Приложение 1
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от « » 2019 года №
Утвержден приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«26» 11 2020 г.

Заказчик ТОО «Bi-industrial», 010000
наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс,
в лице директора Лесбекова Армана Туребековича
фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц,
г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Мангилик Ел, д.52А, н.п. 8
область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)
на основании:
Декларации о соответствии от «25» ноября 2020 г., ТОО «Bi-industrial»
дата декларации, наименование организации, юридический адрес
в лице директора Лесбекова Армана Туребековича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «25» ноября 2020 г., ТОО «Онтүстік-Сәулет Құрылыс Кадастр», в лице директора Алпысбаева Пауалина Туганбаевича
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
в лице, экспертов:
Алпысбаева Пауалина Туганбаевича, аттестат № KZ00VJE00017948 от 22.04.2016 г, № KZ05VJE00016985 от 22.04.2016 г, № KZ41VJE00030596 от 20.09.2017г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
Уалиханова Асылхана Уалихановича, аттестат № KZ18VJE00036927 от 16.04.2018 г., № KZ88VJE00036928 от 16.04.2018 г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
Узенбаева Данияра Колдаровича, аттестат №KZ63VJE00043004 от 10.12.2018 г., аттестат №KZ90VJE00043003 от 10.12.2018 г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «___» _____ 2020 г.,
ТОО «AQMOL-project», в лице директора Бекбауов Серикпай Кошембаевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице Тулегенова Е.А. приказ №20/05/11-П от 11.05.2020 г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
действующего на основании №20/05/11-П от 11.05.2020 г,
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов
произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
«Быстровозводимый комплекс для размещения инфекционной больницы», город Шымкент, Каратауский район, мкр. Акжайык, зд. №844/3
наименование и местонахождение объекта, наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) (область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от
№453 от 29.07.2020 г. Акимат города Шымкент
наименование органа, вынесшего решение
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___» _____20___года

№_____;

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО «AQMOL-project», №306

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)

_____

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2020 г.;

месяц, год

окончание работ июнь 2020 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1;

фактически, месяц: 1;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период.

_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема.

Жилой дом имеет следующие показатели:

Больница

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь (полезная)	метр в квадрате (далее - $м^2$)	6298,38	6061,5
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	33027,57	29 953
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных						

Здание обеззараживания медицинских отходов

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	70,29	68,1
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	302,47	332
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Здание централизованного снабжения медицинскими газами

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	62,8	63,3
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	275	363
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Пункт дезинфекции автомашин

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	52	52,4
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	279	231
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-	$м^2$	-	-

пристроенных и пристроенных помещений			

КПП

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	14,1	13
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	74,40	64
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Блочно-модульная котельная

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	72	70,8
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	236,9	233
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Трансформаторная подстанция

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	75,66	75,66
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	242,11	242,11
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Здание полива

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	68,5	68,5
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	226,05	226,05
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Проектируемое здание состоит из 4 палатных отделений, отделения с мельцировскими боксами, отделения интенсивной терапии и медицинского блока с административной частью, лабораторией и приемными отделениями, соединенными между собой коридорами галерейного типа.

Высотность этажей

Н- Высота палат -2,7/3,0м

Н- Высота коридоров -2,5/2,7/3,0 м

Н- Высота вспомогательных помещений - 2,7 м

В проекте быстро возводимого медицинского госпиталя предусмотрены блоки с удобной связью между собой с соблюдением медицинской логистики и инфекционного контроля. Выделена карантинная зона, зона интенсивной терапии. Обеспечен поток движения пациентов, персонала с организацией санпропускников. Предусмотрены: 6 одноместных палат с отдельным выходом на улицу, 7 двухместных палат с отдельным выходом на улицу,56 двухместных палат, 16 трехместных палат, 2 отделения интенсивной терапии на 18 койко-мест. В приёмно-смотровом отделении располагаются: 5 одноместных палат динамического наблюдения в приемном отделении, помещение под КТ и рентген, помещение под бронхоскопическое оборудование, УЗИ, электрокардиограф. Комплекс чистых помещений включает 2 реанимационных зала, изолятор, манипуляционную и лаборатории. Предусмотрены помещения для следующего персонала: врачебный персонал – 72 человека, средний медицинский персонал – 130 человек, младший медицинский персонал – 112 человек, прочий персонал – 37 человек.

Организованы зоны санпропускников для персонала путем разграничения чистых и заразных зон во всех структурных подразделениях. Выполнены санитарно-гигиеническое и эпидемиологические требования для исключения пересечения потоков;

Конструктивная схема палатных блоков:

- Стены - объемные блоки заводского изготовления.
- Фундаменты - монолитный железобетон.
- Кровля - двухскатная с покрытием кровельными сэндвич панелями.
- Окна – металлопластиковые оконные системы.
- Палатные двери - алюминиевые витражные системы
- Наружные входные группы - алюминиевые витражные системы.

Конструктивная схема отделений приёмно-смотрового, административного, КЧП, палатного отделения с отдельными выходами на улицу и переходов между корпусами:

- Металлические конструкции
- Стены - стеновые сэндвич панели
- Кровля - кровельные сэндвич панели
- Фундаменты - монолитный железобетон
- Окна – металлопластиковые оконные системы.

- Палатные двери - алюминиевые витражные системы
- Наружные входные группы - алюминиевые витражные системы;

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 8,076 млн. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 3,949 млн. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 2,586 млн. тенге, прочие 1,541 млн. тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 8,076 млн. тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 3,949 млн. тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 2,586 млн. тенге;

стоимость прочих затрат 1,541 млн. тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Быстровозводимый комплекс для размещения инфекционной больницы», город Шымкент, Каратауский район, мкр. Акжайык, зд. №844/3 принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:

Лесбеков Арман Туребекович — подпись, дата

фамилия, имя, отчество (при наличии), М.П.

Генеральный подрядчик:

Лесбеков Арман Туребекович — подпись, дата

фамилия, имя, отчество (при наличии), М.П.

Технический надзор:

Алпысбаев Паулин Туганбаевич — подпись, дата

фамилия, имя, отчество (при наличии), М.П.

Уалиханов Асылхан Уалиханович — подпись, дата

фамилия, имя, отчество (при наличии), М.П.

Узенбаев Данияр Колдарович — подпись, дата

фамилия, имя, отчество (при наличии), М.П.

Авторский надзор:

директор Бекбауов Серикпай Кошембаевич — подпись, дата

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, М.П.

эксперт Тулегенов Е.А. — подпись, дата

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, М.П.

Приложение 2
к акту приемки объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	кол-во этажей (этаж)	кол-во квартир	кол-во помещений, комнат	площадь застройки ($м^2$)	объем здания ($м^3$)	общая площадь ($м^2$)	жилая площадь ($м^2$)	площадь нежилых помещений ($м^2$)	площадь парковочных мест ($м^2$)	площадь балкона, лоджий ($м^2$)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Больница	1	-	-	-	29 953	6061,5	-	-	-	-
Здание обеззараживания медицинских отходов	1	-	-	-	332	68,1	-	-	-	-
Здание централизованного снабжения медицинскими газами	1	-	-	-	363	63,3	-	-	-	-
Пункт дезинфекции автомашин	1	-	-	-	231	52,4	-	-	-	-
КПП	1	-	-	-	64	13	-	-	-	-
Блочно-модульная котельная	1	-	-	-	233	70,8	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция	1	-	-	-	242,11	75,66	-	-	-	-
Здание полива	1	-	-	-	226,05	68,5	-	-	-	-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
				Асфальт – 7 043 м2				
				Брусчатка – 2 242 м2				
фундамент	стены	кровля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение

12	13	14	15	16	17	18	19	20
Монолитный плитный ростверк	Объёмные блоки заводского изготовления/ сэндвич панели	Скатная, сэндвич панели	автономное	центральное	центральное	автономное	центральное	центральное

Распределение площади

№	Наименование	В отдельных квартирах	В помещения коридорного типа	В общежитии	В гостиницах
1	Количество жилых квартиры	-	-	-	-
2	Количество жилых комнат	-	-	-	-
3	Общая площадь ($м^2$)	-	-	-	-
4	Жилая площадь ($м^2$)	-	-	-	-

продолжение таблицы

Из общего числа площади				Распределение квартир по числу комнат				
в мансардах	в подвалах	в цокольных помещениях	в бараках	1 комнатные	2 комнатные	3 комнатные	4 комнатные	5 комнатные

Нежилые помещения

Площадь ($м^2$)	Жилая площадь в нежилых помещения	торговая	Промышленных зданий и сооружений	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи	Организации и учреждений управления, научных, банковских, общественных и.т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная							
Вспомогательная							

продолжение таблицы

Общественного питания	Учреждений образования	Транспортных зданий и сооружений	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и искусства	Сооружений инженерных сетей	прочие	Всего
9	10	11	12	13	14	15	16	17

1. Этажные планы на_____листах

2. Экспликация к этажным планам на_____листах

Экспликация земельного участка (м2)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	Всего	Под основным строением	Под прочими постройками и сооружениями	Асфальтовое покрытие	Прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7
4,0015 га	8 315,45	7 613,45	702	7 043,0	3 951,0	

продолжение таблицы

Незастроенная площадь ($м^2$)									
Оборудованные площадки				Зеленые насаждения					
				всего	В том числе				
всего	Спортивные	Детские	Хозяйственные		Газон с деревьями	Плодовые сад	Газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				20690,55			20414,55		

Экспликация к плану объекта

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру ($м^2$), в том числе								
В отдельных квартирах	В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятия бытового обслуживания	Организации и учреждений управления, научных, банковских, общественных и.т.р.
9	10	11	12	13	14	15	16	17

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру ($м^2$), в том числе							
Предприятий общественного питания	Здравоохранения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и искусства	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25

Техническое описание конструктивных элементов основания строения

№ п.п	Наименована конструктивных элементов			Описание конструктивных элементов (материал, отделка и.т.д.)
1	2			3
1	Фундамент			Монолитный плитный ростверк
2	Наружные и внутренние капитальные стены			Объемные блоки заводского изготовления
	Перегородки			ГКЛ, газоблок, кирпич
3	Перекрытия	Чердачное		-
		Междуэтажное		-
4	Крыша			Скатная, сэндвич панели
5	Полы	1-го этажа		Цементно-песчаная стяжка
		Междуэтажное		-
6	Проемы	Окна		Металлопластиковый аллюмин. профиль
		Двери		Алюминиевый двери, медицинские двери
7	Отделочные работы	Внутренние		Ламинированные ГКЛ, чистовая отделка гипсовыми смесями
		Наружные		Сэндвич панель
8	Горячее водоснабжение			Автономное
9	Водопровод			Центральное
10	Канализация			Центральное
11	Электроосвещение			Центральное
12	Отопление	Печное		-
13		Печное / газовое		-
14		От ТЭЦ		-
15		От АГВ		-
16		От индивидуальное отопительной установки	На газе	Автономное, с резервными топливом –

				дизельное топливо
17			На твердом топливе	-
18		От районной котельной	На газе	-
19			На твердом топливе	-
20	Разные работы			-

Техническое описание служебных построек.

Показатели	Наименование служебных построек								
Площадь ($м^2$)									
Высота строения(м)									
Объём строение ($м^3$)									
Фундаменты									
Стены									
Перекрытия									
Крыша									
Полы									
Окна									
Двери									
Внутренняя отделка									
Наружная отделка									
Печи									

Техническое описание внутридворовых сооружений

Наименование сооружений	Размер в метрах				Объем ($м^3$)	Материал
	длина	ширина	площадь	Высота или глубина		
1	2	3	4	5	6	7

Техническое описание отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Наименование и назначения отдельных частей строений	Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала	Описание элементов					
		стены	перекрытия	полы	Внутренняя отделка	крыша	Дополнительные устройства
1	2	3	4	5	6	7	8

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

Наименование конструктивных элементов	Техническое описание конструктивных элементов

1		2
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	Окна	
	Двери	
Отделочные работы	Внутренние	
	Наружные	
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	Окна	
	Двери	
Отделочные работы	Внутренние	
	Наружные	
Разные работы		
Итого:		

Исчисление площадей и объёмов основной и отделочных частей строений (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и.т.п.)

Наименование частей строений и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь ($м^2$)	Высота	Объём ($м^3$)	Наименование частей строений и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь ($м^2$)	Высота	Объём ($м^3$)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Заказчик Лесбеков Арман Туребекович ;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор Тулегенов Ермек Ауелбайулы ;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Приложение 3
к акту приемки объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	километр (далее - км)	Нет
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	Нет
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	3,254
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	0,685
5	Площадь опор	$м^2$	8,32
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее - шт)	52
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	Нет
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	Нет
	4) железобетонные	шт	Нет
	5) тросовые подвесы	шт	Нет
7	Провода:		
	1) медные	км	0,026
	2) алюминиевые	км	Нет
	3) сталеалюминиевые	км	Нет
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	Нет
	2) металлические	шт	Нет
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	Нет
	2) светильники с ртутными лампами	шт	Нет
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	Нет
	4) светодиодные светильники	шт	52
10	Кабели:		
	Марки АСБл-10 3х120 Напряжением 10 кВ	км	1452
	Марки АВБбШв-4х240 Напряжением 0,4 кВ	км	7270
	Марки АВБбШв-4х70 Напряжением 0,4 кВ	км	1350
	Марки АВБбШв-4х50 Напряжением 0,4 кВ	км	690
	Марки АВБбШв-4х35 Напряжением 0,4 кВ	км	85
	Марки АВБбШв-4х25 Напряжением 0,4 кВ	км	220
	Марки АВБбШв-4х16 Напряжением 0,4 кВ	км	90
	Марки АВБбШв-5х4 Напряжением 0,4 кВ	км	205

	Марки АВБбШв-5х10 Напряжением 0,4 кВ	км	1476
	Марки АВБбШв-3х10 Напряжением 0,4 кВ	км	785
	Марки АВБбШв-3х2,5 Напряжением 0,4 кВ	км	80
	Марки АВВГнг(А)LS-4х6 Напряжением 0,4 кВ	км	25
	Марки ВВГнг(А)LS-3х1,5 Напряжением 0,4 кВ	км	25
	Марки КВБбШвнг-4х6 Напряжением 0,4 кВ	км	480
	Марки КВБбШвнг-4х4 Напряжением 0,4 кВ	км	1290
	Марки КВБбШвнг-4х2,5 Напряжением 0,4 кВ	км	660
	Марки ВВГ-3х1,5 Напряжением 0,4 кВ	км	225
11	Муфты соединительные...	шт	15
12	Муфты концевые	шт	80
13	Контуры заземления	шт	5
14	Устройства грозозащиты	шт	2
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	$М^2$	303
	2) булыжные	$М^2$	Нет
	3) тротуары	$М^2$	20

Заказчик Лесбеков Арман Туребекович ;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор Тулегенов Ермек Ауелбайулы
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Приложение 12
к акту приемки объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (зеленые насаждения)

№ п.п.	Наименование	Единица измерение	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Длина улицы	м	2007,3	
2	В том числе озелененная часть	$м^2$		
3	Средняя ширина проезда	м	6	
4	Общая площадь объекта (проезд, сквер, парк, бульвар)	$м^2$	5 457,5	
5	деревья	шт	368	
6	кусты	шт	-	
7	кустарники	шт	685	
8	цветники	$м^2$	147	
9	газоны	$м^2$	20414,55	
10	порода деревьев		-	
11	возраст	год	-	

Заказчик Лесбеков Арман Туребекович _____ ;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор Тулегенов Ермек Ауелбайулы _____ ;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Приложение 13
к акту приемки объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
	Водоводы (общая протяженность)	м	-	
	1) из стальных труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из асбестоцементных труб	м	-	
	4) из железобетонных труб	м	-	
	5) из полиэтиленовых труб	м	-	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м	1062	
	1) из стальных труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из асбестоцементных труб	м	-	
	4) из полиэтиленовых труб	м	1062	
3	Смотровой колодец	шт	7	
4	Задвижка d-500	шт	-	
	« d-200	шт	1	
	« d-150	шт	-	
	« d-100	шт	6	
	« d-65	шт	3	
	« d-40	шт	2	
5	Вентили d-	шт	-	
	« d-	шт	-	
	« d-	шт	-	
6	Кран d-	шт	-	
	« d-	шт	-	
	« d-	шт	-	
7	Гидрант	шт	3	
8	Водопроводный ввод	шт	7	
9	Питьевой фонтанчик	шт	нет	
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м	-	
	1) из керамических труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из бетонных труб	м	-	
	4) из асбестоцементных труб	м	-	
	5) из железобетонных труб	м	-	
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м	915	
	1) из керамических труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из бетонных труб	м	-	
	4) из асбестоцементных труб	м	-	
	5) из железобетонных труб	м	-	
	6) из полипропилена	м	915	
3	Смотровой колодец	шт	31	
	Выпуск	шт	18	

Заказчик Лесбеков Арман Туребекович _____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор Тулегенов Ермек Ауелбайулы _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Приложение 14
к акту приемки объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (тепловая трасса)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность тепловой трассы	м	194	
	Протяженность воздушной прокладки:	м	нет	
	1) на эстакадах	м	-	
	2) на опорах	м	-	
	Количество опор	шт	-	
	Протяженность подземной прокладки:	м	194	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
2	Количество колодцев (камер)	шт	2	
3	Количество компенсаторов	шт	1	
4	Количество вводов	шт	2	
5	Количество задвижек	шт	4	

Заказчик Лесбеков Арман Туребекович _____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор Тулегенов Ермек Ауелбайулы _____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

«ЖМТ» АЖ Енгізілді

Орындаушы Бекжанов Е.С.

Күні 2020 ж. «26» 11

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕАҚ Шымкент қаласы бойынша филиалы «Аудандық бөлімі

Филиал МАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Шымкент, отдел Кыргауского района

Өтініш № 00220131722 4 Заявление	Тіркеу ісі № 034.179 Регистдело
Кадастрлық № 22:330:034:179 Кадастровый	Тіркелген күні/Дата 26.11.20 Тіркелген уақыты 11.00 Время регистрации

Жылжымайтын мүлік объектісінің мекен жайы/ адрес недвижимости: мкр Нурлытау уч 844 3

Тіркеуші (маман) Регистратор	Еркинбеков Н.
Бөлім басшысы Руководитель отдела	Усембеков Б.
Басшы Руководитель	Тұрғанбаева Н.