Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«25» ноября 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Bi-industrial», г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Е10, д. 17М
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Лесбекова Армана Туребековича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **«Быстровозводимый комплекс для размещения инфекционной больницы в г. Шымкент»**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является
ТОО «Bi-industrial», в лице директора Лесбекова Армана Туребековича
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО “Building Z”, ТОО "Eurasia inter service", ТОО "Альнур Строй-К", ТОО “АРНА СТРОЙ” ТОО «ДСК Монтажник», ТОО «Юсталькон», ТОО «Астана Жолбарыс», ТОО «Нурметаллпласт», ТОО "Omega AST", ТОО "Ospan Trade", Торговый дом АВЗ, ТОО "Столичная безопасность", ТОО Ғимарат Құрылыс Монтаж, ТОО Жасыл Амир, ТОО MS GROUP
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Акмол-Проект, заказ №306
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) РГП «Госэкспертиза» г.Нур-Султан,
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Вместимость	койко-мест	200		200	

Госпиталь имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	6 854,98	6 854,98
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	33 027,57	33 027,57
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Проектируемое здание состоит из 4 палатных отделений, отделения с мельцировскими боксами, отделения интенсивной терапии и медицинского блока с административной частью, лабораторией и приемными отделениями, соединенными между собой коридорами галерейного типа.

Высотность этажей

Н- Высота палат -2,7/3,0м

Н- Высота коридоров -2,5/2,7/3,0 м

Н- Высота вспомогательных помещений - 2,7 м

В проекте быстро возводимого медицинского госпиталя предусмотрены блоки с удобной связью между собой с соблюдением медицинской логистики и инфекционного контроля. Выделена карантинная зона, зона интенсивной терапии. Обеспечен поток движения пациентов, персонала с организацией санпропускников. Предусмотрены: 6 одноместных палат с отдельным выходом на улицу, 7 двухместных палат с отдельным выходом на улицу,56 двухместных палат, 16 трехместных палат, 2 отделения интенсивной терапии на 18 койко-мест. В приёмно-смотровом отделении располагаются: 5 одноместных палат динамического наблюдения в приемном отделении, помещение под КТ и рентген, помещение под бронхоскопическое оборудование, УЗИ, электрокардиограф. Комплекс чистых помещений включает 2 реанимационных зала, изолятор, манипуляционную и лаборатории. Предусмотрены помещения для следующего персонала: врачебный персонал – 72 человека, средний медицинский персонал – 130 человек, младший медицинский персонал – 112 человек, прочий персонал – 37 человек.

Организованы зоны санпропускников для персонала путем разграничения чистых и заразных зон во всех структурных подразделениях. Выполнены санитарно-гигиеническое и эпидемиологические требования для исключения пересечения потоков;

Конструктивная схема палатных блоков и отделения реанимации:

- Стены - объемные блоки заводского изготовления.

- Фундаменты - монолитный железобетон.
- Кровля - двухскатная с покрытием кровельными сэндвич панелями.
- Окна – металлопластиковые оконные системы.
- Палатные двери - алюминиевые витражные системы
- Наружные входные группы - алюминиевые витражные системы.

Конструктивная схема отделений приёмно-смотрового, административного, КЧП, палатного отделения с отдельными выходами на улицу и переходов между корпусами:

- Металлические конструкции
- Стены - стеновые сэндвич панели
- Кровля - кровельные сэндвич панели
- Фундаменты - монолитный железобетон
- Окна – металлопластиковые оконные системы.
- Палатные двери - алюминиевые витражные системы
- Наружные входные группы - алюминиевые витражные системы.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия, но охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____май 2020 г._____;
месяц, год
окончание работ_____июнь 2020 г._____;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: _____1_____;
фактически, месяц: _____1_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП «Управление водопровода и канализацией», генеральный директор Қосмұратов Нұрғали Смадиярұлы.
наименование организации, фамилия, имя, отчество,

_____
подпись руководителя, дата
М.П.

ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит», начальнику ГорЭС Адильбеков К.
наименование организации, фамилия, имя, отчество,

_____
подпись руководителя, дата
М.П.

ТОО „Gas area"

ШПФ АО«~~КазТрансГазАймак~~», начальник ПТО Куанышбеков Ж.Б.

наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись руководителя, дата.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается); _____

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата. Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Быстровозводимый комплекс для размещения инфекционной больницы в г. Шымкент».**
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Лесбеков Арман Туребекович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя. подпись

М.П.