Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ПК "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес:
СТРОИТЕЛЬСТВО АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ В СЕЛЕ ПЕТРОПАВЛОВКА КАРГАЛИНСКОГО РАЙОНА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2020г.

Код заказчика	код подрядчика				источник финансирования		организац.правовая форма	
			договор	дата	наименование	код	наименование	код
			№27 от 10.07.2020					

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
				СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах			
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	29 700 366,92			26 518 184,75			3 182 182,17	29 700 366,92
в т.ч. За октябрь 2020г.		17 775 253,00		15 870 761,60			1 904 491,39	17 775 253,00

Итого к оплате за октябрь 2020г: 17 775 253,00 (семнадцать миллионов семьсот семьдесят пять тысяч двести пятьдесят три) тенге (ноль) тиын

Заказчик

И.О. Руководителя
ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ Елубаев Р.Н.

Подрядчик
ПК "Ерзат"
_____ Аликулов К.К.

Технадзор
ТОО "ОРАЗБАЙ - 2005"
_____ Кыдыралин Г.А.

Авторский надзор
ТОО "Азиз - Проект"
_____ Тулегенов Д.М.

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ПК "Ерзат"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ В СЕЛЕ ПЕТРОПАВЛОВКА КАРГАЛИНСКОГО РАЙОНА
Наименование объекта - АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ
Договор: №27 от 10.07.2020г.

АКТ №2
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2020г.

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
		РАЗДЕЛ 6.ПРОЕМЫ					
		ДВЕРИ					
34	**Е11-100402-0502 11-100402-0502 РСНБ РК 2015**	**ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ В ПЕРЕГОРОДКАХ. УСТАНОВКА КОРОБОК МЕТАЛЛИЧЕСКИХ С НАВЕСКОЙ ПОЛОТЕН**	**М2 ПРОЕМОВ**	**8,1900**		**1511,31**	**12378**
		Итого оплата труда:				**1350,95**	**11064**
		Итого эксплуатация машин:				**86,28**	**707**
		Итого материалов:				**109,93**	**900**
		Накладные расходы	%	--		906,20	7422
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,40	1584
		Сметная стоимость:				**2610,91**	**21383**
35	**С121-090402-0202 21-090402-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ НАРУЖНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ, ДВУХПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003**	**М2**	**2,5200**		**38216,99**	**96307**
		Накладные расходы	%	--		1620,40	4083
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3186,99	8031
		Сметная стоимость:				**43024,38**	**108421**

1	2	3	4	5	6	7	8
36	**С121-090402-0201 21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ НАРУЖНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ, ОДНОПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003**	**М2**	**5,6700**		**35290,26**	**200096**
		Накладные расходы	%	--		1496,31	8484
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2942,93	16686
		Сметная стоимость:				**39729,49**	**225266**
37	**Е11-100107-0106 11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ НА РАСПОРНЫХ ДЮБЕЛЯХ**	**М2 ПРОЕМОВ**	**40,5300**		**1180,80**	**47858**
		Итого оплата труда:				**781,20**	**31662**
		Итого эксплуатация машин:				**51,19**	**2075**
		Итого материалов:				**370,47**	**15015**
		Накладные расходы	%	--		537,03	21766
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137,43	5570
		Сметная стоимость:				**1855,26**	**75193**
38	**С121-090102-0104 21-090102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92**	**М2**	**27,7200**		**9303,90**	**257904**
		Накладные расходы	%	--		394,49	10935
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		775,87	21507
		Сметная стоимость:				**10474,26**	**290346**
39	**С121-090102-0103 21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-9П; ДГ 21-10П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92**	**М2**	**11,3400**		**9915,44**	**112441**
		Накладные расходы	%	--		420,41	4768
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		826,87	9377
		Сметная стоимость:				**11162,72**	**126585**

1	2	3	4	5	6	7	8
40	**С121-090102-0102 21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-7П; ДГ 21-8П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92**	**М2**	**1,4700**		**10520,89**	**15466**
		Накладные расходы	%	--		446,09	656
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		877,36	1290
		Сметная стоимость:				**11844,33**	**17411**
41	**С121-090404-0303 21-090404-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**ЗАМОК ЦИЛИНДРОВЫЙ ВРЕЗНОЙ С ЗАЩЕЛКОЙ, УПРАВЛЯЕМОЙ РУЧКАМИ ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	**ШТ.**	**18,0000**		**3869,00**	**69642**
		Накладные расходы	%	--		164,05	2953
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		322,64	5808
		Сметная стоимость:				**4355,69**	**78402**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**812091**
		В том числе:					
	Стоимость строительных работ -		Тенге				**812091**
		Накладные расходы -	Тенге				**61065**
		Сметная прибыль -	Тенге				**69852**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**943008**
		РАЗДЕЛ 7.ПОЛЫ					
50	**Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**ПЛИНТУСА ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ. УСТРОЙСТВО**	**М ПЛИНТУСОВ**	**215,0000**		**447,77**	**96270**
		Итого оплата труда:				**200,36**	**43078**
		Итого эксплуатация машин:				**1,08**	**232**
		Итого материалов:				**246,84**	**53071**
		Накладные расходы	%	--		146,18	31428
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,52	10216
		Сметная стоимость:				**641,46**	**137914**

1	2	3	4	5	6	7	8
51	Е11-110101-3901 11-110101-3901 РСНБ РК 2015	**ПЛИНТУСА ДЕРЕВЯННЫЕ. УСТРОЙСТВО**	**М ПЛИНТУСОВ**	**176,0000**		**276,07**	**48589**
		Итого оплата труда:				**58,71**	**10334**
		Итого эксплуатация машин:				**1,44**	**253**
		Итого материалов:				**216,61**	**38123**
		Накладные расходы	%	--		48,98	8620
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,00	4577
		Сметная стоимость:				**351,06**	**61786**
		ТИП К					
55	Е11-110101-2702 11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**106,2100**		**2918,87**	**310013**
		Итого оплата труда:				**848,00**	**90066**
		Итого эксплуатация машин:				**49,46**	**5253**
		Итого материалов:				**2044,34**	**217129**
		Накладные расходы	%	--		662,09	70320
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		286,48	30427
		Сметная стоимость:				**3867,43**	**410760**
		ТИП К2					
59	Е11-110101-3602 11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИНОЛЕУМА. УСТРОЙСТВО НА МАСТИКЕ КН-2**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**62,6000**		**3065,05**	**191872**
		Итого оплата труда:				**289,37**	**18115**
		Итого эксплуатация машин:				**13,88**	**869**
		Итого материалов:				**2768,73**	**173323**
		Накладные расходы	%	--		313,66	19635
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		270,30	16921
		Сметная стоимость:				**3649,01**	**228428**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**646746**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**646746**
		Накладные расходы -	Тенге				**130004**
		Сметная прибыль -	Тенге				**62140**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**838889**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 8.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					
60	**Е11-100403-0101 11-100403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**ПОТОЛКИ ПОДВЕСНЫЕ НА ОДНОУРОВНЕВОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ. УСТРОЙСТВО НА ПРЯМЫХ ПОДВЕСАХ**	**М2 ПОТОЛКА**	**168,8100**		**1954,24**	**329895**
		Итого оплата труда:				**802,72**	**135508**
		Итого эксплуатация машин:				**9,51**	**1605**
		Итого материалов:				**1145,41**	**193357**
		Накладные расходы	%	--		583,24	98457
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		203,00	34268
		Сметная стоимость:				**2740,48**	**462620**
62	**Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=0,5**	**СТЕНЫ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**383,7428**		**359,02**	**137770**
		Итого оплата труда:				**158,33**	**60757**
		Итого эксплуатация машин:				**8,56**	**3287**
		Итого материалов:				**199,24**	**76457**
		Накладные расходы	%	--		105,66	40549
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,17	14266
		Сметная стоимость:				**501,86**	**192584**
63	**Е11-150405-0109 11-150405-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**СТЕНЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ**	**М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**490,5700**		**478,05**	**234517**
		Итого оплата труда:				**362,67**	**177913**
		Итого эксплуатация машин:				**2,62**	**1284**
		Итого материалов:				**114,03**	**55941**
		Накладные расходы	%	--		227,44	111574
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,44	27687
		Сметная стоимость:				**761,93**	**373778**

1	2	3	4	5	6	7	8
64	Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=0,2	**ПОТОЛКИ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**168,8100**		**175,15**	**29568**
		Итого оплата труда:				**81,54**	**13765**
		Итого эксплуатация машин:				**4,00**	**676**
		Итого материалов:				**92,92**	**15687**
		Накладные расходы	%	--		54,01	9117
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,33	3095
		Сметная стоимость:				**247,49**	**41780**
65	Е11-150405-0110 11-150405-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**ПОТОЛКИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ**	**М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**168,8100**		**562,38**	**94935**
		Итого оплата труда:				**436,40**	**73669**
		Итого эксплуатация машин:				**2,80**	**472**
		Итого материалов:				**124,53**	**21022**
		Накладные расходы	%	--		273,13	46108
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,84	11283
		Сметная стоимость:				**902,35**	**152326**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**826685**
		В том числе:					
		Стоимость строительных работ -	Тенге				**826685**
		Накладные расходы -	Тенге				**305804**
		Сметная прибыль -	Тенге				**90599**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**1223088**

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

РАЗДЕЛ 1.ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД

1	Е11-170101-0106 11-170101-0106 РСНБ РК 2015	**УМЫВАЛЬНИКИ ОДИНОЧНЫЕ. УСТАНОВКА С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ**	**КОМПЛЕКТ**	**1,0000**		**1941,30**	**1941**
		Итого оплата труда:				**1698,68**	**1699**
		Итого эксплуатация машин:				**57,93**	**58**
		Итого материалов:				**213,39**	**213**
		Накладные расходы	%	--		1151,82	1152

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		247,45	247
		Сметная стоимость:				**3340,57**	**3341**
2	**С123-030102-0937 23-030102-0937 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**УМЫВАЛЬНИК КЕРАМИЧЕСКИЙ С ПЕРЕЛИВОМ, ШИРИНОЙ ОТ 500 ММ ДО 600 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 650 ММ ДО 700 ММ, С ПЬЕДЕСТАЛОМ ГОСТ 30493-96**	**ШТ.**	**1,0000**		**9135,33**	**9135**
		Накладные расходы	%	--		387,34	387
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		761,81	762
		Сметная стоимость:				**10284,48**	**10284**
3	**С123-030102-1301 23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**СИФОН БУТЫЛОЧНЫЙ УНИФИЦИРОВАННЫЙ С ВЫПУСКОМ И ВЕРТИКАЛЬНЫМ ИЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ОТВОДОМ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ, МОЕК, РАКОВИН, БИДЭ СБУ ГОСТ 23289-94**	**ШТ.**	**1,0000**		**827,02**	**827**
		Накладные расходы	%	--		35,07	35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,97	69
		Сметная стоимость:				**931,05**	**931**
4	**Е11-170301-0101 11-170301-0101 РСНБ РК 2015**	**УНИТАЗЫ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ. УСТАНОВКА**	**КОМПЛЕКТ**	**1,0000**		**2487,41**	**2487**
		Итого оплата труда:				**1937,59**	**1938**
		Итого эксплуатация машин:				**115,07**	**115**
		Итого материалов:				**492,42**	**492**
		Накладные расходы	%	--		1325,39	1325
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		305,02	305
		Сметная стоимость:				**4117,82**	**4118**
5	**С123-030102-0303 23-030102-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**УНИТАЗ НАПОЛЬНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫПУСКОМ, С БАЧКОМ, СИДЕНЬЕМ И КОМПЛЕКТОМ АРМАТУРЫ ГОСТ 30493-96**	**КОМПЛЕКТ**	**1,0000**		**17145,07**	**17145**
		Накладные расходы	%	--		726,95	727
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1429,76	1430
		Сметная стоимость:				**19301,78**	**19302**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	**Е11-170101-0110 11-170101-0110 РСНБ РК 2015**	**ПОДДОНЫ ДУШЕВЫЕ ЧУГУННЫЕ И СТАЛЬНЫЕ МЕЛКИЕ. УСТАНОВКА**	**КОМПЛЕКТ**	**1,0000**		**1188,60**	**1189**
		Итого оплата труда:				**918,38**	**918**
		Итого эксплуатация машин:				**143,64**	**144**
		Итого материалов:				**197,13**	**197**
		Накладные расходы	%	--		628,62	629
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		145,38	145
		Сметная стоимость:				**1962,59**	**1963**
7	**С123-030102-0208 23-030102-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**ПОДДОН СТАЛЬНОЙ ЭМАЛИРОВАННЫЙ, РАЗМЕРАМИ 900 ММ Х 900 ММ, ГЛУБИНОЙ ДО 280 ММ ГОСТ 23695-94**	**ШТ.**	**1,0000**		**12670,04**	**12670**
		Накладные расходы	%	--		537,21	537
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1056,58	1057
		Сметная стоимость:				**14263,83**	**14264**
8	**С123-030102-1239 23-030102-1239 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОЕК ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ С ИЗОГНУТЫМ ИЗЛИВОМ НАСТЕННЫЙ, ИЗЛИВ С АЭРАТОРОМ ГОСТ 25809-96**	**ШТ.**	**1,0000**		**3587,68**	**3588**
		Накладные расходы	%	--		152,12	152
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		299,18	299
		Сметная стоимость:				**4038,98**	**4039**
9	**С123-030102-1240 23-030102-1240 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА ОДНОРУКОЯТОЧНЫЙ С ПРЯМЫМ ИЗЛИВОМ НАБОРТНЫЙ, ИЗЛИВ С АЭРАТОРОМ ГОСТ 25809-96**	**ШТ.**	**1,0000**		**2268,58**	**2269**
		Накладные расходы	%	--		96,19	96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		189,18	189
		Сметная стоимость:				**2553,95**	**2554**

1	2	3	4	5	6	7	8
10	Е11-160701-0102 11-160701-0102 РСНБ РК 2015	**КРАНЫ ПОЛИВОЧНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. УСТАНОВКА**	**КРАН**	**1,0000**		**442,02**	**442**
		Итого оплата труда:				**256,92**	**257**
		Итого материалов:				**185,10**	**185**
		Накладные расходы	%	--		180,50	181
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,80	50
		Сметная стоимость:				**672,33**	**672**
11	С123-040501-0102 23-040501-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**ШТ.**	**1,0000**		**429,23**	**429**
		Накладные расходы	%	--		18,20	18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,79	36
		Сметная стоимость:				**483,22**	**483**
12	С123-030103-0502 23-030103-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**РУКАВА ПОЛИВОЧНЫЕ, D 25 ММ ГОСТ 18698-79**	**М**	**30,0000**		**926,16**	**27785**
		Накладные расходы	%	--		39,27	1178
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,23	2317
		Сметная стоимость:				**1042,66**	**31280**
13	Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015	**СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ), ДИАМЕТР ДО 40 ММ. УСТАНОВКА**	**СЧЕТЧИК (ВОДОМЕР)**	**1,0000**		**372,68**	**373**
		Итого оплата труда:				**351,56**	**352**
		Итого эксплуатация машин:				**17,98**	**18**
		Итого материалов:				**11,70**	**12**
		Накладные расходы	%	--		237,15	237
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,79	49
		Сметная стоимость:				**658,61**	**659**

1	2	3	4	5	6	7	8
14	С123-030301-0401 23-030301-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**СЧЕТЧИКИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ОДНОСТРУЙНЫЕ (КВАРТИРНЫЕ) МОДЕЛИ RESIDIA-JET, DN 15, QNOM 1,5 М3/Ч, TMAX 90°С, ТИПА SENSUS**	**ШТ.**	**1,0000**		**5566,49**	**5566**
		Накладные расходы	%	--		236,02	236
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		464,20	464
		Сметная стоимость:				**6266,71**	**6267**
15	С123-040905-0902 23-040905-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**ШТ.**	**6,0000**		**819,85**	**4919**
		Накладные расходы	%	--		34,76	209
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,37	410
		Сметная стоимость:				**922,98**	**5538**
16	С123-040905-0901 23-040905-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**ШТ.**	**3,0000**		**501,03**	**1503**
		Накладные расходы	%	--		21,24	64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,78	125
		Сметная стоимость:				**564,06**	**1692**
17	С123-041013-1402 23-041013-1402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**ФИЛЬТР-ГРЯЗЕВИК ТИПА HERZ С ЛАТУННЫМ КОРПУСОМ, РАЗМЕР ЯЧЕЙКИ 0,5 ММ, Т ОТ -10°С ДО +110°С, PN 16, DN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**ШТ.**	**1,0000**		**2962,26**	**2962**
		Накладные расходы	%	--		125,60	126
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		247,03	247
		Сметная стоимость:				**3334,89**	**3335**

1	2	3	4	5	6	7	8
18	Е11-181101-0102 11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**МАНОМЕТРЫ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ. УСТАНОВКА**	**КОМПЛЕКТ**	**1,0000**		**2285,36**	**2285**
		Итого оплата труда:				**200,00**	**200**
		Итого материалов:				**2085,36**	**2085**
		Накладные расходы	%	--		222,82	223
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		200,65	201
		Сметная стоимость:				**2708,84**	**2709**
19	Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**35,0000**		**1600,68**	**56024**
		Итого оплата труда:				**1202,83**	**42099**
		Итого эксплуатация машин:				**194,27**	**6799**
		Итого материалов:				**267,83**	**9374**
		Накладные расходы	%	--		825,18	28881
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		194,07	6792
		Сметная стоимость:				**2619,93**	**91698**
20	Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**7,0000**		**1929,37**	**13506**
		Итого оплата труда:				**1551,34**	**10859**
		Итого эксплуатация машин:				**314,86**	**2204**
		Итого материалов:				**167,01**	**1169**
		Накладные расходы	%	--		1058,55	7410
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		239,03	1673
		Сметная стоимость:				**3226,95**	**22589**
21	С123-020401-3503 23-020401-3503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**ШТ.**	**35,0000**		**8,21**	**287**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		0,35	12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,68	24
		Сметная стоимость:				**9,24**	**323**
22	**С123-020401-3502 23-020401-3502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**ШТ.**	**7,0000**		**7,29**	**51**
		Накладные расходы	%	--		0,31	2
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,61	4
		Сметная стоимость:				**8,21**	**57**
23	**Е11-160401-0202 11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**ФУТЛЯР ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**0,6000**		**1593,74**	**956**
		Итого оплата труда:				**489,94**	**294**
		Итого эксплуатация машин:				**25,28**	**15**
		Итого материалов:				**1087,80**	**653**
		Накладные расходы	%	--		376,05	226
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		157,58	95
		Сметная стоимость:				**2127,37**	**1276**
24	**С123-080305-0103 23-080305-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**ОГНЕТУШИТЕЛИ ПОРОШКОВЫЕ ОП-4 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	**ШТ.**	**1,0000**		**5104,53**	**5105**
		Накладные расходы	%	--		216,43	216
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		425,68	426
		Сметная стоимость:				**5746,64**	**5747**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**173445**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**173445**
		Накладные расходы -	Тенге				**44259**
		Сметная прибыль -	Тенге				**17416**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**235120**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2.ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ					
25	**Е11-170801-0101 11-170801-0101 РСНБ РК 2015**	**НАГРЕВАТЕЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВОДОВОДЯНЫЕ. УСТАНОВКА**	**КОМПЛЕКТ**	**1,0000**		**6917,53**	**6918**
		Итого оплата труда:				**6717,95**	**6718**
		Итого эксплуатация машин:				**295,31**	**295**
		Итого материалов:				**38,41**	**38**
		Накладные расходы	%	--		4522,99	4523
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		915,24	915
		Сметная стоимость:				**12355,76**	**12356**
26	**51-040106-0313 51-040106-0313 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОТОЧНО-НАКОПИТЕЛЬНЫЕ НА 15 ЛИТРОВ, МОЩНОСТЬ 2,5 КВТ, УПРАВЛЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ГОСТ 52084-2003**	**ШТ.**	**1,0000**		**19474,00**	**19474**
		Накладные расходы	%	--		825,70	826
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1623,98	1624
		Сметная стоимость:				**21923,67**	**21924**
27	**С123-040905-0902 23-040905-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**ШТ.**	**1,0000**		**819,85**	**820**
		Накладные расходы	%	--		34,76	35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,37	68
		Сметная стоимость:				**922,98**	**923**
28	**Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**5,0000**		**1600,68**	**8003**
		Итого оплата труда:				**1202,83**	**6014**
		Итого эксплуатация машин:				**194,27**	**971**
		Итого материалов:				**267,83**	**1339**
		Накладные расходы	%	--		825,18	4126

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		194,07	970
		Сметная стоимость:				**2619,93**	**13100**
29	**Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**5,0000**		**1929,37**	**9647**
		Итого оплата труда:				**1551,34**	**7757**
		Итого эксплуатация машин:				**314,86**	**1574**
		Итого материалов:				**167,01**	**835**
		Накладные расходы	%	--		1058,55	5293
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		239,03	1195
		Сметная стоимость:				**3226,95**	**16135**
30	**С123-020401-3503 23-020401-3503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**ШТ.**	**5,0000**		**8,21**	**41**
		Накладные расходы	%	--		0,35	2
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,68	3
		Сметная стоимость:				**9,24**	**46**
31	**С123-020401-3502 23-020401-3502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**ШТ.**	**5,0000**		**7,29**	**36**
		Накладные расходы	%	--		0,31	2
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,61	3
		Сметная стоимость:				**8,21**	**41**
32	**Е11-260301-0401 11-260301-0401 РСНБ РК 2015**	**ПОВЕРХНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ. ПОКРЫТИЕ СТЕКЛОЦЕМЕНТОМ ТЕКСТОЛИТОВЫМ, СТЕКЛОПЛАСТИКОМ (КРОМЕ СТЕКЛОПЛАСТИКА РСТ)**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ ИЗОЛЯЦИИ**	**0,7068**		**2401,82**	**1698**
		Итого оплата труда:				**1759,49**	**1244**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**16,98**	**12**
		Итого материалов:				**632,80**	**447**
		Накладные расходы	%	--		1116,09	789
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		281,43	199
		Сметная стоимость:				**3799,34**	**2686**
33	**С121-110203-0201 21-110203-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА, ОКЛЕЕННЫЕ С ОДНОЙ СТОРОНЫ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ М-11-Ф-50 ГОСТ 10499-95**	**М3**	**0,0364**		**9995,21**	**364**
		Накладные расходы	%	--		423,80	15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		833,52	30
		Сметная стоимость:				**11252,53**	**410**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**47001**
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				**19474**
	Накладные расходы -		Тенге				**826**
	Сметная прибыль -		Тенге				**1624**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**21924**
	Стоимость строительных работ -		Тенге				**27527**
		Накладные расходы -	Тенге				**14784**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3385**
	ВСЕГО, Стоимость строительных работ -		Тенге				**45696**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**67619**
		РАЗДЕЛ 3.ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ					
34	**Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, ДИАМЕТР ДО 100 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**3,0000**		**1485,46**	**4456**
		Итого оплата труда:				**494,93**	**1485**
		Итого эксплуатация машин:				**2,06**	**6**
		Итого материалов:				**989,13**	**2967**
		Накладные расходы	%	--		374,59	1124
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,80	446
		Сметная стоимость:				**2008,86**	**6027**

1	2	3	4	5	6	7	8
35	**С123-020601-1203 23-020601-1203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ DN 100**	**ШТ.**	**3,0000**		**111,50**	**335**
		Накладные расходы	%	--		4,73	14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,30	28
		Сметная стоимость:				**125,53**	**377**
36	**Е11-170101-0112 11-170101-0112 РСНБ РК 2015**	**ТРАПЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. УСТАНОВКА**	**КОМПЛЕКТ**	**1,0000**		**11648,62**	**11649**
		Итого оплата труда:				**700,41**	**700**
		Итого эксплуатация машин:				**48,15**	**48**
		Итого материалов:				**10923,92**	**10924**
		Накладные расходы	%	--		934,89	935
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1006,68	1007
		Сметная стоимость:				**13590,19**	**13590**
37	**Е11-160401-0208 11-160401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**ФУТЛЯР ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 200 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**0,7000**		**7290,47**	**5103**
		Итого оплата труда:				**1425,76**	**998**
		Итого эксплуатация машин:				**99,99**	**70**
		Итого материалов:				**5784,78**	**4049**
		Накладные расходы	%	--		1206,79	845
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		679,78	476
		Сметная стоимость:				**9177,04**	**6424**
38	**Е11-220601-0306 11-220601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 200 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,0007**		**2577417,93**	**1804**
		Итого оплата труда:				**258459,97**	**181**
		Итого эксплуатация машин:				**144685,55**	**101**
		Итого материалов:				**2200165,92**	**1540**
		Накладные расходы	%	--		276591,51	194

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228320,76	160
		Сметная стоимость:				**3082330,20**	**2158**
39	**С123-020601-0803 23-020601-0803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**РЕВИЗИЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, С КРЫШКОЙ DN 100**	**ШТ.**	**1,0000**		**716,74**	**717**
		Накладные расходы	%	--		30,39	30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,77	60
		Сметная стоимость:				**806,90**	**807**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**24064**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**24064**
		Накладные расходы -	Тенге				**3141**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2176**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**29382**
		РАЗДЕЛ 4.БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ					
40	**Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, ДИАМЕТР ДО 100 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**6,0000**		**1485,46**	**8913**
		Итого оплата труда:				**494,93**	**2970**
		Итого эксплуатация машин:				**2,06**	**12**
		Итого материалов:				**989,13**	**5935**
		Накладные расходы	%	--		374,59	2248
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,80	893
		Сметная стоимость:				**2008,86**	**12053**
41	**Е11-160501-0101 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**2,0000**		**786,83**	**1574**
		Итого оплата труда:				**515,74**	**1031**
		Итого эксплуатация машин:				**0,85**	**2**
		Итого материалов:				**270,53**	**541**
		Накладные расходы	%	--		358,07	716

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,59	183
		Сметная стоимость:				**1236,50**	**2473**
42	**С123-020601-1201 23-020601-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ DN 50**	**ШТ.**	**2,0000**		**34,83**	**70**
		Накладные расходы	%	--		1,48	3
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,90	6
		Сметная стоимость:				**39,21**	**78**
43	**С123-020601-1203 23-020601-1203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ DN 100**	**ШТ.**	**6,0000**		**111,50**	**669**
		Накладные расходы	%	--		4,73	28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,30	56
		Сметная стоимость:				**125,53**	**753**
44	**С123-020601-0803 23-020601-0803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**РЕВИЗИЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, С КРЫШКОЙ DN 100**	**ШТ.**	**3,0000**		**716,74**	**2150**
		Накладные расходы	%	--		30,39	91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,77	179
		Сметная стоимость:				**806,90**	**2421**
45	**С123-020601-0801 23-020601-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**РЕВИЗИЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, С КРЫШКОЙ DN 50**	**ШТ.**	**1,0000**		**325,48**	**325**
		Накладные расходы	%	--		13,80	14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,14	27
		Сметная стоимость:				**366,42**	**366**

1	2	3	4	5	6	7	8
46	**С123-020601-0203 23-020601-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**ОТВОД КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПВХ 90° С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, DN 100**	**ШТ.**	**2,0000**		**253,42**	**507**
		Накладные расходы	%	--		10,75	21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,13	42
		Сметная стоимость:				**285,30**	**571**
47	**С123-020601-0201 23-020601-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**ОТВОД КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПВХ 90° С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, DN 50**	**ШТ.**	**1,0000**		**71,16**	**71**
		Накладные расходы	%	--		3,02	3
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,93	6
		Сметная стоимость:				**80,11**	**80**
48	**С123-020601-0406 23-020601-0406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**ТРОЙНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПВХ 90° С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, DN 100X100X100**	**ШТ.**	**1,0000**		**352,52**	**353**
		Накладные расходы	%	--		14,95	15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,40	29
		Сметная стоимость:				**396,86**	**397**
49	**Е11-160401-0208 11-160401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**ФУТЛЯР ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 200 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**0,7000**		**7290,47**	**5103**
		Итого оплата труда:				**1425,76**	**998**
		Итого эксплуатация машин:				**99,99**	**70**
		Итого материалов:				**5784,78**	**4049**
		Накладные расходы	%	--		1206,79	845
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		679,78	476
		Сметная стоимость:				**9177,04**	**6424**

1	2	3	4	5	6	7	8
50	**Е11-220601-0306 11-220601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 200 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,0007**		**2577417,93**	**1804**
		Итого оплата труда:				**258459,97**	**181**
		Итого эксплуатация машин:				**144685,55**	**101**
		Итого материалов:				**2200165,92**	**1540**
		Накладные расходы	%	--		276591,51	194
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228320,76	160
		Сметная стоимость:				**3082330,20**	**2158**
51	**Е11-200701-0301 11-200701-0301 РСНБ РК 2015**	**ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР 200 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ**	**ЗОНТ**	**1,0000**		**2518,10**	**2518**
		Итого оплата труда:				**317,96**	**318**
		Итого эксплуатация машин:				**33,16**	**33**
		Итого материалов:				**2175,97**	**2176**
		Накладные расходы	%	--		306,96	307
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		226,00	226
		Сметная стоимость:				**3051,06**	**3051**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**24057**
		В том числе:					
Стоимость строительных работ -			Тенге				**24057**
		Накладные расходы -	Тенге				**4484**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2283**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**30825**

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ

1	**Е11-190101-0201 11-190101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**КОТЕЛ ГАЗОВЫЙ НАСТЕННЫЙ. УСТАНОВКА**	**ПРИБОР**	**2,0000**		**5554,49**	**11109**
		Итого оплата труда:				**3296,80**	**6594**
		Итого эксплуатация машин:				**103,88**	**208**
		Итого материалов:				**2204,22**	**4408**
		Накладные расходы	%	--		2311,21	4622

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		629,26	1259
		Сметная стоимость:				**8494,96**	**16990**
2	**51-040105-0705 51-040105-0705 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**КОТЕЛ ГАЗОВЫЙ НАСТЕННЫЙ HSG-250SD, ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 29,1 КВТ, ТИПА HUDROSTA**	**КОМПЛЕКТ**	**2,0000**		**138285,00**	**276570**
		Накладные расходы	%	--		5863,28	11727
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11531,86	23064
		Сметная стоимость:				**155680,15**	**311360**
3	**Е11-180301-0102 11-180301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**РАДИАТОРЫ СТАЛЬНЫЕ. УСТАНОВКА**	**КВТ**	**25,1600**		**794,70**	**19995**
		Итого оплата труда:				**512,18**	**12886**
		Итого эксплуатация машин:				**55,38**	**1393**
		Итого материалов:				**253,82**	**6386**
		Накладные расходы	%	--		356,17	8961
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,07	2316
		Сметная стоимость:				**1242,93**	**31272**
4	**С123-051001-0309 23-051001-0309 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ БИМЕТАЛИЧЕСКИЕ С МЕЖОСЕВЫМ РАССТОЯНИЕМ 500 ММ, ТЕПЛООТДАЧЕЙ ДО 160 ВТ ГОСТ 31311-2005**	**СЕКЦИЯ**	**170,0000**		**1467,62**	**249495**
		Накладные расходы	%	--		62,23	10579
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122,39	20806
		Сметная стоимость:				**1652,23**	**280880**
5	**Е11-160602-0102 11-160602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**КЛАПАНЫ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ПРОХОДНЫЕ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВОМ СОЕДИНЕНИИ**	**ШТ.**	**9,0000**		**308,88**	**2780**
		Итого оплата труда:				**270,57**	**2435**
		Итого эксплуатация машин:				**0,36**	**3**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**38,12**	**343**
		Накладные расходы	%	--		183,45	1651
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,39	354
		Сметная стоимость:				**531,72**	**4785**
6	**С123-041008-0406 23-041008-0406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**КЛАПАН ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ RA-N ДЛЯ ДВУХТРУБНЫХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ПРЯМОЙ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, Т 120°С, PN 10, DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 30815-2002**	**ШТ.**	**9,0000**		**5616,34**	**50547**
		Накладные расходы	%	--		238,13	2143
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		468,36	4215
		Сметная стоимость:				**6322,83**	**56905**
7	**С123-051207-1901 23-051207-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**ГОЛОВКА ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ RA 2990 С ГАЗОНАПОЛНЕННЫМ ВСТРОЕННЫМ ТЕМПЕРАТУРНЫМ ДАТЧИКОМ, ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТ 5°С ДО 26°С, ТИПА DANFOSS**	**ШТ.**	**9,0000**		**5547,92**	**49931**
		Накладные расходы	%	--		235,23	2117
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		462,65	4164
		Сметная стоимость:				**6245,80**	**56212**
8	**Е11-160602-0101 11-160602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**КЛАПАНЫ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ОСЕВЫЕ (УГЛОВЫЕ). УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВОМ СОЕДИНЕНИИ**	**ШТ.**	**9,0000**		**182,76**	**1645**
		Итого оплата труда:				**163,51**	**1472**
		Итого эксплуатация машин:				**0,36**	**3**
		Итого материалов:				**19,06**	**172**
		Накладные расходы	%	--		110,69	996
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,48	211
		Сметная стоимость:				**316,93**	**2852**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	С123-041008-0402 23-041008-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**КЛАПАН ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ RA-N ДЛЯ ДВУХТРУБНЫХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, УГЛОВОЙ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, Т 120°С, PN 10, DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 30815-2002**	**ШТ.**	**9,0000**		**5616,34**	**50547**
		Накладные расходы	%	--		238,13	2143
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		468,36	4215
		Сметная стоимость:				**6322,83**	**56905**
10	С123-051207-1901 23-051207-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**ГОЛОВКА ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ RA 2990 С ГАЗОНАПОЛНЕННЫМ ВСТРОЕННЫМ ТЕМПЕРАТУРНЫМ ДАТЧИКОМ, ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТ 5°С ДО 26°С, ТИПА DANFOSS**	**ШТ.**	**9,0000**		**5547,92**	**49931**
		Накладные расходы	%	--		235,23	2117
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		462,65	4164
		Сметная стоимость:				**6245,80**	**56212**
11	С123-040905-1222 23-040905-1222 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**КРАНЫ ШАРОВЫЕ VALTEC ЛАТУННЫЕ БАБОЧКА"РЕЗЬБА: В-Н, ДЛЯ ВОДЫ Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**ШТ.**	**15,0000**		**1079,31**	**16190**
		Накладные расходы	%	--		45,76	686
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		90,01	1350
		Сметная стоимость:				**1215,08**	**18226**
12	Е11-181101-0105 11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**КРАНЫ ВОЗДУШНЫЕ. УСТАНОВКА**	**КОМПЛЕКТ**	**2,0000**		**123,96**	**248**
		Итого оплата труда:				**112,25**	**225**
		Итого материалов:				**11,70**	**23**
		Накладные расходы	%	--		75,93	152
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,99	32
		Сметная стоимость:				**215,88**	**432**

1	2	3	4	5	6	7	8
13	**С123-041010-2703 23-041010-2703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**СБРОСНИК ВОЗДУХА АВТОМАТИЧЕСКИЙ R 1/2", PN 7, TMAX 120°, ТИПА GIACOMINI**	**ШТ.**	**2,0000**		**1848,38**	**3697**
		Накладные расходы	%	--		78,37	157
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,14	308
		Сметная стоимость:				**2080,89**	**4162**
14	**Е11-181101-0104 11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**ТЕРМОМЕТРЫ В ОПРАВЕ ПРЯМЫЕ ИЛИ УГЛОВЫЕ. УСТАНОВКА**	**КОМПЛЕКТ**	**1,0000**		**303,15**	**303**
		Итого оплата труда:				**267,12**	**267**
		Итого материалов:				**36,03**	**36**
		Накладные расходы	%	--		181,03	181
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,73	39
		Сметная стоимость:				**522,91**	**523**
15	**С123-051501-0301 23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**ТЕРМОМЕТРЫ ПРЯМЫЕ В ОПРАВЕ**	**ШТ.**	**1,0000**		**1288,26**	**1288**
		Накладные расходы	%	--		54,62	55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,43	107
		Сметная стоимость:				**1450,31**	**1450**
16	**Е11-160602-0201 11-160602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**КЛАПАНЫ БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ ДИАМЕТРОМ 15-25 ММ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВОМ СОЕДИНЕНИИ**	**ШТ.**	**1,0000**		**644,87**	**645**
		Итого оплата труда:				**338,41**	**338**
		Итого эксплуатация машин:				**1,60**	**2**
		Итого материалов:				**305,23**	**305**
		Накладные расходы	%	--		240,41	240
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,82	71

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**956,10**	**956**
17	**С123-041009-0103 23-041009-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ASV-PV С ИЗМЕНЯЕМОЙ НАСТРОЙКОЙ В ДИАПАЗОНЕ ОТ 0,05 БАР ДО 0,25 БАР, ТМАКС 120°С, PN 16, DN 25, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005**	**ШТ.**	**1,0000**		**64757,47**	**64757**
		Накладные расходы	%	--		2745,72	2746
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5400,25	5400
		Сметная стоимость:				**72903,44**	**72903**
18	**Е11-160602-0202 11-160602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**КЛАПАНЫ БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ ДИАМЕТРОМ 32-50 ММ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВОМ СОЕДИНЕНИИ**	**ШТ.**	**2,0000**		**837,78**	**1676**
		Итого оплата труда:				**380,82**	**762**
		Итого эксплуатация машин:				**1,60**	**3**
		Итого материалов:				**455,73**	**911**
		Накладные расходы	%	--		275,29	551
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,05	178
		Сметная стоимость:				**1202,11**	**2404**
19	**С123-041006-2004 23-041006-2004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**КЛАПАН НАСТРАИВАЕМЫЙ ЗАПОРНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ASV-I С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, ТМАКС 120°С, PN 16, DN 32, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005**	**ШТ.**	**2,0000**		**38227,74**	**76455**
		Накладные расходы	%	--		1620,86	3242
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3187,89	6376
		Сметная стоимость:				**43036,48**	**86073**
20	**С123-040902-3119 23-040902-3119 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**КРАНЫ ШАРОВЫЕ С РЕЗЬБОЙ 1 1/2" "М"-"М", Т ДО +185°С, PN 28, DN 40, ТИПА GIACOMINI ГОСТ 21345-2005**	**ШТ.**	**2,0000**		**6074,97**	**12150**
		Накладные расходы	%	--		257,58	515
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		506,60	1013

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**6839,15**	**13678**
21	**Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**40,0000**		**1894,08**	**75763**
		Итого оплата труда:				**1551,34**	**62054**
		Итого эксплуатация машин:				**314,86**	**12594**
		Итого материалов:				**131,73**	**5269**
		Накладные расходы	%	--		1057,05	42282
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		236,09	9444
		Сметная стоимость:				**3187,22**	**127489**
22	**Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**26,0000**		**1539,30**	**40022**
		Итого оплата труда:				**1202,83**	**31274**
		Итого эксплуатация машин:				**194,27**	**5051**
		Итого материалов:				**206,45**	**5368**
		Накладные расходы	%	--		822,58	21387
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,95	4913
		Сметная стоимость:				**2550,83**	**66322**
23	**Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 32 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**48,0000**		**1364,53**	**65497**
		Итого оплата труда:				**964,60**	**46301**
		Итого эксплуатация машин:				**113,88**	**5466**
		Итого материалов:				**323,90**	**15547**
		Накладные расходы	%	--		665,18	31929
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,38	7794
		Сметная стоимость:				**2192,08**	**105220**

1	2	3	4	5	6	7	8
24	**Е11-160501-0204 11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 40 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**52,0000**		**1873,77**	**97436**
		Итого оплата труда:				**1282,78**	**66704**
		Итого эксплуатация машин:				**140,82**	**7323**
		Итого материалов:				**497,28**	**25858**
		Накладные расходы	%	--		887,10	46129
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		220,87	11485
		Сметная стоимость:				**2981,73**	**155050**
25	**С123-020401-3502 23-020401-3502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**ШТ.**	**40,0000**		**7,29**	**292**
		Накладные расходы	%	--		0,31	12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,61	24
		Сметная стоимость:				**8,21**	**328**
26	**С123-020401-3503 23-020401-3503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**ШТ.**	**26,0000**		**8,21**	**213**
		Накладные расходы	%	--		0,35	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,68	18
		Сметная стоимость:				**9,24**	**240**
27	**С123-020401-3504 23-020401-3504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**ШТ.**	**48,0000**		**13,67**	**656**
		Накладные расходы	%	--		0,58	28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,14	55
		Сметная стоимость:				**15,39**	**739**

1	2	3	4	5	6	7	8
28	**С123-020401-3505 23-020401-3505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**ШТ.**	**52,0000**		**27,34**	**1422**
		Накладные расходы	%	--		1,16	60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,28	119
		Сметная стоимость:				**30,78**	**1601**
29	**Е11-260301-0401 11-260301-0401 РСНБ РК 2015**	**ПОВЕРХНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ. ПОКРЫТИЕ СТЕКЛОЦЕМЕНТОМ ТЕКСТОЛИТОВЫМ, СТЕКЛОПЛАСТИКОМ (КРОМЕ СТЕКЛОПЛАСТИКА РСТ)**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ ИЗОЛЯЦИИ**	**2,5132**		**2401,82**	**6036**
		Итого оплата труда:				**1759,49**	**4422**
		Итого эксплуатация машин:				**16,98**	**43**
		Итого материалов:				**632,80**	**1590**
		Накладные расходы	%	--		1116,09	2805
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		281,43	707
		Сметная стоимость:				**3799,34**	**9548**
30	**С121-110203-0201 21-110203-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА, ОКЛЕЕННЫЕ С ОДНОЙ СТОРОНЫ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ М-11-Ф-50 ГОСТ 10499-95**	**М3**	**0,1294**		**9995,21**	**1294**
		Накладные расходы	%	--		423,80	55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		833,52	108
		Сметная стоимость:				**11252,53**	**1456**
31	**Е11-181101-0105 11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**КРАНЫ ВОЗДУШНЫЕ. УСТАНОВКА**	**КОМПЛЕКТ**	**15,0000**		**123,96**	**1859**
		Итого оплата труда:				**112,25**	**1684**
		Итого материалов:				**11,70**	**176**
		Накладные расходы	%	--		75,93	1139

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,99	240
		Сметная стоимость:				**215,88**	**3238**
32	**С123-040905-1814 23-040905-1814 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**КРАНЫ МАЕВСКОГО Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**ШТ.**	**15,0000**		**227,55**	**3413**
		Накладные расходы	%	--		9,65	145
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,98	285
		Сметная стоимость:				**256,17**	**3843**
33	**ПРАЙС**	**КОМПЛЕКТ КОАКСИАЛЬНЫЙ 60/100 ФИРМЫ "VAILLANT"**	**КОМПЛ**	**2,0000**		**53228,13**	**106456**
		Накладные расходы	%	--		2256,87	4514
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4438,80	8878
		Сметная стоимость:				**59923,81**	**119848**
34	**С123-070505-0204 23-070505-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ ТРЕХФАЗНЫЕ СЕРИИ СНИЗ-15 КВА**	**ШТ.**	**1,0000**		**148426,90**	**148427**
		Накладные расходы	%	--		6293,30	6293
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12377,62	12378
		Сметная стоимость:				**167097,82**	**167098**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1488746**
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				**276570**
Накладные расходы -			Тенге				**11727**
Сметная прибыль -			Тенге				**23064**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**311360**
Стоимость строительных работ -			Тенге				**1212177**
		Накладные расходы -	Тенге				**200641**
		Сметная прибыль -	Тенге				**113025**
ВСЕГО, Стоимость строительных работ -			Тенге				**1525843**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1837203**
		РАЗДЕЛ 2.ВЕНТИЛЯЦИЯ					
		П1					