Заказчик: ГУ "Отдел строительства" Буландынского района БИН 060140005420 Акмолинская область, Буландынский район, г. Макинск, ул. Некрасова 19

Форма КС-3

Подрядчик: АО "Кокшетаугидрогеология" БИН 931240000347 Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Парковая, -

Наименование строительства: Реконструкция водопроводных сетей в с.Капитоновка Буландинского района Акмолинской области

СПРАВКА № 1
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за июль 2020г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		45	02.06.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала договора по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль)	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затараты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Реконструкция водопроводных сетей в с.Капитоновка Буландинского района Акмолинской области	130 990 290	130 990 290							14 034 674	130 990 290

М.П. Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинской области" _____ Сыздыков С.Е

М.П. Подрядчик Президент АО "Кокшетаугидрогеология" _____ С.Ф. Соловьев

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ Отдел строительства Буландынского района,Акмолинская область, Буландынский район, г.Макинск, Некрасова,19, тел.: 2-28-10** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140005420**
Исполнитель	**Акционерное общество "Кокшетаугидрогеология",Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Кокшетау, п.Чайкино, ул.Парковая,2, тел.: (87162) 41-00-06** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**931240000347**

Договор (контракт) Договор № 45 от 02.06.2020 года

Номер документа	Дата составления
52	**29.07.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция водопроводных сетей в с.Капитоновка Буландынского района Акмолинской области			тг	1	130 990 290,00	130 990 290,00
				Итого	1	x	130 990 290,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Президент / _____ / Соловьёв С.Ф.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Сыздыков С.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.07.2020

М.П.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" Буландынского района БИН 060140005420 Акмолинская область, Буландынский район, г. Макинск, ул. Некрасова 19
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : АО "Кокшетаугидрогеология" БИН 931240000347 Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Парковая, 2
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : "Реконструкция водопроводных сетей в селе Капитоновка, Буландынского района Акмолинской области"
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 45 от 02.06.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №1 от 27.07.2020 г
(по ресурсному методу)

на 6-1-2 Бурение скважины

Составлен (а) в текущих ценах на 29.06.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Е11-040101-1902	Скважины глубиной бурения до 100 м. Бурение ударно-канатное станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК. Грунты 3	м бурения	7,4	5010,39	3369,33	37077	24933	1185	14273	55458
						1480,92	788,26	10959	5833		4108	
2	2	Е11-040101-1901	Скважины глубиной бурения до 100 м. Бурение ударно-канатное станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК. Грунты 1-2	м бурения	22,6	3039,68	1801,37	68697	40711	9075	24280	100415
						836,78	427,15	18911	9654		7438	
3	3	Е11-040101-1906	Скважины глубиной бурения до 100 м. Бурение ударно-канатное станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК. Грунты 7	м бурения	2	63350,28	42672,2	126701	85344	6223	46556	187117
						17566,36	9819,38	35133	19639		13861	
4	4	Е11-040101-1906	Скважины глубиной бурения до 100 м. Бурение ударно-канатное станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК. Грунты 7	м бурения	88	62100,05	42672,2	5464804	3755154	163811	2048454	8114318
						17566,36	9819,38	1545840	864106		601061	
5	5	Е11-040101-1902	Скважины глубиной бурения до 100 м. Бурение ударно-канатное станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК. Грунты 3	м бурения	10	5006,89	3369,33	50069	33693	1566	19288	74906
						1480,92	788,26	14809	7883		5549	
6	6	Е11-040101-1906	Скважины глубиной бурения до 100 м. Бурение ударно-канатное станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК. Грунты 7	м бурения	40	61946,48	42672,2	2477859	1706888	68317	931115	3681693
						17566,36	9819,38	702654	392775		272718	
7	7	Е11-040201-0311 #ТЧ 04 п.3.51 Кэтр=1,0, Кэм=1,0	Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами со сварным соединением установками и станками ударно-канатного бурения. Грунты 1 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени	м закрепленной скважины	32	2970,8	1922,18	95065	61510	923	40910	146853
						1019,79	484,25	32633	15496		10878	
8	8	С123-010303-0163 прим	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 324, толщина стенки 11,0 мм /DN 299/м	м	32,96	28409		936361		936361		1011269
											74909	
9	9	Е11-040201-0311 #ТЧ 04 п.3.50 Кэтр=0,9, Кэм=0,9	Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами со сварным соединением установками и станками ударно-канатного бурения. Грунты 1 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9	м закрепленной скважины	10	2676,6	1729,96	26766	17300	288	11506	41334
						917,81	435,82	9178	4358		3062	
10	10	С123-010303-0141	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 8,9 мм	м	10,3	18034		185750		185750		200610
											14860	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	11	Е11-040201-0311 #ТЧ 04 п.3.50 Кзтр=0,9, Кзм=0,9	Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами со сварным соединением установками и станками ударно-канатного бурения. Грунты 1 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9	м закрепленной скважины	120	2676,6	1729,96	321192	207595	3460	138070	496003
						917,81	435,82	110137	52299		36741	
12	12	С123-010303-0141	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 8,9 мм	м	123,6	18034		2229002		2229002		2407323
											178320	
13	13	Е11-040201-0311 #ТЧ 04 п.3.50 Кзтр=0,9, Кзм=0,9	Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами со сварным соединением установками и станками ударно-канатного бурения. Грунты 1 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9	м закрепленной скважины	50	2676,6	1729,96	133830	86498	1442	57529	206658
						917,81	435,82	45890	21791		15309	
14	14	С123-010303-0124	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 8,9 мм /DN 146/	м	51,5	13703		705705		705705		762161
											56456	
15	15	Е11-040401-0103	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб станками ударно-канатного бурения	м труб	93	1582,53	1082,48	147175	100671	3059	57381	220920
						467,15	258,73	43445	24061		16364	
16	16	С123-010303-0141	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 8,9 мм	м	10,3	18034		185750		185750		200610
											14860	
17	17	С123-010303-0124	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 8,9 мм,диам.146 мм	м	51,5	13703		705705		705705		762161
											56456	
18	18	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Кокшетаугидрогеология"	Изготовление дырчатого фильтра диам.146 мм	м	33	33418,14		1102799		1102799		1191023
											88224	
19	19	Е11-040301-0301	Скважины глубиной до 500 м. Тампонаж подбашмачный цементом буровыми установками и агрегатами роторного	м тампонажа	1	10975,97	7110,24	10976	7110	0	4764	16999
						3865,73	1738,41	3866	1738		1259	
20	20	С121-130101-1505	Портландцемент тампонажный бездобавочный сульфатостойкий ГОСТ 1581-96	т	0,988	27625,68		27294		27294		29478
											2184	
21	21	Е11-040401-0301	Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия	м3	2,4	16874,71	0	40499	0	12045	24186	69860
						11856	0	28454	0		5175	
22	22	Е11-040701-0302	Перемещение буровых станков ударно-вращательного бурения в пределах строительной площадки	шт	4	1185,6	0	4742	0	0	4031	9475
						1185,6	0	4742	0		702	
23	23	Е11-040501-0101	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки откачки	9	334948,64	254098,34	3014538	2286885	0	1163241	4512001
						80850,3	71207,33	727653	640866		334222	
24	24	Е11-010101-0403	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4	м3 грунта	6,8	221,71	213,28	1508	1450	0	348	2004
						8,43	62,56	57	425		148	
25	25	Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	6,8	40,08	40,08	273	273	0	69	368
						0	14	0	95		27	
26	26	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		10	25,98	25,98	260	260	0	70	357

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3 грунта		0	9,77	0	98		26	
27	27	Е11-010104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м		10	22,48	22,48	225	225	0	61	309
				м3 грунта		0	8,45	0	85		23	
28	28	Е11-010104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л		50	1,09	1,09	54	54	0	15	75
			м2 спланированной поверхности за проход бульдозера			0	0,41	0	20		6	
			ИТОГО:					18100674	8416553	6349760	4586147	24501768
			В том числе :					3334361	2061222		1814946	
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения							0		
			Итого с временными			2,72 %		666448				
			Зимние удорожания									25168214
			Итого с зимними удорожаниями			4,158 %		1046494				
			Непредвиденные работы и затраты									26214708
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %				524294		
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									26739002
			Рыночная скидка									27 670 896,00
			Итого с рыночной скидкой			10%		2766812,89				
			НДС									24 904 083,11
			Итого с НДС			12%		2988489,97				
												27 892 573,08

Подрядчик

АО "Кокшетаугидрогеология"

Президент _____ Соловьев С.Ф

МП

Технадзор ТОО "Инжиниринг-ст."
Эксперт технического надзора
Феоктисов Ю.Ф

МП

Заказчик

ГУ "Отдел строительства" Буландынского района,

Руководитель_____ Сыздыков С.Е

МП

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 666

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" Буландынского района БИН 060140005420 Акмолинская область, Буландынский район, г. Макинск, ул. Некрасова 19
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : АО "Кокшетаугидрогеология" БИН 931240000347 Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Парковая, 2
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : "Реконструкция водопроводных сетей в селе Капитоновка, Буландынского района Акмолинской области"
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 45 от 02.06.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №2 от 27.07.2020 г
(по ресурсному методу)

на 2-1-1 Общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 29.06.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1я	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Е11-010101-0308	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	160	151,06	143,32	24169	22931	0	4840	31329
						7,73	34,28	1238	5484		2321	
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4	1857,24	0	7429	0	0	5349	13800
						1857,24	0	7429	0		1022	
3	3	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	8	807,73	0	6462	0	0	4653	12004
						807,73	0	6462	0		889	
4	4	Е11-010104-0405	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	128	17,95	17,95	2297	2297	0	622	3153
						0	6,75	0	864		234	
5	5	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	128	152,1	73,37	19469	9391	0	10263	32110
						78,73	32,63	10078	4176		2379	
6	6	Е11-010104-0702	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	м2	38,72	1,09	1,09	42	42	0	11	58
						0	0,41	0	16		4	
7	7	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	4,66	36533,82	8973,38	170248	41816	83800	60347	249042
						9577,66	3503,17	44632	16325		18448	
8	8	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	32229,96		128920		128920		139233
											10314	
9	9	С121-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	21485,28		42971		42971		46408
											3438	
10	10	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	9298,32		18597		18597		20084
											1488	
11	11	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2768,28		5537		5537		5979
											443	
12	12	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	40749		81498		81498		88018
											6520	
13	13	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	8725,08		17450		17450		18846
											1396	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	16	Е11-100201-0101 прим	Щиты. Укладка над подпольными каналами /Крышка деревянная/	м2	0,64	3617,92 193,62	121,3 50,24	2315 124	78 32	2114	140 196	2652
15	17	Е11-061301-0202	Устройство днищ толщиной более 400 мм подземной части насосных станций	1м3	7,24	22174,49 2660,86	817,84 269,72	160543 19265	5921 1953	135358	19308 14388	194239
16	18	Е11-061301-0201	Устройство днищ толщиной до 400 мм подземной части насосных станций	м3	0,6	25893,67 4351,02	1109,88 364,33	15536 2611	666 219	12260	2575 1449	19560
17	19	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,605	9712,66 3090,96	1670,3 683,65	15589 4961	2681 1097	7947	5695 1703	22986
18	24	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	51,29	852,37 259,49	20,52 2,49	43718 13309	1053 128	29356	12496 4497	60711
			ИТОГО:					762790	86875	565808	126299	960212
			В том числе :					110109	30294		71129	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,72 %		26118				
			Итого с временными									986332
			Зимние удорожания			4,158 %		41012				
			Итого с зимними удорожаниями									1027344
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				20547		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1047891
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									1084412
			Рыночная скидка			10%		108441,20				
			Итого с рыночной скидкой									975970,80
			НДС			12%		117116,5				
			Итого с НДС									1 093 087,30

Подрядчик:

АО "Кокшетаугидрогеология"

Президент _____ Соловьев С.Ф

МП

Технадзор ТОО "Инжиниринг-ст."
Эксперт технического надзора
Феоктисов Ю.Ф

МП

Заказчик

ГУ "Отдел строительства" Буландынского района,

Руководитель _____ Сыздыков С.Е

МП

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства" Буландынского района БИН 060140005420 Акмолинская область, Буландынский район, г. Макинск, ул. Некрасова 19**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Кокшетаугидрогеология" БИН 931240000347 Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Парковая, 2**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Реконструкция водопроводных сетей в селе Капитоновка, Буландынского района Акмолинской области"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 45 от 02.06.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ №3 от 27.07.2020 г
(по ресурсному методу)

на 2-3-1 Водовод

Составлен (а) в текущих ценах на 29.06.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	892	25,98	25,98	23171	23171	0	6273	31800
						0	9,77	0	8713		2356	
2	2	Е11-010104-0113 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	892	89,93	89,93	80214	80214	0	21717	110086
						0	33,82	0	30163		8155	
3	3	Е11-010101-0308	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	7954	151,06	143,32	1201502	1139982	0	240594	1557463
						7,73	34,28	61520	272638		115368	
4	4	Е11-010205-0302 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	246	1857,24	0	456881	0	0	328954	848702
						1857,24	0	456881	0		62867	
5	5	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	465	807,73	0	375595	0	0	270429	697706
						807,73	0	375595	0		51682	
6	6	Е11-010104-0405	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	7278	17,95	17,95	130621	130621	0	35365	179265
						0	6,75	0	49118		13279	
7	7	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	7278	152,1	73,37	1106989	533978	0	583548	1825780
						78,73	32,63	573011	237472		135243	
8	8	Е11-010107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	457	40,91	40,91	18695	18695	0	4418	24961
						0	13,43	0	6136		1849	
9	9	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	24,2	3564,94	154,88	86272	3748	58975	24355	119477
						973,08	43,51	23549	1053		8850	
10	10	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,97	337356,13	104442,25	664592	205751	6721	503052	1261055
						229502	28433,65	452119	56014		93411	
11	11	С123-010501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1989,7	1138		2264279		2264279		2445421
											181142	
12	24	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	36	1020,17	67,32	36726	2424	2205	31777	73983
						891,6	0	32098	0		5480	
13	32	С123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	1411		25398		25398		27430
											2032	
14	33	С123-020303-1706	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	1959		9795		9795		10579
											784	
15	34	С123-020303-1006	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	922		1844		1844		1992
											148	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	35	С123-020303-0306	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	719		5752		5752		6212
											460	
17	36	Е11-060201-0101	Устройство бетонных упоров	м3	1,8	23828,46	982,41	42891	1768	33875	7150	54044
						4026,68	338,22	7248	609		4003	
18	37	С123-010501-1016	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 225х8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 /в стенках колодцев/	м	4,04	4709		19024		19024		20546
											1522	
19	38	Е11-220601-0603 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-	км трубопровода	0,009	216253,06	48840,16	1946	440	695	944	3122
						90240,9	15735,99	812	142		231	
20	39	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	13,45	36533,82	8973,38	491380	120692	241868	174178	718802
						9577,66	3503,17	128820	47118		53245	
21	40	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	34219,98		171100		171100		184788
											13688	
22	41	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	8725,08		43625		43625		47115
											3490	
23	42	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	40749		203745		203745		220045
											16300	
24	43	С121-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	4650,18		23251		23251		25111
											1860	
25	44	С121-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	21485,28		107426		107426		116021
											8594	
26	45	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	32229,96		322300		322300		348084
											25784	
27	46	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	2768,28		13841		13841		14949
											1107	
28	54	Е11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	18,933	353,66	251,76	6696	4767	0	3138	10621
						101,91	51,57	1929	976		787	
29	55	Е11-010104-0405	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м,дресвой	м3	221	17,95	17,95	3966	3966	0	1074	5443
						0	6,75	0	1491		403	
30	56	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	269,62	2362,32		636929		636929		687883
											50954	
31	57	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	221	152,1	73,37	33614	16214	0	17720	55441
						78,73	32,63	17400	7211		4107	
32	58	Е11-270401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из отсева щебня	м3	12,622	1192,49	1057,7	15052	13350	27	4858	21502
						132,62	223,75	1674	2824		1593	
33	59	Е11-270701-0201	Устройство оснований из смеси (щебень-30%;песок-30%;глина-40%) толщиной 5 см	м2	126,22	1123,91	125,99	141860	15902	94611	39232	195580
						248,35	39,45	31346	4980		14487	
34	60	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,04	597924,81	241268,2	23917	9651	31	16781	43954
						355878	67893,36	14235	2716		3256	
35	61	С123-010501-1322	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	40,4	13934		562934		562934		607968
											45035	
36	62	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в	м трубы, уложенной в футляре	52	1210,2	7,33	62930	381	7996	54116	126410
						1049,09	2,11	54553	110		9364	
37	63	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,375	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.300 мм	футляр	2	11265,51	1250,21	22531	2500	13307	6702	31572
						3361,79	23,31	6724	47		2339	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	64	Е11-221401-0601 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	400	2555,06	2056,69	1022025	822674	1880	425476	1563301
						493,68	580,75	197471	232302		115800	
39	65	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в м трубы, уложенной в футляре	м	480	1210,2	7,33	580895	3521	73810	499533	1166862
						1049,09	2,11	503564	1014		86434	
40	66	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	404	1731		699324		699324		755270
											55946	
41	68	С121-010102-0304	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	2,815	37002		104161		104161		112493
											8333	
42	69	С124-030101-1701	Полимер для стабилизации буровых скважин	т	0,25	484113		121028		121028		130711
											9682	
43	70	С121-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	62,55	184		11509		11509		12430
											921	
44	71	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3	2	151,06	143,32	302	287	0	60	392
						7,73	34,28	15	69		29	
45	72	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	2	17,95	17,95	36	36	0	10	49
						0	6,75	0	13		4	
			ИТОГО:					11978564	3154734	5883266	3301454	16502421
								2940564	962929		1222404	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,72 %		448866				
			Итого с временными									16951286
			Зимние удорожания			4,158 %		704834				
			Итого с зимними удорожаниями									17656120
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				353122		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									18009242
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									18636891
			Рыночная скидка			10%		1863689,10				
			Итого с рыночной скидкой									16773201,90
			НДС			12%		2012784,23				
			Итого с НДС									18 785 986,13

Подрядчик

АО "Кокшетаугидрогеология"

Президент _____ Соловьев С.Ф

МП

Технадзор ТОО "Инжиниринг-ст."
Эксперт технического надзора
Феоктисов Ю.Ф

МП

Заказчик

ГУ "Отдел строительства" Буландынского района,

Руководитель _____ Сыздыков С.Е

МП

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства" Буландынского района БИН 060140005420 Акмолинская область, Буландынский район, г. Макинск, ул. Некрасова 19**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Кокшетаугидрогеология" БИН 931240000347 Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Парковая, 2**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Реконструкция водопроводных сетей в селе Капитоновка, Буландынского района Акмолинской области"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 45 от 02.06.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ №4 от 27.07.2020 г
(по ресурсному методу)

за июль 2020 года
на 2-3-2 Водопроводная сеть

Составлен (а) в текущих ценах на 29.06.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Е11-010104-0105	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3	5973,6	25,98	25,98	155173	155173	0	42012	2129 60
						0	9,77	0	58350		15775	
2	2	Е11-010104-0113	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	5973,6	22,48	22,48	134295	134295	0	36360	1843 07
						0	8,45	0	50499		13652	
3	3	Е11-010104-0404	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	5973,6	15,02	15,02	89718	89718	0	24291	1231 30
						0	5,65	0	33737		9121	
4	4	Е11-010104-0410 К=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	17920,8	7,42	7,42	132885	132885	0	35978	1823 71
						0	2,79	0	49969		13509	
5	5	Е11-010101-0308	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	48376,2	151,06	143,32	7307529	6933364	0	1463289	9472483
						7,73	34,28	374165	1658181		701665	
6	6	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1496,4	1857,24	0	2779174	0	0	2001005	5162594
						1857,24	0	2779174	0		382414	
7	7	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2731,2	807,73	0	2206078	0	0	1588376	4098010
						807,73	0	2206078	0		303556	
8	8	Е11-010104-0405	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	42784,2	17,95	17,95	767865	767865	0	207894	1053820
						0	6,75	0	288742		78061	
9	9	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	42784,2	152,1	73,37	6507509	3139023	0	3430426	10732970
						78,73	32,63	3368486	1395995		795035	
10	10	Е11-010107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4357,2	40,91	40,91	178241	178241	0	42122	237991
						0	13,43	0	58502		17629	
11	11	Е11-010104-0702	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	м2	13543,2	1,09	1,09	14712	14712	0	3983	20191
						0	0,41	0	5532		1496	
12	12	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	919,38	3564,94	154,88	3277534	142389	2240514	925282	4539040
						973,08	43,51	894630	39998		336225	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	17	С123-010501-1012	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 140х5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	811,434	1850		1501153		1501153		1621245
											120092	
14	19	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	5,6988	337356,13	104442,25	1922525	595195	19444	1455224	3647970
						229502	28433,65	1307886	162038		270220	
15	20	С123-010501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5755,788	1138		6550087		6550087		7074094
											524007	
16	23	Е11-340201-0804 Изм. и доп. вып. 5	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	30	613,05	0	18392	0	0	13978	34959
						613,05	0	18392	0		2590	
17	32	Е11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	5,0000004	1551,96	121,64	7760	608	465	6682	15597
						1337,4	12,43	6687	62		1155	
18	33	С123-020103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	5,0000004	4939		24695		24695		36671
											1976	
19	53	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	141,7600007	36533,82	8973,38	5179034	1272066	2549238	1835796	7576016
						9577,66	3503,17	1357729	496610		561186	
20	54	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	34,9999996	17194,14		601795		601795		649938
											48144	
21	55	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	34219,98		34220		34220		36958
											2738	
22	56	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	34,9999993	8725,08		305378		305378		329808
											24430	
23	57	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	34,9999996	16532,16		578626		578626		624916
											46290	
24	58	С121-040302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	45625,62		45626		45626		49276
											3650	
25	59	С121-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	59,9999995	4650,18		279011		279011		301332
											22321	
26	60	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	59,9999994	15341,82		920509		920509		994150
											73641	
27	61	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	59,9999995	22403,28		1344197		1344197		1451733
											107536	
28	62	С121-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	21485,28		42971		42971		46408
											3438	
29	63	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	32229,96		32230		32230		34808
											2578	
30	64	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	59,9999999	2768,28		166097		166097		179385
											13288	
31	72	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	34,39755	2735,29	1203,89	94087	41411	0	75104	182727
						1531,4	490,28	52676	16864		13535	
32	73	Е11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	53,5073	353,66	251,76	18924	13471	0	8869	30016
						101,91	51,57	5453	2759		2223	
33	74	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка		75,6745	92		6962				7519

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				тенге за 1 тонну							557	
34	75	С341-020102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км		75,6745	229		17329				18716
				тенге за 1 тонну							1386	
35	76	Е11-010104-0405	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м,дресвой		613,25	17,95	17,95	11006	11006	0	2980	15105
				м3		0	6,75	0	4139		1119	
36	77	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		748,165	2362,32		1767405		1767405		1908798
				м3							141392	
37	78	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		613,25	152,1	73,37	93276	44993	0	49170	153842
				м3		78,73	32,63	48282	20010		11396	
38	79	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		38,2195	3593,55	1022,39	137344	39075	93200	14335	163813
				м3 материала основания в плотном теле		132,62	214,67	5069	8205		12134	
39	80	Е11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)		382,195	964,22	225,37	368519	86135	270352	42730	441149
				м2 основания		31,48	72,04	12032	27532		32900	
40	81	Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 2	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см 2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103		382,195	54,7	11,53	-20906	-4407	-16499	-1554	-24258
				м2 основания		0	3,77	0	-1439		-1797	
41	87	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка		0,1372	597924,81	241268,2	82035	33102	107	57560	150763
				км трубопровода		355878	67893,36	48826	9315		11168	
42	88	С123-010501-1322	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001		138,572	13934		1930862		1930862		2085331
				м							154469	
43	89	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		197,2	1210,2	7,33	238651	1446	30324	205225	479386
				м трубы, уложенной в футляре		1049,09	2,11	206881	417		35510	
44	92	С123-010501-1323	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001		16,564	17779		294491		294491		318951
				м							23559	
45	93	Е11-221401-0302	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр		26	1332,74	7,86	34651	204	5458	28760	68184
				м трубы, уложенной в футляре		1114,97	2,36	28989	61		5073	
46	94	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,38	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.350 мм		2	11009,28	1466,92	22019	2934	15614	3491	27550
				футляр		1735,58	27,35	3471	55		2041	
47	95	Е11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка		83,3562	353,66	251,76	29480	20986	0	13817	46761
				м3 конструкции		101,91	51,57	8495	4299		3464	
48	96	Е11-010104-0405	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м,дресвой		905,2	17,95	17,95	16246	16246	0	4398	22196
				м3		0	6,75	0	6109		1652	
49	97	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		1104,344	2362,32		2608814		2608814		2817519
				м3							208705	
50	98	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		905,2	152,1	73,37	137682	66413	0	72579	227081
				м3		78,73	32,63	71268	29536		16821	
51	99	Е11-270401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из отсева щебня		55,5708	1192,49	1057,7	66268	58777	121	21388	94658
				м3		132,62	223,75	7370	12434		7012	
52	100	Е11-270701-0201	Устройство оснований из смеси (щебень-30%;песок-30%;глина-40%) толщиной 5 см		555,708	1123,91	125,99	624566	70014	416545	172728	861077

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2		248,35	39,45	138008	21925		63784	
53	101	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,0808	629204,81	241268,2	50840	19494	2590	33898	91517
						355878	67893,36	28755	5486		6779	
54	102	С123-010501-1322	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	81,608	13934		1137126		1137126		1228096
											90970	
55	103	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр м трубы, уложенной в футляре		116,8	1210,2	7,33	141351	857	17960	121553	213936
						1049,09	2,11	122534	247		21032	
56	104	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,438	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.350 мм	футляр	6	13158,12	1460,25	78949	8761	46628	23486	110629
						3926,57	27,22	23559	163		8195	
57	105	Е11-220501-0109 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка	км трубопровода	0,0275	780959,92	300640,92	21476	8268	0	15379	39804
						480319	84578,24	13209	2326		2948	
58	106	С123-010501-1323	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 355х21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	27,775	17779		493812		493812		533317
											39505	
			ИТОГО:					53608284	14094723	26351166	14078594	73101824
								13138104	4468658		5414950	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,72 %		1988370				
			Итого с временными									75090191
			Зимние удорожания			4,158 %		3122250				
			Итого с зимними удорожаниями									78212441
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				1564249		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									79776690
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									
			Рыночная скидка			10%		8254666,61				82557027
			Итого с рыночной скидкой									74 302 360,59
			НДС			12%		8916283,25				
			Итого с НДС									83 218 643,64

Подрядчик

АО "Кокшетаугидрогеология"

Президент _____ Соловьев С.Ф

МП

Технадзор ТОО "Инжиниринг-ст."
Эксперт технического надзора
Феоктисов Ю.Ф

МП

Заказчик

ГУ "Отдел строительства" Буландынского района,

Руководитель_____ Сыздыков С.Е

МП