Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Актюбинская область, Хобдинский район, Кобдинский с.о., с.Кобда, Астана , 48, тел.: 8 71341 22011**	**100240020448**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Техно.С",Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Маресьева 80, корп 1, кв 31, тел.: 8 7132 738306**	**050440009096**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) договор №131 от 18.11.2020 года

Номер документа	Дата составления
45	**25.12.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
	Проведения газопроводных сетей к зданию интерната при средней школе им. И.Курманова, расположенного по адресу Актюбинская область, Кобдинский район с.Егиндибулак			раб	1	5 239 712,80	5 239 712,80
				Итого	1	x	5 239 712,80

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Суентаев С.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / подпись / Байғабылов М.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.12.2020

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 100240020448

№КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Техно.С" БИН 050440009096

Наименование строительства и его адрес: Проведение газопроводных сетей к зданию интерната при средней школе им.И.Курманова, расположенного по адресу Актюбинская область, Кобдинский район с.Егиндибулак

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) за декабрь месяц 2020 года

код заказчика	Код подрядчика		Договор				Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
			№131		от 18.11.2020г.		Наименование	Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% тенге	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2020г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Проведение газопроводных сетей к зданию интерната при средней школе им.И.Курманова, расположенного по адресу Актюбинская область, Кобдинский район с.Егиндибулак	27 189 712,48	4 678 315,00							561 397,80	**5 239 712,80**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель _____ Байгабылов М.Ж.

М.П.

Авторский надзор ТОО "Ремстройпроект" _____

ПОДРЯДЧИК:

Директор _____ Суентаев С.Ж.

М.П.

Технадзор ТОО "KZ Строиэксиерт" _____

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
4

Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 100240020448**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Техно.С" БИН 050440009096**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Проведение газопроводных сетей к зданию интерната при средней школе им.И.Курманова, расположенного по адресу Актюбинская область, Кобдинский район с.Егиндибулак**
(наименование, адрес)

Объект : Проведение газопроводных сетей к зданию интерната при средней школе им.И.Курманова, расположенного по адресу Актюбинская область, Кобдинский район с.Егиндибулак
(наименование)

Договор №131 от 18.11.2020г.

Акт приемки выполненных работ №2
за декабрь 2020 года
на проведение газопроводных сетей

Основание: РП
Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			По лок.смете №2-1-1. Фундамент под модульной котельной									
			Раздел 1 Площадка под модульной котельной									
			1.1 Земляные работы									
1	1	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	10,752	62,59	62,59	673	673	–	148	88
			1.2 Монтажные работы			–	19,16	–	206	–	66	

2	2 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	9	5654,78	1744,22	50893	15698	27300	13592	69644
					877,22	746,67	7895	6720	–	5159	
3	3 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	13	26917,08	1684,38	349922	21897	301846	28466	408659
					2013,77	392,46	26179	5102	–	30271	
4	4 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01123	230016		2583		2583	–	2790
					–		–		–	207	
5	5 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,45408	244410		355392		355392	–	383823
					–		–		–	28431	
6	6 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	41	876,12	19,83	35921	813	23600	10805	50464
					280,68	2,68	11508	110	–	3738	
7	7 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0346	727803,47	1329,48	25182	46	22658	2273	29651
					71618,5	578,03	2478	20	–	2196	
	Раздел 2 Козырек										
8	8 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0352	31136,36	10255,68	1096	361	155	473	1695
					16477,27	2982,95	580	105	–	126	
9	9 2105-0206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0352	294381		10362		10362	–	11191

					–		–		–	829	
10	10 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	1,8	101,67	2,22	183	4	98	56	258
					45	–	81	–	–	19	
11	11 1113-0301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей за 2 раза эмалью ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	1,8	230,56	3,89	415	7	313	66	519
					52,78	–	95	–	–	38	
12	12 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	1,96	788,78	21,43	1546	42	158	1253	3023
					686,73	8,16	1346	16	–	224	
13	13 2105-0108-0208	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	2,254	1808		4075		4075	–	4401
					–		–		–	326	
14	14 1112-0101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м примыканий	1,4	632,86	15	886	21	169	644	1652
					497,14	2,86	696	4	–	122	
15	15 2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00275	333759		918		918	–	991
					–		–		–	73	

Итого 969 648

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 50 858

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	39 562
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 283
- материалы, изделия и конструкции, тенге	749 627
- накладные расходы, тенге	57 776
в т.ч. зарплата, тенге	5 200
- сметная прибыль (8 %), тенге	71 825

По лок.смете №2-1-1. Общестроительные работы (по добавляемым работам)

Раздел 2 Козырек (над вторым дверным блоком)

16	1 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0352	31136,36	10255,68	1096	361	155	473	1695
					16477,27	2982,95	580	105	–	126	
17	2 2105-0206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0352	294381		10362		10362	–	11191
					–		–		–	829	
18	3 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	1,8	101,67	2,22	183	4	98	56	258
					45	–	81	–	–	19	
19	4 1113-0301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей за 2 раза эмалью ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	1,8	230,56	3,89	415	7	313	66	519
					52,78	–	95	–	–	38	
20	5 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	1,96	788,78	21,43	1546	42	158	1253	3023
					686,73	8,16	1346	16	–	224	
21	6 2105-0108-0208	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	2,254	1808		4075		4075	–	4401

	7 1112-0101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м примыканий	1,4	–		–		–	326	
22					632,86	15	886	21	169	644	1652
					497,14	2,86	696	4	–	122	
	8 2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80									
23			т	0,00275	333759		918		918	–	991
					–		–		–	73	
		Итого по разделу 2					23 730				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 798				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					435				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					125				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					16 248				
		- накладные расходы, тенге					2 492				
		в т.ч. зарплата, тенге					224				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 757				
		Всего по лок.смете №2-1-1:					**993 378**				

По лок.смете №2-1-2. Внутреннее газоснабжение

Раздел 1 Оборудование, монтажные

24	1 1125-0130-0102	Установка зданий из спаренных и одиночных блок-боксов НР = 91 %	т блок-боксов	4	31033,25	15804,75	124133	63219	7154	65916	205253
					13440	4668,75	53760	18675	–	15204	

Раздел 2 Трубопроводы и арматура

2.1 Трубопроводы

25	3 1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3,7	4249,46	69,19	15723	256	11792	3690	20966
					993,24	24,32	3675	90	–	1553	

26	4 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	15	819,33	39,67	12290	595	331	11351	25532
					757,6	14,6	11364	219	–	1891	
27	5 2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15	1023		15345		15345	–	16573
					–		–		–	1228	
28	6 1116-0301-0303	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4,2	1526,43	21,67	6411	91	4734	1590	8641
					377,62	8,57	1586	36	–	640	
29	7 1116-0301-0302	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм /для сброса газа/. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	8	1801,38	21,63	14411	173	11217	3026	18832
					377,63	8,38	3021	67	–	1395	
30	8 1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	819	39,5	3276	158	88	3026	6806
					757,5	14,5	3030	58	–	504	
31	9 2301-0103-0202	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	4	658		2632		2632	–	2843
					–		–		–	211	

32	10 1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое НР = 98 %	м газопровода	34,9	560,09	–	19547	–	511	18655	4
					545,44	–	19036	–	–	3056	
33	11 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	6,132	907,05	0,98	5562	6	838	3777	1(
					769,41	0,49	4718	3	–	747	
34	12 1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1,369	576,33	0,73	789	1	186	482	1
					439,74	0,73	602	1	–	102	
35	13 1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка (футляр на вводе газопровода) НР = 98 %	м трубопровода	0,1	1080	60	108	6	3	99	
					990	20	99	2	–	17	
36	14 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка (футляр для сброса газа) НР = 98 %	м трубопровода	0,1	1820	20	182	2	104	75	
					760	10	76	1	–	21	
37	15 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	2227	114	2227	114	298	1805	4
					1815	27	1815	27	–	323	
38	16 5877-7777-0201(пл)(об)	Клапан термозапорный КТЗ 001-50-НД	компл	1	6161		6161		–	–	6

					–		–		6161	–	
39	17 1118-1101-0102	Установка манометров ОБМ-100 с трехходовым краном НР = 98 %	комплект	2	2504,5	–	5009	–	4395	602	6060
					307	–	614	–	–	449	
40	18 1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0397	27204,03	12619,65	1080	501	296	292	1482
					7128,46	3526,45	283	140	–	110	
41	19 2301-0201-0169	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,4	1652		7269		7269	–	7851
					–		–		–	582	
42	20 1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1,2	575,83	0,83	691	1	163	422	1202
					439,17	–	527	–	–	89	
	2.2 Запорная арматура										
43	21 2304-0905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	2280		9120		9120	–	9850
					–		–		–	730	
44	22 2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	1259		3777		3777	–	4079
					–		–		–	302	

Итого	**399 705**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	104 206
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	65 123
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	19 319

- материалы, изделия и конструкции, тенге	80 253
- оборудование, тенге	6 161
- накладные расходы, тенге	114 808
в т.ч. зарплата, тенге	10 332
- сметная прибыль (8 %), тенге	29 154
Всего по лок.смете №2-1-2:	**399 705**
в т.ч.стоимость оборудования	6 161

По лок.смете №4-1-1. Наружное электроснабжение (по добавляемым работам)

45	1 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	8,4	1672,38	–	14048	–	–	10115	26096
					1672,38	–	14048	–	–	1933	
46	2 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	8,4	872,86	–	7332	–	–	5279	13620
					872,86	–	7332	–	–	1009	
47	3 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72%	м кабеля	40	485,83	405,18	19433	16207	–	7014	28563
					80,65	162,88	3226	6515	–	2116	
48	4 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,8	1725		1380		1380	–	1490
					–		–		–	110	
49	5 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	40	348,88	155,35	13955	6214	1827	5669	21194
					147,85	48,98	5914	1959	–	1570	
50	6 2306-0137-0704	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0408	456541		18627		18627	–	20117
					–		–		–	1490	

Итого **111 080**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	30 520
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	22 421
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 474
- материалы, изделия и конструкции, тенге	21 834
- накладные расходы, тенге	28 077
в т.ч. зарплата, тенге	2 527
- сметная прибыль (8 %), тенге	8 228
Всего по лок.смете №4-1-1:	**111 080**

По лок.смете №6-1-1. Тепловые сети

Раздел 1 Земляные работы

51	1 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	86,2	205,31	194,48	17698	16764	–	3652	23058
					10,84	48	934	4138	–	1708	
52	2 1101-0205-0202	Грунты 2 группы. Разработ-ка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	2,67	3036,33	–	8107	–	–	5837	15060
					3036,33	–	8107	–	–	1116	
53	3 1101-0205-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	9,87	2530,4	–	24975	–	–	17982	46394
					2530,4	–	24975	–	–	3437	

Раздел 2 Непроходной монолитный железобетонный канал КЛ 1200х600

54	6 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	2,94	5654,76	1744,22	16625	5128	8918	4441	22751
					877,21	746,94	2579	2196	–	1685	
55	7 1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР = 118 %	м3 сборных конструкций	4,62	10661,47	2773,81	49256	12815	17103	27611	83016
					4185,71	879	19338	4061	–	6149	
56	8 2104-0303-0107	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92	м3	4,14	49260		203936		203936	–	220251
					–		–		–	16315	
57	9 2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	1,86	49202		91516		91516	–	98837
					–		–		–	7321	
	Раздел 3 Тепловые сети (надземная прокладка)										
58	10 1124-0101-0102	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб 70 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,006	1023500	455500	6141	2733	72	4052	11008
					556000	126166,67	3336	757	–	815	
59	11 2301-0201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,06	1401		8490		8490	–	9169
					–		–		–	679	

60	12 2302-0101-0163	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	626		1252		1252	–	1352
					–		–		–	100	
61	13 1113-0301-1705	Поверхности металличес-кие огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03 НР = 69 %	м2	3	316,33	2,67	949	8	889	37	1065
					17,33	0,33	52	1	–	79	
62	14 1126-0101-1002	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного шта-пельного волокна НР=76%	м3 изоляции	0,45	38046,67	1146,67	17121	516	4984	9020	28232
					25824,44	551,11	11621	248	–	2091	
63	15 2111-0203-0101	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,45	5366		2415		2415	–	2608
					–		–		–	193	
64	16 1126-0301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной НР = 76 %	м2 поверхност и покрытия изоляции	6	2354	164,67	14124	988	928	9344	25345
					2034,67	14,5	12208	87	–	1877	
65	17 2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0483	325632		15728		15728	–	16986
					–		–		–	1258	
	Раздел 4 Горячая вода (надземная прокладка)										
66	18 1124-0101-0101	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб 50 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопрово да	0,006	1010500	451500	6063	2709	57	4000	10868

					549500	123833,33	3297	743	–	805	
67	19 2301-0201-0141	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6,06	877		5315		5315	–	5740
					–		–		–	425	
68	20 2302-0101-0163	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	626		1252		1252	–	1352
					–		–		–	100	
69	21 1113-0301-1705	Поверхности металличес-кие огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03 НР = 69 %	м2	3	316,33	2,67	949	8	889	37	1065
					17,33	0,33	52	1	–	79	
70	22 1126-0101-1002	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна НР = 76 %	м3 изоляции	0,45	38046,67	1146,67	17121	516	4984	9020	28232
					25824,44	551,11	11621	248	–	2091	
71	23 2111-0203-0101	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,45	5366		2415		2415	–	2608
					–		–		–	193	
72	24 1126-0301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной НР = 76 %	м2 поверхност и покрытия изоляции	6	2354	164,67	14124	988	928	9344	25345
					2034,67	14,5	12208	87	–	1877	

73	25 2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0483	325632		15728		15728	–	16986
					–		–		–	1258	
	Раздел 5 Тепловые сети (подземная прокладка)										
74	26 1124-0101-0102	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб 70 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,036	1023527,78	455500	36847	16398	430	24310	66050
					556083,33	126027,78	20019	4537	–	4893	
75	27 2301-0201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	36,36	1401		50940		50940	–	55015
					–		–		–	4075	
76	28 2106-0510-1003	Опоры скользящие	т	0,0146	482762		7048		7048	–	7612
					–		–		–	564	
77	29 2106-0510-1004	Опоры неподвижные	т	0,00848	482762		4094		4094	–	4422
					–		–		–	328	
78	30 2302-0101-0163	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	626		2504		2504	–	2704
					–		–		–	200	
79	31 1113-0301-1705	Поверхности металличес-кие огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03 НР = 69 %	м2	29	316,66	2,97	9183	86	8592	359	10305
					17,41	0,55	505	16	–	763	

80	32 1126-0101-1002	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна НР = 76 %	м3 изоляции	3,5	38045,14	1145,71	133158	4010	38762	70159	219582
					25824,57	551,14	90386	1929	–	16265	
81	33 2111-0203-0101	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	м3	3,5	5366		18781		18781	–	20283
					–		–		–	1502	
82	34 1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	55	540,87	27,4	29748	1507	8066	15597	48973
					366,82	6,31	20175	347	–	3628	
83	35 2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,055	460528		25329		25329	–	27355
					–		–		–	2026	
84	36 1339-0201-0404	Трубопроводы, диаметром до 89 мм. Контроль НР = 61 %	стык	4	591	–	2364	–	130	1363	4025
					558,5	–	2234	–	–	298	
	Раздел 6 Горячая вода (подземная прокладка)										
85	37 1124-0101-0201	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 50 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,036	1044861,11	453416,67	37615	16323	380	25115	67748
					580888,89	123805,56	20912	4457	–	5018	
86	38 2301-0201-0141	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	36,36	877		31888		31888	–	34439
					–		–		–	2551	
87	39 2106-0510-1003	Опоры скользящие	т	0,0146	482762		7048		7048	–	7612
					–		–		–	564	
88	40 2106-0510-1004	Опоры неподвижные	т	0,00848	482762		4094		4094	–	4422

89	41 2302-0101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)			–		–		–	328	
			шт.	4	480		1920		1920	–	2074
90	42 1113-0301-1705	Поверхности металличес-кие огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03 НР = 69 %			–		–		–	154	
			м2	29	316,66	2,97	9183	86	8592	359	10305
91	43 1126-0101-1002	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна НР = 76 %			17,41	0,55	505	16	–	763	
			м3 изоляции	3,5	38045,14	1145,71	133158	4010	38762	70159	219582
92	44 2111-0203-0101	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95			25824,57	551,14	90386	1929	–	16265	
			м3	3,5	5366		18781		18781	–	20283
93	45 1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР = 76 %			–		–		–	1502	
			м2 поверхност и покрытия изоляции	55	540,87	27,4	29748	1507	8066	15597	48973
94	46 2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В			366,82	6,31	20175	347	–	3628	
			1000 м2	0,055	460528		25329		25329	–	27355
95	47 1339-0201-0403	Трубопроводы, диаметром до 63 мм. Контроль НР = 61 %			–		–		–	2026	
			стык	4	579,5	–	2318	–	84	1363	3975
96	48 1339-0201-0404	Трубопроводы, диаметром до 89 мм. Контроль НР = 61 %			558,5	–	2234	–	–	294	
			стык	7	590,71	–	4135	–	226	2384	7041

				558,43	–	3909	–	–	522	

Итого	1 617 463
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	381 768
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	87 100
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	26 145
- материалы, изделия и конструкции, тенге	697 645
- накладные расходы, тенге	331 142
в т.ч. зарплата, тенге	29 803
- сметная прибыль (8 %), тенге	119 808

Тепловые сети (по добавляемым работам)

Раздел 1 Земляные работы

97	1 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	66,75	35,22	35,22	2351	2351	–	622	3211
					–	12,94	–	864	–	238	
98	2 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,8	872,78	–	1571	–	–	1131	2918
					872,78	–	1571	–	–	216	

Раздел 2 Непроходной монолитный железобетонный канал КЛ 1200х600

99	3 1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство /(4,14+1,86)-4,62=1,38м3/ НР = 118 %	м3 сборных конструкций	1,38	10661,59	2773,91	14713	3828	5109	8248	24798
					4185,51	879,71	5776	1214	–	1837	

Раздел 3 Тепловые сети (надземная прокладка)

100	4 1124-0101-0102	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб 70 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,006	1023500	455500	6141	2733	72	4052	11008
					556000	126166,67	3336	757	–	815	
101	5 2301-0201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,06	1401		8490		8490	–	9169
					–		–		–	679	
102	6 2302-0101-0163	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	626		1252		1252	–	1352
					–		–		–	100	
103	7 1113-0301-1705	Поверхности металличес-кие огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03 НР = 69 %	м2	3	316,33	2,67	949	8	889	37	1065
					17,33	0,33	52	1	–	79	
	Раздел 4 Горячая вода (надземная прокладка)										
104	8 1124-0101-0101	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб 50 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,006	1010500	451500	6063	2709	57	4000	10868
					549500	123833,33	3297	743	–	805	
105	9 2301-0201-0141	Трубы стальные электро-сварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6,06	877		5315		5315	–	5740
					–		–		–	425	

106	10 2302-0101-0163	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	626		1252		1252	–	1352
					–		–		–	100	
107	11 1113-0301-1705	Поверхности металличес-кие огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03 НР = 69 %	м2	3	316,33	2,67	949	8	889	37	1065
					17,33	0,33	52	1	–	79	
	Раздел 5 Тепловые сети (подземная прокладка)										
108	12 1124-0101-0102	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб 70 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,016	1023437,5	455437,5	16375	7287	191	10804	29353
					556062,5	126000	8897	2016	–	2174	
109	13 2301-0201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16,16	1401		22640		22640	–	24451
					–		–		–	1811	
110	14 2106-0510-1003	Опоры скользящие	т	0,0064	482762		3090		3090	–	3337
					–		–		–	247	
111	15 2106-0510-1004	Опоры неподвижные	т	0,0037	482762		1786		1786	–	1929
					–		–		–	143	

112	16 2302-0101-0163	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	626		1252		1252	–	1352
					–		–		–	100	
	Раздел 6 Горячая вода (подземная прокладка)										
113	17 1124-0101-0201	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 50 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,016	1044750	453375	16716	7254	168	11162	30108
					580875	123812,5	9294	1981	–	2230	
114	18 2301-0201-0141	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	16,16	877		14172		14172	–	15306
					–		–		–	1134	
115	19 2302-0101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	480		960		960	–	1037
					–		–		–	77	
	Раздел 9 Дополнительные работы (холодное водоснабжение)										
116	20 1122-0301-0207	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка /футляр/ НР = 99 %	км трубопровода	0,008	1608000	742750	12864	5942	507	8497	23070
					801875	271000	6415	2168	–	1709	

117	21 2301-0201-0235	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 /футляр/	м	8	7181		57448		57448	–	62044
					–		–		–	4596	
118	22 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,052	297423,08	74596,15	15466	3879	72	12495	30198
					221442,31	21269,23	11515	1106	–	2237	
119	23 2301-0501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	52,52	153		8036		8036	–	8679
					–		–		–	643	
120	24 1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 250 мм. Заделка НР = 99 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	футляр	2	9469	972	18938	1944	11179	5796	26713
					2907,5	20	5815	40	–	1979	
121	25 1122-0701-0201	Трубопроводы диаметром 32 мм. Промывка НР = 99 %	км трубопровода	0,052	25096,15	–	1305	–	100	1193	2698
					23173,08	–	1205	–	–	200	

Итого	**332 821**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	57 225
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	37 943
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 891
- материалы, изделия и конструкции, тенге	144 926
- накладные расходы, тенге	68 074
в т.ч. зарплата, тенге	6 126
- сметная прибыль (8 %), тенге	24 653
Всего по лок.смете №6-1-1:	**1 950 284**

По лок.смете №6-2-1. Наружное газоснабжение

Раздел 1 Надземный газопровод низкого давления

1.1 Фундаменты под опоры газопровода

122	1 1101-0205-0402	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы НР = 72 %	м3 грунта	0,3	2636,67	–	791	–	–	570	1470
					2636,67	–	791	–	–	109	
123	2 1106-0101-0113	Устройство бетонных фундаментов-столбов НР = 91 %	м3	0,051	25176,47	1176,47	1284	60	943	268	1676
					5509,8	274,51	281	14	–	124	

1.2 Трубопровод по опорам

124	3 1124-0101-0101	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб 50 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0488	1010573,77	451598,36	49316	22038	464	32525	88388
					549467,21	123770,49	26814	6040	–	6547	
125	4 2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	48,8	1200		58560		58560	–	63245
					–		–		–	4685	
126	5 2302-0101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	480		1920		1920	–	2074
					–		–		–	154	
127	6 2106-0510-1003	Опоры скользящие	т	0,1192	482762		57545		57545	–	62149
					–		–		–	4604	

128	7	2304-0905-0906	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	8403		8403		8403	–	9075
						–		–		–	672	
129	8	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	10,9	906,97	1,01	9886	11	1489	6713	17927
						769,36	0,46	8386	5	–	1328	
130	9	1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое НР = 98 %	м газопровода	48,8	560,08	–	27332	–	714	26086	57691
						545,45	–	26618	–	–	4273	
131	10	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6	537		3222		3222	–	3480
						–		–		–	258	
		1.3 Установка ГРПШ-400, врезка газопровода										
132	11	1101-0205-0402	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы НР = 72 %	м3 грунта	0,3	2636,67	–	791	–	–	570	1470
						2636,67	–	791	–	–	109	
133	12	1106-0101-0113	Устройство бетонных фундаменты-столбов НР = 91 %	м3	0,2	25145	1145	5029	229	3697	1053	6569
						5515	270	1103	54	–	487	
134	13	1109-0301-0201	Монтаж стоек НР = 69 %	т конструкций	0,01754	25598,63	11516,53	449	202	41	181	680
						11744,58	3249,71	206	57	–	50	
135	14	1119-0301-0101	Установка газорегуляторного пункта ГРПШ-400 НР = 98 %	установка	1	27603	971	27603	971	12296	14365	45325
						14336	322	14336	322	–	3357	
136	15	5877-7777-0101(пл)(об)	ГРПШ 400-01	шт	1	169643		169643		–	–	169643

137	16 1122-0301-0105	Укладка футляра диам.150 мм /футляр/ НР = 99 %	км трубопровода	0,0008	–		–		169643	–	
					817500	240000	654	192	37	485	1230
					531250	81250	425	65	–	91	
138	17 2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8	4470		3576		3576	–	3862
					–		–		–	286	
139	18 1122-0601-0205	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм НР = 99 %	км трубопровода	0,0008	1671250	152500	1337	122	1022	213	1674
					241250	27500	193	22	–	124	
140	19 1116-1201-0102	Заделка футляра диаметром труб до 200 мм НР = 98 %	сальник	2	5465,5	–	10931	–	5102	5712	17974
					2914,5	–	5829	–	–	1331	
141	20 1122-0901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	1596,5	82,5	3193	165	338	2743	6411
					1345	40,5	2690	81	–	475	
142	21 2304-0905-0906	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8403		16806		16806	–	18150
					–		–		–	1344	
143	22 1122-0301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0084	720357,14	216428,57	6051	1818	73	4901	11828
					495238,1	94047,62	4160	790	–	876	
144	23 2301-0201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,55	229		1729		1729	–	1867

					–		–		–	138	
145	24 2301-0201-0103	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,55	314		173		173	–	187
					–		–		–	14	
146	25 2301-0201-0119	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	0,3	521		156		156	–	168
					–		–		–	12	
147	26 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100 мм. Установка (заглушка Д=20х2,0мм - 2шт, переход Д=32х2,8мм/57х3,0мм - 2шт) НР = 99 %	т фасонных частей	0,0006	1375000	515000	825	309	215	388	1310
					501666,67	151666,67	301	91	–	97	
148	27 1124-0202-0101	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром 50 мм НР = 99 %	врезка	1	9624	1179	9624	1179	1102	7270	18246
					7343	–	7343	–	–	1352	
	1.4 Ограждения										
149	28 1101-0205-0402	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы НР = 72 %	м3 грунта	10,08	2637,6	–	26587	–	–	19143	49388
					2637,6	–	26587	–	–	3658	
150	29 1108-0101-0203	Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1,4	4260	1744,29	5964	2442	2294	2115	8725
					877,14	747,14	1228	1046	–	646	

151	30 1106-0101-0113	Устройство бетонных фундаментов-столбов НР = 91 %	м3	0,245	27959,18	1151,02	6850	282	5217	1289	8790
					5514,29	269,39	1351	66	–	651	
152	31 1308-0103-3601	Ограждение сетчатое. Монтаж оборудования НР = 72 %	м2	13,77	7390,78	416,05	101771	5729	59028	28078	140237
					2688,02	144,01	37014	1983	–	10388	
153	32 2105-0308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	13,77	1061		14610		14610	–	15779
					–		–		–	1169	
154	33 1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,01897	27148,13	12546,13	515	238	142	139	706
					7116,5	3531,89	135	67	–	52	
155	34 2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,01897	280750		5326		5326	–	5752
					–		–		–	426	
156	35 1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	1	11125	105	11125	105	61	12980	26033
					10959	41	10959	41	–	1928	
157	36 2105-0308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,53	1061		1623		1623	–	1753
					–		–		–	130	
158	37 1113-0301-0404	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз НР = 69 %	м2	0,55013	118,15	1,82	65	1	39	17	89

159	38 1113-0301-1406				45,44	–	25	–	–	7	
		Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	0,55013	76,35	1,82	42	1	27	10	56
					25,45	–	14	–	–	4	
	Раздел 2 Молниеприемник										
160	39 1101-0205-0406	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы НР = 72 %	м3 грунта	2,016	1450,89	–	2925	–	–	2106	5433
					1450,89	–	2925	–	–	402	
161	40 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,146	872,6	–	1000	–	–	720	1858
					872,6	–	1000	–	–	138	
162	41 1133-0109-0120	Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка НР = 80 %	т	0,03916	111746,68	65143	4376	2551	103	1883	6760
					43973,44	16138,92	1722	632	–	501	
163	42 2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,5	1023		8696		8696	–	9392
					–		–		–	696	
164	43 2301-0101-0106	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	3	723		2169		2169	–	2343
					–		–		–	174	
165	44 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00247	223897		553		553	–	597

166	45 2106-0902-1001	Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная	м	6,3	–		–		–	44	
					189		1191		1191	–	1286
167	46 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00754	–		–		–	95	
					255067		1923		1923	–	2077
168	47 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,01897	–		–		–	154	
					105,43	–	2	–	1	1	3
169	48 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	0,01897	52,71	–	1	–	–	–	
					52,71	–	1	–	1	–	1
170	49 1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	–	–	–	–	–	–	
					4639,5	183,5	9279	367	6568	1777	11940
171	50 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	5	1172	62	2344	124	–	884	
					622,2	23	3111	115	2085	682	4096
					182,2	7,2	911	36	–	303	

Итого 916 863

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 186 483
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 39 127

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 536
- материалы, изделия и конструкции, тенге	291 280
- оборудование, тенге	169 643
- накладные расходы, тенге	174 983
в т.ч. зарплата, тенге	15 748
- сметная прибыль (8 %), тенге	55 347
Всего по лок.смете №6-2-1:	**916 863**
в т.ч.стоимость оборудования	169 643

По лок.смете №7-1-1. Благоустройство

Раздел 1 Демонтажные работы

172	1 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	6,3375	2903,98	1248,6	18404	7913	–	14958	36031
					1655,38	530,02	10491	3359	–	2669	

Раздел 2 Вертикальная планировка

173	2 1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР = 72 %	м2 спланир. поверхности за проход бульдозера	169,3	1,53	1,53	259	259	–	68	353
					–	0,56	–	95	–	26	

Итого	**36 384**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	10 491
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 172
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 454
- накладные расходы, тенге	15 026
в т.ч. зарплата, тенге	1 352
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 695
Всего по лок.смете №7-1-1:	**36 384**

Всего	**4 407 694**
в т.ч.стоимость оборудования	175 804
Временные здания и сооружения (1,3 %)	55 015

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97 %)	127 321
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**88 285**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**4 678 315,00**
НДС (12 %)	561 397,80
Итого	**5 239 712,80**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Техно.С" БИН 050440009096
идентификационный номер)

Директор **Суентаев С.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 100240020448
идентификационный номер)

Руководитель **Байғабылов М.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Ремстройпроект"
идентификационный номер)

Эксперт **Иманбаев М.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "KZ Стройэксперт"
индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт **Умаров А.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Актюбинская область, Хобдинский район, Кобдинский с.о., с.Кобда, Астана , 48, тел.: 8 71341 22011** — **100240020448**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Техно.С",Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Маресьева 80, корп 1, кв 31, тел.: 8 7132 738306** — **050440009096**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №131 от 18.11.2020 года

Номер документа	Дата составления
43	10.12.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проведения газопроводных сетей к зданию интерната при средней школе им. И.Курманова, расположенного по адресу Актюбинская область, Кобдинский район с.Егиндибулак			раб	1	21 949 999,68	21 949 999,68
				Итого	1	x	21 949 999,68

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Суентаев С.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик Руководитель / Байғабылов М.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.12.2020

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 100240020448

№КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Техно.С" БИН 050440009096

Наименование строительства и его адрес: Проведение газопроводных сетей к зданию интерната при средней школе им.И.Курманова, расположенного по адресу Актюбинская область, Кобдинский район с.Егиндибулак

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) за декабрь месяц 2020 года

код заказчика	Код подрядчика		Договор				Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
			№131		от 18.11.2020г.		Наименование	Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% тенге	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2020г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Проведение газопроводных сетей к зданию интерната при средней школе им.И.Курманова, расположенного по адресу Актюбинская область, Кобдинский район с.Егиндибулак	21 949 999,68	19 598 214,00							2 351 785,68	**21 949 999,68**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель _____ Байгабылов М.Ж.

М.П.

Авторский надзор _____

ТОО "Ремстройпроект"

ПОДРЯДЧИК:

Директор _____ Суентаев С.Ж.

М.П.

Технадзор _____

ТОО "KZ Стройэксперт"

Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 100240020448**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Техно.С" БИН 050440009096**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Проведение газопроводных сетей к зданию интерната при средней школе им.И.Курманова, расположенного по адресу Актюбинская область, Кобдинский район с.Егиндибулак**
(наименование, адрес)

Объект : Проведение газопроводных сетей к зданию интерната при средней школе им.И.Курманова, расположенного по адресу Актюбинская область, Кобдинский район с.Егиндибулак
(наименование)

Договор №131 от 18.11.2020г.

Акт приемки выполненных работ №1
за декабрь 2020 года
на общестроительные работы

Основание: РП
Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			По лок.смете №2-1-2. Внутреннее газоснабжение									
1	2	5877-7777-0101(пл)(об)	Блочно-модульная котельная БМК-0,07Г	комплект	1	19598214		19598214		–	–	19598214
						–		–		19598214	–	

Итого **19 598 214**
в том числе

- оборудование, тенге	19 598 214
Всего	**19 598 214**
в т.ч.стоимость оборудования	19 598 214
Временные здания и сооружения (1,3 %)	0
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97 %)	0
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**0**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**19 598 214,00**
НДС (12 %)	2 351 785,68
Итого	**21 949 999,68**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Техно.С" БИН 050440009096

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Суентаев С.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 100240020448

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Байғабылов М.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Ремстройпроект"

идентификационный номер)

Эксперт **Иманбаев М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "KZ Стройэксперт"

индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт **Умаров А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«28» декабря 2020 г.

Заказчик **Государственное учреждение «Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», Актюбинская область, Кобдинский район, с.Кобда, Астана, 48**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от «23» декабря 2020 г. ТОО «Техно.С», 030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., Маресьев, 80/1, 8 (7132) 738306**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от « » декабря 2020г. ТОО «KZ Стройэксперт» Умаров А.А., аттестат эксперта № KZ05VJE00025424 от 25.04.2017г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту **от « » декабря 2020г. ТОО «Ремстройпроект» лицензия № 17003461, главный архитектор – Иманбаев М.М.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Проведение газопроводных сетей к зданию интерната при средней школе им.И.Курманова, расположенного по адресу Актюбинская область, Кобдинский район с.Егиндибулак».**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Актюбинская область, Кобдинский район, с.Егиндибулак**

область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **ГУ «Аппарата акима сельского округа имени И.Курманова» №3 от 05.07.2012г.**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или

разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области» KZ05REA00201472 27.11.2020 года**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Ремстройпроект»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **Государственное учреждение «Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» №37 от 21.09.2020г.**

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **«27» ноября 2020г.**;

месяц, год

окончание работ: **«23» декабря 2020г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3;**
фактически, месяц: **1;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели(мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
	По проекту	Фактически	

Показатели	число квартир	площадь квартир,м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир,в том числе: однокомнатных,двухкомнатных трехкомнатных,четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Назначение проектируемого объекта – обеспечение здания интерната при средней школе им.И.Курманова теплом и горячей водой. Точка врезки существующий надземный стальной газопровод среднего давления д.57 мм.

Конструктивная схема - железобетонная площадка для установки модульной котельной. Внутриплощадочная прокладка газопровода среднего давления от точки врезки до ГРПШ-400-01, ограждаемое сеткой. Наружный газопровод – надземный из труб д.57 мм.

Внутреннее газооборудование - блочно-модульная котельная, типа БМК-0,232 состоящая из 2-х отопительных и водогрейных котлов «Buran Boiler BB-1035 RG» с установкой газовой горелки Max Gaz 170, для учета потребляемого газа – счетчик газовый G-25. Внутренний газопровод низкого давления из труб стальных электросварных.

Помещение, где устанавливаются газовые приборы оборудовано окном, вытяжной, естественной вентиляцией.

Тепловые сети в подземном исполнении д.76х3 мм. и надземном – д.76х3мм.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (отопление) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **36 259, 404** тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **4 502, 511** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **19 774, 018** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:
всего **27 189, 712** тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **4 502, 511** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **19 774, 018** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом(проектно-сметной документацией) и требованиями государственныхнормативных документов в области архитектуры, градостроительства истроительства.

РЕШИЛ объект: **«Проведение газопроводных сетей к зданию интерната при средней школе им.И.Курманова, расположенного по адресу Актюбинская область, Кобдинский район с.Егиндибулак» принять в эксплуатацию**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Байгабылов М.Ж.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор Умаров А.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Авторский надзор Иманбаев М.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Подрядчик Суентаев С.Ж.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)