Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" Буландынского района БИН 060140005420 Акмолинская область, Буландынский район, г. Макинск, ул. Некрасова 19

Подрядчик: АО "Кокшетаугидрогеология" БИН 931240000347 Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Парковая,

Наименование строительства: Реконструкция водопроводных сетей в с.Капитоновка Буландинского района Акмолинской области

СПРАВКА № 2
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за август 2020г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		45	02.06.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала договора по отчетный месяц включи- тельно с НДС	в отчетном месяце (за август)	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затараты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Реконструкция водопроводных сетей в с.Капитоновка Буландинского района Акмолинской области	371 686 183,01	240 695 892,86							25 788 845,66	240 695 892,86

М.П. Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинской области" _____ Сыздыков С.Е

М.П. Подрядчик

Президент АО "Кокшетаугидрогеология" _____ С.Ф. Соловьев

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства" Буландынского района БИН 060140005420 Акмолинская область, Буландынский район, г. Макинск, ул. Некрасова 19**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Кокшетаугидрогеология" БИН 931240000347 Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Парковая, 2**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Реконструкция водопроводных сетей в селе Капитоновка, Буландынского района Акмолинской области"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 45 от 02.06.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ №5 от 24.08.2020 г
(по ресурсному методу)

за август 2020 года
на 1-1 Вынос проекта в натуру
Составлен (а) в текущих ценах на 21.08.2020 месяце

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ССЦИ РК 8.03-04-2016,табл.16 поз.1	Вынос проекта в натуру	км	27,326	83993	0	2295193	0	2295193	0	2295193
					0	0	0	0		0	
		ИТОГО:					2295193	0	2295193		
							0	0			
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			2,72 %		62429				
		Итого с временными									2357622
		Зимние удорожания			4,158 %		98030				
		Итого с зимними удорожаниями									2455652
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				49113		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									2504765
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									2592060
		Рыночная скидка			10%		259206,00				
		Итого с рыночной скидкой									2 332 854,00
		НДС			12%		279942,48				
		Итого с НДС									2 612 796,48

Подрядчик
АО "Кокшетаугидрогеология"
Президент _____ Соловьев С.Ф
МП

Заказчик
ГУ "Отдел строительства" Буландынского района,
Руководитель _____ Сыздыков С.Е
МП

Технадзор ТОО "Инжиниринг-ст."
Эксперт технического надзора
Феоктисов Ю.Ф
МП

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства" Буландынского района БИН 060140005420 Акмолинская область, Буландынский район, г. Макинск, ул. Некрасова 19**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Кокшетаугидрогеология" БИН 931240000347 Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Парковая, 2**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Реконструкция водопроводных сетей в селе Капитоновка, Буландынского района Акмолинской области"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 45 от 02.06.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ №6 от 24.08.2020 г
(по ресурсному методу)

за август 2020 года
на 1-2 Рекультивация земель

Составлен (а) в текущих ценах на 21.08.2020 месяце

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-010104-0105	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3	2929,9	25,98	25,98	76109	76109	0	20606	104452
					0	9,77	0	28619		7737	
2	Е11-010104-0113	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	2929,9	22,48	22,48	65868	65868	0	17833	90398
					0	8,45	0	24769		6696	
3	Е11-010104-0404	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	2929,9	15,02	15,02	44005	44005	0	11914	60392
					0	5,65	0	16547		4473	
4	Е11-010104-0410 К=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять накаждые последующие 5 м	м3	8789,7	7,42	7,42	65177	65177	0	17646	89449
					0	2,79	0	24508		6626	
5	Е11-010104-0702	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	м2	14649,3	1,09	1,09	15913	15913	0	4308	21840
					0	0,41	0	5984		1618	
		ИТОГО:					267072	267070		72307	366531
							0	100427		27150	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			2,72 %		9970				
		Итого с временными									376500
		Зимние удорожания			4,158 %		15655				
		Итого с зимними удорожаниями									392155
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				7843		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									399998
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									413939
		Рыночная скидка			10%		41393,90				
		Итого с рыночной скидкой									372 545,10
		НДС			12%		44705,41				
		Итого с НДС									417 250,51

Подрядчик
АО "Кокшетаугидрогеология"
Президент Соловьев С.Ф
МП

Технадзор ТОО "Инжиниринг-ст."
Эксперт технического надзора
Феоктисов Ю.Ф
МП

Заказчик
ГУ "Отдел строительства" Буландынского района,
Руководитель Сыздыков С.Е
МП

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства" Буландынского района БИН 060140005420 Акмолинская область, Буландынский район, г. Макинск, ул. Некрасова 19**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Кокшетаугидрогеология" БИН 931240000347 Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Парковая, 2**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Реконструкция водопроводных сетей в селе Капитоновка, Буландынского района Акмолинской области"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 45 от 02.06.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ №7 от 24.08.2020 г
(по ресурсному методу)

за август 2020 года
на 4-1 Электроснабжение и наружное освещение

Составлен (а) в текущих ценах на 09.06.2020 месяце

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	61	Ц13-080101-2501 Изм. и доп. вып. 9	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования	подстанция	1	80234,28	41742,65	80234	41743	4931	34323	123722
						33561	14110,09	33561	14110		9165	
2	62	5108-0102-0405 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	709248		709248				709248
										709248		
3	63	5108-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	436139		436139				436139
										436139		
4	67	Е11-330204-0205	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,95	139304,92	78747,7	132340	74810	2627	62778	210727
						57792	24810,28	54902	23570		15609	
5	68	С123-061201-0702	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х35-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	3,021	201521		608795		608795		657499
											48704	
6	69	Ц13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	12	3128,35	170,68	37540	2048	25378	7647	48802
						842,8	42,27	10114	507		3615	
7	70	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	60	606,49	25,21	36389	1513	24763	7569	47475
						168,56	6,64	10114	399		3517	
8	71	Е11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	8,1906	2492,4	0	20414	0	0	14698	37922
						2492,4	0	20414	0		2809	
9	72	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	3,2436	1154,34	0	3744	0	0	2696	6955
						1154,34	0	3744	0		515	
10	73	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	2,754	4179,04	993,29	11509	2736	6724	2879	15539
						744,12	379,91	2049	1046		1151	
11	74	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	6	2240,11	1136,15	13441	6817	2291	8039	23198
						722,11	413,28	4333	2480		1718	
12	75	Е11-070501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	4787,64	2691,56	9575	5383	1544	5521	16304
						1323,96	1015,62	2648	2031		1208	
13	76	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В 7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,47	38223,48		56189		56189		60684
											4495	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1я	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	77	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,358	28096,92		38156		38156	3052	41208
15	78	С121-041201-9903 т.ч ССЦ РК 8.04-08-2018 таб.5, п.2	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости W6 /3,5%/	м3	1,47	1215,27		1786		1786	143	1929
16	79	С121-041201-9911 т.ч ССЦ РК 8.04-08-2018 таб.5, п.2	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В 7,5 ГОСТ 13579-78. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости W6 /3,5%/	м3	1,358	860,86		1169		1169	94	1263
17	81	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	15,2	273,74 68,44	30,5 10,94	4161 1040	464 166	2657	1134 424	5719
18	82	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,824	23207,49 3491,64	7,68 0	42330 6369	14 0	35948	5987 3865	52182
19	93	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	18	7012,85 3307,86	2978,41 1443,85	126231 59541	53611 25989	13078	68425 15572	210228
20	94	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	14075,36 6464,38	6884,4 3338,8	28151 12929	13769 6678	1453	15685 3507	47343
21	95	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	22	39284,28		864254		864254	69140	933394
22	96	С123-061702-0802	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-16 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,12	5722		687		687	55	742
23	97	С124-040102-0107	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	шт.	4	2175		8700		8700	696	9396
24	98	С124-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	4	54		216		216	17	233
25	99	С124-040207-1303	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,04	1810		72		72	6	78
26	100	С124-040204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	165		990		990	79	1069
27	101	С124-040206-0603	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-25Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	674		4044		4044	324	4368
28	102	С124-040207-1845 прим.	Наконечник кабельный алюминиевый сечением 150 мм2, длиной 100 мм, диаметром 24 мм ГОСТ 23981-80 - ТАМ 25-8-7	шт.	4	121		484		484	39	523
29	103	С123-070222-0116	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	шт.	5	3989		19945		19945	1596	21541
30	104	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	2	234,41 183,96	47,92 12,43	469 368	96 25	5	314 63	846
31	105	С123-061002-0109	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГсечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,002	922369		1845		1845	148	1992
32	106	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 - Проводник ЗП-21	т	0,0043	223857		963		963	77	1040
33	107	С121-060801-0101	Металлоконструкции (крепление подкоса У52)	т	0,014	463127		6484		6484	519	7002
34	108	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26	799		20774		20774	1662	22436
35	109	С124-040207-1913	Траверсы одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз SH188 ГОСТ Р 51177-98		2	67611		135222		135222		146040

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							10818	
36	110	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	3060		61200		61200	4896	66096
37	111	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26	412		10712		10712	857	11569
38	112	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	56	12306		689136		689136	55131	744267
39	113	С124-040207-4711	Вязка спиральная SO115.5073 ГОСТ Р 51177-98	комплект	112	20006		2240672		2240672	179254	2419926
40	114	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	14677		88062		88062	7045	95107
41	115	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	13138		78828		78828	6306	85134
42	116	С124-040207-1917	Траверсы одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз SH151 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	36205		651690		651690	52135	703825
43	117	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	218	234,41	47,92	51102	10447	552	34250	92181
						183,96	12,43	40103	2710		6828	
44	118	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1345	223857		30109		30109	2409	32517
45	119	5108-0301-1101 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/200 (двухполюсный)	шт.	2	58169		116338		116338		116338
46	120	Е11-330208-0101	Разрядники. Установка с помощью механизмов	комплект	2	8883,92	4538,09	17768	9076	405	8758	28648
						4143,52	1330,01	8287	2660		2122	
47	121	5108-0401-1302	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	6	7430		44580		44580		44580
			ИТОГО:					7542887	222526	5743540	280703	8344974
								270516	82371	1306305	521385	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							1306305		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,72 %		191452				
			Итого с временными									8536424
			Зимние удорожания			4,158 %		300628				
			Итого с зимними удорожаниями									8837052
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				150615		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8987667
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									9300901
			Рыночная скидка			10%		930090,10				
			Итого с рыночной скидкой									8 370 810,90
			НДС			12%		1004497,31				
			Итого с НДС									9 375 301,21

Подрядчик

АО "Кокшетаугидрогеология"

Президент _____ Соловьев С.Ф

МП

Технадзор ТОО "Инжиниринг-ст."

Эксперт технического надзора

Феоктисов Ю.Ф

МП

Заказчик

ГУ "Отдел строительства" Буландынского района,

Руководитель _____ Сыздыков С.Е

МП

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" Буландынского района БИН 060140005420 Акмолинская область, Буландынский район, г. Макинск, ул. Некрасова 19
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : АО "Кокшетаугидрогеология" БИН 931240000347 Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Парковая, 2
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : "Реконструкция водопроводных сетей в селе Капитоновка, Буландынского района Акмолинской области"
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 45 от 02.06.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №8 от 24.08.2020 г
(по ресурсному методу)

за август 2020 года
на 4-2 Электроснабжение и наружное освещение
месяце

Составлен (а) в текущих ценах на 09.06.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	62	Ц13-080101-2501 Изм. и доп. вып. 9	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования	подстанция	1	80248,66	41742,65	80249	41743	4945	34323	123738
						33561	14110,09	33561	14110		9166	
2	63	5108-0102-0405 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	709248		709248		709248		709248
3	64	5108-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	535376		535376		535376		535376
4	69	С123-061201-0702	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х35-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,988	201521		400624		400624	32050	432674
5	70	Ц13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	12	3128,35	170,68	37540	2048	25378	7647	48802
						842,8	42,27	10114	507		3615	
6	71	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	60	606,49	25,21	36389	1513	24763	7569	47475
						168,56	6,64	10114	399		3517	
7	72	Е11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,61	2492,4	0	13982	0	0	10067	25974
						2492,4	0	13982	0		1924	
8	73	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	1,836	1154,34	0	2119	0	0	1526	3937
						1154,34	0	2119	0		292	
9	74	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	2,754	4179,04	993,29	11509	2736	6724	2879	15539
						744,12	379,91	2049	1046		1151	
10	75	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	6	2240,11	1136,15	13441	6817	2291	8039	23198
						722,11	413,28	4333	2480		1718	
11	76	Е11-070501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	4787,64	2691,56	9575	5383	1544	5521	16304
						1323,96	1015,62	2648	2031		1208	
12	77	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В 7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,47	38223,48		56189		56189	4495	60684
13	78	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,358	28096,92		38156		38156	3052	41208

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	79	С121-041201-9903 т.ч ССЦ РК 8.04-08-2018 таб.5, п.2	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости W6 /3,5%/	м3	1,47	1215,27		1786		1786		1929
											143	
15	80	С121-041201-9911 т.ч ССЦ РК 8.04-08-2018 таб.5, п.2	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В 7,5 ГОСТ 13579-78. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости W6 /3,5%/	м3	1,358	860,86		1169		1169		1263
											94	
16	82	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	15,2	273,74	30,5	4161	464	2657	1134	5719
						68,44	10,94	1040	166		424	
17	83	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,824	23207,49	7,68	42330	14	35948	5987	52182
						3491,64	0	6369	0		3865	
18	94	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	11	7012,85	2978,41	77141	32763	7992	41815	128473
						3307,86	1443,85	36386	15882		9517	
19	95	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	14075,36	6884,4	28151	13769	1453	15685	47343
						6464,38	3338,8	12929	6678		3507	
20	96	Е11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	21537,65	11082,07	21538	11082	727	12084	36311
						9729	5375,83	9729	5376		2690	
21	97	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	18	39284,28		707117		707117		763686
											56569	
22	98	С123-061702-0802	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-16 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,12	5722		687		687		742
											55	
23	99	С124-040102-0107	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	шт.	4	2175		8700		8700		9396
											696	
24	100	С124-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	4	54		216		216		233
											17	
25	101	С124-040207-1303	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,04	1810		72		72		78
											6	
26	102	С124-040204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	165		990		990		1069
											79	
27	103	С124-040206-0603	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-25Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	674		4044		4044		4368
											324	
28	104	С124-040207-1845 прим.	Наконечник кабельный алюминиевый сечением 150 мм2, длиной 100 мм, диаметром 24 мм ГОСТ 23981-80 - ТАМ 25-8-7	шт.	4	121		484		484		523
											39	
29	105	С123-070222-0116	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	шт.	5	3989		19945		19945		21541
											1596	
30	106	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	2	234,41	47,92	469	96	5	314	846
						183,96	12,43	368	25		63	
31	107	С123-061002-0109	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,002	922369		1845		1845		1992
											148	
32	108	С124-040207-1913	Траверсы одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз SH188 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	67611		135222		135222		146040
											10818	
33	109	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	151	234,41	47,92	35397	7236	383	23724	63850
						183,96	12,43	27778	1877		4730	
34	110	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0932	225911,64		21055		21055		22739
											1684	
35	111	С121-060801-0101 прим.	Металлоконструкции (крепление подкоса У52)	т	0,028	463127		12968		12968		14005
											1037	
36	112	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 - Проводник ЗП-21		0,0086	223857		1925		1925		2079

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							154	
37	113	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	3060		42840		42840		46267
											3427	
38	114	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	799		19176		19176		20710
											1534	
39	115	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	412		9888		9888		10679
											791	
40	116	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	36	12306		443016		443016		478457
											35441	
41	117	С124-040207-4711	Вязка спиральная SO115.5073 ГОСТР 51177-98	комплект	72	20006		1440432		1440432		1555667
											115235	
42	118	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	12	14677		176124		176124		190214
											14090	
43	119	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	13138		157656		157656		170268
											12612	
44	120	С124-040207-1917	Траверсы одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз SH151 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	36205		398255		398255		430115
											31860	
45	121	С124-040207-1913	Траверсы одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз SH188 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	67611		67611		67611		73020
											5409	
46	122	С124-040109-1203	Изоляторы штыревые SOT24 ГОСТ 30531-97	шт.	2	6140		12280		12280		13262
											982	
47	123	5108-0301-1101 РСНБ РК	Разъединитель РЛНД-1-10Б/200 (двухполюсный)	шт.	2	58169		116338				116338
										116338		
48	124	Е11-330208-0101	Разрядники. Установка с помощью механизмов	комплект	2	8883,92	4538,09	17768	9076	405	8758	28648
						4143,52	1330,01	8287	2660		2122	
49	125	5108-0401-1302 РСНБ РК 2015	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	6	7430		44580				44580
										44580		
			ИТОГО:					6017773	134737	4295687	187072	6588789
								181806	53237	1405542	383946	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							1405542		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,72 %		140984				
			Итого с временными									6729772
			Зимние удорожания			4,158 %		221381				
			Итого с зимними удорожаниями									6951153
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				110912		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7062065
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									7308188
			Рыночная скидка			10%		730818,80				
			Итого с рыночной скидкой									6 577 369,20
			НДС			12%		789284,3				
			Итого с НДС									7 366 653,50

Подрядчик

АО "Кокшетаугидрогеология"

Президент _____ Соловьев С.Ф

МП

Технадзор ТОО "Инжиниринг-ст."

Эксперт технического надзора

Феоктисов Ю.Ф

МП

Заказчик

ГУ "Отдел строительства" Буландынского района,

Руководитель _____ Сыздыков С.Е

МП

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства" Буландынского района БИН 060140005420 Акмолинская область, Буландынский район, г. Макинск, ул. Некрасова 19**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Кокшетаугидрогеология" БИН 931240000347 Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Парковая, 2**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Реконструкция водопроводных сетей в селе Капитоновка, Буландынского района Акмолинской области"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 45 от 02.06.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ №9 от 24.08.2020 г
(по ресурсному методу)

за август 2020 года
на 2-3-3 Локальная станция очистки воды

Составлен (а) в текущих ценах на 29.06.2020 месяце

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Прайс-лист ТОО "Мембранные технологии,С.А"	Локальная система очистки воды,ЛСО	компл	1	43571428,57		43571429				43571429
									43571429		
		ИТОГО:					43571429	0			
							0	0	43571429		
		В том числе :							43571429		
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика			2,72 %		0				
		Временные здания и сооружения									43571429
		Итого с временными			4,158 %		0				
		Зимние удорожания									43571429
		Итого с зимними удорожаниями			2 %				0		
		Непредвиденные работы и затраты									43571429
		Итого с непредвиденными работами и затратами									
											45049958
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149			10%		4508995,80				
		Рыночная скидка									40 580 962,20
		Итого с рыночной скидкой			12%		4869715,46				
		НДС									45 450 677,66
		Итого с НДС									

Подрядчик
АО "Кокшетаугидрогеология"
Президент Соловьев С.Ф
МП

Заказчик
ГУ "Отдел строительства" Буландынского района,
Руководитель Сыздыков С.Е
МП

Технадзор ТОО "Инжиниринг-ст."
Эксперт технического надзора
Феоктисов Ю.Ф
МП

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства" Буландынского района БИН 060140005420 Акмолинская область, Буландынский район, г. Макинск, ул. Некрасова 19**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Кокшетаугидрогеология" БИН 931240000347 Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Парковая, 2**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Реконструкция водопроводных сетей в селе Капитоновка, Буландынского района Акмолинской области"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 45 от 02.06.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ №10 от 24.08.2020 г
(по ресурсному методу)

за август 2020 года
на 6-1-3 Резервуары емк.200 м3

Составлен (а) в текущих ценах на 24.08.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	322	201,3	192,59	64818	62014	44	13734	84837
					8,57	50,67	2760	16316		6284	
2	С341-020102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	тенге за 1 тонну	553,84	124		68676				74170
										5494	
3	Е11-010101-0308	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	687	151,06	143,32	103776	98462	0	20780	134521
					7,73	34,28	5314	23548		9964	
4	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	21	1857,24	0	39002	0	0	28081	72450
					1857,24	0	39002	0		5367	
5	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	20	6300,7	962,3	126014	19246	49719	60637	201583
					2852,46	372,9	57049	7458		14932	
6	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	12,74	22706,62	1083	289282	13797	260505	16245	329969
					1175,85	225,36	14980	2871		24442	
7	Е11-061301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	125,2	30878,89	3079,13	3866037	385508	2499207	1010393	5266545
					7838,04	1030,35	981323	129000		390114	
8	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4836	225911,64		109251		109251		117991
										8740	
9	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	8,6718	218644,14		1896038		1896038		2047721
										151683	
10	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,668	212023,32		141632		141632		152962
										11331	
11	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,166	261199,56		43359		43359		46828
										3469	
12	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,1268	651245,02	1279,02	82578	162	53744	26152	117428
					226116	527,43	28672	67		8698	
13	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,1268	108292		13731		13731		14830
										1099	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-070105-0101	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	12	6073,07	1469,27	72877	17631	27015	38483	120269
					2352,52	365,24	28230	4383		8909	
15	С121-040302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	11,4	67627,02		770948		770948		832624
										61676	
16	Е11-460101-0803	Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном /Усиление плит/	м3	1,2	82606,52	1234,85	99128	1482	67464	25866	134994
					25151,42	509,67	30182	612		10000	
17	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1272	218644,14		27812		27812		30036
										2225	
		ИТОГО:					7814959	598303	5960469	1240371	9779758
							1187512	184255		724427	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			2,72 %		266009				
		Итого с временными									10045767
		Зимние удорожания			4,158 %		417703				
		Итого с зимними удорожаниями									10463470
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				209269		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									10672739
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									11044700
		Рыночная скидка			10%		1104470,00				
		Итого с рыночной скидкой									9940 230,00
		НДС			12%		1192827,6				
		Итого с НДС									11133 057,60

Подрядчик

АО "Кокшетаугидрогеология"

Президент _____ Соловьев С.Ф

МП

Технадзор ТОО "Инжиниринг-ст."

Эксперт технического надзора

Феоктисов Ю.Ф

МП

Заказчик

ГУ "Отдел строительства" Буландынского района,

Руководитель _____ Сыздыков С.Е

МП

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по делам строительства и развития Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года №656

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства" Буландынского района БИН 060140005420 Акмолинская область, Буландынский район, г. Макинск, ул. Некрасова 19**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Кокшетаугидрогеология" БИН 931240000347 Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Парковая, 2**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Реконструкция водопроводных сетей в селе Капитоновка, Буландынского района Акмолинской области"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 45 от 02.06.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ №11 от 24.08.2020 г
(по ресурсному методу)

за август 2020 года
на 7-2-1 Вертикальная планировка

Составлен (а) в текущих ценах на 24.08.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость СНР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	E11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	509,1	41,87	41,87	21316	21316	0	5360	28809
					0	14,62	0	7444		2134	
2	E11-010104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять накаждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	509,1	38,76	38,76	19734	19734	0	4962	26672
					0	13,54	0	6892		1976	
3	E11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	225,6	163,68	156,61	36925	35330	23	7825	18330
					6,97	41,2	1572	9295		3580	
4	C341-020102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	270,72	229		61995				46954
										4960	
5	E11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	455,5	32,16	32,16	14651	14651	0	3967	20166
					0	12,09	0	5509		1489	
6	E11-010104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	455,5	25,46	25,46	11596	11596	0	3139	15914
					0	9,57	0	4360		1179	
7	E11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /недостающего/	м3 грунта	1230,6	201,3	192,59	247719	237003	169	52488	324224
					8,57	50,67	10547	62354		24017	
8	C341-020102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	2276,61	229		521344				543051
										41707	
9	E11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1016,7	74,67	74,67	75914	75914	0	20081	103475
					0	27,43	0	27891		7680	
10	E11-010201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1016,7	7,13	7,13	7247	7247	0	1490	9436
					0	2,04	0	2070		699	
11	E11-010104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	6306,7	1,09	1,09	6851	6851	0	1855	9402
					0	0,41	0	2576		696	
		ИТОГО:					1025292	429639	192	101167	1216573
							12119	128391		90117	
		В том числе :									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			2,72 %		33091				
		Итого с временными									1249666
		Зимние удорожания			4,158 %		51561				
		Итого с зимними удорожаниями									1301627
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				26033		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									1327660
		Итого в текущих ценах 2020 года, к= 1,03485149									
		Рыночная скидка			10%		137393,10				1373931
		Итого с рыночной скидкой									
		НДС			12%		141384,55				1 236 537,90
		Итого с НДС									1 384 922,45

Подрядчик

АО "Кокшетаугидрогеология"

Президент _____ Соловьев С.Ф

МП

Технадзор ТОО "Инжиниринг-ст."

Эксперт технического надзора

Феоктисов Ю.Ф

МП

Заказчик

ГУ "Отдел строительства" Буландынского района,

Руководитель _____ Сыздыков С Е

МП

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» октября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства" Буландынского района БИН 060140005420 Акмолинская область, Буландынский район, г. Макинск, ул. Некрасова 19**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Кокшетаугидрогеология" БИН 931240000347 Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Парковая, 2**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Реконструкция водопроводных сетей в селе Капитоновка, Буландынского района Акмолинской области"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 45 от 02.06.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ №12 от 24.08.2020 г
(по ресурсному методу)

за август 2020 года
на 2-1-3 Технологическое оборудование

Составлен (а) в текущих ценах на 29.06.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость сНР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ц13-070403-0410 прим	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ8-25-100, масса 1,61 т. Монтаж оборудования	шт.	2	182893,17	85216,2	365786	170432	27004	138101	544198
					84160	29037,6	168320	58075		40311	
2	Прайс-лист ТОО "Аквасистем"	Скважинный насос WILO TWI 6.18-13-C,Q 5,37 м3/ч H 87,22м,в комплекте:стальной трос,нержавеющая сталь,длина 50 м,диаметр 5 мм, погружным кабелем 40 м	компл	2	1473214,29		2946429				2946429
									2946429		
		Отпускная цена			1473214		2946429				
		Сметная стоимость оборудования					*2946429*				
3	Ц13-080104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	2	25017,51	7039,2	50035	14078	3639	26747	82924
					16159	2415,2	32318	4830		6143	
4	Прайс-лист ТОО "Аквасистем"	Шкаф управления ATI-I 2x11	компл	1	1026785,71		1026786				1026786
									1026786		
		Отпускная цена			1026786		1026786				
		Сметная стоимость оборудования					*1026786*				
5	Ц13-220205-0601	Оголовок герметизированный	т	0,076	176462,46	98478,2	13411	7484	747	4313	19142
					68150	24887,9	5179	1891		1418	
6	С121-060801-0301	Оголовок герметизированный	т	0,076	514899		39132		39132		42263
										3131	
7	Е11-221001-0101 прим	Установка вантузов одинарных диам.50 мм	шт	2	47040,6	52,54	94081	105	90276	3712	105617
					1850,04	24,86	3700	50		7823	
8	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	2	10354,22	0	20708	0	20123	573	22984
					292,54	0	585	0		1703	
9	Е11-160901-0503	Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	6453,16	155,39	12906	311	8550	4013	18273
					2022,72	24,86	4045	50		1354	
10	С123-030301-0414 прим	Счетчики горячей воды турбинный (домовые) модели WP-DУnAMiC, DN 80, QnOM 40 м3/ч, TMAX 130°C, типа SEnsus /Миномесс СВТХ/WPH-N-K80/	шт.	2	125618		251236		251236		271335
										20099	
11	Ц13-121101-0207	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	15461,63	6880,26	30923	13761	631	12953	47387
					8265,95	2351,42	16532	4703		3510	
12	С123-040102-1901	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	2	23909		47818		47818		51643
										3825	
13	Ц13-121101-0209	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	16235,64	6906,53	64943	27626	1612	24938	99231
					8676,14	2363,85	34705	9455		7350	
14	С123-040102-1903	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 80, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	4	35384		141536		141536		152859
										11323	
15	Ц13-121101-0209	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования		2	16235,64	6906,53	32471	13813	106	13469	49615

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.		8676,14	2363,85	17352	4728		3675	
16	С123-041001-3603	Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 80, типа АУК ГОСТ 11823-91	шт.	2	265823		531646		531646	42532	574178
17	С126-030101-0203	Трубы бурильные геологоразведочные с высаженными внутрь концами из стали группы прочности Д, D 63,5 мм, толщина стенки 6 мм ГОСТ 7909-56	м	88	1685		148280		148280	11862	160142
18	Ц13-120101-0309	Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	8	2893,64	1429,12	23149	11433	82	8973	34692
					1454,31	384,39	11634	3075		2570	
19	С123-010201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	8,16	1951		15920		15920	1274	17194
20	С123-021199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0214	341002		7297		7297	584	7881
21	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1383		5532		5532	443	5975
22	С123-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	42	1946		81732		81732	6539	88271
23	Е11-161201-0102 Изм. и доп. вып. 6	Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	2	5262,33	0	10525	0	5134	5282	17072
					2695,12	0	5390	0		1265	
24	С123-010501-1016	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8.6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 /футляр/	м	0,404	4709		1902		1902	152	2055
		ИТОГО:					5964184	259043	1032165	245074	6388146
							299760	86857	373215	178886	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							373214		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			2,72 %		65686				6453831
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			4,158 %		103144				6556975
		Итого с зимними удорожаниями									
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				51675		6608650
		Итого с непредвиденными работами и затратами									
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									6838971
		Рыночная скидка			10%		683897,10				
		Итого с рыночной скидкой									6 155 073,90
		НДС			12%		738608,87				
		Итого с НДС									6 893 682,77

Подрядчик
АО "Кокшетаугидрогеология"
Президент Соловьев С.Ф
МП

Заказчик
ГУ "Отдел строительства" Буландынского района,
Руководитель Сыздыков С.Е
МП

Технадзор ТОО "Инжиниринг-ст."
Эксперт технического надзора
Феоктисов Ю.Ф
МП

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2014 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства" Буландынского района БИН 060140005420 Акмолинская область, Буландынский район, г. Макинск, ул. Некрасова 19**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Кокшетаугидрогеология" БИН 931240000347 Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Парковая, 2**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Реконструкция водопроводных сетей в селе Капитоновка, Буландынского района Акмолинской области"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 45 от 02.06.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ №13 от 24.08.2020 г
(по ресурсному методу)

за август 2020 года
на 2-3-1 Водовод

Составлен (а) в текущих ценах на 29.06.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,02	493197,61	108583,11	9864	2172	332	8052	19349
					368010	38641,56	7360	773		1433	
2	С123-010201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,08	2089		41947		41947		45303
										3356	
3	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,02	1477409,08	39107,08	29548	782	23830	4903	37207
					246820	786,06	4936	16		2756	
4	Е11-221001-0101	Вантузы одинарные. Установка	шт.	6	47040,6	52,54	282244	315	270828	11137	316851
					1850,04	24,86	11100	149		23470	
5	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	8	1948,93	78,81	15591	630	2619	12514	30354
					1542,8	37,29	12342	298		2248	
6	С123-040102-1904	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	8	42079		336632		336632		363563
										26931	
7	Е11-220901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1904,85	78,81	3810	158	655	3041	7399
					1498,72	37,29	2997	75		548	
8	С123-040102-1903	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 80, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	2	35384		70768		70768		76429
										5661	
9	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	12	1169,12	26,27	14029	315	2077	11668	27754
					969,76	12,43	11637	149		2056	
10	С123-040102-1901	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	12	23909		286908		286908		309861
										22953	
11	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	54	2520		136080		136080		146966
										10886	
12	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	6	780,51	50,49	4683	303	279	4060	9443
					683,56	0	4101	0		699	
13	С123-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1946		11676		11676		12600
										934	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	18	530,3	33,66	9545	606	380	8474	19461
					475,52	0	8559	0		1442	
15	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	18	1383		24894		24894		26886
										1992	
16	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0844	1327262,12	502870,8	112021	42442	30360	50490	175512
					464672,2	139597,63	39218	11782		13001	
17	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	33	1377,11	904,32	45445	29843	0	23146	74078
					472,79	235,69	15602	7778		5487	
18	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,343	30193,87	2143,8	10356	735	7605	2018	13364
					5878,6	447,48	2016	153		990	
19	Е11-100201-0101	Крышка деревянная	м2	0,32	3617,92	121,3	1158	39	1057	70	1326
					193,62	50,24	62	16		98	
20	С123-030101-0502	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	5	4342		21710		21710		23447
										1737	
21	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,1184	546378,33		64691		64691		69866
										5175	
22	Е11-270701-0201	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	м2	26,75	948,36	125,99	25369	3370	15355	8315	36378
					248,35	39,45	6643	1055		2695	
23	Е11-270701-0202 К=2	Исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	м2	53,5	57,73	4,43	-3088	-237	-2556	-391	-3757
					5,52	1,24	-295	-67		-278	
		ИТОГО:					1555881	81473	1348127	147497	1839650
		В том числе :					126278	22177		136270	
		Стоимость оборудования, всего									
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения							0		
		Итого с временными			2,72 %		50038				1889687
		Зимние удорожания									
		Итого с зимними удорожаниями			4,158 %		78573				1968260
		Непредвиденные работы и затраты									
		Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %				39365		2007625
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									
		Рыночная скидка									
		Итого с рыночной скидкой			10%		207981,70				2077594
		НДС									
		Итого с НДС			12%		224353,48				1 869 612,30
											2 093 965,78

Подрядчик

АО "Кокшетаугидрогеология"

Президент _____ Соловьев С.Ф

МП

Технадзор ТОО "Инжиниринг-ст."

Эксперт технического надзора

Феоктисов Ю.Ф

МП

Заказчик

ГУ "Отдел строительства" Буландынского района,

Руководитель _____ Сыздыков С.Е

МП

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2011 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства" Буландынского района БИН 060140005420 Акмолинская область, Буландынский район, г. Макинск, ул. Некрасова 19**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Кокшетаугидрогеология" БИН 931240000347 Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Парковая, 2**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Реконструкция водопроводных сетей в селе Капитоновка, Буландынского района Акмолинской области"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 45 от 02.06.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ №14 от 24.08.2020 г
(по ресурсному методу)

за август 2020 года
на 2-3-2 Водопроводная сеть

Составлен (а) в текущих ценах на 29.06.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимости с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	E11-010104-0105	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3	3982,4	25,98	25,98	103449	103449	0	28008	141973
					0	9,77	0	38900		10517	
2	E11-010104-0113	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	3982,4	22,48	22,48	89530	89530	0	24240	122872
					0	8,45	0	33666		9102	
3	E11-010104-0404	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	3982,4	15,02	15,02	59812	59812	0	16194	82086
					0	5,65	0	22491		6080	
4	E11-010104-0410 K=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	11947,2	7,42	7,42	88590	88590	0	23985	121581
					0	2,79	0	33313		9006	
5	E11-010101-0308	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	32250,8	151,06	143,32	4871686	4622243	0	975526	6314919
					7,73	34,28	249443	1105454		467777	
6	E11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Kтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	997,6	1857,24	0	1852783	0	0	1334003	3441729
					1857,24	0	1852783	0		254943	
7	E11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1820,8	807,73	0	1470718	0	0	1058917	2732007
					807,73	0	1470718	0		202371	
8	E11-010104-0405	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	28522,8	17,95	17,95	511910	511910	0	138596	702547
					0	6,75	0	192495		52041	
9	E11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	28522,8	152,1	73,37	4338339	2092682	0	2286951	7155313
					78,73	32,63	2245657	930663		530023	
10	E11-010107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2904,8	40,91	40,91	118827	118827	0	28081	158661
					0	13,43	0	39001		11753	
11	E11-010104-0702	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	м2	9028,8	1,09	1,09	9808	9808	0	2655	13460
					0	0,41	0	3688		997	
12	E11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	612,92	3564,94	154,88	2185022	94926	1493676	616854	3026027
					973,08	43,51	596420	26665		224150	
13	E11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	1,756	443983,34	147790,46	779635	259520	15684	570133	1457749
					287261	40695,78	504430	71462		107981	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С123-010501-1013	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1773,56	2427		4304430		4304430	344354	4648785
15	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	1,339	443983,34 287261	147790,46 40695,78	594494 384642	197891 54492	11960	434743 82339	1111575
16	С123-010501-1012	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 140x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	540,956	1850		1000769		1000769	80061	1080830
17	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	3,7992	337356,13 229502	104442,25 28433,65	1281683 871924	396797 108025	12962	970150 180147	2431980
18	С123-010501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3837,192	1138		4366724		4366724	349338	4716062
19	Е11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	77,00	1551,96 1337,4	121,64 12,43	119501 102980	9366 957	7155	102898 17792	240191
20	С123-020103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	157,000	4939		775423		775423	62034	837457
21	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	291,00	1020,17 891,6	67,32 0	296868 259456	19590 0	17822	256861 44298	598028
22	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	571,00	2520		1438920		1438920	115114	1554034
23	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	38	530,3 475,52	33,66 0	20151 18070	1279 0	803	17889 3043	41084
24	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	38	1383		52554		52554	4204	56758
25	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	360	1377,11 472,79	904,32 235,69	495759 170204	325555 84848	0	252501 59861	808121
26	С123-020302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	42	3037		127554		127554	10204	137758
27	С123-020302-8012	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	38	2442		92796		92796	7424	100220
28	С123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	280	1411		395080		395080	31606	426686
29	С123-010501-1014	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 180x6,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 /в стенках колодцев/	м	35,35	3027		107004		107004	8560	115565
30	С123-010501-1016	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 /в стенках колодцев/	м	56,56	4709		266341		266341	21307	287648
31	С123-010501-1018	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 280x10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 /в стенках колодцев/	м	7,676	7322		56204		56204	4496	60700
32	С123-010501-1019	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 315x12,1 питьевая ГОСТ 18599-2001 /в стенках колодцев/	м	8,484	9290		78816		78816	6305	85122
33	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	15	1377,11 472,79	904,32 235,69	20657 7092	13565 3535	0	10521 2494	33672
34	С123-020303-1709	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	4675		18700		18700	1496	20196

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	С123-020303-0306	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	719		2876		2876	230	3106
36	С123-020303-1006	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	922		3688		3688	295	3983
37	С123-020303-1006	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	922		1844		1844	148	1992
38	С123-020303-1706	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1959		1959		1959	157	2116
39	Е11-060201-0101	Устройство бетонных упоров	м3	3	23828,46 4026,68	982,41 338,22	71485 12080	2947 1015	56458	11916 6672	90074
40	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	136,1299993	36533,82 9577,66	8973,38 3503,17	4973348 1303807	1221546 476887	2447995	1762887 538899	7275134
41	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	130,00	17194,14		2235238		2235238	178819	2414057
42	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	126,00	8725,08		1099360		1099360	87949	1187309
43	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	130,00	16532,16		2149181		2149181	171934	2321115
44	С121-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	106,00	4650,18		492919		492919	39434	532353
45	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	270,00	15341,82		4142291		4142291	331383	4473675
46	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	106,00	22403,28		2374748		2374748	189980	2564728
47	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	117,00	2768,28		323889		323889	25911	349800
48	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	103,19265	2735,29 1531,4	1203,89 490,28	282262 158029	124232 50593	0	225312 40606	548180
49	Е11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	160,5219	353,66 101,91	251,76 51,57	56771 16358	40413 8278	0	26608 6670	90049
50	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	227,0235	92		20886			1671	22557
51	С341-020102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	тенге за 1 тонну	227,0235	229		51988			4159	56147
52	Е11-010104-0405	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м,дресвой	м3	1839,75	17,95 0	17,95 6,75	33019 0	33019 12416	0	8940 3357	45315
53	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2244,495	2362,32		5302215		5302215	424177	5726393
54	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1839,75	152,1 78,73	73,37 32,63	279827 144847	134980 60029	0	147511 34187	461525
55	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	114,6585	3593,55 132,62	1022,39 214,67	412031 15206	117226 24614	279599	43006 36403	491440

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	Е11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	1146,585	964,22	225,37	1105558	258404	811057	128189	1332447
					31,48	72,04	36097	82596		98700	
57	Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 2	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см 2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	1146,585	54,7	11,53	-62719	-13221	-49498	-4663	-72773
					0	3,77	0	-4318		-5391	
58	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,9173	95713,16	1724,63	87798	1582	86216	854	95744
					0	861,88	0	791		7092	
59	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1528,78	1596,97	97,02	2441408	148319	2229240	116119	2762129
					41,76	28,56	63849	43668		204602	
60	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	1528,78	362,56	0,04	554279	62	553875	369	599020
					0,22	0	342	0		44372	
61	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,4586	95713,16	1724,63	43894	791	43103	427	47867
					0	861,88	0	395		3546	
62	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1528,78	1678,5	97,24	2566059	148662	2353548	116268	2896914
					41,76	28,65	63849	43807		214586	
63	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,2058	597924,81	241268,2	123053	49653	160	86340	226144
					355878	67893,36	73240	13972		16751	
64	С123-010501-1322	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	207,858	13934		2896293		2896293		3127997
										231703	
65	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	295,8	1210,2	7,33	357976	2170	45485	307837	719079
					1049,09	2,11	310321	625		53265	
66	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,38	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.300 мм	футляр	25	9303,62	1266,88	232590	31672	168556	32624	286431
					1294,51	23,62	32363	590		21217	
67	Е11-220501-0109 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка	км трубопровода	0,041	780959,92	300640,92	32019	12326	0	22929	59344
					480319	84578,24	19693	3468		4396	
68	С123-010501-1323	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	24,846	17779		441737		441737		477076
										35339	
69	Е11-221401-0302	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	39	1332,74	7,86	51977	307	8187	43140	102727
					1114,97	2,36	43484	92		7609	
70	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,38	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.350 мм	футляр	2	11009,28	1466,92	22019	2934	15614	3491	27550
					1735,58	27,35	3471	55		2041	
71	Е11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	125,0343	353,66	251,76	44220	31478	0	20725	70141
					101,91	51,57	12742	6448		5196	
72	Е11-010104-0405	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м.дресвой	м3	1357,8	17,95	17,95	24369	24369	0	6598	33444
					0	6,75	0	9164		2477	
73	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1656,516	2362,32		3913221		3913221		4226279
										313058	
74	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1357,8	152,1	73,37	206522	99620	0	108868	340622
					78,73	32,63	106902	44303		25231	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	Е11-270401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из отсева щебня	м3	83,3562	1192,49	1057,7	99402	88166	181	32082	142003
					132,62	223,75	11055	18651		10519	
76	Е11-270701-0201	Устройство оснований из смеси (щебень-30%;песок-30%;глина-40%) толщиной 5 см	м2	833,562	1123,91	125,99	936849	105020	624817	259092	1291616
					248,35	39,45	207012	32888		95675	
77	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,1212	629204,81	241268,2	76260	29242	3886	50847	137276
					355878	67893,36	43132	8229		10169	
78	С123-010501-1322	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	122,412	13934		1705689		1705689		1842144
										136455	
79	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	175,2	1210,2	7,33	212027	1285	26941	182329	425905
					1049,09	2,11	183801	370		31548	
80	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,438	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.350 мм	футляр	9	13158,12	1460,25	118423	13142	69942	35228	165944
					3926,57	27,22	35339	245		12292	
81	Е11-220501-0109 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка	км трубопровода	0,0275	780959,92	300640,92	21476	8268	0	15379	39804
					480319	84578,24	13209	2326		2948	
82	С123-010501-1323	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	27,775	17779		493812		493812		533317
										39505	
83	Е11-221401-0302	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	67	1332,74	7,86	89294	527	14064	74113	176479
					1114,97	2,36	74703	158		13073	
84	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,38	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.350 мм	футляр	2	11009,28	1466,92	22019	2934	15614	3491	27550
					1735,58	27,35	3471	55		2041	
85	Е11-220501-0109 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка	км трубопровода	0,085	780959,92	300640,92	66382	25554	0	47536	123031
					480319	84578,24	40827	7189		9113	
86	С123-010501-1323	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	85,85	17779		1526327		1526327		1648433
										122106	
87	Е11-221401-0302	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	133	1332,74	7,86	177255	1045	27918	147119	350324
					1114,97	2,36	148291	314		25950	
88	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,38	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.350 мм	футляр	8	11009,28	1466,92	88074	11735	62454	13962	110200
					1735,58	27,35	13885	219		8163	
89	Е11-010104-0105	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3	2945,25	25,98	25,98	76507	76507	0	20714	104999
					0	9,77	0	28769		7778	
90	Е11-010104-0113	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	2945,25	22,48	22,48	66214	66214	0	17927	90872
					0	8,45	0	24898		6731	
91	Е11-010104-0404	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	2945,25	15,02	15,02	44235	44235	0	11976	60708
					0	5,65	0	16634		4497	
92	Е11-010104-0410 К=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	8835,75	7,42	7,42	65518	65518	0	17739	89917
					0	2,79	0	24637		6661	
93	Е11-010101-0308	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	14146,55	151,06	143,32	2136925	2027509	0	427907	2770018
					7,73	34,28	109416	484898		205187	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	437,8	1857,24	0	813100	0	0	585432	1510414
					1857,24	0	813100	0		111883	
95	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	690	807,73	0	557335	0	0	401281	1035306
					807,73	0	557335	0		76689	
96	Е11-010104-0405	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	11039,97	17,95	17,95	198139	198139	0	53645	271926
					0	6,75	0	74507		20143	
97	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	11039,97	152,1	73,37	1679188	809989	0	885182	2769519
					78,73	32,63	869199	360220		205150	
98	Е11-010104-0702	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	м2	7450,4	1,09	1,09	8093	8093	0	2191	11107
					0	0,41	0	3043		823	
99	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	6,024	278584,32	72969	1678192	439565	5761	1337762	3257230
					204659	19656,18	1232866	118409		241276	
100	С123-010501-1403	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1484,7	183		271700		271700		293436
										21736	
101	С123-010501-1402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4599,54	118		542746		542746		586165
										43420	
102	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	56,376	2735,29	1203,89	154205	67870	0	123092	299480
					1531,4	490,28	86334	27640		22184	
103	Е11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	87,696	353,66	251,76	31015	22078	0	14536	49195
					101,91	51,57	8937	4523		3644	
104	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	124,025	92		11410				12323
										913	
105	С341-020102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	тенге за 1 тонну	124,025	229		28402				30674
										2272	
106	Е11-010104-0405	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м,дресвой	м3	962	17,95	17,95	17265	17265	0	4674	23695
					0	6,75	0	6492		1755	
107	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1173,64	2362,32		2772513		2772513		2994314
										221801	
108	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	962	152,1	73,37	146321	70581	0	77133	241330
					78,73	32,63	75740	31389		17876	
109	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	62,64	3593,55	1022,39	225100	64042	152750	23495	268482
					132,62	214,67	8308	13447		19888	
110	Е11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	626,4	964,22	225,37	603986	141171	443095	70032	727940
					31,48	72,04	19720	45124		53921	
111	Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 2	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	626,4	54,7	11,53	-34265	-7223	-27042	-2548	-39757
					0	3,77	0	-2359		-2945	
112	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,37585	95713,16	1724,63	35974	648	35326	350	39230
					0	861,88	0	324		2906	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	626,4	1596,97	97,02	1000339	60772	913405	47578	1131751
					41,76	28,56	26161	17893		83833	
114	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	626,4	362,56	0,04	227109	26	226944	151	245442
					0,22	0	140	0		18181	
115	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1879	95713,16	1724,63	17985	324	17660	175	19612
					0	861,88	0	162		1453	
116	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	626,4	1678,5	97,24	1051413	60912	964339	47640	1186977
					41,76	28,65	26161	17949		87924	
117	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,696	525322,79	191926,18	365625	133581	542	265758	681893
					332618	53075,4	231502	36940		50511	
118	С123-010501-1317	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 180x10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	702,96	4573		3214636		3214636		3471807
										257171	
119	Е11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	77,76	353,66	251,76	27501	19577	0	12889	43621
					101,91	51,57	7924	4010		3231	
120	Е11-010104-0405	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м,дресвой	м3	796	17,95	17,95	14286	14286	0	3868	19606
					0	6,75	0	5372		1452	
121	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	971,12	2362,32		2294096		2294096		2477624
										183528	
122	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	796	152,1	73,37	121072	58402	0	63823	199687
					78,73	32,63	62671	25972		14792	
123	Е11-270401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из отсева щебня	м3	51,84	1192,49	1057,7	61819	54831	112	19952	88313
					132,62	223,75	6875	11599		6542	
124	Е11-270701-0201	Устройство оснований из смеси (щебень-30%;песок-30%;глина-40%) толщиной 5 см	м2	518,4	1123,91	125,99	582635	65313	388580	161131	803268
					248,35	39,45	128743	20453		59501	
125	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,288	525322,79	191926,18	151293	55275	224	109969	282163
					332618	53075,4	95794	15286		20901	
126	С123-010501-1317	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 180x10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	290,88	4573		1330194		1330194		1436610
										106416	
127	Е11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	63,9	353,66	251,76	22599	16087	0	10592	35846
					101,91	51,57	6512	3295		2655	
128	Е11-270401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из отсева щебня	м3	42,6	1192,49	1057,7	50800	45058	92	16396	72572
					132,62	223,75	5650	9532		5376	
129	Е11-270701-0201	Устройство оснований из смеси (щебень-30%;песок-30%;глина-40%) толщиной 5 см	м2	426	1123,91	125,99	478786	53672	319319	132411	660093
					248,35	39,45	105795	16808		48896	
130	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	188,64	2735,29	1203,89	515985	227102	0	411879	1002093
					1531,4	490,28	288883	92486		74229	
131	Е11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	293,44	353,66	251,76	103779	73876	0	48640	164613
					101,91	51,57	29904	15133		12194	
132	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	415,008	92		38181				41235
										3054	
133	С341-020102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	тенге за 1 тонну	415,008	229		95037				102640
										7603	
134	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		209,6	3593,55	1022,39	753208	214293	511117	78617	898370

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		м3 материала основания в плотном теле			132,62	214,67	27798	44995		66546	
135	Е11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	2096	964,22	225,37	2021002	472373	1482643	234334	2435763
					31,48	72,04	65986	150989		180427	
136	Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 2	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределомпрочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	2096	54,7	11,53	-114653	-24169	-90484	-8525	-133032
					0	3,77	0	-7893		-9854	
137	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,2576	95713,16	1724,63	120369	2169	118200	1171	131263
					0	861,88	0	1084		9723	
138	Е11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	189,9	353,66	251,76	67161	47809	0	31477	106529
					101,91	51,57	19352	9793		7891	
139	Е11-270401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из отсева щебня	м3	126,6	1192,49	1057,7	150970	133905	275	48726	215671
					132,62	223,75	16790	28326		15976	
140	Е11-270701-0201	Устройство оснований из смеси (щебень-30%;песок-30%;глина-40%) толщиной 5 см	м2	1266	1123,91	125,99	1422871	159503	948962	393504	1961685
					248,35	39,45	314406	49950		145310	
141	С232-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	11,3344	5947	5947	67406	67406	0	0	72798
					0	2972	0	33686		5392	
		ИТОГО:					105801246	17900325	70481781	19431855	135251758
							17173226	5566202		10018649	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			2,72 %		3678848				
		Итого с временными									138930600
		Зимние удорожания			4,158 %		5776734				
		Итого с зимними удорожаниями									144707334
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				2894147		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									147601481
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									152745613
		Рыночная скидка			10%		15274561,30				
		Итого с рыночной скидкой									137 471 051,70
		НДС			12%		16496526,2				
		Итого с НДС									153 967 577,90

Подрядчик
АО "Кокшетаугидрогеология"
Президент _____ Соловьев С.Ф
МП

Технадзор ТОО "Инжиниринг-ст."
Эксперт технического надзора
Феоктисов Ю.Ф
МП

Заказчик
ГУ "Отдел строительства" Буландынского района,
Руководитель _____ Сыздыков С.Е
МП