Заказчик: ГУ "Отдел строительства" Буландынского района БИН 060140005420 Акмолинская область, Буландынский район, г. Макинск, ул. Некрасова 19

Форма КС-3

Подрядчик: АО "Кокшетаугидрогеология" БИН 931240000347 Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Парковая, -

Наименование строительства: Реконструкция водопроводных сетей в с.Капитоновка Буландинского района Акмолинской области

СПРАВКА № 3
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за сентябрь 2020г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		45	02.06.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала договора по отчетный месяц включи- тельно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь)	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затараты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Реконструкция водопроводных сетей в с.Капитоновка Буландинского района Акмолинской области	517 440 471,88	145 754 288,87							15 616 530,95	145 754 288,87

М.П. Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинской области" _____ Сыздыков С.Е

Подрядчик Президент АО "Кокшетаугидрогеология" _____ С.Ф. Соловьев

М.П.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства" Буландынского района БИН 060140005420 Акмолинская область, Буландынский район, г. Макинск, ул. Некрасова 19**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Кокшетаугидрогеология" БИН 931240000347 Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Парковая, 2**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Реконструкция водопроводных сетей в селе Капитоновка, Буландынского района Акмолинской области"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 45 от 02.06.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ №15 от 28.09.2020 г
(по ресурсному методу)

за сентябрь 2020 года
на 2-1-1 Общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 29.06.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	14	С123-030101-1012	Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита FiBErglAss BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013	комплект	2	27844		55688		55688		60143
											4455	
2	15	С121-130814-2209	Скобы ходовые	кг	16,2	347		5621		5621		6071
											450	
3	20	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	10,7	1746,01	142,68	18682	1527	14423	3047	23467
						255,37	47,52	2732	508		1738	
4	21	Е11-110101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	9,0432	690,02	27,75	6240	251	3079	2848	9815
						321,82	13,21	2910	119		727	
5	22	Е11-160501-0209 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка	м трубопровода	4,8	1985,82	595,75	9532	2860	151	7133	17998
						1358,64	157,66	6521	757		1333	
6	23	С123-010501-0804	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,4	712		1709		1709		1846
											137	
			ИТОГО:					97472	4637	80671	13028	119340
								12163	1384		8840	
			Временные здания и сооружения			2,72 %		3246				
			Итого с временными									122585
			Зимние удорожания			4,158 %		5097				
			Итого с зимними удорожаниями									127682
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				2554		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									130236
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									134775
			Рыночная скидка			10%		13477,50				
			Итого с рыночной скидкой									121 297,50
			НДС			12%		14555,7				
			Итого с НДС									135 853,20

Подрядчик

АО "Кокшетаугидрогеология"

Президент _____ Соловьев С.Ф
МП

Технадзор ТОО "Инжиниринг-ст."
Эксперт технического надзора
Феоктисов Ю.Ф
МП

Заказчик

ГУ "Отдел строительства" Буландынского района

Руководитель _____ Сыздыков С.Е
МП

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства" Буландынского района БИН 060140005420 Акмолинская область, Буландынский район, г. Макинск, ул. Некрасова 19**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Кокшетаугидрогеология" БИН 931240000347 Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Парковая, 2**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Реконструкция водопроводных сетей в селе Капитоновка, Буландынского района Акмолинской области"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 45 от 02.06.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ №16 от 28.09.2020 г
(по ресурсному методу)

за сентябрь 2020 года
на 2-1-2 Отопление и вентиляция

Составлен (а) в текущих ценах на 29.06.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	E11-200801-0101	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм		2	14288,55	64,31	28577	129	22661	5697	37016
				шт		2893,8	13,05	5788	26		2742	
2	2	E11-200501-0101	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм		2	1641,06	42,61	3282	85	699	2473	6216
				шт		1248,79	13,05	2498	26		460	
3	3	C123-050302-1301 прим	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 200 мм		2	4320		8640		8640		9331
				шт.							691	
4	4	E11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н/нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм		1,44	4907,64	51,75	7067	75	4475	2495	10327
				м2		1747,98	19,88	2517	29		765	
5	5	E11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм		3,768	4907,64	51,75	18492	195	11711	6528	27022
				м2		1747,98	19,88	6586	75		2002	
6	6	C121-050308-0221	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80		0,1	1604,46		160		160		173
				м2							13	
			ИТОГО:					66218	484	48346	17193	90085
								17389	156		6673	
			Временные здания и сооружения			2,72 %		2450				
			Итого с временными									92535
			Зимние удорожания			4,158 %		3848				
			Итого с зимними удорожаниями									96383
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				1928		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									98311
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									101737
			Рыночная скидка			10%		10173,70				
			Итого с рыночной скидкой									91 563,30
			НДС			12%		10987,6				
			Итого с НДС									102 550,90

Подрядчик
АО "Кокшетаугидрогеология"
Президент Соловьев С.Ф
МП

Технадзор ТОО "Инжиниринг-ст."
Эксперт технического надзора
Феоктисов Ю.Ф
МП

Заказчик
ГУ "Отдел строительства" Буландынского района
Руководитель Сыздыков С.Е
МП

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства" Буландынского района БИН 060140005420 Акмолинская область, Буландынский район, г. Макинск, ул. Некрасова 19**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Кокшетаугидрогеология" БИН 931240000347 Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Парковая, 2**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Реконструкция водопроводных сетей в селе Капитоновка, Буландынского района Акмолинской области"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 45 от 02.06.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ №17 от 28.09.2020 г
(по ресурсному методу)

за сентябрь 2020 года
на 2-3-2 Водопроводная сеть

Составлен (а) в текущих ценах на 29.06.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	22	E11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	48	46826,1	175,79	2247653	8438	2148360	93406	2528343
						1892,8	72,81	90854	3495		187285	
2	23	E11-340201-0804 Изм. и доп. вып. 5	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	18	613,05	0	11035	0	0	8387	20975
						613,05	0	11035	0		1554	
3	24	C124-010107-0502 прим	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,48	110750		53160		53160		57413
											4253	
4	25	E11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	17	2857,1	183,89	48571	3126	7976	38559	94100
						2204,06	87,01	37469	1479		6970	
5	26	C123-040102-1905	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 150, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	17	70771		1203107		1203107		1299356
											96249	
6	27	E11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	65	1948,93	78,81	126681	5123	21276	101679	246628
						1542,8	37,29	100282	2424		18269	
7	28	C123-040102-1904	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	65	42079		2735135		2735135		2953946
											218811	
8	29	E11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	40	1169,12	26,27	46765	1051	6923	38895	92512
						969,76	12,43	38790	497		6853	
9	30	C123-040102-1901	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	40	23909		956360		956360		1032869
											76509	
10	31	E11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	2,2062	1327262,12	502870,8	2928206	1109434	793612	1319809	4587856
						464672,2	139597,63	1025160	307980		339841	
11	32	E11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	10,000	1551,96	121,64	15520	1216	929	13363	31194
						1337,4	12,43	13374	124		2311	
12	33	C123-020103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	10,000	4939		49390		49390		53341
											3951	
13	34	E11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	10,000	1020,17	67,32	10202	673	612	8827	20551
						891,6	0	8916	0		1522	
14	35	C123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	10,000	2520		25200		25200		27216
											2016	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	65	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен приямков и каналов		23,52	30193,87	2143,8	710160	50422	521473	138374	916417
				м3		5878,6	447,48	138265	10525		67883	
16	66	С123-030101-0502	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013		166	4342		720772		720772		778434
				комплект							57662	
17	67	Е11-100201-0101	Крышка деревянная		15,68	3617,92	121,3	56729	1902	51791	3441	64984
				м2		193,62	50,24	3036	788		4814	
18	68	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		3,3698	546378,33		1841186		1841186		1988481
				т							147295	
19	69	Е11-270701-0201	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см		888,1	948,36	125,99	842239	111892	509791	276043	1207745
				м2		248,35	39,45	220556	35040		89463	
20	70	Е11-270701-0202 К=2	Исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя		1776,2	57,73	4,43	-102536	-7860	-84873	-12971	-124747
				м2		5,52	1,24	-9802	-2208		-9241	
21	71	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см		888,1	1306,09	2,82	1159936	2507	1006139	164330	1430207
				м2		170,35	0,98	151290	867		105941	
22	113	Е11-010104-0105	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м		2409,75	25,98	25,98	62597	62597	0	16948	85908
				м3		0	9,77	0	23538		6364	
23	114	Е11-010104-0113	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м		2409,75	22,48	22,48	54175	54175	0	14667	74350
				м3		0	8,45	0	20371		5507	
24	115	Е11-010104-0404	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м		2409,75	15,02	15,02	36192	36192	0	9799	49671
				м3		0	5,65	0	13609		3679	
25	116	Е11-010104-0410 К=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м		7229,25	7,42	7,42	53606	53606	0	14513	73569
				м3		0	2,79	0	20157		5450	
26	117	Е11-010101-0308	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		11574,45	151,06	143,32	1748393	1658871	0	350105	2266379
				м3		7,73	34,28	89522	396735		167880	
27	118	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		358,2	1857,24	0	665263	0	0	478990	1235793
				м3 грунта		1857,24	0	665263	0		91540	
28	119	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		690	807,73	0	557335	0	0	401281	1035306
				м3		807,73	0	557335	0		76689	
29	120	Е11-010104-0405	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м		10607,03	17,95	17,95	190369	190369	0	51541	261262
				м3		0	6,75	0	71585		19353	
30	121	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		10607,03	152,1	73,37	1613337	778225	0	850469	2660911
				м3		78,73	32,63	835113	346094		197104	
31	122	Е11-010104-0702	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)		11175,6	1,09	1,09	12140	12140	0	3287	16661
				м2		0	0,41	0	4565		1234	
32	123	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		6,024	278584,32	72969	1678192	439565	5761	1337762	3257230
				км трубопровода		204659	19656,18	1232866	118409		241276	
33	124	С123-010501-1403	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 32х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001		1484,7	183		271700		271700		293436
				м							21736	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	125	С123-010501-1402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4599,54	118		542746		542746	43420	586165
35	127	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	387	3194		1236078		1236078	98886	1334964
36	128	С123-040902-3102	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	32	1650		52800		52800	4224	57024
37	129	С123-010201-0107	Трубы электросварные прямошовные соснятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4 кп, 20х2 мм	м	6,4	209		1338		1338	107	1445
38	130	С123-021199-9929	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 25 мм	шт.	32	61		1952		1952	156	2108
39	131	С123-040902-3104	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 32, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	3	3807		11421		11421	914	12335
40	132	С123-010201-0107	Трубы электросварные прямошовные соснятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4 кп, 20х2 мм	м	0,6	209		125		125	10	135
41	133	С123-021199-9930	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 32 мм	шт.	3	81		243		243	19	262
42	134	С123-040902-3102	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	33	1650		54450		54450	4356	58806
43	135	С123-010201-0107	Трубы электросварные прямошовные соснятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4 кп, 20х2 мм	м	6,6	209		1379		1379	110	1490
44	136	С123-021199-9929	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 25 мм	шт.	33	61		2013		2013	161	2174
45	137	С123-040902-3104	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 32, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	5	3807		19035		19035	1523	20558
46	138	С123-010201-0107	Трубы электросварные прямошовные соснятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4 кп, 20х2 мм	м	1	209		209		209	17	226
47	139	С123-021199-9930	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 32 мм	шт.	5	81		405		405	32	437
48	140	С123-040902-3102	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	266	1650		438900		438900	35112	474012
49	141	С123-010201-0107	Трубы электросварные прямошовные соснятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4 кп, 20х2 мм	м	53,2	209		11119		11119	890	12008
50	142	С123-021199-9929	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 25 мм	шт.	266	61		16226		16226	1298	17524
51	143	С123-040902-3104	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 32, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	48	3807		182736		182736	14619	197355
52	144	С123-010201-0107	Трубы электросварные прямошовные соснятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4 кп, 20х2 мм	м	9,6	209		2006		2006	161	2167
53	145	С123-021199-9930	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 32 мм	шт.	48	81		3888		3888	311	4199
54	146	Е11-220601-0603 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,128	216253,06	48840,16	27680	6252	9878	13429	44399
						90240,9	15735,99	11551	2014		3289	
55	147	Е11-220601-0605 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,038	263915,23	53186,56	10029	2021	4323	4307	15483
						96954,1	17538,44	3684	666		1147	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	148	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	56,376	2735,29	1203,89	154205	67870	0	123092	299480
						1531,4	490,28	86334	27640		22184	
57	149	Е11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	87,696	353,66	251,76	31015	22078	0	14536	49195
						101,91	51,57	8937	4523		3644	
58	150	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	124,025	92		11410			913	12323
59	151	С341-020102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	тенге за 1 тонну	124,025	229		28402			2272	30674
60	152	Е11-010104-0405	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м,дресвой	м3	962	17,95	17,95	17265	17265	0	4674	23695
						0	6,75	0	6492		1755	
61	153	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1173,64	2362,32		2772513		2772513	221801	2994314
62	154	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	962	152,1	73,37	146321	70581	0	77133	241330
						78,73	32,63	75740	31389		17876	
63	155	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	62,64	3593,55	1022,39	225100	64042	152750	23495	268482
						132,62	214,67	8308	13447		19888	
64	156	Е11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	626,4	964,22	225,37	603986	141171	443095	70032	727940
						31,48	72,04	19720	45124		53921	
65	157	Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 2	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	626,4	54,7	11,53	-34265	-7223	-27042	-2548	-39757
						0	3,77	0	-2359		-2945	
66	158	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,37585	95713,16	1724,63	35974	648	35326	350	39230
						0	861,88	0	324		2906	
67	159	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	626,4	1596,97	97,02	1000339	60772	913405	47578	1131751
						41,76	28,56	26161	17893		83833	
68	160	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	626,4	362,56	0,04	227109	26	226944	151	245442
						0,22	0	140	0		18181	
69	161	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1879	95713,16	1724,63	17985	324	17660	175	19612
						0	861,88	0	162		1453	
70	162	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	626,4	1678,5	97,24	1051413	60912	964339	47640	1186977
						41,76	28,65	26161	17949		87924	
71	165	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1044	1210,2	7,33	1263446	7657	160537	1086484	2537924
						1049,09	2,11	1095252	2206		187994	
72	166	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,225	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.180 мм	футляр	58	5196,07	750,13	301372	43507	231542	26863	354494
						453,84	13,98	26323	811		26259	
73	175	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	432	1210,2	7,33	522805	3169	66429	449579	1050176
						1049,09	2,11	453208	913		77791	
74	176	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,225	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.180 мм	футляр	24	5196,07	750,13	124706	18003	95811	11116	146687
						453,84	13,98	10892	336		10866	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	188	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1572	1596,97	97,02	2510429	152512	2292263	119401	2840217
						41,76	28,56	65654	44903		210386	
76	189	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	1572	362,56	0,04	569949	64	569533	380	615955
						0,22	0	352	0		45626	
77	190	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,3144	95713,16	1724,63	30092	542	29550	293	32816
						0	861,88	0	271		2431	
78	191	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1676,8	1678,5	97,24	2814511	163056	2581424	127526	3177400
						41,76	28,65	70031	48048		235363	
			ИТОГО:					39671630	5468906	26965129	7967190	51449930
								7197772	1638826		3811107	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,72 %		1399438				
			Итого с временными									52849363
			Зимние удорожания			4,158 %		2197477				
			Итого с зимними удорожаниями									55046840
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				1100937		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									56147777
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									58104611
			Рыночная скидка			10%		5810461,10				
			Итого с рыночной скидкой									52 294 149,90
			НДС			12%		6275297,99				
			Итого с НДС									58 569 447,89

Подрядчик

АО "Кокшетаугидрогеология"

Президент _____ Соловьев С.Ф

МП

Технадзор ТОО "Инжиниринг-ст."

Эксперт технического надзора

Феоктисов Ю.Ф _____

МП _____

Заказчик

ГУ "Отдел строительства" Буландынского района

Руководитель _____ Сыздыков С.Е

МП

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства" Буландынского района БИН 060140005420 Акмолинская область, Буландынский район, г. Макинск, ул. Некрасова 19**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Кокшетаугидрогеология" БИН 931240000347 Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Парковая, 2**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Реконструкция водопроводных сетей в селе Капитоновка, Буландынского района Акмолинской области"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 45 от 02.06.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ №18 от 28.09.2020 г
(по ресурсному методу)

за сентябрь 2020 года
на 6-1-1 Площадка водопроводных сооружений

Составлен (а) в текущих ценах на 29.06.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		104	25,98	25,98	2702	2702	0	731	3708
				м3 грунта		0	9,77	0	1016		275	
2	2	Е11-010104-0113 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		104	89,93	89,93	9352	9352	0	2532	12835
				м3 грунта		0	33,82	0	3517		951	
3	3	Е11-010101-0308	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		843	151,06	143,32	127340	120820	0	25499	165067
				м3		7,73	34,28	6520	28895		12227	
4	4	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		26	1857,24	0	48288	0	0	34768	89700
				м3 грунта		1857,24	0	48288	0		6644	
5	5	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		48	807,73	0	38771	0	0	27915	72021
				м3		807,73	0	38771	0		5335	
6	6	Е11-010104-0405	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м		759	17,95	17,95	13622	13622	0	3688	18695
				м3		0	6,75	0	5122		1385	
7	7	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		759	152,1	73,37	115444	55687	0	60856	190405
				м3		78,73	32,63	59758	24765		14104	
8	8	Е11-010107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2		61	40,91	40,91	2495	2495	0	590	3332
				м3 грунта		0	13,43	0	819		247	
9	9	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		1,573	3564,94	154,88	5608	244	3833	1583	7766
				м3 основания		973,08	43,51	1531	68		575	
10	10	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,043	776832,78	233687,3	33404	10049	2256	24120	62126
				км трубопровода		490680	75914,26	21099	3264		4602	
11	11	С123-010201-0221	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80		43,172	5723		247073		247073		266839
				м							19766	
12	12	Е11-220601-0305 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,043	2248968,67	209561,88	96706	9011	74441	14675	120291
				км трубопровода		308224	36510,55	13254	1570		8910	
13	14	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,073	493197,61	108583,11	36003	7927	1212	29389	70624
				км трубопровода		368010	38641,56	26865	2821		5231	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	15	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	73,292	2595		190193		190193		205408
											15215	
15	16	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,073	1477409,08	39107,08	107851	2855	86978	17894	135805
						246820	786,06	18018	57		10060	
16	18	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,035	295793,28	82514,34	10353	2888	53	8106	19935
						211757	22182,2	7411	776		1477	
17	19	С123-010501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	35,35	573		20256		20256		21876
											1620	
18	21	Е11-220901-0103 прим	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1948,93	78,81	1949	79	327	1564	3794
						1542,8	37,29	1543	37		281	
19	22	С123-041010-3402	Регулятор давления "после себя" модели G60, фланцевый, PN 16, DN 100, T от -29°C до +90°C, типа RAPHAEI ГОСТ 30815-2002	шт.	1	1217552		1217552		1217552		1314956
											97404	
20	23	Ц13-121101-0306	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	14405,59	6517,1	43217	19551	1291	17776	65872
						7458	2255,5	22374	6767		4879	
21	24	5101-0102-2404 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, с электроприводом AUMA, среда: вода и нейтральные жидкости, T до +70°C, PN 10, DN 100, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	3	714033		2142099		2142099		2142099
22	25	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1948,93	78,81	7796	315	1309	6257	15177
						1542,8	37,29	6171	149		1124	
23	26	С123-040102-1904	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, T до +70°C, PN 10, DN 100, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	4	42079		168316		168316		181781
											13465	
24	27	Е11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2857,1	183,89	5714	368	938	4536	11071
						2204,06	87,01	4408	174		820	
25	28	С123-040102-1905	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, T до +70°C, PN 10, DN 150, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	2	70771		141542		141542		152865
											11323	
26	29	Е11-220901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	3	1904,85	78,81	5715	236	982	4562	11099
						1498,72	37,29	4496	112		822	
27	30	С123-040102-1902	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, T до +70°C, PN 10, DN 65, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	3	28691		86073		86073		92959
											6886	
28	31	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	20	1020,17	67,32	20403	1346	1225	17654	41102
						891,6	0	17832	0		3045	
29	32	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	22	2520		55440		55440		59875
											4435	
30	33	Е11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	10	1551,96	121,64	15520	1216	929	13363	31194
						1337,4	12,43	13374	124		2311	
31	34	С123-020103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	12	4939		59268		59268		64009
											4741	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	35	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	6	780,51	50,49	4683	303	279	4060	9443
						683,56	0	4101	0		699	
33	36	С123-020103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	11	1829		20119		20119	1610	21729
34	37	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	9	1377,11	904,32	12394	8139	0	6313	20203
						472,79	235,69	4255	2121		1497	
35	38	С123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1411		2822		2822	226	3048
36	39	С123-020302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	3037		6074		6074	486	6560
37	40	С123-020302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	778		3890		3890	311	4201
38	41	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0935	1327262,12	502870,8	124099	47018	33634	55934	194436
						464672,2	139597,63	43447	13052		14403	
39	42	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /клапан-захлопка/	т	0,0027	651245,02	1279,02	1758	3	1144	557	2500
						226116	527,43	611	1		185	
40	43	С123-010501-1018	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 280x10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 /в стенках колодцев/	м	1,616	7322		11832		11832	947	12779
41	44	С123-010501-1016	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 /в стенках колодцев/	м	1,616	4709		7610		7610	609	8219
42	45	С123-010501-1014	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 180x6,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 /в стенках колодцев/	м	0,606	3027		1834		1834	147	1981
43	46	Е11-060201-0101	Устройство бетонных упоров	м3	0,72	23828,46	982,41	17156	707	13550	2860	21618
						4026,68	338,22	2899	244		1601	
44	47	Е11-220601-0603 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0019	216253,06	48840,16	411	93	147	199	659
						90240,9	15735,99	171	30		49	
45	48	Е11-090601-0102	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,0007	55000,69	2580,56	39	2	3	24	67
						48464	449,29	34	0		5	
46	49	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0007	225911,64		158		158	13	171
47	50	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	15,48	36533,82	8973,38	565543	138908	278373	200466	827291
						9577,66	3503,17	148262	54229		61281	
48	51	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	9546,18		19092		19092	1527	20620
49	52	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	17194,14		85971		85971	6878	92848
50	53	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	34219,98		34220		34220	2738	36958
51	54	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	13948,5		167382		167382	13391	180773
52	55	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		6	15341,82		92051		92051		99415

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							7364	
53	56	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		9	22403,28		201630		201630		217760
				шт.							16130	
54	57	С121-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	21485,28		21485		21485		23204
				шт.							1719	
55	58	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	32229,96		64460		64460		69617
				шт.							5157	
56	59	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		12	8725,08		104701		104701		113077
				шт.							8376	
57	60	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		5	16532,16		82661		82661		89274
				шт.							6613	
58	61	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	40749		40749		40749		44009
				шт.							3260	
59	62	С121-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		7	4650,18		32551		32551		35155
				шт.							2604	
60	63	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		16	2768,28		44292		44292		47836
				шт.							3543	
61	64	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен приямков и каналов		0,784	30193,87	2143,8	23672	1681	17382	4612	30547
				м3		5878,6	447,48	4609	351		2263	
62	65	Е11-100201-0101	Крышка деревянная		0,32	3617,92	121,3	1158	39	1057	70	1326
				м2		193,62	50,24	62	16		98	
63	66	С123-030101-1012	Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита FiBErglAss BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013		10	27844		278440		278440		300715
				комплект							22275	
64	67	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,2416	546378,33		132005		132005		142565
				т							10560	
65	68	Е11-270701-0201*	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см		53,5	948,36	125,99	50737	6740	30710	16629	72756
				м2		248,35	39,45	13287	2111		5389	
66	69	Е11-270701-0202 К=2	Исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя		107	57,73	4,43	-6177	-473	-5113	-781	-7515
				м2		5,52	1,24	-591	-133		-557	
67	71	Прайс-лист ИП"Ткаченко"	Фильтр-поглотитель ФП-100МА (установка плазмо-сорбционно-каталитической очистки "СТОПКР-0,18-0,5М" ТУ 3646-004-83782690-2009		2	3984553,57		7969107				7969107
				компл						7969107		
68	72	Прайс-лист ТОО "Грундфосс Казахстан"	Поплавковый выключатель GrundfOss SAS 5м,00ID7805		4	22316,79		89267				89267
				шт						89267		
			ИТОГО:					15385941	463923	4188682	609001	16458505
								532860	152074	10200473	463557	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							10200473		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,72 %		170218				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с временными									**16628722**
			Зимние удорожания			**4,158 %**		**267287**				
			Итого с зимними удорожаниями									**16896009**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**133911**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**17029920**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									**17623438**
			Рыночная скидка			**10%**		**1762343,80**				
			Итого с рыночной скидкой									**15 861 094,20**
			НДС			**12%**		**1903331,3**				
			Итого с НДС									**17 764 425,50**

Подрядчик

ТОО "Кокшетаугидрогеология"

Президент _____ Соловьев С.Ф

МП

Технадзор ТОО "Инжиниринг-ст."

Эксперт технического надзора

Феоктисов Ю.Ф

МП

Заказчик

ГУ "Отдел строительства" Буландынского района

Руководитель _____ Сыздыков С.Е

МП

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства" Буландынского района БИН 060140005420 Акмолинская область, Буландынский район, г. Макинск, ул. Некрасова 19**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Кокшетаугидрогеология" БИН 931240000347 Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Парковая, 2**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Реконструкция водопроводных сетей в селе Капитоновка, Буландынского района Акмолинской области"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 45 от 02.06.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ №19 от 28.09.2020 г

(по ресурсному методу)

за сентябрь 2020 года
на 6-1-3 Резервуары емк.200 м3

Составлен (а) в текущих ценах на 24.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	5	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		23	807,73	0	18578	0	0	13376	34510
				м3		807,73	0	18578	0		2556	
2	6	Е11-010104-0405	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м		355	17,95	17,95	6371	6371	0	1725	8744
				м3		0	6,75	0	2396		648	
3	7	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		355	152,1	73,37	53996	26046	0	28464	89056
				м3		78,73	32,63	27950	11583		6597	
4	8	Е11-010105-0306	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2		848,7	191,58	188,25	162596	159765	0	34922	213319
				м3 грунта		3,34	53,81	2831	45671		15801	
5	9	Е11-010203-0109	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2		504	81,7	20,52	41176	10342	0	23895	70277
				м2 спланированной площади		61,18	4,67	30834	2354		5206	
6	10	Е11-010204-0201	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную		318	444,09	0,26	141220	81	45698	68717	226732
				м2		300,13	0	95441	0		16795	
7	24	Е11-070106-0403	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов		62,4	296,11	26,78	18477	1671	5476	13370	34395
				м шва		181,58	0	11330	0		2548	
8	25	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /Сальники на Ду-100мм/		0,1334	1327262,12	502870,8	177057	67083	47987	79803	277409
				т фасонных частей/ас-6/		464672,2	139597,63	61987	18622		20549	
9	26	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН124-2-14шт,МН118-6-10шт/		0,2292	491365,02	1279,02	112621	293	97146	13925	136670
				т		66236	527,43	15181	121		10124	
10	27	Е11-410101-0103 прим	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм /хамаст/под плитой днища/		132,66	1226,55	247,7	162714	32860	36	108605	293024
				м2		978,58	57,72	129818	7657		21706	
11	28	Е11-410101-0104 прим	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм /хамаст/по плите покрытия резервуара,в т.ч.сбоку по периметру перекрытия/		269,28	1717,45	353,1	462475	95084	90230	236488	754880
				м2		1029,27	82,41	277161	22190		55917	
12	31	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство /под плитой днища/		132,66	600,07	100,21	79605	13294	38233	28775	117050
				м2 стяжки		211,65	24,11	28078	3199		8670	
13	32	Е11-120101-1702 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /под плитой днища/		132,66	82,02	7,4	10881	982	9379	706	12513
				м2 стяжки		3,92	1,86	520	247		927	
14	33	Е11-130601-0208	Поверхности металлические. Протравливание /вертикальные бетонные поверхности/		269,28	1084,12	0	291931	0	3478	199032	530241
				м2		1071,2	0	288453	0		39277	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	34	Е11-130601-0208 #ТЧ 13 табл.2 п.3.14 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1	Поверхности металлические. Протравливание. Работы по защите потолочных поверхностей от коррозии, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1/низ плиты перекрытия+по плите днища/	м2	265,32	1192,53	0	316402	0	3770	215716	574687
						1178,32	0	312632	0		42569	
16	35	Е11-130301-1906 #ТЧ 13 табл.2 п.3.14 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1	Поверхности. Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16). Работы по защите потолочных поверхностей от коррозии, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1	м2	132,66	3007,83	45,73	399018	6067	334919	43572	477997
						437,45	38,56	58032	5115		35407	
17	36	Е11-130301-1906	Поверхности. Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16)	м2	401,94	2734,39	41,57	1099060	16710	922505	120014	1316600
						397,68	35,05	159845	14089		97526	
18	37	Е11-130501-0305	Поверхности. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой /по плите покрытия и по периметру/	м2	62,28	3008,37	81,52	187361	5077	129654	37830	243207
						845,06	35,26	52630	2196		18015	
19	38	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство /под плитой днища/	м2 стяжки	111,6	600,07	100,21	66968	11184	32163	24207	98468
						211,65	24,11	23620	2691		7294	
20	39	Е11-120101-1702 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /до толщины 50 мм/	м2 стяжки	111,6	574,13	51,82	64073	5783	55228	4157	73688
						27,44	13,05	3062	1457		5458	
21	40	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2086	14168,97	1353,78	2956	282	7	2532	5927
						12783,2	557,62	2667	116		439	
22	41	С121-050308-9901	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2	111,6	926,16		103359		103359		111628
											8269	
23	42	Е11-120101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	111,6	562,11	54,24	62731	6053	35090	21086	90523
						193,44	11,93	21588	1332		6705	
24	43	С121-110401-0104	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	5,7474	22560		129661		129661		140034
											10373	
25	44	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство /под плитой днища/	м2 стяжки	111,6	600,07	100,21	66968	11184	32163	24207	98468
						211,65	24,11	23620	2691		7294	
26	45	Е11-120101-1702 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /до толщины 20 мм/	м2 стяжки	111,6	82,02	7,4	9153	826	7890	594	10527
						3,92	1,86	437	208		780	
27	46	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя /по плите днища/	м2 изолируемой поверхности	85,36	1502,44	88,17	128248	7526	66925	51483	194110
						630,24	11,39	53797	972		14379	
28	47	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	85,36	952,28	43,42	81286	3706	45121	31033	121305
						380,27	6,49	32459	554		8986	
29	48	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /набетонки по уклону из бетона В15/	м3	6,8288	22722,94	1083	155170	7396	139745	8707	176988
						1175,85	225,36	8030	1539		13110	
30	49	Е11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /бетонной обоймы/	м3	4,8	22471,14	1662,58	107861	7980	90945	9717	126985
						1861,6	362,96	8936	1742		9406	
31	50	Ц13-120101-0212	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	6,686	3041,04	1512,61	20332	10113	163	7691	30266
						1504,03	381,83	10056	2553		2242	
32	51	Е11-220601-0305 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0066	2248968,67	209561,88	14843	1383	11426	2252	18463
						308224	36510,55	2034	241		1368	
33	52	Е11-090305-0304	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,0008	126553,24	1880,81	101	2	10	62	176
						112087,8	449,29	90	0		13	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	53	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0008	465155,7		372		372		402
											30	
35	54	Ц13-120101-0210	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	5,2	2587,27	1269,32	13454	6600	67	5176	20121
						1305,15	326,76	6787	1699		1490	
36	55	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,304	2595		13764		13764		14865
											1101	
37	56	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0052	1477409,08	39107,08	7683	203	6196	1275	9674
						246820	786,06	1283	4		717	
38	57	Е11-061301-0308	Подготовка бетонная под днище бункерного типа. Устройство /опоры под трубы/	м3	0,08	29905,14	3836,57	2392	307	1789	366	2979
						3707,83	1324,54	297	106		221	
39	58	Е11-090305-0304	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,013	126553,24	1880,81	1645	24	164	1009	2867
						112087,8	449,29	1457	6		212	
40	59	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,013	465155,7		6047		6047		6531
											484	
41	60	Ц13-120101-0210	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	1,5	2587,27	1269,32	3881	1904	19	1493	5804
						1305,15	326,76	1958	490		430	
42	61	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,53	2595		3970		3970		4288
											318	
43	62	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0016	1477409,08	39107,08	2364	63	1906	392	2977
						246820	786,06	395	1		220	
44	63	Е11-061301-0308	Подготовка бетонная под днище бункерного типа. Устройство /опоры под трубы/	м3	0,08	29905,14	3836,57	2392	307	1789	366	2979
						3707,83	1324,54	297	106		221	
45	64	Е11-090305-0304	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,0108	126553,24	1880,81	1367	20	136	839	2382
						112087,8	449,29	1211	5		176	
46	65	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0108	465155,7		5024		5024		5426
											402	
47	66	Е11-130301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м2	0,81	257,67	2,32	209	2	181	18	245
						31,66	0,25	26	0		18	
48	67	Е11-130301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724	м2	0,81	174,02	1,64	141	1	127	9	162
						15,53	0,25	13	0		12	
49	68	Е11-130301-1419 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724 /ХС-710/	м2	0,81	696,09	6,58	564	5	508	35	647
						62,12	0,99	50	1		48	
50	69	Е11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	1,7	13222,53	7256,37	22478	12336	733	16051	41612
						5534,83	2466,67	9409	4193		3082	
51	70	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	15341,82		61367		61367		66277
											4909	
52	71	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3048,78		6098		6098		6585
											488	
53	72	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	16532,16		33064		33064		35709

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							2645	
54	73	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МД-2/	т	0,0128	651245,02	1279,02	8336	16	5425	2640	11854
						226116	527,43	2894	7		878	
55	74	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /уголок,полоса,ходовые скобы/	т стальных элементов	0,101	713249,86	6679,56	72038	675	65589	6967	85325
						57175,3	1280,29	5775	129		6320	
56	75	Е11-130301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м2	8,5276	257,67	2,32	2197	20	1908	188	2576
						31,66	0,25	270	2		191	
57	76	Е11-130301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724	м2	8,5276	174,02	1,64	1484	14	1338	93	1703
						15,53	0,25	132	2		126	
58	77	Е11-130301-1419 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724 /ХС-710/	м2	8,5276	696,09	6,58	5936	56	5350	371	6812
						62,12	0,99	530	8		505	
59	78	Е11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	1,7	13222,53	7256,37	22478	12336	733	16051	41612
						5534,83	2466,67	9409	4193		3082	
60	79	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	15341,82		61367		61367		66277
											4909	
61	80	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3048,78		6098		6098		6585
											488	
62	81	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	16532,16		33064		33064		35709
											2645	
63	82	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МД-1, МД-2/	т	0,0256	651245,02	1279,02	16672	33	10851	5280	23708
						226116	527,43	5789	14		1756	
64	83	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /уголок,полоса,ходовые скобы/	т стальных элементов	0,0246	713249,86	6679,56	17546	164	15975	1697	20782
						57175,3	1280,29	1407	31		1539	
65	84	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,2288	70602,58	25775,35	16154	5897	2295	6729	24713
						34795,6	7826,16	7961	1791		1831	
66	85	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,2288	546378,33		125011		125011		135012
											10001	
67	86	Е11-130301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м2	1,92	257,67	2,32	495	4	429	42	580
						31,66	0,25	61	0		43	
68	87	Е11-130301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724	м2	20,928	174,02	1,64	3642	34	3282	228	4179
						15,53	0,25	325	5		310	
69	88	Е11-130301-1419 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724 /ХС-710/	м2	20,928	696,09	6,58	14568	138	13130	911	16717
						62,12	0,99	1300	21		1238	
70	89	Е11-140101-1301 Изм. и доп. вып. 6	Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления	м2 щитов	4,2252	5189,69	61,5	21927	260	20154	1605	25415
						358,35	25,36	1514	107		1883	
71	90	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /уголок,лист,круг/	т стальных элементов	0,0068	713249,86	6679,56	4850	45	4416	469	5745
						57175,3	1280,29	389	9		426	
72	91	Е11-130301-1419 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724 /ХС-710/	м2	1,008	696,09	6,58	702	7	632	44	805
						62,12	0,99	63	1		60	
73	92	Е11-100107-0612 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	м2	6	3015,03	6,28	18090	38	13863	3785	23625
						698,33	2,61	4190	16		1750	
74	93	С121-130205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	16	86		1376		1376		1486
											110	
75	94	С121-130201-0301	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87 /шурупы/	кг	0,48	226		108		108		117
											9	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	95	Е11-140101-1301 Изм. и доп. вып. 6	Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления	м2 щитов	0,726	5138,42	61,5	3730	45	3426	276	4327
						358,35	25,36	260	18		321	
77	96	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0012	713249,86	6679,56	856	8	779	83	1014
						57175,3	1280,29	69	2		75	
78	97	Е11-130301-1419 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724 /ХС-710/	м2	0,09	696,09	6,58	63	1	56	4	72
						62,12	0,99	6	0		5	
79	98	Е11-100107-0612 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	м2	2,6	3015,03	6,28	7839	16	6007	1640	10238
						698,33	2,61	1816	7		758	
80	99	Е11-260201-0505	Поверхности покрытий перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м3 изоляции	0,6	12243,25	841,37	7346	505	0	5375	13739
						11401,88	385,33	6841	231		1018	
81	100	С121-130816-1801	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР	т	0,055	2499896		137494		137494		148494
											11000	
82	101	С121-130201-0301	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87/шурупы/	кг	0,88	226		199		199		215
											16	
83	102	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,8416	9712,66	1670,3	8174	1406	4167	2986	12053
						3090,96	683,65	2601	575		893	
84	103	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /бетонной подготовки толщ. 90-150мм (В15)/	м3	0,505	22722,94	1083	11475	547	10334	644	13089
						1175,85	225,36	594	114		970	
85	104	Е11-061301-0308	Подготовка бетонная под днище бункерного типа. Устройство	м3	0,28	29905,14	3836,57	8373	1074	6261	1282	10428
						3707,83	1324,54	1038	371		772	
86	105	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0026	225911,64		587		587		634
											47	
87	106	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /Сальники ТМ 89-05/	т фасонных частей/ас-18/	0,032	1327262,12	502870,8	42472	16092	11511	19143	66545
						464672,2	139597,63	14870	4467		4929	
88	107	Е11-060301-0407	Детали закладные весомдо 4 кг. Установка	т	0,0502	651245,02	1279,02	32693	64	21277	10354	46490
						226116	527,43	11351	26		3444	
			ИТОГО:					5658965	576410	3216220	1572579	7810074
								1866335	170294		578526	
			Временные здания и сооружения			2,72 %		212434				8022509
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			4,158 %		333576				8356085
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				167122		8523207
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									8820253
			Рыночная скидка			10%		882473,68				
			Итого с рыночной скидкой									7 937 779,32
			НДС			12%		952533,52				
			Итого с НДС									8 890 312,84

Подрядчик

АО "Кокшетаугидрогеология"

Предприятие _____ Соловьев С.Ф

МП

Технадзор ТОО "Инжиниринг-ст."

Эксперт технического надзора

Феоктисов Ю.Ф

МП

Заказчик

ГУ "Отдел строительства" Буландынского района

Руководитель _____ Сыздыков С.Е

МП

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства" Буландынского района БИН 060140005420 Акмолинская область, Буландынский район, г. Макинск, ул. Некрасова 19**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Кокшетаугидрогеология" БИН 931240000347 Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Парковая, 2**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Реконструкция водопроводных сетей в селе Капитоновка, Буландынского района Акмолинской области"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 45 от 02.06.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ №20 от 28.09.2020 г
(по ресурсному методу)

за сентябрь 2020 года
на 7-1-1 Вертикальная планировка

Составлен (а) в текущих ценах на 24.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		74,1	41,87	41,87	3103	3103	0	780	4193
				м3 грунта		0	14,62	0	1084		311	
2	2	Е11-010104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		74,1	38,76	38,76	2872	2872	0	722	3882
				м3 грунта		0	13,54	0	1003		288	
3	3	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		18,8	163,68	156,61	3077	2944	2	652	4027
				м3 грунта		6,97	41,2	131	775		298	
4	4	С341-020102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км		22,56	229		5166				5580
				т							413	
5	5	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		140,5	32,16	32,16	4519	4519	0	1223	6202
				м3 грунта		0	12,09	0	1699		459	
6	6	Е11-010104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		140,5	25,46	25,46	3577	3577	0	968	4909
				м3 грунта		0	9,57	0	1345		364	
7	7	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /недостающего/		59	201,3	192,59	11877	11363	8	2517	15545
				м3 грунта		8,57	50,67	506	2989		1151	
8	8	С341-020102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км		109,15	229		24995				26995
				т							2000	
9	9	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см		81,5	74,67	74,67	6085	6085	0	1610	8311
				м3 уплотненного грунта		0	27,43	0	2236		616	
10	10	Е11-010201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см		81,5	7,13	7,13	581	581	0	119	756
				м3 уплотненного грунта		0	2,04	0	166		56	
11	11	Е11-010104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)		12083,1	1,09	1,09	13126	13126	0	3554	18014
				м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		0	0,41	0	4936		1334	
			ИТОГО:					78978	48171	10	12145	98414
								637	16233		7290	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Временные здания и сооружения			**2,72 %**		**2677**				
			Итого с временными									**101091**
			Зимние удорожания			**4,158 %**		**4203**				
			Итого с зимними удорожаниями									**105294**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**2106**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**107400**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									**111143**
			Рыночная скидка			**10%**		**11114,30**				
			Итого с рыночной скидкой									**100 028,70**
			НДС			**12%**		**12003,44**				
			Итого с НДС									**112 032,14**

Подрядчик

АО "Кокшетаугидрогеология"

Президент _____ Соловьев С.Ф

Технадзор ТОО "Инжиниринг-ст."
Эксперт технического надзора
Феоктисов Ю.Ф

МП

Заказчик

ГУ "Отдел строительства" Бурабайского района

Руководитель _____ Сыздыков С.Е

МП

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства" Буландынского района БИН 060140005420 Акмолинская область, Буландынский район, г. Макинск, ул. Некрасова 19**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Кокшетаугидрогеология" БИН 931240000347 Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Парковая, 2**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Реконструкция водопроводных сетей в селе Капитоновка, Буландынского района Акмолинской области"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 45 от 02.06.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ №21 от 28.09.2020 г
(по ресурсному методу)

за сентябрь 2020 года
на 2-3-3 Локальная станция очистки воды

Составлен (а) в текущих ценах на 29.06.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		3,8121	200,89	192,29	766	733	1	160	1000
				м3 грунта		8,45	50,01	32	191		74	
2	2	С341-020102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км		7,2706	228		1658				1790
				т							133	
3	3	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		1,2706	150,74	143,11	192	182	0	38	248
				м3 грунта		7,63	33,83	10	43		18	
4	4	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,1572	2952,19	0	464	0	0	334	862
				м3 грунта		2952,19	0	464	0		64	
5	5	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,0655	797,04	0	52	0	0	38	97
				м3 грунта		797,04	0	52	0		7	
6	6	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		1,2444	34,21	34,21	43	43	0	11	57
				м3 грунта		0	11,82	0	15		4	
7	7	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		1,2444	150,78	73,13	188	91	0	98	309
				м3 уплотненногогрунта		77,65	32,21	97	40		23	
8	8	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		7,23	4194	990,68	30323	7163	17848	7462	40807
				м3 основания		734,76	374,95	5312	2711		3023	
9	9	Е11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		4,5	28262,87	1642,62	127183	7392	111519	8995	147072
				м3		1838,33	358,29	8272	1612		10894	
10	10	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,2768	249130,92		68959		68959		74476
				т							5517	
11	11	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварныеиз арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,0213	270670,26		5765		5765		6226
				т							461	
12	12	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		2,61	847,69	19,05	2212	50	1494	628	3067
				м2 поверхности		256,1	2,45	668	6		227	
13	13	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		0,13	4194	990,68	545	129	321	134	734
				м3 основания		734,76	374,95	96	49		54	
14	14	Е11-061301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство		2	45635,84	5379,44	91272	10759	50837	30320	131319

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3		14838,12	1820,98	29676	3642		9727	
15	15	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,89	847,69	19,05	4993	112	3372	1416	6922
						256,1	2,45	1508	14		513	
16	16	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	21,4	288,12	30,42	6166	651	4069	1576	8361
						67,56	10,8	1446	231		619	
17	17	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,568	26638,68	7,2	68408	18	59536	8323	82869
						3447,72	0	8854	0		6138	
			ИТОГО:					409189	27322	323721	59533	506216
								56487	8554		37496	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,72 %		13769				
			Итого с временными									519987
			Зимние удорожания			4,158 %		21621				
			Итого с зимними удорожаниями									541608
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				10832		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									552440
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									571693
			Рыночная скидка			10%		57169,30				
			Итого с рыночной скидкой									514 523,70
			НДС			12%		61742,84				
			Итого с НДС									576 266,54

Подрядчик

АО "Кокшетаугидрогеология"

Президент _____ Соловьев С.Ф

МП

Технадзор ТОО "Инжиниринг-ст."

Эксперт технического надзора

Феоктисов Ю.Ф

МП

Заказчик

ГУ "Отдел строительства" Буландынского района

Руководитель _____ Сыздыков С.Е

МП

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства" Буландынского района БИН 060140005420 Акмолинская область, Буландынский район, г. Макинск, ул. Некрасова 19**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Кокшетаугидрогеология" БИН 931240000347 Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Парковая, 2**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Реконструкция водопроводных сетей в селе Капитоновка, Буландынского района Акмолинской области"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 45 от 02.06.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ №22 от 28.09.2020 г
(по ресурсному методу)

за сентябрь 2020 года
на 2-2 Насосная станция II-подъема

Составлен (а) в текущих ценах на 24.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		14,55	201,3	192,59	2929	2802	2	621	3833
				м3 грунта		8,57	50,67	125	737		284	
2	2	С341-020102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км		27,75	229		6355				6863
				т							508	
3	3	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		9,1736	151,06	143,32	1386	1315	0	277	1796
				м3 грунта		7,73	34,28	71	314		133	
4	4	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,7337	2990,88	0	2194	0	0	1580	4076
				м3 грунта		2990,88	0	2194	0		302	
5	5	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,4729	807,73	0	382	0	0	275	710
				м3 грунта		807,73	0	382	0		53	
6	6	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		8,9845	34,3	34,3	308	308	0	77	416
				м3 грунта		0	11,98	0	108		31	
7	7	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		8,9845	152,1	73,37	1367	659	0	720	2254
				м3 уплотненногогрунта		78,73	32,63	707	293		167	
8	8	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		9,68	4179,04	993,29	40453	9615	23635	10119	54618
				м3 основания		744,12	379,91	7203	3678		4046	
9	9	Е11-060201-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство		9	23683,7	436,71	213153	3930	181545	26300	258609
				м3		3075,3	135,9	27678	1223		19156	
10	10	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,5466	249410,4		136328		136328		147234
				т							10906	
11	11	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		4,362	852,37	20,52	3718	90	2497	1063	5163
				м2 поверхности		259,49	2,49	1132	11		382	
12	12	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		0,26	4179,04	993,29	1087	258	635	272	1467
				м3 основания		744,12	379,91	193	99		109	
13	13	Е11-061301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство		4	40056,67	5406,39	160227	21626	78449	61457	239418
				м3		15037,96	1845,78	60152	7383		17735	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	14	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,78	852,37	20,52	10041	242	6742	2870	13944
						259,49	2,49	3057	29		1033	
15	15	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	34,4	273,74	30,5	9417	1049	6013	2567	12942
						68,44	10,94	2354	376		959	
16	16	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,128	23207,49	7,68	95801	32	81355	13549	118097
						3491,64	0	14413	0		8748	
17	17	Е11-250130-0102	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	10	27867,32	15437,32	278673	154373	0	152409	465569
						12430	4318,24	124300	43182		34487	
18	18	Прайс лист ТОО "Эргономика"	Модульная насосная станция на базе 40-футового контейнера в комплекте /согласно коммерческого предложения/	компл	1	20803571,43		20803571		20803571		20803571
			ИТОГО:					21767390	196298	517201	274156	22140580
								243961	57433	20803571	99039	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							20803571		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,72 %		36367				
			Итого с временными									22176949
			Зимние удорожания			4,158 %		57105				
			Итого с зимними удорожаниями									22234054
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				28610		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									22262664
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									23038551
			Рыночная скидка			10%		2303855,10				
			Итого с рыночной скидкой									20 734 695,90
			НДС			12%		2488163,51				
			Итого с НДС									23 222 859,41

Подрядчик

АО "Кокшетаугидрогеология"

Президент Соловьев С.Ф

МП

Технадзор ТОО "Инжиниринг-ст."

Эксперт технического надзора

Феоктисов Ю.Ф

МП

Заказчик

ГУ "Отдел строительства" Буландынского района

Руководитель Сыздыков С.Е

МП

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства" Буландынского района БИН 060140005420 Акмолинская область, Буландынский район, г. Макинск, ул. Некрасова 19**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Кокшетаугидрогеология" БИН 931240000347 Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Парковая, 2**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Реконструкция водопроводных сетей в селе Капитоновка, Буландынского района Акмолинской области"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 45 от 02.06.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ №23 от 28.09.2020 г
(по ресурсному методу)

за сентябрь 2020 года
на 4-1 Электроснабжение и наружное освещение

Составлен (а) в текущих ценах на 09.06.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Е11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет		12,61	210,44	200,94	2654	2534	0	758	3685
				м3 грунта		9,49	74	120	933		273	
2	2	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		0,39	1547,7	0	604	0	0	435	1121
				м3 грунта		1547,7	0	604	0		83	
3	3	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,54	807,73	0	436	0	0	314	810
				м3 грунта		807,73	0	436	0		60	
4	4	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		10,26	17,95	17,95	184	184	0	50	253
				м3 грунта		0	6,75	0	69		19	
5	5	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		2,2	735,44	0	1618	0	0	1165	3006
				м3 грунта		735,44	0	1618	0		223	
6	6	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		2,42	2215,44		5361		5361		5790
				м3							429	
7	7	Ц13-080201-0903	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		74	583,12	301,68	43151	22324	3350	17408	65404
				м кабеля		236,17	90,56	17477	6701		4845	
8	8	Ц13-080201-0803	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы		16	459,65	215,64	7354	3450	722	3021	11205
				м кабеля		198,88	63,36	3182	1014		830	
9	9	С123-060109-1004	Кабели силовые АСБл 3х50-10 ГОСТ 18410-73		0,0918	3431063		314972		314972		340169
				км							25198	
10	10	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		0,07	137426,56	0	9620	0	105	7231	18199
				канало-километр трубопровода		135926	0	9515	0		1348	
11	11	С123-010501-1004	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 40х2 питьевая ГОСТ 18599-2001		70	168		11760		11760		12701
				м							941	
12	12	Е11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет		5,238	210,44	200,94	1102	1053	0	315	1531
				м3 грунта		9,49	74	50	388		113	
13	13	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		0,162	1547,7	0	251	0	0	181	466
				м3 грунта		1547,7	0	251	0		35	
14	14	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,23	807,73	0	186	0	0	134	345
				м3 грунта		807,73	0	186	0		26	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	15	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		4,37	17,95	17,95	78	78	0	21	108
				м3 грунта		0	6,75	0	29		8	
16	16	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		0,8	735,44	0	588	0	0	424	1093
				м3 грунта		735,44	0	588	0		81	
17	17	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		0,88	2215,44		1950		1950		2106
				м3							156	
18	18	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		41	337,54	154,68	13839	6342	1891	5372	20748
				м кабеля		136,73	45,26	5606	1856		1537	
19	19	Ц13-080201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы		27	291,29	121,27	7865	3274	1234	3096	11837
				м кабеля		124,3	34,94	3356	943		877	
20	20	С123-060137-0401	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,0694	284697		19758		19758		21339
				км							1581	
21	21	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3		0,07	27003,78	18719,28	1890	1310	0	623	2714
				км кабеля		8284,5	4074,58	580	285		201	
22	22	С121-130809-1304 прим.	Лента уплотнительная самоклеящаяся - Сигнальная лента "ЛСЭ-150"		70,7	32		2262		2262		2443
				м							181	
23	23	Е11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет		45,59	210,44	200,94	9594	9161	0	2741	13321
				м3 грунта		9,49	74	433	3374		987	
24	24	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		1,41	1547,7	0	2182	0	0	1571	4054
				м3 грунта		1547,7	0	2182	0		300	
25	25	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,35	807,73	0	283	0	0	204	525
				м3 грунта		807,73	0	283	0		39	
26	26	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		6,65	17,95	17,95	119	119	0	32	164
				м3 грунта		0	6,75	0	45		12	
27	27	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		7	735,44	0	5148	0	0	3707	9563
				м3 грунта		735,44	0	5148	0		708	
28	28	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		7,7	2215,44		17059		17059		18424
				м3							1365	
29	29	Е11-010107-1305	Разравнивание лишнего грунта. Группа грунтов 2		40	40,91	40,91	1636	1636	0	387	2185
				м3 грунта		0	13,43	0	537		162	
30	30	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		0,27	137426,56	0	37105	0	405	27892	70197
				канало-километр трубопровода		135926	0	36700	0		5200	
31	31	С123-010501-1004	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 40х2 питьевая ГОСТ 18599-2001		270	168		45360		45360		48989
				м							3629	
32	32	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели		264	513,65	439,07	135604	115915	0	42811	192688
				м кабеля		74,58	150,65	19689	39771		14273	
33	33	Ц13-080201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301		3	150,69	125,83	452	377	0	147	647
				м кабеля		24,86	43,17	75	130		48	
34	34	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		7	2215,44		15508		15508		16749
				м3							1241	
35	35	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		286	316,03	146,46	90385	41886	12949	34445	134816

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м кабеля		124,3	42,97	35550	12291		9986	
36	36	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		16	337,54	154,68	5401	2475	738	2097	8097
				м кабеля		136,73	45,26	2188	724		600	
37	37	Ц13-080201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы		16	291,29	121,27	4661	1940	731	1834	7015
				м кабеля		124,3	34,94	1989	559		520	
38	38	С123-060149-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШвнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,308	256770		79085		79085		85412
				км							6327	
39	39	Е11-330303-0501 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство		1,792	20295,68	25,2	36370	45	33566	2207	41663
				м3		1539,2	0	2758	0		3086	
40	40	Е11-060301-0406 прим	Фундамент анкерный под торшер. Установка		0,072	71349,94	17044,1	5137	1227	106	3879	9738
				т		52827,5	6377,09	3804	459		721	
41	41	Е11-060301-0406 прим	Фундамент анкерный под торшер. Установка		0,072	71349,94	17044,1	5137	1227	106	3879	9738
				т		52827,5	6377,09	3804	459		721	
42	42	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Энергосистемы ЭЛТО"	Фундамент закладной ЗФ-1		8	7569,64		60557		60557		65402
				шт							4845	
43	43	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м		8	8786,12	5976,94	70289	47816	0	34153	112797
				опора		2809,18	2527,23	22473	20218		8355	
44	44	Е11-090301-0201 прим.	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. /Опоры с кронштейнами/ Монтаж		0,4	24261,61	11244,32	9705	4498	857	3829	14616
				т конструкций		10874,05	2999,25	4350	1200		1083	
45	45	СПРАЙС-ЛИСТ "EnErgY SYsTEM LLP"	Опора освещения граненная покрытие "холодное цинкование" высотой 5м,СТ-5-3,0		8	32905,36		263243		263243		284302
				шт							21059	
46	46	СПРАЙС-ЛИСТ "EnErgY SYsTEM LLP"	Кронштейн к стойкам с вылетом 1,5 м, угол наклона 20гр.,К-Ива-2		8	7258,93		58071		58071		62717
				шт							4646	
47	47	Ц13-080205-0902	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий		8	8685,67	3775,38	69485	30203	13318	26232	103375
				шт.		3245,58	1308,62	25965	10469		7657	
48	48	С123-070106-0323 прим	Светильник уличный светодиодный модели "STR JArYq" 120W, 120 Вт, 15600 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014 /Жарык 120W/		8	46857		374856		374856		404844
				шт.							29988	
49	49	С124-040207-2501	Сжимы ответвительные У731МУ3 ГОСТР 51177-98		0,32	4265		1365		1365		1474
				100 шт.							109	
50	50	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стенеили колонне		9	2651,6	24,87	23864	224	12625	7932	34340
				шт.		1224	0	11016	0		2544	
51	51	С123-070204-0606	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		9	517		4653		4653		5025
				шт.							372	
52	52	Ц13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		56	109,92	3,52	6155	197	1239	3447	10371
				м		84,28	1,21	4720	68		768	
53	53	С123-060141-0501	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,0571	62979		3596		3596		3884
				км							288	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	54	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка		8	755,01	53,63	6040	429	2818	2049	8737
				м		349,16	6,64	2793	53		647	
55	55	С123-010504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм		8	91		728		728		786
				м							58	
56	56	Ц13-100104-0206 прим	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования		1	2080	0	2080	0	0	1269	3617
				шт.		2080	0	2080	0		268	
57	57	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Ашимова А.А."	Фотореле ФР-2		1	5146,43		5146		5146		5558
				шт							412	
58	58	С123-070202-0528	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41244, IP55, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм, типа ИЭК		8	793		6344		6344		6852
				шт.							508	
59	59	Ц13-080303-1004	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	6520,9	112,86	6521	113	2859	2577	9826
				шт.		3549	30,19	3549	30		728	
60	60	С123-070208-0204	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-10960, 9 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54, типа ИЭК		1	8261		8261		8261		8922
				шт.							661	
61	64	Ц13-080301-0301	Машина электрическая переменного тока или постоянного тока, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающая в собранном виде, масса до 1,2 т. Установка		1	51804,79	27631,38	51805	27631	935	24036	81909
				шт.		23238	10145,94	23238	10146		6067	
62	65	Ц13-080301-0133 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машина постоянного тока, со щитовыми подшипниками, поступающие в собранном виде, масса до 1,2 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети		1	6493,19	111,57	6493	112	1218	3740	11052
				шт.		5164	30,19	5164	30		819	
63	66	Прайс лист ТОО "Компания Логан"	Дизельный генератор ТСС АД-20С в контейнере из сэндвич-панелей ПБК-3		1	3700000		3700000				3700000
				шт						3700000		
64	80	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		8,772	852,37	20,52	7477	180	5021	2137	10383
				м2 поверхности		259,49	2,49	2276	22		769	
65	83	Е11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		1,83	2492,4	0	4561	0	0	3284	8473
				м3 грунта		2492,4	0	4561	0		628	
66	84	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3		0,43	1154,34	0	496	0	0	357	922
				м3 грунта		1154,34	0	496	0		68	
67	85	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		1,164	4179,04	993,29	4864	1156	2842	1217	6568
				м3 основания		744,12	379,91	866	442		486	
68	86	Е11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		0,54	23086,23	1662,58	12467	898	10564	1093	14644
				м3		1861,6	362,96	1005	196		1085	
69	87	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,0226	247418		5592		5592		6039
				т							447	
70	88	С121-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014		0,003	0		0				0
				т								
71	89	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0121	651245,02	1279,02	7880	15	5129	2496	11206
				т		226116	527,43	2736	6		830	
72	90	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		0,728	852,37	20,52	621	15	417	177	862

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2 поверхности		259,49	2,49	189	2		64	
73	91	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		9,6	273,74	30,5	2628	293	1678	716	3612
				м2 площади уплотнения		68,44	10,94	657	105		268	
74	92	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками		1,152	23207,49	7,68	26735	9	22704	3781	32957
				м3 подстилающего слоя		3491,64	0	4022	0		2441	
75	122	Ц13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования		2	1488,62	179,62	2977	359	36	1946	5317
				шт.		1291	60,38	2582	121		394	
76	123	С123-070101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82		2	3286		6572		6572		7098
				шт.							526	
77	124	С123-070203-0601	Ящик с понижающим трансформаторомЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93		2	10354		20708		20708		22365
				шт.							1657	
78	125	С123-070104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27 /КЭЛ-S Е27 25 Вт/		2	646		1292		1292		1395
				шт.							103	
			ИТОГО:					5787836	330705	1474222	294849	6273305
								282910	113675	3700000	190618	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							3700000		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,72 %		69994				
			Итого с временными									6343295
			Зимние удорожания			4,158 %		109908				
			Итого с зимними удорожаниями									6453203
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				55064		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6508267
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									6735090
			Рыночная скидка			10%		673509,00				
			Итого с рыночной скидкой									6 061 581,00
			НДС			12%		727389,72				
			Итого с НДС									6 788 970,72

Подрядчик

АО "Кокшетаугидрогеология"

Президент Соловьев С.Ф

МП

Технадзор ТОО "Инжиниринг-ст."

Эксперт технического надзора

Феоктисов Ю.Ф

МП

Заказчик

ГУ "Отдел строительства" Буландынского района

Руководитель Сыздыков С.Е

МП

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства" Буландынского района БИН 060140005420 Акмолинская область, Буландынский район, г. Макинск, ул. Некрасова 19**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Кокшетаугидрогеология" БИН 931240000347 Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Парковая, 2**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Реконструкция водопроводных сетей в селе Капитоновка, Буландынского района Акмолинской области"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 45 от 02.06.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ №24 от 28.09.2020 г
(по ресурсному методу)

за сентябрь 2020 года
на 4-2 Электроснабжение и наружное освещение

Составлен (а) в текущих ценах на 09.06.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		1,7	1547,7	0	2631	0	0	1894	4888
				м3 грунта		1547,7	0	2631	0		362	
2	2	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		1,7	807,73	0	1373	0	0	989	2551
				м3 грунта		807,73	0	1373	0		189	
3	3	Ц13-080201-0903	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		9	583,12	301,68	5248	2715	407	2117	7955
				м кабеля		236,17	90,56	2126	815		589	
4	4	Ц13-080201-0803	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы		15	459,65	215,64	6895	3235	677	2832	10505
				м кабеля		198,88	63,36	2983	950		778	
5	5	С123-060109-1004	Кабели силовые АСБл 3х50-10 ГОСТ 18410-73		0,2448	3431063		839924		839924		907118
				км							67194	
6	6	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		0,009	137426,56	0	1237	0	14	930	2340
				канало-километр трубопровода		135926	0	1223	0		173	
7	7	С123-010501-1004	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 40х2 питьевая ГОСТ 18599-2001		9	168		1512		1512		1633
				м							121	
8	8	Е11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет		39,285	210,44	200,94	8267	7894	0	2362	11479
				м3 грунта		9,49	74	373	2907		850	
9	9	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		1,215	1547,7	0	1880	0	0	1354	3493
				м3 грунта		1547,7	0	1880	0		259	
10	10	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		1,365	807,73	0	1103	0	0	794	2048
				м3 грунта		807,73	0	1103	0		152	
11	11	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		25,935	17,95	17,95	465	465	0	126	639
				м3 грунта		0	6,75	0	175		47	
12	12	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		13	735,44	0	9561	0	0	6884	17760
				м3 грунта		735,44	0	9561	0		1316	
13	13	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		14,3	2215,44		31681		31681		34215
				м3							2534	
14	14	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		0,354	137426,56	0	48649	0	531	36570	92036
				канало-километр трубопровода		135926	0	48118	0		6817	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	15	С123-010501-1004	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 40х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	354	168		59472		59472		64230
											4758	
16	16	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	374	337,49	154,68	126220	57850	17233	49007	189245
						136,73	45,26	51137	16928		14018	
17	17	Ц13-080201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	79	291,29	121,27	23012	9581	3612	9058	34635
						124,3	34,94	9820	2760		2566	
18	18	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	55	513,65	439,07	28251	24149	0	8919	40143
						74,58	150,65	4102	8286		2974	
19	19	Ц13-080201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	172	150,69	125,83	25918	21642	0	8425	37090
						24,86	43,17	4276	7426		2747	
20	20	С123-060137-0403	Кабели силовые АВБбШв 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1601	465421		74514		74514		80475
											5961	
21	21	С123-060137-0401	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0928	284697		26420		26420		28533
											2114	
22	22	С123-060131-0302	Кабели силовые АВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1275	86266		10999		10999		11879
											880	
23	23	С123-060201-0104	Кабели контрольные КВВГ 4 х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0734	358682		26327		26327		28433
											2106	
24	24	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,007	27003,78	18719,28	189	131	0	62	271
						8284,5	4074,58	58	29		20	
25	25	С121-130809-1304 прим.	Лента уплотнительная самоклеящаяся - Сигнальная лента "ЛСЭ-150"	м	7,07	32		226		226		244
											18	
26	26	Е11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	37,733	210,44	200,94	7940	7582	0	2268	11026
						9,49	74	358	2792		817	
27	27	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,167	1547,7	0	1806	0	0	1300	3355
						1547,7	0	1806	0		249	
28	28	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,3	807,73	0	1050	0	0	756	1951
						807,73	0	1050	0		144	
29	29	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	24,7	17,95	17,95	443	443	0	120	608
						0	6,75	0	167		45	
30	30	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	5	735,44	0	3677	0	0	2648	6831
						735,44	0	3677	0		506	
31	31	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	5,5	2215,44		12185		12185		13160
											975	
32	32	Е11-010107-1305	Разравнивание лишнего грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,9	40,91	40,91	528	528	0	125	705
						0	13,43	0	173		52	
33	33	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,23	137426,56	0	31608	0	345	23760	59797
						135926	0	31263	0		4429	
34	34	С123-010501-1004	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 40х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	230	168		38640		38640		41731
											3091	
35	35	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	215	513,65	439,07	110435	94400	0	34865	156924
						74,58	150,65	16035	32389		11624	
36	36	Ц13-080201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301		7	150,69	125,83	1055	881	0	343	1509

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м кабеля		24,86	43,17	174	302		112	
37	37	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		5	2215,44		11077		11077		11963
				м3							886	
38	38	Ц13-080201-0903	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		235	583,12	301,68	137034	70894	10640	55282	207701
				м кабеля		236,17	90,56	55500	21281		15385	
39	39	С123-060149-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШвиг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,2642	256770		67839		67839		73266
				км							5427	
40	40	Е11-330303-0501 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство		1,792	20295,68	25,2	36370	45	33566	2207	41663
				м3		1539,2	0	2758	0		3086	
41	41	Е11-060301-0406 прим	Фундамент анкерный под торшер. Установка		0,072	71349,94	17044,1	5137	1227	106	3879	9738
				т		52827,5	6377,09	3804	459		721	
42	42	Е11-060301-0406 прим	Фундамент анкерный под торшер. Установка		0,072	71349,94	17044,1	5137	1227	106	3879	9738
				т		52827,5	6377,09	3804	459		721	
43	43	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Энергосистемы ЭЛТО"	Фундамент закладной ЗФ-1		8	7569,64		60557		60557		65402
				шт							4845	
44	44	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м		8	8786,12	5976,94	70289	47816	0	34153	112797
				опора		2809,18	2527,23	22473	20218		8355	
45	45	Е11-090301-0201 прим.	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. /Опоры с кронштейнами/ Монтаж		0,4	24310,61	11244,32	9724	4498	877	3829	14638
				т конструкций		10874,05	2999,25	4350	1200		1084	
46	46	СПРАЙС-ЛИСТ "EnErgY SYsTEM LLP"	Опора освещения граненная покрытие "холодное цинкование" высотой 5м,СТ-5-3,0		8	32905,36		263243		263243		284302
				шт							21059	
47	47	СПРАЙС-ЛИСТ "EnErgY SYsTEM LLP"	Кронштейн к стойкам с вылетом 1,5 м, угол наклона 20гр.,К-Ива-2		8	7258,93		58071		58071		62717
				шт							4646	
48	48	Ц13-080205-0902	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий		8	8685,67	3775,38	69485	30203	13318	26232	103375
				шт.		3245,58	1308,62	25965	10469		7657	
49	49	С123-070106-0323 прим	Светильник уличный светодиодный модели "STR JArYq" 120W, 120 Вт, 15600 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014 /Жарык 120W/		8	46857		374856		374856		404844
				шт.							29988	
50	50	С124-040207-2501	Сжимы ответвительные У731МУ3 ГОСТР 51177-98		0,32	4265		1365		1365		1474
				100 шт.							109	
51	51	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стенеили колонне		9	2647,61	24,87	23828	224	12589	7932	34301
				шт.		1224	0	11016	0		2541	
52	52	С123-070204-0606	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		9	517		4653		4653		5025
				шт.							372	
53	53	Ц13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		56	109,9	3,52	6154	197	1237	3447	10369
				м		84,28	1,21	4720	68		768	
54	54	С123-060141-0501	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГиг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,0571	62979		3596		3596		3884
				км							288	
55	55	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка		8	756,07	53,63	6049	429	2826	2049	8746

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м		349,16	6,64	2793	53		648	
56	56	С123-010504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм		8	91		728		728		786
				м							58	
57	57	Ц13-100104-0206 прим	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования		1	2080	0	2080	0	0	1269	3617
				шт.		2080	0	2080	0		268	
58	58	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Ашимова А.А."	Фотореле ФР-2		1	5146,43		5146		5146		5558
				шт							412	
59	59	С123-070202-0528	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41244, IP55, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм, типа ИЭК		8	793		6344		6344		6852
				шт.							508	
60	60	Ц13-080303-1004	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	6516,58	112,86	6517	113	2855	2577	9821
				шт.		3549	30,19	3549	30		727	
61	61	С123-070208-0204	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-10960, 9 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54, типа ИЭК		1	8261		8261		8261		8922
				шт.							661	
62	65	Ц13-080301-0301	Машина электрическая переменного тока или постоянного тока, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающая в собранном виде, масса до 1,2 т. Установка		1	51804,79	27631,38	51805	27631	935	24036	81909
				шт.		23238	10145,94	23238	10146		6067	
63	66	Ц13-080301-0133 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машина постоянного тока, со щитовыми подшипниками, поступающие в собранном виде, масса до 1,2 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети		1	6488,75	111,57	6489	112	1213	3740	11047
				шт.		5164	30,19	5164	30		818	
64	67	Прайс лист ТОО "Компания Логан"	Дизельный генератор ТСС АД-50С в контейнере из сэндвич-панелей ПБК-3		1	4140000		4140000				4140000
				шт						4140000		
65	68	Е11-330204-0205	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		0,625	139300,81	78747,7	87063	49217	1726	41301	138633
				км линии		57792	24810,28	36120	15506		10269	
66	81	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		8,772	852,37	20,52	7477	180	5021	2137	10383
				м2 поверхности		259,49	2,49	2276	22		769	
67	84	Е11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		0,93	2492,4	0	2318	0	0	1669	4306
				м3 грунта		2492,4	0	2318	0		319	
68	85	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3		0,14	1154,34	0	162	0	0	116	300
				м3 грунта		1154,34	0	162	0		22	
69	86	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		0,79	4179,04	993,29	3301	785	1929	826	4457
				м3 основания		744,12	379,91	588	300		330	
70	87	Е11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		0,63	23086,23	1662,58	14544	1047	12324	1275	17085
				м3		1861,6	362,96	1173	229		1266	
71	88	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,0274	247418		6779		6779		7322
				т							542	
72	89	С121-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014		0,0038	2409,24		9		9		10
				т							1	
73	90	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0121	651245,02	1279,02	7880	15	5129	2496	11206
				т		226116	527,43	2736	6		830	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	91	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,728	852,37	20,52	621	15	417	177	862
						259,49	2,49	189	2		64	
75	92	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	10	273,74	30,5	2737	305	1748	746	3762
						68,44	10,94	684	109		279	
76	93	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,2	23207,49	7,68	27849	9	23650	3939	34331
						3491,64	0	4190	0		2543	
77	126	Ц13-080304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200Х1000 мм. Установка на стене	шт.	2	20797,06	2766,76	41594	5534	28315	6838	52307
						3873	875,51	7746	1751		3875	
78	127	5108-0401-0139 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5411-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	76950		153900				153900
										153900		
79	128	Ц13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	1488,62	179,62	2977	359	36	1946	5317
						1291	60,38	2582	121		394	
80	129	С123-070203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	10354		20708		20708		22365
											1657	
81	130	С123-070101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	2	3286		6572		6572		7098
											526	
82	131	С123-070104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27 /КЭЛ-S Е27 25 Вт/	шт.	2	646		1292		1292		1395
											103	
			ИТОГО:					7400958	473576	2206378	436485	8120929
								427105	158558	4293900	283481	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							4293900		
			Временные здания и сооружения			2,72 %		104095				
			Итого с временными									8225023
			Зимние удорожания			4,158 %		163456				
			Итого с зимними удорожаниями									8388479
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				81892		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8470371
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									8765576
			Рыночная скидка			10%		876557,60				
			Итого с рыночной скидкой									7 889 018,40
			НДС			12%		946682,21				
			Итого с НДС									8 835 700,61

Подрядчик

АО "Кокшетаугидрогеология"

Президент _____ Соловьев С.Ф

МП

Технадзор ТОО "Инжиниринг-ст."

Эксперт технического надзора

Феоктисов Ю.Ф

МП

Заказчик

ГУ "Отдел строительства" Буландинского района

Руководитель _____ Сыздыков С.Е

МП

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства" Буландынского района БИН 060140005420 Акмолинская область, Буландынский район, г. Макинск, ул. Некрасова 19**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Кокшетаугидрогеология" БИН 931240000347 Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Парковая, 2**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Реконструкция водопроводных сетей в селе Капитоновка, Буландынского района Акмолинской области"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 45 от 02.06.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ №25 от 28.09.2020 г
(по ресурсному методу)

за сентябрь 2020 года
на 7-1-2 Благоустройство

Составлен (а) в текущих ценах на 29.05.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	9	Е11-070111-0109 прим	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	434,5	7166,37	940,13	3113790	408485	1559054	1524500	5009352
						2638,09	335,32	1146250	145699		371063	
2	10	Е11-070111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	28217,13	4871,29	28217	4871	793	28711	61482
						22552,6	1778,72	22553	1779		4554	
3	11	Е11-070111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	810,62	30,62	811	31	42	876	1822
						738,4	4,23	738	4		135	
4	12	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	17,49	15563		272197		272197		293973
											21776	
5	13	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	429	2587,74		1110140		1110140		1198952
											88811	
6	14	С123-010201-0220	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9	4792,98		43137		43137		46588
											3451	
7	15	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	5,8528	252476,52		1477695		1477695		1595910
											118216	
8	16	С121-050201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0015	252476,52		379		379		409
											30	
9	17	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0063	228132,18		1437		1437		1552
											115	
10	18	Е11-090501-0101	Ворота и ограждения. Облицовка стальным профилированным листом	м2	10,6	354,68	11,4	3760	121	146	2443	6699
						329,5	4,49	3493	48		496	
11	19	С121-100103-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	868,6	2097		1821454		1821454		1967171
											145716	
12	20	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,066	606523,75		40031		40031		43233
											3202	
13	21	Е11-130301-0502	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	214,6454	102,31	2,32	21961	498	12224	6411	30642
						43,04	0,25	9238	53		2270	
14	22	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		214,6454	150,81	3,29	32372	706	21224	7279	42823

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2		48,65	0,5	10442	107		3172	
15	23	С121-050307-1020	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	39,96	642,6		25678		25678	2054	27733
			ИТОГО:					7993059	414713	6385631	1570220	10328341
								1192714	147690		765061	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,72 %		280931				
			Итого с временными									10609271
			Зимние удорожания			4,158 %		441133				
			Итого с зимними удорожаниями									11050404
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				221008		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									11271412
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									11664238
			Рыночная скидка			10%		1166423,80				
			Итого с рыночной скидкой									10 497 814,20
			НДС			12%		1259737,7				
			Итого с НДС									11 757 551,90

Подрядчик

АО "Кокшетаугидрогеология"

Президент _____ Солонцев С.Ф

МП

Технадзор ТОО "Инжиниринг-ст."

Эксперт технического надзора

Феоктисов Ю.Ф

МП

Заказчик

ГУ "Отдел строительства" Буландынского района

Руководитель _____ Сыздыков С.Е

МП

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства" Буландынского района БИН 060140005420 Акмолинская область, Буландынский район, г. Макинск, ул. Некрасова 19**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Кокшетаугидрогеология" БИН 931240000347 Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Парковая, 2**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Реконструкция водопроводных сетей в селе Капитоновка, Буландынского района Акмолинской области"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 45 от 02.06.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ №26 от 28.09.2020 г
(по ресурсному методу)

за сентябрь 2020 года
на 7-2-2 Благоустройство

Составлен (а) в текущих ценах на 29.05.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	38	Е11-070111-0109 прим	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	325,2	7162,45	940,13	2329229	305729	1165593	1141006	3747855
						2638,09	335,32	857907	109048		277619	
2	39	Е11-070111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	28217,13	4871,29	28217	4871	793	28711	61482
						22552,6	1778,72	22553	1779		4554	
3	40	Е11-070111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	810,62	30,62	811	31	42	876	1822
						738,4	4,23	738	4		135	
4	41	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	13,29	17121		227538		227538		245741
											18203	
5	42	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	324	2595		840780		840780		908042
											67262	
6	43	С123-010201-0220	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9	4800		43200		43200		46656
											3456	
7	44	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	4,4469	252476,52		1122738		1122738		1212557
											89819	
8	45	С121-050201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0015	252476,52		379		379		409
											30	
9	46	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0063	228132,18		1437		1437		1552
											115	
10	47	Е11-090501-0101	Ворота и ограждения. Облицовка стальным профилированным листом	м2	10,6	354,68	11,4	3760	121	146	2443	6699
						329,5	4,49	3493	48		496	
11	48	С121-100103-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	658,6	2097		1381084		1381084		1491571
											110487	
12	49	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,066	618653,46		40831		40831		44098
											3266	
13	50	Е11-130301-0502	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	214,6454	102,31	2,32	21961	498	12224	6411	30642
						43,04	0,25	9238	53		2270	
14	51	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		214,6454	150,81	3,29	32372	706	21224	7279	42823

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2		48,65	0,5	10442	107		3172	
15	52	С121-050307-1020	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	29,763	642,6		19126		19126	1530	20656
16	53	С232-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	6,5246	5947	5947	38802	38802	0	0	41906
						0	2972	0	19391		3104	
			ИТОГО:					6132265	350759	4877135	1186726	7904511
								904371	130430		585518	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,72 %		215003				
			Итого с временными									8119513
			Зимние удорожания			4,158 %		337609				
			Итого с зимними удорожаниями									8457122
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				169142		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8626264
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									8926902
			Рыночная скидка			10%		892690,20				
			Итого с рыночной скидкой									8 034 211,80
			НДС			12%		964105,42				
			Итого с НДС									8 998 317,22

Подрядчик

АО "Кокшетаугидрогеология"

Президент Соловьев С.Ф

МП

Технадзор ТОО "Инжиниринг-ст."

Эксперт технического надзора

Фоктисов Ю.Ф

МП

Заказчик

ГУ "Отдел строительства" Буландынского района

Руководитель Сыздыков С.Е

МП