*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинского района"**
**Костанайская область, Амангельдинский район, с.Амангельды, Б.Майлина, 14**
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

**050140007079**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алюминстрой",110300, Республика Казахстан, Костанайская область, Аркалык г., Ш Жанибека, дом № 72**
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

**001040002266**

Договор (контракт) № 14 от 27.05.2020 г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 138 | 28.07.2020 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической | Дата выполнения работ (оказания | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Водоснабжение села Кабырга Амангельдинского района Костанайской области | | | раб | 1 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 |
| | | | | Итого | 1 | x | 25 000 000,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Муканов А.К.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Койшыгулов Н.К.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.07.2020

М.П.

**Заказчик:** КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинского района"

**Подрядчик:** ТОО "Алюминстрой"

**Наименование строительства и его адрес:** Строительно-монтажные работы по строительству "Водоснабжение села Кабырга Амангельдинского района Костанайской области"

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан

от 19.09.2018 г. №656

**Справка №1**

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

**за июль 2020 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | Наименование | код | Наименование | код |
| | | №14 | 27.05.2020 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за июль) без НДС | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | в т.ч. НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительно-монтажные работы по строительству "Водоснабжение села Кабырга Амангельдинского района Костанайской области" | 25 000 000,00 | 22 321 429,00 | | | | | | | 2 678 571,00 | 25 000 000,00 |

**Подрядчик (Сдал) :**
**ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266**

**Директор**_____**Муканов А.К.**

**Эксперт(ы) технического надзора:**
**ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»**

**Инженер технического надзора**_____**Шахманов А.К.**
**ИИН 901101350591**
**№ KZ53VJE00050071; № KZ96VJE00050073; № KZ80VJE00050070**

**Заказчик (Принял) :**

**КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинского района", БИН 050140007079**

**Руководитель**_____**Койшыгулов Н.М.**

**Разработчики проекта строительства**
**или эксперт(ы) авторского надзора:**
**ТОО ПИП "Костанайводпроект", БИН 980140003078**

**Эксперт авторского надзора**_____**Кочин В.Ф.**
**Приказ №34 от 04.05.2020 г.**

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**

Стройка **Реконструкция системы водоснабжения села Акколь Джангельдинского района Костанайской области.**

**РЕЕСТР**

**Акт о приемке выполненных работ за июль месяц 2020г**

| Акт № | Меяцы | Сумма |
|---|---|---|
| 1 | Вынос в натуру | 13 697,00 |
| 2 | ЛСО Общестроительные работы и оборудование | 9 352 124,00 |
| 3 | Наружные сети электроснабжения | 556 441,00 |
| 4 | Напорный водовод | 15 077 738,00 |
| | **Итого:** | **25 000 000,00** |

**Составил:** **А. Абирова**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Водоснабжение села Кабырга, Амангельдинского района, Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Подготовительные работы**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№14** от **27.05.2020 г.**

# Акт №1
## приемки выполненных работ за июль 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1-1

**Вынос проекта в натуру**

Составлен(а) в текущих ценах на 2019 г.

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 1 | **Сборник цен на инженерные изыскания СЦИ РК.8.03-04-2017 т.1601-0102-01 п.45** | **Восстановление и закрепление трассы (топографическая съемка на незастроенной территории)** | **га** | | **0,042594** | **29128,00** | **--** | **1241** | **--** | **--** | **--** | **1241** |
| | | | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **--** | |
| 2 | 2 | **Сборник цен на инженерные изыскания СЦИ РК.8.03-04-2017 т.1601-0204-07 п.2** | **Разбивка и нивелирование точек геофизических профилей** | **км** | | **0,6144** | **19044,00** | **--** | **11701** | **--** | **--** | **--** | **11701** |
| | | | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **--** | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | | **12942** |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | - Прочие затраты | Тенге | | | | | **12942** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,049901 | | 1,049901 | | | 13 588 | | | | |
| | | | Налог на добавленную стоимость - 12 % | | 0,12 | | | 1 631 | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | 15 218 | | | | |
| | | | *С учетной ценовой скидки* | | *0,90000001392* | | | *13 697* | | | | |

**Сдал (Подрядчик):**
**ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266**

**Директор** _____ **Муканов А.К.**

**Начальник участка инженерных сетей** _____ **Шыныболатов А.У.**

**Принял (Заказчик):**
**КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Амангельдинского района", БИН 050140007079**

**Руководитель** _____ **Койшыгулов Н.М.**

**Эксперт (ы) технического надзора:**
**ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"**

**Инженер технического надзора** _____ **Шахманов А.К.**
**ИНН 901101350591**
**№KZ53VJE00050071, №KZ96VJE00050073, №KZ80VJE00050070,**

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**
**ТОО ПИП "Костанайводпроект", БИН 980140003078**

**Эксперт авторского надзора** _____ **Кочин В.Ф.**
**Приказ №**

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Водоснабжение села Кабырга, Амангельдинского района, Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **ЛСО**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№14** от **27.05.2020**

## Акт №2
## приемки выполненных работ за июль 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

### Общестроительные работы и оборудование

Составлен(а) в текущих ценах на 2019 г.

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1. ТХ** | | | | | | | | | | |
| **1** | **10** | **ПРАЙС-ЛИСТ РК г.Алматы ТОО "Мембранные технологии"** | **Локальная станция очистки воды ЛСО контейнерного типа с системой отопления и вентиляции 6,058х2,438х2,4** | **компл.** | **1** | | **8836928,57** | **--** | **8836929** | **--** | | **--** | **8836929** |
| | | | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **8836929** | **--** | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | | **8836929** | **--** | **--** | **--** | **8836929** |
| | | | | | | | | | **--** | **--** | **8836929** | **--** | |
| | | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | | **8836929** | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | | **8836929** | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | **8836929** | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | | **8836929** |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | | |
| | | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | | **8836929** | | |
| | | | Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,049901 | | 1,049901 | | | | 9 277 901 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Налог на добавленную стоимость - 12 % | | 0,12 | | | | 1 113 348 | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | **10 391 249** | | | | |
| | | | *С учетом ценовой скидки* | | *0,90000001392* | | | | 9 352 124 | | | | |

**Сдал (Подрядчик):**
**ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266**

**Директор** _____ **Муканов А.К.**

**Начальник участка инженерных сетей** _____ **Шынболатов А.У.**

**Принял (Заказчик):**
**КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Амангельдинского района", БИН 050140007079**

**Руководитель** _____ **Койшыгулов Н.М.**

**Эксперт (ы) технического надзора:**
**ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"**

**Инженер технического надзора** _____ **Шахманов А.К.**
**ИИН 901101350591**
**№KZ53VJE00050071, №KZ96VJE00050073, №KZ80VJE00050070,**

**Разработчики проекта строительства**
**или эксперт(ы) авторского надзора:**
**ТОО ПИП "Костанайводпроект", БИН 980140003078**

**Эксперт авторского надзора** _____ **Кочин В.Ф.**
**Приказ №34 от 04.05.2020 г.**

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Водоснабжение села Кабырга, Амангельдинского района, Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство и озеленение территории**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№14** от **27.05.2020 г.**

# Акт №3
## приемки выполненных работ за июль 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-4-1

### Наружные сети электроснабжения

Составлен(а) в текущих ценах на 2019 г.

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1. ВЛ-10кВ. Насосные станции 1-го подъема** | | | | | | | | | | |
| | | | **Опора промежуточная П10-1 (9шт.)** | | | | | | | | | | |
| 1 | 20 | С121-040405-0204<br>2104-0405-0204<br>РСНБ РК 2015 | **Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013** | **шт.** | **8** | | **49096,00** | **--** | **392768** | **--** | **392768** | **--** | **424189** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **31421** | |
| 2 | 23 | С124-040102-0108<br>2404-0102-0108<br>РСНБ РК 2015 | **Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93** | **шт.** | **20** | | **2347,00** | **--** | **46940** | **--** | **46940** | **--** | **50695** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **3755** | |
| 3 | 25 | С121-050302-0103<br>2105-0302-0103<br>РСНБ РК 2015 | **Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70 (крепление провода)** | **кг** | **1,075** | | **515,00** | **--** | **554** | **--** | **554** | **--** | **598** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **44** | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | | **440262** | **--** | **440262** | **--** | **475482** |
| | | | | | | | | | **--** | **--** | **--** | **35220** | |
| | | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | | **46940** | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | **46940** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | **3755** | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | | **50695** | | | | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | **393322** | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | **554** | | | | |
| | | | Местные материалы | Тенге | | | | | **392768** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | **31466** | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | **424787** | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 475483 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 475482 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 440262 | | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 35220 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | 475482 | | | | |
| | | **Временные здания и сооружения** | | | 2,9 % | 13789 | | | | | |
| | | **Итого с временными** | | | | | | | | 489 271 | |
| | | **Зимние удорожания** | | | 3,3 % | 16146 | | | | | |
| | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | 505 417 | |
| | | **Итого с затратами, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ** | | | 0,02158182241 | 10262 | | | | 515 679 | |
| | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | 10108 | | | | | |
| | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | 525 787 | |
| | | **Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901** | | | 1,049901 | | | | | 552 024 | |
| | | **НДС** | | | 12 % | 66243 | | | | | |
| | | **Итого с НДС** | | | | | | | | 618 267 | |
| | | *С учетной ценовой скидки* | *0,90000001392* | | | | | | | *556 441* | |

**Сдал (Подрядчик):**

**ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266**

**Директор** _____ **Муканов А.К.**

**Начальник участка инженерных сетей** _____ **Шынболатов А.У.**

**Принял (Заказчик):**

**КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Амангельдинского района", БИН 050140007079**

**Руководитель** _____ **Койшыгулов Н.М.**

**Эксперт (ы) технического надзора:**
**ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"**

**Инженер технического надзора** _____ **Шахманов А.К.**
**ИИН 901101350591**
**№KZ53VJE00050071, №KZ96VJE00050073, №KZ80VJE00050070.**

**Разработчики проекта строительства**
**или эксперт(ы) авторского надзора:**
**ТОО ПИП "Костанайводпроект", БИН 980140003078**

**Эксперт авторского надзора** _____ **Кочин В.Ф.**
**Приказ №34 от 04.05.2020 г.**

Форма 2-В

Заказчик Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Алюминстрой"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Водоснабжение села Кабырга, Амангельдинского района, Костанайской области
(наименование, адрес)

Объект Напорный водовод
( наименование)

Договор подряда (контракт) №14 от 27.05.2020 г.

# Акт №4
## приемки выполненных работ за июль 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5

### Напорный водовод

Составлен(а) в текущих ценах на 2019 г.

| Номер по порядку | Номер позиция по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1. Земляные работы (водопровод, канализация, колодцы)** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-010104-0101<br>1101-0104-0101<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ПИС СНЯТИЕ | м3 грунта | 2304,2 | | 41,88 | 41,88 | 96498 | 96498 | -- | 24177 | 130329 |
| | | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | | -- | 14,57 | -- | 33579 | | 9654 | |
| 2 | 2 | Е11-010104-0101<br>1101-0104-0101<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ПИС ВОССТАНОВЛЕНИЕ | м3 грунта | 2304,2 | | 41,88 | 41,88 | 96498 | 96498 | -- | 24177 | 130329 |
| | | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | | -- | 14,57 | -- | 33579 | | 9654 | |
| 3 | 3 | Е11-010101-0308<br>1101-0101-0308<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | 15529,5 | | 151,05 | 143,34 | 2345715 | 2226016 | -- | 468146 | 3038969 |
| | | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | | 7,71 | 34,16 | 119699 | 530503 | | 225109 | |
| 4 | 4 | Е11-010101-0308<br>1101-0101-0308<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 | м3 грунта | 1254,5 | | 166,15 | 157,68 | 208440 | 197804 | -- | 41599 | 270043 |
| | | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | | 8,48 | 37,58 | 10636 | 47140 | | 20003 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 237,5 | 1851,70 | -- | 439778 | -- | -- | 316640 | 816931 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1851,70 | -- | 439778 | -- | | 60513 | |
| 6 | 6 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.179 Кзтр=1,2<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.176 прим.<br>Кзтр=1,15 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15 | м3 грунта | 19 | 2129,45 | -- | 40460 | -- | -- | 29131 | 75158 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2129,45 | -- | 40460 | -- | | 5567 | |
| 7 | 7 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 1109 | 804,82 | -- | 892541 | -- | -- | 642629 | 1657984 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 804,82 | -- | 892541 | -- | | 122814 | |
| 8 | 8 | Е11-010104-0405<br>1101-0104-0405<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 15675 | 17,96 | 17,96 | 281445 | 281445 | -- | 75910 | 385943 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 6,73 | -- | 105430 | | 28588 | |
| 9 | 9 | Е11-010205-1201<br>1101-0205-1201<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи. Водоотлив | м3 мокрого грунта | 1086,5 | 1212,64 | 1212,64 | 1317533 | 1317533 | -- | 581703 | 2051176 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 743,60 | -- | 807921 | | 151939 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 5718906 | 4215793 | -- | 2204112 | 8556862 |
| | | | | | | | | 1503114 | 1558154 | -- | 633841 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 5718906 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 3061267 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2204112 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 633841 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 8556860 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел -ч | | | | | | | | 3071 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3061267 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 8556860 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел -ч | | | | | | | | 3071 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3061267 | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2. Водовод** | | | | | | | | | |
| 10 | 10 | Е11-220901-0101<br>1122-0901-0101<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | 1 | 1165,55 | 26,23 | 1166 | 26 | 174 | 969 | 2305 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 966,24 | 12,39 | 966 | 12 | | 171 | |
| 11 | 11 | С123-040102-0102<br>2304-0102-0102<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002 | шт. | 1 | 27035,00 | -- | 27035 | -- | 27035 | -- | 29198 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2163 | |
| 12 | 12 | С123-040502-1404<br>2304-0502-1404<br>РСНБ РК 2015 | Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 5761-2005 | шт. | 2 | 22224,00 | -- | 44448 | -- | 44448 | -- | 48004 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3556 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 | Е11-221201-0101<br>1122-1201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | фланец | 9 | 529,60 | 34,56 | 4766 | 311 | 190 | 4223 | 9708 |
| | | | *ЗР - 99%; СП - 8%* | | | 473,92 | -- | 4265 | -- | | 719 | |
| 14 | 14 | С123-020103-0307<br>2302-0103-0307<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 7 | 1723,00 | -- | 12061 | -- | 12061 | -- | 13026 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 965 | |
| 15 | 15 | С123-020103-0305<br>2302-0103-0305<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80 | шт. | 2 | 1160,00 | -- | 2320 | -- | 2320 | -- | 2506 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 186 | |
| 16 | 16 | С123-020103-0307<br>2302-0103-0307<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные свободный плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 7 | 1723,00 | -- | 12061 | -- | 12061 | -- | 13026 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 965 | |
| 17 | 17 | Е11-220801-0201<br>1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 7 | 1376,76 | 905,21 | 9637 | 6336 | -- | 4896 | 15696 |
| | | | *ЗР - 99%; СП - 8%* | | | 471,55 | 235,01 | 3301 | 1645 | | 1163 | |
| 18 | 18 | С123-020302-8206<br>2302-0302-8206<br>РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 7 | 599,00 | -- | 4193 | -- | 4193 | -- | 4528 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 335 | |
| 19 | 19 | Е11-220501-0102<br>1122-0501-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка | км трубопровода | 2,70351 | 295031,93 | 82604,99 | 797622 | 223323 | 3748 | 624043 | 1535398 |
| | | | *ЗР - 99%; СП - 8%* | | | 211041,00 | 22117,65 | 570551 | 59795 | | 113733 | |
| 20 | 20 | С123-010501-1007<br>2301-0501-1007<br>РСНБ РК 2015<br>К-1,01 к объему | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63х2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 2730,5451 | 389,00 | -- | 1062182 | -- | 1062182 | -- | 1147157 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 84975 | |
| 21 | 22 | Е11-220801-0201<br>1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 5 | 1376,76 | 905,21 | 6884 | 4526 | -- | 3497 | 11212 |
| | | | *ЗР - 99%; СП - 8%* | | | 471,55 | 235,01 | 2358 | 1175 | | 836 | |
| 22 | 23 | С123-020302-2407<br>2302-0302-2407<br>РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 706,00 | -- | 1412 | -- | 1412 | -- | 1525 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 113 | |
| 23 | 24 | С123-020302-1207<br>2302-0302-1207<br>РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 3 | 865,00 | -- | 2595 | -- | 2595 | -- | 2803 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 208 | |
| 24 | 25 | Е11-220801-0105<br>1122-0801-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,0258 | 984964,01 | 503138,37 | 25412 | 12981 | 483 | 15382 | 44058 |
| | | | *ЗР - 99%; СП - 8%* | | | 463108,70 | 139128,32 | 11948 | 3590 | | 3264 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 26 | С123-020101-0607<br>2302-0101-0607<br>РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 1 | 726,00 | -- | 726 | -- | 726 | -- | 784 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 58 | |
| 26 | 27 | С123-020101-0708<br>2302-0101-0708<br>РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 32 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 2 | 908,00 | -- | 1816 | -- | 1816 | -- | 1961 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 145 | |
| 27 | 28 | С123-010201-0225<br>2301-0201-0225<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 1,4 | 5216,00 | -- | 7302 | -- | 7302 | -- | 7887 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 584 | |
| 28 | 29 | Е11-130301-0409<br>1113-0301-0409<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз | м2 | 0,003 | 1005,24 | 2,86 | 3 | -- | 3 | -- | 3 |
| | | | | | | 31,86 | 0,50 | -- | -- | | -- | |
| 29 | 30 | Е11-130301-1803<br>1113-0301-1803<br>РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ЭП-5116 | м2 | 0,003 | 224,99 | 4,66 | 1 | -- | 1 | -- | 1 |
| | | | | | | 48,52 | 0,50 | -- | -- | | -- | |
| 30 | 31 | С121-130816-2304<br>2113-0816-2304<br>РСНБ РК 2015 | Резина листовая вулканизованная цветная | кг | 0,1152 | 621,00 | -- | 72 | -- | 72 | -- | 77 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6 | |
| 31 | 32 | Е11-070111-0211<br>1107-0111-0211<br>РСНБ РК 2015 | Столбы дополнительные железобетонные. Установка | шт. | 5 | 9468,20 | 4567,47 | 47341 | 22837 | 1614 | 36893 | 90973 |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 4578,05 | 1675,02 | 22890 | 8375 | | 6739 | |
| 32 | 33 | С124-040207-1601<br>2404-0207-1601<br>РСНБ РК 2015 | Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 5 | 5315,00 | -- | 26575 | -- | 26575 | -- | 28701 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2126 | |
| | | | **Вантуз** | | | | | | | | | |
| 33 | 34 | Е11-221001-0102<br>1122-1001-0102<br>РСНБ РК 2015 | Вантузы двойные. Установка | шт. | 1 | 3300,03 | 250,39 | 3300 | 250 | 259 | 2865 | 6658 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 2791,23 | 102,66 | 2791 | 103 | | 493 | |
| 34 | 35 | С123-041011-0102<br>2304-1011-0102<br>РСНБ РК 2015 | Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 12815-80 | шт. | 1 | 193150,00 | -- | 193150 | -- | 193150 | -- | 208602 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15452 | |
| 35 | 36 | Е11-220901-0101<br>1122-0901-0101<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | 1 | 1165,55 | 26,23 | 1166 | 26 | 174 | 969 | 2305 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 966,24 | 12,39 | 966 | 12 | | 171 | |
| 36 | 37 | С123-040102-0102<br>2304-0102-0102<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002 | шт. | 1 | 27035,00 | -- | 27035 | -- | 27035 | -- | 29198 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2163 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 38 | Е11-181001-0104<br>1118-1001-0104<br>РСНБ РК 2015 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка | фильтр | 1 | 1350,15 | 224,47 | 1350 | 224 | 21 | 1148 | 2698 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1105,08 | 66,54 | 1105 | 67 | | 200 | |
| 38 | 39 | С123-041013-1806<br>2304-1013-1806<br>РСНБ РК 2015 | Фильтр латунный сетчатый с резьбой 2", Т до +120°С, PN 20, DN 50, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 1 | 7835,00 | – | 7835 | – | 7835 | – | 8462 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 627 | |
| 39 | 40 | Е11-221201-0101<br>1122-1201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | фланец | 1 | 529,60 | 34,56 | 530 | 35 | 21 | 469 | 1679 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 473,92 | – | 474 | – | | 80 | |
| 40 | 41 | С123-020103-0207<br>2302-0103-0207<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 1 | 1388,00 | – | 1388 | – | 1388 | – | 1499 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 111 | |
| 41 | 42 | Е11-220301-0101<br>1122-0301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка гильзы | км трубопровода | 0,00015 | 420963,81 | 68333,67 | 63 | 10 | 1 | 55 | 127 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 343827,00 | 23330,39 | 52 | 3 | | 9 | |
| 42 | 43 | С123-010201-0141<br>2301-0201-0141<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 0,15 | 818,00 | – | 123 | – | 123 | – | 133 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 10 | |
| 43 | 44 | С123-020103-2706<br>2302-0103-2706<br>РСНБ РК 2015 | Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67 | шт. | 1 | 1442,00 | – | 1442 | – | 1442 | – | 1557 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 115 | |
| 44 | 45 | Е11-130301-0409<br>1113-0301-0409<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз | м2 | 0,014 | 1005,24 | 2,86 | 14 | – | 14 | – | 16 |
| | | | *СП - 8%* | | | 31,86 | 0,50 | – | – | | 1 | |
| 45 | 46 | Е11-130301-1803<br>1113-0301-1803<br>РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ЭП-5116 | м2 | 0,014 | 224,99 | 4,66 | 3 | – | 2 | – | 4 |
| | | | | | | 48,52 | 0,50 | 1 | – | | – | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | 2335028 | 270888 | 1442476 | 695409 | 3272875 |
| | | | | | | | | 621669 | 74777 | – | 242436 | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 924554 | | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 6680 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 695275 | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 26647 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 694263 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 129505 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 1748322 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел -ч | | | | | | | | 591 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 695275 | | | |
| | | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 1410474 | | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 21 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 1172 | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 1409124 | | | | |
| | | | Сдача и испытание | Тенге | | | | 39 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1148 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 112930 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 1524552 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1172 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 3272874 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 592 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 696447 | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 3. Колодцы водопроводные д1500 - 4шт** | | | | | | | | | |
| 46 | 47 | Е11-221301-0102<br>1122-1301-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых** | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 3,94 | 41199,01 | 9087,07 | 162324 | 35803 | 61952 | 77605 | 259124 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 16388,10 | 3507,61 | 64569 | 13820 | | 19194 | |
| 47 | 48 | Е11-221301-0101<br>1122-1301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих** | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 3,92 | 21395,79 | 8970,40 | 83872 | 35164 | 11268 | 50616 | 145246 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 9551,08 | 3491,50 | 37440 | 13687 | | 10759 | |
| 48 | 49 | С121-010401-0101<br>2101-0401-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Песок природный ГОСТ 8736-2014** | м3 | 0,628 | 1474,00 | -- | 926 | -- | 926 | -- | 1000 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 74 | |
| 49 | 50 | С121-040302-0102<br>2104-0302-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15** | шт. | 4 | 15028,00 | -- | 60112 | -- | 60112 | -- | 64921 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4809 | |
| 50 | 51 | С121-040301-0112<br>2104-0301-0112<br>РСНБ РК 2015 | **Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9+15.9а** | шт. | 12 | 17946,00 | -- | 215352 | -- | 215352 | -- | 232580 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17228 | |
| 51 | 52 | С121-040302-0105<br>2104-0302-0105<br>РСНБ РК 2015 | **Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** | шт. | 4 | 7750,00 | -- | 31000 | -- | 31000 | -- | 33480 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2480 | |
| 52 | 53 | С121-040302-0109<br>2104-0302-0109<br>РСНБ РК 2015 | **Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1** | шт. | 4 | 16457,00 | -- | 65828 | -- | 65828 | -- | 71094 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5266 | |
| 53 | 54 | С121-040301-0104<br>2104-0301-0104<br>РСНБ РК 2015 | **Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** | шт. | 4 | 6186,00 | -- | 24744 | -- | 24744 | -- | 26724 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1980 | |
| 54 | 55 | С121-040301-0201<br>2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6** | шт. | 9 | 2419,00 | -- | 21771 | -- | 21771 | -- | 23513 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1742 | |
| 55 | 56 | С123-030101-0505<br>2303-0101-0505<br>РСНБ РК 2015 | **Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013** | комплект | 3 | 6903,00 | -- | 20709 | -- | 20709 | -- | 22356 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1657 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 57 | С123-030101-0506<br>2303-0101-0506<br>РСНБ РК 2015 | Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013 | комплект | 1 | 8769,00 | -- | 8769 | -- | 8769 | -- | 9471 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 702 | |
| 57 | 60 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 68,25 | 852,17 | 20,79 | 58161 | 1419 | 39090 | 16574 | 80713 |
| | | | *НР - 93%, СП - 8%* | | | 258,64 | 2,48 | 17652 | 169 | | 5979 | |
| 58 | 61 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/пенетрон | м2 поверхности | 10,244 | 314,57 | 20,79 | 3222 | 213 | 359 | 2488 | 6167 |
| | | | *НР - 93%, СП - 8%* | | | 258,64 | 2,48 | 2650 | 25 | | 457 | |
| 59 | 62 | С122-050105-0102<br>2205-0105-0102<br>РСНБ РК 2015 | Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 | кг | 10,244 | 1339,00 | -- | 13717 | -- | 13717 | -- | 14814 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1097 | |
| 60 | 63 | Е11-070516-0107<br>1107-0516-0107<br>РСНБ РК 2015 | Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой | м шва | 28,26 | 390,59 | 191,26 | 11038 | 5405 | -- | 9510 | 22192 |
| | | | *НР - 118%, СП - 8%* | | | 199,33 | 85,86 | 5633 | 2426 | | 1644 | |
| 61 | 64 | С122-050105-0103<br>2205-0105-0103<br>РСНБ РК 2015 | Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания - 1 минута ГОСТ 31384-2008 (пенекрит) | кг | 22,613 | 1674,00 | -- | 37854 | -- | 37854 | -- | 40882 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3028 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | 819398 | 78004 | 613451 | 156793 | 1054287 |
| | | | | | | | | 127944 | 30128 | -- | 78096 | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 789920 | | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 112669 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 158072 | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 51571 | | | | |
| | | | Местные материалы | Тенге | | | | 419733 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 156792 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 75737 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 1022450 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 131 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 158072 | | | |
| | | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 29478 | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 29478 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2358 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 31836 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 1054286 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 131 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 158072 | | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 12884024 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 2252727 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 4564684 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 1663059 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 2055927 | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 3056314 | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 954373 | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 2,9 % | 373637 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Итого с временными | | | | | | | | 13 257 661 | |
| | | | Зимние удорожания | | | 3,3 % | 437503 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | 13 695 164 | |
| | | | Итого с затратами, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ | | | 0,02158182241 | 278061 | | | | 13 973 224 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | 273903 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | 14 247 128 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901 | | | 1,049901 | | | | | 14 958 073 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | НДС | | | 12 % | 1794969 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | 16 753 042 | |
| | | | *С учетной ценовой скидки* | *0,9000000139 2* | | | | | | | *15 077 738* | |

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ Муканов А.К.

Начальник участка инженерных сетей _____ Шынболатов А.У.

Принял (Заказчик):
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Амангельдинского района", БИН 050140007079

Руководитель _____ Койшыгулов Н.М.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Инженер технического надзора _____ Шахманов А.К.
ИНН 901101350591
№KZ53VJE00050071, №KZ96VJE00050073, №KZ80VJE00050070.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект", БИН 980140003078

Эксперт авторского надзора _____ Кочин В.Ф.
Приказ №34 от 04.05.2020 г.

400000300

Форма 4

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчи **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Водоснабжение села Кабырга, Амангельдинского района, Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Насосная станция 1-го подъема**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№14** от **27.05.2020 г.**

# Акт №7
## приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-2

### Отопление и вентиляция

Составлен(а) в текущих ценах на 2019 г.

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Вентиляция** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-200801-0102<br>1120-0801-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка**<br>НР - 98%; СП - 8% | дефлектор | 1 | | 3706,59<br>3418,99 | 71,51<br>13,01 | 3707<br>3419 | 72<br>13 | 216 | 3363<br>566 | 7636 |
| 2 | 2 | С123-050301-2210<br>2305-0301-2210<br>РСНБ РК 2015 | **Дефлекторы вентиляционные, диаметр воздуховода 315 мм**<br>СП - 8% | шт. | 1 | | 11144,00<br>-- | --<br>-- | 11144<br>-- | --<br>-- | 11144 | --<br>892 | 12036 |
| 3 | 3 | Е11-200501-0101<br>1120-0501-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка**<br>НР - 98%; СП - 8% | заслонка | 1 | | 1636,57<br>1244,33 | 42,57<br>13,01 | 1637<br>1244 | 43<br>13 | 350 | 1232<br>230 | 3098 |
| 4 | 4 | С123-050302-1301<br>2305-0302-1301<br>РСНБ РК 2015 | **Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 200 мм**<br>СП - 8% | шт. | 1 | | 4320,00<br>-- | --<br>-- | 4320<br>-- | --<br>-- | 4320 | --<br>346 | 4666 |
| 5 | 5 | Е11-160401-0208<br>1116-0401-0208<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка**<br>НР - 98%; СП - 8% | м трубопровода | 1 | | 2194,54<br>2025,20 | 143,70<br>29,24 | 2195<br>2025 | 144<br>29 | 26 | 2013<br>337 | 4545 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | С123-010201-0229<br>2301-0201-0229<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80<br>СП - 8% | м | 1 | 5889,00<br>-- | --<br>-- | 5889<br>-- | --<br>-- | 5889 | --<br>471 | 6360 |
| 7 | 7 | С123-020101-0258<br>2302-0101-0258<br>РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)<br>СП - 8% | шт. | 1 | 9019,00<br>-- | --<br>-- | 9019<br>-- | --<br>-- | 9019 | --<br>722 | 9741 |
| 8 | 8 | Е11-220101-0103<br>1122-0101-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт<br>НР - 99%; СП - 8% | км трубопровода | 0,0026 | 450507,13<br>344223,00 | 89281,09<br>26190,69 | 1171<br>895 | 232<br>68 | 44 | 953<br>170 | 2295 |
| 9 | 9 | С123-011201-1103<br>2301-1201-1103<br>РСНБ РК 2015 | Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 200 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009<br>СП - 8% | м | 2,6 | 2809,00<br>-- | --<br>-- | 7303<br>-- | --<br>-- | 7303 | --<br>584 | 7888 |
| 10 | 10 | С123-021001-1103<br>2302-1001-1103<br>РСНБ РК 2015 | Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) безнапорные БНМ, к трубам с DN 200 ГОСТ 31416-2009<br>СП - 8% | шт. | 1 | 276,00<br>-- | --<br>-- | 276<br>-- | --<br>-- | 276 | --<br>22 | 298 |
| 11 | 11 | С121-050308-0387<br>2105-0308-0387<br>РСНБ РК 2015 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82<br>СП - 8% | м2 | 0,05 | 1156,00<br>-- | --<br>-- | 58<br>-- | --<br>-- | 58 | --<br>5 | 62 |
| 12 | 12 | Е11-220601-0206<br>1122-0601-0206<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции<br>НР - 99%; СП - 8% | км трубопровода | 0,0036 | 2138372,97<br>243600,00 | 170641,32<br>28724,79 | 7698<br>877 | 614<br>103 | 6207 | 971<br>693 | 9362 |
| 13 | 13 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз<br>НР - 69%; СП - 8% | м2 | 1,3 | 93,95<br>41,51 | 2,33<br>0,25 | 122<br>54 | 3<br>-- | 65 | 37<br>13 | 172 |
| 14 | 14 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115<br>НР - 69%; СП - 8% | м2 | 1,3 | 87,10<br>24,26 | 1,65<br>0,25 | 113<br>32 | 2<br>-- | 79 | 22<br>11 | 146 |
| 15 | 15 | Е11-200101-0301<br>1120-0101-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка<br>НР - 98%; СП - 8% | м2 поверхности воздуховодов | 0,628 | 4901,07<br>1743,13 | 51,81<br>19,81 | 3078<br>1095 | 33<br>12 | 1950 | 1085<br>333 | 4496 |
| 16 | 16 | С121-050104-0302<br>2105-0104-0302<br>РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80<br>СП - 8% | т | 0,0025936 | 326085,00<br>-- | --<br>-- | 846<br>-- | --<br>-- | 846 | --<br>68 | 913 |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | Тенге | | | | | | | | 73714 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | 9641 | | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 1142 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | 240 | | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | 47792 | | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 9676 | |
| | | | **ИТОГО ПО АКТУ** | | | | | | | | 5463 | |
| | | | **в т.ч ОБОРУДОВАНИЕ** | | | | | | | | 73714 | |
| | | | **прочие (вынос в натуру)** | | | | | | | | - | |
| | | | **Временные** | | | 2,90% | | 2 138 | | | | |
| | | | **Зимние** | | | 3,30% | | 2 503 | | | 75 852 | |
| | | | **Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ** | | | 0,021581822417 | | 1 591 | | | 78 355 | |
| | | | **Непредвиденные** | | | 2% | | 1 567 | | | 79 946 | |
| | | | **В текущих ценах 2019 г.100%** | К= | | 1,049901 | | | | | 81 513 | |
| | | | **НДС** | | | 12% | | 10 270 | | | 85 580 | |
| | | | | | | | | | | | 95 850 | |
| | | | ***Всего со скидкой*** | *К=* | | *0,90000001392* | | | | | *86 265* | |

**Сдал (Подрядчик):**
**ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266**

**Директор _____ Муканов А.К.**

**Начальник участка инженерных сетей _____ Шынболатов А.У.**

**Принял (Заказчик):**
**КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Хмангельдинского района", БИН 050140007079**

**Руководитель _____ Койшыгулов Н.М.**

**Эксперт (ы) технического надзора:**
**ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"**

**Инженер технического надзора _____ Шакманов А.К.**
**ИНН 901101350591**
**№KZ53VJE00050071, №KZ96VJE00050073, №KZ80VJE00050070,**

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**
**ТОО ПИП "Костанайводпроект", БИН 980140003078**

**Эксперт авторского надзора _____ Кочин В.Ф.**
**Приказ № № KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46**

Форма 4

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Водоснабжение села Кабырга, Амангельдинского района, Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Насосная станция 1-го подъема**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№14** от **27.05.2020 г.**

# Акт №8
## приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-3

### Силовое оборудование

Составлен(а) в текущих ценах на 2019 г.

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 1 | Е11-010101-0308<br>1101-0101-0308<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3<br>НР - 72%, СП - 8% | м3 грунта | 477,1818 | | 151,05<br>7,71 | 143,34<br>34,16 | 72078<br>3678 | 68400<br>16301 | -- | 14385<br>6917 | 93380 |
| 2 | 2 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2<br>НР - 72%, СП - 8% | м3 грунта | 14,7582 | | 1851,70<br>1851,70 | --<br>-- | 27328<br>27328 | --<br>-- | -- | 19676<br>3760 | 50764 |
| 3 | 3 | Е11-010104-0405<br>1101-0104-0405<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2<br>НР - 72%, СП - 8% | м3 грунта | 262,368 | | 17,96<br>-- | 17,96<br>6,73 | 4711<br>-- | 4711<br>1765 | -- | 1271<br>479 | 6460 |
| 4 | 4 | Е11-010104-0411<br>1101-0104-0411<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2<br>НР - 72%, СП - 8% | м3 грунта | 262,368 | | 7,94<br>-- | 7,94<br>2,97 | 2083<br>-- | 2083<br>780 | -- | 562<br>212 | 2856 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 грунта | 65,592 | 732,78<br>732,78 | --<br>-- | 48065<br>48065 | --<br>-- | -- | 34606<br>6614 | 89285 |
| 6 | 6 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 уплотненного грунта | 327,96 | 151,80<br>78,41 | 73,40<br>32,52 | 49785<br>25715 | 24071<br>10666 | -- | 26194<br>6078 | 82058 |
| 7 | 7 | Ц13-080201-0301<br>1308-0201-0301<br>РСНБ РК 2015 | Кабель в траншее один. Устройство постели<br>НР - 72%; СП - 8% | м кабеля | 2733 | 513,36<br>74,34 | 439,02<br>150,15 | 1403013<br>203171 | 1199842<br>410357 | -- | 441741<br>147580 | 1992334 |
| 8 | 8 | С121-010401-0101<br>2101-0401-0101<br>РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014<br>СП - 8% | м3 | 163,98 | 1474,00<br>-- | --<br>-- | 241707<br>-- | --<br>-- | 241707 | --<br>19337 | 261043 |
| 9 | 9 | Ц13-080304-0304<br>1308-0304-0304<br>РСНБ РК 2015 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка<br>НР - 72%; СП - 8% | шт. | 1 | 4056,80<br>2574,00 | 1375,22<br>483,21 | 4057<br>2574 | 1375<br>483 | 108 | 2201<br>501 | 6759 |
| 10 | 10 | Прайс лист РК г.Костанай ТОО "Спецмонтаж-2" | Шкаф управления скважинными насосами Wilo ESK 1 | шт | 1 | 483049,29<br>-- | --<br>-- | 483049<br>-- | --<br>-- | 483049 | --<br>-- | 483049 |
| 11 | 11 | Прайс лист РК г.Костанай ТОО "Спецмонтаж-2" | Погружной электрод Wilo с кабелем 30м | шт | 1 | 43710,27<br>-- | --<br>-- | 43710<br>-- | --<br>-- | 43710 | --<br>-- | 43710 |
| 12 | 12 | Ц13-080201-0201<br>1308-0201-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий<br>НР - 72%; СП - 8% | м кабеля | 2773 | 337,38<br>136,29 | 154,90<br>45,13 | 935554<br>377932 | 429541<br>125136 | 128081 | 362209<br>103821 | 1401584 |
| 13 | 13 | Ц13-080201-0901<br>1308-0201-0901<br>РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах<br>НР - 72%; СП - 8% | м кабеля | 140 | 315,96<br>123,90 | 146,66<br>42,85 | 44235<br>17346 | 20533<br>5998 | 6356 | 16808<br>4883 | 65926 |
| 14 | 14 | Ц13-080201-0801<br>1308-0201-0801<br>РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы<br>НР - 72%; СП - 8% | м кабеля | 130 | 292,65<br>123,90 | 121,46<br>34,84 | 38045<br>16107 | 15790<br>4529 | 6148 | 14858<br>4232 | 57135 |
| 15 | 15 | С123-060902-0107<br>2306-0902-0107<br>РСНБ РК 2015 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ВПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79<br>СП - 8% | км | 0,25092 | 81509,00<br>-- | --<br>-- | 20452<br>-- | --<br>-- | 20452 | --<br>1636 | 22088 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 16 | Ц13-080206-2101<br>1308-0206-2101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка<br>НР - 72%; СП - 8% | м | 9 | 699,21<br>348,00 | 54,52<br>6,62 | 6293<br>3132 | 491<br>60 | 2670 | 2298<br>687 | 9278 |
| 17 | 17 | С123-061705-0106<br>2306-1705-0106<br>РСНБ РК 2015 | Металлорукав РЗ-ЦХ 25<br>СП - 8% | м | 9 | 220,00<br>-- | --<br>-- | 1980<br>-- | --<br>-- | 1980 | --<br>158 | 2138 |
| 18 | 18 | Ц13-080208-0202<br>1308-0208-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования<br>НР - 72%; СП - 8% | м | 13 | 624,65<br>168,00 | 25,37<br>6,62 | 8120<br>2184 | 330<br>86 | 5606 | 1634<br>780 | 10535 |
| 19 | 19 | Е11-220501-0101<br>1122-0501-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм<br>НР - 99%; СП - 8% | км | 0,033 | 277889,05<br>203967,00 | 73050,73<br>19598,97 | 9170<br>6731 | 2411<br>647 | 28 | 7304<br>1318 | 17792 |
| 20 | 20 | С123-010501-1306<br>2301-0501-1306<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001<br>СП - 8% | м | 33 | 233,00<br>-- | --<br>-- | 7689<br>-- | --<br>-- | 7689 | --<br>615 | 8304 |
| 21 | 21 | С123-060217-0405<br>2306-0217-0405<br>РСНБ РК 2015 | Кабели контрольные КВВбШв 10х4 ГОСТ 1508-78<br>СП - 8% | км | 2,856 | 1588782,00<br>-- | --<br>-- | 4537561<br>-- | --<br>-- | 4537561 | --<br>363005 | 4900566 |
| | | | Щит упраления и сигнализации ЩУСн | | | | | | | | | |
| 22 | 22 | Ц13-080305-0901<br>1308-0305-0901<br>РСНБ РК 2015 | Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями<br>НР - 72%; СП - 8% | шт. | 1 | 3201,87<br>2574,00 | 92,12<br>30,09 | 3202<br>2574 | 92<br>30 | 536 | 1875<br>406 | 5483 |
| 23 | 23 | С123-070201-0111<br>2307-0201-0111<br>РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001/КМ1<br>СП - 8% | шт. | 1 | 6201,00<br>-- | --<br>-- | 6201<br>-- | --<br>-- | 6201 | --<br>496 | 6697 |
| 24 | 24 | С123-070104-0406<br>2307-0104-0406<br>РСНБ РК 2015 | Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 ВтАС-220<br>СП - 8% | шт. | 3 | 1285,00<br>-- | --<br>-- | 3855<br>-- | --<br>-- | 3855 | --<br>308 | 4163 |
| 25 | 25 | Ц13-080202-1704<br>1308-0202-1704<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Реле сигнальное. Монтаж оборудования<br>НР - 72%; СП - 8% | шт. | 2 | 11792,04<br>11590,00 | 175,96<br>60,18 | 23584<br>23180 | 352<br>120 | 52 | 16776<br>3229 | 43589 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | | – | – | – | – | | 21 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | | 9763461 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | 790486 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | 1772175 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | 577616 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | 5002814 | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | | 526760 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | 987025 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | 684200 | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ** | | | | | | | | | 9 763 461,00 | |
| | | **в т.ч ОБОРУДОВАНИЕ** | | | | | | | | | 526 760 | |
| | | **прочие (вынос в натуру)** | | | | | | | | | | |
| | | **Временные** | | | 2,90% | | 267 864 | | | | 10 031 325 | |
| | | **Зимние** | | | 3,30% | | 313 651 | | | | 10 344 976 | |
| | | **Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ** | | | 0,021581822417 | | 199 345 | | | | 10 544 321 | |
| | | **Непредвиденные** | | | 2% | | 196 364 | | | | 10 740 685 | |
| | | **В текущих ценах 2019 г.100%** | К= | | 1,049901 | | | | | | 11 276 656 | |
| | | **НДС** | | | 12% | | 1 353 199 | | | | 12 629 855 | |
| | | *Всего со скидкой* | *К=* | | *0,90000001392* | | | | | | *11 366 869* | |

**Сдал (Подрядчик):**
**ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266**

**Директор** _____ **Муканов А.К.**

**Начальник участка инженерных сетей** _____ **Шынболатов А.У.**

**Принял (Заказчик):**
**КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Аманкельдинского района", БИН 050140007079**

**Руководитель** _____ **Койшыгулов Н.М.**

**Эксперт (ы) технического надзора:**
**ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"**

**Инженер технического надзора** _____ **Шаймаиов А.К.**
**ИНН 901101350591**
**№KZ53VJE00050071, №KZ96VJE00050073, №KZ80VJE00050070,**

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**
**ТОО ПИП "Костанайводпроект", БИН 980140003078**

**Эксперт авторского надзора** _____ **Кочин В.Ф.**
**Приказ №** _____
Эксперт авторского надзора № KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Водоснабжение села Кабырга, Амангельдинского района, Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Аппаратная**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№14 от 27.05.2020 г.**

# Акт №9
## приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1

### Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2019 г.

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1. Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | **Е11-010101-0309 1101-0101-0309 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10** | **Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1** | м3 грунта | 44,038 | | 210,85 | 200,16 | 9285 | 8815 | -- | 1852 | 12028 |
| | | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | | 10,69 | 47,70 | 471 | 2101 | | 891 | |
| 2 | 2 | **Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15** | **Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15** | м3 грунта | 1,362 | | 3429,24 | -- | 4671 | -- | -- | 3363 | 8676 |
| | | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | | 3429,24 | -- | 4671 | -- | | 643 | |
| 3 | 3 | **Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2. /обратная засыпка и разравнивание лишнего грунта** | м3 грунта | 36,32 | | 17,96 | 17,96 | 652 | 652 | -- | 176 | 894 |
| | | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | | -- | 6,73 | -- | 244 | | 66 | |
| 4 | 4 | **Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 9,08 | | 804,82 | -- | 7308 | -- | -- | 5262 | 13575 |
| | | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | | 804,82 | -- | 7308 | -- | | 1006 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 36,32 | 151,80 | 73,40 | 5513 | 2666 | -- | 2901 | 9088 |
| | | | НР - 72%, СП - 8% | | | 78,41 | 32,52 | 2848 | 1181 | | 673 | |
| 6 | 6 | Е11-010205-1201<br>1101-0205-1201<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи. Водоотлив | м3 мокрого грунта | 45,4 | 1212,64 | 1212,64 | 55054 | 55054 | -- | 24307 | 85710 |
| | | | НР - 72%, СП - 8% | | | -- | 743,60 | -- | 33759 | | 6349 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 82483 | 67186 | -- | 37861 | 129971 |
| | | | | | | | | 15297 | 37286 | -- | 9628 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 82483 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 52583 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 37860 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 9627 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 129970 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 59 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 52583 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 129970 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 59 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 52583 | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2. Фундаменты АС-7** | | | | | | | | | |
| 7 | 7 | Е11-110101-0102<br>1111-0101-0102<br>РСНБ РК 2015 | Уплотнение грунта щебнем | м2 | 6,552 | 240,16 | 30,49 | 1574 | 200 | 927 | 487 | 2226 |
| | | | НР - 94%, СП - 8% | | | 68,24 | 10,90 | 447 | 71 | | 165 | |
| 8 | 8 | Е11-070501-0103<br>1107-0501-0103<br>РСНБ РК 2015 | Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка | шт. сборных конструкций | 6 | 3323,81 | 1797,32 | 19943 | 10784 | 2874 | 12078 | 34583 |
| | | | НР - 118%, СП - 8% | | | 1047,57 | 658,43 | 6285 | 3951 | | 2562 | |
| 9 | 9 | Е11-070501-0102<br>1107-0501-0102<br>РСНБ РК 2015 | Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка | шт. сборных конструкций | 6 | 2191,69 | 1135,73 | 13150 | 6814 | 2015 | 8015 | 22858 |
| | | | НР - 118%, СП - 8% | | | 720,10 | 411,90 | 4321 | 2471 | | 1693 | |
| 10 | 10 | Е11-070501-0101<br>1107-0501-0101<br>РСНБ РК 2015 | Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка | шт. сборных конструкций | 6 | 1550,50 | 809,29 | 9303 | 4856 | 1368 | 5704 | 16207 |
| | | | НР - 118%, СП - 8% | | | 513,13 | 292,46 | 3079 | 1755 | | 1201 | |
| 11 | 11 | С121-041201-9911<br>2104-1201-9911<br>РСНБ РК 2015 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 3,258 | 22575,00 | -- | 73549 | -- | 73549 | -- | 79433 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 5884 | |
| 12 | 12 | С121-041201-9903<br>2104-1201-9903<br>РСНБ РК 2015 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 2,76 | 25273,00 | -- | 69753 | -- | 69753 | -- | 75334 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 5580 | |
| 13 | 13 | Е11-060101-0119<br>1106-0101-0119<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Устройство ленточных фундаментов бетонных /Монолитные заделки/ | м3 | 0,03 | 20818,13 | 1324,81 | 625 | 40 | 496 | 89 | 771 |
| | | | НР - 97%, СП - 8% | | | 2980,74 | 282,21 | 89 | 8 | | 57 | |
| 14 | 14 | С121-050309-0303<br>2105-0309-0303<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,04144 | 243838,00 | -- | 10105 | -- | 10105 | -- | 10913 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 808 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | Е11-080101-0303<br>1108-0101-0303<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов<br>НР - 93%; СП - 8% | м2 | 4,368 | 2124,69<br>208,44 | 45,54<br>8,67 | 9281<br>910 | 199<br>38 | 8172 | 882<br>813 | 10976 |
| 16 | 16 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов<br>НР - 93%; СП - 8% | м2 | 24,3516 | 852,17<br>258,64 | 20,79<br>2,48 | 20752<br>6298 | 506<br>60 | 13948 | 5914<br>2133 | 28798 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | | 228034<br>21430 | 23399<br>8355 | 183207<br>-- | 33169<br>20896 | 282099 |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 228034 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 29798 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 29785 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 10105 | | | | |
| | | Местные материалы | | Тенге | | | | 143303 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 33169 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 20896 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 282099 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 25 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 29785 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 282099 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 25 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 29785 | | | |

## РАЗДЕЛ 3. Стены АС-4

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 17 | Е11-080201-0101<br>1108-0201-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м / цоколь/<br>НР - 93%; СП - 8% | м3 | 1,61 | 30862,89<br>4471,90 | 2384,40<br>495,60 | 49689<br>7200 | 3839<br>798 | 38650 | 7438<br>4570 | 61697 |
| 18 | 18 | Е11-080201-0101<br>1108-0201-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м<br>НР - 93%; СП - 8% | м3 | 13,8 | 30862,89<br>4471,90 | 2384,40<br>495,60 | 425908<br>61712 | 32905<br>6839 | 331291 | 63753<br>39173 | 528834 |
| 19 | 19 | С121-050106-2401<br>2105-0106-2401<br>РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005<br>СП - 8% | т | 0,0048 | 284970,00<br>-- | --<br>-- | 1368<br>-- | --<br>-- | 1368 | --<br>109 | 1477 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | Тенге | | | | 476965<br>68912 | 36744<br>7637 | 371309<br>-- | 71191<br>43852 | 592008 |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 476965 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 369941 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 76549 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1368 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 71191 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 43852 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 592008 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 76 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 76549 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 592008 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 76 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 76549 | | | |

## РАЗДЕЛ 4. Покрытие АС-8

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | Е11-070504-0105<br>1107-0504-0105<br>РСНБ РК 2015 | Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны<br>НР - 118%; СП - 8% | шт. сборных конструкций | 2 | 4140,72<br>2051,46 | 968,10<br>200,72 | 8281<br>4103 | 1936<br>401 | 2242 | 5315<br>1088 | 14684 |
| 21 | 21 | С121-040108-9907<br>2104-0108-9907<br>РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92<br>СП - 8% | м2 | 5,6882 | 5342,00<br>-- | -- | 30386<br>-- | -- | 30386 | --<br>2431 | 32817 |
| 22 | 22 | Е11-060301-0407<br>1106-0301-0407<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка<br>НР - 91%; СП - 8% | т | 0,00412 | 835841,18<br>225522,00 | 1278,18<br>525,69 | 3444<br>929 | 5<br>2 | 2510 | 847<br>343 | 4634 |
| 23 | 23 | Е11-070503-0110<br>1107-0503-0110<br>РСНБ РК 2015 | Укладка перемычек масса до 0,3 т<br>НР - 118%; СП - 8% | шт | 6 | 444,39<br>159,54 | 250,31<br>53,28 | 2666<br>957 | 1502<br>320 | 207 | 1507<br>334 | 4507 |
| 24 | 24 | С121-040105-9901<br>2104-0105-9901<br>РСНБ РК 2015 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)<br>СП - 8% | м3 | 0,156 | 78207,00<br>-- | -- | 12200<br>-- | -- | 12200 | --<br>976 | 13176 |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 56978<br>5989 | 3443<br>723 | 47545<br>-- | 7669<br>5172 | 69818 |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 56978 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 4959 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 6713 | | | |
| | | Местные материалы | | Тенге | | | | 42587 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 7669 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 5172 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 69819 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 6 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 6713 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 69819 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 6 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 6713 | | | |

## РАЗДЕЛ 5. Кровля АС-5

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 | Е11-120101-1501<br>1112-0101-1501<br>РСНБ РК 2015 | Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой<br>НР - 92%; СП - 8% | м2 изолируемой поверхности | 5,45 | 194109,15<br>186,00 | 27,00<br>3,84 | 1057895<br>1014 | 147<br>21 | 1056734 | 952<br>84708 | 1143554 |
| 26 | 26 | Е11-120101-1402<br>1112-0101-1402<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление керамзитом<br>НР - 92%; СП - 8% | м3 утеплителя | 0,654 | 14454,55<br>2352,28 | 1687,94<br>421,26 | 9453<br>1538 | 1104<br>276 | 6811 | 1669<br>890 | 12012 |
| 27 | 27 | Е11-120101-1303<br>1112-0101-1303<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой<br>НР - 92%; СП - 8% | м2 утепляемого покрытия | 5,45 | 847,32<br>491,66 | 52,57<br>11,35 | 4618<br>2680 | 287<br>62 | 1651 | 2522<br>571 | 7711 |
| 28 | 28 | С121-110102-0107<br>2111-0102-0107<br>РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180<br>СП - 8% | м3 | 0,168405 | 28660,00<br>-- | -- | 4826<br>-- | -- | 4826 | --<br>386 | 5213 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 29 | Е11-120101-1501<br>1112-0101-1501<br>РСНБ РК 2015 | Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой<br>НР - 92%; СП - 85% | м2 изолируемой поверхности | 5,45 | 689,21 | 27,00 | 3756 | 147 | 2595 | 952 | 5085 |
| | | | | | | 186,00 | 3,84 | 1014 | 21 | | 377 | |
| 30 | 30 | Е11-120101-1701<br>1112-0101-1701<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство<br>НР - 92%; СП - 85% | м2 стяжки | 5,45 | 575,75 | 100,23 | 3138 | 546 | 1442 | 1178 | 4661 |
| | | | | | | 210,92 | 24,04 | 1150 | 131 | | 345 | |
| 31 | 31 | Е11-120101-1702<br>1112-0101-1702<br>РСНБ РК 2015<br>К=10 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701<br>НР - 92%; СП - 85% | м2 стяжки | 5,45 | 163,50 | 14,80 | 891 | 81 | 767 | 58 | 1025 |
| | | | | | | 7,81 | 3,72 | 43 | 20 | | 76 | |
| 32 | 32 | Е11-120101-1504<br>1112-0101-1504<br>РСНБ РК 2015 | Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой<br>НР - 92%; СП - 85% | м2 изолируемой поверхности | 5,45 | 266,80 | 11,22 | 1454 | 61 | 847 | 509 | 2120 |
| | | | | | | 100,25 | 1,27 | 546 | 7 | | 157 | |
| 33 | 33 | Е11-120101-0104<br>1112-0101-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя<br>НР - 92%; СП - 85% | м2 кровли | 5,45 | 2332,71 | 21,03 | 12713 | 115 | 11316 | 1208 | 15035 |
| | | | | | | 235,20 | 5,75 | 1282 | 31 | | 1114 | |
| 34 | 34 | Е11-120101-1001<br>1112-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство<br>НР - 92%; СП - 85% | м2 покрытия | 1,4 | 2904,13 | 13,76 | 4066 | 19 | 2636 | 1303 | 5798 |
| | | | | | | 1007,96 | 3,35 | 1411 | 5 | | 429 | |
| 35 | 35 | Е11-120101-0402<br>1112-0101-0402<br>РСНБ РК 2015 | Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком<br>НР - 92%; СП - 85% | м примыканий | 6,93 | 2508,28 | 54,04 | 17382 | 375 | 13634 | 3150 | 22175 |
| | | | | | | 486,78 | 7,26 | 3373 | 50 | | 1643 | |
| 36 | 36 | Е11-060301-0407<br>1106-0301-0407<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка<br>НР - 91%; СП - 85% | т | 0,00425 | 835841,18 | 1278,18 | 3552 | 5 | 2589 | 874 | 4781 |
| | | | | | | 225522,00 | 525,69 | 958 | 2 | | 354 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 1123745 | 2887 | 1105848 | 14375 | 1229170 |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 15009 | 626 | – | 91050 | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 1123745 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 1101024 | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 15635 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 4826 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 14374 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 91050 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 1229169 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 14 |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | | 15635 | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 1229169 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 14 |
| | | | | | | | | | 15635 | | | |

## РАЗДЕЛ 6. Полы АС-5

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 37 | Е11-110101-1303<br>1111-0101-1303<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство<br>НР - 94%; СП - 85% | м2 покрытия | 3,87 | 2145,46 | 142,68 | 8303 | 552 | 6766 | 1098 | 10153 |
| | | | | | | 254,58 | 47,37 | 985 | 183 | | 752 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 38 | Е11-110101-0209<br>1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 0,387 | 20888,54 | 7,68 | 8084 | 3 | 6734 | 1266 | 10098 |
| | | | НР - 94%; СП - 8% | | | 3480,66 | -- | 1347 | -- | | 748 | |
| 39 | 39 | Е11-110101-1501<br>1111-0101-1501<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство | м2 покрытия | 3,87 | 1045,66 | 93,04 | 4047 | 360 | 2428 | 1305 | 5780 |
| | | | НР - 94%; СП - 8% | | | 325,26 | 33,51 | 1259 | 130 | | 428 | |
| 40 | 40 | Е11-110101-1502<br>1111-0101-1502<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 | м2 покрытия | 3,87 | -110,32 | -4,07 | -427 | -16 | -375 | -41 | -506 |
| | | | НР - 94%; СП - 8% | | | -9,37 | -1,97 | -36 | -8 | | -37 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 20007 | 899 | 15553 | 3628 | 25525 |
| | | | | | | | | 3555 | 305 | -- | 1891 | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 20007 | | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 15552 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 3860 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 3629 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1891 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 25526 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3860 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 25526 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3860 | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 7. Проемы АС-4** | | | | | | | | | |
| 41 | 41 | Е11-100501-0101<br>1110-0501-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих | м2 | 0,54 | 2958,76 | 160,51 | 1598 | 87 | 706 | 761 | 2547 |
| | | | НР - 90%; СП - 8% | | | 1490,01 | 75,55 | 805 | 41 | | 189 | |
| 42 | 42 | С121-090201-0401<br>2109-0201-0401<br>РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | м2 | 0,54 | 15574,00 | -- | 8410 | -- | 8410 | -- | 9083 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 673 | |
| 43 | 43 | Е11-090403-0401<br>1109-0403-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах | м2 | 1,89 | 2698,07 | 46,68 | 5099 | 88 | 912 | 2853 | 8588 |
| | | | НР - 69%; СП - 8% | | | 2168,72 | 18,63 | 4099 | 35 | | 636 | |
| 44 | 44 | С121-090402-0401<br>2109-0402-0401<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой | м2 | 1,89 | 66139,00 | -- | 125003 | -- | 125003 | -- | 135003 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 10000 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 140110 | 175 | 135031 | 3614 | 155221 |
| | | | | | | | | 4903 | 76 | -- | 11498 | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 10008 | | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 706 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 845 | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 8410 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 761 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 861 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 11630 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел -ч | | | | | | | | 1 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 845 | | | |
| | | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 130102 | | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 912 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 4134 | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 125003 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2853 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 10636 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 143591 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел -ч | | | | | | | | 4 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4134 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 155221 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел -ч | | | | | | | | 5 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4979 | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 8.Внутренняя отделка АС-4** | | | | | | | | | |
| 45 | 45 | **Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16** | **Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | **20** | **1096,58** | **70,37** | **21932** | **1407** | **5718** | **12728** | **37433** |
| | | | НР - 80%; СП - 8% | | | **740,35** | **55,17** | **14807** | **1103** | | **2773** | |
| 46 | 46 | **Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке/стены** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **20** | **97,17** | **0,73** | **1943** | **15** | **178** | **1405** | **3617** |
| | | | НР - 80%; СП - 8% | | | **87,49** | **0,35** | **1750** | **7** | | **268** | |
| 47 | 47 | **Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | **3,52** | **617,27** | **6,22** | **2173** | **22** | **412** | **1400** | **3859** |
| | | | НР - 80%; СП - 8% | | | **494,10** | **3,11** | **1739** | **11** | | **286** | |
| 48 | 48 | **Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке/потолок** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **3,52** | **97,17** | **0,73** | **342** | **3** | **31** | **247** | **637** |
| | | | НР - 80%; СП - 8% | | | **87,49** | **0,35** | **308** | **1** | | **47** | |
| 49 | 49 | **Е11-070516-0115 1107-0516-0115 РСНБ РК 2015** | **Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором** | **м шва** | **2** | **377,37** | **2,62** | **755** | **5** | **12** | **874** | **1759** |
| | | | НР - 118%; СП - 8% | | | **369,22** | **1,24** | **738** | **2** | | **130** | |
| 50 | 50 | **Е11-150403-0105 1115-0403-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12** | **Заполнения проемов оконных. Окраска простая масляными составами по дереву** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **1,188** | **570,64** | **1,26** | **678** | **1** | **158** | **416** | **1181** |
| | | | НР - 80%; СП - 8% | | | **436,59** | **0,60** | **519** | **1** | | **87** | |
| 51 | 51 | **Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015** | **Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | **3,42** | **2944,45** | **42,68** | **10070** | **146** | **2706** | **5833** | **17175** |
| | | | НР - 80%; СП - 8% | | | **2110,41** | **21,36** | **7218** | **73** | | **1272** | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8** | **Тенге** | | | | **37893** | **1599** | **9215** | **22903** | **65661** |
| | | | | | | | | **27079** | **1199** | -- | **4863** | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 37893 | | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 9214 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 28278 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 22904 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 4864 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 65660 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел -ч | | | | | | | | 25 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 28278 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | 65660 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел -ч | | | | | | | | 25 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 28278 | | | |
| **РАЗДЕЛ 9.Крыльцо АС-5** | | | | | | | | | | | | |
| 52 | 52 | Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 | **Уплотнение грунта щебнем** | м2 | 1,8 | 240,16 | 30,49 | 432 | 55 | 254 | 134 | 611 |
| | | | НР - 94%; СП - 8% | | | 68,24 | 10,90 | 123 | 20 | | 45 | |
| 53 | 53 | Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015 | **Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство** | м2 покрытия | 1,8 | 925,96 | 93,04 | 1667 | 167 | 915 | 607 | 2456 |
| | | | НР - 94%; СП - 8% | | | 325,26 | 33,51 | 585 | 60 | | 182 | |
| 54 | 54 | Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=20 | **Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501** | м2 покрытия | 1,8 | 1807,41 | 81,33 | 3253 | 146 | 2770 | 384 | 3928 |
| | | | НР - 94%; СП - 8% | | | 187,41 | 39,41 | 337 | 71 | | 291 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9** | | Тенге | | | | 5352 | 369 | 3939 | 1125 | 6995 |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1046 | 151 | -- | 518 | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 5352 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 3938 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 1197 | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1125 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 518 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел -ч | | | | 6995 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 1 |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | | 1197 | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел -ч | | | | 6995 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | 1197 | | | |
| **РАЗДЕЛ 10.Отмостка АС-5** | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 55 | Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 | **Уплотнение грунта щебнем** | м2 | 26,1 | 240,16 | 30,49 | 6268 | 796 | 3691 | 1942 | 8867 |
| | | | НР - 94%; СП - 8% | | | 68,24 | 10,90 | 1781 | 285 | | 657 | |
| 56 | 56 | Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015 | **Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство** | м2 покрытия | 26,1 | 925,96 | 93,04 | 24167 | 2428 | 13250 | 8802 | 35607 |
| | | | НР - 94%; СП - 8% | | | 325,26 | 33,51 | 8489 | 875 | | 2638 | |
| 57 | 57 | Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=24 | **Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501** | м2 покрытия | 26,1 | 2168,89 | 97,59 | 56608 | 2547 | 48191 | 6678 | 68348 |
| | | | НР - 94%; СП - 8% | | | 224,89 | 47,29 | 5870 | 1234 | | 5063 | |
| 58 | 58 | Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015 | **Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой/темплшов** | м2 изолируемой поверхности | 1,74 | 689,21 | 27,00 | 1199 | 47 | 828 | 304 | 1623 |
| | | | НР - 92%; СП - 8% | | | 186,00 | 3,84 | 324 | 7 | | 120 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10** | | Тенге | | | | 88243 | 5818 | 65960 | 17726 | 114445 |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 16464 | 2400 | -- | 8478 | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 88243 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 65961 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 18864 | | | |
| | | | | | | | | 17725 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 8477 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 114445 | | | | 20 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел -ч | | | | | 18864 | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | 114445 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | | | | | | 20 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел -ч | | | | | 18864 | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 2670913 |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 179683 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 142519 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 58758 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 1937607 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 213261 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 197846 | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ** | | | | | | | | **2 670 913,00** | |
| | | **в т.ч ОБОРУДОВАНИЕ** | | | | | | | | - | |
| | | **прочие (вынос в натуру)** | | | | | | | | | |
| | | **Временные** | | | 2,90% | 77 456 | | | | 2 748 369 | |
| | | **Зимние** | | | 3,30% | 90 696 | | | | 2 839 066 | |
| | | **Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ** | | | 0,021581822417 | 57 643 | | | | 2 896 709 | |
| | | **Непредвиденные** | | | 2% | 56 781 | | | | 2 953 490 | |
| | | **В текущих ценах 2019 г.100%** | К= | | 1,049901 | | | | | 3 100 872 | |
| | | **НДС** | | | 12% | 372 105 | | | | 3 472 977 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | ***Всего со скидкой*** | К= | | 0,90000001392 | | | | | 3 125 679 | |

**Сдал (Подрядчик):**
**ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266**

**Директор** _____ **Муканов А.К.**

**Начальник участка инженерных сетей** _____ **Шыныболатов А.У.**

**Принял (Заказчик):**
**КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Амантельдинского района", БИН 050140007079**

**Руководитель** _____ **Койшыгулов Н.М.**

**Эксперт (ы) технического надзора:**
**ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"**

**Инженер технического надзора** _____ **Шахмянов А.К.**
**ИНН 901101350591**
**№KZ53VJE00050071, №KZ96VJE00050073, №KZ80VJE00050079,**

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**
**ТОО ПИП "Костанайводпроект", БИН 980140003078**

**Эксперт авторского надзора** _____ **Кочин В.Ф.**
**Приказ №**

400000600

Форма 4

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Водоснабжение села Кабырга, Амангельдинского района, Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Аппаратная**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№14** от **27.05.2020 г.**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-2

## Акт №10
## приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

### Отопление и вентиляция

Составлен(а) в текущих ценах на 2019 г.

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1.Отопление** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Ц13-080305-1201<br>1308-0305-1201<br>РСНБ РК 2015<br>прим. | Электрополотенце. Монтаж оборудования /Электропечь ПЭТ 4а/<br>НР - 72%; СП - 85% | шт. | 2 | | 1397,07<br>1287,00 | 91,62<br>30,09 | 2794<br>2574 | 183<br>60 | 37 | 1897<br>375 | 5066 |
| 2 | 2 | ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ РК г.Астана АО "Келет" | Печь ПЭТ-4<br>СП - 85% | шт. | 2 | | 5555,36<br>-- | --<br>-- | 11111<br>-- | --<br>-- | 11111 | --<br>889 | 12000 |
| | | | **Вентиляция** | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | Е11-200101-0102<br>1120-0101-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм<br>НР - 98%; СП - 85% | м2 | 1,2 | | 5150,07<br>1743,13 | 51,81<br>19,81 | 6180<br>2092 | 62<br>24 | 4026 | 2073<br>660 | 8914 |
| 4 | 4 | Е11-200701-0201<br>1120-0701-0201<br>РСНБ РК 2015 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм<br>НР - 98%; СП - 85% | шт | 1 | | 3622,84<br>596,31 | 46,32<br>13,01 | 3623<br>596 | 46<br>13 | 2981 | 597<br>338 | 4558 |
| 5 | 5 | Е11-200301-0210<br>1120-0301-0210<br>РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка<br>НР - 98%; СП - 85% | решетка | 1 | | 1601,50<br>1256,07 | 31,51<br>13,01 | 1601<br>1256 | 32<br>13 | 313 | 1244<br>228 | 3073 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | Е11-260101-1101<br>1126-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | **Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**<br>*НР - 76%; СП - 8%* | м3 изоляции | 0,068 | 20919,58<br>17449,20 | 1344,53<br>631,89 | 1423<br>1187 | 91<br>43 | 145 | 934<br>189 | 2546 |
| 7 | 7 | С121-110102-0104<br>2111-0102-0104<br>РСНБ РК 2015 | **Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110**<br>*СП - 8%* | м3 | 0,08432 | 18307,00<br>-- | --<br>-- | 1544<br>-- | --<br>-- | 1544 | --<br>123 | 1667 |
| 8 | 8 | Е11-260301-0202<br>1126-0301-0202<br>РСНБ РК 2015 | **Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной**<br>*НР - 76%; СП - 8%* | м2 поверхности покрытия изоляции | 1,36 | 2217,90<br>1875,81 | 163,48<br>13,38 | 3016<br>2551 | 222<br>18 | 243 | 1953<br>398 | 5167 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | Тенге | | | | 31292 | 637 | 20400 | 8698 | 43191 |
| | | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 10256 | 171 | -- | 3200 | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 2794 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 37 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 2634 | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1897 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 375 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 5066 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 2 |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 2634 | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 5983 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 387 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 3799 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1544 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2887 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 710 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 9579 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 3 |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 3799 | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 22515 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 7320 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 3994 | | | |
| | | Сдача и испытание | | Тенге | | | | 11111 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 194 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 3914 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 2114 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 28544 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 4 |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 3994 | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 43189 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 9 |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | 10427 | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | 43191 |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 10256 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 637 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 171 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 20400 | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 8698 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО АКТУ | | | | | | | | | 3200 | |
| | | | в т.ч ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | | 43 191,00 | |
| | | | прочие (вынос в натуру) | | | | | | | | | - | |
| | | | Временные | | | | | | | | | | |
| | | | Зимние | | | 2,90% | | 1 253 | | | | 44 444 | |
| | | | Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ | | | 3,30% | | 1 467 | | | | 45 910 | |
| | | | | | | 0,021581822417 | | 932 | | | | 46 842 | |
| | | | Непредвиденные | | | 2% | | 918 | | | | 47 761 | |
| | | | В текущих ценах 2019 г.100% | К= | | 1,049901 | | | | | | 50 144 | |
| | | | НДС | | | 12% | | 6 017 | | | | 56 161 | |
| | | | *Всего со скидкой* | *К=* | | *0,90000001392* | | | | | | *50 545* | |

**Сдал (Подрядчик):**
**ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266**

**Директор** _____ **Муканов А.К.**

**Начальник участка инженерных сетей** _____ **Шынболатов А.У.**

**Принял (Заказчик):**
**КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Амангельдинского района", БИН 050140007079**

**Руководитель** _____ **Койшыгулов Н.М.**

**Эксперт (ы) технического надзора:**
**ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"**

**Инженер технического надзора** _____ **Пахманов А.К.**
**ИИН 901101350591**
**№KZ53VJE00050071, №KZ96VJE00050073, №KZ80VJE00050070,**

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**
**ТОО ПИП "Костанайводпроект", БИН 980140003078**

**Эксперт авторского надзора** _____ **Кочин В.Ф.**
**Приказ №**

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ01VJE00024016 18.02.2014 г. ПО № 46

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Водоснабжение села Кабырга, Амангельдинского района, Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Аппаратная**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№14** от **27.05.2020 г.**

# Акт №11
## приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-3

### Электротехнические работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2019 г.

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1.Электроосвещение** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Ц13-080305-0401<br>1308-0305-0401<br>РСНБ РК 2015 | **Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**<br>НР - 72% СП - 8% | шт. | 1 | | 1772,28<br>978,12 | 591,23<br>373,29 | 1772<br>978 | 591<br>373 | 203 | 973<br>220 | 2965 |
| 2 | 2 | С123-070101-0545<br>2307-0101-0545<br>РСНБ РК 2015 | **Светильники, тип РСП05-700-032 ГОСТ 17677-82/прим. РПП-01-08**<br>СП - 8% | шт. | 1 | | 28779,00<br>-- | --<br>-- | 28779<br>-- | --<br>-- | 28779 | --<br>2302 | 31081 |
| 3 | 3 | Ц13-080305-0301<br>1308-0305-0301<br>РСНБ РК 2015 | **Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк**<br>НР - 72% СП - 8% | шт. | 1 | | 2075,08<br>527,67 | 619,29<br>442,10 | 2075<br>528 | 619<br>442 | 928 | 698<br>222 | 2995 |
| 4 | 4 | С123-070101-0207<br>2307-0101-0207<br>РСНБ РК 2015 | **Светильники подвесные, тип НСП11х100-434-У3 ГОСТ 17677-82/RKL160**<br>СП - 8% | шт. | 1 | | 5223,00<br>-- | --<br>-- | 5223<br>-- | --<br>-- | 5223 | --<br>418 | 5641 |
| 5 | 5 | С123-070104-0406<br>2307-0104-0406<br>РСНБ РК 2015 | **Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт**<br>СП - 8% | шт. | 1 | | 1285,00<br>-- | --<br>-- | 1285<br>-- | --<br>-- | 1285 | --<br>103 | 1388 |
| 6 | 6 | С123-070104-0202<br>2307-0104-0202<br>РСНБ РК 2015 | **Лампы ртутные низкого давления, цоколь G5 ГОСТ 6825-74**<br>СП - 8% | шт. | 1 | | 678,00<br>-- | --<br>-- | 678<br>-- | --<br>-- | 678 | --<br>54 | 732 |
| 7 | 7 | Ц13-080305-0102<br>1308-0305-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** | шт. | 2 | | 389,69 | 3,52 | 779 | 7 | 26 | 539 | 1424 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | НР - 72%, СП - 8% | | | | | | | | | |
| 8 | 8 | С123-070218-1502<br>2307-0218-1502<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | | | 373,23 | 1,20 | 746 | 2 | | 105 | |
| | | | СП - 8% | шт. | 2 | 351,00 | -- | 702 | -- | 702 | -- | 788 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 56 | |
| 9 | 9 | С123-070202-1401<br>2307-0202-1401<br>РСНБ РК 2015 | Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У 197 УХЛ3 | | | | | | | | | |
| | | | СП - 8% | шт. | 3 | 39,00 | -- | 117 | -- | 117 | -- | 126 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 9 | |
| 10 | 10 | Ц13-080206-1101<br>1308-0206-1101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | | | | | | | | | |
| | | | НР - 72%, СП - 8% | м кабеля | 10 | 822,54 | 27,82 | 8225 | 278 | 2667 | 3856 | 13048 |
| | | | | | | 528,00 | 7,52 | 5280 | 75 | | 966 | |
| 11 | 11 | С123-060144-0503<br>2306-0144-0503<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | | | | | | | | | |
| | | | СП - 8% | км | 0,00816 | 171879,00 | -- | 1403 | -- | 1403 | -- | 1515 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 112 | |
| 12 | 12 | С123-060144-0304<br>2306-0144-0304<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | | | | | | | | | |
| | | | СП - 8% | км | 0,00204 | 181225,00 | -- | 370 | -- | 370 | -- | 399 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 30 | |
| 13 | 13 | Ц13-080305-1301<br>1308-0305-1301<br>РСНБ РК 2015 | Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования | | | | | | | | | |
| | | | НР - 72%, СП - 8% | шт. | 1 | 1484,60 | 179,60 | 1485 | 180 | 18 | 970 | 2651 |
| | | | | | | 1287,00 | 60,18 | 1287 | 60 | | 196 | |
| 14 | 14 | С123-070203-0603<br>2307-0203-0603<br>РСНБ РК 2015 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 | | | | | | | | | |
| | | | СП - 8% | шт. | 1 | 10354,00 | -- | 10354 | -- | 10354 | -- | 11182 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 828 | |
| 15 | 15 | С123-070101-2202<br>2307-0101-2202<br>РСНБ РК 2015 | Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82 | | | | | | | | | |
| | | | СП - 8% | шт. | 1 | 3286,00 | -- | 3286 | -- | 3286 | -- | 3549 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 263 | |
| 16 | 16 | С123-070104-0301<br>2307-0104-0301<br>РСНБ РК 2015 | Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60 | | | | | | | | | |
| | | | СП - 8% | 10 шт. | 0,1 | 578,00 | -- | 58 | -- | 58 | -- | 62 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | | 66591 | 1675 | 56097 | 7036 | 79516 |
| | | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 8819 | 953 | -- | 5889 | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 66591 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 3842 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 9772 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 52254 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 7036 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 5890 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел -ч | | | | 79517 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 9772 | | | 8 |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 79517 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел -ч | | | | | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 9772 | | | 8 |

## РАЗДЕЛ 2.Силовое оборудование

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 17 | Ц13-080304-0304<br>1308-0304-0304<br>РСНБ РК 2015 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка<br>НР - 72%, СП - 8% | шт. | 1 | 4032,18<br>2574,00 | 1375,22<br>483,21 | 4032<br>2574 | 1375<br>483 | 83 | 2201<br>499 | 6732 |
| 18 | 18 | С123-070201-1002<br>2307-0201-1002<br>РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-6<br>СП - 8% | шт. | 1 | 774,00<br>-- | --<br>-- | 774<br>-- | --<br>-- | 774 | --<br>62 | 836 |
| 19 | 19 | Ц13-080303-0601<br>1308-0303-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне<br>НР - 72%, СП - 8% | шт. | 1 | 2345,64<br>1220,00 | 25,52<br>-- | 2346<br>1220 | 26<br>-- | 1100 | 878<br>258 | 3402 |
| 20 | 20 | С123-070204-0643<br>2307-0204-0643<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010<br>СП - 8% | шт. | 1 | 1550,00<br>-- | --<br>-- | 1550<br>-- | --<br>-- | 1550 | --<br>124 | 1674 |
| 21 | 21 | Ц13-080305-1002<br>1308-0305-1002<br>РСНБ РК 2015 | Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании<br>НР - 72%, СП - 8% | шт. | 1 | 1229,04<br>1119,69 | 87,98<br>30,09 | 1229<br>1120 | 88<br>30 | 21 | 828<br>165 | 2221 |
| 22 | 22 | С123-070501-1008<br>2307-0501-1008<br>РСНБ РК 2015 | Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 Т1, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1<br>СП - 8% | шт. | 1 | 13005,00<br>-- | --<br>-- | 13005<br>-- | --<br>-- | 13005 | --<br>1040 | 14045 |
| 23 | 23 | Ц13-080303-0601<br>1308-0303-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне<br>НР - 72%, СП - 8% | шт. | 6 | 2345,64<br>1220,00 | 25,52<br>-- | 14074<br>7320 | 153<br>-- | 6601 | 5270<br>1548 | 20892 |
| 24 | 24 | С123-070204-0608<br>2307-0204-0608<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010<br>СП - 8% | шт. | 2 | 492,00<br>-- | --<br>-- | 984<br>-- | --<br>-- | 984 | --<br>79 | 1063 |
| 25 | 25 | С123-070204-0640<br>2307-0204-0640<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010<br>СП - 8% | шт. | 1 | 1550,00<br>-- | --<br>-- | 1550<br>-- | --<br>-- | 1550 | --<br>124 | 1674 |
| 26 | 26 | С123-070204-0642<br>2307-0204-0642<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010<br>СП - 8% | шт. | 1 | 1550,00<br>-- | --<br>-- | 1550<br>-- | --<br>-- | 1550 | --<br>124 | 1674 |
| 27 | 27 | С123-070204-1603<br>2307-0204-1603<br>РСНБ РК 2015 | Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010<br>СП - 8% | шт. | 1 | 3251,00<br>-- | --<br>-- | 3251<br>-- | --<br>-- | 3251 | --<br>260 | 3511 |
| 28 | 28 | С123-070204-1703<br>2307-0204-1703<br>РСНБ РК 2015 | Автоматы дифференциальные АД14 4Р 10А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010<br>СП - 8% | шт. | 1 | 4945,00<br>-- | --<br>-- | 4945<br>-- | --<br>-- | 4945 | --<br>396 | 5341 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 29 | Ц13-080303-0407<br>1308-0303-0407<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу<br>НР - 72%; СП - 8% | шт. | 1 | 9952,35 | 98,12 | 9952 | 98 | 5993 | 2802 | 13774 |
| | | | | | | 3861,00 | 30,09 | 3861 | 30 | | 1020 | |
| 30 | 30 | 51-080401-0115<br>5108-0401-0115<br>РСНБ РК 2015 | Ящики управления Я 5111-3274УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 16 А, предел регулирования тока теплового реле от 13 А до 19 А ГОСТ 30011.1-2012 | шт. | 1 | 69953,00 | -- | 69953 | -- | | -- | 69953 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 69953 | -- | |
| 31 | 31 | Ц13-080305-0109<br>1308-0305-0109<br>РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке<br>НР - 72%; СП - 8% | шт. | 1 | 464,27 | 3,52 | 464 | 4 | 22 | 316 | 843 |
| | | | | | | 437,58 | 1,20 | 438 | 1 | | 62 | |
| 32 | 32 | С123-070220-0504<br>2307-0220-0504<br>РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011<br>СП - 8% | шт. | 1 | 419,00 | -- | 419 | -- | 419 | -- | 453 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 34 | |
| 33 | 33 | С123-070202-1401<br>2307-0202-1401<br>РСНБ РК 2015 | Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У 197 УХЛ3<br>СП - 8% | шт. | 2 | 39,00 | -- | 78 | -- | 78 | -- | 84 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 6 | |
| 34 | 34 | Ц13-110201-0101<br>1311-0201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях<br>НР - 79%; СП - 8% | шт. | 1 | 1385,29 | -- | 1385 | -- | 59 | 994 | 2570 |
| | | | | | | 1325,61 | -- | 1326 | -- | | 190 | |
| 35 | 35 | С123-070213-0201<br>2307-0213-0201<br>РСНБ РК 2015 | Датчики модели TST 05-2,0 к терморегуляторам РТ330/Датчик-реле ДТКБ-57<br>СП - 8% | шт. | 1 | 1927,00 | -- | 1927 | -- | 1927 | -- | 2081 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 154 | |
| 36 | 36 | Ц13-080206-1101<br>1308-0206-1101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок<br>НР - 72%; СП - 8% | м кабеля | 28 | 822,54 | 27,82 | 23031 | 779 | 7468 | 10796 | 36533 |
| | | | | | | 528,00 | 7,52 | 14784 | 211 | | 2706 | |
| 37 | 37 | С123-060144-0503<br>2306-0144-0503<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80<br>СП - 8% | км | 0,0204 | 171879,00 | -- | 3506 | -- | 3506 | -- | 3787 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 281 | |
| 38 | 38 | С123-060144-0703<br>2306-0144-0703<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80<br>СП - 8% | км | 0,00408 | 232022,00 | -- | 947 | -- | 947 | -- | 1022 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 76 | |
| 39 | 39 | С123-060144-0902<br>2306-0144-0902<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80<br>СП - 8% | км | 0,00102 | 446070,00 | -- | 455 | -- | 455 | -- | 491 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 36 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 11490 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | | Тенге | | | | 155110 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 33 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 40256 | | | |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 3444 | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | 3414 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | | Тенге | | | | 30 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2458 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 472 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 6374 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3414 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 231437 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 36 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 43669 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 310952 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 51463 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 5281 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 1979 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 127887 | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 69953 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 38517 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 17850 | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ** | | | | | | | | 310952 | |
| | | **в т.ч ОБОРУДОВАНИЕ** | | | | | | | | 69 953 | |
| | | **прочие (вынос в натуру)** | | | | | | | | | |
| | | **Временные** | | | 2,90% | 6 989 | | | | 317 941 | |
| | | **Зимние** | | | 3,30% | 8 184 | | | | 326 125 | |
| | | **Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ** | | | 0,021581822417 | 5 201 | | | | 331 326 | |
| | | **Непредвиденные** | | | 2% | 5 123 | | | | 336 449 | |
| | | **В текущих ценах 2019 г.100%** | К= | | 1,049901 | | | | | 353 238 | |
| | | **НДС** | | | 12% | 42 389 | | | | 395 627 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | *Всего со скидкой* | К= | | 0,90000001392 | | | | | *356 064* | |

**Сдал (Подрядчик):**

**ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266**

**Директор** _____ **Муканов А.К.**

**Начальник участка инженерных сетей** _____ **Шынболатов А.У.**

**Эксперт (ы) технического надзора:**
**ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"**

**Инженер технического надзора** _____ **Шахманов А.К.**
**ИНН 901101350591**
**№KZ53VJE00050071, №KZ96VJE00050073, №KZ80VJE00050070,**

**Принял (Заказчик):**

**КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Аманкельдинского района", БИН 050140007079**

**Руководитель** _____ **Койшыгулов Н.М.**

**Разработчики проекта строительства**
**или эксперт(ы) авторского надзора:**
**ТОО ПИП "Костанайводпроект", БИН 980140003078**

**Эксперт авторского надзора** _____ **Кочин В.Ф.**
**Приказ №**

Форма 4

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Водоснабжение села Кабырга, Амангельдинского района, Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Водозабор. Насосная станция 1-го подъема**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№14** от **27.05.2020 г.**

# Акт №12
## приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4

**Водозабор. Насосная станция 1-го подъема**

Составлен(а) в текущих ценах на 2019 г.

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1. Земляные работы (водопровод, канализация, колодцы)** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | **Е11-010108-0201**<br>**1101-0108-0201**<br>**РСНБ РК 2015** | **Грунт 2-й группы. Разработка плавучими землесосными снарядами дизельными производительностью 80 м3/ч**<br>НР - 72%, СП - 8% | **м3 грунта** | **3,7** | | **464,99**<br>**78,81** | **360,29**<br>**118,82** | **1720**<br>**292** | **1333**<br>**440** | **95** | **526**<br>**180** | **2427** |
| 2 | 2 | **Е11-050201-0704**<br>**1105-0201-0704**<br>**РСНБ РК 2015**<br>**Изм. и доп. вып. 16** | **Колодцы площадью до 100 м2. Опускание с разработкой грунта краном с грейфером. Грунт группы 2**<br>НР - 99%, СП - 8% | **м3 грунта, пройденного наружной кромкой ножа колодца** | **5** | | **4490,34**<br>**2411,47** | **1758,40**<br>**611,32** | **22452**<br>**12057** | **8792**<br>**3057** | **1603** | **14963**<br>**2993** | **40408** |
| 3 | 3 | **Е11-050201-0704**<br>**1105-0201-0704**<br>**РСНБ РК 2015**<br>**Изм. и доп. вып. 16**<br>**ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10** | **Колодцы площадью до 100 м2. Опускание с разработкой грунта краном с грейфером. Грунт группы 2для мокрого грунта**<br>НР - 99%, СП - 8% | **м3 грунта, пройденного наружной кромкой ножа колодца** | **72,5** | | **4907,33**<br>**2652,62** | **1934,24**<br>**672,45** | **355781**<br>**192315** | **140233**<br>**48753** | **23233** | **238657**<br>**47555** | **641993** |
| 4 | 4 | **Е11-010205-1201**<br>**1101-0205-1201**<br>**РСНБ РК 2015** | **Траншеи. Водоотлив**<br>НР - 72%, СП - 8% | **м3 мокрого грунта** | **4,8** | | **1212,64**<br>**--** | **1212,64**<br>**743,60** | **5821**<br>**--** | **5821**<br>**3569** | **--** | **2570**<br>**671** | **9062** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | Е11-010101-0308<br>1101-0101-0308<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3/насыпь из лишнего грунта<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 грунта | 30 | 151,05<br>7,71 | 143,34<br>34,16 | 4531<br>231 | 4300<br>1025 | -- | 904<br>435 | 5871 |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 390306 | 160479 | 24931 | 257620 | 699761 |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 204895 | 56843 | -- | 51834 | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 390306 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 24932 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 261738 | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 257621 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 51834 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 699760 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 167 |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 261738 | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 699760 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 167 |
| | | | | | | | | | 261738 | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2. В7** | | | | | | | | | |
| 6 | 6 | Ц13-070401-0103<br>1307-0401-0103<br>РСНБ РК 2015 | Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования<br>НР - 61%; СП - 8% | шт. | 2 | 41399,20<br>37200,00 | 2725,27<br>752,25 | 82798<br>74400 | 5451<br>1505 | 2947 | 46302<br>10328 | 139428 |
| 7 | 7 | Ц13-080301-0122<br>1308-0301-0122<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,5 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети<br>НР - 72%; СП - 8% | шт. | 2 | 3740,15<br>2574,00 | 20,53<br>-- | 7480<br>5148 | 41<br>-- | 2291 | 3707<br>895 | 12082 |
| 8 | 8 | Прайс-лист РК г.Костанай ТОО "Спецмонтаж-2" | Насосный погружной Wilo TWI 4/03-06-CI3 подача 1,62м3/ч, напор 26м | компл. | 3 | 358424,20<br>-- | --<br>-- | 1075273<br>-- | --<br>-- | 1075273 | --<br>-- | 1075273 |
| 9 | 9 | Е11-181101-0102<br>1118-1101-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Манометры с трехходовым краном. Установка<br>НР - 98%; СП - 8% | комплект | 2 | 2489,23<br>291,63 | --<br>-- | 4978<br>583 | --<br>-- | 4395 | 572<br>444 | 5994 |
| 10 | 10 | Ц13-110203-0106<br>1311-0203-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 120 мм. Установка на фланцевых соединениях<br>НР - 75%; СП - 8% | шт. | 1 | 8751,65<br>6468,00 | 813,13<br>384,09 | 8752<br>6468 | 813<br>384 | 1471 | 5139<br>1111 | 15002 |
| 11 | 11 | С123-030301-0211<br>2303-0301-0211<br>РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 25 | шт. | 1 | 26583,00 | -- | 26583 | -- | 26583 | -- | 28710 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 12 | 12 | С123-020801-0403<br>2302-0801-0403<br>РСНБ РК 2015 | Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 25 мм ГОСТ 8944-75 | | | -- | -- | -- | -- | | 2127 | |
| | | | СП - 8% | 10 шт. | 0,2 | 2789,00 | -- | 558 | -- | 558 | -- | 602 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 45 | |
| 13 | 13 | С123-020801-0505<br>2302-0801-0505<br>РСНБ РК 2015 | Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов DN 25 ГОСТ 8944-75 (ГОСТ 8961-75) | | | | | | | | | |
| | | | СП - 8% | 10 шт. | 0,1 | 1720,00 | -- | 172 | -- | 172 | -- | 186 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 14 | |
| 14 | 14 | Е11-181001-0101<br>1118-1001-0101<br>РСНБ РК 2015 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка | | | | | | | | | |
| | | | НР - 98%; СП - 8% | фильтр | 1 | 1095,96 | 154,53 | 1096 | 155 | 14 | 954 | 1214 |
| | | | | | | 927,00 | 46,49 | 927 | 46 | | 164 | |
| 15 | 15 | С123-041013-0501<br>2304-1013-0501<br>РСНБ РК 2015 | Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный BS-03-20, из нержавеющей стали, PN 16, DN 25, типа Belgicast СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | | | | | | | | | |
| | | | СП - 8% | шт. | 1 | 26110,00 | -- | 26110 | -- | 26110 | -- | 28199 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2089 | |
| 16 | 16 | Е11-221001-0102<br>1122-1001-0102<br>РСНБ РК 2015 | Вантузы двойные. Установка | | | | | | | | | |
| | | | НР - 99%; СП - 8% | шт. | 1 | 3300,03 | 250,39 | 3300 | 250 | 259 | 2865 | 6658 |
| | | | | | | 2791,23 | 102,66 | 2791 | 103 | | 493 | |
| 17 | 17 | С123-041011-0102<br>2304-1011-0102<br>РСНБ РК 2015 | Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 12815-80 | | | | | | | | | |
| | | | СП - 8% | шт. | 1 | 193150,00 | -- | 193150 | -- | 193150 | -- | 208602 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 15452 | |
| 18 | 18 | Ц13-121101-0107<br>1312-1101-0107<br>РСНБ РК 2015 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования | | | | | | | | | |
| | | | НР - 61%; СП - 8% | шт. | 8 | 6243,02 | 1798,31 | 49944 | 14386 | 965 | 24099 | 79567 |
| | | | | | | 4324,11 | 614,19 | 34593 | 4914 | | 5923 | |
| 19 | 19 | С123-040102-0102<br>2304-0102-0102<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002 | | | | | | | | | |
| | | | СП - 8% | шт. | 8 | 27035,00 | -- | 216280 | -- | 216280 | -- | 233582 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 17302 | |
| 20 | 20 | Ц13-121101-0110<br>1312-1101-0110<br>РСНБ РК 2015 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования | | | | | | | | | |
| | | | НР - 61%; СП - 8% | шт. | 2 | 9383,19 | 3414,37 | 18766 | 6829 | 860 | 8184 | 29107 |
| | | | | | | 5538,33 | 1169,97 | 11077 | 2340 | | 2156 | |
| 21 | 21 | С123-040102-0105<br>2304-0102-0105<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002 | | | | | | | | | |
| | | | СП - 8% | шт. | 2 | 57294,00 | -- | 114588 | -- | 114588 | -- | 123755 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 9167 | |
| 22 | 22 | Ц13-121101-0107<br>1312-1101-0107<br>РСНБ РК 2015 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования | | | | | | | | | |
| | | | НР - 61%; СП - 8% | шт. | 2 | 6243,02 | 1798,31 | 12486 | 3597 | 241 | 6025 | 19992 |
| | | | | | | 4324,11 | 614,19 | 8648 | 1228 | | 1481 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 23 | С123-041001-1201<br>2304-1001-1201<br>РСНБ РК 2015 | Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91<br>СП - 8% | шт. | 2 | 5215,00<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 10430<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 10430 | --<br>834 | 11264 |
| 24 | 24 | С123-030103-0801<br>2303-0103-0801<br>РСНБ РК 2015 | Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009<br>СП - 8% | шт. | 2 | 758,00<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 1516<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 1516 | --<br>121 | 1637 |
| 25 | 25 | С123-030103-0401<br>2303-0103-0401<br>РСНБ РК 2015 | Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008<br>СП - 8% | м | 10 | 698,00<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 6980<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 6980 | --<br>558 | 7538 |
| 26 | 26 | С123-020101-0152<br>2302-0101-0152<br>РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)<br>СП - 8% | шт. | 6 | 471,00<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 2826<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 2826 | --<br>226 | 3052 |
| 27 | 27 | Е11-221201-0101<br>1122-1201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка<br>НР - 99%, СП - 8% | фланец | 37 | 529,60<br>473,92 | 34,56<br>-- | 19595<br>17535 | 1279<br>-- | 781 | 17360<br>2956 | 35911 |
| 28 | 28 | С123-020103-0306<br>2302-0103-0306<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80<br>СП - 8% | шт. | 4 | 1407,00<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 5628<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 5628 | --<br>450 | 6078 |
| 29 | 29 | С123-020103-0307<br>2302-0103-0307<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80<br>СП - 8% | шт. | 33 | 1723,00<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 56859<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 56859 | --<br>4549 | 61408 |
| 30 | 30 | Е11-221201-0103<br>1122-1201-0103<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка<br>НР - 99%, СП - 8% | фланец | 6 | 1018,96<br>888,60 | 69,12<br>-- | 6114<br>5332 | 415<br>-- | 367 | 5278<br>911 | 12303 |
| 31 | 31 | С123-020103-0310<br>2302-0103-0310<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80<br>СП - 8% | шт. | 6 | 3151,00<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 18906<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 18906 | --<br>1512 | 20418 |
| 32 | 32 | С123-020103-0308<br>2302-0103-0308<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные свободный плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80<br>СП - 8% | шт. | 1 | 2179,00<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 2179<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 2179 | --<br>174 | 2353 |
| 33 | 33 | С123-020103-0310<br>2302-0103-0310<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные свободный плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80<br>СП - 8% | шт. | 2 | 3151,00<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 6302<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 6302 | --<br>504 | 6806 |
| 34 | 34 | Е11-220801-0201<br>1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка<br>НР - 99%, СП - 8% | шт. | 3 | 1376,76<br>471,55 | 905,21<br>235,01 | 4130<br>1415 | 2716<br>705 | -- | 2098<br>498 | 6727 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 35 | С123-020302-8207<br>2302-0302-8207<br>РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>СП - 8% | шт. | 1 | 842,00<br>-- | --<br>-- | 842<br>-- | --<br>-- | 842 | --<br>67 | 909 |
| 36 | 36 | С123-020302-8210<br>2302-0302-8210<br>РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>СП - 8% | шт. | 2 | 1537,00<br>-- | --<br>-- | 3074<br>-- | --<br>-- | 3074 | --<br>246 | 3320 |
| 37 | 37 | С121-130816-2304<br>2113-0816-2304<br>РСНБ РК 2015 | Резина листовая вулканизованная цветная<br>СП - 8% | кг | 0,19968 | 621,00<br>-- | --<br>-- | 124<br>-- | --<br>-- | 124 | --<br>10 | 134 |
| 38 | 38 | Е11-220301-0101<br>1122-0301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием<br>НР - 99%; СП - 8% | км трубопровода | 0,0125 | 421631,81<br>343827,00 | 68333,67<br>23330,39 | 5270<br>4298 | 854<br>292 | 118 | 4544<br>785 | 10599 |
| 39 | 39 | С123-010304-0105<br>2301-0304-0105<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные бесшовные насосно-компрессионные ГОСТ 633-80 гладкие из стали группы прочности Д, DN 42, толщина стенки 3,5 мм<br>СП - 8% | м | 12,5 | 3696,00<br>-- | --<br>-- | 46200<br>-- | --<br>-- | 46200 | --<br>3696 | 49896 |
| 40 | 40 | С123-020101-1406<br>2302-0101-1406<br>РСНБ РК 2015 | Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 50 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)<br>СП - 8% | шт. | 6 | 440,00<br>-- | --<br>-- | 2640<br>-- | --<br>-- | 2640 | --<br>211 | 2851 |
| 41 | 41 | Е11-220301-0101<br>1122-0301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием<br>НР - 99%; СП - 8% | км трубопровода | 0,009 | 421631,81<br>343827,00 | 68333,67<br>23330,39 | 3795<br>3094 | 615<br>210 | 86 | 3271<br>565 | 7631 |
| 42 | 42 | Е11-160401-0202<br>1116-0401-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка<br>НР - 98%; СП - 8% | м трубопровода | 13,5 | 762,57<br>698,44 | 38,16<br>13,51 | 10295<br>9429 | 515<br>182 | 351 | 9419<br>1577 | 21291 |
| 43 | 43 | С123-010201-0145<br>2301-0201-0145<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80<br>СП - 8% | м | 22,725 | 1169,00<br>-- | --<br>-- | 26566<br>-- | --<br>-- | 26566 | --<br>2125 | 28691 |
| 44 | 44 | Е11-220301-0106<br>1122-0301-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием<br>НР - 99%; СП - 8% | км трубопровода | 0,014 | 1094779,05<br>510984,00 | 514464,81<br>157148,39 | 15327<br>7154 | 7203<br>2200 | 970 | 9260<br>1967 | 26554 |
| 45 | 45 | С123-010201-0229<br>2301-0201-0229<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80<br>СП - 8% | м | 14,056 | 5889,00<br>-- | --<br>-- | 82776<br>-- | --<br>-- | 82776 | --<br>6622 | 89398 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 46 | Е11-220801-0105<br>1122-0801-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка<br>НР - 99%; СП - 8% | т фасонных частей | 0,035952 | 1325965,01<br>463108,70 | 503138,37<br>139128,32 | 47671<br>16650 | 18089<br>5002 | 12932 | 21435<br>5528 | 74635 |
| 47 | 47 | Е11-220801-0105<br>1122-0801-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка<br>НР - 99%; СП - 8% | т фасонных частей | 0,0054 | 984964,01<br>463108,70 | 503138,37<br>139128,32 | 5319<br>2501 | 2717<br>751 | 101 | 3220<br>683 | 9221 |
| 48 | 48 | С123-020101-1005<br>2302-0101-1005<br>РСНБ РК 2015 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)<br>СП - 8% | шт. | 2 | 487,00<br>-- | --<br>-- | 974<br>-- | --<br>-- | 974 | --<br>78 | 1052 |
| 49 | 49 | С123-020101-1007<br>2302-0101-1007<br>РСНБ РК 2015 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)<br>СП - 8% | шт. | 1 | 363,00<br>-- | --<br>-- | 363<br>-- | --<br>-- | 363 | --<br>29 | 392 |
| 50 | 50 | С123-020101-0608<br>2302-0101-0608<br>РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)<br>СП - 8% | шт. | 3 | 909,00<br>-- | --<br>-- | 2727<br>-- | --<br>-- | 2727 | --<br>218 | 2945 |
| 51 | 51 | Е11-220901-0103<br>1122-0901-0103<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка/колонка управления задвижкой/колонка<br>НР - 99%; СП - 8% | задвижка или клапан | 2 | 1943,21<br>1537,20 | 78,69<br>37,17 | 3886<br>3074 | 157<br>74 | 655 | 3117<br>560 | 7564 |
| 52 | 52 | С123-040103-0201<br>2304-0103-0201<br>РСНБ РК 2015 | Затвор поворотный дисковый фланцевый модели 3800, с ручным редукторным приводом, для воды, корпус из ВЧШГ, Т до 120°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79/колонка<br>СП - 8% | шт. | 2 | 148216,00<br>-- | --<br>-- | 296432<br>-- | --<br>-- | 296432 | --<br>23715 | 320147 |
| 53 | 53 | Ц13-120101-0810<br>1312-0101-0810<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и условный 245х150 мм. Монтаж со сварными соединениями /Оголовок герметизированный ОГВ 375.000.00-09 (серия 7.901-7 выпуск 1)<br>НР - 61%; СП - 8% | соединение | 2 | 23623,59<br>22302,00 | 529,87<br>-- | 47247<br>44604 | 1060<br>-- | 1583 | 27208<br>5956 | 80412 |
| 54 | 54 | С121-060801-0101<br>2106-0801-0101<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /Оголовок герметизированный ОГВ 375.000.00-01 (серия 7.901-7 выпуск 1)<br>СП - 8% | т | 0,0704 | 463126,00<br>-- | --<br>-- | 32604<br>-- | --<br>-- | 32604 | --<br>2608 | 35212 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 55 | Ц13-120101-0810<br>1312-0101-0810<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и условный 245х150 мм. Монтаж со сварнымисоединениями /рыбозаградитель зонтичный тип 1 ЗРЗ<br>НР - 81%; СП - 8% | соединение | 2 | 23623,59<br>22302,00 | 529,87<br>-- | 47247<br>44604 | 1060<br>-- | 1583 | 27208<br>5956 | 80412 |
| 56 | 56 | С121-060801-0101<br>2106-0801-0101<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /ррыбозаградитель зонтичный тип 1 ЗРЗ<br>СП - 8% | т | 0,0836 | 463126,00<br>-- | --<br>-- | 38717<br>-- | --<br>-- | 38717 | --<br>3097 | 41815 |
| 57 | 57 | Е11-221401-0601<br>1122-1401-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп<br>НР - 99%; СП - 8% | м | 80 | 2552,69<br>492,15 | 2056,01<br>578,83 | 204215<br>39372 | 164481<br>46307 | 362 | 84822<br>23123 | 312159 |
| 58 | 58 | Е11-220701-0103<br>1122-0701-0103<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией<br>НР - 99%; СП - 8% | км трубопровода | 0,08 | 61885,80<br>53405,50 | --<br>-- | 4951<br>4272 | --<br>-- | 679 | 4230<br>734 | 9915 |
| 59 | 59 | С123-010501-1313<br>2301-0501-1313<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001<br>СП - 8% | м | 88 | 1676,00<br>-- | --<br>-- | 147488<br>-- | --<br>-- | 147488 | --<br>11799 | 159287 |
| 60 | 60 | Е11-130301-0409<br>1113-0301-0409<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз<br>НР - 69%; СП - 8% | м2 | 0,027 | 1005,24<br>31,86 | 2,86<br>0,50 | 27<br>1 | --<br>-- | 26 | 1<br>2 | 30 |
| 61 | 61 | Е11-130301-1803<br>1113-0301-1803<br>РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ЭП-5116<br>НР - 69%; СП - 8% | м2 | 0,027 | 224,99<br>48,52 | 4,66<br>0,50 | 6<br>1 | --<br>-- | 5 | 1<br>1 | 8 |
| 62 | 62 | Е11-130301-1418<br>1113-0301-1418<br>РСНБ РК 2015 К=3 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76<br>НР - 69%; СП - 8% | м2 | 12,75 | 269,78<br>72,78 | 4,95<br>0,74 | 3440<br>928 | 63<br>9 | 2449 | 647<br>327 | 4413 |
| 63 | 63 | Е11-130301-0401<br>1113-0301-0401<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз<br>НР - 69%; СП - 8% | м2 | 12,75 | 163,83<br>31,72 | 2,59<br>0,37 | 2089<br>404 | 33<br>5 | 1652 | 282<br>190 | 2561 |
| 64 | 64 | Е11-130301-1419<br>1113-0301-1419<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724<br>НР - 69%; СП - 8% | м2 | 12,75 | 173,99<br>15,49 | 1,65<br>0,25 | 2218<br>198 | 21<br>3 | 1999 | 138<br>189 | 2545 |
| 65 | 65 | Е11-220601-0201<br>1122-0601-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции<br>НР - 99%; СП - 8% | км трубопровода | 0,009 | 682154,88<br>193980,00 | 29932,59<br>519,63 | 6139<br>1746 | 269<br>5 | 4124 | 1733<br>630 | 8502 |
| 66 | 66 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство/упоры | м3 | 0,259816 | 18689,93 | 1084,07 | 4856 | 282 | 4270 | 330 | 5601 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 67 | 67 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Подготовка бетонная. Устройство/подготовка под РЗР тх9а** | м3 | 0,91 | 1171,80 | 224,63 | 304 | 58 | | 415 | | |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 18426,77 | 1084,07 | 16768 | 987 | 14715 | 1156 | 19359 | |
| 68 | 68 | 51-020106-0103<br>5102-0106-0103<br>РСНБ РК 2015 | **Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85** | шт. | 1 | 1171,80 | 224,63 | 1066 | 204 | | 1434 | | |
| | | | | | | 65378,00 | -- | 65378 | -- | | -- | 65378 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | **Тенге** | | -- | -- | -- | -- | 65378 | -- | | |
| | | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 3161451 | 234336 | 1433845 | 324605 | 3673687 | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 352617 | 66528 | 1140651 | 187627 | | |
| | | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 1140651 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 1140651 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 274721 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 11943 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 239912 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 147872 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | Тенге | | | | 33807 | | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | чел -ч | | | | 456401 | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | | | | | 19 |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 239912 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 359241 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 46551 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 168065 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 124 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 165789 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | Тенге | | | | 42002 | | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | чел -ч | | | | 567032 | | | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | | | | | 123 |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 168065 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 71321 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 71321 | | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 5706 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 77027 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 1315517 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 4760 | | | | | |
| | | Сдача и испытание | | Тенге | | | | | 11168 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1299148 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 48 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 10945 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | Тенге | | | | 106117 | | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | чел -ч | | | | 1432579 | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | | | | | 9 |
| | | | Нормативная трудоемкость | Тенге | | | | | 11168 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | чел -ч | | | | 3673689 | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | | 326 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | 419145 | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | | | | | 4373448 |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | 557512 | | | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 394815 | | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | 123371 | | | | |
| | | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 1458776 | | | |
| | | | | | | | | | | 1140651 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Накладные расходы | | | | | | | | | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО АКТУ | Тенге | | | | | | | 582225 | |
| | | | в т.ч ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | 239461 | |
| | | | прочие (вынос в натуру) | | | | | | | | 4 373 448,00 | |
| | | | Временные | | | | | | | | 1 140 651 | |
| | | | Зимние | | | 2,90% | 93 751 | | | | | |
| | | | Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ | | | 3,30% | 109 776 | | | | 4 467 199 | |
| | | | | | | 0,021581822417 | 69 770 | | | | 4 576 975 | |
| | | | Непредвиденные | | | | | | | | | |
| | | | В текущих ценах 2019 г.100% | | | 2% | 68 726 | | | | 4 646 745 | |
| | | | НДС | К= | | 1,049901 | | | | | 4 715 471 | |
| | | | | | | 12% | 594 093 | | | | 4 950 778 | |
| | | | *Всего со скидкой* | *К=* | | *0,90000001392* | | | | | 5 544 871 | |
| | | | | | | | | | | | *4 990 384* | |

**Сдал (Подрядчик):**
**ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266**

**Директор** _____ **Муканов А.К.**

**Начальник участка инженерных сетей** _____ **Шыныболатов А.У.**

**Принял (Заказчик):**
**КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Аманкельдинского района", БИН 050140007079**

**Руководитель** _____ **Койшыгулов Н.М.**

**Эксперт (ы) технического надзора:**
**ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"**

**Инженер технического надзора** _____ **Шахманов А.К.**
**ИНН 901101350591**
**№KZ53VJE00050071, №KZ96VJE00050073, №KZ80VJE00050070,**

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**
**ТОО ПИП "Костанайводпроект", БИН 980140003078**

**Эксперт авторского надзора** _____ **Кочин В.Ф.**
**Приказ №**