ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. **Регистрационный номер** ESF-110140011764-20201030-57391129
1.1. **Номер учетной системы** 79
2. **Дата выписки** 30.10.2020
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. **Дата совершения оборота** 30.10.2020
4. Исправленный
4.1 Дата выписки
5. Дополнительный
5.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 110140011764
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганда-Котломаш"
7.1 **Доля участия**
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Карагандинская, Караганда, Бирюзова, дом № 11
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 30001
9.2. номер 0018724
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента
10. Категория поставщика

A		Комитент	B		Комиссионер
C		Экспедитор	D		Лизингодатель
E		Участник СРП	10.1. количество		
F		Участник договора о совместной деятельности			
G		Экспортер	H		Международный перевозчик
I		Доверитель			

11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. Кбе 17
13. ИИК KZ304322203398E00292
14. БИК VTBAKZKZ
15. Наименование банка ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 970140000211
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
Товарищество с ограниченной ответственностью "Казцинк"
17.1 **Доля участия**
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, г.Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, дом № 1
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя

A		Комитент	B		Комиссионер
C		Лизингополучатель	20.1. количество		
D		Участник договора совместной деятельности			
E		Государственное учреждение	F		Нерезидент
G		Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H		Доверитель	I		Розничная реализация
			J		Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 110140011764
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганда-Котломаш"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Карагандинская, Караганда, Бирюзова, дом № 11
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 970140000211
26.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Казцинк"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, г.Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, дом № 1
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер Договор подряда №КС-PZ-50-40/2020-119
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 09.10.2020
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) Республика Казахстан, г.Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, дом № 1
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 75
32.2 дата 30.10.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительно-монтажные работы котельной на каменном угле				1	6 042 914	6 042 914	0	0	6 042 914	12%	########	6 768 063,68			1	
				Всего по счету				**6 042 914**			**6 042 914**		########	**6 768 063,68**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. **ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**
TatTrCmxzaXsvF3E2YPUxgU78i8tvu1DmdAztX018tMd2u4FR3f/G9f8lZdqHLxO gOcI/GjPn0FoWBhnRwX3qw==
45. **ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**
46. **Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ**
Яковлева Наталья Викторовна

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик ТОО "Казцинк",Республика Казахстан, 070002, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, дом №1 — 970140000211

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганда-Котломаш",Республика Казахстан, г. Караганда, ул.Бирюзова 11 н.п.2. — 110140011764

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор подряда № КС-PZ-50-40/2020-119 от 09.10.2020г.

Номер документа	Дата составления
77	30.10.2020

Условия оплаты

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядк	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ	Сведения об отчете о научных исследованиях,	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)					
					количество	цена за единицу (KZT)	Стоимость в KZT	Сумма НДС в KZT	Стоимость с НДС в KZT	Номенклатурный
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работыпо котельной на каменном угле АО "ЖГОК" на основании справки №1 от 30.10.2020г.			работа	1	6 042 914,00	6 042 914,00	725 149,68	6 768 063,68	
				Итого	1	6 042 914,00	6 042 914,00	725 149,68	6 768 063,68	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор ТОО "Караганда-Котломаш" / Кульбаев Б.Р.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (заказчик) Менеджер строитель УРП ТОО "Казцинк" / Ермольчев Ю.Ф.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

доверенность №50-14-08/529 от 26.09.2020г.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.10.2020

М.П.

С П Р А В К А № 1 от 30.10.2020г.
о стоимости выполненных работ за октябрь 2020г.

ТОО "Караганда-Котломаш"
БИН: 110140011764, Республика Казахстан, г.Караганда, ул.Бирюзова 11 н.п.2. Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, №0018724, от 01.03.2011г.

Договор подряда № KC-PZ-50-40/2020-119 от 09.10.2020г.
на строительство объекта: Жайремский горно-обогатительный комбинат. Полиметаллы Жайрема. Модернизация действующего производства. Промплощадка. Котельная на каменном угле. Главный корпус коте.

№ п/п	Наименование (виды) работ	Инвентарный номер	Стоимость работ по договору (затраты подрядчика	Выполнено						Остаток
				с начала работ			в т.ч. за отчетный период			
				затраты подрядчика	материалы Заказчика	оборудовани е Заказчика	затраты подрядчика	материалы Заказчика	оборудование Заказчика	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Договор**									
	Строительно-монтажные работыпо котельной на каменном угле АО "ЖГОК"	1261000000448	6 576 992	6 042 914			6 042 914			534 078
	Итого:		**6 576 992,00**	6 042 914,00			**6 042 914,00**			**534 078,00**
	НДС 12%		789 239,04	725 149,68			725 149,68			64 089,36
	Всего с НДС		**7 366 231,04**	**6 768 063,68**			**6 768 063,68**			**598 167,36**

от Заказчика:

Менеджер строитель УРП ТОО "Казцинк" Ермольчев Ю.Ф.
доверенность №50-14-08/529 от 26.09.2020г.

от Генподрядчика:

Директор ТОО "Караганда-Котломаш" Кульбаев Б.Р.

Заказчик: ТОО "Казцинк"

Подрядчик: ТОО "Караганда - Котломаш"
Договор подряда № КС-PZ-50-40/2020-119 от 09.10.2020г.

По объекту: Жайремский горно-обогатительный комбинат. Полиметаллы Жайрема. Модернизация действующего производства. Промплощадка. Котельная на каменном угле. Главный корпус котельной.

АКТ № 1 от 30.10.2020г.

выполненных работ за октябрь 2020 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета №2-3-05.1-10.18 дополнение к смете №2-3-05.1-10. Технологическое оборудование и трубопроводы								
		Курс Нац.Банка РК на 22.08.2018г. 1евро=411,53тг.;1рос.руб.=5,38тг.								
		Данная смета является дополнительной к локальной смете №2-3-05.1-10 на сумму 698107,52 тыс.тенге объектной сметы №2-3-05.1 на сумму 1647467,93 тыс.тенге АРХ.33447								
		Изготовление и установка обрамления котла /на 2 котла/								
1	11-090305-0401 РСНБ РК 2015	**Ограждения защитные оборудования. Монтаж**	0,1508	58925,28	900,93	8886	136	9634	86,50	13
		т конструкций		50301,48	--	7585	--	127	0,31	--
		Накладные расходы -		*63882,88*		*9634*				
		СП от (Н30) - 12,5%		*14385,66*		*2169*				
		Сметная стоимость				*20689*				
2	121-060510-0101 Калькуляция №1	**Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения /с доплатой за окраску эмалью ПФ-115 за 2 раза/ ТОО "Казцинк" г.Усть-Каменогорск 14.03.2018г.**	0,1508	439308,48	--	66248	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Изготовление и установка трапа вдоль конвейера								
3	11-090304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	0,229008	39257,96	11261,61	8990	2579	6072	35,90	8
		т конструкций		20876,57	--	4781	--	127	4,41	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*26513,24*		*6072*				
		СП от (Н30) - 12,5%		*7331,43*		*1679*				
		Сметная стоимость				*16741*				
4	121-060510-0101 Калькуляция №1	**Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения /с доплатой за окраску эмалью ПФ-115 за 2 раза/ ТОО "Казцинк" г.Усть-Каменогорск 14.03.2018г.**								
		т	0,229008	439308,48	--	100605	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Изготовление и установка ограждения питателя /с 2-х сторон/								
5	11-090305-0401 РСНБ РК 2015	**Ограждения защитные оборудования. Монтаж**								
		т конструкций	0,1256736	58925,28	900,93	7405	113	8028	86,50	11
				50301,48	--	6322	--	127	0,31	--
		Накладные расходы -		*63882,88*		*8028*				
		СП от (Н30) - 12,5%		*14385,66*		*1808*				
		Сметная стоимость				*17241*				
6	121-060510-0101 Калькуляция №1	**Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения /с доплатой за окраску эмалью ПФ-115 за 2 раза/ ТОО "Казцинк" г.Усть-Каменогорск 14.03.2018г.**								
		т	0,1256736	439308,48	--	55209	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
7	11-090306-0103 РСНБ РК 2015	**Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж**								
		м2	9,6	430,78	8,17	4135	78	3389	0,48	5
				277,97	--	2668	--	127	0,01	--
		Накладные расходы -		*353,02*		*3389*				
		СП от (Н30) - 12,5%		*79,89*		*767*				
		Сметная стоимость				*8291*				
8	21-050308-0219 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,8 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80 /рабица/**								
		м2	9,6	398,75	--	3828	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Изготовление и установка площадок для обслуживания дымососов								
9	11-090304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**								
		т конструкций	0,4461392	39257,96	11261,61	17515	5024	11829	35,90	16
				20876,57	--	9314	--	127	4,41	2
		Накладные расходы -		*26513,24*		*11829*				
		СП от (Н30) - 12,5%		*7331,43*		*3271*				
		Сметная стоимость				*32614*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	121-060510-0101 Калькуляция №1	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения /с доплатой за окраску эмалью ПФ-115 за 2 раза/ ТОО "Казцинк" г.Усть-Каменогорск 14.03.2018г.	0,4461392	439308,48	--	195993	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Изготовление и установка разгрузочной линии на экономайзеры паровых котлов								
11	23-011306-0506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 45 мм х 4 мм /57х3,5мм/	0,190524	641940,46	--	122305	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	13-120101-0207 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов /+ отводы/	41,2	1068,25	509,49	44012	20991	27750	0,91	38
		м трубопровода		530,35	--	21850	--	127	0,15	6
		Накладные расходы -		*673,54*		*27750*				
		СП от (Н30) - 12,5%		*214,17*		*8824*				
		Сметная стоимость				*80586*				
13	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,1592	49,67	0,89	356	6	156	0,03	--
		м2		17,15	--	123	--	127	--	--
		Накладные расходы -		*21,79*		*156*				
		СП от (Н30) - 12,5%		*4,98*		*36*				
		Сметная стоимость				*548*				
14	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	7,1592	110,49	1,33	791	10	225	0,04	--
		м2		24,77	--	177	--	127	--	--
		Накладные расходы -		*31,46*		*225*				
		СП от (Н30) - 12,5%		*7,20*		*52*				
		Сметная стоимость				*1068*				
15	23-040502-1203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные фланцевые 15кч16п для воды и пара, PN 25, DN 50 ГОСТ 5761-2005	3	19106,70	--	57320	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	13-121101-0107 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	3	2894,16	761,85	8682	2286	7732	3,49	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		2029,50	--	6089	--	127	0,35	1
		Накладные расходы -		*2577,47*		*7732*				
		СП от (Н30) - 12,5%		*671,10*		*2013*				
		Сметная стоимость				*18428*				
17	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	6	240,61	33,70	1444	202	1418	0,32	2
		фланец		186,09	--	1117	--	127	--	--
		Накладные расходы -		*236,33*		*1418*				
		СП от (Н30) - 12,5%		*57,01*		*342*				
		Сметная стоимость				*3204*				
18	23-020103-0407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12816-80	6	1328,13	--	7969	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Установка линзовых осевых компенсаторов ОСТ 34-10569-93 на сетевые насосы /с приобретением/								
19	Коммерч. предл.	Компенсатор однолинзовый осевой DN100 по ОСТ 34-10569-93 /на сетевой насос/ ТОО Производственная фирма "РАУАН" г. Павлодар 10.03.2020г.	2	20428,57	--	40857	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Коммерч. предл.	Компенсатор однолинзовый осевой DN80 по ОСТ 34-10569-93 /на сетевой насос/ ТОО Производственная фирма "РАУАН" г. Павлодар 10.03.2020г.	2	24142,86	--	48286	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	13-120801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Компенсатор стальной сальниковый двухсторонний на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования /линзовый/	4	4063,89	444,37	16256	1777	17725	6,00	24
		шт.		3489,12	--	13956	--	127	0,14	1
		Накладные расходы -		*4431,18*		*17725*				
		СП от (Н30) - 12,5%		*1045,58*		*4182*				
		Сметная стоимость				*38163*				
		Установка трубопроводной арматуры и КИП /с приобретением/								
22	23-040502-1203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные фланцевые 15кч16п для воды и пара, PN 25, DN 50 ГОСТ 5761-2005	2	19106,70	--	38213	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	13-121101-0107 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования								
		шт.	2	2894,16	761,85	5788	1524	5155	3,49	7
				2029,50	--	4059	--	127	0,35	1
		Накладные расходы -		*2577,47*		*5155*				
		СП от (Н30) - 12,5%		*671,10*		*1342*				
		Сметная стоимость				*12285*				
24	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка								
		фланец	4	240,61	33,70	962	135	945	0,32	1
				186,09	--	744	--	127	--	--
		Накладные расходы -		*236,33*		*945*				
		СП от (Н30) - 12,5%		*57,01*		*228*				
		Сметная стоимость				*2135*				
25	23-020103-0407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12816-80								
		шт.	4	1328,13	--	5313	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
26	23-040905-1806 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005								
		шт.	3	1132,11	--	3396	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
27	13-121101-0902 РСНБ РК 2015	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 15 мм. Монтаж оборудования								
		шт.	3	3024,23	104,83	9073	314	10635	4,80	14
				2791,30	--	8374	--	127	--	--
		Накладные расходы -		*3544,95*		*10635*				
		СП от (Н30) - 12,5%		*805,13*		*2415*				
		Сметная стоимость				*22123*				
28	Коммерч. предл. №м1966	Манометр, мод. МП4-У ОАО "Манотомь" г. Томск 23.12.2019г.								
		шт	3	6313,97	--	18942	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
29	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях								
		шт	3	628,84	--	1887	--	2282	1,03	3
				598,97	--	1797	--	127	--	--
		Накладные расходы -		*760,69*		*2282*				
		СП от (Н30) - 12,5%		*169,96*		*510*				
		Сметная стоимость				*4679*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	13-120901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования /для установки манометра/	3	1106,07	102,59	3318	308	1285	0,58	2
		шт		337,28	--	1012	--	127	--	--
		Накладные расходы -		*428,35*		*1285*				
		СП от (Н30) - 12,5%		*108,53*		*326*				
		Сметная стоимость				*4929*				
31	Коммерч. предл.	Клапан обратный поворотный вертикальный чугунный фланцевый, мод. Н44Т-16 /DN50;PN16/ ТОО "SAFA-Trade" г.Алматы 12.03.2020г.	3	8171,43	--	24514	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	13-121101-0107 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	3	2894,16	761,85	8682	2286	7732	3,49	10
		шт		2029,50	--	6089	--	127	0,35	1
		Накладные расходы -		*2577,47*		*7732*				
		СП от (Н30) - 12,5%		*671,10*		*2013*				
		Сметная стоимость				*18428*				
33	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	6	240,61	33,70	1444	202	1418	0,32	2
		фланец		186,09	--	1117	--	127	--	--
		Накладные расходы -		*236,33*		*1418*				
		СП от (Н30) - 12,5%		*57,01*		*342*				
		Сметная стоимость				*3204*				
34	23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	6	1304,35	--	7826	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	13-300107-0502 РСНБ РК 2015 К=0,3	Муфта, шкив, звездочка, подшипник, вал и тому подобное, до 35 кг. Демонтаж оборудования в лом /Полумуфта топки редуктора ТЧМЗ, мод. 00.5684.001/	1	778,17	182,23	778	182	665	0,90	1
		шт		523,37	--	523	--	127	0,11	--
		Накладные расходы -		*664,68*		*665*				
		СП от (Н30) - 12,5%		*171,28*		*171*				
		Сметная стоимость				*1614*				
36	Стоимость заказчика	Полумуфта топки редуктора ТЧМЗ, мод. 00.5684.001 /чугунная;масса 28кг/ ТОО "Казцинк" г.Усть-Каменогорск 12.03.2020г.	1	145849,11	--	145849	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	13-300107-0502 РСНБ РК 2015	Муфта, шкив, звездочка, подшипник, вал и тому подобное, до 35 кг. Монтаж оборудования	1	2593,90	607,42	2594	607	2216	3,00	3
		шт		1744,56	--	1745	--	127	0,38	--
		Накладные расходы -		*2215,59*		*2216*				
		СП от (Н30) - 12,5%		*570,95*		*571*				
		Сметная стоимость				*5381*				
38	13-300107-0501 РСНБ РК 2015 К=0,3	Муфта, шкив, звездочка, подшипник, вал и тому подобное, до 10 кг. Демонтаж оборудования в лом /Звездочка шнековая топки котла ТЧМЗ/	2	531,14	182,23	1062	364	886	0,60	1
		шт		348,91	--	698	--	127	0,11	--
		Накладные расходы -		*443,12*		*886*				
		СП от (Н30) - 12,5%		*121,78*		*244*				
		Сметная стоимость				*2192*				
39	Стоимость заказчика	Звездочка шнековая топки котла ТЧМЗ /чугунная;на 10 зубьев;DN70мм;масса 0,4кг/ ТОО "Казцинк" г.Усть-Каменогорск 12.03.2020г.	2	13209,82	--	26420	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	13-300107-0501 РСНБ РК 2015	Муфта, шкив, звездочка, подшипник, вал и тому подобное, до 10 кг. Монтаж оборудования	2	2012,38	607,42	4025	1215	2954	2,00	4
		шт		1163,04	--	2326	--	127	0,38	1
		Накладные расходы -		*1477,06*		*2954*				
		СП от (Н30) - 12,5%		*405,94*		*812*				
		Сметная стоимость				*7791*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1127178	40340			176
			Тенге			102465	--			14
		Затраты труда основных рабочих								123 842
		Накладные расходы	132%							163 471
		Эксплуатация машин и механизмов с зимними	3%							58 365
		Материалы подрядчика (с учетом ТЗР-4%)								982 993
		Сметная прибыль	12,50%							43 210
		ИТОГО								**1 371 880**

Смета №3-3-05.7-2.3 Дополнение к смете №3-3-05.7-2. Металлоконструкции

Данная смета составлена по тех.решению №190 и является дополнением к смете №3-3-05.7-2 на сумму 9601,374 тыс.тенге

41	11-090304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж дополнительного ограждения площадок	1,8651	39338,58	11261,61	73370	21004	49450	35,90	67
		т конструкций		20876,57	--	38937	--	127	4,41	8
		Накладные расходы -		*26513,24*		*49450*				
		СП от (Н30) - 12,5%		*7331,43*		*13674*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*136494*				
42	Калькуляция№1 от 14.03.2018г.	Металлоконструкции ограждения	1,8651	421222,88	--	785623	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	11-130601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обеспыливание	117	56,06	15,35	6559	1796	6049	0,07	8
		м2		40,71	--	4763	--	127	--	--
		Накладные расходы -		*51,70*		*6049*				
		СП от (Н30) - 12,5%		*13,47*		*1576*				
		Сметная стоимость				*14183*				
44	11-130601-0305 РСНБ РК 2015	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом	117	145,78	0,45	17057	53	3845	0,04	5
		м2		25,88	--	3028	--	127	--	--
		Накладные расходы -		*32,86*		*3845*				
		СП от (Н30) - 12,5%		*7,40*		*866*				
		Сметная стоимость				*21768*				
45	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	117	110,49	1,33	12927	155	3681	0,04	5
		м2		24,77	--	2898	--	127	--	--
		Накладные расходы -		*31,46*		*3681*				
		СП от (Н30) - 12,5%		*7,20*		*842*				
		Сметная стоимость				*17450*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			895536	23008			85
			Тенге			49626	--			8
		Затраты труда основных рабочих								59 810
		Накладные расходы	132%							78 949
		Эксплуатация машин и механизмов с зимними	3%							33 542
		Материалы подрядчика (с учетом ТЗР-4%)								821 468
		Сметная прибыль	12,50%							21 538
		ИТОГО								**1 015 307**

Смета №2-3-05.3-2.7 Дополнение к смете 2-3-05.3-2.
Металлоконструкции

Данная смета составлена по тех.решению №190 и является дополнением к смете № 2-3-05.3-2 на сумму 28775,928 тыс.тенге

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

46	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж ограждения пожарной лестницы	0,3358	38377,08	13160,70	12887	4419	7167	28,90	10
		т конструкций		16805,93	--	5643	--	127	5,25	2
		Накладные расходы -		*21343,53*		*7167*				
		СП от (Н30) - 12,5%		*6413,77*		*2154*				
		Сметная стоимость				*22208*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Калькуляция №1 от 14.03.2018г.	Металлоконструкции /ТОО "Казцинк", г.Усть-Каменогорск 2018г./	0,3358	421222,88	--	141447	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	11-130601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обеспыливание	21	56,06	15,35	1177	322	1086	0,07	1
		м2		40,71	--	855	--	127	--	--
		Накладные расходы -		*51,70*		*1086*				
		СП от (Н30) - 12,5%		*13,47*		*283*				
		Сметная стоимость				*2545*				
49	11-130601-0305 РСНБ РК 2015	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом	21	145,78	0,45	3061	9	690	0,04	1
		м2		25,88	--	543	--	127	--	--
		Накладные расходы -		*32,86*		*690*				
		СП от (Н30) - 12,5%		*7,40*		*155*				
		Сметная стоимость				*3907*				
50	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	21	110,49	1,33	2320	28	661	0,04	1
		м2		24,77	--	520	--	127	--	--
		Накладные расходы -		*31,46*		*661*				
		СП от (Н30) - 12,5%		*7,20*		*151*				
		Сметная стоимость				*3132*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			160893	4779			13
			Тенге			7562	--			1
		Затраты труда основных рабочих								9 147
		Накладные расходы	**132%**							12 075
		Эксплуатация машин и механизмов с зимними	**3%**							6 754
		Материалы подрядчика (с учетом ТЗР-4%)								148 278
		Сметная прибыль	**12,50%**							3 497
		ИТОГО								**179 751**

Смета №2-3-05.1-10.19 дополнение к смете №2-3-05.1-10.
Технологическое оборудование и трубопроводы

Данная смета составлена по тех.решению №190 и является дополнением к смете №2-3-05.1-10 на сумму 698107,514 тыс.тенге

51	11-090305-0401 РСНБ РК 2015	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	0,155	58983,76	900,93	9142	140	9902	86,50	13
		т конструкций		50301,48	--	7797	--	127	0,31	--
		Накладные расходы -		*63882,88*		*9902*				
		СП от (Н30) - 12,5%		*14385,66*		*2230*				
		Сметная стоимость				*21274*				
52	Калькуляция №1 от 14.03.2018г.	Металлоконструкции ограждения ТОО "Казцинк", г.Усть-Каменогорск 2018г.	0,155	421222,88	--	65290	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	11-130601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обеспыливание	17	56,06	15,35	953	261	879	0,07	1
		м2		40,71	--	692	--	127	--	--
		Накладные расходы -		*51,70*		*879*				
		СП от (Н30) - 12,5%		*13,47*		*229*				
		Сметная стоимость				*2061*				
54	11-130601-0305 РСНБ РК 2015	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом	17	145,78	0,45	2478	8	559	0,04	1
		м2		25,88	--	440	--	127	--	--
		Накладные расходы -		*32,86*		*559*				
		СП от (Н30) - 12,5%		*7,40*		*126*				
		Сметная стоимость				*3162*				
55	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	17	110,49	1,33	1878	23	535	0,04	1
		м2		24,77	--	421	--	127	--	--
		Накладные расходы -		*31,46*		*535*				
		СП от (Н30) - 12,5%		*7,20*		*122*				
		Сметная стоимость				*2535*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			79742	431			16
			Тенге			9350	--			--
		Затраты труда основных рабочих								11 258
		Накладные расходы	132%							14 861
		Эксплуатация машин и механизмов с зимними	3%							503
		Материалы подрядчика (с учетом ТЗР-4%)								69 781
		Сметная прибыль	12,50%							3 328
		ИТОГО								**99 731**

Смета №2-3-05.1-2.5 Дополнение к смете №2-3-05.1-2.
Металлоконструкции КМ 1

Данная смета составлена по тех.решению №190 и является дополнением к смете №2-3-05.1-2 на сумму 165639,245 тыс.тенге

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

56	11-090304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 примен.	Ограждения из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	1,96772	39397,06	11261,61	77522	22160	52171	35,90	71
		т конструкций		20876,57	--	41079	--	127	4,41	9
		Накладные расходы -		*26513,24*		*52171*				
		СП от (Н30) - 12,5%		*7331,43*		*14426*				
		Сметная стоимость				*144119*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Калькуляция №1 от 14.03.2018г.	Металлоконструкции ограждения ТОО "Казцинк", г.Усть-Каменогорск 2018г.	1,96772	421222,88	--	828849	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	11-130601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обеспыливание	139	56,06	15,35	7792	2134	7186	0,07	10
		м2		40,71	--	5658	--	127	--	--
		Накладные расходы -		*51,70*		*7186*				
		СП от (Н30) - 12,5%		*13,47*		*1872*				
		Сметная стоимость				*16850*				
59	11-130601-0305 РСНБ РК 2015	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом	139	145,78	0,45	20264	62	4568	0,04	6
		м2		25,88	--	3597	--	127	--	--
		Накладные расходы -		*32,86*		*4568*				
		СП от (Н30) - 12,5%		*7,40*		*1028*				
		Сметная стоимость				*25861*				
60	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	139	110,49	1,33	15358	185	4373	0,04	6
		м2		24,77	--	3443	--	127	--	--
		Накладные расходы -		*31,46*		*4373*				
		СП от (Н30) - 12,5%		*7,20*		*1000*				
		Сметная стоимость				*20731*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			949785	24541			92
			Тенге			53778	--			9
		Затраты труда основных рабочих								64 735
		Накладные расходы	**132%**							85 451
		Эксплуатация машин и механизмов с зимними	**3%**							35 671
		Материалы подрядчика (с учетом ТЗР-4%)								869 827
		Сметная прибыль	**12,50%**							23 232
		ИТОГО								**1 078 916**

Смета №2-3-05.1-10.21 Дополнение к смете 2-3-05.1-10.
Технологическое оборудование и трубопроводы

		Водомерные колонки на диараторный бак с комплектующими (2 к-та)								
61	13-121101-0103 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 20 мм. Монтаж оборудования	4	1791,15	--	7165	--	8862	3,00	12
		шт.		1744,56	--	6978	--	127	--	--
		Накладные расходы -		*2215,59*		*8862*				
		СП от (Н30) - 12,5%		*495,02*		*1980*				
		Сметная стоимость				*18007*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Коммер. предл.	Запорное устройство указателя уровня 12с13бк 1 Ду20 Ру40 фланц. ООО "НПО Новоалтайский завод энергетического оборудования" 2020г.	4	51272,00	--	205088	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	13-120108-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопровод из кварцевых труб, диаметр труб наружный 20-50 мм. Монтаж с применением готовых деталей (прим.)	3	617,28	25,80	1852	77	2216	1,00	3
		м трубопровода		581,52	--	1745	--	127	--	--
		Накладные расходы -		*738,53*		*2216*				
		СП от (Н30) - 12,5%		*168,23*		*505*				
		Сметная стоимость				*4572*				
64	Коммер. предл.	Трубка кварцевая 20х2-1500 мм ОСТ 21-42-90 ООО "НПО Новоалтайский завод энергетического оборудования" 2020г.	2	28652,00	--	57304	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Водомерные колонки на подпиточный бак с комплектующими (1 к-								
65	13-121101-0103 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 20 мм. Монтаж оборудования	2	1791,15	--	3582	--	4431	3,00	6
		шт.		1744,56	--	3489	--	127	--	--
		Накладные расходы -		*2215,59*		*4431*				
		СП от (Н30) - 12,5%		*495,02*		*990*				
		Сметная стоимость				*9003*				
66	Коммер. предл.	Запорное устройство указателя уровня 12с13бк 1 Ду20 Ру40 фланц. ООО "НПО Новоалтайский завод энергетического оборудования" 2020г.	2	51272,00	--	102544	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	13-120108-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопровод из кварцевых труб, диаметр труб наружный 20-50 мм. Монтаж с применением готовых деталей (прим.)	1	617,28	25,80	617	26	739	1,00	1
		м трубопровода		581,52	--	582	--	127	--	--
		Накладные расходы -		*738,53*		*739*				
		СП от (Н30) - 12,5%		*168,23*		*168*				
		Сметная стоимость				*1524*				
68	Коммер. предл.	Трубка кварцевая 20х2-1000 мм ОСТ 21-42-90 ООО "НПО Новоалтайский завод энергетического оборудования" 2020г.	1	16085,68	--	16086	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Сепаратор (1 к-т)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	13-121101-0103 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 20 мм. Монтаж оборудования	2	1791,15	--	3582	--	4431	3,00	6
		шт.		1744,56	--	3489	--	127	--	--
		Накладные расходы -		*2215,59*		*4431*				
		СП от (Н30) - 12,5%		*495,02*		*990*				
		Сметная стоимость				*9003*				
70	Коммер. предл.	Запорное устройство указателя уровня 12с13бк 1 Ду20 Ру40 фланц. ООО "НПО Новоалтайский завод энергетического оборудования" 2020г.	2	51272,00	--	102544	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	13-120108-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопровод из кварцевых труб, диаметр труб наружный 20-50 мм. Монтаж с применением готовых деталей (прим.)	1,5	617,28	25,80	926	39	1108	1,00	2
		м трубопровода		581,52	--	872	--	127	--	--
		Накладные расходы -		*738,53*		*1108*				
		СП от (Н30) - 12,5%		*168,23*		*252*				
		Сметная стоимость				*2286*				
72	Коммер. предл.	Трубка кварцевая 20х2-1500 мм ОСТ 21-42-90 ООО "НПО Новоалтайский завод энергетического оборудования" 2020г.	1	28652,00	--	28652	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Бак рабочей воды (1 к-т)								
73	13-121101-0103 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 20 мм. Монтаж оборудования	2	1791,15	--	3582	--	4431	3,00	6
		шт.		1744,56	--	3489	--	127	--	--
		Накладные расходы -		*2215,59*		*4431*				
		СП от (Н30) - 12,5%		*495,02*		*990*				
		Сметная стоимость				*9003*				
74	Коммер. предл.	Запорное устройство указателя уровня 12с13бк 1 Ду20 Ру40 фланц. ООО "НПО Новоалтайский завод энергетического оборудования" 2020г.	2	51272,00	--	102544	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	13-120108-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопровод из кварцевых труб, диаметр труб наружный 20-50 мм. Монтаж с применением готовых деталей (прим.)	1,5	617,28	25,80	926	39	1108	1,00	2
		м трубопровода		581,52	--	872	--	127	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*738,53*		*1108*				
		СП от (Н30) - 12,5%		*168,23*		*252*				
		Сметная стоимость				*2286*				
76	Коммер. предл.	Трубка кварцевая 20х2-1500 мм ОСТ 21-42-90 ООО "НПО Новоалтайский завод энергетического оборудования" 2020г.	1	28652,00	--	28652	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Монтаж и изготовление металлоконструкций для усиления опор (10								
77	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	1,0254	55559,55	6783,66	56971	6956	55736	73,60	75
		т конструкций		42799,87	--	43887	--	127	0,27	--
		Накладные расходы -		*54355,84*		*55736*				
		СП от (Н30) - 12,5%		*12992,42*		*13322*				
		Сметная стоимость				*126030*				
78	Калькуляция №1	Металлоконструкции для усиления опор	1,0254	421222,88	--	431922	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	3,75	3557,49	434,21	13341	1628	10912	3,94	15
		м3		2291,19	--	8592	--	127	0,23	1
		Накладные расходы -		*2909,81*		*10912*				
		СП от (Н30) - 12,5%		*704,40*		*2642*				
		Сметная стоимость				*26894*				
80	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,113	194609,79	502,46	21991	57	4840	58,00	7
		т		33728,16	--	3811	--	127	0,36	--
		Накладные расходы -		*42834,76*		*4840*				
		СП от (Н30) - 12,5%		*9633,17*		*1089*				
		Сметная стоимость				*27920*				
		Поворотные узлы скребковых конвейеров								
81	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции из тонколистовой стали. Монтаж	1,5	31724,78	2038,23	47587	3057	51623	46,60	70
		т конструкций		27098,83	--	40648	--	127	0,31	--
		Накладные расходы -		*34415,52*		*51623*				
		СП от (Н30) - 12,5%		*7944,07*		*11916*				
		Сметная стоимость				*111126*				
82	Калькуляция №1	Поворотный узел скребковых конвейеров шлакозолоудаления	6	133519,36	--	801116	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			2038574	11879			204
			Тенге			118455	--			2
		Затраты труда основных рабочих								143 544
		Накладные расходы	132%							189 478

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Эксплуатация машин и механизмов с зимними	3%							13 923
		Материалы подрядчика (с учетом ТЗР-4%)								1 907 017
		Сметная прибыль	12,50%							43 368
		ИТОГО								**2 297 330**
		ИТОГО по АКТУ								**6 042 914**

Менеджер строитель УРП ТОО "Казцинк" _____ **Ермольчев Ю.Ф.**
Доверенность №50-14-08/529 от 26.09.2020г.

Менеджер механик УРП ТОО "Казцинк" _____ **Зверовский К.Б.**

Ведущий специалист УРП СДВ ТОО "Казцинк" _____ **Степанченко А.А.**

Директор ТОО "Караганда - Котломаш" _____ **Кульбаев Б. Р.**