Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинского района" Костанайская область, Амангельдинский район, с.Амангельды, Б.Майлина, 14	050140007079
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Алюминстрой",110300, Республика Казахстан, Костанайская область, Аркалык г., Ш Жанибека, дом № 72	001040002266
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) № 14 от 27.05.2020 г.

Номер документа	Дата составления
184	25.09.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической	Дата выполнения работ (оказания	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых,	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение села Кабырга Амангельдинского района Костанайской области			раб	1	53 853 927,82	53 853 927,82
				Итого	1	x	53 853 927,82

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Муканов А К

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Койшыгулов Н.К.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.09.2020

М.П.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинского района"

Подрядчик: ТОО "Алюминстрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по строительству "Водоснабжение села Кабырга Амангельдинского района Костанайской области"

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан

от 19.09.2018 г. №656

Справка №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за сентябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№14	27.05.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по строительству "Водоснабжение села Кабырга Амангельдинского района Костанайской области"	78 853 927,82	48 083 864,12							5 770 063,70	53 853 927,82

Подрядчик (Сдал) :
ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ Муканов А.К.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Инженер технического надзора _____ Шахманов А.К.
ИИН 901101350591
№ KZ53VJE00050071; № KZ96VJE00050073; № KZ80VJE00050070

Заказчик (Принял) :
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинского района", БИН 050140007079

Руководитель _____ Койшыгулов Н.М.

Разработчики проекта строительства
и.ли эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ПИИ "Костанайводпроект", БИН 980140002078

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Гр. № 46

Эксперт авторского надзора _____ Кочин В.Ф.
Приказ №34 от 04.05.2020 г.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Амангельдинского района"**

Подрядчик: **ТОО "Алюминстрой"**

Стройка: **Водоснабжение села Кабырга, Амангельдинского района, Костанайской области**

РЕЕСТР

Акт о приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2020 года.

№	Наименование	Сумма
5	ЛСО общестр.работы	546 443,00
6	Насос ст-я 1 под. Общестр.работы	5 235 150,00
7	Насос ст-я 1 под. ОВ	86 265,00
8	Насос ст-я 1 под. Силовое оборудование	11 366 869,00
9	Аппаратная общестр.работы	3 125 679,00
10	Аппаратная ОВ	50 545,00
11	Аппаратная Электрика	356 064,00
12	Водозабор. НС1Под.	4 990 384,00
13	Наруж.сети электроснабж	20 376 000,82
14	Напорный водовод	520 408,00
15	НВК внутриплощад.сети	556 298,00
16	Благоустройство и озеленение	694 616,00
17	Ограждение площадки ЛОС	1 308 355,00
18	Ограждение площадки водозабора	4 640 851,00
		53 853 927,82

Составил Зейноллин М.О.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Амангельдинского района"**

Подрядчик: **ТОО "Алюминстрой"**

Стройка: **Водоснабжение села Кабырга, Амангельдинского района, Костанайской области**

РЕЕСТР

Акт о приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2020 года.

№	Наименование	Сумма
5	ЛСО общестр.работы	546 443,00
6	Насос ст-я 1 под. Общестр.работы	5 235 150,00
7	Насос ст-я 1 под. ОВ	86 265,00
8	Насос ст-я 1 под. Силовое оборудование	11 366 869,00
9	Аппаратная общестр.работы	3 125 679,00
10	Аппаратная ОВ	50 545,00
11	Аппаратная Электрика	356 064,00
12	Водозабор. НС1Под.	4 990 384,00
13	Наруж.сети электроснабж	20 376 000,82
14	Напорный водовод	520 408,00
15	НВК внутриплощад.сети	556 298,00
16	Благоустройство и озеленение	694 616,00
17	Ограждение площадки ЛОС	1 308 355,00
18	Ограждение площадки водозабора	4 640 851,00
		53 853 927,82

Составил Зейноллин М.О.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинского района" Костанайская область, Амангельдинский район, с.Амангельды, Б.Майлина, 14	050140007079
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Алюминстрой",110300, Республика Казахстан, Костанайская область, Аркалык г., Ш Жанибека, дом № 72	001040002266
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) № 14 от 27.05.2020 г.

Номер документа	Дата составления
184	25.09.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической	Дата выполнения работ (оказания	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых,	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение села Кабырга Амангельдинского района Костанайской области			раб	1	53 853 927,82	53 853 927,82
				Итого	1	x	53 853 927,82

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Муканов А К
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Койшыгулов Н.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.09.2020

М.П.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинского района"

Подрядчик: ТОО "Алюминстрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по строительству "Водоснабжение села Кабырга Амангельдинского района Костанайской области"

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан

от 19.09.2018 г. №656

Справка №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за сентябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№14	27.05.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по строительству "Водоснабжение села Кабырга Амангельдинского района Костанайской области"	78 853 927,82	48 083 864,12							5 770 063,70	53 853 927,82

Подрядчик (Сдал):
ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Инженер технического надзора _____ **Шахманов А.К.**
ИИН 901101350591
№ KZ53VJE00050071; № KZ96VJE00050073; № KZ80VJE00050070

Заказчик (Принял):
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинского района", БИН 050140007079

Руководитель _____ **Койшыгулов Н.М.**

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО НПП "Костанайводпроект", БИН 980140003078

Эксперт авторского надзора _____ **Кочин В.Ф.**
Приказ №34 от 04.05.2020 г.

Форма 4

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчи **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Водоснабжение села Кабырга, Амангельдинского района, Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **ЛСО**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№14 от 27.05.2020 г.**

Акт №5
приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

Общестроительные работы и оборудование

Составлен(а) в текущих ценах на 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего, зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин, в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего, зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин, в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	1	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	25,317		151,05	143,34	3824	3629	--	763	4954
			НР - 72%; СП - 8%				7,71	34,16	195	865		367	
2	2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	0,783		1851,70	--	1450	--	--	1044	3693
			НР - 72%; СП - 8%				1851,70	--	1450	--		200	
3	3	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	м3	7,12		34,30	34,30	244	244	--	61	330
			НР - 72%; СП - 8%				--	11,94	--	85		24	
4	4	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3грунта	1,78		732,78	--	1304	--	--	939	2423
			НР - 72%; СП - 8%				732,78	--	1304	--		179	
5	5	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/разравнивание лишнего грунта**	м3грунта	17,2		732,78	--	12604	--	--	9075	23413

			НР - 72%; СП - 8%										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		732,78	--	12604	--		1734		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				19426	3873	--	11882	3813	
			Всего заработная плата	Тенге				15553	950	--	2504		
			Накладные расходы	Тенге				19426					
			Сметная прибыль	Тенге					16503				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11882					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2505					
			Сметная заработная плата	Тенге				33813					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									19
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					16503				
			Сметная заработная плата	Тенге				33813					
													19
									16503				
			РАЗДЕЛ 2. Фундаменты под ЛОС										
6	6	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	1,8	5536,02	1685,32	9965	3034	5476	2506	13468	
			НР - 93%; СП - 8%			808,35	688,42	1455	1239		998		
7	7	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство/крыльцо**	м3	0,22	18690,95	1084,07	4112	238	3616	280	4743	
			НР - 91%; СП - 8%			1171,80	224,63	258	49		351		
8	8	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство/основание и колодец**	м3	3,42	19282,55	1084,07	65946	3708	58230	4346	75916	
			НР - 91%; СП - 8%			1171,80	224,63	4008	768		5623		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				80023	6980	67322	7132	94127	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				5720	2057	--	6972		
			Материалы	Тенге				80023					
			Всего заработная плата	Тенге				67323					
			Накладные расходы	Тенге					7777				
			Сметная прибыль	Тенге				7131					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6972					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				94127					
			Сметная заработная плата	Тенге									8
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					7777				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				94127					
			Сметная заработная плата	Тенге									8
									7777				
			РАЗДЕЛ 3. ТХ										
9	9	**Е11-250130-0102 1125-0130-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка**	т блок-боксов	7	29649,20	15445,70	207544	108120	12694	106344	338999	
			НР - 91%; СП - 8%			12390,00	4304,46	86730	30131		25111		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				207544	108120	12694	106344	338999	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				86730	30131	--	25111		
			Материалы	Тенге				207544					
			Всего заработная плата	Тенге				12695					
			Накладные расходы	Тенге					116861				
			Сметная прибыль	Тенге				106344					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				25111					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				338999					
			Сметная заработная плата	Тенге									92
									116861				

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					338999				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч									92
			Сметная заработная плата	Тенге						116861			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									466939
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					108004				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						118973			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						33138			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							80016		
			- Накладные расходы	Тенге								125358	
			- Сметная прибыль	Тенге								34587	
			ИТОГО ПО АКТУ									466939	
			в т.ч ОБОРУДОВАНИЕ									-	
			прочие (вынос в натуру)										
			Временные			2,90%		13 541				480 480	
			Зимние			3,30%		15 856				496 336	
			Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ			0,021581822417		10 077				506 413	
			Непредвиденные			2%		9 927				516 340	
			В текущих ценах 2019 г.100%	К=		1,049901						542 106	
			НДС			12%		65 053				607 159	
			Всего со скидкой	*К=*		*0,90000001392*						*546 443*	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник участка инженерных сетей _____ **Шынболатов А.У.**

Принял (Заказчик):
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Аманкельдинского района", БИН 050140007079

Руководитель _____ **Койшыгулов Н.М.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Инженер технического надзора _____ **Шахманов А.К.**
ИИН 901101350591
№KZ53VJE00050071, №KZ93VJE00050073, №KZ80VJE00050070,

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект", БИН 980140003078

Эксперт авторского надзора _____ **Кочин В.Ф.**
Приказ №

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., пр. № 46

Форма 4

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Водоснабжение села Кабырга, Амангельдинского района, Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Насосная станция 1-го подъема**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№14** от **27.05.2020 г.**

Акт №6
приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1

Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Насыпь										
1	1	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками** НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	13,5		8217,15 3081,24	1670,40 681,45	110932 41597	22550 9200	46785	47749 12694	171374
2	2	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=1,6	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	90		3432,74 407,33	228,28 75,78	308947 36660	20546 6821	251741	40872 27985	377864
			Устройство колодцев										
3	3	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих** НР - 99%; СП - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,94		21395,79 9551,08	8970,40 3491,50	105695 47182	44314 17248	14199	63786 13559	183040
4	4	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.12а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** СП - 8%	шт.	2		27394,00 --	-- --	54788 --	-- --	54788	-- 4383	59171
5	5	С121-040301-0115 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	4		17408,00	--	69632	--	69632	--	75203

			СП - 8%			--	--	--	--		5571		
6	6	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	6186,00	--	24744	--	24744	--	2624	
			СП - 8%			--	--	--	--		1980		
7	7	С121-040302-0114 2104-0302-0114 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	28216,00	--	56432	--	56432	--	6047	
			СП - 8%			--	--	--	--		4515		
8	8	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	7750,00	--	15500	--	15500	--	1640	
			СП - 8%			--	--	--	--		1240		
9	9	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2419,00	--	4838	--	4838	--	525	
			СП - 8%			--	--	--	--		387		
10	10	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	15028,00	--	15028	--	15028	--	1620	
			СП - 8%			--	--	--	--		1202		
11	11	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	18960,00	--	37920	--	37920	--	4094	
			СП - 8%			--	--	--	--		3034		
12	12	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	20	595,00	--	11900	--	11900	--	1282	
			СП - 8%			--	--	--	--		952		
			Монолитный колодец АС-6-13										
13	13	Е11-050201-0201 1105-0201-0201 РСНБ РК 2015	Слой дренирующий. Устройство	м3 дренирующего слоя	4,274325	6186,31	1221,01	26442	5219	13809	8441	3764	
			НР - 99%; СП - 8%			1734,60	260,19	7414	1112		2791		
14	14	Е11-110101-1901 1111-0101-1901 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные литые толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	8,54865	2432,73	4,29	20797	37	18394	2234	2483	
			НР - 94%; СП - 8%			276,78	1,24	2366	11		1842		
15	15	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	8,54865	2124,69	45,54	18163	389	15992	1726	2148	
			НР - 95%; СП - 8%			208,44	8,67	1782	74		1591		
16	16	Е11-110101-1901 1111-0101-1901 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные литые толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	8,54865	2432,73	4,29	20797	37	18394	2234	2483	
			НР - 94%; СП - 8%			276,78	1,24	2366	11		1842		

17	17	Е11-050201-0301 1105-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы. Устройство монолитного днища НР - 99%; СП - 85%	м3 железобетона	3,7	33994,47 4892,40	3812,71 964,64	125780 18102	14107 3569	93571	21454 11779	15913
18	18	Е11-050201-0101 1105-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы опускные монолитные железобетонные площадью до 300 м2. Возведение конструкций стен и ножа в щитовой опалубке НР - 99%; СП - 85%	м3 железобетона	25,73	67048,45 11858,00	12193,99 3000,99	1725157 305106	313751 77216	1106300	378499 168292	227148
19	19	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 (сетки стен) СП - 85%	т	0,87136	260657,00 --	-- --	227126 --	-- --	227126	-- 18170	24596
20	20	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 85%	т	0,04766	226007,00 --	-- --	10771 --	-- --	10771	-- 862	1163
21	21	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 85%	т	0,1008	221704,00 --	-- --	22348 --	-- --	22348	-- 1788	2436
22	22	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 85%	т	0,251	213816,00 --	-- --	53668 --	-- --	53668	-- 4293	5791
23	23	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 (сетки днища) СП - 85%	т	0,05668	260657,00 --	-- --	14774 --	-- --	14774	-- 1182	1596
24	24	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (сетки перекрытия) СП - 85%	т	0,17962	243838,00 --	-- --	43798 --	-- --	43798	-- 3504	4732
25	25	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 85%	т	0,000264	226007,00 --	-- --	60 --	-- --	60	-- 5	64
26	26	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 85%	т	0,00992	226007,00 --	-- --	2242 --	-- --	2242	-- 179	242
27	27	С123-010201-0158 2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 85%	м	0,5	1367,00 --	-- --	684 --	-- --	684	-- 55	738

28	28	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые СП - 8%	шт.	22	595,00 --	-- --	13090 --	-- --	13090	-- 1047	14137
29	29	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка/гильзы в фундаменте/ НР - 91%; СП - 8%	т	0,054174	633099,18 22780,00	1278,18 525,69	34298 1234	69 28	32995	1149 2836	3282
30	30	Е11-130301-0401 1113-0301-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	1,571046	327,65 63,44	5,19 0,74	515 100	8 1	407	70 47	631
31	31	Е11-130301-1411 1113-0301-1411 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 НР - 69%; СП - 8%	м2	1,571046	449,36 31,21	3,82 0,74	706 49	6 1	651	35 59	800
32	32	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,24	24656,16 5081,30	1138,42 248,01	5917 1220	273 60	4424	1164 567	7648
33	33	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя повыровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (пенетрон) НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	0,7	279,43 258,64	20,79 2,48	196 181	15 2	--	170 29	395
34	34	С122-050105-0101 2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонныхконструкций ГОСТ 31384-2008 (пенетрон) СП - 8%	кг	1,7	1631,00 --	-- --	2773 --	-- --	2773	-- 222	2995
35	35	Е11-070516-0107 1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой НР - 118%; СП - 8%	м шва	5	390,59 199,33	191,26 85,86	1953 997	956 429	--	1683 291	3926
36	36	С122-050105-0103 2205-0105-0103 РСНБ РК 2015	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для ликвидации напорных течей вбетонных, железобетонных и каменных конструкциях,время схватывания - 1 минута ГОСТ 31384-2008 (пенекрит) СП - 8%	кг	7,6	1674,00 --	-- --	12722 --	-- --	12722	-- 1018	13740
37	37	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка над подпольными каналами/крышка НР - 90%; СП - 8%	м2	0,68	3617,14 192,92	121,21 50,07	2460 131	82 34	2247	149 209	2817

38	38	Е11-100102-0501 1110-0102-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасно-плитные. Устройство с заполнением каркаса плитами фибролитовыми в 1 слой	м2 стен (за вычетом проемов)	0,679	2872,65	52,82	1951	36	1225	634	2791
			НР - 90%; СП - 8%			1016,40	21,05	690	14		207	
39	39	С121-110102-0103 2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75	м3	0,01751	14477,00	--	253	--	253	--	274
			СП - 8%			--	--	--	--		20	
			Лестница по насыпи АС-14									
40	40	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,1	22262,99	1084,07	24489	1192	22008	1398	27958
			НР - 91%; СП - 8%			1171,80	224,63	1289	247		2071	
41	41	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0339	284774,06	1352,90	9654	46	9176	410	10869
			НР - 91%; СП - 8%			12736,80	555,78	432	19		805	
42	42	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3	0,13	26630,39	1716,01	3462	223	2644	584	4369
			НР - 91%; СП - 8%			4573,17	361,89	595	47		324	
43	43	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,46602	70655,12	25885,45	32927	12063	4702	13660	50313
			НР - 69%; СП - 8%			34680,00	7799,87	16162	3635		3727	
44	44	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,46602	573624,00	--	267320	--	267320	--	288706
			СП - 8%			--	--	--	--		21386	
45	45	Е11-130301-1502 1113-0301-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1126	м2	24,23304	282,58	3,30	6848	80	5592	820	8281
			НР - 69%; СП - 8%			48,52	0,50	1176	12		613	
46	46	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2019 т.6 п.2	Надбавка за применение стали марки С245	т	0,46602	5772,00	--	2690	--	2690	--	2905
			СП - 8%			--	--	--	--		215	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4473469
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				486830				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					436000			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					119790			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2630357		
			- Накладные расходы	Тенге							588921	
			- Сметная прибыль	Тенге							331370	
			ИТОГО ПО АКТУ								4473469	
			в т.ч ОБОРУДОВАНИЕ								-	
			прочие (вынос в натуру)									
			Временные		2,90%		129 731				4 603 200	

			Зимние			3,30%		151 906				4 755 105	
			Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ			0,021581822417		96 546				4 851 651	
			Непредвиденные			2%		95 102				4 946 753	
			В текущих ценах 2019 г.100%	К=		1,049901						5 193 601	
			НДС			12%		623 232				5 816 833	
			Всего со скидкой	*К=*		*0,900000001392*						*5 235 150*	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник участка инженерных сетей _____ **Шыныболатов А.У.**

Принял (Заказчик):
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Аманкельдинского района", БИН 050140007079

Руководитель _____ **Койшыгулов Н.М.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Инженер технического надзора _____ **Шахманов А.К.**
ИНН 901101350591
№KZ53VJE00050071, №KZ96VJE00050073, №KZ28VJE00050070,

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект", БИН 980140003078

Эксперт авторского надзора _____ **Кочин В.Ф.**
Приказ №

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчи **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Водоснабжение села Кабырга, Амангельдинского района, Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Объекты энергитического хозяйства**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№14** от **27.05.2020 г.**

Акт №13
приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-4-1

Наружные сети электроснабжения

Составлен(а) в текущих ценах на 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего, зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин, в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего, зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин, в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ВЛ-10кВ. Насосные станции 1-го подъема										
			Опора А10-1 - 3шт										
1	1	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	3		14014,41	6873,20	42043	20620	2084	23458	70741
			НР - 80%; СП - 8%				6446,44	3327,60	19339	9983		5240	
2	2	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013**	шт.	6		49096,00	--	294576	--	294576	--	318142
			СП - 8%				--	--	--	--		23566	
3	3	Е11-330203-0202 1133-0203-0202 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,3 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	6		2853,59	1612,08	17122	9672	--	8865	28065
			НР - 80%; СП - 8%				1241,51	605,34	7449	3632		2079	
4	4	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)/плита пз-и**	м3	0,3		42085,00	--	12626	--	12626	--	13636
			СП - 8%				--	--	--	--		1010	
5	5	С124-040207-1911 2404-0207-1911 РСНБ РК 2015	**Траверсы одноцепные концевые с горизонтальным расположением фаз SH155 ГОСТ Р 51177-98 (ТМ6)**	шт.	3		49414,00	--	148242	--	148242	--	160101
			СП - 8%				--	--	--	--		11859	
6	6	С124-040207-3945 2404-0207-3945 РСНБ РК 2015	**Накладки для скрещивания проводов телефонных цепей /НД/ с четырьмя штырями шт-20 МС (ОГ2,5)**	шт.	9		608,00	--	5472	--	5472	--	5910
			СП - 8%				--	--	--	--		438	

7	7	С124-040207-0718 2404-0207-0718 РСНБ РК 2015	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-98 (Х1)	кг	3,6	186,00	--	670	--	670	--	723
			СП - 8%			--	--	--	--		54	
8	8	С121-130201-0402 2113-0201-0402 РСНБ РК 2015	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 8.8 ГОСТ 1759.0-87 (Б5)	т	0,0018	504883,00	--	909	--	909	--	981
			СП - 8%			--	--	--	--		73	
9	9	С121-050302-0103 2105-0302-0103 РСНБ РК 2015	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70 (У1; Г1)	кг	55,2	515,00	--	28428	--	28428	--	30702
			СП - 8%			--	--	--	--		2274	
10	10	С124-040207-4021 2404-0207-4021 РСНБ РК 2015	Зажимы ЗП1М ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1487,00	--	8922	--	8922	--	9636
			СП - 8%			--	--	--	--		714	
11	11	С124-040102-0108 2404-0102-0108 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93	шт.	3	2347,00	--	7041	--	7041	--	7604
			СП - 8%			--	--	--	--		563	
12	12	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3	48,00	--	144	--	144	--	156
			СП - 8%			--	--	--	--		12	
13	13	С121-050302-0103 2105-0302-0103 РСНБ РК 2015	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70 (крепление провода)	кг	0,3	515,00	--	155	--	155	--	167
			СП - 8%			--	--	--	--		12	
14	14	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	661,00	--	3966	--	3966	--	4283
			СП - 8%			--	--	--	--		317	
15	15	С124-040204-1301 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	143,00	--	1287	--	1287	--	1390
			СП - 8%			--	--	--	--		103	
16	16	С124-040106-0111 2404-0106-0111 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	36	4126,00	--	148536	--	148536	--	160419
			СП - 8%			--	--	--	--		11883	
17	17	С124-040201-0203 2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	727,00	--	13086	--	13086	--	14133
			СП - 8%			--	--	--	--		1047	
18	18	С124-040203-0201 2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	2420,00	--	43560	--	43560	--	47045
			СП - 8%			--	--	--	--		3485	
		Опора промежуточная П10-1 (9шт.)										
19	19	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	9	6967,02	2973,57	62703	26762	6253	34111	104560

			НР - 80%; СП - 80%			3298,68	1439,01	29688	12951		7745		
20	20	С121-040405-0204 2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	шт.	1	49096,00	--	49096	--	49096	--	53024	
			СП - 80%			--	--	--	--		3928		
21	21	С124-040207-1911 2404-0207-1911 РСНБ РК 2015	Траверсы одноцепные концевые с горизонтальным расположением фаз SH155 ГОСТ Р 51177-98 (ТМ1)	шт.	9	49414,00	--	444726	--	444726	--	480304	
			СП - 80%			--	--	--	--		35578		
22	22	С124-040207-0718 2404-0207-0718 РСНБ РК 2015	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-98 (Х1)	кг	10,8	186,00	--	2009	--	2009	--	2170	
			СП - 80%			--	--	--	--		161		
23	23	С124-040102-0108 2404-0102-0108 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93	шт.	7	2347,00	--	16429	--	16429	--	17743	
			СП - 80%			--	--	--	--		1314		
24	24	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	27	48,00	--	1296	--	1296	--	1400	
			СП - 80%			--	--	--	--		104		
25	25	С121-050302-0103 2105-0302-0103 РСНБ РК 2015	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70 (крепление провода)	кг	1,625	515,00	--	837	--	837	--	904	
			СП - 80%			--	--	--	--		67		
26	26	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	661,00	--	5949	--	5949	--	6425	
			СП - 80%			--	--	--	--		476		
		Опора промежуточная П10-2 (22шт.)											
27	27	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные В.I 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	22	6967,02	2973,57	153275	65419	15285	83383	255590	
			НР - 80%; СП - 80%			3298,68	1439,01	72571	31658		18933		
28	28	С121-040405-0204 2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	шт.	22	49096,00	--	1080112	--	1080112	--	1166521	
			СП - 80%			--	--	--	--		86409		
29	29	С124-040207-1911 2404-0207-1911 РСНБ РК 2015	Траверсы одноцепные концевые с горизонтальным расположением фаз SH155 ГОСТ Р 51177-98 (ТМ3)	шт.	22	49414,00	--	1087108	--	1087108	--	1174077	
			СП - 80%			--	--	--	--		86969		
30	30	С124-040207-0718 2404-0207-0718 РСНБ РК 2015	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-98 (Х1)	кг	26,4	186,00	--	4910	--	4910	--	5303	
			СП - 80%			--	--	--	--		393		
31	31	С124-040207-4021 2404-0207-4021 РСНБ РК 2015	Зажимы ЗП1М ГОСТ Р 51177-98	шт.	44	1487,00	--	65428	--	65428	--	70662	
			СП - 80%			--	--	--	--		5234		

32	32	С124-040102-0108 2404-0102-0108 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93	шт.	132	2347,00	--	309804	--	309804	--	334588
			СП - 8%			--	--	--	--		24784	
33	33	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	132	48,00	--	6336	--	6336	--	6843
			СП - 8%			--	--	--	--		507	
34	34	С121-050302-0103 2105-0302-0103 РСНБ РК 2015	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70 (крепление провода)	кг	13,2	515,00	--	6798	--	6798	--	7342
			СП - 8%			--	--	--	--		544	
35	35	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	22	661,00	--	14542	--	14542	--	15705
			СП - 8%			--	--	--	--		1163	
36	36	С124-040204-1301 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	132	143,00	--	18876	--	18876	--	20386
			СП - 8%			--	--	--	--		1510	
			Опора УА10-1 (2шт.)									
37	37	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	2	21460,80	11064,03	42922	22128	1390	24096	72379
			НР - 80%; СП - 8%			9702,00	5357,79	19404	10716		5361	
38	38	С121-040405-0204 2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	шт.	6	49096,00	--	294576	--	294576	--	318142
			СП - 8%			--	--	--	--		23566	
39	39	Е11-330101-0101 1133-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подножники неразъемные сборные железобетонные под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 0,6 м3. Установка	м3	6	13467,42	7561,89	80805	45371	7415	31249	121018
			НР - 80%; СП - 8%			4669,90	1840,31	28019	11042		8964	
40	40	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)/плита п3-и	м3	0,3	42085,00	--	12626	--	12626	--	13636
			СП - 8%			--	--	--	--		1010	
41	41	С124-040207-1911 2404-0207-1911 РСНБ РК 2015	Траверсы одноцепные концевые с горизонтальным расположением фаз SH155 ГОСТ Р 51177-98 (ТМ6)	шт.	2	49414,00	--	98828	--	98828	--	106734
			СП - 8%			--	--	--	--		7906	
42	42	С124-040207-3945 2404-0207-3945 РСНБ РК 2015	Накладки для скрещивания проводов телефонных цепей /НД/ с четырьмя штырями шт-20 МС (ОЦ 2,5)	шт.	6	608,00	--	3648	--	3648	--	3940
			СП - 8%			--	--	--	--		292	
43	43	С124-040207-0718 2404-0207-0718 РСНБ РК 2015	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-98 (Х1)	кг	2,4	186,00	--	446	--	446	--	482
			СП - 8%			--	--	--	--		36	

44	44	С121-130201-0402 2113-0201-0402 РСНБ РК 2015	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 8.8 ГОСТ 1759.0-87 (Б5) СП - 85%	т	0,0012	504883,00	--	606	--	606	--	654
						--	--	--	--		48	
45	45	С121-050302-0103 2105-0302-0103 РСНБ РК 2015	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70 (У1; Г1) СП - 85%	кг	62,2	515,00	--	32033	--	32033	--	34596
						--	--	--	--		2563	
46	46	С124-040207-4021 2404-0207-4021 РСНБ РК 2015	Зажимы ЗП1М ГОСТ Р 51177-98 СП - 85%	шт.	4	1487,00	--	5948	--	5948	--	6424
						--	--	--	--		476	
47	47	С124-040102-0108 2404-0102-0108 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93 СП - 85%	шт.	4	2347,00	--	9388	--	9388	--	10139
						--	--	--	--		751	
48	48	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 СП - 85%	шт.	4	48,00	--	192	--	192	--	207
						--	--	--	--		15	
49	49	С121-050302-0103 2105-0302-0103 РСНБ РК 2015	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70 (крепление провода) СП - 85%	кг	1,2	515,00	--	618	--	618	--	667
						--	--	--	--		49	
50	50	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 85%	шт.	6	661,00	--	3966	--	3966	--	4283
						--	--	--	--		317	
51	51	С124-040204-1301 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 85%	шт.	6	143,00	--	858	--	858	--	927
						--	--	--	--		69	
52	52	С124-040106-0111 2404-0106-0111 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93 СП - 85%	шт.	24	4126,00	--	99024	--	99024	--	106946
						--	--	--	--		7922	
53	53	С124-040201-0203 2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 СП - 85%	шт.	12	727,00	--	8724	--	8724	--	9422
						--	--	--	--		698	
54	54	С124-040203-0201 2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98 СП - 85%	шт.	12	2420,00	--	29040	--	29040	--	31363
						--	--	--	--		2323	
55	55	С124-040201-0761 2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 85%	шт.	24	596,00	--	14304	--	14304	--	15448
						--	--	--	--		1144	
56	56	С124-040201-0602 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	444,00	--	5328	--	5328	--	5754

			СП - 8%			--	--	--	--		426		
57	57	С124-040201-0109 2404-0201-0109 РСНБ РК 2015	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	378,00	--	4536	--	4536	--	4899	
			СП - 8%			--	--	--	--		363		
			Устройство ответвления УОК на существующей опоре - 1шт										
58	58	С124-040207-1911 2404-0207-1911 РСНБ РК 2015	Траверсы одноцепные концевые с горизонтальным расположением фаз SH155 ГОСТ Р 51177-98 (ТМ2)	шт.	1	49414,00	--	49414	--	49414	--	53367	
			СП - 8%			--	--	--	--		3953		
59	59	С124-040207-0718 2404-0207-0718 РСНБ РК 2015	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-98 (Х1)	кг	1,2	186,00	--	223	--	223	--	241	
			СП - 8%			--	--	--	--		18		
60	60	С124-040207-4021 2404-0207-4021 РСНБ РК 2015	Зажимы ЗП1М ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,2	1487,00	--	1784	--	1784	--	1927	
			СП - 8%			--	--	--	--		143		
61	61	С124-040102-0108 2404-0102-0108 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93	шт.	2	2347,00	--	4694	--	4694	--	5070	
			СП - 8%			--	--	--	--		376		
62	62	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	48,00	--	96	--	96	--	104	
			СП - 8%			--	--	--	--		8		
63	63	С121-050302-0103 2105-0302-0103 РСНБ РК 2015	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70 (крепление провода)	кг	0,1	515,00	--	52	--	52	--	56	
			СП - 8%			--	--	--	--		4		
64	64	С124-040204-1301 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	143,00	--	429	--	429	--	463	
			СП - 8%			--	--	--	--		34		
			Установка разъединителя КР-1 на концевой опоре (2шт.)										
65	65	С121-050302-0103 2105-0302-0103 РСНБ РК 2015	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70 (РА1,2,3,4,5)	кг	85,6	515,00	--	44084	--	44084	--	47611	
			СП - 8%			--	--	--	--		3527		
66	66	С124-040207-0718 2404-0207-0718 РСНБ РК 2015	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-98 (Х7; Х8)	кг	5,8	186,00	--	1079	--	1079	--	1165	
			СП - 8%			--	--	--	--		86		
67	67	С124-040207-4021 2404-0207-4021 РСНБ РК 2015	Зажимы ЗП1М ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	1487,00	--	13383	--	13383	--	14454	
			СП - 8%			--	--	--	--		1071		
68	68	С124-040102-0108 2404-0102-0108 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93	шт.	8	2347,00	--	18776	--	18776	--	20278	

			СП - 8%			--	--	--	--		1502		
69	69	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	8	48,00	--	384	--	384	--	415	
			СП - 8%			--	--	--	--		31		
70	70	С121-050302-0103 2105-0302-0103 РСНБ РК 2015	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70 (крепление провода)	кг	0,2	515,00	--	103	--	103	--	111	
			СП - 8%			--	--	--	--		8		
71	71	С124-040204-1301 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	143,00	--	858	--	858	--	927	
			СП - 8%			--	--	--	--		69		
72	72	Ц13-080103-0401 1308-0103-0401 РСНБ РК 2015	Разъединитель однополюсный с одной тягой напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	2	1456,86	87,98	2914	176	260	1827	5121	
			НР - 72%; СП - 8%			1239,00	30,09	2478	60		379		
73	73	Ц13-080103-0601 1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	2	6345,11	199,88	12690	400	2378	7225	21507	
			НР - 72%; СП - 8%			4956,00	61,20	9912	122		1593		
74	74	51-080301-1103 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 с приводом (трехполюсный)	шт.	2	79440,00	--	158880	--		--	158889	
						--	--	--	--	158880	--		
75	75	Ц13-080103-1701 1308-0103-1701 РСНБ РК 2015	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования (ошиновка)	м	12	677,42	99,86	8129	1198	389	5376	14586	
			НР - 72%; СП - 8%			545,16	77,12	6542	925		1080		
76	76	С123-061004-0105 2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80(ошиновка)	т	0,018	985309,00	--	17736	--	17736	--	19154	
			СП - 8%			--	--	--	--		1419		
77	77	С121-130201-0402 2113-0201-0402 РСНБ РК 2015	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 8.8 ГОСТ 1759.0-87 (Б5)	т	0,00154	504883,00	--	778	--	778	--	840	
			СП - 8%			--	--	--	--		62		
78	78	С124-040206-0705 2404-0206-0705 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	790,00	--	9480	--	9480	--	10238	
			СП - 8%			--	--	--	--		758		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				5201397	191746	4655372	219590	5841956	
Стоимость оборудования				Тенге				195403	81090	158880	420968		
ВСЕГО, Стоимость оборудования				Тенге				158880					
Стоимость монтажных работ				Тенге				663609					
Материалы				Тенге				3027					
Всего заработная плата				Тенге					20040				
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				639876					
Накладные расходы				Тенге				14429					
Сметная прибыль				Тенге				54243					
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ				Тенге				732280					
Нормативная трудоемкость				чел -ч									16

			Сметная заработная плата	Тенге					20040			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4378908				
		Материалы		Тенге				32426				
		Всего заработная плата		Тенге					256452			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2236429				
		Местные материалы		Тенге				1743611				
			Накладные расходы	Тенге				205162				
			Сметная прибыль	Тенге				366726				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4950796				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								211
			Сметная заработная плата	Тенге					256452			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				5841956				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								227
			Сметная заработная плата	Тенге					276492			
			РАЗДЕЛ 2. Комплектная трансформаторная подстанция КТП-25 10/0,4кВ									
79	79	Ц13-080101-2501 1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВА. Монтаж оборудования**	подстанция	1	80119,94	41752,30	80120	41752	4915	34211	123478
			НР - 72%; СП - 8%			33453,00	14062,65	33453	14063		9146	
80	80	51-080102-0501 5108-0102-0501 РСНБ РК 2015	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели КТП 25/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, типа Alageum Electric**	шт.	1	421123,00	--	421123	--		--	421123
						--	--	--	--	421123	--	
81	81	51-080101-0101 5108-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	шт.	1	376732,00	--	376732	--		--	376732
						--	--	--	--	376732	--	
82	82	Е11-330204-0201 1133-0204-0201 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	6,47	104308,08	52213,80	674873	337823	14380	348753	1105516
			НР - 80%; СП - 8%			49871,70	17507,07	322670	113271		81890	
83	83	С123-061004-0105 2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80**	т	1,26165	985309,00	--	1243115	--	1243115	--	1342564
			СП - 8%			--	--	--	--		99449	
			Конструкции и площадка для установки КТП									
84	84	Е11-330203-0202 1133-0203-0202 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,3 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	2	2853,59	1612,08	5707	3224	--	2955	9355
			НР - 80%; СП - 8%			1241,51	605,34	2483	1211		693	
85	85	С121-040406-0107 2104-0406-0107 РСНБ РК 2015	**Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 4,25 м, марка ПТ43-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2386-2013**	шт.	2	19144,00	--	38288	--	38288	--	41351
			СП - 8%			--	--	--	--		3063	

86	86	С121-130201-0402 2113-0201-0402 РСНБ РК 2015	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 8.8 ГОСТ 1759.0-87 (М16)	т	0,00123	504883,00	--	621	--	621	--	671
			СП - 8%			--	--	--	--		50	
87	87	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кт. Установка	т	0,04106	835841,18	1278,18	34320	52	25008	8446	4187
			НР - 91%; СП - 8%			225522,00	525,69	9260	22		3421	
88	88	Е11-100110-0101 1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,017856	120468,99	1294,04	2151	23	1248	800	3187
			НР - 90%; СП - 8%			49257,00	507,99	880	9		236	
89	89	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,017856	8183,31	40,38	146	1	109	33	193
			НР - 90%; СП - 8%			2026,64	16,99	36	--		14	
90	90	С121-130201-0402 2113-0201-0402 РСНБ РК 2015	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 8.8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,005296	504883,00	--	2674	--	2674	--	2888
			СП - 8%			--	--	--	--		214	
91	91	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,4	5849,97	1685,32	2340	674	1343	557	3129
			НР - 93%; СП - 8%			808,35	688,42	323	275		232	
92	92	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,4	3361,05	993,82	1344	398	649	417	1902
			НР - 93%; СП - 8%			741,78	378,67	297	151		141	
93	93	Е11-090102-0104 1109-0102-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны со связями. Монтаж (М6,7,8,9,12,16)	т конструкций	0,06456	39644,70	11196,17	2559	723	358	1151	4007
			НР - 69%; СП - 8%			22899,15	2937,70	1478	190		297	
94	94	С121-060401-0401 2106-0401-0401 РСНБ РК 2015	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с железобетонными колоннами при шаге колонн до 12 м, с применением профилированного настила в покрытии, расход стали на 1 м2 до 50 кг	т	0,0484636	472764,00	--	22912	--	22912	--	24745
			СП - 8%			--	--	--	--		1833	
		Заземление										
95	95	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	108	1543,08	--	166653	--	--	119990	309574
			НР - 72%; СП - 8%			1543,08	--	166653	--		22931	
96	96	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	270	151,05	143,34	40783	38702	--	8139	52836
			НР - 72%; СП - 8%			7,71	34,16	2081	9223		3914	
97	97	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	378	732,78	--	276991	--	--	199433	514537
			НР - 72%; СП - 8%			732,78	--	276991	--		38114	
98	98	Е11-330105-1102 1133-0105-1102 РСНБ РК 2015	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	576	753,09	51,96	433777	29929	3649	320159	814251

			НР - 80%; СП - 8%			694,79	--	400199	--		60315		
99	99	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	2,2752	220270,00	--	501158	--	501158	--	541251
			СП - 8%			--	--	--	--		40093		
100	100	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012672	226007,00	--	2864	--	2864	--	3093
			СП - 8%			--	--	--	--		229		
101	101	Е11-330105-1003 1133-0105-1003 РСНБ РК 2015	Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 100 м	м заземления	2577,6	81,06	37,10	208934	95633	3266	109297	343690
			НР - 80%; СП - 8%			42,69	10,31	110035	26587		25459		
102	102	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	2,40408	281464,00	--	676662	--	676662	--	730795
			СП - 8%			--	--	--	--		54133		
103	103	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4124736	226007,00	--	93222	--	93222	--	100680
			СП - 8%			--	--	--	--		7458		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				5310070	548935	2636441	1154341	6917735	
		Стоимость оборудования		Тенге				1326838	165002	797855	453325		
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				797855					
		Стоимость монтажных работ		Тенге				797855					
		Материалы		Тенге				1323235					
		Всего заработная плата		Тенге				4915					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					47516				
			Накладные расходы	Тенге				1243115					
			Сметная прибыль	Тенге				34211					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				108596					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1466042					
			Сметная заработная плата	Тенге									35
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					47516				
		Материалы		Тенге				3163509					
		Всего заработная плата		Тенге				49653					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1442657				
		Местные материалы		Тенге				1277201					
			Накладные расходы	Тенге				38288					
			Сметная прибыль	Тенге				1118979					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				342599					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4625087					
			Сметная заработная плата	Тенге									1394
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1442657				
		Материалы		Тенге				25471					
		Всего заработная плата		Тенге				358					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1668				
			Накладные расходы	Тенге				22912					
			Сметная прибыль	Тенге				1151					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2130					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				28752					
			Сметная заработная плата	Тенге									1
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1668				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6917736					
			Сметная заработная плата	Тенге									1431
									1491840				

РАЗДЕЛ 3. Внутриплощадочные сети КЛ-0,4 кВ

104	104	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,42	1543,08	--	5277	--	--	3800	9803
			НР - 72%; СП - 8%			1543,08	--	5277	--		726	
105	105	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,42	732,78	--	2506	--	--	1804	4655
			НР - 72%; СП - 8%			732,78	--	2506	--		345	
106	106	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	19	513,36	439,02	9754	8341	--	3071	13851
			НР - 72%; СП - 8%			74,34	150,15	1412	2853		1026	
107	107	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,14	1474,00	--	1680	--	1680	--	1815
			СП - 8%			--	--	--	--		134	
108	108	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	10	679,89	350,03	6799	3500	1812	1877	9370
			НР - 72%; СП - 8%			148,68	112,03	1487	1120		694	
109	109	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	20	315,96	146,66	6319	2933	908	2401	9418
			НР - 72%; СП - 8%			123,90	42,85	2478	857		698	
110	110	С123-060141-0902 2306-0141-0902 РСНБ РК 2015 К-1,02 к объему	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0306	154290,00	--	4721	--	4721	--	5099
			СП - 8%			--	--	--	--		378	
111	111	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,02	336388,57	104556,69	6728	2091	62	5090	12763
			НР - 99%; СП - 8%			228726,00	28350,61	4575	567		945	
112	112	С123-010501-1204 2301-0501-1204 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 - 63х3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	20,2	534,00	--	10787	--	10787	--	11650
			СП - 8%			--	--	--	--		863	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				54572	16866	19970	18043	78424
								17735	5397	--	5809	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				27593				
		Материалы		Тенге				2720				
		Всего заработная плата		Тенге					10207			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4721				
			Накладные расходы	Тенге				7349				
			Сметная прибыль	Тенге				2795				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				37738				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
			Сметная заработная плата	Тенге					10207			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				16192				
		Материалы		Тенге				62				
		Всего заработная плата		Тенге					12925			
		Местные материалы		Тенге				1680				
			Накладные расходы	Тенге				10694				
			Сметная прибыль	Тенге				2151				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29037				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
			Сметная заработная плата	Тенге					12925			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				10787				

			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				10787					
			Сметная прибыль	Тенге				863					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				11650					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				78424					
			Нормативная трудоемкость	чел -ч									21
			Сметная заработная плата	Тенге					23132				

РАЗДЕЛ 4. ВЛ-10кВ. Локальная станция очистки воды

Опора А10-1 - 1шт

113	113	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	14014,41	6873,20	14014	6873	695	7819	23580
			НР - 80%; СП - 85%			6446,44	3327,60	6446	3328		1747	
114	114	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	49096,00	--	98192	--	98192	--	106047
			СП - 85%			--	--	--	--		7855	
115	115	Е11-330203-0202 1133-0203-0202 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,3 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	2853,59	1612,08	5707	3224	--	2955	9355
			НР - 80%; СП - 85%			1241,51	605,34	2483	1211		693	
116	116	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)/плита п3-и	м3	0,1	42085,00	--	4209	--	4209	--	4545
			СП - 85%			--	--	--	--		337	
117	117	С124-040207-1911 2404-0207-1911 РСНБ РК 2015	Траверсы одноцепные концевые с горизонтальным расположением фаз SH155 ГОСТ Р 51177-98 (ТМ6)	шт.	1	49414,00	--	49414	--	49414	--	53367
			СП - 85%			--	--	--	--		3953	
118	118	С124-040207-3945 2404-0207-3945 РСНБ РК 2015	Накладки для скрещивания проводов телефонных цепей /НД/ с четырьмя штырями шт-20 МС (ОЦ2,5)	шт.	3	608,00	--	1824	--	1824	--	1970
			СП - 85%			--	--	--	--		146	
119	119	С124-040207-0718 2404-0207-0718 РСНБ РК 2015	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-98 (Х1)	кг	1,2	186,00	--	223	--	223	--	241
			СП - 85%			--	--	--	--		18	
120	120	С121-130201-0402 2113-0201-0402 РСНБ РК 2015	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 8.8 ГОСТ 1759.0-87 (Б5)	т	0,0006	504883,00	--	303	--	303	--	327
			СП - 85%			--	--	--	--		24	
121	121	С121-050302-0103 2105-0302-0103 РСНБ РК 2015	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70 (У1; Г1)	кг	18,4	515,00	--	9476	--	9476	--	10234
			СП - 85%			--	--	--	--		758	
122	122	С124-040207-4021 2404-0207-4021 РСНБ РК 2015	Зажимы ЗП1М ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1487,00	--	2974	--	2974	--	3212
			СП - 85%			--	--	--	--		238	
123	123	С124-040102-0108 2404-0102-0108 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93	шт.	1	2347,00	--	2347	--	2347	--	2535
			СП - 85%			--	--	--	--		188	

124	124	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1	48,00	--	48	--	48	--	52
			СП - 8%			--	--	--	--		4	
125	125	С121-050302-0103 2105-0302-0103 РСНБ РК 2015	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70 (крепление провода)	кг	0,1	515,00	--	52	--	52	--	56
			СП - 8%			--	--	--	--		4	
126	126	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	661,00	--	1322	--	1322	--	1428
			СП - 8%			--	--	--	--		106	
127	127	С124-040204-1301 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	143,00	--	429	--	429	--	463
			СП - 8%			--	--	--	--		34	
128	128	С124-040106-0111 2404-0106-0111 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	12	4126,00	--	49512	--	49512	--	53473
			СП - 8%			--	--	--	--		3961	
129	129	С124-040201-0203 2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	727,00	--	4362	--	4362	--	4711
			СП - 8%			--	--	--	--		349	
130	130	С124-040203-0201 2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2420,00	--	14520	--	14520	--	15682
			СП - 8%			--	--	--	--		1162	
			Опора промежуточная П10-2 (2шт.)									
131	131	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	6967,02	2973,57	13934	5947	1390	7580	23235
			НР - 80%; СП - 8%			3298,68	1439,01	6597	2878		1721	
132	132	С121-040405-0204 2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	шт.	2	49096,00	--	98192	--	98192	--	106047
			СП - 8%			--	--	--	--		7855	
133	133	С124-040207-1911 2404-0207-1911 РСНБ РК 2015	Траверсы одноцепные концевые с горизонтальным расположением фаз SH155 ГОСТ Р 51177-98 (ТМ3)	шт.	2	49414,00	--	98828	--	98828	--	106734
			СП - 8%			--	--	--	--		7906	
134	134	С124-040207-0718 2404-0207-0718 РСНБ РК 2015	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-98 (Х1)	кг	2,4	186,00	--	446	--	446	--	482
			СП - 8%			--	--	--	--		36	
135	135	С124-040207-4021 2404-0207-4021 РСНБ РК 2015	Зажимы ЗП1М ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1487,00	--	5948	--	5948	--	6424
			СП - 8%			--	--	--	--		476	
136	136	С124-040102-0108 2404-0102-0108 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93	шт.	12	2347,00	--	28164	--	28164	--	30417

			СП - 8%			--	--	--	--		2253	
137	137	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	12	48,00	--	576	--	576	--	622
			СП - 8%			--	--	--	--		46	
138	138	С121-050302-0103 2105-0302-0103 РСНБ РК 2015	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70 (крепление провода)	кг	1,2	515,00	--	618	--	618	--	667
			СП - 8%			--	--	--	--		49	
139	139	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	661,00	--	1322	--	1322	--	1428
			СП - 8%			--	--	--	--		106	
140	140	С124-040204-1301 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	143,00	--	1716	--	1716	--	1853
			СП - 8%			--	--	--	--		137	
			Опора переходная промежуточная ПП10-2 (1шт.)									
141	141	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	6967,02	2973,57	6967	2974	694	3790	11618
			ПР - 80%; СП - 8%			3298,68	1439,01	3299	1439		861	
142	142	С121-040405-0204 2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	шт.	1	49096,00	--	49096	--	49096	--	53024
			СП - 8%			--	--	--	--		3928	
143	143	С124-040207-1911 2404-0207-1911 РСНБ РК 2015	Траверсы одноцепные концевые с горизонтальным расположением фаз SH155 ГОСТ Р 51177-98 (надставка ТС1)	шт.	1	49414,00	--	49414	--	49414	--	53367
			СП - 8%			--	--	--	--		3953	
144	144	С124-040207-0718 2404-0207-0718 РСНБ РК 2015	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-98 (Х1)	кг	2,4	186,00	--	446	--	446	--	482
			СП - 8%			--	--	--	--		36	
145	145	С124-040102-0108 2404-0102-0108 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93	шт.	6	2347,00	--	14082	--	14082	--	15209
			СП - 8%			--	--	--	--		1127	
146	146	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	6	48,00	--	288	--	288	--	311
			СП - 8%			--	--	--	--		23	
147	147	С121-050302-0103 2105-0302-0103 РСНБ РК 2015	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70 (крепление провода)	кг	0,6	515,00	--	309	--	309	--	334
			СП - 8%			--	--	--	--		25	
148	148	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	661,00	--	661	--	661	--	714
			СП - 8%			--	--	--	--		53	

149	149	С124-040204-1301 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	143,00	--	858	--	858	--	927
			СП - 85%			--	--	--	--		69	
			Опора угловая промежуточная УП10-1 (1шт.)									
150	150	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	14014,41	6873,20	14014	6873	695	7819	23580
			НР - 80%; СП - 85%			6446,44	3327,60	6446	3328		1747	
151	151	С121-040405-0204 2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	шт.	2	49096,00	--	98192	--	98192	--	16047
			СП - 85%			--	--	--	--		7855	
152	152	Е11-330101-0101 1133-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подножники неразъемные сборные железобетонные под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 0,6 м3. Установка	м3	2	13467,42	7561,89	26935	15124	2471	10416	40339
			НР - 80%; СП - 85%			4669,90	1840,31	9340	3681		2988	
153	153	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)/плита п3-и	м3	0,1	42085,00	--	4209	--	4209	--	4545
			СП - 85%			--	--	--	--		337	
154	154	С124-040207-1911 2404-0207-1911 РСНБ РК 2015	Траверсы одноцепные концевые с горизонтальным расположением фаз SH155 ГОСТ Р 51177-98 (ТМ5)	шт.	1	49414,00	--	49414	--	49414	--	53367
			СП - 85%			--	--	--	--		3953	
155	155	С124-040207-3945 2404-0207-3945 РСНБ РК 2015	Накладки для скрещивания проводов телефонных цепей /НД/ с четырьмя штырями шт-20 МС (ОГ1)	шт.	1	608,00	--	608	--	608	--	657
			СП - 85%			--	--	--	--		49	
156	156	С124-040207-0718 2404-0207-0718 РСНБ РК 2015	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-98 (Х1,2)	кг	2,4	186,00	--	446	--	446	--	482
			СП - 85%			--	--	--	--		36	
157	157	С121-050302-0103 2105-0302-0103 РСНБ РК 2015	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70 (У1; Г1)	кг	18,4	515,00	--	9476	--	9476	--	10234
			СП - 85%			--	--	--	--		758	
158	158	С124-040207-4021 2404-0207-4021 РСНБ РК 2015	Зажимы ЗП1М ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1487,00	--	2974	--	2974	--	3212
			СП - 85%			--	--	--	--		238	
159	159	С124-040102-0108 2404-0102-0108 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93	шт.	6	2347,00	--	14082	--	14082	--	15209
			СП - 85%			--	--	--	--		1127	
160	160	С124-040109-0404 2404-0109-0404 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	6	49,00	--	294	--	294	--	318
			СП - 85%			--	--	--	--		24	

161	161	С121-050302-0103 2105-0302-0103 РСНБ РК 2015	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70 (крепление провода) СП - 85%	кг	1,8	515,00 --	-- --	927 --	-- --	927	-- 74	1001
162	162	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 85%	шт.	2	661,00 --	-- --	1322 --	-- --	1322	-- 106	1428
163	163	С124-040204-1301 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 85%	шт.	4	143,00 --	-- --	572 --	-- --	572	-- 46	618
			Опора угловая промежуточная ПА10-1 (1шт.)									
164	164	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР - 80%; СП - 85%	опора	1	14014,41 6446,44	6873,20 3327,60	14014 6446	6873 3328	695	7819 1747	23580
165	165	С121-040405-0204 2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013 СП - 85%	шт.	2	49096,00 --	-- --	98192 --	-- --	98192	-- 7855	106047
166	166	Е11-330101-0101 1133-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подножники неразъемные сборные железобетонные под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 0,6 м3. Установка НР - 80%; СП - 85%	м3	4	13467,42 4669,90	7561,89 1840,31	53870 18680	30248 7361	4942	20833 5976	80679
167	167	С121-040406-0107 2104-0406-0107 РСНБ РК 2015	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 4,25 м, марка ПТ43-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2386-2013 СП - 85%	шт.	4	19144,00 --	-- --	76576 --	-- --	76576	-- 6126	82702
168	168	С124-040207-1911 2404-0207-1911 РСНБ РК 2015	Траверсы одноцепные концевые с горизонтальным расположением фаз SH155 ГОСТ Р 51177-98 (ТМ6) СП - 85%	шт.	1	49414,00 --	-- --	49414 --	-- --	49414	-- 3953	53367
169	169	С124-040207-3945 2404-0207-3945 РСНБ РК 2015	Накладки для скрещивания проводов телефонных цепей /НД/ с четырьмя штырями шт-20 МС (ОЦ 8,5) СП - 85%	шт.	2	608,00 --	-- --	1216 --	-- --	1216	-- 97	1313
170	170	С124-040207-0718 2404-0207-0718 РСНБ РК 2015	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-98 (Х1) СП - 85%	кг	1,2	186,00 --	-- --	223 --	-- --	223	-- 18	241
171	171	С121-130201-0402 2113-0201-0402 РСНБ РК 2015	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 8.8 ГОСТ 1759.0-87 (Б5) СП - 85%	т	0,0006	504883,00 --	-- --	303 --	-- --	303	-- 24	327
172	172	С124-040207-0718 2404-0207-0718 РСНБ РК 2015	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-98 (Х24) СП - 85%	кг	9,6	186,00 --	-- --	1786 --	-- --	1786	-- 143	1928

173	173	С121-050302-0103 2105-0302-0103 РСНБ РК 2015	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70 (У1; Г6)	кг	18,4	515,00	--	9476	--	9476	--	10234
		СП - 8%				--	--	--	--		758	
174	174	С124-040207-4021 2404-0207-4021 РСНБ РК 2015	Зажимы ЗП1М ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1487,00	--	1487	--	1487	--	1606
		СП - 8%				--	--	--	--		119	
175	175	С124-040102-0108 2404-0102-0108 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93	шт.	1	2347,00	--	2347	--	2347	--	2535
		СП - 8%				--	--	--	--		188	
176	176	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1	48,00	--	48	--	48	--	52
		СП - 8%				--	--	--	--		4	
177	177	С121-050302-0103 2105-0302-0103 РСНБ РК 2015	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70 (крепление провода)	кг	0,3	515,00	--	155	--	155	--	167
		СП - 8%				--	--	--	--		12	
178	178	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	661,00	--	1322	--	1322	--	1428
		СП - 8%				--	--	--	--		106	
179	179	С124-040204-1301 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	143,00	--	429	--	429	--	463
		СП - 8%				--	--	--	--		34	
180	180	С124-040106-0111 2404-0106-0111 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	12	4126,00	--	49512	--	49512	--	53473
		СП - 8%				--	--	--	--		3961	
181	181	С124-040201-0203 2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки одноланчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	727,00	--	4362	--	4362	--	4711
		СП - 8%				--	--	--	--		349	
182	182	С124-040203-0201 2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2420,00	--	14520	--	14520	--	15682
		СП - 8%				--	--	--	--		1162	
		Установка разъединителя ПР-1 на опоре (1шт.)										
183	183	С121-050302-0103 2105-0302-0103 РСНБ РК 2015	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70 (РА1,2,3,4,5)	кг	45,8	515,00	--	23587	--	23587	--	25474
		СП - 8%				--	--	--	--		1887	
184	184	С124-040207-0718 2404-0207-0718 РСНБ РК 2015	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-98 (Х7; Х8)	кг	2,9	186,00	--	539	--	539	--	583
		СП - 8%				--	--	--	--		43	

185	185	С124-040207-4021 2404-0207-4021 РСНБ РК 2015	Зажимы ЗП1М ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,5	1487,00	--	6692	--	6692	--	7217
			СП - 8%			--	--	--	--		535	
186	186	С124-040102-0108 2404-0102-0108 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93	шт.	4	2347,00	--	9388	--	9388	--	10139
			СП - 8%			--	--	--	--		751	
187	187	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	4	48,00	--	192	--	192	--	207
			СП - 8%			--	--	--	--		15	
188	188	С121-050302-0103 2105-0302-0103 РСНБ РК 2015	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70 (крепление провода)	кг	0,1	515,00	--	52	--	52	--	56
			СП - 8%			--	--	--	--		4	
189	189	С124-040204-1301 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	143,00	--	858	--	858	--	927
			СП - 8%			--	--	--	--		69	
190	190	Ц13-080103-0401 1308-0103-0401 РСНБ РК 2015	Разъединитель однополюсный с одной тягой напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1	1456,86	87,98	1457	88	130	914	2590
			НР - 72% СП - 8%			1239,00	30,09	1239	30		190	
191	191	Ц13-080103-0601 1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	1	6345,11	199,88	6345	200	1189	3612	10754
			НР - 72% СП - 8%			4956,00	61,20	4956	61		797	
192	192	51-080301-1103 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 с приводом (трехполюсный)	шт.	1	79440,00	--	79440	--		--	79440
						--	--	--	--	79440	--	
193	193	Ц13-080103-1701 1308-0103-1701 РСНБ РК 2015	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования (ошиновка)	м	6	677,42	99,86	4065	599	195	2688	7243
			НР - 72% СП - 8%			545,16	77,12	3271	463		540	
194	194	С123-061004-0105 2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80(ошиновка)	т	0,009	985309,00	--	8868	--	8868	--	9577
			СП - 8%			--	--	--	--		709	
195	195	С121-130201-0402 2113-0201-0402 РСНБ РК 2015	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 8.8 ГОСТ 1759.0-87 (Б5)	т	0,00088	504883,00	--	444	--	444	--	480
			СП - 8%			--	--	--	--		36	
196	196	С124-040206-0705 2404-0206-0705 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	790,00	--	4740	--	4740	--	5119
			СП - 8%			--	--	--	--		379	
			Установка разъединителя КР-1 на опоре (1шт.)									

197	197	С121-050302-0103 2105-0302-0103 РСНБ РК 2015	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70 (РА1,2,3,4,5)	кг	42,8	515,00	--	22042	--	22042	--	23805
			СП - 8%			--	--	--	--		1763	
198	198	С124-040207-0718 2404-0207-0718 РСНБ РК 2015	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-98 (Х7; Х8)	кг	2,9	186,00	--	539	--	539	--	583
			СП - 8%			--	--	--	--		43	
199	199	С124-040207-4021 2404-0207-4021 РСНБ РК 2015	Зажимы ЗП1М ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,5	1487,00	--	6692	--	6692	--	7227
			СП - 8%			--	--	--	--		535	
200	200	С124-040102-0108 2404-0102-0108 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93	шт.	4	2347,00	--	9388	--	9388	--	10139
			СП - 8%			--	--	--	--		751	
201	201	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	4	48,00	--	192	--	192	--	207
			СП - 8%			--	--	--	--		15	
202	202	С121-050302-0103 2105-0302-0103 РСНБ РК 2015	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70 (крепление провода)	кг	0,1	515,00	--	52	--	52	--	56
			СП - 8%			--	--	--	--		4	
203	203	С124-040204-1301 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	143,00	--	429	--	429	--	463
			СП - 8%			--	--	--	--		34	
204	204	Ц13-080103-0401 1308-0103-0401 РСНБ РК 2015	Разъединитель однополюсный с одной тягой напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1	1456,86	87,98	1457	88	130	914	2560
			НР - 72%; СП - 8%			1239,00	30,09	1239	30		190	
205	205	Ц13-080103-0601 1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	1	6345,11	199,88	6345	200	1189	3612	10754
			НР - 72%; СП - 8%			4956,00	61,20	4956	61		797	
206	206	51-080301-1103 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 с приводом (трехполюсный)	шт.	1	79440,00	--	79440	--		--	79440
						--	--	--	--	79440	--	
207	207	Ц13-080103-1701 1308-0103-1701 РСНБ РК 2015	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования (ошиновка)	м	6	677,42	99,86	4065	599	195	2688	7293
			НР - 72%; СП - 8%			545,16	77,12	3271	463		540	
208	208	С123-061004-0105 2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80(ошиновка)	т	0,009	985309,00	--	8868	--	8868	--	9577
			СП - 8%			--	--	--	--		709	

209	209	С121-130201-0402 2113-0201-0402 РСНБ РК 2015	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 8.8 ГОСТ 1759.0-87 (Б5)	т	0,00088	504883,00	--	444	--	444	--	480
			СП - 8%			--	--	--	--		36	
210	210	С124-040206-0705 2404-0206-0705 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	790,00	--	4740	--	4740	--	5119
			СП - 8%			--	--	--	--		379	
			Устройство ответвления УОП на промежуточной опоре - 1шт									
211	211	С124-040207-1911 2404-0207-1911 РСНБ РК 2015	Траверсы одноцепные концевые с горизонтальным расположением фаз SH155 ГОСТ Р 51177-98 (ТМ2)	шт.	1	49414,00	--	49414	--	49414	--	53367
			СП - 8%			--	--	--	--		3953	
212	212	С124-040207-0718 2404-0207-0718 РСНБ РК 2015	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-98 (Х1)	кг	1,2	186,00	--	223	--	223	--	241
			СП - 8%			--	--	--	--		18	
213	213	С124-040207-4021 2404-0207-4021 РСНБ РК 2015	Зажимы ЗП1М ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,6	1487,00	--	892	--	892	--	964
			СП - 8%			--	--	--	--		71	
214	214	С124-040102-0108 2404-0102-0108 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93	шт.	3	2347,00	--	7041	--	7041	--	7604
			СП - 8%			--	--	--	--		563	
215	215	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3	48,00	--	144	--	144	--	156
			СП - 8%			--	--	--	--		12	
216	216	С121-050302-0103 2105-0302-0103 РСНБ РК 2015	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70 (крепление провода)	кг	0,6	515,00	--	309	--	309	--	334
			СП - 8%			--	--	--	--		25	
217	217	С124-040204-1301 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	143,00	--	858	--	858	--	927
			СП - 8%			--	--	--	--		69	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1583749	79910	1266292	83459	1787877
								78670	27660	158880	120669	
			Стоимость оборудования	Тенге				158880				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				158880				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				229114				
			Материалы	Тенге				3027				
			Всего заработная плата	Тенге					20040			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				205381				
			Накладные расходы	Тенге				14429				
			Сметная прибыль	Тенге				19483				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				263026				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
			Сметная заработная плата	Тенге					20040			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1195756				
			Материалы	Тенге				11582				
			Всего заработная плата	Тенге					86290			

			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				519443					
			Местные материалы	Тенге				526857					
			Накладные расходы	Тенге				69932					
			Сметная прибыль	Тенге				101183					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1365971					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									71
			Сметная заработная плата	Тенге					86290				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1787877					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									87
			Сметная заработная плата	Тенге					106330				

РАЗДЕЛ 5. Комплектная трансформаторная подстанция КТП-25 10/0,4кВ

218	218	Ц13-080101-2501 1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВА. Монтаж оборудования**	подстанция	1	80119,94	41752,30	80120	41752	4915	34211	123478
		НР - 72%, СП - 8%				33453,00	14062,65	33453	14063		9146	
219	219	51-080102-0501 5108-0102-0501 РСНБ РК 2015	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели КТП 25/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, типа Alageum Electric**	шт.	1	421123,00	--	421123	--		--	421123
						--	--	--	--	421123	--	
220	220	51-080101-0101 5108-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	шт.	1	376732,00	--	376732	--		--	376732
						--	--	--	--	376732	--	
221	221	Е11-330204-0201 1133-0204-0201 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,72	104308,08	52213,80	75102	37594	1600	38810	123025
		НР - 80%, СП - 8%				49871,70	17507,07	35908	12605		9113	
222	222	С123-061004-0105 2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80**	т	0,1404	985309,00	--	138337	--	138337	--	149404
		СП - 8%				--	--	--	--		11067	
		Конструкции и площадка для установки КТП										
223	223	Е11-330203-0202 1133-0203-0202 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,3 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	2	2853,59	1612,08	5707	3224	--	2955	9355
		НР - 80%, СП - 8%				1241,51	605,34	2483	1211		693	
224	224	С121-040406-0107 2104-0406-0107 РСНБ РК 2015	**Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 4,25 м, марка ПТ43-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2386-2013**	шт.	2	19144,00	--	38288	--	38288	--	41351
		СП - 8%				--	--	--	--		3063	
225	225	С121-130201-0402 2113-0201-0402 РСНБ РК 2015	**Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 8.8 ГОСТ 1759.0-87 (М16)**	т	0,00123	504883,00	--	621	--	621	--	671
		СП - 8%				--	--	--	--		50	

226	226	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,04106	835841,18	1278,18	34320	52	25008	8446	46187
			НР - 9,8%; СП - 8%			225522,00	525,69	9260	22		3421	
227	227	Е11-100110-0101 1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,017856	120468,99	1294,04	2151	23	1248	800	3187
			НР - 90%; СП - 8%			49257,00	507,99	880	9		236	
228	228	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,017856	8183,31	40,38	146	1	109	33	193
			НР - 90%; СП - 8%			2026,64	16,99	36	--		14	
229	229	С121-130201-0402 2113-0201-0402 РСНБ РК 2015	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 8.8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,005296	504883,00	--	2674	--	2674	--	2888
			СП - 8%			--	--	--	--		214	
230	230	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,4	5849,97	1685,32	2340	674	1343	557	3129
			НР - 93%; СП - 8%			808,35	688,42	323	275		232	
231	231	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,4	3361,05	993,82	1344	398	649	417	1902
			НР - 93%; СП - 8%			741,78	378,67	297	151		141	
232	232	Е11-090102-0104 1109-0102-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны со связями. Монтаж (М6,7,8,9,12,16)	т конструкций	0,06456	39644,70	11196,17	2559	723	358	1151	4007
			НР - 69%; СП - 8%			22899,15	2937,70	1478	190		297	
233	233	С121-060401-0401 2106-0401-0401 РСНБ РК 2015	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с железобетонными колоннами при шаге колонн до 12 м, с применением профилированного настила в покрытии, расход стали на 1 м2 до 50 кг	т	0,0484636	472764,00	--	22912	--	22912	--	24745
			СП - 8%			--	--	--	--		1833	
		Заземление										
234	234	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	18	1543,08	--	27775	--	--	19998	51596
			НР - 72%; СП - 8%			1543,08	--	27775	--		3822	
235	235	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	45	151,05	143,34	6797	6450	--	1357	8806
			НР - 72%; СП - 8%			7,71	34,16	347	1537		652	
236	236	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	63	732,78	--	46165	--	--	33239	85756
			НР - 72%; СП - 8%			732,78	--	46165	--		6352	
237	237	Е11-330105-1102 1133-0105-1102 РСНБ РК 2015	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	96	753,09	51,96	72296	4988	608	53360	135709
			НР - 80%; СП - 8%			694,79	--	66700	--		10052	
238	238	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3792	220270,00	--	83526	--	83526	--	90208

			СП - 8%			--	--	--	--		6682	
239	239	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002112	226007,00	--	477	--	477	--	516
			СП - 8%			--	--	--	--		38	
240	240	Е11-330105-1003 1133-0105-1003 РСНБ РК 2015	Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 100 м	м заземления	429,6	81,06	37,10	34822	15939	544	18216	57282
			НР - 86%; СП - 8%			42,69	10,31	18339	4431		4243	
241	241	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,40068	281464,00	--	112777	--	112777	--	121799
			СП - 8%			--	--	--	--		9022	
242	242	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0687456	226007,00	--	15537	--	15537	--	16780
			СП - 8%			--	--	--	--		1243	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				1604651	111819	451531	213550	1899829
								243444	34494	797855	81626	
		Стоимость оборудования		Тенге				797855				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				797855				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				218457				
		Материалы		Тенге				4915				
		Всего заработная плата		Тенге					47516			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				138337				
			Накладные расходы	Тенге				34211				
			Сметная прибыль	Тенге				20213				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				272882				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
			Сметная заработная плата	Тенге					47516			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				562867				
		Материалы		Тенге				31110				
		Всего заработная плата		Тенге					228755			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				215613				
		Местные материалы		Тенге				38288				
			Накладные расходы	Тенге				178187				
			Сметная прибыль	Тенге				59284				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				800339				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								223
			Сметная заработная плата	Тенге					228755			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				25471				
		Материалы		Тенге				358				
		Всего заработная плата		Тенге					1668			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				22912				
			Накладные расходы	Тенге				1151				
			Сметная прибыль	Тенге				2130				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				28752				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					1668			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1899828				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								259
			Сметная заработная плата	Тенге					277938			
			РАЗДЕЛ 6. Внутриплощадочные сети КЛ-0,4 кВ									
243	243	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	9	679,89	350,03	6119	3150	1631	1689	8433
			НР - 72%; СП - 8%			148,68	112,03	1338	1008		625	

244	244	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	13	315,96	146,66	4108	1907	590	1561	6122
			НР - 72%; СП - 85%			123,90	42,85	1611	557		453	
245	245	С123-060141-0902 2306-0141-0902 РСНБ РК 2015 К-1,02 к объему	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02244	154290,00	--	3462	--	3462	--	3739
			СП - 85%			--	--	--	--		277	
246	246	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,013	336388,57	104556,69	4373	1359	41	3309	829
			НР - 99%; СП - 85%			228726,00	28350,61	2973	369		615	
247	247	С123-010501-1204 2301-0501-1204 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 - 63х3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	13,13	534,00	--	7011	--	7011	--	7572
			СП - 85%			--	--	--	--		561	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				25073	6416	12735	6559	34162
								5922	1934	--	2531	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				13689				
		Материалы		Тенге				2221				
		Всего заработная плата		Тенге					4514			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3462				
			Накладные расходы	Тенге				3250				
			Сметная прибыль	Тенге				1355				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				18294				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					4514			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4373				
		Материалы		Тенге				40				
		Всего заработная плата		Тенге					3342			
			Накладные расходы	Тенге				3309				
			Сметная прибыль	Тенге				615				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8296				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	Тенге					3342			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				7011				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7011				
			Сметная прибыль	Тенге				561				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7572				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				34163				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
			Сметная заработная плата	Тенге					7856			
			РАЗДЕЛ 7. Сети наружного освещения									
248	248	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	6967,02	2973,57	6967	2974	694	3790	11618
			НР - 80%; СП - 85%			3298,68	1439,01	3299	1439		861	
249	249	С121-040405-0204 2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВ1, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	шт.	1	49096,00	--	49096	--	49096	--	53024
			СП - 85%			--	--	--	--		3928	
		Заземление опор										
250	250	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	63	1543,08	--	97214	--	--	69994	180585
			НР - 72%; СП - 85%			1543,08	--	97214	--		13377	

251	251	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	63	732,78	--	46165	--	--	33239	85756
			НР - 72%; СП - 8%			732,78	--	46165	--		6352	
252	252	Е11-330105-1102 1133-0105-1102 РСНБ РК 2015	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	217	753,09	51,96	163420	11275	1376	120616	306758
			НР - 86%; СП - 8%			694,79	--	150769	--		22723	
253	253	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6636	220270,00	--	146171	--	146171	--	157865
			СП - 8%			--	--	--	--		11694	
254	254	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,270256	226007,00	--	61080	--	61080	--	65966
			СП - 8%			--	--	--	--		4886	
		Кабеля										
255	255	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	20	679,89	350,03	13598	7001	3623	3754	18740
			НР - 72%; СП - 8%			148,68	112,03	2974	2241		1388	
256	256	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	8	315,96	146,66	2528	1173	364	960	3767
			НР - 72%; СП - 8%			123,90	42,85	991	343		279	
257	257	С123-060141-0501 2306-0141-0501 РСНБ РК 2015 К-1,02 к объему	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01836	62979,00	--	1156	--	1156	--	1249
			СП - 8%			--	--	--	--		93	
258	258	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,008	336388,57	104556,69	2691	836	25	2036	5105
			НР - 99%; СП - 8%			228726,00	28350,61	1830	227		378	
259	259	С123-010501-1204 2301-0501-1204 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 63х3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	8,08	534,00	--	4315	--	4315	--	4660
			СП - 8%			--	--	--	--		345	
		Установка светильника 1шт										
260	260	Ц13-080305-0318 1308-0305-0318 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кронштейны со светильниками. Монтаж по колоннам, фермам, балкам на мостиках	шт.	1	2831,16	912,48	2831	912	169	1698	4892
			НР - 72%; СП - 8%			1750,32	608,63	1750	609		362	
261	261	С124-040207-4021 2404-0207-4021 РСНБ РК 2015	Зажимы ЗП1М ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,8	1487,00	--	1190	--	1190	--	1285
			СП - 8%			--	--	--	--		95	
262	262	С124-040204-1201 2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	587,00	--	1174	--	1174	--	1268
			СП - 8%			--	--	--	--		94	
263	263	Ц13-080206-1501 1308-0206-1501 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	4,5	583,92	34,72	2628	156	744	1269	4208

			НР - 72%; СП - 8%			384,00	7,52	1728	34		312	
264	264	С123-060902-0305 2306-0902-0305 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,00459	50306,00	--	231	--	231	--	249
			СП - 8%			--	--	--	--		18	
265	265	С123-070103-0443 2307-0103-0443 РСНБ РК 2015	Светильники, тип ЖКУ34-70-071 Альфа GALAD, мощность 70 Вт, IP66 СТ РК 2942-2016	шт.	1	86453,00	--	86453	--	86453	--	93369
			СП - 8%			--	--	--	--		6916	
266	266	С123-070104-0202 2307-0104-0202 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления, цоколь G5 ГОСТ 6825-74	шт.	1	678,00	--	678	--	678	--	732
			СП - 8%			--	--	--	--		54	
			Заземление опор ВЛ-0,4кВ									
267	267	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,75	1543,08	--	1157	--	--	833	2150
			НР - 72%; СП - 8%			1543,08	--	1157	--		159	
268	268	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,75	732,78	--	550	--	--	396	1021
			НР - 72%; СП - 8%			732,78	--	550	--		76	
269	269	Е11-330105-1102 1133-0105-1102 РСНБ РК 2015	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	1	753,09	51,96	753	52	6	556	1414
			НР - 80%; СП - 8%			694,79	--	695	--		105	
270	270	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0079	220270,00	--	1740	--	1740	--	1879
			СП - 8%			--	--	--	--		139	
			Земляные работы для прокладки кабеля									
271	271	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,06	1543,08	--	4722	--	--	3400	8771
			НР - 72%; СП - 8%			1543,08	--	4722	--		650	
272	272	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,06	732,78	--	2242	--	--	1614	4165
			НР - 72%; СП - 8%			732,78	--	2242	--		309	
273	273	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	17	513,36	439,02	8727	7463	--	2748	12393
			НР - 72%; СП - 8%			74,34	150,15	1264	2553		918	
274	274	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,02	1474,00	--	1503	--	1503	--	1624
			СП - 8%			--	--	--	--		120	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				710980	31843	361788	246903	1034513
								317350	7444	--	76631	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				118830				
		Материалы		Тенге				4899				
		Всего заработная плата		Тенге					14485			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				88518				
			Накладные расходы	Тенге				10429				
			Сметная прибыль	Тенге				10341				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				139600				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								11
			Сметная заработная плата	Тенге					14485			

		Стоимость общестроительных работ	Тенге				587835					
		Материалы	Тенге				2101					
		Всего заработная плата	Тенге					310309				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				211355					
		Местные материалы	Тенге				50599					
		Накладные расходы	Тенге				236474					
		Сметная прибыль	Тенге				65945					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				890254					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									314
		Сметная заработная плата	Тенге					310309				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				4315					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4315					
		Сметная прибыль	Тенге				345					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				4660					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1034513					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									325
		Сметная заработная плата	Тенге					324794				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**17594496**
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2185362					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					987535				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					323021				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9404129			
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1913470			
		- Накладные расходы	Тенге							1942445		
		- Сметная прибыль	Тенге							1161559		
		ИТОГО ПО АКТУ								17 594 495,90		
		в т.ч ОБОРУДОВАНИЕ								1 913 470,00		
		прочие (вынос в натуру)										
		Временные			2,90%		454 750			18 049 245,65		
		Зимние			3,30%		532 481			18 581 726,25		
		Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ			0,021581822417		338 425			18 920 151,36		
		Непредвиденные			2%		333 365			19 253 516,49		
		В текущих ценах 2019 г.100%	**К=**		1,049901					20 214 286,22		
		НДС			12%		2 425 714			22 640 000,56		
		Всего со скидкой	***К=***		***0,90000001392***					***20 376 000,82***		

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник участка инженерных сетей _____ **Шынболатов А.У.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Инженер технического надзора _____ **Шахманов А.К.**
ИНН 901101350591
№KZ53VJE00050071, №KZ96VJE00050073, №KZ80VJE00050070,

Принял (Заказчик):
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Аманкельдинского района", БИН 050140007079

Руководитель _____ **Койшыгулов Н.М.**

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайпроект", БИН 980140003078

Эксперт авторского надзора _____ **Кочин В.Ф.**
Приказ №

Форма 4

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчи **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Водоснабжение села Кабырга, Аманкельдинского района, Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Напорный водовод**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№14** от **27.05.2020 г.**

Акт №14
приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5

Напорный водовод

Составлен(а) в текущих ценах на 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге Всего	Стоимость единицы, тенге эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге Всего	Общая стоимость, тенге эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Водовод										
1	21	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	2,70351		61885,80	--	167309	--	22927	142938	335066
			НР - 99%; СП - 8%				53405,50	--	144382	--		24820	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					167309	--	22927	142938	335066
									144382	--	--	24820	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					167309				
			Материалы	Тенге					22927				
			Всего заработная плата	Тенге						144382			
			Накладные расходы	Тенге					142938				
			Сметная прибыль	Тенге					24820				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					335067				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч									139
			Сметная заработная плата	Тенге						144382			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					335067				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч									139
			Сметная заработная плата	Тенге						144382			

РАЗДЕЛ 2. Колодцы водопроводные д1500 - 4шт

2	58	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,12	573624,00	--	68835	--	68835	--	74342
			СП - 8%			--	--	--	--		5507	
3	59	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	12	595,00	--	7140	--	7140	--	7711
			СП - 8%			--	--	--	--		571	
			Бетонная отмостка колодцев									
4	65	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	7,56	240,16	30,49	1816	231	1069	562	2568
			НР - 94%; СП - 8%			68,24	10,90	516	82		190	
5	66	Е11-270601-0401 1127-0601-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 15 см. Устройство	м2 покрытия	7,56	3019,92	59,39	22831	449	22168	323	25005
			НР - 100%; СП - 8%			28,30	11,32	214	86		1852	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				100621	680	99212	885	109626
								730	168	--	8120	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				31786				
			Материалы	Тенге				1178				
			Всего заработная плата	Тенге					898			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7140				
			Местные материалы	Тенге				22059				
			Накладные расходы	Тенге				886				
			Сметная прибыль	Тенге				2614				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				35286				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					898			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				68835				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				68835				
			Сметная прибыль	Тенге				5507				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				74342				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				109628				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					898			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								444692
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				145112				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					680			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					168			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						122139		
			- Накладные расходы	Тенге							143823	
			- Сметная прибыль	Тенге							32940	
			ИТОГО ПО АКТУ								444692	
			в т.ч ОБОРУДОВАНИЕ								-	
			прочие (вынос в натуру)									
			Временные		2,90%		12 896				457 588	
			Зимние		3,30%		15 100				472 688	

			Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ			0,021581822417		9 597				482 286	
			Непредвиденные			2%		9 454				491 740	
			В текущих ценах 2019 г.100%	К=		1,049901						516 278	
			НДС			12%		61 953				578 231	
			Всего со скидкой	*К=*		*0,90000001392*						*520 408*	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник участка инженерных сетей _____ **Шынболатов А.У.**

Принял (Заказчик):
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Амангельдинского района", БИН 050140007079

Руководитель _____ **Кошпыгулов Н.М.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Инженер технического надзора _____ **Шахманов А.К.**
ИНН 901101350591
№KZ53VJE00050071, №KZ96VJE00050073, №KZ80VJE00050070,

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект", БИН 980140003078

Эксперт авторского надзора _____ **Кочин В.Ф.**
Приказ №

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46

Форма 4

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчи **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Водоснабжение села Кабырга, Амангельдинского района, Костанайской области**
(наименование, адрес)

Обьект **НВК. Внутриплощадочные сети (Комплексный блок-модуль очистки воды)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№14** от **27.05.2020 г.**

Акт №15
приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6

НВК. Внутриплощадочные сети (Комплексный блок-модуль очистки воды)

Составлен(а) в текущих ценах на 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы (водопровод, канализация, колодцы)													
1	1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта ПИС СНЯТИЕ	5,5		41,88	41,88	230	230	--	58	311
			НР - 72%; СП - 8%				--	14,57	--	80		23	
2	2	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта ПИС ВОССТАНОВЛЕНИЕ	5,5		41,88	41,88	230	230	--	58	311
			НР - 72%; СП - 8%				--	14,57	--	80		23	
3	3	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	137,5		151,05	143,34	20769	19709	--	4145	26907
			НР - 72%; СП - 8%				7,71	34,16	1060	4697		1993	
4	4	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1		1851,70	--	1852	--	--	1333	3440
			НР - 72%; СП - 8%				1851,70	--	1852	--		255	

5	5	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3	804,82 804,82	– –	2414 2414	– –	–	1738 332	4485
			НР - 72%; СП - 8%									
6	6	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	119	17,96 –	17,96 6,73	2137 –	2137 800	–	576 217	2930
			НР - 72%; СП - 8%									
7	7	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3/планировка лишнего грунта	м3 грунта	15,5	151,05 7,71	143,34 34,16	2341 119	2222 529	–	467 225	3033
			НР - 72%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				29974	24529	–	8375	41417
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5445	6187	–	3068	
		Всего заработная плата		Тенге				29974				
			Накладные расходы	Тенге					11633			
			Сметная прибыль	Тенге				8376				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3068				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				41418				10
			Сметная заработная плата	Тенге					11633			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				41418				10
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч					11633			
		Сметная заработная плата		Тенге								

РАЗДЕЛ 2. Водопровод

8	8	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,01695	421631,81 343827,00	68333,67 23330,39	7147 5828	1158 395	161	6161 1065	14372
			НР - 99%; СП - 8%									
9	9	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	9,5882	1169,00 –	– –	11209 –	– –	11209	– 897	12105
			СП - 8%									
10	10	С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,4296	524,00 –	– –	3893 –	– –	3893	– 311	4205
			СП - 8%									
11	11	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,01695	55534,60 53405,50	– –	941 905	– –	36	896 147	1984
			НР - 99%; СП - 8%									
12	12	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00168	984964,01 463108,70	503138,37 139128,32	1655 778	845 234	32	1002 213	3869
			НР - 99%; СП - 8%									

13	13	С123-020101-0152 2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 85%	шт.	2	471,00 --	-- --	942 --	-- --	942	-- 75	1017
14	14	С123-020101-2901 2302-0101-2901 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 45°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 30753-2001 СП - 85%	шт.	2	1896,00 --	-- --	3792 --	-- --	3792	-- 303	4095
15	15	С123-020101-0120 2302-0101-0120 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 85%	шт.	1	228,00 --	-- --	228 --	-- --	228	-- 18	246
16	16	С123-020101-1006 2302-0101-1006 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) СП - 85%	шт.	1	392,00 --	-- --	392 --	-- --	392	-- 31	423
17	17	С123-020101-1006 2302-0101-1006 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)/резьбовой фитинг СП - 85%	шт.	2	392,00 --	-- --	784 --	-- --	784	-- 63	847
18	18	Е11-160601-0303 1116-0601-0303 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 50 мм. Установка /клапан-захлопка/ НР - 98%; СП - 85%	шт.	1	4285,01 2192,94	85,10 24,78	4285 2193	85 25	2007	2173 517	6975
19	19	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012 /клапан-захлопка/ СП - 85%	т	0,0023	547143,00 --	-- --	1258 --	-- --	1258	-- 101	1359
20	20	Е11-130301-0409 1113-0301-0409 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз	м2	0,001	2010,47 63,73	5,71 0,99	2 --	-- --	2	-- --	2
21	21	Е11-130301-1803 1113-0301-1803 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ЭП-5116	м2	0,001	224,99 48,52	4,66 0,50	1 --	-- --	1	-- --	1
22	22	Е11-220601-0201 1122-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 90%; СП - 85%	км трубопровода	0,01695	682154,88 193980,00	29932,59 519,63	11563 3288	507 9	7768	3264 1186	16012

23	23	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	4,5	603,16 271,56	65,58 30,98	2714 1222	295 139	1197	1035 300	4049
24	24	С121-110403-2009 2111-0403-2009 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 40 мм ГОСТ 16381-77	м2	0,726	11442,00 --	-- --	8307 --	-- --	8307	-- 665	8971
			Колодцы д2000 - 1шт									
25	25	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,3	21395,79 9551,08	8970,40 3491,50	70606 31519	29602 11522	9485	42610 9057	122274
26	26	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,491	1474,00 --	-- --	724 --	-- --	724	-- 58	782
27	27	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	26490,00 --	-- --	26490 --	-- --	26490	-- 2119	28609
28	28	С121-040301-0115 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	17408,00 --	-- --	17408 --	-- --	17408	-- 1393	18801
29	29	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	27394,00 --	-- --	82182 --	-- --	82182	-- 6575	88757
30	30	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7750,00 --	-- --	7750 --	-- --	7750	-- 620	8370
31	31	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	23722,00 --	-- --	23722 --	-- --	23722	-- 1898	25620
32	32	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	6186,00 --	-- --	6186 --	-- --	6186	-- 495	6681

33	33	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	2419,00 --	-- --	2419 --	-- --	2419	-- 194	1613
			СП - 8%									
34	34	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	22552,00 --	-- --	22552 --	-- --	22552	-- 1804	24356
			СП - 8%									
35	35	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,02674	573624,00 --	-- --	15339 --	-- --	15339	-- 1227	16566
			СП - 8%									
36	36	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	2	595,00 --	-- --	1190 --	-- --	1190	-- 95	1285
			СП - 8%									
37	37	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	2,37	852,17 258,64	20,79 2,48	2020 613	49 6	1358	576 208	2803
			НР - 93%; СП - 85%									
			Бетонная отмостка колодцев									
38	38	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	1,89	240,16 68,24	30,49 10,90	454 129	58 21	267	141 48	642
			НР - 94%; СП - 85%									
39	39	Е11-270601-0401 1127-0601-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 15 см. Устройство	м2 покрытия	1,89	3019,92 28,30	59,39 11,32	5708 53	112 21	5543	81 463	6252
			НР - 108%; СП - 85%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				343861	32713	264624	57939	433943
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				46528	12372	--	32146	
		Материалы		Тенге				279187				
		Всего заработная плата		Тенге				20332				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					56682			
		Местные материалы		Тенге				9497				
			Накладные расходы	Тенге				172395				
			Сметная прибыль	Тенге				55765				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		чел -ч				26796				47
			Нормативная трудоемкость	Тенге				361748				
			Сметная заработная плата	Тенге					56682			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				16597				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16597				
			Сметная прибыль	Тенге				1328				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				17925				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				48077				
		Материалы		Тенге				2007				
		Всего заработная плата		Тенге					2218			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				43792				
			Накладные расходы	Тенге				2173				
			Сметная прибыль	Тенге				4020				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		чел -ч				54270				2
			Нормативная трудоемкость									

	Сметная заработная плата	Тенге					2218			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				433943				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
	Сметная заработная плата	Тенге					58900			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								475360
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				51974				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					57241			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					18559			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						264624		
	- Накладные расходы	Тенге							66314	
	- Сметная прибыль	Тенге							35214	
	ИТОГО ПО АКТУ								475 360,00	
	в т.ч ОБОРУДОВАНИЕ								-	
	прочие (вынос в натуру)									
	Временные			2,90%		13 785			489 145	
	Зимние			3,30%		16 142			505 287	
	Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ			0,021581822417		10 259			515 546	
	Непредвиденные			2%		10 106			525 652	
	В текущих ценах 2019 г.100%	К=		1,049901					551 883	
	НДС			12%		66 226			618 109	
	Всего со скидкой	*К=*		*0,90000001392*					*556 298*	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник участка инженерных сетей _____ **Шынболатов А.У.**

Принял (Заказчик):
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Амангельдинского района", БИН 050140007079

Руководитель _____ **Койшыгулов Н.М.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Инженер технического надзора _____ **Шахманов А.К.**
ИНН 901101350591
№KZ53VJE00050071, №KZ96VJE00050073, №KZ80VJE00050070,

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект", БИН 980140003078

Эксперт авторского надзора _____ **Кочин В.Ф.**
Приказ №

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Водоснабжение села Кабырга, Амангельдинского района, Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство и озеленение территории**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№14** от **27.05.2020 г.**

Акт №16
приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-1

Благоустройство и озеленение территории

Составлен(а) в текущих ценах на 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге Всего	Стоимость единицы, тенге эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге Всего	Общая стоимость, тенге эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Площадка ЛСО										
			Земляные работы										
1	1	**Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м (срезка ПСП)**	**м3 грунта**	**0,3**		25,99 –	25,99 9,74	8 –	8 3	–	2 1	11
			НР - 72%; СП - 8%										
2	2	**Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка спогрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами сковшом вместимостью 0,65 м3 (избыток грунта)**	**м3 грунта**	**9,54**		201,28 8,54	192,63 50,50	1920 81	1838 482	1	406 186	2512
			НР - 72%; СП - 8%										
3	3	**С341-020103-1003 4102-0103-1003 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительныхгрузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**15,264**		77,00 –	– –	1175 –	– –		– 94	1269
			СП - 8%										

4	4	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м/из срезки в насыпь	м3 грунта	11,04	48,94	48,94	540	540	--	135	730
						--	17,03	--	188		54	
			НР - 72%; СП - 8%									
5	5	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проходпо одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1,8	66,70	66,70	120	120	--	32	164
						--	24,40	--	44		12	
			НР - 72%; СП - 8%									
6	6	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 к-5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1,8	32,54	32,54	59	59	--	12	76
						--	9,26	--	17		6	
			НР - 72%; СП - 8%									
			Покрытие тип 1									
7	7	Е11-270403-1001 1127-0403-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 покрытия	9	773,75	176,29	6964	1587	4938	1008	8610
						48,76	54,95	439	495		638	
			НР - 100%; СП - 8%									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10786	4151	4939	1595	13372
								520	1228	--	991	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				10786				
			Материалы	Тенге				4939				
			Всего заработная плата	Тенге					1748			
			Транспортные расходы	Тенге				1175				
				Тенге				1595				
			Накладные расходы	Тенге				990				
			Сметная прибыль	Тенге				13371				1
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	чел -ч					1748			
			Нормативная трудоемкость	Тенге				13371				
			Сметная заработная плата	Тенге								1
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	чел -ч					1748			
			Нормативная трудоемкость	Тенге								
			Сметная заработная плата									
			РАЗДЕЛ 2. Площадка водозабора									
			Земляные работы									
8	8	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м (срезка ПСП)	м3 грунта	82,53	25,99	25,99	2145	2145	--	578	2941
						--	9,74	--	803		218	
			НР - 72%; СП - 8%									
9	9	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка спогрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами сковшом вместимостью 0,65 м3 (недостаток грунта)	м3 грунта	607,53	201,28	192,63	122283	117027	67	25825	159957
						8,54	50,50	5189	30679		11849	
			НР - 72%; СП - 8%									

10	10	С341-020103-1003 4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	972,048	77,00 --	-- --	74848 --	-- --		-- 5988	80836
			СП - 85%									
11	11	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м/из срезки в насыпь	м3 грунта	54,78	48,94 --	48,94 17,03	2681 --	2681 933	--	672 268	3621
			НР - 72%; СП - 85%									
12	12	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проходпо одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	759,84	66,70 --	66,70 24,40	50684 --	50684 18541	--	13349 5123	69157
			НР - 72%; СП - 85%									
13	13	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 к-5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	759,84	32,54 --	32,54 9,26	24723 --	24723 7033	--	5064 2383	32170
			НР - 72%; СП - 85%									
			Покрытие тип 1									
14	14	Е11-270403-1001 1127-0403-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 покрытия	242	773,75 48,76	176,29 54,95	187248 11799	42661 13297	132788	27104 17148	231500
			НР - 108%; СП - 85%									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				464613	239922	132855	72592	580182
								16988	71287	--	42977	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				464613				
			Материалы	Тенге				132855				
			Всего заработная плата	Тенге					88275			
			Транспортные расходы	Тенге				74848				
			Накладные расходы	Тенге				72593				
			Сметная прибыль	Тенге				42976				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				580182				68
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					88275			
			Сметная заработная плата	Тенге				580182				69
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					88275			593554
			Сметная заработная плата	Тенге								
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
			В ТОМ ЧИСЛЕ					17509				
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					244073			
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					72514			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						137794		
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				76023				
			- Перевозка грузов	Тенге							74187	
			- Накладные расходы	Тенге							43968	
			- Сметная прибыль	Тенге							593 554,00	
			ИТОГО ПО АКТУ									

												-	
			в т.ч ОБОРУДОВАНИЕ									610 767	
			прочие (вынос в натуру)			2,90%		17 213				630 922	
			Временные			3,30%		20 155					
			Зимние									643 732	
			Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ			0,021581822417		12 810				656 351	
						2%		12 618				689 103	
			Непредвиденные	К=		1,049901		82 692				771 796	
			В текущих ценах 2019 г.100%			12%						694 616	
			НДС										
			Всего со скидкой	К=		*0,90000001392*							

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ Муканов А.К.

Начальник участка инженерных сетей _____ Шынболатов А.У.

Принял (Заказчик):
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Аманкельдинского района", БИН 050140007079

Руководитель _____ Койшыгулов Н.М.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект", БИН 980140003078

Эксперт авторского надзора _____ Кочин В.Ф.
Приказ № _____

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Инженер технического надзора _____ Шахманов А.К.
ИНН 901101350591
№KZ53VJE00050071, №KZ96VJE00050073, №KZ80VJE00050070,

Форма 4

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Водоснабжение села Кабырга, Амангельдинского района, Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство и озеленение территории**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№14** от **27.05.2020 г.**

Акт №17
приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-2

Ограждение площадки ЛОС

Составлен(а) в текущих ценах на 2019 г.

Номер		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
по порядку	позиции по смете				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Ограждение ЛОС										
1	1	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	м3		0,57475	5849,97	1685,32	3362	969	1928	800	4495
			НР - 93%; СП - 8%				808,35	688,42	465	396		333	
2	2	**Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3		2,3	23192,99	1716,01	53344	3947	38879	10329	68767
			НР - 91%; СП - 8%				4573,17	361,89	10518	832		5094	
3	3	**Е11-070111-0112 1107-0111-0112 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м. Установка**	м оград		39,95	2915,02	1058,24	116455	42277	1557	103420	237466
			НР - 118%; СП - 8%				1817,80	376,05	72621	15023		17590	
4	4	**С121-060408-0501 2106-0408-0501 РСНБ РК 2015**	**Стойки фахверка/СТ1/**	т		0,6905938	407403,00	--	281350	--	281350	--	303858
			СП - 8%				--	--	--	--		22508	
5	5	**С121-050201-0602 2105-0201-0602 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89**	т		0,7446912	311343,00	--	231854	--	231854	--	250403
			СП - 8%				--	--	--	--		18548	

6	6	С121-050308-0121 2105-0308-0121 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	60	1179,00 –	– –	70740 –	– –	70740	– 5659	76399
			СП - 8%;									
7	7	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	34,79736	93,95 41,51	2,33 0,25	3269 1444	81 9	1744	1003 342	4613
			НР - 69%; СП - 8%;									
8	8	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	34,79736	87,10 24,26	1,65 0,25	3031 844	57 9	2130	588 290	3909
			НР - 69%; СП - 8%;									
9	9	С121-050307-0110 2105-0307-0110 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	23,62	259,00 –	– –	6118 –	– –	6118	– 489	6607
			СП - 8%;									
10	10	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2019 т.6 п.2	Надбавка за применение стали марки С245	т	1,435285	5772,00 –	– –	8284 –	– –	8284	– 663	8947
			СП - 8%;									
						Ворота деревянные/1 шт./						
11	11	Е11-100113-0307 1110-0113-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ворота решетчатые высотой до 1,6 м. Устройство при установленных столбах	м2 ворот	6,75	9548,92 2616,26	32,86 12,51	64455 17660	222 84	46573	15970 6434	86859
			НР - 90%; СП - 8%;									
12	12	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,01	8183,31 2026,64	40,38 16,99	16448 4074	81 34	12293	3697 1612	21757
			НР - 90%; СП - 8%;									
13	13	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/навес, угольник	т	0,036	835841,18 225522,00	1278,18 525,69	30090 8119	46 19	21925	7405 3000	40495
			НР - 91%; СП - 8%;									
14	14	С121-090404-0404 2109-0404-0404 РСНБ РК 2015	Защелка врезная регулируемая ЗЩр ГОСТ 5089-2011	шт.	1	3169,00 –	– –	3169 –	– –	3169	– 254	3423
			СП - 8%;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				891971	47680	728544	143212	1117998
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				115745	16406	–	82816	
		Материалы		Тенге				607452				
		Всего заработная плата		Тенге				127031				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					132151			
			Накладные расходы	Тенге				316996				
			Сметная прибыль	Тенге				143213				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		чел -ч				60053				110
			Нормативная трудоемкость	Тенге				810718				
			Сметная заработная плата	Тенге					132151			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				284519				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				284519				
			Сметная прибыль	Тенге				22762				

		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					307281					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1117998					110
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						132151				1117998
		Сметная заработная плата	Тенге										
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					115745					
		В ТОМ ЧИСЛЕ							47680				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге						16406				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге							728544		143212	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге									82816	
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге									1117998	
		- Накладные расходы	Тенге									-	
		- Сметная прибыль	Тенге										
		ИТОГО ПО АКТУ										1 150 420	
		в т.ч ОБОРУДОВАНИЕ										1 188 384	
		прочие (вынос в натуру)			2,90%		32 422						
		Временные			3,30%		37 964						
		Зимние										1 212 512	
		Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ			0,021581822417		24 128					1 236 280	
		Непредвиденные			2%		23 768					1 297 972	
		В текущих ценах 2019 г.100%	К=		1,049901							1 453 728	
		НДС			12%		155 757						
		Всего со скидкой	К=		*0,90000001392*							*1 308 355*	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Алюминстрой", БИН 081040002266

Директор _____ Муканов А.К.

Начальник участка инженерных сетей _____ Шыныболатов А.У.

Принял (Заказчик):
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Аманкельдинского района", БИН 050140007079

Руководитель _____ Койшыгулов Н.М.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект", БИН 980140003078

Эксперт авторского надзора _____ Кочин В.Ф.
Приказ №

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Инженер технического надзора _____ Шахманов А.К.
ИНН 901101350591
№KZ53VJE00050071, №KZ96VJE00050072, №KZ78VJE00050070,

Форма 4

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Водоснабжение села Кабырга, Амангельдинского района, Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство и озеленение территории**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№14 от 27.05.2020 г.**

Акт №18
приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-3

Ограждение площадки водозабора

Составлен(а) в текущих ценах на 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1. Ограждение водозабора - 315,3м													
1	1	Е11-070111-0113 1107-0111-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка** НР - 118%; СП - 8%	м оград	315,3		2170,15 1074,94	580,75 213,83	684248 338929	183111 67422	162208	479494 93099	1256841
2	2	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство** НР - 91%; СП - 8%	м3	13,2		23192,99 4573,17	1716,01 361,89	306148 60366	22651 4777	223131	59280 29234	394662
3	3	С121-050307-1020 2105-0307-1020 РСНБ РК 2015	**Проволока колючая оцинкованная /КЦ-1/ одноосновная рифленая со скобами нормальной точности размером 2,8х2,3 мм** СП - 8%	кг	212,5		641,00 –	– –	136213 –	– –	136213	– 10897	147110
4	4	С121-060405-1401 2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012-соединительные элементы** СП - 8%	т	0,0099		486736,00 –	– –	4819 –	– –	4819	– 385	5204

5	5	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	14,456	93,95 41,51	2,33 0,25	1358 600	34 4	724	416 142	1917
6	6	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	14,456	87,10 24,26	1,65 0,25	1259 351	24 4	884	244 120	1624
7	7	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем НР - 94%; СП - 8%	м2 площади уплотнения	33,275	240,16 68,24	30,49 10,90	7991 2271	1015 363	4705	2475 837	11304
8	8	Е11-090102-0104 1109-0102-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны со связями. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	3,8742	39644,70 22899,15	11196,17 2937,70	153591 88716	43376 11381	21499	69067 17813	240471
9	9	С121-060408-0501 2106-0408-0501 РСНБ РК 2015	Стойки фахверка/СТ1/ СП - 8%	т	3,8742	407403,00 --	-- --	1578361 --	-- --	1578361	-- 126269	1704630
10	10	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	201,4584	93,95 41,51	2,33 0,25	18926 8362	470 50	10094	5804 1978	26709
11	11	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	201,4584	87,10 24,26	1,65 0,25	17547 4888	332 50	12327	3407 1676	22631
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				2910461 504482	251013 84050	2154965 --	620187 282450	3813103
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1173690				
		Материалы		Тенге				414075				
		Всего заработная плата		Тенге					488434			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				136213				
			Накладные расходы	Тенге				551121				
			Сметная прибыль	Тенге				137985				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1862797				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								423
			Сметная заработная плата	Тенге					488434			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1736771				
		Материалы		Тенге				21499				
		Всего заработная плата		Тенге					100097			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1583179				
			Накладные расходы	Тенге				69067				
			Сметная прибыль	Тенге				144467				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1950305				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
			Сметная заработная плата	Тенге					100097			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3813102				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								496
			Сметная заработная плата	Тенге					588531			

РАЗДЕЛ 2. Ворота деревянные для ограждения водозабора /1 шт./

12	12	Е11-100113-0307 1110-0113-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ворота решетчатые высотой до 1,6 м. Устройство при установленных столбах	м2 ворот	6,75	9548,92	32,86	64455	222	46573	15970	86859
		НР - 90%, СП - 8%				2616,26	12,51	17660	84		6434	
13	13	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,01	8183,31	40,38	16448	81	12293	3697	21757
		НР - 90%, СП - 8%				2026,64	16,99	4074	34		1612	
14	14	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/навес, угольник	т	0,036	835841,18	1278,18	30090	46	21925	7405	40495
		НР - 91%, СП - 8%				225522,00	525,69	8119	19		3000	
15	15	С121-090404-0404 2109-0404-0404 РСНБ РК 2015	Защелка врезная регулируемая ЗЩр ГОСТ 5089-2011	шт.	1	3169,00	–	3169	–	3169	–	3423
		СП - 8%				–	–	–	–		254	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**				114163	349	83960	27072	152534
								29852	138	–	11300	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				110994				
		Материалы		Тенге				80793				
		Всего заработная плата		Тенге					29990			
			Накладные расходы	Тенге				27072				
			Сметная прибыль	Тенге				11045				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				149111				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								28
			Сметная заработная плата	Тенге					29990			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3169				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3169				
			Сметная прибыль	Тенге				254				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3423				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				152534				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								28
			Сметная заработная плата	Тенге					29990			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3965637
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				534334				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					251362			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					84187			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2238925		
			- Накладные расходы	Тенге							647259	
			- Сметная прибыль	Тенге							293750	
			ИТОГО ПО АКТУ								3 965 637,00	
			в т.ч ОБОРУДОВАНИЕ								–	
			прочие (вынос в натуру)								4 080 640	
			Временные			2,90%		115 003			4 215 302	
			Зимние			3,30%		134 661				

			Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ			0,021581822417		85 586					
			Непредвиденные			2%		84 306				4 300 887	
			В текущих ценах 2019 г.100%	К=		1,049901						4 385 193	
			НДС			12%		552 482				4 604 019	
			Всего со скидкой	*К=*		*0,90000001392*						5 156 501	
												4 640 851	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ Муканов А.К.

Начальник участка инженерных сетей _____ Шынболатов А.У.

Принял (Заказчик):
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Амангельдинского района", БИН 050140007079

Руководитель _____ Койшыгулов Н.М.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Инженер технического надзора _____ Шакманов А.К.
ИНН 901101350591
№KZ53VJE00050071, №KZ96VJE00050073, №KZ80VJE00050070,

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ПИИ "Костанайводпроект", БИН 980140003078

Эксперт авторского надзора _____ Кочин В.Ф.
Приказ №