Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Амангельдинского района" Костанайская обл. с.Амангельды ул.Майлина,14**	**060140009384**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алюминстрой",110300, Республика Казахстан, Костанайская область, Аркалык г., Ш Жанибека, дом № 72**	**001040002266**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №22 от 30.04.2020г

Номер документа	Дата составления
216	**15.10.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической	Дата выполнения работ (оказания	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых,	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт плотины "Машдвор" Карасуский сельский округ,Амангельдинского район, Костанайской области			усл.	1	30 404 616,32	30 404 616,32
				Итого	1	x	30 404 616,32

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Муканов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / Каирбеков / Каирбеков Р.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.10.2020

М.П.

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Амангельдинского района"
ОО «Алюминстрой»
ание строительства и его адрес: Капитальный ремонт плотины "Машдвор", Карасуский сельский округ, Амангельдинский район, Костанайской область

приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

С П Р А В К А

о стоимости актов выполненных работ и затрат
за октябрь 2020 года

код	код	договор		Источник финансирования		Ограниизационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№22	30.04.2020 г.	Наименование	Код	Наименование	код

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочихзат-рат, не вхо-дящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	Дополнительные затраты			
				в отчет-ном ме-сяце	по монтажу оборудования		на приобре-тениемате-риалов	Другие допол-нитель-ные расхо-ды		
	с НДС	(за октябрь)								
		без НДС								
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт плотины "Машдвор", Карасуский сельский округ, Амангельдинский район, Костанайской область	**45 404 616,32**	**27 146 978,86**							**3 257 637,46**	**30 404 616,32**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспортаи автомобильных дорог акимата Амангельдинского района"

Каирбеков Р.М. _____

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Tender Consulting Company"

Шукенов Р.Д. _____

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Алюминстрой»

Муканов А.К. _____

Эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "ПИП" Костанайводпроект"

Кочин В.Ф. _____

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф
№ KZ94VJE00024016 от 18.02.2014 г., Пр. № 40

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Амангельдинского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алюминстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт плотины "Машдвор", Карасуский селтский округ, Амангельдинский район, Костанайская область.**

(наименование, адрес)

Объект : **Ремонт плотины.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 22** от **30.04.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ №2

за октябрь 2020 года

2-1 Ремонт плотины.

Составлен(а) в текущих ценах на 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**Е11-010204-0601 1101-0204-0601 РСНБ РК 2015**	**Наброска или призма каменная. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 камня (в деле)**	**2514,5506**		**7030,28**	**3,26**	**17678000**	**8202**	**10709899**	**5013370**	**24506680**
						2767,85	**1,24**	**6959899**	**3116**		**1815310**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**24506680**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**6959899**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**8202**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**3116**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**10709899**		
		- Накладные расходы	Тенге								**5013370**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**1815310**	

ИТОГО: **24 506 680**

Итого с временными 3,44% **25 349 709**

Непредвиденные работы и затраты (2 %) **25 856 703**

Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,049901	27 146 979
НДС- (12%)	3 257 637
Итого с НДС	30 404 616,32

Заказчик (принял):

Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ акимата Амангельдинского района"

Каирбеков Р.М.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Tender Consulting Company"

Шукенов Р.Д.

Подрядчик (сдал):

Директор ТОО "Алюминстрой"

Муканов А.К.

Начальник участка ТОО "Алюминстрой"

Шынболатов А.У.

Эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "ПИП" Костанайводпроект"

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 19.03.2014 г., Пр. № 40

Кочин В.Ф.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Амангельдинского района" Костанайская обл. с.Амангельды ул.Майлина,14** — **060140009384**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алюминстрой",110300, Республика Казахстан, Костанайская область, Аркалык г., Ш Жанибека, дом № 72** — **001040002266**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №22 от 30.04.2020г

Номер документа	Дата составления
104	25.06.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт плотины "Машдвор" Карасуский сельский округ,Амангельдинского район, Костанайской области			усл.	1	15 000 000,00	15 000 000,00
				Итого	1	x	15 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Руководитель / _____ / Муканов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / Каирбеков / Каирбеков Р.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.06.2020

М.П.

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Амангельдинского района"
Подрядчик: ТОО «Алюминстрой»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт плотины "Машдвор", Карасуский сельский округ, Амангельдинский район, Костанайской область

приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

С П Р А В К А

о стоимости актов выполненных работ и затрат
за июнь 2020 года

код	код	договор		Источник финансирования		Огранизационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№22	30.04.2020 г.	Наименование	Код	Наименование	код

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочихзатрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретениематериалов	Другие дополнительные расходы		
	с НДС	(за июнь)								
		без НДС								
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт плотины "Машдвор", Карасуский сельский округ, Амангельдинский район, Костанайской область	**15 000 000,0**	**13 392 857,0**							**1 607 143,0**	**15 000 000,0**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Амангельдинского района"

Каирбеков Р.М. _____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Алюминстрой»

Муканов А.К. _____

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010102-0307 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.27 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06/перевозка лишнего ПСП		1700	173,06	166,03	294202	282256	141	61778	384458
			м3 грунта		6,94	43,53	11805	73997		28478	
6	С341-020103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км		2040	77		157080				169646
			т							12566	
7	Е11-010104-0101 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) приперемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06#+Снятие ПСП с поверхности карьера		2657	44,39	44,39	117949	117949	0	29552	159301
			м3 грунта		0	15,45	0	41044		11800	
8	Е11-010104-0109 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт(80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		2657	77,54	77,54	206035	206035	0	51621	278269
			м3 грунта		0	26,98	0	71696		20613	
9	Е11-010104-0101 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) приперемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06#+Восстановление ППС		2657	44,39	44,39	117949	117949	0	29552	159301
			м3 грунта		0	15,45	0	41044		11800	
10	Е11-010104-0109 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		2657	77,54	77,54	206035	206035	0	51621	278269
			м3 грунта		0	26,98	0	71696		20613	
11	Е11-010102-0308 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.27 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06		5284	212,84	204,18	1124629	1078912	586	236141	1469631
			м3 грунта		8,54	53,53	45131	282842		108862	
12	С341-020203-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1,5 км		9247	48		443856				479364
			т							35508	
13	Е11-360101-0101	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т		5232	135,02	101,25	706426	529715	113587	158200	933797
			м3 грунта		12,07	29,93	63125	156597		69170	
14	Е11-010104-0701 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06		4594	1,58	1,58	7254	7254	0	1817	9797
			м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		0	0,55	0	2524		726	
15	Е11-360201-0202	Откосы насыпей земляных сооружений. Планировка бульдозерами		9199	30,35	30,35	279224	279224	0	54697	360635
			м2 спланированной поверхности		0	8,26	0	75968		26714	
16	Е11-010204-0202 Изм. и доп. вып. 6	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом		6172	206,49	165,86	1274454	1023701	250753	169126	1559067
			м2		0	38,06	0	234898		115486	

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Амангельдинского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Алюминстрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Капитальный ремонт плотины "Мащдвор", Карасуский селтский округ, Амангельдинский район, Костанайская область.**
(наименование, адрес)

Объект: **Ремонт плотины.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 22** от **30.04.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ №1
за июнь 2020 года

2-1 Ремонт плотины.

Составлен (а) в текущих ценах на 24.06.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-010104-0101 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06#+Снятие ППС на прилегающих к дамбе, плотине участков	м3 грунта	3251	44,39	44,39	144318	144318	0	36158	194914
					0	15,45	0	50220		14438	
2	Е11-010104-0101 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06#+Восстановление ППС	м3 грунта	3251	44,39	44,39	144318	144318	0	36158	194914
					0	15,45	0	50220		14438	
3	Е11-010104-0101 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.71 Кэм=1,2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) приперемещении грунта до 10 м. При перемещении грунта по пути с подъемом от 10 до 20 %, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,2#+Снятие ППС с откосов дамбы	м3 грунта	3551	50,25	50,25	178455	178455	0	44711	241019
					0	17,49	0	62099		17853	
4	Е11-010104-0101 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06#ТЧ 01 табл. 11 п.3.72 Кэм=1,4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. При перемещении грунта по пути при подъемах свыше 20 %, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,4#+Надвигание ППС на откосы дамбы	м3 грунта	1851	62,15	62,15	115037	115037	0	28822	155367
					0	21,63	0	40030		11509	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т ч зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т ч зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-010204-0601	Наброска или призма каменная. Устройство		519,4494	7030,28	3,26	3651876	1694	2212423	1035649	5062527
			м3 камня (в деле)		2767,85	1,24	1437758	644		375002	
		ИТОГО:					9169097	4432852	2577490	2025603	12090276
							1557819	1255519		895576	

ИТОГО:	12 090 276
Итого с временными 3,44%	12 506 181
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	12 756 305
Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,049901	13 392 858
НДС- (12%)	1 607 143
Итого с НДС	15 000 000

Заказчик (приемщик):

Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД аимата Амангельдинского района"

_____ Каирбеков Р.М.

Подрядчик (субпод

Директор ТОО "Алюминстрой"

_____ Муканов А.К.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Tender Consulting Company"
эксперт технического надзора

_____ Шукенов Р.Д.

Начальник участка ТОО "Алюминстрой"

_____ Шынболатов А.У.