Форма КС-
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахста
от "19" марта 2015г. №229

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительтсво"

Подрядчик: ТОО "Строительная компания Данекер"

Наименование обьекта: Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №3 на участках №5 и №6 на левобережной части р. Сырдарья в городе Кызылорда. Генеральный плана

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2020 года

код заказчика	код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источн.фин. наименов.	Источн.фин. код	организационно-правовая форма наименов.	организационно-правовая форма код
		№410	24.12.2019				
		№1	18.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	449 813 331,36									
в.т.ч. за отчетный месяц	282 751 022,03	252 456 269,67							30 294 752,36	282 751 022,03

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Altimus LTD"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Кызылорда ЖобаКурылыс"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строительная компания Данекер"

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Строительная компания Данекер"
Наименование объекта : Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №3 на участках №5 и №6 на левобережной части р. Сырдарья в городе Кызылорда. Генеральный плана

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за сентябрь месяц 2020 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерен	по проекту	Стоимость единицы, Всего зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, Всего зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА									
		РАЗДЕЛ 1. ДОМ №35									
1	1101-0207-1304 РСНБ РК 2015	Срезка в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 118 кВт (160 л с)									
		НР - 72%; СП - 8%	га	0,403	26008,96	26008,96	10481,61	10481,61		1309,78	12734,70
2	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)			--	4513,98		1819,13		943,31	
		НР - 72%; СП - 8%	м2	4030	1,50	1,50	6035,39	6035,39		1526,87	8167,24
3	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	(Снятие плодородного слоя)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м			--	0,53		2120,66		604,98	
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	404,1	52,42	52,42	21181,91	21181,91		4460,12	27693,39
4	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=3	(Снятие плодородного слоя) Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта			--	15,33		6194,61		2051,36	
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	404,1	132,09	132,09	53378,42	53378,42		11239,50	69787,35
5	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	(Обратная надвижка плодородного слоя)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м			--	38,63		15610,42		5169,43	
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	404,1	52,42	52,42	21181,91	21181,91		4460,12	27693,39
6	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=3	(Обратная надвижка плодородного слоя) Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта			--	15,33		6194,61		2051,36	
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	404,1	132,09	132,09	53378,42	53378,42		11239,50	69787,35
7	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	(ВЫВОЗ ГРУНТА)Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3			--	38,63		15610,42		5169,43	
		НР - 72%; СП - 8%	м3	597,2	173,81	164,29	103799,77	98113,74	50,28	22808,82	136737,28
8	4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км			9,44	43,61	5635,75	26043,17		10128,69	
		СП - 8%	т	985,38	421,30	--	415140,59				448351,84
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			--	--				33211,25	
			Тенге				684578,02	263751,40	50,28	57044,72	800952,56
							5635,75	73593,02		59329,82	
		РАЗДЕЛ 2. ДОМ №36									
9	1101-0207-1304 РСНБ РК 2015	Срезка в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 118 кВт (160 л с)									
		НР - 72%; СП - 8%	га	0,3255	26008,96	26008,96	8465,92	8465,92		1057,90	10285,72
10	1101-0104-0701	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)			--	4513,98		1469,30		761,91	
			м2	3255	1,50	1,50	4874,74	4874,74		1233,24	6596,62

		НР - 72%; СП - 8%									
11	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	(Снятие плодородного слоя)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	284,8	--	0,53		1712,84		488,64	
		НР - 72%; СП - 8%			52,42	52,42	14928,50	14928,50		3143,39	19517,64
12	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=3	(Снятие плодородного слоя) Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	284,8	--	15,33		4365,81		1445,75	
		НР - 72%; СП - 8%			132,09	132,09	37619,83	37619,83		7921,33	49184,45
13	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	(Обратная надвижка плодородного слоя)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	284,8	--	38,63	--	11001,85		3643,29	
		НР - 72%; СП - 8%			52,42	52,42	14928,50	14928,50		3143,39	19517,64
14	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=3	(Обратная надвижка плодородного слоя) Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	284,8	--	15,33		4365,81		1445,75	
		НР - 72%; СП - 8%			132,09	132,09	37619,83	37619,83		7921,33	49184,45
15	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	(ВЫВОЗ ГРУНТА)Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1056	--	38,63		11001,85		3643,29	
		НР - 72%; СП - 8%			173,81	164,29	183544,13	173489,81	88,90	40331,74	241785,94
16	4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	1742,4	9,44	43,61	9965,42	46050,89		17910,07	
		СП - 8%			421,30	--	734073,12				792798,97
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		--	--				58725,85	
							1036054,57	291927,13	88,90	64752,32	1188871,44
		РАЗДЕЛ 3. ДОМ №37					9965,42	79968,35		88064,55	
17	1101-0207-1304 РСНБ РК 2015	Срезка в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 118 кВт (160 л с)	га	0,3988	26008,96	26008,96	10372,37	10372,37		1296,13	12601,98
		НР - 72%; СП - 8%			--	4513,98		1800,17		933,48	
18	1101-0104-0701	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	м2	3988	1,50	1,50	5972,49	5972,49		1510,96	8082,13
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,53		2098,56		598,68	
19	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	(Снятие плодородного слоя)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	402,5	52,42	52,42	21098,04	21098,04		4442,46	27583,74
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,33		6170,08		2043,24	
20	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=3	(Снятие плодородного слоя) Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	402,5	132,09	132,09	53167,07	53167,07		11195,00	69511,04
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,63		15548,61		5148,97	
21	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	(Обратная надвижка плодородного слоя)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	402,5	52,42	52,42	21098,04	21098,04		4442,46	27583,74
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,33		6170,08		2043,24	
22	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=3	(Обратная надвижка плодородного слоя) Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	402,5	132,09	132,09	53167,07	53167,07		11195,00	69511,04
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,63		15548,61		5148,97	
23	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	(ВВОЗ ГРУНТА) Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	395,65	173,81	164,29	68768,22	65001,18	33,31	15111,04	90589,59
		НР - 72%; СП - 8%			9,44	43,61	3733,73	17253,82		6710,34	
24	4102-0204-1110 РСНБ РК 2015 К=2	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	652,8225	436,80	--	285152,87				307965,10
		СП - 8%			--	--				22812,23	

25	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в насыпь	м3	395,65	49,21	49,21	19468,89	19468,89		4925,37	26345,80
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,29		6840,80		1951,54	
26	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	395,65	168,42	168,42	66634,39	66634,39		16857,63	90171,37
		НР - 72%; СП - 8%			--	59,18		23413,37		6679,36	
27	1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,65 м3, в грунтах 2 группы	м3	395,65	166,26	162,59	65780,04	64326,77		14451,60	86650,16
		НР - 72%; СП - 8%			3,67	47,06	1453,27	18618,39		6418,53	
28	1101-0201-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	395,65	144,78	58,90	57283,53	23302,63	30211,83	6444,83	68826,63
		НР - 72%; СП - 8%			9,53	13,10	3769,06	5182,10		5098,27	
29	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см=ЗА 4 ПРОХОДА	м3	395,65	61,60	61,60	24371,34	24371,34		6470,96	33309,68
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,72		8987,45		2467,38	
30	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	уплотненного	395,65	28,39	28,39	11230,92	11230,92		2351,41	14668,92
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,25		3265,85		1086,59	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				763565,27	439211,19	30245,14	100694,85	933400,92
							8956,06	130897,89		69140,81	
		РАЗДЕЛ 4. ДОМ №38									
31	1101-0207-1304 РСНБ РК 2015	Срезка в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 118 кВт (160 л с)	га	0,3016	26008,96	26008,96	7844,30	7844,30		980,22	9530,48
		НР - 72%; СП - 8%			--	4513,98		1361,42		705,96	
32	1101-0104-0701	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	м2	3016	1,50	1,50	4516,81	4516,81		1142,69	6112,26
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,53		1587,07		452,76	
33	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	(Снятие плодородного слоя)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	294,8	52,42	52,42	15452,68	15452,68		3253,76	20202,95
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,33		4519,11		1496,51	
34	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=3	(Снятие плодородного слоя) Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м	м3 грунта	294,8	132,09	132,09	38940,75	38940,75		8199,47	50911,44
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,63		11388,15		3771,22	
35	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	(Обратная надвижка плодородного слоя)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	294,8	52,42	52,42	15452,68	15452,68		3253,76	20202,95
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,33		4519,11		1496,51	
36	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=3	(Обратная надвижка плодородного слоя) Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые	м3 грунта	294,8	132,09	132,09	38940,75	38940,75		8199,47	50911,44
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,63		11388,15		3771,22	
37	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	(ВВОЗ ГРУНТА) Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	916,7	173,81	164,29	159332,30	150604,27	77,17	35011,47	209891,26
		НР - 72%; СП - 8%			9,44	43,61	8650,86	39976,18		15547,50	
38	4102-0204-1110 РСНБ РК 2015 К=2	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	1512,555	436,80	--	660684,02				713538,75
		СП - 8%			--	--				52854,72	
39	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в насыпь	м3	916,7	49,21	49,21	45108,38	45108,38		11411,83	61041,82
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,29	--	15849,76		4521,62	
40	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	916,7	168,42	168,42	154388,33	154388,33		39058,22	208922,27
		НР - 72%; СП - 8%			--	59,18		54247,53		15475,72	

41	1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,65 м3, в грунтах 2 группы	м3	916,7	166,26	162,59	152408,84	149041,69		33483,58	200763,82
		НР - 72%; СП - 8%			3,67	47,06	3367,15	43137,82		14871,39	
42	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	916,7	144,78	58,90	132722,88	53990,96	69999,21	14932,33	159467,63
		НР - 72%; СП - 8%			9,53	13,10	8732,71	12006,64		11812,42	
43	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см=ЗА 4 ПРОХОДА	м3	916,7	61,60	61,60	56467,09	56467,09		14992,87	77176,76
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,72		20823,44		5716,80	
44	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	уплотненного	916,7	28,39	28,39	26021,45	26021,45		5448,10	33987,11
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,25		7566,81		2517,56	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1508281,26	756770,13	70076,39	179367,77	1822660,95
							20750,72	228371,19		135011,92	
		РАЗДЕЛ 5. ДОМ №39									
45	1101-0207-1304 РСНБ РК 2015	Срезка в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 118 кВт (160 л с)	га	0,3463	26008,96	26008,96	9006,90	9006,90		1125,50	10942,99
		НР - 72%; СП - 8%			--	4513,98		1563,19		810,59	
46	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	м2	3463	1,50	1,50	5186,24	5186,24		1312,05	7018,15
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,53	--	1822,29		519,86	
47	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	(Снятие плодородного слоя)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	297,6	52,42	52,42	15599,45	15599,45		3284,66	20394,84
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,33		4562,03		1510,73	
48	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=3	(Снятие плодородного слоя) Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	297,6	132,09	132,09	39310,61	39310,61		8277,35	51394,99
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,63	--	11496,31		3807,04	
49	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	(Обратная надвижка плодородного слоя)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	297,6	52,42	52,42	15599,45	15599,45		3284,66	20394,84
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,33		4562,03		1510,73	
50	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=3	(Обратная надвижка плодородного слоя) Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	297,6	132,09	132,09	39310,61	39310,61		8277,35	51394,99
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,63		11496,31		3807,04	
51	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	(ВВОЗ ГРУНТА) Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1036,5	173,81	164,29	180154,82	170286,16	87,26	39586,98	237321,15
		НР - 72%; СП - 8%			9,44	43,61	9781,40	45200,52		17579,34	
52	4102-0204-1110 РСНБ РК 2015 К=2	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	1710,225	436,80	--	747026,28				806788,38
		СП - 8%			--	--				59762,10	
53	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в насыпь	м3	1036,5	49,21	49,21	51003,42	51003,42		12903,20	69019,14
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,29		17921,11		5112,53	
54	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1036,5	168,42	168,42	174564,74	174564,74		44162,59	236225,52
		НР - 72%; СП - 8%			--	59,18		61336,93		17498,19	
55	1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,65 м3, в грунтах 2 группы	м3	1036,5	166,26	162,59	172326,57	168519,38		37859,42	227000,87
		НР - 72%; СП - 8%			3,67	47,06	3807,19	48775,34		16814,88	
56	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1036,5	144,78	58,90	150067,93	61046,83	79147,14	16883,78	180307,84

		НР - 72%; СП - 8%			9,53	13,10	9873,96	13575,74		13356,14	
57	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см=ЗА 4 ПРОХОДА	м3	1036,5	61,60	61,60	63846,56	63846,56		16952,24	87262,69
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,72		23544,77		6463,90	
58	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	уплотненного	1036,5	28,39	28,39	29422,09	29422,09		6160,09	38428,76
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,25		8555,69		2846,57	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1692425,66	842702,43	79234,40	200069,87	2043895,17
							23462,55	254412,26		151399,64	
		РАЗДЕЛ 6. ДОМ №40									
59	1101-0207-1304 РСНБ РК 2015	Срезка в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 118 кВт (160 л с)	га	0,3268	26008,96	26008,96	8499,73	8499,73		1062,12	10326,80
		НР - 72%; СП - 8%			--	4513,98		1475,17		764,95	
60	1101-0104-0701	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	м2	3268	1,50	1,50	4894,21	4894,21		1238,17	6622,97
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,53		1719,68		490,59	
61	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	(Снятие плодородного слоя)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	291,7	52,42	52,42	15290,18	15290,18		3219,54	19990,50
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,33		4471,59		1480,78	
62	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=3	(Снятие плодородного слоя) Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	291,7	132,09	132,09	38531,27	38531,27		8113,25	50376,07
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,63		11268,40		3731,56	
63	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	(Обратная надвижка плодородного слоя)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	291,7	52,42	52,42	15290,18	15290,18		3219,54	19990,50
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,33		4471,59		1480,78	
64	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=3	(Обратная надвижка плодородного слоя) Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	291,7	132,09	132,09	38531,27	38531,27		8113,25	50376,07
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,63		11268,40		3731,56	
65	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	(ВВОЗ ГРУНТА) Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	726,45	173,81	164,29	126264,80	119348,17	61,16	27745,26	166330,87
		НР - 72%; СП - 8%			9,44	43,61	6855,48	31679,61		12320,81	
66	4102-0204-1110 РСНБ РК 2015 К=2	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	1198,643	436,80	--	523567,04				565452,41
		СП - 8%			--	--				41885,36	
67	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в насыпь	м3	726,45	49,21	49,21	35746,68	35746,68		9043,44	48373,33
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,29		12560,33		3583,21	
68	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	726,45	168,42	168,42	122346,90	122346,90		30952,16	165562,98
		НР - 72%; СП - 8%			--	59,18		42989,11		12263,92	
69	1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,65 м3, в грунтах 2 группы	м3	726,45	166,26	162,59	120778,23	118109,89		26534,47	159097,72
		НР - 72%; СП - 8%			3,67	47,06	2668,34	34185,09		11785,02	
70	1101-0201-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	726,45	144,78	58,90	105177,85	42785,79	55471,72	11833,31	126372,05
		НР - 72%; СП - 8%			9,53	13,10	6920,34	9514,81		9360,89	
71	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см=ЗА 4 ПРОХОДА	м3	726,45	61,60	61,60	44748,03	44748,03		11881,28	61159,66
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,72		16501,78		4530,34	

72	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотне	726,45	28,39	28,39	20621,01	20621,01		4317,41	26933,50
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,25		5996,41		1995,07	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1220287,38	624743,30	55532,88	147273,21	1476965,43
							16444,16	188101,96		109404,85	
		РАЗДЕЛ 7. ДОМ №41									
73	1101-0207-1304 РСНБ РК 2015	Срезка в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 118 кВт (160 л с)	га	0,3654	26008,96	26008,96	9503,68	9503,68		1187,57	11546,55
		НР - 72%; СП - 8%			--	4513,98		1649,41		855,30	
74	1101-0104-0701	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	м2	3654	1,50	1,50	5472,29	5472,29		1384,42	7405,24
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,53		1922,80		548,54	
75	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	(Снятие плодородного слоя)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	333,1	52,42	52,42	17460,27	17460,27		3676,48	22827,69
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,33		5106,22		1690,94	
76	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=3	(Снятие плодородного слоя) Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	333,1	132,09	132,09	43999,88	43999,88		9264,73	57525,78
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,63		12867,68		4261,17	
77	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	(Обратная надвижка плодородного слоя)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	333,1	52,42	52,42	17460,27	17460,27		3676,48	22827,69
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,33		5106,22		1690,94	
78	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=3	(Обратная надвижка плодородного слоя) Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	333,1	132,09	132,09	43999,88	43999,88		9264,73	57525,78
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,63		12867,68		4261,17	
79	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	(ВВОЗ ГРУНТА) Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	465,45	173,81	164,29	80900,20	76468,59	39,18	17776,90	106571,28
		НР - 72%; СП - 8%			9,44	43,61	4392,43	20297,71		7894,17	
80	4102-0204-1110 РСНБ РК 2015 К=2	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	767,9925	436,80	--	335459,12				362295,85
		СП - 8%			--	--				26836,73	
81	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в насыпь	м3	465,45	49,21	49,21	22903,56	22903,56		5794,30	30993,69
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,29		8047,64		2295,83	
82	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	465,45	168,42	168,42	78389,93	78389,93		19831,62	106079,28
		НР - 72%; СП - 8%			--	59,18		27543,92		7857,72	
83	1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,65 м3, в грунтах 2 группы	м3	465,45	166,26	162,59	77384,85	75675,20		17001,13	101936,86
		НР - 72%; СП - 8%			3,67	47,06	1709,66	21903,02		7550,88	
84	1101-0201-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	465,45	144,78	58,90	67389,40	27413,65	35541,76	7581,82	80968,92
		НР - 72%; СП - 8%			9,53	13,10	4433,99	6096,31		5997,70	
85	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см=ЗА 4 ПРОХОДА	м3	465,45	61,60	61,60	28670,89	28670,89		7612,56	39186,13
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,72		10573,00		2902,68	
86	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	уплотне нного	465,45	28,39	28,39	13212,26	13212,26		2766,25	17256,79
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,25		3842,01		1278,28	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				842206,49	460630,34	35580,95	106819,00	1024947,52
							10536,08	137823,64		75922,04	

		РАЗДЕЛ 8. ДОМ №42									
87	1101-0207-1304 РСНБ РК 2015	Срезка в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 118 кВт (160 л с)	га	0,38	26008,96	26008,96	9883,41	9883,41		1235,02	12007,90
		НР - 72%; СП - 8%			--	4513,98		1715,31		889,47	
88	1101-0104-0701	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	м2	3800	1,50	1,50	5690,94	5690,94		1439,73	7701,12
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,53	--	1999,63		570,45	
89	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	(Снятие плодородного слоя)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	378,8	52,42	52,42	19855,75	19855,75		4180,88	25959,56
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,33		5806,78		1922,93	
90	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=3	(Снятие плодородного слоя) Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	378,8	132,09	132,09	50036,49	50036,49		10535,82	65418,09
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,63		14633,08		4845,78	
91	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	(Обратная надвижка плодородного слоя)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	378,8	52,42	52,42	19855,75	19855,75		4180,88	25959,56
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,33		5806,78		1922,93	
92	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=3	(Обратная надвижка плодородного слоя) Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	378,8	132,09	132,09	50036,49	50036,49		10535,82	65418,09
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,63		14633,08		4845,78	
93	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	(ВЫВОЗ ГРУНТА)Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	159,5	173,81	164,29		26204,19	13,43	6091,77	36519,75
		НР - 72%; СП - 8%			9,44	43,61	1505,19	6955,60		2705,17	
94	4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	263,175	421,30	--	110875,63				119745,68
		СП - 8%			--	--				8870,05	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				293957,25	181563,01	13,43	38199,92	358729,75
							1505,19	51550,25		26572,57	
		РАЗДЕЛ 9. ДОМ №43									
95	1101-0207-1304 РСНБ РК 2015	Срезка в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 118 кВт (160 л с)	га	0,43	26008,96	26008,96	11183,85	11183,85		1397,53	13587,89
		НР - 72%; СП - 8%			--	4513,98		1941,01		1006,51	
96	1101-0104-0701	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	м2	4300	1,50	1,50	6439,74	6439,74		1629,17	8714,43
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,53		2262,74		645,51	
97	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	(Снятие плодородного слоя)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	402	52,42	52,42	21071,83	21071,83		4436,94	27549,48
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,33		6162,42		2040,70	
98	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=3	(Снятие плодородного слоя) Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	402	132,09	132,09	53101,02	53101,02		11181,09	69424,69
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,63		15529,30		5142,57	
99	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	(Обратная надвижка плодородного слоя)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	402	52,42	52,42	21071,83	21071,83		4436,94	27549,48
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,33		6162,42		2040,70	
100	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=3	(Обратная надвижка плодородного слоя) Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	402	132,09	132,09	53101,02	53101,02		11181,09	69424,69
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,63		15529,30		5142,57	
101	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	(ВВОЗ ГРУНТА) Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1123,05	173,81	164,29	195198,14	184505,42	94,55	42892,58	257137,98

		НР - 72%; СП - 8%			9,44	43,61	10598,17	48974,86		19047,26	
102	4102-0204-1110 РСНБ РК 2015 К=2	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	1853,033	436,80	--	809404,60				874156,96
		СП - 8%			--	--				64752,37	
103	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в насыпь	м3	1123,05	49,21	49,21	55262,31	55262,31		13980,64	74782,39
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,29		19417,56		5539,44	
104	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1123,05	168,42	168,42	189141,28	189141,28		47850,26	255950,86
		НР - 72%; СП - 8%			--	59,18		66458,70		18959,32	
105	1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,65 м3, в грунтах 2 группы	м3	1123,05	166,26	162,59	186716,21	182591,11		41020,77	245955,94
		НР - 72%; СП - 8%			3,67	47,06	4125,10	52848,19		18218,96	
106	1101-0201-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1123,05	144,78	58,90	162598,92	66144,37	85756,10	18293,61	195363,94
		НР - 72%; СП - 8%			9,53	13,10	10698,45	14709,34		14471,40	
107	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см=ЗА 4 ПРОХОДА	м3	1123,05	61,60	61,60	69177,88	69177,88		18367,78	94549,32
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,72		25510,81		7003,65	
108	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	уплотненного	1123,05	28,39	28,39	31878,90	31878,90		6674,47	41637,64
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,25		9270,10		3084,27	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1865347,56	944670,60	85850,64	223342,89	2255785,69
							25421,72	284776,74		167095,24	
		РАЗДЕЛ 10. ДОМ №44									
109	1101-0207-1304 РСНБ РК 2015	Срезка в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 118 кВт (160 л с)	га	1,2686	26008,96	26008,96	32994,97	32994,97		4123,03	40087,44
		НР - 72%; СП - 8%			--	4513,98		5726,43		2969,44	
110	1101-0104-0701	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	м2	12686	1,50	1,50	18998,74	18998,74		4806,43	25709,59
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,53		6675,60		1904,41	
111	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	(Снятие плодородного слоя)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	916,3	52,42	52,42	48030,16	48030,16		10113,36	62794,99
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,33		14046,33		4651,48	
112	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=3	(Снятие плодородного слоя) Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	916,3	132,09	132,09	121035,99	121035,99		25485,66	158243,38
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,63		35396,75		11721,73	
113	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	(Обратная надвижка плодородного слоя)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	916,3	52,42	52,42	48030,16	48030,16		10113,36	62794,99
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,33		14046,33		4651,48	
114	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=3	(Обратная надвижка плодородного слоя) Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	916,3	132,09	132,09	121035,99	121035,99		25485,66	158243,38
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,63		35396,75		11721,73	
115	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	(ВВОЗ ГРУНТА) Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	935,6	173,81	164,29	162617,32	153709,34	78,76	35733,31	214218,68
		НР - 72%; СП - 8%			9,44	43,61	8829,21	40800,39		15868,05	
116	4102-0204-1110 РСНБ РК 2015 К=2	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	1543,74	436,80	--	674305,63				728250,08
		СП - 8%			--	--				53944,45	
117	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в насыпь	м3	935,6	49,21	49,21	46038,40	46038,40		11647,11	62300,35

		НР - 72%; СП - 8%									
118	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	935,6	168,42	--	17,29	157571,42	16176,54		4614,84	213229,71
		НР - 72%; СП - 8%					168,42	157571,42	157571,42		39863,50	
119	1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,65 м3, в грунтах 2 группы	м3	935,6	166,26	--	59,18	155551,12	55365,98		15794,79	204903,06
		НР - 72%; СП - 8%					162,59	152114,55	152114,55		34173,93	
120	1101-0201-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	935,6	3,67	144,78	47,06	3436,57	44027,22		15178,00	162755,45
		НР - 72%; СП - 8%					58,90	135459,29	55104,11	71442,42	15240,20	
121	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см=ЗА 4 ПРОХОДА	м3	935,6	9,53	61,60	13,10	8912,76	12254,19		12055,96	78767,95
		НР - 72%; СП - 8%					61,60	57631,29	57631,29		15301,99	
122	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	уплотненного	935,6	28,39	--	22,72	26557,94	21252,76		5834,66	34687,84
		НР - 72%; СП - 8%					28,39	26557,94	26557,94		5560,43	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			--	8,25	1805858,42	7722,82		2569,47	2206986,90
								21178,55	1038853,06	71521,18	237647,97	
		РАЗДЕЛ 11. ДОМ №45							308888,08		163480,51	
123	1101-0207-1304 РСНБ РК 2015	Срезка в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 118 кВт (160 л с)	га	0,3973	26008,96	26008,96	10333,36	10333,36	10333,36		1291,25	12554,58
		НР - 72%; СП - 8%				--	4513,98		1793,40		929,97	
124	1101-0104-0701	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	м2	3973	1,50	1,50	5950,02	5950,02	5950,02		1505,28	8051,73
		НР - 72%; СП - 8%				--	0,53		2090,66		596,42	
125	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	(Снятие плодородного слоя)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	402,8	52,42	52,42	21113,77	21113,77	21113,77		4445,77	27604,30
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,33		6174,68		2044,76	
126	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=3	(Снятие плодородного слоя) Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	402,8	132,09	132,09	53206,70	53206,70	53206,70		11203,34	69562,84
		НР - 72%; СП - 8%				--	38,63		15560,20		5152,80	
127	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	(Обратная надвижка плодородного слоя)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	402,8	52,42	52,42	21113,77	21113,77	21113,77		4445,77	27604,30
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,33		6174,68		2044,76	
128	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=3	(Обратная надвижка плодородного слоя) Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	402,8	132,09	132,09	53206,70	53206,70	53206,70		11203,34	69562,84
		НР - 72%; СП - 8%				--	38,63		15560,20		5152,80	
129	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	(ВВОЗ ГРУНТА) Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1231	173,81	164,29	213961,01	202240,49	103,63		47015,51	281854,64
		НР - 72%; СП - 8%				9,44	43,61	11616,89	53682,43		20878,12	
130	4102-0204-1110 РСНБ РК 2015 К=2	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	2031,15	436,80	--	887206,32					958182,83
		СП - 8%				--	--				70976,51	
131	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в насыпь	м3	1231	49,21	49,21	60574,25	60574,25			15324,49	81970,64
		НР - 72%; СП - 8%				--	17,29		21284,01		6071,90	
132	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1231	168,42	168,42	207321,95	207321,95			52449,73	280553,42
		НР - 72%; СП - 8%				--	59,18		72846,85		20781,73	
133	1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,65 м3, в грунтах 2 группы	м3	1231	166,26	162,59	204663,78	200142,17			44963,77	269597,76

		НР - 72%; СП - 8%									
134	1101-0201-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей			3,67	47,06	4521,61	57928,07		19970,20	
		НР - 72%; СП - 8%	м3	1231	144,78	58,90	178228,28	72502,31	93999,16	20052,04	214142,75
135	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см=ЗА 4 ПРОХОДА			9,53	13,10	11726,81	16123,24		15862,43	
		НР - 72%; СП - 8%	м3	1231	61,60	61,60	75827,41	75827,41		20133,33	103637,60
136	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см			--	22,72		27962,97		7676,86	
		НР - 72%; СП - 8%	уплотненного	1231	28,39	28,39	34943,17	34943,17		7316,04	45639,94
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			--	8,25		10161,17		3380,74	
			Тенге				2027650,48	1018476,05	94102,79	241349,68	2450520,17
		РАЗДЕЛ 12. ДОМ №46					27865,32	307342,57		181520,01	
137	1101-0207-1304 РСНБ РК 2015	Срезка в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 118 кВт (160 л с)									
		НР - 72%; СП - 8%	га	0,344	26008,96	26008,96	8947,08	8947,08		1118,02	10870,31
138	1101-0104-0701	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)			--	4513,98		1552,81		805,21	
		НР - 72%; СП - 8%	м2	3440	1,50	1,50	5151,80	5151,80		1303,34	6971,54
139	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	(Снятие плодородного слоя)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м			--	0,53		1810,19		516,41	
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	367	52,42	52,42	19237,22	19237,22		4050,64	25150,89
140	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=3	(Снятие плодородного слоя) Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта			--	15,33		5625,89		1863,03	
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	367	132,09	132,09	48477,80	48477,80		10207,61	63380,25
141	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	(Обратная надвижка плодородного слоя)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м			--	38,63		14177,24		4694,83	
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	367	52,42	52,42	19237,22	19237,22		4050,64	25150,89
142	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=3	(Обратная надвижка плодородного слоя) Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта			--	15,33		5625,89		1863,03	
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	367	132,09	132,09	48477,80	48477,80		10207,61	63380,25
143	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	(ВВОЗ ГРУНТА) Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3			--	38,63		14177,24		4694,83	
		НР - 72%; СП - 8%	м3	1147	173,81	164,29	199360,91	188440,16	96,56	43807,30	262621,67
144	4102-0204-1110 РСНБ РК 2015 К=2	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км			9,44	43,61	10824,19	50019,29		19453,46	
		СП - 8%	т	1892,55	436,80	--	826665,84				892799,11
145	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в насыпь			--	--				66133,27	
		НР - 72%; СП - 8%	м3	1147	49,21	49,21	56440,83	56440,83		14278,79	76377,19
146	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта			--	17,29	--	19831,65		5657,57	
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1147	168,42	168,42	193174,88	193174,88		48870,71	261409,24
147	1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,65 м3, в грунтах 2 группы			--	59,18		67875,99		19363,65	
		НР - 72%; СП - 8%	м3	1147	166,26	162,59	190698,10	186485,02		41895,57	251201,16
148	1101-0201-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей			3,67	47,06	4213,07	53975,22		18607,49	
		НР - 72%; СП - 8%	м3	1147	144,78	58,90	166066,48	67554,96	87584,92	18683,74	199530,24
149	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см=ЗА 4 ПРОХОДА			9,53	13,10	10926,61	15023,03		14780,02	
		НР - 72%; СП - 8%	м3	1147	61,60	61,60	70653,16	70653,16		18759,49	96565,66
					--	22,72		26054,85		7153,01	

150	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	уплотненного	1147	28,39	28,39	32558,74	32558,74		6816,81	42525,60
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,25		9467,80		3150,04	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1885147,86	944836,67	87681,48	224050,29	2277934,00
							25963,86	285217,09		168735,85	
		РАЗДЕЛ 13. ДОМ №47									
151	1101-0207-1304 РСНБ РК 2015	Срезка в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 118 кВт (160 л с)	га	0,286	26008,96	26008,96	7438,56	7438,56		929,52	9037,53
		НР - 72%; СП - 8%			--	4513,98		1291,00		669,45	
152	1101-0104-0701	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	м2	2860	1,50	1,50	4283,18	4283,18		1083,59	5796,11
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,53		1504,98		429,34	
153	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	(Снятие плодородного слоя)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	282,4	52,42	52,42	14802,70	14802,70		3116,90	19353,17
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,33		4329,02		1433,57	
154	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=3	(Снятие плодородного слоя) Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	282,4	132,09	132,09	37302,81	37302,81		7854,58	48769,98
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,63		10909,14		3612,59	
155	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	(Обратная надвижка плодородного слоя)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	282,4	52,42	52,42	14802,70	14802,70		3116,90	19353,17
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,33		4329,02		1433,57	
156	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=3	(Обратная надвижка плодородного слоя) Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	282,4	132,09	132,09	37302,81	37302,81		7854,58	48769,98
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,63		10909,14		3612,59	
157	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	(ВВОЗ ГРУНТА) Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1292,05	173,81	164,29	224572,15	212270,36	108,77	49347,19	295832,89
		НР - 72%; СП - 8%			9,44	43,61	12193,02	56344,74		21913,55	
158	4102-0204-1110 РСНБ РК 2015 К=2	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	2131,883	436,80	--	931206,28				1005702,78
		СП - 8%			--	--				74496,50	
159	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в насыпь	м3	1292,05	49,21	49,21	63578,36	63578,36		16084,49	86035,88
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,29		22339,57		6373,03	
160	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1292,05	168,42	168,42	217603,84	217603,84		55050,92	294467,13
		НР - 72%; СП - 8%			--	59,18		76459,61		21812,38	
161	1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,65 м3, в грунтах 2 группы	м3	1292,05	166,26	162,59	214813,84	210067,98		47193,70	282968,14
		НР - 72%; СП - 8%			3,67	47,06	4745,86	60800,95		20960,60	
162	1101-0201-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1292,05	144,78	58,90	187067,31	76097,98	98660,94	21046,49	224762,90
		НР - 72%; СП - 8%			9,53	13,10	12308,39	16922,85		16649,10	
163	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см=ЗА 4 ПРОХОДА	м3	1292,05	61,60	61,60	79587,98	79587,98		21131,82	108777,39
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,72		29349,76		8057,58	
164	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	уплотненного	1292,05	28,39	28,39	36676,13	36676,13		7678,87	47903,40
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,25		10665,10		3548,40	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				2071038,65	1011815,39	98769,71	241489,54	2497530,44
							29247,26	306154,87		185002,25	

		РАЗДЕЛ 14. ДОМ №48									
165	1101-0207-1304 РСНБ РК 2015	Срезка в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 118 кВт (160 л с)	га	0,4363	26008,96	26008,96	11347,71	11347,71		1418,00	13786,97
		НР - 72%; СП - 8%			--	4513,98		1969,45		1021,26	
166	1101-0104-0701	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	м2	4363	1,50	1,50	6534,09	6534,09		1653,04	8842,11
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,53		2295,89		654,97	
167	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	(Снятие плодородного слоя)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	478,8	52,42	52,42	25097,50	25097,50		5284,60	32812,66
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,33		7339,72		2430,57	
168	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=3	(Снятие плодородного слоя) Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	478,8	132,09	132,09	63245,70	63245,70		13317,18	82687,91
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,63		18496,09		6125,03	
169	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	(Обратная надвижка плодородного слоя)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	478,8	52,42	52,42	25097,50	25097,50		5284,60	32812,66
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,33		7339,72		2430,57	
170	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=3	(Обратная надвижка плодородного слоя) Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	478,8	132,09	132,09	63245,70	63245,70		13317,18	82687,91
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,63		18496,09		6125,03	
171	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	(ВВОЗ ГРУНТА) Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	2120,5	173,81	164,29	368565,65	348376,08	178,52	80988,13	485518,08
		НР - 72%; СП - 8%			9,44	43,61	20011,06	92472,45		35964,30	
172	4102-0204-1110 РСНБ РК 2015 К=2	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	3498,825	436,80	--	1528286,76				1650549,70
		СП - 8%			--	--				122262,94	
173	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в насыпь	м3	2120,5	49,21	49,21	104344,19	104344,19		26397,71	141201,25
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,29		36663,49		10459,35	
174	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=1	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2120,5	168,42	168,42	357129,32	357129,32		90349,04	483276,62
		НР - 72%; СП - 8%			--	59,18		125484,77		35798,27	
175	1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,65 м3, в грунтах 2 группы	м3	2120,5	166,26	162,59	352550,40	344761,55		77453,84	464404,59
		НР - 72%; СП - 8%			3,67	47,06	7788,86	99785,92		34400,34	
176	1101-0201-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	2120,5	144,78	58,90	307013,06	124891,27	161921,38	34541,30	368878,71
		НР - 72%; СП - 8%			9,53	13,10	20200,41	27773,62		27324,35	
177	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см=ЗА 4 ПРОХОДА	м3	2120,5	61,60	61,60	130619,03	130619,03		34681,35	178524,40
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,72		48168,54		13224,03	
178	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	уплотненного	2120,5	28,39	28,39	60192,51	60192,51		12602,49	78618,60
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,25		17503,46		5823,60	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				3403269,11	1664882,13	162099,90	397288,45	4104602,17
							48000,33	503789,19		304044,61	
		РАЗДЕЛ 15. ДОМ №49									
179	1101-0207-1304 РСНБ РК 2015	Срезка в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 118 кВт (160 л с)	га	1,235	26008,96	26008,96	32121,07	32121,07		4013,83	39025,69
		НР - 72%; СП - 8%			--	4513,98		5574,76		2890,79	
180	1101-0104-0701	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	м2	12350	1,50	1,50	18495,55	18495,55		4679,13	25028,65

		НР - 72%; СП - 8%			--	0,53		6498,79		1853,97	
181	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	(Снятие плодородного слоя)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	774,8	52,42	52,42	40613,08	40613,08		8551,60	53097,85
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,33		11877,22		3933,17	
182	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=3	(Снятие плодородного слоя) Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	774,8	132,09	132,09	102344,96	102344,96		21550,03	133806,58
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,63		29930,59		9911,60	
183	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	(Обратная надвижка плодородного слоя)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	774,8	52,42	52,42	40613,08	40613,08		8551,60	53097,85
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,33		11877,22		3933,17	
184	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=3	(Обратная надвижка плодородного слоя) Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	774,8	132,09	132,09	102344,96	102344,96		21550,03	133806,58
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,63		29930,59		9911,60	
185	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	(ВВОЗ ГРУНТА) Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	8607,65	173,81	164,29	1496101,93	1414147,29	724,64	328751,45	1970841,65
		НР - 72%; СП - 8%			9,44	43,61	81230,00	375369,24		145988,27	
186	4102-0204-1110 РСНБ РК 2015 К=2	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	14202,62	436,80	--	6203705,51				6700001,95
		СП - 8%			--	--				496296,44	
187	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в насыпь	м3	8607,65	49,21	49,21	423559,65	423559,65		107155,04	573171,86
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,29		148826,44		42457,17	
188	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	8607,65	168,42	168,42	1449678,93	1449678,93		366749,76	1961743,00
		НР - 72%; СП - 8%			--	59,18		509374,67		145314,30	
189	1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,65 м3, в грунтах 2 группы	м3	8607,65	166,26	162,59	1431091,95	1399475,00		314404,89	1885136,59
		НР - 72%; СП - 8%			3,67	47,06	31616,96	405056,50		139639,75	
190	1101-0201-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	8607,65	144,78	58,90	1246244,26	506965,50	657280,15	140211,95	1497372,71
		НР - 72%; СП - 8%			9,53	13,10	81998,61	112740,21		110916,50	
191	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см=ЗА 4 ПРОХОДА	м3	8607,65	61,60	61,60	530215,92	530215,92		140780,42	724676,05
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,72		195528,36		53679,71	
192	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=1	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	уплотненного	8607,65	28,39	28,39	244336,75	244336,75		51156,71	319132,94
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,25		71050,99		23639,48	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				13361467,59	6304911,72	658004,80	1518106,44	16069939,95
							194845,56	1913635,60		1190365,92	
		РАЗДЕЛ 16. ДОМ №50									
193	1101-0207-1304 РСНБ РК 2015	Срезка в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 118 кВт (160 л с)	га	0,2584	26008,96	26008,96	6720,72	6720,72		839,82	8165,38
		НР - 72%; СП - 8%			--	4513,98		1166,41		604,84	
194	1101-0104-0701	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	м2	2584	1,50	1,50	3869,84	3869,84		979,02	5236,76
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,53		1359,75		387,91	
195	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	(Снятие плодородного слоя)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	223,6	52,42	52,42	11720,55	11720,55		2467,91	15323,54
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,33		3427,65		1135,08	

196	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=3	(Снятие плодородного слоя) Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	223,6	132,09	132,09	29535,79	29535,79		6219,14	38615,32
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,63		8637,69		2860,39	
197	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	(Обратная надвижка плодородного слоя)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	223,6	52,42	52,42	11720,55	11720,55		2467,91	15323,54
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,33		3427,65		1135,08	
198	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=3	(Обратная надвижка плодородного слоя) Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	223,6	132,09	132,09	29535,79	29535,79		6219,14	38615,32
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,63		8637,69		2860,39	
199	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	(ВВОЗ ГРУНТА) Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1404,65	173,81	164,29	244143,24	230769,37	118,25	53647,71	321614,23
		НР - 72%; СП - 8%			9,44	43,61	13255,62	61255,09		23823,28	
200	4102-0204-1110 РСНБ РК 2015 К=2	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	2317,673	436,80	--	1012359,35				1093348,10
		СП - 8%			--	--				80988,75	
201	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в насыпь	м3	1404,65	49,21	49,21	69119,10	69119,10		17486,23	93533,76
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,29		24286,43		6928,43	
202	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1404,65	168,42	168,42	236567,65	236567,65		59848,51	320129,45
		НР - 72%; СП - 8%			--	59,18		83122,94		23713,29	
203	1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,65 м3, в грунтах 2 группы	м3	1404,65	166,26	162,59	233534,51	228375,06		51306,55	307628,34
		НР - 72%; СП - 8%			3,67	47,06	5159,45	66099,65		22787,28	
204	1101-0201-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1404,65	144,78	58,90	203369,91	82729,79	107259,07	22880,66	244350,62
		НР - 72%; СП - 8%			9,53	13,10	13381,04	18397,65		18100,05	
205	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см=ЗА 4 ПРОХОДА	м3	1404,65	61,60	61,60	86523,94	86523,94		22973,43	118257,16
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,72		31907,54		8759,79	
206	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	уплотненного	1404,65	28,39	28,39	39872,39	39872,39		8348,07	52078,10
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,25		11594,54		3857,64	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				2218593,34	1067060,55	107377,33	255684,09	2672219,62
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					31796,11	323320,68		197942,19	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге				36679729	17856805	1636230	4233181	44185943
							501575	5377843	0	3273033	0
		БЛАГОУСТРОЙСТВО									
		РАЗДЕЛ 1. ЖИЛОЙ ДОМ №35									
		ПОКРЫТИЕ ТИП I - 890 М2									
1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	178	2681,17	958,89	477248,10	170681,71	283607,29	64187,13	584750,05
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	204,91	22959,10	36473,44		43314,82	
5	1127-0201-1002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	290	1903,23	30,63	551937,87	8881,53	350117,70	211940,70	824988,86
		НР - 108%; СП - 8%			665,31	11,39	192938,65	3302,74		61110,29	
6	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	13,05	48224,40	--	629328,42		629328,42		679674,69
		СП - 8%			--	--				50346,27	
		ПОКРЫТИЕ ТИП II - 150 М2									
7	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной	м3	22,5	2681,17	958,89	60326,30	21574,94	35849,24	8113,54	73915,03

		НР - 108%; СП - 8%			128,98	204,91	2902,13	4610,41		5475,19	
8	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3	7,5	3786,92	924,80	28401,92	6936,02	20498,52	2633,05	33517,76
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	196,08	967,38	1470,63		2482,80	
9	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	м2	150	439,91	37,88	65985,97	5681,72	1100,65	66330,95	142902,28
		НР - 108%; СП - 8%			394,69	14,76	59203,60	2213,95		10585,35	
10	2104-0509-0405	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 70 мм класса от В22,5 до В27,5	м2	150	2346,30	--	351945,00		351945,00		380100,60
		СП - 8%			--	--				28155,60	
11	1127-0201-1001	Установка бортовых бетонных камней при цементнобетонных покрытиях	м	216	1505,71	30,63	325232,85	6615,21	174911,62	157859,28	521739,50
		НР - 108%; СП - 8%			665,31	11,39	143706,03	2459,97		38647,37	
12	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,456	47271,57	--	163370,55		163370,55		176440,19
		СП - 8%			--	--				13069,64	
		ПОКРЫТИЕ ТИП I (ЗА УЧАСТКОМ) - 50 М2									
13	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	10	2681,17	958,89	26811,69	9588,86	15932,99	3606,02	32851,13
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	204,91	1289,84	2049,07		2433,42	
17	1127-0201-1002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	25	1903,23	30,63	47580,85	765,65	30182,56	18270,75	71119,73
		НР - 108%; СП - 8%			665,31	11,39	16632,64	284,72		5268,13	
18	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	1,125	48224,40	--	54252,45		54252,45		58592,65
		СП - 8%			--	--				4340,20	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2782421,97	230725,64	2111096,99	532941,42	3580592,47
							440599,37	52864,93		265229,08	
		РАЗДЕЛ 2. ЖИЛОЙ ДОМ №36									
		ПОКРЫТИЕ ТИП I - 368 М2									
19	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	73,6	2681,17	958,89	197334,05	70574,01	117266,84	26540,30	241784,29
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	204,91	9493,20	15081,15		17909,95	
23	1127-0201-1002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	150	1903,23	30,63	285485,11	4593,89	181095,36	109624,50	426718,38
		НР - 108%; СП - 8%			665,31	11,39	99795,85	1708,32		31608,77	
24	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	6,75	48224,40	--	325514,70		325514,70		351555,88
		СП - 8%			--	--				26041,18	
		ПОКРЫТИЕ ТИП II - 250 М2									
25	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	37,5	2681,17	958,89	100543,84	35958,23	59748,73	13522,57	123191,72
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	204,91	4836,89	7684,01		9125,31	
26	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3	12,5	3786,92	924,80	47336,53	11560,03	34164,20	4388,41	55862,93
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	196,08	1612,30	2451,05		4138,00	
27	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	м2	250	439,91	37,88	109976,61	9469,53	1834,42	110551,59	238170,46
		НР - 108%; СП - 8%			394,69	14,76	98672,66	3689,92		17642,26	
28	2104-0509-0405	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 70 мм класса от В22,5 до В27,5	м2	150	2346,30	--	351945,00		351945,00		380100,60
		СП - 8%			--	--				28155,60	
29	1127-0201-1001	Установка бортовых бетонных камней при цементнобетонных покрытиях	м	332	1505,71	30,63	499894,94	10167,82	268845,64	242635,56	801932,94
		НР - 108%; СП - 8%			665,31	11,39	220881,49	3781,07		59402,44	
30	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	5,312	47271,57	--	251106,58		251106,58		271195,11
		СП - 8%			--	--				20088,53	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2169137,36	142323,51	1591521,47	507262,93	2890512,31
							435292,39	34395,52		214112,04	
		РАЗДЕЛ 3. ЖИЛОЙ ДОМ №37									
		ПОКРЫТИЕ ТИП I - 851 М2									

36	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	170,2	2681,17	958,89	456334,98	163202,40	271179,56	61374,44	559126,17
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	204,91	21953,02	34875,16		41416,75	
40	1127-0201-1002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	307	1903,23	30,63	584292,85	9402,17	370641,84	224364,81	873350,28
		НР - 108%; СП - 8%			665,31	11,39	204248,84	3496,35		64692,61	
41	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	13,815	48224,40	--	666220,09		666220,09		719517,69
		СП - 8%			--	--				53297,61	
		ПОКРЫТИЕ ТИП II - 196 М2									
42	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	29,4	2681,17	958,89	78826,37	28191,25	46843,00	10601,70	96582,31
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	204,91	3792,12	6024,26		7154,25	
43	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3	9,8	3786,92	924,80	37111,84	9063,06	26784,73	3440,51	43796,54
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	196,08	1264,04	1921,62		3244,19	
44	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	м2	196	439,91	37,88	86221,67	7424,11	1438,19	86672,45	186725,64
		НР - 108%; СП - 8%			394,69	14,76	77359,37	2892,90		13831,53	
45	2104-0509-0405	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 70 мм класса от В22,5 до В27,5	м2	196	2346,30	--	459874,80		459874,80		496664,78
		СП - 8%			--	--				36789,98	
46	1127-0201-1001	Установка бортовых бетонных камней при цементнобетонных покрытиях	м	280	1505,71	30,63	421598,14	8575,27	226737,28	204632,40	676328,99
		НР - 108%; СП - 8%			665,31	11,39	186285,59	3188,86		50098,44	
47	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	4,48	47271,57	--	211776,63		211776,63		228718,76
		СП - 8%			--	--				16942,13	
		ПОКРЫТИЕ ТИП I (ЗА УЧАСТКОМ) - 50 М2									
48	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	10	2681,17	958,89	26811,69	9588,86	15932,99	3606,02	32851,13
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	204,91	1289,84	2049,07		2433,42	
52	1127-0201-1002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	25	1903,23	30,63	47580,85	765,65	30182,56	18270,75	71119,73
		НР - 108%; СП - 8%			665,31	11,39	16632,64	284,72		5268,13	
53	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	1,125	48224,40	--	54252,45		54252,45		58592,65
		СП - 8%			--	--				4340,20	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3130902,36	236212,77	2381864,12	612963,08	4043374,67
							512825,46	54732,94		299509,24	
		РАЗДЕЛ 4. ЖИЛОЙ ДОМ №38									
		ПОКРЫТИЕ ТИП I - 425 М2									
58	1127-0201-1002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	160	1903,23	30,63	304517,45	4900,15	193168,39	116932,80	455166,27
		НР - 108%; СП - 8%			~~665,31~~	~~11,39~~	~~106448,91~~	~~1822,20~~		33716,02	
59	~~2104-0508-9902~~	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	7,2	48224,40	--	347215,68		347215,68		374992,93
		СП - 8%			--	--				27777,25	
		ПОКРЫТИЕ ТИП II - 144 М2									
64	1127-0201-1001	Установка бортовых бетонных камней при цементнобетонных покрытиях	м	197	1505,71	30,63	296624,41	6033,31	159525,87	143973,51	475845,75
		НР - 108%; СП - 8%			665,31	11,39	131065,22	2243,59		35247,83	
65	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,152	47271,57	--	148999,99		148999,99		160919,99
		СП - 8%			--	--				11920,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1097357,53	10933,46	848909,93	260906,31	1466924,94
							237514,13	4065,79		108661,10	
		РАЗДЕЛ 5. ЖИЛОЙ ДОМ №39									
		ПОКРЫТИЕ ТИП I - 810 М2									
71	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	162	2681,17	958,89	434349,39	155339,53	258114,50	58417,50	532188,25
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	204,91	20895,36	33194,93		39421,35	

75	1127-0201-1002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	280	1903,23	30,63	532905,53	8575,27	338044,68	204632,40	796540,97
		НР - 108%; СП - 8%			665,31	11,39	186285,59	3188,86		59003,03	
76	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	12,6	48224,40	--	607627,44		607627,44		656237,64
		СП - 8%			--	--				48610,20	
		ПОКРЫТИЕ ТИП II - 196 М2									
77	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	29,4	2681,17	958,89	78826,37	28191,25	46843,00	10601,70	96582,31
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	204,91	3792,12	6024,26		7154,25	
78	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3	9,8	3786,92	924,80	37111,84	9063,06	26784,73	3440,51	43796,54
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	196,08	1264,04	1921,62		3244,19	
79	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	м2	196	439,91	37,88	86221,67	7424,11	1438,19	86672,45	186725,64
		НР - 108%; СП - 8%			394,69	14,76	77359,37	2892,90		13831,53	
80	2104-0509-0405	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 70 мм класса от В22,5 до В27,5	м2	196	2346,30	--	459874,80		459874,80		496664,78
		СП - 8%			--	--				36789,98	
81	1127-0201-1001	Установка бортовых бетонных камней при цементнобетонных покрытиях	м	230	1505,71	30,63	346312,76	7043,97	186248,48	168090,90	555555,95
		НР - 108%; СП - 8%			665,31	11,39	153020,31	2619,42		41152,29	
82	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,136	47271,57	--	148243,64		148243,64		160103,14
		СП - 8%			--	--				11859,49	
		ПОКРЫТИЕ ТИП I (ЗА УЧАСТКОМ) - 100 М2									
83	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	20	2681,17	958,89	53623,38	19177,72	31865,99	7212,04	65702,25
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	204,91	2579,67	4098,14		4866,83	
87	1127-0201-1002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	50	1903,23	30,63	95161,70	1531,30	60365,12	36541,50	142239,46
		НР - 108%; СП - 8%			665,31	11,39	33265,28	569,44		10536,26	
88	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	2,25	48224,40	--	108504,90		108504,90		117185,29
		СП - 8%			--	--				8680,39	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2988763,42	236346,21	2273955,47	575609,00	3849522,22
							478461,74	54509,57	0,00	285149,79	0,00
		РАЗДЕЛ 6. ЖИЛОЙ ДОМ №40									
		ПОКРЫТИЕ ТИП I - 370 М2									
89	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	74	2681,17	958,89	198406,51	70957,56	117904,16	26684,54	243098,34
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	204,91	9544,79	15163,11		18007,28	
93	1127-0201-1002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	155	1903,23	30,63	295001,28	4747,02	187131,87	113278,65	440942,32
		НР - 108%; СП - 8%			665,31	11,39	103122,38	1765,26		32662,39	
94	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	6,975	48224,40	--	336365,19		336365,19		363274,41
		СП - 8%			--	--				26909,22	
		ПОКРЫТИЕ ТИП II - 170 М2									
95	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	25,5	2681,17	958,89	68369,81	24451,59	40629,13	9195,35	83770,37
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	204,91	3289,08	5225,13		6205,21	
96	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3	8,5	3786,92	924,80	32188,84	7860,82	23231,66	2984,12	37986,80
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	196,08	1096,36	1666,71		2813,84	
97	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	м2	170	439,91	37,88	74784,10	6439,28	1247,41	75175,08	161955,91
		НР - 108%; СП - 8%			394,69	14,76	67097,41	2509,14		11996,73	
98	2104-0509-0405	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 70 мм класса от В22,5 до В27,5	м2	170	2346,30	--	398871,00		398871,00		430780,68
		СП - 8%			--	--				31909,68	
99	1127-0201-1001	Установка бортовых бетонных камней при цементнобетонных покрытиях	м	240	1505,71	30,63	361369,84	7350,23	194346,24	175399,20	579710,56

		НР - 108%; СП - 8%									
100	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,84	665,31	11,39	159673,36	2733,30		42941,52	
		СП - 8%			47271,57	--	181522,83		181522,83		196044,66
		ПОКРЫТИЕ ТИП III - 365 М2			--	--				14521,83	
101	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3	36,5	3786,92	924,80	138222,66	33755,29	99759,46	12814,16	163119,77
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	196,08	4707,90	7157,06		12082,95	
102	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	36,5	4740,53	958,89	173029,31	34999,34	133322,07	13161,97	201086,58
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	204,91	4707,90	7479,10		14895,30	
103	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрыт	365	376,79	129,90	137529,38	47414,57	5574,28	107646,32	264789,76
		НР - 108%; СП - 8%			231,62	41,46	84540,53	15132,00		19614,06	
104	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=5	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	м2 покрытия	365	-48,64	-22,91	-17754,08	-8360,69		-12674,37	-32862,72
		НР - 108%; СП - 8%			-25,74	-6,42	-9393,39	-2342,13		-2434,28	
105	2101-0501-0103	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010 (спецсмесь)	м3	25,55	2183,40	--	55785,87		55785,87		60248,74
		СП - 8%			--	--				4462,87	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2433692,54	229615,01	1775691,17	523665,02	3193946,18
							428386,32	56488,68	0,00	236588,60	0,00

РАЗДЕЛ 7. ЖИЛОЙ ДОМ №41

		ПОКРЫТИЕ ТИП I - 837 М2									
106	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	167,4	2681,17	958,89	448827,71	160517,52	266718,32	60364,75	549927,86
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	204,91	21591,87	34301,42		40735,40	
110	1127-0201-1002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	276	1903,23	30,63	525292,60	8452,76	333215,47	201709,08	785161,81
		НР - 108%; СП - 8%			665,31	11,39	183624,37	3143,30		58160,13	
111	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	12,42	48224,40	--	598947,05		598947,05		646862,81
		СП - 8%			--	--				47915,76	
		ПОКРЫТИЕ ТИП II - 180 М2									
112	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	27	2681,17	958,89	72391,57	25889,92	43019,08	9736,25	88698,04
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	204,91	3482,56	5532,49		6570,23	
113	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3	9	3786,92	924,80	34082,30	8323,22	24598,22	3159,66	40221,31
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	196,08	1160,85	1764,75		2979,36	
114	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	м2	180	439,91	37,88	79183,16	6818,06	1320,78	79597,14	171482,73
		НР - 108%; СП - 8%			394,69	14,76	71044,32	2656,74		12702,42	
115	2104-0509-0405	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 70 мм класса от В22,5 до В27,5	м2	180	2346,30	--	422334,00		422334,00		456120,72
		СП - 8%			--	--				33786,72	
116	1127-0201-1001	Установка бортовых бетонных камней при цементнобетонных покрытиях	м	255	1505,71	30,63	383955,45	7809,62	206492,88	186361,65	615942,47
		НР - 108%; СП - 8%			665,31	11,39	169652,95	2904,14		45625,37	
117	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	4,08	47271,57	--	192868,01		192868,01		208297,45
		СП - 8%			--	--				15429,44	
		ПОКРЫТИЕ ТИП I (ЗА УЧАСТКОМ) - 100 М2									
118	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	20	2681,17	958,89	53623,38	19177,72	31865,99	7212,04	65702,25
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	204,91	2579,67	4098,14		4866,83	
122	1127-0201-1002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	50	1903,23	30,63	95161,70	1531,30	60365,12	36541,50	142239,46
		НР - 108%; СП - 8%			665,31	11,39	33265,28	569,44		10536,26	

123	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	2,25	48224,40	--	108504,90		108504,90		117185,29
		СП - 8%			--	--				8680,39	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3015171,83	238520,12	2290249,82	584682,07	3887842,20
							486401,87	54970,42		287988,31	
		РАЗДЕЛ 9. ЖИЛОЙ ДОМ №43									
		ПОКРЫТИЕ ТИП I - 765 М2									
141	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	153	2681,17	958,89	410218,87	146709,56	243774,81	55172,09	502622,24
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	204,91	19734,50	31350,76		37231,28	
145	1127-0201-1002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	270	1903,23	30,63	513873,19	8269,01	325971,65	197324,10	768093,08
		НР - 108%; СП - 8%			665,31	11,39	179632,53	3074,97		56895,78	
146	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	12,15	48224,40	--	585926,46		585926,46		632800,58
		СП - 8%			--	--				46874,12	
		ПОКРЫТИЕ ТИП II - 240 М2									
147	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	36	2681,17	958,89	96522,09	34519,90	57358,78	12981,67	118264,06
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	204,91	4643,41	7376,65		8760,30	
148	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3	12	3786,92	924,80	45443,07	11097,63	32797,63	4212,88	53628,42
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	196,08	1547,80	2353,01		3972,48	
149	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	м2	240	439,91	37,88	105577,55	9090,75	1761,04	106129,53	228643,64
		НР - 108%; СП - 8%			394,69	14,76	94725,76	3542,32		16936,57	
150	2104-0509-0405	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 70 мм класса от В22,5 до В27,5	м2	240	2346,30	--	563112,00		563112,00		608160,96
		СП - 8%			--	--				45048,96	
151	1127-0201-1001	Установка бортовых бетонных камней при цементнобетонных покрытиях	м	353	1505,71	30,63	531514,80	10810,96	285850,93	257982,99	852657,61
		НР - 108%; СП - 8%			665,31	11,39	234852,90	4020,24		63159,82	
152	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	5,648	47271,57	--	266989,83		266989,83		288349,01
		СП - 8%			--	--				21359,19	
		ПОКРЫТИЕ ТИП III - 150 М2									
153	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3	15	3786,92	924,80	56803,83	13872,04	40997,04	5266,09	67035,52
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	196,08	1934,76	2941,26		4965,59	
154	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	15	4740,53	958,89	71107,94	14383,29	54789,89	5409,03	82638,32
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	204,91	1934,76	3073,60		6121,36	
155	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрыт	150	376,79	129,90	56518,92	19485,44	2290,80	44238,22	108817,71
		НР - 108%; СП - 8%			231,62	41,46	34742,68	6218,63		8060,57	
156	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=5	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	м2 покрытия	150	-48,64	-22,91	-7296,20	-3435,90		-5208,64	-13505,23
		НР - 108%; СП - 8%			-25,74	-6,42	-3860,30	-962,52		-1000,39	
157	2101-0501-0103	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010 (спецсмесь)	м3	10,5	2183,40	--	22925,70		22925,70		24759,76
		СП - 8%			--	--				1834,06	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				3319238,05	264802,68	2484546,56	683507,96	4322965,68
							569888,80	62988,92		320219,69	
		РАЗДЕЛ 11. ЖИЛОЙ ДОМ №45									
		ПОКРЫТИЕ ТИП I - 353 М2									
181	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	70,6	2681,17	958,89	189290,54	67697,35	112486,94	25458,49	231928,95
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	204,91	9106,25	14466,43		17179,92	

182	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	353	1787,62	104,26	631028,38	36803,99	579295,44	27999,30	711749,89
		НР - 108%; СП - 8%			42,29	31,15	14928,95	10996,32		52722,21	
183	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрыт	353	820,24	0,09	289545,33	32,55	289352,83	172,75	312895,53
		НР - 108%; СП - 8%			0,45	--	159,95			23177,45	
184	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	353	1696,04	104,26	598701,12	36803,99	546968,17	27999,30	676836,45
		НР - 108%; СП - 8%			42,29	31,15	14928,95	10996,32		50136,03	
185	1127-0201-1002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	135	1903,23	30,63	256936,60	4134,50	162985,83	98662,05	384046,54
		НР - 108%; СП - 8%			665,31	11,39	89816,27	1537,48		28447,89	
186	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	6,075	48224,40	--	292963,23		292963,23		316400,29
		СП - 8%			--	--				23437,06	
		ПОКРЫТИЕ ТИП II - 245 М2									
187	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	36,75	2681,17	958,89	98532,96	35239,06	58553,75	13252,12	120727,89
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	204,91	4740,15	7530,33		8942,81	
188	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3	12,25	3786,92	924,80	46389,80	11328,83	33480,92	4300,64	54745,68
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	196,08	1580,05	2402,03		4055,24	
189	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	м2	245	439,91	37,88	107777,08	9280,14	1797,73	108340,56	233407,05
		НР - 108%; СП - 8%			394,69	14,76	96699,21	3616,12		17289,41	
190	2103-0509-0405	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 70 мм класса от В22,5 до В27,5	м2	245	2346,30	--	574843,50		574843,50		620830,98
		СП - 8%			--	--				45987,48	
191	1127-0201-1001	Установка бортовых бетонных камней при цементнобетонных покрытиях	м	290	1505,71	30,63	436655,22	8881,53	234835,04	211940,70	700483,59
		НР - 108%; СП - 8%			665,31	11,39	192938,65	3302,74		51887,67	
192	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	4,64	47271,57	--	219340,08		219340,08		236887,29
		СП - 8%			--	--				17547,21	
		ПОКРЫТИЕ ТИП III - 100 М2									
193	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3	10	3786,92	924,80	37869,22	9248,03	27331,36	3510,73	44690,35
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	196,08	1289,84	1960,84		3310,40	
194	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	10	4740,53	958,89	47405,29	9588,86	36526,59	3606,02	55092,21
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	204,91	1289,84	2049,07		4080,90	
195	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрыт	100	376,79	129,90	37679,28	12990,29	1527,20	29492,14	72545,14
		НР - 108%; СП - 8%			231,62	41,46	23161,79	4145,75		5373,71	
196	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=5	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	м2 покрытия	100	-48,64	-22,91	-4864,13	-2290,60		-3472,43	-9003,49
		НР - 108%; СП - 8%			-25,74	-6,42	-2573,53	-641,68		-666,92	
197	2101-0501-0103	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010 (спецсмесь)	м3	7	2183,40	--	15283,80		15283,80		16506,50
		СП - 8%			--	--				1222,70	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				3875377,30	239738,53	3187572,42	551262,37	4780770,85
							448066,36	62361,76		354131,17	
		РАЗДЕЛ 12. ЖИЛОЙ ДОМ №46									
		ПОКРЫТИЕ ТИП I - 490 М2									

198	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	98	2681,17	958,89	262754,57	93970,83	156143,34	35338,98	321941,04
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	204,91	12640,40	20080,88		23847,48	
199	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	490	1787,62	104,26	875931,74	51087,69	804121,14	38865,88	987981,43
		НР - 108%; СП - 8%			42,29	31,15	20722,91	15264,02		73183,81	
200	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрыт	490	820,24	0,09	401918,45	45,18	401651,24	239,79	434330,90
		НР - 108%; СП - 8%			0,45	--	222,03			32172,66	
201	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	490	1696,04	104,26	831058,21	51087,69	759247,61	38865,88	939518,01
		НР - 108%; СП - 8%			42,29	31,15	20722,91	15264,02		69593,93	
202	1127-0201-1002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	150	1903,23	30,63	285485,11	4593,89	181095,36	109624,50	426718,38
		НР - 108%; СП - 8%			665,31	11,39	99795,85	1708,32		31608,77	
203	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	6,75	48224,40	--	325514,70		325514,70		351555,88
		СП - 8%			--	--				26041,18	
		ПОКРЫТИЕ ТИП II - 148 М2									
204	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	22,2	2681,17	958,89	59521,95	21287,27	35371,25	8005,36	72929,50
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	204,91	2863,44	4548,93		5402,19	
205	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3	7,4	3786,92	924,80	28023,22	6843,54	20225,21	2597,94	33070,86
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	196,08	954,48	1451,02		2449,69	
206	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	м2	148	439,91	37,88	65106,16	5605,96	1085,98	65446,54	140996,91
		НР - 108%; СП - 8%			394,69	14,76	58414,22	2184,43		10444,22	
207	2104-0509-0405	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 70 мм класса от В22,5 до В27,5	м2	148	2346,30	--	347252,40		347252,40		375032,59
		СП - 8%			--	--				27780,19	
208	1127-0201-1001	Установка бортовых бетонных камней при цементнобетонных покрытиях	м	198	1505,71	30,63	298130,11	6063,94	160335,65	144704,34	478261,21
		НР - 108%; СП - 8%			665,31	11,39	131730,52	2254,98		35426,76	
209	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,168	47271,57	--	149756,33		149756,33		161736,84
		СП - 8%			--	--				11980,51	
		ПОКРЫТИЕ ТИП III - 120 М2									
210	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3	12	3786,92	924,80	45443,07	11097,63	32797,63	4212,88	53628,42
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	196,08	1547,80	2353,01		3972,48	
211	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	12	4740,53	958,89	56886,35	11506,63	43831,91	4327,22	66110,66
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	204,91	1547,80	2458,88		4897,09	
212	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрыт	120	376,79	129,90	45215,14	15588,35	1832,64	35390,57	87054,17
		НР - 108%; СП - 8%			231,62	41,46	27794,15	4974,90		6448,46	
213	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=5	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	м2 покрытия	120	-48,64	-22,91	-5836,96	-2748,72		-4166,91	-10804,18
		НР - 108%; СП - 8%			-25,74	-6,42	-3088,24	-770,02		-800,31	
214	2101-0501-0103	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010 (спецсмесь)	м3	8,4	2183,40	--	18340,56		18340,56		19807,80
		СП - 8%			--	--				1467,24	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				4090501,12	276029,89	3438603,00	483452,98	4939870,43
							375868,27	71773,37		365916,33	

РАЗДЕЛ 13. ЖИЛОЙ ДОМ №47

		ПОКРЫТИЕ ТИП I - 272 М2									
215	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	54,4	2681,17	958,89	145855,60	52163,40	86675,49	19616,74	178710,13
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	204,91	7016,71	11146,94		13237,79	
216	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	272	1787,62	104,26	486231,50	28358,88	446369,29	21574,53	548430,51
		НР - 108%; СП - 8%			42,29	31,15	11503,33	8473,09		40624,48	
217	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрыт	272	820,24	0,09	223105,75	25,08	222957,42	133,11	241097,97
		НР - 108%; СП - 8%			0,45	--	123,25			17859,11	
218	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	272	1696,04	104,26	461322,11	28358,88	421459,90	21574,53	521528,37
		НР - 108%; СП - 8%			42,29	31,15	11503,33	8473,09		38631,73	
219	1127-0201-1002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	105	1903,23	30,63	199839,57	3215,73	126766,75	76737,15	298702,86
		НР - 108%; СП - 8%			665,31	11,39	69857,10	1195,82		22126,14	
220	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	4,725	48224,40	--	227860,29		227860,29		246089,11
		СП - 8%			--	--				18228,82	
		ПОКРЫТИЕ ТИП II - 130 М2									
221	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	19,5	2681,17	958,89	52282,80	18698,28	31069,34	7031,74	64059,70
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	204,91	2515,18	3995,69		4745,16	
222	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3	6,5	3786,92	924,80	24614,99	6011,22	17765,38	2281,97	29048,73
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	196,08	838,39	1274,55		2151,76	
223	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	м2	130	439,91	37,88	57187,84	4924,16	953,90	57486,83	123848,64
		НР - 108%; СП - 8%			394,69	14,76	51309,79	1918,76		9173,97	
224	2104-0509-0405	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 70 мм класса от В22,5 до В27,5	м2	130	2346,30	--	305019,00		305019,00		329420,52
		СП - 8%			--	--				24401,52	
225	1127-0201-1001	Установка бортовых бетонных камней при цементнобетонных покрытиях	м	170	1505,71	30,63	255970,30	5206,41	137661,92	124241,10	410628,31
		НР - 108%; СП - 8%			665,31	11,39	113101,97	1936,09		30416,91	
226	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,72	47271,57	--	128578,67		128578,67		138864,96
		СП - 8%			--	--				10286,29	
		ПОКРЫТИЕ ТИП III - 205 М2									
227	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3	20,5	3786,92	924,80	77631,91	18958,45	56029,29	7197,00	91615,21
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	196,08	2644,17	4019,72		6786,31	
228	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	20,5	4740,53	958,89	97180,85	19657,16	74879,52	7392,34	112939,04
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	204,91	2644,17	4200,59		8365,85	
229	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрыт	205	376,79	129,90	77242,53	26630,10	3130,76	60458,89	148717,54
		НР - 108%; СП - 8%			231,62	41,46	47481,67	8498,79		11016,11	
230	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=5	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	м2 покрытия	205	-48,64	-22,91	-9971,47	-4695,73		-7118,48	-18457,15
		НР - 108%; СП - 8%			-25,74	-6,42	-5275,74	-1315,44		-1367,20	
231	2101-0501-0103	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010 (спецсмесь)	м3	14,35	2183,40	--	31331,79		31331,79		33838,33
		СП - 8%			--	--				2506,54	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				2841284,00	207512,02	2318508,71	398607,45	3499082,79
							315263,30	53817,67		259191,32	
		РАЗДЕЛ 14. ЖИЛОЙ ДОМ №48									
		ПОКРЫТИЕ ТИП I - 353 М2									
232	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	70,6	2681,17	958,89	189290,54	67697,35	112486,94	25458,49	231928,95
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	204,91	9106,25	14466,43		17179,92	
233	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	353	1787,62	104,26	631028,38	36803,99	579295,44	27999,30	711749,89
		НР - 108%; СП - 8%			42,29	31,15	14928,95	10996,32		52722,21	
234	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрыт	353	820,24	0,09	289545,33	32,55	289352,83	172,75	312895,53
		НР - 108%; СП - 8%			0,45	--	159,95			23177,45	
235	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	353	1696,04	104,26	598701,12	36803,99	546968,17	27999,30	676836,45
		НР - 108%; СП - 8%			42,29	31,15	14928,95	10996,32		50136,03	
236	1127-0201-1002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	135	1903,23	30,63	256936,60	4134,50	162985,83	98662,05	384046,54
		НР - 108%; СП - 8%			665,31	11,39	89816,27	1537,48		28447,89	
237	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	6,075	48224,40	--	292963,23		292963,23		316400,29
		СП - 8%			--	--				23437,06	
		ПОКРЫТИЕ ТИП II - 255 М2									
238	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	38,25	2681,17	958,89	102554,72	36677,39	60943,70	13793,02	125655,56
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	204,91	4933,63	7837,69		9307,82	
239	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3	12,75	3786,92	924,80	48283,26	11791,23	34847,48	4476,18	56980,19
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	196,08	1644,54	2500,07		4220,76	
240	1127-0701-0301	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным	м2	255	439,91	37,88	112176,15	9658,92	1871,11	112762,62	242933,87
		НР - 108%; СП - 8%			394,69	14,76	100646,12	3763,72		17995,10	
241	2104-0509-0405	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 70 мм класса от В22,5 до В27,5	м2	255	2346,30	--	598306,50		598306,50		646171,02
		СП - 8%			--	--				47864,52	
242	1127-0201-1001	Установка бортовых бетонных камней при цементнобетонных покрытиях	м	325	1505,71	30,63	489354,99	9953,44	263177,20	237519,75	785024,72
		НР - 108%; СП - 8%			665,31	11,39	216224,35	3701,35		58149,98	
243	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	5,2	47271,57	--	245812,16		245812,16		265477,14
		СП - 8%			--	--				19664,97	
		ПОКРЫТИЕ ТИП III - 96 М2									
244	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3	9,6	3786,92	924,80	36354,45	8878,10	26238,11	3370,30	42902,73
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	196,08	1238,24	1882,40		3177,98	
245	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	9,6	4740,53	958,89	45509,08	9205,31	35065,53	3461,78	52888,53
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	204,91	1238,24	1967,11		3917,67	
246	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрыт	96	376,79	129,90	36172,11	12470,68	1466,11	28312,46	69643,33
		НР - 108%; СП - 8%			231,62	41,46	22235,32	3979,92		5158,77	
247	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=5	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	м2 покрытия	96	-48,64	-22,91	-4669,57	-2198,98		-3333,53	-8643,35
		НР - 108%; СП - 8%			-25,74	-6,42	-2470,59	-616,01		-640,25	
248	2101-0501-0103	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010 (спецсмесь)	м3	6,72	2183,40	--	14672,45		14672,45		15846,24
		СП - 8%			--	--				1173,80	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				3982991,49	241908,48	3266452,79	580654,47	4928737,63
							474630,22	63012,81		365091,68	
		РАЗДЕЛ 15. ЖИЛОЙ ДОМ №49									
		ПОКРЫТИЕ ТИП I - 6505 М2									
249	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	1301	2681,17	958,89	3488201,00	1247510,70	2072882,52	469143,05	4273931,56
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	204,91	167807,77	266583,94		316587,52	
250	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	6505	1787,62	104,26	11628440,82	678215,19	10675118,46	515964,38	13115957,61
		НР - 108%; СП - 8%			42,29	31,15	275107,17	202637,63		971552,42	
251	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрыт	6505	820,24	0,09	5335672,50	599,81	5332125,11	3183,38	5765964,36
		НР - 108%; СП - 8%			0,45	--	2947,58			427108,47	
252	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	6505	1696,04	104,26	11032721,73	678215,19	10079399,37	515964,38	12472580,99
		НР - 108%; СП - 8%			42,29	31,15	275107,17	202637,63		923894,89	
253	1127-0201-1002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	1310	1903,23	30,63	2493236,60	40120,00	1581566,16	957387,31	3726673,82
		НР - 108%; СП - 8%			665,31	11,39	871550,44	14919,29		276049,91	
254	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	58,95	48224,40	--	2842828,38		2842828,38		3070254,65
		СП - 8%			--	--				227426,27	
		ПОКРЫТИЕ ТИП II - 590 М2									
255	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	88,5	2681,17	958,89	237283,46	84861,41	141007,00	31913,27	290732,47
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	204,91	11415,06	18134,27		21535,74	
256	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3	29,5	3786,92	924,80	111714,21	27281,67	80627,51	10356,65	131836,53
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	196,08	3805,02	5784,47		9765,67	
257	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	м2	590	439,91	37,88	259544,81	22348,09	4329,23	260901,75	562082,29
		НР - 108%; СП - 8%			394,69	14,76	232867,49	8708,21		41635,72	
258	2104-0509-0405	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 70 мм класса от В22,5 до В27,5	м2	590	2346,30	--	1384317,00		1384317,00		1495062,36
		СП - 8%			--	--				110745,36	
259	1127-0201-1001	Установка бортовых бетонных камней при цементнобетонных покрытиях	м	790	1505,71	30,63	1189509,00	24194,51	639723,05	577355,70	1908213,93
		НР - 108%; СП - 8%			665,31	11,39	525591,49	8997,13		141349,18	
260	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	12,64	47271,57	--	597512,64		597512,64		645313,66
		СП - 8%			--	--				47801,01	
		ПОКРЫТИЕ ТИП III - 120 М2									
261	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3	12	3786,92	924,80	45443,07	11097,63	32797,63	4212,88	53628,42
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	196,08	1547,80	2353,01		3972,48	
262	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	12	4740,53	958,89	56886,35	11506,63	43831,91	4327,22	66110,66
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	204,91	1547,80	2458,88		4897,09	
263	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрыт	120	376,79	129,90	45215,14	15588,35	1832,64	35390,57	87054,17
		НР - 108%; СП - 8%			231,62	41,46	27794,15	4974,90		6448,46	
264	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=5	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	м2 покрытия	120	-48,64	-22,91	-5836,96	-2748,72		-4166,91	-10804,18
		НР - 108%; СП - 8%			-25,74	-6,42	-3088,24	-770,02		-800,31	
265	2101-0501-0103	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010 (спецсмесь)	м3	8,4	2183,40	--	18340,56		18340,56		19807,80

		СП - 8%				--	--				
		ПОКРЫТИЕ ТИП I (ЗА УЧАСТКОМ) - 100 М2								1467,24	
266	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	20	2681,17	958,89	53623,38	19177,72	31865,99	7212,04	65702,25
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	204,91	2579,67	4098,14		4866,83	
267	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	100	1787,62	104,26	178761,58	10426,06	164106,36	7931,81	201628,86
		НР - 108%; СП - 8%			42,29	31,15	4229,16	3115,11		14935,47	
268	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=1	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрыт	100	820,24	0,09	82024,17	9,22	81969,64	48,94	88638,96
		НР - 108%; СП - 8%			0,45	--	45,31			6565,85	
269	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	100	1696,04	104,26	169603,72	10426,06	154948,49	7931,81	191738,37
		НР - 108%; СП - 8%			42,29	31,15	4229,16	3115,11		14202,84	
270	1127-0201-1002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	50	1903,23	30,63	95161,70	1531,30	60365,12	36541,50	142239,46
		НР - 108%; СП - 8%			665,31	11,39	33265,28	569,44		10536,26	
271	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	2,25	48224,40	--	108504,90		108504,90		117185,29
		СП - 8%			--	--				8680,39	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				41448709,79	2880360,83	36129999,67	3441599,73	48481534,28
							2438349,29	748317,12		3591224,76	
		РАЗДЕЛ 16. ЖИЛОЙ ДОМ №50									
		ПОКРЫТИЕ ТИП I - 273 М2									
272	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	54,6	2681,17	958,89	146391,83	52355,18	86994,15	19688,86	179367,15
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	204,91	7042,51	11187,92		13286,46	
273	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	273	1787,62	104,26	488019,11	28463,14	448010,35	21653,85	550446,80
		НР - 108%; СП - 8%			42,29	31,15	11545,62	8504,24		40773,84	
274	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=1	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрыт	273	820,24	0,09	223925,99	25,17	223777,12	133,60	241984,36
		НР - 108%; СП - 8%			0,45	--	123,70			17924,77	
275	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	273	1696,04	104,26	463018,14	28463,14	423009,38	21653,85	523445,75
		НР - 108%; СП - 8%			42,29	31,15	11545,62	8504,24		38773,76	
276	1127-0201-1002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	105	1903,23	30,63	199839,57	3215,73	126766,75	76737,15	298702,86
		НР - 108%; СП - 8%			665,31	11,39	69857,10	1195,82		22126,14	
277	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	4,725	48224,40	--	227860,29		227860,29		246089,11
		СП - 8%			--	--				18228,82	
		ПОКРЫТИЕ ТИП II - 145 М2									
278	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	21,75	2681,17	958,89	58315,43	20855,77	34654,26	7843,09	71451,20
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	204,91	2805,39	4456,73		5292,68	
279	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3	7,25	3786,92	924,80	27455,19	6704,82	19815,24	2545,28	32400,50
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	196,08	935,13	1421,61		2400,04	
280	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	м2	145	439,91	37,88	63786,44	5492,33	1063,96	64119,92	138138,87
		НР - 108%; СП - 8%			394,69	14,76	57230,15	2140,15		10232,51	

281	2104-0509-0405	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 70 мм класса от В22,5 до В27,5	м2	145	2346,30	--	340213,50		340213,50		367430,58
		СП - 8%			--	--				27217,08	
282	1127-0201-1001	Установка бортовых бетонных камней при цементнобетонных покрытиях	м	186	1505,71	30,63	280061,62	5696,43	150618,34	135934,38	449275,68
		НР - 108%; СП - 8%			665,31	11,39	123746,86	2118,31		33279,68	
283	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,976	47271,57	--	140680,19		140680,19		151934,61
		СП - 8%			--	--				11254,42	
		ПОКРЫТИЕ ТИП III - 205 М2									
284	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3	20,5	3786,92	924,80	77631,91	18958,45	56029,29	7197,00	91615,21
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	196,08	2644,17	4019,72		6786,31	
285	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	20,5	4740,53	958,89	97180,85	19657,16	74879,52	7392,34	112939,04
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	204,91	2644,17	4200,59		8365,85	
286	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрыт	205	376,79	129,90	77242,53	26630,10	3130,76	60458,89	148717,54
		НР - 108%; СП - 8%			231,62	41,46	47481,67	8498,79		11016,11	
287	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=5	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	м2	205	-48,64	-22,91	-9971,47	-4695,73		-7118,48	-18457,15
		НР - 108%; СП - 8%			-25,74	-6,42	-5275,74	-1315,44		-1367,20	
288	2101-0501-0103	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010 (спецсмесь)	м3	14,35	2183,40	--	31331,79		31331,79		33838,33
		СП - 8%			--	--				2506,54	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				2932982,92	211821,69	2388834,89	418239,73	3619320,46
							332326,33	54932,68		268097,81	
		РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕВОЗКА МАТЕРИАЛОВ (ГПС)									
289	4102-0204-1110 РСНБ РК 2015 К=15	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 150 км	т	9179,768	3276,00	--	30072919,97				32478753,57
		СП - 8%			--	--				2405833,60	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				30072919,97				32478753,57
										2405833,60	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				110181452	5646851	66487807	10155355	129963751
		В ТОМ ЧИСЛЕ: зарплата					7973874	1429232		9626945	
		ОЗЕЛЕНЕНИЕ									
		РАЗДЕЛ 5. ЖИЛОЙ ДОМ №39									
25	1147-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка участка для озеленения, планировка участка механизированным способом	м2	1487,8	10,70	10,70	15915,37	15915,37		4921,13	22503,42
		НР - 88%; СП - 8%			--	3,76		5592,19		1666,92	
29	1147-0112-0102 РСНБ РК 2015	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли вручную	м2	280	165,63	--	46375,34			40810,30	94160,49
		НР - 88%; СП - 8%			165,63	--	46375,34			6974,85	
30	1147-0112-0106	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	280	284,95	132,28	79787,39	37037,58	28738,36	19578,20	107314,84
		НР - 88%; СП - 8%			50,04	29,42	14011,45	8236,51		7949,25	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				142078,10	52952,95	28738,36	65309,63	223978,75
							60386,79	13828,70	0,00	16591,02	0,00
		РАЗДЕЛ 7. ЖИЛОЙ ДОМ №41									
37	1147-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка участка для озеленения, планировка участка механизированным способом	м2	1665,28	10,70	10,70	17813,92	17813,92		5508,17	25187,86
		НР - 88%; СП - 8%			--	3,76		6259,29		1865,77	
41	1147-0112-0102 РСНБ РК 2015	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли вручную	м2	280	165,63	--	46375,34			40810,30	94160,49
		НР - 88%; СП - 8%			165,63	--	46375,34			6974,85	
42	1147-0112-0106	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	280	284,95	132,28	79787,39	37037,58	28738,36	19578,20	107314,84
		НР - 88%; СП - 8%			50,04	29,42	14011,45	8236,51		7949,25	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				143976,65	54851,50	28738,36	65896,67	226663,19
							60386,79	14495,80	0,00	16789,87	0,00
		РАЗДЕЛ 9. ЖИЛОЙ ДОМ №43									
49	1147-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка участка для озеленения, планировка участка механизированным способом	м2	2010,24	10,70	10,70	21504,04	21504,04		6649,18	30405,48
		НР - 88%; СП - 8%			--	3,76		7555,89		2252,26	
53	1147-0112-0102 РСНБ РК 2015	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли вручную	м2	350	165,63	--	57969,17			51012,87	117700,61
		НР - 88%; СП - 8%			165,63	--	57969,17			8718,56	
54	1147-0112-0106	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	350	284,95	132,28	99734,24	46296,97	35922,95	24472,75	134143,55
		НР - 88%; СП - 8%			50,04	29,42	17514,31	10295,63		9936,56	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				179207,45	67801,01	35922,95	82134,80	282249,64
							75483,48	17851,52	0,00	20907,38	0,00
		РАЗДЕЛ 14. ЖИЛОЙ ДОМ №48									
79	1147-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка участка для озеленения, планировка участка механизированным способом	м2	2393,8	10,70	10,70	25607,08	25607,08		7917,87	36206,94
		НР - 88%; СП - 8%			--	3,76		8997,58		2682,00	
83	1147-0112-0102 РСНБ РК 2015	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли вручную	м2	420	165,63	--	69563,01			61215,45	141240,73
		НР - 88%; СП - 8%			165,63	--	69563,01			10462,28	
84	1147-0112-0106	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	420	284,95	132,28	119681,08	55556,37	43107,54	29367,30	160972,26
		НР - 88%; СП - 8%			50,04	29,42	21017,18	12354,76		11923,87	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				214851,17	81163,45	43107,54	98500,62	338419,93
							90580,19	21352,34	0,00	25068,15	0,00
		РАЗДЕЛ 15. ЖИЛОЙ ДОМ №49									
85	1147-0101-0101	Подготовка участка для озеленения, планировка участка механизированным	м2	3874	10,70	10,70	41441,15	41441,15		12813,86	58595,41
		НР - 88%; СП - 8%			--	3,76		14561,20		4340,40	
89	1147-0112-0102	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без	м2	280	165,63	--	46375,34			40810,30	94160,49
		НР - 88%; СП - 8%			165,63	--	46375,34			6974,85	
90	1147-0112-0106	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	280	284,95	132,28	79787,39	37037,58	28738,36	19578,20	107314,84
		НР - 88%; СП - 8%			50,04	29,42	14011,45	8236,51		7949,25	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				167603,88	78478,73	28738,36	73202,36	260070,74
							60386,79	22797,71	0,00	19264,50	0,00
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				847717	335248	165246	385044	1331382
		В ТОМ ЧИСЛЕ: зарплата					347224	90326	0	98621	0

МАФ

		РАЗДЕЛ 1. ЖИЛОЙ ДОМ №35									
		ВОДООТВОДЯЩИЙ ЛОТОК - 108 М									
24	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	8,1	149,23	142,29	1208,78	1152,54		284,20	1612,42
		НР - 72%; СП - 8%			6,94	41,79	56,24	338,48		119,44	
25	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 гр вручную с креплениями в транш шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	1,512	1846,64	--	2792,12			2010,33	5186,65
		НР - 72%; СП - 8%			1846,64	--	2792,12			384,20	
26	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	материа ла	10,8	2681,17	958,89	28956,63	10355,97	17207,63	3894,50	35479,22
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	204,91	1393,02	2213,00		2628,09	
27	1137-0401-0203 РСНБ РК 2015	Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушитель-ных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	м3	8,9964	10776,96	4437,93	96953,85	39925,36	2660,06	62150,39	171832,58
		НР - 91%; СП - 8%			6043,35	1548,25	54368,43	13928,70		12728,34	
28	2104-0303-0102	Лотки водоотводящие ГОСТ 13015-2012	м3	8,9964	41835,20	--	376366,19		376366,19		406475,49
		СП - 8%			--	--				30109,30	
29	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	164,16	879,97	18,35	144455,86	3013,14	104655,35	34619,18	193401,05

		НР - 93%; СП - 8%			224,09	2,67	36787,37	437,56		14326,00	
		СП - 8%			--	--				510,53	
		ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АРЫК-2 ШТ									
37	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,52	2685,31	--	4081,67			2938,81	7582,12
		НР - 72%; СП - 8%			2685,31	--	4081,67			561,64	
38	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,52	784,91	--	1193,06			859,00	2216,23
		НР - 72%; СП - 8%			784,91	--	1193,06			164,17	
39	1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3	0,62	5654,21	1559,29	3505,61	966,76	2084,70	790,92	4640,25
		НР - 93%; СП - 8%			732,50	639,19	454,15	396,30		343,72	
40	1107-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	сборных констру	2	7662,57	1298,91	15325,14	2597,83	8771,47	5545,98	22540,81
		НР - 118%; СП - 8%			1977,92	372,07	3955,85	744,14		1669,69	
41	2104-0302-0237 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 11 тс/м2, объемом до	м3	0,26	53692,92	--	13960,16		13960,16		15076,97
		СП - 8%			--	--				1116,81	
42	1127-0201-1001	Установка поребриков	м	10	1505,71	30,63	15057,08	306,26	8097,76	7308,30	24154,61
		НР - 108%; СП - 8%			665,31	11,39	6653,06	113,89		1789,23	
43	2104-0508-9901	Камни бетонные бортовые М-300	м3	0,27	47271,57	--	12763,32		12763,32		13784,39
		СП - 8%			--	--				1021,07	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				716619,47	58317,86	546566,64	120401,61	903982,79
							111734,97	18172,07	0,00	66961,70	0,00
		РАЗДЕЛ 2. ЖИЛОЙ ДОМ №36									
		ВОДООТВОДЯЩИЙ ЛОТОК - 156 М									
83	1101-0101-0402	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или	м3	11,7	149,23	142,29	1746,02	1664,78		410,51	2329,05
		НР - 72%; СП - 8%			6,94	41,79	81,24	488,92		172,52	
84	1101-0205-0102	Разработка грунта 2 гр вручную с креплениями в траншеи шириной до 2 м,	м3	2,184	1846,64	--	4033,07			2903,81	7491,83
		НР - 72%; СП - 8%			1846,64	--	4033,07			554,95	
85	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной	м3	15,6	2681,17	958,89	41826,24	14958,62	24855,47	5625,39	51247,76
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	204,91	2012,15	3196,55		3796,13	
86	1137-0401-0203	Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и	м3	12,9948	10776,96	4437,93	140044,45	57669,96	3842,31	89772,78	248202,62
		НР - 91%; СП - 8%			6043,35	1548,25	78532,18	20119,24		18385,38	
87	2104-0303-0102	Лотки водоотводящие ГОСТ 13015-2012	м3	12,9948	41835,20	--	543640,06		543640,06		587131,26
		СП - 8%			--	--				43491,20	
		ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АРЫК-7 ШТ									
88	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов	м3	5,32	2685,31	--	14285,86			10285,82	26537,41
		НР - 72%; СП - 8%			2685,31	--	14285,86			1965,73	
89	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	5,32	784,91	--	4175,72			3006,52	7756,81
		НР - 72%; СП - 8%			784,91	--	4175,72			574,58	
90	1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3	2,17	5654,21	1559,29	12269,64	3383,66	7296,44	2768,22	16240,88
		НР - 93%; СП - 8%			732,50	639,19	1589,53	1387,04		1203,03	
91	1107-0102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе	шт.	7	7662,57	1298,91	53638,00	9092,39	30700,15	19410,93	78892,84
		НР - 118%; СП - 8%			1977,92	372,07	13845,46	2604,48		5843,91	
92	2104-0302-0237	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из	м3	0,91	53692,92	--	48860,56		48860,56		52769,40
		СП - 8%			--	--				3908,84	
93	1127-0201-1001	Установка поребриков	м	35	1505,71	30,63	52699,77	1071,91	28342,16	25579,05	84541,12
		НР - 108%; СП - 8%			665,31	11,39	23285,70	398,61		6262,31	
94	2104-0508-9901	Камни бетонные бортовые М-300	м3	0,945	47271,57	--	44671,63		44671,63		48245,36
		СП - 8%			--	--				3573,73	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				961891,02	87841,32	732208,78	159763,03	1211386,34
							141840,91	28194,84	0,00	89732,31	0,00
		РАЗДЕЛ 3. ЖИЛОЙ ДОМ №37									

		СКАМЬЯ-4ШТ									
100	86-010302-0101	Скамья, тип 1С-1А	шт.	4	19537,00	250,00	78148,00	1000,00	49920,00	24768,00	111149,28
		НР - 90%; СП - 8%			6807,00	73,00	27228,00	292,00		8233,28	
		УРНА-4ШТ									
101	86-010303-0201	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	4	16665,00	--	66660,00		66660,00		71992,80
		СП - 8%			--	--				5332,80	
		Стойка для сушки белья-4 шт									
102	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов	м3	2	2685,31	--	5370,62			3866,85	9976,47
		НР - 72%; СП - 8%			2685,31	--	5370,62			739,00	
103	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	1,48	784,91	--	1161,67			836,40	2157,91
		НР - 72%; СП - 8%			784,91	--	1161,67			159,85	
104	1101-0201-0501	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	1,48	149,96	65,63	221,95	97,14		121,27	370,68
		НР - 72%; СП - 8%			84,33	29,48	124,81	43,63		27,46	
105	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,52	23107,75	1087,29	12016,03	565,39	9497,81	1954,84	15088,55
		НР - 91%; СП - 8%			3755,45	375,67	1952,83	195,35		1117,67	
106	1109-0701-0103	Изготовление металлконструкции	т	0,20292	154860,59	35292,79	31424,31	7161,61	1020,27	17624,90	52973,15
		НР - 69%; СП - 8%			114539,88	11338,99	23242,43	2300,91		3923,94	
107	1109-0305-0301	Монтаж металлоконструкции	т	0,30632	108170,49	5279,96	33134,79	1617,36	2371,96	20196,82	57598,13
		НР - 69%; СП - 8%			95147,14	408,99	29145,47	125,28		4266,53	
108	2301-0101-0122	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинк, DN 50, толщина стенки	м	41,44	785,18	--	32537,86		32537,86		35140,89
		СП - 8%			--	--				2603,03	
109	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6	т	0,00076	221716,18	--	168,50		168,50		181,98
		СП - 8%			--	--				13,48	
110	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,88	84,09	2,11	494,47	12,41	268,21	148,62	694,54
		НР - 69%; СП - 8%			36,37	0,26	213,86	1,54		51,45	
111	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,88	88,75	1,54	521,85	9,03	350,91	112,78	685,40
		НР - 69%; СП - 8%			27,54	0,26	161,91	1,54		50,77	
		Установка для чистки домашних вещей- 1 шт									
112	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов	м3	1,1	2685,31	--	2953,84			2126,77	5487,06
		НР - 72%; СП - 8%			2685,31	--	2953,84			406,45	
113	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	0,3	784,91	--	235,47			169,54	437,41
		НР - 72%; СП - 8%			784,91	--	235,47			32,40	
114	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	0,3	149,96	65,63	44,99	19,69		24,58	75,14
		НР - 72%; СП - 8%			84,33	29,48	25,30	8,84		5,57	
115	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,8	23107,75	1087,29	18486,20	869,83	14612,01	3007,45	23213,15
		НР - 91%; СП - 8%			3755,45	375,67	3004,36	300,53		1719,49	
116	1109-0701-0103	Изготовление металлконструкции	т	0,11948	154860,59	35292,79	18502,74	4216,78	600,74	10377,60	31190,78
		НР - 69%; СП - 8%			114539,88	11338,99	13685,22	1354,78		2310,43	
117	~~1109-0305-0301~~	~~Монтаж металлоконструкции~~	~~т~~	~~0,11948~~	~~108170,49~~	~~5279,96~~	~~12924,21~~	~~630,85~~	~~925,18~~	~~7877,76~~	~~22466,13~~
		НР - 69%; СП - 8%			95147,14	408,99	11368,18	48,87		1664,16	
118	2301-0201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0	м	12	744,48	--	8933,76		8933,76		9648,46
		СП - 8%			--	--				714,70	
119	2301-0201-0131	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 2,5	м	2,6	570,40	--	1483,04		1483,04		1601,68
		СП - 8%			--	--				118,64	
120	2105-0301-3003	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром до 28	т	0,06953	203889,48	--	14176,44		14176,44		15310,55
		СП - 8%			--	--				1134,11	
121	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,46	84,09	2,11	290,97	7,30	157,82	87,45	408,69
		НР - 69%; СП - 8%			36,37	0,26	125,84	0,91		30,27	
122	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,46	88,75	1,54	307,08	5,32	206,49	66,36	403,32
		НР - 69%; СП - 8%			27,54	0,26	95,27	0,91		29,88	
		СТОЛ СО СКАМЬЕЙ-1ШТ									
123	86-010301-0109	Стол со скамьями	комплек	1	203948,00	--	203948,00		203948,00		220263,84
		СП - 8%			--	--				16315,84	
		НАВЕС БЕСЕДКИ-1ШТ									

124	86-010401-0101	Навес беседки, тип 1А	шт.	1	157122,00	8189,00	157122,00	8189,00	126007,00	30045,16	202140,53
		НР - 118%; СП - 8%			22926,00	2536,00	22926,00	2536,00		14973,37	
		ВОДООТВОДЯЩИЙ ЛОТОК - 175 М									
125	1101-0101-0402	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или	м3	13,125	149,23	142,29	1958,67	1867,54		460,51	2612,72
		НР - 72%; СП - 8%			6,94	41,79	91,13	548,47		193,53	
126	1101-0205-0102	Разработка грунта 2 гр вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,	м3	2,45	1846,64	--	4524,28			3257,48	8404,30
		НР - 72%; СП - 8%			1846,64	--	4524,28			622,54	
127	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы.	м3	17,5	2681,17	958,89	46920,46	16780,51	27882,74	6310,53	57489,47
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	204,91	2257,21	3585,87		4258,48	
128	1137-0401-0203	Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и	м3	14,5775	10776,96	4437,93	157101,15	64693,87	4310,28	100706,65	278432,42
		НР - 91%; СП - 8%			6043,35	1548,25	88096,99	22569,65		20624,62	
129	2104-0303-0102	Лотки водоотводящие ГОСТ 13015-2012	м3	14,5775	41835,20	--	609852,63		609852,63		658640,84
		СП - 8%			--	--				48788,21	
		ПЕРЕЕЗД ЧЕРЕЗ АРЫК-1 ШТ									
130	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов	м3	0,76	2685,31	--	2040,84			1469,40	3791,06
		НР - 72%; СП - 8%			2685,31	--	2040,84			280,82	
131	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	0,76	784,91	--	596,53			429,50	1108,12
		НР - 72%; СП - 8%			784,91	--	596,53			82,08	
132	1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3	0,31	5654,21	1559,29	1752,81	483,38	1042,35	395,46	2320,13
		НР - 93%; СП - 8%			732,50	639,19	227,08	198,15		171,86	
133	1107-0102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе	шт.	2	7662,57	1298,91	15325,14	2597,83	8771,47	5545,98	22540,81
		НР - 118%; СП - 8%			1977,92	372,07	3955,85	744,14		1669,69	
134	2104-0302-0237	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из	м3	0,26	53692,92	--	13960,16		13960,16		15076,97
		СП - 8%			--	--				1116,81	
135	1127-0201-1001	Установка поребриков	м	5	1505,71	30,63	7528,54	153,13	4048,88	3654,15	12077,30
		НР - 108%; СП - 8%			665,31	11,39	3326,53	56,94		894,62	
136	2104-0508-9901	Камни бетонные бортовые М-300	м3	0,135	47271,57	--	6381,66		6381,66		6892,19
		СП - 8%			--	--				510,53	
		ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АРЫК-2 ШТ									
137	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов	м3	1,52	2685,31	--	4081,67			2938,81	7582,12
		НР - 72%; СП - 8%			2685,31	--	4081,67			561,64	
138	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	1,52	784,91	--	1193,06			859,00	2216,23
		НР - 72%; СП - 8%			784,91	--	1193,06			164,17	
139	1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3	0,62	5654,21	1559,29	3505,61	966,76	2084,70	790,92	4640,25
		НР - 93%; СП - 8%			732,50	639,19	454,15	396,30		343,72	
140	1107-0102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе	шт.	2	7662,57	1298,91	15325,14	2597,83	8771,47	5545,98	22540,81
		НР - 118%; СП - 8%			1977,92	372,07	3955,85	744,14		1669,69	
141	2104-0302-0237	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из	м3	0,26	53692,92	--	13960,16		13960,16		15076,97
		СП - 8%			--	--				1116,81	
142	1127-0201-1001	Установка поребриков	м	10	1505,71	30,63	15057,08	306,26	8097,76	7308,30	24154,61
		НР - 108%; СП - 8%			665,31	11,39	6653,06	113,89		1789,23	
143	2104-0508-9901	Камни бетонные бортовые М-300	м3	0,27	47271,57	--	12763,32		12763,32		13784,39
		СП - 8%			--	--				1021,07	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1635097,70	114848,82	1255773,58	263085,82	2050038,23
							264475,31	36168,64	0,00	151854,69	0,00
		РАЗДЕЛ 4. ЖИЛОЙ ДОМ №38									
		ВОДООТВОДЯЩИЙ ЛОТОК - 123 М									
183	1101-0101-0402	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или	м3	9,225	149,23	142,29	1376,67	1312,61		323,67	1836,37
		НР - 72%; СП - 8%			6,94	41,79	64,05	385,49		136,03	
184	1101-0205-0102	Разработка грунта 2 гр вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,	м3	1,722	1846,64	--	3179,92			2289,54	5907,02
		НР - 72%; СП - 8%			1846,64	--	3179,92			437,56	
185	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной	м3	12,3	2681,17	958,89	32978,38	11794,30	19597,58	4435,40	40406,89
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	204,91	1586,50	2520,36		2993,10	
186	1137-0401-0203	Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и	м3	10,2459	10776,96	4437,93	110419,66	45470,55	3029,51	70782,39	195698,22

		НР - 91%; СП - 8%			6043,35	1548,25	61919,60	15863,24		14496,16	
187	2104-0303-0102	Лотки водоотводящие ГОСТ 13015-2012	м3	10,2459	41835,20	--	428639,28		428639,28		462930,42
		СП - 8%			--	--				34291,14	
		ПЕРЕЕЗД ЧЕРЕЗ АРЫК-1 ШТ									
188	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов	м3	0,76	2685,31	--	2040,84			1469,40	3791,06
		НР - 72%; СП - 8%			2685,31	--	2040,84			280,82	
189	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	0,76	784,91	--	596,53			429,50	1108,12
		НР - 72%; СП - 8%			784,91	--	596,53			82,08	
190	1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3	0,31	5654,21	1559,29	1752,81	483,38	1042,35	395,46	2320,13
		НР - 93%; СП - 8%			732,50	639,19	227,08	198,15		171,86	
191	1107-0102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе	шт.	2	7662,57	1298,91	15325,14	2597,83	8771,47	5545,98	22540,81
		НР - 118%; СП - 8%			1977,92	372,07	3955,85	744,14		1669,69	
192	2104-0302-0237	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из	м3	0,26	53692,92	--	13960,16		13960,16		15076,97
		СП - 8%			--	--				1116,81	
193	1127-0201-1001	Установка поребриков	м	5	1505,71	30,63	7528,54	153,13	4048,88	3654,15	12077,30
		НР - 108%; СП - 8%			665,31	11,39	3326,53	56,94		894,62	
194	2104-0508-9901	Камни бетонные бортовые М-300	м3	0,135	47271,57	--	6381,66		6381,66		6892,19
		СП - 8%			--	--				510,53	
		ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АРЫК-4 ШТ									
195	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной	м3	3,04	2685,31	--	8163,35			5877,61	15164,24
		НР - 72%; СП - 8%			2685,31	--	8163,35			1123,28	
196	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	3,04	784,91	--	2386,12			1718,01	4432,47
		НР - 72%; СП - 8%			784,91	--	2386,12			328,33	
197	1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3	1,24	5654,21	1559,29	7011,22	1933,52	4169,40	1581,84	9280,50
		НР - 93%; СП - 8%			732,50	639,19	908,31	792,59		687,44	
198	1107-0102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе	шт.	4	7662,57	1298,91	30650,28	5195,65	17542,94	11091,96	45081,62
		НР - 118%; СП - 8%			1977,92	372,07	7911,69	1488,27		3339,38	
199	2104-0302-0237	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из	м3	0,52	53692,92	--	27920,32		27920,32		30153,94
		СП - 8%			--	--				2233,63	
200	1127-0201-1001	Установка поребриков	м	20	1505,71	30,63	30114,15	612,52	16195,52	14616,60	48309,21
		НР - 108%; СП - 8%			665,31	11,39	13306,11	227,78		3578,46	
201	2104-0508-9901	Камни бетонные бортовые М-300	м3	0,54	47271,57	--	25526,65		25526,65		27568,78
		СП - 8%			--	--				2042,13	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				755951,68	69553,49	576825,72	124211,51	950576,26
							109572,48	22276,96	0,00	70413,05	0,00
		РАЗДЕЛ 5. ЖИЛОЙ ДОМ №39									
		СКАМЬЯ-4ШТ									
207	86-010302-0101	Скамья, тип 1С-1А	шт.	4	19537,00	250,00	78148,00	1000,00	49920,00	24768,00	111149,28
		НР - 90%; СП - 8%			6807,00	73,00	27228,00	292,00		8233,28	
		УРНА-4ШТ									
208	86-010303-0201	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	4	16665,00	--	66660,00		66660,00		71992,80
		СП - 8%			--	--				5332,80	
		Стойка для сушки белья-2 шт									
209	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов	м3	1	2685,31	--	2685,31			1933,42	4988,24
		НР - 72%; СП - 8%			2685,31	--	2685,31			369,50	
210	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	0,74	784,91	--	580,83			418,20	1078,96
		НР - 72%; СП - 8%			784,91	--	580,83			79,92	
211	1101-0201-0501	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	0,74	149,96	65,63	110,97	48,57		60,64	185,34
		НР - 72%; СП - 8%			84,33	29,48	62,40	21,81		13,73	
212	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,26	23107,75	1087,29	6008,02	282,69	4748,90	977,42	7544,27
		НР - 91%; СП - 8%			3755,45	375,67	976,42	97,67		558,84	
		Состав работ:									
213	1109-0701-0103	Изготовление металлконструкции	т	0,10146	154860,59	35292,79	15712,16	3580,81	510,13	8812,45	26486,58
		НР - 69%; СП - 8%			114539,88	11338,99	11621,22	1150,45		1961,97	

214	1109-0305-0301	Монтаж металлоконструкции	т	0,15316	108170,49	5279,96	16567,39	808,68	1185,98	10098,41	28799,07
		НР - 69%; СП - 8%			95147,14	408,99	14572,74	62,64		2133,26	
215	2301-0101-0122	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинк, DN 50, толщина	м	20,72	785,18	--	16268,93		16268,93		17570,44
		СП - 8%			--	--				1301,51	
216	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6	т	0,00038	221716,18	--	84,25		84,25		90,99
		СП - 8%			--	--				6,74	
217	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,94	84,09	2,11	247,24	6,20	134,10	74,31	347,27
		НР - 69%; СП - 8%			36,37	0,26	106,93	0,77		25,72	
218	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,94	88,75	1,54	260,93	4,52	175,46	56,39	342,70
		НР - 69%; СП - 8%			27,54	0,26	80,96	0,77		25,39	
		Установка для чистки домашних вещей- 1 шт									
219	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов	м3	1,1	2685,31	--	2953,84			2126,77	5487,06
		НР - 72%; СП - 8%			2685,31	--	2953,84			406,45	
220	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	0,3	784,91	--	235,47			169,54	437,41
		НР - 72%; СП - 8%			784,91	--	235,47			32,40	
221	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	0,3	149,96	65,63	44,99	19,69		24,58	75,14
		НР - 72%; СП - 8%			84,33	29,48	25,30	8,84		5,57	
222	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,8	23107,75	1087,29	18486,20	869,83	14612,01	3007,45	23213,15
		НР - 91%; СП - 8%			3755,45	375,67	3004,36	300,53		1719,49	
223	1109-0701-0103	Изготовление металлконструкции	т	0,11948	154860,59	35292,79	18502,74	4216,78	600,74	10377,60	31190,78
		НР - 69%; СП - 8%			114539,88	11338,99	13685,22	1354,78		2310,43	
224	1109-0305-0301	Монтаж металлконструкции	т	0,11948	108170,49	5279,96	12924,21	630,85	925,18	7877,76	22466,13
		НР - 69%; СП - 8%			95147,14	408,99	11368,18	48,87		1664,16	
225	2301-0201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0	м	12	744,48	--	8933,76		8933,76		9648,46
		СП - 8%			--	--				714,70	
226	2301-0201-0131	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 2,5	м	2,6	570,40	--	1483,04		1483,04		1601,68
		СП - 8%			--	--				118,64	
227	2105-0301-3003	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром до 28	т	0,06953	203889,48	--	14176,44		14176,44		15310,55
		СП - 8%			--	--				1134,11	
228	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,46	84,09	2,11	290,97	7,30	157,82	87,45	408,69
		НР - 69%; СП - 8%			36,37	0,26	125,84	0,91		30,27	
229	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,46	88,75	1,54	307,08	5,32	206,49	66,36	403,32
		НР - 69%; СП - 8%			27,54	0,26	95,27	0,91		29,88	
		СТОЛ СО СКАМЬЕЙ-1ШТ									
230	86-010301-0109	Стол со скамьями	комплек	1	203948,00	--	203948,00		203948,00		220263,84
		СП - 8%			--	--				16315,84	
		ВОДООТВОДЯЩИЙ ЛОТОК - 165 М									
232	1101-0101-0402	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или	м3	12,375	149,23	142,29	1846,75	1760,82		434,20	2463,42
		~~*НР - 72%; СП - 8%*~~			~~6,94~~	~~41,79~~	~~85,93~~	~~517,13~~		~~182,48~~	
233	1101-0205-0102	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до	м3	2,31	1846,64	--	4265,75			3071,34	7924,05
		НР - 72%; СП - 8%			1846,64	--	4265,75			586,97	
234	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной	м3	16,5	2681,17	958,89	44239,29	15821,62	26289,44	5949,93	54204,36
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	204,91	2128,23	3380,96		4015,14	
235	1137-0401-0203	Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных	м3	13,7445	10776,96	4437,93	148123,94	60997,08	4063,98	94951,98	262522,00
		НР - 91%; СП - 8%			6043,35	1548,25	83062,88	21279,96		19446,07	
236	2104-0303-0102	Лотки водоотводящие ГОСТ 13015-2012	м3	13,7445	41835,20	--	575003,91		575003,91		621004,22
		СП - 8%			--	--				46000,31	
		ПЕРЕЕЗД ЧЕРЕЗ АРЫК-1 ШТ									
237	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов	м3	0,76	2685,31	--	2040,84			1469,40	3791,06
		НР - 72%; СП - 8%			2685,31	--	2040,84			280,82	
238	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	0,76	784,91	--	596,53			429,50	1108,12
		НР - 72%; СП - 8%			784,91	--	596,53			82,08	
239	1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3	0,31	5654,21	1559,29	1752,81	483,38	1042,35	395,46	2320,13
		НР - 93%; СП - 8%			732,50	639,19	227,08	198,15		171,86	

240	1107-0102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе	шт.	2	7662,57	1298,91	15325,14	2597,83	8771,47	5545,98	22540,81
		НР - 118%; СП - 8%			1977,92	372,07	3955,85	744,14		1669,69	
241	2104-0302-0237	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из	м3	0,26	53692,92	--	13960,16		13960,16		15076,97
		СП - 8%			--	--				1116,81	
242	1127-0201-1001	Установка поребриков	м	5	1505,71	30,63	7528,54	153,13	4048,88	3654,15	12077,30
		НР - 108%; СП - 8%			665,31	11,39	3326,53	56,94		894,62	
243	2104-0508-9901	Камни бетонные бортовые М-300	м3	0,135	47271,57	--	6381,66		6381,66		6892,19
		СП - 8%			--	--				510,53	
		ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АРЫК-3 ШТ									
244	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов	м3	2,28	2685,31	--	6122,51			4408,21	11373,18
		НР - 72%; СП - 8%			2685,31	--	6122,51			842,46	
245	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	2,28	784,91	--	1789,59			1288,51	3324,35
		НР - 72%; СП - 8%			784,91	--	1789,59			246,25	
246	1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3	0,93	5654,21	1559,29	5258,42	1450,14	3127,05	1186,38	6960,38
		НР - 93%; СП - 8%			732,50	639,19	681,23	594,45		515,58	
247	1107-0102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе	шт.	3	7662,57	1298,91	22987,71	3896,74	13157,21	8318,97	33811,22
		НР - 118%; СП - 8%			1977,92	372,07	5933,77	1116,21		2504,53	
248	2104-0302-0237	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из	м3	0,39	53692,92	--	20940,24		20940,24		22615,46
		СП - 8%			--	--				1675,22	
249	1127-0201-1001	Установка поребриков	м	15	1505,71	30,63	22585,61	459,39	12146,64	10962,45	36231,91
		НР - 108%; СП - 8%			665,31	11,39	9979,59	170,83		2683,85	
250	2104-0508-9901	Камни бетонные бортовые М-300	м3	0,405	47271,57	--	19144,99		19144,99		20676,58
		СП - 8%			--	--				1531,60	
		АРЫЧОК ШИРОКИЙ-500ШТ									
251	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3	4,25	3786,92	924,80	16094,42	3930,41	11615,83	1492,06	18993,40
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	196,08	548,18	833,36		1406,92	
252	1127-0701-0301	Устройство арычок с заполнением швов цементным раствором	м2	42,5	439,91	37,88	18696,02	1609,82	311,85	18793,77	40488,98
		НР - 108%; СП - 8%			394,69	14,76	16774,35	627,29		2999,18	
253	СТ ПРАЙС	Арычок широкий 340х350х50	шт	500	1783,04	--	891517,86		891517,86		962839,29
		СП - 8%			--	--				71321,43	
254	1127-0201-1001	Установка бортовых бетонных камней при цементнобетонных покрытиях	м	340	1505,71	30,63	511940,60	10412,83	275323,84	248482,20	821256,63
		НР - 108%; СП - 8%			665,31	11,39	226203,93	3872,18		60833,82	
255	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	5,44	47271,57	--	257157,34		257157,34		277729,93
		СП - 8%			--	--				20572,59	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3100921,40	115054,43	2528735,93	481771,24	3869308,09
							457131,06	36732,55	0,00	286615,41	0,00
		РАЗДЕЛ 6. ЖИЛОЙ ДОМ №40									
		ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ УЧТЕННЫЕ ПО ПРАЙС ЛИСТУ									
270	СТ ПРАЙС	Качели базовые двойные жёсткий подвес ДИО 1.022	шт	2	98743,75	--	197487,50				213286,50
		СП - 8%			--	--				15799,00	
271	СТ ПРАЙС	Детский игровой комплекс Капитошка Н 1200, ДИК 1.07	шт	1	580759,82	--	580759,82				627220,61
		СП - 8%			--	--				46460,79	
272	СТ ПРАЙС	Песочница "Боровичок", ДИК 3.036	шт	2	156240,18	--	312480,36				337478,79
		СП - 8%			--	--				24998,43	
273	СТ ПРАЙС	Качалка-балансир "Райские птицы", ДИО 3.13	шт	2	120616,96	--	241233,93				260532,64
		СП - 8%			--	--				19298,71	
274	СТ ПРАЙС	Карусель ДИС, ДИО 2.081	шт	2	254688,39	--	509376,79				550126,93
		СП - 8%			--	--				40750,14	
275	СТ ПРАЙС	Спортивный комплекс Турники, СО 1.19	шт	4	73120,54	--	292482,14				315880,71
		СП - 8%			--	--				23398,57	
276	СТ ПРАЙС	Брусья, СО 1.01	шт	2	35623,21	--	71246,43				76946,14
		СП - 8%			--	--				5699,71	
277	СТ ПРАЙС	Спортивный комплекс Баскетбольным с щитом , СО 1.01	шт	2	291231,25	--	582462,50				629059,50
		СП - 8%			--	--				46597,00	

278	СТ ПРАЙС	Баскетбольная стойка , СО 5.04	шт	1	94368,75	--	94368,75				101918,25
		СП - 8%				--				7549,50	
		ВОДООТВОДЯЩИЙ ЛОТОК - 143 М									
279	1101-0101-0402	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или	м3	10,725	149,23	142,29	1600,51	1526,05		376,30	2134,96
		НР - 72%; СП - 8%			6,94	41,79	74,47	448,18		158,15	
280	1101-0205-0102	Разработка грунта 2 гр вручную с креплениями в транш шириной до 2 м,	м3	2,002	1846,64	--	3696,98			2661,83	6867,51
		НР - 72%; СП - 8%			1846,64	--	3696,98			508,70	
281	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнив из песчано-гравийной смеси,	м3	14,3	2681,17	958,89	38340,72	13712,07	22784,18	5156,61	46977,11
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	204,91	1844,47	2930,17		3479,79	
282	1137-0401-0203	Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и	м3	11,9119	10776,96	4437,93	128374,08	52864,13	3522,12	82291,72	227519,06
		НР - 91%; СП - 8%			6043,35	1548,25	71987,83	18442,63		16853,26	
283	2104-0303-0102	Лотки водоотводящие ГОСТ 13015-2012	м3	11,9119	41835,20	--	498336,72		498336,72		538203,66
		СП - 8%			--	--				39866,94	
		ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АРЫК-4 ШТ									
284	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов	м3	3,04	2685,31	--	8163,35			5877,61	15164,24
		НР - 72%; СП - 8%			2685,31	--	8163,35			1123,28	
285	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	3,04	784,91	--	2386,12			1718,01	4432,47
		НР - 72%; СП - 8%			784,91	--	2386,12			328,33	
286	1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3	1,24	5654,21	1559,29	7011,22	1933,52	4169,40	1581,84	9280,50
		НР - 93%; СП - 8%			732,50	639,19	908,31	792,59		687,44	
287	1107-0102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе	шт.	4	7662,57	1298,91	30650,28	5195,65	17542,94	11091,96	45081,62
		НР - 118%; СП - 8%			1977,92	372,07	7911,69	1488,27		3339,38	
288	2104-0302-0237	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из	м3	0,52	53692,92	--	27920,32		27920,32		30153,94
		СП - 8%			--	--				2233,63	
289	1127-0201-1001	Установка поребриков	м	20	1505,71	30,63	30114,15	612,52	16195,52	14616,60	48309,21
		НР - 108%; СП - 8%			665,31	11,39	13306,11	227,78		3578,46	
290	2104-0508-9901	Камни бетонные бортовые М-300	м3	0,54	47271,57	--	25526,65		25526,65		27568,78
		СП - 8%			--	--				2042,13	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3684019,32	75843,94	615997,85	125372,48	4114143,13
							110279,33	24329,62	0,00	304751,34	0,00
		РАЗДЕЛ 7. ЖИЛОЙ ДОМ №41									
		СКАМЬЯ-4ШТ									
296	86-010302-0101	Скамья, тип 1С-1А	шт.	4	19537,00	250,00	78148,00	1000,00	49920,00	24768,00	111149,28
		НР - 90%; СП - 8%			6807,00	73,00	27228,00	292,00		8233,28	
		УРНА-4ШТ									
297	86-010303-0201	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	4	16665,00	--	66660,00		66660,00		71992,80
		СП - 8%			--	--				5332,80	
		Стойка для сушки белья-2 шт									
298	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов	м3	1	2685,31	--	2685,31			1933,42	4988,24
		НР - 72%; СП - 8%			2685,31	--	2685,31			369,50	
299	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	0,74	784,91	--	580,83			418,20	1078,96
		НР - 72%; СП - 8%			784,91	--	580,83			79,92	
300	1101-0201-0501	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	0,74	149,96	65,63	110,97	48,57		60,64	185,34
		НР - 72%; СП - 8%			84,33	29,48	62,40	21,81		13,73	
301	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,26	23107,75	1087,29	6008,02	282,69	4748,90	977,42	7544,27
		НР - 91%; СП - 8%			3755,45	375,67	976,42	97,67		558,84	
302	1109-0701-0103	Изготовление металлконструкции	т	0,10146	154860,59	35292,79	15712,16	3580,81	510,13	8812,45	26486,58
		НР - 69%; СП - 8%			114539,88	11338,99	11621,22	1150,45		1961,97	
303	1109-0305-0301	Монтаж металлоконструкции	т	0,15316	108170,49	5279,96	16567,39	808,68	1185,98	10098,41	28799,07
		НР - 69%; СП - 8%			95147,14	408,99	14572,74	62,64		2133,26	
304	2301-0101-0122	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинк, DN 50, толщина	м	20,72	785,18	--	16268,93		16268,93		17570,44
		СП - 8%			--	--				1301,51	
305	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6	т	0,00038	221716,18	--	84,25		84,25		90,99
		СП - 8%			--	--				6,74	

306	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,94	84,09	2,11	247,24	6,20	134,10	74,31	347,27
		НР - 69%; СП - 8%			36,37	0,26	106,93	0,77		25,72	
307	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,94	88,75	1,54	260,93	4,52	175,46	56,39	342,70
		НР - 69%; СП - 8%			27,54	0,26	80,96	0,77		25,39	
		Установка для чистки домашних вещей- 1 шт									
308	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов	м3	1,1	2685,31	--	2953,84			2126,77	5487,06
		НР - 72%; СП - 8%			2685,31	--	2953,84			406,45	
309	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	0,3	784,91	--	235,47			169,54	437,41
		НР - 72%; СП - 8%			784,91	--	235,47			32,40	
310	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	0,3	149,96	65,63	44,99	19,69		24,58	75,14
		НР - 72%; СП - 8%			84,33	29,48	25,30	8,84		5,57	
311	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,8	23107,75	1087,29	18486,20	869,83	14612,01	3007,45	23213,15
		НР - 91%; СП - 8%			3755,45	375,67	3004,36	300,53		1719,49	
312	1109-0701-0103	Изготовление металлконструкции	т	0,11948	154860,59	35292,79	18502,74	4216,78	600,74	10377,60	31190,78
		НР - 69%; СП - 8%			114539,88	11338,99	13685,22	1354,78		2310,43	
313	1109-0305-0301	Монтаж металлконструкции	т	0,11948	108170,49	5279,96	12924,21	630,85	925,18	7877,76	22466,13
		НР - 69%; СП - 8%			95147,14	408,99	11368,18	48,87		1664,16	
314	2301-0201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0	м	12	744,48	--	8933,76		8933,76		9648,46
		СП - 8%			--	--				714,70	
315	2301-0201-0131	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 2,5	м	2,6	570,40	--	1483,04		1483,04		1601,68
		СП - 8%			--	--				118,64	
316	2105-0301-3003	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром до 28	т	0,06953	203889,48	--	14176,44		14176,44		15310,55
		СП - 8%			--	--				1134,11	
317	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,46	84,09	2,11	290,97	7,30	157,82	87,45	408,69
		НР - 69%; СП - 8%			36,37	0,26	125,84	0,91		30,27	
318	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,46	88,75	1,54	307,08	5,32	206,49	66,36	403,32
		НР - 69%; СП - 8%			27,54	0,26	95,27	0,91		29,88	
		СТОЛ СО СКАМЬЕЙ-1ШТ									
319	86-010301-0109	Стол со скамьями	комплек	1	203948,00	--	203948,00		203948,00		220263,84
		СП - 8%			--	--				16315,84	
		НАВЕС БЕСЕДКИ-1ШТ									
320	86-010401-0101	Навес беседки, тип 1А	шт.	1	157122,00	8189,00	157122,00	8189,00	126007,00	30045,16	202140,53
		НР - 118%; СП - 8%			22926,00	2536,00	22926,00	2536,00		14973,37	
		ВОДООТВОДЯЩИЙ ЛОТОК - 83 М									
321	1101-0101-0402	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или	м3	6,225	149,23	142,29	928,97	885,75		218,41	1239,17
		НР - 72%; СП - 8%			6,94	41,79	43,22	260,13		91,79	
322	1101-0205-0102	Разработка грунта 2 гр вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,	м3	1,162	1846,64	--	2145,80			1544,98	3986,04
		НР - 72%; СП - 8%			1846,64	--	2145,80			295,26	
323	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной	м3	8,3	2681,17	958,89	22253,70	7958,75	13224,39	2993,00	27266,44
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	204,91	1070,56	1700,73		2019,74	
324	1137-0401-0203	Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и	м3	6,9139	10776,96	4437,93	74510,83	30683,38	2044,31	47763,73	132056,52
		НР - 91%; СП - 8%			6043,35	1548,25	41783,15	10704,46		9781,96	
325	2104-0303-0102	Лотки водоотводящие ГОСТ 13015-2012	м3	6,9139	41835,20	--	289244,39		289244,39		312383,94
		СП - 8%			--	--				23139,55	
		ПЕРЕЕЗД ЧЕРЕЗ АРЫК-1 ШТ									
326	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов	м3	0,76	2685,31	--	2040,84			1469,40	3791,06
		НР - 72%; СП - 8%			2685,31	--	2040,84			280,82	
327	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	0,76	784,91	--	596,53			429,50	1108,12
		НР - 72%; СП - 8%			784,91	--	596,53			82,08	
328	1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3	0,31	5654,21	1559,29	1752,81	483,38	1042,35	395,46	2320,13
		НР - 93%; СП - 8%			732,50	639,19	227,08	198,15		171,86	
329	1107-0102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе	шт.	2	7662,57	1298,91	15325,14	2597,83	8771,47	5545,98	22540,81
		НР - 118%; СП - 8%			1977,92	372,07	3955,85	744,14		1669,69	
330	2104-0302-0237	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из	м3	0,26	53692,92	--	13960,16		13960,16		15076,97

		СП - 8%			--	--				1116,81	
331	1127-0201-1001	Установка поребриков	м	5	1505,71	30,63	7528,54	153,13	4048,88	3654,15	12077,30
		НР - 108%; СП - 8%			665,31	11,39	3326,53	56,94		894,62	
332	2104-0508-9901	Камни бетонные бортовые М-300	м3	0,135	47271,57	--	6381,66		6381,66		6892,19
		СП - 8%			--	--				510,53	
		ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АРЫК-3 ШТ									
333	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов	м3	2,28	2685,31	--	6122,51			4408,21	11373,18
		НР - 72%; СП - 8%			2685,31	--	6122,51			842,46	
334	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	2,28	784,91	--	1789,59			1288,51	3324,35
		НР - 72%; СП - 8%			784,91	--	1789,59			246,25	
335	1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3	0,93	5654,21	1559,29	5258,42	1450,14	3127,05	1186,38	6960,38
		НР - 93%; СП - 8%			732,50	639,19	681,23	594,45		515,58	
336	1107-0102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе	шт.	3	7662,57	1298,91	22987,71	3896,74	13157,21	8318,97	33811,22
		НР - 118%; СП - 8%			1977,92	372,07	5933,77	1116,21		2504,53	
337	2104-0302-0237	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из	м3	0,39	53692,92	--	20940,24		20940,24		22615,46
		СП - 8%			--	--				1675,22	
338	1127-0201-1001	Установка поребриков	м	15	1505,71	30,63	22585,61	459,39	12146,64	10962,45	36231,91
		НР - 108%; СП - 8%			665,31	11,39	9979,59	170,83		2683,85	
339	2104-0508-9901	Камни бетонные бортовые М-300	м3	0,405	47271,57	--	19144,99		19144,99		20676,58
		СП - 8%			--	--				1531,60	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1178241,21	68238,73	917971,97	191161,04	3913181,93
							192030,54	21422,99	0,00	109552,17	
		РАЗДЕЛ 9. ЖИЛОЙ ДОМ №43									
		СКАМЬЯ-7ШТ									
385	86-010302-0101	Скамья, тип 1С-1А	шт.	7	19537,00	250,00	136759,00	1750,00	87360,00	43344,00	194511,24
		НР - 90%; СП - 8%			6807,00	73,00	47649,00	511,00		14408,24	
		УРНА-7ШТ									
386	86-010303-0201	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	7	16665,00	--	116655,00		116655,00		125987,40
		СП - 8%			--	--				9332,40	
		Стойка для сушки белья-2 шт									
387	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов	м3	1	2685,31	--	2685,31			1933,42	4988,24
		НР - 72%; СП - 8%			2685,31	--	2685,31			369,50	
388	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	0,74	784,91	--	580,83			418,20	1078,96
		НР - 72%; СП - 8%			784,91	--	580,83			79,92	
389	1101-0201-0501	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	0,74	149,96	65,63	110,97	48,57		60,64	185,34
		НР - 72%; СП - 8%			84,33	29,48	62,40	21,81		13,73	
390	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,26	23107,75	1087,29	6008,02	282,69	4748,90	977,42	7544,27
		НР - 91%; СП - 8%			3755,45	375,67	976,42	97,67		558,84	
391	1109-0701-0103	Изготовление металлоконструкции	т	0,10146	154860,59	35292,79	15712,16	3580,81	510,13	8812,45	26486,58
		НР - 69%; СП - 8%			114539,88	11338,99	11621,22	1150,45		1961,97	
392	1109-0305-0301	Монтаж металлоконструкции	т	0,15316	108170,49	5279,96	16567,39	808,68	1185,98	10098,41	28799,07
		НР - 69%; СП - 8%			95147,14	408,99	14572,74	62,64		2133,26	
393	2301-0101-0122	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинк, DN 50, толщина	м	20,72	785,18	--	16268,93		16268,93		17570,44
		СП - 8%			--	--				1301,51	
394	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6	т	0,00038	221716,18	--	84,25		84,25		90,99
		СП - 8%			--	--				6,74	
395	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,94	84,09	2,11	247,24	6,20	134,10	74,31	347,27
		НР - 69%; СП - 8%			36,37	0,26	106,93	0,77		25,72	
396	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,94	88,75	1,54	260,93	4,52	175,46	56,39	342,70
		НР - 69%; СП - 8%			27,54	0,26	80,96	0,77		25,39	
		Установка для чистки домашних вещей- 1 шт									
397	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов	м3	1,1	2685,31	--	2953,84			2126,77	5487,06
		НР - 72%; СП - 8%			2685,31	--	2953,84			406,45	
398	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	0,3	784,91	--	235,47			169,54	437,41

		НР - 72%; СП - 8%			784,91	--	235,47			32,40	
399	1101-0201-0501	Грунт I, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	0,3	149,96	65,63	44,99	19,69		24,58	75,14
		НР - 72%; СП - 8%			84,33	29,48	25,30	8,84		5,57	
400	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,8	23107,75	1087,29	18486,20	869,83	14612,01	3007,45	23213,15
		НР - 91%; СП - 8%			3755,45	375,67	3004,36	300,53		1719,49	
401	1109-0701-0103	Изготовление металлконструкции	т	0,11948	154860,59	35292,79	18502,74	4216,78	600,74	10377,60	31190,78
		НР - 69%; СП - 8%			114539,88	11338,99	13685,22	1354,78		2310,43	
402	1109-0305-0301	Монтаж металлконструкции	т	0,11948	108170,49	5279,96	12924,21	630,85	925,18	7877,76	22466,13
		НР - 69%; СП - 8%			95147,14	408,99	11368,18	48,87		1664,16	
403	2301-0201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0	м	12	744,48	--	8933,76		8933,76		9648,46
		СП - 8%			--	--				714,70	
404	2301-0201-0131	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 2,5	м	2,6	570,40	--	1483,04		1483,04		1601,68
		СП - 8%			--	--				118,64	
405	2105-0301-3003	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром до 28	т	0,06953	203889,48	--	14176,44		14176,44		15310,55
		СП - 8%			--	--				1134,11	
406	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,46	84,09	2,11	290,97	7,30	157,82	87,45	408,69
		НР - 69%; СП - 8%			36,37	0,26	125,84	0,91		30,27	
407	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,46	88,75	1,54	307,08	5,32	206,49	66,36	403,32
		НР - 69%; СП - 8%			27,54	0,26	95,27	0,91		29,88	
		СТОЛ СО СКАМЬЕЙ-2ШТ									
408	86-010301-0109	Стол со скамьями	комплек	2	203948,00	--	407896,00		407896,00		440527,68
		СП - 8%			--	--				32631,68	
		НАВЕС БЕСЕДКИ-2ШТ									
409	86-010401-0101	Навес беседки, тип 1А	шт.	2	157122,00	8189,00	314244,00	16378,00	252014,00	60090,32	404281,07
		НР - 118%; СП - 8%			22926,00	2536,00	45852,00	5072,00		29946,75	
		ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ УЧТЕННЫЕ ПО ПРАЙС ЛИСТУ									
410	СТ ПРАЙС	Качели базовые двойные жёсткий подвес ДИО 1.022	шт	2	98743,75	--	197487,50				213286,50
		СП - 8%			--	--				15799,00	
411	СТ ПРАЙС	Детский игровой комплекс Капитошка Н 1200, ДИК 1.07	шт	1	580759,82	--	580759,82				627220,61
		СП - 8%			--	--				46460,79	
412	СТ ПРАЙС	Песочница "Боровичок", ДИК 3.036	шт	2	156240,18	--	312480,36				337478,79
		СП - 8%			--	--				24998,43	
413	СТ ПРАЙС	Качалка-балансир "Райские птицы", ДИО 3.13	шт	2	120616,96	--	241233,93				260532,64
		СП - 8%			--	--				19298,71	
414	СТ ПРАЙС	Карусель ДПС, ДИО 2.081	шт	2	254688,39	--	509376,79				550126,93
		СП - 8%			--	--				40750,14	
		ВОДООТВОДЯЩИЙ ЛОТОК - 125 М									
415	1101-0101-0402	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или	м3	9,375	149,23	142,29	1399,05	1333,96		328,94	1866,23
		НР - 72%; СП - 8%			6,94	41,79	65,09	391,76		138,24	
416	1101-0205-0102	Разработка грунта 2 гр вручную с креплениями в транш шириной до 2 м,	м3	1,75	1846,64	--	3231,63			2326,77	6003,07
		НР - 72%; СП - 8%			1846,64	--	3231,63			444,67	
417	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной	м3	12,5	2681,17	958,89	33514,61	11986,08	19916,24	4507,52	41063,91
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	204,91	1612,30	2561,34		3041,77	
418	1137-0401-0203	Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и	м3	10,4125	10776,96	4437,93	112215,11	46209,91	3078,77	71933,32	198880,30
		НР - 91%; СП - 8%			6043,35	1548,25	62926,42	16121,18		14731,87	
419	2104-0303-0102	Лотки водоотводящие ГОСТ 13015-2012	м3	10,4125	41835,20	--	435609,02		435609,02		470457,74
		СП - 8%			--	--				34848,72	
		ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АРЫК-6 ШТ									
427	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов	м3	4,56	2685,31	--	12245,02			8816,42	22746,35
		НР - 72%; СП - 8%			2685,31	--	12245,02			1684,92	
428	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	4,56	784,91	--	3579,19			2577,01	6648,70
		НР - 72%; СП - 8%			784,91	--	3579,19			492,50	
429	1106-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3	1,86	5654,21	1559,29	10516,83	2900,28	6254,09	2372,76	13920,76
		НР - 93%; СП - 8%			732,50	639,19	1362,46	1188,89		1031,17	

430	1107-0102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе	шт.	6	7662,57	1298,91	45975,43	7793,48	26314,41	16637,94	67622,43
		НР - 118%; СП - 8%			1977,92	372,07	11867,54	2232,41		5009,07	
431	2104-0302-0237	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из	м3	0,78	53692,92	--	41880,48		41880,48		45230,92
		СП - 8%			--	--				3350,44	
432	1127-0201-1001	Установка поребриков	м	30	1505,71	30,63	45171,23	918,78	24293,28	21924,90	72463,82
		НР - 108%; СП - 8%			665,31	11,39	19959,17	341,66		5367,69	
433	2104-0508-9901	Камни бетонные бортовые М-300	м3	0,81	47271,57	--	38289,97		38289,97		41353,17
		СП - 8%			--	--				3063,20	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				3737384,74	99751,73	1523764,49	281028,65	4339886,49
							272530,11	31469,19	0,00	321473,08	0,00
		РАЗДЕЛ 11. ЖИЛОЙ ДОМ №45									
		СКАМЬЯ-7ШТ									
492	86-010302-0101	Скамья, тип 1С-1А	шт.	7	19537,00	250,00	136759,00	1750,00	87360,00	43344,00	194511,24
					6807,00	73,00	47649,00	511,00		14408,24	
		УРНА-7ШТ									
493	86-010303-0201	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	7	16665,00	--	116655,00		116655,00		125987,40
					--	--				9332,40	
		Стойка для сушки белья-4 шт									
494	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов	м3	2	2685,31	--	5370,62			3866,85	9976,47
		НР - 72%; СП - 8%			2685,31	--	5370,62			739,00	
495	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	1,48	784,91	--	1161,67			836,40	2157,91
		НР - 72%; СП - 8%			784,91	--	1161,67			159,85	
496	1101-0201-0501	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	1,48	149,96	65,63	221,95	97,14		121,27	370,68
		НР - 72%; СП - 8%			84,33	29,48	124,81	43,63		27,46	
497	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,52	23107,75	1087,29	12016,03	565,39	9497,81	1954,84	15088,55
		НР - 91%; СП - 8%			3755,45	375,67	1952,83	195,35		1117,67	
498	1109-0701-0103	Изготовление металлконструкции	т	0,20292	154860,59	35292,79	31424,31	7161,61	1020,27	17624,90	52973,15
		НР - 69%; СП - 8%			114539,88	11338,99	23242,43	2300,91		3923,94	
499	1109-0305-0301	Монтаж металлоконструкции	т	0,30632	108170,49	5279,96	33134,79	1617,36	2371,96	20196,82	57598,13
		НР - 69%; СП - 8%			95147,14	408,99	29145,47	125,28		4266,53	
500	2301-0101-0122	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинк, DN 50, толщина	м	41,44	785,18	--	32537,86		32537,86		35140,89
		СП - 8%			--	--				2603,03	
501	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6	т	0,00076	221716,18	--	168,50		168,50		181,98
		СП - 8%			--	--				13,48	
502	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,88	84,09	2,11	494,47	12,41	268,21	148,62	694,54
		НР - 69%; СП - 8%			36,37	0,26	213,86	1,54		51,45	
503	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,88	88,75	1,54	521,85	9,03	350,91	112,78	685,40
		НР - 69%; СП - 8%			27,54	0,26	161,91	1,54		50,77	
		Установка для чистки домашних вещей- 2 шт									
504	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов	м3	2,2	2685,31	--	5907,69			4253,53	10974,12
		НР - 72%; СП - 8%			2685,31	--	5907,69			812,90	
505	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	0,6	784,91	--	470,95			339,08	874,83
		НР - 72%; СП - 8%			784,91	--	470,95			64,80	
506	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	0,6	149,96	65,63	89,98	39,38		49,16	150,28
		НР - 72%; СП - 8%			84,33	29,48	50,60	17,69		11,13	
507	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,6	23107,75	1087,29	36972,40	1739,66	29224,03	6014,90	46426,29
		НР - 91%; СП - 8%			3755,45	375,67	6008,72	601,07		3438,98	
508	1109-0701-0103	Изготовление металлконструкции	т	0,23896	154860,59	35292,79	37005,49	8433,56	1201,47	20755,21	62381,55
		НР - 69%; СП - 8%			114539,88	11338,99	27370,45	2709,56		4620,86	
509	1109-0305-0301	Монтаж металлконструкции	т	0,23896	108170,49	5279,96	25848,42	1261,70	1850,36	15755,52	44932,26
		НР - 69%; СП - 8%			95147,14	408,99	22736,36	97,73		3328,32	
510	2301-0201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0	м	24	744,48	--	17867,52		17867,52		19296,92
		СП - 8%			--	--				1429,40	
511	2301-0201-0131	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 2,5	м	5,2	570,40	--	2966,08		2966,08		3203,37

		СП - 8%			--	--				237,29	
512	2105-0301-3003	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром до 28	т	0,13906	203889,48	--	28352,87		28352,87		30621,10
		СП - 8%			--	--				2268,23	
513	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,92	84,09	2,11	581,93	14,60	315,65	174,91	817,39
		НР - 69%; СП - 8%			36,37	0,26	251,68	1,81		60,55	
514	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,92	88,75	1,54	614,16	10,63	412,98	132,73	806,63
		НР - 69%; СП - 8%			27,54	0,26	190,55	1,81		59,75	
		СТОЛ СО СКАМЬЕЙ-1ШТ									
515	86-010301-0109	Стол со скамьями	комплек	1	203948,00	--	203948,00		203948,00		220263,84
					--	--				16315,84	
		НАВЕС БЕСЕДКИ-1ШТ									
516	86-010401-0101	Навес беседки, тип 1А	шт.	1	157122,00	8189,00	157122,00	8189,00	126007,00	30045,16	202140,53
		НР - 118%; СП - 8%			22926,00	2536,00	22926,00	2536,00		14973,37	
		ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ УЧТЕННЫЕ ПО ПРАЙС ЛИСТУ									
517	СТ ПРАЙС	Качели базовые двойные жёсткий подвес ДИО 1.022	шт	2	98743,75	--	197487,50				213286,50
		СП - 8%			--	--				15799,00	
518	СТ ПРАЙС	Детский игровой комплекс Капитошка Н 1200, ДИК 1.07	шт	1	580759,82	--	580759,82				627220,61
		СП - 8%			--	--				46460,79	
519	СТ ПРАЙС	Песочница "Боровичок", ДИК 3.036	шт	2	156240,18	--	312480,36				337478,79
		СП - 8%			--	--				24998,43	
520	СТ ПРАЙС	Качалка-балансир "Райские птицы", ДИО 3.13	шт	2	120616,96	--	241233,93				260532,64
		СП - 8%			--	--				19298,71	
521	СТ ПРАЙС	Карусель ДПС, ДИО 2.081	шт	2	254688,39	--	509376,79				550126,93
		СП - 8%			--	--				40750,14	
		ВОДООТВОДЯЩИЙ ЛОТОК - 132 М									
522	1101-0101-0402	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или	м3	9,9	149,23	142,29	1477,40	1408,66		347,36	1970,74
		НР - 72%; СП - 8%			6,94	41,79	68,74	413,70		145,98	
523	1101-0205-0102	Разработка грунта 2 гр вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,	м3	1,848	1846,64	--	3412,60			2457,07	6339,24
		НР - 72%; СП - 8%			1846,64	--	3412,60			469,57	
524	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной	м3	13,2	2681,17	958,89	35391,43	12657,30	21031,55	4759,94	43363,49
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	204,91	1702,58	2704,77		3212,11	
525	1137-0401-0203	Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и	м3	10,9956	10776,96	4437,93	118499,15	48797,66	3251,19	75961,59	210017,60
		НР - 91%; СП - 8%			6043,35	1548,25	66450,30	17023,97		15556,86	
526	2104-0303-0102	Лотки водоотводящие ГОСТ 13015-2012	м3	10,9956	41835,20	--	460003,13		460003,13		496803,38
		СП - 8%			--	--				36800,25	
		ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АРЫК-5 ШТ									
527	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов	м3	3,8	2685,31	--	10204,19			7347,01	18955,30
		НР - 72%; СП - 8%			2685,31	--	10204,19			1404,10	
528	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	3,8	784,91	--	2982,66			2147,51	5540,58
		НР - 72%; СП - 8%			784,91	--	2982,66			410,41	
529	1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3	1,55	5654,21	1559,29	8764,03	2416,90	5211,74	1977,30	11600,63
		НР - 93%; СП - 8%			732,50	639,19	1135,38	990,74		859,31	
530	1107-0102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе	шт.	5	7662,57	1298,91	38312,86	6494,56	21928,68	13864,95	56352,03
		НР - 118%; СП - 8%			1977,92	372,07	9889,61	1860,34		4174,22	
531	2104-0302-0237	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из	м3	0,65	53692,92	--	34900,40		34900,40		37692,43
		СП - 8%			--	--				2792,03	
532	1127-0201-1001	Установка поребриков	м	25	1505,71	30,63	37642,69	765,65	20244,40	18270,75	60386,52
		НР - 108%; СП - 8%			665,31	11,39	16632,64	284,72		4473,08	
533	2104-0508-9901	Камни бетонные бортовые М-300	м3	0,675	47271,57	--	31908,31		31908,31		34460,97
		СП - 8%			--	--				2552,66	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				3513050,79	103442,20	1260855,88	292860,16	4110383,83
							307414,30	32423,16	0,00	304472,89	0,00
		РАЗДЕЛ 12. ЖИЛОЙ ДОМ №46									
		СКАМЬЯ-9ШТ									

539	86-010302-0101	Скамья, тип 1С-1А	шт.	9	19537,00	250,00	175833,00	2250,00	112320,00	55728,00	250085,88
		НР - 90%; СП - 8%			6807,00	73,00	61263,00	657,00		18524,88	
		УРНА-9ШТ									
540	86-010303-0201	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	9	16665,00	--	149985,00		149985,00		161983,80
		СП - 8%			--	--				11998,80	
		Стойка для сушки белья-2 шт									
541	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов	м3	1	2685,31	--	2685,31			1933,42	4988,24
		НР - 72%; СП - 8%			2685,31	--	2685,31			369,50	
542	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	0,74	784,91	--	580,83			418,20	1078,96
		НР - 72%; СП - 8%			784,91	--	580,83			79,92	
543	1101-0201-0501	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	0,74	149,96	65,63	110,97	48,57		60,64	185,34
		НР - 72%; СП - 8%			84,33	29,48	62,40	21,81		13,73	
544	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,26	23107,75	1087,29	6008,02	282,69	4748,90	977,42	7544,27
		НР - 91%; СП - 8%			3755,45	375,67	976,42	97,67		558,84	
545	1109-0701-0103	Изготовление металлконструкции	т	0,10146	154860,59	35292,79	15712,16	3580,81	510,13	8812,45	26486,58
		НР - 69%; СП - 8%			114539,88	11338,99	11621,22	1150,45		1961,97	
546	1109-0305-0301	Монтаж металлоконструкции	т	0,15316	108170,49	5279,96	16567,39	808,68	1185,98	10098,41	28799,07
		НР - 69%; СП - 8%			95147,14	408,99	14572,74	62,64		2133,26	
547	2301-0101-0122	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинк, DN 50, толщина стенки	м	20,72	785,18	--	16268,93		16268,93		17570,44
		СП - 8%			--	--				1301,51	
548	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6	т	0,00038	221716,18	--	84,25		84,25		90,99
		СП - 8%			--	--				6,74	
549	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,94	84,09	2,11	247,24	6,20	134,10	74,31	347,27
		НР - 69%; СП - 8%			36,37	0,26	106,93	0,77		25,72	
550	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,94	88,75	1,54	260,93	4,52	175,46	56,39	342,70
		НР - 69%; СП - 8%			27,54	0,26	80,96	0,77		25,39	
		Установка для чистки домашних вещей- 1 шт									
551	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов	м3	1,1	2685,31	--	2953,84			2126,77	5487,06
		НР - 72%; СП - 8%			2685,31	--	2953,84			406,45	
552	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	0,3	784,91	--	235,47			169,54	437,41
		НР - 72%; СП - 8%			784,91	--	235,47			32,40	
553	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	0,3	149,96	65,63	44,99	19,69		24,58	75,14
		НР - 72%; СП - 8%			84,33	29,48	25,30	8,84		5,57	
554	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,8	23107,75	1087,29	18486,20	869,83	14612,01	3007,45	23213,15
		НР - 91%; СП - 8%			3755,45	375,67	3004,36	300,53		1719,49	
555	1109-0701-0103	Изготовление металлконструкции	т	0,11948	154860,59	35292,79	18502,74	4216,78	600,74	10377,60	31190,78
		НР - 69%; СП - 8%			114539,88	11338,99	13685,22	1354,78		2310,43	
556	1109-0305-0301	Монтаж металлконструкции	т	0,11948	108170,49	5279,96	12924,21	630,85	925,18	7877,76	22466,13
		НР - 69%; СП - 8%			95147,14	408,99	11368,18	48,87		1664,16	
557	2301-0201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0	м	12	744,48	--	8933,76		8933,76		9648,46
		СП - 8%			--	--				714,70	
558	2301-0201-0131	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 2,5	м	2,6	570,40	--	1483,04		1483,04		1601,68
		СП - 8%			--	--				118,64	
559	2105-0301-3003	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром до 28	т	0,06953	203889,48	--	14176,44		14176,44		15310,55
		СП - 8%			--	--				1134,11	
560	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,46	84,09	2,11	290,97	7,30	157,82	87,45	408,69
		НР - 69%; СП - 8%			36,37	0,26	125,84	0,91		30,27	
561	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,46	88,75	1,54	307,08	5,32	206,49	66,36	403,32
		НР - 69%; СП - 8%			27,54	0,26	95,27	0,91		29,88	
		СТОЛ СО СКАМЬЕЙ-1ШТ									
562	86-010301-0109	Стол со скамьями	комплек	1	203948,00	--	203948,00		203948,00		220263,84
		СП - 8%			--	--				16315,84	
		НАВЕС БЕСЕДКИ-1ШТ									
563	86-010401-0101	Навес беседки, тип 1А	шт.	1	157122,00	8189,00	157122,00	8189,00	126007,00	30045,16	202140,53

		НР - 118%; СП - 8%			22926,00	2536,00	22926,00	2536,00		14973,37	
		ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ УЧТЕННЫЕ ПО ПРАЙС ЛИСТУ									
564	СТ ПРАЙС	**Качели базовые двойные жёсткий подвес ДИО 1.022**	шт	1	98743,75	--	98743,75				106643,25
		СП - 8%			--	--				7899,50	
565	СТ ПРАЙС	**Детский игровой комплекс Капитошка Н 1200, ДИК 1.07**	шт	1	580759,82	--	580759,82				627220,61
		СП - 8%			--	--				46460,79	
566	СТ ПРАЙС	**Песочница "Боровичок", ДИК 3.036**	шт	1	156240,18	--	156240,18				168739,39
		СП - 8%			--	--				12499,21	
567	СТ ПРАЙС	**Качалка-балансир "Райские птицы", ДИО 3.13**	шт	1	120616,96	--	120616,96				130266,32
		СП - 8%			--	--				9649,36	
568	СТ ПРАЙС	**Карусель ДПС, ДИО 2.081**	шт	1	254688,39	--	254688,39				275063,46
		СП - 8%			--	--				20375,07	
569	СТ ПРАЙС	**Спортивный комплекс Турники, СО 1.19**	шт	4	73120,54	--	292482,14				315880,71
		СП - 8%			--	--				23398,57	
570	СТ ПРАЙС	**Брусья, СО 1.01**	шт	2	35623,21	--	71246,43				76946,14
		СП - 8%			--	--				5699,71	
571	СТ ПРАЙС	**Спортивный комплекс Баскетбольным с щитом , СО 1.01**	шт	2	291231,25	--	582462,50				629059,50
		СП - 8%			--	--				46597,00	
572	СТ ПРАЙС	**Баскетбольная стойка , СО 5.04**	шт	1	94368,75	--	94368,75				101918,25
		СП - 8%			--	--				7549,50	
		ВОДООТВОДЯЩИЙ ЛОТОК - 225 М									
573	1101-0101-0402	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или**	м3	16,875	149,23	142,29	2518,29	2401,12		592,09	3359,21
		НР - 72%; СП - 8%			6,94	41,79	117,17	705,17		248,83	
574	1101-0205-0102	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2**	м3	3,15	1846,64	--	5816,93			4188,19	10805,52
		НР - 72%; СП - 8%			1846,64	--	5816,93			800,41	
575	1127-0401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной**	м3	22,5	2681,17	958,89	60326,30	21574,94	35849,24	8113,54	73915,03
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	204,91	2902,13	4610,41		5475,19	
576	1137-0401-0203	**Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных**	м3	18,7425	10776,96	4437,93	201987,19	83177,83	5541,79	129479,98	357984,54
		НР - 91%; СП - 8%			6043,35	1548,25	113267,56	29018,13		26517,37	
577	2104-0303-0102	**Лотки водоотводящие ГОСТ 13015-2012**	м3	18,7425	41835,20	--	784096,24		784096,24		846823,93
		СП - 8%			--	--				62727,70	
		ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АРЫК-4 ШТ									
578	1101-0205-0402	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов**	м3	3,04	2685,31	--	8163,35			5877,61	15164,24
		НР - 72%; СП - 8%			2685,31	--	8163,35			1123,28	
579	1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3	3,04	784,91	--	2386,12			1718,01	4432,47
		НР - 72%; СП - 8%			784,91	--	2386,12			328,33	
580	1108-0101-0203	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3	1,24	5654,21	1559,29	7011,22	1933,52	4169,40	1581,84	9280,50
		НР - 93%; СП - 8%			732,50	639,19	908,31	792,59		687,44	
581	~~1107-0102-0104~~	**~~Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе~~**	шт.	4	7662,57	1298,91	30650,28	5195,65	17542,94	11091,96	45081,62
		НР - 118%; СП - 8%			~~1977,92~~	~~372,07~~	~~7911,69~~	~~1488,27~~		3339,38	
582	2104-0302-0237	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из**	м3	0,52	53692,92	--	27920,32		27920,32		30153,94
		СП - 8%			--	--				2233,63	
583	1127-0201-1001	**Установка поребриков**	м	20	1505,71	30,63	30114,15	612,52	16195,52	14616,60	48309,21
		НР - 108%; СП - 8%			665,31	11,39	13306,11	227,78		3578,46	
584	2104-0508-9901	**Камни бетонные бортовые М-300**	м3	0,54	47271,57	--	25526,65		25526,65		27568,78
		СП - 8%			--	--				2042,13	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				4261878,73	135815,82	1573305,33	309201,73	4936766,90
							301148,66	43084,30	0,00	365686,43	0,00
		РАЗДЕЛ 13. ЖИЛОЙ ДОМ №47									
		СКАМЬЯ-8ШТ									
590	86-010302-0101	**Скамья, тип 1С-1А**	шт.	8	19537,00	250,00	156296,00	2000,00	99840,00	49536,00	222298,56
		НР - 90%; СП - 8%			6807,00	73,00	54456,00	584,00		16466,56	
		УРНА-8ШТ									
591	86-010303-0201	**Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	шт.	8	16665,00	--	133320,00	--	133320,00	--	143985,60

		СП - 8%			--	--	--	--		10665,60	
		Стойка для сушки белья-2 шт									
592	1101-0205-0402	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов**	м3	1	2685,31	--	2685,31	--	--	1933,42	4988,24
		НР - 72%; СП - 8%			2685,31	--	2685,31	--		369,50	
593	1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3	0,74	784,91	--	580,83	--	--	418,20	1078,96
		НР - 72%; СП - 8%			784,91	--	580,83	--		79,92	
594	1101-0201-0501	**Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3	0,74	149,96	65,63	110,97	48,57	--	60,64	185,34
		НР - 72%; СП - 8%			84,33	29,48	62,40	21,81		13,73	
595	1106-0201-0101	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	0,26	23107,75	1087,29	6008,02	282,69	4748,90	977,42	7544,27
		НР - 91%; СП - 8%			3755,45	375,67	976,42	97,67		558,84	
596	1109-0701-0103	**Изготовление металлконструкции**	т	0,10146	154860,59	35292,79	15712,16	3580,81	510,13	8812,45	26486,58
		НР - 69%; СП - 8%			114539,88	11338,99	11621,22	1150,45		1961,97	
597	1109-0305-0301	**Монтаж металлоконструкции**	т	0,15316	108170,49	5279,96	16567,39	808,68	1185,98	10098,41	28799,07
		НР - 69%; СП - 8%			95147,14	408,99	14572,74	62,64		2133,26	
598	2301-0101-0122	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинк, DN 50, толщина**	м	20,72	785,18	--	16268,93	--	16268,93	--	17570,44
		СП - 8%			--	--	--	--		1301,51	
599	2105-0301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6**	т	0,00038	221716,18	--	84,25	--	84,25	--	90,99
		СП - 8%			--	--	--	--		6,74	
600	1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	2,94	84,09	2,11	247,24	6,20	134,10	74,31	347,27
		НР - 69%; СП - 8%			36,37	0,26	106,93	0,77		25,72	
601	1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	2,94	88,75	1,54	260,93	4,52	175,46	56,39	342,70
		НР - 69%; СП - 8%			27,54	0,26	80,96	0,77		25,39	
		СТОЛ СО СКАМЬЕЙ-1ШТ									
602	86-010301-0109	**Стол со скамьями**	комплек	1	203948,00	--	203948,00	--	203948,00	--	220263,84
		СП - 8%			--	--	--	--		16315,84	
		НАВЕС БЕСЕДКИ-1ШТ									
603	86-010401-0101	**Навес беседки, тип 1А**	шт.	1	157122,00	8189,00	157122,00	8189,00	126007,00	30045,16	202140,53
		НР - 118%; СП - 8%			22926,00	2536,00	22926,00	2536,00		14973,37	
		ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ УЧТЕННЫЕ ПО ПРАЙС ЛИСТУ									
604	СТ ПРАЙС	**Спортивный комплекс Турники, СО 1.19**	шт	4	73120,54	--	292482,14	--	--	--	315880,71
		СП - 8%			--	--	--	--		23398,57	
605	СТ ПРАЙС	**Брусья, СО 1.01**	шт	2	35623,21	--	71246,43	--	--	--	76946,14
		СП - 8%			--	--	--	--		5699,71	
606	СТ ПРАЙС	**Спортивный комплекс Баскетбольным с щитом , СО 1.01**	шт	2	291231,25	--	582462,50	--	--	--	629059,50
		СП - 8%			--	--	--	--		46597,00	
607	СТ ПРАЙС	**Баскетбольная стойка , СО 5.04**	шт	1	94368,75	--	94368,75	--	--	--	101918,25
		СП - 8%			--	--	--	--		7549,50	
		ВОДООТВОДЯЩИЙ ЛОТОК - 95 М									
608	1101-0101-0402	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или**	м3	7,125	149,23	142,29	1063,28	1013,81	--	249,99	1418,33
		НР - 72%; СП - 8%			6,94	41,79	49,47	297,74		105,06	
609	1101-0205-0102	**Разработка грунта 2 гр вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,**	м3	1,33	1846,64	--	2456,04	--	--	1768,35	4562,33
		НР - 72%; СП - 8%			1846,64	--	2456,04	--		337,95	
610	1127-0401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной**	м3	9,5	2681,17	958,89	25471,11	9109,42	15136,34	3425,72	31208,57
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	204,91	1225,35	1946,62		2311,75	
611	1137-0401-0203	**Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных**	м3	7,9135	10776,96	4437,93	85283,48	35119,53	2339,87	54669,32	151149,03
		НР - 91%; СП - 8%			6043,35	1548,25	47824,08	12252,10		11196,22	
612	2104-0303-0102	**Лотки водоотводящие ГОСТ 13015-2012**	м3	7,9135	41835,20	--	331062,86	--	331062,86	--	357547,88
		СП - 8%			--	--	--	--		26485,03	
		ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АРЫК-3 ШТ									
613	1101-0205-0402	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов**	м3	2,28	2685,31	--	6122,51	--	--	4408,21	11373,18
		НР - 72%; СП - 8%			2685,31	--	6122,51	--		842,46	
614	1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3	2,28	784,91	--	1789,59	--	--	1288,51	3324,35
		НР - 72%; СП - 8%			784,91	--	1789,59	--		246,25	
615	1108-0101-0203	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3	0,93	5654,21	1559,29	5258,42	1450,14	3127,05	1186,38	6960,38

		НР - 93%; СП - 8%			732,50	639,19	681,23	594,45		515,58	
616	1107-0102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монт	шт.	3	7662,57	1298,91	22987,71	3896,74	13157,21	8318,97	33811,22
		НР - 118%; СП - 8%			1977,92	372,07	5933,77	1116,21		2504,53	
617	2104-0302-0237	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из	м3	0,39	53692,92	--	20940,24	--	20940,24	--	22615,46
		СП - 8%			--	--	--	--		1675,22	
618	1127-0201-1001	Установка поребриков	м	15	1505,71	30,63	22585,61	459,39	12146,64	10962,45	36231,91
		НР - 108%; СП - 8%			665,31	11,39	9979,59	170,83		2683,85	
619	2104-0508-9901	Камни бетонные бортовые М-300	м3	0,405	47271,57	--	19144,99	--	19144,99	--	20676,58
		СП - 8%			--	--	--	--		1531,60	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				2293937,68	65969,49	1003277,94	188290,30	2680806,22
							184130,43	20832,05		198578,24	
		РАЗДЕЛ 14. ЖИЛОЙ ДОМ №48									
		СКАМЬЯ-7ШТ									
625	86-010302-0101	Скамья, тип 1С-1А	шт.	7	19537,00	250,00	136759,00	1750,00	87360,00	43344,00	194511,24
		НР - 90%; СП - 8%			6807,00	73,00	47649,00	511,00		14408,24	
		УРНА-7ШТ									
626	86-010303-0201	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	7	16665,00	--	116655,00	--	116655,00	--	125987,40
		СП - 8%			--	--	--	--		9332,40	
		Стойка для сушки белья-4 шт									
627	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов	м3	2	2685,31	--	5370,62	--	--	3866,85	9976,47
		НР - 72%; СП - 8%			2685,31	--	5370,62	--		739,00	
628	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	1,48	784,91	--	1161,67	--	--	836,40	2157,91
		НР - 72%; СП - 8%			784,91	--	1161,67	--		159,85	
629	1101-0201-0501	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	1,48	149,96	65,63	221,95	97,14	--	121,27	370,68
		НР - 72%; СП - 8%			84,33	29,48	124,81	43,63		27,46	
630	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,52	23107,75	1087,29	12016,03	565,39	9497,81	1954,84	15088,55
		НР - 91%; СП - 8%			3755,45	375,67	1952,83	195,35		1117,67	
631	1109-0701-0103	Изготовление металлконструкции	т	0,20292	154860,59	35292,79	31424,31	7161,61	1020,27	17624,90	52973,15
		НР - 69%; СП - 8%			114539,88	11338,99	23242,43	2300,91		3923,94	
632	1109-0305-0301	Монтаж металлоконструкции	т	0,30632	108170,49	5279,96	33134,79	1617,36	2371,96	20196,82	57598,13
		НР - 69%; СП - 8%			95147,14	408,99	29145,47	125,28		4266,53	
633	2301-0101-0122	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинк, DN 50, толщина	м	41,44	785,18	--	32537,86	--	32537,86	--	35140,89
		СП - 8%			--	--	--	--		2603,03	
634	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6	т	0,00076	221716,18	--	168,50	--	168,50	--	181,98
		СП - 8%			--	--	--	--		13,48	
635	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,88	84,09	2,11	494,47	12,41	268,21	148,62	694,54
		НР - 69%; СП - 8%			36,37	0,26	213,86	1,54		51,45	
636	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,88	88,75	1,54	521,85	9,03	350,91	112,78	685,40
		НР - 69%; СП - 8%			27,54	0,26	161,91	1,54		50,77	
		Установка для чистки домашних вещей- 2 шт									
637	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов	м3	2,2	2685,31	--	5907,69	--	--	4253,53	10974,12
		НР - 72%; СП - 8%			2685,31	--	5907,69	--		812,90	
638	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	0,6	784,91	--	470,95	--	--	339,08	874,83
639	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	0,6	149,96	65,63	89,98	39,38	--	49,16	150,28
		НР - 72%; СП - 8%			84,33	29,48	50,60	17,69		11,13	
640	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,6	23107,75	1087,29	36972,40	1739,66	29224,03	6014,90	46426,29
		НР - 91%; СП - 8%			3755,45	375,67	6008,72	601,07		3438,98	
641	1109-0701-0103	Изготовление металлконструкции	т	0,23896	154860,59	35292,79	37005,49	8433,56	1201,47	20755,21	62381,55
		НР - 69%; СП - 8%			114539,88	11338,99	27370,45	2709,56		4620,86	
642	1109-0305-0301	Монтаж металлконструкции	т	0,23896	108170,49	5279,96	25848,42	1261,70	1850,36	15755,52	44932,26
		НР - 69%; СП - 8%			95147,14	408,99	22736,36	97,73		3328,32	
643	2301-0201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0	м	24	744,48	--	17867,52	--	17867,52	--	19296,92
		СП - 8%			--	--	--	--		1429,40	
644	2301-0201-0131	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 2,5	м	5,2	570,40	--	2966,08	--	2966,08	--	3203,37

		СП - 8%			--	--	--	--		237,29	
645	2105-0301-3003	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром до 28	т	0,13906	203889,48	--	28352,87	--	28352,87	--	30621,10
		СП - 8%			--	--	--	--		2268,23	
646	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,92	84,09	2,11	581,93	14,60	315,65	174,91	817,39
		НР - 69%; СП - 8%			36,37	0,26	251,68	1,81		60,55	
647	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,92	88,75	1,54	614,16	10,63	412,98	132,73	806,63
		НР - 69%; СП - 8%			27,54	0,26	190,55	1,81		59,75	
		СТОЛ СО СКАМЬЕЙ-1ШТ									
648	86-010301-0109	Стол со скамьями	комплек	1	203948,00	--	203948,00	--	203948,00	--	220263,84
		СП - 8%			--	--	--	--		16315,84	
		НАВЕС БЕСЕДКИ-1ШТ									
649	86-010401-0101	Навес беседки, тип 1А	шт.	1	157122,00	8189,00	157122,00	8189,00	126007,00	30045,16	202140,53
		НР - 118%; СП - 8%			22926,00	2536,00	22926,00	2536,00		14973,37	
		ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ УЧТЕННЫЕ ПО ПРАЙС ЛИСТУ									
650	СТ ПРАЙС	Качели базовые двойные жёсткий подвес ДИО 1.022	шт	2	98743,75	--	197487,50	--	--	--	213286,50
		СП - 8%			--	--	--	--		15799,00	
651	СТ ПРАЙС	Детский игровой комплекс Капитошка Н 1200, ДИК 1.07	шт	1	580759,82	--	580759,82	--	--	--	627220,61
		СП - 8%			--	--	--	--		46460,79	
652	СТ ПРАЙС	Песочница "Боровичок", ДИК 3.036	шт	2	156240,18	--	312480,36	--	--	--	337478,79
		СП - 8%			--	--	--	--		24998,43	
653	СТ ПРАЙС	Качалка-балансир "Райские птицы", ДИО 3.13	шт	2	120616,96	--	241233,93	--	--	--	260532,64
		СП - 8%			--	--	--	--		19298,71	
654	СТ ПРАЙС	Карусель ДПС, ДИО 2.081	шт	2	254688,39	--	509376,79	--	--	--	550126,93
		СП - 8%			--	--	--	--		40750,14	
		ВОДООТВОДЯЩИЙ ЛОТОК - 212 М									
655	1101-0101-0402	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или	м3	15,9	149,23	142,29	2372,79	2262,39	--	557,88	3165,12
		НР - 72%; СП - 8%			6,94	41,79	110,40	664,43		234,45	
656	1101-0205-0102	Разработка грунта 2 гр вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,	м3	2,968	1846,64	--	5480,84	--	--	3946,20	10181,20
		НР - 72%; СП - 8%			1846,64	--	5480,84	--		754,16	
657	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной	м3	21,2	2681,17	958,89	56840,78	20328,38	33777,95	7644,76	69644,39
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	204,91	2734,45	4344,03		5158,84	
658	1137-0401-0203	Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных	м3	17,6596	10776,96	4437,93	190316,82	78372,00	5221,60	121998,91	337300,99
		НР - 91%; СП - 8%			6043,35	1548,25	106723,21	27341,52		24985,26	
659	2104-0303-0102	Лотки водоотводящие ГОСТ 13015-2012	м3	17,6596	41835,20	--	738792,90	--	738792,90	--	797896,33
		СП - 8%			--	--	--	--		59103,43	
		ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АРЫК-6 ШТ									
660	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов	м3	4,56	2685,31	--	12245,02	--	--	8816,42	22746,35
		НР - 72%; СП - 8%			2685,31	--	12245,02	--		1684,92	
661	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	4,56	784,91	--	3579,19	--	--	2577,01	6648,70
		НР - 72%; СП - 8%			784,91	--	3579,19	--		492,50	
662	1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3	1,86	5654,21	1559,29	10516,83	2900,28	6254,09	2372,76	13920,76
		НР - 93%; СП - 8%			732,50	639,19	1362,46	1188,89		1031,17	
663	1107-0102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монт	шт.	6	7662,57	1298,91	45975,43	7793,48	26314,41	16637,94	67622,43
		НР - 118%; СП - 8%			1977,92	372,07	11867,54	2232,41		5009,07	
664	2104-0302-0237	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из	м3	0,78	53692,92	--	41880,48	--	41880,48	--	45230,92
		СП - 8%			--	--	--	--		3350,44	
665	1127-0201-1001	Установка поребриков	м	30	1505,71	30,63	45171,23	918,78	24293,28	21924,90	72463,82
		НР - 108%; СП - 8%			665,31	11,39	19959,17	341,66		5367,69	
666	2104-0508-9901	Камни бетонные бортовые М-300	м3	0,81	47271,57	--	38289,97	--	38289,97	--	41353,17
		СП - 8%			--	--	--	--		3063,20	
		АРЫЧОК ШИРОКИЙ-597ШТ									
667	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3	5,0745	3786,92	924,80	19216,74	4692,91	13869,30	1781,52	22678,12
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	196,08	654,53	995,03		1679,86	
668	1127-0701-0301	Устройство арычок с заполнением швов цементным раствором	м2	50,745	439,91	37,88	22323,05	1922,13	372,35	22439,76	48343,84

		НР - 108%; СП - 8%			394,69	14,76	20028,58	748,98		3581,03	
669	СТ ПРАЙС	Арычок широкий 340х350х50	шт	597	1783,04	--	1064472,32	--	1064472,32	--	1149630,11
		СП - 8%			--	--	--	--		85157,79	
670	1127-0201-1001	Установка бортовых бетонных камней при цементнобетонных покрытиях	м	406	1505,71	30,63	611317,30	12434,14	328769,06	296716,98	980677,03
		НР - 108%; СП - 8%			665,31	11,39	270114,11	4623,84		72642,74	
671	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	6,496	47271,57	--	307076,12	--	307076,12	--	331642,21
		СП - 8%			--	--	--	--		24566,09	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				5945419,74	162525,96	3291760,31	673141,75	7148046,41
							649795,08	51625,70		529484,92	
		РАЗДЕЛ 15. ЖИЛОЙ ДОМ №49									
		СКАМЬЯ-9ШТ									
672	86-010302-0101	Скамья, тип 1С-1А	шт.	9	19537,00	250,00	175833,00	2250,00	112320,00	55728,00	250085,88
		НР - 90%; СП - 8%			6807,00	73,00	61263,00	657,00		18524,88	
		УРНА-9ШТ									
673	86-010303-0201	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	9	16665,00	--	149985,00	--	149985,00	--	161983,80
		СП - 8%			--	--	--	--		11998,80	
		Стойка для сушки белья-2 шт									
674	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов	м3	1	2685,31	--	2685,31	--	--	1933,42	4988,24
		НР - 72%; СП - 8%			2685,31	--	2685,31	--		369,50	
675	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	0,74	784,91	--	580,83	--	--	418,20	1078,96
		НР - 72%; СП - 8%			784,91	--	580,83	--		79,92	
676	1101-0201-0501	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	0,74	149,96	65,63	110,97	48,57	--	60,64	185,34
		НР - 72%; СП - 8%			84,33	29,48	62,40	21,81		13,73	
677	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,26	23107,75	1087,29	6008,02	282,69	4748,90	977,42	7544,27
		НР - 91%; СП - 8%			3755,45	375,67	976,42	97,67		558,84	
678	1109-0701-0103	Изготовление металлконструкции	т	0,10146	154860,59	35292,79	15712,16	3580,81	510,13	8812,45	26486,58
		НР - 69%; СП - 8%			114539,88	11338,99	11621,22	1150,45		1961,97	
679	1109-0305-0301	Монтаж металлоконструкции	т	0,15316	108170,49	5279,96	16567,39	808,68	1185,98	10098,41	28799,07
		НР - 69%; СП - 8%			95147,14	408,99	14572,74	62,64		2133,26	
680	2301-0101-0122	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинк, DN 50, толщина	м	20,72	785,18	--	16268,93	--	16268,93	--	17570,44
		СП - 8%			--	--	--	--		1301,51	
681	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6	т	0,00038	221716,18	--	84,25	--	84,25	--	90,99
		СП - 8%			--	--	--	--		6,74	
682	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,94	84,09	2,11	247,24	6,20	134,10	74,31	347,27
		НР - 69%; СП - 8%			36,37	0,26	106,93	0,77		25,72	
683	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,94	88,75	1,54	260,93	4,52	175,46	56,39	342,70
		НР - 69%; СП - 8%			27,54	0,26	80,96	0,77		25,39	
		Установка для чистки домашних вещей- 1 шт									
684	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов	м3	1,1	2685,31	--	2953,84	--	--	2126,77	5487,06
		НР - 72%; СП - 8%			2685,31	--	2953,84	--		406,45	
685	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	0,3	784,91	--	235,47	--	--	169,54	437,41
		НР - 72%; СП - 8%			784,91	--	235,47	--		32,40	
686	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	0,3	149,96	65,63	44,99	19,69	--	24,58	75,14
		НР - 72%; СП - 8%			84,33	29,48	25,30	8,84		5,57	
687	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,8	23107,75	1087,29	18486,20	869,83	14612,01	3007,45	23213,15
		НР - 91%; СП - 8%			3755,45	375,67	3004,36	300,53		1719,49	
688	1109-0701-0103	Изготовление металлконструкции	т	0,11948	154860,59	35292,79	18502,74	4216,78	600,74	10377,60	31190,78
		НР - 69%; СП - 8%			114539,88	11338,99	13685,22	1354,78		2310,43	
689	1109-0305-0301	Монтаж металлконструкции	т	0,11948	108170,49	5279,96	12924,21	630,85	925,18	7877,76	22466,13
		НР - 69%; СП - 8%			95147,14	408,99	11368,18	48,87		1664,16	
690	2301-0201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0	м	12	744,48	--	8933,76	--	8933,76	--	9648,46
		СП - 8%			--	--	--	--		714,70	
691	2301-0201-0131	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 2,5	м	2,6	570,40	--	1483,04	--	1483,04	--	1601,68
		СП - 8%			--	--	--	--		118,64	

692	2105-0301-3003	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром до 28	т	0,06953	203889,48	--	14176,44	--	14176,44	--	15310,55
		СП - 8%			--	--	--	--		1134,11	
693	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,46	84,09	2,11	290,97	7,30	157,82	87,45	408,69
		НР - 69%; СП - 8%			36,37	0,26	125,84	0,91		30,27	
694	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,46	88,75	1,54	307,08	5,32	206,49	66,36	403,32
		НР - 69%; СП - 8%			27,54	0,26	95,27	0,91		29,88	
		СТОЛ СО СКАМЬЕЙ-1ШТ									
695	86-010301-0109	Стол со скамьями	комплек	1	203948,00	--	203948,00	--	203948,00	--	220263,84
		СП - 8%			--	--	--	--		16315,84	
		НАВЕС БЕСЕДКИ-1ШТ									
696	86-010401-0101	Навес беседки, тип 1А	шт.	1	157122,00	8189,00	157122,00	8189,00	126007,00	30045,16	202140,53
		НР - 118%; СП - 8%			22926,00	2536,00	22926,00	2536,00		14973,37	
		ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ УЧТЕННЫЕ ПО ПРАЙС ЛИСТУ									
697	СТ ПРАЙС	Качели базовые двойные жёсткий подвес ДИО 1.022	шт	1	98743,75	--	98743,75	--	--	--	106643,25
		СП - 8%			--	--	--	--		7899,50	
698	СТ ПРАЙС	Детский игровой комплекс Капитошка Н 1200, ДИК 1.07	шт	1	580759,82	--	580759,82	--	--	--	627220,61
		СП - 8%			--	--	--	--		46460,79	
699	СТ ПРАЙС	Песочница "Боровичок", ДИК 3.036	шт	1	156240,18	--	156240,18	--	--	--	168739,39
		СП - 8%			--	--	--	--		12499,21	
700	СТ ПРАЙС	Качалка-балансир "Райские птицы", ДИО 3.13	шт	1	120616,96	--	120616,96	--	--	--	130266,32
		СП - 8%			--	--	--	--		9649,36	
701	СТ ПРАЙС	Карусель ДПС, ДИО 2.081	шт	1	254688,39	--	254688,39	--	--	--	275063,46
		СП - 8%			--	--	--	--		20375,07	
702	СТ ПРАЙС	Спортивный комплекс Турники, СО 1.19	шт	4	73120,54	--	292482,14	--	--	--	315880,71
		СП - 8%			--	--	--	--		23398,57	
703	СТ ПРАЙС	Брусья, СО 1.01	шт	2	35623,21	--	71246,43	--	--	--	76946,14
		СП - 8%			--	--	--	--		5699,71	
704	СТ ПРАЙС	Спортивный комплекс Баскетбольным с щитом , СО 1.01	шт	2	291231,25	--	582462,50	--	--	--	629059,50
		СП - 8%			--	--	--	--		46597,00	
705	СТ ПРАЙС	Баскетбольная стойка , СО 5.04	шт	1	94368,75	--	94368,75	--	--	--	101918,25
		СП - 8%			--	--	--	--		7549,50	
		ВОДООТВОДЯЩИЙ ЛОТОК - 462 М									
706	1101-0101-0402	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или	м3	34,65	149,23	142,29	5170,89	4930,30	--	1215,75	6897,57
		НР - 72%; СП - 8%			6,94	41,79	240,59	1447,95		510,93	
707	1101-0205-0102	Разработка грунта 2 гр вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,	м3	6,468	1846,64	--	11944,09	--	--	8599,74	22187,34
		НР - 72%; СП - 8%			1846,64	--	11944,09	--		1643,51	
708	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной	м3	46,2	2681,17	958,89	123870,01	44300,53	73610,43	16659,81	151772,20
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	204,91	5959,05	9466,70		11242,39	
709	1127-0401-0203	Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных	м3	38,4846	10776,96	4437,93	414747,03	170791,82	11379,15	265865,55	735061,59
		НР - 91%; СП - 8%			6043,35	1548,25	232576,06	59583,89		54449,01	
710	2104-0303-0102	Лотки водоотводящие ГОСТ 13015-2012	м3	38,4846	41835,20	--	1610010,94	--	1610010,94	--	1738811,81
		СП - 8%			--	--	--	--		128800,88	
		ПЕРЕЕЗД ЧЕРЕЗ АРЫК-9 ШТ									
711	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов	м3	6,84	2685,31	--	18367,53	--	--	13224,62	34119,53
		НР - 72%; СП - 8%			2685,31	--	18367,53	--		2527,37	
712	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	6,84	784,91	--	5368,78	--	--	3865,52	9973,05
		НР - 72%; СП - 8%			784,91	--	5368,78	--		738,74	
713	1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3	2,79	5654,21	1559,29	15775,25	4350,42	9381,14	3559,13	20881,13
		НР - 93%; СП - 8%			732,50	639,19	2043,69	1783,34		1546,75	
714	1107-0102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монт	шт.	18	7662,57	1298,91	137926,28	23380,43	78943,23	49913,81	202867,30
		НР - 118%; СП - 8%			1977,92	372,07	35602,61	6697,23		15027,21	
715	2104-0302-0237	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из	м3	2,34	53692,92	--	125641,43	--	125641,43	--	135692,75
		СП - 8%			--	--	--	--		10051,31	
716	1127-0201-1001	Установка поребриков	м	45	1505,71	30,63	67756,84	1378,17	36439,92	32887,35	108695,73

		НР - 108%; СП - 8%			665,31	11,39	29938,76	512,49		8051,54	
717	2104-0508-9901	Камни бетонные бортовые М-300	м3	1,215	47271,57	--	57434,96	--	57434,96	--	62029,75
		СП - 8%			--	--	--	--		4594,80	
		ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АРЫК-4 ШТ									
718	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов	м3	3,04	2685,31	--	8163,35	--	--	5877,61	15164,24
		НР - 72%; СП - 8%			2685,31	--	8163,35	--		1123,28	
719	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	3,04	784,91	--	2386,12	--	--	1718,01	4432,47
		НР - 72%; СП - 8%			784,91	--	2386,12	--		328,33	
720	1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3	1,24	5654,21	1559,29	7011,22	1933,52	4169,40	1581,84	9280,50
		НР - 93%; СП - 8%			732,50	639,19	908,31	792,59		687,44	
721	1107-0102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монт	шт.	4	7662,57	1298,91	30650,28	5195,65	17542,94	11091,96	45081,62
		НР - 118%; СП - 8%			1977,92	372,07	7911,69	1488,27		3339,38	
722	2104-0302-0237	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из	м3	0,52	53692,92	--	27920,32	--	27920,32	--	30153,94
		СП - 8%			--	--	--	--		2233,63	
723	1127-0201-1001	Установка поребриков	м	20	1505,71	30,63	30114,15	612,52	16195,52	14616,60	48309,21
		НР - 108%; СП - 8%			665,31	11,39	13306,11	227,78		3578,46	
724	2104-0508-9901	Камни бетонные бортовые М-300	м3	0,54	47271,57	--	25526,65	--	25526,65	--	27568,78
		СП - 8%			--	--	--	--		2042,13	
		АРЫЧОК ШИРОКИЙ-500ШТ									
725	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3	4,25	3786,92	924,80	16094,42	3930,41	11615,83	1492,06	18993,40
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	196,08	548,18	833,36		1406,92	
726	1127-0701-0301	Устройство арычок с заполнением швов цементным раствором	м2	42,5	439,91	37,88	18696,02	1609,82	311,85	18793,77	40488,98
		НР - 108%; СП - 8%			394,69	14,76	16774,35	627,29		2999,18	
727	СТ ПРАЙС	Арычок широкий 340х350х50	шт	500	1783,04	--	891517,86	--	891517,86	--	962839,29
		СП - 8%			--	--	--	--		71321,43	
728	1127-0201-1001	Установка бортовых бетонных камней при цементнобетонных покрытиях	м	340	1505,71	30,63	511940,60	10412,83	275323,84	248482,20	821256,63
		НР - 108%; СП - 8%			665,31	11,39	226203,93	3872,18		60833,82	
729	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	5,44	47271,57	--	257157,34	--	257157,34	--	277729,93
		СП - 8%			--	--	--	--		20572,59	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				7496554,08	293746,66	4186586,00	831387,28	8994176,67
							764612,50	93575,03		666235,31	
		РАЗДЕЛ 16. ЖИЛОЙ ДОМ №50									
		СКАМЬЯ-8ШТ									
730	86-010302-0101	Скамья, тип 1С-1А	шт.	8	19537,00	250,00	156296,00	2000,00	99840,00	49536,00	222298,56
		НР - 90%; СП - 8%			6807,00	73,00	54456,00	584,00		16466,56	
		УРНА-8ШТ									
731	86-010303-0201	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	8	16665,00	--	133320,00	--	133320,00		143985,60
		СП - 8%			--	--	--	--		10665,60	
		~~Стойка для сушки белья-2 шт~~									
732	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов	м3	1	2685,31	--	2685,31	--	--	1933,42	4988,24
		НР - 72%; СП - 8%			2685,31	--	2685,31	--		369,50	
733	1101-0205-	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа	м3	0,74	784,91	--	580,83	--	--	418,20	1078,96
		НР - 72%; СП - 8%			784,91	--	580,83	--		79,92	
734	1101-0201-	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	0,74	149,96	65,63	110,97	48,57	--	60,64	185,34
		НР - 72%; СП - 8%			84,33	29,48	62,40	21,81		13,73	
735	1106-0201-	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.	м3	0,26	23107,75	1087,29	6008,02	282,69	4748,90	977,42	7544,27
		НР - 91%; СП - 8%			3755,45	375,67	976,42	97,67		558,84	
736	1109-0701-	Изготовление металлконструкции	т	0,10146	154860,59	35292,79	15712,16	3580,81	510,13	8812,45	26486,58
		НР - 69%; СП - 8%			114539,88	11338,99	11621,22	1150,45		1961,97	
737	1109-0305-	Монтаж металлоконструкции	т	0,15316	108170,49	5279,96	16567,39	808,68	1185,98	10098,41	28799,07
		НР - 69%; СП - 8%			95147,14	408,99	14572,74	62,64		2133,26	
738	2301-0101-	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинк, DN 50, толщина	м	20,72	785,18	--	16268,93	--	16268,93		17570,44
		СП - 8%			--	--	--	--		1301,51	
739	2105-0301-	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I Д от 6 до 12 мм СТ	т	0,00038	221716,18	--	84,25	--	84,25		90,99

		СП - 8%			--	--	--	--		6,74	
740	1113-0301-	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,94	84,09	2,11	247,24	6,20	134,10	74,31	347,27
		НР - 69%; СП - 8%			36,37	0,26	106,93	0,77		25,72	
741	1113-0301-	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,94	88,75	1,54	260,93	4,52	175,46	56,39	342,70
		НР - 69%; СП - 8%			27,54	0,26	80,96	0,77		25,39	
		СТОЛ СО СКАМЬЕЙ-1ШТ									
742	86-010301-	Стол со скамьями	компле	1	203948,00	--	203948,00	--	203948,00		220263,84
		СП - 8%			--	--	--	--		16315,84	
		НАВЕС БЕСЕДКИ-1ШТ									
743	86-010401-	Навес беседки, тип 1А	шт.	1	157122,00	8189,00	157122,00	8189,00	126007,00	30045,16	202140,53
		НР - 118%; СП - 8%			22926,00	2536,00	22926,00	2536,00		14973,37	
		ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ УЧТЕННЫЕ ПО ПРАЙС ЛИСТУ									
744	СТ ПРАЙС	Спортивный комплекс Турники, СО 1.19	шт	4	73120,54	--	292482,14	--	--		315880,71
		СП - 8%			--	--	--	--		23398,57	
745	СТ ПРАЙС	Брусья, СО 1.01	шт	2	35623,21	--	71246,43	--	--		76946,14
		СП - 8%			--	--	--	--		5699,71	
746	СТ ПРАЙС	Спортивный комплекс Баскетбольным с щитом , СО 1.01	шт	2	291231,25	--	582462,50	--	--		629059,50
		СП - 8%			--	--	--	--		46597,00	
747	СТ ПРАЙС	Баскетбольная стойка , СО 5.04	шт	1	94368,75	--	94368,75	--	--		101918,25
		СП - 8%			--	--	--	--		7549,50	
		ВОДООТВОДЯЩИЙ ЛОТОК - 45 М									
748	1101-0101-0402	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или	м3	3,375	149,23	142,29	503,66	480,22	--	118,42	671,84
		НР - 72%; СП - 8%			6,94	41,79	23,43	141,03		49,77	
749	1101-0205-0102	Разработка грунта 2 гр вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,	м3	0,63	1846,64	--	1163,39	--	--	837,64	2161,10
		НР - 72%; СП - 8%			1846,64	--	1163,39	--		160,08	
750	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной	м3	4,5	2681,17	958,89	12065,26	4314,99	7169,85	1622,71	14783,01
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	204,91	580,43	922,08		1095,04	
751	1137-0401-0203	Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных	м3	3,7485	10776,96	4437,93	40397,44	16635,57	1108,36	25896,00	71596,91
		НР - 91%; СП - 8%			6043,35	1548,25	22653,51	5803,63		5303,47	
752	2104-0303-0102	Лотки водоотводящие ГОСТ 13015-2012	м3	3,7485	41835,20	--	156819,25	--	156819,25		169364,79
		СП - 8%			--	--	--	--		12545,54	
		ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АРЫК-3 ШТ									
753	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов	м3	2,28	2685,31	--	6122,51	--	--	4408,21	11373,18
		НР - 72%; СП - 8%			2685,31	--	6122,51	--		842,46	
754	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	2,28	784,91	--	1789,59	--	--	1288,51	3324,35
		НР - 72%; СП - 8%			784,91	--	1789,59	--		246,25	
755	1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3	0,93	5654,21	1559,29	5258,42	1450,14	3127,05	1186,38	6960,38
		НР - 93%; СП - 8%			732,50	639,19	681,23	594,45		515,58	
756	1107-0102-0104	~~Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монт~~	~~шт.~~	~~3~~	~~7662,57~~	~~1298,91~~	~~22987,71~~	~~3896,74~~	~~13157,21~~	~~8318,97~~	~~33811,22~~
		НР - 118%; СП - 8%			1977,92	372,07	5933,77	1116,21		2504,53	
757	2104-0302-0237	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из	м3	0,39	53692,92	--	20940,24		20940,24		22615,46
		СП - 8%			--	--				1675,22	
758	1127-0201-1001	Установка поребриков	м	15	1505,71	30,63	22585,61	459,39	12146,64	10962,45	36231,91
		НР - 108%; СП - 8%			665,31	11,39	9979,59	170,83		2683,85	
759	2104-0508-9901	Камни бетонные бортовые М-300	м3	0,405	47271,57	--	19144,99		19144,99		20676,58
		СП - 8%			--	--				1531,60	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				2059549,92	42157,51	819836,28	156651,68	2393497,73
							156996,25	13202,34		177296,13	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				41340517	1493108	20833467	4198328	51616181
		В ТОМ ЧИСЛЕ: зарплата					4023692	473509	0	3643108	0

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Акту выполненных работ	Тенге				189049415	25332012	89122749	18971908	227097257
		В том числе:					12846364	7370911	0	16641706	

		Временные здания и сооружения	Тенге								3985556,85
		ИТОГО	Тенге								231082813,48
		Дополнительные затраты при производ-стве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	Тенге								3640709,73
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								12782623,53
		ИТОГО	Тенге								247506146,74
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								4950122,93
		ИТОГО									252456269,67
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	Тенге								30294752,36
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	Тенге								282751022,03

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" _____

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Altimus LTD" _____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Кызылорда ЖобаКурылыс" _____

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строительная компания Данекер" _____