Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительтсво"

Подрядчик: ТОО "Строительная компания Данекер"

Наименование обьекта: Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №3 на участках №5 и №6 на левобережной части р. Сырдарья в городе Кызылорда. Генеральный плана

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2020 года

код заказчика	код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источн.фин. наименов.	Источн.фин. код	организационно-правовая форма наименов.	организационно-правовая форма код
		№410	24.12.2019				
		№1	18.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	449 813 331,36									
в.т.ч. за отчетный месяц	417 909 541,09	120 677 249,16							14 481 269,90	135 158 519,06

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Altimus LTD"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Кызылорда ЖобаКурылыс"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строительная компания Данекер"

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Строительная компания Данекер"
Наименование обьекта : Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №3 на участках №5 и №6 на левобережной части р. Сырдарья в городе Кызылорда. Генеральный плана

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за октябрь месяц 2020 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерен	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с
				на единицу измерения	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		БЛАГОУСТРОЙСТВО									
		РАЗДЕЛ 1. ЖИЛОЙ ДОМ №35									
2	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	**ПОКРЫТИЕ ТИП I - 890 М2**									
		Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	890	1787,62	104,26	1590981,80	92791,40		70590,53	1794498,11
		НР - 108%; СП - 8%			42,29	31,15	37638,10	27723,50		132925,79	
3	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	м2	890	820,24	0,09	730013,60	82,06		435,52	788885,05
		НР - 108%; СП - 8%			0,45		403,26	0,00		58435,93	
4	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2	890	1696,04	104,26	1509475,60	92791,40		70590,53	1706471,42
		НР - 108%; СП - 8%			42,29	31,15	37638,10	27723,50		126405,29	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3830471,00	185664,86		141616,58	4289854,58
		РАЗДЕЛ 2. ЖИЛОЙ ДОМ №36					75679,46	55447,00		317767,01	
20	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	**ПОКРЫТИЕ ТИП I - 368 М2**									
		Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрыт	368	1787,62	104,26	657844,16	38367,68		29187,99	741994,73
		НР - 108%; СП - 8%			42,29	31,15	15562,72	11463,20		54962,57	
21	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	м2 покрыт	368	820,24	0,09	301848,32	33,93		180,08	326190,67
		НР - 108%; СП - 8%			0,45		166,74	0,00		24162,27	
22	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрыт	368	1696,04	104,26	624142,72	38367,68		29187,99	705597,17
		НР - 108%; СП - 8%			42,29	31,15	15562,72	11463,20		52266,46	
31	1127-0401-0101	**ПОКРЫТИЕ ТИП III - 350 М2**									
		Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3	35	3786,92	924,80	132542,20	32368,00		12287,27	156415,83
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	196,08	4514,30	6862,80		11586,36	
32	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3	35	4740,53	958,89	165918,55	33561,15		12621,04	192822,76
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	204,91	4514,30	7171,85		14283,17	
33	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство**	м2 покрыт	350	376,79	129,90	131876,50	45465,00		103224,24	253908,80
		НР - 108%; СП - 8%			231,62	41,46	81067,00	14511,00		18808,06	
34	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201**	м2 покрыт	350	-48,64	-22,91	-17024,00	-8018,50		-12156,48	-31514,92
		НР - 108%; СП - 8%			-25,74	-6,42	-9009,00	-2247,00		-2334,44	
35	2101-0501-0103	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010 (смесь смесь)**	м3	24,5	2183,40		5343,30	0,00		0,00	57772,76
		СП - 8%					0,00	0,00		4279,46	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2050641,75	180144,94		174532,14	2403187,80

							112378,78	49225,05		178013,91		
		РАЗДЕЛ 3. ЖИЛОЙ ДОМ №37										
37	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	**ПОКРЫТИЕ ТИП I - 851 М2**										
		Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрыт	851	1787,62	104,26	1521264,62	88725,26		67497,24	1715862,80
		НР - 108%; СП - 8%			42,29	31,15	35988,79	26508,65		127100,95	
38	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	м2 покрыт	851	820,24	0,09	698024,24	78,46		416,44	754315,93
		НР - 108%; СП - 8%			0,45		385,59	0,00		55875,25	
39	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрыт	851	1696,04	104,26	1443330,04	88725,26		67497,24	1631693,46
		НР - 108%; СП - 8%			42,29	31,15	35988,79	26508,65		120866,18	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3662618,90	177528,98		135410,91	4101872,19
		РАЗДЕЛ 4. ЖИЛОЙ ДОМ №38					72363,17	53017,30		303842,38	0,00
54	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**ПОКРЫТИЕ ТИП I - 425 М2**									
		Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	85	2681,17	958,89	227899,45	81505,65		30651,10	279234,60
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	204,91	10963,30	17417,35		20684,04	
55	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрыт	425	1787,62	104,26	759738,50	44310,50		33708,96	856923,26
		НР - 108%; СП - 8%			42,29	31,15	17973,25	13238,75		63475,80	
56	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	м2 покрыт	425	820,24	0,09	348602,00	39,19		207,97	376714,77
		НР - 108%; СП - 8%			0,45		192,57	0,00		27904,80	
57	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрыт	425	1696,04	104,26	720817,00	44310,50		33708,96	814888,04
		НР - 108%; СП - 8%			42,29	31,15	17973,25	13238,75		60362,08	
		ПОКРЫТИЕ ТИП II - 144 М2									
60	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3	21,6	2681,17	958,89	57913,27	20712,02		7788,99	70958,44
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	204,91	2785,97	4426,06		5256,18	
61	1127-0401-0101	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3	7,2	3786,92	924,80	27265,82	6658,56		2527,67	32176,97
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	196,08	928,66	1411,78		2383,48	
62	1127-0701-0301	**Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором**	м2	144	439,91	37,88	63347,04	5454,72		63677,66	137186,68
		НР - 108%; СП - 8%			394,69	14,76	56835,36	2125,44		10161,98	
63	2104-0509-0405	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 70 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2	144	2346,30		337867,20	0,00		0,00	364896,58
		СП - 8%					0,00	0,00		27029,38	
		ПОКРЫТИЕ ТИП III - 125 М2									
66	1127-0401-0101	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3	12,5	3786,92	924,80	47336,50	11560,00		4388,31	55862,79
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	196,08	1612,25	2451,00		4137,98	
67	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3	12,5	4740,53	958,89	59256,63	11986,13		4507,52	68865,27
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	204,91	1612,25	2561,38		5101,13	
68	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство**	м2 покрыт	125	376,79	129,90	47098,75	16237,50		36865,80	90681,71
		НР - 108%; СП - 8%			231,62	41,46	28952,50	5182,50		6717,16	
69	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201**	м2 покрыт	125	-48,64	-22,91	-6080,00	-2863,75		-4341,60	-11255,33
		НР - 108%; СП - 8%			-25,74	-6,42	-3217,50	-802,50		-833,73	
70	2101-0501-0103	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010 (спецсмесь)**	м3	8,75	2183,40		19104,75	0,00		0,00	20633,13
		СП - 8%					0,00	0,00		1528,38	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2710166,91	239911,01		213691,34	3157766,91
		РАЗДЕЛ 5. ЖИЛОЙ ДОМ №39					136611,85	61250,50		233908,66	
		ПОКРЫТИЕ ТИП I - 810 М2									

	РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрыт	810	1787,62	104,26	1447972,20	84450,60		64245,31	1633194,91
		НР - 108%; СП - 8%			42,29	31,15	34254,90	25231,50		120977,40	
73	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрыт	810	820,24	0,09	664394,40	74,68		396,37	717974,03
		НР - 108%; СП - 8%			0,45		367,01	0,00		53183,26	
74	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрыт	810	1696,04	104,26	1373792,40	84450,60		64245,31	1553080,73
		НР - 108%; СП - 8%			42,29	31,15	34254,90	25231,50		115043,02	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3486159,00	168975,88		128887,00	3904249,68
							68876,81	50463,00		289203,68	
		РАЗДЕЛ 6. ЖИЛОЙ ДОМ №40									
		ПОКРЫТИЕ ТИП I - 370 М2									
90	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрыт	370	1787,62	104,26	661419,40	38576,20		29346,62	746027,31
		НР - 108%; СП - 8%			42,29	31,15	15647,30	11525,50		55261,28	
91	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрыт	370	820,24	0,09	303488,80	34,11		181,06	327963,45
		НР - 108%; СП - 8%			0,45		167,65	0,00		24293,59	
92	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрыт	370	1696,04	104,26	627534,80	38576,20		29346,62	709431,94
		НР - 108%; СП - 8%			42,29	31,15	15647,30	11525,50		52550,51	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1592443,00	77186,51		58874,31	1783422,69
							31462,25	23051,00		132105,38	
		РАЗДЕЛ 8. ЖИЛОЙ ДОМ №42									
		ПОКРЫТИЕ ТИП I - 440 М2									
124	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	88	2681,17	958,89	235942,96	84382,32		31732,91	289089,93
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	204,91	11350,24	18032,08		21414,07	
125	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрыт	440	1787,62	104,26	786552,80	45874,40		34898,69	887167,61
		НР - 108%; СП - 8%			42,29	31,15	18607,60	13706,00		65716,12	
126	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрыт	440	820,24	0,09	360905,60	40,57		215,31	390010,59
		НР - 108%; СП - 8%			0,45		199,36	0,00		28889,67	
127	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрыт	440	1696,04	104,26	746257,60	45874,40		34898,69	843648,79
		НР - 108%; СП - 8%			42,29	31,15	18607,60	13706,00		62492,50	
128	1127-0201-1002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	170	1903,23	30,63	323549,10	5207,10		124242,12	483614,52
		НР - 108%; СП - 8%			665,31	11,39	113102,70	1936,30		35823,30	
129	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	7,65	48224,40		368916,66	0,00		0,00	398429,99
		СП - 8%					0,00	0,00		29513,33	
		ПОКРЫТИЕ ТИП II - 240 М2									
130	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	36	2681,17	958,89	96522,12	34520,04		12981,64	118264,06
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	204,91	4643,28	7376,76		8760,30	
131	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3	12	3786,92	924,80	45443,04	11097,60		4212,78	53628,28
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	196,08	1547,76	2352,96		3972,47	
132	1127-0701-0301	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	м2	240	439,91	37,88	105578,40	9091,20		106129,44	228644,47
		НР - 108%; СП - 8%			394,69	14,76	94725,60	3542,40		16936,63	
133	2104-0509-0405	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 70 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	240	2346,30		563112,00	0,00		0,00	608160,96
		СП - 8%					0,00	0,00		45048,96	
134	1127-0201-1001	Установка бортовых бетонных камней при цементнобетонных покрытиях	м	295	1505,71	30,63	444184,45	9035,85		215596,62	712563,56
		НР - 108%; СП - 8%			665,31	11,39	196266,45	3360,0.		52782,49	
135	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	4,72	47271,57		223121,81	0,00		0,00	240971,56
		СП - 8%					0,00	0,00		17849,74	

		ПОКРЫТИЕ ТИП III - 160 М2										
136	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3	16	3786,92	924,80	60590,72	14796,80		5617,04	71504,38
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	196,08	2063,68	3137,28		5296,62	
137	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	16	4740,53	958,89	75848,48	15342,24		5769,62	88147,55
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	204,91	2063,68	3278,56		6529,45	
138	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрыт	160	376,79	129,90	60286,40	20784,00		47188,22	116072,59
		НР - 108%; СП - 8%			231,62	41,46	37059,20	6633,60		8597,97	
139	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	м2 покрыт	160	-48,64	-22,91	-7782,40	-3665,60		-5557,25	-14406,82
		НР - 108%; СП - 8%			-25,74	-6,42	-4118,40	-1027,20		-1067,17	
140	2101-0501-0103	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010 (спецсмесь)	м3	11,2	2183,40		24454,08	0,00		0,00	26410,41
		СП - 8%					0,00	0,00		1956,33	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				4513483,82	292380,92		617925,83	5541922,42
							496118,75	76034,79		410512,77	
		РАЗДЕЛ 9. ЖИЛОЙ ДОМ №43									
		ПОКРЫТИЕ ТИП I (ЗА УЧАСТКОМ) - 50 М2									
162	1127-0201-1002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	25	1903,23	30,63	47580,75	765,75		18270,90	71119,78
		НР - 108%; СП - 8%			665,31	11,39	16632,75	284,75		5268,13	
163	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	1,125	48224,40		54252,45	0,00		0,00	58592,65
		СП - 8%					0,00	0,00		4340,20	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				101833,20	765,75		18270,90	129712,43
							16632,75	284,75		9608,33	0,00
		РАЗДЕЛ 10. ЖИЛОЙ ДОМ №44									
		ПОКРЫТИЕ ТИП I - 6370 М2									
164	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	955,5	2681,17	958,89	2561857,94	916219,40		344554,45	3138925,37
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	204,91	123240,39	195791,51		232512,99	
165	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрыт	4777,5	1787,62	104,26	8540354,55	498102,15		378928,37	9632825,55
		НР - 108%; СП - 8%			42,29	31,15	202040,48	148819,13		713542,63	
166	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрыт	4777,5	820,24	0,09	3918696,60	440,49		2337,86	4234717,22
		НР - 108%; СП - 8%			0,45		2164,69	0,00		313682,76	
167	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрыт	4777,5	1696,04	104,26	8102831,10	498102,15		378928,37	9160300,23
		НР - 108%; СП - 8%			42,29	31,15	202040,48	148819,13		678540,76	
168	1127-0201-1002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	964,5	1903,23	30,63	1835665,34	29542,64		704891,32	2743801,19
		НР - 108%; СП - 8%			665,31	11,39	641691,50	10985,66		203244,53	
169	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	43,4025	48224,40		2093059,52	0,00		0,00	2260504,28
		СП - 8%					0,00	0,00		167444,76	
		ПОКРЫТИЕ ТИП II - 310 М2									
170	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	46,5	2681,17	958,89	124674,41	44588,39		16767,96	152757,75
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	204,91	5997,57	9528,32		11315,39	
171	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3	15,5	3786,92	924,80	58697,26	14334,40		5441,50	69269,87
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	196,08	1999,19	3039,24		5131,10	
172	1127-0701-0301	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	м2	310	439,91	37,88	136372,10	11742,80		137083,86	295332,44
		НР - 108%; СП - 8%			394,69	14,76	122353,90	4575,60		21876,48	
173	2104-0509-0405	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 70 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	310	2346,30		727353,00	0,00		0,00	785541,24
		СП - 8%					0,00	0,00		58188,24	
174	1127-0201-1001	Установка бортовых бетонных камней при цементобетонных покрытиях	м	420	1505,71	30,63	632398,20	12864,60		306951,12	1014497,27
		НР - 108%; СП - 8%			665,31	11,39	27943 20	4783,80		75147,95	
175	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	6,72	47271,57		317664,95	0,00		0,00	343078,15
		СП - 8%					0,00	0,00		25413,20	

		ПОКРЫТИЕ ТИП III - 210 М2										
176	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3	21	3786,92	924,80	79525,32	19420,80		7372,36	93849,50
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	196,08	2708,58	4117,68		6951,81	
177	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	21	4740,53	958,89	99551,13	20136,69		7572,63	115693,66
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	204,91	2708,58	4303,11		8569,90	
178	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрыт	210	376,79	129,90	79125,90	27279,00		61934,54	152345,28
		НР - 108%; СП - 8%			231,62	41,46	48640,20	8706,60		11284,84	
179	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	м2 покрыт	210	-48,64	-22,91	-10214,40	-4811,10		-7293,89	-18908,95
		НР - 108%; СП - 8%			-25,74	-6,42	-5405,40	-1348,20		-1400,66	
180	2101-0501-0103	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010 (спецсмесь)	м3	14,7	2183,40		32095,98	0,00		0,00	34663,66
		СП - 8%					0,00	0,00		2567,68	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				29329708,89	2087962,39		2345470,45	34209193,68
							1629610,34	542121,56		2534014,35	0,00
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				51277526	3410521		3834679	59521182
		В ТОМ ЧИСЛЕ: зарплата					2639734	910895		4408976	0
		ОЗЕЛЕНЕНИЕ									
		РАЗДЕЛ 1. ЖИЛОЙ ДОМ №35									
1	1147-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка участка для озеленения, планировка участка механизированным способом	м2	2020,28	10,70	10,70	21617,00	21617,00		6684,70	30565,83
		НР - 88%; СП - 8%				3,76	0,00	7596,25		2264,14	
		РАЗДЕЛ 2. ЖИЛОЙ ДОМ №36									
7	1147-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка участка для озеленения, планировка участка механизированным способом	м2	1424,16	10,70	10,70	15238,51	15238,51		4712,26	21546,83
		НР - 88%; СП - 8%				3,76	0,00	5354,84		1596,06	
		РАЗДЕЛ 3. ЖИЛОЙ ДОМ №37									
13	1147-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка участка для озеленения, планировка участка механизированным способом	м2	2012,56	10,70	10,70	21534,39	21534,39		6659,16	30449,03
		НР - 88%; СП - 8%				3,76	0,00	7567,23		2255,48	
		РАЗДЕЛ 4. ЖИЛОЙ ДОМ №38									
19	1147-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка участка для озеленения, планировка участка механизированным способом	м2	1474,16	10,70	10,70	15773,51	15773,51		4877,70	22303,31
		НР - 88%; СП - 8%				3,76	0,00	5542,84		1652,10	
		РАЗДЕЛ 6. ЖИЛОЙ ДОМ №40									
31	1147-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка участка для озеленения, планировка участка механизированным способом	м2	1458,6	10,70	10,70	15607,02	15607,02		4826,22	22067,89
		НР - 88%; СП - 8%				3,76	0,00	5484,34		1634,66	
		РАЗДЕЛ 8. ЖИЛОЙ ДОМ №42									
43	1147-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка участка для озеленения, планировка участка механизированным способом	м2	1894,2	10,70	10,70	20267,94	20267,94		6267,53	28658,31
		НР - 88%; СП - 8%				3,76	0,00	7122,19		2122,84	
		РАЗДЕЛ 10. ЖИЛОЙ ДОМ №44									
55	1147-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка участка для озеленения, планировка участка механизированным способом	м2	4581,28	10,70	10,70	49019,70	49019,70		15158,54	69312,49
		НР - 88%; СП - 8%				3,76	0,00	17225,61		5134,26	
		РАЗДЕЛ 11. ЖИЛОЙ ДОМ №45									
61	1147-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка участка для озеленения, планировка участка механизированным способом	м2	2014	10,70	10,70	21549,80	21549,80		6663,92	30470,82
		НР - 88%; СП - 8%				3,76	0,00	7572,64		2257,10	
		РАЗДЕЛ 12. ЖИЛОЙ ДОМ №46									
67	1147-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка участка для озеленения, планировка участка механизированным способом	м2	1835,24	10,70	10,70	19637,07	19637,07		6072,44	27766,27
		НР - 88%; СП - 8%				3,76	0,00	6900,50		2056,76	
		РАЗДЕЛ 13. ЖИЛОЙ ДОМ №47									

73	1147-01 01-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка участка для озеленения, планировка участка механизированным способом	м2	1412	10,70	10,70	15108,40	15108,40		4672,03	21362,86
		НР - 88%; СП - 8%				3,76	0,00	5309,12		1582,43	
		РАЗДЕЛ 16. ЖИЛОЙ ДОМ №50									
91	1147-01 01-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка участка для озеленения, планировка участка механизированным способом	м2	1118,08	10,70	10,70	11963,46	11963,46		3699,50	16916,00
		НР - 88%; СП - 8%				3,76	0,00	4203,98		1253,04	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				227317	227317		70294	321420
		В ТОМ ЧИСЛЕ: зарплата						79880		23809	
		МАФ									
		РАЗДЕЛ 1. ЖИЛОЙ ДОМ №35									
		СКАМЬЯ-4ШТ									
1	86-0103О2-0101	Скамья, тип 1С-1А	шт.	4	19537,00	250,00	78148,00	1000,00		24768,00	111149,28
		НР - 90%; СП - 8%			6807,00	73,00	27228,00	292,00		8233,28	
		УРНА-4ШТ									
2	86-0103О3-0201	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	4	16665,00		66660,00	0,00		0,00	71992,80
		СП - 8%					0,00	0,00		5332,80	
		Стойка для сушки белья-2 шт									
3	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.	м3	1	2685,31		2685,31	0,00		1933,42	4988,23
		НР - 72%; СП - 8%			2685,31		2685,31	0,00		369,50	
4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	0,74	784,91		580,83	0,00		418,20	1078,96
		НР - 72%; СП - 8%			784,91		580,83	0,00		79,92	
5	1101-0201-0501	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	0,74	149,96	65,63	110,97	48,57		60,64	185,34
		НР - 72%; СП - 8%			84,33	29,48	62,40	21,82		13,73	
6	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,26	23107,75	1087,29	6008,02	282,70		977,42	7544,27
		НР - 91%; СП - 8%			3755,45	375,67	976,42	97,67		558,84	
7	1109-0701-0103	Изготовление металлконструкции	т	0,10146	154860,59	35292,79	15712,16	3580,81		8812,45	26486,58
		НР - 69%; СП - 8%			114539,88	11338,99	11621,22	1150,45		1961,97	
8	1109-0305-0301	Монтаж металлоконструкции	т	0,15316	108170,49	5279,96	16567,39	808,68		10098,41	28799,07
		НР - 69%; СП - 8%			95147,14	408,99	14572,74	62,64		2133,26	
9	2301-0101-0122	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинк, DN 50, толщ 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	20,72	785,18		16268,93				17570,44
		СП - 8%								1301,51	
10	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК	т	0,00038	221716,18		84,25				90,99
		СП - 8%								6,74	
11	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,94	84,09	2,11	247,22	6,20		74,31	347,26
		НР - 69%; СП - 8%			36,37	0,26	106,93	0,77		25,72	
12	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,94	88,75	1,54	260,93	4,53		56,40	342,71
		НР - 69%; СП - 8%			27,54	0,26	80,97	0,77		25,39	
		Установка для чистки домашних вещей- 1 шт									
13	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.	м3	1,1	2685,31		2953,84	0,00		2126,77	5487,06
		НР - 72%; СП - 8%			2685,31		2953,84	0,00		406,45	
14	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	0,3	784,91		235,47	0,00		169,54	437,41
		НР - 72%; СП - 8%			784,91		235,47	0,00		32,40	
15	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	0,3	149,96	65,63	44,99	19,69		24,58	75,14
		НР - 72%; СП - 8%			84,33	29,48	25,30	8,84		5,57	
16	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,8	23107,75	1087,29	18486,20	869,83		3007,46	23213,15
		НР - 91%; СП - 8%			3755,45	375,67	3004,36	300,54		1719,49	
17	1109-0701-0103	Изготовление металлконструкции	т	0,11948	154860,59	35292,79	18502,74	4216,78		10377,61	31190,78
		НР - 69%; СП - 8%			114539,88	11338,99	13685,22	1354,78		2310,43	
18	1109-0305-0301	Монтаж металлконструкции	т	0,11948	108170,49	5279,96	12924,21	630,85		7877,76	22466,13
		НР - 69%; СП - 8%			95147,14	408,99	11368,18	48,87		1664,16	
19	2301-0201-0138	Трубы стальные электросварные прямош, D 48 мм, толщ стенки 3,0 мм	м	12	744,48	--	8933,76				9648,46
		СП - 8%			--	--				714,70	
20	2301-0201-0131	Трубы стальные электросварные прямошов, D 42 мм, толщ стенки 2,5 мм	м	2,6	570,40	--	1483,04				1601,68
		СП - 8%			--	--				118,64	
21	2105-0301-3003	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I Д до 28 мм и более	т	0,06953	203889,48	--	14176,44				15310,55
		СП - 8%			--	--				1134,11	

22	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,46	84,09	2,11	290,95	7,30		87,45	408,68
		НР - 69%; СП - 8%			36,37	0,26	125,84	0,91		30,27	
23	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,46	88,75	1,54	307,08	5,33		66,37	403,32
		НР - 69%; СП - 8%			27,54	0,26	95,29	0,91		29,88	
		ПЕРЕЕЗД ЧЕРЕЗ АРЫК-1 ШТ									
30	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.	м3	0,76	2685,31		2040,84	0,00		1469,40	3791,06
		НР - 72%; СП - 8%			2685,31		2040,84	0,00		280,82	
31	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	0,76	784,91		596,53	0,00		429,50	1108,12
		НР - 72%; СП - 8%			784,91		596,53	0,00		82,08	
32	1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3	0,31	5654,21	1559,29	1752,81	483,38		395,46	2320,12
		НР - 93%; СП - 8%			732,50	639,19	227,08	198,15		171,86	
33	1107-0102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных	шт.	2	7662,57	1298,91	15325,14	2597,82		5545,98	22540,81
		НР - 118%; СП - 8%			1977,92	372,07	3955,84	744,14		1669,69	
34	2104-0302-0237	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона	м3	0,26	53692,92		13960,16	0,00		0,00	15076,97
		СП - 8%					0,00	0,00		1116,81	
35	1127-0201-1001	Установка поребриков	м	5	1505,71	30,63	7528,55	153,15		3654,18	12077,35
		НР - 108%; СП - 8%			665,31	11,39	3326,55	56,95		894,62	
36	2104-0508-9901	Камни бетонные бортовые М-300	м3	0,135	47271,57		6381,66				6892,19
		СП - 8%								510,53	
		АРЫЧОК ШИРОКИЙ-500ШТ									
44	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3	4,25	3786,92	924,80	16094,41	3930,40		1492,03	18993,35
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	196,08	548,17	833,34		1406,91	
45	1127-0701-0301	Устройство арычок с заполнением швов цементным раствором	м2	42,5	439,91	37,88	18696,18	1609,90		18793,76	40489,12
		НР - 108%; СП - 8%			394,69	14,76	16774,33	627,30		2999,19	
46	СТ ПРАЙС	Арычок широкий 340х350х50	шт	500	1783,04		891520,00				962841,60
		СП - 8%								71321,60	
47	1127-0201-1001	Установка бортовых бетонных камней при цементнобетонных покрытиях	м	340	1505,71	30,63	511941,40	10414,20		248484,24	821259,69
		НР - 108%; СП - 8%			665,31	11,39	226205,40	3872,60		60834,05	
48	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	5,44	47271,57		257157,34				277729,93
		СП - 8%								20572,59	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2024667,73	30670,11	0,00	351201,33	2565938,59
							343083,04	9673,44		190069,53	
		РАЗДЕЛ 2. ЖИЛОЙ ДОМ №36									
		СКАМЬЯ-10ШТ									
49	86-010302-0101	Скамья, тип 1С-1А	шт.	10	19537,00	250,00	195370,00	2500,00		61920,00	277873,20
		НР - 90%; СП - 8%			6807,00	73,00	68070,00	730,00		20583,20	
		УРНА-10ШТ									
50	86-010303-0201	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	10	16665,00		166650,00				179982,00
		СП - 8%								13332,00	
		Стойка для сушки белья-2 шт									
51	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.	м3	1	2685,31		2685,31	0,00		1933,42	4988,23
		НР - 72%; СП - 8%			2685,31		2685,31	0,00		369,50	
52	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	0,74	784,91		580,83	0,00		418,20	1078,96
		НР - 72%; СП - 8%			784,91		580,83	0,00		79,92	
53	1101-0201-0501	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	0,74	149,96	65,63	110,97	48,57		60,64	185,34
		НР - 72%; СП - 8%			84,33	29,48	62,40	21,82		13,73	
54	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,26	23107,75	1087,29	6008,02	282,70		977,42	7544,27
		НР - 91%; СП - 8%			3755,45	375,67	976,42	97,67		558,84	
55	1109-0701-0103	Изготовление металлконструкции	т	0,10146	154860,59	35292,79	15712,16	3580,81		8812,45	26486,58
		НР - 69%; СП - 8%			114539,88	11338,99	11621,22	1150,45		1961,97	
56	1109-0305-0301	Монтаж металлоконструкции	т	0,15316	108170,49	5279,96	16567,39	808,68		10098,41	28799,07
		НР - 69%; СП - 8%			95147,14	408,99	14572,74	62,64		2133,26	
57	2301-0101-0122	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинк, DN 50, толщ 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	20,72	785,18		16268,93				17570,44
		СП - 8%								1301,51	
58	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240), диаметром от 6 до 12 мм СТ РК	т	0,00038	221716,18		84,25				90,99
		СП - 8%								6,74	
59	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,94	84,09	2,11	247,22	6,20		74,31	347,26

		НР - 69%; СП - 8%			36,37	0,26	106,93	0,77		25,72		
60	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,94	88,75	1,54	260,93	4,53		56,40	342,71	
		НР - 69%; СП - 8%			27,54	0,26	80,97	0,77		25,39		
		Установка для чистки домашних вещей- 2 шт										
61	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.	м3	2,2	2685,31		5907,68	0,00		4253,53	10974,11	
		НР - 72%; СП - 8%			2685,31		5907,68	0,00		812,90		
62	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	0,6	784,91		470,95	0,00		339,08	874,83	
		НР - 72%; СП - 8%			784,91		470,95	0,00		64,80		
63	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	0,6	149,96	65,63	89,98	39,38		49,17	150,27	
		НР - 72%; СП - 8%			84,33	29,48	50,60	17,69		11,13		
64	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,6	23107,75	1087,29	36972,40	1739,66		6014,91	46426,30	
		НР - 91%; СП - 8%			3755,45	375,67	6008,72	601,07		3438,98		
65	1109-0701-0103	Изготовление металлконструкции	т	0,23896	154860,59	35292,79	37005,49	8433,57		20755,21	62381,55	
		НР - 69%; СП - 8%			114539,88	11338,99	27370,45	2709,57		4620,86		
66	1109-0305-0301	Монтаж металлконструкции	т	0,23896	108170,49	5279,96	25848,42	1261,70		15755,52	44932,26	
		НР - 69%; СП - 8%			95147,14	408,99	22736,36	97,73		3328,32		
67	2301-0201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ	м	24	744,48	--	17867,52				19296,92	
		СП - 8%			--	--				1429,40		
68	2301-0201-0131	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ	м	5,2	570,40	--	2966,08				3203,37	
		СП - 8%			--	--				237,29		
69	2105-0301-3003	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром до 28 мм и более СТ	т	0,13906	203889,48	--	28352,87				30621,10	
		СП - 8%			--	--				2268,23		
70	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,92	84,09	2,11	581,90	14,60		174,91	817,36	
		НР - 69%; СП - 8%			36,37	0,26	251,68	1,81		60,54		
71	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,92	88,75	1,54	614,15	10,66		132,75	806,65	
		НР - 69%; СП - 8%			27,54	0,26	190,58	1,81		59,75		
		СТОЛ СО СКАМЬЕЙ-2ШТ										
72	86-010301-0109	Стол со скамьями	компле	2	203948,00		407896,00				440527,68	
		СП - 8%								32631,68		
		НАВЕС БЕСЕДКИ-2ШТ										
73	86-010401-0101	Навес беседки, тип 1А	шт.	2	157122,00	8189,00	314244,00	16378,00		60090,32	404281,07	
		НР - 118%; СП - 8%			22926,00	2536,00	45852,00	5072,00		29946,75		
		ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ УЧТЕННЫЕ ПО ПРАЙС ЛИСТУ										
74	СТ ПРАЙС	Качели базовые двойные жёсткий подвес ДИО 1.022	шт	2	98743,75		197487,50				213286,50	
		СП - 8%								15799,00		
75	СТ ПРАЙС	Детский игровой комплекс Капитошка Н 1200, ДИК 1.07	шт	1	580759,82		580759,82				627220,61	
		СП - 8%								46460,79		
76	СТ ПРАЙС	Песочница "Боровичок", ДИК 3.036	шт	2	156240,18		312480,36				337478,79	
		СП - 8%								24998,43		
77	СТ ПРАЙС	Качалка-балансир "Райские птицы", ДИО 3.13	шт	2	120616,96		241233,92				260532,63	
		СП - 8%								19298,71		
78	СТ ПРАЙС	Карусель ДПС, ДИО 2.081	шт	2	254688,39		509376,78				550126,92	
		СП - 8%								40750,14		
79	СТ ПРАЙС	Спортивный комплекс Турники, СО 1.19	шт	4	73120,54		292482,16				315880,73	
		СП - 8%								23398,57		
80	СТ ПРАЙС	Брусья, СО 1.01	шт	2	35623,21		71246,42				76946,13	
		СП - 8%								5699,71		
81	СТ ПРАЙС	Спортивный комплекс Баскетбольным с щитом , СО 1.01	шт	2	291231,25		582462,50				629059,50	
		СП - 8%								46597,00		
82	СТ ПРАЙС	Баскетбольная стойка , СО 5.04	шт	1	94368,75		94368,75				101918,25	
		СП - 8%								7549,50		
		АРЫЧОК ШИРОКИЙ-500ШТ										
95	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3	4,25	3786,92	924,80	16094,41	3930,40		1492,03	18993,35	
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	196,08	548,17	833,34		1406,91		
96	1127-0701-0301	Устройство арычок с заполнением швов цементным раствором	м2	42,5	439,91	37,88	18696,18	1609,90		18793,76	40489,12	
		НР - 108%; СП - 8%			394,69	14,76	16774,33	627,30		2999,19		
97	СТ ПРАЙС	Арычок широкий 340х350х50	шт	500	1783,04		891520,00				962841,60	

		СП - 8%									71321,60	
98	1127-0201-1001	**Установка бортовых бетонных камней при цементобетонных покрытиях**	м	340	1505,71	30,63	511941,40	10414,20		248484,24		821259,69
		НР - 108%; СП - 8%			665,31	11,39	226205,40	3872,60		60834,05		
99	2104-0508-9901	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	5,44	47271,57		257157,34					277729,93
		СП - 8%								20572,59		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5876670,98	51063,54	0,00	460686,67		6844346,27
							451123,72	15899,04	0,00	506988,61		0,00
		РАЗДЕЛ 3. ЖИЛОЙ ДОМ №37										
		СКАМЬЯ-4ШТ										
100	86-0103-02-0101	**Скамья, тип 1С-1А**	шт.	4	19537,00	250,00	78148,00	1000,00		24768,00		111149,28
		НР - 90%; СП - 8%			6807,00	73,00	27228,00	292,00		8233,28		
		УРНА-4ШТ										
101	86-0103-03-0201	**Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	шт.	4	16665,00		66660,00					71992,80
		СП - 8%								5332,80		
		Стойка для сушки белья-4 шт										
102	1101-0205-0402	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.**	м3	2	2685,31		5370,62	0,00		3866,85		9976,46
		НР - 72%; СП - 8%			2685,31		5370,62	0,00		739,00		
103	1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3	1,48	784,91		1161,67	0,00		836,40		2157,91
		НР - 72%; СП - 8%			784,91		1161,67	0,00		159,85		
104	1101-0201-0501	**Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3	1,48	149,96	65,63	221,94	97,13		121,28		370,67
		НР - 72%; СП - 8%			84,33	29,48	124,81	43,63		27,46		
105	1106-0201-0101	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	0,52	23107,75	1087,29	12016,03	565,39		1954,85		15088,55
		НР - 91%; СП - 8%			3755,45	375,67	1952,83	195,35		1117,67		
106	1109-0701-0103	**Изготовление металлконструкции**	т	0,20292	154860,59	35292,79	31424,31	7161,61		17624,90		52973,15
		НР - 69%; СП - 8%			114539,88	11338,99	23242,43	2300,91		3923,94		
107	1109-0305-0301	**Монтаж металлоконструкции**	т	0,30632	108170,49	5279,96	33134,78	1617,36		20196,82		57598,13
		НР - 69%; СП - 8%			95147,14	408,99	29145,47	125,28		4266,53		
108	2301-0101-0122	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинк, DN 50, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ**	м	41,44	785,18		32537,86					35140,89
		СП - 8%								2603,03		
109	2105-0301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК**	т	0,00076	221716,18		168,50					181,98
		СП - 8%								13,48		
110	1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	5,88	84,09	2,11	494,45	12,41		148,62		694,52
		НР - 69%; СП - 8%			36,37	0,26	213,86	1,54		51,45		
111	1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	5,88	88,75	1,54	521,85	9,06		112,80		685,42
		НР - 69%; СП - 8%			27,54	0,26	161,94	1,54		50,77		
		Установка для чистки домашних вещей- 1 шт										
112	1101-0205-0402	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.**	м3	1,1	2685,31		2953,84	0,00		2126,77		5487,06
		НР - 72%; СП - 8%			2685,31		2953,84	0,00		406,45		
113	1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3	0,3	784,91		235,47	0,00		169,54		437,41
		НР - 72%; СП - 8%			784,91		235,47	0,00		32,40		
114	1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3	0,3	149,96	65,63	44,99	19,69		24,58		75,14
		НР - 72%; СП - 8%			84,33	29,48	25,30	8,84		5,57		
115	1106-0201-0101	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	0,8	23107,75	1087,29	18486,20	869,83		3007,46		23213,15
		НР - 91%; СП - 8%			3755,45	375,67	3004,36	300,54		1719,49		
116	1109-0701-0103	**Изготовление металлконструкции**	т	0,11948	154860,59	35292,79	18502,74	4216,78		10377,61		31190,78
		НР - 69%; СП - 8%			114539,88	11338,99	13685,22	1354,78		2310,43		
117	1109-0305-0301	**Монтаж металлконструкции**	т	0,11948	108170,49	5279,96	12924,21	630,85		7877,76		22466,13
		НР - 69%; СП - 8%			95147,14	408,99	11368,18	48,87		1664,16		
118	2301-0201-0138	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ**	м	12	744,48	--	8933,76					9648,46
		СП - 8%			--	--				714,70		
119	2301-0201-0131	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ**	м	2,6	570,40	--	1483,04					1601,68
		СП - 8%			--	--				118,64		
120	2105-0301-3003	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром до 28 мм и более СТ**	т	0,06953	203889,48	--	14176,44					15310,55
		СП - 8%			--	--				1134,11		
121	1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	3,46	84,09	2,11	290,95	7,30		87,45		408,68
		НР - 69%; СП - 8%			36,37	0,26	125,84	0,91		30,27		
122	1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	3,46	88,75	1,54	307,08	5,33		66,37		403,32

		НР - 69%; СП - 8%			27,54	0,26	95,29	0,91		29,88		
		СТОЛ СО СКАМЬЕЙ-1ШТ										
123	86-010301-0109	Стол со скамьями	компле	1	203948,00		203948,00					220263,84
		СП - 8%								16315,84		
		НАВЕС БЕСЕДКИ-1ШТ										
124	86-010401-0101	Навес беседки, тип 1А	шт.	1	157122,00	8189,00	157122,00	8189,00		30045,16	202140,53	
		НР - 118%; СП - 8%			22926,00	2536,00	22926,00	2536,00		14973,37		
		ВОДООТВОДЯЩИЙ ЛОТОК - 175 М										
125	1101-0101-0402	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с	м3	13,125	149,23	142,29	1958,64	1867,56		460,50	2612,67	
		НР - 72%; СП - 8%			6,94	41,79	91,09	548,49		193,53		
126	1101-0205-0102	Разработка грунта 2 гр вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	2,45	1846,64		4524,27	0,00		3257,47	8404,28	
		НР - 72%; СП - 8%			1846,64		4524,27	0,00		622,54		
127	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и вырав из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	17,5	2681,17	958,89	46920,48	16780,58		6310,52	57489,48	
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	204,91	2257,15	3585,93		4258,48		
128	1137-0401-0203	Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушитель-	м3	14,5775	10776,96	4437,93	157101,13	64693,92		100706,56	278432,31	
		НР - 91%; СП - 8%			6043,35	1548,25	88096,93	22569,61		20624,62		
129	2104-0303-0102	Лотки водоотводящие ГОСТ 13015-2012	м3	14,5775	41835,20		609852,63				658640,84	
		СП - 8%								48788,21		
		ПЕРЕЕЗД ЧЕРЕЗ АРЫК-1 ШТ										
130	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.	м3	0,76	2685,31		2040,84	0,00		1469,40	3791,06	
		НР - 72%; СП - 8%			2685,31		2040,84	0,00		280,82		
131	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	0,76	784,91		596,53	0,00		429,50	1108,12	
		НР - 72%; СП - 8%			784,91		596,53	0,00		82,08		
132	1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3	0,31	5654,21	1559,29	1752,81	483,38		395,46	2320,12	
		НР - 93%; СП - 8%			732,50	639,19	227,08	198,15		171,86		
133	1107-0102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных	шт.	2	7662,57	1298,91	15325,14	2597,82		5545,98	22540,81	
		НР - 118%; СП - 8%			1977,92	372,07	3955,84	744,14		1669,69		
134	2104-0302-0237	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона	м3	0,26	53692,92		13960,16				15076,97	
		СП - 8%								1116,81		
135	1127-0201-1001	Установка поребриков	м	5	1505,71	30,63	7528,55	153,15		3654,18	12077,35	
		НР - 108%; СП - 8%			665,31	11,39	3326,55	56,95		894,62		
136	2104-0508-9901	Камни бетонные бортовые М-300	м3	0,135	47271,57		6381,66				6892,19	
		СП - 8%								510,53		
		ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АРЫК-2 ШТ										
137	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.	м3	1,52	2685,31		4081,67	0,00		2938,80	7582,11	
		НР - 72%; СП - 8%			2685,31		4081,67	0,00		561,64		
138	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	1,52	784,91		1193,06	0,00		859,01	2216,23	
		НР - 72%; СП - 8%			784,91		1193,06	0,00		164,17		
139	1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3	0,62	5654,21	1559,29	3505,61	966,76		790,92	4640,25	
		НР - 93%; СП - 8%			732,50	639,19	454,15	396,30		343,72		
140	1107-0102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных	шт.	2	7662,57	1298,91	15325,14	2597,82		5545,98	22540,81	
		НР - 118%; СП - 8%			1977,92	372,07	3955,84	744,14		1669,69		
141	2104-0302-0237	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона	м3	0,26	53692,92		13960,16				15076,97	
		СП - 8%								1116,81		
142	1127-0201-1001	Установка поребриков	м	10	1505,71	30,63	15057,10	306,30		7308,36	24154,70	
		НР - 108%; СП - 8%			665,31	11,39	6653,10	113,90		1789,24		
143	2104-0508-9901	Камни бетонные бортовые М-300	м3	0,27	47271,57		12763,32				13784,39	
		СП - 8%								1021,07		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1635097,63	114849,02	0,00	263085,84	2050038,16	
							264475,23	36168,69	0,00	151854,68	0,00	
		РАЗДЕЛ 4. ЖИЛОЙ ДОМ №38										
		СКАМЬЯ-9ШТ										
149	86-010302-0101	Скамья, тип 1С-1А	шт.	9	19537,00	250,00	175833,00	2250,00		55728,00	250085,88	
		НР - 90%; СП - 8%			6807,00	73,00	61263,00	657,00		18524,88		
		УРНА-9ШТ										
150	86-010303-0201	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	9	16665,00		149985,00				161983,80	
		СП - 8%								11998,80		

151	1101-0205-0402	**Стойка для сушки белья-2 шт**										
		Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.	м3	1	2685,31		2685,31	0,00		1933,42	4988,23	
		НР - 72%; СП - 8%			2685,31		2685,31	0,00		369,50		
152	1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3	0,74	784,91		580,83	0,00		418,20	1078,96	
		НР - 72%; СП - 8%			784,91		580,83	0,00		79,92		
153	1101-0201-0501	**Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3	0,74	149,96	65,63	110,97	48,57		60,64	185,34	
		НР - 72%; СП - 8%			84,33	29,48	62,40	21,82		13,73		
154	1106-0201-0101	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	0,26	23107,75	1087,29	6008,02	282,70		977,42	7544,27	
		НР - 91%; СП - 8%			3755,45	375,67	976,42	97,67		558,84		
155	1109-0701-0103	**Изготовление металлконструкции**	т	0,10146	154860,59	35292,79	15712,16	3580,81		8812,45	26486,58	
		НР - 69%; СП - 8%			114539,88	11338,99	11621,22	1150,45		1961,97		
156	1109-0305-0301	**Монтаж металлоконструкции**	т	0,15316	108170,49	5279,96	16567,39	808,68		10098,41	28799,07	
		НР - 69%; СП - 8%			95147,14	408,99	14572,74	62,64		2133,26		
157	2301-0101-0122	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинк, DN 50, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ**	м	20,72	785,18		16268,93				17570,44	
		СП - 8%								1301,51		
158	2105-0301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК**	т	0,00038	221716,18		84,25				90,99	
		СП - 8%								6,74		
159	1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	2,94	84,09	2,11	247,22	6,20		74,31	347,26	
		НР - 69%; СП - 8%			36,37	0,26	106,93	0,77		25,72		
160	1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	2,94	88,75	1,54	260,93	4,53		56,40	342,71	
		НР - 69%; СП - 8%			27,54	0,26	80,97	0,77		25,39		
		Установка для чистки домашних вещей- 1 шт										
161	1101-0205-0402	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.**	м3	1,1	2685,31		2953,84	0,00		2126,77	5487,06	
		НР - 72%; СП - 8%			2685,31		2953,84	0,00		406,45		
162	1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3	0,3	784,91		235,47	0,00		169,54	437,41	
		НР - 72%; СП - 8%			784,91		235,47	0,00		32,40		
163	1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3	0,3	149,96	65,63	44,99	19,69		24,58	75,14	
		НР - 72%; СП - 8%			84,33	29,48	25,30	8,84		5,57		
164	1106-0201-0101	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	0,8	23107,75	1087,29	18486,20	869,83		3007,46	23213,15	
		НР - 91%; СП - 8%			3755,45	375,67	3004,36	300,54		1719,49		
165	1109-0701-0103	**Изготовление металлконструкции**	т	0,11948	154860,59	35292,79	18502,74	4216,78		10377,61	31190,78	
		НР - 69%; СП - 8%			114539,88	11338,99	13685,22	1354,78		2310,43		
166	1109-0305-0301	**Монтаж металлконструкции**	т	0,11948	108170,49	5279,96	12924,21	630,85		7877,76	22466,13	
		НР - 69%; СП - 8%			95147,14	408,99	11368,18	48,87		1664,16		
167	2301-0201-0138	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ**	м	12	744,48	--	8933,76				9648,46	
		СП - 8%			--	--				714,70		
168	2301-0201-0131	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ**	м	2,6	570,40	--	1483,04				1601,68	
		СП - 8%			--	--				118,64		
169	2105-0301-3003	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром до 28 мм и более СТ**	т	0,06953	203889,48	--	14176,44				15310,55	
		СП - 8%			--	--				1134,11		
170	1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	3,46	84,09	2,11	290,95	7,30		87,45	408,68	
		НР - 69%; СП - 8%			~~36,37~~	~~0,26~~	~~125,84~~	~~0,91~~		30,27		
171	1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	3,46	88,75	1,54	307,08	5,33		66,37	403,32	
		НР - 69%; СП - 8%			27,54	0,26	95,29	0,91		29,88		
		СТОЛ СО СКАМЬЕЙ-1ШТ										
172	86-010301-0109	**Стол со скамьями**	компле	1	203948,00		203948,00				220263,84	
		СП - 8%								16315,84		
		НАВЕС БЕСЕДКИ-1ШТ										
173	86-010401-0101	**Навес беседки, тип 1А**	шт.	1	157122,00	8189,00	157122,00	8189,00		30045,16	202140,53	
		НР - 118%; СП - 8%			22926,00	2536,00	22926,00	2536,00		14973,37		
		ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ УЧТЕННЫЕ ПО ПРАЙС ЛИСТУ										
174	СТ ПРАЙС	**Качели базовые двойные жёсткий подвес ДИО 1.022**	шт	1	98743,75		98743,75				106643,25	
		СП - 8%								7899,50		
175	СТ ПРАЙС	**Детский игровой комплекс Капитошка Н 1200, ДИК 1.07**	шт	1	580759,82		580759,82				627220,61	
		СП - 8%								46460,79		
176	СТ ПРАЙС	**Песочница "Боровичок", ДИК 3.036**	шт	1	156240,18		156240,18				168739,39	
		СП - 8%								12499,21		

177	СТ ПРАЙС	Качалка-балансир "Райские птицы", ДИО 3.13	шт	1	120616,96		120616,96					130266,32
		СП - 8%								9649,36		
178	СТ ПРАЙС	Карусель ДПС, ДИО 2.081	шт	1	254688,39		254688,39					275063,46
		СП - 8%								20375,07		
179	СТ ПРАЙС	Спортивный комплекс Турники, СО 1.19	шт	4	73120,54		292482,16					315880,73
		СП - 8%								23398,57		
180	СТ ПРАЙС	Брусья, СО 1.01	шт	2	35623,21		71246,42					76946,13
		СП - 8%								5699,71		
181	СТ ПРАЙС	Спортивный комплекс Баскетбольным с щитом , СО 1.01	шт	2	291231,25		582462,50					629059,50
		СП - 8%								46597,00		
182	СТ ПРАЙС	Баскетбольная стойка , СО 5.04	шт	1	94368,75		94368,75					101918,25
		СП - 8%								7549,50		
		АРЫЧОК ШИРОКИЙ-500ШТ										
202	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3	4,25	3786,92	924,80	16094,41	3930,40		1492,03		18993,35
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	196,08	548,17	833,34		1406,91		
203	1127-0701-0301	Устройство арычок с заполнением швов цементным раствором	м2	42,5	439,91	37,88	18696,18	1609,90		18793,76		40489,12
		НР - 108%; СП - 8%			394,69	14,76	16774,33	627,30		2999,19		
204	СТ ПРАЙС	Арычок широкий 340х350х50	шт	500	1783,04		891520,00					962841,60
		СП - 8%								71321,60		
205	1127-0201-1001	Установка бортовых бетонных камней при цементобетонных покрытиях	м	340	1505,71	30,63	511941,40	10414,20		248484,24		821259,69
		НР - 108%; СП - 8%			665,31	11,39	226205,40	3872,60		60834,05		
206	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	5,44	47271,57		257157,34					277729,93
		СП - 8%								20572,59		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4770770,98	36874,76	0,00	400711,98		5585201,59
							389897,21	11575,20	0,00	413718,64		0,00
		РАЗДЕЛ 5. ЖИЛОЙ ДОМ №39										
		НАВЕС БЕСЕДКИ-1ШТ										
231	86-010401-0101	Навес беседки, тип 1А	шт.	1	157122,00	8189,00	157122,00	8189,00		30045,16		202140,53
		НР - 118%; СП - 8%			22926,00	2536,00	22926,00	2536,00		14973,37		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				157122,00	8189,00		30045,16		202140,53
							22926,00	2536,00		14973,37		0,00
		РАЗДЕЛ 6. ЖИЛОЙ ДОМ №40										
		СКАМЬЯ-10ШТ										
256	86-010302-0101	Скамья, тип 1С-1А	шт.	10	19537,00	250,00	195370,00	2500,00		61920,00		277873,20
		НР - 90%; СП - 8%			6807,00	73,00	68070,00	730,00		20583,20		
		УРНА-10ШТ										
257	86-010303-0201	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	10	16665,00		166650,00					179982,00
		СП - 8%								13332,00		
		Стойка для сушки белья-2 шт										
258	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.	м3	1	2685,31		2685,31	0,00		1933,42		4988,23
		НР - 72%; СП - 8%			2685,31		2685,31	0,00		369,50		
259	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	0,74	784,91		580,83	0,00		418,20		1078,96
		НР - 72%; СП - 8%			784,91		580,83	0,00		79,92		
260	1101-0201-0501	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	0,74	149,96	65,63	110,97	48,57		60,64		185,34
		НР - 72%; СП - 8%			84,33	29,48	62,40	21,82		13,73		
261	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,26	23107,75	1087,29	6008,02	282,70		977,42		7544,27
		НР - 91%; СП - 8%			3755,45	375,67	976,42	97,67		558,84		
262	1109-0701-0103	Изготовление металлконструкции	т	0,10146	154860,59	35292,79	15712,16	3580,81		8812,45		26486,58
		НР - 69%; СП - 8%			114539,88	11338,99	11621,22	1150,45		1961,97		
263	1109-0305-0301	Монтаж металлоконструкции	т	0,15316	108170,49	5279,96	16567,39	808,68		10098,41		28799,07
		НР - 69%; СП - 8%			95147,14	408,99	14572,74	62,64		2133,26		
264	2301-0101-0122	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинк, DN 50, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ	м	20,72	785,18		16268,93					17570,44
		СП - 8%								1301,51		
265	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК	т	0,00038	221716,18		84,25					90,99
		СП - 8%								6,74		
266	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,94	84,09	2,11	247,22	6,20		74,31		347,26
		НР - 69%; СП - 8%			36,37	0,26	106,93	0,77		25,72		

267	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,94	88,75	1,54	260,93	4,53		56,40	342,71
		НР - 69%; СП - 8%			27,54	0,26	80,97	0,77		25,39	
		СТОЛ СО СКАМЬЕЙ-1ШТ									
268	86-010301-0109	Стол со скамьями	компле	1	203948,00		203948,00				220263,84
		СП - 8%								16315,84	
		НАВЕС БЕСЕДКИ-1ШТ									
269	86-010401-0101	Навес беседки, тип 1А	шт.	1	157122,00	8189,00	157122,00	8189,00		30045,16	202140,53
		НР - 118%; СП - 8%			22926,00	2536,00	22926,00	2536,00		14973,37	
		АРЫЧОК ШИРОКИЙ-500ШТ									
291	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3	4,25	3786,92	924,80	16094,41	3930,40		1492,03	18993,35
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	196,08	548,17	833,34		1406,91	
292	1127-0701-0301	Устройство арычок с заполнением швов цементным раствором	м2	42,5	439,91	37,88	18696,18	1609,90		18793,76	40489,12
		НР - 108%; СП - 8%			394,69	14,76	16774,33	627,30		2999,19	
293	СТ ПРАЙС	Арычок широкий 340х350х50	шт	500	1783,04		891520,00				962841,60
		СП - 8%								71321,60	
294	1127-0201-1001	Установка бортовых бетонных камней при цементобетонных покрытиях	м	340	1505,71	30,63	511941,40	10414,20		248484,24	821259,69
		НР - 108%; СП - 8%			665,31	11,39	226205,40	3872,60		60834,05	
295	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	5,44	47271,57		257157,34				277729,93
		СП - 8%								20572,59	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2477025,33	31374,98	0,00	383166,44	3089007,11
							365210,70	9933,36	0,00	228815,34	0,00
		РАЗДЕЛ 7. ЖИЛОЙ ДОМ №41									
		ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АРЫК-3 ШТ									
333	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.	м3	2,28	2685,31		6122,51	0,00		4408,20	11373,17
		НР - 72%; СП - 8%			2685,31		6122,51	0,00		842,46	
334	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	2,28	784,91		1789,59	0,00		1288,51	3324,35
		НР - 72%; СП - 8%			784,91		1789,59	0,00		246,25	
335	1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3	0,93	5654,21	1559,29	5258,42	1450,14		1186,37	6960,37
		НР - 93%; СП - 8%			732,50	639,19	681,23	594,45		515,58	
336	1107-0102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных	шт.	3	7662,57	1298,91	22987,71	3896,73		8318,96	33811,21
		НР - 118%; СП - 8%			1977,92	372,07	5933,76	1116,21		2504,53	
337	2104-0302-0237	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона	м3	0,39	53692,92		20940,24				22615,46
		СП - 8%								1675,22	
338	1127-0201-1001	Установка поребриков	м	15	1505,71	30,63	22585,65	459,45		10962,54	36232,05
		НР - 108%; СП - 8%			665,31	11,39	9979,65	170,85		2683,86	
339	2104-0508-9901	Камни бетонные бортовые М-300	м3	0,405	47271,57		19144,99				20676,58
		СП - 8%								1531,60	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				98829,10	5806,32	0,00	26164,59	134993,19
							24506,74	1881,51	0,00	9999,50	0,00
		РАЗДЕЛ 8. ЖИЛОЙ ДОМ №42									
		СКАМЬЯ-10ШТ									
345	86-010302-0101	Скамья, тип IC-1A	шт.	10	19537,00	250,00	195370,00	2500,00		61920,00	277873,20
		НР - 90%; СП - 8%			6807,00	73,00	68070,00	730,00		20583,20	
		УРНА-10ШТ									
346	86-010303-0201	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	10	16665,00		166650,00				179982,00
		СП - 8%								13332,00	
		Стойка для сушки белья-4 шт									
347	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.	м3	2	2685,31		5370,62	0,00		3866,85	9976,46
		НР - 72%; СП - 8%			2685,31		5370,62	0,00		739,00	
348	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	1,48	784,91		1161,67	0,00		836,40	2157,91
		НР - 72%; СП - 8%			784,91		1161,67	0,00		159,85	
349	1101-0201-0501	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	1,48	149,96	65,63	221,94	97,13		121,28	370,67
		НР - 72%; СП - 8%			84,33	29,48	124,81	43,63		27,46	
350	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,52	23107,75	1087,29	12016,03	565,39		1954,85	15088,55
		НР - 91%; СП - 8%			3755,45	375,67	1952,83	195,35		1117,67	
351	1109-0701-0103	Изготовление металлконструкции	т	0,20292	154860,59	35292,79	31424,31	7161,61		17624,90	52973,15
		НР - 69%; СП - 8%			114539,88	11338,99	23242,43	2300,91		3923,94	

352	1109-0305-0301	Монтаж металлоконструкции	т	0,30632	108170,49	5279,96	33134,78	1617,36		20196,82	57598,13	
		НР - 69%; СП - 8%			95147,14	408,99	29145,47	125,28		4266,53		
353	2301-0101-0122	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинк, DN 50, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ	м	41,44	785,18		32537,86				35140,89	
		СП - 8%								2603,03		
354	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК	т	0,00076	221716,18		168,50				181,98	
		СП - 8%								13,48		
355	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,88	84,09	2,11	494,45	12,41		148,62	694,52	
		НР - 69%; СП - 8%			36,37	0,26	213,86	1,54		51,45		
356	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,88	88,75	1,54	521,85	9,06		112,80	685,42	
		НР - 69%; СП - 8%			27,54	0,26	161,94	1,54		50,77		
		СТОЛ СО СКАМЬЕЙ-2ШТ										
357	86-010301-0109	Стол со скамьями	компле	2	407896,00	--	815792,00				881055,36	
		СП - 8%			--	--				65263,36		
		НАВЕС БЕСЕДКИ-2ШТ										
358	86-010401-0101	Навес беседки, тип 1А	шт.	2	314244,00	16378,00	628488,00	32756,00		120180,64	808562,13	
		НР - 118%; СП - 8%			45852,00	5072,00	91704,00	10144,00		59893,49		
		ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ УЧТЕННЫЕ ПО ПРАЙС ЛИСТУ										
359	СТ ПРАЙС	Качели базовые двойные жёсткий подвес ДИО 1.022	шт	1	98743,75		98743,75				106643,25	
		СП - 8%								7899,50		
360	СТ ПРАЙС	Детский игровой комплекс Капитошка Н1200, ДИК 1.07	шт	1	580759,82		580759,82				627220,61	
		СП - 8%								46460,79		
361	СТ ПРАЙС	Песочница "Боровичок", ДИК 3.036	шт	1	156240,18		156240,18				168739,39	
		СП - 8%								12499,21		
362	СТ ПРАЙС	Качалка-балансир "Райские птицы", ДИО 3.13	шт	1	120616,96		120616,96				130266,32	
		СП - 8%								9649,36		
363	СТ ПРАЙС	Карусель ДПС, ДИО 2.081	шт	1	254688,39		254688,39				275063,46	
		СП - 8%								20375,07		
364	СТ ПРАЙС	Спортивный комплекс Турники, СО 1.19	шт	4	73120,54		292482,16				315880,73	
		СП - 8%								23398,57		
365	СТ ПРАЙС	Брусья, СО 1.01	шт	2	35623,21		71246,42				76946,13	
		СП - 8%								5699,71		
366	СТ ПРАЙС	Спортивный комплекс Баскетбольным с щитом , СО 1.01	шт	2	291231,25		582462,50				629059,50	
		СП - 8%								46597,00		
367	СТ ПРАЙС	Баскетбольная стойка , СО 5.04	шт	1	94368,75		94368,75				101918,25	
		СП - 8%								7549,50		
		ВОДООТВОДЯЩИЙ ЛОТОК - 85 М										
368	1101-0101-0402	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с	м3	6,375	149,23	142,29	951,34	907,10		223,67	1269,01	
		НР - 72%; СП - 8%			6,94	41,79	44,24	266,41		94,00		
369	1101-0205-0102	Разработка грунта 2 гр вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	1,19	1846,64		2197,50	0,00		1582,20	4082,08	
		НР - 72%; СП - 8%			1846,64		2197,50	0,00		302,38		
370	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы.	м3	8,5	2681,17	958,89	22789,95	8150,57		3065,11	27923,46	
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	204,91	1096,33	1741,74		2068,40		
371	1137-0401-0203	Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушитель-	м3	7,0805	10776,96	4437,93	76306,27	31422,76		48914,61	135238,55	
		НР - 91%; СП - 8%			6043,35	1548,25	42789,94	10962,38		10017,67		
372	2104-0303-0102	Лотки водоотводящие ГОСТ 13015-2012	м3	7,0805	41835,20		296214,13				319911,26	
		СП - 8%								23697,13		
		ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АРЫК-7 ШТ										
373	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.	м3	5,32	2685,31		14285,85	0,00		10285,81	26537,39	
		НР - 72%; СП - 8%			2685,31		14285,85	0,00		1965,73		
374	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	5,32	784,91		4175,72	0,00		3006,52	7756,82	
		НР - 72%; СП - 8%			784,91		4175,72	0,00		574,58		
375	1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3	2,17	5654,21	1559,29	12269,64	3383,66		2768,21	16240,87	
		НР - 93%; СП - 8%			732,50	639,19	1589,53	1387,04		1203,03		
376	1107-0102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных	шт.	7	7662,57	1298,91	53637,99	9092,37		19410,92	78892,82	
		НР - 118%; СП - 8%			1977,92	372,07	13845,44	2604,49		5843,91		
377	2104-0302-0237	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона	м3	0,91	53692,92		48860,56				52769,40	
		СП - 8%								3908,84		

378	1127-0201-1001	Установка поребриков										
		НР - 108%; СП - 8%	м	35	1505,71	30,63	52699,85	1072,05		25579,26	84541,44	
379	2104-05[illegible]9901	Камни бетонные бортовые М-300			665,31	11,39	23285,85	398,65		6262,33		
		СП - 8%	м3	0,945	47271,57		44671,63				48245,36	
		АРЫЧОК ШИРОКИЙ-574ШТ								3573,73		
380	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство										
		НР - 108%; СП - 8%	м3	4,879	3786,92	924,80	18476,38	4512,10		1712,85	21804,37	
381	1127-0701-0301	Устройство арычок с заполнением швов цементным раствором			128,98	196,08	629,29	956,67		1615,14		
		НР - 108%; СП - 8%	м2	48,79	439,91	37,88	21463,21	1848,17		21575,23	46481,51	
382	СТ ПРАЙС	Арычок широкий 340х350х50			394,69	14,76	19256,93	720,14		3443,08		
		СП - 8%	шт	574	1783,04		1023464,96				1105342,16	
383	1127-0201-1001	Установка бортовых бетонных камней при цементнобетонных покрытиях								81877,20		
		НР - 108%; СП - 8%	м	390	1505,71	30,63	587226,90	11945,70		285026,04	942033,18	
384	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91			665,31	11,39	259470,90	4442,10		69780,24		
		СП - 8%	м3	6,24	47271,57		294974,60				318572,56	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8								23597,97		
			Тенге				6749627,42	117053,43		650113,58	7991720,28	
		РАЗДЕЛ 9. ЖИЛОЙ ДОМ №43					603815,14	37021,87		591979,28		
420	1101-0205-0402	ПЕРЕЕЗД ЧЕРЕЗ АРЫК-1 ШТ										
		Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.										
		НР - 72%; СП - 8%	м3	0,76	2685,31		2040,84	0,00		1469,40	3791,06	
421	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2			2685,31		2040,84	0,00		280,82		
		НР - 72%; СП - 8%	м3	0,76	784,91		596,53	0,00		429,50	1108,12	
422	1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство			784,91		596,53	0,00		82,08		
		НР - 93%; СП - 8%	м3	0,31	5654,21	1559,29	1752,81	483,38		395,46	2320,12	
423	1107-0102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных			732,50	639,19	227,08	198,15		171,86		
		НР - 118%; СП - 8%	шт.	2	7662,57	1298,91	15325,14	2597,82		5545,98	22540,81	
424	2104-0302-0237	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона			1977,92	372,07	3955,84	744,14		1669,69		
		СП - 8%	м3	0,26	53692,92		13960,16				15076,97	
425	1127-0201-1001	Установка поребриков								1116,81		
		НР - 108%; СП - 8%	м	5	1505,71	30,63	7528,55	153,15		3654,18	12077,35	
426	2104-0508-9901	Камни бетонные бортовые М-300			665,31	11,39	3326,55	56,95		894,62		
		СП - 8%	м3	0,135	47271,57		6381,66				6892,19	
		АРЫЧОК ШИРОКИЙ-574ШТ								510,53		
434	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство										
		НР - 108%; СП - 8%	м3	4,879	3786,92	924,80	18476,38	4512,10		1712,85	21804,37	
435	1127-0701-0301	Устройство арычок с заполнением швов цементным раствором			128,98	196,08	629,29	956,67		1615,14		
		НР - 108%; СП - 8%	м2	48,79	439,91	37,88	21463,21	1848,17		21575,23	46481,51	
436	СТ ПРАЙС	Арычок широкий 340х350х50			394,69	14,76	19256,93	720,14		3443,08		
		СП - 8%	шт	574	1783,04		1023464,96				1105342,16	
437	1127-0201-1001	Установка бортовых бетонных камней при цементнобетонных покрытиях								81877,20		
		НР - 108%; СП - 8%	м	390	1505,71	30,63	587226,90	11945,70		285026,04	942033,18	
438	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91			665,31	11,39	259470,90	4442,10		69780,24		
		СП - 8%	м3	6,24	47271,57		294974,60				318572,56	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9								23597,97		
			Тенге				1993191,73	21540,31	0,00	319808,63	2498040,40	
		РАЗДЕЛ 10. ЖИЛОЙ ДОМ №44					289503,95	7118,15	0,00	185040,03	0,00	
439	86-010302-0101	СКАМЬЯ-6ШТ										
		Скамья, тип 1С-1А										
		НР - 90%; СП - 8%	шт.	6	19537,00	250,00	117222,00	1500,00		37152,00	166723,92	
		УРНА-6ШТ			6807,00	73,00	40842,00	438,00		12349,92		
440	86-010303-0201	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)										
		СП - 8%	шт.	6	16665,00		99990,00				107989,20	
		Стойка для сушки белья-4 шт								7999,20		
441	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание ручную без креплений без откосов глубиной о 0,7 м.										
		НР - 72%; СП - 8%	м3	2	2685,31		5370,62	0,00		3866,85	9976,46	
442	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2			2685,31		5370,62	0,00		739,00		
			м3	1,48	784,91		1161,67	0,00		836,40	2157,91	

		НР - 72%; СП - 8%										
443	11101-0201-0501	**Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3	1,48	784,91		1161,67	0,00		159,85		
		НР - 72%; СП - 8%			149,96	65,63	221,94	97,13		121,28	370,67	
444	11106-0201-0101	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	0,52	84,33	29,48	124,81	43,63		27,46		
		НР - 91%; СП - 8%			23107,75	1087,29	12016,03	565,39		1954,85	15088,55	
445	11109-0701-0103	**Изготовление металлконструкции**	т	0,20292	3755,45	375,67	1952,83	195,35		1117,67		
		НР - 69%; СП - 8%			154860,59	35292,79	31424,31	7161,61		17624,90	52973,15	
446	11109-0305-0301	**Монтаж металлоконструкции**	т	0,30632	114539,88	11338,99	23242,43	2300,91		3923,94		
		НР - 69%; СП - 8%			108170,49	5279,96	33134,78	1617,36		20196,82	57598,13	
447	23011-0101-0122	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинк, DN 50, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ**	м	41,44	95147,14	408,99	29145,47	125,28		4266,53		
		СП - 8%			785,18		32537,86				35140,89	
448	21051-0301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК**	т	0,00076	221716,18					2603,03		
		СП - 8%					168,50				181,98	
449	1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	5,88	84,09	2,11	494,45	12,41		13,48		
		НР - 69%; СП - 8%			36,37	0,26	213,86	1,54		148,62	694,52	
450	1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	5,88	88,75	1,54	521,85	9,06		51,45		
		НР - 69%; СП - 8%			27,54	0,26	161,94	1,54		112,80	685,42	
		Установка для чистки домашних вещей- 4 шт								50,77		
451	1101-0205-0402	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.**	м3	4,4	2685,31		11815,36	0,00		8507,06	21948,22	
		НР - 72%; СП - 8%			2685,31		11815,36	0,00		1625,79		
452	1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3	1,2	784,91		941,89	0,00		678,16	1749,66	
		НР - 72%; СП - 8%			784,91		941,89	0,00		129,60		
453	1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3	1,2	149,96	65,63	179,95	78,76		98,33	300,55	
		НР - 72%; СП - 8%			84,33	29,48	101,20	35,38		22,26		
454	1106-0201-0101	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	3,2	23107,75	1087,29	73944,80	3479,33		12029,82	92852,59	
		НР - 91%; СП - 8%			3755,45	375,67	12017,44	1202,14		6877,97		
455	1109-0701-0103	**Изготовление металлконструкции**	т	0,47792	154860,59	35292,79	74010,97	16867,13		41510,42	124763,11	
		НР - 69%; СП - 8%			114539,88	11338,99	54740,90	5419,13		9241,71		
456	1109-0305-0301	**Монтаж металлконструкции**	т	0,47792	108170,49	5279,96	51696,84	2523,40		31511,05	89864,52	
		НР - 69%; СП - 8%			95147,14	408,99	45472,72	195,46		6656,63		
457	2301-0201-0138	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ**	м	48	744,48	--	35735,04				38593,84	
		СП - 8%			--	--				2858,80		
458	2301-0201-0131	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ**	м	10,4	570,40	--	5932,16				6406,73	
		СП - 8%			--	--				474,57		
459	2105-0301-3003	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром до 28 мм и более СТ**	т	0,27812	203889,48	--	56705,74				61242,20	
		СП - 8%			--	--				4536,46		
460	1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	13,84	84,09	2,11	1163,81	29,20		349,82	1634,71	
		НР - 69%; СП - 8%			36,37	0,26	503,36	3,62		121,09		
461	1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	13,84	88,75	1,54	1228,30	21,31		265,49	1613,30	
		НР - 69%; СП - 8%			27,54	0,26	381,15	3,62		119,50		
		СТОЛ СО СКАМЬЕЙ-2ШТ										
462	86-010301-0109	**Стол со скамьями**	компле	2	203948,00	--	407896,00				440527,68	
		СП - 8%			--	--				32631,68		
		НАВЕС БЕСЕДКИ-2ШТ										
463	86-010401-0101	**Навес беседки, тип 1А**	шт.	2	157122,00	8189,00	314244,00	16378,00		60090,32	404281,07	
		НР - 118%; СП - 8%			22926,00	2536,00	45852,00	5072,00		29946,75		
		ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ УЧТЕННЫЕ ПО ПРАЙС ЛИСТУ										
464	СТ ПРАЙС	**Спортивный комплекс Турники, СО 1.19**	шт	4	73120,54		292482,16				315880,73	
		СП - 8%								23398,57		
465	СТ ПРАЙС	**Брусья, СО 1.01**	шт	2	35623,21		71246,42				76946,13	
		СП - 8%								5699,71		
466	СТ ПРАЙС	**Спортивный комплекс Баскетбольным с щитом , СО 1.01**	шт	2	291231,25		582462,50				629059,50	
		СП - 8%								46597,00		
467	СТ ПРАЙС	**Баскетбольная стойка , СО 5.04**	шт	1	94368,75		94368,75				101918,25	
		СП - 8%								7549,50		
		ВОДООТВОДЯЩИЙ ЛОТОК - 518 М										
468	1101-0101-0402	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с**	м3	29,1375	149,23	142,29	4348,19	4145,97		1022,31	5800,14	

		НР - 72%; СП - 8%										
469	1101-0205-0102	**Разработка грунта 2 гр вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3	5,439	6,94	41,79	202,21	1217,66		429,64	
		НР - 72%; СП - 8%			1846,64		10043,87	0,00		7231,59	18657,50
470	1127-0401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы.**	м3	38,85	1846,64		10043,87	0,00		1382,04	
		НР - 108%; СП - 8%			2681,17	958,89	104163,45	37252,88		14009,36	127626,64
471	1137-0401-0203	**Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушитель-**	м3	32,36205	128,98	204,91	5010,87	7960,75		9453,82	
		НР - 91%; СП - 8%			10776,96	4437,93	348764,52	143620,51		223568,56	618119,73
472	2104-0303-0102	**Лотки водоотводящие ГОСТ 13015-2012**	м3	32,36205	6043,35	1548,25	195575,19	50104,54		45786,65	
		СП - 8%			41835,20		1353872,83				1462182,66
		ПЕРЕЕЗД ЧЕРЕЗ АРЫК-1 ШТ								108309,83	
473	1101-0205-0402	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.**	м3	0,76	2685,31		2040,84	0,00		1469,40	3791,06
		НР - 72%; СП - 8%			2685,31		2040,84	0,00		280,82	
474	1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3	0,76	784,91		596,53	0,00		429,50	1108,12
		НР - 72%; СП - 8%			784,91		596,53	0,00		82,08	
475	1108-0101-0203	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3	0,31	5654,21	1559,29	1752,81	483,38		395,46	2320,12
		НР - 93%; СП - 8%			732,50	639,19	227,08	198,15		171,86	
476	1107-0102-0104	**Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных**	шт.	2	7662,57	1298,91	15325,14	2597,82		5545,98	22540,81
		НР - 118%; СП - 8%			1977,92	372,07	3955,84	744,14		1669,69	
477	2104-0302-0237	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона**	м3	0,26	53692,92		13960,16				15076,97
		СП - 8%								1116,81	
478	1127-0201-1001	**Установка поребриков**	м	5	1505,71	30,63	7528,55	153,15		3654,18	12077,35
		НР - 108%; СП - 8%			665,31	11,39	3326,55	56,95		894,62	
479	2104-0508-9901	**Камни бетонные бортовые М-300**	м3	0,135	47271,57		6381,66				6892,19
		СП - 8%								510,53	
		ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АРЫК-8 ШТ									
480	1101-0205-0402	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.**	м3	6,08	2685,31		16326,68	0,00		11755,21	30328,45
		НР - 72%; СП - 8%			2685,31		16326,68	0,00		2246,55	
481	1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3	6,08	784,91		4772,25	0,00		3436,02	8864,94
		НР - 72%; СП - 8%			784,91		4772,25	0,00		656,66	
482	1108-0101-0203	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3	2,48	5654,21	1559,29	14022,44	3867,04		3163,67	18561,00
		НР - 93%; СП - 8%			732,50	639,19	1816,60	1585,19		1374,89	
483	1107-0102-0104	**Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных**	шт.	8	7662,57	1298,91	61300,56	10391,28		22183,91	90163,22
		НР - 118%; СП - 8%			1977,92	372,07	15823,36	2976,56		6678,76	
484	2104-0302-0237	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона**	м3	1,04	53692,92		55840,64				60307,89
		СП - 8%								4467,25	
485	1127-0201-1001	**Установка поребриков**	м	40	1505,71	30,63	60228,40	1225,20		29233,44	96618,79
		НР - 108%; СП - 8%			665,31	11,39	26612,40	455,60		7156,95	
486	2104-0508-9901	**Камни бетонные бортовые М-300**	м3	1,08	47271,57		51053,30				55137,56
		СП - 8%								4084,26	
		АРЫЧОК ШИРОКИЙ-676ШТ									
487	1127-0401-0101	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3	5,746	3786,92	924,80	21759,64	5313,90		2017,22	25679,01
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	196,08	741,12	1126,68		1902,15	
488	1127-0701-0301	**Устройство арычок с заполнением швов цементным раствором**	м2	57,46	439,91	37,88	25277,23	2176,58		25409,16	54741,30
		НР - 108%; СП - 8%			394,69	14,76	22678,89	848,11		4054,91	
489	СТ ПРАЙС	**Арычок широкий 340х350х50**	шт	676	1783,04		1205335,04				1301761,84
		СП - 8%								96426,80	
490	1127-0201-1001	**Установка бортовых бетонных камней при цементнобетонных покрытиях**	м	460	1505,71	30,63	692626,60	14089,80		336184,56	1111116,05
		НР - 108%; СП - 8%			665,31	11,39	306042,60	5239,40		82304,89	
491	2104-0508-9901	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	7,36	47271,57		347918,76				375752,26
		СП - 8%								27833,50	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				6835558,81	275657,60		927764,51	8384389,18
							889834,54	87551,33		621065,86	
		РАЗДЕЛ 11. ЖИЛОЙ ДОМ №45									
		АРЫЧОК ШИРОКИЙ-500ШТ									
534	1127-0401-0101	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3	4,25	3786,92	924,80	17094,41	3930,40		1492,03	18993,35
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	196,08	548,17	833,34		1406,91	
535	1127-0701-0301	**Устройство арычок с заполнением швов цементным раствором**	м2	42,5	439,91	37,88	18696,18	1609,90		18793,76	40489,12

		Временные здания и сооружения									
		ИТОГО	Тенге								1884289,26
		Дополнительные затраты при производ-стве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	Тенге								109557961,35
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								1725537,89
		ИТОГО	Тенге								7027529,34
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								118311028,59
		ИТОГО									2366220,57
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	Тенге								120677249,16
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	Тенге								14481269,90
											135158519,06

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" _____

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Altimus LTD" _____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Кызылорда ЖобаКурылыс" _____

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строительная компания Данекер" _____