Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229.

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительтсво"

Подрядчик: ТОО "Строительная компания Данекер"

Наименование обьекта: Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №3 на участках №5 и №6 на левобережной части р. Сырдарья в городе Кызылорда. Генеральный плана

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2020 года

код заказчика	код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источн.фин.: наименов.	Источн.фин.: код	организационно-правовая форма: наименов.	организационно-правовая форма: код
		№410	24.12.2019				
		№1	18.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	449 813 331,36									
в.т.ч. за отчетный месяц	436 891 392,93	16 948 082,00							2 033 769,84	18 981 851,84

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Altimus LTD"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Кызылорда-Жобакурылыс"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строительная компания Данекер"

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Строительная компания Данекер"
Наименование обьекта: Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №3 на участках №5 и №6 на левобережной части р. Сырдарья в городе Кызылорда. Генеральный плана

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за октябрь месяц 2020 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерен	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с
				на единицу измерения	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		БЛАГОУСТРОЙСТВО									
		РАЗДЕЛ 3. ЖИЛОЙ ДОМ №37									
		ПОКРЫТИЕ ТИП I (ЗА УЧАСТКОМ) - 50 М2									
49	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрыт	50	1787,62	104,26	89381,00	5213,00		3965,76	100814,50
		НР - 108%; СП - 8%			42,29	31,15	2114,50	1557,50		7467,74	
50	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрыт	50	820,24	0,09	41012,00	4,61		24,47	44319,38
		НР - 108%; СП - 8%			0,45		22,66	0,00		3282,92	
51	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрыт	50	1696,04	104,26	84802,00	5213,00		3965,76	95869,18
		НР - 108%; СП - 8%			42,29	31,15	2114,50	1557,50		7101,42	
		РАЗДЕЛ 5. ЖИЛОЙ ДОМ №39									
		ПОКРЫТИЕ ТИП I (ЗА УЧАСТКОМ) - 100 М2									
84	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрыт	100	1787,62	104,26	178762,00	10426,00		7931,52	201629,00
		НР - 108%; СП - 8%			42,29	31,15	4229,00	3115,00		14935,48	
85	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрыт	100	820,24	0,09	82024,00	9,22		48,93	88638,77
		НР - 108%; СП - 8%			0,45		45,31	0,00		6565,83	
86	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрыт	100	1696,04	104,26	169604,00	10426,00		7931,52	191738,36
		НР - 108%; СП - 8%			42,29	31,15	4229,00	3115,00		14202,84	
		РАЗДЕЛ 7. ЖИЛОЙ ДОМ №41									
		ПОКРЫТИЕ ТИП I - 837 М2									
107	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрыт	402,901	1787,62	104,26	720234,09	42006,47		31956,18	812365,49
		НР - 108%; СП - 8%			42,29	31,15	17038,69	12550,37		60175,22	
108	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрыт	402,901	820,24	0,09	330475,61	37,15		197,16	357126,59
		НР - 108%; СП - 8%			0,45		182,55	0,00		26453,82	
109	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрыт	402,901	1696,04	104,26	683336,40	42006,47		31956,18	772515,99
		НР - 108%; СП - 8%			42,29	31,15	17038,69	12550,37		57223,41	
		РАЗДЕЛ 9. ЖИЛОЙ ДОМ №43									
		ПОКРЫТИЕ ТИП I - 765 М2									
142	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрыт	535,5	1787,62	104,26	957270,51	55831,23		42473,29	1079723,30
		НР - 108%; СП - 8%			42,29	31,15	22646,30	16680,83		79979,50	

143	1 127-0602-0403 РСНБ РК 2015 Кзп	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрыт	535,5	820,24	0,09	439238,52	49,37		262,05	474660,61
		НР - 108%; СП - 8%			0,45		242,64	0,00		35160,05	
144	1 127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрыт	535,5	1696,04	104,26	908229,42	55831,23		42473,29	1026758,93
		НР - 108%; СП - 8%			42,29	31,15	22646,30	16680,83		76056,22	
		РАЗДЕЛ 10. ЖИЛОЙ ДОМ №44									
		ПОКРЫТИЕ ТИП I - 6370 М2									
164	1 127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	187,650	2681,17	958,89	503121,49	179935,69		67666,81	616451,36
		НР - 108%; СП - 8%			128,98	204,91	24203,09	38451,36		45663,06	
165	1 127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрыт	938,250	1787,62	104,26	1677234,27	97821,93		74417,48	1891783,89
		НР - 108%; СП - 8%			42,29	31,15	39678,59	29226,48		140132,14	
166	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 Кзп	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрыт	938,250	820,24	0,09	769590,09	86,51		459,13	831653,16
		НР - 108%; СП - 8%			0,45		425,12	0,00		61603,94	
167	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрыт	938,250	1696,04	104,26	1591309,35	97821,93		74417,48	1798984,97
		НР - 108%; СП - 8%			42,29	31,15	39678,59	29226,48		133258,15	
168	1127-0201-1002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	213,5	1903,23	30,63	406339,61	6539,51		156033,49	607362,94
		НР - 108%; СП - 8%			665,31	11,39	142043,69	2431,77		44989,85	
169	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	9,6075	48224,40		463315,92	0,00		0,00	500381,20
		СП - 8%					0,00	0,00		37065,27	
		ОЗЕЛЕНЕНИЕ									
		РАЗДЕЛ 1. ЖИЛОЙ ДОМ №35									
2	1147-0104-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте	яма	12	381,84	72,07	4582,08	864,84		3536,23	8767,77
		НР - 88%; СП - 8%			309,77	25,10	3717,24	301,20		649,46	
3	1147-0103-0103	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	шт	12	2679,33	807,15	32151,96	9685,80		19410,97	55687,96
		НР - 88%; СП - 8%			1578,38	259,78	18940,56	3117,36		4125,03	
4	2501-0202-0101 РСНБ РК 2015	Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавча-тая, клён татарский, ива красная, ива белая, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школку) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24909-81	шт.	12	1059,00		12708,00	0,00		0,00	13724,64
		СП - 8%					0,00	0,00		1016,64	
5	1147-0112-0102 РСНБ РК 2015	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли вручную	м2	280	165,63		46376,40	0,00		40811,23	94162,64
		НР - 88%; СП - 8%			165,63		46376,40	0,00		6975,01	
6	1147-0112-0106	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	280	284,95	132,28	79786,00	37038,40		19578,94	107314,14
		НР - 88%; СП - 8%			50,04	29,42	14011,20	8237,60		7949,20	
		РАЗДЕЛ 2. ЖИЛОЙ ДОМ №36									
8	1147-0104-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте	яма	18	381,84	72,07	6873,12	1297,26		5304,34	13151,66
		НР - 88%; СП - 8%			309,77	25,10	5575,86	451,80		974,20	
9	1147-0103-0103	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	шт	18	2679,33	807,15	48227,94	14528,70		29116,45	83531,95
		НР - 88%; СП - 8%			1578,38	259,78	28410,84	4676,04		6187,55	
10	2501-0202-0101 РСНБ РК 2015	Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавча-тая, клён татарский, ива красная, ива белая, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школку) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24909-81	шт.	18	1059,00		19062,00	0,00		0,00	20586,96
		СП - 8%					0,00	0,00		1524,96	
11	1147-0112-0102 РСНБ РК 2015	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли вручную	м2	280	165,63		46376,40	0,00		40811,23	94162,64
		НР - 88%; СП - 8%			165,63		46376,40	0,00		6975,01	
12	1147-0112-0106	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	280	284,95	132,28	79786,00	37038,40		19578,94	107314,14

		НР - 88%; СП - 8%			50,04	29,42	14011,20	8237,60		7949,20	
		РАЗДЕЛ 3. ЖИЛОЙ ДОМ №37									
14	1147-0104-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте	яма	25	381,84	72,07	9546,00	1801,75		7367,14	18266,19
		НР - 88%; СП - 8%			309,77	25,10	7744,25	627,50		1353,05	
15	1147-0103-0103	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	шт	25	2679,33	807,15	66983,25	20178,75		40439,52	116016,59
		НР - 88%; СП - 8%			1578,38	259,78	39459,50	6494,50		8593,82	
16	2501-0202-0101 РСНБ РК 2015	Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавча-тая, клён татарский, ива красная, ива белая, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школку) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24909-81	шт.	25	1059,00		26475,00	0,00		0,00	28593,00
		СП - 8%					0,00	0,00		2118,00	
17	1147-0112-0102 РСНБ РК 2015	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли вручную	м2	280	165,63		46376,40	0,00		40811,23	94162,64
		НР - 88%; СП - 8%			165,63		46376,40	0,00		6975,01	
18	1147-0112-0106	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	280	284,95	132,28	79786,00	37038,40		19578,94	107314,14
		НР - 88%; СП - 8%			50,04	29,42	14011,20	8237,60		7949,20	
		РАЗДЕЛ 4. ЖИЛОЙ ДОМ №38									
20	1147-0104-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте	яма	16	381,84	72,07	6109,44	1153,12		4714,97	11690,36
		НР - 88%; СП - 8%			309,77	25,10	4956,32	401,60		865,95	
21	1147-0103-0103	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	шт	16	2679,33	807,15	42869,28	12914,40		25881,29	74250,62
		НР - 88%; СП - 8%			1578,38	259,78	25254,08	4156,48		5500,05	
22	2501-0202-0101 РСНБ РК 2015	Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавча-тая, клён татарский, ива красная, ива белая, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школку) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24909-81	шт.	16	1059,00		16944,00	0,00		0,00	18299,52
		СП - 8%					0,00	0,00		1355,52	
23	1147-0112-0102 РСНБ РК 2015	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли вручную	м2	280	165,63		46376,40	0,00		40811,23	94162,64
		НР - 88%; СП - 8%			165,63		46376,40	0,00		6975,01	
24	1147-0112-0106	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	280	284,95	132,28	79786,00	37038,40		19578,94	107314,14
		НР - 88%; СП - 8%			50,04	29,42	14011,20	8237,60		7949,20	
		РАЗДЕЛ 5. ЖИЛОЙ ДОМ №39									
26	1147-0104-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте	яма	12	381,84	72,07	4582,08	864,84		3536,23	8767,77
		НР - 88%; СП - 8%			309,77	25,10	3717,24	301,20		649,46	
27	1147-0103-0103	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	шт	12	2679,33	807,15	32151,96	9685,80		19410,97	55687,96
		НР - 88%; СП - 8%			1578,38	259,78	18940,56	3117,36		4125,03	
28	2501-0202-0101 РСНБ РК 2015	Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавча-тая, клён татарский, ива красная, ива белая, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школку) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24909-81	шт.	12	1059,00		12708,00	0,00		0,00	13724,64
		СП - 8%					0,00	0,00		1016,64	
		РАЗДЕЛ 6. ЖИЛОЙ ДОМ №40									
32	1147-0104-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте	яма	20	381,84	72,07	7636,80	1441,40		5893,71	14612,95
		НР - 88%; СП - 8%			309,77	25,10	6195,40	502,00		1082,44	
33	1147-0103-0103	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	шт	20	2679,33	807,15	53586,60	16143,00		32351,62	92813,27
		НР - 88%; СП - 8%			1578,38	259,78	31567,60	5195,60		6875,06	
34	2501-0202-0101 РСНБ РК 2015	Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавча-тая, клён татарский, ива красная, ива белая, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школку) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24909-81	шт.	20	1059,00		21180,00	0,00		0,00	22874,40
		СП - 8%					0,00	0,00		1694,40	
35	1147-0112-0102 РСНБ РК 2015	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли вручную	м2	280	165,63		46376,40	0,00		40811,23	94162,64

		НР - 88%; СП - 8%			165,63		46376,40	0,00		6975,01		
36	1147-0112-0106	**Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных**	м2	280	284,95	132,28	79786,00	37038,40		19578,94	107314,14	
		НР - 88%; СП - 8%			50,04	29,42	14011,20	8237,60		7949,20		
		РАЗДЕЛ 7. ЖИЛОЙ ДОМ №41										
38	1147-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте**	яма	11	381,84	72,07	4200,24	792,77		3241,54	8037,12	
		НР - 88%; СП - 8%			309,77	25,10	3407,47	276,10		595,34		
39	1147-0103-0103	**Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м**	шт	11	2679,33	807,15	29472,63	8878,65		17793,39	51047,30	
		НР - 88%; СП - 8%			1578,38	259,78	17362,18	2857,58		3781,28		
40	2501-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавча-тая, клён татарский, ива красная, ива белая, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школку) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24909-81**	шт.	11	1059,00		11649,00	0,00		0,00	12580,92	
		СП - 8%					0,00	0,00		931,92		
		РАЗДЕЛ 9. ЖИЛОЙ ДОМ №43										
50	1147-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте**	яма	25	381,84	72,07	9546,00	1801,75		7367,14	18266,19	
		НР - 88%; СП - 8%			309,77	25,10	7744,25	627,50		1353,05		
51	1147-0103-0103	**Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м**	шт	25	2679,33	807,15	66983,25	20178,75		40439,52	116016,59	
		НР - 88%; СП - 8%			1578,38	259,78	39459,50	6494,50		8593,82		
52	2501-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавча-тая, клён татарский, ива красная, ива белая, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школку) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24909-81**	шт.	25	1059,00		26475,00	0,00		0,00	28593,00	
		СП - 8%					0,00	0,00		2118,00		
		РАЗДЕЛ 10. ЖИЛОЙ ДОМ №44										
56	1147-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте**	яма	165	381,84	72,07	63003,60	11891,55		48623,12	120556,86	
		НР - 88%; СП - 8%			309,77	25,10	51112,05	4141,50		8930,14		
57	1147-0103-0103	**Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м**	шт	165	2679,33	807,15	442089,45	133179,75		266900,83	765709,50	
		НР - 88%; СП - 8%			1578,38	259,78	260432,70	42863,70		56719,22		
58	2501-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавча-тая, клён татарский, ива красная, ива белая, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школку) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24909-81**	шт.	165	1059,00		174735,00	0,00		0,00	188713,80	
		СП - 8%					0,00	0,00		13978,80		
59	1147-0112-0102 РСНБ РК 2015	**Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли вручную**	м2	350	165,63		57970,50	0,00		51014,04	117703,30	
		НР - 88%; СП - 8%			165,63		57970,50	0,00		8718,76		
60	1147-0112-0106	**Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных**	м2	350	284,95	132,28	99732,50	46298,00		24473,68	134142,67	
		НР - 88%; СП - 8%			50,04	29,42	17514,00	10297,00		9936,49		
		РАЗДЕЛ 14. ЖИЛОЙ ДОМ №48										
80	1147-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте**	яма	17	381,84	72,07	6491,28	1225,19		5009,66	12421,01	
		НР - 88%; СП - 8%			309,77	25,10	5266,09	426,70		920,07		
81	1147-0103-0103	**Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м**	шт	17	2679,33	807,15	45548,61	13721,55		27498,87	78891,28	
		НР - 88%; СП - 8%			1578,38	259,78	26832,46	4416,26		5843,80		
82	2501-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавча-тая, клён татарский, ива красная, ива белая, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школку) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24909-81**	шт.	17	1059,00		18003,00	0,00		0,00	19443,24	
		СП - 8%					0,00	0,00		1440,24		
		РАЗДЕЛ 15. ЖИЛОЙ ДОМ №49										
86	1147-0104-0101	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным**	яма	95	381,84	72,07	36274,80	6846,65		27995,13	69411,53	
		НР - 88%; СП - 8%			309,77	25,10	29428,15	2384,50		5141,59		
87	1147-0103-0103	**Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м**	шт	95	2679,33	807,15	254536,35	76679,25		153670,18	440863,05	
		НР - 88%; СП - 8%			1578,38	259,78	149946,10	24679,10		32656,52		

88	2-5-01-202-0101	Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный,	шт.	95	1059,00		100605,00	0,00		0,00	108653,40
		СП - 8%					0,00	0,00		8048,40	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Акту выполненных работ	Тенге				12597786	1206505	0	1719122	15462261
		В том числе:					1480702	334005	0	1140044	0
		Временные здания и сооружения	Тенге								270589,56
		ИТОГО	Тенге								15732850,10
		Дополнительные затраты при производ-стве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	Тенге								247792,39
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								635124,17
		ИТОГО	Тенге								16615766,66
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								332315,35
		ИТОГО									16948082,00
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	Тенге								2033769,84
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	Тенге								18981851,84

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" _____

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Altimus LTD" _____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Кызылорда ЖобаКурылыс" _____

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Строительная компания Данекер" _____