Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

060140011316

001040002266

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района",БИН 060140011316ИИК, KZ51070103KSN3923000БИК, KKMFKZ2A, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"Костанайская область, Жангельдинский район, с.Торгай, Ы.Алтынсарина, 4**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алюминстрой", БИН001040002266,БИКHSBKKZKXИИК, KZ956017221000000743 АО "Народный Банк Казахстана"110300, Республика Казахстан, Костанайская область, Аркалык г., Ш Жанибека, дом № 72**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № 50 от 06.12.2019г. Доп.согл. №1 от 22.01.2020г., №2 от 28.04.2020г.

Номер документа	Дата составления
145	**28.07.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция системы водоснабжения села Колкамыс» Албарбогетского сельского округа Джангельдинского района Костанайской области»			раб	1	40 374 285,71	40 374 285,71
				Итого	1	x	40 374 285,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Муканов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Имангалиев А.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.07.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительст .кангельдинского района"

Подрядчик: ТОО "Алюминстрой"

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция системы водоснабжения села Колкамыс» Албарбогетского сельского округа Джангельдинского района Костанайской области»

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 г. №656

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№50 доп.согл №1 доп.согл №2	06.12.2019 г. 22.01.2020 г. 28.04.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция системы водоснабжения села Колкамыс» Албарбогетского сельского округа Джангельдинского района Костанайской области»	40 374 285,71	36 048 469,38							4 325 816,33	40 374 285,71

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Эксперт (ы) технического надзора: ТОО "Актаустройэксперт"

Директор регионального подразделения Костанайской области _____ **Байжанов А.М.**

Эксперт технического надзора _____ **Оразалин А.Д.**

ИНН 850926350888

KZ85VJE00037079, KZ28VJE00033643, KZ20VJE00036906

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангелдинского района", БИН 060140011316

Руководитель _____ **Имангалиев А.С.**

Разработчики проекта строительства или эксперт (ы) авторского надзора:

ТОО ПИП "Костанайводпроект"

Эксперт авторского надзора _____ **Кочин В.Ф.**

Приказ №99 от 18.12.2019 г.

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция системы водоснабжения села Колкамыс Албарбогетского сельского округа Джангельдинского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Вынос в натуру.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№50** от **06.12.2019**

Акт №1
Приемки выполненных работ за июль 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1

Вынос в натуру

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	1	СЦП РК 8.03-04-2016 табл.13 № п.п.1,2	Вынос в натуру (разводящая сеть).	КМ	0,637		197086,00 --	-- --	125544 --	-- --	--	-- --	125544
2	2	СЦИ РК 8.03-04-2016 табл.62 № п.1	Вынос в натуру .	км хода	0,008		45611,00 --	-- --	365 --	-- --	--	-- --	365
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									125909
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Прочие затраты	Тенге					125909				125909
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0864865		1,0864865				136 798				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Налог на добавленную стоимость - 12 %		0,12			16 416				
			Итого с НДС					**153 214**				
			С учетом ценовой скидки		***0,89999999642***			***137 893***				

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266
Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник участка инженерных сетей
_____ **Шыныбатов А.У.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Актаустройэксперт"

Директор регионального подразделения
Костанайской области _____ **Баженова А.Б.**

Эксперт технического надзора _____ **Оразалин А.Д.**
ИНН 850926350888
KZ85VJE00037079, KZ28VJE00033643, KZ20VJE00036406

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангелдинского района", БИН 060140011316

Руководитель _____ **Имангалиев А.С.**

Разработчики проекта строительства
или эксперт (ы) авторского надзора:
ТОО НПП "Костанайводпроект"

Эксперт авторского надзора _____ **Кочин В.Ф.**
Приказ №99 от 18.12.2019 г.

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№KZ04VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция системы водоснабжения села Колкамыс Албарбогетского сельского округа Джангельдинского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Подготовительные работы.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№50** от **06.12.2019**

Акт №2
Приемки выполненных работ за июль 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-2

Подготовительные работы.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Ограждение Загонов										
1	13	Е11-070111-0113 1107-0111-0113 РСНБ РК 2015 К=0,8 ЭСН РК 8.04-05-2015 ТАБ.1	**Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка Демонтаж/**	м оград	162		1026,80	417,16	166342	67580	–	145527	336818
			НР - 118%; СП - 8%				609,64	151,64	98762	24565		24949	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					166342	67580	–	145527	336818
									98762	24565	–	24949	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					166342				
			Всего заработная плата	Тенге						123328			
			Накладные расходы	Тенге					145527				
			Сметная прибыль	Тенге					24949				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					336818				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									143
			Сметная заработная плата	Тенге						123328			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					336818				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									143
			Сметная заработная плата	Тенге						123328			
			РАЗДЕЛ 2.Уборная на 1 очко										
2	29	Е11-460601-0104 1146-0601-0104 РСНБ РК 2015	**Здания деревянные любой этажности. Разборка надземной части без сохранения годных материалов**	м3 строительного объема	8,25		865,91	50,93	7144	420	–	5770	13947
			НР - 84%; СП - 8%				814,98	17,69	6724	146		1033	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					7144	420	–	5770	13947

								6724	146	–	1033		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				7144					
			Всего заработная плата	Тенге					6869				
			Накладные расходы	Тенге				5770					
			Сметная прибыль	Тенге				1033					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				13947					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9
			Сметная заработная плата	Тенге					6869				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13947					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9
			Сметная заработная плата	Тенге					6869				
			РАЗДЕЛ 3.Постройки нежилые										
			Раздел АС										
3	**30**	**Е11-460601-0104 1146-0601-0104 РСНБ РК 2015**	**Здания деревянные любой этажности. Разборка надземной части без сохранения годных материалов**	**м3 строительного объема**	**215**	**865,91**	**50,93**	**186171**	**10950**	**–**	**150379**	**363474**	
			НР - 84%; СП - 8%			**814,98**	**17,69**	**175221**	**3802**		**26924**		
4	**31**	**С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**1,177**	**70,00**	**–**	**82**	**–**		**--**	**89**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**--**	**–**		**7**		
5	**32**	**С341-010205-1025 4101-0205-1025 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 25 км /ТБО/**	**т**	**1,177**	**519,00**	**–**	**611**	**–**		**--**	**660**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**--**	**–**		**49**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**186864**	**10950**	**–**	**150379**	**364223**	
								175221	**3802**	**–**	**26980**		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**186864**					
			Всего заработная плата	Тенге					**179023**				
			Транспортные расходы	Тенге				**693**					
			Накладные расходы	Тенге				**150379**					
			Сметная прибыль	Тенге				**26979**					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**364223**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**222**
			Сметная заработная плата	Тенге					**179023**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**364223**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**222**
			Сметная заработная плата	Тенге					**179023**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**714988**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**280706**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**78950**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**28514**				
			- Перевозка грузов	Тенге				**693**					
			- Накладные расходы	Тенге							**301676**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**52962**		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**714988**					
			Временные здания и сооружения			**2,08%**	**14872**						
			Итого с временными								**729 860**		
			Зимние удорожания			**3,3 %**	**24085**						
			Итого с зимними удорожаниями								**753 945**		
			Итого с затратами, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ			**0,02938636877**	**21011**				**774 956**		

			Непредвиденные работы и затраты			2 %		15079				
			Итого с непредвиденными работами и затратами								790 035	
			Итого в текущих ценах 2020 года			1,0864865					858 362	
			НДС			12 %		103003				
			Итого с НДС								961 366	
			С учетной ценовой скидки	*0,89999999642*							*865 229*	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002256

Директор _____ **Мусалов А.К.**

Начальник участка инженерных сетей

Шынболатов А.У.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Актаустройэксперт"

Директор регионального подразделения
Костанайской области _____ **Баженов Е.М.**

Эксперт технического надзора _____ **Оразалин А.Д.**
ИНН 850926350888
KZ85VJE00037079, KZ28VJE00033643, KZ20VJE00036406

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангелдинского района", БИН 060140011316

Руководитель _____ **Имангалиев А.С.**

Разработчики проекта строительства
или эксперт (ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект"

Эксперт авторского надзора _____ **Кочин В.Ф.**
Приказ №99лс от 18.02.2019 г.

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция системы водоснабжения села Колкамыс Албарбогетского сельского округа Джангельдинского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Внутриплощадочные сети (водопровод)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№50** от **06.12.2019**

Акт №3
Приемки выполненных работ за июль 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1

Внутриплощадочные сети (водопровод)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. +СНЯТИЕ ППС**	**м3 грунта**	**413**		**37,52**	**37,52**	**15496**	**15496**	**–**	**3842**	**20885**
			НР - 72%; СП - 8%				**–**	**12,92**	**–**	**5336**		**1547**	
2	2	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. +ВОССТАНОВЛЕНИЕ ППС**	**м3 грунта**	**413**		**37,52**	**37,52**	**15496**	**15496**	**–**	**3842**	**20885**
			НР - 72%; СП - 8%				**–**	**12,92**	**–**	**5336**		**1547**	
3	3	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**1258**		**139,65**	**132,82**	**175681**	**167091**	**–**	**33613**	**226038**
			НР - 72%; СП - 8%				**6,83**	**30,28**	**8591**	**38094**		**16744**	
4	4	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**660**		**153,62**	**146,10**	**101387**	**96429**	**–**	**19398**	**130448**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			7,51	33,31	4958	21985		9663	
5	5	Е11-010101-0307 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1125	121,77	115,82	136992	130302	–	26206	176254
			НР - 72%; СП - 8%			5,95	26,41	6690	29707		13056	
6	6	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	100	1887,18	–	188718	–	–	135877	350562
			НР - 72%; СП - 8%			1887,18	–	188718	–		25968	
7	7	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	65,3333333	713,45	–	46612	–	–	33561	86586
			НР - 72%; СП - 8%			713,45	–	46612	–		6414	
8	8	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2988	30,73	30,73	91830	91830	–	22767	123765
			НР - 72%; СП - 8%			–	10,58	–	31621		9168	
9	9	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	57	37,52	37,52	2139	2139	–	530	2882
			НР - 72%; СП - 8%			–	12,92	–	736		214	
10	10	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	57	138,95	138,95	7920	7920	–	1964	10674
			НР - 72%; СП - 8%			–	47,85	–	2727		791	
11	11	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	525	1115,40	1115,40	585585	585585	–	249729	902140
			НР - 72%; СП - 8%			–	660,66	–	346847		66825	
12	12	Е11-360101-0401 1136-0101-0401 РСНБ РК 2015	Плотины, дамбы, насыпи. Возведение способом отсыпки грунтов в воду в естественные прудки и водоемы	м3 грунта	2000	73,05	56,13	146092	112256	–	53282	215324
			НР - 72%; СП - 8%			16,92	20,08	33836	40166		15950	
13	13	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2000	184,72	177,05	369445	354099	212	75356	480385
			НР - 72%; СП - 8%			7,57	44,76	15134	89527		35584	
14	14	С341-020103-1002 4102-0103-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	3500	71,00	–	248500	–		–	268380
			СП - 8%			–	–	–	–		19880	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	15	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 /Разборка дамбы/	м3 грунта	1400	203,18	194,75	284458	272657	148	58024	369880
			НР - 72%; СП - 8%			8,32	49,24	11653	68936		27399	
16	16	С341-020103-1002 4102-0103-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км /Вывоз грунта (ограждающая дамба)/	т	2450	71,00	–	173950	–		–	187866
			СП - 8%			–	–	–	–		13916	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2590299	1851299	360	717991	3572954
								316191	681019	–	264666	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2590299				
		Материалы		Тенге				359				
		Всего заработная плата		Тенге					997210			
		Транспортные расходы		Тенге				422450				
			Накладные расходы	Тенге				717991				
			Сметная прибыль	Тенге				264663				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3572953				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1050
			Сметная заработная плата	Тенге					997210			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3572953				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1050
			Сметная заработная плата	Тенге					997210			
			РАЗДЕЛ 2.Колодцы									
17	17	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,525	53904,72	8252,01	243919	37340	140788	79061	348818
			НР - 99%; СП - 8%			14539,40	3109,04	65791	14068		25838	
18	18	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	2	10206,00	–	20412	–	20412	–	22045
			СП - 8%			–	–	–	–		1633	
19	19	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	13938,00	–	13938	–	13938	–	15053
			СП - 8%			–	–	–	–		1115	
20	20	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	3	7900,00	–	23700	–	23700	–	25596
			СП - 8%			–	–	–	–		1896	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	21	С121-040302-9905 2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 /ЗПП 15-1/	м3	0,21	60219,00	–	12646	–	12646	–	13658
			СП - 8%			–	–	–	–		1012	
22	22	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	8	11685,00	–	93480	–	93480	–	100958
			СП - 8%			–	–	–	–		7478	
23	23	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	1	11772,00	–	11772	–	11772	–	12714
			СП - 8%			–	–	–	–		942	
24	24	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	16431,00	–	32862	–	32862	–	35491
			СП - 8%			–	–	–	–		2629	
25	25	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	2	5607,00	–	11214	–	11214	–	12111
			СП - 8%			–	–	–	–		897	
26	26	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	7	2072,00	–	14504	–	14504	–	15664
			СП - 8%			–	–	–	–		1160	
27	27	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	31	599,00	–	18569	–	18569	–	20055
			СП - 8%			–	–	–	–		1486	
28	28	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0221	521279,00	–	11520	–	11520	–	12442
			СП - 8%			–	–	–	–		922	
29	29	С123-030101-0504 2303-0101-0504 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	3	7286,00	–	21858	–	21858	–	23607
			СП - 8%			–	–	–	–		1749	
30	30	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка над подпольными каналами + Утепленная крышка	м2	0,6789465	3616,20	111,18	2455	75	2264	132	2794
			НР - 90%; СП - 8%			171,02	44,38	116	30		207	
31	31	С121-110101-0112 2111-0101-0112 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-25 ГОСТ 9573-2012	м3	0,02	6469,00	–	129	–	129	–	140
			СП - 8%			–	–	–	–		10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	32	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов**	м2	11,304	1571,85	40,93	17768	463	11581	5387	25007
			НР - 93%; СП - 8%			506,38	6,04	5724	68		1852	
33	33	Е11-080101-0306 1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Вычитается позиция: Добавлять на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов**	м2	11,304	-799,53	-18,06	-9038	-204	-6070	-2588	-12556
			НР - 93%; СП - 8%			-244,53	-1,65	-2764	-19		-930	
34	34	С121-100403-0905 2110-0403-0905 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-002-2006/, стеклохолст, битум с модификатором, пленка с двух сторон, марка Г ХПП-4,0**	м2	12,9996	557,00	–	7241	–	7241	–	7820
			СП - 8%			–	–	–	–		579	
			Отмостка									
35	35	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	5,67	223,08	27,85	1265	158	764	374	1770
			НР - 94%; СП - 8%			60,47	9,66	343	55		131	
36	36	Е11-270601-0401 1127-0601-0401 РСНБ РК 2015	**Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 20 см +15 см. Устройство**	м2 покрытия	5,67	2451,03	56,43	13897	320	13435	215	15241
			НР - 108%; СП - 8%			25,10	10,03	142	57		1129	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				564112	38152	456607	82581	698428
								69352	14260	–	51735	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				530734				
		Материалы		Тенге				162762				
		Всего заработная плата		Тенге					83612			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				25939				
		Местные материалы		Тенге				234528				
			Накладные расходы	Тенге				82580				
			Сметная прибыль	Тенге				49065				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				662379				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
			Сметная заработная плата	Тенге					83612			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11520				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11520				
			Сметная прибыль	Тенге				922				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				12442				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				21858				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21858				
			Сметная прибыль	Тенге				1749				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				23607				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				698427				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
			Сметная заработная плата	Тенге					83612			
			РАЗДЕЛ 3.Водопровод									
37	37	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	1766,87	74,25	1767	74	331	1381	3400
			НР - 99%; СП - 8%			1362,20	32,94	1362	33		252	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	38	С123-040102-2004 2304-0102-2004 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	35499,00	–	35499	–	35499	–	38339
			СП - 8%			–	–	–	–		2840	
39	39	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1055,72	24,75	1056	25	175	859	2067
			НР - 99%; СП - 8%			856,24	10,98	856	11		153	
40	40	С123-040102-2001 2304-0102-2001 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	20038,00	–	20038	–	20038	–	21641
			СП - 8%			–	–	–	–		1603	
41	41	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	916,31	66,96	3665	268	246	3120	7328
			НР - 99%; СП - 8%			787,80	–	3151	–		543	
42	42	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2267,00	–	9068	–	9068	–	9793
			СП - 8%			–	–	–	–		725	
43	43	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	1	1394,70	119,61	1395	120	93	1181	2781
			НР - 99%; СП - 8%			1181,70	10,98	1182	11		206	
44	44	С123-020103-0212 2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	2	3934,00	–	7868	–	7868	–	8497
			СП - 8%			–	–	–	–		629	
45	45	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	474,86	33,48	950	67	43	832	1924
			НР - 99%; СП - 8%			420,16	–	840	–		143	
46	46	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1151,00	–	2302	–	2302	–	2486
			СП - 8%			–	–	–	–		184	
47	47	Е11-221201-0106 1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	1	2200,28	199,59	2200	200	122	1870	4396
			НР - 99%; СП - 8%			1877,59	10,98	1878	11		326	
48	48	С123-020103-0213 2302-0103-0213 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	1	5598,00	–	5598	–	5598	–	6046
			СП - 8%			–	–	–	–		448	
49	49	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1220,53	802,80	1221	803	–	620	1987
			НР - 99%; СП - 8%			417,73	208,27	418	208		147	
50	50	С123-020303-7509 2302-0303-7509 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3558,00	–	3558	–	3558	–	3843
			СП - 8%			–	–	–	–		285	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	51	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /переходы, кресты,отводы/	т фасонных частей	0,0593	1224153,32	451324,76	72592	26764	21481	31345	112252
			НР - 99%; СП - 8%			410575,10	123345,05	24347	7314		8315	
52	52	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Установка гидрантов пожарных	шт	1	82908,50	161,13	82909	161	81075	1720	91398
			НР - 99%; СП - 8%			1672,58	64,32	1673	64		6770	
53	53	Е11-340201-0804 1134-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	1	541,68	–	542	–	–	412	1030
			НР - 76%; СП - 8%			541,68	–	542	–		76	
54	54	С124-010201-0129 2401-0201-0129 РСНБ РК 2015 прим.	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 400 мм х 200 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 +/указатель ПГ/	шт.	1	1945,00	–	1945	–	1945	–	2101
			СП - 8%			–	–	–	–		156	
55	55	С123-010201-0235 2301-0201-0235 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 /гильзы/	м	0,4	7114,00	–	2846	–	2846	–	3073
			СП - 8%			–	–	–	–		228	
56	56	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,1004	378545,05	61478,97	38006	6172	1226	32358	75993
			НР - 99%; СП - 8%			304865,00	20680,94	30608	2076		5629	
57	57	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	100,8016	1043,00	–	105136	–	105136	–	113547
			СП - 8%			–	–	–	–		8411	
58	58	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1004	49494,45	–	4969	–	217	4704	10447
			НР - 99%; СП - 8%			47328,50	–	4752	–		774	
59	59	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,18165	441557,47	97772,45	80209	17760	3349	64648	156446
			НР - 99%; СП - 8%			325350,00	34139,35	59100	6201		11589	
60	60	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	182,3766	2603,00	–	474726	–	474726	–	512704
			СП - 8%			–	–	–	–		37978	
61	61	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,18165	55955,59	–	10164	–	1567	8511	20170
			НР - 99%; СП - 8%			47328,50	–	8597	–		1494	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	62	Е11-130301-1803 1113-0301-1803 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ЭП-5116 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,15	110,44 21,49	2,22 0,22	17 3	– –	14	2 2	20
63	63	Е11-130301-0409 1113-0301-0409 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз /за два раза/ *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,15	1969,11 56,50	5,43 0,88	295 8	1 –	286	6 24	325
64	64	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,18165	1446021,86 218120,00	32985,40 697,48	262670 39621	5992 127	217057	39351 24162	326182
65	65	Е11-220601-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,1004	875712,31 215992,00	31234,88 587,24	87922 21686	3136 59	63100	21527 8756	118205
66	66	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	9,58	559,62 240,75	61,88 27,45	5361 2306	593 263	2462	1953 585	7899
67	67	С121-110403-0217 2111-0403-0217 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	9,58	491,00 –	– –	4704 –	– –	4704	– 376	5080
68	68	Е11-260301-0301 1126-0301-0301 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной *НР - 76%; СП - 8%*	м2 поверхности покрытия изоляции	1,72	3010,23 1887,87	8,53 2,75	5178 3247	15 5	1916	2471 612	8261
					Рыбозаградитель							
69	69	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,12	5374,90 716,55	1460,00 610,12	645 86	175 73	384	148 63	856
70	70	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м3 сборных железобетонных конструкций	0,44	12015,26 4888,60	6705,13 2179,31	5287 2151	2950 959	186	3670 717	9673
71	71	С121-040102-0105 2104-0102-0105 РСНБ РК 2015 прим.	Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм СТ РК 937-92 *СП - 8%*	шт.	2	3696,00 –	– –	7392 –	– –	7392	– 591	7983
72	72	Е11-090305-0401 1109-0305-0401 РСНБ РК 2015	Ограждения защитные оборудования. Монтаж /Рыбозаградитель зонтичный/ *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,0836	93725,78 84164,50	1432,69 396,90	7835 7036	120 33	679	4878 1017	13730

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	73	Е11-090701-0108 1109-0701-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Изготовление стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр. в построечных условиях и на производственных базах /Рыбозаградитель зонтичный/**	т	0,0836	187489,37	66072,80	15674	5524	365	6933	24416
			НР - 69%; СП - 8%			117040,00	3153,30	9785	264		1809	
74	74	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	**Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм**	т	0,076	343444,00	–	26102	–	26102	–	28190
			СП - 8%			–	–	–	–		2088	
75	75	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами**	т	0,00124	404706,00	–	502	–	502	–	542
			СП - 8%			–	–	–	–		40	
76	76	С123-020103-0212 2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80**	шт.	4	3934,00	–	15736	–	15736	–	16995
			СП - 8%			–	–	–	–		1259	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1415547	70919	1119394	234500	1782046
								225236	17713	–	132005	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				683560				
			Материалы	Тенге				395328				
			Всего заработная плата	Тенге					225831			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7151				
			Местные материалы	Тенге				7392				
			Накладные расходы	Тенге				222687				
			Сметная прибыль	Тенге				72500				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				978747				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								196
			Сметная заработная плата	Тенге					225831			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				23510				
			Материалы	Тенге				1045				
			Всего заработная плата	Тенге					17117			
			Накладные расходы	Тенге				11811				
			Сметная прибыль	Тенге				2826				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				38146				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
			Сметная заработная плата	Тенге					17117			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				708477				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				708477				
			Сметная прибыль	Тенге				56678				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				765155				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1782048				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								213
			Сметная заработная плата	Тенге					242949			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6053428
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				610779				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1960369			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					712992			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1576361		
			- Перевозка грузов	Тенге				422450				
			- Накладные расходы	Тенге							1035072	
			- Сметная прибыль	Тенге							448406	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**6053428**				
			Временные здания и сооружения		**2,08%**		**125911**				**6 179 339**	
			Итого с временными									
			Зимние удорожания		**3,3 %**		**203918**				**6 383 257**	
			Итого с зимними удорожаниями									
			Итого с затратами, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ		**0,02938636877**		**177888**				**6 561 146**	
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**127665**				**6 688 811**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2020 года		**1,0864865**						**7 267 303**	
			НДС		**12 %**		**872076**				**8 139 379**	
			Итого с НДС								***7 325 441***	
			Скидка Скидка ценовой скидки	***0,89999999642***								

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник участка инженерных сетей

_____ **Шыныболатов А.У.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Актаустройэксперт"

Директор регионального подразделения
Костанайской области _____ **Ахмадиев Р.М.**

Эксперт технического надзора _____ **Оразалинов Д.**
ИНН 850926350888
KZ85VJE00037079, KZ28VJE00033643, KZ20VJE00036406

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангелдинского района", БИН 060140011316

Руководитель _____ **Имангалиев А.С.**

Разработчики проекта строительства
или эксперт (ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект"

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ 700000024016 18.02.2014 г., Пр. № 46

Эксперт авторского надзора _____ **Кочин В.Ф.**
Приказ №7/099 от 18.12.2019 г.

700000400

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция системы водоснабжения села Колкамыс Албарбогетского сельского округа Джангельдинского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Водонапорная башня емкостью 50 м3, высотой 15 м**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№50** от **06.12.2019**

Акт №4
Приемки выполненных работ за июль 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5

Водонапорная башня емкостью 50 м3, высотой 15 м

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.										
1	1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	11		139,65 6,83	132,82 30,28	1536 75	1461 333	– .	294 146	1976
2	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,56		1367,52 1367,52	– –	2133 2133	-- --	– –	1536 294	3963
3	3	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	244,01		43,85 --	43,85 15,10	10700 –	10700 3684	–	2653 1068	14421
4	4	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	244,01		37,52 --	37,52 12,92	9155 –	9155 3153	–	2270 914	12339
5	5	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/лишний грунт от прокладки кабеля/** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	61,2		43,85 --	43,85 15,10	2684 –	2684 924	–	665 268	3617

6	6	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	61,2	37,52 --	37,52 12,92	2296 --	2296 791	--	569 229	3095
7	7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	244,01	132,66 69,55	63,11 28,82	32370 16971	15398 7033	--	17283 3972	53625
8	8	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой *НР - 94%; СП - 8%*	м3	6,4	15247,37 3161,36	1493,01 461,88	97583 20233	9555 2956	67795	21797 9550	128931
9	9	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,6	51989,98 14539,40	8252,01 3109,04	135174 37802	21455 8083	75917	45427 14448	195049
10	10	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2018,техн.ч.,табл.5. п.2к цене 2%	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20 *СП - 8%*	шт.	1	26333,34 --	-- --	26333 --	-- --	26333	-- 2107	28440
11	11	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2018,техн.ч.,табл.5. п.2к цене 2%	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	1	25711,14 --	-- --	25711 --	-- --	25711	-- 2057	27768
12	12	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2018,техн.ч.,табл.5. п.2к цене 2%	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9 *СП - 8%*	шт.	2	25094,04 --	-- --	50188 --	-- --	50188	-- 4015	54203
13	13	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2018,техн.ч.,табл.5. п.2к цене 2%	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1 *СП - 8%*	шт.	1	8058,00 --	-- --	8058 --	-- --	8058	-- 645	8703

14	14	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2018,техн.ч.,табл.5. п.2к цене 2%	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6									
			СП - 8%	шт.	1	8302,80	--	8303	--	8303	--	8967
						--	--	--	--		664	
15	15	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2018,техн.ч.,табл.5. п.2к цене 2%	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6									
			СП - 8%	шт.	1	2113,44	--	2113	--	2113	--	2283
						--	--	--	--		169	
16	16	С123-030101-0504 2303-0101-0504 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013									
			СП - 8%	комплект	1	7286,00	--	7286	--	7286	--	7869
						--	--	--	--		583	
17	17	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка над подпольными каналами Утепленная крышка									
			НР - 90%; СП - 8%	м2	0,4415625	3616,20	111,18	1597	49	1472	86	1817
						171,02	44,38	76	20		135	
18	18	С121-110101-0112 2111-0101-0112 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-25 ГОСТ 9573-2012									
			СП - 8%	м3	0,075	6469,00	--	485	--	485	--	524
						--	--	--	--		39	
19	19	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство /АС.7/									
			НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	0,7359375	5374,90	1460,00	3956	1074	2355	908	5253
						716,55	610,12	527	449		389	
20	20	Е11-110101-1601 1111-0101-1601 РСНБ РК 2015	Покрытия из бетона кислотоупорного толщиной 40 мм. Устройство									
			НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	4,90625	8448,02	161,44	41448	792	33479	7332	52683
						1462,80	127,11	7177	624		3902	
21	21	Е11-110101-1603 1111-0101-1603 РСНБ РК 2015 К=1,5	Вычитается позиция: Покрытия из бетона кислотоупорного. Устройство. исключать на каждые 10 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1601									
			НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	4,90625	-2957,57	-54,11	-14511	-266	-12009	-2298	-18153
						-455,70	-42,49	-2236	-208		-1345	
22	22	Е11-130301-1403 1113-0301-1403 РСНБ РК 2015 прим.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 /ЭП-55/									
			НР - 69%; СП - 8%	м2	7,693	291,95	1,82	2246	14	2053	125	2561
						23,21	0,33	179	3		190	
23	23	Е11-130301-1803 1113-0301-1803 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ЭП-5116									
			НР - 69%; СП - 8%	м2	7,693	110,44	2,22	850	17	668	115	1042
						21,49	0,22	165	2		77	
24	24	Е11-220601-1101 1122-0601-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент /Пенебар/									
				км трубопровода	0,005	65205,73	25218,14	326	126	8	238	609

			НР - 99%; СП - 8%			38451,70	9619,65	192	48		45	
25	25	СЦЕН.ПРЕДЛ.ТОО СТЦЕН.ПРЕДЛ.ТОО "Костанайская кабельная компания" от 15.06.2018г.	Гидроизоляционный саморасширяющийся жгут "Пенебар" *СП - 8%*	м	5	1821,43	–	9107	--	9107	--	9836
						--	–	--	--		729	
26	26	Е11-130301-1201 1113-0301-1201 РСНБ РК 2015 Тех. часть 13 п.1.9 Ктр=1,1	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,7	47,77	1,82	33	1	–	22	60
						45,95	0,33	32	--		4	
27	27	С122-050105-0101 2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 /Пенетрон (расход на 1 м2-1,7 кг)/ *СП - 8%*	кг	1,19	1647,00	–	1960	--	1960	--	2117
						--	–	–	--		157	
28	28	Е11-070516-0107 1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей *НР - 118%; СП - 8%*	м	3,8	341,30	164,72	1297	626	–	1133	2624
						176,58	76,09	671	289		194	
29	29	С122-050105-0102 2205-0105-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 /Пенекрит (расход на 1 м-2 кг) *СП - 8%*	кг	7,6	1352,00	–	10275	--	10275	--	11097
						--	–	–	--		822	
					Отмостка							
30	30	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	0,189	1072,81	955,59	203	181	–	63	287
						117,22	189,65	22	36		21	
31	31	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	1,89	674,94	152,72	1276	289	934	150	1540
						27,82	45,76	53	86		114	
32	32	Е11-270403-0304 1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	1,89	-204,70	-53,69	-387	-101	-286	-34	-455
						--	-16,64	–	-31		-34	
33	33	Е11-061301-0301 1106-1301-0301 РСНБ РК 2015	Лотки в сооружениях. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,28	59695,00	6692,01	16715	1874	6465	8184	26890
						29914,40	2203,75	8376	617		1992	
34	34	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	12,56	223,08	27,85	2802	350	1692	828	3920

			НР - 94%; СП - 8%			60,47	9,66	760	121		290	
35	35	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,3	20666,15 1038,15	1054,54 199,07	26866 1350	1371 259	24145	1464 2266	30596
36	36	Е11-060101-0108 1106-0101-0108 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м3. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	15,8	21530,35 2159,65	1132,36 220,67	340180 34122	17891 3487	288167	34224 29952	404356
37	37	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0996	223147,35 58522,00	1171,35 465,93	22225 5829	117 46	16279	5346 2206	29778
38	38	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,095	16696,58 15512,72	892,86 266,73	1586 1474	85 25	27	1364 236	3186
39	39	С121-050304-0111 2105-0304-0111 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)** *СП - 8%*	т	0,095	216195,00 --	-- --	20539 --	-- --	20539	-- 1643	22182
40	40	Е11-090701-0101 1109-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	4,91	156536,08 100796,40	50604,60 14670,00	768592 494910	248469 72030	25213	391189 92782	1252563
41	41	С121-050103-0106 2105-0103-0106 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)** *СП - 8%*	т	0,0006252	1342462,00 --	-- --	839 --	-- --	839	-- 67	906
42	42	С121-050103-0108 2105-0103-0108 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 3 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)** *СП - 8%*	т	1,3283416	1173534,00 --	-- --	1558854 --	-- --	1558854	-- 124708	1683562
43	43	С121-050103-0110 2105-0103-0110 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)** *СП - 8%*	т	1,97459	1173534,00 --	-- --	2317249 --	-- --	2317249	-- 185380	2502628
44	44	С121-050103-0111 2105-0103-0111 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)** *СП - 8%*	т	0,940926	1212146,00 --	-- --	1140540 --	-- --	1140540	-- 91243	1231783
45	45	С121-050103-0112 2105-0103-0112 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 6 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)** *СП - 8%*	т	0,563722	1383005,00 --	-- --	779630 --	-- --	779630	-- 62370	842001

46	46	С121-050103-0113 2105-0103-0113 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 8 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74) *СП - 8%*	т	0,1392112	1424384,00 --	– –	198290 –	-- --	198290	-- 15863	214153
47	47	С121-050101-0404 2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89 *СП - 8%*	т	0,1429624	238397,00 --	– –	34082 –	-- --	34082	-- 2727	36808
48	48	С121-050111-0110 2105-0111-0110 РСНБ РК 2015	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-408, толщиной 4 мм из углеродистой стали *СП - 8%*	т	0,025008	270976,00 --	– –	6777 –	-- --	6777	-- 542	7319
49	49	Е11-090701-0102 1109-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	1,3469	34386,41 25583,40	7956,10 2118,00	46315 34458	10716 2853	1141	25745 5765	77824
50	50	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,142035	262771,00 --	– –	37323 –	-- --	37323	-- 2986	40308
51	51	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,286161	216050,00 --	– –	61825 –	-- --	61825	-- 4946	66771
52	52	С121-050201-0702 2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,25908	216050,00 --	– –	55974 –	-- --	55974	-- 4478	60452
53	53	С121-060510-1601 2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков *СП - 8%*	т	0,007242	375398,00 --	– –	2719 –	-- --	2719	-- 217	2936
54	54	С121-050304-0120 2105-0304-0120 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 22 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) *СП - 8%*	т	0,029784	212093,00 --	– –	6317 –	-- --	6317	-- 505	6822
55	55	С121-050304-0117 2105-0304-0117 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 18 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) *СП - 8%*	т	0,275808	216919,00 --	– –	59828 –	-- --	59828	-- 4786	64614
56	56	С121-050304-0113 2105-0304-0113 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 14 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,07599	216195,00	–	16429	--	16429	--	17743

			СП - 8%			--	--	--	--		1314	
57	57	С121-050304-0111 2105-0304-0111 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)** *СП - 8%*	т	0,057222	216195,00	--	12371	--	12371	--	13361
						--	--	--	--		990	
58	58	С121-050304-0107 2105-0304-0107 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)** *СП - 8%*	т	0,0000969	213058,00	--	21	--	21	--	22
						--	--	--	--		2	
59	59	С123-011306-0501 2301-1306-0501 РСНБ РК 2015	**Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 108 мм х 6 мм** *СП - 8%*	т	0,00306	832506,00	--	2547	--	2547	--	2751
						--	--	--	--		204	
60	60	С123-011306-0507 2301-1306-0507 РСНБ РК 2015	**Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 89 мм х 4 мм** *СП - 8%*	т	0,174828	399713,00	--	69881	--	69881	--	75472
						--	--	--	--		5590	
61	61	С123-010103-0102 2301-0103-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75** *СП - 8%*	м	53,9639278	451,00	--	24338	--	24338	--	26285
						--	--	--	--		1947	
62	62	С123-010103-0104 2301-0103-0104 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75** *СП - 8%*	м	48,2432432	551,00	--	26582	--	26582	--	28709
						--	--	--	--		2127	
63	63	Е11-090701-0105 1109-0701-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу (вращающаяся лестница)** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,293	155752,12	20277,50	45635	5941	1088	27729	79233
						131760,00	5396,40	38606	1581		5869	
64	64	С121-050204-0801 2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005** *СП - 8%*	т	0,07738	273872,00	--	21192	--	21192	--	22888
						--	--	--	--		1695	
65	65	С121-050204-0802 2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005** *СП - 8%*	т	0,00954	328465,00	--	3134	--	3134	--	3384
						--	--	--	--		251	
66	66	С121-050201-0702 2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005** *СП - 8%*	т	0,0742	216050,00	--	16031	--	16031	--	17313
						--	--	--	--		1282	
67	67	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** *СП - 8%*	т	0,0106	216050,00	--	2290	--	2290	--	2473
						--	--	--	--		183	

68	68	С121-050304-0119 2105-0304-0119 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 20 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00159	214989,00	–	342	--	342	--	369
			СП - 8%			--	–	–	--		27	
69	69	С121-050103-0203 2105-0103-0203 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 08Х18Н10Т толщиной от 4,0 мм до 16 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,08268	1136768,00	–	93988	--	93988	--	101507
			СП - 8%			--	–	–	--		7519	
70	70	С123-011306-0506 2301-1306-0506 РСНБ РК 2015	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 45х4,0 мм	т	0,00212	429107,00	–	910	--	910	--	982
			СП - 8%			--	–	–	--		73	
71	71	С121-060304-0601 2106-0304-0601 РСНБ РК 2015	Площадки кольцевые с ограждениями /Рама нижняя,ребро,кольцо,ось с колесом,патрубок)	т	0,05088	509838,00	–	25941	--	25941	--	28016
			СП - 8%			--	–	–	--		2075	
72	72	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж конструкций люков	т	0,052	81544,60	4218,37	4240	219	98	2763	7564
			НР - 69%; СП - 8%			75449,90	1570,35	3923	82		560	
73	73	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Изоляция плоских поверхностей плитами	м2	125	18901,69	1269,05	2362711	158631	268980	1523874	4197512
			НР - 76%; СП - 8%			15480,80	559,98	1935100	69998		310927	
74	74	С121-110101-0104 2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	9,3	14300,00	–	132990	--	132990	--	143629
			СП - 8%			--	–	–	--		10639	
75	75	Е11-260301-0601 1126-0301-0601 РСНБ РК 2015	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2 поверхности покрытия изоляции	137	1530,66	100,70	209700	13796	3000	147819	386121
			НР - 76%; СП - 8%			1408,06	11,64	192904	1595		28602	
76	76	С121-050103-0201 2105-0103-0201 РСНБ РК 2015	Сталь листовая горячекатаная жаростойкая /нержавеющая/ 12х17, толщиной 1,5 мм	т	0,03416	1093510,00	–	37354	--	37354	--	40343
			СП - 8%			--	–	–	--		2988	
77	77	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,4758	262771,00	–	125026	--	125026	--	135029
			СП - 8%			--	–	–	--		10002	
78	78	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015 прим.	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	1,5494	301866,00	–	467711	--	467711	--	505128
			СП - 8%			--	–	–	--		37417	
79	79	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	137	312,46	–	42807	--	–	29537	78131
			НР - 69%; СП - 8%			312,46	–	42807	--		5788	

80	80	Е11-130301-1803 1113-0301-1803 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ЭП-5116 /за 2 раза/** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	137	220,87 42,98	4,44 0,44	30260 5889	609 60	23762	4105 2749	37113
81	81	Е11-130301-0409 1113-0301-0409 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	137	984,55 28,25	2,72 0,44	134884 3870	372 60	130642	2712 11008	148603
82	82	Е11-130301-0401 1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	129,199382	157,05 28,12	2,47 0,33	20290 3633	319 43	16338	2536 1826	24653
83	83	Е11-150403-1202 1115-0403-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	**Кровля. Окраска суриком, количество окрасок 2** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 кровли	129,199382	298,07 89,52	1,18 0,53	38511 11565	153 69	26793	9307 3825	51644
84	84	Ц13-350106-0103 1335-0106-0103 РСНБ РК 2015	**Башня водонапорная стальная, тип БР-15У=Установка башни в проектное положение((6,264+0,243):3,16)** *НР - 61%; СП - 8%*	шт	1	89410,51 49772,00	38747,82 13034,73	89411 49772	38748 13035	891	38312 10218	137940
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12045377	575166	8516790	2357372	15554967
			Стоимость монтажных работ	Тенге				2953422	194233	–	1152215	
			Материалы	Тенге				89411				
			Всего заработная плата	Тенге				891				
			Накладные расходы	Тенге					62807			
			Сметная прибыль	Тенге				38312				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				10218				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				137940				
			Сметная заработная плата	Тенге								55
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					62807			
			Материалы	Тенге				10930981				
			Всего заработная плата	Тенге				978676				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2436405			
			Местные материалы	Тенге				7228772				
			Накладные расходы	Тенге				120707				
			Сметная прибыль	Тенге				1871636				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1024209				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				13826826				
			Сметная заработная плата	Тенге								2350
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					2436405			
			Материалы	Тенге				893442				
			Всего заработная плата	Тенге				27540				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					648443			
			Накладные расходы	Тенге				28659				
			Сметная прибыль	Тенге				447426				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				107269				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1448137				
			Сметная заработная плата	Тенге								572
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					648443			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				131544				
			Сметная прибыль	Тенге				131544				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				10524				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				142067				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				15554971				
												2976

			Сметная заработная плата	Тенге					3147655			
			РАЗДЕЛ 2.Лестница по насыпи									
85	85	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,5	20471,33 1038,15	1054,54 199,07	10236 519	527 100	9190	563 864	11662
86	86	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,0139	243223,00 --	- -	3381 -	-- --	3381	-- 270	3651
87	87	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонных фундаментов-столбов /ФМ-1(2шт.)/** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,16	24706,47 4503,10	1104,38 219,79	3953 720	177 35	3056	688 371	5012
88	88	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0135	223147,35 58522,00	1171,35 465,93	3012 790	16 6	2206	725 299	4036
89	89	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением** *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,27838	63496,25 30749,60	23992,17 6914,96	17676 8560	6679 1925	2437	7235 1993	26904
90	90	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83** *СП - 8%*	т	0,27838	521279,00 --	- -	145114 -	-- --	145114	-- 11609	156723
91	91	Е11-130301-1502 1113-0301-1502 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1126** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	13,303386	269,63 42,98	3,15 0,44	3587 572	42 6	2973	399 319	4304
92	92	СССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2018,техн.ч.,табл.6.п.2	**Доплата на применение марки стали С245** *СП - 8%*	т	8,73338	5772,00 --	- -	50409 -	-- --	50409	-- 4033	54442
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				237368	7441	218766	9610	266734
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				11162	2072	-	19758	
			Материалы	Тенге				74578				
			Всего заработная плата	Тенге				17425				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2748			
			Накладные расходы	Тенге				53790				
			Сметная прибыль	Тенге				2374				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6156				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				83108				
			Сметная заработная плата	Тенге								3
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					2748			
			Материалы	Тенге				162790				
			Всего заработная плата	Тенге				2437				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					10485			
			Накладные расходы	Тенге				145114				
			Сметная прибыль	Тенге				7235				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				13602				
								183626				

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
			Сметная заработная плата	Тенге					10485			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				266734				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
			Сметная заработная плата	Тенге					13233			

РАЗДЕЛ 3.Технологическая часть

93	93	Ц13-120101-0307 1312-0101-0307 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов *НР - 61%; СП - 8%*	м трубопровода	26	2144,90	1048,09	55767	27250	968	21287	83219
						1059,57	282,60	27549	7348		6164	
94	94	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	2,5	378545,05	61478,97	946363	153697	30503	805726	1892256
						304865,00	20680,94	762163	51702		140167	
95	95	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	3,51	1174,00	–	4121	--	4121	--	4450
						--	–	–	--		330	
96	96	С123-010101-0108 2301-0101-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	25,1	1044,00	–	26204	--	26204	--	28301
						--	–	–	--		2096	
97	97	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0285	49494,45	–	1411	--	62	1335	2966
						47328,50	–	1349	--		220	
98	98	Е11-220601-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0025	875712,31	31234,88	2189	78	1571	536	2943
						215992,00	587,24	540	1		218	
99	99	Ц13-120101-0310 1312-0101-0310 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов *НР - 61%; СП - 8%*	м трубопровода	1	2638,39	1296,76	2638	1297	12	1023	3954
						1328,58	348,63	1329	349		293	
100	100	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0025	441557,47	97772,45	1104	244	47	890	2153
						325350,00	34139,35	813	85		159	
101	101	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	3,51	2603,00	–	9137	--	9137	--	9867
						--	–	–	--		731	
102	102	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0035	55955,59	–	196	--	30	164	389
						47328,50	–	166	--		29	

103	103	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0025	1446021,86 218120,00	32985,40 697,48	3615 545	82 2	2988	542 333	4489
104	104	Ц13-120101-0309 1312-0101-0309 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов *НР - 61%; СП - 8%*	м трубопровода	24	2557,23 1284,66	1262,38 339,61	61374 30832	30297 8151	245	23779 6812	91965
105	105	Е11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0065	396914,51 306070,00	75534,96 26161,05	2580 1989	491 170	100	2138 377	5095
106	106	С123-010201-0171 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	8,526	1971,00 --	– –	16805 –	-- --	16805	-- 1344	18149
107	107	С123-010101-0208 2301-0101-0208 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	22	2014,00 --	– –	44308 –	-- --	44308	-- 3545	47853
108	108	Е11-220701-0102 1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0305	52194,07 47328,50	– –	1592 1444	-- --	148	1429 242	3263
109	109	Е11-220601-0302 1122-0601-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0065	1085739,51 217056,00	31362,65 620,18	7057 1411	204 4	5442	1401 677	9135
110	110	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /тройники,отводы/ *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0076	1224153,32 410575,10	451324,76 123345,05	9304 3120	3430 937	2754	4017 1066	14386
111	111	С123-030103-0801 2303-0103-0801 РСНБ РК 2015	Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТР 53279-2009 *СП - 8%*	шт.	3	725,00 --	– –	2175 –	-- --	2175	-- 174	2349
112	112	Ц13-121301-0203 1312-1301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Вентиль латунный запорный холодный низкого давления, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	3	4273,72 3294,00	204,59 75,48	12821 9882	614 226	2325	6166 1519	20506
113	113	С123-040702-0603 2304-0702-0603 РСНБ РК 2015	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	3	6895,00 --	– –	20685 –	-- --	20685	-- 1655	22340

114	114	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка** *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	6	916,31 787,80	66,96 –	5498 4727	402 –	369	4680 814	10992
115	115	С123-020103-0310 2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80** *СП - 8%*	шт.	6	2868,00 –	– –	17208 –	– –	17208	– 1377	18585
116	116	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка** *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	4	700,89 603,98	50,22 –	2804 2416	201 –	187	2392 416	5611
117	117	С123-020103-0309 2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80** *СП - 8%*	шт.	4	2278,00 –	– –	9112 –	– –	9112	– 729	9841
118	118	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка** *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	10	474,86 420,16	33,48 –	4749 4202	335 –	212	4160 713	9621
119	119	С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80** *СП - 8%*	шт.	10	1560,00 –	– –	15600 –	– –	15600	– 1248	16848
120	120	Ц13-121101-0110 1312-1101-0110 РСНБ РК 2015	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	8356,71 4908,06	3084,81 1037,10	8357 4908	3085 1037	364	3627 959	12942
121	121	С123-040102-0405 2304-0102-0405 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002** *СП - 8%*	шт.	1	45988,00 –	– –	45988 –	– –	45988	– 3679	49667
122	122	Ц13-121101-0109 1312-1101-0109 РСНБ РК 2015	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	7999,99 4787,28	3013,02 1010,43	8000 4787	3013 1010	200	3537 923	12460
123	123	С123-040102-0404 2304-0102-0404 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002** *СП - 8%*	шт.	1	38196,00 –	– –	38196 –	– –	38196	– 3056	41252
124	124	Ц13-121101-0107 1312-1101-0107 РСНБ РК 2015	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	5560,93 3832,02	1624,11 544,44	5561 3832	1624 544	105	2670 658	8889

125	125	С123-040102-0402 2304-0102-0402 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	шт.	1	24479,00	–	24479	--	24479	--	26437
			СП - 8%			--	–	–	--		1958	
126	126	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	0,33	312,46	–	103	--	–	71	188
			НР - 69%; СП - 8%			312,46	–	103	--		14	
127	127	Е11-130301-0409 1113-0301-0409 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз**	м2	0,33	984,55	2,72	325	1	315	7	358
			НР - 69%; СП - 8%			28,25	0,44	9	--		27	
128	128	Е11-130301-1803 1113-0301-1803 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ЭП-5116**	м2	0,33	220,87	4,44	73	1	58	10	89
			НР - 69%; СП - 8%			42,98	0,44	14	--		7	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1417497	226347	323023	891587	2493808
								868129	71568	–	184729	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				154518				
			Материалы	Тенге				4220				
			Всего заработная плата	Тенге					101784			
			Накладные расходы	Тенге				62088				
			Сметная прибыль	Тенге				17329				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				233935				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
			Сметная заработная плата	Тенге					101784			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				988961				
			Материалы	Тенге				44783				
			Всего заработная плата	Тенге					837914			
			Накладные расходы	Тенге				829496				
			Сметная прибыль	Тенге				145477				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1963934				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								694
			Сметная заработная плата	Тенге					837914			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				274017				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				274017				
			Сметная прибыль	Тенге				21921				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				295939				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2493808				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								781
			Сметная заработная плата	Тенге					939697			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								18315509
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3832713				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					808954			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					267873			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9058579		
			- Накладные расходы	Тенге							3258569	
			- Сметная прибыль	Тенге							1356702	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				18315509				
			Временные здания и сооружения			2,08%	380963					
			Итого с временными								18 696 472	
			Зимние удорожания			3,3 %	616984					
			Итого с зимними удорожаниями								19 313 455	

			Итого с затратами, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ			0,02938636877		538226				19 851 681
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		386269				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									20 237 951
			Итого в текущих ценах 2020 года			1,0864865						21 988 260
			НДС			12 %		2638591				
			Итого с НДС									24 626 851
			С учетной ценовой скидки	*0,89999999642*								*22 164 166*

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ Муканов А.К.

Начальник участка инженерных сетей
_____ Шынболатов А.У.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Актаустройэксперт"

Директор регионального филиала
Костанайской области _____ Ержаженов А.М.

Эксперт технического надзора _____ Ибрагимлин А.Д.
ИНН 850926350888
KZ85VJE00037079, KZ28VJE00033643, KZ20VJE00036406

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангелдинского района", БИН 060140011316

Руководитель _____ Имангалиев А.С.

Разработчики проекта строительства
или эксперт (ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект"

Эксперт авторского надзора _____ Кочин В.Ф.
Приказ №99 от 18.12.2012 г.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция системы водоснабжения села Колкамыс Албарбогетского сельского округа Джангельдинского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Ограждение площадки водозабора**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№50** от **06.12.2019**

Акт №5
Приемки выполненных работ за июль 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-2

Ограждение площадки водозабора

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Ограждение										
1	1	Е11-070111-0112 1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	**Установка оград металлических высотой до 2,2 м**	м оград	795,25		2589,74	952,48	2059487	757456	19945	1825673	4195973
			НР - 118%; СП - 8%				1612,18	333,35	1282086	265095		310813	
2	2	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	32,9525		223,08	27,85	7351	918	4440	2172	10286
			НР - 94%; СП - 8%				60,47	9,66	1993	318		762	
3	3	С121-020101-0318 2102-0101-0318 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W4 ГОСТ 7473-2010**	м3	34,97		16304,00	–	570151	–	570151	–	615763
			СП - 8%				–	–	–	–		45612	
4	4	С121-060408-0501 2106-0408-0501 РСНБ РК 2015	**Стойки фахверка/СТ1/**	т	8,082976		383026,00	–	3095990	–	3095990	–	3343669
			СП - 8%				–	–	–	–		247679	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					5732979	758374	3690526	1827845	8165691
									1284079	265413	–	604866	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					2636989				
			Материалы	Тенге					24385				
			Всего заработная плата	Тенге						1549492			
			Местные материалы	Тенге					570151				
			Накладные расходы	Тенге					1827846				
			Сметная прибыль	Тенге					357187				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					4822021				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1358
			Сметная заработная плата	Тенге						1549492			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					3095990				

Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3095990				
Сметная прибыль	Тенге				247679				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3343669				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8165690				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1358
Сметная заработная плата	Тенге					1549492			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8165691,43**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1284079				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					758374			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					265413			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3690526		
- Накладные расходы	Тенге							1827845	
- Сметная прибыль	Тенге							604866	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				8165691,43				
Временные здания и сооружения			2,08%	169846,38					
Итого с временными								8 335 537,81	
Зимние удорожания			3,3 %	275072,75					
Итого с зимними удорожаниями								8 610 610,56	
Итого с затратами, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ			0,02938636877	239960,02				8 850 570,58	
Непредвиденные работы и затраты			2 %	172212,21					
Итого с непредвиденными работами и затратами								9 022 782,79	
Итого в текущих ценах 2020 года			1,0864865					9 803 131,69	
НДС			12 %	1176375,80					
Итого с НДС								10 979 507,50	
С учетной ценовой скидки	***0,89999999642***							***9 881 556,71***	

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник участка инженерных сетей

_____ **Шынболатов А.У.**

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангелдинского района", БИН 060140011316

Руководитель _____ **Имангалиев А.С.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Актаустройэксперт"

Директор регионального представления
Костанайской области _____ **Таженов А.Х.**

Эксперт технического надзора _____ **Фрайдин А.Д.**
ИНН 850926350888
KZ85VJE00037079, KZ28VJE00023643, KZ20VJE00036406

Разработчики проекта строительства
или эксперт (ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект"

Эксперт авторского надзора _____ **Качин В.Ф.**
Приказ №99 от 18.12.2018 г.

Эксперт авторского надзора Качин В.Ф
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 48