Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

060140011316

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района" Костанайская область, Жангельдинский район, с.Торгай, Ы.Алтынсарина, 4**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

001040002266

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алюминстрой",110300, Республика Казахстан, Костанайская область, Аркалык г., Ш Жанибека, дом № 72**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №50 от 06.12.2019 г., доп.согл №1 от 22.01.2020 г., доп.согл №2 от 28.04.2020 г.

Номер документа	Дата составления
152	25.08.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием,	Дата выполнения работ (оказания	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых,	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция системы водоснабжения села Колкамыс» Албарбогетского сельского округа Джангельдинского района Костанайской области»			раб	1	36 832 932,00	36 832 932,00
				Итого	1	x	36 832 932,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Муканов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / подпись / Имангалиев А.С.
должность *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.08.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Дж ьдинского района"

Подрядчик: ТОО "Алюминстрой"

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция системы водоснабжения села Колкамыс» Албарбогетского сельского округа Джангельдинского района Костанайской области»

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 г. №656

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№50 доп.согл №1 доп.согл №2	06.12.2019 г. 22.01.2020 г. 28.04.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция системы водоснабжения села Колкамыс» Албарбогетского сельского округа Джангельдинского района Костанайской области»	77 207 217,71	32 886 546							3 946 386	36 832 932

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор Муканов А.К.

Эксперт (ы) технического надзора: ТОО "Актаутройэксперт"

Директор регионального филиала по Костанайской области Аубакиров Ж.Т.

Эксперт технического надзора Сарсалин А.З.

ИНН 850926350888

KZ85VJE00037079, KZ28VJE00033643, KZ26VJE00034496

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангелдинского района", БИН 060140011316

Руководитель Имангалиев А.С.

Разработчики проекта строительства или эксперт (ы) авторского надзора:

ТОО ПИП "Костанайводпроект"

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.

Приказ №99 от 18.12.2019 г.

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46

Форма 4

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция системы водоснабжения села Колкамыс Албарбогетского сельского округа Джангельдинского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Подземная насосная станция**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№50** от **06.12.2019**

Акт №6

Приемки выполненных работ за август 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1

Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

№ п/п по порядку	№ п/п позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010101-0309 1101-0101-0309 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	102		194,94	185,47	19884	18918	--	3801	25580
			НР - 72%; СП - 8%				9,47	42,28	966	4313		1895	
2	2	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	2		3171,23	--	6342	--	--	4567	11782
			НР - 72%; СП - 8%				3171,23	--	6342	--		873	
3	3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	50		713,45	--	35672	--	--	25684	66265
			НР - 72%; СП - 8%				713,45	--	35672	--		4909	
4	4	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	м3	54		37,52	37,52	2026	2026	--	502	2731
			НР - 72%; СП - 8%				--	12,92	--	698		202	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12	13
5	5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3	104	132,66 69,55	63,11 28,82	13796 7233	6563 2998	--	7366 1693	22856
6	6	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,13	51989,98 14539,40	8252,01 3109,04	318699 89127	50585 19058	178987	107103 34064	459866
7	7	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2018,техн.ч.,табл.5. п.2 к цене 2%	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	6	5719,14 --	-- --	34315 --	-- --	34315	-- 2745	37060
8	8	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2018,техн.ч.,табл.5. п.2 к цене 2%	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	2	25094,04 --	-- --	50188 --	-- --	50188	-- 4015	54203
9	9	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2018,техн.ч.,табл.5. п.2 к цене 2%	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 /КС20.12а/ *СП - 8%*	шт.	4	28130,38 --	-- --	112522 --	-- --	112522	-- 9002	121523
10	10	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2018,техн.ч.,табл.5. п.2 к цене 2%	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	2	2113,44 --	-- --	4227 --	-- --	4227	-- 338	4565
11	11	С121-040302-0114 2104-0302-0114 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2018,техн.ч.,табл.5. п.2 к цене 2%	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 прим./2ПП 20-2/ *СП - 8%*	шт.	2	29460,68 --	-- --	58921 --	-- --	58921	-- 4714	63635
12	12	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2018,техн.ч.,табл.5. п.2 к цене 2%	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	8058,00	--	16116	--	16116	--	17405

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		1289	
13	13	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2018,техн.ч.,табл.5. п.2 к цене 2%	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	26333,34	--	26333	--	26333	--	28440
			СП - 8%			--	--	--	--		2107	
14	14	С122-050105-0101 2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 /Пенетрон-Адмикс 1% от массы цемента/**	кг	15,7541	1647,00	--	25947	--	25947	--	28023
			СП - 8%			--	--	--	--		2076	
15	15	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	2	15982,00	--	31964	--	31964	--	34521
			СП - 8%			--	--	--	--		2557	
16	16	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	**Скобы ходовые**	шт.	20	599,00	--	11980	--	11980	--	12938
			СП - 8%			--	--	--	--		958	
17	17	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Укладка щитов над подпольными каналами Устройство деревянной крышки**	м2	1,358	3616,20	111,18	4911	151	4528	263	5588
			НР - 90%; СП - 8%			171,02	44,38	232	60		414	
18	18	С121-110101-0114 2111-0101-0114 РСНБ РК 2015 прим.	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ГОСТ 9573-2012**	м3	0,034	7913,00	--	269	--	269	--	291
			СП - 8%			--	--	--	--		22	
19	19	Е11-100116-0202 1110-0116-0202 РСНБ РК 2015 прим.	**Антисептирование пастами перекрытий по открытым прогонам /крышка люка/с 2-х сторон**	м2	2,716	653,72	2,60	1776	7	1493	251	2189
			НР - 90%; СП - 8%			101,72	1,08	276	3		162	
20	20	С123-011201-1101 2301-1201-1101 РСНБ РК 2015	**Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009**	м	2,4	960,00	--	2304	--	2304	--	2488
			СП - 8%			--	--	--	--		184	
21	21	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /Опора под трубопровод (АС.5)/**	м3	0,02	22442,63	906,53	449	18	360	70	561
			НР - 91%; СП - 8%			3557,82	298,84	71	6		42	
					Отмостка							
22	22	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	0,567	8013,67	1476,41	4544	837	2158	1778	6827
			НР - 94%; СП - 8%			2731,32	603,90	1549	342		506	
23	23	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	3,78	2045,39	130,50	7732	493	6386	951	9377
			НР - 94%; СП - 8%			225,65	41,98	853	159		695	
					Монолитный колодец							

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12	13
24	24	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,2822975	5374,90	1460,00	6892	1872	4101	1582	9152
			НР - 93%; СП - 8%			716,55	610,12	919	782		678	
25	25	Е11-110101-1601 1111-0101-1601 РСНБ РК 2015	Покрытия из бетона кислотоупорного толщиной 40 мм. Устройство	м2 покрытия	8,54865	8448,02	161,44	72219	1380	58334	12776	91795
			НР - 94%; СП - 8%			1462,80	127,11	12505	1087		6800	
26	26	Е11-110101-1603 1111-0101-1603 РСНБ РК 2015 К=1,5	Вычитается позиция: Покрытия из бетона кислотоупорного. Устройство. исключать на каждые 10 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1601	м2 покрытия	8,54865	-2957,57	-54,11	-25283	-463	-20924	-4003	-31630
			НР - 94%; СП - 8%			-455,70	-42,49	-3896	-363		-2343	
27	27	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	8,54865	2146,06	43,34	18346	371	16396	1530	21466
			НР - 93%; СП - 8%			184,72	7,69	1579	66		1590	
28	28	Е11-110101-1601 1111-0101-1601 РСНБ РК 2015	Покрытия из бетона кислотоупорного толщиной 40 мм. Устройство	м2 покрытия	7,54385	8448,02	161,44	63731	1218	51478	11274	81005
			НР - 94%; СП - 8%			1462,80	127,11	11035	959		6000	
29	29	Е11-110101-1603 1111-0101-1603 РСНБ РК 2015 К=1,5	Вычитается позиция: Покрытия из бетона кислотоупорного. Устройство. исключать на каждые 10 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1601	м2 покрытия	8,54865	-2957,57	-54,11	-25283	-463	-20924	-4003	-31630
			НР - 94%; СП - 8%			-455,70	-42,49	-3896	-363		-2343	
30	30	Е11-061301-0201 1106-1301-0201 РСНБ РК 2015	Днища насосных станций, толщиной до 400 мм. Строительство	м3	1,886	27081,59	1030,18	51076	1943	41883	7150	62884
			НР - 91%; СП - 8%			3844,29	321,90	7250	607		4658	
31	31	С122-050105-0101 2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 /Пенетрон-Адмикс 1% от массы цемента/	кг	4,84702	1647,00	--	7983	--	7983	--	8622
			СП - 8%			--	--	--	--		639	
32	32	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00612	249245,00	--	1525	--	1525	--	1647
			СП - 8%			--	--	--	--		122	
33	33	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,173736	221092,00	--	38412	--	38412	--	41485
			СП - 8%			--	--	--	--		3073	
34	34	С121-060405-1401 2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,00981	461703,00	--	4529	--	4529	--	4892
			СП - 8%			--	--	--	--		362	
35	35	Е11-061301-0203 1106-1301-0203 РСНБ РК 2015	Стены круглые насосных станций. Строительство	м3	11,7	41416,64	4275,41	484575	50022	261764	171521	708583
			НР - 91%; СП - 8%			1476,8,32	1341,46	172789	15695		52488	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12	13
36	36	С122-050105-0101 2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 /Пенетрон-Адмикс 1% от массы цемента/	кг	30,069	1647,00	--	49524	--	49524	--	53486
			СП - 8%			--	--	--	--		3962	
37	37	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,005383	249245,00	--	1342	--	1342	--	1449
			СП - 8%			--	--	--	--		107	
38	38	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,93656	221092,00	--	207066	--	207066	--	223631
			СП - 8%			--	--	--	--		16565	
39	39	С121-060405-1401 2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012 /КМ-2(2 шт.)/	т	0,11384	461703,00	--	52560	--	52560	--	56765
			СП - 8%			--	--	--	--		4205	
40	40	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /КМ-3(2шт.)/	т фасонных частей	0,061	1224153,32	451324,76	74673	27531	22097	32243	115470
			НР - 99%; СП - 8%			410575,10	123345,05	25045	7524		8553	
41	41	Е11-220601-1101 1122-0601-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент /Пенебар/	км трубопровода	0,005	65205,73	25218,14	326	126	8	238	609
			НР - 99%; СП - 8%			38451,70	9619,65	192	48		45	
42	42	СЦен.предл.ТОО СТЦЕН.ПРЕДЛ.ТОО "Костанайская кабельная компания" от 15.06.2018г.	Гидроизоляционный саморасширяющийся жгут "Пенебар"	м	5	1821,43	--	9107	--	9107	--	9836
			СП - 8%			--	--	--	--		729	
43	43	Е11-130301-1201 1113-0301-1201 РСНБ РК 2015 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	0,7	47,77	1,82	33	1	--	22	60
			НР - 69%; СП - 8%			45,95	0,33	32	--		4	
44	44	С122-050105-0101 2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 /Пенетрон (расход на 1 м2-1,7 кг)/	кг	1,19	1647,00	--	1960	--	1960	--	2117
			СП - 8%			--	--	--	--		157	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12	13
45	45	Е11-070516-0107 1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	м	3,8	341,30	164,72	1297	626	--	1133	2624
			НР - 118%; СП - 8%			176,58	76,09	671	289		194	
46	46	С122-050105-0102 2205-0105-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 /Пенекрит (расход на 1 м-2 кг)	кг	7,6	1352,00	--	10275	--	10275	--	11097
			СП - 8%			--	--	--	--		822	
47	47	Е11-061001-0101 1106-1001-0101 РСНБ РК 2015	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	2,43	26816,17	2023,75	65163	4918	51737	8975	80070
			НР - 91%; СП - 8%			3501,39	557,43	8508	1355		5931	
48	48	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,010032	249245,00	--	2500	--	2500	--	2700
			СП - 8%			--	--	--	--		200	
49	49	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,33684	221092,00	--	74473	--	74473	--	80430
			СП - 8%			--	--	--	--		5958	
50	50	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /гильзы/	т фасонных частей	0,01924	1224153,32	451324,76	23553	8683	6971	10170	36420
			НР - 99%; СП - 8%			410575,10	123345,05	7899	2373		2698	
51	51	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	19	599,00	--	11381	--	11381	--	12291
			СП - 8%			--	--	--	--		910	
52	52	Е11-130301-1201 1113-0301-1201 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 /за два раза/	м2	28,3849328	833,66	3,64	23663	103	21189	1649	27338
			НР - 69%; СП - 8%			83,55	0,66	2371	19		2025	
53	53	СССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2018,техн.ч.,табл.6. п.2	Доплата на применение марки стали С245	т	1,595755	5772,00	--	9211	--	9211	--	9948
			СП - 8%			--	--	--	--		737	
			РАЗДЕЛ 1.Лестница по насыпи									
54	54	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	0,72	20471,33	1054,54	14739	759	13233	811	16794
			НР - 91%; СП - 8%			1038,15	199,07	747	143		1244	
55	55	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,021456	243223,00	--	5219	--	5219	--	5636
			СП - 8%			--	--	--	--		417	
56	56	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,13	24058,77	1104,38	3128	144	2399	559	3981
			НР - 91%; СП - 8%			4503,10	219,79	585	29		295	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12	13
57	57	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,002	364407,35	1171,35	729	2	327	364	1181
			НР - 91%; СП - 8%			199782,00	465,93	400	1		87	
58	58	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,40478	63496,25	23992,17	25702	9712	3543	10520	39119
			НР - 69%; СП - 8%			30749,60	6914,96	12447	2799		2898	
59	59	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,40478	550837,00	--	222968	--	222968	--	240805
			СП - 8%			--	--	--	--		17837	
60	60	СССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2018,техн.ч.,табл.6. п.2	Доплата на применение марки стали С245	т	0,40678	5772,00	--	2348	--	2348	--	2536
			СП - 8%			--	--	--	--		188	
61	61	Е11-130301-1502 1113-0301-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1126	м2	31,048622	269,63	3,15	8372	98	6939	930	10046
			НР - 69%; СП - 8%			42,98	0,44	1335	14		744	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**283204**	**10714**	**1801932**	**417777**	**3033424**
								15514	**2986**	**--**	**224698**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				34534				
		Материалы		Тенге				22898				
		Всего заработная плата		Тенге					3253			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7567				
			Накладные расходы	Тенге				2664				
			Сметная прибыль	Тенге				2976				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				40174				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	Тенге					3253			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				248670				
		Материалы		Тенге				3544				
		Всего заработная плата		Тенге					15246			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				222968				
			Накладные расходы	Тенге				10520				
			Сметная прибыль	Тенге				20735				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				279925				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
			Сметная заработная плата	Тенге					15246			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				320099				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
			Сметная заработная плата	Тенге					18499			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3033424**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				400842				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					188182			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					60700			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1801932		
			- Накладные расходы	Тенге							417777	
			- Сметная прибыль	Тенге							224698	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**3033424**				
			Временные здания и сооружения			**2,08%**	**63095**					
			Итого с временными								**3 096 519**	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12	13
			Зимние удорожания		3,3 %		102185					
			Итого с зимними удорожаниями								3 198 704	
			Итого с затратами, связанные с командированием рабочих для выполнении строительных, монтажных и специальных строительных работ		0,02938636877		89141				3 287 846	
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		63974					
			Итого с непредвиденными работами и затратами								3 351 820	
			Итого в текущих ценах 2020 года		1,0864865						3 641 707	
			НДС		12 %		437005					
			Итого с НДС								4 078 712	
			С учетной ценовой скидки	*0,89999999642*							*3 670 841*	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник участка инженерных сетей

_____ **Шынболатов А.У.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангелдинского района", БИН 060140011316

Руководитель _____ **Имангалиев А.С.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Актаустройэксперт"

Директор регионального представления Костанайской области _____ **Баженов А.М.**

Эксперт технического надзора _____ **Оразалин А.Д.**
ИНН 850926350888
KZ85VJE00037079, KZ28VJE00033643, KZ20VJE00036406

Разработчики проекта строительства или эксперт (ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект"

Эксперт авторского надзора _____ **Кочин В.Ф.**
Приказ №99 от 18.12.2019 г.

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф. № KZ94VJE00024046 18.02.2014 г., Приказ № 46

Форма 4

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция системы водоснабжения села Колкамыс Албарбогетского сельского округа Джангельдинского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Подземная насосная станция**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№50** от **06.12.2019**

Акт №7
Приемки выполненных работ за август 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-2

Отопление и вентиляция

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-200801-0101 1120-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка**	дефлектор	1		2799,23	61,33	2799	61	181	2517	5742
			НР - 98%; СП - 8%				2557,12	11,53	2557	12		425	
2	2	С123-050301-2210 2305-0301-2210 РСНБ РК 2015	**Дефлекторы вентиляционные, диаметр воздуховода 315 мм**	шт.	1		11250,00	–	11250	--	11250	–	12150
			СП - 8%				--	–	–	--		900	
3	3	Е11-200501-0101 1120-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до250 мм. Установка**	заслонка	1		1476,37	40,45	1476	40	333	1092	2774
			НР - 98%; СП - 8%				1102,98	11,53	1103	12		205	
4	4	С123-050302-1301 2305-0302-1301 РСНБ РК 2015	**Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 200 мм**	шт.	1		4362,00	–	4362	--	4362	–	4711
			СП - 8%				--	–	–	--		349	
5	5	Е11-200101-0501 1120-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м2поверхности воздуховодов	0,68766		1877,96	47,73	1291	33	93	1154	2641
			НР - 98%; СП - 8%				1694,65	17,56	1165	12		196	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	С123-010201-0229 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	5338,00	–	5338	--	5338	–	5765
			СП - 8%			--	–	–	--		427	
7	7	Е11-220601-0206 1122-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	2102366,18	153401,87	2102	153	1733	239	2529
			НР - 99%; СП - 8%			215992,00	25464,93	216	25		187	
8	8	Е11-160101-0106 1116-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 200 мм. Прокладка в траншеях	м труб	2,9	4465,12	151,88	12949	440	9778	2846	17059
			НР - 98%; СП - 8%			941,65	59,85	2731	174		1264	
9	9	С121-050308-0387 2105-0308-0387 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,05	1178,00	–	59	--	59	–	64
			СП - 8%			--	–	–	--		5	
10	10	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,5652	4476,54	47,73	2530	27	1630	865	3667
			НР - 98%; СП - 8%			1544,24	17,56	873	10		272	
11	11	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,618894	88,32	2,22	55	1	31	16	76
			НР - 69%; СП - 8%			36,79	0,22	23	--		6	
12	12	Е11-150403-1001 1115-0403-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 1	м2 окрашиваемой поверхности	0,618894	209,86	0,93	130	1	76	43	186
			НР - 80%; СП - 8%			85,62	0,42	53	--		14	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								57364
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8721				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					757			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					244			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						34864		
			- Накладные расходы	Тенге							8772	
			- Сметная прибыль	Тенге							4250	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				57364				
			Временные здания и сооружения		2,08%		1193					
			Итого с временными								58 557	
			Зимние удорожания		3,3 %		1932					
			Итого с зимними удорожаниями								60 490	
			Итого с затратами, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ		0,02938636877		1686				62 175	
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		1210					
			Итого с непредвиденными работами и затратами								63 385	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Итого в текущих ценах 2020 года			1,0864865						68 867	
			НДС			12 %		8264					
			Итого с НДС									77 131	
			Сучетной ценовой скидки	*0,89999999642*								*69 418*	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник участка инженерных сетей
_____ **Ыныболатов А.У.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангелдинского района", БИН 060140011316

Руководитель _____ **Имангалиев А.С.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Актаустройэксперт"

Директор регионального подразделения Костанайской области _____ **Бажитов А.М.**

Эксперт технического надзора _____ **Ораза́лин Д.Д.**
ИНН 850926350888
KZ85VJE00037079, KZ28VJE00033643, KZ20VJE00036406

Разработчики проекта строительства или эксперт (ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект"

Эксперт авторского надзора _____ **Кочин В.Ф.**
Приказ МОСТ 08.12.2019 г.

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46

Форма 4

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция системы водоснабжения села Колкамыс Албарбогетского сельского округа Джангельдинского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Подземная насосная станция**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№50** от **06.12.2019**

Акт №8
Приемки выполненных работ за август 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-3

Электротехнические работы.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	1	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	13		618,64	26,32	8042	342	5210	1855	10689
			НР - 72%; СП - 8%				191,52	6,67	2490	87		792	
2	2	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1		3581,05	1231,18	3581	1231	68	1951	5975
			НР - 72%; СП - 8%				2282,00	428,25	2282	428		443	
3	3	Прайс лист ТОО"Силумин-Восток"г.Усть-Каменогорск от 04.11.2017г	**Шкаф управления скважиными насосами ЩУ-ProFC-380-2-037-B0-C0-D0-E0"**	шт	1		808082,00	–	808082	–		–	808082
							–	–	–	–	808082	–	
4	4	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	м	12		710,93	51,76	8531	621	4207	2717	12148
			НР - 72%; СП - 8%				308,56	5,87	3703	70		900	
5	5	С123-061705-0106 2306-1705-0106 РСНБ РК 2015	**Металлорукав РЗ-ЦХ 25**	м	12		235,00	–	2820	–	2820	–	3046
			СП - 8%				–	–	–	–		226	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	12	84,78	1,61	1017	19	232	556	1699
			НР - 72%; СП - 8%			63,84	0,53	766	6		126	
7	7	Ц13-080206-2210 1308-0206-2210 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	20	77,86	6,42	1557	128	365	797	2542
			НР - 72%; СП - 8%			53,20	2,13	1064	43		188	
8	8	СПРАЙС СТПРАЙС лист ТОО"Костанайская кабельная компания"от 17.07.2017г	Провод ВПВ сеч.1х2,5 мм.кв	м.п.	477,36	145,71	–	69558	–	69558	–	75123
			СП - 8%			–	–	–	–		5565	
9	9	СПРАЙС СТПРАЙС лист ТОО"Костанайская кабельная компания"от 17.07.2017г	кабель МКЭШ сеч.3х0,75 мм.кв	м.п.	94,86	264,11	–	25053	–	25053	–	27057
			СП - 8%			–	–	–	–		2004	
10	10	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	15,21	1367,52	–	20800	–	–	14976	38638
			НР - 72%; СП - 8%			1367,52	–	20800	–		2862	
11	11	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	15,21	649,59	–	9880	–	–	7114	18354
			НР - 72%; СП - 8%			649,59	–	9880	–		1360	
12	12	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный	м3	5,07	1405,00	–	7123	–	7123	–	7693
			СП - 8%			–	–	–	–		570	
13	13	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	378	293,99	138,27	111130	52265	17361	40217	163455
			НР - 72%; СП - 8%			109,80	37,97	41504	14353		12108	
14	14	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	151	404,81	169,09	61126	25533	10723	22807	90648
			НР - 72%; СП - 8%			164,70	45,08	24870	6807		6715	
15	15	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,161	121626,76	–	19582	–	246	14695	37019
			НР - 76%; СП - 8%			120099,00	–	19336	–		2742	
16	16	С123-010501-1306 2301-0501-1306 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	161	240,00	–	38640	–	38640	–	41731
			СП - 8%			–	–	–	–		3091	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1343899
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				126695				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					80140			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					21795			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						181606		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						808082		
			- Накладные расходы	Тенге							107685	
			- Сметная прибыль	Тенге							39692	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**1343899**				
			Временные здания и сооружения		**2,08%**		**27953**					
			Итого с временными								**1 371 852**	
			Зимние удорожания		**3,3 %**		**45271**					
			Итого с зимними удорожаниями								**1 417 123**	
			Итого с затратами, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ		**0,02938636877**		**39492**				**1 456 616**	
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**28342**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами								**1 484 958**	
			Итого в текущих ценах 2020 года		**1,0864865**						**1 613 387**	
			НДС		**12 %**		**193606**					
			Итого с НДС								**1 806 993**	
			С учетной ценовой скидки	***0,89999999642***							***1 626 294***	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник участка инженерных сетей
_____ **Шынболатов А.У.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Актаустройэксперт"

Директор регионального подразделения Костанайской области _____ **Баженов А.М.**

Эксперт технического надзора _____ **Оразгазин Ж.Д.**
ИНН 850926350888
KZ85VJE00037079, KZ28VJE00033643, KZ20VJE00036406

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангелдинского района", БИН 060140011316

Руководитель _____ **Имангалиев А.С.**

Разработчики проекта строительства
или эксперт (ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект"

Эксперт авторского надзора _____ **Кочин В.Ф.**
Приказ Минстроя от 16.12.2019 г. № 16

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г.

Форма 4

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция системы водоснабжения села Колкамыс Албарбогетского сельского округа Джангельдинского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Подземная насосная станция**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№50** от **06.12.2019**

Акт №9
Приемки выполненных работ за август 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-4

Технологическая часть

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	1	Ц13-070403-0404 1307-0403-0404 РСНБ РК 2015	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1ЭЦВ6-10-50, масса 0,56 т. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	2		95014,57 52290,00	35891,52 11971,47	190029 104580	71783 23943	13666	78399 21474	289902
2	2	СЦен.предл. ТОО "Силумин-Восток" г.Усть-Каменогорск от 05.06.2018г.	Скважинный насос KSP-4-N96-X5-0,37.Q 1,3 м3/час, напор 40 м	шт.	2		166600,50 –	-- --	333201 --	– –	333201	-- --	333201
3	3	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	2		2476,54 258,55	-- --	4953 517	– –	4436	507 437	5897
4	4	Ц13-110203-0104 1311-0203-0104 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	1		3227,82 2865,00	272,25 120,78	3228 2865	272 121	91	2239 437	5905
5	5	С123-030301-0210 2303-0301-0210 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20 *СП - 8%*	шт.	1		5783,00 –	-- --	5783 --	– –	5783	– 463	6246

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Вантузы одинарные. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	1900,14 1634,58	49,50 21,96	1900 1635	50 22	215	1640 283	3823
7	7	С123-041011-0102 2304-1011-0102 РСНБ РК 2015	**Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 12815-80** *СП - 8%*	шт.	1	113536,00 –	– –	113536 –	– –	113536	– 9083	122619
8	8	Ц13-121101-0607 1312-1101-0607 РСНБ РК 2015	**Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования /Задвижка DN 50 мм/** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	8	15172,22 8256,96	6859,38 2249,94	121378 66056	54875 18000	447	51274 13812	186464
9	9	С123-040102-1901 2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002** *СП - 8%*	шт.	8	20038,00 –	– –	160304 –	– –	160304	– 12824	173128
10	10	Ц13-121101-0110 1312-1101-0110 РСНБ РК 2015	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	2	8356,71 4908,06	3084,81 1037,10	16713 9816	6170 2074	727	7253 1917	25884
11	11	С123-040102-1904 2304-0102-1904 РСНБ РК 2015	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002** *СП - 8%*	шт.	2	35499,00 –	– –	70998 –	– –	70998	– 5680	76678
12	12	Ц13-121203-0203 1312-1203-0203 РСНБ РК 2015	**Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	2	7869,11 7448,00	299,86 24,11	15738 14896	600 48	242	9116 1988	26843
13	13	С123-041001-1201 2304-1001-1201 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91** *СП - 8%*	шт.	2	6470,00 –	– –	12940 –	– –	12940	– 1035	13975
14	14	Ц13-121101-0204 1312-1101-0204 РСНБ РК 2015	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	2	4722,70 4611,60	24,75 10,98	9445 9223	50 22	172	5640 1207	16292
15	15	С123-040901-0201 2304-0901-0201 РСНБ РК 2015	**Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, PN 6, DN 25 ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	2	9175,00 –	– –	18350 –	– –	18350	– 1468	19818
16	16	С123-030103-0201 2303-0103-0201 РСНБ РК 2015	**Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009 /ГМ-50/** *СП - 8%*	шт.	1	725,00 –	– –	725 –	– –	725	– 58	783

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	17	С123-020101-0153 2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	7	462,00 –	– –	3234 –	– –	3234	– 259	3493
18	18	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка /DN 20 мм/ *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	4	474,86 420,16	33,48 –	1899 1681	134 –	84	1664 285	3848
19	19	С123-020103-0203 2302-0103-0203 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	4	468,00 –	– –	1872 –	– –	1872	– 150	2022
20	20	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	27	474,86 420,16	33,48 –	12821 11344	904 –	573	11231 1924	25976
21	21	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	27	1151,00 –	– –	31077 –	– –	31077	– 2486	33563
22	22	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	4	916,31 787,80	66,96 –	3665 3151	268 –	246	3120 543	7328
23	23	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	4	2267,00 –	– –	9068 –	– –	9068	– 725	9793
24	24	С123-030103-0201 2303-0103-0201 РСНБ РК 2015	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009 *СП - 8%*	шт.	1	725,00 –	– –	725 –	– –	725	– 58	783
25	25	С123-030103-0401 2303-0103-0401 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008 *СП - 8%*	м	10	705,00 –	– –	7050 –	– –	7050	– 564	7614
26	26	51-020106-0103 5102-0106-0103 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	1	64274,00 –	– –	64274 –	– –	64274	– –	64274
27	27	Ц13-120101-0307 1312-0101-0307 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов *НР - 61%; СП - 8%*	м трубопровода	12	2144,90 1059,57	1048,09 282,60	25739 12715	12577 3391	447	9825 2845	38409

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	28	С123-010304-0105 2301-0304-0105 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы стальные бесшовные насосно-компрессионные ГОСТ 633-80 гладкие из стали группы прочности Д, DN 73, толщина стенки 5,5 мм /Ду.60 мм/	м	12	3203,00	--	38436	--	38436	--	41511
			СП - 8%			--	--	--	--		3075	
29	29	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,012	49494,45	--	594	--	26	562	1249
			НР - 99%; СП - 8%			47328,50	--	568	--		92	
30	30	С123-020101-1407 2302-0101-1407 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 65 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	1	822,00	--	822	--	822	--	888
			СП - 8%			--	--	--	--		66	
31	31	Ц13-120101-0307 1312-0101-0307 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	22	2144,90	1048,09	47188	23058	819	18012	70416
			НР - 61%; СП - 8%			1059,57	282,60	23311	6217		5216	
32	32	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,009	378545,05	61478,97	3407	553	110	2901	6812
			НР - 99%; СП - 8%			304865,00	20680,94	2744	186		505	
33	33	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	31,036	1174,00	--	36436	--	36436	--	39351
			СП - 8%			--	--	--	--		2915	
34	34	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,031	49494,45	--	1534	--	67	1453	3226
			НР - 99%; СП - 8%			47328,50	--	1467	--		239	
35	35	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм /гильза/	т	0,01428	343444,00	--	4904	--	4904	--	5297
			СП - 8%			--	--	--	--		392	
36	36	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,198	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью гильза диам.159 мм	футляр	3	4450,56	610,56	13352	1832	10589	954	15450
			НР - 99%; СП - 8%			310,42	10,87	931	33		1144	
37	37	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм /патрубки,переходы, тройники/	т	0,04144	343444,00	--	14232	--	14232	--	15371
			СП - 8%			--	--	--	--		1139	
38	38	Ц13-121101-0110 1312-1101-0110 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования /Колонка управления задвижкой/	шт.	2	8356,71	3084,81	16713	6170	727	7253	25884
			НР - 61%; СП - 8%			4908,06	1037,10	9816	2074		1917	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	39	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012 /Колонка управления задвижкой Серия 3.901-3 выпуск 5/	т	0,1004	522492,00	--	52458	--	52458	--	56655
			СП - 8%			--	--	--	--		4197	
40	40	С121-130816-2305 2113-0816-2305 РСНБ РК 2015	Резина прессованная	кг	0,0384	1152,00	--	44	--	44	--	48
			СП - 8%			--	--	--	--		4	
41	41	Ц13-120101-0303 1312-0101-0303 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 25 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	0,5	1861,39	953,23	931	477	8	349	1382
			НР - 61%; СП - 8%			891,58	253,05	446	127		102	
42	42	С123-010103-0104 2301-0103-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,5	551,00	--	276	--	276	--	298
			СП - 8%			--	--	--	--		22	
43	43	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0005	49494,45	--	25	--	1	23	52
			НР - 99%; СП - 8%			47328,50	--	24	--		4	
44	44	Ц13-120101-0310 1312-0101-0310 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	4	2638,39	1296,76	10554	5187	53	4092	15818
			НР - 61%; СП - 8%			1328,58	348,63	5314	1395		1172	
45	45	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	2603,00	--	10412	--	10412	--	11245
			СП - 8%			--	--	--	--		833	
46	46	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,004	55955,59	--	224	--	35	187	444
			НР - 99%; СП - 8%			47328,50	--	189	--		33	
47	47	С121-060405-1401 2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,00282	461703,00	--	1302	--	1302	--	1406
			СП - 8%			--	--	--	--		104	
48	48	Ц13-120101-0314 1312-0101-0314 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 273 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	14,4	4391,17	1708,74	63233	24606	1945	26233	96623
			НР - 61%; СП - 8%			2547,36	439,11	36682	6323		7157	
49	49	С123-010201-0239 2301-0201-0239 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	14,4	15311,00	--	220478	--	220478	--	238117
			СП - 8%			--	--	--	--		17638	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	50	Е11-220701-0108 1122-0701-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,012	144454,37	--	1733	--	938	787	2722
			НР - 99%; СП - 8%			66259,90	--	795	--		202	
51	51	Ц13-120101-0810 1312-0101-0810 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и условный 245х150 мм. Монтаж со сварными соединениями /Оголовок герметизированный ОГВ 375.000.00 серия 7.901-7 вып.1/	соединение	2	21064,01	513,30	42128	1027	1573	24112	71539
			НР - 61%; СП - 8%			19764,00	--	39528	--		5299	
52	52	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /Оголовок герметизированный ОГВ 375.000.00 серия 7.901-7 вып.1/	т	0,0222	439280,00	--	9752	--	9752	--	10532
			СП - 8%			--	--	--	--		780	
53	53	Е11-220601-0401 1122-0601-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0075	103099,09	29722,66	773	223	183	438	1308
			НР - 99%; СП - 8%			48948,90	10069,92	367	76		97	
54	54	Е11-220601-0201 1122-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,009	656929,88	25111,25	5912	226	4138	1537	8045
			НР - 99%; СП - 8%			172038,00	461,66	1548	4		596	
55	55	Е11-130301-0401 1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	12,35	157,05	2,47	1940	30	1563	242	2357
			НР - 69%; СП - 8%			28,12	0,33	347	4		175	
56	56	Е11-130301-1409 1113-0301-1409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759	м2	12,35	224,59	1,57	2774	19	2581	122	3128
			НР - 69%; СП - 8%			14,13	0,22	174	3		232	
57	57	Е11-130301-1418 1113-0301-1418 РСНБ РК 2015 К=3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 / 3 слоя/	м2	12,35	262,57	4,72	3243	58	2389	555	4102
			НР - 69%; СП - 8%			64,48	0,66	796	8		304	
58	58	Е11-220601-0101 1122-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,031	499142,50	17589,87	15473	545	11037	3862	20882
			НР - 99%; СП - 8%			125512,00	334,52	3891	10		1547	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2276719
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				367418				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					211693			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					64080			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						885342		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						397475		
			- Накладные расходы	Тенге							275582	
			- Сметная прибыль	Тенге							139203	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				2276719				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Временные здания и сооружения		2,08%		47356					
			Итого с временными								2 324 075	
			Зимние удорожания		3,3 %		76694					
			Итого с зимними удорожаниями								2 400 769	
			Итого с затратами, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ		0,02938636877		66905				2 467 674	
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		48015					
			Итого с непредвиденными работами и затратами								2 515 689	
			Итого в текущих ценах 2020 года		1,0864865						2 733 262	
			НДС		12 %		327991					
			Итого с НДС								3 061 254	
			С учетной ценовой скидки	*0,89999999642*							*2 755 128*	

Слов (Подрядчик):
ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ Муканов А.К.

Начальник участка инженерных сетей
_____ Шынболатов А.У.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Актаустройэксперт"

Директор регионального подразделения в Костанайской области _____ Кулеков А.М.

Эксперт технического надзора _____ Оразалин А.Д.
ИНН 850926350888
KZ85VJE00037079, KZ28VJE00033643, KZ20VJE00036406

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангелдинского района", БИН 060140011316

Руководитель _____ Имангалиев А.С.

Разработчики проекта строительства
или эксперт (ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект"

Эксперт авторского надзора _____ Кочин В.Ф.
Приказ №00 от 18.02.2014 г.

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46

Форма 4

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция системы водоснабжения села Колкамыс Албарбогетского сельского округа Джангельдинского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Локальная станция обеззараживания**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№50** от **06.12.2019**

Акт №10
Приемки выполненных работ за август 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3

Локальная станция обеззараживания.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	7		139,65	132,82	978	930	--	187	1258
			НР - 72%; СП - 8%				6,83	30,28	48	212		93	
2	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,14		1641,02	--	230	--	--	165	427
			НР - 72%; СП - 8%				1641,02	--	230	--		32	
3	3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,18		713,45	--	128	--	--	92	239
			НР - 72%; СП - 8%				713,45	--	128	--		18	
4	4	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	45,44		223,08	27,85	10137	1266	6123	2996	14183
			НР - 94%; СП - 8%				60,47	9,66	2748	439		1051	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	13,632	7657,57	1476,41	104388	20126	47029	42738	158896
			НР - 94%; СП - 8%			2731,32	603,90	37233	8232		11770	
6	6	Е11-060201-0105 1106-0201-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	22,72	22929,92	406,56	520968	9237	449994	58663	626001
			НР - 91%; СП - 8%			2717,28	120,07	61737	2728		46370	
7	7	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,14557	243223,00	--	35406	--	35406	--	38238
			СП - 8%			--	--	--	--		2832	
8	8	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4035	221092,00	--	89211	--	89211	--	96347
			СП - 8%			--	--	--	--		7137	
9	9	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	28,8	1761,06	43,34	50719	1248	44151	5153	60342
			НР - 93%; СП - 8%			184,72	7,69	5320	221		4470	
10	10	Е11-130301-1201 1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 +огрунтовка	м2	17,72	416,83	1,82	7386	32	6614	515	8533
			НР - 69%; СП - 8%			41,77	0,33	740	6		632	
11	11	Е11-130301-1201 1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	17,72	416,83	1,82	7386	32	6614	515	8533
			НР - 69%; СП - 8%			41,77	0,33	740	6		632	
12	12	СКоммерческое преложение ТОО "ЭЙКОС" г.Алматы от 07.06.2018г	Локальная станция обеззараживания воды.	шт	1	10612446,43	--	10612446	--		--	10612446
						--	--	--	--	10612446	--	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								11625443
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				108924				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					32871			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					11844			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						685142		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						10612446		
			- Накладные расходы	Тенге							111024	
			- Сметная прибыль	Тенге							75037	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				11625443				
			Временные здания и сооружения		2,08%		241809					
			Итого с временными								11 867 252	
			Зимние удорожания		3,3 %		391619					
			Итого с зимними удорожаниями								12 258 872	
			Итого с затратами, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ		0,02938636877		341630				12 600 501	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		245177					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									12 845 679	
			Итого в текущих ценах 2020 года			1,0864865						13 956 656	
			НДС			12 %		1674799					
			Итого с НДС									15 631 455	
			С учетной ценовой скидки	*0,89999999642*								*14 068 309*	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник участка инженерных сетей

_____ **Шынболатов А.У.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангелдинского района", БИН 060140011316

Руководитель _____ **Имантаев А.С.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Актаустройэксперт"

Директор регионального подразделения
Костанайской области _____ **Бижанова К.К.**

Эксперт технического надзора _____ **Эразалин А.Д.**
ИНН 850926350888
KZ85VJE00037079, KZ28VJE00033643, KZ20VJE00036406

Разработчики проекта строительства
или эксперт (ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект"

Эксперт авторского надзора _____ **Кочин В.Ф.**
Приказ №99 от 18.12.2019 г.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция системы водоснабжения села Колкамыс Албарбогетского сельского округа Джангельдинского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Пруд -испаритель**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№50** от **06.12.2019**

Акт №11
Приемки выполненных работ за август 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4

Пруд - испаритель.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	234	37,52 --	37,52 12,92	8780 --	8780 3023	--	2177 877	11833
2	2	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	234	138,95 --	138,95 47,85	32513 --	32513 11196	--	8061 3246	43820
3	3	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	426	37,52 --	37,52 12,92	15983 --	15983 5504	--	3963 1596	21542
4	4	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 + излишки ППС** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	426	150,20 6,15	143,97 36,40	63985 2621	61330 15507	34	13052 6163	83199

5	5	С341-020103-1003 4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км +излишки ПНС	т	511,2	90,00	--	46008	--		--	49689
			СП - 8%			--	--	--	--		3681	
6	6	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1485	43,85	43,85	65117	65117	--	16144	87762
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,10	--	22423		6501	
7	7	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=9	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1485	337,68	337,68	501454	501454	--	124326	675842
			НР - 72%; СП - 8%			--	116,28	--	172675		50062	
8	8	Е11-360101-0101 1136-0101-0101 РСНБ РК 2015	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	м3 грунта	860	104,71	89,87	90054	77284	3577	23047	122150
			НР - 72%; СП - 8%			10,69	26,53	9193	22817		9048	
9	9	Е11-360201-0202 1136-0201-0202 РСНБ РК 2015	Откосы насыпей земляных сооружений. Планировка бульдозерами	м2 спланированной поверхности	790	27,47	27,47	21699	21699	--	4164	27932
			НР - 72%; СП - 8%			--	7,32	--	5783		2069	
10	10	Е11-010104-0701 1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)/днокарты, гребень/	м2	1395	1,33	1,33	1862	1862	--	462	2509
			НР - 72%; СП - 8%			--	0,46	--	641		186	
11	11	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.71 Кэм=1,2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. При перемещении грунта по пути с подъемом от 10 до 20 %, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	234	45,02	45,02	10536	10536	--	2612	14200
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,50	--	3628		1052	
12	12	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.71 Кэм=1,2 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении грунта по пути с подъемом от 10 до 20 %, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	234	166,73	166,73	39016	39016	--	9673	52584
			НР - 72%; СП - 8%			--	57,41	--	13435		3895	
13	13	Е11-470214-0103 1147-0214-0103 РСНБ РК 2015 прим.	Удобрения жидкие. Внесение с механизированной загрузкой с подкормкой растений подкормщиком-опрыскивателем +Обработка сорняков гербицидами	га	0,1125	3816,48	2925,05	429	329	--	192	671
			НР - 88%; СП - 8%			891,43	1043,10	100	117		50	
14	14	СПРАЙС СТПРАЙС лист ТОО"HARVEST Ltd" г.Костанай от 21.05.2018	Гербицид "Кредит Икстрим"	л	0,33	3032,68	--	1001	--	1001	--	1081
			СП - 8%			--	--	--	--		80	

15	15	Е11-420105-0101 1142-0105-0101 РСНБ РК 2015	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки	м2	1125	71,32	10,09	80234	11347	36423	27475	116326
			НР - 68%; СП - 8%			28,86	7,06	32464	7941		8617	
16	16	С121-130810-0102 2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	т	0,207	398761,00	--	82544	--	82544	--	89147
			СП - 8%			--	--	--	--		6603	
17	17	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м+ подстилающий слой	м3	625	43,85	43,85	27406	27406	--	6795	36937
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,10	--	9437		2736	
18	18	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м+ подстилающий слой	м3	625	337,68	337,68	211050	211050	--	52326	284445
			НР - 72%; СП - 8%			--	116,28	--	72675		21070	
19	19	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты/под лотки/	м3	8,76	5374,90	1460,00	47084	12790	28017	10808	62524
			НР - 93%; СП - 8%			716,55	610,12	6277	5345		4631	
20	20	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	25,4	581,95	25,66	14782	652	6905	7070	23600
			НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	7225	296		1748	
21	21	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	25,4	600,34	26,24	15249	667	14046	780	17311
			НР - 94%; СП - 8%			21,09	11,58	536	294		1282	
22	22	Е11-070201-0208 1107-0201-0208 РСНБ РК 2015	Установка между сооружениями лотков сечением более 0,5 м	м3	3,04	12338,93	4606,17	37510	14003	.2944	29457	72324
			НР - 118%; СП - 8%			6764,24	1447,36	20563	4400		5357	
23	23	С121-040303-0134 2104-0303-0134 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3	м3	3,04	71950,00	--	218728	--	218728	--	236226
			СП - 8%			--	--	--	--		17498	
24	24	Е11-070201-0207 1107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Лотки сечением до 0,5 м2. Установка между сооружениями	м3 сборных железобетонных конструкций	2,56	15286,08	5865,81	39132	15016	2599	30928	75665
			НР - 118%; СП - 8%			8404,97	1833,37	21517	4693		5605	
25	25	С121-040303-0133 2104-0303-0133 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	2,56	72796,00	--	186358	--	186358	--	201266
			СП - 8%			--	--	--	--		14909	
26	26	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	0,84	12015,26	6705,13	10093	5632	355	7006	18466
			НР - 118%; СП - 8%			4888,60	2179,31	4106	1831		1368	

27	27	С121-040302-9905 2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	0,36	60219,00	--	21679	--	21679	--	23413
			СП - 8%			--	--	--	--		1734	
28	28	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	11685,00	--	23370	--	23370	--	25240
			СП - 8%			--	--	--	--		1870	
29	29	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство ленточных фундаментов бетонных/зуб монолитный/	м3	21,6	19383,55	1287,18	418685	27803	333807	56854	513581
			НР - 91%; СП - 8%			2642,34	250,09	57075	5402		38043	
30	30	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	13,1	713,45	--	9346	--	--	6729	17361
			НР - 72%; СП - 8%			713,45	--	9346	--		1286	
31	31	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство +монолитные заделки	м3	0,065	21002,48	1287,18	1365	84	1109	171	1659
			НР - 91%; СП - 8%			2642,34	250,09	172	16		123	
					Шибер Ш-5(2шт)							
32	32	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка над подпольными каналами Устройство деревянного отбойного щита	м2	0,3096	3616,20	111,18	1120	34	1033	60	1274
			НР - 90%; СП - 8%			171,02	44,38	53	14		94	
33	33	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,0138	75895,94	19568,08	1047	270	32	559	1735
			НР - 69%; СП - 8%			53957,50	4776,63	745	66		129	
34	34	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0138	216050,00	--	2981	--	2981	--	3220
			СП - 8%			--	--	--	--		239	
35	35	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0076	270976,00	--	2059	--	2059	--	2224
			СП - 8%			--	--	--	--		165	
36	36	С121-050304-0115 2105-0304-0115 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,002	214989,00	--	430	--	430	--	464
			СП - 8%			--	--	--	--		34	
37	37	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0016	404706,00	--	648	--	648	--	699
			СП - 8%			--	--	--	--		52	

38	38	Е11-100116-0202 1110-0116-0202 РСНБ РК 2015	Антисептирование пастами перекрытий по открытым прогонам	м2	0,3096	653,72	2,60	202	1	170	29	250
			НР - 90%; СП - 8%			101,72	1,08	31	--		18	
39	39	Е11-150403-0101 1115-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Простая окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	м2	0,3096	424,91	1,43	132	--	57	60	207
			НР - 80%; СП - 8%			243,53	0,64	75	--		15	
40	40	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,13476	88,32	2,22	100	3	55	29	140
			НР - 69%; СП - 8%			36,79	0,22	42	--		10	
41	41	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	1,13476	135,36	2,86	154	3	133	13	180
			НР - 69%; СП - 8%			16,14	0,33	18	--		13	
					Приемная камера							
42	42	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/монолитная опора/	м3	3,2	24256,65	1104,38	77621	3534	59677	13753	98684
			НР - 91%; СП - 8%			4503,10	219,79	14410	703		7310	
43	43	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,786	12015,26	6705,13	9444	5270	332	6555	17279
			НР - 118%; СП - 8%			4888,60	2179,31	3842	1713		1280	
44	44	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	35,68	823,76	19,83	29392	707	20501	7684	40042
			НР - 93%; СП - 8%			229,38	2,20	8184	78		2966	
45	45	С121-040302-9905 2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые/ПС-1-20/	м3	0,306	60219,00	--	18427	--	18427	--	19901
			СП - 8%			--	--	--	--		1474	
46	46	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	11685,00	--	70110	--	70110	--	75719
			СП - 8%			--	--	--	--		5609	
47	47	СССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2018,тех.ч.,пункт 7.	Доплата на сульфатостойком цементе	м3	1,746	270,00	--	471	--	471	--	509
			СП - 8%			--	--	--	--		38	
48	48	Е11-061301-0105 1106-1301-0105 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных конструкций отстойников, резервуаров и пр. сооружений при днищах бункерного типа(камера К-1/1)	м3	2,22	57780,99	7848,86	128274	17424	52251	58284	201483
			НР - 91%; СП - 8%			26395,92	2454,77	58599	5450		14925	

49	49	С121-050304-0107 2105-0304-0107 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,1936	213058,00	--	41248	--	41248	--	44548
			СП - 8%			--	--	--	--		3300	
50	50	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0046	216050,00	--	994	--	994	--	1073
			СП - 8%			--	--	--	--		80	
51	51	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Щиты. Укладка над подпольными каналами Устройство деревянной крышки**	м2	2,88	3616,20	111,18	10415	320	9602	558	11851
			НР - 90%; СП - 8%			171,02	44,38	493	128		878	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2738318**	**1189918**	**1244707**	**531856**	**3531787**
								257687	**397233**	--	**261615**	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**1001**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1001**				
			Сметная прибыль	Тенге				**80**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**1081**				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2736270**				
		Материалы		Тенге				**573624**				
		Всего заработная плата		Тенге					**654109**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**131375**				
		Местные материалы		Тенге				**538672**				
		Транспортные расходы		Тенге				**46008**				
			Накладные расходы	Тенге				**531297**				
			Сметная прибыль	Тенге				**261405**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3528972**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**569**
			Сметная заработная плата	Тенге					**654109**			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1047**				
		Материалы		Тенге				**33**				
		Всего заработная плата		Тенге					**811**			
			Накладные расходы	Тенге				**559**				
			Сметная прибыль	Тенге				**129**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1735**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
			Сметная заработная плата	Тенге					**811**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3531788**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**569**
			Сметная заработная плата	Тенге					**654919**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3531787**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**257687**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1189918**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**397233**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1244707**		
			- Перевозка грузов	Тенге				**46008**				
			- Накладные расходы	Тенге							**531856**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**261615**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**3531787**				
			Временные здания и сооружения		**2,08%**		**73461**					

			Итого с временными								3 605 248	
			Зимние удорожания		3,3 %		118973					
			Итого с зимними удорожаниями								3 724 221	
			Итого с затратами, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ		0,02938636877		103786				3 828 008	
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		74484					
			Итого с непредвиденными работами и затратами								3 902 492	
			Итого в текущих ценах 2020 года		1,0864865						4 240 005	
			НДС		12 %		508801					
			Итого с НДС								4 748 806	
			С учетной ценовой скидки	*0,89999999642*							*4 273 925*	

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангелдинского района", БИН 060140011316

Руководитель _____ **Имангалиев А.С.**

Начальник участка инженерных сетей

_____ **Шынболатов А.У.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Актаустройэксперт"

Директор регионального подразделения Костанайской области _____ **Баженов А.М.**

Разработчики проекта строительства или эксперт (ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект"

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф. № KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46

Эксперт авторского надзора _____ **Кочин В.Ф.**
Приказ №99 от 18.12.2019 г.

Эксперт технического надзора _____ **Оразалин А.Д.**
ИНН 850926350888
KZ85VJE00037079, KZ28VJE00033643, KZ20VJE00036406

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция системы водоснабжения села Колкамыс Албарбогетского сельского округа Джангельдинского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Аппаратная**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№50** от **06.12.2019**

Акт №12
Приемки выполненных работ за август 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-1

Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	27,9		153,62	146,10	4286	4076	–	820	5514
			НР - 72%; СП - 8%				7,51	33,31	210	929		408	
2	2	Е11-010205-1202 1101-0205-1202 РСНБ РК 2015	**Котлованы. Водоотлив**	м3 мокрого грунта	27,9		1326,00	1326,00	36995	36995	–	15777	56994
			НР - 72%; СП - 8%				–	785,40	--	21913		4222	
3	3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	6,84		1887,18	–	12908	–	–	9294	23978
			НР - 72%; СП - 8%				1887,18	–	12908	–		1776	

4	4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	14,23	649,59	–	9244	–	–	6655	17171
			НР - 72%; СП - 8%			649,59	–	9244	–		1272	
5	5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	14,23	132,66	63,11	1888	898	–	1008	3127
			НР - 72%; СП - 8%			69,55	28,82	990	410		232	
6	6	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	14,75	26,35	26,35	389	389	–	96	524
			НР - 72%; СП - 8%			–	9,07	--	134		39	
7	7	Е11-010104-0701 1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	57,6	1,33	1,33	77	77	–	19	104
			НР - 72%; СП - 8%			–	0,46	--	26		8	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				65786	42435	–	33669	107412
								23351	23412	–	7957	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				65786				
		Всего заработная плата		Тенге					46764			
			Накладные расходы	Тенге				33670				
			Сметная прибыль	Тенге				7957				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				107413				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
			Сметная заработная плата	Тенге					46764			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				107413				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
			Сметная заработная плата	Тенге					46764			
			РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
8	8	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	5,76	223,08	27,85	1285	160	777	380	1798
			НР - 94%; СП - 8%			60,47	9,66	348	56		133	
9	9	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	6	1425,78	745,21	8555	4471	1357	5054	14697
			НР - 118%; СП - 8%			454,58	259,26	2727	1556		1089	
10	10	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	6	2018,19	1045,70	12109	6274	2007	7102	20748
			НР - 118%; СП - 8%			637,94	365,14	3828	2191		1537	
11	11	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	6	3050,95	1654,38	18306	9926	2809	10707	31333
			НР - 118%; СП - 8%			928,57	583,68	5571	3502		2321	
12	12	С121-041201-9911 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2018,техн.ч.,табл.5 .п.1 к цене 1%	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	м3	3,258	19039,51	–	62031	–	62031	--	66993
			СП - 8%			–	–	–	–		4962	

13	13	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2018,техн.ч.,табл.5 .п.1 к цене 1%	**Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/**	м3	2,76	22136,17	–	61096	–	61096	–	65983
			СП - 8%			–	–	–	–		4888	
14	14	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /монолитные заделки/**	м3	0,03	21630,76	1287,18	649	39	531	79	786
			НР - 91%; СП - 8%			2642,34	250,09	79	8		58	
15	15	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	м2	3,28	823,76	19,83	2702	65	1885	706	3681
			НР - 93%; СП - 8%			229,38	2,20	752	7		273	
16	16	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов**	м2	3,616	2146,06	43,34	7760	157	6935	647	9080
			НР - 93%; СП - 8%			184,72	7,69	668	28		673	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				174492	21092	139428	24675	215099
								13974	7347	–	15934	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				174492				
		Материалы		Тенге				16299				
		Всего заработная плата		Тенге					21321			
		Местные материалы		Тенге				123127				
			Накладные расходы	Тенге				24675				
			Сметная прибыль	Тенге				15933				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				215100				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
			Сметная заработная плата	Тенге					21321			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				215100				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
			Сметная заработная плата	Тенге					21321			
			РАЗДЕЛ 3.Стены									
17	17	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м/+ цоколь/**	м3	1,03	30264,04	2319,20	31172	2389	24701	4217	38220
			НР - 93%; СП - 8%			3963,42	439,20	4082	452		2831	
18	18	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м**	м3	10,97	30264,04	2319,20	331997	25442	263076	44916	407066
			НР - 93%; СП - 8%			3963,42	439,20	43479	4818		30153	
19	19	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	шт	6	422,00	243,33	2532	1460	224	1335	4176
			НР - 118%; СП - 8%			141,34	47,21	848	283		309	
20	20	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)**	м3	0,156	74323,00	–	11594	–	11594	–	12522

			СП - 8%			–	–	–	–		928	
21	21	Е11-201301-0101 1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	**Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка**	кг изделия	4,8	747,95	2,95	3590	14	3316	257	4155
			НР - 98%; СП - 8%			54,19	0,46	260	2		308	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				380885	29305	302911	50725	466139
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				48669	5556	–	34529	
			Материалы	Тенге				377295				
			Всего заработная плата	Тенге				288001				
			Местные материалы	Тенге					53963			
			Накладные расходы	Тенге				11594				
			Сметная прибыль	Тенге				50468				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				34221				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				461984				
			Сметная заработная плата	Тенге								60
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					53963			
			Материалы	Тенге				3590				
			Всего заработная плата	Тенге				3316				
			Сдача и испытание	Тенге					262			
			Накладные расходы	Тенге				13				
			Сметная прибыль	Тенге				257				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				308				
			Сметная заработная плата	Тенге				4155				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					262			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				466139				
			Сметная заработная плата	Тенге								61
									54225			
			РАЗДЕЛ 4.Покрытие									
22	22	Е11-070105-0101 1107-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м**	шт	2	5549,22	1359,05	11098	2718	4223	5667	18107
			НР - 118%; СП - 8%			2078,54	322,71	4157	645		1341	
23	23	С121-040108-9907 2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	4,7124	4256,00	–	20056	–	20056	–	21660
			СП - 8%			–	–	–	–		1604	
24	24	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	т	0,00412	680373,61	6501,75	2803	27	2568	251	3299
			НР - 118%; СП - 8%			50514,10	1130,94	208	5		244	
25	25	С121-130205-0101 2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно**	т	0,00412	189206,00	–	780	–	780	–	842
			СП - 8%			–	–	–	–		62	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				34737	2745	27627	5918	43908
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				4365	650	–	3251	
			Материалы	Тенге				34737				
			Всего заработная плата	Тенге				6791				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					5015			
			Местные материалы	Тенге				780				
			Накладные расходы	Тенге				20056				
			Сметная прибыль	Тенге				5918				
								3252				

			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				43908					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
			Сметная заработная плата	Тенге					5015				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				43908					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
			Сметная заработная плата	Тенге					5015				
			РАЗДЕЛ 5.Кровля										
26	26	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором** /Лист.5/ *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,28	569,62 437,85	5,72 2,76	3008 2312	30 15	666	1861 389	5258
27	27	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Устройство оклеечной пароизоляции в один слой** *НР - 92%; СП - 8%*	м2	5,28	601,13 164,92	25,70 3,40	3174 871	136 18	2167	818 319	4311
28	28	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом** *НР - 92%; СП - 8%*	м3	0,2376	13635,63 2083,99	1632,74 373,32	3240 495	388 89	2357	537 302	4079
29	29	Е11-120101-1305 1112-0101-1305 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия	5,28	444,25 275,70	124,32 34,81	2346 1456	656 184	234	1508 308	4162
30	30	С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100** *СП - 8%*	м3	0,16068	15958,00 –	– –	2564 –	– –	2564	– 205	2769
31	31	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм** *НР - 92%; СП - 8%*	м2	4,48	549,99 186,87	96,91 21,30	2464 837	434 95	1193	858 266	3588
32	32	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	**добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек** *НР - 92%; СП - 8%*	м2	5,28	246,71 10,38	21,47 4,94	1303 55	113 26	1135	74 110	1487
33	33	Е11-120101-1601 1112-0101-1601 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер** *НР - 92%; СП - 8%*	м2	5,28	108,68 42,59	0,99 0,44	574 225	5 2	344	209 63	845
34	34	Е11-120101-0104 1112-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя** *НР - 92%; СП - 8%*	м2	5,28	245,96 208,54	20,07 5,10	1299 1101	106 27	92	1038 187	2523
35	35	С121-100403-0305 2110-0403-0305 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97** *СП - 8%*	м2	11,9328	375,00 –	– –	4475 –	– –	4475	– 358	4833

36	36	С121-100403-0401 2110-0403-0401 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,0 ГОСТ 30547-97** *СП - 8%*	м2	6,072	292,00	–	1773	–	1773	–	1915
						–	–	–	–		142	
37	37	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали** *НР - 92%; СП - 8%*	м2	1,4	2623,68	13,33	3673	19	2403	1154	5214
						893,27	2,96	1251	4		386	
38	38	Е11-120101-0402 1112-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком** *НР - 92%; СП - 8%*	м	7,8	1895,41	51,50	14784	402	11014	3144	19363
						431,76	6,43	3368	50		1434	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				44675	2289	30417	11201	60347
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				11970	510	–	4469	
			Материалы	Тенге				44675				
			Всего заработная плата	Тенге				21604				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					12480			
			Накладные расходы	Тенге				8812				
			Сметная прибыль	Тенге				11202				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4470				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				60348				
			Сметная заработная плата	Тенге								13
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					12480			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				60348				
			Сметная заработная плата	Тенге								13
									12480			
			РАЗДЕЛ 6.Полы									
39	39	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	3,52	4090,78	260,99	14400	919	11892	1771	17464
						451,31	83,96	1589	296		1294	
40	40	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных** *НР - 94%; СП - 8%*	м3	0,352	21099,77	7,68	7427	3	6338	1021	9124
						3085,38	–	1086	–		676	
41	41	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм** *НР - 94%; СП - 8%*	м2	3,52	1029,05	86,58	3622	305	2302	1053	5049
						288,44	29,70	1015	105		374	
42	42	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	3,52	-113,71	-3,75	-400	-13	-358	-33	-468
						-8,31	-1,75	-29	-6		-35	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				25049	1213	20174	3812	31169
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3661	394	–	2309	
			Материалы	Тенге				25049				
			Всего заработная плата	Тенге				20175				
			Накладные расходы	Тенге					4055			
			Сметная прибыль	Тенге				3811				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2309				
								31169				

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					4055			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				31169				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					4055			
			РАЗДЕЛ 7.Проемы									
43	43	Е11-100106-0201 1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными**	м2	0,54	3381,92	446,90	1826	241	707	841	2881
			НР - 90%; СП - 8%			1625,24	105,90	878	57		213	
44	44	С121-090101-9902 2109-0101-9902 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	м2	0,54	14151,00	–	7642	–	7642	–	8253
			СП - 8%			–	–	–	–		611	
45	45	Е11-150502-0101 1115-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Остекление деревянных переплетов стеклом оконным установленных в коробках**	м2	1,08	1734,97	15,55	1874	17	1609	202	2242
			НР - 80%; СП - 8%			229,75	4,39	248	5		166	
46	46	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	1,89	2434,27	42,90	4601	81	889	2527	7698
			НР - 69%; СП - 8%			1921,27	16,51	3631	31		570	
47	47	С121-090402-0203 2109-0402-0203 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	1,89	29954,00	–	56613	–	56613	–	61142
			СП - 8%			–	–	–	–		4529	
48	48	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	2	421,00	–	842	–	842	–	909
			СП - 8%			–	–	–	–		67	
49	49	С121-090404-0301 2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011**	шт.	1	1817,00	–	1817	–	1817	–	1962
			СП - 8%			–	–	–	–		145	
50	50	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	пара	1	3166,00	–	3166	–	3166	–	3419
			СП - 8%			–	–	–	–		253	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				78380	339	73285	3570	88506
								4757	93	–	6554	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				11342				
			Материалы	Тенге				2316				
			Всего заработная плата	Тенге					1188			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7642				
			Накладные расходы	Тенге				1044				
			Сметная прибыль	Тенге				991				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				13376				

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					1188			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				67039				
		Материалы		Тенге				888				
		Всего заработная плата		Тенге					3662			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				62438				
			Накладные расходы	Тенге				2527				
			Сметная прибыль	Тенге				5565				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				75131				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					3662			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				88507				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					4850			
РАЗДЕЛ 8. Внутренняя отделка												
51	51	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	м2	1,62	2756,33	39,26	4465	64	1368	2451	7470
			НР - 80%; СП - 8%			1872,34	18,93	3033	31		553	
52	52	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	20	1707,04	67,66	34141	1353	17041	13412	51357
			НР - 80%; СП - 8%			787,36	50,91	15747	1018		3804	
53	53	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,52	569,62	5,72	2005	20	444	1241	3505
			НР - 80%; СП - 8%			437,85	2,76	1541	10		260	
54	54	Е11-070516-0115 1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	**Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором**	м	2	335,65	2,48	671	5	12	775	1562
			НР - 118%; СП - 8%			327,20	1,10	654	2		116	
55	55	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке**	м2	23,52	87,28	0,69	2053	16	213	1465	3800
			НР - 80%; СП - 8%			77,56	0,31	1824	7		281	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				43335	1458	19078	19344	67694
								22800	1068	–	5014	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				43335				
		Материалы		Тенге				19077				
		Всего заработная плата		Тенге					23868			
			Накладные расходы	Тенге				19344				
			Сметная прибыль	Тенге				5014				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				67694				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
			Сметная заработная плата	Тенге					23868			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				67694				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
			Сметная заработная плата	Тенге					23868			
РАЗДЕЛ 9.Крыльцо												

56	56	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	0,126	8013,67 2731,32	1476,41 603,90	1010 344	186 76	480	395 112	1517
57	57	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	1,8	918,03 288,44	86,58 29,70	1652 519	156 53	977	538 175	2366
58	58	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=20	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	1,8	1904,22 166,19	75,02 34,92	3428 299	135 63	2994	340 301	4069
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				6090	477	4451	1273	7952
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1162	192	–	588	
			Материалы	Тенге				6090				
			Всего заработная плата	Тенге				4450				
			Накладные расходы	Тенге					1355			
			Сметная прибыль	Тенге				1274				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				589				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7952				
			Сметная заработная плата	Тенге								2
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					1355			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7952				
			Сметная заработная плата	Тенге								2
									1355			
			РАЗДЕЛ 10.Отмостка									
59	59	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения	17,1	223,08 60,47	27,85 9,66	3815 1034	476 165	2305	1127 395	5337
60	60	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	17,1	918,03 288,44	86,58 29,70	15698 4932	1481 508	9285	5114 1665	22477
61	61	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=24	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	17,1	2285,06 199,43	90,02 41,91	39075 3410	1539 717	34126	3879 3436	46390
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				58588	3496	45716	10120	74204
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				9377	1390	–	5496	
			Материалы	Тенге				58588				
			Всего заработная плата	Тенге				45715				
			Накладные расходы	Тенге					10766			
			Сметная прибыль	Тенге				10120				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5497				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				74205				
			Сметная заработная плата	Тенге								13
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					10766			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				74205				
			Сметная заработная плата	Тенге								13
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					10766			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									1162430
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				144087				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					104850			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					40612			

		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					663087		
		- Накладные расходы	Тенге						164307	
		- Сметная прибыль	Тенге						86101	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1162430				
		Временные здания и сооружения		2,08%	24179					
		Итого с временными							1 186 609	
		Зимние удорожания		3,3 %	39158					
		Итого с зимними удорожаниями							1 225 767	
		Итого с затратами, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ		0,02938636877	34160				1 259 926	
		Непредвиденные работы и затраты		2 %	24515					
		Итого с непредвиденными работами и затратами							1 284 442	
		Итого в текущих ценах 2020 года		1,0864865					1 395 528	
		НДС		12 %	167463					
		Итого с НДС							1 562 992	
		Сметной ценовой скидки	*0,89999999642*						*1 406 693*	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник участка инженерных сетей

_____ **Нынболатов А.У.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Актаустройэксперт"

Директор регионального подразделения
Костанайской области _____ **Бажанов А.М.**

Эксперт технического надзора _____ **Оразалин А.Д.**
ИНН 850926350888
KZ85VJE00037079, KZ28VJE00033643, KZ20VJE00036406

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства
Джангелдинского района", БИН 060140011316

Руководитель _____ **Имашкалиев А.С.**

Разработчики проекта строительства
или эксперт (ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект"

Эксперт авторского надзора _____ **Кочин В.Ф.**
Приказ №99 от 18.12.2015 г.

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция системы водоснабжения села Колкамыс Албарбогетского сельского округа Джангельдинского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Аппаратная**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№50** от **06.12.2019**

Акт №13

Приемки выполненных работ за август 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-2

Отопление и вентиляция.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Отопление										
1	1	Е11-180301-0103 1118-0301-0103 РСНБ РК 2015 прим.	**Конвекторы. Установка**	кВт	3		964,56	67,71	2894	203	27	2700	6041
			НР - 98%; СП - 8%				888,04	30,43	2664	91		448	
2	2	СПрайс СТПРАЙС лис ТОО "Костанайкая кабельная компания" г.Костанай от 09.01.2018г	**Печь ПЭТ -4,1,5**	шт	2		4845,00	–	9690	–	9690	–	10465
			СП - 8%				–	–	–	–		775	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					12584	203	9717	2700	16506
									2664	91	–	1223	
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					12584				
			Материалы	Тенге					26				
			Всего заработная плата	Тенге						2755			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					9690				
			Сдача и испытание	Тенге					84				
			Накладные расходы	Тенге					2700				
			Сметная прибыль	Тенге					1223				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					16507				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	Тенге					2755			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16507				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	Тенге					2755			
			РАЗДЕЛ 2.Вентиляция									
3	3	Е11-200101-0109 1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	1,2	4824,34	37,96	5789	46	4046	1679	8066
			НР - 98%; СП - 8%			1413,88	13,79	1697	17		597	
4	4	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	решетка	1	1459,22	29,96	1459	30	316	1102	2767
			НР - 98%; СП - 8%			1113,39	11,53	1113	12		205	
5	5	Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами**	зонт	1	3563,24	44,13	3563	44	2990	530	4420
			НР - 98%; СП - 8%			528,91	11,53	529	12		327	
6	6	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,051	25219,49	1269,05	1286	65	431	622	2061
			НР - 76%; СП - 8%			15480,80	559,98	790	29		153	
7	7	Е11-260301-0202 1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной**	м2 поверхности покрытия изоляции	1,36	1991,06	161,88	2708	220	226	1732	4795
			НР - 76%; СП - 8%			1663,42	11,86	2262	16		355	
8	8	С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,0056168	293719,00	–	1650	–	1650	–	1782
			СП - 8%			–	–	–	–		132	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				16455	405	9659	5665	23891
								6391	84	–	1769	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				5644				
			Материалы	Тенге				657				
			Всего заработная плата	Тенге					3096			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1650				
			Накладные расходы	Тенге				2353				
			Сметная прибыль	Тенге				640				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8637				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	Тенге					3096			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				10812				
			Материалы	Тенге				7353				
			Всего заработная плата	Тенге					3379			
			Сдача и испытание	Тенге				165				
			Накладные расходы	Тенге				3311				
			Сметная прибыль	Тенге				1130				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				15252				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	Тенге					3379			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				23889				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					6475			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								40397
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9055				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					608			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					176			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						19376		
		- Накладные расходы	Тенге							8365	
		- Сметная прибыль	Тенге							2992	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				40397				
		Временные здания и сооружения		2,08%		840					
		Итого с временными								41 237	
		Зимние удорожания		3,3 %		1361					
		Итого с зимними удорожаниями								42 598	
		Итого с затратами, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ		0,02938636877		1187				43 785	
		Непредвиденные работы и затраты		2 %		852					
		Итого с непредвиденными работами и затратами								44 637	
		Итого в текущих ценах 2020 года		1,0864865						48 498	
		НДС		12 %		5820					
		Итого с НДС								54 317	
		С учетом ценовой скидки	*0,89999999642*							*48 886*	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Алюминстрой", БИН 011040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник участка инженерных сетей
_____ **Шынболатов А.У.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Актаустройэксперт"

Директор регионального подразделения
Костанайской области _____ **Баженов А.Ж.**

Эксперт технического надзора _____ **Оразалин А.Д.**
ИНН 850926350888
KZ85VJE00037079, KZ28VJE00033643, KZ20VJE00036406

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангелдинского района", БИН 060140011316

Руководитель _____ **Имангалиев А.С.**

Разработчики проекта строительства
или эксперт (ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект"

Эксперт авторского надзора _____ **Кочин В.Ф.**
Приказ №99 от 18.02.2019 г.

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00240016 18.02.2014 г., Пр. № 46

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция системы водоснабжения села Колкамыс Албарбогетского сельского округа Джангельдинского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Аппаратная**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№50** от **06.12.2019**

Акт №14
Приемки выполненных работ за август 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-3

Электроосвещение и силовое оборудование.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.										
1	1	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	шт.	2		1653,31	668,23	3307	1336	259	1846	5564
			НР - 72%; СП - 8%				855,75	425,93	1712	852		412	
2	2	С123-070101-0702 2307-0101-0702 РСНБ РК 2015	**Светильники, тип НПО22-100-220 ГОСТ 17677-82 + РПП-01-80**	шт.	1		1579,00	–	1579	–	1579	--	1705
			СП - 8%				–	–	--	–		126	
3	3	Прайс-лист ТОО "Костанайкая кабельная компания"г.Костанай от 22.05.2018г	**Лампа ДРЛ-80**	шт	1		1001,79	–	1002	–	1002	--	1082
			СП - 8%				–	–	--	–		80	

4	4	С123-070102-1413 2307-0102-1413 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 1x36 ГОСТ 17677-82 + светильник RKL 160 *СП - 8%*	шт.	1	2062,00 –	– –	2062 –	– –	2062	– 165	2227
5	5	С123-070104-0501 2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт *СП - 8%*	шт.	1	738,00 –	– –	738 –	– –	738	– 59	797
6	6	Ц13-080305-0101 1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт	2	386,68 376,53	3,31 0,80	773 753	7 2	13	543 105	1422
7	7	С123-070218-1602 2307-0218-1602 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	2	234,00 –	– –	468 –	– –	468	– 37	505
8	8	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором *НР - 72%; СП - 8%*	шт	1	1323,44 1141,00	164,24 53,34	1323 1141	164 53	18	860 175	2358
9	9	С123-070203-0608 2307-0203-0608 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/42-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 *СП - 8%*	шт.	1	11361,00 –	– –	11361 –	– –	11361	– 909	12270
10	10	С123-070101-2202 2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82 *СП - 8%*	шт.	1	4200,00 –	– –	4200 –	– –	4200	– 336	4536
11	11	С123-070104-0302 2307-0104-0302 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40 *СП - 8%*	10 шт.	0,1	802,00 –	– –	80 –	– –	80	– 6	87
12	12	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	1000шт	0,003	39,00 –	– –	1 –	– –	1	– –	1
13	13	Ц13-080206-1101 1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2 *НР - 72%; СП - 8%*	м	10	750,85 468,16	25,75 6,67	7508 4682	258 67	2568	3419 874	11801
14	14	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,00816	172587,00 –	– –	1408 –	– –	1408	– 113	1521
15	15	С123-060144-0304 2306-0144-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00204	181039,00	–	369	–	369	–	399

			СП - 8%			–	–	--	–		30	
					Заземление							
16	16	Е11-010205-0101 1101-0205-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	1,5	1110,00	–	1665	–	–	1199	3093
			НР - 72%; СП - 8%			1110,00	–	1665	–		229	
17	17	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,5	649,59	–	974	–	–	702	1810
			НР - 72%; СП - 8%			649,59	–	974	–		134	
18	18	Ц13-080208-0203 1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	11	481,47	57,54	5296	633	3141	1212	7028
			НР - 72%; СП - 8%			138,32	14,67	1522	161		521	
19	19	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	11	461,44	21,51	5076	237	2966	1388	6981
			НР - 72%; СП - 8%			170,24	5,07	1873	56		517	
20	20	Е11-330105-1101 1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	3	1696,50	1268,48	5089	3805	19	1855	7500
			НР - 80%; СП - 8%			421,65	351,36	1265	1054		556	
21	21	С121-050304-0115 2105-0304-0115 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,023832	214989,00	–	5124	–	5124	--	5534
			СП - 8%			–	–	–	–		410	
22	22	С121-050304-0103 2105-0304-0103 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,000132	213058,00	–	28	–	28	--	30
			СП - 8%			–	–	--	–		2	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				59433	6440	37404	13024	78251
			Стоимость монтажных работ	Тенге				15586	2245	–	5796	
			Материалы	Тенге				46553				
			Всего заработная плата	Тенге				8968				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					12872			
			Накладные расходы	Тенге				23268				
			Сметная прибыль	Тенге				9268				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				4466				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				60286				12
			Сметная заработная плата	Тенге					12872			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				12881				
			Материалы	Тенге				19				
			Всего заработная плата	Тенге					4958			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5152				
			Накладные расходы	Тенге				3756				
			Сметная прибыль	Тенге				1331				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				17967				

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
			Сметная заработная плата	Тенге					4958			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				78253				17
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					17830			
			Сметная заработная плата	Тенге								
			РАЗДЕЛ 2.Силовое оборудование									
23	23	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	1094,54 992,67	80,30 26,67	1095 993	80 27	22	734 146	1975
24	24	С123-070501-1015 2307-0501-1015 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX RS, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1 *СП - 8%*	шт.	1	21430,00 –	– –	21430 –	– –	21430	– 1714	23144
25	25	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	10909,41 2282,00	946,22 266,70	10909 2282	946 267	7681	1835 1020	13764
26	26	51-080401-0115 5108-0401-0115 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5111-3274УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 16 А, предел регулирования тока теплового реле от 13 А до 19 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	63443,00 –	– –	63443 –	– –	63443	– –	63443
27	27	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм *НР - 72%; СП - 8%*	шт	1	10909,41 2282,00	946,22 266,70	10909 2282	946 267	7681	1835 1020	13764
28	28	С123-070201-0103 2307-0201-0103 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1	15783,00 –	– –	15783 –	– –	15783	– 1263	17046
29	29	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А *НР - 72%; СП - 8%*	шт	7	2442,35 1082,00	24,74 –	17096 7574	173 –	9349	5453 1804	24354
30	30	С123-070204-0810 2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	3	615,00 –	– –	1845 –	– –	1845	– 148	1993
31	31	С123-070204-0844 2307-0204-0844 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1853,00 –	– –	1853 –	– –	1853	– 148	2001
32	32	С123-070204-0842 2307-0204-0842 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1853,00 –	– –	1853 –	– –	1853	– 148	2001

33	33	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	3938,00 –	– –	3938 –	– –	3938	– 315	4253
34	34	С123-070204-1705 2307-0204-1705 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	5849,00 –	– –	5849 –	– –	5849	– 468	6317
35	35	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт	1	4271,76 2164,00	109,84 26,67	4272 2164	110 27	1998	1577 468	6317
36	36	С123-070204-0846 2307-0204-0846 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1853,00 –	– –	1853 –	– –	1853	– 148	2001
37	37	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	1	1241,46 1175,23	– –	1241 1175	– –	66	881 170	2293
38	38	Прайс-лист ТОО "Костанайкая кабельная компания"г.Костанай от 22.05.2018г	Датчик-реле ДТКБ-57 *СП - 8%*	шт	1	11338,39 –	– –	11338 –	– –	11338	– 907	12245
39	39	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	1000шт	0,002	39,00 –	– –	1 –	– –	1	– –	1
40	40	Ц13-080206-1201 1308-0206-1201 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	29	326,21 138,32	157,41 50,41	9460 4011	4565 1462	884	3941 1072	14473
41	41	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,0204	172587,00 –	– –	3521 –	– –	3521	– 282	3802
42	42	С123-060144-0703 2306-0144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,00408	239948,00 –	– –	979 –	– –	979	– 78	1057
43	43	С123-060144-0706 2306-0144-0706 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,00102	824207,00 –	– –	841 –	– –	841	– 67	908

44	44	С123-060144-0902 2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00204	455639,00	–	930	–	930	–	1004
			СП - 8%			–	–	–	–		74	
45	45	С123-060144-0303 2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00204	116786,00	–	238	–	238	–	257
			СП - 8%			–	–	–	–		19	
46	46	Ц13-080305-0108 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	шт	1	421,72	4,11	422	4	7	297	776
			НР - 72%; СП - 8%			410,76	1,07	411	1		57	
47	47	С123-070217-0107 2307-0217-0107 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1	227,00	–	227	–	227	–	245
			СП - 8%			–	–	–	–		18	
48	48	Прайс-лист ТОО "Костанайкая кабельная компания"г.Костанай от 22.05.2018г	Удлинитель 2 гнезда	шт	1	3187,50	–	3188	–	3188	–	3443
			СП - 8%			–	–	–	–		255	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				194514	6825	103355	16553	222877
								20892	2050	63443	11809	
		Стоимость оборудования		Тенге				63443				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				63443				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				131071				
		Материалы		Тенге				27688				
		Всего заработная плата		Тенге					22942			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				75665				
			Накладные расходы	Тенге				16553				
			Сметная прибыль	Тенге				11810				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				159434				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
			Сметная заработная плата	Тенге					22942			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				222877				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
			Сметная заработная плата	Тенге					22942			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								301128
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				36478				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13265			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4294			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						140759		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						63443		
			- Накладные расходы	Тенге							29577	
			- Сметная прибыль	Тенге							17605	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				301128				
			Временные здания и сооружения			2,08%	6263					
			Итого с временными								307 391	

			Зимние удорожания			3,3 %		10144				317 535
			Итого с зимними удорожаниями									
			Итого с затратами, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ			0,02938636877		8849				326 384
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		6351				332 735
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2020 года			1,0864865						361 512
			НДС			12 %		43381				404 894
			Итого с НДС									*364 404*
			Сучетной ценовой скидки	*0,89999999642*								

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ Муканов А.К.

Начальник участка инженерных сетей

_____ Шынболатов А.У.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангелдинского района", БИН 060140021316

Руководитель _____ Имангалиев А.С.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Актаустройэксперт"

Директор регионального подразделения
Костанайской области _____ Бакеров А.М.

Эксперт технического надзора _____ Сарсалин А.Д.
ИНН 850926350888
KZ85VJE00037079, KZ28VJE00033643, KZ20VJE00036406

Разработчики проекта строительства
или эксперт (ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект"

Эксперт авторского надзора _____ Кочин В.Ф.
Приказ №М-УДС-1 18.12.2019 г.

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ34VUE00024016 18.02.2014 г. Пр. № 46

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция системы водоснабжения села Колкамыс Албарбогетского сельского округа Джангельдинского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Уборная на одно очко.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№50** от **06.12.2019**

Акт №15
Приемки выполненных работ за август 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-2

Уборная на одно очко.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010101-0302 1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	16		119,27	114,78	1908	1837	–	473	2572
			НР - 72%; СП - 8%				4,49	36,60	72	586		191	
2	2	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	12		153,62	146,10	1843	1753	–	353	2372
			НР - 72%; СП - 8%				7,51	33,31	90	400		176	
3	3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,6		1887,18	–	6794	–	–	4892	12620
			НР - 72%; СП - 8%				1887,18	–	6794	–		935	

4	4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	21,5	649,59	–	13966	–	–	10056	25944
			НР - 72%; СП - 8%			649,59	–	13966	–		1922	
5	5	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м /вытесненный грунт/	м3	10,1	37,52	37,52	379	379	–	94	511
			НР - 72%; СП - 8%			–	12,92	–	130		38	
6	6	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта щебнем	м2	7,1	223,08	27,85	1584	198	957	468	2216
			НР - 94%; СП - 8%			60,47	9,66	429	69		164	
7	7	Е11-230601-0106 1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	2,245	40708,90	6631,70	91391	14888	51223	30605	131756
			НР - 99%; СП - 8%			11260,44	2509,89	25280	5635		9760	
8	8	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11772,00	–	11772	–	11772	–	12714
			СП - 8%			–	–	–	–		942	
9	9	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	16431,00	–	65724	–	65724	–	70982
			СП - 8%			–	–	–	–		5258	
10	10	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	13938,00	–	13938	–	13938	–	15053
			СП - 8%			–	–	–	–		1115	
11	11	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /подбетонка под ребра плиты ПП-1/	м3	0,132	23235,53	1054,54	3067	139	2791	149	3473
			НР - 91%; СП - 8%			1038,15	199,07	137	26		257	
12	12	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /плита ПП-1/	м3	0,26	22863,36	1613,99	5944	420	5096	465	6922
			НР - 91%; СП - 8%			1645,01	320,62	428	83		513	
13	13	СССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2018,техн.ч.,табл.4. прим.	Надбавка к сметной стоимости сульфатостойкого бетона	т	2,245	270,00	–	606	–	606	–	655
			СП - 8%			–	–	–	–		48	
14	14	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03328	211541,00	–	7040	–	7040	–	7603
			СП - 8%			–	–	–	–		563	
15	15	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00378	227538,00	–	860	–	860	–	929
			СП - 8%			–	–	–	–		69	

16	16	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,00893	243223,00 --	-- --	2172 --	-- --	2172	-- 174	2346
17	17	С121-130210-0102 2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно ЗД-1,ЗД-2 *СП - 8%*	т	0,0124	163454,00 --	-- --	2027 --	-- --	2027	-- 162	2189
18	18	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно /МС-1/ *СП - 8%*	т	0,01472	137704,00 --	-- --	2027 --	-- --	2027	-- 162	2189
19	19	Е11-150203-0401 1115-0203-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание простое внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону /когда остальные поверхности не оштукатуриваются/ *НР - 80%; СП - 8%*	м2	22	1193,23 787,02	76,66 59,92	26251 17314	1686 1318	7251	14906 3293	44450
20	20	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности /Плита ПН-15/ *НР - 91%; СП - 8%*	м2	3,14	335,52 317,32	0,74 0,33	1054 996	2 1	56	908 157	2118
21	21	Е11-130301-1201 1113-0301-1201 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 /Пенетроном за 2 раза/ *НР - 69%; СП - 8%*	м2	22,52	87,19 83,55	3,64 0,66	1963 1881	82 15	--	1308 262	3534
22	22	С122-050105-0101 2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 *СП - 8%*	кг	45,04	1647,00 --	-- --	74181 --	-- --	74181	-- 5934	80115
23	23	Е11-080101-0401 1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной /глиняный замок/ *НР - 93%; СП - 8%*	м3	4,8331347	8606,55 5329,17	1378,08 636,84	41597 25757	6660 3078	9180	26816 5473	73886
24	24	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство /глиняный замок-дно/ *НР - 94%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,8450368	15247,37 3161,36	1493,01 461,88	12885 2671	1262 390	8952	2878 1261	17024
25	25	Е11-200101-0101 1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм *НР - 98%; СП - 8%*	м2	1,491343	1727,54 1544,24	47,73 17,56	2576 2303	71 26	202	2283 389	5248
26	26	С123-011201-1102 2301-1201-1102 РСНБ РК 2015	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 150 мм, Dв 141 мм *СП - 8%*	м	2,95	1435,00 --	-- --	4233 --	-- --	4233	-- 339	4572
27	27	Е11-200701-0101 1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами *НР - 98%; СП - 8%*	зонт	1	2446,29 388,58	40,57 11,53	2446 389	41 12	2016	392 227	3065

28	28	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,00064	216050,00 --	– –	138 –	– –	138	– 11	149
29	29	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,00376	262771,00 --	– –	988 –	– –	988	– 79	1067
30	30	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев *НР - 90%; СП - 8%*	м3	0,22	91740,98 19980,00	942,07 395,28	20183 4396	207 87	15580	4034 1937	26155
31	31	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Установка стропил *НР - 90%; СП - 8%*	м3	0,022	98109,03 19293,30	1259,90 476,91	2158 424	28 10	1706	391 204	2754
32	32	Е11-120101-0703 1112-0101-0703 РСНБ РК 2015	Устройство кровель различных типов из волнистых асбестоцементных листов, унифицированного профиля по готовым прогонам *НР - 92%; СП - 8%*	м2	3,3	1710,21 391,67	51,49 14,43	5644 1292	170 48	4182	1233 550	7427
33	33	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	Обшивка каркасных стен досками обшивки *НР - 90%; СП - 8%*	м2	13,67	2870,63 340,13	13,90 6,15	39242 4650	190 84	34402	4260 3480	46982
34	34	Е11-110101-1201 1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам *НР - 94%; СП - 8%*	м2 пола	1,4	1479,42 410,79	17,90 6,81	2071 575	25 10	1471	550 210	2830
35	35	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	1,4	5085,39 552,32	43,03 19,06	7120 773	60 27	6287	752 630	8501
36	36	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Укладка щитов над подпольными каналами /стульчак, крышка/ *НР - 90%; СП - 8%*	м2	0,37	3616,20 171,02	111,18 44,38	1338 63	41 16	1234	72 113	1523
37	37	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	т	0,00754	301866,00 --	– –	2276 –	– –	2276	– 182	2458
38	38	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,00451	243223,00 --	– –	1097 –	– –	1097	– 88	1185
39	39	Е11-100107-0103 1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	1,4399	4469,72 1139,65	96,53 42,82	6436 1641	139 62	4656	1532 637	8606
40	40	С121-090102-0217 2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	м2	1,4399	15268,00	–	21984	–	21984	–	23743

			СП - 8%			--	--	--	--		1759	
41	41	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	421,00	--	842	--	842	--	909
			СП - 8%			--	--	--	--		67	
42	42	С121-090404-0507 2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	шт.	2	421,00	--	842	--	842	--	909
			СП - 8%			--	--	--	--		67	
43	43	Е11-100106-0601 1110-0106-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий переплетами одинарными глухими, площадь проема до 5 м2	м2	0,21945	4990,66	162,08	1095	36	716	320	1529
			НР - 90%; СП - 8%			1564,79	56,49	343	12		113	
44	44	С121-090101-9901 2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	0,21945	9792,00	--	2149	--	2149	--	2321
			СП - 8%			--	--	--	--		172	
45	45	Е11-150501-0105 1115-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм фрамуг с одинарным переплетом	м2	0,21945	1217,24	17,45	267	4	199	52	344
			НР - 80%; СП - 8%			290,40	4,94	64	1		26	
46	46	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,7935	9978,28	51,42	7918	41	7297	537	9131
			НР - 90%; СП - 8%			730,86	21,02	580	17		676	
					Отмостка							
47	47	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта щебнем	м2	6,07	223,08	27,85	1354	169	818	400	1895
			НР - 94%; СП - 8%			60,47	9,66	367	59		140	
48	48	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,3035	8013,67	1476,41	2432	448	1155	952	3654
			НР - 94%; СП - 8%			2731,32	603,90	829	183		271	
49	49	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,9105	20471,33	1054,54	18639	960	16734	1025	21237
			НР - 91%; СП - 8%			1038,15	199,07	945	181		1573	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								712367
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				115451				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					31936			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					12566			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						399057		
			- Накладные расходы	Тенге							113156	
			- Сметная прибыль	Тенге							52769	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				712367				
			Временные здания и сооружения		2,08%		14817					
			Итого с временными								727 184	
			Зимние удорожания		3,3 %		23997					
			Итого с зимними удорожаниями								751 181	

			Итого с затратами, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ			0,02938636877		20934				772 115
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		15024				787 139
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2020 года			1,0864865						855 216
			НДС			12 %		102626				957 842
			Итого с НДС									
			С учетной ценовой скидки	*0,89999999642*								*862 057*

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ Муканов А.К.

Начальник участка инженерных сетей
_____ Шынболатов А.У.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Актаустройэксперт"

Директор регионального подразделения
Костанайской области _____ Баженов А.М.

Эксперт технического надзора _____ Орсалин А.Д.
ИНН 850926350888
KZ85VJE00037079, KZ28VJE00033643, KZ20VJE00036406

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангелдинского района", БИН 060140011316

Руководитель _____ Имангалиев А.С.

Разработчики проекта строительства
или эксперт (ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект"

Эксперт авторского надзора _____ Кочин В.Ф.
Приказ №99 от 18.12.2019 г.

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46

Форма 4

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция системы водоснабжения села Колкамыс Албарбогетского сельского округа Джангельдинского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект **Внутриплощадочные сети электроснабжения и сети наружного освещения.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№50** от **06.12.2019**

Акт №16

Приемки выполненных работ за август 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1

Внутриплощадочные сети электроснабжения и сети наружного освещения.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.ВЛ-0,38кВ										
1	1	Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов**	1км	0,101		30635,90	12825,59	3094	1295	127	1731	5211
			НР - 80%; СП - 8%				16550,80	4875,12	1672	492		386	
2	2	С123-061201-1302 2306-1201-1302 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,115		195540,00	--	22487	--	22487	--	24286
			СП - 8%				--	--	--	--		1799	
3	3	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	опора	5		6419,75	2798,57	32099	13993	3494	16791	52801
			НР - 80%; СП - 8%				2922,30	1275,54	14612	6378		3911	
4	4	С121-040405-0204 2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013**	шт.	5		42979,00	--	214895	--	214895	--	232087
			СП - 8%				--	--	--	--		17192	

5	5	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1967,00	--	3934	--	3934	--	4249
			СП - 8%			--	--	--	--		315	
6	6	С124-040207-4921 2404-0207-4921 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2329,00	--	13974	--	13974	--	15092
			СП - 8%			--	--	--	--		1118	
7	7	С124-040202-0810 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3861,00	--	7722	--	7722	--	8340
			СП - 8%			--	--	--	--		618	
8	8	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	178,00	--	2848	--	2848	--	3076
			СП - 8%			--	--	--	--		228	
9	9	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	21	420,00	--	8820	--	8820	--	9526
			СП - 8%			--	--	--	--		706	
10	10	С124-040207-3123 2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	2221,00	--	11105	--	11105	--	11993
			СП - 8%			--	--	--	--		888	
11	11	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	2123,00	--	10615	--	10615	--	11464
			СП - 8%			--	--	--	--		849	
12	12	С124-040207-3212 2404-0207-3212 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	1340,00	--	9380	--	9380	--	10130
			СП - 8%			--	--	--	--		750	
13	13	С124-040207-4935 2404-0207-4935 РСНБ РК 2015	Крюк плоский SOT28.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2780,00	--	2780	--	2780	--	3002
			СП - 8%			--	--	--	--		222	
14	14	С124-040207-5306 2404-0207-5306 РСНБ РК 2015	Фиксаторы дистанционные для твердых стен SO70.13 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	860,00	--	2580	--	2580	--	2786
			СП - 8%			--	--	--	--		206	
15	15	Ц13-080305-0103 1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	2	939,66	16,66	1879	33	294	1121	3240
			НР - 72%; СП - 8%			775,88	2,67	1552	5		240	

16	16	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015 прим.	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	2	306,00 --	-- --	612 --	-- --	612	-- 49	661
17	17	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	2	463,59 308,56	32,77 8,80	927 617	66 18	244	457 111	1495
18	18	С123-010504-0104 2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм *СП - 8%*	м	2	69,00 --	-- --	138 --	-- --	138	-- 11	149
19	19	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	2,5	72,52 53,20	0,80 0,27	181 133	2 1	46	96 22	300
20	20	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 *СП - 8%*	км	0,00255	601866,00 --	-- --	1535 --	-- --	1535	-- 123	1658
21	21	Е11-330207-0101 1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Установка светильников с лампами накаливания *НР - 80%; СП - 8%*	шт	5	1582,36 1416,42	148,50 65,88	7912 7082	743 329	87	5929 1107	14948
22	22	С123-070103-0414 2307-0103-0414 РСНБ РК 2015	Светильники, тип ЖКУ 16-150-001 ГОСТ 8045-82 +ЖКУ44-70-001 *СП - 8%*	шт.	5	27910,00 --	-- --	139550 --	-- --	139550	-- 11164	150714
23	23	СПРАЙС СТПРАЙС лист ТОО"Костанайкая кабельная компания"г.Костнай от 09.01.2018г	Лампа уличного освещения ДНаТ-70 *СП - 8%*	шт	5	2213,04 --	-- --	11065 --	-- --	11065	-- 885	11950
24	24	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т/+кронштей КС1,Хомуты 15,16,ЗП2,сжим У867/ *СП - 8%*	т	0,02167	439280,00 --	-- --	9519 --	-- --	9519	-- 762	10281
25	25	Ц13-080206-1501 1308-0206-1501 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям *НР - 72%; СП - 8%*	м трассы	22,5	540,47 340,48	32,43 6,67	12161 7661	730 150	3770	5624 1423	19207
26	26	С123-060902-0305 2306-0902-0305 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 *СП - 8%*	км	0,0225	56435,00 --	-- --	1270 --	-- --	1270	-- 102	1371

			Заземление опор									
27	27	Е11-010205-0103 1101-0205-0103 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3 грунта	2,25	2468,64	--	5554	--	--	3999	10318
			НР - 72%; СП - 8%			2468,64	--	5554	--		764	
28	28	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	м3 грунта	2,25	1020,03	--	2295	--	--	1652	4263
			НР - 72%; СП - 8%			1020,03	--	2295	--		316	
29	29	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	м	15	225,02	17,06	3375	256	565	1879	5675
			НР - 72%; СП - 8%			170,24	3,73	2554	56		420	
30	30	С121-050304-0115 2105-0304-0115 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,0237	214989,00	--	5095	--	5095	--	5503
			СП - 8%			--	--	--	--		408	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				549402	17117	488551	39279	635776
								43731	7429	--	47095	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				195042				
			Материалы	Тенге				4921				
			Всего заработная плата	Тенге					12746			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				176519				
			Накладные расходы	Тенге				9177				
			Сметная прибыль	Тенге				16338				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				220557				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
			Сметная заработная плата	Тенге					12746			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				344703				
			Материалы	Тенге				3709				
			Всего заработная плата	Тенге					38414			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				78853				
			Местные материалы	Тенге				214895				
			Накладные расходы	Тенге				30103				
			Сметная прибыль	Тенге				29984				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				404790				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
			Сметная заработная плата	Тенге					38414			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				9519				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				9519				
			Сметная прибыль	Тенге				762				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				10281				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				138				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				138				
			Сметная прибыль	Тенге				11				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				149				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				635777				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
			Сметная заработная плата	Тенге					51160			

РАЗДЕЛ 2.Внутриплощадочные сети 0,4кВ КВС

31	31	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	12,06	1367,52	--	16492	--	--	11874	30636
			НР - 72%; СП - 8%			1367,52	--	16492	--		2269	
32	32	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство постели при одном кабеле втраншее	м	67	466,58	400,70	31261	26847	--	9598	44127
			НР - 72%; СП - 8%			65,88	133,08	4414	8917		3269	
33	33	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный	м3	4,02	1405,00	--	5648	--	5648	--	6100
			СП - 8%			--	--	--	--		452	
34	34	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	8,04	649,59	--	5223	--	--	3760	9702
			НР - 72%; СП - 8%			649,59	--	5223	--		719	
35	35	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	48	308,88	146,11	14826	7013	2016	5556	22013
			НР - 72%; СП - 8%			120,78	39,99	5797	1920		1631	
36	36	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	19	293,99	138,27	5586	2627	873	2022	8216
			НР - 72%; СП - 8%			109,80	37,97	2086	721		609	
37	37	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	37	404,81	169,09	14978	6256	2628	5589	22212
			НР - 72%; СП - 8%			164,70	45,08	6094	1668		1645	
38	38	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,019	121626,76	--	2311	--	29	1734	4369
			НР - 76%; СП - 8%			120099,00	--	2282	--		324	
39	39	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	3	463,59	32,77	1391	98	367	685	2242
			НР - 72%; СП - 8%			308,56	8,80	926	26		166	
40	40	Ц13-080206-2204 1308-0206-2204 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	3	139,05	6,42	417	19	79	234	704
			НР - 72%; СП - 8%			106,40	2,13	319	6		52	
41	41	С123-010501-1306 2301-0501-1306 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	22	240,00	--	5280	--	5280	--	5702
			СП - 8%			--	--	--	--		422	
42	42	С123-060137-0303 2306-0137-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06324	319935,00	--	20233	--	20233	--	21851
			СП - 8%			--	--	--	--		1619	

43	43	С123-060137-0401 2306-0137-0401 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0459	315428,00	--	14478	--	14478	--	15636
			СП - 8%			--	--	--	--		1158	
44	44	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	5	420,00	--	2100	--	2100	--	2268
			СП - 8%			--	--	--	--		168	
45	45	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	178,00	--	1068	--	1068	--	1153
			СП - 8%			--	--	--	--		85	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				141291	42861	54799	41052	196931
			Стоимость монтажных работ	Тенге				43633	13259	--	14588	
			Материалы	Тенге				103169				
			Всего заработная плата	Тенге				5961				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					32895			
			Накладные расходы	Тенге				34711				
			Сметная прибыль	Тенге				23684				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				10148				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				137002				
			Сметная заработная плата	Тенге								29
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					32895			
			Материалы	Тенге				32842				
			Всего заработная плата	Тенге				29				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					23997			
			Местные материалы	Тенге				3168				
			Накладные расходы	Тенге				5648				
			Сметная прибыль	Тенге				17369				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4017				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				54228				
			Сметная заработная плата	Тенге								28
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					23997			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5280				
			Сметная прибыль	Тенге				5280				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				422				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5702				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				196932				
			Сметная заработная плата	Тенге								57
									56892			
			РАЗДЕЛ 3.Установка разрядника РВН-0,5									
46	46	Ц13-080103-1501 1308-0103-1501 РСНБ РК 2015	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	3	4454,09	883,30	13362	2650	830	7749	22800
			НР - 72%; СП - 8%			3294,00	293,37	9882	880		1689	
47	47	51-080401-1303 5108-0401-1303 РСНБ РК 2015	Разрядники полимерные РВН-0,5 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3	6380,00	--	19140	--		--	19140
						--	--	--	--	19140	--	
48	48	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0062	439280,00	--	2724	--	2724	--	2941

			СП - 8%				--	--	--	--		218	
49	49	С124-040204-1301 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	7	184,00	--	1288	--	1288	--	1391
			СП - 8%			--	--	--	--		103	
50	50	С124-040206-0602 2404-0206-0602 РСНБ РК 2015	**Зажимы аппаратные прессуемые А1А-16Г-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4	597,00	--	2388	--	2388	--	2579
			СП - 8%			--	--	--	--		191	
51	51	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	км	0,0005	601866,00	--	301	--	301	--	325
			СП - 8%			--	--	--	--		24	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				39203	2650	7531	7749	49176
								9882	880	19140	2225	
			Стоимость оборудования	Тенге				19140				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				19140				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				13663				
			Материалы	Тенге				830				
			Всего заработная плата	Тенге					10762			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				301				
			Накладные расходы	Тенге				7749				
			Сметная прибыль	Тенге				1713				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				23125				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
			Сметная заработная плата	Тенге					10762			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3676				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3676				
			Сметная прибыль	Тенге				294				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3970				
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2724				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2724				
			Сметная прибыль	Тенге				218				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2941				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				49176				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
			Сметная заработная плата	Тенге					10762			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								881883
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				97246				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					62628			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					21568			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						550881		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						19140		
			- Накладные расходы	Тенге							88080	
			- Сметная прибыль	Тенге							63908	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				881883				
			Временные здания и сооружения			2,08%	18343					
			Итого с временными								900 226	
			Зимние удорожания			3,3 %	29707					
			Итого с зимними удорожаниями								929 934	
			Итого с затратами, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ			0,02938636877	25915				955 849	

			Непредвиденные работы и затраты			2 %		18599				
			Итого с непредвиденными работами и затратами								974 448	
			Итого в текущих ценах 2020 года			1,0864865					1 058 724	
			НДС			12 %		127047				
			Итого с НДС								1 185 771	
			С учетной ценовой скидки	*0,89999999642*							*1 067 194*	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник участка инженерных сетей

_____ **Шынболатов А.У.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангелдинского района", БИН 060140011316

Руководитель _____ **Имангалиев А.С.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Актаустройэксперт"

Директор регионального подразделения Костанайской области _____ **Баженов А.Х.**

Эксперт технического надзора _____ **Оразалин А.Д.**
ИНН 850926350888
KZ85VJE00037079, KZ28VJE00033643, KZ20VJE00036406

Разработчики проекта строительства или эксперт (ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект"

Эксперт авторского надзора _____ **Кочин В.Ф.**
Приказ №99 от 18.12.2010 г.

Эксперт авторского надзора
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция системы водоснабжения села Колкамыс Албарбогетского сельского округа Джангельдинского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект **Ограждение пруда- испарителя**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№50** от **06.12.2019**

Акт №17
Приемки выполненных работ за август 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1

Ограждение пруда- испарителя.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-070111-0113 1107-0111-0113 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка**	м оград	274,6		1977,81	521,45	543106	143190	138341	370077	986238
			НР - 118%; СП - 8%				952,57	189,55	261575	52050		73055	
2	2	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	20,9675		223,08	27,85	4678	584	2826	1382	6545
			НР - 94%; СП - 8%				60,47	9,66	1268	203		485	
3	3	С121-020101-0307 2102-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W2 ГОСТ 7473-2010**	м3	20,56		15929,00	--	327500	--	327500	--	353700
			СП - 8%				--	--	--	--		26200	

4	4	С121-060408-0501 2106-0408-0501 РСНБ РК 2015	Стойки фахверка/СТ1/ *СП - 8%*	т	5,88174	383026,00 --	-- --	2252859 --	-- --	2252859	-- 180229	2433088
5	5	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	84,94956	88,32 36,79	2,22 0,22	7503 3125	189 19	4189	2169 774	10446
6	6	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	84,94956	86,53 21,49	1,57 0,22	7350 1826	134 19	5390	1273 690	9313
					Ворота распашные ПД1Б							
7	7	Е11-100113-0307 1110-0113-0307 РСНБ РК 2015	Ворота решетчатые высотой до 1,6 м. Устройство при установленных столбах *НР - 90%; СП - 8%*	м2 ворот	13,5	13598,90 2320,71	31,23 11,09	183585 31330	422 150	151833	28331 16953	228870
8	8	С121-090404-0507 2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86 *СП - 8%*	шт.	2	421,00 --	-- --	842 --	-- --	842	-- 67	909
9	9	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	13,5	517,37 359,04	0,93 0,42	6985 4847	13 6	2125	3882 869	11736
10	10	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2018,тех.ч.,табл.6	Доплата на применение марки стали С245 *СП - 8%*	т	5,374	5772,00 --	-- --	31019 --	-- --	31019	-- 2481	33500
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4074345
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				303970				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					144531			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					52445			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2916924		
			- Накладные расходы	Тенге							407114	
			- Сметная прибыль	Тенге							301803	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				4074345				
			Временные здания и сооружения		2,08%		84746					
			Итого с временными								4 159 091	
			Зимние удорожания		3,3 %		137250					
			Итого с зимними удорожаниями								4 296 341	

			Итого с затратами, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ			0,02938636877		119730				4 416 072
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		85927				4 501 998
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4 891 361
			Итого в текущих ценах 2020 года			1,0864865						
			НДС			12 %		586963				5 478 324
			Итого с НДС									4 930 491
			С учетной ценовой скидки	*0,89999999642*								

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Алюминистрой", БИН 001040002266

Директор _____ Муканов А.К.

Начальник участка инженерных сетей
_____ Шыныболатов А.У.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Актаустройэксперт"

Директор регионального подразделения
Костанайской области _____ Бекенов К.М.

Эксперт технического надзора _____ Оразалин А.Д.
ИНН 850926350888
KZ85VJE00037079, KZ28VJE00033643, KZ20VJE00036406

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангелдинского района", БИН 060140011316

Руководитель _____ Имангалиев А.С.

Разработчики проекта строительства
или эксперт (ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект"

Эксперт авторского надзора _____ Кочин В.Ф.
Приказ №09 от 18.12.2019 г.

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 6

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция системы водоснабжения села Колкамыс Албарбогетского сельского округа Джангельдинского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Вертикальная планировка**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№50** от **06.12.2019**

Акт №18
Приемки выполненных работ за август 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-5

Вертикальная планировка.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 + ВВОЗ НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА**	м3 грунта	1845		184,72	177,05	340813	326657	195	69516	443155
			НР - 72%; СП - 8%				7,57	44,76	13961	82589		32826	
2	2	С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км +НЕДОСТАЮЩИЙ ГРУНТ**	т	3228,75		55,00	--	177581	--		--	191788
			СП - 8%				--	--	--	--		14207	

3	3	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1291	43,85 --	43,85 15,10	56610 --	56610 19493	--	14035 5652	76297
4	4	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1291	150,08 --	150,08 51,68	193753 --	193753 66718	--	48037 19343	261133
5	5	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1540	37,52 --	37,52 12,92	57781 --	57781 19897	--	14326 5769	77875
6	6	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1540	69,47 --	69,47 23,92	106988 --	106988 36841	--	26526 10681	144195
7	7	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 + излишки ППС *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	646	150,20 6,15	143,97 36,40	97028 3974	93003 23515	51	19792 9346	126166
8	8	С341-020103-1003 4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза I. Расстояние перевозки 3 км +излишки ППС *СП - 8%*	т	775,2	90,00 --	-- --	69768 --	-- --		-- 5581	75349
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1395958
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				17935				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					834791			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					249054			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						246		
			- Перевозка грузов	Тенге				247349				
			- Накладные расходы	Тенге							192232	
			- Сметная прибыль	Тенге							103405	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1395958				
			Временные здания и сооружения			2,08%	29036					
			Итого с временными								1 424 994	
			Зимние удорожания			3,3 %	47025					
			Итого с зимними удорожаниями								1 472 019	

			Итого с затратами, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ			0,02938636877		41022				1 513 041
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		29440				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 542 481
			Итого в текущих ценах 2020 года			1,0864865						1 675 885
			НДС			12 %		201106				
			Итого с НДС									1 876 991
			С учетной ценовой скидки	*0,89999999642*								*1 689 292*

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ Муканов А.К.

Начальник участка инженерных сетей
_____ Шыныболатов А.У.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Актаустройэксперт"

Директор регионального подразделения
Костанайской области _____ Баженов М.

Эксперт технического надзора _____ Оразалин А.Д.
ИНН 850926350888
KZ85VJE00037079, KZ28VJE00033643, KZ20VJE00036406

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангелдинского района", БИН 060140011316

Руководитель _____ Имангалиев А.С.

Разработчики проекта строительства
или эксперт (ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект"

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 4

Эксперт авторского надзора _____ Кочин В.Ф.
Приказ №99 от 18.10.2019 г.