Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ"Темирский районный отдел жилищно-коммунального хояйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская обл., Темирский район, п.Шубаркудук, ул.Желтоксан,5** — **060140009512**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "МК СТРОЙСЕРВИС",Республика Казахстан, Актобе,, Аз Наурыз, дом № 32, к.76, тел.: 8-7132-23-22-84** — **030240001278**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Типовой договор о гос. закупках работ в сфере строительства №18 от 16.03.2020г.

Номер документа	Дата составления
56	**14.09.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство тротуара по ул.Байганина в п.Шубаркудук,Темирского района,Актюбинской обл.			работа	1	10 526 316,00	10 526 316,00	1 127 819,57
				Итого	1	x	10 526 316,00	1 127 819,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мукатов А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: ГУ « Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: ТОО "МК Стройсервис"

Стройка : ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Объект : ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Договор подряда (контракт) № №18 от 16.03.2020

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ **за сентябрь** месяц **2020** года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансов		Организ.прав.форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	код
		20	06.03.2020г				
Стоимость выполненных работ							
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Сначала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце 2020 года	из графика: СМР в базисных ценах 2001г.	из графика: СМР в текущих ценах 2020г.	из графика: Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	из графика: прочих затрат не входящий в состав СМР	НДС 12%	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	**9 398 496**			**9 398 496**			**1 127 820**	**10 526 316**
за сентябрь месяц 2020 год	**9 398 496**			**9 398 496**			**1 127 820**	**10 526 316**

Заказчик:
ГУ « Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Руководитель:

_____ **Айдашев Ж.С.**

Подрядчик:

ТОО "МК Стройсервис"

Директор

_____ **Мукатов А.А.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

403

Форма

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "МкСтройсервис"

Стройка : Строительство тротуара по улице Н. Байганина в п.Шубаркудук, Темирского района, Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Строительство тротуара по улице Н. Байганина в п№ Шубаркудук, Темирского района, Актюбинской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) №18 от 16.03.2020

Акт приемки выполненных работ №1

за сентябрь 2020
на Строительство тротуара

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Земляные работы									
1	1	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	137	41,75	41,75	5720	5720	–	1448	7741

					–	14,68	–	2011	–	573		
2	2 1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	137	38,66	38,66	5296	5296	–	1341	7168
					–	13,59	–	1862	–	531	
3	3 1101-0102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР = 72 %	м3 грунта	302	344,45	315,04	104024	95141	28	31486	146351
					29,32	115,48	8855	34875	–	10841	
4	4 4102-0102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	543,6	124		67406		–	–	72798
					–		–		–	5392	
5	5 1101-0201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	285,3	60,67	60,67	17309	17309	–	4725	23797
					–	23	–	6562	–	1763	
6	6 1101-0201-0307	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м3 уплотненного грунта	285,3	13,08	13,08	3732	3732	–	1025	5138
					–	4,99	–	1424	–	381	
7	7 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	285,3	85,69	68,16	24448	19446	2454	4962	31763

8	8 1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	2853	8,93 6,75 –	15,23 6,75 1,77	2548 19257 –	4344 19257 5036	– – –	2353 3626 1831	24714
	Раздел 2 Дорожная одежда											
9	9 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	252	4191,63 133,2	1055,9 224,63	1056291 33566	266087 56608	756638 –	97388 92294	1245973
10	10 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	252	3023,65 133,2	1020,56 215,52	761961 33566	257180 54312	471215 –	94908 68550	925419
11	12 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	1962,438	1636,11 716,15	30,56 11,38	3210773 1405396	59969 22324	1745408 –	1541938 380217	5132928
12	13 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	40	44739,85 –		1789594 –		1789594 –	– 143168	1932762

Итого **9 556 552**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 483 931
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 749 137
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 189 358
- материалы, изделия и конструкции, тенге 4 765 337

- перевозка грузов, тенге	67 406
- накладные расходы, тенге	1 782 847
в т.ч. зарплата, тенге	160 456
- сметная прибыль (8 %), тенге	707 894
Всего	**9 556 552**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	124 235
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,72 %)	69 702
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**195 010**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**9 945 499**
- в текущих и прогнозных ценах к=1,050	10 442 774
Налог на добавленную стоимость (12 %)	1 253 133
Всего по сметному расчету	11 695 907
Итого цена по договору	**10 526 316**

Заказчик:

ГУ « Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Руководитель:

_____ **Айдашев Ж.С.**

Технический надзор:
ТОО "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ **Каманов А.Б.**

Подрядчик:

ТОО "МК Стройсервис"

Директор

_____ **Мукатов А.А.**

Авторский надзор:
ТОО "QAZJOBA"

_____**Туманчаев А.К.**