Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Наурзумского района" — 60140008415

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Алюминстрой",110300, Республика Казахстан, Костанайская область, Аркалык г., Ш Жанибека, дом № 72 — 001040002266

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор № 43 от 05.11.2019г

Номер документа	Дата составления
56	

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту строительство котельной с теплотрассой по адресу: Костанайская область, Наурзумский район, село Караменды			шт	1	478 200,00	478 200,00
				Итого	1	x	478 200,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ Муканов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Руководитель / Кенжегалиева Кенжегалиева Т.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Наурузымского района"
Подрядчик: ТОО «Алюминстрой»
Наименование строительства и его адрес: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту строительство котельной с теплотрассой по адресу: Костанайская область, Наурузымский район, село Караменды

приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

С П Р А В К А

о стоимости актов выполненных работ и затрат
за декабрь 2019 года

код	код	договор		Источник финансирования		Огранизационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№43	05.11.2019 г	Наименование	Код	Наименование	код

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочихзатрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретениематериалов	Другие дополнительные расходы		
	с НДС	(за декабрь)								
		без НДС								
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту строительство котельной с теплотрассой по адресу: Костанайская область, Наурузымский район, село Караменды	478 200,0	426 964,0							51 236,0	478 200.0

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Наурузымского района"

Кенжегалиева Т.Ж. _____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Алюминстрой»

Муканов А.К. _____

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Наурузымского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алюминстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Выполнение строительно-монтажных работ по объекту строительство котельной с теплотрассой по адресу: Костанайская область, Наурузымский район, село Караменды**

(наименование, адрес)

Объект : **Котельная**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№43** от **05.11.2019 года**

Акт №1
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2019 года

Локальная смета № 2-1-2

2-1-2 Надземная строительная часть здания (сооружения)

Составлен (а) в текущих ценах на 09.12.2019

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 6, Труба Т-1 (Лист АС-33)									
1	С123-010201-0268	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 8,0мм ГОСТ 10705-80	м	9,487297	41112		390042		390042	31203	421245
		ИТОГО:					390042	0	390042		
							0	0		31203	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			2,9 %		12216				
		Итого с временными									433461
		Зимние удорожания			2,2 %		9536				
		Итого с зимними удорожаниями									442997
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		8860				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									451857
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									474405
		С учетной ценовой скидки 0,9%									426964
		НДС			12 %		51236				
		Итого с НДС									478200

Заказчик:
Руководитель

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Наурузымского района" **Кенжегалиева Т.Ж.**

Подрядчик
Директор

ТОО "Алюминстрой" **Муканов А.К.**

Технадзор:
ТОО "Құрылыста экспертиза" эксперт технадзор **Алин Г.К.**

Начальник сантехнического участка **Бабир С.М.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Наурузымского района"
Подрядчик: ТОО «Алюминстрой»
Наименование строительства и его адрес: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту строительство котельной с теплотрассой по адресу: Костанайская область, Наурузымский район, село Караменды

приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

С П Р А В К А

о стоимости актов выполненных работ и затрат
за декабрь 2019 года

код	код	договор		Источник финансирования		Огранизационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№43	05.11.2019 г	Наименование	Код	Наименование	код

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочихзатрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретениематериалов	Другие дополнительные расходы		
	с НДС	(за декабрь)								
		без НДС								
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту строительство котельной с теплотрассой по адресу: Костанайская область, Наурузымский район, село Караменды	478 200,0	426 964,0							51 236,0	478 200,0

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Наурузымского района"

Кенжегалиева Т.Ж. _____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Алюминстрой»

Муканов А.К. _____

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Наурзумского района"**

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**

Стройка **Строительство котельной с теплотрассой в селе Караменды Наурзумского района**

РЕЕСТР

Акт о приемке выполненных работ за май месяц 2020г

Акт №	Меяцы	Сумма
2	Надземная строительная часть здания (сооружения)	24 245 535,0
3	Тепломеханические решения	15 542 604,0
4	Наружные сети теплоснабжения	46 911 861,0
	Итого:	86 700 000,0

Составил: **А. Абирова**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Наурзумского района"** — **60140008415**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алюминстрой",110300, Республика Казахстан, Костанайская область, Аркалык г., Ш Жанибека, дом № 72** — **001040002266**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор № 43 от 05.11.2019г,доп.согл.№1 от 31.04.2020г.доп.согл.№2 от 15.05.2020г.

Номер документа	Дата составления
76	**25.05.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту строительство котельной с теплотрассой по адресу: Костанайская область, Наурзумский район, село Караменды			шт	1	86 700 000,00	86 700 000,00
				Итого	1	x	86 700 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Муканов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Руководитель / Кенжегалиева / Кенжегалиева Т.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.05.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Наурузымского района"
Подрядчик: ТОО «Алюминстрой»
Наименование строительства и его адрес: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту строительство котельной с теплотрассой по адресу: Костанайская область, Наурузымский район, село Караменды

приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

С П Р А В К А

о стоимости актов выполненных работ и затрат
за май 2020 года

код	код	договор		Источник финансирования		Огранизационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№43 Доп.согл №1 Доп.согл №2	05.11.2019 г 30.04.2020 г 15.05.2020 г	Наименование	Код	Наименование	код

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочихзатрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретениематериалов	Другие дополнительные расходы		
	с НДС	(за май)								
		без НДС								
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту строительство котельной с теплотрассой по адресу: Костанайская область, Наурузымский район, село Караменды	87 178 200,0	77 410 714,0							9 289 286,0	86 700 000,0

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Наурузымского района"

Кенжегалиева Т.Ж.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Алюминстрой»

Муканов А.К.

1000100

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Наурузымского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алюминстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Выполнение строительно-монтажных работ по объекту строительство котельной с теплотрассой по адресу: Костанайская область, Наурузымский район, село Караменды**

(наименование, адрес)

Объект : **Котельная**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№43** от **05.11.2019 года, доп.соглашение №1 от 30.04.2020 г., №2 от 15.05.2020 г.**

Акт №2
приемки выполненных работ за май месяц 2020 года

Локальная смета №2-1-2

Надземная строительная часть здания (сооружения)

Составлен(а) в текущих ценах II квартала 2019 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Каркас (КМ-5-30)										
1	2	2106-0408-0105 РСНБ РК 2015	**Колонны одноветвевые среднего ряда, масса 1 м до 0,075 т К-1**	т	0,46157		435642,00	--	201079	--	201079	--	217166
			СП - 8%				--	--	--	--		16086	
2	3	2106-0408-0105 РСНБ РК 2015	**Колонны одноветвевые среднего ряда, масса 1 м до 0,075 т К-2**	т	0,45592		435642,00	--	198618	--	198618	--	214507
			СП - 8%				--	--	--	--		15889	
3	4	2106-0408-0105 РСНБ РК 2015	**Колонны одноветвевые среднего ряда, масса 1 м до 0,075 т К-3**	т	0,34841		435642,00	--	151782	--	151782	--	163925
			СП - 8%				--	--	--	--		12143	
4	5	2106-0408-0105 РСНБ РК 2015	**Колонны одноветвевые среднего ряда, масса 1 м до 0,075 т К-3а**	т	0,34982		435642,00	--	152396	--	152396	--	164588
			СП - 8%				--	--	--	--		12192	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	6	2106-0408-0105 РСНБ РК 2015	Колонны одноветвевые среднего ряда, масса 1 м до 0,075 т К-3б	т	0,34699	435642,00	--	151163	--	151163	--	163256
			СП - 8%			--	--	--	--		12093	
6	7	2106-0408-0105 РСНБ РК 2015	Колонны одноветвевые среднего ряда, масса 1 м до 0,075 т К-4	т	0,32705	435642,00	--	142477	--	142477	--	153875
			СП - 8%			--	--	--	--		11398	
7	8	2106-0408-0101 РСНБ РК 2015	Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м до 0,075 т К-5	т	0,42641	424346,00	--	180945	--	180945	--	195421
			СП - 8%			--	--	--	--		14476	
8	9	2106-0408-0101 РСНБ РК 2015	Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м до 0,075 т К-6	т	0,42076	424346,00	--	178548	--	178548	--	192832
			СП - 8%			--	--	--	--		14284	
9	10	2106-0408-0101 РСНБ РК 2015	Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м до 0,075 т К-7	т	1,17888	424346,00	--	500253	--	500253	--	540273
			СП - 8%			--	--	--	--		40020	
10	11	2106-0408-0101 РСНБ РК 2015	Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м до 0,075 т К-7а	т	0,59226	424346,00	--	251323	--	251323	--	271429
			СП - 8%			--	--	--	--		20106	
11	12	2106-0408-0101 РСНБ РК 2015	Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м до 0,075 т К-7б	т	0,58662	424346,00	--	248930	--	248930	--	268844
			СП - 8%			--	--	--	--		19914	
12	13	2106-0408-0101 РСНБ РК 2015	Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м до 0,075 т К-7в	т	0,2919	424346,00	--	123867	--	123867	--	133776
			СП - 8%			--	--	--	--		9909	
13	14	2106-0408-0101 РСНБ РК 2015	Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м до 0,075 т К-8	т	0,17189	424346,00	--	72941	--	72941	--	78776
			СП - 8%			--	--	--	--		5835	
14	15	2106-0408-0401 РСНБ РК 2015	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки) Св-1	т	0,94896	447069,00	--	424251	--	424251	--	458191
			СП - 8%			--	--	--	--		33940	
15	16	2106-0408-0401 РСНБ РК 2015	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки) Св-2	т	0,49157	447069,00	--	219766	--	219766	--	237347
			СП - 8%			--	--	--	--		17581	
16	17	2106-0408-0401 РСНБ РК 2015	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки) Св-3	т	1,97628	447069,00	--	883534	--	883534	--	954216
			СП - 8%			--	--	--	--		70683	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	18	2106-0408-0401 РСНБ РК 2015	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки) Распор Р-1 СП - 8%	т	0,64656	447069,00 --	-- --	289057 --	-- --	289057	-- 23125	312181
18	19	2106-0408-0401 РСНБ РК 2015	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки) Распор Р-2 СП - 8%	т	0,46485	447069,00 --	-- --	207820 --	-- --	207820	-- 16626	224446
19	20	2106-0408-0401 РСНБ РК 2015	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки) Распор Р-1 СП - 8%	т	0,56808	447069,00 --	-- --	253971 --	-- --	253971	-- 20318	274289
20	21	2106-0408-0901 РСНБ РК 2015	Балки подкрановые составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами пролетом до 12 м, масса 1 м до 0,1 т Балка Б-1 СП - 8%	т	0,58314	429126,00 --	-- --	250241 --	-- --	250241	-- 20019	270260
21	22	2106-0408-0901 РСНБ РК 2015	Балки подкрановые составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами пролетом до 12 м, масса 1 м до 0,1 т Балка Б-2 СП - 8%	т	1,68804	429126,00 --	-- --	724382 --	-- --	724382	-- 57951	782332
22	23	2106-0408-0901 РСНБ РК 2015	Балки подкрановые составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами пролетом до 12 м, масса 1 м до 0,1 т Балка Б-3 СП - 8%	т	0,36148	429126,00 --	-- --	155120 --	-- --	155120	-- 12410	167530
23	24	2106-0408-0901 РСНБ РК 2015	Балки подкрановые составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами пролетом до 12 м, масса 1 м до 0,1 т Балка Б-1 СП - 8%	т	0,37032	429126,00 --	-- --	158914 --	-- --	158914	-- 12713	171627
24	25	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 Опорный брусок Обр-1 СП - 8%	т	0,02068	281464,00 --	-- --	5821 --	-- --	5821	-- 466	6286
25	26	2106-0408-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей Прг-1 СП - 8%	т	1,3024	456514,00 --	-- --	594564 --	-- --	594564	-- 47565	642129
26	27	2106-0408-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей Прг-2 СП - 8%	т	1,2069	456514,00 --	-- --	550967 --	-- --	550967	-- 44077	595044
27	28	2106-0408-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей Прг-3 СП - 8%	т	1,1536	456514,00 --	-- --	526635 --	-- --	526635	-- 42131	568765

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	29	2106-0408-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей Прг-4 СП - 8%	т	1,9233	456514,00 --	-- --	878013 --	-- --	878013	-- 70241	948254
29	30	2106-0408-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей Прг-5 СП - 8%	т	0,58785	456514,00 --	-- --	268362 --	-- --	268362	-- 21469	289831
30	31	2106-0408-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей Про-1 СП - 8%	т	0,03654	456514,00 --	-- --	16681 --	-- --	16681	-- 1334	18016
31	32	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005 У-1,У-2 СП - 8%	т	0,580004	249145,00 --	-- --	144505 --	-- --	144505	-- 11560	156066
32	38	СТССЦ РК 8.04-08-2018,тех.ч.,табл.6	Доплата на применение марки стали С245 СП - 8%	т	16,31211	5772,00 --	-- --	94153 --	-- --	94153	-- 7532	101686
33	39	СТССЦ РК 8.04-08-2018,тех.ч.,табл.6	Доплата на применение марки стали С255 СП - 8%	т	1,093602	10504,00 --	-- --	11487 --	-- --	11487	-- 919	12406
Рама бункера шлакозолоудаления РБн-1(КМ-31)												
34	40	2106-0511-0101 РСНБ РК 2015	Стальные конструкции сборные прогоны из горячекатаных швелеров, двутавров и решетчатые СП - 8%	т	0,43794	482014,00 --	-- --	211093 --	-- --	211093	-- 16887	227981
35	42	СТССЦ РК 8.04-08-2018,тех.ч.,табл.6	Доплата на применение марки стали С245 СП - 8%	т	0,458712	5772,00 --	-- --	2648 --	-- --	2648	-- 212	2860
36	45	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,020772	249146,00 --	-- --	5175 --	-- --	5175	-- 414	5589
37	46	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 СП - 8%	т	0,21524	240349,00 --	-- --	51733 --	-- --	51733	-- 4139	55871
38	47	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,066055	281465,00 --	-- --	18592 --	-- --	18592	-- 1487	20080

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Рама крепления стакана Рст-1(КМ-32)												
39	52	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,09176	301623,00	--	27677	--	27677	--	29891
			СП - 8%			--	--	--	--		2214	
40	53	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0291	249145,00	--	7250	--	7250	--	7830
			СП - 8%			--	--	--	--		580	
41	54	СТССЦ РК 8.04-08-2018,тех.ч.,табл.6	Доплата на применение марки стали С245	т	0,12086	5772,00	--	698	--	698	--	753
			СП - 8%			--	--	--	--		56	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9537430	--	9537432	--	10300425
								--	--	--	762994	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				369739				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				369739				
			Сметная прибыль	Тенге				29579				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				399318				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9167691				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9167691				
			Сметная прибыль	Тенге				733415				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9901107				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10300425				
			РАЗДЕЛ 2.Стены (АС-13)									
42	58	2106-0201-0307 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм, со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012	м2	75,7	9827,00	--	743904	--	743904	--	803416
			СП - 8%			--	--	--	--		59512	
43	59	2106-0201-0304 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм, со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012	м2	552,2	8679,00	--	4792544	--	4792544	--	5175947
			СП - 8%			--	--	--	--		383404	
44	60	2106-0201-0304 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм, со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012	м2	107,8	8679,00	--	935596	--	935596	--	1010444
			СП - 8%			--	--	--	--		74848	
45	64	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,16612	244652,00	--	40642	--	40642	--	43893
			СП - 8%			--	--	--	--		3251	
Перемычки												
46	67	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,0834	78207,00	--	6522	--	6522	--	7044
			СП - 8%			--	--	--	--		522	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6519208	--	6519208	--	7040744
								--	--	--	521537	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				47164				

Форма по приложению 3-1

Приказа Министри индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Наурузымского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алюминстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Выполнение строительно-монтажных работ по объекту строительство котельной с теплотрассой по адресу: Костанайская область, Наурузымский район, село Караменды**

(наименование, адрес)

Объект : **Котельная**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№43** от **05.11.2019 года, доп.соглашение №1 от 30.04.2020 г., №2 от 15.05.2020 г.**

Акт №3
приемки выполненных работ за май месяц 2020 года

Локальная смета №2-1-4

Тепломеханические решения

Составлен(а) в текущих ценах II квартала 2019 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Тепломеханический решения(том 8)													
1	2	**Прайс-лист ТОО"Костанай стройтеплокотлсервис",г.Костанай от мая 2019г.**	**Котел водогрейный КВЕр-1,1 с УОР(в комплекте)**	**шт**	**3**		**2969292,86**	--	**8907879**	--		--	**8907879**
							--	--	--	--	**8907879**	--	
2	20	**2105-0103-0106 РСНБ РК 2015**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**2,64588**		**1410688,00**	--	**3732511**	--	**3732511**	--	**4031112**
			СП - 8%				--	--	--	--		**298601**	
3	23	**2105-0103-0106 РСНБ РК 2015**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,3**		**1410688,00**	--	**423206**	--	**423206**	--	**457063**
			СП - 8%				--	--	--	--		**33857**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**					**13063596**	--	**4155717**	--	**13396054**
									--	--	**8907879**	**332458**	
		Стоимость оборудования		Тенге					**8907879**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				8907879				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				4155718				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4155718				
			Сметная прибыль	Тенге				332457				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4488175				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13396054				
			РАЗДЕЛ 2.Изделия и материалы									
4	39	2301-0201-0116 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	50	360,00 --	-- --	18000 --	-- --	18000	-- 1440	19440
5	40	2301-0201-0124 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 +диам.38х2мм СП - 8%	м	55	455,00 --	-- --	25025 --	-- --	25025	-- 2002	27027
6	42	2301-0201-0136 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	50	684,00 --	-- --	34200 --	-- --	34200	-- 2736	36936
7	45	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	20	1367,00 --	-- --	27340 --	-- --	27340	-- 2187	29527
8	57	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 +Отборное устройство 3кч-274.10-90 СП - 8%	т	0,054	423849,00 --	-- --	22888 --	-- --	22888	-- 1831	24719
9	68	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 СП - 8%	т	0,50386	326085,00 --	-- --	164301 --	-- --	164301	-- 13144	177445
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				291754 --	-- --	291754 --	-- 23340	315094
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				187189				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				187189				
			Сметная прибыль	Тенге				14975				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				202164				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				104565				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				104565				
			Сметная прибыль	Тенге				8365				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				112930				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				315094				
			РАЗДЕЛ 3.Шлакозолоудаление(том 6)									
10	75	2106-0405-2604 РСНБ РК 2015 прим.	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы свыше 1,0 т +Рама опорная СП - 8%	т	1,082	480886,00 --	-- --	520319 --	-- --	520319	-- 41625	561944
11	76	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	т	0,0362	557947,00 --	-- --	20198 --	-- --	20198	-- 1616	21813

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**540516**	**--**	**540517**	**--**	**583757**
							--	**--**	**--**	**43241**	
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**540516**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**540516**				
		Сметная прибыль	Тенге				**43241**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**583758**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**583758**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**14294905**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4987988**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**8907879**		
		- Сметная прибыль	Тенге							**399039**	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**14 294 905**
Временные здания и сооружения 2,9%	**14 451 129**
Зимние удорожания 2,2%	**14 573 080**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**14 686 384**
Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901	**15 419 250**
НДС 12%	**1 850 310**
Итого с НДС	**17 269 559**
С учетной ценовой скидки 0,9	**15 542 604**

Заказчик:
Руководитель

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Наурузымского района"

Кенжегалиева Т.Ж.

Подрядчик:
Директор

ТОО "Алюминстрой"

Муканов А.К.

Технадзор:
ТОО "Құрылыста экспертиза" эксперт технадзор

Алин Г.К.

Начальник сантехнического участка

Бабир С.М.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Наурузымского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алюминстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Выполнение строительно-монтажных работ по объекту строительство котельной с теплотрассой по адресу: Костанайская область, Наурузымский район, село Караменды**

(наименование, адрес)

Объект : **Котельная**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№43** от **05.11.2019 года, доп.соглашение №1 от 30.04.2020 г., №2 от 15.05.2020 г.**

Акт №4
приемки выполненных работ за май месяц 2020 года

Локальная смета №2-2

Наружные сети теплоснабжения

Составлен(а) в текущих ценах II квартала 2019 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Трубопроводы										
1	12	2301-0402-0210 РСНБ РК 2015	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 219х6-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	м	312		26010,00	--	8115120	--	8115120	--	8764330
			СП - 8%				--	--	--	--		649210	
2	15	2301-0402-0209 РСНБ РК 2015	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 159х4,5-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	м	80		15795,00	--	1263600	--	1263600	--	1364688
			СП - 8%				--	--	--	--		101088	
3	18	2301-0402-0219 РСНБ РК 2015	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 133х4,5-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	м	960		12957,00	--	12438720	--	12438720	--	13433818
			СП - 8%				--	--	--	--		995098	
4	21	2301-0402-0207 РСНБ РК 2015	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 108х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	м	920		9138,00	--	8406960	--	8406960	--	9079517
			СП - 8%				--	--	--	--		672557	

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Наурзумского района"**

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**

Стройка **Строительство котельной с теплотрассой в селе Караменды Наурзумского района**

РЕЕСТР

Акт о приемке выполненных работ за июнь месяц 2020г

Акт №	Меяцы	Сумма
4	Вынос в натуру	13 681,00
5	Подземная строительная часть здания (сооружения)	5 197 370,00
6	Надземная строительная часть здания (сооружения)	7 227 788,00
7	Наружные сети теплоснабжения	56 361 161,00
	Итого:	68 800 000,00

Составил: **А. Абирова**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Наурзумского района"** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**60140008415**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алюминстрой",110300, Республика Казахстан, Костанайская область, Аркалык г., Ш Жанибека, дом № 72** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**001040002266**

Договор (контракт) договор № 43 от 05.11.2019г,доп.согл.№1 от 31.04.2020г.доп.согл.№2 от 15.05.2020г.

Номер документа	Дата составления
96	**25.06.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту строительство котельной с теплотрассой по адресу: Костанайская область, Наурзумский район, село Караменды			шт	1	68 800 000,00	68 800 000,00
				Итого	1	x	68 800 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Муканов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / Кенжегалиева / Кенжегалиева Т.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.06.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Наурузымского района"
Подрядчик: ТОО «Алюминстрой»
Наименование строительства и его адрес: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту строительство котельной с теплотрассой по адресу: Костанайская область, Наурузымский район, село Караменды

приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

С П Р А В К А

о стоимости актов выполненных работ и затрат
за июнь 2020 года

код	код	договор		Источник финансирования		Огранизационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№43 Доп.согл №1 Доп.согл №2	05.11.2019 г 30.04.2020 г 15.05.2020 г	Наименование	Код	Наименование	код

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочихзатрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретениематериалов	Другие дополнительные расходы		
	с НДС	(за июнь)								
		без НДС								
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту строительство котельной с теплотрассой по адресу: Костанайская область, Наурузымский район, село Караменды	155 978 200,0	61 428 571,0							7 371 429,0	68 800 000,0

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Наурузымского района"

Кенжегалиева Т.Ж.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Алюминстрой»

Муканов А.К.

Форма по приложению 3-1

Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Наурзумского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Алюминстрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство котельной с теплотрассой в селе Караменды Наурзумского района (Корректировка)**
(наименование, адрес)

Объект: **Котельная**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №43 от 05.11.2019 года, доп.соглашение №1 от 30.04.2020 г., №2 от 15.05.2020 г.

Акт выполненных работ №5

Локальная смета №2-1-1

за июнь 2020 года

Подземная строительная часть здания (сооружения)

Составлен(а) в текущих ценах II квартала 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	1	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м 3**	**м3 грунта**	**135,3**		**151,05**	**143,34**	**20437**	**19394**	--	**4079**	**26477**
			НР - 72%; СП - 8%				**7,71**	**34,16**	**1043**	**4622**		**1961**	
2	2	**1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**126,59**		**201,28**	**192,63**	**25480**	**24385**	**14**	**5381**	**33330**
			НР - 72%; СП - 8%				**8,54**	**50,50**	**1081**	**6393**		**2469**	
3	3	**4102-0103-1001 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**221,5325**		**41,00**	--	**9083**	--		--	**9809**
			СП - 8%				--	--	--	--		**727**	
4	4	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**11,14**		**1543,08**	--	**17190**	--	--	**12377**	**31932**
			НР - 72%; СП - 8%				**1543,08**	--	**17190**	--		**2365**	
5	5	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**102,54**		**34,30**	**34,30**	**3517**	**3517**	--	**881**	**4751**
			НР - 72%; СП - 8%				--	**11,94**	--	**1224**		**352**	
6	6	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**43,9**		**804,82**	--	**35331**	--	--	**25439**	**65632**
			НР - 72%; СП - 8%				**804,82**	--	**35331**	--		**4862**	
7	7	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**146,44**		**151,80**	**73,40**	**22230**	**10748**	--	**11696**	**36640**
			НР - 72%; СП - 8%				**78,41**	**32,52**	**11482**	**4763**		**2714**	

Навес для угля

8	8	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	78	48,94	48,94	3818	3818	--	956	5156
			НР - 72%; СП - 8%			--	17,03	--	1328		382	
9	9	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	106,5	201,28	192,63	21436	20515	11	4527	28040
			НР - 72%; СП - 8%			8,54	50,50	910	5378		2077	
10	10	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	97,5	151,05	143,34	14727	13976	--	2939	19080
			НР - 72%; СП - 8%			7,71	34,16	752	3331		1413	
11	11	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	191,7	41,00	--	7860	--		--	8488
			СП - 8%			--	--	--	--		629	
12	12	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Kтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	6	1851,70	--	11110	--	--	7999	20638
			НР - 72%; СП - 8%			1851,70	--	11110	--		1529	
13	13	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	33,5	804,82	--	26961	--	--	19412	50083
			НР - 72%; СП - 8%			804,82	--	26961	--		3710	
14	14	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	33,5	151,80	73,40	5085	2459	--	2676	8382
			НР - 72%; СП - 8%			78,41	32,52	2627	1090		621	
15	15	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	70	34,30	34,30	2401	2401	--	602	3243
			НР - 72%; СП - 8%			--	11,94	--	836		240	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				226667	101212	25	98964	351681
								108487	28964	--	26051	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				226667				
		Материалы		Тенге				26				
		Всего заработная плата		Тенге					137450			
		Транспортные расходы		Тенге				16943				
			Накладные расходы	Тенге				98964				
			Сметная прибыль	Тенге				26051				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				351682				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								145
			Сметная заработная плата	Тенге					137450			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				351682				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								145
			Сметная заработная плата	Тенге					137450			
			РАЗДЕЛ 2. Фундаменты (АС-22-25)									
16	16	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	87,54	1739,80	142,68	152302	12490	117526	24847	191321
			НР - 94%; СП - 8%			254,58	47,37	22286	4146		14172	
17	17	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство ФМ-1	м3	36,36	27645,20	1896,26	1005180	68948	697180	230894	1334960
			НР - 91%; СП - 8%			6574,58	403,68	239052	14678		98886	

18	18	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	1,89252	18646,29 17016,66	1341,63 354,00	35288 32204	2539 670	545	29916 5216	70420
19	19	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	1,80072	243838,00 --	-- --	439084 --	-- --	439084	-- 35127	474211
20	20	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,0918	260657,00 --	-- --	23928 --	-- --	23928	-- 1914	25843
21	21	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,18576	274208,27 37700,90	2111,99 658,12	50937 7003	392 122	43542	6484 4594	62015
22	22	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	34	3361,05 741,78	993,82 378,67	114276 25221	33790 12875	55265	35429 11976	161681
23	36	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка Гильзы *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,06333	984964,01 463108,70	503138,37 139128,32	62378 29329	31864 8811	1185	37758 8011	108147
24	37	2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	2,4	7201,00 --	-- --	17282 --	-- --	17282	-- 1383	18665
25	38	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,01344	221704,00 --	-- --	2980 --	-- --	2980	-- 238	3218
26	39	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство ФМ-2 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,1	23463,18 4010,92	981,41 337,09	2346 401	98 34	1847	396 219	2961
27	40	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка У-1 *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,00116	491189,18 66062,00	1278,18 525,69	570 77	1 1	492	70 51	691
28	41	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство ФМ-3,ФМ-4 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,99	23171,73 4122,90	623,44 214,43	22940 4082	617 212	18241	3908 2148	28995
29	42	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,01105	243838,00 --	-- --	2694 --	-- --	2694	-- 216	2910
30	43	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство Усиление под перегородками *НР - 91%; СП - 8%*	м3	3,13	22382,35 3952,80	1992,80 386,27	70057 12372	6237 1209	51448	12359 6593	89009
31	44	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,02263	270653,00 --	-- --	6125 --	-- --	6125	-- 490	6615
32	45	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	31,36	1700,49 208,44	45,54 8,67	53327 6537	1428 272	45362	6332 4773	64432

6200300

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Наурзумского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алюминстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство котельной с теплотрассой в селе Карамендыы Наурзумского района (Корректировка)**

(наименование, адрес)

Объект : **Котельная**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №43 от 05.11.2019 года, доп.соглашение №1 от 30.04.2020 г., №2 от 15.05.2020 г.

Локальная смета №2-1-2

Акт выполненных работ №6

за июнь 2020 года

Надземная строительная часть здания (сооружения)

Составлен(а) в текущих ценах II квартала 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Каркас (КМ-5-30)										
1	1	1109-0101-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кттр=1,03	**Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03**										
			НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	20,94587		51961,78	16910,41	1088385	354203	199572	432302	1642342
							25523,40	4388,24	534610	91916		121655	
2	33	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**										
			СП - 8%	т	0,07667		499538,00	–	38300	–	38300	–	41364
							–	–	–	–		3064	
3	34	1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кттр=1,03	**Фахверк. Монтаж. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03**										
			НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	11,532345		61826,08	21324,45	713000	245921	73095	304956	1099393
							34163,35	4160,66	393984	47982		81436	
4	35	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86**										
			СП - 8%	т	10,96601		263591,00	–	2890542	–	2890542	–	3121785
							–	–	–	–		231243	
5	36	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**										
			СП - 8%	т	0,29949		249146,00	–	74617	–	74617	–	80586
							–	–	–	–		5969	

Форма по приложению 3-1

Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Наурзумского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Алюминстрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство котельной с теплотрассой в селе Караменды Наурзумского района (Корректировка)**
(наименование, адрес)

Объект: **Наружные сети теплоснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №43 от 05.11.2019 года, доп.соглашение №1 от 30.04.2020 г., №2 от 15.05.2020 г.

Акт выполненных работ №7

за июнь 2020 года

Локальная смета №2-2

Наружные сети теплоснабжения

Составлен(а) в текущих ценах II квартала 2019 г.

Номер по порядку	Номер по позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Kтр=1,2, Kэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 (0,5 - 1) м3. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	1436,25		181,26	172,01	260333	247048	–	51956	337272
			НР - 72%; СП - 8%				9,25	40,99	13284	58876		24983	
2	2	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Kтр=1,2, Kэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	741,75		241,51	231,15	179142	171457	83	37837	234337
			НР - 72%; СП - 8%				10,25	60,60	7602	44948		17358	
3	3	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км +ВЫВОЗ	т	1223,8875		205,00	–	250897	–		–	270969
			СП - 8%				–	–	–	–		20072	
4	4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Kтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	242,5		1851,70	–	449036	–	–	323306	834130
			НР - 72%; СП - 8%				1851,70	–	449036	–		61787	
			Выполнить обратную засыпку песком										
5	5	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	105,75		2746,16	154,74	290406	16363	171463	106094	428220
			НР - 99%; СП - 8%				970,02	43,37	102580	4586		31720	

6	6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 +ПЕСОК**	м3 грунта	230	732,78	–	168539	–	–	121348	313079
			НР - 72%; СП - 8%			732,78	–	168539	–		23191	
7	7	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 +ПЕСОК**	м3 грунта	615	29,41	29,41	18087	18087	–	4531	24427
			НР - 72%; СП - 8%			–	10,23	–	6294		1809	
8	8	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный**	м3	845	1474,00	–	1245530	–	1245530	–	1345172
			СП - 8%			–	–	–	–		99642	
9	9	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	1436,25	29,41	29,41	42239	42239	–	10583	57047
			НР - 72%; СП - 8%			–	10,23	–	14698		4226	
10	10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	1436,25	151,80	73,40	218027	105414	–	114715	359361
			НР - 72%; СП - 8%			78,41	32,52	112613	46712		26619	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3122236	600608	1417076	770370	4204014
								853656	176115	–	311407	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3122236				
		Материалы		Тенге				171545				
		Всего заработная плата		Тенге					1029771			
		Местные материалы		Тенге				1245530				
		Транспортные расходы		Тенге				250897				
			Накладные расходы	Тенге				770369				
			Сметная прибыль	Тенге				311408				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				4204013				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								1053
			Сметная заработная плата	Тенге					1029771			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4204013				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								1053
			Сметная заработная плата	Тенге					1029771			

РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы

11	14	1124-0108-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная**	км труб	0,08	1124156,67	439686,55	89933	35175	1361	62149	164248
			НР - 99%; СП - 8%			667462,11	117249,14	53397	9380		12167	
12	17	1124-0108-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 прим.	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 125 мм + 133мм. Прокладка бесканальная**	км труб	0,96	962375,52	361030,01	923880	346589	11658	653582	1703659
			НР - 99%; СП - 8%			589200,70	98490,69	565633	94551		126197	
13	26	2301-0402-0205 РСНБ РК 2015	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 76х3-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	м	196,7547	6348,00	–	1248999	–	1248999	–	1348919
			СП - 8%			–	–	–	–		99920	

14	29	2301-0402-0204 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 57х3-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	120	5470,00	--	656400	--	656400	--	708912
			СП - 8%			--	--	--	--		52512	
15	32	2301-0402-0201 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 32х3-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	188,5853	4560,00	--	859949	--	859949	--	928745
			СП - 8%			--	--	--	--		68796	
			Изделия диам.219 мм									
16	39	ТПРАЙСТОО"ИЗ ОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Тройниковое ответвление нестандартное Ст 219х6,0-76х3,0-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006, L 2240	шт	1	116749,02	--	116749	--	116749	--	126089
			СП - 8%			--	--	--	--		9340	
17	40	ТПРАЙСТОО"ИЗ ОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Тройниковое ответвление стандартное Ст 219х6,0-76х3,0-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	1	103661,14	--	103661	--	103661	--	111954
			СП - 8%			--	--	--	--		8293	
18	41	ТПРАЙСТОО"ИЗ ОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Тройниковое ответвление стандартное Ст 219х6,0-89х4,0-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	2	107812,18	--	215624	--	215624	--	232874
			СП - 8%			--	--	--	--		17250	
19	42	ТПРАЙСТОО"ИЗ ОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Тройниковое ответвление стандартное Ст 219х6,0-108х4,0-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	2	115129,77	--	230260	--	230260	--	248680
			СП - 8%			--	--	--	--		18421	
20	43	ТПРАЙСТОО"ИЗ ОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Тройниковое ответвление стандартное Ст 219х6,0-159х4,0-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	2	142753,55	--	285507	--	285507	--	308348
			СП - 8%			--	--	--	--		22841	
21	44	ТПРАЙСТОО"ИЗ ОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Переход стандартный Ст 219х6,0-108х4,0-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	2	77738,57	--	155477	--	155477	--	167915
			СП - 8%			--	--	--	--		12438	
22	45	2302-0201-0507 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 219х6-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	22	85343,00	--	1877546	--	1877546	--	2027750
			СП - 8%			--	--	--	--		150204	
			Изделия диам.76мм									
23	47	ТПРАЙСТОО"ИЗ ОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Кран шаровый нестандартный Ст 76х3,0-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006,А-1200,L 2040мм	шт	1	155131,98	--	155132	--	155132	--	167543
			СП - 8%			--	--	--	--		12411	

24	48	ТПРАЙСТОО"ИЗ ОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Кран шаровый нестандартный Ст 76х3,0-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 А-1200	шт	1	143433,86	–	143434	–	143434	–	154909
			СП - 8%			–	–	–	–		11475	
25	49	ТПРАЙСТОО"ИЗ ОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Кран шаровый нестандартный Ст 76х3,0-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 А 700,L	шт	2	153018,21	–	306036	–	306036	–	330519
			СП - 8%			–	–	–	–		24483	
26	50	ТПРАЙСТОО"ИЗ ОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Тройник с шаровым краном для спуска воды Ст 76х3,0-32-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	18	96277,07	–	1732987	–	1732987	–	1871626
			СП - 8%			–	–	–	–		138639	
27	51	ТПРАЙСТОО"ИЗ ОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Тройник с шаровым краном воздушника Ст 76х3,0-25-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	2	96277,07	–	192554	–	192554	–	207958
			СП - 8%			–	–	–	–		15404	
28	52	2302-0201-0502 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 76х3-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	34	24010,00	–	816340	–	816340	–	881647
			СП - 8%			–	–	–	–		65307	
29	53	ТПРАЙСТОО"ИЗ ОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Доборный элемент трубопровода Ст-76х3,0-2-ППУ-ПЭ,L 2000мм ГОСТ 30732-2006	шт	1	22837,07	–	22837	–	22837	–	24664
			СП - 8%			–	–	–	–		1827	
30	54	ТПРАЙСТОО"ИЗ ОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Доборный элемент трубопровода Ст-76х3,0-2-ППУ-ПЭ,L 2380мм ГОСТ 30732-2006	шт	1	26632,02	–	26632	–	26632	–	28763
			СП - 8%			–	–	–	–		2131	
31	56	ТПРАЙСТОО"ИЗ ОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Кран шаровый нестандартный Ст 76х3,0-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 А 700	шт	4	143433,86	–	573735	–	573735	–	619634
			СП - 8%			–	–	–	–		45899	
32	57	ТПРАЙСТОО"ИЗ ОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Кран шаровый нестандартный Ст 76х3,0-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 А 750	шт	2	143433,86	–	286868	–	286868	–	309817
			СП - 8%			–	–	–	–		22949	
33	58	ТПРАЙСТОО"ИЗ ОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Кран шаровый нестандартный Ст 76х3,0-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 А 750,L	шт	2	153018,21	–	306036	–	306036	–	330519

			СП - 8%			--	--	--	--		24483	
34	59	ТПРАЙСТОО"ИЗ ОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Кран шаровый нестандартный Ст 76х3,0-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 А 1300	шт	1	143433,86	--	143434	--	143434	--	154909
			СП - 8%			--	--	--	--		11475	
35	60	ТПРАЙСТОО"ИЗ ОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Кран шаровый нестандартный Ст 76х3,0-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 А 1300,L	шт	1	153018,21	--	153018	--	153018	--	165260
			СП - 8%			--	--	--	--		12241	
36	61	ТПРАЙСТОО"ИЗ ОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Кран шаровый нестандартный Ст 76х3,0-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 А 1100	шт	1	143433,86	--	143434	--	143434	--	154909
			СП - 8%			--	--	--	--		11475	
37	62	ТПРАЙСТОО"ИЗ ОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Кран шаровый нестандартный Ст 76х3,0-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 А 1100,L	шт	1	153018,21	--	153018	--	153018	--	165260
			СП - 8%			--	--	--	--		12241	
38	63	ТПРАЙСТОО"ИЗ ОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Кран шаровый нестандартный Ст 76х3,0-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 А 800	шт	1	143433,86	--	143434	--	143434	--	154909
			СП - 8%			--	--	--	--		11475	
39	64	ТПРАЙСТОО"ИЗ ОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Кран шаровый нестандартный Ст 76х3,0-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 А 800,L	шт	1	153018,21	--	153018	--	153018	--	165260
			СП - 8%			--	--	--	--		12241	
40	65	ТПРАЙСТОО"ИЗ ОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Кран шаровый нестандартный Ст 76х3,0-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 А 1000	шт	2	143433,86	--	286868	--	286868	--	309817
			СП - 8%			--	--	--	--		22949	
					Изделия диам.89мм							
41	67	ТПРАЙСТОО"ИЗ ОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Кран шаровый нестандартный Ст 89х4,0-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 А-1900	шт	1	163891,23	--	163891	--	163891	--	177003
			СП - 8%			--	--	--	--		13111	
42	68	ТПРАЙСТОО"ИЗ ОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Кран шаровый нестандартный Ст 89х4,0-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 А-1900,L 2040мм	шт	1	169267,18	--	169267	--	169267	--	182809
			СП - 8%			--	--	--	--		13541	

43	69	ТПРАЙСТОО"ИЗ ОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Тройниковое ответвление стандартное Ст 89х4,0-38х3,0-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 СП - 8%	шт	2	47336,20 --	--	94672 --	--	94672	-- 7574	102246
44	70	ТПРАЙСТОО"ИЗ ОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Тройниковое ответвление стандартное Ст 89х4,0-76х3,0-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 СП - 8%	шт	4	53099,20 --	--	212397 --	--	212397	-- 16992	229389
45	71	ТПРАЙСТОО"ИЗ ОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Переход стандартный Ст 89х4,0-76х3,0-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 СП - 8%	шт	4	25710,38 --	--	102842 --	--	102842	-- 8227	111069
46	72	ТПРАЙСТОО"ИЗ ОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Тройниковое ответвление стандартное Ст 89х4,0-32х3,0-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 СП - 8%	шт	2	47377,18 --	--	94754 --	--	94754	-- 7580	102335
47	73	ТПРАЙСТОО"ИЗ ОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Тройниковое ответвление стандартное Ст 89х3,0-45х3,0-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 СП - 8%	шт	7	47799,75 --	--	334598 --	--	334598	-- 26768	361366
48	74	ТПРАЙСТОО"ИЗ ОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Тройниковое ответвление стандартное Ст 89х3,0-45х3,0-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006,L 1800мм СП - 8%	шт	1	55638,27 --	--	55638 --	--	55638	-- 4451	60089
49	75	ТПРАЙСТОО"ИЗ ОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Кран шаровый нестандартный Ст 89х3,0-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 А-1000 СП - 8%	шт	4	163891,23 --	--	655565 --	--	655565	-- 52445	708010
50	76	ТПРАЙСТОО"ИЗ ОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Кран шаровый нестандартный Ст 89х3,0-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 А-750 СП - 8%	шт	1	163891,23 --	--	163891 --	--	163891	-- 13111	177003
51	71	ТПРАЙСТОО"ИЗ ОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Кран шаровый нестандартный Ст 89х3,0-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 А-750,L 1880мм СП - 8%	шт	1	165526,88 --	--	165527 --	--	165527	-- 13242	178769

52	78	ТПРАЙСТОО"ИЗ ОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Тройник с шаровым краном для спуска воды Ст 89х4,0-32-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	2	95316,27	–	190633	–	190633	–	205883
			СП - 8%			–	–	–	–		15251	
53	79	ТПРАЙСТОО"ИЗ ОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Тройник с шаровым краном для спуска воды Ст 89х4,0-40-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	2	124191,38	–	248383	–	248383	–	268253
			СП - 8%			–	–	–	–		19871	
54	81	ТПРАЙСТОО"ИЗ ОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Отвод нестандартный Ст 89х4,0-169-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	2	33794,79	–	67590	–	67590	–	72997
			СП - 8%			–	–	–	–		5407	
55	82	ТПРАЙСТОО"ИЗ ОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Отвод нестандартный Ст 89х4,0-101-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	2	33860,36	–	67721	–	67721	–	73138
			СП - 8%			–	–	–	–		5418	
56	83	2302-0201-0503 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 89х4-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	10	27633,00	–	276330	–	276330	–	298436
			СП - 8%			–	–	–	–		22106	
57	84	ТПРАЙСТОО"ИЗ ОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Доборный элемент трубопровода Ст-89х4,0-2-ППУ-ПЭ-200,L 1000мм ГОСТ 30732-2006	шт	2	25419,86	–	50840	–	50840	–	54907
			СП - 8%			–	–	–	–		4067	
					Изделия диам.108мм							
58	86	ТПРАЙСТОО"ИЗ ОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Кран шаровый нестандартный Ст 108х4,0-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 А-1100	шт	1	181611,00	–	181611	–	181611	–	196140
			СП - 8%			–	–	–	–		14529	
59	87	ТПРАЙСТОО"ИЗ ОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Кран шаровый нестандартный Ст 108х4,0-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 А-1200,L 2040мм	шт	1	192599,68	–	192600	–	192600	–	208008
			СП - 8%			–	–	–	–		15408	
60	88	ТПРАЙСТОО"ИЗ ОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Тройниковое ответвление стандартное Ст 108х4,0-57х3,0-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	4	52960,77	–	211843	–	211843	–	228791
			СП - 8%			–	–	–	–		16947	

61	89	ТПРАЙСТОО"ИЗ ОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Тройниковое ответвление стандартное Ст 108х4,0-76х3,0-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	2	57259,34	–	114519	–	114519	–	123680
			СП - 8%			–	–	–	–		9161	
62	90	ТПРАЙСТОО"ИЗ ОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Переход стандартный Ст 108х4,0-89х4,0-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	2	31162,82	–	62326	–	62326	–	67312
			СП - 8%			–	–	–	–		4986	
63	91	ТПРАЙСТОО"ИЗ ОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Тройник параллельный Ст 108х4,0-76х3,0-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	2	57259,34	–	114519	–	114519	–	123680
			СП - 8%			–	–	–	–		9161	
64	92	ТПРАЙСТОО"ИЗ ОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Переход стандартный Ст 108х4,0-76х3,0-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	2	29269,45	–	58539	–	58539	–	63222
			СП - 8%			–	–	–	–		4683	
65	93	2302-0201-0504 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 108х4-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	33233,00	–	66466	–	66466	–	71783
			СП - 8%			–	–	–	–		5317	
66	94	ТПРАЙСТОО"ИЗ ОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Кран шаровый нестандартный Ст 108х4,0-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 А-720	шт	1	181611,00	–	181611	–	181611	–	196140
			СП - 8%			–	–	–	–		14529	
67	95	ТПРАЙСТОО"ИЗ ОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Кран шаровый нестандартный Ст 108х4,0-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 А-720,L 1880мм	шт	1	191343,80	–	191344	–	191344	–	206651
			СП - 8%			–	–	–	–		15308	
68	96	ТПРАЙСТОО"ИЗ ОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Тройниковое ответвление стандартное Ст 108х4,0-38х3,0-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	4	51583,77	–	206335	–	206335	–	222842
			СП - 8%			–	–	–	–		16507	
69	97	ТПРАЙСТОО"ИЗ ОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Кран шаровый нестандартный Ст 108х4,0-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 А-550	шт	1	181611,00	–	181611	–	181611	–	196140
			СП - 8%			–	–	–	–		14529	
70	98	ТПРАЙСТОО"ИЗ ОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Кран шаровый нестандартный Ст 108х4,0-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 А-550,L 1880мм	шт	1	191343,80	–	191344	–	191344	–	206651

			СП - 8%			--	--	--	--		15308	
71	99	ТПРАЙСТОО"ИЗОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Тройник с шаровым краном воздушника Ст 108х4,0-40-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	2	124708,66	--	249417	--	249417	--	269371
			СП - 8%			--	--	--	--		19953	
72	100	ТПРАЙСТОО"ИЗОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Тройниковое ответвление стандартное Ст 108х4,0-89х3,0-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	2	61271,04	--	122542	--	122542	--	132345
			СП - 8%			--	--	--	--		9803	
73	101	ТПРАЙСТОО"ИЗОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Переход стандартный Ст 108х4,0-57х3,0-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	4	28264,93	--	113060	--	113060	--	122104
			СП - 8%			--	--	--	--		9045	
74	102	ТПРАЙСТОО"ИЗОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Тройниковое ответвление стандартное Ст 108х4,0-45х3,0-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	2	51583,77	--	103168	--	103168	--	111421
			СП - 8%			--	--	--	--		8253	
75	104	ТПРАЙСТОО"ИЗОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Отвод нестандартный Ст 108х4,0-148-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	4	40876,50	--	163506	--	163506	--	176586
			СП - 8%			--	--	--	--		13080	
76	105	2302-0201-0504 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 108х4-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	30	33233,00	--	996990	--	996990	--	1076749
			СП - 8%			--	--	--	--		79759	
					Изделия диам.159мм							
77	107	ТПРАЙСТОО"ИЗОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Кран шаровый нестандартный Ст 159х4,0-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 А-1400	шт	1	722482,39	--	722482	--	722482	--	780281
			СП - 8%			--	--	--	--		57799	
78	108	ТПРАЙСТОО"ИЗОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Кран шаровый нестандартный Ст 159х4,0-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 А-1400,L 1860мм	шт	1	805431,16	--	805431	--	805431	--	869866
			СП - 8%			--	--	--	--		64434	
79	109	ТПРАЙСТОО"ИЗОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Тройниковое ответвление стандартное Ст 159х4,0-57х3,0-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	2	71142,27	--	142285	--	142285	--	153667
			СП - 8%			--	--	--	--		11383	

80	110	ТПРАЙСТОО"ИЗ ОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Тройниковое ответвление стандартное Ст 159х4,0-133х4,0-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	2	100751,41	–	201503	–	201503	–	217623
			СП - 8%			–	–	–	–		16120	
81	111	ТПРАЙСТОО"ИЗ ОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Переход стандартный Ст 159х4,0-133х4,0-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	2	54791,30	–	109583	–	109583	–	118349
			СП - 8%			–	–	–	–		8767	
82	112	2302-0201-0506 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 159х4,5-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	54710,00	–	218840	–	218840	–	236347
			СП - 8%			–	–	–	–		17507	
					Изделия диам.133мм							
83	114	ТПРАЙСТОО"ИЗ ОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Кран шаровый нестандартный Ст 133х4,0-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 А-760	шт	1	332361,54	–	332362	–	332362	–	358950
			СП - 8%			–	–	–	–		26589	
84	115	ТПРАЙСТОО"ИЗ ОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Кран шаровый нестандартный Ст 133х4,0-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 А-1200мм	шт	1	426125,95	–	426126	–	426126	–	460216
			СП - 8%			–	–	–	–		34090	
85	116	ТПРАЙСТОО"ИЗ ОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Тройниковое ответвление стандартное Ст 133х4,0-76х3,0-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	8	64750,88	–	518007	–	518007	–	559448
			СП - 8%			–	–	–	–		41441	
86	117	ТПРАЙСТОО"ИЗ ОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Переход стандартный Ст 133х4,0-108х4,0-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	4	42433,82	–	169735	–	169735	–	183314
			СП - 8%			–	–	–	–		13579	
87	118	ТПРАЙСТОО"ИЗ ОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Тройниковое ответвление стандартное Ст 133х4,0-38х3,0-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	4	58903,18	–	235613	–	235613	–	254462
			СП - 8%			–	–	–	–		18849	
88	119	ТПРАЙСТОО"ИЗ ОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Тройниковое ответвление стандартное Ст 133х4,5-108х4,0-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	2	76020,05	–	152040	–	152040	–	164203
			СП - 8%			–	–	–	–		12163	

89	120	ТПРАЙСТОО"ИЗ ОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Переход стандартный Ст 133х4,5-89х4,0-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 СП - 8%	шт	2	40754,46 --	-- --	81509 --	-- --	81509	-- 6521	88030
90	121	ТПРАЙСТОО"ИЗ ОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Переход стандартный Ст 133х4,0-76х3,0-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 СП - 8%	шт	2	38437,61 --	-- --	76875 --	-- --	76875	-- 6150	83025
91	122	ТПРАЙСТОО"ИЗ ОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Отвод нестандартный Ст 133х4,5-120°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 СП - 8%	шт	4	60290,20 --	-- --	241161 --	-- --	241161	-- 19293	260454
92	123	2302-0201-0505 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 133х4-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 СП - 8%	шт.	20	44630,00 --	-- --	892600 --	-- --	892600	-- 71408	964008
93	125	ТПРАЙСТОО"ИЗ ОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Неподвижная опора Ст133х4,5-340х16-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 СП - 8%	шт	2	98426,36 --	-- --	196853 --	-- --	196853	-- 15748	212601
					Изделия диам.57мм							
94	127	ТПРАЙСТОО"ИЗ ОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Кран шаровый нестандартный Ст 57х3,0-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 А-1400 СП - 8%	шт	2	98221,45 --	-- --	196443 --	-- --	196443	-- 15715	212158
95	128	ТПРАЙСТОО"ИЗ ОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Кран шаровый нестандартный Ст 57х3,0-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 А-700 СП - 8%	шт	2	98221,45 --	-- --	196443 --	-- --	196443	-- 15715	212158
96	129	ТПРАЙСТОО"ИЗ ОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Кран шаровый нестандартный Ст 57х3,0-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 А-700,L 1880мм СП - 8%	шт	2	105542,68 --	-- --	211085 --	-- --	211085	-- 16887	227972
97	130	ТПРАЙСТОО"ИЗ ОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Тройник с шаровым краном для спуска воды Ст 57х3,0-25-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 СП - 8%	шт	4	88164,43 --	-- --	352658 --	-- --	352658	-- 28213	380870
98	131	2302-0201-0501 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 57х3-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 СП - 8%	шт.	10	19220,00 --	-- --	192200 --	-- --	192200	-- 15376	207576

99	132	ТПРАЙСТОО"ИЗ ОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Доборный элемент трубопровода Ст-57х3,0-2-ППУ-ПЭ-200 ,L 1570мм ГОСТ 30732-2006 СП - 8%	шт	1	25031,89 --	– –	25032 --	– –	25032	– 2003	27034
100	133	ТПРАЙСТОО"ИЗ ОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Доборный элемент трубопровода Ст-57х3,0-2-ППУ-ПЭ-200,L 1160мм ГОСТ 30732-2006 СП - 8%	шт	1	21768,80 --	– –	21769 --	– –	21769	– 1742	23510
					Изделия диам.45мм							
101	135	ТПРАЙСТОО"ИЗ ОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Кран шаровый нестандартный Ст 45х3,0-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 А-910 СП - 8%	шт	2	87824,73 --	– –	175649 --	– –	175649	– 14052	189701
102	136	ТПРАЙСТОО"ИЗ ОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Кран шаровый нестандартный Ст 45х3,0-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 А-1500,L 1880мм СП - 8%	шт	1	91061,41 --	– –	91061 --	– –	91061	– 7285	98346
103	137	ТПРАЙСТОО"ИЗ ОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Кран шаровый нестандартный Ст 45х3,0-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 А-1500,L 1500мм СП - 8%	шт	1	87824,73 --	– –	87825 --	– –	87825	– 7026	94851
104	138	ТПРАЙСТОО"ИЗ ОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Кран шаровый нестандартный Ст 45х3,0-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 А-1590,L 2000мм СП - 8%	шт	1	92681,57 --	– –	92682 --	– –	92682	– 7415	100096
105	139	ТПРАЙСТОО"ИЗ ОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Кран шаровый нестандартный Ст 45х3,0-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 А-1590,L 2300мм СП - 8%	шт	1	95112,27 --	– –	95112 --	– –	95112	– 7609	102721
106	140	ТПРАЙСТОО"ИЗ ОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Тройник с шаровым краном для спуска воды Ст 45х3,0-25-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 СП - 8%	шт	2	88685,36 --	– –	177371 --	– –	177371	– 14190	191560
107	141	ТПРАЙСТОО"ИЗ ОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Кран шаровый нестандартный Ст 45х3,0-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 А-1000 СП - 8%	шт	2	87824,73 --	– –	175649 --	– –	175649	– 14052	189701

108	142	ТПРАЙСТОО"ИЗОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Отвод стандартный Ст 45х3,0-90-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	4	23460,00	–	93840	–	93840	–	101347
			СП - 8%			–	–	–	–		7507	
					Изделия диам.38мм							
109	144	ТПРАЙСТОО"ИЗОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Кран шаровый нестандартный Ст 38х3,0-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 А-800	шт	1	79082,79	–	79083	–	79083	–	85409
			СП - 8%			–	–	–	–		6327	
110	145	ТПРАЙСТОО"ИЗОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Кран шаровый нестандартный Ст 38х3,0-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 А-800,L 1880мм	шт	1	82079,04	–	82079	–	82079	–	88645
			СП - 8%			–	–	–	–		6566	
111	146	ТПРАЙСТОО"ИЗОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Тройник с шаровым краном для спуска воды Ст 38х3,0-25-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	2	88362,96	–	176726	–	176726	–	190864
			СП - 8%			–	–	–	–		14138	
112	147	ТПРАЙСТОО"ИЗОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Тройник с шаровым краном для спуска воды Ст 38х3,0-32-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	8	88362,96	–	706904	–	706904	–	763456
			СП - 8%			–	–	–	–		56552	
113	148	ТПРАЙСТОО"ИЗОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Кран шаровый нестандартный Ст 38х3,0-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 А-750	шт	2	79082,79	–	158166	–	158166	–	170819
			СП - 8%			–	–	–	–		12653	
114	149	ТПРАЙСТОО"ИЗОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Кран шаровый нестандартный Ст 38х3,0-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 А-750,L 1880мм	шт	2	82079,04	–	164158	–	164158	–	177291
			СП - 8%			–	–	–	–		13133	
115	150	ТПРАЙСТОО"ИЗОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Кран шаровый нестандартный Ст 38х3,0-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 А-700	шт	2	79082,79	–	158166	–	158166	–	170819
			СП - 8%			–	–	–	–		12653	
116	151	ТПРАЙСТОО"ИЗОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Кран шаровый нестандартный Ст 38х3,0-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 А-700,L 1880мм	шт	2	82079,04	–	164158	–	164158	–	177291
			СП - 8%			–	–	–	–		13133	

117	152	ТПРАЙСТОО"ИЗОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Отвод нестандартный Ст 38х3,0-176-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	2	23018,30	--	46037	--	46037	--	49720
			СП - 8%			--	--	--	--		3683	
118	153	ТПРАЙСТОО"ИЗОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Отвод нестандартный Ст 38х3,0-105-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	2	23018,30	--	46037	--	46037	--	49720
			СП - 8%			--	--	--	--		3683	
119	155	ТПРАЙСТОО"ИЗОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Неподвижная опора Ст38х3,0-255х16-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	2	38077,88	--	76156	--	76156	--	82248
			СП - 8%			--	--	--	--		6092	
					Изделия диам.32мм							
120	157	ТПРАЙСТОО"ИЗОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Тройник с шаровым краном для спуска воды Ст 32х3,0-25-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	2	88975,88	--	177952	--	177952	--	192188
			СП - 8%			--	--	--	--		14236	
121	159	ТПРАЙСТОО"ИЗОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Кран шаровый нестандартный Ст 32х3,0-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 А-600	шт	1	72895,39	--	72895	--	72895	--	78727
			СП - 8%			--	--	--	--		5832	
122	160	ТПРАЙСТОО"ИЗОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Кран шаровый нестандартный Ст 32х3,0-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 А-600,L 1880мм	шт	1	75026,46	--	75026	--	75026	--	81029
			СП - 8%			--	--	--	--		6002	
123	161	ТПРАЙСТОО"ИЗОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Кран шаровый нестандартный Ст 32х3,0-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 А-1500,L 1700мм	шт	1	74783,30	--	74783	--	74783	--	80766
			СП - 8%			--	--	--	--		5983	
124	162	ТПРАЙСТОО"ИЗОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Кран шаровый нестандартный Ст 32х3,0-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 А-1500,L 1990мм	шт	1	75795,11	--	75795	--	75795	--	81859
			СП - 8%			--	--	--	--		6064	
125	163	ТПРАЙСТОО"ИЗОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Отвод стандартный Ст 32х3,0-90-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	20	22429,07	--	448581	--	448581	--	484468
			СП - 8%			--	--	--	--		35887	

126	165	ТПРАЙСТООО"ИЗОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Неподвижная опора Ст32х3,0-255х16-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	2	38838,32	–	77677	–	77677	–	83891
			СП - 8%			–	–	–	–		6214	
					Прочие изделия							
127	167	ТПРАЙСТООО"ИЗОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Концевая заглушка изоляции Ст89х4-2-ППУ-ПЭ-КВ-650 с Кв и МЗИ	шт	4	17878,23	–	71513	–	71513	–	77234
			СП - 8%			–	–	–	–		5721	
128	169	ТПРАЙСТООО"ИЗОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Концевая заглушка изоляции Ст76х3-2-ППУ-ПЭ-КВ-650 с Кв и МЗИ	шт	18	17600,46	–	316808	–	316808	–	342153
			СП - 8%			–	–	–	–		25345	
129	171	ТПРАЙСТООО"ИЗОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Концевая заглушка изоляции Ст57х3-2-ППУ-ПЭ-КВ-650 с Кв и МЗИ	шт	4	17327,25	–	69309	–	69309	–	74854
			СП - 8%			–	–	–	–		5545	
130	172	ТПРАЙСТООО"ИЗОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Концевая заглушка изоляции Ст45х3-2-ППУ-ПЭ-КВ-650 с Кв и МЗИ	шт	2	17327,25	–	34655	–	34655	–	37427
			СП - 8%			–	–	–	–		2772	
131	173	ТПРАЙСТООО"ИЗОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Концевая заглушка изоляции Ст38х3-2-ППУ-ПЭ-КВ-650 с Кв и МЗИ	шт	6	17327,25	–	103964	–	103964	–	112281
			СП - 8%			–	–	–	–		8317	
132	174	ТПРАЙСТООО"ИЗОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Концевая заглушка изоляции Ст32х3-2-ППУ-ПЭ-КВ-650 с Кв и МЗИ	шт	30	17327,25	–	519818	–	519818	–	561403
			СП - 8%			–	–	–	–		41585	
133	175	ТПРАЙСТООО"ИЗОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Комплект изоляции стыка СРС 219/355-ПЭ-500	шт	70	25030,98	–	1752169	–	1752169	–	1892342
			СП - 8%			–	–	–	–		140174	
134	176	ТПРАЙСТООО"ИЗОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Комплект изоляции стыка СРС 159/280-ПЭ-500	шт	30	17448,38	–	523451	–	523451	–	565327
			СП - 8%			–	–	–	–		41876	

135	177	ТПРАЙСТОО"ИЗОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Комплект изоляции стыка СРС 133/250-ПЭ-500	шт	170	13433,04	--	2283616	--	2283616	--	2466305
			СП - 8%			--	--	--	--		182689	
136	178	ТПРАЙСТОО"ИЗОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Комплект изоляции стыка СРС 108/200-ПЭ-500	шт	150	10215,48	--	1532322	--	1532322	--	1654908
			СП - 8%			--	--	--	--		122586	
137	179	ТПРАЙСТОО"ИЗОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Комплект изоляции стыка СРС 89/180-ПЭ-500	шт	150	9073,45	--	1361017	--	1361017	--	1469898
			СП - 8%			--	--	--	--		108881	
138	180	ТПРАЙСТОО"ИЗОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Комплект изоляции стыка СРС 76/160-ПЭ-500	шт	100	8140,88	--	814088	--	814088	--	879215
			СП - 8%			--	--	--	--		65127	
139	181	ТПРАЙСТОО"ИЗОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Комплект изоляции стыка СРС 57/140-ПЭ-500	шт	60	7466,04	--	447962	--	447962	--	483799
			СП - 8%			--	--	--	--		35837	
140	182	ТПРАЙСТОО"ИЗОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Комплект изоляции стыка СРС 45/125-ПЭ-500	шт	24	7777,50	--	186660	--	186660	--	201593
			СП - 8%			--	--	--	--		14933	
141	183	ТПРАЙСТОО"ИЗОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Комплект изоляции стыка СРС 38/125-ПЭ-500	шт	36	7809,38	--	281138	--	281138	--	303629
			СП - 8%			--	--	--	--		22491	
142	184	ТПРАЙСТОО"ИЗОПЛЮС Центральная Азия"Карагандинская обл.от май 2019г	Комплект изоляции стыка СРС 32/125-ПЭ-500	шт	150	7833,05	--	1174958	--	1174958	--	1268955
			СП - 8%			--	--	--	--		93997	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				41362336	381764	40361547	715731	45444312
								619030	103931	--	3366247	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1013813				
		Материалы		Тенге				13020				
		Всего заработная плата		Тенге					722961			
			Накладные расходы	Тенге				715731				
			Сметная прибыль	Тенге				138364				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1867908				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								519

	Сметная заработная плата	Тенге				722961			
Стоимость сантехнических работ		Тенге			40348523				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге			40348523				
	Сметная прибыль	Тенге			3227882				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге			43576405				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			45444312				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							519
	Сметная заработная плата	Тенге				722961			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							**49648326**
	В ТОМ ЧИСЛЕ								
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге			1472685				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				982371			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				280046			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					41778623		
	- Перевозка грузов	Тенге			250897				
	- Накладные расходы	Тенге						1486101	
	- Сметная прибыль	Тенге						3677654	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	49648326
Временные здания и сооружения 2,9%	51088127
Зимние удорожания 2,2%	52212066
Непредвиденные работы и затраты 2%	53256308
Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901	55913851
НДС 12%	6709662
Итого с НДС	62623513
С учетной ценовой скидки 0,9	56 361 161

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Наурузымского района"

Кенжегалиева Т.Ж.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Алюминстрой"

Муканов А.К.

Технадзор:
ТОО "Құрылыста экспертиза" эксперт технадзор

Алин Г.К.

Начальник сантехнического участка

Бабир С.М.

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Наурзумского района"**

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**

Стройка **Строительство котельной с теплотрассой в селе Караменды Наурзумского района**

РЕЕСТР

Акт о приемке выполненных работ за июль месяц 2020г

Акт №	Наименование	Сумма
8	Надземная строительная часть здания (сооружения)	19 985 707
9	Подземная строительная часть здания (сооружения)	2 646 800
10	Наружные сети теплоснабжения	27 921 694
	Итого:	**50 554 202**

Составил: **Кауметов Б.Р.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Наурзумского района"** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**60140008415**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алюминстрой",110300, Республика Казахстан, Костанайская область, Аркалык г., Ш Жанибека, дом № 72** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**001040002266**

Договор (контракт) договор № 43 от 05.11.2019г, доп.согл.№1 от 31.04.2020г. доп.согл.№2 от 15.05.2020г.

Номер документа	Дата составления
132	**28.07.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической	Дата выполнения работ (оказания	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых,	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту строительство котельной с теплотрассой по адресу: Костанайская область, Наурзумский район, село Караменды			шт	1	50 554 202,00	50 554 202,00
				Итого	1	x	50 554 202,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Муканов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель Кенжегалиева Кенжегалиева Т.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.07.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Наурузымского района"
Подрядчик: ТОО «Алюминстрой»
Наименование строительства и его адрес: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту строительство котельной с теплотрассой по адресу: Костанайская область, Наурузымский район, село Караменды

приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

С П Р А В К А

о стоимости актов выполненных работ и затрат
за июль 2020 года

код	код	договор		Источник финансирования		Огранизационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№43 Доп.согл №1 Доп.согл №2	05.11.2019 г 30.04.2020 г 15.05.2020 г	Наименование	Код	Наименование	код

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочихзатрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретениематериалов	Другие дополнительные расходы		
	с НДС	(за июль)								
		без НДС								
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту строительство котельной с теплотрассой по адресу: Костанайская область, Наурузымский район, село Караменды	206 532 402,0	45 137 680,0							3 416 522,0	50 554 202,0

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Наурузымского района"

Кенжегалиева Т.Ж. _____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Алюминстрой»

Муканов А.К. _____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

2000030

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Наурзумского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Алюминстрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство котельной с теплотрассой в селе Караменды Наурзумского района (Корректировка)**
(наименование, адрес)

Объект: **Наружные сети теплоснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№43** от **05.11.2019.** Дополнительное соглашение **№2** от **15.05.2020**

Акт выполненных работ №8

Локальная смета №2-1-2

за июль 2020 года

Надземная строительная часть здания (сооружения)

Составлен(а) в текущих ценах II квартала 2019 г.

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Стены (АС-13)										
1	57	1109-0402-0104 РСНБ РК 2015	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж Наружные стены**	м2	627,9		3666,20	1616,52	2302010	1015011	141709	1002186	3568532
			НР - 69%, СП - 37%				1824,00	489,18	1145290	307155		264336	
2	61	2106-0201-0304 РСНБ РК 2015	**Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм, со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012**	м2	107,8		8679,00	--	935596	--	935596	--	1010444
			СП - 8%				--	--	--	--		74848	
3	62	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	127,58		2059,36	247,88	262733	31625	41918	182150	480473
			НР - 93%, СП - 8%				1482,91	52,29	189190	6671		35591	
4	63	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,03132		18772,83	980,27	588	31	9	507	1183
			НР - 91%, СП - 8%				17504,56	300,90	548	9		88	
5	65	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,28243		650649,18	1278,18	183763	361	119708	58097	261208
			НР - 91%, СП - 8%				225522,00	525,69	63694	148		19349	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					3684689	1047027	1238940	1242940	5321840
									1398722	313983	--	394212	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					447083				
			Материалы	Тенге					120736				
			Всего заработная плата	Тенге						260261			
			Местные материалы	Тенге					40899				
			Накладные расходы	Тенге					240754				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная прибыль	Тенге					55027				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					742865				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									244
			Сметная заработная плата	Тенге						260261			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					3237606				
		Материалы		Тенге					141709				
		Всего заработная плата		Тенге						1452444			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					935596				
			Накладные расходы	Тенге					1002186				
			Сметная прибыль	Тенге					339183				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					4578976				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1145
			Сметная заработная плата	Тенге						1452444			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					5321841				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1389
			Сметная заработная плата	Тенге						1712705			
			РАЗДЕЛ 2.Кровля										
6	73	2106-0201-0408 РСНБ РК 2015	**Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм ГОСТ 32603-2012**	м2		420	8855,00	--	3719100	--	3719100	--	4016628
			СП - 8%				--	--	--	--		297528	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3719100	--	3719100	--	4016628
									--	--	--	297528	
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					3719100				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3719100				
			Сметная прибыль	Тенге					297528				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					4016628				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					4016628				
			РАЗДЕЛ 3. Разные работы										
Крыльцо Кр-1(АС-15)													
7	78	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания		0,624	5685,52	1685,32	3548	1052	1992	869	4770
			НР - 93% СП - 43%				808,35	688,42	504	430		353	
8	79	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3		0,416	18451,89	1664,31	7676	692	6212	840	9197
			НР - 29% СП - 8%				1856,23	361,79	772	151		681	
9	80	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т		0,0092976	270653,00	--	2516	--	2516	--	2718
			СП - 80%				--	--	--	--		201	
10	81	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором**	м2 тротуара		3,12	479,88	36,65	1497	114	24	1515	3254
			НР - 106% СП - 8%				435,56	14,20	1359	44		241	
11	82	2104-0509-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91**	м2		3,12	2320,00	--	7238	--	7238	--	7817
			СП - 8%				--	--	--	--		579	
12	83	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3		0,128	36704,00	--	4698	--	4698	--	5074

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%				--	--	--	--		376	
Крыльцо Кр-2 (АС-15,16)													
13	84	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		0,552	5685,52	1685,32	3138	930	1762	768	4219
			НР - 94%, СП - 8%				808,35	688,42	446	380		313	
14	85	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		0,376	18451,89	1664,31	6938	626	5614	759	8313
			НР - 94%, СП - 8%				1856,23	361,79	698	136		616	
15	86	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,0082248	270653,00	--	2226	--	2226	--	2404
			СП - 8%				--	--	--	--		178	
16	87	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара		2,76	479,88	36,65	1324	101	21	1341	2878
			НР - 108%, СП - 8%				435,56	14,20	1202	39		213	
17	88	2104-0509-0105 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91	м2		2,76	2320,00	--	6403	--	6403	--	6915
			СП - 8%				--	--	--	--		512	
18	89	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3		0,0896	36704,00	--	3289	--	3289	--	3552
			СП - 8%				--	--	--	--		263	
19	90	1109-0606-0110 РСНБ РК 2015	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж Ограждение-1	т конструкций		0,067296	53504,76	7406,04	3601	498	176	2081	6136
			НР - 94%, СП - 8				43488,90	1323,96	2927	89		455	
20	91	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т		0,046312	544348,00	--	25210	--	25210	--	27227
			СП - 8%				--	--	--	--		2017	
21	92	2107-0503-0301 РСНБ РК 2015	Поручни, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88 прим.П-2	м		1,04	1101,00	--	1145	--	1145	--	1237
			СП - 8%				--	--	--	--		92	
22	93	2105-0201-0503 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005 КУ-2	т		0,020384	332141,00	--	6770	--	6770	--	7312
			СП - 8%				--	--	--	--		542	
23	94	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,000608	226007,00	--	137	--	137	--	148
			СП - 8%				--	--	--	--		11	
24	95	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2		1,008	105,93	2,33	107	2	63	29	147
			НР - 69%, СП - 8%				41,51	0,25	42	--		11	
25	96	1113-0301-1412 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124 за 2 раза	м2		2,016	217,24	1,91	438	4	403	22	497

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ПР - 69% СП - 8%				15,60	0,37	31	1		37	
Колесоотбойный уголок(АС-16)													
26	97	2105-0201-0503 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005 КУ-1	т	0,22696		332141,00	--	75383	--	75383	--	81413
			СП - 8%				--	--	--	--		6031	
27	98	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00456		226007,00	--	1031	--	1031	--	1113
			СП - 8%				--	--	--	--		82	
28	99	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	5,96		105,93	2,33	631	14	370	172	867
			ПР - 69% СП - 8%				41,51	0,25	247	1		64	
29	100	1113-0301-1412 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124 за 2 раза	м2	11,92		217,24	1,91	2589	23	2380	131	2939
			ПР - 69% СП - 8%				15,60	0,37	186	4		218	
30	101	2105-0201-0503 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005 КУ-2	т	0,02548		332141,00	--	8463	--	8463	--	9140
			СП - 8%				--	--	--	--		677	
31	102	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00076		226007,00	--	172	--	172	--	186
			СП - 8%				--	--	--	--		14	
32	103	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	0,67		105,93	2,33	71	2	41	19	97
			ПР - 69% СП - 8%				41,51	0,25	28	--		7	
33	104	1113-0301-1412 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124 за 2 раза	м2	1,34		217,24	1,91	291	3	267	15	330
			ПР - 69% СП - 8%				15,60	0,37	21	--		24	
Рама для крепления блока РМ-I(АС-21)													
34	105	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Ктр=1,1	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,423776		63389,58	26167,92	26863	11089	6535	8992	38724
			ПР - 69% СП - 8%				21800,79	8952,32	9239	3794		2868	
35	106	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,423776		157445,43	39519,76	66722	16748	2194	36559	111543
			ПР - 69% СП - 8%				112749,00	12280,26	47780	5204		8262	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	107	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86**	т		0,267648	263591,00	--	70550	--	70550	--	76194
			СП - 8%				--	--	--	--		5644	
37	108	2105-0203-1101 РСНБ РК 2015	**Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок № 10-22 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014**	т		0,0752	347917,00	--	26163	--	26163	--	28256
			СП - 8%				--	--	--	--		2093	
38	109	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т		0,0432	281465,00	--	12159	--	12159	--	13132
			СП - 8%				--	--	--	--		973	
39	110	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	м2		15,904	105,93	2,33	1685	37	988	458	2314
			НР - 69%, СП - 8%				41,51	0,25	660	4		171	
40	111	1113-0301-1412 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124 за 2 раза**	м2		31,808	217,24	1,91	6910	61	6353	351	7841
			НР - 69%, СП - 8%				15,60	0,37	496	12		581	
Лестница ЛМ-1,ЛМ-2 (АС-27)													
41	112	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж Лестницы ЛМ-1,ЛМ-2**	т конструкций		0,426456	70655,84	25885,45	30132	11039	4304	12500	46042
			НР - 69%, СП - 8%				34680,00	7799,87	14789	3326		3411	
42	113	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т		0,426456	544348,00	--	232140	--	232140	--	250712
			СП - 8%				--	--	--	--		18571	
43	114	1113-0301-1412 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124 за 2 раза**	м2		26,672	217,24	1,91	5794	51	5327	294	6575
			НР - 69%, СП - 8%				15,60	0,37	416	10		487	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					655649	43086	530719	67715	781233
									81845	13626	--	57869	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					270982				
		Материалы		Тенге					16436				
		Всего заработная плата		Тенге						8323			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					206716				
		Местные материалы		Тенге					37009				
			Накладные расходы	Тенге					7583				
			Сметная прибыль	Тенге					22285				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					300850				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч									8
			Сметная заработная плата	Тенге						8323			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					384667				
		Материалы		Тенге					13207				
		Всего заработная плата		Тенге						87148			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					257350				
			Накладные расходы	Тенге					60132				
			Сметная прибыль	Тенге					35584				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					480383				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									70
			Сметная заработная плата	Тенге						87148			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					781234				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									77
			Сметная заработная плата	Тенге						95471			
			РАЗДЕЛ 4.Монолитный лоток ЛМ-1 (Лист АС-17-20)										
44	115	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**										
			ПР - 94% СП - 8%	м2 покрытия		19,296	1739,80	142,68	33571	2753	25906	5477	42172
							254,58	47,37	4912	914		3124	
45	116	1106-1301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Лотки в сооружениях. Устройство**										
			ПР - 91% СП - 8%	м3		14,76	64508,79	7248,65	952150	106990	347081	486640	1553893
							33745,20	2485,76	498079	36690		115103	
46	117	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**										
			СП - 8%	т		0,0756936	221704,00	--	16782	--	16782	--	18124
							--	--	--	--		1343	
47	118	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**										
			СП - 8%	т		0,255792	270653,00	--	69231	--	69231	--	74769
							--	--	--	--		5538	
48	119	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**										
			СП - 8%	т		0,27216	243838,00	--	66363	--	66363	--	71672
							--	--	--	--		5309	
49	120	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка Настил Н-1,Н-2 (АС-19)**										
			ПР - 92% СП - 8%	т		0,18555	71213,50	17077,68	13214	3169	274	9964	25032
							52657,50	6356,07	9771	1179		1854	
50	121	1109-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу Настил Н-1,Н-2 (АС-19)**										
			ПР - 67% СП - 8%	т конструкций		0,18555	340623,87	137482,70	63203	25510	1845	27126	97555
							193200,00	18673,50	35848	3465		7226	
51	122	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**										
			СП - 8%	т		0,00882	249146,00	--	2197	--	2197	--	2373
							--	--	--	--		176	
52	123	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**										
			СП - 8%	т		0,00417	221704,00	--	925	--	925	--	998
							--	--	--	--		74	
53	124	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**										
			СП - 8%	т		0,172422	240349,00	--	41441	--	41441	--	44757
							--	--	--	--		3315	
54	125	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка Зд-1,Зд-4 (АС-20)**										
			ПР - 92% СП - 8%	т		0,02592	491189,18	1278,18	12732	33	10987	1571	15446
							66062,00	525,69	1712	14		1144	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	126	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка МИ4-37 (АС-17)	т		0,217932	491189,18	1278,18	107046	279	92370	13206	129871
			НР - 91% СП - 8%				66062,00	525,69	14397	115		9620	
56	127	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МИ1-24 (АС-17)	т		0,14352	650649,18	1278,18	93381	183	60831	29523	132736
			НР - 91% СП - 8%				225522,00	525,69	32367	75		9832	
57	128	2113-0816-1601 РСНБ РК 2015	Набивки сальниковые ГОСТ 5152-84	кг		6	771,00	--	4626	--	4626	--	4996
			СП - 8%				--	--	--	--		370	
58	129	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К за один раз	м2		11,448	105,93	2,33	1213	27	711	330	1666
			НР - 69% СП - 8%				41,51	0,25	475	3		123	
59	130	1113-0301-1412 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124 за 2 раза	м2		22,896	217,24	1,91	4974	44	4573	252	5644
			НР - 69% СП - 8%				15,60	0,37	357	9		418	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1483047	138988	746143	574089	2221704
									597919	42463	--	164569	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					1419845				
		Материалы		Тенге					290999				
		Всего заработная плата		Тенге						601069			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					201565				
		Местные материалы		Тенге					251732				
			Накладные расходы	Тенге					546962				
			Сметная прибыль	Тенге					157345				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2124151				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									443
			Сметная заработная плата	Тенге						601069			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					63203				
		Материалы		Тенге					1845				
		Всего заработная плата		Тенге						39313			
			Накладные расходы	Тенге					27126				
			Сметная прибыль	Тенге					7226				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					97555				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									32
			Сметная заработная плата	Тенге						39313			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					2221706				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									475
			Сметная заработная плата	Тенге						640382			
			РАЗДЕЛ 5.Труба Т-1 (Лист АС-33)										
60	131	1109-0301-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 прим.	Колонны многоэтажных зданий различного назначения высотой до 50 м. Монтаж	т конструкций		2,950528	35708,72	22615,73	105360	66728	11764	26779	142709
			НР - 80% СП - 8%				9106,23	4047,19	26868	11941		10571	
61	132	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		2,950528	2914,03	488,68	8598	1442	842	4359	13994
			НР - 60% СП - 8%				2139,98	1,24	6314	4		1037	
62	133	2301-0201-0268 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м		21,3185	41112,00	--	876446	--	876446	--	946562
			СП - 8%				--	--	--	--		70116	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	134	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 Ступени	т		0,0672	213816,00	--	14368	--	14368	--	15518
			СП - 8%				--	--	--	--		1149	
64	135	2105-0101-0503 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 14 до 65 мм ГОСТ 19281-89 Опорный лист	т		0,067977	252006,00	--	17131	--	17131	--	18501
			СП - 8%				--	--	--	--		1370	
65	136	2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89 Ребро, подкладное кольцо, кольцо, шайба, фланец, патрубок, пластина, створка, кольцо 630-870,кольцо 630-720,проушина	т		0,152103	246013,00	--	37419	--	37419	--	40413
			СП - 8%				--	--	--	--		2994	
66	137	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,001638	249146,00	--	408	--	408	--	441
			СП - 8%				--	--	--	--		33	
67	138	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т		0,000616	249433,00	--	154	--	154	--	166
			СП - 8%				--	--	--	--		12	
68	139	1113-0601-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.44 Kтр=1,3	Поверхности внутренние оборудования и труб диаметром более 500 мм. Очистка металлическим песком. Защита внутренних поверхностей цилиндрической аппаратуры и газоходов, установленных в горизонтальное положение, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,3	м2		41,636	2966,94	1493,97	123531	62203	39437	30410	166257
			НР - 60%, СП - 8%				525,76	532,77	21891	22182		12315	
69	140	1113-0601-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.44 Kтр=1,3	Поверхности металлические. Обеспыливание. Защита внутренних поверхностей цилиндрической аппаратуры и газоходов, установленных в горизонтальное положение, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,3	м2		41,636	106,67	12,30	4441	512	--	2711	7724
			НР - 60%, СП - 8%				94,37	--	3929	--		572	
70	141	1113-0601-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.45 Kтр=1,3	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм. Обезжиривание бензином. Защита внутренних поверхностей цилиндрической аппаратуры и газоходов, установленных в горизонтальное положение, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,3	м2		41,636	86,93	0,97	3619	40	982	1802	5855
			НР - 60%, СП - 8%				62,36	0,37	2597	15		434	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	142	1113-0301-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 13 табл.2 п.3.55 Кзтр=1,2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811. Выполнение работ в оборудовании (конструкции) диаметр (ширина) которых менее 1 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,2 за 3 раза НР - 60%, СП - 80%	м2		124,908	295,24 18,45	1,65 0,25	36877 2305	206 31	34366	1612 3079	41568
72	143	1113-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Поверхности сплошные наружные. Очистка кварцевым песком НР - 60%, СП - 80%	м2		42,175	1508,99 269,62	1198,28 513,49	63642 11371	50537 21656	1734	22789 6914	93345
73	144	1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обеспыливание НР - 60%, СП - 80%	м2		42,175	84,89 72,59	12,30 --	3580 3061	519 --	--	2112 455	6148
74	145	1113-0601-0304 РСНБ РК 2015	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм. Обезжиривание бензином НР - 60%, СП - 80%	м2		42,175	72,54 47,97	0,97 0,37	3059 2023	41 16	995	1407 357	4823
75	146	1113-0301-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811 за 3 раза НР - 60%, СП - 80%	м2		126,525	292,16 15,38	1,65 0,25	36966 1946	209 31	34811	1364 3066	41396
76	147	1126-0101-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 26 п.3.3 Кзтр=1,35	Трубопроводы. Изоляция изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем. Производство работ на высоте до 50 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,35; к времени эксплуатации машин - 1,35 НР - 60%, СП - 80%	м3 изоляции		2,107	135313,93 65400,62	3718,96 904,47	285106 137799	7836 1906	139471	106176 31303	422585
77	148	2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012 прим.МВС-75-С-РК-50 СП - 80%	м3		2,17021	18307,00 --	-- --	39730 --	-- --	39730	-- 3178	42908
78	149	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной НР - 60%, СП - 80%	м2 поверхности покрытия изоляции		42,14	2217,90 1875,81	163,48 13,38	93462 79047	6889 564	7526	60504 12317	166284
79	150	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 СП - 80%	т		0,2123266	326085,00 --	-- --	69237 --	-- --	69237	-- 5539	74775
Конусы Кис-1,Кис-2 (АС-34)													
80	151	1109-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР - 60%, СП - 80%	т конструкций		0,044625	340623,87 193200,00	137482,70 18673,50	15200 8622	6135 833	443	6524 1738	23462
81	152	2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89 Кис-1 СП - 80%	т		0,006594	246013,00 --	-- --	1622 --	-- --	1622	-- 130	1752

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
82	153	2301-0201-0116 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м		0,07	360,00	--	25	--	25	--	27
			СП - 8%				--	--	--	--		2	
83	154	2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89 Кис-2	т		0,036267	246013,00	--	8922	--	8922	--	9636
			СП - 8%				--	--	--	--		714	
84	155	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 Молниеприемник	т		0,00161	213816,00	--	344	--	344	--	372
			СП - 8%				--	--	--	--		28	
85	156	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К за один раз	м2		5,369	105,93	2,33	569	13	333	155	781
			НР - 64% СП - 8%				41,51	0,25	223	1		58	
86	157	1113-0301-1412 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124 за 2 раза	м2		10,738	217,24	1,91	2333	21	2144	118	2647
			НР - 60% СП - 8%				15,60	0,37	168	4		196	
Оттяжки От-1,От-2,От-3,От-4 (АС-35)													
87	158	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка От-1	т стальных элементов		0,068446	54736,80	6578,82	3747	450	428	3488	7813
			НР - 118% СП - 8%				41919,00	1263,78	2869	87		579	
88	159	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно прим.Талреп	т		0,00896	233973,00	--	2096	--	2096	--	2264
			СП - 8%				--	--	--	--		168	
89	160	2113-0201-0108 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М24 до М27 ГОСТ 1759.0-87	т		0,001064	726056,00	--	773	--	773	--	834
			СП - 8%				--	--	--	--		62	
90	161	2113-0202-0107 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 24 мм ГОСТ 1759.0-87	т		0,000672	709801,00	--	477	--	477	--	515
			СП - 8%				--	--	--	--		38	
91	162	2113-0203-0401 РСНБ РК 2015	Шайбы квадратные ГОСТ 11371-78	100 шт.		0,07	2481,00	--	174	--	174	--	188
			СП - 8%				--	--	--	--		14	
92	163	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,038682	213816,00	--	8271	--	8271	--	8932
			СП - 8%				--	--	--	--		662	
93	164	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т		0,018767	240349,00	--	4511	--	4511	--	4871
			СП - 8%				--	--	--	--		361	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94	165	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка От-2 НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов		0,056686	54736,80 41919,00	6578,82 1263,78	3103 2376	373 72	354	2888 479	6471
95	166	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно прим.Талреп СП - 8%	т		0,00896	233973,00 --	-- --	2096 --	-- --	2096	-- 168	2264
96	167	2113-0201-0108 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М24 до М27 ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	т		0,001064	726056,00 --	-- --	773 --	-- --	773	-- 62	834
97	168	2113-0202-0107 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 24 мм ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	т		0,000672	709801,00 --	-- --	477 --	-- --	477	-- 38	515
98	169	2113-0203-0401 РСНБ РК 2015	Шайбы квадратные ГОСТ 11371-78 СП - 8%	100 шт.		0,07	2481,00 --	-- --	174 --	-- --	174	-- 14	188
99	170	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		0,026922	213816,00 --	-- --	5756 --	-- --	5756	-- 461	6217
100	171	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 СП - 8%	т		0,018767	240349,00 --	-- --	4511 --	-- --	4511	-- 361	4871
101	172	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка От-3 НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов		0,058933	54736,80 41919,00	6578,82 1263,78	3226 2470	388 74	368	3003 498	6727
102	173	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно прим.Талреп СП - 8%	т		0,00896	233973,00 --	-- --	2096 --	-- --	2096	-- 168	2264
103	174	2113-0201-0108 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М24 до М27 ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	т		0,001064	726056,00 --	-- --	773 --	-- --	773	-- 62	834
104	175	2113-0202-0107 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 24 мм ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	т		0,000672	709801,00 --	-- --	477 --	-- --	477	-- 38	515
105	176	2113-0203-0401 РСНБ РК 2015	Шайбы квадратные ГОСТ 11371-78 СП - 8%	100 шт.		0,07	2481,00 --	-- --	174 --	-- --	174	-- 14	188
106	177	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		0,029169	213816,00 --	-- --	6237 --	-- --	6237	-- 499	6736
107	178	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т		0,018767	240349,00	--	4511	--	4511	--	4871

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%				--	--	--	--		361	
108	179	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка От-4	т стальных элементов		0,046396	54736,80	6578,82	2540	305	290	2364	5296
			НР - 118% СП - 8%				41919,00	1263,78	1945	59		392	
109	180	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно прим.Талреп	т		0,00896	233973,00	--	2096	--	2096	--	2264
			СП - 8%				--	--	--	--		168	
110	181	2113-0201-0108 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М24 до М27 ГОСТ 1759.0-87	т		0,001064	726056,00	--	773	--	773	--	834
			СП - 8%				--	--	--	--		62	
111	182	2113-0202-0107 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 24 мм ГОСТ 1759.0-87	т		0,000672	709801,00	--	477	--	477	--	515
			СП - 8%				--	--	--	--		38	
112	183	2113-0203-0401 РСНБ РК 2015	Шайбы квадратные ГОСТ 11371-78	100 шт.		0,07	2481,00	--	174	--	174	--	188
			СП - 8%				--	--	--	--		14	
113	184	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,016632	213816,00	--	3556	--	3556	--	3841
			СП - 8%				--	--	--	--		284	
114	185	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т		0,018767	240349,00	--	4511	--	4511	--	4871
			СП - 8%				--	--	--	--		361	
115	186	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2		4,9	105,93	2,33	519	11	305	141	713
			НР - 59% СП - 8%				41,51	0,25	203	1		53	
116	187	1113-0301-1412 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124 за 2 раза	м2		9,8	217,24	1,91	2129	19	1957	108	2416
			НР - 60% СП - 8%				15,60	0,37	153	4		179	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					1923355	204877	1400300	280814	2380499
									318179	59482	--	176335	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					917726				
		Материалы		Тенге					265502				
		Всего заработная плата		Тенге						323079			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					245276				
			Накладные расходы	Тенге					243153				
			Сметная прибыль	Тенге					92870				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					1253749				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									266
			Сметная заработная плата	Тенге						323079			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					129158				
		Материалы		Тенге					13049				
		Всего заработная плата		Тенге						54582			
			Накладные расходы	Тенге					37662				
			Сметная прибыль	Тенге					13346				
		ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге					180165				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									40
			Сметная заработная плата	Тенге						54582			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					876471				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					876471				
			Сметная прибыль	Тенге					70118				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					946589				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					2380503				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									306
			Сметная заработная плата	Тенге						377661			
			РАЗДЕЛ 6.Навес для угля										
117	188	1109-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Колонны со связями. Монтаж**	т конструкций		2,816793	39645,42	11196,17	111673	31537	15634	50216	174840
			ПР - 60% , СП - 8%				22899,15	2937,70	64502	8275		12951	
118	189	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т+/КОЛОННЫ/+/Св-1,Св-2,Р-1/**	т		2,297022	439489,00	--	1009516	--	1009516	--	1090277
			СП - 8%				--	--	--	--		80761	
119	190	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков+/Св-1,Св-2,Р-1/**	т		0,507339	399848,00	--	202858	--	202858	--	219087
			СП - 8%				--	--	--	--		16229	
120	191	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т		0,012432	281465,00	--	3499	--	3499	--	3779
			СП - 8%				--	--	--	--		280	
121	192	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций		1,247491	29148,69	10039,25	36363	12524	4877	15457	55966
			ПР - 60% , СП - 8%				15199,80	2757,93	18962	3440		4146	
122	193	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков+/прогоны/**	т		1,247491	399848,00	--	498807	--	498807	--	538711
			СП - 8%				--	--	--	--		39905	
123	194	СТССЦ РК 8.04-08-2018,тех.ч.,табл.6	**Доплата на применение марки стали С245**	т		4,051852	5772,00	--	23387	--	23387	--	25258
			СП - 8%				--	--	--	--		1871	
124	195	СТССЦ РК 8.04-08-2018,тех.ч.,табл.6	**Доплата на применение марки стали С255**	т		0,495418	10504,00	--	5204	--	5204	--	5620
			СП - 8%				--	--	--	--		416	
125	196	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115+/ за 2 раза/**	м2		77	87,10	1,65	6707	127	4712	1302	8650
			ПР - 60% , СП - 8%				24,26	0,25	1868	19		641	
126	197	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	м2 покрытия		186,2	589,69	163,41	109801	30426	15746	49779	172346
			ПР - 60% , СП - 8%				341,73	45,73	63629	8514		12766	
127	198	2110-0103-1105 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2		186,2	2880,00	--	536256	--	536256	--	579156

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
128	199	2113-0208-0410 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 57 мм	1000 шт.		1,862	4842,00	--	9016	--	9016	--	9737
			СП - 896				--	--	--	--		721	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					2553086	74614	2329512	116754	2883427
									148961	20249	--	213587	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					584069				
		Материалы		Тенге					4712				
		Всего заработная плата		Тенге						1887			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					577362				
			Накладные расходы	Тенге					1302				
			Сметная прибыль	Тенге					46830				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					632201				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
			Сметная заработная плата	Тенге						1887			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1969017				
		Материалы		Тенге					36256				
		Всего заработная плата		Тенге						167323			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1711181				
			Накладные расходы	Тенге					115453				
			Сметная прибыль	Тенге					166758				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					2251228				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									137
			Сметная заработная плата	Тенге						167323			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					2883429				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									138
			Сметная заработная плата	Тенге						169210			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									17605331
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2545626				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1508592			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						449803			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							9964714		
			- Накладные расходы	Тенге								2282312	
			- Сметная прибыль	Тенге								1304100	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	17605331
Временные здания и сооружения 2,9%	18115886
Зимние удорожания 2,2%	18514435
Непредвиденные работы и затраты 2%	18884724
Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901	19827090
НДС 12%	2379251
Итого с НДС	22206341
С учетной ценовой скидки 0,9	19 985 707

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Алюминистрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник СУ _____ **Абдиков Д.Ж.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Наурзумского района", БИН 060140008415

Руководитель _____ **Кенжегалиева Т.Ж.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Құрылыста Экспертиза»
Инженер технического надзора _____ **Алин Г.К.**

Форма по приложению 3-1 2000040

Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Наурзумского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алюминстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство котельной с теплотрассой в селе Караменды Наурзумского района (Корректировка)**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети теплоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№43** от **05.11.2019.** Дополнительное соглашение **№2** от **15.05.2020**

Акт выполненных работ №9

за июль 2020 года

Локальная смета №2-1-1

Подземная строительная часть здания (сооружения)

Составлен(а) в текущих ценах II квартала 2019 г.

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Фундаменты (АС-22-25)										
1	23	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		11	3323,81	1797,32	36562	19771	5268	22144	63402
			ПР - 118%, СП - 8%				1047,57	658,43	11523	7243		4696	
2	24	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		5,973	22575,00	--	134840	--	134840	--	145628
			СП - 8%				--	--	--	--		10787	
3	25	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций		12	2191,69	1135,73	26300	13629	4030	16029	45716
			ПР - 118%, СП - 8%				720,10	411,90	8641	4943		3386	
4	26	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		3,18	25273,00	--	80368	--	80368	--	86798
			СП - 8%				--	--	--	--		6429	
5	27	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		40	1550,50	809,29	62020	32372	9123	38024	108048
			ПР - 118%, СП - 8%				513,13	292,46	20525	11699		8004	
6	28	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		7,664	25273,00	--	193692	--	193692	--	209188
			СП - 8%				--	--	--	--		15495	
7	29	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций		3	2191,25	1287,58	6574	3863	82	4050	11474
			ПР - 118%, СП - 8%				876,41	267,62	2629	803		850	
8	30	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3		0,102	78207,00	--	7977	--	7977	--	8615

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%				--	--	--	--		638	
9	31	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство Монолитные заделки	м3		0,3	20150,03	1324,81	6045	397	4754	891	7491
			НР - 41% СП - 8%				2980,74	282,21	894	85		555	
10	32	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство Армопояс	м3		4,704	32896,97	4676,79	154747	22000	89360	43337	213931
			НР - 91% СП - 8%				9223,50	900,38	43387	4235		15847	
11	33	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм Каркас Кр-1	т		0,175616	18772,83	980,27	3297	172	51	2846	6634
			НР - 91% СП - 8%				17504,56	300,90	3074	53		491	
12	34	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,145824	221704,00	--	32330	--	32330	--	34916
			СП - 8%				--	--	--	--		2586	
13	35	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0196	226007,00	--	4430	--	4430	--	4784
			СП - 8%				--	--	--	--		354	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					749183	92203	566305	127321	946625
									90674	29060	--	70118	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					749183				
		Материалы		Тенге					28052				
		Всего заработная плата		Тенге						119734			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					36760				
		Местные материалы		Тенге					501494				
			Накладные расходы	Тенге					127320				
			Сметная прибыль	Тенге					70120				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					946623				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									103
			Сметная заработная плата	Тенге						119734			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					946623				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									103
			Сметная заработная плата	Тенге						119734			
			РАЗДЕЛ 2.Фундаменты навеса для угля										
14	82	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия		38,4	572,59	142,68	21987	5479	6732	10899	35517
			НР - 94% СП - 8%				254,58	47,37	9776	1819		2631	
15	83	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3		24,24	26319,24	623,44	637978	15112	522927	95675	792345
			НР - 91% СП - 8%				4122,90	214,43	99939	5198		58692	
16	84	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		1,28496	243838,00	--	313322	--	313322	--	338388
			СП - 8%				--	--	--	--		25066	
17	85	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,0612	260657,00	--	15952	--	15952	--	17228
			СП - 8%				--	--	--	--		1276	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	86	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,12384	553477,76	2182,76	68543	270	28976	35862	112757
			НР - 91%; СП - 8%				317322,00	900,93	39297	112		8352	
19	87	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		75	852,17	20,79	63913	1559	42956	18213	88696
			НР - 93%; СП - 8%				258,64	2,48	19398	186		6570	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1121696	22420	930865	160649	1384931
									168410	7314	--	102587	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					1121696				
		Материалы		Тенге					601591				
		Всего заработная плата		Тенге						175724			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					329274				
			Накладные расходы	Тенге					160649				
			Сметная прибыль	Тенге					102588				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1384932				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									165
			Сметная заработная плата	Тенге						175724			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1384932				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									165
			Сметная заработная плата	Тенге						175724			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									2331556
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					259085				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						114623			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						36374			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1497170		
			- Накладные расходы	Тенге								287970	
			- Сметная прибыль	Тенге								172705	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	2331556
Временные здания и сооружения 2,9%	2399171
Зимние удорожания 2,2%	2451953
Непредвиденные работы и затраты 2%	2500992
Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901	2625794
НДС 12%	315095
Итого с НДС	2940889
С учетной ценовой скидки 0,9	2 646 800

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____ Муканов А.К.

Начальник СУ _____ Абдиков Д.Ж.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Наурзумского района", БИН 060140008415
Руководитель Кенжегалиева Т.Ж. Кенжегалиева Т.Ж.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Құрылыста Экспертиза»
Инженер технического надзора_____ Алин Г.К.

Форма по приложению 3-1
Приказы Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Наурзумского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алюминстрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство котельной с теплотрассой в селе Караменды Наурзумского района (Корректировка)**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети теплоснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№43** от **05.11.2019.** Дополнительное соглашение **№2** от **15.05.2020**

Акт выполненных работ №9

Локальная смета №2-1-1

за июль 2020 года

Подземная строительная часть здания (сооружения)

Составлен(а) в текущих ценах II квартала 2019 г.

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Фундаменты (АС-22-25)										
1	23	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	11		3323,81	1797,32	36562	19771	5268	22144	63402
			НР - 118%; СП - 8%				1047,57	658,43	11523	7243		4696	
2	24	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	5,973		22575,00	--	134840	--	134840	--	145628
			СП - 8%				--	--	--	--		10787	
3	25	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	12		2191,69	1135,73	26300	13629	4030	16029	45716
			НР - 118%; СП - 8%				720,10	411,90	8641	4943		3386	
4	26	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,18		25273,00	--	80368	--	80368	--	86798
			СП - 8%				--	--	--	--		6429	
5	27	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	40		1550,50	809,29	62020	32372	9123	38024	108048
			НР - 118%; СП - 8%				513,13	292,46	20525	11699		8004	
6	28	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	7,664		25273,00	--	193692	--	193692	--	209188
			СП - 8%				--	--	--	--		15495	
7	29	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	3		2191,25	1287,58	6574	3863	82	4050	11474
			НР - 118%; СП - 8%				876,41	267,62	2629	803		850	
8	30	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,102		78207,00	--	7977	--	7977	--	8615

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%				--	--	--	--		638	
9	31	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство Монолитные заделки**	м3	0,3		20150,03	1324,81	6045	397	4754	891	7491
			НР - 91%, СП - 8%				2980,74	282,21	894	85		555	
10	32	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство Армопояс**	м3	4,704		32896,97	4676,79	154747	22000	89360	43337	213931
			НР - 91%, СП - 8%				9223,50	900,38	43387	4235		15847	
11	33	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм Каркас Кр-1**	т	0,175616		18772,83	980,27	3297	172	51	2846	6634
			НР - 91%, СП - 8%				17504,56	300,90	3074	53		491	
12	34	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,145824		221704,00	--	32330	--	32330	--	34916
			СП - 8%				--	--	--	--		2586	
13	35	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0196		226007,00	--	4430	--	4430	--	4784
			СП - 8%				--	--	--	--		354	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					749183	92203	566305	127321	946625
									90674	29060	--	70118	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					749183				
		Материалы		Тенге					28052				
		Всего заработная плата		Тенге						119734			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					36760				
		Местные материалы		Тенге					501494				
			Накладные расходы	Тенге					127320				
			Сметная прибыль	Тенге					70120				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					946623				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									103
			Сметная заработная плата	Тенге						119734			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					946623				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									103
			Сметная заработная плата	Тенге						119734			
			РАЗДЕЛ 2.Фундаменты навеса для угля										
14	82	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	38,4		572,59	142,68	21987	5479	6732	10899	35517
			НР - 94%, СП - 8%				254,58	47,37	9776	1819		2631	
15	83	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	24,24		26319,24	623,44	637978	15112	522927	95675	792345
			НР - 91%, СП - 8%				4122,90	214,43	99939	5198		58692	
16	84	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1,28496		243838,00	--	313322	--	313322	--	338388
			СП - 8%				--	--	--	--		25066	
17	85	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0612		260657,00	--	15952	--	15952	--	17228
			СП - 8%				--	--	--	--		1276	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	86	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,12384	553477,76	2182,76	68543	270	28976	35862	112757
			ПР - 91%, СП - 8%				317322,00	900,93	39297	112		8352	
19	87	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		75	852,17	20,79	63913	1559	42956	18213	88696
			ПР - 93%, СП - 8%				258,64	2,48	19398	186		6570	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1121696	22420	930865	160649	1384931
									168410	7314	--	102587	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					1121696				
		Материалы		Тенге					601591				
		Всего заработная плата		Тенге						175724			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					329274				
			Накладные расходы	Тенге					160649				
			Сметная прибыль	Тенге					102588				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1384932				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									165
			Сметная заработная плата	Тенге						175724			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1384932				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									165
			Сметная заработная плата	Тенге						175724			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									2331556
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					259085				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						114623			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						36374			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1497170		
			- Накладные расходы	Тенге								287970	
			- Сметная прибыль	Тенге								172705	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**2331556**
Временные здания и сооружения 2,9%	**2399171**
Зимние удорожания 2,2%	**2451953**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**2500992**
Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901	**2625794**
НДС 12%	**315095**
Итого с НДС	**2940889**
С учетной ценовой скидки 0,9	**2 646 800**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник СУ _____ **Абдиков Д.Ж.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Наурзумского района", БИН 060140008415
Руководитель _____ **Кенжегалиева Т.Ж.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Курылыста Экспертиза»
Инженер технического надзора _____ **Алин Г.К.**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

2000050

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Наурзумского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Алюминстрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство котельной с теплотрассой в селе Караменды Наурзумского района (Корректировка)**
(наименование, адрес)

Объект: **Наружные сети теплоснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№43** от **05.11.2019.** Дополнительное соглашение **№2** от **15.05.2020**

Локальная смета №2-2

Акт выполненных работ №10

за июль 2020 года

Наружные сети теплоснабжения

Сметная заработная плата	6323,056	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	5,322	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах II квартала 2019 г.

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	3447		181,26	172,01	624799	592916	--	124694	809452
			НР - 22%, СП - 8%				9,25	40,99	31883	141304		59959	
2	2	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	1780,2		241,51	231,15	429941	411498	197	90808	562409
			НР - 22%, СП - 8%				10,25	60,60	18246	107876		41660	
3	3	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км +ВЫВОЗ	т	2937,33		205,00	--	602153	--		--	650325
			СП - 8%				--	--	--	--		48172	
4	4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	582		1851,70	--	1077687	--	--	775935	2001912
			НР - 22%, СП - 8%				1851,70	--	1077687	--		148290	
			Выполнить обратную засыпку песком										
5	5	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	253,8		2746,16	154,74	696974	39272	411511	254625	1027727

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ПР - 99% СП - 8%				970,02	43,37	246191	11006		76128	
6	6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 +ПЕСОК	м3 грунта	552		732,78	--	404495	--	--	291236	751389
			ПР - 72% СП - 8%				732,78	--	404495	--		55658	
7	7	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 +ПЕСОК	м3 грунта	1476		29,41	29,41	43408	43408	--	10876	58626
			ПР - 72% СП - 8%				--	10,23	--	15105		4343	
8	8	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный	м3	2028		1474,00	--	2989272	--	2989272	--	3228414
			СП - 8%				--	--	--	--		239142	
9	9	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	3447		29,41	29,41	101373	101373	--	25398	136913
			ПР - 72% СП - 8%				--	10,23	--	35276		10142	
10	10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	3447		151,80	73,40	523265	252993	--	275315	862466
			ПР - 72% СП - 8%				78,41	32,52	270272	112109		63886	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					7493365	1441458	3400980	1848887	10089633
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					2048774	422676	--	747380	
		Материалы		Тенге					7493365				
		Всего заработная плата		Тенге					411709				
		Местные материалы		Тенге						2471449			
		Транспортные расходы		Тенге					2989272				
			Накладные расходы	Тенге					602153				
			Сметная прибыль	Тенге					1848887				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					747380				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					10089632				
			Сметная заработная плата	Тенге									2527
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						2471449			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					10089632				
			Сметная заработная плата	Тенге									2527
										2471449			
			РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы										
11	11	1124-0108-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 250 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,2496		1773226,26	742478,42	442597	185323	10108	291892	793249
			ПР - 99% СП - 8%				990249,30	191004,33	247166	47675		58759	
12	20	1124-0108-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,736		865472,91	318778,67	636988	234621	7038	454799	1179130
			ПР - 99% СП - 8%				537131,57	87043,25	395329	64064		87343	
13	23	1124-0108-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 80 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,806		805683,05	293301,41	464073	168942	4757	333396	861267

П	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				НР - 99%, СП - 8%				504120,78	80538,61	290374	46390		63798	
	14	25	1124-0108-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 70 мм. Прокладка бесканальная	км труб		0,432	760146,13	275032,98	328383	118814	3115	236993	610607
				НР - 99%, СП - 8%				477903,22	76234,20	206454	32933		45230	
	15	28	1124-0108-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная	км труб		0,32	736249,62	272324,84	235600	87144	1862	168924	436885
				НР - 99%, СП - 8%				458106,40	75112,07	146594	24036		32362	
	16	30	2301-0402-0203 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 45х3-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м		56	5305,00	--	297080	--	297080	--	320846
				СП - 8%				--	--	--	--		23766	
	17	31	2301-0402-0202 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 38х3-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м		16	4620,00	--	73920	--	73920	--	79834
				СП - 8%				--	--	--	--		5914	
	18	32	2301-0402-0201 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 32х3-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м		152	4560,00	--	693120	--	693120	--	748570
				СП - 8%				--	--	--	--		55450	
				Изделия диам.219 мм										
	19	38	1124-0108-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.		19	28294,24	9106,42	537591	173022	14607	391818	1003761
				НР - 99%, СП - 8%				18419,04	2411,27	349962	45814		74353	
				Изделия диам.76мм										
	20	46	1124-0108-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка	шт.		36	13478,29	3408,53	485218	122707	6074	389089	944252
				НР - 99%, СП - 8%				9901,04	1016,17	356437	36582		69945	
	21	55	1124-0108-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка	шт.		20	13478,29	3408,53	269566	68171	3374	216161	524585
				НР - 99%, СП - 8%				9901,04	1016,17	198021	20323		38858	
				Изделия диам.108мм										
	22	85	1124-0108-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.		19	16116,82	4372,09	306219	83070	4343	240117	590044
				НР - 99%, СП - 8%				11516,10	1249,30	218806	23737		43707	

П	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	23	103	1124-0108-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.		20	16116,82	4372,09	322336	87442	4572	252755	621099
				ЗП - 99% СП - 8%				11516,10	1249,30	230322	24986		46007	
				Изделия диам.159мм										
	24	106	1124-0108-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.		7	21506,23	6598,39	150544	46189	2809	113005	284632
				ЗП - 99% СП - 8%				14506,56	1800,04	101546	12600		21084	
				Изделия диам.133мм										
	25	113	1124-0108-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм +133мм. Установка	шт.		30	17912,45	5045,93	537374	151378	8678	416126	1029780
				ЗП - 99% СП - 8%				12577,28	1433,70	377318	43011		76280	
	26	124	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 прим.	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		0,1472	39945,11	8946,87	5880	1317	1507	2309	8844
				ЗП - 99% СП - 8%				20760,00	1973,24	3056	290		655	
				ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					5786489	1528138	1136964	3507384	10037385
				Стоимость общестроительных работ	Тенге					3121385	422442	--	743511	
				Материалы	Тенге					4716489				
				Всего заработная плата	Тенге					71339				
				Накладные расходы	Тенге						3540481			
				Сметная прибыль	Тенге					3505076				
				ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					657725				
				Нормативная трудоемкость	чел.-ч					8879290				
				Сметная заработная плата	Тенге									2525
				Стоимость металломонтажных работ	Тенге						3540481			
				Материалы	Тенге					5880				
				Всего заработная плата	Тенге					1507				
				Накладные расходы	Тенге						3346			
				Сметная прибыль	Тенге					2309				
				ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					655				
				Нормативная трудоемкость	чел.-ч					8844				
				Сметная заработная плата	Тенге									3
				Стоимость сантехнических работ	Тенге						3346			
				Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1064120				
				Сметная прибыль	Тенге					1064120				
				ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					85130				
				ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1149250				
				Нормативная трудоемкость	чел.-ч					10037384				
				Сметная заработная плата	Тенге									2528
											3543827			
				РАЗДЕЛ 3.Строительные решения										
	27	188	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Каналы непроходные одночейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций		9,24	10814,36	2740,19	99925	25319	38944	50920	162912
				ЗП - 99% СП - 8%				3859,47	810,73	35662	7491		12068	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	189	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 СП - 80%	м3		9,24	84872,00 --	-- --	784217 --	-- --	784217	-- 62737	846955
						Колодец смотровой СК-1 (55 шт)							
29	190	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР - 99%, СП - 80%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		5,61	21401,55 9551,08	8970,40 3491,50	120063 53582	50324 19587	16157	72437 15400	207900
30	191	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 80%	шт.		33	4349,00 --	-- --	143517 --	-- --	143517	-- 11481	154998
31	192	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 80%	шт.		33	2419,00 --	-- --	79827 --	-- --	79827	-- 6386	86213
32	193	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 80%	шт.		33	9090,00 --	-- --	299970 --	-- --	299970	-- 23998	323968
33	194	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 +МС-1 СП - 80%	т		0,24552	609041,00 --	-- --	149532 --	-- --	149532	-- 11963	161494
34	195	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 СП - 80%	комплект		33	22552,00 --	-- --	744216 --	-- --	744216	-- 59537	803753
35	196	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР - 93%, СП - 80%	м2 поверхности		52,8	2156,76 570,96	42,96 6,81	113877 30147	2268 360	81462	28371 11380	153628
						Колодец смотровой СК-2(2 шт)							
36	197	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР - 99%, СП - 80%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		0,324	21401,55 9551,08	8970,40 3491,50	6934 3095	2906 1131	933	4184 889	12007
37	198	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 80%	шт.		1	9457,00 --	-- --	9457 --	-- --	9457	-- 757	10214
38	199	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 80%	шт.		1	2419,00 --	-- --	2419 --	-- --	2419	-- 194	2613

П	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	39	200	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.		1	9090,00 --	-- --	9090 --	-- --	9090	-- 727	9817
	40	201	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 +МС-1 СП - 8%	т		0,008928	609041,00 --	-- --	5438 --	-- --	5438	-- 435	5873
	41	202	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 СП - 8%	комплект		1	22552,00 --	-- --	22552 --	-- --	22552	-- 1804	24356
	42	203	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР - 93%, СП - 8%	м2 поверхности		3,84	2156,76 570,96	42,96 6,81	8282 2192	165 26	5925	2063 828	11173
				Дренажный колодец ДК-1(4 шт)										
	43	204	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР - 99%, СП - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		3	21401,55 9551,08	8970,40 3491,50	64205 28653	26911 10475	8641	38736 8235	111176
	44	205	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 прим.	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство + обетонирование НР - 91%, СП - 8%	м3		1,032	23701,86 4010,92	981,41 337,09	24460 4139	1013 348	19308	4083 2283	30827
	45	206	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%, СП - 8%	м3		0,696	18892,91 1171,80	1084,07 224,63	13149 816	755 156	11578	884 1123	15157
	46	207	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.		2	11377,00 --	-- --	22754 --	-- --	22754	-- 1820	24574
	47	208	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6 СП - 8%	шт.		5	2419,00 --	-- --	12095 --	-- --	12095	-- 968	13063
	48	209	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.		2	4349,00 --	-- --	8698 --	-- --	8698	-- 696	9394
	49	210	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.		2	9006,00 --	-- --	18012 --	-- --	18012	-- 1441	19453
	50	211	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.		7	12607,00 --	-- --	88249 --	-- --	88249	-- 7060	95309

П	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	51	212	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 +МС-1										
				СП - 8%	т		0,07968	609041,00	--	48528	--	48528	--	52411
								--	--	--	--		3882	
	52	213	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99										
				СП - 8%	комплект		2	22552,00	--	45104	--	45104	--	48712
								--	--	--	--		3608	
	53	214	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя										
				ПР - 93%, СП - 82%	м2 поверхности		34,968	2156,76	42,96	75418	1502	53951	18789	101744
								570,96	6,81	19965	238		7537	
	54	215	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство										
				ПР - 94%, СП - 85%	м2 стяжки		1,2	631,23	27,77	757	33	339	377	1225
								320,76	13,17	385	16		91	
	55	216	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство, исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101										
				ПР - 94%, СП - 89%	м2 стяжки		1,2	-79,13	-4,72	-95	-6	-84	-7	-110
								-3,96	-2,18	-5	-3		-8	
	56	217	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя										
				ПР - 93%, СП - 8%	м2 поверхности		1,2	2008,09	45,54	2410	55	2105	242	2864
								208,44	8,67	250	10		212	
	57	218	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство										
				ПР - 94%, СП - 85%	м2 стяжки		1,2	631,23	27,77	757	33	339	377	1225
								320,76	13,17	385	16		91	
	58	219	1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Устройство герметизациистыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей расход 2кг на 1м.п.										
				ПР - 118%, СП - 8%	м		6,72	390,59	191,26	2625	1285	--	2261	5277
								199,33	85,86	1339	577		391	
	59	220	2205-0105-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонныхи железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 +Гидротекс -Ш										
				СП - 8%	кг		13,44	1339,00	--	17996	--	17996	--	19436
								--	--	--	--		1440	
	60	221	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 Окраска внутренней части колодцев расход 1,2кг на 1м2										
				ПР - 90%, СП - 8%	м2		17,52	49,07	1,91	860	33	--	575	1549
								47,15	0,37	826	7		115	
	61	222	2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 +Гидротекс -К										
				СП - 8%	кг		21,024	1631,00	--	34290	--	34290	--	37033
								--	--	--	--		2743	
							Отмостка							
	62	223	1127-0601-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 20 см +15 см. Устройство										
				ПР - 100%, СП - 8%	м2 покрытия		7,2	2235,30	59,39	16094	428	15462	308	17714
								28,30	11,32	204	81		1312	
							Дренажный колодец ДК-2(1 шт)							

П	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Сметная прибыль	Тенге					17045				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					230102				
			Стоимость сантехнических работ		Тенге					834424				
			Стоимость материалов и конструкций		Тенге					834424				
				Сметная прибыль	Тенге					66754				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					901178				
				ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					4469095				
				Нормативная трудоемкость	чел.-ч									267
				Сметная заработная плата	Тенге						307780			
				ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									24596111
				В ТОМ ЧИСЛЕ:										
				- Зарплата рабочих строителей	Тенге					5430605				
				- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						3110432			
				- в том числе зарплата машинистов	Тенге						892452			
				- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							7970718		
				- Перевозка грузов	Тенге					602153				
				- Накладные расходы	Тенге								5660262	
				- Сметная прибыль	Тенге								1821937	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**24596111**
Временные здания и сооружения 2,9%	**25309398**
Зимние удорожания 2,2%	**25866205**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**26383529**
Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901	**27700094**
НДС 12%	**3324011**
Итого с НДС	**31024105**
С учетной ценовой скидки 0,9	**27 921 694**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник СУ _____ **Абдиков Д.Ж.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Наурзумского района", БИН 060140008415
Руководитель _____ **Кенжегалиева Т.Ж.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Курылыста Экспертиза»
Инженер технического надзора _____ **Алин Г.К.**