Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года
№229

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Интегрострой"
Наименование объекта: «Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №2 на дополнительном участке на левобережной части р.Сырдария, г.Кызылорда водопроводные и канализационные сети»

Справка
о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2020 год

код	код	Договор и Доп.соглашение		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№154	**28-07-2020г**				
		№1	**19-08-2020г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	общая сумма на 2020 год-2020гг	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				сумма с нарастающим с НДС	сумма НДС с нарастающим		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №2 на дополнительном участке на левобережной части р.Сырдария, г.Кызылорда водопроводные и канализационные сети»	**17 228 960**									**1 845 960**	
	2020	**17 228 960,00**	15 204 429		**17 228 960**	**1 845 960**				1 824 531	17 028 960

Ведущий специалист
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
_____ Кишкенеев А.

Инженер технического надзора
ТОО "Дамир Жоба Құрылыс"
_____ Дуров А.

Авторский надзор:
ТОО "Энерго Сервис ЭТЛ"
_____ Кабыш Н.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Интегрострой"
_____ Искаков Б.К.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.3)

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Интегрострой"

Наименование стройки: «Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №2 на дополнительном участке на левобережной части р.Сырдария, г.Кызылорда водопроводные и канализационные сети».

А К Т

выполненных работ за сентябрь месяц 2020 г.

Составлена в текущих ценах 2020г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1(внутриплощадоные сети)					
1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	840,6030		48,24	40553
		Итого оплата труда:				16,95	14249
		Итого эксплуатация машин:				48,24	40553
		Накладные расходы	%	72		12,20	10259
		Сметная прибыль	%	8		4,84	4065
		Сметная стоимость:				65,28	54877
2	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	2767,6000		28,99	80226
		Итого оплата труда:				10,19	28189
		Итого эксплуатация машин:				28,99	80226
		Накладные расходы	%	72		7,33	20296
		Сметная прибыль	%	8		2,91	8042
		Сметная стоимость:				39,23	108563
3	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы.РАЗРАВНИВАНИЕ**	м3 грунта	1049,0700		41,28	43304
		Итого оплата труда:				14,50	15217
		Итого эксплуатация машин:				41,28	43304
		Накладные расходы	%	72		10,44	10954
		Сметная прибыль	%	8		4,14	4344
		Сметная стоимость:				55,86	58603
4	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	км трубопровода	0,4940		532382,08	262999

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**382758,26**	**189083**
		Итого эксплуатация машин:				**188683,47**	**93210**
		Итого материалов:				**13654,61**	**6745**
		Накладные расходы	%	99		378930,68	187192
		Сметная прибыль	%	8		72905,02	36015
		Сметная стоимость:				**984217,78**	**486204**
5	2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	**494,0000**		**3402,00**	**1680588**
		Сметная прибыль	%	8		272,16	134447
		Сметная стоимость:				**3674,16**	**1815035**
6	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	**0,2160**		**292751,72**	**63234**
		Итого оплата труда:				**232177,90**	**50150**
		Итого эксплуатация машин:				**81163,78**	**17531**
		Итого материалов:				**1441,94**	**311**
		Накладные расходы	%	99		229856,12	49649
		Сметная прибыль	%	8		41808,63	9031
		Сметная стоимость:				**564416,47**	**121914**
7	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	**216,0000**		**535,00**	**115560**
		Сметная прибыль	%	8		42,80	9245
		Сметная стоимость:				**577,80**	**124805**
8	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	**0,0060**		**1206517,45**	**7239**
		Итого оплата труда:				**764597,04**	**4588**
		Итого эксплуатация машин:				**532858,97**	**3197**
		Итого материалов:				**76985,48**	**462**
		Накладные расходы	%	99		756951,07	4542
		Сметная прибыль	%	8		157077,48	942
		Сметная стоимость:				**2120546,00**	**12723**
9	2301-0401-0110 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена**	м	**6,0000**		**13321,00**	**79926**
		Сметная прибыль	%	8		1065,68	6394
		Сметная стоимость:				**14386,68**	**86320**

1	2	3	4	5	6	7	8
10	**1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0190**		**1081466,53**	**20548**
		Итого оплата труда:				**665159,16**	**12638**
		Итого эксплуатация машин:				**506771,39**	**9629**
		Итого материалов:				**65967,14**	**1253**
		Накладные расходы	%	99		658507,57	12512
		Сметная прибыль	%	8		139197,93	2645
		Сметная стоимость:				**1879172,03**	**35704**
11	**2301-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена**	**м**	**19,0000**		**8627,00**	**163913**
		Сметная прибыль	%	8		690,16	13113
		Сметная стоимость:				**9317,16**	**177026**
12	**1122-0901-0201 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**6,0000**		**1481,67**	**8890**
		Итого оплата труда:				**1271,80**	**7631**
		Итого эксплуатация машин:				**78,27**	**470**
		Итого материалов:				**168,62**	**1012**
		Накладные расходы	%	99		1259,08	7554
		Сметная прибыль	%	8		219,26	1316
		Сметная стоимость:				**2960,01**	**17760**
13	**1122-0901-0203 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**6,0000**		**5072,75**	**30437**
		Итого оплата труда:				**3337,54**	**20025**
		Итого эксплуатация машин:				**1703,89**	**10223**
		Итого материалов:				**530,02**	**3180**
		Накладные расходы	%	99		3304,16	19825
		Сметная прибыль	%	8		670,15	4021
		Сметная стоимость:				**9047,07**	**54282**
14	**2304-0201-0204 РСНБ РК 2015**	**Задвижки стальные фланцевые 30с964нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем под электропривод (редуктор), Т 425°С, PN 25, DN 150 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**6,0000**		**215759,00**	**1294554**
		Сметная прибыль	%	8		17260,72	103564
		Сметная стоимость:				**233019,72**	**1398118**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	2304-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные фланцевые 30с964нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем под электропривод (редуктор), Т 425°С, PN 25, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**6,0000**		**53730,00**	**322380**
		Сметная прибыль	%	8		4298,40	25790
		Сметная стоимость:				**58028,40**	**348170**
16	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка**	**фланец**	**8,0000**		**2407,73**	**19262**
		Итого оплата труда:				2120,16	16961
		Итого эксплуатация машин:				177,43	1419
		Итого материалов:				122,48	980
		Накладные расходы	%	99		2098,96	16792
		Сметная прибыль	%	8		360,54	2884
		Сметная стоимость:				4867,23	38938
17	2302-0103-0113 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 200 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	**8,0000**		**4843,00**	**38744**
		Сметная прибыль	%	8		387,44	3100
		Сметная стоимость:				5230,44	41844
18	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка**	**фланец**	**36,0000**		**1527,72**	**54998**
		Итого оплата труда:				1338,94	48202
		Итого эксплуатация машин:				108,20	3895
		Итого материалов:				92,92	3345
		Накладные расходы	%	99		1325,55	47720
		Сметная прибыль	%	8		228,26	8217
		Сметная стоимость:				3081,53	110935
19	2302-0103-0112 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	**36,0000**		**3608,00**	**129888**
		Сметная прибыль	%	8		288,64	10391
		Сметная стоимость:				3896,64	140279
20	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**фланец**	**16,0000**		**521,78**	**8348**
		Итого оплата труда:				471,68	7547
		Итого эксплуатация машин:				28,98	464
		Итого материалов:				21,12	338
		Накладные расходы	%	99		466,96	7471
		Сметная прибыль	%	8		79,10	1266
		Сметная стоимость:				1067,84	17085
21	2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	**16,0000**		**1148,00**	**18368**
		Сметная прибыль	%	8		91,84	1469

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1239,84	19837
22	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,1080**		**1316181,53**	**142148**
		Итого оплата труда:				599392,40	64734
		Итого эксплуатация машин:				495554,69	53520
		Итого материалов:				359707,04	38848
		Накладные расходы	%	99		593398,48	64087
		Сметная прибыль	%	8		152766,40	16499
		Сметная стоимость:				2062346,41	222733
23	2302-0101-3331 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 100 мм х 4 мм - 50 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001**	**шт.**	**4,0000**		**14637,00**	**58548**
		Сметная прибыль	%	8		1170,96	4684
		Сметная стоимость:				15807,96	63232
24	2302-0101-0763 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 8 мм - 168,3 мм х 7,1 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**13155,00**	**26310**
		Сметная прибыль	%	8		1052,40	2105
		Сметная стоимость:				14207,40	28415
25	2302-0101-0752 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 168,3 мм х 7,1 мм - 114,3 мм х 6,3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**4,0000**		**5789,00**	**23156**
		Сметная прибыль	%	8		463,12	1852
		Сметная стоимость:				6252,12	25008
26	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**2608,57**	**5217**
		Итого оплата труда:				1952,32	3905
		Итого эксплуатация машин:				174,03	348
		Итого материалов:				554,48	1109
		Накладные расходы	%	99		1932,80	3866
		Сметная прибыль	%	8		363,31	727
		Сметная стоимость:				4904,68	9809
27	2303-0103-0907 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85**	**шт.**	**2,0000**		**44202,00**	**88404**
		Сметная прибыль	%	8		3536,16	7072
		Сметная стоимость:				47738,16	95476

1	2	3	4	5	6	7	8
28	1122-0801-0203 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: крестовины. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**2714,94**	**5430**
		Итого оплата труда:				**1405,68**	**2811**
		Итого эксплуатация машин:				**1775,99**	**3552**
		Накладные расходы	%	99		1391,62	2783
		Сметная прибыль	%	8		328,52	657
		Сметная стоимость:				**4435,09**	**8870**
29	2302-0803-0302 РСНБ РК 2015	**Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 150х100 ГОСТ 5525-88**	**шт.**	**2,0000**		**187113,00**	**374226**
		Сметная прибыль	%	8		14969,04	29938
		Сметная стоимость:				**202082,04**	**404164**
30	Прайс-лист ТОО "Пожарный магазин"	**Знак пожарный гидрант ПГ на металле**	**шт**	**4,0000**		**1607,14**	**6429**
31	1116-1001-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 200 мм. Врезки в действующие внутренние сети**	**врезка**	**2,0000**		**15380,86**	**30762**
		Итого оплата труда:				**12960,50**	**25921**
		Итого эксплуатация машин:				**995,94**	**1992**
		Итого материалов:				**1551,32**	**3103**
		Накладные расходы	%	98		12701,29	25403
		Сметная прибыль	%	8		2246,57	4493
		Сметная стоимость:				**30328,72**	**60657**
32	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром ДО 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**9,0000**		**1481,67**	**13335**
		Итого оплата труда:				**1271,80**	**11446**
		Итого эксплуатация машин:				**78,27**	**704**
		Итого материалов:				**168,62**	**1518**
		Накладные расходы	%	99		1259,08	11332
		Сметная прибыль	%	8		219,26	1973
		Сметная стоимость:				**2960,01**	**26640**
33	2304-0902-2303 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые X 3444B с патрубками под приварку встык, из углеродистой стали, полнопроходные, Тмакс 230°С, PN 84, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**3,0000**		**8813,00**	**26439**
		Сметная прибыль	%	8		705,04	2115
		Сметная стоимость:				**9518,04**	**28554**

1	2	3	4	5	6	7	8
34	2304-0902-2305 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые Х 3444В с патрубками под приварку встык, из углеродистой стали, полнопроходные, Тмакс 230°С, PN 69, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**6,0000**		**15088,00**	**90528**
		Сметная прибыль	%	8		1207,04	7242
		Сметная стоимость:				**16295,04**	**97770**
35	2302-0303-7311 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10**	**шт.**	**4,0000**		**4515,00**	**18060**
		Сметная прибыль	%	8		361,20	1445
		Сметная стоимость:				**4876,20**	**19505**
36	2302-0303-7309 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 150, PN 10**	**шт.**	**18,0000**		**3150,00**	**56700**
		Сметная прибыль	%	8		252,00	4536
		Сметная стоимость:				**3402,00**	**61236**
37	2302-0303-7302 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10**	**шт.**	**12,0000**		**622,00**	**7464**
		Сметная прибыль	%	8		49,76	597
		Сметная стоимость:				**671,76**	**8061**
38	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**0,7200**		**21411,79**	**15416**
		Итого оплата труда:				**12982,99**	**9348**
		Итого эксплуатация машин:				**8871,88**	**6388**
		Итого материалов:				**3033,14**	**2184**
		Накладные расходы	%	99		12853,16	9254
		Сметная прибыль	%	8		2741,20	1974
		Сметная стоимость:				**37006,15**	**26644**
39	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**8,0000**		**17257,00**	**138056**
		Сметная прибыль	%	8		1380,56	11044
		Сметная стоимость:				**18637,56**	**149100**
40	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**16,0000**		**13277,00**	**212432**
		Сметная прибыль	%	8		1062,16	16995
		Сметная стоимость:				**14339,16**	**229427**
41	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**6,0000**		**17413,00**	**104478**
		Сметная прибыль	%	8		1393,04	8358

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**18806,04**	**112836**
42	**2104-0302-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**8,0000**		**16166,00**	**129328**
		Сметная прибыль	%	8		1293,28	10346
		Сметная стоимость:				**17459,28**	**139674**
43	**2104-0301-0115 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев К06 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**8,0000**		**14894,00**	**119152**
		Сметная прибыль	%	8		1191,52	9532
		Сметная стоимость:				**16085,52**	**128684**
44	**2104-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**8,0000**		**3301,00**	**26408**
		Сметная прибыль	%	8		264,08	2113
		Сметная стоимость:				**3565,08**	**28521**
45	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**35,3728**		**848,60**	**30017**
		Итого оплата труда:				**260,05**	**9199**
		Итого эксплуатация машин:				**19,04**	**674**
		Итого материалов:				**571,98**	**20232**
		Накладные расходы	%	93		241,84	8555
		Сметная прибыль	%	8		87,24	3086
		Сметная стоимость:				**1177,68**	**41658**
46	**1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Установка**	**шт.**	**8,0000**		**1681,20**	**13450**
		Итого оплата труда:				**1465,81**	**11726**
		Итого эксплуатация машин:				**182,63**	**1461**
		Итого материалов:				**119,14**	**953**
		Накладные расходы	%	99		1451,15	11609
		Сметная прибыль	%	8		250,59	2005
		Сметная стоимость:				**3382,94**	**27063**
47	**2303-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Т с ЗПУ ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**2,0000**		**24611,00**	**49222**
		Сметная прибыль	%	8		1968,88	3938
		Сметная стоимость:				**26579,88**	**53160**
48	**2303-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**6,0000**		**19224,00**	**115344**
		Сметная прибыль	%	8		1537,92	9228
		Сметная стоимость:				**20761,92**	**124572**

1	2	3	4	5	6	7	8
49	1122-1401-0502 РСНБ РК 2015	Футляр стальной диаметром 500 мм. Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину до 30 м	м футляра	35,0000		56628,55	1981999
		Итого оплата труда:				7410,54	259369
		Итого эксплуатация машин:				18413,65	644478
		Итого материалов:				34872,36	1220533
		Накладные расходы	%	99		7336,43	256775
		Сметная прибыль	%	8		5117,20	179102
		Сметная стоимость:				69082,18	2417876
50	2301-0201-0261 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 508 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	19,0000		28521,00	541899
		Сметная прибыль	%	8		2281,68	43352
		Сметная стоимость:				30802,68	585251
51	2301-0201-0226 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 160 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16,0000		6311,00	100976
		Сметная прибыль	%	8		504,88	8078
		Сметная стоимость:				6815,88	109054
52	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0200		975190,53	19504
		Итого оплата труда:				599392,40	11988
		Итого эксплуатация машин:				495554,69	9911
		Итого материалов:				18716,04	374
		Накладные расходы	%	99		593398,48	11868
		Сметная прибыль	%	8		125487,12	2510
		Сметная стоимость:				1694076,13	33882
53	2302-0101-0154 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,0000		659,00	1318
		Сметная прибыль	%	8		52,72	105
		Сметная стоимость:				711,72	1423
54	2302-0101-1060 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2,0000		2547,00	5094
		Сметная прибыль	%	8		203,76	408
		Сметная стоимость:				2750,76	5502
55	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,2000		6768,14	21658

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**3201,73**	**10246**
		Итого эксплуатация машин:				**949,70**	**3039**
		Итого материалов:				**2986,91**	**9558**
		Накладные расходы	%	94		3009,63	9631
		Сметная прибыль	%	8		782,22	2503
		Сметная стоимость:				**10559,99**	**33792**
56	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	**3,2000**		**5856,01**	**18739**
		Итого оплата труда:				**3466,02**	**11091**
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**23**
		Итого материалов:				**2382,79**	**7625**
		Накладные расходы	%	94		3258,06	10426
		Сметная прибыль	%	8		729,13	2333
		Сметная стоимость:				**9843,19**	**31498**
57	**2102-0101-0302 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W2 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**3,2640**		**16256,00**	**53060**
		Сметная прибыль	%	8		1300,48	4245
		Сметная стоимость:				**17556,48**	**57304**
58	**1111-0101-1901 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные литые толщиной 25 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**1,6800**		**333,34**	**560**
		Итого оплата труда:				**276,80**	**465**
		Итого эксплуатация машин:				**4,28**	**7**
		Итого материалов:				**53,50**	**90**
		Накладные расходы	%	94		260,19	437
		Сметная прибыль	%	8		47,48	80
		Сметная стоимость:				**641,01**	**1077**
59	**1111-0101-1902 РСНБ РК 2015**	**Вычитается позиция: Покрытия асфальтобетонные литые. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1901**	**м2 покрытия**	**1,6800**		**-33,79**	**-57**
		Итого оплата труда:				**-33,79**	**-57**
		Накладные расходы	%	94		-31,77	-53
		Сметная прибыль	%	8		-5,24	-9
		Сметная стоимость:				**-70,80**	**-119**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**9155165**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**6429**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**6429**
Сметная прибыль -			Тенге				**514**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				6943
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3690366
		Материалы -	Тенге				1320651
		Всего заработная плата -	Тенге				820750
		Местные материалы -	Тенге				782914
		Накладные расходы -	Тенге				795337
		Сметная прибыль -	Тенге				358856
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				4844558
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				635
		Сметная заработная плата -	Тенге				820750
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				5458371
		Материалы -	Тенге				3103
		Всего заработная плата -	Тенге				25921
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				5427609
		Накладные расходы -	Тенге				25403
		Сметная прибыль -	Тенге				438702
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				5922475
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				21
		Сметная заработная плата -	Тенге				25921
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10773976
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				656
		Сметная заработная плата -	Тенге				846671

РАЗДЕЛ 2.Канализация К1 (внутриплощадочные сети)

60	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	3461,9600		48,24	167014
		Итого оплата труда:				16,95	58684
		Итого эксплуатация машин:				48,24	167014
		Накладные расходы	%	72		12,20	42252
		Сметная прибыль	%	8		4,84	16741
		Сметная стоимость:				65,28	226007
61	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	2769,5680		28,99	80283
		Итого оплата труда:				10,19	28209
		Итого эксплуатация машин:				28,99	80283
		Накладные расходы	%	72		7,33	20310
		Сметная прибыль	%	8		2,91	8047
		Сметная стоимость:				39,23	108641

1	2	3	4	5	6	7	8
62	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы.РАЗРАВНИВАНИЕ**	м3 грунта	1038,5880		41,28	42872
		Итого оплата труда:				14,50	15064
		Итого эксплуатация машин:				41,28	42872
		Накладные расходы	%	72		10,44	10846
		Сметная прибыль	%	8		4,14	4297
		Сметная стоимость:				55,86	58015
63	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 200 мм. Укладка**	км трубопровода	0,4860		532382,08	258738
		Итого оплата труда:				382758,26	186021
		Итого эксплуатация машин:				188683,47	91700
		Итого материалов:				13654,61	6636
		Накладные расходы	%	99		378930,68	184160
		Сметная прибыль	%	8		72905,02	35432
		Сметная стоимость:				984217,78	478330
64	2301-0803-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы дренажные поливинилхлоридные гофрированные диаметром 160 мм**	м	486,0000		730,00	354780
		Сметная прибыль	%	8		58,40	28382
		Сметная стоимость:				788,40	383162
65	1312-1001-0507 РСНБ РК 2015	**Трубопровод условным давлением 2,5 МПа, диаметр наружный врезаемой трубы 219 мм. Врезка в действующие магистрали**	врезка	2,0000		31717,10	63434
		Итого оплата труда:				30408,00	60816
		Итого эксплуатация машин:				458,01	916
		Итого материалов:				851,09	1702
		Накладные расходы	%	61		18548,88	37098
		Сметная прибыль	%	8		4021,28	8043
		Сметная стоимость:				54287,26	108575
66	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,8300		21411,79	167654
		Итого оплата труда:				12982,99	101657
		Итого эксплуатация машин:				8871,88	69467
		Итого материалов:				3033,14	23749
		Накладные расходы	%	99		12853,16	100640
		Сметная прибыль	%	8		2741,20	21464

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				37006,15	289758
67	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	15,0000		11235,00	168525
		Сметная прибыль	%	8		898,80	13482
		Сметная стоимость:				12133,80	182007
68	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	4,0000		17257,00	69028
		Сметная прибыль	%	8		1380,56	5522
		Сметная стоимость:				18637,56	74550
69	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	8,0000		9385,00	75080
		Сметная прибыль	%	8		750,80	6006
		Сметная стоимость:				10135,80	81086
70	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	11,0000		11897,00	130867
		Сметная прибыль	%	8		951,76	10469
		Сметная стоимость:				12848,76	141336
71	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	8,0000		13277,00	106216
		Сметная прибыль	%	8		1062,16	8497
		Сметная стоимость:				14339,16	114713
72	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	4,0000		17413,00	69652
		Сметная прибыль	%	8		1393,04	5572
		Сметная стоимость:				18806,04	75224
73	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	15,0000		9310,00	139650
		Сметная прибыль	%	8		744,80	11172
		Сметная стоимость:				10054,80	150822
74	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	4,0000		16166,00	64664
		Сметная прибыль	%	8		1293,28	5173
		Сметная стоимость:				17459,28	69837
75	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев К06 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	16,0000		14894,00	238304
		Сметная прибыль	%	8		1191,52	19064
		Сметная стоимость:				16085,52	257368
76	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	8,0000		3301,00	26408
		Сметная прибыль	%	8		264,08	2113

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:	**шт.**	**19,0000**		3565,08	28521
77	**1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Установка**				**1681,20**	**31943**
		Итого оплата труда:				1465,81	27850
		Итого эксплуатация машин:				182,63	3470
		Итого материалов:	%	99		119,14	2264
		Накладные расходы	%	8		1451,15	27572
		Сметная прибыль				250,59	4761
		Сметная стоимость:	**комплект**	**1,0000**		**3382,94**	**64276**
78	**2303-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Т с ЗПУ ГОСТ 3634-99**				**24611,00**	**24611**
		Сметная прибыль	%	8		1968,88	1969
		Сметная стоимость:	**комплект**	**18,0000**		**26579,88**	**26580**
79	**2303-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**				**19224,00**	**346032**
		Сметная прибыль	%	8		1537,92	27683
		Сметная стоимость:	**м3 подстилающего слоя**	**24,3000**		20761,92	373715
80	**1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**				**6768,14**	**164466**
		Итого оплата труда:				3201,73	77802
		Итого эксплуатация машин:				949,70	23078
		Итого материалов:	%	94		2986,91	72582
		Накладные расходы	%	8		3009,63	73134
		Сметная прибыль				782,22	19008
		Сметная стоимость:	**м3 подстилающего слоя**	**8,4000**		10559,99	256608
81	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**				**5856,01**	**49190**
		Итого оплата труда:				3466,02	29115
		Итого эксплуатация машин:				7,20	60
		Итого материалов:	%	94		2382,79	20015
		Накладные расходы	%	8		3258,06	27368
		Сметная прибыль				729,13	6125
		Сметная стоимость:	**м3**	**8,5680**		**9843,19**	**82683**
82	**2102-0101-0302 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W2 ГОСТ 7473-2010**				**16256,00**	**139281**
		Сметная прибыль	%	8		1300,48	1114
		Сметная стоимость:				**17556,48**	**15042**

1	2	3	4	5	6	7	8
83	1111-0101-1901 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные литые толщиной 25 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**1,6800**		**333,34**	**560**
		Итого оплата труда:				276,80	465
		Итого эксплуатация машин:				4,28	7
		Итого материалов:				53,50	90
		Накладные расходы	%	94		260,19	437
		Сметная прибыль	%	8		47,48	80
		Сметная стоимость:				641,01	1077
84	1111-0101-1902 РСНБ РК 2015	**Вычитается позиция: Покрытия асфальтобетонные литые. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1901**	**м2 покрытия**	**1,6800**		**-33,79**	**-57**
		Итого оплата труда:				-33,79	-57
		Накладные расходы	%	94		-31,77	-53
		Сметная прибыль	%	8		-5,24	-9
		Сметная стоимость:				-70,80	-119
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2979195**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**63434**
Материалы -			Тенге				**1702**
Всего заработная плата -			Тенге				**60816**
Накладные расходы -			Тенге				**37098**
Сметная прибыль -			Тенге				**8043**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**108575**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**42**
Сметная заработная плата -			Тенге				**60816**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2190338**
Материалы -			Тенге				**125336**
Всего заработная плата -			Тенге				**524809**
Местные материалы -			Тенге				**1227675**
Накладные расходы -			Тенге				**486667**
Сметная прибыль -			Тенге				**214160**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2891164**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**456**
Сметная заработная плата -			Тенге				**524809**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**725423**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**725423**
Сметная прибыль -			Тенге				**58034**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**783457**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**3783196**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**498**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**585625**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**12134360**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1004434**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1509084**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**427862**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**9620842**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**1344503**
	ИТОГО:		Тенге				**13478863**
	Сметная прибыль		Тенге				**1078309**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**14557173**

Временные здания и сооружения 2,4%	Тенге	349 372
Всего по главе	Тенге	14 906 545
Непредвиденные работы и затраты-2%		298 131
Итого		15 204 676
Итого с пониж. К=1,00001623585516		15 204 429
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	Тенге	1 824 531
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**Тенге**	**17 028 960**

Ведуший специалист
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
_____ Кишкенеев А.

Инженер технического надзора
ТОО "ДамирЖобаҚұрылыс"
_____ Дуров А.

Авторский надзор:
ТОО "Энерго Сервис ЭТД"
_____ Кабыш Н.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Интегрострой"
_____ Искаков Б.К.