Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ"Темирский районный отдел жилищно-коммунального хояйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская обл., Темирский район, п.Шубаркудук, ул.Желтоксан,5** — **060140009512**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "МК СТРОЙСЕРВИС",Республика Казахстан, Актобе,, Аз Наурыз, дом № 32, к.76, тел.: 8-7132-23-22-84** — **030240001278**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Типовой договор о гос. закупках работ в сфере строительства №15 от 26.02.2020г.

Номер документа	Дата составления
23	28.05.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство тротуара по ул.Желтоксан в п.Шубаркудук,Темирского района,Актюбинской обл.			работа	1	5 954 483,85	5 954 483,85	637 980,41
				Итого	1	x	5 954 483,85	637 980,41

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мукатов А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма КС-3

Заказчик: **ГУ " Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
Подрядчик: **ТОО " МК Стройсервис"**
Наименование обьекта: **Строительство тротуара по улице Желтоксан в п.Шубар-Кудук, Темирского района, Актюбинской области**
Договор **№ 15 от 26.02.2020г.**

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат
за май 2020г.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, обьектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс.тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12%	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполнено в текущем месяце	5 316 503,44	5 316 503,44			637 980,41	5 954 483,85
	Всего по обьекту с начала						
	строительства	5 316 503,44	5 316 503,44			637 980,41	**5 954 483,85**

Заказчик:

Руководитель_____**Айдашев Ж.С.**

Подрядчик:

Директор_____**Мукатов А.А.**

Цены региона Актюбинская обл.

Заказчик: **ГУ"Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
Подрядчик: **ТОО "МК Стройсервис"**
Наименование объекта: **Строительство тротуара по улице Желтоксан в п.Шубаркудук, Темирского района, Актюбинской области**

Форма 2В

Заказ 407

А К Т приемки выполненных работ и затрат за май 2020г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	материал / оборудов. мебель инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0104-0101	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Снятие ПСП толщиной 10 см НР = 72%	м3 грунта	44	41,75 / -	41,75 / 14,68	1837 / -	1837 / 646	-	465 / 184	2486
2	1101-0104-0109	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72%	м3 грунта	44	38,65 /	38,65 / 13,59	1701 / -	1701 / 598	-	431 / 171	2303
3	1101-0104-0405	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72%	м3 грунта	30	210,07 / 9,53	200,55 / 74,3	6302 / 286	6016 / 2229	-	1811 / 649	8762

4	1101-0104-0102	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. НР = 72%	м3 грунта	30	48,79 -	48,79 17,16	1464 -	1464 515	-	371 147		1982
5	1101-0104-0110	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 50м НР = 72% ктрр1=4;ктрм1=4; кзпр1=4; кэкс1=4; кзпм1=4; кмат1=4;	м3 грунта	30	167 -	167 57,73	5010 -	5010 1762	-	1269 502		6781
6	1101-0102-0405	Грунты 2 группа. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР=72%	м3 грунта	80	344,46 29,32	315,04 115,49	27556 2346	25203 9238	7 -	8340 2872		38768
7	4102-0102-1005	Перевозка строительных грузов савмосвалами вне карьеров. Грузоподьемность 15т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	144	124 -	- -	17856 -	- -	- -	- 1428		19284
8	1101-0201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками до 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 15 см НР=72%	м3 уплотненного грунта	155,85	60,67 -	60,67 23	9455 -	9455 3585	- -	2581 963		12999
9	1101-0201-0307	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками до 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 15 см НР = 72% ктрр1=2;ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м3 уплотненного грунта	155,85	13,08 -	13,08 4,99	2039 -	2039 778	- -	560 208		2807
10	1101-0201-0601	Грунт насыпи уплотняемы. Полив	м3	155,85	85,69	68,16	13355	10623	1340	2711		17351

	водой НР = 72%	уплотнен-ного грунта		8,93	15,22	1392	2373	-	1285					
									1320	9000				
11	1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР=72%	м2 складиров. площади	1039	6,75	6,75	7013	7013	-					
					-	1,77	-	1834	-	667				
	Итого по разделу 1						**122 523**							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						4 024							
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						70 361							
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						23 558							
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						1 347							
	- перевозка игрузов, тенге						17 856							
	- накладные расходы, тенге						19 859							
	- в т.ч. зарплата, тенге						1 787							
	- сметная прибыль (8%), тенге						9 076							
	Раздел 2. Дорожная одежда													
12	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчанно-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108%	материала основания в плотном теле	92	4191,63	1055,9	385630	97143	276233	35555	454880			
					133,2	224,63	12254	20667	-	33695				
13	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108%	м3 материала основания в плотном теле	92	3023,65	1020,55	278176	93891	172031	34650	337852			
					133,2	215,53	12254	19829	-	25026				
15	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108%	м2 бортового камня	1234	1636,11	30,56	2018965	37709	1097529	969585	3227634			
					716,15	11,38	883727	14037	-	239084				
16	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса	м3	18,51	44769,85		828135		828135	-	894386			

	В22,5 ГОСТ 6665-91										
				-		-			66251		
	Итого по разделу 2					**4 914 752**					
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					908 235					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					228 743					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					54 533					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 373 928					
	- накладные расходы, тенге					1 039 790					
	- в т.ч. зарплата, тенге										
	- сметная прибыль (8%), тенге					364 056					
	Раздел 3. Устройство пешеходных мостиков										
17	1108-0101-0202 Основание под фундаменты щебеночное Устройство НР=93%	м3 основания	0,14	5462,07	1675,86	765	235	416	196	1038	
				814,29	692,86	114	97	-	77		
18	1108-0101-0202 Блоки стен подвалов массой до 0,5 т Установка НР=118%	шт сборных конструкций	4	1550	808,88	6200	3235	897	3831	10833	
				517	294,75	2068	1179	-	802		
19	2104-1201-9903 Блоки бетонные для стен подвалов обьемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,78	33510,67		26138		26138	-	28229	
				-		-		-	2091		
20	1108-0101-0307 Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, бетону НР =93%	м2 поверхности	3,52	853,41	20,17	3004	71	2016	861	4174	
				260,51	2,56	917	9	-	309		

21	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2 Установка с опиранием на две стороны НР =118%	шт сборных конструкций	1	6250 3269	1283 275	6250 3269	1283 275	1698 -	4182 835	11267
22	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8кПа СТ РК 949-92	м2	7,6	6771,33 -		51462 -		51462 -	- 4117	55579
23	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня Установка НР=118%	м ограждения	16	14273,31 501,75	76,25 31,56	228373 8028	1220 505	219125 -	10069 19075	257517
							368 637				
		Итого по разделу 3					14 396				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					6 044				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 065				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					301 752				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					19 139				
		- накладные расходы, тенге					1 723				
		- в т.ч. зарплата, тенге					27 306				
		- сметная прибыль (8%), тенге					**5 405 912**				
		Итого по акту									
		в том числе					926 655				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					305 148				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					93 383				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 677 027				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					17 856				
		- перевозка игрузов, тенге					1 078 788				
		- накладные расходы, тенге					3 510				
		- в т.ч. зарплата, тенге					400 438				
		- сметная прибыль (8%), тенге					70 277				
		Временные здания и сооружения 1,3%					5 476 189				
		Итого с временными									

Доп.затраты при производстве в зимнее время 0,72%		39 429
Итого с доп.затратами		5 515 617
Непредвиденные работы и затраты 2%		110 312
Итого в текущих ценах с 05.07.19г.		5 625 930
Итого в ценах 2020г. МРП = 2651 (Иинф=1,050)		**5 907 226**
Итого с К уменьшения - 10%	**9,00**	**5 316 503,44**
НДС 12%		637 980,41
Всего по акту		**5 954 483,85**

Заказчик:
Руководитель_____**Айдашев Ж.С.**

Подрядчик:
Директор_____**Мукатов А.А.**

Инженер технического надзора
ТОО "DS&V

_____

Абишев Н.А.

Авторский надзор
Главный инженер проекта
ТОО "QAZJOBA"

_____

Туманчаев А.К.