Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма-3

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**

Подрядчик: **ТОО "Абу-Сер"**

Наименование строительство и его адрес: **Строительство центральной районной больницы на 100 коек в пос.Жалагаш Жалагашского района Кызылординской области"**

**Справка №4**

**о стоимости выполненных работ за Декабрь м-ц 2019г.**

| код. заказчика | код подрядчика | Договор | | Источн.фин. | | организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименов. | код | наименов. | код |
| | | №82 | 30.05.2019г. | | | | |
| | | Дополнительное соглашение | | | | | |
| | | №203 | 27.12.2019г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | |
| | | | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобре-тение материалов | другие дополни-тельные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | 515 297 502,09 | - | - | - | - | - | - | 55 210 446,65 | |
| **За отчетный период:** | **69 869 500,00** | **62 383 482,14** | - | - | - | | - | **7 486 017,86** | **69 869 500,00** |

**Заказчик:**

**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области" БИН 0601 4000 1844**

**Зам.руководителя** _____ **Конарбаев С.**

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер, или индивидуальный идентификационный номер, печать)

М.П.

**Нач.отдела** _____ **Утегенов К.**

**Гл.специалист** _____ **Файзуллаев Ж.**

**Подрядчик:**

**ТОО "Абу-Сер". БИН 0112 4000 7474**

**Директор** _____ **Абубакиров И.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер, или индивидуальный идентификационный номер, печать)

М.П.

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Жоба"**

**Директор** _____ **С.Пягай**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

**Эксперты технического надзора:ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"**

**Директор** _____ **Кайыров С.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма-2

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
**(БИН: 0601 4000 1844, адрес: Кызылординкая область, г.Кызылорда, ул.С.Бейбарыс, строение 1, тел: +7/7242/60-53-53)**

Подрядчик: **ТОО "Абу-Сер"**
**(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппасбай батыра 119; тел: +7/7242/25-31-25)**

Стройка **Строительство центральной районной больницы на 100 коек в пос.Жалагаш Жалагашского района Кызылординской области**

Договор подряда (контракт): **Дополнительное соглашение №203 от 27.12.2019года к договору №82 от 30.05.2019г.**

# АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
## (по ресурсному методу)
## за Декабрь м-ц 2019 года

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **БЛОК А. Л.Р.С. №2-1-2 Общестроительные работы. Выше 0,00** | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ** | | | | | | | |
| **1** | **1107-0503-0110 РСНБ РК 2015** | **Укладка перемычек масса до 0,3 т** | **шт** | **172,0000** | | **424,05** | **72936** |
| 1. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946) | чел-ч | 0,148 | 25,456 | 946,00 | 24081 |
| 1. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,043 | 7,396 | 1088,00 | 8047 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **186,79** | **32128** |
| 1. 3 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0412 | 7,086 | 5764,00 | 40846 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0412 | 7,086 | 1088,00 | 7710 |
| 1. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0018 | 0,3096 | 2465,00 | 763 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0018 | 0,3096 | 1088,00 | 337 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **241,91** | **41609** |
| 1. 5 | 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0025 | 0,43 | 16850,00 | 7246 |
| 1. 6 | 2104-9999-9901 РСНБ РК 2015 | Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92 | шт. | 1 | 172 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **42,13** | **7245** |
| | | Накладные расходы | % | 118 | | 220,41 | 37911 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 51,56 | 8868 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **696,02** | **119715** |
| **2** | **1107-0104-0301 РСНБ РК 2015** | **Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** | **шт. сборных конструкций** | **14,0000** | | **2049,55** | **28694** |
| 2. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946) | чел-ч | 0,813 | 11,382 | 946,00 | 10767 |
| 2. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,216 | 3,024 | 1088,00 | 3290 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1004,11** | **14057** |
| 2. 3 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,216 | 3,024 | 5764,00 | 17430 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,216 | 3,024 | 1088,00 | 3290 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1245,02** | **17430** |
| 2. 4 | 2102-0401-2802 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0023 | 0,0322 | 15402,00 | 496 |
| 2. 5 | 2104-9999-9901 РСНБ РК 2015 | Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92 | шт. | 1 | 14 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **35,42** | **496** |
| | | Накладные расходы | % | 118 | | 1184,85 | 16588 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 258,75 | 3623 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3493,14** | **48904** |
| **6** | **1107-0512-0111 РСНБ РК 2015** | **Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка** | **шт. сборных конструкций** | **42,0000** | | **1641,38** | **68938** |
| 6. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 1,03 | 43,26 | 1000,00 | 43260 |
| 6. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0096 | 0,4032 | 1088,00 | 439 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1040,44** | **43699** |
| 6. 3 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0096 | 0,4032 | 5764,00 | 2324 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0096 | 0,4032 | 1088,00 | 439 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **55,33** | **2324** |
| 6. 4 | 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,033 | 1,386 | 16850,00 | 23354 |
| 6. 5 | 2104-9999-9901 РСНБ РК 2015 | Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92 | шт. | 1 | 42 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **556,05** | **23354** |
| | | Накладные расходы | % | 118 | | 1227,72 | 51564 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 229,53 | 9640 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3098,64** | **130143** |
| **8** | **1106-0301-0410 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие и набетонки. Армирование** | **т** | **0,7280** | | **12449,26** | **9063** |
| 8. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964) | чел-ч | 11,6 | 8,445 | 964,00 | 8141 |
| 8. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,38 | 0,27664 | 1284,21 | 355 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **11670,40** | **8496** |
| 8. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,16 | 0,11648 | 4329,00 | 504 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,16 | 0,11648 | 1554,00 | 181 |
| 8. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,22 | 0,16016 | 2465,00 | 395 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,22 | 0,16016 | 1088,00 | 174 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1234,94** | **899** |
| 8. 5 | 2105-0307-1007 РСНБ РК 2015 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,28 | 0,20384 | 114,00 | 23 |
| 8. 6 | 2105-0301-9916 РСНБ РК 2015 | Арматура ГОСТ 10922-2012 | т | 1 | 0,728 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **31,92** | **23** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 10620,06 | 7731 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1845,55 | 1344 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **24914,87** | **18138** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | **179631** |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **179631** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **31119** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **98380** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **113795** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **23474** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **316900** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **100** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **98380** |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | **316900** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **100** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **98380** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ** | | | | | |
| | | Плиты перекрытия на отм.+3,00 и +6,00м | | | | | |
| **9** | **1107-0504-0105 РСНБ РК 2015** | **Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2** | **шт** | **21,0000** | | **3965,72** | **83280** |
| 9. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035) | чел-ч | 1,74 | 36,54 | 1035,00 | 37819 |
| 9. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,162 | 3,402 | 1088,00 | 3701 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1977,16** | **41520** |
| 9. 3 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,154 | 3,234 | 5764,00 | 18641 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,154 | 3,234 | 1088,00 | 3519 |
| 9. 4 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,1517 | 3,186 | 174,00 | 554 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 9. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,008 | 0,168 | 2465,00 | 414 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,008 | 0,168 | 1088,00 | 183 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **933,77** | **19609** |
| 9. 6 | 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0428 | 0,8988 | 16850,00 | 15145 |
| 9. 7 | 2104-9999-9901 РСНБ РК 2015 | Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92 | шт. | 1 | 21 | -- | -- |
| 9. 8 | 2106-0405-1406 РСНБ РК 2015 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0,00066 | 0,01386 | 614991,00 | 8524 |
| 9. 9 | 2113-0812-1046 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0003 | 0,0063 | 208994,00 | 1317 |
| 9.10 | 2204-0201-1301 РСНБ РК 2015 | Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б | кг | 0,08 | 1,68 | 516,00 | 867 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1231,05** | **25852** |
| | | Накладные расходы | % | 118 | | 2333,04 | 48994 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 503,90 | 10582 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **6802,67** | **142856** |
| **10** | **1107-0504-0106 РСНБ РК 2015** | **Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2** | **шт** | **77,0000** | | **5996,92** | **461763** |
| 10. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071) | чел-ч | 2,66 | 204,82 | 1071,00 | 219362 |
| 10. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2202 | 16,955 | 1088,00 | 18447 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3088,44** | **237810** |
| 10. 3 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,198 | 15,246 | 5764,00 | 87878 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,198 | 15,246 | 1088,00 | 16588 |
| 10. 4 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,2812 | 21,652 | 174,00 | 3768 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 10. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0222 | 1,709 | 2465,00 | 4214 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0222 | 1,709 | 1088,00 | 1859 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1244,92** | **95859** |
| 10. 6 | 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0653 | 5,028 | 16850,00 | 84723 |
| 10. 7 | 2104-9999-9901 РСНБ РК 2015 | Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92 | шт. | 1 | 77 | -- | -- |
| 10. 8 | 2106-0405-1406 РСНБ РК 2015 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0,00106 | 0,08162 | 614991,00 | 50196 |
| 10. 9 | 2113-0812-1046 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0005 | 0,0385 | 208994,00 | 8046 |
| 10.10 | 2204-0201-1301 РСНБ РК 2015 | Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б | кг | 0,09 | 6,93 | 516,00 | 3576 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1903,13** | **146541** |
| | | Накладные расходы | % | 118 | | 3644,36 | 280615 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 771,30 | 59390 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **10412,57** | **801768** |
| | | МС-2 | | | | | |
| **12** | **1107-0107-0103 РСНБ РК 2015** | **Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг** | **т** | **0,0171** | | **64640,61** | **1105** |
| 12. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172) | чел-ч | 42,7 | 0,73017 | 1172,00 | 856 |
| 12. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,03 | 0,017613 | 1088,00 | 19 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **51165,04** | **875** |
| 12. 3 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 21,25 | 0,363375 | 174,00 | 63 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 12. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 1,03 | 0,017613 | 2465,00 | 43 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,03 | 0,017613 | 1088,00 | 19 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **6236,45** | **107** |
| 12. 5 | 2113-0812-1046 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,04 | 0,000684 | 208994,00 | 143 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **8359,76** | **143** |
| | | Накладные расходы | % | 118 | | 60374,75 | 1032 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 10001,23 | 171 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **135016,59** | **2309** |
| **13** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0171** | | **213050,00** | **3643** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 291 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **3935** |
| | | МС-3 | | | | | |
| **14** | **1107-0107-0103 РСНБ РК 2015** | **Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг** | **т** | **0,0154** | | **64640,61** | **995** |
| 14. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172) | чел-ч | 42,7 | 0,65758 | 1172,00 | 771 |
| 14. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,03 | 0,015862 | 1088,00 | 17 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **51165,04** | **788** |
| 14. 3 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 21,25 | 0,32725 | 174,00 | 57 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 14. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 1,03 | 0,015862 | 2465,00 | 39 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,03 | 0,015862 | 1088,00 | 17 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **6236,45** | **96** |
| 14. 5 | 2113-0812-1046 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,04 | 0,000616 | 208994,00 | 129 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **8359,76** | **129** |
| | | Накладные расходы | % | 118 | | 60374,75 | 930 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 10001,23 | 154 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **135016,59** | **2079** |
| **15** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0308** | | **213050,00** | **6562** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 525 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **7087** |
| | | Узел а | | | | | |
| **16** | **1106-0801-0109 РСНБ РК 2015** | **Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** | **м3** | **0,0100** | | **34473,60** | **345** |
| 16. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928) | чел-ч | 8,21 | 0,0821 | 928,00 | 76 |
| 16. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4173 | 0,004173 | 1100,72 | 5 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8078,21** | **81** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,000027 | 4249,00 | 0 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,000027 | 1088,00 | 0 |
| 16. 4 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,4879 | 0,004879 | 15,00 | 0 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 16. 5 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,3903 | 0,003903 | 5764,00 | 22 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,3903 | 0,003903 | 1088,00 | 4 |
| 16. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0114 | 0,000114 | 4329,00 | 0 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0114 | 0,000114 | 1554,00 | 0 |
| 16. 7 | 3403-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,019 | 0,00019 | 79,00 | 0 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 16. 8 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,9996 | 0,009996 | 174,00 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 16. 9 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0129 | 0,000129 | 2465,00 | 0 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0129 | 0,000129 | 1088,00 | 0 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2525,06** | **25** |
| 16.10 | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 0,01015 | 21086,00 | 214 |
| 16.11 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 1 | 0,01 | 70,00 | 1 |
| 16.12 | 2107-0203-0303 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0096 | 0,000096 | 53953,00 | 5 |
| 16.13 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0224 | 0,000224 | 58360,00 | 13 |
| 16.14 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00038 | 0,000004 | 26517,00 | 0 |
| 16.15 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,24 | 0,0024 | 310,00 | 1 |
| 16.16 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0012 | 0,000012 | 212247,00 | 3 |
| 16.17 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0011 | 0,000011 | 30,00 | 0 |
| 16.18 | 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,764 | 0,00764 | 907,00 | 7 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **24329,66** | **243** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 7351,18 | 74 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3345,98 | 33 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **45170,75** | **452** |
| | | Узел б | | | | | |
| **17** | **1106-0801-0109 РСНБ РК 2015** | **Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** | **м3** | **0,0800** | | **34473,60** | **2758** |
| 17. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928) | чел-ч | 8,21 | 0,6568 | 928,00 | 610 |
| 17. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4173 | 0,033384 | 1100,73 | 37 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8078,21** | **646** |
| 17. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,000216 | 4249,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,000216 | 1088,00 | 0 |
| 17. 4 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,4879 | 0,039032 | 15,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 17. 5 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,3903 | 0,031224 | 5764,00 | 180 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,3903 | 0,031224 | 1088,00 | 34 |
| 17. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0114 | 0,000912 | 4329,00 | 4 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0114 | 0,000912 | 1554,00 | 1 |
| 17. 7 | 3403-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,019 | 0,00152 | 79,00 | 0 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 17. 8 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,9996 | 0,079968 | 174,00 | 14 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 17. 9 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0129 | 0,001032 | 2465,00 | 3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0129 | 0,001032 | 1088,00 | 1 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2525,06** | **202** |
| 17.10 | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 0,0812 | 21086,00 | 1712 |
| 17.11 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 1 | 0,08 | 70,00 | 6 |
| 17.12 | 2107-0203-0303 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0096 | 0,000768 | 53953,00 | 41 |
| 17.13 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0224 | 0,001792 | 58360,00 | 105 |
| 17.14 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00038 | 0,00003 | 26517,00 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.15 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,24 | 0,0192 | 310,00 | 6 |
| 17.16 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0012 | 0,000096 | 212247,00 | 20 |
| 17.17 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0011 | 0,000088 | 30,00 | 0 |
| 17.18 | 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,764 | 0,06112 | 907,00 | 55 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **24329,66** | **1946** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 7351,18 | 588 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3345,98 | 268 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **45170,75** | **3614** |
| **18** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82** | **т** | **0,0019** | | **213050,00** | **398** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 32 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **430** |
| **19** | **2105-0301-3202 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0199** | | **195353,00** | **3888** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15628,24 | 311 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **210981,24** | **4199** |
| | | Узел в | | | | | |
| **20** | **1106-0801-0109 РСНБ РК 2015** | **Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** | **м3** | **0,8800** | | **34473,60** | **30337** |
| 20. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928) | чел-ч | 8,21 | 7,225 | 928,00 | 6705 |
| 20. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4173 | 0,367224 | 1100,73 | 404 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8078,21** | **7109** |
| 20. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,002376 | 4249,00 | 10 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,002376 | 1088,00 | 3 |
| 20. 4 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,4879 | 0,429352 | 15,00 | 6 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 20. 5 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,3903 | 0,343464 | 5764,00 | 1980 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,3903 | 0,343464 | 1088,00 | 374 |
| 20. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0114 | 0,010032 | 4329,00 | 43 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0114 | 0,010032 | 1554,00 | 16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. 7 | 3403-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,019 | 0,01672 | 79,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 20. 8 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,9996 | 0,879648 | 174,00 | 153 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 20. 9 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0129 | 0,011352 | 2465,00 | 28 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0129 | 0,011352 | 1088,00 | 12 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2525,06** | **2222** |
| 20.10 | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 0,8932 | 21086,00 | 18834 |
| 20.11 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 1 | 0,88 | 70,00 | 62 |
| 20.12 | 2107-0203-0303 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0096 | 0,008448 | 53953,00 | 456 |
| 20.13 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0224 | 0,019712 | 58360,00 | 1150 |
| 20.14 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00038 | 0,000334 | 26517,00 | 9 |
| 20.15 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,24 | 0,2112 | 310,00 | 65 |
| 20.16 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0012 | 0,001056 | 212247,00 | 224 |
| 20.17 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0011 | 0,000968 | 30,00 | 0 |
| 20.18 | 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,764 | 0,67232 | 907,00 | 610 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **24329,66** | **21410** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 7351,18 | 6469 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3345,98 | 2944 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **45170,75** | **39750** |
| **21** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82** | **т** | **0,0196** | | **213050,00** | **4165** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 333 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **4498** |
| **22** | **2105-0301-3202 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,1195** | | **195353,00** | **23335** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15628,24 | 1867 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **210981,24** | **25202** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | МУ-2 2шт | | | | | |
| **23** | **1106-0801-0109 РСНБ РК 2015** | **Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** | **м3** | **1,4000** | | **34473,60** | **48263** |
| 23. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928) | чел-ч | 8,21 | 11,494 | 928,00 | 10666 |
| 23. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4173 | 0,58422 | 1100,73 | 643 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8078,21** | **11310** |
| 23. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,00378 | 4249,00 | 16 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,00378 | 1088,00 | 4 |
| 23. 4 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,4879 | 0,68306 | 15,00 | 10 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 23. 5 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,3903 | 0,54642 | 5764,00 | 3150 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,3903 | 0,54642 | 1088,00 | 595 |
| 23. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0114 | 0,01596 | 4329,00 | 69 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0114 | 0,01596 | 1554,00 | 25 |
| 23. 7 | 3403-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,019 | 0,0266 | 79,00 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 23. 8 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,9996 | 1,399 | 174,00 | 244 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 23. 9 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0129 | 0,01806 | 2465,00 | 45 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0129 | 0,01806 | 1088,00 | 20 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2525,06** | **3535** |
| 23.10 | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 1,421 | 21086,00 | 29963 |
| 23.11 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 1 | 1,4 | 70,00 | 98 |
| 23.12 | 2107-0203-0303 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0096 | 0,01344 | 53953,00 | 725 |
| 23.13 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0224 | 0,03136 | 58360,00 | 1830 |
| 23.14 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00038 | 0,000532 | 26517,00 | 14 |
| 23.15 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,24 | 0,336 | 310,00 | 104 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.16 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0012 | 0,00168 | 212247,00 | 357 |
| 23.17 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0011 | 0,00154 | 30,00 | 0 |
| 23.18 | 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,764 | 1,07 | 907,00 | 970 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **24329,66** | **34062** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 7351,18 | 10292 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3345,98 | 4684 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **45170,75** | **63239** |
| **24** | **1111-0101-0209 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **0,9000** | | **5421,52** | **4879** |
| 24. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835) | чел-ч | 3,66 | 3,294 | 835,00 | 2750 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3056,10** | **2750** |
| 24. 2 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 0,432 | 15,00 | 6 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7,20** | **6** |
| 24. 3 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,31 | 0,279 | 2537,00 | 708 |
| 24. 4 | 2107-0204-0404 РСНБ РК 2015 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,001 | 0,0009 | 15252,00 | 14 |
| 24. 5 | 2110-0501-0501 РСНБ РК 2015 | Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95 | кг | 2 | 1,8 | 773,00 | 1391 |
| 24. 6 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,35 | 0,315 | 30,00 | 9 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2358,22** | **2122** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 2872,73 | 2585 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 663,54 | 597 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8957,80** | **8062** |
| **25** | **2102-0201-0103 РСНБ РК 2015** | **Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010** | **м3** | **0,9000** | | **24031,00** | **21628** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1922,48 | 1730 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **25953,48** | **23358** |
| | | | | Каркас К1 12шт | | | |
| **26** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0415** | | **213050,00** | **8846** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 708 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **9554** |
| **27** | **2105-0301-3202 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0936** | | **195353,00** | **18285** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15628,24 | 1463 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **210981,24** | **19748** |
| **28** | **2105-0309-0302 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,0983** | | **234191,00** | **23026** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18735,28 | 1842 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **252926,28** | **24868** |
| **29** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0064** | | **213050,00** | **1364** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 109 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **1473** |
| | | МУ-3 2шт | | | | | |
| **30** | **1106-0801-0109 РСНБ РК 2015** | **Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** | **м3** | **2,0300** | | **34473,60** | **69981** |
| 30. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928) | чел-ч | 8,21 | 16,666 | 928,00 | 15466 |
| 30. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4173 | 0,847119 | 1100,73 | 932 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8078,21** | **16399** |
| 30. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,005481 | 4249,00 | 23 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,005481 | 1088,00 | 6 |
| 30. 4 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,4879 | 0,990437 | 15,00 | 15 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 30. 5 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,3903 | 0,792309 | 5764,00 | 4567 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,3903 | 0,792309 | 1088,00 | 862 |
| 30. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0114 | 0,023142 | 4329,00 | 100 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0114 | 0,023142 | 1554,00 | 36 |
| 30. 7 | 3403-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,019 | 0,03857 | 79,00 | 3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 30. 8 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,9996 | 2,029 | 174,00 | 353 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. 9 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0129 | 0,026187 | 2465,00 | 65 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0129 | 0,026187 | 1088,00 | 28 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2525,06** | **5126** |
| 30.10 | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 2,06 | 21086,00 | 43447 |
| 30.11 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 1 | 2,03 | 70,00 | 142 |
| 30.12 | 2107-0203-0303 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0096 | 0,019488 | 53953,00 | 1051 |
| 30.13 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0224 | 0,045472 | 58360,00 | 2654 |
| 30.14 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00038 | 0,000771 | 26517,00 | 20 |
| 30.15 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,24 | 0,4872 | 310,00 | 151 |
| 30.16 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0012 | 0,002436 | 212247,00 | 517 |
| 30.17 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0011 | 0,002233 | 30,00 | 0 |
| 30.18 | 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,764 | 1,551 | 907,00 | 1407 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **24329,66** | **49389** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 7351,18 | 14923 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3345,98 | 6792 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **45170,75** | **91697** |
| **31** | **1111-0101-0209 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **1,3000** | | **5421,52** | **7048** |
| 31. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835) | чел-ч | 3,66 | 4,758 | 835,00 | 3973 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3056,10** | **3973** |
| 31. 2 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 0,624 | 15,00 | 9 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7,20** | **9** |
| 31. 3 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,31 | 0,403 | 2537,00 | 1022 |
| 31. 4 | 2107-0204-0404 РСНБ РК 2015 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,001 | 0,0013 | 15252,00 | 20 |
| 31. 5 | 2110-0501-0501 РСНБ РК 2015 | Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95 | кг | 2 | 2,6 | 773,00 | 2010 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. 6 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,35 | 0,455 | 30,00 | 14 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2358,22** | **3066** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 2872,73 | 3735 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 663,54 | 863 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8957,80** | **11645** |
| **32** | **2102-0201-0103 РСНБ РК 2015** | **Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010** | **м3** | **1,3000** | | **24031,00** | **31240** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1922,48 | 2499 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **25953,48** | **33740** |
| | | | | Каркас К1 16шт | | | |
| **33** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0554** | | **213050,00** | **11794** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 944 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **12738** |
| **34** | **2105-0301-3202 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,1248** | | **195353,00** | **24380** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15628,24 | 1950 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **210981,24** | **26330** |
| **35** | **2105-0309-0302 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,1501** | | **234191,00** | **35152** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18735,28 | 2812 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **252926,28** | **37964** |
| **36** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0089** | | **213050,00** | **1900** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 152 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **2052** |
| | | МУ-4 2шт | | | | | |
| **37** | **1106-0801-0109 РСНБ РК 2015** | **Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** | **м3** | **2,6900** | | **34473,60** | **92734** |
| 37. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928) | чел-ч | 8,21 | 22,085 | 928,00 | 20495 |
| 37. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4173 | 1,123 | 1100,73 | 1236 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8078,21** | **21730** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,007263 | 4249,00 | 31 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,007263 | 1088,00 | 8 |
| 37. 4 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,4879 | 1,312 | 15,00 | 20 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 37. 5 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,3903 | 1,05 | 5764,00 | 6052 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,3903 | 1,05 | 1088,00 | 1142 |
| 37. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0114 | 0,030666 | 4329,00 | 133 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0114 | 0,030666 | 1554,00 | 48 |
| 37. 7 | 3403-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,019 | 0,05111 | 79,00 | 4 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 37. 8 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,9996 | 2,689 | 174,00 | 468 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 37. 9 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0129 | 0,034701 | 2465,00 | 86 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0129 | 0,034701 | 1088,00 | 38 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2525,06** | **6792** |
| 37.10 | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 2,73 | 21086,00 | 57572 |
| 37.11 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 1 | 2,69 | 70,00 | 188 |
| 37.12 | 2107-0203-0303 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0096 | 0,025824 | 53953,00 | 1393 |
| 37.13 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0224 | 0,060256 | 58360,00 | 3517 |
| 37.14 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00038 | 0,001022 | 26517,00 | 27 |
| 37.15 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,24 | 0,6456 | 310,00 | 200 |
| 37.16 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0012 | 0,003228 | 212247,00 | 685 |
| 37.17 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0011 | 0,002959 | 30,00 | 0 |
| 37.18 | 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,764 | 2,055 | 907,00 | 1864 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **24329,66** | **65447** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 7351,18 | 19775 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3345,98 | 9001 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **45170,75** | **121509** |
| **38** | **1111-0101-0209 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **1,7000** | | **5421,52** | **9217** |
| 38. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835) | чел-ч | 3,66 | 6,222 | 835,00 | 5195 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3056,10** | **5195** |
| 38. 2 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 0,816 | 15,00 | 12 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7,20** | **12** |
| 38. 3 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,31 | 0,527 | 2537,00 | 1337 |
| 38. 4 | 2107-0204-0404 РСНБ РК 2015 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,001 | 0,0017 | 15252,00 | 26 |
| 38. 5 | 2110-0501-0501 РСНБ РК 2015 | Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95 | кг | 2 | 3,4 | 773,00 | 2628 |
| 38. 6 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,35 | 0,595 | 30,00 | 18 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2358,22** | **4009** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 2872,73 | 4884 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 663,54 | 1128 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8957,80** | **15228** |
| **39** | **2102-0201-0103 РСНБ РК 2015** | **Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010** | **м3** | **1,7000** | | **24031,00** | **40853** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1922,48 | 3268 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **25953,48** | **44121** |
| | | | | Каркас К1 20шт | | | |
| **40** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0692** | | **213050,00** | **14743** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 1179 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **15923** |
| **41** | **2105-0301-3202 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,1560** | | **195353,00** | **30475** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15628,24 | 2438 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **210981,24** | **32913** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **42** | **2105-0309-0302 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,1958** | | **234191,00** | **45855** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18735,28 | 3668 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **252926,28** | **49523** |
| **43** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0114** | | **213050,00** | **2437** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 195 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **2632** |
| | | МУ-5 2шт | | | | | |
| **44** | **1106-0801-0109 РСНБ РК 2015** | **Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** | **м3** | **1,9100** | | **34473,60** | **65845** |
| 44. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928) | чел-ч | 8,21 | 15,681 | 928,00 | 14552 |
| 44. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4173 | 0,797043 | 1100,73 | 877 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8078,21** | **15429** |
| 44. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,005157 | 4249,00 | 22 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,005157 | 1088,00 | 6 |
| 44. 4 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,4879 | 0,931889 | 15,00 | 14 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 44. 5 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,3903 | 0,745473 | 5764,00 | 4297 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,3903 | 0,745473 | 1088,00 | 811 |
| 44. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0114 | 0,021774 | 4329,00 | 94 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0114 | 0,021774 | 1554,00 | 34 |
| 44. 7 | 3403-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,019 | 0,03629 | 79,00 | 3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 44. 8 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,9996 | 1,909 | 174,00 | 332 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 44. 9 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0129 | 0,024639 | 2465,00 | 61 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0129 | 0,024639 | 1088,00 | 27 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2525,06** | **4823** |
| 44.10 | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 1,939 | 21086,00 | 40878 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.11 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 1 | 1,91 | 70,00 | 134 |
| 44.12 | 2107-0203-0303 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0096 | 0,018336 | 53953,00 | 989 |
| 44.13 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0224 | 0,042784 | 58360,00 | 2497 |
| 44.14 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00038 | 0,000726 | 26517,00 | 19 |
| 44.15 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,24 | 0,4584 | 310,00 | 142 |
| 44.16 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0012 | 0,002292 | 212247,00 | 486 |
| 44.17 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0011 | 0,002101 | 30,00 | 0 |
| 44.18 | 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,764 | 1,459 | 907,00 | 1324 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **24329,66** | **46470** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 7351,18 | 14041 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3345,98 | 6391 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **45170,75** | **86276** |
| **45** | **1111-0101-0209 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **1,2000** | | **5421,52** | **6506** |
| 45. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835) | чел-ч | 3,66 | 4,392 | 835,00 | 3667 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3056,10** | **3667** |
| 45. 2 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 0,576 | 15,00 | 9 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7,20** | **9** |
| 45. 3 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,31 | 0,372 | 2537,00 | 944 |
| 45. 4 | 2107-0204-0404 РСНБ РК 2015 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,001 | 0,0012 | 15252,00 | 18 |
| 45. 5 | 2110-0501-0501 РСНБ РК 2015 | Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95 | кг | 2 | 2,4 | 773,00 | 1855 |
| 45. 6 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,35 | 0,42 | 30,00 | 13 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2358,22** | **2830** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 2872,73 | 3447 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 663,54 | 796 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8957,80** | **10749** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **46** | **2102-0201-0103 РСНБ РК 2015** | **Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010** | **м3** | **1,2000** | | **24031,00** | **28837** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1922,48 | 2307 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **25953,48** | **31144** |
| | | | | Каркас К1 14шт | | | |
| **47** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0484** | | **213050,00** | **10320** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 826 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **11146** |
| **48** | **2105-0301-3202 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,1092** | | **195353,00** | **21333** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15628,24 | 1707 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **210981,24** | **23039** |
| **49** | **2105-0309-0302 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,1402** | | **234191,00** | **32834** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18735,28 | 2627 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **252926,28** | **35460** |
| **50** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0082** | | **213050,00** | **1756** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 140 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **1896** |
| | | МУ-6 2шт | | | | | |
| **51** | **1106-0801-0109 РСНБ РК 2015** | **Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** | **м3** | **1,9100** | | **34473,60** | **65845** |
| 51. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928) | чел-ч | 8,21 | 15,681 | 928,00 | 14552 |
| 51. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4173 | 0,797043 | 1100,73 | 877 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8078,21** | **15429** |
| 51. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,005157 | 4249,00 | 22 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,005157 | 1088,00 | 6 |
| 51. 4 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,4879 | 0,931889 | 15,00 | 14 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51. 5 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,3903 | 0,745473 | 5764,00 | 4297 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,3903 | 0,745473 | 1088,00 | 811 |
| 51. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0114 | 0,021774 | 4329,00 | 94 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0114 | 0,021774 | 1554,00 | 34 |
| 51. 7 | 3403-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,019 | 0,03629 | 79,00 | 3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 51. 8 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,9996 | 1,909 | 174,00 | 332 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 51. 9 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0129 | 0,024639 | 2465,00 | 61 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0129 | 0,024639 | 1088,00 | 27 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2525,06** | **4823** |
| 51.10 | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 1,939 | 21086,00 | 40878 |
| 51.11 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 1 | 1,91 | 70,00 | 134 |
| 51.12 | 2107-0203-0303 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0096 | 0,018336 | 53953,00 | 989 |
| 51.13 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0224 | 0,042784 | 58360,00 | 2497 |
| 51.14 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00038 | 0,000726 | 26517,00 | 19 |
| 51.15 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,24 | 0,4584 | 310,00 | 142 |
| 51.16 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0012 | 0,002292 | 212247,00 | 486 |
| 51.17 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0011 | 0,002101 | 30,00 | 0 |
| 51.18 | 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,764 | 1,459 | 907,00 | 1324 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **24329,66** | **46470** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 7351,18 | 14041 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3345,98 | 6391 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **45170,75** | **86276** |
| **52** | **1111-0101-0209 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **1,2000** | | **5421,52** | **6506** |
| 52. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835) | чел-ч | 3,66 | 4,392 | 835,00 | 3667 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3056,10** | **3667** |
| 52. 2 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 0,576 | 15,00 | 9 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7,20** | **9** |
| 52. 3 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,31 | 0,372 | 2537,00 | 944 |
| 52. 4 | 2107-0204-0404 РСНБ РК 2015 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,001 | 0,0012 | 15252,00 | 18 |
| 52. 5 | 2110-0501-0501 РСНБ РК 2015 | Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95 | кг | 2 | 2,4 | 773,00 | 1855 |
| 52. 6 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,35 | 0,42 | 30,00 | 13 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2358,22** | **2830** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 2872,73 | 3447 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 663,54 | 796 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8957,80** | **10749** |
| **53** | **2102-0201-0103 РСНБ РК 2015** | **Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010** | **м3** | **1,2000** | | **24031,00** | **28837** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1922,48 | 2307 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **25953,48** | **31144** |
| | | | | Каркас К1 14шт | | | |
| **54** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0484** | | **213050,00** | **10320** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 826 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **11146** |
| **55** | **2105-0301-3202 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,1092** | | **195353,00** | **21333** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15628,24 | 1707 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **210981,24** | **23039** |
| **56** | **2105-0309-0302 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,1378** | | **234191,00** | **32272** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18735,28 | 2582 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **252926,28** | **34853** |
| **57** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0082** | | **213050,00** | **1756** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 140 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **1896** |
| | | МУ-7 2шт | | | | | |
| **58** | **1106-0801-0109 РСНБ РК 2015** | **Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** | **м3** | **0,9700** | | **34473,60** | **33439** |
| 58. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928) | чел-ч | 8,21 | 7,964 | 928,00 | 7390 |
| 58. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4173 | 0,404781 | 1100,73 | 446 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8078,21** | **7836** |
| 58. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,002619 | 4249,00 | 11 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,002619 | 1088,00 | 3 |
| 58. 4 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,4879 | 0,473263 | 15,00 | 7 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 58. 5 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,3903 | 0,378591 | 5764,00 | 2182 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,3903 | 0,378591 | 1088,00 | 412 |
| 58. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0114 | 0,011058 | 4329,00 | 48 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0114 | 0,011058 | 1554,00 | 17 |
| 58. 7 | 3403-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,019 | 0,01843 | 79,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 58. 8 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,9996 | 0,969612 | 174,00 | 169 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 58. 9 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0129 | 0,012513 | 2465,00 | 31 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0129 | 0,012513 | 1088,00 | 14 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2525,06** | **2449** |
| 58.10 | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 0,98455 | 21086,00 | 20760 |
| 58.11 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 1 | 0,97 | 70,00 | 68 |
| 58.12 | 2107-0203-0303 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0096 | 0,009312 | 53953,00 | 502 |
| 58.13 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0224 | 0,021728 | 58360,00 | 1268 |
| 58.14 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00038 | 0,000369 | 26517,00 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.15 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,24 | 0,2328 | 310,00 | 72 |
| 58.16 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0012 | 0,001164 | 212247,00 | 247 |
| 58.17 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0011 | 0,001067 | 30,00 | 0 |
| 58.18 | 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,764 | 0,74108 | 907,00 | 672 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **24329,66** | **23600** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 7351,18 | 7131 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3345,98 | 3246 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **45170,75** | **43816** |
| **59** | **1111-0101-0209 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **0,5000** | | **5421,52** | **2711** |
| 59. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835) | чел-ч | 3,66 | 1,83 | 835,00 | 1528 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3056,10** | **1528** |
| 59. 2 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 0,24 | 15,00 | 4 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7,20** | **4** |
| 59. 3 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,31 | 0,155 | 2537,00 | 393 |
| 59. 4 | 2107-0204-0404 РСНБ РК 2015 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,001 | 0,0005 | 15252,00 | 8 |
| 59. 5 | 2110-0501-0501 РСНБ РК 2015 | Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95 | кг | 2 | 1 | 773,00 | 773 |
| 59. 6 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,35 | 0,175 | 30,00 | 5 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2358,22** | **1179** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 2872,73 | 1436 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 663,54 | 332 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8957,80** | **4479** |
| **60** | **2102-0201-0103 РСНБ РК 2015** | **Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010** | **м3** | **0,5000** | | **24031,00** | **12016** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1922,48 | 961 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **25953,48** | **12977** |
| | | | | Каркас К1 9шт | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **61** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0311** | | **213050,00** | **6634** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 531 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **7165** |
| **62** | **2105-0301-3202 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0702** | | **195353,00** | **13714** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15628,24 | 1097 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **210981,24** | **14811** |
| **63** | **2105-0309-0302 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,0671** | | **234191,00** | **15703** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18735,28 | 1256 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **252926,28** | **16959** |
| **64** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0048** | | **213050,00** | **1023** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 82 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **1104** |
| | | МУ-8 2шт | | | | | |
| **65** | **1106-0801-0109 РСНБ РК 2015** | **Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** | **м3** | **1,8300** | | **34473,60** | **63087** |
| 65. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928) | чел-ч | 8,21 | 15,024 | 928,00 | 13943 |
| 65. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4173 | 0,763659 | 1100,73 | 841 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8078,21** | **14783** |
| 65. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,004941 | 4249,00 | 21 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,004941 | 1088,00 | 5 |
| 65. 4 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,4879 | 0,892857 | 15,00 | 13 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 65. 5 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,3903 | 0,714249 | 5764,00 | 4117 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,3903 | 0,714249 | 1088,00 | 777 |
| 65. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0114 | 0,020862 | 4329,00 | 90 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0114 | 0,020862 | 1554,00 | 32 |
| 65. 7 | 3403-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,019 | 0,03477 | 79,00 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 65. 8 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,9996 | 1,829 | 174,00 | 318 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 65. 9 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0129 | 0,023607 | 2465,00 | 58 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0129 | 0,023607 | 1088,00 | 26 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2525,06** | **4621** |
| 65.10 | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 1,857 | 21086,00 | 39166 |
| 65.11 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 1 | 1,83 | 70,00 | 128 |
| 65.12 | 2107-0203-0303 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0096 | 0,017568 | 53953,00 | 948 |
| 65.13 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0224 | 0,040992 | 58360,00 | 2392 |
| 65.14 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00038 | 0,000695 | 26517,00 | 18 |
| 65.15 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,24 | 0,4392 | 310,00 | 136 |
| 65.16 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0012 | 0,002196 | 212247,00 | 466 |
| 65.17 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0011 | 0,002013 | 30,00 | 0 |
| 65.18 | 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,764 | 1,398 | 907,00 | 1268 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **24329,66** | **44523** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 7351,18 | 13453 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3345,98 | 6123 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **45170,75** | **82662** |
| **66** | **1111-0101-0209 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **1,2000** | | **5421,52** | **6506** |
| 66. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835) | чел-ч | 3,66 | 4,392 | 835,00 | 3667 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3056,10** | **3667** |
| 66. 2 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 0,576 | 15,00 | 9 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7,20** | **9** |
| 66. 3 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,31 | 0,372 | 2537,00 | 944 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66. 4 | 2107-0204-0404 РСНБ РК 2015 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,001 | 0,0012 | 15252,00 | 18 |
| 66. 5 | 2110-0501-0501 РСНБ РК 2015 | Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95 | кг | 2 | 2,4 | 773,00 | 1855 |
| 66. 6 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,35 | 0,42 | 30,00 | 13 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2358,22** | **2830** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 2872,73 | 3447 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 663,54 | 796 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8957,80** | **10749** |
| **67** | **2102-0201-0103 РСНБ РК 2015** | **Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010** | **м3** | **1,2000** | | **24031,00** | **28837** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1922,48 | 2307 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **25953,48** | **31144** |
| | | | | Каркас К1 13шт | | | |
| **68** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0450** | | **213050,00** | **9583** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 767 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **10350** |
| **69** | **2105-0301-3202 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,1014** | | **195353,00** | **19809** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15628,24 | 1585 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **210981,24** | **21393** |
| **70** | **2105-0309-0302 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,1383** | | **234191,00** | **32389** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18735,28 | 2591 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **252926,28** | **34980** |
| **71** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0073** | | **213050,00** | **1560** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 125 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **1684** |
| | | МУ-9 2шт | | | | | |
| **72** | **1106-0801-0109 РСНБ РК 2015** | **Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** | **м3** | **0,9300** | | **34473,60** | **32060** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928) | чел-ч | 8,21 | 7,635 | 928,00 | 7086 |
| 72. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4173 | 0,388089 | 1100,73 | 427 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8078,21** | **7513** |
| 72. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,002511 | 4249,00 | 11 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,002511 | 1088,00 | 3 |
| 72. 4 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,4879 | 0,453747 | 15,00 | 7 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 72. 5 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,3903 | 0,362979 | 5764,00 | 2092 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,3903 | 0,362979 | 1088,00 | 395 |
| 72. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0114 | 0,010602 | 4329,00 | 46 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0114 | 0,010602 | 1554,00 | 16 |
| 72. 7 | 3403-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,019 | 0,01767 | 79,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 72. 8 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,9996 | 0,929628 | 174,00 | 162 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 72. 9 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0129 | 0,011997 | 2465,00 | 30 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0129 | 0,011997 | 1088,00 | 13 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2525,06** | **2348** |
| 72.10 | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 0,94395 | 21086,00 | 19904 |
| 72.11 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 1 | 0,93 | 70,00 | 65 |
| 72.12 | 2107-0203-0303 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0096 | 0,008928 | 53953,00 | 482 |
| 72.13 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0224 | 0,020832 | 58360,00 | 1216 |
| 72.14 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00038 | 0,000353 | 26517,00 | 9 |
| 72.15 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,24 | 0,2232 | 310,00 | 69 |
| 72.16 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0012 | 0,001116 | 212247,00 | 237 |
| 72.17 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0011 | 0,001023 | 30,00 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.18 | 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,764 | 0,71052 | 907,00 | 644 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **24329,66** | **22627** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 7351,18 | 6837 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3345,98 | 3112 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **45170,75** | **42009** |
| **73** | **1111-0101-0209 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **0,5000** | | **5421,52** | **2711** |
| 73. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835) | чел-ч | 3,66 | 1,83 | 835,00 | 1528 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3056,10** | **1528** |
| 73. 2 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 0,24 | 15,00 | 4 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7,20** | **4** |
| 73. 3 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,31 | 0,155 | 2537,00 | 393 |
| 73. 4 | 2107-0204-0404 РСНБ РК 2015 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,001 | 0,0005 | 15252,00 | 8 |
| 73. 5 | 2110-0501-0501 РСНБ РК 2015 | Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95 | кг | 2 | 1 | 773,00 | 773 |
| 73. 6 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,35 | 0,175 | 30,00 | 5 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2358,22** | **1179** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 2872,73 | 1436 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 663,54 | 332 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8957,80** | **4479** |
| **74** | **2102-0201-0103 РСНБ РК 2015** | **Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010** | **м3** | **0,5000** | | **24031,00** | **12016** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1922,48 | 961 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **25953,48** | **12977** |
| | | | | Каркас К1 9шт | | | |
| **75** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0311** | | **213050,00** | **6634** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 531 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **7165** |
| **76** | **2105-0301-3202 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0702** | | **195353,00** | **13714** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15628,24 | 1097 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **210981,24** | **14811** |
| **77** | **2105-0309-0302 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,0636** | | **234191,00** | **14895** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18735,28 | 1192 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **252926,28** | **16086** |
| **78** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0048** | | **213050,00** | **1023** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 82 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **1104** |
| | | МУ-10 2шт | | | | | |
| **79** | **1106-0801-0109 РСНБ РК 2015** | **Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** | **м3** | **0,7400** | | **34473,60** | **25510** |
| 79. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928) | чел-ч | 8,21 | 6,075 | 928,00 | 5638 |
| 79. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4173 | 0,308802 | 1100,73 | 340 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8078,21** | **5978** |
| 79. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,001998 | 4249,00 | 8 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,001998 | 1088,00 | 2 |
| 79. 4 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,4879 | 0,361046 | 15,00 | 5 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 79. 5 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,3903 | 0,288822 | 5764,00 | 1665 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,3903 | 0,288822 | 1088,00 | 314 |
| 79. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0114 | 0,008436 | 4329,00 | 37 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0114 | 0,008436 | 1554,00 | 13 |
| 79. 7 | 3403-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,019 | 0,01406 | 79,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 79. 8 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,9996 | 0,739704 | 174,00 | 129 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 79. 9 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0129 | 0,009546 | 2465,00 | 24 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0129 | 0,009546 | 1088,00 | 10 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2525,06** | **1869** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.10 | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 0,7511 | 21086,00 | 15838 |
| 79.11 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 1 | 0,74 | 70,00 | 52 |
| 79.12 | 2107-0203-0303 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0096 | 0,007104 | 53953,00 | 383 |
| 79.13 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0224 | 0,016576 | 58360,00 | 967 |
| 79.14 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00038 | 0,000281 | 26517,00 | 7 |
| 79.15 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,24 | 0,1776 | 310,00 | 55 |
| 79.16 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0012 | 0,000888 | 212247,00 | 188 |
| 79.17 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0011 | 0,000814 | 30,00 | 0 |
| 79.18 | 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,764 | 0,56536 | 907,00 | 513 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **24329,66** | **18004** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 7351,18 | 5440 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3345,98 | 2476 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **45170,75** | **33426** |
| **80** | **1111-0101-0209 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **0,4000** | | **5421,52** | **2169** |
| 80. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835) | чел-ч | 3,66 | 1,464 | 835,00 | 1222 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3056,10** | **1222** |
| 80. 2 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 0,192 | 15,00 | 3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7,20** | **3** |
| 80. 3 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,31 | 0,124 | 2537,00 | 315 |
| 80. 4 | 2107-0204-0404 РСНБ РК 2015 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,001 | 0,0004 | 15252,00 | 6 |
| 80. 5 | 2110-0501-0501 РСНБ РК 2015 | Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95 | кг | 2 | 0,8 | 773,00 | 618 |
| 80. 6 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,35 | 0,14 | 30,00 | 4 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2358,22** | **943** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 2872,73 | 1149 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 663,54 | 265 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8957,80** | **3583** |
| **81** | **2102-0201-0103 РСНБ РК 2015** | **Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010** | **м3** | **0,4000** | | **24031,00** | **9612** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1922,48 | 769 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **25953,48** | **10381** |
| | | | | Каркас К1 6шт | | | |
| **82** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0208** | | **213050,00** | **4423** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 354 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **4777** |
| **83** | **2105-0301-3202 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0468** | | **195353,00** | **9143** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15628,24 | 731 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **210981,24** | **9874** |
| **84** | **2105-0309-0302 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,0501** | | **234191,00** | **11724** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18735,28 | 938 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **252926,28** | **12661** |
| **85** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0032** | | **213050,00** | **682** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 55 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **736** |
| | | МУ-11 2шт | | | | | |
| **86** | **1106-0801-0109 РСНБ РК 2015** | **Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** | **м3** | **0,7000** | | **34473,60** | **24132** |
| 86. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928) | чел-ч | 8,21 | 5,747 | 928,00 | 5333 |
| 86. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4173 | 0,29211 | 1100,73 | 322 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8078,21** | **5655** |
| 86. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,00189 | 4249,00 | 8 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,00189 | 1088,00 | 2 |
| 86. 4 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,4879 | 0,34153 | 15,00 | 5 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86. 5 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,3903 | 0,27321 | 5764,00 | 1575 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,3903 | 0,27321 | 1088,00 | 297 |
| 86. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0114 | 0,00798 | 4329,00 | 35 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0114 | 0,00798 | 1554,00 | 12 |
| 86. 7 | 3403-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,019 | 0,0133 | 79,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 86. 8 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,9996 | 0,69972 | 174,00 | 122 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 86. 9 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0129 | 0,00903 | 2465,00 | 22 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0129 | 0,00903 | 1088,00 | 10 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2525,06** | **1768** |
| 86.10 | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 0,7105 | 21086,00 | 14982 |
| 86.11 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 1 | 0,7 | 70,00 | 49 |
| 86.12 | 2107-0203-0303 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0096 | 0,00672 | 53953,00 | 363 |
| 86.13 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0224 | 0,01568 | 58360,00 | 915 |
| 86.14 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00038 | 0,000266 | 26517,00 | 7 |
| 86.15 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,24 | 0,168 | 310,00 | 52 |
| 86.16 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0012 | 0,00084 | 212247,00 | 178 |
| 86.17 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0011 | 0,00077 | 30,00 | 0 |
| 86.18 | 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,764 | 0,5348 | 907,00 | 485 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **24329,66** | **17031** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 7351,18 | 5146 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3345,98 | 2342 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **45170,75** | **31620** |
| **87** | **1111-0101-0209 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **0,5000** | | **5421,52** | **2711** |
| 87. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835) | чел-ч | 3,66 | 1,83 | 835,00 | 1528 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3056,10** | **1528** |
| 87. 2 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 0,24 | 15,00 | 4 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7,20** | **4** |
| 87. 3 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,31 | 0,155 | 2537,00 | 393 |
| 87. 4 | 2107-0204-0404 РСНБ РК 2015 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,001 | 0,0005 | 15252,00 | 8 |
| 87. 5 | 2110-0501-0501 РСНБ РК 2015 | Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95 | кг | 2 | 1 | 773,00 | 773 |
| 87. 6 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,35 | 0,175 | 30,00 | 5 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2358,22** | **1179** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 2872,73 | 1436 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 663,54 | 332 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8957,80** | **4479** |
| **88** | **2102-0201-0103 РСНБ РК 2015** | **Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010** | **м3** | **0,5000** | | **24031,00** | **12016** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1922,48 | 961 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **25953,48** | **12977** |
| | | | | Каркас К1 6шт | | | |
| **89** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0208** | | **213050,00** | **4423** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 354 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **4777** |
| **90** | **2105-0301-3202 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0468** | | **195353,00** | **9143** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15628,24 | 731 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **210981,24** | **9874** |
| **91** | **2105-0309-0302 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,0458** | | **234191,00** | **10717** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18735,28 | 857 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **252926,28** | **11574** |
| **92** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0032** | | **213050,00** | **682** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 55 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **736** |
| | | МУ-12 2шт | | | | | |
| **93** | **1106-0801-0109 РСНБ РК 2015** | **Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** | **м3** | **1,9500** | | **34473,60** | **67224** |
| 93. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928) | чел-ч | 8,21 | 16,009 | 928,00 | 14857 |
| 93. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4173 | 0,813735 | 1100,73 | 896 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8078,21** | **15753** |
| 93. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,005265 | 4249,00 | 22 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,005265 | 1088,00 | 6 |
| 93. 4 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,4879 | 0,951405 | 15,00 | 14 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 93. 5 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,3903 | 0,761085 | 5764,00 | 4387 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,3903 | 0,761085 | 1088,00 | 828 |
| 93. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0114 | 0,02223 | 4329,00 | 96 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0114 | 0,02223 | 1554,00 | 35 |
| 93. 7 | 3403-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,019 | 0,03705 | 79,00 | 3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 93. 8 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,9996 | 1,949 | 174,00 | 339 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 93. 9 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0129 | 0,025155 | 2465,00 | 62 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0129 | 0,025155 | 1088,00 | 27 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2525,06** | **4924** |
| 93.10 | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 1,979 | 21086,00 | 41734 |
| 93.11 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 1 | 1,95 | 70,00 | 137 |
| 93.12 | 2107-0203-0303 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0096 | 0,01872 | 53953,00 | 1010 |
| 93.13 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0224 | 0,04368 | 58360,00 | 2549 |
| 93.14 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00038 | 0,000741 | 26517,00 | 20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.15 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,24 | 0,468 | 310,00 | 145 |
| 93.16 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0012 | 0,00234 | 212247,00 | 497 |
| 93.17 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0011 | 0,002145 | 30,00 | 0 |
| 93.18 | 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,764 | 1,49 | 907,00 | 1351 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **24329,66** | **47443** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 7351,18 | 14335 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3345,98 | 6525 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **45170,75** | **88083** |
| **94** | **1111-0101-0209 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **1,3000** | | **5421,52** | **7048** |
| 94. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835) | чел-ч | 3,66 | 4,758 | 835,00 | 3973 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3056,10** | **3973** |
| 94. 2 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 0,624 | 15,00 | 9 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7,20** | **9** |
| 94. 3 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,31 | 0,403 | 2537,00 | 1022 |
| 94. 4 | 2107-0204-0404 РСНБ РК 2015 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,001 | 0,0013 | 15252,00 | 20 |
| 94. 5 | 2110-0501-0501 РСНБ РК 2015 | Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95 | кг | 2 | 2,6 | 773,00 | 2010 |
| 94. 6 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,35 | 0,455 | 30,00 | 14 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2358,22** | **3066** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 2872,73 | 3735 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 663,54 | 863 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8957,80** | **11645** |
| **95** | **2102-0201-0103 РСНБ РК 2015** | **Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010** | **м3** | **1,3000** | | **24031,00** | **31240** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1922,48 | 2499 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **25953,48** | **33740** |
| | | | | Каркас К1 15шт | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **96** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0519** | | **213050,00** | **11057** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 885 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **11942** |
| **97** | **2105-0301-3202 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,1170** | | **195353,00** | **22856** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15628,24 | 1829 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **210981,24** | **24685** |
| **98** | **2105-0309-0302 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,1330** | | **234191,00** | **31147** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18735,28 | 2492 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **252926,28** | **33639** |
| **99** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0080** | | **213050,00** | **1704** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 136 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **1841** |
| | | МУ-13 2шт | | | | | |
| **100** | **1106-0801-0109 РСНБ РК 2015** | **Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** | **м3** | **0,7000** | | **34473,60** | **24132** |
| 100. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928) | чел-ч | 8,21 | 5,747 | 928,00 | 5333 |
| 100. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4173 | 0,29211 | 1100,73 | 322 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8078,21** | **5655** |
| 100. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,00189 | 4249,00 | 8 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,00189 | 1088,00 | 2 |
| 100. 4 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,4879 | 0,34153 | 15,00 | 5 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 100. 5 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,3903 | 0,27321 | 5764,00 | 1575 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,3903 | 0,27321 | 1088,00 | 297 |
| 100. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0114 | 0,00798 | 4329,00 | 35 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0114 | 0,00798 | 1554,00 | 12 |
| 100. 7 | 3403-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,019 | 0,0133 | 79,00 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 100. 8 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,9996 | 0,69972 | 174,00 | 122 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 100. 9 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0129 | 0,00903 | 2465,00 | 22 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0129 | 0,00903 | 1088,00 | 10 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2525,06** | **1768** |
| 100.10 | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 0,7105 | 21086,00 | 14982 |
| 100.11 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 1 | 0,7 | 70,00 | 49 |
| 100.12 | 2107-0203-0303 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0096 | 0,00672 | 53953,00 | 363 |
| 100.13 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0224 | 0,01568 | 58360,00 | 915 |
| 100.14 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00038 | 0,000266 | 26517,00 | 7 |
| 100.15 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,24 | 0,168 | 310,00 | 52 |
| 100.16 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0012 | 0,00084 | 212247,00 | 178 |
| 100.17 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0011 | 0,00077 | 30,00 | 0 |
| 100.18 | 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,764 | 0,5348 | 907,00 | 485 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **24329,66** | **17031** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 7351,18 | 5146 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3345,98 | 2342 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **45170,75** | **31620** |
| **101** | **1111-0101-0209 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **0,4000** | | **5421,52** | **2169** |
| 101. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835) | чел-ч | 3,66 | 1,464 | 835,00 | 1222 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3056,10** | **1222** |
| 101. 2 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 0,192 | 15,00 | 3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7,20** | **3** |
| 101. 3 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,31 | 0,124 | 2537,00 | 315 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101. 4 | 2107-0204-0404 РСНБ РК 2015 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,001 | 0,0004 | 15252,00 | 6 |
| 101. 5 | 2110-0501-0501 РСНБ РК 2015 | Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95 | кг | 2 | 0,8 | 773,00 | 618 |
| 101. 6 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,35 | 0,14 | 30,00 | 4 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2358,22** | **943** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 2872,73 | 1149 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 663,54 | 265 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8957,80** | **3583** |
| **102** | **2102-0201-0103 РСНБ РК 2015** | **Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010** | **м3** | **0,4000** | | **24031,00** | **9612** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1922,48 | 769 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **25953,48** | **10381** |
| | | | | Каркас К1 6шт | | | |
| **103** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0208** | | **213050,00** | **4423** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 354 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **4777** |
| **104** | **2105-0301-3202 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0468** | | **195353,00** | **9143** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15628,24 | 731 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **210981,24** | **9874** |
| **105** | **2105-0309-0302 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,0475** | | **234191,00** | **11133** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18735,28 | 891 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **252926,28** | **12024** |
| **106** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0032** | | **213050,00** | **682** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 55 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **736** |
| | | МУ-14 2шт | | | | | |
| **107** | **1106-0801-0109 РСНБ РК 2015** | **Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** | **м3** | **0,6600** | | **34473,60** | **22753** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928) | чел-ч | 8,21 | 5,419 | 928,00 | 5028 |
| 107. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4173 | 0,275418 | 1100,73 | 303 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8078,21** | **5332** |
| 107. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,001782 | 4249,00 | 8 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,001782 | 1088,00 | 2 |
| 107. 4 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,4879 | 0,322014 | 15,00 | 5 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 107. 5 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,3903 | 0,257598 | 5764,00 | 1485 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,3903 | 0,257598 | 1088,00 | 280 |
| 107. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0114 | 0,007524 | 4329,00 | 33 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0114 | 0,007524 | 1554,00 | 12 |
| 107. 7 | 3403-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,019 | 0,01254 | 79,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 107. 8 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,9996 | 0,659736 | 174,00 | 115 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 107. 9 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0129 | 0,008514 | 2465,00 | 21 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0129 | 0,008514 | 1088,00 | 9 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2525,06** | **1667** |
| 107.10 | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 0,6699 | 21086,00 | 14126 |
| 107.11 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 1 | 0,66 | 70,00 | 46 |
| 107.12 | 2107-0203-0303 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0096 | 0,006336 | 53953,00 | 342 |
| 107.13 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0224 | 0,014784 | 58360,00 | 863 |
| 107.14 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00038 | 0,000251 | 26517,00 | 7 |
| 107.15 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,24 | 0,1584 | 310,00 | 49 |
| 107.16 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0012 | 0,000792 | 212247,00 | 168 |
| 107.17 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0011 | 0,000726 | 30,00 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.18 | 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,764 | 0,50424 | 907,00 | 457 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **24329,66** | **16058** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 7351,18 | 4852 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3345,98 | 2208 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **45170,75** | **29813** |
| **108** | **1111-0101-0209 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **0,3000** | | **5421,52** | **1626** |
| 108. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835) | чел-ч | 3,66 | 1,098 | 835,00 | 917 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3056,10** | **917** |
| 108. 2 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 0,144 | 15,00 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7,20** | **2** |
| 108. 3 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,31 | 0,093 | 2537,00 | 236 |
| 108. 4 | 2107-0204-0404 РСНБ РК 2015 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,001 | 0,0003 | 15252,00 | 5 |
| 108. 5 | 2110-0501-0501 РСНБ РК 2015 | Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95 | кг | 2 | 0,6 | 773,00 | 464 |
| 108. 6 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,35 | 0,105 | 30,00 | 3 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2358,22** | **707** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 2872,73 | 862 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 663,54 | 199 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8957,80** | **2687** |
| **109** | **2102-0201-0103 РСНБ РК 2015** | **Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010** | **м3** | **0,3000** | | **24031,00** | **7209** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1922,48 | 577 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **25953,48** | **7786** |
| | | | | Каркас К1 7шт | | | |
| **110** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0242** | | **213050,00** | **5160** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 413 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **5573** |
| **111** | **2105-0301-3202 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0546** | | **195353,00** | **10666** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15628,24 | 853 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **210981,24** | **11520** |
| **112** | **2105-0309-0302 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,0335** | | **234191,00** | **7850** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18735,28 | 628 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **252926,28** | **8478** |
| **113** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0041** | | **213050,00** | **878** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 70 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **948** |
| | | МУ-15 2шт | | | | | |
| **114** | **1106-0801-0109 РСНБ РК 2015** | **Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** | **м3** | **0,8600** | | **34473,60** | **29647** |
| 114. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928) | чел-ч | 8,21 | 7,061 | 928,00 | 6552 |
| 114. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4173 | 0,358878 | 1100,73 | 395 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8078,21** | **6947** |
| 114. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,002322 | 4249,00 | 10 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,002322 | 1088,00 | 3 |
| 114. 4 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,4879 | 0,419594 | 15,00 | 6 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 114. 5 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,3903 | 0,335658 | 5764,00 | 1935 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,3903 | 0,335658 | 1088,00 | 365 |
| 114. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0114 | 0,009804 | 4329,00 | 42 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0114 | 0,009804 | 1554,00 | 15 |
| 114. 7 | 3403-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,019 | 0,01634 | 79,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 114. 8 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,9996 | 0,859656 | 174,00 | 150 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 114. 9 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0129 | 0,011094 | 2465,00 | 27 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0129 | 0,011094 | 1088,00 | 12 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2525,06** | **2172** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.10 | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 0,8729 | 21086,00 | 18406 |
| 114.11 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 1 | 0,86 | 70,00 | 60 |
| 114.12 | 2107-0203-0303 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0096 | 0,008256 | 53953,00 | 445 |
| 114.13 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0224 | 0,019264 | 58360,00 | 1124 |
| 114.14 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00038 | 0,000327 | 26517,00 | 9 |
| 114.15 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,24 | 0,2064 | 310,00 | 64 |
| 114.16 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0012 | 0,001032 | 212247,00 | 219 |
| 114.17 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0011 | 0,000946 | 30,00 | 0 |
| 114.18 | 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,764 | 0,65704 | 907,00 | 596 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **24329,66** | **20924** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 7351,18 | 6322 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3345,98 | 2878 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **45170,75** | **38847** |
| **115** | **1111-0101-0209 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **0,5000** | | **5421,52** | **2711** |
| 115. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835) | чел-ч | 3,66 | 1,83 | 835,00 | 1528 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3056,10** | **1528** |
| 115. 2 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 0,24 | 15,00 | 4 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7,20** | **4** |
| 115. 3 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,31 | 0,155 | 2537,00 | 393 |
| 115. 4 | 2107-0204-0404 РСНБ РК 2015 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,001 | 0,0005 | 15252,00 | 8 |
| 115. 5 | 2110-0501-0501 РСНБ РК 2015 | Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95 | кг | 2 | 1 | 773,00 | 773 |
| 115. 6 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,35 | 0,175 | 30,00 | 5 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2358,22** | **1179** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 2872,73 | 1436 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 663,54 | 332 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8957,80** | **4479** |
| **116** | **2102-0201-0103 РСНБ РК 2015** | **Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010** | **м3** | **0,5000** | | **24031,00** | **12016** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1922,48 | 961 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **25953,48** | **12977** |
| | | | | Каркас К2 6шт | | | |
| **117** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0284** | | **213050,00** | **6059** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 485 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **6544** |
| **118** | **2105-0301-3202 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0648** | | **195353,00** | **12659** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15628,24 | 1013 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **210981,24** | **13672** |
| **119** | **2105-0309-0302 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,0559** | | **234191,00** | **13101** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18735,28 | 1048 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **252926,28** | **14149** |
| **120** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0045** | | **213050,00** | **954** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 76 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **1031** |
| | | МУ-16 2шт | | | | | |
| **121** | **1106-0801-0109 РСНБ РК 2015** | **Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** | **м3** | **0,8100** | | **34473,60** | **27924** |
| 121. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928) | чел-ч | 8,21 | 6,65 | 928,00 | 6171 |
| 121. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4173 | 0,338013 | 1100,73 | 372 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8078,21** | **6543** |
| 121. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,002187 | 4249,00 | 9 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,002187 | 1088,00 | 2 |
| 121. 4 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,4879 | 0,395199 | 15,00 | 6 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121. 5 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,3903 | 0,316143 | 5764,00 | 1822 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,3903 | 0,316143 | 1088,00 | 344 |
| 121. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0114 | 0,009234 | 4329,00 | 40 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0114 | 0,009234 | 1554,00 | 14 |
| 121. 7 | 3403-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,019 | 0,01539 | 79,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 121. 8 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,9996 | 0,809676 | 174,00 | 141 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 121. 9 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0129 | 0,010449 | 2465,00 | 26 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0129 | 0,010449 | 1088,00 | 11 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2525,06** | **2045** |
| 121.10 | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 0,82215 | 21086,00 | 17336 |
| 121.11 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 1 | 0,81 | 70,00 | 57 |
| 121.12 | 2107-0203-0303 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0096 | 0,007776 | 53953,00 | 420 |
| 121.13 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0224 | 0,018144 | 58360,00 | 1059 |
| 121.14 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00038 | 0,000308 | 26517,00 | 8 |
| 121.15 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,24 | 0,1944 | 310,00 | 60 |
| 121.16 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0012 | 0,000972 | 212247,00 | 206 |
| 121.17 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0011 | 0,000891 | 30,00 | 0 |
| 121.18 | 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,764 | 0,61884 | 907,00 | 561 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **24329,66** | **19707** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 7351,18 | 5954 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3345,98 | 2710 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **45170,75** | **36588** |
| **122** | **1111-0101-0209 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **0,4000** | | **5421,52** | **2169** |
| 122. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835) | чел-ч | 3,66 | 1,464 | 835,00 | 1222 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3056,10** | **1222** |
| 122. 2 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 0,192 | 15,00 | 3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7,20** | **3** |
| 122. 3 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,31 | 0,124 | 2537,00 | 315 |
| 122. 4 | 2107-0204-0404 РСНБ РК 2015 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,001 | 0,0004 | 15252,00 | 6 |
| 122. 5 | 2110-0501-0501 РСНБ РК 2015 | Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95 | кг | 2 | 0,8 | 773,00 | 618 |
| 122. 6 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,35 | 0,14 | 30,00 | 4 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2358,22** | **943** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 2872,73 | 1149 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 663,54 | 265 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8957,80** | **3583** |
| **123** | **2102-0201-0103 РСНБ РК 2015** | **Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010** | **м3** | **0,4000** | | **24031,00** | **9612** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1922,48 | 769 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **25953,48** | **10381** |
| | | | | Каркас К2 6шт | | | |
| **124** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0284** | | **213050,00** | **6059** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 485 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **6544** |
| **125** | **2105-0301-3202 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0648** | | **195353,00** | **12659** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15628,24 | 1013 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **210981,24** | **13672** |
| **126** | **2105-0309-0302 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,0500** | | **234191,00** | **11710** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18735,28 | 937 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **252926,28** | **12646** |
| **127** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0045** | | **213050,00** | **954** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 76 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **1031** |
| | | МУ-17 2шт | | | | | |
| **128** | **1106-0801-0109 РСНБ РК 2015** | **Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** | **м3** | **1,8900** | | **34473,60** | **65155** |
| 128. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928) | чел-ч | 8,21 | 15,517 | 928,00 | 14400 |
| 128. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4173 | 0,788697 | 1100,73 | 868 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8078,21** | **15268** |
| 128. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,005103 | 4249,00 | 22 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,005103 | 1088,00 | 6 |
| 128. 4 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,4879 | 0,922131 | 15,00 | 14 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 128. 5 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,3903 | 0,737667 | 5764,00 | 4252 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,3903 | 0,737667 | 1088,00 | 803 |
| 128. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0114 | 0,021546 | 4329,00 | 93 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0114 | 0,021546 | 1554,00 | 33 |
| 128. 7 | 3403-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,019 | 0,03591 | 79,00 | 3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 128. 8 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,9996 | 1,889 | 174,00 | 329 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 128. 9 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0129 | 0,024381 | 2465,00 | 60 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0129 | 0,024381 | 1088,00 | 27 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2525,06** | **4772** |
| 128.10 | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 1,918 | 21086,00 | 40450 |
| 128.11 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 1 | 1,89 | 70,00 | 132 |
| 128.12 | 2107-0203-0303 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0096 | 0,018144 | 53953,00 | 979 |
| 128.13 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0224 | 0,042336 | 58360,00 | 2471 |
| 128.14 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00038 | 0,000718 | 26517,00 | 19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.15 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,24 | 0,4536 | 310,00 | 141 |
| 128.16 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0012 | 0,002268 | 212247,00 | 481 |
| 128.17 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0011 | 0,002079 | 30,00 | 0 |
| 128.18 | 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,764 | 1,444 | 907,00 | 1310 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **24329,66** | **45983** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 7351,18 | 13894 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3345,98 | 6324 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **45170,75** | **85373** |
| **129** | **1111-0101-0209 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **1,3000** | | **5421,52** | **7048** |
| 129. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835) | чел-ч | 3,66 | 4,758 | 835,00 | 3973 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3056,10** | **3973** |
| 129. 2 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 0,624 | 15,00 | 9 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7,20** | **9** |
| 129. 3 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,31 | 0,403 | 2537,00 | 1022 |
| 129. 4 | 2107-0204-0404 РСНБ РК 2015 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,001 | 0,0013 | 15252,00 | 20 |
| 129. 5 | 2110-0501-0501 РСНБ РК 2015 | Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95 | кг | 2 | 2,6 | 773,00 | 2010 |
| 129. 6 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,35 | 0,455 | 30,00 | 14 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2358,22** | **3066** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 2872,73 | 3735 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 663,54 | 863 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8957,80** | **11645** |
| **130** | **2102-0201-0103 РСНБ РК 2015** | **Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010** | **м3** | **1,3000** | | **24031,00** | **31240** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1922,48 | 2499 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **25953,48** | **33740** |
| | | | | Каркас К2 10шт | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **131** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0474** | | **213050,00** | **10099** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 808 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **10906** |
| **132** | **2105-0301-3202 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,1080** | | **195353,00** | **21098** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15628,24 | 1688 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **210981,24** | **22786** |
| **133** | **2105-0309-0302 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,1327** | | **234191,00** | **31068** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18735,28 | 2485 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **252926,28** | **33553** |
| **134** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0074** | | **213050,00** | **1577** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 126 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **1703** |
| | | Плиты перекрытия на отм.+9,6м | | | | | |
| **135** | **1107-0504-0105 РСНБ РК 2015** | **Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2** | **шт** | **22,0000** | | **3965,72** | **87246** |
| 135. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035) | чел-ч | 1,74 | 38,28 | 1035,00 | 39620 |
| 135. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,162 | 3,564 | 1088,00 | 3878 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1977,16** | **43497** |
| 135. 3 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,154 | 3,388 | 5764,00 | 19528 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,154 | 3,388 | 1088,00 | 3686 |
| 135. 4 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,1517 | 3,337 | 174,00 | 581 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 135. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,008 | 0,176 | 2465,00 | 434 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,008 | 0,176 | 1088,00 | 191 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **933,77** | **20543** |
| 135. 6 | 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0428 | 0,9416 | 16850,00 | 15866 |
| 135. 7 | 2104-9999-9901 РСНБ РК 2015 | Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92 | шт. | 1 | 22 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135. 8 | 2106-0405-1406 РСНБ РК 2015 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0,00066 | 0,01452 | 614991,00 | 8930 |
| 135. 9 | 2113-0812-1046 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0003 | 0,0066 | 208994,00 | 1379 |
| 135.10 | 2204-0201-1301 РСНБ РК 2015 | Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б | кг | 0,08 | 1,76 | 516,00 | 908 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1231,05** | **27083** |
| | | Накладные расходы | % | 118 | | 2333,04 | 51327 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 503,90 | 11086 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **6802,67** | **149659** |
| **136** | **1107-0504-0106 РСНБ РК 2015** | **Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2** | **шт** | **86,0000** | | **5996,92** | **515735** |
| 136. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071) | чел-ч | 2,66 | 228,76 | 1071,00 | 245002 |
| 136. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2202 | 18,937 | 1088,00 | 20604 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3088,44** | **265606** |
| 136. 3 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,198 | 17,028 | 5764,00 | 98149 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,198 | 17,028 | 1088,00 | 18526 |
| 136. 4 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,2812 | 24,183 | 174,00 | 4208 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 136. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0222 | 1,909 | 2465,00 | 4706 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0222 | 1,909 | 1088,00 | 2077 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1244,92** | **107063** |
| 136. 6 | 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0653 | 5,616 | 16850,00 | 94626 |
| 136. 7 | 2104-9999-9901 РСНБ РК 2015 | Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92 | шт. | 1 | 86 | -- | -- |
| 136. 8 | 2106-0405-1406 РСНБ РК 2015 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0,00106 | 0,09116 | 614991,00 | 56063 |
| 136. 9 | 2113-0812-1046 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0005 | 0,043 | 208994,00 | 8987 |
| 136.10 | 2204-0201-1301 РСНБ РК 2015 | Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б | кг | 0,09 | 7,74 | 516,00 | 3994 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1903,13** | **163669** |
| | | Накладные расходы | % | 118 | | 3644,36 | 313415 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 771,30 | 66332 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **10412,57** | **895481** |
| **137** | **2104-0108-9903 РСНБ РК 2015** | **Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92** | **м2** | **748,8600** | | **5112,00** | **3828172** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 408,96 | 306254 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5520,96** | **4134426** |
| | | МС-2 | | | | | |
| **138** | **1107-0107-0103 РСНБ РК 2015** | **Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг** | **т** | **0,0342** | | **64640,61** | **2211** |
| 138. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172) | чел-ч | 42,7 | 1,46 | 1172,00 | 1712 |
| 138. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,03 | 0,035226 | 1088,00 | 38 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **51165,04** | **1750** |
| 138. 3 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 21,25 | 0,72675 | 174,00 | 126 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 138. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 1,03 | 0,035226 | 2465,00 | 87 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,03 | 0,035226 | 1088,00 | 38 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **6236,45** | **213** |
| 138. 5 | 2113-0812-1046 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,04 | 0,001368 | 208994,00 | 286 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **8359,76** | **286** |
| | | Накладные расходы | % | 118 | | 60374,75 | 2065 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 10001,23 | 342 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **135016,59** | **4618** |
| **139** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0342** | | **213050,00** | **7286** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 583 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **7869** |
| | | МС-3 | | | | | |
| **140** | **1107-0107-0103 РСНБ РК 2015** | **Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг** | **т** | **0,0341** | | **64640,61** | **2204** |
| 140. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172) | чел-ч | 42,7 | 1,456 | 1172,00 | 1707 |
| 140. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,03 | 0,035123 | 1088,00 | 38 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **51165,04** | **1745** |
| 140. 3 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 21,25 | 0,724625 | 174,00 | 126 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 140. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 1,03 | 0,035123 | 2465,00 | 87 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,03 | 0,035123 | 1088,00 | 38 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **6236,45** | **213** |
| 140. 5 | 2113-0812-1046 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,04 | 0,001364 | 208994,00 | 285 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **8359,76** | **285** |
| | | Накладные расходы | % | 118 | | 60374,75 | 2059 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 10001,23 | 341 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **135016,59** | **4604** |
| **141** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0341** | | **213050,00** | **7265** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 581 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **7846** |
| | | Узел а | | | | | |
| **142** | **1106-0801-0109 РСНБ РК 2015** | **Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** | **м3** | **0,0600** | | **34473,60** | **2068** |
| 142. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928) | чел-ч | 8,21 | 0,4926 | 928,00 | 457 |
| 142. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4173 | 0,025038 | 1100,73 | 28 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8078,21** | **485** |
| 142. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,000162 | 4249,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,000162 | 1088,00 | 0 |
| 142. 4 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,4879 | 0,029274 | 15,00 | 0 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 142. 5 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,3903 | 0,023418 | 5764,00 | 135 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,3903 | 0,023418 | 1088,00 | 25 |
| 142. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0114 | 0,000684 | 4329,00 | 3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0114 | 0,000684 | 1554,00 | 1 |
| 142. 7 | 3403-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,019 | 0,00114 | 79,00 | 0 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 142. 8 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,9996 | 0,059976 | 174,00 | 10 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142. 9 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0129 | 0,000774 | 2465,00 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0129 | 0,000774 | 1088,00 | 1 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2525,06** | **152** |
| 142.10 | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 0,0609 | 21086,00 | 1284 |
| 142.11 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 1 | 0,06 | 70,00 | 4 |
| 142.12 | 2107-0203-0303 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0096 | 0,000576 | 53953,00 | 31 |
| 142.13 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0224 | 0,001344 | 58360,00 | 78 |
| 142.14 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00038 | 0,000023 | 26517,00 | 1 |
| 142.15 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,24 | 0,0144 | 310,00 | 4 |
| 142.16 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0012 | 0,000072 | 212247,00 | 15 |
| 142.17 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0011 | 0,000066 | 30,00 | 0 |
| 142.18 | 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,764 | 0,04584 | 907,00 | 42 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **24329,66** | **1460** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 7351,18 | 441 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3345,98 | 201 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **45170,75** | **2710** |
| | | Узел б | | | | | |
| **143** | **1106-0801-0109 РСНБ РК 2015** | **Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** | **м3** | **0,0800** | | **34473,60** | **2758** |
| 143. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928) | чел-ч | 8,21 | 0,6568 | 928,00 | 610 |
| 143. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4173 | 0,033384 | 1100,73 | 37 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8078,21** | **646** |
| 143. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,000216 | 4249,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,000216 | 1088,00 | 0 |
| 143. 4 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,4879 | 0,039032 | 15,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 143. 5 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,3903 | 0,031224 | 5764,00 | 180 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,3903 | 0,031224 | 1088,00 | 34 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0114 | 0,000912 | 4329,00 | 4 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0114 | 0,000912 | 1554,00 | 1 |
| 143. 7 | 3403-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,019 | 0,00152 | 79,00 | 0 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 143. 8 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,9996 | 0,079968 | 174,00 | 14 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 143. 9 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0129 | 0,001032 | 2465,00 | 3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0129 | 0,001032 | 1088,00 | 1 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2525,06** | **202** |
| 143.10 | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 0,0812 | 21086,00 | 1712 |
| 143.11 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 1 | 0,08 | 70,00 | 6 |
| 143.12 | 2107-0203-0303 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0096 | 0,000768 | 53953,00 | 41 |
| 143.13 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0224 | 0,001792 | 58360,00 | 105 |
| 143.14 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00038 | 0,00003 | 26517,00 | 1 |
| 143.15 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,24 | 0,0192 | 310,00 | 6 |
| 143.16 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0012 | 0,000096 | 212247,00 | 20 |
| 143.17 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0011 | 0,000088 | 30,00 | 0 |
| 143.18 | 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,764 | 0,06112 | 907,00 | 55 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **24329,66** | **1946** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 7351,18 | 588 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3345,98 | 268 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **45170,75** | **3614** |
| **144** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82** | **т** | **0,0019** | | **213050,00** | **398** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 32 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **430** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145** | **2105-0301-3202 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0199** | | **195353,00** | **3888** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15628,24 | 311 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **210981,24** | **4199** |
| | | Узел в | | | | | |
| **146** | **1106-0801-0109 РСНБ РК 2015** | **Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** | **м3** | **0,7700** | | **34473,60** | **26545** |
| 146. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928) | чел-ч | 8,21 | 6,322 | 928,00 | 5867 |
| 146. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4173 | 0,321321 | 1100,73 | 354 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8078,21** | **6220** |
| 146. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,002079 | 4249,00 | 9 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,002079 | 1088,00 | 2 |
| 146. 4 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,4879 | 0,375683 | 15,00 | 6 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 146. 5 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,3903 | 0,300531 | 5764,00 | 1732 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,3903 | 0,300531 | 1088,00 | 327 |
| 146. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0114 | 0,008778 | 4329,00 | 38 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0114 | 0,008778 | 1554,00 | 14 |
| 146. 7 | 3403-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,019 | 0,01463 | 79,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 146. 8 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,9996 | 0,769692 | 174,00 | 134 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 146. 9 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0129 | 0,009933 | 2465,00 | 24 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0129 | 0,009933 | 1088,00 | 11 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2525,06** | **1944** |
| 146.10 | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 0,78155 | 21086,00 | 16480 |
| 146.11 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 1 | 0,77 | 70,00 | 54 |
| 146.12 | 2107-0203-0303 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0096 | 0,007392 | 53953,00 | 399 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146.13 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0224 | 0,017248 | 58360,00 | 1007 |
| 146.14 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00038 | 0,000293 | 26517,00 | 8 |
| 146.15 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,24 | 0,1848 | 310,00 | 57 |
| 146.16 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0012 | 0,000924 | 212247,00 | 196 |
| 146.17 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0011 | 0,000847 | 30,00 | 0 |
| 146.18 | 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,764 | 0,58828 | 907,00 | 534 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **24329,66** | **18734** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 7351,18 | 5660 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3345,98 | 2576 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **45170,75** | **34781** |
| **147** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82** | **т** | **0,0170** | | **213050,00** | **3622** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 290 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **3912** |
| **148** | **2105-0301-3202 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0928** | | **195353,00** | **18129** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15628,24 | 1450 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **210981,24** | **19579** |
| **149** | **1107-0512-0106 РСНБ РК 2015** | **Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных** | **шт. сборных конструкций** | **37,0000** | | **11455,58** | **423857** |
| 149. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 4,83 | 178,71 | 1000,00 | 178710 |
| 149. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,072 | 39,653 | 1088,00 | 43142 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **5996,01** | **221852** |
| 149. 3 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 1,07 | 39,59 | 5764,00 | 228197 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,07 | 39,59 | 1088,00 | 43074 |
| 149. 4 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,238 | 8,806 | 174,00 | 1532 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 149. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0017 | 0,0629 | 2465,00 | 155 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0017 | 0,0629 | 1088,00 | 68 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **6213,08** | **229884** |
| 149. 6 | 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,022 | 0,814 | 16850,00 | 13716 |
| 149. 7 | 2104-9999-9901 РСНБ РК 2015 | Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92 | шт. | 1 | 37 | -- | -- |
| 149. 8 | 2113-0812-1046 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0002 | 0,0074 | 208994,00 | 1547 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **412,50** | **15262** |
| | | Накладные расходы | % | 118 | | 7075,29 | 261786 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1482,47 | 54851 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **20013,34** | **740494** |
| **150** | **2104-0111-9912 РСНБ РК 2015** | **Панели сплошные плоские, плиты толщиной 20 см ГОСТ 13015-2012 (КВ 18.22-т)** | **м2** | **5,3280** | | **77939,00** | **415259** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 6235,12 | 33221 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **84174,12** | **448480** |
| | | МУ-1 2шт | | | | | |
| **151** | **1106-0801-0109 РСНБ РК 2015** | **Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** | **м3** | **1,6400** | | **34473,60** | **56537** |
| 151. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928) | чел-ч | 8,21 | 13,464 | 928,00 | 12495 |
| 151. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4173 | 0,684372 | 1100,73 | 753 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8078,21** | **13248** |
| 151. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,004428 | 4249,00 | 19 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,004428 | 1088,00 | 5 |
| 151. 4 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,4879 | 0,800156 | 15,00 | 12 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 151. 5 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,3903 | 0,640092 | 5764,00 | 3689 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,3903 | 0,640092 | 1088,00 | 696 |
| 151. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0114 | 0,018696 | 4329,00 | 81 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0114 | 0,018696 | 1554,00 | 29 |
| 151. 7 | 3403-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,019 | 0,03116 | 79,00 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 151. 8 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,9996 | 1,639 | 174,00 | 285 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 151. 9 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0129 | 0,021156 | 2465,00 | 52 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0129 | 0,021156 | 1088,00 | 23 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2525,06** | **4141** |
| 151.10 | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 1,665 | 21086,00 | 35100 |
| 151.11 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 1 | 1,64 | 70,00 | 115 |
| 151.12 | 2107-0203-0303 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0096 | 0,015744 | 53953,00 | 849 |
| 151.13 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0224 | 0,036736 | 58360,00 | 2144 |
| 151.14 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00038 | 0,000623 | 26517,00 | 17 |
| 151.15 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,24 | 0,3936 | 310,00 | 122 |
| 151.16 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0012 | 0,001968 | 212247,00 | 418 |
| 151.17 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0011 | 0,001804 | 30,00 | 0 |
| 151.18 | 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,764 | 1,253 | 907,00 | 1136 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **24329,66** | **39901** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 7351,18 | 12056 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3345,98 | 5487 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **45170,75** | **74080** |
| **152** | **1111-0101-0209 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **0,8800** | | **5421,52** | **4771** |
| 152. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835) | чел-ч | 3,66 | 3,221 | 835,00 | 2689 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3056,10** | **2689** |
| 152. 2 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 0,4224 | 15,00 | 6 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7,20** | **6** |
| 152. 3 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,31 | 0,2728 | 2537,00 | 692 |
| 152. 4 | 2107-0204-0404 РСНБ РК 2015 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,001 | 0,00088 | 15252,00 | 13 |
| 152. 5 | 2110-0501-0501 РСНБ РК 2015 | Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95 | кг | 2 | 1,76 | 773,00 | 1360 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152. 6 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,35 | 0,308 | 30,00 | 9 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2358,22** | **2075** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 2872,73 | 2528 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 663,54 | 584 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8957,80** | **7883** |
| **153** | **2102-0201-0103 РСНБ РК 2015** | **Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010** | **м3** | **0,8800** | | **24031,00** | **21147** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1922,48 | 1692 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **25953,48** | **22839** |
| **154** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0490** | | **213050,00** | **10439** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 835 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **11275** |
| **155** | **2105-0301-3201 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0234** | | **198348,00** | **4633** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15867,84 | 371 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **214215,84** | **5004** |
| **156** | **2105-0301-3202 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,1288** | | **195353,00** | **25161** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15628,24 | 2013 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **210981,24** | **27174** |
| **157** | **2105-0309-0302 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,1434** | | **234191,00** | **33583** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18735,28 | 2687 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **252926,28** | **36270** |
| **158** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0022** | | **213050,00** | **477** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 38 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **515** |
| | | МУ-2 1шт | | | | | |
| **159** | **1106-0801-0109 РСНБ РК 2015** | **Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** | **м3** | **1,4000** | | **34473,60** | **48263** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928) | чел-ч | 8,21 | 11,494 | 928,00 | 10666 |
| 159. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4173 | 0,58422 | 1100,73 | 643 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8078,21** | **11310** |
| 159. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,00378 | 4249,00 | 16 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,00378 | 1088,00 | 4 |
| 159. 4 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,4879 | 0,68306 | 15,00 | 10 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 159. 5 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,3903 | 0,54642 | 5764,00 | 3150 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,3903 | 0,54642 | 1088,00 | 595 |
| 159. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0114 | 0,01596 | 4329,00 | 69 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0114 | 0,01596 | 1554,00 | 25 |
| 159. 7 | 3403-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,019 | 0,0266 | 79,00 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 159. 8 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,9996 | 1,399 | 174,00 | 244 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 159. 9 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0129 | 0,01806 | 2465,00 | 45 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0129 | 0,01806 | 1088,00 | 20 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2525,06** | **3535** |
| 159.10 | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 1,421 | 21086,00 | 29963 |
| 159.11 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 1 | 1,4 | 70,00 | 98 |
| 159.12 | 2107-0203-0303 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0096 | 0,01344 | 53953,00 | 725 |
| 159.13 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0224 | 0,03136 | 58360,00 | 1830 |
| 159.14 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00038 | 0,000532 | 26517,00 | 14 |
| 159.15 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,24 | 0,336 | 310,00 | 104 |
| 159.16 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0012 | 0,00168 | 212247,00 | 357 |
| 159.17 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0011 | 0,00154 | 30,00 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159.18 | 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,764 | 1,07 | 907,00 | 970 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **24329,66** | **34062** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 7351,18 | 10292 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3345,98 | 4684 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **45170,75** | **63239** |
| **160** | **1111-0101-0209 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **0,9000** | | **5421,52** | **4879** |
| 160. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835) | чел-ч | 3,66 | 3,294 | 835,00 | 2750 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3056,10** | **2750** |
| 160. 2 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 0,432 | 15,00 | 6 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7,20** | **6** |
| 160. 3 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,31 | 0,279 | 2537,00 | 708 |
| 160. 4 | 2107-0204-0404 РСНБ РК 2015 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,001 | 0,0009 | 15252,00 | 14 |
| 160. 5 | 2110-0501-0501 РСНБ РК 2015 | Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95 | кг | 2 | 1,8 | 773,00 | 1391 |
| 160. 6 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,35 | 0,315 | 30,00 | 9 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2358,22** | **2122** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 2872,73 | 2585 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 663,54 | 597 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8957,80** | **8062** |
| **161** | **2102-0201-0103 РСНБ РК 2015** | **Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010** | **м3** | **0,9000** | | **24031,00** | **21628** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1922,48 | 1730 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **25953,48** | **23358** |
| | | | | Каркас К1 12шт | | | |
| **162** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0415** | | **213050,00** | **8846** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 708 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **9554** |
| **163** | **2105-0301-3202 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0936** | | **195353,00** | **18285** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15628,24 | 1463 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **210981,24** | **19748** |
| **164** | **2105-0309-0302 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,0983** | | **234191,00** | **23026** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18735,28 | 1842 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **252926,28** | **24868** |
| **165** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0064** | | **213050,00** | **1364** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 109 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **1473** |
| | | МУ-3 1шт | | | | | |
| **166** | **1106-0801-0109 РСНБ РК 2015** | **Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** | **м3** | **2,0300** | | **34473,60** | **69981** |
| 166. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928) | чел-ч | 8,21 | 16,666 | 928,00 | 15466 |
| 166. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4173 | 0,847119 | 1100,73 | 932 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8078,21** | **16399** |
| 166. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,005481 | 4249,00 | 23 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,005481 | 1088,00 | 6 |
| 166. 4 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,4879 | 0,990437 | 15,00 | 15 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 166. 5 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,3903 | 0,792309 | 5764,00 | 4567 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,3903 | 0,792309 | 1088,00 | 862 |
| 166. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0114 | 0,023142 | 4329,00 | 100 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0114 | 0,023142 | 1554,00 | 36 |
| 166. 7 | 3403-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,019 | 0,03857 | 79,00 | 3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 166. 8 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,9996 | 2,029 | 174,00 | 353 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 166. 9 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0129 | 0,026187 | 2465,00 | 65 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0129 | 0,026187 | 1088,00 | 28 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2525,06** | **5126** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166.10 | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 2,06 | 21086,00 | 43447 |
| 166.11 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 1 | 2,03 | 70,00 | 142 |
| 166.12 | 2107-0203-0303 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0096 | 0,019488 | 53953,00 | 1051 |
| 166.13 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0224 | 0,045472 | 58360,00 | 2654 |
| 166.14 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00038 | 0,000771 | 26517,00 | 20 |
| 166.15 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,24 | 0,4872 | 310,00 | 151 |
| 166.16 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0012 | 0,002436 | 212247,00 | 517 |
| 166.17 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0011 | 0,002233 | 30,00 | 0 |
| 166.18 | 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,764 | 1,551 | 907,00 | 1407 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **24329,66** | **49389** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 7351,18 | 14923 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3345,98 | 6792 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **45170,75** | **91697** |
| **167** | **1111-0101-0209 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **1,3000** | | **5421,52** | **7048** |
| 167. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835) | чел-ч | 3,66 | 4,758 | 835,00 | 3973 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3056,10** | **3973** |
| 167. 2 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 0,624 | 15,00 | 9 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7,20** | **9** |
| 167. 3 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,31 | 0,403 | 2537,00 | 1022 |
| 167. 4 | 2107-0204-0404 РСНБ РК 2015 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,001 | 0,0013 | 15252,00 | 20 |
| 167. 5 | 2110-0501-0501 РСНБ РК 2015 | Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95 | кг | 2 | 2,6 | 773,00 | 2010 |
| 167. 6 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,35 | 0,455 | 30,00 | 14 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2358,22** | **3066** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 2872,73 | 3735 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 663,54 | 863 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8957,80** | **11645** |
| **168** | **2102-0201-0103 РСНБ РК 2015** | **Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010** | **м3** | **1,3000** | | **24031,00** | **31240** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1922,48 | 2499 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **25953,48** | **33740** |
| | | | | Каркас К1 16шт | | | |
| **169** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0554** | | **213050,00** | **11794** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 944 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **12738** |
| **170** | **2105-0301-3202 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,1248** | | **195353,00** | **24380** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15628,24 | 1950 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **210981,24** | **26330** |
| **171** | **2105-0309-0302 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,1501** | | **234191,00** | **35152** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18735,28 | 2812 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **252926,28** | **37964** |
| **172** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0089** | | **213050,00** | **1900** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 152 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **2052** |
| | | МУ-4 1шт | | | | | |
| **173** | **1106-0801-0109 РСНБ РК 2015** | **Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** | **м3** | **2,6900** | | **34473,60** | **92734** |
| 173. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928) | чел-ч | 8,21 | 22,085 | 928,00 | 20495 |
| 173. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4173 | 1,123 | 1100,73 | 1236 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8078,21** | **21730** |
| 173. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,007263 | 4249,00 | 31 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,007263 | 1088,00 | 8 |
| 173. 4 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,4879 | 1,312 | 15,00 | 20 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173. 5 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,3903 | 1,05 | 5764,00 | 6052 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,3903 | 1,05 | 1088,00 | 1142 |
| 173. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0114 | 0,030666 | 4329,00 | 133 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0114 | 0,030666 | 1554,00 | 48 |
| 173. 7 | 3403-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,019 | 0,05111 | 79,00 | 4 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 173. 8 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,9996 | 2,689 | 174,00 | 468 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 173. 9 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0129 | 0,034701 | 2465,00 | 86 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0129 | 0,034701 | 1088,00 | 38 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2525,06** | **6792** |
| 173.10 | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 2,73 | 21086,00 | 57572 |
| 173.11 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 1 | 2,69 | 70,00 | 188 |
| 173.12 | 2107-0203-0303 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0096 | 0,025824 | 53953,00 | 1393 |
| 173.13 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0224 | 0,060256 | 58360,00 | 3517 |
| 173.14 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00038 | 0,001022 | 26517,00 | 27 |
| 173.15 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,24 | 0,6456 | 310,00 | 200 |
| 173.16 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0012 | 0,003228 | 212247,00 | 685 |
| 173.17 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0011 | 0,002959 | 30,00 | 0 |
| 173.18 | 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,764 | 2,055 | 907,00 | 1864 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **24329,66** | **65447** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 7351,18 | 19775 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3345,98 | 9001 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **45170,75** | **121509** |
| **174** | **1111-0101-0209 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **1,7000** | | **5421,52** | **9217** |
| 174. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835) | чел-ч | 3,66 | 6,222 | 835,00 | 5195 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3056,10** | **5195** |
| 174. 2 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 0,816 | 15,00 | 12 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7,20** | **12** |
| 174. 3 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,31 | 0,527 | 2537,00 | 1337 |
| 174. 4 | 2107-0204-0404 РСНБ РК 2015 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,001 | 0,0017 | 15252,00 | 26 |
| 174. 5 | 2110-0501-0501 РСНБ РК 2015 | Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95 | кг | 2 | 3,4 | 773,00 | 2628 |
| 174. 6 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,35 | 0,595 | 30,00 | 18 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2358,22** | **4009** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 2872,73 | 4884 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 663,54 | 1128 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8957,80** | **15228** |
| **175** | **2102-0201-0103 РСНБ РК 2015** | **Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010** | **м3** | **1,7000** | | **24031,00** | **40853** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1922,48 | 3268 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **25953,48** | **44121** |
| | | | | Каркас К1 20шт | | | |
| **176** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0692** | | **213050,00** | **14743** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 1179 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **15923** |
| **177** | **2105-0301-3202 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,1560** | | **195353,00** | **30475** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15628,24 | 2438 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **210981,24** | **32913** |
| **178** | **2105-0309-0302 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,1958** | | **234191,00** | **45855** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18735,28 | 3668 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **252926,28** | **49523** |
| **179** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0114** | | **213050,00** | **2437** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 195 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **2632** |
| | | МУ-5 1шт | | | | | |
| **180** | **1106-0801-0109 РСНБ РК 2015** | **Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** | **м3** | **1,9100** | | **34473,60** | **65845** |
| 180. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928) | чел-ч | 8,21 | 15,681 | 928,00 | 14552 |
| 180. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4173 | 0,797043 | 1100,73 | 877 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8078,21** | **15429** |
| 180. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,005157 | 4249,00 | 22 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,005157 | 1088,00 | 6 |
| 180. 4 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,4879 | 0,931889 | 15,00 | 14 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 180. 5 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,3903 | 0,745473 | 5764,00 | 4297 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,3903 | 0,745473 | 1088,00 | 811 |
| 180. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0114 | 0,021774 | 4329,00 | 94 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0114 | 0,021774 | 1554,00 | 34 |
| 180. 7 | 3403-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,019 | 0,03629 | 79,00 | 3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 180. 8 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,9996 | 1,909 | 174,00 | 332 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 180. 9 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0129 | 0,024639 | 2465,00 | 61 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0129 | 0,024639 | 1088,00 | 27 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2525,06** | **4823** |
| 180.10 | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 1,939 | 21086,00 | 40878 |
| 180.11 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 1 | 1,91 | 70,00 | 134 |
| 180.12 | 2107-0203-0303 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0096 | 0,018336 | 53953,00 | 989 |
| 180.13 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0224 | 0,042784 | 58360,00 | 2497 |
| 180.14 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00038 | 0,000726 | 26517,00 | 19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180.15 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,24 | 0,4584 | 310,00 | 142 |
| 180.16 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0012 | 0,002292 | 212247,00 | 486 |
| 180.17 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0011 | 0,002101 | 30,00 | 0 |
| 180.18 | 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,764 | 1,459 | 907,00 | 1324 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **24329,66** | **46470** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 7351,18 | 14041 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3345,98 | 6391 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **45170,75** | **86276** |
| **181** | **1111-0101-0209 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **1,2000** | | **5421,52** | **6506** |
| 181. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835) | чел-ч | 3,66 | 4,392 | 835,00 | 3667 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3056,10** | **3667** |
| 181. 2 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 0,576 | 15,00 | 9 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7,20** | **9** |
| 181. 3 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,31 | 0,372 | 2537,00 | 944 |
| 181. 4 | 2107-0204-0404 РСНБ РК 2015 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,001 | 0,0012 | 15252,00 | 18 |
| 181. 5 | 2110-0501-0501 РСНБ РК 2015 | Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95 | кг | 2 | 2,4 | 773,00 | 1855 |
| 181. 6 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,35 | 0,42 | 30,00 | 13 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2358,22** | **2830** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 2872,73 | 3447 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 663,54 | 796 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8957,80** | **10749** |
| **182** | **2102-0201-0103 РСНБ РК 2015** | **Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010** | **м3** | **1,2000** | | **24031,00** | **28837** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1922,48 | 2307 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **25953,48** | **31144** |
| | | | | Каркас К1 14шт | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **183** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0484** | | **213050,00** | **10320** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 826 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **11146** |
| **184** | **2105-0301-3202 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,1092** | | **195353,00** | **21333** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15628,24 | 1707 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **210981,24** | **23039** |
| **185** | **2105-0309-0302 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,1402** | | **234191,00** | **32834** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18735,28 | 2627 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **252926,28** | **35460** |
| **186** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0082** | | **213050,00** | **1756** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 140 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **1896** |
| | | МУ-6 1шт | | | | | |
| **187** | **1106-0801-0109 РСНБ РК 2015** | **Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** | **м3** | **1,9100** | | **34473,60** | **65845** |
| 187. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928) | чел-ч | 8,21 | 15,681 | 928,00 | 14552 |
| 187. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4173 | 0,797043 | 1100,73 | 877 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8078,21** | **15429** |
| 187. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,005157 | 4249,00 | 22 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,005157 | 1088,00 | 6 |
| 187. 4 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,4879 | 0,931889 | 15,00 | 14 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 187. 5 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,3903 | 0,745473 | 5764,00 | 4297 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,3903 | 0,745473 | 1088,00 | 811 |
| 187. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0114 | 0,021774 | 4329,00 | 94 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0114 | 0,021774 | 1554,00 | 34 |
| 187. 7 | 3403-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,019 | 0,03629 | 79,00 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 187. 8 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,9996 | 1,909 | 174,00 | 332 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 187. 9 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0129 | 0,024639 | 2465,00 | 61 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0129 | 0,024639 | 1088,00 | 27 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2525,06** | **4823** |
| 187.10 | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 1,939 | 21086,00 | 40878 |
| 187.11 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 1 | 1,91 | 70,00 | 134 |
| 187.12 | 2107-0203-0303 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0096 | 0,018336 | 53953,00 | 989 |
| 187.13 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0224 | 0,042784 | 58360,00 | 2497 |
| 187.14 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00038 | 0,000726 | 26517,00 | 19 |
| 187.15 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,24 | 0,4584 | 310,00 | 142 |
| 187.16 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0012 | 0,002292 | 212247,00 | 486 |
| 187.17 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0011 | 0,002101 | 30,00 | 0 |
| 187.18 | 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,764 | 1,459 | 907,00 | 1324 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **24329,66** | **46470** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 7351,18 | 14041 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3345,98 | 6391 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **45170,75** | **86276** |
| **188** | **1111-0101-0209 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **1,2000** | | **5421,52** | **6506** |
| 188. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835) | чел-ч | 3,66 | 4,392 | 835,00 | 3667 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3056,10** | **3667** |
| 188. 2 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 0,576 | 15,00 | 9 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7,20** | **9** |
| 188. 3 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,31 | 0,372 | 2537,00 | 944 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188. 4 | 2107-0204-0404 РСНБ РК 2015 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,001 | 0,0012 | 15252,00 | 18 |
| 188. 5 | 2110-0501-0501 РСНБ РК 2015 | Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95 | кг | 2 | 2,4 | 773,00 | 1855 |
| 188. 6 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,35 | 0,42 | 30,00 | 13 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2358,22** | **2830** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 2872,73 | 3447 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 663,54 | 796 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8957,80** | **10749** |
| **189** | **2102-0201-0103 РСНБ РК 2015** | **Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010** | **м3** | **1,2000** | | **24031,00** | **28837** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1922,48 | 2307 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **25953,48** | **31144** |
| | | | | Каркас К1 14шт | | | |
| **190** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0484** | | **213050,00** | **10320** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 826 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **11146** |
| **191** | **2105-0301-3202 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,1092** | | **195353,00** | **21333** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15628,24 | 1707 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **210981,24** | **23039** |
| **192** | **2105-0309-0302 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,1378** | | **234191,00** | **32272** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18735,28 | 2582 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **252926,28** | **34853** |
| **193** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0082** | | **213050,00** | **1756** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 140 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **1896** |
| | | МУ-7 1шт | | | | | |
| **194** | **1106-0801-0109 РСНБ РК 2015** | **Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** | **м3** | **0,9700** | | **34473,60** | **33439** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928) | чел-ч | 8,21 | 7,964 | 928,00 | 7390 |
| 194. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4173 | 0,404781 | 1100,73 | 446 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8078,21** | **7836** |
| 194. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,002619 | 4249,00 | 11 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,002619 | 1088,00 | 3 |
| 194. 4 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,4879 | 0,473263 | 15,00 | 7 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 194. 5 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,3903 | 0,378591 | 5764,00 | 2182 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,3903 | 0,378591 | 1088,00 | 412 |
| 194. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0114 | 0,011058 | 4329,00 | 48 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0114 | 0,011058 | 1554,00 | 17 |
| 194. 7 | 3403-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,019 | 0,01843 | 79,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 194. 8 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,9996 | 0,969612 | 174,00 | 169 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 194. 9 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0129 | 0,012513 | 2465,00 | 31 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0129 | 0,012513 | 1088,00 | 14 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2525,06** | **2449** |
| 194.10 | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 0,98455 | 21086,00 | 20760 |
| 194.11 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 1 | 0,97 | 70,00 | 68 |
| 194.12 | 2107-0203-0303 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0096 | 0,009312 | 53953,00 | 502 |
| 194.13 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0224 | 0,021728 | 58360,00 | 1268 |
| 194.14 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00038 | 0,000369 | 26517,00 | 10 |
| 194.15 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,24 | 0,2328 | 310,00 | 72 |
| 194.16 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0012 | 0,001164 | 212247,00 | 247 |
| 194.17 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0011 | 0,001067 | 30,00 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194.18 | 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,764 | 0,74108 | 907,00 | 672 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **24329,66** | **23600** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 7351,18 | 7131 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3345,98 | 3246 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **45170,75** | **43816** |
| **195** | **1111-0101-0209 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **0,5000** | | **5421,52** | **2711** |
| 195. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835) | чел-ч | 3,66 | 1,83 | 835,00 | 1528 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3056,10** | **1528** |
| 195. 2 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 0,24 | 15,00 | 4 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7,20** | **4** |
| 195. 3 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,31 | 0,155 | 2537,00 | 393 |
| 195. 4 | 2107-0204-0404 РСНБ РК 2015 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,001 | 0,0005 | 15252,00 | 8 |
| 195. 5 | 2110-0501-0501 РСНБ РК 2015 | Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95 | кг | 2 | 1 | 773,00 | 773 |
| 195. 6 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,35 | 0,175 | 30,00 | 5 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2358,22** | **1179** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 2872,73 | 1436 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 663,54 | 332 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8957,80** | **4479** |
| **196** | **2102-0201-0103 РСНБ РК 2015** | **Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010** | **м3** | **0,5000** | | **24031,00** | **12016** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1922,48 | 961 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **25953,48** | **12977** |
| | | | | Каркас К1 9шт | | | |
| **197** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0311** | | **213050,00** | **6634** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 531 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **7165** |
| **198** | **2105-0301-3202 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0702** | | **195353,00** | **13714** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15628,24 | 1097 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **210981,24** | **14811** |
| **199** | **2105-0309-0302 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,0671** | | **234191,00** | **15703** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18735,28 | 1256 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **252926,28** | **16959** |
| **200** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0048** | | **213050,00** | **1023** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 82 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **1104** |
| | | МУ-8 1шт | | | | | |
| **201** | **1106-0801-0109 РСНБ РК 2015** | **Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** | **м3** | **1,8300** | | **34473,60** | **63087** |
| 201. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928) | чел-ч | 8,21 | 15,024 | 928,00 | 13943 |
| 201. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4173 | 0,763659 | 1100,73 | 841 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8078,21** | **14783** |
| 201. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,004941 | 4249,00 | 21 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,004941 | 1088,00 | 5 |
| 201. 4 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,4879 | 0,892857 | 15,00 | 13 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 201. 5 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,3903 | 0,714249 | 5764,00 | 4117 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,3903 | 0,714249 | 1088,00 | 777 |
| 201. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0114 | 0,020862 | 4329,00 | 90 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0114 | 0,020862 | 1554,00 | 32 |
| 201. 7 | 3403-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,019 | 0,03477 | 79,00 | 3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 201. 8 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,9996 | 1,829 | 174,00 | 318 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 201. 9 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0129 | 0,023607 | 2465,00 | 58 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0129 | 0,023607 | 1088,00 | 26 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2525,06** | **4621** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201.10 | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 1,857 | 21086,00 | 39166 |
| 201.11 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 1 | 1,83 | 70,00 | 128 |
| 201.12 | 2107-0203-0303 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0096 | 0,017568 | 53953,00 | 948 |
| 201.13 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0224 | 0,040992 | 58360,00 | 2392 |
| 201.14 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00038 | 0,000695 | 26517,00 | 18 |
| 201.15 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,24 | 0,4392 | 310,00 | 136 |
| 201.16 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0012 | 0,002196 | 212247,00 | 466 |
| 201.17 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0011 | 0,002013 | 30,00 | 0 |
| 201.18 | 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,764 | 1,398 | 907,00 | 1268 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **24329,66** | **44523** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 7351,18 | 13453 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3345,98 | 6123 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **45170,75** | **82662** |
| **202** | **1111-0101-0209 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **1,2000** | | **5421,52** | **6506** |
| 202. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835) | чел-ч | 3,66 | 4,392 | 835,00 | 3667 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3056,10** | **3667** |
| 202. 2 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 0,576 | 15,00 | 9 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7,20** | **9** |
| 202. 3 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,31 | 0,372 | 2537,00 | 944 |
| 202. 4 | 2107-0204-0404 РСНБ РК 2015 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,001 | 0,0012 | 15252,00 | 18 |
| 202. 5 | 2110-0501-0501 РСНБ РК 2015 | Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95 | кг | 2 | 2,4 | 773,00 | 1855 |
| 202. 6 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,35 | 0,42 | 30,00 | 13 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2358,22** | **2830** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 2872,73 | 3447 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 663,54 | 796 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8957,80** | **10749** |
| **203** | **2102-0201-0103 РСНБ РК 2015** | **Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010** | **м3** | **1,2000** | | **24031,00** | **28837** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1922,48 | 2307 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **25953,48** | **31144** |
| | | | | Каркас К1 13шт | | | |
| **204** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0450** | | **213050,00** | **9583** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 767 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **10350** |
| **205** | **2105-0301-3202 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,1014** | | **195353,00** | **19809** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15628,24 | 1585 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **210981,24** | **21393** |
| **206** | **2105-0309-0302 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,1383** | | **234191,00** | **32389** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18735,28 | 2591 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **252926,28** | **34980** |
| **207** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0073** | | **213050,00** | **1560** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 125 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **1684** |
| | | МУ-9 1шт | | | | | |
| **208** | **1106-0801-0109 РСНБ РК 2015** | **Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** | **м3** | **0,9300** | | **34473,60** | **32060** |
| 208. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928) | чел-ч | 8,21 | 7,635 | 928,00 | 7086 |
| 208. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4173 | 0,388089 | 1100,73 | 427 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8078,21** | **7513** |
| 208. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,002511 | 4249,00 | 11 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,002511 | 1088,00 | 3 |
| 208. 4 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,4879 | 0,453747 | 15,00 | 7 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208. 5 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,3903 | 0,362979 | 5764,00 | 2092 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,3903 | 0,362979 | 1088,00 | 395 |
| 208. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0114 | 0,010602 | 4329,00 | 46 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0114 | 0,010602 | 1554,00 | 16 |
| 208. 7 | 3403-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,019 | 0,01767 | 79,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 208. 8 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,9996 | 0,929628 | 174,00 | 162 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 208. 9 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0129 | 0,011997 | 2465,00 | 30 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0129 | 0,011997 | 1088,00 | 13 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2525,06** | **2348** |
| 208.10 | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 0,94395 | 21086,00 | 19904 |
| 208.11 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 1 | 0,93 | 70,00 | 65 |
| 208.12 | 2107-0203-0303 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0096 | 0,008928 | 53953,00 | 482 |
| 208.13 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0224 | 0,020832 | 58360,00 | 1216 |
| 208.14 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00038 | 0,000353 | 26517,00 | 9 |
| 208.15 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,24 | 0,2232 | 310,00 | 69 |
| 208.16 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0012 | 0,001116 | 212247,00 | 237 |
| 208.17 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0011 | 0,001023 | 30,00 | 0 |
| 208.18 | 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,764 | 0,71052 | 907,00 | 644 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **24329,66** | **22627** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 7351,18 | 6837 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3345,98 | 3112 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **45170,75** | **42009** |
| **209** | **1111-0101-0209 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **0,5000** | | **5421,52** | **2711** |
| 209. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835) | чел-ч | 3,66 | 1,83 | 835,00 | 1528 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3056,10** | **1528** |
| 209. 2 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 0,24 | 15,00 | 4 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7,20** | **4** |
| 209. 3 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,31 | 0,155 | 2537,00 | 393 |
| 209. 4 | 2107-0204-0404 РСНБ РК 2015 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,001 | 0,0005 | 15252,00 | 8 |
| 209. 5 | 2110-0501-0501 РСНБ РК 2015 | Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95 | кг | 2 | 1 | 773,00 | 773 |
| 209. 6 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,35 | 0,175 | 30,00 | 5 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2358,22** | **1179** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 2872,73 | 1436 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 663,54 | 332 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8957,80** | **4479** |
| **210** | **2102-0201-0103 РСНБ РК 2015** | **Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010** | **м3** | **0,5000** | | **24031,00** | **12016** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1922,48 | 961 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **25953,48** | **12977** |
| | | | | Каркас К1 9шт | | | |
| **211** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0311** | | **213050,00** | **6634** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 531 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **7165** |
| **212** | **2105-0301-3202 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0702** | | **195353,00** | **13714** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15628,24 | 1097 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **210981,24** | **14811** |
| **213** | **2105-0309-0302 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,0636** | | **234191,00** | **14895** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18735,28 | 1192 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **252926,28** | **16086** |
| **214** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0048** | | **213050,00** | **1023** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 82 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **1104** |
| | | МУ-10 1шт | | | | | |
| **215** | **1106-0801-0109 РСНБ РК 2015** | **Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** | **м3** | **0,7400** | | **34473,60** | **25510** |
| 215. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928) | чел-ч | 8,21 | 6,075 | 928,00 | 5638 |
| 215. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4173 | 0,308802 | 1100,73 | 340 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8078,21** | **5978** |
| 215. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,001998 | 4249,00 | 8 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,001998 | 1088,00 | 2 |
| 215. 4 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,4879 | 0,361046 | 15,00 | 5 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 215. 5 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,3903 | 0,288822 | 5764,00 | 1665 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,3903 | 0,288822 | 1088,00 | 314 |
| 215. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0114 | 0,008436 | 4329,00 | 37 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0114 | 0,008436 | 1554,00 | 13 |
| 215. 7 | 3403-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,019 | 0,01406 | 79,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 215. 8 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,9996 | 0,739704 | 174,00 | 129 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 215. 9 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0129 | 0,009546 | 2465,00 | 24 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0129 | 0,009546 | 1088,00 | 10 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2525,06** | **1869** |
| 215.10 | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 0,7511 | 21086,00 | 15838 |
| 215.11 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 1 | 0,74 | 70,00 | 52 |
| 215.12 | 2107-0203-0303 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0096 | 0,007104 | 53953,00 | 383 |
| 215.13 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0224 | 0,016576 | 58360,00 | 967 |
| 215.14 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00038 | 0,000281 | 26517,00 | 7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215.15 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,24 | 0,1776 | 310,00 | 55 |
| 215.16 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0012 | 0,000888 | 212247,00 | 188 |
| 215.17 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0011 | 0,000814 | 30,00 | 0 |
| 215.18 | 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,764 | 0,56536 | 907,00 | 513 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **24329,66** | **18004** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 7351,18 | 5440 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3345,98 | 2476 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **45170,75** | **33426** |
| **216** | **1111-0101-0209 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **0,4000** | | **5421,52** | **2169** |
| 216. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835) | чел-ч | 3,66 | 1,464 | 835,00 | 1222 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3056,10** | **1222** |
| 216. 2 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 0,192 | 15,00 | 3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7,20** | **3** |
| 216. 3 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,31 | 0,124 | 2537,00 | 315 |
| 216. 4 | 2107-0204-0404 РСНБ РК 2015 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,001 | 0,0004 | 15252,00 | 6 |
| 216. 5 | 2110-0501-0501 РСНБ РК 2015 | Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95 | кг | 2 | 0,8 | 773,00 | 618 |
| 216. 6 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,35 | 0,14 | 30,00 | 4 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2358,22** | **943** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 2872,73 | 1149 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 663,54 | 265 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8957,80** | **3583** |
| **217** | **2102-0201-0103 РСНБ РК 2015** | **Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010** | **м3** | **0,4000** | | **24031,00** | **9612** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1922,48 | 769 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **25953,48** | **10381** |
| | | | | Каркас К1 6шт | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **218** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0208** | | **213050,00** | **4423** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 354 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **4777** |
| **219** | **2105-0301-3202 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0468** | | **195353,00** | **9143** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15628,24 | 731 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **210981,24** | **9874** |
| **220** | **2105-0309-0302 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,0501** | | **234191,00** | **11724** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18735,28 | 938 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **252926,28** | **12661** |
| **221** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0032** | | **213050,00** | **682** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 55 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **736** |
| | | МУ-11 1шт | | | | | |
| **222** | **1106-0801-0109 РСНБ РК 2015** | **Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** | **м3** | **0,7000** | | **34473,60** | **24132** |
| 222. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928) | чел-ч | 8,21 | 5,747 | 928,00 | 5333 |
| 222. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4173 | 0,29211 | 1100,73 | 322 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8078,21** | **5655** |
| 222. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,00189 | 4249,00 | 8 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,00189 | 1088,00 | 2 |
| 222. 4 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,4879 | 0,34153 | 15,00 | 5 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 222. 5 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,3903 | 0,27321 | 5764,00 | 1575 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,3903 | 0,27321 | 1088,00 | 297 |
| 222. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0114 | 0,00798 | 4329,00 | 35 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0114 | 0,00798 | 1554,00 | 12 |
| 222. 7 | 3403-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,019 | 0,0133 | 79,00 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 222. 8 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,9996 | 0,69972 | 174,00 | 122 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 222. 9 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0129 | 0,00903 | 2465,00 | 22 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0129 | 0,00903 | 1088,00 | 10 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2525,06** | **1768** |
| 222.10 | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 0,7105 | 21086,00 | 14982 |
| 222.11 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 1 | 0,7 | 70,00 | 49 |
| 222.12 | 2107-0203-0303 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0096 | 0,00672 | 53953,00 | 363 |
| 222.13 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0224 | 0,01568 | 58360,00 | 915 |
| 222.14 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00038 | 0,000266 | 26517,00 | 7 |
| 222.15 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,24 | 0,168 | 310,00 | 52 |
| 222.16 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0012 | 0,00084 | 212247,00 | 178 |
| 222.17 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0011 | 0,00077 | 30,00 | 0 |
| 222.18 | 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,764 | 0,5348 | 907,00 | 485 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **24329,66** | **17031** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 7351,18 | 5146 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3345,98 | 2342 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **45170,75** | **31620** |
| **223** | **1111-0101-0209 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **0,5000** | | **5421,52** | **2711** |
| 223. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835) | чел-ч | 3,66 | 1,83 | 835,00 | 1528 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3056,10** | **1528** |
| 223. 2 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 0,24 | 15,00 | 4 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7,20** | **4** |
| 223. 3 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,31 | 0,155 | 2537,00 | 393 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223. 4 | 2107-0204-0404 РСНБ РК 2015 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,001 | 0,0005 | 15252,00 | 8 |
| 223. 5 | 2110-0501-0501 РСНБ РК 2015 | Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95 | кг | 2 | 1 | 773,00 | 773 |
| 223. 6 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,35 | 0,175 | 30,00 | 5 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2358,22** | **1179** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 2872,73 | 1436 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 663,54 | 332 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8957,80** | **4479** |
| **224** | **2102-0201-0103 РСНБ РК 2015** | **Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010** | **м3** | **0,5000** | | **24031,00** | **12016** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1922,48 | 961 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **25953,48** | **12977** |
| | | | | Каркас К1 6шт | | | |
| **225** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0208** | | **213050,00** | **4423** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 354 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **4777** |
| **226** | **2105-0301-3202 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0468** | | **195353,00** | **9143** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15628,24 | 731 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **210981,24** | **9874** |
| **227** | **2105-0309-0302 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,0458** | | **234191,00** | **10717** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18735,28 | 857 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **252926,28** | **11574** |
| **228** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0032** | | **213050,00** | **682** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 55 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **736** |
| | | МУ-12 1шт | | | | | |
| **229** | **1106-0801-0109 РСНБ РК 2015** | **Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** | **м3** | **1,9500** | | **34473,60** | **67224** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928) | чел-ч | 8,21 | 16,009 | 928,00 | 14857 |
| 229. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4173 | 0,813735 | 1100,73 | 896 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8078,21** | **15753** |
| 229. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,005265 | 4249,00 | 22 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,005265 | 1088,00 | 6 |
| 229. 4 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,4879 | 0,951405 | 15,00 | 14 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 229. 5 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,3903 | 0,761085 | 5764,00 | 4387 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,3903 | 0,761085 | 1088,00 | 828 |
| 229. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0114 | 0,02223 | 4329,00 | 96 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0114 | 0,02223 | 1554,00 | 35 |
| 229. 7 | 3403-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,019 | 0,03705 | 79,00 | 3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 229. 8 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,9996 | 1,949 | 174,00 | 339 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 229. 9 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0129 | 0,025155 | 2465,00 | 62 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0129 | 0,025155 | 1088,00 | 27 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2525,06** | **4924** |
| 229.10 | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 1,979 | 21086,00 | 41734 |
| 229.11 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 1 | 1,95 | 70,00 | 137 |
| 229.12 | 2107-0203-0303 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0096 | 0,01872 | 53953,00 | 1010 |
| 229.13 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0224 | 0,04368 | 58360,00 | 2549 |
| 229.14 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00038 | 0,000741 | 26517,00 | 20 |
| 229.15 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,24 | 0,468 | 310,00 | 145 |
| 229.16 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0012 | 0,00234 | 212247,00 | 497 |
| 229.17 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0011 | 0,002145 | 30,00 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229.18 | 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,764 | 1,49 | 907,00 | 1351 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **24329,66** | **47443** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 7351,18 | 14335 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3345,98 | 6525 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **45170,75** | **88083** |
| **230** | **1111-0101-0209 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **1,3000** | | **5421,52** | **7048** |
| 230. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835) | чел-ч | 3,66 | 4,758 | 835,00 | 3973 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3056,10** | **3973** |
| 230. 2 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 0,624 | 15,00 | 9 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7,20** | **9** |
| 230. 3 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,31 | 0,403 | 2537,00 | 1022 |
| 230. 4 | 2107-0204-0404 РСНБ РК 2015 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,001 | 0,0013 | 15252,00 | 20 |
| 230. 5 | 2110-0501-0501 РСНБ РК 2015 | Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95 | кг | 2 | 2,6 | 773,00 | 2010 |
| 230. 6 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,35 | 0,455 | 30,00 | 14 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2358,22** | **3066** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 2872,73 | 3735 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 663,54 | 863 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8957,80** | **11645** |
| **231** | **2102-0201-0103 РСНБ РК 2015** | **Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010** | **м3** | **1,3000** | | **24031,00** | **31240** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1922,48 | 2499 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **25953,48** | **33740** |
| | | | | Каркас К1 15шт | | | |
| **232** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0519** | | **213050,00** | **11057** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 885 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **11942** |
| **233** | **2105-0301-3202 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,1170** | | **195353,00** | **22856** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15628,24 | 1829 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **210981,24** | **24685** |
| **234** | **2105-0309-0302 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,1330** | | **234191,00** | **31147** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18735,28 | 2492 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **252926,28** | **33639** |
| **235** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0080** | | **213050,00** | **1704** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 136 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **1841** |
| | | МУ-13 1шт | | | | | |
| **236** | **1106-0801-0109 РСНБ РК 2015** | **Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** | **м3** | **0,7000** | | **34473,60** | **24132** |
| 236. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928) | чел-ч | 8,21 | 5,747 | 928,00 | 5333 |
| 236. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4173 | 0,29211 | 1100,73 | 322 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8078,21** | **5655** |
| 236. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,00189 | 4249,00 | 8 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,00189 | 1088,00 | 2 |
| 236. 4 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,4879 | 0,34153 | 15,00 | 5 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 236. 5 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,3903 | 0,27321 | 5764,00 | 1575 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,3903 | 0,27321 | 1088,00 | 297 |
| 236. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0114 | 0,00798 | 4329,00 | 35 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0114 | 0,00798 | 1554,00 | 12 |
| 236. 7 | 3403-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,019 | 0,0133 | 79,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 236. 8 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,9996 | 0,69972 | 174,00 | 122 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 236. 9 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0129 | 0,00903 | 2465,00 | 22 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0129 | 0,00903 | 1088,00 | 10 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2525,06** | **1768** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236.10 | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 0,7105 | 21086,00 | 14982 |
| 236.11 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 1 | 0,7 | 70,00 | 49 |
| 236.12 | 2107-0203-0303 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0096 | 0,00672 | 53953,00 | 363 |
| 236.13 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0224 | 0,01568 | 58360,00 | 915 |
| 236.14 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00038 | 0,000266 | 26517,00 | 7 |
| 236.15 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,24 | 0,168 | 310,00 | 52 |
| 236.16 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0012 | 0,00084 | 212247,00 | 178 |
| 236.17 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0011 | 0,00077 | 30,00 | 0 |
| 236.18 | 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,764 | 0,5348 | 907,00 | 485 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **24329,66** | **17031** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 7351,18 | 5146 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3345,98 | 2342 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **45170,75** | **31620** |
| **237** | **1111-0101-0209 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **0,4000** | | **5421,52** | **2169** |
| 237. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835) | чел-ч | 3,66 | 1,464 | 835,00 | 1222 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3056,10** | **1222** |
| 237. 2 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 0,192 | 15,00 | 3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7,20** | **3** |
| 237. 3 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,31 | 0,124 | 2537,00 | 315 |
| 237. 4 | 2107-0204-0404 РСНБ РК 2015 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,001 | 0,0004 | 15252,00 | 6 |
| 237. 5 | 2110-0501-0501 РСНБ РК 2015 | Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95 | кг | 2 | 0,8 | 773,00 | 618 |
| 237. 6 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,35 | 0,14 | 30,00 | 4 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2358,22** | **943** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 2872,73 | 1149 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 663,54 | 265 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8957,80** | **3583** |
| **238** | **2102-0201-0103 РСНБ РК 2015** | **Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010** | **м3** | **0,4000** | | **24031,00** | **9612** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1922,48 | 769 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **25953,48** | **10381** |
| | | | | Каркас К1 6шт | | | |
| **239** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0208** | | **213050,00** | **4423** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 354 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **4777** |
| **240** | **2105-0301-3202 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0468** | | **195353,00** | **9143** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15628,24 | 731 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **210981,24** | **9874** |
| **241** | **2105-0309-0302 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,0475** | | **234191,00** | **11133** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18735,28 | 891 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **252926,28** | **12024** |
| **242** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0032** | | **213050,00** | **682** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 55 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **736** |
| | | МУ-14 1шт | | | | | |
| **243** | **1106-0801-0109 РСНБ РК 2015** | **Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** | **м3** | **0,6600** | | **34473,60** | **22753** |
| 243. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928) | чел-ч | 8,21 | 5,419 | 928,00 | 5028 |
| 243. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4173 | 0,275418 | 1100,73 | 303 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8078,21** | **5332** |
| 243. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,001782 | 4249,00 | 8 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,001782 | 1088,00 | 2 |
| 243. 4 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,4879 | 0,322014 | 15,00 | 5 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243. 5 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,3903 | 0,257598 | 5764,00 | 1485 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,3903 | 0,257598 | 1088,00 | 280 |
| 243. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0114 | 0,007524 | 4329,00 | 33 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0114 | 0,007524 | 1554,00 | 12 |
| 243. 7 | 3403-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,019 | 0,01254 | 79,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 243. 8 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,9996 | 0,659736 | 174,00 | 115 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 243. 9 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0129 | 0,008514 | 2465,00 | 21 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0129 | 0,008514 | 1088,00 | 9 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2525,06** | **1667** |
| 243.10 | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 0,6699 | 21086,00 | 14126 |
| 243.11 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 1 | 0,66 | 70,00 | 46 |
| 243.12 | 2107-0203-0303 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0096 | 0,006336 | 53953,00 | 342 |
| 243.13 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0224 | 0,014784 | 58360,00 | 863 |
| 243.14 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00038 | 0,000251 | 26517,00 | 7 |
| 243.15 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,24 | 0,1584 | 310,00 | 49 |
| 243.16 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0012 | 0,000792 | 212247,00 | 168 |
| 243.17 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0011 | 0,000726 | 30,00 | 0 |
| 243.18 | 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,764 | 0,50424 | 907,00 | 457 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **24329,66** | **16058** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 7351,18 | 4852 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3345,98 | 2208 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **45170,75** | **29813** |
| **244** | **1111-0101-0209 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **0,3000** | | **5421,52** | **1626** |
| 244. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835) | чел-ч | 3,66 | 1,098 | 835,00 | 917 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3056,10** | **917** |
| 244. 2 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 0,144 | 15,00 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7,20** | **2** |
| 244. 3 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,31 | 0,093 | 2537,00 | 236 |
| 244. 4 | 2107-0204-0404 РСНБ РК 2015 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,001 | 0,0003 | 15252,00 | 5 |
| 244. 5 | 2110-0501-0501 РСНБ РК 2015 | Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95 | кг | 2 | 0,6 | 773,00 | 464 |
| 244. 6 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,35 | 0,105 | 30,00 | 3 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2358,22** | **707** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 2872,73 | 862 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 663,54 | 199 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8957,80** | **2687** |
| **245** | **2102-0201-0103 РСНБ РК 2015** | **Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010** | **м3** | **0,3000** | | **24031,00** | **7209** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1922,48 | 577 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **25953,48** | **7786** |
| | | | | Каркас К1 7шт | | | |
| **246** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0242** | | **213050,00** | **5160** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 413 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **5573** |
| **247** | **2105-0301-3202 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0546** | | **195353,00** | **10666** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15628,24 | 853 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **210981,24** | **11520** |
| **248** | **2105-0309-0302 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,0335** | | **234191,00** | **7850** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18735,28 | 628 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **252926,28** | **8478** |
| **249** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0041** | | **213050,00** | **878** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 70 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **948** |
| | | МУ-15 1шт | | | | | |
| **250** | **1106-0801-0109 РСНБ РК 2015** | **Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** | **м3** | **0,8600** | | **34473,60** | **29647** |
| 250. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928) | чел-ч | 8,21 | 7,061 | 928,00 | 6552 |
| 250. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4173 | 0,358878 | 1100,73 | 395 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8078,21** | **6947** |
| 250. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,002322 | 4249,00 | 10 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,002322 | 1088,00 | 3 |
| 250. 4 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,4879 | 0,419594 | 15,00 | 6 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 250. 5 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,3903 | 0,335658 | 5764,00 | 1935 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,3903 | 0,335658 | 1088,00 | 365 |
| 250. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0114 | 0,009804 | 4329,00 | 42 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0114 | 0,009804 | 1554,00 | 15 |
| 250. 7 | 3403-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,019 | 0,01634 | 79,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 250. 8 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,9996 | 0,859656 | 174,00 | 150 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 250. 9 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0129 | 0,011094 | 2465,00 | 27 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0129 | 0,011094 | 1088,00 | 12 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2525,06** | **2172** |
| 250.10 | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 0,8729 | 21086,00 | 18406 |
| 250.11 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 1 | 0,86 | 70,00 | 60 |
| 250.12 | 2107-0203-0303 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0096 | 0,008256 | 53953,00 | 445 |
| 250.13 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0224 | 0,019264 | 58360,00 | 1124 |
| 250.14 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00038 | 0,000327 | 26517,00 | 9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250.15 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,24 | 0,2064 | 310,00 | 64 |
| 250.16 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0012 | 0,001032 | 212247,00 | 219 |
| 250.17 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0011 | 0,000946 | 30,00 | 0 |
| 250.18 | 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,764 | 0,65704 | 907,00 | 596 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **24329,66** | **20924** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 7351,18 | 6322 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3345,98 | 2878 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **45170,75** | **38847** |
| **251** | **1111-0101-0209 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **0,5000** | | **5421,52** | **2711** |
| 251. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835) | чел-ч | 3,66 | 1,83 | 835,00 | 1528 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3056,10** | **1528** |
| 251. 2 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 0,24 | 15,00 | 4 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7,20** | **4** |
| 251. 3 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,31 | 0,155 | 2537,00 | 393 |
| 251. 4 | 2107-0204-0404 РСНБ РК 2015 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,001 | 0,0005 | 15252,00 | 8 |
| 251. 5 | 2110-0501-0501 РСНБ РК 2015 | Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95 | кг | 2 | 1 | 773,00 | 773 |
| 251. 6 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,35 | 0,175 | 30,00 | 5 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2358,22** | **1179** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 2872,73 | 1436 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 663,54 | 332 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8957,80** | **4479** |
| **252** | **2102-0201-0103 РСНБ РК 2015** | **Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010** | **м3** | **0,5000** | | **24031,00** | **12016** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1922,48 | 961 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **25953,48** | **12977** |
| | | | | Каркас К2 6шт | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **253** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0284** | | **213050,00** | **6059** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 485 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **6544** |
| **254** | **2105-0301-3202 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0648** | | **195353,00** | **12659** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15628,24 | 1013 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **210981,24** | **13672** |
| **255** | **2105-0309-0302 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,0559** | | **234191,00** | **13101** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18735,28 | 1048 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **252926,28** | **14149** |
| **256** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0045** | | **213050,00** | **954** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 76 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **1031** |
| | | МУ-16 1шт | | | | | |
| **257** | **1106-0801-0109 РСНБ РК 2015** | **Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** | **м3** | **0,8100** | | **34473,60** | **27924** |
| 257. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928) | чел-ч | 8,21 | 6,65 | 928,00 | 6171 |
| 257. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4173 | 0,338013 | 1100,73 | 372 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8078,21** | **6543** |
| 257. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,002187 | 4249,00 | 9 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,002187 | 1088,00 | 2 |
| 257. 4 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,4879 | 0,395199 | 15,00 | 6 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 257. 5 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,3903 | 0,316143 | 5764,00 | 1822 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,3903 | 0,316143 | 1088,00 | 344 |
| 257. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0114 | 0,009234 | 4329,00 | 40 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0114 | 0,009234 | 1554,00 | 14 |
| 257. 7 | 3403-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,019 | 0,01539 | 79,00 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 257. 8 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,9996 | 0,809676 | 174,00 | 141 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 257. 9 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0129 | 0,010449 | 2465,00 | 26 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0129 | 0,010449 | 1088,00 | 11 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2525,06** | **2045** |
| 257.10 | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 0,82215 | 21086,00 | 17336 |
| 257.11 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 1 | 0,81 | 70,00 | 57 |
| 257.12 | 2107-0203-0303 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0096 | 0,007776 | 53953,00 | 420 |
| 257.13 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0224 | 0,018144 | 58360,00 | 1059 |
| 257.14 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00038 | 0,000308 | 26517,00 | 8 |
| 257.15 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,24 | 0,1944 | 310,00 | 60 |
| 257.16 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0012 | 0,000972 | 212247,00 | 206 |
| 257.17 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0011 | 0,000891 | 30,00 | 0 |
| 257.18 | 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,764 | 0,61884 | 907,00 | 561 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **24329,66** | **19707** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 7351,18 | 5954 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3345,98 | 2710 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **45170,75** | **36588** |
| **258** | **1111-0101-0209 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **0,4000** | | **5421,52** | **2169** |
| 258. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835) | чел-ч | 3,66 | 1,464 | 835,00 | 1222 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3056,10** | **1222** |
| 258. 2 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 0,192 | 15,00 | 3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7,20** | **3** |
| 258. 3 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,31 | 0,124 | 2537,00 | 315 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258. 4 | 2107-0204-0404 РСНБ РК 2015 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,001 | 0,0004 | 15252,00 | 6 |
| 258. 5 | 2110-0501-0501 РСНБ РК 2015 | Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95 | кг | 2 | 0,8 | 773,00 | 618 |
| 258. 6 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,35 | 0,14 | 30,00 | 4 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2358,22** | **943** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 2872,73 | 1149 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 663,54 | 265 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8957,80** | **3583** |
| **259** | **2102-0201-0103 РСНБ РК 2015** | **Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010** | **м3** | **0,4000** | | **24031,00** | **9612** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1922,48 | 769 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **25953,48** | **10381** |
| | | | | Каркас К2 6шт | | | |
| **260** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0284** | | **213050,00** | **6059** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 485 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **6544** |
| **261** | **2105-0301-3202 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0648** | | **195353,00** | **12659** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15628,24 | 1013 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **210981,24** | **13672** |
| **262** | **2105-0309-0302 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,0500** | | **234191,00** | **11710** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18735,28 | 937 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **252926,28** | **12646** |
| **263** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0045** | | **213050,00** | **954** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 76 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **1031** |
| | | МУ-17 1шт | | | | | |
| **264** | **1106-0801-0109 РСНБ РК 2015** | **Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** | **м3** | **1,8900** | | **34473,60** | **65155** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928) | чел-ч | 8,21 | 15,517 | 928,00 | 14400 |
| 264. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4173 | 0,788697 | 1100,73 | 868 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8078,21** | **15268** |
| 264. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,005103 | 4249,00 | 22 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,005103 | 1088,00 | 6 |
| 264. 4 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,4879 | 0,922131 | 15,00 | 14 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 264. 5 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,3903 | 0,737667 | 5764,00 | 4252 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,3903 | 0,737667 | 1088,00 | 803 |
| 264. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0114 | 0,021546 | 4329,00 | 93 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0114 | 0,021546 | 1554,00 | 33 |
| 264. 7 | 3403-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,019 | 0,03591 | 79,00 | 3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 264. 8 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,9996 | 1,889 | 174,00 | 329 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 264. 9 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0129 | 0,024381 | 2465,00 | 60 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0129 | 0,024381 | 1088,00 | 27 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2525,06** | **4772** |
| 264.10 | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 1,918 | 21086,00 | 40450 |
| 264.11 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 1 | 1,89 | 70,00 | 132 |
| 264.12 | 2107-0203-0303 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0096 | 0,018144 | 53953,00 | 979 |
| 264.13 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0224 | 0,042336 | 58360,00 | 2471 |
| 264.14 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00038 | 0,000718 | 26517,00 | 19 |
| 264.15 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,24 | 0,4536 | 310,00 | 141 |
| 264.16 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0012 | 0,002268 | 212247,00 | 481 |
| 264.17 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0011 | 0,002079 | 30,00 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264.18 | 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,764 | 1,444 | 907,00 | 1310 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **24329,66** | **45983** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 7351,18 | 13894 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3345,98 | 6324 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **45170,75** | **85373** |
| **265** | **1111-0101-0209 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **1,3000** | | **5421,52** | **7048** |
| 265. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835) | чел-ч | 3,66 | 4,758 | 835,00 | 3973 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3056,10** | **3973** |
| 265. 2 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 0,624 | 15,00 | 9 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7,20** | **9** |
| 265. 3 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,31 | 0,403 | 2537,00 | 1022 |
| 265. 4 | 2107-0204-0404 РСНБ РК 2015 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,001 | 0,0013 | 15252,00 | 20 |
| 265. 5 | 2110-0501-0501 РСНБ РК 2015 | Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95 | кг | 2 | 2,6 | 773,00 | 2010 |
| 265. 6 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,35 | 0,455 | 30,00 | 14 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2358,22** | **3066** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 2872,73 | 3735 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 663,54 | 863 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8957,80** | **11645** |
| **266** | **2102-0201-0103 РСНБ РК 2015** | **Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010** | **м3** | **1,3000** | | **24031,00** | **31240** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1922,48 | 2499 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **25953,48** | **33740** |
| | | | | Каркас К2 10шт | | | |
| **267** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0474** | | **213050,00** | **10099** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 808 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **10906** |
| **268** | **2105-0301-3202 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,1080** | | **195353,00** | **21098** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15628,24 | 1688 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **210981,24** | **22786** |
| **269** | **2105-0309-0302 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,1327** | | **234191,00** | **31068** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18735,28 | 2485 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **252926,28** | **33553** |
| **270** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0074** | | **213050,00** | **1577** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 126 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **1703** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | **10007510** |
| В том числе: | | | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **10007510** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **1600642** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **1284812** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **1721850** |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | | **4918222** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **1391923** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **911955** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **12311387** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **1286** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1284812** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **12311387** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **1286** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1284812** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ** | | | | | |
| **284** | **1108-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м** | **м3 кладки** | **257,8000** | | **10265,37** | **2646413** |
| 284. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865) | чел-ч | 4,42 | 1139,476 | 865,00 | 985647 |
| 284. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,35 | 90,23 | 1088,00 | 98170 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4204,10** | **1083817** |
| 284. 3 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,35 | 90,23 | 5764,00 | 520086 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,35 | 90,23 | 1088,00 | 98170 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2017,40** | **520086** |
| 284. 4 | 2102-0401-2808 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,24 | 61,872 | 18386,00 | 1137579 |
| 284. 5 | 2107-0201-0401 РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0005 | 0,1289 | 21421,00 | 2761 |
| 284. 6 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,044 | 11,343 | 30,00 | 340 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **4424,67** | **1140680** |
| | | Накладные расходы | % | 93 | | 3909,81 | 1007950 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1134,01 | 292349 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **15309,20** | **3946711** |
| **285** | **2103-0101-0104 РСНБ РК 2015** | **Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012** | **1000 шт.** | **98,9900** | | **28541,00** | **2825274** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2283,28 | 226022 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **30824,28** | **3051295** |
| **286** | **1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** | **м3 кладки** | **160,7000** | | **10620,25** | **1706674** |
| 286. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865) | чел-ч | 4,38 | 703,866 | 865,00 | 608844 |
| 286. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4 | 64,28 | 1088,00 | 69937 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4223,90** | **678781** |
| 286. 3 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,4 | 64,28 | 5764,00 | 370510 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,4 | 64,28 | 1088,00 | 69937 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2305,60** | **370510** |
| 286. 4 | 2102-0401-2809 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,24 | 38,568 | 18808,00 | 725387 |
| 286. 5 | 2107-0201-0401 РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0005 | 0,08035 | 21421,00 | 1721 |
| 286. 6 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,044 | 7,071 | 30,00 | 212 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **4525,95** | **727320** |
| | | Накладные расходы | % | 93 | | 3928,23 | 631266 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1163,88 | 187035 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **15712,36** | **2524976** |
| **287** | **2103-0101-0104 РСНБ РК 2015** | **Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012** | **1000 шт.** | **61,0660** | | **28541,00** | **1742885** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2283,28 | 139431 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **30824,28** | **1882315** |
| **288** | **1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** | **м2 перегородок (за вычетом проемов)** | **580,0000** | | **1779,12** | **1031890** |
| 288. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 1,21 | 701,8 | 910,00 | 638638 |
| 288. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0411 | 23,838 | 1088,00 | 25936 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1145,82** | **664574** |
| 288. 3 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0411 | 23,838 | 5764,00 | 137402 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0411 | 23,838 | 1088,00 | 25936 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **236,90** | **137402** |
| 288. 4 | 2102-0401-2809 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,023 | 13,34 | 18808,00 | 250899 |
| 288. 5 | 2105-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,000023 | 0,01334 | 218211,00 | 2911 |
| 288. 6 | 2107-0201-0401 РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00016 | 0,0928 | 21421,00 | 1988 |
| 288. 7 | 2103-0199-9901 РСНБ РК 2015 | Кирпич керамический, силикатный или пустотелый | 1000 шт. | 0,0504 | 29,232 | -- | -- |
| 288. 8 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,003 | 1,74 | 30,00 | 52 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **441,12** | **255850** |
| | | Накладные расходы | % | 93 | | 1065,61 | 618054 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 227,58 | 131995 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3072,31** | **1781939** |
| **289** | **2103-0101-0104 РСНБ РК 2015** | **Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012** | **1000 шт.** | **3,1345** | | **28541,00** | **89462** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2283,28 | 7157 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **30824,28** | **96619** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | | | Тенге | | | | **10042597** |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **10042597** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **2123850** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **2427171** |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | | **4657620** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **2257269** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **983989** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **13283856** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **2723** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **2427171** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | **13283856** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **2723** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **2427171** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| | Итого прямые затраты: | | Тенге | | | | **20229738** |
| | в том числе: | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **3492495** |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **1683940** |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **317868** |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **15053302** |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | **0** |
| | | - оборудование | Тенге | | | | **0** |
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | **3762987** |
| | ИТОГО: | | Тенге | | | | **23992725** |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | **1919418** |
| | ИТОГО по смете: | | Тенге | | | | **25912143** |

## БЛОК Б. Л.Р.С. №2-2-2. Общестроительные работы. Выше 0,00

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ** | | | | | |
| | | Плиты перекрытия на отм.+3,0м | | | | | |
| **11** | **1107-0504-0105 РСНБ РК 2015** | **Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2** | **шт** | **22,0000** | | **3965,72** | **87246** |
| 11. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035) | чел-ч | 1,74 | 38,28 | 1035,00 | 39620 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,162 | 3,564 | 1088,00 | 3878 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1977,16** | **43497** |
| 11. 3 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,154 | 3,388 | 5764,00 | 19528 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,154 | 3,388 | 1088,00 | 3686 |
| 11. 4 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,1517 | 3,337 | 174,00 | 581 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 11. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,008 | 0,176 | 2465,00 | 434 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,008 | 0,176 | 1088,00 | 191 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **933,77** | **20543** |
| 11. 6 | 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0428 | 0,9416 | 16850,00 | 15866 |
| 11. 7 | 2104-9999-9901 РСНБ РК 2015 | Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92 | шт. | 1 | 22 | -- | -- |
| 11. 8 | 2106-0405-1406 РСНБ РК 2015 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0,00066 | 0,01452 | 614991,00 | 8930 |
| 11. 9 | 2113-0812-1046 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0003 | 0,0066 | 208994,00 | 1379 |
| 11.10 | 2204-0201-1301 РСНБ РК 2015 | Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б | кг | 0,08 | 1,76 | 516,00 | 908 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1231,05** | **27083** |
| | | Накладные расходы | % | 118 | | 2333,04 | 51327 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 503,90 | 11086 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **6802,67** | **149659** |
| **12** | **1107-0504-0106 РСНБ РК 2015** | **Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2** | **шт** | **121,0000** | | **5996,92** | **725627** |
| 12. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071) | чел-ч | 2,66 | 321,86 | 1071,00 | 344712 |
| 12. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2202 | 26,644 | 1088,00 | 28989 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3088,44** | **373701** |
| 12. 3 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,198 | 23,958 | 5764,00 | 138094 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,198 | 23,958 | 1088,00 | 26066 |
| 12. 4 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,2812 | 34,025 | 174,00 | 5920 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 12. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0222 | 2,686 | 2465,00 | 6621 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0222 | 2,686 | 1088,00 | 2922 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1244,92** | **150636** |
| 12. 6 | 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0653 | 7,901 | 16850,00 | 133137 |
| 12. 7 | 2104-9999-9901 РСНБ РК 2015 | Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92 | шт. | 1 | 121 | -- | -- |
| 12. 8 | 2106-0405-1406 РСНБ РК 2015 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0,00106 | 0,12826 | 614991,00 | 78879 |
| 12. 9 | 2113-0812-1046 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0005 | 0,0605 | 208994,00 | 12644 |
| 12.10 | 2204-0201-1301 РСНБ РК 2015 | Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б | кг | 0,09 | 10,89 | 516,00 | 5619 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1903,13** | **230279** |
| | | Накладные расходы | % | 118 | | 3644,36 | 440967 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 771,30 | 93328 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **10412,57** | **1259922** |
| | | МС-2 | | | | | |
| **14** | **1107-0107-0103 РСНБ РК 2015** | **Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг** | **т** | **0,0599** | | **64640,61** | **3873** |
| 14. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172) | чел-ч | 42,7 | 2,559 | 1172,00 | 2999 |
| 14. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,03 | 0,061718 | 1088,00 | 67 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **51165,04** | **3066** |
| 14. 3 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 21,25 | 1,273 | 174,00 | 222 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 14. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 1,03 | 0,061718 | 2465,00 | 152 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,03 | 0,061718 | 1088,00 | 67 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **6236,45** | **374** |
| 14. 5 | 2113-0812-1046 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,04 | 0,002397 | 208994,00 | 501 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **8359,76** | **501** |
| | | Накладные расходы | % | 118 | | 60374,75 | 3618 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 10001,23 | 599 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **135016,59** | **8090** |
| **15** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0599** | | **213050,00** | **12766** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 1021 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **13787** |
| | | МС-3 | | | | | |
| **16** | **1107-0107-0103 РСНБ РК 2015** | **Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг** | **т** | **0,0308** | | **64640,61** | **1991** |
| 16. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172) | чел-ч | 42,7 | 1,315 | 1172,00 | 1541 |
| 16. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,03 | 0,031724 | 1088,00 | 35 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **51165,04** | **1576** |
| 16. 3 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 21,25 | 0,6545 | 174,00 | 114 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 16. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 1,03 | 0,031724 | 2465,00 | 78 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,03 | 0,031724 | 1088,00 | 35 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **6236,45** | **192** |
| 16. 5 | 2113-0812-1046 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,04 | 0,001232 | 208994,00 | 257 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **8359,76** | **257** |
| | | Накладные расходы | % | 118 | | 60374,75 | 1860 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 10001,23 | 308 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **135016,59** | **4159** |
| **17** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0308** | | **213050,00** | **6562** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 525 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **7087** |
| | | Узел а | | | | | |
| **18** | **1106-0801-0109 РСНБ РК 2015** | **Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** | **м3** | **0,0200** | | **34473,60** | **689** |
| 18. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928) | чел-ч | 8,21 | 0,1642 | 928,00 | 152 |
| 18. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4173 | 0,008346 | 1100,73 | 9 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8078,21** | **162** |
| 18. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,000054 | 4249,00 | 0 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,000054 | 1088,00 | 0 |
| 18. 4 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,4879 | 0,009758 | 15,00 | 0 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 18. 5 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,3903 | 0,007806 | 5764,00 | 45 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,3903 | 0,007806 | 1088,00 | 8 |
| 18. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0114 | 0,000228 | 4329,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0114 | 0,000228 | 1554,00 | 0 |
| 18. 7 | 3403-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,019 | 0,00038 | 79,00 | 0 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 18. 8 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,9996 | 0,019992 | 174,00 | 3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 18. 9 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0129 | 0,000258 | 2465,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0129 | 0,000258 | 1088,00 | 0 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2525,06** | **51** |
| 18.10 | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 0,0203 | 21086,00 | 428 |
| 18.11 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 1 | 0,02 | 70,00 | 1 |
| 18.12 | 2107-0203-0303 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0096 | 0,000192 | 53953,00 | 10 |
| 18.13 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0224 | 0,000448 | 58360,00 | 26 |
| 18.14 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00038 | 0,000008 | 26517,00 | 0 |
| 18.15 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,24 | 0,0048 | 310,00 | 1 |
| 18.16 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0012 | 0,000024 | 212247,00 | 5 |
| 18.17 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0011 | 0,000022 | 30,00 | 0 |
| 18.18 | 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,764 | 0,01528 | 907,00 | 14 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **24329,66** | **487** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 7351,18 | 147 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3345,98 | 67 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **45170,75** | **903** |
| | | Узел б | | | | | |
| **19** | **1106-0801-0109 РСНБ РК 2015** | **Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** | **м3** | **0,8400** | | **34473,60** | **28958** |
| 19. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928) | чел-ч | 8,21 | 6,896 | 928,00 | 6400 |
| 19. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4173 | 0,350532 | 1100,73 | 386 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8078,21** | **6786** |
| 19. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,002268 | 4249,00 | 10 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,002268 | 1088,00 | 2 |
| 19. 4 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,4879 | 0,409836 | 15,00 | 6 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 19. 5 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,3903 | 0,327852 | 5764,00 | 1890 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,3903 | 0,327852 | 1088,00 | 357 |
| 19. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0114 | 0,009576 | 4329,00 | 41 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0114 | 0,009576 | 1554,00 | 15 |
| 19. 7 | 3403-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,019 | 0,01596 | 79,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 19. 8 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,9996 | 0,839664 | 174,00 | 146 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 19. 9 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0129 | 0,010836 | 2465,00 | 27 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0129 | 0,010836 | 1088,00 | 12 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2525,06** | **2121** |
| 19.10 | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 0,8526 | 21086,00 | 17978 |
| 19.11 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 1 | 0,84 | 70,00 | 59 |
| 19.12 | 2107-0203-0303 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0096 | 0,008064 | 53953,00 | 435 |
| 19.13 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0224 | 0,018816 | 58360,00 | 1098 |
| 19.14 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00038 | 0,000319 | 26517,00 | 8 |
| 19.15 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,24 | 0,2016 | 310,00 | 62 |
| 19.16 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0012 | 0,001008 | 212247,00 | 214 |
| 19.17 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0011 | 0,000924 | 30,00 | 0 |
| 19.18 | 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,764 | 0,64176 | 907,00 | 582 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **24329,66** | **20437** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 7351,18 | 6175 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3345,98 | 2811 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **45170,75** | **37943** |
| **20** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82** | **т** | **0,0120** | | **213050,00** | **2557** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 205 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **2761** |
| **21** | **2105-0301-3202 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0719** | | **195353,00** | **14046** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15628,24 | 1124 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **210981,24** | **15170** |
| | | Узел в | | | | | |
| **22** | **1106-0801-0109 РСНБ РК 2015** | **Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** | **м3** | **0,9600** | | **34473,60** | **33095** |
| 22. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928) | чел-ч | 8,21 | 7,882 | 928,00 | 7314 |
| 22. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4173 | 0,400608 | 1100,73 | 441 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8078,21** | **7755** |
| 22. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,002592 | 4249,00 | 11 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,002592 | 1088,00 | 3 |
| 22. 4 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,4879 | 0,468384 | 15,00 | 7 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 22. 5 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,3903 | 0,374688 | 5764,00 | 2160 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,3903 | 0,374688 | 1088,00 | 408 |
| 22. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0114 | 0,010944 | 4329,00 | 47 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0114 | 0,010944 | 1554,00 | 17 |
| 22. 7 | 3403-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,019 | 0,01824 | 79,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 22. 8 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,9996 | 0,959616 | 174,00 | 167 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 22. 9 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0129 | 0,012384 | 2465,00 | 31 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0129 | 0,012384 | 1088,00 | 13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2525,06** | **2424** |
| 22.10 | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 0,9744 | 21086,00 | 20546 |
| 22.11 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 1 | 0,96 | 70,00 | 67 |
| 22.12 | 2107-0203-0303 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0096 | 0,009216 | 53953,00 | 497 |
| 22.13 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0224 | 0,021504 | 58360,00 | 1255 |
| 22.14 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00038 | 0,000365 | 26517,00 | 10 |
| 22.15 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,24 | 0,2304 | 310,00 | 71 |
| 22.16 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0012 | 0,001152 | 212247,00 | 245 |
| 22.17 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0011 | 0,001056 | 30,00 | 0 |
| 22.18 | 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,764 | 0,73344 | 907,00 | 665 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **24329,66** | **23356** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 7351,18 | 7057 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3345,98 | 3212 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **45170,75** | **43364** |
| **23** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82** | **т** | **0,0173** | | **213050,00** | **3686** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 295 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **3981** |
| **24** | **2105-0301-3202 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,1048** | | **195353,00** | **20473** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15628,24 | 1638 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **210981,24** | **22111** |
| | | Узел г | | | | | |
| **25** | **1106-0801-0109 РСНБ РК 2015** | **Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** | **м3** | **1,8600** | | **34473,60** | **64121** |
| 25. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928) | чел-ч | 8,21 | 15,271 | 928,00 | 14171 |
| 25. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4173 | 0,776178 | 1100,73 | 854 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8078,21** | **15025** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,005022 | 4249,00 | 21 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,005022 | 1088,00 | 5 |
| 25. 4 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,4879 | 0,907494 | 15,00 | 14 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 25. 5 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,3903 | 0,725958 | 5764,00 | 4184 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,3903 | 0,725958 | 1088,00 | 790 |
| 25. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0114 | 0,021204 | 4329,00 | 92 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0114 | 0,021204 | 1554,00 | 33 |
| 25. 7 | 3403-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,019 | 0,03534 | 79,00 | 3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 25. 8 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,9996 | 1,859 | 174,00 | 324 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 25. 9 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0129 | 0,023994 | 2465,00 | 59 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0129 | 0,023994 | 1088,00 | 26 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2525,06** | **4697** |
| 25.10 | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 1,888 | 21086,00 | 39808 |
| 25.11 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 1 | 1,86 | 70,00 | 130 |
| 25.12 | 2107-0203-0303 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0096 | 0,017856 | 53953,00 | 963 |
| 25.13 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0224 | 0,041664 | 58360,00 | 2432 |
| 25.14 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00038 | 0,000707 | 26517,00 | 19 |
| 25.15 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,24 | 0,4464 | 310,00 | 138 |
| 25.16 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0012 | 0,002232 | 212247,00 | 474 |
| 25.17 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0011 | 0,002046 | 30,00 | 0 |
| 25.18 | 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,764 | 1,421 | 907,00 | 1289 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **24329,66** | **45253** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 7351,18 | 13673 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3345,98 | 6224 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **45170,75** | **84018** |
| **26** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82** | **т** | **0,0397** | | **213050,00** | **8458** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 677 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **9135** |
| **27** | **2105-0301-3202 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0995** | | **195353,00** | **19438** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15628,24 | 1555 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **210981,24** | **20993** |
| | | МУ-2 2шт | | | | | |
| **28** | **1106-0801-0109 РСНБ РК 2015** | **Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** | **м3** | **1,2800** | | **34473,60** | **44126** |
| 28. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928) | чел-ч | 8,21 | 10,509 | 928,00 | 9752 |
| 28. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4173 | 0,534144 | 1100,73 | 588 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8078,21** | **10340** |
| 28. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,003456 | 4249,00 | 15 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,003456 | 1088,00 | 4 |
| 28. 4 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,4879 | 0,624512 | 15,00 | 9 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 28. 5 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,3903 | 0,499584 | 5764,00 | 2880 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,3903 | 0,499584 | 1088,00 | 544 |
| 28. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0114 | 0,014592 | 4329,00 | 63 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0114 | 0,014592 | 1554,00 | 23 |
| 28. 7 | 3403-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,019 | 0,02432 | 79,00 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 28. 8 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,9996 | 1,279 | 174,00 | 223 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 28. 9 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0129 | 0,016512 | 2465,00 | 41 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0129 | 0,016512 | 1088,00 | 18 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2525,06** | **3232** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10 | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 1,299 | 21086,00 | 27395 |
| 28.11 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 1 | 1,28 | 70,00 | 90 |
| 28.12 | 2107-0203-0303 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0096 | 0,012288 | 53953,00 | 663 |
| 28.13 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0224 | 0,028672 | 58360,00 | 1673 |
| 28.14 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00038 | 0,000486 | 26517,00 | 13 |
| 28.15 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,24 | 0,3072 | 310,00 | 95 |
| 28.16 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0012 | 0,001536 | 212247,00 | 326 |
| 28.17 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0011 | 0,001408 | 30,00 | 0 |
| 28.18 | 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,764 | 0,97792 | 907,00 | 887 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **24329,66** | **31142** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 7351,18 | 9410 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3345,98 | 4283 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **45170,75** | **57819** |
| **29** | **1111-0101-0209 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **0,5000** | | **5421,52** | **2711** |
| 29. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835) | чел-ч | 3,66 | 1,83 | 835,00 | 1528 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3056,10** | **1528** |
| 29. 2 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 0,24 | 15,00 | 4 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7,20** | **4** |
| 29. 3 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,31 | 0,155 | 2537,00 | 393 |
| 29. 4 | 2107-0204-0404 РСНБ РК 2015 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,001 | 0,0005 | 15252,00 | 8 |
| 29. 5 | 2110-0501-0501 РСНБ РК 2015 | Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95 | кг | 2 | 1 | 773,00 | 773 |
| 29. 6 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,35 | 0,175 | 30,00 | 5 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2358,22** | **1179** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 2872,73 | 1436 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 663,54 | 332 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8957,80** | **4479** |
| **30** | **2102-0201-0103 РСНБ РК 2015** | **Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010** | **м3** | **0,5000** | | **24031,00** | **12016** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1922,48 | 961 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **25953,48** | **12977** |
| | | | | Каркас К1 6шт | | | |
| **31** | **2105-0301-3202 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,1482** | | **195353,00** | **28951** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15628,24 | 2316 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **210981,24** | **31267** |
| **32** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0070** | | **213050,00** | **1500** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 120 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **1620** |
| **33** | **2105-0309-0302 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,0704** | | **234191,00** | **16487** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18735,28 | 1319 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **252926,28** | **17806** |
| | | МУ-3 1шт | | | | | |
| **34** | **1106-0801-0109 РСНБ РК 2015** | **Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** | **м3** | **0,7700** | | **34473,60** | **26545** |
| 34. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928) | чел-ч | 8,21 | 6,322 | 928,00 | 5867 |
| 34. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4173 | 0,321321 | 1100,73 | 354 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8078,21** | **6220** |
| 34. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,002079 | 4249,00 | 9 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,002079 | 1088,00 | 2 |
| 34. 4 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,4879 | 0,375683 | 15,00 | 6 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 34. 5 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,3903 | 0,300531 | 5764,00 | 1732 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,3903 | 0,300531 | 1088,00 | 327 |
| 34. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0114 | 0,008778 | 4329,00 | 38 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0114 | 0,008778 | 1554,00 | 14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34. 7 | 3403-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,019 | 0,01463 | 79,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 34. 8 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,9996 | 0,769692 | 174,00 | 134 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 34. 9 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0129 | 0,009933 | 2465,00 | 24 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0129 | 0,009933 | 1088,00 | 11 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2525,06** | **1944** |
| 34.10 | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 0,78155 | 21086,00 | 16480 |
| 34.11 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 1 | 0,77 | 70,00 | 54 |
| 34.12 | 2107-0203-0303 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0096 | 0,007392 | 53953,00 | 399 |
| 34.13 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0224 | 0,017248 | 58360,00 | 1007 |
| 34.14 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00038 | 0,000293 | 26517,00 | 8 |
| 34.15 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,24 | 0,1848 | 310,00 | 57 |
| 34.16 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0012 | 0,000924 | 212247,00 | 196 |
| 34.17 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0011 | 0,000847 | 30,00 | 0 |
| 34.18 | 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,764 | 0,58828 | 907,00 | 534 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **24329,66** | **18734** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 7351,18 | 5660 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3345,98 | 2576 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **45170,75** | **34781** |
| **35** | **1111-0101-0209 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **0,4100** | | **5421,52** | **2223** |
| 35. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835) | чел-ч | 3,66 | 1,501 | 835,00 | 1253 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3056,10** | **1253** |
| 35. 2 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 0,1968 | 15,00 | 3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7,20** | **3** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35. 3 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,31 | 0,1271 | 2537,00 | 322 |
| 35. 4 | 2107-0204-0404 РСНБ РК 2015 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,001 | 0,00041 | 15252,00 | 6 |
| 35. 5 | 2110-0501-0501 РСНБ РК 2015 | Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95 | кг | 2 | 0,82 | 773,00 | 634 |
| 35. 6 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,35 | 0,1435 | 30,00 | 4 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2358,22** | **967** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 2872,73 | 1178 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 663,54 | 272 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8957,80** | **3673** |
| **36** | **2102-0201-0103 РСНБ РК 2015** | **Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010** | **м3** | **0,4100** | | **24031,00** | **9853** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1922,48 | 788 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **25953,48** | **10641** |
| | | | | Каркас К1 6шт | | | |
| **37** | **2105-0301-3202 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0741** | | **195353,00** | **14476** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15628,24 | 1158 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **210981,24** | **15634** |
| **38** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0035** | | **213050,00** | **750** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 60 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **810** |
| **39** | **2105-0309-0302 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,0508** | | **234191,00** | **11897** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18735,28 | 952 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **252926,28** | **12849** |
| | | МУ-4 1шт | | | | | |
| **40** | **1106-0801-0109 РСНБ РК 2015** | **Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** | **м3** | **1,0400** | | **34473,60** | **35853** |
| 40. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928) | чел-ч | 8,21 | 8,538 | 928,00 | 7924 |
| 40. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4173 | 0,433992 | 1100,73 | 478 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8078,21** | **8401** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,002808 | 4249,00 | 12 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,002808 | 1088,00 | 3 |
| 40. 4 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,4879 | 0,507416 | 15,00 | 8 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 40. 5 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,3903 | 0,405912 | 5764,00 | 2340 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,3903 | 0,405912 | 1088,00 | 442 |
| 40. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0114 | 0,011856 | 4329,00 | 51 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0114 | 0,011856 | 1554,00 | 18 |
| 40. 7 | 3403-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,019 | 0,01976 | 79,00 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 40. 8 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,9996 | 1,04 | 174,00 | 181 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 40. 9 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0129 | 0,013416 | 2465,00 | 33 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0129 | 0,013416 | 1088,00 | 15 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2525,06** | **2626** |
| 40.10 | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 1,056 | 21086,00 | 22258 |
| 40.11 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 1 | 1,04 | 70,00 | 73 |
| 40.12 | 2107-0203-0303 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0096 | 0,009984 | 53953,00 | 539 |
| 40.13 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0224 | 0,023296 | 58360,00 | 1360 |
| 40.14 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00038 | 0,000395 | 26517,00 | 10 |
| 40.15 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,24 | 0,2496 | 310,00 | 77 |
| 40.16 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0012 | 0,001248 | 212247,00 | 265 |
| 40.17 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0011 | 0,001144 | 30,00 | 0 |
| 40.18 | 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,764 | 0,79456 | 907,00 | 721 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **24329,66** | **25303** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 7351,18 | 7645 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3345,98 | 3480 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **45170,75** | **46978** |
| **41** | **1111-0101-0209 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **0,4000** | | **5421,52** | **2169** |
| 41. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835) | чел-ч | 3,66 | 1,464 | 835,00 | 1222 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3056,10** | **1222** |
| 41. 2 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 0,192 | 15,00 | 3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7,20** | **3** |
| 41. 3 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,31 | 0,124 | 2537,00 | 315 |
| 41. 4 | 2107-0204-0404 РСНБ РК 2015 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,001 | 0,0004 | 15252,00 | 6 |
| 41. 5 | 2110-0501-0501 РСНБ РК 2015 | Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95 | кг | 2 | 0,8 | 773,00 | 618 |
| 41. 6 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,35 | 0,14 | 30,00 | 4 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2358,22** | **943** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 2872,73 | 1149 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 663,54 | 265 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8957,80** | **3583** |
| **42** | **2102-0201-0103 РСНБ РК 2015** | **Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010** | **м3** | **0,4000** | | **24031,00** | **9612** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1922,48 | 769 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **25953,48** | **10381** |
| | | | | Каркас К1 8шт | | | |
| **43** | **2105-0301-3202 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0988** | | **195353,00** | **19301** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15628,24 | 1544 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **210981,24** | **20845** |
| **44** | **2105-0309-0302 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,0614** | | **234191,00** | **14379** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18735,28 | 1150 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **252926,28** | **15530** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **45** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0053** | | **213050,00** | **1125** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 90 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **1215** |
| | | МУ-5 2шт | | | | | |
| **46** | **1106-0801-0109 РСНБ РК 2015** | **Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** | **м3** | **1,2000** | | **34473,60** | **41368** |
| 46. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928) | чел-ч | 8,21 | 9,852 | 928,00 | 9143 |
| 46. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4173 | 0,50076 | 1100,73 | 551 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8078,21** | **9694** |
| 46. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,00324 | 4249,00 | 14 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,00324 | 1088,00 | 4 |
| 46. 4 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,4879 | 0,58548 | 15,00 | 9 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 46. 5 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,3903 | 0,46836 | 5764,00 | 2700 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,3903 | 0,46836 | 1088,00 | 510 |
| 46. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0114 | 0,01368 | 4329,00 | 59 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0114 | 0,01368 | 1554,00 | 21 |
| 46. 7 | 3403-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,019 | 0,0228 | 79,00 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 46. 8 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,9996 | 1,2 | 174,00 | 209 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 46. 9 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0129 | 0,01548 | 2465,00 | 38 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0129 | 0,01548 | 1088,00 | 17 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2525,06** | **3030** |
| 46.10 | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 1,218 | 21086,00 | 25683 |
| 46.11 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 1 | 1,2 | 70,00 | 84 |
| 46.12 | 2107-0203-0303 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0096 | 0,01152 | 53953,00 | 622 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.13 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0224 | 0,02688 | 58360,00 | 1569 |
| 46.14 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00038 | 0,000456 | 26517,00 | 12 |
| 46.15 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,24 | 0,288 | 310,00 | 89 |
| 46.16 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0012 | 0,00144 | 212247,00 | 306 |
| 46.17 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0011 | 0,00132 | 30,00 | 0 |
| 46.18 | 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,764 | 0,9168 | 907,00 | 832 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **24329,66** | **29196** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 7351,18 | 8821 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3345,98 | 4015 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **45170,75** | **54205** |
| **47** | **1111-0101-0209 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **0,4600** | | **5421,52** | **2494** |
| 47. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835) | чел-ч | 3,66 | 1,684 | 835,00 | 1406 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3056,10** | **1406** |
| 47. 2 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 0,2208 | 15,00 | 3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7,20** | **3** |
| 47. 3 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,31 | 0,1426 | 2537,00 | 362 |
| 47. 4 | 2107-0204-0404 РСНБ РК 2015 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,001 | 0,00046 | 15252,00 | 7 |
| 47. 5 | 2110-0501-0501 РСНБ РК 2015 | Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95 | кг | 2 | 0,92 | 773,00 | 711 |
| 47. 6 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,35 | 0,161 | 30,00 | 5 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2358,22** | **1085** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 2872,73 | 1321 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 663,54 | 305 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8957,80** | **4121** |
| **48** | **2102-0201-0103 РСНБ РК 2015** | **Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010** | **м3** | **0,4600** | | **24031,00** | **11054** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1922,48 | 884 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **25953,48** | **11939** |
| | | | | Каркас К1 6шт | | | |
| **49** | **2105-0301-3202 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,1482** | | **195353,00** | **28951** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15628,24 | 2316 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **210981,24** | **31267** |
| **50** | **2105-0309-0302 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,0704** | | **234191,00** | **16487** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18735,28 | 1319 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **252926,28** | **17806** |
| **51** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0070** | | **213050,00** | **1500** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 120 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **1620** |
| | | МУ-6 1шт | | | | | |
| **52** | **1106-0801-0109 РСНБ РК 2015** | **Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** | **м3** | **1,3400** | | **34473,60** | **46195** |
| 52. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928) | чел-ч | 8,21 | 11,001 | 928,00 | 10209 |
| 52. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4173 | 0,559182 | 1100,73 | 616 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8078,21** | **10825** |
| 52. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,003618 | 4249,00 | 15 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,003618 | 1088,00 | 4 |
| 52. 4 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,4879 | 0,653786 | 15,00 | 10 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 52. 5 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,3903 | 0,523002 | 5764,00 | 3015 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,3903 | 0,523002 | 1088,00 | 569 |
| 52. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0114 | 0,015276 | 4329,00 | 66 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0114 | 0,015276 | 1554,00 | 24 |
| 52. 7 | 3403-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,019 | 0,02546 | 79,00 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 52. 8 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,9996 | 1,339 | 174,00 | 233 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 52. 9 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0129 | 0,017286 | 2465,00 | 43 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0129 | 0,017286 | 1088,00 | 19 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2525,06** | **3384** |
| 52.10 | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 1,36 | 21086,00 | 28679 |
| 52.11 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 1 | 1,34 | 70,00 | 94 |
| 52.12 | 2107-0203-0303 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0096 | 0,012864 | 53953,00 | 694 |
| 52.13 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0224 | 0,030016 | 58360,00 | 1752 |
| 52.14 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00038 | 0,000509 | 26517,00 | 14 |
| 52.15 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,24 | 0,3216 | 310,00 | 100 |
| 52.16 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0012 | 0,001608 | 212247,00 | 341 |
| 52.17 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0011 | 0,001474 | 30,00 | 0 |
| 52.18 | 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,764 | 1,024 | 907,00 | 929 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **24329,66** | **32602** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 7351,18 | 9851 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3345,98 | 4484 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **45170,75** | **60529** |
| **53** | **1111-0101-0209 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **0,5900** | | **5421,52** | **3199** |
| 53. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835) | чел-ч | 3,66 | 2,159 | 835,00 | 1803 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3056,10** | **1803** |
| 53. 2 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 0,2832 | 15,00 | 4 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7,20** | **4** |
| 53. 3 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,31 | 0,1829 | 2537,00 | 464 |
| 53. 4 | 2107-0204-0404 РСНБ РК 2015 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,001 | 0,00059 | 15252,00 | 9 |
| 53. 5 | 2110-0501-0501 РСНБ РК 2015 | Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95 | кг | 2 | 1,18 | 773,00 | 912 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. 6 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,35 | 0,2065 | 30,00 | 6 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2358,22** | **1391** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 2872,73 | 1695 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 663,54 | 391 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8957,80** | **5285** |
| **54** | **2102-0201-0103 РСНБ РК 2015** | **Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010** | **м3** | **0,5900** | | **24031,00** | **14178** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1922,48 | 1134 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **25953,48** | **15313** |
| | | | | Каркас К1 12шт | | | |
| **55** | **2105-0301-3202 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,1482** | | **195353,00** | **28951** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15628,24 | 2316 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **210981,24** | **31267** |
| **56** | **2105-0309-0302 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,0824** | | **234191,00** | **19297** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18735,28 | 1544 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **252926,28** | **20841** |
| **57** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0070** | | **213050,00** | **1500** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 120 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **1620** |
| | | МУ-7 1шт | | | | | |
| **58** | **1106-0801-0109 РСНБ РК 2015** | **Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** | **м3** | **1,3900** | | **34473,60** | **47918** |
| 58. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928) | чел-ч | 8,21 | 11,412 | 928,00 | 10590 |
| 58. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4173 | 0,580047 | 1100,73 | 638 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8078,21** | **11229** |
| 58. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,003753 | 4249,00 | 16 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,003753 | 1088,00 | 4 |
| 58. 4 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,4879 | 0,678181 | 15,00 | 10 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58. 5 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,3903 | 0,542517 | 5764,00 | 3127 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,3903 | 0,542517 | 1088,00 | 590 |
| 58. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0114 | 0,015846 | 4329,00 | 69 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0114 | 0,015846 | 1554,00 | 25 |
| 58. 7 | 3403-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,019 | 0,02641 | 79,00 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 58. 8 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,9996 | 1,389 | 174,00 | 242 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 58. 9 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0129 | 0,017931 | 2465,00 | 44 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0129 | 0,017931 | 1088,00 | 20 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2525,06** | **3510** |
| 58.10 | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 1,411 | 21086,00 | 29749 |
| 58.11 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 1 | 1,39 | 70,00 | 97 |
| 58.12 | 2107-0203-0303 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0096 | 0,013344 | 53953,00 | 720 |
| 58.13 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0224 | 0,031136 | 58360,00 | 1817 |
| 58.14 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00038 | 0,000528 | 26517,00 | 14 |
| 58.15 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,24 | 0,3336 | 310,00 | 103 |
| 58.16 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0012 | 0,001668 | 212247,00 | 354 |
| 58.17 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0011 | 0,001529 | 30,00 | 0 |
| 58.18 | 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,764 | 1,062 | 907,00 | 963 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **24329,66** | **33818** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 7351,18 | 10218 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3345,98 | 4651 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **45170,75** | **62787** |
| **59** | **1111-0101-0209 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **0,7400** | | **5421,52** | **4012** |
| 59. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835) | чел-ч | 3,66 | 2,708 | 835,00 | 2262 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3056,10** | **2262** |
| 59. 2 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 0,3552 | 15,00 | 5 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7,20** | **5** |
| 59. 3 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,31 | 0,2294 | 2537,00 | 582 |
| 59. 4 | 2107-0204-0404 РСНБ РК 2015 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,001 | 0,00074 | 15252,00 | 11 |
| 59. 5 | 2110-0501-0501 РСНБ РК 2015 | Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95 | кг | 2 | 1,48 | 773,00 | 1144 |
| 59. 6 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,35 | 0,259 | 30,00 | 8 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2358,22** | **1745** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 2872,73 | 2126 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 663,54 | 491 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8957,80** | **6629** |
| **60** | **2102-0201-0103 РСНБ РК 2015** | **Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010** | **м3** | **0,7400** | | **24031,00** | **17783** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1922,48 | 1423 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **25953,48** | **19206** |
| | | | | Каркас К1 10шт | | | |
| **61** | **2105-0301-3202 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,1235** | | **195353,00** | **24126** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15628,24 | 1930 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **210981,24** | **26056** |
| **62** | **2105-0309-0302 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,0920** | | **234191,00** | **21546** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18735,28 | 1724 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **252926,28** | **23269** |
| **63** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0062** | | **213050,00** | **1312** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 105 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **1417** |
| | | МУ-8 1шт | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **64** | **1106-0801-0109 РСНБ РК 2015** | **Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** | **м3** | **1,5300** | | **34473,60** | **52745** |
| 64. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928) | чел-ч | 8,21 | 12,561 | 928,00 | 11657 |
| 64. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4173 | 0,638469 | 1100,73 | 703 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8078,21** | **12360** |
| 64. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,004131 | 4249,00 | 18 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,004131 | 1088,00 | 4 |
| 64. 4 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,4879 | 0,746487 | 15,00 | 11 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 64. 5 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,3903 | 0,597159 | 5764,00 | 3442 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,3903 | 0,597159 | 1088,00 | 650 |
| 64. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0114 | 0,017442 | 4329,00 | 76 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0114 | 0,017442 | 1554,00 | 27 |
| 64. 7 | 3403-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,019 | 0,02907 | 79,00 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 64. 8 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,9996 | 1,529 | 174,00 | 266 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 64. 9 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0129 | 0,019737 | 2465,00 | 49 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0129 | 0,019737 | 1088,00 | 21 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2525,06** | **3863** |
| 64.10 | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 1,553 | 21086,00 | 32746 |
| 64.11 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 1 | 1,53 | 70,00 | 107 |
| 64.12 | 2107-0203-0303 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0096 | 0,014688 | 53953,00 | 792 |
| 64.13 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0224 | 0,034272 | 58360,00 | 2000 |
| 64.14 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00038 | 0,000581 | 26517,00 | 15 |
| 64.15 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,24 | 0,3672 | 310,00 | 114 |
| 64.16 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0012 | 0,001836 | 212247,00 | 390 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.17 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0011 | 0,001683 | 30,00 | 0 |
| 64.18 | 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,764 | 1,169 | 907,00 | 1060 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **24329,66** | **37224** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 7351,18 | 11247 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3345,98 | 5119 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **45170,75** | **69111** |
| **65** | **1111-0101-0209 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **0,7800** | | **5421,52** | **4229** |
| 65. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835) | чел-ч | 3,66 | 2,855 | 835,00 | 2384 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3056,10** | **2384** |
| 65. 2 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 0,3744 | 15,00 | 6 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7,20** | **6** |
| 65. 3 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,31 | 0,2418 | 2537,00 | 613 |
| 65. 4 | 2107-0204-0404 РСНБ РК 2015 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,001 | 0,00078 | 15252,00 | 12 |
| 65. 5 | 2110-0501-0501 РСНБ РК 2015 | Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95 | кг | 2 | 1,56 | 773,00 | 1206 |
| 65. 6 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,35 | 0,273 | 30,00 | 8 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2358,22** | **1839** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 2872,73 | 2241 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 663,54 | 518 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8957,80** | **6987** |
| **66** | **2102-0201-0103 РСНБ РК 2015** | **Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010** | **м3** | **0,7800** | | **24031,00** | **18744** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1922,48 | 1500 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **25953,48** | **20244** |
| | | | | Каркас К1 11шт | | | |
| **67** | **2105-0301-3202 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,1359** | | **195353,00** | **26539** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15628,24 | 2123 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **210981,24** | **28662** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **68** | **2105-0309-0302 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,1000** | | **234191,00** | **23419** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18735,28 | 1874 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **252926,28** | **25293** |
| **69** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0070** | | **213050,00** | **1491** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 119 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **1611** |
| | | | | Каркас К1 1шт | | | |
| **70** | **2105-0301-3202 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0124** | | **195353,00** | **2413** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15628,24 | 193 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **210981,24** | **2606** |
| **71** | **2105-0309-0302 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,0086** | | **234191,00** | **2014** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18735,28 | 161 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **252926,28** | **2175** |
| **72** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0070** | | **213050,00** | **1491** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 119 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **1611** |
| | | | | Каркас К2 1шт | | | |
| **73** | **2105-0301-3202 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0112** | | **195353,00** | **2188** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15628,24 | 175 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **210981,24** | **2363** |
| **74** | **2105-0309-0302 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,0025** | | **234191,00** | **574** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18735,28 | 46 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **252926,28** | **620** |
| **75** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0078** | | **213050,00** | **1662** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 133 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **1795** |
| | | МУ-9 1шт | | | | | |
| **76** | **1106-0801-0109 РСНБ РК 2015** | **Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** | **м3** | **2,1500** | | **34473,60** | **74118** |
| 76. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928) | чел-ч | 8,21 | 17,652 | 928,00 | 16381 |
| 76. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4173 | 0,897195 | 1100,73 | 988 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8078,21** | **17368** |
| 76. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,005805 | 4249,00 | 25 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,005805 | 1088,00 | 6 |
| 76. 4 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,4879 | 1,049 | 15,00 | 16 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 76. 5 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,3903 | 0,839145 | 5764,00 | 4837 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,3903 | 0,839145 | 1088,00 | 913 |
| 76. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0114 | 0,02451 | 4329,00 | 106 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0114 | 0,02451 | 1554,00 | 38 |
| 76. 7 | 3403-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,019 | 0,04085 | 79,00 | 3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 76. 8 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,9996 | 2,149 | 174,00 | 374 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 76. 9 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0129 | 0,027735 | 2465,00 | 68 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0129 | 0,027735 | 1088,00 | 30 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2525,06** | **5429** |
| 76.10 | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 2,182 | 21086,00 | 46015 |
| 76.11 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 1 | 2,15 | 70,00 | 151 |
| 76.12 | 2107-0203-0303 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0096 | 0,02064 | 53953,00 | 1114 |
| 76.13 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0224 | 0,04816 | 58360,00 | 2811 |
| 76.14 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00038 | 0,000817 | 26517,00 | 22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.15 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,24 | 0,516 | 310,00 | 160 |
| 76.16 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0012 | 0,00258 | 212247,00 | 548 |
| 76.17 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0011 | 0,002365 | 30,00 | 0 |
| 76.18 | 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,764 | 1,643 | 907,00 | 1490 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **24329,66** | **52309** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 7351,18 | 15805 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3345,98 | 7194 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **45170,75** | **97117** |
| **77** | **1111-0101-0209 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **1,2000** | | **5421,52** | **6506** |
| 77. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835) | чел-ч | 3,66 | 4,392 | 835,00 | 3667 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3056,10** | **3667** |
| 77. 2 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 0,576 | 15,00 | 9 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7,20** | **9** |
| 77. 3 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,31 | 0,372 | 2537,00 | 944 |
| 77. 4 | 2107-0204-0404 РСНБ РК 2015 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,001 | 0,0012 | 15252,00 | 18 |
| 77. 5 | 2110-0501-0501 РСНБ РК 2015 | Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95 | кг | 2 | 2,4 | 773,00 | 1855 |
| 77. 6 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,35 | 0,42 | 30,00 | 13 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2358,22** | **2830** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 2872,73 | 3447 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 663,54 | 796 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8957,80** | **10749** |
| **78** | **2102-0201-0103 РСНБ РК 2015** | **Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010** | **м3** | **1,2000** | | **24031,00** | **28837** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1922,48 | 2307 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **25953,48** | **31144** |
| | | | | Каркас К1 14шт | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **79** | **2105-0301-3202 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,1729** | | **195353,00** | **33777** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15628,24 | 2702 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **210981,24** | **36479** |
| **80** | **2105-0309-0302 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,1450** | | **234191,00** | **33958** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18735,28 | 2717 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **252926,28** | **36674** |
| **81** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0088** | | **213050,00** | **1875** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 150 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **2025** |
| | | МУ-10 1шт | | | | | |
| **82** | **1106-0801-0109 РСНБ РК 2015** | **Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** | **м3** | **1,0400** | | **34473,60** | **35853** |
| 82. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928) | чел-ч | 8,21 | 8,538 | 928,00 | 7924 |
| 82. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4173 | 0,433992 | 1100,73 | 478 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8078,21** | **8401** |
| 82. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,002808 | 4249,00 | 12 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,002808 | 1088,00 | 3 |
| 82. 4 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,4879 | 0,507416 | 15,00 | 8 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 82. 5 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,3903 | 0,405912 | 5764,00 | 2340 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,3903 | 0,405912 | 1088,00 | 442 |
| 82. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0114 | 0,011856 | 4329,00 | 51 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0114 | 0,011856 | 1554,00 | 18 |
| 82. 7 | 3403-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,019 | 0,01976 | 79,00 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 82. 8 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,9996 | 1,04 | 174,00 | 181 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82. 9 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0129 | 0,013416 | 2465,00 | 33 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0129 | 0,013416 | 1088,00 | 15 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2525,06** | **2626** |
| 82.10 | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 1,056 | 21086,00 | 22258 |
| 82.11 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 1 | 1,04 | 70,00 | 73 |
| 82.12 | 2107-0203-0303 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0096 | 0,009984 | 53953,00 | 539 |
| 82.13 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0224 | 0,023296 | 58360,00 | 1360 |
| 82.14 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00038 | 0,000395 | 26517,00 | 10 |
| 82.15 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,24 | 0,2496 | 310,00 | 77 |
| 82.16 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0012 | 0,001248 | 212247,00 | 265 |
| 82.17 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0011 | 0,001144 | 30,00 | 0 |
| 82.18 | 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,764 | 0,79456 | 907,00 | 721 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **24329,66** | **25303** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 7351,18 | 7645 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3345,98 | 3480 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **45170,75** | **46978** |
| **83** | **1111-0101-0209 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **0,4800** | | **5421,52** | **2602** |
| 83. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835) | чел-ч | 3,66 | 1,757 | 835,00 | 1467 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3056,10** | **1467** |
| 83. 2 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 0,2304 | 15,00 | 3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7,20** | **3** |
| 83. 3 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,31 | 0,1488 | 2537,00 | 378 |
| 83. 4 | 2107-0204-0404 РСНБ РК 2015 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,001 | 0,00048 | 15252,00 | 7 |
| 83. 5 | 2110-0501-0501 РСНБ РК 2015 | Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95 | кг | 2 | 0,96 | 773,00 | 742 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83. 6 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,35 | 0,168 | 30,00 | 5 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2358,22** | **1132** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 2872,73 | 1379 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 663,54 | 318 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8957,80** | **4300** |
| **84** | **2102-0201-0103 РСНБ РК 2015** | **Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010** | **м3** | **0,4800** | | **24031,00** | **11535** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1922,48 | 923 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **25953,48** | **12458** |
| | | | | Каркас К1 8шт | | | |
| **85** | **2105-0301-3202 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0988** | | **195353,00** | **19301** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15628,24 | 1544 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **210981,24** | **20845** |
| **86** | **2105-0309-0302 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,0650** | | **234191,00** | **15222** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18735,28 | 1218 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **252926,28** | **16440** |
| **87** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0053** | | **213050,00** | **1125** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 90 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **1215** |
| | | МУ-11 1шт | | | | | |
| **88** | **1106-0801-0109 РСНБ РК 2015** | **Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** | **м3** | **2,4700** | | **34473,60** | **85150** |
| 88. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928) | чел-ч | 8,21 | 20,279 | 928,00 | 18819 |
| 88. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4173 | 1,031 | 1100,73 | 1135 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8078,21** | **19953** |
| 88. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,006669 | 4249,00 | 28 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,006669 | 1088,00 | 7 |
| 88. 4 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,4879 | 1,205 | 15,00 | 18 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88. 5 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,3903 | 0,964041 | 5764,00 | 5557 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,3903 | 0,964041 | 1088,00 | 1049 |
| 88. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0114 | 0,028158 | 4329,00 | 122 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0114 | 0,028158 | 1554,00 | 44 |
| 88. 7 | 3403-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,019 | 0,04693 | 79,00 | 4 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 88. 8 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,9996 | 2,469 | 174,00 | 430 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 88. 9 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0129 | 0,031863 | 2465,00 | 79 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0129 | 0,031863 | 1088,00 | 35 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2525,06** | **6237** |
| 88.10 | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 2,507 | 21086,00 | 52864 |
| 88.11 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 1 | 2,47 | 70,00 | 173 |
| 88.12 | 2107-0203-0303 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0096 | 0,023712 | 53953,00 | 1279 |
| 88.13 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0224 | 0,055328 | 58360,00 | 3229 |
| 88.14 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00038 | 0,000939 | 26517,00 | 25 |
| 88.15 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,24 | 0,5928 | 310,00 | 184 |
| 88.16 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0012 | 0,002964 | 212247,00 | 629 |
| 88.17 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0011 | 0,002717 | 30,00 | 0 |
| 88.18 | 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,764 | 1,887 | 907,00 | 1712 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **24329,66** | **60094** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 7351,18 | 18157 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3345,98 | 8265 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **45170,75** | **111572** |
| **89** | **1111-0101-0209 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **1,2600** | | **5421,52** | **6831** |
| 89. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835) | чел-ч | 3,66 | 4,612 | 835,00 | 3851 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3056,10** | **3851** |
| 89. 2 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 0,6048 | 15,00 | 9 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7,20** | **9** |
| 89. 3 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,31 | 0,3906 | 2537,00 | 991 |
| 89. 4 | 2107-0204-0404 РСНБ РК 2015 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,001 | 0,00126 | 15252,00 | 19 |
| 89. 5 | 2110-0501-0501 РСНБ РК 2015 | Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95 | кг | 2 | 2,52 | 773,00 | 1948 |
| 89. 6 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,35 | 0,441 | 30,00 | 13 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2358,22** | **2971** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 2872,73 | 3620 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 663,54 | 836 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8957,80** | **11287** |
| **90** | **2102-0201-0103 РСНБ РК 2015** | **Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010** | **м3** | **1,2600** | | **24031,00** | **30279** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1922,48 | 2422 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **25953,48** | **32701** |
| | | | | Каркас К1 16шт | | | |
| **91** | **2105-0301-3202 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,1976** | | **195353,00** | **38602** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15628,24 | 3088 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **210981,24** | **41690** |
| **92** | **2105-0309-0302 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,1642** | | **234191,00** | **38454** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18735,28 | 3076 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **252926,28** | **41530** |
| **93** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0106** | | **213050,00** | **2250** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 180 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **2430** |
| | | | | Каркас К3 1шт | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **94** | **2105-0301-3202 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0121** | | **195353,00** | **2364** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15628,24 | 189 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **210981,24** | **2553** |
| **95** | **2105-0309-0302 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,0027** | | **234191,00** | **621** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18735,28 | 50 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **252926,28** | **670** |
| **96** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0084** | | **213050,00** | **1790** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 143 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **1933** |
| | | | | Каркас К4 1шт | | | |
| **97** | **2105-0301-3202 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0145** | | **195353,00** | **2823** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15628,24 | 226 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **210981,24** | **3049** |
| **98** | **2105-0309-0302 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,0032** | | **234191,00** | **738** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18735,28 | 59 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **252926,28** | **797** |
| **99** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0100** | | **213050,00** | **2131** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 170 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **2301** |
| | | МУ-12 1шт | | | | | |
| **100** | **1106-0801-0109 РСНБ РК 2015** | **Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** | **м3** | **0,7700** | | **34473,60** | **26545** |
| 100. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928) | чел-ч | 8,21 | 6,322 | 928,00 | 5867 |
| 100. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4173 | 0,321321 | 1100,73 | 354 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8078,21** | **6220** |
| 100. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,002079 | 4249,00 | 9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,002079 | 1088,00 | 2 |
| 100. 4 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,4879 | 0,375683 | 15,00 | 6 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 100. 5 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,3903 | 0,300531 | 5764,00 | 1732 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,3903 | 0,300531 | 1088,00 | 327 |
| 100. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0114 | 0,008778 | 4329,00 | 38 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0114 | 0,008778 | 1554,00 | 14 |
| 100. 7 | 3403-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,019 | 0,01463 | 79,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 100. 8 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,9996 | 0,769692 | 174,00 | 134 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 100. 9 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0129 | 0,009933 | 2465,00 | 24 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0129 | 0,009933 | 1088,00 | 11 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2525,06** | **1944** |
| 100.10 | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 0,78155 | 21086,00 | 16480 |
| 100.11 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 1 | 0,77 | 70,00 | 54 |
| 100.12 | 2107-0203-0303 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0096 | 0,007392 | 53953,00 | 399 |
| 100.13 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0224 | 0,017248 | 58360,00 | 1007 |
| 100.14 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00038 | 0,000293 | 26517,00 | 8 |
| 100.15 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,24 | 0,1848 | 310,00 | 57 |
| 100.16 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0012 | 0,000924 | 212247,00 | 196 |
| 100.17 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0011 | 0,000847 | 30,00 | 0 |
| 100.18 | 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,764 | 0,58828 | 907,00 | 534 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **24329,66** | **18734** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 7351,18 | 5660 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3345,98 | 2576 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **45170,75** | **34781** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **101** | **1111-0101-0209 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **0,4000** | | **5421,52** | **2169** |
| 101. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835) | чел-ч | 3,66 | 1,464 | 835,00 | 1222 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3056,10** | **1222** |
| 101. 2 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 0,192 | 15,00 | 3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7,20** | **3** |
| 101. 3 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,31 | 0,124 | 2537,00 | 315 |
| 101. 4 | 2107-0204-0404 РСНБ РК 2015 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,001 | 0,0004 | 15252,00 | 6 |
| 101. 5 | 2110-0501-0501 РСНБ РК 2015 | Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95 | кг | 2 | 0,8 | 773,00 | 618 |
| 101. 6 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,35 | 0,14 | 30,00 | 4 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2358,22** | **943** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 2872,73 | 1149 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 663,54 | 265 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8957,80** | **3583** |
| **102** | **2102-0201-0103 РСНБ РК 2015** | **Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010** | **м3** | **0,4000** | | **24031,00** | **9612** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1922,48 | 769 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **25953,48** | **10381** |
| | | | | Каркас К1 6шт | | | |
| **103** | **2105-0301-3202 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0741** | | **195353,00** | **14476** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15628,24 | 1158 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **210981,24** | **15634** |
| **104** | **2105-0309-0302 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,0504** | | **234191,00** | **11803** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18735,28 | 944 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **252926,28** | **12747** |
| **105** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0035** | | **213050,00** | **750** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **810** |
| | | МУ-13 1шт | | | | | |
| **106** | **1106-0801-0109 РСНБ РК 2015** | **Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** | **м3** | **2,4000** | | **34473,60** | **82737** |
| 106. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928) | чел-ч | 8,21 | 19,704 | 928,00 | 18285 |
| 106. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4173 | 1,002 | 1100,73 | 1102 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8078,21** | **19388** |
| 106. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,00648 | 4249,00 | 28 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,00648 | 1088,00 | 7 |
| 106. 4 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,4879 | 1,171 | 15,00 | 18 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 106. 5 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,3903 | 0,93672 | 5764,00 | 5399 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,3903 | 0,93672 | 1088,00 | 1019 |
| 106. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0114 | 0,02736 | 4329,00 | 118 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0114 | 0,02736 | 1554,00 | 43 |
| 106. 7 | 3403-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,019 | 0,0456 | 79,00 | 4 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 106. 8 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,9996 | 2,399 | 174,00 | 417 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 106. 9 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0129 | 0,03096 | 2465,00 | 76 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0129 | 0,03096 | 1088,00 | 34 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2525,06** | **6060** |
| 106.10 | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 2,436 | 21086,00 | 51365 |
| 106.11 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 1 | 2,4 | 70,00 | 168 |
| 106.12 | 2107-0203-0303 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0096 | 0,02304 | 53953,00 | 1243 |
| 106.13 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0224 | 0,05376 | 58360,00 | 3137 |
| 106.14 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00038 | 0,000912 | 26517,00 | 24 |
| 106.15 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,24 | 0,576 | 310,00 | 179 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.16 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0012 | 0,00288 | 212247,00 | 611 |
| 106.17 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0011 | 0,00264 | 30,00 | 0 |
| 106.18 | 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,764 | 1,834 | 907,00 | 1663 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **24329,66** | **58391** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 7351,18 | 17643 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3345,98 | 8030 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **45170,75** | **108410** |
| **107** | **1111-0101-0209 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **1,4500** | | **5421,52** | **7861** |
| 107. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835) | чел-ч | 3,66 | 5,307 | 835,00 | 4431 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3056,10** | **4431** |
| 107. 2 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 0,696 | 15,00 | 10 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7,20** | **10** |
| 107. 3 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,31 | 0,4495 | 2537,00 | 1140 |
| 107. 4 | 2107-0204-0404 РСНБ РК 2015 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,001 | 0,00145 | 15252,00 | 22 |
| 107. 5 | 2110-0501-0501 РСНБ РК 2015 | Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95 | кг | 2 | 2,9 | 773,00 | 2242 |
| 107. 6 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,35 | 0,5075 | 30,00 | 15 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2358,22** | **3419** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 2872,73 | 4165 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 663,54 | 962 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8957,80** | **12989** |
| **108** | **2102-0201-0103 РСНБ РК 2015** | **Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010** | **м3** | **1,4500** | | **24031,00** | **34845** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1922,48 | 2788 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **25953,48** | **37633** |
| | | | | Каркас К1 15шт | | | |
| **109** | **2105-0301-3202 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,1853** | | **195353,00** | **36189** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15628,24 | 2895 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **210981,24** | **39084** |
| **110** | **2105-0309-0302 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,1676** | | **234191,00** | **39250** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18735,28 | 3140 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **252926,28** | **42390** |
| **111** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0088** | | **213050,00** | **1875** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 150 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **2025** |
| | | МУ-14 1шт | | | | | |
| **112** | **1106-0801-0109 РСНБ РК 2015** | **Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** | **м3** | **1,5300** | | **34473,60** | **52745** |
| 112. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928) | чел-ч | 8,21 | 12,561 | 928,00 | 11657 |
| 112. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4173 | 0,638469 | 1100,73 | 703 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8078,21** | **12360** |
| 112. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,004131 | 4249,00 | 18 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,004131 | 1088,00 | 4 |
| 112. 4 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,4879 | 0,746487 | 15,00 | 11 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 112. 5 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,3903 | 0,597159 | 5764,00 | 3442 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,3903 | 0,597159 | 1088,00 | 650 |
| 112. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0114 | 0,017442 | 4329,00 | 76 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0114 | 0,017442 | 1554,00 | 27 |
| 112. 7 | 3403-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,019 | 0,02907 | 79,00 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 112. 8 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,9996 | 1,529 | 174,00 | 266 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 112. 9 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0129 | 0,019737 | 2465,00 | 49 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0129 | 0,019737 | 1088,00 | 21 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2525,06** | **3863** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.10 | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 1,553 | 21086,00 | 32746 |
| 112.11 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 1 | 1,53 | 70,00 | 107 |
| 112.12 | 2107-0203-0303 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0096 | 0,014688 | 53953,00 | 792 |
| 112.13 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0224 | 0,034272 | 58360,00 | 2000 |
| 112.14 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00038 | 0,000581 | 26517,00 | 15 |
| 112.15 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,24 | 0,3672 | 310,00 | 114 |
| 112.16 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0012 | 0,001836 | 212247,00 | 390 |
| 112.17 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0011 | 0,001683 | 30,00 | 0 |
| 112.18 | 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,764 | 1,169 | 907,00 | 1060 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **24329,66** | **37224** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 7351,18 | 11247 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3345,98 | 5119 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **45170,75** | **69111** |
| **113** | **1111-0101-0209 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **0,7800** | | **5421,52** | **4229** |
| 113. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835) | чел-ч | 3,66 | 2,855 | 835,00 | 2384 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3056,10** | **2384** |
| 113. 2 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 0,3744 | 15,00 | 6 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7,20** | **6** |
| 113. 3 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,31 | 0,2418 | 2537,00 | 613 |
| 113. 4 | 2107-0204-0404 РСНБ РК 2015 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,001 | 0,00078 | 15252,00 | 12 |
| 113. 5 | 2110-0501-0501 РСНБ РК 2015 | Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95 | кг | 2 | 1,56 | 773,00 | 1206 |
| 113. 6 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,35 | 0,273 | 30,00 | 8 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2358,22** | **1839** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 2872,73 | 2241 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 663,54 | 518 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8957,80** | **6987** |
| **114** | **2102-0201-0103 РСНБ РК 2015** | **Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010** | **м3** | **0,7800** | | **24031,00** | **18744** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1922,48 | 1500 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **25953,48** | **20244** |
| | | | | Каркас К1 11шт | | | |
| **115** | **2105-0301-3202 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,1359** | | **195353,00** | **26539** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15628,24 | 2123 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **210981,24** | **28662** |
| **116** | **2105-0309-0302 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,1000** | | **234191,00** | **23419** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18735,28 | 1874 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **252926,28** | **25293** |
| **117** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0070** | | **213050,00** | **1500** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 120 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **1620** |
| | | МУ-15 1шт | | | | | |
| **118** | **1106-0801-0109 РСНБ РК 2015** | **Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** | **м3** | **4,1800** | | **34473,60** | **144100** |
| 118. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928) | чел-ч | 8,21 | 34,318 | 928,00 | 31847 |
| 118. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4173 | 1,744 | 1100,73 | 1920 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8078,21** | **33767** |
| 118. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,011286 | 4249,00 | 48 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,011286 | 1088,00 | 12 |
| 118. 4 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,4879 | 2,039 | 15,00 | 31 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 118. 5 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,3903 | 1,631 | 5764,00 | 9404 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,3903 | 1,631 | 1088,00 | 1775 |
| 118. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0114 | 0,047652 | 4329,00 | 206 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0114 | 0,047652 | 1554,00 | 74 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118. 7 | 3403-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,019 | 0,07942 | 79,00 | 6 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 118. 8 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,9996 | 4,178 | 174,00 | 727 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 118. 9 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0129 | 0,053922 | 2465,00 | 133 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0129 | 0,053922 | 1088,00 | 59 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2525,06** | **10555** |
| 118.10 | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 4,243 | 21086,00 | 89462 |
| 118.11 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 1 | 4,18 | 70,00 | 293 |
| 118.12 | 2107-0203-0303 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0096 | 0,040128 | 53953,00 | 2165 |
| 118.13 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0224 | 0,093632 | 58360,00 | 5464 |
| 118.14 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00038 | 0,001588 | 26517,00 | 42 |
| 118.15 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,24 | 1,003 | 310,00 | 311 |
| 118.16 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0012 | 0,005016 | 212247,00 | 1065 |
| 118.17 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0011 | 0,004598 | 30,00 | 0 |
| 118.18 | 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,764 | 3,194 | 907,00 | 2897 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **24329,66** | **101698** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 7351,18 | 30728 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3345,98 | 13986 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **45170,75** | **188814** |
| **119** | **1111-0101-0209 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **2,4800** | | **5421,52** | **13445** |
| 119. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835) | чел-ч | 3,66 | 9,077 | 835,00 | 7579 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3056,10** | **7579** |
| 119. 2 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 1,19 | 15,00 | 18 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7,20** | **18** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119. 3 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,31 | 0,7688 | 2537,00 | 1950 |
| 119. 4 | 2107-0204-0404 РСНБ РК 2015 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,001 | 0,00248 | 15252,00 | 38 |
| 119. 5 | 2110-0501-0501 РСНБ РК 2015 | Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95 | кг | 2 | 4,96 | 773,00 | 3834 |
| 119. 6 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,35 | 0,868 | 30,00 | 26 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2358,22** | **5848** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 2872,73 | 7124 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 663,54 | 1646 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8957,80** | **22215** |
| **120** | **2102-0201-0103 РСНБ РК 2015** | **Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010** | **м3** | **2,4800** | | **24031,00** | **59597** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1922,48 | 4768 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **25953,48** | **64365** |
| | | | | Каркас К2 26шт | | | |
| **121** | **2105-0301-3202 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,3211** | | **195353,00** | **62728** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15628,24 | 5018 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **210981,24** | **67746** |
| **122** | **2105-0309-0302 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,2886** | | **234191,00** | **67588** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18735,28 | 5407 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **252926,28** | **72995** |
| **123** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0158** | | **213050,00** | **3375** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 270 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **3645** |
| | | МУ-16 1шт | | | | | |
| **124** | **1106-0801-0109 РСНБ РК 2015** | **Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** | **м3** | **0,5800** | | **34473,60** | **19995** |
| 124. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928) | чел-ч | 8,21 | 4,762 | 928,00 | 4419 |
| 124. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4173 | 0,242034 | 1100,73 | 266 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8078,21** | **4685** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,001566 | 4249,00 | 7 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,001566 | 1088,00 | 2 |
| 124. 4 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,4879 | 0,282982 | 15,00 | 4 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 124. 5 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,3903 | 0,226374 | 5764,00 | 1305 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,3903 | 0,226374 | 1088,00 | 246 |
| 124. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0114 | 0,006612 | 4329,00 | 29 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0114 | 0,006612 | 1554,00 | 10 |
| 124. 7 | 3403-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,019 | 0,01102 | 79,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 124. 8 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,9996 | 0,579768 | 174,00 | 101 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 124. 9 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0129 | 0,007482 | 2465,00 | 18 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0129 | 0,007482 | 1088,00 | 8 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2525,06** | **1465** |
| 124.10 | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 0,5887 | 21086,00 | 12413 |
| 124.11 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 1 | 0,58 | 70,00 | 41 |
| 124.12 | 2107-0203-0303 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0096 | 0,005568 | 53953,00 | 300 |
| 124.13 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0224 | 0,012992 | 58360,00 | 758 |
| 124.14 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00038 | 0,00022 | 26517,00 | 6 |
| 124.15 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,24 | 0,1392 | 310,00 | 43 |
| 124.16 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0012 | 0,000696 | 212247,00 | 148 |
| 124.17 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0011 | 0,000638 | 30,00 | 0 |
| 124.18 | 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,764 | 0,44312 | 907,00 | 402 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **24329,66** | **14111** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 7351,18 | 4264 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3345,98 | 1941 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **45170,75** | **26199** |
| **125** | **1111-0101-0209 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **0,2000** | | **5421,52** | **1084** |
| 125. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835) | чел-ч | 3,66 | 0,732 | 835,00 | 611 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3056,10** | **611** |
| 125. 2 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 0,096 | 15,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7,20** | **1** |
| 125. 3 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,31 | 0,062 | 2537,00 | 157 |
| 125. 4 | 2107-0204-0404 РСНБ РК 2015 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,001 | 0,0002 | 15252,00 | 3 |
| 125. 5 | 2110-0501-0501 РСНБ РК 2015 | Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95 | кг | 2 | 0,4 | 773,00 | 309 |
| 125. 6 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,35 | 0,07 | 30,00 | 2 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2358,22** | **472** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 2872,73 | 575 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 663,54 | 133 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8957,80** | **1792** |
| **126** | **2102-0201-0103 РСНБ РК 2015** | **Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010** | **м3** | **0,2000** | | **24031,00** | **4806** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1922,48 | 384 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **25953,48** | **5191** |
| | | | | Каркас К2 6шт | | | |
| **127** | **2105-0301-3202 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0741** | | **195353,00** | **14476** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15628,24 | 1158 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **210981,24** | **15634** |
| **128** | **2105-0309-0302 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,0332** | | **234191,00** | **7775** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18735,28 | 622 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **252926,28** | **8397** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **129** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0035** | | **213050,00** | **750** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 60 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **810** |
| | | МУ-17 1шт | | | | | |
| **130** | **1106-0801-0109 РСНБ РК 2015** | **Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** | **м3** | **0,5200** | | **34473,60** | **17926** |
| 130. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928) | чел-ч | 8,21 | 4,269 | 928,00 | 3962 |
| 130. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4173 | 0,216996 | 1100,73 | 239 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8078,21** | **4201** |
| 130. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,001404 | 4249,00 | 6 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,001404 | 1088,00 | 2 |
| 130. 4 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,4879 | 0,253708 | 15,00 | 4 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 130. 5 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,3903 | 0,202956 | 5764,00 | 1170 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,3903 | 0,202956 | 1088,00 | 221 |
| 130. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0114 | 0,005928 | 4329,00 | 26 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0114 | 0,005928 | 1554,00 | 9 |
| 130. 7 | 3403-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,019 | 0,00988 | 79,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 130. 8 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,9996 | 0,519792 | 174,00 | 90 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 130. 9 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0129 | 0,006708 | 2465,00 | 17 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0129 | 0,006708 | 1088,00 | 7 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2525,06** | **1313** |
| 130.10 | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 0,5278 | 21086,00 | 11129 |
| 130.11 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 1 | 0,52 | 70,00 | 36 |
| 130.12 | 2107-0203-0303 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0096 | 0,004992 | 53953,00 | 269 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.13 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0224 | 0,011648 | 58360,00 | 680 |
| 130.14 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00038 | 0,000198 | 26517,00 | 5 |
| 130.15 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,24 | 0,1248 | 310,00 | 39 |
| 130.16 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0012 | 0,000624 | 212247,00 | 132 |
| 130.17 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0011 | 0,000572 | 30,00 | 0 |
| 130.18 | 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,764 | 0,39728 | 907,00 | 360 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **24329,66** | **12651** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 7351,18 | 3823 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3345,98 | 1740 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **45170,75** | **23489** |
| **131** | **1111-0101-0209 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **0,1600** | | **5421,52** | **867** |
| 131. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835) | чел-ч | 3,66 | 0,5856 | 835,00 | 489 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3056,10** | **489** |
| 131. 2 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 0,0768 | 15,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7,20** | **1** |
| 131. 3 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,31 | 0,0496 | 2537,00 | 126 |
| 131. 4 | 2107-0204-0404 РСНБ РК 2015 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,001 | 0,00016 | 15252,00 | 2 |
| 131. 5 | 2110-0501-0501 РСНБ РК 2015 | Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95 | кг | 2 | 0,32 | 773,00 | 247 |
| 131. 6 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,35 | 0,056 | 30,00 | 2 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2358,22** | **377** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 2872,73 | 460 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 663,54 | 106 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8957,80** | **1433** |
| **132** | **2102-0201-0103 РСНБ РК 2015** | **Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010** | **м3** | **0,1600** | | **24031,00** | **3845** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1922,48 | 308 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **25953,48** | **4153** |
| | | | | Каркас К2 6шт | | | |
| **133** | **2105-0301-3202 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0672** | | **195353,00** | **13128** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15628,24 | 1050 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **210981,24** | **14178** |
| **134** | **2105-0309-0302 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,0260** | | **234191,00** | **6089** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18735,28 | 487 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **252926,28** | **6576** |
| **135** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0031** | | **213050,00** | **665** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 53 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **718** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | **3071201** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | **3071201** |
| | | Материалы - | Тенге | | | | **965171** |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **684539** |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | **929713** |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | | **295341** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **737954** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **304732** |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | **4113888** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **680** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **684539** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **4113888** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **680** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **684539** |
| | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ** | | | | | |
| **415** | **1108-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м** | **м3 кладки** | **364,3000** | | **10265,37** | **3739674** |
| 415. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865) | чел-ч | 4,42 | 1610,206 | 865,00 | 1392828 |
| 415. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,35 | 127,505 | 1088,00 | 138725 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4204,10** | **1531554** |
| 415. 3 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,35 | 127,505 | 5764,00 | 734939 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,35 | 127,505 | 1088,00 | 138725 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2017,40** | **734939** |
| 415. 4 | 2102-0401-2808 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,24 | 87,432 | 18386,00 | 1607525 |
| 415. 5 | 2107-0201-0401 РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0005 | 0,18215 | 21421,00 | 3902 |
| 415. 6 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,044 | 16,029 | 30,00 | 481 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **4424,67** | **1611907** |
| | | Накладные расходы | % | 93 | | 3909,81 | 1424345 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1134,01 | 413122 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **15309,20** | **5577141** |
| **416** | **2103-0101-0104 РСНБ РК 2015** | **Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012** | **1000 шт.** | **70,6013** | | **28541,00** | **2015033** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2283,28 | 161203 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **30824,28** | **2176235** |
| **417** | **1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** | **м3 кладки** | **190,7000** | | **10620,25** | **2025282** |
| 417. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865) | чел-ч | 4,38 | 835,266 | 865,00 | 722505 |
| 417. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4 | 76,28 | 1088,00 | 82993 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4223,90** | **805498** |
| 417. 3 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,4 | 76,28 | 5764,00 | 439678 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,4 | 76,28 | 1088,00 | 82993 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2305,60** | **439678** |
| 417. 4 | 2102-0401-2809 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,24 | 45,768 | 18808,00 | 860805 |
| 417. 5 | 2107-0201-0401 РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0005 | 0,09535 | 21421,00 | 2042 |
| 417. 6 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,044 | 8,391 | 30,00 | 252 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **4525,95** | **863099** |
| | | Накладные расходы | % | 93 | | 3928,23 | 749113 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1163,88 | 221952 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **15712,36** | **2996346** |
| **418** | **2103-0101-0104 РСНБ РК 2015** | **Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012** | **1000 шт.** | **72,4660** | | **28541,00** | **2068252** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2283,28 | 165460 |
| | | | | | | | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **30824,28** | **2233712** |
| **419** | **1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** | **м2 перегородок (за вычетом проемов)** | **573,8000** | | **1779,12** | **1020859** |
| 419. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 1,21 | 694,298 | 910,00 | 631811 |
| 419. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0411 | 23,583 | 1088,00 | 25658 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1145,82** | **657470** |
| 419. 3 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0411 | 23,583 | 5764,00 | 135933 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0411 | 23,583 | 1088,00 | 25658 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **236,90** | **135933** |
| 419. 4 | 2102-0401-2809 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,023 | 13,197 | 18808,00 | 248217 |
| 419. 5 | 2105-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,000023 | 0,013197 | 218211,00 | 2880 |
| 419. 6 | 2107-0201-0401 РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00016 | 0,091808 | 21421,00 | 1967 |
| 419. 7 | 2103-0199-9901 РСНБ РК 2015 | Кирпич керамический, силикатный или пустотелый | 1000 шт. | 0,0504 | 28,92 | -- | -- |
| 419. 8 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,003 | 1,721 | 30,00 | 52 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **441,12** | **253115** |
| | | Накладные расходы | % | 93 | | 1065,61 | 611447 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 227,58 | 130584 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3072,31** | **1762891** |
| **420** | **2103-0101-0104 РСНБ РК 2015** | **Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012** | **1000 шт.** | **28,9195** | | **28541,00** | **825392** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2283,28 | 66031 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **30824,28** | **891423** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | Тенге | | | | **11694493** |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **11694493** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Материалы - | | Тенге | | | | **2728121** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **2994521** |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | | **4908677** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **2784905** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **1158352** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **15637749** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **3367** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **2994521** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **15637749** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **3367** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **2994521** |
| | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ** | | | | | |
| **469** | **1107-0503-0110 РСНБ РК 2015** | **Укладка перемычек масса до 0,3 т** | **шт** | **316,0000** | | **424,05** | **133999** |
| 469. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946) | чел-ч | 0,148 | 46,768 | 946,00 | 44243 |
| 469. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,043 | 13,588 | 1088,00 | 14784 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **186,79** | **59026** |
| 469. 3 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0412 | 13,019 | 5764,00 | 75043 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0412 | 13,019 | 1088,00 | 14165 |
| 469. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0018 | 0,5688 | 2465,00 | 1402 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0018 | 0,5688 | 1088,00 | 619 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **241,91** | **76445** |
| 469. 5 | 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0025 | 0,79 | 16850,00 | 13312 |
| 469. 6 | 2104-9999-9901 РСНБ РК 2015 | Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92 | шт. | 1 | 316 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **42,13** | **13312** |
| | | Накладные расходы | % | 118 | | 220,41 | 69651 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 51,56 | 16292 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **696,02** | **219942** |
| **470** | **1107-0104-0301 РСНБ РК 2015** | **Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т** | **шт** | **18,0000** | | **2049,55** | **36892** |
| 470. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946) | чел-ч | 0,813 | 14,634 | 946,00 | 13844 |
| 470. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,216 | 3,888 | 1088,00 | 4230 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1004,11** | **18074** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 470. 3 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,216 | 3,888 | 5764,00 | 22410 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,216 | 3,888 | 1088,00 | 4230 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1245,02** | **22410** |
| 470. 4 | 2102-0401-2802 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0023 | 0,0414 | 15402,00 | 638 |
| 470. 5 | 2104-9999-9901 РСНБ РК 2015 | Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92 | шт. | 1 | 18 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **35,42** | **638** |
| | | Накладные расходы | % | 118 | | 1184,85 | 21327 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 258,75 | 4658 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3493,14** | **62877** |
| **472** | **1107-0503-0104 РСНБ РК 2015** | **Установка прогонов** | **м3** | **6,1900** | | **3969,72** | **24573** |
| 472. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018) | чел-ч | 1,89 | 11,699 | 1018,00 | 11910 |
| 472. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3924 | 2,429 | 1088,00 | 2643 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2350,95** | **14552** |
| 472. 3 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,308 | 1,907 | 5764,00 | 10989 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,308 | 1,907 | 1088,00 | 2075 |
| 472. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0844 | 0,522436 | 2465,00 | 1288 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0844 | 0,522436 | 1088,00 | 568 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1983,36** | **12277** |
| 472. 5 | 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0037 | 0,022903 | 16850,00 | 386 |
| 472. 6 | 2104-9999-9901 РСНБ РК 2015 | Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92 | шт. | 1 | 6,19 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **62,34** | **386** |
| | | Накладные расходы | % | 118 | | 2774,12 | 17172 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 539,51 | 3340 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **7283,35** | **45084** |
| **473** | **2104-0106-9901 РСНБ РК 2015** | **Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92** | **м3** | **6,1900** | | **95466,00** | **590935** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 7637,28 | 47275 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **103103,28** | **638209** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | | | Тенге | | | | **786398** |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **786398** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Материалы - | | Тенге | | | | **14335** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **91653** |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | | **590935** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **108150** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **71564** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **966112** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **93** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **91653** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | **966112** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **93** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **91653** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| | Итого прямые затраты: | | Тенге | | | | **15552091** |
| | в том числе: | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **3455910** |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **1663889** |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **314803** |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **10432293** |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | **0** |
| | | - оборудование | Тенге | | | | **0** |
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | **3631009** |
| | ИТОГО: | | Тенге | | | | **19183100** |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | **1534648** |
| | ИТОГО по смете: | | Тенге | | | | **20717748** |

## Л.Р.С. №6-3. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | |
| **1** | **1101-0101-0308 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** | **м3 грунта** | **1886,8500** | | **139,30** | **262838** |
| 1. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=762) | чел-ч | 0,00888 | 16,755 | 762,00 | 12767 |
| 1. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0193 | 36,416 | 1554,00 | 56591 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **36,76** | **69358** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 3 | 3101-0201-0103 РСНБ РК 2015 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 | маш.-ч | 0,0193 | 36,416 | 6867,00 | 250070 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0193 | 36,416 | 1554,00 | 56590 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **132,53** | **250070** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 26,47 | 49938 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 13,26 | 25022 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **179,03** | **337798** |
| | | ТЕПЛОТРАССА | | | | | |
| **7** | **1124-0101-0101 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб до 50 мм. Прокладка** | **км трубопровода** | **0,1000** | | **847345,79** | **84735** |
| 7. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071) | чел-ч | 415 | 41,5 | 1071,00 | 44447 |
| 7. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 69,49 | 6,949 | 1441,67 | 10018 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **544646,96** | **54465** |
| 7. 3 | 3106-0201-0201 РСНБ РК 2015 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем | маш.-ч | 65,8 | 6,58 | 547,00 | 3599 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 7. 4 | 3106-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 12,5 | 1,25 | 2338,00 | 2923 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 12,5 | 1,25 | 1088,00 | 1360 |
| 7. 5 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,08 | 0,008 | 4329,00 | 35 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,08 | 0,008 | 1554,00 | 12 |
| 7. 6 | 3204-0102-0101 РСНБ РК 2015 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т | маш.-ч | 27,66 | 2,766 | 6550,00 | 18117 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 27,66 | 2,766 | 1554,00 | 4298 |
| 7. 7 | 3403-0202-0101 РСНБ РК 2015 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 8,26 | 0,826 | 28,00 | 23 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 7. 8 | 3204-0105-0202 РСНБ РК 2015 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 70 м3/ч | маш.-ч | 25 | 2,5 | 5630,00 | 14075 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 25 | 2,5 | 1554,00 | 3885 |
| 7. 9 | 3106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Электростанции передвижные, до 4 кВт | маш.-ч | 4,13 | 0,413 | 1419,00 | 586 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 4,13 | 0,413 | 1088,00 | 449 |
| 7.10 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,12 | 0,012 | 2465,00 | 30 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,12 | 0,012 | 1088,00 | 13 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **393874,47** | **39387** |
| 7.11 | 2113-0102-0901 РСНБ РК 2015 | Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011 | т | 0,0006 | 0,00006 | 350730,00 | 21 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.12 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,04 | 0,004 | 212247,00 | 849 |
| 7.13 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 10,2 | 1,02 | 30,00 | 31 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **9006,32** | **901** |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 539200,49 | 53920 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 110923,70 | 11092 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1497469,98** | **149747** |
| **8** | **1124-0101-0102 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 65 мм. Прокладка** | **км трубопровода** | **0,0180** | | **858030,32** | **15445** |
| 8. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071) | чел-ч | 420 | 7,56 | 1071,00 | 8097 |
| 8. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 71,14 | 1,281 | 1433,47 | 1836 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **551797,16** | **9932** |
| 8. 3 | 3106-0201-0201 РСНБ РК 2015 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем | маш.-ч | 67,5 | 1,215 | 547,00 | 665 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 8. 4 | 3106-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 12,5 | 0,225 | 2338,00 | 526 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 12,5 | 0,225 | 1088,00 | 245 |
| 8. 5 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,08 | 0,00144 | 4329,00 | 6 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,08 | 0,00144 | 1554,00 | 2 |
| 8. 6 | 3204-0102-0101 РСНБ РК 2015 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т | маш.-ч | 27,66 | 0,49788 | 6550,00 | 3261 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 27,66 | 0,49788 | 1554,00 | 774 |
| 8. 7 | 3403-0202-0101 РСНБ РК 2015 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 11,55 | 0,2079 | 28,00 | 6 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 8. 8 | 3204-0105-0202 РСНБ РК 2015 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 70 м3/ч | маш.-ч | 25 | 0,45 | 5630,00 | 2534 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 25 | 0,45 | 1554,00 | 699 |
| 8. 9 | 3106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Электростанции передвижные, до 4 кВт | маш.-ч | 5,78 | 0,10404 | 1419,00 | 148 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 5,78 | 0,10404 | 1088,00 | 113 |
| 8.10 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,12 | 0,00216 | 2465,00 | 5 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,12 | 0,00216 | 1088,00 | 2 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **397237,84** | **7150** |
| 8.11 | 2113-0102-0901 РСНБ РК 2015 | Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011 | т | 0,0012 | 0,000022 | 350730,00 | 8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.12 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,047 | 0,000846 | 212247,00 | 180 |
| 8.13 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 19,2 | 0,3456 | 30,00 | 10 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **10972,49** | **198** |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 546279,19 | 9833 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 112344,76 | 2022 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1516654,27** | **27300** |
| **9** | **1124-0101-0103 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 80 мм. Прокладка** | **км трубопровода** | **0,1360** | | **878813,33** | **119519** |
| 9. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 430 | 58,48 | 1088,00 | 63626 |
| 9. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 70,98 | 9,653 | 1427,75 | 13782 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **569181,74** | **77409** |
| 9. 3 | 3106-0201-0201 РСНБ РК 2015 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем | маш.-ч | 79,6 | 10,826 | 547,00 | 5922 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 9. 4 | 3106-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 12,5 | 1,7 | 2338,00 | 3975 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 12,5 | 1,7 | 1088,00 | 1850 |
| 9. 5 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,09 | 0,01224 | 4329,00 | 53 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,09 | 0,01224 | 1554,00 | 19 |
| 9. 6 | 3204-0102-0101 РСНБ РК 2015 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т | маш.-ч | 27,66 | 3,762 | 6550,00 | 24640 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 27,66 | 3,762 | 1554,00 | 5846 |
| 9. 7 | 3403-0202-0101 РСНБ РК 2015 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 13,2 | 1,795 | 28,00 | 50 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 9. 8 | 3204-0105-0202 РСНБ РК 2015 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 70 м3/ч | маш.-ч | 24 | 3,264 | 5630,00 | 18376 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 24 | 3,264 | 1554,00 | 5072 |
| 9. 9 | 3106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Электростанции передвижные, до 4 кВт | маш.-ч | 6,6 | 0,8976 | 1419,00 | 1274 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 6,6 | 0,8976 | 1088,00 | 977 |
| 9.10 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,13 | 0,01768 | 2465,00 | 44 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,13 | 0,01768 | 1088,00 | 19 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **399504,26** | **54333** |
| 9.11 | 2113-0102-0901 РСНБ РК 2015 | Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011 | т | 0,002 | 0,000272 | 350730,00 | 95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.12 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,047 | 0,006392 | 212247,00 | 1357 |
| 9.13 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 26,4 | 3,59 | 30,00 | 108 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **11469,07** | **1560** |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 563489,92 | 76635 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 115384,26 | 15692 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1557687,51** | **211846** |
| **10** | **1124-0101-0104 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка** | **км трубопровода** | **0,1180** | | **969767,40** | **114433** |
| 10. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109) | чел-ч | 482 | 56,876 | 1109,00 | 63075 |
| 10. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 73,66 | 8,692 | 1421,78 | 12358 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **639266,24** | **75433** |
| 10. 3 | 3106-0201-0201 РСНБ РК 2015 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем | маш.-ч | 130 | 15,34 | 547,00 | 8391 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 10. 4 | 3106-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 12,5 | 1,475 | 2338,00 | 3449 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 12,5 | 1,475 | 1088,00 | 1605 |
| 10. 5 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,1 | 0,0118 | 4329,00 | 51 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,1 | 0,0118 | 1554,00 | 18 |
| 10. 6 | 3204-0102-0101 РСНБ РК 2015 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т | маш.-ч | 27,66 | 3,264 | 6550,00 | 21378 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 27,66 | 3,264 | 1554,00 | 5072 |
| 10. 7 | 3403-0202-0101 РСНБ РК 2015 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 16,5 | 1,947 | 28,00 | 55 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 10. 8 | 3204-0105-0202 РСНБ РК 2015 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 70 м3/ч | маш.-ч | 25 | 2,95 | 5630,00 | 16609 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 25 | 2,95 | 1554,00 | 4584 |
| 10. 9 | 3106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Электростанции передвижные, до 4 кВт | маш.-ч | 8,25 | 0,9735 | 1419,00 | 1381 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 8,25 | 0,9735 | 1088,00 | 1059 |
| 10.10 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,15 | 0,0177 | 2465,00 | 44 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,15 | 0,0177 | 1088,00 | 19 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **435229,40** | **51357** |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 632873,58 | 74679 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 128211,28 | 15129 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1730852,26** | **204241** |
| **11** | **1124-0101-0106 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб до 150 мм. Прокладка** | **км трубопровода** | **0,5340** | | **1376446,98** | **735023** |
| 11. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109) | чел-ч | 626 | 334,284 | 1109,00 | 370721 |
| 11. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 106,32 | 56,775 | 1433,12 | 81365 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **846603,00** | **452086** |
| 11. 3 | 3106-0201-0201 РСНБ РК 2015 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем | маш.-ч | 199 | 106,266 | 547,00 | 58128 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 11. 4 | 3106-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 15 | 8,01 | 2338,00 | 18727 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 15 | 8,01 | 1088,00 | 8715 |
| 11. 5 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,13 | 0,06942 | 4329,00 | 301 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,13 | 0,06942 | 1554,00 | 108 |
| 11. 6 | 3204-0102-0101 РСНБ РК 2015 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т | маш.-ч | 48,61 | 25,958 | 6550,00 | 170023 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 48,61 | 25,958 | 1554,00 | 40339 |
| 11. 7 | 3403-0202-0101 РСНБ РК 2015 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 24,75 | 13,217 | 28,00 | 370 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 11. 8 | 3204-0105-0202 РСНБ РК 2015 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 70 м3/ч | маш.-ч | 30 | 16,02 | 5630,00 | 90193 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 30 | 16,02 | 1554,00 | 24895 |
| 11. 9 | 3106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Электростанции передвижные, до 4 кВт | маш.-ч | 12,38 | 6,611 | 1419,00 | 9381 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 12,38 | 6,611 | 1088,00 | 7193 |
| 11.10 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,2 | 0,1068 | 2465,00 | 263 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,2 | 0,1068 | 1088,00 | 116 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **650534,49** | **347385** |
| 11.11 | 2113-0102-0901 РСНБ РК 2015 | Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011 | т | 0,0053 | 0,00283 | 350730,00 | 993 |
| 11.12 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,128 | 0,068352 | 212247,00 | 14508 |
| 11.13 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 88,4 | 47,206 | 30,00 | 1416 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **31678,49** | **16916** |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 838136,97 | 447565 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 177166,72 | 94607 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2391750,66** | **1277195** |
| **12** | **1124-0101-0107 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 200 мм. Прокладка** | **км трубопровода** | **0,1180** | | **1549650,26** | **182859** |
| 12. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109) | чел-ч | 692 | 81,656 | 1109,00 | 90557 |
| 12. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 120,9 | 14,266 | 1431,20 | 20418 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **940459,84** | **110974** |
| 12. 3 | 3106-0201-0201 РСНБ РК 2015 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем | маш.-ч | 228 | 26,904 | 547,00 | 14716 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 12. 4 | 3106-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 15 | 1,77 | 2338,00 | 4138 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 15 | 1,77 | 1088,00 | 1926 |
| 12. 5 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,24 | 0,02832 | 4329,00 | 123 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,24 | 0,02832 | 1554,00 | 44 |
| 12. 6 | 3204-0102-0101 РСНБ РК 2015 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т | маш.-ч | 58,8 | 6,938 | 6550,00 | 45447 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 58,8 | 6,938 | 1554,00 | 10782 |
| 12. 7 | 3403-0202-0101 РСНБ РК 2015 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 33 | 3,894 | 28,00 | 109 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 12. 8 | 3204-0105-0202 РСНБ РК 2015 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 70 м3/ч | маш.-ч | 30 | 3,54 | 5630,00 | 19930 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 30 | 3,54 | 1554,00 | 5501 |
| 12. 9 | 3106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Электростанции передвижные, до 4 кВт | маш.-ч | 16,5 | 1,947 | 1419,00 | 2763 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 16,5 | 1,947 | 1088,00 | 2118 |
| 12.10 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,36 | 0,04248 | 2465,00 | 105 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,36 | 0,04248 | 1088,00 | 46 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **740089,86** | **87331** |
| 12.11 | 2113-0102-0901 РСНБ РК 2015 | Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011 | т | 0,0101 | 0,001192 | 350730,00 | 418 |
| 12.12 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,158 | 0,018644 | 212247,00 | 3957 |
| 12.13 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 168,5 | 19,883 | 30,00 | 596 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **42132,40** | **4972** |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 931055,24 | 109865 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 198456,44 | 23418 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2679161,94** | **316141** |
| | | КАНАЛ КЛ 154Х48 - 83,5 М, КЛ 126Х50 - 369,5 м, КЛ 98Х50 - 25 м, КЛ 70Х51 - 64 м | | | | | |
| **27** | **1107-0601-0101 РСНБ РК 2015** | **Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство** | **м3 конструкций** | **167,1300** | | **8667,56** | **1448609** |
| 27. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018) | чел-ч | 3,33 | 556,543 | 1018,00 | 566561 |
| 27. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,549 | 91,754 | 1296,32 | 118943 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4101,62** | **685503** |
| 27. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0316 | 5,281 | 4329,00 | 22863 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0316 | 5,281 | 1554,00 | 8207 |
| 27. 4 | 3105-0104-0101 РСНБ РК 2015 | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 0,47 | 78,551 | 3996,00 | 313890 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,47 | 78,551 | 1300,00 | 102116 |
| 27. 5 | 3201-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,5264 | 87,977 | 729,00 | 64135 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 27. 6 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0474 | 7,922 | 2465,00 | 19528 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0474 | 7,922 | 1088,00 | 8619 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2515,50** | **420416** |
| 27. 7 | 2104-9999-9903 РСНБ РК 2015 | Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92 | м3 | 1 | 167,13 | -- | -- |
| 27. 8 | 2107-0203-0304 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0026 | 0,434538 | 57533,00 | 25000 |
| 27. 9 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,5 | 83,565 | 310,00 | 25905 |
| 27.10 | 2113-0703-0901 РСНБ РК 2015 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,0017 | 0,284121 | 171586,00 | 48751 |
| 27.11 | 2113-0104-9906 РСНБ РК 2015 | Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ | т | 0,034 | 5,682 | 63701,00 | 361976 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2762,12** | **461632** |
| | | Накладные расходы | % | 118 | | 4839,91 | 808894 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1080,60 | 180600 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **14588,07** | **2438103** |
| | | УГОЛ ПОВОРОТА УПКЛ 154х48 - 2 ШТ, 126Х50 - 6 ШТ, УПКЛ 98Х50 - 1 ШТ, УПКЛ 70Х51 - | | | | | |
| **32** | **1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство** | **м3 сборных конструкций** | **7,5700** | | **8667,56** | **65613** |
| 32. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018) | чел-ч | 3,33 | 25,208 | 1018,00 | 25662 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,549 | 4,156 | 1296,32 | 5387 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4101,62** | **31049** |
| 32. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0316 | 0,239212 | 4329,00 | 1036 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0316 | 0,239212 | 1554,00 | 372 |
| 32. 4 | 3105-0104-0101 РСНБ РК 2015 | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 0,47 | 3,558 | 3996,00 | 14217 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,47 | 3,558 | 1300,00 | 4625 |
| 32. 5 | 3201-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,5264 | 3,985 | 729,00 | 2905 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 32. 6 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0474 | 0,358818 | 2465,00 | 884 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0474 | 0,358818 | 1088,00 | 390 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2515,50** | **19042** |
| 32. 7 | 2104-9999-9903 РСНБ РК 2015 | Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92 | м3 | 1 | 7,57 | -- | -- |
| 32. 8 | 2107-0203-0304 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0026 | 0,019682 | 57533,00 | 1132 |
| 32. 9 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,5 | 3,785 | 310,00 | 1173 |
| 32.10 | 2113-0703-0901 РСНБ РК 2015 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,0017 | 0,012869 | 171586,00 | 2208 |
| 32.11 | 2113-0104-9906 РСНБ РК 2015 | Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ | т | 0,034 | 0,25738 | 63701,00 | 16395 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2762,12** | **20909** |
| | | Накладные расходы | % | 118 | | 4839,91 | 36638 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1080,60 | 8180 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **14588,07** | **110432** |
| **33** | **2104-0302-0229 РСНБ РК 2015** | **Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92** | **м3** | **7,5700** | | **55649,00** | **421263** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 4451,92 | 33701 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **60100,92** | **454964** |
| **34** | **1106-0401-0101 РСНБ РК 2015** | **Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство** | **м3** | **6,6900** | | **5355,35** | **35827** |
| 34. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946) | чел-ч | 3,06 | 20,471 | 946,00 | 19366 |
| 34. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2287 | 1,53 | 1119,18 | 1712 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3150,72** | **21078** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,018063 | 4249,00 | 77 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,018063 | 1088,00 | 20 |
| 34. 4 | 3104-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,1821 | 1,218 | 39,00 | 48 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 34. 5 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,188 | 1,258 | 5764,00 | 7249 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,188 | 1,258 | 1088,00 | 1369 |
| 34. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0153 | 0,102357 | 4329,00 | 443 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0153 | 0,102357 | 1554,00 | 159 |
| 34. 7 | 3403-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,008 | 0,05352 | 79,00 | 4 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 34. 8 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0227 | 0,151863 | 2465,00 | 374 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0227 | 0,151863 | 1088,00 | 165 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1225,03** | **8195** |
| 34. 9 | 2107-0201-0301 РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0007 | 0,004683 | 40416,00 | 189 |
| 34.10 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0086 | 0,057534 | 58360,00 | 3358 |
| 34.11 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00026 | 0,001739 | 26517,00 | 46 |
| 34.12 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0005 | 0,003345 | 404706,00 | 1354 |
| 34.13 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,43 | 2,877 | 310,00 | 892 |
| 34.14 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,00077 | 0,005151 | 30,00 | 0 |
| 34.15 | 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,4 | 2,676 | 907,00 | 2427 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1235,56** | **8266** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 2867,15 | 19181 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 657,80 | 4401 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8880,30** | **59409** |
| **35** | **2102-0101-2701 РСНБ РК 2015** | **Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010** | **м3** | **6,8238** | | **23516,00** | **160468** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1881,28 | 12837 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **25397,28** | **173306** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА ТИП 10 - 1 ШТ | | | | | |
| **36** | **1101-0101-0402 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет** | **м3 грунта** | **30,0000** | | **152,84** | **4585** |
| 36. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=762) | чел-ч | 0,00724 | 0,2172 | 762,00 | 166 |
| 36. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0315 | 0,945 | 1300,00 | 1229 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **46,47** | **1394** |
| 36. 3 | 3101-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3 | маш.-ч | 0,0315 | 0,945 | 4677,00 | 4420 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0315 | 0,945 | 1300,00 | 1229 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **147,33** | **4420** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 33,46 | 1004 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 14,90 | 447 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **201,20** | **6036** |
| **37** | **1101-0205-0302 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | **м3 грунта** | **2,0000** | | **1353,66** | **2707** |
| 37. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879) | чел-ч | 1,54 | 3,08 | 879,00 | 2707 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1353,66** | **2707** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 974,64 | 1949 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 186,26 | 373 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2514,56** | **5029** |
| **38** | **1101-0104-0402 РСНБ РК 2015** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **6,5000** | | **30,63** | **199** |
| 38. 1 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00806 | 0,05239 | 1300,00 | 68 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **10,48** | **68** |
| 38. 2 | 3101-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,00806 | 0,05239 | 3800,00 | 199 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00806 | 0,05239 | 1300,00 | 68 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **30,63** | **199** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 7,54 | 49 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3,05 | 20 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **41,23** | **268** |
| **39** | **1101-0205-0502 РСНБ РК 2015** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **2,0000** | | **706,64** | **1413** |
| 39. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(1,7=727) | чел-ч | 0,972 | 1,944 | 727,00 | 1413 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **706,64** | **1413** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 508,78 | 1018 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 97,23 | 194 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1312,66** | **2625** |
| **40** | **1101-0201-0501 РСНБ РК 2015** | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | **м3 уплотненного грунта** | **6,5000** | | **131,75** | **856** |
| 40. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(1=638) | чел-ч | 0,108 | 0,702 | 638,00 | 448 |
| 40. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02625 | 0,170625 | 1088,00 | 186 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **97,46** | **634** |
| 40. 3 | 3106-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,02625 | 0,170625 | 2338,00 | 399 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,02625 | 0,170625 | 1088,00 | 186 |
| 40. 4 | 3403-0402-0101 РСНБ РК 2015 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,105 | 0,6825 | 14,00 | 10 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **62,84** | **408** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 70,17 | 456 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 16,15 | 105 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **218,07** | **1417** |
| **41** | **1101-0102-0402 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3** | **м3 грунта** | **23,5000** | | **248,35** | **5836** |
| 41. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946) | чел-ч | 0,0179 | 0,42065 | 946,00 | 398 |
| 41. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0519 | 1,22 | 1300,00 | 1586 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **84,40** | **1983** |
| 41. 3 | 3101-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,013 | 0,3055 | 3800,00 | 1161 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,013 | 0,3055 | 1300,00 | 397 |
| 41. 4 | 3101-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3 | маш.-ч | 0,0389 | 0,91415 | 4677,00 | 4275 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0389 | 0,91415 | 1300,00 | 1188 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **231,34** | **5436** |
| 41. 5 | 2101-0201-0604 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,00004 | 0,00094 | 2119,00 | 2 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,08** | **2** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 60,77 | 1428 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 24,73 | 581 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **333,85** | **7846** |
| **42** | **4102-0102-1005 РСНБ РК 2015** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км** | **Тенге за 1 тонну** | **39,2400** | | **139,00** | **5454** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 11,12 | 436 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **150,12** | **5891** |
| **43** | **1106-0401-0101 РСНБ РК 2015** | **Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство** | **м3** | **17,3500** | | **24336,53** | **422239** |
| 43. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946) | чел-ч | 3,06 | 53,091 | 946,00 | 50224 |
| 43. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2287 | 3,968 | 1119,18 | 4441 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3150,72** | **54665** |
| 43. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,046845 | 4249,00 | 199 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,046845 | 1088,00 | 51 |
| 43. 4 | 3104-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,1821 | 3,159 | 39,00 | 123 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 43. 5 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,188 | 3,262 | 5764,00 | 18801 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,188 | 3,262 | 1088,00 | 3549 |
| 43. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0153 | 0,265455 | 4329,00 | 1149 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0153 | 0,265455 | 1554,00 | 413 |
| 43. 7 | 3403-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,008 | 0,1388 | 79,00 | 11 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 43. 8 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0227 | 0,393845 | 2465,00 | 971 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0227 | 0,393845 | 1088,00 | 429 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1225,03** | **21254** |
| 43. 9 | 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 17,697 | 18609,00 | 329323 |
| 43.10 | 2107-0201-0301 РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0007 | 0,012145 | 40416,00 | 491 |
| 43.11 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0086 | 0,14921 | 58360,00 | 8708 |
| 43.12 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00026 | 0,004511 | 26517,00 | 120 |
| 43.13 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0005 | 0,008675 | 404706,00 | 3511 |
| 43.14 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,43 | 7,46 | 310,00 | 2313 |
| 43.15 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,00077 | 0,013359 | 30,00 | 0 |
| 43.16 | 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,4 | 6,94 | 907,00 | 6295 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **20216,74** | **350760** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 2867,15 | 49745 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2176,29 | 37759 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **29379,97** | **509742** |
| **44** | **1106-0101-0101 РСНБ РК 2015** | **Подготовка бетонная. Устройство** | **м3** | **2,7100** | | **22443,24** | **60821** |
| 44. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=762) | чел-ч | 1,35 | 3,659 | 762,00 | 2788 |
| 44. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1813 | 0,491323 | 1088,00 | 535 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1225,95** | **3322** |
| 44. 3 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 1,301 | 15,00 | 20 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 44. 4 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,18 | 0,4878 | 5764,00 | 2812 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,18 | 0,4878 | 1088,00 | 531 |
| 44. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0013 | 0,003523 | 2465,00 | 9 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0013 | 0,003523 | 1088,00 | 4 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1047,92** | **2840** |
| 44. 6 | 2102-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 2,764 | 18253,00 | 50455 |
| 44. 7 | 2113-0803-1101 РСНБ РК 2015 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,25 | 0,6775 | 6994,00 | 4738 |
| 44. 8 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,002 | 0,00542 | 30,00 | 0 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **20366,62** | **55194** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 1115,62 | 3023 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1884,71 | 5108 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **25443,57** | **68952** |
| **45** | **1111-0101-1101 РСНБ РК 2015** | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | **м2 стяжки** | **11,8600** | | **691,12** | **8197** |
| 45. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791) | чел-ч | 0,356 | 4,222 | 791,00 | 3340 |
| 45. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0127 | 0,150622 | 910,00 | 137 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **293,15** | **3477** |
| 45. 3 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0907 | 1,076 | 15,00 | 16 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 45. 4 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0127 | 0,150622 | 1888,00 | 284 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0127 | 0,150622 | 910,00 | 137 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **25,34** | **301** |
| 45. 5 | 2102-0401-2805 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0204 | 0,241944 | 18781,00 | 4544 |
| 45. 6 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,035 | 0,4151 | 30,00 | 12 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **384,18** | **4556** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 275,56 | 3268 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 77,33 | 917 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1044,01** | **12382** |
| **46** | **1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя** | **м2 поверхности** | **77,3100** | | **2075,34** | **160445** |
| 46. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 0,201 | 15,539 | 910,00 | 14141 |
| 46. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,007 | 0,54117 | 1088,00 | 589 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **190,53** | **14730** |
| 46. 3 | 3201-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0341 | 2,636 | 729,00 | 1922 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 46. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,007 | 0,54117 | 2465,00 | 1334 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,007 | 0,54117 | 1088,00 | 589 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **42,11** | **3256** |
| 46. 5 | 2102-0401-2801 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,025 | 1,933 | 14628,00 | 28272 |
| 46. 6 | 2110-0401-1001 РСНБ РК 2015 | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 2,2 | 170,082 | 228,00 | 38779 |
| 46. 7 | 2110-0501-1404 РСНБ РК 2015 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 4,2 | 324,702 | 226,00 | 73383 |
| 46. 8 | 2113-0104-0103 РСНБ РК 2015 | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,00016 | 0,01237 | 130035,00 | 1608 |
| 46. 9 | 2113-0703-0201 РСНБ РК 2015 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00024 | 0,018554 | 54214,00 | 1006 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1850,32** | **143048** |
| | | Накладные расходы | % | 93 | | 177,19 | 13698 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 180,20 | 13931 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2432,73** | **188075** |
| **47** | **1106-0101-0118 РСНБ РК 2015** | **Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство** | **м3** | **3,6200** | | **29742,98** | **107670** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035) | чел-ч | 3,64 | 13,177 | 1035,00 | 13638 |
| 47. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3397 | 1,23 | 1112,42 | 1368 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4145,29** | **15006** |
| 47. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,009774 | 4249,00 | 42 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,009774 | 1088,00 | 11 |
| 47. 4 | 3104-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,2166 | 0,784092 | 39,00 | 31 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 47. 5 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,2927 | 1,06 | 5764,00 | 6107 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,2927 | 1,06 | 1088,00 | 1153 |
| 47. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0178 | 0,064436 | 4329,00 | 279 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0178 | 0,064436 | 1554,00 | 100 |
| 47. 7 | 3403-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,003 | 0,01086 | 79,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 47. 8 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,7616 | 2,757 | 174,00 | 480 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 47. 9 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0265 | 0,09593 | 2465,00 | 236 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0265 | 0,09593 | 1088,00 | 104 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1982,18** | **7175** |
| 47.10 | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 3,674 | 21086,00 | 77476 |
| 47.11 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,142 | 0,51404 | 70,00 | 36 |
| 47.12 | 2107-0203-0303 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0002 | 0,000724 | 53953,00 | 39 |
| 47.13 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0013 | 0,004706 | 58360,00 | 275 |
| 47.14 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00082 | 0,002968 | 26517,00 | 79 |
| 47.15 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,09 | 0,3258 | 310,00 | 101 |
| 47.16 | 2113-0803-1101 РСНБ РК 2015 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,3 | 1,086 | 6994,00 | 7595 |
| 47.17 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0008 | 0,002896 | 212247,00 | 615 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.18 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,00424 | 0,015349 | 30,00 | 0 |
| 47.19 | 2701-0101-0105 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 40 мм | м2 | 0,143 | 0,51766 | 1236,00 | 640 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **23993,41** | **86856** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 3772,21 | 13655 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2681,22 | 9706 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **36196,41** | **131031** |
| **48** | **2105-0309-0303 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,5670** | | **213489,00** | **121048** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17079,12 | 9684 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230568,12** | **130732** |
| **49** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0008** | | **213050,00** | **162** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 13 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **175** |
| **50** | **1106-0101-0101 РСНБ РК 2015** | **Подготовка бетонная. Устройство** | **м3** | **1,5600** | | **22443,24** | **35011** |
| 50. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=762) | чел-ч | 1,35 | 2,106 | 762,00 | 1605 |
| 50. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1813 | 0,282828 | 1088,00 | 308 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1225,95** | **1912** |
| 50. 3 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 0,7488 | 15,00 | 11 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 50. 4 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,18 | 0,2808 | 5764,00 | 1619 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,18 | 0,2808 | 1088,00 | 306 |
| 50. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0013 | 0,002028 | 2465,00 | 5 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0013 | 0,002028 | 1088,00 | 2 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1047,92** | **1635** |
| 50. 6 | 2102-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 1,591 | 18253,00 | 29044 |
| 50. 7 | 2113-0803-1101 РСНБ РК 2015 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,25 | 0,39 | 6994,00 | 2728 |
| 50. 8 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,002 | 0,00312 | 30,00 | 0 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **20366,62** | **31772** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 1115,62 | 1740 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1884,71 | 2940 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **25443,57** | **39692** |
| **51** | **1107-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5** | **Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты** | **м3** | **2,5600** | | **6646,58** | **17015** |
| 51. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 1,54 | 3,942 | 1000,00 | 3942 |
| 51. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1977 | 0,506112 | 1447,96 | 733 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1826,26** | **4675** |
| 51. 3 | 3105-0106-0201 РСНБ РК 2015 | Краны стреловые на рельсовом ходу, 50-100 т | маш.-ч | 0,116 | 0,29696 | 15870,00 | 4713 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,116 | 0,29696 | 1554,00 | 461 |
| 51. 4 | 3304-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Тягачи седельные, 15 т | маш.-ч | 0,0807 | 0,206592 | 4127,00 | 853 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0807 | 0,206592 | 1300,00 | 269 |
| 51. 5 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,0714 | 0,182784 | 174,00 | 32 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 51. 6 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,001 | 0,00256 | 2465,00 | 6 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001 | 0,00256 | 1088,00 | 3 |
| 51. 7 | 3106-0202-0501 РСНБ РК 2015 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,0083 | 0,021248 | 26,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 51. 8 | 3302-0201-0201 РСНБ РК 2015 | Полуприцепы-тяжеловозы, 40 т | маш.-ч | 0,0807 | 0,206592 | 1703,00 | 352 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2326,51** | **5956** |
| 51. 9 | 2102-0101-0501 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,071 | 0,18176 | 20658,00 | 3755 |
| 51.10 | 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0152 | 0,038912 | 16850,00 | 656 |
| 51.11 | 2104-9999-9903 РСНБ РК 2015 | Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92 | м3 | 1 | 2,56 | -- | -- |
| 51.12 | 2106-0405-1406 РСНБ РК 2015 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0,0008 | 0,002048 | 614991,00 | 1260 |
| 51.13 | 2113-0701-0102 РСНБ РК 2015 | Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75 | т | 0,000002 | 0,000005 | 628269,00 | 3 |
| 51.14 | 2113-0701-0401 РСНБ РК 2015 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,007 | 0,01792 | 293,00 | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.15 | 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,0024 | 0,006144 | 234191,00 | 1439 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2780,07** | **7117** |
| | | Накладные расходы | % | 118 | | 2154,99 | 5517 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 704,13 | 1803 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **9505,69** | **24335** |
| **52** | **2104-0302-0229 РСНБ РК 2015** | **Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92** | **м3** | **2,5600** | | **55649,00** | **142461** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 4451,92 | 11397 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **60100,92** | **153858** |
| **53** | **1107-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5** | **Укладка балок до 5 т Б-7** | **шт** | **2,0000** | | **22275,59** | **44551** |
| 53. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,6=1214) | чел-ч | 10,8 | 21,6 | 1214,00 | 26222 |
| 53. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,7134 | 1,427 | 1140,13 | 1627 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **13924,57** | **27849** |
| 53. 3 | 3104-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,0564 | 0,1128 | 39,00 | 4 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 53. 4 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,514 | 1,028 | 5764,00 | 5925 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,514 | 1,028 | 1088,00 | 1118 |
| 53. 5 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0798 | 0,1596 | 4329,00 | 691 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0798 | 0,1596 | 1554,00 | 248 |
| 53. 6 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 2,908 | 5,816 | 174,00 | 1012 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 53. 7 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,1196 | 0,2392 | 2465,00 | 590 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,1196 | 0,2392 | 1088,00 | 260 |
| 53. 8 | 3106-0202-0501 РСНБ РК 2015 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,426 | 0,852 | 26,00 | 22 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **4122,23** | **8244** |
| 53. 9 | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,0632 | 0,1264 | 21086,00 | 2665 |
| 53.10 | 2102-0401-2803 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,001 | 0,002 | 16367,00 | 33 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.11 | 2102-0402-0104 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,00374 | 0,00748 | 21163,00 | 158 |
| 53.12 | 2104-9999-9901 РСНБ РК 2015 | Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92 | шт. | 1 | 2 | -- | -- |
| 53.13 | 2105-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,00441 | 0,00882 | 218211,00 | 1925 |
| 53.14 | 2105-0308-0221 РСНБ РК 2015 | Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80 | м2 | 0,0185 | 0,037 | 1627,00 | 60 |
| 53.15 | 2107-0203-0405 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0008 | 0,0016 | 21816,00 | 35 |
| 53.16 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,07 | 0,14 | 310,00 | 43 |
| 53.17 | 2113-0701-0102 РСНБ РК 2015 | Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75 | т | 0,000045 | 0,00009 | 628269,00 | 57 |
| 53.18 | 2113-0701-0401 РСНБ РК 2015 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,3588 | 0,7176 | 293,00 | 210 |
| 53.19 | 2113-0702-1101 РСНБ РК 2015 | Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79 | т | 0,000203 | 0,000406 | 286680,00 | 116 |
| 53.20 | 2113-0812-1037 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0062 | 0,0124 | 224445,00 | 2783 |
| 53.21 | 2204-0201-1301 РСНБ РК 2015 | Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б | кг | 0,03 | 0,06 | 516,00 | 31 |
| 53.22 | 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,137 | 0,274 | 907,00 | 249 |
| 53.23 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0044 | 0,0088 | 195353,00 | 1719 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **5042,16** | **10084** |
| | | Накладные расходы | % | 118 | | 16430,99 | 32862 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3096,53 | 6193 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **41803,11** | **83606** |
| **54** | **2104-9999-9917 РСНБ РК 2015** | **Балки из тяжелого бетона класса В30 (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)** | **м3** | **0,8200** | | **32404,00** | **26571** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2592,32 | 2126 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **34996,32** | **28697** |
| **55** | **1146-0303-0102 РСНБ РК 2015** | **Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2** | **м3 заделки** | **0,1500** | | **73280,21** | **10992** |
| 55. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,4=821) | чел-ч | 44,66 | 6,699 | 821,00 | 5500 |
| 55. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,24 | 0,036 | 1088,00 | 39 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **36926,98** | **5539** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55. 3 | 3105-0402-0301 РСНБ РК 2015 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,49 | 0,0735 | 27,00 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 55. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,24 | 0,036 | 2465,00 | 89 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,24 | 0,036 | 1088,00 | 39 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **604,83** | **91** |
| 55. 5 | 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,04 | 0,156 | 18609,00 | 2903 |
| 55. 6 | 2105-0307-1007 РСНБ РК 2015 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,5 | 0,075 | 114,00 | 9 |
| 55. 7 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 9,5 | 1,425 | 70,00 | 100 |
| 55. 8 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,09 | 0,0135 | 58360,00 | 788 |
| 55. 9 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,0011 | 0,000165 | 26517,00 | 4 |
| 55.10 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0032 | 0,00048 | 30,00 | 0 |
| 55.11 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,05 | 0,0075 | 213050,00 | 1598 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **36009,52** | **5401** |
| | | Накладные расходы | % | 84 | | 31018,66 | 4653 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 8343,91 | 1252 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **112642,79** | **16896** |
| **56** | **1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону** | **м2** | **36,1000** | | **1366,55** | **49333** |
| 56. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035) | чел-ч | 0,73 | 26,353 | 1035,00 | 27275 |
| 56. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0466 | 1,682 | 910,00 | 1531 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **797,96** | **28806** |
| 56. 3 | 3103-0205-0201 РСНБ РК 2015 | Растворонасосы, 1 м3/ч | маш.-ч | 0,039 | 1,408 | 1076,00 | 1515 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,039 | 1,408 | 910,00 | 1281 |
| 56. 4 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0076 | 0,27436 | 1888,00 | 518 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0076 | 0,27436 | 910,00 | 250 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **56,31** | **2033** |
| 56. 5 | 2102-0402-0102 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,026 | 0,9386 | 19856,00 | 18637 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56. 6 | 2113-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | 0,00009 | 0,003249 | 17349,00 | 56 |
| 56. 7 | 2113-0816-3545 РСНБ РК 2015 | Церезит | т | 0,0005 | 0,01805 | 73730,00 | 1331 |
| 56. 8 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0003 | 0,01083 | 30,00 | 0 |
| 56. 9 | 2105-0308-0360 РСНБ РК 2015 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82 | м2 | 0,053 | 1,913 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **554,69** | **20024** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 638,36 | 23045 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 160,39 | 5790 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2165,31** | **78168** |
| **57** | **1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | **м2 поверхности** | **26,2000** | | **822,41** | **21547** |
| 57. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071) | чел-ч | 0,212 | 5,554 | 1071,00 | 5949 |
| 57. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,002 | 0,0524 | 1088,00 | 57 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **229,23** | **6006** |
| 57. 3 | 3201-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0195 | 0,5109 | 729,00 | 372 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 57. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,002 | 0,0524 | 2465,00 | 129 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,002 | 0,0524 | 1088,00 | 57 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **19,15** | **502** |
| 57. 5 | 2110-0501-1404 РСНБ РК 2015 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 2,4 | 62,88 | 226,00 | 14211 |
| 57. 6 | 2113-0104-0103 РСНБ РК 2015 | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,00016 | 0,004192 | 130035,00 | 545 |
| 57. 7 | 2113-0703-0201 РСНБ РК 2015 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00024 | 0,006288 | 54214,00 | 341 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **576,22** | **15097** |
| | | Накладные расходы | % | 93 | | 213,18 | 5585 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 82,85 | 2171 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1118,44** | **29303** |
| **58** | **1106-0401-0101 РСНБ РК 2015** | **Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство** | **м3** | **7,2000** | | **24336,53** | **175223** |
| 58. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946) | чел-ч | 3,06 | 22,032 | 946,00 | 20842 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2287 | 1,647 | 1119,18 | 1843 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3150,72** | **22685** |
| 58. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,01944 | 4249,00 | 83 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,01944 | 1088,00 | 21 |
| 58. 4 | 3104-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,1821 | 1,311 | 39,00 | 51 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 58. 5 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,188 | 1,354 | 5764,00 | 7802 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,188 | 1,354 | 1088,00 | 1473 |
| 58. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0153 | 0,11016 | 4329,00 | 477 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0153 | 0,11016 | 1554,00 | 171 |
| 58. 7 | 3403-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,008 | 0,0576 | 79,00 | 5 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 58. 8 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0227 | 0,16344 | 2465,00 | 403 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0227 | 0,16344 | 1088,00 | 178 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1225,03** | **8820** |
| 58. 9 | 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 7,344 | 18609,00 | 136664 |
| 58.10 | 2107-0201-0301 РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0007 | 0,00504 | 40416,00 | 204 |
| 58.11 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0086 | 0,06192 | 58360,00 | 3614 |
| 58.12 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00026 | 0,001872 | 26517,00 | 50 |
| 58.13 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0005 | 0,0036 | 404706,00 | 1457 |
| 58.14 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,43 | 3,096 | 310,00 | 960 |
| 58.15 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,00077 | 0,005544 | 30,00 | 0 |
| 58.16 | 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,4 | 2,88 | 907,00 | 2612 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **20216,74** | **145561** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 2867,15 | 20643 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2176,29 | 15669 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **29379,97** | **211536** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **59** | **тех.часть** | **Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента** | **м3** | **36,5364** | | **270,00** | **9865** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 21,60 | 789 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **291,60** | **10654** |
| **60** | **2113-0814-2208 РСНБ РК 2015** | **Скобы ходовые** | **шт.** | **6,0000** | | **599,00** | **3594** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 47,92 | 288 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **646,92** | **3882** |
| **61** | **1107-0201-0201 РСНБ РК 2015** | **Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка** | **м3** | **4,0000** | | **11984,32** | **47937** |
| 61. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982) | чел-ч | 4,933 | 19,732 | 982,00 | 19377 |
| 61. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,677 | 6,706 | 1287,35 | 8633 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **7002,45** | **28010** |
| 61. 3 | 3105-0102-0104 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 16 т | маш.-ч | 0,27 | 1,08 | 6341,00 | 6848 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,27 | 1,08 | 1554,00 | 1678 |
| 61. 4 | 3105-0104-0101 РСНБ РК 2015 | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 0,983 | 3,932 | 3996,00 | 15712 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,983 | 3,932 | 1300,00 | 5112 |
| 61. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,4235 | 1,694 | 2465,00 | 4176 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,4235 | 1,694 | 1088,00 | 1843 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **6684,07** | **26736** |
| 61. 6 | 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,018 | 0,072 | 16850,00 | 1213 |
| 61. 7 | 2104-9999-9903 РСНБ РК 2015 | Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92 | м3 | 1 | 4 | -- | -- |
| 61. 8 | 2105-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,0007 | 0,0028 | 218211,00 | 611 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **456,05** | **1824** |
| | | Накладные расходы | % | 118 | | 8262,90 | 33052 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1619,78 | 6479 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **21866,99** | **87468** |
| **62** | **2104-0301-0101 РСНБ РК 2015** | **Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.4 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** | **шт.** | **4,0000** | | **6550,00** | **26200** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 524,00 | 2096 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **7074,00** | **28296** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **63** | **1123-1201-0101 РСНБ РК 2015** | **Люки. Установка** | **шт.** | **4,0000** | | **35717,03** | **142868** |
| 63. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928) | чел-ч | 1,31 | 5,24 | 928,00 | 4863 |
| 63. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,07 | 0,28 | 1088,00 | 305 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1291,84** | **5167** |
| 63. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,07 | 0,28 | 2465,00 | 690 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,07 | 0,28 | 1088,00 | 305 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **172,55** | **690** |
| 63. 4 | 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,008 | 0,032 | 16850,00 | 539 |
| 63. 5 | 2303-0101-0204 РСНБ РК 2015 | Люк ГТС с шарниром и замком, тип Л ГОСТ 8591-76 | комплект | 1 | 4 | 34194,00 | 136776 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **34328,80** | **137315** |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 1278,92 | 5116 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2959,68 | 11839 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **39955,63** | **159823** |
| **64** | **1107-0503-0110 РСНБ РК 2015** | **Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** | **шт.** | **11,0000** | | **424,05** | **4665** |
| 64. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946) | чел-ч | 0,148 | 1,628 | 946,00 | 1540 |
| 64. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,043 | 0,473 | 1088,00 | 515 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **186,79** | **2055** |
| 64. 3 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0412 | 0,4532 | 5764,00 | 2612 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0412 | 0,4532 | 1088,00 | 493 |
| 64. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0018 | 0,0198 | 2465,00 | 49 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0018 | 0,0198 | 1088,00 | 22 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **241,91** | **2661** |
| 64. 5 | 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0025 | 0,0275 | 16850,00 | 463 |
| 64. 6 | 2104-9999-9901 РСНБ РК 2015 | Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92 | шт. | 1 | 11 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **42,13** | **463** |
| | | Накладные расходы | % | 118 | | 220,41 | 2425 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 51,56 | 567 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **696,02** | **7656** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **65** | **2104-0405-9901 РСНБ РК 2015** | **Сборные железобетонные стойки СТ РК 2387-2013** | **шт.** | **0,9700** | | **--** | **--** |
| **66** | **1106-0701-0109 РСНБ РК 2015** | **Перемычки. Устройство** | **м3** | **0,9900** | | **47950,68** | **47471** |
| 66. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928) | чел-ч | 13,1 | 12,969 | 928,00 | 12035 |
| 66. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,6699 | 0,663201 | 1096,35 | 727 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **12891,24** | **12762** |
| 66. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,002673 | 4249,00 | 11 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,002673 | 1088,00 | 3 |
| 66. 4 | 3104-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,7795 | 0,771705 | 39,00 | 30 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 66. 5 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,6378 | 0,631422 | 5764,00 | 3640 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,6378 | 0,631422 | 1088,00 | 687 |
| 66. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,012 | 0,01188 | 4329,00 | 51 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,012 | 0,01188 | 1554,00 | 18 |
| 66. 7 | 3403-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,0632 | 0,062568 | 79,00 | 5 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 66. 8 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 1,916 | 1,897 | 174,00 | 330 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 66. 9 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0174 | 0,017226 | 2465,00 | 42 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0174 | 0,017226 | 1088,00 | 19 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **4151,35** | **4110** |
| 66.10 | 2102-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 1,005 | 23001,00 | 23113 |
| 66.11 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 2,5 | 2,475 | 70,00 | 173 |
| 66.12 | 2107-0201-0203 РСНБ РК 2015 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,014 | 0,01386 | 58256,00 | 807 |
| 66.13 | 2107-0201-0301 РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,086 | 0,08514 | 40416,00 | 3441 |
| 66.14 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0251 | 0,024849 | 58360,00 | 1450 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.15 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00077 | 0,000762 | 26517,00 | 20 |
| 66.16 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,635 | 0,62865 | 310,00 | 195 |
| 66.17 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0023 | 0,002277 | 212247,00 | 483 |
| 66.18 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,00231 | 0,002287 | 30,00 | 0 |
| 66.19 | 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 1,83 | 1,812 | 907,00 | 1643 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **31642,53** | **31326** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 11731,03 | 11614 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 4774,54 | 4727 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **64456,24** | **63812** |
| **67** | **2105-0301-3201 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0992** | | **198348,00** | **19676** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15867,84 | 1574 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **214215,84** | **21250** |
| | | ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА ТИП 11 - 2 ШТ | | | | | |
| **68** | **1101-0101-0402 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет** | **м3 грунта** | **30,0000** | | **152,84** | **4585** |
| 68. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=762) | чел-ч | 0,00724 | 0,2172 | 762,00 | 166 |
| 68. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0315 | 0,945 | 1300,00 | 1229 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **46,47** | **1394** |
| 68. 3 | 3101-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3 | маш.-ч | 0,0315 | 0,945 | 4677,00 | 4420 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0315 | 0,945 | 1300,00 | 1229 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **147,33** | **4420** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 33,46 | 1004 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 14,90 | 447 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **201,20** | **6036** |
| **69** | **1101-0205-0302 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | **м3 грунта** | **2,0000** | | **1353,66** | **2707** |
| 69. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879) | чел-ч | 1,54 | 3,08 | 879,00 | 2707 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1353,66** | **2707** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 974,64 | 1949 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 186,26 | 373 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2514,56** | **5029** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **70** | **1101-0104-0402 РСНБ РК 2015** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **6,5000** | | **30,63** | **199** |
| 70. 1 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00806 | 0,05239 | 1300,00 | 68 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **10,48** | **68** |
| 70. 2 | 3101-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,00806 | 0,05239 | 3800,00 | 199 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00806 | 0,05239 | 1300,00 | 68 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **30,63** | **199** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 7,54 | 49 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3,05 | 20 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **41,23** | **268** |
| **71** | **1101-0205-0502 РСНБ РК 2015** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **2,0000** | | **706,64** | **1413** |
| 71. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(1,7=727) | чел-ч | 0,972 | 1,944 | 727,00 | 1413 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **706,64** | **1413** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 508,78 | 1018 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 97,23 | 194 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1312,66** | **2625** |
| **72** | **1101-0201-0501 РСНБ РК 2015** | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | **м3 уплотненного грунта** | **6,5000** | | **131,75** | **856** |
| 72. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(1=638) | чел-ч | 0,108 | 0,702 | 638,00 | 448 |
| 72. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02625 | 0,170625 | 1088,00 | 186 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **97,46** | **634** |
| 72. 3 | 3106-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,02625 | 0,170625 | 2338,00 | 399 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,02625 | 0,170625 | 1088,00 | 186 |
| 72. 4 | 3403-0402-0101 РСНБ РК 2015 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,105 | 0,6825 | 14,00 | 10 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **62,84** | **408** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 70,17 | 456 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 16,15 | 105 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **218,07** | **1417** |
| **73** | **1101-0102-0402 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3** | **м3 грунта** | **23,5000** | | **248,35** | **5836** |
| 73. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946) | чел-ч | 0,0179 | 0,42065 | 946,00 | 398 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0519 | 1,22 | 1300,00 | 1586 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **84,40** | **1983** |
| 73. 3 | 3101-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,013 | 0,3055 | 3800,00 | 1161 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,013 | 0,3055 | 1300,00 | 397 |
| 73. 4 | 3101-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3 | маш.-ч | 0,0389 | 0,91415 | 4677,00 | 4275 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0389 | 0,91415 | 1300,00 | 1188 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **231,34** | **5436** |
| 73. 5 | 2101-0201-0604 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,00004 | 0,00094 | 2119,00 | 2 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,08** | **2** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 60,77 | 1428 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 24,73 | 581 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **333,85** | **7846** |
| **74** | **4102-0102-1005 РСНБ РК 2015** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км** | **Тенге за 1 тонну** | **39,2400** | | **139,00** | **5454** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 11,12 | 436 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **150,12** | **5891** |
| **75** | **1106-0401-0101 РСНБ РК 2015** | **Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство** | **м3** | **18,3500** | | **24336,53** | **446575** |
| 75. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946) | чел-ч | 3,06 | 56,151 | 946,00 | 53119 |
| 75. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2287 | 4,197 | 1119,18 | 4697 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3150,72** | **57816** |
| 75. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,049545 | 4249,00 | 211 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,049545 | 1088,00 | 54 |
| 75. 4 | 3104-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,1821 | 3,342 | 39,00 | 130 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 75. 5 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,188 | 3,45 | 5764,00 | 19885 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,188 | 3,45 | 1088,00 | 3754 |
| 75. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0153 | 0,280755 | 4329,00 | 1215 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0153 | 0,280755 | 1554,00 | 436 |
| 75. 7 | 3403-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,008 | 0,1468 | 79,00 | 12 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75. 8 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0227 | 0,416545 | 2465,00 | 1027 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0227 | 0,416545 | 1088,00 | 453 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1225,03** | **22479** |
| 75. 9 | 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 18,717 | 18609,00 | 348305 |
| 75.10 | 2107-0201-0301 РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0007 | 0,012845 | 40416,00 | 519 |
| 75.11 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0086 | 0,15781 | 58360,00 | 9210 |
| 75.12 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00026 | 0,004771 | 26517,00 | 127 |
| 75.13 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0005 | 0,009175 | 404706,00 | 3713 |
| 75.14 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,43 | 7,89 | 310,00 | 2446 |
| 75.15 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,00077 | 0,014129 | 30,00 | 0 |
| 75.16 | 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,4 | 7,34 | 907,00 | 6657 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **20216,74** | **370977** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 2867,15 | 52612 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2176,29 | 39935 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **29379,97** | **539122** |
| **76** | **1106-0101-0101 РСНБ РК 2015** | **Подготовка бетонная. Устройство** | **м3** | **3,1100** | | **22443,24** | **69798** |
| 76. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=762) | чел-ч | 1,35 | 4,199 | 762,00 | 3199 |
| 76. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1813 | 0,563843 | 1088,00 | 613 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1225,95** | **3813** |
| 76. 3 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 1,493 | 15,00 | 22 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 76. 4 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,18 | 0,5598 | 5764,00 | 3227 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,18 | 0,5598 | 1088,00 | 609 |
| 76. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0013 | 0,004043 | 2465,00 | 10 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0013 | 0,004043 | 1088,00 | 4 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1047,92** | **3259** |
| 76. 6 | 2102-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 3,172 | 18253,00 | 57902 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76. 7 | 2113-0803-1101 РСНБ РК 2015 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,25 | 0,7775 | 6994,00 | 5438 |
| 76. 8 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,002 | 0,00622 | 30,00 | 0 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **20366,62** | **63340** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 1115,62 | 3470 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1884,71 | 5861 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **25443,57** | **79130** |
| **77** | **1111-0101-1101 РСНБ РК 2015** | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | **м2 стяжки** | **12,8600** | | **691,12** | **8888** |
| 77. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791) | чел-ч | 0,356 | 4,578 | 791,00 | 3621 |
| 77. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0127 | 0,163322 | 910,00 | 149 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **293,15** | **3770** |
| 77. 3 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0907 | 1,166 | 15,00 | 17 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 77. 4 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0127 | 0,163322 | 1888,00 | 308 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0127 | 0,163322 | 910,00 | 149 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **25,34** | **326** |
| 77. 5 | 2102-0401-2805 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0204 | 0,262344 | 18781,00 | 4927 |
| 77. 6 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,035 | 0,4501 | 30,00 | 14 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **384,18** | **4941** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 275,56 | 3544 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 77,33 | 995 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1044,01** | **13426** |
| **78** | **1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя** | **м2 поверхности** | **87,3100** | | **2075,34** | **181198** |
| 78. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 0,201 | 17,549 | 910,00 | 15970 |
| 78. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,007 | 0,61117 | 1088,00 | 665 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **190,53** | **16635** |
| 78. 3 | 3201-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0341 | 2,977 | 729,00 | 2170 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 78. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,007 | 0,61117 | 2465,00 | 1507 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,007 | 0,61117 | 1088,00 | 665 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **42,11** | **3677** |
| 78. 5 | 2102-0401-2801 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,025 | 2,183 | 14628,00 | 31929 |
| 78. 6 | 2110-0401-1001 РСНБ РК 2015 | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 2,2 | 192,082 | 228,00 | 43795 |
| 78. 7 | 2110-0501-1404 РСНБ РК 2015 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 4,2 | 366,702 | 226,00 | 82875 |
| 78. 8 | 2113-0104-0103 РСНБ РК 2015 | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,00016 | 0,01397 | 130035,00 | 1817 |
| 78. 9 | 2113-0703-0201 РСНБ РК 2015 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00024 | 0,020954 | 54214,00 | 1136 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1850,32** | **161551** |
| | | Накладные расходы | % | 93 | | 177,19 | 15470 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 180,20 | 15733 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2432,73** | **212402** |
| **79** | **1106-0101-0118 РСНБ РК 2015** | **Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство** | **м3** | **3,9200** | | **29742,98** | **116592** |
| 79. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035) | чел-ч | 3,64 | 14,269 | 1035,00 | 14768 |
| 79. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3397 | 1,332 | 1112,42 | 1481 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4145,29** | **16250** |
| 79. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,010584 | 4249,00 | 45 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,010584 | 1088,00 | 12 |
| 79. 4 | 3104-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,2166 | 0,849072 | 39,00 | 33 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 79. 5 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,2927 | 1,147 | 5764,00 | 6614 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,2927 | 1,147 | 1088,00 | 1248 |
| 79. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0178 | 0,069776 | 4329,00 | 302 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0178 | 0,069776 | 1554,00 | 108 |
| 79. 7 | 3403-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,003 | 0,01176 | 79,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 79. 8 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,7616 | 2,985 | 174,00 | 519 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79. 9 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0265 | 0,10388 | 2465,00 | 256 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0265 | 0,10388 | 1088,00 | 113 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1982,18** | **7770** |
| 79.10 | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 3,979 | 21086,00 | 83897 |
| 79.11 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,142 | 0,55664 | 70,00 | 39 |
| 79.12 | 2107-0203-0303 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0002 | 0,000784 | 53953,00 | 42 |
| 79.13 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0013 | 0,005096 | 58360,00 | 297 |
| 79.14 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00082 | 0,003214 | 26517,00 | 85 |
| 79.15 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,09 | 0,3528 | 310,00 | 109 |
| 79.16 | 2113-0803-1101 РСНБ РК 2015 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,3 | 1,176 | 6994,00 | 8225 |
| 79.17 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0008 | 0,003136 | 212247,00 | 666 |
| 79.18 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,00424 | 0,016621 | 30,00 | 1 |
| 79.19 | 2701-0101-0105 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 40 мм | м2 | 0,143 | 0,56056 | 1236,00 | 693 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **23993,41** | **94054** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 3772,21 | 14787 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2681,22 | 10510 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **36196,41** | **141890** |
| **80** | **2105-0309-0303 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,5380** | | **213489,00** | **114857** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17079,12 | 9189 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230568,12** | **124046** |
| **81** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0008** | | **213050,00** | **162** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 13 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **175** |
| **82** | **1106-0101-0101 РСНБ РК 2015** | **Подготовка бетонная. Устройство** | **м3** | **1,8600** | | **22443,24** | **41744** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=762) | чел-ч | 1,35 | 2,511 | 762,00 | 1913 |
| 82. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1813 | 0,337218 | 1088,00 | 367 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1225,95** | **2280** |
| 82. 3 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 0,8928 | 15,00 | 13 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 82. 4 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,18 | 0,3348 | 5764,00 | 1930 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,18 | 0,3348 | 1088,00 | 364 |
| 82. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0013 | 0,002418 | 2465,00 | 6 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0013 | 0,002418 | 1088,00 | 3 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1047,92** | **1949** |
| 82. 6 | 2102-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 1,897 | 18253,00 | 34630 |
| 82. 7 | 2113-0803-1101 РСНБ РК 2015 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,25 | 0,465 | 6994,00 | 3252 |
| 82. 8 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,002 | 0,00372 | 30,00 | 0 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **20366,62** | **37882** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 1115,62 | 2075 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1884,71 | 3506 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **25443,57** | **47325** |
| **83** | **1107-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5** | **Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты** | **м3** | **3,1000** | | **6646,58** | **20604** |
| 83. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 1,54 | 4,774 | 1000,00 | 4774 |
| 83. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1977 | 0,61287 | 1447,96 | 887 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1826,26** | **5661** |
| 83. 3 | 3105-0106-0201 РСНБ РК 2015 | Краны стреловые на рельсовом ходу, 50-100 т | маш.-ч | 0,116 | 0,3596 | 15870,00 | 5707 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,116 | 0,3596 | 1554,00 | 559 |
| 83. 4 | 3304-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Тягачи седельные, 15 т | маш.-ч | 0,0807 | 0,25017 | 4127,00 | 1032 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0807 | 0,25017 | 1300,00 | 325 |
| 83. 5 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,0714 | 0,22134 | 174,00 | 39 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 83. 6 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,001 | 0,0031 | 2465,00 | 8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001 | 0,0031 | 1088,00 | 3 |
| 83. 7 | 3106-0202-0501 РСНБ РК 2015 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,0083 | 0,02573 | 26,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 83. 8 | 3302-0201-0201 РСНБ РК 2015 | Полуприцепы-тяжеловозы, 40 т | маш.-ч | 0,0807 | 0,25017 | 1703,00 | 426 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2326,51** | **7212** |
| 83. 9 | 2102-0101-0501 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,071 | 0,2201 | 20658,00 | 4547 |
| 83.10 | 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0152 | 0,04712 | 16850,00 | 794 |
| 83.11 | 2104-9999-9903 РСНБ РК 2015 | Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92 | м3 | 1 | 3,1 | -- | -- |
| 83.12 | 2106-0405-1406 РСНБ РК 2015 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0,0008 | 0,00248 | 614991,00 | 1525 |
| 83.13 | 2113-0701-0102 РСНБ РК 2015 | Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75 | т | 0,000002 | 0,000006 | 628269,00 | 4 |
| 83.14 | 2113-0701-0401 РСНБ РК 2015 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,007 | 0,0217 | 293,00 | 6 |
| 83.15 | 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,0024 | 0,00744 | 234191,00 | 1742 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2780,07** | **8618** |
| | | Накладные расходы | % | 118 | | 2154,99 | 6680 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 704,13 | 2183 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **9505,69** | **29468** |
| **84** | **2104-0302-0229 РСНБ РК 2015** | **Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92** | **м3** | **3,1000** | | **55649,00** | **172512** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 4451,92 | 13801 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **60100,92** | **186313** |
| **85** | **1107-0104-0201 РСНБ РК 2015** | **Укладка балок до 5 т Б-7** | **шт** | **2,0000** | | **22275,59** | **44551** |
| 85. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,6=1214) | чел-ч | 10,8 | 21,6 | 1214,00 | 26222 |
| 85. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,7134 | 1,427 | 1140,13 | 1627 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **13924,57** | **27849** |
| 85. 3 | 3104-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,0564 | 0,1128 | 39,00 | 4 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85. 4 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,514 | 1,028 | 5764,00 | 5925 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,514 | 1,028 | 1088,00 | 1118 |
| 85. 5 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0798 | 0,1596 | 4329,00 | 691 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0798 | 0,1596 | 1554,00 | 248 |
| 85. 6 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 2,908 | 5,816 | 174,00 | 1012 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 85. 7 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,1196 | 0,2392 | 2465,00 | 590 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,1196 | 0,2392 | 1088,00 | 260 |
| 85. 8 | 3106-0202-0501 РСНБ РК 2015 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,426 | 0,852 | 26,00 | 22 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **4122,23** | **8244** |
| 85. 9 | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,0632 | 0,1264 | 21086,00 | 2665 |
| 85.10 | 2102-0401-2803 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,001 | 0,002 | 16367,00 | 33 |
| 85.11 | 2102-0402-0104 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,00374 | 0,00748 | 21163,00 | 158 |
| 85.12 | 2104-9999-9901 РСНБ РК 2015 | Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92 | шт. | 1 | 2 | -- | -- |
| 85.13 | 2105-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,00441 | 0,00882 | 218211,00 | 1925 |
| 85.14 | 2105-0308-0221 РСНБ РК 2015 | Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80 | м2 | 0,0185 | 0,037 | 1627,00 | 60 |
| 85.15 | 2107-0203-0405 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0008 | 0,0016 | 21816,00 | 35 |
| 85.16 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,07 | 0,14 | 310,00 | 43 |
| 85.17 | 2113-0701-0102 РСНБ РК 2015 | Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75 | т | 0,000045 | 0,00009 | 628269,00 | 57 |
| 85.18 | 2113-0701-0401 РСНБ РК 2015 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,3588 | 0,7176 | 293,00 | 210 |
| 85.19 | 2113-0702-1101 РСНБ РК 2015 | Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79 | т | 0,000203 | 0,000406 | 286680,00 | 116 |
| 85.20 | 2113-0812-1037 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0062 | 0,0124 | 224445,00 | 2783 |
| 85.21 | 2204-0201-1301 РСНБ РК 2015 | Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б | кг | 0,03 | 0,06 | 516,00 | 31 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.22 | 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,137 | 0,274 | 907,00 | 249 |
| 85.23 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0044 | 0,0088 | 195353,00 | 1719 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **5042,16** | **10084** |
| | | Накладные расходы | % | 118 | | 16430,99 | 32862 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3096,53 | 6193 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **41803,11** | **83606** |
| **86** | **2104-9999-9917 РСНБ РК 2015** | **Балки из тяжелого бетона класса В30 (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)** | **м3** | **0,8200** | | **32404,00** | **26571** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2592,32 | 2126 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **34996,32** | **28697** |
| **87** | **1146-0303-0102 РСНБ РК 2015** | **Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2** | **м3 заделки** | **0,1900** | | **73280,21** | **13923** |
| 87. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,4=821) | чел-ч | 44,66 | 8,485 | 821,00 | 6967 |
| 87. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,24 | 0,0456 | 1088,00 | 50 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **36926,98** | **7016** |
| 87. 3 | 3105-0402-0301 РСНБ РК 2015 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,49 | 0,0931 | 27,00 | 3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 87. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,24 | 0,0456 | 2465,00 | 112 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,24 | 0,0456 | 1088,00 | 50 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **604,83** | **115** |
| 87. 5 | 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,04 | 0,1976 | 18609,00 | 3677 |
| 87. 6 | 2105-0307-1007 РСНБ РК 2015 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,5 | 0,095 | 114,00 | 11 |
| 87. 7 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 9,5 | 1,805 | 70,00 | 126 |
| 87. 8 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,09 | 0,0171 | 58360,00 | 998 |
| 87. 9 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,0011 | 0,000209 | 26517,00 | 6 |
| 87.10 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0032 | 0,000608 | 30,00 | 0 |
| 87.11 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,05 | 0,0095 | 213050,00 | 2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **36009,52** | **6842** |
| | | Накладные расходы | % | 84 | | 31018,66 | 5894 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 8343,91 | 1585 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **112642,79** | **21402** |
| **88** | **1115-0208-0101 РСНБ РК 2015** | **Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону** | **м2 поверхности** | **46,1000** | | **1366,55** | **62998** |
| 88. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035) | чел-ч | 0,73 | 33,653 | 1035,00 | 34831 |
| 88. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0466 | 2,148 | 910,00 | 1955 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **797,96** | **36786** |
| 88. 3 | 3103-0205-0201 РСНБ РК 2015 | Растворонасосы, 1 м3/ч | маш.-ч | 0,039 | 1,798 | 1076,00 | 1935 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,039 | 1,798 | 910,00 | 1636 |
| 88. 4 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0076 | 0,35036 | 1888,00 | 661 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0076 | 0,35036 | 910,00 | 319 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **56,31** | **2596** |
| 88. 5 | 2102-0402-0102 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,026 | 1,199 | 19856,00 | 23799 |
| 88. 6 | 2113-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | 0,00009 | 0,004149 | 17349,00 | 72 |
| 88. 7 | 2113-0816-3545 РСНБ РК 2015 | Церезит | т | 0,0005 | 0,02305 | 73730,00 | 1699 |
| 88. 8 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0003 | 0,01383 | 30,00 | 0 |
| 88. 9 | 2105-0308-0360 РСНБ РК 2015 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82 | м2 | 0,053 | 2,443 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **554,69** | **25571** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 638,36 | 29429 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 160,39 | 7394 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2165,31** | **99821** |
| **89** | **1108-0101-0307 РСНБ РК 2015** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | **м2 поверхности** | **36,2000** | | **822,41** | **29771** |
| 89. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071) | чел-ч | 0,212 | 7,674 | 1071,00 | 8219 |
| 89. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,002 | 0,0724 | 1088,00 | 79 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **229,23** | **8298** |
| 89. 3 | 3201-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0195 | 0,7059 | 729,00 | 515 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,002 | 0,0724 | 2465,00 | 178 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,002 | 0,0724 | 1088,00 | 79 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **19,15** | **693** |
| 89. 5 | 2110-0501-1404 РСНБ РК 2015 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 2,4 | 86,88 | 226,00 | 19635 |
| 89. 6 | 2113-0104-0103 РСНБ РК 2015 | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,00016 | 0,005792 | 130035,00 | 753 |
| 89. 7 | 2113-0703-0201 РСНБ РК 2015 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00024 | 0,008688 | 54214,00 | 471 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **576,22** | **20859** |
| | | Накладные расходы | % | 93 | | 213,18 | 7717 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 82,85 | 2999 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1118,44** | **40488** |
| **90** | **1106-0401-0101 РСНБ РК 2015** | **Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство** | **м3** | **7,2000** | | **24336,53** | **175223** |
| 90. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946) | чел-ч | 3,06 | 22,032 | 946,00 | 20842 |
| 90. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2287 | 1,647 | 1119,18 | 1843 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3150,72** | **22685** |
| 90. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,01944 | 4249,00 | 83 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,01944 | 1088,00 | 21 |
| 90. 4 | 3104-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,1821 | 1,311 | 39,00 | 51 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 90. 5 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,188 | 1,354 | 5764,00 | 7802 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,188 | 1,354 | 1088,00 | 1473 |
| 90. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0153 | 0,11016 | 4329,00 | 477 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0153 | 0,11016 | 1554,00 | 171 |
| 90. 7 | 3403-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,008 | 0,0576 | 79,00 | 5 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 90. 8 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0227 | 0,16344 | 2465,00 | 403 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0227 | 0,16344 | 1088,00 | 178 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1225,03** | **8820** |
| 90. 9 | 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 7,344 | 18609,00 | 136664 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.10 | 2107-0201-0301 РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0007 | 0,00504 | 40416,00 | 204 |
| 90.11 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0086 | 0,06192 | 58360,00 | 3614 |
| 90.12 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00026 | 0,001872 | 26517,00 | 50 |
| 90.13 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0005 | 0,0036 | 404706,00 | 1457 |
| 90.14 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,43 | 3,096 | 310,00 | 960 |
| 90.15 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,00077 | 0,005544 | 30,00 | 0 |
| 90.16 | 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,4 | 2,88 | 907,00 | 2612 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **20216,74** | **145561** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 2867,15 | 20643 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2176,29 | 15669 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **29379,97** | **211536** |
| **91** | **тех.часть** | **Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента** | **м3** | **40,1472** | | **270,00** | **10840** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 21,60 | 867 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **291,60** | **11707** |
| **92** | **2113-0814-2208 РСНБ РК 2015** | **Скобы ходовые** | **шт.** | **6,0000** | | **599,00** | **3594** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 47,92 | 288 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **646,92** | **3882** |
| **93** | **1107-0201-0201 РСНБ РК 2015** | **Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка** | **м3** | **2,2662** | | **11984,32** | **27159** |
| 93. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982) | чел-ч | 4,933 | 11,179 | 982,00 | 10978 |
| 93. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,677 | 3,799 | 1287,35 | 4891 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **7002,45** | **15869** |
| 93. 3 | 3105-0102-0104 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 16 т | маш.-ч | 0,27 | 0,611869 | 6341,00 | 3880 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,27 | 0,611869 | 1554,00 | 951 |
| 93. 4 | 3105-0104-0101 РСНБ РК 2015 | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 0,983 | 2,228 | 3996,00 | 8902 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,983 | 2,228 | 1300,00 | 2896 |
| 93. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,4235 | 0,959727 | 2465,00 | 2366 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,4235 | 0,959727 | 1088,00 | 1044 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **6684,07** | **15147** |
| 93. 6 | 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,018 | 0,040791 | 16850,00 | 687 |
| 93. 7 | 2104-9999-9903 РСНБ РК 2015 | Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92 | м3 | 1 | 2,266 | -- | -- |
| 93. 8 | 2105-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,0007 | 0,001586 | 218211,00 | 346 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **456,05** | **1033** |
| | | Накладные расходы | % | 118 | | 8262,90 | 18725 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1619,78 | 3671 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **21866,99** | **49555** |
| **94** | **2104-0301-0101 РСНБ РК 2015** | **Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.4 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** | **шт.** | **3,0000** | | **6550,00** | **19650** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 524,00 | 1572 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **7074,00** | **21222** |
| **95** | **1123-1201-0101 РСНБ РК 2015** | **Люки. Установка** | **шт.** | **3,0000** | | **35717,03** | **107151** |
| 95. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928) | чел-ч | 1,31 | 3,93 | 928,00 | 3647 |
| 95. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,07 | 0,21 | 1088,00 | 228 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1291,84** | **3876** |
| 95. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,07 | 0,21 | 2465,00 | 518 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,07 | 0,21 | 1088,00 | 228 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **172,55** | **518** |
| 95. 4 | 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,008 | 0,024 | 16850,00 | 404 |
| 95. 5 | 2303-0101-0204 РСНБ РК 2015 | Люк ГТС с шарниром и замком, тип Л ГОСТ 8591-76 | комплект | 1 | 3 | 34194,00 | 102582 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **34328,80** | **102986** |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 1278,92 | 3837 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2959,68 | 8879 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **39955,63** | **119867** |
| **96** | **1107-0503-0110 РСНБ РК 2015** | **Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** | **шт.** | **15,0000** | | **424,05** | **6361** |
| 96. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946) | чел-ч | 0,148 | 2,22 | 946,00 | 2100 |
| 96. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,043 | 0,645 | 1088,00 | 702 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **186,79** | **2802** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96. 3 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0412 | 0,618 | 5764,00 | 3562 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0412 | 0,618 | 1088,00 | 672 |
| 96. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0018 | 0,027 | 2465,00 | 67 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0018 | 0,027 | 1088,00 | 29 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **241,91** | **3629** |
| 96. 5 | 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0025 | 0,0375 | 16850,00 | 632 |
| 96. 6 | 2104-9999-9901 РСНБ РК 2015 | Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92 | шт. | 1 | 15 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **42,13** | **632** |
| | | Накладные расходы | % | 118 | | 220,41 | 3306 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 51,56 | 773 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **696,02** | **10440** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| | Итого прямые затраты: | | Тенге | | | | **7095021** |
| | в том числе: | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **1699595** |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **1488333** |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **372165** |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **3896184** |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | **10909** |
| | | - оборудование | Тенге | | | | **0** |
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | **2149649** |
| | ИТОГО: | | Тенге | | | | **9244670** |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | **739574** |
| | ИТОГО по смете: | | Тенге | | | | **9984243** |

| | |
|---|---|
| **Итого по Ф-2** | **56 614 134** |
| сметная зарплата | 9 652 836 |
| **Глава 8. Временные здания и сооружения** | |
| Временные здания и сооружения 1,5% | 849 212 |
| **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-8** | **57 463 346** |
| **Глава 9. Дополнительные затраты на строительство** | |
| Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35% | 775 755 |
| Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска | 4 155 650 |
| **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-9** | **62 394 751** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2018 г.** | | | | | **62 394 751** |
| | | **Итого с понижающим коэффициентом подрядчика 0,9998194** | | | | | **62 383 482,14** |
| | | **НДС - 12 %** | | | | | **7 486 017,86** |
| | | **ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА** | | | | | **69 869 500,00** |

**Сдал:**
**Подрядчик**
**ТОО "Абу-Сер".**
БИН: 0112 4000 7474

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор** _____ **Абубакиров И.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи) Место печати (при наличии)

**Принял:**
**Заказчик**
**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
БИН: 0601 4000 1844

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Гл.специалист** _____ **Файзуллаев Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи) Место печати (при наличии)

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Жоба"**

**Авторский надзор** _____ **Джуманова А.А. (KZ81VJE00021728; KZ11VJE00021727)**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

**Эксперты технического надзора: ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"**

**Технадзор** _____ **Қайыров С.Н. (KZ02VJE00024799; KZ29VJE00024798; KZ11VJE00025025)**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П. (при наличий)