Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма-3

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"

Наименование строительство и его адрес: Строительство центральной районной больницы на 100 коек в пос.Жалагаш Жалагашского района Кызылординской области"

Справка №5

о стоимости выполненных работ за Февраль м-ц 2020г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№82	30.05.2019г.				
		Дополнительное соглашение					
		№6	28.01.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	665 917 935,29	-	-	-	-	-	-	71 348 350,21	
За отчетный период:	**150 620 433,20**	**134 482 529,64**	-	-	-	-	-	**16 137 903,56**	**150 620 433,20**

Заказчик:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области" БИН 0601 4000 1844

Зам.руководителя _____ **Конарбаев С.**

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер, или индивидуальный идентификационный номер, печать)

М.П.

Нач.отдела _____ **Утегенов К.**

Гл.специалист _____ **Файзуллаев Ж.**

Подрядчик:

ТОО "Абу-Сер". БИН 0112 4000 7474

Директор _____ **Абубакиров И.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер, или индивидуальный идентификационный номер, печать)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Жоба"

Директор _____ **С.Пягай**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперты технического надзора:ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

Директор _____ **Кайыров С.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма-2

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
(БИН: 0601 4000 1844, адрес: Кызылординкая область, г.Кызылорда, ул.С.Бейбарыс, строение 1, тел: +7/7242/60-53-53)

Подрядчик: **ТОО "Абу-Сер"**
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппасбай батыра 119; тел: +7/7242/25-31-25)

Стройка **Строительство центральной районной больницы на 100 коек в пос.Жалагаш Жалагашского района Кызылординской области**

Договор подряда (контракт): **Дополнительное соглашение №6 от 28.01.2020года к договору №82 от 30.05.2019г.**

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
(по ресурсному методу)
за Февраль м-ц 2020 года

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
Л.Р.С. №2-1-2. А -БЛОК, Общестроительные работы. Выше 0,00							
РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ							
1	**1107-0503-0110**	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	**шт**	**447,0000**		**424,05**	**189549**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,148	66,156	946,00	62584
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	19,221	1088,00	20912
		Итого оплата труда:				**186,79**	**83496**
1. 3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	18,416	5764,00	106152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	18,416	1088,00	20037
1. 4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,8046	2465,00	1983
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,8046	1088,00	875
		Итого эксплуатация машин:				**241,91**	**108135**
1. 5	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	1,117	16850,00	18830
1. 6	2104-9999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	447	--	--
		Итого материалов:				**42,13**	**18830**
		Накладные расходы	%	118		220,41	98525
		Сметная прибыль	%	8		51,56	23046
		Сметная стоимость:				**696,02**	**311120**
2	**1107-0104-0301**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных**	**шт.**	**15,0000**		**2049,55**	**30743**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,813	12,195	946,00	11536
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	3,24	1088,00	3525

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1004,11**	**15062**
2. 3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,216	3,24	5764,00	18675
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,216	3,24	1088,00	3525
		Итого эксплуатация машин:				**1245,02**	**18675**
2. 4	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,0345	15402,00	531
2. 5	2104-9999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	15	--	--
		Итого материалов:				**35,42**	**531**
		Накладные расходы	%	118		1184,85	17773
		Сметная прибыль	%	8		258,75	3881
		Сметная стоимость:				**3493,14**	**52397**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**220292**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**220292**
Материалы -			Тенге				**19361**
Всего заработная плата -			Тенге				**98558**
		Накладные расходы -	Тенге				**116298**
		Сметная прибыль -	Тенге				**26927**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**363517**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**101**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**98558**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**363517**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**101**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**98558**
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ					
284	**1108-0201-0102**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м**	**м3 кладки**	**240,0000**		**10265,37**	**2463689**
284. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	4,42	1060,8	865,00	917592
284. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35	84	1088,00	91392
		Итого оплата труда:				**4204,10**	**1008984**
284. 3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,35	84	5764,00	484176
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,35	84	1088,00	91392
		Итого эксплуатация машин:				**2017,40**	**484176**
284. 4	2102-0401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	57,6	18386,00	1059034
284. 5	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,	м3	0,0005	0,12	21421,00	2571
284. 6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,044	10,56	30,00	317
		Итого материалов:				**4424,67**	**1061921**
		Накладные расходы	%	93		3909,81	938355
		Сметная прибыль	%	8		1134,01	272164
		Сметная стоимость:				**15309,20**	**3674208**
285	**2103-0101-0104**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125,**	**1000 шт.**	**91,2000**		**28541,00**	**2602939**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		2283,28	208235
		Сметная стоимость:				**30824,28**	**2811174**
286	**1108-0201-0107**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**122,5700**		**10620,25**	**1301724**
286. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	4,38	536,857	865,00	464381
286. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	49,028	1088,00	53342
		Итого оплата труда:				**4223,90**	**517723**
286. 3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	49,028	5764,00	282597
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	49,028	1088,00	53342
		Итого эксплуатация машин:				**2305,60**	**282597**
286. 4	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	29,417	18808,00	553271
286. 5	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,	м3	0,0005	0,061285	21421,00	1313
286. 6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,044	5,393	30,00	162
		Итого материалов:				**4525,95**	**554746**
		Накладные расходы	%	93		3928,23	481483
		Сметная прибыль	%	8		1163,88	142657
		Сметная стоимость:				**15712,36**	**1925863**
287	**2103-0101-0104**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125,**	**1000 шт.**	**46,5766**		**28541,00**	**1329343**
		Сметная прибыль	%	8		2283,28	106347
		Сметная стоимость:				**30824,28**	**1435690**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**7697695**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7697695**
Материалы -			Тенге				**1616667**
Всего заработная плата -			Тенге				**1526707**
Местные материалы -			Тенге				**3932282**
		Накладные расходы -	Тенге				**1419838**
		Сметная прибыль -	Тенге				**729403**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9846935**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1731**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1526707**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**9846935**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1731**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1526707**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**7917987**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1456093**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**893584**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**169172**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**5568310**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**1536136**
	ИТОГО:		Тенге				**9454123**
	Сметная прибыль		Тенге				**756330**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**10210453**

Л.Р.С. №2-2-2. Б -БЛОК, Общестроительные работы. Выше 0,00

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.РАМА МОНОЛИТНАЯ					
		Ригель-4шт					
1	**1106-0701-0401**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	**м3**	**16,8000**		**42371,46**	**711840**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	12,53	210,504	964,00	202926
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9573	16,083	1098,56	17668
		Итого оплата труда:				**13130,57**	**220594**
1. 3	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7402	12,435	39,00	485
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 4	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,903	15,17	5764,00	87442
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,903	15,17	1088,00	16505
1. 5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0217	0,36456	4329,00	1578
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0217	0,36456	1554,00	567
1. 6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0326	0,54768	2465,00	1350
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0326	0,54768	1088,00	596
		Итого эксплуатация машин:				**5408,06**	**90855**
1. 7	2102-0101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	17,052	23001,00	392213
1. 8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества,	кг	0,3	5,04	114,00	575
1. 9	2107-0203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной	м3	0,02	0,336	68537,00	23028
1.10	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,2	3,36	310,00	1042
1.11	2113-0702-0101	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,00158	0,026544	45268,00	1202
		Итого материалов:				**24884,48**	**418059**
		Накладные расходы	%	91		11948,82	200740
		Сметная прибыль	%	8		4345,62	73006
		Сметная стоимость:				**58665,90**	**985587**
2	**2105-0301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6**	**т**	**0,4600**		**213050,00**	**98003**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	7840
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**105843**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**2105-0301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III**	**т**	**1,9206**		**195353,00**	**375187**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	30015
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**405202**
4	**2401-0106-2601**	**Шайбы**	**шт.**	**16,0000**		**151,00**	**2416**
		Сметная прибыль	%	8		12,08	193
		Сметная стоимость:				**163,08**	**2609**
		Колонна-2шт					
5	**1106-0501-0201**	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	**м3**	**4,4000**		**64109,83**	**282083**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	12,43	54,692	1000,00	54692
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,652	20,467	1090,91	22328
		Итого оплата труда:				**17504,45**	**77020**
5. 3	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0085	0,0374	39,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 4	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	4,6	20,24	5764,00	116663
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,6	20,24	1088,00	22021
5. 5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,029	0,1276	4329,00	552
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,029	0,1276	1554,00	198
5. 6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0226	0,09944	2465,00	245
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0226	0,09944	1088,00	108
		Итого эксплуатация машин:				**26695,98**	**117462**
5. 7	2102-0101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,466	23001,00	102722
5. 8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества,	кг	0,3	1,32	114,00	150
5. 9	2107-0203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной	м3	0,02	0,088	68537,00	6031
5.10	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	1,892	310,00	587
5.11	2113-0702-0101	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,0022	0,00968	45268,00	438
		Итого материалов:				**24983,84**	**109929**
		Накладные расходы	%	91		15929,05	70088
		Сметная прибыль	%	8		6403,11	28174
		Сметная стоимость:				**86441,99**	**380345**
6	**2105-0301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6**	**т**	**0,0800**		**213050,00**	**17044**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	1364
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**18408**
7	**2105-0301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III**	**т**	**0,5160**		**195353,00**	**100802**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	8064
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**108866**
8	**2105-0309-0303**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от**	**т**	**1,5888**		**213489,00**	**339191**
		Сметная прибыль	%	8		17079,12	27135
		Сметная стоимость:				**230568,12**	**366327**
		Опорные подушки-8шт					
9	**1106-0501-0201**	**Опорные подушки. Устройство**	**м3**	**0,2400**		**64109,83**	**15386**

1	2	3	4	5	6	7	8
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	12,43	2,983	1000,00	2983
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,652	1,116	1090,91	1218
		Итого оплата труда:				**17504,45**	**4201**
9. 3	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0085	0,00204	39,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 4	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	4,6	1,104	5764,00	6363
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,6	1,104	1088,00	1201
9. 5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,029	0,00696	4329,00	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,029	0,00696	1554,00	11
9. 6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0226	0,005424	2465,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0226	0,005424	1088,00	6
		Итого эксплуатация машин:				**26695,98**	**6407**
9. 7	2102-0101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,2436	23001,00	5603
9. 8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества,	кг	0,3	0,072	114,00	8
9. 9	2107-0203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной	м3	0,02	0,0048	68537,00	329
9.10	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	0,1032	310,00	32
9.11	2113-0702-0101	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,0022	0,000528	45268,00	24
		Итого материалов:				**24983,84**	**5996**
		Накладные расходы	%	91		15929,05	3823
		Сметная прибыль	%	8		6403,11	1537
		Сметная стоимость:				**86441,99**	**20746**
10	**2105-0301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III**	**т**	**0,0272**		**198348,00**	**5395**
		Сметная прибыль	%	8		15867,84	432
		Сметная стоимость:				**214215,84**	**5827**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1947349**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1947349**
Материалы -			Тенге				**533984**
Всего заработная плата -			Тенге				**301814**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**938039**
Накладные расходы -			Тенге				**274651**
Сметная прибыль -			Тенге				**177760**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2399760**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**306**
Сметная заработная плата -			Тенге				**301814**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2399760**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**306**
Сметная заработная плата -			Тенге				**301814**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ					
		Плиты перекрытия на отм.+6,3м					
136	**1107-0504-0105**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	**шт**	**17,0000**		**3965,72**	**67417**
136. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	1,74	29,58	1035,00	30615
136. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	2,754	1088,00	2996
		Итого оплата труда:				**1977,16**	**33612**
136. 3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	2,618	5764,00	15090
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	2,618	1088,00	2848
136. 4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	2,579	174,00	449
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
136. 5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,136	2465,00	335
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,136	1088,00	148
		Итого эксплуатация машин:				**933,77**	**15874**
136. 6	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	0,7276	16850,00	12260
136. 7	2104-9999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	17	--	--
136. 8	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием	т	0,00066	0,01122	614991,00	6900
136. 9	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0051	208994,00	1066
136.10	2204-0201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	1,36	516,00	702
		Итого материалов:				**1231,05**	**20928**
		Накладные расходы	%	118		2333,04	39662
		Сметная прибыль	%	8		503,90	8566
		Сметная стоимость:				**6802,67**	**115645**
137	**1107-0504-0106**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	**шт**	**131,0000**		**5996,92**	**785596**
137. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	2,66	348,46	1071,00	373201
137. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	28,846	1088,00	31385
		Итого оплата труда:				**3088,44**	**404585**
137. 3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	25,938	5764,00	149507
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	25,938	1088,00	28221
137. 4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	36,837	174,00	6410
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
137. 5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	2,908	2465,00	7169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	2,908	1088,00	3164
		Итого эксплуатация машин:				**1244,92**	**163085**
137. 6	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	8,554	16850,00	144140
137. 7	2104-9999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	131	--	--
137. 8	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием	т	0,00106	0,13886	614991,00	85398
137. 9	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,0655	208994,00	13689
137.10	2204-0201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	11,79	516,00	6084
		Итого материалов:				**1903,13**	**249310**
		Накладные расходы	%	118		3644,36	477411

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		771,30	101041
		Сметная стоимость:				**10412,57**	**1364047**
		МС-2					
139	**1107-0107-0103**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до**	**т**	**0,0456**		**64640,61**	**2948**
139. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	42,7	1,947	1172,00	2282
139. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,046968	1088,00	51
		Итого оплата труда:				**51165,04**	**2333**
139. 3	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	0,969	174,00	169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
139. 4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,046968	2465,00	116
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,046968	1088,00	51
		Итого эксплуатация машин:				**6236,45**	**284**
139. 5	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,001824	208994,00	381
		Итого материалов:				**8359,76**	**381**
		Накладные расходы	%	118		60374,75	2753
		Сметная прибыль	%	8		10001,23	456
		Сметная стоимость:				**135016,59**	**6157**
140	**2105-0301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6**	**т**	**0,0456**		**213050,00**	**9715**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	777
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**10492**
		МС-3					
141	**1107-0107-0103**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до**	**т**	**0,0308**		**64640,61**	**1991**
141. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	42,7	1,315	1172,00	1541
141. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,031724	1088,00	35
		Итого оплата труда:				**51165,04**	**1576**
141. 3	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	0,6545	174,00	114
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
141. 4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,031724	2465,00	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,031724	1088,00	35
		Итого эксплуатация машин:				**6236,45**	**192**
141. 5	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,001232	208994,00	257
		Итого материалов:				**8359,76**	**257**
		Накладные расходы	%	118		60374,75	1860
		Сметная прибыль	%	8		10001,23	308
		Сметная стоимость:				**135016,59**	**4159**
142	**2105-0301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6**	**т**	**0,0308**		**213050,00**	**6562**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	525
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**7087**
		Узел а					
143	**1106-0801-0109**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном**	**м3**	**0,0100**		**34473,60**	**345**

1	2	3	4	5	6	7	8
143. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	0,0821	928,00	76
143. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,004173	1100,72	5
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**81**
143. 3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000027	4249,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000027	1088,00	0
143. 4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,004879	15,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
143. 5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,003903	5764,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,003903	1088,00	4
143. 6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,000114	4329,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,000114	1554,00	0
143. 7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,00019	79,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
143. 8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	0,009996	174,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
143. 9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,000129	2465,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,000129	1088,00	0
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**25**
143.10	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,01015	21086,00	214
143.11	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3	кг	1	0,01	70,00	1
143.12	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной	м3	0,0096	0,000096	53953,00	5
143.13	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной	м3	0,0224	0,000224	58360,00	13
143.14	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000004	26517,00	0
143.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,0024	310,00	1
143.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,000012	212247,00	3
143.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0011	0,000011	30,00	0
143.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	0,00764	907,00	7
		Итого материалов:				**24329,66**	**243**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	74
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	33
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**452**
		Узел б					
144	**1106-0801-0109**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном**	**м3**	**0,8500**		**34473,60**	**29303**
144. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	6,979	928,00	6476
144. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,354705	1100,73	390
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**6866**
144. 3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002295	4249,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002295	1088,00	3
144. 4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,414715	15,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
144. 5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,331755	5764,00	1912
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,331755	1088,00	361
144. 6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,00969	4329,00	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,00969	1554,00	15
144. 7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,01615	79,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
144. 8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	0,84966	174,00	148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
144. 9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,010965	2465,00	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,010965	1088,00	12
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**2146**
144.10	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,86275	21086,00	18192
144.11	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3	кг	1	0,85	70,00	60
144.12	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной	м3	0,0096	0,00816	53953,00	440
144.13	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной	м3	0,0224	0,01904	58360,00	1111
144.14	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000323	26517,00	9
144.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,204	310,00	63
144.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,00102	212247,00	216
144.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0011	0,000935	30,00	0
144.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	0,6494	907,00	589
		Итого материалов:				**24329,66**	**20680**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	6248
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	2844
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**38395**
145	**2105-0301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ**	**т**	**0,0129**		**213050,00**	**2748**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	220
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**2968**
146	**2105-0301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III**	**т**	**0,0773**		**195353,00**	**15101**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	1208
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**16309**
		Узел в					
147	**1106-0801-0109**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном**	**м3**	**0,9600**		**34473,60**	**33095**
147. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	7,882	928,00	7314
147. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,400608	1100,73	441
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**7755**
147. 3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002592	4249,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002592	1088,00	3
147. 4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,468384	15,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
147. 5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,374688	5764,00	2160

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,374688	1088,00	408
147. 6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,010944	4329,00	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,010944	1554,00	17
147. 7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,01824	79,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
147. 8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	0,959616	174,00	167
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
147. 9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,012384	2465,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,012384	1088,00	13
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**2424**
147.10	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,9744	21086,00	20546
147.11	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3	кг	1	0,96	70,00	67
147.12	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной	м3	0,0096	0,009216	53953,00	497
147.13	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной	м3	0,0224	0,021504	58360,00	1255
147.14	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000365	26517,00	10
147.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,2304	310,00	71
147.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,001152	212247,00	245
147.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0011	0,001056	30,00	0
147.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	0,73344	907,00	665
		Итого материалов:				**24329,66**	**23356**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	7057
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	3212
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**43364**
148	**2105-0301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ**	**т**	**0,0178**		**213050,00**	**3784**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	303
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**4086**
149	**2105-0301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III**	**т**	**0,1048**		**195353,00**	**20473**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	1638
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**22111**
		Узел г					
150	**1106-0801-0109**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном**	**м3**	**1,4800**		**34473,60**	**51021**
150. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	12,151	928,00	11276
150. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,617604	1100,73	680
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**11956**
150. 3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003996	4249,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003996	1088,00	4
150. 4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,722092	15,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
150. 5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,577644	5764,00	3330
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,577644	1088,00	628

1	2	3	4	5	6	7	8
150. 6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,016872	4329,00	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,016872	1554,00	26
150. 7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,02812	79,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
150. 8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	1,479	174,00	257
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
150. 9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,019092	2465,00	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,019092	1088,00	21
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**3737**
150.10	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,502	21086,00	31675
150.11	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3	кг	1	1,48	70,00	104
150.12	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной	м3	0,0096	0,014208	53953,00	767
150.13	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной	м3	0,0224	0,033152	58360,00	1935
150.14	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000562	26517,00	15
150.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,3552	310,00	110
150.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,001776	212247,00	377
150.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0011	0,001628	30,00	0
150.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	1,131	907,00	1026
		Итого материалов:				**24329,66**	**36008**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	10880
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	4952
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**66853**
151	**2105-0301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ**	**т**	**0,0317**		**213050,00**	**6754**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	540
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**7294**
152	**2105-0301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III**	**т**	**0,0797**		**195353,00**	**15570**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	1246
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**16815**
		МУ-2 2шт					
153	**1106-0801-0109**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном**	**м3**	**1,2800**		**34473,60**	**44126**
153. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	10,509	928,00	9752
153. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,534144	1100,73	588
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**10340**
153. 3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003456	4249,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003456	1088,00	4
153. 4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,624512	15,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
153. 5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,499584	5764,00	2880
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,499584	1088,00	544
153. 6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,014592	4329,00	63

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,014592	1554,00	23
153. 7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,02432	79,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
153. 8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	1,279	174,00	223
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
153. 9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,016512	2465,00	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,016512	1088,00	18
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**3232**
153.10	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,299	21086,00	27395
153.11	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3	кг	1	1,28	70,00	90
153.12	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной	м3	0,0096	0,012288	53953,00	663
153.13	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной	м3	0,0224	0,028672	58360,00	1673
153.14	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000486	26517,00	13
153.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,3072	310,00	95
153.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,001536	212247,00	326
153.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0011	0,001408	30,00	0
153.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	0,97792	907,00	887
		Итого материалов:				**24329,66**	**31142**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	9410
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	4283
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**57819**
154	**1111-0101-0209**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3**	**0,5000**		**5421,52**	**2711**
154. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	1,83	835,00	1528
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**1528**
154. 2	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,24	15,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**4**
154. 3	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,155	2537,00	393
154. 4	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм	м3	0,001	0,0005	15252,00	8
154. 5	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и	кг	2	1	773,00	773
154. 6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,35	0,175	30,00	5
		Итого материалов:				**2358,22**	**1179**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	1436
		Сметная прибыль	%	8		663,54	332
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**4479**
155	**2102-0201-0103**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,5000**		**24031,00**	**12016**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	961
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**12977**
				Каркас К1 6шт			
156	**2105-0301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III**	**т**	**0,1482**		**195353,00**	**28951**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	2316
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**31267**
157	**2105-0301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6**	**т**	**0,0070**		**213050,00**	**1500**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	120
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**1620**
158	**2105-0309-0302**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),**	**т**	**0,0704**		**234191,00**	**16487**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	1319
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**17806**
		МУ-3 1шт					
159	**1106-0801-0109**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном**	**м3**	**0,7700**		**34473,60**	**26545**
159. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	6,322	928,00	5867
159. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,321321	1100,73	354
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**6220**
159. 3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002079	4249,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002079	1088,00	2
159. 4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,375683	15,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
159. 5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,300531	5764,00	1732
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,300531	1088,00	327
159. 6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,008778	4329,00	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,008778	1554,00	14
159. 7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,01463	79,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
159. 8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	0,769692	174,00	134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
159. 9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,009933	2465,00	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,009933	1088,00	11
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**1944**
159.10	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,78155	21086,00	16480
159.11	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3	кг	1	0,77	70,00	54
159.12	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной	м3	0,0096	0,007392	53953,00	399
159.13	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной	м3	0,0224	0,017248	58360,00	1007
159.14	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000293	26517,00	8
159.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,1848	310,00	57
159.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,000924	212247,00	196
159.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0011	0,000847	30,00	0
159.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	0,58828	907,00	534
		Итого материалов:				**24329,66**	**18734**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	5660
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	2576

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**34781**
160	**1111-0101-0209**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3**	**0,4100**		**5421,52**	**2223**
160. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	1,501	835,00	1253
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**1253**
160. 2	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,1968	15,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**3**
160. 3	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,1271	2537,00	322
160. 4	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм	м3	0,001	0,00041	15252,00	6
160. 5	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и	кг	2	0,82	773,00	634
160. 6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,35	0,1435	30,00	4
		Итого материалов:				**2358,22**	**967**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	1178
		Сметная прибыль	%	8		663,54	272
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**3673**
161	**2102-0201-0103**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,4100**		**24031,00**	**9853**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	788
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**10641**
					Каркас К1 6шт		
162	**2105-0301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III**	**т**	**0,0741**		**195353,00**	**14476**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	1158
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**15634**
163	**2105-0301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6**	**т**	**0,0035**		**213050,00**	**750**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	60
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**810**
164	**2105-0309-0302**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),**	**т**	**0,0508**		**234191,00**	**11897**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	952
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**12849**
		МУ-4 1шт					
165	**1106-0801-0109**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном**	**м3**	**1,0400**		**34473,60**	**35853**
165. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	8,538	928,00	7924
165. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,433992	1100,73	478
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**8401**
165. 3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002808	4249,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002808	1088,00	3
165. 4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,507416	15,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
165. 5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,405912	5764,00	2340
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,405912	1088,00	442
165. 6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,011856	4329,00	51

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,011856	1554,00	18
165. 7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,01976	79,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
165. 8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	1,04	174,00	181
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
165. 9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,013416	2465,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,013416	1088,00	15
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**2626**
165.10	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,056	21086,00	22258
165.11	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3	кг	1	1,04	70,00	73
165.12	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной	м3	0,0096	0,009984	53953,00	539
165.13	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной	м3	0,0224	0,023296	58360,00	1360
165.14	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000395	26517,00	10
165.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,2496	310,00	77
165.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,001248	212247,00	265
165.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0011	0,001144	30,00	0
165.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	0,79456	907,00	721
		Итого материалов:				**24329,66**	**25303**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	7645
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	3480
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**46978**
166	**1111-0101-0209**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3**	**0,4000**		**5421,52**	**2169**
166. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	1,464	835,00	1222
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**1222**
166. 2	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,192	15,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**3**
166. 3	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,124	2537,00	315
166. 4	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм	м3	0,001	0,0004	15252,00	6
166. 5	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и	кг	2	0,8	773,00	618
166. 6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,35	0,14	30,00	4
		Итого материалов:				**2358,22**	**943**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	1149
		Сметная прибыль	%	8		663,54	265
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**3583**
167	**2102-0201-0103**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,4000**		**24031,00**	**9612**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	769
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**10381**
					Каркас К1 8шт		
168	**2105-0301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III**	**т**	**0,0988**		**195353,00**	**19301**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	1544
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**20845**
169	**2105-0309-0302**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),**	**т**	**0,0614**		**234191,00**	**14379**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	1150
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**15530**
170	**2105-0301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6**	**т**	**0,0053**		**213050,00**	**1125**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	90
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**1215**
		МУ-5 2шт					
171	**1106-0801-0109**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном**	**м3**	**1,2000**		**34473,60**	**41368**
171. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	9,852	928,00	9143
171. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,50076	1100,73	551
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**9694**
171. 3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00324	4249,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00324	1088,00	4
171. 4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,58548	15,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
171. 5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,46836	5764,00	2700
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,46836	1088,00	510
171. 6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,01368	4329,00	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,01368	1554,00	21
171. 7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,0228	79,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
171. 8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	1,2	174,00	209
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
171. 9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,01548	2465,00	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,01548	1088,00	17
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**3030**
171.10	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,218	21086,00	25683
171.11	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3	кг	1	1,2	70,00	84
171.12	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной	м3	0,0096	0,01152	53953,00	622
171.13	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной	м3	0,0224	0,02688	58360,00	1569
171.14	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000456	26517,00	12
171.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,288	310,00	89
171.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,00144	212247,00	306
171.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0011	0,00132	30,00	0
171.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	0,9168	907,00	832
		Итого материалов:				**24329,66**	**29196**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	8821
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	4015

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**54205**
172	**1111-0101-0209**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3**	**0,4600**		**5421,52**	**2494**
172. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	1,684	835,00	1406
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**1406**
172. 2	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,2208	15,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**3**
172. 3	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,1426	2537,00	362
172. 4	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм	м3	0,001	0,00046	15252,00	7
172. 5	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и	кг	2	0,92	773,00	711
172. 6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,35	0,161	30,00	5
		Итого материалов:				**2358,22**	**1085**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	1321
		Сметная прибыль	%	8		663,54	305
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**4121**
173	**2102-0201-0103**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,4600**		**24031,00**	**11054**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	884
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**11939**
					Каркас К1 6шт		
174	**2105-0301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III**	**т**	**0,1482**		**195353,00**	**28951**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	2316
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**31267**
175	**2105-0309-0302**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),**	**т**	**0,0704**		**234191,00**	**16487**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	1319
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**17806**
176	**2105-0301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6**	**т**	**0,0070**		**213050,00**	**1500**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	120
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**1620**
		МУ-6 1шт					
177	**1106-0801-0109**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном**	**м3**	**1,3400**		**34473,60**	**46195**
177. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	11,001	928,00	10209
177. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,559182	1100,73	616
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**10825**
177. 3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003618	4249,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003618	1088,00	4
177. 4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,653786	15,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
177. 5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,523002	5764,00	3015
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,523002	1088,00	569
177. 6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,015276	4329,00	66

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,015276	1554,00	24
177. 7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,02546	79,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
177. 8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	1,339	174,00	233
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
177. 9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,017286	2465,00	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,017286	1088,00	19
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**3384**
177.10	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,36	21086,00	28679
177.11	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3	кг	1	1,34	70,00	94
177.12	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной	м3	0,0096	0,012864	53953,00	694
177.13	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной	м3	0,0224	0,030016	58360,00	1752
177.14	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000509	26517,00	14
177.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,3216	310,00	100
177.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,001608	212247,00	341
177.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0011	0,001474	30,00	0
177.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	1,024	907,00	929
		Итого материалов:				**24329,66**	**32602**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	9851
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	4484
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**60529**
178	**1111-0101-0209**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3**	**0,5900**		**5421,52**	**3199**
178. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	2,159	835,00	1803
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**1803**
178. 2	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,2832	15,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**4**
178. 3	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,1829	2537,00	464
178. 4	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм	м3	0,001	0,00059	15252,00	9
178. 5	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и	кг	2	1,18	773,00	912
178. 6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,35	0,2065	30,00	6
		Итого материалов:				**2358,22**	**1391**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	1695
		Сметная прибыль	%	8		663,54	391
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**5285**
179	**2102-0201-0103**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,5900**		**24031,00**	**14178**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	1134
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**15313**
				Каркас К1 12шт			
180	**2105-0301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III**	**т**	**0,1482**		**195353,00**	**28951**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	2316
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**31267**
181	**2105-0309-0302**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),**	**т**	**0,0824**		**234191,00**	**19297**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	1544
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**20841**
182	**2105-0301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6**	**т**	**0,0070**		**213050,00**	**1500**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	120
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**1620**
		МУ-7 1шт					
183	**1106-0801-0109**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном**	**м3**	**1,3900**		**34473,60**	**47918**
183. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	11,412	928,00	10590
183. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,580047	1100,73	638
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**11229**
183. 3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003753	4249,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003753	1088,00	4
183. 4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,678181	15,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
183. 5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,542517	5764,00	3127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,542517	1088,00	590
183. 6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,015846	4329,00	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,015846	1554,00	25
183. 7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,02641	79,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
183. 8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	1,389	174,00	242
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
183. 9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,017931	2465,00	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,017931	1088,00	20
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**3510**
183.10	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,411	21086,00	29749
183.11	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3	кг	1	1,39	70,00	97
183.12	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной	м3	0,0096	0,013344	53953,00	720
183.13	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной	м3	0,0224	0,031136	58360,00	1817
183.14	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000528	26517,00	14
183.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,3336	310,00	103
183.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,001668	212247,00	354
183.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0011	0,001529	30,00	0
183.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	1,062	907,00	963
		Итого материалов:				**24329,66**	**33818**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	10218
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	4651

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**62787**
184	**1111-0101-0209**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3**	**0,7400**		**5421,52**	**4012**
184. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	2,708	835,00	2262
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**2262**
184. 2	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,3552	15,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**5**
184. 3	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,2294	2537,00	582
184. 4	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм	м3	0,001	0,00074	15252,00	11
184. 5	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и	кг	2	1,48	773,00	1144
184. 6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,35	0,259	30,00	8
		Итого материалов:				**2358,22**	**1745**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	2126
		Сметная прибыль	%	8		663,54	491
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**6629**
185	**2102-0201-0103**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,7400**		**24031,00**	**17783**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	1423
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**19206**
				Каркас К1 10шт			
186	**2105-0301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III**	**т**	**0,1235**		**195353,00**	**24126**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	1930
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**26056**
187	**2105-0309-0302**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),**	**т**	**0,0920**		**234191,00**	**21546**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	1724
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**23269**
188	**2105-0301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6**	**т**	**0,0062**		**213050,00**	**1312**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	105
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**1417**
		МУ-8 1шт					
189	**1106-0801-0109**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном**	**м3**	**1,5300**		**34473,60**	**52745**
189. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	12,561	928,00	11657
189. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,638469	1100,73	703
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**12360**
189. 3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,004131	4249,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,004131	1088,00	4
189. 4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,746487	15,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
189. 5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,597159	5764,00	3442
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,597159	1088,00	650
189. 6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,017442	4329,00	76

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,017442	1554,00	27
189. 7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,02907	79,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
189. 8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	1,529	174,00	266
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
189. 9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,019737	2465,00	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,019737	1088,00	21
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**3863**
189.10	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,553	21086,00	32746
189.11	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3	кг	1	1,53	70,00	107
189.12	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной	м3	0,0096	0,014688	53953,00	792
189.13	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной	м3	0,0224	0,034272	58360,00	2000
189.14	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000581	26517,00	15
189.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,3672	310,00	114
189.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,001836	212247,00	390
189.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0011	0,001683	30,00	0
189.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	1,169	907,00	1060
		Итого материалов:				**24329,66**	**37224**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	11247
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	5119
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**69111**
190	**1111-0101-0209**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3**	**0,7800**		**5421,52**	**4229**
190. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	2,855	835,00	2384
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**2384**
190. 2	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,3744	15,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**6**
190. 3	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,2418	2537,00	613
190. 4	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм	м3	0,001	0,00078	15252,00	12
190. 5	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и	кг	2	1,56	773,00	1206
190. 6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,35	0,273	30,00	8
		Итого материалов:				**2358,22**	**1839**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	2241
		Сметная прибыль	%	8		663,54	518
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**6987**
191	**2102-0201-0103**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,7800**		**24031,00**	**18744**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	1500
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**20244**
				Каркас К1 11шт			
192	**2105-0301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III**	**т**	**0,1359**		**195353,00**	**26539**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	2123
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**28662**
193	**2105-0309-0302**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),**	**т**	**0,1000**		**234191,00**	**23419**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	1874
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**25293**
194	**2105-0301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6**	**т**	**0,0070**		**213050,00**	**1491**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	119
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**1611**
				Каркас К1 1шт			
195	**2105-0301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III**	**т**	**0,0124**		**195353,00**	**2413**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	193
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**2606**
196	**2105-0309-0302**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),**	**т**	**0,0086**		**234191,00**	**2014**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	161
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**2175**
197	**2105-0301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6**	**т**	**0,0070**		**213050,00**	**1491**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	119
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**1611**
				Каркас К2 1шт			
198	**2105-0301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III**	**т**	**0,0112**		**195353,00**	**2188**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	175
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**2363**
199	**2105-0309-0302**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),**	**т**	**0,0025**		**234191,00**	**574**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	46
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**620**
200	**2105-0301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6**	**т**	**0,0078**		**213050,00**	**1662**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	133
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**1795**
		МУ-9 1шт					
201	**1106-0801-0109**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном**	**м3**	**2,1500**		**34473,60**	**74118**
201. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	17,652	928,00	16381
201. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,897195	1100,73	988
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**17368**
201. 3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,005805	4249,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,005805	1088,00	6
201. 4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	1,049	15,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
201. 5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,839145	5764,00	4837
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,839145	1088,00	913
201. 6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,02451	4329,00	106

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,02451	1554,00	38
201. 7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,04085	79,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
201. 8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	2,149	174,00	374
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
201. 9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,027735	2465,00	68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,027735	1088,00	30
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**5429**
201.10	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,182	21086,00	46015
201.11	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3	кг	1	2,15	70,00	151
201.12	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной	м3	0,0096	0,02064	53953,00	1114
201.13	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной	м3	0,0224	0,04816	58360,00	2811
201.14	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000817	26517,00	22
201.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,516	310,00	160
201.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,00258	212247,00	548
201.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0011	0,002365	30,00	0
201.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	1,643	907,00	1490
		Итого материалов:				**24329,66**	**52309**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	15805
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	7194
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**97117**
202	**1111-0101-0209**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3**	**1,2000**		**5421,52**	**6506**
202. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	4,392	835,00	3667
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**3667**
202. 2	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,576	15,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**9**
202. 3	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,372	2537,00	944
202. 4	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм	м3	0,001	0,0012	15252,00	18
202. 5	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и	кг	2	2,4	773,00	1855
202. 6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,35	0,42	30,00	13
		Итого материалов:				**2358,22**	**2830**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	3447
		Сметная прибыль	%	8		663,54	796
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**10749**
203	**2102-0201-0103**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,2000**		**24031,00**	**28837**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	2307
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**31144**
				Каркас К1 14шт			
204	**2105-0301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III**	**т**	**0,1729**		**195353,00**	**33777**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	2702
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**36479**
205	**2105-0309-0302**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),**	**т**	**0,1450**		**234191,00**	**33958**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	2717
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**36674**
206	**2105-0301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6**	**т**	**0,0088**		**213050,00**	**1875**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	150
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**2025**
		МУ-10 1шт					
207	**1106-0801-0109**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном**	**м3**	**1,0400**		**34473,60**	**35853**
207. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	8,538	928,00	7924
207. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,433992	1100,73	478
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**8401**
207. 3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002808	4249,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002808	1088,00	3
207. 4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,507416	15,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
207. 5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,405912	5764,00	2340
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,405912	1088,00	442
207. 6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,011856	4329,00	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,011856	1554,00	18
207. 7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,01976	79,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
207. 8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	1,04	174,00	181
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
207. 9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,013416	2465,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,013416	1088,00	15
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**2626**
207.10	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,056	21086,00	22258
207.11	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3	кг	1	1,04	70,00	73
207.12	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной	м3	0,0096	0,009984	53953,00	539
207.13	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной	м3	0,0224	0,023296	58360,00	1360
207.14	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000395	26517,00	10
207.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,2496	310,00	77
207.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,001248	212247,00	265
207.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0011	0,001144	30,00	0
207.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	0,79456	907,00	721
		Итого материалов:				**24329,66**	**25303**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	7645
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	3480

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**46978**
208	**1111-0101-0209**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3**	**0,4800**		**5421,52**	**2602**
208. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	1,757	835,00	1467
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**1467**
208. 2	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,2304	15,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**3**
208. 3	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,1488	2537,00	378
208. 4	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм	м3	0,001	0,00048	15252,00	7
208. 5	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и	кг	2	0,96	773,00	742
208. 6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,35	0,168	30,00	5
		Итого материалов:				**2358,22**	**1132**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	1379
		Сметная прибыль	%	8		663,54	318
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**4300**
209	**2102-0201-0103**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,4800**		**24031,00**	**11535**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	923
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**12458**
					Каркас К1 8шт		
210	**2105-0301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III**	**т**	**0,0988**		**195353,00**	**19301**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	1544
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**20845**
211	**2105-0309-0302**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),**	**т**	**0,0650**		**234191,00**	**15222**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	1218
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**16440**
212	**2105-0301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6**	**т**	**0,0053**		**213050,00**	**1125**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	90
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**1215**
		МУ-11 1шт					
213	**1106-0801-0109**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном**	**м3**	**2,4700**		**34473,60**	**85150**
213. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	20,279	928,00	18819
213. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	1,031	1100,73	1135
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**19953**
213. 3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,006669	4249,00	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,006669	1088,00	7
213. 4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	1,205	15,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
213. 5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,964041	5764,00	5557
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,964041	1088,00	1049
213. 6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,028158	4329,00	122

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,028158	1554,00	44
213. 7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,04693	79,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
213. 8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	2,469	174,00	430
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
213. 9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,031863	2465,00	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,031863	1088,00	35
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**6237**
213.10	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,507	21086,00	52864
213.11	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3	кг	1	2,47	70,00	173
213.12	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной	м3	0,0096	0,023712	53953,00	1279
213.13	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной	м3	0,0224	0,055328	58360,00	3229
213.14	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000939	26517,00	25
213.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,5928	310,00	184
213.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,002964	212247,00	629
213.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0011	0,002717	30,00	0
213.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	1,887	907,00	1712
		Итого материалов:				**24329,66**	**60094**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	18157
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	8265
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**111572**
214	**1111-0101-0209**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3**	**1,2600**		**5421,52**	**6831**
214. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	4,612	835,00	3851
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**3851**
214. 2	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,6048	15,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**9**
214. 3	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,3906	2537,00	991
214. 4	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм	м3	0,001	0,00126	15252,00	19
214. 5	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и	кг	2	2,52	773,00	1948
214. 6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,35	0,441	30,00	13
		Итого материалов:				**2358,22**	**2971**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	3620
		Сметная прибыль	%	8		663,54	836
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**11287**
215	**2102-0201-0103**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,2600**		**24031,00**	**30279**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	2422
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**32701**
				Каркас К1 16шт			
216	**2105-0301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III**	**т**	**0,1976**		**195353,00**	**38602**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	3088
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**41690**
217	**2105-0309-0302**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),**	**т**	**0,1642**		**234191,00**	**38454**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	3076
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**41530**
218	**2105-0301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6**	**т**	**0,0106**		**213050,00**	**2250**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	180
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**2430**
				Каркас К3 1шт			
219	**2105-0301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III**	**т**	**0,0121**		**195353,00**	**2364**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	189
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**2553**
220	**2105-0309-0302**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),**	**т**	**0,0027**		**234191,00**	**621**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	50
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**670**
221	**2105-0301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6**	**т**	**0,0084**		**213050,00**	**1790**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	143
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**1933**
				Каркас К4 1шт			
222	**2105-0301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III**	**т**	**0,0145**		**195353,00**	**2823**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	226
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**3049**
223	**2105-0309-0302**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),**	**т**	**0,0032**		**234191,00**	**738**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	59
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**797**
224	**2105-0301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6**	**т**	**0,0100**		**213050,00**	**2131**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	170
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**2301**
		МУ-12 1шт					
225	**1106-0801-0109**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном**	**м3**	**0,7700**		**34473,60**	**26545**
225. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	6,322	928,00	5867
225. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,321321	1100,73	354
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**6220**
225. 3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002079	4249,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002079	1088,00	2
225. 4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,375683	15,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
225. 5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,300531	5764,00	1732
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,300531	1088,00	327
225. 6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,008778	4329,00	38

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,008778	1554,00	14
225. 7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,01463	79,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
225. 8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	0,769692	174,00	134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
225. 9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,009933	2465,00	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,009933	1088,00	11
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**1944**
225.10	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,78155	21086,00	16480
225.11	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3	кг	1	0,77	70,00	54
225.12	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной	м3	0,0096	0,007392	53953,00	399
225.13	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной	м3	0,0224	0,017248	58360,00	1007
225.14	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000293	26517,00	8
225.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,1848	310,00	57
225.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,000924	212247,00	196
225.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0011	0,000847	30,00	0
225.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	0,58828	907,00	534
		Итого материалов:				**24329,66**	**18734**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	5660
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	2576
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**34781**
226	**1111-0101-0209**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3**	**0,4000**		**5421,52**	**2169**
226. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	1,464	835,00	1222
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**1222**
226. 2	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,192	15,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**3**
226. 3	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,124	2537,00	315
226. 4	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм	м3	0,001	0,0004	15252,00	6
226. 5	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и	кг	2	0,8	773,00	618
226. 6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,35	0,14	30,00	4
		Итого материалов:				**2358,22**	**943**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	1149
		Сметная прибыль	%	8		663,54	265
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**3583**
227	**2102-0201-0103**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,4000**		**24031,00**	**9612**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	769
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**10381**
					Каркас К1 6шт		
228	**2105-0301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III**	**т**	**0,0741**		**195353,00**	**14476**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	1158
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**15634**
229	**2105-0309-0302**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),**	**т**	**0,0504**		**234191,00**	**11803**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	944
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**12747**
230	**2105-0301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6**	**т**	**0,0035**		**213050,00**	**750**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	60
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**810**
		МУ-13 1шт					
231	**1106-0801-0109**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном**	**м3**	**2,4000**		**34473,60**	**82737**
231. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	19,704	928,00	18285
231. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	1,002	1100,73	1102
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**19388**
231. 3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00648	4249,00	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00648	1088,00	7
231. 4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	1,171	15,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
231. 5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,93672	5764,00	5399
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,93672	1088,00	1019
231. 6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,02736	4329,00	118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,02736	1554,00	43
231. 7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,0456	79,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
231. 8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	2,399	174,00	417
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
231. 9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,03096	2465,00	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,03096	1088,00	34
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**6060**
231.10	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,436	21086,00	51365
231.11	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3	кг	1	2,4	70,00	168
231.12	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной	м3	0,0096	0,02304	53953,00	1243
231.13	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной	м3	0,0224	0,05376	58360,00	3137
231.14	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000912	26517,00	24
231.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,576	310,00	179
231.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,00288	212247,00	611
231.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0011	0,00264	30,00	0
231.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	1,834	907,00	1663
		Итого материалов:				**24329,66**	**58391**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	17643
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	8030

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**108410**
232	**1111-0101-0209**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3**	**1,4500**		**5421,52**	**7861**
232. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	5,307	835,00	4431
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**4431**
232. 2	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,696	15,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**10**
232. 3	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,4495	2537,00	1140
232. 4	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм	м3	0,001	0,00145	15252,00	22
232. 5	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и	кг	2	2,9	773,00	2242
232. 6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,35	0,5075	30,00	15
		Итого материалов:				**2358,22**	**3419**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	4165
		Сметная прибыль	%	8		663,54	962
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**12989**
233	**2102-0201-0103**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,4500**		**24031,00**	**34845**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	2788
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**37633**
					Каркас К1 15шт		
234	**2105-0301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III**	**т**	**0,1853**		**195353,00**	**36189**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	2895
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**39084**
235	**2105-0309-0302**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),**	**т**	**0,1676**		**234191,00**	**39250**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	3140
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**42390**
236	**2105-0301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6**	**т**	**0,0088**		**213050,00**	**1875**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	150
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**2025**
		МУ-14 1шт					
237	**1106-0801-0109**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном**	**м3**	**1,5300**		**34473,60**	**52745**
237. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	12,561	928,00	11657
237. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,638469	1100,73	703
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**12360**
237. 3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,004131	4249,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,004131	1088,00	4
237. 4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,746487	15,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
237. 5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,597159	5764,00	3442
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,597159	1088,00	650
237. 6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,017442	4329,00	76

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,017442	1554,00	27
237. 7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,02907	79,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
237. 8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	1,529	174,00	266
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
237. 9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,019737	2465,00	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,019737	1088,00	21
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**3863**
237.10	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,553	21086,00	32746
237.11	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3	кг	1	1,53	70,00	107
237.12	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной	м3	0,0096	0,014688	53953,00	792
237.13	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной	м3	0,0224	0,034272	58360,00	2000
237.14	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000581	26517,00	15
237.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,3672	310,00	114
237.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,001836	212247,00	390
237.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0011	0,001683	30,00	0
237.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	1,169	907,00	1060
		Итого материалов:				**24329,66**	**37224**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	11247
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	5119
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**69111**
238	**1111-0101-0209**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3**	**0,7800**		**5421,52**	**4229**
238. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	2,855	835,00	2384
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**2384**
238. 2	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,3744	15,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**6**
238. 3	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,2418	2537,00	613
238. 4	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм	м3	0,001	0,00078	15252,00	12
238. 5	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и	кг	2	1,56	773,00	1206
238. 6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,35	0,273	30,00	8
		Итого материалов:				**2358,22**	**1839**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	2241
		Сметная прибыль	%	8		663,54	518
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**6987**
239	**2102-0201-0103**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,7800**		**24031,00**	**18744**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	1500
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**20244**
				Каркас К1 11шт			
240	**2105-0301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III**	**т**	**0,1359**		**195353,00**	**26539**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	2123
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**28662**
241	**2105-0309-0302**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),**	**т**	**0,1000**		**234191,00**	**23419**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	1874
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**25293**
242	**2105-0301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6**	**т**	**0,0070**		**213050,00**	**1500**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	120
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**1620**
		МУ-15 1шт					
243	**1106-0801-0109**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном**	**м3**	**4,1800**		**34473,60**	**144100**
243. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	34,318	928,00	31847
243. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	1,744	1100,73	1920
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**33767**
243. 3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,011286	4249,00	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,011286	1088,00	12
243. 4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	2,039	15,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
243. 5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	1,631	5764,00	9404
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	1,631	1088,00	1775
243. 6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,047652	4329,00	206
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,047652	1554,00	74
243. 7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,07942	79,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
243. 8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	4,178	174,00	727
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
243. 9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,053922	2465,00	133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,053922	1088,00	59
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**10555**
243.10	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,243	21086,00	89462
243.11	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3	кг	1	4,18	70,00	293
243.12	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной	м3	0,0096	0,040128	53953,00	2165
243.13	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной	м3	0,0224	0,093632	58360,00	5464
243.14	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,001588	26517,00	42
243.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	1,003	310,00	311
243.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,005016	212247,00	1065
243.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0011	0,004598	30,00	0
243.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	3,194	907,00	2897
		Итого материалов:				**24329,66**	**101698**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	30728
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	13986

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**188814**
244	**1111-0101-0209**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3**	**2,4800**		**5421,52**	**13445**
244. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	9,077	835,00	7579
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**7579**
244. 2	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,19	15,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**18**
244. 3	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,7688	2537,00	1950
244. 4	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм	м3	0,001	0,00248	15252,00	38
244. 5	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и	кг	2	4,96	773,00	3834
244. 6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,35	0,868	30,00	26
		Итого материалов:				**2358,22**	**5848**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	7124
		Сметная прибыль	%	8		663,54	1646
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**22215**
245	**2102-0201-0103**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**2,4800**		**24031,00**	**59597**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	4768
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**64365**
					Каркас К2 26шт		
246	**2105-0301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III**	**т**	**0,3211**		**195353,00**	**62728**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	5018
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**67746**
247	**2105-0309-0302**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),**	**т**	**0,2886**		**234191,00**	**67588**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	5407
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**72995**
248	**2105-0301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6**	**т**	**0,0158**		**213050,00**	**3375**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	270
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**3645**
		МУ-16 1шт					
249	**1106-0801-0109**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном**	**м3**	**0,5800**		**34473,60**	**19995**
249. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	4,762	928,00	4419
249. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,242034	1100,73	266
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**4685**
249. 3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001566	4249,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001566	1088,00	2
249. 4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,282982	15,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
249. 5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,226374	5764,00	1305
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,226374	1088,00	246
249. 6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,006612	4329,00	29

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,006612	1554,00	10
249. 7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,01102	79,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
249. 8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	0,579768	174,00	101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
249. 9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,007482	2465,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,007482	1088,00	8
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**1465**
249.10	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,5887	21086,00	12413
249.11	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3	кг	1	0,58	70,00	41
249.12	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной	м3	0,0096	0,005568	53953,00	300
249.13	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной	м3	0,0224	0,012992	58360,00	758
249.14	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,00022	26517,00	6
249.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,1392	310,00	43
249.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,000696	212247,00	148
249.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0011	0,000638	30,00	0
249.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	0,44312	907,00	402
		Итого материалов:				**24329,66**	**14111**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	4264
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	1941
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**26199**
250	**1111-0101-0209**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3**	**0,2000**		**5421,52**	**1084**
250. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	0,732	835,00	611
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**611**
250. 2	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,096	15,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**1**
250. 3	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,062	2537,00	157
250. 4	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм	м3	0,001	0,0002	15252,00	3
250. 5	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и	кг	2	0,4	773,00	309
250. 6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,35	0,07	30,00	2
		Итого материалов:				**2358,22**	**472**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	575
		Сметная прибыль	%	8		663,54	133
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**1792**
251	**2102-0201-0103**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,2000**		**24031,00**	**4806**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	384
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**5191**
				Каркас К2 6шт			
252	**2105-0301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III**	**т**	**0,0741**		**195353,00**	**14476**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	1158
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**15634**
253	**2105-0309-0302**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),**	**т**	**0,0332**		**234191,00**	**7775**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	622
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**8397**
254	**2105-0301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6**	**т**	**0,0035**		**213050,00**	**750**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	60
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**810**
		МУ-17 1шт					
255	**1106-0801-0109**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном**	**м3**	**0,5200**		**34473,60**	**17926**
255. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	4,269	928,00	3962
255. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,216996	1100,73	239
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**4201**
255. 3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001404	4249,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001404	1088,00	2
255. 4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,253708	15,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
255. 5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,202956	5764,00	1170
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,202956	1088,00	221
255. 6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,005928	4329,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,005928	1554,00	9
255. 7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,00988	79,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
255. 8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	0,519792	174,00	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
255. 9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,006708	2465,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,006708	1088,00	7
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**1313**
255.10	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,5278	21086,00	11129
255.11	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3	кг	1	0,52	70,00	36
255.12	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной	м3	0,0096	0,004992	53953,00	269
255.13	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной	м3	0,0224	0,011648	58360,00	680
255.14	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000198	26517,00	5
255.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,1248	310,00	39
255.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,000624	212247,00	132
255.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0011	0,000572	30,00	0
255.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	0,39728	907,00	360
		Итого материалов:				**24329,66**	**12651**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	3823
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	1740

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**23489**
256	**1111-0101-0209**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3**	**0,1600**		**5421,52**	**867**
256. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	0,5856	835,00	489
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**489**
256. 2	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,0768	15,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**1**
256. 3	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,0496	2537,00	126
256. 4	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм	м3	0,001	0,00016	15252,00	2
256. 5	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и	кг	2	0,32	773,00	247
256. 6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,35	0,056	30,00	2
		Итого материалов:				**2358,22**	**377**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	460
		Сметная прибыль	%	8		663,54	106
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**1433**
257	**2102-0201-0103**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,1600**		**24031,00**	**3845**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	308
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**4153**
					Каркас К2 6шт		
258	**2105-0301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III**	**т**	**0,0672**		**195353,00**	**13128**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	1050
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**14178**
259	**2105-0309-0302**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),**	**т**	**0,0260**		**234191,00**	**6089**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	487
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**6576**
260	**2105-0301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6**	**т**	**0,0031**		**213050,00**	**665**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	53
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**718**
		МУ-18 1шт					
261	**1106-0801-0109**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном**	**м3**	**0,4400**		**34473,60**	**15168**
261. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	3,612	928,00	3352
261. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,183612	1100,73	202
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**3554**
261. 3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001188	4249,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001188	1088,00	1
261. 4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,214676	15,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
261. 5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,171732	5764,00	990
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,171732	1088,00	187
261. 6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,005016	4329,00	22

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,005016	1554,00	8
261. 7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,00836	79,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
261. 8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	0,439824	174,00	77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
261. 9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,005676	2465,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,005676	1088,00	6
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**1111**
261.10	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,4466	21086,00	9417
261.11	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3	кг	1	0,44	70,00	31
261.12	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной	м3	0,0096	0,004224	53953,00	228
261.13	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной	м3	0,0224	0,009856	58360,00	575
261.14	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000167	26517,00	4
261.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,1056	310,00	33
261.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,000528	212247,00	112
261.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0011	0,000484	30,00	0
261.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	0,33616	907,00	305
		Итого материалов:				**24329,66**	**10705**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	3235
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	1472
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**19875**
262	**1111-0101-0209**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3**	**0,0800**		**5421,52**	**434**
262. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	0,2928	835,00	244
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**244**
262. 2	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,0384	15,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**1**
262. 3	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,0248	2537,00	63
262. 4	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм	м3	0,001	0,00008	15252,00	1
262. 5	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и	кг	2	0,16	773,00	124
262. 6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,35	0,028	30,00	1
		Итого материалов:				**2358,22**	**189**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	230
		Сметная прибыль	%	8		663,54	53
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**717**
263	**2102-0201-0103**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,0800**		**24031,00**	**1922**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	154
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**2076**
				Каркас К2 6шт			
264	**2105-0301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III**	**т**	**0,0726**		**195353,00**	**14183**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	1135
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**15317**
265	**2105-0301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6**	**т**	**0,0034**		**213050,00**	**716**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	57
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**773**
266	**2105-0309-0302**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),**	**т**	**0,0208**		**234191,00**	**4871**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	390
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**5261**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**3127331**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3127331**
Материалы -			Тенге				**979575**
Всего заработная плата -			Тенге				**705534**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**942204**
Местные материалы -			Тенге				**297263**
		Накладные расходы -	Тенге				**762539**
		Сметная прибыль -	Тенге				**311190**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4201060**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**699**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**705534**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**4201060**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**699**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**705534**
РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ							
415	**1108-0201-0102**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м**	**м3 кладки**	**568,0000**		**10265,37**	**5830730**
415. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	4,42	2510,56	865,00	2171634
415. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35	198,8	1088,00	216294
		Итого оплата труда:				**4204,10**	**2387929**
415. 3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,35	198,8	5764,00	1145883
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,35	198,8	1088,00	216294
		Итого эксплуатация машин:				**2017,40**	**1145883**
415. 4	2102-0401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	136,32	18386,00	2506380
415. 5	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,	м3	0,0005	0,284	21421,00	6084
415. 6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,044	24,992	30,00	750
		Итого материалов:				**4424,67**	**2513213**
		Накладные расходы	%	93		3909,81	2220774
		Сметная прибыль	%	8		1134,01	644120
		Сметная стоимость:				**15309,20**	**8695625**
416	**2103-0101-0104**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125,**	**1000 шт.**	**110,0780**		**28541,00**	**6160289**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		2283,28	492823
		Сметная стоимость:				**30824,28**	**6653113**
417	**1108-0201-0107**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**381,4600**		**10620,25**	**4051201**
417. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	4,38	1670,795	865,00	1445238
417. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	152,584	1088,00	166011
		Итого оплата труда:				**4223,90**	**1611249**
417. 3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	152,584	5764,00	879494
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	152,584	1088,00	166011
		Итого эксплуатация машин:				**2305,60**	**879494**
417. 4	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	91,55	18808,00	1721880
417. 5	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,	м3	0,0005	0,19073	21421,00	4086
417. 6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,044	16,784	30,00	504
		Итого материалов:				**4525,95**	**1726469**
		Накладные расходы	%	93		3928,23	1498461
		Сметная прибыль	%	8		1163,88	443973
		Сметная стоимость:				**15712,36**	**5993635**
418	**2103-0101-0104**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125,**	**1000 шт.**	**144,9548**		**28541,00**	**4137155**
		Сметная прибыль	%	8		2283,28	330972
		Сметная стоимость:				**30824,28**	**4468127**
419	**1108-0401-0305**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте**	**м2**	**1144,8110**		**1779,12**	**2036757**
419. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	1,21	1385,221	910,00	1260551
419. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	47,052	1088,00	51192
		Итого оплата труда:				**1145,82**	**1311744**
419. 3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	47,052	5764,00	271206
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	47,052	1088,00	51193
		Итого эксплуатация машин:				**236,90**	**271206**
419. 4	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	26,331	18808,00	495227
419. 5	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,026331	218211,00	5746
419. 6	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,	м3	0,00016	0,18317	21421,00	3924
419. 7	2103-0199-9901	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый	1000 шт.	0,0504	57,698	--	--
419. 8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,003	3,434	30,00	103
		Итого материалов:				**441,12**	**504999**
		Накладные расходы	%	93		1065,61	1219922
		Сметная прибыль	%	8		227,58	260534
		Сметная стоимость:				**3072,31**	**3517213**
420	**2103-0101-0104**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125,**	**1000 шт.**	**57,6985**		**28541,00**	**1646773**
		Сметная прибыль	%	8		2283,28	131742
		Сметная стоимость:				**30824,28**	**1778515**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**23862905**
В том числе:							

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**23862905**
	Материалы -		Тенге				**4744681**
	Всего заработная плата -		Тенге				**5310921**
	Местные материалы -		Тенге				**11944217**
		Накладные расходы -	Тенге				**4939157**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2304165**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**31106227**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5965**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5310921**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**31106227**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5965**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5310921**
		РАЗДЕЛ 4. ЛЕСТНИЦЫ					
		ЛЕСТНИЦА Л-1 1ШТ					
427	**1107-0506-0102**	**Площадки лестничные массой более 1 т. Установка**	**шт.**	**5,0000**		**5290,76**	**26454**
427. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	2,37	11,85	1035,00	12265
427. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4682	2,341	1088,00	2547
		Итого оплата труда:				**2962,35**	**14812**
427. 3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,462	2,31	5764,00	13315
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,462	2,31	1088,00	2513
427. 4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	0,595	174,00	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
427. 5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0062	0,031	2465,00	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	0,031	1088,00	34
		Итого эксплуатация машин:				**2698,96**	**13495**
427. 6	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	0,035	16850,00	590
427. 7	2104-9999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	5	--	--
427. 8	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0005	208994,00	104
		Итого материалов:				**138,85**	**694**
		Накладные расходы	%	118		3495,57	17478
		Сметная прибыль	%	8		702,91	3515
		Сметная стоимость:				**9489,24**	**47446**
428	**1107-0506-0104**	**Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т**	**шт**	**4,0000**		**4979,31**	**19917**
428. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	2,2	8,8	1000,00	8800
428. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4675	1,87	1088,00	2035
		Итого оплата труда:				**2708,64**	**10835**
428. 3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,462	1,848	5764,00	10652
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,462	1,848	1088,00	2011
428. 4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,022	2465,00	54

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,022	1088,00	24
		Итого эксплуатация машин:				**2676,53**	**10706**
428. 5	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0061	0,0244	16850,00	411
428. 6	2104-9999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	4	--	--
		Итого материалов:				**102,78**	**411**
		Накладные расходы	%	118		3196,20	12785
		Сметная прибыль	%	8		654,04	2616
		Сметная стоимость:				**8829,55**	**35318**
429	**2104-0110-9907**	**Марши лестничные, площадки ГОСТ 9818-85**	**м2**	**40,0400**		**7643,00**	**306026**
		Сметная прибыль	%	8		611,44	24482
		Сметная стоимость:				**8254,44**	**330508**
		ЛЕСТНИЦА Л-2 1ШТ					
440	**1107-0506-0102**	**Площадки лестничные массой более 1 т. Установка**	**шт.**	**5,0000**		**5290,76**	**26454**
440. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	2,37	11,85	1035,00	12265
440. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4682	2,341	1088,00	2547
		Итого оплата труда:				**2962,35**	**14812**
440. 3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,462	2,31	5764,00	13315
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,462	2,31	1088,00	2513
440. 4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	0,595	174,00	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
440. 5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0062	0,031	2465,00	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	0,031	1088,00	34
		Итого эксплуатация машин:				**2698,96**	**13495**
440. 6	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	0,035	16850,00	590
440. 7	2104-9999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	5	--	--
440. 8	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0005	208994,00	104
		Итого материалов:				**138,85**	**694**
		Накладные расходы	%	118		3495,57	17478
		Сметная прибыль	%	8		702,91	3515
		Сметная стоимость:				**9489,24**	**47446**
441	**1107-0506-0104**	**Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т**	**шт**	**4,0000**		**4979,31**	**19917**
441. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	2,2	8,8	1000,00	8800
441. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4675	1,87	1088,00	2035
		Итого оплата труда:				**2708,64**	**10835**
441. 3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,462	1,848	5764,00	10652
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,462	1,848	1088,00	2011
441. 4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,022	2465,00	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,022	1088,00	24
		Итого эксплуатация машин:				**2676,53**	**10706**
441. 5	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0061	0,0244	16850,00	411

1	2	3	4	5	6	7	8
441. 6	2104-9999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	4	--	--
		Итого материалов:				**102,78**	**411**
		Накладные расходы	%	118		3196,20	12785
		Сметная прибыль	%	8		654,04	2616
		Сметная стоимость:				**8829,55**	**35318**
442	**2104-0110-9907**	**Марши лестничные, площадки ГОСТ 9818-85**	**м2**	**40,0400**		**7643,00**	**306026**
		Сметная прибыль	%	8		611,44	24482
		Сметная стоимость:				**8254,44**	**330508**
		ЛЕСТНИЦА Л-3 1ШТ					
453	**1107-0506-0102**	**Площадки лестничные массой более 1 т. Установка**	**шт.**	**3,0000**		**5290,76**	**15872**
453. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	2,37	7,11	1035,00	7359
453. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4682	1,405	1088,00	1528
		Итого оплата труда:				**2962,35**	**8887**
453. 3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,462	1,386	5764,00	7989
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,462	1,386	1088,00	1508
453. 4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	0,357	174,00	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
453. 5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0062	0,0186	2465,00	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	0,0186	1088,00	20
		Итого эксплуатация машин:				**2698,96**	**8097**
453. 6	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	0,021	16850,00	354
453. 7	2104-9999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	3	--	--
453. 8	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0003	208994,00	63
		Итого материалов:				**138,85**	**417**
		Накладные расходы	%	118		3495,57	10487
		Сметная прибыль	%	8		702,91	2109
		Сметная стоимость:				**9489,24**	**28468**
454	**1107-0506-0104**	**Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т**	**шт**	**2,0000**		**4979,31**	**9959**
454. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	2,2	4,4	1000,00	4400
454. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4675	0,935	1088,00	1017
		Итого оплата труда:				**2708,64**	**5417**
454. 3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,462	0,924	5764,00	5326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,462	0,924	1088,00	1005
454. 4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,011	2465,00	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,011	1088,00	12
		Итого эксплуатация машин:				**2676,53**	**5353**
454. 5	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0061	0,0122	16850,00	206
454. 6	2104-9999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	2	--	--
		Итого материалов:				**102,78**	**206**
		Накладные расходы	%	118		3196,20	6392

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		654,04	1308
		Сметная стоимость:				**8829,55**	**17659**
455	**2104-0110-9907**	**Марши лестничные, площадки ГОСТ 9818-85**	**м2**	**21,8400**		**7643,00**	**166923**
		Сметная прибыль	%	8		611,44	13354
		Сметная стоимость:				**8254,44**	**180277**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**897547**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**897547**
Материалы -			Тенге				**2833**
Всего заработная плата -			Тенге				**65597**
Местные материалы -			Тенге				**778975**
		Накладные расходы -	Тенге				**77404**
		Сметная прибыль -	Тенге				**77996**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1052948**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**64**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**65597**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1052948**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**64**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**65597**
РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ							
469	**1107-0503-0110**	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	**шт**	**633,0000**		**424,05**	**268422**
469. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,148	93,684	946,00	88625
469. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	27,219	1088,00	29614
		Итого оплата труда:				**186,79**	**118239**
469. 3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	26,08	5764,00	150323
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	26,08	1088,00	28375
469. 4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	1,139	2465,00	2809
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	1,139	1088,00	1239
		Итого эксплуатация машин:				**241,91**	**153131**
469. 5	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	1,583	16850,00	26665
469. 6	2104-9999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	633	--	--
		Итого материалов:				**42,13**	**26665**
		Накладные расходы	%	118		220,41	139522
		Сметная прибыль	%	8		51,56	32636
		Сметная стоимость:				**696,02**	**440580**
470	**1107-0104-0301**	**Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных**	**шт**	**36,0000**		**2049,55**	**73784**
470. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,813	29,268	946,00	27688
470. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	7,776	1088,00	8460
		Итого оплата труда:				**1004,11**	**36148**

1	2	3	4	5	6	7	8
470. 3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,216	7,776	5764,00	44821
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,216	7,776	1088,00	8460
		Итого эксплуатация машин:				**1245,02**	**44821**
470. 4	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,0828	15402,00	1275
470. 5	2104-9999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	36	--	--
		Итого материалов:				**35,42**	**1275**
		Накладные расходы	%	118		1184,85	42654
		Сметная прибыль	%	8		258,75	9315
		Сметная стоимость:				**3493,14**	**125753**
472	**1107-0503-0104**	**Установка прогонов**	**м3**	**9,6800**		**3969,72**	**38427**
472. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	1,89	18,295	1018,00	18625
472. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3924	3,798	1088,00	4133
		Итого оплата труда:				**2350,95**	**22757**
472. 3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,308	2,981	5764,00	17185
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,308	2,981	1088,00	3243
472. 4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0844	0,816992	2465,00	2014
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0844	0,816992	1088,00	889
		Итого эксплуатация машин:				**1983,36**	**19199**
472. 5	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0037	0,035816	16850,00	603
472. 6	2104-9999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	9,68	--	--
		Итого материалов:				**62,34**	**603**
		Накладные расходы	%	118		2774,12	26854
		Сметная прибыль	%	8		539,51	5222
		Сметная стоимость:				**7283,35**	**70503**
473	**2104-0106-9901**	**Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого**	**м3**	**9,6800**		**95466,00**	**924111**
		Сметная прибыль	%	8		7637,28	73929
		Сметная стоимость:				**103103,28**	**998040**
474	**1107-0512-0111**	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до**	**шт.**	**64,0000**		**1641,38**	**105049**
474. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,03	65,92	1000,00	65920
474. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0096	0,6144	1088,00	668
		Итого оплата труда:				**1040,44**	**66588**
474. 3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0096	0,6144	5764,00	3541
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0096	0,6144	1088,00	668
		Итого эксплуатация машин:				**55,33**	**3541**
474. 4	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,033	2,112	16850,00	35587
474. 5	2104-9999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	64	--	--
		Итого материалов:				**556,05**	**35587**
		Накладные расходы	%	118		1227,72	78574
		Сметная прибыль	%	8		229,53	14690
		Сметная стоимость:				**3098,64**	**198313**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**1409792**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1409792**
	Материалы -		Тенге				**64131**
	Всего заработная плата -		Тенге				**243733**
	Местные материалы -		Тенге				**924111**
		Накладные расходы -	Тенге				**287605**
		Сметная прибыль -	Тенге				**135792**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1833188**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**247**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**243733**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**1833188**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**247**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**243733**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**31244925**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**6051008**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**3043902**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**576592**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**22150014**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**6341356**
	ИТОГО:		Тенге				**37586281**
	Сметная прибыль		Тенге				**3006902**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**40593183**

Л.Р.С. 2-3-2. В-БЛОК. Общестроительные работы.Выше 0,00

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ					
1	**1107-0503-0110**	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	**шт**	**944,0000**		**424,05**	**400300**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,148	139,712	946,00	132168
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	40,592	1088,00	44164
		Итого оплата труда:				**186,79**	**176332**

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	38,893	5764,00	224178
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	38,893	1088,00	42316
1. 4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	1,699	2465,00	4189
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	1,699	1088,00	1849
		Итого эксплуатация машин:				**241,91**	**228367**
1. 5	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	2,36	16850,00	39766
1. 6	2104-9999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	944	--	--
		Итого материалов:				**42,13**	**39766**
		Накладные расходы	%	118		220,41	208071
		Сметная прибыль	%	8		51,56	48670
		Сметная стоимость:				**696,02**	**657041**
2	**1107-0104-0301**	**Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных**	**шт**	**18,0000**		**2049,55**	**36892**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,813	14,634	946,00	13844
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	3,888	1088,00	4230
		Итого оплата труда:				**1004,11**	**18074**
2. 3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,216	3,888	5764,00	22410
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,216	3,888	1088,00	4230
		Итого эксплуатация машин:				**1245,02**	**22410**
2. 4	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,0414	15402,00	638
2. 5	2104-9999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	18	--	--
		Итого материалов:				**35,42**	**638**
		Накладные расходы	%	118		1184,85	21327
		Сметная прибыль	%	8		258,75	4658
		Сметная стоимость:				**3493,14**	**62877**
4	**1107-0503-0104**	**Установка прогонов**	**м3**	**7,9000**		**3969,72**	**31361**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	1,89	14,931	1018,00	15200
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3924	3,1	1088,00	3373
		Итого оплата труда:				**2350,95**	**18573**
4. 3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,308	2,433	5764,00	14025
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,308	2,433	1088,00	2647
4. 4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0844	0,66676	2465,00	1644
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0844	0,66676	1088,00	725
		Итого эксплуатация машин:				**1983,36**	**15669**
4. 5	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0037	0,02923	16850,00	493
4. 6	2104-9999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	7,9	--	--
		Итого материалов:				**62,34**	**493**
		Накладные расходы	%	118		2774,12	21916
		Сметная прибыль	%	8		539,51	4262
		Сметная стоимость:				**7283,35**	**57538**
6	**1107-0512-0111**	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до**	**шт.**	**44,0000**		**1641,38**	**72221**

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,03	45,32	1000,00	45320
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0096	0,4224	1088,00	460
		Итого оплата труда:				**1040,44**	**45780**
6. 3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0096	0,4224	5764,00	2435
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0096	0,4224	1088,00	460
		Итого эксплуатация машин:				**55,33**	**2435**
6. 4	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,033	1,452	16850,00	24466
6. 5	2104-9999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	44	--	--
		Итого материалов:				**556,05**	**24466**
		Накладные расходы	%	118		1227,72	54020
		Сметная прибыль	%	8		229,53	10099
		Сметная стоимость:				**3098,64**	**136340**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**540774**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**540774**
Материалы -			Тенге				**65362**
Всего заработная плата -			Тенге				**258758**
Накладные расходы -			Тенге				**305334**
Сметная прибыль -			Тенге				**67689**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**913796**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**263**
Сметная заработная плата -			Тенге				**258758**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**913796**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**263**
Сметная заработная плата -			Тенге				**258758**
РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ							
		Плиты перекрытия на отм.+3,00 и +6,30м					
8	**1107-0504-0105**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	**шт**	**48,0000**		**3965,72**	**190355**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	1,74	83,52	1035,00	86443
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	7,776	1088,00	8460
		Итого оплата труда:				**1977,16**	**94903**
8. 3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	7,392	5764,00	42607
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	7,392	1088,00	8043
8. 4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	7,282	174,00	1267
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,384	2465,00	947
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,384	1088,00	418
		Итого эксплуатация машин:				**933,77**	**44821**
8. 6	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	2,054	16850,00	34617

1	2	3	4	5	6	7	8
8. 7	2104-9999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	48	--	--
8. 8	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием	т	0,00066	0,03168	614991,00	19483
8. 9	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0144	208994,00	3010
8.10	2204-0201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	3,84	516,00	1981
		Итого материалов:				**1231,05**	**59091**
		Накладные расходы	%	118		2333,04	111986
		Сметная прибыль	%	8		503,90	24187
		Сметная стоимость:				**6802,67**	**326528**
9	**1107-0504-0106**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	**шт**	**158,0000**		**5996,92**	**947513**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	2,66	420,28	1071,00	450120
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	34,792	1088,00	37853
		Итого оплата труда:				**3088,44**	**487973**
9. 3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	31,284	5764,00	180321
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	31,284	1088,00	34037
9. 4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	44,43	174,00	7731
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	3,508	2465,00	8646
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	3,508	1088,00	3817
		Итого эксплуатация машин:				**1244,92**	**196698**
9. 6	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	10,317	16850,00	173848
9. 7	2104-9999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	158	--	--
9. 8	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием	т	0,00106	0,16748	614991,00	102999
9. 9	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,079	208994,00	16511
9.10	2204-0201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	14,22	516,00	7338
		Итого материалов:				**1903,13**	**300695**
		Накладные расходы	%	118		3644,36	575808
		Сметная прибыль	%	8		771,30	121866
		Сметная стоимость:				**10412,57**	**1645187**
		МС-2					
11	**1107-0107-0103**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до**	**т**	**0,0669**		**64640,61**	**4323**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	42,7	2,856	1172,00	3347
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,068886	1088,00	75
		Итого оплата труда:				**51165,04**	**3422**
11. 3	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	1,421	174,00	247
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,068886	2465,00	170
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,068886	1088,00	75
		Итого эксплуатация машин:				**6236,45**	**417**
11. 5	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,002675	208994,00	559
		Итого материалов:				**8359,76**	**559**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	118		60374,75	4038
		Сметная прибыль	%	8		10001,23	669
		Сметная стоимость:				**135016,59**	**9030**
12	**2105-0301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6**	**т**	**0,0669**		**213050,00**	**14249**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	1140
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**15389**
		МС-3					
13	**1107-0107-0103**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до**	**т**	**0,0572**		**64640,61**	**3697**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	42,7	2,442	1172,00	2863
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,058916	1088,00	64
		Итого оплата труда:				**51165,04**	**2927**
13. 3	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	1,216	174,00	211
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,058916	2465,00	145
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,058916	1088,00	64
		Итого эксплуатация машин:				**6236,45**	**357**
13. 5	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,002288	208994,00	478
		Итого материалов:				**8359,76**	**478**
		Накладные расходы	%	118		60374,75	3453
		Сметная прибыль	%	8		10001,23	572
		Сметная стоимость:				**135016,59**	**7723**
14	**2105-0301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6**	**т**	**0,0572**		**213050,00**	**12186**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	975
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**13161**
		Узел а					
15	**1106-0801-0109**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном**	**м3**	**0,3600**		**34473,60**	**12410**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	2,956	928,00	2743
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,150228	1100,73	165
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**2908**
15. 3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000972	4249,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000972	1088,00	1
15. 4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,175644	15,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,140508	5764,00	810
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,140508	1088,00	153
15. 6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,004104	4329,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,004104	1554,00	6
15. 7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,00684	79,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	0,359856	174,00	63

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,004644	2465,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,004644	1088,00	5
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**909**
15.10	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,3654	21086,00	7705
15.11	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3	кг	1	0,36	70,00	25
15.12	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной	м3	0,0096	0,003456	53953,00	186
15.13	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной	м3	0,0224	0,008064	58360,00	471
15.14	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000137	26517,00	4
15.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,0864	310,00	27
15.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,000432	212247,00	92
15.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0011	0,000396	30,00	0
15.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	0,27504	907,00	249
		Итого материалов:				**24329,66**	**8759**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	2646
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	1205
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**16261**
		Узел б					
16	**1106-0801-0109**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном**	**м3**	**0,2000**		**34473,60**	**6895**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	1,642	928,00	1524
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,08346	1100,73	92
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**1616**
16. 3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00054	4249,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00054	1088,00	1
16. 4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,09758	15,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,07806	5764,00	450
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,07806	1088,00	85
16. 6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,00228	4329,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,00228	1554,00	4
16. 7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,0038	79,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	0,19992	174,00	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,00258	2465,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,00258	1088,00	3
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**505**
16.10	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,203	21086,00	4280
16.11	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3	кг	1	0,2	70,00	14
16.12	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной	м3	0,0096	0,00192	53953,00	104

1	2	3	4	5	6	7	8
16.13	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной	м3	0,0224	0,00448	58360,00	261
16.14	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000076	26517,00	2
16.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,048	310,00	15
16.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,00024	212247,00	51
16.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0011	0,00022	30,00	0
16.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	0,1528	907,00	139
		Итого материалов:				**24329,66**	**4866**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	1470
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	669
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**9034**
17	**2105-0301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ**	**т**	**0,0031**		**213050,00**	**660**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	53
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**713**
18	**2105-0301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III**	**т**	**0,0220**		**195353,00**	**4302**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	344
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**4646**
		Узел в					
19	**1106-0801-0109**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном**	**м3**	**0,6000**		**34473,60**	**20684**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	4,926	928,00	4571
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,25038	1100,73	276
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**4847**
19. 3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00162	4249,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00162	1088,00	2
19. 4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,29274	15,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,23418	5764,00	1350
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,23418	1088,00	255
19. 6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,00684	4329,00	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,00684	1554,00	11
19. 7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,0114	79,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	0,59976	174,00	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,00774	2465,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,00774	1088,00	8
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**1515**
19.10	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,609	21086,00	12841
19.11	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3	кг	1	0,6	70,00	42
19.12	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной	м3	0,0096	0,00576	53953,00	311
19.13	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной	м3	0,0224	0,01344	58360,00	784

1	2	3	4	5	6	7	8
19.14	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000228	26517,00	6
19.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,144	310,00	45
19.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,00072	212247,00	153
19.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0011	0,00066	30,00	0
19.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	0,4584	907,00	416
		Итого материалов:				**24329,66**	**14598**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	4411
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	2008
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**27102**
20	**2105-0301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ**	**т**	**0,0076**		**213050,00**	**1609**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	129
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**1737**
21	**2105-0301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III**	**т**	**0,0448**		**195353,00**	**8742**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	699
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**9441**
22	**1107-0512-0106**	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях**	**шт.**	**24,0000**		**11455,58**	**274934**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	4,83	115,92	1000,00	115920
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,072	25,721	1088,00	27984
		Итого оплата труда:				**5996,01**	**143904**
22. 3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,07	25,68	5764,00	148020
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,07	25,68	1088,00	27940
22. 4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,238	5,712	174,00	994
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,0408	2465,00	101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,0408	1088,00	44
		Итого эксплуатация машин:				**6213,08**	**149114**
22. 6	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	0,528	16850,00	8897
22. 7	2104-9999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	24	--	--
22. 8	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0048	208994,00	1003
		Итого материалов:				**412,50**	**9900**
		Накладные расходы	%	118		7075,29	169807
		Сметная прибыль	%	8		1482,47	35579
		Сметная стоимость:				**20013,34**	**480320**
23	**2104-0111-9912**	**Панели сплошные плоские, плиты толщиной 20 см ГОСТ 13015-2012 (КВ**	**м2**	**3,4560**		**77939,00**	**269357**
		Сметная прибыль	%	8		6235,12	21549
		Сметная стоимость:				**84174,12**	**290906**
		МУ-2 2шт					
24	**1106-0801-0109**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном**	**м3**	**1,2800**		**34473,60**	**44126**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	10,509	928,00	9752
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,534144	1100,73	588

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**10340**
24. 3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003456	4249,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003456	1088,00	4
24. 4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,624512	15,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,499584	5764,00	2880
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,499584	1088,00	544
24. 6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,014592	4329,00	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,014592	1554,00	23
24. 7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,02432	79,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	1,279	174,00	223
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,016512	2465,00	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,016512	1088,00	18
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**3232**
24.10	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,299	21086,00	27395
24.11	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3	кг	1	1,28	70,00	90
24.12	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной	м3	0,0096	0,012288	53953,00	663
24.13	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной	м3	0,0224	0,028672	58360,00	1673
24.14	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000486	26517,00	13
24.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,3072	310,00	95
24.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,001536	212247,00	326
24.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0011	0,001408	30,00	0
24.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	0,97792	907,00	887
		Итого материалов:				**24329,66**	**31142**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	9410
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	4283
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**57819**
25	**1111-0101-0209**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3**	**0,5000**		**5421,52**	**2711**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	1,83	835,00	1528
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**1528**
25. 2	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,24	15,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**4**
25. 3	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,155	2537,00	393
25. 4	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм	м3	0,001	0,0005	15252,00	8
25. 5	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и	кг	2	1	773,00	773
25. 6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,35	0,175	30,00	5
		Итого материалов:				**2358,22**	**1179**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	94		2872,73	1436
		Сметная прибыль	%	8		663,54	332
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**4479**
26	**2102-0201-0103**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,5000**		**24031,00**	**12016**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	961
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**12977**
					Каркас К1 6шт		
27	**2105-0301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III**	**т**	**0,1482**		**195353,00**	**28951**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	2316
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**31267**
28	**2105-0301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6**	**т**	**0,0070**		**213050,00**	**1500**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	120
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**1620**
29	**2105-0309-0302**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),**	**т**	**0,0704**		**234191,00**	**16487**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	1319
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**17806**
		МУ-3 2шт					
30	**1106-0801-0109**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном**	**м3**	**1,5400**		**34473,60**	**53089**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	12,643	928,00	11733
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,642642	1100,73	707
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**12440**
30. 3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,004158	4249,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,004158	1088,00	5
30. 4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,751366	15,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,601062	5764,00	3465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,601062	1088,00	654
30. 6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,017556	4329,00	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,017556	1554,00	27
30. 7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,02926	79,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	1,539	174,00	268
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,019866	2465,00	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,019866	1088,00	22
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**3889**
30.10	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,563	21086,00	32960
30.11	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3	кг	1	1,54	70,00	108
30.12	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной	м3	0,0096	0,014784	53953,00	798
30.13	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной	м3	0,0224	0,034496	58360,00	2013

1	2	3	4	5	6	7	8
30.14	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000585	26517,00	16
30.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,3696	310,00	115
30.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,001848	212247,00	392
30.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0011	0,001694	30,00	0
30.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	1,177	907,00	1067
		Итого материалов:				**24329,66**	**37468**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	11321
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	5153
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**69563**
31	**1111-0101-0209**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3**	**0,8200**		**5421,52**	**4446**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	3,001	835,00	2506
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**2506**
31. 2	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,3936	15,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**6**
31. 3	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,2542	2537,00	645
31. 4	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм	м3	0,001	0,00082	15252,00	13
31. 5	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и	кг	2	1,64	773,00	1268
31. 6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,35	0,287	30,00	9
		Итого материалов:				**2358,22**	**1934**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	2356
		Сметная прибыль	%	8		663,54	544
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**7345**
32	**2102-0201-0103**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,8200**		**24031,00**	**19705**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	1576
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**21282**
				Каркас К1 6шт			
33	**2105-0301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III**	**т**	**0,1482**		**195353,00**	**28951**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	2316
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**31267**
34	**2105-0301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6**	**т**	**0,0070**		**213050,00**	**1500**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	120
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**1620**
35	**2105-0309-0302**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),**	**т**	**0,1016**		**234191,00**	**23794**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	1904
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**25697**
		МУ-4 2шт					
36	**1106-0801-0109**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном**	**м3**	**2,0800**		**34473,60**	**71705**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	17,077	928,00	15847
36. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,867984	1100,73	955

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**16803**
36. 3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,005616	4249,00	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,005616	1088,00	6
36. 4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	1,015	15,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
36. 5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,811824	5764,00	4679
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,811824	1088,00	883
36. 6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,023712	4329,00	103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,023712	1554,00	37
36. 7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,03952	79,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
36. 8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	2,079	174,00	362
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
36. 9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,026832	2465,00	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,026832	1088,00	29
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**5252**
36.10	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,111	21086,00	44517
36.11	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3	кг	1	2,08	70,00	146
36.12	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной	м3	0,0096	0,019968	53953,00	1077
36.13	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной	м3	0,0224	0,046592	58360,00	2719
36.14	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,00079	26517,00	21
36.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,4992	310,00	155
36.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,002496	212247,00	530
36.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0011	0,002288	30,00	0
36.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	1,589	907,00	1441
		Итого материалов:				**24329,66**	**50606**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	15290
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	6960
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**93955**
37	**1111-0101-0209**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3**	**0,8000**		**5421,52**	**4337**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	2,928	835,00	2445
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**2445**
37. 2	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,384	15,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**6**
37. 3	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,248	2537,00	629
37. 4	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм	м3	0,001	0,0008	15252,00	12
37. 5	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и	кг	2	1,6	773,00	1237
37. 6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,35	0,28	30,00	8
		Итого материалов:				**2358,22**	**1887**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	94		2872,73	2298
		Сметная прибыль	%	8		663,54	531
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**7166**
38	**2102-0201-0103**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,8000**		**24031,00**	**19225**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	1538
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**20763**
					Каркас К1 8шт		
39	**2105-0301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III**	**т**	**0,1976**		**195353,00**	**38602**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	3088
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**41690**
40	**2105-0309-0302**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),**	**т**	**0,1228**		**234191,00**	**28759**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	2301
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**31059**
41	**2105-0301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6**	**т**	**0,0106**		**213050,00**	**2250**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	180
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**2430**
		МУ-5 2шт					
42	**1106-0801-0109**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном**	**м3**	**1,2000**		**34473,60**	**41368**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	9,852	928,00	9143
42. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,50076	1100,73	551
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**9694**
42. 3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00324	4249,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00324	1088,00	4
42. 4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,58548	15,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
42. 5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,46836	5764,00	2700
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,46836	1088,00	510
42. 6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,01368	4329,00	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,01368	1554,00	21
42. 7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,0228	79,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
42. 8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	1,2	174,00	209
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
42. 9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,01548	2465,00	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,01548	1088,00	17
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**3030**
42.10	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,218	21086,00	25683
42.11	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3	кг	1	1,2	70,00	84
42.12	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной	м3	0,0096	0,01152	53953,00	622
42.13	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной	м3	0,0224	0,02688	58360,00	1569

1	2	3	4	5	6	7	8
42.14	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000456	26517,00	12
42.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,288	310,00	89
42.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,00144	212247,00	306
42.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0011	0,00132	30,00	0
42.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	0,9168	907,00	832
		Итого материалов:				**24329,66**	**29196**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	8821
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	4015
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**54205**
43	**1111-0101-0209**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3**	**0,4600**		**5421,52**	**2494**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	1,684	835,00	1406
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**1406**
43. 2	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,2208	15,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**3**
43. 3	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,1426	2537,00	362
43. 4	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм	м3	0,001	0,00046	15252,00	7
43. 5	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и	кг	2	0,92	773,00	711
43. 6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,35	0,161	30,00	5
		Итого материалов:				**2358,22**	**1085**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	1321
		Сметная прибыль	%	8		663,54	305
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**4121**
44	**2102-0201-0103**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,4600**		**24031,00**	**11054**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	884
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**11939**
				Каркас К1 6шт			
45	**2105-0301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III**	**т**	**0,1482**		**195353,00**	**28951**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	2316
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**31267**
46	**2105-0309-0302**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),**	**т**	**0,0704**		**234191,00**	**16487**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	1319
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**17806**
47	**2105-0301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6**	**т**	**0,0070**		**213050,00**	**1500**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	120
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**1620**
		МУ-6 2шт					
48	**1106-0801-0109**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном**	**м3**	**2,6800**		**34473,60**	**92389**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	22,003	928,00	20419
48. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	1,118	1100,73	1231

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**21650**
48. 3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,007236	4249,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,007236	1088,00	8
48. 4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	1,308	15,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
48. 5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	1,046	5764,00	6029
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	1,046	1088,00	1138
48. 6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,030552	4329,00	132
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,030552	1554,00	47
48. 7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,05092	79,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
48. 8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	2,679	174,00	466
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
48. 9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,034572	2465,00	85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,034572	1088,00	38
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**6767**
48.10	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,72	21086,00	57358
48.11	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3	кг	1	2,68	70,00	188
48.12	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной	м3	0,0096	0,025728	53953,00	1388
48.13	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной	м3	0,0224	0,060032	58360,00	3503
48.14	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,001018	26517,00	27
48.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,6432	310,00	199
48.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,003216	212247,00	683
48.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0011	0,002948	30,00	0
48.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	2,048	907,00	1857
		Итого материалов:				**24329,66**	**65203**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	19701
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	8967
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**121058**
49	**1111-0101-0209**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3**	**1,1800**		**5421,52**	**6397**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	4,319	835,00	3606
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**3606**
49. 2	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,5664	15,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**8**
49. 3	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,3658	2537,00	928
49. 4	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм	м3	0,001	0,00118	15252,00	18
49. 5	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и	кг	2	2,36	773,00	1824
49. 6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,35	0,413	30,00	12
		Итого материалов:				**2358,22**	**2783**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	94		2872,73	3390
		Сметная прибыль	%	8		663,54	783
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**10570**
50	**2102-0201-0103**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,1800**		**24031,00**	**28357**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	2269
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**30625**
				Каркас К1 12шт			
51	**2105-0301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III**	**т**	**0,2964**		**195353,00**	**57903**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	4632
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**62535**
52	**2105-0309-0302**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),**	**т**	**0,1648**		**234191,00**	**38595**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	3088
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**41682**
53	**2105-0301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6**	**т**	**0,0141**		**213050,00**	**3000**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	240
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**3240**
		МУ-7 2шт					
54	**1106-0801-0109**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном**	**м3**	**2,7800**		**34473,60**	**95837**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	22,824	928,00	21180
54. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	1,16	1100,73	1277
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**22457**
54. 3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,007506	4249,00	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,007506	1088,00	8
54. 4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	1,356	15,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
54. 5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	1,085	5764,00	6254
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	1,085	1088,00	1180
54. 6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,031692	4329,00	137
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,031692	1554,00	49
54. 7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,05282	79,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
54. 8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	2,779	174,00	484
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
54. 9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,035862	2465,00	88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,035862	1088,00	39
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**7020**
54.10	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,822	21086,00	59498
54.11	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3	кг	1	2,78	70,00	195
54.12	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной	м3	0,0096	0,026688	53953,00	1440
54.13	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной	м3	0,0224	0,062272	58360,00	3634

1	2	3	4	5	6	7	8
54.14	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,001056	26517,00	28
54.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,6672	310,00	207
54.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,003336	212247,00	708
54.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0011	0,003058	30,00	0
54.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	2,124	907,00	1926
		Итого материалов:				**24329,66**	**67636**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	20436
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	9302
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**125575**
55	**1111-0101-0209**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3**	**1,4800**		**5421,52**	**8024**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	5,417	835,00	4523
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**4523**
55. 2	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,7104	15,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**11**
55. 3	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,4588	2537,00	1164
55. 4	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм	м3	0,001	0,00148	15252,00	23
55. 5	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и	кг	2	2,96	773,00	2288
55. 6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,35	0,518	30,00	16
		Итого материалов:				**2358,22**	**3490**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	4252
		Сметная прибыль	%	8		663,54	982
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**13258**
56	**2102-0201-0103**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,4800**		**24031,00**	**35566**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	2845
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**38411**
				Каркас К1 10шт			
57	**2105-0301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III**	**т**	**0,2470**		**195353,00**	**48252**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	3860
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**52112**
58	**2105-0309-0302**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),**	**т**	**0,1840**		**234191,00**	**43091**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	3447
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**46538**
59	**2105-0301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6**	**т**	**0,0123**		**213050,00**	**2625**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	210
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**2835**
		МУ-8 2шт					
60	**1106-0801-0109**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном**	**м3**	**3,0600**		**34473,60**	**105489**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	25,123	928,00	23314
60. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	1,277	1100,73	1406

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**24719**
60. 3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,008262	4249,00	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,008262	1088,00	9
60. 4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	1,493	15,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
60. 5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	1,194	5764,00	6884
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	1,194	1088,00	1299
60. 6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,034884	4329,00	151
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,034884	1554,00	54
60. 7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,05814	79,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
60. 8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	3,059	174,00	532
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
60. 9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,039474	2465,00	97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,039474	1088,00	43
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**7727**
60.10	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,106	21086,00	65491
60.11	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3	кг	1	3,06	70,00	214
60.12	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной	м3	0,0096	0,029376	53953,00	1585
60.13	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной	м3	0,0224	0,068544	58360,00	4000
60.14	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,001163	26517,00	31
60.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,7344	310,00	228
60.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,003672	212247,00	779
60.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0011	0,003366	30,00	0
60.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	2,338	907,00	2120
		Итого материалов:				**24329,66**	**74449**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	22495
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	10239
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**138223**
61	**1111-0101-0209**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3**	**1,5600**		**5421,52**	**8458**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	5,71	835,00	4768
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**4768**
61. 2	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,7488	15,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**11**
61. 3	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,4836	2537,00	1227
61. 4	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм	м3	0,001	0,00156	15252,00	24
61. 5	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и	кг	2	3,12	773,00	2412
61. 6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,35	0,546	30,00	16
		Итого материалов:				**2358,22**	**3679**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	94		2872,73	4481
		Сметная прибыль	%	8		663,54	1035
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**13974**
62	**2102-0201-0103**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,5600**		**24031,00**	**37488**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	2999
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**40487**
				Каркас К1 11шт			
63	**2105-0301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III**	**т**	**0,2717**		**195353,00**	**53077**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	4246
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**57324**
64	**2105-0309-0302**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),**	**т**	**0,2000**		**234191,00**	**46838**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	3747
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**50585**
65	**2105-0301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6**	**т**	**0,0140**		**213050,00**	**2983**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	239
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**3221**
				Каркас К1 1шт			
66	**2105-0301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III**	**т**	**0,0247**		**195353,00**	**4825**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	386
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**5211**
67	**2105-0309-0302**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),**	**т**	**0,0172**		**234191,00**	**4028**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	322
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**4350**
68	**2105-0301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6**	**т**	**0,0140**		**213050,00**	**2983**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	239
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**3221**
				Каркас К2 1шт			
69	**2105-0301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III**	**т**	**0,0224**		**195353,00**	**4376**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	350
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**4726**
70	**2105-0309-0302**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),**	**т**	**0,0049**		**234191,00**	**1148**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	92
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**1239**
71	**2105-0301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6**	**т**	**0,0156**		**213050,00**	**3324**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	266
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**3589**
		МУ-9 2шт					
72	**1106-0801-0109**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном**	**м3**	**4,3000**		**34473,60**	**148236**
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	35,303	928,00	32761
72. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	1,794	1100,73	1975

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**34736**
72. 3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01161	4249,00	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,01161	1088,00	13
72. 4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	2,098	15,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
72. 5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	1,678	5764,00	9674
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	1,678	1088,00	1826
72. 6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,04902	4329,00	212
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,04902	1554,00	76
72. 7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,0817	79,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
72. 8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	4,298	174,00	748
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
72. 9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,05547	2465,00	137
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,05547	1088,00	60
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**10858**
72.10	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,364	21086,00	92030
72.11	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3	кг	1	4,3	70,00	301
72.12	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной	м3	0,0096	0,04128	53953,00	2227
72.13	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной	м3	0,0224	0,09632	58360,00	5621
72.14	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,001634	26517,00	43
72.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	1,032	310,00	320
72.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,00516	212247,00	1095
72.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0011	0,00473	30,00	0
72.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	3,285	907,00	2980
		Итого материалов:				**24329,66**	**104618**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	31610
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	14388
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**194234**
73	**1111-0101-0209**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3**	**2,4000**		**5421,52**	**13012**
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	8,784	835,00	7335
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**7335**
73. 2	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,152	15,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**17**
73. 3	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,744	2537,00	1888
73. 4	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм	м3	0,001	0,0024	15252,00	37
73. 5	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и	кг	2	4,8	773,00	3710
73. 6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,35	0,84	30,00	25
		Итого материалов:				**2358,22**	**5660**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	94		2872,73	6895
		Сметная прибыль	%	8		663,54	1592
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**21499**
74	**2102-0201-0103**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**2,4000**		**24031,00**	**57674**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	4614
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**62288**
				Каркас К1 14шт			
75	**2105-0301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III**	**т**	**0,3458**		**195353,00**	**67553**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	5404
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**72957**
76	**2105-0309-0302**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),**	**т**	**0,2900**		**234191,00**	**67915**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	5433
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**73349**
77	**2105-0301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6**	**т**	**0,0176**		**213050,00**	**3750**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	300
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**4050**
		МУ-10 2шт					
78	**1106-0801-0109**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном**	**м3**	**2,0800**		**34473,60**	**71705**
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	17,077	928,00	15847
78. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,867984	1100,73	955
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**16803**
78. 3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,005616	4249,00	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,005616	1088,00	6
78. 4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	1,015	15,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
78. 5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,811824	5764,00	4679
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,811824	1088,00	883
78. 6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,023712	4329,00	103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,023712	1554,00	37
78. 7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,03952	79,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
78. 8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	2,079	174,00	362
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
78. 9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,026832	2465,00	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,026832	1088,00	29
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**5252**
78.10	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,111	21086,00	44517
78.11	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3	кг	1	2,08	70,00	146
78.12	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной	м3	0,0096	0,019968	53953,00	1077
78.13	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной	м3	0,0224	0,046592	58360,00	2719

1	2	3	4	5	6	7	8
78.14	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,00079	26517,00	21
78.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,4992	310,00	155
78.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,002496	212247,00	530
78.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0011	0,002288	30,00	0
78.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	1,589	907,00	1441
		Итого материалов:				**24329,66**	**50606**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	15290
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	6960
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**93955**
79	**1111-0101-0209**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3**	**0,9600**		**5421,52**	**5205**
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	3,514	835,00	2934
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**2934**
79. 2	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,4608	15,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**7**
79. 3	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,2976	2537,00	755
79. 4	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм	м3	0,001	0,00096	15252,00	15
79. 5	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и	кг	2	1,92	773,00	1484
79. 6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,35	0,336	30,00	10
		Итого материалов:				**2358,22**	**2264**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	2758
		Сметная прибыль	%	8		663,54	637
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**8599**
80	**2102-0201-0103**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,9600**		**24031,00**	**23070**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	1846
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**24915**
				Каркас К1 8шт			
81	**2105-0301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III**	**т**	**0,1976**		**195353,00**	**38602**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	3088
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**41690**
82	**2105-0309-0302**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),**	**т**	**0,1300**		**234191,00**	**30445**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	2436
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**32880**
83	**2105-0301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6**	**т**	**0,0106**		**213050,00**	**2250**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	180
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**2430**
		МУ-11 2шт					
84	**1106-0801-0109**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном**	**м3**	**4,9400**		**34473,60**	**170300**
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	40,557	928,00	37637
84. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	2,061	1100,73	2269

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**39906**
84. 3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,013338	4249,00	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,013338	1088,00	15
84. 4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	2,41	15,00	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
84. 5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	1,928	5764,00	11113
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	1,928	1088,00	2098
84. 6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,056316	4329,00	244
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,056316	1554,00	88
84. 7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,09386	79,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
84. 8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	4,938	174,00	859
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
84. 9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,063726	2465,00	157
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,063726	1088,00	69
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**12474**
84.10	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	5,014	21086,00	105727
84.11	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3	кг	1	4,94	70,00	346
84.12	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной	м3	0,0096	0,047424	53953,00	2559
84.13	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной	м3	0,0224	0,110656	58360,00	6458
84.14	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,001877	26517,00	50
84.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	1,186	310,00	368
84.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,005928	212247,00	1258
84.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0011	0,005434	30,00	0
84.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	3,774	907,00	3423
		Итого материалов:				**24329,66**	**120189**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	36315
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	16529
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**223144**
85	**1111-0101-0209**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3**	**2,5200**		**5421,52**	**13662**
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	9,223	835,00	7701
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**7701**
85. 2	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,21	15,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**18**
85. 3	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,7812	2537,00	1982
85. 4	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм	м3	0,001	0,00252	15252,00	38
85. 5	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и	кг	2	5,04	773,00	3896
85. 6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,35	0,882	30,00	26
		Итого материалов:				**2358,22**	**5943**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	94		2872,73	7239
		Сметная прибыль	%	8		663,54	1672
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**22574**
86	**2102-0201-0103**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**2,5200**		**24031,00**	**60558**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	4845
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**65403**
				Каркас К1 16шт			
87	**2105-0301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III**	**т**	**0,3952**		**195353,00**	**77204**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	6176
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**83380**
88	**2105-0309-0302**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),**	**т**	**0,3284**		**234191,00**	**76908**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	6153
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**83061**
89	**2105-0301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6**	**т**	**0,0211**		**213050,00**	**4500**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	360
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**4860**
				Каркас К3 1шт			
90	**2105-0301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III**	**т**	**0,0242**		**195353,00**	**4728**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	378
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**5106**
91	**2105-0309-0302**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),**	**т**	**0,0053**		**234191,00**	**1241**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	99
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**1341**
92	**2105-0301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6**	**т**	**0,0168**		**213050,00**	**3579**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	286
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**3866**
				Каркас К4 1шт			
93	**2105-0301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III**	**т**	**0,0289**		**195353,00**	**5646**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	452
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**6097**
94	**2105-0309-0302**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),**	**т**	**0,0063**		**234191,00**	**1475**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	118
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**1593**
95	**2105-0301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6**	**т**	**0,0200**		**213050,00**	**4261**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	341
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**4602**
		МУ-12 1шт					
96	**1106-0801-0109**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном**	**м3**	**1,5400**		**34473,60**	**53089**
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	12,643	928,00	11733
96. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,642642	1100,73	707

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**12440**
96. 3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,004158	4249,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,004158	1088,00	5
96. 4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,751366	15,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
96. 5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,601062	5764,00	3465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,601062	1088,00	654
96. 6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,017556	4329,00	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,017556	1554,00	27
96. 7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,02926	79,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
96. 8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	1,539	174,00	268
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
96. 9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,019866	2465,00	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,019866	1088,00	22
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**3889**
96.10	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,563	21086,00	32960
96.11	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3	кг	1	1,54	70,00	108
96.12	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной	м3	0,0096	0,014784	53953,00	798
96.13	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной	м3	0,0224	0,034496	58360,00	2013
96.14	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000585	26517,00	16
96.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,3696	310,00	115
96.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,001848	212247,00	392
96.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0011	0,001694	30,00	0
96.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	1,177	907,00	1067
		Итого материалов:				**24329,66**	**37468**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	11321
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	5153
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**69563**
97	**1111-0101-0209**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3**	**0,8000**		**5421,52**	**4337**
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	2,928	835,00	2445
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**2445**
97. 2	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,384	15,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**6**
97. 3	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,248	2537,00	629
97. 4	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм	м3	0,001	0,0008	15252,00	12
97. 5	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и	кг	2	1,6	773,00	1237
97. 6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,35	0,28	30,00	8
		Итого материалов:				**2358,22**	**1887**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	94		2872,73	2298
		Сметная прибыль	%	8		663,54	531
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**7166**
98	**2102-0201-0103**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,8000**		**24031,00**	**19225**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	1538
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**20763**
					Каркас К1 6шт		
99	**2105-0301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III**	**т**	**0,1482**		**195353,00**	**28951**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	2316
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**31267**
100	**2105-0309-0302**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),**	**т**	**0,1008**		**234191,00**	**23606**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	1889
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**25495**
101	**2105-0301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6**	**т**	**0,0070**		**213050,00**	**1500**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	120
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**1620**
		МУ-13 1шт					
102	**1106-0801-0109**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном**	**м3**	**4,8000**		**34473,60**	**165473**
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	39,408	928,00	36571
102. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	2,003	1100,73	2205
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**38775**
102. 3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01296	4249,00	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,01296	1088,00	14
102. 4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	2,342	15,00	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
102. 5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	1,873	5764,00	10799
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	1,873	1088,00	2038
102. 6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,05472	4329,00	237
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,05472	1554,00	85
102. 7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,0912	79,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
102. 8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	4,798	174,00	835
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
102. 9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,06192	2465,00	153
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,06192	1088,00	67
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**12120**
102.10	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,872	21086,00	102731
102.11	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3	кг	1	4,8	70,00	336
102.12	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной	м3	0,0096	0,04608	53953,00	2486
102.13	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной	м3	0,0224	0,10752	58360,00	6275

1	2	3	4	5	6	7	8
102.14	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,001824	26517,00	48
102.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	1,152	310,00	357
102.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,00576	212247,00	1223
102.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0011	0,00528	30,00	0
102.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	3,667	907,00	3326
		Итого материалов:				**24329,66**	**116782**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	35286
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	16061
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**216820**
103	**1111-0101-0209**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3**	**2,9000**		**5421,52**	**15722**
103. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	10,614	835,00	8863
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**8863**
103. 2	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,392	15,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**21**
103. 3	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,899	2537,00	2281
103. 4	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм	м3	0,001	0,0029	15252,00	44
103. 5	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и	кг	2	5,8	773,00	4483
103. 6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,35	1,015	30,00	30
		Итого материалов:				**2358,22**	**6839**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	8331
		Сметная прибыль	%	8		663,54	1924
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**25978**
104	**2102-0201-0103**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**2,9000**		**24031,00**	**69690**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	5575
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**75265**
				Каркас К1 15шт			
105	**2105-0301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III**	**т**	**0,3705**		**195353,00**	**72378**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	5790
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**78169**
106	**2105-0309-0302**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),**	**т**	**0,3352**		**234191,00**	**78501**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	6280
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**84781**
107	**2105-0301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6**	**т**	**0,0176**		**213050,00**	**3750**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	300
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**4050**
		МУ-14 2шт					
108	**1106-0801-0109**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном**	**м3**	**3,0600**		**34473,60**	**105489**
108. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	25,123	928,00	23314
108. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	1,277	1100,73	1406

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**24719**
108. 3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,008262	4249,00	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,008262	1088,00	9
108. 4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	1,493	15,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
108. 5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	1,194	5764,00	6884
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	1,194	1088,00	1299
108. 6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,034884	4329,00	151
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,034884	1554,00	54
108. 7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,05814	79,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
108. 8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	3,059	174,00	532
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
108. 9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,039474	2465,00	97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,039474	1088,00	43
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**7727**
108.10	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,106	21086,00	65491
108.11	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3	кг	1	3,06	70,00	214
108.12	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной	м3	0,0096	0,029376	53953,00	1585
108.13	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной	м3	0,0224	0,068544	58360,00	4000
108.14	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,001163	26517,00	31
108.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,7344	310,00	228
108.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,003672	212247,00	779
108.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0011	0,003366	30,00	0
108.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	2,338	907,00	2120
		Итого материалов:				**24329,66**	**74449**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	22495
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	10239
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**138223**
109	**1111-0101-0209**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3**	**1,5600**		**5421,52**	**8458**
109. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	5,71	835,00	4768
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**4768**
109. 2	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,7488	15,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**11**
109. 3	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,4836	2537,00	1227
109. 4	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм	м3	0,001	0,00156	15252,00	24
109. 5	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и	кг	2	3,12	773,00	2412
109. 6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,35	0,546	30,00	16
		Итого материалов:				**2358,22**	**3679**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	94		2872,73	4481
		Сметная прибыль	%	8		663,54	1035
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**13974**
110	**2102-0201-0103**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,5600**		**24031,00**	**37488**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	2999
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**40487**
					Каркас К1 11шт		
111	**2105-0301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III**	**т**	**0,2717**		**195353,00**	**53077**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	4246
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**57324**
112	**2105-0309-0302**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),**	**т**	**0,2000**		**234191,00**	**46838**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	3747
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**50585**
113	**2105-0301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6**	**т**	**0,0141**		**213050,00**	**3000**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	240
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**3240**
		МУ-15 2шт					
114	**1106-0801-0109**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном**	**м3**	**8,3600**		**34473,60**	**288199**
114. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	68,636	928,00	63694
114. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	3,489	1100,73	3840
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**67534**
114. 3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,022572	4249,00	96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,022572	1088,00	25
114. 4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	4,079	15,00	61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
114. 5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	3,263	5764,00	18807
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	3,263	1088,00	3550
114. 6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,095304	4329,00	413
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,095304	1554,00	148
114. 7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,15884	79,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
114. 8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	8,357	174,00	1454
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
114. 9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,107844	2465,00	266
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,107844	1088,00	117
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**21110**
114.10	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	8,485	21086,00	178923
114.11	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3	кг	1	8,36	70,00	585
114.12	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной	м3	0,0096	0,080256	53953,00	4330
114.13	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной	м3	0,0224	0,187264	58360,00	10929

1	2	3	4	5	6	7	8
114.14	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,003177	26517,00	84
114.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	2,006	310,00	622
114.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,010032	212247,00	2129
114.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0011	0,009196	30,00	0
114.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	6,387	907,00	5793
		Итого материалов:				**24329,66**	**203396**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	61456
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	27972
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**377628**
115	**1111-0101-0209**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3**	**4,9600**		**5421,52**	**26891**
115. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	18,154	835,00	15158
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**15158**
115. 2	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	2,381	15,00	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**36**
115. 3	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	1,538	2537,00	3901
115. 4	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм	м3	0,001	0,00496	15252,00	76
115. 5	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и	кг	2	9,92	773,00	7668
115. 6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,35	1,736	30,00	52
		Итого материалов:				**2358,22**	**11697**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	14249
		Сметная прибыль	%	8		663,54	3291
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**44431**
116	**2102-0201-0103**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**4,9600**		**24031,00**	**119194**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	9536
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**128729**
				Каркас К2 26шт			
117	**2105-0301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III**	**т**	**0,6422**		**195353,00**	**125456**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	10036
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**135492**
118	**2105-0309-0302**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),**	**т**	**0,5772**		**234191,00**	**135175**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	10814
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**145989**
119	**2105-0301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6**	**т**	**0,0317**		**213050,00**	**6749**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	540
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**7289**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**5456692**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5456692**
Материалы -			Тенге				**1516154**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				**1165503**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1545564**
	Местные материалы -		Тенге				**819667**
		Накладные расходы -	Тенге				**1260652**
		Сметная прибыль -	Тенге				**537388**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**7254731**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1164**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1165503**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**7254731**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1164**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1165503**
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ					
242	**1108-0201-0102**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м**	**м3 кладки**	**600,0000**		**10265,37**	**6159222**
242. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	4,42	2652	865,00	2293980
242. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35	210	1088,00	228480
		Итого оплата труда:				**4204,10**	**2522460**
242. 3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,35	210	5764,00	1210440
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,35	210	1088,00	228480
		Итого эксплуатация машин:				**2017,40**	**1210440**
242. 4	2102-0401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	144	18386,00	2647584
242. 5	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,	м3	0,0005	0,3	21421,00	6426
242. 6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,044	26,4	30,00	792
		Итого материалов:				**4424,67**	**2654802**
		Накладные расходы	%	93		3909,81	2345888
		Сметная прибыль	%	8		1134,01	680409
		Сметная стоимость:				**15309,20**	**9185519**
243	**2103-0101-0104**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125,**	**1000 шт.**	**228,0000**		**28541,00**	**6507348**
		Сметная прибыль	%	8		2283,28	520588
		Сметная стоимость:				**30824,28**	**7027936**
244	**1108-0201-0107**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**480,6490**		**10620,25**	**5104613**
244. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	4,38	2105,243	865,00	1821035
244. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	192,26	1088,00	209178
		Итого оплата труда:				**4223,90**	**2030213**
244. 3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	192,26	5764,00	1108184
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	192,26	1088,00	209179
		Итого эксплуатация машин:				**2305,60**	**1108184**
244. 4	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	115,356	18808,00	2169611
244. 5	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,	м3	0,0005	0,240324	21421,00	5148
244. 6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,044	21,149	30,00	634

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**4525,95**	**2175394**
		Накладные расходы	%	93		3928,23	1888098
		Сметная прибыль	%	8		1163,88	559417
		Сметная стоимость:				**15712,36**	**7552128**
245	**2103-0101-0104**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125,**	**1000 шт.**	**182,6466**		**28541,00**	**5212917**
		Сметная прибыль	%	8		2283,28	417033
		Сметная стоимость:				**30824,28**	**5629951**
246	**1108-0401-0305**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте**	**м2**	**1813,3490**		**1779,12**	**3226167**
246. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	1,21	2194,152	910,00	1996679
246. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	74,529	1088,00	81087
		Итого оплата труда:				**1145,82**	**2077766**
246. 3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	74,529	5764,00	429583
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	74,529	1088,00	81088
		Итого эксплуатация машин:				**236,90**	**429583**
246. 4	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	41,707	18808,00	784426
246. 5	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,041707	218211,00	9101
246. 6	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,	м3	0,00016	0,290136	21421,00	6215
246. 7	2103-0199-9901	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый	1000 шт.	0,0504	91,393	--	--
246. 8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,003	5,44	30,00	163
		Итого материалов:				**441,12**	**799905**
		Накладные расходы	%	93		1065,61	1932322
		Сметная прибыль	%	8		227,58	412679
		Сметная стоимость:				**3072,31**	**5571168**
247	**2103-0101-0104**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125,**	**1000 шт.**	**63,0830**		**28541,00**	**1800452**
		Сметная прибыль	%	8		2283,28	144036
		Сметная стоимость:				**30824,28**	**1944488**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**28010719**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**28010719**
Материалы -			Тенге				**5630101**
Всего заработная плата -			Тенге				**6630439**
Местные материалы -			Тенге				**13520717**
Накладные расходы -			Тенге				**6166308**
Сметная прибыль -			Тенге				**2734162**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**36911189**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**7428**
Сметная заработная плата -			Тенге				**6630439**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**36911189**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**7428**
Сметная заработная плата -			Тенге				**6630439**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 4.ЛЕСТНИЦЫ					
		ЛЕСТНИЦА Л-1 1ШТ					
254	**1107-0506-0102**	**Площадки лестничные массой более 1 т. Установка**	**шт.**	**5,0000**		**5290,76**	**26454**
254. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	2,37	11,85	1035,00	12265
254. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4682	2,341	1088,00	2547
		Итого оплата труда:				**2962,35**	**14812**
254. 3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,462	2,31	5764,00	13315
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,462	2,31	1088,00	2513
254. 4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	0,595	174,00	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
254. 5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0062	0,031	2465,00	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	0,031	1088,00	34
		Итого эксплуатация машин:				**2698,96**	**13495**
254. 6	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	0,035	16850,00	590
254. 7	2104-9999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	5	--	--
254. 8	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0005	208994,00	104
		Итого материалов:				**138,85**	**694**
		Накладные расходы	%	118		3495,57	17478
		Сметная прибыль	%	8		702,91	3515
		Сметная стоимость:				**9489,24**	**47446**
255	**1107-0506-0104**	**Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т**	**шт**	**4,0000**		**4979,31**	**19917**
255. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	2,2	8,8	1000,00	8800
255. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4675	1,87	1088,00	2035
		Итого оплата труда:				**2708,64**	**10835**
255. 3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,462	1,848	5764,00	10652
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,462	1,848	1088,00	2011
255. 4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,022	2465,00	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,022	1088,00	24
		Итого эксплуатация машин:				**2676,53**	**10706**
255. 5	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0061	0,0244	16850,00	411
255. 6	2104-9999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	4	--	--
		Итого материалов:				**102,78**	**411**
		Накладные расходы	%	118		3196,20	12785
		Сметная прибыль	%	8		654,04	2616
		Сметная стоимость:				**8829,55**	**35318**
256	**2104-0110-9907**	**Марши лестничные, площадки ГОСТ 9818-85**	**м2**	**40,0400**		**7643,00**	**306026**
		Сметная прибыль	%	8		611,44	24482
		Сметная стоимость:				**8254,44**	**330508**
		ЛЕСТНИЦА Л-2 1ШТ					

1	2	3	4	5	6	7	8
267	**1107-0506-0102**	**Площадки лестничные массой более 1 т. Установка**	**шт.**	**3,0000**		**5290,76**	**15872**
267. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	2,37	7,11	1035,00	7359
267. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4682	1,405	1088,00	1528
		Итого оплата труда:				**2962,35**	**8887**
267. 3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,462	1,386	5764,00	7989
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,462	1,386	1088,00	1508
267. 4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	0,357	174,00	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
267. 5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0062	0,0186	2465,00	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	0,0186	1088,00	20
		Итого эксплуатация машин:				**2698,96**	**8097**
267. 6	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	0,021	16850,00	354
267. 7	2104-9999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	3	--	--
267. 8	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0003	208994,00	63
		Итого материалов:				**138,85**	**417**
		Накладные расходы	%	118		3495,57	10487
		Сметная прибыль	%	8		702,91	2109
		Сметная стоимость:				**9489,24**	**28468**
268	**1107-0506-0104**	**Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т**	**шт**	**2,0000**		**4979,31**	**9959**
268. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	2,2	4,4	1000,00	4400
268. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4675	0,935	1088,00	1017
		Итого оплата труда:				**2708,64**	**5417**
268. 3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,462	0,924	5764,00	5326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,462	0,924	1088,00	1005
268. 4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,011	2465,00	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,011	1088,00	12
		Итого эксплуатация машин:				**2676,53**	**5353**
268. 5	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0061	0,0122	16850,00	206
268. 6	2104-9999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	2	--	--
		Итого материалов:				**102,78**	**206**
		Накладные расходы	%	118		3196,20	6392
		Сметная прибыль	%	8		654,04	1308
		Сметная стоимость:				**8829,55**	**17659**
269	**2104-0110-9907**	**Марши лестничные, площадки ГОСТ 9818-85**	**м2**	**21,8400**		**7643,00**	**166923**
		Сметная прибыль	%	8		611,44	13354
		Сметная стоимость:				**8254,44**	**180277**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**545151**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**545151**
Материалы -			Тенге				**1728**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				**39951**
	Местные материалы -		Тенге				**472949**
		Накладные расходы -	Тенге				**47142**
		Сметная прибыль -	Тенге				**47383**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**639676**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**39**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**39951**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**639676**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**39**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**39951**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**34553335**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**7421508**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**3559584**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**673142**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**23572242**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**7779436**
	ИТОГО:		Тенге				**42332771**
	Сметная прибыль		Тенге				**3386622**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**45719393**

Л.Р.С. №3-3-1. Теплая стоянка на 4 автомашины. Общестроительные работы

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
1	**1101-0101-0404**	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или**	**м3**	**236,1210**		**147,04**	**34718**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,00845	1,995	762,00	1520
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0387	9,138	1300,00	11879
		Итого оплата труда:				**56,75**	**13400**
1. 3	3101-0203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0387	9,138	3633,00	33198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0387	9,138	1300,00	11879
		Итого эксплуатация машин:				**140,60**	**33198**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		40,86	9648
		Сметная прибыль	%	8		15,03	3549
		Сметная стоимость:				**202,93**	**47915**
2	**1101-0205-0801**	**Разработка грунта 1 группы вручную в котлованах с перемещением**	**м3**	**11,9900**		**773,54**	**9275**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,76	9,112	910,00	8292
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03848	0,461375	762,73	352
		Итого оплата труда:				**720,95**	**8644**
2. 3	3105-0503-0102	Конвейеры ленточные передвижные длиной 15 м	маш.-ч	0,105	1,259	551,00	694
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел.	чел-ч	0,0315	0,3777	763,33	288
2. 4	3105-0503-0101	Конвейеры ленточные передвижные длиной до 10 м	маш.-ч	0,0698	0,836902	345,00	289
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,1 чел.	чел-ч	0,00698	0,0836902	760,00	64
		Итого эксплуатация машин:				**81,94**	**982**
		Накладные расходы	%	72		519,08	6224
		Сметная прибыль	%	8		103,41	1240
		Сметная стоимость:				**1396,03**	**16738**
3	**1101-0104-0404**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.),**	**м3**	**215,8930**		**13,23**	**2857**
3. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00318	0,68654	1554,00	1067
		Итого оплата труда:				**4,94**	**1067**
3. 2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00318	0,68654	4161,00	2857
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00318	0,68654	1554,00	1067
		Итого эксплуатация машин:				**13,23**	**2857**
		Накладные расходы	%	72		3,56	768
		Сметная прибыль	%	8		1,34	290
		Сметная стоимость:				**18,13**	**3915**
4	**1101-0201-0501**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**215,8930**		**131,75**	**28443**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,108	23,316	638,00	14876
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	5,667	1088,00	6166
		Итого оплата труда:				**97,46**	**21042**
4. 3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7	маш.-ч	0,02625	5,667	2338,00	13250
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	5,667	1088,00	6166
4. 4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	22,669	14,00	317
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**62,84**	**13567**
		Накладные расходы	%	72		70,17	15150
		Сметная прибыль	%	8		16,15	3487
		Сметная стоимость:				**218,07**	**47081**
5	**1101-0201-0601**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**215,8930**		**76,87**	**16596**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,0122	2,634	638,00	1680
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	2,634	1088,00	2866
		Итого оплата труда:				**21,06**	**4546**

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 3	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	2,634	5417,00	14268
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	2,634	1088,00	2866
		Итого эксплуатация машин:				**66,09**	**14268**
5. 4	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,1	21,589	30,00	648
		Итого материалов:				**3,00**	**648**
		Накладные расходы	%	72		15,16	3273
		Сметная прибыль	%	8		7,36	1590
		Сметная стоимость:				**99,39**	**21459**
6	**1101-0205-0501**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	**м3**	**37,2170**		**643,39**	**23945**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=727)	чел-ч	0,885	32,937	727,00	23945
		Итого оплата труда:				**643,39**	**23945**
		Накладные расходы	%	72		463,24	17241
		Сметная прибыль	%	8		88,53	3295
		Сметная стоимость:				**1195,17**	**44481**
7	**1101-0201-0601**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**37,2170**		**76,87**	**2861**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,0122	0,454047	638,00	290
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	0,454047	1088,00	494
		Итого оплата труда:				**21,06**	**784**
7. 3	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	0,454047	5417,00	2460
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	0,454047	1088,00	494
		Итого эксплуатация машин:				**66,09**	**2460**
7. 4	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,1	3,722	30,00	112
		Итого материалов:				**3,00**	**112**
		Накладные расходы	%	72		15,16	564
		Сметная прибыль	%	8		7,36	274
		Сметная стоимость:				**99,39**	**3699**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**118695**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**118695**
Материалы -			Тенге				**759**
Всего заработная плата -			Тенге				**73427**
Накладные расходы -			Тенге				**52868**
Сметная прибыль -			Тенге				**13725**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**185288**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**89**
Сметная заработная плата -			Тенге				**73427**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**185288**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**89**
Сметная заработная плата -			Тенге				**73427**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ					
8	**1127-0401-0102**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной**	**м3**	**31,0000**		**1103,92**	**34222**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=806)	чел-ч	0,144	4,464	806,00	3598
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	4,433	1369,23	6070
		Итого оплата труда:				**311,86**	**9668**
8. 3	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,4805	9400,00	4517
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,4805	1554,00	747
8. 4	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	1,476	4249,00	6270
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	1,476	1088,00	1606
8. 5	3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	2,195	8342,00	18309
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	2,195	1554,00	3411
8. 6	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,2821	5417,00	1528
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,2821	1088,00	307
		Итого эксплуатация машин:				**987,86**	**30624**
8. 7	2113-0703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,07	2,17	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	108		336,81	10441
		Сметная прибыль	%	8		115,26	3573
		Сметная стоимость:				**1556,00**	**48236**
9	**2101-0601-0101**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**31,0000**		**1273,00**	**39463**
		Сметная прибыль	%	8		101,84	3157
		Сметная стоимость:				**1374,84**	**42620**
10	**1111-0101-1303**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2**	**85,0000**		**492,41**	**41855**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=850)	чел-ч	0,263	22,355	850,00	19002
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	2,805	1260,28	3535
		Итого оплата труда:				**265,14**	**22537**
10. 3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0077	0,6545	4249,00	2781
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,6545	1088,00	712
10. 4	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	1,037	4161,00	4315
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	1,037	1554,00	1612
10. 5	3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0116	0,986	3173,00	3129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0116	0,986	1088,00	1073
10. 6	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,051	4,335	120,00	520
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,1275	2465,00	314
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,1275	1088,00	139
		Итого эксплуатация машин:				**130,11**	**11059**
10. 8	1-1-39	Битум нефтяной строительный, марка БН, БНСК	т	0,0124	1,054	--	--
10. 9	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ	м3	0,0184	1,564	2704,00	4229
10.10	2101-0201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ	м3	0,0092	0,782	2467,00	1929

1	2	3	4	5	6	7	8
10.11	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ	м3	0,0298	2,533	2225,00	5636
		Итого материалов:				**138,76**	**11794**
		Накладные расходы	%	94		249,23	21185
		Сметная прибыль	%	8		59,33	5043
		Сметная стоимость:				**800,97**	**68083**
11	**2113-0104-0502**	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**1,0540**		**118196,00**	**124579**
		Сметная прибыль	%	8		9455,68	9966
		Сметная стоимость:				**127651,68**	**134545**
		ФУНДАМЕНТНАЯ ПОДОШВА					
12	**1106-0101-0120**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.**	**м3**	**7,3000**		**30912,23**	**225659**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	3,6	26,28	964,00	25334
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3064	2,237	1107,01	2476
		Итого оплата труда:				**3809,59**	**27810**
12. 3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01971	4249,00	84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,01971	1088,00	21
12. 4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	1,564	39,00	61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2725	1,989	5764,00	11466
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2725	1,989	1088,00	2164
12. 6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	0,09125	4329,00	395
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,09125	1554,00	142
12. 7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0081	0,05913	79,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,238	9,034	174,00	1572
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	0,13651	2465,00	336
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	0,13651	1088,00	149
		Итого эксплуатация машин:				**1906,71**	**13919**
12.10	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	7,41	23516,00	174242
12.11	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3	кг	0,303	2,212	70,00	155
12.12	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной	м3	0,0014	0,01022	53953,00	551
12.13	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной	м3	0,0047	0,03431	58360,00	2002
12.14	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,001825	26517,00	48
12.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	0,949	310,00	294
12.16	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,64386	6994,00	4503
12.17	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,00949	212247,00	2014
12.18	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,020659	30,00	1
12.19	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	2,862	907,00	2595
		Итого материалов:				**25535,13**	**186406**
		Накладные расходы	%	91		3466,73	25307

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		2750,32	20077
		Сметная стоимость:				**37129,27**	**271044**
13	**2105-0301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III**	**т**	**0,2686**		**198348,00**	**53276**
		Сметная прибыль	%	8		15867,84	4262
		Сметная стоимость:				**214215,84**	**57538**
		АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ					
14	**1108-0201-0701**	**Армирование кладки стен и других конструкций**	**т**	**0,0861**		**56459,47**	**4861**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	56,4	4,856	964,00	4681
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,046494	1088,00	51
		Итого оплата труда:				**54957,12**	**4732**
14. 3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,019803	5764,00	114
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,019803	1088,00	22
14. 4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,026691	2465,00	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,026691	1088,00	29
		Итого эксплуатация машин:				**2089,87**	**180**
		Накладные расходы	%	93		51110,12	4401
		Сметная прибыль	%	8		8605,57	741
		Сметная стоимость:				**116175,16**	**10003**
15	**2105-0301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6**	**т**	**0,0861**		**213050,00**	**18344**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	1467
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**19811**
		ФЛ					
16	**1107-0101-0101**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т.**	**шт.**	**20,0000**		**1455,17**	**29103**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,652	13,04	946,00	12336
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,217	4,34	1269,71	5511
		Итого оплата труда:				**892,32**	**17846**
16. 3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0106	0,212	4249,00	901
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	0,212	1088,00	231
16. 4	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7	маш.-ч	0,0029	0,058	2338,00	136
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,058	1088,00	63
16. 5	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,186	3,72	3996,00	14865
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,186	3,72	1300,00	4836
16. 6	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0117	0,234	14,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0175	0,35	2465,00	863
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0175	0,35	1088,00	381
		Итого эксплуатация машин:				**838,38**	**16768**
16. 8	2104-9999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	20	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	118		1052,94	21059

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		200,65	4013
		Сметная стоимость:				**2708,76**	**54175**
17	**1107-0101-0102**	**Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4**	**шт**	**18,0000**		**1930,81**	**34755**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,825	14,85	964,00	14315
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3011	5,42	1249,24	6771
		Итого оплата труда:				**1171,44**	**21086**
17. 3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0242	0,4356	4249,00	1851
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0242	0,4356	1088,00	474
17. 4	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7	маш.-ч	0,0067	0,1206	2338,00	282
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0067	0,1206	1088,00	131
17. 5	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,229	4,122	3996,00	16472
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,229	4,122	1300,00	5359
17. 6	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0268	0,4824	14,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0412	0,7416	2465,00	1828
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,7416	1088,00	807
		Итого эксплуатация машин:				**1135,51**	**20439**
		Накладные расходы	%	118		1382,30	24881
		Сметная прибыль	%	8		265,05	4771
		Сметная стоимость:				**3578,16**	**64407**
18	**2104-9999-9917**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и**	**м3**	**11,1600**		**32404,00**	**361629**
		Сметная прибыль	%	8		2592,32	28930
		Сметная стоимость:				**34996,32**	**390559**
19	**ех.часть**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого**	**м3**	**11,1600**		**270,00**	**3013**
		Сметная прибыль	%	8		21,60	241
		Сметная стоимость:				**291,60**	**3254**
20	**1106-0101-0120**	**Монолитные заделки из бетона В15. Устройство**	**м3**	**1,8100**		**30912,23**	**55951**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	3,6	6,516	964,00	6281
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3064	0,554584	1107,01	614
		Итого оплата труда:				**3809,59**	**6895**
20. 3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,004887	4249,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,004887	1088,00	5
20. 4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	0,387702	39,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2725	0,493225	5764,00	2843
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2725	0,493225	1088,00	537
20. 6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	0,022625	4329,00	98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,022625	1554,00	35
20. 7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0081	0,014661	79,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
20. 8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,238	2,24	174,00	390
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	0,033847	2465,00	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	0,033847	1088,00	37
		Итого эксплуатация машин:				**1906,71**	**3451**
20.10	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,837	23516,00	43202
20.11	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3	кг	0,303	0,54843	70,00	38
20.12	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной	м3	0,0014	0,002534	53953,00	137
20.13	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной	м3	0,0047	0,008507	58360,00	496
20.14	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000452	26517,00	12
20.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	0,2353	310,00	73
20.16	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,159642	6994,00	1117
20.17	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,002353	212247,00	499
20.18	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,005122	30,00	0
20.19	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	0,70952	907,00	644
		Итого материалов:				**25535,13**	**46219**
		Накладные расходы	%	91		3466,73	6275
		Сметная прибыль	%	8		2750,32	4978
		Сметная стоимость:				**37129,27**	**67204**
21	**2105-0301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III**	**т**	**0,0720**		**198348,00**	**14281**
		Сметная прибыль	%	8		15867,84	1142
		Сметная стоимость:				**214215,84**	**15424**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1040990**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1040990**
Материалы -			Тенге				**244419**
Всего заработная плата -			Тенге				**110574**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**210480**
Местные материалы -			Тенге				**404105**
		Накладные расходы -	Тенге				**113549**
		Сметная прибыль -	Тенге				**92363**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1246902**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**112**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**110574**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1246902**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**112**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**110574**
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНОВЫЕ БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ ФБС					
22	**1107-0501-0101**	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	**шт**	**6,0000**		**1479,88**	**8879**

1	2	3	4	5	6	7	8
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,476	2,856	946,00	2702
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1988	1,193	1291,48	1540
		Итого оплата труда:				**707,04**	**4242**
22. 3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0263	0,1578	4329,00	683
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0263	0,1578	1554,00	245
22. 4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,133	0,798	3996,00	3189
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,133	0,798	1300,00	1037
22. 5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0395	0,237	2465,00	584
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0395	0,237	1088,00	258
		Итого эксплуатация машин:				**742,69**	**4456**
22. 6	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0041	0,0246	20658,00	508
22. 7	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,012	0,072	16850,00	1213
		Итого материалов:				**286,90**	**1721**
		Накладные расходы	%	118		834,31	5006
		Сметная прибыль	%	8		185,14	1111
		Сметная стоимость:				**2499,33**	**14996**
23	**1107-0501-0102**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	**шт**	**7,0000**		**2098,78**	**14691**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,668	4,676	946,00	4423
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2801	1,961	1290,97	2531
		Итого оплата труда:				**993,53**	**6955**
23. 3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0392	0,2744	4329,00	1188
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0392	0,2744	1554,00	426
23. 4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,182	1,274	3996,00	5091
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,182	1,274	1300,00	1656
23. 5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0589	0,4123	2465,00	1016
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0589	0,4123	1088,00	449
		Итого эксплуатация машин:				**1042,16**	**7295**
23. 6	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,0497	20658,00	1027
23. 7	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0165	0,1155	16850,00	1946
		Итого материалов:				**424,70**	**2973**
		Накладные расходы	%	118		1172,36	8207
		Сметная прибыль	%	8		261,69	1832
		Сметная стоимость:				**3532,84**	**24730**
24	**1107-0501-0103**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т**	**шт**	**3,0000**		**3163,03**	**9489**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,937	2,811	982,00	2760
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4482	1,345	1289,67	1734
		Итого оплата труда:				**1498,16**	**4494**
24. 3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0725	0,2175	4329,00	942
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0725	0,2175	1554,00	338
24. 4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,267	0,801	3996,00	3201

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,267	0,801	1300,00	1041
24. 5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1087	0,3261	2465,00	804
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1087	0,3261	1088,00	355
		Итого эксплуатация машин:				**1648,73**	**4946**
24. 6	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0047	0,0141	20658,00	291
24. 7	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0295	0,0885	16850,00	1491
		Итого материалов:				**594,17**	**1783**
		Накладные расходы	%	118		1767,83	5304
		Сметная прибыль	%	8		394,47	1183
		Сметная стоимость:				**5325,34**	**15976**
25	**1107-0501-0104**	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	**шт.**	**19,0000**		**4474,00**	**85006**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	1,18	22,42	982,00	22016
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,691	13,129	1286,07	16885
		Итого оплата труда:				**2047,43**	**38901**
25. 3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1504	2,858	4329,00	12371
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1504	2,858	1554,00	4441
25. 4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,315	5,985	3996,00	23916
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,315	5,985	1300,00	7781
25. 5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2256	4,286	2465,00	10566
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2256	4,286	1088,00	4663
		Итого эксплуатация машин:				**2465,93**	**46853**
25. 6	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,1349	20658,00	2787
25. 7	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0417	0,7923	16850,00	13350
		Итого материалов:				**849,32**	**16137**
		Накладные расходы	%	118		2415,97	45903
		Сметная прибыль	%	8		551,20	10473
		Сметная стоимость:				**7441,17**	**141382**
26	**2104-1201-9903**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона**	**м3**	**1,1700**		**20738,00**	**24263**
		Сметная прибыль	%	8		1659,04	1941
		Сметная стоимость:				**22397,04**	**26205**
27	**2104-1201-9907**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого**	**м3**	**3,9460**		**19782,00**	**78060**
		Сметная прибыль	%	8		1582,56	6245
		Сметная стоимость:				**21364,56**	**84305**
28	**2104-1201-9911**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого**	**м3**	**12,9010**		**18016,00**	**232424**
		Сметная прибыль	%	8		1441,28	18594
		Сметная стоимость:				**19457,28**	**251018**
29	**ех.часть**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого**	**м3**	**18,0170**		**270,00**	**4865**
		Сметная прибыль	%	8		21,60	389
		Сметная стоимость:				**291,60**	**5254**
30	**1106-0101-0120**	**Монолитные заделки из бетона В15. Устройство**	**м3**	**1,6600**		**30912,23**	**51314**

1	2	3	4	5	6	7	8
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	3,6	5,976	964,00	5761
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3064	0,508624	1107,01	563
		Итого оплата труда:				**3809,59**	**6324**
30. 3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,004482	4249,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,004482	1088,00	5
30. 4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	0,355572	39,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2725	0,45235	5764,00	2607
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2725	0,45235	1088,00	492
30. 6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	0,02075	4329,00	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,02075	1554,00	32
30. 7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0081	0,013446	79,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,238	2,054	174,00	357
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	0,031042	2465,00	77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	0,031042	1088,00	34
		Итого эксплуатация машин:				**1906,71**	**3165**
30.10	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,685	23516,00	39622
30.11	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3	кг	0,303	0,50298	70,00	35
30.12	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной	м3	0,0014	0,002324	53953,00	125
30.13	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной	м3	0,0047	0,007802	58360,00	455
30.14	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000415	26517,00	11
30.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	0,2158	310,00	67
30.16	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,146412	6994,00	1024
30.17	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,002158	212247,00	458
30.18	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,004698	30,00	0
30.19	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	0,65072	907,00	590
		Итого материалов:				**25535,13**	**42388**
		Накладные расходы	%	91		3466,73	5755
		Сметная прибыль	%	8		2750,32	4566
		Сметная стоимость:				**37129,27**	**61635**
31	**1107-0503-0110**	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	**шт**	**4,0000**		**424,05**	**1696**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,148	0,592	946,00	560
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,172	1088,00	187
		Итого оплата труда:				**186,79**	**747**
31. 3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,1648	5764,00	950
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,1648	1088,00	179
31. 4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0072	2465,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0072	1088,00	8

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**241,91**	**968**
31. 5	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,01	16850,00	169
31. 6	2104-9999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	4	--	--
		Итого материалов:				**42,13**	**169**
		Накладные расходы	%	118		220,41	882
		Сметная прибыль	%	8		51,56	206
		Сметная стоимость:				**696,02**	**2784**
32	**2104-0105-9901**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	**м3**	**0,0680**		**68997,00**	**4692**
		Сметная прибыль	%	8		5519,76	375
		Сметная стоимость:				**74516,76**	**5067**
		ГИЛЬЗЫ					
33	**1122-0301-0103**	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим**	**км**	**0,0005**		**437951,00**	**219**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1193)	чел-ч	270	0,135	1193,00	161
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	27,65	0,013825	1222,85	17
		Итого оплата труда:				**355921,84**	**178**
33. 3	3106-0201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	15,17	0,007585	4828,00	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	15,17	0,007585	1300,00	10
33. 4	3101-0101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,1	0,00055	5520,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1	0,00055	1554,00	1
33. 5	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	16,5	0,00825	28,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 6	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1	маш.-ч	12	0,006	73,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 7	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в	маш.-ч	1,8	0,0009	181,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 8	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	11,17	0,005585	1419,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	11,17	0,005585	1088,00	6
33. 9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,000105	2465,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,000105	1088,00	0
		Итого эксплуатация машин:				**97344,44**	**49**
33.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,	м3	0,18	0,00009	40416,00	4
33.11	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00002	212247,00	4
33.12	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	15,7	0,00785	174,00	1
33.13	2301-1399-9901	Трубы стальные	м	1004	0,502	--	--
		Итого материалов:				**18496,56**	**9**
		Накладные расходы	%	99		352362,62	176
		Сметная прибыль	%	8		63225,09	32
		Сметная стоимость:				**853538,71**	**427**
34	**2301-0201-0184**	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из**	**м**	**0,5000**		**1937,00**	**969**
		Сметная прибыль	%	8		154,96	77

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2091,96**	**1046**
35	**1122-0301-0105**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с**	**км**	**0,0012**		**695396,72**	**834**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1193)	чел-ч	360	0,432	1193,00	515
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	51,53	0,061836	1289,08	80
		Итого оплата труда:				**495906,08**	**595**
35. 3	3106-0201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	21,75	0,0261	4828,00	126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	21,75	0,0261	1300,00	34
35. 4	3101-0101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,54	0,001848	5520,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,54	0,001848	1554,00	3
35. 5	3204-0102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	10,8	0,01296	6550,00	85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	10,8	0,01296	1554,00	20
35. 6	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	24,75	0,0297	28,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 7	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1	маш.-ч	20	0,024	73,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 8	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в	маш.-ч	3,5	0,0042	181,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 9	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	17,09	0,020508	1419,00	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,09	0,020508	1088,00	22
35.10	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,35	0,00042	2465,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,35	0,00042	1088,00	0
		Итого эксплуатация машин:				**212149,76**	**255**
35.11	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью	кг	40	0,048	561,00	27
35.12	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,	м3	0,2	0,00024	40416,00	10
35.13	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,000096	212247,00	20
35.14	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	36	0,0432	174,00	8
		Итого материалов:				**53766,96**	**65**
		Накладные расходы	%	99		490947,02	589
		Сметная прибыль	%	8		94907,50	114
		Сметная стоимость:				**1281251,24**	**1538**
36	**2301-0201-0216**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки**	**м**	**1,2000**		**2903,00**	**3484**
		Сметная прибыль	%	8		232,24	279
		Сметная стоимость:				**3135,24**	**3762**
37	**1122-0301-0106**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с**	**км**	**0,0012**		**986766,06**	**1184**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1193)	чел-ч	376	0,4512	1193,00	538
37. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	107,34	0,128808	1285,23	166
		Итого оплата труда:				**586525,10**	**704**
37. 3	3106-0201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	69,64	0,083568	4828,00	403
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	69,64	0,083568	1300,00	109
37. 4	3101-0101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,65	0,00198	5520,00	11

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	0,00198	1554,00	3
37. 5	3204-0102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	12,1	0,01452	6550,00	95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	12,1	0,01452	1554,00	23
37. 6	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	33	0,0396	28,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 7	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1	маш.-ч	30	0,036	73,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 8	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в	маш.-ч	7,8	0,00936	181,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 9	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	23,52	0,028224	1419,00	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	23,52	0,028224	1088,00	31
37.10	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,43	0,000516	2465,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,43	0,000516	1088,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**463545,55**	**556**
37.11	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью	кг	50	0,06	561,00	34
37.12	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,	м3	0,2	0,00024	40416,00	10
37.13	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,000156	212247,00	33
37.14	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	62,8	0,07536	174,00	13
		Итого материалов:				**74652,51**	**90**
		Накладные расходы	%	99		580659,85	697
		Сметная прибыль	%	8		125394,07	150
		Сметная стоимость:				**1692819,98**	**2031**
38	**2301-0201-0231**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки**	**м**	**1,2000**		**7278,00**	**8734**
		Сметная прибыль	%	8		582,24	699
		Сметная стоимость:				**7860,24**	**9432**
		Антикоррозийная защита					
39	**1113-0301-0406**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**2,8500**		**81,98**	**234**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1235)	чел-ч	0,0295	0,084075	1235,00	104
39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00057	1088,07	1
		Итого оплата труда:				**36,65**	**104**
39. 3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000285	4249,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000285	1088,00	0
39. 4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000285	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000285	2465,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000285	1088,00	0
39. 6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,03192	137,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,21**	**6**
39. 7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000043	290315,00	12

1	2	3	4	5	6	7	8
39. 8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000257	433151,00	111
		Итого материалов:				**43,34**	**124**
		Накладные расходы	%	69		25,29	72
		Сметная прибыль	%	8		8,58	24
		Сметная стоимость:				**115,85**	**330**
40	**1113-0301-1421**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской**	**м2**	**2,8500**		**117,92**	**336**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,016	0,0456	1000,00	46
40. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,000855	1087,95	1
		Итого оплата труда:				**16,33**	**47**
40. 3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000285	4249,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000285	1088,00	0
40. 4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000285	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00057	2465,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00057	1088,00	1
40. 6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,014	0,0399	137,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,84**	**8**
40. 7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000013	0,000037	290315,00	11
40. 8	2204-0201-9908	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,09	0,2565	1059,00	272
		Итого материалов:				**99,08**	**282**
		Накладные расходы	%	69		11,27	32
		Сметная прибыль	%	8		10,34	29
		Сметная стоимость:				**139,52**	**398**
		СЕТКИ С-2-4ШТ					
41	**1108-0201-0701**	**Армирование кладки стен и других конструкций**	**т**	**0,2628**		**56459,47**	**14838**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	56,4	14,822	964,00	14288
41. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,141912	1088,00	154
		Итого оплата труда:				**54957,12**	**14443**
41. 3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,060444	5764,00	348
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,060444	1088,00	66
41. 4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,081468	2465,00	201
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,081468	1088,00	89
		Итого эксплуатация машин:				**2089,87**	**549**
		Накладные расходы	%	93		51110,12	13432
		Сметная прибыль	%	8		8605,57	2262
		Сметная стоимость:				**116175,16**	**30531**
42	**2105-0301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6**	**т**	**0,2628**		**213050,00**	**55990**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	4479
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**60469**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ					
43	**1108-0101-0303**	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов**	**м2**	**76,0800**		**2075,34**	**157892**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,201	15,292	910,00	13916
43. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,53256	1088,00	579
		Итого оплата труда:				**190,53**	**14495**
43. 3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	2,594	729,00	1891
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
43. 4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,53256	2465,00	1313
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,53256	1088,00	579
		Итого эксплуатация машин:				**42,11**	**3204**
43. 5	2102-0401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	1,902	14628,00	27822
43. 6	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,2	167,376	228,00	38162
43. 7	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	319,536	226,00	72215
43. 8	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,012173	130035,00	1583
43. 9	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,018259	54214,00	990
		Итого материалов:				**1850,32**	**140772**
		Накладные расходы	%	93		177,19	13481
		Сметная прибыль	%	8		180,20	13710
		Сметная стоимость:				**2432,73**	**185082**
44	**1108-0101-0307**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная лаком ХП734 по,**	**м2**	**163,2960**		**2970,41**	**485057**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,212	34,619	1071,00	37077
44. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,326592	1088,00	355
		Итого оплата труда:				**229,23**	**37432**
44. 3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	3,184	729,00	2321
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
44. 4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,326592	2465,00	805
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,326592	1088,00	355
		Итого эксплуатация машин:				**19,15**	**3126**
44. 5	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,026127	130035,00	3397
44. 6	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,039191	54214,00	2125
44. 7	2204-0501-1307	Лак ХП-734 ГОСТ 52165-2003	кг	2,4	391,91	1121,00	439332
		Итого материалов:				**2724,22**	**444854**
		Накладные расходы	%	93		213,18	34812
		Сметная прибыль	%	8		254,69	41589
		Сметная стоимость:				**3438,28**	**561458**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1245149**
			В том числе:				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1231964**
	Материалы -		Тенге				**651366**
	Всего заработная плата -		Тенге				**129662**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**55990**
	Местные материалы -		Тенге				**344304**
		Накладные расходы -	Тенге				**134346**
		Сметная прибыль -	Тенге				**109305**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1475614**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**125**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**129662**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**13186**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**13186**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1055**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**14241**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1489855**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**125**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**129662**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**2404835**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**241019**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**239207**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**72644**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**1924608**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**300762**
	ИТОГО:		Тенге				**2705597**
	Сметная прибыль		Тенге				**216448**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**2922045**

Л.Р.С. №1-1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗБОРКА ЗДАНИЙ					
1	**1146-0601-0901**	**Здания кирпичные отапливаемые(Больница). Разборка методом обрушения**	**м3**	**7114,0000**		**1942,79**	**13821009**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,3284	2336,238	910,00	2125976
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3154	2243,756	1392,36	3124110

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**737,99**	**5250086**
1. 3	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0056	39,838	3800,00	151386
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	39,838	1300,00	51789
1. 4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,021	149,394	4329,00	646727
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,021	149,394	1554,00	232158
1. 5	3101-0201-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1,25 м3	маш.-ч	0,1254	892,096	11468,00	10230552
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,2508	1784,192	1427,00	2546042
1. 6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,038	270,332	2465,00	666368
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,038	270,332	1088,00	294121
		Итого эксплуатация машин:				**1643,95**	**11695033**
		Накладные расходы	%	84		619,91	4410073
		Сметная прибыль	%	8		205,02	1458487
		Сметная стоимость:				**2767,72**	**19689569**
15	**1101-0101-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн",**	**м3 грунта**	**29,5000**		**139,30**	**4109**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,00888	0,26196	762,00	200
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	0,56935	1554,00	885
		Итого оплата труда:				**36,76**	**1084**
15. 3	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	0,56935	6867,00	3910
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	0,56935	1554,00	885
		Итого эксплуатация машин:				**132,53**	**3910**
		Накладные расходы	%	72		26,47	781
		Сметная прибыль	%	8		13,26	391
		Сметная стоимость:				**179,03**	**5281**
16	**1109-0202-0101**	**Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и**	**т**	**0,5430**		**45937,49**	**24944**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1300)	чел-ч	11,4	6,19	1300,00	8047
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,964	3,238	896,14	2902
		Итого оплата труда:				**20164,60**	**10949**
16. 3	3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	3,22	1,748	295,00	516
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 4	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7	маш.-ч	0,105	0,057015	2338,00	133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,105	0,057015	1088,00	62
16. 5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,147	0,079821	4329,00	346
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,147	0,079821	1554,00	124
16. 6	3105-0104-0302	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	2,618	1,422	5530,00	7861
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,618	1,422	1300,00	1849
16. 7	3105-0402-0306	Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т)	маш.-ч	0,112	0,060816	1347,00	82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,112	0,060816	910,00	55
16. 8	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,56	0,30408	28,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 9	3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,952	0,516936	3941,00	2037

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,952	0,516936	1300,00	672
16.10	3106-0203-0601	Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва	маш.-ч	0,042	0,022806	635,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,4 чел.	чел-ч	0,0168	0,0091224	910,00	8
16.11	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,224	0,121632	2465,00	300
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	0,121632	1088,00	132
16.12	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,861	0,467523	26,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**20828,88**	**11310**
16.13	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3	кг	0,015	0,008145	70,00	1
16.14	2105-0310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с.,	10 м	0,00935	0,005077	3360,00	17
16.15	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием	т	0,018	0,009774	415412,00	4060
16.16	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,	м3	0,0005	0,000271	60195,00	16
16.17	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000725	0,000394	404706,00	159
16.18	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,005	0,002715	310,00	1
16.19	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,56	0,30408	293,00	89
16.20	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,175	0,095025	147,00	14
16.21	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000375	0,000204	54214,00	11
16.22	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00005	0,000027	1880677,00	51
16.23	2113-0812-1041	Электроды, d=8 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,002	0,001086	214957,00	233
16.24	2113-0816-3427	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	0,14	0,07602	128,00	10
16.25	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000155	0,000084	433151,00	36
16.26	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0003	0,000163	572135,00	93
16.27	2401-0102-0508	Шпалы пропитанные из древесины хвойных пород, ГОСТ 8993-75, тип II, длина 1500	шт.	0,095	0,051585	1653,00	85
16.28	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники,	м3	0,01	0,00543	32404,00	176
16.29	2106-0405-9901	Конструкции стальные	т	0,5	0,2715	--	--
16.30	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	19,7	10,697	30,00	321
16.31	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из	т	0,00097	0,000527	402893,00	212
		Итого материалов:				**10288,60**	**5587**
		Накладные расходы	%	69		13913,57	7555
		Сметная прибыль	%	8		4788,08	2600
		Сметная стоимость:				**64639,15**	**35099**
17	**1101-0205-0502**	**Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**4,5000**		**706,64**	**3180**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=727)	чел-ч	0,972	4,374	727,00	3180
		Итого оплата труда:				**706,64**	**3180**
		Накладные расходы	%	72		508,78	2290
		Сметная прибыль	%	8		97,23	438
		Сметная стоимость:				**1312,66**	**5907**
34	**1218-0101-0102**	**Деревья диаметром до 500 мм, твердых пород. Корчевка вручную**	**пень**	**10,0000**		**4148,59**	**41486**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,9=752)	чел-ч	5	50	752,00	37600
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,3	1088,00	326

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**3792,64**	**37926**
34. 3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,3	2465,00	740
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,3	1088,00	326
		Итого эксплуатация машин:				**73,95**	**740**
34. 4	2101-0101-0202	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,38	3,8	828,00	3146
		Итого материалов:				**314,64**	**3146**
		Накладные расходы	%	72		2730,70	27307
		Сметная прибыль	%	8		550,34	5503
		Сметная стоимость:				**7429,63**	**74296**
		Разные работы					
35	**4131-0104-0501**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**11300,0000**		**70,00**	**791000**
		Сметная прибыль	%	8		5,60	63280
		Сметная стоимость:				**75,60**	**854280**
36	**4102-0103-1005**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.**	**т**	**11300,0000**		**119,00**	**1344700**
		Сметная прибыль	%	8		9,52	107576
		Сметная стоимость:				**128,52**	**1452276**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**16030429**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2175003**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**11710993**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**3128224**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**8733**
		- перевозка грузов	Тенге				**2135700**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**4448005**
	ИТОГО:		Тенге				**20478434**
	Сметная прибыль		Тенге				**1638275**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**22116708**

Итого по Ф-2	**121 561 782**
сметная зарплата	21 964 405
Глава 8. Временные здания и сооружения	
Временные здания и сооружения 1,5%	1 823 427
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-8	**123 385 209**
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	1 665 700
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	9 455 913

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-9						**134 506 822**
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2018 г.						**134 506 822**
	Итого с понижающим коэффициентом подрядчика 0,9998194						**134 482 529,64**
	НДС - 12 %						**16 137 903,56**
	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА						**150 620 433,20**

Сдал:
Подрядчик
ТОО "Абу-Сер".
БИН: 0112 4000 7474

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Абубакиров И.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи) Место печати (при наличии)

Принял:
Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
БИН: 0601 4000 1844

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Гл.специалист _____ **Файзуллаев Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи) Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Жоба"

Авторский надзор _____ **Джуманова А.А. (KZ81VJE00021728; KZ11VJE00021727)**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперты технического надзора: ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

Технадзор _____ **Кайыров С.Н. (KZ02VJE00024799; KZ29VJE00024798; KZ11VJE00025025)**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П. (при наличий)