Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма-3

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**

Подрядчик: **ТОО "Абу-Сер"**

Наименование строительство и его адрес: **Строительство центральной районной больницы на 100 коек в пос.Жалагаш Жалагашского района Кызылординской области"**

Справка №7
о стоимости выполненных работ за Март м-ц 2020г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№82	30.05.2019г.				
		Дополнительное соглашение					
		№6	28.01.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	873 993 938,34	-	-	-	-	-	-	93 642 207,68	
За отчетный период:	**203 076 003,05**	**181 317 859,87**	-	-	-	-	-	**21 758 143,18**	**203 076 003,05**

Заказчик:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области" БИН 0601 4000 1844

Зам.руководителя _____ **Конарбаев С.**

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер, или индивидуальный идентификационный номер, печать)

М.П.

Нач.отдела _____ **Утегенов К.**

Гл.специалист _____ **Файзуллаев Ж.**

Подрядчик:

ТОО "Абу-Сер". БИН 0112 4000 7474

Директор _____ **Абубакиров И.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер, или индивидуальный идентификационный номер, печать)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Жоба"

Директор _____ **С.Пятай**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперты технического надзора ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

Директор _____ **Каиров С.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма-2

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
(БИН: 0601 4000 1844, адрес: Кызылординкая область, г.Кызылорда, ул.С.Бейбарыс, строение 1, тел: +7/7242/60-53-53)

Подрядчик: **ТОО "Абу-Сер"**
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппасбай батыра 119; тел: +7/7242/25-31-25)

Стройка **Строительство центральной районной больницы на 100 коек в пос.Жалагаш Жалагашского района Кызылординской области**

Договор подряда (контракт): **Дополнительное соглашение №6 от 28.01.2020года к договору №82 от 30.05.2019г.**

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
(по ресурсному методу)
за Март м-ц 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №1-1
Демонтажные работы

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗБОРКА ЗДАНИЙ					
1	**1146-0601-0901 РСНБ РК 2015**	**Здания кирпичные отапливаемые(Больница). Разборка методом обрушения**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**3500,0000**		**1942,79**	**6799766**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,3284	1149,4	910,00	1045954
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3154	1103,9	1392,36	1537024
		Итого оплата труда:				**737,99**	**2582978**
1. 3	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0056	19,6	3800,00	74480

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	19,6	1300,00	25480
1. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,021	73,5	4329,00	318182
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,021	73,5	1554,00	114219
1. 5	3101-0201-0105 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1,25 м3	маш.-ч	0,1254	438,9	11468,00	5033305
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,2508	877,8	1427,00	1252621
1. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,038	133	2465,00	327845
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,038	133	1088,00	144704
		Итого эксплуатация машин:				**1643,95**	**5753812**
		Накладные расходы	%	84		619,91	2169701
		Сметная прибыль	%	8		205,02	717557
		Сметная стоимость:				**2767,72**	**9687024**
		Разные работы					
35	**4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**8350,0000**		**70,00**	**584500**
		Сметная прибыль	%	8		5,60	46760
		Сметная стоимость:				**75,60**	**631260**
36	**4102-0103-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**8350,0000**		**119,00**	**993650**
		Сметная прибыль	%	8		9,52	79492
		Сметная стоимость:				**128,52**	**1073142**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**8377916**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**1045954**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**5753812**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**1537024**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**0**
- перевозка грузов			Тенге				**1578150**
- оборудование			Тенге				**0**
Накладные расходы			Тенге				**2169701**
ИТОГО:			Тенге				**10547617**
Сметная прибыль			Тенге				**843809**
ИТОГО по смете:			Тенге				**11391426**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №2-1-2

БЛОК-А. Общестроительные работы.Выше 0,00

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ					
1	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	**шт**	**228,0000**		**424,05**	**96683**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,148	33,744	946,00	31922
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	9,804	1088,00	10667
		Итого оплата труда:				**186,79**	**42589**
1. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	9,394	5764,00	54145
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	9,394	1088,00	10221
1. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,4104	2465,00	1012
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,4104	1088,00	447
		Итого эксплуатация машин:				**241,91**	**55156**
1. 5	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,57	16850,00	9605
1. 6	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	228	--	--
		Итого материалов:				**42,13**	**9605**
		Накладные расходы	%	118		220,41	50255
		Сметная прибыль	%	8		51,56	11755
		Сметная стоимость:				**696,02**	**158692**
2	**1107-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт.**	**20,0000**		**2049,55**	**40991**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,813	16,26	946,00	15382
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	4,32	1088,00	4700
		Итого оплата труда:				**1004,11**	**20082**
2. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,216	4,32	5764,00	24900

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,216	4,32	1088,00	4700
		Итого эксплуатация машин:				**1245,02**	**24900**
2. 4	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,046	15402,00	708
2. 5	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	20	--	--
		Итого материалов:				**35,42**	**708**
		Накладные расходы	%	118		1184,85	23697
		Сметная прибыль	%	8		258,75	5175
		Сметная стоимость:				**3493,14**	**69863**
4	**1107-0503-0104 РСНБ РК 2015**	**Установка прогонов**	**м3**	**5,1000**		**3969,72**	**20246**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	1,89	9,639	1018,00	9813
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3924	2,001	1088,00	2177
		Итого оплата труда:				**2350,95**	**11990**
4. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,308	1,571	5764,00	9054
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,308	1,571	1088,00	1709
4. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0844	0,43044	2465,00	1061
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0844	0,43044	1088,00	468
		Итого эксплуатация машин:				**1983,36**	**10115**
4. 5	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0037	0,01887	16850,00	318
4. 6	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	5,1	--	--
		Итого материалов:				**62,34**	**318**
		Накладные расходы	%	118		2774,12	14148
		Сметная прибыль	%	8		539,51	2751
		Сметная стоимость:				**7283,35**	**37145**
8	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**1,4600**		**12449,26**	**18176**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	11,6	16,936	964,00	16326
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,5548	1284,21	712
		Итого оплата труда:				**11670,40**	**17039**
8. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,2336	4329,00	1011
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,2336	1554,00	363

8. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,3212	2465,00	792
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,3212	1088,00	349
		Итого эксплуатация машин:				**1234,94**	**1803**
8. 5	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,4088	114,00	47
8. 6	2105-0301-9916 РСНБ РК 2015	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	1,46	--	--
		Итого материалов:				**31,92**	**47**
		Накладные расходы	%	91		10620,06	15505
		Сметная прибыль	%	8		1845,55	2694
		Сметная стоимость:				**24914,87**	**36376**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**176095**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**176095**
Материалы -			Тенге				**10678**
Всего заработная плата -			Тенге				**91699**
Накладные расходы -			Тенге				**103605**
Сметная прибыль -			Тенге				**22376**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**302076**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**93**
Сметная заработная плата -			Тенге				**91699**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**302076**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**93**
Сметная заработная плата -			Тенге				**91699**
РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ							
		Плиты перекрытия					
9	**1107-0504-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	**шт**	**21,0000**		**3965,72**	**83280**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	1,74	36,54	1035,00	37819
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	3,402	1088,00	3701
		Итого оплата труда:				**1977,16**	**41520**
9. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	3,234	5764,00	18641
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	3,234	1088,00	3519
9. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	3,186	174,00	554

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,168	2465,00	414
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,168	1088,00	183
		Итого эксплуатация машин:				**933,77**	**19609**
9. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	0,8988	16850,00	15145
9. 7	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	21	--	--
9. 8	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00066	0,01386	614991,00	8524
9. 9	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0063	208994,00	1317
9.10	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	1,68	516,00	867
		Итого материалов:				**1231,05**	**25852**
		Накладные расходы	%	118		2333,04	48994
		Сметная прибыль	%	8		503,90	10582
		Сметная стоимость:				**6802,67**	**142856**
10	**1107-0504-0106 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	**шт**	**77,0000**		**5996,92**	**461763**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	2,66	204,82	1071,00	219362
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	16,955	1088,00	18447
		Итого оплата труда:				**3088,44**	**237810**
10. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	15,246	5764,00	87878
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	15,246	1088,00	16588
10. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	21,652	174,00	3768
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	1,709	2465,00	4214
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	1,709	1088,00	1859
		Итого эксплуатация машин:				**1244,92**	**95859**
10. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	5,028	16850,00	84723
10. 7	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	77	--	--

10. 8	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00106	0,08162	614991,00	50196
10. 9	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,0385	208994,00	8046
10.10	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	6,93	516,00	3576
		Итого материалов:				**1903,13**	**146541**
		Накладные расходы	%	118		3644,36	280615
		Сметная прибыль	%	8		771,30	59390
		Сметная стоимость:				**10412,57**	**801768**
		МС-2					
12	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	**т**	**0,0171**		**64640,61**	**1105**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	42,7	0,73017	1172,00	856
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,017613	1088,00	19
		Итого оплата труда:				**51165,04**	**875**
12. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	0,363375	174,00	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,017613	2465,00	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,017613	1088,00	19
		Итого эксплуатация машин:				**6236,45**	**107**
12. 5	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,000684	208994,00	143
		Итого материалов:				**8359,76**	**143**
		Накладные расходы	%	118		60374,75	1032
		Сметная прибыль	%	8		10001,23	171
		Сметная стоимость:				**135016,59**	**2309**
13	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0171**		**213050,00**	**3643**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	291
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**3935**
		МС-3					
14	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	**т**	**0,0154**		**64640,61**	**995**

14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	42,7	0,65758	1172,00	771
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,015862	1088,00	17
		Итого оплата труда:				**51165,04**	**788**
14. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	0,32725	174,00	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,015862	2465,00	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,015862	1088,00	17
		Итого эксплуатация машин:				**6236,45**	**96**
14. 5	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,000616	208994,00	129
		Итого материалов:				**8359,76**	**129**
		Накладные расходы	%	118		60374,75	930
		Сметная прибыль	%	8		10001,23	154
		Сметная стоимость:				**135016,59**	**2079**
		Узел а					
16	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**0,0100**		**34473,60**	**345**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	0,0821	928,00	76
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,004173	1100,72	5
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**81**
16. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000027	4249,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000027	1088,00	0
16. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,004879	15,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,003903	5764,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,003903	1088,00	4
16. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,000114	4329,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,000114	1554,00	0
16. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,00019	79,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	0,009996	174,00	2

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,000129	2465,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,000129	1088,00	0
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**25**
16.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,01015	21086,00	214
16.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	0,01	70,00	1
16.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,000096	53953,00	5
16.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,000224	58360,00	13
16.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000004	26517,00	0
16.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,0024	310,00	1
16.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,000012	212247,00	3
16.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,000011	30,00	0
16.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	0,00764	907,00	7
		Итого материалов:				**24329,66**	**243**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	74
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	33
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**452**
		Узел б					
17	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**0,0800**		**34473,60**	**2758**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	0,6568	928,00	610
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,033384	1100,73	37
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**646**
17. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000216	4249,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000216	1088,00	0
17. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,039032	15,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

17. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,031224	5764,00	180
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,031224	1088,00	34
17. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,000912	4329,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,000912	1554,00	1
17. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,00152	79,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	0,079968	174,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,001032	2465,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,001032	1088,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**202**
17.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,0812	21086,00	1712
17.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	0,08	70,00	6
17.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,000768	53953,00	41
17.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,001792	58360,00	105
17.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,00003	26517,00	1
17.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,0192	310,00	6
17.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,000096	212247,00	20
17.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,000088	30,00	0
17.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	0,06112	907,00	55
		Итого материалов:				**24329,66**	**1946**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	588
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	268
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**3614**
18	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0019**		**213050,00**	**398**

		Сметная прибыль	%	8		17044,00	32
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**430**
19	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0199**		**195353,00**	**3888**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	311
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**4199**
		Узел в					
20	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**0,8800**		**34473,60**	**30337**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	7,225	928,00	6705
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,367224	1100,73	404
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**7109**
20. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002376	4249,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002376	1088,00	3
20. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,429352	15,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,343464	5764,00	1980
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,343464	1088,00	374
20. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,010032	4329,00	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,010032	1554,00	16
20. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,01672	79,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	0,879648	174,00	153
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,011352	2465,00	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,011352	1088,00	12
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**2222**
20.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,8932	21086,00	18834
20.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	0,88	70,00	62

20.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,008448	53953,00	456
20.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,019712	58360,00	1150
20.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000334	26517,00	9
20.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,2112	310,00	65
20.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,001056	212247,00	224
20.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,000968	30,00	0
20.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	0,67232	907,00	610
		Итого материалов:				**24329,66**	**21410**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	6469
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	2944
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**39750**
21	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0196**		**213050,00**	**4165**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	333
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**4498**
22	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1195**		**195353,00**	**23335**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	1867
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**25202**
		МУ-2 2шт					
23	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**1,4000**		**34473,60**	**48263**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	11,494	928,00	10666
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,58422	1100,73	643
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**11310**
23. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00378	4249,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00378	1088,00	4
23. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,68306	15,00	10

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,54642	5764,00	3150
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,54642	1088,00	595
23. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,01596	4329,00	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,01596	1554,00	25
23. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,0266	79,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	1,399	174,00	244
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,01806	2465,00	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,01806	1088,00	20
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**3535**
23.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,421	21086,00	29963
23.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	1,4	70,00	98
23.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,01344	53953,00	725
23.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,03136	58360,00	1830
23.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000532	26517,00	14
23.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,336	310,00	104
23.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,00168	212247,00	357
23.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,00154	30,00	0
23.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	1,07	907,00	970
		Итого материалов:				**24329,66**	**34062**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	10292
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	4684
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**63239**

24	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,9000**		**5421,52**	**4879**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	3,294	835,00	2750
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**2750**
24. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,432	15,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**6**
24. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,279	2537,00	708
24. 4	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0009	15252,00	14
24. 5	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	1,8	773,00	1391
24. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,315	30,00	9
		Итого материалов:				**2358,22**	**2122**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	2585
		Сметная прибыль	%	8		663,54	597
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**8062**
25	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,9000**		**24031,00**	**21628**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	1730
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**23358**
				Каркас К1 12шт			
26	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0415**		**213050,00**	**8846**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	708
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**9554**
27	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0936**		**195353,00**	**18285**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	1463
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**19748**
28	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0983**		**234191,00**	**23026**

		Сметная прибыль	%	8		18735,28	1842
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**24868**
29	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0064**		**213050,00**	**1364**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	109
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**1473**
		МУ-3 2шт					
30	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**2,0300**		**34473,60**	**69981**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	16,666	928,00	15466
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,847119	1100,73	932
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**16399**
30. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,005481	4249,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,005481	1088,00	6
30. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,990437	15,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,792309	5764,00	4567
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,792309	1088,00	862
30. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,023142	4329,00	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,023142	1554,00	36
30. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,03857	79,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	2,029	174,00	353
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,026187	2465,00	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,026187	1088,00	28
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**5126**
30.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,06	21086,00	43447
30.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	2,03	70,00	142

30.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,019488	53953,00	1051
30.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,045472	58360,00	2654
30.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000771	26517,00	20
30.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,4872	310,00	151
30.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,002436	212247,00	517
30.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,002233	30,00	0
30.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	1,551	907,00	1407
		Итого материалов:				**24329,66**	**49389**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	14923
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	6792
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**91697**
31	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1,3000**		**5421,52**	**7048**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	4,758	835,00	3973
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**3973**
31. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,624	15,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**9**
31. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,403	2537,00	1022
31. 4	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0013	15252,00	20
31. 5	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	2,6	773,00	2010
31. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,455	30,00	14
		Итого материалов:				**2358,22**	**3066**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	3735
		Сметная прибыль	%	8		663,54	863
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**11645**

32	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,3000**		**24031,00**	**31240**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	2499
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**33740**
				Каркас К1 16шт			
33	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0554**		**213050,00**	**11794**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	944
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**12738**
34	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1248**		**195353,00**	**24380**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	1950
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**26330**
35	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1501**		**234191,00**	**35152**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	2812
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**37964**
36	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0089**		**213050,00**	**1900**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	152
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**2052**
		МУ-4 2шт					
37	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**2,6900**		**34473,60**	**92734**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	22,085	928,00	20495
37. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	1,123	1100,73	1236
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**21730**
37. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,007263	4249,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,007263	1088,00	8
37. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	1,312	15,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

37. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	1,05	5764,00	6052
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	1,05	1088,00	1142
37. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,030666	4329,00	133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,030666	1554,00	48
37. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,05111	79,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	2,689	174,00	468
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,034701	2465,00	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,034701	1088,00	38
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**6792**
37.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,73	21086,00	57572
37.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	2,69	70,00	188
37.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,025824	53953,00	1393
37.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,060256	58360,00	3517
37.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,001022	26517,00	27
37.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,6456	310,00	200
37.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,003228	212247,00	685
37.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,002959	30,00	0
37.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	2,055	907,00	1864
		Итого материалов:				**24329,66**	**65447**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	19775
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	9001
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**121509**
38	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1,7000**		**5421,52**	**9217**

38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	6,222	835,00	5195
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**5195**
38. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,816	15,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**12**
38. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,527	2537,00	1337
38. 4	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0017	15252,00	26
38. 5	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	3,4	773,00	2628
38. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,595	30,00	18
		Итого материалов:				**2358,22**	**4009**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	4884
		Сметная прибыль	%	8		663,54	1128
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**15228**
39	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,7000**		**24031,00**	**40853**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	3268
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**44121**
				Каркас К1 20шт			
40	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0692**		**213050,00**	**14743**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	1179
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**15923**
41	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1560**		**195353,00**	**30475**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	2438
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**32913**
42	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1958**		**234191,00**	**45855**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	3668
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**49523**

43	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0114**		**213050,00**	**2437**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	195
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**2632**
		МУ-5 2шт					
44	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**1,9100**		**34473,60**	**65845**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	15,681	928,00	14552
44. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,797043	1100,73	877
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**15429**
44. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,005157	4249,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,005157	1088,00	6
44. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,931889	15,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
44. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,745473	5764,00	4297
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,745473	1088,00	811
44. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,021774	4329,00	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,021774	1554,00	34
44. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,03629	79,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
44. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	1,909	174,00	332
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
44. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,024639	2465,00	61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,024639	1088,00	27
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**4823**
44.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,939	21086,00	40878
44.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	1,91	70,00	134
44.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,018336	53953,00	989

44.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,042784	58360,00	2497
44.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000726	26517,00	19
44.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,4584	310,00	142
44.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,002292	212247,00	486
44.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,002101	30,00	0
44.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	1,459	907,00	1324
		Итого материалов:				**24329,66**	**46470**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	14041
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	6391
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**86276**
45	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1,2000**		**5421,52**	**6506**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	4,392	835,00	3667
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**3667**
45. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,576	15,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**9**
45. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,372	2537,00	944
45. 4	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0012	15252,00	18
45. 5	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	2,4	773,00	1855
45. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,42	30,00	13
		Итого материалов:				**2358,22**	**2830**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	3447
		Сметная прибыль	%	8		663,54	796
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**10749**
46	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,2000**		**24031,00**	**28837**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	2307

		Сметная стоимость:				**25953,48**	**31144**
				Каркас К1 14шт			
47	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0484**		**213050,00**	**10320**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	826
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**11146**
48	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1092**		**195353,00**	**21333**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	1707
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**23039**
49	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1402**		**234191,00**	**32834**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	2627
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**35460**
50	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0082**		**213050,00**	**1756**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	140
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**1896**
		МУ-6 2шт					
51	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**1,9100**		**34473,60**	**65845**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	15,681	928,00	14552
51. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,797043	1100,73	877
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**15429**
51. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,005157	4249,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,005157	1088,00	6
51. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,931889	15,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
51. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,745473	5764,00	4297
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,745473	1088,00	811
51. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,021774	4329,00	94

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,021774	1554,00	34
51. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,03629	79,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
51. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	1,909	174,00	332
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
51. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,024639	2465,00	61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,024639	1088,00	27
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**4823**
51.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,939	21086,00	40878
51.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	1,91	70,00	134
51.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,018336	53953,00	989
51.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,042784	58360,00	2497
51.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000726	26517,00	19
51.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,4584	310,00	142
51.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,002292	212247,00	486
51.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,002101	30,00	0
51.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	1,459	907,00	1324
		Итого материалов:				**24329,66**	**46470**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	14041
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	6391
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**86276**
52	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1,2000**		**5421,52**	**6506**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	4,392	835,00	3667
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**3667**
52. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,576	15,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**9**
52. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,372	2537,00	944
52. 4	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0012	15252,00	18
52. 5	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	2,4	773,00	1855
52. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,42	30,00	13
		Итого материалов:				**2358,22**	**2830**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	3447
		Сметная прибыль	%	8		663,54	796
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**10749**
53	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,2000**		**24031,00**	**28837**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	2307
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**31144**
						Каркас К1 14шт	
54	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0484**		**213050,00**	**10320**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	826
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**11146**
55	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1092**		**195353,00**	**21333**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	1707
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**23039**
56	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1378**		**234191,00**	**32272**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	2582
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**34853**
57	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0082**		**213050,00**	**1756**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	140
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**1896**
		МУ-7 2шт					

58	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**0,9700**		**34473,60**	**33439**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	7,964	928,00	7390
58. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,404781	1100,73	446
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**7836**
58. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002619	4249,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002619	1088,00	3
58. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,473263	15,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
58. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,378591	5764,00	2182
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,378591	1088,00	412
58. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,011058	4329,00	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,011058	1554,00	17
58. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,01843	79,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
58. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	0,969612	174,00	169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
58. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,012513	2465,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,012513	1088,00	14
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**2449**
58.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,98455	21086,00	20760
58.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	0,97	70,00	68
58.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,009312	53953,00	502
58.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,021728	58360,00	1268
58.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000369	26517,00	10
58.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,2328	310,00	72

58.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,001164	212247,00	247
58.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,001067	30,00	0
58.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	0,74108	907,00	672
		Итого материалов:				**24329,66**	**23600**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	7131
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	3246
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**43816**
59	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,5000**		**5421,52**	**2711**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	1,83	835,00	1528
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**1528**
59. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,24	15,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**4**
59. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,155	2537,00	393
59. 4	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0005	15252,00	8
59. 5	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	1	773,00	773
59. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,175	30,00	5
		Итого материалов:				**2358,22**	**1179**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	1436
		Сметная прибыль	%	8		663,54	332
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**4479**
60	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,5000**		**24031,00**	**12016**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	961
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**12977**
				Каркас К1 9шт			
61	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0311**		**213050,00**	**6634**

		Сметная прибыль	%	8		17044,00	531
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**7165**
62	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0702**		**195353,00**	**13714**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	1097
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**14811**
63	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0671**		**234191,00**	**15703**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	1256
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**16959**
64	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0048**		**213050,00**	**1023**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	82
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**1104**
		МУ-8 2шт					
65	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**1,8300**		**34473,60**	**63087**
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	15,024	928,00	13943
65. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,763659	1100,73	841
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**14783**
65. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,004941	4249,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,004941	1088,00	5
65. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,892857	15,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
65. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,714249	5764,00	4117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,714249	1088,00	777
65. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,020862	4329,00	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,020862	1554,00	32
65. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,03477	79,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

65. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	1,829	174,00	318
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
65. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,023607	2465,00	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,023607	1088,00	26
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**4621**
65.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,857	21086,00	39166
65.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	1,83	70,00	128
65.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,017568	53953,00	948
65.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,040992	58360,00	2392
65.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000695	26517,00	18
65.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,4392	310,00	136
65.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,002196	212247,00	466
65.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,002013	30,00	0
65.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	1,398	907,00	1268
		Итого материалов:				**24329,66**	**44523**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	13453
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	6123
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**82662**
66	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1,2000**		**5421,52**	**6506**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	4,392	835,00	3667
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**3667**
66. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,576	15,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**9**
66. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,372	2537,00	944

66. 4	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0012	15252,00	18
66. 5	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	2,4	773,00	1855
66. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,42	30,00	13
		Итого материалов:				**2358,22**	**2830**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	3447
		Сметная прибыль	%	8		663,54	796
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**10749**
67	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,2000**		**24031,00**	**28837**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	2307
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**31144**
				Каркас К1 13шт			
68	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0450**		**213050,00**	**9583**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	767
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**10350**
69	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1014**		**195353,00**	**19809**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	1585
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**21393**
70	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1383**		**234191,00**	**32389**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	2591
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**34980**
71	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0073**		**213050,00**	**1560**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	125
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**1684**
		МУ-9 2шт					
72	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**0,9300**		**34473,60**	**32060**

72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	7,635	928,00	7086
72. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,388089	1100,73	427
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**7513**
72. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002511	4249,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002511	1088,00	3
72. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,453747	15,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
72. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,362979	5764,00	2092
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,362979	1088,00	395
72. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,010602	4329,00	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,010602	1554,00	16
72. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,01767	79,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
72. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	0,929628	174,00	162
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
72. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,011997	2465,00	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,011997	1088,00	13
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**2348**
72.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,94395	21086,00	19904
72.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	0,93	70,00	65
72.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,008928	53953,00	482
72.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,020832	58360,00	1216
72.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000353	26517,00	9
72.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,2232	310,00	69
72.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,001116	212247,00	237
72.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,001023	30,00	0

72.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	0,71052	907,00	644
		Итого материалов:				**24329,66**	**22627**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	6837
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	3112
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**42009**
73	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,5000**		**5421,52**	**2711**
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	1,83	835,00	1528
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**1528**
73. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,24	15,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**4**
73. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,155	2537,00	393
73. 4	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0005	15252,00	8
73. 5	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	1	773,00	773
73. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,175	30,00	5
		Итого материалов:				**2358,22**	**1179**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	1436
		Сметная прибыль	%	8		663,54	332
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**4479**
74	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,5000**		**24031,00**	**12016**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	961
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**12977**
				Каркас К1 9шт			
75	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0311**		**213050,00**	**6634**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	531
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**7165**

76	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0702**		**195353,00**	**13714**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	1097
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**14811**
77	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0636**		**234191,00**	**14895**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	1192
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**16086**
78	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0048**		**213050,00**	**1023**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	82
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**1104**
		МУ-10 2шт					
79	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**0,7400**		**34473,60**	**25510**
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	6,075	928,00	5638
79. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,308802	1100,73	340
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**5978**
79. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001998	4249,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001998	1088,00	2
79. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,361046	15,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
79. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,288822	5764,00	1665
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,288822	1088,00	314
79. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,008436	4329,00	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,008436	1554,00	13
79. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,01406	79,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
79. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	0,739704	174,00	129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

79. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,009546	2465,00	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,009546	1088,00	10
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**1869**
79.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,7511	21086,00	15838
79.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	0,74	70,00	52
79.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,007104	53953,00	383
79.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,016576	58360,00	967
79.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000281	26517,00	7
79.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,1776	310,00	55
79.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,000888	212247,00	188
79.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,000814	30,00	0
79.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	0,56536	907,00	513
		Итого материалов:				**24329,66**	**18004**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	5440
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	2476
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**33426**
80	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,4000**		**5421,52**	**2169**
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	1,464	835,00	1222
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**1222**
80. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,192	15,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**3**
80. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,124	2537,00	315
80. 4	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0004	15252,00	6
80. 5	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	0,8	773,00	618

80. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,14	30,00	4
		Итого материалов:				**2358,22**	**943**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	1149
		Сметная прибыль	%	8		663,54	265
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**3583**
81	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,4000**		**24031,00**	**9612**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	769
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**10381**
				Каркас К1 6шт			
82	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0208**		**213050,00**	**4423**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	354
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**4777**
83	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0468**		**195353,00**	**9143**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	731
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**9874**
84	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0501**		**234191,00**	**11724**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	938
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**12661**
85	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0032**		**213050,00**	**682**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	55
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**736**
		МУ-11 2шт					
86	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**0,7000**		**34473,60**	**24132**
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	5,747	928,00	5333
86. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,29211	1100,73	322
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**5655**

86. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00189	4249,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00189	1088,00	2
86. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,34153	15,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
86. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,27321	5764,00	1575
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,27321	1088,00	297
86. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,00798	4329,00	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,00798	1554,00	12
86. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,0133	79,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
86. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	0,69972	174,00	122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
86. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,00903	2465,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,00903	1088,00	10
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**1768**
86.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,7105	21086,00	14982
86.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	0,7	70,00	49
86.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,00672	53953,00	363
86.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,01568	58360,00	915
86.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000266	26517,00	7
86.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,168	310,00	52
86.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,00084	212247,00	178
86.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,00077	30,00	0
86.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	0,5348	907,00	485
		Итого материалов:				**24329,66**	**17031**

		Накладные расходы	%	91		7351,18	5146
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	2342
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**31620**
87	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,5000**		**5421,52**	**2711**
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	1,83	835,00	1528
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**1528**
87. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,24	15,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**4**
87. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,155	2537,00	393
87. 4	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0005	15252,00	8
87. 5	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	1	773,00	773
87. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,175	30,00	5
		Итого материалов:				**2358,22**	**1179**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	1436
		Сметная прибыль	%	8		663,54	332
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**4479**
88	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,5000**		**24031,00**	**12016**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	961
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**12977**
					Каркас К1 6шт		
89	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0208**		**213050,00**	**4423**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	354
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**4777**
90	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0468**		**195353,00**	**9143**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	731
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**9874**

91	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0458**		**234191,00**	**10717**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	857
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**11574**
92	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0032**		**213050,00**	**682**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	55
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**736**
		МУ-12 2шт					
93	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**1,9500**		**34473,60**	**67224**
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	16,009	928,00	14857
93. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,813735	1100,73	896
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**15753**
93. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,005265	4249,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,005265	1088,00	6
93. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,951405	15,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
93. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,761085	5764,00	4387
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,761085	1088,00	828
93. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,02223	4329,00	96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,02223	1554,00	35
93. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,03705	79,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
93. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	1,949	174,00	339
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
93. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,025155	2465,00	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,025155	1088,00	27
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**4924**

93.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,979	21086,00	41734
93.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	1,95	70,00	137
93.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,01872	53953,00	1010
93.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,04368	58360,00	2549
93.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000741	26517,00	20
93.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,468	310,00	145
93.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,00234	212247,00	497
93.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,002145	30,00	0
93.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	1,49	907,00	1351
		Итого материалов:				**24329,66**	**47443**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	14335
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	6525
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**88083**
94	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1,3000**		**5421,52**	**7048**
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	4,758	835,00	3973
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**3973**
94. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,624	15,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**9**
94. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,403	2537,00	1022
94. 4	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0013	15252,00	20
94. 5	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	2,6	773,00	2010
94. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,455	30,00	14
		Итого материалов:				**2358,22**	**3066**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	3735

		Сметная прибыль	%	8		663,54	863
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**11645**
95	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,3000**		**24031,00**	**31240**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	2499
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**33740**
				Каркас К1 15шт			
96	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0519**		**213050,00**	**11057**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	885
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**11942**
97	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1170**		**195353,00**	**22856**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	1829
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**24685**
98	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1330**		**234191,00**	**31147**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	2492
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**33639**
99	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0080**		**213050,00**	**1704**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	136
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**1841**
		МУ-13 2шт					
100	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**0,7000**		**34473,60**	**24132**
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	5,747	928,00	5333
100. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,29211	1100,73	322
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**5655**
100. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00189	4249,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00189	1088,00	2
100. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,34153	15,00	5

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
100. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,27321	5764,00	1575
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,27321	1088,00	297
100. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,00798	4329,00	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,00798	1554,00	12
100. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,0133	79,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
100. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	0,69972	174,00	122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
100. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,00903	2465,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,00903	1088,00	10
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**1768**
100.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,7105	21086,00	14982
100.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	0,7	70,00	49
100.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,00672	53953,00	363
100.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,01568	58360,00	915
100.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000266	26517,00	7
100.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,168	310,00	52
100.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,00084	212247,00	178
100.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,00077	30,00	0
100.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	0,5348	907,00	485
		Итого материалов:				**24329,66**	**17031**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	5146
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	2342
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**31620**

101	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,4000**		**5421,52**	**2169**
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	1,464	835,00	1222
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**1222**
101. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,192	15,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**3**
101. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,124	2537,00	315
101. 4	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0004	15252,00	6
101. 5	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	0,8	773,00	618
101. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,14	30,00	4
		Итого материалов:				**2358,22**	**943**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	1149
		Сметная прибыль	%	8		663,54	265
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**3583**
102	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,4000**		**24031,00**	**9612**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	769
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**10381**
				Каркас К1 6шт			
103	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0208**		**213050,00**	**4423**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	354
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**4777**
104	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0468**		**195353,00**	**9143**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	731
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**9874**
105	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0475**		**234191,00**	**11133**

		Сметная прибыль	%	8		18735,28	891
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**12024**
106	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0032**		**213050,00**	**682**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	55
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**736**
		МУ-14 2шт					
107	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**0,6600**		**34473,60**	**22753**
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	5,419	928,00	5028
107. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,275418	1100,73	303
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**5332**
107. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001782	4249,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001782	1088,00	2
107. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,322014	15,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
107. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,257598	5764,00	1485
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,257598	1088,00	280
107. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,007524	4329,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,007524	1554,00	12
107. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,01254	79,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
107. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	0,659736	174,00	115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
107. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,008514	2465,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,008514	1088,00	9
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**1667**
107.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,6699	21086,00	14126
107.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	0,66	70,00	46

107.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,006336	53953,00	342
107.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,014784	58360,00	863
107.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000251	26517,00	7
107.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,1584	310,00	49
107.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,000792	212247,00	168
107.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,000726	30,00	0
107.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	0,50424	907,00	457
		Итого материалов:				**24329,66**	**16058**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	4852
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	2208
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**29813**
108	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,3000**		**5421,52**	**1626**
108. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	1,098	835,00	917
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**917**
108. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,144	15,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**2**
108. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,093	2537,00	236
108. 4	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0003	15252,00	5
108. 5	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	0,6	773,00	464
108. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,105	30,00	3
		Итого материалов:				**2358,22**	**707**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	862
		Сметная прибыль	%	8		663,54	199
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**2687**

109	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,3000**		**24031,00**	**7209**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	577
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**7786**
				Каркас К1 7шт			
110	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0242**		**213050,00**	**5160**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	413
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**5573**
111	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0546**		**195353,00**	**10666**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	853
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**11520**
112	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0335**		**234191,00**	**7850**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	628
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**8478**
113	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0041**		**213050,00**	**878**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	70
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**948**
		МУ-15 2шт					
114	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**0,8600**		**34473,60**	**29647**
114. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	7,061	928,00	6552
114. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,358878	1100,73	395
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**6947**
114. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002322	4249,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002322	1088,00	3
114. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,419594	15,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

114. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,335658	5764,00	1935
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,335658	1088,00	365
114. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,009804	4329,00	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,009804	1554,00	15
114. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,01634	79,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
114. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	0,859656	174,00	150
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
114. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,011094	2465,00	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,011094	1088,00	12
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**2172**
114.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,8729	21086,00	18406
114.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	0,86	70,00	60
114.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,008256	53953,00	445
114.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,019264	58360,00	1124
114.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000327	26517,00	9
114.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,2064	310,00	64
114.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,001032	212247,00	219
114.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,000946	30,00	0
114.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	0,65704	907,00	596
		Итого материалов:				**24329,66**	**20924**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	6322
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	2878
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**38847**
115	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,5000**		**5421,52**	**2711**

115. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	1,83	835,00	1528
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**1528**
115. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,24	15,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**4**
115. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,155	2537,00	393
115. 4	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0005	15252,00	8
115. 5	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	1	773,00	773
115. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,175	30,00	5
		Итого материалов:				**2358,22**	**1179**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	1436
		Сметная прибыль	%	8		663,54	332
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**4479**
116	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,5000**		**24031,00**	**12016**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	961
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**12977**
				Каркас К2 6шт			
117	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0284**		**213050,00**	**6059**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	485
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**6544**
118	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0648**		**195353,00**	**12659**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	1013
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**13672**
119	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0559**		**234191,00**	**13101**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	1048
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**14149**

120	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0045**		**213050,00**	**954**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	76
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**1031**
		МУ-16 2шт					
121	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**0,8100**		**34473,60**	**27924**
121. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	6,65	928,00	6171
121. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,338013	1100,73	372
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**6543**
121. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002187	4249,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002187	1088,00	2
121. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,395199	15,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
121. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,316143	5764,00	1822
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,316143	1088,00	344
121. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,009234	4329,00	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,009234	1554,00	14
121. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,01539	79,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
121. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	0,809676	174,00	141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
121. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,010449	2465,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,010449	1088,00	11
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**2045**
121.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,82215	21086,00	17336
121.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	0,81	70,00	57
121.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,007776	53953,00	420

121.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,018144	58360,00	1059
121.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000308	26517,00	8
121.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,1944	310,00	60
121.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,000972	212247,00	206
121.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,000891	30,00	0
121.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	0,61884	907,00	561
		Итого материалов:				**24329,66**	**19707**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	5954
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	2710
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**36588**
122	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,4000**		**5421,52**	**2169**
122. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	1,464	835,00	1222
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**1222**
122. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,192	15,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**3**
122. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,124	2537,00	315
122. 4	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0004	15252,00	6
122. 5	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	0,8	773,00	618
122. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,14	30,00	4
		Итого материалов:				**2358,22**	**943**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	1149
		Сметная прибыль	%	8		663,54	265
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**3583**
123	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,4000**		**24031,00**	**9612**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	769

		Сметная стоимость:				**25953,48**	**10381**
				Каркас К2 6шт			
124	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0284**		**213050,00**	**6059**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	485
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**6544**
125	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0648**		**195353,00**	**12659**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	1013
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**13672**
126	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0500**		**234191,00**	**11710**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	937
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**12646**
127	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0045**		**213050,00**	**954**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	76
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**1031**
		МУ-17 2шт					
128	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**1,8900**		**34473,60**	**65155**
128. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	15,517	928,00	14400
128. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,788697	1100,73	868
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**15268**
128. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,005103	4249,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,005103	1088,00	6
128. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,922131	15,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
128. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,737667	5764,00	4252
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,737667	1088,00	803
128. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,021546	4329,00	93

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,021546	1554,00	33
128. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,03591	79,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
128. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	1,889	174,00	329
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
128. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,024381	2465,00	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,024381	1088,00	27
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**4772**
128.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,918	21086,00	40450
128.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	1,89	70,00	132
128.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,018144	53953,00	979
128.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,042336	58360,00	2471
128.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000718	26517,00	19
128.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,4536	310,00	141
128.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,002268	212247,00	481
128.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,002079	30,00	0
128.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	1,444	907,00	1310
		Итого материалов:				**24329,66**	**45983**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	13894
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	6324
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**85373**
129	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1,3000**		**5421,52**	**7048**
129. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	4,758	835,00	3973
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**3973**
129. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,624	15,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**9**
129. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,403	2537,00	1022
129. 4	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0013	15252,00	20
129. 5	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	2,6	773,00	2010
129. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,455	30,00	14
		Итого материалов:				**2358,22**	**3066**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	3735
		Сметная прибыль	%	8		663,54	863
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**11645**
130	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,3000**		**24031,00**	**31240**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	2499
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**33740**
						Каркас К2 10шт	
131	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0474**		**213050,00**	**10099**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	808
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**10906**
132	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1080**		**195353,00**	**21098**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	1688
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**22786**
133	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1327**		**234191,00**	**31068**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	2485
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**33553**
134	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0074**		**213050,00**	**1577**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	126
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**1703**
		Козырек					

271	**1107-0512-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных**	**шт.**	**3,0000**		**11455,58**	**34367**
271. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	4,83	14,49	1000,00	14490
271. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,072	3,215	1088,00	3498
		Итого оплата труда:				**5996,01**	**17988**
271. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,07	3,21	5764,00	18502
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,07	3,21	1088,00	3492
271. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,238	0,714	174,00	124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
271. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,0051	2465,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,0051	1088,00	6
		Итого эксплуатация машин:				**6213,08**	**18639**
271. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	0,066	16850,00	1112
271. 7	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	3	--	--
271. 8	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0006	208994,00	125
		Итого материалов:				**412,50**	**1237**
		Накладные расходы	%	118		7075,29	21226
		Сметная прибыль	%	8		1482,47	4447
		Сметная стоимость:				**20013,34**	**60040**
272	**2104-0111-9912 РСНБ РК 2015**	**Панели сплошные плоские, плиты толщиной 20 см ГОСТ 13015-2012 (КВ 18.22-т)**	**м2**	**1,0500**		**77939,00**	**81836**
		Сметная прибыль	%	8		6235,12	6547
		Сметная стоимость:				**84174,12**	**88383**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2672987**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2672987**
Материалы -			Тенге				**764340**
Всего заработная плата -			Тенге				**525939**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**817917**
Местные материалы -			Тенге				**408658**
Накладные расходы -			Тенге				**560576**
Сметная прибыль -			Тенге				**258685**

		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**3492248**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**529**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**525939**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3492248**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**529**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**525939**
		РАЗДЕЛ 3. ЛЕСТНИЦЫ					
		ЛЕСТНИЦА Л-1-2ШТ					
273	**1107-0506-0102 РСНБ РК 2015**	**Площадки лестничные массой более 1 т. Установка**	**шт.**	**10,0000**		**5290,76**	**52908**
273. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	2,37	23,7	1035,00	24530
273. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4682	4,682	1088,00	5094
		Итого оплата труда:				**2962,35**	**29624**
273. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,462	4,62	5764,00	26630
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,462	4,62	1088,00	5027
273. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	1,19	174,00	207
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
273. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0062	0,062	2465,00	153
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	0,062	1088,00	67
		Итого эксплуатация машин:				**2698,96**	**26990**
273. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	0,07	16850,00	1180
273. 7	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	10	--	--
273. 8	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,001	208994,00	209
		Итого материалов:				**138,85**	**1388**
		Накладные расходы	%	118		3495,57	34956
		Сметная прибыль	%	8		702,91	7029
		Сметная стоимость:				**9489,24**	**94892**
274	**1107-0506-0104 РСНБ РК 2015**	**Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т**	**шт**	**8,0000**		**4979,31**	**39834**
274. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	2,2	17,6	1000,00	17600
274. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4675	3,74	1088,00	4069

		Итого оплата труда:				**2708,64**	**21669**
274. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,462	3,696	5764,00	21304
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,462	3,696	1088,00	4021
274. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,044	2465,00	108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,044	1088,00	48
		Итого эксплуатация машин:				**2676,53**	**21412**
274. 5	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0061	0,0488	16850,00	822
274. 6	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	8	--	--
		Итого материалов:				**102,78**	**822**
		Накладные расходы	%	118		3196,20	25570
		Сметная прибыль	%	8		654,04	5232
		Сметная стоимость:				**8829,55**	**70636**
275	**2104-0110-9907 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные, площадки ГОСТ 9818-85**	**м2**	**80,0800**		**7643,00**	**612051**
		Сметная прибыль	%	8		611,44	48964
		Сметная стоимость:				**8254,44**	**661016**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**704793**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**704793**
Материалы -			Тенге				**2211**
Всего заработная плата -			Тенге				**51293**
Местные материалы -			Тенге				**612051**
Накладные расходы -			Тенге				**60525**
Сметная прибыль -			Тенге				**61226**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**826544**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**50**
Сметная заработная плата -			Тенге				**51293**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**826544**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**50**
Сметная заработная плата -			Тенге				**51293**

РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ							
284	**1108-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м**	**м3 кладки**	**283,6000**		**10265,37**	**2911259**
284. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	4,42	1253,512	865,00	1084288
284. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35	99,26	1088,00	107995
		Итого оплата труда:				**4204,10**	**1192283**
284. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,35	99,26	5764,00	572135
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,35	99,26	1088,00	107995
		Итого эксплуатация машин:				**2017,40**	**572135**
284. 4	2102-0401-2808 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	68,064	18386,00	1251425
284. 5	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,1418	21421,00	3037
284. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,044	12,478	30,00	374
		Итого материалов:				**4424,67**	**1254837**
		Накладные расходы	%	93		3909,81	1108823
		Сметная прибыль	%	8		1134,01	321607
		Сметная стоимость:				**15309,20**	**4341689**
285	**2103-0101-0104 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**106,7420**		**28541,00**	**3046523**
		Сметная прибыль	%	8		2283,28	243722
		Сметная стоимость:				**30824,28**	**3290245**
286	**1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**102,5670**		**10620,25**	**1089287**
286. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	4,38	449,243	865,00	388596
286. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	41,027	1088,00	44637
		Итого оплата труда:				**4223,90**	**433233**
286. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	41,027	5764,00	236478
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	41,027	1088,00	44637
		Итого эксплуатация машин:				**2305,60**	**236478**
286. 4	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	24,616	18808,00	462979

286. 5	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,051284	21421,00	1099
286. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,044	4,513	30,00	135
		Итого материалов:				**4525,95**	**464213**
		Накладные расходы	%	93		3928,23	402906
		Сметная прибыль	%	8		1163,88	119375
		Сметная стоимость:				**15712,36**	**1611569**
287	**2103-0101-0104 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**40,2240**		**28541,00**	**1148032**
		Сметная прибыль	%	8		2283,28	91843
		Сметная стоимость:				**30824,28**	**1239875**
288	**1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок**	**1162,6860**		**1779,12**	**2068559**
288. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	1,21	1406,85	910,00	1280234
288. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	47,786	1088,00	51992
		Итого оплата труда:				**1145,82**	**1332225**
288. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	47,786	5764,00	275441
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	47,786	1088,00	51991
		Итого эксплуатация машин:				**236,90**	**275441**
288. 4	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	26,742	18808,00	502959
288. 5	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,026742	218211,00	5835
288. 6	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,18603	21421,00	3985
288. 7	2103-0199-9901 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый	1000 шт.	0,0504	58,599	--	--
288. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,003	3,488	30,00	105
		Итого материалов:				**441,12**	**512884**
		Накладные расходы	%	93		1065,61	1238969
		Сметная прибыль	%	8		227,58	264602
		Сметная стоимость:				**3072,31**	**3572130**

289	**2103-0101-0104 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**57,7858**		**28541,00**	**1649264**
		Сметная прибыль	%	8		2283,28	131941
		Сметная стоимость:				**30824,28**	**1781205**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**11912924**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**11912924**
Материалы -			Тенге				**2231934**
Всего заработная плата -			Тенге				**2957741**
Местные материалы -			Тенге				**5843819**
Накладные расходы -			Тенге				**2750699**
Сметная прибыль -			Тенге				**1173090**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**15836713**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**3298**
Сметная заработная плата -			Тенге				**2957741**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**15836713**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**3298**
Сметная заработная плата -			Тенге				**2957741**
РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ							
296	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Устройство прокладной пароизоляции (над сан.узлами)**	**м2**	**4,3800**		**321,59**	**1409**
296. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,0694	0,303972	946,00	288
296. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,009198	1198,96	11
		Итого оплата труда:				**68,17**	**299**
296. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,003504	5764,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,003504	1088,00	4
296. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,00219	4329,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,00219	1554,00	3
296. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	0,017958	729,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
296. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,003504	2465,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,003504	1088,00	4

		Итого эксплуатация машин:				**11,74**	**51**
296. 7	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	4,818	162,00	781
296. 8	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	2,19	132,00	289
		Итого материалов:				**244,20**	**1070**
		Накладные расходы	%	92		62,72	275
		Сметная прибыль	%	8		30,74	135
		Сметная стоимость:				**415,05**	**1818**
297	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Устройство прокладной пароизоляции в один слой**	**м2**	**670,0000**		**143,39**	**96071**
297. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,0694	46,498	946,00	43987
297. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	1,407	1198,95	1687
		Итого оплата труда:				**68,17**	**45674**
297. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,536	5764,00	3090
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,536	1088,00	583
297. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,335	4329,00	1450
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,335	1554,00	521
297. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	2,747	729,00	2003
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
297. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,536	2465,00	1321
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,536	1088,00	583
		Итого эксплуатация машин:				**11,74**	**7864**
297. 7	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	335	132,00	44220
		Итого материалов:				**66,00**	**44220**
		Накладные расходы	%	92		62,72	42020
		Сметная прибыль	%	8		16,49	11047
		Сметная стоимость:				**222,59**	**149138**
298	**2110-0401-1404 РСНБ РК 2015**	**Пергамин кровельный П-350**	**м2**	**737,0000**		**84,00**	**61908**
		Сметная прибыль	%	8		6,72	4953
		Сметная стоимость:				**90,72**	**66861**

299	**1112-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2**	**670,0000**		**802,99**	**538002**
299. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,403	270,01	1071,00	289181
299. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	5,561	1200,29	6675
		Итого оплата труда:				**441,58**	**295856**
299. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	2,345	5764,00	13517
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	2,345	1088,00	2551
299. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	1,34	4329,00	5801
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	1,34	1554,00	2082
299. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0184	12,328	729,00	8987
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
299. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	1,876	2465,00	4624
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	1,876	1088,00	2041
		Итого эксплуатация машин:				**49,15**	**32929**
299. 7	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	1346,7	132,00	177764
299. 8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,1675	101855,00	17061
299. 9	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,3886	54214,00	21068
299.10	2111-0205-9907 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1,03	690,1	--	--
		Итого материалов:				**322,23**	**215893**
		Накладные расходы	%	92		406,25	272187
		Сметная прибыль	%	8		96,74	64815
		Сметная стоимость:				**1305,98**	**875004**
300	**2111-0101-0110 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марки 200**	**м3**	**138,0200**		**37363,00**	**5156841**
		Сметная прибыль	%	8		2989,04	412547
		Сметная стоимость:				**40352,04**	**5569389**
301	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**	**м2**	**670,0000**		**617,96**	**414032**
301. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,243	162,81	762,00	124061

301. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	12,998	1088,00	14142
		Итого оплата труда:				**206,27**	**138203**
301. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	8,442	4249,00	35870
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	8,442	1088,00	9185
301. 4	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	15,812	158,00	2498
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
301. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	4,556	5764,00	26261
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	4,556	1088,00	4957
		Итого эксплуатация машин:				**96,46**	**64629**
301. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	20,502	2537,00	52014
301. 7	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	10,251	16367,00	167778
301. 8	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	29,48	162,00	4776
301. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0385	25,795	30,00	774
		Итого материалов:				**336,33**	**225341**
		Накладные расходы	%	92		189,77	127147
		Сметная прибыль	%	8		64,62	43294
		Сметная стоимость:				**872,35**	**584473**
302	**1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5**	**Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек**	**м2**	**670,0000**		**94,03**	**63001**
302. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,0045	3,015	762,00	2297
302. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,201	5440,00	1093
		Итого оплата труда:				**5,06**	**3391**
302. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001	0,67	4249,00	2847
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,67	1088,00	729
302. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,335	5764,00	1931
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,335	1088,00	364
		Итого эксплуатация машин:				**7,13**	**4778**
302. 5	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	3,417	16367,00	55926
		Итого материалов:				**83,47**	**55926**

		Накладные расходы	%	92		4,66	3120
		Сметная прибыль	%	8		7,90	5290
		Сметная стоимость:				**106,58**	**71411**
303	**1110-0105-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка стропил**	**м3**	**35,0200**		**93735,73**	**3282625**
303. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	22,1	773,942	865,00	669460
303. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	12,957	1276,92	16546
		Итого оплата труда:				**19588,96**	**686005**
303. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	5,253	4329,00	22740
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	5,253	1554,00	8163
303. 4	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	15,409	145,00	2234
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
303. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	7,704	2465,00	18991
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	7,704	1088,00	8382
		Итого эксплуатация машин:				**1255,45**	**43966**
303. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	1,331	218211,00	290386
303. 7	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	153,388	70,00	10737
303. 8	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	5,603	51097,00	286307
303. 9	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	2,101	57894,00	121647
303.10	2107-0203-0105 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	29,067	58936,00	1713069
303.11	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	118,368	228,00	26988
303.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	252,144	310,00	78165
303.13	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,00196	0,068639	610448,00	41901
		Итого материалов:				**73363,78**	**2569199**
		Накладные расходы	%	90		17630,06	617405
		Сметная прибыль	%	8		8909,26	312002
		Сметная стоимость:				**120275,05**	**4212032**

305	**1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**553,0000**		**649,57**	**359210**
305. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,5663	313,164	982,00	307527
305. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	2,489	1440,09	3584
		Итого оплата труда:				**562,59**	**311111**
305. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	1,88	4329,00	8139
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	1,88	1554,00	2922
305. 4	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0294	16,258	11,00	179
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
305. 5	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065	35,945	16,00	575
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
305. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,6083	2465,00	1499
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,6083	1088,00	662
		Итого эксплуатация машин:				**18,79**	**10393**
305. 7	2113-0208-0202 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	3,926	6115,00	24009
305. 8	2113-0211-0414 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	1675,59	3,00	5027
305. 9	2204-0201-9905 РСНБ РК 2015	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	11,06	1108,00	12254
		Итого материалов:				**74,67**	**41291**
		Накладные расходы	%	92		517,58	286222
		Сметная прибыль	%	8		93,37	51635
		Сметная стоимость:				**1260,52**	**697067**
306	**2105-0109-0210 РСНБ РК 2015**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**1325,9500**		**1463,00**	**1939865**
		Сметная прибыль	%	8		117,04	155189
		Сметная стоимость:				**1580,04**	**2095054**
308	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Устройство прокладной пароизоляции в один слой ИЗ ПЛЕНКИ**	**м2**	**1105,4700**		**143,39**	**158512**
308. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,0694	76,72	946,00	72577
308. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	2,321	1198,95	2783

		Итого оплата труда:				**68,17**	**75360**
308. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,884376	5764,00	5098
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,884376	1088,00	962
308. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,552735	4329,00	2393
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,552735	1554,00	859
308. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	4,532	729,00	3304
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
308. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,884376	2465,00	2180
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,884376	1088,00	962
		Итого эксплуатация машин:				**11,74**	**12974**
308. 7	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	552,735	132,00	72961
		Итого материалов:				**66,00**	**72961**
		Накладные расходы	%	92		62,72	69331
		Сметная прибыль	%	8		16,49	18227
		Сметная стоимость:				**222,59**	**246071**
309	**2113-0810-0101 РСНБ РК 2015**	**Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм**	**1000м2**	**1,2160**		**82405,00**	**100206**
		Сметная прибыль	%	8		6592,40	8016
		Сметная стоимость:				**88997,40**	**108222**
310	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**79,5000**		**911,81**	**72489**
310. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,972	77,274	910,00	70319
310. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,21465	1088,00	234
		Итого оплата труда:				**887,46**	**70553**
310. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,159	5764,00	916
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,159	1088,00	173
310. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,05565	2465,00	137
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,05565	1088,00	61
		Итого эксплуатация машин:				**13,25**	**1054**
310. 5	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	3,18	351,00	1116

		Итого материалов:				**14,04**	**1116**
		Накладные расходы	%	92		816,46	64909
		Сметная прибыль	%	8		138,26	10992
		Сметная стоимость:				**1866,54**	**148390**
311	**2105-0109-0210 РСНБ РК 2015**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**91,4250**		**1463,00**	**133755**
		Сметная прибыль	%	8		117,04	10700
		Сметная стоимость:				**1580,04**	**144455**
312	**2105-0301-0104 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0503**		**--**	**--**
313	**2105-0301-3501 РСНБ РК 2015**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,1525**		**213050,00**	**32490**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	2599
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**35089**
314	**2113-0201-1104 РСНБ РК 2015**	**Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90**	**шт.**	**85,0000**		**34,00**	**2890**
		Сметная прибыль	%	8		2,72	231
		Сметная стоимость:				**36,72**	**3121**
315	**1106-0301-0402 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м**	**т**	**0,1492**		**390563,12**	**58266**
315. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	207	30,881	964,00	29769
315. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,56	0,083543	1279,39	107
		Итого оплата труда:				**200264,46**	**29876**
315. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,23	0,034312	4329,00	149
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,034312	1554,00	53
315. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,33	0,049231	2465,00	121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	0,049231	1088,00	54
		Итого эксплуатация машин:				**1809,12**	**270**
315. 5	2106-0510-0201 РСНБ РК 2015	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,01	0,001492	--	--
315. 6	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,149184	189206,00	28227
		Итого материалов:				**189206,00**	**28227**

		Накладные расходы	%	91		182240,66	27187
		Сметная прибыль	%	8		45824,30	6836
		Сметная стоимость:				**618628,08**	**92289**
		СЛУХОВЫЕ ОКНА - 6 ШТ					
342	**1110-0106-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство слуховых окон**	**шт**	**6,0000**		**16750,52**	**100503**
342. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	6,08	36,48	910,00	33197
342. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	1,32	1321,00	1744
		Итого оплата труда:				**5823,42**	**34941**
342. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,66	4329,00	2857
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,66	1554,00	1026
342. 4	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,16	0,96	11,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
342. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,66	2465,00	1627
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,66	1088,00	718
		Итого эксплуатация машин:				**749,10**	**4495**
342. 6	2107-0101-0202 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,06	0,36	29337,00	10561
342. 7	2107-0203-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,36	40640,00	14630
342. 8	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1	0,6	58360,00	35016
342. 9	2109-0105-0100 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные деревянные	м2	0,5	3	--	--
342.10	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,4	8,4	310,00	2604
		Итого материалов:				**10468,62**	**62812**
		Накладные расходы	%	90		5241,08	31446
		Сметная прибыль	%	8		1759,33	10556
		Сметная стоимость:				**23750,93**	**142506**
343	**2109-0101-9901 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	**м2**	**3,8046**		**9792,00**	**37255**
		Сметная прибыль	%	8		783,36	2980
		Сметная стоимость:				**10575,36**	**40235**

344	**1110-0205-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство жалюзи**	**м2**	**3,2400**		**193,46**	**627**
344. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=821)	чел-ч	0,205	0,6642	821,00	545
344. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0014	0,004536	1088,01	5
		Итого оплата труда:				**169,83**	**550**
344. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,004536	2465,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,004536	1088,00	5
		Итого эксплуатация машин:				**3,45**	**11**
344. 4	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,07	0,2268	310,00	70
		Итого материалов:				**21,70**	**70**
		Накладные расходы	%	90		152,85	495
		Сметная прибыль	%	8		27,70	90
		Сметная стоимость:				**374,01**	**1212**
345	**2107-0205-0201 РСНБ РК 2015**	**Рейки из хвойных неантисептированных пород**	**м3**	**0,0960**		**34697,00**	**3331**
		Сметная прибыль	%	8		2775,76	266
		Сметная стоимость:				**37472,76**	**3597**
346	**1112-0101-0706 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей**	**м2**	**21,6000**		**1727,88**	**37322**
346. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	1,48	31,968	928,00	29666
346. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	0,4212	1157,30	487
		Итого оплата труда:				**1396,01**	**30154**
346. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	0,26136	5764,00	1506
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	0,26136	1088,00	284
346. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,06264	4329,00	271
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,06264	1554,00	97
346. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	0,0972	2465,00	240
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,0972	1088,00	106
		Итого эксплуатация машин:				**93,39**	**2017**
346. 6	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,00229	1288391,00	2950

346. 7	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,00864	311190,00	2689
		Итого материалов:				**261,05**	**5639**
		Накладные расходы	%	92		1284,33	27741
		Сметная прибыль	%	8		240,98	5205
		Сметная стоимость:				**3253,18**	**70269**
347	**2105-0108-0202 РСНБ РК 2015**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,3 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**24,8400**		**838,00**	**20816**
		Сметная прибыль	%	8		67,04	1665
		Сметная стоимость:				**905,04**	**22481**
348	**1110-0105-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка деревянных элементов**	**м3**	**2,1600**		**93735,73**	**202469**
348. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	22,1	47,736	865,00	41292
348. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	0,7992	1276,92	1021
		Итого оплата труда:				**19588,96**	**42312**
348. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,324	4329,00	1403
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,324	1554,00	504
348. 4	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	0,9504	145,00	138
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
348. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,4752	2465,00	1171
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,4752	1088,00	517
		Итого эксплуатация машин:				**1255,45**	**2712**
348. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,08208	218211,00	17911
348. 7	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	9,461	70,00	662
348. 8	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,3456	51097,00	17659
348. 9	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,1296	57894,00	7503
348.10	2107-0203-0105 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	1,793	58936,00	105660
348.11	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	7,301	228,00	1665
348.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	15,552	310,00	4821

348.13	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,00196	0,004234	610448,00	2584
		Итого материалов:				**73363,78**	**158466**
		Накладные расходы	%	90		17630,06	38081
		Сметная прибыль	%	8		8909,26	19244
		Сметная стоимость:				**120275,05**	**259794**
350	**1115-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окна со спаренным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм**	**м2**	**51,8400**		**2244,71**	**116366**
350. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,452	23,432	910,00	21323
350. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0079	0,409536	1088,00	446
		Итого оплата труда:				**419,92**	**21768**
350. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0033	0,171072	5764,00	986
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,171072	1088,00	186
350. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0046	0,238464	2465,00	588
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,238464	1088,00	259
		Итого эксплуатация машин:				**30,36**	**1574**
350. 5	2110-0502-1401 РСНБ РК 2015	Замазка оконная на олифе	т	0,00063	0,032659	242133,00	7908
350. 6	2113-0209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0069	0,357696	463,00	166
350. 7	2113-0508-0102 РСНБ РК 2015	Стекло листовое, толщина 3 мм ГОСТ 111-2001	м2	1,57	81,389	1042,00	84807
350. 8	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,002	0,10368	90,00	9
350. 9	2204-0603-0101 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,022	1,14	508,00	579
		Итого материалов:				**1803,03**	**93469**
		Накладные расходы	%	80		335,93	17415
		Сметная прибыль	%	8		206,45	10702
		Сметная стоимость:				**2787,10**	**144483**
351	**2113-0814-2211 РСНБ РК 2015**	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	**шт**	**6,0000**		**835,00**	**5010**
		Сметная прибыль	%	8		66,80	401
		Сметная стоимость:				**901,80**	**5411**

352	**2109-0404-0507 РСНБ РК 2015**	**Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86**	**шт.**	**6,0000**		**490,00**	**2940**
		Сметная прибыль	%	8		39,20	235
		Сметная стоимость:				**529,20**	**3175**
353	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**	**т**	**0,0642**		**62849,91**	**4035**
353. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	28,9	1,855	1053,00	1954
353. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	0,336793	1305,14	440
		Итого оплата труда:				**37278,46**	**2393**
353. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	0,551478	295,00	163
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
353. 4	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,055212	23,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
353. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,007704	4329,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,007704	1554,00	12
353. 6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	0,312654	3996,00	1249
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	0,312654	1300,00	406
353. 7	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,004237	8085,00	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,004237	1857,00	8
353. 8	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,018618	28,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
353. 9	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,025038	181,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
353.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,012198	2465,00	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,012198	1088,00	13
353.11	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,107856	26,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**23658,18**	**1519**

353.12	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,001926	70,00	0
353.13	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001201	3360,00	4
353.14	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000064	415412,00	27
353.15	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000066	60195,00	4
353.16	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,00086	404706,00	348
353.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000642	310,00	0
353.18	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,087954	293,00	26
353.19	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,026322	147,00	4
353.20	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000006	1880677,00	12
353.21	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000257	220651,00	57
353.22	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,00002	433151,00	9
353.23	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000039	572135,00	22
353.24	2106-0405-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	1	0,0642	--	--
353.25	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000125	402893,00	50
		Итого материалов:				**8760,03**	**562**
		Накладные расходы	%	69		25722,14	1651
		Сметная прибыль	%	8		7085,76	455
		Сметная стоимость:				**95657,81**	**6141**
354	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,0642**		**521272,00**	**33466**
		Сметная прибыль	%	8		41701,76	2677
		Сметная стоимость:				**562973,76**	**36143**

355	**1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2**	**м2**	**1,0000**		**3016,18**	**3016**
355. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=894)	чел-ч	1,23	1,23	894,00	1100
355. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0964	0,0964	1130,54	109
		Итого оплата труда:				**1208,60**	**1209**
355. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	0,0692	5764,00	399
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0692	0,0692	1088,00	75
355. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0088	0,0088	4329,00	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0088	0,0088	1554,00	14
355. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0286	0,0286	729,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
355. 6	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0253	0,0253	16,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
355. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0184	0,0184	2465,00	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0184	0,0184	1088,00	20
		Итого эксплуатация машин:				**503,57**	**504**
355. 8	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00167	0,00167	21163,00	35
355. 9	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,42	1,42	228,00	324
355.10	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000258	0,000258	22269,00	6
355.11	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,0333	0,0333	351,00	12
355.12	2113-0211-0609 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,000016	0,000016	191646,00	3
355.13	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,73	1,73	580,00	1003
355.14	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,000375	0,000375	79965,00	30
355.15	2107-0510-1401 РСНБ РК 2015	Лазы и люки	м2	1	1	--	--
		Итого материалов:				**1412,99**	**1413**
		Накладные расходы	%	90		1087,74	1088

		Сметная прибыль	%	8		328,31	328
		Сметная стоимость:				**4432,24**	**4432**
356	**2109-0404-1003 РСНБ РК 2015**	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**	**пара**	**1,0000**		**4249,00**	**4249**
		Сметная прибыль	%	8		339,92	340
		Сметная стоимость:				**4588,92**	**4589**
357	**2109-0102-0305 РСНБ РК 2015**	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92**	**м2**	**1,0000**		**33418,00**	**33418**
		Сметная прибыль	%	8		2673,44	2673
		Сметная стоимость:				**36091,44**	**36091**
		ЧЕРДАК					
358	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Устройство прокладной пароизоляции в один слой**	**м2**	**155,0000**		**143,39**	**22225**
358. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,0694	10,757	946,00	10176
358. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,3255	1198,95	390
		Итого оплата труда:				**68,17**	**10566**
358. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,124	5764,00	715
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,124	1088,00	135
358. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,0775	4329,00	335
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0775	1554,00	120
358. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	0,6355	729,00	463
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
358. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,124	2465,00	306
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,124	1088,00	135
		Итого эксплуатация машин:				**11,74**	**1819**
358. 7	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	77,5	132,00	10230
		Итого материалов:				**66,00**	**10230**
		Накладные расходы	%	92		62,72	9721
		Сметная прибыль	%	8		16,49	2556
		Сметная стоимость:				**222,59**	**34502**

359	**2110-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКМ-350Б ГОСТ 10923-93**	**м2**	**156,5500**		**239,00**	**37415**
		Сметная прибыль	%	8		19,12	2993
		Сметная стоимость:				**258,12**	**40409**
360	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Над отверстиями арматура в 3 ряда. Армирование**	**т**	**0,1300**		**12449,26**	**1618**
360. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	11,6	1,508	964,00	1454
360. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,0494	1284,21	63
		Итого оплата труда:				**11670,40**	**1517**
360. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,0208	4329,00	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,0208	1554,00	32
360. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,0286	2465,00	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,0286	1088,00	31
		Итого эксплуатация машин:				**1234,94**	**161**
360. 5	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,0364	114,00	4
		Итого материалов:				**31,92**	**4**
		Накладные расходы	%	91		10620,06	1381
		Сметная прибыль	%	8		1845,55	240
		Сметная стоимость:				**24914,87**	**3239**
361	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1300**		**198348,00**	**25785**
		Сметная прибыль	%	8		15867,84	2063
		Сметная стоимость:				**214215,84**	**27848**
362	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**101,0000**		**617,96**	**62414**
362. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,243	24,543	762,00	18702
362. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	1,959	1088,00	2132
		Итого оплата труда:				**206,27**	**20834**
362. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	1,273	4249,00	5407
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	1,273	1088,00	1385

362. 4	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	2,384	158,00	377
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
362. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	0,6868	5764,00	3959
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,6868	1088,00	747
		Итого эксплуатация машин:				**96,46**	**9743**
362. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	3,091	2537,00	7841
362. 7	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	1,545	16367,00	25292
362. 8	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	4,444	162,00	720
362. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0385	3,889	30,00	117
		Итого материалов:				**336,33**	**33969**
		Накладные расходы	%	92		189,77	19167
		Сметная прибыль	%	8		64,62	6526
		Сметная стоимость:				**872,35**	**88107**
363	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Устройство прокладной пароизоляции в один слой**	**м2**	**101,0000**		**321,59**	**32480**
363. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,0694	7,009	946,00	6631
363. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,2121	1198,95	254
		Итого оплата труда:				**68,17**	**6885**
363. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0808	5764,00	466
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0808	1088,00	88
363. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,0505	4329,00	219
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0505	1554,00	78
363. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	0,4141	729,00	302
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
363. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,0808	2465,00	199
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0808	1088,00	88
		Итого эксплуатация машин:				**11,74**	**1185**
363. 7	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	111,1	162,00	17998

363. 8	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	50,5	132,00	6666
		Итого материалов:				**244,20**	**24664**
		Накладные расходы	%	92		62,72	6334
		Сметная прибыль	%	8		30,74	3105
		Сметная стоимость:				**415,05**	**41920**
364	**1110-0114-0505 РСНБ РК 2015**	**Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам**	**м2 покрытия**	**101,0000**		**3234,69**	**326704**
364. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,285	28,785	946,00	27231
364. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,015	1,515	1364,49	2067
		Итого оплата труда:				**290,08**	**29298**
364. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0089	0,8989	4329,00	3891
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0089	0,8989	1554,00	1397
364. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0061	0,6161	2465,00	1519
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,6161	1088,00	670
		Итого эксплуатация машин:				**53,56**	**5410**
364. 5	2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,042	4,242	57533,00	244055
364. 6	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,14	14,14	310,00	4383
364. 7	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,00074	0,07474	610448,00	45625
		Итого материалов:				**2911,52**	**294063**
		Накладные расходы	%	90		261,07	26368
		Сметная прибыль	%	8		279,66	28246
		Сметная стоимость:				**3775,42**	**381318**
366	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**48,2500**		**924,53**	**44609**
366. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,972	46,899	910,00	42678
366. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,130275	1088,00	142
		Итого оплата труда:				**887,46**	**42820**
366. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,0965	5764,00	556
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0965	1088,00	105
366. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,033775	2465,00	83

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,033775	1088,00	37
		Итого эксплуатация машин:				**13,25**	**639**
366. 5	2105-0307-1004 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	5,79	106,00	614
366. 6	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	1,93	351,00	677
		Итого материалов:				**26,76**	**1291**
		Накладные расходы	%	92		816,46	39394
		Сметная прибыль	%	8		139,28	6720
		Сметная стоимость:				**1880,27**	**90723**
367	**2105-0104-0303 РСНБ РК 2015**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,4545**		**290275,00**	**131930**
		Сметная прибыль	%	8		23222,00	10554
		Сметная стоимость:				**313497,00**	**142484**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**13761576**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**13716886**
Материалы -			Тенге				**3941334**
Всего заработная плата -			Тенге				**1899181**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**7722915**
Накладные расходы -			Тенге				**1728434**
Сметная прибыль -			Тенге				**1235626**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**16680946**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**2061**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1899181**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**44690**
Материалы -			Тенге				**562**
Всего заработная плата -			Тенге				**2393**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**40655**
Накладные расходы -			Тенге				**1651**
Сметная прибыль -			Тенге				**3707**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**50048**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**2**
Сметная заработная плата -			Тенге				**2393**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**16730994**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**2063**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1901574**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:	Тенге				**29228375**
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**5 203 817,00**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1627485**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**324 429,00**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**22397074**
- перевозка грузов	Тенге				**0**
- оборудование	Тенге				**0**
Накладные расходы	Тенге				**5205490**
ИТОГО:	Тенге				**34433865**
Сметная прибыль	Тенге				**2754709**
ИТОГО по смете:	Тенге				**37 188 575,00**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №2-2-2

БЛОК-Б. Общестроительные работы.Выше 0,00

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ					
		Плиты перекрытия на отм.+9,6м					
267	**1107-0504-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	**шт**	**17,0000**		**3965,72**	**67417**
267. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	1,74	29,58	1035,00	30615
267. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	2,754	1088,00	2996
		Итого оплата труда:				**1977,16**	**33612**
267. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	2,618	5764,00	15090
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	2,618	1088,00	2848
267. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	2,579	174,00	449
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
267. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,136	2465,00	335

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,136	1088,00	148
		Итого эксплуатация машин:				**933,77**	**15874**
267. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	0,7276	16850,00	12260
267. 7	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	17	--	--
267. 8	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00066	0,01122	614991,00	6900
267. 9	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0051	208994,00	1066
267.10	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	1,36	516,00	702
		Итого материалов:				**1231,05**	**20928**
		Накладные расходы	%	118		2333,04	39662
		Сметная прибыль	%	8		503,90	8566
		Сметная стоимость:				**6802,67**	**115645**
268	**1107-0504-0106 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	**шт**	**121,0000**		**5996,92**	**725627**
268. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	2,66	321,86	1071,00	344712
268. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	26,644	1088,00	28989
		Итого оплата труда:				**3088,44**	**373701**
268. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	23,958	5764,00	138094
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	23,958	1088,00	26066
268. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	34,025	174,00	5920
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
268. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	2,686	2465,00	6621
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	2,686	1088,00	2922
		Итого эксплуатация машин:				**1244,92**	**150636**
268. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	7,901	16850,00	133137
268. 7	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	121	--	--
268. 8	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00106	0,12826	614991,00	78879

268. 9	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,0605	208994,00	12644
268.10	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	10,89	516,00	5619
		Итого материалов:				**1903,13**	**230279**
		Накладные расходы	%	118		3644,36	440967
		Сметная прибыль	%	8		771,30	93328
		Сметная стоимость:				**10412,57**	**1259922**
		МС-2					
270	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	**т**	**0,0479**		**64640,61**	**3095**
270. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	42,7	2,044	1172,00	2396
270. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,049316	1088,00	54
		Итого оплата труда:				**51165,04**	**2450**
270. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	1,017	174,00	177
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
270. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,049316	2465,00	122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,049316	1088,00	54
		Итого эксплуатация машин:				**6236,45**	**299**
270. 5	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,001915	208994,00	400
		Итого материалов:				**8359,76**	**400**
		Накладные расходы	%	118		60374,75	2891
		Сметная прибыль	%	8		10001,23	479
		Сметная стоимость:				**135016,59**	**6465**
271	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0479**		**213050,00**	**10201**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	816
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**11017**
		МС-3					
272	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	**т**	**0,0231**		**64640,61**	**1493**
272. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	42,7	0,98637	1172,00	1156
272. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,023793	1088,00	26
		Итого оплата труда:				**51165,04**	**1182**

272. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	0,490875	174,00	85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
272. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,023793	2465,00	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,023793	1088,00	26
		Итого эксплуатация машин:				**6236,45**	**144**
272. 5	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,000924	208994,00	193
		Итого материалов:				**8359,76**	**193**
		Накладные расходы	%	118		60374,75	1395
		Сметная прибыль	%	8		10001,23	231
		Сметная стоимость:				**135016,59**	**3119**
273	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0231**		**213050,00**	**4921**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	394
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**5315**
		Узел а					
274	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**0,0800**		**34473,60**	**2758**
274. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	0,6568	928,00	610
274. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,033384	1100,73	37
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**646**
274. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000216	4249,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000216	1088,00	0
274. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,039032	15,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
274. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,031224	5764,00	180
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,031224	1088,00	34
274. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,000912	4329,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,000912	1554,00	1
274. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,00152	79,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

274. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	0,079968	174,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
274. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,001032	2465,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,001032	1088,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**202**
274.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,0812	21086,00	1712
274.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	0,08	70,00	6
274.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,000768	53953,00	41
274.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,001792	58360,00	105
274.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,00003	26517,00	1
274.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,0192	310,00	6
274.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,000096	212247,00	20
274.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,000088	30,00	0
274.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	0,06112	907,00	55
		Итого материалов:				**24329,66**	**1946**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	588
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	268
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**3614**
		Узел б					
275	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**0,5300**		**34473,60**	**18271**
275. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	4,351	928,00	4038
275. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,221169	1100,73	243
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**4281**
275. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001431	4249,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001431	1088,00	2
275. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,258587	15,00	4

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
275. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,206859	5764,00	1192
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,206859	1088,00	225
275. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,006042	4329,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,006042	1554,00	9
275. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,01007	79,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
275. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	0,529788	174,00	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
275. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,006837	2465,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,006837	1088,00	7
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**1338**
275.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,53795	21086,00	11343
275.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	0,53	70,00	37
275.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,005088	53953,00	275
275.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,011872	58360,00	693
275.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000201	26517,00	5
275.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,1272	310,00	39
275.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,000636	212247,00	135
275.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,000583	30,00	0
275.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	0,40492	907,00	367
		Итого материалов:				**24329,66**	**12895**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	3896
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	1773
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**23940**

276	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0093**		**213050,00**	**1981**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	159
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**2140**
277	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0558**		**195353,00**	**10901**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	872
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**11773**
		Узел в					
278	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**1,4300**		**34473,60**	**49297**
278. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	11,74	928,00	10895
278. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,596739	1100,73	657
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**11552**
278. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003861	4249,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003861	1088,00	4
278. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,697697	15,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
278. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,558129	5764,00	3217
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,558129	1088,00	607
278. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,016302	4329,00	71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,016302	1554,00	25
278. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,02717	79,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
278. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	1,429	174,00	249
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
278. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,018447	2465,00	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,018447	1088,00	20
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**3611**

278.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,451	21086,00	30605
278.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	1,43	70,00	100
278.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,013728	53953,00	741
278.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,032032	58360,00	1869
278.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000543	26517,00	14
278.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,3432	310,00	106
278.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,001716	212247,00	364
278.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,001573	30,00	0
278.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	1,093	907,00	991
		Итого материалов:				**24329,66**	**34791**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	10512
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	4785
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**64594**
279	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0263**		**213050,00**	**5603**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	448
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**6051**
280	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1566**		**195353,00**	**30592**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	2447
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**33040**
281	**1107-0503-0104 РСНБ РК 2015**	**Установка прогонов**	**м3**	**0,6000**		**3969,72**	**2382**
281. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	1,89	1,134	1018,00	1154
281. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3924	0,23544	1088,00	256
		Итого оплата труда:				**2350,95**	**1411**
281. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,308	0,1848	5764,00	1065
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,308	0,1848	1088,00	201

281. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0844	0,05064	2465,00	125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0844	0,05064	1088,00	55
		Итого эксплуатация машин:				**1983,36**	**1190**
281. 5	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0037	0,00222	16850,00	37
281. 6	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	0,6	--	--
		Итого материалов:				**62,34**	**37**
		Накладные расходы	%	118		2774,12	1664
		Сметная прибыль	%	8		539,51	324
		Сметная стоимость:				**7283,35**	**4370**
282	**2104-0106-9901 РСНБ РК 2015**	**Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	**м3**	**0,6000**		**95466,00**	**57280**
		Сметная прибыль	%	8		7637,28	4582
		Сметная стоимость:				**103103,28**	**61862**
283	**1107-0512-0111 РСНБ РК 2015**	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**1641,38**	**3283**
283. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,03	2,06	1000,00	2060
283. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0096	0,0192	1088,00	21
		Итого оплата труда:				**1040,44**	**2081**
283. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0096	0,0192	5764,00	111
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0096	0,0192	1088,00	21
		Итого эксплуатация машин:				**55,33**	**111**
283. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,033	0,066	16850,00	1112
283. 5	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	2	--	--
		Итого материалов:				**556,05**	**1112**
		Накладные расходы	%	118		1227,72	2455
		Сметная прибыль	%	8		229,53	459
		Сметная стоимость:				**3098,64**	**6197**
284	**2104-0102-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012**	**шт.**	**2,0000**		**1629,00**	**3258**
		Сметная прибыль	%	8		130,32	261

		Сметная стоимость:				**1759,32**	**3519**
		МУ-1 2шт					
285	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**1,6400**		**34473,60**	**56537**
285. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	13,464	928,00	12495
285. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,684372	1100,73	753
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**13248**
285. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,004428	4249,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,004428	1088,00	5
285. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,800156	15,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
285. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,640092	5764,00	3689
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,640092	1088,00	696
285. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,018696	4329,00	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,018696	1554,00	29
285. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,03116	79,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
285. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	1,639	174,00	285
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
285. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,021156	2465,00	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,021156	1088,00	23
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**4141**
285.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,665	21086,00	35100
285.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	1,64	70,00	115
285.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,015744	53953,00	849
285.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,036736	58360,00	2144
285.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000623	26517,00	17

285.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,3936	310,00	122
285.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,001968	212247,00	418
285.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,001804	30,00	0
285.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	1,253	907,00	1136
		Итого материалов:				**24329,66**	**39901**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	12056
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	5487
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**74080**
286	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,8800**		**5421,52**	**4771**
286. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	3,221	835,00	2689
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**2689**
286. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,4224	15,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**6**
286. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,2728	2537,00	692
286. 4	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00088	15252,00	13
286. 5	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	1,76	773,00	1360
286. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,308	30,00	9
		Итого материалов:				**2358,22**	**2075**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	2528
		Сметная прибыль	%	8		663,54	584
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**7883**
287	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,8800**		**24031,00**	**21147**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	1692
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**22839**

288	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0490**		**213050,00**	**10439**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	835
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**11275**
289	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0234**		**198348,00**	**4633**
		Сметная прибыль	%	8		15867,84	371
		Сметная стоимость:				**214215,84**	**5004**
290	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1288**		**195353,00**	**25161**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	2013
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**27174**
291	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1434**		**234191,00**	**33583**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	2687
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**36270**
292	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0022**		**213050,00**	**477**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	38
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**515**
		МУ-2 2шт					
293	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**1,2800**		**34473,60**	**44126**
293. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	10,509	928,00	9752
293. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,534144	1100,73	588
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**10340**
293. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003456	4249,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003456	1088,00	4
293. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,624512	15,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
293. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,499584	5764,00	2880

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,499584	1088,00	544
293. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,014592	4329,00	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,014592	1554,00	23
293. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,02432	79,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
293. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	1,279	174,00	223
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
293. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,016512	2465,00	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,016512	1088,00	18
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**3232**
293.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,299	21086,00	27395
293.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	1,28	70,00	90
293.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,012288	53953,00	663
293.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,028672	58360,00	1673
293.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000486	26517,00	13
293.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,3072	310,00	95
293.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,001536	212247,00	326
293.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,001408	30,00	0
293.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	0,97792	907,00	887
		Итого материалов:				**24329,66**	**31142**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	9410
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	4283
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**57819**
294	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,5000**		**5421,52**	**2711**
294. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	1,83	835,00	1528
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**1528**

294. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,24	15,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**4**
294. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,155	2537,00	393
294. 4	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0005	15252,00	8
294. 5	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	1	773,00	773
294. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,175	30,00	5
		Итого материалов:				**2358,22**	**1179**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	1436
		Сметная прибыль	%	8		663,54	332
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**4479**
295	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,5000**		**24031,00**	**12016**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	961
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**12977**
				Каркас К1 6шт			
296	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1482**		**195353,00**	**28951**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	2316
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**31267**
297	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0070**		**213050,00**	**1500**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	120
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**1620**
298	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0704**		**234191,00**	**16487**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	1319
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**17806**
		МУ-3 1шт					

299	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**0,7700**		**34473,60**	**26545**
299. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	6,322	928,00	5867
299. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,321321	1100,73	354
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**6220**
299. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002079	4249,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002079	1088,00	2
299. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,375683	15,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
299. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,300531	5764,00	1732
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,300531	1088,00	327
299. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,008778	4329,00	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,008778	1554,00	14
299. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,01463	79,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
299. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	0,769692	174,00	134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
299. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,009933	2465,00	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,009933	1088,00	11
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**1944**
299.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,78155	21086,00	16480
299.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	0,77	70,00	54
299.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,007392	53953,00	399
299.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,017248	58360,00	1007
299.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000293	26517,00	8
299.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,1848	310,00	57

299.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,000924	212247,00	196
299.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,000847	30,00	0
299.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	0,58828	907,00	534
		Итого материалов:				**24329,66**	**18734**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	5660
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	2576
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**34781**
300	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,4100**		**5421,52**	**2223**
300. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	1,501	835,00	1253
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**1253**
300. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,1968	15,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**3**
300. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,1271	2537,00	322
300. 4	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00041	15252,00	6
300. 5	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	0,82	773,00	634
300. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,1435	30,00	4
		Итого материалов:				**2358,22**	**967**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	1178
		Сметная прибыль	%	8		663,54	272
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**3673**
301	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,4100**		**24031,00**	**9853**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	788
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**10641**
				Каркас К1 6шт			
302	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0741**		**195353,00**	**14476**

		Сметная прибыль	%	8		15628,24	1158
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**15634**
303	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0035**		**213050,00**	**750**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	60
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**810**
304	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0508**		**234191,00**	**11897**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	952
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**12849**
		МУ-4 1шт					
305	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**1,0400**		**34473,60**	**35853**
305. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	8,538	928,00	7924
305. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,433992	1100,73	478
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**8401**
305. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002808	4249,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002808	1088,00	3
305. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,507416	15,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
305. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,405912	5764,00	2340
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,405912	1088,00	442
305. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,011856	4329,00	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,011856	1554,00	18
305. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,01976	79,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
305. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	1,04	174,00	181
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
305. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,013416	2465,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,013416	1088,00	15

		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**2626**
305.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,056	21086,00	22258
305.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	1,04	70,00	73
305.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,009984	53953,00	539
305.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,023296	58360,00	1360
305.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000395	26517,00	10
305.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,2496	310,00	77
305.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,001248	212247,00	265
305.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,001144	30,00	0
305.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	0,79456	907,00	721
		Итого материалов:				**24329,66**	**25303**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	7645
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	3480
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**46978**
306	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,4000**		**5421,52**	**2169**
306. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	1,464	835,00	1222
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**1222**
306. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,192	15,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**3**
306. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,124	2537,00	315
306. 4	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0004	15252,00	6
306. 5	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	0,8	773,00	618
306. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,14	30,00	4
		Итого материалов:				**2358,22**	**943**

		Накладные расходы	%	94		2872,73	1149
		Сметная прибыль	%	8		663,54	265
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**3583**
307	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,4000**		**24031,00**	**9612**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	769
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**10381**
				Каркас К1 8шт			
308	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0988**		**195353,00**	**19301**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	1544
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**20845**
309	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0614**		**234191,00**	**14379**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	1150
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**15530**
310	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0053**		**213050,00**	**1125**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	90
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**1215**
		МУ-5 2шт					
311	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**1,2000**		**34473,60**	**41368**
311. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	9,852	928,00	9143
311. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,50076	1100,73	551
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**9694**
311. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00324	4249,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00324	1088,00	4
311. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,58548	15,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
311. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,46836	5764,00	2700
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,46836	1088,00	510

311. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,01368	4329,00	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,01368	1554,00	21
311. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,0228	79,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
311. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	1,2	174,00	209
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
311. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,01548	2465,00	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,01548	1088,00	17
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**3030**
311.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,218	21086,00	25683
311.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	1,2	70,00	84
311.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,01152	53953,00	622
311.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,02688	58360,00	1569
311.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000456	26517,00	12
311.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,288	310,00	89
311.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,00144	212247,00	306
311.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,00132	30,00	0
311.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	0,9168	907,00	832
		Итого материалов:				**24329,66**	**29196**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	8821
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	4015
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**54205**
312	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,4600**		**5421,52**	**2494**
312. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	1,684	835,00	1406
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**1406**

312. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,2208	15,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**3**
312. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,1426	2537,00	362
312. 4	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00046	15252,00	7
312. 5	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	0,92	773,00	711
312. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,161	30,00	5
		Итого материалов:				**2358,22**	**1085**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	1321
		Сметная прибыль	%	8		663,54	305
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**4121**
313	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,4600**		**24031,00**	**11054**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	884
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**11939**
				Каркас К1 6шт			
314	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1482**		**195353,00**	**28951**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	2316
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**31267**
315	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0704**		**234191,00**	**16487**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	1319
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**17806**
316	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0070**		**213050,00**	**1500**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	120
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**1620**
		МУ-6 1шт					

317	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**1,3400**		**34473,60**	**46195**
317. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	11,001	928,00	10209
317. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,559182	1100,73	616
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**10825**
317. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003618	4249,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003618	1088,00	4
317. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,653786	15,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
317. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,523002	5764,00	3015
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,523002	1088,00	569
317. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,015276	4329,00	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,015276	1554,00	24
317. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,02546	79,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
317. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	1,339	174,00	233
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
317. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,017286	2465,00	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,017286	1088,00	19
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**3384**
317.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,36	21086,00	28679
317.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	1,34	70,00	94
317.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,012864	53953,00	694
317.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,030016	58360,00	1752
317.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000509	26517,00	14
317.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,3216	310,00	100

317.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,001608	212247,00	341
317.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,001474	30,00	0
317.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	1,024	907,00	929
		Итого материалов:				**24329,66**	**32602**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	9851
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	4484
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**60529**
318	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,5900**		**5421,52**	**3199**
318. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	2,159	835,00	1803
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**1803**
318. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,2832	15,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**4**
318. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,1829	2537,00	464
318. 4	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00059	15252,00	9
318. 5	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	1,18	773,00	912
318. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,2065	30,00	6
		Итого материалов:				**2358,22**	**1391**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	1695
		Сметная прибыль	%	8		663,54	391
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**5285**
319	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,5900**		**24031,00**	**14178**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	1134
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**15313**
				Каркас К1 12шт			
320	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1482**		**195353,00**	**28951**

		Сметная прибыль	%	8		15628,24	2316
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**31267**
321	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0824**		**234191,00**	**19297**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	1544
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**20841**
322	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0070**		**213050,00**	**1500**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	120
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**1620**
		МУ-7 1шт					
323	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**1,3900**		**34473,60**	**47918**
323. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	11,412	928,00	10590
323. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,580047	1100,73	638
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**11229**
323. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003753	4249,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003753	1088,00	4
323. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,678181	15,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
323. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,542517	5764,00	3127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,542517	1088,00	590
323. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,015846	4329,00	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,015846	1554,00	25
323. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,02641	79,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
323. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	1,389	174,00	242
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
323. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,017931	2465,00	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,017931	1088,00	20

		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**3510**
323.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,411	21086,00	29749
323.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	1,39	70,00	97
323.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,013344	53953,00	720
323.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,031136	58360,00	1817
323.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000528	26517,00	14
323.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,3336	310,00	103
323.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,001668	212247,00	354
323.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,001529	30,00	0
323.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	1,062	907,00	963
		Итого материалов:				**24329,66**	**33818**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	10218
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	4651
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**62787**
324	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,7400**		**5421,52**	**4012**
324. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	2,708	835,00	2262
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**2262**
324. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,3552	15,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**5**
324. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,2294	2537,00	582
324. 4	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00074	15252,00	11
324. 5	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	1,48	773,00	1144
324. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,259	30,00	8
		Итого материалов:				**2358,22**	**1745**

		Накладные расходы	%	94		2872,73	2126
		Сметная прибыль	%	8		663,54	491
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**6629**
325	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,7400**		**24031,00**	**17783**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	1423
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**19206**
				Каркас К1 10шт			
326	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1235**		**195353,00**	**24126**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	1930
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**26056**
327	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0920**		**234191,00**	**21546**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	1724
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**23269**
328	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0062**		**213050,00**	**1312**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	105
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**1417**
		МУ-8 1шт					
329	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**1,5300**		**34473,60**	**52745**
329. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	12,561	928,00	11657
329. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,638469	1100,73	703
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**12360**
329. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,004131	4249,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,004131	1088,00	4
329. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,746487	15,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
329. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,597159	5764,00	3442
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,597159	1088,00	650

329. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,017442	4329,00	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,017442	1554,00	27
329. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,02907	79,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
329. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	1,529	174,00	266
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
329. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,019737	2465,00	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,019737	1088,00	21
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**3863**
329.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,553	21086,00	32746
329.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	1,53	70,00	107
329.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,014688	53953,00	792
329.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,034272	58360,00	2000
329.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000581	26517,00	15
329.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,3672	310,00	114
329.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,001836	212247,00	390
329.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,001683	30,00	0
329.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	1,169	907,00	1060
		Итого материалов:				**24329,66**	**37224**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	11247
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	5119
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**69111**
330	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,7800**		**5421,52**	**4229**
330. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	2,855	835,00	2384
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**2384**

330. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,3744	15,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**6**
330. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,2418	2537,00	613
330. 4	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00078	15252,00	12
330. 5	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	1,56	773,00	1206
330. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,273	30,00	8
		Итого материалов:				**2358,22**	**1839**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	2241
		Сметная прибыль	%	8		663,54	518
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**6987**
331	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,7800**		**24031,00**	**18744**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	1500
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**20244**
Каркас К1 11шт							
332	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1359**		**195353,00**	**26539**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	2123
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**28662**
333	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1000**		**234191,00**	**23419**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	1874
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**25293**
334	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0070**		**213050,00**	**1491**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	119
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**1611**
Каркас К1 1шт							

335	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0124**		**195353,00**	**2413**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	193
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**2606**
336	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0086**		**234191,00**	**2014**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	161
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**2175**
337	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0070**		**213050,00**	**1491**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	119
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**1611**
				Каркас К2 1шт			
338	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0112**		**195353,00**	**2188**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	175
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**2363**
339	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0025**		**234191,00**	**574**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	46
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**620**
340	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0078**		**213050,00**	**1662**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	133
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**1795**
		МУ-9 1шт					
341	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**2,1500**		**34473,60**	**74118**
341. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	17,652	928,00	16381
341. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,897195	1100,73	988
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**17368**

341. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,005805	4249,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,005805	1088,00	6
341. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	1,049	15,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
341. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,839145	5764,00	4837
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,839145	1088,00	913
341. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,02451	4329,00	106
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,02451	1554,00	38
341. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,04085	79,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
341. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	2,149	174,00	374
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
341. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,027735	2465,00	68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,027735	1088,00	30
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**5429**
341.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,182	21086,00	46015
341.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	2,15	70,00	151
341.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,02064	53953,00	1114
341.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,04816	58360,00	2811
341.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000817	26517,00	22
341.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,516	310,00	160
341.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,00258	212247,00	548
341.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,002365	30,00	0
341.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	1,643	907,00	1490
		Итого материалов:				**24329,66**	**52309**

		Накладные расходы	%	91		7351,18	15805
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	7194
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**97117**
342	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1,2000**		**5421,52**	**6506**
342. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	4,392	835,00	3667
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**3667**
342. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,576	15,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**9**
342. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,372	2537,00	944
342. 4	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0012	15252,00	18
342. 5	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	2,4	773,00	1855
342. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,42	30,00	13
		Итого материалов:				**2358,22**	**2830**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	3447
		Сметная прибыль	%	8		663,54	796
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**10749**
343	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,2000**		**24031,00**	**28837**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	2307
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**31144**
					Каркас К1 14шт		
344	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1729**		**195353,00**	**33777**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	2702
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**36479**
345	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1450**		**234191,00**	**33958**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	2717
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**36674**

346	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0088**		**213050,00**	**1875**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	150
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**2025**
		МУ-10 1шт					
347	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**1,0400**		**34473,60**	**35853**
347. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	8,538	928,00	7924
347. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,433992	1100,73	478
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**8401**
347. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002808	4249,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002808	1088,00	3
347. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,507416	15,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
347. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,405912	5764,00	2340
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,405912	1088,00	442
347. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,011856	4329,00	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,011856	1554,00	18
347. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,01976	79,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
347. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	1,04	174,00	181
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
347. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,013416	2465,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,013416	1088,00	15
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**2626**
347.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,056	21086,00	22258
347.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	1,04	70,00	73
347.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,009984	53953,00	539

347.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,023296	58360,00	1360
347.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000395	26517,00	10
347.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,2496	310,00	77
347.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,001248	212247,00	265
347.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,001144	30,00	0
347.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	0,79456	907,00	721
		Итого материалов:				**24329,66**	**25303**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	7645
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	3480
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**46978**
348	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,4800**		**5421,52**	**2602**
348. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	1,757	835,00	1467
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**1467**
348. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,2304	15,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**3**
348. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,1488	2537,00	378
348. 4	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00048	15252,00	7
348. 5	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	0,96	773,00	742
348. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,168	30,00	5
		Итого материалов:				**2358,22**	**1132**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	1379
		Сметная прибыль	%	8		663,54	318
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**4300**
349	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,4800**		**24031,00**	**11535**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	923

		Сметная стоимость:				**25953,48**	**12458**
				Каркас К1 8шт			
350	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0988**		**195353,00**	**19301**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	1544
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**20845**
351	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0650**		**234191,00**	**15222**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	1218
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**16440**
352	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0053**		**213050,00**	**1125**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	90
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**1215**
		МУ-11 1шт					
353	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**2,4700**		**34473,60**	**85150**
353. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	20,279	928,00	18819
353. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	1,031	1100,73	1135
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**19953**
353. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,006669	4249,00	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,006669	1088,00	7
353. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	1,205	15,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
353. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,964041	5764,00	5557
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,964041	1088,00	1049
353. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,028158	4329,00	122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,028158	1554,00	44
353. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,04693	79,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

353. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	2,469	174,00	430
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
353. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,031863	2465,00	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,031863	1088,00	35
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**6237**
353.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,507	21086,00	52864
353.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	2,47	70,00	173
353.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,023712	53953,00	1279
353.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,055328	58360,00	3229
353.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000939	26517,00	25
353.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,5928	310,00	184
353.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,002964	212247,00	629
353.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,002717	30,00	0
353.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	1,887	907,00	1712
		Итого материалов:				**24329,66**	**60094**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	18157
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	8265
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**111572**
354	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1,2600**		**5421,52**	**6831**
354. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	4,612	835,00	3851
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**3851**
354. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,6048	15,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**9**
354. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,3906	2537,00	991

354. 4	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00126	15252,00	19
354. 5	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	2,52	773,00	1948
354. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,441	30,00	13
		Итого материалов:				**2358,22**	**2971**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	3620
		Сметная прибыль	%	8		663,54	836
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**11287**
355	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,2600**		**24031,00**	**30279**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	2422
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**32701**
				Каркас К1 16шт			
356	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1976**		**195353,00**	**38602**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	3088
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**41690**
357	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1642**		**234191,00**	**38454**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	3076
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**41530**
358	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0106**		**213050,00**	**2250**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	180
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**2430**
				Каркас К3 1шт			
359	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0121**		**195353,00**	**2364**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	189
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**2553**
360	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0027**		**234191,00**	**621**

		Сметная прибыль	%	8		18735,28	50
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**670**
361	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0084**		**213050,00**	**1790**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	143
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**1933**
				Каркас К4 1шт			
362	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0145**		**195353,00**	**2823**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	226
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**3049**
363	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0032**		**234191,00**	**738**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	59
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**797**
364	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0100**		**213050,00**	**2131**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	170
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**2301**
		МУ-12 1шт					
365	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**0,7700**		**34473,60**	**26545**
365. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	6,322	928,00	5867
365. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,321321	1100,73	354
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**6220**
365. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002079	4249,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002079	1088,00	2
365. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,375683	15,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
365. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,300531	5764,00	1732
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,300531	1088,00	327

365. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,008778	4329,00	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,008778	1554,00	14
365. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,01463	79,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
365. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	0,769692	174,00	134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
365. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,009933	2465,00	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,009933	1088,00	11
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**1944**
365.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,78155	21086,00	16480
365.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	0,77	70,00	54
365.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,007392	53953,00	399
365.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,017248	58360,00	1007
365.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000293	26517,00	8
365.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,1848	310,00	57
365.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,000924	212247,00	196
365.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,000847	30,00	0
365.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	0,58828	907,00	534
		Итого материалов:				**24329,66**	**18734**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	5660
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	2576
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**34781**
366	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,4000**		**5421,52**	**2169**
366. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	1,464	835,00	1222
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**1222**

366. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,192	15,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**3**
366. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,124	2537,00	315
366. 4	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0004	15252,00	6
366. 5	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	0,8	773,00	618
366. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,14	30,00	4
		Итого материалов:				**2358,22**	**943**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	1149
		Сметная прибыль	%	8		663,54	265
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**3583**
367	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,4000**		**24031,00**	**9612**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	769
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**10381**
				Каркас К1 6шт			
368	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0741**		**195353,00**	**14476**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	1158
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**15634**
369	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0504**		**234191,00**	**11803**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	944
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**12747**
370	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0035**		**213050,00**	**750**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	60
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**810**
		МУ-13 1шт					

371	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**2,4000**		**34473,60**	**82737**
371. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	19,704	928,00	18285
371. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	1,002	1100,73	1102
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**19388**
371. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00648	4249,00	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00648	1088,00	7
371. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	1,171	15,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
371. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,93672	5764,00	5399
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,93672	1088,00	1019
371. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,02736	4329,00	118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,02736	1554,00	43
371. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,0456	79,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
371. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	2,399	174,00	417
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
371. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,03096	2465,00	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,03096	1088,00	34
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**6060**
371.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,436	21086,00	51365
371.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	2,4	70,00	168
371.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,02304	53953,00	1243
371.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,05376	58360,00	3137
371.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000912	26517,00	24
371.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,576	310,00	179

371.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,00288	212247,00	611
371.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,00264	30,00	0
371.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	1,834	907,00	1663
		Итого материалов:				**24329,66**	**58391**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	17643
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	8030
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**108410**
372	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1,4500**		**5421,52**	**7861**
372. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	5,307	835,00	4431
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**4431**
372. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,696	15,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**10**
372. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,4495	2537,00	1140
372. 4	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00145	15252,00	22
372. 5	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	2,9	773,00	2242
372. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,5075	30,00	15
		Итого материалов:				**2358,22**	**3419**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	4165
		Сметная прибыль	%	8		663,54	962
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**12989**
373	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,4500**		**24031,00**	**34845**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	2788
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**37633**
				Каркас К1 15шт			
374	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1853**		**195353,00**	**36189**

		Сметная прибыль	%	8		15628,24	2895
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**39084**
375	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1676**		**234191,00**	**39250**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	3140
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**42390**
376	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0088**		**213050,00**	**1875**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	150
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**2025**
		МУ-14 1шт					
377	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**1,5300**		**34473,60**	**52745**
377. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	12,561	928,00	11657
377. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,638469	1100,73	703
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**12360**
377. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,004131	4249,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,004131	1088,00	4
377. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,746487	15,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
377. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,597159	5764,00	3442
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,597159	1088,00	650
377. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,017442	4329,00	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,017442	1554,00	27
377. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,02907	79,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
377. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	1,529	174,00	266
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
377. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,019737	2465,00	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,019737	1088,00	21

		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**3863**
377.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,553	21086,00	32746
377.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	1,53	70,00	107
377.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,014688	53953,00	792
377.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,034272	58360,00	2000
377.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000581	26517,00	15
377.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,3672	310,00	114
377.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,001836	212247,00	390
377.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,001683	30,00	0
377.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	1,169	907,00	1060
		Итого материалов:				**24329,66**	**37224**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	11247
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	5119
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**69111**
378	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,7800**		**5421,52**	**4229**
378. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	2,855	835,00	2384
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**2384**
378. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,3744	15,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**6**
378. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,2418	2537,00	613
378. 4	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00078	15252,00	12
378. 5	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	1,56	773,00	1206
378. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,273	30,00	8
		Итого материалов:				**2358,22**	**1839**

		Накладные расходы	%	94		2872,73	2241
		Сметная прибыль	%	8		663,54	518
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**6987**
379	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,7800**		**24031,00**	**18744**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	1500
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**20244**
				Каркас К1 11шт			
380	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1359**		**195353,00**	**26539**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	2123
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**28662**
381	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1000**		**234191,00**	**23419**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	1874
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**25293**
382	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0070**		**213050,00**	**1500**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	120
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**1620**
		МУ-15 1шт					
383	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**4,1800**		**34473,60**	**144100**
383. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	34,318	928,00	31847
383. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	1,744	1100,73	1920
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**33767**
383. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,011286	4249,00	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,011286	1088,00	12
383. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	2,039	15,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
383. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	1,631	5764,00	9404
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	1,631	1088,00	1775

383. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,047652	4329,00	206
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,047652	1554,00	74
383. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,07942	79,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
383. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	4,178	174,00	727
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
383. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,053922	2465,00	133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,053922	1088,00	59
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**10555**
383.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,243	21086,00	89462
383.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	4,18	70,00	293
383.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,040128	53953,00	2165
383.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,093632	58360,00	5464
383.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,001588	26517,00	42
383.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	1,003	310,00	311
383.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,005016	212247,00	1065
383.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,004598	30,00	0
383.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	3,194	907,00	2897
		Итого материалов:				**24329,66**	**101698**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	30728
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	13986
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**188814**
384	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**2,4800**		**5421,52**	**13445**
384. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	9,077	835,00	7579
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**7579**

384. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,19	15,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**18**
384. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,7688	2537,00	1950
384. 4	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00248	15252,00	38
384. 5	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	4,96	773,00	3834
384. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,868	30,00	26
		Итого материалов:				**2358,22**	**5848**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	7124
		Сметная прибыль	%	8		663,54	1646
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**22215**
385	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**2,4800**		**24031,00**	**59597**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	4768
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**64365**
				Каркас К2 26шт			
386	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3211**		**195353,00**	**62728**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	5018
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**67746**
387	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,2886**		**234191,00**	**67588**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	5407
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**72995**
388	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0158**		**213050,00**	**3375**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	270
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**3645**
		МУ-16 1шт					

389	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**0,5800**		**34473,60**	**19995**
389. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	4,762	928,00	4419
389. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,242034	1100,73	266
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**4685**
389. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001566	4249,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001566	1088,00	2
389. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,282982	15,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
389. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,226374	5764,00	1305
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,226374	1088,00	246
389. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,006612	4329,00	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,006612	1554,00	10
389. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,01102	79,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
389. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	0,579768	174,00	101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
389. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,007482	2465,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,007482	1088,00	8
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**1465**
389.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,5887	21086,00	12413
389.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	0,58	70,00	41
389.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,005568	53953,00	300
389.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,012992	58360,00	758
389.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,00022	26517,00	6
389.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,1392	310,00	43

389.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,000696	212247,00	148
389.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,000638	30,00	0
389.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	0,44312	907,00	402
		Итого материалов:				**24329,66**	**14111**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	4264
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	1941
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**26199**
390	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,2000**		**5421,52**	**1084**
390. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	0,732	835,00	611
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**611**
390. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,096	15,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**1**
390. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,062	2537,00	157
390. 4	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0002	15252,00	3
390. 5	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	0,4	773,00	309
390. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,07	30,00	2
		Итого материалов:				**2358,22**	**472**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	575
		Сметная прибыль	%	8		663,54	133
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**1792**
391	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,2000**		**24031,00**	**4806**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	384
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**5191**
				Каркас К2 6шт			
392	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0741**		**195353,00**	**14476**

		Сметная прибыль	%	8		15628,24	1158
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**15634**
393	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0332**		**234191,00**	**7775**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	622
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**8397**
394	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0035**		**213050,00**	**750**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	60
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**810**
		МУ-17 1шт					
395	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**0,5200**		**34473,60**	**17926**
395. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	4,269	928,00	3962
395. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,216996	1100,73	239
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**4201**
395. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001404	4249,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001404	1088,00	2
395. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,253708	15,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
395. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,202956	5764,00	1170
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,202956	1088,00	221
395. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,005928	4329,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,005928	1554,00	9
395. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,00988	79,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
395. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	0,519792	174,00	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
395. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,006708	2465,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,006708	1088,00	7

		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**1313**
395.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,5278	21086,00	11129
395.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	0,52	70,00	36
395.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,004992	53953,00	269
395.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,011648	58360,00	680
395.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000198	26517,00	5
395.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,1248	310,00	39
395.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,000624	212247,00	132
395.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,000572	30,00	0
395.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	0,39728	907,00	360
		Итого материалов:				**24329,66**	**12651**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	3823
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	1740
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**23489**
396	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,1600**		**5421,52**	**867**
396. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	0,5856	835,00	489
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**489**
396. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,0768	15,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**1**
396. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,0496	2537,00	126
396. 4	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00016	15252,00	2
396. 5	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	0,32	773,00	247
396. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,056	30,00	2
		Итого материалов:				**2358,22**	**377**

		Накладные расходы	%	94		2872,73	460
		Сметная прибыль	%	8		663,54	106
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**1433**
397	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,1600**		**24031,00**	**3845**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	308
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**4153**
				Каркас К2 6шт			
398	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0672**		**195353,00**	**13128**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	1050
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**14178**
399	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0260**		**234191,00**	**6089**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	487
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**6576**
400	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0031**		**213050,00**	**665**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	53
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**718**
		МУ-18 1шт					
401	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**0,4400**		**34473,60**	**15168**
401. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	3,612	928,00	3352
401. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,183612	1100,73	202
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**3554**
401. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001188	4249,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001188	1088,00	1
401. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,214676	15,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
401. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,171732	5764,00	990
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,171732	1088,00	187

401. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,005016	4329,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,005016	1554,00	8
401. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,00836	79,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
401. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	0,439824	174,00	77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
401. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,005676	2465,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,005676	1088,00	6
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**1111**
401.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,4466	21086,00	9417
401.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	0,44	70,00	31
401.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,004224	53953,00	228
401.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,009856	58360,00	575
401.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000167	26517,00	4
401.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,1056	310,00	33
401.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,000528	212247,00	112
401.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,000484	30,00	0
401.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	0,33616	907,00	305
		Итого материалов:				**24329,66**	**10705**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	3235
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	1472
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**19875**
402	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,0800**		**5421,52**	**434**
402. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	0,2928	835,00	244
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**244**

402. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,0384	15,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**1**
402. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,0248	2537,00	63
402. 4	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00008	15252,00	1
402. 5	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	0,16	773,00	124
402. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,028	30,00	1
		Итого материалов:				**2358,22**	**189**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	230
		Сметная прибыль	%	8		663,54	53
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**717**
403	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,0800**		**24031,00**	**1922**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	154
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**2076**
				Каркас К2 6шт			
404	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0726**		**195353,00**	**14183**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	1135
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**15317**
405	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0034**		**213050,00**	**716**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	57
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**773**
406	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0208**		**234191,00**	**4871**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	390
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**5261**
		МУ-19 1шт					

407	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**1,0400**		**34473,60**	**35853**
407. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	8,538	928,00	7924
407. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,433992	1100,73	478
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**8401**
407. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002808	4249,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002808	1088,00	3
407. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,507416	15,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
407. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,405912	5764,00	2340
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,405912	1088,00	442
407. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,011856	4329,00	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,011856	1554,00	18
407. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,01976	79,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
407. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	1,04	174,00	181
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
407. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,013416	2465,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,013416	1088,00	15
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**2626**
407.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,056	21086,00	22258
407.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	1,04	70,00	73
407.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,009984	53953,00	539
407.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,023296	58360,00	1360
407.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000395	26517,00	10
407.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,2496	310,00	77

407.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,001248	212247,00	265
407.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,001144	30,00	0
407.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	0,79456	907,00	721
		Итого материалов:				**24329,66**	**25303**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	7645
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	3480
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**46978**
408	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,2000**		**5421,52**	**1084**
408. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	0,732	835,00	611
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**611**
408. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,096	15,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**1**
408. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,062	2537,00	157
408. 4	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0002	15252,00	3
408. 5	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	0,4	773,00	309
408. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,07	30,00	2
		Итого материалов:				**2358,22**	**472**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	575
		Сметная прибыль	%	8		663,54	133
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**1792**
409	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,2000**		**24031,00**	**4806**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	384
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**5191**
				Каркас К2 6шт			
410	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1734**		**195353,00**	**33874**

		Сметная прибыль	%	8		15628,24	2710
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**36584**
411	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0080**		**213050,00**	**1704**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	136
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**1841**
412	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0496**		**234191,00**	**11616**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	929
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**12545**
		Козырек					
413	**1107-0512-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных**	**шт.**	**2,0000**		**11455,58**	**22911**
413. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	4,83	9,66	1000,00	9660
413. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,072	2,143	1088,00	2332
		Итого оплата труда:				**5996,01**	**11992**
413. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,07	2,14	5764,00	12335
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,07	2,14	1088,00	2328
413. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,238	0,476	174,00	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
413. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,0034	2465,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,0034	1088,00	4
		Итого эксплуатация машин:				**6213,08**	**12426**
413. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	0,044	16850,00	741
413. 7	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	2	--	--
413. 8	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0004	208994,00	84
		Итого материалов:				**412,50**	**825**
		Накладные расходы	%	118		7075,29	14151
		Сметная прибыль	%	8		1482,47	2965
		Сметная стоимость:				**20013,34**	**40027**

414	**2104-0111-9912 РСНБ РК 2015**	**Панели сплошные плоские, плиты толщиной 20 см ГОСТ 13015-2012 (КВ 18.22-т)**	**м2**	**0,7000**		**77939,00**	**54557**
		Сметная прибыль	%	8		6235,12	4365
		Сметная стоимость:				**84174,12**	**58922**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**3396427**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3396427**
Материалы -			Тенге				**999568**
Всего заработная плата -			Тенге				**704628**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1047187**
Местные материалы -			Тенге				**438312**
Накладные расходы -			Тенге				**757580**
Сметная прибыль -			Тенге				**332321**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4486327**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**702**
Сметная заработная плата -			Тенге				**704628**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**4486327**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**702**
Сметная заработная плата -			Тенге				**704628**
РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ							
415	**1108-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м**	**м3 кладки**	**160,7000**		**10265,37**	**1649645**
415. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	4,42	710,294	865,00	614404
415. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35	56,245	1088,00	61195
		Итого оплата труда:				**4204,10**	**675599**
415. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,35	56,245	5764,00	324196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,35	56,245	1088,00	61195
		Итого эксплуатация машин:				**2017,40**	**324196**
415. 4	2102-0401-2808 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	38,568	18386,00	709111
415. 5	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,08035	21421,00	1721
415. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,044	7,071	30,00	212
		Итого материалов:				**4424,67**	**711045**

		Накладные расходы	%	93		3909,81	628307
		Сметная прибыль	%	8		1134,01	182236
		Сметная стоимость:				**15309,20**	**2460188**
416	**2103-0101-0104 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**31,1441**		**28541,00**	**888884**
		Сметная прибыль	%	8		2283,28	71111
		Сметная стоимость:				**30824,28**	**959994**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**480024**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**480024**
Материалы -			Тенге				**711045**
Всего заработная плата -			Тенге				**675599**
Местные материалы -			Тенге				**2129669**
Накладные расходы -			Тенге				**628307**
Сметная прибыль -			Тенге				**11863**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**160145**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**767**
Сметная заработная плата -			Тенге				**675599**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**160145**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**767**
Сметная заработная плата -			Тенге				**675599**
РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ							
477	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Устройство прокладной пароизоляции (над сан.узлами)**	**м2**	**4,3800**		**321,59**	**1409**
477. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,0694	0,303972	946,00	288
477. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,009198	1198,96	11
		Итого оплата труда:				**68,17**	**299**
477. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,003504	5764,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,003504	1088,00	4
477. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,00219	4329,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,00219	1554,00	3
477. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	0,017958	729,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

477. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,003504	2465,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,003504	1088,00	4
		Итого эксплуатация машин:				**11,74**	**51**
477. 7	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	4,818	162,00	781
477. 8	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	2,19	132,00	289
		Итого материалов:				**244,20**	**1070**
		Накладные расходы	%	92		62,72	275
		Сметная прибыль	%	8		30,74	135
		Сметная стоимость:				**415,05**	**1818**
478	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Устройство прокладной пароизоляции в один слой**	**м2**	**670,0000**		**143,39**	**96071**
478. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,0694	46,498	946,00	43987
478. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	1,407	1198,95	1687
		Итого оплата труда:				**68,17**	**45674**
478. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,536	5764,00	3090
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,536	1088,00	583
478. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,335	4329,00	1450
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,335	1554,00	521
478. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	2,747	729,00	2003
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
478. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,536	2465,00	1321
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,536	1088,00	583
		Итого эксплуатация машин:				**11,74**	**7864**
478. 7	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	335	132,00	44220
		Итого материалов:				**66,00**	**44220**
		Накладные расходы	%	92		62,72	42020
		Сметная прибыль	%	8		16,49	11047
		Сметная стоимость:				**222,59**	**149138**
479	**2110-0401-1404 РСНБ РК 2015**	**Пергамин кровельный П-350**	**м2**	**737,0000**		**84,00**	**61908**

		Сметная прибыль	%	8		6,72	4953
		Сметная стоимость:				**90,72**	**66861**
480	**1112-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2**	**670,0000**		**802,99**	**538002**
480. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,403	270,01	1071,00	289181
480. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	5,561	1200,29	6675
		Итого оплата труда:				**441,58**	**295856**
480. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	2,345	5764,00	13517
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	2,345	1088,00	2551
480. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	1,34	4329,00	5801
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	1,34	1554,00	2082
480. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0184	12,328	729,00	8987
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
480. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	1,876	2465,00	4624
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	1,876	1088,00	2041
		Итого эксплуатация машин:				**49,15**	**32929**
480. 7	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	1346,7	132,00	177764
480. 8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,1675	101855,00	17061
480. 9	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,3886	54214,00	21068
480.10	2111-0205-9907 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1,03	690,1	--	--
		Итого материалов:				**322,23**	**215893**
		Накладные расходы	%	92		406,25	272187
		Сметная прибыль	%	8		96,74	64815
		Сметная стоимость:				**1305,98**	**875004**
481	**2111-0101-0110 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марки 200**	**м3**	**138,0200**		**37363,00**	**5156841**
		Сметная прибыль	%	8		2989,04	412547
		Сметная стоимость:				**40352,04**	**5569389**

482	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**	**м2**	**670,0000**		**617,96**	**414032**
482. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,243	162,81	762,00	124061
482. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	12,998	1088,00	14142
		Итого оплата труда:				**206,27**	**138203**
482. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	8,442	4249,00	35870
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	8,442	1088,00	9185
482. 4	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	15,812	158,00	2498
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
482. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	4,556	5764,00	26261
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	4,556	1088,00	4957
		Итого эксплуатация машин:				**96,46**	**64629**
482. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	20,502	2537,00	52014
482. 7	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	10,251	16367,00	167778
482. 8	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	29,48	162,00	4776
482. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0385	25,795	30,00	774
		Итого материалов:				**336,33**	**225341**
		Накладные расходы	%	92		189,77	127147
		Сметная прибыль	%	8		64,62	43294
		Сметная стоимость:				**872,35**	**584473**
483	**1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5**	**Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек**	**м2**	**670,0000**		**94,03**	**63001**
483. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,0045	3,015	762,00	2297
483. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,201	5440,00	1093
		Итого оплата труда:				**5,06**	**3391**
483. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001	0,67	4249,00	2847
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,67	1088,00	729
483. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,335	5764,00	1931
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,335	1088,00	364

		Итого эксплуатация машин:				**7,13**	**4778**
483. 5	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	3,417	16367,00	55926
		Итого материалов:				**83,47**	**55926**
		Накладные расходы	%	92		4,66	3120
		Сметная прибыль	%	8		7,90	5290
		Сметная стоимость:				**106,58**	**71411**
484	**1110-0105-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка стропил**	**м3**	**43,0900**		**93735,73**	**4039072**
484. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	22,1	952,289	865,00	823730
484. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	15,943	1276,92	20358
		Итого оплата труда:				**19588,96**	**844088**
484. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	6,463	4329,00	27980
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	6,463	1554,00	10044
484. 4	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	18,96	145,00	2749
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
484. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	9,48	2465,00	23368
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	9,48	1088,00	10314
		Итого эксплуатация машин:				**1255,45**	**54097**
484. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	1,637	218211,00	357303
484. 7	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	188,734	70,00	13211
484. 8	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	6,894	51097,00	352283
484. 9	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	2,585	57894,00	149679
484.10	2107-0203-0105 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	35,765	58936,00	2107828
484.11	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	145,644	228,00	33207
484.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	310,248	310,00	96177
484.13	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,00196	0,084456	610448,00	51556
		Итого материалов:				**73363,78**	**3161245**
		Накладные расходы	%	90		17630,06	759679

		Сметная прибыль	%	8		8909,26	383900
		Сметная стоимость:				**120275,05**	**5182652**
486	**1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**670,0000**		**649,57**	**435210**
486. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,5663	379,421	982,00	372591
486. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	3,015	1440,09	4342
		Итого оплата труда:				**562,59**	**376933**
486. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	2,278	4329,00	9861
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	2,278	1554,00	3540
486. 4	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0294	19,698	11,00	217
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
486. 5	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065	43,55	16,00	697
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
486. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,737	2465,00	1817
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,737	1088,00	802
		Итого эксплуатация машин:				**18,79**	**12592**
486. 7	2113-0208-0202 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	4,757	6115,00	29089
486. 8	2113-0211-0414 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	2030,1	3,00	6090
486. 9	2204-0201-9905 РСНБ РК 2015	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	13,4	1108,00	14847
		Итого материалов:				**74,67**	**50027**
		Накладные расходы	%	92		517,58	346779
		Сметная прибыль	%	8		93,37	62559
		Сметная стоимость:				**1260,52**	**844547**
487	**2105-0109-0210 РСНБ РК 2015**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**1529,5000**		**1463,00**	**2237659**
		Сметная прибыль	%	8		117,04	179013
		Сметная стоимость:				**1580,04**	**2416671**
489	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**150,0000**		**911,81**	**136772**

489. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,972	145,8	910,00	132678
489. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,405	1088,00	441
		Итого оплата труда:				**887,46**	**133119**
489. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,3	5764,00	1729
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,3	1088,00	326
489. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,105	2465,00	259
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,105	1088,00	114
		Итого эксплуатация машин:				**13,25**	**1988**
489. 5	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	6	351,00	2106
		Итого материалов:				**14,04**	**2106**
		Накладные расходы	%	92		816,46	122469
		Сметная прибыль	%	8		138,26	20739
		Сметная стоимость:				**1866,54**	**279980**
490	**2105-0109-0210 РСНБ РК 2015**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**172,5000**		**1463,00**	**252368**
		Сметная прибыль	%	8		117,04	20189
		Сметная стоимость:				**1580,04**	**272557**
491	**2105-0301-0104 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0963**		**--**	**--**
492	**2105-0301-3501 РСНБ РК 2015**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,1896**		**213050,00**	**40394**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	3232
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**43626**
493	**2113-0201-1104 РСНБ РК 2015**	**Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90**	**шт.**	**105,0000**		**34,00**	**3570**
		Сметная прибыль	%	8		2,72	286
		Сметная стоимость:				**36,72**	**3856**
494	**1106-0301-0402 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м**	**т**	**0,1492**		**390563,12**	**58266**
494. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	207	30,881	964,00	29769
494. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,56	0,083543	1279,39	107
		Итого оплата труда:				**200264,46**	**29876**

494. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,23	0,034312	4329,00	149
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,034312	1554,00	53
494. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,33	0,049231	2465,00	121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	0,049231	1088,00	54
		Итого эксплуатация машин:				**1809,12**	**270**
494. 5	2106-0510-0201 РСНБ РК 2015	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,01	0,001492	--	--
494. 6	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,149184	189206,00	28227
		Итого материалов:				**189206,00**	**28227**
		Накладные расходы	%	91		182240,66	27187
		Сметная прибыль	%	8		45824,30	6836
		Сметная стоимость:				**618628,08**	**92289**
		Водосточная система					
499	**1112-0101-0801 РСНБ РК 2015**	**Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб**	**м2 фасада**	**140,0000**		**331,69**	**46437**
499. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,134	18,76	910,00	17072
499. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,042	1088,00	46
		Итого оплата труда:				**122,27**	**17117**
499. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,042	2465,00	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,042	1088,00	46
		Итого эксплуатация машин:				**0,74**	**104**
499. 4	2105-0302-0102 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,000112	0,01568	312813,00	4905
499. 5	2105-0307-1004 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,039	5,46	106,00	579
499. 6	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,014	1,96	351,00	688
499. 7	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00053	0,0742	311190,00	23090
		Итого материалов:				**209,01**	**29262**
		Накладные расходы	%	92		112,49	15748
		Сметная прибыль	%	8		35,53	4975
		Сметная стоимость:				**479,71**	**67160**

500	**2110-0105-0102 РСНБ РК 2015**	**Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,8 мм**	**т**	**0,8792**		**136884,00**	**120348**
		Сметная прибыль	%	8		10950,72	9628
		Сметная стоимость:				**147834,72**	**129976**
501	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0276**		**216670,00**	**5980**
		Сметная прибыль	%	8		17333,60	478
		Сметная стоимость:				**234003,60**	**6458**
502	**2105-0106-2402 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,2747**		**251663,00**	**69119**
		Сметная прибыль	%	8		20133,04	5530
		Сметная стоимость:				**271796,04**	**74649**
		Кровля тамбура и перехода					
512	**1112-0101-0212 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	**м2 кровли**	**30,7000**		**3427,73**	**105231**
512. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,1237	3,798	946,00	3593
512. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0032	0,09824	1300,88	128
		Итого оплата труда:				**121,18**	**3720**
512. 3	3106-0102-0201 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,0021	0,06447	96,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
512. 4	3105-0101-0103 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,01842	6102,00	112
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,01842	1088,00	20
512. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0015	0,04605	4329,00	199
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,04605	1554,00	72
512. 6	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00307	1888,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00307	910,00	3
512. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,0307	2465,00	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0307	1088,00	33
512. 8	3204-0108-0501 РСНБ РК 2015	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,0479	1,471	4,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

		Итого эксплуатация машин:				**13,20**	**405**
512. 9	2110-0403-2203 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/вентилируемое покрытие, марка ЭКВ-6,0 ГОСТ 30547-97	м2	2,3	70,61	1347,00	95112
512.10	2110-0501-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	0,24	7,368	445,00	3279
512.11	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,63	19,341	147,00	2843
		Итого материалов:				**3297,51**	**101234**
		Накладные расходы	%	92		111,49	3423
		Сметная прибыль	%	8		283,14	8692
		Сметная стоимость:				**3822,36**	**117346**
513	**1112-0101-1504 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой**	**м2 поверхности**	**30,7000**		**156,34**	**4800**
513. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,093	2,855	946,00	2701
513. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,02763	1243,33	34
		Итого оплата труда:				**89,10**	**2735**
513. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0004	0,01228	5764,00	71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,01228	1088,00	13
513. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,00921	4329,00	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,00921	1554,00	14
513. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0086	0,26402	729,00	192
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
513. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00614	2465,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00614	1088,00	7
		Итого эксплуатация машин:				**10,37**	**318**
513. 7	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,007675	101855,00	782
513. 8	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006	0,01842	54214,00	999
		Итого материалов:				**57,99**	**1780**
		Накладные расходы	%	92		81,97	2516
		Сметная прибыль	%	8		19,06	585
		Сметная стоимость:				**257,37**	**7901**

514	**2204-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Праймер двухкомпонентный для двухкомпонентных полиуретановых красок на водной основе СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**кг**	**184,0000**		**7770,00**	**1429680**
		Сметная прибыль	%	8		621,60	114374
		Сметная стоимость:				**8391,60**	**1544054**
515	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**30,7000**		**617,96**	**18971**
515. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,243	7,46	762,00	5685
515. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,59558	1088,00	648
		Итого оплата труда:				**206,27**	**6333**
515. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	0,38682	4249,00	1644
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,38682	1088,00	421
515. 4	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	0,72452	158,00	114
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
515. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	0,20876	5764,00	1203
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,20876	1088,00	227
		Итого эксплуатация машин:				**96,46**	**2961**
515. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,93942	2537,00	2383
515. 7	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,46971	16367,00	7688
515. 8	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	1,351	162,00	219
515. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0385	1,182	30,00	35
		Итого материалов:				**336,33**	**10325**
		Накладные расходы	%	92		189,77	5826
		Сметная прибыль	%	8		64,62	1984
		Сметная стоимость:				**872,35**	**26781**
516	**1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	**м2 стяжки**	**30,7000**		**1598,54**	**49075**
516. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,0765	2,349	762,00	1790
516. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,00921	92480,00	852
		Итого оплата труда:				**86,04**	**2641**

516. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,017	0,5219	4249,00	2218
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,017	0,5219	1088,00	568
516. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0085	0,26095	5764,00	1504
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0085	0,26095	1088,00	284
		Итого эксплуатация машин:				**121,23**	**3722**
516. 5	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0867	2,662	16367,00	43564
		Итого материалов:				**1419,02**	**43564**
		Накладные расходы	%	92		79,15	2430
		Сметная прибыль	%	8		134,22	4120
		Сметная стоимость:				**1811,91**	**55626**
517	**2105-0301-3501 РСНБ РК 2015**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,1080**		**213050,00**	**23009**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	1841
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**24850**
518	**1112-0101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**м3 утеплителя**	**2,4000**		**12436,18**	**29847**
518. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	2,71	6,504	762,00	4956
518. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	0,816	1088,00	888
		Итого оплата труда:				**2434,94**	**5844**
518. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,22	0,528	4249,00	2243
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,528	1088,00	574
518. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,12	0,288	5764,00	1660
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,288	1088,00	313
		Итого эксплуатация машин:				**1626,46**	**3904**
518. 5	2101-0302-0402 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,03	2,472	8490,00	20987
		Итого материалов:				**8744,70**	**20987**
		Накладные расходы	%	92		2240,14	5376
		Сметная прибыль	%	8		1174,11	2818
		Сметная стоимость:				**15850,43**	**38041**
519	**1112-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2**	**30,7000**		**802,99**	**24652**

519. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,403	12,372	1071,00	13251
519. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	0,25481	1200,29	306
		Итого оплата труда:				**441,58**	**13556**
519. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	0,10745	5764,00	619
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,10745	1088,00	117
519. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,0614	4329,00	266
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0614	1554,00	95
519. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0184	0,56488	729,00	412
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
519. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,08596	2465,00	212
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,08596	1088,00	94
		Итого эксплуатация машин:				**49,15**	**1509**
519. 7	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	61,707	132,00	8145
519. 8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,007675	101855,00	782
519. 9	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,017806	54214,00	965
519.10	2111-0205-9907 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1,03	31,621	--	--
		Итого материалов:				**322,23**	**9892**
		Накладные расходы	%	92		406,25	12472
		Сметная прибыль	%	8		96,74	2970
		Сметная стоимость:				**1305,98**	**40093**
520	**2111-0101-0110 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марки 200**	**м3**	**6,1400**		**37363,00**	**229409**
		Сметная прибыль	%	8		2989,04	18353
		Сметная стоимость:				**40352,04**	**247762**
		Кровля одноэтажной части					
521	**1112-0101-0212 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	**м2 кровли**	**210,0000**		**3427,73**	**719824**
521. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,1237	25,977	946,00	24574
521. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0032	0,672	1300,88	874
		Итого оплата труда:				**121,18**	**25448**

521. 3	3106-0102-0201 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,0021	0,441	96,00	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
521. 4	3105-0101-0103 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,126	6102,00	769
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,126	1088,00	137
521. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0015	0,315	4329,00	1364
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,315	1554,00	490
521. 6	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,021	1888,00	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,021	910,00	19
521. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,21	2465,00	518
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,21	1088,00	228
521. 8	3204-0108-0501 РСНБ РК 2015	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,0479	10,059	4,00	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**13,20**	**2772**
521. 9	2110-0403-2203 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/вентилируемое покрытие, марка ЭКВ-6,0 ГОСТ 30547-97	м2	2,3	483	1347,00	650601
521.10	2110-0501-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	0,24	50,4	445,00	22428
521.11	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,63	132,3	147,00	19448
		Итого материалов:				**3297,51**	**692477**
		Накладные расходы	%	92		111,49	23413
		Сметная прибыль	%	8		283,14	59459
		Сметная стоимость:				**3822,36**	**802695**
522	**1112-0101-1504 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой**	**м2 поверхности**	**210,0000**		**156,34**	**32831**
522. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,093	19,53	946,00	18475
522. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,189	1243,33	235
		Итого оплата труда:				**89,10**	**18710**
522. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0004	0,084	5764,00	484
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,084	1088,00	91

522. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,063	4329,00	273
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,063	1554,00	98
522. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0086	1,806	729,00	1317
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
522. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,042	2465,00	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,042	1088,00	46
		Итого эксплуатация машин:				**10,37**	**2177**
522. 7	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,0525	101855,00	5347
522. 8	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006	0,126	54214,00	6831
		Итого материалов:				**57,99**	**12178**
		Накладные расходы	%	92		81,97	17214
		Сметная прибыль	%	8		19,06	4004
		Сметная стоимость:				**257,37**	**54048**
523	**2204-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Праймер двухкомпонентный для двухкомпонентных полиуретановых красок на водной основе СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**кг**	**1275,0000**		**7770,00**	**9906750**
		Сметная прибыль	%	8		621,60	792540
		Сметная стоимость:				**8391,60**	**10699290**
524	**2105-0301-3501 РСНБ РК 2015**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,7690**		**213050,00**	**163835**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	13107
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**176942**
525	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**210,0000**		**617,96**	**129771**
525. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,243	51,03	762,00	38885
525. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	4,074	1088,00	4433
		Итого оплата труда:				**206,27**	**43317**
525. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	2,646	4249,00	11243
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	2,646	1088,00	2879
525. 4	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	4,956	158,00	783
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

525. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	1,428	5764,00	8231
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	1,428	1088,00	1554
		Итого эксплуатация машин:				**96,46**	**20257**
525. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	6,426	2537,00	16303
525. 7	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	3,213	16367,00	52587
525. 8	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	9,24	162,00	1497
525. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0385	8,085	30,00	243
		Итого материалов:				**336,33**	**70629**
		Накладные расходы	%	92		189,77	39852
		Сметная прибыль	%	8		64,62	13570
		Сметная стоимость:				**872,35**	**183193**
526	**1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	**м2 стяжки**	**210,0000**		**1598,54**	**335693**
526. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,0765	16,065	762,00	12242
526. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,063	92480,00	5826
		Итого оплата труда:				**86,04**	**18068**
526. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,017	3,57	4249,00	15169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,017	3,57	1088,00	3884
526. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0085	1,785	5764,00	10289
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0085	1,785	1088,00	1942
		Итого эксплуатация машин:				**121,23**	**25458**
526. 5	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0867	18,207	16367,00	297994
		Итого материалов:				**1419,02**	**297994**
		Накладные расходы	%	92		79,15	16622
		Сметная прибыль	%	8		134,22	28185
		Сметная стоимость:				**1811,91**	**380501**
		СЛУХОВЫЕ ОКНА - 7 ШТ					
527	**1110-0106-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство слуховых окон**	**шт**	**7,0000**		**16750,52**	**117254**
527. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	6,08	42,56	910,00	38730

527. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	1,54	1321,00	2034
		Итого оплата труда:				**5823,42**	**40764**
527. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,77	4329,00	3333
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,77	1554,00	1197
527. 4	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,16	1,12	11,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
527. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,77	2465,00	1898
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,77	1088,00	838
		Итого эксплуатация машин:				**749,10**	**5244**
527. 6	2107-0101-0202 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,06	0,42	29337,00	12322
527. 7	2107-0203-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,42	40640,00	17069
527. 8	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1	0,7	58360,00	40852
527. 9	2109-0105-0100 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные деревянные	м2	0,5	3,5	--	--
527.10	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,4	9,8	310,00	3038
		Итого материалов:				**10468,62**	**73280**
		Накладные расходы	%	90		5241,08	36688
		Сметная прибыль	%	8		1759,33	12315
		Сметная стоимость:				**23750,93**	**166256**
528	**2109-0101-9901 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	**м2**	**4,4387**		**9792,00**	**43464**
		Сметная прибыль	%	8		783,36	3477
		Сметная стоимость:				**10575,36**	**46941**
529	**1110-0205-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство жалюзи**	**м2**	**3,7800**		**193,46**	**731**
529. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=821)	чел-ч	0,205	0,7749	821,00	636
529. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0014	0,005292	1088,00	6
		Итого оплата труда:				**169,83**	**642**
529. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,005292	2465,00	13

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,005292	1088,00	6
		Итого эксплуатация машин:				**3,45**	**13**
529. 4	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,07	0,2646	310,00	82
		Итого материалов:				**21,70**	**82**
		Накладные расходы	%	90		152,85	578
		Сметная прибыль	%	8		27,70	105
		Сметная стоимость:				**374,01**	**1414**
530	**2107-0205-0201 РСНБ РК 2015**	**Рейки из хвойных неантисептированных пород**	**м3**	**0,1120**		**34697,00**	**3886**
		Сметная прибыль	%	8		2775,76	311
		Сметная стоимость:				**37472,76**	**4197**
531	**1112-0101-0706 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей**	**м2**	**25,2000**		**1727,88**	**43542**
531. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	1,48	37,296	928,00	34611
531. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	0,4914	1157,30	569
		Итого оплата труда:				**1396,01**	**35179**
531. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	0,30492	5764,00	1758
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	0,30492	1088,00	332
531. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,07308	4329,00	316
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,07308	1554,00	114
531. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	0,1134	2465,00	280
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,1134	1088,00	123
		Итого эксплуатация машин:				**93,39**	**2353**
531. 6	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,002671	1288391,00	3442
531. 7	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,01008	311190,00	3137
		Итого материалов:				**261,05**	**6578**
		Накладные расходы	%	92		1284,33	32365
		Сметная прибыль	%	8		240,98	6073
		Сметная стоимость:				**3253,18**	**81980**
532	**2105-0108-0202 РСНБ РК 2015**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,3 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**28,9800**		**838,00**	**24285**

		Сметная прибыль	%	8		67,04	1943
		Сметная стоимость:				**905,04**	**26228**
533	**1110-0105-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка деревянных элементов**	**м3**	**2,5200**		**93735,73**	**236214**
533. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	22,1	55,692	865,00	48174
533. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	0,9324	1276,92	1191
		Итого оплата труда:				**19588,96**	**49364**
533. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,378	4329,00	1636
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,378	1554,00	587
533. 4	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	1,109	145,00	161
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
533. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,5544	2465,00	1367
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,5544	1088,00	603
		Итого эксплуатация машин:				**1255,45**	**3164**
533. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,09576	218211,00	20896
533. 7	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	11,038	70,00	773
533. 8	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,4032	51097,00	20602
533. 9	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,1512	57894,00	8754
533.10	2107-0203-0105 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	2,092	58936,00	123271
533.11	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	8,518	228,00	1942
533.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	18,144	310,00	5625
533.13	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,00196	0,004939	610448,00	3015
		Итого материалов:				**73363,78**	**184877**
		Накладные расходы	%	90		17630,06	44428
		Сметная прибыль	%	8		8909,26	22451
		Сметная стоимость:				**120275,05**	**303093**
535	**1115-0501-0104 РСНБ РК 2015**	**Окна со спаренным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм**	**м2 площади**	**60,4800**		**2244,71**	**135760**

535. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,452	27,337	910,00	24877
535. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0079	0,477792	1088,00	520
		Итого оплата труда:				**419,92**	**25396**
535. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0033	0,199584	5764,00	1150
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,199584	1088,00	217
535. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0046	0,278208	2465,00	686
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,278208	1088,00	303
		Итого эксплуатация машин:				**30,36**	**1836**
535. 5	2110-0502-1401 РСНБ РК 2015	Замазка оконная на олифе	т	0,00063	0,038102	242133,00	9226
535. 6	2113-0209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0069	0,417312	463,00	193
535. 7	2113-0508-0102 РСНБ РК 2015	Стекло листовое, толщина 3 мм ГОСТ 111-2001	м2	1,57	94,954	1042,00	98942
535. 8	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,002	0,12096	90,00	11
535. 9	2204-0603-0101 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,022	1,331	508,00	676
		Итого материалов:				**1803,03**	**109048**
		Накладные расходы	%	80		335,93	20317
		Сметная прибыль	%	8		206,45	12486
		Сметная стоимость:				**2787,10**	**168564**
536	**2113-0814-2211 РСНБ РК 2015**	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	**шт**	**7,0000**		**835,00**	**5845**
		Сметная прибыль	%	8		66,80	468
		Сметная стоимость:				**901,80**	**6313**
537	**2109-0404-0507 РСНБ РК 2015**	**Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86**	**шт.**	**7,0000**		**490,00**	**3430**
		Сметная прибыль	%	8		39,20	274
		Сметная стоимость:				**529,20**	**3704**
		ЧЕРДАК					
543	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Устройство прокладной пароизоляции в один слой**	**м2**	**355,0000**		**143,39**	**50903**
543. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,0694	24,637	946,00	23307
543. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,7455	1198,95	894

		Итого оплата труда:				**68,17**	**24200**
543. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,284	5764,00	1637
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,284	1088,00	309
543. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,1775	4329,00	768
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,1775	1554,00	276
543. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	1,456	729,00	1061
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
543. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,284	2465,00	700
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,284	1088,00	309
		Итого эксплуатация машин:				**11,74**	**4166**
543. 7	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	177,5	132,00	23430
		Итого материалов:				**66,00**	**23430**
		Накладные расходы	%	92		62,72	22264
		Сметная прибыль	%	8		16,49	5853
		Сметная стоимость:				**222,59**	**79021**
544	**2110-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКМ-350Б ГОСТ 10923-93**	**м2**	**358,5500**		**239,00**	**85693**
		Сметная прибыль	%	8		19,12	6855
		Сметная стоимость:				**258,12**	**92549**
545	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Над отверстиями арматура в 3 ряда. Армирование**	**т**	**0,1450**		**12449,26**	**1805**
545. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	11,6	1,682	964,00	1621
545. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,0551	1284,21	71
		Итого оплата труда:				**11670,40**	**1692**
545. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,0232	4329,00	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,0232	1554,00	36
545. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,0319	2465,00	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,0319	1088,00	35
		Итого эксплуатация машин:				**1234,94**	**179**

545. 5	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,0406	114,00	5
		Итого материалов:				**31,92**	**5**
		Накладные расходы	%	91		10620,06	1540
		Сметная прибыль	%	8		1845,55	268
		Сметная стоимость:				**24914,87**	**3613**
546	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1450**		**198348,00**	**28760**
		Сметная прибыль	%	8		15867,84	2301
		Сметная стоимость:				**214215,84**	**31061**
547	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**98,0000**		**617,96**	**60560**
547. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,243	23,814	762,00	18146
547. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	1,901	1088,00	2069
		Итого оплата труда:				**206,27**	**20215**
547. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	1,235	4249,00	5247
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	1,235	1088,00	1344
547. 4	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	2,313	158,00	365
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
547. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	0,6664	5764,00	3841
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,6664	1088,00	725
		Итого эксплуатация машин:				**96,46**	**9453**
547. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	2,999	2537,00	7608
547. 7	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	1,499	16367,00	24541
547. 8	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	4,312	162,00	699
547. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0385	3,773	30,00	113
		Итого материалов:				**336,33**	**32960**
		Накладные расходы	%	92		189,77	18598
		Сметная прибыль	%	8		64,62	6333
		Сметная стоимость:				**872,35**	**85490**

548	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Устройство прокладной пароизоляции в один слой**	**м2**	**98,0000**		**321,59**	**31516**
548. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,0694	6,801	946,00	6434
548. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,2058	1198,95	247
		Итого оплата труда:				**68,17**	**6681**
548. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0784	5764,00	452
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0784	1088,00	85
548. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,049	4329,00	212
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,049	1554,00	76
548. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	0,4018	729,00	293
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
548. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,0784	2465,00	193
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0784	1088,00	85
		Итого эксплуатация машин:				**11,74**	**1150**
548. 7	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	107,8	162,00	17464
548. 8	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	49	132,00	6468
		Итого материалов:				**244,20**	**23932**
		Накладные расходы	%	92		62,72	6146
		Сметная прибыль	%	8		30,74	3013
		Сметная стоимость:				**415,05**	**40675**
549	**1110-0114-0505 РСНБ РК 2015**	**Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам**	**м2 покрытия**	**98,0000**		**3234,69**	**317000**
549. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,285	27,93	946,00	26422
549. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,015	1,47	1364,49	2006
		Итого оплата труда:				**290,08**	**28428**
549. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0089	0,8722	4329,00	3776
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0089	0,8722	1554,00	1355
549. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0061	0,5978	2465,00	1474
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,5978	1088,00	650
		Итого эксплуатация машин:				**53,56**	**5249**

549. 5	2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,042	4,116	57533,00	236806
549. 6	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,14	13,72	310,00	4253
549. 7	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,00074	0,07252	610448,00	44270
		Итого материалов:				**2911,52**	**285329**
		Накладные расходы	%	90		261,07	25585
		Сметная прибыль	%	8		279,66	27407
		Сметная стоимость:				**3775,42**	**369991**
551	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**48,2500**		**924,53**	**44609**
551. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,972	46,899	910,00	42678
551. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,130275	1088,00	142
		Итого оплата труда:				**887,46**	**42820**
551. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,0965	5764,00	556
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0965	1088,00	105
551. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,033775	2465,00	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,033775	1088,00	37
		Итого эксплуатация машин:				**13,25**	**639**
551. 5	2105-0307-1004 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	5,79	106,00	614
551. 6	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	1,93	351,00	677
		Итого материалов:				**26,76**	**1291**
		Накладные расходы	%	92		816,46	39394
		Сметная прибыль	%	8		139,28	6720
		Сметная стоимость:				**1880,27**	**90723**
552	**2105-0104-0303 РСНБ РК 2015**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,4545**		**290275,00**	**131930**
		Сметная прибыль	%	8		23222,00	10554
		Сметная стоимость:				**313497,00**	**142484**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**28347025**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**28343595**

	Материалы -	Тенге				**5815189**
	Всего заработная плата -	Тенге				**2300311**
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**20024735**
	Накладные расходы -	Тенге				**2093657**
	Сметная прибыль -	Тенге				**2434980**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**32872232**
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2508**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**2300311**
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**3430**
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**3430**
	Сметная прибыль -	Тенге				**274**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**3704**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**32875937**
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2508**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**2300311**
	РАЗДЕЛ 7. ОКНА, ВИТРАЖИ					
555	**1110-0501-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2**	**м2**	**5,9400**		**3147,66**	**18697**
555. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,112	6,606	946,00	6249
555. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	0,397386	1004,99	399
		Итого оплата труда:				**1119,28**	**6649**
555. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	0,185328	1888,00	350
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0312	0,185328	910,00	169
555. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1962	1,165	16,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
555. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,212058	2465,00	523
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,212058	1088,00	231
555. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3023	1,796	18,00	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**155,49**	**924**
555. 7	2109-9999-9902 РСНБ РК 2015	Блоки оконные	м2	1	5,94	--	--
555. 8	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	5,465	1364,00	7454

555. 9	2113-0207-9901 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6,12	36,353	26,00	945
555.10	2113-0809-0301 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	4,217	115,00	485
555.11	2113-0809-0302 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	12,712	86,00	1093
555.12	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	47,52	10,00	475
555.13	2113-0809-9901 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая	м	3,47	20,612	52,00	1072
		Итого материалов:				**1940,13**	**11524**
		Накладные расходы	%	90		1007,35	5984
		Сметная прибыль	%	8		332,40	1974
		Сметная стоимость:				**4487,42**	**26655**
556	**2109-0201-0305 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откиднными створками**	**м2**	**5,9400**		**24228,00**	**143914**
		Сметная прибыль	%	8		1938,24	11513
		Сметная стоимость:				**26166,24**	**155427**
557	**1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2**	**м2**	**68,0000**		**2614,23**	**177768**
557. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,023	69,591	946,00	65833
557. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0678	4,61	1003,73	4628
		Итого оплата труда:				**1036,19**	**70461**
557. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0321	2,183	1888,00	4121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0321	2,183	910,00	1987
557. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1321	8,983	16,00	144
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
557. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	2,428	2465,00	5984
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	2,428	1088,00	2642
557. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2035	13,838	18,00	249
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**154,38**	**10498**

557. 7	2109-9999-9902 РСНБ РК 2015	Блоки оконные	м2	1	68	--	--
557. 8	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	48,28	1364,00	65854
557. 9	2113-0207-9901 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4,12	280,16	26,00	7284
557.10	2113-0809-0301 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая диффузионная	м	0,59	40,12	115,00	4614
557.11	2113-0809-0302 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,59	108,12	86,00	9298
557.12	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	544	10,00	5440
557.13	2113-0809-9901 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая	м	2,53	172,04	52,00	8946
		Итого материалов:				**1491,71**	**101436**
		Накладные расходы	%	90		932,57	63415
		Сметная прибыль	%	8		283,74	19295
		Сметная стоимость:				**3830,54**	**260477**
558	**2109-0201-0503 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой**	**м2**	**68,0000**		**15308,00**	**1040944**
		Сметная прибыль	%	8		1224,64	83276
		Сметная стоимость:				**16532,64**	**1124220**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**1381323**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1381323**
Материалы -			Тенге				**112961**
Всего заработная плата -			Тенге				**77109**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1184858**
Накладные расходы -			Тенге				**69398**
Сметная прибыль -			Тенге				**116058**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1566779**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**81**
Сметная заработная плата -			Тенге				**77109**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**1566779**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**81**
Сметная заработная плата -			Тенге				**77109**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**32644750**
в том числе:							

- зарплата рабочих-строителей	Тенге					**3570399**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**866736**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**187248**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге					**28207615**
- перевозка грузов	Тенге					**0**
- оборудование	Тенге					**0**
Накладные расходы	Тенге					**3548943**
ИТОГО:	Тенге					**36193693**
Сметная прибыль	Тенге					**2895495**
ИТОГО по смете:	Тенге					**39089188**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №2-3-2

В-БЛОК. Общестроительные работы.Выше 0,00

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ							
		Плиты перекрытия на отм.+9,6м					
120	**1107-0504-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	**шт**	**18,0000**		**3965,72**	**71383**
120. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	1,74	31,32	1035,00	32416
120. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	2,916	1088,00	3173
		Итого оплата труда:				**1977,16**	**35589**
120. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	2,772	5764,00	15978
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	2,772	1088,00	3016
120. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	2,731	174,00	475
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
120. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,144	2465,00	355
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,144	1088,00	157
		Итого эксплуатация машин:				**933,77**	**16808**
120. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	0,7704	16850,00	12981

120. 7	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	18	--	--
120. 8	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00066	0,01188	614991,00	7306
120. 9	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0054	208994,00	1129
120.10	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	1,44	516,00	743
		Итого материалов:				**1231,05**	**22159**
		Накладные расходы	%	118		2333,04	41995
		Сметная прибыль	%	8		503,90	9070
		Сметная стоимость:				**6802,67**	**122448**
121	**1107-0504-0106 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	**шт**	**96,0000**		**5996,92**	**575704**
121. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	2,66	255,36	1071,00	273491
121. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	21,139	1088,00	22999
		Итого оплата труда:				**3088,44**	**296490**
121. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	19,008	5764,00	109562
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	19,008	1088,00	20681
121. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	26,995	174,00	4697
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
121. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	2,131	2465,00	5253
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	2,131	1088,00	2319
		Итого эксплуатация машин:				**1244,92**	**119513**
121. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	6,269	16850,00	105629
121. 7	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	96	--	--
121. 8	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00106	0,10176	614991,00	62581
121. 9	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,048	208994,00	10032
121.10	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	8,64	516,00	4458
		Итого материалов:				**1903,13**	**182701**

		Накладные расходы	%	118		3644,36	349858
		Сметная прибыль	%	8		771,30	74045
		Сметная стоимость:				**10412,57**	**999607**
122	**2104-0108-9903 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**797,0400**		**5112,00**	**4074468**
		Сметная прибыль	%	8		408,96	325957
		Сметная стоимость:				**5520,96**	**4400426**
		МС-2					
123	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	**т**	**0,0334**		**64640,61**	**2162**
123. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	42,7	1,428	1172,00	1673
123. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,034443	1088,00	37
		Итого оплата труда:				**51165,04**	**1711**
123. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	0,7106	174,00	124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
123. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,034443	2465,00	85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,034443	1088,00	37
		Итого эксплуатация машин:				**6236,45**	**209**
123. 5	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,001338	208994,00	280
		Итого материалов:				**8359,76**	**280**
		Накладные расходы	%	118		60374,75	2019
		Сметная прибыль	%	8		10001,23	334
		Сметная стоимость:				**135016,59**	**4515**
124	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0334**		**213050,00**	**7124**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	570
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**7694**
		МС-3					
125	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	**т**	**0,0352**		**64640,61**	**2275**
125. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	42,7	1,503	1172,00	1762
125. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,036256	1088,00	39
		Итого оплата труда:				**51165,04**	**1801**

125. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	0,748	174,00	130
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
125. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,036256	2465,00	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,036256	1088,00	39
		Итого эксплуатация машин:				**6236,45**	**220**
125. 5	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,001408	208994,00	294
		Итого материалов:				**8359,76**	**294**
		Накладные расходы	%	118		60374,75	2125
		Сметная прибыль	%	8		10001,23	352
		Сметная стоимость:				**135016,59**	**4753**
126	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0352**		**213050,00**	**7499**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	600
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**8099**
		Узел а					
127	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**0,1800**		**34473,60**	**6205**
127. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	1,478	928,00	1371
127. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,075114	1100,73	83
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**1454**
127. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000486	4249,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000486	1088,00	1
127. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,087822	15,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
127. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,070254	5764,00	405
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,070254	1088,00	76
127. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,002052	4329,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,002052	1554,00	3
127. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,00342	79,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

127. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	0,179928	174,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
127. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,002322	2465,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,002322	1088,00	3
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**455**
127.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,1827	21086,00	3852
127.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	0,18	70,00	13
127.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,001728	53953,00	93
127.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,004032	58360,00	235
127.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000068	26517,00	2
127.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,0432	310,00	13
127.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,000216	212247,00	46
127.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,000198	30,00	0
127.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	0,13752	907,00	125
		Итого материалов:				**24329,66**	**4379**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	1323
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	602
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**8131**
		Узел б					
128	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**0,2000**		**34473,60**	**6895**
128. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	1,642	928,00	1524
128. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,08346	1100,73	92
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**1616**
128. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00054	4249,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00054	1088,00	1
128. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,09758	15,00	1

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
128. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,07806	5764,00	450
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,07806	1088,00	85
128. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,00228	4329,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,00228	1554,00	4
128. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,0038	79,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
128. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	0,19992	174,00	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
128. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,00258	2465,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,00258	1088,00	3
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**505**
128.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,203	21086,00	4280
128.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	0,2	70,00	14
128.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,00192	53953,00	104
128.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,00448	58360,00	261
128.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000076	26517,00	2
128.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,048	310,00	15
128.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,00024	212247,00	51
128.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,00022	30,00	0
128.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	0,1528	907,00	139
		Итого материалов:				**24329,66**	**4866**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	1470
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	669
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**9034**

129	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0042**		**213050,00**	**895**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	72
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**966**
130	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0240**		**195353,00**	**4685**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	375
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**5059**
		Узел в					
131	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**0,1000**		**34473,60**	**3447**
131. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	0,821	928,00	762
131. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,04173	1100,73	46
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**808**
131. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00027	4249,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00027	1088,00	0
131. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,04879	15,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
131. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,03903	5764,00	225
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,03903	1088,00	42
131. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,00114	4329,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,00114	1554,00	2
131. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,0019	79,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
131. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	0,09996	174,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
131. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,00129	2465,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,00129	1088,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**253**

131.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,1015	21086,00	2140
131.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	0,1	70,00	7
131.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,00096	53953,00	52
131.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,00224	58360,00	131
131.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000038	26517,00	1
131.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,024	310,00	7
131.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,00012	212247,00	25
131.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,00011	30,00	0
131.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	0,0764	907,00	69
		Итого материалов:				**24329,66**	**2433**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	735
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	335
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**4517**
132	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0010**		**213050,00**	**213**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	17
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**230**
133	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0117**		**195353,00**	**2290**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	183
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**2473**
134	**1107-0512-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных**	**шт. онструкций**	**10,0000**		**11455,58**	**114556**
134. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	4,83	48,3	1000,00	48300
134. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,072	10,717	1088,00	11660
		Итого оплата труда:				**5996,01**	**59960**
134. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,07	10,7	5764,00	61675
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,07	10,7	1088,00	11642

134. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,238	2,38	174,00	414
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
134. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,017	2465,00	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,017	1088,00	19
		Итого эксплуатация машин:				**6213,08**	**62131**
134. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	0,22	16850,00	3707
134. 7	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	10	--	--
134. 8	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,002	208994,00	418
		Итого материалов:				**412,50**	**4125**
		Накладные расходы	%	118		7075,29	70753
		Сметная прибыль	%	8		1482,47	14825
		Сметная стоимость:				**20013,34**	**200133**
135	**2104-0111-9912 РСНБ РК 2015**	**Панели сплошные плоские, плиты толщиной 20 см ГОСТ 13015-2012 (КВ 18.22-т)**	**м2**	**1,4400**		**77939,00**	**112232**
		Сметная прибыль	%	8		6235,12	8979
		Сметная стоимость:				**84174,12**	**121211**
		МУ-1 2шт					
136	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**1,6400**		**34473,60**	**56537**
136. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	13,464	928,00	12495
136. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,684372	1100,73	753
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**13248**
136. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,004428	4249,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,004428	1088,00	5
136. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,800156	15,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
136. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,640092	5764,00	3689
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,640092	1088,00	696
136. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,018696	4329,00	81

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,018696	1554,00	29
136. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,03116	79,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
136. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	1,639	174,00	285
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
136. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,021156	2465,00	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,021156	1088,00	23
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**4141**
136.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,665	21086,00	35100
136.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	1,64	70,00	115
136.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,015744	53953,00	849
136.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,036736	58360,00	2144
136.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000623	26517,00	17
136.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,3936	310,00	122
136.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,001968	212247,00	418
136.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,001804	30,00	0
136.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	1,253	907,00	1136
		Итого материалов:				**24329,66**	**39901**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	12056
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	5487
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**74080**
137	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,8800**		**5421,52**	**4771**
137. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	3,221	835,00	2689
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**2689**
137. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,4224	15,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**6**
137. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,2728	2537,00	692
137. 4	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00088	15252,00	13
137. 5	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	1,76	773,00	1360
137. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,308	30,00	9
		Итого материалов:				**2358,22**	**2075**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	2528
		Сметная прибыль	%	8		663,54	584
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**7883**
138	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,8800**		**24031,00**	**21147**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	1692
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**22839**
139	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0490**		**213050,00**	**10439**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	835
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**11275**
140	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0234**		**198348,00**	**4633**
		Сметная прибыль	%	8		15867,84	371
		Сметная стоимость:				**214215,84**	**5004**
141	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1288**		**195353,00**	**25161**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	2013
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**27174**
142	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1434**		**234191,00**	**33583**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	2687
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**36270**

143	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0022**		**213050,00**	**477**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	38
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**515**
		МУ-2 1шт					
144	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**0,6400**		**34473,60**	**22063**
144. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	5,254	928,00	4876
144. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,267072	1100,73	294
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**5170**
144. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001728	4249,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001728	1088,00	2
144. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,312256	15,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
144. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,249792	5764,00	1440
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,249792	1088,00	272
144. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,007296	4329,00	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,007296	1554,00	11
144. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,01216	79,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
144. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	0,639744	174,00	111
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
144. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,008256	2465,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,008256	1088,00	9
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**1616**
144.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,6496	21086,00	13697
144.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	0,64	70,00	45
144.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,006144	53953,00	331

144.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,014336	58360,00	837
144.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000243	26517,00	6
144.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,1536	310,00	48
144.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,000768	212247,00	163
144.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,000704	30,00	0
144.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	0,48896	907,00	443
		Итого материалов:				**24329,66**	**15571**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	4705
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	2141
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**28909**
145	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,2500**		**5421,52**	**1355**
145. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	0,915	835,00	764
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**764**
145. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,12	15,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**2**
145. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,0775	2537,00	197
145. 4	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00025	15252,00	4
145. 5	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	0,5	773,00	387
145. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,0875	30,00	3
		Итого материалов:				**2358,22**	**590**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	718
		Сметная прибыль	%	8		663,54	166
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**2239**
146	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,2500**		**24031,00**	**6008**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	481

		Сметная стоимость:				**25953,48**	**6488**
				Каркас К1 6шт			
147	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0741**		**195353,00**	**14476**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	1158
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**15634**
148	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0035**		**213050,00**	**750**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	60
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**810**
149	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0352**		**234191,00**	**8244**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	659
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**8903**
		МУ-3 1шт					
150	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**0,7700**		**34473,60**	**26545**
150. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	6,322	928,00	5867
150. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,321321	1100,73	354
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**6220**
150. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002079	4249,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002079	1088,00	2
150. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,375683	15,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
150. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,300531	5764,00	1732
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,300531	1088,00	327
150. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,008778	4329,00	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,008778	1554,00	14
150. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,01463	79,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

150. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	0,769692	174,00	134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
150. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,009933	2465,00	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,009933	1088,00	11
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**1944**
150.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,78155	21086,00	16480
150.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	0,77	70,00	54
150.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,007392	53953,00	399
150.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,017248	58360,00	1007
150.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000293	26517,00	8
150.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,1848	310,00	57
150.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,000924	212247,00	196
150.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,000847	30,00	0
150.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	0,58828	907,00	534
		Итого материалов:				**24329,66**	**18734**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	5660
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	2576
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**34781**
151	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,4100**		**5421,52**	**2223**
151. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	1,501	835,00	1253
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**1253**
151. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,1968	15,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**3**
151. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,1271	2537,00	322

151. 4	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00041	15252,00	6
151. 5	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	0,82	773,00	634
151. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,1435	30,00	4
		Итого материалов:				**2358,22**	**967**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	1178
		Сметная прибыль	%	8		663,54	272
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**3673**
152	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,4100**		**24031,00**	**9853**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	788
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**10641**
				Каркас К1 6шт			
153	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0741**		**195353,00**	**14476**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	1158
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**15634**
154	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0035**		**213050,00**	**750**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	60
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**810**
155	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0508**		**234191,00**	**11897**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	952
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**12849**
		МУ-4 1шт					
156	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**1,0400**		**34473,60**	**35853**
156. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	8,538	928,00	7924
156. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,433992	1100,73	478
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**8401**
156. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002808	4249,00	12

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002808	1088,00	3
156. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,507416	15,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
156. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,405912	5764,00	2340
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,405912	1088,00	442
156. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,011856	4329,00	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,011856	1554,00	18
156. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,01976	79,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
156. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	1,04	174,00	181
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
156. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,013416	2465,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,013416	1088,00	15
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**2626**
156.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,056	21086,00	22258
156.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	1,04	70,00	73
156.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,009984	53953,00	539
156.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,023296	58360,00	1360
156.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000395	26517,00	10
156.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,2496	310,00	77
156.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,001248	212247,00	265
156.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,001144	30,00	0
156.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	0,79456	907,00	721
		Итого материалов:				**24329,66**	**25303**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	7645
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	3480

		Сметная стоимость:				**45170,75**	**46978**
157	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,4000**		**5421,52**	**2169**
157. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	1,464	835,00	1222
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**1222**
157. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,192	15,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**3**
157. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,124	2537,00	315
157. 4	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0004	15252,00	6
157. 5	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	0,8	773,00	618
157. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,14	30,00	4
		Итого материалов:				**2358,22**	**943**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	1149
		Сметная прибыль	%	8		663,54	265
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**3583**
158	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,4000**		**24031,00**	**9612**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	769
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**10381**
				Каркас К1 8шт			
159	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0988**		**195353,00**	**19301**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	1544
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**20845**
160	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0614**		**234191,00**	**14379**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	1150
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**15530**

161	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0053**		**213050,00**	**1125**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	90
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**1215**
		МУ-5 1шт					
162	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**0,6000**		**34473,60**	**20684**
162. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	4,926	928,00	4571
162. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,25038	1100,73	276
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**4847**
162. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00162	4249,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00162	1088,00	2
162. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,29274	15,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
162. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,23418	5764,00	1350
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,23418	1088,00	255
162. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,00684	4329,00	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,00684	1554,00	11
162. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,0114	79,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
162. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	0,59976	174,00	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
162. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,00774	2465,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,00774	1088,00	8
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**1515**
162.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,609	21086,00	12841
162.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	0,6	70,00	42
162.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,00576	53953,00	311

162.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,01344	58360,00	784
162.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000228	26517,00	6
162.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,144	310,00	45
162.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,00072	212247,00	153
162.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,00066	30,00	0
162.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	0,4584	907,00	416
		Итого материалов:				**24329,66**	**14598**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	4411
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	2008
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**27102**
163	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,2300**		**5421,52**	**1247**
163. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	0,8418	835,00	703
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**703**
163. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,1104	15,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**2**
163. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,0713	2537,00	181
163. 4	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00023	15252,00	4
163. 5	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	0,46	773,00	356
163. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,0805	30,00	2
		Итого материалов:				**2358,22**	**542**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	661
		Сметная прибыль	%	8		663,54	153
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**2060**
164	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,2300**		**24031,00**	**5527**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	442

		Сметная стоимость:				**25953,48**	**5969**
				Каркас К1 6шт			
165	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0741**		**195353,00**	**14476**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	1158
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**15634**
166	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0352**		**234191,00**	**8244**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	659
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**8903**
167	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0035**		**213050,00**	**750**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	60
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**810**
		МУ-6 1шт					
168	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**1,3400**		**34473,60**	**46195**
168. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	11,001	928,00	10209
168. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,559182	1100,73	616
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**10825**
168. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003618	4249,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003618	1088,00	4
168. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,653786	15,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
168. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,523002	5764,00	3015
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,523002	1088,00	569
168. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,015276	4329,00	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,015276	1554,00	24
168. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,02546	79,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

168. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	1,339	174,00	233
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
168. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,017286	2465,00	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,017286	1088,00	19
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**3384**
168.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,36	21086,00	28679
168.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	1,34	70,00	94
168.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,012864	53953,00	694
168.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,030016	58360,00	1752
168.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000509	26517,00	14
168.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,3216	310,00	100
168.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,001608	212247,00	341
168.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,001474	30,00	0
168.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	1,024	907,00	929
		Итого материалов:				**24329,66**	**32602**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	9851
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	4484
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**60529**
169	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,5900**		**5421,52**	**3199**
169. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	2,159	835,00	1803
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**1803**
169. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,2832	15,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**4**
169. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,1829	2537,00	464

169. 4	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00059	15252,00	9
169. 5	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	1,18	773,00	912
169. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,2065	30,00	6
		Итого материалов:				**2358,22**	**1391**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	1695
		Сметная прибыль	%	8		663,54	391
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**5285**
170	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,5900**		**24031,00**	**14178**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	1134
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**15313**
				Каркас К1 12шт			
171	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1482**		**195353,00**	**28951**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	2316
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**31267**
172	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0824**		**234191,00**	**19297**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	1544
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**20841**
173	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0070**		**213050,00**	**1500**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	120
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**1620**
		МУ-7 1шт					
174	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**1,3900**		**34473,60**	**47918**
174. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	11,412	928,00	10590
174. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,580047	1100,73	638
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**11229**
174. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003753	4249,00	16

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003753	1088,00	4
174. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,678181	15,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
174. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,542517	5764,00	3127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,542517	1088,00	590
174. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,015846	4329,00	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,015846	1554,00	25
174. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,02641	79,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
174. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	1,389	174,00	242
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
174. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,017931	2465,00	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,017931	1088,00	20
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**3510**
174.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,411	21086,00	29749
174.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	1,39	70,00	97
174.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,013344	53953,00	720
174.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,031136	58360,00	1817
174.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000528	26517,00	14
174.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,3336	310,00	103
174.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,001668	212247,00	354
174.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,001529	30,00	0
174.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	1,062	907,00	963
		Итого материалов:				**24329,66**	**33818**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	10218
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	4651

		Сметная стоимость:				**45170,75**	**62787**
175	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,7400**		**5421,52**	**4012**
175. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	2,708	835,00	2262
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**2262**
175. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,3552	15,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**5**
175. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,2294	2537,00	582
175. 4	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00074	15252,00	11
175. 5	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	1,48	773,00	1144
175. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,259	30,00	8
		Итого материалов:				**2358,22**	**1745**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	2126
		Сметная прибыль	%	8		663,54	491
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**6629**
176	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,7400**		**24031,00**	**17783**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	1423
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**19206**
				Каркас К1 10шт			
177	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1235**		**195353,00**	**24126**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	1930
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**26056**
178	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0920**		**234191,00**	**21546**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	1724
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**23269**

179	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0062**		**213050,00**	**1312**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	105
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**1417**
		МУ-8 1шт					
180	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**1,5300**		**34473,60**	**52745**
180. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	12,561	928,00	11657
180. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,638469	1100,73	703
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**12360**
180. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,004131	4249,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,004131	1088,00	4
180. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,746487	15,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
180. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,597159	5764,00	3442
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,597159	1088,00	650
180. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,017442	4329,00	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,017442	1554,00	27
180. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,02907	79,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
180. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	1,529	174,00	266
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
180. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,019737	2465,00	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,019737	1088,00	21
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**3863**
180.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,553	21086,00	32746
180.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	1,53	70,00	107
180.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,014688	53953,00	792

180.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,034272	58360,00	2000
180.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000581	26517,00	15
180.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,3672	310,00	114
180.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,001836	212247,00	390
180.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,001683	30,00	0
180.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	1,169	907,00	1060
		Итого материалов:				**24329,66**	**37224**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	11247
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	5119
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**69111**
181	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,7800**		**5421,52**	**4229**
181. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	2,855	835,00	2384
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**2384**
181. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,3744	15,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**6**
181. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,2418	2537,00	613
181. 4	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00078	15252,00	12
181. 5	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	1,56	773,00	1206
181. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,273	30,00	8
		Итого материалов:				**2358,22**	**1839**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	2241
		Сметная прибыль	%	8		663,54	518
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**6987**
182	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,7800**		**24031,00**	**18744**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	1500

		Сметная стоимость:				**25953,48**	**20244**
				Каркас К1 11шт			
183	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1359**		**195353,00**	**26539**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	2123
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**28662**
184	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1000**		**234191,00**	**23419**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	1874
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**25293**
185	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0070**		**213050,00**	**1491**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	119
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**1611**
				Каркас К1 1шт			
186	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0124**		**195353,00**	**2413**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	193
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**2606**
187	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0086**		**234191,00**	**2014**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	161
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**2175**
188	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0070**		**213050,00**	**1491**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	119
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**1611**
				Каркас К2 1шт			
189	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0112**		**195353,00**	**2188**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	175
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**2363**

190	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0025**		**234191,00**	**574**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	46
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**620**
191	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0078**		**213050,00**	**1662**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	133
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**1795**
		МУ-9 1шт					
192	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**2,1500**		**34473,60**	**74118**
192. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	17,652	928,00	16381
192. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,897195	1100,73	988
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**17368**
192. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,005805	4249,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,005805	1088,00	6
192. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	1,049	15,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
192. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,839145	5764,00	4837
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,839145	1088,00	913
192. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,02451	4329,00	106
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,02451	1554,00	38
192. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,04085	79,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
192. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	2,149	174,00	374
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
192. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,027735	2465,00	68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,027735	1088,00	30
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**5429**

192.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,182	21086,00	46015
192.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	2,15	70,00	151
192.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,02064	53953,00	1114
192.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,04816	58360,00	2811
192.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000817	26517,00	22
192.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,516	310,00	160
192.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,00258	212247,00	548
192.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,002365	30,00	0
192.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	1,643	907,00	1490
		Итого материалов:				**24329,66**	**52309**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	15805
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	7194
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**97117**
193	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1,2000**		**5421,52**	**6506**
193. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	4,392	835,00	3667
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**3667**
193. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,576	15,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**9**
193. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,372	2537,00	944
193. 4	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0012	15252,00	18
193. 5	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	2,4	773,00	1855
193. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,42	30,00	13
		Итого материалов:				**2358,22**	**2830**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	3447

		Сметная прибыль	%	8		663,54	796
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**10749**
194	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,2000**		**24031,00**	**28837**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	2307
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**31144**
				Каркас К1 14шт			
195	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1729**		**195353,00**	**33777**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	2702
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**36479**
196	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1450**		**234191,00**	**33958**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	2717
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**36674**
197	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0088**		**213050,00**	**1875**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	150
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**2025**
		МУ-10 1шт					
198	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**1,0400**		**34473,60**	**35853**
198. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	8,538	928,00	7924
198. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,433992	1100,73	478
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**8401**
198. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002808	4249,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002808	1088,00	3
198. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,507416	15,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
198. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,405912	5764,00	2340
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,405912	1088,00	442

198. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,011856	4329,00	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,011856	1554,00	18
198. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,01976	79,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
198. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	1,04	174,00	181
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
198. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,013416	2465,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,013416	1088,00	15
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**2626**
198.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,056	21086,00	22258
198.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	1,04	70,00	73
198.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,009984	53953,00	539
198.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,023296	58360,00	1360
198.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000395	26517,00	10
198.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,2496	310,00	77
198.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,001248	212247,00	265
198.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,001144	30,00	0
198.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	0,79456	907,00	721
		Итого материалов:				**24329,66**	**25303**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	7645
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	3480
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**46978**
199	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,4800**		**5421,52**	**2602**
199. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	1,757	835,00	1467
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**1467**

199. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,2304	15,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**3**
199. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,1488	2537,00	378
199. 4	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00048	15252,00	7
199. 5	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	0,96	773,00	742
199. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,168	30,00	5
		Итого материалов:				**2358,22**	**1132**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	1379
		Сметная прибыль	%	8		663,54	318
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**4300**
200	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,4800**		**24031,00**	**11535**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	923
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**12458**
				Каркас К1 8шт			
201	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0988**		**195353,00**	**19301**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	1544
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**20845**
202	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0650**		**234191,00**	**15222**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	1218
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**16440**
203	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0053**		**213050,00**	**1125**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	90
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**1215**
		МУ-11 1шт					

204	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**2,4700**		**34473,60**	**85150**
204. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	20,279	928,00	18819
204. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	1,031	1100,73	1135
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**19953**
204. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,006669	4249,00	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,006669	1088,00	7
204. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	1,205	15,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
204. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,964041	5764,00	5557
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,964041	1088,00	1049
204. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,028158	4329,00	122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,028158	1554,00	44
204. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,04693	79,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
204. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	2,469	174,00	430
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
204. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,031863	2465,00	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,031863	1088,00	35
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**6237**
204.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,507	21086,00	52864
204.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	2,47	70,00	173
204.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,023712	53953,00	1279
204.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,055328	58360,00	3229
204.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000939	26517,00	25
204.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,5928	310,00	184

204.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,002964	212247,00	629
204.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,002717	30,00	0
204.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	1,887	907,00	1712
		Итого материалов:				**24329,66**	**60094**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	18157
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	8265
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**111572**
205	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1,2600**		**5421,52**	**6831**
205. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	4,612	835,00	3851
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**3851**
205. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,6048	15,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**9**
205. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,3906	2537,00	991
205. 4	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00126	15252,00	19
205. 5	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	2,52	773,00	1948
205. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,441	30,00	13
		Итого материалов:				**2358,22**	**2971**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	3620
		Сметная прибыль	%	8		663,54	836
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**11287**
206	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,2600**		**24031,00**	**30279**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	2422
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**32701**
				Каркас К1 16шт			
207	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1976**		**195353,00**	**38602**

		Сметная прибыль	%	8		15628,24	3088
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**41690**
208	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1642**		**234191,00**	**38454**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	3076
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**41530**
209	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0106**		**213050,00**	**2250**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	180
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**2430**
				Каркас К3 1шт			
210	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0121**		**195353,00**	**2364**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	189
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**2553**
211	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0027**		**234191,00**	**621**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	50
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**670**
212	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0084**		**213050,00**	**1790**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	143
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**1933**
				Каркас К4 1шт			
213	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0145**		**195353,00**	**2823**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	226
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**3049**
214	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0032**		**234191,00**	**738**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	59
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**797**

215	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0100**		**213050,00**	**2131**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	170
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**2301**
		МУ-12 1шт					
216	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**0,7700**		**34473,60**	**26545**
216. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	6,322	928,00	5867
216. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,321321	1100,73	354
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**6220**
216. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002079	4249,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002079	1088,00	2
216. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,375683	15,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
216. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,300531	5764,00	1732
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,300531	1088,00	327
216. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,008778	4329,00	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,008778	1554,00	14
216. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,01463	79,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
216. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	0,769692	174,00	134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
216. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,009933	2465,00	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,009933	1088,00	11
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**1944**
216.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,78155	21086,00	16480
216.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	0,77	70,00	54
216.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,007392	53953,00	399

216.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,017248	58360,00	1007
216.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000293	26517,00	8
216.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,1848	310,00	57
216.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,000924	212247,00	196
216.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,000847	30,00	0
216.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	0,58828	907,00	534
		Итого материалов:				**24329,66**	**18734**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	5660
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	2576
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**34781**
217	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,4000**		**5421,52**	**2169**
217. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	1,464	835,00	1222
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**1222**
217. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,192	15,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**3**
217. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,124	2537,00	315
217. 4	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0004	15252,00	6
217. 5	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	0,8	773,00	618
217. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,14	30,00	4
		Итого материалов:				**2358,22**	**943**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	1149
		Сметная прибыль	%	8		663,54	265
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**3583**
218	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,4000**		**24031,00**	**9612**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	769

		Сметная стоимость:				**25953,48**	**10381**
				Каркас К1 6шт			
219	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0741**		**195353,00**	**14476**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	1158
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**15634**
220	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0504**		**234191,00**	**11803**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	944
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**12747**
221	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0035**		**213050,00**	**750**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	60
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**810**
		МУ-13 1шт					
222	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**2,4000**		**34473,60**	**82737**
222. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	19,704	928,00	18285
222. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	1,002	1100,73	1102
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**19388**
222. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00648	4249,00	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00648	1088,00	7
222. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	1,171	15,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
222. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,93672	5764,00	5399
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,93672	1088,00	1019
222. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,02736	4329,00	118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,02736	1554,00	43
222. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,0456	79,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

222. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	2,399	174,00	417
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
222. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,03096	2465,00	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,03096	1088,00	34
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**6060**
222.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,436	21086,00	51365
222.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	2,4	70,00	168
222.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,02304	53953,00	1243
222.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,05376	58360,00	3137
222.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000912	26517,00	24
222.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,576	310,00	179
222.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,00288	212247,00	611
222.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,00264	30,00	0
222.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	1,834	907,00	1663
		Итого материалов:				**24329,66**	**58391**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	17643
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	8030
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**108410**
223	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1,4500**		**5421,52**	**7861**
223. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	5,307	835,00	4431
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**4431**
223. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,696	15,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**10**
223. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,4495	2537,00	1140

223. 4	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00145	15252,00	22
223. 5	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	2,9	773,00	2242
223. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,5075	30,00	15
		Итого материалов:				**2358,22**	**3419**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	4165
		Сметная прибыль	%	8		663,54	962
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**12989**
224	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,4500**		**24031,00**	**34845**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	2788
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**37633**
				Каркас К1 15шт			
225	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1853**		**195353,00**	**36189**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	2895
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**39084**
226	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1676**		**234191,00**	**39250**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	3140
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**42390**
227	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0088**		**213050,00**	**1875**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	150
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**2025**
		МУ-14 1шт					
228	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**1,5300**		**34473,60**	**52745**
228. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	12,561	928,00	11657
228. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,638469	1100,73	703
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**12360**
228. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,004131	4249,00	18

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,004131	1088,00	4
228. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,746487	15,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
228. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,597159	5764,00	3442
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,597159	1088,00	650
228. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,017442	4329,00	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,017442	1554,00	27
228. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,02907	79,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
228. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	1,529	174,00	266
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
228. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,019737	2465,00	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,019737	1088,00	21
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**3863**
228.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,553	21086,00	32746
228.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	1,53	70,00	107
228.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,014688	53953,00	792
228.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,034272	58360,00	2000
228.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000581	26517,00	15
228.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,3672	310,00	114
228.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,001836	212247,00	390
228.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,001683	30,00	0
228.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	1,169	907,00	1060
		Итого материалов:				**24329,66**	**37224**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	11247
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	5119

		Сметная стоимость:				**45170,75**	**69111**
229	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,7800**		**5421,52**	**4229**
229. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	2,855	835,00	2384
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**2384**
229. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,3744	15,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**6**
229. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,2418	2537,00	613
229. 4	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00078	15252,00	12
229. 5	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	1,56	773,00	1206
229. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,273	30,00	8
		Итого материалов:				**2358,22**	**1839**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	2241
		Сметная прибыль	%	8		663,54	518
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**6987**
230	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,7800**		**24031,00**	**18744**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	1500
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**20244**
				Каркас К1 11шт			
231	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1359**		**195353,00**	**26539**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	2123
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**28662**
232	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1000**		**234191,00**	**23419**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	1874
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**25293**

233	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0070**		**213050,00**	**1500**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	120
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**1620**
		МУ-15 1шт					
234	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**4,1800**		**34473,60**	**144100**
234. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	34,318	928,00	31847
234. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	1,744	1100,73	1920
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**33767**
234. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,011286	4249,00	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,011286	1088,00	12
234. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	2,039	15,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
234. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	1,631	5764,00	9404
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	1,631	1088,00	1775
234. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,047652	4329,00	206
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,047652	1554,00	74
234. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,07942	79,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
234. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	4,178	174,00	727
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
234. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,053922	2465,00	133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,053922	1088,00	59
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**10555**
234.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,243	21086,00	89462
234.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	4,18	70,00	293
234.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,040128	53953,00	2165

234.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,093632	58360,00	5464
234.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,001588	26517,00	42
234.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	1,003	310,00	311
234.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,005016	212247,00	1065
234.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,004598	30,00	0
234.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	3,194	907,00	2897
		Итого материалов:				**24329,66**	**101698**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	30728
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	13986
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**188814**
235	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**2,4800**		**5421,52**	**13445**
235. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	9,077	835,00	7579
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**7579**
235. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,19	15,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**18**
235. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,7688	2537,00	1950
235. 4	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00248	15252,00	38
235. 5	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	4,96	773,00	3834
235. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,868	30,00	26
		Итого материалов:				**2358,22**	**5848**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	7124
		Сметная прибыль	%	8		663,54	1646
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**22215**
236	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**2,4800**		**24031,00**	**59597**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	4768

		Сметная стоимость:				**25953,48**	**64365**
				Каркас К2 26шт			
237	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3211**		**195353,00**	**62728**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	5018
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**67746**
238	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,2886**		**234191,00**	**67588**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	5407
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**72995**
239	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0158**		**213050,00**	**3375**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	270
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**3645**
		Козырек					
240	**1107-0512-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных**	**шт.конструкций**	**2,0000**		**11455,58**	**22911**
240. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	4,83	9,66	1000,00	9660
240. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,072	2,143	1088,00	2332
		Итого оплата труда:				**5996,01**	**11992**
240. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,07	2,14	5764,00	12335
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,07	2,14	1088,00	2328
240. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,238	0,476	174,00	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
240. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,0034	2465,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,0034	1088,00	4
		Итого эксплуатация машин:				**6213,08**	**12426**
240. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	0,044	16850,00	741
240. 7	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	2	--	--
240. 8	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0004	208994,00	84

		Итого материалов:				**412,50**	**825**
		Накладные расходы	%	118		7075,29	14151
		Сметная прибыль	%	8		1482,47	2965
		Сметная стоимость:				**20013,34**	**40027**
241	**2104-0111-9912 РСНБ РК 2015**	**Панели сплошные плоские, плиты толщиной 20 см ГОСТ 13015-2012 (КВ 18.22-т)**	**м2**	**0,7000**		**77939,00**	**54557**
		Сметная прибыль	%	8		6235,12	4365
		Сметная стоимость:				**84174,12**	**58922**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**7068639**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7068639**
Материалы -			Тенге				**822642**
Всего заработная плата -			Тенге				**638859**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**848908**
Местные материалы -			Тенге				**4537560**
Накладные расходы -			Тенге				**692529**
Сметная прибыль -			Тенге				**620893**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8382061**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**636**
Сметная заработная плата -			Тенге				**638859**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**8382061**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**636**
Сметная заработная плата -			Тенге				**638859**
РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ							
242	**1108-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м**	**м3 кладки**	**158,1030**		**10265,37**	**1622986**
242. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	4,42	698,815	865,00	604475
242. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35	55,336	1088,00	60206
		Итого оплата труда:				**4204,10**	**664681**
242. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,35	55,336	5764,00	318957
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,35	55,336	1088,00	60206
		Итого эксплуатация машин:				**2017,40**	**318957**
242. 4	2102-0401-2808 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	37,945	18386,00	697652

242. 5	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,079051	21421,00	1693
242. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,044	6,957	30,00	209
		Итого материалов:				**4424,67**	**699554**
		Накладные расходы	%	93		3909,81	618153
		Сметная прибыль	%	8		1134,01	179291
		Сметная стоимость:				**15309,20**	**2420430**
243	**2103-0101-0104 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**60,0791**		**28541,00**	**1714718**
		Сметная прибыль	%	8		2283,28	137177
		Сметная стоимость:				**30824,28**	**1851895**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**3337703**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3337703**
Материалы -			Тенге				**699554**
Всего заработная плата -			Тенге				**664681**
Местные материалы -			Тенге				**1714718**
Накладные расходы -			Тенге				**618153**
Сметная прибыль -			Тенге				**316469**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4272325**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**754**
Сметная заработная плата -			Тенге				**664681**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**4272325**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**754**
Сметная заработная плата -			Тенге				**664681**
РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ							
283	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Устройство прокладной пароизоляции (над сан.узлами)**	**м2**	**4,3800**		**321,59**	**1409**
283. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,0694	0,303972	946,00	288
283. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,009198	1198,96	11
		Итого оплата труда:				**68,17**	**299**
283. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,003504	5764,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,003504	1088,00	4

283. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,00219	4329,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,00219	1554,00	3
283. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	0,017958	729,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
283. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,003504	2465,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,003504	1088,00	4
		Итого эксплуатация машин:				**11,74**	**51**
283. 7	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	4,818	162,00	781
283. 8	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	2,19	132,00	289
		Итого материалов:				**244,20**	**1070**
		Накладные расходы	%	92		62,72	275
		Сметная прибыль	%	8		30,74	135
		Сметная стоимость:				**415,05**	**1818**
284	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Устройство прокладной пароизоляции в один слой**	**м2**	**670,0000**		**143,39**	**96071**
284. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,0694	46,498	946,00	43987
284. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	1,407	1198,95	1687
		Итого оплата труда:				**68,17**	**45674**
284. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,536	5764,00	3090
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,536	1088,00	583
284. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,335	4329,00	1450
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,335	1554,00	521
284. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	2,747	729,00	2003
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
284. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,536	2465,00	1321
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,536	1088,00	583
		Итого эксплуатация машин:				**11,74**	**7864**
284. 7	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	335	132,00	44220
		Итого материалов:				**66,00**	**44220**

		Накладные расходы	%	92		62,72	42020
		Сметная прибыль	%	8		16,49	11047
		Сметная стоимость:				**222,59**	**149138**
285	**2110-0401-1404 РСНБ РК 2015**	**Пергамин кровельный П-350**	**м2**	**737,0000**		**84,00**	**61908**
		Сметная прибыль	%	8		6,72	4953
		Сметная стоимость:				**90,72**	**66861**
286	**1112-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2**	**670,0000**		**802,99**	**538002**
286. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,403	270,01	1071,00	289181
286. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	5,561	1200,29	6675
		Итого оплата труда:				**441,58**	**295856**
286. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	2,345	5764,00	13517
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	2,345	1088,00	2551
286. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	1,34	4329,00	5801
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	1,34	1554,00	2082
286. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0184	12,328	729,00	8987
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
286. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	1,876	2465,00	4624
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	1,876	1088,00	2041
		Итого эксплуатация машин:				**49,15**	**32929**
286. 7	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	1346,7	132,00	177764
286. 8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,1675	101855,00	17061
286. 9	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,3886	54214,00	21068
286.10	2111-0205-9907 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1,03	690,1	--	--
		Итого материалов:				**322,23**	**215893**
		Накладные расходы	%	92		406,25	272187
		Сметная прибыль	%	8		96,74	64815
		Сметная стоимость:				**1305,98**	**875004**

287	**2111-0101-0110 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марки 200**	**м3**	**138,0200**		**37363,00**	**5156841**
		Сметная прибыль	%	8		2989,04	412547
		Сметная стоимость:				**40352,04**	**5569389**
288	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**	**м2**	**670,0000**		**617,96**	**414032**
288. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,243	162,81	762,00	124061
288. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	12,998	1088,00	14142
		Итого оплата труда:				**206,27**	**138203**
288. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	8,442	4249,00	35870
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	8,442	1088,00	9185
288. 4	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	15,812	158,00	2498
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
288. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	4,556	5764,00	26261
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	4,556	1088,00	4957
		Итого эксплуатация машин:				**96,46**	**64629**
288. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	20,502	2537,00	52014
288. 7	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	10,251	16367,00	167778
288. 8	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	29,48	162,00	4776
288. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0385	25,795	30,00	774
		Итого материалов:				**336,33**	**225341**
		Накладные расходы	%	92		189,77	127147
		Сметная прибыль	%	8		64,62	43294
		Сметная стоимость:				**872,35**	**584473**
289	**1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5**	**Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек**	**м2**	**670,0000**		**94,03**	**63001**
289. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,0045	3,015	762,00	2297
289. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,201	5440,00	1093
		Итого оплата труда:				**5,06**	**3391**

289. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001	0,67	4249,00	2847
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,67	1088,00	729
289. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,335	5764,00	1931
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,335	1088,00	364
		Итого эксплуатация машин:				**7,13**	**4778**
289. 5	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	3,417	16367,00	55926
		Итого материалов:				**83,47**	**55926**
		Накладные расходы	%	92		4,66	3120
		Сметная прибыль	%	8		7,90	5290
		Сметная стоимость:				**106,58**	**71411**
290	**1110-0105-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка стропил**	**м3**	**36,0400**		**93735,73**	**3378236**
290. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	22,1	796,484	865,00	688959
290. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	13,335	1276,92	17027
		Итого оплата труда:				**19588,96**	**705986**
290. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	5,406	4329,00	23403
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	5,406	1554,00	8401
290. 4	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	15,858	145,00	2299
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
290. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	7,929	2465,00	19544
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	7,929	1088,00	8627
		Итого эксплуатация машин:				**1255,45**	**45246**
290. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	1,37	218211,00	298844
290. 7	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	157,855	70,00	11050
290. 8	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	5,766	51097,00	294646
290. 9	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	2,162	57894,00	125190
290.10	2107-0203-0105 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	29,913	58936,00	1762964
290.11	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	121,815	228,00	27774

290.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	259,488	310,00	80441
290.13	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,00196	0,070638	610448,00	43121
		Итого материалов:				**73363,78**	**2644030**
		Накладные расходы	%	90		17630,06	635388
		Сметная прибыль	%	8		8909,26	321090
		Сметная стоимость:				**120275,05**	**4334713**
292	**1112-0101-0716 РСНБ РК 2015**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**645,0000**		**649,57**	**418970**
292. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,5663	365,263	982,00	358689
292. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	2,902	1440,09	4180
		Итого оплата труда:				**562,59**	**362869**
292. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	2,193	4329,00	9493
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	2,193	1554,00	3408
292. 4	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0294	18,963	11,00	209
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
292. 5	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065	41,925	16,00	671
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
292. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,7095	2465,00	1749
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,7095	1088,00	772
		Итого эксплуатация машин:				**18,79**	**12122**
292. 7	2113-0208-0202 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	4,579	6115,00	28004
292. 8	2113-0211-0414 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	1954,35	3,00	5863
292. 9	2204-0201-9905 РСНБ РК 2015	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	12,9	1108,00	14293
		Итого материалов:				**74,67**	**48160**
		Накладные расходы	%	92		517,58	333839
		Сметная прибыль	%	8		93,37	60225
		Сметная стоимость:				**1260,52**	**813034**
293	**2105-0109-0210 РСНБ РК 2015**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**1489,2500**		**1463,00**	**2178773**

		Сметная прибыль	%	8		117,04	174302
		Сметная стоимость:				**1580,04**	**2353075**
295	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**59,0000**		**911,81**	**53797**
295. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,972	57,348	910,00	52187
295. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,1593	1088,00	173
		Итого оплата труда:				**887,46**	**52360**
295. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,118	5764,00	680
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,118	1088,00	128
295. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,0413	2465,00	102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0413	1088,00	45
		Итого эксплуатация машин:				**13,25**	**782**
295. 5	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	2,36	351,00	828
		Итого материалов:				**14,04**	**828**
		Накладные расходы	%	92		816,46	48171
		Сметная прибыль	%	8		138,26	8157
		Сметная стоимость:				**1866,54**	**110126**
296	**2105-0109-0210 РСНБ РК 2015**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**67,8500**		**1463,00**	**99265**
		Сметная прибыль	%	8		117,04	7941
		Сметная стоимость:				**1580,04**	**107206**
297	**2105-0301-0104 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0884**		**--**	**--**
298	**2105-0301-3501 РСНБ РК 2015**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,1230**		**213050,00**	**26205**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	2096
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**28302**
299	**2113-0201-1104 РСНБ РК 2015**	**Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90**	**шт.**	**88,0000**		**34,00**	**2992**
		Сметная прибыль	%	8		2,72	239
		Сметная стоимость:				**36,72**	**3231**

300	**1106-0301-0402 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м**	**т**	**0,1572**		**390563,12**	**61387**
300. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	207	32,535	964,00	31364
300. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,56	0,088019	1279,39	113
		Итого оплата труда:				**200264,46**	**31477**
300. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,23	0,03615	4329,00	156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,03615	1554,00	56
300. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,33	0,051868	2465,00	128
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	0,051868	1088,00	56
		Итого эксплуатация машин:				**1809,12**	**284**
300. 5	2106-0510-0201 РСНБ РК 2015	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,01	0,001572	--	--
300. 6	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,157176	189206,00	29739
		Итого материалов:				**189206,00**	**29739**
		Накладные расходы	%	91		182240,66	28644
		Сметная прибыль	%	8		45824,30	7202
		Сметная стоимость:				**618628,08**	**97233**
301	**1112-0101-1201 РСНБ РК 2015**	**Кровли. Ограждение перилами**	**м ограждения**	**150,0000**		**85,79**	**12868**
301. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,059	8,85	964,00	8531
301. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	0,645	1207,21	779
		Итого оплата труда:				**62,07**	**9310**
301. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0018	0,27	5764,00	1556
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,27	1088,00	294
301. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,165	4329,00	714
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,165	1554,00	256
301. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0189	2,835	174,00	493
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
301. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,21	2465,00	518
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,21	1088,00	228
		Итого эксплуатация машин:				**21,88**	**3282**

301. 7	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,00075	208994,00	157
301. 8	2113-0816-2305 РСНБ РК 2015	Резина прессованная	кг	0,0052	0,78	1152,00	899
		Итого материалов:				**7,04**	**1055**
		Накладные расходы	%	92		57,10	8565
		Сметная прибыль	%	8		11,43	1715
		Сметная стоимость:				**154,32**	**23148**
302	**2105-0301-3002 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,8370**		**208224,00**	**174283**
		Сметная прибыль	%	8		16657,92	13943
		Сметная стоимость:				**224881,92**	**188226**
303	**2105-0106-2402 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0225**		**251663,00**	**5662**
		Сметная прибыль	%	8		20133,04	453
		Сметная стоимость:				**271796,04**	**6115**
304	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015**	**Решетки, окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2поверхности**	**75,0000**		**757,10**	**56783**
304. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,646	48,45	964,00	46706
304. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,03	1043,50	31
		Итого оплата труда:				**623,16**	**46737**
304. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0075	1888,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0075	910,00	7
304. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0225	2465,00	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0225	1088,00	24
		Итого эксплуатация машин:				**0,93**	**70**
304. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,003	0,225	90,00	20
304. 6	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	2,025	686,00	1389
304. 7	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	18,45	466,00	8598
		Итого материалов:				**133,43**	**10007**
		Накладные расходы	%	80		498,53	37390
		Сметная прибыль	%	8		100,45	7534

		Сметная стоимость:				**1356,08**	**101706**
		СЛУХОВЫЕ ОКНА - 6 ШТ					
324	**1110-0106-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство слуховых окон**	**шт**	**6,0000**		**16750,52**	**100503**
324. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	6,08	36,48	910,00	33197
324. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	1,32	1321,00	1744
		Итого оплата труда:				**5823,42**	**34941**
324. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,66	4329,00	2857
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,66	1554,00	1026
324. 4	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,16	0,96	11,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
324. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,66	2465,00	1627
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,66	1088,00	718
		Итого эксплуатация машин:				**749,10**	**4495**
324. 6	2107-0101-0202 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,06	0,36	29337,00	10561
324. 7	2107-0203-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,36	40640,00	14630
324. 8	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1	0,6	58360,00	35016
324. 9	2109-0105-0100 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные деревянные	м2	0,5	3	--	--
324.10	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,4	8,4	310,00	2604
		Итого материалов:				**10468,62**	**62812**
		Накладные расходы	%	90		5241,08	31446
		Сметная прибыль	%	8		1759,33	10556
		Сметная стоимость:				**23750,93**	**142506**
325	**2109-0101-9901 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	**м2**	**3,8046**		**9792,00**	**37255**
		Сметная прибыль	%	8		783,36	2980
		Сметная стоимость:				**10575,36**	**40235**

326	**1110-0205-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство жалюзи**	**м2**	**3,2400**		**193,46**	**627**
326. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=821)	чел-ч	0,205	0,6642	821,00	545
326. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0014	0,004536	1088,01	5
		Итого оплата труда:				**169,83**	**550**
326. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,004536	2465,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,004536	1088,00	5
		Итого эксплуатация машин:				**3,45**	**11**
326. 4	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,07	0,2268	310,00	70
		Итого материалов:				**21,70**	**70**
		Накладные расходы	%	90		152,85	495
		Сметная прибыль	%	8		27,70	90
		Сметная стоимость:				**374,01**	**1212**
327	**2107-0205-0201 РСНБ РК 2015**	**Рейки из хвойных неантисептированных пород**	**м3**	**0,0960**		**34697,00**	**3331**
		Сметная прибыль	%	8		2775,76	266
		Сметная стоимость:				**37472,76**	**3597**
328	**1112-0101-0706 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей**	**м2**	**21,6000**		**1727,88**	**37322**
328. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	1,48	31,968	928,00	29666
328. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	0,4212	1157,30	487
		Итого оплата труда:				**1396,01**	**30154**
328. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	0,26136	5764,00	1506
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	0,26136	1088,00	284
328. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,06264	4329,00	271
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,06264	1554,00	97
328. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	0,0972	2465,00	240
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,0972	1088,00	106
		Итого эксплуатация машин:				**93,39**	**2017**
328. 6	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,00229	1288391,00	2950

328. 7	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,00864	311190,00	2689
		Итого материалов:				**261,05**	**5639**
		Накладные расходы	%	92		1284,33	27741
		Сметная прибыль	%	8		240,98	5205
		Сметная стоимость:				**3253,18**	**70269**
329	**2105-0108-0202 РСНБ РК 2015**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,3 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**24,8400**		**838,00**	**20816**
		Сметная прибыль	%	8		67,04	1665
		Сметная стоимость:				**905,04**	**22481**
330	**1110-0105-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка деревянных элементов**	**м3**	**2,1600**		**93735,73**	**202469**
330. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	22,1	47,736	865,00	41292
330. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	0,7992	1276,92	1021
		Итого оплата труда:				**19588,96**	**42312**
330. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,324	4329,00	1403
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,324	1554,00	504
330. 4	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	0,9504	145,00	138
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
330. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,4752	2465,00	1171
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,4752	1088,00	517
		Итого эксплуатация машин:				**1255,45**	**2712**
330. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,08208	218211,00	17911
330. 7	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	9,461	70,00	662
330. 8	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,3456	51097,00	17659
330. 9	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,1296	57894,00	7503
330.10	2107-0203-0105 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	1,793	58936,00	105660
330.11	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	7,301	228,00	1665
330.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	15,552	310,00	4821

330.13	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,00196	0,004234	610448,00	2584
		Итого материалов:				**73363,78**	**158466**
		Накладные расходы	%	90		17630,06	38081
		Сметная прибыль	%	8		8909,26	19244
		Сметная стоимость:				**120275,05**	**259794**
332	**1115-0501-0104 РСНБ РК 2015**	**Окна со спаренным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм**	**м2 площади**	**51,8400**		**2244,71**	**116366**
332. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,452	23,432	910,00	21323
332. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0079	0,409536	1088,00	446
		Итого оплата труда:				**419,92**	**21768**
332. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0033	0,171072	5764,00	986
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,171072	1088,00	186
332. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0046	0,238464	2465,00	588
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,238464	1088,00	259
		Итого эксплуатация машин:				**30,36**	**1574**
332. 5	2110-0502-1401 РСНБ РК 2015	Замазка оконная на олифе	т	0,00063	0,032659	242133,00	7908
332. 6	2113-0209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0069	0,357696	463,00	166
332. 7	2113-0508-0102 РСНБ РК 2015	Стекло листовое, толщина 3 мм ГОСТ 111-2001	м2	1,57	81,389	1042,00	84807
332. 8	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,002	0,10368	90,00	9
332. 9	2204-0603-0101 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,022	1,14	508,00	579
		Итого материалов:				**1803,03**	**93469**
		Накладные расходы	%	80		335,93	17415
		Сметная прибыль	%	8		206,45	10702
		Сметная стоимость:				**2787,10**	**144483**
333	**2113-0814-2211 РСНБ РК 2015**	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	**шт**	**6,0000**		**835,00**	**5010**
		Сметная прибыль	%	8		66,80	401
		Сметная стоимость:				**901,80**	**5411**

334	**2109-0404-0507 РСНБ РК 2015**	**Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86**	**шт.**	**6,0000**		**490,00**	**2940**
		Сметная прибыль	%	8		39,20	235
		Сметная стоимость:				**529,20**	**3175**
335	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**	**т**	**0,0642**		**62849,91**	**4035**
335. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	28,9	1,855	1053,00	1954
335. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	0,336793	1305,14	440
		Итого оплата труда:				**37278,46**	**2393**
335. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	0,551478	295,00	163
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
335. 4	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,055212	23,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
335. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,007704	4329,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,007704	1554,00	12
335. 6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	0,312654	3996,00	1249
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	0,312654	1300,00	406
335. 7	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,004237	8085,00	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,004237	1857,00	8
335. 8	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,018618	28,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
335. 9	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,025038	181,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
335.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,012198	2465,00	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,012198	1088,00	13
335.11	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,107856	26,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**23658,18**	**1519**

335.12	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,001926	70,00	0
335.13	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001201	3360,00	4
335.14	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000064	415412,00	27
335.15	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000066	60195,00	4
335.16	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,00086	404706,00	348
335.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000642	310,00	0
335.18	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,087954	293,00	26
335.19	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,026322	147,00	4
335.20	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000006	1880677,00	12
335.21	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000257	220651,00	57
335.22	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,00002	433151,00	9
335.23	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000039	572135,00	22
335.24	2106-0405-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	1	0,0642	--	--
335.25	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000125	402893,00	50
		Итого материалов:				**8760,03**	**562**
		Накладные расходы	%	69		25722,14	1651
		Сметная прибыль	%	8		7085,76	455
		Сметная стоимость:				**95657,81**	**6141**
336	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,0642**		**521272,00**	**33466**
		Сметная прибыль	%	8		41701,76	2677
		Сметная стоимость:				**562973,76**	**36143**
337	**1110-0107-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2**	**м2**	**1,0000**		**3016,18**	**3016**

337. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=894)	чел-ч	1,23	1,23	894,00	1100
337. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0964	0,0964	1130,54	109
		Итого оплата труда:				**1208,60**	**1209**
337. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	0,0692	5764,00	399
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0692	0,0692	1088,00	75
337. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0088	0,0088	4329,00	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0088	0,0088	1554,00	14
337. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0286	0,0286	729,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
337. 6	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0253	0,0253	16,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
337. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0184	0,0184	2465,00	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0184	0,0184	1088,00	20
		Итого эксплуатация машин:				**503,57**	**504**
337. 8	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00167	0,00167	21163,00	35
337. 9	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,42	1,42	228,00	324
337.10	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000258	0,000258	22269,00	6
337.11	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,0333	0,0333	351,00	12
337.12	2113-0211-0609 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,000016	0,000016	191646,00	3
337.13	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,73	1,73	580,00	1003
337.14	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,000375	0,000375	79965,00	30
337.15	2107-0510-1401 РСНБ РК 2015	Лазы и люки	м2	1	1	--	--
		Итого материалов:				**1412,99**	**1413**
		Накладные расходы	%	90		1087,74	1088
		Сметная прибыль	%	8		328,31	328
		Сметная стоимость:				**4432,24**	**4432**

338	**2109-0404-1003 РСНБ РК 2015**	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**	**пара**	**1,0000**		**4249,00**	**4249**
		Сметная прибыль	%	8		339,92	340
		Сметная стоимость:				**4588,92**	**4589**
339	**2109-0102-0305 РСНБ РК 2015**	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92**	**м2**	**1,0000**		**33418,00**	**33418**
		Сметная прибыль	%	8		2673,44	2673
		Сметная стоимость:				**36091,44**	**36091**
		ЧЕРДАК					
340	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Устройство прокладной пароизоляции в один слой**	**м2**	**165,0000**		**143,39**	**23659**
340. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,0694	11,451	946,00	10833
340. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,3465	1198,95	415
		Итого оплата труда:				**68,17**	**11248**
340. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,132	5764,00	761
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,132	1088,00	144
340. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,0825	4329,00	357
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0825	1554,00	128
340. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	0,6765	729,00	493
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
340. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,132	2465,00	325
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,132	1088,00	144
		Итого эксплуатация машин:				**11,74**	**1937**
340. 7	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	82,5	132,00	10890
		Итого материалов:				**66,00**	**10890**
		Накладные расходы	%	92		62,72	10348
		Сметная прибыль	%	8		16,49	2721
		Сметная стоимость:				**222,59**	**36728**
341	**2110-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКМ-350Б ГОСТ 10923-93**	**м2**	**166,6500**		**239,00**	**39829**
		Сметная прибыль	%	8		19,12	3186

		Сметная стоимость:				**258,12**	**43016**
342	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Над отверстиями арматура в 3 ряда. Армирование**	**т**	**0,1200**		**12449,26**	**1494**
342. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	11,6	1,392	964,00	1342
342. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,0456	1284,21	59
		Итого оплата труда:				**11670,40**	**1400**
342. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,0192	4329,00	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,0192	1554,00	30
342. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,0264	2465,00	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,0264	1088,00	29
		Итого эксплуатация машин:				**1234,94**	**148**
342. 5	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,0336	114,00	4
		Итого материалов:				**31,92**	**4**
		Накладные расходы	%	91		10620,06	1274
		Сметная прибыль	%	8		1845,55	221
		Сметная стоимость:				**24914,87**	**2990**
343	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1200**		**198348,00**	**23802**
		Сметная прибыль	%	8		15867,84	1904
		Сметная стоимость:				**214215,84**	**25706**
344	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**77,1700**		**617,96**	**47688**
344. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,243	18,752	762,00	14289
344. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	1,497	1088,00	1629
		Итого оплата труда:				**206,27**	**15918**
344. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	0,972342	4249,00	4131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,972342	1088,00	1058
344. 4	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	1,821	158,00	288
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
344. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	0,524756	5764,00	3025

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,524756	1088,00	571
		Итого эксплуатация машин:				**96,46**	**7444**
344. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	2,361	2537,00	5991
344. 7	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	1,181	16367,00	19325
344. 8	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	3,395	162,00	550
344. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0385	2,971	30,00	89
		Итого материалов:				**336,33**	**25955**
		Накладные расходы	%	92		189,77	14645
		Сметная прибыль	%	8		64,62	4987
		Сметная стоимость:				**872,35**	**67319**
345	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Устройство прокладной пароизоляции в один слой**	**м2**	**77,1700**		**321,59**	**24817**
345. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,0694	5,356	946,00	5066
345. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,162057	1198,95	194
		Итого оплата труда:				**68,17**	**5261**
345. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,061736	5764,00	356
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,061736	1088,00	67
345. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,038585	4329,00	167
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,038585	1554,00	60
345. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	0,316397	729,00	231
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
345. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,061736	2465,00	152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,061736	1088,00	67
		Итого эксплуатация машин:				**11,74**	**906**
345. 7	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	84,887	162,00	13752
345. 8	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	38,585	132,00	5093
		Итого материалов:				**244,20**	**18845**
		Накладные расходы	%	92		62,72	4840
		Сметная прибыль	%	8		30,74	2373

		Сметная стоимость:				**415,05**	**32029**
346	**1110-0114-0505 РСНБ РК 2015**	**Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам**	**м2 покрытия**	**77,1700**		**3234,69**	**249621**
346. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,285	21,993	946,00	20806
346. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,015	1,158	1364,49	1579
		Итого оплата труда:				**290,08**	**22385**
346. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0089	0,686813	4329,00	2973
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0089	0,686813	1554,00	1067
346. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0061	0,470737	2465,00	1160
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,470737	1088,00	512
		Итого эксплуатация машин:				**53,56**	**4134**
346. 5	2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,042	3,241	57533,00	186473
346. 6	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,14	10,804	310,00	3349
346. 7	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,00074	0,057106	610448,00	34860
		Итого материалов:				**2911,52**	**224682**
		Накладные расходы	%	90		261,07	20147
		Сметная прибыль	%	8		279,66	21581
		Сметная стоимость:				**3775,42**	**291349**
348	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**48,2500**		**924,53**	**44609**
348. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,972	46,899	910,00	42678
348. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,130275	1088,00	142
		Итого оплата труда:				**887,46**	**42820**
348. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,0965	5764,00	556
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0965	1088,00	105
348. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,033775	2465,00	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,033775	1088,00	37
		Итого эксплуатация машин:				**13,25**	**639**
348. 5	2105-0307-1004 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	5,79	106,00	614

348. 6	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	1,93	351,00	677
		Итого материалов:				**26,76**	**1291**
		Накладные расходы	%	92		816,46	39394
		Сметная прибыль	%	8		139,28	6720
		Сметная стоимость:				**1880,27**	**90723**
349	**2105-0104-0303 РСНБ РК 2015**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,4545**		**290275,00**	**131930**
		Сметная прибыль	%	8		23222,00	10554
		Сметная стоимость:				**313497,00**	**142484**
		Кровля одноэтажной части					
350	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**210,0000**		**617,96**	**129771**
350. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,243	51,03	762,00	38885
350. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	4,074	1088,00	4433
		Итого оплата труда:				**206,27**	**43317**
350. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	2,646	4249,00	11243
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	2,646	1088,00	2879
350. 4	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	4,956	158,00	783
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
350. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	1,428	5764,00	8231
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	1,428	1088,00	1554
		Итого эксплуатация машин:				**96,46**	**20257**
350. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	6,426	2537,00	16303
350. 7	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	3,213	16367,00	52587
350. 8	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	9,24	162,00	1497
350. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0385	8,085	30,00	243
		Итого материалов:				**336,33**	**70629**
		Накладные расходы	%	92		189,77	39852
		Сметная прибыль	%	8		64,62	13570
		Сметная стоимость:				**872,35**	**183193**

351	**1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	**м2 стяжки**	**210,0000**		**282,10**	**59240**
351. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,0135	2,835	762,00	2160
351. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,063	16320,00	1028
		Итого оплата труда:				**15,18**	**3188**
351. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	0,63	4249,00	2677
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,63	1088,00	685
351. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,315	5764,00	1816
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,315	1088,00	343
		Итого эксплуатация машин:				**21,39**	**4493**
351. 5	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	3,213	16367,00	52587
		Итого материалов:				**250,42**	**52587**
		Накладные расходы	%	92		13,97	2933
		Сметная прибыль	%	8		23,69	4974
		Сметная стоимость:				**319,75**	**67147**
352	**2105-0301-3501 РСНБ РК 2015**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,7690**		**213050,00**	**163835**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	13107
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**176942**
353	**1112-0101-1504 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой**	**м2 поверхности**	**210,0000**		**156,34**	**32831**
353. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,093	19,53	946,00	18475
353. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,189	1243,33	235
		Итого оплата труда:				**89,10**	**18710**
353. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0004	0,084	5764,00	484
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,084	1088,00	91
353. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,063	4329,00	273
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,063	1554,00	98
353. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0086	1,806	729,00	1317
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

353. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,042	2465,00	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,042	1088,00	46
		Итого эксплуатация машин:				**10,37**	**2177**
353. 7	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,0525	101855,00	5347
353. 8	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006	0,126	54214,00	6831
		Итого материалов:				**57,99**	**12178**
		Накладные расходы	%	92		81,97	17214
		Сметная прибыль	%	8		19,06	4004
		Сметная стоимость:				**257,37**	**54048**
354	**2204-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Праймер двухкомпонентный для двухкомпонентных полиуретановых красок на водной основе СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**кг**	**1275,0000**		**7770,00**	**9906750**
		Сметная прибыль	%	8		621,60	792540
		Сметная стоимость:				**8391,60**	**10699290**
355	**1112-0101-0212 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	**м2 кровли**	**210,0000**		**3427,73**	**719824**
355. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,1237	25,977	946,00	24574
355. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0032	0,672	1300,88	874
		Итого оплата труда:				**121,18**	**25448**
355. 3	3106-0102-0201 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,0021	0,441	96,00	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
355. 4	3105-0101-0103 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,126	6102,00	769
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,126	1088,00	137
355. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0015	0,315	4329,00	1364
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,315	1554,00	490
355. 6	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,021	1888,00	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,021	910,00	19
355. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,21	2465,00	518
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,21	1088,00	228
355. 8	3204-0108-0501 РСНБ РК 2015	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,0479	10,059	4,00	40

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**13,20**	**2772**
355. 9	2110-0403-2203 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/вентилируемое покрытие, марка ЭКВ-6,0 ГОСТ 30547-97	м2	2,3	483	1347,00	650601
355.10	2110-0501-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	0,24	50,4	445,00	22428
355.11	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,63	132,3	147,00	19448
		Итого материалов:				**3297,51**	**692477**
		Накладные расходы	%	92		111,49	23413
		Сметная прибыль	%	8		283,14	59459
		Сметная стоимость:				**3822,36**	**802695**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**25005007**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**24960318**
Материалы -			Тенге				**4707676**
Всего заработная плата -			Тенге				**2012791**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**18071906**
Накладные расходы -			Тенге				**1827071**
Сметная прибыль -			Тенге				**2142991**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**28930380**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**2187**
Сметная заработная плата -			Тенге				**2012791**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**44690**
Материалы -			Тенге				**562**
Всего заработная плата -			Тенге				**2393**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**40655**
Накладные расходы -			Тенге				**1651**
Сметная прибыль -			Тенге				**3707**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**50048**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**2**
Сметная заработная плата -			Тенге				**2393**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**28980428**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**2189**
Сметная заработная плата -			Тенге				**2015185**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**35411350**

в том числе:						
- зарплата рабочих-строителей	Тенге					**3146518**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**820651**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**172207**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге					**31444181**
- перевозка грузов	Тенге					**0**
- оборудование	Тенге					**0**
Накладные расходы	Тенге					**3139405**
ИТОГО:	Тенге					**38550754**
Сметная прибыль	Тенге					**3084060**
ИТОГО по смете:	Тенге					**41634815**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №4-1

Электроснабжение и электроосвещение ВЛ-10

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		Опоры					
36	**1133-0202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**31,0000**		**6347,33**	**196767**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	3,06	94,86	946,00	89738
36. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	26,97	1452,23	39167
		Итого оплата труда:				**4158,20**	**128904**
36. 3	3101-0303-0401 РСНБ РК 2015	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,68	21,08	3409,00	71862
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	21,08	1554,00	32758
36. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	5,89	2465,00	14519
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	5,89	1088,00	6408
		Итого эксплуатация машин:				**2786,47**	**86381**
36. 5	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00093	286680,00	267
36. 6	2113-0702-1102 РСНБ РК 2015	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	3,1	1399,00	4337
36. 7	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,02	0,62	90,00	56

36. 8	2404-0207-2805 РСНБ РК 2015	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	186	45,00	8370
36. 9	2204-0201-0701 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	12,4	516,00	6398
36.10	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	3,1	394,00	1221
		Итого материалов:				**666,10**	**20649**
		Накладные расходы	%	80		3326,56	103123
		Сметная прибыль	%	8		773,91	23991
		Сметная стоимость:				**10447,80**	**323882**
37	**1133-0202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**10,0000**		**12763,58**	**127636**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	5,98	59,8	946,00	56571
37. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	20	1460,80	29216
		Итого оплата труда:				**8578,68**	**85787**
37. 3	3101-0303-0401 РСНБ РК 2015	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,6	16	3409,00	54544
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6	16	1554,00	24864
37. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	4	2465,00	9860
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	4	1088,00	4352
		Итого эксплуатация машин:				**6440,40**	**64404**
37. 5	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,0003	286680,00	86
37. 6	2113-0702-1102 РСНБ РК 2015	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	1	1399,00	1399
37. 7	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,02	0,2	90,00	18
37. 8	2404-0207-2805 РСНБ РК 2015	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	60	45,00	2700
37. 9	2204-0201-0701 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	4	516,00	2064
37.10	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	1	394,00	394
		Итого материалов:				**666,10**	**6661**
		Накладные расходы	%	80		6862,94	68629
		Сметная прибыль	%	8		1570,12	15701
		Сметная стоимость:				**21196,65**	**211966**

38	**1133-0202-0103 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	**опора**	**5,0000**		**19547,15**	**97736**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	9	45	946,00	42570
38. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,21	16,05	1465,45	23520
		Итого оплата труда:				**13218,08**	**66090**
38. 3	3101-0303-0401 РСНБ РК 2015	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	2,6	13	3409,00	44317
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,6	13	1554,00	20202
38. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,61	3,05	2465,00	7518
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,61	3,05	1088,00	3318
		Итого эксплуатация машин:				**10367,05**	**51835**
38. 5	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00015	286680,00	43
38. 6	2113-0702-1102 РСНБ РК 2015	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,5	1399,00	700
38. 7	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,02	0,1	90,00	9
38. 8	2404-0207-2805 РСНБ РК 2015	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	30	45,00	1350
38. 9	2204-0201-0701 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	2	516,00	1032
38.10	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,5	394,00	197
		Итого материалов:				**666,10**	**3331**
		Накладные расходы	%	80		10574,46	52872
		Сметная прибыль	%	8		2409,73	12049
		Сметная стоимость:				**32531,34**	**162657**
39	**2104-0405-0101 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**8,0000**		**39089,00**	**312712**
		Сметная прибыль	%	8		3127,12	25017
		Сметная стоимость:				**42216,12**	**337729**
40	**2104-0405-0104 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-1 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**10,0000**		**102014,00**	**1020140**
		Сметная прибыль	%	8		8161,12	81611
		Сметная стоимость:				**110175,12**	**1101751**

41	**2104-0405-0110 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5А СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**48,0000**		**33196,00**	**1593408**
		Сметная прибыль	%	8		2655,68	127473
		Сметная стоимость:				**35851,68**	**1720881**
		Кабельные линии					
42	**1308-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений**	**м кабеля**	**1875,0000**		**205,18**	**384707**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,06	112,5	1088,00	122400
42. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0249	46,688	1038,75	48497
		Итого оплата труда:				**91,14**	**170897**
42. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	7,313	4689,00	34288
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	7,313	1554,00	11364
42. 4	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0171	32,063	3518,00	112796
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0171	32,063	910,00	29177
42. 5	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0171	32,063	15,00	481
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
42. 6	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	7,313	3316,00	24248
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	7,313	1088,00	7957
		Итого эксплуатация машин:				**91,63**	**171813**
42. 7	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,75	369,00	277
42. 8	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,015	1834952,00	27524
42. 9	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,00096	1,8	1772,00	3190
42.10	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0004	0,75	2834,00	2126
42.11	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,009375	5938576,00	55674
42.12	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,156	383,00	60
42.13	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	1,125	1461,00	1644
		Итого материалов:				**48,26**	**90494**

		Накладные расходы	%	72		65,62	123045
		Сметная прибыль	%	8		21,66	40620
		Сметная стоимость:				**292,47**	**548373**
45	**1133-0204-0206 РСНБ РК 2015**	**Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2**	**1км**	**1,5783**		**144297,89**	**227750**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	51,1	80,653	1071,00	86379
45. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	22,73	35,876	1088,00	39033
		Итого оплата труда:				**79458,34**	**125412**
45. 3	3105-0601-0102 РСНБ РК 2015	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м	маш.-ч	13	20,518	4491,00	92148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	13	20,518	1088,00	22324
45. 4	3304-0102-0104 РСНБ РК 2015	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	6,87	10,843	2988,00	32399
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,87	10,843	1088,00	11797
45. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,86	4,514	2465,00	11127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,86	4,514	1088,00	4911
		Итого эксплуатация машин:				**85960,46**	**135674**
45. 6	2113-0702-1102 РСНБ РК 2015	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,157833	1399,00	221
45. 7	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,05	0,078917	90,00	7
45. 8	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00006	0,000095	57467,00	5
45. 9	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00022	0,000347	386750,00	134
45.10	2404-0207-3979 РСНБ РК 2015	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,4	5,366	427,00	2291
45.11	2105-0307-9902 РСНБ РК 2015	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0035	0,005524	549884,00	3038
		Итого материалов:				**3609,33**	**5697**
		Накладные расходы	%	80		63566,67	100329
		Сметная прибыль	%	8		16629,16	26246
		Сметная стоимость:				**224493,72**	**354326**
		ОБЪЕМ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ					
47	**1101-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**386,6400**		**152,84**	**59095**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,00724	2,799	762,00	2133

47. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0315	12,179	1300,00	15833
		Итого оплата труда:				**46,47**	**17966**
47. 3	3101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,0315	12,179	4677,00	56962
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0315	12,179	1300,00	15833
		Итого эксплуатация машин:				**147,33**	**56962**
		Накладные расходы	%	72		33,46	12935
		Сметная прибыль	%	8		14,90	5762
		Сметная стоимость:				**201,20**	**77793**
48	**1101-0104-0404 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м**	**м3**	**386,6400**		**13,23**	**5116**
48. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00318	1,23	1554,00	1911
		Итого оплата труда:				**4,94**	**1911**
48. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00318	1,23	4161,00	5116
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00318	1,23	1554,00	1911
		Итого эксплуатация машин:				**13,23**	**5116**
		Накладные расходы	%	72		3,56	1376
		Сметная прибыль	%	8		1,34	519
		Сметная стоимость:				**18,13**	**7011**
49	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**386,6400**		**131,75**	**50938**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,108	41,757	638,00	26641
49. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	10,149	1088,00	11042
		Итого оплата труда:				**97,46**	**37683**
49. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	10,149	2338,00	23729
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	10,149	1088,00	11042
49. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	40,597	14,00	568
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**62,84**	**24297**
		Накладные расходы	%	72		70,17	27132
		Сметная прибыль	%	8		16,15	6246
		Сметная стоимость:				**218,07**	**84316**
		ДЛЯ КАБЕЛЕЙ					

50	**1308-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	**м**	**514,0000**		**464,73**	**238871**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,06	30,84	1088,00	33554
50. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0998	51,297	1321,00	67764
		Итого оплата труда:				**197,12**	**101318**
50. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0499	25,649	4689,00	120266
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0499	25,649	1554,00	39859
50. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0499	25,649	3316,00	85051
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0499	25,649	1088,00	27906
		Итого эксплуатация машин:				**399,45**	**205317**
		Накладные расходы	%	72		141,92	72949
		Сметная прибыль	%	8		48,53	24946
		Сметная стоимость:				**655,19**	**336765**
51	**1308-0201-0302 РСНБ РК 2015**	**На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1**	**м**	**2327,0000**		**136,23**	**317011**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,02	46,54	1088,00	50636
51. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0286	66,552	1321,00	87915
		Итого оплата труда:				**59,54**	**138551**
51. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0143	33,276	4689,00	156032
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	33,276	1554,00	51711
51. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0143	33,276	3316,00	110344
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	33,276	1088,00	36204
		Итого эксплуатация машин:				**114,47**	**266375**
		Накладные расходы	%	72		42,87	99757
		Сметная прибыль	%	8		14,33	33341
		Сметная стоимость:				**193,43**	**450109**
52	**1308-0201-0401 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кирпичом одного кабеля,проложенного в траншее**	**м**	**514,0000**		**404,69**	**208012**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,06	30,84	1088,00	33554
52. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0848	43,587	1321,00	57579
		Итого оплата труда:				**177,30**	**91133**
52. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0424	21,794	4689,00	102190

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0424	21,794	1554,00	33868
52. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0424	21,794	3316,00	72268
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0424	21,794	1088,00	23712
		Итого эксплуатация машин:				**339,41**	**174458**
		Накладные расходы	%	72		127,66	65615
		Сметная прибыль	%	8		42,59	21890
		Сметная стоимость:				**574,94**	**295517**
53	**1308-0201-0402 РСНБ РК 2015**	**На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1**	**м**	**2327,0000**		**235,97**	**549095**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,03	69,81	1088,00	75953
53. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0508	118,212	1321,00	156158
		Итого оплата труда:				**99,75**	**232111**
53. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0254	59,106	4689,00	277147
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0254	59,106	1554,00	91851
53. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0254	59,106	3316,00	195995
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0254	59,106	1088,00	64307
		Итого эксплуатация машин:				**203,33**	**473142**
		Накладные расходы	%	72		71,82	167120
		Сметная прибыль	%	8		24,62	57297
		Сметная стоимость:				**332,41**	**773512**
54	**2103-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**13,4200**		**24767,00**	**332373**
		Сметная прибыль	%	8		1981,36	26590
		Сметная стоимость:				**26748,36**	**358963**
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
55	**1133-0202-0104 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонныеВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Разборка**	**опора**	**38,0000**		**4584,25**	**174202**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	4,55	172,9	946,00	163563
55. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,297	11,286	426,66	4815
		Итого оплата труда:				**4431,02**	**168379**
55. 3	3101-0303-0401 РСНБ РК 2015	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,213	8,094	3409,00	27592
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,213	8,094	1554,00	12578

55. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,084	3,192	2465,00	7868
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,084	3,192	1088,00	3473
		Итого эксплуатация машин:				**279,95**	**10638**
		Накладные расходы	%	80		3544,81	134703
		Сметная прибыль	%	8		650,33	24712
		Сметная стоимость:				**8779,39**	**333617**
56	**1133-0204-0206 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). ДемонтаЖ**	**км линии**	**5,7300**		**62464,54**	**357922**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	51,1	292,803	1071,00	313592
56. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,819	39,073	326,40	12753
		Итого оплата труда:				**56953,82**	**326345**
56. 3	3105-0601-0102 РСНБ РК 2015	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м	маш.-ч	3,9	22,347	4491,00	100360
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,9	22,347	1088,00	24314
56. 4	3304-0102-0104 РСНБ РК 2015	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,061	11,81	2988,00	35287
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,061	11,81	1088,00	12849
56. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,858	4,916	2465,00	12119
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,858	4,916	1088,00	5349
		Итого эксплуатация машин:				**7736,44**	**44330**
		Накладные расходы	%	80		45563,06	261076
		Сметная прибыль	%	8		8642,21	49520
		Сметная стоимость:				**116669,81**	**668518**
58	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**41,1250**		**1353,66**	**55669**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	1,54	63,333	879,00	55669
		Итого оплата труда:				**1353,66**	**55669**
		Накладные расходы	%	72		974,64	40082
		Сметная прибыль	%	8		186,26	7660
		Сметная стоимость:				**2514,56**	**103411**
59	**1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Демонтаж в готовых траншеях**	**м кабеля**	**117,5000**		**144,83**	**17018**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,12	14,1	1088,00	15341
59. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01302	1,53	304,82	466

		Итого оплата труда:				**134,53**	**15807**
59. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00168	0,1974	4689,00	926
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00168	0,1974	1554,00	307
59. 4	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,00966	1,135	3518,00	3993
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00966	1,135	910,00	1033
59. 5	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,00966	1,135	15,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
59. 6	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00168	0,1974	3316,00	655
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00168	0,1974	1088,00	215
		Итого эксплуатация машин:				**14,27**	**1677**
		Накладные расходы	%	72		96,86	11381
		Сметная прибыль	%	8		19,34	2272
		Сметная стоимость:				**261,03**	**30671**
60	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**41,1250**		**706,64**	**29061**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=727)	чел-ч	0,972	39,974	727,00	29061
		Итого оплата труда:				**706,64**	**29061**
		Накладные расходы	%	72		508,78	20924
		Сметная прибыль	%	8		97,23	3999
		Сметная стоимость:				**1312,66**	**53983**
61	**1133-0202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами). Демонтаж**	**опора**	**3,0000**		**3145,54**	**9437**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	3,06	9,18	946,00	8684
61. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,261	0,783	435,67	341
		Итого оплата труда:				**3008,47**	**9025**
61. 3	3101-0303-0401 РСНБ РК 2015	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,204	0,612	3409,00	2086
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,204	0,612	1554,00	951
61. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,057	0,171	2465,00	422
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,057	0,171	1088,00	186
		Итого эксплуатация машин:				**250,78**	**752**
		Накладные расходы	%	80		2406,78	7220
		Сметная прибыль	%	8		444,19	1333

		Сметная стоимость:				**5996,50**	**17990**
62	**1133-0204-0201 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Демонтаж**	**км линии**	**0,0195**		**48130,25**	**939**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	42,3	0,82485	1035,00	854
62. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,239	0,08266	326,40	27
		Итого оплата труда:				**45164,11**	**881**
62. 3	3105-0601-0102 РСНБ РК 2015	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м	маш.-ч	1,467	0,028607	4491,00	128
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,467	0,028607	1088,00	31
62. 4	3304-0102-0104 РСНБ РК 2015	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,061	0,04019	2988,00	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,061	0,04019	1088,00	44
62. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,711	0,013865	2465,00	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,711	0,013865	1088,00	15
		Итого эксплуатация машин:				**4349,75**	**85**
		Накладные расходы	%	80		36131,29	705
		Сметная прибыль	%	8		6740,92	131
		Сметная стоимость:				**91002,47**	**1775**
63	**1133-0207-0101 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	**светильник**	**4,0000**		**1416,83**	**5667**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	1,29	5,16	1088,00	5614
63. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,018	0,072	326,40	24
		Итого оплата труда:				**1409,40**	**5638**
63. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,018	0,072	2465,00	177
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	0,072	1088,00	78
		Итого эксплуатация машин:				**13,31**	**53**
		Накладные расходы	%	80		1127,52	4510
		Сметная прибыль	%	8		203,55	814
		Сметная стоимость:				**2747,89**	**10992**
64	**1308-0301-0701 РСНБ РК 2015**	**Генератор мощностью до 30 мВт. Демонтаж**	**шт.**	**1,0000**		**242923,67**	**242924**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	213	213	1130,00	240690
64. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,018	3,018	331,82	1001
		Итого оплата труда:				**241691,43**	**241691**

64. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,784	2,784	2338,00	6509
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,784	2,784	1088,00	3029
64. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,117	0,117	4689,00	549
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,117	0,117	1554,00	182
64. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,117	0,117	3316,00	388
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,117	0,117	1088,00	127
		Итого эксплуатация машин:				**2233,67**	**2234**
		Накладные расходы	%	72		174017,83	174018
		Сметная прибыль	%	8		33355,32	33355
		Сметная стоимость:				**450296,82**	**450297**
65	**1308-0104-0201 РСНБ РК 2015**	**Шкаф управления и регулирования. Демонтаж оборудования**	**шкаф**	**1,0000**		**14720,36**	**14720**
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	13	13	1088,00	14144
65. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,48	0,48	396,30	190
		Итого оплата труда:				**14334,22**	**14334**
65. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,24	0,24	4689,00	1125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,24	0,24	1554,00	373
65. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,24	0,24	3316,00	796
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,24	0,24	1088,00	261
		Итого эксплуатация машин:				**576,36**	**576**
		Накладные расходы	%	72		10320,64	10321
		Сметная прибыль	%	8		2003,28	2003
		Сметная стоимость:				**27044,28**	**27044**
		Линейная арматура					
66	**2404-0207-3127 РСНБ РК 2015**	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**94,0000**		**869,00**	**81686**
		Сметная прибыль	%	8		69,52	6535
		Сметная стоимость:				**938,52**	**88221**
67	**2404-0207-5202 РСНБ РК 2015**	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**130,0000**		**482,00**	**62660**
		Сметная прибыль	%	8		38,56	5013
		Сметная стоимость:				**520,56**	**67673**

68	**2404-0109-1201 РСНБ РК 2015**	**Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97**	**шт.**	**226,0000**		**13093,00**	**2959018**
		Сметная прибыль	%	8		1047,44	236721
		Сметная стоимость:				**14140,44**	**3195739**
69	**2404-0207-4714 РСНБ РК 2015**	**Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98**	**комплект**	**452,0000**		**21237,00**	**9599124**
		Сметная прибыль	%	8		1698,96	767930
		Сметная стоимость:				**22935,96**	**10367054**
70	**2401-0106-0601 РСНБ РК 2015**	**Скобы для изоляторов**	**шт.**	**144,0000**		**892,00**	**128448**
		Сметная прибыль	%	8		71,36	10276
		Сметная стоимость:				**963,36**	**138724**
71	**2404-0109-1308 РСНБ РК 2015**	**Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012**	**шт.**	**144,0000**		**17179,00**	**2473776**
		Сметная прибыль	%	8		1374,32	197902
		Сметная стоимость:				**18553,32**	**2671678**
72	**2404-0203-0907 РСНБ РК 2015**	**Зажимы натяжные SDI 256 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**144,0000**		**7919,00**	**1140336**
		Сметная прибыль	%	8		633,52	91227
		Сметная стоимость:				**8552,52**	**1231563**
73	**2404-0207-3825 РСНБ РК 2015**	**Зажим прокалывающий SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**60,0000**		**1077,00**	**64620**
		Сметная прибыль	%	8		86,16	5170
		Сметная стоимость:				**1163,16**	**69790**
74	**2404-0204-1306 РСНБ РК 2015**	**Зажимы соединительные плашечные SL4.25 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**36,0000**		**894,00**	**32184**
		Сметная прибыль	%	8		71,52	2575
		Сметная стоимость:				**965,52**	**34759**
75	**2404-0207-4315 РСНБ РК 2015**	**Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**12,0000**		**28960,00**	**347520**
		Сметная прибыль	%	8		2316,80	27802

		Сметная стоимость:				**31276,80**	**375322**
76	**2404-0207-1819 РСНБ РК 2015**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**12,0000**		**3475,00**	**41700**
		Сметная прибыль	%	8		278,00	3336
		Сметная стоимость:				**3753,00**	**45036**
77	**2113-0201-1104 РСНБ РК 2015**	**Болты самоанкерующиеся распорныеМ12х100 ГОСТ 28778-90**	**шт.**	**24,0000**		**34,00**	**816**
		Сметная прибыль	%	8		2,72	65
		Сметная стоимость:				**36,72**	**881**
78	**2113-0202-0904 РСНБ РК 2015**	**Гайка шестигранная самостопорящаяся с нейлоновым кольцом М6 х 10 мм ГОСТ Р 50273-92**	**1000 шт.**	**0,0240**		**3226,00**	**77**
		Сметная прибыль	%	8		258,08	6
		Сметная стоимость:				**3484,08**	**84**
79	**2113-0203-0301 РСНБ РК 2015**	**Шайба для кровельных саморезов с резиновой прокладкой 5,5х14 мм ГОСТ 11371-78**	**1000 шт.**	**0,0480**		**3264,00**	**157**
		Сметная прибыль	%	8		261,12	13
		Сметная стоимость:				**3525,12**	**169**
80	**2307-0222-0204 РСНБ РК 2015**	**Шина медная М1, размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78**	**шт.**	**12,0000**		**8671,00**	**104052**
		Сметная прибыль	%	8		693,68	8324
		Сметная стоимость:				**9364,68**	**112376**
81	**2113-0202-0904 РСНБ РК 2015**	**Гайка шестигранная самостопорящаяся с нейлоновым кольцом М6 х 10 мм ГОСТ Р 50273-92**	**1000 шт.**	**0,0190**		**3226,00**	**61**
		Сметная прибыль	%	8		258,08	5
		Сметная стоимость:				**3484,08**	**66**
82	**1133-0109-0106 РСНБ РК 2015**	**Траверсы и хомуты стальные сварные массой до 0,2 т. Установка**	**т**	**3,6726**		**96643,87**	**354937**
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	25,9	95,121	1130,00	107487
82. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	8,51	31,254	1552,90	48535
		Итого оплата труда:				**42482,22**	**156021**
82. 3	3105-0601-0104 РСНБ РК 2015	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	4,07	14,948	8152,00	121853

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,07	14,948	1554,00	23229
82. 4	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	5,34	19,612	547,00	10728
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
82. 5	3105-0102-0104 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	4,42	16,233	6341,00	102934
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,42	16,233	1554,00	25226
82. 6	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02	0,073453	3316,00	244
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,073453	1088,00	80
		Итого эксплуатация машин:				**64193,16**	**235758**
82. 7	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,015	0,055089	212247,00	11693
82. 8	2106-0405-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	1	3,673	--	--
		Итого материалов:				**3183,70**	**11693**
		Накладные расходы	%	80		33985,78	124817
		Сметная прибыль	%	8		10450,37	38380
		Сметная стоимость:				**141080,01**	**518135**
83	**2404-0207-9901 РСНБ РК 2015**	**Стальные конструкции,линейная арматура**	**т**	**3,6726**		**898039,00**	**3298165**
		Сметная прибыль	%	8		71843,12	263853
		Сметная стоимость:				**969882,12**	**3562018**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**27318263**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**1574827**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**2011878**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**645786**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**23731557**
- перевозка грузов			Тенге				**0**
- оборудование			Тенге				**0**
Накладные расходы			Тенге				**1684640**
ИТОГО:			Тенге				**29002903**
Сметная прибыль			Тенге				**2320232**
ИТОГО по смете:			Тенге				**31323135**

Итого СМР 160 627 139

сметная зарплата 17 408 209

Глава 8. Временные здания и сооружения	
Временные здания и сооружения 1,5%	2 409 407
Итого по Ф-2	**163 036 546**
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	2 200 993
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	7 494 421
Итого по Ф-2	**172 731 961**
Итого с К=1,0498961	**181 350 612**
Итого с понижающим коэффициентом подрядчика 0,9998194	**181 317 859,87**
НДС - 12 %	**21 758 143,18**
Всего по Ф-2	**203 076 003,05**

Сдал:
Подрядчик
ТОО "Абу-Сер".
БИН: 0112 4000 7474

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Абубакиров И.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи) Место печати (при наличии)

Принял:
Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
БИН: 0601 4000 1844

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Гл.специалист _____ **Файзуллаев Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи) Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Жоба"

Авторский надзор _____ **Джуманова А.А. (KZ81VJE00021728; KZ11VJE00021727)**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперты технического надзора: ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

Технадзор _____ **Бердалы Н.Ж. (KZ26VJE00052206; KZ53VJE00052205; KZ80VJE00052204)**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П. (при наличий)