Заказчик: ТОО "КазГеоруд"
Подрядчик: ТОО "Агрофирма "Коквест"
Наименование строительстваа: Строительство подъездной автомобильной дороги к погрузочному терминалу ЖД тупика, протяженностью 2,3 км от автомобильной дороги " Алтынды -ст.Эмба"
Наименование объекта: Земляное полотно
Договор: № КГР-109-1/19 от 31.05.2019г.

Акт №1
выполненных работ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0104-0105	**Грунты 1 группы. Снятие ПРС под земполотном бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %**	**м3 грунта**	**12290**	25,89	25,89	318170	318170	–	86776	437342
					–	9,81	–	120522	–	32396	
2	1101-0104-0113	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;**	**м3 грунта**	**12290**	19,04	19,04	234057	234057	–	63835	321723
					–	7,21	–	88660	–	23831	
3	1101-0203-0602	**Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления 0,30 м, длина разрыхляемого участка до 200 м НР = 72 %**	**м3 грунта**	**1203**	8,54	8,54	10278	10278	–	2687	14002
					–	3,1	–	3732	–	1037	

4	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка притрассовых резервов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта в насыпь земполотна до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	21093	32,05	32,05	676129	676129	–	184404	929376
					–	12,14	–	256116	–	68843	
5	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 30м) НР = 72 % К=2,000; т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	21093	21,57	21,57	454970	454976	–	124041	625332
					–	8,17	–	172280	–	46321	
6	1101-0104-0107	То же ,грунты 3 группы, при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	1203	36,48	36,48	43885	43885	–	11969	60322
					–	13,82	–	16623	–	4468	
7	1101-0104-0115	Грунты 3 группы. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(до 30м) НР = 72 % К=2,000; т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	2406	22,41	22,41	53907	53907	–	14702	74098
					–	8,49	–	20420	–	5489	
8	1101-0103-0202	Грунты 2 группы. Разработка скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта из притрассовых резервов в насыпь до 300 м НР = 72 %	м3 грунта	3245	431,13	424,6	1399009	1377823	–	205340	1732697
					6,53	81,36	21186	264008	–	128348	
9	1101-0102-0302	Грунты 2 группы. Разработка притрассовых резервов с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %	м3 грунта	33878	156,7	149,12	5308712	5051718	3133	1052604	6870221
					7,49	35,66	253861	1208089	–	508905	
10	4102-0204-1010	Перевозка грунта самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	60302,84	35		2110599		–	–	2279447
					–		–		–	168848	
11	1101-0102-0502	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	33878	11,2	10,92	379361	369962	9399	46536	459969
					–	1,91	–	64633	–	34072	

12	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	33878	20,25	17,25	685954	584518	3133	230216	989464
					2,9	6,54	98303	221442	–	73294	
13	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	61392	74,41	74,41	4568481	4568481	–	1217372	6248721
					–	27,54	–	1690794	–	462868	
14	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	306960	7,1	7,1	2180896	2180896	–	451756	2843264
					–	2,04	–	627439	–	210612	
15	1101-0201-0601	Грунт уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	30696	85,69	68,16	2630396	2092282	263986	533875	3417413
					8,93	15,23	274128	467365	–	253142	
16	1101-0203-0112	Откосы и верх насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	61895	45,27	21,58	2801737	1335624	–	1254247	4380463
					23,69	4,46	1466113	275897	–	324479	
17	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Перемещение ПРС бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	1973	25,89	25,89	51078	51078	–	13931	70210
					–	9,81	–	19348	–	5201	
18	1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	1973	19,04	19,04	37575	37575	–	10248	51649
					–	7,21	–	14233	–	3826	

Итого по разделу 1	**31 805 713**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 129 100
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	20 122 677
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 582 196

- материалы, изделия и конструкции, тенге		871 713
- перевозка грузов, тенге		1 055 314
Накладные расходы, тенге		5 552 134
Сметная прибыль (8 %), тенге		2 341 966
Всего по смете	**31805713**	
Временные здания и сооружения (3,4 %)	1081394	
Непредвиденные работы и затраты (2%)	657742	
Итого в текущих	**33544850**	
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, К=3,258	**33544850**	
НДС (12 %)	4025382	
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**37570232**	

Заказчик _____ **Балабанов О.К.**

Подрядчик _____ **Проскурин В.В.**

Гончаренко Т.Б.

ООО «ПРОФСТРОЙ»
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
КРАСНОВ В.И.

ИП ЖАМАЛОВ
ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНОЛОГ-МУ
СОПРОВОЖДЕНИЮ ЗА ХОДОМ
РАБОТ МУХАМБЕТЖАНОВ А.Е.

Мал. ОКС Маковецкий А.Н.