**Заказчик:** ТОО "КазГеоруд"
**Подрядчик:** ТОО "Агрофирма "Коквест"
**Наименование строительствaа:** Строительство подъездной автомобильной дороги к погрузочному терминалу ЖД тупика, протяженностью 2,3 км от автомобильной дороги " Алтынды -ст.Эмба"
**Наименование объекта:** Восстановление оси трассы. Земляное полотно. Дорожная одежда на основной дороге.Трубы водопропускные ж/б круглые с плоским опиранием д.1,5м .
**Договор:** № КГР-109-1/19 от 31.05.2019г.

# Акт №2
## выполненных работ за август 2019г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **1. Восстановление оси трассы (ЛС 1-1-1)** | | | | | | | | | |
| 1 | 9510-1000-1000СЦИ РК 8.03-04-2017 ч.2; гл.4; т.1601-0204-20 ;п.5 | Восстановление оси трассы ( 69930 х 0,7=48951,0) кстм=0,7; | км | 2,387 | 48951 | | 116846 | | – | – | 116846 |
| | | | | | – | | – | | – | – | |
| | | **Итого по разделу 1** | | | | | **116 846** | | | | |
| | | **2. Земляное полотно (ЛС 2-1-1)** | | | | | | | | | |
| 5 | 1101-0104-0114 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта ( до 30м) НР = 72 % К=2,000; т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; | м3 грунта | 21093 | 21,57 | 21,57 | 454776 | 454770 | – | 124078 | 625162 |
| | | | | | – | 8,17 | – | 172330 | – | 46308 | |
| | | **Итого по разделу 2** | | | | | **625 162** | | | | |

**3. Дорожная одежда на основной дороге -тип I (ЛС 2-2-1)**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1127-0401-0102 | Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси, толщиной 15см НР = 108 % | м3 материала основания в плотном теле | 1000 | 1189,1 | 1055,9 | 1189100 | 1055900 | – | 386456 | 1701601 |
| | | | | | 133,2 | 224,63 | 133200 | 224630 | – | 126045 | |
| | | **Итого по разделу 3** | | | | | **1 701 601** | | | | |

**4.Трубы водопропускные ж/б круглые с плоским опиранием д.1,5м на ПК 12+70; ПК20+03 ; тип фундамента- III I (ЛС 2-3-1)**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A28:L76 | 1101-0104-0105 | Грунты 1 группы. Расчистка русла бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % | м3 грунта | 80 | 25,89 | 25,89 | 2071 | 2071 | – | 565 | 2847 |
| | | | | | – | 9,81 | – | 785 | – | 211 | |
| 2 | 1101-0104-0113 | Грунты 1 группы. Расчистка русла бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; | м3 грунта | 80 | 19,05 | 19,05 | 1524 | 1524 | – | 415 | 2094 |
| | | | | | – | 7,21 | – | 577 | – | 155 | |
| 3 | 1101-0101-0405 | Грунты 2 группы. Рытье котлована под оголовки и тело трубы в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР = 72 % | м3 грунта | 200 | 210,07 | 200,55 | 42014 | 40109 | – | 12071 | 58412 |
| | | | | | 9,53 | 74,3 | 1905 | 14860 | – | 4327 | |
| 4 | 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы.Доработка вручную НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; | м3 грунта | 22 | 1864,64 | – | 41022 | – | – | 29536 | 76203 |
| | | | | | 1864,64 | – | 41022 | – | – | 5645 | |
| 5 | 1101-0104-0106 | Грунты 2 группы. Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) до 10 м НР = 72 % | м3 грунта | 222 | 32,05 | 32,05 | 7116 | 7116 | – | 1941 | 9782 |
| | | | | | – | 12,14 | – | 2696 | – | 725 | |
| 6 | 1101-0104-0114 | Грунты 2 группы. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; | м3 грунта | 222 | 21,56 | 21,56 | 4787 | 4787 | – | 1305 | 6579 |
| 7 | 1130-0101-0102 | Подготовка из ПГС под тело трубы и оголовки. Устройство НР = 84 % | м3 подушки | 24 | 3390,54 | 194,46 | 81373 | 4667 | 32055 | 39283 | 130308 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1860,46 | 88,13 | 44651 | 2115 | – | 9652 | |
| 8 | 1130-0101-0101 | Подготовка щебеночная под тело трубы и оголовки . Устройство НР = 84 % | м3 подушки | 36 | 5999,83 | 221,97 | 215994 | 7991 | 139300 | 60752 | 298886 |
| | | | | | 1908,42 | 100,58 | 68703 | 3621 | – | 22140 | |
| 9 | 1130-0102-0201 | Фундаменты монолитные. Устройство под тело трубы и оголовки НР = 84 % | м3 бетона в деле | 31,4 | 29097,42 | 3413,95 | 913659 | 107198 | 711338 | 100345 | 1095124 |
| | | | | | 3029,39 | 775 | 95123 | 24335 | – | 81120 | |
| 10 | 1130-0401-0209 | Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. НР = 84 % | м3 железобетона звеньев | 38 | 15621,79 | 6895,21 | 593628 | 262018 | 124141 | 228566 | 887970 |
| | | | | | 5459,71 | 1700,87 | 207469 | 64633 | – | 65776 | |
| 11 | 2910-0000-1000Калькуляция №1 | Звенья труб ЗКП6.100 | шт | 40 | 94142,53 | | 3765701 | | 3765701 | – | 4066957 |
| | | | | | – | | – | | – | 301256 | |
| 12 | 1130-0403-0103 | Оголовки ( портальные и откосные стенки) круглых труб одноочковых, отверстие 1-2м. НР = 84 % | м3 сборных конструкций | 19,64 | 11727,09 | 3660,85 | 230320 | 71899 | 95570 | 67810 | 321980 |
| | | | | | 3200,15 | 910,13 | 62851 | 17875 | – | 23850 | |
| 13 | 2910-0000-1000Калькуляция №1 | Портальные стенки СТ-12 | шт | 4 | 119157,42 | | 476630 | | 476630 | – | 514760 |
| | | | | | – | | – | | – | 38130 | |
| 14 | 2910-0000-1000Калькуляция №1 | Откосные стенки СТ-6 | шт | 8 | 109443,76 | | 875550 | | 875550 | – | 945594 |
| | | | | | – | | – | | – | 70044 | |
| 15 | 1130-0504-0105 | Гидроизоляция обмазочная эпоксидной мастикой, двухслойная. Устройство НР = 84 % | м2 изолируемой поверхности | 288 | 2616,31 | 97,75 | 753496 | 28153 | 484198 | 212797 | 1043596 |
| | | | | | 837,31 | 42,31 | 241145 | 12185 | – | 77303 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Гидроизоляция тела трубы и оголовков оклеечная (2 слоя).Устройство НР = 84 % | 32 | 4234,31 | 202,41 | 135498 | 6477 | 93815 | 31265 | 180104 |
| | *м2 изолируемой поверхности* | | 1100,19 | 62,94 | 35206 | 2014 | – | 13341 | |
| | **Итого по разделу 4** | | | | **9641196** | | | | |
| | **Всего по смете** | | | | **12084805** | | | | |
| | Временные здания и сооружения (3,4 %) | | | | 406911 | | | | |
| | Непредвиденные работы и затраты (2 %) | | | | 249834 | | | | |
| | **В текущиих ценах** | | | | **12741550** | | | | |
| | **В текущих ценах 2019 года, К=3,258** | | | | **12741550** | | | | |
| | НДС (12 %) | | | | 1528986 | | | | |
| | **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | | | | **14270536** | | | | |

**Заказчик** _____ **Балабанов О.К.**

**Подрядчик** _____ **Проскурин В.В.**

Гончаренко

ИП ЖАМАЛОВ
ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНОЛОГ.-МУ
СОПРОВОЖДЕНИЮ ЗА ХОДОМ
РАБОТ МУХАМБЕТГАЛИН А.Е.

ООО «ПРОФСТРОЙ»
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
КРАСНОВ В.И.

начальник ОКС Шаповецкий А.И.

отв. окс: Сеитгафин К.Я.