Заказчик: ТОО "КазГеоруд"
Подрядчик: ТОО "Агрофирма "Коквест"
Наименование строительствaа: Строительство подъездной автомобильной дороги к погрузочному терминалу ЖД тупика, протяженностью 2,3 км от автомобильной дороги " Алтынды -ст.Эмба"
Наименование объекта: Земляное полотно. Дорожная одежда на основной дороге. Примыкания по типу 4-Б-2. Обстановка дороги.
Договор: № КГР-109-1/19 от 31.05.2019г.

Акт №4
выполненных работ за октябрь 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Земляное полотно (2-1-1)									
		1. 2 Рекультивация притрассовых резервов									
21	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Уполаживание откосов сосредоточенных резервов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	18724	32,05	32,05	600192	600192	–	163693	824996
					–	12,14	–	227351	–	61111	
22	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	18724	21,57	21,57	403785	403785	–	110126	555024
					–	8,17	–	152953	–	41113	
23	1101-0201-0203	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	17788	97,212	97,31	1729207	1729207	–	461064	2365493
					–	36	–	640364	–	175222	
24	1101-0201-0206	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	17788	2,86	2,86	50802	50802	–	11656	67455
					–	0,91	–	16189	–	4997	

25	1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	спланированной	93620	6,75	6,75	631893	631893	–	118984	810947
					–	1,77	–	165255	–	60070	
26	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Надвижка ПРС на спланированную поверхность резервов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	9362	25,89	25,89	242368	242368	–	66102	333148
					–	9,81	–	91808	–	24678	
27	1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 50м) НР = 72 % К=4,000; т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	37448	19,04	19,04	713179	713179	–	194509	980303
					–	7,21	–	270151	–	72615	
		Итого по разделу 1					**5 937 366**				

2. Дорожная одежда на основной дороге -тип I (ЛС 2-2-1)

2.1. Дорожная одежда

1	1127-0401-0102	Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси, толщиной 15см НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	2760,4	1189,1	1055,9	3282388	2914706	–	1066798	4697120
					133,2	224,63	367685	620069	–	347934	
2	2910-0000-	Песчано-гравийная смесь	м3	3424,215	402,2487		1377386		1377386	–	1487577
					–		–		–	110191	
3	1127-0403-0204	Устройство прослойки из георешетки Tensar TX 160 НР = 108 %	м2 основания	17861,55	39,87	11,52	712250	205765	895894	72953	848020
					–	3,78	–	67517	–	62817	
4	2910-0000-	Георешетка Tensar TX 160	м3	19469,09	873		16996516		16996516	–	18356237
					–		–		–	1359721	
5	1127-0403-1001	Покрытия из щебеночно-песчаной смеси С1, толщиной 15 см, однослойные. НР = 108 %	м2 покрытия	16377,5	705,34	176,15	11551597	2884897	13910558	1847594	14471127
					49,1	55,35	804135	906495	–	1071936	
6	1127-0403-1004	Покрытия из щебеночно-песчаной смеси С1. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-1001, 1127-0403-1002, 1127-0403-1003 (до толщины 25 см) НР = 108 %	м2 покрытия	163774,60	38,06	11,41	6233242	1868668	7721681	660348	7445077
					–	3,74	–	612517	–	551487	
7	2910-0000-	ЩПС С1	м3	4178,695	4417		18457296		18457296	–	19933879

				–		–		–	1476584	
	Итого по разделу 2.1					**67 239 037**				
	2.2. Присыпные обочины									
8	1127-0401-0102	Устройство присыпных обочин из песчано-гравийных смесей, толщиной 25см НР = 108 %	материала основания	2772	1189,1	1055,9	3296182	2926952	–	1071269	4716847
					133,2	224,63	369230	622686	–	349396	
	Итого по разделу 2.2					**4 716 847**				
	2.3. Укрепление обочин									
9	1127-0801-0111	Обочины. Укрепление щебеночно-песчаной смесью С1, толщиной 21 см НР = 108 %	покрытия обочин	9107	173,56	143,16	1580653	1303797	–	709360	2473214
					30,4	41,72	276856	379959	–	183201	
10	2910-0000-	ЩПС С1	м3	1366,05	4417		6033843		6033843	–	6516550
					–		–		–	482707	
	Итого по разделу 2.3					**8 989 764**					
	Итого по разделу 2					**80 945 648**					
	4.Примыкания по типу 4-Б-2 на ПК 0+00 (ЛС 2-4-1)										
	4.3. Укрепление обочин										
20	1127-0801-0111	Обочины. Укрепление щебеночно-песчаной смесью С1, толщиной 21 см НР = 108 %	покрытия обочин	200	174,17	143,17	34833	28633	120	15579	54445
					30,4	41,73	6080	8345	–	4033	
21	2910-0000-	ЩПС С1	м3	42	4417		185514		185514	–	200355
					–		–		–	14841	
	Итого по разделу 4					**254 800**					
	5.Обстановка дороги (2-5-1)										
	5.1. Дорожные знаки										
1	1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР = 108 %	шт.	11	4644,36	790,82	51088	8699	5605	42676	101265
					3344	248,27	36784	2731	–	7501	
2	2401-0201-0222	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	27448		27448		27448	–	29644
					–		–		–	2196	

3	2401-0202-0703	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	2	4214	8428	8428	–	9102
					–	–	–	674	
4	2401-0201-0230	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 600 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	6	5155	30930	30930	–	33404
					–	–	–	2474	
5	2401-0202-0708	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	6	5268	31608	31608	–	34137
					–	–	–	2529	
6	2401-0201-0204	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	11476	11476	11476	–	12394
					–	–	–	918	
7	2401-0202-0703	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	1	4214	4214	4214	–	4551
					–	–	–	337	
8	2401-0201-0402	Знаки дорожные 5.21.2 односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 размер 3968х1608 - 2шт.	м2	12,761	24581	313678	313678	–	338772
					–	–	–	25094	
9	2401-0202-0720	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 5.40 ГОСТ 32948-2014	шт.	4	12454	49816	49816	–	53801
					–	–	–	3985	
10	2401-0201-0402	Знаки дорожные 5.21.2 односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 размер 3589х1508- 1шт.	м2	5,412	24581	133032	133032	–	143675
					–	–	–	10643	
11	2401-0202-0720	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 5.40 ГОСТ 32948-2014	шт.	2	12454	24908	24908	–	26901
					–	–	–	1993	
	Итого по разделу 5.1					787 646			

5.2. Ограждение

12	1127-0901-0301	Столбики сигнальные металлические. Установка НР = 108 %	шт.	53	1093,23	836,15	57941	44316	13625	19391	83519
					–	338,77	–	17955	–	6187	
13	2106-0209-0201	Металлические сигнальные столбики (вес 1 шт. - 5,5кг)	т	0,292	589480		172128		172128	–	185898
					–		–		–	13770	
		Итого по разделу 5.2					**269 417**				

5.3. Устройство присыпных берм

17	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	20	200,85	192,15	4017	3843	2	856	5263
					8,6	50,85	172	1017	–	390	
18	4102-0203-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	36	122		4392		–	–	4743
					–		–		–	351	
19	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	20	20,25	17,25	405	345	2	136	584
					2,9	6,55	58	131	–	43	
20	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	20	152,15	73,1	3043	1462	–	1610	5025
					79,05	32,75	1581	655	–	372	
21	1101-0203-0105	Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	25	128,52	–	3213	–	–	2313	5968
					128,52	–	3213	–	–	442	
		Итого по разделу 5.3					**21 583**				
		Итого по разделу 5					**1 078 646**				
		Всего по смете					**88216460**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)					2999360				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)					1824316				

Итого в текущих	**93040136**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, К=3,258	93040136
НДС (12 %)	11164816
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**104204953**

Заказчик _____ **Захарченко М.Ю.**

Подрядчик _____ **Проскурин В.В.**

ООО «ПРОФСТРОЙ»
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
КРАСНОВ В.И.

ИП ЖАМАЛОВ
ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНОЛОГ-МУ СОПРОВОЖДЕНИЮ ЗА ХОДОМ РАБОТ МУХАМБЕТАЛИН А.Е.

Гончаренко Т.Б.

Начальник ОКС Маковецкий А.И.

Нач. ОКС. Мухтархан К.Ж.