Заказчик: ТОО "КазГеоруд"
Подрядчик: ТОО "Агрофирма "Коквест"
Наименование строительства: Пересечение сетей электроснабжения через подъездную автомобильную дорогу протяженностью 2,3км к погрузочному терминалу железнодорожного тупика от автомобильной дороги "Алтынды -ст.Эмба" для месторождения "Кундызды"
Наименование объекта: Пересечение сетей электроснабжения через подъездную автомобильную дорогу протяженностью 2,3км к погрузочному терминалу железнодорожного тупика от автомобильной дороги "Алтынды -ст.Эмба" для месторождения "Кундызды"
Договор: № КГР-159/19 от 08.08.2019г.

Акт №1
выполненных работ за июнь 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Обводная линия ВЛ-110кВ										
1	1133-0104-0104	Опоры ВЛ 35-500 кВ промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 7 т. Установка НР = 80 %	т	12,836	76187,91	37926,38	977948	486823	–	494146	1589861,5
					38261,53	9859,61	491125	126558	–	117768	
2	2104-0405-0304	Стойки железобетонные, предварительно напряженные конические для опор воздушных линий электропередач напряжением 35 кВ - 750 кВ, марка СК 22.1-1.1 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	325006		650012		650012	–	702013
					–		–		–	52001	

3	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,024	38357		921		921	–	995
					–		–		–	74	
4	1308-0202-1802	Оттяжка тросовая. Монтаж к лежню в земле НР = 72 %	шт.	8	3421,38	1291,38	27371	10331	–	14852	45601
					2130	448,5	17040	3588	–	3378	
5	2113-0814-2803	Стяжки из угольника	т	0,7	121637		85146		85146	–	91958
					–		–		–	6812	
6	1308-0202-0504	Траверса. Монтаж на опоре НР = 72 %	шт.	12	1466,92	988	17603	11856	–	7065	26641
					478,92	338,75	5747	4065	–	1973	
7	2404-0207-1910	Траверсы стальные 8-ми штырные ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	2221		26652		26652	–	28784
					–		–		–	2132	
8	1320-0202-0201	Хомуты. Установка на опорах НР = 61 %	шт.	2	5266	3486,5	10532	6973	–	3450	15101
					1779,5	1048	3559	2096	–	1119	
9	2404-0207-0716	Хомут ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2135		4270		4270	–	4612
					–		–		–	342	
10	1308-0101-1709	Изолятор опорный напряжением 110 кВ. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	224	7500,68	2463,89	1680152	551911	569137	551735	2410438
					2496	924,97	559104	207194	–	178551	
11	2404-0106-0111	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	224	4405		986720		986720	–	1065658
					–		–		–	78938	
12	2404-0201-0603	Скобы типа СК-12-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	1559		37416		37416	–	40409
					–		–		–	2993	
13	2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	702		5616		5616	–	6065
					–		–		–	449	

14	2404-0201-0103	Серьги типа СР-12-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	676		8112		8112	–	8761
					–		–		–	649	
15	2404-0201-0102	Серьги типа СР-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	172	497		85484		85484	–	92323
					–		–		–	6839	
16	2404-0201-0109	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	569		6828		6828	–	7374
					–		–		–	546	
17	2404-0201-0212	Ушки двухлапчатые типа У2-12-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	2371		28452		28452	–	30728
					–		–		–	2276	
18	2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	1153		23060		23060	–	24905
					–		–		–	1845	
19	2404-0201-0703	Звенья промежуточные прямые типа ПР-12-6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	1114		26736		26736	–	28875
					–		–		–	2139	
20	2404-0201-0806	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-12-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	2379		28548		28548	–	30832
					–		–		–	2284	
21	2404-0201-0736	Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР-12-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	4077		48924		48924	–	52838
					–		–		–	3914	
22	1308-0103-3101	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	40	585,35	10	23414	400	3046	14473	40918
					499,2	3,33	19968	133	–	3031	
23	2404-0203-1301	Зажимы натяжные заклинивающиеся НЗ-2-7 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	2733		32796		32796	–	35420
					–		–		–	2624	
24	2404-0203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1946		15568		15568	–	16813
					–		–		–	1245	

25	2404-0202-0111	Зажимы поддерживающие глухие ПГН-3-5 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1419		17028		17028	–	18390
					–		–		–	1362	
26	2404-0204-1502	Зажимы заземляющие ЗПС-50-3В ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	484		3872		3872	–	4182
					–		–		–	310	
27	2404-0201-0621	Скобы типа СКД-10-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1103		8824		8824	–	9530
					–		–		–	706	
28	2404-0201-0411	Узлы крепления типа КГП-16-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1094		13128		13128	–	14178
					–		–		–	1050	
29	2404-0205-0301	Гасители вибрации ГПГ-0,8-9,1-300/10 с глухим креплением на проводе ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	2661		26610		26610	–	28739
					–		–		–	2129	
30	2404-0205-0312	Гасители вибрации ГПГ-1,6-11-450/16 с глухим креплением на проводе ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	4252		127560		127560	–	137765
					–		–		–	10205	
31	1320-0201-0101	Трос несущий. Раскатка "поверху" НР = 61 %	км троса	0,422	368101,9	161518,96	155339	68161	60545	29141	199238
					63111,37	50092,42	26633	21139	–	14758	
32	2105-0310-0335	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 47,5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)	10 м	42,2	31975,3		1349357,66		1349357,7	–	1457306
					–		–		–	107949	
33	1133-0105-0107	Провода напряжением 110 кВ (3 провода) сечением до 120 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км НР = 80 %	км линии	0,422	202182,46	107180,09	85321	45230	–	40057	135408
					95002,37	23649,29	40091	9980	–	10030	

34	2306-1004-0110	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 120/19 мм2 ГОСТ 839-80	т	1,46856	1047693,5		1538601		1538601	–	1661689
					–		–		–	123088	
35	2113-0201-0801	Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами длиной до 600 мм	т	0,14	1048712		146820		146820	–	158566
					–		–		–	11746	
36	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	272	449,2	17,81	122183	4843	64724	38714	173769
					193,44	4,24	52616	1154	–	12872	
		Итого по разделу 1					**10 396 682**				
	Раздел 2 Существующая линия ВЛ-110кВ										
37	1308-0202-1802	Оттяжка тросовая. Монтаж к лежню в земле НР = 72 %	шт.	10	3421,4	1291,4	34214	12914	–	18566	57002
					2130	448,6	21300	4486	–	4222	
38	2113-0814-2803	Стяжки из угольника	т	0,89	121637		108257		108257	–	116918
					–		–		–	8661	
		Итого по разделу 2					**173 920**				
	Раздел 3 Основная линия ВЛ-110кВ										
39	1133-0104-0104	Опоры ВЛ 35-500 кВ промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 7 т. Установка НР = 80 %	т	12,83	76187,84	37926,34	977490	486595	–	493914	1589116,3
					38261,5	9859,55	490895	126498	–	117712	
40	2910-1000-1000 (пл)	Стальная одноцепная опора У110-1ТС+5	шт	2	2137500		4275000		4275000	–	4617000
					–		–		–	342000	

41	1101-0205-0702	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом краном при наличии креплений НР = 72 %	м3 грунта	9,375	3685,12	1104	34548	10350	–	23066	62223
					2581,12	836,05	24198	7838	–	4609	
42	1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	спланированной поверхнос	28	134,82	–	3775	–	–	2718	7012
					134,82	–	3775	–	–	519	
43	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	28	1507,89	142,43	42221	3988	31053	8004	54243
					256,43	47,68	7180	1335	–	4018	
44	1107-0101-0103	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8	3093,63	1705,75	24749	13646	–	18892	47132
					1387,88	613,38	11103	4907	–	3491	
45	2910-1000-1000 (пл)	Стоимость фундамента Ф3-Ам	шт	8	9855		78840		78840	–	85147
					–		–		–	6307	
46	1308-0101-1709	Изолятор опорный напряжением 110 кВ. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	224	7500,68	2463,89	1680152	551911	569137	551735	2410438
					2496	924,97	559104	207194	–	178551	
47	2404-0106-0111	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	224	4405		986720		986720	–	1065658
					–		–		–	78938	
48	2404-0201-0421	Узлы крепления типа КГ-12-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	2307		27684		27684	–	29899
					–		–		–	2215	
49	2404-0201-0603	Скобы типа СК-12-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	1559		56124		56124	–	60614
					–		–		–	4490	
50	2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	702		14040		14040	–	15163

				–	–	–	1123	
51	2404-0201-0103	Серьги типа СР-12-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	676	4056	4056	–	4380
				–	–	–	324	
52	2404-0201-0102	Серьги типа СР-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26	497	12922	12922	–	13956
				–	–	–	1034	
53	2404-0201-0109	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	569	3414	3414	–	3687
				–	–	–	273	
54	2404-0201-0212	Ушки двухлапчатые типа У2-12-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2371	14226	14226	–	15364
				–	–	–	1138	
55	2404-0201-0224	Ушки специальные укороченные типа УСК-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	2122	38196	38196	–	41252
				–	–	–	3056	
56	2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	1153	16142	16142	–	17433
				–	–	–	1291	
57	2404-0201-0702	Звенья промежуточные прямые типа ПР-7-6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	692	8304	8304	–	8968
				–	–	–	664	
58	2404-0201-0703	Звенья промежуточные прямые типа ПР-12-6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1114	13368	13368	–	14437
				–	–	–	1069	
59	2404-0201-0762	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-12-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1220	14640	14640	–	15811
				–	–	–	1171	
60	2404-0201-0792	Звенья промежуточные типа ПТР-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	4376	52512	52512	–	56713
				–	–	–	4201	
61	2404-0201-0803	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-7-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	967	11604	11604	–	12532

				–		–		–	928	
62	2404-0201-0806	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-12-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2379		14274		14274	–	15416
				–		–		–	1142	
63	2404-0201-0736	Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР-12-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	4077		24462		24462	–	26419
				–		–		–	1957	
64	1308-0103-3101	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	42	585,33	10	24584	420	3198	15196	42962
				499,19	3,33	20966	140	–	3182	
65	2404-0203-1301	Зажимы натяжные заклинивающиеся НЗ-2-7 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	2733		32796		32796	–	35420
				–		–		–	2624	
66	2404-0203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1946		15568		15568	–	16813
				–		–		–	1245	
67	2404-0202-0111	Зажимы поддерживающие глухие ПГН-3-5 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1419		8514		8514	–	9195
				–		–		–	681	
68	2404-0204-1502	Зажимы заземляющие ЗПС-50-3В ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	484		3872		3872	–	4182
				–		–		–	310	
69	2404-0201-0621	Скобы типа СКД-10-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1103		8824		8824	–	9530
				–		–		–	706	
70	2404-0201-0411	Узлы крепления типа КГП-16-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1094		6564		6564	–	7089
				–		–		–	525	
71	2404-0201-0533	Коромысла универсальные типа 2КУ-12-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	4803		28818		28818	–	31123
				–		–		–	2305	

72	2404-0205-0301	Гасители вибрации ГПГ-0,8-9,1-300/10 с глухим креплением на проводе ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2661		15966		15966	–	17243
					–		–		–	1277	
73	2404-0205-0312	Гасители вибрации ГПГ-1,6-11-450/16 с глухим креплением на проводе ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	4252		76536		76536	–	82659
					–		–		–	6123	
74	1320-0201-0101	Трос несущий. Раскатка "поверху" НР = 61 %	км троса	0,421	368097,39	161517,81	154969	67999	60400	29072	198764
					63111,64	50092,64	26570	21089	–	14723	
75	2105-0310-0335	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 47,5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)	10 м	42,1	63258		2663162		2663162	–	2876215
					–		–		–	213053	
76	1133-0105-0107	Провода напряжением 110 кВ (3 провода) сечением до 120 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км НР = 80 %	км линии	0,421	202182,9	107180,52	85119	45123	–	39962	135087
					95002,38	23650,83	39996	9957	–	10006	
77	2306-1004-0110	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 120/19 мм2 ГОСТ 839-80	т	1,46508	1048020		1535433		1535433	–	1658268
					–		–		–	122835	
78	2113-0201-0801	Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами длиной до 600 мм	т	0,02	1048712		20974		20974	–	22652
					–		–		–	1678	
79	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	96	449,21	17,81	43124	1710	22844	13664	61328

				193,44	4,25	18570	408	–	4540	
80 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	6,4	612,66	24,69	3921	158	2680	811	5111
				169,22	6,72	1083	43	–	379	
	Итого по разделу 3					**15 503 657**				
	Всего по смете					**26 074 259**				
	Временные здания и сооружения (3,4 %)					886525				
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					539216				
	Итого в текущих ценах									
	Итого по акту в текущих ценах 2019 года, К=3,258					**27 500 000**				
	Налог на добавленную стоимость (12 %)					3300000				
	Всего по акту с учётом НДС (12%)					**30 800 000**				

Заказчик _____ **Захарченко М.Ю.** **Подрядчик** _____ **Проскурин В.В.**