Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма-3

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**

Подрядчик: **ТОО "Абу-Сер"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство центральной районной больницы на 100 коек в пос.Жалагаш Жалагашского района Кызылординской области"**

Справка №13

о стоимости выполненных работ за Май м-ц 2020г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№82	30.05.2019г.				
		Дополнительное соглашение					
		№6	28.01.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 528 409 657,74	-	-	-	-	-	-	163 758 177,62	
За отчетный период:	**103 111 861,29**	**92 064 161,87**	-	-	-	-	-	**11 047 699,42**	**103 111 861,29**

Заказчик:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области" БИН 0601 4000 1844

Зам.руководителя_____ **Конарбаев С.**

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер, или индивидуальный идентификационный номер, печать)

М.П.

Нач.отдела_____ **Утегенов К.**

Гл.специалист_____ **Файзуллаев Ж.**

Подрядчик:

ТОО "Абу-Сер", БИН 0112 4000 7474

Директор_____ **Абубакиров И.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер, или индивидуальный идентификационный номер, печать)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Жоба"

Директор_____ **С.Пягай**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперты технического надзора: ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

Директор_____ **Кайыров С.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма-2

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
(БИН: 0601 4000 1844, адрес: Кызылординкая область, г.Кызылорда, ул.С.Бейбарыс, строение 1, тел: +7/7242/60-53-53)

Подрядчик: **ТОО "Абу-Сер"**
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппасбай батыра 119; тел: +7/7242/25-31-25)

Стройка **Строительство центральной районной больницы на 100 коек в пос.Жалагаш Жалагашского района Кызылординской области**

Договор подряда (контракт): **Дополнительное соглашение №6 от 28.01.2020года к договору №82 от 30.05.2019г.**

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
(по ресурсному методу)
за Май м-ц 2020 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
А-блок. Л.Р.С. 2-1-2. Общестроительные работы.Выше 0,00							
		Кровля тамбура и перехода					
333	**1112-0101-0212 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	**м2 кровли**	**15,0000**		**3427,73**	**51416**
333. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,1237	1,856	946,00	1755
333. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0032	0,048	1300,88	62
		Итого оплата труда:				**121,18**	**1818**
333. 3	3106-0102-0201 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,0021	0,0315	96,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
333. 4	3105-0101-0103 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,009	6102,00	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,009	1088,00	10
333. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0015	0,0225	4329,00	97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,0225	1554,00	35
333. 6	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0015	1888,00	3

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0015	910,00	1
333. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,015	2465,00	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,015	1088,00	16
333. 8	3204-0108-0501 РСНБ РК 2015	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,0479	0,7185	4,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**13,20**	**198**
333. 9	2110-0403-2203 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/вентилируемое покрытие, марка ЭКВ-6,0 ГОСТ 30547-97	м2	2,3	34,5	1347,00	46472
333.10	2110-0501-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	0,24	3,6	445,00	1602
333.11	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,63	9,45	147,00	1389
		Итого материалов:				**3297,51**	**49463**
		Накладные расходы	%	92		111,49	1672
		Сметная прибыль	%	8		283,14	4247
		Сметная стоимость:				**3822,36**	**57335**
334	**1112-0101-1504 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой**	**м2 поверхности**	**15,0000**		**156,34**	**2345**
334. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,093	1,395	946,00	1320
334. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,0135	1243,33	17
		Итого оплата труда:				**89,10**	**1336**
334. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0004	0,006	5764,00	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,006	1088,00	7
334. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0045	4329,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0045	1554,00	7
334. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0086	0,129	729,00	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
334. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,003	2465,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,003	1088,00	3
		Итого эксплуатация машин:				**10,37**	**156**
334. 7	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,00375	101855,00	382

334. 8	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006	0,009	54214,00	488
		Итого материалов:				**57,99**	**870**
		Накладные расходы	%	92		81,97	1230
		Сметная прибыль	%	8		19,06	286
		Сметная стоимость:				**257,37**	**3861**
335	**2204-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Праймер двухкомпонентный для двухкомпонентных полиуретановых красок на водной основе СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**кг**	**93,4000**		**7770,00**	**725718**
		Сметная прибыль	%	8		621,60	58057
		Сметная стоимость:				**8391,60**	**783775**
336	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**15,0000**		**617,96**	**9269**
336. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,243	3,645	762,00	2777
336. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,291	1088,00	317
		Итого оплата труда:				**206,27**	**3094**
336. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	0,189	4249,00	803
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,189	1088,00	206
336. 4	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	0,354	158,00	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
336. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	0,102	5764,00	588
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,102	1088,00	111
		Итого эксплуатация машин:				**96,46**	**1447**
336. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,459	2537,00	1164
336. 7	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,2295	16367,00	3756
336. 8	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	0,66	162,00	107
336. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0385	0,5775	30,00	17
		Итого материалов:				**336,33**	**5045**
		Накладные расходы	%	92		189,77	2847
		Сметная прибыль	%	8		64,62	969
		Сметная стоимость:				**872,35**	**13085**

337	**1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	**м2 стяжки**	**15,0000**		**1598,54**	**23978**
337. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,0765	1,147	762,00	874
337. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0045	92480,00	416
		Итого оплата труда:				**86,04**	**1291**
337. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,017	0,255	4249,00	1083
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,017	0,255	1088,00	277
337. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0085	0,1275	5764,00	735
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0085	0,1275	1088,00	139
		Итого эксплуатация машин:				**121,23**	**1818**
337. 5	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0867	1,301	16367,00	21285
		Итого материалов:				**1419,02**	**21285**
		Накладные расходы	%	92		79,15	1187
		Сметная прибыль	%	8		134,22	2013
		Сметная стоимость:				**1811,91**	**27179**
338	**2105-0301-3501 РСНБ РК 2015**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0566**		**213050,00**	**12059**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	965
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**13023**
339	**1112-0101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**м3 утеплителя**	**1,2300**		**12436,18**	**15297**
339. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	2,71	3,333	762,00	2540
339. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	0,4182	1088,00	455
		Итого оплата труда:				**2434,94**	**2995**
339. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,22	0,2706	4249,00	1150
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,2706	1088,00	294
339. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,12	0,1476	5764,00	851
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,1476	1088,00	161
		Итого эксплуатация машин:				**1626,46**	**2001**
339. 5	2101-0302-0402 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,03	1,267	8490,00	10756
		Итого материалов:				**8744,70**	**10756**
		Накладные расходы	%	92		2240,14	2755

		Сметная прибыль	%	8		1174,11	1444
		Сметная стоимость:				**15850,43**	**19496**
340	**1112-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2**	**15,0000**		**802,99**	**12045**
340. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,403	6,045	1071,00	6474
340. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	0,1245	1200,29	149
		Итого оплата труда:				**441,58**	**6624**
340. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	0,0525	5764,00	303
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,0525	1088,00	57
340. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,03	4329,00	130
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,03	1554,00	47
340. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0184	0,276	729,00	201
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
340. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,042	2465,00	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,042	1088,00	46
		Итого эксплуатация машин:				**49,15**	**737**
340. 7	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	30,15	132,00	3980
340. 8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,00375	101855,00	382
340. 9	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,0087	54214,00	472
340.10	2111-0205-9907 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1,03	15,45	--	--
		Итого материалов:				**322,23**	**4833**
		Накладные расходы	%	92		406,25	6094
		Сметная прибыль	%	8		96,74	1451
		Сметная стоимость:				**1305,98**	**19590**
341	**2111-0101-0110 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марки 200**	**м3**	**3,0000**		**37363,00**	**112089**
		Сметная прибыль	%	8		2989,04	8967
		Сметная стоимость:				**40352,04**	**121056**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**964215**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**964215**

	Материалы -	Тенге				**92252**
	Всего заработная плата -	Тенге				**17157**
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**849866**
	Накладные расходы -	Тенге				**15785**
	Сметная прибыль -	Тенге				**78400**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1058400**
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**18**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**17157**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**1058400**
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**18**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**17157**
	РАЗДЕЛ 8.ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					
	ПЕРВЫЙ ЭТАЖ					
	Полы					
	Деталь реллин					
495	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	**м2**	**19,1200**	**280,91**	**5371**
495. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,258	4,933	982,00	4844
495. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,221792	1060,38	235
		Итого оплата труда:				**265,66**	**5079**
495. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,034416	1888,00	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,034416	910,00	31
495. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	0,187376	2465,00	462
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,187376	1088,00	204
		Итого эксплуатация машин:				**27,56**	**527**
495. 5	2111-0205-9907 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1,03	19,694	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	94		249,72	4775
		Сметная прибыль	%	8		42,45	812
		Сметная стоимость:				**573,08**	**10957**
496	**2111-0401-0402 РСНБ РК 2015**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**1,9103**	**24499,00**	**46800**
		Сметная прибыль	%	8		1959,92	3744
		Сметная стоимость:				**26458,92**	**50544**

497	**1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой**	**м2**	**19,1200**		**2936,64**	**56149**
497. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	1,38	26,386	1172,00	30924
497. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	0,986592	918,62	906
		Итого оплата труда:				**1664,76**	**31830**
497. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,025	0,478	26,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
497. 4	3106-0202-1201 РСНБ РК 2015	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	0,91776	1302,00	1195
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048	0,91776	910,00	835
497. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,021032	1888,00	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,021032	910,00	19
497. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,0478	2465,00	118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,0478	1088,00	52
		Итого эксплуатация машин:				**71,39**	**1365**
497. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0031	0,059272	16850,00	999
497. 8	2110-0401-0401 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,12	21,414	228,00	4882
497. 9	2110-0501-0801 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,16	22,179	460,00	10202
497.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,01	0,1912	90,00	17
497.11	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,004206	398756,00	1677
497.12	2204-0601-0101 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,000011	0,00021	744233,00	157
497.13	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00047	0,008986	57467,00	516
497.14	2113-0811-9901 РСНБ РК 2015	Каучук бутиловый	т	0,00006	0,001147	1431245,00	1642
497.15	2204-0501-0802 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	9,56	394,00	3767
		Итого материалов:				**1247,89**	**23860**
		Накладные расходы	%	94		1564,88	29920
		Сметная прибыль	%	8		360,12	6886
		Сметная стоимость:				**4861,63**	**92954**

498	**1111-0101-0803 РСНБ РК 2015**	**Устройство тепло- и звукоизоляции из керамзитобетона**	**м3**	**1,1472**		**4617,47**	**5297**
498. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	3,44	3,946	910,00	3591
498. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,51624	1016,80	525
		Итого оплата труда:				**3587,96**	**4116**
498. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	0,309744	4249,00	1316
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	0,309744	1088,00	337
498. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	0,206496	1888,00	390
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,206496	910,00	188
		Итого эксплуатация машин:				**1487,07**	**1706**
		Накладные расходы	%	94		3372,68	3869
		Сметная прибыль	%	8		639,21	733
		Сметная стоимость:				**8629,36**	**9900**
499	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,1472**		**24031,00**	**27568**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	2205
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**29774**
				Деталь 68-1			
503	**1111-0101-0901**	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов**	**м2**	**11,7600**		**280,91**	**3304**
503. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,258	3,034	982,00	2979
503. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,136416	1060,38	145
		Итого оплата труда:				**265,66**	**3124**
503. 3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,021168	1888,00	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,021168	910,00	19
503. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	0,115248	2465,00	284
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,115248	1088,00	125
		Итого эксплуатация машин:				**27,56**	**324**
503. 5	2111-0205-9907 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1,03	12,113	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	94		249,72	2937
		Сметная прибыль	%	8		42,45	499
		Сметная стоимость:				**573,08**	**6739**
504	**2111-0401-0402 РСНБ РК 2015**	**Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Solimate BE-AN 300-30**	**м3**	**0,7268**		**24499,00**	**17805**

		Сметная прибыль	%	8		1959,92	1424
		Сметная стоимость:				**26458,92**	**19229**
505	**1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	**м3**	**0,8820**		**6203,03**	**5471**
505. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	2,99	2,637	835,00	2202
505. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	0,2646	1088,00	288
		Итого оплата труда:				**2823,05**	**2490**
505. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,07056	4249,00	300
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,07056	1088,00	77
505. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,19404	2338,00	454
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,19404	1088,00	211
505. 5	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	0,38808	14,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**860,44**	**759**
505. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	0,98784	2537,00	2506
505. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,1323	30,00	4
		Итого материалов:				**2845,94**	**2510**
		Накладные расходы	%	94		2653,67	2341
		Сметная прибыль	%	8		708,54	625
		Сметная стоимость:				**9565,23**	**8437**
506	**1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой**	**м2**	**11,7600**		**2936,64**	**34535**
506. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	1,38	16,229	1172,00	19020
506. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	0,606816	918,62	557
		Итого оплата труда:				**1664,76**	**19578**
506. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,025	0,294	26,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
506. 4	3106-0202-1201 РСНБ РК 2015	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	0,56448	1302,00	735
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048	0,56448	910,00	514
506. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,012936	1888,00	24

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,012936	910,00	12
506. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,0294	2465,00	72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,0294	1088,00	32
		Итого эксплуатация машин:				**71,39**	**839**
506. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0031	0,036456	16850,00	614
506. 8	2110-0401-0401 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,12	13,171	228,00	3003
506. 9	2110-0501-0801 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,16	13,642	460,00	6275
506.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,01	0,1176	90,00	11
506.11	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,002587	398756,00	1032
506.12	2204-0601-0101 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,000011	0,000129	744233,00	96
506.13	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00047	0,005527	57467,00	318
506.14	2113-0811-9901 РСНБ РК 2015	Каучук бутиловый	т	0,00006	0,000706	1431245,00	1010
506.15	2204-0501-0802 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	5,88	394,00	2317
		Итого материалов:				**1247,89**	**14675**
		Накладные расходы	%	94		1564,88	18403
		Сметная прибыль	%	8		360,12	4235
		Сметная стоимость:				**4861,63**	**57173**
507	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**11,7600**		**691,12**	**8128**
507. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	4,187	791,00	3312
507. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,149352	910,00	136
		Итого оплата труда:				**293,15**	**3447**
507. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	1,067	15,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
507. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,149352	1888,00	282
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,149352	910,00	136
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**298**
507. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,239904	18781,00	4506

507. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	0,4116	30,00	12
		Итого материалов:				**384,18**	**4518**
		Накладные расходы	%	94		275,56	3241
		Сметная прибыль	%	8		77,33	909
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**12278**
508	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**11,7600**		**414,31**	**4872**
508. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,0176	0,206976	791,00	164
508. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,024696	3640,00	90
		Итого оплата труда:				**21,57**	**254**
508. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	1,091	15,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
508. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,098784	1888,00	187
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,098784	910,00	90
		Итого эксплуатация машин:				**17,25**	**203**
508. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,239904	18781,00	4506
		Итого материалов:				**383,13**	**4506**
		Накладные расходы	%	94		20,27	238
		Сметная прибыль	%	8		34,77	409
		Сметная стоимость:				**469,34**	**5519**
				Деталь 101-1			
512	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	**м2**	**12,5200**		**280,91**	**3517**
512. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,258	3,23	982,00	3172
512. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,145232	1060,38	154
		Итого оплата труда:				**265,66**	**3326**
512. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,022536	1888,00	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,022536	910,00	21
512. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	0,122696	2465,00	302
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,122696	1088,00	133
		Итого эксплуатация машин:				**27,56**	**345**
512. 5	2111-0205-9907 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1,03	12,896	--	--

		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	94		249,72	3126
		Сметная прибыль	%	8		42,45	531
		Сметная стоимость:				**573,08**	**7175**
513	**2111-0401-0402 РСНБ РК 2015**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**0,7737**		**24499,00**	**18956**
		Сметная прибыль	%	8		1959,92	1516
		Сметная стоимость:				**26458,92**	**20472**
514	**1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	**м3**	**0,2379**		**6203,03**	**1476**
514. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	2,99	0,711261	835,00	594
514. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	0,071364	1088,00	78
		Итого оплата труда:				**2823,05**	**672**
514. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,01903	4249,00	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,01903	1088,00	21
514. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,052334	2338,00	122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,052334	1088,00	57
514. 5	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	0,104667	14,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**860,44**	**205**
514. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	0,266426	2537,00	676
514. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,035682	30,00	1
		Итого материалов:				**2845,94**	**677**
		Накладные расходы	%	94		2653,67	631
		Сметная прибыль	%	8		708,54	169
		Сметная стоимость:				**9565,23**	**2275**
515	**1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой**	**м2**	**12,5200**		**2936,64**	**36767**
515. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	1,38	17,278	1172,00	20249
515. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	0,646032	918,62	593
		Итого оплата труда:				**1664,76**	**20843**

515. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,025	0,313	26,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
515. 4	3106-0202-1201 РСНБ РК 2015	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	0,60096	1302,00	782
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048	0,60096	910,00	547
515. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,013772	1888,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,013772	910,00	13
515. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,0313	2465,00	77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,0313	1088,00	34
		Итого эксплуатация машин:				**71,39**	**894**
515. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0031	0,038812	16850,00	654
515. 8	2110-0401-0401 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,12	14,022	228,00	3197
515. 9	2110-0501-0801 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,16	14,523	460,00	6681
515.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,01	0,1252	90,00	11
515.11	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,002754	398756,00	1098
515.12	2204-0601-0101 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,000011	0,000138	744233,00	102
515.13	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00047	0,005884	57467,00	338
515.14	2113-0811-9901 РСНБ РК 2015	Каучук бутиловый	т	0,00006	0,000751	1431245,00	1075
515.15	2204-0501-0802 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	6,26	394,00	2466
		Итого материалов:				**1247,89**	**15624**
		Накладные расходы	%	94		1564,88	19592
		Сметная прибыль	%	8		360,12	4509
		Сметная стоимость:				**4861,63**	**60868**
516	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**12,5200**		**691,12**	**8653**
516. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	4,457	791,00	3526
516. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,159004	910,00	145
		Итого оплата труда:				**293,15**	**3670**

516. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	1,136	15,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
516. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,159004	1888,00	300
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,159004	910,00	145
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**317**
516. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,255408	18781,00	4797
516. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	0,4382	30,00	13
		Итого материалов:				**384,18**	**4810**
		Накладные расходы	%	94		275,56	3450
		Сметная прибыль	%	8		77,33	968
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**13071**
517	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**12,5200**		**414,31**	**5187**
517. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,0176	0,220352	791,00	174
517. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,026292	3640,00	96
		Итого оплата труда:				**21,57**	**270**
517. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	1,162	15,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
517. 4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,105168	1888,00	199
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,105168	910,00	96
		Итого эксплуатация машин:				**17,25**	**216**
517. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,255408	18781,00	4797
		Итого материалов:				**383,13**	**4797**
		Накладные расходы	%	94		20,27	254
		Сметная прибыль	%	8		34,77	435
		Сметная стоимость:				**469,34**	**5876**
518	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	**м2**	**12,5200**		**1390,36**	**17407**
518. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1325)	чел-ч	0,416	5,208	1325,00	6901
518. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,122696	1017,16	125
		Итого оплата труда:				**561,17**	**7026**
518. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,06	0,7512	26,00	20

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
518. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	1,008	729,00	735
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
518. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,048828	1888,00	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,048828	910,00	44
518. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,073868	2465,00	182
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,073868	1088,00	80
		Итого эксплуатация машин:				**82,15**	**1029**
518. 7	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	14,022	239,00	3351
518. 8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,043319	101855,00	4412
518. 9	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,001753	230541,00	404
518.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,0626	90,00	6
518.11	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,028921	21468,00	621
518.12	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,011894	57467,00	684
		Итого материалов:				**757,01**	**9478**
		Накладные расходы	%	94		527,50	6604
		Сметная прибыль	%	8		153,43	1921
		Сметная стоимость:				**2071,29**	**25933**
519	**1111-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой**	**м2**	**12,5200**		**863,87**	**10816**
519. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1325)	чел-ч	0,251	3,143	1325,00	4164
519. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,070112	1014,89	71
		Итого оплата труда:				**338,26**	**4235**
519. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,045	0,5634	26,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
519. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0368	0,460736	729,00	336
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
519. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,028796	1888,00	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,028796	910,00	26

519. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,041316	2465,00	102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,041316	1088,00	45
		Итого эксплуатация машин:				**40,47**	**507**
519. 7	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	14,022	239,00	3351
519. 8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,018905	101855,00	1926
519. 9	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	0,000751	230541,00	173
519.10	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,013271	21468,00	285
519.11	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,007136	57467,00	410
		Итого материалов:				**490,83**	**6145**
		Накладные расходы	%	94		317,96	3981
		Сметная прибыль	%	8		94,55	1184
		Сметная стоимость:				**1276,38**	**15980**
520	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**12,5200**		**691,12**	**8653**
520. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	4,457	791,00	3526
520. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,159004	910,00	145
		Итого оплата труда:				**293,15**	**3670**
520. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	1,136	15,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
520. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,159004	1888,00	300
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,159004	910,00	145
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**317**
520. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,255408	18781,00	4797
520. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	0,4382	30,00	13
		Итого материалов:				**384,18**	**4810**
		Накладные расходы	%	94		275,56	3450
		Сметная прибыль	%	8		77,33	968
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**13071**
				Бетонное покрытие			

523	**1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	**м3**	**0,7125**		**6203,03**	**4420**
523. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	2,99	2,13	835,00	1779
523. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	0,21375	1088,00	233
		Итого оплата труда:				**2823,05**	**2011**
523. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,057	4249,00	242
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,057	1088,00	62
523. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,15675	2338,00	366
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,15675	1088,00	171
523. 5	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	0,3135	14,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**860,44**	**613**
523. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	0,798	2537,00	2025
523. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,106875	30,00	3
		Итого материалов:				**2845,94**	**2028**
		Накладные расходы	%	94		2653,67	1891
		Сметная прибыль	%	8		708,54	505
		Сметная стоимость:				**9565,23**	**6815**
524	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**37,5000**		**691,12**	**25917**
524. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	13,35	791,00	10560
524. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,47625	910,00	433
		Итого оплата труда:				**293,15**	**10993**
524. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	3,401	15,00	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
524. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,47625	1888,00	899
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,47625	910,00	433
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**950**
524. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,765	18781,00	14367
524. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	1,313	30,00	39
		Итого материалов:				**384,18**	**14407**

		Накладные расходы	%	94		275,56	10334
		Сметная прибыль	%	8		77,33	2900
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**39151**
525	**1111-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**37,5000**		**1095,65**	**41087**
525. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,361	13,537	791,00	10708
525. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	1,065	1035,98	1103
		Итого оплата труда:				**314,97**	**11811**
525. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	0,45	4249,00	1912
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,45	1088,00	490
525. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	1,485	15,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
525. 5	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	0,30375	2338,00	710
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,30375	1088,00	330
525. 6	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	0,31125	1888,00	588
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	0,31125	910,00	283
		Итого эксплуатация машин:				**86,19**	**3232**
525. 7	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	1,147	2537,00	2911
525. 8	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	1,147	21086,00	24196
525. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	1,313	30,00	39
		Итого материалов:				**723,91**	**27147**
		Накладные расходы	%	94		296,07	11103
		Сметная прибыль	%	8		111,34	4175
		Сметная стоимость:				**1503,07**	**56365**
526	**1111-0101-3902 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса цементные. Устройство**	**м плинтусов**	**40,1250**		**147,02**	**5899**
526. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,104	4,173	1088,00	4540
526. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,01605	1088,00	17
		Итого оплата труда:				**113,59**	**4558**
526. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,01605	2465,00	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,01605	1088,00	17

		Итого эксплуатация машин:				**0,99**	**40**
526. 4	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,0642	20552,00	1319
		Итого материалов:				**32,88**	**1319**
		Накладные расходы	%	94		106,77	4284
		Сметная прибыль	%	8		20,30	815
		Сметная стоимость:				**274,10**	**10998**
		Стены					
535	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 поверхности**	**753,2200**		**1036,69**	**780857**
535. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,65	489,593	1000,00	489593
535. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	40,071	910,00	36465
		Итого оплата труда:				**698,41**	**526058**
535. 3	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	35,401	1076,00	38092
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	35,401	910,00	32215
535. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0062	4,67	1888,00	8817
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	4,67	910,00	4250
		Итого эксплуатация машин:				**62,28**	**46909**
535. 5	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	11,374	19751,00	224640
535. 6	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,045193	22269,00	1006
535. 7	2113-0209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	0,527254	463,00	244
535. 8	2105-0308-0360 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0277	20,864	885,00	18465
		Итого материалов:				**324,41**	**244356**
		Накладные расходы	%	80		558,73	420846
		Сметная прибыль	%	8		127,63	96136
		Сметная стоимость:				**1723,06**	**1297840**
536	**1115-0107-0101 РСНБ РК 2015**	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**	**м2**	**353,2200**		**4628,38**	**1634835**
536. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	2	706,44	1018,00	719156
536. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	3,038	920,35	2796
		Итого оплата труда:				**2043,91**	**721952**

536. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,17661	4249,00	750
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,17661	1088,00	192
536. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	2,861	1888,00	5402
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	2,861	910,00	2604
		Итого эксплуатация машин:				**17,42**	**6152**
536. 5	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	5,298	19856,00	105203
536. 6	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,141288	17349,00	2451
536. 7	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	1,766	90,00	159
536. 8	2202-0101-0405 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	353,22	2267,00	800750
536. 9	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	0,001	0,35322	2590,00	915
536.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00465	1,642	30,00	49
		Итого материалов:				**2574,96**	**909527**
		Накладные расходы	%	80		1635,13	577561
		Сметная прибыль	%	8		501,08	176992
		Сметная стоимость:				**6764,59**	**2389388**
		ВТОРОЙ ЭТАЖ					
				Деталь 38-2			
540	**1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	**м3**	**17,1552**		**6203,03**	**106414**
540. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	2,99	51,294	835,00	42831
540. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	5,147	1088,00	5599
		Итого оплата труда:				**2823,05**	**48430**
540. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	1,372	4249,00	5831
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	1,372	1088,00	1493
540. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	3,774	2338,00	8824
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	3,774	1088,00	4106
540. 5	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	7,548	14,00	106
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**860,44**	**14761**

540. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	19,214	2537,00	48745
540. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	2,573	30,00	77
		Итого материалов:				**2845,94**	**48823**
		Накладные расходы	%	94		2653,67	45524
		Сметная прибыль	%	8		708,54	12155
		Сметная стоимость:				**9565,23**	**164093**
541	**1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой**	**м2**	**229,8500**		**2936,64**	**674986**
541. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	1,38	317,193	1172,00	371750
541. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	11,86	918,62	10895
		Итого оплата труда:				**1664,76**	**382645**
541. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,025	5,746	26,00	149
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
541. 4	3106-0202-1201 РСНБ РК 2015	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	11,033	1302,00	14365
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048	11,033	910,00	10040
541. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,252835	1888,00	477
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,252835	910,00	230
541. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,574625	2465,00	1416
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,574625	1088,00	625
		Итого эксплуатация машин:				**71,39**	**16408**
541. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0031	0,712535	16850,00	12006
541. 8	2110-0401-0401 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,12	257,432	228,00	58694
541. 9	2110-0501-0801 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,16	266,626	460,00	122648
541.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,01	2,298	90,00	207
541.11	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,050567	398756,00	20164
541.12	2204-0601-0101 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,000011	0,002528	744233,00	1882
541.13	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00047	0,108029	57467,00	6208

541.14	2113-0811-9901 РСНБ РК 2015	Каучук бутиловый	т	0,00006	0,013791	1431245,00	19738
541.15	2204-0501-0802 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	114,925	394,00	45280
		Итого материалов:				**1247,89**	**286828**
		Накладные расходы	%	94		1564,88	359687
		Сметная прибыль	%	8		360,12	82774
		Сметная стоимость:				**4861,63**	**1117447**
542	**1111-0101-0803 РСНБ РК 2015**	**Устройство тепло- и звукоизоляции из керамзитобетона**	**м3**	**12,8664**		**4617,47**	**59410**
542. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	3,44	44,26	910,00	40277
542. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	5,79	1016,80	5887
		Итого оплата труда:				**3587,96**	**46164**
542. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	3,474	4249,00	14761
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	3,474	1088,00	3780
542. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	2,316	1888,00	4373
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	2,316	910,00	2108
		Итого эксплуатация машин:				**1487,07**	**19133**
		Накладные расходы	%	94		3372,68	43394
		Сметная прибыль	%	8		639,21	8224
		Сметная стоимость:				**8629,36**	**111029**
543	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**12,8664**		**24031,00**	**309192**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	24735
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**333928**
				Деталь 38-3			
547	**1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	**м3**	**0,8576**		**6203,03**	**5320**
547. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	2,99	2,564	835,00	2141
547. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	0,25728	1088,00	280
		Итого оплата труда:				**2823,05**	**2421**
547. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,068608	4249,00	292
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,068608	1088,00	75
547. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,188672	2338,00	441

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,188672	1088,00	205
547. 5	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	0,377344	14,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**860,44**	**738**
547. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	0,960512	2537,00	2437
547. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,12864	30,00	4
		Итого материалов:				**2845,94**	**2441**
		Накладные расходы	%	94		2653,67	2276
		Сметная прибыль	%	8		708,54	608
		Сметная стоимость:				**9565,23**	**8203**
548	**1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой**	**м2**	**10,7200**		**2936,64**	**31481**
548. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	1,38	14,794	1172,00	17338
548. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	0,553152	918,62	508
		Итого оплата труда:				**1664,76**	**17846**
548. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,025	0,268	26,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
548. 4	3106-0202-1201 РСНБ РК 2015	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	0,51456	1302,00	670
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048	0,51456	910,00	468
548. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,011792	1888,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,011792	910,00	11
548. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,0268	2465,00	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,0268	1088,00	29
		Итого эксплуатация машин:				**71,39**	**765**
548. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0031	0,033232	16850,00	560
548. 8	2110-0401-0401 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,12	12,006	228,00	2737
548. 9	2110-0501-0801 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,16	12,435	460,00	5720
548.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,01	0,1072	90,00	10

548.11	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,002358	398756,00	940
548.12	2204-0601-0101 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,000011	0,000118	744233,00	88
548.13	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00047	0,005038	57467,00	290
548.14	2113-0811-9901 РСНБ РК 2015	Каучук бутиловый	т	0,00006	0,000643	1431245,00	921
548.15	2204-0501-0802 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	5,36	394,00	2112
		Итого материалов:				**1247,89**	**13377**
		Накладные расходы	%	94		1564,88	16775
		Сметная прибыль	%	8		360,12	3860
		Сметная стоимость:				**4861,63**	**52117**
549	**1111-0101-0803 РСНБ РК 2015**	**Устройство тепло- и звукоизоляции из керамзитобетона**	**м3**	**0,6432**		**4617,47**	**2970**
549. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	3,44	2,213	910,00	2013
549. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,28944	1016,80	294
		Итого оплата труда:				**3587,96**	**2308**
549. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	0,173664	4249,00	738
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	0,173664	1088,00	189
549. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	0,115776	1888,00	219
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,115776	910,00	105
		Итого эксплуатация машин:				**1487,07**	**956**
		Накладные расходы	%	94		3372,68	2169
		Сметная прибыль	%	8		639,21	411
		Сметная стоимость:				**8629,36**	**5550**
550	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,6432**		**24031,00**	**15457**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	1237
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**16693**
				Деталь 58-1			
554	**1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	**м3**	**19,0752**		**6203,03**	**118324**
554. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	2,99	57,035	835,00	47624
554. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	5,723	1088,00	6226

		Итого оплата труда:				**2823,05**	**53850**
554. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	1,526	4249,00	6484
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	1,526	1088,00	1660
554. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	4,197	2338,00	9812
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	4,197	1088,00	4566
554. 5	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	8,393	14,00	118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**860,44**	**16413**
554. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	21,364	2537,00	54201
554. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	2,861	30,00	86
		Итого материалов:				**2845,94**	**54287**
		Накладные расходы	%	94		2653,67	50619
		Сметная прибыль	%	8		708,54	13515
		Сметная стоимость:				**9565,23**	**182459**
555	**1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой**	**м2**	**238,4400**		**2936,64**	**700212**
555. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	1,38	329,047	1172,00	385643
555. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	12,304	918,62	11302
		Итого оплата труда:				**1664,76**	**396946**
555. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,025	5,961	26,00	155
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
555. 4	3106-0202-1201 РСНБ РК 2015	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	11,445	1302,00	14902
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048	11,445	910,00	10415
555. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,262284	1888,00	495
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,262284	910,00	239
555. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,5961	2465,00	1469
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,5961	1088,00	649
		Итого эксплуатация машин:				**71,39**	**17021**
555. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0031	0,739164	16850,00	12455

555. 8	2110-0401-0401 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,12	267,053	228,00	60888
555. 9	2110-0501-0801 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,16	276,59	460,00	127232
555.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,01	2,384	90,00	215
555.11	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,052457	398756,00	20917
555.12	2204-0601-0101 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,000011	0,002623	744233,00	1952
555.13	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00047	0,112067	57467,00	6440
555.14	2113-0811-9901 РСНБ РК 2015	Каучук бутиловый	т	0,00006	0,014306	1431245,00	20476
555.15	2204-0501-0802 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	119,22	394,00	46973
		Итого материалов:				**1247,89**	**297547**
		Накладные расходы	%	94		1564,88	373129
		Сметная прибыль	%	8		360,12	85867
		Сметная стоимость:				**4861,63**	**1159208**
556	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**238,4400**		**691,12**	**164790**
556. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	84,885	791,00	67144
556. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	3,028	910,00	2756
		Итого оплата труда:				**293,15**	**69899**
556. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	21,627	15,00	324
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
556. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	3,028	1888,00	5717
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	3,028	910,00	2755
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**6042**
556. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	4,864	18781,00	91354
556. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	8,345	30,00	250
		Итого материалов:				**384,18**	**91604**
		Накладные расходы	%	94		275,56	65705
		Сметная прибыль	%	8		77,33	18440
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**248935**

557	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**238,4400**		**414,31**	**98787**
557. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,0176	4,197	791,00	3319
557. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,500724	3640,00	1823
		Итого оплата труда:				**21,57**	**5142**
557. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	22,127	15,00	332
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
557. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	2,003	1888,00	3781
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	2,003	910,00	1823
		Итого эксплуатация машин:				**17,25**	**4113**
557. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	4,864	18781,00	91354
		Итого материалов:				**383,13**	**91354**
		Накладные расходы	%	94		20,27	4834
		Сметная прибыль	%	8		34,77	8290
		Сметная стоимость:				**469,34**	**111910**
				Деталь 58-2			
561	**1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	**м3**	**1,1128**		**6203,03**	**6903**
561. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	2,99	3,327	835,00	2778
561. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	0,33384	1088,00	363
		Итого оплата труда:				**2823,05**	**3141**
561. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,089024	4249,00	378
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,089024	1088,00	97
561. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,244816	2338,00	572
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,244816	1088,00	266
561. 5	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	0,489632	14,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**860,44**	**957**
561. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	1,246	2537,00	3162
561. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,16692	30,00	5
		Итого материалов:				**2845,94**	**3167**
		Накладные расходы	%	94		2653,67	2953
		Сметная прибыль	%	8		708,54	788

		Сметная стоимость:				**9565,23**	**10644**
562	**1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой**	**м2**	**13,9100**		**2936,64**	**40849**
562. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	1,38	19,196	1172,00	22497
562. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	0,717756	918,62	659
		Итого оплата труда:				**1664,76**	**23157**
562. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,025	0,34775	26,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
562. 4	3106-0202-1201 РСНБ РК 2015	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	0,66768	1302,00	869
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048	0,66768	910,00	608
562. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,015301	1888,00	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,015301	910,00	14
562. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,034775	2465,00	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,034775	1088,00	38
		Итого эксплуатация машин:				**71,39**	**993**
562. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0031	0,043121	16850,00	727
562. 8	2110-0401-0401 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,12	15,579	228,00	3552
562. 9	2110-0501-0801 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,16	16,136	460,00	7422
562.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,01	0,1391	90,00	13
562.11	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,00306	398756,00	1220
562.12	2204-0601-0101 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,000011	0,000153	744233,00	114
562.13	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00047	0,006538	57467,00	376
562.14	2113-0811-9901 РСНБ РК 2015	Каучук бутиловый	т	0,00006	0,000835	1431245,00	1195
562.15	2204-0501-0802 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	6,955	394,00	2740
		Итого материалов:				**1247,89**	**17358**
		Накладные расходы	%	94		1564,88	21767
		Сметная прибыль	%	8		360,12	5009

		Сметная стоимость:				**4861,63**	**67625**
563	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**13,9100**		**691,12**	**9613**
563. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	4,952	791,00	3917
563. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,176657	910,00	161
		Итого оплата труда:				**293,15**	**4078**
563. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	1,262	15,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
563. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,176657	1888,00	334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,176657	910,00	161
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**352**
563. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,283764	18781,00	5329
563. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	0,48685	30,00	15
		Итого материалов:				**384,18**	**5344**
		Накладные расходы	%	94		275,56	3833
		Сметная прибыль	%	8		77,33	1076
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**14522**
564	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**13,9100**		**414,31**	**5763**
564. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,0176	0,244816	791,00	194
564. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,029211	3640,00	106
		Итого оплата труда:				**21,57**	**300**
564. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	1,291	15,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
564. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,116844	1888,00	221
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,116844	910,00	106
		Итого эксплуатация машин:				**17,25**	**240**
564. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,283764	18781,00	5329
		Итого материалов:				**383,13**	**5329**
		Накладные расходы	%	94		20,27	282
		Сметная прибыль	%	8		34,77	484
		Сметная стоимость:				**469,34**	**6529**

			Деталь 62-1				
568	**1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	**м3**	**6,1944**		**6203,03**	**38424**
568. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	2,99	18,521	835,00	15465
568. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	1,858	1088,00	2022
		Итого оплата труда:				**2823,05**	**17487**
568. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,495552	4249,00	2106
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,495552	1088,00	539
568. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	1,363	2338,00	3186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	1,363	1088,00	1483
568. 5	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	2,726	14,00	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**860,44**	**5330**
568. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	6,938	2537,00	17601
568. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,92916	30,00	28
		Итого материалов:				**2845,94**	**17629**
		Накладные расходы	%	94		2653,67	16438
		Сметная прибыль	%	8		708,54	4389
		Сметная стоимость:				**9565,23**	**59251**
569	**1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой**	**м2**	**77,4300**		**2936,64**	**227384**
569. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	1,38	106,853	1172,00	125232
569. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	3,995	918,62	3670
		Итого оплата труда:				**1664,76**	**128902**
569. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,025	1,936	26,00	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
569. 4	3106-0202-1201 РСНБ РК 2015	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	3,717	1302,00	4839
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048	3,717	910,00	3382
569. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,085173	1888,00	161
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,085173	910,00	78

569. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,193575	2465,00	477
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,193575	1088,00	211
		Итого эксплуатация машин:				**71,39**	**5527**
569. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0031	0,240033	16850,00	4045
569. 8	2110-0401-0401 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,12	86,722	228,00	19773
569. 9	2110-0501-0801 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,16	89,819	460,00	41317
569.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,01	0,7743	90,00	70
569.11	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,017035	398756,00	6793
569.12	2204-0601-0101 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,000011	0,000852	744233,00	634
569.13	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00047	0,036392	57467,00	2091
569.14	2113-0811-9901 РСНБ РК 2015	Каучук бутиловый	т	0,00006	0,004646	1431245,00	6649
569.15	2204-0501-0802 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	38,715	394,00	15254
		Итого материалов:				**1247,89**	**96624**
		Накладные расходы	%	94		1564,88	121168
		Сметная прибыль	%	8		360,12	27884
		Сметная стоимость:				**4861,63**	**376436**
570	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**77,4300**		**691,12**	**53513**
570. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	27,565	791,00	21804
570. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,983361	910,00	895
		Итого оплата труда:				**293,15**	**22699**
570. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	7,023	15,00	105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
570. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,983361	1888,00	1857
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,983361	910,00	895
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**1962**
570. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,58	18781,00	29666

570. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	2,71	30,00	81
		Итого материалов:				**384,18**	**29747**
		Накладные расходы	%	94		275,56	21337
		Сметная прибыль	%	8		77,33	5988
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**80838**
571	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**77,4300**		**414,31**	**32080**
571. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,0176	1,363	791,00	1078
571. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,162603	3640,00	592
		Итого оплата труда:				**21,57**	**1670**
571. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	7,186	15,00	108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
571. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,650412	1888,00	1228
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,650412	910,00	592
		Итого эксплуатация машин:				**17,25**	**1336**
571. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,58	18781,00	29666
		Итого материалов:				**383,13**	**29666**
		Накладные расходы	%	94		20,27	1570
		Сметная прибыль	%	8		34,77	2692
		Сметная стоимость:				**469,34**	**36341**
572	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	**м2**	**77,4300**		**1390,36**	**107656**
572. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1325)	чел-ч	0,416	32,211	1325,00	42679
572. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,758814	1017,16	772
		Итого оплата труда:				**561,17**	**43451**
572. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,06	4,646	26,00	121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
572. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	6,233	729,00	4544
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
572. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,301977	1888,00	570
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,301977	910,00	275

572. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,456837	2465,00	1126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,456837	1088,00	497
		Итого эксплуатация машин:				**82,15**	**6361**
572. 7	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	86,722	239,00	20726
572. 8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,267908	101855,00	27288
572. 9	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,01084	230541,00	2499
572.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,38715	90,00	35
572.11	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,178863	21468,00	3840
572.12	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,073558	57467,00	4227
		Итого материалов:				**757,01**	**58615**
		Накладные расходы	%	94		527,50	40844
		Сметная прибыль	%	8		153,43	11880
		Сметная стоимость:				**2071,29**	**160380**
573	**1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 К=4**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой**	**м2**	**77,4300**		**3455,50**	**267559**
573. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1325)	чел-ч	1,004	77,74	1325,00	103005
573. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,433608	4059,57	1760
		Итого оплата труда:				**1353,03**	**104765**
573. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,18	13,937	26,00	362
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
573. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,1472	11,398	729,00	8309
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
573. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0092	0,712356	1888,00	1345
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0092	0,712356	910,00	648
573. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0132	1,022	2465,00	2519
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0132	1,022	1088,00	1112
		Итого эксплуатация машин:				**161,90**	**12536**
573. 7	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	4,48	346,886	239,00	82906

573. 8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00604	0,467677	101855,00	47635
573. 9	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00024	0,018583	230541,00	4284
573.10	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00424	0,328303	21468,00	7048
573.11	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00228	0,17654	57467,00	10145
		Итого материалов:				**1963,30**	**152019**
		Накладные расходы	%	94		1271,85	98479
		Сметная прибыль	%	8		378,19	29283
		Сметная стоимость:				**5105,54**	**395322**
				Деталь 42-3			
577	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	**м2**	**41,6000**		**280,91**	**11686**
577. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,258	10,733	982,00	10540
577. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,48256	1060,38	512
		Итого оплата труда:				**265,66**	**11051**
577. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,07488	1888,00	141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,07488	910,00	68
577. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	0,40768	2465,00	1005
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,40768	1088,00	444
		Итого эксплуатация машин:				**27,56**	**1146**
577. 5	2111-0205-9907 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1,03	42,848	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	94		249,72	10388
		Сметная прибыль	%	8		42,45	1766
		Сметная стоимость:				**573,08**	**23840**
578	**2111-0401-0402 РСНБ РК 2015**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**2,5709**		**24499,00**	**62984**
		Сметная прибыль	%	8		1959,92	5039
		Сметная стоимость:				**26458,92**	**68023**
579	**1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	**м3**	**2,3712**		**6203,03**	**14709**
579. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	2,99	7,09	835,00	5920

579. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	0,71136	1088,00	774
		Итого оплата труда:				**2823,05**	**6694**
579. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,189696	4249,00	806
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,189696	1088,00	206
579. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,521664	2338,00	1220
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,521664	1088,00	568
579. 5	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	1,043	14,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**860,44**	**2040**
579. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	2,656	2537,00	6738
579. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,35568	30,00	11
		Итого материалов:				**2845,94**	**6748**
		Накладные расходы	%	94		2653,67	6292
		Сметная прибыль	%	8		708,54	1680
		Сметная стоимость:				**9565,23**	**22681**
580	**1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой**	**м2**	**41,6000**		**2936,64**	**122164**
580. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	1,38	57,408	1172,00	67282
580. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	2,147	918,62	1972
		Итого оплата труда:				**1664,76**	**69254**
580. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,025	1,04	26,00	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
580. 4	3106-0202-1201 РСНБ РК 2015	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	1,997	1302,00	2600
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048	1,997	910,00	1817
580. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,04576	1888,00	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,04576	910,00	42
580. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,104	2465,00	256
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,104	1088,00	113
		Итого эксплуатация машин:				**71,39**	**2970**
580. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0031	0,12896	16850,00	2173

580. 8	2110-0401-0401 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,12	46,592	228,00	10623
580. 9	2110-0501-0801 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,16	48,256	460,00	22198
580.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,01	0,416	90,00	37
580.11	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,009152	398756,00	3649
580.12	2204-0601-0101 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,000011	0,000458	744233,00	341
580.13	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00047	0,019552	57467,00	1124
580.14	2113-0811-9901 РСНБ РК 2015	Каучук бутиловый	т	0,00006	0,002496	1431245,00	3572
580.15	2204-0501-0802 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	20,8	394,00	8195
		Итого материалов:				**1247,89**	**51912**
		Накладные расходы	%	94		1564,88	65099
		Сметная прибыль	%	8		360,12	14981
		Сметная стоимость:				**4861,63**	**202244**
581	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**41,6000**		**691,12**	**28750**
581. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	14,81	791,00	11714
581. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,52832	910,00	481
		Итого оплата труда:				**293,15**	**12195**
581. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	3,773	15,00	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
581. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,52832	1888,00	997
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,52832	910,00	481
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**1054**
581. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,84864	18781,00	15938
581. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	1,456	30,00	44
		Итого материалов:				**384,18**	**15982**
		Накладные расходы	%	94		275,56	11463
		Сметная прибыль	%	8		77,33	3217
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**43431**

582	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**41,6000**		**414,31**	**17235**
582. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,0176	0,73216	791,00	579
582. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,08736	3640,00	318
		Итого оплата труда:				**21,57**	**897**
582. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	3,86	15,00	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
582. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,34944	1888,00	660
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,34944	910,00	318
		Итого эксплуатация машин:				**17,25**	**718**
582. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,84864	18781,00	15938
		Итого материалов:				**383,13**	**15938**
		Накладные расходы	%	94		20,27	843
		Сметная прибыль	%	8		34,77	1446
		Сметная стоимость:				**469,34**	**19525**
				Деталь 75-1			
586	**1111-0101-0803 РСНБ РК 2015**	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	**м3**	**7,7900**		**13956,47**	**108721**
586. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	3,44	26,798	910,00	24386
586. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	3,506	1016,80	3564
		Итого оплата труда:				**3587,96**	**27950**
586. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	2,103	4249,00	8937
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	2,103	1088,00	2288
586. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	1,402	1888,00	2647
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	1,402	910,00	1276
		Итого эксплуатация машин:				**1487,07**	**11584**
586. 5	2101-0302-0402 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,1	8,569	8490,00	72751
		Итого материалов:				**9339,00**	**72751**
		Накладные расходы	%	94		3372,68	26273
		Сметная прибыль	%	8		1386,33	10800
		Сметная стоимость:				**18715,48**	**145794**

587	**1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой**	**м2**	**38,9500**		**2936,64**	**114382**
587. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	1,38	53,751	1172,00	62996
587. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	2,01	918,62	1846
		Итого оплата труда:				**1664,76**	**64842**
587. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,025	0,97375	26,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
587. 4	3106-0202-1201 РСНБ РК 2015	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	1,87	1302,00	2434
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048	1,87	910,00	1702
587. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,042845	1888,00	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,042845	910,00	39
587. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,097375	2465,00	240
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,097375	1088,00	106
		Итого эксплуатация машин:				**71,39**	**2780**
587. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0031	0,120745	16850,00	2035
587. 8	2110-0401-0401 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,12	43,624	228,00	9946
587. 9	2110-0501-0801 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,16	45,182	460,00	20784
587.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,01	0,3895	90,00	35
587.11	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,008569	398756,00	3417
587.12	2204-0601-0101 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,000011	0,000428	744233,00	319
587.13	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00047	0,018306	57467,00	1052
587.14	2113-0811-9901 РСНБ РК 2015	Каучук бутиловый	т	0,00006	0,002337	1431245,00	3345
587.15	2204-0501-0802 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	19,475	394,00	7673
		Итого материалов:				**1247,89**	**48605**
		Накладные расходы	%	94		1564,88	60952
		Сметная прибыль	%	8		360,12	14027
		Сметная стоимость:				**4861,63**	**189361**

588	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**38,9500**		**691,12**	**26919**
588. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	13,866	791,00	10968
588. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,494665	910,00	450
		Итого оплата труда:				**293,15**	**11418**
588. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	3,533	15,00	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
588. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,494665	1888,00	934
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,494665	910,00	450
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**987**
588. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,79458	18781,00	14923
588. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	1,363	30,00	41
		Итого материалов:				**384,18**	**14964**
		Накладные расходы	%	94		275,56	10733
		Сметная прибыль	%	8		77,33	3012
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**40664**
589	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**38,9500**		**414,31**	**16137**
589. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,0176	0,68552	791,00	542
589. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,081795	3640,00	298
		Итого оплата труда:				**21,57**	**840**
589. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	3,615	15,00	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
589. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,32718	1888,00	618
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,32718	910,00	298
		Итого эксплуатация машин:				**17,25**	**672**
589. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,79458	18781,00	14923
		Итого материалов:				**383,13**	**14923**
		Накладные расходы	%	94		20,27	790
		Сметная прибыль	%	8		34,77	1354
		Сметная стоимость:				**469,34**	**18281**

590	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	**м2**	**38,9500**		**1390,36**	**54155**
590. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1325)	чел-ч	0,416	16,203	1325,00	21469
590. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,38171	1017,16	388
		Итого оплата труда:				**561,17**	**21858**
590. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,06	2,337	26,00	61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
590. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	3,135	729,00	2286
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
590. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,151905	1888,00	287
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,151905	910,00	138
590. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,229805	2465,00	566
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,229805	1088,00	250
		Итого эксплуатация машин:				**82,15**	**3200**
590. 7	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	43,624	239,00	10426
590. 8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,134767	101855,00	13727
590. 9	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,005453	230541,00	1257
590.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,19475	90,00	18
590.11	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,089975	21468,00	1932
590.12	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,037003	57467,00	2126
		Итого материалов:				**757,01**	**29485**
		Накладные расходы	%	94		527,50	20546
		Сметная прибыль	%	8		153,43	5976
		Сметная стоимость:				**2071,29**	**80677**
591	**1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 К=4**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой**	**м2**	**38,9500**		**3455,50**	**134592**
591. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1325)	чел-ч	1,004	39,106	1325,00	51815
591. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,21812	4059,57	885
		Итого оплата труда:				**1353,03**	**52701**

591. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,18	7,011	26,00	182
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
591. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,1472	5,733	729,00	4180
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
591. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0092	0,35834	1888,00	677
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0092	0,35834	910,00	326
591. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0132	0,51414	2465,00	1267
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0132	0,51414	1088,00	559
		Итого эксплуатация машин:				**161,90**	**6306**
591. 7	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	4,48	174,496	239,00	41705
591. 8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00604	0,235258	101855,00	23962
591. 9	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00024	0,009348	230541,00	2155
591.10	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00424	0,165148	21468,00	3545
591.11	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00228	0,088806	57467,00	5103
		Итого материалов:				**1963,30**	**76471**
		Накладные расходы	%	94		1271,85	49539
		Сметная прибыль	%	8		378,19	14730
		Сметная стоимость:				**5105,54**	**198861**
				Деталь 69-1			
595	**1111-0101-0803 РСНБ РК 2015**	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	**м3**	**2,4920**		**13956,47**	**34780**
595. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	3,44	8,572	910,00	7801
595. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	1,121	1016,80	1140
		Итого оплата труда:				**3587,96**	**8941**
595. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	0,67284	4249,00	2859
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	0,67284	1088,00	732
595. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	0,44856	1888,00	847
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,44856	910,00	408
		Итого эксплуатация машин:				**1487,07**	**3706**

595. 5	2101-0302-0402 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,1	2,741	8490,00	23273
		Итого материалов:				**9339,00**	**23273**
		Накладные расходы	%	94		3372,68	8405
		Сметная прибыль	%	8		1386,33	3455
		Сметная стоимость:				**18715,48**	**46639**
596	**1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой**	**м2**	**12,4600**		**2936,64**	**36591**
596. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	1,38	17,195	1172,00	20152
596. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	0,642936	918,62	591
		Итого оплата труда:				**1664,76**	**20743**
596. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,025	0,3115	26,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
596. 4	3106-0202-1201 РСНБ РК 2015	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	0,59808	1302,00	779
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048	0,59808	910,00	544
596. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,013706	1888,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,013706	910,00	12
596. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,03115	2465,00	77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,03115	1088,00	34
		Итого эксплуатация машин:				**71,39**	**889**
596. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0031	0,038626	16850,00	651
596. 8	2110-0401-0401 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,12	13,955	228,00	3182
596. 9	2110-0501-0801 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,16	14,454	460,00	6649
596.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,01	0,1246	90,00	11
596.11	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,002741	398756,00	1093
596.12	2204-0601-0101 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,000011	0,000137	744233,00	102
596.13	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00047	0,005856	57467,00	337
596.14	2113-0811-9901 РСНБ РК 2015	Каучук бутиловый	т	0,00006	0,000748	1431245,00	1070

596.15	2204-0501-0802 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	6,23	394,00	2455
		Итого материалов:				**1247,89**	**15549**
		Накладные расходы	%	94		1564,88	19498
		Сметная прибыль	%	8		360,12	4487
		Сметная стоимость:				**4861,63**	**60576**
597	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**12,4600**		**691,12**	**8611**
597. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	4,436	791,00	3509
597. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,158242	910,00	144
		Итого оплата труда:				**293,15**	**3653**
597. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	1,13	15,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
597. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,158242	1888,00	299
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,158242	910,00	144
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**316**
597. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,254184	18781,00	4774
597. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	0,4361	30,00	13
		Итого материалов:				**384,18**	**4787**
		Накладные расходы	%	94		275,56	3434
		Сметная прибыль	%	8		77,33	964
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**13008**
598	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**12,4600**		**414,31**	**5162**
598. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,0176	0,219296	791,00	173
598. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,026166	3640,00	95
		Итого оплата труда:				**21,57**	**269**
598. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	1,156	15,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
598. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,104664	1888,00	198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,104664	910,00	95
		Итого эксплуатация машин:				**17,25**	**215**

598. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,254184	18781,00	4774
		Итого материалов:				**383,13**	**4774**
		Накладные расходы	%	94		20,27	253
		Сметная прибыль	%	8		34,77	433
		Сметная стоимость:				**469,34**	**5848**
				Деталь 52-3			
602	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	**м2**	**35,7500**		**280,91**	**10043**
602. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,258	9,223	982,00	9057
602. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,4147	1060,38	440
		Итого оплата труда:				**265,66**	**9497**
602. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,06435	1888,00	121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,06435	910,00	59
602. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	0,35035	2465,00	864
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,35035	1088,00	381
		Итого эксплуатация машин:				**27,56**	**985**
602. 5	2111-0205-9907 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1,03	36,822	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	94		249,72	8927
		Сметная прибыль	%	8		42,45	1518
		Сметная стоимость:				**573,08**	**20488**
603	**2111-0401-0402 РСНБ РК 2015**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**3,5718**		**24499,00**	**87505**
		Сметная прибыль	%	8		1959,92	7000
		Сметная стоимость:				**26458,92**	**94506**
604	**1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой**	**м2**	**35,7500**		**2936,64**	**104985**
604. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	1,38	49,335	1172,00	57821
604. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	1,845	918,62	1695
		Итого оплата труда:				**1664,76**	**59515**
604. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,025	0,89375	26,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

604. 4	3106-0202-1201 РСНБ РК 2015	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	1,716	1302,00	2234
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048	1,716	910,00	1562
604. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,039325	1888,00	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,039325	910,00	36
604. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,089375	2465,00	220
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,089375	1088,00	97
		Итого эксплуатация машин:				**71,39**	**2552**
604. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0031	0,110825	16850,00	1867
604. 8	2110-0401-0401 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,12	40,04	228,00	9129
604. 9	2110-0501-0801 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,16	41,47	460,00	19076
604.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,01	0,3575	90,00	32
604.11	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,007865	398756,00	3136
604.12	2204-0601-0101 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,000011	0,000393	744233,00	293
604.13	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00047	0,016803	57467,00	966
604.14	2113-0811-9901 РСНБ РК 2015	Каучук бутиловый	т	0,00006	0,002145	1431245,00	3070
604.15	2204-0501-0802 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	17,875	394,00	7043
		Итого материалов:				**1247,89**	**44612**
		Накладные расходы	%	94		1564,88	55944
		Сметная прибыль	%	8		360,12	12874
		Сметная стоимость:				**4861,63**	**173803**
605	**1111-0101-0803 РСНБ РК 2015**	**Устройство тепло- и звукоизоляции из керамзитобетона**	**м3**	**2,1450**		**4617,47**	**9904**
605. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	3,44	7,379	910,00	6715
605. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,96525	1016,80	981
		Итого оплата труда:				**3587,96**	**7696**
605. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	0,57915	4249,00	2461
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	0,57915	1088,00	630

605. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	0,3861	1888,00	729
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,3861	910,00	351
		Итого эксплуатация машин:				**1487,07**	**3190**
		Накладные расходы	%	94		3372,68	7234
		Сметная прибыль	%	8		639,21	1371
		Сметная стоимость:				**8629,36**	**18510**
606	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**2,1450**		**24031,00**	**51546**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	4124
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**55670**
				Деталь 44-3			
610	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	**м2**	**12,4600**		**280,91**	**3500**
610. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,258	3,215	982,00	3157
610. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,144536	1060,38	153
		Итого оплата труда:				**265,66**	**3310**
610. 3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,022428	1888,00	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,022428	910,00	20
610. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	0,122108	2465,00	301
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,122108	1088,00	133
		Итого эксплуатация машин:				**27,56**	**343**
610. 5	2111-0205-9907 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1,03	12,834	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	94		249,72	3111
		Сметная прибыль	%	8		42,45	529
		Сметная стоимость:				**573,08**	**7141**
611	**2111-0401-0402 РСНБ РК 2015**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**0,7700**		**24499,00**	**18865**
		Сметная прибыль	%	8		1959,92	1509
		Сметная стоимость:				**26458,92**	**20374**
612	**1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	**м3**	**0,7102**		**6203,03**	**4406**
612. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	2,99	2,124	835,00	1773
612. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	0,213066	1088,00	232

		Итого оплата труда:				**2823,05**	**2005**
612. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,056818	4249,00	241
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,056818	1088,00	62
612. 4	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7	маш.-ч	0,22	0,156248	2338,00	365
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,156248	1088,00	170
612. 5	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	0,312497	14,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**860,44**	**611**
612. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	0,795446	2537,00	2018
612. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,106533	30,00	3
		Итого материалов:				**2845,94**	**2021**
		Накладные расходы	%	94		2653,67	1885
		Сметная прибыль	%	8		708,54	503
		Сметная стоимость:				**9565,23**	**6793**
613	**1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой**	**м2**	**12,4600**		**2936,64**	**36591**
613. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	1,38	17,195	1172,00	20152
613. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	0,642936	918,62	591
		Итого оплата труда:				**1664,76**	**20743**
613. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,025	0,3115	26,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
613. 4	3106-0202-1201 РСНБ РК 2015	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	0,59808	1302,00	779
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048	0,59808	910,00	544
613. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,013706	1888,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,013706	910,00	12
613. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,03115	2465,00	77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,03115	1088,00	34
		Итого эксплуатация машин:				**71,39**	**889**
613. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0031	0,038626	16850,00	651
613. 8	2110-0401-0401 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,12	13,955	228,00	3182

613. 9	2110-0501-0801 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,16	14,454	460,00	6649
613.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,01	0,1246	90,00	11
613.11	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,002741	398756,00	1093
613.12	2204-0601-0101 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,000011	0,000137	744233,00	102
613.13	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00047	0,005856	57467,00	337
613.14	2113-0811-9901 РСНБ РК 2015	Каучук бутиловый	т	0,00006	0,000748	1431245,00	1070
613.15	2204-0501-0802 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	6,23	394,00	2455
		Итого материалов:				**1247,89**	**15549**
		Накладные расходы	%	94		1564,88	19498
		Сметная прибыль	%	8		360,12	4487
		Сметная стоимость:				**4861,63**	**60576**
614	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**12,4600**		**691,12**	**8611**
614. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	4,436	791,00	3509
614. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,158242	910,00	144
		Итого оплата труда:				**293,15**	**3653**
614. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	1,13	15,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
614. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,158242	1888,00	299
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,158242	910,00	144
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**316**
614. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,254184	18781,00	4774
614. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	0,4361	30,00	13
		Итого материалов:				**384,18**	**4787**
		Накладные расходы	%	94		275,56	3434
		Сметная прибыль	%	8		77,33	964
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**13008**
615	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**12,4600**		**414,31**	**5162**

615. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,0176	0,219296	791,00	173
615. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,026166	3640,00	95
		Итого оплата труда:				**21,57**	**269**
615. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	1,156	15,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
615. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,104664	1888,00	198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,104664	910,00	95
		Итого эксплуатация машин:				**17,25**	**215**
615. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,254184	18781,00	4774
		Итого материалов:				**383,13**	**4774**
		Накладные расходы	%	94		20,27	253
		Сметная прибыль	%	8		34,77	433
		Сметная стоимость:				**469,34**	**5848**
				Деталь реллин			
619	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	**м2**	**12,4600**		**280,91**	**3500**
619. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,258	3,215	982,00	3157
619. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,144536	1060,38	153
		Итого оплата труда:				**265,66**	**3310**
619. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,022428	1888,00	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,022428	910,00	20
619. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	0,122108	2465,00	301
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,122108	1088,00	133
		Итого эксплуатация машин:				**27,56**	**343**
619. 5	2111-0205-9907 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1,03	12,834	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	94		249,72	3111
		Сметная прибыль	%	8		42,45	529
		Сметная стоимость:				**573,08**	**7141**
620	**2111-0401-0402 РСНБ РК 2015**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**1,2449**		**24499,00**	**30498**
		Сметная прибыль	%	8		1959,92	2440
		Сметная стоимость:				**26458,92**	**32938**

621	**1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой**	**м2**	**12,4600**		**2936,64**	**36591**
621. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	1,38	17,195	1172,00	20152
621. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	0,642936	918,62	591
		Итого оплата труда:				**1664,76**	**20743**
621. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,025	0,3115	26,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
621. 4	3106-0202-1201 РСНБ РК 2015	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	0,59808	1302,00	779
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048	0,59808	910,00	544
621. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,013706	1888,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,013706	910,00	12
621. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,03115	2465,00	77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,03115	1088,00	34
		Итого эксплуатация машин:				**71,39**	**889**
621. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0031	0,038626	16850,00	651
621. 8	2110-0401-0401 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,12	13,955	228,00	3182
621. 9	2110-0501-0801 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,16	14,454	460,00	6649
621.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,01	0,1246	90,00	11
621.11	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,002741	398756,00	1093
621.12	2204-0601-0101 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,000011	0,000137	744233,00	102
621.13	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00047	0,005856	57467,00	337
621.14	2113-0811-9901 РСНБ РК 2015	Каучук бутиловый	т	0,00006	0,000748	1431245,00	1070
621.15	2204-0501-0802 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	6,23	394,00	2455
		Итого материалов:				**1247,89**	**15549**
		Накладные расходы	%	94		1564,88	19498
		Сметная прибыль	%	8		360,12	4487
		Сметная стоимость:				**4861,63**	**60576**

622	**1111-0101-0803 РСНБ РК 2015**	**Устройство тепло- и звукоизоляции из керамзитобетона**	**м3**	**0,7476**		**4617,47**	**3452**
622. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	3,44	2,572	910,00	2340
622. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,33642	1016,80	342
		Итого оплата труда:				**3587,96**	**2682**
622. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	0,201852	4249,00	858
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	0,201852	1088,00	220
622. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	0,134568	1888,00	254
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,134568	910,00	122
		Итого эксплуатация машин:				**1487,07**	**1112**
		Накладные расходы	%	94		3372,68	2521
		Сметная прибыль	%	8		639,21	478
		Сметная стоимость:				**8629,36**	**6451**
623	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,7476**		**24031,00**	**17966**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	1437
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**19403**
				Деталь 70-1			
627	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	**м2**	**6,6400**		**280,91**	**1865**
627. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,258	1,713	982,00	1682
627. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,077024	1060,38	82
		Итого оплата труда:				**265,66**	**1764**
627. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,011952	1888,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,011952	910,00	11
627. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	0,065072	2465,00	160
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,065072	1088,00	71
		Итого эксплуатация машин:				**27,56**	**183**
627. 5	2111-0205-9907 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1,03	6,839	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	94		249,72	1658
		Сметная прибыль	%	8		42,45	282
		Сметная стоимость:				**573,08**	**3805**

628	**2111-0401-0402 РСНБ РК 2015**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**0,4104**		**24499,00**	**10053**
		Сметная прибыль	%	8		1959,92	804
		Сметная стоимость:				**26458,92**	**10857**
629	**1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	**м3**	**0,1262**		**6203,03**	**783**
629. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	2,99	0,377218	835,00	315
629. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	0,037848	1088,00	41
		Итого оплата труда:				**2823,05**	**356**
629. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,010093	4249,00	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,010093	1088,00	11
629. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,027755	2338,00	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,027755	1088,00	30
629. 5	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	0,05551	14,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**860,44**	**109**
629. 6	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	0,141299	2537,00	358
629. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,018924	30,00	1
		Итого материалов:				**2845,94**	**359**
		Накладные расходы	%	94		2653,67	335
		Сметная прибыль	%	8		708,54	89
		Сметная стоимость:				**9565,23**	**1207**
630	**1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой**	**м2**	**6,6400**		**2936,64**	**19499**
630. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	1,38	9,163	1172,00	10739
630. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	0,342624	918,62	315
		Итого оплата труда:				**1664,76**	**11054**
630. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,025	0,166	26,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
630. 4	3106-0202-1201 РСНБ РК 2015	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	0,31872	1302,00	415
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048	0,31872	910,00	290

630. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,007304	1888,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,007304	910,00	7
630. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,0166	2465,00	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,0166	1088,00	18
		Итого эксплуатация машин:				**71,39**	**474**
630. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0031	0,020584	16850,00	347
630. 8	2110-0401-0401 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,12	7,437	228,00	1696
630. 9	2110-0501-0801 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,16	7,702	460,00	3543
630.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,01	0,0664	90,00	6
630.11	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,001461	398756,00	583
630.12	2204-0601-0101 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,000011	0,000073	744233,00	54
630.13	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00047	0,003121	57467,00	179
630.14	2113-0811-9901 РСНБ РК 2015	Каучук бутиловый	т	0,00006	0,000398	1431245,00	570
630.15	2204-0501-0802 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	3,32	394,00	1308
		Итого материалов:				**1247,89**	**8286**
		Накладные расходы	%	94		1564,88	10391
		Сметная прибыль	%	8		360,12	2391
		Сметная стоимость:				**4861,63**	**32281**
631	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**6,6400**		**691,12**	**4589**
631. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	2,364	791,00	1870
631. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,084328	910,00	77
		Итого оплата труда:				**293,15**	**1947**
631. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	0,602248	15,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
631. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,084328	1888,00	159
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,084328	910,00	77
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**168**

631. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,135456	18781,00	2544
631. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	0,2324	30,00	7
		Итого материалов:				**384,18**	**2551**
		Накладные расходы	%	94		275,56	1830
		Сметная прибыль	%	8		77,33	514
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**6932**
632	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**6,6400**		**414,31**	**2751**
632. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,0176	0,116864	791,00	92
632. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,013944	3640,00	51
		Итого оплата труда:				**21,57**	**143**
632. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	0,616192	15,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
632. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,055776	1888,00	105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,055776	910,00	51
		Итого эксплуатация машин:				**17,25**	**115**
632. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,135456	18781,00	2544
		Итого материалов:				**383,13**	**2544**
		Накладные расходы	%	94		20,27	135
		Сметная прибыль	%	8		34,77	231
		Сметная стоимость:				**469,34**	**3116**
633	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	**м2**	**6,6400**		**1390,36**	**9232**
633. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1325)	чел-ч	0,416	2,762	1325,00	3660
633. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,065072	1017,16	66
		Итого оплата труда:				**561,17**	**3726**
633. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,06	0,3984	26,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
633. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	0,53452	729,00	390
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
633. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,025896	1888,00	49

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,025896	910,00	24
633. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,039176	2465,00	97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,039176	1088,00	43
		Итого эксплуатация машин:				**82,15**	**545**
633. 7	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	7,437	239,00	1777
633. 8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,022974	101855,00	2340
633. 9	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,00093	230541,00	214
633.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,0332	90,00	3
633.11	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,015338	21468,00	329
633.12	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,006308	57467,00	363
		Итого материалов:				**757,01**	**5027**
		Накладные расходы	%	94		527,50	3503
		Сметная прибыль	%	8		153,43	1019
		Сметная стоимость:				**2071,29**	**13753**
634	**1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 К=2**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой**	**м2**	**6,6400**		**1727,75**	**11472**
634. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1325)	чел-ч	0,502	3,333	1325,00	4417
634. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,037184	2029,79	75
		Итого оплата труда:				**676,52**	**4492**
634. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,09	0,5976	26,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
634. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0736	0,488704	729,00	356
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
634. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	0,030544	1888,00	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,030544	910,00	28
634. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0066	0,043824	2465,00	108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0066	0,043824	1088,00	48
		Итого эксплуатация машин:				**80,95**	**537**
634. 7	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	2,24	14,874	239,00	3555
634. 8	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00302	0,020053	101855,00	2042

634. 9	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00012	0,000797	230541,00	184
634.10	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00212	0,014077	21468,00	302
634.11	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00114	0,00757	57467,00	435
		Итого материалов:				**981,65**	**6518**
		Накладные расходы	%	94		635,93	4223
		Сметная прибыль	%	8		189,09	1256
		Сметная стоимость:				**2552,77**	**16950**
				Деталь 52-2			
638	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	**м2**	**12,3500**		**280,91**	**3469**
638. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,258	3,186	982,00	3129
638. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,14326	1060,38	152
		Итого оплата труда:				**265,66**	**3281**
638. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,02223	1888,00	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,02223	910,00	20
638. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	0,12103	2465,00	298
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,12103	1088,00	132
		Итого эксплуатация машин:				**27,56**	**340**
638. 5	2111-0205-9907 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1,03	12,72	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	94		249,72	3084
		Сметная прибыль	%	8		42,45	524
		Сметная стоимость:				**573,08**	**7078**
639	**2111-0401-0402 РСНБ РК 2015**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**1,2339**		**24499,00**	**30229**
		Сметная прибыль	%	8		1959,92	2418
		Сметная стоимость:				**26458,92**	**32647**
640	**1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой**	**м2**	**12,3500**		**2936,64**	**36267**
640. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	1,38	17,043	1172,00	19974

640. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	0,63726	918,62	585
		Итого оплата труда:				**1664,76**	**20560**
640. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,025	0,30875	26,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
640. 4	3106-0202-1201 РСНБ РК 2015	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	0,5928	1302,00	772
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048	0,5928	910,00	539
640. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,013585	1888,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,013585	910,00	12
640. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,030875	2465,00	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,030875	1088,00	34
		Итого эксплуатация машин:				**71,39**	**882**
640. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0031	0,038285	16850,00	645
640. 8	2110-0401-0401 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,12	13,832	228,00	3154
640. 9	2110-0501-0801 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,16	14,326	460,00	6590
640.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,01	0,1235	90,00	11
640.11	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,002717	398756,00	1083
640.12	2204-0601-0101 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,000011	0,000136	744233,00	101
640.13	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00047	0,005805	57467,00	334
640.14	2113-0811-9901 РСНБ РК 2015	Каучук бутиловый	т	0,00006	0,000741	1431245,00	1061
640.15	2204-0501-0802 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	6,175	394,00	2433
		Итого материалов:				**1247,89**	**15411**
		Накладные расходы	%	94		1564,88	19326
		Сметная прибыль	%	8		360,12	4447
		Сметная стоимость:				**4861,63**	**60041**
641	**1111-0101-0803 РСНБ РК 2015**	**Устройство тепло- и звукоизоляции из керамзитобетона**	**м3**	**0,7410**		**4617,47**	**3422**
641. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	3,44	2,549	910,00	2320
641. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,33345	1016,80	339

		Итого оплата труда:				**3587,96**	**2659**
641. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	0,20007	4249,00	850
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	0,20007	1088,00	218
641. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	0,13338	1888,00	252
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,13338	910,00	121
		Итого эксплуатация машин:				**1487,07**	**1102**
		Накладные расходы	%	94		3372,68	2499
		Сметная прибыль	%	8		629,21	474
		Сметная стоимость:				**8629,36**	**6394**
642	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,7410**		**24031,00**	**17807**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	1425
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**19232**
				Бетонное покрытие			
646	**1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	**м3**	**0,7125**		**6203,03**	**4420**
646. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	2,99	2,13	835,00	1779
646. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	0,21375	1088,00	233
		Итого оплата труда:				**2823,05**	**2011**
646. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,057	4249,00	242
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,057	1088,00	62
646. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,15675	2338,00	366
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,15675	1088,00	171
646. 5	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	0,3135	14,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**860,44**	**613**
646. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	0,798	2537,00	2025
646. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,106875	30,00	3
		Итого материалов:				**2845,94**	**2028**
		Накладные расходы	%	94		2653,67	1891
		Сметная прибыль	%	8		708,54	505
		Сметная стоимость:				**9565,23**	**6815**

647	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**37,5000**		**691,12**	**25917**
647. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	13,35	791,00	10560
647. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,47625	910,00	433
		Итого оплата труда:				**293,15**	**10993**
647. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	3,401	15,00	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
647. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,47625	1888,00	899
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,47625	910,00	433
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**950**
647. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,765	18781,00	14367
647. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	1,313	30,00	39
		Итого материалов:				**384,18**	**14407**
		Накладные расходы	%	94		275,56	10334
		Сметная прибыль	%	8		77,33	2900
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**39151**
648	**1111-0101-1501**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2**	**37,5000**		**1095,65**	**41087**
648. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,361	13,537	791,00	10708
648. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	1,065	1035,98	1103
		Итого оплата труда:				**314,97**	**11811**
648. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	0,45	4249,00	1912
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,45	1088,00	490
648. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	1,485	15,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
648. 5	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	0,30375	2338,00	710
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,30375	1088,00	330
648. 6	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	0,31125	1888,00	588
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	0,31125	910,00	283
		Итого эксплуатация машин:				**86,19**	**3232**
648. 7	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	1,147	2537,00	2911

648. 8	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	1,147	21086,00	24196
648. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	1,313	30,00	39
		Итого материалов:				**723,91**	**27147**
		Накладные расходы	%	94		296,07	11103
		Сметная прибыль	%	8		111,34	4175
		Сметная стоимость:				**1503,07**	**56365**
649	**1111-0101-3902 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса цементные. Устройство**	**м плинтусов**	**40,1250**		**147,02**	**5899**
649. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,104	4,173	1088,00	4540
649. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,01605	1088,00	17
		Итого оплата труда:				**113,59**	**4558**
649. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,01605	2465,00	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,01605	1088,00	17
		Итого эксплуатация машин:				**0,99**	**40**
649. 4	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,0642	20552,00	1319
		Итого материалов:				**32,88**	**1319**
		Накладные расходы	%	94		106,77	4284
		Сметная прибыль	%	8		20,30	815
		Сметная стоимость:				**274,10**	**10998**
		Стены					
659	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 поверхности**	**683,8900**		**1036,69**	**708984**
659. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,65	444,529	1000,00	444529
659. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	36,383	910,00	33108
		Итого оплата труда:				**698,41**	**477637**
659. 3	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	32,143	1076,00	34586
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	32,143	910,00	29250
659. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0062	4,24	1888,00	8005
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	4,24	910,00	3858
		Итого эксплуатация машин:				**62,28**	**42591**
659. 5	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	10,327	19751,00	203963

659. 6	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,041033	22269,00	914
659. 7	2113-0209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	0,478723	463,00	222
659. 8	2105-0308-0360 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0277	18,944	885,00	16765
		Итого материалов:				**324,41**	**221864**
		Накладные расходы	%	80		558,73	382110
		Сметная прибыль	%	8		127,63	87287
		Сметная стоимость:				**1723,06**	**1178381**
660	**1115-0107-0101 РСНБ РК 2015**	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**	**м2**	**383,8900**		**4628,38**	**1776787**
660. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	2	767,78	1018,00	781600
660. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	3,301	920,35	3038
		Итого оплата труда:				**2043,91**	**784639**
660. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,191945	4249,00	816
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,191945	1088,00	209
660. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	3,11	1888,00	5871
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	3,11	910,00	2830
		Итого эксплуатация машин:				**17,42**	**6686**
660. 5	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	5,758	19856,00	114338
660. 6	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,153556	17349,00	2664
660. 7	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	1,919	90,00	173
660. 8	2202-0101-0405 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	383,89	2267,00	870279
660. 9	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	0,001	0,38389	2590,00	994
660.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00465	1,785	30,00	54
		Итого материалов:				**2574,96**	**988501**
		Накладные расходы	%	80		1635,13	627711
		Сметная прибыль	%	8		501,08	192360
		Сметная стоимость:				**6764,59**	**2596858**
		ТРЕТИЙ ЭТАЖ					
				Деталь 38-2			

664	**1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	**м3**	**11,6520**		**6203,03**	**72278**
664. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	2,99	34,839	835,00	29091
664. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	3,496	1088,00	3803
		Итого оплата труда:				**2823,05**	**32894**
664. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,93216	4249,00	3961
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,93216	1088,00	1014
664. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	2,563	2338,00	5993
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	2,563	1088,00	2789
664. 5	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	5,127	14,00	72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**860,44**	**10026**
664. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	13,05	2537,00	33108
664. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	1,748	30,00	52
		Итого материалов:				**2845,94**	**33161**
		Накладные расходы	%	94		2653,67	30921
		Сметная прибыль	%	8		708,54	8256
		Сметная стоимость:				**9565,23**	**111454**
665	**1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой**	**м2**	**145,6500**		**2936,64**	**427721**
665. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	1,38	200,997	1172,00	235568
665. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	7,516	918,62	6904
		Итого оплата труда:				**1664,76**	**242472**
665. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,025	3,641	26,00	95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
665. 4	3106-0202-1201 РСНБ РК 2015	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	6,991	1302,00	9103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048	6,991	910,00	6362
665. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,160215	1888,00	302
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,160215	910,00	146
665. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,364125	2465,00	898

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,364125	1088,00	396
		Итого эксплуатация машин:				**71,39**	**10397**
665. 7	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0031	0,451515	16850,00	7608
665. 8	2110-0401-0401 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,12	163,128	228,00	37193
665. 9	2110-0501-0801 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,16	168,954	460,00	77719
665.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,01	1,457	90,00	131
665.11	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,032043	398756,00	12777
665.12	2204-0601-0101 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,000011	0,001602	744233,00	1192
665.13	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00047	0,068456	57467,00	3934
665.14	2113-0811-9901 РСНБ РК 2015	Каучук бутиловый	т	0,00006	0,008739	1431245,00	12508
665.15	2204-0501-0802	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	72,825	394,00	28693
		Итого материалов:				**1247,89**	**181755**
		Накладные расходы	%	94		1564,88	227924
		Сметная прибыль	%	8		360,12	52452
		Сметная стоимость:				**4861,63**	**708097**
666	**1111-0101-0803 РСНБ РК 2015**	**Устройство тепло- и звукоизоляции из керамзитобетона**	**м3**	**8,7390**		**4617,47**	**40352**
666. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	3,44	30,062	910,00	27357
666. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	3,933	1016,80	3999
		Итого оплата труда:				**3587,96**	**31355**
666. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	2,36	4249,00	10026
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	2,36	1088,00	2568
666. 4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	1,573	1888,00	2970
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	1,573	910,00	1431
		Итого эксплуатация машин:				**1487,07**	**12996**
		Накладные расходы	%	94		3372,68	29474
		Сметная прибыль	%	8		639,21	5586
		Сметная стоимость:				**8629,36**	**75412**
667	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**8,7390**		**24031,00**	**210007**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	16801

		Сметная стоимость:				**25953,48**	**226807**
				Деталь 38-3			
671	**1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	**м3**	**0,8592**		**6203,03**	**5330**
671. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	2,99	2,569	835,00	2145
671. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	0,25776	1088,00	280
		Итого оплата труда:				**2823,05**	**2426**
671. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,068736	4249,00	292
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,068736	1088,00	75
671. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,189024	2338,00	442
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,189024	1088,00	206
671. 5	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	0,378048	14,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**860,44**	**739**
671. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	0,962304	2537,00	2441
671. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,12888	30,00	4
		Итого материалов:				**2845,94**	**2445**
		Накладные расходы	%	94		2653,67	2280
		Сметная прибыль	%	8		708,54	609
		Сметная стоимость:				**9565,23**	**8218**
672	**1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой**	**м2**	**10,7400**		**2936,64**	**31539**
672. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	1,38	14,821	1172,00	17370
672. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	0,554184	918,62	509
		Итого оплата труда:				**1664,76**	**17880**
672. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,025	0,2685	26,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
672. 4	3106-0202-1201 РСНБ РК 2015	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	0,51552	1302,00	671
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048	0,51552	910,00	469
672. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,011814	1888,00	22

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,011814	910,00	11
672. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,02685	2465,00	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,02685	1088,00	29
		Итого эксплуатация машин:				**71,39**	**767**
672. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0031	0,033294	16850,00	561
672. 8	2110-0401-0401 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,12	12,029	228,00	2743
672. 9	2110-0501-0801 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,16	12,458	460,00	5731
672.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,01	0,1074	90,00	10
672.11	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,002363	398756,00	942
672.12	2204-0601-0101 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,000011	0,000118	744233,00	88
672.13	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00047	0,005048	57467,00	290
672.14	2113-0811-9901 РСНБ РК 2015	Каучук бутиловый	т	0,00006	0,000644	1431245,00	922
672.15	2204-0501-0802 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	5,37	394,00	2116
		Итого материалов:				**1247,89**	**13402**
		Накладные расходы	%	94		1564,88	16807
		Сметная прибыль	%	8		360,12	3868
		Сметная стоимость:				**4861,63**	**52214**
673	**1111-0101-0803 РСНБ РК 2015**	**Устройство тепло- и звукоизоляции из керамзитобетона**	**м3**	**0,6444**		**4617,47**	**2975**
673. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	3,44	2,217	910,00	2017
673. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,28998	1016,80	295
		Итого оплата труда:				**3587,96**	**2312**
673. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	0,173988	4249,00	739
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	0,173988	1088,00	189
673. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	0,115992	1888,00	219
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,115992	910,00	106
		Итого эксплуатация машин:				**1487,07**	**958**
		Накладные расходы	%	94		3372,68	2173
		Сметная прибыль	%	8		639,21	412

		Сметная стоимость:				**8629,36**	**5561**
674	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,6444**		**24031,00**	**15486**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	1239
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**16724**
				Деталь 58-1			
678	**1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	**м3**	**21,1872**		**6203,03**	**131425**
678. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	2,99	63,35	835,00	52897
678. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	6,356	1088,00	6916
		Итого оплата труда:				**2823,05**	**59813**
678. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	1,695	4249,00	7202
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	1,695	1088,00	1844
678. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	4,661	2338,00	10898
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	4,661	1088,00	5071
678. 5	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	9,322	14,00	131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**860,44**	**18230**
678. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	23,73	2537,00	60202
678. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	3,178	30,00	95
		Итого материалов:				**2845,94**	**60297**
		Накладные расходы	%	94		2653,67	56224
		Сметная прибыль	%	8		708,54	15012
		Сметная стоимость:				**9565,23**	**202660**
679	**1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой**	**м2**	**264,8400**		**2936,64**	**777739**
679. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	1,38	365,479	1172,00	428342
679. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	13,666	918,62	12554
		Итого оплата труда:				**1664,76**	**440895**
679. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,025	6,621	26,00	172
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

679. 4	3106-0202-1201 РСНБ РК 2015	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	12,712	1302,00	16551
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048	12,712	910,00	11568
679. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,291324	1888,00	550
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,291324	910,00	265
679. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,6621	2465,00	1632
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,6621	1088,00	720
		Итого эксплуатация машин:				**71,39**	**18906**
679. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0031	0,821004	16850,00	13834
679. 8	2110-0401-0401 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,12	296,621	228,00	67630
679. 9	2110-0501-0801 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,16	307,214	460,00	141319
679.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,01	2,648	90,00	238
679.11	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,058265	398756,00	23233
679.12	2204-0601-0101 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,000011	0,002913	744233,00	2168
679.13	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00047	0,124475	57467,00	7153
679.14	2113-0811-9901 РСНБ РК 2015	Каучук бутиловый	т	0,00006	0,01589	1431245,00	22743
679.15	2204-0501-0802 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	132,42	394,00	52173
		Итого материалов:				**1247,89**	**330492**
		Накладные расходы	%	94		1564,88	414442
		Сметная прибыль	%	8		360,12	95374
		Сметная стоимость:				**4861,63**	**1287555**
680	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**264,8400**		**691,12**	**183035**
680. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	94,283	791,00	74578
680. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	3,363	910,00	3061
		Итого оплата труда:				**293,15**	**77639**
680. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	24,021	15,00	360
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

680. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	3,363	1888,00	6350
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	3,363	910,00	3060
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**6711**
680. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	5,403	18781,00	101469
680. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	9,269	30,00	278
		Итого материалов:				**384,18**	**101747**
		Накладные расходы	%	94		275,56	72980
		Сметная прибыль	%	8		77,33	20481
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**276497**
681	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**264,8400**		**414,31**	**109725**
681. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,0176	4,661	791,00	3687
681. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,556164	3640,00	2024
		Итого оплата труда:				**21,57**	**5711**
681. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	24,577	15,00	369
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
681. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	2,225	1888,00	4200
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	2,225	910,00	2025
		Итого эксплуатация машин:				**17,25**	**4569**
681. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	5,403	18781,00	101469
		Итого материалов:				**383,13**	**101469**
		Накладные расходы	%	94		20,27	5369
		Сметная прибыль	%	8		34,77	9207
		Сметная стоимость:				**469,34**	**124301**
				Деталь 58-2			
685	**1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	**м3**	**0,4808**		**6203,03**	**2982**
685. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	2,99	1,438	835,00	1200
685. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	0,14424	1088,00	157
		Итого оплата труда:				**2823,05**	**1357**
685. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,038464	4249,00	163
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,038464	1088,00	42

685. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,105776	2338,00	247
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,105776	1088,00	115
685. 5	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	0,211552	14,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**860,44**	**414**
685. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	0,538496	2537,00	1366
685. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,07212	30,00	2
		Итого материалов:				**2845,94**	**1368**
		Накладные расходы	%	94		2653,67	1276
		Сметная прибыль	%	8		708,54	341
		Сметная стоимость:				**9565,23**	**4599**
686	**1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой**	**м2**	**6,0100**		**2936,64**	**17649**
686. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	1,38	8,294	1172,00	9720
686. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	0,310116	918,62	285
		Итого оплата труда:				**1664,76**	**10005**
686. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,025	0,15025	26,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
686. 4	3106-0202-1201 РСНБ РК 2015	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	0,28848	1302,00	376
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048	0,28848	910,00	263
686. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,006611	1888,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,006611	910,00	6
686. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,015025	2465,00	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,015025	1088,00	16
		Итого эксплуатация машин:				**71,39**	**429**
686. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0031	0,018631	16850,00	314
686. 8	2110-0401-0401 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,12	6,731	228,00	1535
686. 9	2110-0501-0801 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,16	6,972	460,00	3207

686.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,01	0,0601	90,00	5
686.11	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,001322	398756,00	527
686.12	2204-0601-0101 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,000011	0,000066	744233,00	49
686.13	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00047	0,002825	57467,00	162
686.14	2113-0811-9901 РСНБ РК 2015	Каучук бутиловый	т	0,00006	0,000361	1431245,00	516
686.15	2204-0501-0802 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	3,005	394,00	1184
		Итого материалов:				**1247,89**	**7500**
		Накладные расходы	%	94		1564,88	9405
		Сметная прибыль	%	8		360,12	2164
		Сметная стоимость:				**4861,63**	**29218**
687	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**6,0100**		**691,12**	**4154**
687. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	2,14	791,00	1692
687. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,076327	910,00	69
		Итого оплата труда:				**293,15**	**1762**
687. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	0,545107	15,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
687. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,076327	1888,00	144
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,076327	910,00	69
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**152**
687. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,122604	18781,00	2303
687. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	0,21035	30,00	6
		Итого материалов:				**384,18**	**2309**
		Накладные расходы	%	94		275,56	1656
		Сметная прибыль	%	8		77,33	465
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**6275**
688	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**6,0100**		**414,31**	**2490**
688. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,0176	0,105776	791,00	84
688. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,012621	3640,00	46

		Итого оплата труда:				**21,57**	**130**
688. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	0,557728	15,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
688. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,050484	1888,00	95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,050484	910,00	46
		Итого эксплуатация машин:				**17,25**	**104**
688. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,122604	18781,00	2303
		Итого материалов:				**383,13**	**2303**
		Накладные расходы	%	94		20,27	122
		Сметная прибыль	%	8		34,77	209
		Сметная стоимость:				**469,34**	**2821**
				Деталь 62-1			
692	**1111-0101-0201**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	**м3**	**5,3112**		**6203,03**	**32946**
692. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	2,99	15,88	835,00	13260
692. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	1,593	1088,00	1734
		Итого оплата труда:				**2823,05**	**14994**
692. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,424896	4249,00	1805
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,424896	1088,00	462
692. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	1,168	2338,00	2732
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	1,168	1088,00	1271
692. 5	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	2,337	14,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**860,44**	**4570**
692. 6	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	5,949	2537,00	15091
692. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,79668	30,00	24
		Итого материалов:				**2845,94**	**15115**
		Накладные расходы	%	94		2653,67	14094
		Сметная прибыль	%	8		708,54	3763
		Сметная стоимость:				**9565,23**	**50803**
693	**1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой**	**м2**	**66,3900**		**2936,64**	**194963**
693. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	1,38	91,618	1172,00	107377
693. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	3,426	918,62	3147

		Итого оплата труда:				**1664,76**	**110523**
693. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,025	1,66	26,00	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
693. 4	3106-0202-1201 РСНБ РК 2015	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	3,187	1302,00	4149
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048	3,187	910,00	2900
693. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,073029	1888,00	138
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,073029	910,00	66
693. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,165975	2465,00	409
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,165975	1088,00	181
		Итого эксплуатация машин:				**71,39**	**4739**
693. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0031	0,205809	16850,00	3468
693. 8	2110-0401-0401 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,12	74,357	228,00	16953
693. 9	2110-0501-0801	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-	кг	1,16	77,012	460,00	35426
693.10	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,01	0,6639	90,00	60
693.11	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,014606	398756,00	5824
693.12	2204-0601-0101	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,000011	0,00073	744233,00	544
693.13	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00047	0,031203	57467,00	1793
693.14	2113-0811-9901 РСНБ РК 2015	Каучук бутиловый	т	0,00006	0,003983	1431245,00	5701
693.15	2204-0501-0802 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	33,195	394,00	13079
		Итого материалов:				**1247,89**	**82848**
		Накладные расходы	%	94		1564,88	103892
		Сметная прибыль	%	8		360,12	23908
		Сметная стоимость:				**4861,63**	**322764**
694	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**66,3900**		**691,12**	**45883**
694. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	23,635	791,00	18695
694. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,843153	910,00	767
		Итого оплата труда:				**293,15**	**19462**
694. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	6,022	15,00	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

694. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,843153	1888,00	1592
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,843153	910,00	767
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**1682**
694. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,354	18781,00	25436
694. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	2,324	30,00	70
		Итого материалов:				**384,18**	**25506**
		Накладные расходы	%	94		275,56	18295
		Сметная прибыль	%	8		77,33	5134
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**69312**
695	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**66,3900**		**414,31**	**27506**
695. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,0176	1,168	791,00	924
695. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,139419	3640,00	507
		Итого оплата труда:				**21,57**	**1432**
695. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	6,161	15,00	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
695. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,557676	1888,00	1053
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,557676	910,00	507
		Итого эксплуатация машин:				**17,25**	**1145**
695. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,354	18781,00	25436
		Итого материалов:				**383,13**	**25436**
		Накладные расходы	%	94		20,27	1346
		Сметная прибыль	%	8		34,77	2308
		Сметная стоимость:				**469,34**	**31160**
696	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	**м2**	**66,3900**		**1390,36**	**92306**
696. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1325)	чел-ч	0,416	27,618	1325,00	36594
696. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,650622	1017,16	662
		Итого оплата труда:				**561,17**	**37256**
696. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,06	3,983	26,00	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

696. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	5,344	729,00	3896
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
696. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,258921	1888,00	489
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,258921	910,00	236
696. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,391701	2465,00	966
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,391701	1088,00	426
		Итого эксплуатация машин:				**82,15**	**5454**
696. 7	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	74,357	239,00	17771
696. 8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,229709	101855,00	23397
696. 9	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,009295	230541,00	2143
696.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,33195	90,00	30
696.11	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,153361	21468,00	3292
696.12	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,063071	57467,00	3624
		Итого материалов:				**757,01**	**50258**
		Накладные расходы	%	94		527,50	35021
		Сметная прибыль	%	8		153,43	10186
		Сметная стоимость:				**2071,29**	**137513**
697	**1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 К=4**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой**	**м2**	**66,3900**		**3455,50**	**229411**
697. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1325)	чел-ч	1,004	66,656	1325,00	88319
697. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,371784	4059,57	1509
		Итого оплата труда:				**1353,03**	**89828**
697. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,18	11,95	26,00	311
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
697. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,1472	9,773	729,00	7124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
697. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0092	0,610788	1888,00	1153
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0092	0,610788	910,00	556

697. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0132	0,876348	2465,00	2160
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0132	0,876348	1088,00	953
		Итого эксплуатация машин:				**161,90**	**10748**
697. 7	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	4,48	297,427	239,00	71085
697. 8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00604	0,400996	101855,00	40843
697. 9	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00024	0,015934	230541,00	3673
697.10	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00424	0,281494	21468,00	6043
697.11	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00228	0,151369	57467,00	8699
		Итого материалов:				**1963,30**	**130344**
		Накладные расходы	%	94		1271,85	84438
		Сметная прибыль	%	8		378,19	25108
		Сметная стоимость:				**5105,54**	**338957**
				Деталь 42-3			
701	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	**м2**	**36,3000**		**280,91**	**10197**
701. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,258	9,365	982,00	9197
701. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,42108	1060,38	447
		Итого оплата труда:				**265,66**	**9643**
701. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,06534	1888,00	123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,06534	910,00	59
701. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	0,35574	2465,00	877
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,35574	1088,00	387
		Итого эксплуатация машин:				**27,56**	**1000**
701. 5	2111-0205-9907 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1,03	37,389	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	94		249,72	9065
		Сметная прибыль	%	8		42,45	1541
		Сметная стоимость:				**573,08**	**20803**
702	**2111-0401-0402 РСНБ РК 2015**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**2,2433**		**24499,00**	**54960**
		Сметная прибыль	%	8		1959,92	4397

		Сметная стоимость:				**26458,92**	**59356**
703	**1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	**м3**	**2,0691**		**6203,03**	**12835**
703. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	2,99	6,187	835,00	5166
703. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	0,62073	1088,00	675
		Итого оплата труда:				**2823,05**	**5841**
703. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,165528	4249,00	703
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,165528	1088,00	180
703. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,455202	2338,00	1064
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,455202	1088,00	495
703. 5	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	0,910404	14,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**860,44**	**1780**
703. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	2,317	2537,00	5879
703. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,310365	30,00	9
		Итого материалов:				**2845,94**	**5889**
		Накладные расходы	%	94		2653,67	5491
		Сметная прибыль	%	8		708,54	1466
		Сметная стоимость:				**9565,23**	**19791**
704	**1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой**	**м2**	**36,3000**		**2936,64**	**106600**
704. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	1,38	50,094	1172,00	58710
704. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	1,873	918,62	1721
		Итого оплата труда:				**1664,76**	**60431**
704. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,025	0,9075	26,00	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
704. 4	3106-0202-1201 РСНБ РК 2015	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	1,742	1302,00	2269
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048	1,742	910,00	1585
704. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,03993	1888,00	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,03993	910,00	36

704. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,09075	2465,00	224
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,09075	1088,00	99
		Итого эксплуатация машин:				**71,39**	**2591**
704. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0031	0,11253	16850,00	1896
704. 8	2110-0401-0401 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,12	40,656	228,00	9270
704. 9	2110-0501-0801 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,16	42,108	460,00	19370
704.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,01	0,363	90,00	33
704.11	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,007986	398756,00	3184
704.12	2204-0601-0101 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,000011	0,000399	744233,00	297
704.13	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00047	0,017061	57467,00	980
704.14	2113-0811-9901 РСНБ РК 2015	Каучук бутиловый	т	0,00006	0,002178	1431245,00	3117
704.15	2204-0501-0802 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	18,15	394,00	7151
		Итого материалов:				**1247,89**	**45298**
		Накладные расходы	%	94		1564,88	56805
		Сметная прибыль	%	8		360,12	13072
		Сметная стоимость:				**4861,63**	**176477**
705	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**36,3000**		**691,12**	**25088**
705. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	12,923	791,00	10222
705. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,46101	910,00	420
		Итого оплата труда:				**293,15**	**10641**
705. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	3,292	15,00	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
705. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,46101	1888,00	870
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,46101	910,00	420
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**920**
705. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,74052	18781,00	13908

705. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	1,27	30,00	38
		Итого материалов:				**384,18**	**13946**
		Накладные расходы	%	94		275,56	10003
		Сметная прибыль	%	8		77,33	2807
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**37898**
706	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**36,3000**		**414,31**	**15039**
706. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,0176	0,63888	791,00	505
706. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,07623	3640,00	277
		Итого оплата труда:				**21,57**	**783**
706. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	3,369	15,00	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
706. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,30492	1888,00	576
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,30492	910,00	277
		Итого эксплуатация машин:				**17,25**	**626**
706. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,74052	18781,00	13908
		Итого материалов:				**383,13**	**13908**
		Накладные расходы	%	94		20,27	736
		Сметная прибыль	%	8		34,77	1262
		Сметная стоимость:				**469,34**	**17037**
				Деталь 69-1			
719	**1111-0101-0803 РСНБ РК 2015**	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	**м3**	**2,4920**		**13956,47**	**34780**
719. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	3,44	8,572	910,00	7801
719. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	1,121	1016,80	1140
		Итого оплата труда:				**3587,96**	**8941**
719. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	0,67284	4249,00	2859
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	0,67284	1088,00	732
719. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	0,44856	1888,00	847
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,44856	910,00	408
		Итого эксплуатация машин:				**1487,07**	**3706**
719. 5	2101-0302-0402 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,1	2,741	8490,00	23273

		Итого материалов:				**9339,00**	**23273**
		Накладные расходы	%	94		3372,68	8405
		Сметная прибыль	%	8		1386,33	3455
		Сметная стоимость:				**18715,48**	**46639**
720	**1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой**	**м2**	**12,4600**		**2936,64**	**36591**
720. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	1,38	17,195	1172,00	20152
720. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	0,642936	918,62	591
		Итого оплата труда:				**1664,76**	**20743**
720. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,025	0,3115	26,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
720. 4	3106-0202-1201 РСНБ РК 2015	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	0,59808	1302,00	779
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048	0,59808	910,00	544
720. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,013706	1888,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,013706	910,00	12
720. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,03115	2465,00	77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,03115	1088,00	34
		Итого эксплуатация машин:				**71,39**	**889**
720. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0031	0,038626	16850,00	651
720. 8	2110-0401-0401 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,12	13,955	228,00	3182
720. 9	2110-0501-0801 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,16	14,454	460,00	6649
720.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,01	0,1246	90,00	11
720.11	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,002741	398756,00	1093
720.12	2204-0601-0101 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,000011	0,000137	744233,00	102
720.13	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00047	0,005856	57467,00	337
720.14	2113-0811-9901 РСНБ РК 2015	Каучук бутиловый	т	0,00006	0,000748	1431245,00	1070
720.15	2204-0501-0802 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	6,23	394,00	2455

		Итого материалов:				**1247,89**	**15549**
		Накладные расходы	%	94		1564,88	19498
		Сметная прибыль	%	8		360,12	4487
		Сметная стоимость:				**4861,63**	**60576**
721	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**12,4600**		**691,12**	**8611**
721. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	4,436	791,00	3509
721. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,158242	910,00	144
		Итого оплата труда:				**293,15**	**3653**
721. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	1,13	15,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
721. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,158242	1888,00	299
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,158242	910,00	144
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**316**
721. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,254184	18781,00	4774
721. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	0,4361	30,00	13
		Итого материалов:				**384,18**	**4787**
		Накладные расходы	%	94		275,56	3434
		Сметная прибыль	%	8		77,33	964
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**13008**
722	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**12,4600**		**414,31**	**5162**
722. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,0176	0,219296	791,00	173
722. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,026166	3640,00	95
		Итого оплата труда:				**21,57**	**269**
722. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	1,156	15,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
722. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,104664	1888,00	198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,104664	910,00	95
		Итого эксплуатация машин:				**17,25**	**215**
722. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,254184	18781,00	4774
		Итого материалов:				**383,13**	**4774**

		Накладные расходы	%	94		20,27	253
		Сметная прибыль	%	8		34,77	433
		Сметная стоимость:				**469,34**	**5848**
				Деталь 52-3			
726	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	**м2**	**32,1400**		**280,91**	**9028**
726. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,258	8,292	982,00	8143
726. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,372824	1060,38	395
		Итого оплата труда:				**265,66**	**8538**
726. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,057852	1888,00	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,057852	910,00	53
726. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	0,314972	2465,00	776
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,314972	1088,00	343
		Итого эксплуатация машин:				**27,56**	**886**
726. 5	2111-0205-9907 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1,03	33,104	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	94		249,72	8026
		Сметная прибыль	%	8		42,45	1364
		Сметная стоимость:				**573,08**	**18419**
727	**2111-0401-0402 РСНБ РК 2015**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**3,2111**		**24499,00**	**78669**
		Сметная прибыль	%	8		1959,92	6294
		Сметная стоимость:				**26458,92**	**84962**
728	**1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой**	**м2**	**32,1400**		**2936,64**	**94384**
728. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	1,38	44,353	1172,00	51982
728. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	1,658	918,62	1523
		Итого оплата труда:				**1664,76**	**53505**
728. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,025	0,8035	26,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
728. 4	3106-0202-1201 РСНБ РК 2015	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	1,543	1302,00	2009
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048	1,543	910,00	1404

728. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,035354	1888,00	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,035354	910,00	32
728. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,08035	2465,00	198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,08035	1088,00	87
		Итого эксплуатация машин:				**71,39**	**2294**
728. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0031	0,099634	16850,00	1679
728. 8	2110-0401-0401 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,12	35,997	228,00	8207
728. 9	2110-0501-0801 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,16	37,282	460,00	17150
728.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,01	0,3214	90,00	29
728.11	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,007071	398756,00	2820
728.12	2204-0601-0101 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,000011	0,000354	744233,00	263
728.13	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00047	0,015106	57467,00	868
728.14	2113-0811-9901 РСНБ РК 2015	Каучук бутиловый	т	0,00006	0,001928	1431245,00	2760
728.15	2204-0501-0802 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	16,07	394,00	6332
		Итого материалов:				**1247,89**	**40107**
		Накладные расходы	%	94		1564,88	50295
		Сметная прибыль	%	8		360,12	11574
		Сметная стоимость:				**4861,63**	**156253**
729	**1111-0101-0803 РСНБ РК 2015**	**Устройство тепло- и звукоизоляции из керамзитобетона**	**м3**	**1,9284**		**4617,47**	**8904**
729. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	3,44	6,634	910,00	6037
729. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,86778	1016,80	882
		Итого оплата труда:				**3587,96**	**6919**
729. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	0,520668	4249,00	2212
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	0,520668	1088,00	566
729. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	0,347112	1888,00	655
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,347112	910,00	316
		Итого эксплуатация машин:				**1487,07**	**2868**

		Накладные расходы	%	94		3372,68	6504
		Сметная прибыль	%	8		639,21	1233
		Сметная стоимость:				**8629,36**	**16641**
730	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,9284**		**24031,00**	**46341**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	3707
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**50049**
				Деталь 44-3			
734	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	**м2**	**23,2000**		**280,91**	**6517**
734. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,258	5,986	982,00	5878
734. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,26912	1060,38	285
		Итого оплата труда:				**265,66**	**6163**
734. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,04176	1888,00	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,04176	910,00	38
734. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	0,22736	2465,00	560
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,22736	1088,00	247
		Итого эксплуатация машин:				**27,56**	**639**
734. 5	2111-0205-9907 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1,03	23,896	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	94		249,72	5793
		Сметная прибыль	%	8		42,45	985
		Сметная стоимость:				**573,08**	**13295**
735	**2111-0401-0402 РСНБ РК 2015**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**1,4338**		**24499,00**	**35126**
		Сметная прибыль	%	8		1959,92	2810
		Сметная стоимость:				**26458,92**	**37936**
736	**1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	**м3**	**1,3224**		**6203,03**	**8203**
736. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	2,99	3,954	835,00	3302
736. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	0,39672	1088,00	432
		Итого оплата труда:				**2823,05**	**3733**
736. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,105792	4249,00	450

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,105792	1088,00	115
736. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,290928	2338,00	680
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,290928	1088,00	317
736. 5	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	0,581856	14,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**860,44**	**1138**
736. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	1,481	2537,00	3758
736. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,19836	30,00	6
		Итого материалов:				**2845,94**	**3763**
		Накладные расходы	%	94		2653,67	3509
		Сметная прибыль	%	8		708,54	937
		Сметная стоимость:				**9565,23**	**12649**
737	**1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой**	**м2**	**23,2000**		**2936,64**	**68130**
737. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	1,38	32,016	1172,00	37523
737. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	1,197	918,62	1100
		Итого оплата труда:				**1664,76**	**38622**
737. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,025	0,58	26,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
737. 4	3106-0202-1201 РСНБ РК 2015	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	1,114	1302,00	1450
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048	1,114	910,00	1014
737. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,02552	1888,00	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,02552	910,00	23
737. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,058	2465,00	143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,058	1088,00	63
		Итого эксплуатация машин:				**71,39**	**1656**
737. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0031	0,07192	16850,00	1212
737. 8	2110-0401-0401 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,12	25,984	228,00	5924
737. 9	2110-0501-0801 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,16	26,912	460,00	12380

737.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,01	0,232	90,00	21
737.11	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,005104	398756,00	2035
737.12	2204-0601-0101 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,000011	0,000255	744233,00	190
737.13	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00047	0,010904	57467,00	627
737.14	2113-0811-9901 РСНБ РК 2015	Каучук бутиловый	т	0,00006	0,001392	1431245,00	1992
737.15	2204-0501-0802 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	11,6	394,00	4570
		Итого материалов:				**1247,89**	**28951**
		Накладные расходы	%	94		1564,88	36305
		Сметная прибыль	%	8		360,12	8355
		Сметная стоимость:				**4861,63**	**112790**
738	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**23,2000**		**691,12**	**16034**
738. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	8,259	791,00	6533
738. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,29464	910,00	268
		Итого оплата труда:				**293,15**	**6801**
738. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	2,104	15,00	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
738. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,29464	1888,00	556
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,29464	910,00	268
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**588**
738. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,47328	18781,00	8889
738. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	0,812	30,00	24
		Итого материалов:				**384,18**	**8913**
		Накладные расходы	%	94		275,56	6393
		Сметная прибыль	%	8		77,33	1794
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**24221**
739	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**23,2000**		**414,31**	**9612**
739. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,0176	0,40832	791,00	323
739. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,04872	3640,00	177

		Итого оплата труда:				**21,57**	**500**
739. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	2,153	15,00	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
739. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,19488	1888,00	368
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,19488	910,00	177
		Итого эксплуатация машин:				**17,25**	**400**
739. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,47328	18781,00	8889
		Итого материалов:				**383,13**	**8889**
		Накладные расходы	%	94		20,27	470
		Сметная прибыль	%	8		34,77	807
		Сметная стоимость:				**469,34**	**10889**
				Деталь 44-2			
743	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	**м2**	**13,1400**		**280,91**	**3691**
743. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,258	3,39	982,00	3329
743. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,152424	1060,38	162
		Итого оплата труда:				**265,66**	**3491**
743. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,023652	1888,00	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,023652	910,00	22
743. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	0,128772	2465,00	317
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,128772	1088,00	140
		Итого эксплуатация машин:				**27,56**	**362**
743. 5	2111-0205-9907 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1,03	13,534	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	94		249,72	3281
		Сметная прибыль	%	8		42,45	558
		Сметная стоимость:				**573,08**	**7530**
744	**2111-0401-0402 РСНБ РК 2015**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**0,8121**		**24499,00**	**19894**
		Сметная прибыль	%	8		1959,92	1592
		Сметная стоимость:				**26458,92**	**21486**

745	**1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	**м3**	**0,7490**		**6203,03**	**4646**
745. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	2,99	2,239	835,00	1870
745. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	0,224694	1088,00	244
		Итого оплата труда:				**2823,05**	**2114**
745. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,059918	4249,00	255
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,059918	1088,00	65
745. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,164776	2338,00	385
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,164776	1088,00	179
745. 5	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	0,329551	14,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**860,44**	**644**
745. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	0,838858	2537,00	2128
745. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,112347	30,00	3
		Итого материалов:				**2845,94**	**2132**
		Накладные расходы	%	94		2653,67	1988
		Сметная прибыль	%	8		708,54	531
		Сметная стоимость:				**9565,23**	**7164**
746	**1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой**	**м2**	**13,1400**		**2936,64**	**38587**
746. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	1,38	18,133	1172,00	21252
746. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	0,678024	918,62	623
		Итого оплата труда:				**1664,76**	**21875**
746. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,025	0,3285	26,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
746. 4	3106-0202-1201 РСНБ РК 2015	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	0,63072	1302,00	821
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048	0,63072	910,00	574
746. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,014454	1888,00	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,014454	910,00	13
746. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,03285	2465,00	81

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,03285	1088,00	36
		Итого эксплуатация машин:				**71,39**	**938**
746. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0031	0,040734	16850,00	686
746. 8	2110-0401-0401 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,12	14,717	228,00	3355
746. 9	2110-0501-0801 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,16	15,242	460,00	7012
746.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,01	0,1314	90,00	12
746.11	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,002891	398756,00	1153
746.12	2204-0601-0101 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,000011	0,000145	744233,00	108
746.13	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00047	0,006176	57467,00	355
746.14	2113-0811-9901 РСНБ РК 2015	Каучук бутиловый	т	0,00006	0,000788	1431245,00	1128
746.15	2204-0501-0802 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	6,57	394,00	2589
		Итого материалов:				**1247,89**	**16397**
		Накладные расходы	%	94		1564,88	20562
		Сметная прибыль	%	8		360,12	4732
		Сметная стоимость:				**4861,63**	**63882**
747	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**13,1400**		**691,12**	**9081**
747. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	4,678	791,00	3700
747. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,166878	910,00	152
		Итого оплата труда:				**293,15**	**3852**
747. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	1,192	15,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
747. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,166878	1888,00	315
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,166878	910,00	152
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**333**
747. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,268056	18781,00	5034
747. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	0,4599	30,00	14
		Итого материалов:				**384,18**	**5048**

		Накладные расходы	%	94		275,56	3621
		Сметная прибыль	%	8		77,33	1016
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**13718**
748	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**13,1400**		**414,31**	**5444**
748. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,0176	0,231264	791,00	183
748. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,027594	3640,00	100
		Итого оплата труда:				**21,57**	**283**
748. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	1,219	15,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
748. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,110376	1888,00	208
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,110376	910,00	100
		Итого эксплуатация машин:				**17,25**	**227**
748. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,268056	18781,00	5034
		Итого материалов:				**383,13**	**5034**
		Накладные расходы	%	94		20,27	266
		Сметная прибыль	%	8		34,77	457
		Сметная стоимость:				**469,34**	**6167**
				Деталь реллин			
752	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	**м2**	**25,2400**		**280,91**	**7090**
752. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,258	6,512	982,00	6395
752. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,292784	1060,38	310
		Итого оплата труда:				**265,66**	**6705**
752. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,045432	1888,00	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,045432	910,00	41
752. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	0,247352	2465,00	610
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,247352	1088,00	269
		Итого эксплуатация машин:				**27,56**	**695**
752. 5	2111-0205-9907 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1,03	25,997	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	94		249,72	6303
		Сметная прибыль	%	8		42,45	1071

		Сметная стоимость:				**573,08**	**14465**
753	**2111-0401-0402 РСНБ РК 2015**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**2,5217**		**24499,00**	**61780**
		Сметная прибыль	%	8		1959,92	4942
		Сметная стоимость:				**26458,92**	**66722**
754	**1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой**	**м2**	**25,2400**		**2936,64**	**74121**
754. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	1,38	34,831	1172,00	40822
754. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	1,302	918,62	1196
		Итого оплата труда:				**1664,76**	**42019**
754. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,025	0,631	26,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
754. 4	3106-0202-1201 РСНБ РК 2015	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	1,212	1302,00	1577
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048	1,212	910,00	1103
754. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,027764	1888,00	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,027764	910,00	25
754. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,0631	2465,00	156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,0631	1088,00	69
		Итого эксплуатация машин:				**71,39**	**1802**
754. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0031	0,078244	16850,00	1318
754. 8	2110-0401-0401 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,12	28,269	228,00	6445
754. 9	2110-0501-0801 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,16	29,278	460,00	13468
754.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,01	0,2524	90,00	23
754.11	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,005553	398756,00	2214
754.12	2204-0601-0101 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,000011	0,000278	744233,00	207
754.13	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00047	0,011863	57467,00	682
754.14	2113-0811-9901 РСНБ РК 2015	Каучук бутиловый	т	0,00006	0,001514	1431245,00	2167

754.15	2204-0501-0802 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	12,62	394,00	4972
		Итого материалов:				**1247,89**	**31497**
		Накладные расходы	%	94		1564,88	39497
		Сметная прибыль	%	8		360,12	9089
		Сметная стоимость:				**4861,63**	**122708**
755	**1111-0101-0803 РСНБ РК 2015**	**Устройство тепло- и звукоизоляции из керамзитобетона**	**м3**	**1,5144**		**4617,47**	**6993**
755. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	3,44	5,21	910,00	4741
755. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,68148	1016,80	693
		Итого оплата труда:				**3587,96**	**5434**
755. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	0,408888	4249,00	1737
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	0,408888	1088,00	445
755. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	0,272592	1888,00	515
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,272592	910,00	248
		Итого эксплуатация машин:				**1487,07**	**2252**
		Накладные расходы	%	94		3372,68	5108
		Сметная прибыль	%	8		639,21	968
		Сметная стоимость:				**8629,36**	**13068**
756	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,5144**		**24031,00**	**36393**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	2911
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**39304**
				Деталь 70-1			
760	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	**м2**	**9,7100**		**280,91**	**2728**
760. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,258	2,505	982,00	2460
760. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,112636	1060,38	119
		Итого оплата труда:				**265,66**	**2580**
760. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,017478	1888,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,017478	910,00	16
760. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	0,095158	2465,00	235
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,095158	1088,00	104
		Итого эксплуатация машин:				**27,56**	**268**

760. 5	2111-0205-9907 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1,03	10,001	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	94		249,72	2425
		Сметная прибыль	%	8		42,45	412
		Сметная стоимость:				**573,08**	**5565**
761	**2111-0401-0402 РСНБ РК 2015**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**0,6001**		**24499,00**	**14701**
		Сметная прибыль	%	8		1959,92	1176
		Сметная стоимость:				**26458,92**	**15877**
762	**1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	**м3**	**0,1845**		**6203,03**	**1144**
762. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	2,99	0,551625	835,00	461
762. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	0,055347	1088,00	60
		Итого оплата труда:				**2823,05**	**521**
762. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,014759	4249,00	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,014759	1088,00	16
762. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,040588	2338,00	95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,040588	1088,00	44
762. 5	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	0,081176	14,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**860,44**	**159**
762. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	0,206629	2537,00	524
762. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,027674	30,00	1
		Итого материалов:				**2845,94**	**525**
		Накладные расходы	%	94		2653,67	490
		Сметная прибыль	%	8		708,54	131
		Сметная стоимость:				**9565,23**	**1765**
763	**1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой**	**м2**	**9,7100**		**2936,64**	**28515**
763. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	1,38	13,4	1172,00	15705
763. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	0,501036	918,62	460

		Итого оплата труда:				**1664,76**	**16165**
763. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,025	0,24275	26,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
763. 4	3106-0202-1201 РСНБ РК 2015	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	0,46608	1302,00	607
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048	0,46608	910,00	424
763. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,010681	1888,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,010681	910,00	10
763. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,024275	2465,00	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,024275	1088,00	26
		Итого эксплуатация машин:				**71,39**	**693**
763. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0031	0,030101	16850,00	507
763. 8	2110-0401-0401 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,12	10,875	228,00	2480
763. 9	2110-0501-0801 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,16	11,264	460,00	5181
763.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,01	0,0971	90,00	9
763.11	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,002136	398756,00	852
763.12	2204-0601-0101 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,000011	0,000107	744233,00	79
763.13	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00047	0,004564	57467,00	262
763.14	2113-0811-9901 РСНБ РК 2015	Каучук бутиловый	т	0,00006	0,000583	1431245,00	834
763.15	2204-0501-0802 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	4,855	394,00	1913
		Итого материалов:				**1247,89**	**12117**
		Накладные расходы	%	94		1564,88	15195
		Сметная прибыль	%	8		360,12	3497
		Сметная стоимость:				**4861,63**	**47206**
764	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**9,7100**		**691,12**	**6711**
764. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	3,457	791,00	2734
764. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,123317	910,00	112
		Итого оплата труда:				**293,15**	**2847**

764. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	0,880697	15,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
764. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,123317	1888,00	233
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,123317	910,00	112
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**246**
764. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,198084	18781,00	3720
764. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	0,33985	30,00	10
		Итого материалов:				**384,18**	**3730**
		Накладные расходы	%	94		275,56	2676
		Сметная прибыль	%	8		77,33	751
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**10137**
765	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**9,7100**		**414,31**	**4023**
765. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,0176	0,170896	791,00	135
765. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,020391	3640,00	74
		Итого оплата труда:				**21,57**	**209**
765. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	0,901088	15,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
765. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,081564	1888,00	154
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,081564	910,00	74
		Итого эксплуатация машин:				**17,25**	**168**
765. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,198084	18781,00	3720
		Итого материалов:				**383,13**	**3720**
		Накладные расходы	%	94		20,27	197
		Сметная прибыль	%	8		34,77	338
		Сметная стоимость:				**469,34**	**4557**
766	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	**м2**	**6,6400**		**1390,36**	**9232**
766. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1325)	чел-ч	0,416	2,762	1325,00	3660
766. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,065072	1017,16	66
		Итого оплата труда:				**561,17**	**3726**

766. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,06	0,3984	26,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
766. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	0,53452	729,00	390
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
766. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,025896	1888,00	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,025896	910,00	24
766. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,039176	2465,00	97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,039176	1088,00	43
		Итого эксплуатация машин:				**82,15**	**545**
766. 7	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	7,437	239,00	1777
766. 8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,022974	101855,00	2340
766. 9	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,00093	230541,00	214
766.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,0332	90,00	3
766.11	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,015338	21468,00	329
766.12	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,006308	57467,00	363
		Итого материалов:				**757,01**	**5027**
		Накладные расходы	%	94		527,50	3503
		Сметная прибыль	%	8		153,43	1019
		Сметная стоимость:				**2071,29**	**13753**
767	**1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 К=2**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой**	**м2**	**9,7100**		**1727,75**	**16776**
767. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1325)	чел-ч	0,502	4,874	1325,00	6459
767. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,054376	2029,79	110
		Итого оплата труда:				**676,52**	**6569**
767. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,09	0,8739	26,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
767. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0736	0,714656	729,00	521
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

767. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	0,044666	1888,00	84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,044666	910,00	41
767. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0066	0,064086	2465,00	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0066	0,064086	1088,00	70
		Итого эксплуатация машин:				**80,95**	**786**
767. 7	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	2,24	21,75	239,00	5198
767. 8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00302	0,029324	101855,00	2987
767. 9	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00012	0,001165	230541,00	269
767.10	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00212	0,020585	21468,00	442
767.11	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00114	0,011069	57467,00	636
		Итого материалов:				**981,65**	**9532**
		Накладные расходы	%	94		635,93	6175
		Сметная прибыль	%	8		189,09	1836
		Сметная стоимость:				**2552,77**	**24787**
				Деталь 52-2			
771	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	**м2**	**12,3500**		**280,91**	**3469**
771. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,258	3,186	982,00	3129
771. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,14326	1060,38	152
		Итого оплата труда:				**265,66**	**3281**
771. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,02223	1888,00	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,02223	910,00	20
771. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	0,12103	2465,00	298
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,12103	1088,00	132
		Итого эксплуатация машин:				**27,56**	**340**
771. 5	2111-0205-9907 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1,03	12,72	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	94		249,72	3084
		Сметная прибыль	%	8		42,45	524
		Сметная стоимость:				**573,08**	**7078**

772	**2111-0401-0402 РСНБ РК 2015**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**1,2339**		**24499,00**	**30229**
		Сметная прибыль	%	8		1959,92	2418
		Сметная стоимость:				**26458,92**	**32647**
773	**1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой**	**м2**	**12,3500**		**2936,64**	**36267**
773. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	1,38	17,043	1172,00	19974
773. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	0,63726	918,62	585
		Итого оплата труда:				**1664,76**	**20560**
773. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,025	0,30875	26,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
773. 4	3106-0202-1201 РСНБ РК 2015	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	0,5928	1302,00	772
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048	0,5928	910,00	539
773. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,013585	1888,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,013585	910,00	12
773. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,030875	2465,00	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,030875	1088,00	34
		Итого эксплуатация машин:				**71,39**	**882**
773. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0031	0,038285	16850,00	645
773. 8	2110-0401-0401 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,12	13,832	228,00	3154
773. 9	2110-0501-0801 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,16	14,326	460,00	6590
773.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,01	0,1235	90,00	11
773.11	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,002717	398756,00	1083
773.12	2204-0601-0101 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,000011	0,000136	744233,00	101
773.13	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00047	0,005805	57467,00	334
773.14	2113-0811-9901 РСНБ РК 2015	Каучук бутиловый	т	0,00006	0,000741	1431245,00	1061

773.15	2204-0501-0802 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	6,175	394,00	2433
		Итого материалов:				**1247,89**	**15411**
		Накладные расходы	%	94		1564,88	19326
		Сметная прибыль	%	8		360,12	4447
		Сметная стоимость:				**4861,63**	**60041**
774	**1111-0101-0803 РСНБ РК 2015**	**Устройство тепло- и звукоизоляции из керамзитобетона**	**м3**	**0,7410**		**4617,47**	**3422**
774. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	3,44	2,549	910,00	2320
774. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,33345	1016,80	339
		Итого оплата труда:				**3587,96**	**2659**
774. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	0,20007	4249,00	850
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	0,20007	1088,00	218
774. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	0,13338	1888,00	252
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,13338	910,00	121
		Итого эксплуатация машин:				**1487,07**	**1102**
		Накладные расходы	%	94		3372,68	2499
		Сметная прибыль	%	8		639,21	474
		Сметная стоимость:				**8629,36**	**6394**
775	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,7410**		**24031,00**	**17807**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	1425
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**19232**
				Бетонное покрытие			
779	**1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	**м3**	**0,7125**		**6203,03**	**4420**
779. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	2,99	2,13	835,00	1779
779. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	0,21375	1088,00	233
		Итого оплата труда:				**2823,05**	**2011**
779. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,057	4249,00	242
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,057	1088,00	62
779. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,15675	2338,00	366
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,15675	1088,00	171

779. 5	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	0,3135	14,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**860,44**	**613**
779. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	0,798	2537,00	2025
779. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,106875	30,00	3
		Итого материалов:				**2845,94**	**2028**
		Накладные расходы	%	94		2653,67	1891
		Сметная прибыль	%	8		708,54	505
		Сметная стоимость:				**9565,23**	**6815**
780	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**37,5000**		**691,12**	**25917**
780. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	13,35	791,00	10560
780. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,47625	910,00	433
		Итого оплата труда:				**293,15**	**10993**
780. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	3,401	15,00	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
780. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,47625	1888,00	899
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,47625	910,00	433
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**950**
780. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,765	18781,00	14367
780. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	1,313	30,00	39
		Итого материалов:				**384,18**	**14407**
		Накладные расходы	%	94		275,56	10334
		Сметная прибыль	%	8		77,33	2900
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**39151**
781	**1111-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**37,5000**		**1095,65**	**41087**
781. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,361	13,537	791,00	10708
781. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	1,065	1035,98	1103
		Итого оплата труда:				**314,97**	**11811**
781. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	0,45	4249,00	1912

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,45	1088,00	490
781. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	1,485	15,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
781. 5	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	0,30375	2338,00	710
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,30375	1088,00	330
781. 6	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	0,31125	1888,00	588
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	0,31125	910,00	283
		Итого эксплуатация машин:				**86,19**	**3232**
781. 7	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	1,147	2537,00	2911
781. 8	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	1,147	21086,00	24196
781. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	1,313	30,00	39
		Итого материалов:				**723,91**	**27147**
		Накладные расходы	%	94		296,07	11103
		Сметная прибыль	%	8		111,34	4175
		Сметная стоимость:				**1503,07**	**56365**
782	**1111-0101-3902 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса цементные. Устройство**	**м плинтусов**	**40,1250**		**147,02**	**5899**
782. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,104	4,173	1088,00	4540
782. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,01605	1088,00	17
		Итого оплата труда:				**113,59**	**4558**
782. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,01605	2465,00	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,01605	1088,00	17
		Итого эксплуатация машин:				**0,99**	**40**
782. 4	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,0642	20552,00	1319
		Итого материалов:				**32,88**	**1319**
		Накладные расходы	%	94		106,77	4284
		Сметная прибыль	%	8		20,30	815
		Сметная стоимость:				**274,10**	**10998**
		Стены					

794	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 поверхности**	**788,1700**		**1036,69**	**817090**
794. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,65	512,311	1000,00	512311
794. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	41,931	910,00	38157
		Итого оплата труда:				**698,41**	**550467**
794. 3	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	37,044	1076,00	39859
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	37,044	910,00	33710
794. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0062	4,887	1888,00	9226
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	4,887	910,00	4447
		Итого эксплуатация машин:				**62,28**	**49085**
794. 5	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	11,901	19751,00	235064
794. 6	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,04729	22269,00	1053
794. 7	2113-0209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	0,551719	463,00	255
794. 8	2105-0308-0360 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0277	21,832	885,00	19322
		Итого материалов:				**324,41**	**255694**
		Накладные расходы	%	80		558,73	440374
		Сметная прибыль	%	8		127,63	100597
		Сметная стоимость:				**1723,06**	**1358061**
795	**1115-0107-0101 РСНБ РК 2015**	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**	**м2**	**401,3600**		**4628,38**	**1857645**
795. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	2	802,72	1018,00	817169
795. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	3,452	920,35	3177
		Итого оплата труда:				**2043,91**	**820346**
795. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,20068	4249,00	853
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,20068	1088,00	218
795. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	3,251	1888,00	6138
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	3,251	910,00	2958
		Итого эксплуатация машин:				**17,42**	**6991**
795. 5	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	6,02	19856,00	119541

795. 6	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,160544	17349,00	2785
795. 7	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	2,007	90,00	181
795. 8	2202-0101-0405 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	401,36	2267,00	909883
795. 9	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	0,001	0,40136	2590,00	1040
795.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00465	1,866	30,00	56
		Итого материалов:				**2574,96**	**1033486**
		Накладные расходы	%	80		1635,13	656277
		Сметная прибыль	%	8		501,08	201114
		Сметная стоимость:				**6764,59**	**2715035**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**16385580**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**16385580**
Материалы -			Тенге				**7206421**
Всего заработная плата -			Тенге				**7545626**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**619054**
Местные материалы -			Тенге				**765570**
		Накладные расходы -	Тенге				**6549535**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1834809**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**24769924**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7226**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7545626**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**24769924**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7226**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7545626**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**17349795**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**7292386**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**524246**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**270397**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**9533163**
Накладные расходы			Тенге				**6565320**
ИТОГО:			Тенге				**23915115**
Сметная прибыль			Тенге				**1913209**
ИТОГО по смете:			Тенге				**25 828 324**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
Блок-А. Л.Р.С.№2-1-5. Электрооборудование и электроосвещение							
62	**2307-0202-0201 РСНБ РК 2015**	**Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм**	**шт.**	**100,0000**		**554,00**	**55400**
		Сметная прибыль	%	8		44,32	4432
		Сметная стоимость:				**598,32**	**59832**
63	**2307-0202-0301 РСНБ РК 2015**	**Коробки для установки розеток, прозрачные, степень защиты IP56, размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм**	**шт.**	**71,0000**		**857,00**	**60847**
		Сметная прибыль	%	8		68,56	4868
		Сметная стоимость:				**925,56**	**65715**
		Кабельные изделия и провода					
64	**1308-0206-2001 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**117,0000**		**235,74**	**27581**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,14	16,38	1053,00	17248
64. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,2574	1321,00	340
		Итого оплата труда:				**150,33**	**17588**
64. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,1287	4689,00	603
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,1287	1554,00	200
64. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,1287	3316,00	427
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,1287	1088,00	140
64. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0081	0,9477	18,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**8,95**	**1047**
64. 6	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,02457	20552,00	505
64. 7	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	2,457	369,00	907
64. 8	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	0,234	236,00	55
64. 9	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	14,274	194,00	2769

64.10	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	14,274	287,00	4097
64.11	2113-0815-0308 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный	шт.	0,005	0,585	541,00	316
64.12	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,32	37,44	12,00	449
64.13	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	1,17	160,00	187
		Итого материалов:				**79,36**	**9286**
		Накладные расходы	%	72		108,23	12663
		Сметная прибыль	%	8		27,52	3220
		Сметная стоимость:				**371,49**	**43464**
65	**2301-0504-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**45,0000**		**29,00**	**1305**
		Сметная прибыль	%	8		2,32	104
		Сметная стоимость:				**31,32**	**1409**
66	**2301-0504-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм**	**м**	**36,0000**		**69,00**	**2484**
		Сметная прибыль	%	8		5,52	199
		Сметная стоимость:				**74,52**	**2683**
67	**2301-0504-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм**	**м**	**36,0000**		**91,00**	**3276**
		Сметная прибыль	%	8		7,28	262
		Сметная стоимость:				**98,28**	**3538**
68	**1308-0206-1701 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	**м**	**318,0000**		**381,08**	**121185**
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,26	82,68	1053,00	87062
68. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0094	2,989	1321,00	3949
		Итого оплата труда:				**286,20**	**91011**
68. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0047	1,495	4689,00	7008
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	1,495	1554,00	2323
68. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0642	20,416	174,00	3552
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
68. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0047	1,495	3316,00	4956

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	1,495	1088,00	1627
68. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0618	19,652	18,00	354
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**49,91**	**15870**
68. 7	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	6,678	369,00	2464
68. 8	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0082	2,608	455,00	1186
68. 9	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,003339	235559,00	787
68.10	2113-0816-1208 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0,0003	0,0954	5213,00	497
68.11	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,041	13,038	229,00	2986
68.12	2404-0207-1102 РСНБ РК 2015	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0008	0,2544	8247,00	2098
68.13	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,0102	3,244	160,00	519
68.14	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,08	25,44	123,00	3129
68.15	2113-0202-9901 РСНБ РК 2015	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0065	2,067	1679,00	3470
68.16	2204-0201-0902 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,0068	2,162	516,00	1116
		Итого материалов:				**57,40**	**18253**
		Накладные расходы	%	72		206,06	65528
		Сметная прибыль	%	8		46,97	14937
		Сметная стоимость:				**634,12**	**201650**
69	**2301-0103-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**318,0000**		**650,00**	**206700**
		Сметная прибыль	%	8		52,00	16536
		Сметная стоимость:				**702,00**	**223236**
70	**1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм**	**м**	**1,0000**		**570,21**	**570**
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,29	0,29	1053,00	305
70. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,0044	1321,00	6
		Итого оплата труда:				**311,18**	**311**

70. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,0022	4689,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,0022	1554,00	3
70. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,179	0,179	174,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
70. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,0022	3316,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,0022	1088,00	2
70. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0444	0,0444	18,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**49,56**	**50**
70. 7	2105-0106-9908 РСНБ РК 2015	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,000515	0,000515	--	--
70. 8	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,03	0,03	369,00	11
70. 9	2113-0204-0201 РСНБ РК 2015	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000022	0,000022	718993,00	16
70.10	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,218	0,218	194,00	42
70.11	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,218	0,218	287,00	63
70.12	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,00001	235559,00	2
70.13	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	0,01	0,01	1541,00	15
70.14	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,25	0,25	229,00	57
70.15	2404-0207-0808 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,1	0,1	12,00	1
70.16	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,1	0,1	12,00	1
70.17	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,05	0,05	123,00	6
		Итого материалов:				**215,29**	**215**
		Накладные расходы	%	72		224,05	224
		Сметная прибыль	%	8		63,54	64
		Сметная стоимость:				**857,80**	**858**

71	**2303-0103-0603 РСНБ РК 2015**	**Рукав металлический негерметичный РЗ-Ц-Х-3 ТУ22-3988-77 изм 1-4 д 25 мм**	**1000м**	**0,0010**		**1207,00**	**1**
		Сметная прибыль	%	8		96,56	--
		Сметная стоимость:				**1303,56**	**1**
72	**1308-0206-2202 РСНБ РК 2015**	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2**	**м**	**117,0000**		**84,18**	**9849**
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,06	7,02	1053,00	7392
72. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0468	1321,00	62
		Итого оплата труда:				**63,71**	**7454**
72. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,0234	4689,00	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0234	1554,00	36
72. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0002	0,0234	3316,00	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0234	1088,00	25
		Итого эксплуатация машин:				**1,60**	**187**
72. 5	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,1872	658,00	123
72. 6	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,0234	2834,00	66
72. 7	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000006	0,000702	76171,00	53
72. 8	2306-1702-0103 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	5,85	32,00	187
72. 9	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	14,274	12,00	171
72.10	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,3627	4251,00	1542
72.11	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	0,936	122,00	114
72.12	2204-0201-0902 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,0002	0,0234	516,00	12
		Итого материалов:				**19,40**	**2270**
		Накладные расходы	%	72		45,87	5367
		Сметная прибыль	%	8		10,40	1217
		Сметная стоимость:				**140,45**	**16433**
73	**1308-0206-1301 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий**	**м**	**2883,0000**		**155,97**	**449672**
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,11	317,13	1053,00	333938

73. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	1,73	1321,00	2285
		Итого оплата труда:				**116,62**	**336223**
73. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,8649	4689,00	4056
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,8649	1554,00	1344
73. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	0,8649	3316,00	2868
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,8649	1088,00	941
		Итого эксплуатация машин:				**2,40**	**6924**
73. 5	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,025	72,075	369,00	26596
73. 6	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0031	8,937	2834,00	25328
73. 7	2113-0816-3007 РСНБ РК 2015	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,0083	23,929	379,00	9069
73. 8	2306-1702-0103 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,12	345,96	32,00	11071
73. 9	2404-0207-2502 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0012	3,46	960,00	3321
73.10	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,049	141,267	122,00	17235
73.11	2204-0201-9902 РСНБ РК 2015	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	0,003	8,649	1872,00	16191
		Итого материалов:				**37,74**	**108810**
		Накладные расходы	%	72		83,97	242081
		Сметная прибыль	%	8		19,20	55340
		Сметная стоимость:				**259,14**	**747093**
74	**2306-0903-0115 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**3,0000**		**242445,00**	**727335**
		Сметная прибыль	%	8		19395,60	58187
		Сметная стоимость:				**261840,60**	**785522**
75	**1308-0201-0704 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**21,0000**		**1035,25**	**21740**
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,2	4,2	1088,00	4570
75. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1491	3,131	1162,89	3641
		Итого оплата труда:				**390,99**	**8211**
75. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0119	0,2499	4689,00	1172
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	0,2499	1554,00	388

75. 4	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0537	1,128	3518,00	3967
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0537	1,128	910,00	1026
75. 5	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0537	1,128	15,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
75. 6	3105-0602-1101 РСНБ РК 2015	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,0716	1,504	3995,00	6007
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0716	1,504	1300,00	1955
75. 7	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0119	0,2499	3316,00	829
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	0,2499	1088,00	272
		Итого эксплуатация машин:				**571,02**	**11991**
75. 8	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,021	369,00	8
75. 9	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000016	0,000336	1834952,00	617
75.10	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,248	5,208	194,00	1010
75.11	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,000245	0,005145	1772,00	9
75.12	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,248	5,208	287,00	1495
75.13	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00001	0,00021	2834,00	1
75.14	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,000105	5938576,00	624
75.15	2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,102	2,142	248,00	531
75.16	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,004368	383,00	2
75.17	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0288	0,6048	1461,00	884
		Итого материалов:				**246,62**	**5179**
		Накладные расходы	%	72		281,51	5912
		Сметная прибыль	%	8		105,34	2212
		Сметная стоимость:				**1422,10**	**29864**
76	**2306-0144-0303 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0010**		**118249,00**	**118**
		Сметная прибыль	%	8		9459,92	9

		Сметная стоимость:				**127708,92**	**128**
77	**2306-0144-0504 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0200**		**276319,00**	**5526**
		Сметная прибыль	%	8		22105,52	442
		Сметная стоимость:				**298424,52**	**5968**
		Электроосвещение					
104	**2307-0202-0201 РСНБ РК 2015**	**Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм**	**шт.**	**500,0000**		**554,00**	**277000**
		Сметная прибыль	%	8		44,32	22160
		Сметная стоимость:				**598,32**	**299160**
105	**2307-0202-0301 РСНБ РК 2015**	**Коробки для установки розеток, прозрачные, степень защиты IP56, размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм**	**шт.**	**180,0000**		**857,00**	**154260**
		Сметная прибыль	%	8		68,56	12341
		Сметная стоимость:				**925,56**	**166601**
		Кабельная продукция					
116	**1308-0206-2001 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**150,0000**		**235,74**	**35360**
116. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,14	21	1053,00	22113
116. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,33	1321,00	436
		Итого оплата труда:				**150,33**	**22549**
116. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,165	4689,00	774
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,165	1554,00	256
116. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,165	3316,00	547
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,165	1088,00	180
116. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0081	1,215	18,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**8,95**	**1343**
116. 6	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,0315	20552,00	647
116. 7	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	3,15	369,00	1162
116. 8	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	0,3	236,00	71

116. 9	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	18,3	194,00	3550
116.10	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	18,3	287,00	5252
116.11	2113-0815-0308 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный	шт.	0,005	0,75	541,00	406
116.12	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,32	48	12,00	576
116.13	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	1,5	160,00	240
		Итого материалов:				**79,36**	**11905**
		Накладные расходы	%	72		108,23	16235
		Сметная прибыль	%	8		27,52	4128
		Сметная стоимость:				**371,49**	**55723**
117	**2301-0504-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**150,0000**		**29,00**	**4350**
		Сметная прибыль	%	8		2,32	348
		Сметная стоимость:				**31,32**	**4698**
118	**1308-0206-2202 РСНБ РК 2015**	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2**	**м**	**150,0000**		**84,18**	**12627**
118. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,06	9	1053,00	9477
118. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,06	1321,00	79
		Итого оплата труда:				**63,71**	**9556**
118. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,03	4689,00	141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,03	1554,00	47
118. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0002	0,03	3316,00	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,03	1088,00	33
		Итого эксплуатация машин:				**1,60**	**240**
118. 5	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,24	658,00	158
118. 6	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,03	2834,00	85
118. 7	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000006	0,0009	76171,00	69
118. 8	2306-1702-0103 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	7,5	32,00	240
118. 9	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	18,3	12,00	220

118.10	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,465	4251,00	1977
118.11	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	1,2	122,00	146
118.12	2204-0201-0902 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,0002	0,03	516,00	15
		Итого материалов:				**19,40**	**2910**
		Накладные расходы	%	72		45,87	6881
		Сметная прибыль	%	8		10,40	1561
		Сметная стоимость:				**140,45**	**21068**
119	**1308-0206-1301 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий**	**м**	**2350,0000**		**155,97**	**366538**
119. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,11	258,5	1053,00	272201
119. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	1,41	1321,00	1863
		Итого оплата труда:				**116,62**	**274063**
119. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,705	4689,00	3306
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,705	1554,00	1096
119. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	0,705	3316,00	2338
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,705	1088,00	767
		Итого эксплуатация машин:				**2,40**	**5644**
119. 5	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,025	58,75	369,00	21679
119. 6	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0031	7,285	2834,00	20646
119. 7	2113-0816-3007 РСНБ РК 2015	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,0083	19,505	379,00	7392
119. 8	2306-1702-0103 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,12	282	32,00	9024
119. 9	2404-0207-2502 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0012	2,82	960,00	2707
119.10	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,049	115,15	122,00	14048
119.11	2204-0201-9902 РСНБ РК 2015	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	0,003	7,05	1872,00	13198
		Итого материалов:				**37,74**	**88694**
		Накладные расходы	%	72		83,97	197325
		Сметная прибыль	%	8		19,20	45109
		Сметная стоимость:				**259,14**	**608972**

120	**2306-0903-0115 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**2,5000**		**242445,00**	**606113**
		Сметная прибыль	%	8		19395,60	48489
		Сметная стоимость:				**261840,60**	**654602**
121	**1308-0201-0704 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**520,0000**		**1035,25**	**538329**
121. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,2	104	1088,00	113152
121. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1491	77,532	1162,89	90161
		Итого оплата труда:				**390,99**	**203313**
121. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0119	6,188	4689,00	29016
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	6,188	1554,00	9616
121. 4	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0537	27,924	3518,00	98237
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0537	27,924	910,00	25411
121. 5	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0537	27,924	15,00	419
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
121. 6	3105-0602-1101 РСНБ РК 2015	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,0716	37,232	3995,00	148742
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0716	37,232	1300,00	48402
121. 7	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0119	6,188	3316,00	20519
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	6,188	1088,00	6733
		Итого эксплуатация машин:				**571,02**	**296932**
121. 8	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,52	369,00	192
121. 9	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000016	0,00832	1834952,00	15267
121.10	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,248	128,96	194,00	25018
121.11	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,000245	0,1274	1772,00	226
121.12	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,248	128,96	287,00	37012
121.13	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00001	0,0052	2834,00	15
121.14	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,0026	5938576,00	15440

121.15	2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,102	53,04	248,00	13154
121.16	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,10816	383,00	41
121.17	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0288	14,976	1461,00	21880
		Итого материалов:				**246,62**	**128245**
		Накладные расходы	%	72		281,51	146385
		Сметная прибыль	%	8		105,34	54777
		Сметная стоимость:				**1422,10**	**739491**
122	**2306-0144-0504 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,5200**		**276319,00**	**143686**
		Сметная прибыль	%	8		22105,52	11495
		Сметная стоимость:				**298424,52**	**155181**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**3831852**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**867458**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**340228**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**102822**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**2624167**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**698601**
	ИТОГО:		Тенге				**4530453**
	Сметная прибыль		Тенге				**362436**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**4892890**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Б-Блок. Л.Р.С.2-2-5. Электрооборудование и электроосвещение							
		Электроустановочные изделия					
62	**2307-0202-0201 РСНБ РК 2015**	**Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм**	**шт.**	**160,0000**		**554,00**	**88640**
		Сметная прибыль	%	8		44,32	7091

		Сметная стоимость:				**598,32**	**95731**
63	**2307-0202-0301 РСНБ РК 2015**	**Коробки для установки розеток, прозрачные, степень защиты IP56, размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм**	**шт.**	**198,0000**		**857,00**	**169686**
		Сметная прибыль	%	8		68,56	13575
		Сметная стоимость:				**925,56**	**183261**
		Кабельные изделия и провода					
64	**1308-0206-2001 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**144,0000**		**235,74**	**33946**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,14	20,16	1053,00	21228
64. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,3168	1321,00	418
		Итого оплата труда:				**150,33**	**21647**
64. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,1584	4689,00	743
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,1584	1554,00	246
64. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,1584	3316,00	525
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,1584	1088,00	172
64. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0081	1,166	18,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**8,95**	**1289**
64. 6	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,03024	20552,00	621
64. 7	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	3,024	369,00	1116
64. 8	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	0,288	236,00	68
64. 9	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	17,568	194,00	3408
64.10	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	17,568	287,00	5042
64.11	2113-0815-0308 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный	шт.	0,005	0,72	541,00	390
64.12	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,32	46,08	12,00	553
64.13	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	1,44	160,00	230
		Итого материалов:				**79,36**	**11428**
		Накладные расходы	%	72		108,23	15586

		Сметная прибыль	%	8		27,52	3963
		Сметная стоимость:				**371,49**	**53494**
65	**2301-0504-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**60,0000**		**29,00**	**1740**
		Сметная прибыль	%	8		2,32	139
		Сметная стоимость:				**31,32**	**1879**
66	**2301-0504-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм**	**м**	**36,0000**		**69,00**	**2484**
		Сметная прибыль	%	8		5,52	199
		Сметная стоимость:				**74,52**	**2683**
67	**2301-0504-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм**	**м**	**48,0000**		**91,00**	**4368**
		Сметная прибыль	%	8		7,28	349
		Сметная стоимость:				**98,28**	**4717**
68	**1308-0206-2002 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**12,0000**		**259,71**	**3117**
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,16	1,92	1053,00	2022
68. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,0336	1321,00	44
		Итого оплата труда:				**172,18**	**2066**
68. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0014	0,0168	4689,00	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,0168	1554,00	26
68. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0014	0,0168	3316,00	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,0168	1088,00	18
68. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0104	0,1248	18,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**11,39**	**137**
68. 6	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,00252	20552,00	52
68. 7	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	0,252	369,00	93
68. 8	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,004	0,048	236,00	11

68. 9	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	1,464	194,00	284
68.10	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	1,464	287,00	420
68.11	2113-0815-0308 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный	шт.	0,005	0,06	541,00	32
68.12	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,32	3,84	12,00	46
68.13	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	0,12	160,00	19
		Итого материалов:				**79,84**	**958**
		Накладные расходы	%	72		123,97	1488
		Сметная прибыль	%	8		30,69	368
		Сметная стоимость:				**414,37**	**4972**
69	**2301-0504-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм**	**м**	**12,0000**		**133,00**	**1596**
		Сметная прибыль	%	8		10,64	128
		Сметная стоимость:				**143,64**	**1724**
70	**1308-0206-1701 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	**м**	**438,0000**		**381,08**	**166915**
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,26	113,88	1053,00	119916
70. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0094	4,117	1321,00	5439
		Итого оплата труда:				**286,20**	**125354**
70. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0047	2,059	4689,00	9653
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	2,059	1554,00	3200
70. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0642	28,12	174,00	4893
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
70. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0047	2,059	3316,00	6826
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	2,059	1088,00	2240
70. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0618	27,068	18,00	487
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**49,91**	**21859**
70. 7	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	9,198	369,00	3394

70. 8	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0082	3,592	455,00	1634
70. 9	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,004599	235559,00	1083
70.10	2113-0816-1208 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0,0003	0,1314	5213,00	685
70.11	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,041	17,958	229,00	4112
70.12	2404-0207-1102 РСНБ РК 2015	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0008	0,3504	8247,00	2890
70.13	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,0102	4,468	160,00	715
70.14	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,08	35,04	123,00	4310
70.15	2113-0202-9901 РСНБ РК 2015	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0065	2,847	1679,00	4780
70.16	2204-0201-0902 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,0068	2,978	516,00	1537
		Итого материалов:				**57,40**	**25140**
		Накладные расходы	%	72		206,06	90255
		Сметная прибыль	%	8		46,97	20574
		Сметная стоимость:				**634,12**	**277744**
71	**2301-0103-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**438,0000**		**650,00**	**284700**
		Сметная прибыль	%	8		52,00	22776
		Сметная стоимость:				**702,00**	**307476**
72	**1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм**	**м**	**1,0000**		**570,21**	**570**
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,29	0,29	1053,00	305
72. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,0044	1321,00	6
		Итого оплата труда:				**311,18**	**311**
72. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,0022	4689,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,0022	1554,00	3
72. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,179	0,179	174,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
72. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,0022	3316,00	7

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,0022	1088,00	2
72. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0444	0,0444	18,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**49,56**	**50**
72. 7	2105-0106-9908 РСНБ РК 2015	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,000515	0,000515	--	--
72. 8	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,03	0,03	369,00	11
72. 9	2113-0204-0201 РСНБ РК 2015	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000022	0,000022	718993,00	16
72.10	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,218	0,218	194,00	42
72.11	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,218	0,218	287,00	63
72.12	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,00001	235559,00	2
72.13	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	0,01	0,01	1541,00	15
72.14	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,25	0,25	229,00	57
72.15	2404-0207-0808 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,1	0,1	12,00	1
72.16	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,1	0,1	12,00	1
72.17	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,05	0,05	123,00	6
		Итого материалов:				**215,29**	**215**
		Накладные расходы	%	72		224,05	224
		Сметная прибыль	%	8		63,54	64
		Сметная стоимость:				**857,80**	**858**
73	**2303-0103-0603 РСНБ РК 2015**	**Рукав металлический негерметичный РЗ-Ц-Х-3 ТУ22-3988-77 изм 1-4 д 25 мм**	**1000м**	**0,0010**		**1207,00**	**1**
		Сметная прибыль	%	8		96,56	--
		Сметная стоимость:				**1303,56**	**1**
74	**1308-0206-2202 РСНБ РК 2015**	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2**	**м**	**156,0000**		**84,18**	**13132**
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,06	9,36	1053,00	9856
74. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0624	1321,00	82

		Итого оплата труда:				**63,71**	**9939**
74. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,0312	4689,00	146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0312	1554,00	48
74. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0002	0,0312	3316,00	103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0312	1088,00	34
		Итого эксплуатация машин:				**1,60**	**250**
74. 5	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,2496	658,00	164
74. 6	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,0312	2834,00	88
74. 7	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000006	0,000936	76171,00	71
74. 8	2306-1702-0103 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	7,8	32,00	250
74. 9	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	19,032	12,00	228
74.10	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,4836	4251,00	2056
74.11	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	1,248	122,00	152
74.12	2204-0201-0902 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,0002	0,0312	516,00	16
		Итого материалов:				**19,40**	**3026**
		Накладные расходы	%	72		45,87	7156
		Сметная прибыль	%	8		10,40	1623
		Сметная стоимость:				**140,45**	**21911**
75	**1308-0206-1301 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий**	**м**	**5444,0000**		**151,91**	**826974**
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,11	598,84	1053,00	630579
75. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	3,266	1321,00	4315
		Итого оплата труда:				**116,62**	**634893**
75. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	1,633	4689,00	7658
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	1,633	1554,00	2538
75. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	1,633	3316,00	5416
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	1,633	1088,00	1777
		Итого эксплуатация машин:				**2,40**	**13074**

75. 5	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,025	136,1	369,00	50221
75. 6	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0031	16,876	2834,00	47828
75. 7	2113-0816-3007 РСНБ РК 2015	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,0083	45,185	379,00	17125
75. 8	2306-1702-0103 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,12	653,28	32,00	20905
75. 9	2404-0207-2502 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0012	6,533	960,00	6271
75.10	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,049	266,756	122,00	32544
75.11	2204-0201-0902 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,003	16,332	516,00	8427
		Итого материалов:				**33,67**	**183322**
		Накладные расходы	%	72		83,97	457123
		Сметная прибыль	%	8		18,87	102728
		Сметная стоимость:				**254,74**	**1386825**
76	**2306-0903-0115 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**5,6000**		**242445,00**	**1357692**
		Сметная прибыль	%	8		19395,60	108615
		Сметная стоимость:				**261840,60**	**1466307**
77	**1308-0201-0704 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**46,0000**		**1035,25**	**47621**
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,2	9,2	1088,00	10010
77. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1491	6,859	1162,89	7976
		Итого оплата труда:				**390,99**	**17985**
77. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0119	0,5474	4689,00	2567
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	0,5474	1554,00	851
77. 4	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0537	2,47	3518,00	8690
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0537	2,47	910,00	2248
77. 5	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0537	2,47	15,00	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
77. 6	3105-0602-1101 РСНБ РК 2015	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,0716	3,294	3995,00	13158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0716	3,294	1300,00	4282

77. 7	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0119	0,5474	3316,00	1815
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	0,5474	1088,00	596
		Итого эксплуатация машин:				**571,02**	**26267**
77. 8	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,046	369,00	17
77. 9	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000016	0,000736	1834952,00	1351
77.10	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,248	11,408	194,00	2213
77.11	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,000245	0,01127	1772,00	20
77.12	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,248	11,408	287,00	3274
77.13	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00001	0,00046	2834,00	1
77.14	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,00023	5938576,00	1366
77.15	2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,102	4,692	248,00	1164
77.16	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,009568	383,00	4
77.17	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0288	1,325	1461,00	1936
		Итого материалов:				**246,62**	**11345**
		Накладные расходы	%	72		281,51	12949
		Сметная прибыль	%	8		105,34	4846
		Сметная стоимость:				**1422,10**	**65417**
78	**2306-0144-0303 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0010**		**118249,00**	**118**
		Сметная прибыль	%	8		9459,92	9
		Сметная стоимость:				**127708,92**	**128**
79	**2306-0144-0504 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0450**		**276319,00**	**12434**
		Сметная прибыль	%	8		22105,52	995
		Сметная стоимость:				**298424,52**	**13429**
107	**2307-0202-0201 РСНБ РК 2015**	**Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм**	**шт.**	**1000,0000**		**554,00**	**554000**

		Сметная прибыль	%	8		44,32	44320
		Сметная стоимость:				**598,32**	**598320**
108	**2307-0202-0301 РСНБ РК 2015**	**Коробки для установки розеток, прозрачные, степень защиты IP56, размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм**	**шт.**	**152,0000**		**857,00**	**130264**
		Сметная прибыль	%	8		68,56	10421
		Сметная стоимость:				**925,56**	**140685**
		Кабельная продукция					
119	**1308-0206-2001 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**150,0000**		**235,74**	**35360**
119. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,14	21	1053,00	22113
119. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,33	1321,00	436
		Итого оплата труда:				**150,33**	**22549**
119. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,165	4689,00	774
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,165	1554,00	256
119. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,165	3316,00	547
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,165	1088,00	180
119. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0081	1,215	18,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**8,95**	**1343**
119. 6	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,0315	20552,00	647
119. 7	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	3,15	369,00	1162
119. 8	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	0,3	236,00	71
119. 9	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	18,3	194,00	3550
119.10	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	18,3	287,00	5252
119.11	2113-0815-0308 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный	шт.	0,005	0,75	541,00	406
119.12	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,32	48	12,00	576
119.13	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	1,5	160,00	240
		Итого материалов:				**79,36**	**11905**

		Накладные расходы	%	72		108,23	16235
		Сметная прибыль	%	8		27,52	4128
		Сметная стоимость:				**371,49**	**55723**
120	**2301-0504-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**150,0000**		**29,00**	**4350**
		Сметная прибыль	%	8		2,32	348
		Сметная стоимость:				**31,32**	**4698**
121	**1308-0206-2202 РСНБ РК 2015**	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2**	**м**	**150,0000**		**84,18**	**12627**
121. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,06	9	1053,00	9477
121. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,06	1321,00	79
		Итого оплата труда:				**63,71**	**9556**
121. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,03	4689,00	141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,03	1554,00	47
121. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0002	0,03	3316,00	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,03	1088,00	33
		Итого эксплуатация машин:				**1,60**	**240**
121. 5	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,24	658,00	158
121. 6	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,03	2834,00	85
121. 7	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000006	0,0009	76171,00	69
121. 8	2306-1702-0103 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	7,5	32,00	240
121. 9	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	18,3	12,00	220
121.10	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,465	4251,00	1977
121.11	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	1,2	122,00	146
121.12	2204-0201-0902 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,0002	0,03	516,00	15
		Итого материалов:				**19,40**	**2910**
		Накладные расходы	%	72		45,87	6881
		Сметная прибыль	%	8		10,40	1561
		Сметная стоимость:				**140,45**	**21068**

122	**1308-0206-1301 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий**	**м**	**3550,0000**		**151,91**	**539265**
122. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,11	390,5	1053,00	411197
122. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	2,13	1321,00	2814
		Итого оплата труда:				**116,62**	**414010**
122. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	1,065	4689,00	4994
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	1,065	1554,00	1655
122. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	1,065	3316,00	3532
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	1,065	1088,00	1159
		Итого эксплуатация машин:				**2,40**	**8525**
122. 5	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,025	88,75	369,00	32749
122. 6	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0031	11,005	2834,00	31188
122. 7	2113-0816-3007 РСНБ РК 2015	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,0083	29,465	379,00	11167
122. 8	2306-1702-0103 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,12	426	32,00	13632
122. 9	2404-0207-2502 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0012	4,26	960,00	4090
122.10	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,049	173,95	122,00	21222
122.11	2204-0201-0902 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,003	10,65	516,00	5495
		Итого материалов:				**33,67**	**119543**
		Накладные расходы	%	72		83,97	298087
		Сметная прибыль	%	8		18,87	66988
		Сметная стоимость:				**254,74**	**904340**
123	**2306-0903-0115 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**3,7000**		**242445,00**	**897047**
		Сметная прибыль	%	8		19395,60	71764
		Сметная стоимость:				**261840,60**	**968810**
124	**1308-0201-0704 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**900,0000**		**1035,25**	**931723**
124. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,2	180	1088,00	195840
124. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1491	134,19	1162,89	156048

		Итого оплата труда:				**390,99**	**351888**
124. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0119	10,71	4689,00	50219
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	10,71	1554,00	16643
124. 4	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0537	48,33	3518,00	170025
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0537	48,33	910,00	43980
124. 5	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0537	48,33	15,00	725
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
124. 6	3105-0602-1101 РСНБ РК 2015	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,0716	64,44	3995,00	257438
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0716	64,44	1300,00	83772
124. 7	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0119	10,71	3316,00	35514
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	10,71	1088,00	11652
		Итого эксплуатация машин:				**571,02**	**513921**
124. 8	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,9	369,00	332
124. 9	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000016	0,0144	1834952,00	26423
124.10	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,248	223,2	194,00	43301
124.11	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,000245	0,2205	1772,00	391
124.12	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,248	223,2	287,00	64058
124.13	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00001	0,009	2834,00	26
124.14	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,0045	5938576,00	26724
124.15	2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,102	91,8	248,00	22766
124.16	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,1872	383,00	72
124.17	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0288	25,92	1461,00	37869
		Итого материалов:				**246,62**	**221962**
		Накладные расходы	%	72		281,51	253359
		Сметная прибыль	%	8		105,34	94807
		Сметная стоимость:				**1422,10**	**1279889**

125	**2306-0144-0504 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,9000**		**276319,00**	**248687**
		Сметная прибыль	%	8		22105,52	19895
		Сметная стоимость:				**298424,52**	**268582**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**6369057**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1432542**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**586954**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**177658**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**4349561**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**1159344**
	ИТОГО:		Тенге				**7528401**
	Сметная прибыль		Тенге				**602272**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**8130673**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		В-блок. Л.Р.С.2-3-5. Электрооборудование и электроосвещение					
		Электроустановочные изделия					
71	**2307-0202-0201 РСНБ РК 2015**	**Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм**	**шт.**	**130,0000**		**554,00**	**72020**
		Сметная прибыль	%	8		44,32	5762
		Сметная стоимость:				**598,32**	**77782**
72	**2307-0202-0301 РСНБ РК 2015**	**Коробки для установки розеток, прозрачные, степень защиты IP56, размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм**	**шт.**	**156,0000**		**857,00**	**133692**
		Сметная прибыль	%	8		68,56	10695
		Сметная стоимость:				**925,56**	**144387**
		Кабельные изделия и провода					
73	**1308-0206-2001 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**255,0000**		**235,74**	**60112**

73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,14	35,7	1053,00	37592
73. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,561	1321,00	741
		Итого оплата труда:				**150,33**	**38333**
73. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,2805	4689,00	1315
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,2805	1554,00	436
73. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,2805	3316,00	930
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,2805	1088,00	305
73. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0081	2,066	18,00	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**8,95**	**2283**
73. 6	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,05355	20552,00	1101
73. 7	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	5,355	369,00	1976
73. 8	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	0,51	236,00	120
73. 9	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	31,11	194,00	6035
73.10	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	31,11	287,00	8929
73.11	2113-0815-0308 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный	шт.	0,005	1,275	541,00	690
73.12	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,32	81,6	12,00	979
73.13	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	2,55	160,00	408
		Итого материалов:				**79,36**	**20238**
		Накладные расходы	%	72		108,23	27600
		Сметная прибыль	%	8		27,52	7017
		Сметная стоимость:				**371,49**	**94729**
74	**2301-0504-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**168,0000**		**29,00**	**4872**
		Сметная прибыль	%	8		2,32	390
		Сметная стоимость:				**31,32**	**5262**
75	**2301-0504-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**15,0000**		**44,00**	**660**

		Сметная прибыль	%	8		3,52	53
		Сметная стоимость:				**47,52**	**713**
76	**2301-0504-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм**	**м**	**36,0000**		**69,00**	**2484**
		Сметная прибыль	%	8		5,52	199
		Сметная стоимость:				**74,52**	**2683**
77	**2301-0504-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм**	**м**	**36,0000**		**91,00**	**3276**
		Сметная прибыль	%	8		7,28	262
		Сметная стоимость:				**98,28**	**3538**
78	**1308-0206-1701 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	**м**	**642,0000**		**381,08**	**244656**
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,26	166,92	1053,00	175767
78. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0094	6,035	1321,00	7972
		Итого оплата труда:				**286,20**	**183739**
78. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0047	3,017	4689,00	14149
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	3,017	1554,00	4688
78. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0642	41,216	174,00	7172
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
78. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0047	3,017	3316,00	10006
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	3,017	1088,00	3283
78. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0618	39,676	18,00	714
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**49,91**	**32040**
78. 7	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	13,482	369,00	4975
78. 8	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0082	5,264	455,00	2395
78. 9	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000011	0,006741	235559,00	1588
78.10	2113-0816-1208 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0,0003	0,1926	5213,00	1004
78.11	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,041	26,322	229,00	6028

78.12	2404-0207-1102 РСНБ РК 2015	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0008	0,5136	8247,00	4236
78.13	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,0102	6,548	160,00	1048
78.14	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,08	51,36	123,00	6317
78.15	2113-0202-9901 РСНБ РК 2015	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0065	4,173	1679,00	7006
78.16	2204-0201-0902 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,0068	4,366	516,00	2253
		Итого материалов:				**57,40**	**36850**
		Накладные расходы	%	72		206,06	132292
		Сметная прибыль	%	8		46,97	30156
		Сметная стоимость:				**634,12**	**407104**
79	**2301-0103-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**642,0000**		**650,00**	**417300**
		Сметная прибыль	%	8		52,00	33384
		Сметная стоимость:				**702,00**	**450684**
80	**1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм**	**м**	**5,0000**		**570,21**	**2851**
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,29	1,45	1053,00	1527
80. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,022	1321,00	29
		Итого оплата труда:				**311,18**	**1556**
80. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,011	4689,00	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,011	1554,00	17
80. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,179	0,895	174,00	156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
80. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,011	3316,00	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,011	1088,00	12
80. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0444	0,222	18,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**49,56**	**248**
80. 7	2105-0106-9908 РСНБ РК 2015	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,000515	0,002575	--	--

80. 8	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,03	0,15	369,00	55
80. 9	2113-0204-0201 РСНБ РК 2015	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000022	0,000109	718993,00	78
80.10	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,218	1,09	194,00	211
80.11	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,218	1,09	287,00	313
80.12	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000011	0,000053	235559,00	12
80.13	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	0,01	0,05	1541,00	77
80.14	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,25	1,25	229,00	286
80.15	2404-0207-0808 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,1	0,5	12,00	6
80.16	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,1	0,5	12,00	6
80.17	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,05	0,25	123,00	31
		Итого материалов:				**215,29**	**1076**
		Накладные расходы	%	72		224,05	1120
		Сметная прибыль	%	8		63,54	318
		Сметная стоимость:				**857,80**	**4289**
81	**2303-0103-0603 РСНБ РК 2015**	**Рукав металлический негерметичный РЗ-Ц-Х-3 ТУ22-3988-77 изм 1-4 д 25 мм**	**1000м**	**0,0050**		**1207,00**	**6**
		Сметная прибыль	%	8		96,56	--
		Сметная стоимость:				**1303,56**	**7**
82	**1308-0206-2202 РСНБ РК 2015**	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2**	**м**	**255,0000**		**84,18**	**21466**
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,06	15,3	1053,00	16111
82. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,102	1321,00	135
		Итого оплата труда:				**63,71**	**16246**
82. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,051	4689,00	239
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,051	1554,00	79
82. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0002	0,051	3316,00	169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,051	1088,00	55

		Итого эксплуатация машин:				**1,60**	**408**
82. 5	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,408	658,00	268
82. 6	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,051	2834,00	145
82. 7	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000006	0,00153	76171,00	117
82. 8	2306-1702-0103 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	12,75	32,00	408
82. 9	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	31,11	12,00	373
82.10	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,7905	4251,00	3360
82.11	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	2,04	122,00	249
82.12	2204-0201-0902 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,0002	0,051	516,00	26
		Итого материалов:				**19,40**	**4946**
		Накладные расходы	%	72		45,87	11697
		Сметная прибыль	%	8		10,40	2653
		Сметная стоимость:				**140,45**	**35815**
83	**1308-0206-1301 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий**	**м**	**4290,0000**		**155,97**	**669127**
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,11	471,9	1053,00	496911
83. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	2,574	1321,00	3400
		Итого оплата труда:				**116,62**	**500311**
83. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	1,287	4689,00	6035
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	1,287	1554,00	2000
83. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	1,287	3316,00	4268
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	1,287	1088,00	1400
		Итого эксплуатация машин:				**2,40**	**10302**
83. 5	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,025	107,25	369,00	39575
83. 6	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0031	13,299	2834,00	37689
83. 7	2113-0816-3007 РСНБ РК 2015	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,0083	35,607	379,00	13495

83. 8	2306-1702-0103 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,12	514,8	32,00	16474
83. 9	2404-0207-2502 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0012	5,148	960,00	4942
83.10	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,049	210,21	122,00	25646
83.11	2204-0201-9902 РСНБ РК 2015	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	0,003	12,87	1872,00	24093
		Итого материалов:				**37,74**	**161914**
		Накладные расходы	%	72		83,97	360224
		Сметная прибыль	%	8		19,20	82348
		Сметная стоимость:				**259,14**	**1111699**
84	**2306-0903-0115 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**4,5000**		**242445,00**	**1091003**
		Сметная прибыль	%	8		19395,60	87280
		Сметная стоимость:				**261840,60**	**1178283**
85	**2306-0903-0117 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,0450**		**382205,00**	**17199**
		Сметная прибыль	%	8		30576,40	1376
		Сметная стоимость:				**412781,40**	**18575**
86	**1308-0201-0704 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**71,0000**		**1035,25**	**73503**
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,2	14,2	1088,00	15450
86. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1491	10,586	1162,89	12310
		Итого оплата труда:				**390,99**	**27760**
86. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0119	0,8449	4689,00	3962
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	0,8449	1554,00	1313
86. 4	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0537	3,813	3518,00	13413
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0537	3,813	910,00	3470
86. 5	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0537	3,813	15,00	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
86. 6	3105-0602-1101 РСНБ РК 2015	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,0716	5,084	3995,00	20309
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0716	5,084	1300,00	6609
86. 7	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0119	0,8449	3316,00	2802

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	0,8449	1088,00	919
		Итого эксплуатация машин:				**571,02**	**40543**
86. 8	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,071	369,00	26
86. 9	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000016	0,001136	1834952,00	2085
86.10	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,248	17,608	194,00	3416
86.11	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,000245	0,017395	1772,00	31
86.12	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,248	17,608	287,00	5053
86.13	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00001	0,00071	2834,00	2
86.14	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,000355	5938576,00	2108
86.15	2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,102	7,242	248,00	1796
86.16	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,014768	383,00	6
86.17	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0288	2,045	1461,00	2987
		Итого материалов:				**246,62**	**17510**
		Накладные расходы	%	72		281,51	19987
		Сметная прибыль	%	8		105,34	7479
		Сметная стоимость:				**1422,10**	**100969**
87	**2306-0144-0303 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0010**		**118249,00**	**118**
		Сметная прибыль	%	8		9459,92	9
		Сметная стоимость:				**127708,92**	**128**
88	**2306-0144-0504 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0700**		**276319,00**	**19342**
		Сметная прибыль	%	8		22105,52	1547
		Сметная стоимость:				**298424,52**	**20890**
115	**2307-0202-0201 РСНБ РК 2015**	**Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм**	**шт.**	**500,0000**		**554,00**	**277000**
		Сметная прибыль	%	8		44,32	22160
		Сметная стоимость:				**598,32**	**299160**

116	**2307-0202-0301 РСНБ РК 2015**	**Коробки для установки розеток, прозрачные, степень защиты IP56, размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм**	**шт.**	**150,0000**		**857,00**	**128550**
		Сметная прибыль	%	8		68,56	10284
		Сметная стоимость:				**925,56**	**138834**
		Кабельная продукция					
127	**1308-0206-2001 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**150,0000**		**235,74**	**35360**
127. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,14	21	1053,00	22113
127. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,33	1321,00	436
		Итого оплата труда:				**150,33**	**22549**
127. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,165	4689,00	774
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,165	1554,00	256
127. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,165	3316,00	547
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,165	1088,00	180
127. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0081	1,215	18,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**8,95**	**1343**
127. 6	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,0315	20552,00	647
127. 7	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	3,15	369,00	1162
127. 8	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	0,3	236,00	71
127. 9	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	18,3	194,00	3550
127.10	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	18,3	287,00	5252
127.11	2113-0815-0308 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный	шт.	0,005	0,75	541,00	406
127.12	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,32	48	12,00	576
127.13	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	1,5	160,00	240
		Итого материалов:				**79,36**	**11905**
		Накладные расходы	%	72		108,23	16235
		Сметная прибыль	%	8		27,52	4128

		Сметная стоимость:				**371,49**	**55723**
128	**2301-0504-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**150,0000**		**29,00**	**4350**
		Сметная прибыль	%	8		2,32	348
		Сметная стоимость:				**31,32**	**4698**
129	**1308-0206-2202 РСНБ РК 2015**	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2**	**м**	**150,0000**		**84,18**	**12627**
129. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,06	9	1053,00	9477
129. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,06	1321,00	79
		Итого оплата труда:				**63,71**	**9556**
129. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,03	4689,00	141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,03	1554,00	47
129. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0002	0,03	3316,00	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,03	1088,00	33
		Итого эксплуатация машин:				**1,60**	**240**
129. 5	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,24	658,00	158
129. 6	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,03	2834,00	85
129. 7	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000006	0,0009	76171,00	69
129. 8	2306-1702-0103 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	7,5	32,00	240
129. 9	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	18,3	12,00	220
129.10	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,465	4251,00	1977
129.11	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	1,2	122,00	146
129.12	2204-0201-0902 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,0002	0,03	516,00	15
		Итого материалов:				**19,40**	**2910**
		Накладные расходы	%	72		45,87	6881
		Сметная прибыль	%	8		10,40	1561
		Сметная стоимость:				**140,45**	**21068**
130	**1308-0206-1301 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий**	**м**	**2350,0000**		**151,91**	**356978**

130. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,11	258,5	1053,00	272201
130. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	1,41	1321,00	1863
		Итого оплата труда:				**116,62**	**274063**
130. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,705	4689,00	3306
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,705	1554,00	1096
130. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	0,705	3316,00	2338
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,705	1088,00	767
		Итого эксплуатация машин:				**2,40**	**5644**
130. 5	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,025	58,75	369,00	21679
130. 6	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0031	7,285	2834,00	20646
130. 7	2113-0816-3007 РСНБ РК 2015	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,0083	19,505	379,00	7392
130. 8	2306-1702-0103 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,12	282	32,00	9024
130. 9	2404-0207-2502 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0012	2,82	960,00	2707
130.10	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,049	115,15	122,00	14048
130.11	2204-0201-0902 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,003	7,05	516,00	3638
		Итого материалов:				**33,67**	**79134**
		Накладные расходы	%	72		83,97	197325
		Сметная прибыль	%	8		18,87	44344
		Сметная стоимость:				**254,74**	**598648**
131	**2306-0903-0115 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**2,5000**		**242445,00**	**606113**
		Сметная прибыль	%	8		19395,60	48489
		Сметная стоимость:				**261840,60**	**654602**
132	**1308-0201-0704 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**770,0000**		**1035,25**	**797141**
132. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,2	154	1088,00	167552
132. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1491	114,807	1162,89	133508
		Итого оплата труда:				**390,99**	**301060**
132. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0119	9,163	4689,00	42965

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	9,163	1554,00	14239
132. 4	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0537	41,349	3518,00	145466
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0537	41,349	910,00	37628
132. 5	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0537	41,349	15,00	620
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
132. 6	3105-0602-1101 РСНБ РК 2015	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,0716	55,132	3995,00	220252
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0716	55,132	1300,00	71672
132. 7	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0119	9,163	3316,00	30385
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	9,163	1088,00	9969
		Итого эксплуатация машин:				**571,02**	**439688**
132. 8	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,77	369,00	284
132. 9	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000016	0,01232	1834952,00	22607
132.10	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,248	190,96	194,00	37046
132.11	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,000245	0,18865	1772,00	334
132.12	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,248	190,96	287,00	54806
132.13	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00001	0,0077	2834,00	22
132.14	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,00385	5938576,00	22864
132.15	2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,102	78,54	248,00	19478
132.16	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,16016	383,00	61
132.17	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0288	22,176	1461,00	32399
		Итого материалов:				**246,62**	**189901**
		Накладные расходы	%	72		281,51	216763
		Сметная прибыль	%	8		105,34	81112
		Сметная стоимость:				**1422,10**	**1095016**
133	**2306-0144-0504 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,7700**		**276319,00**	**212766**

		Сметная прибыль	%	8		22105,52	17021
		Сметная стоимость:				**298424,52**	**229787**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**5264571**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1214699**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**532738**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**160473**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**3517134**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**990124**
	ИТОГО:		Тенге				**6254696**
	Сметная прибыль		Тенге				**500376**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**6755071**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Кислородная рампа. Л.Р.С. №3-2-1. Общестроительные работы							
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
1	**1101-0101-0404 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3**	**277,6550**		**147,04**	**40825**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,00845	2,346	762,00	1788
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0387	10,745	1300,00	13969
		Итого оплата труда:				**56,75**	**15757**
1. 3	3101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0387	10,745	3633,00	39037
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0387	10,745	1300,00	13969
		Итого эксплуатация машин:				**140,60**	**39037**
		Накладные расходы	%	72		40,86	11345
		Сметная прибыль	%	8		15,03	4174
		Сметная стоимость:				**202,93**	**56344**
2	**1101-0205-0801 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 1 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами**	**м3**	**14,0670**		**773,54**	**10881**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,76	10,691	910,00	9729

2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03848	0,541298	762,73	413
		Итого оплата труда:				**720,95**	**10142**
2. 3	3105-0503-0102 РСНБ РК 2015	Конвейеры ленточные передвижные длиной 15 м	маш.-ч	0,105	1,477	551,00	814
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел.	чел-ч	0,0315	0,4431	763,33	338
2. 4	3105-0503-0101 РСНБ РК 2015	Конвейеры ленточные передвижные длиной до 10 м	маш.-ч	0,0698	0,981877	345,00	339
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,1 чел.	чел-ч	0,00698	0,0981877	760,00	75
		Итого эксплуатация машин:				**81,94**	**1153**
		Накладные расходы	%	72		519,08	7302
		Сметная прибыль	%	8		103,41	1455
		Сметная стоимость:				**1396,03**	**19638**
3	**1101-0104-0404 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м**	**м3**	**59,9600**		**13,23**	**793**
3. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00318	0,190673	1554,00	296
		Итого оплата труда:				**4,94**	**296**
3. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00318	0,190673	4161,00	793
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00318	0,190673	1554,00	296
		Итого эксплуатация машин:				**13,23**	**793**
		Накладные расходы	%	72		3,56	213
		Сметная прибыль	%	8		1,34	81
		Сметная стоимость:				**18,13**	**1087**
4	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**59,9600**		**131,75**	**7900**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,108	6,476	638,00	4131
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	1,574	1088,00	1712
		Итого оплата труда:				**97,46**	**5844**
4. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	1,574	2338,00	3680
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	1,574	1088,00	1713
4. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	6,296	14,00	88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**62,84**	**3768**
		Накладные расходы	%	72		70,17	4208
		Сметная прибыль	%	8		16,15	969
		Сметная стоимость:				**218,07**	**13076**

5	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**59,9600**		**76,87**	**4609**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,0122	0,731512	638,00	467
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	0,731512	1088,00	796
		Итого оплата труда:				**21,06**	**1263**
5. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	0,731512	5417,00	3963
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	0,731512	1088,00	796
		Итого эксплуатация машин:				**66,09**	**3963**
5. 4	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,1	5,996	30,00	180
		Итого материалов:				**3,00**	**180**
		Накладные расходы	%	72		15,16	909
		Сметная прибыль	%	8		7,36	441
		Сметная стоимость:				**99,39**	**5960**
6	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	**м3**	**43,6000**		**643,39**	**28052**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=727)	чел-ч	0,885	38,586	727,00	28052
		Итого оплата труда:				**643,39**	**28052**
		Накладные расходы	%	72		463,24	20197
		Сметная прибыль	%	8		88,53	3860
		Сметная стоимость:				**1195,17**	**52109**
7	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**43,6000**		**76,87**	**3352**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,0122	0,53192	638,00	339
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	0,53192	1088,00	579
		Итого оплата труда:				**21,06**	**918**
7. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	0,53192	5417,00	2881
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	0,53192	1088,00	579
		Итого эксплуатация машин:				**66,09**	**2881**
7. 4	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,1	4,36	30,00	131
		Итого материалов:				**3,00**	**131**
		Накладные расходы	%	72		15,16	661
		Сметная прибыль	%	8		7,36	321
		Сметная стоимость:				**99,39**	**4334**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**96412**

		В том числе:				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**96412**
		Материалы -	Тенге			**311**
		Всего заработная плата -	Тенге			**62271**
		Накладные расходы -	Тенге			**44835**
		Сметная прибыль -	Тенге			**11300**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**152547**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**74**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**62271**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**152547**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**74**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**62271**
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ				
8	**1111-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**85,0000**	**492,41**	**41855**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=850)	чел-ч	0,263	22,355	850,00	19002
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	2,805	1260,28	3535
		Итого оплата труда:			**265,14**	**22537**
8. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0077	0,6545	4249,00	2781
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,6545	1088,00	712
8. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	1,037	4161,00	4315
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	1,037	1554,00	1612
8. 5	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0116	0,986	3173,00	3129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0116	0,986	1088,00	1073
8. 6	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,051	4,335	120,00	520
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,1275	2465,00	314
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,1275	1088,00	139
		Итого эксплуатация машин:			**130,11**	**11059**
8. 8	1-1-39	Битум нефтяной строительный, марка БН, БНСК	т	0,0124	1,054	--	--
8. 9	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	1,564	2704,00	4229
8.10	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0092	0,782	2467,00	1929

8.11	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0298	2,533	2225,00	5636
		Итого материалов:				**138,76**	**11794**
		Накладные расходы	%	94		249,23	21185
		Сметная прибыль	%	8		59,33	5043
		Сметная стоимость:				**800,97**	**68083**
9	**2113-0104-0502 РСНБ РК 2015**	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**1,0540**		**118196,00**	**124579**
		Сметная прибыль	%	8		9455,68	9966
		Сметная стоимость:				**127651,68**	**134545**
		ФЛ					
10	**1107-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т**	**шт**	**18,0000**		**1455,17**	**26193**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,652	11,736	946,00	11102
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,217	3,906	1269,71	4960
		Итого оплата труда:				**892,32**	**16062**
10. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0106	0,1908	4249,00	811
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	0,1908	1088,00	208
10. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0029	0,0522	2338,00	122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,0522	1088,00	57
10. 5	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,186	3,348	3996,00	13379
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,186	3,348	1300,00	4352
10. 6	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0117	0,2106	14,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0175	0,315	2465,00	776
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0175	0,315	1088,00	343
		Итого эксплуатация машин:				**838,38**	**15091**
		Накладные расходы	%	118		1052,94	18953
		Сметная прибыль	%	8		200,65	3612
		Сметная стоимость:				**2708,76**	**48758**
11	**1107-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т**	**шт**	**9,0000**		**1930,81**	**17377**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,825	7,425	964,00	7158

11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3011	2,71	1249,24	3385
		Итого оплата труда:				**1171,44**	**10543**
11. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0242	0,2178	4249,00	925
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0242	0,2178	1088,00	237
11. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0067	0,0603	2338,00	141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0067	0,0603	1088,00	66
11. 5	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,229	2,061	3996,00	8236
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,229	2,061	1300,00	2679
11. 6	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0268	0,2412	14,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0412	0,3708	2465,00	914
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,3708	1088,00	403
		Итого эксплуатация машин:				**1135,51**	**10220**
		Накладные расходы	%	118		1382,30	12441
		Сметная прибыль	%	8		265,05	2385
		Сметная стоимость:				**3578,16**	**32203**
12	**2104-9999-9917 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**6,0800**		**32404,00**	**197016**
		Сметная прибыль	%	8		2592,32	15761
		Сметная стоимость:				**34996,32**	**212778**
13	**ех.часть**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**6,0800**		**270,00**	**1642**
		Сметная прибыль	%	8		21,60	131
		Сметная стоимость:				**291,60**	**1773**
14	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2015**	**Монолитные заделки из бетона В15. Устройство**	**м3**	**1,2200**		**30912,23**	**37713**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	3,6	4,392	964,00	4234
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3064	0,373808	1107,01	414
		Итого оплата труда:				**3809,59**	**4648**
14. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003294	4249,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003294	1088,00	4
14. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	0,261324	39,00	10

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2725	0,33245	5764,00	1916
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2725	0,33245	1088,00	362
14. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	0,01525	4329,00	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,01525	1554,00	24
14. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0081	0,009882	79,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,238	1,51	174,00	263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	0,022814	2465,00	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	0,022814	1088,00	25
		Итого эксплуатация машин:				**1906,71**	**2326**
14.10	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,238	23516,00	29120
14.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,303	0,36966	70,00	26
14.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,001708	53953,00	92
14.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	0,005734	58360,00	335
14.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000305	26517,00	8
14.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	0,1586	310,00	49
14.16	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,107604	6994,00	753
14.17	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,001586	212247,00	337
14.18	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00283	0,003453	30,00	0
14.19	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	0,47824	907,00	434
		Итого материалов:				**25535,13**	**31153**
		Накладные расходы	%	91		3466,73	4229
		Сметная прибыль	%	8		2750,32	3355
		Сметная стоимость:				**37129,27**	**45298**

15	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0533**		**198348,00**	**10572**
		Сметная прибыль	%	8		15867,84	846
		Сметная стоимость:				**214215,84**	**11418**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**456947**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**456947**
	Материалы -		Тенге				**42947**
	Всего заработная плата -		Тенге				**53789**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**135151**
	Местные материалы -		Тенге				**198658**
		Накладные расходы -	Тенге				**56808**
		Сметная прибыль -	Тенге				**41100**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**554855**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**56**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**53789**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**554855**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**56**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**53789**
РАЗДЕЛ 3. СТЕНОВЫЕ БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ ФБС							
16	**1107-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	**шт**	**15,0000**		**1479,88**	**22198**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,476	7,14	946,00	6754
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1988	2,982	1291,48	3851
		Итого оплата труда:				**707,04**	**10606**
16. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0263	0,3945	4329,00	1708
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0263	0,3945	1554,00	613
16. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,133	1,995	3996,00	7972
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,133	1,995	1300,00	2594
16. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0395	0,5925	2465,00	1461
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0395	0,5925	1088,00	645
		Итого эксплуатация машин:				**742,69**	**11140**
16. 6	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0041	0,0615	20658,00	1270

16. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,012	0,18	16850,00	3033
16. 8	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	15	--	--
		Итого материалов:				**286,90**	**4303**
		Накладные расходы	%	118		834,31	12515
		Сметная прибыль	%	8		185,14	2777
		Сметная стоимость:				**2499,33**	**37490**
17	**1107-0501-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	**шт**	**35,0000**		**2098,78**	**73457**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,668	23,38	946,00	22117
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2801	9,803	1290,97	12656
		Итого оплата труда:				**993,53**	**34773**
17. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0392	1,372	4329,00	5939
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0392	1,372	1554,00	2132
17. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,182	6,37	3996,00	25455
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,182	6,37	1300,00	8281
17. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0589	2,062	2465,00	5082
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0589	2,062	1088,00	2243
		Итого эксплуатация машин:				**1042,16**	**36476**
17. 6	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,2485	20658,00	5134
17. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0165	0,5775	16850,00	9731
17. 8	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	35	--	--
		Итого материалов:				**424,70**	**14864**
		Накладные расходы	%	118		1172,36	41033
		Сметная прибыль	%	8		261,69	9159
		Сметная стоимость:				**3532,84**	**123649**
18	**1107-0501-0104 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т**	**шт**	**54,0000**		**4474,00**	**241596**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	1,18	63,72	982,00	62573
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,691	37,314	1286,07	47988
		Итого оплата труда:				**2047,43**	**110561**
18. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1504	8,122	4329,00	35158

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1504	8,122	1554,00	12622
18. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,315	17,01	3996,00	67972
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,315	17,01	1300,00	22113
18. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2256	12,182	2465,00	30030
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2256	12,182	1088,00	13254
		Итого эксплуатация машин:				**2465,93**	**133160**
18. 6	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,3834	20658,00	7920
18. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0417	2,252	16850,00	37943
18. 8	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	54	--	--
		Итого материалов:				**849,32**	**45863**
		Накладные расходы	%	118		2415,97	130463
		Сметная прибыль	%	8		551,20	29765
		Сметная стоимость:				**7441,17**	**401823**
19	**2104-1201-9903 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В 7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**8,0470**		**20738,00**	**166879**
		Сметная прибыль	%	8		1659,04	13350
		Сметная стоимость:				**22397,04**	**180229**
20	**2104-1201-9907 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**4,9650**		**19782,00**	**98218**
		Сметная прибыль	%	8		1582,56	7857
		Сметная стоимость:				**21364,56**	**106075**
21	**2104-1201-9911 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**36,4820**		**18016,00**	**657260**
		Сметная прибыль	%	8		1441,28	52581
		Сметная стоимость:				**19457,28**	**709840**
22	**ех.часть**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**49,4940**		**270,00**	**13363**
		Сметная прибыль	%	8		21,60	1069
		Сметная стоимость:				**291,60**	**14432**
23	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2015**	**Монолитные заделки из бетона В7,5. Устройство**	**м3**	**3,6700**		**27972,79**	**102660**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	3,6	13,212	964,00	12736

23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3064	1,124	1107,01	1245
		Итого оплата труда:				**3809,59**	**13981**
23. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,009909	4249,00	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,009909	1088,00	11
23. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	0,786114	39,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2725	1	5764,00	5764
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2725	1	1088,00	1088
23. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	0,045875	4329,00	199
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,045875	1554,00	71
23. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0081	0,029727	79,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,238	4,542	174,00	790
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	0,068629	2465,00	169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	0,068629	1088,00	75
		Итого эксплуатация машин:				**1906,71**	**6998**
23.10	2102-0101-2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,725	20620,00	76811
23.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,303	1,112	70,00	78
23.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,005138	53953,00	277
23.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	0,017249	58360,00	1007
23.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000918	26517,00	24
23.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	0,4771	310,00	148
23.16	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,323694	6994,00	2264
23.17	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,004771	212247,00	1013
23.18	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00283	0,010386	30,00	0

23.19	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	1,439	907,00	1305
		Итого материалов:				**22595,69**	**82926**
		Накладные расходы	%	91		3466,73	12723
		Сметная прибыль	%	8		2515,16	9231
		Сметная стоимость:				**33954,68**	**124614**
		СЕТКИ					
24	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Армирование кладки стен и других конструкций**	**т**	**0,0544**		**56459,47**	**3071**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	56,4	3,068	964,00	2958
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,029376	1088,00	32
		Итого оплата труда:				**54957,12**	**2990**
24. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,012512	5764,00	72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,012512	1088,00	14
24. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,016864	2465,00	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,016864	1088,00	18
		Итого эксплуатация машин:				**2089,87**	**114**
		Накладные расходы	%	93		51110,12	2780
		Сметная прибыль	%	8		8605,57	468
		Сметная стоимость:				**116175,16**	**6320**
25	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0544**		**213050,00**	**11590**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	927
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**12517**
		ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ					
26	**1106-0101-0119 РСНБ РК 2015**	**Устройство ленточных фундаментов бетонных**	**м3**	**1,5000**		**28998,65**	**43498**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	2,82	4,23	928,00	3925
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	0,33915	1096,04	372
		Итого оплата труда:				**2864,77**	**4297**
26. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00405	4249,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00405	1088,00	4
26. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	0,2517	39,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

26. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	0,3195	5764,00	1842
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,213	0,3195	1088,00	348
26. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,00585	4329,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,00585	1554,00	9
26. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,0111	79,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,00975	2465,00	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,00975	1088,00	11
		Итого эксплуатация машин:				**1279,24**	**1919**
26. 9	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,522	23516,00	35803
26.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	0,42	70,00	29
26.11	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,0033	58360,00	193
26.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000375	26517,00	10
26.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	0,27	310,00	84
26.14	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,1323	6994,00	925
26.15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00283	0,004245	30,00	0
26.16	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	0,672	907,00	610
		Итого материалов:				**25102,45**	**37654**
		Накладные расходы	%	91		2606,94	3910
		Сметная прибыль	%	8		2528,45	3793
		Сметная стоимость:				**34134,04**	**51201**
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ					
27	**1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов**	**м2**	**33,6000**		**2075,34**	**69731**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,201	6,754	910,00	6146
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,2352	1088,00	256
		Итого оплата труда:				**190,53**	**6402**

27. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	1,146	729,00	835
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,2352	2465,00	580
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,2352	1088,00	256
		Итого эксплуатация машин:				**42,11**	**1415**
27. 5	2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	0,84	14628,00	12288
27. 6	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,2	73,92	228,00	16854
27. 7	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	141,12	226,00	31893
27. 8	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,005376	130035,00	699
27. 9	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,008064	54214,00	437
		Итого материалов:				**1850,32**	**62171**
		Накладные расходы	%	93		177,19	5954
		Сметная прибыль	%	8		180,20	6055
		Сметная стоимость:				**2432,73**	**81740**
28	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная лаком ХП734 по, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**67,2000**		**2970,41**	**199612**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,212	14,246	1071,00	15258
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,1344	1088,00	146
		Итого оплата труда:				**229,23**	**15404**
28. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	1,31	729,00	955
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,1344	2465,00	331
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,1344	1088,00	146
		Итого эксплуатация машин:				**19,15**	**1287**
28. 5	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,010752	130035,00	1398
28. 6	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,016128	54214,00	874
28. 7	2204-0501-1307 РСНБ РК 2015	Лак ХП-734 ГОСТ 52165-2003	кг	2,4	161,28	1121,00	180795
		Итого материалов:				**2724,22**	**183067**

		Накладные расходы	%	93		213,18	14326
		Сметная прибыль	%	8		254,69	17115
		Сметная стоимость:				**3438,28**	**231053**
		ФОМ-1 2шт					
29	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,2000**		**22743,12**	**4549**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	1,35	0,27	762,00	206
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,03626	1088,00	39
		Итого оплата труда:				**1225,95**	**245**
29. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,096	15,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,036	5764,00	208
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,036	1088,00	39
29. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00026	2465,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00026	1088,00	0
		Итого эксплуатация машин:				**1047,92**	**210**
29. 6	2102-0101-2201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,204	18547,00	3784
29. 7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,05	6994,00	350
29. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,0004	30,00	0
		Итого материалов:				**20666,50**	**4133**
		Накладные расходы	%	91		1115,62	223
		Сметная прибыль	%	8		1908,70	382
		Сметная стоимость:				**25767,44**	**5153**
30	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные. Устройство**	**м3**	**0,3800**		**31234,28**	**11869**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	4,9	1,862	910,00	1694
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,07486	1105,50	83
		Итого оплата труда:				**4676,78**	**1777**
30. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001026	4249,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001026	1088,00	1
30. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,110808	39,00	4

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,066918	5764,00	386
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	0,066918	1088,00	73
30. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,002812	4329,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,002812	1554,00	4
30. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,003268	79,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,004104	2465,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,004104	1088,00	4
		Итого эксплуатация машин:				**1097,22**	**417**
30. 9	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,3876	23516,00	9115
30.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	0,28956	70,00	20
30.11	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,00266	58360,00	155
30.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,000312	26517,00	8
30.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,114	310,00	35
30.14	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,0285	6994,00	199
30.15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00424	0,001611	30,00	0
30.16	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	0,24738	907,00	224
		Итого материалов:				**25678,06**	**9758**
		Накладные расходы	%	91		4255,87	1617
		Сметная прибыль	%	8		2839,21	1079
		Сметная стоимость:				**38329,37**	**14565**
31	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0130**		**198348,00**	**2579**
		Сметная прибыль	%	8		15867,84	206
		Сметная стоимость:				**214215,84**	**2785**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1722130**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1722130**

	Материалы -	Тенге				**444740**
	Всего заработная плата -	Тенге				**201037**
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**14168**
	Местные материалы -	Тенге				**935719**
	Накладные расходы -	Тенге				**225543**
	Сметная прибыль -	Тенге				**155814**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**2103487**
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**190**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**201037**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2103487**
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**190**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**201037**
	РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ					
32	**1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м**	**м3**	**50,6690**	**11471,10**	**581229**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	5,53	280,2	946,00	265069
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,33	16,721	1088,00	18192
		Итого оплата труда:				**5590,42**	**283261**
32. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,33	16,721	5764,00	96379
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	16,721	1088,00	18192
		Итого эксплуатация машин:				**1902,12**	**96379**
32. 4	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,23	11,654	18808,00	219186
32. 5	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,025335	21421,00	543
32. 6	2103-0199-9901 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый	1000 шт.	0,25	12,667	--	--
32. 7	2103-0199-9903 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический или силикатный лицевой	1000 шт.	0,13	6,587	--	--
32. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	1,773	30,00	53
		Итого материалов:				**4337,60**	**219782**
		Накладные расходы	%	93		5199,09	263433
		Сметная прибыль	%	8		1333,62	67573
		Сметная стоимость:				**18003,81**	**912235**

33	**1108-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа свыше 4 м ПАРАПЕТ**	**м3**	**7,0000**		**10366,65**	**72567**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	4,42	30,94	865,00	26763
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35	2,45	1088,00	2666
		Итого оплата труда:				**4204,10**	**29429**
33. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,35	2,45	5764,00	14122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,35	2,45	1088,00	2666
		Итого эксплуатация машин:				**2017,40**	**14122**
33. 4	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	1,68	18808,00	31597
33. 5	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,0035	21421,00	75
33. 6	2103-0199-9901 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый	1000 шт.	0,38	2,66	--	--
33. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,044	0,308	30,00	9
		Итого материалов:				**4525,95**	**31682**
		Накладные расходы	%	93		3909,81	27369
		Сметная прибыль	%	8		1142,12	7995
		Сметная стоимость:				**15418,58**	**107930**
34	**2103-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100**	**1000шт**	**13,5773**		**24767,00**	**336268**
		Сметная прибыль	%	8		1981,36	26901
		Сметная стоимость:				**26748,36**	**363169**
35	**2103-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**8,3370**		**71349,00**	**594834**
		Сметная прибыль	%	8		5707,92	47587
		Сметная стоимость:				**77056,92**	**642421**
36	**1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**9,1200**		**10620,25**	**96857**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	4,38	39,946	865,00	34553
36. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	3,648	1088,00	3969
		Итого оплата труда:				**4223,90**	**38522**

36. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	3,648	5764,00	21027
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	3,648	1088,00	3969
		Итого эксплуатация машин:				**2305,60**	**21027**
36. 4	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	2,189	18808,00	41167
36. 5	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,00456	21421,00	98
36. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,044	0,40128	30,00	12
		Итого материалов:				**4525,95**	**41277**
		Накладные расходы	%	93		3928,23	35825
		Сметная прибыль	%	8		1163,88	10615
		Сметная стоимость:				**15712,36**	**143297**
37	**2103-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100**	**1000шт**	**3,4656**		**24767,00**	**85833**
		Сметная прибыль	%	8		1981,36	6867
		Сметная стоимость:				**26748,36**	**92699**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**1767587**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1767587**
Материалы -			Тенге				**292740**
Всего заработная плата -			Тенге				**351212**
Местные материалы -			Тенге				**1016935**
Накладные расходы -			Тенге				**326627**
Сметная прибыль -			Тенге				**167537**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2261751**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**374**
Сметная заработная плата -			Тенге				**351212**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**2261751**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**374**
Сметная заработная плата -			Тенге				**351212**
РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ							
38	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**27,0000**		**424,05**	**11449**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,148	3,996	946,00	3780
38. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	1,161	1088,00	1263

		Итого оплата труда:				**186,79**	**5043**
38. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	1,112	5764,00	6412
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	1,112	1088,00	1210
38. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0486	2465,00	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0486	1088,00	53
		Итого эксплуатация машин:				**241,91**	**6532**
38. 5	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,0675	16850,00	1137
38. 6	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	27	--	--
		Итого материалов:				**42,13**	**1137**
		Накладные расходы	%	118		220,41	5951
		Сметная прибыль	%	8		51,56	1392
		Сметная стоимость:				**696,02**	**18792**
39	**2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	**м3**	**0,9360**		**68997,00**	**64581**
		Сметная прибыль	%	8		5519,76	5166
		Сметная стоимость:				**74516,76**	**69748**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**76030**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**76030**
Материалы -			Тенге				**1137**
Всего заработная плата -			Тенге				**5043**
Местные материалы -			Тенге				**64581**
Накладные расходы -			Тенге				**5951**
Сметная прибыль -			Тенге				**6559**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**88540**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**5**
Сметная заработная плата -			Тенге				**5043**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**88540**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**5**
Сметная заработная плата -			Тенге				**5043**
РАЗДЕЛ 6. Проемы							
42	**1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**6,3000**		**2193,80**	**13821**

42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,872	11,791	946,00	11154
42. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	0,09261	1185,21	110
		Итого оплата труда:				**1787,96**	**11264**
42. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0842	0,53046	13,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
42. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,03087	4329,00	134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,03087	1554,00	48
42. 5	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0082	0,05166	28,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
42. 6	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0048	0,03024	1888,00	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,03024	910,00	28
42. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,0315	2465,00	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,0315	1088,00	34
42. 8	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,053	0,3339	18,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**44,88**	**283**
42. 9	2107-0201-0304 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00044	0,002772	21816,00	60
42.10	2109-9999-9903 РСНБ РК 2015	Блоки дверные	м2	1	6,3	--	--
42.11	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	1,134	1364,00	1547
42.12	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,3901	2,458	316,00	777
		Итого материалов:				**378,39**	**2384**
		Накладные расходы	%	69		1233,69	7772
		Сметная прибыль	%	8		274,20	1727
		Сметная стоимость:				**3701,69**	**23321**
43	**2109-0303-2007 РСНБ РК 2015**	**Дверь балконная из алюминиевых профилей окрашенных толщиной 55 мм, двухстворчатая, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ДБА СПО 21-15 ГОСТ 23747-88**	**м2**	**6,3000**		**56094,00**	**353392**
		Сметная прибыль	%	8		4487,52	28271
		Сметная стоимость:				**60581,52**	**381664**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**367213**
В том числе:							

	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**367213**
	Материалы -	Тенге				**2384**
	Всего заработная плата -	Тенге				**11264**
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**353392**
	Накладные расходы -	Тенге				**7772**
	Сметная прибыль -	Тенге				**29999**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**404984**
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**12**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**11264**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**404984**
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**12**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**11264**
	РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ					
44	**1107-0504-0106 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	**шт**	**61,5000**		**5996,92**	**368810**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	2,66	163,59	1071,00	175205
44. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	13,542	1088,00	14734
		Итого оплата труда:				**3088,44**	**189939**
44. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	12,177	5764,00	70188
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	12,177	1088,00	13249
44. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	17,294	174,00	3009
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
44. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	1,365	2465,00	3365
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	1,365	1088,00	1485
		Итого эксплуатация машин:				**1244,92**	**76563**
44. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	4,016	16850,00	67669
44. 7	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	61,5	--	--
44. 8	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00106	0,06519	614991,00	40091
44. 9	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,03075	208994,00	6427
44.10	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	5,535	516,00	2856

		Итого материалов:				**1903,13**	**117043**
		Накладные расходы	%	118		3644,36	224128
		Сметная прибыль	%	8		771,30	47435
		Сметная стоимость:				**10412,57**	**640373**
45	**2104-0108-9903 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**61,5000**		**5112,00**	**314388**
		Сметная прибыль	%	8		408,96	25151
		Сметная стоимость:				**5520,96**	**339539**
46	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	**т**	**0,0072**		**64640,61**	**464**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	42,7	0,306586	1172,00	359
46. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,007395	1088,00	8
		Итого оплата труда:				**51165,04**	**367**
46. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	0,152575	174,00	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
46. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,007395	2465,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,007395	1088,00	8
		Итого эксплуатация машин:				**6236,45**	**45**
46. 5	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,000287	208994,00	60
		Итого материалов:				**8359,76**	**60**
		Накладные расходы	%	118		60374,75	433
		Сметная прибыль	%	8		10001,23	72
		Сметная стоимость:				**135016,59**	**969**
47	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0072**		**213050,00**	**1530**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	122
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**1652**
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-1					
48	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**0,3000**		**39398,90**	**11820**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,06	2,418	928,00	2244
48. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,09351	1102,05	103
		Итого оплата труда:				**7823,19**	**2347**

48. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00081	4249,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00081	1088,00	1
48. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,14388	15,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
48. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,08568	5764,00	494
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,08568	1088,00	93
48. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,00282	4329,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,00282	1554,00	4
48. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,0138	79,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
48. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,0042	2465,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,0042	1088,00	5
		Итого эксплуатация машин:				**1743,70**	**523**
48. 9	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,3045	21086,00	6421
48.10	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,0348	114,00	4
48.11	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,0015	439273,00	659
48.12	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,00297	58256,00	173
48.13	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,01866	40416,00	754
48.14	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,00159	53953,00	86
48.15	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,00783	58360,00	457
48.16	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,000258	26517,00	7
48.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	0,237	310,00	73
48.18	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,001287	6994,00	9
48.19	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,0084	20899,00	176

48.20	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00257	0,000771	30,00	0
48.21	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	0,2583	907,00	234
		Итого материалов:				**30175,52**	**9053**
		Накладные расходы	%	91		7119,10	2136
		Сметная прибыль	%	8		3721,44	1116
		Сметная стоимость:				**50239,45**	**15072**
49	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0028**		**213050,00**	**597**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	48
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**644**
50	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0213**		**198348,00**	**4225**
		Сметная прибыль	%	8		15867,84	338
		Сметная стоимость:				**214215,84**	**4563**
51	**1107-0512-0106 РСНБ РК 2015**	**Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2**	**шт**	**23,0000**		**11455,58**	**263478**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	4,83	111,09	1000,00	111090
51. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,072	24,649	1088,00	26818
		Итого оплата труда:				**5996,01**	**137908**
51. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,07	24,61	5764,00	141852
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,07	24,61	1088,00	26776
51. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,238	5,474	174,00	952
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
51. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,0391	2465,00	96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,0391	1088,00	43
		Итого эксплуатация машин:				**6213,08**	**142901**
51. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	0,506	16850,00	8526
51. 7	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	23	--	--
51. 8	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0046	208994,00	961
		Итого материалов:				**412,50**	**9487**

		Накладные расходы	%	118		7075,29	162732
		Сметная прибыль	%	8		1482,47	34097
		Сметная стоимость:				**20013,34**	**460307**
52	**2104-0111-9912 РСНБ РК 2015**	**Панели сплошные плоские, плиты толщиной 20 см ГОСТ 13015-2012 (КВ 18.22-т)**	**м2**	**14,7600**		**77939,00**	**1150380**
		Сметная прибыль	%	8		6235,12	92030
		Сметная стоимость:				**84174,12**	**1242410**
53	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**0,7000**		**39398,90**	**27579**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,06	5,642	928,00	5236
53. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,21819	1102,05	240
		Итого оплата труда:				**7823,19**	**5476**
53. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00189	4249,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00189	1088,00	2
53. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,33572	15,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
53. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,19992	5764,00	1152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,19992	1088,00	218
53. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,00658	4329,00	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,00658	1554,00	10
53. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,0322	79,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
53. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,0098	2465,00	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,0098	1088,00	11
		Итого эксплуатация машин:				**1743,70**	**1221**
53. 9	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,7105	21086,00	14982
53.10	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,0812	114,00	9
53.11	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,0035	439273,00	1537
53.12	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,00693	58256,00	404

53.13	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,04354	40416,00	1760
53.14	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,00371	53953,00	200
53.15	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,01827	58360,00	1066
53.16	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,000602	26517,00	16
53.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	0,553	310,00	171
53.18	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,003003	6994,00	21
53.19	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,0196	20899,00	410
53.20	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00257	0,001799	30,00	0
53.21	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	0,6027	907,00	547
		Итого материалов:				**30175,52**	**21123**
		Накладные расходы	%	91		7119,10	4983
		Сметная прибыль	%	8		3721,44	2605
		Сметная стоимость:				**50239,45**	**35168**
		Кровля					
54	**1112-0101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**м3 утеплителя**	**11,0000**		**12436,18**	**136798**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	2,71	29,81	762,00	22715
54. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	3,74	1088,00	4069
		Итого оплата труда:				**2434,94**	**26784**
54. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,22	2,42	4249,00	10283
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	2,42	1088,00	2633
54. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,12	1,32	5764,00	7608
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	1,32	1088,00	1436
		Итого эксплуатация машин:				**1626,46**	**17891**
54. 5	2101-0302-0402 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,03	11,33	8490,00	96192
		Итого материалов:				**8744,70**	**96192**
		Накладные расходы	%	92		2240,14	24642
		Сметная прибыль	%	8		1174,11	12915
		Сметная стоимость:				**15850,43**	**174355**

55	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**77,0000**		**617,96**	**47583**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,243	18,711	762,00	14258
55. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	1,494	1088,00	1625
		Итого оплата труда:				**206,27**	**15883**
55. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	0,9702	4249,00	4122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,9702	1088,00	1056
55. 4	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	1,817	158,00	287
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
55. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	0,5236	5764,00	3018
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,5236	1088,00	570
		Итого эксплуатация машин:				**96,46**	**7428**
55. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	2,356	2537,00	5978
55. 7	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	1,178	16367,00	19282
55. 8	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	3,388	162,00	549
55. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0385	2,964	30,00	89
		Итого материалов:				**336,33**	**25897**
		Накладные расходы	%	92		189,77	14612
		Сметная прибыль	%	8		64,62	4976
		Сметная стоимость:				**872,35**	**67171**
56	**1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=17**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	**м2 стяжки**	**77,0000**		**319,71**	**24617**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,0153	1,178	762,00	898
56. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0231	18496,00	427
		Итого оплата труда:				**17,21**	**1325**
56. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0034	0,2618	4249,00	1112
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,2618	1088,00	285
56. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0017	0,1309	5764,00	755
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,1309	1088,00	142
		Итого эксплуатация машин:				**24,25**	**1867**

56. 5	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,01734	1,335	16367,00	21853
		Итого материалов:				**283,80**	**21853**
		Накладные расходы	%	92		15,83	1219
		Сметная прибыль	%	8		26,84	2067
		Сметная стоимость:				**362,38**	**27903**
57	**2105-0301-3501 РСНБ РК 2015**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0930**		**213050,00**	**19814**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	1585
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**21399**
58	**1112-0101-1504 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой**	**м2поверхности**	**77,0000**		**156,34**	**12038**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,093	7,161	946,00	6774
58. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,0693	1243,33	86
		Итого оплата труда:				**89,10**	**6860**
58. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0308	5764,00	178
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0308	1088,00	34
58. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0231	4329,00	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0231	1554,00	36
58. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0086	0,6622	729,00	483
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
58. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0154	2465,00	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0154	1088,00	17
		Итого эксплуатация машин:				**10,37**	**798**
58. 7	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,01925	101855,00	1961
58. 8	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006	0,0462	54214,00	2505
		Итого материалов:				**57,99**	**4465**
		Накладные расходы	%	92		81,97	6312
		Сметная прибыль	%	8		19,06	1468
		Сметная стоимость:				**257,37**	**19818**
59	**2204-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Праймер двухкомпонентный для двухкомпонентных полиуретановых красок на водной основе СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**кг**	**462,0000**		**7770,00**	**3589740**

		Сметная прибыль	%	8		621,60	287179
		Сметная стоимость:				**8391,60**	**3876919**
60	**1112-0101-0212 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	**м2 кровли**	**77,0000**		**3427,73**	**263935**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,1237	9,525	946,00	9011
60. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0032	0,2464	1300,87	321
		Итого оплата труда:				**121,18**	**9331**
60. 3	3106-0102-0201 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,0021	0,1617	96,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
60. 4	3105-0101-0103 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,0462	6102,00	282
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,0462	1088,00	50
60. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0015	0,1155	4329,00	500
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,1155	1554,00	179
60. 6	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0077	1888,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0077	910,00	7
60. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,077	2465,00	190
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,077	1088,00	84
60. 8	3204-0108-0501 РСНБ РК 2015	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,0479	3,688	4,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**13,20**	**1017**
60. 9	2110-0403-2203 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/вентилируемое покрытие, марка ЭКВ-6,0 ГОСТ 30547-97	м2	2,3	177,1	1347,00	238554
60.10	2110-0501-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	0,24	18,48	445,00	8224
60.11	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,63	48,51	147,00	7131
		Итого материалов:				**3297,51**	**253908**
		Накладные расходы	%	92		111,49	8585
		Сметная прибыль	%	8		283,14	21802
		Сметная стоимость:				**3822,36**	**294322**
		Полы					

61	**1111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2**	**45,4400**		**195,76**	**8895**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	0,0681	3,094	879,00	2720
61. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,399872	1088,00	435
		Итого оплата труда:				**69,43**	**3155**
61. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,149952	4249,00	637
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,149952	1088,00	163
61. 4	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,040896	3173,00	130
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,040896	1088,00	44
61. 5	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,209024	2338,00	489
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,209024	1088,00	227
61. 6	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	0,422592	14,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**27,76**	**1262**
61. 7	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	2,317	2119,00	4911
61. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0022	0,099968	30,00	3
		Итого материалов:				**108,14**	**4914**
		Накладные расходы	%	94		65,27	2966
		Сметная прибыль	%	8		20,88	949
		Сметная стоимость:				**281,91**	**12810**
62	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**3,6352**		**24402,70**	**88709**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	13,305	835,00	11110
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**11110**
62. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,745	15,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**26**
62. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	1,127	2537,00	2859
62. 4	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	3,708	18609,00	69000
62. 5	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,003635	15252,00	55

62. 6	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	7,27	773,00	5620
62. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	1,272	30,00	38
		Итого материалов:				**21339,40**	**77573**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	10443
		Сметная прибыль	%	8		2182,03	7932
		Сметная стоимость:				**29457,47**	**107084**
63	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Армирование кладки стен и других конструкций**	**т**	**0,1136**		**56459,47**	**6414**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	56,4	6,407	964,00	6176
63. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,061344	1088,00	67
		Итого оплата труда:				**54957,12**	**6243**
63. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,026128	5764,00	151
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,026128	1088,00	28
63. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,035216	2465,00	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,035216	1088,00	38
		Итого эксплуатация машин:				**2089,87**	**237**
		Накладные расходы	%	93		51110,12	5806
		Сметная прибыль	%	8		8605,57	978
		Сметная стоимость:				**116175,16**	**13197**
64	**2105-0301-3501 РСНБ РК 2015**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,1136**		**213050,00**	**24202**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	1936
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**26139**
65	**1111-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм**	**м2**	**45,4400**		**1095,65**	**49787**
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,361	16,404	791,00	12975
65. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	1,29	1035,98	1337
		Итого оплата труда:				**314,97**	**14312**
65. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	0,54528	4249,00	2317
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,54528	1088,00	593
65. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	1,799	15,00	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

65. 5	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	0,368064	2338,00	861
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,368064	1088,00	400
65. 6	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	0,377152	1888,00	712
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	0,377152	910,00	343
		Итого эксплуатация машин:				**86,19**	**3916**
65. 7	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	1,39	2537,00	3528
65. 8	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	1,39	21086,00	29319
65. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	1,59	30,00	48
		Итого материалов:				**723,91**	**32895**
		Накладные расходы	%	94		296,07	13454
		Сметная прибыль	%	8		111,34	5059
		Сметная стоимость:				**1503,07**	**68299**
66	**1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2**	**Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий**	**м2**	**45,4400**		**-238,95**	**-10858**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,0208	0,945152	-791,00	-748
66. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,086336	-1820,00	-157
		Итого оплата труда:				**-19,91**	**-905**
66. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0162	0,736128	-15,00	-11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0038	0,172672	-1888,00	-326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	0,172672	-910,00	-157
		Итого эксплуатация машин:				**-7,42**	**-337**
66. 5	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0102	0,463488	-21086,00	-9773
		Итого материалов:				**-215,08**	**-9773**
		Накладные расходы	%	94		-18,72	-850
		Сметная прибыль	%	8		-20,61	-937
		Сметная стоимость:				**-278,28**	**-12645**
67	**1111-0101-3902 РСНБ РК 2015**	**Устройство плинтусов цементных**	**м**	**48,6208**		**147,02**	**7148**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,104	5,057	1088,00	5502
67. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,019448	1088,00	21

		Итого оплата труда:				**113,59**	**5523**
67. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,019448	2465,00	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,019448	1088,00	21
		Итого эксплуатация машин:				**0,99**	**48**
67. 4	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,077793	20552,00	1599
		Итого материалов:				**32,88**	**1599**
		Накладные расходы	%	94		106,77	5191
		Сметная прибыль	%	8		20,30	987
		Сметная стоимость:				**274,10**	**13327**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**6412093**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6412093**
Материалы -			Тенге				**666288**
Всего заработная плата -			Тенге				**435660**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3640107**
Местные материалы -			Тенге				**1464768**
		Накладные расходы -	Тенге				**486791**
		Сметная прибыль -	Тенге				**551911**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7450794**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**439**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**435660**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**7450794**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**439**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**435660**
РАЗДЕЛ 9. ПРИЯМОК							
83	**1111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 уплотнения**	**2,8600**		**195,76**	**560**
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	0,0681	0,194766	879,00	171
83. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,025168	1088,00	27
		Итого оплата труда:				**69,43**	**199**
83. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,009438	4249,00	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,009438	1088,00	10
83. 4	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,002574	3173,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,002574	1088,00	3

83. 5	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,013156	2338,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,013156	1088,00	14
83. 6	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	0,026598	14,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**27,76**	**79**
83. 7	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	0,14586	2119,00	309
83. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0022	0,006292	30,00	0
		Итого материалов:				**108,14**	**309**
		Накладные расходы	%	94		65,27	187
		Сметная прибыль	%	8		20,88	60
		Сметная стоимость:				**281,91**	**806**
84	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В12,5. Устройство**	**м3**	**0,8300**		**22743,12**	**18877**
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	1,35	1,121	762,00	854
84. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,150479	1088,00	164
		Итого оплата труда:				**1225,95**	**1018**
84. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,3984	15,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
84. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,1494	5764,00	861
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,1494	1088,00	163
84. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,001079	2465,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,001079	1088,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**1047,92**	**870**
84. 6	2102-0101-2201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,8466	18547,00	15702
84. 7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,2075	6994,00	1451
84. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,00166	30,00	0
		Итого материалов:				**20666,50**	**17153**
		Накладные расходы	%	91		1115,62	926
		Сметная прибыль	%	8		1908,70	1584
		Сметная стоимость:				**25767,44**	**21387**

85	**1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**9,6000**		**2093,50**	**20098**
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,468	4,493	1071,00	4812
85. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	0,0528	1088,00	57
		Итого оплата труда:				**507,21**	**4869**
85. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0358	0,34368	729,00	251
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
85. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,0528	2465,00	130
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,0528	1088,00	57
		Итого эксплуатация машин:				**39,66**	**381**
85. 5	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,3	22,08	228,00	5034
85. 6	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,4	42,24	226,00	9546
85. 7	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,001536	130035,00	200
85. 8	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,002304	54214,00	125
		Итого материалов:				**1552,62**	**14905**
		Накладные расходы	%	93		471,71	4528
		Сметная прибыль	%	8		205,22	1970
		Сметная стоимость:				**2770,42**	**26596**
86	**1106-1001-0107 РСНБ РК 2015**	**Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В7,5)**	**м3**	**1,2000**		**24862,30**	**29835**
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	3,86	4,632	910,00	4215
86. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4263	0,51156	1297,80	664
		Итого оплата труда:				**4065,85**	**4879**
86. 3	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,44	0,528	39,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
86. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0145	0,0174	4329,00	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0145	0,0174	1554,00	27
86. 5	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,39	0,468	3996,00	1870
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,39	0,468	1300,00	608

86. 6	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4704	0,56448	174,00	98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
86. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0218	0,02616	2465,00	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0218	0,02616	1088,00	28
		Итого эксплуатация машин:				**1773,96**	**2129**
86. 8	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,218	18609,00	22666
86. 9	2102-0101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0045	0,0054	19654,00	106
86.10	2107-0203-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0013	0,00156	40640,00	63
86.11	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00047	0,000564	26517,00	15
86.12	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00029	0,000348	404706,00	141
86.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,602	0,7224	310,00	224
86.14	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	0,00072	212247,00	153
86.15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00141	0,001692	30,00	0
86.16	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,113	0,1356	907,00	123
		Итого материалов:				**19575,74**	**23491**
		Накладные расходы	%	91		3699,92	4440
		Сметная прибыль	%	8		2284,98	2742
		Сметная стоимость:				**30847,20**	**37017**
87	**2105-0301-3501 РСНБ РК 2015**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0072**		**213050,00**	**1534**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	123
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**1657**
88	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0021**		**213050,00**	**449**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	36
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**485**
89	**2106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладаниемгорячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,0622**		**439273,00**	**27314**

		Сметная прибыль	%	8		35141,84	2185
		Сметная стоимость:				**474414,84**	**29499**
90	**1108-0201-0703 РСНБ РК 2015**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т изделий**	**0,0254**		**523754,02**	**13303**
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	42,3	1,074	964,00	1036
90. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,49	0,063246	1088,00	69
		Итого оплата труда:				**43486,32**	**1105**
90. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,69	0,017526	5764,00	101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	0,017526	1088,00	19
90. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,8	0,04572	2465,00	113
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,8	0,04572	1088,00	50
		Итого эксплуатация машин:				**8414,16**	**214**
90. 5	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,75	0,01905	19856,00	378
90. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,06	0,001524	218211,00	333
90. 7	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1	0,0254	439273,00	11158
90. 8	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5	0,127	1461,00	186
		Итого материалов:				**474562,66**	**12054**
		Накладные расходы	%	93		40442,28	1027
		Сметная прибыль	%	8		45135,70	1146
		Сметная стоимость:				**609332,00**	**15477**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**111969**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**84655**
Материалы -			Тенге				**67912**
Всего заработная плата -			Тенге				**12069**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1983**
Накладные расходы -			Тенге				**11108**
Сметная прибыль -			Тенге				**7661**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**103424**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**12**
Сметная заработная плата -			Тенге				**12069**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**27314**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**27314**
Сметная прибыль -			Тенге				**2185**

ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**29499**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**132923**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**12**
Сметная заработная плата -	Тенге				**12069**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:	Тенге				**11010382**
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**958302**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**680844**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**174043**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**9371236**
- перевозка грузов	Тенге				**0**
- оборудование	Тенге				**0**
Накладные расходы	Тенге				**1165435**
ИТОГО:	Тенге				**12175817**
Сметная прибыль	Тенге				**974065**
ИТОГО по смете:	Тенге				**13149882**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Теплая стоянка на 4 автомашины. Л.Р.С. №3-3-1. Общестроительные работы							
РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ							
45	**1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**65,5300**		**13244,43**	**867907**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	6,04	395,801	946,00	374428
45. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	28,178	1088,00	30658
		Итого оплата труда:				**6181,68**	**405085**
45. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,38	24,901	5764,00	143532
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,38	24,901	1088,00	27092
45. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	3,276	2465,00	8077
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	3,276	1088,00	3564
		Итого эксплуатация машин:				**2313,57**	**151608**

45. 5	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,05	3,276	2537,00	8312
45. 6	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,25	16,382	18808,00	308122
45. 7	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,6553	19856,00	13012
45. 8	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,032765	21421,00	702
45. 9	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,008	0,52424	22269,00	11674
45.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,025	1,638	30,00	49
		Итого материалов:				**5217,02**	**341871**
		Накладные расходы	%	93		5748,96	376729
		Сметная прибыль	%	8		1519,47	99571
		Сметная стоимость:				**20512,87**	**1344207**
46	**2111-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**24,7951**		**12111,00**	**300294**
		Сметная прибыль	%	8		968,88	24023
		Сметная стоимость:				**13079,88**	**324317**
47	**2103-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**7,8636**		**71349,00**	**561060**
		Сметная прибыль	%	8		5707,92	44885
		Сметная стоимость:				**77056,92**	**605944**
48	**2103-0101-0104 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**16,3825**		**28541,00**	**467573**
		Сметная прибыль	%	8		2283,28	37406
		Сметная стоимость:				**30824,28**	**504978**
49	**1108-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа свыше 4 м ПАРАПЕТ**	**м3**	**11,0000**		**10366,65**	**114033**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	4,42	48,62	865,00	42056
49. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35	3,85	1088,00	4189
		Итого оплата труда:				**4204,10**	**46245**
49. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,35	3,85	5764,00	22191
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,35	3,85	1088,00	4189

		Итого эксплуатация машин:				**2017,40**	**22191**
49. 4	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	2,64	18808,00	49653
49. 5	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,0055	21421,00	118
49. 6	2103-0199-9901 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый	1000 шт.	0,38	4,18	--	--
49. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,044	0,484	30,00	15
		Итого материалов:				**4525,95**	**49785**
		Накладные расходы	%	93		3909,81	43008
		Сметная прибыль	%	8		1142,12	12563
		Сметная стоимость:				**15418,58**	**169604**
50	**2103-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100**	**1000шт**	**4,1800**		**24767,00**	**103526**
		Сметная прибыль	%	8		1981,36	8282
		Сметная стоимость:				**26748,36**	**111808**
51	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**18,3996**		**10758,65**	**197955**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	4,54	83,534	865,00	72257
51. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	7,36	1088,00	8008
		Итого оплата труда:				**4362,30**	**80265**
51. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	7,36	5764,00	42422
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	7,36	1088,00	8008
		Итого эксплуатация машин:				**2305,60**	**42422**
51. 4	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	4,416	18808,00	83054
51. 5	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,0092	21421,00	197
51. 6	2103-0199-9901 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый	1000 шт.	0,38	6,992	--	--
51. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,044	0,809582	30,00	24
		Итого материалов:				**4525,95**	**83276**
		Накладные расходы	%	93		4056,94	74646
		Сметная прибыль	%	8		1185,25	21808
		Сметная стоимость:				**16000,84**	**294409**

52	**2103-0101-0104 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**6,9918**		**28541,00**	**199554**
		Сметная прибыль	%	8		2283,28	15964
		Сметная стоимость:				**30824,28**	**215519**
53	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т изделий**	**0,1900**		**247570,47**	**47038**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	56,4	10,716	964,00	10330
53. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,1026	1088,00	112
		Итого оплата труда:				**54957,12**	**10442**
53. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,0437	5764,00	252
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,0437	1088,00	48
53. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,0589	2465,00	145
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,0589	1088,00	64
		Итого эксплуатация машин:				**2089,87**	**397**
53. 5	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0,19	191111,00	36311
		Итого материалов:				**191111,00**	**36311**
		Накладные расходы	%	93		51110,12	9711
		Сметная прибыль	%	8		23894,45	4540
		Сметная стоимость:				**322575,04**	**61289**
54	**1108-0401-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные из камней толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок**	**46,7900**		**1342,05**	**62795**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	1,03	48,194	865,00	41688
54. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	1,544	1088,00	1680
		Итого оплата труда:				**926,85**	**43367**
54. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,033	1,544	5764,00	8900
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,033	1,544	1088,00	1680
		Итого эксплуатация машин:				**190,21**	**8900**
54. 4	2102-0401-2808 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	0,65506	18386,00	12044
54. 5	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,007486	21421,00	160
54. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,09358	30,00	3

		Итого материалов:				**260,89**	**12207**
		Накладные расходы	%	93		861,97	40332
		Сметная прибыль	%	8		176,32	8250
		Сметная стоимость:				**2380,35**	**111377**
55	**2103-0101-0104 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**0,6738**		**28541,00**	**19230**
		Сметная прибыль	%	8		2283,28	1538
		Сметная стоимость:				**30824,28**	**20769**
56	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Колесоотбойники бетонные В15. Устройство**	**м3**	**2,4000**		**28755,68**	**69014**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	4,9	11,76	910,00	10702
56. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,4728	1105,50	523
		Итого оплата труда:				**4676,78**	**11224**
56. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00648	4249,00	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00648	1088,00	7
56. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,69984	39,00	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
56. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,42264	5764,00	2436
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	0,42264	1088,00	460
56. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,01776	4329,00	77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,01776	1554,00	28
56. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,02064	79,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
56. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,02592	2465,00	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,02592	1088,00	28
		Итого эксплуатация машин:				**1097,22**	**2633**
56. 9	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,448	21086,00	51619
56.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	1,829	70,00	128
56.11	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,0168	58360,00	980
56.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,001968	26517,00	52

56.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,72	310,00	223
56.14	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,18	6994,00	1259
56.15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00424	0,010176	30,00	0
56.16	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	1,562	907,00	1417
		Итого материалов:				**23199,46**	**55679**
		Накладные расходы	%	91		4255,87	10214
		Сметная прибыль	%	8		2640,92	6338
		Сметная стоимость:				**35652,48**	**85566**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**3009978**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3009978**
Материалы -			Тенге				**579129**
Всего заработная плата -			Тенге				**596629**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**300294**
Местные материалы -			Тенге				**1350943**
		Накладные расходы -	Тенге				**554640**
		Сметная прибыль -	Тенге				**285169**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3849788**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**640**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**596629**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**3849788**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**640**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**596629**
РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ							
57	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	**шт**	**42,0000**		**424,05**	**17810**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,148	6,216	946,00	5880
57. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	1,806	1088,00	1965
		Итого оплата труда:				**186,79**	**7845**
57. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	1,73	5764,00	9974
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	1,73	1088,00	1882
57. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0756	2465,00	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0756	1088,00	82

		Итого эксплуатация машин:				**241,91**	**10160**
57. 5	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,105	16850,00	1769
57. 6	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	42	--	--
		Итого материалов:				**42,13**	**1769**
		Накладные расходы	%	118		220,41	9257
		Сметная прибыль	%	8		51,56	2165
		Сметная стоимость:				**696,02**	**29233**
58	**2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	**м3**	**1,2650**		**68997,00**	**87281**
		Сметная прибыль	%	8		5519,76	6982
		Сметная стоимость:				**74516,76**	**94264**
59	**1107-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах длиной до 6 м, прямоугольных, при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт**	**22,0000**		**22275,59**	**490063**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,6=1214)	чел-ч	10,8	237,6	1214,00	288446
59. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7134	15,695	1140,13	17894
		Итого оплата труда:				**13924,57**	**306340**
59. 3	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0564	1,241	39,00	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
59. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,514	11,308	5764,00	65179
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,514	11,308	1088,00	12303
59. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0798	1,756	4329,00	7600
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0798	1,756	1554,00	2729
59. 6	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,908	63,976	174,00	11132
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
59. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1196	2,631	2465,00	6486
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1196	2,631	1088,00	2863
59. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,426	9,372	26,00	244
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4122,23**	**90689**
59. 9	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0632	1,39	21086,00	29318

59.10	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,022	16367,00	360
59.11	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00374	0,08228	21163,00	1741
59.12	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	22	--	--
59.13	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00441	0,09702	218211,00	21171
59.14	2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,0185	0,407	1627,00	662
59.15	2107-0203-0405 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,0176	21816,00	384
59.16	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,07	1,54	310,00	477
59.17	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000045	0,00099	628269,00	622
59.18	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,3588	7,894	293,00	2313
59.19	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000203	0,004466	286680,00	1280
59.20	2113-0812-1037 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0062	0,1364	224445,00	30614
59.21	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,03	0,66	516,00	341
59.22	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,137	3,014	907,00	2734
59.23	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0044	0,0968	195353,00	18910
		Итого материалов:				**5042,16**	**110928**
		Накладные расходы	%	118		16430,99	361482
		Сметная прибыль	%	8		3096,53	68124
		Сметная стоимость:				**41803,11**	**919668**
60	**2104-0106-9901 РСНБ РК 2015**	**Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	**м3**	**6,3200**		**95466,00**	**603345**
		Сметная прибыль	%	8		7637,28	48268
		Сметная стоимость:				**103103,28**	**651613**
61	**1107-0512-0111 РСНБ РК 2015**	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**14,0000**		**1641,38**	**22979**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,03	14,42	1000,00	14420

61. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0096	0,1344	1088,00	146
		Итого оплата труда:				**1040,44**	**14566**
61. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0096	0,1344	5764,00	775
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0096	0,1344	1088,00	146
		Итого эксплуатация машин:				**55,33**	**775**
61. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,033	0,462	16850,00	7785
61. 5	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	14	--	--
		Итого материалов:				**556,05**	**7785**
		Накладные расходы	%	118		1227,72	17188
		Сметная прибыль	%	8		229,53	3213
		Сметная стоимость:				**3098,64**	**43381**
62	**2104-0102-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**8,0000**		**1980,00**	**15840**
		Сметная прибыль	%	8		158,40	1267
		Сметная стоимость:				**2138,40**	**17107**
63	**2104-0102-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012**	**шт.**	**6,0000**		**1629,00**	**9774**
		Сметная прибыль	%	8		130,32	782
		Сметная стоимость:				**1759,32**	**10556**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**1247093**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1247093**
Материалы -			Тенге				**120482**
Всего заработная плата -			Тенге				**328752**
Местные материалы -			Тенге				**716240**
Накладные расходы -			Тенге				**387927**
Сметная прибыль -			Тенге				**130802**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1765822**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**276**
Сметная заработная плата -			Тенге				**328752**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**1765822**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**276**
Сметная заработная плата -			Тенге				**328752**

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ							
64	**1107-0504-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	**шт**	**5,0000**		**3965,72**	**19829**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	1,74	8,7	1035,00	9005
64. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	0,81	1088,00	881
		Итого оплата труда:				**1977,16**	**9886**
64. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	0,77	5764,00	4438
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	0,77	1088,00	838
64. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	0,7585	174,00	132
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
64. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,04	2465,00	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,04	1088,00	44
		Итого эксплуатация машин:				**933,77**	**4669**
64. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	0,214	16850,00	3606
64. 7	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	5	--	--
64. 8	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00066	0,0033	614991,00	2029
64. 9	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0015	208994,00	313
64.10	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	0,4	516,00	206
		Итого материалов:				**1231,05**	**6155**
		Накладные расходы	%	118		2333,04	11665
		Сметная прибыль	%	8		503,90	2520
		Сметная стоимость:				**6802,67**	**34013**
65	**1107-0504-0106 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	**шт**	**19,0000**		**5996,92**	**113941**
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	2,66	50,54	1071,00	54128
65. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	4,184	1088,00	4552
		Итого оплата труда:				**3088,44**	**58680**
65. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	3,762	5764,00	21684
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	3,762	1088,00	4093

65. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	5,343	174,00	930
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
65. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	0,4218	2465,00	1040
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	0,4218	1088,00	459
		Итого эксплуатация машин:				**1244,92**	**23654**
65. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	1,241	16850,00	20906
65. 7	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	19	--	--
65. 8	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00106	0,02014	614991,00	12386
65. 9	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,0095	208994,00	1985
65.10	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	1,71	516,00	882
		Итого материалов:				**1903,13**	**36160**
		Накладные расходы	%	118		3644,36	69243
		Сметная прибыль	%	8		771,30	14655
		Сметная стоимость:				**10412,57**	**197839**
66	**2104-0108-9903 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**144,9000**		**5112,00**	**740729**
		Сметная прибыль	%	8		408,96	59258
		Сметная стоимость:				**5520,96**	**799987**
67	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	**т**	**0,0148**		**64640,61**	**957**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	42,7	0,63196	1172,00	741
67. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,015244	1088,00	17
		Итого оплата труда:				**51165,04**	**757**
67. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	0,3145	174,00	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
67. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,015244	2465,00	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,015244	1088,00	17
		Итого эксплуатация машин:				**6236,45**	**92**
67. 5	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,000592	208994,00	124

		Итого материалов:				**8359,76**	**124**
		Накладные расходы	%	118		60374,75	894
		Сметная прибыль	%	8		10001,23	148
		Сметная стоимость:				**135016,59**	**1998**
68	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0148**		**213050,00**	**3153**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	252
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**3405**
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-1 21м					
69	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Устройство монолитных участков.Устройство**	**м3**	**0,2900**		**34473,60**	**9997**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	2,381	928,00	2209
69. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,121017	1100,73	133
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**2343**
69. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000783	4249,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000783	1088,00	1
69. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,141491	15,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
69. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,113187	5764,00	652
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,113187	1088,00	123
69. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,003306	4329,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,003306	1554,00	5
69. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,00551	79,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
69. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	0,289884	174,00	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
69. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,003741	2465,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,003741	1088,00	4
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**732**
69.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,29435	21086,00	6207
69.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	0,29	70,00	20

69.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,002784	53953,00	150
69.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,006496	58360,00	379
69.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,00011	26517,00	3
69.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,0696	310,00	22
69.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,000348	212247,00	74
69.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,000319	30,00	0
69.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	0,22156	907,00	201
		Итого материалов:				**24329,66**	**7056**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	2132
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	970
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**13100**
70	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0373**		**198348,00**	**7398**
		Сметная прибыль	%	8		15867,84	592
		Сметная стоимость:				**214215,84**	**7990**
71	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0051**		**213050,00**	**1087**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	87
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**1173**
72	**2105-0301-3501 РСНБ РК 2015**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0098**		**213050,00**	**2088**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	167
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**2255**
		Стакан СБ7А-3					
73	**1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**м3**	**0,1300**		**39501,70**	**5135**
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	10,4	1,352	946,00	1279
73. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,007	0,130884	1101,15	144
		Итого оплата труда:				**10947,03**	**1423**

73. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000351	4249,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000351	1088,00	0
73. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6188	0,080444	39,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
73. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,933	0,12129	5764,00	699
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,933	0,12129	1088,00	132
73. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0284	0,003692	4329,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0284	0,003692	1554,00	6
73. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,00247	79,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
73. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,25	0,162435	174,00	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
73. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0427	0,005551	2465,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0427	0,005551	1088,00	6
		Итого эксплуатация машин:				**5860,53**	**762**
73.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,13195	21086,00	2782
73.11	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	0,000325	51097,00	17
73.12	2107-0204-0205 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,017	0,00221	33416,00	74
73.13	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00084	0,000109	26517,00	3
73.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,45	0,0585	310,00	18
73.15	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0015	0,000195	212247,00	41
73.16	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0025	0,000325	30,00	0
73.17	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,35	0,1755	907,00	159
		Итого материалов:				**23802,77**	**3094**
		Накладные расходы	%	91		9961,80	1295
		Сметная прибыль	%	8		3957,08	514
		Сметная стоимость:				**53420,59**	**6945**

		ЗАКЛАДНАЯ ЗД-1					
74	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	**1т**	**0,0054**		**222621,00**	**1211**
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	58	0,31552	1000,00	316
74. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,001958	1282,17	3
		Итого оплата труда:				**58461,58**	**318**
74. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,000816	4329,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,000816	1554,00	1
74. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,001142	2465,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,001142	1088,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**1167,00**	**6**
74. 5	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,00544	163454,00	889
		Итого материалов:				**163454,00**	**889**
		Накладные расходы	%	91		53200,04	289
		Сметная прибыль	%	8		22065,68	120
		Сметная стоимость:				**297886,72**	**1621**
75	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0006**		**213050,00**	**136**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	11
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**147**
76	**2105-0106-2402 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0021**		**251663,00**	**534**
		Сметная прибыль	%	8		20133,04	43
		Сметная стоимость:				**271796,04**	**576**
77	**1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0457**		**74438,71**	**3403**
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	56,5	2,583	946,00	2444
77. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	0,164958	1310,87	216
		Итого оплата труда:				**58178,62**	**2660**
77. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,004572	295,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

77. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,005486	4329,00	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,005486	1554,00	9
77. 5	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	0,146761	5530,00	812
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,21	0,146761	1300,00	191
77. 6	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,004023	8085,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,004023	1857,00	7
77. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,008687	2465,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,008687	1088,00	9
77. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	0,066751	26,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**19518,07**	**892**
77. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,001372	70,00	0
77.10	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000855	3360,00	3
77.11	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000047	60195,00	3
77.12	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,00002	404706,00	8
77.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000457	310,00	0
77.14	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,054864	293,00	16
77.15	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,016459	147,00	2
77.16	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000005	1880677,00	9
77.17	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,00002	212247,00	4
77.18	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000014	433151,00	6
77.19	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000027	572135,00	16
		Итого материалов:				**1471,64**	**67**
		Накладные расходы	%	69		40143,25	1835
		Сметная прибыль	%	8		9166,56	419

		Сметная стоимость:				**123748,51**	**5658**
78	**2106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,0457**		**439273,00**	**20084**
		Сметная прибыль	%	8		35141,84	1607
		Сметная стоимость:				**474414,84**	**21690**
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-3 1 ШТ					
79	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Устройство монолитных участков.Устройство**	**м3**	**1,0300**		**34473,60**	**35508**
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	8,456	928,00	7847
79. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,429819	1100,73	473
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**8321**
79. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002781	4249,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002781	1088,00	3
79. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,502537	15,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
79. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,402009	5764,00	2317
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,402009	1088,00	437
79. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,011742	4329,00	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,011742	1554,00	18
79. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,01957	79,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
79. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	1,03	174,00	179
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
79. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,013287	2465,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,013287	1088,00	14
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**2601**
79.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,045	21086,00	22044
79.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	1,03	70,00	72
79.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,009888	53953,00	533

79.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,023072	58360,00	1346
79.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000391	26517,00	10
79.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,2472	310,00	77
79.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,001236	212247,00	262
79.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,001133	30,00	0
79.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	0,78692	907,00	714
		Итого материалов:				**24329,66**	**25060**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	7572
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	3446
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**46526**
80	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,3500**		**24031,00**	**8411**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	673
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**9084**
81	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0738**		**195353,00**	**14417**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	1153
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**15570**
82	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0131**		**198348,00**	**2604**
		Сметная прибыль	%	8		15867,84	208
		Сметная стоимость:				**214215,84**	**2813**
83	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0013**		**213050,00**	**273**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	22
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**295**
84	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство стакана**	**м3**	**0,1550**		**30736,52**	**4764**
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	4,9	0,7595	910,00	691
84. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,030535	1105,51	34

		Итого оплата труда:				**4676,78**	**725**
84. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000418	4249,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000418	1088,00	0
84. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,045198	39,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
84. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,027296	5764,00	157
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	0,027296	1088,00	30
84. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,001147	4329,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,001147	1554,00	2
84. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,001333	79,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
84. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,001674	2465,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,001674	1088,00	2
		Итого эксплуатация машин:				**1097,22**	**170**
84. 9	2102-0101-2601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,1581	23028,00	3641
84.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	0,11811	70,00	8
84.11	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,001085	58360,00	63
84.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,000127	26517,00	3
84.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,0465	310,00	14
84.14	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,011625	6994,00	81
84.15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00424	0,000657	30,00	0
84.16	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	0,100905	907,00	92
		Итого материалов:				**25180,30**	**3903**
		Накладные расходы	%	91		4255,87	660
		Сметная прибыль	%	8		2799,39	434
		Сметная стоимость:				**37791,78**	**5858**

85	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0912**		**362621,00**	**33071**
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	198	18,058	1000,00	18058
85. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,032832	1282,17	42
		Итого оплата труда:				**198461,58**	**18100**
85. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,01368	4329,00	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,01368	1554,00	21
85. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,019152	2465,00	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,019152	1088,00	21
		Итого эксплуатация машин:				**1167,00**	**106**
85. 5	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0912	163454,00	14907
		Итого материалов:				**163454,00**	**14907**
		Накладные расходы	%	91		180600,04	16471
		Сметная прибыль	%	8		43457,68	3963
		Сметная стоимость:				**586678,72**	**53505**
86	**1107-0106-0207 РСНБ РК 2015**	**Установка карнизных панелей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт**	**9,0000**		**4506,82**	**40561**
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	1,77	15,93	1071,00	17061
86. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,272	2,448	1088,00	2663
		Итого оплата труда:				**2191,61**	**19724**
86. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,26	2,34	5764,00	13488
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,26	2,34	1088,00	2546
86. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2083	1,875	174,00	326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
86. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,108	2465,00	266
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,108	1088,00	118
		Итого эксплуатация машин:				**1564,46**	**14080**
86. 6	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	9	--	--
86. 7	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0016	0,0144	614991,00	8856
86. 8	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0027	208994,00	564

		Итого материалов:				**1046,68**	**9420**
		Накладные расходы	%	118		2586,10	23275
		Сметная прибыль	%	8		567,43	5107
		Сметная стоимость:				**7660,35**	**68943**
87	**2104-0111-9912 РСНБ РК 2015**	**Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93**	**м3**	**2,5920**		**77939,00**	**202018**
		Сметная прибыль	%	8		6235,12	16161
		Сметная стоимость:				**84174,12**	**218179**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**1271309**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1247822**
Материалы -			Тенге				**106767**
Всего заработная плата -			Тенге				**120277**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**31690**
Местные материалы -			Тенге				**951158**
		Накладные расходы -	Тенге				**133495**
		Сметная прибыль -	Тенге				**110505**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1491822**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**115**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**120277**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**23487**
Материалы -			Тенге				**67**
Всего заработная плата -			Тенге				**2660**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**20084**
		Накладные расходы -	Тенге				**1835**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2026**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**27348**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2660**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**1519170**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**118**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**122937**
РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ							
88	**1112-0101-1402 РСНБ РК 2015**	**Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом**	**м3**	**20,3000**		**12436,18**	**252454**
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	2,71	55,013	762,00	41920
88. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	6,902	1088,00	7509

		Итого оплата труда:				**2434,94**	**49429**
88. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,22	4,466	4249,00	18976
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	4,466	1088,00	4859
88. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,12	2,436	5764,00	14041
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	2,436	1088,00	2650
		Итого эксплуатация машин:				**1626,46**	**33017**
88. 5	2101-0302-0402 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,03	20,909	8490,00	177517
		Итого материалов:				**8744,70**	**177517**
		Накладные расходы	%	92		2240,14	45475
		Сметная прибыль	%	8		1174,11	23834
		Сметная стоимость:				**15850,43**	**321764**
89	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**	**м2**	**172,0000**		**617,96**	**106289**
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,243	41,796	762,00	31849
89. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	3,337	1088,00	3630
		Итого оплата труда:				**206,27**	**35479**
89. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	2,167	4249,00	9208
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	2,167	1088,00	2358
89. 4	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	4,059	158,00	641
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
89. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	1,17	5764,00	6742
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	1,17	1088,00	1273
		Итого эксплуатация машин:				**96,46**	**16591**
89. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	5,263	2537,00	13353
89. 7	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	2,632	16367,00	43071
89. 8	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	7,568	162,00	1226
89. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0385	6,622	30,00	199
		Итого материалов:				**336,33**	**57849**
		Накладные расходы	%	92		189,77	32641
		Сметная прибыль	%	8		64,62	11114
		Сметная стоимость:				**872,35**	**150044**

90	**1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10**	**добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек**	**м2**	**172,0000**		**188,06**	**32347**
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,009	1,548	762,00	1180
90. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0516	10880,00	561
		Итого оплата труда:				**10,12**	**1741**
90. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,002	0,344	4249,00	1462
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,344	1088,00	374
90. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001	0,172	5764,00	991
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,172	1088,00	187
		Итого эксплуатация машин:				**14,26**	**2453**
90. 5	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	1,754	16367,00	28714
		Итого материалов:				**166,94**	**28714**
		Накладные расходы	%	92		9,31	1602
		Сметная прибыль	%	8		15,79	2716
		Сметная стоимость:				**213,17**	**36664**
91	**1112-0101-0212 РСНБ РК 2015**	**Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов**	**м2**	**170,0000**		**329,63**	**56037**
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,1237	21,029	946,00	19893
91. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0032	0,544	1300,88	708
		Итого оплата труда:				**121,18**	**20601**
91. 3	3106-0102-0201 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,0021	0,357	96,00	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
91. 4	3105-0101-0103 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,102	6102,00	622
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,102	1088,00	111
91. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0015	0,255	4329,00	1104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,255	1554,00	396
91. 6	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,017	1888,00	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,017	910,00	15
91. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,17	2465,00	419
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,17	1088,00	185
91. 8	3204-0108-0501 РСНБ РК 2015	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,0479	8,143	4,00	33

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**13,20**	**2244**
91. 9	2110-0403-9901 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные битумно-полимерные материалы (нижний слой) ГОСТ 30547-97	м2	1,15	195,5	--	--
91.10	2110-0403-9902 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные битумно-полимерные материалы (верхний слой) ГОСТ 30547-97	м2	1,15	195,5	--	--
91.11	2110-0501-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	0,24	40,8	445,00	18156
91.12	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,63	107,1	147,00	15744
		Итого материалов:				**199,41**	**33900**
		Накладные расходы	%	92		111,49	18953
		Сметная прибыль	%	8		35,29	5999
		Сметная стоимость:				**476,41**	**80990**
92	**2110-0403-1703 РСНБ РК 2015**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка ПРАЙМ ЭКМ ГОСТ 30547-97**	**м2**	**192,1000**		**737,00**	**141578**
		Сметная прибыль	%	8		58,96	11326
		Сметная стоимость:				**795,96**	**152904**
93	**2110-0403-1805 РСНБ РК 2015**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ПРАЙМ ЭКМ ГОСТ 30547-97**	**м2**	**195,5000**		**768,00**	**150144**
		Сметная прибыль	%	8		61,44	12012
		Сметная стоимость:				**829,44**	**162156**
94	**1107-0512-0111 РСНБ РК 2015**	**Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т**	**шт**	**32,0000**		**1641,38**	**52524**
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,03	32,96	1000,00	32960
94. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0096	0,3072	1088,00	334
		Итого оплата труда:				**1040,44**	**33294**
94. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0096	0,3072	5764,00	1771
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0096	0,3072	1088,00	334
		Итого эксплуатация машин:				**55,33**	**1771**
94. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,033	1,056	16850,00	17794

94. 5	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	32	--	--
		Итого материалов:				**556,05**	**17794**
		Накладные расходы	%	118		1227,72	39287
		Сметная прибыль	%	8		229,53	7345
		Сметная стоимость:				**3098,64**	**99156**
95	**2104-0111-9912 РСНБ РК 2015**	**Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93**	**м3**	**9,2160**		**77939,00**	**718286**
		Сметная прибыль	%	8		6235,12	57463
		Сметная стоимость:				**84174,12**	**775749**
96	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Устройство монолитных участков.Устройство**	**м3**	**0,0100**		**34473,60**	**345**
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	0,0821	928,00	76
96. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,004173	1100,72	5
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**81**
96. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000027	4249,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000027	1088,00	0
96. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,004879	15,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
96. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,003903	5764,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,003903	1088,00	4
96. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,000114	4329,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,000114	1554,00	0
96. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,00019	79,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
96. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	0,009996	174,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
96. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,000129	2465,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,000129	1088,00	0
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**25**
96.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,01015	21086,00	214

96.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	0,01	70,00	1
96.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,000096	53953,00	5
96.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,000224	58360,00	13
96.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000004	26517,00	0
96.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,0024	310,00	1
96.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,000012	212247,00	3
96.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,000011	30,00	0
96.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	0,00764	907,00	7
		Итого материалов:				**24329,66**	**243**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	74
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	33
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**452**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**1510004**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1510004**
Материалы -			Тенге				**316017**
Всего заработная плата -			Тенге				**140625**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**291722**
Местные материалы -			Тенге				**718286**
		Накладные расходы -	Тенге				**138031**
		Сметная прибыль -	Тенге				**131843**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1779878**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**164**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**140625**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**1779878**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**164**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**140625**

РАЗДЕЛ 10. ПОЛЫ

Л 12,03м2

110	**1111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**12,0300**		**195,76**	**2355**
110. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	0,0681	0,819243	879,00	720
110. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,105864	1088,00	115
		Итого оплата труда:				**69,43**	**835**
110. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,039699	4249,00	169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,039699	1088,00	43
110. 4	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,010827	3173,00	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,010827	1088,00	12
110. 5	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,055338	2338,00	129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,055338	1088,00	60
110. 6	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	0,111879	14,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**27,76**	**334**
110. 7	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	0,61353	2119,00	1300
110. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0022	0,026466	30,00	1
		Итого материалов:				**108,14**	**1301**
		Накладные расходы	%	94		65,27	785
		Сметная прибыль	%	8		20,88	251
		Сметная стоимость:				**281,91**	**3391**
111	**1111-0101-1901 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные литые толщиной 25 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**12,0300**		**301,59**	**3628**
111. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,243	2,923	1000,00	2923
111. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,01203	1088,00	13
		Итого оплата труда:				**244,09**	**2936**
111. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,01203	2465,00	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,01203	1088,00	13
111. 4	3104-0203-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты для подачи грунтовки	маш.-ч	0,0065	0,078195	245,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4,06**	**49**

111. 5	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0001	0,001203	40416,00	49
111. 6	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,000172	0,002075	130035,00	270
111. 7	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000517	0,006226	54214,00	338
		Итого материалов:				**54,53**	**656**
		Накладные расходы	%	94		229,44	2760
		Сметная прибыль	%	8		42,48	511
		Сметная стоимость:				**573,51**	**6899**
112	**1111-0101-1902 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия асфальтобетонные литые. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1901**	**м2 покрытия**	**12,0300**		**119,20**	**1434**
112. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,1192	1,434	1000,00	1434
		Итого оплата труда:				**119,20**	**1434**
		Накладные расходы	%	94		112,05	1348
		Сметная прибыль	%	8		18,50	223
		Сметная стоимость:				**249,75**	**3004**
113	**1111-0101-1105 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**12,0300**		**956,34**	**11505**
113. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=806)	чел-ч	0,45	5,413	806,00	4363
113. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,152781	910,00	139
		Итого оплата труда:				**374,26**	**4502**
113. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0943	1,134	15,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
113. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,152781	1888,00	288
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,152781	910,00	139
		Итого эксплуатация машин:				**25,39**	**305**
113. 5	2102-0201-0104 РСНБ РК 2015	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,245412	27804,00	6823
113. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	0,42105	30,00	13
		Итого материалов:				**568,25**	**6836**
		Накладные расходы	%	94		351,80	4232
		Сметная прибыль	%	8		104,65	1259
		Сметная стоимость:				**1412,80**	**16996**

114	**1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=16**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105**	**м2 стяжки**	**12,0300**		**2394,55**	**28806**
114. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=806)	чел-ч	0,0704	0,846912	806,00	683
114. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,025263	14560,00	368
		Итого оплата труда:				**87,32**	**1050**
114. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,3712	4,466	15,00	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
114. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0336	0,404208	1888,00	763
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0336	0,404208	910,00	368
		Итого эксплуатация машин:				**69,00**	**830**
114. 5	2102-0201-0104 РСНБ РК 2015	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0816	0,981648	27804,00	27294
		Итого материалов:				**2268,81**	**27294**
		Накладные расходы	%	94		82,08	987
		Сметная прибыль	%	8		198,13	2384
		Сметная стоимость:				**2674,76**	**32177**
115	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**12,0300**		**691,12**	**8314**
115. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	4,283	791,00	3388
115. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,152781	910,00	139
		Итого оплата труда:				**293,15**	**3527**
115. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	1,091	15,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
115. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,152781	1888,00	288
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,152781	910,00	139
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**305**
115. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,245412	18781,00	4609
115. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	0,42105	30,00	13
		Итого материалов:				**384,18**	**4622**
		Накладные расходы	%	94		275,56	3315
		Сметная прибыль	%	8		77,33	930
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**12559**

116	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**12,0300**		**414,31**	**4984**
116. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,0176	0,211728	791,00	167
116. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,025263	3640,00	92
		Итого оплата труда:				**21,57**	**259**
116. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	1,116	15,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
116. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,101052	1888,00	191
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,101052	910,00	92
		Итого эксплуатация машин:				**17,25**	**208**
116. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,245412	18781,00	4609
		Итого материалов:				**383,13**	**4609**
		Накладные расходы	%	94		20,27	244
		Сметная прибыль	%	8		34,77	418
		Сметная стоимость:				**469,34**	**5646**
		К 3,94м2					
119	**1111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**3,9400**		**195,76**	**771**
119. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	0,0681	0,268314	879,00	236
119. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,034672	1088,00	38
		Итого оплата труда:				**69,43**	**274**
119. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,013002	4249,00	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,013002	1088,00	14
119. 4	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,003546	3173,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,003546	1088,00	4
119. 5	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,018124	2338,00	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,018124	1088,00	20
119. 6	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	0,036642	14,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**27,76**	**109**

119. 7	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	0,20094	2119,00	426
119. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0022	0,008668	30,00	0
		Итого материалов:				**108,14**	**426**
		Накладные расходы	%	94		65,27	257
		Сметная прибыль	%	8		20,88	82
		Сметная стоимость:				**281,91**	**1111**
120	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**0,3152**		**24402,70**	**7692**
120. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	1,154	835,00	963
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**963**
120. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,151296	15,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**2**
120. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,097712	2537,00	248
120. 4	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,321504	18609,00	5983
120. 5	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,000315	15252,00	5
120. 6	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	0,6304	773,00	487
120. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,11032	30,00	3
		Итого материалов:				**21339,40**	**6726**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	905
		Сметная прибыль	%	8		2182,03	688
		Сметная стоимость:				**29457,47**	**9285**
121	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 поверхности**	**3,9400**		**1390,36**	**5478**
121. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1325)	чел-ч	0,416	1,639	1325,00	2172
121. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,038612	1017,16	39
		Итого оплата труда:				**561,17**	**2211**
121. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,06	0,2364	26,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
121. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	0,31717	729,00	231

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
121. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,015366	1888,00	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,015366	910,00	14
121. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,023246	2465,00	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,023246	1088,00	25
		Итого эксплуатация машин:				**82,15**	**324**
121. 7	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	4,413	239,00	1055
121. 8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,013632	101855,00	1389
121. 9	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,000552	230541,00	127
121.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,0197	90,00	2
121.11	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,009101	21468,00	195
121.12	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,003743	57467,00	215
		Итого материалов:				**757,01**	**2983**
		Накладные расходы	%	94		527,50	2078
		Сметная прибыль	%	8		153,43	605
		Сметная стоимость:				**2071,29**	**8161**
122	**1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 К=3**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 поверхности**	**3,9400**		**2591,62**	**10211**
122. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1325)	чел-ч	0,753	2,967	1325,00	3931
122. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,022064	3044,68	67
		Итого оплата труда:				**1014,78**	**3998**
122. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,135	0,5319	26,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
122. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,1104	0,434976	729,00	317
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
122. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0069	0,027186	1888,00	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0069	0,027186	910,00	25
122. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,039006	2465,00	96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,039006	1088,00	42

		Итого эксплуатация машин:				**121,42**	**478**
122. 7	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	3,36	13,238	239,00	3164
122. 8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00453	0,017848	101855,00	1818
122. 9	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00018	0,000709	230541,00	163
122.10	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00318	0,012529	21468,00	269
122.11	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00171	0,006737	57467,00	387
		Итого материалов:				**1472,48**	**5802**
		Накладные расходы	%	94		953,89	3758
		Сметная прибыль	%	8		283,64	1118
		Сметная стоимость:				**3829,15**	**15087**
123	**1111-0101-1105 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**3,9400**		**956,34**	**3768**
123. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=806)	чел-ч	0,45	1,773	806,00	1429
123. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,050038	910,00	46
		Итого оплата труда:				**374,26**	**1475**
123. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0943	0,371542	15,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
123. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,050038	1888,00	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,050038	910,00	46
		Итого эксплуатация машин:				**25,39**	**100**
123. 5	2102-0201-0104 РСНБ РК 2015	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,080376	27804,00	2235
123. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	0,1379	30,00	4
		Итого материалов:				**568,25**	**2239**
		Накладные расходы	%	94		351,80	1386
		Сметная прибыль	%	8		104,65	412
		Сметная стоимость:				**1412,80**	**5566**
		Б 116,79м2					
127	**1111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 уплотнения**	**116,7900**		**195,76**	**22862**
127. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	0,0681	7,953	879,00	6991
127. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	1,028	1088,00	1118

		Итого оплата труда:				**69,43**	**8109**
127. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,385407	4249,00	1638
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,385407	1088,00	419
127. 4	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,105111	3173,00	334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,105111	1088,00	114
127. 5	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,537234	2338,00	1256
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,537234	1088,00	585
127. 6	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	1,086	14,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**27,76**	**3242**
127. 7	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	5,956	2119,00	12621
127. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0022	0,256938	30,00	8
		Итого материалов:				**108,14**	**12629**
		Накладные расходы	%	94		65,27	7623
		Сметная прибыль	%	8		20,88	2439
		Сметная стоимость:				**281,91**	**32924**
128	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**9,3432**		**24402,70**	**227999**
128. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	34,196	835,00	28554
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**28554**
128. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	4,485	15,00	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**67**
128. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	2,896	2537,00	7348
128. 4	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	9,53	18609,00	177345
128. 5	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,009343	15252,00	143
128. 6	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	18,686	773,00	14445
128. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	3,27	30,00	98
		Итого материалов:				**21339,40**	**199378**

		Накладные расходы	%	94		2872,73	26841
		Сметная прибыль	%	8		2182,03	20387
		Сметная стоимость:				**29457,47**	**275227**
129	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Армирование кладки стен и других конструкций**	**т**	**0,2920**		**56459,47**	**16485**
129. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	56,4	16,467	964,00	15875
129. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,157667	1088,00	172
		Итого оплата труда:				**54957,12**	**16046**
129. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,067154	5764,00	387
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,067154	1088,00	73
129. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,090512	2465,00	223
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,090512	1088,00	98
		Итого эксплуатация машин:				**2089,87**	**610**
		Накладные расходы	%	93		51110,12	14923
		Сметная прибыль	%	8		8605,57	2513
		Сметная стоимость:				**116175,16**	**33920**
130	**2105-0301-3501 РСНБ РК 2015**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,2920**		**213050,00**	**62205**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	4976
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**67182**
131	**1111-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм**	**м2**	**116,7900**		**1095,65**	**127962**
131. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,361	42,161	791,00	33350
131. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	3,317	1035,98	3436
		Итого оплата труда:				**314,97**	**36786**
131. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	1,401	4249,00	5955
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	1,401	1088,00	1524
131. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	4,625	15,00	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
131. 5	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	0,945999	2338,00	2212
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,945999	1088,00	1029
131. 6	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	0,969357	1888,00	1830

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	0,969357	910,00	882
		Итого эксплуатация машин:				**86,19**	**10066**
131. 7	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	3,574	2537,00	9067
131. 8	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	3,574	21086,00	75357
131. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	4,088	30,00	123
		Итого материалов:				**723,91**	**84546**
		Накладные расходы	%	94		296,07	34579
		Сметная прибыль	%	8		111,34	13003
		Сметная стоимость:				**1503,07**	**175543**
132	**1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2**	**Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий**	**м2**	**116,7900**		**-238,95**	**-27907**
132. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,0208	2,429	-791,00	-1922
132. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,221901	-1820,00	-404
		Итого оплата труда:				**-19,91**	**-2325**
132. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0162	1,892	-15,00	-28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
132. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0038	0,443802	-1888,00	-838
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	0,443802	-910,00	-404
		Итого эксплуатация машин:				**-7,42**	**-866**
132. 5	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0102	1,191	-21086,00	-25119
		Итого материалов:				**-215,08**	**-25119**
		Накладные расходы	%	94		-18,72	-2186
		Сметная прибыль	%	8		-20,61	-2407
		Сметная стоимость:				**-278,28**	**-32500**
133	**1111-0101-3902 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса цементные. Устройство**	**м плинтусов**	**125,5493**		**147,02**	**18458**
133. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,104	13,057	1088,00	14206
133. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,05022	1088,00	55
		Итого оплата труда:				**113,59**	**14261**
133. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,05022	2465,00	124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,05022	1088,00	55
		Итого эксплуатация машин:				**0,99**	**124**

133. 4	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,200879	20552,00	4128
		Итого материалов:				**32,88**	**4128**
		Накладные расходы	%	94		106,77	13405
		Сметная прибыль	%	8		20,30	2549
		Сметная стоимость:				**274,10**	**34413**
		К-1 8,85м2					
134	**1111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 уплотнения**	**8,8500**		**195,76**	**1732**
134. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	0,0681	0,602685	879,00	530
134. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,07788	1088,00	85
		Итого оплата труда:				**69,43**	**614**
134. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,029205	4249,00	124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,029205	1088,00	32
134. 4	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,007965	3173,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,007965	1088,00	9
134. 5	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,04071	2338,00	95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,04071	1088,00	44
134. 6	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	0,082305	14,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**27,76**	**246**
134. 7	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	0,45135	2119,00	956
134. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0022	0,01947	30,00	1
		Итого материалов:				**108,14**	**957**
		Накладные расходы	%	94		65,27	578
		Сметная прибыль	%	8		20,88	185
		Сметная стоимость:				**281,91**	**2495**
135	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**0,7080**		**24402,70**	**17277**
135. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	2,591	835,00	2164
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**2164**
135. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,33984	15,00	5

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**5**
135. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,21948	2537,00	557
135. 4	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,72216	18609,00	13439
135. 5	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,000708	15252,00	11
135. 6	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	1,416	773,00	1095
135. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,2478	30,00	7
		Итого материалов:				**21339,40**	**15108**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	2034
		Сметная прибыль	%	8		2182,03	1545
		Сметная стоимость:				**29457,47**	**20856**
136	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**8,8500**		**691,12**	**6116**
136. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	3,151	791,00	2492
136. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,112395	910,00	102
		Итого оплата труда:				**293,15**	**2594**
136. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	0,802695	15,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
136. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,112395	1888,00	212
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,112395	910,00	102
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**224**
136. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,18054	18781,00	3391
136. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	0,30975	30,00	9
		Итого материалов:				**384,18**	**3400**
		Накладные расходы	%	94		275,56	2439
		Сметная прибыль	%	8		77,33	684
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**9240**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**562138**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**562138**
Материалы -			Тенге				**358521**

		Всего заработная плата -	Тенге				**130268**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**62205**
		Накладные расходы -	Тенге				**122291**
		Сметная прибыль -	Тенге				**54754**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**739183**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**147**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**130268**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**739183**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**147**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**130268**
		РАЗДЕЛ 13. РАЗНЫЕ РАБОТЫ					
		ПРИЯМОК					
157	**1111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 уплотнения**	**1,4300**		**195,76**	**280**
157. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	0,0681	0,097383	879,00	86
157. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,012584	1088,00	14
		Итого оплата труда:				**69,43**	**99**
157. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,004719	4249,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,004719	1088,00	5
157. 4	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,001287	3173,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,001287	1088,00	1
157. 5	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,006578	2338,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,006578	1088,00	7
157. 6	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	0,013299	14,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**27,76**	**40**
157. 7	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	0,07293	2119,00	155
157. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0022	0,003146	30,00	0
		Итого материалов:				**108,14**	**155**
		Накладные расходы	%	94		65,27	93
		Сметная прибыль	%	8		20,88	30
		Сметная стоимость:				**281,91**	**403**

158	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В12,5. Устройство**	**м3**	**0,4150**		**22743,12**	**9438**
158. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	1,35	0,56025	762,00	427
158. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,07524	1088,00	82
		Итого оплата труда:				**1225,95**	**509**
158. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,1992	15,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
158. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,0747	5764,00	431
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,0747	1088,00	81
158. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000539	2465,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000539	1088,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**1047,92**	**435**
158. 6	2102-0101-2201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,4233	18547,00	7851
158. 7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,10375	6994,00	726
158. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,00083	30,00	0
		Итого материалов:				**20666,50**	**8577**
		Накладные расходы	%	91		1115,62	463
		Сметная прибыль	%	8		1908,70	792
		Сметная стоимость:				**25767,44**	**10693**
159	**1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**4,8000**		**2093,50**	**10049**
159. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,468	2,246	1071,00	2406
159. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	0,0264	1088,00	29
		Итого оплата труда:				**507,21**	**2435**
159. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0358	0,17184	729,00	125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
159. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,0264	2465,00	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,0264	1088,00	29
		Итого эксплуатация машин:				**39,66**	**190**
159. 5	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,3	11,04	228,00	2517

159. 6	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,4	21,12	226,00	4773
159. 7	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,000768	130035,00	100
159. 8	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,001152	54214,00	62
		Итого материалов:				**1552,62**	**7453**
		Накладные расходы	%	93		471,71	2264
		Сметная прибыль	%	8		205,22	985
		Сметная стоимость:				**2770,42**	**13298**
160	**1106-1001-0107 РСНБ РК 2015**	**Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В7,5)**	**м3**	**0,6000**		**24862,30**	**14917**
160. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	3,86	2,316	910,00	2108
160. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4263	0,25578	1297,80	332
		Итого оплата труда:				**4065,85**	**2440**
160. 3	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,44	0,264	39,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
160. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0145	0,0087	4329,00	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0145	0,0087	1554,00	14
160. 5	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,39	0,234	3996,00	935
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,39	0,234	1300,00	304
160. 6	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4704	0,28224	174,00	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
160. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0218	0,01308	2465,00	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0218	0,01308	1088,00	14
		Итого эксплуатация машин:				**1773,96**	**1064**
160. 8	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,609	18609,00	11333
160. 9	2102-0101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0045	0,0027	19654,00	53
160.10	2107-0203-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0013	0,00078	40640,00	32
160.11	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00047	0,000282	26517,00	7
160.12	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00029	0,000174	404706,00	70

160.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,602	0,3612	310,00	112
160.14	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	0,00036	212247,00	76
160.15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00141	0,000846	30,00	0
160.16	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,113	0,0678	907,00	61
		Итого материалов:				**19575,74**	**11745**
		Накладные расходы	%	91		3699,92	2220
		Сметная прибыль	%	8		2284,98	1371
		Сметная стоимость:				**30847,20**	**18508**
161	**2105-0301-3501 РСНБ РК 2015**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0036**		**213050,00**	**767**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	61
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**828**
162	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0011**		**213050,00**	**224**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	18
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**242**
163	**2106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладаниемгорячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,0311**		**439273,00**	**13657**
		Сметная прибыль	%	8		35141,84	1093
		Сметная стоимость:				**474414,84**	**14750**
164	**1108-0201-0703 РСНБ РК 2015**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т изделий**	**0,0127**		**523754,02**	**6652**
164. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	42,3	0,53721	964,00	518
164. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,49	0,031623	1088,00	34
		Итого оплата труда:				**43486,32**	**552**
164. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,69	0,008763	5764,00	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	0,008763	1088,00	10
164. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,8	0,02286	2465,00	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,8	0,02286	1088,00	25
		Итого эксплуатация машин:				**8414,16**	**107**

164. 5	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,75	0,009525	19856,00	189
164. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,06	0,000762	218211,00	166
164. 7	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1	0,0127	439273,00	5579
164. 8	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5	0,0635	1461,00	93
		Итого материалов:				**474562,66**	**6027**
		Накладные расходы	%	93		40442,28	514
		Сметная прибыль	%	8		45135,70	573
		Сметная стоимость:				**609332,00**	**7739**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**55985**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**42328**
Материалы -			Тенге				**33956**
Всего заработная плата -			Тенге				**6034**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**991**
Накладные расходы -			Тенге				**5554**
Сметная прибыль -			Тенге				**3831**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**51712**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**6**
Сметная заработная плата -			Тенге				**6034**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**13657**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**13657**
Сметная прибыль -			Тенге				**1093**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**14750**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**66462**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**6**
Сметная заработная плата -			Тенге				**6034**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**7656506**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**1232055**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**452242**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**93190**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**5972209**
Накладные расходы			Тенге				**1343774**
ИТОГО:			Тенге				**9000280**
Сметная прибыль			Тенге				**720022**
ИТОГО по смете:			Тенге				**9 720 303**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8

ПИЩЕБЛОК. Л.Р.С. 3-1-1. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ

34	**1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**64,7093**		**13244,43**	**857038**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	6,04	390,844	946,00	369739
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	27,825	1088,00	30274
		Итого оплата труда:				**6181,68**	**400012**
34. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,38	24,59	5764,00	141734
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,38	24,59	1088,00	26754
34. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	3,235	2465,00	7975
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	3,235	1088,00	3520
		Итого эксплуатация машин:				**2313,57**	**149709**
34. 5	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,05	3,235	2537,00	8208
34. 6	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,25	16,177	18808,00	304263
34. 7	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,647093	19856,00	12849
34. 8	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,032355	21421,00	693
34. 9	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,008	0,517674	22269,00	11528
34.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,025	1,618	30,00	49
		Итого материалов:				**5217,02**	**337590**
		Накладные расходы	%	93		5748,96	372011
		Сметная прибыль	%	8		1519,47	98324
		Сметная стоимость:				**20512,87**	**1327373**
35	**2111-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**24,4846**		**12111,00**	**296533**
		Сметная прибыль	%	8		968,88	23723
		Сметная стоимость:				**13079,88**	**320256**

36	**2103-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**7,7651**		**71349,00**	**554033**
		Сметная прибыль	%	8		5707,92	44323
		Сметная стоимость:				**77056,92**	**598356**
37	**2103-0101-0104 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**16,1773**		**28541,00**	**461717**
		Сметная прибыль	%	8		2283,28	36937
		Сметная стоимость:				**30824,28**	**498654**
38	**1108-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа свыше 4 м ПАРАПЕТ**	**м3**	**11,0000**		**10366,65**	**114033**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	4,42	48,62	865,00	42056
38. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35	3,85	1088,00	4189
		Итого оплата труда:				**4204,10**	**46245**
38. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,35	3,85	5764,00	22191
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,35	3,85	1088,00	4189
		Итого эксплуатация машин:				**2017,40**	**22191**
38. 4	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	2,64	18808,00	49653
38. 5	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,0055	21421,00	118
38. 6	2103-0199-9901 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый	1000 шт.	0,38	4,18	--	--
38. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,044	0,484	30,00	15
		Итого материалов:				**4525,95**	**49785**
		Накладные расходы	%	93		3909,81	43008
		Сметная прибыль	%	8		1142,12	12563
		Сметная стоимость:				**15418,58**	**169604**
39	**2103-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100**	**1000шт**	**4,1800**		**24767,00**	**103526**
		Сметная прибыль	%	8		1981,36	8282
		Сметная стоимость:				**26748,36**	**111808**

40	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**7,0053**		**10758,65**	**75368**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	4,54	31,804	865,00	27511
40. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	2,802	1088,00	3049
		Итого оплата труда:				**4362,30**	**30559**
40. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	2,802	5764,00	16151
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	2,802	1088,00	3049
		Итого эксплуатация машин:				**2305,60**	**16151**
40. 4	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	1,681	18808,00	31621
40. 5	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,003503	21421,00	75
40. 6	2103-0199-9901 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый	1000 шт.	0,38	2,662	--	--
40. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,044	0,308233	30,00	9
		Итого материалов:				**4525,95**	**31706**
		Накладные расходы	%	93		4056,94	28420
		Сметная прибыль	%	8		1185,25	8303
		Сметная стоимость:				**16000,84**	**112091**
41	**2103-0101-0104 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**2,6620**		**28541,00**	**75977**
		Сметная прибыль	%	8		2283,28	6078
		Сметная стоимость:				**30824,28**	**82055**
42	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,0900**		**247570,47**	**22281**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	56,4	5,076	964,00	4893
42. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0486	1088,00	53
		Итого оплата труда:				**54957,12**	**4946**
42. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,0207	5764,00	119
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,0207	1088,00	23
42. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,0279	2465,00	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,0279	1088,00	30

		Итого эксплуатация машин:				**2089,87**	**188**
42. 5	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0,09	191111,00	17200
		Итого материалов:				**191111,00**	**17200**
		Накладные расходы	%	93		51110,12	4600
		Сметная прибыль	%	8		23894,45	2151
		Сметная стоимость:				**322575,04**	**29032**
43	**1108-0401-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные из камней толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок**	**45,7900**		**1342,05**	**61453**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	1,03	47,164	865,00	40797
43. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	1,511	1088,00	1644
		Итого оплата труда:				**926,85**	**42441**
43. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,033	1,511	5764,00	8710
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,033	1,511	1088,00	1644
		Итого эксплуатация машин:				**190,21**	**8710**
43. 4	2102-0401-2808 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	0,64106	18386,00	11787
43. 5	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,007326	21421,00	157
43. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,09158	30,00	3
		Итого материалов:				**260,89**	**11946**
		Накладные расходы	%	93		861,97	39470
		Сметная прибыль	%	8		176,32	8074
		Сметная стоимость:				**2380,35**	**108996**
44	**2103-0101-0104 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**0,6594**		**28541,00**	**18819**
		Сметная прибыль	%	8		2283,28	1506
		Сметная стоимость:				**30824,28**	**20325**
45	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Ванны бетонные В15. Устройство**	**м3**	**0,1000**		**28755,68**	**2876**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	4,9	0,49	910,00	446
45. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,0197	1105,50	22
		Итого оплата труда:				**4676,78**	**468**
45. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00027	4249,00	1

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00027	1088,00	0
45. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,02916	39,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
45. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,01761	5764,00	102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	0,01761	1088,00	19
45. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,00074	4329,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,00074	1554,00	1
45. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,00086	79,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
45. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,00108	2465,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,00108	1088,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**1097,22**	**110**
45. 9	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,102	21086,00	2151
45.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	0,0762	70,00	5
45.11	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,0007	58360,00	41
45.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,000082	26517,00	2
45.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,03	310,00	9
45.14	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,0075	6994,00	52
45.15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00424	0,000424	30,00	0
45.16	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	0,0651	907,00	59
		Итого материалов:				**23199,46**	**2320**
		Накладные расходы	%	91		4255,87	426
		Сметная прибыль	%	8		2640,92	264
		Сметная стоимость:				**35652,48**	**3565**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**2643653**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2643653**
Материалы -			Тенге				**450547**
Всего заработная плата -			Тенге				**524671**

		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**296533**
		Местные материалы -	Тенге				**1214072**
		Накладные расходы -	Тенге				**487935**
		Сметная прибыль -	Тенге				**250527**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**3382115**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**560**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**524671**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**3382115**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**560**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**524671**
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ					
46	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	**шт**	**103,0000**		**424,05**	**43677**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,148	15,244	946,00	14421
46. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	4,429	1088,00	4819
		Итого оплата труда:				**186,79**	**19240**
46. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	4,244	5764,00	24460
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	4,244	1088,00	4617
46. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,1854	2465,00	457
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,1854	1088,00	202
		Итого эксплуатация машин:				**241,91**	**24917**
46. 5	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,2575	16850,00	4339
46. 6	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	103	--	--
		Итого материалов:				**42,13**	**4339**
		Накладные расходы	%	118		220,41	22703
		Сметная прибыль	%	8		51,56	5310
		Сметная стоимость:				**696,02**	**71690**
47	**1107-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт**	**1,0000**		**2049,55**	**2050**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,813	0,813	946,00	769
47. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	0,216	1088,00	235
		Итого оплата труда:				**1004,11**	**1004**
47. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,216	0,216	5764,00	1245

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,216	0,216	1088,00	235
		Итого эксплуатация машин:				**1245,02**	**1245**
47. 4	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,0023	15402,00	35
47. 5	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	1	--	--
		Итого материалов:				**35,42**	**35**
		Накладные расходы	%	118		1184,85	1185
		Сметная прибыль	%	8		258,75	259
		Сметная стоимость:				**3493,14**	**3493**
48	**2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	**м3**	**2,0310**		**68997,00**	**140133**
		Сметная прибыль	%	8		5519,76	11211
		Сметная стоимость:				**74516,76**	**151344**
49	**1107-0503-0104 РСНБ РК 2015**	**Установка прогонов**	**м3**	**0,5100**		**3969,72**	**2025**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	1,89	0,9639	1018,00	981
49. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3924	0,200124	1088,00	218
		Итого оплата труда:				**2350,95**	**1199**
49. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,308	0,15708	5764,00	905
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,308	0,15708	1088,00	171
49. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0844	0,043044	2465,00	106
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0844	0,043044	1088,00	47
		Итого эксплуатация машин:				**1983,36**	**1012**
49. 5	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0037	0,001887	16850,00	32
49. 6	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	0,51	--	--
		Итого материалов:				**62,34**	**32**
		Накладные расходы	%	118		2774,12	1415
		Сметная прибыль	%	8		539,51	275
		Сметная стоимость:				**7283,35**	**3715**
50	**2104-0106-9901 РСНБ РК 2015**	**Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	**м3**	**0,5100**		**95466,00**	**48688**
		Сметная прибыль	%	8		7637,28	3895
		Сметная стоимость:				**103103,28**	**52583**

51	**1107-0512-0111 РСНБ РК 2015**	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**1641,38**	**3283**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,03	2,06	1000,00	2060
51. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0096	0,0192	1088,00	21
		Итого оплата труда:				**1040,44**	**2081**
51. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0096	0,0192	5764,00	111
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0096	0,0192	1088,00	21
		Итого эксплуатация машин:				**55,33**	**111**
51. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,033	0,066	16850,00	1112
51. 5	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	2	--	--
		Итого материалов:				**556,05**	**1112**
		Накладные расходы	%	118		1227,72	2455
		Сметная прибыль	%	8		229,53	459
		Сметная стоимость:				**3098,64**	**6197**
52	**2104-0102-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012**	**шт.**	**2,0000**		**1629,00**	**3258**
		Сметная прибыль	%	8		130,32	261
		Сметная стоимость:				**1759,32**	**3519**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**243112**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**243112**
Материалы -			Тенге				**5518**
Всего заработная плата -			Тенге				**23524**
Местные материалы -			Тенге				**192079**
Накладные расходы -			Тенге				**27758**
Сметная прибыль -			Тенге				**21670**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**292540**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**24**
Сметная заработная плата -			Тенге				**23524**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**292540**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**24**
Сметная заработная плата -			Тенге				**23524**

		РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ					
53	**1107-0504-0106 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	**шт**	**40,0000**		**5996,92**	**239877**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	2,66	106,4	1071,00	113954
53. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	8,808	1088,00	9583
		Итого оплата труда:				**3088,44**	**123538**
53. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	7,92	5764,00	45651
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	7,92	1088,00	8617
53. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	11,248	174,00	1957
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
53. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	0,888	2465,00	2189
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	0,888	1088,00	966
		Итого эксплуатация машин:				**1244,92**	**49797**
53. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	2,612	16850,00	44012
53. 7	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	40	--	--
53. 8	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00106	0,0424	614991,00	26076
53. 9	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,02	208994,00	4180
53.10	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	3,6	516,00	1858
		Итого материалов:				**1903,13**	**76125**
		Накладные расходы	%	118		3644,36	145774
		Сметная прибыль	%	8		771,30	30852
		Сметная стоимость:				**10412,57**	**416503**
54	**2104-0108-9903 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**341,4000**		**5112,00**	**1745237**
		Сметная прибыль	%	8		408,96	139619
		Сметная стоимость:				**5520,96**	**1884856**
55	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	**т**	**0,0274**		**64640,61**	**1770**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	42,7	1,169	1172,00	1370

55. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,028201	1088,00	31
		Итого оплата труда:				**51165,04**	**1401**
55. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	0,581825	174,00	101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
55. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,028201	2465,00	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,028201	1088,00	31
		Итого эксплуатация машин:				**6236,45**	**171**
55. 5	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,001095	208994,00	229
		Итого материалов:				**8359,76**	**229**
		Накладные расходы	%	118		60374,75	1653
		Сметная прибыль	%	8		10001,23	274
		Сметная стоимость:				**135016,59**	**3697**
56	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0274**		**213050,00**	**5833**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	467
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**6300**
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-1					
57	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**0,0800**		**39398,90**	**3152**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,06	0,6448	928,00	598
57. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,024936	1102,05	27
		Итого оплата труда:				**7823,19**	**626**
57. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000216	4249,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000216	1088,00	0
57. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,038368	15,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
57. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,022848	5764,00	132
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,022848	1088,00	25
57. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,000752	4329,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,000752	1554,00	1
57. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,00368	79,00	0

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
57. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,00112	2465,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,00112	1088,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**1743,70**	**139**
57. 9	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,0812	21086,00	1712
57.10	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,00928	114,00	1
57.11	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,0004	439273,00	176
57.12	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,000792	58256,00	46
57.13	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,004976	40416,00	201
57.14	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,000424	53953,00	23
57.15	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,002088	58360,00	122
57.16	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,000069	26517,00	2
57.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	0,0632	310,00	20
57.18	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,000343	6994,00	2
57.19	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,00224	20899,00	47
57.20	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00257	0,000206	30,00	0
57.21	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	0,06888	907,00	62
		Итого материалов:				**30175,52**	**2414**
		Накладные расходы	%	91		7119,10	570
		Сметная прибыль	%	8		3721,44	298
		Сметная стоимость:				**50239,45**	**4019**
58	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0014**		**213050,00**	**298**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	24
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**322**

59	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0110**		**198348,00**	**2182**
		Сметная прибыль	%	8		15867,84	175
		Сметная стоимость:				**214215,84**	**2356**
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-2					
60	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**0,2200**		**39398,90**	**8668**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,06	1,773	928,00	1646
60. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,068574	1102,05	76
		Итого оплата труда:				**7823,19**	**1721**
60. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000594	4249,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000594	1088,00	1
60. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,105512	15,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
60. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,062832	5764,00	362
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,062832	1088,00	68
60. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,002068	4329,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,002068	1554,00	3
60. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,01012	79,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
60. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,00308	2465,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,00308	1088,00	3
		Итого эксплуатация машин:				**1743,70**	**384**
60. 9	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,2233	21086,00	4709
60.10	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,02552	114,00	3
60.11	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,0011	439273,00	483
60.12	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,002178	58256,00	127
60.13	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,013684	40416,00	553

60.14	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,001166	53953,00	63
60.15	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,005742	58360,00	335
60.16	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,000189	26517,00	5
60.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	0,1738	310,00	54
60.18	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,000944	6994,00	7
60.19	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,00616	20899,00	129
60.20	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00257	0,000565	30,00	0
60.21	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	0,18942	907,00	172
		Итого материалов:				**30175,52**	**6639**
		Накладные расходы	%	91		7119,10	1566
		Сметная прибыль	%	8		3721,44	819
		Сметная стоимость:				**50239,45**	**11053**
61	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0027**		**213050,00**	**575**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	46
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**621**
62	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0213**		**198348,00**	**4225**
		Сметная прибыль	%	8		15867,84	338
		Сметная стоимость:				**214215,84**	**4563**
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-3					
63	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**0,5000**		**39398,90**	**19699**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,06	4,03	928,00	3740
63. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,15585	1102,05	172
		Итого оплата труда:				**7823,19**	**3912**
63. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00135	4249,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00135	1088,00	1
63. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,2398	15,00	4

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,1428	5764,00	823
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,1428	1088,00	155
63. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,0047	4329,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,0047	1554,00	7
63. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,023	79,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,007	2465,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,007	1088,00	8
		Итого эксплуатация машин:				**1743,70**	**872**
63. 9	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,5075	21086,00	10701
63.10	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,058	114,00	7
63.11	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,0025	439273,00	1098
63.12	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,00495	58256,00	288
63.13	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,0311	40416,00	1257
63.14	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,00265	53953,00	143
63.15	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,01305	58360,00	762
63.16	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,00043	26517,00	11
63.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	0,395	310,00	122
63.18	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,002145	6994,00	15
63.19	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,014	20899,00	293
63.20	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00257	0,001285	30,00	0
63.21	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	0,4305	907,00	390
		Итого материалов:				**30175,52**	**15088**
		Накладные расходы	%	91		7119,10	3560

		Сметная прибыль	%	8		3721,44	1861
		Сметная стоимость:				**50239,45**	**25120**
64	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0148**		**198348,00**	**2936**
		Сметная прибыль	%	8		15867,84	235
		Сметная стоимость:				**214215,84**	**3170**
65	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 22 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0758**		**195353,00**	**14808**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	1185
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**15992**
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-4					
66	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**0,7000**		**39398,90**	**27579**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,06	5,642	928,00	5236
66. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,21819	1102,05	240
		Итого оплата труда:				**7823,19**	**5476**
66. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00189	4249,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00189	1088,00	2
66. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,33572	15,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,19992	5764,00	1152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,19992	1088,00	218
66. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,00658	4329,00	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,00658	1554,00	10
66. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,0322	79,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,0098	2465,00	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,0098	1088,00	11
		Итого эксплуатация машин:				**1743,70**	**1221**
66. 9	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,7105	21086,00	14982

66.10	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,0812	114,00	9
66.11	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,0035	439273,00	1537
66.12	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,00693	58256,00	404
66.13	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,04354	40416,00	1760
66.14	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,00371	53953,00	200
66.15	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,01827	58360,00	1066
66.16	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,000602	26517,00	16
66.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	0,553	310,00	171
66.18	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,003003	6994,00	21
66.19	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,0196	20899,00	410
66.20	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00257	0,001799	30,00	0
66.21	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	0,6027	907,00	547
		Итого материалов:				**30175,52**	**21123**
		Накладные расходы	%	91		7119,10	4983
		Сметная прибыль	%	8		3721,44	2605
		Сметная стоимость:				**50239,45**	**35168**
67	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0200**		**198348,00**	**3967**
		Сметная прибыль	%	8		15867,84	317
		Сметная стоимость:				**214215,84**	**4284**
68	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 22 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1263**		**195353,00**	**24673**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	1974
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**26647**
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-5					

69	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**0,1300**		**39398,90**	**5122**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,06	1,048	928,00	972
69. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,040521	1102,05	45
		Итого оплата труда:				**7823,19**	**1017**
69. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000351	4249,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000351	1088,00	0
69. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,062348	15,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
69. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,037128	5764,00	214
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,037128	1088,00	40
69. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,001222	4329,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,001222	1554,00	2
69. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,00598	79,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
69. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,00182	2465,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,00182	1088,00	2
		Итого эксплуатация машин:				**1743,70**	**227**
69. 9	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,13195	21086,00	2782
69.10	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,01508	114,00	2
69.11	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,00065	439273,00	286
69.12	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,001287	58256,00	75
69.13	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,008086	40416,00	327
69.14	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,000689	53953,00	37
69.15	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,003393	58360,00	198
69.16	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,000112	26517,00	3

69.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	0,1027	310,00	32
69.18	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,000558	6994,00	4
69.19	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,00364	20899,00	76
69.20	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00257	0,000334	30,00	0
69.21	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	0,11193	907,00	102
		Итого материалов:				**30175,52**	**3923**
		Накладные расходы	%	91		7119,10	925
		Сметная прибыль	%	8		3721,44	484
		Сметная стоимость:				**50239,45**	**6531**
70	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0014**		**213050,00**	**298**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	24
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**322**
71	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0110**		**198348,00**	**2182**
		Сметная прибыль	%	8		15867,84	175
		Сметная стоимость:				**214215,84**	**2356**
72	**1107-0505-0107 РСНБ РК 2015**	**Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**6467,54**	**6468**
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	2,83	2,83	1088,00	3079
72. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2408	0,2408	1088,00	262
		Итого оплата труда:				**3341,03**	**3341**
72. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,231	0,231	5764,00	1331
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,231	0,231	1088,00	251
72. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,5355	0,5355	174,00	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
72. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	0,0098	2465,00	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,0098	1088,00	11
		Итого эксплуатация машин:				**1448,82**	**1449**
72. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,003	0,003	16850,00	51

72. 7	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0025	0,0025	614991,00	1537
72. 8	2107-0203-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00223	0,00223	40640,00	91
72. 9	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,01	310,00	3
72.10	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000087	0,000087	286680,00	25
72.11	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0009	0,0009	208994,00	188
72.12	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,087	0,087	516,00	45
		Итого материалов:				**1939,68**	**1940**
		Накладные расходы	%	118		3942,42	3942
		Сметная прибыль	%	8		832,80	833
		Сметная стоимость:				**11242,75**	**11243**
73	**2104-0108-9907 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные ребристые, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**9,0000**		**5684,00**	**51156**
		Сметная прибыль	%	8		454,72	4092
		Сметная стоимость:				**6138,72**	**55248**
74	**1107-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах длиной до 6 м, прямоугольных, при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт**	**2,0000**		**22275,59**	**44551**
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,6=1214)	чел-ч	10,8	21,6	1214,00	26222
74. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7134	1,427	1140,13	1627
		Итого оплата труда:				**13924,57**	**27849**
74. 3	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0564	0,1128	39,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
74. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,514	1,028	5764,00	5925
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,514	1,028	1088,00	1118
74. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0798	0,1596	4329,00	691
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0798	0,1596	1554,00	248
74. 6	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,908	5,816	174,00	1012
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

74. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1196	0,2392	2465,00	590
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1196	0,2392	1088,00	260
74. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,426	0,852	26,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4122,23**	**8244**
74. 9	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0632	0,1264	21086,00	2665
74.10	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,002	16367,00	33
74.11	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00374	0,00748	21163,00	158
74.12	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	2	--	--
74.13	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00441	0,00882	218211,00	1925
74.14	2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,0185	0,037	1627,00	60
74.15	2107-0203-0405 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,0016	21816,00	35
74.16	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,07	0,14	310,00	43
74.17	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000045	0,00009	628269,00	57
74.18	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,3588	0,7176	293,00	210
74.19	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000203	0,000406	286680,00	116
74.20	2113-0812-1037 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0062	0,0124	224445,00	2783
74.21	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,03	0,06	516,00	31
74.22	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,137	0,274	907,00	249
74.23	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0044	0,0088	195353,00	1719
		Итого материалов:				**5042,16**	**10084**
		Накладные расходы	%	118		16430,99	32862
		Сметная прибыль	%	8		3096,53	6193
		Сметная стоимость:				**41803,11**	**83606**

75	**2104-0106-9901 РСНБ РК 2015**	**Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	**м3**	**1,2000**		**95466,00**	**114559**
		Сметная прибыль	%	8		7637,28	9165
		Сметная стоимость:				**103103,28**	**123724**
76	**1107-0512-0111 РСНБ РК 2015**	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**1641,38**	**6566**
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,03	4,12	1000,00	4120
76. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0096	0,0384	1088,00	42
		Итого оплата труда:				**1040,44**	**4162**
76. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0096	0,0384	5764,00	221
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0096	0,0384	1088,00	42
		Итого эксплуатация машин:				**55,33**	**221**
76. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,033	0,132	16850,00	2224
76. 5	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	4	--	--
		Итого материалов:				**556,05**	**2224**
		Накладные расходы	%	118		1227,72	4911
		Сметная прибыль	%	8		229,53	918
		Сметная стоимость:				**3098,64**	**12395**
77	**2104-0102-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**4,0000**		**1629,00**	**6516**
		Сметная прибыль	%	8		130,32	521
		Сметная стоимость:				**1759,32**	**7037**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**2342896**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2342896**
Материалы -			Тенге				**139788**
Всего заработная плата -			Тенге				**173042**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**61977**
Местные материалы -			Тенге				**1917468**
Накладные расходы -			Тенге				**200747**
Сметная прибыль -			Тенге				**203491**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2747134**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**160**
Сметная заработная плата -			Тенге				**173042**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**2747134**

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**160**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**173042**
		РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ					
78	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Устройство прокладной пароизоляции (над сан.узлами)**	**м2**	**35,0000**		**321,59**	**11256**
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,0694	2,429	946,00	2298
78. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,0735	1198,95	88
		Итого оплата труда:				**68,17**	**2386**
78. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,028	5764,00	161
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,028	1088,00	30
78. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,0175	4329,00	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0175	1554,00	27
78. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	0,1435	729,00	105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
78. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,028	2465,00	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,028	1088,00	30
		Итого эксплуатация машин:				**11,74**	**411**
78. 7	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	38,5	162,00	6237
78. 8	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	17,5	132,00	2310
		Итого материалов:				**244,20**	**8547**
		Накладные расходы	%	92		62,72	2195
		Сметная прибыль	%	8		30,74	1076
		Сметная стоимость:				**415,05**	**14527**
79	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Устройство прокладной пароизоляции в один слой**	**м2**	**360,0000**		**143,39**	**51620**
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,0694	24,984	946,00	23635
79. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,756	1198,95	906
		Итого оплата труда:				**68,17**	**24541**
79. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,288	5764,00	1660
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,288	1088,00	313

79. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,18	4329,00	779
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,18	1554,00	280
79. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	1,476	729,00	1076
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
79. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,288	2465,00	710
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,288	1088,00	313
		Итого эксплуатация машин:				**11,74**	**4225**
79. 7	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	180	132,00	23760
		Итого материалов:				**66,00**	**23760**
		Накладные расходы	%	92		62,72	22578
		Сметная прибыль	%	8		16,49	5936
		Сметная стоимость:				**222,59**	**80134**
80	**2110-0401-1404 РСНБ РК 2015**	**Пергамин кровельный П-350**	**м2**	**396,0000**		**84,00**	**33264**
		Сметная прибыль	%	8		6,72	2661
		Сметная стоимость:				**90,72**	**35925**
81	**1112-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2**	**360,0000**		**802,99**	**289076**
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,403	145,08	1071,00	155381
81. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	2,988	1200,29	3586
		Итого оплата труда:				**441,58**	**158967**
81. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	1,26	5764,00	7263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	1,26	1088,00	1371
81. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,72	4329,00	3117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,72	1554,00	1119
81. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0184	6,624	729,00	4829
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
81. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	1,008	2465,00	2485
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	1,008	1088,00	1097
		Итого эксплуатация машин:				**49,15**	**17693**
81. 7	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	723,6	132,00	95515

81. 8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,09	101855,00	9167
81. 9	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,2088	54214,00	11320
81.10	2111-0205-9907 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1,03	370,8	--	--
		Итого материалов:				**322,23**	**116002**
		Накладные расходы	%	92		406,25	146250
		Сметная прибыль	%	8		96,74	34826
		Сметная стоимость:				**1305,98**	**470152**
82	**2111-0101-0110 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марки 200**	**м3**	**74,1600**		**37363,00**	**2770840**
		Сметная прибыль	%	8		2989,04	221667
		Сметная стоимость:				**40352,04**	**2992507**
83	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**	**м2**	**360,0000**		**617,96**	**222465**
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,243	87,48	762,00	66660
83. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	6,984	1088,00	7599
		Итого оплата труда:				**206,27**	**74258**
83. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	4,536	4249,00	19273
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	4,536	1088,00	4935
83. 4	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	8,496	158,00	1342
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
83. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	2,448	5764,00	14110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	2,448	1088,00	2663
		Итого эксплуатация машин:				**96,46**	**34726**
83. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	11,016	2537,00	27948
83. 7	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	5,508	16367,00	90149
83. 8	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	15,84	162,00	2566
83. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0385	13,86	30,00	416
		Итого материалов:				**336,33**	**121079**
		Накладные расходы	%	92		189,77	68318
		Сметная прибыль	%	8		64,62	23263

		Сметная стоимость:				**872,35**	**314045**
84	**1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5**	**Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек**	**м2**	**360,0000**		**94,03**	**33851**
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,0045	1,62	762,00	1234
84. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,108	5440,00	588
		Итого оплата труда:				**5,06**	**1822**
84. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001	0,36	4249,00	1530
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,36	1088,00	392
84. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,18	5764,00	1038
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,18	1088,00	196
		Итого эксплуатация машин:				**7,13**	**2567**
84. 5	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	1,836	16367,00	30050
		Итого материалов:				**83,47**	**30050**
		Накладные расходы	%	92		4,66	1676
		Сметная прибыль	%	8		7,90	2842
		Сметная стоимость:				**106,58**	**38370**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**3412372**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3412372**
Материалы -			Тенге				**299438**
Всего заработная плата -			Тенге				**261975**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2804104**
Накладные расходы -			Тенге				**241017**
Сметная прибыль -			Тенге				**292271**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3945660**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**273**
Сметная заработная плата -			Тенге				**261975**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**3945660**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**273**
Сметная заработная плата -			Тенге				**261975**
РАЗДЕЛ 8. ОКНА							
116	**1109-0403-0104 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж**	**м2**	**8,0426**		**12645,02**	**101699**
116. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	3,81	30,642	1130,00	34626

116. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,169	1,359	1531,39	2081
		Итого оплата труда:				**4564,10**	**36707**
116. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0331	0,26621	13,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1176,79**	**9464**
116. 4	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00007	0,000563	404706,00	228
116. 5	2113-0510-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-99	м2	0,94	7,56	7590,00	57381
		Итого материалов:				**7162,93**	**57609**
		Накладные расходы	%	69		3149,23	25328
		Сметная прибыль	%	8		1263,54	10162
		Сметная стоимость:				**17057,79**	**137189**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**101699**
В том числе:							
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**101699**
Материалы -			Тенге				**57609**
Всего заработная плата -			Тенге				**36707**
Накладные расходы -			Тенге				**25328**
Сметная прибыль -			Тенге				**10162**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**137189**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**32**
Сметная заработная плата -			Тенге				**36707**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**137189**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**32**
Сметная заработная плата -			Тенге				**36707**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**8743732**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**948444**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**356156**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**71475**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**7439133**
Накладные расходы			Тенге				**982784**
ИТОГО:			Тенге				**9726516**
Сметная прибыль			Тенге				**778121**
ИТОГО по смете:			Тенге				**10504637**

Итого по Ф-2 78 981 780

сметная зарплата 14 995 944

Глава 8. Временные здания и сооружения	
Временные здания и сооружения 1,5%	1 184 727
Итого по Ф-2	**80 166 507**
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	1 082 248
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	6 455 915
Итого по Ф-2	**87 704 670**
Итого с К=1,0498961	**92 080 791**
Итого с понижающим коэффициентом подрядчика 0,9998194	**92 064 161,87**
НДС - 12 %	**11 047 699,42**
Всего по Ф-2	**103 111 861,29**

Сдал:
Подрядчик
ТОО "Абу-Сер".
БИН: 0112 4000 7474
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор _____ **Абубакиров И.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи) Место печати (при наличии)

Принял:
Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
БИН: 0601 4000 1844
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Гл.специалист _____ **Файзуллаев Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи) Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Жоба"
Авторский надзор _____ **Джуманова А.А. (KZ81VJE00021728; KZ11VJE00021727)**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперты технического надзора: ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"
Технадзор _____ **Бердалы Н.Ж. (KZ26VJE00052206; KZ53VJE00052205; KZ80VJE00052204)**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
М.П. (при наличий)