Заказчик : ГУ "Отдел образования Шалкарского района"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания средней школы в Шалкарском районе, Жанаконысский с/о с.Аккайтым по ул.Достык,1

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2020 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	№147	24.06.2020г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате
	С начала года по отчетн.месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2019 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания средней школы в Шалкарском районе, Жанаконысский с/о с.Аккайтым по ул.Достык,1	80 419 598,00	15 647 648,03	15 647 648,03	15 647 648,03		1 877 717,76			1 877 717,76	17 525 365,79
Итого за отч. м-ц: ноябрь 2020г.	80 419 598,00	15 647 648,03	15 647 648,03	15 647 648,03		1 877 717,76			1 877 717,76	17 525 365,79

Заказчик: ГУ "Отдел образования Шалкарского района"
БИН 060240010381
Руководитель Абдыков А.Б. _____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К. _____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "ARDAK Building" БИН 080740015959
ГСЛ №19013742 от 26.06.2019г.
ГИП Сауирбаева Л.А. _____

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Оразбай-2005" БИН 050640007939
№ аттестата KZ37VJE00014663 от 22.12.2015г.
Отешов Д.Ш. _____

"SANA-2015". Версия 19.4.1Д от 11.11.19 г. Цены региона Актюбинская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: ГУ "Отдел образования Шалкарского района"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания средней школы в Шалкарском районе, Жанаконысский с/о с.Аккайтым по ул.Достык,1

Договор №147 от 24.06.2020г.

Акт №3
приемки выполненных работ за Ноябрь 2020

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 4 Полы									
		4.1 Тип I (1 этаж)									
41	1111-0101-3602	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 72 %**	**м2 покрытия**	**220**	3095,73	25,5	681061	5609	579579	70988	812213
					435,79	12,37	95873	2722	–	60164	
		4.3 Тип III (1 этаж)									
54	2206-0101-0401	**Покрытие гомогенное поливинилхлоридное для спортплощадок, поверхность полиуретановая, общая толщина 6 мм, толщина защитного слоя 1,5 мм ГОСТ 7251-77 К=1,020;**	**м2**	**302,94**	9086		2752513		2752513	–	2972714
					–		–		–	220201	
		4.7 Плинтуса									

68 1207-0101-0405	**Полы дощатые. Смена с добавлением новых досок НР = 72 %**	**м2**	**302**	3379,1	65,37	1020487	19742	539984	338507	1467714
				1525,7	31,09	460761	9388	–	108720	
	Итого по разделу 4					**5 252 641**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					556 634				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					25 351				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					12 110				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 872 076				
	- накладные расходы, тенге					409 495				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					389 085				
Раздел 9 Кровля										
83 1208-0101-0401	**Коньковая планка. Разборка НР = 72 %**	**м**	**180**	79,57	0,03	14322	6	–	10308	26600
				79,53	–	14316	–	–	1970	
84 1208-0101-0601	**Ноги стропильные. Укрепление расшивкой досками с двух сторон НР = 72 %**	**м**	**133,3**	2402,63	9,39	320270	1252	263480	40406	389530
				416,64	4,37	55538	582	–	28854	
85 1208-0101-2301	**Обрешетка с прозорами из досок толщиной до 30 мм. Смена НР = 72 %**	**м2**	**23,3**	742,02	4,81	17289	112	7509	6998	26230
				414,94	2,23	9668	52	–	1943	
86 1110-0102-0401	**Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 72 %**	**м3 древесины в конструкции**	**2,5**	97470,4	1255,2	243676	3138	175268	48005	315015
				26108	561,6	65270	1404	–	23334	
87 1112-0101-0716	**Карниз из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %**	**м2 кровли**	**180**	853,4	25,91	153612	4664	16835	96326	269933
				733,96	9,29	132113	1673	–	19995	

88 2110-0104-0222	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 25 мм, толщиной стали 0,7 мм, с защитным покрытием СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;**	**м2**	**207**	2473		511911		511911	–	552864
				–		–		–	40953	
89 1112-0101-2003	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %**	**м планки**	**180**	2396,07	14,07	431292	2532	364654	46603	516127
				356,14	3,45	64106	621	–	38232	
	Итого по разделу 9					**2 096 299**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					341 011				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					11 704				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 332				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 339 657				
	- накладные расходы, тенге					248 646				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					155 281				
Раздел 10 Фасад										
90 1108-0701-0101	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка НР = 93 %**	**м2 вертикальной проекции**	**1903**	533,84	2,3	1015906	4383	–	942649	2115239
				531,54	1,09	1011523	2078	–	156684	
91 1212-0104-0504	**Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР = 72 %**	**м2**	**1903**	224,62	–	427448	–	–	307763	794028
				224,62	–	427448	–	–	58817	
92 1115-0201-0101	**Фасады. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню (по шубу) НР = 80 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1464**	1245,34	36,95	1823180	54093	485295	1063750	3117884
				876,91	31,35	1283792	45896	–	230954	

93 1115-0201-0101	**Цоколь, боковые стенки крыльца. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**439**	1245,34	36,95	546704	16220	145522	318980	934939
				876,91	31,35	384962	13763	–	69255	
94 1115-0402-0404	**Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности НР = 80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1464**	300,13	0,7	439394	1024	197677	192920	682899
				164,41	0,31	240693	457	–	50585	
95 1115-0402-0404	**Цоколь, боковые стенки крыльца. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности НР = 80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**439**	300,13	0,7	131758	307	59276	57850	204777
				164,41	0,31	72175	137	–	15169	

Итого по разделу 10	**7 849 766**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 420 593
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	76 027
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	62 331
- материалы, изделия и конструкции, тенге	887 770
- накладные расходы, тенге	2 883 912
- сметная прибыль (8 %), тенге	581 464

Итого по смете	**15 198 706**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 318 238
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	113 082
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	78 773
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 099 503
- накладные расходы, тенге	3 542 053
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 125 830

Глава 8. Временные здания и сооружения	
Временные здания и сооружения (2,9%) К=0,8	352 610

Итого по главе 8	352 610
Итого по главам 1-8	15 551 316
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%)	307 916
Итого по главе 9	307 916
Итого по главам 1-9	15 859 232
Непревиденные работы и затраты (2%)	317 185
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 01.10.2019	**16 176 416,68**
в т.ч. С разбивкой по годам 2020 г.-100% (МРП=2651 тенге)	**16 176 416,68**
- в текущих и прогнозных ценах	**16 985 237,51**
в т.ч. С разбивкой по годам 2020-100% (Иинф=1,050)	
Договорная сумма скидка по тендру К=0,9	**15 647 648,03**
Налог на добавленную стоимость (12%)	**1 877 717,76**
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**17 525 365,79**

Заказчик: ГУ "Отдел образования Шалкарского района" БИН 060240010381
Руководитель Абдыков А.Б. _____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "ARDAK Building" БИН 080740015959
ГСЛ №19013742 от 26.06.2019г.
ГИП Сауирбаева Л.А._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Оразбай-2005" БИН 050640007939
№ аттестата KZ37VJE00014663 от 22.12.2015г.
Өтешов Д.Ш. _____

Заказчик : ГУ "Отдел образования Шалкарского района"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания средней школы в Шалкарском районе, Жанаконысский с/о с.Аккайтым по ул.Достык,1

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2020 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	№147	24.06.2020г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате
	С начала года по отчетн.месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за август) без НДС	Из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания средней школы в Шалкарском районе, Жанаконысский с/о с.Аккайтым по ул.Достык,1	40 038 889,82	35 749 008,77	35 749 008,77	35 749 008,77		4 289 881,05			4 289 881,05	40 038 889,82
Итого за отч. м-ц: август 2020г.	40 038 889,82	35 749 008,77	35 749 008,77	35 749 008,77		4 289 881,05			4 289 881,05	40 038 889,82

Заказчик: ГУ "Отдел образования Шалкарского района"
БИН 080240010581
Руководитель Аликулов К.К.

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 060940000559
Председатель Аликулов К.К.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "ARDAK Building" БИН 080740015959
ГСЛ №19013742 от 26.06.2019г.
ГИП Сауирбаева Л.А.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Оразбай-2005" БИН 050640007939
№ аттестата KZ37VIT00014663 от 22.12.2015г.
Отепов Д.Ш.

Заказчик: ГУ "Отдел образования Шалкарского района"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания средней школы в Шалкарском районе, Жанаконысский с/о с.Аккайтым по ул.Достык,1
Договор №147 от 24.06.2020г.

Акт №1
приемки выполненных работ за Август 2020

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная ресурсная смета № 2-1-1										
	Раздел 1 Демонтажные работы										
	1.1 Проемы										
1	1206-0101-0202	**Переплеты оконные остекленные. Снятие НР = 72 %**	**м2**	**354,12**	445,75	19,23	157849	6810	–	111227	290602
					426,52	9,72	151039	3442	–	21526	
2	1206-0101-0303	**Доски подоконные деревянные в зданиях деревянных. Снятие НР = 72 %**	**м2**	**88,9**	719,31	–	63947	–	–	46042	118787
					719,31	–	63947	–	–	8799	
3	1206-0101-0101	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %**	**шт.**	**89**	1289,99	55,47	114809	4937	–	80737	211190
					1234,52	25,42	109872	2262	–	15644	
4	1208-0101-0401	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР = 72 %**	**м**	**177,8**	79,57	0,03	14148	5	–	10181	26275

				79,53	–	14140	–	–	1946	
5	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	77,5836	329,43	–	25558	–	–	18402	47477
					329,43	–	25558	–	–	3517	
6	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	35	1925,54	112,26	67394	3929	–	46943	123484
					1813,29	49,54	63465	1734	–	9147	
	1.2 Отделочные работы										
8	1212-0104-0504	Стены и откосы. Очистка вручную от старого набела НР = 72 %	м2	4300	224,62	–	965866	–	–	695424	1794193
					224,62	–	965866	–	–	132903	
9	1212-0104-0505	Потолки. Очистка вручную от старого набела НР = 72 %	м2	2197	281,43	–	618302	–	–	445177	1148557
					281,43	–	618302	–	–	85078	
10	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	450	102,24	2,69	46008	1211	–	32695	84999
					99,55	1,36	44798	612	–	6296	
11	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	48	311,46	17,79	14950	854	–	10460	27442
					293,67	8,98	14096	431	–	2033	
12	1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР = 72 %	м2	48	67,04	–	3218	–	–	2317	5978
					67,04	–	3218	–	–	443	
13	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	401	759,92	29,78	304728	11942	–	215151	561470
					730,14	15,05	292786	6035	–	41590	
14	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	240	32,95	–	7908	–	–	5694	14690
					32,95	–	7908	–	–	1088	

	Итого по разделу 1					**4 455 143**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 374 996				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					29 687				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					14 516				
	- накладные расходы, тенге					1 720 449				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					330 011				
	Раздел 2 Внутренняя отделка									
	2.1 1 этаж									
15	1115-0206-0205	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %**	**м2 отделываемой поверхности**	**950**	874,7	5,77	830965	5482	274269	398102	1327392
					580,23	1,79	551219	1701	–	98325	
16	1211-0101-0102	**Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм НР = 72 %**	**м2**	**1378,86**	619,59	13,23	854328	18242	256530	423917	1380504
					420,31	6,69	579549	9225	–	102260	
18	1115-0405-0106	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная НР = 72 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**950**	531,67	3,55	505087	3373	181588	231643	795668
					336,97	1,69	320122	1606	–	58938	
	2.2 2 этаж										
20	1115-0405-0103	**Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 72 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**111,6**	729,26	5,46	81385	609	24367	40824	131986
					505,46	2,6	56409	290	–	9777	
21	1115-0206-0205	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %**	**м2 отделываемой поверхности**	**1247**	874,7	5,77	1090751	7195	360012	522561	1742377
					580,23	1,79	723547	2232	–	129065	

22 1211-0101-0102	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм НР = 72 %	м2	787,1	619,59	13,23	487679	10413	146436	241986	788039
				420,31	6,69	330826	5266	–	58373	
23 1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	2252,1	1492,38	14,51	3360989	32678	1552927	1285535	5018246
				788,33	4,47	1775398	10067	–	371722	
24 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	2252,1	477,59	3,55	1075580	7995	393331	488205	1688888
				299,39	1,69	674256	3806	–	125103	
25 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1247	531,67	3,55	662992	4427	238358	304062	1044419
				336,97	1,69	420202	2107	–	77364	
27 1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	167,4	2686,74	25,85	449760	4327	90506	256502	762763
				2120,23	7,92	354927	1326	–	56501	
28 1115-0405-0105	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	167,4	477,59	3,55	79949	594	29237	36287	125535
				299,38	1,69	50116	283	–	9299	
	Итого по разделу 2					14 805 816				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 836 569				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					94 726				

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					37 908				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 547 561				
	- накладные расходы, тенге					4 229 623				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					1 096 727				
	Раздел 3 Разные работы									
29	1146-0201-0602 Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 15 м3 НР = 72 %	м3	8	27997,5	18,5	223980	148	169361	39219	284255
				6808,88	–	54471	–	–	21056	
30	1111-0101-4001 Плинтуса потолочные. Устройство НР = 72 %	м плинтусов	72	136,25	0,99	9810	71	263	6847	17990
				131,61	0,47	9476	34	–	1333	
31	2207-0103-0102 Потолочный плинтус из пенополистирола гладкий шириной от 60 до 90 мм	м	72	175		12600		12600	–	13608
				–		–		–	1008	
32	1110-0102-0401 Элементы каркаса из брусьев. Установка (в спортзале) НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	1,68	26599,4	16,07	44687	27	799	31589	82378
				26107,74	7,74	43861	13	–	6102	
34	1115-0206-0208 Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	56	450,07	0,38	25204	21	1549	18915	47649
				422,04	0,18	23634	10	–	3530	
35	1115-0405-0111 Подготовленные под окраску поверхности. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	56	335,79	0,93	18804	52	4106	11737	32984
				261,54	0,45	14646	25	–	2443	
36	1115-0405-0112 Поверхности, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	56	165,39	0,38	9262	21	1548	6163	16658

				137,38	0,18	7693	10	–	1234	
37 1219-0101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора НР = 72 %	т	57	1873,16	–	106770	–	–	76874	198336
				1873,16	–	106770	–	–	14692	
38 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	57	524		29868		–	–	32257
				–		–		–	2389	
39 4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	57	337		19209		–	–	20746
				–		–		–	1537	
	Итого по разделу 3					726 116				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					260 552				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					341				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					47				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					190 226				
	- накладные расходы, тенге					191 345				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					29 499				
	Раздел 4 Полы									
	4.1 Тип I (1 этаж)									
40 1207-0101-0404	Полы дощатые. Смена с добавлением новых досок до 30 % НР = 72 %	м2	220	1816,49	28,9	399628	6358	105894	208993	657310
				1306,25	13,15	287375	2893	–	48690	
	4.2 Тип II (1 этаж)									
42 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	338,4	724,97	33,71	245330	11407	109436	93673	366123
				367,87	16,59	124487	5614	–	27120	

43 1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР = 72 % К=12,000;	м2 стяжки	4060,8	90,38	5,86	367015	23796	325252	20934	418985
				4,42	2,74	17949	11127	–	31036	
44 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 %	т	0,49406	16475,73	1692,1	8140	836	15	5497	14728
				14753,27	700,32	7289	346	–	1091	
45 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,49406	306480		151420		151420	–	163533
				–		–		–	12114	
46 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	338,4	701,89	34,53	237520	11685	100041	94613	358703,6
				371,73	16,59	125793	5614	–	26571	
47 1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	338,4	722,8	54,5	244596	18443	87520	101338	373608
				409,67	6,25	138632	2115	–	27675	
4.3 Тип III (1 этаж)										
49 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	297	724,97	33,71	215316	10012	96047	82213	321331
				367,87	16,59	109257	4927	–	23802	
50 1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР = 72 % К=12,000;	м2 стяжки	3564	90,38	5,86	322114	20885	285460	18373	367726
				4,42	2,74	15753	9765	–	27239	
51 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 %	т	0,43362	16477,56	1690,42	7145	733	14	4825	12928
				14754,85	701,07	6398	304	–	958	

52 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,43362	306480		132896		132896	–	143528
				–		–		–	10632	
4.4 Тип I (2 этаж)										
55 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	62,6	701,88	34,52	43938	2161	18506	17502	66355
				371,74	16,58	23271	1038	–	4915	
56 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % К=2,000;	м2 стяжки	125,2	83,61	5,86	10468	734	9159	661	12019
				4,59	2,74	575	343	–	890	
57 1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	62,6	722,81	54,5	45248	3412	16190	18747	69114
				409,68	6,25	25646	391	–	5120	
4.5 Тип II (2 этаж)										
60 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	230	701,89	34,53	161435	7942	67994	64306	243800
				371,73	16,59	85498	3816	–	18059	
61 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % К=2,000;	м2 стяжки	460	83,61	5,86	38461	2696	33651	2428	44159
				4,59	2,74	2111	1260	–	3271	
	Итого по разделу 4					**3 633 953**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					970 035				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					121 099				

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					49 554				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 539 495				
	- накладные расходы, тенге					734 104				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					269 182				
	Раздел 6 Окна									
69	1110-0501-0108	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %**	**м2 проемов**	**307,5**	2495,4	207,65	767336	63852	310458	304589	1157678
					1278,12	97,62	393022	30018	–	85754	
70	2109-0201-0603	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной откидной форточкой ГОСТ 30674-99**	**м2**	**307,5**	18430		5667225		5667225	–	6120603
					–		–		–	453378	
71	1110-0501-0106	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 72 %**	**м2 проемов**	**2,52**	2205,95	204,76	5558,99	516,00	2473	2025,36	8191,10
					1019,84	96,43	2570,00	243,00	–	606,75	
72	1110-0501-0105	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 72 %**	**м2 проемов**	**10,32**	2905,91	208,72	29989	2154	13501	11038	44309
					1388,95	96,51	14334	996	–	3282	
73	2109-0201-0402	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и откидная форточка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**12,84**	20134		258521		258521	–	279202
					–		–		–	20682	

74 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 72 %	п/м	170,6	1105,47	5,97	188593	1018	144132	31630	237842
				254,65	2,86	43443	488	–	17618	
75 2109-0205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	170,6	2426		413876		413876	–	446986
				–		–		–	33110	
76 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 350 мм. Устройство НР = 72 %	м	170,6	1496,4	6,74	255286	1150	170508	60377	340916
				490,2	1,34	83628	229	–	25253	
	Итого по разделу 6					**8 635 726**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					536 997				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					68 691				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					31 974				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 980 694				
	- накладные расходы, тенге					409 659				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					639 683				
Раздел 7 Двери										
77 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	50,4	3053,37	58,13	153890	2930	24328	92027	265590
				2512,54	23,47	126632	1183	–	19673	
78 2109-0402-0101	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	50,4	35429		1785622		1785622	–	1928471
				–		–		–	142850	
79 1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	23,754	2783,81	61,38	66198	1458	9216	40404	115130

				2337,46	24,96	55524	593	–	8528	
80 2109-0402-0202	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**23,754**	38093		904861		904861	–	977250
				–		–		–	72389	

Итого по разделу 7	**3 286 441**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	182 156
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 388
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 776
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 724 027
- накладные расходы, тенге	132 431
- сметная прибыль (8 %), тенге	243 440
Итого прямые затраты по смете	**35 543 197**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 900 753
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	318 932
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	135 774
- материалы, изделия и конструкции, тенге	14 982 003
- накладные расходы, тенге	7 417 611
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 608 542
Итого по смете на подряд, тенге	**35 543 197**

Глава 8. Временные здания и сооружения	
Временные здания и сооружения (2,9%) К=0,8	824 602
Итого по главе 8	824 602
Итого по главам 1-8	36 367 799
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%)	720 082
Итого по главе 9	720 082
Итого по главам 1-9	37 087 881
Непревиденные работы и затраты (2%)	741 758
Итого по сметному расчету:	

- в текущих ценах с 01.10.2019	37 829 639
в т.ч. С разбивкой по годам 2020 г.-100% (МРП=2651 тенге)	37 829 639
- в текущих и прогнозных ценах	39 721 121
в т.ч. С разбивкой по годам 2020-100% (Иинф=1,050)	
Договорная сумма скидка по тендру К=0,9	35 749 008,77
Налог на добавленную стоимость (12%)	4 289 881,05
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	40 038 889,82

Заказчик: ГУ "Отдел образования Шалкарского района" БИН 060240010381
Руководитель Абдыков А.Б.

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "ARDAK Building" БИН 080740015959
ГСЛ №19013742 от 26.06.2019г.
ГИП Сауирбаева Л.А.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Оразбай-2005" БИН 050640007939
№ аттестата KZ37VJE00014663 от 22.12.2015г.
Өтешов Д.Ш.