Заказчик : ГУ "Отдел образования Шалкарского района"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания средней школы в Шалкарском районе, Жанаконысский с/о с.Аккайтым по ул.Достык,1

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь 2020 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	№147	24.06.2020г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате
	С начала года по отчетн.месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания средней школы в Шалкарском районе, Жанаконысский с/о с.Аккайтым по ул.Достык,1	62 894 232,21	20 406 555,71	20 406 555,71	20 406 555,71	833 936	2 448 786,68			2 448 786,68	22 855 342,39
Итого за отч. м-ц: октябрь 2020г.	62 894 232,21	20 406 555,71	20 406 555,71	20 406 555,71	833 936	2 448 786,68			2 448 786,68	22 855 342,39

Заказчик: ГУ "Отдел образования Шалкарского района"
БИН 060240010381
Руководитель Абдыков А.Б. _____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К. _____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "ARDAK Building" БИН 080740015959
ГСЛ №19013742 от 26.06.2019г.
ГИП Сауирбаева Л.А. _____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Оразбай-2005" БИН 050640007939
№ аттестата KZ37VJE00014663 от 22.12.2015г.
Отешов Д.Ш. _____

17 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	2663,3	729,26	5,45	1942238	14515	581535	974244	3149800
				505,46	2,6	1346192	6925	–	233319	
19 1115-0106-0102	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	131,8	6066,43	37,37	799555	4925	299860	357897	1250049
				3753,95	17,52	494771	2309	–	92596	
2.2 2 этаж										
26 1115-0106-0102	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	39,99	6066,44	37,38	242597	1495	90982	108591	379283
				3753,94	17,53	150120	701	–	28095	
	Итого по разделу 2					4 779 133				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 991 082				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					20 935				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					9 935				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					972 377				
	- накладные расходы, тенге					1 440 732				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					354 010				
Раздел 3 Разные работы										
33 1110-0102-0603	Деревянные каркасы ограждений в спортзале. Обшивка гипсокартонными листами НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	56	1014,66	0,91	56821	51	4106	47419	112580
				940,43	0,43	52664	24	–	8339	
	Итого по разделу 3					112 580				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					52 664				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					51				

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					24				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 106				
	- накладные расходы, тенге					47 419				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					8 339				
	Раздел 4 Полы									
	4.2 Тип II (1 этаж)									
48	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	338,4	3355,82	88,6	1135609	29982	657640	332302	1585344
					1323,83	40,03	447984	13546	–	117433	
	4.4 Тип I (2 этаж)										
58	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	62,6	3355,83	88,61	210075	5547	121656	61472	293271
					1323,83	40,03	82872	2506	–	21724	
	4.5 Тип II (2 этаж)										
59	1207-0101-0404	Полы дощатые. Смена с добавлением новых досок до 30 % НР = 72 %	м2	230	1816,49	28,9	417793	6647	110707	218493	687188
					1306,25	13,15	300438	3025	–	50903	
62	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 72 %	м2 покрытия	230	3095,73	25,5	712018	5865	605923	74215	849132
					435,79	12,37	100232	2845	–	62899	
	4.6 Тип III (2 этаж)										
63	1111-0101-1202	Лаги. Укладка по кирпичным подкладкам НР = 72 %	м2 пола	48	1579,48	32,17	75815	1544	51947	16566	99772
					465,08	14,27	22324	685	–	7391	
64	1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	48	5272,46	57,38	253078	2754	215656	25898	301294

				722,25	27,1	34668	1301	–	22318	
65 1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	48	817,6	4,15	39245	199	9478	21357	65450
				616	1,98	29568	95	–	4848	
4.7 Плинтуса										
66 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	240	271,34	2,71	65122	650	42248	21121	93142
				92,6	1,02	22224	245	–	6899	
67 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	270	1752,03	15,76	473048	4255	388308	76995	594047
				298,09	5,28	80484	1426	–	44003	
	Итого по разделу 4					4 568 639				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 120 793				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					57 444				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					25 673				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 203 563				
	- накладные расходы, тенге					848 419				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					338 418				
Раздел 8 ПВХ перегородки для душа										
81 1110-0502-0101	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	10	902,7	22,2	9027	222	–	7979	18367
				880,5	6,1	8805	61	–	1361	
82 2109-0201-0102	Перегородки из ПВХ профилей ГОСТ 30674-99	м2	10	21461		214610		214610	–	231779
				–		–		–	17169	
	Итого по разделу 8					250 146				

	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					8 805					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					222					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					61					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					214 610					
	- накладные расходы, тенге					7 979					
	- сметная прибыль (8 %), тенге					18 529					
	Локальная смета 2-1-2 Капитальный ремонт системы отопления										
	Раздел 1 Система отопления										
	1.1 Демонтажные работы										
1	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	10	1026,4	46,3	10264	463	–	7225	18888
					980,1	23,4	9801	234	–	1399	
2	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопров одов	32	379,44	2,91	12142	93	1047	7945	21694
					343,81	1,03	11002	33	–	1607	
	1.2 Монтажные работы										
3	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 72 %	кВт	9,8	25053,88	185,1	245528	1814	235052	6865	272584
					883,88	88,98	8662	872	–	20191	
4	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 72 %	шт.	10	205,8	–	2058	–	202	1336	3666
					185,6	–	1856	–	–	272	
5	2304-0905-1814	Краны Маевского Т 130 °С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	246		2460		2460	–	2657
					–		–		–	197	
6	1116-0602-0101	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении НР = 72 %	шт.	10	317,9	0,7	3179	7	260	2099	5700
					291,2	0,3	2912	3	–	422	

7 2304-1008-0402	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120 °C, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	10	6568		65680		65680	–	70934
				–		–		–	5254	
8 2305-1207-1901	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5 °C до 26 °C, типа Danfoss	шт.	10	5521		55210		55210	–	59627
				–		–		–	4417	
9 2302-0401-1001	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	270		2700		2700	–	2916
				–		–		–	216	
10 2302-0401-0402	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	111		1110		1110	–	1199
				–		–		–	89	
11 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	32	1866,06	22,03	59714	705	45369	10012	75304
				426,25	8,28	13640	265	–	5578	
12 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6	537		3222		3222	–	3480
				–		–		–	258	
13 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка гильзы НР = 72 %	м трубопровода	0,3	2866,67	50	860	15	602	179	1122
				810	16,67	243	5	–	83	

14 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука HP = 72 %	м трубопровода	32	662,97	82,25	21215	2632	8512	8150	31714
				314,72	39	10071	1248	–	2349	
15 2111-0403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	32	396		12672		12672	–	13686
				–		–		–	1014	
16 2304-0905-0804	Краны шаровые муфтовые "П"-"М" полнопроходные ART 3034, T до +180 °С, PN 25, DN 32, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	10	5098		50980		50980	–	55058
				–		–		–	4078	
17 2302-0301-1103	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 32x25x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	500		5000		5000	–	5400
				–		–		–	400	
18 2302-0301-0404	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	365		7300		7300	–	7884
				–		–		–	584	
19 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 HP = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	5,76	964,93	1,22	5558	7	818	3411	9686

20 1212-0103-0213	Радиаторы и ребристые трубы. Окраска масляными составами за два раза НР = 72 %			821,7	0,69	4733	4	–	717	
		м2	94,24	861,23	0,27	81162	25	16250	46728	138121
				688,53	0,13	64887	12	–	10231	
21 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	32	92,88	1,41	2972	45	14	2097	5475
				91,03	–	2913	–	–	406	
22 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	1,68	97471,43	1255,36	163752	2109	117782	32259	211692
				26107,74	561,31	43861	943	–	15681	
23 1110-0102-0603	Деревянные каркасы ограждений в спортзале. Обшивка гипсокартонными листами НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	56	1432,52	16,23	80221	909	26648	47783	138244
				940,43	7,64	52664	428	–	10240	
24 1115-0206-0208	Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	56	650,95	3,86	36453	216	12603	18958	59845
				422,04	1,14	23634	64	–	4433	
25 1115-0405-0111	Подготовленные под окраску поверхности. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	56	335,77	0,91	18803	51	4106	11736	32983
				261,54	0,43	14646	24	–	2443	

26 1115-0405-0112	Поверхности, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	56	165,41	0,38	9263	21	1549	6163	16660
				137,38	0,18	7693	10	–	1234	
	Итого по разделу 1					1 266 217				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					273 219				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9 113				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 145				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					677 148				
	- накладные расходы, тенге					212 944				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					93 794				
	Локальная смета 2-1-3 Капитальный ремонт водопровода и канализации									
	Раздел 1 Демонтаж									
1 1215-0101-0317	Узел водомерный массой до 100 кг. Снятие НР = 72 %	шт. арматуры	1	1402	288	1402	288	–	894	2479
				1114	127	1114	127	–	184	
2 1215-0101-0306	Смеситель с душевой сеткой. Снятие НР = 72 %	шт. арматуры	2	604	2,5	1208	5	–	868	2242
				601,5	1,5	1203	3	–	166	
3 1215-0101-0307	Смеситель без душевой сетки. Снятие НР = 72 %	шт. арматуры	6	385,17	1,5	2311	9	–	1660	4289
				383,67	0,67	2302	4	–	318	
4 1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	370	379,47	2,92	140404	1080	12107	91876	250862
				343,83	1,05	127217	389	–	18582	
5 1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР = 72 %	прибор	2	673	6	1346	12	–	965	2496
				667	3	1334	6	–	185	
6 1215-0101-0409	Бачок смывной фаянсовый на унитазе. Демонтаж НР = 72 %	прибор	2	395	5,5	790	11	–	564	1463

	Итого по разделу 1			389,5	2,5	779	5	–	108		
	в том числе					263 831					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					133 949					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 405					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					534					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					12 107					
	- накладные расходы, тенге					96 828					
	- сметная прибыль (8 %), тенге					19 543					
	Раздел 2 Водомерный узел Ду25 мм										
7	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 72 %	счетчик (водомер)	1	624	33	624	33	21	422	1130
					570	16	570	16	–	84	
8	2303-0301-0303	Счетчики холодной воды класса С, DN 25	шт.	1	71484		71484		71484	–	77203
					–		–		–	5719	
9	2303-0302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1	40350		40350		40350	–	43578
					–		–		–	3228	
10	1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 50 мм. Установка НР = 72 %	фильтр	1	1529	265	1529	265	21	953	2681
					1243	81	1243	81	–	199	
11	2304-1013-0708	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10 °С до +180 °С, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	5346		5346		5346	–	5774
					–		–		–	428	
12	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 72 %	комплект	1	2526	–	2526	–	2198	236	2983
					328	–	328	–	–	221	
13	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 72 %	шт.	3	2379,67	142,67	7139	428	894	4256	12307
					1939	31,33	5817	94	–	912	

14 2304-0101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	3	9425		28275		28275	–	30537
				–		–		–	2262	
15 2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1369		8214		8214	–	8871
				–		–		–	657	
16 2304-0501-0107	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	575		575		575	–	621
				–		–		–	46	
17 2302-0101-1005	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	488		976		976	–	1054
				–		–		–	78	
18 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	3	2870,67	48	8612	144	6039	1786	11230
				809,67	17,33	2429	52	–	832	
19 1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	1	2565	44	2565	44	1900	460	3267
				621	18	621	18	–	242	
20 1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	1	1439	24	1439	24	931	356	1939

					484	10	484	10	–	144	
	Итого по разделу 2						203 175				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						11 492				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						938				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						271				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						167 224				
	- накладные расходы, тенге						8 469				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						15 052				
	Раздел 3 Горячее водоснабжение										
21	1117-0801-0201	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка НР = 72 %	комплект	1	4584	58	4584	58	77	3218	8426
					4449	20	4449	20	–	624	
22	5104-0106-0116 (об)	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	комплект	1	87887		87887		–	–	87887
					–		–		87887	–	
23	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 72 %	насос	1	21973	515	21973	515	3697	12902	37665
					17761	158	17761	158	–	2790	
24	5102-0605-0106 (об)	Насосы циркуляционные для систем отопления и водоснабжения резьбовой, модель UPS 50/80-180, U 0,24кВт, типа Прима	шт.	1	25782		25782		–	–	25782
					–		–		25782	–	

1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	205	1534,15	18,91	314500	3877	2873	301619	665409
				1501,22	0,12	307750	24	–	49290	
26 2301-0602-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	205	202		41410		41410	–	44723
				–		–		–	3313	
27 1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	15	1534,13	18,93	23012	284	210	22070	48689
				1501,2	0,13	22518	2	–	3607	
28 2301-0602-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	15	136		2040		2040	–	2203
				–		–		–	163	
29 2304-0902-3102	Краны шаровые DN 20	шт.	10	1650		16500		16500	–	17820
				–		–		–	1320	
30 2304-0902-3101	Краны шаровые DN 15	шт.	13	1154		15002		15002	–	16202
				–		–		–	1200	
31 1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	8	1044,25	0,13	8354	1	316	7876	17528
				1004,63	–	8037	–	–	1298	
32 2303-0102-3330	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	6	2269		13614		13614	–	14703

33 2303-0102-3333	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96				–		–		–	1089
		шт.	2	6478			12956		12956	–	13992
				–			–		–	1036	
34 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	220	93,76	1,4	20628	309	290	19628	43476
				91,04	–	20029	–	–	3220	
	Итого по разделу 3					1 044 505				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					380 544				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 044				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					204				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					108 985				
	- оборудование, тенге					113 669				
	- накладные расходы, тенге					359 437				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					68 950				
	Раздел 4 Холодное водоснабжение									
35 1116-0501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	20	2429	679,35	48580	13587	507	37337	92790
				1724,3	180,65	34486	3613	–	6873	
36 2301-0601-0107	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
		м	20	1467		29340		29340	–	31687
				–		–		–	2347	

1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	20	1655,9	22,7	33118	454	254	31766	70075
				1620,5	0,2	32410	4	–	5191	
38	2301-0601-0103 Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	20	210		4200		4200	–	4536
				–		–		–	336	
39	1116-0501-0201 Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	205	1534,15	18,91	314500	3877	2873	301619	665409
				1501,22	0,12	307750	24	–	49290	
40	2301-0601-0102 Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	205	124		25420		25420	–	27454
				–		–		–	2034	
41	1116-0501-0201 Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	30	1534,13	18,9	46024	567	420	44139	97376
				1501,23	0,1	45037	3	–	7213	
42	2301-0601-0102 Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-15x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	30	124		3720		3720	–	4018

				–		–		–	298	
43 2302-0401-2517	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x25x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	343 –		1372 –		1372 –	– 110	1482
44 2302-0401-2402	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	35 –		280 –		280 –	– 22	302
45 2302-0401-1112	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	100 –		400 –		400 –	– 32	432
46 2302-0401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	26 –		416 –		416 –	– 33	449
47 2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	13 –		208 –		208 –	– 17	225
48 2304-0902-3103	Краны шаровые DN 25	шт.	16	2301 –		36816 –		36816 –	– 2945	39761
49 2304-0902-3101	Краны шаровые DN 15	шт.	8	1154 –		9232 –		9232 –	– 739	9971
50 1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %	кран	4	23981,5 1291,75	143,25 46,75	95926 5167	573 187	90186 –	5247 8094	109267
51 1116-1401-0101	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или внише НР = 98 %	шт.	4	1036 989,5	20 6,75	4144 3958	80 27	106 –	3905 644	8693

[illegible]	Шкаф пожарный ШПК-310 НЗК/НЗБ	шт.	4	10822		43288		43288	–	46751
				–		–		–	3463	
[illegible]	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	2	100,5	3	201	6	99	66	288
				48	–	96	–	–	21	
54	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 25 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	13810	182	13810	182	12585	1078	16079
					1043	57	1043	57	–	1191	
55	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	275	93,77	1,41	25786	387	363	24535	54347
					91,04	–	25036	–	–	4026	
56	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром до 50 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,275	65432,73	–	17994	–	974	16850	37632
					61890,91	–	17020	–	–	2788	
		Итого по разделу 4					1 319 024				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					472 003				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					19 713				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 915				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					263 059				
		- накладные расходы, тенге					466 542				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					97 707				
	Раздел 5 Канализация										
57	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 150 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	15	844,33	4,07	12665	61	75	12297	26959
					835,27	1,27	12529	19	–	1997	

[illegible]-0211	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 160x6,2 ГОСТ 22689-2014	м	15	2261 –		33915 –		33915 –	– 2713	36628
59 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	205	844,38 835,27	4,1 1,22	173098 171230	840 251	1028 –	168051 27292	368441
60 2301-0506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014	м	205	1045 –		214225 –		214225 –	– 17138	231363
61 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	874,75 871	1,5 0,75	3499 3484	6 3	9 –	3417 553	7469
62 2301-0506-0203	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	4	240 –		960 –		960 –	– 77	1037
63 2302-0601-0605	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 150x100	шт.	6	848 –		5088 –		5088 –	– 407	5495
64 2302-0601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	10	150 –		1500 –		1500 –	– 120	1620
65 2302-0601-1003	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	555 –		555 –		555 –	– 44	599

	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 150	шт.	8	1364		10912		10912	–	11785
				–		–		–	873	
67 2302-0601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	8	249		1992		1992	–	2151
				–		–		–	159	
68 2302-0601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	10	72		720		720	–	778
				–		–		–	58	
69 2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	4	385		1540		1540	–	1663
				–		–		–	123	
70 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	2	3897,5	211,5	7795	423	1097	6351	15278
				3137,5	103	6275	206	–	1132	
71 2303-0102-0302	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2	17883		35766		35766	–	38627
				–		–		–	2861	
72 1117-0101-0115	Душевые кабины пластиковые. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	2	6493,5	174	12987	348	9	12541	27570
				6315	83,5	12630	167	–	2042	
73 5801-0001-0001 (пл) (об)	Душевая кабинка 90x90 (пульт, пласт.стенки, текст стекла,низ.поддон)	комплект	2	141866		283732		–	–	283732
				–		–		283732	–	

2303-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	3	3138,33	106,33	9415	319	700	8379	19218
				2798,67	51,33	8396	154	–	1424	
75 2303-0102-3203	Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	3	6826		20478		20478	–	22116
				–		–		–	1638	
76 2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	3	875		2625		2625	–	2835
				–		–		–	210	
77 2302-0403-1304	Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой DN 160 ГОСТ 32414-2013	шт.	10	1471		14710		14710	–	15887
				–		–		–	1177	
78 2302-0403-1303	Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	10	707		7070		7070	–	7636
				–		–		–	566	
79 2302-0403-1301	Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	4	303		1212		1212	–	1309
				–		–		–	97	

Итого по разделу 5	1 130 196
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	214 544
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 997
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	800
- материалы, изделия и конструкции, тенге	356 186
- оборудование, тенге	283 732
- накладные расходы, тенге	211 036
- сметная прибыль (8 %), тенге	62 701

Локальная смета 2-1-4 Капитальный ремонт электроснабжения

Раздел 1 Демонтажные работы

1 1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР = 72 %	шт.	120	167,14	1,66	20057	199	–	14370	37181
				165,48	0,83	19858	100	–	2754	
2 1217-0101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж НР = 72 %	м	1780	22,2	–	39515	–	–	28451	73403
				22,2	–	39515	–	–	5437	
3 1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	280	51,04	–	14292	–	–	10290	26549
				51,04	–	14292	–	–	1967	
	Итого по разделу 1					**137 133**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					73 665				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					199				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					100				
	- накладные расходы, тенге					53 111				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					10 158				

Раздел 2 Монтажные работы

4 1121-0501-0101	Устройства вводно-распределительные. Монтаж НР = 72 %	шкаф	3	18168,67	790,67	54506	2372	26890	18851	79226
				8414,67	312,67	25244	938	–	5869	
5 5108-0401-0301 (об)	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	175133		175133		–	–	175133
				–		–		175133	–	
6 5108-0401-0506 (об)	Распределительная панель ВРУ-1-48-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	141037		141037		–	–	141037
				–		–		141037	–	

0401-0748	Пункт распределительный ПР 11-3078-54УЗ ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	120365		120365		–	–	120365
				–		–		120365	–	
8 1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	4453,63	197,63	35629	1581	25343	6600	45607
				1088,13	57,63	8705	461	–	3378	
9 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	20	612,9	24,85	12258	497	8376	2533	15974
				169,25	6,65	3385	133	–	1183	
10 1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	1137	351,65	2,64	399824	2997	176886	159102	603640
				193,44	0,91	219941	1034	–	44714	
11 1308-0206-1301	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий НР = 72 %	м	623	169,5	2,64	105601	1642	21106	60062	178916
				132,99	0,91	82853	566	–	13253	
12 1121-0201-0101	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	20	320,9	1,45	6418	29	4654	1249	8280
				86,75	–	1735	–	–	613	

13 2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	1,8156	269000		488396		488396	–	527468
				–		–		–	39072	
14 2306-1702-0901	Наконечники медные кабельные марки М-6 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	1,2	18648		22378		22378	–	24168
				–		–		–	1790	
15 1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %	м	20	311,8	2,95	6236	59	281	4247	11322
				294,8	0,15	5896	3	–	839	
16 2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	20	80		1600		1600	–	1728
				–		–		–	128	
17 1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	280	239,47	0,23	67051	64	9178	41645	117392
				206,46	0,11	57809	31	–	8696	
18 2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	140	419		58660		58660	–	63353
				–		–		–	4693	
19 2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	140	303		42420		42420	–	45814

				–		–		–	3394	
20 1121-0401-0501	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка НР = 72 %	шт.	120	2482,43	18,68	297891	2241	160451	97998	427560
				1126,66	7,58	135199	909	–	31671	
21 2307-0102-1303	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	120	3780		453600		453600	–	489888
				–		–		–	36288	
22 2307-0104-0403	Лампы компактные люминесцентные, модели FSL 36W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 36 Вт, цоколь Е27	шт.	240	637		152880		152880	–	165110
				–		–		–	12230	
	Итого по разделу 2					**3 241 981**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					540 767				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					11 482				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 075				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 653 099				
	- оборудование, тенге					436 535				
	- накладные расходы, тенге					392 287				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					207 811				
	Локальная смета 6-1-1 Выгреб объемом на 12 м3									
	Раздел 1 Земляные работы									
1 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	144,284	200,33	190,28	28904	27454	–	5674	37344
				10,05	44,57	1450	6431	–	2766	

1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1,616	1553,84	–	2511	–	–	1808	4665
				1553,84	–	2511	–	–	346	
3 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	144,441	34,2	34,2	4940	4940	–	1251	6686
				–	12,03	–	1737	–	495	
4 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,459	810,83	–	1183	–	–	852	2198
				810,83	–	1183	–	–	163	
5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	144,441	152,13	73,07	21974	10555	–	11629	36291
				79,06	32,76	11419	4732	–	2688	
6 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	15,7	268,47	258,92	4215	4065	1	865	5486
				9,49	67,01	149	1052	–	406	
7 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	26,69	205		5471		–	–	5909
				–		–		–	438	
8 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	15,7	20,25	17,26	318	271	1	107	459
				2,93	6,56	46	103	–	34	
	Итого по разделу 1					99 038				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					16 758				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					47 285				

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					14 055				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2				
	- перевозка грузов, тенге					5 471				
	- накладные расходы, тенге					22 186				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					7 336				
	Раздел 2 Строительные работы выгреба									
9	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение НР = 94 %	м2 площади уплотнения	5,76	217,19	30,38	1251	175	680	431	1817
					68,75	10,94	396	63	–	135	
10	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл .В7,5 НР = 91 %	м3	0,576	15656,25	1079,86	9018	622	7716	737	10535
					1180,56	225,69	680	130	–	780	
11	1123-0601-0108	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 %	м3 конструкций колодца	2,694	42981,81	7190,42	115793	19371	68117	35520	163418
					10506,68	2811,43	28305	7574	–	12105	
12	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5281		5281		5281	–	5703
					–		–		–	422	
13	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4797		4797		4797	–	5181
					–		–		–	384	
14	2104-0301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	9965		9965		9965	–	10762

15 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	–		–		–	797	
				23115		46230		46230	–	49928
				–		–		–	3698	
16 2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	20396		20396		20396	–	22028
				–		–		–	1632	
17 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	26349		26349		26349	–	28457
				–		–		–	2108	
18 2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	36967		36967		36967	–	39924
				–		–		–	2957	
19 2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19979		19979		19979	–	21577
				–		–		–	1598	
20 1116-0401-0208	Прокладка сальников ф200мм НР = 98 %	м трубопровода	0,4	12212,5	137,5	4885	55	4014	810	6151
				2040	27,5	816	11	–	456	
21 1116-1201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм НР = 98 %	сальник	4	5271,5	–	21086	–	10258	10611	34233
				2707	–	10828	–	-	2536	

1107-0107-0103	Изделия монтажные МС-1,МС-2,МС-3. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0308	711298,7	6428,57	21908	198	19941	2135	25966
				57435,06	1298,7	1769	40	–	1923	
23 1106-0101-0114	Замок из бетона кл В15 Устройство НР = 91 %	м3	0,2	19700	1165	3940	233	3504	232	4506
				1015	260	203	52	–	334	
24 1123-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,00265	551320,75	3396,23	1461	9	355	1090	2755
				413962,26	1509,43	1097	4	–	204	
25 2301-1201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	2,65	1011		2679		2679	–	2893
				–		–		–	214	
26 1120-0701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	3458	40	3458	40	2998	423	4191
				420	12	420	12	–	310	
27 1113-0301-1909	Поверхности. Шпатлевка эпоксидной шпатлевкой ЭП-0010 толщиной слоя 3 мм в два намета НР = 69 % К=2,000;	м2	86,0771	2149,84	50,02	185052	4306	126101	40381	243468
				634,84	45,05	54645	3878	–	18035	
28 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	43,03855	853,47	19,96	36732	859	24659	10529	51042
				260,56	2,49	11214	107	–	3781	
29 1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,471	5464,97	1677,28	2574	790	1400	660	3493

				815,29	692,14	384	326	–	259	
30	1111-0101-1903	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	3,925	1145,22	68,03	4495	267	3652	635	5540
					146,75	25,22	576	99	–	410	
31	1111-0101-1904	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903 НР = 94 %	м2 покрытия	3,925	199,75	3,57	784	14	689	82	935
					20,64	1,53	81	6	–	69	
		Итого по разделу 2					744 503				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					111 414				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					26 939				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					12 302				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					446 727				
		- накладные расходы, тенге					104 276				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					55 147				
		Локальная смета 7-1-1 Ограждение территории									
		Раздел 1 Ограждение территории									
1	1109-0501-0203	Ограждения территории. Электродуговая сварка при демонтаже НР = 69 % т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т	1,2	34064,17	7622,5	40877	9147	790	21350	67205
					25783,33	1,67	30940	2	–	4978	
2	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,95	2447,37	–	2325	–	–	1674	4319
					2447,37	–	2325	–	–	320	
3	1109-0302-0112	Стойки опорные для ограждений. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,7676	25461,18	12235,54	19544	9392	5065	5250	26778

				6627,15	3284,26	5087	2521	–	1984	
4	2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 140 х 140 мм ГОСТ 13663-86	т	0,7676	264419		202968		202968	–	219205
					–		–		–	16237	
5	1106-0101-0101	Заделка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,95	21227,37	1080	20166	1026	18019	1216	23093
					1180	226,32	1121	215	–	1711	
6	1109-0501-0203	Ограждения. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,2014	55173,78	10888,78	11112	2193	265	5972	18451
					42969,22	4,97	8654	1	–	1367	
7	2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005									
			т	0,1425	241146		34363		34363	–	37112
					–		–		–	2749	
8	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0589	231929		13661		13661	–	14754
					–		–		–	1093	
9	1109-0501-0101	Ограждение. Облицовка стальным профилированным листом НР = 69 %	м2	57	355,84	11,35	20283	647	786	13184	36144
					330,7	4,51	18850	257	–	2677	
10	2110-0104-0110	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм, с защитным покрытием СТ РК EN 508-1-2012 К=1,100;									
			м2	62,7	2550		159885		159885	–	172676
					–		–		–	12791	

18 1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 % К=2,000;	шт.	2	28356	4855,5	56712	9711	1682	57691	123555
				22659,5	1786	45319	3572	–	9152	
19 1109-0501-0203	Калитка. Электродуговая сварка при монтаже (2шт) НР = 69 % К=2,000;	т	0,1518	55184,45	10895,92	8377	1654	200	4501	13908
				42971,01	–	6523	–	–	1030	
20 2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 140 х 140 мм ГОСТ 13663-86 К=2,000;	т	0,0808	264419		21365		21365	–	23074
				–		–		–	1709	
21 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,0228	240429		5482		5482	–	5921
				–		–		–	439	
22 2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,0322	241146		7765		7765	–	8386
				–		–		–	621	
23 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,032	217600		6963		6963	–	7520
				–		–		–	557	
24 1109-0501-0101	Калитка. Облицовка стальным профилированным листом (2шт) НР = 69 % К=2,000;	м2	4	355,75	11,25	1423	45	55	925	2536
				330,75	4,5	1323	18	–	188	

25 2110-0104-0110	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм, с защитным покрытием СТ РК EN 508-1-2012 К=2,000;	м2	4,4	2550		11220		11220	–	12118
				–		–		–	898	
26 1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических (2шт) НР = 118 % К=2,000;	шт.	2	10342	102,5	20684	205	116	24117	48385
				10181,5	37,5	20363	75	–	3584	
27 1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 НР = 69 %	м2	115	233,79	1,63	26886	188	24851	1294	30434
				16,06	0,24	1847	28	–	2254	
28 1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724 НР = 69 %	м2	115	174,09	1,63	20020	188	18038	1257	22979
				15,6	0,24	1794	28	–	1702	

Итого по разделу 1	**1 103 995**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	161 346
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	36 377
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 831
- материалы, изделия и конструкции, тенге	672 963
- накладные расходы, тенге	151 532
- сметная прибыль (8 %), тенге	81 777

Итого по смете	20 339 476
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 527 578
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	242 239
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	84 316
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 752 156
- оборудование, тенге	833 936
- перевозка грузов, тенге	5 471
- накладные расходы, тенге	4 451 702
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 389 709

Глава 8. Временные здания и сооружения

Временные здания и сооружения (2,9%) К=0,8	452 529
Итого по главе 8	452 529
Итого по главам 1-8	20 792 004
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%)	395 170
Итого по главе 9	395 170
Итого по главам 1-9	21 187 174
Непревиденные работы и затраты (2%)	407 065
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 01.10.2019	**21 594 239**
в т.ч. С разбивкой по годам 2020 г.-100% (МРП=2651 тенге)	**21 594 239**
- в текущих и прогнозных ценах	**22 673 951**
в т.ч. С разбивкой по годам 2020-100% (Иинф=1,050)	
Договорная сумма скидка по тендру К=0,9	**20 406 555,71**
Налог на добавленную стоимость (12%)	**2 448 786,68**
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**22 855 342,39**

Заказчик: ГУ "Отдел образования Шалкарского района" БИН 060240010381
Руководитель Абдыков А.Ы._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Разработчики проекта строительства или эксплуатации (или) авторского надзора
ТОО "ARDAK Building" БИН 070240015950
ГСЛ №19013742 от 26.06.2019г
ГИП Сауирбаева Л.А._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Оразбай-2005" БИН 050640007939
№ аттестата KZ37VJE00014663 от 22.12.2015г
Отешов Д.Ш._____