форма №3

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Спарта и Ко"

Наименование строительства и его адрес: Газоснабжение по ул.Темир жол-3 в селе Караукельды Байганинского района Актюбинской области

Договор генерального строительного подряда № 96 от 05.10.2020 г.

С П Р А В К А № 1

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ноябрь 2020 года

код	код подрядчика		Договор		Источник финансир		Организац.правовая форма	
заказчика			номер	дата	номер	дата	наим.	код
			96	05.10.2020				

Наименование пусковых комплексов,объектов комплексов работ	стоимость выполненных работ									ВСЕГО, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1						НДС тенге	
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост.СМР	доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		СМР	другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	6 936 673,16	6 193 458,18							743 214,98	6 936 673,16
Акт №1 Наружный газопровод	6 936 673,16	6 193 458,18							743 214,98	6 936 673,16
в т.ч. за ноябрь	6 936 673,16	6 193 458,18							743 214,98	6 936 673,16
Всего к оплате:	**6 936 673,16 (Шесть миллионов девятьсот тридцать шесть тысяч шестьсот семьдесят три) тенге, 16 тиына**									

Заказчик:
ГУ "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Жубанышев Н.К.

Технический надзор:
ТОО "DS & V"

Абишев Н.А.

Аттестат эксперта: KZ89VJE00034291 от 19.01.2018 г.

Подрядчик:
ТОО "Спарта и Ко"

Санкибаев М.Т.

Авторский надзор
ТОО "Иншаб"

Имагамбетов О.С.

ГСЛ №17021804

Форма 2

Заказчик **ГУ "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Спарта и Ко"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Газоснабжение по ул.Темир жол-3 в селе Караукельды Байганинского района Актюбинской области**
(организация, адрес, телефон)

Объект **Газоснабжение по ул.Темир жол-3**
(наименование)

Договор генерального строительного подряда № 96 от 05.10.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 1

за ноябрь месяц 2020г.

Наружный газопровод

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1									
		Раздел 1 Оборудование									
2	5801-0001-0001 (пл) (об)	**Шкафной регуляторный пункт ГРПШ-07-У1 с узлом учета газа и регулятором давления газа РДНК-1000, Рвх=0,24 Мпа, Рвых=0,005МПа**	**шт**	**1**	1258043		1258043		–	–	1258043
					–		–		1258043	–	
		Итого по разделу 1					**1 258 043**				
		в том числе									
		- оборудование, тенге					1 258 043				
		Раздел 2 Подземный газопровод среднего давления									
		2.1 Прокладка газопровода									

3	**1101-0101-0314**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**468,115**	205,31	194,48	96108	91037	–	19830	125213
					10,83	48	5071	22470	–	9275	
4	**1101-0205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %**	**м3 грунта**	**14,898**	1672,44	–	24916	–	–	17940	46284
					1672,44	–	24916	–	–	3428	
5	**1101-0102-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**13,6**	206,25	196,91	2805	2678	1	627	3707
					9,26	54,78	126	745	–	275	
6	**4102-0101-1005**	**Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**21,76**	183		3982		–	–	4301
					–		–		–	319	
7	**1101-0104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**468,115**	35,22	35,22	16488	16488	–	4362	22518
					–	12,94	–	6059	–	1668	
8	**1101-0104-0408**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**468,115**	17,39	17,39	8142	8142	–	2154	11120
					–	6,39	–	2992	–	824	

9	**1101-0205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**14,898**	872,87	–	13004	–	–	9363	24156
					872,87	–	13004	–	–	1789	
10	**1101-0201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %**	**м3 уплотненного грунта**	**468,115**	161,41	76,31	75559	35721	–	40574	125424
					85,1	35,28	39838	16515	–	9291	
11	**1124-0202-0103**	**Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка тройником в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления НР = 99 %**	**врезка**	**1**	18142	2074	18142	2074	6925	9052	29370
					9143	–	9143	–	–	2176	
12	**2302-0303-2406**	**Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10**	**шт.**	**1**	1286		1286		1286	–	1389
					–		–		–	103	
13	**1123-0101-0101**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %**	**м3 основания**	**13,6**	3109,63	159,49	42291	2169	25806	14806	61665
					1052,65	47,06	14316	640	–	4568	
14	**1122-0501-0103**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %**	**км трубопровода**	**0,267**	354348,31	105928,84	94611	28283	27	73768	181849
					248318,35	30756,55	66301	8212	–	13470	
15	**2301-0502-0608**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;**	**м**	**269,67**	1634		440641		440641	–	475892
					–		–		–	35251	

16 1310-0904-0101	**Сигнальная лента. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3;**	**км кабеля**	**0,276**	28434,78	19474,64	7848	5375	–	2250	10906
				8960,14	4402,17	2473	1215	–	808	
17 2113-0809-9901	**Лента сигнальная желтого цверта "Острожно!ГАЗ"**	**м**	**276**	51		14076		14076	–	15202
				–		–		–	1126	
18 1308-0201-0201	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %**	**м кабеля**	**267**	348,87	155,35	93149	41478	12198	37832	141459
				147,84	48,96	39473	13071	–	10478	
19 2306-0901-0102	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012 К=1,020;**	**км**	**0,27234**	14565		3967		3967	–	4284
				–		–		–	317	
20 1122-0801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %**	**шт.**	**2**	1436	924,5	2872	1849	–	1518	4741
				511,5	255	1023	510	–	351	
21 2302-0303-1206	**Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16**	**шт.**	**1**	1324		1324		1324	–	1430
				–		–		–	106	
22 2302-0303-1906	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16**	**шт.**	**1**	2126		2126		2126	–	2296
				–		–		–	170	
23 1122-0501-0106	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка футляра НР = 99 %**	**км трубопровода**	**0,009**	554000	193666,67	4986	1743	7	3715	9397
				359555,56	57444,44	3236	517	–	696	

24 2301-0502-0820	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	9	10034		90306		90306	–	97530
				–		–		–	7224	
25 1122-1401-0301	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	9	1413,33	7,56	12720	68	2443	10128	24676
				1134,33	2,33	10209	21	–	1828	
26 1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 200 мм. Заделка битумом и прядью НР = 99 % ктрр1=0,25; ктрм1=0,25; кэкс1=0,25; кмат1=0,25;	футляр	1	7890	810	7890	810	4657	2416	11130
				2423	17	2423	17	–	824	
27 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфты, неразъемные соединения. Установка НР = 99 %	шт.	2	1436	924,5	2872	1849	–	1518	4741
				511,5	255	1023	510	–	351	
28 2302-0304-2610	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	1	2176		2176		2176	–	2350
				–		–		–	174	
29 2302-0304-2220	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110х90, PN 16	шт.	1	8661		8661		8661	–	9354
				–		–		–	693	
30 2901-0001-0001 (пл)	Накладной уход Ду 225/63	шт	1	21986		21986		21986	–	23745
				–		–		–	1759	
31 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфты, неразъемные соединения. Установка НР = 99 %	шт.	3	1435,67	924,33	4307	2773	–	2276	7110

				511,33	255	1534	765	–	527	
32 2302-0304-2607	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16**	**шт.**	**2**	765		1530		1530	–	1652
				–		–		–	122	
33 2302-0304-2211	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16**	**шт.**	**1**	4412		4412		4412	–	4765
				–		–		–	353	
34 1119-1101-0101	**Газопроводы. Испытание пневматическое на прочность НР = 98 %**	**м газопровода**	**267**	560,11	–	149550	–	3914	142723	315655
				545,45	–	145636	–	–	23382	
2.2 Ковер под контрольную трубку										
35 1124-0207-0201	**Трубка контрольная. Устройство НР = 99 %**	**шт.**	**1**	11192	2147	11192	2147	5478	4312	16744
				3567	789	3567	789	–	1240	
36 1109-0701-0107	**Изготовление ковера НР = 69 %**	**т конструкций**	**0,02249**	342507,78	122854,6	7703	2763	226	3567	12172
				209604,27	20275,68	4714	456	–	902	
37 2301-0201-0215	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1**	5024		5024		5024	–	5426
				–		–		–	402	
38 2105-0101-0403	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,003**	250617		752		752	–	812
				–		–		–	60	

39 2105-0301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,00024**	230016		55		55	–	59
				–		–		–	4	
40 2105-0301-3002	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,00096**	223897		215		215	–	232
				–		–		–	17	
41 1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %**	**м2**	**0,673**	99,55	1,49	67	1	36	21	95
				44,58	–	30	–	–	7	
42 1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %**	**м2**	**0,673**	78,75	1,49	53	1	34	12	70
				26,75	–	18	–	–	5	
2.3 Полиэтиленовый кран Ду110 мм										
43 1106-0101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**0,125**	20944	1096	2618	137	2322	172	3013
				1272	240	159	30	–	223	
44 1106-0101-0114	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**0,02**	21000	1150	420	23	375	25	481
				1100	250	22	5	–	36	
45 1101-0205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка песком вручную. НР = 72 %**	**м3 грунта**	**1**	795	–	795	–	–	572	1476
				795	–	795	–	–	109	
46 2101-0401-0101	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**1**	1725		1725		1725	–	1863

				–		–		–	138	
47 1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,035	13828,57	7485,71	484	262	13	356	907
				5971,43	2657,14	209	93	–	67	
48 2104-0305-0104	Подушки опорные марки ОП4, размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	1	3108		3108		3108	–	3357
				–		–		–	249	
49 1107-0201-0201	Плиты перекрытия для колодцев диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,1	13830	7460	1383	746	39	1021	2596
				5980	2670	598	267	–	192	
50 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	11532		11532		11532	–	12455
				–		–		–	923	
51 1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.	1	1802	192	1802	192	107	1581	3654
				1503	94	1503	94	–	271	
52 2303-0101-0308	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18736		18736		18736	–	20235
				–		–		–	1499	
53 1122-0901-0202	Кран ПЭ диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	3008	137	3008	137	319	2593	6049
				2552	67	2552	67	–	448	

54	**2304-0904-0645**	**Краны шаровые полиэтиленовые подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 1001 мм до 1500 мм, тип присоединения сварка/сварка, PN 25, DN 100**								
			шт.	**1**	124290		124290		124290	–	134233
					–		–		–	9943	
55	**2302-0502-1906**	**Диск (s=10мм) с уплотнителем из фторопласта ГОСТ 10007-80**								
			шт.	**1**	975		975		975	–	1053
					–		–		–	78	
56	**1122-0801-0201**	**Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка НР = 99 %**	**шт.**	**2**	1436	924,5	2872	1849	–	1518	4741
					511,5	255	1023	510	–	351	
57	**2302-0304-2610**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16**	**шт.**	**2**	2176		4352		4352	–	4700
					–		–		–	348	
		Итого по разделу 2					**2 041 734**				
		в том числе									

Раздел 6 Полиэтиленовый подземный газопровод низкого давления

6.1 Прокладка газопровода

100	**1101-0101-0314**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %**								
			м3 грунта	**1317,54**	205,31	194,48	270502	256229	–	55811	352418
					10,83	48	14273	63242	–	26105	

101 1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %**	**м3 грунта**	**41,961**	1672,43	–	70177	–	–	50527	130360
				1672,43	–	70177	–	–	9656	
102 1101-0102-0308	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**39,2**	206,2	196,84	8083	7716	4	1808	10682
				9,26	54,8	363	2148	–	791	
103 4102-0101-1005	**Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**62,72**	183		11478		–	–	12396
				–		–		–	918	
104 1101-0104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**1317,54**	35,22	35,22	46407	46407	–	12280	63382
				–	12,94	–	17055	–	4695	
105 1101-0104-0408	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**1317,54**	17,39	17,39	22915	22915	–	6064	31297
				–	6,39	–	8422	–	2318	
106 1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**41,961**	872,86	–	36626	–	–	26371	68037
				872,86	–	36626	–	–	5040	

107 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1317,54	161,41	76,31	212667	100539	–	114200	353016
				85,1	35,28	112128	46483	–	26149	
108 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: неразъемные соединения. Установка НР = 99 %	шт.	1	1435	924	1435	924	–	758	2368
				511	255	511	255	–	175	
109 2302-0304-2233	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 250x180, PN 16	шт.	1	37135		37135		37135	–	40106
				–		–		–	2971	
110 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	39,2	3109,62	159,49	121897	6252	74382	42676	177739
				1052,63	47,04	41263	1844	–	13166	
111 1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,025	554000	193720	13850	4843	19	10319	26103
				359520	57400	8988	1435	–	1934	
112 2301-0502-0614	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 225x13,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	25,25	6784		171296		171296	–	185000
				–		–		–	13704	
113 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,727	354349,38	105929,85	257612	77011	72	200860	495150
				248320,5	30756,53	180529	22360	–	36678	

114 2301-0502-0608	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;**	**м**	**734,27**	1634	1199797	1199797	–	1295781
				–	–	–	95984	
	Итого по разделу 6				**3 243 835**			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6543612**

Итого прямые затраты по смете		**6 543 612,00**
Временные здания и сооружения (1,3 %)		68 712,40
Затраты на производство СМР в зимнее время (2,97 %)		159 022,16
		6 771 346,55
Непредвиденные работы и затраты-2%		**110 266,07**
		6 881 612,63
Понижающий коэфицент	0,90000	**6 193 458,18**
Налог на добавленную стоимость		**743 214,98**
Итого с НДС		**6 936 673,16**
Всего:		**6 936 673,16**

Заказчик:

ГУ "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ **Жубанышев Н.К.**

Технический надзор:

ТОО "DS & V"

_____ **Абишев Н.А.**

Аттестат эксперта: KZ89VJE00034291 от 19.01.2018 г.

Подрядчик:

ТОО "Спарта и Ко"

_____ **Санкибаев М.Т.**

Авторский надзор

ТОО "Иншаб"

_____ **Имагамбетов О.С.**

ГСЛ №17021804