Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма-3

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**

Подрядчик: **ТОО "Абу-Сер"**

Наименование строительство и его адрес: **Строительство центральной районной больницы на 100 коек в пос.Жалагаш Жалагашского района Кызылординской области"**

Работа

Справка №14

о стоимости выполненных работ за Сентябрь м-ц 2020г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№82	30.05.2019г.				
		Дополнительное соглашение					
		№157	09.09.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	2 095 273 574,84	-	-	-	-	-	-	224 493 597,30	
За отчетный период:	**566 863 917,10**	**506 128 497,41**	-	-	-	-	-	**60 735 419,69**	**566 863 917,10**

Заказчик:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области" БИН 0601 4000 1844

Зам.руководителя _____ **Конарбаев С.**

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер, или индивидуальный идентификационный номер, печать)

М.П.

Нач.отдела _____ **Утегенов К.**

Гл.специалист _____ **Файзуллаев Ж.**

Подрядчик:

ТОО "Абу-Сер". БИН 0112 4000 7474

Директор _____ **Серікбаев Р.И.**

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер, или индивидуальный идентификационный номер, печать)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Жоба"

Директор _____ **С.Пягай**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперты технического надзора:ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

Директор _____ **Кайыров С.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма-2

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
(БИН: 0601 4000 1844, адрес: Кызылординкая область, г.Кызылорда, ул.С.Бейбарыс, строение 1, тел: +7/7242/60-53-53)

Подрядчик: **ТОО "Абу-Сер"**
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда,

Стройка **Строительство центральной районной больницы на 100 коек в пос.Жалагаш Жалагашского района Кызылординской области**

Договор подряда (контракт): **Дополнительное соглашение №____ от "_____"_____2020года к договору №82 от 30.05.2019г.**

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
(по ресурсному методу)
за _____ м-ц 2020 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
Блок "А". ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №2-1-2. Общестроительные работы выше 0,00							
РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ							
		Перегородки из газобетонных камней					
290	**1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**90,0000**		**8022,27**	**722004**
290. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	3,72	334,8	928,00	310694
290. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	39,6	1088,00	43085
		Итого оплата труда:				**3930,88**	**353779**
290. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,44	39,6	5764,00	228254
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,44	39,6	1088,00	43085
		Итого эксплуатация машин:				**2536,16**	**228254**
290. 4	2102-0401-2808 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,11	9,9	18386,00	182021
290. 5	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,045	21421,00	964

290. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,026	2,34	30,00	70
		Итого материалов:				**2033,95**	**183056**
		Накладные расходы	%	93		3655,72	329015
		Сметная прибыль	%	8		934,24	84082
		Сметная стоимость:				**12612,23**	**1135101**
291	**2103-0301-0402 РСНБ РК 2015**	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007**	**м3**	**90,0000**		**17565,00**	**1580850**
		Сметная прибыль	%	8		1405,20	126468
		Сметная стоимость:				**18970,20**	**1707318**
292	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т изделий**	**2,1880**		**56459,47**	**123533**
292. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	56,4	123,403	964,00	118961
292. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	1,182	1088,00	1285
		Итого оплата труда:				**54957,12**	**120246**
292. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,50324	5764,00	2901
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,50324	1088,00	548
292. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,67828	2465,00	1672
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,67828	1088,00	738
		Итого эксплуатация машин:				**2089,87**	**4573**
		Накладные расходы	%	93		51110,12	111829
		Сметная прибыль	%	8		8605,57	18829
		Сметная стоимость:				**116175,16**	**254191**
293	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**2,1880**		**191111,00**	**418151**
		Сметная прибыль	%	8		15288,88	33452
		Сметная стоимость:				**206399,88**	**451603**
294	**1108-0201-0702 РСНБ РК 2015**	**Своды. Крепление стальными затяжками**	**т изделий**	**0,2053**		**48138,83**	**9883**
294. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	32,7	6,713	1130,00	7586
294. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,08	0,221724	1088,00	241
		Итого оплата труда:				**38126,04**	**7827**
294. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,37	0,075961	5764,00	438
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,075961	1088,00	83

294. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,71	0,145763	2465,00	359
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,71	0,145763	1088,00	159
		Итого эксплуатация машин:				**3882,83**	**797**
294. 5	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5	1,026	1461,00	1500
		Итого материалов:				**7305,00**	**1500**
		Накладные расходы	%	93		35457,22	7279
		Сметная прибыль	%	8		6687,68	1373
		Сметная стоимость:				**90283,73**	**18535**
295	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2053**		**198348,00**	**40721**
		Сметная прибыль	%	8		15867,84	3258
		Сметная стоимость:				**214215,84**	**43979**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**2895142**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2895142**
Материалы -			Тенге				**184555**
Всего заработная плата -			Тенге				**481853**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**458872**
Местные материалы -			Тенге				**1580850**
		Накладные расходы -	Тенге				**448123**
		Сметная прибыль -	Тенге				**267461**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3610726**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**506**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**481853**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**3610726**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**506**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**481853**
РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ							
		Водосточная система					
320	**1112-0101-0801 РСНБ РК 2015**	**Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб**	**м2 фасада (без вычета проемов)**	**39,9800**		**331,69**	**13261**
320. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,134	5,357	910,00	4875
320. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,011994	1088,00	13
		Итого оплата труда:				**122,27**	**4888**

320. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,011994	2465,00	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,011994	1088,00	13
		Итого эксплуатация машин:				**0,74**	**30**
320. 4	2105-0302-0102 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,000112	0,004478	312813,00	1401
320. 5	2105-0307-1004 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,039	1,559	106,00	165
320. 6	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,014	0,55972	351,00	196
320. 7	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00053	0,021189	311190,00	6594
		Итого материалов:				**209,01**	**8356**
		Накладные расходы	%	92		112,49	4497
		Сметная прибыль	%	8		35,53	1421
		Сметная стоимость:				**479,71**	**19179**
321	**2110-0105-0102 РСНБ РК 2015**	**Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,8 мм**	**т**	**0,2511**		**136884,00**	**34368**
		Сметная прибыль	%	8		10950,72	2749
		Сметная стоимость:				**147834,72**	**37118**
322	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0101**		**216670,00**	**2193**
		Сметная прибыль	%	8		17333,60	175
		Сметная стоимость:				**234003,60**	**2368**
323	**2105-0106-2402 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,1288**		**251663,00**	**32422**
		Сметная прибыль	%	8		20133,04	2594
		Сметная стоимость:				**271796,04**	**35015**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**82244**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**82244**
Материалы -			Тенге				**8356**
Всего заработная плата -			Тенге				**4888**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**68983**
Накладные расходы -			Тенге				**4497**
Сметная прибыль -			Тенге				**6939**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**93680**

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4888**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**93680**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4888**
		РАЗДЕЛ 6. ОКНА, ВИТРАЖИ					
		ВИТРАЖ В-1 7,16х0,87м2 1шт					
377	**1109-0403-0203 РСНБ РК 2015**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**6,2300**		**6046,62**	**37670**
377. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	4,98	31,025	1130,00	35059
377. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1955	1,218	954,91	1163
		Итого оплата труда:				**5814,08**	**36222**
377. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0566	0,352618	13,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
377. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,02	0,1246	3996,00	498
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,1246	1300,00	162
377. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,17	1,059	1888,00	2000
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	1,059	910,00	964
377. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,034265	2465,00	84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,034265	1088,00	37
		Итого эксплуатация машин:				**415,17**	**2587**
377. 7	2106-0407-0501 РСНБ РК 2015	Детали крепления стальные	кг	0,0057	0,035511	--	--
377. 8	2109-0304-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке	м2	1	6,23	--	--
377. 9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,000062	404706,00	25
		Итого материалов:				**4,05**	**25**
		Накладные расходы	%	69		4011,72	24993
		Сметная прибыль	%	8		804,67	5013
		Сметная стоимость:				**10863,01**	**67677**
378	**2109-0304-0206 РСНБ РК 2015**	**Блоки для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**6,2300**		**81220,00**	**506001**

		Сметная прибыль	%	8		6497,60	40480
		Сметная стоимость:				**87717,60**	**546481**
		ВИТРАЖ В-2 2,56х2,67м2 3шт					
379	**1109-0403-0203 РСНБ РК 2015**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**3,4700**		**6046,62**	**20982**
379. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	4,98	17,281	1130,00	19527
379. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1955	0,678385	954,91	648
		Итого оплата труда:				**5814,08**	**20175**
379. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0566	0,196402	13,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
379. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,02	0,0694	3996,00	277
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,0694	1300,00	90
379. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,17	0,5899	1888,00	1114
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,5899	910,00	537
379. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,019085	2465,00	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,019085	1088,00	21
		Итого эксплуатация машин:				**415,17**	**1441**
379. 7	2106-0407-0501 РСНБ РК 2015	Детали крепления стальные	кг	0,0057	0,019779	--	--
379. 8	2109-0304-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке	м2	1	3,47	--	--
379. 9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,000035	404706,00	14
		Итого материалов:				**4,05**	**14**
		Накладные расходы	%	69		4011,72	13921
		Сметная прибыль	%	8		804,67	2792
		Сметная стоимость:				**10863,01**	**37695**
380	**1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**10,0800**		**2193,80**	**22114**
380. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,872	18,866	946,00	17847
380. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	0,148176	1185,21	176
		Итого оплата труда:				**1787,96**	**18023**
380. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0842	0,848736	13,00	11

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
380. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,049392	4329,00	214
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,049392	1554,00	77
380. 5	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0082	0,082656	28,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
380. 6	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0048	0,048384	1888,00	91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,048384	910,00	44
380. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,0504	2465,00	124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,0504	1088,00	55
380. 8	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,053	0,53424	18,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**44,88**	**452**
380. 9	2107-0201-0304 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00044	0,004435	21816,00	97
380.10	2109-9999-9903 РСНБ РК 2015	Блоки дверные	м2	1	10,08	--	--
380.11	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	1,814	1364,00	2475
380.12	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,3901	3,932	316,00	1243
		Итого материалов:				**378,39**	**3814**
		Накладные расходы	%	69		1233,69	12436
		Сметная прибыль	%	8		274,20	2764
		Сметная стоимость:				**3701,69**	**37313**
381	**2109-0304-0206 РСНБ РК 2015**	**Блоки для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**3,4700**		**81220,00**	**281833**
		Сметная прибыль	%	8		6497,60	22547
		Сметная стоимость:				**87717,60**	**304380**
382	**2109-0304-0206 РСНБ РК 2015**	**Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**3,3600**		**81220,00**	**272899**
		Сметная прибыль	%	8		6497,60	21832
		Сметная стоимость:				**87717,60**	**294731**

383	**1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Монтаж СТОЕК**	**т**	**0,0686**		**75303,40**	**5166**
383. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	56,5	3,876	946,00	3667
383. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	0,247509	1310,87	324
		Итого оплата труда:				**58178,62**	**3991**
383. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,00686	295,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
383. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,008232	4329,00	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,008232	1554,00	13
383. 5	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	0,220206	5530,00	1218
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,21	0,220206	1300,00	286
383. 6	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,006037	8085,00	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,006037	1857,00	11
383. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,013034	2465,00	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,013034	1088,00	14
383. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	0,100156	26,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**19518,07**	**1339**
383. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,002058	70,00	0
383.10	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001283	3360,00	4
383.11	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,000014	415412,00	6
383.12	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000071	60195,00	4
383.13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,00003	404706,00	12
383.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000686	310,00	0
383.15	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,08232	293,00	24

383.16	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,024696	147,00	4
383.17	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000007	1880677,00	13
383.18	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,00003	212247,00	6
383.19	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000021	433151,00	9
383.20	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000041	572135,00	24
383.21	2106-0405-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	1	0,0686	--	--
383.22	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000133	402893,00	54
		Итого материалов:				**2336,33**	**160**
		Накладные расходы	%	69		40143,25	2754
		Сметная прибыль	%	8		9235,73	634
		Сметная стоимость:				**124682,38**	**8553**
384	**2106-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т**	**т**	**0,0686**		**491541,00**	**33720**
		Сметная прибыль	%	8		39323,28	2698
		Сметная стоимость:				**530864,28**	**36417**
		ВИТРАЖ В-3 2,56х2,6м2 3шт					
385	**1109-0403-0203 РСНБ РК 2015**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**3,3000**		**6046,62**	**19954**
385. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	4,98	16,434	1130,00	18570
385. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1955	0,64515	954,91	616
		Итого оплата труда:				**5814,08**	**19186**
385. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0566	0,18678	13,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
385. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,02	0,066	3996,00	264
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,066	1300,00	86
385. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,17	0,561	1888,00	1059
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,561	910,00	511
385. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,01815	2465,00	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,01815	1088,00	20

		Итого эксплуатация машин:				**415,17**	**1370**
385. 7	2106-0407-0501 РСНБ РК 2015	Детали крепления стальные	кг	0,0057	0,01881	--	--
385. 8	2109-0304-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке	м2	1	3,3	--	--
385. 9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,000033	404706,00	13
		Итого материалов:				**4,05**	**13**
		Накладные расходы	%	69		4011,72	13239
		Сметная прибыль	%	8		804,67	2655
		Сметная стоимость:				**10863,01**	**35848**
386	**1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**3,3600**		**2193,80**	**7371**
386. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,872	6,289	946,00	5949
386. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	0,049392	1185,21	59
		Итого оплата труда:				**1787,96**	**6008**
386. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0842	0,282912	13,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
386. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,016464	4329,00	71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,016464	1554,00	26
386. 5	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0082	0,027552	28,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
386. 6	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0048	0,016128	1888,00	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,016128	910,00	15
386. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,0168	2465,00	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,0168	1088,00	18
386. 8	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,053	0,17808	18,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**44,88**	**151**
386. 9	2107-0201-0304 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00044	0,001478	21816,00	32
386.10	2109-9999-9903 РСНБ РК 2015	Блоки дверные	м2	1	3,36	--	--

386.11	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	0,6048	1364,00	825
386.12	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,3901	1,311	316,00	414
		Итого материалов:				**378,39**	**1271**
		Накладные расходы	%	69		1233,69	4145
		Сметная прибыль	%	8		274,20	921
		Сметная стоимость:				**3701,69**	**12438**
387	**2109-0304-0206 РСНБ РК 2015**	**Блоки для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**3,3000**		**81220,00**	**268026**
		Сметная прибыль	%	8		6497,60	21442
		Сметная стоимость:				**87717,60**	**289468**
388	**2109-0304-0206 РСНБ РК 2015**	**Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**3,3600**		**81220,00**	**272899**
		Сметная прибыль	%	8		6497,60	21832
		Сметная стоимость:				**87717,60**	**294731**
389	**1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Монтаж СТОЕК**	**т**	**0,0620**		**75303,40**	**4669**
389. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	56,5	3,503	946,00	3314
389. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	0,223696	1310,87	293
		Итого оплата труда:				**58178,62**	**3607**
389. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,0062	295,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
389. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,00744	4329,00	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,00744	1554,00	12
389. 5	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	0,19902	5530,00	1101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,21	0,19902	1300,00	259
389. 6	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,005456	8085,00	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,005456	1857,00	10
389. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,01178	2465,00	29

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,01178	1088,00	13
389. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	0,09052	26,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**19518,07**	**1210**
389. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,00186	70,00	0
389.10	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001159	3360,00	4
389.11	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,000012	415412,00	5
389.12	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000064	60195,00	4
389.13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000027	404706,00	11
389.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00062	310,00	0
389.15	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,0744	293,00	22
389.16	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,02232	147,00	3
389.17	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000006	1880677,00	12
389.18	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,000027	212247,00	6
389.19	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000019	433151,00	8
389.20	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000037	572135,00	21
389.21	2106-0405-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	1	0,062	--	--
389.22	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,00012	402893,00	48
		Итого материалов:				**2336,33**	**145**
		Накладные расходы	%	69		40143,25	2489
		Сметная прибыль	%	8		9235,73	573
		Сметная стоимость:				**124682,38**	**7730**
390	**2106-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т**	**т**	**0,0620**		**491541,00**	**30476**
		Сметная прибыль	%	8		39323,28	2438

		Сметная стоимость:				**530864,28**	**32914**
		ВИТРАЖ В-4 2,96х2,45м2 6шт					
391	**1109-0403-0203 РСНБ РК 2015**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**11,6700**		**6046,62**	**70564**
391. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	4,98	58,117	1130,00	65672
391. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1955	2,281	954,91	2179
		Итого оплата труда:				**5814,08**	**67850**
391. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0566	0,660522	13,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
391. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,02	0,2334	3996,00	933
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,2334	1300,00	303
391. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,17	1,984	1888,00	3746
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	1,984	910,00	1805
391. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,064185	2465,00	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,064185	1088,00	70
		Итого эксплуатация машин:				**415,17**	**4845**
391. 7	2106-0407-0501 РСНБ РК 2015	Детали крепления стальные	кг	0,0057	0,066519	--	--
391. 8	2109-0304-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке	м2	1	11,67	--	--
391. 9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,000117	404706,00	47
		Итого материалов:				**4,05**	**47**
		Накладные расходы	%	69		4011,72	46817
		Сметная прибыль	%	8		804,67	9390
		Сметная стоимость:				**10863,01**	**126771**
392	**1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**10,0800**		**2193,80**	**22114**
392. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,872	18,866	946,00	17847
392. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	0,148176	1185,21	176
		Итого оплата труда:				**1787,96**	**18023**
392. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0842	0,848736	13,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

392. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,049392	4329,00	214
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,049392	1554,00	77
392. 5	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0082	0,082656	28,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
392. 6	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0048	0,048384	1888,00	91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,048384	910,00	44
392. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,0504	2465,00	124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,0504	1088,00	55
392. 8	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,053	0,53424	18,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**44,88**	**452**
392. 9	2107-0201-0304 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00044	0,004435	21816,00	97
392.10	2109-9999-9903 РСНБ РК 2015	Блоки дверные	м2	1	10,08	--	--
392.11	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	1,814	1364,00	2475
392.12	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,3901	3,932	316,00	1243
		Итого материалов:				**378,39**	**3814**
		Накладные расходы	%	69		1233,69	12436
		Сметная прибыль	%	8		274,20	2764
		Сметная стоимость:				**3701,69**	**37313**
393	**2109-0304-0206 РСНБ РК 2015**	**Блоки для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**11,6700**		**81220,00**	**947837**
		Сметная прибыль	%	8		6497,60	75827
		Сметная стоимость:				**87717,60**	**1023664**
394	**2109-0304-0206 РСНБ РК 2015**	**Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**10,0800**		**81220,00**	**818698**
		Сметная прибыль	%	8		6497,60	65496
		Сметная стоимость:				**87717,60**	**884193**

395	**1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Монтаж СТОЕК**	**т**	**0,2058**		**75303,40**	**15497**
395. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	56,5	11,628	946,00	11000
395. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	0,742526	1310,87	973
		Итого оплата труда:				**58178,62**	**11973**
395. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,02058	295,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
395. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,024696	4329,00	107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,024696	1554,00	38
395. 5	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	0,660618	5530,00	3653
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,21	0,660618	1300,00	859
395. 6	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,01811	8085,00	146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,01811	1857,00	34
395. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,039102	2465,00	96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,039102	1088,00	43
395. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	0,300468	26,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**19518,07**	**4017**
395. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,006174	70,00	0
395.10	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,003848	3360,00	13
395.11	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,000041	415412,00	17
395.12	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000212	60195,00	13
395.13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000091	404706,00	37
395.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,002058	310,00	1
395.15	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,24696	293,00	72

395.16	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,074088	147,00	11
395.17	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000021	1880677,00	39
395.18	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,000091	212247,00	19
395.19	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000064	433151,00	28
395.20	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000123	572135,00	71
395.21	2106-0405-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	1	0,2058	--	--
395.22	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000399	402893,00	161
		Итого материалов:				**2336,33**	**481**
		Накладные расходы	%	69		40143,25	8261
		Сметная прибыль	%	8		9235,73	1901
		Сметная стоимость:				**124682,38**	**25660**
396	**2106-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т**	**т**	**0,2058**		**491541,00**	**101159**
		Сметная прибыль	%	8		39323,28	8093
		Сметная стоимость:				**530864,28**	**109252**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**3759648**
В том числе:							
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**3759648**
Материалы -			Тенге				**9786**
Всего заработная плата -			Тенге				**205057**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3533548**
Накладные расходы -			Тенге				**141490**
Сметная прибыль -			Тенге				**312091**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**4213229**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**192**
Сметная заработная плата -			Тенге				**205057**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**4213229**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**192**
Сметная заработная плата -			Тенге				**205057**

		РАЗДЕЛ 7. ДВЕРИ					
399	**1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2**	**м2**	**247,8000**		**3406,45**	**844118**
399. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,8342	206,715	964,00	199273
399. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0678	16,801	1003,73	16863
		Итого оплата труда:				**872,22**	**216136**
399. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0321	7,954	1888,00	15018
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0321	7,954	910,00	7238
399. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2091	51,815	16,00	829
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
399. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	8,846	2465,00	21807
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	8,846	1088,00	9624
399. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3221	79,816	18,00	1437
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**157,75**	**39090**
399. 7	2109-9999-9903 РСНБ РК 2015	Блоки дверные	м2	1	247,8	--	--
399. 8	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,235	306,033	1364,00	417429
399. 9	2113-0207-9901 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6,52	1615,656	26,00	42007
399.10	2113-0809-0301 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая диффузионная	м	0,43	106,554	115,00	12254
399.11	2113-0809-0302 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,93	726,054	86,00	62441
399.12	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	1982,4	10,00	19824
399.13	2113-0809-9901 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая	м	4,02	996,156	52,00	51800
		Итого материалов:				**2444,53**	**605755**
		Накладные расходы	%	90		785,00	194523
		Сметная прибыль	%	8		335,32	83091
		Сметная стоимость:				**4526,76**	**1121732**
400	**2109-0202-0801 РСНБ РК 2015**	**Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные**	**м2**	**151,2000**		**28240,00**	**4269888**

		Сметная прибыль	%	8		2259,20	341591
		Сметная стоимость:				**30499,20**	**4611479**
401	**2109-0202-0701 РСНБ РК 2015**	**Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные**	**м2**	**96,6000**		**26764,00**	**2585402**
		Сметная прибыль	%	8		2141,12	206832
		Сметная стоимость:				**28905,12**	**2792235**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**7699408**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7699408**
Материалы -			Тенге				**605755**
Всего заработная плата -			Тенге				**216136**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**6855290**
Накладные расходы -			Тенге				**194523**
Сметная прибыль -			Тенге				**631514**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8525445**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**224**
Сметная заработная плата -			Тенге				**216136**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**8525445**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**224**
Сметная заработная плата -			Тенге				**216136**
РАЗДЕЛ 8.ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ							
ПЕРВЫЙ ЭТАЖ							
Полы							
Деталь 62-1							
434	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**100,2000**		**1424,65**	**142750**
434. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,132	113,386	946,00	107263
434. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	2,946	948,75	2795
		Итого оплата труда:				**1098,39**	**110058**
434. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,36072	4249,00	1533
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,36072	1088,00	392
434. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	1,543	13,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

434. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	2,305	1888,00	4351
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	2,305	910,00	2098
434. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,28056	2465,00	692
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,28056	1088,00	305
434. 7	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,88176	120,00	106
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**66,88**	**6701**
434. 8	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,501	90,00	45
434. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,001	0,1002	30,00	3
434.10	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	450,9	45,00	20291
434.11	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	60,12	104,00	6252
434.12	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	10,02	219,00	2194
		Итого материалов:				**287,28**	**28785**
		Накладные расходы	%	94		1032,48	103455
		Сметная прибыль	%	8		196,57	19696
		Сметная стоимость:				**2653,71**	**265901**
435	**2206-0301-1207 РСНБ РК 2015**	**Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, квадратные и прямоугольные с одноцветным рисунком, толщиной 11-13 мм**	**м2**	**102,2040**		**2717,00**	**277688**
		Сметная прибыль	%	8		217,36	22215
		Сметная стоимость:				**2934,36**	**299903**
436	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м**	**107,2140**		**519,55**	**55704**
436. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,236	25,303	1071,00	27099
436. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,064328	1088,00	70
		Итого оплата труда:				**253,41**	**27169**
436. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,064328	2465,00	159
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,064328	1088,00	70
		Итого эксплуатация машин:				**1,48**	**159**
436. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,171542	16850,00	2890

436. 5	2202-0101-9902 РСНБ РК 2015	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	108,286	236,00	25556
		Итого материалов:				**265,32**	**28446**
		Накладные расходы	%	94		238,20	25539
		Сметная прибыль	%	8		60,62	6499
		Сметная стоимость:				**818,38**	**87742**
				Деталь 75-1			
444	**2206-0301-0604 РСНБ РК 2015**	**Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 300х300 ГОСТ 6787-2001**	**м2**	**32,7828**		**2008,00**	**65828**
		Сметная прибыль	%	8		160,64	5266
		Сметная стоимость:				**2168,64**	**71094**
445	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м**	**34,3898**		**519,55**	**17867**
445. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,236	8,116	1071,00	8692
445. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,020634	1088,00	22
		Итого оплата труда:				**253,41**	**8715**
445. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,020634	2465,00	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,020634	1088,00	22
		Итого эксплуатация машин:				**1,48**	**51**
445. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,055024	16850,00	927
445. 5	2202-0101-9902 РСНБ РК 2015	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	34,734	236,00	8197
		Итого материалов:				**265,32**	**9124**
		Накладные расходы	%	94		238,20	8192
		Сметная прибыль	%	8		60,62	2085
		Сметная стоимость:				**818,38**	**28144**
				Деталь 70-1			
454	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**17,2700**		**1424,65**	**24604**
454. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,132	19,543	946,00	18487
454. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,507738	948,75	482
		Итого оплата труда:				**1098,39**	**18969**
454. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,062172	4249,00	264
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,062172	1088,00	68

454. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	0,265958	13,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
454. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,39721	1888,00	750
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,39721	910,00	361
454. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,048356	2465,00	119
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,048356	1088,00	53
454. 7	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,151976	120,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**66,88**	**1155**
454. 8	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,08635	90,00	8
454. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,001	0,01727	30,00	1
454.10	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	77,715	45,00	3497
454.11	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	10,362	104,00	1078
454.12	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	1,727	219,00	378
		Итого материалов:				**287,28**	**4961**
		Накладные расходы	%	94		1032,48	17831
		Сметная прибыль	%	8		196,57	3395
		Сметная стоимость:				**2653,71**	**45830**
455	**2206-0301-1207 РСНБ РК 2015**	**Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, квадратные и прямоугольные с одноцветным рисунком, толщиной 11-13 мм**	**м2**	**17,6154**		**2717,00**	**47861**
		Сметная прибыль	%	8		217,36	3829
		Сметная стоимость:				**2934,36**	**51690**
456	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м**	**18,4789**		**519,55**	**9601**
456. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,236	4,361	1071,00	4671
456. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,011087	1088,00	12
		Итого оплата труда:				**253,41**	**4683**
456. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,011087	2465,00	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,011087	1088,00	12
		Итого эксплуатация машин:				**1,48**	**27**

456. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,029566	16850,00	498
456. 5	2202-0101-9902 РСНБ РК 2015	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	18,664	236,00	4405
		Итого материалов:				**265,32**	**4903**
		Накладные расходы	%	94		238,20	4402
		Сметная прибыль	%	8		60,62	1120
		Сметная стоимость:				**818,38**	**15123**
				Деталь 69-1			
461	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**12,4400**		**1424,65**	**17723**
461. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,132	14,077	946,00	13317
461. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,365736	948,75	347
		Итого оплата труда:				**1098,39**	**13664**
461. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,044784	4249,00	190
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,044784	1088,00	49
461. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	0,191576	13,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
461. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,28612	1888,00	540
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,28612	910,00	260
461. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,034832	2465,00	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,034832	1088,00	38
461. 7	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,109472	120,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**66,88**	**832**
461. 8	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,0622	90,00	6
461. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,001	0,01244	30,00	0
461.10	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	55,98	45,00	2519
461.11	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	7,464	104,00	776
461.12	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	1,244	219,00	272

		Итого материалов:				**287,28**	**3574**
		Накладные расходы	%	94		1032,48	12844
		Сметная прибыль	%	8		196,57	2445
		Сметная стоимость:				**2653,71**	**33012**
462	**2206-0301-1207 РСНБ РК 2015**	**Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, квадратные и прямоугольные с одноцветным рисунком, толщиной 11-13 мм**	**м2**	**12,6888**		**2717,00**	**34475**
		Сметная прибыль	%	8		217,36	2758
		Сметная стоимость:				**2934,36**	**37234**
463	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м**	**13,3108**		**519,55**	**6916**
463. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,236	3,141	1071,00	3364
463. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,007986	1088,00	9
		Итого оплата труда:				**253,41**	**3373**
463. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,007986	2465,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,007986	1088,00	9
		Итого эксплуатация машин:				**1,48**	**20**
463. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,021297	16850,00	359
463. 5	2202-0101-9902 РСНБ РК 2015	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	13,444	236,00	3173
		Итого материалов:				**265,32**	**3532**
		Накладные расходы	%	94		238,20	3171
		Сметная прибыль	%	8		60,62	807
		Сметная стоимость:				**818,38**	**10893**
				Деталь 58-1			
468	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**216,4500**		**1424,65**	**308366**
468. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,132	244,935	946,00	231708
468. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	6,364	948,75	6037
		Итого оплата труда:				**1098,39**	**237746**
468. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,77922	4249,00	3311
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,77922	1088,00	848
468. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	3,333	13,00	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

468. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	4,978	1888,00	9399
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	4,978	910,00	4530
468. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,60606	2465,00	1494
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,60606	1088,00	659
468. 7	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	1,905	120,00	229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**66,88**	**14476**
468. 8	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	1,082	90,00	97
468. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,001	0,21645	30,00	6
468.10	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	974,025	45,00	43831
468.11	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	129,87	104,00	13506
468.12	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	21,645	219,00	4740
		Итого материалов:				**287,28**	**62182**
		Накладные расходы	%	94		1032,48	223481
		Сметная прибыль	%	8		196,57	42548
		Сметная стоимость:				**2653,71**	**574395**
469	**2206-0301-1207 РСНБ РК 2015**	**Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, квадратные и прямоугольные с одноцветным рисунком, толщиной 11-13 мм**	**м2**	**220,7790**		**2717,00**	**599857**
		Сметная прибыль	%	8		217,36	47989
		Сметная стоимость:				**2934,36**	**647845**
470	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м**	**231,6015**		**519,55**	**120330**
470. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,236	54,658	1071,00	58539
470. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,138961	1088,00	151
		Итого оплата труда:				**253,41**	**58690**
470. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,138961	2465,00	343
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,138961	1088,00	151
		Итого эксплуатация машин:				**1,48**	**343**
470. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,370562	16850,00	6244

470. 5	2202-0101-9902 РСНБ РК 2015	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	233,918	236,00	55205
		Итого материалов:				**265,32**	**61449**
		Накладные расходы	%	94		238,20	55168
		Сметная прибыль	%	8		60,62	14040
		Сметная стоимость:				**818,38**	**189538**
				Деталь 68-1			
509	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**11,7600**		**1424,65**	**16754**
509. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,132	13,308	946,00	12589
509. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,345744	948,75	328
		Итого оплата труда:				**1098,39**	**12917**
509. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,042336	4249,00	180
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,042336	1088,00	46
509. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	0,181104	13,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
509. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,27048	1888,00	511
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,27048	910,00	246
509. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,032928	2465,00	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,032928	1088,00	36
509. 7	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,103488	120,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**66,88**	**786**
509. 8	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,0588	90,00	5
509. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,001	0,01176	30,00	0
509.10	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	52,92	45,00	2381
509.11	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	7,056	104,00	734
509.12	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	1,176	219,00	258
		Итого материалов:				**287,28**	**3378**
		Накладные расходы	%	94		1032,48	12142

		Сметная прибыль	%	8		196,57	2312
		Сметная стоимость:				**2653,71**	**31208**
510	**2206-0301-1207 РСНБ РК 2015**	**Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, квадратные и прямоугольные с одноцветным рисунком, толщиной 11-13 мм**	**м2**	**11,9952**		**2717,00**	**32591**
		Сметная прибыль	%	8		217,36	2607
		Сметная стоимость:				**2934,36**	**35198**
511	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м**	**12,5832**		**519,55**	**6538**
511. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,236	2,97	1071,00	3180
511. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,00755	1088,00	8
		Итого оплата труда:				**253,41**	**3189**
511. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,00755	2465,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,00755	1088,00	8
		Итого эксплуатация машин:				**1,48**	**19**
511. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,020133	16850,00	339
511. 5	2202-0101-9902 РСНБ РК 2015	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	12,709	236,00	2999
		Итого материалов:				**265,32**	**3339**
		Накладные расходы	%	94		238,20	2997
		Сметная прибыль	%	8		60,62	763
		Сметная стоимость:				**818,38**	**10298**
		Потолок					
527	**1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка**	**м2**	**65,0400**		**577,72**	**37575**
527. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,45	29,268	964,00	28214
527. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,19512	910,00	178
		Итого оплата труда:				**436,53**	**28392**
527. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003	0,19512	1888,00	368
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,19512	910,00	178
		Итого эксплуатация машин:				**5,66**	**368**
527. 4	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	0,45528	19751,00	8992
		Итого материалов:				**138,26**	**8992**
		Накладные расходы	%	80		349,22	22714

		Сметная прибыль	%	8		74,16	4823
		Сметная стоимость:				**1001,10**	**65112**
530	**1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 поверхности**	**689,9800**		**577,72**	**398616**
530. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,45	310,491	964,00	299313
530. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	2,07	910,00	1884
		Итого оплата труда:				**436,53**	**301197**
530. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003	2,07	1888,00	3908
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	2,07	910,00	1884
		Итого эксплуатация машин:				**5,66**	**3908**
530. 4	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	4,83	19751,00	95395
		Итого материалов:				**138,26**	**95395**
		Накладные расходы	%	80		349,22	240958
		Сметная прибыль	%	8		74,16	51166
		Сметная стоимость:				**1001,10**	**690739**
		Стены					
536	**1115-0107-0101 РСНБ РК 2015**	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**	**м2**	**400,0000**		**4628,38**	**1851351**
536. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	2	800	1018,00	814400
536. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	3,44	920,35	3166
		Итого оплата труда:				**2043,91**	**817566**
536. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,2	4249,00	850
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,2	1088,00	218
536. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	3,24	1888,00	6117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	3,24	910,00	2948
		Итого эксплуатация машин:				**17,42**	**6967**
536. 5	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	6	19856,00	119136
536. 6	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,16	17349,00	2776
536. 7	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	2	90,00	180
536. 8	2202-0101-0405 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	400	2267,00	906800

536. 9	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	0,001	0,4	2590,00	1036
536.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00465	1,86	30,00	56
		Итого материалов:				**2574,96**	**1029984**
		Накладные расходы	%	80		1635,13	654053
		Сметная прибыль	%	8		501,08	200432
		Сметная стоимость:				**6764,59**	**2705836**
		Откосы					
539	**1107-0516-0115 РСНБ РК 2015**	**Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором**	**м**	**702,0000**		**333,43**	**234067**
539. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,298	209,196	1088,00	227605
539. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,702	1088,00	764
		Итого оплата труда:				**325,31**	**228369**
539. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,702	2465,00	1730
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,702	1088,00	764
		Итого эксплуатация машин:				**2,46**	**1730**
539. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0004	0,2808	16850,00	4731
		Итого материалов:				**6,74**	**4731**
		Накладные расходы	%	118		383,87	269475
		Сметная прибыль	%	8		57,38	40283
		Сметная стоимость:				**774,68**	**543826**
		ВТОРОЙ ЭТАЖ					
				Деталь 58-1			
558	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**238,4400**		**1424,65**	**339694**
558. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,132	269,819	946,00	255248
558. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	7,01	948,75	6651
		Итого оплата труда:				**1098,39**	**261899**
558. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,858384	4249,00	3647
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,858384	1088,00	934
558. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	3,672	13,00	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

558. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	5,484	1888,00	10354
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	5,484	910,00	4990
558. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,667632	2465,00	1646
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,667632	1088,00	726
558. 7	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	2,098	120,00	252
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**66,88**	**15947**
558. 8	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	1,192	90,00	107
558. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,001	0,23844	30,00	7
558.10	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	1072,98	45,00	48284
558.11	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	143,064	104,00	14879
558.12	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	23,844	219,00	5222
		Итого материалов:				**287,28**	**68499**
		Накладные расходы	%	94		1032,48	246185
		Сметная прибыль	%	8		196,57	46870
		Сметная стоимость:				**2653,71**	**632750**
559	**2206-0301-1207 РСНБ РК 2015**	**Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, квадратные и прямоугольные с одноцветным рисунком, толщиной 11-13 мм**	**м2**	**243,2088**		**2717,00**	**660798**
		Сметная прибыль	%	8		217,36	52864
		Сметная стоимость:				**2934,36**	**713662**
560	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м**	**255,1308**		**519,55**	**132554**
560. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,236	60,211	1071,00	64486
560. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,153078	1088,00	167
		Итого оплата труда:				**253,41**	**64652**
560. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,153078	2465,00	377
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,153078	1088,00	167
		Итого эксплуатация машин:				**1,48**	**377**
560. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,408209	16850,00	6878

560. 5	2202-0101-9902 РСНБ РК 2015	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	257,682	236,00	60813
		Итого материалов:				**265,32**	**67691**
		Накладные расходы	%	94		238,20	60773
		Сметная прибыль	%	8		60,62	15466
		Сметная стоимость:				**818,38**	**208794**
				Деталь 62-1			
574	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**77,4300**		**1424,65**	**110311**
574. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,132	87,62	946,00	82888
574. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	2,276	948,75	2160
		Итого оплата труда:				**1098,39**	**85048**
574. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,278748	4249,00	1184
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,278748	1088,00	303
574. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	1,192	13,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
574. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	1,781	1888,00	3362
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	1,781	910,00	1621
574. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,216804	2465,00	534
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,216804	1088,00	236
574. 7	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,681384	120,00	82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**66,88**	**5178**
574. 8	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,38715	90,00	35
574. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,001	0,07743	30,00	2
574.10	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	348,435	45,00	15680
574.11	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	46,458	104,00	4832
574.12	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	7,743	219,00	1696
		Итого материалов:				**287,28**	**22244**
		Накладные расходы	%	94		1032,48	79945

		Сметная прибыль	%	8		196,57	15220
		Сметная стоимость:				**2653,71**	**205477**
575	**2206-0301-1207 РСНБ РК 2015**	**Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, квадратные и прямоугольные с одноцветным рисунком, толщиной 11-13 мм**	**м2**	**78,9786**		**2717,00**	**214585**
		Сметная прибыль	%	8		217,36	17167
		Сметная стоимость:				**2934,36**	**231752**
576	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м**	**82,8501**		**519,55**	**43045**
576. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,236	19,553	1071,00	20941
576. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,04971	1088,00	54
		Итого оплата труда:				**253,41**	**20995**
576. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,04971	2465,00	123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,04971	1088,00	54
		Итого эксплуатация машин:				**1,48**	**123**
576. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,13256	16850,00	2234
576. 5	2202-0101-9902 РСНБ РК 2015	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	83,679	236,00	19748
		Итого материалов:				**265,32**	**21982**
		Накладные расходы	%	94		238,20	19735
		Сметная прибыль	%	8		60,62	5022
		Сметная стоимость:				**818,38**	**67803**
				Деталь 75-1			
592	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**38,9500**		**1424,65**	**55490**
592. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,132	44,076	946,00	41696
592. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	1,145	948,75	1086
		Итого оплата труда:				**1098,39**	**42782**
592. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,14022	4249,00	596
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,14022	1088,00	153
592. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	0,59983	13,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
592. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,89585	1888,00	1691

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,89585	910,00	815
592. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,10906	2465,00	269
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,10906	1088,00	119
592. 7	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,34276	120,00	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**66,88**	**2605**
592. 8	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,19475	90,00	18
592. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,001	0,03895	30,00	1
592.10	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	175,275	45,00	7887
592.11	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	23,37	104,00	2430
592.12	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	3,895	219,00	853
		Итого материалов:				**287,28**	**11190**
		Накладные расходы	%	94		1032,48	40215
		Сметная прибыль	%	8		196,57	7656
		Сметная стоимость:				**2653,71**	**103362**
593	**2206-0301-0604 РСНБ РК 2015**	**Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 300х300 ГОСТ 6787-2001**	**м2**	**39,7290**		**2008,00**	**79776**
		Сметная прибыль	%	8		160,64	6382
		Сметная стоимость:				**2168,64**	**86158**
594	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м**	**41,6765**		**519,55**	**21653**
594. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,236	9,836	1071,00	10534
594. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,025006	1088,00	27
		Итого оплата труда:				**253,41**	**10561**
594. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,025006	2465,00	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,025006	1088,00	27
		Итого эксплуатация машин:				**1,48**	**62**
594. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,066682	16850,00	1124
594. 5	2202-0101-9902 РСНБ РК 2015	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	42,093	236,00	9934
		Итого материалов:				**265,32**	**11058**

		Накладные расходы	%	94		238,20	9928
		Сметная прибыль	%	8		60,62	2526
		Сметная стоимость:				**818,38**	**34107**
				Деталь 69-1			
599	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**12,4600**		**1424,65**	**17751**
599. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,132	14,1	946,00	13338
599. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,366324	948,75	348
		Итого оплата труда:				**1098,39**	**13686**
599. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,044856	4249,00	191
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,044856	1088,00	49
599. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	0,191884	13,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
599. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,28658	1888,00	541
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,28658	910,00	261
599. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,034888	2465,00	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,034888	1088,00	38
599. 7	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,109648	120,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**66,88**	**833**
599. 8	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,0623	90,00	6
599. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,001	0,01246	30,00	0
599.10	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	56,07	45,00	2523
599.11	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	7,476	104,00	778
599.12	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	1,246	219,00	273
		Итого материалов:				**287,28**	**3580**
		Накладные расходы	%	94		1032,48	12865
		Сметная прибыль	%	8		196,57	2449
		Сметная стоимость:				**2653,71**	**33065**

600	**2206-0301-1207 РСНБ РК 2015**	**Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, квадратные и прямоугольные с одноцветным рисунком, толщиной 11-13 мм**	**м2**	**12,7092**		**2717,00**	**34531**
		Сметная прибыль	%	8		217,36	2762
		Сметная стоимость:				**2934,36**	**37293**
601	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м**	**13,3322**		**519,55**	**6927**
601. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,236	3,146	1071,00	3370
601. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,007999	1088,00	9
		Итого оплата труда:				**253,41**	**3378**
601. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,007999	2465,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,007999	1088,00	9
		Итого эксплуатация машин:				**1,48**	**20**
601. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,021332	16850,00	359
601. 5	2202-0101-9902 РСНБ РК 2015	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	13,466	236,00	3178
		Итого материалов:				**265,32**	**3537**
		Накладные расходы	%	94		238,20	3176
		Сметная прибыль	%	8		60,62	808
		Сметная стоимость:				**818,38**	**10911**
				Деталь 70-1			
635	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**6,6400**		**1424,65**	**9460**
635. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,132	7,514	946,00	7108
635. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,195216	948,75	185
		Итого оплата труда:				**1098,39**	**7293**
635. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,023904	4249,00	102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,023904	1088,00	26
635. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	0,102256	13,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
635. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,15272	1888,00	288
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,15272	910,00	139

635. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,018592	2465,00	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,018592	1088,00	20
635. 7	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,058432	120,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**66,88**	**444**
635. 8	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,0332	90,00	3
635. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,001	0,00664	30,00	0
635.10	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	29,88	45,00	1345
635.11	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	3,984	104,00	414
635.12	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	0,664	219,00	145
		Итого материалов:				**287,28**	**1908**
		Накладные расходы	%	94		1032,48	6856
		Сметная прибыль	%	8		196,57	1305
		Сметная стоимость:				**2653,71**	**17621**
636	**2206-0301-1207 РСНБ РК 2015**	**Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, квадратные и прямоугольные с одноцветным рисунком, толщиной 11-13 мм**	**м2**	**6,7728**		**2717,00**	**18402**
		Сметная прибыль	%	8		217,36	1472
		Сметная стоимость:				**2934,36**	**19874**
637	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м**	**7,1048**		**519,55**	**3691**
637. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,236	1,677	1071,00	1796
637. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,004263	1088,00	5
		Итого оплата труда:				**253,41**	**1800**
637. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,004263	2465,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,004263	1088,00	5
		Итого эксплуатация машин:				**1,48**	**11**
637. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,011368	16850,00	192
637. 5	2202-0101-9902 РСНБ РК 2015	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	7,176	236,00	1694
		Итого материалов:				**265,32**	**1885**
		Накладные расходы	%	94		238,20	1692

		Сметная прибыль	%	8		60,62	431
		Сметная стоимость:				**818,38**	**5814**
		Потолок					
650	**1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка**	**м2**	**72,2500**		**577,72**	**41740**
650. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,45	32,513	964,00	31342
650. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,21675	910,00	197
		Итого оплата труда:				**436,53**	**31539**
650. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003	0,21675	1888,00	409
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,21675	910,00	197
		Итого эксплуатация машин:				**5,66**	**409**
650. 4	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	0,50575	19751,00	9989
		Итого материалов:				**138,26**	**9989**
		Накладные расходы	%	80		349,22	25231
		Сметная прибыль	%	8		74,16	5358
		Сметная стоимость:				**1001,10**	**72330**
654	**1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 поверхности**	**692,8600**		**577,72**	**400280**
654. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,45	311,787	964,00	300563
654. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	2,079	910,00	1892
		Итого оплата труда:				**436,53**	**302454**
654. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003	2,079	1888,00	3924
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	2,079	910,00	1892
		Итого эксплуатация машин:				**5,66**	**3924**
654. 4	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	4,85	19751,00	95793
		Итого материалов:				**138,26**	**95793**
		Накладные расходы	%	80		349,22	241963
		Сметная прибыль	%	8		74,16	51379
		Сметная стоимость:				**1001,10**	**693623**
		Стены					
660	**1115-0107-0101 РСНБ РК 2015**	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**	**м2**	**300,0000**		**4628,38**	**1388513**

660. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	2	600	1018,00	610800
660. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	2,58	920,35	2375
		Итого оплата труда:				**2043,91**	**613175**
660. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,15	4249,00	637
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,15	1088,00	163
660. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	2,43	1888,00	4588
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	2,43	910,00	2211
		Итого эксплуатация машин:				**17,42**	**5225**
660. 5	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	4,5	19856,00	89352
660. 6	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,12	17349,00	2082
660. 7	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	1,5	90,00	135
660. 8	2202-0101-0405 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	300	2267,00	680100
660. 9	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	0,001	0,3	2590,00	777
660.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00465	1,395	30,00	42
		Итого материалов:				**2574,96**	**772488**
		Накладные расходы	%	80		1635,13	490540
		Сметная прибыль	%	8		501,08	150324
		Сметная стоимость:				**6764,59**	**2029377**
		Откосы					
663	**1107-0516-0115 РСНБ РК 2015**	**Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором**	**м**	**662,0000**		**333,43**	**220730**
663. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,298	197,276	1088,00	214636
663. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,662	1088,00	720
		Итого оплата труда:				**325,31**	**215357**
663. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,662	2465,00	1632
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,662	1088,00	720
		Итого эксплуатация машин:				**2,46**	**1632**
663. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0004	0,2648	16850,00	4462
		Итого материалов:				**6,74**	**4462**
		Накладные расходы	%	118		383,87	254121
		Сметная прибыль	%	8		57,38	37988

		Сметная стоимость:				**774,68**	**512839**
		ТРЕТИЙ ЭТАЖ					
				Деталь 58-1			
682	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**264,8400**		**1424,65**	**377305**
682. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,132	299,693	946,00	283510
682. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	7,786	948,75	7387
		Итого оплата труда:				**1098,39**	**290897**
682. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,953424	4249,00	4051
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,953424	1088,00	1037
682. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	4,079	13,00	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
682. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	6,091	1888,00	11500
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	6,091	910,00	5543
682. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,741552	2465,00	1828
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,741552	1088,00	807
682. 7	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	2,331	120,00	280
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**66,88**	**17712**
682. 8	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	1,324	90,00	119
682. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,001	0,26484	30,00	8
682.10	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	1191,78	45,00	53630
682.11	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	158,904	104,00	16526
682.12	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	26,484	219,00	5800
		Итого материалов:				**287,28**	**76083**
		Накладные расходы	%	94		1032,48	273443
		Сметная прибыль	%	8		196,57	52060
		Сметная стоимость:				**2653,71**	**702808**

683	**2206-0301-1207 РСНБ РК 2015**	**Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, квадратные и прямоугольные с одноцветным рисунком, толщиной 11-13 мм**	**м2**	**270,1368**		**2717,00**	**733962**
		Сметная прибыль	%	8		217,36	58717
		Сметная стоимость:				**2934,36**	**792679**
684	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м**	**283,3788**		**519,55**	**147231**
684. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,236	66,877	1071,00	71626
684. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,170027	1088,00	185
		Итого оплата труда:				**253,41**	**71811**
684. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,170027	2465,00	419
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,170027	1088,00	185
		Итого эксплуатация машин:				**1,48**	**419**
684. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,453406	16850,00	7640
684. 5	2202-0101-9902 РСНБ РК 2015	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	286,213	236,00	67546
		Итого материалов:				**265,32**	**75186**
		Накладные расходы	%	94		238,20	67502
		Сметная прибыль	%	8		60,62	17179
		Сметная стоимость:				**818,38**	**231912**
				Деталь 62-1			
698	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**66,3900**		**1424,65**	**94583**
698. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,132	75,127	946,00	71070
698. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	1,952	948,75	1852
		Итого оплата труда:				**1098,39**	**72922**
698. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,239004	4249,00	1016
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,239004	1088,00	260
698. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	1,022	13,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
698. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	1,527	1888,00	2883
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	1,527	910,00	1390

698. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,185892	2465,00	458
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,185892	1088,00	202
698. 7	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,584232	120,00	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**66,88**	**4440**
698. 8	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,33195	90,00	30
698. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,001	0,06639	30,00	2
698.10	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	298,755	45,00	13444
698.11	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	39,834	104,00	4143
698.12	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	6,639	219,00	1454
		Итого материалов:				**287,28**	**19073**
		Накладные расходы	%	94		1032,48	68547
		Сметная прибыль	%	8		196,57	13050
		Сметная стоимость:				**2653,71**	**176180**
699	**2206-0301-1207 РСНБ РК 2015**	**Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, квадратные и прямоугольные с одноцветным рисунком, толщиной 11-13 мм**	**м2**	**67,7178**		**2717,00**	**183989**
		Сметная прибыль	%	8		217,36	14719
		Сметная стоимость:				**2934,36**	**198708**
700	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м**	**71,0373**		**519,55**	**36908**
700. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,236	16,765	1071,00	17955
700. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,042622	1088,00	46
		Итого оплата труда:				**253,41**	**18001**
700. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,042622	2465,00	105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,042622	1088,00	46
		Итого эксплуатация машин:				**1,48**	**105**
700. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,11366	16850,00	1915
700. 5	2202-0101-9902 РСНБ РК 2015	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	71,748	236,00	16932
		Итого материалов:				**265,32**	**18848**
		Накладные расходы	%	94		238,20	16921

		Сметная прибыль	%	8		60,62	4306
		Сметная стоимость:				**818,38**	**58136**
				Деталь 75-1			
710	**1111-0101-0803 РСНБ РК 2015**	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	**м3**	**6,4280**		**13956,47**	**89712**
710. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	3,44	22,112	910,00	20122
710. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	2,893	1016,80	2941
		Итого оплата труда:				**3587,96**	**23063**
710. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	1,736	4249,00	7374
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	1,736	1088,00	1889
710. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	1,157	1888,00	2184
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	1,157	910,00	1053
		Итого эксплуатация машин:				**1487,07**	**9559**
710. 5	2101-0302-0402 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,1	7,071	8490,00	60031
		Итого материалов:				**9339,00**	**60031**
		Накладные расходы	%	94		3372,68	21680
		Сметная прибыль	%	8		1386,33	8911
		Сметная стоимость:				**18715,48**	**120303**
711	**1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой**	**м2**	**32,1400**		**2936,64**	**94384**
711. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	1,38	44,353	1172,00	51982
711. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	1,658	918,62	1523
		Итого оплата труда:				**1664,76**	**53505**
711. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,025	0,8035	26,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
711. 4	3106-0202-1201 РСНБ РК 2015	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	1,543	1302,00	2009
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048	1,543	910,00	1404
711. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,035354	1888,00	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,035354	910,00	32
711. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,08035	2465,00	198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,08035	1088,00	87

		Итого эксплуатация машин:				**71,39**	**2294**
711. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0031	0,099634	16850,00	1679
711. 8	2110-0401-0401 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,12	35,997	228,00	8207
711. 9	2110-0501-0801 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,16	37,282	460,00	17150
711.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,01	0,3214	90,00	29
711.11	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,007071	398756,00	2820
711.12	2204-0601-0101 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,000011	0,000354	744233,00	263
711.13	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00047	0,015106	57467,00	868
711.14	2113-0811-9901 РСНБ РК 2015	Каучук бутиловый	т	0,00006	0,001928	1431245,00	2760
711.15	2204-0501-0802 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	16,07	394,00	6332
		Итого материалов:				**1247,89**	**40107**
		Накладные расходы	%	94		1564,88	50295
		Сметная прибыль	%	8		360,12	11574
		Сметная стоимость:				**4861,63**	**156253**
712	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**32,1400**		**691,12**	**22212**
712. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	11,442	791,00	9050
712. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,408178	910,00	371
		Итого оплата труда:				**293,15**	**9422**
712. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	2,915	15,00	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
712. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,408178	1888,00	771
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,408178	910,00	371
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**814**
712. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,655656	18781,00	12314
712. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	1,125	30,00	34
		Итого материалов:				**384,18**	**12348**
		Накладные расходы	%	94		275,56	8857

		Сметная прибыль	%	8		77,33	2486
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**33555**
713	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**32,1400**		**414,31**	**13316**
713. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,0176	0,565664	791,00	447
713. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,067494	3640,00	246
		Итого оплата труда:				**21,57**	**693**
713. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	2,983	15,00	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
713. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,269976	1888,00	510
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,269976	910,00	246
		Итого эксплуатация машин:				**17,25**	**554**
713. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,655656	18781,00	12314
		Итого материалов:				**383,13**	**12314**
		Накладные расходы	%	94		20,27	652
		Сметная прибыль	%	8		34,77	1117
		Сметная стоимость:				**469,34**	**15085**
714	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	**м2**	**32,1400**		**1390,36**	**44686**
714. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1325)	чел-ч	0,416	13,37	1325,00	17716
714. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,314972	1017,16	320
		Итого оплата труда:				**561,17**	**18036**
714. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,06	1,928	26,00	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
714. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	2,587	729,00	1886
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
714. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,125346	1888,00	237
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,125346	910,00	114
714. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,189626	2465,00	467
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,189626	1088,00	206
		Итого эксплуатация машин:				**82,15**	**2640**

714. 7	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	35,997	239,00	8603
714. 8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,111204	101855,00	11327
714. 9	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,0045	230541,00	1037
714.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,1607	90,00	14
714.11	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,074243	21468,00	1594
714.12	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,030533	57467,00	1755
		Итого материалов:				**757,01**	**24330**
		Накладные расходы	%	94		527,50	16954
		Сметная прибыль	%	8		153,43	4931
		Сметная стоимость:				**2071,29**	**66571**
715	**1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 К=4**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой**	**м2**	**32,1400**		**3455,50**	**111060**
715. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1325)	чел-ч	1,004	32,269	1325,00	42756
715. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,179984	4059,57	731
		Итого оплата труда:				**1353,03**	**43486**
715. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,18	5,785	26,00	150
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
715. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,1472	4,731	729,00	3449
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
715. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0092	0,295688	1888,00	558
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0092	0,295688	910,00	269
715. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0132	0,424248	2465,00	1046
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0132	0,424248	1088,00	462
		Итого эксплуатация машин:				**161,90**	**5203**
715. 7	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	4,48	143,987	239,00	34413
715. 8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00604	0,194126	101855,00	19773
715. 9	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00024	0,007714	230541,00	1778

715.10	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00424	0,136274	21468,00	2926
715.11	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00228	0,073279	57467,00	4211
		Итого материалов:				**1963,30**	**63101**
		Накладные расходы	%	94		1271,85	40877
		Сметная прибыль	%	8		378,19	12155
		Сметная стоимость:				**5105,54**	**164092**
716	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**32,1400**		**1424,65**	**45788**
716. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,132	36,37	946,00	34406
716. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,944916	948,75	896
		Итого оплата труда:				**1098,39**	**35302**
716. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,115704	4249,00	492
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,115704	1088,00	126
716. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	0,494956	13,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
716. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,73922	1888,00	1396
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,73922	910,00	673
716. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,089992	2465,00	222
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,089992	1088,00	98
716. 7	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,282832	120,00	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**66,88**	**2149**
716. 8	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,1607	90,00	14
716. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,001	0,03214	30,00	1
716.10	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	144,63	45,00	6508
716.11	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	19,284	104,00	2006
716.12	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	3,214	219,00	704
		Итого материалов:				**287,28**	**9233**

		Накладные расходы	%	94		1032,48	33184
		Сметная прибыль	%	8		196,57	6318
		Сметная стоимость:				**2653,71**	**85290**
717	**2206-0301-0604 РСНБ РК 2015**	**Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 300х300 ГОСТ 6787-2001**	**м2**	**32,7828**		**2008,00**	**65828**
		Сметная прибыль	%	8		160,64	5266
		Сметная стоимость:				**2168,64**	**71094**
718	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м**	**34,3898**		**519,55**	**17867**
718. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,236	8,116	1071,00	8692
718. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,020634	1088,00	22
		Итого оплата труда:				**253,41**	**8715**
718. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,020634	2465,00	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,020634	1088,00	22
		Итого эксплуатация машин:				**1,48**	**51**
718. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,055024	16850,00	927
718. 5	2202-0101-9902 РСНБ РК 2015	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	34,734	236,00	8197
		Итого материалов:				**265,32**	**9124**
		Накладные расходы	%	94		238,20	8192
		Сметная прибыль	%	8		60,62	2085
		Сметная стоимость:				**818,38**	**28144**
				Деталь 69-1			
723	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**12,4600**		**1424,65**	**17751**
723. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,132	14,1	946,00	13338
723. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,366324	948,75	348
		Итого оплата труда:				**1098,39**	**13686**
723. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,044856	4249,00	191
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,044856	1088,00	49
723. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	0,191884	13,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

723. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,28658	1888,00	541
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,28658	910,00	261
723. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,034888	2465,00	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,034888	1088,00	38
723. 7	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,109648	120,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**66,88**	**833**
723. 8	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,0623	90,00	6
723. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,001	0,01246	30,00	0
723.10	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	56,07	45,00	2523
723.11	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	7,476	104,00	778
723.12	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	1,246	219,00	273
		Итого материалов:				**287,28**	**3580**
		Накладные расходы	%	94		1032,48	12865
		Сметная прибыль	%	8		196,57	2449
		Сметная стоимость:				**2653,71**	**33065**
724	**2206-0301-0604 РСНБ РК 2015**	**Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 300х300 ГОСТ 6787-2001**	**м2**	**12,3420**		**2008,00**	**24783**
		Сметная прибыль	%	8		160,64	1983
		Сметная стоимость:				**2168,64**	**26765**
725	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м**	**13,3322**		**519,55**	**6927**
725. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,236	3,146	1071,00	3370
725. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,007999	1088,00	9
		Итого оплата труда:				**253,41**	**3378**
725. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,007999	2465,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,007999	1088,00	9
		Итого эксплуатация машин:				**1,48**	**20**
725. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,021332	16850,00	359

725. 5	2202-0101-9902 РСНБ РК 2015	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	13,466	236,00	3178
		Итого материалов:				**265,32**	**3537**
		Накладные расходы	%	94		238,20	3176
		Сметная прибыль	%	8		60,62	808
		Сметная стоимость:				**818,38**	**10911**
				Деталь 70-1			
768	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**9,7100**		**1424,65**	**13833**
768. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,132	10,988	946,00	10394
768. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,285474	948,75	271
		Итого оплата труда:				**1098,39**	**10665**
768. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,034956	4249,00	149
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,034956	1088,00	38
768. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	0,149534	13,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
768. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,22333	1888,00	422
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,22333	910,00	203
768. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,027188	2465,00	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,027188	1088,00	30
768. 7	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,085448	120,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**66,88**	**649**
768. 8	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,04855	90,00	4
768. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,001	0,00971	30,00	0
768.10	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	43,695	45,00	1966
768.11	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	5,826	104,00	606
768.12	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	0,971	219,00	213
		Итого материалов:				**287,28**	**2789**
		Накладные расходы	%	94		1032,48	10025

		Сметная прибыль	%	8		196,57	1909
		Сметная стоимость:				**2653,71**	**25767**
769	**2206-0301-1207 РСНБ РК 2015**	**Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, квадратные и прямоугольные с одноцветным рисунком, толщиной 11-13 мм**	**м2**	**9,9042**		**2717,00**	**26910**
		Сметная прибыль	%	8		217,36	2153
		Сметная стоимость:				**2934,36**	**29062**
770	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м**	**10,3897**		**519,55**	**5398**
770. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,236	2,452	1071,00	2626
770. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,006234	1088,00	7
		Итого оплата труда:				**253,41**	**2633**
770. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,006234	2465,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,006234	1088,00	7
		Итого эксплуатация машин:				**1,48**	**15**
770. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,016624	16850,00	280
770. 5	2202-0101-9902 РСНБ РК 2015	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	10,494	236,00	2476
		Итого материалов:				**265,32**	**2757**
		Накладные расходы	%	94		238,20	2475
		Сметная прибыль	%	8		60,62	630
		Сметная стоимость:				**818,38**	**8503**
				Бетонное покрытие			
		Потолок					
783	**1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка**	**м2**	**118,0800**		**577,72**	**68217**
783. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,45	53,136	964,00	51223
783. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,35424	910,00	322
		Итого оплата труда:				**436,53**	**51545**
783. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003	0,35424	1888,00	669
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,35424	910,00	322
		Итого эксплуатация машин:				**5,66**	**669**
783. 4	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	0,82656	19751,00	16325
		Итого материалов:				**138,26**	**16325**

		Накладные расходы	%	80		349,22	41236
		Сметная прибыль	%	8		74,16	8756
		Сметная стоимость:				**1001,10**	**118210**
787	**1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 поверхности**	**653,2700**		**577,72**	**377408**
787. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,45	293,971	964,00	283389
787. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	1,96	910,00	1783
		Итого оплата труда:				**436,53**	**285172**
787. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003	1,96	1888,00	3700
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	1,96	910,00	1784
		Итого эксплуатация машин:				**5,66**	**3700**
787. 4	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	4,573	19751,00	90319
		Итого материалов:				**138,26**	**90319**
		Накладные расходы	%	80		349,22	228138
		Сметная прибыль	%	8		74,16	48444
		Сметная стоимость:				**1001,10**	**653989**
		Стены					
792	**1115-0209-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором по бетону, камню или кирпичу толщиной 30 мм**	**м2 поверхности**	**37,7100**		**26383,84**	**994934**
792. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	2,24	84,47	928,00	78389
792. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1743	6,573	917,86	6033
		Итого оплата труда:				**2238,70**	**84422**
792. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0077	0,290367	4249,00	1234
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,290367	1088,00	316
792. 4	3103-0101-0601 РСНБ РК 2015	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,14	5,279	939,00	4957
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,14	5,279	910,00	4804
792. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0266	1,003	1888,00	1894
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0266	1,003	910,00	913
		Итого эксплуатация машин:				**214,40**	**8085**
792. 6	1-1-480	Песок баритовый	м3	0,048	1,81	--	--

792. 7	2105-0307-0104 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,02	0,7542	285,00	215
792. 8	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	3,6	135,756	70,00	9503
792. 9	2105-0308-0564 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 6 мм х 6 мм, из нержавеющей стали, диаметром 2 мм ГОСТ 3826-82	м2	1,08	40,727	21434,00	872938
792.10	2107-0203-0403 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00001	0,000377	21816,00	8
792.11	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0297	1,12	17349,00	19431
792.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,005	0,18855	26517,00	5000
792.13	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0016	0,060336	22269,00	1344
792.14	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,02	0,7542	30,00	23
		Итого материалов:				**24090,72**	**908461**
		Накладные расходы	%	80		1790,96	67537
		Сметная прибыль	%	8		2253,98	84998
		Сметная стоимость:				**30428,78**	**1147469**
793	**2101-0405-0201 РСНБ РК 2015**	**Песок баритовый**	**м3**	**0,6034**		**650,00**	**392**
		Сметная прибыль	%	8		52,00	31
		Сметная стоимость:				**702,00**	**424**
795	**1115-0107-0101 РСНБ РК 2015**	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**	**м2**	**386,8100**		**4628,38**	**1790302**
795. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	2	773,62	1018,00	787545
795. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	3,327	920,35	3062
		Итого оплата труда:				**2043,91**	**790607**
795. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,193405	4249,00	822
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,193405	1088,00	210
795. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	3,133	1888,00	5915
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	3,133	910,00	2851
		Итого эксплуатация машин:				**17,42**	**6737**
795. 5	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	5,802	19856,00	115207

795. 6	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,154724	17349,00	2684
795. 7	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	1,934	90,00	174
795. 8	2202-0101-0405 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	386,81	2267,00	876898
795. 9	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	0,001	0,38681	2590,00	1002
795.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00465	1,799	30,00	54
		Итого материалов:				**2574,96**	**996020**
		Накладные расходы	%	80		1635,13	632485
		Сметная прибыль	%	8		501,08	193823
		Сметная стоимость:				**6764,59**	**2616611**
		Откосы					
798	**1107-0516-0115 РСНБ РК 2015**	**Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором**	**м**	**662,0000**		**333,43**	**220730**
798. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,298	197,276	1088,00	214636
798. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,662	1088,00	720
		Итого оплата труда:				**325,31**	**215357**
798. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,662	2465,00	1632
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,662	1088,00	720
		Итого эксплуатация машин:				**2,46**	**1632**
798. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0004	0,2648	16850,00	4462
		Итого материалов:				**6,74**	**4462**
		Накладные расходы	%	118		383,87	254121
		Сметная прибыль	%	8		57,38	37988
		Сметная стоимость:				**774,68**	**512839**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**13733408**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**13733408**
Материалы -			Тенге				**4897107**
Всего заработная плата -			Тенге				**5652636**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3101863**
Местные материалы -			Тенге				**392**
Накладные расходы -			Тенге				**5008808**
Сметная прибыль -			Тенге				**1499377**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**20241593**

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5636**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5652636**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**20241593**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5636**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5652636**
		РАЗДЕЛ 9.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
804	**1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	**м2**	**1338,8000**		**398,10**	**532975**
804. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	0,2357	315,555	928,00	292835
804. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00054	0,722952	1554,00	1123
		Итого оплата труда:				**219,57**	**293959**
804. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00054	0,722952	4329,00	3130
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00054	0,722952	1554,00	1123
804. 4	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0351	46,992	18,00	846
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,97**	**3976**
804. 5	2113-0816-2808 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	8,4	11245,92	21,00	236164
		Итого материалов:				**176,40**	**236164**
		Накладные расходы	%	80		175,66	235167
		Сметная прибыль	%	8		45,90	61451
		Сметная стоимость:				**619,65**	**829593**
805	**2111-0101-0108 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**137,8964**		**37363,00**	**5152223**
		Сметная прибыль	%	8		2989,04	412178
		Сметная стоимость:				**40352,04**	**5564401**
806	**1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	**м2**	**1338,8000**		**2443,27**	**3271051**
806. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	1,202	1608,702	982,00	1579745
806. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00162	2,169	1554,00	3370
		Итого оплата труда:				**1182,49**	**1583116**
806. 3	3403-0302-0701 РСНБ РК 2015	Гайковерт электрический	маш.-ч	0,0293	39,227	36,00	1412

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
806. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0605	80,997	13,00	1053
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
806. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00162	2,169	4329,00	9389
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00162	2,169	1554,00	3371
806. 6	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0303	40,566	198,00	8032
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
806. 7	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,065	87,022	18,00	1566
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**16,02**	**21453**
806. 8	2106-0902-1301 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	2,5	3347	264,00	883608
806. 9	2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,264	353,443	629,00	222316
806.10	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	2,54	3400,552	93,00	316251
806.11	2113-0211-0802 РСНБ РК 2015	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2,5	3347	74,00	247678
		Итого материалов:				**1247,28**	**1669853**
		Накладные расходы	%	80		945,99	1266493
		Сметная прибыль	%	8		271,14	363003
		Сметная стоимость:				**3660,40**	**4900547**
807	**1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями**	**м2**	**1338,8000**		**331,92**	**444380**
807. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,3484	466,438	946,00	441250
807. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00054	0,722952	1554,00	1123
		Итого оплата труда:				**330,43**	**442374**
807. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00054	0,722952	4329,00	3130
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00054	0,722952	1554,00	1123
		Итого эксплуатация машин:				**2,34**	**3130**
		Накладные расходы	%	80		264,34	353899
		Сметная прибыль	%	8		47,70	63862
		Сметная стоимость:				**643,97**	**862141**

808	**2106-0901-1601 РСНБ РК 2015**	**Панели фасадные алюминиевые**	**м2**	**1365,5760**		**9629,00**	**13149131**
		Сметная прибыль	%	8		770,32	1051931
		Сметная стоимость:				**10399,32**	**14201062**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**22549761**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9400629**
Материалы -			Тенге				**1906017**
Всего заработная плата -			Тенге				**2319448**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**5152223**
Накладные расходы -			Тенге				**1855559**
Сметная прибыль -			Тенге				**900495**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**12156683**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**2394**
Сметная заработная плата -			Тенге				**2319448**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**13149131**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**13149131**
Сметная прибыль -			Тенге				**1051931**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**14201062**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**26357745**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**2394**
Сметная заработная плата -			Тенге				**2319448**
РАЗДЕЛ 10.Крыльца							
		Крыльцо КР-1 4шт с навесом					
809	**1111-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**36,8000**		**1262,20**	**46449**
809. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=850)	чел-ч	0,263	9,678	850,00	8227
809. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	1,214	1260,28	1530
		Итого оплата труда:				**265,14**	**9757**
809. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0077	0,28336	4249,00	1204
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,28336	1088,00	308
809. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	0,44896	4161,00	1868
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	0,44896	1554,00	698
809. 5	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0116	0,42688	3173,00	1354

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0116	0,42688	1088,00	464
809. 6	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,051	1,877	120,00	225
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
809. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,0552	2465,00	136
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,0552	1088,00	60
		Итого эксплуатация машин:				**130,11**	**4788**
809. 8	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	0,67712	2704,00	1831
809. 9	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0092	0,33856	2467,00	835
809.10	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0298	1,097	2225,00	2440
809.11	2113-0104-0902 РСНБ РК 2015	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,0124	0,45632	62080,00	28328
		Итого материалов:				**908,55**	**33435**
		Накладные расходы	%	94		249,23	9172
		Сметная прибыль	%	8		120,91	4450
		Сметная стоимость:				**1632,35**	**60070**
810	**1106-0601-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 100 мм**	**м3**	**16,4400**		**69464,14**	**1141990**
810. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	26,7	438,948	946,00	415245
810. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,863	30,624	1091,25	33419
		Итого оплата труда:				**27290,98**	**448664**
810. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,044388	4249,00	189
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,044388	1088,00	48
810. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,589	26,118	39,00	1019
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
810. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,828	30,049	5764,00	173203
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,828	30,049	1088,00	32693
810. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,013	0,21372	4329,00	925
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,21372	1554,00	332
810. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0725	1,192	79,00	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

810. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,499	24,65	174,00	4289
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
810. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0193	0,317292	2465,00	782
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	0,317292	1088,00	345
		Итого эксплуатация машин:				**10979,35**	**180500**
810.10	2102-0101-2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	16,687	20620,00	344078
810.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0073	0,120012	40416,00	4850
810.12	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0899	1,478	58360,00	86254
810.13	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00206	0,033866	26517,00	898
810.14	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0048	0,078912	404706,00	31936
810.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	2,56	42,086	310,00	13047
810.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0018	0,029592	212247,00	6281
810.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00618	0,101599	30,00	3
810.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	3,95	64,938	907,00	58899
		Итого материалов:				**33226,59**	**546245**
		Накладные расходы	%	91		24834,80	408284
		Сметная прибыль	%	8		7543,91	124022
		Сметная стоимость:				**101842,85**	**1674296**
811	**2105-0301-3501 РСНБ РК 2015**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр 1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,4788**		**213050,00**	**102008**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	8161
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**110169**
		Крыльцо КР-2 2шт					
824	**1111-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**6,1600**		**1262,20**	**7775**
824. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=850)	чел-ч	0,263	1,62	850,00	1377
824. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	0,20328	1260,28	256
		Итого оплата труда:				**265,14**	**1633**

824. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0077	0,047432	4249,00	202
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,047432	1088,00	52
824. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	0,075152	4161,00	313
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	0,075152	1554,00	117
824. 5	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0116	0,071456	3173,00	227
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0116	0,071456	1088,00	78
824. 6	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,051	0,31416	120,00	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
824. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,00924	2465,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,00924	1088,00	10
		Итого эксплуатация машин:				**130,11**	**801**
824. 8	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	0,113344	2704,00	306
824. 9	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0092	0,056672	2467,00	140
824.10	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0298	0,183568	2225,00	408
824.11	2113-0104-0902 РСНБ РК 2015	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,0124	0,076384	62080,00	4742
		Итого материалов:				**908,55**	**5597**
		Накладные расходы	%	94		249,23	1535
		Сметная прибыль	%	8		120,91	745
		Сметная стоимость:				**1632,35**	**10055**
825	**1106-0101-0116 РСНБ РК 2015**	**Устройство фундаментных плит железобетонных (В15)**	**м3**	**5,5400**		**28417,23**	**157431**
825. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=910)	чел-ч	2,37	13,13	910,00	11948
825. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3432	1,901	1118,55	2127
		Итого оплата труда:				**2540,59**	**14075**
825. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,014958	4249,00	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,014958	1088,00	16
825. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1416	0,784464	39,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
825. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2844	1,576	5764,00	9082

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2844	1,576	1088,00	1715
825. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0225	0,12465	4329,00	540
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0225	0,12465	1554,00	194
825. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0015	0,00831	79,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
825. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0893	0,494722	174,00	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
825. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0336	0,186144	2465,00	459
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0336	0,186144	1088,00	203
		Итого эксплуатация машин:				**1852,16**	**10261**
825.10	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	5,623	23516,00	132233
825.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,56508	70,00	40
825.12	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,003878	58360,00	226
825.13	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000554	26517,00	15
825.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,109	0,60386	310,00	187
825.15	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,05	0,277	6994,00	1937
825.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,000554	212247,00	118
825.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00731	0,040497	30,00	1
825.18	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,068	0,37672	1236,00	466
		Итого материалов:				**24408,37**	**135222**
		Накладные расходы	%	91		2311,93	12808
		Сметная прибыль	%	8		2458,33	13619
		Сметная стоимость:				**33187,49**	**183859**
826	**2105-0301-3501 РСНБ РК 2015**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0818**		**213050,00**	**17421**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	1394
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**18815**
		Крыльцо КР-3 1шт					

829	**1111-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**6,1600**		**1262,20**	**7775**
829. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=850)	чел-ч	0,263	1,62	850,00	1377
829. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	0,20328	1260,28	256
		Итого оплата труда:				**265,14**	**1633**
829. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0077	0,047432	4249,00	202
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,047432	1088,00	52
829. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	0,075152	4161,00	313
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	0,075152	1554,00	117
829. 5	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0116	0,071456	3173,00	227
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0116	0,071456	1088,00	78
829. 6	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,051	0,31416	120,00	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
829. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,00924	2465,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,00924	1088,00	10
		Итого эксплуатация машин:				**130,11**	**801**
829. 8	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	0,113344	2704,00	306
829. 9	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0092	0,056672	2467,00	140
829.10	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0298	0,183568	2225,00	408
829.11	2113-0104-0902 РСНБ РК 2015	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,0124	0,076384	62080,00	4742
		Итого материалов:				**908,55**	**5597**
		Накладные расходы	%	94		249,23	1535
		Сметная прибыль	%	8		120,91	745
		Сметная стоимость:				**1632,35**	**10055**
830	**1106-0101-0116 РСНБ РК 2015**	**Устройство фундаментных плит железобетонных (В15)**	**м3**	**5,5400**		**28417,23**	**157431**
830. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	2,37	13,13	910,00	11948
830. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3432	1,901	1118,55	2127
		Итого оплата труда:				**2540,59**	**14075**
830. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,014958	4249,00	64

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,014958	1088,00	16
830. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1416	0,784464	39,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
830. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2844	1,576	5764,00	9082
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2844	1,576	1088,00	1715
830. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0225	0,12465	4329,00	540
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0225	0,12465	1554,00	194
830. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0015	0,00831	79,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
830. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0893	0,494722	174,00	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
830. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0336	0,186144	2465,00	459
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0336	0,186144	1088,00	203
		Итого эксплуатация машин:				**1852,16**	**10261**
830.10	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	5,623	23516,00	132233
830.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,56508	70,00	40
830.12	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,003878	58360,00	226
830.13	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000554	26517,00	15
830.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,109	0,60386	310,00	187
830.15	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,05	0,277	6994,00	1937
830.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,000554	212247,00	118
830.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00731	0,040497	30,00	1
830.18	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,068	0,37672	1236,00	466
		Итого материалов:				**24408,37**	**135222**
		Накладные расходы	%	91		2311,93	12808
		Сметная прибыль	%	8		2458,33	13619
		Сметная стоимость:				**33187,49**	**183859**

831	**2105-0301-3501 РСНБ РК 2015**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0818**		**213050,00**	**17421**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	1394
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**18815**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**1655703**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1655703**
Материалы -			Тенге				**861318**
Всего заработная плата -			Тенге				**489837**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**136851**
Накладные расходы -			Тенге				**446142**
Сметная прибыль -			Тенге				**168148**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2269993**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**514**
Сметная заработная плата -			Тенге				**489837**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**2269993**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**514**
Сметная заработная плата -			Тенге				**489837**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**52375314**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**9195225**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**669193**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**174631**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**42510896**
- перевозка грузов			Тенге				**0**
- оборудование			Тенге				**0**
Накладные расходы			Тенге				**8099141**
ИТОГО:			Тенге				**60474455**
Сметная прибыль			Тенге				**4837956**
ИТОГО по смете:			Тенге				**65 312 412**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
Блок "А". ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №2-1-3. Отопление и вентиляция.							
			ОТОПЛЕНИЕ				
1	**1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	**м**	**358,0000**		**1540,22**	**551399**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,297	106,326	1088,00	115683
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	1,79	1153,24	2064
		Итого оплата труда:				**328,90**	**117747**
1. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,2864	5764,00	1651
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,2864	1088,00	312
1. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,2506	4329,00	1085
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,2506	1554,00	389
1. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	1,253	2465,00	3089
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	1,253	1088,00	1363
1. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	4,117	26,00	107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**16,57**	**5931**
1. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,6086	561,00	341
1. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000465	628269,00	292
1. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	1,006	293,00	295
1.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,2148	323,00	69
1.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	1,897	508,00	964
1.12	2301-1306-0102 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	358	1192,00	426736
1.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	1,575	174,00	274
1.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	1,575	516,00	813

		Итого материалов:				**1200,52**	**429785**
		Накладные расходы	%	98		322,32	115392
		Сметная прибыль	%	8		149,00	53343
		Сметная стоимость:				**2011,55**	**720134**
		РАДИАТОРЫ СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ, ГИГИЕНИЧЕСКИЕ					
86	**1118-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Установка стальных радиаторов**	**1кВт**	**86,4414**		**685,65**	**59269**
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,60873	52,619	982,00	51672
86. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,032239	2,787	1033,73	2881
		Итого оплата труда:				**631,10**	**54553**
86. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,002163	0,186973	13,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
86. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000927	0,080131	4329,00	347
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000927	0,080131	1554,00	125
86. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,012257	1,06	1888,00	2000
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012257	1,06	910,00	965
86. 6	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,00824	0,712277	73,00	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
86. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,019055	1,647	2465,00	4060
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019055	1,647	1088,00	1792
		Итого эксплуатация машин:				**74,75**	**6462**
86. 8	2113-0211-0609 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,000045	0,00389	191646,00	745
86. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	12,966	30,00	389
86.10	2305-1001-9902 РСНБ РК 2015	Радиаторы стальные	кВт	1	86,441	--	--
		Итого материалов:				**13,12**	**1134**
		Накладные расходы	%	98		618,48	53462
		Сметная прибыль	%	8		104,33	9018
		Сметная стоимость:				**1408,46**	**121749**
87	**2305-1001-0845 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 400 мм ГОСТ 31311-2005**	**комплект**	**17,0000**		**9355,00**	**159035**

		Сметная прибыль	%	8		748,40	12723
		Сметная стоимость:				**10103,40**	**171758**
88	**2305-1001-0846 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 500 мм ГОСТ 31311-2005**	**комплект**	**18,0000**		**11319,00**	**203742**
		Сметная прибыль	%	8		905,52	16299
		Сметная стоимость:				**12224,52**	**220041**
89	**2305-1001-0847 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 600 мм ГОСТ 31311-2005**	**комплект**	**22,0000**		**13302,00**	**292644**
		Сметная прибыль	%	8		1064,16	23412
		Сметная стоимость:				**14366,16**	**316056**
90	**2305-1001-0848 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 700 мм ГОСТ 31311-2005**	**комплект**	**12,0000**		**14949,00**	**179388**
		Сметная прибыль	%	8		1195,92	14351
		Сметная стоимость:				**16144,92**	**193739**
91	**2305-1001-0849 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 800 мм ГОСТ 31311-2005**	**комплект**	**21,0000**		**16394,00**	**344274**
		Сметная прибыль	%	8		1311,52	27542
		Сметная стоимость:				**17705,52**	**371816**
92	**2305-1001-0850 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 900 мм ГОСТ 31311-2005**	**комплект**	**4,0000**		**18351,00**	**73404**
		Сметная прибыль	%	8		1468,08	5872
		Сметная стоимость:				**19819,08**	**79276**
93	**2305-1001-0851 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1000 мм ГОСТ 31311-2005**	**комплект**	**21,0000**		**19847,00**	**416787**
		Сметная прибыль	%	8		1587,76	33343
		Сметная стоимость:				**21434,76**	**450130**
94	**2305-1001-0853 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1200 мм ГОСТ 31311-2005**	**комплект**	**4,0000**		**23284,00**	**93136**
		Сметная прибыль	%	8		1862,72	7451
		Сметная стоимость:				**25146,72**	**100587**
95	**2305-1001-0861 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 2000 мм ГОСТ 31311-2005**	**комплект**	**2,0000**		**38907,00**	**77814**

		Сметная прибыль	%	8		3112,56	6225
		Сметная стоимость:				**42019,56**	**84039**
96	**2305-1001-0857 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1600 мм ГОСТ 31311-2005**	**комплект**	**3,0000**		**31261,00**	**93783**
		Сметная прибыль	%	8		2500,88	7503
		Сметная стоимость:				**33761,88**	**101286**
97	**2305-1001-0859 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1800 мм ГОСТ 31311-2005**	**комплект**	**2,0000**		**35070,00**	**70140**
		Сметная прибыль	%	8		2805,60	5611
		Сметная стоимость:				**37875,60**	**75751**
98	**2302-1104-0408 РСНБ РК 2015**	**Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов**	**шт.**	**270,0000**		**170,00**	**45900**
		Сметная прибыль	%	8		13,60	3672
		Сметная стоимость:				**183,60**	**49572**
		ОТОПИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ					
105	**1107-0405-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка отопительных панелей**	**м3**	**0,1200**		**3972,95**	**477**
105. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,798	0,09576	1088,00	104
105. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1763	0,021156	1527,63	32
		Итого оплата труда:				**1137,55**	**137**
105. 3	3105-0106-0201 РСНБ РК 2015	Краны стреловые на рельсовом ходу, 50-100 т	маш.-ч	0,158	0,01896	15870,00	301
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,158	0,01896	1554,00	29
105. 4	3304-0201-0102 РСНБ РК 2015	Тягачи седельные, 15 т	маш.-ч	0,0183	0,002196	4127,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0183	0,002196	1300,00	3
105. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	0,01428	174,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
105. 6	3302-0201-0201 РСНБ РК 2015	Полуприцепы-тяжеловозы, 40 т	маш.-ч	0,0183	0,002196	1703,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2634,86**	**316**
105. 7	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0012	0,000144	15402,00	2
105. 8	2104-9999-9903 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1	0,12	--	--

105. 9	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0007	0,000084	614991,00	52
105.10	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,000012	208994,00	3
		Итого материалов:				**469,88**	**56**
		Накладные расходы	%	118		1342,30	161
		Сметная прибыль	%	8		425,22	51
		Сметная стоимость:				**5740,48**	**689**
106	**Прайс-лист**	**Панель стеновая цокольная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015**	**шт**	**1,0000**		**165178,57**	**165179**
107	**1107-0514-0107 РСНБ РК 2015**	**Присоединение и испытание трубопроводов отопительных панелей**	**шт**	**1,0000**		**1102,36**	**1102**
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	1,08	1,08	982,00	1061
		Итого оплата труда:				**1060,56**	**1061**
107. 2	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0002	208994,00	42
		Итого материалов:				**41,80**	**42**
		Накладные расходы	%	118		1251,46	1251
		Сметная прибыль	%	8		188,31	188
		Сметная стоимость:				**2542,13**	**2542**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2276073**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**166758**
Материалы -			Тенге				**98**
Всего заработная плата -			Тенге				**1197**
Местные материалы -			Тенге				**165179**
Накладные расходы -			Тенге				**1413**
Сметная прибыль -			Тенге				**13454**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**181624**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1197**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**2109316**
Материалы -			Тенге				**1134**
Всего заработная плата -			Тенге				**54553**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2050047**
Сдача и испытание -			Тенге				**1693**
Накладные расходы -			Тенге				**53462**
Сметная прибыль -			Тенге				**173022**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**2335800**

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**55**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**54553**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2517424**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**57**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**55750**
		РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ					
		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ СИСТЕМ П-1,П-2					
178	**1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**28,0000**		**673,58**	**18860**
178. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0,553	15,484	1109,00	17172
178. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,2968	1118,77	332
		Итого оплата труда:				**625,14**	**17504**
178. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,0336	5764,00	194
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,0336	1088,00	37
178. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0196	4329,00	85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0196	1554,00	30
178. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,2436	2465,00	600
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,2436	1088,00	265
178. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	5,163	26,00	134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**36,19**	**1013**
178. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,00224	16850,00	38
178. 8	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,056	561,00	31
178. 9	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,0896	5488,00	492
178.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,098	293,00	29
178.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	0,4928	174,00	86
		Итого материалов:				**24,12**	**675**
		Накладные расходы	%	98		612,63	17154
		Сметная прибыль	%	8		102,90	2881

		Сметная стоимость:				**1389,11**	**38895**
179	**2301-0201-0118 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**28,0000**		**417,00**	**11676**
		Сметная прибыль	%	8		33,36	934
		Сметная стоимость:				**450,36**	**12610**
180	**1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**24,0000**		**1815,31**	**43567**
180. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0,553	13,272	1109,00	14719
180. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,2544	1118,77	285
		Итого оплата труда:				**625,14**	**15003**
180. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,0288	5764,00	166
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,0288	1088,00	31
180. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0168	4329,00	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0168	1554,00	26
180. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,2088	2465,00	515
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,2088	1088,00	227
180. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	4,426	26,00	115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**36,19**	**868**
180. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,00192	16850,00	32
180. 8	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,048	561,00	27
180. 9	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,0768	5488,00	421
180.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,084	293,00	25
180.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	0,66	174,00	115
180.12	2301-1307-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1	24	1140,00	27360
		Итого материалов:				**1165,84**	**27980**
		Накладные расходы	%	98		612,63	14703
		Сметная прибыль	%	8		194,24	4662
		Сметная стоимость:				**2622,17**	**62932**

181	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**52,0000**		**70,74**	**3678**
181. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1376)	чел-ч	0,0501	2,605	1376,00	3585
		Итого оплата труда:				**68,94**	**3585**
181. 2	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	0,78	73,00	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,09**	**57**
181. 3	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,0104	323,00	3
181. 4	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0104	508,00	5
181. 5	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,026	516,00	13
181. 6	2113-0703-1407 РСНБ РК 2015	Вода	м3	0,01	0,52	28,00	15
		Итого материалов:				**0,70**	**37**
		Накладные расходы	%	98		67,56	3513
		Сметная прибыль	%	8		11,06	575
		Сметная стоимость:				**149,36**	**7767**
182	**2304-0501-0227 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**851,00**	**1702**
		Сметная прибыль	%	8		68,08	136
		Сметная стоимость:				**919,08**	**1838**
183	**2304-0501-0229 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18 п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**4,0000**		**1402,00**	**5608**
		Сметная прибыль	%	8		112,16	449
		Сметная стоимость:				**1514,16**	**6057**
184	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	**1шт**	**2,0000**		**1880,77**	**3762**
184. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,47	2,94	1000,00	2940
184. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	1088,00	44
		Итого оплата труда:				**1491,76**	**2984**
184. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	0,7	174,00	122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

184. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,04	2465,00	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,04	1088,00	44
		Итого эксплуатация машин:				**110,20**	**220**
184. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0022	188694,00	415
184. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00028	207096,00	58
184. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	32005,00	128
184. 8	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	2	4	--	--
184. 9	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	2	--	--
		Итого материалов:				**300,57**	**601**
		Накладные расходы	%	98		1461,92	2924
		Сметная прибыль	%	8		267,42	535
		Сметная стоимость:				**3610,11**	**7220**
185	**2304-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2,0000**		**13722,00**	**27444**
		Сметная прибыль	%	8		1097,76	2196
		Сметная стоимость:				**14819,76**	**29640**
186	**2302-0103-0107 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**1080,00**	**4320**
		Сметная прибыль	%	8		86,40	346
		Сметная стоимость:				**1166,40**	**4666**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**120618**
В том числе:							
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**120618**
Материалы -			Тенге				**29293**
Всего заработная плата -			Тенге				**39075**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**50750**
Накладные расходы -			Тенге				**38294**
Сметная прибыль -			Тенге				**12713**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**171624**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**35**
Сметная заработная плата -			Тенге				**39075**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**171624**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**35**

Сметная заработная плата -	Тенге				**39075**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:	Тенге				**2948090**
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**206935**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**14868**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**5638**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**2726286**
- перевозка грузов	Тенге				**0**
- оборудование	Тенге				**0**
Накладные расходы	Тенге				**208560**
ИТОГО:	Тенге				**3156650**
Сметная прибыль	Тенге				**252532**
ИТОГО по смете:	Тенге				**3 409 182**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Блок "А". ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №2-1-4. Водопровод и канализация							
РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД выше 0,00							
		Водопровод В1					
70	**1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**	**м**	**252,0000**		**2455,07**	**618677**
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,337	84,924	1088,00	92397
70. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	1,487	1143,29	1700
		Итого оплата труда:				**373,40**	**94097**
70. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,2016	5764,00	1162
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,2016	1088,00	219
70. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,1764	4329,00	764
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,1764	1554,00	274
70. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	1,109	2465,00	2733

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	1,109	1088,00	1207
70. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	3,503	26,00	91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18,85**	**4750**
70. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	1,008	561,00	565
70. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000479	628269,00	301
70. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,86184	293,00	253
70.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,1512	323,00	49
70.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	1,336	508,00	678
70.12	2301-1306-0204 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	252	2058,00	518616
70.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0113	2,848	174,00	495
70.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	1,109	516,00	572
		Итого материалов:				**2069,56**	**521530**
		Накладные расходы	%	98		365,93	92215
		Сметная прибыль	%	8		225,68	56871
		Сметная стоимость:				**3046,68**	**767764**
71	**1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	**м**	**273,0000**		**1848,87**	**504741**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,337	92,001	1088,00	100097
71. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	1,611	1143,29	1841
		Итого оплата труда:				**373,40**	**101939**
71. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,2184	5764,00	1259
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,2184	1088,00	238
71. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,1911	4329,00	827
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,1911	1554,00	297
71. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	1,201	2465,00	2961
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	1,201	1088,00	1307

71. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	3,795	26,00	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18,85**	**5146**
71. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	1,092	561,00	613
71. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000519	628269,00	326
71. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,93366	293,00	274
71.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,1638	323,00	53
71.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	1,447	508,00	735
71.12	2301-1306-0202 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	273	1453,00	396669
71.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	1,201	174,00	209
71.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	1,201	516,00	620
		Итого материалов:				**1463,36**	**399498**
		Накладные расходы	%	98		365,93	99900
		Сметная прибыль	%	8		177,18	48371
		Сметная стоимость:				**2391,98**	**653012**
72	**1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**	**м**	**150,0000**		**1670,54**	**250580**
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,337	50,55	1088,00	54998
72. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,885	1143,29	1012
		Итого оплата труда:				**373,40**	**56010**
72. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,12	5764,00	692
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,12	1088,00	131
72. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,105	4329,00	455
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,105	1554,00	163
72. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,66	2465,00	1627
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,66	1088,00	718
72. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	2,085	26,00	54

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18,85**	**2827**
72. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,6	561,00	337
72. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000285	628269,00	179
72. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,513	293,00	150
72.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,09	323,00	29
72.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,795	508,00	404
72.12	2301-1306-0201 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	150	1275,00	191250
72.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0025	0,375	174,00	65
72.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,66	516,00	341
		Итого материалов:				**1285,03**	**192755**
		Накладные расходы	%	98		365,93	54890
		Сметная прибыль	%	8		162,92	24438
		Сметная стоимость:				**2199,39**	**329908**
73	**2304-0501-0222 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18 п 1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**68,0000**		**870,00**	**59160**
		Сметная прибыль	%	8		69,60	4733
		Сметная стоимость:				**939,60**	**63893**
74	**2304-0501-0221 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18 п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**65,0000**		**676,00**	**43940**
		Сметная прибыль	%	8		54,08	3515
		Сметная стоимость:				**730,08**	**47455**
		Водопровод горячей воды Т3 и Т4					
82	**1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	**м**	**254,0000**		**2164,30**	**549733**
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,337	85,598	1088,00	93131
82. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	1,499	1143,29	1713
		Итого оплата труда:				**373,40**	**94844**
82. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,2032	5764,00	1171

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,2032	1088,00	221
82. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,1778	4329,00	770
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,1778	1554,00	276
82. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	1,118	2465,00	2755
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	1,118	1088,00	1216
82. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	3,531	26,00	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18,85**	**4788**
82. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	1,016	561,00	570
82. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000483	628269,00	303
82. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,86868	293,00	255
82.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,1524	323,00	49
82.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	1,346	508,00	684
82.12	2301-1306-0203 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	254	1768,00	449072
82.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0069	1,753	174,00	305
82.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	1,118	516,00	577
		Итого материалов:				**1778,80**	**451814**
		Накладные расходы	%	98		365,93	92947
		Сметная прибыль	%	8		202,42	51414
		Сметная стоимость:				**2732,65**	**694094**
83	**1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	**м**	**261,0000**		**1848,87**	**482554**
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,337	87,957	1088,00	95697
83. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	1,54	1143,29	1761
		Итого оплата труда:				**373,40**	**97458**
83. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,2088	5764,00	1204
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,2088	1088,00	227

83. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,1827	4329,00	791
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,1827	1554,00	284
83. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	1,148	2465,00	2831
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	1,148	1088,00	1249
83. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	3,628	26,00	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18,85**	**4920**
83. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	1,044	561,00	586
83. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000496	628269,00	312
83. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,89262	293,00	262
83.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,1566	323,00	51
83.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	1,383	508,00	703
83.12	2301-1306-0202 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	261	1453,00	379233
83.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	1,148	174,00	200
83.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	1,148	516,00	593
		Итого материалов:				**1463,36**	**381937**
		Накладные расходы	%	98		365,93	95509
		Сметная прибыль	%	8		177,18	46245
		Сметная стоимость:				**2391,98**	**624308**
84	**1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**	**м**	**133,0000**		**1670,54**	**222181**
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,337	44,821	1088,00	48765
84. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,7847	1143,29	897
		Итого оплата труда:				**373,40**	**49662**
84. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,1064	5764,00	613
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,1064	1088,00	116
84. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0931	4329,00	403

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0931	1554,00	145
84. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,5852	2465,00	1443
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,5852	1088,00	637
84. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	1,849	26,00	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18,85**	**2507**
84. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,532	561,00	298
84. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000253	628269,00	159
84. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,45486	293,00	133
84.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0798	323,00	26
84.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,7049	508,00	358
84.12	2301-1306-0201 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	133	1275,00	169575
84.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0025	0,3325	174,00	58
84.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,5852	516,00	302
		Итого материалов:				**1285,03**	**170909**
		Накладные расходы	%	98		365,93	48669
		Сметная прибыль	%	8		162,92	21668
		Сметная стоимость:				**2199,39**	**292518**
85	**2304-0501-0222 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18 п 1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**66,0000**		**870,00**	**57420**
		Сметная прибыль	%	8		69,60	4594
		Сметная стоимость:				**939,60**	**62014**
86	**2304-0501-0221 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18 п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**65,0000**		**676,00**	**43940**
		Сметная прибыль	%	8		54,08	3515
		Сметная стоимость:				**730,08**	**47455**
87	**2304-0901-0501 РСНБ РК 2015**	**Краны пробно-спускные сальниковые муфтовые, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**22,0000**		**1525,00**	**33550**
		Сметная прибыль	%	8		122,00	2684

		Сметная стоимость:				**1647,00**	**36234**
		Канализация К1					
90	**1116-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	**м**	**268,0000**		**663,57**	**177836**
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,584	156,512	1130,00	176859
90. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0804	1243,33	100
		Итого оплата труда:				**660,29**	**176959**
90. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0001	0,0268	5764,00	154
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0268	1088,00	29
90. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,0268	4329,00	116
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0268	1554,00	42
90. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0268	2465,00	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0268	1088,00	29
		Итого эксплуатация машин:				**1,26**	**337**
90. 6	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	0,003216	190274,00	612
90. 7	2301-1399-9906 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	0,998	267,464	--	--
90. 8	2113-0703-1407 РСНБ РК 2015	Вода	м3	0,0039	1,045	28,00	29
		Итого материалов:				**2,39**	**641**
		Накладные расходы	%	98		647,09	173419
		Сметная прибыль	%	8		104,85	28100
		Сметная стоимость:				**1415,51**	**379356**
91	**2301-0506-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**267,4640**		**221,00**	**59110**
		Сметная прибыль	%	8		17,68	4729
		Сметная стоимость:				**238,68**	**63838**
92	**1116-0501-0102 РСНБ РК 2015**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	**м**	**708,0000**		**641,39**	**454103**
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,56	396,48	1130,00	448022
92. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,4956	1221,14	605
		Итого оплата труда:				**633,65**	**448628**
92. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0003	0,2124	5764,00	1224

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,2124	1088,00	231
92. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,1416	4329,00	613
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,1416	1554,00	220
92. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,1416	2465,00	349
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,1416	1088,00	154
		Итого эксплуатация машин:				**3,09**	**2186**
92. 6	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,018833	190274,00	3583
92. 7	2301-1399-9906 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	0,998	706,584	--	--
92. 8	2113-0703-1407 РСНБ РК 2015	Вода	м3	0,0157	11,116	28,00	311
		Итого материалов:				**5,50**	**3895**
		Накладные расходы	%	98		620,98	439655
		Сметная прибыль	%	8		100,99	71501
		Сметная стоимость:				**1363,36**	**965259**
93	**2301-0506-0209 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**706,5840**		**878,00**	**620381**
		Сметная прибыль	%	8		70,24	49630
		Сметная стоимость:				**948,24**	**670011**
94	**2302-0802-1002 РСНБ РК 2015**	**Ревизия ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, Д100 мм**	**шт**	**50,0000**		**3653,00**	**182650**
		Сметная прибыль	%	8		292,24	14612
		Сметная стоимость:				**3945,24**	**197262**
95	**2302-0101-0610 РСНБ РК 2015**	**Прочистка, Д 50мм**	**шт**	**95,0000**		**1109,00**	**105355**
		Сметная прибыль	%	8		88,72	8428
		Сметная стоимость:				**1197,72**	**113783**
96	**2302-0101-0622 РСНБ РК 2015**	**Прочистка, д100 мм**	**шт**	**9,0000**		**3810,00**	**34290**
		Сметная прибыль	%	8		304,80	2743
		Сметная стоимость:				**4114,80**	**37033**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**4500201**
В том числе:							
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**4500201**

Материалы -	Тенге				**2122979**
Всего заработная плата -	Тенге				**1119596**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**1239795**
Накладные расходы -	Тенге				**1097204**
Сметная прибыль -	Тенге				**447792**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**6045198**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1007**
Сметная заработная плата -	Тенге				**1119596**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**6045198**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1007**
Сметная заработная плата -	Тенге				**1119596**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:	Тенге				**4500201**
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1 109 967**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**27460**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**9 629**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**3362774**
- перевозка грузов	Тенге				**0**
- оборудование	Тенге				**0**
Накладные расходы	Тенге				**1097204**
ИТОГО:	Тенге				**5597406**
Сметная прибыль	Тенге				**447792**
ИТОГО по смете:	Тенге				**6 045 198**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Блок "А". ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №2-1-5. Электрооборудование и электроосвещение							
			СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				
		ВРУ-3					
1	**1308-0103-3401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**121010,50**	**121010**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	28	28	1088,00	30464

1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	24,38	24,38	1017,55	24808
		Итого оплата труда:				**55271,98**	**55272**
1. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,19	3,19	4689,00	14958
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,19	3,19	1554,00	4957
1. 4	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	18	18	3518,00	63324
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	18	18	910,00	16380
1. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2	0,2	174,00	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 6	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	3,19	3,19	3316,00	10578
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,19	3,19	1088,00	3471
		Итого эксплуатация машин:				**88894,75**	**88895**
1. 7	2105-0106-9908 РСНБ РК 2015	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001	0,001	--	--
1. 8	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00123	0,00123	404706,00	498
1. 9	2113-0702-1113 РСНБ РК 2015	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,0003	0,0003	552660,00	166
1.10	2113-0703-1003 РСНБ РК 2015	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,0024	0,0024	315254,00	757
1.11	2113-0803-0301 РСНБ РК 2015	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,03	0,03	2847,00	85
1.12	2113-0816-1206 РСНБ РК 2015	Лента с запонками ЛМЗ	100 м	0,025	0,025	1324,00	33
1.13	2404-0207-3951 РСНБ РК 2015	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,02	0,02	492,00	10
1.14	2204-0201-0902 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,2	0,2	516,00	103
		Итого материалов:				**1651,75**	**1652**
		Накладные расходы	%	72		39795,83	39796
		Сметная прибыль	%	8		12864,51	12865
		Сметная стоимость:				**173670,83**	**173671**
2	**5108-0401-0401 РСНБ РК 2015**	**Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**209622,00**	**209622**
		ЩСВ-1					

3	**1308-0304-0205 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм**	**шт**	**1,0000**		**21588,40**	**21588**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	3	3	1130,00	3390
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,66	0,66	1321,00	872
		Итого оплата труда:				**4261,86**	**4262**
3. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,33	0,33	4689,00	1547
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	0,33	1554,00	513
3. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,29	1,29	174,00	224
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,33	0,33	3316,00	1094
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	0,33	1088,00	359
		Итого эксплуатация машин:				**2866,11**	**2866**
3. 6	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,03	0,03	504746,00	15142
3. 7	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00026	0,00026	404706,00	105
3. 8	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00025	0,00025	235559,00	59
3. 9	2204-0201-0902 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,05	0,05	516,00	26
		Итого материалов:				**15332,29**	**15332**
		Накладные расходы	%	72		3068,54	3069
		Сметная прибыль	%	8		1972,56	1973
		Сметная стоимость:				**26629,50**	**26629**
4	**2307-0201-0109 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРНС 1х12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**4907,00**	**4907**
		Сметная прибыль	%	8		392,56	393
		Сметная стоимость:				**5299,56**	**5300**
5	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	**шт**	**7,0000**		**2441,41**	**17090**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	1	7	1071,00	7497
		Итого оплата труда:				**1071,00**	**7497**
5. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,28	13,00	4

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,91	174,00	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**23,14**	**162**
5. 4	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,007	504746,00	3533
5. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000343	404706,00	139
5. 6	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	8,54	194,00	1657
5. 7	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,098	455,00	45
5. 8	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,006	0,042	719,00	30
5. 9	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,007	307,00	2
5.10	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,007	1085,00	8
5.11	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,084	658,00	55
5.12	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	8,54	287,00	2451
5.13	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00049	235559,00	115
5.14	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,14	2834,00	397
5.15	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	7	123,00	861
5.16	2204-0201-0902 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,036	0,252	516,00	130
5.17	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,042	192,00	8
		Итого материалов:				**1347,27**	**9431**
		Накладные расходы	%	72		771,12	5398
		Сметная прибыль	%	8		257,00	1799
		Сметная стоимость:				**3469,53**	**24287**
6	**2307-0204-0904 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА51-35 1Р 25А характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**2363,00**	**2363**
		Сметная прибыль	%	8		189,04	189
		Сметная стоимость:				**2552,04**	**2552**

7	**2307-0204-0858 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА23-29 4Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**6,0000**		**2819,00**	**16914**
		Сметная прибыль	%	8		225,52	1353
		Сметная стоимость:				**3044,52**	**18267**
8	**2404-0207-4008 РСНБ РК 2015**	**Шинки сборные ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**511,00**	**511**
		Сметная прибыль	%	8		40,88	41
		Сметная стоимость:				**551,88**	**552**
		ЩС-1					
9	**1308-0304-0205 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм**	**шт**	**1,0000**		**21588,40**	**21588**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	3	3	1130,00	3390
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,66	0,66	1321,00	872
		Итого оплата труда:				**4261,86**	**4262**
9. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,33	0,33	4689,00	1547
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	0,33	1554,00	513
9. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,29	1,29	174,00	224
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,33	0,33	3316,00	1094
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	0,33	1088,00	359
		Итого эксплуатация машин:				**2866,11**	**2866**
9. 6	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,03	0,03	504746,00	15142
9. 7	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00026	0,00026	404706,00	105
9. 8	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00025	0,00025	235559,00	59
9. 9	2204-0201-0902 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,05	0,05	516,00	26
		Итого материалов:				**15332,29**	**15332**
		Накладные расходы	%	72		3068,54	3069
		Сметная прибыль	%	8		1972,56	1973
		Сметная стоимость:				**26629,50**	**26629**

10	**2307-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРВС-2х12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**4762,00**	**4762**
		Сметная прибыль	%	8		380,96	381
		Сметная стоимость:				**5142,96**	**5143**
11	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	**шт**	**16,0000**		**2441,41**	**39062**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	1	16	1071,00	17136
		Итого оплата труда:				**1071,00**	**17136**
11. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,64	13,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	2,08	174,00	362
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**23,14**	**370**
11. 4	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,016	504746,00	8076
11. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000784	404706,00	317
11. 6	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	19,52	194,00	3787
11. 7	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,224	455,00	102
11. 8	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,006	0,096	719,00	69
11. 9	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,016	307,00	5
11.10	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,016	1085,00	17
11.11	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,192	658,00	126
11.12	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	19,52	287,00	5602
11.13	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00112	235559,00	264
11.14	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,32	2834,00	907
11.15	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	16	123,00	1968

11.16	2204-0201-0902 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,036	0,576	516,00	297
11.17	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,096	192,00	18
		Итого материалов:				**1347,27**	**21556**
		Накладные расходы	%	72		771,12	12338
		Сметная прибыль	%	8		257,00	4112
		Сметная стоимость:				**3469,53**	**55512**
12	**2307-0204-0904 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА51-35 1Р 25А характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**2363,00**	**2363**
		Сметная прибыль	%	8		189,04	189
		Сметная стоимость:				**2552,04**	**2552**
13	**2307-0204-0513 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 64 С50 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**15,0000**		**4997,00**	**74955**
		Сметная прибыль	%	8		399,76	5996
		Сметная стоимость:				**5396,76**	**80951**
14	**2404-0207-4008 РСНБ РК 2015**	**Шинки сборные ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**511,00**	**511**
		Сметная прибыль	%	8		40,88	41
		Сметная стоимость:				**551,88**	**552**
		ЩС-2					
15	**1308-0304-0205 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм**	**шт**	**1,0000**		**21588,40**	**21588**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	3	3	1130,00	3390
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,66	0,66	1321,00	872
		Итого оплата труда:				**4261,86**	**4262**
15. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,33	0,33	4689,00	1547
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	0,33	1554,00	513
15. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,29	1,29	174,00	224
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,33	0,33	3316,00	1094
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	0,33	1088,00	359
		Итого эксплуатация машин:				**2866,11**	**2866**

15. 6	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,03	0,03	504746,00	15142
15. 7	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00026	0,00026	404706,00	105
15. 8	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00025	0,00025	235559,00	59
15. 9	2204-0201-0902 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,05	0,05	516,00	26
		Итого материалов:				**15332,29**	**15332**
		Накладные расходы	%	72		3068,54	3069
		Сметная прибыль	%	8		1972,56	1973
		Сметная стоимость:				**26629,50**	**26629**
16	**2307-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРВС-2х12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**4762,00**	**4762**
		Сметная прибыль	%	8		380,96	381
		Сметная стоимость:				**5142,96**	**5143**
17	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	**шт**	**14,0000**		**2441,41**	**34180**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	1	14	1071,00	14994
		Итого оплата труда:				**1071,00**	**14994**
17. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,56	13,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	1,82	174,00	317
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**23,14**	**324**
17. 4	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,014	504746,00	7066
17. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000686	404706,00	278
17. 6	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	17,08	194,00	3314
17. 7	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,196	455,00	89
17. 8	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,006	0,084	719,00	60
17. 9	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,014	307,00	4

17.10	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,014	1085,00	15
17.11	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,168	658,00	111
17.12	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	17,08	287,00	4902
17.13	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00098	235559,00	231
17.14	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,28	2834,00	794
17.15	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	14	123,00	1722
17.16	2204-0201-0902 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,036	0,504	516,00	260
17.17	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,084	192,00	16
		Итого материалов:				**1347,27**	**18862**
		Накладные расходы	%	72		771,12	10796
		Сметная прибыль	%	8		257,00	3598
		Сметная стоимость:				**3469,53**	**48573**
18	**2307-0204-0904 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА51-35 1Р 25А характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**2363,00**	**2363**
		Сметная прибыль	%	8		189,04	189
		Сметная стоимость:				**2552,04**	**2552**
19	**2307-0204-0513 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 64 С50 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**13,0000**		**4997,00**	**64961**
		Сметная прибыль	%	8		399,76	5197
		Сметная стоимость:				**5396,76**	**70158**
20	**2404-0207-4008 РСНБ РК 2015**	**Шинки сборные ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**511,00**	**511**
		Сметная прибыль	%	8		40,88	41
		Сметная стоимость:				**551,88**	**552**
		ЩС-3					
21	**1308-0304-0205 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм**	**шт**	**1,0000**		**21588,40**	**21588**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	3	3	1130,00	3390
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,66	0,66	1321,00	872

		Итого оплата труда:				**4261,86**	**4262**
21. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,33	0,33	4689,00	1547
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	0,33	1554,00	513
21. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,29	1,29	174,00	224
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,33	0,33	3316,00	1094
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	0,33	1088,00	359
		Итого эксплуатация машин:				**2866,11**	**2866**
21. 6	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,03	0,03	504746,00	15142
21. 7	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00026	0,00026	404706,00	105
21. 8	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00025	0,00025	235559,00	59
21. 9	2204-0201-0902 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,05	0,05	516,00	26
		Итого материалов:				**15332,29**	**15332**
		Накладные расходы	%	72		3068,54	3069
		Сметная прибыль	%	8		1972,56	1973
		Сметная стоимость:				**26629,50**	**26629**
22	**2307-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРВС-2х12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**4762,00**	**4762**
		Сметная прибыль	%	8		380,96	381
		Сметная стоимость:				**5142,96**	**5143**
23	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	**шт**	**21,0000**		**2441,41**	**51270**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	1	21	1071,00	22491
		Итого оплата труда:				**1071,00**	**22491**
23. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,84	13,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	2,73	174,00	475
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**23,14**	**486**

23. 4	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,021	504746,00	10600
23. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,001029	404706,00	416
23. 6	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	25,62	194,00	4970
23. 7	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,294	455,00	134
23. 8	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,006	0,126	719,00	91
23. 9	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,021	307,00	6
23.10	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,021	1085,00	23
23.11	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,252	658,00	166
23.12	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	25,62	287,00	7353
23.13	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00147	235559,00	346
23.14	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,42	2834,00	1190
23.15	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	21	123,00	2583
23.16	2204-0201-0902 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,036	0,756	516,00	390
23.17	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,126	192,00	24
		Итого материалов:				**1347,27**	**28293**
		Накладные расходы	%	72		771,12	16194
		Сметная прибыль	%	8		257,00	5397
		Сметная стоимость:				**3469,53**	**72860**
24	**2307-0204-0904 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА51-35 1Р 25А характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**2363,00**	**2363**
		Сметная прибыль	%	8		189,04	189
		Сметная стоимость:				**2552,04**	**2552**
25	**2307-0204-0513 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 64 С50 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**20,0000**		**4997,00**	**99940**
		Сметная прибыль	%	8		399,76	7995
		Сметная стоимость:				**5396,76**	**107935**

26	**2404-0207-4008 РСНБ РК 2015**	**Шинки сборные ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**511,00**	**511**
		Сметная прибыль	%	8		40,88	41
		Сметная стоимость:				**551,88**	**552**
		ЩАО-1					
27	**1308-0304-0205 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм**	**шт**	**1,0000**		**21588,40**	**21588**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	3	3	1130,00	3390
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,66	0,66	1321,00	872
		Итого оплата труда:				**4261,86**	**4262**
27. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,33	0,33	4689,00	1547
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	0,33	1554,00	513
27. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,29	1,29	174,00	224
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,33	0,33	3316,00	1094
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	0,33	1088,00	359
		Итого эксплуатация машин:				**2866,11**	**2866**
27. 6	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,03	0,03	504746,00	15142
27. 7	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00026	0,00026	404706,00	105
27. 8	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00025	0,00025	235559,00	59
27. 9	2204-0201-0902 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,05	0,05	516,00	26
		Итого материалов:				**15332,29**	**15332**
		Накладные расходы	%	72		3068,54	3069
		Сметная прибыль	%	8		1972,56	1973
		Сметная стоимость:				**26629,50**	**26629**
28	**2307-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРВС-1х12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**4762,00**	**4762**
		Сметная прибыль	%	8		380,96	381
		Сметная стоимость:				**5142,96**	**5143**

29	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	**шт**	**8,0000**		**2441,41**	**19531**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	1	8	1071,00	8568
		Итого оплата труда:				**1071,00**	**8568**
29. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,32	13,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	1,04	174,00	181
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**23,14**	**185**
29. 4	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,008	504746,00	4038
29. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000392	404706,00	159
29. 6	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	9,76	194,00	1893
29. 7	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,112	455,00	51
29. 8	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,006	0,048	719,00	35
29. 9	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,008	307,00	2
29.10	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,008	1085,00	9
29.11	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,096	658,00	63
29.12	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	9,76	287,00	2801
29.13	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00056	235559,00	132
29.14	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,16	2834,00	453
29.15	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	8	123,00	984
29.16	2204-0201-0902 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,036	0,288	516,00	149
29.17	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,048	192,00	9
		Итого материалов:				**1347,27**	**10778**

		Накладные расходы	%	72		771,12	6169
		Сметная прибыль	%	8		257,00	2056
		Сметная стоимость:				**3469,53**	**27756**
30	**2307-0204-0904 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА51-35 1Р 25А характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**2363,00**	**2363**
		Сметная прибыль	%	8		189,04	189
		Сметная стоимость:				**2552,04**	**2552**
31	**2307-0204-0858 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА23-29 4Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**7,0000**		**2819,00**	**19733**
		Сметная прибыль	%	8		225,52	1579
		Сметная стоимость:				**3044,52**	**21312**
32	**2404-0207-4008 РСНБ РК 2015**	**Шинки сборные ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**511,00**	**511**
		Сметная прибыль	%	8		40,88	41
		Сметная стоимость:				**551,88**	**552**
		ЩО-1					
33	**1308-0304-0205 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм**	**шт**	**3,0000**		**21588,40**	**64765**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	3	9	1130,00	10170
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,66	1,98	1321,00	2616
		Итого оплата труда:				**4261,86**	**12786**
33. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,33	0,99	4689,00	4642
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	0,99	1554,00	1538
33. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,29	3,87	174,00	673
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,33	0,99	3316,00	3283
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	0,99	1088,00	1077
		Итого эксплуатация машин:				**2866,11**	**8598**
33. 6	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,03	0,09	504746,00	45427
33. 7	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00026	0,00078	404706,00	316
33. 8	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00025	0,00075	235559,00	177

33. 9	2204-0201-0902 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,05	0,15	516,00	77
		Итого материалов:				**15332,29**	**45997**
		Накладные расходы	%	72		3068,54	9206
		Сметная прибыль	%	8		1972,56	5918
		Сметная стоимость:				**26629,50**	**79888**
34	**2307-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРВС-1х12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**3,0000**		**4762,00**	**14286**
		Сметная прибыль	%	8		380,96	1143
		Сметная стоимость:				**5142,96**	**15429**
		ЩО-2					
35	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	**шт**	**3,0000**		**2441,41**	**7324**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	1	3	1071,00	3213
		Итого оплата труда:				**1071,00**	**3213**
35. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,12	13,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,39	174,00	68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**23,14**	**69**
35. 4	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,003	504746,00	1514
35. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000147	404706,00	59
35. 6	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	3,66	194,00	710
35. 7	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,042	455,00	19
35. 8	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,006	0,018	719,00	13
35. 9	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,003	307,00	1
35.10	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,003	1085,00	3
35.11	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,036	658,00	24

35.12	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	3,66	287,00	1050
35.13	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00021	235559,00	49
35.14	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,06	2834,00	170
35.15	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3	123,00	369
35.16	2204-0201-0902 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,036	0,108	516,00	56
35.17	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,018	192,00	3
		Итого материалов:				**1347,27**	**4042**
		Накладные расходы	%	72		771,12	2313
		Сметная прибыль	%	8		257,00	771
		Сметная стоимость:				**3469,53**	**10409**
36	**2307-0204-0904 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА51-35 1Р 25А характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**3,0000**		**2363,00**	**7089**
		Сметная прибыль	%	8		189,04	567
		Сметная стоимость:				**2552,04**	**7656**
		ЩО-3					
37	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	**шт**	**60,0000**		**2441,41**	**146484**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	1	60	1071,00	64260
		Итого оплата труда:				**1071,00**	**64260**
37. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	2,4	13,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	7,8	174,00	1357
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**23,14**	**1388**
37. 4	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,06	504746,00	30285
37. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,00294	404706,00	1190
37. 6	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	73,2	194,00	14201

37. 7	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,84	455,00	382
37. 8	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,006	0,36	719,00	259
37. 9	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,06	307,00	18
37.10	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,06	1085,00	65
37.11	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,72	658,00	474
37.12	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	73,2	287,00	21008
37.13	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,0042	235559,00	989
37.14	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	1,2	2834,00	3401
37.15	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	60	123,00	7380
37.16	2204-0201-0902 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,036	2,16	516,00	1115
37.17	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,36	192,00	69
		Итого материалов:				**1347,27**	**80836**
		Накладные расходы	%	72		771,12	46267
		Сметная прибыль	%	8		257,00	15420
		Сметная стоимость:				**3469,53**	**208172**
38	**2307-0204-0858 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА23-29 4Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**30,0000**		**2819,00**	**84570**
		Сметная прибыль	%	8		225,52	6766
		Сметная стоимость:				**3044,52**	**91336**
39	**2307-0204-0858 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА23-29 4Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**24,0000**		**2819,00**	**67656**
		Сметная прибыль	%	8		225,52	5412
		Сметная стоимость:				**3044,52**	**73068**
40	**2307-0204-0513 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 64 С50 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**6,0000**		**4997,00**	**29982**
		Сметная прибыль	%	8		399,76	2399
		Сметная стоимость:				**5396,76**	**32381**

41	**2404-0207-4008 РСНБ РК 2015**	**Шинки сборные ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**511,00**	**511**
		Сметная прибыль	%	8		40,88	41
		Сметная стоимость:				**551,88**	**552**
		Кабельные изделия и провода					
75	**1308-0201-0704 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**850,0000**		**1035,25**	**879961**
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,2	170	1088,00	184960
75. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1491	126,735	1162,89	147379
		Итого оплата труда:				**390,99**	**332339**
75. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0119	10,115	4689,00	47429
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	10,115	1554,00	15719
75. 4	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0537	45,645	3518,00	160579
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0537	45,645	910,00	41537
75. 5	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0537	45,645	15,00	685
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
75. 6	3105-0602-1101 РСНБ РК 2015	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,0716	60,86	3995,00	243136
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0716	60,86	1300,00	79118
75. 7	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0119	10,115	3316,00	33541
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	10,115	1088,00	11005
		Итого эксплуатация машин:				**571,02**	**485370**
75. 8	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,85	369,00	314
75. 9	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000016	0,0136	1834952,00	24955
75.10	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,248	210,8	194,00	40895
75.11	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,000245	0,20825	1772,00	369
75.12	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,248	210,8	287,00	60500
75.13	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00001	0,0085	2834,00	24

75.14	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,00425	5938576,00	25239
75.15	2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,102	86,7	248,00	21502
75.16	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,1768	383,00	68
75.17	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0288	24,48	1461,00	35765
		Итого материалов:				**246,62**	**209630**
		Накладные расходы	%	72		281,51	239284
		Сметная прибыль	%	8		105,34	89540
		Сметная стоимость:				**1422,10**	**1208784**
78	**2306-0144-0703 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0300**		**236006,00**	**7080**
		Сметная прибыль	%	8		18880,48	566
		Сметная стоимость:				**254886,48**	**7647**
79	**2306-0144-0902 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,4800**		**450506,00**	**216243**
		Сметная прибыль	%	8		36040,48	17299
		Сметная стоимость:				**486546,48**	**233542**
80	**2306-0144-0904 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,3000**		**1002922,00**	**300877**
		Сметная прибыль	%	8		80233,76	24070
		Сметная стоимость:				**1083155,76**	**324947**
81	**2306-0144-0905 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0400**		**1659447,00**	**66378**
		Сметная прибыль	%	8		132755,76	5310
		Сметная стоимость:				**1792202,76**	**71688**
		Электроосвещение					
91	**2307-0102-0302 РСНБ РК 2015**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ARS/S 4х18 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**222,0000**		**2643,00**	**586746**
		Сметная прибыль	%	8		211,44	46940
		Сметная стоимость:				**2854,44**	**633686**
92	**2307-0102-0129 РСНБ РК 2015**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип OPL/R 2х18 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**4,0000**		**3391,00**	**13564**

		Сметная прибыль	%	8		271,28	1085
		Сметная стоимость:				**3662,28**	**14649**
93	**2307-0102-0130 РСНБ РК 2015**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип LZ236 2х36 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**82,0000**		**4808,00**	**394256**
		Сметная прибыль	%	8		384,64	31540
		Сметная стоимость:				**5192,64**	**425796**
94	**2307-0102-0118 РСНБ РК 2015**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип CD 218 2х18 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**75,0000**		**2097,00**	**157275**
		Сметная прибыль	%	8		167,76	12582
		Сметная стоимость:				**2264,76**	**169857**
95	**2307-0102-0124 РСНБ РК 2015**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип DLX 218 2х18 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**60,0000**		**7764,00**	**465840**
		Сметная прибыль	%	8		621,12	37267
		Сметная стоимость:				**8385,12**	**503107**
96	**2307-0102-0130 РСНБ РК 2015**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х36 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**14,0000**		**4808,00**	**67312**
		Сметная прибыль	%	8		384,64	5385
		Сметная стоимость:				**5192,64**	**72697**
98	**2307-0101-0340 РСНБ РК 2015**	**Светильники потолочные, тип НПП03-60/100-03 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**24,0000**		**1355,00**	**32520**
		Сметная прибыль	%	8		108,40	2602
		Сметная стоимость:				**1463,40**	**35122**
99	**2307-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60**	**10 шт.**	**2,4000**		**583,00**	**1399**
		Сметная прибыль	%	8		46,64	112
		Сметная стоимость:				**629,64**	**1511**
100	**2307-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Лампы ртутные низкого давления, ЛБ36, ЛХЕ36, ЛЕЦ36, ЛБ40, ЛЕЦ40**	**шт.**	**1358,0000**		**684,00**	**928872**
		Сметная прибыль	%	8		54,72	74310
		Сметная стоимость:				**738,72**	**1003182**
101	**2404-0101-0523 РСНБ РК 2015**	**Стартер тип 8ОС-220**	**шт**	**1358,0000**		**84,00**	**114072**

		Сметная прибыль	%	8		6,72	9126
		Сметная стоимость:				**90,72**	**123198**
102	**2307-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91**	**шт.**	**1094,0000**		**145,00**	**158630**
		Сметная прибыль	%	8		11,60	12690
		Сметная стоимость:				**156,60**	**171320**
103	**2307-0104-0109 РСНБ РК 2015**	**Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91**	**шт.**	**192,0000**		**507,00**	**97344**
		Сметная прибыль	%	8		40,56	7788
		Сметная стоимость:				**547,56**	**105132**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**5825571**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**380 703**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**600179**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**179 162**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**4635068**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**209622**
	Накладные расходы		Тенге				**403103**
	ИТОГО:		Тенге				**6228674**
	Сметная прибыль		Тенге				**481524**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**6 710 198**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**

БЛОК "Б" ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №2-2-2. Общестроительные работы. Выше 0,00

РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ							
		Перегородки из газобетонных камней					
421	**1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**93,0000**		**8022,27**	**746071**
421. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	3,72	345,96	928,00	321051

421. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	40,92	1088,00	44521
		Итого оплата труда:				**3930,88**	**365572**
421. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,44	40,92	5764,00	235863
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,44	40,92	1088,00	44521
		Итого эксплуатация машин:				**2536,16**	**235863**
421. 4	2102-0401-2808 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,11	10,23	18386,00	188089
421. 5	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,0465	21421,00	996
421. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,026	2,418	30,00	73
		Итого материалов:				**2033,95**	**189157**
		Накладные расходы	%	93		3655,72	339982
		Сметная прибыль	%	8		934,24	86884
		Сметная стоимость:				**12612,23**	**1172937**
422	**2103-0301-0402 РСНБ РК 2015**	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007**	**м3**	**93,0000**		**17565,00**	**1633545**
		Сметная прибыль	%	8		1405,20	130684
		Сметная стоимость:				**18970,20**	**1764229**
423	**1108-0201-0702 РСНБ РК 2015**	**Своды. Крепление стальными затяжками**	**т изделий**	**0,1325**		**48138,83**	**6378**
423. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	32,7	4,333	1130,00	4896
423. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,08	0,1431	1088,00	156
		Итого оплата труда:				**38126,04**	**5052**
423. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,37	0,049025	5764,00	283
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,049025	1088,00	53
423. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,71	0,094075	2465,00	232
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,71	0,094075	1088,00	102
		Итого эксплуатация машин:				**3882,83**	**514**
423. 5	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5	0,6625	1461,00	968
		Итого материалов:				**7305,00**	**968**
		Накладные расходы	%	93		35457,22	4698
		Сметная прибыль	%	8		6687,68	886
		Сметная стоимость:				**90283,73**	**11963**

424	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1325**		**198348,00**	**26281**
		Сметная прибыль	%	8		15867,84	2102
		Сметная стоимость:				**214215,84**	**28384**
425	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т изделий**	**1,9500**		**56459,47**	**110096**
425. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	56,4	109,98	964,00	106021
425. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	1,053	1088,00	1146
		Итого оплата труда:				**54957,12**	**107166**
425. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,4485	5764,00	2585
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,4485	1088,00	488
425. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,6045	2465,00	1490
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,6045	1088,00	658
		Итого эксплуатация машин:				**2089,87**	**4075**
		Накладные расходы	%	93		51110,12	99665
		Сметная прибыль	%	8		8605,57	16781
		Сметная стоимость:				**116175,16**	**226542**
426	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**1,9500**		**191111,00**	**372666**
		Сметная прибыль	%	8		15288,88	29813
		Сметная стоимость:				**206399,88**	**402480**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**2895038**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2895038**
Материалы -			Тенге				**190125**
Всего заработная плата -			Тенге				**477790**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**398948**
Местные материалы -			Тенге				**1633545**
Накладные расходы -			Тенге				**444345**
Сметная прибыль -			Тенге				**267151**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3606533**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**502**
Сметная заработная плата -			Тенге				**477790**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**3606533**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**502**
Сметная заработная плата -			Тенге				**477790**

		РАЗДЕЛ 7. ОКНА, ВИТРАЖИ					
		ВИТРАЖ В-1 7,16х0,87м2 1шт					
564	**1109-0403-0203 РСНБ РК 2015**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**6,2000**		**6046,62**	**37489**
564. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	4,98	30,876	1130,00	34890
564. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1955	1,212	954,91	1157
		Итого оплата труда:				**5814,08**	**36047**
564. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0566	0,35092	13,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
564. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,02	0,124	3996,00	496
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,124	1300,00	161
564. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,17	1,054	1888,00	1990
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	1,054	910,00	959
564. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,0341	2465,00	84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,0341	1088,00	37
		Итого эксплуатация машин:				**415,17**	**2574**
564. 7	2106-0407-0501 РСНБ РК 2015	Детали крепления стальные	кг	0,0057	0,03534	--	--
564. 8	2109-0304-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке	м2	1	6,2	--	--
564. 9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,000062	404706,00	25
		Итого материалов:				**4,05**	**25**
		Накладные расходы	%	69		4011,72	24873
		Сметная прибыль	%	8		804,67	4989
		Сметная стоимость:				**10863,01**	**67351**
565	**2109-0304-0206 РСНБ РК 2015**	**Блоки для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**6,2200**		**81220,00**	**505188**
		Сметная прибыль	%	8		6497,60	40415
		Сметная стоимость:				**87717,60**	**545603**
		ВИТРАЖ В-2 3,96х1,77м2 10шт					

566	**1109-0403-0203 РСНБ РК 2015**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**35,0450**		**6046,62**	**211904**
566. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	4,98	174,524	1130,00	197212
566. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1955	6,851	954,91	6542
		Итого оплата труда:				**5814,08**	**203755**
566. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0566	1,984	13,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
566. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,02	0,7009	3996,00	2801
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,7009	1300,00	911
566. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,17	5,958	1888,00	11248
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	5,958	910,00	5422
566. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,192748	2465,00	475
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,192748	1088,00	210
		Итого эксплуатация машин:				**415,17**	**14550**
566. 7	2106-0407-0501 РСНБ РК 2015	Детали крепления стальные	кг	0,0057	0,199757	--	--
566. 8	2109-0304-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке	м2	1	35,045	--	--
566. 9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,00035	404706,00	142
		Итого материалов:				**4,05**	**142**
		Накладные расходы	%	69		4011,72	140591
		Сметная прибыль	%	8		804,67	28200
		Сметная стоимость:				**10863,01**	**380694**
567	**2109-0304-0206 РСНБ РК 2015**	**Блоки для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**35,0450**		**81220,00**	**2846355**
		Сметная прибыль	%	8		6497,60	227708
		Сметная стоимость:				**87717,60**	**3074063**
		ВИТРАЖ В-1ж 2,56х2,56м2 8шт					
568	**1109-0403-0203 РСНБ РК 2015**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**26,2000**		**6046,62**	**158421**
568. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	4,98	130,476	1130,00	147438
568. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1955	5,122	954,91	4891

		Итого оплата труда:				**5814,08**	**152329**
568. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0566	1,483	13,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
568. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,02	0,524	3996,00	2094
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,524	1300,00	681
568. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,17	4,454	1888,00	8409
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	4,454	910,00	4053
568. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,1441	2465,00	355
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,1441	1088,00	157
		Итого эксплуатация машин:				**415,17**	**10878**
568. 7	2106-0407-0501 РСНБ РК 2015	Детали крепления стальные	кг	0,0057	0,14934	--	--
568. 8	2109-0304-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке	м2	1	26,2	--	--
568. 9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,000262	404706,00	106
		Итого материалов:				**4,05**	**106**
		Накладные расходы	%	69		4011,72	105107
		Сметная прибыль	%	8		804,67	21082
		Сметная стоимость:				**10863,01**	**284611**
569	**2109-0304-0206 РСНБ РК 2015**	**Блоки для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**26,2000**		**81220,00**	**2127964**
		Сметная прибыль	%	8		6497,60	170237
		Сметная стоимость:				**87717,60**	**2298201**
		ВИТРАЖ В-2ж 3,3х2,96м2 1шт					
570	**1109-0403-0203 РСНБ РК 2015**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**9,7700**		**6046,62**	**59075**
570. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	4,98	48,655	1130,00	54980
570. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1955	1,91	954,91	1824
		Итого оплата труда:				**5814,08**	**56804**
570. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0566	0,552982	13,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
570. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,02	0,1954	3996,00	781

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,1954	1300,00	254
570. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,17	1,661	1888,00	3136
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	1,661	910,00	1512
570. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,053735	2465,00	132
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,053735	1088,00	58
		Итого эксплуатация машин:				**415,17**	**4056**
570. 7	2106-0407-0501 РСНБ РК 2015	Детали крепления стальные	кг	0,0057	0,055689	--	--
570. 8	2109-0304-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке	м2	1	9,77	--	--
570. 9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,000098	404706,00	40
		Итого материалов:				**4,05**	**40**
		Накладные расходы	%	69		4011,72	39194
		Сметная прибыль	%	8		804,67	7862
		Сметная стоимость:				**10863,01**	**106132**
571	**2109-0304-0206 РСНБ РК 2015**	**Блоки для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**9,7700**		**81220,00**	**793519**
		Сметная прибыль	%	8		6497,60	63482
		Сметная стоимость:				**87717,60**	**857001**
		ВИТРАЖ В-3 2,85х2,96м2 7шт					
572	**1109-0403-0203 РСНБ РК 2015**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**33,7440**		**6046,62**	**204037**
572. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	4,98	168,045	1130,00	189891
572. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1955	6,597	954,91	6299
		Итого оплата труда:				**5814,08**	**196190**
572. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0566	1,91	13,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
572. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,02	0,67488	3996,00	2697
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,67488	1300,00	877
572. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,17	5,736	1888,00	10830
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	5,736	910,00	5220
572. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,185592	2465,00	457

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,185592	1088,00	202
		Итого эксплуатация машин:				**415,17**	**14010**
572. 7	2106-0407-0501 РСНБ РК 2015	Детали крепления стальные	кг	0,0057	0,192341	--	--
572. 8	2109-0304-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке	м2	1	33,744	--	--
572. 9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,000337	404706,00	137
		Итого материалов:				**4,05**	**137**
		Накладные расходы	%	69		4011,72	135371
		Сметная прибыль	%	8		804,67	27153
		Сметная стоимость:				**10863,01**	**366561**
573	**2109-0304-0206 РСНБ РК 2015**	**Блоки для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**33,7440**		**81220,00**	**2740688**
		Сметная прибыль	%	8		6497,60	219255
		Сметная стоимость:				**87717,60**	**2959943**
		ВИТРАЖ В-4 6,29х2,96м2 1шт					
574	**1109-0403-0203 РСНБ РК 2015**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**18,6200**		**6046,62**	**112588**
574. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	4,98	92,728	1130,00	104782
574. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1955	3,64	954,91	3476
		Итого оплата труда:				**5814,08**	**108258**
574. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0566	1,054	13,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
574. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,02	0,3724	3996,00	1488
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,3724	1300,00	484
574. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,17	3,165	1888,00	5976
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	3,165	910,00	2880
574. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,10241	2465,00	252
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,10241	1088,00	111
		Итого эксплуатация машин:				**415,17**	**7731**
574. 7	2106-0407-0501 РСНБ РК 2015	Детали крепления стальные	кг	0,0057	0,106134	--	--
574. 8	2109-0304-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке	м2	1	18,62	--	--

574. 9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,000186	404706,00	75
		Итого материалов:				**4,05**	**75**
		Накладные расходы	%	69		4011,72	74698
		Сметная прибыль	%	8		804,67	14983
		Сметная стоимость:				**10863,01**	**202269**
575	**2109-0304-0206 РСНБ РК 2015**	**Блоки для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**18,6200**		**81220,00**	**1512316**
		Сметная прибыль	%	8		6497,60	120985
		Сметная стоимость:				**87717,60**	**1633302**
		ВИТРАЖ В-5 3,87х2,96м2 1шт					
576	**1109-0403-0203 РСНБ РК 2015**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**11,4600**		**6046,62**	**69294**
576. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	4,98	57,071	1130,00	64490
576. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1955	2,24	954,91	2139
		Итого оплата труда:				**5814,08**	**66629**
576. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0566	0,648636	13,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
576. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,02	0,2292	3996,00	916
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,2292	1300,00	298
576. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,17	1,948	1888,00	3678
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	1,948	910,00	1773
576. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,06303	2465,00	155
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,06303	1088,00	69
		Итого эксплуатация машин:				**415,17**	**4758**
576. 7	2106-0407-0501 РСНБ РК 2015	Детали крепления стальные	кг	0,0057	0,065322	--	--
576. 8	2109-0304-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке	м2	1	11,46	--	--
576. 9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,000115	404706,00	46
		Итого материалов:				**4,05**	**46**
		Накладные расходы	%	69		4011,72	45974
		Сметная прибыль	%	8		804,67	9221

		Сметная стоимость:				**10863,01**	**124490**
577	**2109-0304-0206 РСНБ РК 2015**	**Блоки для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**11,4600**		**81220,00**	**930781**
		Сметная прибыль	%	8		6497,60	74462
		Сметная стоимость:				**87717,60**	**1005244**
		ВИТРАЖ В-6 3,06х2,96м2 3шт					
578	**1109-0403-0203 РСНБ РК 2015**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**27,1500**		**6046,62**	**164166**
578. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	4,98	135,207	1130,00	152784
578. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1955	5,308	954,91	5068
		Итого оплата труда:				**5814,08**	**157852**
578. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0566	1,537	13,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
578. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,02	0,543	3996,00	2170
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,543	1300,00	706
578. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,17	4,615	1888,00	8714
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	4,615	910,00	4200
578. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,149325	2465,00	368
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,149325	1088,00	162
		Итого эксплуатация машин:				**415,17**	**11272**
578. 7	2106-0407-0501 РСНБ РК 2015	Детали крепления стальные	кг	0,0057	0,154755	--	--
578. 8	2109-0304-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке	м2	1	27,15	--	--
578. 9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,000271	404706,00	110
		Итого материалов:				**4,05**	**110**
		Накладные расходы	%	69		4011,72	108918
		Сметная прибыль	%	8		804,67	21847
		Сметная стоимость:				**10863,01**	**294931**
579	**2109-0304-0206 РСНБ РК 2015**	**Блоки для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**27,1500**		**81220,00**	**2205123**

		Сметная прибыль	%	8		6497,60	176410
		Сметная стоимость:				**87717,60**	**2381533**
		ВИТРАЖ В-7 2,96х2,96м2 1шт					
580	**1109-0403-0203 РСНБ РК 2015**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**8,7600**		**6046,62**	**52968**
580. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	4,98	43,625	1130,00	49296
580. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1955	1,713	954,91	1635
		Итого оплата труда:				**5814,08**	**50931**
580. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0566	0,495816	13,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
580. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,02	0,1752	3996,00	700
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,1752	1300,00	228
580. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,17	1,489	1888,00	2812
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	1,489	910,00	1355
580. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,04818	2465,00	119
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,04818	1088,00	52
		Итого эксплуатация машин:				**415,17**	**3637**
580. 7	2106-0407-0501 РСНБ РК 2015	Детали крепления стальные	кг	0,0057	0,049932	--	--
580. 8	2109-0304-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке	м2	1	8,76	--	--
580. 9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,000088	404706,00	35
		Итого материалов:				**4,05**	**35**
		Накладные расходы	%	69		4011,72	35143
		Сметная прибыль	%	8		804,67	7049
		Сметная стоимость:				**10863,01**	**95160**
581	**2109-0304-0206 РСНБ РК 2015**	**Блоки для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**8,7600**		**81220,00**	**711487**
		Сметная прибыль	%	8		6497,60	56919
		Сметная стоимость:				**87717,60**	**768406**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**15443366**
В том числе:							
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**15443366**

		Материалы -	Тенге				**716**
		Всего заработная плата -	Тенге				**1028796**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**14373422**
		Накладные расходы -	Тенге				**709869**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1292259**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**17445494**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**916**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1028796**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**17445494**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**916**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1028796**
		РАЗДЕЛ 8. ДВЕРИ					
616	**1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2**	**м2**	**240,6600**		**3406,45**	**819796**
616. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,8342	200,759	964,00	193531
616. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0678	16,317	1003,73	16378
		Итого оплата труда:				**872,22**	**209909**
616. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0321	7,725	1888,00	14585
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0321	7,725	910,00	7030
616. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2091	50,322	16,00	805
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
616. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	8,592	2465,00	21178
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	8,592	1088,00	9348
616. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3221	77,517	18,00	1395
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**157,75**	**37964**
616. 7	2109-9999-9903 РСНБ РК 2015	Блоки дверные	м2	1	240,66	--	--
616. 8	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,235	297,215	1364,00	405401
616. 9	2113-0207-9901 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6,52	1569,103	26,00	40797
616.10	2113-0809-0301 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая диффузионная	м	0,43	103,484	115,00	11901

616.11	2113-0809-0302 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,93	705,134	86,00	60642
616.12	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	1925,28	10,00	19253
616.13	2113-0809-9901 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая	м	4,02	967,453	52,00	50308
		Итого материалов:				**2444,53**	**588301**
		Накладные расходы	%	90		785,00	188918
		Сметная прибыль	%	8		335,32	80697
		Сметная стоимость:				**4526,76**	**1089411**
617	**1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2**	**м2**	**12,2200**		**2270,39**	**27744**
617. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,7435	9,086	946,00	8595
617. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0705	0,86151	1000,14	862
		Итого оплата труда:				**773,86**	**9457**
617. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0348	0,425256	1888,00	803
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0348	0,425256	910,00	387
617. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0997	1,218	16,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
617. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,436254	2465,00	1075
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,436254	1088,00	475
617. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1536	1,877	18,00	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**158,06**	**1932**
617. 7	2109-9999-9903 РСНБ РК 2015	Блоки дверные	м2	1	12,22	--	--
617. 8	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,703	8,591	1364,00	11718
617. 9	2113-0207-9901 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,11	38,004	26,00	988
617.10	2113-0809-0301 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая диффузионная	м	0,4	4,888	115,00	562
617.11	2113-0809-0302 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,51	18,452	86,00	1587
617.12	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	97,76	10,00	978

617.13	2113-0809-9901 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая	м	2,18	26,64	52,00	1385
		Итого материалов:				**1408,97**	**17218**
		Накладные расходы	%	90		696,47	8511
		Сметная прибыль	%	8		237,35	2900
		Сметная стоимость:				**3204,21**	**39155**
618	**2109-0202-0801 РСНБ РК 2015**	**Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные**	**м2**	**215,5000**		**28240,00**	**6085720**
		Сметная прибыль	%	8		2259,20	486858
		Сметная стоимость:				**30499,20**	**6572578**
619	**2109-0202-0701 РСНБ РК 2015**	**Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные**	**м2**	**44,1000**		**26764,00**	**1180292**
		Сметная прибыль	%	8		2141,12	94423
		Сметная стоимость:				**28905,12**	**1274716**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**8113552**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8113552**
Материалы -			Тенге				**605518**
Всего заработная плата -			Тенге				**219365**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**7266012**
Накладные расходы -			Тенге				**197429**
Сметная прибыль -			Тенге				**664878**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8975859**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**227**
Сметная заработная плата -			Тенге				**219365**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**8975859**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**227**
Сметная заработная плата -			Тенге				**219365**
РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ							
ПЕРВЫЙ ЭТАЖ							
Полы							
Деталь 69-1							
626	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**53,6100**		**1424,65**	**76376**
626. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,132	60,665	946,00	57389

626. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	1,576	948,75	1495
		Итого оплата труда:				**1098,39**	**58885**
626. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,192996	4249,00	820
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,192996	1088,00	210
626. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	0,825594	13,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
626. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	1,233	1888,00	2328
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	1,233	910,00	1122
626. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,150108	2465,00	370
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,150108	1088,00	163
626. 7	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,471768	120,00	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**66,88**	**3585**
626. 8	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,26805	90,00	24
626. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,001	0,05361	30,00	2
626.10	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	241,245	45,00	10856
626.11	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	32,166	104,00	3345
626.12	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	5,361	219,00	1174
		Итого материалов:				**287,28**	**15401**
		Накладные расходы	%	94		1032,48	55351
		Сметная прибыль	%	8		196,57	10538
		Сметная стоимость:				**2653,71**	**142265**
627	**2206-0301-1207 РСНБ РК 2015**	**Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, квадратные и прямоугольные с одноцветным рисунком, толщиной 11-13 мм**	**м2**	**54,6822**		**2717,00**	**148572**
		Сметная прибыль	%	8		217,36	11886
		Сметная стоимость:				**2934,36**	**160457**
628	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м**	**57,3627**		**519,55**	**29803**
628. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,236	13,538	1071,00	14499
628. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,034418	1088,00	37

		Итого оплата труда:				**253,41**	**14536**
628. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,034418	2465,00	85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,034418	1088,00	37
		Итого эксплуатация машин:				**1,48**	**85**
628. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,09178	16850,00	1546
628. 5	2202-0101-9902 РСНБ РК 2015	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	57,936	236,00	13673
		Итого материалов:				**265,32**	**15219**
		Накладные расходы	%	94		238,20	13664
		Сметная прибыль	%	8		60,62	3477
		Сметная стоимость:				**818,38**	**46944**
				Деталь 69-2			
642	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**116,2000**		**1424,65**	**165545**
642. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,132	131,492	946,00	124391
642. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	3,416	948,75	3241
		Итого оплата труда:				**1098,39**	**127633**
642. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,41832	4249,00	1777
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,41832	1088,00	455
642. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	1,789	13,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
642. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	2,673	1888,00	5046
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	2,673	910,00	2432
642. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,32536	2465,00	802
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,32536	1088,00	354
642. 7	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	1,023	120,00	123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**66,88**	**7771**
642. 8	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,581	90,00	52
642. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,001	0,1162	30,00	3

642.10	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	522,9	45,00	23531
642.11	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	69,72	104,00	7251
642.12	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	11,62	219,00	2545
		Итого материалов:				**287,28**	**33382**
		Накладные расходы	%	94		1032,48	119975
		Сметная прибыль	%	8		196,57	22842
		Сметная стоимость:				**2653,71**	**308361**
643	**2113-0806-0602 РСНБ РК 2015**	**Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные**	**м2**	**122,0100**		**7017,00**	**856144**
		Сметная прибыль	%	8		561,36	68492
		Сметная стоимость:				**7578,36**	**924636**
644	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м**	**124,3340**		**519,55**	**64598**
644. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,236	29,343	1071,00	31426
644. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0746	1088,00	81
		Итого оплата труда:				**253,41**	**31507**
644. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,0746	2465,00	184
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,0746	1088,00	81
		Итого эксплуатация машин:				**1,48**	**184**
644. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,198934	16850,00	3352
644. 5	2202-0101-9902 РСНБ РК 2015	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	125,577	236,00	29636
		Итого материалов:				**265,32**	**32988**
		Накладные расходы	%	94		238,20	29617
		Сметная прибыль	%	8		60,62	7537
		Сметная стоимость:				**818,38**	**101752**
				Деталь 58-1			
649	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**406,8300**		**1424,65**	**579591**
649. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,132	460,369	946,00	435509
649. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	11,961	948,75	11348
		Итого оплата труда:				**1098,39**	**446857**

649. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	1,465	4249,00	6223
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	1,465	1088,00	1594
649. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	6,265	13,00	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
649. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	9,357	1888,00	17666
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	9,357	910,00	8515
649. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	1,139	2465,00	2808
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	1,139	1088,00	1239
649. 7	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	3,58	120,00	430
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**66,88**	**27208**
649. 8	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	2,034	90,00	183
649. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,001	0,40683	30,00	12
649.10	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	1830,735	45,00	82383
649.11	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	244,098	104,00	25386
649.12	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	40,683	219,00	8910
		Итого материалов:				**287,28**	**116874**
		Накладные расходы	%	94		1032,48	420045
		Сметная прибыль	%	8		196,57	79971
		Сметная стоимость:				**2653,71**	**1079607**
650	**2206-0301-1207 РСНБ РК 2015**	**Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, квадратные и прямоугольные с одноцветным рисунком, толщиной 11-13 мм**	**м2**	**414,9666**		**2717,00**	**1127464**
		Сметная прибыль	%	8		217,36	90197
		Сметная стоимость:				**2934,36**	**1217661**
651	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м**	**435,3081**		**519,55**	**226166**
651. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,236	102,733	1071,00	110027
651. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,261185	1088,00	284
		Итого оплата труда:				**253,41**	**110311**

651. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,261185	2465,00	644
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,261185	1088,00	284
		Итого эксплуатация машин:				**1,48**	**644**
651. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,696493	16850,00	11736
651. 5	2202-0101-9902 РСНБ РК 2015	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	439,661	236,00	103760
		Итого материалов:				**265,32**	**115496**
		Накладные расходы	%	94		238,20	103692
		Сметная прибыль	%	8		60,62	26389
		Сметная стоимость:				**818,38**	**356247**
				Деталь 62-1			
666	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**51,1600**		**1424,65**	**72885**
666. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,132	57,893	946,00	54766
666. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	1,504	948,75	1427
		Итого оплата труда:				**1098,39**	**56193**
666. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,184176	4249,00	783
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,184176	1088,00	200
666. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	0,787864	13,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
666. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	1,177	1888,00	2222
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	1,177	910,00	1071
666. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,143248	2465,00	353
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,143248	1088,00	156
666. 7	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,450208	120,00	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**66,88**	**3422**
666. 8	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,2558	90,00	23
666. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,001	0,05116	30,00	2
666.10	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	230,22	45,00	10360

666.11	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	30,696	104,00	3192
666.12	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	5,116	219,00	1120
		Итого материалов:				**287,28**	**14697**
		Накладные расходы	%	94		1032,48	52822
		Сметная прибыль	%	8		196,57	10057
		Сметная стоимость:				**2653,71**	**135764**
667	**2206-0301-1207 РСНБ РК 2015**	**Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, квадратные и прямоугольные с одноцветным рисунком, толщиной 11-13 мм**	**м2**	**52,1832**		**2717,00**	**141782**
		Сметная прибыль	%	8		217,36	11343
		Сметная стоимость:				**2934,36**	**153124**
668	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м**	**54,7412**		**519,55**	**28441**
668. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,236	12,919	1071,00	13836
668. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,032845	1088,00	36
		Итого оплата труда:				**253,41**	**13872**
668. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,032845	2465,00	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,032845	1088,00	36
		Итого эксплуатация машин:				**1,48**	**81**
668. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,087586	16850,00	1476
668. 5	2202-0101-9902 РСНБ РК 2015	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	55,289	236,00	13048
		Итого материалов:				**265,32**	**14524**
		Накладные расходы	%	94		238,20	13040
		Сметная прибыль	%	8		60,62	3318
		Сметная стоимость:				**818,38**	**44799**
				Деталь 75-2			
675	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**20,9800**		**1424,65**	**29889**
675. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,132	23,741	946,00	22459
675. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,616812	948,75	585
		Итого оплата труда:				**1098,39**	**23044**
675. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,075528	4249,00	321

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,075528	1088,00	82
675. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	0,323092	13,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
675. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,48254	1888,00	911
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,48254	910,00	439
675. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,058744	2465,00	145
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,058744	1088,00	64
675. 7	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,184624	120,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**66,88**	**1403**
675. 8	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,1049	90,00	9
675. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,001	0,02098	30,00	1
675.10	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	94,41	45,00	4248
675.11	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	12,588	104,00	1309
675.12	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	2,098	219,00	459
		Итого материалов:				**287,28**	**6027**
		Накладные расходы	%	94		1032,48	21662
		Сметная прибыль	%	8		196,57	4124
		Сметная стоимость:				**2653,71**	**55675**
676	**2206-0301-1207 РСНБ РК 2015**	**Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, квадратные и прямоугольные с одноцветным рисунком, толщиной 11-13 мм**	**м2**	**21,3996**		**2717,00**	**58143**
		Сметная прибыль	%	8		217,36	4651
		Сметная стоимость:				**2934,36**	**62794**
677	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м**	**22,4486**		**519,55**	**11663**
677. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,236	5,298	1071,00	5674
677. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,013469	1088,00	15
		Итого оплата труда:				**253,41**	**5689**
677. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,013469	2465,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,013469	1088,00	15

		Итого эксплуатация машин:				**1,48**	**33**
677. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,035918	16850,00	605
677. 5	2202-0101-9902 РСНБ РК 2015	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	22,673	236,00	5351
		Итого материалов:				**265,32**	**5956**
		Накладные расходы	%	94		238,20	5347
		Сметная прибыль	%	8		60,62	1361
		Сметная стоимость:				**818,38**	**18371**
				Деталь 75-1			
684	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**12,5200**		**1424,65**	**17837**
684. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,132	14,168	946,00	13403
684. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,368088	948,75	349
		Итого оплата труда:				**1098,39**	**13752**
684. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,045072	4249,00	192
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,045072	1088,00	49
684. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	0,192808	13,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
684. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,28796	1888,00	544
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,28796	910,00	262
684. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,035056	2465,00	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,035056	1088,00	38
684. 7	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,110176	120,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**66,88**	**837**
684. 8	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,0626	90,00	6
684. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,001	0,01252	30,00	0
684.10	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	56,34	45,00	2535
684.11	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	7,512	104,00	781

684.12	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	1,252	219,00	274
		Итого материалов:				**287,28**	**3597**
		Накладные расходы	%	94		1032,48	12927
		Сметная прибыль	%	8		196,57	2461
		Сметная стоимость:				**2653,71**	**33224**
685	**2206-0301-0604 РСНБ РК 2015**	**Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 300х300 ГОСТ 6787-2001**	**м2**	**12,7704**		**2008,00**	**25643**
		Сметная прибыль	%	8		160,64	2051
		Сметная стоимость:				**2168,64**	**27694**
686	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м**	**13,3964**		**519,55**	**6960**
686. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,236	3,162	1071,00	3386
686. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,008038	1088,00	9
		Итого оплата труда:				**253,41**	**3395**
686. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,008038	2465,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,008038	1088,00	9
		Итого эксплуатация машин:				**1,48**	**20**
686. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,021434	16850,00	361
686. 5	2202-0101-9902 РСНБ РК 2015	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	13,53	236,00	3193
		Итого материалов:				**265,32**	**3554**
		Накладные расходы	%	94		238,20	3191
		Сметная прибыль	%	8		60,62	812
		Сметная стоимость:				**818,38**	**10963**
				Деталь 72-1			
693	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**20,0400**		**1424,65**	**28550**
693. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,132	22,677	946,00	21453
693. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,589176	948,75	559
		Итого оплата труда:				**1098,39**	**22012**
693. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,072144	4249,00	307
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,072144	1088,00	78

693. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	0,308616	13,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
693. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,46092	1888,00	870
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,46092	910,00	419
693. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,056112	2465,00	138
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,056112	1088,00	61
693. 7	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,176352	120,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**66,88**	**1340**
693. 8	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,1002	90,00	9
693. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,001	0,02004	30,00	1
693.10	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	90,18	45,00	4058
693.11	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	12,024	104,00	1250
693.12	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	2,004	219,00	439
		Итого материалов:				**287,28**	**5757**
		Накладные расходы	%	94		1032,48	20691
		Сметная прибыль	%	8		196,57	3939
		Сметная стоимость:				**2653,71**	**53180**
694	**2206-0301-1207 РСНБ РК 2015**	**Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, квадратные и прямоугольные с одноцветным рисунком, толщиной 11-13 мм**	**м2**	**20,4408**		**2717,00**	**55538**
		Сметная прибыль	%	8		217,36	4443
		Сметная стоимость:				**2934,36**	**59981**
695	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м**	**21,4428**		**519,55**	**11141**
695. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,236	5,061	1071,00	5420
695. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,012866	1088,00	14
		Итого оплата труда:				**253,41**	**5434**
695. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,012866	2465,00	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,012866	1088,00	14
		Итого эксплуатация машин:				**1,48**	**32**

695. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,034308	16850,00	578
695. 5	2202-0101-9902 РСНБ РК 2015	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	21,657	236,00	5111
		Итого материалов:				**265,32**	**5689**
		Накладные расходы	%	94		238,20	5108
		Сметная прибыль	%	8		60,62	1300
		Сметная стоимость:				**818,38**	**17548**
				Деталь 68-1			
720	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**39,4500**		**1424,65**	**56203**
720. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,132	44,642	946,00	42231
720. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	1,16	948,75	1100
		Итого оплата труда:				**1098,39**	**43331**
720. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,14202	4249,00	603
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,14202	1088,00	155
720. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	0,60753	13,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
720. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,90735	1888,00	1713
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,90735	910,00	826
720. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,11046	2465,00	272
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,11046	1088,00	120
720. 7	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,34716	120,00	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**66,88**	**2638**
720. 8	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,19725	90,00	18
720. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,001	0,03945	30,00	1
720.10	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	177,525	45,00	7989
720.11	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	23,67	104,00	2462
720.12	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	3,945	219,00	864

		Итого материалов:				**287,28**	**11333**
		Накладные расходы	%	94		1032,48	40731
		Сметная прибыль	%	8		196,57	7755
		Сметная стоимость:				**2653,71**	**104689**
721	**2206-0301-1207 РСНБ РК 2015**	**Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, квадратные и прямоугольные с одноцветным рисунком, толщиной 11-13 мм**	**м2**	**40,2390**		**2717,00**	**109329**
		Сметная прибыль	%	8		217,36	8746
		Сметная стоимость:				**2934,36**	**118076**
722	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м**	**42,2115**		**519,55**	**21931**
722. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,236	9,962	1071,00	10669
722. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,025327	1088,00	28
		Итого оплата труда:				**253,41**	**10697**
722. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,025327	2465,00	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,025327	1088,00	28
		Итого эксплуатация машин:				**1,48**	**62**
722. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,067538	16850,00	1138
722. 5	2202-0101-9902 РСНБ РК 2015	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	42,634	236,00	10062
		Итого материалов:				**265,32**	**11200**
		Накладные расходы	%	94		238,20	10055
		Сметная прибыль	%	8		60,62	2559
		Сметная стоимость:				**818,38**	**34545**
				Деталь 70-1			
746	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**33,6700**		**1424,65**	**47968**
746. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,132	38,101	946,00	36044
746. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,989898	948,75	939
		Итого оплата труда:				**1098,39**	**36983**
746. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,121212	4249,00	515
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,121212	1088,00	132
746. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	0,518518	13,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

746. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,77441	1888,00	1462
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,77441	910,00	705
746. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,094276	2465,00	232
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,094276	1088,00	103
746. 7	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,296296	120,00	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**66,88**	**2252**
746. 8	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,16835	90,00	15
746. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,001	0,03367	30,00	1
746.10	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	151,515	45,00	6818
746.11	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	20,202	104,00	2101
746.12	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	3,367	219,00	737
		Итого материалов:				**287,28**	**9673**
		Накладные расходы	%	94		1032,48	34764
		Сметная прибыль	%	8		196,57	6619
		Сметная стоимость:				**2653,71**	**89350**
747	**2206-0301-1207 РСНБ РК 2015**	**Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, квадратные и прямоугольные с одноцветным рисунком, толщиной 11-13 мм**	**м2**	**34,3434**		**2717,00**	**93311**
		Сметная прибыль	%	8		217,36	7465
		Сметная стоимость:				**2934,36**	**100776**
748	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м**	**36,0269**		**519,55**	**18718**
748. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,236	8,502	1071,00	9106
748. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,021616	1088,00	24
		Итого оплата труда:				**253,41**	**9130**
748. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,021616	2465,00	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,021616	1088,00	24
		Итого эксплуатация машин:				**1,48**	**53**
748. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,057643	16850,00	971

748. 5	2202-0101-9902 РСНБ РК 2015	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	36,387	236,00	8587
		Итого материалов:				**265,32**	**9559**
		Накладные расходы	%	94		238,20	8582
		Сметная прибыль	%	8		60,62	2184
		Сметная стоимость:				**818,38**	**29484**
		Потолок					
779	**1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка**	**м2**	**371,1600**		**577,72**	**214427**
779. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,45	167,022	964,00	161009
779. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	1,113	910,00	1013
		Итого оплата труда:				**436,53**	**162022**
779. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003	1,113	1888,00	2102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	1,113	910,00	1013
		Итого эксплуатация машин:				**5,66**	**2102**
779. 4	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	2,598	19751,00	51315
		Итого материалов:				**138,26**	**51315**
		Накладные расходы	%	80		349,22	129618
		Сметная прибыль	%	8		74,16	27524
		Сметная стоимость:				**1001,10**	**371568**
784	**1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 поверхности**	**782,4100**		**577,72**	**452015**
784. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,45	352,084	964,00	339409
784. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	2,347	910,00	2136
		Итого оплата труда:				**436,53**	**341545**
784. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003	2,347	1888,00	4432
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	2,347	910,00	2136
		Итого эксплуатация машин:				**5,66**	**4432**
784. 4	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	5,477	19751,00	108174
		Итого материалов:				**138,26**	**108174**
		Накладные расходы	%	80		349,22	273236
		Сметная прибыль	%	8		74,16	58020
		Сметная стоимость:				**1001,10**	**783271**

		Стены					
790	**1115-0209-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором по бетону, камню или кирпичу толщиной 30 мм**	**м2 поверхности**	**59,1300**		**26383,84**	**1560076**
790. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	2,24	132,451	928,00	122915
790. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1743	10,306	917,86	9460
		Итого оплата труда:				**2238,70**	**132375**
790. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0077	0,455301	4249,00	1935
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,455301	1088,00	495
790. 4	3103-0101-0601 РСНБ РК 2015	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,14	8,278	939,00	7773
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,14	8,278	910,00	7533
790. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0266	1,573	1888,00	2970
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0266	1,573	910,00	1431
		Итого эксплуатация машин:				**214,40**	**12677**
790. 6	1-1-480	Песок баритовый	м3	0,048	2,838	--	--
790. 7	2105-0307-0104 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,02	1,183	285,00	337
790. 8	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	3,6	212,868	70,00	14901
790. 9	2105-0308-0564 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 6 мм х 6 мм, из нержавеющей стали, диаметром 2 мм ГОСТ 3826-82	м2	1,08	63,86	21434,00	1368784
790.10	2107-0203-0403 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00001	0,000591	21816,00	13
790.11	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0297	1,756	17349,00	30468
790.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,005	0,29565	26517,00	7840
790.13	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0016	0,094608	22269,00	2107
790.14	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,02	1,183	30,00	35
		Итого материалов:				**24090,72**	**1424484**
		Накладные расходы	%	80		1790,96	105900
		Сметная прибыль	%	8		2253,98	133278
		Сметная стоимость:				**30428,78**	**1799254**

791	**2101-0405-0201 РСНБ РК 2015**	**Песок баритовый**	**м3**	**0,9461**		**650,00**	**615**
		Сметная прибыль	%	8		52,00	49
		Сметная стоимость:				**702,00**	**664**
793	**1115-0107-0101 РСНБ РК 2015**	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**	**м2**	**77,3200**		**4628,38**	**357866**
793. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	2	154,64	1018,00	157424
793. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	0,664952	920,35	612
		Итого оплата труда:				**2043,91**	**158036**
793. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,03866	4249,00	164
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,03866	1088,00	42
793. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	0,626292	1888,00	1182
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,626292	910,00	570
		Итого эксплуатация машин:				**17,42**	**1347**
793. 5	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	1,16	19856,00	23029
793. 6	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,030928	17349,00	537
793. 7	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,3866	90,00	35
793. 8	2202-0101-0405 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	77,32	2267,00	175284
793. 9	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	0,001	0,07732	2590,00	200
793.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00465	0,359538	30,00	11
		Итого материалов:				**2574,96**	**199096**
		Накладные расходы	%	80		1635,13	126428
		Сметная прибыль	%	8		501,08	38744
		Сметная стоимость:				**6764,59**	**523038**
		Откосы					
796	**1107-0516-0115 РСНБ РК 2015**	**Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором**	**м**	**677,0000**		**333,43**	**225731**
796. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,298	201,746	1088,00	219500
796. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,677	1088,00	737
		Итого оплата труда:				**325,31**	**220236**

796. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,677	2465,00	1669
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,677	1088,00	737
		Итого эксплуатация машин:				**2,46**	**1669**
796. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0004	0,2708	16850,00	4563
		Итого материалов:				**6,74**	**4563**
		Накладные расходы	%	118		383,87	259879
		Сметная прибыль	%	8		57,38	38849
		Сметная стоимость:				**774,68**	**524459**
		ВТОРОЙ ЭТАЖ					
				Деталь 58-1			
801	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**525,1000**		**1424,65**	**748085**
801. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,132	594,203	946,00	562116
801. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	15,438	948,75	14647
		Итого оплата труда:				**1098,39**	**576763**
801. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	1,89	4249,00	8032
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	1,89	1088,00	2056
801. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	8,087	13,00	105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
801. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	12,077	1888,00	22802
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	12,077	910,00	10990
801. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	1,47	2465,00	3624
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	1,47	1088,00	1599
801. 7	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	4,621	120,00	555
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**66,88**	**35118**
801. 8	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	2,626	90,00	236
801. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,001	0,5251	30,00	16
801.10	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	2362,95	45,00	106333

801.11	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	315,06	104,00	32766
801.12	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	52,51	219,00	11500
		Итого материалов:				**287,28**	**150851**
		Накладные расходы	%	94		1032,48	542157
		Сметная прибыль	%	8		196,57	103219
		Сметная стоимость:				**2653,71**	**1393461**
802	**2206-0301-1207 РСНБ РК 2015**	**Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, квадратные и прямоугольные с одноцветным рисунком, толщиной 11-13 мм**	**м2**	**535,6020**		**2717,00**	**1455231**
		Сметная прибыль	%	8		217,36	116418
		Сметная стоимость:				**2934,36**	**1571649**
803	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м**	**561,8570**		**519,55**	**291916**
803. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,236	132,598	1071,00	142013
803. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,337114	1088,00	367
		Итого оплата труда:				**253,41**	**142380**
803. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,337114	2465,00	831
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,337114	1088,00	367
		Итого эксплуатация машин:				**1,48**	**831**
803. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,898971	16850,00	15148
803. 5	2202-0101-9902 РСНБ РК 2015	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	567,476	236,00	133924
		Итого материалов:				**265,32**	**149072**
		Накладные расходы	%	94		238,20	133837
		Сметная прибыль	%	8		60,62	34060
		Сметная стоимость:				**818,38**	**459813**
				Деталь 62-1			
810	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**110,3900**		**1424,65**	**157267**
810. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,132	124,917	946,00	118172
810. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	3,245	948,75	3079
		Итого оплата труда:				**1098,39**	**121251**
810. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,397404	4249,00	1689

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,397404	1088,00	432
810. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	1,7	13,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
810. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	2,539	1888,00	4794
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	2,539	910,00	2310
810. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,309092	2465,00	762
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,309092	1088,00	336
810. 7	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,971432	120,00	117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**66,88**	**7383**
810. 8	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,55195	90,00	50
810. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,001	0,11039	30,00	3
810.10	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	496,755	45,00	22354
810.11	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	66,234	104,00	6888
810.12	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	11,039	219,00	2418
		Итого материалов:				**287,28**	**31713**
		Накладные расходы	%	94		1032,48	113976
		Сметная прибыль	%	8		196,57	21699
		Сметная стоимость:				**2653,71**	**292943**
811	**2206-0301-1207 РСНБ РК 2015**	**Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, квадратные и прямоугольные с одноцветным рисунком, толщиной 11-13 мм**	**м2**	**112,5978**		**2717,00**	**305928**
		Сметная прибыль	%	8		217,36	24474
		Сметная стоимость:				**2934,36**	**330402**
812	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м**	**118,1173**		**519,55**	**61368**
812. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,236	27,876	1071,00	29855
812. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,07087	1088,00	77
		Итого оплата труда:				**253,41**	**29932**
812. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,07087	2465,00	175
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,07087	1088,00	77

		Итого эксплуатация машин:				**1,48**	**175**
812. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,188988	16850,00	3184
812. 5	2202-0101-9902 РСНБ РК 2015	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	119,298	236,00	28154
		Итого материалов:				**265,32**	**31339**
		Накладные расходы	%	94		238,20	28136
		Сметная прибыль	%	8		60,62	7160
		Сметная стоимость:				**818,38**	**96665**
				Деталь 75-2			
819	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**9,5100**		**1424,65**	**13548**
819. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,132	10,762	946,00	10180
819. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,279594	948,75	265
		Итого оплата труда:				**1098,39**	**10446**
819. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,034236	4249,00	145
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,034236	1088,00	37
819. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	0,146454	13,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
819. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,21873	1888,00	413
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,21873	910,00	199
819. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,026628	2465,00	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,026628	1088,00	29
819. 7	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,083688	120,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**66,88**	**636**
819. 8	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,04755	90,00	4
819. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,001	0,00951	30,00	0
819.10	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	42,795	45,00	1926
819.11	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	5,706	104,00	593

819.12	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	0,951	219,00	208
		Итого материалов:				**287,28**	**2732**
		Накладные расходы	%	94		1032,48	9819
		Сметная прибыль	%	8		196,57	1869
		Сметная стоимость:				**2653,71**	**25237**
820	**2206-0301-1207 РСНБ РК 2015**	**Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, квадратные и прямоугольные с одноцветным рисунком, толщиной 11-13 мм**	**м2**	**9,7002**		**2717,00**	**26355**
		Сметная прибыль	%	8		217,36	2108
		Сметная стоимость:				**2934,36**	**28464**
821	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м**	**10,1757**		**519,55**	**5287**
821. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,236	2,401	1071,00	2572
821. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,006105	1088,00	7
		Итого оплата труда:				**253,41**	**2579**
821. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,006105	2465,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,006105	1088,00	7
		Итого эксплуатация машин:				**1,48**	**15**
821. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,016281	16850,00	274
821. 5	2202-0101-9902 РСНБ РК 2015	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	10,277	236,00	2425
		Итого материалов:				**265,32**	**2700**
		Накладные расходы	%	94		238,20	2424
		Сметная прибыль	%	8		60,62	617
		Сметная стоимость:				**818,38**	**8328**
				Деталь 75-1			
828	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**8,0900**		**1424,65**	**11525**
828. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,132	9,155	946,00	8660
828. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,237846	948,75	226
		Итого оплата труда:				**1098,39**	**8886**
828. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,029124	4249,00	124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,029124	1088,00	32

828. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	0,124586	13,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
828. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,18607	1888,00	351
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,18607	910,00	169
828. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,022652	2465,00	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,022652	1088,00	25
828. 7	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,071192	120,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**66,88**	**541**
828. 8	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,04045	90,00	4
828. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,001	0,00809	30,00	0
828.10	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	36,405	45,00	1638
828.11	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	4,854	104,00	505
828.12	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	0,809	219,00	177
		Итого материалов:				**287,28**	**2324**
		Накладные расходы	%	94		1032,48	8353
		Сметная прибыль	%	8		196,57	1590
		Сметная стоимость:				**2653,71**	**21468**
829	**2206-0301-0604 РСНБ РК 2015**	**Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 300х300 ГОСТ 6787-2001**	**м2**	**8,2518**		**2008,00**	**16570**
		Сметная прибыль	%	8		160,64	1326
		Сметная стоимость:				**2168,64**	**17895**
830	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м**	**8,6563**		**519,55**	**4497**
830. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,236	2,043	1071,00	2188
830. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,005194	1087,99	6
		Итого оплата труда:				**253,41**	**2194**
830. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,005194	2465,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,005194	1088,00	6
		Итого эксплуатация машин:				**1,48**	**13**

830. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,01385	16850,00	233
830. 5	2202-0101-9902 РСНБ РК 2015	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	8,743	236,00	2063
		Итого материалов:				**265,32**	**2297**
		Накладные расходы	%	94		238,20	2062
		Сметная прибыль	%	8		60,62	525
		Сметная стоимость:				**818,38**	**7084**
				Деталь 60-1			
837	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**5,8600**		**1424,65**	**8348**
837. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,132	6,631	946,00	6273
837. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,172284	948,75	163
		Итого оплата труда:				**1098,39**	**6437**
837. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,021096	4249,00	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,021096	1088,00	23
837. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	0,090244	13,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
837. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,13478	1888,00	254
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,13478	910,00	123
837. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,016408	2465,00	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,016408	1088,00	18
837. 7	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,051568	120,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**66,88**	**392**
837. 8	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,0293	90,00	3
837. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,001	0,00586	30,00	0
837.10	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	26,37	45,00	1187
837.11	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	3,516	104,00	366
837.12	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	0,586	219,00	128

		Итого материалов:				**287,28**	**1683**
		Накладные расходы	%	94		1032,48	6050
		Сметная прибыль	%	8		196,57	1152
		Сметная стоимость:				**2653,71**	**15551**
838	**2206-0301-0604 РСНБ РК 2015**	**Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 300х300 ГОСТ 6787-2001**	**м2**	**5,9772**		**2008,00**	**12002**
		Сметная прибыль	%	8		160,64	960
		Сметная стоимость:				**2168,64**	**12962**
839	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м**	**6,2702**		**519,55**	**3258**
839. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,236	1,48	1071,00	1585
839. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,003762	1088,00	4
		Итого оплата труда:				**253,41**	**1589**
839. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,003762	2465,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,003762	1088,00	4
		Итого эксплуатация машин:				**1,48**	**9**
839. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,010032	16850,00	169
839. 5	2202-0101-9902 РСНБ РК 2015	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	6,333	236,00	1495
		Итого материалов:				**265,32**	**1664**
		Накладные расходы	%	94		238,20	1494
		Сметная прибыль	%	8		60,62	380
		Сметная стоимость:				**818,38**	**5131**
				Деталь 42-3			
848	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	**м2**	**42,1500**		**280,91**	**11840**
848. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,258	10,875	982,00	10679
848. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,48894	1060,38	518
		Итого оплата труда:				**265,66**	**11197**
848. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,07587	1888,00	143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,07587	910,00	69
848. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	0,41307	2465,00	1018
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,41307	1088,00	449
		Итого эксплуатация машин:				**27,56**	**1161**

848. 5	2111-0205-9907 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1,03	43,414	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	94		249,72	10526
		Сметная прибыль	%	8		42,45	1789
		Сметная стоимость:				**573,08**	**24155**
849	**2111-0401-0402 РСНБ РК 2015**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**2,6049**		**24499,00**	**63817**
		Сметная прибыль	%	8		1959,92	5105
		Сметная стоимость:				**26458,92**	**68922**
850	**1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	**м3**	**2,4026**		**6203,03**	**14903**
850. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	2,99	7,184	835,00	5998
850. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	0,720765	1088,00	784
		Итого оплата труда:				**2823,05**	**6783**
850. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,192204	4249,00	817
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,192204	1088,00	209
850. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,528561	2338,00	1236
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,528561	1088,00	575
850. 5	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	1,057	14,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**860,44**	**2067**
850. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	2,691	2537,00	6827
850. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,360382	30,00	11
		Итого материалов:				**2845,94**	**6838**
		Накладные расходы	%	94		2653,67	6376
		Сметная прибыль	%	8		708,54	1702
		Сметная стоимость:				**9565,23**	**22981**
851	**1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой**	**м2**	**42,1500**		**2936,64**	**123779**
851. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	1,38	58,167	1172,00	68172
851. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	2,175	918,62	1998

		Итого оплата труда:				**1664,76**	**70170**
851. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,025	1,054	26,00	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
851. 4	3106-0202-1201 РСНБ РК 2015	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	2,023	1302,00	2634
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048	2,023	910,00	1841
851. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,046365	1888,00	88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,046365	910,00	42
851. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,105375	2465,00	260
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,105375	1088,00	115
		Итого эксплуатация машин:				**71,39**	**3009**
851. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0031	0,130665	16850,00	2202
851. 8	2110-0401-0401 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,12	47,208	228,00	10763
851. 9	2110-0501-0801 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,16	48,894	460,00	22491
851.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,01	0,4215	90,00	38
851.11	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,009273	398756,00	3698
851.12	2204-0601-0101 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,000011	0,000464	744233,00	345
851.13	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00047	0,01981	57467,00	1138
851.14	2113-0811-9901 РСНБ РК 2015	Каучук бутиловый	т	0,00006	0,002529	1431245,00	3620
851.15	2204-0501-0802 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	21,075	394,00	8304
		Итого материалов:				**1247,89**	**52599**
		Накладные расходы	%	94		1564,88	65959
		Сметная прибыль	%	8		360,12	15179
		Сметная стоимость:				**4861,63**	**204918**
852	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**42,1500**		**691,12**	**29131**
852. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	15,005	791,00	11869
852. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,535305	910,00	487
		Итого оплата труда:				**293,15**	**12356**

852. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	3,823	15,00	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
852. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,535305	1888,00	1011
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,535305	910,00	487
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**1068**
852. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,85986	18781,00	16149
852. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	1,475	30,00	44
		Итого материалов:				**384,18**	**16193**
		Накладные расходы	%	94		275,56	11615
		Сметная прибыль	%	8		77,33	3260
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**44005**
853	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**42,1500**		**414,31**	**17463**
853. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,0176	0,74184	791,00	587
853. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,088515	3640,00	322
		Итого оплата труда:				**21,57**	**909**
853. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	3,912	15,00	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
853. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,35406	1888,00	668
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,35406	910,00	322
		Итого эксплуатация машин:				**17,25**	**727**
853. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,85986	18781,00	16149
		Итого материалов:				**383,13**	**16149**
		Накладные расходы	%	94		20,27	854
		Сметная прибыль	%	8		34,77	1465
		Сметная стоимость:				**469,34**	**19783**
				Деталь 38-2			
864	**1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	**м3**	**1,5632**		**6203,03**	**9697**
864. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	2,99	4,674	835,00	3903
864. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	0,46896	1088,00	510
		Итого оплата труда:				**2823,05**	**4413**

864. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,125056	4249,00	531
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,125056	1088,00	136
864. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,343904	2338,00	804
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,343904	1088,00	374
864. 5	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	0,687808	14,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**860,44**	**1345**
864. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	1,751	2537,00	4442
864. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,23448	30,00	7
		Итого материалов:				**2845,94**	**4449**
		Накладные расходы	%	94		2653,67	4148
		Сметная прибыль	%	8		708,54	1108
		Сметная стоимость:				**9565,23**	**14952**
865	**1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой**	**м2**	**19,5400**		**2936,64**	**57382**
865. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	1,38	26,965	1172,00	31603
865. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	1,008	918,62	926
		Итого оплата труда:				**1664,76**	**32529**
865. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,025	0,4885	26,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
865. 4	3106-0202-1201 РСНБ РК 2015	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	0,93792	1302,00	1221
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048	0,93792	910,00	854
865. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,021494	1888,00	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,021494	910,00	20
865. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,04885	2465,00	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,04885	1088,00	53
		Итого эксплуатация машин:				**71,39**	**1395**
865. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0031	0,060574	16850,00	1021
865. 8	2110-0401-0401 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,12	21,885	228,00	4990

865. 9	2110-0501-0801 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,16	22,666	460,00	10427
865.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,01	0,1954	90,00	18
865.11	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,004299	398756,00	1714
865.12	2204-0601-0101 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,000011	0,000215	744233,00	160
865.13	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00047	0,009184	57467,00	528
865.14	2113-0811-9901 РСНБ РК 2015	Каучук бутиловый	т	0,00006	0,001172	1431245,00	1678
865.15	2204-0501-0802 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	9,77	394,00	3849
		Итого материалов:				**1247,89**	**24384**
		Накладные расходы	%	94		1564,88	30578
		Сметная прибыль	%	8		360,12	7037
		Сметная стоимость:				**4861,63**	**94996**
866	**1111-0101-0803 РСНБ РК 2015**	**Устройство тепло- и звукоизоляции из керамзитобетона**	**м3**	**1,1724**		**4617,47**	**5414**
866. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	3,44	4,033	910,00	3670
866. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,52758	1016,80	536
		Итого оплата труда:				**3587,96**	**4207**
866. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	0,316548	4249,00	1345
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	0,316548	1088,00	344
866. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	0,211032	1888,00	398
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,211032	910,00	192
		Итого эксплуатация машин:				**1487,07**	**1743**
		Накладные расходы	%	94		3372,68	3954
		Сметная прибыль	%	8		639,21	749
		Сметная стоимость:				**8629,36**	**10117**
867	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,1724**		**24031,00**	**28174**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	2254
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**30428**
				Деталь 38-3			

871	**1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	**м3**	**3,6168**		**6203,03**	**22435**
871. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	2,99	10,814	835,00	9030
871. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	1,085	1088,00	1181
		Итого оплата труда:				**2823,05**	**10210**
871. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,289344	4249,00	1229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,289344	1088,00	315
871. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,795696	2338,00	1860
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,795696	1088,00	866
871. 5	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	1,591	14,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**860,44**	**3112**
871. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	4,051	2537,00	10277
871. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,54252	30,00	16
		Итого материалов:				**2845,94**	**10293**
		Накладные расходы	%	94		2653,67	9598
		Сметная прибыль	%	8		708,54	2563
		Сметная стоимость:				**9565,23**	**34596**
872	**1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой**	**м2**	**45,2100**		**2936,64**	**132765**
872. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	1,38	62,39	1172,00	73121
872. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	2,333	918,62	2143
		Итого оплата труда:				**1664,76**	**75264**
872. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,025	1,13	26,00	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
872. 4	3106-0202-1201 РСНБ РК 2015	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	2,17	1302,00	2825
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048	2,17	910,00	1975
872. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,049731	1888,00	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,049731	910,00	45
872. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,113025	2465,00	279

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,113025	1088,00	123
		Итого эксплуатация машин:				**71,39**	**3227**
872. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0031	0,140151	16850,00	2362
872. 8	2110-0401-0401 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,12	50,635	228,00	11545
872. 9	2110-0501-0801 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,16	52,444	460,00	24124
872.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,01	0,4521	90,00	41
872.11	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,009946	398756,00	3966
872.12	2204-0601-0101 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,000011	0,000497	744233,00	370
872.13	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00047	0,021249	57467,00	1221
872.14	2113-0811-9901 РСНБ РК 2015	Каучук бутиловый	т	0,00006	0,002713	1431245,00	3882
872.15	2204-0501-0802 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	22,605	394,00	8906
		Итого материалов:				**1247,89**	**56417**
		Накладные расходы	%	94		1564,88	70748
		Сметная прибыль	%	8		360,12	16281
		Сметная стоимость:				**4861,63**	**219794**
873	**1111-0101-0803 РСНБ РК 2015**	**Устройство тепло- и звукоизоляции из керамзитобетона**	**м3**	**2,7126**		**4617,47**	**12525**
873. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	3,44	9,331	910,00	8492
873. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	1,221	1016,80	1241
		Итого оплата труда:				**3587,96**	**9733**
873. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	0,732402	4249,00	3112
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	0,732402	1088,00	797
873. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	0,488268	1888,00	922
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,488268	910,00	444
		Итого эксплуатация машин:				**1487,07**	**4034**
		Накладные расходы	%	94		3372,68	9149
		Сметная прибыль	%	8		639,21	1734
		Сметная стоимость:				**8629,36**	**23408**

874	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**2,7126**		**24031,00**	**65186**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	5215
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**70401**
				Деталь 101-1			
878	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	**м2**	**107,9000**		**280,91**	**30310**
878. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,258	27,838	982,00	27337
878. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	1,252	1060,38	1327
		Итого оплата труда:				**265,66**	**28664**
878. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,19422	1888,00	367
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,19422	910,00	177
878. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	1,057	2465,00	2607
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	1,057	1088,00	1150
		Итого эксплуатация машин:				**27,56**	**2973**
878. 5	2111-0205-9907 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1,03	111,137	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	94		249,72	26944
		Сметная прибыль	%	8		42,45	4580
		Сметная стоимость:				**573,08**	**61835**
879	**2111-0401-0402 РСНБ РК 2015**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**6,6682**		**24499,00**	**163365**
		Сметная прибыль	%	8		1959,92	13069
		Сметная стоимость:				**26458,92**	**176434**
880	**1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	**м3**	**2,0501**		**6203,03**	**12717**
880. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	2,99	6,13	835,00	5118
880. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	0,61503	1088,00	669
		Итого оплата труда:				**2823,05**	**5788**
880. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,164008	4249,00	697
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,164008	1088,00	178
880. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,451022	2338,00	1054

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,451022	1088,00	491
880. 5	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	0,902044	14,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**860,44**	**1764**
880. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	2,296	2537,00	5825
880. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,307515	30,00	9
		Итого материалов:				**2845,94**	**5834**
		Накладные расходы	%	94		2653,67	5440
		Сметная прибыль	%	8		708,54	1453
		Сметная стоимость:				**9565,23**	**19610**
881	**1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой**	**м2**	**107,9000**		**2936,64**	**316863**
881. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	1,38	148,902	1172,00	174513
881. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	5,568	918,62	5115
		Итого оплата труда:				**1664,76**	**179628**
881. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,025	2,697	26,00	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
881. 4	3106-0202-1201 РСНБ РК 2015	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	5,179	1302,00	6743
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048	5,179	910,00	4713
881. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,11869	1888,00	224
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,11869	910,00	108
881. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,26975	2465,00	665
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,26975	1088,00	293
		Итого эксплуатация машин:				**71,39**	**7702**
881. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0031	0,33449	16850,00	5636
881. 8	2110-0401-0401 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,12	120,848	228,00	27553
881. 9	2110-0501-0801 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,16	125,164	460,00	57575
881.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,01	1,079	90,00	97

881.11	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,023738	398756,00	9466
881.12	2204-0601-0101 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,000011	0,001187	744233,00	883
881.13	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00047	0,050713	57467,00	2914
881.14	2113-0811-9901 РСНБ РК 2015	Каучук бутиловый	т	0,00006	0,006474	1431245,00	9266
881.15	2204-0501-0802 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	53,95	394,00	21256
		Итого материалов:				**1247,89**	**134648**
		Накладные расходы	%	94		1564,88	168850
		Сметная прибыль	%	8		360,12	38857
		Сметная стоимость:				**4861,63**	**524570**
882	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**107,9000**		**691,12**	**74571**
882. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	38,412	791,00	30384
882. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,37	910,00	1247
		Итого оплата труда:				**293,15**	**31631**
882. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	9,787	15,00	147
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
882. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1,37	1888,00	2587
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	1,37	910,00	1247
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**2734**
882. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	2,201	18781,00	41340
882. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	3,776	30,00	113
		Итого материалов:				**384,18**	**41453**
		Накладные расходы	%	94		275,56	29733
		Сметная прибыль	%	8		77,33	8344
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**112649**
883	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**107,9000**		**414,31**	**44704**
883. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,0176	1,899	791,00	1502
883. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,22659	3640,00	825
		Итого оплата труда:				**21,57**	**2327**

883. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	10,013	15,00	150
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
883. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,90636	1888,00	1711
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,90636	910,00	825
		Итого эксплуатация машин:				**17,25**	**1861**
883. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	2,201	18781,00	41340
		Итого материалов:				**383,13**	**41340**
		Накладные расходы	%	94		20,27	2187
		Сметная прибыль	%	8		34,77	3751
		Сметная стоимость:				**469,34**	**50642**
884	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	**м2**	**107,9000**		**1390,36**	**150020**
884. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1325)	чел-ч	0,416	44,886	1325,00	59474
884. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	1,057	1017,16	1076
		Итого оплата труда:				**561,17**	**60550**
884. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,06	6,474	26,00	168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
884. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	8,686	729,00	6332
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
884. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,42081	1888,00	794
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,42081	910,00	383
884. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,63661	2465,00	1569
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,63661	1088,00	693
		Итого эксплуатация машин:				**82,15**	**8864**
884. 7	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	120,848	239,00	28883
884. 8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,373334	101855,00	38026
884. 9	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,015106	230541,00	3483
884.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,5395	90,00	49
884.11	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,249249	21468,00	5351

884.12	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,102505	57467,00	5891
		Итого материалов:				**757,01**	**81681**
		Накладные расходы	%	94		527,50	56917
		Сметная прибыль	%	8		153,43	16555
		Сметная стоимость:				**2071,29**	**223492**
885	**1111-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой**	**м2**	**107,9000**		**863,87**	**93212**
885. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1325)	чел-ч	0,251	27,083	1325,00	35885
885. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,60424	1014,89	613
		Итого оплата труда:				**338,26**	**36498**
885. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,045	4,856	26,00	126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
885. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0368	3,971	729,00	2895
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
885. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,24817	1888,00	469
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,24817	910,00	226
885. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,35607	2465,00	878
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,35607	1088,00	387
		Итого эксплуатация машин:				**40,47**	**4367**
885. 7	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	120,848	239,00	28883
885. 8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,162929	101855,00	16595
885. 9	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	0,006474	230541,00	1493
885.10	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,114374	21468,00	2455
885.11	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,061503	57467,00	3534
		Итого материалов:				**490,83**	**52960**
		Накладные расходы	%	94		317,96	34308
		Сметная прибыль	%	8		94,55	10202
		Сметная стоимость:				**1276,38**	**137722**
886	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**107,9000**		**691,12**	**74571**

886. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	38,412	791,00	30384
886. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,37	910,00	1247
		Итого оплата труда:				**293,15**	**31631**
886. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	9,787	15,00	147
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
886. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1,37	1888,00	2587
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	1,37	910,00	1247
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**2734**
886. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	2,201	18781,00	41340
886. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	3,776	30,00	113
		Итого материалов:				**384,18**	**41453**
		Накладные расходы	%	94		275,56	29733
		Сметная прибыль	%	8		77,33	8344
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**112649**
				Деталь 44-3			
889	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	**м2**	**10,7400**		**280,91**	**3017**
889. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,258	2,771	982,00	2721
889. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,124584	1060,38	132
		Итого оплата труда:				**265,66**	**2853**
889. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,019332	1888,00	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,019332	910,00	18
889. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	0,105252	2465,00	259
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,105252	1088,00	115
		Итого эксплуатация машин:				**27,56**	**296**
889. 5	2111-0205-9907 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1,03	11,062	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	94		249,72	2682
		Сметная прибыль	%	8		42,45	456
		Сметная стоимость:				**573,08**	**6155**
890	**2111-0401-0402 РСНБ РК 2015**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**0,6637**		**24499,00**	**16261**

		Сметная прибыль	%	8		1959,92	1301
		Сметная стоимость:				**26458,92**	**17562**
891	**1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	**м3**	**0,6122**		**6203,03**	**3797**
891. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	2,99	1,83	835,00	1528
891. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	0,183654	1088,00	200
		Итого оплата труда:				**2823,05**	**1728**
891. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,048974	4249,00	208
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,048974	1088,00	53
891. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,13468	2338,00	315
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,13468	1088,00	147
891. 5	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	0,269359	14,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**860,44**	**527**
891. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	0,685642	2537,00	1739
891. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,091827	30,00	3
		Итого материалов:				**2845,94**	**1742**
		Накладные расходы	%	94		2653,67	1625
		Сметная прибыль	%	8		708,54	434
		Сметная стоимость:				**9565,23**	**5856**
892	**1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой**	**м2**	**10,7400**		**2936,64**	**31539**
892. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	1,38	14,821	1172,00	17370
892. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	0,554184	918,62	509
		Итого оплата труда:				**1664,76**	**17880**
892. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,025	0,2685	26,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
892. 4	3106-0202-1201 РСНБ РК 2015	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	0,51552	1302,00	671
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048	0,51552	910,00	469
892. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,011814	1888,00	22

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,011814	910,00	11
892. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,02685	2465,00	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,02685	1088,00	29
		Итого эксплуатация машин:				**71,39**	**767**
892. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0031	0,033294	16850,00	561
892. 8	2110-0401-0401 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,12	12,029	228,00	2743
892. 9	2110-0501-0801 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,16	12,458	460,00	5731
892.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,01	0,1074	90,00	10
892.11	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,002363	398756,00	942
892.12	2204-0601-0101 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,000011	0,000118	744233,00	88
892.13	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00047	0,005048	57467,00	290
892.14	2113-0811-9901 РСНБ РК 2015	Каучук бутиловый	т	0,00006	0,000644	1431245,00	922
892.15	2204-0501-0802 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	5,37	394,00	2116
		Итого материалов:				**1247,89**	**13402**
		Накладные расходы	%	94		1564,88	16807
		Сметная прибыль	%	8		360,12	3868
		Сметная стоимость:				**4861,63**	**52214**
893	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**10,7400**		**691,12**	**7423**
893. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	3,823	791,00	3024
893. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,136398	910,00	124
		Итого оплата труда:				**293,15**	**3148**
893. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	0,974118	15,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
893. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,136398	1888,00	258
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,136398	910,00	124
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**272**
893. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,219096	18781,00	4115

893. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	0,3759	30,00	11
		Итого материалов:				**384,18**	**4126**
		Накладные расходы	%	94		275,56	2960
		Сметная прибыль	%	8		77,33	831
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**11213**
894	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**10,7400**		**414,31**	**4450**
894. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,0176	0,189024	791,00	150
894. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,022554	3640,00	82
		Итого оплата труда:				**21,57**	**232**
894. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	0,996672	15,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
894. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,090216	1888,00	170
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,090216	910,00	82
		Итого эксплуатация машин:				**17,25**	**185**
894. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,219096	18781,00	4115
		Итого материалов:				**383,13**	**4115**
		Накладные расходы	%	94		20,27	218
		Сметная прибыль	%	8		34,77	373
		Сметная стоимость:				**469,34**	**5041**
				Деталь 52-2			
898	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	**м2**	**11,4200**		**280,91**	**3208**
898. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,258	2,946	982,00	2893
898. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,132472	1060,38	140
		Итого оплата труда:				**265,66**	**3034**
898. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,020556	1888,00	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,020556	910,00	19
898. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	0,111916	2465,00	276
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,111916	1088,00	122
		Итого эксплуатация машин:				**27,56**	**315**
898. 5	2111-0205-9907 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1,03	11,763	--	--

		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	94		249,72	2852
		Сметная прибыль	%	8		42,45	485
		Сметная стоимость:				**573,08**	**6545**
899	**2111-0401-0402 РСНБ РК 2015**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**1,1410**		**24499,00**	**27953**
		Сметная прибыль	%	8		1959,92	2236
		Сметная стоимость:				**26458,92**	**30189**
900	**1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой**	**м2**	**11,4200**		**2936,64**	**33536**
900. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	1,38	15,76	1172,00	18470
900. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	0,589272	918,62	541
		Итого оплата труда:				**1664,76**	**19012**
900. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,025	0,2855	26,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
900. 4	3106-0202-1201 РСНБ РК 2015	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	0,54816	1302,00	714
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048	0,54816	910,00	499
900. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,012562	1888,00	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,012562	910,00	11
900. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,02855	2465,00	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,02855	1088,00	31
		Итого эксплуатация машин:				**71,39**	**815**
900. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0031	0,035402	16850,00	597
900. 8	2110-0401-0401 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,12	12,79	228,00	2916
900. 9	2110-0501-0801 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,16	13,247	460,00	6094
900.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,01	0,1142	90,00	10
900.11	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,002512	398756,00	1002
900.12	2204-0601-0101 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,000011	0,000126	744233,00	93

900.13	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00047	0,005367	57467,00	308
900.14	2113-0811-9901 РСНБ РК 2015	Каучук бутиловый	т	0,00006	0,000685	1431245,00	981
900.15	2204-0501-0802 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	5,71	394,00	2250
		Итого материалов:				**1247,89**	**14251**
		Накладные расходы	%	94		1564,88	17871
		Сметная прибыль	%	8		360,12	4113
		Сметная стоимость:				**4861,63**	**55520**
901	**1111-0101-0803 РСНБ РК 2015**	**Устройство тепло- и звукоизоляции из керамзитобетона**	**м3**	**0,6852**		**4617,47**	**3164**
901. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	3,44	2,357	910,00	2145
901. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,30834	1016,80	314
		Итого оплата труда:				**3587,96**	**2458**
901. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	0,185004	4249,00	786
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	0,185004	1088,00	201
901. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	0,123336	1888,00	233
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,123336	910,00	112
		Итого эксплуатация машин:				**1487,07**	**1019**
		Накладные расходы	%	94		3372,68	2311
		Сметная прибыль	%	8		639,21	438
		Сметная стоимость:				**8629,36**	**5913**
902	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,6852**		**24031,00**	**16466**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	1317
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**17783**
				Бетонное покрытие			
906	**1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	**м3**	**1,0688**		**6203,03**	**6629**
906. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	2,99	3,196	835,00	2668
906. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	0,320625	1088,00	349
		Итого оплата труда:				**2823,05**	**3017**
906. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,0855	4249,00	363
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,0855	1088,00	93

906. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,235125	2338,00	550
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,235125	1088,00	256
906. 5	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	0,47025	14,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**860,44**	**920**
906. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	1,197	2537,00	3037
906. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,160312	30,00	5
		Итого материалов:				**2845,94**	**3042**
		Накладные расходы	%	94		2653,67	2836
		Сметная прибыль	%	8		708,54	757
		Сметная стоимость:				**9565,23**	**10223**
907	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**56,2500**		**691,12**	**38875**
907. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	20,025	791,00	15840
907. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,714375	910,00	650
		Итого оплата труда:				**293,15**	**16490**
907. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	5,102	15,00	77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
907. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,714375	1888,00	1349
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,714375	910,00	650
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**1425**
907. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,147	18781,00	21551
907. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	1,969	30,00	59
		Итого материалов:				**384,18**	**21610**
		Накладные расходы	%	94		275,56	15500
		Сметная прибыль	%	8		77,33	4350
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**58726**
908	**1111-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**56,2500**		**1095,65**	**61631**
908. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,361	20,306	791,00	16062
908. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	1,597	1035,98	1655

		Итого оплата труда:				**314,97**	**17717**
908. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	0,675	4249,00	2868
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,675	1088,00	734
908. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	2,228	15,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
908. 5	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	0,455625	2338,00	1065
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,455625	1088,00	496
908. 6	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	0,466875	1888,00	881
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	0,466875	910,00	425
		Итого эксплуатация машин:				**86,19**	**4848**
908. 7	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	1,721	2537,00	4367
908. 8	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	1,721	21086,00	36294
908. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	1,969	30,00	59
		Итого материалов:				**723,91**	**40720**
		Накладные расходы	%	94		296,07	16654
		Сметная прибыль	%	8		111,34	6263
		Сметная стоимость:				**1503,07**	**84548**
909	**1111-0101-3902 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса цементные. Устройство**	**м плинтусов**	**60,1875**		**147,02**	**8849**
909. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,104	6,26	1088,00	6810
909. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,024075	1088,00	26
		Итого оплата труда:				**113,59**	**6837**
909. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,024075	2465,00	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,024075	1088,00	26
		Итого эксплуатация машин:				**0,99**	**59**
909. 4	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,0963	20552,00	1979
		Итого материалов:				**32,88**	**1979**
		Накладные расходы	%	94		106,77	6426
		Сметная прибыль	%	8		20,30	1222
		Сметная стоимость:				**274,10**	**16497**
		Потолок					

910	**1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка**	**м2**	**145,1500**		**577,72**	**83856**
910. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,45	65,317	964,00	62966
910. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,43545	910,00	396
		Итого оплата труда:				**436,53**	**63362**
910. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003	0,43545	1888,00	822
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,43545	910,00	396
		Итого эксплуатация машин:				**5,66**	**822**
910. 4	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	1,016	19751,00	20068
		Итого материалов:				**138,26**	**20068**
		Накладные расходы	%	80		349,22	50690
		Сметная прибыль	%	8		74,16	10764
		Сметная стоимость:				**1001,10**	**145310**
913	**1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 поверхности**	**858,0400**		**577,72**	**495708**
913. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,45	386,118	964,00	372218
913. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	2,574	910,00	2342
		Итого оплата труда:				**436,53**	**374560**
913. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003	2,574	1888,00	4860
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	2,574	910,00	2342
		Итого эксплуатация машин:				**5,66**	**4860**
913. 4	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	6,006	19751,00	118630
		Итого материалов:				**138,26**	**118630**
		Накладные расходы	%	80		349,22	299648
		Сметная прибыль	%	8		74,16	63628
		Сметная стоимость:				**1001,10**	**858984**
		Стены					
919	**1115-0107-0101 РСНБ РК 2015**	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**	**м2**	**670,9300**		**4628,38**	**3105317**
919. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	2	1341,86	1018,00	1366013
919. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	5,77	920,35	5310
		Итого оплата труда:				**2043,91**	**1371324**

919. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,335465	4249,00	1425
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,335465	1088,00	365
919. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	5,435	1888,00	10260
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	5,435	910,00	4946
		Итого эксплуатация машин:				**17,42**	**11686**
919. 5	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	10,064	19856,00	199830
919. 6	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,268372	17349,00	4656
919. 7	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	3,355	90,00	302
919. 8	2202-0101-0405 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	670,93	2267,00	1520998
919. 9	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	0,001	0,67093	2590,00	1738
919.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00465	3,12	30,00	94
		Итого материалов:				**2574,96**	**1727617**
		Накладные расходы	%	80		1635,13	1097059
		Сметная прибыль	%	8		501,08	336190
		Сметная стоимость:				**6764,59**	**4538566**
		Откосы					
922	**1107-0516-0115 РСНБ РК 2015**	**Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором**	**м**	**672,0000**		**333,43**	**224064**
922. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,298	200,256	1088,00	217879
922. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,672	1088,00	731
		Итого оплата труда:				**325,31**	**218610**
922. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,672	2465,00	1656
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,672	1088,00	731
		Итого эксплуатация машин:				**2,46**	**1656**
922. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0004	0,2688	16850,00	4529
		Итого материалов:				**6,74**	**4529**
		Накладные расходы	%	118		383,87	257959
		Сметная прибыль	%	8		57,38	38562
		Сметная стоимость:				**774,68**	**520586**
		ТРЕТИЙ ЭТАЖ					
				Деталь 58-1			

923	**1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	**м3**	**42,9832**		**6203,03**	**266626**
923. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	2,99	128,52	835,00	107314
923. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	12,895	1088,00	14030
		Итого оплата труда:				**2823,05**	**121344**
923. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	3,439	4249,00	14611
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	3,439	1088,00	3742
923. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	9,456	2338,00	22109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	9,456	1088,00	10288
923. 5	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	18,913	14,00	265
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**860,44**	**36984**
923. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	48,141	2537,00	122134
923. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	6,447	30,00	193
		Итого материалов:				**2845,94**	**122328**
		Накладные расходы	%	94		2653,67	114063
		Сметная прибыль	%	8		708,54	30455
		Сметная стоимость:				**9565,23**	**411144**
924	**1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой**	**м2**	**537,2900**		**2936,64**	**1577826**
924. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	1,38	741,46	1172,00	868991
924. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	27,724	918,62	25468
		Итого оплата труда:				**1664,76**	**894459**
924. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,025	13,432	26,00	349
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
924. 4	3106-0202-1201 РСНБ РК 2015	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	25,79	1302,00	33578
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048	25,79	910,00	23469
924. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,591019	1888,00	1116
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,591019	910,00	538
924. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	1,343	2465,00	3311

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	1,343	1088,00	1461
		Итого эксплуатация машин:				**71,39**	**38355**
924. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0031	1,666	16850,00	28065
924. 8	2110-0401-0401 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,12	601,765	228,00	137202
924. 9	2110-0501-0801 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,16	623,256	460,00	286698
924.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,01	5,373	90,00	484
924.11	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,118204	398756,00	47134
924.12	2204-0601-0101 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,000011	0,00591	744233,00	4399
924.13	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00047	0,252526	57467,00	14512
924.14	2113-0811-9901 РСНБ РК 2015	Каучук бутиловый	т	0,00006	0,032237	1431245,00	46140
924.15	2204-0501-0802 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	268,645	394,00	105846
		Итого материалов:				**1247,89**	**670480**
		Накладные расходы	%	94		1564,88	840792
		Сметная прибыль	%	8		360,12	193489
		Сметная стоимость:				**4861,63**	**2612107**
925	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**537,2900**		**691,12**	**371330**
925. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	191,275	791,00	151299
925. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	6,824	910,00	6209
		Итого оплата труда:				**293,15**	**157508**
925. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	48,732	15,00	731
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
925. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	6,824	1888,00	12883
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	6,824	910,00	6210
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**13614**
925. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	10,961	18781,00	205853
925. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	18,805	30,00	564
		Итого материалов:				**384,18**	**206417**

		Накладные расходы	%	94		275,56	148058
		Сметная прибыль	%	8		77,33	41551
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**560939**
926	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**537,2900**		**414,31**	**222602**
926. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,0176	9,456	791,00	7480
926. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	1,128	3640,00	4107
		Итого оплата труда:				**21,57**	**11587**
926. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	49,861	15,00	748
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
926. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	4,513	1888,00	8521
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	4,513	910,00	4107
		Итого эксплуатация машин:				**17,25**	**9269**
926. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	10,961	18781,00	205853
		Итого материалов:				**383,13**	**205853**
		Накладные расходы	%	94		20,27	10892
		Сметная прибыль	%	8		34,77	18680
		Сметная стоимость:				**469,34**	**252173**
927	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**537,2900**		**1424,65**	**765451**
927. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,132	607,997	946,00	575166
927. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	15,796	948,75	14987
		Итого оплата труда:				**1098,39**	**590152**
927. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	1,934	4249,00	8219
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	1,934	1088,00	2104
927. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	8,274	13,00	108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
927. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	12,358	1888,00	23331
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	12,358	910,00	11246
927. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	1,504	2465,00	3708
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	1,504	1088,00	1636

927. 7	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	4,728	120,00	567
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**66,88**	**35933**
927. 8	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	2,686	90,00	242
927. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,001	0,53729	30,00	16
927.10	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	2417,805	45,00	108801
927.11	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	322,374	104,00	33527
927.12	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	53,729	219,00	11767
		Итого материалов:				**287,28**	**154353**
		Накладные расходы	%	94		1032,48	554743
		Сметная прибыль	%	8		196,57	105616
		Сметная стоимость:				**2653,71**	**1425810**
928	**2206-0301-1207 РСНБ РК 2015**	**Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, квадратные и прямоугольные с одноцветным рисунком, толщиной 11-13 мм**	**м2**	**548,0358**		**2717,00**	**1489013**
		Сметная прибыль	%	8		217,36	119121
		Сметная стоимость:				**2934,36**	**1608134**
929	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м**	**574,9003**		**519,55**	**298692**
929. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,236	135,676	1071,00	145310
929. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,34494	1088,00	375
		Итого оплата труда:				**253,41**	**145685**
929. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,34494	2465,00	850
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,34494	1088,00	375
		Итого эксплуатация машин:				**1,48**	**850**
929. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,91984	16850,00	15499
929. 5	2202-0101-9902 РСНБ РК 2015	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	580,649	236,00	137033
		Итого материалов:				**265,32**	**152533**
		Накладные расходы	%	94		238,20	136944
		Сметная прибыль	%	8		60,62	34851
		Сметная стоимость:				**818,38**	**470487**

Деталь 38-3

930	**1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	**м3**	**8,3328**		**6203,03**	**51689**
930. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	2,99	24,915	835,00	20804
930. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	2,5	1088,00	2720
		Итого оплата труда:				**2823,05**	**23524**
930. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,666624	4249,00	2832
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,666624	1088,00	725
930. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	1,833	2338,00	4286
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	1,833	1088,00	1994
930. 5	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	3,666	14,00	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**860,44**	**7170**
930. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	9,333	2537,00	23677
930. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	1,25	30,00	37
		Итого материалов:				**2845,94**	**23715**
		Накладные расходы	%	94		2653,67	22112
		Сметная прибыль	%	8		708,54	5904
		Сметная стоимость:				**9565,23**	**79705**
931	**1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой**	**м2**	**104,1600**		**2936,64**	**305880**
931. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	1,38	143,741	1172,00	168464
931. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	5,375	918,62	4937
		Итого оплата труда:				**1664,76**	**173402**
931. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,025	2,604	26,00	68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
931. 4	3106-0202-1201 РСНБ РК 2015	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	5	1302,00	6510
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048	5	910,00	4550
931. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,114576	1888,00	216
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,114576	910,00	104
931. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,2604	2465,00	642

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,2604	1088,00	283
		Итого эксплуатация машин:				**71,39**	**7435**
931. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0031	0,322896	16850,00	5441
931. 8	2110-0401-0401 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,12	116,659	228,00	26598
931. 9	2110-0501-0801 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,16	120,826	460,00	55580
931.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,01	1,042	90,00	94
931.11	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,022915	398756,00	9138
931.12	2204-0601-0101 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,000011	0,001146	744233,00	853
931.13	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00047	0,048955	57467,00	2813
931.14	2113-0811-9901 РСНБ РК 2015	Каучук бутиловый	т	0,00006	0,00625	1431245,00	8945
931.15	2204-0501-0802 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	52,08	394,00	20520
		Итого материалов:				**1247,89**	**129980**
		Накладные расходы	%	94		1564,88	162997
		Сметная прибыль	%	8		360,12	37510
		Сметная стоимость:				**4861,63**	**506388**
932	**1111-0101-0803 РСНБ РК 2015**	**Устройство тепло- и звукоизоляции из керамзитобетона**	**м3**	**6,2496**		**4617,47**	**28857**
932. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	3,44	21,499	910,00	19564
932. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	2,812	1016,80	2860
		Итого оплата труда:				**3587,96**	**22423**
932. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	1,687	4249,00	7170
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	1,687	1088,00	1835
932. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	1,125	1888,00	2124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	1,125	910,00	1024
		Итого эксплуатация машин:				**1487,07**	**9294**
		Накладные расходы	%	94		3372,68	21078
		Сметная прибыль	%	8		639,21	3995
		Сметная стоимость:				**8629,36**	**53930**

933	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**6,2496**		**24031,00**	**150184**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	12015
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**162199**
				Деталь 62-1			
937	**1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	**м3**	**8,1720**		**6203,03**	**50691**
937. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	2,99	24,434	835,00	20403
937. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	2,452	1088,00	2667
		Итого оплата труда:				**2823,05**	**23070**
937. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,65376	4249,00	2778
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,65376	1088,00	711
937. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	1,798	2338,00	4203
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	1,798	1088,00	1956
937. 5	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	3,596	14,00	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**860,44**	**7032**
937. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	9,153	2537,00	23220
937. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	1,226	30,00	37
		Итого материалов:				**2845,94**	**23257**
		Накладные расходы	%	94		2653,67	21686
		Сметная прибыль	%	8		708,54	5790
		Сметная стоимость:				**9565,23**	**78167**
938	**1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой**	**м2**	**102,1500**		**2936,64**	**299978**
938. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	1,38	140,967	1172,00	165213
938. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	5,271	918,62	4842
		Итого оплата труда:				**1664,76**	**170055**
938. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,025	2,554	26,00	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

938. 4	3106-0202-1201 РСНБ РК 2015	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	4,903	1302,00	6384
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048	4,903	910,00	4462
938. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,112365	1888,00	212
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,112365	910,00	102
938. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,255375	2465,00	629
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,255375	1088,00	278
		Итого эксплуатация машин:				**71,39**	**7292**
938. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0031	0,316665	16850,00	5336
938. 8	2110-0401-0401 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,12	114,408	228,00	26085
938. 9	2110-0501-0801 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,16	118,494	460,00	54507
938.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,01	1,022	90,00	92
938.11	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,022473	398756,00	8961
938.12	2204-0601-0101 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,000011	0,001124	744233,00	836
938.13	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00047	0,04801	57467,00	2759
938.14	2113-0811-9901 РСНБ РК 2015	Каучук бутиловый	т	0,00006	0,006129	1431245,00	8772
938.15	2204-0501-0802 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	51,075	394,00	20124
		Итого материалов:				**1247,89**	**127472**
		Накладные расходы	%	94		1564,88	159852
		Сметная прибыль	%	8		360,12	36786
		Сметная стоимость:				**4861,63**	**496616**
939	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**102,1500**		**691,12**	**70598**
939. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	36,365	791,00	28765
939. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,297	910,00	1181
		Итого оплата труда:				**293,15**	**29946**
939. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	9,265	15,00	139
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

939. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1,297	1888,00	2449
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	1,297	910,00	1180
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**2588**
939. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	2,084	18781,00	39137
939. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	3,575	30,00	107
		Итого материалов:				**384,18**	**39244**
		Накладные расходы	%	94		275,56	28149
		Сметная прибыль	%	8		77,33	7900
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**106646**
940	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**102,1500**		**414,31**	**42321**
940. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,0176	1,798	791,00	1422
940. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,214515	3640,00	781
		Итого оплата труда:				**21,57**	**2203**
940. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	9,48	15,00	142
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
940. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,85806	1888,00	1620
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,85806	910,00	781
		Итого эксплуатация машин:				**17,25**	**1762**
940. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	2,084	18781,00	39137
		Итого материалов:				**383,13**	**39137**
		Накладные расходы	%	94		20,27	2071
		Сметная прибыль	%	8		34,77	3551
		Сметная стоимость:				**469,34**	**47943**
941	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	**м2**	**102,1500**		**1390,36**	**142025**
941. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1325)	чел-ч	0,416	42,494	1325,00	56305
941. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	1,001	1017,16	1018
		Итого оплата труда:				**561,17**	**57323**
941. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,06	6,129	26,00	159
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

941. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	8,223	729,00	5995
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
941. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,398385	1888,00	752
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,398385	910,00	363
941. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,602685	2465,00	1486
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,602685	1088,00	656
		Итого эксплуатация машин:				**82,15**	**8392**
941. 7	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	114,408	239,00	27344
941. 8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,353439	101855,00	36000
941. 9	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,014301	230541,00	3297
941.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,51075	90,00	46
941.11	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,235966	21468,00	5066
941.12	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,097043	57467,00	5577
		Итого материалов:				**757,01**	**77328**
		Накладные расходы	%	94		527,50	53884
		Сметная прибыль	%	8		153,43	15673
		Сметная стоимость:				**2071,29**	**211582**
942	**1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 К=4**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой**	**м2**	**102,1500**		**3455,50**	**352979**
942. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1325)	чел-ч	1,004	102,559	1325,00	135890
942. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,57204	4059,57	2322
		Итого оплата труда:				**1353,03**	**138212**
942. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,18	18,387	26,00	478
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
942. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,1472	15,036	729,00	10962
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
942. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0092	0,93978	1888,00	1774
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0092	0,93978	910,00	855

942. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0132	1,348	2465,00	3324
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0132	1,348	1088,00	1467
		Итого эксплуатация машин:				**161,90**	**16538**
942. 7	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	4,48	457,632	239,00	109374
942. 8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00604	0,616986	101855,00	62843
942. 9	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00024	0,024516	230541,00	5652
942.10	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00424	0,433116	21468,00	9298
942.11	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00228	0,232902	57467,00	13384
		Итого материалов:				**1963,30**	**200551**
		Накладные расходы	%	94		1271,85	129920
		Сметная прибыль	%	8		378,19	38632
		Сметная стоимость:				**5105,54**	**521531**
943	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**102,1500**		**1424,65**	**145528**
943. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,132	115,593	946,00	109351
943. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	3,003	948,75	2849
		Итого оплата труда:				**1098,39**	**112200**
943. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,36774	4249,00	1563
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,36774	1088,00	400
943. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	1,573	13,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
943. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	2,349	1888,00	4436
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	2,349	910,00	2138
943. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,28602	2465,00	705
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,28602	1088,00	311
943. 7	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,89892	120,00	108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**66,88**	**6832**

943. 8	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,51075	90,00	46
943. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,001	0,10215	30,00	3
943.10	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	459,675	45,00	20685
943.11	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	61,29	104,00	6374
943.12	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	10,215	219,00	2237
		Итого материалов:				**287,28**	**29346**
		Накладные расходы	%	94		1032,48	105468
		Сметная прибыль	%	8		196,57	20080
		Сметная стоимость:				**2653,71**	**271076**
944	**2206-0301-1207 РСНБ РК 2015**	**Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, квадратные и прямоугольные с одноцветным рисунком, толщиной 11-13 мм**	**м2**	**104,1930**		**2717,00**	**283092**
		Сметная прибыль	%	8		217,36	22647
		Сметная стоимость:				**2934,36**	**305740**
945	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м**	**109,3005**		**519,55**	**56788**
945. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,236	25,795	1071,00	27626
945. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,06558	1088,00	71
		Итого оплата труда:				**253,41**	**27698**
945. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,06558	2465,00	162
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,06558	1088,00	71
		Итого эксплуатация машин:				**1,48**	**162**
945. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,174881	16850,00	2947
945. 5	2202-0101-9902 РСНБ РК 2015	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	110,394	236,00	26053
		Итого материалов:				**265,32**	**29000**
		Накладные расходы	%	94		238,20	26036
		Сметная прибыль	%	8		60,62	6626
		Сметная стоимость:				**818,38**	**89449**
				Деталь 75-1			
946	**1111-0101-0803 РСНБ РК 2015**	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	**м3**	**1,2220**		**13956,47**	**17055**

946. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	3,44	4,204	910,00	3825
946. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,5499	1016,80	559
		Итого оплата труда:				**3587,96**	**4384**
946. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	0,32994	4249,00	1402
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	0,32994	1088,00	359
946. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	0,21996	1888,00	415
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,21996	910,00	200
		Итого эксплуатация машин:				**1487,07**	**1817**
946. 5	2101-0302-0402 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,1	1,344	8490,00	11412
		Итого материалов:				**9339,00**	**11412**
		Накладные расходы	%	94		3372,68	4121
		Сметная прибыль	%	8		1386,33	1694
		Сметная стоимость:				**18715,48**	**22870**
947	**1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой**	**м2**	**6,1100**		**2936,64**	**17943**
947. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	1,38	8,432	1172,00	9882
947. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	0,315276	918,62	290
		Итого оплата труда:				**1664,76**	**10172**
947. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,025	0,15275	26,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
947. 4	3106-0202-1201 РСНБ РК 2015	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	0,29328	1302,00	382
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048	0,29328	910,00	267
947. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,006721	1888,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,006721	910,00	6
947. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,015275	2465,00	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,015275	1088,00	17
		Итого эксплуатация машин:				**71,39**	**436**
947. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0031	0,018941	16850,00	319
947. 8	2110-0401-0401 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,12	6,843	228,00	1560
947. 9	2110-0501-0801 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,16	7,088	460,00	3260

947.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,01	0,0611	90,00	5
947.11	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,001344	398756,00	536
947.12	2204-0601-0101 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,000011	0,000067	744233,00	50
947.13	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00047	0,002872	57467,00	165
947.14	2113-0811-9901 РСНБ РК 2015	Каучук бутиловый	т	0,00006	0,000367	1431245,00	525
947.15	2204-0501-0802 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	3,055	394,00	1204
		Итого материалов:				**1247,89**	**7625**
		Накладные расходы	%	94		1564,88	9561
		Сметная прибыль	%	8		360,12	2200
		Сметная стоимость:				**4861,63**	**29705**
948	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**6,1100**		**691,12**	**4223**
948. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	2,175	791,00	1721
948. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,077597	910,00	71
		Итого оплата труда:				**293,15**	**1791**
948. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	0,554177	15,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
948. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,077597	1888,00	147
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,077597	910,00	71
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**155**
948. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,124644	18781,00	2341
948. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	0,21385	30,00	6
		Итого материалов:				**384,18**	**2347**
		Накладные расходы	%	94		275,56	1684
		Сметная прибыль	%	8		77,33	473
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**6379**
949	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**6,1100**		**414,31**	**2531**
949. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,0176	0,107536	791,00	85
949. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,012831	3640,00	47

		Итого оплата труда:				**21,57**	**132**
949. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	0,567008	15,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
949. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,051324	1888,00	97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,051324	910,00	47
		Итого эксплуатация машин:				**17,25**	**105**
949. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,124644	18781,00	2341
		Итого материалов:				**383,13**	**2341**
		Накладные расходы	%	94		20,27	124
		Сметная прибыль	%	8		34,77	212
		Сметная стоимость:				**469,34**	**2868**
950	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	**м2**	**6,1100**		**1390,36**	**8495**
950. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1325)	чел-ч	0,416	2,542	1325,00	3368
950. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,059878	1017,16	61
		Итого оплата труда:				**561,17**	**3429**
950. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,06	0,3666	26,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
950. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	0,491855	729,00	359
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
950. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,023829	1888,00	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,023829	910,00	22
950. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,036049	2465,00	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,036049	1088,00	39
		Итого эксплуатация машин:				**82,15**	**502**
950. 7	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	6,843	239,00	1636
950. 8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,021141	101855,00	2153
950. 9	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,000855	230541,00	197
950.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,03055	90,00	3

950.11	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,014114	21468,00	303
950.12	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,005805	57467,00	334
		Итого материалов:				**757,01**	**4625**
		Накладные расходы	%	94		527,50	3223
		Сметная прибыль	%	8		153,43	937
		Сметная стоимость:				**2071,29**	**12656**
951	**1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 К=4**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой**	**м2**	**6,1100**		**3455,50**	**21113**
951. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1325)	чел-ч	1,004	6,134	1325,00	8128
951. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,034216	4059,57	139
		Итого оплата труда:				**1353,03**	**8267**
951. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,18	1,1	26,00	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
951. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,1472	0,899392	729,00	656
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
951. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0092	0,056212	1888,00	106
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0092	0,056212	910,00	51
951. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0132	0,080652	2465,00	199
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0132	0,080652	1088,00	88
		Итого эксплуатация машин:				**161,90**	**989**
951. 7	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	4,48	27,373	239,00	6542
951. 8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00604	0,036904	101855,00	3759
951. 9	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00024	0,001466	230541,00	338
951.10	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00424	0,025906	21468,00	556
951.11	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00228	0,013931	57467,00	801
		Итого материалов:				**1963,30**	**11996**
		Накладные расходы	%	94		1271,85	7771
		Сметная прибыль	%	8		378,19	2311
		Сметная стоимость:				**5105,54**	**31195**

952	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**6,1100**		**1424,65**	**8705**
952. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,132	6,914	946,00	6541
952. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,179634	948,75	170
		Итого оплата труда:				**1098,39**	**6711**
952. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,021996	4249,00	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,021996	1088,00	24
952. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	0,094094	13,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
952. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,14053	1888,00	265
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,14053	910,00	128
952. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,017108	2465,00	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,017108	1088,00	19
952. 7	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,053768	120,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**66,88**	**409**
952. 8	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,03055	90,00	3
952. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,001	0,00611	30,00	0
952.10	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	27,495	45,00	1237
952.11	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	3,666	104,00	381
952.12	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	0,611	219,00	134
		Итого материалов:				**287,28**	**1755**
		Накладные расходы	%	94		1032,48	6308
		Сметная прибыль	%	8		196,57	1201
		Сметная стоимость:				**2653,71**	**16214**
953	**2206-0301-0604 РСНБ РК 2015**	**Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 300х300 ГОСТ 6787-2001**	**м2**	**6,2322**		**2008,00**	**12514**
		Сметная прибыль	%	8		160,64	1001
		Сметная стоимость:				**2168,64**	**13515**

954	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м**	**6,5377**		**519,55**	**3397**
954. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,236	1,543	1071,00	1652
954. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,003923	1088,00	4
		Итого оплата труда:				**253,41**	**1657**
954. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,003923	2465,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,003923	1088,00	4
		Итого эксплуатация машин:				**1,48**	**10**
954. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,01046	16850,00	176
954. 5	2202-0101-9902 РСНБ РК 2015	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	6,603	236,00	1558
		Итого материалов:				**265,32**	**1735**
		Накладные расходы	%	94		238,20	1557
		Сметная прибыль	%	8		60,62	396
		Сметная стоимость:				**818,38**	**5350**
				Деталь 101-1			
955	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	**м2**	**94,9100**		**280,91**	**26661**
955. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,258	24,487	982,00	24046
955. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	1,101	1060,38	1167
		Итого оплата труда:				**265,66**	**25213**
955. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,170838	1888,00	323
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,170838	910,00	155
955. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	0,930118	2465,00	2293
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,930118	1088,00	1012
		Итого эксплуатация машин:				**27,56**	**2615**
955. 5	2111-0205-9907 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1,03	97,757	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	94		249,72	23701
		Сметная прибыль	%	8		42,45	4029
		Сметная стоимость:				**573,08**	**54391**
956	**2111-0401-0402 РСНБ РК 2015**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**5,8654**		**24499,00**	**143697**

		Сметная прибыль	%	8		1959,92	11496
		Сметная стоимость:				**26458,92**	**155193**
957	**1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	**м3**	**1,8033**		**6203,03**	**11186**
957. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	2,99	5,392	835,00	4502
957. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	0,540987	1088,00	589
		Итого оплата труда:				**2823,05**	**5091**
957. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,144263	4249,00	613
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,144263	1088,00	157
957. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,396724	2338,00	928
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,396724	1088,00	432
957. 5	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	0,793448	14,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**860,44**	**1552**
957. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	2,02	2537,00	5124
957. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,270493	30,00	8
		Итого материалов:				**2845,94**	**5132**
		Накладные расходы	%	94		2653,67	4785
		Сметная прибыль	%	8		708,54	1278
		Сметная стоимость:				**9565,23**	**17249**
958	**1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой**	**м2**	**94,9100**		**2936,64**	**278716**
958. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	1,38	130,976	1172,00	153504
958. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	4,897	918,62	4499
		Итого оплата труда:				**1664,76**	**158002**
958. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,025	2,373	26,00	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
958. 4	3106-0202-1201 РСНБ РК 2015	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	4,556	1302,00	5931
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048	4,556	910,00	4146
958. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,104401	1888,00	197

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,104401	910,00	95
958. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,237275	2465,00	585
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,237275	1088,00	258
		Итого эксплуатация машин:				**71,39**	**6775**
958. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0031	0,294221	16850,00	4958
958. 8	2110-0401-0401 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,12	106,299	228,00	24236
958. 9	2110-0501-0801 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,16	110,096	460,00	50644
958.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,01	0,9491	90,00	85
958.11	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,02088	398756,00	8326
958.12	2204-0601-0101 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,000011	0,001044	744233,00	777
958.13	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00047	0,044608	57467,00	2563
958.14	2113-0811-9901 РСНБ РК 2015	Каучук бутиловый	т	0,00006	0,005695	1431245,00	8150
958.15	2204-0501-0802 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	47,455	394,00	18697
		Итого материалов:				**1247,89**	**118437**
		Накладные расходы	%	94		1564,88	148522
		Сметная прибыль	%	8		360,12	34179
		Сметная стоимость:				**4861,63**	**461418**
959	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**94,9100**		**691,12**	**65594**
959. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	33,788	791,00	26726
959. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,205	910,00	1097
		Итого оплата труда:				**293,15**	**27823**
959. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	8,608	15,00	129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
959. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1,205	1888,00	2276
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	1,205	910,00	1097
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**2405**
959. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,936	18781,00	36363

959. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	3,322	30,00	100
		Итого материалов:				**384,18**	**36463**
		Накладные расходы	%	94		275,56	26154
		Сметная прибыль	%	8		77,33	7340
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**99087**
960	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**94,9100**		**414,31**	**39322**
960. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,0176	1,67	791,00	1321
960. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,199311	3640,00	725
		Итого оплата труда:				**21,57**	**2047**
960. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	8,808	15,00	132
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
960. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,797244	1888,00	1505
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,797244	910,00	725
		Итого эксплуатация машин:				**17,25**	**1637**
960. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,936	18781,00	36363
		Итого материалов:				**383,13**	**36363**
		Накладные расходы	%	94		20,27	1924
		Сметная прибыль	%	8		34,77	3300
		Сметная стоимость:				**469,34**	**44545**
961	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	**м2**	**94,9100**		**1390,36**	**131959**
961. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1325)	чел-ч	0,416	39,483	1325,00	52314
961. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,930118	1017,16	946
		Итого оплата труда:				**561,17**	**53260**
961. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,06	5,695	26,00	148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
961. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	7,64	729,00	5570
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
961. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,370149	1888,00	699
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,370149	910,00	337

961. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,559969	2465,00	1380
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,559969	1088,00	609
		Итого эксплуатация машин:				**82,15**	**7797**
961. 7	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	106,299	239,00	25406
961. 8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,328389	101855,00	33448
961. 9	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,013287	230541,00	3063
961.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,47455	90,00	43
961.11	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,219242	21468,00	4707
961.12	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,090165	57467,00	5181
		Итого материалов:				**757,01**	**71848**
		Накладные расходы	%	94		527,50	50065
		Сметная прибыль	%	8		153,43	14562
		Сметная стоимость:				**2071,29**	**196586**
962	**1111-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой**	**м2**	**94,9100**		**863,87**	**81990**
962. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1325)	чел-ч	0,251	23,822	1325,00	31565
962. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,531496	1014,89	539
		Итого оплата труда:				**338,26**	**32104**
962. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,045	4,271	26,00	111
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
962. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0368	3,493	729,00	2546
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
962. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,218293	1888,00	412
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,218293	910,00	199
962. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,313203	2465,00	772
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,313203	1088,00	341
		Итого эксплуатация машин:				**40,47**	**3841**
962. 7	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	106,299	239,00	25406

962. 8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,143314	101855,00	14597
962. 9	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	0,005695	230541,00	1313
962.10	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,100605	21468,00	2160
962.11	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,054099	57467,00	3109
		Итого материалов:				**490,83**	**46584**
		Накладные расходы	%	94		317,96	30178
		Сметная прибыль	%	8		94,55	8973
		Сметная стоимость:				**1276,38**	**121142**
963	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**94,9100**		**691,12**	**65594**
963. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	33,788	791,00	26726
963. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,205	910,00	1097
		Итого оплата труда:				**293,15**	**27823**
963. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	8,608	15,00	129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
963. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1,205	1888,00	2276
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	1,205	910,00	1097
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**2405**
963. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,936	18781,00	36363
963. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	3,322	30,00	100
		Итого материалов:				**384,18**	**36463**
		Накладные расходы	%	94		275,56	26154
		Сметная прибыль	%	8		77,33	7340
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**99087**
				Деталь 62-3			
966	**1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	**м3**	**6,7440**		**6203,03**	**41833**
966. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	2,99	20,165	835,00	16837
966. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	2,023	1088,00	2201
		Итого оплата труда:				**2823,05**	**19039**
966. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,53952	4249,00	2292

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,53952	1088,00	587
966. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	1,484	2338,00	3469
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	1,484	1088,00	1615
966. 5	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	2,967	14,00	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**860,44**	**5803**
966. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	7,553	2537,00	19163
966. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	1,012	30,00	30
		Итого материалов:				**2845,94**	**19193**
		Накладные расходы	%	94		2653,67	17896
		Сметная прибыль	%	8		708,54	4778
		Сметная стоимость:				**9565,23**	**64508**
967	**1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой**	**м2**	**84,3000**		**2936,64**	**247559**
967. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	1,38	116,334	1172,00	136343
967. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	4,35	918,62	3996
		Итого оплата труда:				**1664,76**	**140339**
967. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,025	2,107	26,00	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
967. 4	3106-0202-1201 РСНБ РК 2015	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	4,046	1302,00	5268
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048	4,046	910,00	3682
967. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,09273	1888,00	175
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,09273	910,00	84
967. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,21075	2465,00	519
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,21075	1088,00	229
		Итого эксплуатация машин:				**71,39**	**6018**
967. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0031	0,26133	16850,00	4403
967. 8	2110-0401-0401 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,12	94,416	228,00	21527
967. 9	2110-0501-0801 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,16	97,788	460,00	44982

967.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,01	0,843	90,00	76
967.11	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,018546	398756,00	7395
967.12	2204-0601-0101 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,000011	0,000927	744233,00	690
967.13	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00047	0,039621	57467,00	2277
967.14	2113-0811-9901 РСНБ РК 2015	Каучук бутиловый	т	0,00006	0,005058	1431245,00	7239
967.15	2204-0501-0802 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	42,15	394,00	16607
		Итого материалов:				**1247,89**	**105197**
		Накладные расходы	%	94		1564,88	131919
		Сметная прибыль	%	8		360,12	30358
		Сметная стоимость:				**4861,63**	**409836**
968	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**84,3000**		**691,12**	**58261**
968. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	30,011	791,00	23739
968. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,071	910,00	974
		Итого оплата труда:				**293,15**	**24713**
968. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	7,646	15,00	115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
968. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1,071	1888,00	2021
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	1,071	910,00	975
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**2136**
968. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,72	18781,00	32298
968. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	2,95	30,00	89
		Итого материалов:				**384,18**	**32387**
		Накладные расходы	%	94		275,56	23230
		Сметная прибыль	%	8		77,33	6519
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**88010**
969	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**84,3000**		**414,31**	**34926**
969. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,0176	1,484	791,00	1174
969. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,17703	3640,00	644

		Итого оплата труда:				**21,57**	**1818**
969. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	7,823	15,00	117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
969. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,70812	1888,00	1337
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,70812	910,00	644
		Итого эксплуатация машин:				**17,25**	**1454**
969. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,72	18781,00	32298
		Итого материалов:				**383,13**	**32298**
		Накладные расходы	%	94		20,27	1709
		Сметная прибыль	%	8		34,77	2931
		Сметная стоимость:				**469,34**	**39566**
970	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	**м2**	**84,3000**		**1390,36**	**117207**
970. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1325)	чел-ч	0,416	35,069	1325,00	46466
970. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,82614	1017,16	840
		Итого оплата труда:				**561,17**	**47306**
970. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,06	5,058	26,00	132
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
970. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	6,786	729,00	4947
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
970. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,32877	1888,00	621
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,32877	910,00	299
970. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,49737	2465,00	1226
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,49737	1088,00	541
		Итого эксплуатация машин:				**82,15**	**6925**
970. 7	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	94,416	239,00	22565
970. 8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,291678	101855,00	29709
970. 9	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,011802	230541,00	2721
970.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,4215	90,00	38

970.11	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,194733	21468,00	4181
970.12	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,080085	57467,00	4602
		Итого материалов:				**757,01**	**63816**
		Накладные расходы	%	94		527,50	44468
		Сметная прибыль	%	8		153,43	12934
		Сметная стоимость:				**2071,29**	**174609**
971	**1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 К=4**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой**	**м2**	**84,3000**		**3455,50**	**291299**
971. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1325)	чел-ч	1,004	84,637	1325,00	112144
971. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,47208	4059,57	1916
		Итого оплата труда:				**1353,03**	**114061**
971. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,18	15,174	26,00	395
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
971. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,1472	12,409	729,00	9046
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
971. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0092	0,77556	1888,00	1464
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0092	0,77556	910,00	706
971. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0132	1,113	2465,00	2743
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0132	1,113	1088,00	1211
		Итого эксплуатация машин:				**161,90**	**13648**
971. 7	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	4,48	377,664	239,00	90262
971. 8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00604	0,509172	101855,00	51862
971. 9	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00024	0,020232	230541,00	4664
971.10	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00424	0,357432	21468,00	7673
971.11	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00228	0,192204	57467,00	11045
		Итого материалов:				**1963,30**	**165506**
		Накладные расходы	%	94		1271,85	107217
		Сметная прибыль	%	8		378,19	31881
		Сметная стоимость:				**5105,54**	**430397**

Деталь 44-3

975	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	**м2**	**11,9100**		**280,91**	**3346**
975. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,258	3,073	982,00	3017
975. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,138156	1060,38	146
		Итого оплата труда:				**265,66**	**3164**
975. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,021438	1888,00	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,021438	910,00	20
975. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	0,116718	2465,00	288
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,116718	1088,00	127
		Итого эксплуатация машин:				**27,56**	**328**
975. 5	2111-0205-9907 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1,03	12,267	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	94		249,72	2974
		Сметная прибыль	%	8		42,45	506
		Сметная стоимость:				**573,08**	**6825**
976	**2111-0401-0402 РСНБ РК 2015**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**0,7360**		**24499,00**	**18032**
		Сметная прибыль	%	8		1959,92	1443
		Сметная стоимость:				**26458,92**	**19475**
977	**1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	**м3**	**0,6789**		**6203,03**	**4211**
977. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	2,99	2,03	835,00	1695
977. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	0,203661	1088,00	222
		Итого оплата труда:				**2823,05**	**1916**
977. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,05431	4249,00	231
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,05431	1088,00	59
977. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,149351	2338,00	349
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,149351	1088,00	162
977. 5	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	0,298703	14,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**860,44**	**584**

977. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	0,760334	2537,00	1929
977. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,10183	30,00	3
		Итого материалов:				**2845,94**	**1932**
		Накладные расходы	%	94		2653,67	1801
		Сметная прибыль	%	8		708,54	481
		Сметная стоимость:				**9565,23**	**6494**
978	**1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой**	**м2**	**11,9100**		**2936,64**	**34975**
978. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	1,38	16,436	1172,00	19263
978. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	0,614556	918,62	565
		Итого оплата труда:				**1664,76**	**19827**
978. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,025	0,29775	26,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
978. 4	3106-0202-1201 РСНБ РК 2015	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	0,57168	1302,00	744
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048	0,57168	910,00	520
978. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,013101	1888,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,013101	910,00	12
978. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,029775	2465,00	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,029775	1088,00	32
		Итого эксплуатация машин:				**71,39**	**850**
978. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0031	0,036921	16850,00	622
978. 8	2110-0401-0401 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,12	13,339	228,00	3041
978. 9	2110-0501-0801 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,16	13,816	460,00	6355
978.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,01	0,1191	90,00	11
978.11	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,00262	398756,00	1045
978.12	2204-0601-0101 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,000011	0,000131	744233,00	98
978.13	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00047	0,005598	57467,00	322

978.14	2113-0811-9901 РСНБ РК 2015	Каучук бутиловый	т	0,00006	0,000715	1431245,00	1023
978.15	2204-0501-0802 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	5,955	394,00	2346
		Итого материалов:				**1247,89**	**14862**
		Накладные расходы	%	94		1564,88	18638
		Сметная прибыль	%	8		360,12	4289
		Сметная стоимость:				**4861,63**	**57902**
979	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**11,9100**		**691,12**	**8231**
979. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	4,24	791,00	3354
979. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,151257	910,00	138
		Итого оплата труда:				**293,15**	**3491**
979. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	1,08	15,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
979. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,151257	1888,00	286
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,151257	910,00	138
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**302**
979. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,242964	18781,00	4563
979. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	0,41685	30,00	13
		Итого материалов:				**384,18**	**4576**
		Накладные расходы	%	94		275,56	3282
		Сметная прибыль	%	8		77,33	921
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**12434**
980	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**11,9100**		**414,31**	**4934**
980. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,0176	0,209616	791,00	166
980. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,025011	3640,00	91
		Итого оплата труда:				**21,57**	**257**
980. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	1,105	15,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
980. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,100044	1888,00	189
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,100044	910,00	91

		Итого эксплуатация машин:				**17,25**	**205**
980. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,242964	18781,00	4563
		Итого материалов:				**383,13**	**4563**
		Накладные расходы	%	94		20,27	241
		Сметная прибыль	%	8		34,77	414
		Сметная стоимость:				**469,34**	**5590**
				Деталь 52-3			
984	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	**м2**	**12,1000**		**280,91**	**3399**
984. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,258	3,122	982,00	3066
984. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,14036	1060,38	149
		Итого оплата труда:				**265,66**	**3214**
984. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,02178	1888,00	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,02178	910,00	20
984. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	0,11858	2465,00	292
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,11858	1088,00	129
		Итого эксплуатация машин:				**27,56**	**333**
984. 5	2111-0205-9907 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1,03	12,463	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	94		249,72	3022
		Сметная прибыль	%	8		42,45	514
		Сметная стоимость:				**573,08**	**6934**
985	**2111-0401-0402 РСНБ РК 2015**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**1,2089**		**24499,00**	**29617**
		Сметная прибыль	%	8		1959,92	2369
		Сметная стоимость:				**26458,92**	**31986**
986	**1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой**	**м2**	**12,1000**		**2936,64**	**35533**
986. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	1,38	16,698	1172,00	19570
986. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	0,62436	918,62	574
		Итого оплата труда:				**1664,76**	**20144**
986. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,025	0,3025	26,00	8

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
986. 4	3106-0202-1201 РСНБ РК 2015	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	0,5808	1302,00	756
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048	0,5808	910,00	529
986. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,01331	1888,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,01331	910,00	12
986. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,03025	2465,00	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,03025	1088,00	33
		Итого эксплуатация машин:				**71,39**	**864**
986. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0031	0,03751	16850,00	632
986. 8	2110-0401-0401 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,12	13,552	228,00	3090
986. 9	2110-0501-0801 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,16	14,036	460,00	6457
986.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,01	0,121	90,00	11
986.11	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,002662	398756,00	1061
986.12	2204-0601-0101 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,000011	0,000133	744233,00	99
986.13	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00047	0,005687	57467,00	327
986.14	2113-0811-9901 РСНБ РК 2015	Каучук бутиловый	т	0,00006	0,000726	1431245,00	1039
986.15	2204-0501-0802 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	6,05	394,00	2384
		Итого материалов:				**1247,89**	**15099**
		Накладные расходы	%	94		1564,88	18935
		Сметная прибыль	%	8		360,12	4357
		Сметная стоимость:				**4861,63**	**58826**
987	**1111-0101-0803 РСНБ РК 2015**	**Устройство тепло- и звукоизоляции из керамзитобетона**	**м3**	**0,7260**		**4617,47**	**3352**
987. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	3,44	2,497	910,00	2273
987. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,3267	1016,80	332
		Итого оплата труда:				**3587,96**	**2605**
987. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	0,19602	4249,00	833
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	0,19602	1088,00	213

987. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	0,13068	1888,00	247
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,13068	910,00	119
		Итого эксплуатация машин:				**1487,07**	**1080**
		Накладные расходы	%	94		3372,68	2449
		Сметная прибыль	%	8		639,21	464
		Сметная стоимость:				**8629,36**	**6265**
988	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,7260**		**24031,00**	**17447**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	1396
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**18842**
				Деталь 42-3			
992	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	**м2**	**8,6800**		**280,91**	**2438**
992. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,258	2,239	982,00	2199
992. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,100688	1060,38	107
		Итого оплата труда:				**265,66**	**2306**
992. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,015624	1888,00	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,015624	910,00	14
992. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	0,085064	2465,00	210
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,085064	1088,00	93
		Итого эксплуатация машин:				**27,56**	**239**
992. 5	2111-0205-9907 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1,03	8,94	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	94		249,72	2168
		Сметная прибыль	%	8		42,45	368
		Сметная стоимость:				**573,08**	**4974**
993	**2111-0401-0402 РСНБ РК 2015**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**0,5364**		**24499,00**	**13142**
		Сметная прибыль	%	8		1959,92	1051
		Сметная стоимость:				**26458,92**	**14193**
994	**1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	**м3**	**0,4948**		**6203,03**	**3069**
994. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	2,99	1,479	835,00	1235

994. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	0,148428	1088,00	161
		Итого оплата труда:				**2823,05**	**1397**
994. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,039581	4249,00	168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,039581	1088,00	43
994. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,108847	2338,00	254
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,108847	1088,00	118
994. 5	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	0,217694	14,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**860,44**	**426**
994. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	0,554131	2537,00	1406
994. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,074214	30,00	2
		Итого материалов:				**2845,94**	**1408**
		Накладные расходы	%	94		2653,67	1313
		Сметная прибыль	%	8		708,54	351
		Сметная стоимость:				**9565,23**	**4732**
995	**1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой**	**м2**	**8,6800**		**2936,64**	**25490**
995. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	1,38	11,978	1172,00	14039
995. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	0,447888	918,62	411
		Итого оплата труда:				**1664,76**	**14450**
995. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,025	0,217	26,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
995. 4	3106-0202-1201 РСНБ РК 2015	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	0,41664	1302,00	542
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048	0,41664	910,00	379
995. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,009548	1888,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,009548	910,00	9
995. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,0217	2465,00	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,0217	1088,00	24
		Итого эксплуатация машин:				**71,39**	**620**
995. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0031	0,026908	16850,00	453

995. 8	2110-0401-0401 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,12	9,722	228,00	2217
995. 9	2110-0501-0801 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,16	10,069	460,00	4632
995.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,01	0,0868	90,00	8
995.11	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,00191	398756,00	761
995.12	2204-0601-0101 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,000011	0,000095	744233,00	71
995.13	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00047	0,00408	57467,00	234
995.14	2113-0811-9901 РСНБ РК 2015	Каучук бутиловый	т	0,00006	0,000521	1431245,00	745
995.15	2204-0501-0802 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	4,34	394,00	1710
		Итого материалов:				**1247,89**	**10832**
		Накладные расходы	%	94		1564,88	13583
		Сметная прибыль	%	8		360,12	3126
		Сметная стоимость:				**4861,63**	**42199**
996	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**8,6800**		**691,12**	**5999**
996. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	3,09	791,00	2444
996. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,110236	910,00	100
		Итого оплата труда:				**293,15**	**2545**
996. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	0,787276	15,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
996. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,110236	1888,00	208
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,110236	910,00	100
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**220**
996. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,177072	18781,00	3326
996. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	0,3038	30,00	9
		Итого материалов:				**384,18**	**3335**
		Накладные расходы	%	94		275,56	2392
		Сметная прибыль	%	8		77,33	671
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**9062**

997	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**8,6800**		**414,31**	**3596**
997. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,0176	0,152768	791,00	121
997. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,018228	3640,00	66
		Итого оплата труда:				**21,57**	**187**
997. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	0,805504	15,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
997. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,072912	1888,00	138
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,072912	910,00	66
		Итого эксплуатация машин:				**17,25**	**150**
997. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,177072	18781,00	3326
		Итого материалов:				**383,13**	**3326**
		Накладные расходы	%	94		20,27	176
		Сметная прибыль	%	8		34,77	302
		Сметная стоимость:				**469,34**	**4074**
				Бетонное покрытие			
1001	**1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	**м3**	**0,7125**		**6203,03**	**4420**
1001. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	2,99	2,13	835,00	1779
1001. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	0,21375	1088,00	233
		Итого оплата труда:				**2823,05**	**2011**
1001. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,057	4249,00	242
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,057	1088,00	62
1001. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,15675	2338,00	366
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,15675	1088,00	171
1001. 5	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	0,3135	14,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**860,44**	**613**
1001. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	0,798	2537,00	2025
1001. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,106875	30,00	3

		Итого материалов:				**2845,94**	**2028**
		Накладные расходы	%	94		2653,67	1891
		Сметная прибыль	%	8		708,54	505
		Сметная стоимость:				**9565,23**	**6815**
1002	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**37,5000**		**691,12**	**25917**
1002. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	13,35	791,00	10560
1002. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,47625	910,00	433
		Итого оплата труда:				**293,15**	**10993**
1002. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	3,401	15,00	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1002. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,47625	1888,00	899
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,47625	910,00	433
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**950**
1002. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,765	18781,00	14367
1002. 6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	1,313	30,00	39
		Итого материалов:				**384,18**	**14407**
		Накладные расходы	%	94		275,56	10334
		Сметная прибыль	%	8		77,33	2900
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**39151**
1003	**1111-0101-1501**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2**	**37,5000**		**1095,65**	**41087**
1003. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,361	13,537	791,00	10708
1003. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	1,065	1035,98	1103
		Итого оплата труда:				**314,97**	**11811**
1003. 3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	0,45	4249,00	1912
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,45	1088,00	490
1003. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	1,485	15,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1003. 5	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	0,30375	2338,00	710
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,30375	1088,00	330
1003. 6	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	0,31125	1888,00	588

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	0,31125	910,00	283
		Итого эксплуатация машин:				**86,19**	**3232**
1003. 7	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	1,147	2537,00	2911
1003. 8	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	1,147	21086,00	24196
1003. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	1,313	30,00	39
		Итого материалов:				**723,91**	**27147**
		Накладные расходы	%	94		296,07	11103
		Сметная прибыль	%	8		111,34	4175
		Сметная стоимость:				**1503,07**	**56365**
1004	**1111-0101-3902 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса цементные. Устройство**	**м плинтусов**	**40,1250**		**147,02**	**5899**
1004. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,104	4,173	1088,00	4540
1004. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,01605	1088,00	17
		Итого оплата труда:				**113,59**	**4558**
1004. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,01605	2465,00	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,01605	1088,00	17
		Итого эксплуатация машин:				**0,99**	**40**
1004. 4	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,0642	20552,00	1319
		Итого материалов:				**32,88**	**1319**
		Накладные расходы	%	94		106,77	4284
		Сметная прибыль	%	8		20,30	815
		Сметная стоимость:				**274,10**	**10998**
		Потолок					
1005	**1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка**	**м2**	**109,4100**		**577,72**	**63208**
1005. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,45	49,234	964,00	47462
1005. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,32823	910,00	299
		Итого оплата труда:				**436,53**	**47761**

1005. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003	0,32823	1888,00	620
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,32823	910,00	299
		Итого эксплуатация машин:				**5,66**	**620**
1005. 4	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	0,76587	19751,00	15127
		Итого материалов:				**138,26**	**15127**
		Накладные расходы	%	80		349,22	38209
		Сметная прибыль	%	8		74,16	8113
		Сметная стоимость:				**1001,10**	**109530**
1008	**1115-0108-1401 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	**м2**	**75,1400**		**1207,27**	**90714**
1008. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	1,025	77,019	1053,00	81100
1008. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0534	4,012	1062,67	4264
		Итого оплата труда:				**1136,07**	**85364**
1008. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0535	4,02	13,00	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1008. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0076	0,571064	1888,00	1078
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0076	0,571064	910,00	520
1008. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0458	3,441	2465,00	8483
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0458	3,441	1088,00	3744
		Итого эксплуатация машин:				**127,94**	**9614**
1008. 6	1-1-573	Плиты гипсокартонные перфорированные звукопоглощающие с подстилающим слоем из нетканого полотна, толщина 8,5 мм	м2	1	75,14	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	80		908,86	68292
		Сметная прибыль	%	8		169,29	12720
		Сметная стоимость:				**2285,41**	**171726**
1009	**1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 поверхности**	**814,5600**		**577,72**	**470588**
1009. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,45	366,552	964,00	353356
1009. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	2,444	910,00	2224

		Итого оплата труда:				**436,53**	**355580**
1009. 3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003	2,444	1888,00	4614
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	2,444	910,00	2224
		Итого эксплуатация машин:				**5,66**	**4614**
1009. 4	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	5,702	19751,00	112619
		Итого материалов:				**138,26**	**112619**
		Накладные расходы	%	80		349,22	284464
		Сметная прибыль	%	8		74,16	60404
		Сметная стоимость:				**1001,10**	**815457**
		Стены					
1011	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен**	**м2**	**1352,0500**		**1265,92**	**1711581**
1011. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,74	1000,517	1053,00	1053544
1011. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	74,904	910,00	68162
		Итого оплата труда:				**829,63**	**1121707**
1011. 3	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	63,546	1076,00	68376
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	63,546	910,00	57827
1011. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	11,357	1888,00	21442
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	11,357	910,00	10335
		Итого эксплуатация машин:				**66,43**	**89818**
1011. 5	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	25,283	19751,00	499371
1011. 6	2105-0308-0375	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой	м2	0,0554	74,904	885,00	66290
1011. 7	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,081123	22269,00	1807
1011. 8	2113-0209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	1,622	463,00	751
		Итого материалов:				**420,26**	**568219**
		Накладные расходы	%	80		663,71	897365
		Сметная прибыль	%	8		154,37	208716
		Сметная стоимость:				**2083,99**	**2817662**
1014	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковымили цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 поверхности**	**82,3200**		**1036,69**	**85341**

1014. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,65	53,508	1000,00	53508
1014. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	4,379	910,00	3985
		Итого оплата труда:				**698,41**	**57493**
1014. 3	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	3,869	1076,00	4163
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	3,869	910,00	3521
1014. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0062	0,510384	1888,00	964
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	0,510384	910,00	464
		Итого эксплуатация машин:				**62,28**	**5127**
1014. 5	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	1,243	19751,00	24551
1014. 6	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,004939	22269,00	110
1014. 7	2113-0209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	0,057624	463,00	27
1014. 8	2105-0308-0360 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0277	2,28	885,00	2018
		Итого материалов:				**324,41**	**26706**
		Накладные расходы	%	80		558,73	45995
		Сметная прибыль	%	8		127,63	10507
		Сметная стоимость:				**1723,06**	**141842**
1015	**1115-0107-0101 РСНБ РК 2015**	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**	**м2**	**82,3200**		**4628,38**	**381008**
1015. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	2	164,64	1018,00	167604
1015. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	0,707952	920,35	652
		Итого оплата труда:				**2043,91**	**168255**
1015. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,04116	4249,00	175
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,04116	1088,00	45
1015. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	0,666792	1888,00	1259
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,666792	910,00	607
		Итого эксплуатация машин:				**17,42**	**1434**
1015. 5	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	1,235	19856,00	24518

1015. 6	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,032928	17349,00	571
1015. 7	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,4116	90,00	37
1015. 8	2202-0101-0405 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	82,32	2267,00	186619
1015. 9	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	0,001	0,08232	2590,00	213
1015.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00465	0,382788	30,00	11
		Итого материалов:				**2574,96**	**211971**
		Накладные расходы	%	80		1635,13	134604
		Сметная прибыль	%	8		501,08	41249
		Сметная стоимость:				**6764,59**	**556861**
		Откосы					
1016	**1115-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	**м2**	**140,6000**		**2747,08**	**386240**
1016. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	1,79	251,674	1035,00	260483
1016. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	2,896	910,00	2636
		Итого оплата труда:				**1871,40**	**263118**
1016. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0206	2,896	1888,00	5468
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	2,896	910,00	2635
		Итого эксплуатация машин:				**38,89**	**5468**
1016. 4	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,1406	19751,00	2777
1016. 5	2102-0402-0302 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	6,046	19437,00	117512
		Итого материалов:				**855,54**	**120289**
		Накладные расходы	%	80		1497,12	210495
		Сметная прибыль	%	8		339,54	47739
		Сметная стоимость:				**4583,74**	**644474**
1018	**1107-0516-0115 РСНБ РК 2015**	**Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором**	**м**	**672,0000**		**333,43**	**224064**
1018. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,298	200,256	1088,00	217879
1018. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,672	1088,00	731

		Итого оплата труда:				**325,31**	**218610**
1018. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,672	2465,00	1656
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,672	1088,00	731
		Итого эксплуатация машин:				**2,46**	**1656**
1018. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0004	0,2688	16850,00	4529
		Итого материалов:				**6,74**	**4529**
		Накладные расходы	%	118		383,87	257959
		Сметная прибыль	%	8		57,38	38562
		Сметная стоимость:				**774,68**	**520586**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**28183507**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**28183507**
Материалы -			Тенге				**9366266**
Всего заработная плата -			Тенге				**11525417**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**6692515**
Местные материалы -			Тенге				**278072**
		Накладные расходы -	Тенге				**10333331**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3081347**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**41598185**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**11267**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11525417**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**41598185**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**11267**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11525417**
РАЗДЕЛ 10. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА							
1024	**1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	**м2**	**2506,6000**		**398,10**	**997875**
1024. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	0,2357	590,806	928,00	548268
1024. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00054	1,354	1554,00	2103
		Итого оплата труда:				**219,57**	**550371**
1024. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00054	1,354	4329,00	5860
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00054	1,354	1554,00	2104

1024. 4	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0351	87,982	18,00	1584
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,97**	**7443**
1024. 5	2113-0816-2808 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	8,4	21055,44	21,00	442164
		Итого материалов:				**176,40**	**442164**
		Накладные расходы	%	80		175,66	440297
		Сметная прибыль	%	8		45,90	115054
		Сметная стоимость:				**619,65**	**1553226**
1025	**2111-0101-0108 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**213,0000**		**37363,00**	**7958319**
		Сметная прибыль	%	8		2989,04	636666
		Сметная стоимость:				**40352,04**	**8594985**
1026	**1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	**м2**	**2506,6000**		**2443,27**	**6124303**
1026. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	1,202	3011,931	982,00	2957716
1026. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00162	4,061	1554,00	6310
		Итого оплата труда:				**1182,49**	**2964026**
1026. 3	3403-0302-0701 РСНБ РК 2015	Гайковерт электрический	маш.-ч	0,0293	73,443	36,00	2644
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1026. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0605	151,649	13,00	1971
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1026. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00162	4,061	4329,00	17579
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00162	4,061	1554,00	6311
1026. 6	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0303	75,95	198,00	15038
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1026. 7	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,065	162,929	18,00	2933
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**16,02**	**40165**
1026. 8	2106-0902-1301 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	2,5	6266,5	264,00	1654356

1026. 9	2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,264	661,742	629,00	416236
1026.10	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	2,54	6366,764	93,00	592109
1026.11	2113-0211-0802 РСНБ РК 2015	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2,5	6266,5	74,00	463721
		Итого материалов:				**1247,28**	**3126422**
		Накладные расходы	%	80		945,99	2371221
		Сметная прибыль	%	8		271,14	679642
		Сметная стоимость:				**3660,40**	**9175166**
1027	**1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями**	**м2**	**2506,6000**		**331,92**	**832001**
1027. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,3484	873,299	946,00	826141
1027. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00054	1,354	1554,00	2103
		Итого оплата труда:				**330,43**	**828245**
1027. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00054	1,354	4329,00	5860
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00054	1,354	1554,00	2104
		Итого эксплуатация машин:				**2,34**	**5860**
		Накладные расходы	%	80		264,34	662596
		Сметная прибыль	%	8		47,70	119568
		Сметная стоимость:				**643,97**	**1614164**
1028	**2106-0901-1601 РСНБ РК 2015**	**Панели фасадные алюминиевые**	**м2**	**2556,7320**		**9629,00**	**24618772**
		Сметная прибыль	%	8		770,32	1969502
		Сметная стоимость:				**10399,32**	**26588274**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**40531270**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**15912498**
Материалы -			Тенге				**3568586**
Всего заработная плата -			Тенге				**4342642**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**7958319**
Накладные расходы -			Тенге				**3474114**
Сметная прибыль -			Тенге				**1550929**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**20937540**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**4483**

		Сметная заработная плата -	Тенге				**4342642**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**24618772**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**24618772**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1969502**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**26588274**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**47525814**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4483**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4342642**
		РАЗДЕЛ 11. Крыльца					
		Крыльцо КР-1 1шт с навесом					
1029	**1111-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**9,0000**		**1262,20**	**11360**
1029. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=850)	чел-ч	0,263	2,367	850,00	2012
1029. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	0,297	1260,28	374
		Итого оплата труда:				**265,14**	**2386**
1029. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0077	0,0693	4249,00	294
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,0693	1088,00	75
1029. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	0,1098	4161,00	457
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	0,1098	1554,00	171
1029. 5	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0116	0,1044	3173,00	331
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0116	0,1044	1088,00	114
1029. 6	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,051	0,459	120,00	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1029. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,0135	2465,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,0135	1088,00	15
		Итого эксплуатация машин:				**130,11**	**1171**
1029. 8	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	0,1656	2704,00	448
1029. 9	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0092	0,0828	2467,00	204
1029.10	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0298	0,2682	2225,00	597

1029.11	2113-0104-0902 РСНБ РК 2015	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,0124	0,1116	62080,00	6928
		Итого материалов:				**908,55**	**8177**
		Накладные расходы	%	94		249,23	2243
		Сметная прибыль	%	8		120,91	1088
		Сметная стоимость:				**1632,35**	**14691**
1030	**1106-0601-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 100 мм**	**м3**	**3,6000**		**69464,14**	**250071**
1030. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	26,7	96,12	946,00	90930
1030. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,863	6,706	1091,25	7318
		Итого оплата труда:				**27290,98**	**98248**
1030. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00972	4249,00	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00972	1088,00	11
1030. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,589	5,719	39,00	223
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1030. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,828	6,58	5764,00	37928
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,828	6,58	1088,00	7159
1030. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,013	0,0468	4329,00	203
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,0468	1554,00	73
1030. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0725	0,261	79,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1030. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,499	5,398	174,00	939
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1030. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0193	0,06948	2465,00	171
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	0,06948	1088,00	76
		Итого эксплуатация машин:				**10979,35**	**39526**
1030.10	2102-0101-2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,654	20620,00	75345
1030.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0073	0,02628	40416,00	1062
1030.12	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0899	0,32364	58360,00	18888

1030.13	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00206	0,007416	26517,00	197
1030.14	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0048	0,01728	404706,00	6993
1030.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	2,56	9,216	310,00	2857
1030.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0018	0,00648	212247,00	1375
1030.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00618	0,022248	30,00	1
1030.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	3,95	14,22	907,00	12898
		Итого материалов:				**33226,59**	**119616**
		Накладные расходы	%	91		24834,80	89405
		Сметная прибыль	%	8		7543,91	27158
		Сметная стоимость:				**101842,85**	**366634**
1031	**2105-0301-3501 РСНБ РК 2015**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,1074**		**213050,00**	**22873**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	1830
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**24703**
		Крыльцо КР-2 2шт с навесом					
1043	**1111-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**18,4000**		**1262,20**	**23225**
1043. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=850)	чел-ч	0,263	4,839	850,00	4113
1043. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	0,6072	1260,28	765
		Итого оплата труда:				**265,14**	**4879**
1043. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0077	0,14168	4249,00	602
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,14168	1088,00	154
1043. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	0,22448	4161,00	934
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	0,22448	1554,00	349
1043. 5	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0116	0,21344	3173,00	677
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0116	0,21344	1088,00	232
1043. 6	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,051	0,9384	120,00	113
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1043. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,0276	2465,00	68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,0276	1088,00	30
		Итого эксплуатация машин:				**130,11**	**2394**
1043. 8	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	0,33856	2704,00	915
1043. 9	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0092	0,16928	2467,00	418
1043.10	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0298	0,54832	2225,00	1220
1043.11	2113-0104-0902 РСНБ РК 2015	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,0124	0,22816	62080,00	14164
		Итого материалов:				**908,55**	**16717**
		Накладные расходы	%	94		249,23	4586
		Сметная прибыль	%	8		120,91	2225
		Сметная стоимость:				**1632,35**	**30035**
1044	**1106-0601-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 100 мм**	**м3**	**8,2200**		**69464,14**	**570995**
1044. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	26,7	219,474	946,00	207622
1044. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,863	15,312	1091,25	16709
		Итого оплата труда:				**27290,98**	**224332**
1044. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,022194	4249,00	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,022194	1088,00	24
1044. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,589	13,059	39,00	509
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1044. 5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,828	15,025	5764,00	86601
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,828	15,025	1088,00	16347
1044. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,013	0,10686	4329,00	463
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,10686	1554,00	166
1044. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0725	0,59595	79,00	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1044. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,499	12,325	174,00	2145
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1044. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0193	0,158646	2465,00	391
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	0,158646	1088,00	173
		Итого эксплуатация машин:				**10979,35**	**90250**
1044.1	2102-0101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	8,343	20620,00	172039
1044.1 1	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0073	0,060006	40416,00	2425
1044.1 2	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0899	0,738978	58360,00	43127
1044.1 3	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00206	0,016933	26517,00	449
1044.1 4	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0048	0,039456	404706,00	15968
1044.1 5	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	2,56	21,043	310,00	6523
1044.1 6	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0018	0,014796	212247,00	3140
1044.1 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00618	0,0508	30,00	2
1044.1	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	3,95	32,469	907,00	29449
		Итого материалов:				**33226,59**	**273123**
		Накладные расходы	%	91		24834,80	204142
		Сметная прибыль	%	8		7543,91	62011
		Сметная стоимость:				**101842,85**	**837148**
1045	**2105-0301-3501 РСНБ РК 2015**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр 1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,2394**		**213050,00**	**51004**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	4080
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**55085**
		Крыльцо КР-4 2шт					
1072	**1111-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные,мозаичного состава толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**10,4600**		**1095,65**	**11461**
1072. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,361	3,776	791,00	2987
1072. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	0,297064	1035,98	308
		Итого оплата труда:				**314,97**	**3295**
1072. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	0,12552	4249,00	533
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,12552	1088,00	137

1072. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	0,414216	15,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1072. 5	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	0,084726	2338,00	198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,084726	1088,00	92
1072. 6	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	0,086818	1888,00	164
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	0,086818	910,00	79
		Итого эксплуатация машин:				**86,19**	**902**
1072. 7	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,320076	2537,00	812
1072. 8	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	0,320076	21086,00	6749
1072. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	0,3661	30,00	11
		Итого материалов:				**723,91**	**7572**
		Накладные расходы	%	94		296,07	3097
		Сметная прибыль	%	8		111,34	1165
		Сметная стоимость:				**1503,07**	**15722**
1073	**1106-0101-0116 РСНБ РК 2015**	**Устройство фундаментных плит железобетонных (В15)**	**м3**	**9,0600**		**28417,23**	**257460**
1073. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	2,37	21,472	910,00	19540
1073. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3432	3,109	1118,55	3478
		Итого оплата труда:				**2540,59**	**23018**
1073. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,024462	4249,00	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,024462	1088,00	27
1073. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1416	1,283	39,00	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1073. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2844	2,577	5764,00	14852
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2844	2,577	1088,00	2804
1073. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0225	0,20385	4329,00	882
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0225	0,20385	1554,00	317
1073. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0015	0,01359	79,00	1

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1073. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0893	0,809058	174,00	141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1073. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0336	0,304416	2465,00	750
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0336	0,304416	1088,00	331
		Итого эксплуатация машин:				**1852,16**	**16781**
1073.10	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	9,196	23516,00	216251
1073.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,92412	70,00	65
1073.12	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,006342	58360,00	370
1073.13	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000906	26517,00	24
1073.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,109	0,98754	310,00	306
1073.15	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,05	0,453	6994,00	3168
1073.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,000906	212247,00	192
1073.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00731	0,066229	30,00	2
1073.18	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,068	0,61608	1236,00	761
		Итого материалов:				**24408,37**	**221140**
		Накладные расходы	%	91		2311,93	20946
		Сметная прибыль	%	8		2458,33	22272
		Сметная стоимость:				**33187,49**	**300679**
1074	**2105-0301-3501 РСНБ РК 2015**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0454**		**213050,00**	**9677**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	774
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**10451**
		Крыльцо КР-5 1шт					
1078	**1111-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные,мозаичного состава толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**32,4000**		**1095,65**	**35499**
1078. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,361	11,696	791,00	9252

1078. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	0,92016	1035,98	953
		Итого оплата труда:				**314,97**	**10205**
1078. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	0,3888	4249,00	1652
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,3888	1088,00	423
1078. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	1,283	15,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1078. 5	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	0,26244	2338,00	614
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,26244	1088,00	286
1078. 6	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	0,26892	1888,00	508
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	0,26892	910,00	245
		Итого эксплуатация машин:				**86,19**	**2793**
1078. 7	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,99144	2537,00	2515
1078. 8	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	0,99144	21086,00	20906
1078. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	1,134	30,00	34
		Итого материалов:				**723,91**	**23455**
		Накладные расходы	%	94		296,07	9593
		Сметная прибыль	%	8		111,34	3607
		Сметная стоимость:				**1503,07**	**48699**
1079	**1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2**	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	**м2 покрытия**	**32,4000**		**-238,95**	**-7742**
1079. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,0208	0,67392	-791,00	-533
1079. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,06156	-1820,00	-112
		Итого оплата труда:				**-19,91**	**-645**
1079. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0162	0,52488	-15,00	-8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1079. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0038	0,12312	-1888,00	-232
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	0,12312	-910,00	-112
		Итого эксплуатация машин:				**-7,42**	**-240**

1079. 5	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0102	0,33048	-21086,00	-6969
		Итого материалов:				**-215,08**	**-6969**
		Накладные расходы	%	94		-18,72	-606
		Сметная прибыль	%	8		-20,61	-668
		Сметная стоимость:				**-278,28**	**-9016**
1080	**1106-0101-0116 РСНБ РК 2015**	**Устройство фундаментных плит железобетонных (В15)**	**м3**	**7,8200**		**28417,23**	**222223**
1080. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=910)	чел-ч	2,37	18,533	910,00	16865
1080. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3432	2,684	1118,55	3002
		Итого оплата труда:				**2540,59**	**19867**
1080. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,021114	4249,00	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,021114	1088,00	23
1080. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1416	1,107	39,00	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1080. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2844	2,224	5764,00	12819
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2844	2,224	1088,00	2420
1080. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0225	0,17595	4329,00	762
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0225	0,17595	1554,00	273
1080. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0015	0,01173	79,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1080. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0893	0,698326	174,00	122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1080. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0336	0,262752	2465,00	648
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0336	0,262752	1088,00	286
		Итого эксплуатация машин:				**1852,16**	**14484**
1080.10	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	7,937	23516,00	186654
1080.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,79764	70,00	56
1080.12	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,005474	58360,00	319

1080.13	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000782	26517,00	21
1080.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,109	0,85238	310,00	264
1080.15	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,05	0,391	6994,00	2735
1080.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,000782	212247,00	166
1080.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00731	0,057164	30,00	2
1080.18	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,068	0,53176	1236,00	657
		Итого материалов:				**24408,37**	**190873**
		Накладные расходы	%	91		2311,93	18079
		Сметная прибыль	%	8		2458,33	19224
		Сметная стоимость:				**33187,49**	**259526**
1081	**2105-0301-3501 РСНБ РК 2015**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,1605**		**213050,00**	**34190**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	2735
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**36925**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**1492295**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1492295**
Материалы -			Тенге				**853704**
Всего заработная плата -			Тенге				**385584**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**117744**
Накладные расходы -			Тенге				**351485**
Сметная прибыль -			Тенге				**147502**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1991283**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**407**
Сметная заработная плата -			Тенге				**385584**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**1991283**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**407**
Сметная заработная плата -			Тенге				**385584**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**96659028**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**17547749**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**1189013**

- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**431845**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**77922266**
- перевозка грузов	Тенге				**0**
- оборудование	Тенге				**0**
Накладные расходы	Тенге				**15510572**
ИТОГО:	Тенге				**112169601**
Сметная прибыль	Тенге				**8973568**
ИТОГО по смете:	Тенге				**121 143 169**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Блок "Б". ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №2-2-3. Отопление и вентиляция.							
РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ							
1	**1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	**м**	**415,0000**		**1540,22**	**639191**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,297	123,255	1088,00	134101
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	2,075	1153,24	2393
		Итого оплата труда:				**328,90**	**136494**
1. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,332	5764,00	1914
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,332	1088,00	361
1. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,2905	4329,00	1258
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,2905	1554,00	451
1. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	1,452	2465,00	3580
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	1,452	1088,00	1580
1. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	4,772	26,00	124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**16,57**	**6876**
1. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,7055	561,00	396

1. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000539	628269,00	339
1. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	1,166	293,00	342
1.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,249	323,00	80
1.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	2,2	508,00	1117
1.12	2301-1306-0102 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	415	1192,00	494680
1.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	1,826	174,00	318
1.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	1,826	516,00	942
		Итого материалов:				**1200,52**	**498214**
		Накладные расходы	%	98		322,32	133765
		Сметная прибыль	%	8		149,00	61836
		Сметная стоимость:				**2011,55**	**834792**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**639191**
В том числе:							
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**639191**
Материалы -			Тенге				**498214**
Всего заработная плата -			Тенге				**136494**
Накладные расходы -			Тенге				**133765**
Сметная прибыль -			Тенге				**61836**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**834792**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**125**
Сметная заработная плата -			Тенге				**136494**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**834792**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**125**
Сметная заработная плата -			Тенге				**136494**
РАЗДЕЛ 2. Узел управления							
		РАДИАТОРЫ СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ, ГИГИЕНИЧЕСКИЕ					
94	**1118-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Установка стальных радиаторов**	**1кВт**	**73,3860**		**685,65**	**50317**
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,60873	44,672	982,00	43868
94. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,032239	2,366	1033,73	2446
		Итого оплата труда:				**631,10**	**46314**

94. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,002163	0,158734	13,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
94. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000927	0,068029	4329,00	294
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000927	0,068029	1554,00	106
94. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,012257	0,899492	1888,00	1698
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012257	0,899492	910,00	819
94. 6	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,00824	0,604701	73,00	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
94. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,019055	1,398	2465,00	3447
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019055	1,398	1088,00	1521
		Итого эксплуатация машин:				**74,75**	**5486**
94. 8	2113-0211-0609 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,000045	0,003302	191646,00	633
94. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	11,008	30,00	330
94.10	2305-1001-9902 РСНБ РК 2015	Радиаторы стальные	кВт	1	73,386	--	--
		Итого материалов:				**13,12**	**963**
		Накладные расходы	%	98		618,48	45388
		Сметная прибыль	%	8		104,33	7656
		Сметная стоимость:				**1408,46**	**103361**
95	**2305-1001-0845 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 400 мм ГОСТ 31311-2005**	**комплект**	**15,0000**		**9355,00**	**140325**
		Сметная прибыль	%	8		748,40	11226
		Сметная стоимость:				**10103,40**	**151551**
96	**2305-1001-0846 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 500 мм ГОСТ 31311-2005**	**комплект**	**23,0000**		**11319,00**	**260337**
		Сметная прибыль	%	8		905,52	20827
		Сметная стоимость:				**12224,52**	**281164**
97	**2305-1001-0847 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 600 мм ГОСТ 31311-2005**	**комплект**	**9,0000**		**13302,00**	**119718**
		Сметная прибыль	%	8		1064,16	9577
		Сметная стоимость:				**14366,16**	**129295**

98	**2305-1001-0848 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 700 мм ГОСТ 31311-2005**	**комплект**	**15,0000**	**14949,00**	**224235**
		Сметная прибыль	%	8	1195,92	17939
		Сметная стоимость:			**16144,92**	**242174**
99	**2305-1001-0849 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 800 мм ГОСТ 31311-2005**	**комплект**	**2,0000**	**16394,00**	**32788**
		Сметная прибыль	%	8	1311,52	2623
		Сметная стоимость:			**17705,52**	**35411**
100	**2305-1001-0850 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 900 мм ГОСТ 31311-2005**	**комплект**	**8,0000**	**18351,00**	**146808**
		Сметная прибыль	%	8	1468,08	11745
		Сметная стоимость:			**19819,08**	**158553**
101	**2305-1001-0851 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1000 мм ГОСТ 31311-2005**	**комплект**	**16,0000**	**19847,00**	**317552**
		Сметная прибыль	%	8	1587,76	25404
		Сметная стоимость:			**21434,76**	**342956**
102	**2305-1001-0853 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1200 мм ГОСТ 31311-2005**	**комплект**	**9,0000**	**23284,00**	**209556**
		Сметная прибыль	%	8	1862,72	16764
		Сметная стоимость:			**25146,72**	**226320**
103	**2305-1001-0855 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1400 мм ГОСТ 31311-2005**	**комплект**	**6,0000**	**27132,00**	**162792**
		Сметная прибыль	%	8	2170,56	13023
		Сметная стоимость:			**29302,56**	**175815**
104	**2305-1001-0857 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1600 мм ГОСТ 31311-2005**	**комплект**	**2,0000**	**31261,00**	**62522**
		Сметная прибыль	%	8	2500,88	5002
		Сметная стоимость:			**33761,88**	**67524**
105	**2305-1001-0861 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 2000 мм ГОСТ 31311-2005**	**комплект**	**1,0000**	**38907,00**	**38907**
		Сметная прибыль	%	8	3112,56	3113
		Сметная стоимость:			**42019,56**	**42020**

106	**2302-1104-0408 РСНБ РК 2015**	**Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов**	**шт.**	**222,0000**		**170,00**	**37740**
		Сметная прибыль	%	8		13,60	3019
		Сметная стоимость:				**183,60**	**40759**
		Антикоррозийная защита					
107	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**7,5100**		**81,98**	**616**
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1235)	чел-ч	0,0295	0,221545	1235,00	274
107. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,001502	1088,02	2
		Итого оплата труда:				**36,65**	**275**
107. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000751	4249,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000751	1088,00	1
107. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000751	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
107. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000751	2465,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000751	1088,00	1
107. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,084112	137,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,21**	**17**
107. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000113	290315,00	33
107. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000676	433151,00	293
		Итого материалов:				**43,34**	**325**
		Накладные расходы	%	69		25,29	190
		Сметная прибыль	%	8		8,58	64
		Сметная стоимость:				**115,85**	**870**
108	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**7,5100**		**235,85**	**1771**
108. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,032	0,24032	1000,00	240
108. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,002253	2175,99	5
		Итого оплата труда:				**32,65**	**245**
108. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,001502	4249,00	6

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,001502	1088,00	2
108. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,001502	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
108. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,003004	2465,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,003004	1088,00	3
108. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,028	0,21028	137,00	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,68**	**43**
108. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000026	0,000195	290315,00	57
108. 8	2204-0201-9908 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	1,352	1059,00	1432
		Итого материалов:				**198,17**	**1488**
		Накладные расходы	%	69		22,53	169
		Сметная прибыль	%	8		20,67	155
		Сметная стоимость:				**279,05**	**2096**
		ОТОПИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ					
113	**1107-0405-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка отопительных панелей**	**м3**	**1,7300**		**3972,95**	**6873**
113. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,798	1,381	1088,00	1502
113. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1763	0,304999	1527,63	466
		Итого оплата труда:				**1137,55**	**1968**
113. 3	3105-0106-0201 РСНБ РК 2015	Краны стреловые на рельсовом ходу, 50-100 т	маш.-ч	0,158	0,27334	15870,00	4338
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,158	0,27334	1554,00	425
113. 4	3304-0201-0102 РСНБ РК 2015	Тягачи седельные, 15 т	маш.-ч	0,0183	0,031659	4127,00	131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0183	0,031659	1300,00	41
113. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	0,20587	174,00	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
113. 6	3302-0201-0201 РСНБ РК 2015	Полуприцепы-тяжеловозы, 40 т	маш.-ч	0,0183	0,031659	1703,00	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2634,86**	**4558**
113. 7	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0012	0,002076	15402,00	32

113. 8	2104-9999-9903 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1	1,73	--	--
113. 9	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0007	0,001211	614991,00	745
113.10	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,000173	208994,00	36
		Итого материалов:				**469,88**	**813**
		Накладные расходы	%	118		1342,30	2322
		Сметная прибыль	%	8		425,22	736
		Сметная стоимость:				**5740,48**	**9931**
114	**Прайс-лист**	**Панель стеновая цокольная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015**	**к-т**	**14,0000**		**165178,57**	**2312500**
115	**1107-0514-0107 РСНБ РК 2015**	**Присоединение и испытание трубопроводов отопительных панелей**	**шт**	**14,0000**		**1102,36**	**15433**
115. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	1,08	15,12	982,00	14848
		Итого оплата труда:				**1060,56**	**14848**
115. 2	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0028	208994,00	585
		Итого материалов:				**41,80**	**585**
		Накладные расходы	%	118		1251,46	17520
		Сметная прибыль	%	8		188,31	2636
		Сметная стоимость:				**2542,13**	**35590**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**4140790**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2337193**
Материалы -			Тенге				**3212**
Всего заработная плата -			Тенге				**17336**
Местные материалы -			Тенге				**2312500**
Накладные расходы -			Тенге				**20202**
Сметная прибыль -			Тенге				**188592**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2545986**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**17**
Сметная заработная плата -			Тенге				**17336**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1803597**
Материалы -			Тенге				**963**
Всего заработная плата -			Тенге				**46314**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1753280**
Сдача и испытание -			Тенге				**1437**
Накладные расходы -			Тенге				**45388**

		Сметная прибыль -	Тенге				**147919**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**1996904**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**47**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**46314**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**4542890**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**64**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**63650**
		РАЗДЕЛ 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ					
		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ СИСТЕМ П-3,П-4,П-8,П-9					
217	**1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**74,0000**		**673,58**	**49845**
217. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0,553	40,922	1109,00	45382
217. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,7844	1118,77	878
		Итого оплата труда:				**625,14**	**46260**
217. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,0888	5764,00	512
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,0888	1088,00	97
217. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0518	4329,00	224
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0518	1554,00	81
217. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,6438	2465,00	1587
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,6438	1088,00	700
217. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	13,646	26,00	355
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**36,19**	**2678**
217. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,00592	16850,00	100
217. 8	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,148	561,00	83
217. 9	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,2368	5488,00	1300
217.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,259	293,00	76
217.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	1,302	174,00	227
		Итого материалов:				**24,12**	**1785**

		Накладные расходы	%	98		612,63	45335
		Сметная прибыль	%	8		102,90	7614
		Сметная стоимость:				**1389,11**	**102794**
218	**2301-0201-0118 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**74,0000**		**417,00**	**30858**
		Сметная прибыль	%	8		33,36	2469
		Сметная стоимость:				**450,36**	**33327**
219	**1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**12,0000**		**1815,31**	**21784**
219. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0,553	6,636	1109,00	7359
219. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,1272	1118,77	142
		Итого оплата труда:				**625,14**	**7502**
219. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,0144	5764,00	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,0144	1088,00	16
219. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0084	4329,00	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0084	1554,00	13
219. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,1044	2465,00	257
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,1044	1088,00	114
219. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	2,213	26,00	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**36,19**	**434**
219. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,00096	16850,00	16
219. 8	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,024	561,00	13
219. 9	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,0384	5488,00	211
219.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,042	293,00	12
219.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	0,33	174,00	57
219.12	2301-1307-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1	12	1140,00	13680
		Итого материалов:				**1165,84**	**13990**
		Накладные расходы	%	98		612,63	7352

		Сметная прибыль	%	8		194,24	2331
		Сметная стоимость:				**2622,17**	**31466**
220	**1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 76 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**120,0000**		**2351,59**	**282191**
220. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0,656	78,72	1109,00	87300
220. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0124	1,488	1118,06	1664
		Итого оплата труда:				**741,37**	**88964**
220. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,18	5764,00	1038
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,18	1088,00	196
220. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,096	4329,00	416
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,096	1554,00	149
220. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0101	1,212	2465,00	2988
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	1,212	1088,00	1319
220. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,2494	29,928	26,00	778
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**43,49**	**5219**
220. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00012	0,0144	16850,00	243
220. 8	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,003	0,36	561,00	202
220. 9	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0041	0,492	5488,00	2700
220.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0045	0,54	293,00	158
220.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0464	5,568	174,00	969
220.12	2301-1307-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	1	120	1545,00	185400
		Итого материалов:				**1580,60**	**189672**
		Накладные расходы	%	98		726,54	87185
		Сметная прибыль	%	8		246,25	29550
		Сметная стоимость:				**3324,38**	**398926**
221	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**86,0000**		**70,74**	**6083**

221. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1376)	чел-ч	0,0501	4,309	1376,00	5929
		Итого оплата труда:				**68,94**	**5929**
221. 2	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	1,29	73,00	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,09**	**94**
221. 3	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,0172	323,00	6
221. 4	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0172	508,00	9
221. 5	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,043	516,00	22
221. 6	2113-0703-1407 РСНБ РК 2015	Вода	м3	0,01	0,86	28,00	24
		Итого материалов:				**0,70**	**61**
		Накладные расходы	%	98		67,56	5810
		Сметная прибыль	%	8		11,06	951
		Сметная стоимость:				**149,36**	**12845**
222	**1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**120,0000**		**71,52**	**8582**
222. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1376)	чел-ч	0,0501	6,012	1376,00	8273
		Итого оплата труда:				**68,94**	**8273**
222. 2	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	1,8	73,00	131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,09**	**131**
222. 3	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,024	323,00	8
222. 4	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,024	508,00	12
222. 5	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,06	516,00	31
222. 6	2113-0703-1407 РСНБ РК 2015	Вода	м3	0,038	4,56	28,00	128
		Итого материалов:				**1,49**	**179**
		Накладные расходы	%	98		67,56	8107
		Сметная прибыль	%	8		11,13	1335
		Сметная стоимость:				**150,21**	**18025**

223	**2304-0501-0227 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**8,0000**		**851,00**	**6808**
		Сметная прибыль	%	8		68,08	545
		Сметная стоимость:				**919,08**	**7353**
224	**2304-0501-0229 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18 п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**16,0000**		**1402,00**	**22432**
		Сметная прибыль	%	8		112,16	1795
		Сметная стоимость:				**1514,16**	**24227**
225	**1116-0601-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм**	**1шт**	**2,0000**		**3386,07**	**6772**
225. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	2,6	5,2	1000,00	5200
225. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,08	1204,50	96
		Итого оплата труда:				**2648,18**	**5296**
225. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,01	0,02	5764,00	115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	1088,00	22
225. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,02	4329,00	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	1554,00	31
225. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,63	1,26	174,00	219
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
225. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,04	2465,00	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,04	1088,00	44
		Итого эксплуатация машин:				**259,85**	**520**
225. 7	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00207	0,00414	190274,00	788
225. 8	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00066	207096,00	137
225. 9	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	32005,00	128
225.10	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	2	4	--	--
225.11	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	2	--	--
		Итого материалов:				**526,22**	**1052**
		Накладные расходы	%	98		2595,22	5190
		Сметная прибыль	%	8		478,50	957

		Сметная стоимость:				**6459,79**	**12920**
226	**2304-0101-0302 РСНБ РК 2015**	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2,0000**		**22030,00**	**44060**
		Сметная прибыль	%	8		1762,40	3525
		Сметная стоимость:				**23792,40**	**47585**
227	**2302-0103-0109 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**1794,00**	**7176**
		Сметная прибыль	%	8		143,52	574
		Сметная стоимость:				**1937,52**	**7750**
		Антикоррозийная защита					
228	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**39,0000**		**81,98**	**3197**
228. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1235)	чел-ч	0,0295	1,151	1235,00	1421
228. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0078	1088,00	8
		Итого оплата труда:				**36,65**	**1429**
228. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0039	4249,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0039	1088,00	4
228. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0039	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
228. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0039	2465,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0039	1088,00	4
228. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,4368	137,00	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,21**	**86**
228. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000585	290315,00	170
228. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00351	433151,00	1520
		Итого материалов:				**43,34**	**1690**
		Накладные расходы	%	69		25,29	986
		Сметная прибыль	%	8		8,58	335
		Сметная стоимость:				**115,85**	**4518**

229	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**39,0000**		**235,85**	**9198**
229. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,032	1,248	1000,00	1248
229. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0117	2176,00	25
		Итого оплата труда:				**32,65**	**1273**
229. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0078	4249,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0078	1088,00	8
229. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,0078	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
229. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0156	2465,00	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0156	1088,00	17
229. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,028	1,092	137,00	150
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,68**	**221**
229. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000026	0,001014	290315,00	294
229. 8	2204-0201-9908 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	7,02	1059,00	7434
		Итого материалов:				**198,17**	**7729**
		Накладные расходы	%	69		22,53	879
		Сметная прибыль	%	8		20,67	806
		Сметная стоимость:				**279,05**	**10883**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**498987**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**12395**
Материалы -			Тенге				**9419**
Всего заработная плата -			Тенге				**2703**
Накладные расходы -			Тенге				**1865**
Сметная прибыль -			Тенге				**1141**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**15401**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**2**
Сметная заработная плата -			Тенге				**2703**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**486592**
Материалы -			Тенге				**206738**
Всего заработная плата -			Тенге				**162223**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**111334**

Накладные расходы -	Тенге				**158979**
Сметная прибыль -	Тенге				**51646**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**697216**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**144**
Сметная заработная плата -	Тенге				**162223**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**712617**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**147**
Сметная заработная плата -	Тенге				**164926**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:	Тенге				**5278969**
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**356946**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**26363**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**8125**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**4895660**
- перевозка грузов	Тенге				**0**
- оборудование	Тенге				**0**
Накладные расходы	Тенге				**360198**
ИТОГО:	Тенге				**5639166**
Сметная прибыль	Тенге				**451133**
ИТОГО по смете:	Тенге				**6 090 300**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Блок "Б". ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №2-2-4. Водопровод и канализация.							
РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД выше 0,00							
		Водопровод В1					
81	**1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**	**м**	**231,0000**		**2455,07**	**567121**
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,337	77,847	1088,00	84698
81. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	1,363	1143,29	1558
		Итого оплата труда:				**373,40**	**86256**
81. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,1848	5764,00	1065

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,1848	1088,00	201
81. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,1617	4329,00	700
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,1617	1554,00	251
81. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	1,016	2465,00	2505
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	1,016	1088,00	1105
81. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	3,211	26,00	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18,85**	**4354**
81. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,924	561,00	518
81. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000439	628269,00	276
81. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,79002	293,00	231
81.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,1386	323,00	45
81.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	1,224	508,00	622
81.12	2301-1306-0204 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	231	2058,00	475398
81.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0113	2,61	174,00	454
81.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	1,016	516,00	524
		Итого материалов:				**2069,56**	**478069**
		Накладные расходы	%	98		365,93	84531
		Сметная прибыль	%	8		225,68	52132
		Сметная стоимость:				**3046,68**	**703783**
82	**1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	**м**	**202,0000**		**1848,87**	**373471**
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,337	68,074	1088,00	74065
82. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	1,192	1143,29	1363
		Итого оплата труда:				**373,40**	**75427**
82. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,1616	5764,00	931
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,1616	1088,00	176

82. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,1414	4329,00	612
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,1414	1554,00	220
82. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,8888	2465,00	2191
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,8888	1088,00	967
82. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	2,808	26,00	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18,85**	**3807**
82. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,808	561,00	453
82. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000384	628269,00	241
82. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,69084	293,00	202
82.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,1212	323,00	39
82.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	1,071	508,00	544
82.12	2301-1306-0202 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	202	1453,00	293506
82.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	0,8888	174,00	155
82.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,8888	516,00	459
		Итого материалов:				**1463,36**	**295599**
		Накладные расходы	%	98		365,93	73919
		Сметная прибыль	%	8		177,18	35791
		Сметная стоимость:				**2391,98**	**483181**
83	**1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**	**м**	**108,0000**		**1670,54**	**180418**
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,337	36,396	1088,00	39599
83. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,6372	1143,29	729
		Итого оплата труда:				**373,40**	**40327**
83. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0864	5764,00	498
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0864	1088,00	94
83. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0756	4329,00	327

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0756	1554,00	117
83. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,4752	2465,00	1171
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,4752	1088,00	517
83. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	1,501	26,00	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18,85**	**2036**
83. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,432	561,00	242
83. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000205	628269,00	129
83. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,36936	293,00	108
83.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0648	323,00	21
83.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,5724	508,00	291
83.12	2301-1306-0201 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	108	1275,00	137700
83.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0025	0,27	174,00	47
83.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,4752	516,00	245
		Итого материалов:				**1285,03**	**138783**
		Накладные расходы	%	98		365,93	39521
		Сметная прибыль	%	8		162,92	17595
		Сметная стоимость:				**2199,39**	**237534**
84	**2304-0501-0224 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**27,0000**		**2145,00**	**57915**
		Сметная прибыль	%	8		171,60	4633
		Сметная стоимость:				**2316,60**	**62548**
85	**2304-0501-0222 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**52,0000**		**870,00**	**45240**
		Сметная прибыль	%	8		69,60	3619
		Сметная стоимость:				**939,60**	**48859**
86	**2304-0501-0221 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18 п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**124,0000**		**676,00**	**83824**
		Сметная прибыль	%	8		54,08	6706

		Сметная стоимость:				**730,08**	**90530**
87	**2304-0901-0501 РСНБ РК 2015**	**Краны пробно-спускные сальниковые муфтовые, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**3,0000**		**1525,00**	**4575**
		Сметная прибыль	%	8		122,00	366
		Сметная стоимость:				**1647,00**	**4941**
88	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**541,0000**		**70,74**	**38269**
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1376)	чел-ч	0,0501	27,104	1376,00	37295
		Итого оплата труда:				**68,94**	**37295**
88. 2	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	8,115	73,00	592
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,09**	**592**
88. 3	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,1082	323,00	35
88. 4	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,1082	508,00	55
88. 5	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,2705	516,00	140
88. 6	2113-0703-1407 РСНБ РК 2015	Вода	м3	0,01	5,41	28,00	151
		Итого материалов:				**0,70**	**381**
		Накладные расходы	%	98		67,56	36549
		Сметная прибыль	%	8		11,06	5985
		Сметная стоимость:				**149,36**	**80803**
89	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**м2**	**84,0000**		**757,10**	**63596**
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,646	54,264	964,00	52310
89. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0336	1043,50	35
		Итого оплата труда:				**623,16**	**52346**
89. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0084	1888,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0084	910,00	8
89. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0252	2465,00	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0252	1088,00	27

		Итого эксплуатация машин:				**0,93**	**78**
89. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,003	0,252	90,00	23
89. 6	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	2,268	686,00	1556
89. 7	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	20,664	466,00	9629
		Итого материалов:				**133,43**	**11208**
		Накладные расходы	%	80		498,53	41876
		Сметная прибыль	%	8		100,45	8438
		Сметная стоимость:				**1356,08**	**113911**
		Водопровод горячей воды Т3 и Т4					
95	**1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	**м**	**254,0000**		**2164,30**	**549733**
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,337	85,598	1088,00	93131
95. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	1,499	1143,29	1713
		Итого оплата труда:				**373,40**	**94844**
95. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,2032	5764,00	1171
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,2032	1088,00	221
95. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,1778	4329,00	770
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,1778	1554,00	276
95. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	1,118	2465,00	2755
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	1,118	1088,00	1216
95. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	3,531	26,00	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18,85**	**4788**
95. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	1,016	561,00	570
95. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000483	628269,00	303
95. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,86868	293,00	255
95.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,1524	323,00	49
95.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	1,346	508,00	684

95.12	2301-1306-0203 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	254	1768,00	449072
95.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0069	1,753	174,00	305
95.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	1,118	516,00	577
		Итого материалов:				**1778,80**	**451814**
		Накладные расходы	%	98		365,93	92947
		Сметная прибыль	%	8		202,42	51414
		Сметная стоимость:				**2732,65**	**694094**
96	**1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	**м**	**213,0000**		**1848,87**	**393809**
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,337	71,781	1088,00	78098
96. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	1,257	1143,29	1437
		Итого оплата труда:				**373,40**	**79534**
96. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,1704	5764,00	982
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,1704	1088,00	185
96. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,1491	4329,00	645
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,1491	1554,00	232
96. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,9372	2465,00	2310
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,9372	1088,00	1020
96. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	2,961	26,00	77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18,85**	**4015**
96. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,852	561,00	478
96. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000405	628269,00	254
96. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,72846	293,00	213
96.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,1278	323,00	41
96.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	1,129	508,00	573
96.12	2301-1306-0202 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	213	1453,00	309489

96.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	0,9372	174,00	163
96.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,9372	516,00	484
		Итого материалов:				**1463,36**	**311696**
		Накладные расходы	%	98		365,93	77944
		Сметная прибыль	%	8		177,18	37740
		Сметная стоимость:				**2391,98**	**509493**
97	**1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**	**м**	**90,0000**		**1670,54**	**150348**
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,337	30,33	1088,00	32999
97. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,531	1143,29	607
		Итого оплата труда:				**373,40**	**33606**
97. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,072	5764,00	415
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,072	1088,00	78
97. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,063	4329,00	273
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,063	1554,00	98
97. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,396	2465,00	976
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,396	1088,00	431
97. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	1,251	26,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18,85**	**1696**
97. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,36	561,00	202
97. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000171	628269,00	107
97. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,3078	293,00	90
97.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,054	323,00	17
97.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,477	508,00	242
97.12	2301-1306-0201 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	90	1275,00	114750
97.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0025	0,225	174,00	39

97.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,396	516,00	204
		Итого материалов:				**1285,03**	**115653**
		Накладные расходы	%	98		365,93	32934
		Сметная прибыль	%	8		162,92	14663
		Сметная стоимость:				**2199,39**	**197945**
98	**2304-0501-0223 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**27,0000**		**1179,00**	**31833**
		Сметная прибыль	%	8		94,32	2547
		Сметная стоимость:				**1273,32**	**34380**
99	**2304-0501-0222 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**52,0000**		**870,00**	**45240**
		Сметная прибыль	%	8		69,60	3619
		Сметная стоимость:				**939,60**	**48859**
100	**2304-0501-0221 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18 п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**104,0000**		**676,00**	**70304**
		Сметная прибыль	%	8		54,08	5624
		Сметная стоимость:				**730,08**	**75928**
101	**2304-0901-0501 РСНБ РК 2015**	**Краны пробно-спускные сальниковые муфтовые, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**3,0000**		**1525,00**	**4575**
		Сметная прибыль	%	8		122,00	366
		Сметная стоимость:				**1647,00**	**4941**
		Канализация К1					
104	**1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	**м**	**330,0000**		**663,57**	**218978**
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,584	192,72	1130,00	217774
104. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,099	1243,33	123
		Итого оплата труда:				**660,29**	**217897**
104. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0001	0,033	5764,00	190
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,033	1088,00	36
104. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,033	4329,00	143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,033	1554,00	51

104. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,033	2465,00	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,033	1088,00	36
		Итого эксплуатация машин:				**1,26**	**414**
104. 6	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	0,00396	190274,00	753
104. 7	2301-1399-9906 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	0,998	329,34	--	--
104. 8	2113-0703-1407 РСНБ РК 2015	Вода	м3	0,0039	1,287	28,00	36
		Итого материалов:				**2,39**	**790**
		Накладные расходы	%	98		647,09	213539
		Сметная прибыль	%	8		104,85	34601
		Сметная стоимость:				**1415,51**	**467118**
105	**2301-0506-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**329,3400**		**221,00**	**72784**
		Сметная прибыль	%	8		17,68	5823
		Сметная стоимость:				**238,68**	**78607**
106	**1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	**м**	**393,0000**		**641,39**	**252066**
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,56	220,08	1130,00	248690
106. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,2751	1221,14	336
		Итого оплата труда:				**633,65**	**249026**
106. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0003	0,1179	5764,00	680
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,1179	1088,00	128
106. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,0786	4329,00	340
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0786	1554,00	122
106. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0786	2465,00	194
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0786	1088,00	86
		Итого эксплуатация машин:				**3,09**	**1214**
106. 6	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,010454	190274,00	1989
106. 7	2301-1399-9906 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	0,998	392,214	--	--
106. 8	2113-0703-1407 РСНБ РК 2015	Вода	м3	0,0157	6,17	28,00	173

		Итого материалов:				**5,50**	**2162**
		Накладные расходы	%	98		620,98	244046
		Сметная прибыль	%	8		100,99	39689
		Сметная стоимость:				**1363,36**	**535801**
107	**2301-0506-0209 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**392,2140**		**878,00**	**344364**
		Сметная прибыль	%	8		70,24	27549
		Сметная стоимость:				**948,24**	**371913**
108	**2302-0802-1002 РСНБ РК 2015**	**Ревизия ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, Д100 мм**	**шт**	**56,0000**		**3653,00**	**204568**
		Сметная прибыль	%	8		292,24	16365
		Сметная стоимость:				**3945,24**	**220933**
109	**2302-0101-0610 РСНБ РК 2015**	**Прочистка, Д 50мм**	**шт**	**7,0000**		**1109,00**	**7763**
		Сметная прибыль	%	8		88,72	621
		Сметная стоимость:				**1197,72**	**8384**
110	**2302-0101-0622 РСНБ РК 2015**	**Прочистка, д100 мм**	**шт**	**66,0000**		**3810,00**	**251460**
		Сметная прибыль	%	8		304,80	20117
		Сметная стоимость:				**4114,80**	**271577**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**4012253**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**63596**
Материалы -			Тенге				**11208**
Всего заработная плата -			Тенге				**52346**
Накладные расходы -			Тенге				**41876**
Сметная прибыль -			Тенге				**8438**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**113911**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**54**
Сметная заработная плата -			Тенге				**52346**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**3948656**
Материалы -			Тенге				**1794947**
Всего заработная плата -			Тенге				**914213**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1224445**
Накладные расходы -			Тенге				**895929**
Сметная прибыль -			Тенге				**387567**

ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**5232152**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**817**
Сметная заработная плата -	Тенге				**914213**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**5346062**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**871**
Сметная заработная плата -	Тенге				**966559**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:	Тенге				**4012253**
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**958658**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**22994**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**7901**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**3030600**
- перевозка грузов	Тенге				**0**
- оборудование	Тенге				**0**
Накладные расходы	Тенге				**937805**
ИТОГО:	Тенге				**4950058**
Сметная прибыль	Тенге				**396005**
ИТОГО по смете:	Тенге				**5 346 062**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Блок "Б". ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №2-2-5. Электрооборудование и электроосвещение							
			СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				
		ВРУ-2					
1	**1308-0103-3401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**121010,50**	**121010**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	28	28	1088,00	30464
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	24,38	24,38	1017,55	24808
		Итого оплата труда:				**55271,98**	**55272**
1. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,19	3,19	4689,00	14958
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,19	3,19	1554,00	4957

1. 4	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	18	18	3518,00	63324
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	18	18	910,00	16380
1. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2	0,2	174,00	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 6	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	3,19	3,19	3316,00	10578
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,19	3,19	1088,00	3471
		Итого эксплуатация машин:				**88894,75**	**88895**
1. 7	2105-0106-9908 РСНБ РК 2015	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001	0,001	--	--
1. 8	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00123	0,00123	404706,00	498
1. 9	2113-0702-1113 РСНБ РК 2015	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,0003	0,0003	552660,00	166
1.10	2113-0703-1003 РСНБ РК 2015	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,0024	0,0024	315254,00	757
1.11	2113-0803-0301 РСНБ РК 2015	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,03	0,03	2847,00	85
1.12	2113-0816-1206 РСНБ РК 2015	Лента с запонками ЛМЗ	100 м	0,025	0,025	1324,00	33
1.13	2404-0207-3951 РСНБ РК 2015	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,02	0,02	492,00	10
1.14	2204-0201-0902 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,2	0,2	516,00	103
		Итого материалов:				**1651,75**	**1652**
		Накладные расходы	%	72		39795,83	39796
		Сметная прибыль	%	8		12864,51	12865
		Сметная стоимость:				**173670,83**	**173671**
2	**5108-0401-0402 РСНБ РК 2015**	**Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**171684,00**	**171684**
		ЩСВ-2					
3	**1308-0304-0205 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм**	**шт**	**1,0000**		**21588,40**	**21588**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	3	3	1130,00	3390
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,66	0,66	1321,00	872
		Итого оплата труда:				**4261,86**	**4262**
3. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,33	0,33	4689,00	1547

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	0,33	1554,00	513
3. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,29	1,29	174,00	224
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,33	0,33	3316,00	1094
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	0,33	1088,00	359
		Итого эксплуатация машин:				**2866,11**	**2866**
3. 6	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,03	0,03	504746,00	15142
3. 7	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00026	0,00026	404706,00	105
3. 8	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00025	0,00025	235559,00	59
3. 9	2204-0201-0902 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,05	0,05	516,00	26
		Итого материалов:				**15332,29**	**15332**
		Накладные расходы	%	72		3068,54	3069
		Сметная прибыль	%	8		1972,56	1973
		Сметная стоимость:				**26629,50**	**26629**
4	**2307-0201-0109 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРНС 1х12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**4907,00**	**4907**
		Сметная прибыль	%	8		392,56	393
		Сметная стоимость:				**5299,56**	**5300**
5	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	**шт**	**9,0000**		**2441,41**	**21973**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	1	9	1071,00	9639
		Итого оплата труда:				**1071,00**	**9639**
5. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,36	13,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	1,17	174,00	204
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**23,14**	**208**
5. 4	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,009	504746,00	4543
5. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000441	404706,00	178

5. 6	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	10,98	194,00	2130
5. 7	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,126	455,00	57
5. 8	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,006	0,054	719,00	39
5. 9	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,009	307,00	3
5.10	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,009	1085,00	10
5.11	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,108	658,00	71
5.12	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	10,98	287,00	3151
5.13	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00063	235559,00	148
5.14	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,18	2834,00	510
5.15	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	9	123,00	1107
5.16	2204-0201-0902 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,036	0,324	516,00	167
5.17	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,054	192,00	10
		Итого материалов:				**1347,27**	**12125**
		Накладные расходы	%	72		771,12	6940
		Сметная прибыль	%	8		257,00	2313
		Сметная стоимость:				**3469,53**	**31226**
6	**2307-0204-0904 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА51-35 1Р 25А характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**2363,00**	**2363**
		Сметная прибыль	%	8		189,04	189
		Сметная стоимость:				**2552,04**	**2552**
7	**2307-0204-0858 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА23-29 4Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**8,0000**		**2819,00**	**22552**
		Сметная прибыль	%	8		225,52	1804
		Сметная стоимость:				**3044,52**	**24356**
8	**2404-0207-4008 РСНБ РК 2015**	**Шинки сборные ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**511,00**	**511**
		Сметная прибыль	%	8		40,88	41

		Сметная стоимость:				**551,88**	**552**
		ЩС-4					
9	**1308-0304-0205 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм**	**шт**	**1,0000**		**21588,40**	**21588**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	3	3	1130,00	3390
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,66	0,66	1321,00	872
		Итого оплата труда:				**4261,86**	**4262**
9. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,33	0,33	4689,00	1547
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	0,33	1554,00	513
9. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,29	1,29	174,00	224
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,33	0,33	3316,00	1094
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	0,33	1088,00	359
		Итого эксплуатация машин:				**2866,11**	**2866**
9. 6	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,03	0,03	504746,00	15142
9. 7	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00026	0,00026	404706,00	105
9. 8	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00025	0,00025	235559,00	59
9. 9	2204-0201-0902 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,05	0,05	516,00	26
		Итого материалов:				**15332,29**	**15332**
		Накладные расходы	%	72		3068,54	3069
		Сметная прибыль	%	8		1972,56	1973
		Сметная стоимость:				**26629,50**	**26629**
10	**2307-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРВС-2х12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**4762,00**	**4762**
		Сметная прибыль	%	8		380,96	381
		Сметная стоимость:				**5142,96**	**5143**
11	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	**шт**	**33,0000**		**2441,41**	**80566**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	1	33	1071,00	35343
		Итого оплата труда:				**1071,00**	**35343**

11. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	1,32	13,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	4,29	174,00	746
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**23,14**	**764**
11. 4	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,033	504746,00	16657
11. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,001617	404706,00	654
11. 6	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	40,26	194,00	7810
11. 7	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,462	455,00	210
11. 8	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,006	0,198	719,00	142
11. 9	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,033	307,00	10
11.10	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,033	1085,00	36
11.11	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,396	658,00	261
11.12	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	40,26	287,00	11555
11.13	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00231	235559,00	544
11.14	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,66	2834,00	1870
11.15	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	33	123,00	4059
11.16	2204-0201-0902 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,036	1,188	516,00	613
11.17	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,198	192,00	38
		Итого материалов:				**1347,27**	**44460**
		Накладные расходы	%	72		771,12	25447
		Сметная прибыль	%	8		257,00	8481
		Сметная стоимость:				**3469,53**	**114494**
12	**2307-0204-0904 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА51-35 1Р 25А характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**2363,00**	**2363**

		Сметная прибыль	%	8		189,04	189
		Сметная стоимость:				**2552,04**	**2552**
13	**2307-0204-0513 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 64 С50 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**32,0000**		**4997,00**	**159904**
		Сметная прибыль	%	8		399,76	12792
		Сметная стоимость:				**5396,76**	**172696**
14	**2404-0207-4008 РСНБ РК 2015**	**Шинки сборные ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**511,00**	**511**
		Сметная прибыль	%	8		40,88	41
		Сметная стоимость:				**551,88**	**552**
		ЩС-5					
15	**1308-0304-0205 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм**	**шт**	**1,0000**		**21588,40**	**21588**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	3	3	1130,00	3390
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,66	0,66	1321,00	872
		Итого оплата труда:				**4261,86**	**4262**
15. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,33	0,33	4689,00	1547
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	0,33	1554,00	513
15. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,29	1,29	174,00	224
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,33	0,33	3316,00	1094
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	0,33	1088,00	359
		Итого эксплуатация машин:				**2866,11**	**2866**
15. 6	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,03	0,03	504746,00	15142
15. 7	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00026	0,00026	404706,00	105
15. 8	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00025	0,00025	235559,00	59
15. 9	2204-0201-0902 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,05	0,05	516,00	26
		Итого материалов:				**15332,29**	**15332**
		Накладные расходы	%	72		3068,54	3069
		Сметная прибыль	%	8		1972,56	1973
		Сметная стоимость:				**26629,50**	**26629**

16	**2307-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРВС-2х12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**4762,00**	**4762**
		Сметная прибыль	%	8		380,96	381
		Сметная стоимость:				**5142,96**	**5143**
17	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	**шт**	**32,0000**		**2441,41**	**78125**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	1	32	1071,00	34272
		Итого оплата труда:				**1071,00**	**34272**
17. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	1,28	13,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	4,16	174,00	724
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**23,14**	**740**
17. 4	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,032	504746,00	16152
17. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,001568	404706,00	635
17. 6	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	39,04	194,00	7574
17. 7	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,448	455,00	204
17. 8	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,006	0,192	719,00	138
17. 9	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,032	307,00	10
17.10	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,032	1085,00	35
17.11	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,384	658,00	253
17.12	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	39,04	287,00	11204
17.13	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00224	235559,00	528
17.14	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,64	2834,00	1814
17.15	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	32	123,00	3936

17.16	2204-0201-0902 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,036	1,152	516,00	594
17.17	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,192	192,00	37
		Итого материалов:				**1347,27**	**43113**
		Накладные расходы	%	72		771,12	24676
		Сметная прибыль	%	8		257,00	8224
		Сметная стоимость:				**3469,53**	**111025**
18	**2307-0204-0904 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА51-35 1Р 25А характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**2363,00**	**2363**
		Сметная прибыль	%	8		189,04	189
		Сметная стоимость:				**2552,04**	**2552**
19	**2307-0204-0513 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 64 С50 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**31,0000**		**4997,00**	**154907**
		Сметная прибыль	%	8		399,76	12393
		Сметная стоимость:				**5396,76**	**167300**
20	**2404-0207-4008 РСНБ РК 2015**	**Шинки сборные ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**511,00**	**511**
		Сметная прибыль	%	8		40,88	41
		Сметная стоимость:				**551,88**	**552**
		ЩС-6					
21	**1308-0304-0205 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм**	**шт**	**1,0000**		**21588,40**	**21588**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	3	3	1130,00	3390
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,66	0,66	1321,00	872
		Итого оплата труда:				**4261,86**	**4262**
21. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,33	0,33	4689,00	1547
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	0,33	1554,00	513
21. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,29	1,29	174,00	224
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,33	0,33	3316,00	1094
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	0,33	1088,00	359
		Итого эксплуатация машин:				**2866,11**	**2866**

21. 6	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,03	0,03	504746,00	15142
21. 7	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00026	0,00026	404706,00	105
21. 8	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00025	0,00025	235559,00	59
21. 9	2204-0201-0902 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,05	0,05	516,00	26
		Итого материалов:				**15332,29**	**15332**
		Накладные расходы	%	72		3068,54	3069
		Сметная прибыль	%	8		1972,56	1973
		Сметная стоимость:				**26629,50**	**26629**
22	**2307-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРВС-2х12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**4762,00**	**4762**
		Сметная прибыль	%	8		380,96	381
		Сметная стоимость:				**5142,96**	**5143**
23	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	**шт**	**20,0000**		**2441,41**	**48828**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	1	20	1071,00	21420
		Итого оплата труда:				**1071,00**	**21420**
23. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,8	13,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	2,6	174,00	452
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**23,14**	**463**
23. 4	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,02	504746,00	10095
23. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,00098	404706,00	397
23. 6	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	24,4	194,00	4734
23. 7	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,28	455,00	127
23. 8	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,006	0,12	719,00	86
23. 9	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,02	307,00	6

23.10	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,02	1085,00	22
23.11	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,24	658,00	158
23.12	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	24,4	287,00	7003
23.13	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,0014	235559,00	330
23.14	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,4	2834,00	1134
23.15	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	20	123,00	2460
23.16	2204-0201-0902 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,036	0,72	516,00	372
23.17	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,12	192,00	23
		Итого материалов:				**1347,27**	**26945**
		Накладные расходы	%	72		771,12	15422
		Сметная прибыль	%	8		257,00	5140
		Сметная стоимость:				**3469,53**	**69391**
24	**2307-0204-0904 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА51-35 1Р 25А характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**2363,00**	**2363**
		Сметная прибыль	%	8		189,04	189
		Сметная стоимость:				**2552,04**	**2552**
25	**2307-0204-0513 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 64 С50 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**19,0000**		**4997,00**	**94943**
		Сметная прибыль	%	8		399,76	7595
		Сметная стоимость:				**5396,76**	**102538**
26	**2404-0207-4008 РСНБ РК 2015**	**Шинки сборные ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**511,00**	**511**
		Сметная прибыль	%	8		40,88	41
		Сметная стоимость:				**551,88**	**552**
		ЩАО-2					
27	**1308-0304-0205 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм**	**шт**	**1,0000**		**21588,40**	**21588**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	3	3	1130,00	3390
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,66	0,66	1321,00	872

		Итого оплата труда:				**4261,86**	**4262**
27. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,33	0,33	4689,00	1547
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	0,33	1554,00	513
27. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,29	1,29	174,00	224
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,33	0,33	3316,00	1094
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	0,33	1088,00	359
		Итого эксплуатация машин:				**2866,11**	**2866**
27. 6	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,03	0,03	504746,00	15142
27. 7	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00026	0,00026	404706,00	105
27. 8	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00025	0,00025	235559,00	59
27. 9	2204-0201-0902 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,05	0,05	516,00	26
		Итого материалов:				**15332,29**	**15332**
		Накладные расходы	%	72		3068,54	3069
		Сметная прибыль	%	8		1972,56	1973
		Сметная стоимость:				**26629,50**	**26629**
28	**2307-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРВС-1х12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**4762,00**	**4762**
		Сметная прибыль	%	8		380,96	381
		Сметная стоимость:				**5142,96**	**5143**
29	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	**шт**	**9,0000**		**2441,41**	**21973**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	1	9	1071,00	9639
		Итого оплата труда:				**1071,00**	**9639**
29. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,36	13,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	1,17	174,00	204
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**23,14**	**208**

29. 4	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,009	504746,00	4543
29. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000441	404706,00	178
29. 6	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	10,98	194,00	2130
29. 7	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,126	455,00	57
29. 8	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,006	0,054	719,00	39
29. 9	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,009	307,00	3
29.10	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,009	1085,00	10
29.11	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,108	658,00	71
29.12	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	10,98	287,00	3151
29.13	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00063	235559,00	148
29.14	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,18	2834,00	510
29.15	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	9	123,00	1107
29.16	2204-0201-0902 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,036	0,324	516,00	167
29.17	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,054	192,00	10
		Итого материалов:				**1347,27**	**12125**
		Накладные расходы	%	72		771,12	6940
		Сметная прибыль	%	8		257,00	2313
		Сметная стоимость:				**3469,53**	**31226**
30	**2307-0204-0904 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА51-35 1Р 25А характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**2363,00**	**2363**
		Сметная прибыль	%	8		189,04	189
		Сметная стоимость:				**2552,04**	**2552**
31	**2307-0204-0858 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА23-29 4Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**8,0000**		**2819,00**	**22552**
		Сметная прибыль	%	8		225,52	1804
		Сметная стоимость:				**3044,52**	**24356**

32	**2404-0207-4008 РСНБ РК 2015**	**Шинки сборные ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**511,00**	**511**
		Сметная прибыль	%	8		40,88	41
		Сметная стоимость:				**551,88**	**552**
		ЩО-4					
33	**1308-0304-0205 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм**	**шт**	**3,0000**		**21588,40**	**64765**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	3	9	1130,00	10170
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,66	1,98	1321,00	2616
		Итого оплата труда:				**4261,86**	**12786**
33. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,33	0,99	4689,00	4642
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	0,99	1554,00	1538
33. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,29	3,87	174,00	673
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,33	0,99	3316,00	3283
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	0,99	1088,00	1077
		Итого эксплуатация машин:				**2866,11**	**8598**
33. 6	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,03	0,09	504746,00	45427
33. 7	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00026	0,00078	404706,00	316
33. 8	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00025	0,00075	235559,00	177
33. 9	2204-0201-0902 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,05	0,15	516,00	77
		Итого материалов:				**15332,29**	**45997**
		Накладные расходы	%	72		3068,54	9206
		Сметная прибыль	%	8		1972,56	5918
		Сметная стоимость:				**26629,50**	**79888**
34	**2307-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРВС-1х12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**3,0000**		**4762,00**	**14286**
		Сметная прибыль	%	8		380,96	1143
		Сметная стоимость:				**5142,96**	**15429**
		ЩО-5					

35	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	**шт**	**3,0000**		**2441,41**	**7324**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	1	3	1071,00	3213
		Итого оплата труда:				**1071,00**	**3213**
35. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,12	13,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,39	174,00	68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**23,14**	**69**
35. 4	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,003	504746,00	1514
35. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000147	404706,00	59
35. 6	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	3,66	194,00	710
35. 7	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,042	455,00	19
35. 8	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,006	0,018	719,00	13
35. 9	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,003	307,00	1
35.10	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,003	1085,00	3
35.11	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,036	658,00	24
35.12	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	3,66	287,00	1050
35.13	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00021	235559,00	49
35.14	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,06	2834,00	170
35.15	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3	123,00	369
35.16	2204-0201-0902 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,036	0,108	516,00	56
35.17	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,018	192,00	3
		Итого материалов:				**1347,27**	**4042**

		Накладные расходы	%	72		771,12	2313
		Сметная прибыль	%	8		257,00	771
		Сметная стоимость:				**3469,53**	**10409**
36	**2307-0204-0904 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА51-35 1Р 25А характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**3,0000**		**2363,00**	**7089**
		Сметная прибыль	%	8		189,04	567
		Сметная стоимость:				**2552,04**	**7656**
		ЩО-6					
37	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	**шт**	**40,0000**		**2441,41**	**97656**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	1	40	1071,00	42840
		Итого оплата труда:				**1071,00**	**42840**
37. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	1,6	13,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	5,2	174,00	905
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**23,14**	**926**
37. 4	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,04	504746,00	20190
37. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,00196	404706,00	793
37. 6	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	48,8	194,00	9467
37. 7	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,56	455,00	255
37. 8	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,006	0,24	719,00	173
37. 9	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,04	307,00	12
37.10	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,04	1085,00	43
37.11	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,48	658,00	316
37.12	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	48,8	287,00	14006
37.13	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,0028	235559,00	660

37.14	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,8	2834,00	2267
37.15	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	40	123,00	4920
37.16	2204-0201-0902 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,036	1,44	516,00	743
37.17	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,24	192,00	46
		Итого материалов:				**1347,27**	**53891**
		Накладные расходы	%	72		771,12	30845
		Сметная прибыль	%	8		257,00	10280
		Сметная стоимость:				**3469,53**	**138781**
38	**2307-0204-0858 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА23-29 4Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**30,0000**		**2819,00**	**84570**
		Сметная прибыль	%	8		225,52	6766
		Сметная стоимость:				**3044,52**	**91336**
39	**2307-0204-0858 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА23-29 4Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**24,0000**		**2819,00**	**67656**
		Сметная прибыль	%	8		225,52	5412
		Сметная стоимость:				**3044,52**	**73068**
40	**2307-0204-0513 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 64 С50 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**6,0000**		**4997,00**	**29982**
		Сметная прибыль	%	8		399,76	2399
		Сметная стоимость:				**5396,76**	**32381**
41	**2404-0207-4008 РСНБ РК 2015**	**Шинки сборные ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**511,00**	**511**
		Сметная прибыль	%	8		40,88	41
		Сметная стоимость:				**551,88**	**552**
		Кабельные изделия и провода					
77	**1308-0201-0704 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**945,0000**		**1035,25**	**978309**
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,2	189	1088,00	205632
77. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1491	140,9	1162,89	163851
		Итого оплата труда:				**390,99**	**369483**
77. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0119	11,245	4689,00	52730

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	11,245	1554,00	17475
77. 4	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0537	50,746	3518,00	178526
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0537	50,746	910,00	46179
77. 5	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0537	50,746	15,00	761
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
77. 6	3105-0602-1101 РСНБ РК 2015	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,0716	67,662	3995,00	270310
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0716	67,662	1300,00	87961
77. 7	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0119	11,245	3316,00	37290
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	11,245	1088,00	12235
		Итого эксплуатация машин:				**571,02**	**539617**
77. 8	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,945	369,00	349
77. 9	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000016	0,01512	1834952,00	27744
77.10	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,248	234,36	194,00	45466
77.11	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,000245	0,231525	1772,00	410
77.12	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,248	234,36	287,00	67261
77.13	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00001	0,00945	2834,00	27
77.14	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,004725	5938576,00	28060
77.15	2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,102	96,39	248,00	23905
77.16	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,19656	383,00	75
77.17	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0288	27,216	1461,00	39763
		Итого материалов:				**246,62**	**233060**
		Накладные расходы	%	72		281,51	266027
		Сметная прибыль	%	8		105,34	99547
		Сметная стоимость:				**1422,10**	**1343883**
80	**2306-0144-0703 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0100**		**236006,00**	**2360**

		Сметная прибыль	%	8		18880,48	189
		Сметная стоимость:				**254886,48**	**2549**
81	**2306-0144-0902 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,5600**		**450506,00**	**252283**
		Сметная прибыль	%	8		36040,48	20183
		Сметная стоимость:				**486546,48**	**272466**
82	**2306-0144-0904 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,3500**		**1002922,00**	**351023**
		Сметная прибыль	%	8		80233,76	28082
		Сметная стоимость:				**1083155,76**	**379105**
83	**2306-0144-0908 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0250**		**5776652,00**	**144416**
		Сметная прибыль	%	8		462132,16	11553
		Сметная стоимость:				**6238784,16**	**155970**
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ					
90	**1308-0206-1301 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий**	**м**	**50,0000**		**151,91**	**7595**
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,11	5,5	1053,00	5792
90. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,03	1321,00	40
		Итого оплата труда:				**116,62**	**5831**
90. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,015	4689,00	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,015	1554,00	23
90. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	0,015	3316,00	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,015	1088,00	16
		Итого эксплуатация машин:				**2,40**	**120**
90. 5	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,025	1,25	369,00	461
90. 6	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0031	0,155	2834,00	439
90. 7	2113-0816-3007 РСНБ РК 2015	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,0083	0,415	379,00	157
90. 8	2306-1702-0103 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,12	6	32,00	192

90. 9	2404-0207-2502 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0012	0,06	960,00	58
90.10	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,049	2,45	122,00	299
90.11	2204-0201-0902 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,003	0,15	516,00	77
		Итого материалов:				**33,67**	**1684**
		Накладные расходы	%	72		83,97	4198
		Сметная прибыль	%	8		18,87	943
		Сметная стоимость:				**254,74**	**12737**
91	**2306-0902-0111 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,0500**		**186492,00**	**9325**
		Сметная прибыль	%	8		14919,36	746
		Сметная стоимость:				**201411,36**	**10071**
93	**2307-0102-0302 РСНБ РК 2015**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ARS/S 4x18 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**413,0000**		**2643,00**	**1091559**
		Сметная прибыль	%	8		211,44	87325
		Сметная стоимость:				**2854,44**	**1178884**
94	**2307-0102-0129 РСНБ РК 2015**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип OPL/R 2x18 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**22,0000**		**3391,00**	**74602**
		Сметная прибыль	%	8		271,28	5968
		Сметная стоимость:				**3662,28**	**80570**
95	**2307-0102-0130 РСНБ РК 2015**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип LZ236 2x36 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**27,0000**		**4808,00**	**129816**
		Сметная прибыль	%	8		384,64	10385
		Сметная стоимость:				**5192,64**	**140201**
96	**2307-0102-0118 РСНБ РК 2015**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип CD 218 2x18 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**40,0000**		**2097,00**	**83880**
		Сметная прибыль	%	8		167,76	6710
		Сметная стоимость:				**2264,76**	**90590**
97	**2307-0102-0124 РСНБ РК 2015**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип DLX 218 2x18 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**43,0000**		**7764,00**	**333852**
		Сметная прибыль	%	8		621,12	26708
		Сметная стоимость:				**8385,12**	**360560**

98	**2307-0102-0130 РСНБ РК 2015**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х36 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**16,0000**	**4808,00**	**76928**
		Сметная прибыль	%	8	384,64	6154
		Сметная стоимость:			**5192,64**	**83082**
100	**2307-0101-0707 РСНБ РК 2015**	**Светильники, тип RKL 1х60 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**4,0000**	**1126,00**	**4504**
		Сметная прибыль	%	8	90,08	360
		Сметная стоимость:			**1216,08**	**4864**
101	**2307-0101-0340 РСНБ РК 2015**	**Светильники потолочные, тип НПП03-60/100-03 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**11,0000**	**1355,00**	**14905**
		Сметная прибыль	%	8	108,40	1192
		Сметная стоимость:			**1463,40**	**16097**
102	**2307-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60**	**10 шт.**	**1,1000**	**583,00**	**641**
		Сметная прибыль	%	8	46,64	51
		Сметная стоимость:			**629,64**	**693**
103	**2307-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Лампы ртутные низкого давления, ЛБ36, ЛХЕ36, ЛЕЦ36, ЛБ40, ЛЕЦ40**	**шт.**	**2028,0000**	**684,00**	**1387152**
		Сметная прибыль	%	8	54,72	110972
		Сметная стоимость:			**738,72**	**1498124**
104	**2404-0101-0523 РСНБ РК 2015**	**Стартер тип 8ОС-220**	**шт**	**1948,0000**	**84,00**	**163632**
		Сметная прибыль	%	8	6,72	13091
		Сметная стоимость:			**90,72**	**176723**
105	**2307-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 12 Вт ГОСТ 6825-91**	**шт.**	**4,0000**	**145,00**	**580**
		Сметная прибыль	%	8	11,60	46
		Сметная стоимость:			**156,60**	**626**
106	**2307-0104-0109 РСНБ РК 2015**	**Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 25 Вт ГОСТ 6825-91**	**шт.**	**11,0000**	**507,00**	**5577**
		Сметная прибыль	%	8	40,56	446
		Сметная стоимость:			**547,56**	**6023**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:	Тенге				**6632064**
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**425374**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**654939**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**195673**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**5380067**
- перевозка грузов	Тенге				**0**
- оборудование	Тенге				**171684**
Накладные расходы	Тенге				**447153**
ИТОГО:	Тенге				**7079217**
Сметная прибыль	Тенге				**552603**
ИТОГО по смете:	Тенге				**7 631 820**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Блок "В". ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №2-3-2. Общестроительные работы. Выше 0,00							
РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ							
		Перегородки из газобетонных камней					
248	**1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**98,0000**		**8022,27**	**786183**
248. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	3,72	364,56	928,00	338312
248. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	43,12	1088,00	46915
		Итого оплата труда:				**3930,88**	**385226**
248. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,44	43,12	5764,00	248544
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,44	43,12	1088,00	46915
		Итого эксплуатация машин:				**2536,16**	**248544**
248. 4	2102-0401-2808 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,11	10,78	18386,00	198201

248. 5	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,049	21421,00	1050
248. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,026	2,548	30,00	76
		Итого материалов:				**2033,95**	**199327**
		Накладные расходы	%	93		3655,72	358260
		Сметная прибыль	%	8		934,24	91555
		Сметная стоимость:				**12612,23**	**1235998**
249	**2103-0301-0402 РСНБ РК 2015**	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007**	**м3**	**98,0000**		**17565,00**	**1721370**
		Сметная прибыль	%	8		1405,20	137710
		Сметная стоимость:				**18970,20**	**1859080**
250	**1108-0201-0702 РСНБ РК 2015**	**Своды. Крепление стальными затяжками**	**т изделий**	**0,1953**		**48138,83**	**9402**
250. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	32,7	6,386	1130,00	7217
250. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,08	0,210924	1088,00	229
		Итого оплата труда:				**38126,04**	**7446**
250. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,37	0,072261	5764,00	417
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,072261	1088,00	79
250. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,71	0,138663	2465,00	342
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,71	0,138663	1088,00	151
		Итого эксплуатация машин:				**3882,83**	**758**
250. 5	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5	0,9765	1461,00	1427
		Итого материалов:				**7305,00**	**1427**
		Накладные расходы	%	93		35457,22	6925
		Сметная прибыль	%	8		6687,68	1306
		Сметная стоимость:				**90283,73**	**17632**
251	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1953**		**198348,00**	**38737**
		Сметная прибыль	%	8		15867,84	3099
		Сметная стоимость:				**214215,84**	**41836**

252	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т изделий**	**1,5000**		**56459,47**	**84689**
252. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	56,4	84,6	964,00	81554
252. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,81	1088,00	881
		Итого оплата труда:				**54957,12**	**82436**
252. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,345	5764,00	1989
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,345	1088,00	375
252. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,465	2465,00	1146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,465	1088,00	506
		Итого эксплуатация машин:				**2089,87**	**3135**
		Накладные расходы	%	93		51110,12	76665
		Сметная прибыль	%	8		8605,57	12908
		Сметная стоимость:				**116175,16**	**174263**
253	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**1,5000**		**191111,00**	**286667**
		Сметная прибыль	%	8		15288,88	22933
		Сметная стоимость:				**206399,88**	**309600**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**2927047**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2927047**
Материалы -			Тенге				**200754**
Всего заработная плата -			Тенге				**475108**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**325404**
Местные материалы -			Тенге				**1721370**
Накладные расходы -			Тенге				**441850**
Сметная прибыль -			Тенге				**269512**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3638409**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**500**
Сметная заработная плата -			Тенге				**475108**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**3638409**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**500**
Сметная заработная плата -			Тенге				**475108**

		РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ					
		Водосточная система					
305	**1112-0101-0801 РСНБ РК 2015**	**Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб**	**м2 фасада (без вычета проемов)**	**94,3600**		**331,69**	**31299**
305. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,134	12,644	910,00	11506
305. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,028308	1088,00	31
		Итого оплата труда:				**122,27**	**11537**
305. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,028308	2465,00	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,028308	1088,00	31
		Итого эксплуатация машин:				**0,74**	**70**
305. 4	2105-0302-0102 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,000112	0,010568	312813,00	3306
305. 5	2105-0307-1004 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,039	3,68	106,00	390
305. 6	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,014	1,321	351,00	464
305. 7	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00053	0,050011	311190,00	15563
		Итого материалов:				**209,01**	**19723**
		Накладные расходы	%	92		112,49	10614
		Сметная прибыль	%	8		35,53	3353
		Сметная стоимость:				**479,71**	**45266**
306	**2110-0105-0102 РСНБ РК 2015**	**Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,8 мм**	**т**	**0,5926**		**136884,00**	**81115**
		Сметная прибыль	%	8		10950,72	6489
		Сметная стоимость:				**147834,72**	**87604**
307	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0253**		**216670,00**	**5482**
		Сметная прибыль	%	8		17333,60	439
		Сметная стоимость:				**234003,60**	**5920**

308	**2105-0106-2402 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,3127**		**251663,00**	**78695**
		Сметная прибыль	%	8		20133,04	6296
		Сметная стоимость:				**271796,04**	**84991**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**196590**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**196590**
Материалы -			Тенге				**19723**
Всего заработная плата -			Тенге				**11537**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**165292**
Накладные расходы -			Тенге				**10614**
Сметная прибыль -			Тенге				**16576**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**223781**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**13**
Сметная заработная плата -			Тенге				**11537**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**223781**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**13**
Сметная заработная плата -			Тенге				**11537**
РАЗДЕЛ 6. ОКНА, ВИТРАЖИ							
		ВИТРАЖ В-1 2,56х2,68м2 6шт					
368	**1109-0403-0203 РСНБ РК 2015**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**21,0000**		**6046,62**	**126979**
368. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	4,98	104,58	1130,00	118175
368. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1955	4,106	954,91	3920
		Итого оплата труда:				**5814,08**	**122096**
368. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0566	1,189	13,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
368. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,02	0,42	3996,00	1678
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,42	1300,00	546
368. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,17	3,57	1888,00	6740

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	3,57	910,00	3249
368. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,1155	2465,00	285
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,1155	1088,00	126
		Итого эксплуатация машин:				**415,17**	**8719**
368. 7	2106-0407-0501 РСНБ РК 2015	Детали крепления стальные	кг	0,0057	0,1197	--	--
368. 8	2109-0304-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке	м2	1	21	--	--
368. 9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,00021	404706,00	85
		Итого материалов:				**4,05**	**85**
		Накладные расходы	%	69		4011,72	84246
		Сметная прибыль	%	8		804,67	16898
		Сметная стоимость:				**10863,01**	**228123**
369	**1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**20,1600**		**2193,80**	**44227**
369. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,872	37,731	946,00	35694
369. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	0,296352	1185,21	351
		Итого оплата труда:				**1787,96**	**36045**
369. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0842	1,697	13,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
369. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,098784	4329,00	428
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,098784	1554,00	154
369. 5	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0082	0,165312	28,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
369. 6	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0048	0,096768	1888,00	183
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,096768	910,00	88
369. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,1008	2465,00	248
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,1008	1088,00	110
369. 8	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,053	1,068	18,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

		Итого эксплуатация машин:				**44,88**	**905**
369. 9	2107-0201-0304 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00044	0,00887	21816,00	194
369.10	2109-9999-9903 РСНБ РК 2015	Блоки дверные	м2	1	20,16	--	--
369.11	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	3,629	1364,00	4950
369.12	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,3901	7,864	316,00	2485
		Итого материалов:				**378,39**	**7628**
		Накладные расходы	%	69		1233,69	24871
		Сметная прибыль	%	8		274,20	5528
		Сметная стоимость:				**3701,69**	**74626**
370	**2109-0304-0206 РСНБ РК 2015**	**Блоки для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**21,0000**		**81220,00**	**1705620**
		Сметная прибыль	%	8		6497,60	136450
		Сметная стоимость:				**87717,60**	**1842070**
371	**2109-0304-0206**	**Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей**	**м2**	**20,1600**		**81220,00**	**1637395**
		Сметная прибыль	%	8		6497,60	130992
		Сметная стоимость:				**87717,60**	**1768387**
372	**1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Монтаж СТОЕК**	**т**	**0,0770**		**75303,40**	**5798**
372. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	56,5	4,351	946,00	4116
372. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	0,277816	1310,87	364
		Итого оплата труда:				**58178,62**	**4480**
372. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,0077	295,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
372. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,00924	4329,00	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,00924	1554,00	14
372. 5	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	0,24717	5530,00	1367
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,21	0,24717	1300,00	321

372. 6	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,006776	8085,00	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,006776	1857,00	13
372. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,01463	2465,00	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,01463	1088,00	16
372. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	0,11242	26,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**19518,07**	**1503**
372. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,00231	70,00	0
372.10	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,00144	3360,00	5
372.11	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,000015	415412,00	6
372.12	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000079	60195,00	5
372.13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000034	404706,00	14
372.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00077	310,00	0
372.15	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,0924	293,00	27
372.16	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,02772	147,00	4
372.17	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000008	1880677,00	14
372.18	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,000034	212247,00	7
372.19	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000024	433151,00	10
372.20	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000046	572135,00	26
372.21	2106-0405-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	1	0,077	--	--
372.22	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000149	402893,00	60
		Итого материалов:				**2336,33**	**180**
		Накладные расходы	%	69		40143,25	3091

		Сметная прибыль	%	8		9235,73	711
		Сметная стоимость:				**124682,38**	**9601**
373	**2106-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т**	**т**	**0,0770**		**491541,00**	**37849**
		Сметная прибыль	%	8		39323,28	3028
		Сметная стоимость:				**530864,28**	**40877**
374	**2107-0503-0205 РСНБ РК 2015**	**Наличники из ПХВ**	**м**	**23,4400**		**501,00**	**11743**
		Сметная прибыль	%	8		40,08	939
		Сметная стоимость:				**541,08**	**12683**
		ВИТРАЖ В-2 2,96х2,86м2 6шт					
375	**1109-0403-0203 РСНБ РК 2015**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**30,6300**		**6046,62**	**185208**
375. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	4,98	152,537	1130,00	172367
375. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1955	5,988	954,91	5718
		Итого оплата труда:				**5814,08**	**178085**
375. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0566	1,734	13,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
375. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,02	0,6126	3996,00	2448
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,6126	1300,00	796
375. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,17	5,207	1888,00	9831
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	5,207	910,00	4738
375. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,168465	2465,00	415
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,168465	1088,00	183
		Итого эксплуатация машин:				**415,17**	**12717**
375. 7	2106-0407-0501 РСНБ РК 2015	Детали крепления стальные	кг	0,0057	0,174591	--	--
375. 8	2109-0304-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке	м2	1	30,63	--	--
375. 9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,000306	404706,00	124
		Итого материалов:				**4,05**	**124**

		Накладные расходы	%	69		4011,72	122879
		Сметная прибыль	%	8		804,67	24647
		Сметная стоимость:				**10863,01**	**332734**
376	**1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**20,1600**		**2193,80**	**44227**
376. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,872	37,731	946,00	35694
376. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	0,296352	1185,21	351
		Итого оплата труда:				**1787,96**	**36045**
376. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0842	1,697	13,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
376. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,098784	4329,00	428
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,098784	1554,00	154
376. 5	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0082	0,165312	28,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
376. 6	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0048	0,096768	1888,00	183
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,096768	910,00	88
376. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,1008	2465,00	248
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,1008	1088,00	110
376. 8	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,053	1,068	18,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**44,88**	**905**
376. 9	2107-0201-0304 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00044	0,00887	21816,00	194
376.10	2109-9999-9903 РСНБ РК 2015	Блоки дверные	м2	1	20,16	--	--
376.11	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	3,629	1364,00	4950
376.12	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,3901	7,864	316,00	2485
		Итого материалов:				**378,39**	**7628**
		Накладные расходы	%	69		1233,69	24871

		Сметная прибыль	%	8		274,20	5528
		Сметная стоимость:				**3701,69**	**74626**
377	**2109-0304-0206 РСНБ РК 2015**	**Блоки для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**30,6300**		**81220,00**	**2487769**
		Сметная прибыль	%	8		6497,60	199021
		Сметная стоимость:				**87717,60**	**2686790**
378	**2109-0304-0206 РСНБ РК 2015**	**Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**20,1600**		**81220,00**	**1637395**
		Сметная прибыль	%	8		6497,60	130992
		Сметная стоимость:				**87717,60**	**1768387**
379	**1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Монтаж СТОЕК**	**т**	**0,0950**		**75303,40**	**7154**
379. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	56,5	5,367	946,00	5078
379. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	0,34276	1310,87	449
		Итого оплата труда:				**58178,62**	**5527**
379. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,0095	295,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
379. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,0114	4329,00	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,0114	1554,00	18
379. 5	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	0,30495	5530,00	1686
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,21	0,30495	1300,00	396
379. 6	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,00836	8085,00	68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,00836	1857,00	16
379. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,01805	2465,00	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,01805	1088,00	20
379. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	0,1387	26,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

		Итого эксплуатация машин:				**19518,07**	**1854**
379. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,00285	70,00	0
379.10	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001777	3360,00	6
379.11	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,000019	415412,00	8
379.12	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000098	60195,00	6
379.13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000042	404706,00	17
379.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00095	310,00	0
379.15	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,114	293,00	33
379.16	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,0342	147,00	5
379.17	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00001	1880677,00	18
379.18	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,000042	212247,00	9
379.19	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000029	433151,00	13
379.20	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000057	572135,00	33
379.21	2106-0405-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	1	0,095	--	--
379.22	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000184	402893,00	74
		Итого материалов:				**2336,33**	**222**
		Накладные расходы	%	69		40143,25	3814
		Сметная прибыль	%	8		9235,73	877
		Сметная стоимость:				**124682,38**	**11845**
380	**2106-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т**	**т**	**0,0950**		**491541,00**	**46696**
		Сметная прибыль	%	8		39323,28	3736
		Сметная стоимость:				**530864,28**	**50432**

381	**2107-0503-0205 РСНБ РК 2015**	**Наличники из ПХВ**	**м**	**28,9000**		**501,00**	**14479**
		Сметная прибыль	%	8		40,08	1158
		Сметная стоимость:				**541,08**	**15637**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**7992540**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**26222**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**26222**
Сметная прибыль -			Тенге				**2098**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**28320**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**7966317**
Материалы -			Тенге				**15868**
Всего заработная плата -			Тенге				**382278**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**7552724**
Накладные расходы -			Тенге				**263772**
Сметная прибыль -			Тенге				**658407**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**8888496**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**354**
Сметная заработная плата -			Тенге				**382278**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**8916817**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**354**
Сметная заработная плата -			Тенге				**382278**
РАЗДЕЛ 7. ДВЕРИ							
414	**1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2**	**м2**	**249,9000**		**3406,45**	**851271**
414. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,8342	208,467	964,00	200962
414. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0678	16,943	1003,73	17006
		Итого оплата труда:				**872,22**	**217968**
414. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0321	8,022	1888,00	15145
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0321	8,022	910,00	7300

414. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2091	52,254	16,00	836
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
414. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	8,921	2465,00	21991
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	8,921	1088,00	9706
414. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3221	80,493	18,00	1449
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**157,75**	**39421**
414. 7	2109-9999-9903 РСНБ РК 2015	Блоки дверные	м2	1	249,9	--	--
414. 8	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,235	308,627	1364,00	420967
414. 9	2113-0207-9901 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6,52	1629,348	26,00	42363
414.10	2113-0809-0301 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая диффузионная	м	0,43	107,457	115,00	12358
414.11	2113-0809-0302 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,93	732,207	86,00	62970
414.12	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	1999,2	10,00	19992
414.13	2113-0809-9901 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая	м	4,02	1004,598	52,00	52239
		Итого материалов:				**2444,53**	**610888**
		Накладные расходы	%	90		785,00	196171
		Сметная прибыль	%	8		335,32	83795
		Сметная стоимость:				**4526,76**	**1131238**
415	**1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2**	**м2**	**3,6000**		**2270,39**	**8173**
415. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,7435	2,677	946,00	2532
415. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0705	0,2538	1000,14	254
		Итого оплата труда:				**773,86**	**2786**
415. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0348	0,12528	1888,00	237
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0348	0,12528	910,00	114
415. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0997	0,35892	16,00	6

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
415. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,12852	2465,00	317
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,12852	1088,00	140
415. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1536	0,55296	18,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**158,06**	**569**
415. 7	2109-9999-9903 РСНБ РК 2015	Блоки дверные	м2	1	3,6	--	--
415. 8	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,703	2,531	1364,00	3452
415. 9	2113-0207-9901 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,11	11,196	26,00	291
415.10	2113-0809-0301 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая диффузионная	м	0,4	1,44	115,00	166
415.11	2113-0809-0302 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,51	5,436	86,00	467
415.12	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	28,8	10,00	288
415.13	2113-0809-9901 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая	м	2,18	7,848	52,00	408
		Итого материалов:				**1408,97**	**5072**
		Накладные расходы	%	90		696,47	2507
		Сметная прибыль	%	8		237,35	854
		Сметная стоимость:				**3204,21**	**11535**
416	**2109-0202-0801 РСНБ РК 2015**	**Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные**	**м2**	**194,7000**		**28240,00**	**5498328**
		Сметная прибыль	%	8		2259,20	439866
		Сметная стоимость:				**30499,20**	**5938194**
417	**2109-0202-0701**	**Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные**	**м2**	**58,8000**		**26764,00**	**1573723**
		Сметная прибыль	%	8		2141,12	125898
		Сметная стоимость:				**28905,12**	**1699621**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**7931496**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7931496**
Материалы -			Тенге				**615960**

	Всего заработная плата -	Тенге				**220754**
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**7072051**
	Накладные расходы -	Тенге				**198679**
	Сметная прибыль -	Тенге				**650414**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**8780588**
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**228**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**220754**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**8780588**
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**228**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**220754**
	РАЗДЕЛ 8. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					
	ПЕРВЫЙ ЭТАЖ					
			Деталь 62-1			
450	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**71,2200**	**1424,65**	**101464**
450. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,132	80,593	946,00	76241
450. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	2,094	948,75	1987
		Итого оплата труда:				**1098,39**	**78227**
450. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,256392	4249,00	1089
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,256392	1088,00	279
450. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	1,097	13,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
450. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	1,638	1888,00	3093
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	1,638	910,00	1491
450. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,199416	2465,00	492
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,199416	1088,00	217
450. 7	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,626736	120,00	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**66,88**	**4763**

450. 8	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,3561	90,00	32
450. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,001	0,07122	30,00	2
450.10	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	320,49	45,00	14422
450.11	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	42,732	104,00	4444
450.12	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	7,122	219,00	1560
		Итого материалов:				**287,28**	**20460**
		Накладные расходы	%	94		1032,48	73533
		Сметная прибыль	%	8		196,57	14000
		Сметная стоимость:				**2653,71**	**188997**
451	**2206-0301-1207 РСНБ РК 2015**	**Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, квадратные и прямоугольные с одноцветным рисунком, толщиной 11-13 мм**	**м2**	**72,6444**		**2717,00**	**197375**
		Сметная прибыль	%	8		217,36	15790
		Сметная стоимость:				**2934,36**	**213165**
452	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м**	**76,2054**		**519,55**	**39593**
452. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,236	17,984	1071,00	19261
452. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,045723	1088,00	50
		Итого оплата труда:				**253,41**	**19311**
452. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,045723	2465,00	113
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,045723	1088,00	50
		Итого эксплуатация машин:				**1,48**	**113**
452. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,121929	16850,00	2054
452. 5	2202-0101-9902 РСНБ РК 2015	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	76,967	236,00	18164
		Итого материалов:				**265,32**	**20219**
		Накладные расходы	%	94		238,20	18152
		Сметная прибыль	%	8		60,62	4620
		Сметная стоимость:				**818,38**	**62365**

Деталь 58-1

466	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**325,6000**		**1424,65**	**463867**
466. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,132	368,449	946,00	348553
466. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	9,573	948,75	9082
		Итого оплата труда:				**1098,39**	**357635**
466. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	1,172	4249,00	4981
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	1,172	1088,00	1275
466. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	5,014	13,00	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
466. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	7,489	1888,00	14139
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	7,489	910,00	6815
466. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,91168	2465,00	2247
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,91168	1088,00	992
466. 7	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	2,865	120,00	344
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**66,88**	**21776**
466. 8	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	1,628	90,00	147
466. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,001	0,3256	30,00	10
466.10	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	1465,2	45,00	65934
466.11	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	195,36	104,00	20317
466.12	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	32,56	219,00	7131
		Итого материалов:				**287,28**	**93538**
		Накладные расходы	%	94		1032,48	336177
		Сметная прибыль	%	8		196,57	64003
		Сметная стоимость:				**2653,71**	**864047**

467	**2206-0301-1207 РСНБ РК 2015**	**Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, квадратные и прямоугольные с одноцветным рисунком, толщиной 11-13 мм**	**м2**	**332,1120**		**2717,00**	**902348**
		Сметная прибыль	%	8		217,36	72188
		Сметная стоимость:				**2934,36**	**974536**
468	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м**	**348,3920**		**519,55**	**181009**
468. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,236	82,221	1071,00	88058
468. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,209035	1088,00	227
		Итого оплата труда:				**253,41**	**88286**
468. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,209035	2465,00	515
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,209035	1088,00	227
		Итого эксплуатация машин:				**1,48**	**515**
468. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,557427	16850,00	9393
468. 5	2202-0101-9902 РСНБ РК 2015	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	351,876	236,00	83043
		Итого материалов:				**265,32**	**92435**
		Накладные расходы	%	94		238,20	82988
		Сметная прибыль	%	8		60,62	21120
		Сметная стоимость:				**818,38**	**285117**
				Деталь 75-1			
475	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**12,3000**		**1424,65**	**17523**
475. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,132	13,919	946,00	13167
475. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,36162	948,75	343
		Итого оплата труда:				**1098,39**	**13510**
475. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,04428	4249,00	188
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,04428	1088,00	48
475. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	0,18942	13,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

475. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,2829	1888,00	534
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,2829	910,00	257
475. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,03444	2465,00	85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,03444	1088,00	37
475. 7	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,10824	120,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**66,88**	**823**
475. 8	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,0615	90,00	6
475. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,001	0,0123	30,00	0
475.10	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	55,35	45,00	2491
475.11	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	7,38	104,00	768
475.12	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	1,23	219,00	269
		Итого материалов:				**287,28**	**3534**
		Накладные расходы	%	94		1032,48	12700
		Сметная прибыль	%	8		196,57	2418
		Сметная стоимость:				**2653,71**	**32641**
476	**2206-0301-0604 РСНБ РК 2015**	**Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм IIГ 300х300 ГОСТ 6787-2001**	**м2**	**12,5460**		**2008,00**	**25192**
		Сметная прибыль	%	8		160,64	2015
		Сметная стоимость:				**2168,64**	**27208**
477	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м**	**13,1610**		**519,55**	**6838**
477. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,236	3,106	1071,00	3327
477. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,007897	1088,00	9
		Итого оплата труда:				**253,41**	**3335**
477. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,007897	2465,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,007897	1088,00	9
		Итого эксплуатация машин:				**1,48**	**19**

477. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,021058	16850,00	355
477. 5	2202-0101-9902 РСНБ РК 2015	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	13,293	236,00	3137
		Итого материалов:				**265,32**	**3492**
		Накладные расходы	%	94		238,20	3135
		Сметная прибыль	%	8		60,62	798
		Сметная стоимость:				**818,38**	**10771**
				Деталь 70-1			
495	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**17,7800**		**1424,65**	**25330**
495. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,132	20,12	946,00	19033
495. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,522732	948,75	496
		Итого оплата труда:				**1098,39**	**19529**
495. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,064008	4249,00	272
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,064008	1088,00	70
495. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	0,273812	13,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
495. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,40894	1888,00	772
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,40894	910,00	372
495. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,049784	2465,00	123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,049784	1088,00	54
495. 7	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,156464	120,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**66,88**	**1189**
495. 8	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,0889	90,00	8
495. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,001	0,01778	30,00	1
495.10	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	80,01	45,00	3600

495.11	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	10,668	104,00	1109
495.12	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	1,778	219,00	389
		Итого материалов:				**287,28**	**5108**
		Накладные расходы	%	94		1032,48	18358
		Сметная прибыль	%	8		196,57	3495
		Сметная стоимость:				**2653,71**	**47183**
496	**2206-0301-1207 РСНБ РК 2015**	**Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, квадратные и прямоугольные с одноцветным рисунком, толщиной 11-13 мм**	**м2**	**18,1356**		**2717,00**	**49274**
		Сметная прибыль	%	8		217,36	3942
		Сметная стоимость:				**2934,36**	**53216**
497	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м**	**19,0246**		**519,55**	**9884**
497. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,236	4,49	1071,00	4809
497. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,011415	1088,00	12
		Итого оплата труда:				**253,41**	**4821**
497. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,011415	2465,00	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,011415	1088,00	12
		Итого эксплуатация машин:				**1,48**	**28**
497. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,030439	16850,00	513
497. 5	2202-0101-9902 РСНБ РК 2015	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	19,215	236,00	4535
		Итого материалов:				**265,32**	**5048**
		Накладные расходы	%	94		238,20	4532
		Сметная прибыль	%	8		60,62	1153
		Сметная стоимость:				**818,38**	**15569**
				Деталь 69-2			
503	**2206-0301-1207 РСНБ РК 2015**	**Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, квадратные и прямоугольные с одноцветным рисунком, толщиной 11-13 мм**	**м2**	**24,4188**		**2717,00**	**66346**
		Сметная прибыль	%	8		217,36	5308
		Сметная стоимость:				**2934,36**	**71654**

504	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м**	**25,6158**		**519,55**	**13309**
504. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,236	6,045	1071,00	6475
504. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,015369	1088,00	17
		Итого оплата труда:				**253,41**	**6491**
504. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,015369	2465,00	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,015369	1088,00	17
		Итого эксплуатация машин:				**1,48**	**38**
504. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,040985	16850,00	691
504. 5	2202-0101-9902 РСНБ РК 2015	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	25,872	236,00	6106
		Итого материалов:				**265,32**	**6796**
		Накладные расходы	%	94		238,20	6102
		Сметная прибыль	%	8		60,62	1553
		Сметная стоимость:				**818,38**	**20963**
				Деталь реллин			
505	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	**м2**	**7,9100**		**280,91**	**2222**
505. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,258	2,041	982,00	2004
505. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,091756	1060,38	97
		Итого оплата труда:				**265,66**	**2101**
505. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,014238	1888,00	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,014238	910,00	13
505. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	0,077518	2465,00	191
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,077518	1088,00	84
		Итого эксплуатация машин:				**27,56**	**218**
505. 5	2111-0205-9907 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1,03	8,147	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	94		249,72	1975
		Сметная прибыль	%	8		42,45	336
		Сметная стоимость:				**573,08**	**4533**

506	**2111-0401-0402 РСНБ РК 2015**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**0,7903**		**24499,00**	**19361**
		Сметная прибыль	%	8		1959,92	1549
		Сметная стоимость:				**26458,92**	**20910**
507	**1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой**	**м2**	**7,9100**		**2936,64**	**23229**
507. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	1,38	10,916	1172,00	12793
507. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	0,408156	918,62	375
		Итого оплата труда:				**1664,76**	**13168**
507. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,025	0,19775	26,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
507. 4	3106-0202-1201 РСНБ РК 2015	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	0,37968	1302,00	494
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048	0,37968	910,00	346
507. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,008701	1888,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,008701	910,00	8
507. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,019775	2465,00	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,019775	1088,00	22
		Итого эксплуатация машин:				**71,39**	**565**
507. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0031	0,024521	16850,00	413
507. 8	2110-0401-0401 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,12	8,859	228,00	2020
507. 9	2110-0501-0801 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,16	9,176	460,00	4221
507.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,01	0,0791	90,00	7
507.11	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,00174	398756,00	694
507.12	2204-0601-0101 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,000011	0,000087	744233,00	65
507.13	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00047	0,003718	57467,00	214

507.14	2113-0811-9901 РСНБ РК 2015	Каучук бутиловый	т	0,00006	0,000475	1431245,00	679
507.15	2204-0501-0802 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	3,955	394,00	1558
		Итого материалов:				**1247,89**	**9871**
		Накладные расходы	%	94		1564,88	12378
		Сметная прибыль	%	8		360,12	2849
		Сметная стоимость:				**4861,63**	**38456**
508	**1111-0101-0803 РСНБ РК 2015**	**Устройство тепло- и звукоизоляции из керамзитобетона**	**м3**	**0,4746**		**4617,47**	**2191**
508. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	3,44	1,633	910,00	1486
508. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,21357	1016,80	217
		Итого оплата труда:				**3587,96**	**1703**
508. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	0,128142	4249,00	544
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	0,128142	1088,00	139
508. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	0,085428	1888,00	161
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,085428	910,00	78
		Итого эксплуатация машин:				**1487,07**	**706**
		Накладные расходы	%	94		3372,68	1601
		Сметная прибыль	%	8		639,21	303
		Сметная стоимость:				**8629,36**	**4095**
509	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,4746**		**24031,00**	**11405**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	912
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**12318**
				Деталь 68-1			
528	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	**м2**	**3,0400**		**280,91**	**854**
528. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,258	0,78432	982,00	770
528. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,035264	1060,38	37
		Итого оплата труда:				**265,66**	**808**
528. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,005472	1888,00	10

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,005472	910,00	5
528. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	0,029792	2465,00	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,029792	1088,00	32
		Итого эксплуатация машин:				**27,56**	**84**
528. 5	2111-0205-9907 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1,03	3,131	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	94		249,72	759
		Сметная прибыль	%	8		42,45	129
		Сметная стоимость:				**573,08**	**1742**
529	**2111-0401-0402 РСНБ РК 2015**	**Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Solimate BE-AN 300-30**	**м3**	**0,1879**		**24499,00**	**4603**
		Сметная прибыль	%	8		1959,92	368
		Сметная стоимость:				**26458,92**	**4971**
530	**1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	**м3**	**0,2280**		**6203,03**	**1414**
530. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	2,99	0,68172	835,00	569
530. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	0,0684	1088,00	74
		Итого оплата труда:				**2823,05**	**644**
530. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,01824	4249,00	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,01824	1088,00	20
530. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,05016	2338,00	117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,05016	1088,00	55
530. 5	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	0,10032	14,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**860,44**	**196**
530. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	0,25536	2537,00	648
530. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,0342	30,00	1
		Итого материалов:				**2845,94**	**649**
		Накладные расходы	%	94		2653,67	605

		Сметная прибыль	%	8		708,54	162
		Сметная стоимость:				**9565,23**	**2181**
531	**1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой**	**м2**	**3,0400**		**2936,64**	**8927**
531. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	1,38	4,195	1172,00	4917
531. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	0,156864	918,62	144
		Итого оплата труда:				**1664,76**	**5061**
531. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,025	0,076	26,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
531. 4	3106-0202-1201 РСНБ РК 2015	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	0,14592	1302,00	190
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048	0,14592	910,00	133
531. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,003344	1888,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,003344	910,00	3
531. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,0076	2465,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,0076	1088,00	8
		Итого эксплуатация машин:				**71,39**	**217**
531. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0031	0,009424	16850,00	159
531. 8	2110-0401-0401 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,12	3,405	228,00	776
531. 9	2110-0501-0801 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,16	3,526	460,00	1622
531.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,01	0,0304	90,00	3
531.11	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,000669	398756,00	267
531.12	2204-0601-0101 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,000011	0,000033	744233,00	25
531.13	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00047	0,001429	57467,00	82
531.14	2113-0811-9901 РСНБ РК 2015	Каучук бутиловый	т	0,00006	0,000182	1431245,00	261
531.15	2204-0501-0802 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	1,52	394,00	599

		Итого материалов:				**1247,89**	**3794**
		Накладные расходы	%	94		1564,88	4757
		Сметная прибыль	%	8		360,12	1095
		Сметная стоимость:				**4861,63**	**14779**
532	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**3,0400**		**691,12**	**2101**
532. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	1,082	791,00	856
532. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,038608	910,00	35
		Итого оплата труда:				**293,15**	**891**
532. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	0,275728	15,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
532. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,038608	1888,00	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,038608	910,00	35
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**77**
532. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,062016	18781,00	1165
532. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	0,1064	30,00	3
		Итого материалов:				**384,18**	**1168**
		Накладные расходы	%	94		275,56	838
		Сметная прибыль	%	8		77,33	235
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**3174**
533	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**3,0400**		**414,31**	**1259**
533. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,0176	0,053504	791,00	42
533. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,006384	3640,01	23
		Итого оплата труда:				**21,57**	**66**
533. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	0,282112	15,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
533. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,025536	1888,00	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,025536	910,00	23
		Итого эксплуатация машин:				**17,25**	**52**

533. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,062016	18781,00	1165
		Итого материалов:				**383,13**	**1165**
		Накладные расходы	%	94		20,27	62
		Сметная прибыль	%	8		34,77	106
		Сметная стоимость:				**469,34**	**1427**
534	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**3,0400**		**1424,65**	**4331**
534. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,132	3,44	946,00	3254
534. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,089376	948,75	85
		Итого оплата труда:				**1098,39**	**3339**
534. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,010944	4249,00	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,010944	1088,00	12
534. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	0,046816	13,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
534. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,06992	1888,00	132
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,06992	910,00	64
534. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,008512	2465,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,008512	1088,00	9
534. 7	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,026752	120,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**66,88**	**203**
534. 8	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,0152	90,00	1
534. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,001	0,00304	30,00	0
534.10	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	13,68	45,00	616
534.11	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	1,824	104,00	190
534.12	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	0,304	219,00	67

		Итого материалов:				**287,28**	**873**
		Накладные расходы	%	94		1032,48	3139
		Сметная прибыль	%	8		196,57	598
		Сметная стоимость:				**2653,71**	**8067**
535	**2206-0301-1207 РСНБ РК 2015**	**Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, квадратные и прямоугольные с одноцветным рисунком, толщиной 11-13 мм**	**м2**	**3,1008**		**2717,00**	**8425**
		Сметная прибыль	%	8		217,36	674
		Сметная стоимость:				**2934,36**	**9099**
536	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м**	**3,2528**		**519,55**	**1690**
536. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,236	0,767661	1071,00	822
536. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,001952	1087,99	2
		Итого оплата труда:				**253,41**	**824**
536. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,001952	2465,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,001952	1088,00	2
		Итого эксплуатация машин:				**1,48**	**5**
536. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,005204	16850,00	88
536. 5	2202-0101-9902 РСНБ РК 2015	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	3,285	236,00	775
		Итого материалов:				**265,32**	**863**
		Накладные расходы	%	94		238,20	775
		Сметная прибыль	%	8		60,62	197
		Сметная стоимость:				**818,38**	**2662**
		Потолок					
537	**1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка**	**м2**	**232,2100**		**577,72**	**134153**
537. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,45	104,495	964,00	100733
537. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,69663	910,00	634
		Итого оплата труда:				**436,53**	**101367**
537. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003	0,69663	1888,00	1315
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,69663	910,00	634

		Итого эксплуатация машин:				**5,66**	**1315**
537. 4	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	1,625	19751,00	32105
		Итого материалов:				**138,26**	**32105**
		Накладные расходы	%	80		349,22	81093
		Сметная прибыль	%	8		74,16	17220
		Сметная стоимость:				**1001,10**	**232466**
540	**1115-0108-1401 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	**м2**	**55,4000**		**1207,27**	**66883**
540. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	1,025	56,785	1053,00	59795
540. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0534	2,958	1062,67	3144
		Итого оплата труда:				**1136,07**	**62938**
540. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0535	2,964	13,00	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
540. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0076	0,42104	1888,00	795
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0076	0,42104	910,00	383
540. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0458	2,537	2465,00	6254
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0458	2,537	1088,00	2760
		Итого эксплуатация машин:				**127,94**	**7088**
540. 6	1-1-573	Плиты гипсокартонные перфорированные звукопоглощающие с подстилающим слоем из нетканого полотна, толщина 8,5 мм	м2	1	55,4	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	80		908,86	50351
		Сметная прибыль	%	8		169,29	9379
		Сметная стоимость:				**2285,41**	**126612**
541	**1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 поверхности**	**530,8300**		**577,72**	**306672**
541. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,45	238,873	964,00	230274
541. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	1,592	910,00	1449
		Итого оплата труда:				**436,53**	**231723**
541. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003	1,592	1888,00	3007

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	1,592	910,00	1449
		Итого эксплуатация машин:				**5,66**	**3007**
541. 4	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	3,716	19751,00	73391
		Итого материалов:				**138,26**	**73391**
		Накладные расходы	%	80		349,22	185379
		Сметная прибыль	%	8		74,16	39364
		Сметная стоимость:				**1001,10**	**531414**
		Стены					
546	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 поверхности**	**984,6600**		**1036,69**	**1020790**
546. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,65	640,029	1000,00	640029
546. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	52,384	910,00	47669
		Итого оплата труда:				**698,41**	**687698**
546. 3	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	46,279	1076,00	49796
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	46,279	910,00	42114
546. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0062	6,105	1888,00	11526
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	6,105	910,00	5556
		Итого эксплуатация машин:				**62,28**	**61322**
546. 5	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	14,868	19751,00	293665
546. 6	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,05908	22269,00	1316
546. 7	2113-0209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	0,689262	463,00	319
546. 8	2105-0308-0360 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0277	27,275	885,00	24138
		Итого материалов:				**324,41**	**319438**
		Накладные расходы	%	80		558,73	550159
		Сметная прибыль	%	8		127,63	125676
		Сметная стоимость:				**1723,06**	**1696624**

547	**1115-0107-0101 РСНБ РК 2015**	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**	**м2**	**984,6600**		**4628,38**	**4557377**
547. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	2	1969,32	1018,00	2004768
547. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	8,468	920,35	7794
		Итого оплата труда:				**2043,91**	**2012561**
547. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,49233	4249,00	2092
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,49233	1088,00	536
547. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	7,976	1888,00	15058
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	7,976	910,00	7258
		Итого эксплуатация машин:				**17,42**	**17150**
547. 5	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	14,77	19856,00	293271
547. 6	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,393864	17349,00	6833
547. 7	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	4,923	90,00	443
547. 8	2202-0101-0405 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	984,66	2267,00	2232224
547. 9	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	0,001	0,98466	2590,00	2550
547.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00465	4,579	30,00	137
		Итого материалов:				**2574,96**	**2535459**
		Накладные расходы	%	80		1635,13	1610049
		Сметная прибыль	%	8		501,08	493394
		Сметная стоимость:				**6764,59**	**6660820**
		Откосы					
550	**1107-0516-0115 РСНБ РК 2015**	**Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором**	**м**	**677,0000**		**333,43**	**225731**
550. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,298	201,746	1088,00	219500
550. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,677	1088,00	737
		Итого оплата труда:				**325,31**	**220236**
550. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,677	2465,00	1669
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,677	1088,00	737

		Итого эксплуатация машин:				**2,46**	**1669**
550. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0004	0,2708	16850,00	4563
		Итого материалов:				**6,74**	**4563**
		Накладные расходы	%	118		383,87	259879
		Сметная прибыль	%	8		57,38	38849
		Сметная стоимость:				**774,68**	**524459**
		ВТОРОЙ ЭТАЖ					
				Деталь 70-1			
551	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	**м2**	**29,7700**		**280,91**	**8363**
551. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,258	7,681	982,00	7542
551. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,345332	1060,38	366
		Итого оплата труда:				**265,66**	**7909**
551. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,053586	1888,00	101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,053586	910,00	49
551. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	0,291746	2465,00	719
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,291746	1088,00	317
		Итого эксплуатация машин:				**27,56**	**820**
551. 5	2111-0205-9907 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1,03	30,663	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	94		249,72	7434
		Сметная прибыль	%	8		42,45	1264
		Сметная стоимость:				**573,08**	**17061**
552	**2111-0401-0402 РСНБ РК 2015**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**1,8398**		**24499,00**	**45073**
		Сметная прибыль	%	8		1959,92	3606
		Сметная стоимость:				**26458,92**	**48679**
553	**1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	**м3**	**0,5656**		**6203,03**	**3509**
553. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	2,99	1,691	835,00	1412

553. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	0,169689	1088,00	185
		Итого оплата труда:				**2823,05**	**1597**
553. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,04525	4249,00	192
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,04525	1088,00	49
553. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,124439	2338,00	291
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,124439	1088,00	135
553. 5	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	0,248877	14,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**860,44**	**487**
553. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	0,633506	2537,00	1607
553. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,084845	30,00	3
		Итого материалов:				**2845,94**	**1610**
		Накладные расходы	%	94		2653,67	1501
		Сметная прибыль	%	8		708,54	401
		Сметная стоимость:				**9565,23**	**5410**
554	**1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой**	**м2**	**29,7700**		**2936,64**	**87424**
554. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	1,38	41,083	1172,00	48149
554. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	1,536	918,62	1411
		Итого оплата труда:				**1664,76**	**49560**
554. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,025	0,74425	26,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
554. 4	3106-0202-1201 РСНБ РК 2015	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	1,429	1302,00	1861
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048	1,429	910,00	1300
554. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,032747	1888,00	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,032747	910,00	30
554. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,074425	2465,00	183
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,074425	1088,00	81

		Итого эксплуатация машин:				**71,39**	**2125**
554. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0031	0,092287	16850,00	1555
554. 8	2110-0401-0401 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,12	33,342	228,00	7602
554. 9	2110-0501-0801 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,16	34,533	460,00	15885
554.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,01	0,2977	90,00	27
554.11	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,006549	398756,00	2612
554.12	2204-0601-0101 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,000011	0,000327	744233,00	244
554.13	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00047	0,013992	57467,00	804
554.14	2113-0811-9901 РСНБ РК 2015	Каучук бутиловый	т	0,00006	0,001786	1431245,00	2556
554.15	2204-0501-0802 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	14,885	394,00	5865
		Итого материалов:				**1247,89**	**37150**
		Накладные расходы	%	94		1564,88	46586
		Сметная прибыль	%	8		360,12	10721
		Сметная стоимость:				**4861,63**	**144731**
555	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**29,7700**		**691,12**	**20575**
555. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	10,598	791,00	8383
555. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,378079	910,00	344
		Итого оплата труда:				**293,15**	**8727**
555. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	2,7	15,00	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
555. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,378079	1888,00	714
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,378079	910,00	344
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**754**
555. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,607308	18781,00	11406
555. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	1,042	30,00	31

		Итого материалов:				**384,18**	**11437**
		Накладные расходы	%	94		275,56	8204
		Сметная прибыль	%	8		77,33	2302
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**31080**
556	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**29,7700**		**414,31**	**12334**
556. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,0176	0,523952	791,00	414
556. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,062517	3640,00	228
		Итого оплата труда:				**21,57**	**642**
556. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	2,763	15,00	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
556. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,250068	1888,00	472
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,250068	910,00	228
		Итого эксплуатация машин:				**17,25**	**514**
556. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,607308	18781,00	11406
		Итого материалов:				**383,13**	**11406**
		Накладные расходы	%	94		20,27	603
		Сметная прибыль	%	8		34,77	1035
		Сметная стоимость:				**469,34**	**13972**
557	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	**м2**	**29,7700**		**1390,36**	**41391**
557. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1325)	чел-ч	0,416	12,384	1325,00	16409
557. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,291746	1017,16	297
		Итого оплата труда:				**561,17**	**16706**
557. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,06	1,786	26,00	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
557. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	2,396	729,00	1747
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
557. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,116103	1888,00	219
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,116103	910,00	106

557. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,175643	2465,00	433
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,175643	1088,00	191
		Итого эксплуатация машин:				**82,15**	**2446**
557. 7	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	33,342	239,00	7969
557. 8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,103004	101855,00	10491
557. 9	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,004168	230541,00	961
557.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,14885	90,00	13
557.11	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,068769	21468,00	1476
557.12	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,028282	57467,00	1625
		Итого материалов:				**757,01**	**22536**
		Накладные расходы	%	94		527,50	15704
		Сметная прибыль	%	8		153,43	4568
		Сметная стоимость:				**2071,29**	**61662**
558	**1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 К=2**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой**	**м2**	**29,7700**		**1727,75**	**51435**
558. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1325)	чел-ч	0,502	14,945	1325,00	19802
558. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,166712	2029,79	338
		Итого оплата труда:				**676,52**	**20140**
558. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,09	2,679	26,00	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
558. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0736	2,191	729,00	1597
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
558. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	0,136942	1888,00	259
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,136942	910,00	125
558. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0066	0,196482	2465,00	484
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0066	0,196482	1088,00	214
		Итого эксплуатация машин:				**80,95**	**2410**

558. 7	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	2,24	66,685	239,00	15938
558. 8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00302	0,089905	101855,00	9157
558. 9	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00012	0,003572	230541,00	824
558.10	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00212	0,063112	21468,00	1355
558.11	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00114	0,033938	57467,00	1950
		Итого материалов:				**981,65**	**29224**
		Накладные расходы	%	94		635,93	18932
		Сметная прибыль	%	8		189,09	5629
		Сметная стоимость:				**2552,77**	**75996**
559	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**29,7700**		**1424,65**	**42412**
559. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,132	33,688	946,00	31869
559. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,875238	948,75	830
		Итого оплата труда:				**1098,39**	**32699**
559. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,107172	4249,00	455
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,107172	1088,00	117
559. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	0,458458	13,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
559. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,68471	1888,00	1293
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,68471	910,00	623
559. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,083356	2465,00	205
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,083356	1088,00	91
559. 7	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,261976	120,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**66,88**	**1991**
559. 8	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,14885	90,00	13

559. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,001	0,02977	30,00	1
559.10	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	133,965	45,00	6028
559.11	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	17,862	104,00	1858
559.12	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	2,977	219,00	652
		Итого материалов:				**287,28**	**8552**
		Накладные расходы	%	94		1032,48	30737
		Сметная прибыль	%	8		196,57	5852
		Сметная стоимость:				**2653,71**	**79001**
560	**2206-0301-1207 РСНБ РК 2015**	**Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, квадратные и прямоугольные с одноцветным рисунком, толщиной 11-13 мм**	**м2**	**30,3654**		**2717,00**	**82503**
		Сметная прибыль	%	8		217,36	6600
		Сметная стоимость:				**2934,36**	**89103**
561	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м**	**31,8539**		**519,55**	**16550**
561. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,236	7,518	1071,00	8051
561. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,019112	1088,00	21
		Итого оплата труда:				**253,41**	**8072**
561. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,019112	2465,00	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,019112	1088,00	21
		Итого эксплуатация машин:				**1,48**	**47**
561. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,050966	16850,00	859
561. 5	2202-0101-9902 РСНБ РК 2015	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	32,172	236,00	7593
		Итого материалов:				**265,32**	**8451**
		Накладные расходы	%	94		238,20	7588
		Сметная прибыль	%	8		60,62	1931
		Сметная стоимость:				**818,38**	**26069**
				Деталь 69-1			
562	**1111-0101-0803 РСНБ РК 2015**	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	**м3**	**5,1640**		**13956,47**	**72071**

562. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	3,44	17,764	910,00	16165
562. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	2,324	1016,80	2363
		Итого оплата труда:				**3587,96**	**18528**
562. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	1,394	4249,00	5924
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	1,394	1088,00	1517
562. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	0,92952	1888,00	1755
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,92952	910,00	846
		Итого эксплуатация машин:				**1487,07**	**7679**
562. 5	2101-0302-0402 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,1	5,68	8490,00	48227
		Итого материалов:				**9339,00**	**48227**
		Накладные расходы	%	94		3372,68	17417
		Сметная прибыль	%	8		1386,33	7159
		Сметная стоимость:				**18715,48**	**96647**
563	**1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой**	**м2**	**25,8200**		**2936,64**	**75824**
563. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	1,38	35,632	1172,00	41760
563. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	1,332	918,62	1224
		Итого оплата труда:				**1664,76**	**42984**
563. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,025	0,6455	26,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
563. 4	3106-0202-1201 РСНБ РК 2015	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	1,239	1302,00	1614
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048	1,239	910,00	1127
563. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,028402	1888,00	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,028402	910,00	26
563. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,06455	2465,00	159
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,06455	1088,00	70
		Итого эксплуатация машин:				**71,39**	**1843**
563. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0031	0,080042	16850,00	1349

563. 8	2110-0401-0401 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,12	28,918	228,00	6593
563. 9	2110-0501-0801 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,16	29,951	460,00	13778
563.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,01	0,2582	90,00	23
563.11	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,00568	398756,00	2265
563.12	2204-0601-0101 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,000011	0,000284	744233,00	211
563.13	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00047	0,012135	57467,00	697
563.14	2113-0811-9901 РСНБ РК 2015	Каучук бутиловый	т	0,00006	0,001549	1431245,00	2217
563.15	2204-0501-0802 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	12,91	394,00	5087
		Итого материалов:				**1247,89**	**32221**
		Накладные расходы	%	94		1564,88	40405
		Сметная прибыль	%	8		360,12	9298
		Сметная стоимость:				**4861,63**	**125527**
564	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**25,8200**		**691,12**	**17845**
564. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	9,192	791,00	7271
564. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,327914	910,00	298
		Итого оплата труда:				**293,15**	**7569**
564. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	2,342	15,00	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
564. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,327914	1888,00	619
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,327914	910,00	298
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**654**
564. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,526728	18781,00	9892
564. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	0,9037	30,00	27
		Итого материалов:				**384,18**	**9920**
		Накладные расходы	%	94		275,56	7115
		Сметная прибыль	%	8		77,33	1997

		Сметная стоимость:				**1044,01**	**26956**
565	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**25,8200**		**414,31**	**10697**
565. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,0176	0,454432	791,00	359
565. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,054222	3640,00	197
		Итого оплата труда:				**21,57**	**557**
565. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	2,396	15,00	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
565. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,216888	1888,00	409
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,216888	910,00	197
		Итого эксплуатация машин:				**17,25**	**445**
565. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,526728	18781,00	9892
		Итого материалов:				**383,13**	**9892**
		Накладные расходы	%	94		20,27	523
		Сметная прибыль	%	8		34,77	898
		Сметная стоимость:				**469,34**	**12118**
566	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**25,8200**		**1424,65**	**36785**
566. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,132	29,218	946,00	27640
566. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,759108	948,75	720
		Итого оплата труда:				**1098,39**	**28360**
566. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,092952	4249,00	395
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,092952	1088,00	101
566. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	0,397628	13,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
566. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,59386	1888,00	1121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,59386	910,00	540
566. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,072296	2465,00	178

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,072296	1088,00	79
566. 7	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,227216	120,00	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**66,88**	**1727**
566. 8	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,1291	90,00	12
566. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,001	0,02582	30,00	1
566.10	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	116,19	45,00	5229
566.11	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	15,492	104,00	1611
566.12	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	2,582	219,00	565
		Итого материалов:				**287,28**	**7418**
		Накладные расходы	%	94		1032,48	26659
		Сметная прибыль	%	8		196,57	5075
		Сметная стоимость:				**2653,71**	**68519**
567	**2206-0301-0604 РСНБ РК 2015**	**Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 300х300 ГОСТ 6787-2001**	**м2**	**26,3364**		**2008,00**	**52883**
		Сметная прибыль	%	8		160,64	4231
		Сметная стоимость:				**2168,64**	**57114**
568	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м**	**27,6274**		**519,55**	**14354**
568. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,236	6,52	1071,00	6983
568. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,016576	1088,00	18
		Итого оплата труда:				**253,41**	**7001**
568. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,016576	2465,00	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,016576	1088,00	18
		Итого эксплуатация машин:				**1,48**	**41**
568. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,044204	16850,00	745
568. 5	2202-0101-9902 РСНБ РК 2015	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	27,904	236,00	6585
		Итого материалов:				**265,32**	**7330**

		Накладные расходы	%	94		238,20	6581
		Сметная прибыль	%	8		60,62	1675
		Сметная стоимость:				**818,38**	**22610**
				Деталь 38-3			
569	**1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	**м3**	**2,7904**		**6203,03**	**17309**
569. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	2,99	8,343	835,00	6967
569. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	0,83712	1088,00	911
		Итого оплата труда:				**2823,05**	**7877**
569. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,223232	4249,00	949
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,223232	1088,00	243
569. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,613888	2338,00	1435
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,613888	1088,00	668
569. 5	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	1,228	14,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**860,44**	**2401**
569. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	3,125	2537,00	7929
569. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,41856	30,00	13
		Итого материалов:				**2845,94**	**7941**
		Накладные расходы	%	94		2653,67	7405
		Сметная прибыль	%	8		708,54	1977
		Сметная стоимость:				**9565,23**	**26691**
570	**1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой**	**м2**	**34,8800**		**2936,64**	**102430**
570. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	1,38	48,134	1172,00	56414
570. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	1,8	918,62	1653
		Итого оплата труда:				**1664,76**	**58067**
570. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,025	0,872	26,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

570. 4	3106-0202-1201 РСНБ РК 2015	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	1,674	1302,00	2180
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048	1,674	910,00	1523
570. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,038368	1888,00	72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,038368	910,00	35
570. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,0872	2465,00	215
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,0872	1088,00	95
		Итого эксплуатация машин:				**71,39**	**2490**
570. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0031	0,108128	16850,00	1822
570. 8	2110-0401-0401 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,12	39,066	228,00	8907
570. 9	2110-0501-0801 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,16	40,461	460,00	18612
570.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,01	0,3488	90,00	31
570.11	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,007674	398756,00	3060
570.12	2204-0601-0101 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,000011	0,000384	744233,00	286
570.13	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00047	0,016394	57467,00	942
570.14	2113-0811-9901 РСНБ РК 2015	Каучук бутиловый	т	0,00006	0,002093	1431245,00	2995
570.15	2204-0501-0802 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	17,44	394,00	6871
		Итого материалов:				**1247,89**	**43526**
		Накладные расходы	%	94		1564,88	54583
		Сметная прибыль	%	8		360,12	12561
		Сметная стоимость:				**4861,63**	**169574**
571	**1111-0101-0803 РСНБ РК 2015**	**Устройство тепло- и звукоизоляции из керамзитобетона**	**м3**	**2,0928**		**4617,47**	**9663**
571. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	3,44	7,199	910,00	6551
571. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,94176	1016,80	958
		Итого оплата труда:				**3587,96**	**7509**
571. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	0,565056	4249,00	2401

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	0,565056	1088,00	615
571. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	0,376704	1888,00	711
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,376704	910,00	343
		Итого эксплуатация машин:				**1487,07**	**3112**
		Накладные расходы	%	94		3372,68	7058
		Сметная прибыль	%	8		639,21	1338
		Сметная стоимость:				**8629,36**	**18060**
572	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**2,0928**		**24031,00**	**50292**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	4023
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**54315**
				Деталь 58-1			
576	**1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	**м3**	**25,6960**		**6203,03**	**159393**
576. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	2,99	76,831	835,00	64154
576. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	7,709	1088,00	8387
		Итого оплата труда:				**2823,05**	**72541**
576. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	2,056	4249,00	8735
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	2,056	1088,00	2237
576. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	5,653	2338,00	13217
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	5,653	1088,00	6150
576. 5	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	11,306	14,00	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**860,44**	**22110**
576. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	28,78	2537,00	73014
576. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	3,854	30,00	116
		Итого материалов:				**2845,94**	**73129**
		Накладные расходы	%	94		2653,67	68189
		Сметная прибыль	%	8		708,54	18207
		Сметная стоимость:				**9565,23**	**245788**

577	**1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой**	**м2**	**321,2000**		**2936,64**	**943248**
577. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	1,38	443,256	1172,00	519496
577. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	16,574	918,62	15225
		Итого оплата труда:				**1664,76**	**534721**
577. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,025	8,03	26,00	209
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
577. 4	3106-0202-1201 РСНБ РК 2015	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	15,418	1302,00	20074
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048	15,418	910,00	14030
577. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,35332	1888,00	667
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,35332	910,00	322
577. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,803	2465,00	1979
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,803	1088,00	874
		Итого эксплуатация машин:				**71,39**	**22929**
577. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0031	0,99572	16850,00	16778
577. 8	2110-0401-0401 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,12	359,744	228,00	82022
577. 9	2110-0501-0801 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,16	372,592	460,00	171392
577.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,01	3,212	90,00	289
577.11	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,070664	398756,00	28178
577.12	2204-0601-0101 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,000011	0,003533	744233,00	2630
577.13	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00047	0,150964	57467,00	8675
577.14	2113-0811-9901 РСНБ РК 2015	Каучук бутиловый	т	0,00006	0,019272	1431245,00	27583
577.15	2204-0501-0802 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	160,6	394,00	63276
		Итого материалов:				**1247,89**	**400823**
		Накладные расходы	%	94		1564,88	502638

		Сметная прибыль	%	8		360,12	115671
		Сметная стоимость:				**4861,63**	**1561557**
578	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**321,2000**		**691,12**	**221987**
578. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	114,347	791,00	90449
578. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	4,079	910,00	3712
		Итого оплата труда:				**293,15**	**94161**
578. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	29,133	15,00	437
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
578. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	4,079	1888,00	7702
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	4,079	910,00	3712
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**8139**
578. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	6,552	18781,00	123062
578. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	11,242	30,00	337
		Итого материалов:				**384,18**	**123399**
		Накладные расходы	%	94		275,56	88511
		Сметная прибыль	%	8		77,33	24840
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**335338**
579	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**321,2000**		**414,31**	**133075**
579. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,0176	5,653	791,00	4472
579. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,67452	3640,00	2455
		Итого оплата труда:				**21,57**	**6927**
579. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	29,807	15,00	447
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
579. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	2,698	1888,00	5094
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	2,698	910,00	2455
		Итого эксплуатация машин:				**17,25**	**5541**
579. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	6,552	18781,00	123062

		Итого материалов:				**383,13**	**123062**
		Накладные расходы	%	94		20,27	6511
		Сметная прибыль	%	8		34,77	11167
		Сметная стоимость:				**469,34**	**150753**
580	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**321,2000**		**1424,65**	**457598**
580. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,132	363,47	946,00	343843
580. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	9,443	948,75	8959
		Итого оплата труда:				**1098,39**	**352802**
580. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	1,156	4249,00	4913
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	1,156	1088,00	1258
580. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	4,946	13,00	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
580. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	7,388	1888,00	13948
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	7,388	910,00	6723
580. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,89936	2465,00	2217
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,89936	1088,00	979
580. 7	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	2,827	120,00	339
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**66,88**	**21481**
580. 8	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	1,606	90,00	145
580. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,001	0,3212	30,00	10
580.10	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	1445,4	45,00	65043
580.11	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	192,72	104,00	20043
580.12	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	32,12	219,00	7034
		Итого материалов:				**287,28**	**92274**
		Накладные расходы	%	94		1032,48	331634

		Сметная прибыль	%	8		196,57	63139
		Сметная стоимость:				**2653,71**	**852371**
581	**2206-0301-1207 РСНБ РК 2015**	**Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, квадратные и прямоугольные с одноцветным рисунком, толщиной 11-13 мм**	**м2**	**327,6240**		**2717,00**	**890154**
		Сметная прибыль	%	8		217,36	71212
		Сметная стоимость:				**2934,36**	**961367**
582	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м**	**343,6840**		**519,55**	**178563**
582. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,236	81,109	1071,00	86868
582. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,20621	1088,00	224
		Итого оплата труда:				**253,41**	**87093**
582. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,20621	2465,00	508
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,20621	1088,00	224
		Итого эксплуатация машин:				**1,48**	**508**
582. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,549894	16850,00	9266
582. 5	2202-0101-9902 РСНБ РК 2015	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	347,121	236,00	81921
		Итого материалов:				**265,32**	**91186**
		Накладные расходы	%	94		238,20	81867
		Сметная прибыль	%	8		60,62	20834
		Сметная стоимость:				**818,38**	**281264**
				Деталь 62-1			
583	**1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	**м3**	**5,3616**		**6203,03**	**33258**
583. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	2,99	16,031	835,00	13386
583. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	1,608	1088,00	1750
		Итого оплата труда:				**2823,05**	**15136**
583. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,428928	4249,00	1823
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,428928	1088,00	467
583. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	1,18	2338,00	2758
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	1,18	1088,00	1284

583. 5	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	2,359	14,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**860,44**	**4613**
583. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	6,005	2537,00	15235
583. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,80424	30,00	24
		Итого материалов:				**2845,94**	**15259**
		Накладные расходы	%	94		2653,67	14228
		Сметная прибыль	%	8		708,54	3799
		Сметная стоимость:				**9565,23**	**51285**
584	**1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой**	**м2**	**67,0200**		**2936,64**	**196813**
584. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	1,38	92,488	1172,00	108395
584. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	3,458	918,62	3177
		Итого оплата труда:				**1664,76**	**111572**
584. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,025	1,676	26,00	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
584. 4	3106-0202-1201 РСНБ РК 2015	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	3,217	1302,00	4188
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048	3,217	910,00	2927
584. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,073722	1888,00	139
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,073722	910,00	67
584. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,16755	2465,00	413
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,16755	1088,00	182
		Итого эксплуатация машин:				**71,39**	**4784**
584. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0031	0,207762	16850,00	3501
584. 8	2110-0401-0401 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,12	75,062	228,00	17114
584. 9	2110-0501-0801 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,16	77,743	460,00	35762

584.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,01	0,6702	90,00	60
584.11	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,014744	398756,00	5879
584.12	2204-0601-0101 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,000011	0,000737	744233,00	549
584.13	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00047	0,031499	57467,00	1810
584.14	2113-0811-9901 РСНБ РК 2015	Каучук бутиловый	т	0,00006	0,004021	1431245,00	5755
584.15	2204-0501-0802 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	33,51	394,00	13203
		Итого материалов:				**1247,89**	**83634**
		Накладные расходы	%	94		1564,88	104878
		Сметная прибыль	%	8		360,12	24135
		Сметная стоимость:				**4861,63**	**325827**
585	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**67,0200**		**691,12**	**46319**
585. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	23,859	791,00	18873
585. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,851154	910,00	775
		Итого оплата труда:				**293,15**	**19647**
585. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	6,079	15,00	91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
585. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,851154	1888,00	1607
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,851154	910,00	775
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**1698**
585. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,367	18781,00	25678
585. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	2,346	30,00	70
		Итого материалов:				**384,18**	**25748**
		Накладные расходы	%	94		275,56	18468
		Сметная прибыль	%	8		77,33	5183
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**69970**

586	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**67,0200**		**414,31**	**27767**
586. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,0176	1,18	791,00	933
586. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,140742	3640,00	512
		Итого оплата труда:				**21,57**	**1445**
586. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	6,219	15,00	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
586. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,562968	1888,00	1063
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,562968	910,00	512
		Итого эксплуатация машин:				**17,25**	**1156**
586. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,367	18781,00	25678
		Итого материалов:				**383,13**	**25678**
		Накладные расходы	%	94		20,27	1359
		Сметная прибыль	%	8		34,77	2330
		Сметная стоимость:				**469,34**	**31455**
587	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	**м2**	**67,0200**		**1390,36**	**93182**
587. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1325)	чел-ч	0,416	27,88	1325,00	36941
587. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,656796	1017,16	668
		Итого оплата труда:				**561,17**	**37609**
587. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,06	4,021	26,00	105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
587. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	5,395	729,00	3933
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
587. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,261378	1888,00	493
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,261378	910,00	238
587. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,395418	2465,00	975
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,395418	1088,00	430
		Итого эксплуатация машин:				**82,15**	**5506**

587. 7	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	75,062	239,00	17940
587. 8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,231889	101855,00	23619
587. 9	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,009383	230541,00	2163
587.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,3351	90,00	30
587.11	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,154816	21468,00	3324
587.12	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,063669	57467,00	3659
		Итого материалов:				**757,01**	**50735**
		Накладные расходы	%	94		527,50	35353
		Сметная прибыль	%	8		153,43	10283
		Сметная стоимость:				**2071,29**	**138818**
588	**1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 К=4**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой**	**м2**	**67,0200**		**3455,50**	**231588**
588. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1325)	чел-ч	1,004	67,288	1325,00	89157
588. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,375312	4059,57	1524
		Итого оплата труда:				**1353,03**	**90680**
588. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,18	12,064	26,00	314
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
588. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,1472	9,865	729,00	7192
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
588. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0092	0,616584	1888,00	1164
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0092	0,616584	910,00	561
588. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0132	0,884664	2465,00	2181
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0132	0,884664	1088,00	963
		Итого эксплуатация машин:				**161,90**	**10850**
588. 7	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	4,48	300,25	239,00	71760
588. 8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00604	0,404801	101855,00	41231

588. 9	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00024	0,016085	230541,00	3708
588.10	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00424	0,284165	21468,00	6100
588.11	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00228	0,152806	57467,00	8781
		Итого материалов:				**1963,30**	**131581**
		Накладные расходы	%	94		1271,85	85239
		Сметная прибыль	%	8		378,19	25346
		Сметная стоимость:				**5105,54**	**342173**
589	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**67,0200**		**1424,65**	**95480**
589. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,132	75,84	946,00	71744
589. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	1,97	948,75	1869
		Итого оплата труда:				**1098,39**	**73614**
589. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,241272	4249,00	1025
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,241272	1088,00	263
589. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	1,032	13,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
589. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	1,541	1888,00	2910
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	1,541	910,00	1402
589. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,187656	2465,00	463
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,187656	1088,00	204
589. 7	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,589776	120,00	71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**66,88**	**4482**
589. 8	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,3351	90,00	30
589. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,001	0,06702	30,00	2
589.10	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	301,59	45,00	13572

589.11	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	40,212	104,00	4182
589.12	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	6,702	219,00	1468
		Итого материалов:				**287,28**	**19254**
		Накладные расходы	%	94		1032,48	69197
		Сметная прибыль	%	8		196,57	13174
		Сметная стоимость:				**2653,71**	**177851**
590	**2206-0301-1207 РСНБ РК 2015**	**Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, квадратные и прямоугольные с одноцветным рисунком, толщиной 11-13 мм**	**м2**	**68,3604**		**2717,00**	**185735**
		Сметная прибыль	%	8		217,36	14859
		Сметная стоимость:				**2934,36**	**200594**
591	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м**	**71,7114**		**519,55**	**37258**
591. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,236	16,924	1071,00	18125
591. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,043027	1088,00	47
		Итого оплата труда:				**253,41**	**18172**
591. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,043027	2465,00	106
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,043027	1088,00	47
		Итого эксплуатация машин:				**1,48**	**106**
591. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,114738	16850,00	1933
591. 5	2202-0101-9902 РСНБ РК 2015	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	72,429	236,00	17093
		Итого материалов:				**265,32**	**19026**
		Накладные расходы	%	94		238,20	17082
		Сметная прибыль	%	8		60,62	4347
		Сметная стоимость:				**818,38**	**58687**
				Деталь реллин			
592	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	**м2**	**11,8900**		**280,91**	**3340**
592. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,258	3,068	982,00	3012
592. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,137924	1060,38	146
		Итого оплата труда:				**265,66**	**3159**

592. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,021402	1888,00	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,021402	910,00	19
592. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	0,116522	2465,00	287
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,116522	1088,00	127
		Итого эксплуатация машин:				**27,56**	**328**
592. 5	2111-0205-9907 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1,03	12,247	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	94		249,72	2969
		Сметная прибыль	%	8		42,45	505
		Сметная стоимость:				**573,08**	**6814**
593	**2111-0401-0402 РСНБ РК 2015**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**1,1879**		**24499,00**	**29103**
		Сметная прибыль	%	8		1959,92	2328
		Сметная стоимость:				**26458,92**	**31431**
594	**1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой**	**м2**	**11,8900**		**2936,64**	**34917**
594. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	1,38	16,408	1172,00	19230
594. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	0,613524	918,62	564
		Итого оплата труда:				**1664,76**	**19794**
594. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,025	0,29725	26,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
594. 4	3106-0202-1201 РСНБ РК 2015	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	0,57072	1302,00	743
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048	0,57072	910,00	519
594. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,013079	1888,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,013079	910,00	12
594. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,029725	2465,00	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,029725	1088,00	32
		Итого эксплуатация машин:				**71,39**	**849**

594. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0031	0,036859	16850,00	621
594. 8	2110-0401-0401 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,12	13,317	228,00	3036
594. 9	2110-0501-0801 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,16	13,792	460,00	6345
594.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,01	0,1189	90,00	11
594.11	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,002616	398756,00	1043
594.12	2204-0601-0101 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,000011	0,000131	744233,00	97
594.13	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00047	0,005588	57467,00	321
594.14	2113-0811-9901 РСНБ РК 2015	Каучук бутиловый	т	0,00006	0,000713	1431245,00	1021
594.15	2204-0501-0802 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	5,945	394,00	2342
		Итого материалов:				**1247,89**	**14837**
		Накладные расходы	%	94		1564,88	18606
		Сметная прибыль	%	8		360,12	4282
		Сметная стоимость:				**4861,63**	**57805**
595	**1111-0101-0803 РСНБ РК 2015**	**Устройство тепло- и звукоизоляции из керамзитобетона**	**м3**	**0,7134**		**4617,47**	**3294**
595. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=910)	чел-ч	3,44	2,454	910,00	2233
595. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,32103	1016,80	326
		Итого оплата труда:				**3587,96**	**2560**
595. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	0,192618	4249,00	818
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	0,192618	1088,00	210
595. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	0,128412	1888,00	242
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,128412	910,00	117
		Итого эксплуатация машин:				**1487,07**	**1061**
		Накладные расходы	%	94		3372,68	2406
		Сметная прибыль	%	8		639,21	456
		Сметная стоимость:				**8629,36**	**6156**

596	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,7134**		**24031,00**	**17144**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	1371
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**18515**
				Деталь 38-2			
600	**1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	**м3**	**12,5632**		**6203,03**	**77930**
600. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	2,99	37,564	835,00	31366
600. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	3,769	1088,00	4101
		Итого оплата труда:				**2823,05**	**35467**
600. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	1,005	4249,00	4270
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	1,005	1088,00	1093
600. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	2,764	2338,00	6462
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	2,764	1088,00	3007
600. 5	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	5,528	14,00	77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**860,44**	**10810**
600. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	14,071	2537,00	35698
600. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	1,884	30,00	57
		Итого материалов:				**2845,94**	**35754**
		Накладные расходы	%	94		2653,67	33339
		Сметная прибыль	%	8		708,54	8901
		Сметная стоимость:				**9565,23**	**120170**
601	**1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой**	**м2**	**157,0400**		**2936,64**	**461170**
601. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	1,38	216,715	1172,00	253990
601. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	8,103	918,62	7444
		Итого оплата труда:				**1664,76**	**261434**

601. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,025	3,926	26,00	102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
601. 4	3106-0202-1201 РСНБ РК 2015	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	7,538	1302,00	9814
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048	7,538	910,00	6860
601. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,172744	1888,00	326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,172744	910,00	157
601. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,3926	2465,00	968
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,3926	1088,00	427
		Итого эксплуатация машин:				**71,39**	**11210**
601. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0031	0,486824	16850,00	8203
601. 8	2110-0401-0401 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,12	175,885	228,00	40102
601. 9	2110-0501-0801 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,16	182,166	460,00	83797
601.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,01	1,57	90,00	141
601.11	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,034549	398756,00	13777
601.12	2204-0601-0101 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,000011	0,001727	744233,00	1286
601.13	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00047	0,073809	57467,00	4242
601.14	2113-0811-9901 РСНБ РК 2015	Каучук бутиловый	т	0,00006	0,009422	1431245,00	13486
601.15	2204-0501-0802 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	78,52	394,00	30937
		Итого материалов:				**1247,89**	**195969**
		Накладные расходы	%	94		1564,88	245748
		Сметная прибыль	%	8		360,12	56553
		Сметная стоимость:				**4861,63**	**763471**
602	**1111-0101-0803 РСНБ РК 2015**	**Устройство тепло- и звукоизоляции из керамзитобетона**	**м3**	**9,4224**		**4617,47**	**43508**
602. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	3,44	32,413	910,00	29496
602. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	4,24	1016,80	4311

		Итого оплата труда:				**3587,96**	**33807**
602. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	2,544	4249,00	10810
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	2,544	1088,00	2768
602. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	1,696	1888,00	3202
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	1,696	910,00	1543
		Итого эксплуатация машин:				**1487,07**	**14012**
		Накладные расходы	%	94		3372,68	31779
		Сметная прибыль	%	8		639,21	6023
		Сметная стоимость:				**8629,36**	**81309**
603	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**9,4224**		**24031,00**	**226430**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	18114
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**244544**
				Деталь 75-1			
607	**1111-0101-0803 РСНБ РК 2015**	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	**м3**	**2,3700**		**13956,47**	**33077**
607. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	3,44	8,153	910,00	7419
607. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	1,067	1016,80	1084
		Итого оплата труда:				**3587,96**	**8503**
607. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	0,6399	4249,00	2719
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	0,6399	1088,00	696
607. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	0,4266	1888,00	805
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,4266	910,00	388
		Итого эксплуатация машин:				**1487,07**	**3524**
607. 5	2101-0302-0402 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,1	2,607	8490,00	22133
		Итого материалов:				**9339,00**	**22133**
		Накладные расходы	%	94		3372,68	7993
		Сметная прибыль	%	8		1386,33	3286
		Сметная стоимость:				**18715,48**	**44356**

608	**1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой**	**м2**	**11,8500**		**2936,64**	**34799**
608. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	1,38	16,353	1172,00	19166
608. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	0,61146	918,62	562
		Итого оплата труда:				**1664,76**	**19727**
608. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,025	0,29625	26,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
608. 4	3106-0202-1201 РСНБ РК 2015	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	0,5688	1302,00	741
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048	0,5688	910,00	518
608. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,013035	1888,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,013035	910,00	12
608. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,029625	2465,00	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,029625	1088,00	32
		Итого эксплуатация машин:				**71,39**	**846**
608. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0031	0,036735	16850,00	619
608. 8	2110-0401-0401 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,12	13,272	228,00	3026
608. 9	2110-0501-0801 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,16	13,746	460,00	6323
608.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,01	0,1185	90,00	11
608.11	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,002607	398756,00	1040
608.12	2204-0601-0101 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,000011	0,00013	744233,00	97
608.13	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00047	0,005569	57467,00	320
608.14	2113-0811-9901 РСНБ РК 2015	Каучук бутиловый	т	0,00006	0,000711	1431245,00	1018
608.15	2204-0501-0802 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	5,925	394,00	2334
		Итого материалов:				**1247,89**	**14788**
		Накладные расходы	%	94		1564,88	18544

		Сметная прибыль	%	8		360,12	4267
		Сметная стоимость:				**4861,63**	**57610**
609	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**11,8500**		**691,12**	**8190**
609. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	4,219	791,00	3337
609. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,150495	910,00	137
		Итого оплата труда:				**293,15**	**3474**
609. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	1,075	15,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
609. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,150495	1888,00	284
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,150495	910,00	137
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**300**
609. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,24174	18781,00	4540
609. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	0,41475	30,00	12
		Итого материалов:				**384,18**	**4553**
		Накладные расходы	%	94		275,56	3265
		Сметная прибыль	%	8		77,33	916
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**12372**
610	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**11,8500**		**414,31**	**4910**
610. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,0176	0,20856	791,00	165
610. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,024885	3640,00	91
		Итого оплата труда:				**21,57**	**256**
610. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	1,1	15,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
610. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,09954	1888,00	188
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,09954	910,00	91
		Итого эксплуатация машин:				**17,25**	**204**
610. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,24174	18781,00	4540

		Итого материалов:				**383,13**	**4540**
		Накладные расходы	%	94		20,27	240
		Сметная прибыль	%	8		34,77	412
		Сметная стоимость:				**469,34**	**5562**
611	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	**м2**	**11,8500**		**1390,36**	**16476**
611. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1325)	чел-ч	0,416	4,93	1325,00	6532
611. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,11613	1017,16	118
		Итого оплата труда:				**561,17**	**6650**
611. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,06	0,711	26,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
611. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	0,953925	729,00	695
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
611. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,046215	1888,00	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,046215	910,00	42
611. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,069915	2465,00	172
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,069915	1088,00	76
		Итого эксплуатация машин:				**82,15**	**973**
611. 7	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	13,272	239,00	3172
611. 8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,041001	101855,00	4176
611. 9	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,001659	230541,00	382
611.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,05925	90,00	5
611.11	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,027374	21468,00	588
611.12	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,011258	57467,00	647
		Итого материалов:				**757,01**	**8971**
		Накладные расходы	%	94		527,50	6251
		Сметная прибыль	%	8		153,43	1818
		Сметная стоимость:				**2071,29**	**24545**

612	**1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 К=4**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой**	**м2**	**11,8500**		**3455,50**	**40948**
612. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1325)	чел-ч	1,004	11,897	1325,00	15764
612. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,06636	4059,57	269
		Итого оплата труда:				**1353,03**	**16033**
612. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,18	2,133	26,00	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
612. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,1472	1,744	729,00	1272
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
612. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0092	0,10902	1888,00	206
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0092	0,10902	910,00	99
612. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0132	0,15642	2465,00	386
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0132	0,15642	1088,00	170
		Итого эксплуатация машин:				**161,90**	**1918**
612. 7	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	4,48	53,088	239,00	12688
612. 8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00604	0,071574	101855,00	7290
612. 9	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00024	0,002844	230541,00	656
612.10	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00424	0,050244	21468,00	1079
612.11	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00228	0,027018	57467,00	1553
		Итого материалов:				**1963,30**	**23265**
		Накладные расходы	%	94		1271,85	15071
		Сметная прибыль	%	8		378,19	4482
		Сметная стоимость:				**5105,54**	**60501**
613	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**11,8500**		**1424,65**	**16882**
613. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,132	13,409	946,00	12685
613. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,34839	948,75	331

		Итого оплата труда:				**1098,39**	**13016**
613. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,04266	4249,00	181
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,04266	1088,00	46
613. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	0,18249	13,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
613. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,27255	1888,00	515
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,27255	910,00	248
613. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,03318	2465,00	82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,03318	1088,00	36
613. 7	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,10428	120,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**66,88**	**793**
613. 8	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,05925	90,00	5
613. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,001	0,01185	30,00	0
613.10	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	53,325	45,00	2400
613.11	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	7,11	104,00	739
613.12	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	1,185	219,00	260
		Итого материалов:				**287,28**	**3404**
		Накладные расходы	%	94		1032,48	12235
		Сметная прибыль	%	8		196,57	2329
		Сметная стоимость:				**2653,71**	**31446**
614	**2206-0301-0604 РСНБ РК 2015**	**Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 300х300 ГОСТ 6787-2001**	**м2**	**12,0870**		**2008,00**	**24271**
		Сметная прибыль	%	8		160,64	1942
		Сметная стоимость:				**2168,64**	**26212**
615	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м**	**12,6795**		**519,55**	**6588**

615. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,236	2,992	1071,00	3205
615. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,007608	1088,00	8
		Итого оплата труда:				**253,41**	**3213**
615. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,007608	2465,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,007608	1088,00	8
		Итого эксплуатация машин:				**1,48**	**19**
615. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,020287	16850,00	342
615. 5	2202-0101-9902 РСНБ РК 2015	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	12,806	236,00	3022
		Итого материалов:				**265,32**	**3364**
		Накладные расходы	%	94		238,20	3020
		Сметная прибыль	%	8		60,62	769
		Сметная стоимость:				**818,38**	**10377**
				Деталь 75-3			
616	**1111-0101-0803 РСНБ РК 2015**	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	**м3**	**1,6960**		**13956,47**	**23670**
616. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	3,44	5,834	910,00	5309
616. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,7632	1016,80	776
		Итого оплата труда:				**3587,96**	**6085**
616. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	0,45792	4249,00	1946
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	0,45792	1088,00	498
616. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	0,30528	1888,00	576
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,30528	910,00	278
		Итого эксплуатация машин:				**1487,07**	**2522**
616. 5	2101-0302-0402 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,1	1,866	8490,00	15839
		Итого материалов:				**9339,00**	**15839**
		Накладные расходы	%	94		3372,68	5720
		Сметная прибыль	%	8		1386,33	2351
		Сметная стоимость:				**18715,48**	**31741**

617	**1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой**	**м2**	**8,4800**		**2936,64**	**24903**
617. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	1,38	11,702	1172,00	13715
617. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	0,437568	918,62	402
		Итого оплата труда:				**1664,76**	**14117**
617. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,025	0,212	26,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
617. 4	3106-0202-1201 РСНБ РК 2015	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	0,40704	1302,00	530
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048	0,40704	910,00	370
617. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,009328	1888,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,009328	910,00	8
617. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,0212	2465,00	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,0212	1088,00	23
		Итого эксплуатация машин:				**71,39**	**605**
617. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0031	0,026288	16850,00	443
617. 8	2110-0401-0401 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,12	9,498	228,00	2165
617. 9	2110-0501-0801 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,16	9,837	460,00	4525
617.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,01	0,0848	90,00	8
617.11	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,001866	398756,00	744
617.12	2204-0601-0101 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,000011	0,000093	744233,00	69
617.13	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00047	0,003986	57467,00	229
617.14	2113-0811-9901 РСНБ РК 2015	Каучук бутиловый	т	0,00006	0,000509	1431245,00	728
617.15	2204-0501-0802 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	4,24	394,00	1671
		Итого материалов:				**1247,89**	**10582**
		Накладные расходы	%	94		1564,88	13270

		Сметная прибыль	%	8		360,12	3054
		Сметная стоимость:				**4861,63**	**41227**
618	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**8,4800**		**691,12**	**5861**
618. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	3,019	791,00	2388
618. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,107696	910,00	98
		Итого оплата труда:				**293,15**	**2486**
618. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	0,769136	15,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
618. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,107696	1888,00	203
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,107696	910,00	98
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**215**
618. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,172992	18781,00	3249
618. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	0,2968	30,00	9
		Итого материалов:				**384,18**	**3258**
		Накладные расходы	%	94		275,56	2337
		Сметная прибыль	%	8		77,33	656
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**8853**
619	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**8,4800**		**414,31**	**3513**
619. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,0176	0,149248	791,00	118
619. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,017808	3640,00	65
		Итого оплата труда:				**21,57**	**183**
619. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	0,786944	15,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
619. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,071232	1888,00	134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,071232	910,00	65
		Итого эксплуатация машин:				**17,25**	**146**
619. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,172992	18781,00	3249

		Итого материалов:				**383,13**	**3249**
		Накладные расходы	%	94		20,27	172
		Сметная прибыль	%	8		34,77	295
		Сметная стоимость:				**469,34**	**3980**
620	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	**м2**	**8,4800**		**1390,36**	**11790**
620. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1325)	чел-ч	0,416	3,528	1325,00	4674
620. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,083104	1017,16	85
		Итого оплата труда:				**561,17**	**4759**
620. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,06	0,5088	26,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
620. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	0,68264	729,00	498
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
620. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,033072	1888,00	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,033072	910,00	30
620. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,050032	2465,00	123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,050032	1088,00	54
		Итого эксплуатация машин:				**82,15**	**697**
620. 7	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	9,498	239,00	2270
620. 8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,029341	101855,00	2989
620. 9	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,001187	230541,00	274
620.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,0424	90,00	4
620.11	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,019589	21468,00	421
620.12	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,008056	57467,00	463
		Итого материалов:				**757,01**	**6419**
		Накладные расходы	%	94		527,50	4473
		Сметная прибыль	%	8		153,43	1301
		Сметная стоимость:				**2071,29**	**17565**

621	**1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 К=4**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой**	**м2**	**8,4800**		**3455,50**	**29303**
621. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1325)	чел-ч	1,004	8,514	1325,00	11281
621. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,047488	4059,57	193
		Итого оплата труда:				**1353,03**	**11474**
621. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,18	1,526	26,00	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
621. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,1472	1,248	729,00	910
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
621. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0092	0,078016	1888,00	147
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0092	0,078016	910,00	71
621. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0132	0,111936	2465,00	276
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0132	0,111936	1088,00	122
		Итого эксплуатация машин:				**161,90**	**1373**
621. 7	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	4,48	37,99	239,00	9080
621. 8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00604	0,051219	101855,00	5217
621. 9	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00024	0,002035	230541,00	469
621.10	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00424	0,035955	21468,00	772
621.11	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00228	0,019334	57467,00	1111
		Итого материалов:				**1963,30**	**16649**
		Накладные расходы	%	94		1271,85	10785
		Сметная прибыль	%	8		378,19	3207
		Сметная стоимость:				**5105,54**	**43295**
				Деталь 84			
625	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	**м2**	**15,2700**		**280,91**	**4290**
625. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,258	3,94	982,00	3869
625. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,177132	1060,38	188

		Итого оплата труда:				**265,66**	**4057**
625. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,027486	1888,00	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,027486	910,00	25
625. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	0,149646	2465,00	369
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,149646	1088,00	163
		Итого эксплуатация машин:				**27,56**	**421**
625. 5	2111-0205-9907 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1,03	15,728	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	94		249,72	3813
		Сметная прибыль	%	8		42,45	648
		Сметная стоимость:				**573,08**	**8751**
626	**2111-0401-0402 РСНБ РК 2015**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**0,9437**		**24499,00**	**23119**
		Сметная прибыль	%	8		1959,92	1850
		Сметная стоимость:				**26458,92**	**24969**
627	**1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	**м3**	**0,8704**		**6203,03**	**5399**
627. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	2,99	2,602	835,00	2173
627. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	0,261117	1088,00	284
		Итого оплата труда:				**2823,05**	**2457**
627. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,069631	4249,00	296
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,069631	1088,00	76
627. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,191486	2338,00	448
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,191486	1088,00	208
627. 5	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	0,382972	14,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**860,44**	**749**
627. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	0,974837	2537,00	2473
627. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,130558	30,00	4

		Итого материалов:				**2845,94**	**2477**
		Накладные расходы	%	94		2653,67	2310
		Сметная прибыль	%	8		708,54	617
		Сметная стоимость:				**9565,23**	**8325**
628	**1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой**	**м2**	**15,2700**		**2936,64**	**44842**
628. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	1,38	21,073	1172,00	24697
628. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	0,787932	918,62	724
		Итого оплата труда:				**1664,76**	**25421**
628. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,025	0,38175	26,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
628. 4	3106-0202-1201 РСНБ РК 2015	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	0,73296	1302,00	954
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048	0,73296	910,00	667
628. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,016797	1888,00	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,016797	910,00	15
628. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,038175	2465,00	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,038175	1088,00	42
		Итого эксплуатация машин:				**71,39**	**1090**
628. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0031	0,047337	16850,00	798
628. 8	2110-0401-0401 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,12	17,102	228,00	3899
628. 9	2110-0501-0801 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,16	17,713	460,00	8148
628.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,01	0,1527	90,00	14
628.11	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,003359	398756,00	1340
628.12	2204-0601-0101 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,000011	0,000168	744233,00	125
628.13	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00047	0,007177	57467,00	412
628.14	2113-0811-9901 РСНБ РК 2015	Каучук бутиловый	т	0,00006	0,000916	1431245,00	1311

628.15	2204-0501-0802 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	7,635	394,00	3008
		Итого материалов:				**1247,89**	**19055**
		Накладные расходы	%	94		1564,88	23896
		Сметная прибыль	%	8		360,12	5499
		Сметная стоимость:				**4861,63**	**74237**
629	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**15,2700**		**691,12**	**10553**
629. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	5,436	791,00	4300
629. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,193929	910,00	176
		Итого оплата труда:				**293,15**	**4476**
629. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	1,385	15,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
629. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,193929	1888,00	366
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,193929	910,00	176
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**387**
629. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,311508	18781,00	5850
629. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	0,53445	30,00	16
		Итого материалов:				**384,18**	**5866**
		Накладные расходы	%	94		275,56	4208
		Сметная прибыль	%	8		77,33	1181
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**15942**
630	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**15,2700**		**414,31**	**6326**
630. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,0176	0,268752	791,00	213
630. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,032067	3640,00	117
		Итого оплата труда:				**21,57**	**329**
630. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	1,417	15,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
630. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,128268	1888,00	242

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,128268	910,00	117
		Итого эксплуатация машин:				**17,25**	**263**
630. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,311508	18781,00	5850
		Итого материалов:				**383,13**	**5850**
		Накладные расходы	%	94		20,27	310
		Сметная прибыль	%	8		34,77	531
		Сметная стоимость:				**469,34**	**7167**
				Деталь 58-2			
633	**1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	**м3**	**0,6432**		**6203,03**	**3990**
633. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	2,99	1,923	835,00	1606
633. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	0,19296	1088,00	210
		Итого оплата труда:				**2823,05**	**1816**
633. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,051456	4249,00	219
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,051456	1088,00	56
633. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,141504	2338,00	331
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,141504	1088,00	154
633. 5	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	0,283008	14,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**860,44**	**553**
633. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	0,720384	2537,00	1828
633. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,09648	30,00	3
		Итого материалов:				**2845,94**	**1831**
		Накладные расходы	%	94		2653,67	1707
		Сметная прибыль	%	8		708,54	456
		Сметная стоимость:				**9565,23**	**6152**
634	**1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой**	**м2**	**8,0400**		**2936,64**	**23611**
634. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	1,38	11,095	1172,00	13004

634. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	0,414864	918,62	381
		Итого оплата труда:				**1664,76**	**13385**
634. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,025	0,201	26,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
634. 4	3106-0202-1201 РСНБ РК 2015	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	0,38592	1302,00	502
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048	0,38592	910,00	351
634. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,008844	1888,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,008844	910,00	8
634. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,0201	2465,00	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,0201	1088,00	22
		Итого эксплуатация машин:				**71,39**	**574**
634. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0031	0,024924	16850,00	420
634. 8	2110-0401-0401 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,12	9,005	228,00	2053
634. 9	2110-0501-0801 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,16	9,326	460,00	4290
634.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,01	0,0804	90,00	7
634.11	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,001769	398756,00	705
634.12	2204-0601-0101 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,000011	0,000088	744233,00	66
634.13	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00047	0,003779	57467,00	217
634.14	2113-0811-9901 РСНБ РК 2015	Каучук бутиловый	т	0,00006	0,000482	1431245,00	690
634.15	2204-0501-0802 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	4,02	394,00	1584
		Итого материалов:				**1247,89**	**10033**
		Накладные расходы	%	94		1564,88	12582
		Сметная прибыль	%	8		360,12	2895
		Сметная стоимость:				**4861,63**	**39088**
635	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**8,0400**		**691,12**	**5557**

635. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	2,862	791,00	2264
635. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,102108	910,00	93
		Итого оплата труда:				**293,15**	**2357**
635. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	0,729228	15,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
635. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,102108	1888,00	193
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,102108	910,00	93
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**204**
635. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,164016	18781,00	3080
635. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	0,2814	30,00	8
		Итого материалов:				**384,18**	**3089**
		Накладные расходы	%	94		275,56	2216
		Сметная прибыль	%	8		77,33	622
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**8394**
636	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**8,0400**		**414,31**	**3331**
636. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,0176	0,141504	791,00	112
636. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,016884	3640,00	61
		Итого оплата труда:				**21,57**	**173**
636. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	0,746112	15,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
636. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,067536	1888,00	128
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,067536	910,00	61
		Итого эксплуатация машин:				**17,25**	**139**
636. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,164016	18781,00	3080
		Итого материалов:				**383,13**	**3080**
		Накладные расходы	%	94		20,27	163
		Сметная прибыль	%	8		34,77	280
		Сметная стоимость:				**469,34**	**3774**

Деталь 42-3

640	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	**м2**	**35,8200**		**280,91**	**10062**
640. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,258	9,242	982,00	9075
640. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,415512	1060,38	441
		Итого оплата труда:				**265,66**	**9516**
640. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,064476	1888,00	122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,064476	910,00	59
640. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	0,351036	2465,00	865
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,351036	1088,00	382
		Итого эксплуатация машин:				**27,56**	**987**
640. 5	2111-0205-9907 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1,03	36,895	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	94		249,72	8945
		Сметная прибыль	%	8		42,45	1521
		Сметная стоимость:				**573,08**	**20528**
641	**2111-0401-0402 РСНБ РК 2015**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**2,2137**		**24499,00**	**54233**
		Сметная прибыль	%	8		1959,92	4339
		Сметная стоимость:				**26458,92**	**58571**
642	**1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	**м3**	**2,0417**		**6203,03**	**12665**
642. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	2,99	6,105	835,00	5098
642. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	0,612522	1088,00	666
		Итого оплата труда:				**2823,05**	**5764**
642. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,163339	4249,00	694
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,163339	1088,00	178
642. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,449183	2338,00	1050
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,449183	1088,00	489
642. 5	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	0,898366	14,00	13

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**860,44**	**1757**
642. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	2,287	2537,00	5801
642. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,306261	30,00	9
		Итого материалов:				**2845,94**	**5811**
		Накладные расходы	%	94		2653,67	5418
		Сметная прибыль	%	8		708,54	1447
		Сметная стоимость:				**9565,23**	**19530**
643	**1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой**	**м2**	**35,8200**		**2936,64**	**105190**
643. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	1,38	49,432	1172,00	57934
643. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	1,848	918,62	1698
		Итого оплата труда:				**1664,76**	**59632**
643. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,025	0,8955	26,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
643. 4	3106-0202-1201 РСНБ РК 2015	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	1,719	1302,00	2239
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048	1,719	910,00	1564
643. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,039402	1888,00	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,039402	910,00	36
643. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,08955	2465,00	221
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,08955	1088,00	97
		Итого эксплуатация машин:				**71,39**	**2557**
643. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0031	0,111042	16850,00	1871
643. 8	2110-0401-0401 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,12	40,118	228,00	9147
643. 9	2110-0501-0801 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,16	41,551	460,00	19114
643.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,01	0,3582	90,00	32

643.11	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,00788	398756,00	3142
643.12	2204-0601-0101 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,000011	0,000394	744233,00	293
643.13	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00047	0,016835	57467,00	967
643.14	2113-0811-9901 РСНБ РК 2015	Каучук бутиловый	т	0,00006	0,002149	1431245,00	3076
643.15	2204-0501-0802 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	17,91	394,00	7057
		Итого материалов:				**1247,89**	**44699**
		Накладные расходы	%	94		1564,88	56054
		Сметная прибыль	%	8		360,12	12900
		Сметная стоимость:				**4861,63**	**174144**
644	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**35,8200**		**691,12**	**24756**
644. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	12,752	791,00	10087
644. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,454914	910,00	414
		Итого оплата труда:				**293,15**	**10501**
644. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	3,249	15,00	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
644. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,454914	1888,00	859
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,454914	910,00	414
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**908**
644. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,730728	18781,00	13724
644. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	1,254	30,00	38
		Итого материалов:				**384,18**	**13761**
		Накладные расходы	%	94		275,56	9871
		Сметная прибыль	%	8		77,33	2770
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**37397**
645	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**35,8200**		**414,31**	**14840**
645. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,0176	0,630432	791,00	499

645. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,075222	3640,00	274
		Итого оплата труда:				**21,57**	**772**
645. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	3,324	15,00	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
645. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,300888	1888,00	568
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,300888	910,00	274
		Итого эксплуатация машин:				**17,25**	**618**
645. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,730728	18781,00	13724
		Итого материалов:				**383,13**	**13724**
		Накладные расходы	%	94		20,27	726
		Сметная прибыль	%	8		34,77	1245
		Сметная стоимость:				**469,34**	**16812**
				Деталь 52-3			
649	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	**м2**	**32,2000**		**280,91**	**9045**
649. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,258	8,308	982,00	8158
649. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,37352	1060,38	396
		Итого оплата труда:				**265,66**	**8554**
649. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,05796	1888,00	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,05796	910,00	53
649. 4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	0,31556	2465,00	778
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,31556	1088,00	343
		Итого эксплуатация машин:				**27,56**	**887**
649. 5	2111-0205-9907 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1,03	33,166	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	94		249,72	8041
		Сметная прибыль	%	8		42,45	1367
		Сметная стоимость:				**573,08**	**18453**
650	**2111-0401-0402 РСНБ РК 2015**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**3,2171**		**24499,00**	**78816**

		Сметная прибыль	%	8		1959,92	6305
		Сметная стоимость:				**26458,92**	**85121**
651	**1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой**	**м2**	**32,2000**		**2936,64**	**94560**
651. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	1,38	44,436	1172,00	52079
651. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	1,662	918,62	1526
		Итого оплата труда:				**1664,76**	**53605**
651. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,025	0,805	26,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
651. 4	3106-0202-1201 РСНБ РК 2015	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	1,546	1302,00	2012
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048	1,546	910,00	1407
651. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,03542	1888,00	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,03542	910,00	32
651. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,0805	2465,00	198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,0805	1088,00	88
		Итого эксплуатация машин:				**71,39**	**2299**
651. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0031	0,09982	16850,00	1682
651. 8	2110-0401-0401 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,12	36,064	228,00	8223
651. 9	2110-0501-0801 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,16	37,352	460,00	17182
651.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,01	0,322	90,00	29
651.11	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,007084	398756,00	2825
651.12	2204-0601-0101 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,000011	0,000354	744233,00	264
651.13	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00047	0,015134	57467,00	870
651.14	2113-0811-9901 РСНБ РК 2015	Каучук бутиловый	т	0,00006	0,001932	1431245,00	2765
651.15	2204-0501-0802 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	16,1	394,00	6343

		Итого материалов:				**1247,89**	**40182**
		Накладные расходы	%	94		1564,88	50389
		Сметная прибыль	%	8		360,12	11596
		Сметная стоимость:				**4861,63**	**156545**
652	**1111-0101-0803 РСНБ РК 2015**	**Устройство тепло- и звукоизоляции из керамзитобетона**	**м3**	**1,9320**		**4617,47**	**8921**
652. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	3,44	6,646	910,00	6048
652. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,8694	1016,80	884
		Итого оплата труда:				**3587,96**	**6932**
652. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	0,52164	4249,00	2216
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	0,52164	1088,00	568
652. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	0,34776	1888,00	657
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,34776	910,00	316
		Итого эксплуатация машин:				**1487,07**	**2873**
		Накладные расходы	%	94		3372,68	6516
		Сметная прибыль	%	8		639,21	1235
		Сметная стоимость:				**8629,36**	**16672**
653	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,9320**		**24031,00**	**46428**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	3714
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**50142**
				Деталь 44-3			
657	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	**м2**	**9,8100**		**280,91**	**2756**
657. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,258	2,531	982,00	2485
657. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,113796	1060,38	121
		Итого оплата труда:				**265,66**	**2606**
657. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,017658	1888,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,017658	910,00	16
657. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	0,096138	2465,00	237

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,096138	1088,00	105
		Итого эксплуатация машин:				**27,56**	**270**
657. 5	2111-0205-9907 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1,03	10,104	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	94		249,72	2450
		Сметная прибыль	%	8		42,45	416
		Сметная стоимость:				**573,08**	**5622**
658	**2111-0401-0402 РСНБ РК 2015**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**0,6063**		**24499,00**	**14853**
		Сметная прибыль	%	8		1959,92	1188
		Сметная стоимость:				**26458,92**	**16041**
659	**1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	**м3**	**0,5592**		**6203,03**	**3469**
659. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	2,99	1,672	835,00	1396
659. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	0,167751	1088,00	183
		Итого оплата труда:				**2823,05**	**1579**
659. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,044734	4249,00	190
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,044734	1088,00	49
659. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,123017	2338,00	288
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,123017	1088,00	134
659. 5	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	0,246035	14,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**860,44**	**481**
659. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	0,62627	2537,00	1589
659. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,083875	30,00	3
		Итого материалов:				**2845,94**	**1591**
		Накладные расходы	%	94		2653,67	1484
		Сметная прибыль	%	8		708,54	396
		Сметная стоимость:				**9565,23**	**5349**

660	**1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой**	**м2**	**9,8100**		**2936,64**	**28808**
660. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	1,38	13,538	1172,00	15866
660. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	0,506196	918,62	465
		Итого оплата труда:				**1664,76**	**16331**
660. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,025	0,24525	26,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
660. 4	3106-0202-1201 РСНБ РК 2015	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	0,47088	1302,00	613
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048	0,47088	910,00	429
660. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,010791	1888,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,010791	910,00	10
660. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,024525	2465,00	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,024525	1088,00	27
		Итого эксплуатация машин:				**71,39**	**700**
660. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0031	0,030411	16850,00	512
660. 8	2110-0401-0401 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,12	10,987	228,00	2505
660. 9	2110-0501-0801 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,16	11,38	460,00	5235
660.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,01	0,0981	90,00	9
660.11	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,002158	398756,00	861
660.12	2204-0601-0101 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,000011	0,000108	744233,00	80
660.13	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00047	0,004611	57467,00	265
660.14	2113-0811-9901 РСНБ РК 2015	Каучук бутиловый	т	0,00006	0,000589	1431245,00	842
660.15	2204-0501-0802 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	4,905	394,00	1933
		Итого материалов:				**1247,89**	**12242**
		Накладные расходы	%	94		1564,88	15351

		Сметная прибыль	%	8		360,12	3533
		Сметная стоимость:				**4861,63**	**47693**
661	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**9,8100**		**691,12**	**6780**
661. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	3,492	791,00	2762
661. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,124587	910,00	113
		Итого оплата труда:				**293,15**	**2876**
661. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	0,889767	15,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
661. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,124587	1888,00	235
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,124587	910,00	113
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**249**
661. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,200124	18781,00	3759
661. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	0,34335	30,00	10
		Итого материалов:				**384,18**	**3769**
		Накладные расходы	%	94		275,56	2703
		Сметная прибыль	%	8		77,33	759
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**10242**
662	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**9,8100**		**414,31**	**4064**
662. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,0176	0,172656	791,00	137
662. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,020601	3640,00	75
		Итого оплата труда:				**21,57**	**212**
662. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	0,910368	15,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
662. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,082404	1888,00	156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,082404	910,00	75
		Итого эксплуатация машин:				**17,25**	**169**
662. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,200124	18781,00	3759

		Итого материалов:				**383,13**	**3759**
		Накладные расходы	%	94		20,27	199
		Сметная прибыль	%	8		34,77	341
		Сметная стоимость:				**469,34**	**4604**
				Деталь 52-2			
666	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	**м2**	**11,7600**		**280,91**	**3304**
666. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,258	3,034	982,00	2979
666. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,136416	1060,38	145
		Итого оплата труда:				**265,66**	**3124**
666. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,021168	1888,00	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,021168	910,00	19
666. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	0,115248	2465,00	284
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,115248	1088,00	125
		Итого эксплуатация машин:				**27,56**	**324**
666. 5	2111-0205-9907 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1,03	12,113	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	94		249,72	2937
		Сметная прибыль	%	8		42,45	499
		Сметная стоимость:				**573,08**	**6739**
667	**2111-0401-0402 РСНБ РК 2015**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**1,1749**		**24499,00**	**28785**
		Сметная прибыль	%	8		1959,92	2303
		Сметная стоимость:				**26458,92**	**31088**
668	**1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой**	**м2**	**11,7600**		**2936,64**	**34535**
668. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	1,38	16,229	1172,00	19020
668. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	0,606816	918,62	557
		Итого оплата труда:				**1664,76**	**19578**
668. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,025	0,294	26,00	8

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
668. 4	3106-0202-1201 РСНБ РК 2015	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	0,56448	1302,00	735
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048	0,56448	910,00	514
668. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,012936	1888,00	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,012936	910,00	12
668. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,0294	2465,00	72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,0294	1088,00	32
		Итого эксплуатация машин:				**71,39**	**839**
668. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0031	0,036456	16850,00	614
668. 8	2110-0401-0401 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,12	13,171	228,00	3003
668. 9	2110-0501-0801 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,16	13,642	460,00	6275
668.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,01	0,1176	90,00	11
668.11	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,002587	398756,00	1032
668.12	2204-0601-0101 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,000011	0,000129	744233,00	96
668.13	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00047	0,005527	57467,00	318
668.14	2113-0811-9901 РСНБ РК 2015	Каучук бутиловый	т	0,00006	0,000706	1431245,00	1010
668.15	2204-0501-0802 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	5,88	394,00	2317
		Итого материалов:				**1247,89**	**14675**
		Накладные расходы	%	94		1564,88	18403
		Сметная прибыль	%	8		360,12	4235
		Сметная стоимость:				**4861,63**	**57173**
669	**1111-0101-0803 РСНБ РК 2015**	**Устройство тепло- и звукоизоляции из керамзитобетона**	**м3**	**0,7056**		**4617,47**	**3258**
669. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	3,44	2,427	910,00	2209
669. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,31752	1016,80	323
		Итого оплата труда:				**3587,96**	**2532**

669. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	0,190512	4249,00	809
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	0,190512	1088,00	207
669. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	0,127008	1888,00	240
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,127008	910,00	116
		Итого эксплуатация машин:				**1487,07**	**1049**
		Накладные расходы	%	94		3372,68	2380
		Сметная прибыль	%	8		639,21	451
		Сметная стоимость:				**8629,36**	**6089**
670	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,7056**		**24031,00**	**16956**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	1357
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**18313**
				Бетонное покрытие			
674	**1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	**м3**	**0,7125**		**6203,03**	**4420**
674. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	2,99	2,13	835,00	1779
674. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	0,21375	1088,00	233
		Итого оплата труда:				**2823,05**	**2011**
674. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,057	4249,00	242
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,057	1088,00	62
674. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,15675	2338,00	366
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,15675	1088,00	171
674. 5	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	0,3135	14,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**860,44**	**613**
674. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	0,798	2537,00	2025
674. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,106875	30,00	3
		Итого материалов:				**2845,94**	**2028**
		Накладные расходы	%	94		2653,67	1891

		Сметная прибыль	%	8		708,54	505
		Сметная стоимость:				**9565,23**	**6815**
675	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**37,5000**		**691,12**	**25917**
675. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	13,35	791,00	10560
675. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,47625	910,00	433
		Итого оплата труда:				**293,15**	**10993**
675. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	3,401	15,00	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
675. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,47625	1888,00	899
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,47625	910,00	433
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**950**
675. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,765	18781,00	14367
675. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	1,313	30,00	39
		Итого материалов:				**384,18**	**14407**
		Накладные расходы	%	94		275,56	10334
		Сметная прибыль	%	8		77,33	2900
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**39151**
676	**1111-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**37,5000**		**1095,65**	**41087**
676. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,361	13,537	791,00	10708
676. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	1,065	1035,98	1103
		Итого оплата труда:				**314,97**	**11811**
676. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	0,45	4249,00	1912
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,45	1088,00	490
676. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	1,485	15,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
676. 5	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	0,30375	2338,00	710
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,30375	1088,00	330

676. 6	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	0,31125	1888,00	588
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	0,31125	910,00	283
		Итого эксплуатация машин:				**86,19**	**3232**
676. 7	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	1,147	2537,00	2911
676. 8	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	1,147	21086,00	24196
676. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	1,313	30,00	39
		Итого материалов:				**723,91**	**27147**
		Накладные расходы	%	94		296,07	11103
		Сметная прибыль	%	8		111,34	4175
		Сметная стоимость:				**1503,07**	**56365**
677	**1111-0101-3902 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса цементные. Устройство**	**м плинтусов**	**40,1250**		**147,02**	**5899**
677. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,104	4,173	1088,00	4540
677. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,01605	1088,00	17
		Итого оплата труда:				**113,59**	**4558**
677. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,01605	2465,00	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,01605	1088,00	17
		Итого эксплуатация машин:				**0,99**	**40**
677. 4	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,0642	20552,00	1319
		Итого материалов:				**32,88**	**1319**
		Накладные расходы	%	94		106,77	4284
		Сметная прибыль	%	8		20,30	815
		Сметная стоимость:				**274,10**	**10998**
		Потолок					
678	**1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка**	**м2**	**120,8200**		**577,72**	**69800**
678. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,45	54,369	964,00	52412
678. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,36246	910,00	330
		Итого оплата труда:				**436,53**	**52742**

678. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003	0,36246	1888,00	684
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,36246	910,00	330
		Итого эксплуатация машин:				**5,66**	**684**
678. 4	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	0,84574	19751,00	16704
		Итого материалов:				**138,26**	**16704**
		Накладные расходы	%	80		349,22	42193
		Сметная прибыль	%	8		74,16	8959
		Сметная стоимость:				**1001,10**	**120953**
682	**1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 поверхности**	**691,5300**		**577,72**	**399511**
682. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,45	311,188	964,00	299986
682. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	2,075	910,00	1888
		Итого оплата труда:				**436,53**	**301874**
682. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003	2,075	1888,00	3917
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	2,075	910,00	1888
		Итого эксплуатация машин:				**5,66**	**3917**
682. 4	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	4,841	19751,00	95609
		Итого материалов:				**138,26**	**95609**
		Накладные расходы	%	80		349,22	241499
		Сметная прибыль	%	8		74,16	51281
		Сметная стоимость:				**1001,10**	**692291**
		Стены					
684	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен**	**м2**	**1719,0000**		**1265,92**	**2176109**
684. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,74	1272,06	1053,00	1339479
684. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	95,233	910,00	86662
		Итого оплата труда:				**829,63**	**1426141**
684. 3	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	80,793	1076,00	86933
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	80,793	910,00	73522

684. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	14,44	1888,00	27262
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	14,44	910,00	13140
		Итого эксплуатация машин:				**66,43**	**114195**
684. 5	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	32,145	19751,00	634902
684. 6	2105-0308-0375 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0554	95,233	885,00	84281
684. 7	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,10314	22269,00	2297
684. 8	2113-0209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	2,063	463,00	955
		Итого материалов:				**420,26**	**722435**
		Накладные расходы	%	80		663,71	1140913
		Сметная прибыль	%	8		154,37	265362
		Сметная стоимость:				**2083,99**	**3582383**
687	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 поверхности**	**589,9000**		**1036,69**	**611545**
687. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,65	383,435	1000,00	383435
687. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	31,383	910,00	28558
		Итого оплата труда:				**698,41**	**411993**
687. 3	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	27,725	1076,00	29832
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	27,725	910,00	25230
687. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0062	3,657	1888,00	6905
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	3,657	910,00	3328
		Итого эксплуатация машин:				**62,28**	**36738**
687. 5	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	8,907	19751,00	175932
687. 6	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,035394	22269,00	788
687. 7	2113-0209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	0,41293	463,00	191
687. 8	2105-0308-0360 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0277	16,34	885,00	14461

		Итого материалов:				**324,41**	**191372**
		Накладные расходы	%	80		558,73	329595
		Сметная прибыль	%	8		127,63	75291
		Сметная стоимость:				**1723,06**	**1016431**
688	**1115-0107-0101 РСНБ РК 2015**	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**	**м2**	**589,9000**		**4628,38**	**2730279**
688. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	2	1179,8	1018,00	1201036
688. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	5,073	920,35	4669
		Итого оплата труда:				**2043,91**	**1205705**
688. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,29495	4249,00	1253
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,29495	1088,00	321
688. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	4,778	1888,00	9021
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	4,778	910,00	4348
		Итого эксплуатация машин:				**17,42**	**10274**
688. 5	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	8,848	19856,00	175696
688. 6	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,23596	17349,00	4094
688. 7	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	2,95	90,00	265
688. 8	2202-0101-0405 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	589,9	2267,00	1337303
688. 9	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	0,001	0,5899	2590,00	1528
688.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00465	2,743	30,00	82
		Итого материалов:				**2574,96**	**1518968**
		Накладные расходы	%	80		1635,13	964564
		Сметная прибыль	%	8		501,08	295587
		Сметная стоимость:				**6764,59**	**3990431**
		Откосы					
689	**1115-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	**м2**	**164,5000**		**2747,08**	**451895**
689. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	1,79	294,455	1035,00	304761
689. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	3,389	910,00	3084

		Итого оплата труда:				**1871,40**	**307845**
689. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0206	3,389	1888,00	6398
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	3,389	910,00	3084
		Итого эксплуатация машин:				**38,89**	**6398**
689. 4	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,1645	19751,00	3249
689. 5	2102-0402-0302 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	7,074	19437,00	137488
		Итого материалов:				**855,54**	**140737**
		Накладные расходы	%	80		1497,12	246276
		Сметная прибыль	%	8		339,54	55854
		Сметная стоимость:				**4583,74**	**754025**
691	**1107-0516-0115 РСНБ РК 2015**	**Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором**	**м**	**696,5000**		**333,43**	**232233**
691. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,298	207,557	1088,00	225822
691. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,6965	1088,00	758
		Итого оплата труда:				**325,31**	**226580**
691. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,6965	2465,00	1717
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,6965	1088,00	758
		Итого эксплуатация машин:				**2,46**	**1717**
691. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0004	0,2786	16850,00	4694
		Итого материалов:				**6,74**	**4694**
		Накладные расходы	%	118		383,87	267364
		Сметная прибыль	%	8		57,38	39968
		Сметная стоимость:				**774,68**	**539565**
		ТРЕТИЙ ЭТАЖ					
				Деталь 58-1			
692	**1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	**м3**	**23,6912**		**6203,03**	**146957**
692. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	2,99	70,837	835,00	59149
692. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	7,107	1088,00	7733
		Итого оплата труда:				**2823,05**	**66881**

692. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	1,895	4249,00	8053
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	1,895	1088,00	2062
692. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	5,212	2338,00	12186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	5,212	1088,00	5671
692. 5	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	10,424	14,00	146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**860,44**	**20385**
692. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	26,534	2537,00	67317
692. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	3,554	30,00	107
		Итого материалов:				**2845,94**	**67424**
		Накладные расходы	%	94		2653,67	62869
		Сметная прибыль	%	8		708,54	16786
		Сметная стоимость:				**9565,23**	**226612**
693	**1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой**	**м2**	**296,1400**		**2936,64**	**869656**
693. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	1,38	408,673	1172,00	478965
693. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	15,281	918,62	14037
		Итого оплата труда:				**1664,76**	**493002**
693. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,025	7,404	26,00	192
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
693. 4	3106-0202-1201 РСНБ РК 2015	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	14,215	1302,00	18508
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048	14,215	910,00	12936
693. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,325754	1888,00	615
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,325754	910,00	296
693. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,74035	2465,00	1825
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,74035	1088,00	806
		Итого эксплуатация машин:				**71,39**	**21140**

693. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0031	0,918034	16850,00	15469
693. 8	2110-0401-0401 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,12	331,677	228,00	75622
693. 9	2110-0501-0801 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,16	343,522	460,00	158020
693.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,01	2,961	90,00	267
693.11	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,065151	398756,00	25979
693.12	2204-0601-0101 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,000011	0,003258	744233,00	2424
693.13	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00047	0,139186	57467,00	7999
693.14	2113-0811-9901 РСНБ РК 2015	Каучук бутиловый	т	0,00006	0,017768	1431245,00	25431
693.15	2204-0501-0802 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	148,07	394,00	58340
		Итого материалов:				**1247,89**	**369551**
		Накладные расходы	%	94		1564,88	463422
		Сметная прибыль	%	8		360,12	106646
		Сметная стоимость:				**4861,63**	**1439724**
694	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**296,1400**		**691,12**	**204667**
694. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	105,426	791,00	83392
694. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	3,761	910,00	3422
		Итого оплата труда:				**293,15**	**86814**
694. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	26,86	15,00	403
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
694. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	3,761	1888,00	7101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	3,761	910,00	3423
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**7504**
694. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	6,041	18781,00	113461
694. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	10,365	30,00	311
		Итого материалов:				**384,18**	**113772**

		Накладные расходы	%	94		275,56	81605
		Сметная прибыль	%	8		77,33	22902
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**309175**
695	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**296,1400**		**414,31**	**122692**
695. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,0176	5,212	791,00	4123
695. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,621894	3640,00	2264
		Итого оплата труда:				**21,57**	**6386**
695. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	27,482	15,00	412
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
695. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	2,488	1888,00	4697
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	2,488	910,00	2264
		Итого эксплуатация машин:				**17,25**	**5109**
695. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	6,041	18781,00	113461
		Итого материалов:				**383,13**	**113461**
		Накладные расходы	%	94		20,27	6003
		Сметная прибыль	%	8		34,77	10296
		Сметная стоимость:				**469,34**	**138991**
696	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**296,1400**		**1424,65**	**421897**
696. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,132	335,112	946,00	317016
696. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	8,707	948,75	8260
		Итого оплата труда:				**1098,39**	**325276**
696. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	1,066	4249,00	4530
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	1,066	1088,00	1160
696. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	4,561	13,00	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
696. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	6,811	1888,00	12860
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	6,811	910,00	6198

696. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,829192	2465,00	2044
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,829192	1088,00	902
696. 7	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	2,606	120,00	313
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**66,88**	**19805**
696. 8	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	1,481	90,00	133
696. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,001	0,29614	30,00	9
696.10	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	1332,63	45,00	59968
696.11	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	177,684	104,00	18479
696.12	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	29,614	219,00	6485
		Итого материалов:				**287,28**	**85075**
		Накладные расходы	%	94		1032,48	305760
		Сметная прибыль	%	8		196,57	58212
		Сметная стоимость:				**2653,71**	**785869**
697	**2206-0301-1207 РСНБ РК 2015**	**Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, квадратные и прямоугольные с одноцветным рисунком, толщиной 11-13 мм**	**м2**	**302,0628**		**2717,00**	**820705**
		Сметная прибыль	%	8		217,36	65656
		Сметная стоимость:				**2934,36**	**886361**
698	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м**	**316,8698**		**519,55**	**164631**
698. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,236	74,781	1071,00	80091
698. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,190122	1088,00	207
		Итого оплата труда:				**253,41**	**80298**
698. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,190122	2465,00	469
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,190122	1088,00	207
		Итого эксплуатация машин:				**1,48**	**469**
698. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,506992	16850,00	8543

698. 5	2202-0101-9902 РСНБ РК 2015	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	320,038	236,00	75529
		Итого материалов:				**265,32**	**84072**
		Накладные расходы	%	94		238,20	75480
		Сметная прибыль	%	8		60,62	19209
		Сметная стоимость:				**818,38**	**259320**
				Деталь 38-3			
699	**1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	**м3**	**12,3608**		**6203,03**	**76674**
699. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	2,99	36,959	835,00	30861
699. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	3,708	1088,00	4035
		Итого оплата труда:				**2823,05**	**34895**
699. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,988864	4249,00	4202
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,988864	1088,00	1076
699. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	2,719	2338,00	6358
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	2,719	1088,00	2958
699. 5	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	5,439	14,00	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**860,44**	**10636**
699. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	13,844	2537,00	35122
699. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	1,854	30,00	56
		Итого материалов:				**2845,94**	**35178**
		Накладные расходы	%	94		2653,67	32801
		Сметная прибыль	%	8		708,54	8758
		Сметная стоимость:				**9565,23**	**118234**
700	**1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой**	**м2**	**154,5100**		**2936,64**	**453740**
700. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	1,38	213,224	1172,00	249898
700. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	7,973	918,62	7324
		Итого оплата труда:				**1664,76**	**257222**

700. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,025	3,863	26,00	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
700. 4	3106-0202-1201 РСНБ РК 2015	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	7,416	1302,00	9656
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048	7,416	910,00	6749
700. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,169961	1888,00	321
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,169961	910,00	155
700. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,386275	2465,00	952
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,386275	1088,00	420
		Итого эксплуатация машин:				**71,39**	**11030**
700. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0031	0,478981	16850,00	8071
700. 8	2110-0401-0401 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,12	173,051	228,00	39456
700. 9	2110-0501-0801 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,16	179,232	460,00	82447
700.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,01	1,545	90,00	139
700.11	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,033992	398756,00	13555
700.12	2204-0601-0101 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,000011	0,0017	744233,00	1265
700.13	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00047	0,07262	57467,00	4173
700.14	2113-0811-9901 РСНБ РК 2015	Каучук бутиловый	т	0,00006	0,009271	1431245,00	13268
700.15	2204-0501-0802 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	77,255	394,00	30438
		Итого материалов:				**1247,89**	**192812**
		Накладные расходы	%	94		1564,88	241789
		Сметная прибыль	%	8		360,12	55642
		Сметная стоимость:				**4861,63**	**751171**
701	**1111-0101-0803 РСНБ РК 2015**	**Устройство тепло- и звукоизоляции из керамзитобетона**	**м3**	**9,2706**		**4617,47**	**42807**
701. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	3,44	31,891	910,00	29021
701. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	4,172	1016,80	4242

		Итого оплата труда:				**3587,96**	**33263**
701. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	2,503	4249,00	10636
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	2,503	1088,00	2723
701. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	1,669	1888,00	3151
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	1,669	910,00	1519
		Итого эксплуатация машин:				**1487,07**	**13786**
		Накладные расходы	%	94		3372,68	31267
		Сметная прибыль	%	8		639,21	5926
		Сметная стоимость:				**8629,36**	**79999**
702	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**9,2706**		**24031,00**	**222782**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	17823
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**240604**
				Деталь 70-1			
706	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	**м2**	**17,2000**		**280,91**	**4832**
706. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,258	4,438	982,00	4358
706. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,19952	1060,38	212
		Итого оплата труда:				**265,66**	**4569**
706. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,03096	1888,00	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,03096	910,00	28
706. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	0,16856	2465,00	416
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,16856	1088,00	183
		Итого эксплуатация машин:				**27,56**	**474**
706. 5	2111-0205-9907 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1,03	17,716	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	94		249,72	4295
		Сметная прибыль	%	8		42,45	730
		Сметная стоимость:				**573,08**	**9857**

707	**2111-0401-0402 РСНБ РК 2015**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**1,0630**		**24499,00**	**26041**
		Сметная прибыль	%	8		1959,92	2083
		Сметная стоимость:				**26458,92**	**28125**
708	**1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	**м3**	**0,3268**		**6203,03**	**2027**
708. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	2,99	0,977132	835,00	816
708. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	0,09804	1088,00	107
		Итого оплата труда:				**2823,05**	**923**
708. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,026144	4249,00	111
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,026144	1088,00	28
708. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,071896	2338,00	168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,071896	1088,00	78
708. 5	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	0,143792	14,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**860,44**	**281**
708. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	0,366016	2537,00	929
708. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,04902	30,00	1
		Итого материалов:				**2845,94**	**930**
		Накладные расходы	%	94		2653,67	867
		Сметная прибыль	%	8		708,54	232
		Сметная стоимость:				**9565,23**	**3126**
709	**1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой**	**м2**	**17,2000**		**2936,64**	**50510**
709. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	1,38	23,736	1172,00	27819
709. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	0,88752	918,62	815
		Итого оплата труда:				**1664,76**	**28634**
709. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,025	0,43	26,00	11

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
709. 4	3106-0202-1201 РСНБ РК 2015	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	0,8256	1302,00	1075
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048	0,8256	910,00	751
709. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,01892	1888,00	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,01892	910,00	17
709. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,043	2465,00	106
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,043	1088,00	47
		Итого эксплуатация машин:				**71,39**	**1228**
709. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0031	0,05332	16850,00	898
709. 8	2110-0401-0401 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,12	19,264	228,00	4392
709. 9	2110-0501-0801 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,16	19,952	460,00	9178
709.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,01	0,172	90,00	15
709.11	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,003784	398756,00	1509
709.12	2204-0601-0101 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,000011	0,000189	744233,00	141
709.13	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00047	0,008084	57467,00	465
709.14	2113-0811-9901 РСНБ РК 2015	Каучук бутиловый	т	0,00006	0,001032	1431245,00	1477
709.15	2204-0501-0802 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	8,6	394,00	3388
		Итого материалов:				**1247,89**	**21464**
		Накладные расходы	%	94		1564,88	26916
		Сметная прибыль	%	8		360,12	6194
		Сметная стоимость:				**4861,63**	**83620**
710	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**17,2000**		**691,12**	**11887**
710. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	6,123	791,00	4843
710. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,21844	910,00	199
		Итого оплата труда:				**293,15**	**5042**

710. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	1,56	15,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
710. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,21844	1888,00	412
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,21844	910,00	199
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**436**
710. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,35088	18781,00	6590
710. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	0,602	30,00	18
		Итого материалов:				**384,18**	**6608**
		Накладные расходы	%	94		275,56	4740
		Сметная прибыль	%	8		77,33	1330
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**17957**
711	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**17,2000**		**414,31**	**7126**
711. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,0176	0,30272	791,00	239
711. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,03612	3640,00	131
		Итого оплата труда:				**21,57**	**371**
711. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	1,596	15,00	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
711. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,14448	1888,00	273
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,14448	910,00	131
		Итого эксплуатация машин:				**17,25**	**297**
711. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,35088	18781,00	6590
		Итого материалов:				**383,13**	**6590**
		Накладные расходы	%	94		20,27	349
		Сметная прибыль	%	8		34,77	598
		Сметная стоимость:				**469,34**	**8073**
712	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	**м2**	**17,2000**		**1390,36**	**23914**
712. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1325)	чел-ч	0,416	7,155	1325,00	9481

712. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,16856	1017,16	171
		Итого оплата труда:				**561,17**	**9652**
712. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,06	1,032	26,00	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
712. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	1,385	729,00	1009
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
712. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,06708	1888,00	127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,06708	910,00	61
712. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,10148	2465,00	250
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,10148	1088,00	110
		Итого эксплуатация машин:				**82,15**	**1413**
712. 7	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	19,264	239,00	4604
712. 8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,059512	101855,00	6062
712. 9	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,002408	230541,00	555
712.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,086	90,00	8
712.11	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,039732	21468,00	853
712.12	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,01634	57467,00	939
		Итого материалов:				**757,01**	**13021**
		Накладные расходы	%	94		527,50	9073
		Сметная прибыль	%	8		153,43	2639
		Сметная стоимость:				**2071,29**	**35626**
713	**1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 К=2**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой**	**м2**	**17,2000**		**1727,75**	**29717**
713. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1325)	чел-ч	0,502	8,634	1325,00	11441
713. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,09632	2029,79	196
		Итого оплата труда:				**676,52**	**11636**
713. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,09	1,548	26,00	40

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
713. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0736	1,266	729,00	923
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
713. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	0,07912	1888,00	149
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,07912	910,00	72
713. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0066	0,11352	2465,00	280
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0066	0,11352	1088,00	124
		Итого эксплуатация машин:				**80,95**	**1392**
713. 7	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	2,24	38,528	239,00	9208
713. 8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00302	0,051944	101855,00	5291
713. 9	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00012	0,002064	230541,00	476
713.10	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00212	0,036464	21468,00	783
713.11	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00114	0,019608	57467,00	1127
		Итого материалов:				**981,65**	**16884**
		Накладные расходы	%	94		635,93	10938
		Сметная прибыль	%	8		189,09	3252
		Сметная стоимость:				**2552,77**	**43908**
714	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**17,2000**		**1424,65**	**24504**
714. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,132	19,464	946,00	18412
714. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,50568	948,75	480
		Итого оплата труда:				**1098,39**	**18892**
714. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,06192	4249,00	263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,06192	1088,00	67
714. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	0,26488	13,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

714. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,3956	1888,00	747
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,3956	910,00	360
714. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,04816	2465,00	119
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,04816	1088,00	52
714. 7	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,15136	120,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**66,88**	**1150**
714. 8	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,086	90,00	8
714. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,001	0,0172	30,00	1
714.10	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	77,4	45,00	3483
714.11	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	10,32	104,00	1073
714.12	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	1,72	219,00	377
		Итого материалов:				**287,28**	**4941**
		Накладные расходы	%	94		1032,48	17759
		Сметная прибыль	%	8		196,57	3381
		Сметная стоимость:				**2653,71**	**45644**
715	**2206-0301-1207 РСНБ РК 2015**	**Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, квадратные и прямоугольные с одноцветным рисунком, толщиной 11-13 мм**	**м2**	**17,5440**		**2717,00**	**47667**
		Сметная прибыль	%	8		217,36	3813
		Сметная стоимость:				**2934,36**	**51480**
716	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м**	**18,4040**		**519,55**	**9562**
716. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,236	4,343	1071,00	4652
716. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,011042	1088,00	12
		Итого оплата труда:				**253,41**	**4664**
716. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,011042	2465,00	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,011042	1088,00	12
		Итого эксплуатация машин:				**1,48**	**27**

716. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,029446	16850,00	496
716. 5	2202-0101-9902 РСНБ РК 2015	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	18,588	236,00	4387
		Итого материалов:				**265,32**	**4883**
		Накладные расходы	%	94		238,20	4384
		Сметная прибыль	%	8		60,62	1116
		Сметная стоимость:				**818,38**	**15061**
				Деталь 62-1			
717	**1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	**м3**	**5,6480**		**6203,03**	**35035**
717. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	2,99	16,888	835,00	14101
717. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	1,694	1088,00	1844
		Итого оплата труда:				**2823,05**	**15945**
717. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,45184	4249,00	1920
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,45184	1088,00	492
717. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	1,243	2338,00	2905
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	1,243	1088,00	1352
717. 5	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	2,485	14,00	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**860,44**	**4860**
717. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	6,326	2537,00	16048
717. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,8472	30,00	25
		Итого материалов:				**2845,94**	**16074**
		Накладные расходы	%	94		2653,67	14988
		Сметная прибыль	%	8		708,54	4002
		Сметная стоимость:				**9565,23**	**54024**
718	**1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой**	**м2**	**70,6000**		**2936,64**	**207327**
718. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	1,38	97,428	1172,00	114186

718. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	3,643	918,62	3347
		Итого оплата труда:				**1664,76**	**117532**
718. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,025	1,765	26,00	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
718. 4	3106-0202-1201 РСНБ РК 2015	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	3,389	1302,00	4412
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048	3,389	910,00	3084
718. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,07766	1888,00	147
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,07766	910,00	71
718. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,1765	2465,00	435
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,1765	1088,00	192
		Итого эксплуатация машин:				**71,39**	**5040**
718. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0031	0,21886	16850,00	3688
718. 8	2110-0401-0401 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,12	79,072	228,00	18028
718. 9	2110-0501-0801 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,16	81,896	460,00	37672
718.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,01	0,706	90,00	64
718.11	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,015532	398756,00	6193
718.12	2204-0601-0101 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,000011	0,000777	744233,00	578
718.13	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00047	0,033182	57467,00	1907
718.14	2113-0811-9901 РСНБ РК 2015	Каучук бутиловый	т	0,00006	0,004236	1431245,00	6063
718.15	2204-0501-0802 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	35,3	394,00	13908
		Итого материалов:				**1247,89**	**88101**
		Накладные расходы	%	94		1564,88	110480
		Сметная прибыль	%	8		360,12	25425
		Сметная стоимость:				**4861,63**	**343231**
719	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**70,6000**		**691,12**	**48793**

719. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	25,134	791,00	19881
719. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,89662	910,00	816
		Итого оплата труда:				**293,15**	**20697**
719. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	6,403	15,00	96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
719. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,89662	1888,00	1693
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,89662	910,00	816
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**1789**
719. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,44	18781,00	27049
719. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	2,471	30,00	74
		Итого материалов:				**384,18**	**27123**
		Накладные расходы	%	94		275,56	19455
		Сметная прибыль	%	8		77,33	5460
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**73707**
720	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**70,6000**		**414,31**	**29250**
720. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,0176	1,243	791,00	983
720. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,14826	3640,00	540
		Итого оплата труда:				**21,57**	**1523**
720. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	6,552	15,00	98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
720. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,59304	1888,00	1120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,59304	910,00	540
		Итого эксплуатация машин:				**17,25**	**1218**
720. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,44	18781,00	27049
		Итого материалов:				**383,13**	**27049**
		Накладные расходы	%	94		20,27	1431
		Сметная прибыль	%	8		34,77	2454
		Сметная стоимость:				**469,34**	**33136**

721	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	**м2**	**70,6000**		**1390,36**	**98159**
721. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1325)	чел-ч	0,416	29,37	1325,00	38915
721. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,69188	1017,16	704
		Итого оплата труда:				**561,17**	**39618**
721. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,06	4,236	26,00	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
721. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	5,683	729,00	4143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
721. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,27534	1888,00	520
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,27534	910,00	251
721. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,41654	2465,00	1027
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,41654	1088,00	453
		Итого эксплуатация машин:				**82,15**	**5800**
721. 7	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	79,072	239,00	18898
721. 8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,244276	101855,00	24881
721. 9	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,009884	230541,00	2279
721.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,353	90,00	32
721.11	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,163086	21468,00	3501
721.12	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,06707	57467,00	3854
		Итого материалов:				**757,01**	**53445**
		Накладные расходы	%	94		527,50	37241
		Сметная прибыль	%	8		153,43	10832
		Сметная стоимость:				**2071,29**	**146233**
722	**1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 К=4**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой**	**м2**	**70,6000**		**3455,50**	**243958**
722. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1325)	чел-ч	1,004	70,882	1325,00	93919

722. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,39536	4059,57	1605
		Итого оплата труда:				**1353,03**	**95524**
722. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,18	12,708	26,00	330
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
722. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,1472	10,392	729,00	7576
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
722. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0092	0,64952	1888,00	1226
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0092	0,64952	910,00	591
722. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0132	0,93192	2465,00	2297
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0132	0,93192	1088,00	1014
		Итого эксплуатация машин:				**161,90**	**11430**
722. 7	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	4,48	316,288	239,00	75593
722. 8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00604	0,426424	101855,00	43433
722. 9	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00024	0,016944	230541,00	3906
722.10	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00424	0,299344	21468,00	6426
722.11	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00228	0,160968	57467,00	9250
		Итого материалов:				**1963,30**	**138609**
		Накладные расходы	%	94		1271,85	89793
		Сметная прибыль	%	8		378,19	26700
		Сметная стоимость:				**5105,54**	**360451**
723	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**70,6000**		**1424,65**	**100580**
723. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,132	79,891	946,00	75577
723. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	2,076	948,75	1969
		Итого оплата труда:				**1098,39**	**77546**
723. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,25416	4249,00	1080
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,25416	1088,00	277

723. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	1,087	13,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
723. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	1,624	1888,00	3066
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	1,624	910,00	1478
723. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,19768	2465,00	487
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,19768	1088,00	215
723. 7	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,62128	120,00	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**66,88**	**4722**
723. 8	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,353	90,00	32
723. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,001	0,0706	30,00	2
723.10	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	317,7	45,00	14297
723.11	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	42,36	104,00	4405
723.12	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	7,06	219,00	1546
		Итого материалов:				**287,28**	**20282**
		Накладные расходы	%	94		1032,48	72893
		Сметная прибыль	%	8		196,57	13878
		Сметная стоимость:				**2653,71**	**187352**
724	**2206-0301-1207 РСНБ РК 2015**	**Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, квадратные и прямоугольные с одноцветным рисунком, толщиной 11-13 мм**	**м2**	**72,0120**		**2717,00**	**195657**
		Сметная прибыль	%	8		217,36	15653
		Сметная стоимость:				**2934,36**	**211309**
725	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м**	**75,5420**		**519,55**	**39248**
725. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,236	17,828	1071,00	19094
725. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,045325	1088,00	49
		Итого оплата труда:				**253,41**	**19143**

725. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,045325	2465,00	112
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,045325	1088,00	49
		Итого эксплуатация машин:				**1,48**	**112**
725. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,120867	16850,00	2037
725. 5	2202-0101-9902 РСНБ РК 2015	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	76,297	236,00	18006
		Итого материалов:				**265,32**	**20043**
		Накладные расходы	%	94		238,20	17994
		Сметная прибыль	%	8		60,62	4579
		Сметная стоимость:				**818,38**	**61822**
			Деталь 42-3				
726	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	**м2**	**28,3200**		**280,91**	**7955**
726. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,258	7,307	982,00	7175
726. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,328512	1060,38	348
		Итого оплата труда:				**265,66**	**7523**
726. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,050976	1888,00	96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,050976	910,00	46
726. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	0,277536	2465,00	684
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,277536	1088,00	302
		Итого эксплуатация машин:				**27,56**	**780**
726. 5	2111-0205-9907 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1,03	29,17	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	94		249,72	7072
		Сметная прибыль	%	8		42,45	1202
		Сметная стоимость:				**573,08**	**16230**
727	**2111-0401-0402 РСНБ РК 2015**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**1,7502**		**24499,00**	**42878**
		Сметная прибыль	%	8		1959,92	3430
		Сметная стоимость:				**26458,92**	**46308**

728	**1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	**м3**	**1,6142**		**6203,03**	**10013**
728. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	2,99	4,827	835,00	4030
728. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	0,484272	1088,00	527
		Итого оплата труда:				**2823,05**	**4557**
728. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,129139	4249,00	549
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,129139	1088,00	141
728. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,355133	2338,00	830
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,355133	1088,00	386
728. 5	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	0,710266	14,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**860,44**	**1389**
728. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	1,808	2537,00	4587
728. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,242136	30,00	7
		Итого материалов:				**2845,94**	**4594**
		Накладные расходы	%	94		2653,67	4284
		Сметная прибыль	%	8		708,54	1144
		Сметная стоимость:				**9565,23**	**15441**
729	**1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой**	**м2**	**28,3200**		**2936,64**	**83166**
729. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	1,38	39,082	1172,00	45804
729. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	1,461	918,62	1342
		Итого оплата труда:				**1664,76**	**47146**
729. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,025	0,708	26,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
729. 4	3106-0202-1201 РСНБ РК 2015	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	1,359	1302,00	1770
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048	1,359	910,00	1237
729. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,031152	1888,00	59

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,031152	910,00	28
729. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,0708	2465,00	175
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,0708	1088,00	77
		Итого эксплуатация машин:				**71,39**	**2022**
729. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0031	0,087792	16850,00	1479
729. 8	2110-0401-0401 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,12	31,718	228,00	7232
729. 9	2110-0501-0801 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,16	32,851	460,00	15112
729.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,01	0,2832	90,00	25
729.11	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,00623	398756,00	2484
729.12	2204-0601-0101 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,000011	0,000312	744233,00	232
729.13	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00047	0,01331	57467,00	765
729.14	2113-0811-9901 РСНБ РК 2015	Каучук бутиловый	т	0,00006	0,001699	1431245,00	2432
729.15	2204-0501-0802 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	14,16	394,00	5579
		Итого материалов:				**1247,89**	**35340**
		Накладные расходы	%	94		1564,88	44317
		Сметная прибыль	%	8		360,12	10199
		Сметная стоимость:				**4861,63**	**137681**
730	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**28,3200**		**691,12**	**19572**
730. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	10,082	791,00	7975
730. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,359664	910,00	327
		Итого оплата труда:				**293,15**	**8302**
730. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	2,569	15,00	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
730. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,359664	1888,00	679
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,359664	910,00	327
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**718**

730. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,577728	18781,00	10850
730. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	0,9912	30,00	30
		Итого материалов:				**384,18**	**10880**
		Накладные расходы	%	94		275,56	7804
		Сметная прибыль	%	8		77,33	2190
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**29566**
731	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**28,3200**		**414,31**	**11733**
731. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,0176	0,498432	791,00	394
731. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,059472	3640,00	216
		Итого оплата труда:				**21,57**	**611**
731. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	2,628	15,00	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
731. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,237888	1888,00	449
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,237888	910,00	216
		Итого эксплуатация машин:				**17,25**	**489**
731. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,577728	18781,00	10850
		Итого материалов:				**383,13**	**10850**
		Накладные расходы	%	94		20,27	574
		Сметная прибыль	%	8		34,77	985
		Сметная стоимость:				**469,34**	**13292**
				Деталь 75-1			
735	**1111-0101-0803 РСНБ РК 2015**	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	**м3**	**2,8900**		**13956,47**	**40334**
735. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	3,44	9,942	910,00	9047
735. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	1,301	1016,80	1322
		Итого оплата труда:				**3587,96**	**10369**
735. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	0,7803	4249,00	3315
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	0,7803	1088,00	849

735. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	0,5202	1888,00	982
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,5202	910,00	473
		Итого эксплуатация машин:				**1487,07**	**4298**
735. 5	2101-0302-0402 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,1	3,179	8490,00	26990
		Итого материалов:				**9339,00**	**26990**
		Накладные расходы	%	94		3372,68	9747
		Сметная прибыль	%	8		1386,33	4007
		Сметная стоимость:				**18715,48**	**54088**
736	**1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой**	**м2**	**14,4500**		**2936,64**	**42434**
736. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	1,38	19,941	1172,00	23371
736. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	0,74562	918,62	685
		Итого оплата труда:				**1664,76**	**24056**
736. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,025	0,36125	26,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
736. 4	3106-0202-1201 РСНБ РК 2015	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	0,6936	1302,00	903
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048	0,6936	910,00	631
736. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,015895	1888,00	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,015895	910,00	14
736. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,036125	2465,00	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,036125	1088,00	39
		Итого эксплуатация машин:				**71,39**	**1032**
736. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0031	0,044795	16850,00	755
736. 8	2110-0401-0401 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,12	16,184	228,00	3690
736. 9	2110-0501-0801 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,16	16,762	460,00	7711
736.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,01	0,1445	90,00	13

736.11	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,003179	398756,00	1268
736.12	2204-0601-0101 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,000011	0,000159	744233,00	118
736.13	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00047	0,006792	57467,00	390
736.14	2113-0811-9901 РСНБ РК 2015	Каучук бутиловый	т	0,00006	0,000867	1431245,00	1241
736.15	2204-0501-0802 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	7,225	394,00	2847
		Итого материалов:				**1247,89**	**18032**
		Накладные расходы	%	94		1564,88	22612
		Сметная прибыль	%	8		360,12	5204
		Сметная стоимость:				**4861,63**	**70251**
737	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**14,4500**		**691,12**	**9987**
737. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	5,144	791,00	4069
737. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,183515	910,00	167
		Итого оплата труда:				**293,15**	**4236**
737. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	1,311	15,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
737. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,183515	1888,00	346
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,183515	910,00	167
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**366**
737. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,29478	18781,00	5536
737. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	0,50575	30,00	15
		Итого материалов:				**384,18**	**5551**
		Накладные расходы	%	94		275,56	3982
		Сметная прибыль	%	8		77,33	1117
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**15086**
738	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**14,4500**		**414,31**	**5987**
738. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,0176	0,25432	791,00	201

738. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,030345	3640,00	110
		Итого оплата труда:				**21,57**	**312**
738. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	1,341	15,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
738. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,12138	1888,00	229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,12138	910,00	110
		Итого эксплуатация машин:				**17,25**	**249**
738. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,29478	18781,00	5536
		Итого материалов:				**383,13**	**5536**
		Накладные расходы	%	94		20,27	293
		Сметная прибыль	%	8		34,77	502
		Сметная стоимость:				**469,34**	**6782**
739	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	**м2**	**14,4500**		**1390,36**	**20091**
739. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1325)	чел-ч	0,416	6,011	1325,00	7965
739. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,14161	1017,16	144
		Итого оплата труда:				**561,17**	**8109**
739. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,06	0,867	26,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
739. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	1,163	729,00	848
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
739. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,056355	1888,00	106
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,056355	910,00	51
739. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,085255	2465,00	210
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,085255	1088,00	93
		Итого эксплуатация машин:				**82,15**	**1187**
739. 7	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	16,184	239,00	3868
739. 8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,049997	101855,00	5092

739. 9	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,002023	230541,00	466
739.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,07225	90,00	7
739.11	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,033379	21468,00	717
739.12	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,013727	57467,00	789
		Итого материалов:				**757,01**	**10939**
		Накладные расходы	%	94		527,50	7622
		Сметная прибыль	%	8		153,43	2217
		Сметная стоимость:				**2071,29**	**29930**
740	**1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 К=4**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой**	**м2**	**14,4500**		**3455,50**	**49932**
740. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1325)	чел-ч	1,004	14,508	1325,00	19223
740. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,08092	4059,57	329
		Итого оплата труда:				**1353,03**	**19551**
740. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,18	2,601	26,00	68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
740. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,1472	2,127	729,00	1551
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
740. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0092	0,13294	1888,00	251
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0092	0,13294	910,00	121
740. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0132	0,19074	2465,00	470
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0132	0,19074	1088,00	208
		Итого эксплуатация машин:				**161,90**	**2339**
740. 7	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	4,48	64,736	239,00	15472
740. 8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00604	0,087278	101855,00	8890
740. 9	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00024	0,003468	230541,00	800
740.10	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00424	0,061268	21468,00	1315

740.11	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00228	0,032946	57467,00	1893
		Итого материалов:				**1963,30**	**28370**
		Накладные расходы	%	94		1271,85	18378
		Сметная прибыль	%	8		378,19	5465
		Сметная стоимость:				**5105,54**	**73775**
741	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**14,4500**		**1424,65**	**20586**
741. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,132	16,352	946,00	15469
741. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,42483	948,75	403
		Итого оплата труда:				**1098,39**	**15872**
741. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,05202	4249,00	221
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,05202	1088,00	57
741. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	0,22253	13,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
741. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,33235	1888,00	627
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,33235	910,00	302
741. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,04046	2465,00	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,04046	1088,00	44
741. 7	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,12716	120,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**66,88**	**966**
741. 8	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,07225	90,00	7
741. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,001	0,01445	30,00	0
741.10	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	65,025	45,00	2926
741.11	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	8,67	104,00	902
741.12	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	1,445	219,00	316

		Итого материалов:				**287,28**	**4151**
		Накладные расходы	%	94		1032,48	14919
		Сметная прибыль	%	8		196,57	2840
		Сметная стоимость:				**2653,71**	**38346**
742	**2206-0301-0604 РСНБ РК 2015**	**Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 300х300 ГОСТ 6787-2001**	**м2**	**14,7390**		**2008,00**	**29596**
		Сметная прибыль	%	8		160,64	2368
		Сметная стоимость:				**2168,64**	**31964**
743	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м**	**15,4615**		**519,55**	**8033**
743. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,236	3,649	1071,00	3908
743. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,009277	1088,00	10
		Итого оплата труда:				**253,41**	**3918**
743. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,009277	2465,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,009277	1088,00	10
		Итого эксплуатация машин:				**1,48**	**23**
743. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,024738	16850,00	417
743. 5	2202-0101-9902 РСНБ РК 2015	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	15,616	236,00	3685
		Итого материалов:				**265,32**	**4102**
		Накладные расходы	%	94		238,20	3683
		Сметная прибыль	%	8		60,62	937
		Сметная стоимость:				**818,38**	**12653**
				Деталь 69-1			
744	**1111-0101-0803 РСНБ РК 2015**	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	**м3**	**3,7420**		**13956,47**	**52225**
744. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	3,44	12,872	910,00	11714
744. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	1,684	1016,80	1712
		Итого оплата труда:				**3587,96**	**13426**
744. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	1,01	4249,00	4293
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	1,01	1088,00	1099

744. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	0,67356	1888,00	1272
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,67356	910,00	613
		Итого эксплуатация машин:				**1487,07**	**5565**
744. 5	2101-0302-0402 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,1	4,116	8490,00	34947
		Итого материалов:				**9339,00**	**34947**
		Накладные расходы	%	94		3372,68	12621
		Сметная прибыль	%	8		1386,33	5188
		Сметная стоимость:				**18715,48**	**70033**
745	**1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой**	**м2**	**18,7100**		**2936,64**	**54944**
745. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	1,38	25,82	1172,00	30261
745. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	0,965436	918,62	887
		Итого оплата труда:				**1664,76**	**31148**
745. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,025	0,46775	26,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
745. 4	3106-0202-1201 РСНБ РК 2015	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	0,89808	1302,00	1169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048	0,89808	910,00	817
745. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,020581	1888,00	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,020581	910,00	19
745. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,046775	2465,00	115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,046775	1088,00	51
		Итого эксплуатация машин:				**71,39**	**1336**
745. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0031	0,058001	16850,00	977
745. 8	2110-0401-0401 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,12	20,955	228,00	4778
745. 9	2110-0501-0801 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,16	21,704	460,00	9984
745.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,01	0,1871	90,00	17

745.11	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,004116	398756,00	1641
745.12	2204-0601-0101 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,000011	0,000206	744233,00	153
745.13	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00047	0,008794	57467,00	505
745.14	2113-0811-9901 РСНБ РК 2015	Каучук бутиловый	т	0,00006	0,001123	1431245,00	1607
745.15	2204-0501-0802 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	9,355	394,00	3686
		Итого материалов:				**1247,89**	**23348**
		Накладные расходы	%	94		1564,88	29279
		Сметная прибыль	%	8		360,12	6738
		Сметная стоимость:				**4861,63**	**90961**
746	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**18,7100**		**691,12**	**12931**
746. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	6,661	791,00	5269
746. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,237617	910,00	216
		Итого оплата труда:				**293,15**	**5485**
746. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	1,697	15,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
746. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,237617	1888,00	449
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,237617	910,00	216
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**474**
746. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,381684	18781,00	7168
746. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	0,65485	30,00	20
		Итого материалов:				**384,18**	**7188**
		Накладные расходы	%	94		275,56	5156
		Сметная прибыль	%	8		77,33	1447
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**19534**
747	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**18,7100**		**414,31**	**7752**
747. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,0176	0,329296	791,00	260

747. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,039291	3640,00	143
		Итого оплата труда:				**21,57**	**403**
747. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	1,736	15,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
747. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,157164	1888,00	297
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,157164	910,00	143
		Итого эксплуатация машин:				**17,25**	**323**
747. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,381684	18781,00	7168
		Итого материалов:				**383,13**	**7168**
		Накладные расходы	%	94		20,27	379
		Сметная прибыль	%	8		34,77	650
		Сметная стоимость:				**469,34**	**8781**
748	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**18,7100**		**1424,65**	**26655**
748. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,132	21,172	946,00	20029
748. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,550074	948,75	522
		Итого оплата труда:				**1098,39**	**20551**
748. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,067356	4249,00	286
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,067356	1088,00	73
748. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	0,288134	13,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
748. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,43033	1888,00	812
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,43033	910,00	392
748. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,052388	2465,00	129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,052388	1088,00	57
748. 7	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,164648	120,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**66,88**	**1251**

748. 8	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,09355	90,00	8
748. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,001	0,01871	30,00	1
748.10	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	84,195	45,00	3789
748.11	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	11,226	104,00	1168
748.12	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	1,871	219,00	410
		Итого материалов:				**287,28**	**5375**
		Накладные расходы	%	94		1032,48	19318
		Сметная прибыль	%	8		196,57	3678
		Сметная стоимость:				**2653,71**	**49651**
749	**2206-0301-1207 РСНБ РК 2015**	**Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, квадратные и прямоугольные с одноцветным рисунком, толщиной 11-13 мм**	**м2**	**19,0842**		**2717,00**	**51852**
		Сметная прибыль	%	8		217,36	4148
		Сметная стоимость:				**2934,36**	**56000**
750	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м**	**20,0197**		**519,55**	**10401**
750. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,236	4,725	1071,00	5060
750. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,012012	1088,00	13
		Итого оплата труда:				**253,41**	**5073**
750. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,012012	2465,00	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,012012	1088,00	13
		Итого эксплуатация машин:				**1,48**	**30**
750. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,032032	16850,00	540
750. 5	2202-0101-9902 РСНБ РК 2015	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	20,22	236,00	4772
		Итого материалов:				**265,32**	**5312**
		Накладные расходы	%	94		238,20	4769
		Сметная прибыль	%	8		60,62	1214
		Сметная стоимость:				**818,38**	**16384**

Деталь 52-3

751	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	**м2**	**34,6100**		**280,91**	**9722**
751. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,258	8,929	982,00	8769
751. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,401476	1060,38	426
		Итого оплата труда:				**265,66**	**9194**
751. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,062298	1888,00	118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,062298	910,00	57
751. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	0,339178	2465,00	836
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,339178	1088,00	369
		Итого эксплуатация машин:				**27,56**	**954**
751. 5	2111-0205-9907 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1,03	35,648	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	94		249,72	8643
		Сметная прибыль	%	8		42,45	1469
		Сметная стоимость:				**573,08**	**19834**
752	**2111-0401-0402 РСНБ РК 2015**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**3,4579**		**24499,00**	**84715**
		Сметная прибыль	%	8		1959,92	6777
		Сметная стоимость:				**26458,92**	**91492**
753	**1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой**	**м2**	**34,6100**		**2936,64**	**101637**
753. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	1,38	47,762	1172,00	55977
753. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	1,786	918,62	1641
		Итого оплата труда:				**1664,76**	**57617**
753. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,025	0,86525	26,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
753. 4	3106-0202-1201 РСНБ РК 2015	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	1,661	1302,00	2163
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048	1,661	910,00	1512

753. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,038071	1888,00	72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,038071	910,00	35
753. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,086525	2465,00	213
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,086525	1088,00	94
		Итого эксплуатация машин:				**71,39**	**2471**
753. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0031	0,107291	16850,00	1808
753. 8	2110-0401-0401 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,12	38,763	228,00	8838
753. 9	2110-0501-0801 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,16	40,148	460,00	18468
753.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,01	0,3461	90,00	31
753.11	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,007614	398756,00	3036
753.12	2204-0601-0101 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,000011	0,000381	744233,00	283
753.13	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00047	0,016267	57467,00	935
753.14	2113-0811-9901 РСНБ РК 2015	Каучук бутиловый	т	0,00006	0,002077	1431245,00	2972
753.15	2204-0501-0802 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	17,305	394,00	6818
		Итого материалов:				**1247,89**	**43190**
		Накладные расходы	%	94		1564,88	54160
		Сметная прибыль	%	8		360,12	12464
		Сметная стоимость:				**4861,63**	**168261**
754	**1111-0101-0803 РСНБ РК 2015**	**Устройство тепло- и звукоизоляции из керамзитобетона**	**м3**	**2,0766**		**4617,47**	**9589**
754. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	3,44	7,144	910,00	6501
754. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,93447	1016,80	950
		Итого оплата труда:				**3587,96**	**7451**
754. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	0,560682	4249,00	2382
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	0,560682	1088,00	610
754. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	0,373788	1888,00	706

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,373788	910,00	340
		Итого эксплуатация машин:				**1487,07**	**3088**
		Накладные расходы	%	94		3372,68	7004
		Сметная прибыль	%	8		639,21	1327
		Сметная стоимость:				**8629,36**	**17920**
755	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**2,0766**		**24031,00**	**49903**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	3992
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**53895**
				Деталь 52-2			
759	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	**м2**	**11,7600**		**280,91**	**3304**
759. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,258	3,034	982,00	2979
759. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,136416	1060,38	145
		Итого оплата труда:				**265,66**	**3124**
759. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,021168	1888,00	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,021168	910,00	19
759. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	0,115248	2465,00	284
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,115248	1088,00	125
		Итого эксплуатация машин:				**27,56**	**324**
759. 5	2111-0205-9907 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1,03	12,113	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	94		249,72	2937
		Сметная прибыль	%	8		42,45	499
		Сметная стоимость:				**573,08**	**6739**
760	**2111-0401-0402 РСНБ РК 2015**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**1,1749**		**24499,00**	**28785**
		Сметная прибыль	%	8		1959,92	2303
		Сметная стоимость:				**26458,92**	**31088**

761	**1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой**	**м2**	**11,7600**		**2936,64**	**34535**
761. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	1,38	16,229	1172,00	19020
761. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	0,606816	918,62	557
		Итого оплата труда:				**1664,76**	**19578**
761. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,025	0,294	26,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
761. 4	3106-0202-1201 РСНБ РК 2015	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	0,56448	1302,00	735
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048	0,56448	910,00	514
761. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,012936	1888,00	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,012936	910,00	12
761. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,0294	2465,00	72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,0294	1088,00	32
		Итого эксплуатация машин:				**71,39**	**839**
761. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0031	0,036456	16850,00	614
761. 8	2110-0401-0401 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,12	13,171	228,00	3003
761. 9	2110-0501-0801 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,16	13,642	460,00	6275
761.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,01	0,1176	90,00	11
761.11	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,002587	398756,00	1032
761.12	2204-0601-0101 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,000011	0,000129	744233,00	96
761.13	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00047	0,005527	57467,00	318
761.14	2113-0811-9901 РСНБ РК 2015	Каучук бутиловый	т	0,00006	0,000706	1431245,00	1010
761.15	2204-0501-0802 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	5,88	394,00	2317
		Итого материалов:				**1247,89**	**14675**
		Накладные расходы	%	94		1564,88	18403

		Сметная прибыль	%	8		360,12	4235
		Сметная стоимость:				**4861,63**	**57173**
762	**1111-0101-0803 РСНБ РК 2015**	**Устройство тепло- и звукоизоляции из керамзитобетона**	**м3**	**0,7056**		**4617,47**	**3258**
762. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	3,44	2,427	910,00	2209
762. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,31752	1016,80	323
		Итого оплата труда:				**3587,96**	**2532**
762. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	0,190512	4249,00	809
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	0,190512	1088,00	207
762. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	0,127008	1888,00	240
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,127008	910,00	116
		Итого эксплуатация машин:				**1487,07**	**1049**
		Накладные расходы	%	94		3372,68	2380
		Сметная прибыль	%	8		639,21	451
		Сметная стоимость:				**8629,36**	**6089**
763	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,7056**		**24031,00**	**16956**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	1357
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**18313**
				Деталь 101-1			
767	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	**м2**	**65,8800**		**280,91**	**18506**
767. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,258	16,997	982,00	16691
767. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,764208	1060,38	810
		Итого оплата труда:				**265,66**	**17501**
767. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,118584	1888,00	224
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,118584	910,00	108
767. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	0,645624	2465,00	1591
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,645624	1088,00	702
		Итого эксплуатация машин:				**27,56**	**1815**

767. 5	2111-0205-9907 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1,03	67,856	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	94		249,72	16451
		Сметная прибыль	%	8		42,45	2797
		Сметная стоимость:				**573,08**	**37754**
768	**2111-0401-0402 РСНБ РК 2015**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**4,0714**		**24499,00**	**99745**
		Сметная прибыль	%	8		1959,92	7980
		Сметная стоимость:				**26458,92**	**107724**
769	**1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	**м3**	**1,2517**		**6203,03**	**7764**
769. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	2,99	3,743	835,00	3125
769. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	0,375516	1088,00	409
		Итого оплата труда:				**2823,05**	**3534**
769. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,100138	4249,00	425
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,100138	1088,00	109
769. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,275378	2338,00	644
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,275378	1088,00	300
769. 5	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	0,550757	14,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**860,44**	**1077**
769. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	1,402	2537,00	3557
769. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,187758	30,00	6
		Итого материалов:				**2845,94**	**3562**
		Накладные расходы	%	94		2653,67	3322
		Сметная прибыль	%	8		708,54	887
		Сметная стоимость:				**9565,23**	**11973**

770	**1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой**	**м2**	**65,8800**		**2936,64**	**193466**
770. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	1,38	90,914	1172,00	106552
770. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	3,399	918,62	3123
		Итого оплата труда:				**1664,76**	**109674**
770. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,025	1,647	26,00	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
770. 4	3106-0202-1201 РСНБ РК 2015	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	3,162	1302,00	4117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048	3,162	910,00	2877
770. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,072468	1888,00	137
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,072468	910,00	66
770. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,1647	2465,00	406
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,1647	1088,00	179
		Итого эксплуатация машин:				**71,39**	**4703**
770. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0031	0,204228	16850,00	3441
770. 8	2110-0401-0401 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,12	73,786	228,00	16823
770. 9	2110-0501-0801 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,16	76,421	460,00	35154
770.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,01	0,6588	90,00	59
770.11	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,014494	398756,00	5779
770.12	2204-0601-0101 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,000011	0,000725	744233,00	539
770.13	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00047	0,030964	57467,00	1779
770.14	2113-0811-9901 РСНБ РК 2015	Каучук бутиловый	т	0,00006	0,003953	1431245,00	5657
770.15	2204-0501-0802 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	32,94	394,00	12978
		Итого материалов:				**1247,89**	**82211**
		Накладные расходы	%	94		1564,88	103094

		Сметная прибыль	%	8		360,12	23725
		Сметная стоимость:				**4861,63**	**320284**
771	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**65,8800**		**691,12**	**45531**
771. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	23,453	791,00	18552
771. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,836676	910,00	761
		Итого оплата труда:				**293,15**	**19313**
771. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	5,975	15,00	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
771. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,836676	1888,00	1580
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,836676	910,00	761
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**1669**
771. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,344	18781,00	25241
771. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	2,306	30,00	69
		Итого материалов:				**384,18**	**25310**
		Накладные расходы	%	94		275,56	18154
		Сметная прибыль	%	8		77,33	5095
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**68780**
772	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**65,8800**		**414,31**	**27294**
772. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,0176	1,159	791,00	917
772. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,138348	3640,00	504
		Итого оплата труда:				**21,57**	**1421**
772. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	6,114	15,00	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
772. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,553392	1888,00	1045
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,553392	910,00	504
		Итого эксплуатация машин:				**17,25**	**1137**
772. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,344	18781,00	25241

		Итого материалов:				**383,13**	**25241**
		Накладные расходы	%	94		20,27	1335
		Сметная прибыль	%	8		34,77	2290
		Сметная стоимость:				**469,34**	**30920**
773	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	**м2**	**65,8800**		**1390,36**	**91597**
773. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1325)	чел-ч	0,416	27,406	1325,00	36313
773. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,645624	1017,16	657
		Итого оплата труда:				**561,17**	**36970**
773. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,06	3,953	26,00	103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
773. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	5,303	729,00	3866
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
773. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,256932	1888,00	485
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,256932	910,00	234
773. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,388692	2465,00	958
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,388692	1088,00	423
		Итого эксплуатация машин:				**82,15**	**5412**
773. 7	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	73,786	239,00	17635
773. 8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,227945	101855,00	23217
773. 9	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,009223	230541,00	2126
773.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,3294	90,00	30
773.11	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,152183	21468,00	3267
773.12	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,062586	57467,00	3597
		Итого материалов:				**757,01**	**49872**
		Накладные расходы	%	94		527,50	34752
		Сметная прибыль	%	8		153,43	10108
		Сметная стоимость:				**2071,29**	**136456**

774	**1111-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой**	**м2**	**65,8800**		**863,87**	**56912**
774. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1325)	чел-ч	0,251	16,536	1325,00	21910
774. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,368928	1014,89	374
		Итого оплата труда:				**338,26**	**22284**
774. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,045	2,965	26,00	77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
774. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0368	2,424	729,00	1767
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
774. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,151524	1888,00	286
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,151524	910,00	138
774. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,217404	2465,00	536
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,217404	1088,00	237
		Итого эксплуатация машин:				**40,47**	**2666**
774. 7	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	73,786	239,00	17635
774. 8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,099479	101855,00	10132
774. 9	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	0,003953	230541,00	911
774.10	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,069833	21468,00	1499
774.11	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,037552	57467,00	2158
		Итого материалов:				**490,83**	**32336**
		Накладные расходы	%	94		317,96	20947
		Сметная прибыль	%	8		94,55	6229
		Сметная стоимость:				**1276,38**	**84088**
775	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**65,8800**		**691,12**	**45531**
775. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	23,453	791,00	18552
775. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,836676	910,00	761
		Итого оплата труда:				**293,15**	**19313**

775. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	5,975	15,00	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
775. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,836676	1888,00	1580
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,836676	910,00	761
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**1669**
775. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,344	18781,00	25241
775. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	2,306	30,00	69
		Итого материалов:				**384,18**	**25310**
		Накладные расходы	%	94		275,56	18154
		Сметная прибыль	%	8		77,33	5095
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**68780**
				Деталь 38-2			
778	**1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	**м3**	**4,9416**		**6203,03**	**30653**
778. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	2,99	14,775	835,00	12337
778. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	1,482	1088,00	1613
		Итого оплата труда:				**2823,05**	**13950**
778. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,395328	4249,00	1680
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,395328	1088,00	430
778. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	1,087	2338,00	2542
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	1,087	1088,00	1183
778. 5	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	2,174	14,00	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**860,44**	**4252**
778. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	5,535	2537,00	14041
778. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,74124	30,00	22
		Итого материалов:				**2845,94**	**14063**
		Накладные расходы	%	94		2653,67	13113

		Сметная прибыль	%	8		708,54	3501
		Сметная стоимость:				**9565,23**	**47268**
779	**1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой**	**м2**	**61,7700**		**2936,64**	**181396**
779. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	1,38	85,243	1172,00	99904
779. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	3,187	918,62	2928
		Итого оплата труда:				**1664,76**	**102832**
779. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,025	1,544	26,00	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
779. 4	3106-0202-1201 РСНБ РК 2015	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	2,965	1302,00	3860
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048	2,965	910,00	2698
779. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,067947	1888,00	128
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,067947	910,00	62
779. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,154425	2465,00	381
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,154425	1088,00	168
		Итого эксплуатация машин:				**71,39**	**4409**
779. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0031	0,191487	16850,00	3227
779. 8	2110-0401-0401 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,12	69,182	228,00	15774
779. 9	2110-0501-0801 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,16	71,653	460,00	32960
779.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,01	0,6177	90,00	56
779.11	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,013589	398756,00	5419
779.12	2204-0601-0101 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,000011	0,000679	744233,00	506
779.13	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00047	0,029032	57467,00	1668
779.14	2113-0811-9901 РСНБ РК 2015	Каучук бутиловый	т	0,00006	0,003706	1431245,00	5304
779.15	2204-0501-0802 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	30,885	394,00	12169

		Итого материалов:				**1247,89**	**77082**
		Накладные расходы	%	94		1564,88	96662
		Сметная прибыль	%	8		360,12	22245
		Сметная стоимость:				**4861,63**	**300303**
780	**1111-0101-0803 РСНБ РК 2015**	**Устройство тепло- и звукоизоляции из керамзитобетона**	**м3**	**3,7062**		**4617,47**	**17113**
780. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	3,44	12,749	910,00	11602
780. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	1,668	1016,80	1696
		Итого оплата труда:				**3587,96**	**13298**
780. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	1,001	4249,00	4252
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	1,001	1088,00	1089
780. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	0,667116	1888,00	1260
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,667116	910,00	607
		Итого эксплуатация машин:				**1487,07**	**5511**
		Накладные расходы	%	94		3372,68	12500
		Сметная прибыль	%	8		639,21	2369
		Сметная стоимость:				**8629,36**	**31982**
781	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**3,7062**		**24031,00**	**89064**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	7125
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**96189**
				Деталь 62-3			
785	**1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	**м3**	**0,6040**		**6203,03**	**3747**
785. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	2,99	1,806	835,00	1508
785. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	0,1812	1088,00	197
		Итого оплата труда:				**2823,05**	**1705**
785. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,04832	4249,00	205
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,04832	1088,00	53
785. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,13288	2338,00	311

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,13288	1088,00	145
785. 5	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	0,26576	14,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**860,44**	**520**
785. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	0,67648	2537,00	1716
785. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,0906	30,00	3
		Итого материалов:				**2845,94**	**1719**
		Накладные расходы	%	94		2653,67	1603
		Сметная прибыль	%	8		708,54	428
		Сметная стоимость:				**9565,23**	**5777**
786	**1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой**	**м2**	**7,5500**		**2936,64**	**22172**
786. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	1,38	10,419	1172,00	12211
786. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	0,38958	918,62	358
		Итого оплата труда:				**1664,76**	**12569**
786. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,025	0,18875	26,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
786. 4	3106-0202-1201 РСНБ РК 2015	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	0,3624	1302,00	472
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048	0,3624	910,00	330
786. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,008305	1888,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,008305	910,00	8
786. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,018875	2465,00	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,018875	1088,00	21
		Итого эксплуатация машин:				**71,39**	**539**
786. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0031	0,023405	16850,00	394
786. 8	2110-0401-0401 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,12	8,456	228,00	1928
786. 9	2110-0501-0801 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,16	8,758	460,00	4029

786.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,01	0,0755	90,00	7
786.11	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,001661	398756,00	662
786.12	2204-0601-0101 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,000011	0,000083	744233,00	62
786.13	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00047	0,003549	57467,00	204
786.14	2113-0811-9901 РСНБ РК 2015	Каучук бутиловый	т	0,00006	0,000453	1431245,00	648
786.15	2204-0501-0802 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	3,775	394,00	1487
		Итого материалов:				**1247,89**	**9422**
		Накладные расходы	%	94		1564,88	11815
		Сметная прибыль	%	8		360,12	2719
		Сметная стоимость:				**4861,63**	**36705**
787	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**7,5500**		**691,12**	**5218**
787. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	2,688	791,00	2126
787. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,095885	910,00	87
		Итого оплата труда:				**293,15**	**2213**
787. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	0,684785	15,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
787. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,095885	1888,00	181
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,095885	910,00	87
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**191**
787. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,15402	18781,00	2893
787. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	0,26425	30,00	8
		Итого материалов:				**384,18**	**2901**
		Накладные расходы	%	94		275,56	2081
		Сметная прибыль	%	8		77,33	584
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**7882**

788	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**7,5500**		**414,31**	**3128**
788. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,0176	0,13288	791,00	105
788. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,015855	3640,00	58
		Итого оплата труда:				**21,57**	**163**
788. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	0,70064	15,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
788. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,06342	1888,00	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,06342	910,00	58
		Итого эксплуатация машин:				**17,25**	**130**
788. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,15402	18781,00	2893
		Итого материалов:				**383,13**	**2893**
		Накладные расходы	%	94		20,27	153
		Сметная прибыль	%	8		34,77	262
		Сметная стоимость:				**469,34**	**3544**
789	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	**м2**	**7,5500**		**1390,36**	**10497**
789. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1325)	чел-ч	0,416	3,141	1325,00	4162
789. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,07399	1017,16	75
		Итого оплата труда:				**561,17**	**4237**
789. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,06	0,453	26,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
789. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	0,607775	729,00	443
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
789. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,029445	1888,00	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,029445	910,00	27
789. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,044545	2465,00	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,044545	1088,00	48
		Итого эксплуатация машин:				**82,15**	**620**

789. 7	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	8,456	239,00	2021
789. 8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,026123	101855,00	2661
789. 9	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,001057	230541,00	244
789.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,03775	90,00	3
789.11	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,017441	21468,00	374
789.12	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,007173	57467,00	412
		Итого материалов:				**757,01**	**5715**
		Накладные расходы	%	94		527,50	3983
		Сметная прибыль	%	8		153,43	1158
		Сметная стоимость:				**2071,29**	**15638**
790	**1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 К=4**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой**	**м2**	**7,5500**		**3455,50**	**26089**
790. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1325)	чел-ч	1,004	7,58	1325,00	10044
790. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,04228	4059,57	172
		Итого оплата труда:				**1353,03**	**10215**
790. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,18	1,359	26,00	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
790. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,1472	1,111	729,00	810
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
790. 5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0092	0,06946	1888,00	131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0092	0,06946	910,00	63
790. 6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0132	0,09966	2465,00	246
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0132	0,09966	1088,00	108
		Итого эксплуатация машин:				**161,90**	**1222**
790. 7	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	4,48	33,824	239,00	8084
790. 8	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00604	0,045602	101855,00	4645
790. 9	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00024	0,001812	230541,00	418
790.10	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00424	0,032012	21468,00	687

790.11	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00228	0,017214	57467,00	989
		Итого материалов:				**1963,30**	**14823**
		Накладные расходы	%	94		1271,85	9602
		Сметная прибыль	%	8		378,19	2855
		Сметная стоимость:				**5105,54**	**38547**
				Бетонное покрытие			
794	**1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	**м3**	**0,7125**		**6203,03**	**4420**
794. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	2,99	2,13	835,00	1779
794. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	0,21375	1088,00	233
		Итого оплата труда:				**2823,05**	**2011**
794. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,057	4249,00	242
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,057	1088,00	62
794. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,15675	2338,00	366
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,15675	1088,00	171
794. 5	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	0,3135	14,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**860,44**	**613**
794. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	0,798	2537,00	2025
794. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,106875	30,00	3
		Итого материалов:				**2845,94**	**2028**
		Накладные расходы	%	94		2653,67	1891
		Сметная прибыль	%	8		708,54	505
		Сметная стоимость:				**9565,23**	**6815**
795	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**37,5000**		**691,12**	**25917**
795. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	13,35	791,00	10560
795. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,47625	910,00	433
		Итого оплата труда:				**293,15**	**10993**
795. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	3,401	15,00	51

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
795. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,47625	1888,00	899
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,47625	910,00	433
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**950**
795. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,765	18781,00	14367
795. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	1,313	30,00	39
		Итого материалов:				**384,18**	**14407**
		Накладные расходы	%	94		275,56	10334
		Сметная прибыль	%	8		77,33	2900
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**39151**
796	**1111-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**37,5000**		**1095,65**	**41087**
796. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,361	13,537	791,00	10708
796. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	1,065	1035,98	1103
		Итого оплата труда:				**314,97**	**11811**
796. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	0,45	4249,00	1912
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,45	1088,00	490
796. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	1,485	15,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
796. 5	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	0,30375	2338,00	710
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,30375	1088,00	330
796. 6	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	0,31125	1888,00	588
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	0,31125	910,00	283
		Итого эксплуатация машин:				**86,19**	**3232**
796. 7	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	1,147	2537,00	2911
796. 8	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	1,147	21086,00	24196
796. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	1,313	30,00	39
		Итого материалов:				**723,91**	**27147**

		Накладные расходы	%	94		296,07	11103
		Сметная прибыль	%	8		111,34	4175
		Сметная стоимость:				**1503,07**	**56365**
797	**1111-0101-3902 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса цементные. Устройство**	**м плинтусов**	**40,1250**		**147,02**	**5899**
797. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,104	4,173	1088,00	4540
797. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,01605	1088,00	17
		Итого оплата труда:				**113,59**	**4558**
797. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,01605	2465,00	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,01605	1088,00	17
		Итого эксплуатация машин:				**0,99**	**40**
797. 4	2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,0642	20552,00	1319
		Итого материалов:				**32,88**	**1319**
		Накладные расходы	%	94		106,77	4284
		Сметная прибыль	%	8		20,30	815
		Сметная стоимость:				**274,10**	**10998**
		Потолок					
798	**1115-0203-0502 РСНБ РК 2015**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка**	**м2**	**170,6500**		**577,72**	**98588**
798. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,45	76,793	964,00	74028
798. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,51195	910,00	466
		Итого оплата труда:				**436,53**	**74494**
798. 3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003	0,51195	1888,00	967
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,51195	910,00	466
		Итого эксплуатация машин:				**5,66**	**967**
798. 4	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	1,195	19751,00	23594
		Итого материалов:				**138,26**	**23594**
		Накладные расходы	%	80		349,22	59595
		Сметная прибыль	%	8		74,16	12655
		Сметная стоимость:				**1001,10**	**170838**

801	**1115-0108-1401 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	**м2**	**24,7000**		**1207,27**	**29819**
801. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	1,025	25,317	1053,00	26659
801. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0534	1,319	1062,67	1402
		Итого оплата труда:				**1136,07**	**28061**
801. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0535	1,321	13,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
801. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0076	0,18772	1888,00	354
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0076	0,18772	910,00	171
801. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0458	1,131	2465,00	2789
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0458	1,131	1088,00	1231
		Итого эксплуатация машин:				**127,94**	**3160**
801. 6	1-1-573	Плиты гипсокартонные перфорированные звукопоглощающие с подстилающим слоем из нетканого полотна, толщина 8,5 мм	м2	1	24,7	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	80		908,86	22449
		Сметная прибыль	%	8		169,29	4181
		Сметная стоимость:				**2285,41**	**56450**
803	**1115-0203-0502 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 поверхности**	**640,4300**		**577,72**	**369990**
803. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,45	288,193	964,00	277819
803. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	1,921	910,00	1748
		Итого оплата труда:				**436,53**	**279567**
803. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003	1,921	1888,00	3627
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	1,921	910,00	1748
		Итого эксплуатация машин:				**5,66**	**3627**
803. 4	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	4,483	19751,00	88544
		Итого материалов:				**138,26**	**88544**
		Накладные расходы	%	80		349,22	223654
		Сметная прибыль	%	8		74,16	47491
		Сметная стоимость:				**1001,10**	**641135**

		Стены					
805	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015**	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен**	**м2**	**1678,1800**		**1265,92**	**2124434**
805. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,74	1241,853	1053,00	1307671
805. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	92,971	910,00	84604
		Итого оплата труда:				**829,63**	**1392275**
805. 3	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	78,874	1076,00	84869
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	78,874	910,00	71775
805. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	14,097	1888,00	26615
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	14,097	910,00	12828
		Итого эксплуатация машин:				**66,43**	**111484**
805. 5	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	31,382	19751,00	619825
805. 6	2105-0308-0375 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0554	92,971	885,00	82279
805. 7	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,100691	22269,00	2242
805. 8	2113-0209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	2,014	463,00	932
		Итого материалов:				**420,26**	**705279**
		Накладные расходы	%	80		663,71	1113820
		Сметная прибыль	%	8		154,37	259060
		Сметная стоимость:				**2083,99**	**3497315**
808	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 поверхности**	**503,1800**		**1036,69**	**521643**
808. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,65	327,067	1000,00	327067
808. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	26,769	910,00	24360
		Итого оплата труда:				**698,41**	**351427**
808. 3	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	23,649	1076,00	25447
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	23,649	910,00	21521
808. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0062	3,12	1888,00	5890

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	3,12	910,00	2839
		Итого эксплуатация машин:				**62,28**	**31337**
808. 5	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	7,598	19751,00	150068
808. 6	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,030191	22269,00	672
808. 7	2113-0209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	0,352226	463,00	163
808. 8	2105-0308-0360 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0277	13,938	885,00	12335
		Итого материалов:				**324,41**	**163239**
		Накладные расходы	%	80		558,73	281142
		Сметная прибыль	%	8		127,63	64223
		Сметная стоимость:				**1723,06**	**867007**
809	**1115-0107-0101 РСНБ РК 2015**	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**	**м2**	**503,1800**		**4628,38**	**2328906**
809. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	2	1006,36	1018,00	1024474
809. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	4,327	920,35	3983
		Итого оплата труда:				**2043,91**	**1028457**
809. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,25159	4249,00	1069
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,25159	1088,00	274
809. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	4,076	1888,00	7695
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	4,076	910,00	3709
		Итого эксплуатация машин:				**17,42**	**8764**
809. 5	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	7,548	19856,00	149867
809. 6	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,201272	17349,00	3492
809. 7	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	2,516	90,00	226
809. 8	2202-0101-0405 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	503,18	2267,00	1140709
809. 9	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	0,001	0,50318	2590,00	1303
809.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00465	2,34	30,00	70

		Итого материалов:				**2574,96**	**1295668**
		Накладные расходы	%	80		1635,13	822766
		Сметная прибыль	%	8		501,08	252134
		Сметная стоимость:				**6764,59**	**3403806**
		Откосы					
810	**1115-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	**м2**	**140,6000**		**2747,08**	**386240**
810. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	1,79	251,674	1035,00	260483
810. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	2,896	910,00	2636
		Итого оплата труда:				**1871,40**	**263118**
810. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0206	2,896	1888,00	5468
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	2,896	910,00	2635
		Итого эксплуатация машин:				**38,89**	**5468**
810. 4	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,1406	19751,00	2777
810. 5	2102-0402-0302 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	6,046	19437,00	117512
		Итого материалов:				**855,54**	**120289**
		Накладные расходы	%	80		1497,12	210495
		Сметная прибыль	%	8		339,54	47739
		Сметная стоимость:				**4583,74**	**644474**
812	**1107-0516-0115 РСНБ РК 2015**	**Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором**	**м**	**672,0000**		**333,43**	**224064**
812. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,298	200,256	1088,00	217879
812. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,672	1088,00	731
		Итого оплата труда:				**325,31**	**218610**
812. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,672	2465,00	1656
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,672	1088,00	731
		Итого эксплуатация машин:				**2,46**	**1656**
812. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0004	0,2688	16850,00	4529
		Итого материалов:				**6,74**	**4529**
		Накладные расходы	%	118		383,87	257959

		Сметная прибыль	%	8		57,38	38562
		Сметная стоимость:				**774,68**	**520586**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**34855815**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**34855815**
Материалы -			Тенге				**12786519**
Всего заработная плата -			Тенге				**16706602**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**4210092**
Местные материалы -			Тенге				**747359**
		Накладные расходы -	Тенге				**14433110**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3943114**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**53232039**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**16222**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16706602**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**53232039**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**16222**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16706602**
РАЗДЕЛ 9. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА							
818	**1115-0108-1807 РСНБ РК 2015**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	**м2**	**708,7500**		**398,10**	**282153**
818. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	0,2357	167,052	928,00	155025
818. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00054	0,382725	1554,00	595
		Итого оплата труда:				**219,57**	**155619**
818. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00054	0,382725	4329,00	1657
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00054	0,382725	1554,00	595
818. 4	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0351	24,877	18,00	448
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,97**	**2105**
818. 5	2113-0816-2808 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	8,4	5953,5	21,00	125024
		Итого материалов:				**176,40**	**125024**
		Накладные расходы	%	80		175,66	124495

		Сметная прибыль	%	8		45,90	32532
		Сметная стоимость:				**619,65**	**439180**
819	**2111-0101-0108 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**61,6500**		**37363,00**	**2303429**
		Сметная прибыль	%	8		2989,04	184274
		Сметная стоимость:				**40352,04**	**2487703**
820	**1115-0108-1801 РСНБ РК 2015**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	**м2**	**708,7500**		**2443,27**	**1731668**
820. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	1,202	851,634	982,00	836305
820. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00162	1,148	1554,00	1784
		Итого оплата труда:				**1182,49**	**838089**
820. 3	3403-0302-0701 РСНБ РК 2015	Гайковерт электрический	маш.-ч	0,0293	20,766	36,00	748
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
820. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0605	42,879	13,00	557
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
820. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00162	1,148	4329,00	4970
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00162	1,148	1554,00	1784
820. 6	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0303	21,475	198,00	4252
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
820. 7	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,065	46,069	18,00	829
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**16,02**	**11357**
820. 8	2106-0902-1301 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	2,5	1771,875	264,00	467775
820. 9	2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,264	187,11	629,00	117692
820.10	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	2,54	1800,225	93,00	167421
820.11	2113-0211-0802 РСНБ РК 2015	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2,5	1771,875	74,00	131119
		Итого материалов:				**1247,28**	**884007**
		Накладные расходы	%	80		945,99	670471

		Сметная прибыль	%	8		271,14	192171
		Сметная стоимость:				**3660,40**	**2594310**
821	**1115-0108-1808 РСНБ РК 2015**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями**	**м2**	**708,7500**		**331,92**	**235251**
821. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,3484	246,928	946,00	233594
821. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00054	0,382725	1554,00	595
		Итого оплата труда:				**330,43**	**234189**
821. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00054	0,382725	4329,00	1657
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00054	0,382725	1554,00	595
		Итого эксплуатация машин:				**2,34**	**1657**
		Накладные расходы	%	80		264,34	187351
		Сметная прибыль	%	8		47,70	33808
		Сметная стоимость:				**643,97**	**456411**
822	**2106-0901-1601**	**Панели фасадные алюминиевые**	**м2**	**722,9250**		**9629,00**	**6961045**
		Сметная прибыль	%	8		770,32	556884
		Сметная стоимость:				**10399,32**	**7517928**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**11513546**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4552501**
Материалы -			Тенге				**1009030**
Всего заработная плата -			Тенге				**1227897**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2303429**
Накладные расходы -			Тенге				**982318**
Сметная прибыль -			Тенге				**442786**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5977604**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1268**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1227897**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**6961045**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**6961045**
Сметная прибыль -			Тенге				**556884**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**7517928**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**13495533**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1268**

		Сметная заработная плата -	Тенге				**1227897**
		РАЗДЕЛ 10. Крыльца					
		Крыльцо КР-1 4шт с навесом					
823	**1111-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**36,8000**		**1262,20**	**46449**
823. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=850)	чел-ч	0,263	9,678	850,00	8227
823. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	1,214	1260,28	1530
		Итого оплата труда:				**265,14**	**9757**
823. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0077	0,28336	4249,00	1204
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,28336	1088,00	308
823. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	0,44896	4161,00	1868
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	0,44896	1554,00	698
823. 5	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0116	0,42688	3173,00	1354
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0116	0,42688	1088,00	464
823. 6	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,051	1,877	120,00	225
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
823. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,0552	2465,00	136
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,0552	1088,00	60
		Итого эксплуатация машин:				**130,11**	**4788**
823. 8	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	0,67712	2704,00	1831
823. 9	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0092	0,33856	2467,00	835
823.10	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0298	1,097	2225,00	2440
823.11	2113-0104-0902 РСНБ РК 2015	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,0124	0,45632	62080,00	28328
		Итого материалов:				**908,55**	**33435**
		Накладные расходы	%	94		249,23	9172
		Сметная прибыль	%	8		120,91	4450
		Сметная стоимость:				**1632,35**	**60070**

824	**1106-0601-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 100 мм**	**м3**	**16,4400**		**69464,14**	**1141990**
824. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	26,7	438,948	946,00	415245
824. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,863	30,624	1091,25	33419
		Итого оплата труда:				**27290,98**	**448664**
824. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,044388	4249,00	189
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,044388	1088,00	48
824. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,589	26,118	39,00	1019
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
824. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,828	30,049	5764,00	173203
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,828	30,049	1088,00	32693
824. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,013	0,21372	4329,00	925
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,21372	1554,00	332
824. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0725	1,192	79,00	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
824. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,499	24,65	174,00	4289
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
824. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0193	0,317292	2465,00	782
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	0,317292	1088,00	345
		Итого эксплуатация машин:				**10979,35**	**180500**
824.10	2102-0101-2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	16,687	20620,00	344078
824.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0073	0,120012	40416,00	4850
824.12	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0899	1,478	58360,00	86254
824.13	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00206	0,033866	26517,00	898
824.14	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0048	0,078912	404706,00	31936
824.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	2,56	42,086	310,00	13047

824.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0018	0,029592	212247,00	6281
824.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00618	0,101599	30,00	3
824.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	3,95	64,938	907,00	58899
		Итого материалов:				**33226,59**	**546245**
		Накладные расходы	%	91		24834,80	408284
		Сметная прибыль	%	8		7543,91	124022
		Сметная стоимость:				**101842,85**	**1674296**
825	**2105-0301-3501 РСНБ РК 2015**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр 1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,4788**		**213050,00**	**102008**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	8161
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**110169**
		Крыльцо КР-2 2шт					
838	**1111-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**6,1600**		**1262,20**	**7775**
838. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=850)	чел-ч	0,263	1,62	850,00	1377
838. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	0,20328	1260,28	256
		Итого оплата труда:				**265,14**	**1633**
838. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0077	0,047432	4249,00	202
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,047432	1088,00	52
838. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	0,075152	4161,00	313
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	0,075152	1554,00	117
838. 5	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0116	0,071456	3173,00	227
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0116	0,071456	1088,00	78
838. 6	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,051	0,31416	120,00	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
838. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,00924	2465,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,00924	1088,00	10
		Итого эксплуатация машин:				**130,11**	**801**

838. 8	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	0,113344	2704,00	306
838. 9	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0092	0,056672	2467,00	140
838.10	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0298	0,183568	2225,00	408
838.11	2113-0104-0902 РСНБ РК 2015	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,0124	0,076384	62080,00	4742
		Итого материалов:				**908,55**	**5597**
		Накладные расходы	%	94		249,23	1535
		Сметная прибыль	%	8		120,91	745
		Сметная стоимость:				**1632,35**	**10055**
839	**1106-0101-0116 РСНБ РК 2015**	**Устройство фундаментных плит железобетонных (В15)**	**м3**	**5,5400**		**28417,23**	**157431**
839. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=910)	чел-ч	2,37	13,13	910,00	11948
839. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3432	1,901	1118,55	2127
		Итого оплата труда:				**2540,59**	**14075**
839. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,014958	4249,00	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,014958	1088,00	16
839. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1416	0,784464	39,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
839. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2844	1,576	5764,00	9082
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2844	1,576	1088,00	1715
839. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0225	0,12465	4329,00	540
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0225	0,12465	1554,00	194
839. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0015	0,00831	79,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
839. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0893	0,494722	174,00	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
839. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0336	0,186144	2465,00	459
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0336	0,186144	1088,00	203

		Итого эксплуатация машин:				**1852,16**	**10261**
839.10	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	5,623	23516,00	132233
839.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,56508	70,00	40
839.12	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,003878	58360,00	226
839.13	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000554	26517,00	15
839.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,109	0,60386	310,00	187
839.15	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,05	0,277	6994,00	1937
839.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,000554	212247,00	118
839.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00731	0,040497	30,00	1
839.18	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,068	0,37672	1236,00	466
		Итого материалов:				**24408,37**	**135222**
		Накладные расходы	%	91		2311,93	12808
		Сметная прибыль	%	8		2458,33	13619
		Сметная стоимость:				**33187,49**	**183859**
840	**2105-0301-3501 РСНБ РК 2015**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0818**		**213050,00**	**17421**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	1394
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**18815**
		Крыльцо КР-3 1шт					
843	**1111-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**6,1600**		**1262,20**	**7775**
843. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=850)	чел-ч	0,263	1,62	850,00	1377
843. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	0,20328	1260,28	256
		Итого оплата труда:				**265,14**	**1633**
843. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0077	0,047432	4249,00	202
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,047432	1088,00	52
843. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	0,075152	4161,00	313

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	0,075152	1554,00	117
843. 5	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0116	0,071456	3173,00	227
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0116	0,071456	1088,00	78
843. 6	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,051	0,31416	120,00	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
843. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,00924	2465,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,00924	1088,00	10
		Итого эксплуатация машин:				**130,11**	**801**
843. 8	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	0,113344	2704,00	306
843. 9	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0092	0,056672	2467,00	140
843.10	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0298	0,183568	2225,00	408
843.11	2113-0104-0902 РСНБ РК 2015	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,0124	0,076384	62080,00	4742
		Итого материалов:				**908,55**	**5597**
		Накладные расходы	%	94		249,23	1535
		Сметная прибыль	%	8		120,91	745
		Сметная стоимость:				**1632,35**	**10055**
844	**1106-0101-0116 РСНБ РК 2015**	**Устройство фундаментных плит железобетонных (В15)**	**м3**	**5,5400**		**28417,23**	**157431**
844. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=910)	чел-ч	2,37	13,13	910,00	11948
844. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3432	1,901	1118,55	2127
		Итого оплата труда:				**2540,59**	**14075**
844. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,014958	4249,00	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,014958	1088,00	16
844. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1416	0,784464	39,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
844. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2844	1,576	5764,00	9082
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2844	1,576	1088,00	1715

844. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0225	0,12465	4329,00	540
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0225	0,12465	1554,00	194
844. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0015	0,00831	79,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
844. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0893	0,494722	174,00	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
844. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0336	0,186144	2465,00	459
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0336	0,186144	1088,00	203
		Итого эксплуатация машин:				**1852,16**	**10261**
844.10	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	5,623	23516,00	132233
844.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,56508	70,00	40
844.12	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,003878	58360,00	226
844.13	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000554	26517,00	15
844.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,109	0,60386	310,00	187
844.15	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,05	0,277	6994,00	1937
844.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,000554	212247,00	118
844.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00731	0,040497	30,00	1
844.18	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,068	0,37672	1236,00	466
		Итого материалов:				**24408,37**	**135222**
		Накладные расходы	%	91		2311,93	12808
		Сметная прибыль	%	8		2458,33	13619
		Сметная стоимость:				**33187,49**	**183859**
845	**2105-0301-3501 РСНБ РК 2015**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0818**		**213050,00**	**17421**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	1394
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**18815**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**1655703**
В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1655703**
Материалы -	Тенге				**861318**
Всего заработная плата -	Тенге				**489837**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**136851**
Накладные расходы -	Тенге				**446142**
Сметная прибыль -	Тенге				**168148**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**2269993**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**514**
Сметная заработная плата -	Тенге				**489837**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**2269993**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**514**
Сметная заработная плата -	Тенге				**489837**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:	Тенге				**67072737**
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**18884623**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1457104**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**629391**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**46731010**
- перевозка грузов	Тенге				**0**
- оборудование	Тенге				**0**
Накладные расходы	Тенге				**16776485**
ИТОГО:	Тенге				**83849222**
Сметная прибыль	Тенге				**6707938**
ИТОГО по смете:	Тенге				**90 557 160**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Блок "В". ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №2-3-3. Отопление и вентиляция.							

РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ							
1	**1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	**м**	**302,0000**		**1540,22**	**465146**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,297	89,694	1088,00	97587
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	1,51	1153,24	1741
		Итого оплата труда:				**328,90**	**99328**
1. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,2416	5764,00	1393
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,2416	1088,00	263
1. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,2114	4329,00	915
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,2114	1554,00	329
1. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	1,057	2465,00	2606
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	1,057	1088,00	1150
1. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	3,473	26,00	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**16,57**	**5004**
1. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,5134	561,00	288
1. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000393	628269,00	247
1. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,84862	293,00	249
1.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,1812	323,00	59
1.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	1,601	508,00	813
1.12	2301-1306-0102 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	302	1192,00	359984
1.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	1,329	174,00	231
1.14	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	1,329	516,00	686
		Итого материалов:				**1200,52**	**362556**
		Накладные расходы	%	98		322,32	97342
		Сметная прибыль	%	8		149,00	44999

		Сметная стоимость:				**2011,55**	**607487**
3	**2301-0201-0113 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 26 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**64,0000**		**293,00**	**18752**
		Сметная прибыль	%	8		23,44	1500
		Сметная стоимость:				**316,44**	**20252**
4	**2301-0201-0117 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**60,0000**		**383,00**	**22980**
		Сметная прибыль	%	8		30,64	1838
		Сметная стоимость:				**413,64**	**24818**
15	**2304-0901-0501 РСНБ РК 2015**	**Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**27,0000**		**1525,00**	**41175**
		Сметная прибыль	%	8		122,00	3294
		Сметная стоимость:				**1647,00**	**44469**
16	**2304-0501-0227 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**851,00**	**1702**
		Сметная прибыль	%	8		68,08	136
		Сметная стоимость:				**919,08**	**1838**
17	**2304-0501-0228 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18 п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**56,0000**		**1039,00**	**58184**
		Сметная прибыль	%	8		83,12	4655
		Сметная стоимость:				**1122,12**	**62839**
18	**2304-0501-0230 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**4,0000**		**2314,00**	**9256**
		Сметная прибыль	%	8		185,12	740
		Сметная стоимость:				**2499,12**	**9996**
19	**2304-0501-0231 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**3469,00**	**6938**
		Сметная прибыль	%	8		277,52	555
		Сметная стоимость:				**3746,52**	**7493**

20	**2304-0501-0232 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**5358,00**	**10716**
		Сметная прибыль	%	8		428,64	857
		Сметная стоимость:				**5786,64**	**11573**
21	**1116-0601-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм**	**1шт**	**6,0000**		**3386,07**	**20316**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	2,6	15,6	1000,00	15600
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,24	1204,50	289
		Итого оплата труда:				**2648,18**	**15889**
21. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,01	0,06	5764,00	346
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,06	1088,00	65
21. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,06	4329,00	260
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,06	1554,00	93
21. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,63	3,78	174,00	658
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,12	2465,00	296
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,12	1088,00	131
		Итого эксплуатация машин:				**259,85**	**1559**
21. 7	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00207	0,01242	190274,00	2363
21. 8	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00198	207096,00	410
21. 9	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,012	32005,00	384
21.10	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	2	12	--	--
21.11	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	6	--	--
		Итого материалов:				**526,22**	**3157**
		Накладные расходы	%	98		2595,22	15571
		Сметная прибыль	%	8		478,50	2871
		Сметная стоимость:				**6459,79**	**38759**

22	**2304-0201-1502 РСНБ РК 2015**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**6,0000**		**67597,00**	**405582**
		Сметная прибыль	%	8		5407,76	32447
		Сметная стоимость:				**73004,76**	**438029**
23	**2302-0103-0109 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**12,0000**		**1794,00**	**21528**
		Сметная прибыль	%	8		143,52	1722
		Сметная стоимость:				**1937,52**	**23250**
24	**1120-1901-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка автоматического воздухоотводчика**	**шт**	**3,0000**		**9469,35**	**28408**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=850)	чел-ч	5,061	15,183	850,00	12906
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1785	0,5355	1088,00	583
		Итого оплата труда:				**4496,06**	**13488**
24. 3	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,26	3,78	51,00	193
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1785	0,5355	2465,00	1320
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1785	0,5355	1088,00	583
		Итого эксплуатация машин:				**504,26**	**1513**
24. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00081	0,00243	404706,00	983
24. 6	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0017	0,0051	531723,00	2712
24. 7	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,67	2,01	450,00	905
24. 8	2113-0816-2402 РСНБ РК 2015	Рукав герметичный гибкий	шт.	1	3	3130,00	9390
24. 9	5105-0601-0400 РСНБ РК 2015	Агрегаты вентиляционные пылеулавливающие	шт.	1	3	--	--
		Итого материалов:				**4663,24**	**13990**
		Накладные расходы	%	98		4406,14	13218
		Сметная прибыль	%	8		1110,04	3330
		Сметная стоимость:				**14985,53**	**44957**

25	**2305-1207-0901 РСНБ РК 2015**	**Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 20**	**шт.**	**1,0000**		**2374,00**	**2374**
		Сметная прибыль	%	8		189,92	190
		Сметная стоимость:				**2563,92**	**2564**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1113058**
В том числе:							
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1113058**
Материалы -			Тенге				**379703**
Всего заработная плата -			Тенге				**128706**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**599187**
Сдача и испытание -			Тенге				**687**
		Накладные расходы -	Тенге				**126132**
		Сметная прибыль -	Тенге				**99135**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1338325**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**123**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**128706**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1338325**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**123**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**128706**
РАЗДЕЛ 2.Узел управления							
84	**2305-1001-0845 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 400 мм ГОСТ 31311-2005**	**комплект**	**9,0000**		**9355,00**	**84195**
		Сметная прибыль	%	8		748,40	6736
		Сметная стоимость:				**10103,40**	**90931**
85	**2305-1001-0846 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 500 мм ГОСТ 31311-2005**	**комплект**	**15,0000**		**11319,00**	**169785**
		Сметная прибыль	%	8		905,52	13583
		Сметная стоимость:				**12224,52**	**183368**
86	**2305-1001-0847 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 600 мм ГОСТ 31311-2005**	**комплект**	**13,0000**		**13302,00**	**172926**
		Сметная прибыль	%	8		1064,16	13834

		Сметная стоимость:				**14366,16**	**186760**
87	**2305-1001-0848 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 700 мм ГОСТ 31311-2005**	**комплект**	**24,0000**		**14949,00**	**358776**
		Сметная прибыль	%	8		1195,92	28702
		Сметная стоимость:				**16144,92**	**387478**
88	**2305-1001-0849 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 800 мм ГОСТ 31311-2005**	**комплект**	**14,0000**		**16394,00**	**229516**
		Сметная прибыль	%	8		1311,52	18361
		Сметная стоимость:				**17705,52**	**247877**
89	**2305-1001-0850 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 900 мм ГОСТ 31311-2005**	**комплект**	**4,0000**		**18351,00**	**73404**
		Сметная прибыль	%	8		1468,08	5872
		Сметная стоимость:				**19819,08**	**79276**
90	**2305-1001-0851 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1000 мм ГОСТ 31311-2005**	**комплект**	**2,0000**		**19847,00**	**39694**
		Сметная прибыль	%	8		1587,76	3176
		Сметная стоимость:				**21434,76**	**42870**
91	**2305-1001-0853 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1200 мм ГОСТ 31311-2005**	**комплект**	**1,0000**		**23284,00**	**23284**
		Сметная прибыль	%	8		1862,72	1863
		Сметная стоимость:				**25146,72**	**25147**
92	**2305-1001-0857 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1600 мм ГОСТ 31311-2005**	**комплект**	**1,0000**		**31261,00**	**31261**
		Сметная прибыль	%	8		2500,88	2501
		Сметная стоимость:				**33761,88**	**33762**
93	**2305-1001-0861 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 2000 мм ГОСТ 31311-2005**	**комплект**	**3,0000**		**38907,00**	**116721**
		Сметная прибыль	%	8		3112,56	9338
		Сметная стоимость:				**42019,56**	**126059**

94	**2305-1001-0859 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1800 мм ГОСТ 31311-2005**	**комплект**	**1,0000**		**35070,00**	**35070**
		Сметная прибыль	%	8		2805,60	2806
		Сметная стоимость:				**37875,60**	**37876**
95	**2302-1104-0408 РСНБ РК 2015**	**Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов**	**шт.**	**92,0000**		**170,00**	**15640**
		Сметная прибыль	%	8		13,60	1251
		Сметная стоимость:				**183,60**	**16891**
		Антикоррозийная защита					
96	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**36,0000**		**81,98**	**2951**
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1235)	чел-ч	0,0295	1,062	1235,00	1312
96. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0072	1088,00	8
		Итого оплата труда:				**36,65**	**1319**
96. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0036	4249,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0036	1088,00	4
96. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0036	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
96. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0036	2465,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0036	1088,00	4
96. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,4032	137,00	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,21**	**80**
96. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,00054	290315,00	157
96. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00324	433151,00	1403
		Итого материалов:				**43,34**	**1560**
		Накладные расходы	%	69		25,29	910
		Сметная прибыль	%	8		8,58	309
		Сметная стоимость:				**115,85**	**4171**

97	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**36,0000**		**235,85**	**8490**
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,032	1,152	1000,00	1152
97. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0108	2176,00	24
		Итого оплата труда:				**32,65**	**1176**
97. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0072	4249,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0072	1088,00	8
97. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,0072	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
97. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0144	2465,00	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0144	1088,00	16
97. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,028	1,008	137,00	138
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,68**	**204**
97. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000026	0,000936	290315,00	272
97. 8	2204-0201-9908 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	6,48	1059,00	6862
		Итого материалов:				**198,17**	**7134**
		Накладные расходы	%	69		22,53	811
		Сметная прибыль	%	8		20,67	744
		Сметная стоимость:				**279,05**	**10046**
		ОТОПИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ					
102	**1107-0405-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка отопительных панелей**	**м3**	**6,0900**		**3972,95**	**24195**
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,798	4,86	1088,00	5287
102. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1763	1,074	1527,63	1640
		Итого оплата труда:				**1137,55**	**6928**
102. 3	3105-0106-0201 РСНБ РК 2015	Краны стреловые на рельсовом ходу, 50-100 т	маш.-ч	0,158	0,96222	15870,00	15270
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,158	0,96222	1554,00	1495
102. 4	3304-0201-0102 РСНБ РК 2015	Тягачи седельные, 15 т	маш.-ч	0,0183	0,111447	4127,00	460

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0183	0,111447	1300,00	145
102. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	0,72471	174,00	126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
102. 6	3302-0201-0201 РСНБ РК 2015	Полуприцепы-тяжеловозы, 40 т	маш.-ч	0,0183	0,111447	1703,00	190
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2634,86**	**16046**
102. 7	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0012	0,007308	15402,00	113
102. 8	2104-9999-9903 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1	6,09	--	--
102. 9	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0007	0,004263	614991,00	2622
102.10	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,000609	208994,00	127
		Итого материалов:				**469,88**	**2862**
		Накладные расходы	%	118		1342,30	8175
		Сметная прибыль	%	8		425,22	2590
		Сметная стоимость:				**5740,48**	**34960**
103	**Прайс-лист**	**Панель стеновая цокольная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015**	**к-т**	**36,0000**		**165178,57**	**5946429**
104	**1107-0514-0107 РСНБ РК 2015**	**Присоединение и испытание трубопроводов отопительных панелей**	**шт**	**36,0000**		**1102,36**	**39685**
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	1,08	38,88	982,00	38180
		Итого оплата труда:				**1060,56**	**38180**
104. 2	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0072	208994,00	1505
		Итого материалов:				**41,80**	**1505**
		Накладные расходы	%	118		1251,46	45053
		Сметная прибыль	%	8		188,31	6779
		Сметная стоимость:				**2542,13**	**91517**
		КРАНЫ					
105	**2304-0905-0702 РСНБ РК 2015**	**Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**36,0000**		**1032,00**	**37152**
		Сметная прибыль	%	8		82,56	2972

		Сметная стоимость:				**1114,56**	**40124**
		ГИЛЬЗА ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ					
106	**1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 38-45 мм**	**м**	**11,5800**		**1321,58**	**15304**
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0,553	6,404	1109,00	7102
106. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,122748	1118,77	137
		Итого оплата труда:				**625,14**	**7239**
106. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,013896	5764,00	80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,013896	1088,00	15
106. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,008106	4329,00	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,008106	1554,00	13
106. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,100746	2465,00	248
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,100746	1088,00	110
106. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	2,135	26,00	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**36,19**	**419**
106. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,000926	16850,00	16
106. 8	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,02316	561,00	13
106. 9	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,037056	5488,00	203
106.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,04053	293,00	12
106.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	0,203808	174,00	35
106.12	2301-1307-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	1	11,58	648,00	7504
		Итого материалов:				**672,12**	**7783**
		Накладные расходы	%	98		612,63	7094
		Сметная прибыль	%	8		154,74	1792
		Сметная стоимость:				**2088,95**	**24190**

107	**1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм**	**м**	**1,7350**		**1815,31**	**3150**
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0,553	0,959455	1109,00	1064
107. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,018391	1118,78	21
		Итого оплата труда:				**625,14**	**1085**
107. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,002082	5764,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,002082	1088,00	2
107. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,001215	4329,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,001215	1554,00	2
107. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,015095	2465,00	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,015095	1088,00	16
107. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	0,319934	26,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**36,19**	**63**
107. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,000139	16850,00	2
107. 8	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,00347	561,00	2
107. 9	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,005552	5488,00	30
107.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,006072	293,00	2
107.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	0,047713	174,00	8
107.12	2301-1307-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1	1,735	1140,00	1978
		Итого материалов:				**1165,84**	**2023**
		Накладные расходы	%	98		612,63	1063
		Сметная прибыль	%	8		194,24	337
		Сметная стоимость:				**2622,17**	**4549**
108	**1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм**	**м**	**2,2650**		**2351,59**	**5326**

108. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0,656	1,486	1109,00	1648
108. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0124	0,028086	1118,07	31
		Итого оплата труда:				**741,37**	**1679**
108. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,003397	5764,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,003397	1088,00	4
108. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,001812	4329,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,001812	1554,00	3
108. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0101	0,022877	2465,00	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	0,022877	1088,00	25
108. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,2494	0,564891	26,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**43,49**	**99**
108. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00012	0,000272	16850,00	5
108. 8	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,003	0,006795	561,00	4
108. 9	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0041	0,009286	5488,00	51
108.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0045	0,010193	293,00	3
108.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0464	0,105096	174,00	18
108.12	2301-1307-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	1	2,265	1545,00	3499
		Итого материалов:				**1580,60**	**3580**
		Накладные расходы	%	98		726,54	1646
		Сметная прибыль	%	8		246,25	558
		Сметная стоимость:				**3324,38**	**7530**
109	**1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм**	**м**	**0,9900**		**2743,52**	**2716**
109. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0,725	0,71775	1109,00	796
109. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0177	0,017523	1114,33	20
		Итого оплата труда:				**823,75**	**816**

109. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0027	0,002673	5764,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002673	1088,00	3
109. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001	0,00099	4329,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,00099	1554,00	2
109. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,01386	2465,00	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,01386	1088,00	15
109. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,3492	0,345708	26,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**63,48**	**63**
109. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,000208	16850,00	4
109. 8	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,005	0,00495	561,00	3
109. 9	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0061	0,006039	5488,00	33
109.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0067	0,006633	293,00	2
109.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0703	0,069597	174,00	12
109.12	2301-1307-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	1	0,99	1822,00	1804
		Итого материалов:				**1876,02**	**1857**
		Накладные расходы	%	98		807,27	799
		Сметная прибыль	%	8		284,06	281
		Сметная стоимость:				**3834,86**	**3797**
		КРЕПЛЕНИЕ					
110	**2302-1104-0407 РСНБ РК 2015**	**Хомуты для крепления труб**	**шт**	**4,0000**		**419,00**	**1676**
		Сметная прибыль	%	8		33,52	134
		Сметная стоимость:				**452,52**	**1810**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**7476491**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6021750**
Материалы -			Тенге				**13061**

		Всего заработная плата -	Тенге			**47603**
		Местные материалы -	Тенге			**5946429**
		Накладные расходы -	Тенге			**54949**
		Сметная прибыль -	Тенге			**486136**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**6562835**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**47**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**47603**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**1454740**
		Материалы -	Тенге			**15992**
		Всего заработная плата -	Тенге			**46848**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1389100**
		Сдача и испытание -	Тенге			**1118**
		Накладные расходы -	Тенге			**45912**
		Сметная прибыль -	Тенге			**120052**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**1620704**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**46**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**46848**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**8183539**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**93**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**94451**
		РАЗДЕЛ 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ				
		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ СИСТЕМ П-5,П-6,П-7				
166	**1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**48,0000**	**673,58**	**32332**
166. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0,553 26,544	1109,00	29437
166. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106 0,5088	1118,77	569
		Итого оплата труда:			**625,14**	**30007**
166. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012 0,0576	5764,00	332
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012 0,0576	1088,00	63
166. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007 0,0336	4329,00	145
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007 0,0336	1554,00	52

166. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,4176	2465,00	1029
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,4176	1088,00	454
166. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	8,851	26,00	230
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**36,19**	**1737**
166. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,00384	16850,00	65
166. 8	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,096	561,00	54
166. 9	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,1536	5488,00	843
166.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,168	293,00	49
166.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	0,8448	174,00	147
		Итого материалов:				**24,12**	**1158**
		Накладные расходы	%	98		612,63	29406
		Сметная прибыль	%	8		102,90	4939
		Сметная стоимость:				**1389,11**	**66677**
167	**2301-0201-0118 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**48,0000**		**417,00**	**20016**
		Сметная прибыль	%	8		33,36	1601
		Сметная стоимость:				**450,36**	**21617**
168	**1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**70,0000**		**1815,31**	**127071**
168. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0,553	38,71	1109,00	42929
168. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,742	1118,77	830
		Итого оплата труда:				**625,14**	**43760**
168. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,084	5764,00	484
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,084	1088,00	91
168. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,049	4329,00	212
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,049	1554,00	76

168. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,609	2465,00	1501
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,609	1088,00	663
168. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	12,908	26,00	336
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**36,19**	**2533**
168. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,0056	16850,00	94
168. 8	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,14	561,00	79
168. 9	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,224	5488,00	1229
168.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,245	293,00	72
168.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	1,925	174,00	335
168.12	2301-1307-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1	70	1140,00	79800
		Итого материалов:				**1165,84**	**81609**
		Накладные расходы	%	98		612,63	42884
		Сметная прибыль	%	8		194,24	13596
		Сметная стоимость:				**2622,17**	**183552**
169	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**118,0000**		**70,74**	**8347**
169. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1376)	чел-ч	0,0501	5,912	1376,00	8135
		Итого оплата труда:				**68,94**	**8135**
169. 2	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	1,77	73,00	129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,09**	**129**
169. 3	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,0236	323,00	8
169. 4	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0236	508,00	12
169. 5	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,059	516,00	30

169. 6	2113-0703-1407 РСНБ РК 2015	Вода	м3	0,01	1,18	28,00	33
		Итого материалов:				**0,70**	**83**
		Накладные расходы	%	98		67,56	7972
		Сметная прибыль	%	8		11,06	1306
		Сметная стоимость:				**149,36**	**17624**
170	**2304-0501-0227 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**6,0000**		**851,00**	**5106**
		Сметная прибыль	%	8		68,08	408
		Сметная стоимость:				**919,08**	**5514**
171	**2304-0501-0229 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18 п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**12,0000**		**1402,00**	**16824**
		Сметная прибыль	%	8		112,16	1346
		Сметная стоимость:				**1514,16**	**18170**
172	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	**1шт**	**2,0000**		**1880,77**	**3762**
172. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,47	2,94	1000,00	2940
172. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	1088,00	44
		Итого оплата труда:				**1491,76**	**2984**
172. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	0,7	174,00	122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
172. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,04	2465,00	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,04	1088,00	44
		Итого эксплуатация машин:				**110,20**	**220**
172. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0022	188694,00	415
172. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00028	207096,00	58
172. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	32005,00	128
172. 8	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	2	4	--	--
172. 9	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	2	--	--

		Итого материалов:				**300,57**	**601**
		Накладные расходы	%	98		1461,92	2924
		Сметная прибыль	%	8		267,42	535
		Сметная стоимость:				**3610,11**	**7220**
173	**2304-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2,0000**		**13722,00**	**27444**
		Сметная прибыль	%	8		1097,76	2196
		Сметная стоимость:				**14819,76**	**29640**
174	**2302-0103-0107 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**1080,00**	**4320**
		Сметная прибыль	%	8		86,40	346
		Сметная стоимость:				**1166,40**	**4666**
		Антикоррозийная защита					
175	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**18,0000**		**81,98**	**1476**
175. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1235)	чел-ч	0,0295	0,531	1235,00	656
175. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0036	1088,00	4
		Итого оплата труда:				**36,65**	**660**
175. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0018	4249,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0018	1088,00	2
175. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0018	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
175. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0018	2465,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0018	1088,00	2
175. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,2016	137,00	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,21**	**40**
175. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,00027	290315,00	78
175. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00162	433151,00	702

		Итого материалов:				**43,34**	**780**
		Накладные расходы	%	69		25,29	455
		Сметная прибыль	%	8		8,58	154
		Сметная стоимость:				**115,85**	**2085**
176	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**18,0000**		**235,85**	**4245**
176. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,032	0,576	1000,00	576
176. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0054	2176,00	12
		Итого оплата труда:				**32,65**	**588**
176. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0036	4249,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0036	1088,00	4
176. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,0036	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
176. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0072	2465,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0072	1088,00	8
176. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,028	0,504	137,00	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,68**	**102**
176. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000026	0,000468	290315,00	136
176. 8	2204-0201-9908 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	3,24	1059,00	3431
		Итого материалов:				**198,17**	**3567**
		Накладные расходы	%	69		22,53	406
		Сметная прибыль	%	8		20,67	372
		Сметная стоимость:				**279,05**	**5023**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**250943**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5721**
Материалы -			Тенге				**4347**
Всего заработная плата -			Тенге				**1247**
Накладные расходы -			Тенге				**861**

Сметная прибыль -	Тенге				**527**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**7108**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
Сметная заработная плата -	Тенге				**1247**
Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**245222**
Материалы -	Тенге				**83451**
Всего заработная плата -	Тенге				**84884**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**73710**
Накладные расходы -	Тенге				**83187**
Сметная прибыль -	Тенге				**26273**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**354681**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**75**
Сметная заработная плата -	Тенге				**84884**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**361789**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**77**
Сметная заработная плата -	Тенге				**86132**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:	Тенге				**8840492**
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**301434**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**34078**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**7855**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**8504979**
- перевозка грузов	Тенге				**0**
- оборудование	Тенге				**0**
Накладные расходы	Тенге				**311039**
ИТОГО:	Тенге				**9151531**
Сметная прибыль	Тенге				**732122**
ИТОГО по смете:	Тенге				**9 883 653**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту

1	2	3	4	5	6	7	8
Блок "В". ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №2-3-4. Водопровод и канализация							
РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД ниже 0,00							
		Водопровод холодной воды В1					
1	**1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**20,0000**		**4378,26**	**87565**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	0,555	11,1	1018,00	11300
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0142	0,284	1120,82	318
		Итого оплата труда:				**580,91**	**11618**
1. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0018	0,036	5764,00	208
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,036	1088,00	39
1. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001	0,02	4329,00	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,02	1554,00	31
1. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0114	0,228	2465,00	562
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,228	1088,00	248
1. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0406	0,812	26,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**43,86**	**877**
1. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,01	0,2	561,00	112
1. 8	2113-0701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000017	0,00034	628269,00	214
1. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0168	0,336	293,00	98
1.10	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,012	323,00	4
1.11	2301-1306-0207	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных	м	1	20	3748,00	74960
		Итого материалов:				**3769,41**	**75388**
		Накладные расходы	%	98		569,29	11386
		Сметная прибыль	%	8		395,80	7916
		Сметная стоимость:				**5343,35**	**106867**

2	**1116-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**204,0000**		**6733,39**	**1373612**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	0,69	140,76	1018,00	143294
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0218	4,447	1111,51	4943
		Итого оплата труда:				**726,65**	**148237**
2. 3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0038	0,7752	5764,00	4468
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	0,7752	1088,00	843
2. 4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,2244	4329,00	971
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,2244	1554,00	349
2. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0169	3,448	2465,00	8498
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0169	3,448	1088,00	3751
2. 6	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0586	11,954	26,00	311
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**69,85**	**14249**
2. 7	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью	кг	0,0125	2,55	561,00	1431
2. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000023	0,004651	628269,00	2922
2. 9	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0225	4,59	293,00	1345
2.10	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,1224	323,00	40
2.11	2301-1306-0210	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных	м	1	204	5933,00	1210332
		Итого материалов:				**5961,12**	**1216069**
		Накладные расходы	%	98		712,12	145272
		Сметная прибыль	%	8		595,64	121511
		Сметная стоимость:				**8041,15**	**1640394**
6	**1116-0601-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**3,0000**		**3386,07**	**10158**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	2,6	7,8	1000,00	7800
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,12	1204,50	145
		Итого оплата труда:				**2648,18**	**7945**
6. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,01	0,03	5764,00	173
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,03	1088,00	33

6. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,03	4329,00	130
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,03	1554,00	47
6. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,63	1,89	174,00	329
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,06	2465,00	148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,06	1088,00	65
		Итого эксплуатация машин:				**259,85**	**780**
6. 7	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00207	0,00621	190274,00	1182
6. 8	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00099	207096,00	205
6. 9	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,006	32005,00	192
		Итого материалов:				**526,22**	**1579**
		Накладные расходы	%	98		2595,22	7786
		Сметная прибыль	%	8		478,50	1436
		Сметная стоимость:				**6459,79**	**19379**
7	**2304-0101-0302 РСНБ РК 2015**	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 65 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**3,0000**		**22030,00**	**66090**
		Сметная прибыль	%	8		1762,40	5287
		Сметная стоимость:				**23792,40**	**71377**
8	**2302-0103-0108 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 65 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**6,0000**		**1380,00**	**8280**
		Сметная прибыль	%	8		110,40	662
		Сметная стоимость:				**1490,40**	**8942**
9	**1116-0601-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**6,0000**		**3386,07**	**20316**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	2,6	15,6	1000,00	15600
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,24	1204,50	289
		Итого оплата труда:				**2648,18**	**15889**
9. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,01	0,06	5764,00	346
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,06	1088,00	65

9. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,06	4329,00	260
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,06	1554,00	93
9. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,63	3,78	174,00	658
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,12	2465,00	296
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,12	1088,00	131
		Итого эксплуатация машин:				**259,85**	**1559**
9. 7	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00207	0,01242	190274,00	2363
9. 8	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00198	207096,00	410
9. 9	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,012	32005,00	384
		Итого материалов:				**526,22**	**3157**
		Накладные расходы	%	98		2595,22	15571
		Сметная прибыль	%	8		478,50	2871
		Сметная стоимость:				**6459,79**	**38759**
10	**2304-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**6,0000**		**31501,00**	**189006**
		Сметная прибыль	%	8		2520,08	15120
		Сметная стоимость:				**34021,08**	**204126**
11	**2302-0103-0110 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**12,0000**		**2169,00**	**26028**
		Сметная прибыль	%	8		173,52	2082
		Сметная стоимость:				**2342,52**	**28110**
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ 2шт					
14	**2302-0103-0110 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**12,0000**		**2169,00**	**26028**
		Сметная прибыль	%	8		173,52	2082
		Сметная стоимость:				**2342,52**	**28110**
15	**2304-0905-1806 РСНБ РК 2015**	**Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**1931,00**	**3862**

		Сметная прибыль	%	8		154,48	309
		Сметная стоимость:				**2085,48**	**4171**
16	**2304-0501-0225 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**3248,00**	**6496**
		Сметная прибыль	%	8		259,84	520
		Сметная стоимость:				**3507,84**	**7016**
17	**2304-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**6,0000**		**31501,00**	**189006**
		Сметная прибыль	%	8		2520,08	15120
		Сметная стоимость:				**34021,08**	**204126**
18	**2302-0103-0210 РСНБ РК 2015**	**Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм**	**шт**	**12,0000**		**2156,00**	**25872**
		Сметная прибыль	%	8		172,48	2070
		Сметная стоимость:				**2328,48**	**27942**
19	**2301-1306-0210 РСНБ РК 2015**	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 100 мм**	**м**	**4,9400**		**5933,00**	**29309**
		Сметная прибыль	%	8		474,64	2345
		Сметная стоимость:				**6407,64**	**31654**
20	**2301-1306-0103 РСНБ РК 2015**	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 25 мм**	**м**	**0,2000**		**1255,00**	**251**
		Сметная прибыль	%	8		100,40	20
		Сметная стоимость:				**1355,40**	**271**
21	**2301-1306-0104 РСНБ РК 2015**	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 32 мм**	**м**	**0,2000**		**1495,00**	**299**
		Сметная прибыль	%	8		119,60	24
		Сметная стоимость:				**1614,60**	**323**
22	**2301-1306-0106 РСНБ РК 2015**	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 50 мм**	**м**	**0,5800**		**1979,00**	**1148**
		Сметная прибыль	%	8		158,32	92
		Сметная стоимость:				**2137,32**	**1240**

23	**2301-1306-0201 РСНБ РК 2015**	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 15 мм**	**м**	**0,4000**		**1275,00**	**510**
		Сметная прибыль	%	8		102,00	41
		Сметная стоимость:				**1377,00**	**551**
		Водопровод для противопожарных нужд В2 ниже 0,00					
38	**1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**15,0000**		**1815,31**	**27230**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0,553	8,295	1109,00	9199
38. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,159	1118,77	178
		Итого оплата труда:				**625,14**	**9377**
38. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,018	5764,00	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,018	1088,00	20
38. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0105	4329,00	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0105	1554,00	16
38. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,1305	2465,00	322
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,1305	1088,00	142
38. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	2,766	26,00	72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**36,19**	**543**
38. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,0012	16850,00	20
38. 8	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,03	561,00	17
38. 9	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,048	5488,00	263
38.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,0525	293,00	15
38.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	0,4125	174,00	72
38.12	2301-1307-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1	15	1140,00	17100
		Итого материалов:				**1165,84**	**17488**

		Накладные расходы	%	98		612,63	9189
		Сметная прибыль	%	8		194,24	2914
		Сметная стоимость:				**2622,17**	**39333**
39	**1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**6,0000**		**2351,59**	**14110**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0,656	3,936	1109,00	4365
39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0124	0,0744	1118,06	83
		Итого оплата труда:				**741,37**	**4448**
39. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,009	5764,00	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,009	1088,00	10
39. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,0048	4329,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0048	1554,00	7
39. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0101	0,0606	2465,00	149
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	0,0606	1088,00	66
39. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,2494	1,496	26,00	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**43,49**	**261**
39. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00012	0,00072	16850,00	12
39. 8	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,003	0,018	561,00	10
39. 9	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0041	0,0246	5488,00	135
39.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0045	0,027	293,00	8
39.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0464	0,2784	174,00	48
39.12	2301-1307-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	1	6	1545,00	9270
		Итого материалов:				**1580,60**	**9484**
		Накладные расходы	%	98		726,54	4359
		Сметная прибыль	%	8		246,25	1478
		Сметная стоимость:				**3324,38**	**19946**

40	**1116-0401-0204 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**225,0000**		**2743,52**	**617292**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0,725	163,125	1109,00	180906
40. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0177	3,982	1114,33	4438
		Итого оплата труда:				**823,75**	**185343**
40. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0027	0,6075	5764,00	3502
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,6075	1088,00	661
40. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001	0,225	4329,00	974
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,225	1554,00	350
40. 5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	3,15	2465,00	7765
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	3,15	1088,00	3427
40. 6	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,3492	78,57	26,00	2043
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**63,48**	**14283**
40. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,04725	16850,00	796
40. 8	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,005	1,125	561,00	631
40. 9	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0061	1,373	5488,00	7532
40.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0067	1,508	293,00	442
40.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0703	15,818	174,00	2752
40.12	2301-1307-0107	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN	м	1	225	1822,00	409950
		Итого материалов:				**1876,02**	**422104**
		Накладные расходы	%	98		807,27	181637
		Сметная прибыль	%	8		284,06	63914
		Сметная стоимость:				**3834,86**	**862843**
41	**1116-0601-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**3386,07**	**13544**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	2,6	10,4	1000,00	10400
41. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,16	1204,50	193
		Итого оплата труда:				**2648,18**	**10593**

41. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,01	0,04	5764,00	231
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,04	1088,00	44
41. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,04	4329,00	173
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,04	1554,00	62
41. 5	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,63	2,52	174,00	438
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
41. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,08	2465,00	197
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,08	1088,00	87
		Итого эксплуатация машин:				**259,85**	**1039**
41. 7	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00207	0,00828	190274,00	1575
41. 8	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00132	207096,00	273
41. 9	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,008	32005,00	256
		Итого материалов:				**526,22**	**2105**
		Накладные расходы	%	98		2595,22	10381
		Сметная прибыль	%	8		478,50	1914
		Сметная стоимость:				**6459,79**	**25839**
42	**2304-0101-0302 РСНБ РК 2015**	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**4,0000**		**22030,00**	**88120**
		Сметная прибыль	%	8		1762,40	7050
		Сметная стоимость:				**23792,40**	**95170**
43	**2302-0103-0109 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**8,0000**		**1794,00**	**14352**
		Сметная прибыль	%	8		143,52	1148
		Сметная стоимость:				**1937,52**	**15500**
44	**1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**246,0000**		**71,52**	**17594**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1376)	чел-ч	0,0501	12,325	1376,00	16959
		Итого оплата труда:				**68,94**	**16959**

44. 2	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	3,69	73,00	269
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,09**	**269**
44. 3	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,0492	323,00	16
44. 4	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0492	508,00	25
44. 5	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,123	516,00	63
44. 6	2113-0703-1407 РСНБ РК 2015	Вода	м3	0,038	9,348	28,00	262
		Итого материалов:				**1,49**	**366**
		Накладные расходы	%	98		67,56	16619
		Сметная прибыль	%	8		11,13	2737
		Сметная стоимость:				**150,21**	**36951**
45	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**32,1500**		**81,98**	**2636**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1235)	чел-ч	0,0295	0,948425	1235,00	1171
45. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00643	1087,99	7
		Итого оплата труда:				**36,65**	**1178**
45. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,003215	4249,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,003215	1088,00	4
45. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,003215	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
45. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,003215	2465,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,003215	1088,00	4
45. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,36008	137,00	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,21**	**71**
45. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000482	290315,00	140
45. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,002893	433151,00	1253

		Итого материалов:				**43,34**	**1393**
		Накладные расходы	%	69		25,29	813
		Сметная прибыль	%	8		8,58	276
		Сметная стоимость:				**115,85**	**3725**
46	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**32,1500**		**235,85**	**7582**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,032	1,029	1000,00	1029
46. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,009645	2176,00	21
		Итого оплата труда:				**32,65**	**1050**
46. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00643	4249,00	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00643	1088,00	7
46. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,00643	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
46. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,01286	2465,00	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,01286	1088,00	14
46. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,028	0,9002	137,00	123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,68**	**183**
46. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000026	0,000836	290315,00	243
46. 8	2204-0201-9908 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	5,787	1059,00	6128
		Итого материалов:				**198,17**	**6371**
		Накладные расходы	%	69		22,53	724
		Сметная прибыль	%	8		20,67	665
		Сметная стоимость:				**279,05**	**8971**
		Водопровод для противопожарной нужды воды Т3 и Т4 ниже 0,00					
53	**1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**20,0000**		**2969,16**	**59383**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,337	6,74	1088,00	7333
53. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,118	1143,29	135

		Итого оплата труда:				**373,40**	**7468**
53. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,016	5764,00	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,016	1088,00	17
53. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,014	4329,00	61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,014	1554,00	22
53. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,088	2465,00	217
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,088	1088,00	96
53. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,278	26,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18,85**	**377**
53. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,08	561,00	45
53. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000038	628269,00	24
53. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,0684	293,00	20
53.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,012	323,00	4
53.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,106	508,00	54
53.12	2301-1306-0205 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	20	2571,00	51420
53.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	0,352	174,00	61
53.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,088	516,00	45
		Итого материалов:				**2583,66**	**51673**
		Накладные расходы	%	98		365,93	7319
		Сметная прибыль	%	8		266,81	5336
		Сметная стоимость:				**3601,90**	**72038**
54	**1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**20,0000**		**1815,31**	**36306**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0,553	11,06	1109,00	12266
54. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,212	1118,77	237

		Итого оплата труда:				**625,14**	**12503**
54. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,024	5764,00	138
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,024	1088,00	26
54. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,014	4329,00	61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,014	1554,00	22
54. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,174	2465,00	429
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,174	1088,00	189
54. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	3,688	26,00	96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**36,19**	**724**
54. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,0016	16850,00	27
54. 8	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,04	561,00	22
54. 9	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,064	5488,00	351
54.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,07	293,00	21
54.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	0,55	174,00	96
54.12	2301-1307-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1	20	1140,00	22800
		Итого материалов:				**1165,84**	**23317**
		Накладные расходы	%	98		612,63	12253
		Сметная прибыль	%	8		194,24	3885
		Сметная стоимость:				**2622,17**	**52443**
55	**1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**205,0000**		**2351,59**	**482076**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0,656	134,48	1109,00	149138
55. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0124	2,542	1118,06	2842
		Итого оплата труда:				**741,37**	**151980**
55. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,3075	5764,00	1772

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,3075	1088,00	335
55. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,164	4329,00	710
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,164	1554,00	255
55. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0101	2,071	2465,00	5104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	2,071	1088,00	2253
55. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,2494	51,127	26,00	1329
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**43,49**	**8915**
55. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00012	0,0246	16850,00	415
55. 8	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,003	0,615	561,00	345
55. 9	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0041	0,8405	5488,00	4613
55.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0045	0,9225	293,00	270
55.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0464	9,512	174,00	1655
55.12	2301-1307-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	1	205	1545,00	316725
		Итого материалов:				**1580,60**	**324023**
		Накладные расходы	%	98		726,54	148941
		Сметная прибыль	%	8		246,25	50481
		Сметная стоимость:				**3324,38**	**681499**
56	**1116-0401-0204 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**205,0000**		**2743,52**	**562422**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0,725	148,625	1109,00	164825
56. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0177	3,629	1114,33	4043
		Итого оплата труда:				**823,75**	**168868**
56. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0027	0,5535	5764,00	3190
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,5535	1088,00	602
56. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001	0,205	4329,00	887
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,205	1554,00	319

56. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	2,87	2465,00	7075
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	2,87	1088,00	3123
56. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,3492	71,586	26,00	1861
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**63,48**	**13014**
56. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,04305	16850,00	725
56. 8	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,005	1,025	561,00	575
56. 9	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0061	1,25	5488,00	6863
56.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0067	1,373	293,00	402
56.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0703	14,412	174,00	2508
56.12	2301-1307-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	1	205	1822,00	373510
		Итого материалов:				**1876,02**	**384583**
		Накладные расходы	%	98		807,27	165491
		Сметная прибыль	%	8		284,06	58233
		Сметная стоимость:				**3834,86**	**786146**
57	**2304-0501-0226 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**4465,00**	**8930**
		Сметная прибыль	%	8		357,20	714
		Сметная стоимость:				**4822,20**	**9644**
58	**2304-0501-0225 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**3,0000**		**3248,00**	**9744**
		Сметная прибыль	%	8		259,84	780
		Сметная стоимость:				**3507,84**	**10524**
		Канализация К1 ниже 0,00					
65	**1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**10,0000**		**664,14**	**6641**
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,584	5,84	1130,00	6599

65. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,003	1243,33	4
		Итого оплата труда:				**660,29**	**6603**
65. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0001	0,001	5764,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001	1088,00	1
65. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,001	4329,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001	1554,00	2
65. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001	2465,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001	1088,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**1,26**	**13**
65. 6	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	0,00012	190274,00	23
65. 7	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0039	0,039	174,00	7
		Итого материалов:				**2,96**	**30**
		Накладные расходы	%	98		647,09	6471
		Сметная прибыль	%	8		104,90	1049
		Сметная стоимость:				**1416,12**	**14161**
66	**1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**185,0000**		**643,68**	**119081**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,56	103,6	1130,00	117068
66. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,1295	1221,14	158
		Итого оплата труда:				**633,65**	**117226**
66. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0003	0,0555	5764,00	320
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0555	1088,00	60
66. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,037	4329,00	160
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,037	1554,00	58
66. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,037	2465,00	91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,037	1088,00	40
		Итого эксплуатация машин:				**3,09**	**571**
66. 6	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,004921	190274,00	936

66. 7	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0157	2,905	174,00	505
		Итого материалов:				**7,79**	**1442**
		Накладные расходы	%	98		620,98	114882
		Сметная прибыль	%	8		101,17	18717
		Сметная стоимость:				**1365,84**	**252680**
67	**2301-0506-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 40х3 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**9,9800**		**221,00**	**2206**
		Сметная прибыль	%	8		17,68	176
		Сметная стоимость:				**238,68**	**2382**
68	**2301-0506-0209 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**184,6300**		**878,00**	**162105**
		Сметная прибыль	%	8		70,24	12968
		Сметная стоимость:				**948,24**	**175074**
69	**1116-0101-0205 РСНБ РК 2015**	**Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 150 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	**м труб**	**51,0000**		**4713,78**	**240403**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	1,67	85,17	1018,00	86703
69. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0405	2,066	1088,00	2247
		Итого оплата труда:				**1744,12**	**88950**
69. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0146	0,7446	5764,00	4292
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0146	0,7446	1088,00	810
69. 4	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	0,765	73,00	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
69. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0259	1,321	2465,00	3256
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	1,321	1088,00	1437
		Итого эксплуатация машин:				**149,09**	**7604**
69. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0038	0,1938	16850,00	3266
69. 7	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0102	173901,00	1774
69. 8	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,0001	0,0051	1371537,00	6995

69. 9	2301-1003-0105 РСНБ РК 2015	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 150 ГОСТ 9583-75	м	1,01	51,51	2557,00	131711
69.10	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,2649	13,51	174,00	2351
		Итого материалов:				**2864,63**	**146096**
		Накладные расходы	%	98		1709,24	87171
		Сметная прибыль	%	8		513,84	26206
		Сметная стоимость:				**6936,86**	**353780**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**4555594**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**10218**
Материалы -			Тенге				**7764**
Всего заработная плата -			Тенге				**2228**
Накладные расходы -			Тенге				**1537**
Сметная прибыль -			Тенге				**940**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**12696**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**2**
Сметная заработная плата -			Тенге				**2228**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**4545376**
Материалы -			Тенге				**2678902**
Всего заработная плата -			Тенге				**964008**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**857642**
Накладные расходы -			Тенге				**944727**
Сметная прибыль -			Тенге				**439208**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**5929311**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**887**
Сметная заработная плата -			Тенге				**964008**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**5942007**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**889**
Сметная заработная плата -			Тенге				**966236**
РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД выше 0,00							
		Водопровод В1					
75	**1116-0301-0204 РСНБ РК 2015**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**	**м**	**240,0000**		**2455,07**	**589216**

75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,337	80,88	1088,00	87997
75. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	1,416	1143,29	1619
		Итого оплата труда:				**373,40**	**89616**
75. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,192	5764,00	1107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,192	1088,00	209
75. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,168	4329,00	727
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,168	1554,00	261
75. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	1,056	2465,00	2603
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	1,056	1088,00	1149
75. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	3,336	26,00	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18,85**	**4524**
75. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,96	561,00	539
75. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000456	628269,00	286
75. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,8208	293,00	240
75.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,144	323,00	47
75.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	1,272	508,00	646
75.12	2301-1306-0204 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	240	2058,00	493920
75.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0113	2,712	174,00	472
75.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	1,056	516,00	545
		Итого материалов:				**2069,56**	**496695**
		Накладные расходы	%	98		365,93	87824
		Сметная прибыль	%	8		225,68	54163
		Сметная стоимость:				**3046,68**	**731203**
76	**1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	**м**	**267,0000**		**1848,87**	**493647**

76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,337	89,979	1088,00	97897
76. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	1,575	1143,29	1801
		Итого оплата труда:				**373,40**	**99698**
76. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,2136	5764,00	1231
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,2136	1088,00	232
76. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,1869	4329,00	809
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,1869	1554,00	290
76. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	1,175	2465,00	2896
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	1,175	1088,00	1278
76. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	3,711	26,00	96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18,85**	**5033**
76. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	1,068	561,00	599
76. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000507	628269,00	319
76. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,91314	293,00	268
76.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,1602	323,00	52
76.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	1,415	508,00	719
76.12	2301-1306-0202 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	267	1453,00	387951
76.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	1,175	174,00	204
76.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	1,175	516,00	606
		Итого материалов:				**1463,36**	**390718**
		Накладные расходы	%	98		365,93	97704
		Сметная прибыль	%	8		177,18	47308
		Сметная стоимость:				**2391,98**	**638660**
77	**1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**	**м**	**138,0000**		**1670,54**	**230534**

77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,337	46,506	1088,00	50599
77. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,8142	1143,29	931
		Итого оплата труда:				**373,40**	**51529**
77. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,1104	5764,00	636
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,1104	1088,00	120
77. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0966	4329,00	418
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0966	1554,00	150
77. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,6072	2465,00	1497
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,6072	1088,00	661
77. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	1,918	26,00	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18,85**	**2601**
77. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,552	561,00	310
77. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000262	628269,00	165
77. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,47196	293,00	138
77.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0828	323,00	27
77.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,7314	508,00	372
77.12	2301-1306-0201 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	138	1275,00	175950
77.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0025	0,345	174,00	60
77.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,6072	516,00	313
		Итого материалов:				**1285,03**	**177334**
		Накладные расходы	%	98		365,93	50499
		Сметная прибыль	%	8		162,92	22483
		Сметная стоимость:				**2199,39**	**303515**
78	**2304-0501-0224**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18 п 1 для воды и пара, PN 16, DN 32**	**шт.**	**25,0000**		**2145,00**	**53625**
		Сметная прибыль	%	8		171,60	4290
		Сметная стоимость:				**2316,60**	**57915**

79	**2304-0501-0222**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18 п 1 для воды и пара, PN 16, DN 20**	**шт.**	**66,0000**		**870,00**	**57420**
		Сметная прибыль	%	8		69,60	4594
		Сметная стоимость:				**939,60**	**62014**
80	**2304-0501-0221**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18 п1 для воды и пара, PN 16, DN 15**	**шт.**	**66,0000**		**676,00**	**44616**
		Сметная прибыль	%	8		54,08	3569
		Сметная стоимость:				**730,08**	**48185**
81	**2304-0901-0501**	**Краны пробно-спускные сальниковые муфтовые, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**17,0000**		**1525,00**	**25925**
		Сметная прибыль	%	8		122,00	2074
		Сметная стоимость:				**1647,00**	**27999**
82	**1116-1101-0101**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения**	**м**	**645,0000**		**70,74**	**45625**
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1376)	чел-ч	0,0501	32,314	1376,00	44465
		Итого оплата труда:				**68,94**	**44465**
82. 2	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	9,675	73,00	706
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,09**	**706**
82. 3	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,129	323,00	42
82. 4	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,129	508,00	66
82. 5	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,3225	516,00	166
82. 6	2113-0703-1407 РСНБ РК 2015	Вода	м3	0,01	6,45	28,00	181
		Итого материалов:				**0,70**	**454**
		Накладные расходы	%	98		67,56	43575
		Сметная прибыль	%	8		11,06	7136
		Сметная стоимость:				**149,36**	**96337**
83	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**м2**	**104,0000**		**757,10**	**78738**
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,646	67,184	964,00	64765
83. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0416	1043,50	43
		Итого оплата труда:				**623,16**	**64809**
83. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0104	1888,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0104	910,00	9

83. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0312	2465,00	77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0312	1088,00	34
		Итого эксплуатация машин:				**0,93**	**97**
83. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,003	0,312	90,00	28
83. 6	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	2,808	686,00	1926
83. 7	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	25,584	466,00	11922
		Итого материалов:				**133,43**	**13877**
		Накладные расходы	%	80		498,53	51847
		Сметная прибыль	%	8		100,45	10447
		Сметная стоимость:				**1356,08**	**141032**
		Водопровод горячей воды Т3 и Т4 выше 0,00					
89	**1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	**м**	**234,0000**		**2164,30**	**506447**
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,337	78,858	1088,00	85798
89. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	1,381	1143,29	1578
		Итого оплата труда:				**373,40**	**87376**
89. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,1872	5764,00	1079
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,1872	1088,00	204
89. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,1638	4329,00	709
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,1638	1554,00	255
89. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	1,03	2465,00	2538
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	1,03	1088,00	1121
89. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	3,253	26,00	85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18,85**	**4411**
89. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,936	561,00	525
89. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000445	628269,00	279

89. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,80028	293,00	234
89.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,1404	323,00	45
89.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	1,24	508,00	630
89.12	2301-1306-0203 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	234	1768,00	413712
89.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0069	1,615	174,00	281
89.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	1,03	516,00	531
		Итого материалов:				**1778,80**	**416238**
		Накладные расходы	%	98		365,93	85628
		Сметная прибыль	%	8		202,42	47366
		Сметная стоимость:				**2732,65**	**639441**
90	**1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	**м**	**243,0000**		**1848,87**	**449275**
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,337	81,891	1088,00	89097
90. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	1,434	1143,29	1639
		Итого оплата труда:				**373,40**	**90737**
90. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,1944	5764,00	1121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,1944	1088,00	212
90. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,1701	4329,00	736
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,1701	1554,00	264
90. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	1,069	2465,00	2636
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	1,069	1088,00	1163
90. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	3,378	26,00	88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18,85**	**4580**
90. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,972	561,00	545
90. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000462	628269,00	290

90. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,83106	293,00	244
90.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,1458	323,00	47
90.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	1,288	508,00	654
90.12	2301-1306-0202 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	243	1453,00	353079
90.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	1,069	174,00	186
90.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	1,069	516,00	552
		Итого материалов:				**1463,36**	**355597**
		Накладные расходы	%	98		365,93	88922
		Сметная прибыль	%	8		177,18	43056
		Сметная стоимость:				**2391,98**	**581252**
91	**1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**	**м**	**117,0000**		**1670,54**	**195453**
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,337	39,429	1088,00	42899
91. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,6903	1143,29	789
		Итого оплата труда:				**373,40**	**43688**
91. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0936	5764,00	540
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0936	1088,00	102
91. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0819	4329,00	355
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0819	1554,00	127
91. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,5148	2465,00	1269
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,5148	1088,00	560
91. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	1,626	26,00	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18,85**	**2205**
91. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,468	561,00	263
91. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000222	628269,00	140

91. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,40014	293,00	117
91.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0702	323,00	23
91.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,6201	508,00	315
91.12	2301-1306-0201 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	117	1275,00	149175
91.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0025	0,2925	174,00	51
91.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,5148	516,00	266
		Итого материалов:				**1285,03**	**150349**
		Накладные расходы	%	98		365,93	42814
		Сметная прибыль	%	8		162,92	19061
		Сметная стоимость:				**2199,39**	**257328**
92	**2304-0501-0223 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18 п 1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**25,0000**		**1179,00**	**29475**
		Сметная прибыль	%	8		94,32	2358
		Сметная стоимость:				**1273,32**	**31833**
93	**2304-0501-0222 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18 п 1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**66,0000**		**870,00**	**57420**
		Сметная прибыль	%	8		69,60	4594
		Сметная стоимость:				**939,60**	**62014**
94	**2304-0501-0221 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18 п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**66,0000**		**676,00**	**44616**
		Сметная прибыль	%	8		54,08	3569
		Сметная стоимость:				**730,08**	**48185**
95	**2304-0901-0501 РСНБ РК 2015**	**Краны пробно-спускные сальниковые муфтовые, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**17,0000**		**1525,00**	**25925**
		Сметная прибыль	%	8		122,00	2074
		Сметная стоимость:				**1647,00**	**27999**
		Канализация К1 выше 0,00					

98	**1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	**м**	**273,0000**		**663,57**	**181154**
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,584	159,432	1130,00	180158
98. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0819	1243,33	102
		Итого оплата труда:				**660,29**	**180260**
98. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0001	0,0273	5764,00	157
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0273	1088,00	30
98. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,0273	4329,00	118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0273	1554,00	42
98. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0273	2465,00	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0273	1088,00	30
		Итого эксплуатация машин:				**1,26**	**343**
98. 6	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	0,003276	190274,00	623
98. 7	2301-1399-9906 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	0,998	272,454	--	--
98. 8	2113-0703-1407 РСНБ РК 2015	Вода	м3	0,0039	1,065	28,00	30
		Итого материалов:				**2,39**	**653**
		Накладные расходы	%	98		647,09	176655
		Сметная прибыль	%	8		104,85	28625
		Сметная стоимость:				**1415,51**	**386434**
99	**2301-0506-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**272,4540**		**221,00**	**60212**
		Сметная прибыль	%	8		17,68	4817
		Сметная стоимость:				**238,68**	**65029**
100	**1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	**м**	**360,0000**		**641,39**	**230900**
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,56	201,6	1130,00	227808
100. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,252	1221,14	308

		Итого оплата труда:				**633,65**	**228116**
100. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0003	0,108	5764,00	623
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,108	1088,00	118
100. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,072	4329,00	312
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,072	1554,00	112
100. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,072	2465,00	177
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,072	1088,00	78
		Итого эксплуатация машин:				**3,09**	**1112**
100. 6	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,009576	190274,00	1822
100. 7	2301-1399-9906 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	0,998	359,28	--	--
100. 8	2113-0703-1407 РСНБ РК 2015	Вода	м3	0,0157	5,652	28,00	158
		Итого материалов:				**5,50**	**1980**
		Накладные расходы	%	98		620,98	223553
		Сметная прибыль	%	8		100,99	36356
		Сметная стоимость:				**1363,36**	**490810**
101	**2301-0506-0209 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**359,2800**		**878,00**	**315448**
		Сметная прибыль	%	8		70,24	25236
		Сметная стоимость:				**948,24**	**340684**
102	**2302-0802-1002 РСНБ РК 2015**	**Ревизия ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, Д100 мм**	**шт**	**50,0000**		**3653,00**	**182650**
		Сметная прибыль	%	8		292,24	14612
		Сметная стоимость:				**3945,24**	**197262**
103	**2302-0101-0610 РСНБ РК 2015**	**Прочистка, Д 50мм**	**шт**	**17,0000**		**1109,00**	**18853**
		Сметная прибыль	%	8		88,72	1508
		Сметная стоимость:				**1197,72**	**20361**
104	**2302-0101-0622 РСНБ РК 2015**	**Прочистка, д100 мм**	**шт**	**17,0000**		**3810,00**	**64770**

		Сметная прибыль	%	8		304,80	5182
		Сметная стоимость:				**4114,80**	**69952**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**3981945**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**78738**
	Материалы -		Тенге				**13877**
	Всего заработная плата -		Тенге				**64809**
		Накладные расходы -	Тенге				**51847**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10447**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**141032**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**67**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**64809**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**3903206**
	Материалы -		Тенге				**1990019**
	Всего заработная плата -		Тенге				**915485**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**980955**
		Накладные расходы -	Тенге				**897175**
		Сметная прибыль -	Тенге				**384031**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**5184412**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**819**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**915485**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**5325444**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**886**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**980294**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**8537538**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1917437**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**90942**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**29092**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**6529159**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**1895287**

ИТОГО:	Тенге				**10432825**
Сметная прибыль	Тенге				**834626**
ИТОГО по смете:	Тенге				**11 267 451**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Блок "В". ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №2-3-5. Электрооборудование и электроосвещение							
			СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				
		ВРУ-3					
1	**1308-0304-0205 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1,0000**		**21588,40**	**21588**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	3	3	1130,00	3390
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,66	0,66	1321,00	872
		Итого оплата труда:				**4261,86**	**4262**
1. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,33	0,33	4689,00	1547
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	0,33	1554,00	513
1. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,29	1,29	174,00	224
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,33	0,33	3316,00	1094
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	0,33	1088,00	359
		Итого эксплуатация машин:				**2866,11**	**2866**
1. 6	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,03	0,03	504746,00	15142
1. 7	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00026	0,00026	404706,00	105
1. 8	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00025	0,00025	235559,00	59
1. 9	2204-0201-0902 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,05	0,05	516,00	26

		Итого материалов:				**15332,29**	**15332**
		Накладные расходы	%	72		3068,54	3069
		Сметная прибыль	%	8		1972,56	1973
		Сметная стоимость:				**26629,50**	**26629**
2	**5108-0401-0401 РСНБ РК 2015**	**Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**209622,00**	**209622**
		ЩСВ-3					
3	**1308-0305-0901 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	**шт.**	**1,0000**		**2872,59**	**2873**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	2	2	1130,00	2260
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	1321,00	26
		Итого оплата труда:				**2286,42**	**2286**
3. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	4689,00	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1554,00	16
3. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	3316,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1088,00	11
3. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,23	0,23	18,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**84,19**	**84**
3. 6	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,04	0,04	455,00	18
3. 7	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,016	0,016	658,00	11
3. 8	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2834,00	57
3. 9	2113-0816-3008 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,124	0,124	377,00	47
3.10	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,04	0,04	4251,00	170
3.11	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	123,00	123
3.12	2204-0201-0902 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,2	0,2	516,00	103

		Итого материалов:				**528,40**	**528**
		Накладные расходы	%	72		1646,22	1646
		Сметная прибыль	%	8		361,50	362
		Сметная стоимость:				**4880,31**	**4880**
4	**2307-0201-0109 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРНС 1х12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**4907,00**	**4907**
		Сметная прибыль	%	8		392,56	393
		Сметная стоимость:				**5299,56**	**5300**
5	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	**шт**	**9,0000**		**2441,41**	**21973**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	1	9	1071,00	9639
		Итого оплата труда:				**1071,00**	**9639**
5. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,36	13,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	1,17	174,00	204
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**23,14**	**208**
5. 4	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,009	504746,00	4543
5. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000441	404706,00	178
5. 6	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	10,98	194,00	2130
5. 7	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,126	455,00	57
5. 8	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,006	0,054	719,00	39
5. 9	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,009	307,00	3
5.10	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,009	1085,00	10
5.11	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,108	658,00	71
5.12	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	10,98	287,00	3151

5.13	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00063	235559,00	148
5.14	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,18	2834,00	510
5.15	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	9	123,00	1107
5.16	2204-0201-0902 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,036	0,324	516,00	167
5.17	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,054	192,00	10
		Итого материалов:				**1347,27**	**12125**
		Накладные расходы	%	72		771,12	6940
		Сметная прибыль	%	8		257,00	2313
		Сметная стоимость:				**3469,53**	**31226**
6	**2307-0204-0906 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА51-35 1Р 31,5А характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**2304,00**	**2304**
		Сметная прибыль	%	8		184,32	184
		Сметная стоимость:				**2488,32**	**2488**
7	**2307-0204-0858 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА23-29 4Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**8,0000**		**2819,00**	**22552**
		Сметная прибыль	%	8		225,52	1804
		Сметная стоимость:				**3044,52**	**24356**
8	**2404-0207-4008 РСНБ РК 2015**	**Шинки сборные ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**511,00**	**511**
		Сметная прибыль	%	8		40,88	41
		Сметная стоимость:				**551,88**	**552**
		ЩСН					
9	**1308-0304-0205 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм**	**шт**	**1,0000**		**21588,40**	**21588**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	3	3	1130,00	3390
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,66	0,66	1321,00	872
		Итого оплата труда:				**4261,86**	**4262**
9. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,33	0,33	4689,00	1547
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	0,33	1554,00	513

9. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,29	1,29	174,00	224
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,33	0,33	3316,00	1094
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	0,33	1088,00	359
		Итого эксплуатация машин:				**2866,11**	**2866**
9. 6	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,03	0,03	504746,00	15142
9. 7	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00026	0,00026	404706,00	105
9. 8	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00025	0,00025	235559,00	59
9. 9	2204-0201-0902 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,05	0,05	516,00	26
		Итого материалов:				**15332,29**	**15332**
		Накладные расходы	%	72		3068,54	3069
		Сметная прибыль	%	8		1972,56	1973
		Сметная стоимость:				**26629,50**	**26629**
10	**2307-0201-0109 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРНС 1х12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**4907,00**	**4907**
		Сметная прибыль	%	8		392,56	393
		Сметная стоимость:				**5299,56**	**5300**
11	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	**шт**	**7,0000**		**2441,41**	**17090**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	1	7	1071,00	7497
		Итого оплата труда:				**1071,00**	**7497**
11. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,28	13,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,91	174,00	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**23,14**	**162**
11. 4	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,007	504746,00	3533

11. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000343	404706,00	139
11. 6	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	8,54	194,00	1657
11. 7	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,098	455,00	45
11. 8	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,006	0,042	719,00	30
11. 9	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,007	307,00	2
11.10	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,007	1085,00	8
11.11	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,084	658,00	55
11.12	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	8,54	287,00	2451
11.13	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00049	235559,00	115
11.14	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,14	2834,00	397
11.15	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	7	123,00	861
11.16	2204-0201-0902 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,036	0,252	516,00	130
11.17	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,042	192,00	8
		Итого материалов:				**1347,27**	**9431**
		Накладные расходы	%	72		771,12	5398
		Сметная прибыль	%	8		257,00	1799
		Сметная стоимость:				**3469,53**	**24287**
12	**2307-0204-0906 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА51-35 1Р 31,5А характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**2304,00**	**2304**
		Сметная прибыль	%	8		184,32	184
		Сметная стоимость:				**2488,32**	**2488**
13	**2307-0204-0858 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА23-29 4Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**6,0000**		**2819,00**	**16914**
		Сметная прибыль	%	8		225,52	1353
		Сметная стоимость:				**3044,52**	**18267**

14	**2404-0207-4008 РСНБ РК 2015**	**Шинки сборные ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**511,00**	**511**
		Сметная прибыль	%	8		40,88	41
		Сметная стоимость:				**551,88**	**552**
		ЩС-7					
15	**1308-0304-0205 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм**	**шт**	**1,0000**		**21588,40**	**21588**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	3	3	1130,00	3390
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,66	0,66	1321,00	872
		Итого оплата труда:				**4261,86**	**4262**
15. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,33	0,33	4689,00	1547
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	0,33	1554,00	513
15. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,29	1,29	174,00	224
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,33	0,33	3316,00	1094
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	0,33	1088,00	359
		Итого эксплуатация машин:				**2866,11**	**2866**
15. 6	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,03	0,03	504746,00	15142
15. 7	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00026	0,00026	404706,00	105
15. 8	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00025	0,00025	235559,00	59
15. 9	2204-0201-0902 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,05	0,05	516,00	26
		Итого материалов:				**15332,29**	**15332**
		Накладные расходы	%	72		3068,54	3069
		Сметная прибыль	%	8		1972,56	1973
		Сметная стоимость:				**26629,50**	**26629**
16	**2307-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРВС-3х12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**4762,00**	**4762**
		Сметная прибыль	%	8		380,96	381
		Сметная стоимость:				**5142,96**	**5143**

17	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	**шт**	**36,0000**		**2441,41**	**87891**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	1	36	1071,00	38556
		Итого оплата труда:				**1071,00**	**38556**
17. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	1,44	13,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	4,68	174,00	814
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**23,14**	**833**
17. 4	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,036	504746,00	18171
17. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,001764	404706,00	714
17. 6	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	43,92	194,00	8520
17. 7	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,504	455,00	229
17. 8	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,006	0,216	719,00	155
17. 9	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,036	307,00	11
17.10	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,036	1085,00	39
17.11	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,432	658,00	284
17.12	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	43,92	287,00	12605
17.13	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00252	235559,00	594
17.14	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,72	2834,00	2040
17.15	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	36	123,00	4428
17.16	2204-0201-0902 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,036	1,296	516,00	669
17.17	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,216	192,00	41

		Итого материалов:				**1347,27**	**48502**
		Накладные расходы	%	72		771,12	27760
		Сметная прибыль	%	8		257,00	9252
		Сметная стоимость:				**3469,53**	**124903**
18	**2307-0204-0906 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА51-35 1Р 31,5А характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**2304,00**	**2304**
		Сметная прибыль	%	8		184,32	184
		Сметная стоимость:				**2488,32**	**2488**
19	**2307-0204-0513 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 64 С50 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**4997,00**	**4997**
		Сметная прибыль	%	8		399,76	400
		Сметная стоимость:				**5396,76**	**5397**
20	**2307-0204-0860 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**34,0000**		**2819,00**	**95846**
		Сметная прибыль	%	8		225,52	7668
		Сметная стоимость:				**3044,52**	**103514**
21	**2404-0207-4008 РСНБ РК 2015**	**Шинки сборные ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**511,00**	**511**
		Сметная прибыль	%	8		40,88	41
		Сметная стоимость:				**551,88**	**552**
		ЩС-8					
22	**1308-0304-0205 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм**	**шт**	**1,0000**		**21588,40**	**21588**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	3	3	1130,00	3390
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,66	0,66	1321,00	872
		Итого оплата труда:				**4261,86**	**4262**
22. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,33	0,33	4689,00	1547
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	0,33	1554,00	513
22. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,29	1,29	174,00	224
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

22. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,33	0,33	3316,00	1094
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	0,33	1088,00	359
		Итого эксплуатация машин:				**2866,11**	**2866**
22. 6	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,03	0,03	504746,00	15142
22. 7	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00026	0,00026	404706,00	105
22. 8	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00025	0,00025	235559,00	59
22. 9	2204-0201-0902 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,05	0,05	516,00	26
		Итого материалов:				**15332,29**	**15332**
		Накладные расходы	%	72		3068,54	3069
		Сметная прибыль	%	8		1972,56	1973
		Сметная стоимость:				**26629,50**	**26629**
23	**2307-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРВС-2х12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**4762,00**	**4762**
		Сметная прибыль	%	8		380,96	381
		Сметная стоимость:				**5142,96**	**5143**
24	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	**шт**	**20,0000**		**2441,41**	**48828**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	1	20	1071,00	21420
		Итого оплата труда:				**1071,00**	**21420**
24. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,8	13,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	2,6	174,00	452
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**23,14**	**463**
24. 4	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,02	504746,00	10095
24. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,00098	404706,00	397

24. 6	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	24,4	194,00	4734
24. 7	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,28	455,00	127
24. 8	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,006	0,12	719,00	86
24. 9	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,02	307,00	6
24.10	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,02	1085,00	22
24.11	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,24	658,00	158
24.12	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	24,4	287,00	7003
24.13	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,0014	235559,00	330
24.14	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,4	2834,00	1134
24.15	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	20	123,00	2460
24.16	2204-0201-0902 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,036	0,72	516,00	372
24.17	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,12	192,00	23
		Итого материалов:				**1347,27**	**26945**
		Накладные расходы	%	72		771,12	15422
		Сметная прибыль	%	8		257,00	5140
		Сметная стоимость:				**3469,53**	**69391**
25	**2307-0204-0904 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА51-35 1Р 25А характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**2363,00**	**2363**
		Сметная прибыль	%	8		189,04	189
		Сметная стоимость:				**2552,04**	**2552**
26	**2307-0204-0513 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 64 С50 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**19,0000**		**4997,00**	**94943**
		Сметная прибыль	%	8		399,76	7595
		Сметная стоимость:				**5396,76**	**102538**
27	**2404-0207-4008 РСНБ РК 2015**	**Шинки сборные ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**511,00**	**511**

		Сметная прибыль	%	8		40,88	41
		Сметная стоимость:				**551,88**	**552**
		ЩС-9					
28	**1308-0304-0205 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм**	**шт**	**1,0000**		**21588,40**	**21588**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	3	3	1130,00	3390
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,66	0,66	1321,00	872
		Итого оплата труда:				**4261,86**	**4262**
28. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,33	0,33	4689,00	1547
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	0,33	1554,00	513
28. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,29	1,29	174,00	224
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,33	0,33	3316,00	1094
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	0,33	1088,00	359
		Итого эксплуатация машин:				**2866,11**	**2866**
28. 6	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,03	0,03	504746,00	15142
28. 7	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00026	0,00026	404706,00	105
28. 8	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00025	0,00025	235559,00	59
28. 9	2204-0201-0902 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,05	0,05	516,00	26
		Итого материалов:				**15332,29**	**15332**
		Накладные расходы	%	72		3068,54	3069
		Сметная прибыль	%	8		1972,56	1973
		Сметная стоимость:				**26629,50**	**26629**
29	**2307-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРВС-2х12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**4762,00**	**4762**
		Сметная прибыль	%	8		380,96	381
		Сметная стоимость:				**5142,96**	**5143**

30	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	**шт**	**14,0000**		**2441,41**	**34180**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	1	14	1071,00	14994
		Итого оплата труда:				**1071,00**	**14994**
30. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,56	13,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	1,82	174,00	317
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**23,14**	**324**
30. 4	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,014	504746,00	7066
30. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000686	404706,00	278
30. 6	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	17,08	194,00	3314
30. 7	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,196	455,00	89
30. 8	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,006	0,084	719,00	60
30. 9	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,014	307,00	4
30.10	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,014	1085,00	15
30.11	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,168	658,00	111
30.12	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	17,08	287,00	4902
30.13	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00098	235559,00	231
30.14	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,28	2834,00	794
30.15	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	14	123,00	1722
30.16	2204-0201-0902 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,036	0,504	516,00	260
30.17	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,084	192,00	16

		Итого материалов:				**1347,27**	**18862**
		Накладные расходы	%	72		771,12	10796
		Сметная прибыль	%	8		257,00	3598
		Сметная стоимость:				**3469,53**	**48573**
31	**2307-0204-0904 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА51-35 1Р 25А характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**2363,00**	**2363**
		Сметная прибыль	%	8		189,04	189
		Сметная стоимость:				**2552,04**	**2552**
32	**2307-0204-0513 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 64 С50 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**13,0000**		**4997,00**	**64961**
		Сметная прибыль	%	8		399,76	5197
		Сметная стоимость:				**5396,76**	**70158**
33	**2404-0207-4008 РСНБ РК 2015**	**Шинки сборные ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**511,00**	**511**
		Сметная прибыль	%	8		40,88	41
		Сметная стоимость:				**551,88**	**552**
		ЩАО-3					
34	**1308-0304-0205 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм**	**шт**	**1,0000**		**21588,40**	**21588**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	3	3	1130,00	3390
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,66	0,66	1321,00	872
		Итого оплата труда:				**4261,86**	**4262**
34. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,33	0,33	4689,00	1547
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	0,33	1554,00	513
34. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,29	1,29	174,00	224
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
34. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,33	0,33	3316,00	1094
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	0,33	1088,00	359
		Итого эксплуатация машин:				**2866,11**	**2866**
34. 6	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,03	0,03	504746,00	15142

34. 7	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00026	0,00026	404706,00	105
34. 8	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00025	0,00025	235559,00	59
34. 9	2204-0201-0902 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,05	0,05	516,00	26
		Итого материалов:				**15332,29**	**15332**
		Накладные расходы	%	72		3068,54	3069
		Сметная прибыль	%	8		1972,56	1973
		Сметная стоимость:				**26629,50**	**26629**
35	**2307-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРВС-1х12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**4762,00**	**4762**
		Сметная прибыль	%	8		380,96	381
		Сметная стоимость:				**5142,96**	**5143**
36	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	**шт**	**10,0000**		**2441,41**	**24414**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	1	10	1071,00	10710
		Итого оплата труда:				**1071,00**	**10710**
36. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,4	13,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
36. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	1,3	174,00	226
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**23,14**	**231**
36. 4	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,01	504746,00	5047
36. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,00049	404706,00	198
36. 6	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	12,2	194,00	2367
36. 7	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,14	455,00	64
36. 8	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,006	0,06	719,00	43
36. 9	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,01	307,00	3

36.10	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,01	1085,00	11
36.11	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,12	658,00	79
36.12	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	12,2	287,00	3501
36.13	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,0007	235559,00	165
36.14	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,2	2834,00	567
36.15	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	10	123,00	1230
36.16	2204-0201-0902 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,036	0,36	516,00	186
36.17	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,06	192,00	12
		Итого материалов:				**1347,27**	**13473**
		Накладные расходы	%	72		771,12	7711
		Сметная прибыль	%	8		257,00	2570
		Сметная стоимость:				**3469,53**	**34695**
37	**2307-0204-0904 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА51-35 1Р 25А характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**2363,00**	**2363**
		Сметная прибыль	%	8		189,04	189
		Сметная стоимость:				**2552,04**	**2552**
38	**2307-0204-0858 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА23-29 4Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**9,0000**		**2819,00**	**25371**
		Сметная прибыль	%	8		225,52	2030
		Сметная стоимость:				**3044,52**	**27401**
39	**2404-0207-4008 РСНБ РК 2015**	**Шинки сборные ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**511,00**	**511**
		Сметная прибыль	%	8		40,88	41
		Сметная стоимость:				**551,88**	**552**
		ЩО-7					
40	**1308-0304-0205 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм**	**шт**	**9,0000**		**21588,40**	**194296**

40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	3	27	1130,00	30510
40. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,66	5,94	1321,00	7847
		Итого оплата труда:				**4261,86**	**38357**
40. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,33	2,97	4689,00	13926
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	2,97	1554,00	4615
40. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,29	11,61	174,00	2020
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,33	2,97	3316,00	9849
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	2,97	1088,00	3231
		Итого эксплуатация машин:				**2866,11**	**25795**
40. 6	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,03	0,27	504746,00	136281
40. 7	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00026	0,00234	404706,00	947
40. 8	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00025	0,00225	235559,00	530
40. 9	2204-0201-0902 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,05	0,45	516,00	232
		Итого материалов:				**15332,29**	**137991**
		Накладные расходы	%	72		3068,54	27617
		Сметная прибыль	%	8		1972,56	17753
		Сметная стоимость:				**26629,50**	**239665**
41	**2307-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРВС-1х12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**9,0000**		**4762,00**	**42858**
		Сметная прибыль	%	8		380,96	3429
		Сметная стоимость:				**5142,96**	**46287**
		ЩО-8					
42	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	**шт**	**3,0000**		**2441,41**	**7324**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	1	3	1071,00	3213
		Итого оплата труда:				**1071,00**	**3213**
42. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,12	13,00	2

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
42. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,39	174,00	68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**23,14**	**69**
42. 4	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,003	504746,00	1514
42. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000147	404706,00	59
42. 6	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	3,66	194,00	710
42. 7	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,042	455,00	19
42. 8	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,006	0,018	719,00	13
42. 9	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,003	307,00	1
42.10	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,003	1085,00	3
42.11	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,036	658,00	24
42.12	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	3,66	287,00	1050
42.13	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00021	235559,00	49
42.14	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,06	2834,00	170
42.15	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3	123,00	369
42.16	2204-0201-0902 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,036	0,108	516,00	56
42.17	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,018	192,00	3
		Итого материалов:				**1347,27**	**4042**
		Накладные расходы	%	72		771,12	2313
		Сметная прибыль	%	8		257,00	771
		Сметная стоимость:				**3469,53**	**10409**
43	**2307-0204-0904 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА51-35 1Р 25А характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**3,0000**		**2363,00**	**7089**
		Сметная прибыль	%	8		189,04	567

		Сметная стоимость:				**2552,04**	**7656**
		ЩО-9					
44	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	**шт**	**60,0000**		**2441,41**	**146484**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	1	60	1071,00	64260
		Итого оплата труда:				**1071,00**	**64260**
44. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	2,4	13,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
44. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	7,8	174,00	1357
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**23,14**	**1388**
44. 4	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,06	504746,00	30285
44. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,00294	404706,00	1190
44. 6	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	73,2	194,00	14201
44. 7	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,84	455,00	382
44. 8	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,006	0,36	719,00	259
44. 9	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,06	307,00	18
44.10	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,06	1085,00	65
44.11	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,72	658,00	474
44.12	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	73,2	287,00	21008
44.13	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,0042	235559,00	989
44.14	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	1,2	2834,00	3401
44.15	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	60	123,00	7380
44.16	2204-0201-0902 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,036	2,16	516,00	1115

44.17	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,36	192,00	69
		Итого материалов:				**1347,27**	**80836**
		Накладные расходы	%	72		771,12	46267
		Сметная прибыль	%	8		257,00	15420
		Сметная стоимость:				**3469,53**	**208172**
45	**2307-0204-0858 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА23-29 4Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**30,0000**		**2819,00**	**84570**
		Сметная прибыль	%	8		225,52	6766
		Сметная стоимость:				**3044,52**	**91336**
46	**2307-0204-0858 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА23-29 4Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**24,0000**		**2819,00**	**67656**
		Сметная прибыль	%	8		225,52	5412
		Сметная стоимость:				**3044,52**	**73068**
47	**2307-0204-0513 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 64 С50 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**6,0000**		**4997,00**	**29982**
		Сметная прибыль	%	8		399,76	2399
		Сметная стоимость:				**5396,76**	**32381**
48	**2404-0207-4008 РСНБ РК 2015**	**Шинки сборные ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**511,00**	**511**
		Сметная прибыль	%	8		40,88	41
		Сметная стоимость:				**551,88**	**552**
		Кабельные изделия и провода					
86	**1308-0201-0704 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**1455,0000**		**1035,25**	**1506285**
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,2	291	1088,00	316608
86. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1491	216,94	1162,89	252278
		Итого оплата труда:				**390,99**	**568886**
86. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0119	17,314	4689,00	81188
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	17,314	1554,00	26906
86. 4	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0537	78,133	3518,00	274874

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0537	78,133	910,00	71101
86. 5	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0537	78,133	15,00	1172
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
86. 6	3105-0602-1101 РСНБ РК 2015	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,0716	104,178	3995,00	416191
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0716	104,178	1300,00	135431
86. 7	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0119	17,314	3316,00	57415
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	17,314	1088,00	18838
		Итого эксплуатация машин:				**571,02**	**830839**
86. 8	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	1,455	369,00	537
86. 9	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000016	0,02328	1834952,00	42718
86.10	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,248	360,84	194,00	70003
86.11	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,000245	0,356475	1772,00	632
86.12	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,248	360,84	287,00	103561
86.13	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00001	0,01455	2834,00	41
86.14	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,007275	5938576,00	43203
86.15	2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,102	148,41	248,00	36806
86.16	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,30264	383,00	116
86.17	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0288	41,904	1461,00	61222
		Итого материалов:				**246,62**	**358838**
		Накладные расходы	%	72		281,51	409598
		Сметная прибыль	%	8		105,34	153271
		Сметная стоимость:				**1422,10**	**2069154**
89	**2306-0144-0703 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1000**		**236006,00**	**23601**
		Сметная прибыль	%	8		18880,48	1888

		Сметная стоимость:				**254886,48**	**25489**
90	**2306-0144-0902 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,8500**		**450506,00**	**382930**
		Сметная прибыль	%	8		36040,48	30634
		Сметная стоимость:				**486546,48**	**413565**
91	**2306-0144-0903 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0200**		**700994,00**	**14020**
		Сметная прибыль	%	8		56079,52	1122
		Сметная стоимость:				**757073,52**	**15141**
92	**2306-0144-0904 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,4200**		**1002922,00**	**421227**
		Сметная прибыль	%	8		80233,76	33698
		Сметная стоимость:				**1083155,76**	**454925**
93	**2306-0144-0906 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0650**		**2627599,00**	**170794**
		Сметная прибыль	%	8		210207,92	13664
		Сметная стоимость:				**2837806,92**	**184457**
		Электроосвещение					
103	**2307-0102-0302 РСНБ РК 2015**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ARS/S 4х18 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**303,0000**		**2643,00**	**800829**
		Сметная прибыль	%	8		211,44	64066
		Сметная стоимость:				**2854,44**	**864895**
104	**2307-0102-0129 РСНБ РК 2015**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип OPL/R 2х18 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**2,0000**		**3391,00**	**6782**
		Сметная прибыль	%	8		271,28	543
		Сметная стоимость:				**3662,28**	**7325**
105	**2307-0102-0130 РСНБ РК 2015**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип LZ236 2х36 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**75,0000**		**4808,00**	**360600**
		Сметная прибыль	%	8		384,64	28848
		Сметная стоимость:				**5192,64**	**389448**

106	**2307-0102-0118 РСНБ РК 2015**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип CD 218 2x18 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**46,0000**		**2097,00**	**96462**
		Сметная прибыль	%	8		167,76	7717
		Сметная стоимость:				**2264,76**	**104179**
107	**2307-0102-0124 РСНБ РК 2015**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип DLX 218 2x18 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**38,0000**		**7764,00**	**295032**
		Сметная прибыль	%	8		621,12	23603
		Сметная стоимость:				**8385,12**	**318635**
108	**2307-0102-0130 РСНБ РК 2015**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2x36 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**12,0000**		**4808,00**	**57696**
		Сметная прибыль	%	8		384,64	4616
		Сметная стоимость:				**5192,64**	**62312**
109	**1308-0305-0301 РСНБ РК 2015**	**Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк**	**шт.**	**6,0000**		**1958,34**	**11750**
109. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,41	2,46	1130,00	2780
109. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4256	2,554	911,55	2328
		Итого оплата труда:				**851,25**	**5108**
109. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,0048	4689,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0048	1554,00	7
109. 4	3105-0602-0101 РСНБ РК 2015	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,424	2,544	1300,00	3307
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,424	2,544	910,00	2315
109. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0048	3316,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0048	1088,00	5
		Итого эксплуатация машин:				**557,60**	**3346**
109. 6	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000189	22269,00	4
109. 7	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0031	0,0186	658,00	12
109. 8	2113-0816-3008 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,0102	0,0612	377,00	23
109. 9	2113-0816-3301 РСНБ РК 2015	Хомутик	шт.	1,02	6,12	868,00	5312

109.10	2404-0207-2502 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0102	0,0612	960,00	59
109.11	2404-0207-4004 РСНБ РК 2015	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	6,12	35,00	214
		Итого материалов:				**937,44**	**5625**
		Накладные расходы	%	72		612,90	3677
		Сметная прибыль	%	8		205,70	1234
		Сметная стоимость:				**2776,94**	**16662**
110	**2307-0101-0340 РСНБ РК 2015**	**Светильники потолочные, тип НПП03-60/100-03 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**6,0000**		**1355,00**	**8130**
		Сметная прибыль	%	8		108,40	650
		Сметная стоимость:				**1463,40**	**8780**
111	**2307-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60**	**10 шт.**	**0,6000**		**583,00**	**350**
		Сметная прибыль	%	8		46,64	28
		Сметная стоимость:				**629,64**	**378**
112	**2307-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91**	**шт.**	**778,0000**		**145,00**	**112810**
		Сметная прибыль	%	8		11,60	9025
		Сметная стоимость:				**156,60**	**121835**
113	**2307-0104-0109 РСНБ РК 2015**	**Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91**	**шт.**	**174,0000**		**507,00**	**88218**
		Сметная прибыль	%	8		40,56	7057
		Сметная стоимость:				**547,56**	**95275**
114	**2404-0101-0523 РСНБ РК 2015**	**Стартер тип 8ОС-220**	**шт**	**952,0000**		**84,00**	**79968**
		Сметная прибыль	%	8		6,72	6397
		Сметная стоимость:				**90,72**	**86365**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				**5966167**
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**542787**

- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**880940**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**267710**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**4332818**
- перевозка грузов	Тенге				**0**
- оборудование	Тенге				**209622**
Накладные расходы	Тенге				**583558**
ИТОГО:	Тенге				**6549725**
Сметная прибыль	Тенге				**507208**
ИТОГО по смете:	Тенге				**7056933**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Блок "Г". ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №2-4-1. Общестроительные работы							
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
1	**1101-0101-0404 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3**	**463,6500**		**147,04**	**68173**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,00845	3,918	762,00	2985
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0387	17,943	1300,00	23326
		Итого оплата труда:				**56,75**	**26312**
1. 3	3101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0387	17,943	3633,00	65188
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0387	17,943	1300,00	23326
		Итого эксплуатация машин:				**140,60**	**65188**
		Накладные расходы	%	72		40,86	18944
		Сметная прибыль	%	8		15,03	6969
		Сметная стоимость:				**202,93**	**94087**
2	**1101-0205-0801 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 1 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами**	**м3**	**19,3200**		**773,54**	**14945**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,76	14,683	910,00	13362
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03848	0,743434	762,73	567

		Итого оплата труда:				**720,95**	**13929**
2. 3	3105-0503-0102 РСНБ РК 2015	Конвейеры ленточные передвижные длиной 15 м	маш.-ч	0,105	2,029	551,00	1118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел.	чел-ч	0,0315	0,6087	763,33	465
2. 4	3105-0503-0101 РСНБ РК 2015	Конвейеры ленточные передвижные длиной до 10 м	маш.-ч	0,0698	1,349	345,00	465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,1 чел.	чел-ч	0,00698	0,1349	760,00	103
		Итого эксплуатация машин:				**81,94**	**1583**
		Накладные расходы	%	72		519,08	10029
		Сметная прибыль	%	8		103,41	1998
		Сметная стоимость:				**1396,03**	**26971**
3	**1101-0104-0404 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м**	**м3**	**380,7100**		**13,23**	**5038**
3. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00318	1,211	1554,00	1881
		Итого оплата труда:				**4,94**	**1881**
3. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00318	1,211	4161,00	5038
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00318	1,211	1554,00	1882
		Итого эксплуатация машин:				**13,23**	**5038**
		Накладные расходы	%	72		3,56	1355
		Сметная прибыль	%	8		1,34	511
		Сметная стоимость:				**18,13**	**6903**
4	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**67,1800**		**131,75**	**8851**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,108	7,255	638,00	4629
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	1,763	1088,00	1919
		Итого оплата труда:				**97,46**	**6548**
4. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	1,763	2338,00	4123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	1,763	1088,00	1918
4. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	7,054	14,00	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**62,84**	**4222**
		Накладные расходы	%	72		70,17	4714

		Сметная прибыль	%	8		16,15	1085
		Сметная стоимость:				**218,07**	**14650**
5	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	**м3**	**67,1800**		**643,39**	**43223**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=727)	чел-ч	0,885	59,454	727,00	43223
		Итого оплата труда:				**643,39**	**43223**
		Накладные расходы	%	72		463,24	31121
		Сметная прибыль	%	8		88,53	5948
		Сметная стоимость:				**1195,17**	**80292**
6	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**67,1800**		**76,87**	**5164**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,0122	0,819596	638,00	523
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	0,819596	1088,00	892
		Итого оплата труда:				**21,06**	**1415**
6. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	0,819596	5417,00	4440
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	0,819596	1088,00	892
		Итого эксплуатация машин:				**66,09**	**4440**
6. 4	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,1	6,718	30,00	202
		Итого материалов:				**3,00**	**202**
		Накладные расходы	%	72		15,16	1019
		Сметная прибыль	%	8		7,36	495
		Сметная стоимость:				**99,39**	**6677**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**145394**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**145394**
Материалы -			Тенге				**202**
Всего заработная плата -			Тенге				**93307**
Накладные расходы -			Тенге				**67181**
Сметная прибыль -			Тенге				**17006**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**229581**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**109**
Сметная заработная плата -			Тенге				**93307**

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**229581**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**109**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**93307**
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ					
7	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 основания**	**321,0000**		**1103,92**	**354360**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=806)	чел-ч	0,144	46,224	806,00	37257
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	45,903	1369,23	62852
		Итого оплата труда:				**311,86**	**100108**
7. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	4,976	9400,00	46770
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	4,976	1554,00	7733
7. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	15,28	4249,00	64923
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	15,28	1088,00	16625
7. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	22,727	8342,00	189587
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	22,727	1554,00	35318
7. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	2,921	5417,00	15824
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	2,921	1088,00	3178
		Итого эксплуатация машин:				**987,86**	**317103**
7. 7	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,07	22,47	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	108		336,81	108117
		Сметная прибыль	%	8		115,26	36998
		Сметная стоимость:				**1556,00**	**499475**
8	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**321,0000**		**1273,00**	**408633**
		Сметная прибыль	%	8		101,84	32691
		Сметная стоимость:				**1374,84**	**441324**
9	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**7,5000**		**22443,24**	**168324**

9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	1,35	10,125	762,00	7715
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	1,36	1088,00	1479
		Итого оплата труда:				**1225,95**	**9195**
9. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	3,6	15,00	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	1,35	5764,00	7781
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	1,35	1088,00	1469
9. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00975	2465,00	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00975	1088,00	11
		Итого эксплуатация машин:				**1047,92**	**7859**
9. 6	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	7,65	18253,00	139635
9. 7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	1,875	6994,00	13114
9. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,015	30,00	0
		Итого материалов:				**20366,62**	**152750**
		Накладные расходы	%	91		1115,62	8367
		Сметная прибыль	%	8		1884,71	14135
		Сметная стоимость:				**25443,57**	**190827**
		ФМ-1 4шт					
10	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**8,5200**		**31234,28**	**266116**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	4,9	41,748	910,00	37991
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	1,678	1105,50	1856
		Итого оплата труда:				**4676,78**	**39846**
10. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,023004	4249,00	98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,023004	1088,00	25
10. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	2,484	39,00	97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	1,5	5764,00	8648

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	1,5	1088,00	1632
10. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,063048	4329,00	273
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,063048	1554,00	98
10. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,073272	79,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,092016	2465,00	227
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,092016	1088,00	100
		Итого эксплуатация машин:				**1097,22**	**9348**
10. 9	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	8,69	23516,00	204363
10.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	6,492	70,00	454
10.11	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,05964	58360,00	3481
10.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,006986	26517,00	185
10.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	2,556	310,00	792
10.14	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,639	6994,00	4469
10.15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00424	0,036125	30,00	1
10.16	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	5,547	907,00	5031
		Итого материалов:				**25678,06**	**218777**
		Накладные расходы	%	91		4255,87	36260
		Сметная прибыль	%	8		2839,21	24190
		Сметная стоимость:				**38329,37**	**326566**
11	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,4922**		**12449,26**	**6128**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	11,6	5,71	964,00	5504
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,187051	1284,21	240
		Итого оплата труда:				**11670,40**	**5745**
11. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,078758	4329,00	341
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,078758	1554,00	122

11. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,108293	2465,00	267
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,108293	1088,00	118
		Итого эксплуатация машин:				**1234,94**	**608**
11. 5	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,137827	114,00	16
11. 6	2105-0301-9916 РСНБ РК 2015	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0,49224	--	--
		Итого материалов:				**31,92**	**16**
		Накладные расходы	%	91		10620,06	5228
		Сметная прибыль	%	8		1845,55	908
		Сметная стоимость:				**24914,87**	**12264**
12	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1312**		**213050,00**	**27952**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	2236
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**30188**
13	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3610**		**198348,00**	**71612**
		Сметная прибыль	%	8		15867,84	5729
		Сметная стоимость:				**214215,84**	**77340**
		ФМ-2 8шт					
14	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**21,4400**		**31234,28**	**669663**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=910)	чел-ч	4,9	105,056	910,00	95601
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	4,224	1105,50	4669
		Итого оплата труда:				**4676,78**	**100270**
14. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,057888	4249,00	246
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,057888	1088,00	63
14. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	6,252	39,00	244
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	3,776	5764,00	21762

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	3,776	1088,00	4108
14. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,158656	4329,00	687
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,158656	1554,00	247
14. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,184384	79,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,231552	2465,00	571
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,231552	1088,00	252
		Итого эксплуатация машин:				**1097,22**	**23524**
14. 9	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	21,869	23516,00	514267
14.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	16,337	70,00	1144
14.11	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,15008	58360,00	8759
14.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,017581	26517,00	466
14.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	6,432	310,00	1994
14.14	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	1,608	6994,00	11246
14.15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00424	0,090906	30,00	3
14.16	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	13,957	907,00	12659
		Итого материалов:				**25678,06**	**550538**
		Накладные расходы	%	91		4255,87	91246
		Сметная прибыль	%	8		2839,21	60873
		Сметная стоимость:				**38329,37**	**821782**
15	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**1,0917**		**12449,26**	**13591**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	11,6	12,663	964,00	12208
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,414838	1284,21	533
		Итого оплата труда:				**11670,40**	**12740**
15. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,174669	4329,00	756
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,174669	1554,00	271

15. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,24017	2465,00	592
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,24017	1088,00	261
		Итого эксплуатация машин:				**1234,94**	**1348**
15. 5	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,30567	114,00	35
15. 6	2105-0301-9916 РСНБ РК 2015	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	1,092	--	--
		Итого материалов:				**31,92**	**35**
		Накладные расходы	%	91		10620,06	11594
		Сметная прибыль	%	8		1845,55	2015
		Сметная стоимость:				**24914,87**	**27199**
16	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1312**		**213050,00**	**27952**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	2236
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**30188**
17	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,8293**		**198348,00**	**164486**
		Сметная прибыль	%	8		15867,84	13159
		Сметная стоимость:				**214215,84**	**177645**
		Монолитный пояс					
18	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**3,3000**		**30912,23**	**102010**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	3,6	11,88	964,00	11452
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3064	1,011	1107,01	1119
		Итого оплата труда:				**3809,59**	**12572**
18. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00891	4249,00	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00891	1088,00	10
18. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	0,70686	39,00	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2725	0,89925	5764,00	5183

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2725	0,89925	1088,00	978
18. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	0,04125	4329,00	179
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,04125	1554,00	64
18. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0081	0,02673	79,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,238	4,084	174,00	711
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	0,06171	2465,00	152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	0,06171	1088,00	67
		Итого эксплуатация машин:				**1906,71**	**6292**
18.10	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,349	23516,00	78767
18.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,303	0,9999	70,00	70
18.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,00462	53953,00	249
18.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	0,01551	58360,00	905
18.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000825	26517,00	22
18.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	0,429	310,00	133
18.16	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,29106	6994,00	2036
18.17	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,00429	212247,00	911
18.18	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00283	0,009339	30,00	0
18.19	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	1,294	907,00	1173
		Итого материалов:				**25535,13**	**84266**
		Накладные расходы	%	91		3466,73	11440
		Сметная прибыль	%	8		2750,32	9076
		Сметная стоимость:				**37129,27**	**122527**

19	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2343**		**198348,00**	**46473**
		Сметная прибыль	%	8		15867,84	3718
		Сметная стоимость:				**214215,84**	**50191**
20	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0420**		**213050,00**	**8948**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	716
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**9664**
21	**Тех.часть**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**40,7600**		**270,00**	**11005**
		Сметная прибыль	%	8		21,60	880
		Сметная стоимость:				**291,60**	**11886**
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ					
22	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная лаком ХП734 по, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**253,4400**		**2970,41**	**752822**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,212	53,729	1071,00	57544
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,50688	1088,00	551
		Итого оплата труда:				**229,23**	**58096**
22. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	4,942	729,00	3603
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,50688	2465,00	1249
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,50688	1088,00	551
		Итого эксплуатация машин:				**19,15**	**4852**
22. 5	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,04055	130035,00	5273
22. 6	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,060826	54214,00	3298
22. 7	2204-0501-1307 РСНБ РК 2015	Лак ХП-734 ГОСТ 52165-2003	кг	2,4	608,256	1121,00	681855
		Итого материалов:				**2724,22**	**690426**
		Накладные расходы	%	93		213,18	54029
		Сметная прибыль	%	8		254,69	64548

		Сметная стоимость:			**3438,28**	**871399**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				**3100075**
В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3100075**
Материалы -		Тенге				**1696806**
Всего заработная плата -		Тенге				**338572**
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**347423**
Местные материалы -		Тенге				**419638**
Накладные расходы -		Тенге				**326280**
Сметная прибыль -		Тенге				**274108**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3700464**
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**342**
Сметная заработная плата -		Тенге				**338572**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				**3700464**
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**342**
Сметная заработная плата -		Тенге				**338572**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:		Тенге				**3245469**
в том числе:						
- зарплата рабочих-строителей		Тенге				**329994**
- затраты на эксплуатацию машин		Тенге				**451406**
- в том числе зарплата машинистов		Тенге				**101885**
- материалов, изделий и конструкций		Тенге				**2464069**
- перевозка грузов		Тенге				**0**
- оборудование		Тенге				**0**
Накладные расходы		Тенге				**393462**
ИТОГО:		Тенге				**3638931**
Сметная прибыль		Тенге				**291114**
ИТОГО по смете:		Тенге				**3930045**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
Здание галереи. Блок "Д". ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №2-5-1. Общестроительные работы.							
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
1	**1101-0101-0404 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3**	**463,6500**		**147,04**	**68173**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,00845	3,918	762,00	2985
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0387	17,943	1300,00	23326
		Итого оплата труда:				**56,75**	**26312**
1. 3	3101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0387	17,943	3633,00	65188
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0387	17,943	1300,00	23326
		Итого эксплуатация машин:				**140,60**	**65188**
		Накладные расходы	%	72		40,86	18944
		Сметная прибыль	%	8		15,03	6969
		Сметная стоимость:				**202,93**	**94087**
2	**1101-0205-0801 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 1 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами**	**м3**	**19,3200**		**773,54**	**14945**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,76	14,683	910,00	13362
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03848	0,743434	762,73	567
		Итого оплата труда:				**720,95**	**13929**
2. 3	3105-0503-0102 РСНБ РК 2015	Конвейеры ленточные передвижные длиной 15 м	маш.-ч	0,105	2,029	551,00	1118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел.	чел-ч	0,0315	0,6087	763,33	465
2. 4	3105-0503-0101 РСНБ РК 2015	Конвейеры ленточные передвижные длиной до 10 м	маш.-ч	0,0698	1,349	345,00	465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,1 чел.	чел-ч	0,00698	0,1349	760,00	103
		Итого эксплуатация машин:				**81,94**	**1583**
		Накладные расходы	%	72		519,08	10029
		Сметная прибыль	%	8		103,41	1998
		Сметная стоимость:				**1396,03**	**26971**

3	**1101-0104-0404 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м**	**м3**	**380,7100**		**13,23**	**5038**
3. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00318	1,211	1554,00	1881
		Итого оплата труда:				**4,94**	**1881**
3. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00318	1,211	4161,00	5038
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00318	1,211	1554,00	1882
		Итого эксплуатация машин:				**13,23**	**5038**
		Накладные расходы	%	72		3,56	1355
		Сметная прибыль	%	8		1,34	511
		Сметная стоимость:				**18,13**	**6903**
4	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**67,1800**		**131,75**	**8851**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,108	7,255	638,00	4629
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	1,763	1088,00	1919
		Итого оплата труда:				**97,46**	**6548**
4. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	1,763	2338,00	4123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	1,763	1088,00	1918
4. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	7,054	14,00	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**62,84**	**4222**
		Накладные расходы	%	72		70,17	4714
		Сметная прибыль	%	8		16,15	1085
		Сметная стоимость:				**218,07**	**14650**
5	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	**м3**	**67,1800**		**643,39**	**43223**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=727)	чел-ч	0,885	59,454	727,00	43223
		Итого оплата труда:				**643,39**	**43223**
		Накладные расходы	%	72		463,24	31121
		Сметная прибыль	%	8		88,53	5948
		Сметная стоимость:				**1195,17**	**80292**

6	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**67,1800**		**76,87**	**5164**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,0122	0,819596	638,00	523
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	0,819596	1088,00	892
		Итого оплата труда:				**21,06**	**1415**
6. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	0,819596	5417,00	4440
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	0,819596	1088,00	892
		Итого эксплуатация машин:				**66,09**	**4440**
6. 4	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,1	6,718	30,00	202
		Итого материалов:				**3,00**	**202**
		Накладные расходы	%	72		15,16	1019
		Сметная прибыль	%	8		7,36	495
		Сметная стоимость:				**99,39**	**6677**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**145394**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**145394**
Материалы -			Тенге				**202**
Всего заработная плата -			Тенге				**93307**
Накладные расходы -			Тенге				**67181**
Сметная прибыль -			Тенге				**17006**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**229581**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**109**
Сметная заработная плата -			Тенге				**93307**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**229581**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**109**
Сметная заработная плата -			Тенге				**93307**
РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ							
7	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 основания**	**540,3000**		**1103,92**	**596451**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=806)	чел-ч	0,144	77,803	806,00	62709
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	77,263	1369,23	105791

		Итого оплата труда:				**311,86**	**168500**
7. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	8,375	9400,00	78722
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	8,375	1554,00	13015
7. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	25,718	4249,00	109277
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	25,718	1088,00	27981
7. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	38,253	8342,00	319109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	38,253	1554,00	59445
7. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	4,917	5417,00	26634
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	4,917	1088,00	5350
		Итого эксплуатация машин:				**987,86**	**533741**
7. 7	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,07	37,821	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	108		336,81	181980
		Сметная прибыль	%	8		115,26	62274
		Сметная стоимость:				**1556,00**	**840705**
8	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**540,3000**		**1273,00**	**687802**
		Сметная прибыль	%	8		101,84	55024
		Сметная стоимость:				**1374,84**	**742826**
9	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**12,8700**		**22443,24**	**288845**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	1,35	17,375	762,00	13239
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	2,333	1088,00	2539
		Итого оплата труда:				**1225,95**	**15778**
9. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	6,178	15,00	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	2,317	5764,00	13353
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	2,317	1088,00	2521
9. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,016731	2465,00	41

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,016731	1088,00	18
		Итого эксплуатация машин:				**1047,92**	**13487**
9. 6	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	13,127	18253,00	239614
9. 7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	3,217	6994,00	22503
9. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,02574	30,00	1
		Итого материалов:				**20366,62**	**262118**
		Накладные расходы	%	91		1115,62	14358
		Сметная прибыль	%	8		1884,71	24256
		Сметная стоимость:				**25443,57**	**327459**
		ФМ-1 4шт					
10	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**7,5200**		**31234,28**	**234882**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=910)	чел-ч	4,9	36,848	910,00	33532
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	1,481	1105,50	1638
		Итого оплата труда:				**4676,78**	**35169**
10. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,020304	4249,00	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,020304	1088,00	22
10. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	2,193	39,00	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	1,324	5764,00	7633
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	1,324	1088,00	1441
10. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,055648	4329,00	241
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,055648	1554,00	86
10. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,064672	79,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,081216	2465,00	200
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,081216	1088,00	88
		Итого эксплуатация машин:				**1097,22**	**8251**

10. 9	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	7,67	23516,00	180377
10.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	5,73	70,00	401
10.11	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,05264	58360,00	3072
10.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,006166	26517,00	164
10.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	2,256	310,00	699
10.14	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,564	6994,00	3945
10.15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00424	0,031885	30,00	1
10.16	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	4,896	907,00	4440
		Итого материалов:				**25678,06**	**193099**
		Накладные расходы	%	91		4255,87	32004
		Сметная прибыль	%	8		2839,21	21351
		Сметная стоимость:				**38329,37**	**288237**
11	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,4724**		**12449,26**	**5881**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	11,6	5,48	964,00	5283
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,179512	1284,21	231
		Итого оплата труда:				**11670,40**	**5513**
11. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,075584	4329,00	327
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,075584	1554,00	117
11. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,103928	2465,00	256
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,103928	1088,00	113
		Итого эксплуатация машин:				**1234,94**	**583**
11. 5	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,132272	114,00	15
11. 6	2105-0301-9916 РСНБ РК 2015	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0,4724	--	--
		Итого материалов:				**31,92**	**15**
		Накладные расходы	%	91		10620,06	5017

		Сметная прибыль	%	8		1845,55	872
		Сметная стоимость:				**24914,87**	**11770**
12	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1468**		**213050,00**	**31276**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	2502
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**33778**
13	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3256**		**198348,00**	**64582**
		Сметная прибыль	%	8		15867,84	5167
		Сметная стоимость:				**214215,84**	**69749**
		ФМ-2 2шт					
14	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**8,2000**		**31234,28**	**256121**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=910)	чел-ч	4,9	40,18	910,00	36564
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	1,615	1105,50	1786
		Итого оплата труда:				**4676,78**	**38350**
14. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,02214	4249,00	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,02214	1088,00	24
14. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	2,391	39,00	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	1,444	5764,00	8323
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	1,444	1088,00	1571
14. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,06068	4329,00	263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,06068	1554,00	94
14. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,07052	79,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,08856	2465,00	218
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,08856	1088,00	96
		Итого эксплуатация машин:				**1097,22**	**8997**

14. 9	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	8,364	23516,00	196688
14.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	6,248	70,00	437
14.11	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,0574	58360,00	3350
14.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,006724	26517,00	178
14.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	2,46	310,00	763
14.14	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,615	6994,00	4301
14.15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00424	0,034768	30,00	1
14.16	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	5,338	907,00	4842
		Итого материалов:				**25678,06**	**210560**
		Накладные расходы	%	91		4255,87	34898
		Сметная прибыль	%	8		2839,21	23282
		Сметная стоимость:				**38329,37**	**314301**
15	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,4918**		**12449,26**	**6123**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	11,6	5,705	964,00	5500
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,186884	1284,21	240
		Итого оплата труда:				**11670,40**	**5740**
15. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,078688	4329,00	341
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,078688	1554,00	122
15. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,108196	2465,00	267
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,108196	1088,00	118
		Итого эксплуатация машин:				**1234,94**	**607**
15. 5	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,137704	114,00	16
15. 6	2105-0301-9916 РСНБ РК 2015	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0,4918	--	--
		Итого материалов:				**31,92**	**16**
		Накладные расходы	%	91		10620,06	5223

		Сметная прибыль	%	8		1845,55	908
		Сметная стоимость:				**24914,87**	**12253**
16	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1468**		**213050,00**	**31276**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	2502
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**33778**
17	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,9408**		**198348,00**	**186606**
		Сметная прибыль	%	8		15867,84	14928
		Сметная стоимость:				**214215,84**	**201534**
		ФМ-3 2шт					
18	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**7,3400**		**31234,28**	**229260**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	4,9	35,966	910,00	32729
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	1,446	1105,50	1599
		Итого оплата труда:				**4676,78**	**34328**
18. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,019818	4249,00	84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,019818	1088,00	22
18. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	2,14	39,00	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	1,293	5764,00	7450
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	1,293	1088,00	1407
18. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,054316	4329,00	235
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,054316	1554,00	84
18. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,063124	79,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,079272	2465,00	195
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,079272	1088,00	86
		Итого эксплуатация машин:				**1097,22**	**8054**

18. 9	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	7,487	23516,00	176060
18.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	5,593	70,00	392
18.11	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,05138	58360,00	2999
18.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,006019	26517,00	160
18.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	2,202	310,00	683
18.14	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,5505	6994,00	3850
18.15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00424	0,031122	30,00	1
18.16	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	4,778	907,00	4334
		Итого материалов:				**25678,06**	**188477**
		Накладные расходы	%	91		4255,87	31238
		Сметная прибыль	%	8		2839,21	20840
		Сметная стоимость:				**38329,37**	**281338**
19	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,4900**		**12449,26**	**6100**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	11,6	5,684	964,00	5479
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,1862	1284,21	239
		Итого оплата труда:				**11670,40**	**5718**
19. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,0784	4329,00	339
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,0784	1554,00	122
19. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,1078	2465,00	266
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,1078	1088,00	117
		Итого эксплуатация машин:				**1234,94**	**605**
19. 5	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,1372	114,00	16
19. 6	2105-0301-9916 РСНБ РК 2015	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0,49	--	--
		Итого материалов:				**31,92**	**16**
		Накладные расходы	%	91		10620,06	5204

		Сметная прибыль	%	8		1845,55	904
		Сметная стоимость:				**24914,87**	**12208**
20	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1468**		**213050,00**	**31276**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	2502
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**33778**
21	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,9390**		**198348,00**	**186249**
		Сметная прибыль	%	8		15867,84	14900
		Сметная стоимость:				**214215,84**	**201149**
		ФМ-4 4шт					
22	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**8,5200**		**31234,28**	**266116**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	4,9	41,748	910,00	37991
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	1,678	1105,50	1856
		Итого оплата труда:				**4676,78**	**39846**
22. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,023004	4249,00	98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,023004	1088,00	25
22. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	2,484	39,00	97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	1,5	5764,00	8648
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	1,5	1088,00	1632
22. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,063048	4329,00	273
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,063048	1554,00	98
22. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,073272	79,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,092016	2465,00	227
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,092016	1088,00	100
		Итого эксплуатация машин:				**1097,22**	**9348**

22. 9	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	8,69	23516,00	204363
22.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	6,492	70,00	454
22.11	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,05964	58360,00	3481
22.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,006986	26517,00	185
22.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	2,556	310,00	792
22.14	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,639	6994,00	4469
22.15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00424	0,036125	30,00	1
22.16	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	5,547	907,00	5031
		Итого материалов:				**25678,06**	**218777**
		Накладные расходы	%	91		4255,87	36260
		Сметная прибыль	%	8		2839,21	24190
		Сметная стоимость:				**38329,37**	**326566**
23	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,4980**		**12449,26**	**6200**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	11,6	5,777	964,00	5569
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,18924	1284,21	243
		Итого оплата труда:				**11670,40**	**5812**
23. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,07968	4329,00	345
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,07968	1554,00	124
23. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,10956	2465,00	270
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,10956	1088,00	119
		Итого эксплуатация машин:				**1234,94**	**615**
23. 5	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,13944	114,00	16
23. 6	2105-0301-9916 РСНБ РК 2015	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0,498	--	--
		Итого материалов:				**31,92**	**16**
		Накладные расходы	%	91		10620,06	5289

		Сметная прибыль	%	8		1845,55	919
		Сметная стоимость:				**24914,87**	**12408**
24	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1468**		**213050,00**	**31276**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	2502
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**33778**
25	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3512**		**198348,00**	**69660**
		Сметная прибыль	%	8		15867,84	5573
		Сметная стоимость:				**214215,84**	**75233**
		ФМ-5 8шт					
26	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**21,3600**		**31234,28**	**667164**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	4,9	104,664	910,00	95244
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	4,208	1105,50	4652
		Итого оплата труда:				**4676,78**	**99896**
26. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,057672	4249,00	245
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,057672	1088,00	63
26. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	6,229	39,00	243
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	3,761	5764,00	21681
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	3,761	1088,00	4092
26. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,158064	4329,00	684
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,158064	1554,00	246
26. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,183696	79,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,230688	2465,00	569
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,230688	1088,00	251
		Итого эксплуатация машин:				**1097,22**	**23437**

26. 9	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	21,787	23516,00	512348
26.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	16,276	70,00	1139
26.11	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,14952	58360,00	8726
26.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,017515	26517,00	464
26.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	6,408	310,00	1986
26.14	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	1,602	6994,00	11204
26.15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00424	0,090566	30,00	3
26.16	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	13,905	907,00	12612
		Итого материалов:				**25678,06**	**548483**
		Накладные расходы	%	91		4255,87	90905
		Сметная прибыль	%	8		2839,21	60646
		Сметная стоимость:				**38329,37**	**818715**
27	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**1,1064**		**12449,26**	**13774**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	11,6	12,834	964,00	12372
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,420432	1284,21	540
		Итого оплата труда:				**11670,40**	**12912**
27. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,177024	4329,00	766
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,177024	1554,00	275
27. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,243408	2465,00	600
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,243408	1088,00	265
		Итого эксплуатация машин:				**1234,94**	**1366**
27. 5	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,309792	114,00	35
27. 6	2105-0301-9916 РСНБ РК 2015	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	1,106	--	--
		Итого материалов:				**31,92**	**35**
		Накладные расходы	%	91		10620,06	11750

		Сметная прибыль	%	8		1845,55	2042
		Сметная стоимость:				**24914,87**	**27566**
28	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2936**		**213050,00**	**62551**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	5004
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**67556**
29	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,8130**		**198348,00**	**161249**
		Сметная прибыль	%	8		15867,84	12900
		Сметная стоимость:				**214215,84**	**174149**
		Монолитный пояс					
30	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**5,3000**		**30912,23**	**163835**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	3,6	19,08	964,00	18393
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3064	1,624	1107,01	1798
		Итого оплата труда:				**3809,59**	**20191**
30. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01431	4249,00	61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,01431	1088,00	16
30. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	1,135	39,00	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2725	1,444	5764,00	8325
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2725	1,444	1088,00	1571
30. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	0,06625	4329,00	287
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,06625	1554,00	103
30. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0081	0,04293	79,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,238	6,559	174,00	1141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	0,09911	2465,00	244

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	0,09911	1088,00	108
		Итого эксплуатация машин:				**1906,71**	**10106**
30.10	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	5,38	23516,00	126504
30.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,303	1,606	70,00	112
30.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,00742	53953,00	400
30.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	0,02491	58360,00	1454
30.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,001325	26517,00	35
30.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	0,689	310,00	214
30.16	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,46746	6994,00	3269
30.17	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,00689	212247,00	1462
30.18	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00283	0,014999	30,00	0
30.19	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	2,078	907,00	1884
		Итого материалов:				**25535,13**	**135336**
		Накладные расходы	%	91		3466,73	18374
		Сметная прибыль	%	8		2750,32	14577
		Сметная стоимость:				**37129,27**	**196785**
31	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3766**		**198348,00**	**74698**
		Сметная прибыль	%	8		15867,84	5976
		Сметная стоимость:				**214215,84**	**80674**
32	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0674**		**213050,00**	**14360**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	1149
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**15508**
33	**Тех.часть**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**71,1100**		**270,00**	**19200**
		Сметная прибыль	%	8		21,60	1536
		Сметная стоимость:				**291,60**	**20736**

		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ					
34	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная лаком ХП734 по, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**253,4400**		**2970,41**	**752822**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,212	53,729	1071,00	57544
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,50688	1088,00	551
		Итого оплата труда:				**229,23**	**58096**
34. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	4,942	729,00	3603
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
34. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,50688	2465,00	1249
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,50688	1088,00	551
		Итого эксплуатация машин:				**19,15**	**4852**
34. 5	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,04055	130035,00	5273
34. 6	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,060826	54214,00	3298
34. 7	2204-0501-1307 РСНБ РК 2015	Лак ХП-734 ГОСТ 52165-2003	кг	2,4	608,256	1121,00	681855
		Итого материалов:				**2724,22**	**690426**
		Накладные расходы	%	93		213,18	54029
		Сметная прибыль	%	8		254,69	64548
		Сметная стоимость:				**3438,28**	**871399**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**5145631**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5145631**
Материалы -			Тенге				**2447374**
Всего заработная плата -			Тенге				**545848**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**945057**
Местные материалы -			Тенге				**707002**
Накладные расходы -			Тенге				**526529**
Сметная прибыль -			Тенге				**453773**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6125933**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**556**
Сметная заработная плата -			Тенге				**545848**

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**6125933**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**556**
Сметная заработная плата -	Тенге				**545848**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:	Тенге				**5291024**
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**486870**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**704520**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**152286**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**4099635**
- перевозка грузов	Тенге				**0**
- оборудование	Тенге				**0**
Накладные расходы	Тенге				**593710**
ИТОГО:	Тенге				**5884735**
Сметная прибыль	Тенге				**470779**
ИТОГО по смете:	Тенге				**6 355 513**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
ПИЩЕБЛОК. ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №3-1-1. Общестроительные работы.							
РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ							
85	**1110-0105-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка стропил**	**м3**	**14,6140**		**93735,73**	**1369854**
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	22,1	322,969	865,00	279369
85. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	5,407	1276,92	6905
		Итого оплата труда:				**19588,96**	**286273**
85. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	2,192	4329,00	9490

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	2,192	1554,00	3406
85. 4	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	6,43	145,00	932
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
85. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	3,215	2465,00	7925
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	3,215	1088,00	3498
		Итого эксплуатация машин:				**1255,45**	**18347**
85. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,555332	218211,00	121180
85. 7	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	64,009	70,00	4481
85. 8	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	2,338	51097,00	119477
85. 9	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,87684	57894,00	50764
85.10	2107-0203-0105 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	12,13	58936,00	714871
85.11	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	49,395	228,00	11262
85.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	105,221	310,00	32618
85.13	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,00196	0,028643	610448,00	17485
		Итого материалов:				**73363,78**	**1072138**
		Накладные расходы	%	90		17630,06	257646
		Сметная прибыль	%	8		8909,26	130200
		Сметная стоимость:				**120275,05**	**1757700**
86	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	**м3**	**14,6140**		**9970,93**	**145715**
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	0,78	11,399	928,00	10578
86. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,248438	1225,06	304
		Итого оплата труда:				**744,67**	**10883**
86. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,07307	4329,00	316
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,07307	1554,00	114
86. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,175368	2465,00	432

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,175368	1088,00	191
		Итого эксплуатация машин:				**51,23**	**749**
86. 5	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,014614	71020,00	1038
86. 6	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,024844	75217,00	1869
86. 7	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,097914	1342730,00	131472
86. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,023	0,336122	30,00	10
		Итого материалов:				**9195,87**	**134388**
		Накладные расходы	%	90		670,20	9794
		Сметная прибыль	%	8		851,29	12441
		Сметная стоимость:				**11492,43**	**167950**
87	**1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**445,0000**		**649,57**	**289057**
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,5663	252,003	982,00	247467
87. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	2,002	1440,09	2884
		Итого оплата труда:				**562,59**	**250351**
87. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	1,513	4329,00	6550
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	1,513	1554,00	2351
87. 4	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0294	13,083	11,00	144
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
87. 5	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065	28,925	16,00	463
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
87. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,4895	2465,00	1207
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,4895	1088,00	533
		Итого эксплуатация машин:				**18,79**	**8363**
87. 7	2113-0208-0202 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	3,159	6115,00	19320
87. 8	2113-0211-0414 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	1348,35	3,00	4045

87. 9	2204-0201-9905 РСНБ РК 2015	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	8,9	1108,00	9861
		Итого материалов:				**74,67**	**33227**
		Накладные расходы	%	92		517,58	230323
		Сметная прибыль	%	8		93,37	41550
		Сметная стоимость:				**1260,52**	**560931**
88	**2105-0109-0210 РСНБ РК 2015**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**511,7500**		**1463,00**	**748690**
		Сметная прибыль	%	8		117,04	59895
		Сметная стоимость:				**1580,04**	**808585**
89	**1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам**	**м2**	**445,0000**		**346,02**	**153977**
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,029	12,905	946,00	12208
89. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,35155	1223,67	430
		Итого оплата труда:				**28,40**	**12638**
89. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,10235	4329,00	443
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,10235	1554,00	159
89. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,2492	2465,00	614
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,2492	1088,00	271
		Итого эксплуатация машин:				**2,38**	**1057**
89. 5	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,0178	71020,00	1264
89. 6	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,0267	75217,00	2008
89. 7	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,10235	1342730,00	137428
89. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00079	0,35155	30,00	11
		Итого материалов:				**316,21**	**140711**
		Накладные расходы	%	90		25,56	11374
		Сметная прибыль	%	8		29,73	13228
		Сметная стоимость:				**401,30**	**178579**

90	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**54,5000**		**911,81**	**49694**
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,972	52,974	910,00	48206
90. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,14715	1088,00	160
		Итого оплата труда:				**887,46**	**48366**
90. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,109	5764,00	628
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,109	1088,00	119
90. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,03815	2465,00	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,03815	1088,00	42
		Итого эксплуатация машин:				**13,25**	**722**
90. 5	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	2,18	351,00	765
		Итого материалов:				**14,04**	**765**
		Накладные расходы	%	92		816,46	44497
		Сметная прибыль	%	8		138,26	7535
		Сметная стоимость:				**1866,54**	**101726**
91	**2105-0109-0210 РСНБ РК 2015**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**62,6750**		**1463,00**	**91694**
		Сметная прибыль	%	8		117,04	7335
		Сметная стоимость:				**1580,04**	**99029**
92	**2113-0201-1104 РСНБ РК 2015**	**Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90**	**шт.**	**42,0000**		**34,00**	**1428**
		Сметная прибыль	%	8		2,72	114
		Сметная стоимость:				**36,72**	**1542**
93	**1112-0101-1201 РСНБ РК 2015**	**Кровли. Ограждение перилами**	**м ограждения**	**84,0000**		**85,79**	**7206**
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,059	4,956	964,00	4778
93. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	0,3612	1207,21	436
		Итого оплата труда:				**62,07**	**5214**
93. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0018	0,1512	5764,00	872
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,1512	1088,00	165

93. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,0924	4329,00	400
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0924	1554,00	144
93. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0189	1,588	174,00	276
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
93. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,1176	2465,00	290
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,1176	1088,00	128
		Итого эксплуатация машин:				**21,88**	**1838**
93. 7	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,00042	208994,00	88
93. 8	2113-0816-2305 РСНБ РК 2015	Резина прессованная	кг	0,0052	0,4368	1152,00	503
		Итого материалов:				**7,04**	**591**
		Накладные расходы	%	92		57,10	4797
		Сметная прибыль	%	8		11,43	960
		Сметная стоимость:				**154,32**	**12963**
94	**2105-0301-3002 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4687**		**208224,00**	**97599**
		Сметная прибыль	%	8		16657,92	7808
		Сметная стоимость:				**224881,92**	**105407**
95	**2105-0106-2402 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0126**		**251663,00**	**3171**
		Сметная прибыль	%	8		20133,04	254
		Сметная стоимость:				**271796,04**	**3425**
96	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Решетки, окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 поверхности**	**42,0000**		**757,10**	**31798**
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,646	27,132	964,00	26155
96. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0168	1043,50	18
		Итого оплата труда:				**623,16**	**26173**
96. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0042	1888,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0042	910,00	4

96. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0126	2465,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0126	1088,00	14
		Итого эксплуатация машин:				**0,93**	**39**
96. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,003	0,126	90,00	11
96. 6	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	1,134	686,00	778
96. 7	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	10,332	466,00	4815
		Итого материалов:				**133,43**	**5604**
		Накладные расходы	%	80		498,53	20938
		Сметная прибыль	%	8		100,45	4219
		Сметная стоимость:				**1356,08**	**56955**
		СЛУХОВЫЕ ОКНА - 6 ШТ					
100	**1110-0106-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство слуховых окон**	**шт**	**6,0000**		**16750,52**	**100503**
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=910)	чел-ч	6,08	36,48	910,00	33197
100. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	1,32	1321,00	1744
		Итого оплата труда:				**5823,42**	**34941**
100. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,66	4329,00	2857
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,66	1554,00	1026
100. 4	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,16	0,96	11,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
100. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,66	2465,00	1627
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,66	1088,00	718
		Итого эксплуатация машин:				**749,10**	**4495**
100. 6	2107-0101-0202 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,06	0,36	29337,00	10561
100. 7	2107-0203-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,36	40640,00	14630
100. 8	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1	0,6	58360,00	35016

100. 9	2109-0105-0100 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные деревянные	м2	0,5	3	--	--
100.10	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,4	8,4	310,00	2604
		Итого материалов:				**10468,62**	**62812**
		Накладные расходы	%	90		5241,08	31446
		Сметная прибыль	%	8		1759,33	10556
		Сметная стоимость:				**23750,93**	**142506**
101	**2109-0101-9901 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	**м2**	**3,8046**		**9792,00**	**37255**
		Сметная прибыль	%	8		783,36	2980
		Сметная стоимость:				**10575,36**	**40235**
102	**1110-0205-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство жалюзи**	**м2**	**3,2400**		**193,46**	**627**
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=821)	чел-ч	0,205	0,6642	821,00	545
102. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0014	0,004536	1088,01	5
		Итого оплата труда:				**169,83**	**550**
102. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,004536	2465,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,004536	1088,00	5
		Итого эксплуатация машин:				**3,45**	**11**
102. 4	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,07	0,2268	310,00	70
		Итого материалов:				**21,70**	**70**
		Накладные расходы	%	90		152,85	495
		Сметная прибыль	%	8		27,70	90
		Сметная стоимость:				**374,01**	**1212**
103	**2107-0205-0201 РСНБ РК 2015**	**Рейки из хвойных неантисептированных пород**	**м3**	**0,0960**		**34697,00**	**3331**
		Сметная прибыль	%	8		2775,76	266
		Сметная стоимость:				**37472,76**	**3597**
104	**1112-0101-0706 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей**	**м2**	**21,6000**		**1727,88**	**37322**
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	1,48	31,968	928,00	29666

104. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	0,4212	1157,30	487
		Итого оплата труда:				**1396,01**	**30154**
104. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	0,26136	5764,00	1506
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	0,26136	1088,00	284
104. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,06264	4329,00	271
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,06264	1554,00	97
104. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	0,0972	2465,00	240
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,0972	1088,00	106
		Итого эксплуатация машин:				**93,39**	**2017**
104. 6	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,00229	1288391,00	2950
104. 7	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,00864	311190,00	2689
		Итого материалов:				**261,05**	**5639**
		Накладные расходы	%	92		1284,33	27741
		Сметная прибыль	%	8		240,98	5205
		Сметная стоимость:				**3253,18**	**70269**
105	**2105-0108-0202 РСНБ РК 2015**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,3 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**24,8400**		**838,00**	**20816**
		Сметная прибыль	%	8		67,04	1665
		Сметная стоимость:				**905,04**	**22481**
106	**1110-0105-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка деревянных элементов**	**м3**	**2,1600**		**93735,73**	**202469**
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	22,1	47,736	865,00	41292
106. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	0,7992	1276,92	1021
		Итого оплата труда:				**19588,96**	**42312**
106. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,324	4329,00	1403
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,324	1554,00	504
106. 4	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	0,9504	145,00	138
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
106. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,4752	2465,00	1171

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,4752	1088,00	517
		Итого эксплуатация машин:				**1255,45**	**2712**
106. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,08208	218211,00	17911
106. 7	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	9,461	70,00	662
106. 8	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,3456	51097,00	17659
106. 9	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,1296	57894,00	7503
106.10	2107-0203-0105 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	1,793	58936,00	105660
106.11	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	7,301	228,00	1665
106.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	15,552	310,00	4821
106.13	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,00196	0,004234	610448,00	2584
		Итого материалов:				**73363,78**	**158466**
		Накладные расходы	%	90		17630,06	38081
		Сметная прибыль	%	8		8909,26	19244
		Сметная стоимость:				**120275,05**	**259794**
107	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	**м3**	**0,2160**		**9970,93**	**2154**
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	0,78	0,16848	928,00	156
107. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,003672	1225,05	4
		Итого оплата труда:				**744,67**	**161**
107. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,00108	4329,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,00108	1554,00	2
107. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,002592	2465,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,002592	1088,00	3
		Итого эксплуатация машин:				**51,23**	**11**
107. 5	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,000216	71020,00	15
107. 6	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,000367	75217,00	28

107. 7	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,001447	1342730,00	1943
107. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,023	0,004968	30,00	0
		Итого материалов:				**9195,87**	**1986**
		Накладные расходы	%	90		670,20	145
		Сметная прибыль	%	8		851,29	184
		Сметная стоимость:				**11492,43**	**2482**
108	**1115-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окна со спаренным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм**	**м2 площади проемов**	**51,8400**		**2244,71**	**116366**
108. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,452	23,432	910,00	21323
108. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0079	0,409536	1088,00	446
		Итого оплата труда:				**419,92**	**21768**
108. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0033	0,171072	5764,00	986
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,171072	1088,00	186
108. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0046	0,238464	2465,00	588
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,238464	1088,00	259
		Итого эксплуатация машин:				**30,36**	**1574**
108. 5	2110-0502-1401 РСНБ РК 2015	Замазка оконная на олифе	т	0,00063	0,032659	242133,00	7908
108. 6	2113-0209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0069	0,357696	463,00	166
108. 7	2113-0508-0102 РСНБ РК 2015	Стекло листовое, толщина 3 мм ГОСТ 111-2001	м2	1,57	81,389	1042,00	84807
108. 8	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,002	0,10368	90,00	9
108. 9	2204-0603-0101 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,022	1,14	508,00	579
		Итого материалов:				**1803,03**	**93469**
		Накладные расходы	%	80		335,93	17415
		Сметная прибыль	%	8		206,45	10702
		Сметная стоимость:				**2787,10**	**144483**
109	**2113-0814-2211 РСНБ РК 2015**	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	**шт**	**6,0000**		**835,00**	**5010**

		Сметная прибыль	%	8		66,80	401
		Сметная стоимость:				**901,80**	**5411**
110	**2109-0404-0507 РСНБ РК 2015**	**Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86**	**шт.**	**6,0000**		**490,00**	**2940**
		Сметная прибыль	%	8		39,20	235
		Сметная стоимость:				**529,20**	**3175**
111	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**	**т**	**0,0642**		**62849,91**	**4035**
111. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	28,9	1,855	1053,00	1954
111. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	0,336793	1305,14	440
		Итого оплата труда:				**37278,46**	**2393**
111. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	0,551478	295,00	163
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
111. 4	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,055212	23,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
111. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,007704	4329,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,007704	1554,00	12
111. 6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	0,312654	3996,00	1249
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	0,312654	1300,00	406
111. 7	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,004237	8085,00	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,004237	1857,00	8
111. 8	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,018618	28,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
111. 9	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,025038	181,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
111.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,012198	2465,00	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,012198	1088,00	13

111.11	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,107856	26,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**23658,18**	**1519**
111.12	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,001926	70,00	0
111.13	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001201	3360,00	4
111.14	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000064	415412,00	27
111.15	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000066	60195,00	4
111.16	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,00086	404706,00	348
111.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000642	310,00	0
111.18	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,087954	293,00	26
111.19	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,026322	147,00	4
111.20	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000006	1880677,00	12
111.21	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000257	220651,00	57
111.22	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,00002	433151,00	9
111.23	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000039	572135,00	22
111.24	2106-0405-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	1	0,0642	--	--
111.25	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000125	402893,00	50
		Итого материалов:				**8760,03**	**562**
		Накладные расходы	%	69		25722,14	1651
		Сметная прибыль	%	8		7085,76	455
		Сметная стоимость:				**95657,81**	**6141**
112	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,0642**		**521272,00**	**33466**
		Сметная прибыль	%	8		41701,76	2677

		Сметная стоимость:				**562973,76**	**36143**
113	**1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2**	**м2**	**1,0000**		**3016,18**	**3016**
113. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=894)	чел-ч	1,23	1,23	894,00	1100
113. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0964	0,0964	1130,54	109
		Итого оплата труда:				**1208,60**	**1209**
113. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	0,0692	5764,00	399
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0692	0,0692	1088,00	75
113. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0088	0,0088	4329,00	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0088	0,0088	1554,00	14
113. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0286	0,0286	729,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
113. 6	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0253	0,0253	16,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
113. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0184	0,0184	2465,00	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0184	0,0184	1088,00	20
		Итого эксплуатация машин:				**503,57**	**504**
113. 8	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00167	0,00167	21163,00	35
113. 9	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,42	1,42	228,00	324
113.10	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000258	0,000258	22269,00	6
113.11	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,0333	0,0333	351,00	12
113.12	2113-0211-0609 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,000016	0,000016	191646,00	3
113.13	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,73	1,73	580,00	1003
113.14	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,000375	0,000375	79965,00	30
113.15	2107-0510-1401 РСНБ РК 2015	Лазы и люки	м2	1	1	--	--

		Итого материалов:				**1412,99**	**1413**
		Накладные расходы	%	90		1087,74	1088
		Сметная прибыль	%	8		328,31	328
		Сметная стоимость:				**4432,24**	**4432**
114	**2109-0404-1003 РСНБ РК 2015**	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**	**пара**	**1,0000**		**4249,00**	**4249**
		Сметная прибыль	%	8		339,92	340
		Сметная стоимость:				**4588,92**	**4589**
115	**2109-0102-0305 РСНБ РК 2015**	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92**	**м2**	**1,0000**		**33418,00**	**33418**
		Сметная прибыль	%	8		2673,44	2673
		Сметная стоимость:				**36091,44**	**36091**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**3596859**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3552170**
Материалы -			Тенге				**1711280**
Всего заработная плата -			Тенге				**770993**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1042411**
Накладные расходы -			Тенге				**695781**
Сметная прибыль -			Тенге				**339836**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4587786**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**838**
Сметная заработная плата -			Тенге				**770993**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**44690**
Материалы -			Тенге				**562**
Всего заработная плата -			Тенге				**2393**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**40655**
Накладные расходы -			Тенге				**1651**
Сметная прибыль -			Тенге				**3707**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**50048**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**2**
Сметная заработная плата -			Тенге				**2393**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**4637835**

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**840**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**773386**
		РАЗДЕЛ 8. ОКНА					
116	**1109-0403-0104 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж**	**м2**	**21,7774**		**12645,02**	**275376**
116. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	3,81	82,972	1130,00	93758
116. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,169	3,68	1531,39	5636
		Итого оплата труда:				**4564,10**	**99394**
116. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0331	0,720832	13,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
116. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0048	0,104532	4329,00	453
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,104532	1554,00	162
116. 5	3105-0103-0102 РСНБ РК 2015	Краны на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,156	3,397	7278,00	24725
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,156	3,397	1554,00	5279
116. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0082	0,178575	2465,00	440
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0082	0,178575	1088,00	194
		Итого эксплуатация машин:				**1176,79**	**25627**
116. 7	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00007	0,001524	404706,00	617
116. 8	2113-0510-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-99	м2	0,94	20,471	7590,00	155373
		Итого материалов:				**7162,93**	**155990**
		Накладные расходы	%	69		3149,23	68582
		Сметная прибыль	%	8		1263,54	27517
		Сметная стоимость:				**17057,79**	**371474**
117	**2109-0301-0303 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 68-70 мм одностворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 21519-2003**	**м2**	**29,4900**		**58920,00**	**1737551**
		Сметная прибыль	%	8		4713,60	139004
		Сметная стоимость:				**63633,60**	**1876555**

118	**2109-0301-0304 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одностворчатые одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, не открывающиеся: глухие ГОСТ 21519-2003**	**м2**	**0,3300**		**49997,00**	**16499**
		Сметная прибыль	%	8		3999,76	1320
		Сметная стоимость:				**53996,76**	**17819**
119	**1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**1,2000**		**1009,31**	**1211**
119. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,2119	0,25428	910,00	231
119. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,00228	1050,53	2
		Итого оплата труда:				**194,82**	**234**
119. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	0,00048	1888,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,00048	910,00	0
119. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,0018	2465,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,0018	1088,00	2
		Итого эксплуатация машин:				**4,45**	**5**
119. 5	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	0,6792	1364,00	926
119. 6	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	4,8	10,00	48
		Итого материалов:				**812,02**	**974**
		Накладные расходы	%	90		175,34	210
		Сметная прибыль	%	8		94,77	114
		Сметная стоимость:				**1279,42**	**1535**
120	**2109-0205-0102 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**1,2000**		**852,00**	**1022**
		Сметная прибыль	%	8		68,16	82
		Сметная стоимость:				**920,16**	**1104**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**2031659**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2234**
Материалы -			Тенге				**974**
Всего заработная плата -			Тенге				**234**

Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1022**
Накладные расходы -			Тенге				**210**
Сметная прибыль -			Тенге				**196**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2639**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**0**
Сметная заработная плата -			Тенге				**234**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**2029425**
Материалы -			Тенге				**155990**
Всего заработная плата -			Тенге				**99394**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1754050**
Накладные расходы -			Тенге				**68582**
Сметная прибыль -			Тенге				**167841**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**2265848**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**87**
Сметная заработная плата -			Тенге				**99394**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**2268488**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**87**
Сметная заработная плата -			Тенге				**99628**
РАЗДЕЛ 10. ПОЛЫ							
133	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство (над сан.узлами)**	**м2 поверхности**	**35,0000**		**1390,36**	**48663**
133. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1325)	чел-ч	0,416	14,56	1325,00	19292
133. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,343	1017,16	349
		Итого оплата труда:				**561,17**	**19641**
133. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,06	2,1	26,00	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
133. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	2,817	729,00	2054
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
133. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,1365	1888,00	258
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,1365	910,00	124

133. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,2065	2465,00	509
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,2065	1088,00	225
		Итого эксплуатация машин:				**82,15**	**2875**
133. 7	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	39,2	239,00	9369
133. 8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,1211	101855,00	12335
133. 9	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,0049	230541,00	1130
133.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,175	90,00	16
133.11	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,08085	21468,00	1736
133.12	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,03325	57467,00	1911
		Итого материалов:				**757,01**	**26495**
		Накладные расходы	%	94		527,50	18462
		Сметная прибыль	%	8		153,43	5370
		Сметная стоимость:				**2071,29**	**72495**
		ТИП -Л-18,3 м2					
134	**1111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2**	**18,3000**		**195,76**	**3582**
134. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	0,0681	1,246	879,00	1095
134. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,16104	1088,00	175
		Итого оплата труда:				**69,43**	**1271**
134. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,06039	4249,00	257
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,06039	1088,00	66
134. 4	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,01647	3173,00	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,01647	1088,00	18
134. 5	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,08418	2338,00	197
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,08418	1088,00	92
134. 6	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	0,17019	14,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

		Итого эксплуатация машин:				**27,76**	**508**
134. 7	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	0,9333	2119,00	1978
134. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0022	0,04026	30,00	1
		Итого материалов:				**108,14**	**1979**
		Накладные расходы	%	94		65,27	1194
		Сметная прибыль	%	8		20,88	382
		Сметная стоимость:				**281,91**	**5159**
135	**1111-0101-1901 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные литые толщиной 25 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**18,3000**		**301,59**	**5519**
135. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,243	4,447	1000,00	4447
135. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,0183	1088,00	20
		Итого оплата труда:				**244,09**	**4467**
135. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,0183	2465,00	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0183	1088,00	20
135. 4	3104-0203-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты для подачи грунтовки	маш.-ч	0,0065	0,11895	245,00	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4,06**	**74**
135. 5	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0001	0,00183	40416,00	74
135. 6	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,000172	0,003157	130035,00	410
135. 7	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000517	0,00947	54214,00	513
		Итого материалов:				**54,53**	**998**
		Накладные расходы	%	94		229,44	4199
		Сметная прибыль	%	8		42,48	777
		Сметная стоимость:				**573,51**	**10495**
136	**1111-0101-1902 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия асфальтобетонные литые. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1901**	**м2 покрытия**	**18,3000**		**119,20**	**2181**
136. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,1192	2,181	1000,00	2181
		Итого оплата труда:				**119,20**	**2181**
		Накладные расходы	%	94		112,05	2050

		Сметная прибыль	%	8		18,50	339
		Сметная стоимость:				**249,75**	**4570**
137	**1111-0101-1105 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**18,3000**		**956,34**	**17501**
137. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=806)	чел-ч	0,45	8,235	806,00	6637
137. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,23241	910,00	211
		Итого оплата труда:				**374,26**	**6849**
137. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0943	1,726	15,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
137. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,23241	1888,00	439
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,23241	910,00	211
		Итого эксплуатация машин:				**25,39**	**465**
137. 5	2102-0201-0104 РСНБ РК 2015	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,37332	27804,00	10380
137. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	0,6405	30,00	19
		Итого материалов:				**568,25**	**10399**
		Накладные расходы	%	94		351,80	6438
		Сметная прибыль	%	8		104,65	1915
		Сметная стоимость:				**1412,80**	**25854**
138	**1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=16**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105**	**м2 стяжки**	**18,3000**		**2394,55**	**43820**
138. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=806)	чел-ч	0,0704	1,288	806,00	1038
138. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,03843	14560,00	560
		Итого оплата труда:				**87,32**	**1598**
138. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,3712	6,793	15,00	102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
138. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0336	0,61488	1888,00	1161
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0336	0,61488	910,00	560
		Итого эксплуатация машин:				**69,00**	**1263**
138. 5	2102-0201-0104 РСНБ РК 2015	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0816	1,493	27804,00	41519

		Итого материалов:				**2268,81**	**41519**
		Накладные расходы	%	94		82,08	1502
		Сметная прибыль	%	8		198,13	3626
		Сметная стоимость:				**2674,76**	**48948**
139	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**18,3000**		**691,12**	**12647**
139. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	6,515	791,00	5153
139. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,23241	910,00	211
		Итого оплата труда:				**293,15**	**5365**
139. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	1,66	15,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
139. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,23241	1888,00	439
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,23241	910,00	211
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**464**
139. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,37332	18781,00	7011
139. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	0,6405	30,00	19
		Итого материалов:				**384,18**	**7031**
		Накладные расходы	%	94		275,56	5043
		Сметная прибыль	%	8		77,33	1415
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**19105**
140	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**18,3000**		**414,31**	**7582**
140. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,0176	0,32208	791,00	255
140. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,03843	3640,00	140
		Итого оплата труда:				**21,57**	**395**
140. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	1,698	15,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
140. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,15372	1888,00	290
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,15372	910,00	140
		Итого эксплуатация машин:				**17,25**	**316**

140. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,37332	18781,00	7011
		Итого материалов:				**383,13**	**7011**
		Накладные расходы	%	94		20,27	371
		Сметная прибыль	%	8		34,77	636
		Сметная стоимость:				**469,34**	**8589**
		ТИП -К1-98,1 м2					
143	**1111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2**	**98,1000**		**195,76**	**19204**
143. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	0,0681	6,681	879,00	5872
143. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,86328	1088,00	939
		Итого оплата труда:				**69,43**	**6812**
143. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,32373	4249,00	1376
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,32373	1088,00	352
143. 4	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,08829	3173,00	280
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,08829	1088,00	96
143. 5	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,45126	2338,00	1055
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,45126	1088,00	491
143. 6	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	0,91233	14,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**27,76**	**2723**
143. 7	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	5,003	2119,00	10602
143. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0022	0,21582	30,00	6
		Итого материалов:				**108,14**	**10608**
		Накладные расходы	%	94		65,27	6403
		Сметная прибыль	%	8		20,88	2049
		Сметная стоимость:				**281,91**	**27655**
144	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**7,8480**		**24402,70**	**191512**
144. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	28,724	835,00	23984

		Итого оплата труда:				**3056,10**	**23984**
144. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	3,767	15,00	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**57**
144. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	2,433	2537,00	6172
144. 4	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	8,005	18609,00	148964
144. 5	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,007848	15252,00	120
144. 6	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	15,696	773,00	12133
144. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	2,747	30,00	82
		Итого материалов:				**21339,40**	**167472**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	22545
		Сметная прибыль	%	8		2182,03	17125
		Сметная стоимость:				**29457,47**	**231182**
145	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**98,1000**		**691,12**	**67799**
145. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	34,924	791,00	27625
145. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,246	910,00	1134
		Итого оплата труда:				**293,15**	**28758**
145. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	8,898	15,00	133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
145. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1,246	1888,00	2352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	1,246	910,00	1134
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**2486**
145. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	2,001	18781,00	37585
145. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	3,434	30,00	103
		Итого материалов:				**384,18**	**37688**
		Накладные расходы	%	94		275,56	27033
		Сметная прибыль	%	8		77,33	7587

		Сметная стоимость:				**1044,01**	**102418**
146	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 поверхности**	**98,1000**		**1390,36**	**136394**
146. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1325)	чел-ч	0,416	40,81	1325,00	54073
146. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,96138	1017,16	978
		Итого оплата труда:				**561,17**	**55051**
146. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,06	5,886	26,00	153
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
146. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	7,897	729,00	5757
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
146. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,38259	1888,00	722
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,38259	910,00	348
146. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,57879	2465,00	1427
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,57879	1088,00	630
		Итого эксплуатация машин:				**82,15**	**8059**
146. 7	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	109,872	239,00	26259
146. 8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,339426	101855,00	34572
146. 9	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,013734	230541,00	3166
146.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,4905	90,00	44
146.11	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,226611	21468,00	4865
146.12	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,093195	57467,00	5356
		Итого материалов:				**757,01**	**74263**
		Накладные расходы	%	94		527,50	51748
		Сметная прибыль	%	8		153,43	15051
		Сметная стоимость:				**2071,29**	**203193**
147	**1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 К=3**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 поверхности**	**98,1000**		**2591,62**	**254238**

147. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1325)	чел-ч	0,753	73,869	1325,00	97877
147. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,54936	3044,68	1673
		Итого оплата труда:				**1014,78**	**99549**
147. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,135	13,243	26,00	344
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
147. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,1104	10,83	729,00	7895
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
147. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0069	0,67689	1888,00	1278
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0069	0,67689	910,00	616
147. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,97119	2465,00	2394
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,97119	1088,00	1057
		Итого эксплуатация машин:				**121,42**	**11912**
147. 7	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	3,36	329,616	239,00	78778
147. 8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00453	0,444393	101855,00	45264
147. 9	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00018	0,017658	230541,00	4071
147.10	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00318	0,311958	21468,00	6697
147.11	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00171	0,167751	57467,00	9640
		Итого материалов:				**1472,48**	**144450**
		Накладные расходы	%	94		953,89	93576
		Сметная прибыль	%	8		283,64	27825
		Сметная стоимость:				**3829,15**	**375640**
148	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**98,1000**		**1424,65**	**139758**
148. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,132	111,01	946,00	105015
148. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	2,884	948,75	2736
		Итого оплата труда:				**1098,39**	**107752**
148. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,35316	4249,00	1501

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,35316	1088,00	384
148. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	1,511	13,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
148. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	2,256	1888,00	4260
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	2,256	910,00	2053
148. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,27468	2465,00	677
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,27468	1088,00	299
148. 7	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,86328	120,00	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**66,88**	**6561**
148. 8	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,4905	90,00	44
148. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,001	0,0981	30,00	3
148.10	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	441,45	45,00	19865
148.11	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	58,86	104,00	6121
148.12	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	9,81	219,00	2148
		Итого материалов:				**287,28**	**28182**
		Накладные расходы	%	94		1032,48	101287
		Сметная прибыль	%	8		196,57	19284
		Сметная стоимость:				**2653,71**	**260329**
149	**2206-0301-1207 РСНБ РК 2015**	**Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, квадратные и прямоугольные с одноцветным рисунком, толщиной 11-13 мм**	**м2**	**100,0620**		**2717,00**	**271868**
		Сметная прибыль	%	8		217,36	21749
		Сметная стоимость:				**2934,36**	**293618**
		ТИП -Б-55,2 м2					
150	**1111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2**	**55,2000**		**195,76**	**10806**
150. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	0,0681	3,759	879,00	3304
150. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,48576	1088,00	529

		Итого оплата труда:				**69,43**	**3833**
150. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,18216	4249,00	774
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,18216	1088,00	198
150. 4	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,04968	3173,00	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,04968	1088,00	54
150. 5	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,25392	2338,00	594
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,25392	1088,00	276
150. 6	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	0,51336	14,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**27,76**	**1532**
150. 7	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	2,815	2119,00	5965
150. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0022	0,12144	30,00	4
		Итого материалов:				**108,14**	**5969**
		Накладные расходы	%	94		65,27	3603
		Сметная прибыль	%	8		20,88	1153
		Сметная стоимость:				**281,91**	**15561**
151	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**4,4160**		**24402,70**	**107762**
151. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	16,163	835,00	13496
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**13496**
151. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	2,12	15,00	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**32**
151. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	1,369	2537,00	3473
151. 4	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	4,504	18609,00	83821
151. 5	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,004416	15252,00	67
151. 6	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	8,832	773,00	6827

151. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	1,546	30,00	46
		Итого материалов:				**21339,40**	**94235**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	12686
		Сметная прибыль	%	8		2182,03	9636
		Сметная стоимость:				**29457,47**	**130084**
152	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Армирование кладки стен и других конструкций**	**т**	**0,1380**		**56459,47**	**7791**
152. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	56,4	7,783	964,00	7503
152. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,07452	1088,00	81
		Итого оплата труда:				**54957,12**	**7584**
152. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,03174	5764,00	183
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,03174	1088,00	35
152. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,04278	2465,00	105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,04278	1088,00	47
		Итого эксплуатация машин:				**2089,87**	**288**
		Накладные расходы	%	93		51110,12	7053
		Сметная прибыль	%	8		8605,57	1188
		Сметная стоимость:				**116175,16**	**16032**
153	**2105-0301-3501 РСНБ РК 2015**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,1380**		**213050,00**	**29401**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	2352
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**31753**
154	**1111-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм**	**м2**	**55,2000**		**1095,65**	**60480**
154. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,361	19,927	791,00	15762
154. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	1,568	1035,98	1624
		Итого оплата труда:				**314,97**	**17386**
154. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	0,6624	4249,00	2815
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,6624	1088,00	721
154. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	2,186	15,00	33

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
154. 5	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	0,44712	2338,00	1045
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,44712	1088,00	486
154. 6	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	0,45816	1888,00	865
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	0,45816	910,00	417
		Итого эксплуатация машин:				**86,19**	**4758**
154. 7	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	1,689	2537,00	4285
154. 8	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	1,689	21086,00	35617
154. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	1,932	30,00	58
		Итого материалов:				**723,91**	**39960**
		Накладные расходы	%	94		296,07	16343
		Сметная прибыль	%	8		111,34	6146
		Сметная стоимость:				**1503,07**	**82969**
155	**1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2**	**Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий**	**м2**	**55,2000**		**-238,95**	**-13190**
155. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,0208	1,148	-791,00	-908
155. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,10488	-1820,00	-191
		Итого оплата труда:				**-19,91**	**-1099**
155. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0162	0,89424	-15,00	-13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
155. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0038	0,20976	-1888,00	-396
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	0,20976	-910,00	-191
		Итого эксплуатация машин:				**-7,42**	**-409**
155. 5	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0102	0,56304	-21086,00	-11872
		Итого материалов:				**-215,08**	**-11872**
		Накладные расходы	%	94		-18,72	-1033
		Сметная прибыль	%	8		-20,61	-1138
		Сметная стоимость:				**-278,28**	**-15361**

156	**1111-0101-3902 РСНБ РК 2015**	**Устройство плинтусов цементных**	**м**	**59,0640**		**147,02**	**8684**
156. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,104	6,143	1088,00	6683
156. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,023626	1088,00	26
		Итого оплата труда:				**113,59**	**6709**
156. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,023626	2465,00	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,023626	1088,00	26
		Итого эксплуатация машин:				**0,99**	**58**
156. 4	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,094502	20552,00	1942
		Итого материалов:				**32,88**	**1942**
		Накладные расходы	%	94		106,77	6306
		Сметная прибыль	%	8		20,30	1199
		Сметная стоимость:				**274,10**	**16189**
		ТИП -К2-141,3 м2					
157	**1111-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта гравием**	**м2**	**141,3000**		**237,07**	**33498**
157. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	0,0681	9,623	879,00	8458
157. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	1,243	1088,00	1353
		Итого оплата труда:				**69,43**	**9811**
157. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,46629	4249,00	1981
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,46629	1088,00	507
157. 4	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,12717	3173,00	404
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,12717	1088,00	138
157. 5	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,64998	2338,00	1520
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,64998	1088,00	707
157. 6	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	1,314	14,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**27,76**	**3923**
157. 7	2101-0301-0104 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	7,206	2929,00	21107

157. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0022	0,31086	30,00	9
		Итого материалов:				**149,44**	**21117**
		Накладные расходы	%	94		65,27	9222
		Сметная прибыль	%	8		24,19	3418
		Сметная стоимость:				**326,52**	**46138**
158	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**11,3040**		**24402,70**	**275848**
158. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	41,373	835,00	34546
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**34546**
158. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	5,426	15,00	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**81**
158. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	3,504	2537,00	8890
158. 4	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	11,53	18609,00	214563
158. 5	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,011304	15252,00	172
158. 6	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	22,608	773,00	17476
158. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	3,956	30,00	119
		Итого материалов:				**21339,40**	**241221**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	32473
		Сметная прибыль	%	8		2182,03	24666
		Сметная стоимость:				**29457,47**	**332987**
159	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**141,3000**		**691,12**	**97655**
159. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	50,303	791,00	39790
159. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,795	910,00	1633
		Итого оплата труда:				**293,15**	**41423**
159. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	12,816	15,00	192
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

159. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1,795	1888,00	3388
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	1,795	910,00	1633
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**3580**
159. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	2,883	18781,00	54137
159. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	4,946	30,00	148
		Итого материалов:				**384,18**	**54285**
		Накладные расходы	%	94		275,56	38937
		Сметная прибыль	%	8		77,33	10927
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**147519**
160	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**141,3000**		**1424,65**	**201303**
160. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,132	159,895	946,00	151261
160. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	4,154	948,75	3941
		Итого оплата труда:				**1098,39**	**155202**
160. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,50868	4249,00	2161
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,50868	1088,00	553
160. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	2,176	13,00	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
160. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	3,25	1888,00	6136
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	3,25	910,00	2958
160. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,39564	2465,00	975
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,39564	1088,00	430
160. 7	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	1,243	120,00	149
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**66,88**	**9450**
160. 8	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,7065	90,00	64
160. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,001	0,1413	30,00	4

160.10	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	635,85	45,00	28613
160.11	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	84,78	104,00	8817
160.12	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	14,13	219,00	3094
		Итого материалов:				**287,28**	**40593**
		Накладные расходы	%	94		1032,48	145890
		Сметная прибыль	%	8		196,57	27775
		Сметная стоимость:				**2653,71**	**374969**
161	**2206-0301-1207 РСНБ РК 2015**	**Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, квадратные и прямоугольные с одноцветным рисунком, толщиной 11-13 мм**	**м2**	**144,1260**		**2717,00**	**391590**
		Сметная прибыль	%	8		217,36	31327
		Сметная стоимость:				**2934,36**	**422918**
162	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м**	**151,1910**		**519,55**	**78552**
162. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,236	35,681	1071,00	38214
162. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,090715	1088,00	99
		Итого оплата труда:				**253,41**	**38313**
162. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,090715	2465,00	224
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,090715	1088,00	99
		Итого эксплуатация машин:				**1,48**	**224**
162. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,241906	16850,00	4076
162. 5	2202-0101-9902 РСНБ РК 2015	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	152,703	236,00	36038
		Итого материалов:				**265,32**	**40114**
		Накладные расходы	%	94		238,20	36014
		Сметная прибыль	%	8		60,62	9165
		Сметная стоимость:				**818,38**	**123732**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**2512451**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2512451**
Материалы -			Тенге				**1085657**
Всего заработная плата -			Тенге				**690876**

		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**692860**
		Накладные расходы -	Тенге				**649347**
		Сметная прибыль -	Тенге				**252944**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**3414742**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**701**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**690876**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**3414742**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**701**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**690876**
		РАЗДЕЛ 11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
163	**1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков**	**м2**	**312,9000**		**577,72**	**180769**
163. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,45	140,805	964,00	135736
163. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,9387	910,00	854
		Итого оплата труда:				**436,53**	**136590**
163. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003	0,9387	1888,00	1772
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,9387	910,00	854
		Итого эксплуатация машин:				**5,66**	**1772**
163. 4	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	2,19	19751,00	43261
163. 5		Ресурса нет в кодификаторе ресурсов.		2,5	782,25	--	--
		Итого материалов:				**138,26**	**43261**
		Накладные расходы	%	80		349,22	109272
		Сметная прибыль	%	8		74,16	23203
		Сметная стоимость:				**1001,10**	**313244**
167	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	**м2**	**587,6600**		**1012,18**	**594816**
167. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,65	381,979	1000,00	381979
167. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	31,264	910,00	28450
		Итого оплата труда:				**698,41**	**410429**

167. 3	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	27,62	1076,00	29719
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	27,62	910,00	25134
167. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0062	3,643	1888,00	6879
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	3,643	910,00	3315
		Итого эксплуатация машин:				**62,28**	**36598**
167. 5	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	8,874	19751,00	175264
167. 6	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,03526	22269,00	785
167. 7	2113-0209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	0,411362	463,00	190
		Итого материалов:				**299,90**	**176239**
		Накладные расходы	%	80		558,73	328343
		Сметная прибыль	%	8		125,67	73853
		Сметная стоимость:				**1696,58**	**997012**
168	**1115-0107-0101 РСНБ РК 2015**	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**	**м2**	**587,6600**		**4628,38**	**2719912**
168. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	2	1175,32	1018,00	1196476
168. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	5,054	920,35	4651
		Итого оплата труда:				**2043,91**	**1201127**
168. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,29383	4249,00	1248
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,29383	1088,00	320
168. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	4,76	1888,00	8987
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	4,76	910,00	4332
		Итого эксплуатация машин:				**17,42**	**10235**
168. 5	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	8,815	19856,00	175029
168. 6	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,235064	17349,00	4078
168. 7	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	2,938	90,00	264
168. 8	2202-0101-0405 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	587,66	2267,00	1332225
168. 9	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	0,001	0,58766	2590,00	1522

168.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00465	2,733	30,00	82
		Итого материалов:				**2574,96**	**1513200**
		Накладные расходы	%	80		1635,13	960902
		Сметная прибыль	%	8		501,08	294465
		Сметная стоимость:				**6764,59**	**3975278**
169	**1115-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	**м2**	**19,0000**		**2747,08**	**52195**
169. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	1,79	34,01	1035,00	35200
169. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	0,3914	910,00	356
		Итого оплата труда:				**1871,40**	**35557**
169. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0206	0,3914	1888,00	739
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	0,3914	910,00	356
		Итого эксплуатация машин:				**38,89**	**739**
169. 4	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,019	19751,00	375
169. 5	2102-0402-0302 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	0,817	19437,00	15880
		Итого материалов:				**855,54**	**16255**
		Накладные расходы	%	80		1497,12	28445
		Сметная прибыль	%	8		339,54	6451
		Сметная стоимость:				**4583,74**	**87091**
170	**1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских**	**м2**	**19,0000**		**1263,50**	**24007**
170. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,4552	8,649	1071,00	9263
170. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0333	0,6327	914,81	579
		Итого оплата труда:				**517,98**	**9842**
170. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,0171	4249,00	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,0171	1088,00	19
170. 4	3103-0101-0601 РСНБ РК 2015	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0296	0,5624	939,00	528
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0296	0,5624	910,00	512

170. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0028	0,0532	1888,00	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,0532	910,00	48
		Итого эксплуатация машин:				**36,90**	**701**
170. 6		Ресурса нет в кодификаторе ресурсов.		2,5	47,5	--	--
170. 7	2205-0104-0201 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	17,18	326,42	43,00	14036
170. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0112	0,2128	30,00	6
		Итого материалов:				**739,08**	**14042**
		Накладные расходы	%	80		414,39	7873
		Сметная прибыль	%	8		134,23	2550
		Сметная стоимость:				**1812,12**	**34430**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**3571698**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3571698**
Материалы -			Тенге				**1762998**
Всего заработная плата -			Тенге				**1793544**
Накладные расходы -			Тенге				**1434835**
Сметная прибыль -			Тенге				**400523**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5407056**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1779**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1793544**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**5407056**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1779**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1793544**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**11712667**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**3283293**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**180915**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**74141**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**8248460**
- перевозка грузов			Тенге				**0**

- оборудование	Тенге				**0**
Накладные расходы	Тенге				**2850407**
ИТОГО:	Тенге				**14563075**
Сметная прибыль	Тенге				**1165046**
ИТОГО по смете:	Тенге				**15728121**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
УБОРНАЯ НА 9 ОЧКОВ. ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №3-4-1. Общестроительные работы.							
1	**1101-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**198,3165**		**152,84**	**30311**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,00724	1,436	762,00	1094
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0315	6,247	1300,00	8121
		Итого оплата труда:				**46,47**	**9215**
1. 3	3101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,0315	6,247	4677,00	29217
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0315	6,247	1300,00	8121
		Итого эксплуатация машин:				**147,33**	**29217**
		Накладные расходы	%	72		33,46	6635
		Сметная прибыль	%	8		14,90	2956
		Сметная стоимость:				**201,20**	**39902**
2	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15**	**м3 грунта**	**6,1335**		**1353,66**	**8303**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	1,54	9,446	879,00	8303
		Итого оплата труда:				**1353,66**	**8303**
		Накладные расходы	%	72		974,64	5978
		Сметная прибыль	%	8		186,26	1142
		Сметная стоимость:				**2514,56**	**15423**

3	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА 20М ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ ОТВАЛ**	**м3 грунта**	**204,4500**		**43,70**	**8934**
3. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	2,351	1300,00	3057
		Итого оплата труда:				**14,95**	**3057**
3. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	2,351	3800,00	8934
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	2,351	1300,00	3056
		Итого эксплуатация машин:				**43,70**	**8934**
		Накладные расходы	%	72		10,76	2201
		Сметная прибыль	%	8		4,36	891
		Сметная стоимость:				**58,82**	**12026**
4	**1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=2 К ОБЬЕМУ**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**408,9000**		**37,39**	**15290**
4. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	4,024	1300,00	5231
		Итого оплата труда:				**12,79**	**5231**
4. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	4,024	3800,00	15290
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00984	4,024	1300,00	5231
		Итого эксплуатация машин:				**37,39**	**15290**
		Накладные расходы	%	72		9,21	3766
		Сметная прибыль	%	8		3,73	1524
		Сметная стоимость:				**50,33**	**20580**
5	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ИЗ ВРЕМЕННОГО ОТВАЛА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ**	**м3 грунта**	**151,1300**		**43,70**	**6604**
5. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	1,738	1300,00	2259
		Итого оплата труда:				**14,95**	**2259**
5. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	1,738	3800,00	6604
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	1,738	1300,00	2259
		Итого эксплуатация машин:				**43,70**	**6604**
		Накладные расходы	%	72		10,76	1627
		Сметная прибыль	%	8		4,36	658
		Сметная стоимость:				**58,82**	**8890**

6	**1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=2 К ОБ.**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**302,2600**		**37,39**	**11302**
6. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	2,974	1300,00	3867
		Итого оплата труда:				**12,79**	**3867**
6. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	2,974	3800,00	11302
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00984	2,974	1300,00	3866
		Итого эксплуатация машин:				**37,39**	**11302**
		Накладные расходы	%	72		9,21	2784
		Сметная прибыль	%	8		3,73	1127
		Сметная стоимость:				**50,33**	**15213**
7	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**113,3500**		**30,63**	**3472**
7. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,913601	1300,00	1188
		Итого оплата труда:				**10,48**	**1188**
7. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,913601	3800,00	3472
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	0,913601	1300,00	1188
		Итого эксплуатация машин:				**30,63**	**3472**
		Накладные расходы	%	72		7,54	855
		Сметная прибыль	%	8		3,05	346
		Сметная стоимость:				**41,23**	**4673**
8	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**113,3500**		**131,75**	**14933**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,108	12,242	638,00	7810
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	2,975	1088,00	3237
		Итого оплата труда:				**97,46**	**11048**
8. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	2,975	2338,00	6957
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	2,975	1088,00	3237
8. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	11,902	14,00	167
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**62,84**	**7123**

		Накладные расходы	%	72		70,17	7954
		Сметная прибыль	%	8		16,15	1831
		Сметная стоимость:				**218,07**	**24719**
9	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**37,7800**		**706,64**	**26697**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=727)	чел-ч	0,972	36,722	727,00	26697
		Итого оплата труда:				**706,64**	**26697**
		Накладные расходы	%	72		508,78	19222
		Сметная прибыль	%	8		97,23	3674
		Сметная стоимость:				**1312,66**	**49592**
10	**1101-0201-1001 РСНБ РК 2015**	**Подушки грунтовые из ГПС. Устройство методом послойной укатки**	**м3 грунтовой подушки**	**3,4200**		**400,13**	**1368**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,4=689)	чел-ч	0,0018	0,006156	689,00	4
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08481	0,29005	1392,21	404
		Итого оплата труда:				**119,31**	**408**
10. 3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	0,041724	4161,00	174
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	0,041724	1554,00	65
10. 4	3201-0102-0201 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные кулачковые, 8 т	маш.-ч	0,0259	0,088578	115,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 5	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0259	0,088578	3374,00	299
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,088578	1300,00	115
10. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00011	0,000376	5417,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00011	0,000376	1088,00	0
10. 7	3101-0102-0104 РСНБ РК 2015	Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 8 м3	маш.-ч	0,0196	0,067032	7711,00	517
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0196	0,067032	1554,00	104
10. 8	3304-0101-0101 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0011	0,003762	3485,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,003762	1088,00	4
10. 9	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0259	0,088578	3941,00	349

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,088578	1300,00	115
		Итого эксплуатация машин:				**398,77**	**1364**
10.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,004	0,01368	30,00	0
		Итого материалов:				**0,12**	**--**
		Накладные расходы	%	72		85,91	294
		Сметная прибыль	%	8		38,88	133
		Сметная стоимость:				**524,91**	**1795**
11	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смесь песчано-гравийные природные**	**м3**	**3,9330**		**1273,00**	**5007**
		Сметная прибыль	%	8		101,84	401
		Сметная стоимость:				**1374,84**	**5407**
12	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**3,4230**		**22743,12**	**77850**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	1,35	4,621	762,00	3521
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,62059	1088,00	675
		Итого оплата труда:				**1225,95**	**4196**
12. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,643	15,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,61614	5764,00	3551
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,61614	1088,00	670
12. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00445	2465,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00445	1088,00	5
		Итого эксплуатация машин:				**1047,92**	**3587**
12. 6	2102-0101-2201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	3,491	18547,00	64756
12. 7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,85575	6994,00	5985
12. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,006846	30,00	0
		Итого материалов:				**20666,50**	**70741**
		Накладные расходы	%	91		1115,62	3819
		Сметная прибыль	%	8		1908,70	6533

		Сметная стоимость:				**25767,44**	**88202**
13	**1106-0101-0118 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты железобетонные. Устройство В15**	**м3**	**25,2000**		**32209,43**	**811678**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	3,64	91,728	1035,00	94938
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3397	8,56	1112,42	9523
		Итого оплата труда:				**4145,29**	**104461**
13. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,06804	4249,00	289
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,06804	1088,00	74
13. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2166	5,458	39,00	213
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2927	7,376	5764,00	42515
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2927	7,376	1088,00	8025
13. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0178	0,44856	4329,00	1942
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0178	0,44856	1554,00	697
13. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,003	0,0756	79,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,7616	19,192	174,00	3339
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0265	0,6678	2465,00	1646
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0265	0,6678	1088,00	727
		Итого эксплуатация машин:				**1982,18**	**49951**
13.10	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	25,578	23516,00	601492
13.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,142	3,578	70,00	250
13.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0002	0,00504	53953,00	272
13.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0013	0,03276	58360,00	1912
13.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,020664	26517,00	548

13.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,09	2,268	310,00	703
13.16	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,3	7,56	6994,00	52875
13.17	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	0,02016	212247,00	4279
13.18	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00424	0,106848	30,00	3
13.19	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,143	3,604	1236,00	4454
		Итого материалов:				**26459,86**	**666788**
		Накладные расходы	%	91		3772,21	95060
		Сметная прибыль	%	8		2878,53	72539
		Сметная стоимость:				**38860,18**	**979276**
14	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 18 мм**	**т**	**0,1463**		**16536,85**	**2419**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	16,88	2,47	910,00	2247
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,024871	1554,00	39
		Итого оплата труда:				**15624,98**	**2286**
14. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,024871	4329,00	108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,024871	1554,00	39
14. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,005852	28,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,108262	200,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**885,05**	**129**
14. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,4389	97,00	43
		Итого материалов:				**291,00**	**43**
		Накладные расходы	%	91		14218,73	2080
		Сметная прибыль	%	8		2460,45	360
		Сметная стоимость:				**33216,03**	**4860**

15	**2105-0301-3501 РСНБ РК 2015**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,1463**		**213050,00**	**31169**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	2494
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**33663**
16	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0060**		**198348,00**	**1182**
		Сметная прибыль	%	8		15867,84	95
		Сметная стоимость:				**214215,84**	**1277**
17	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0072**		**195353,00**	**1407**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	113
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**1519**
18	**1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов**	**м2**	**66,9400**		**2075,34**	**138923**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,201	13,455	910,00	12244
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,46858	1088,00	510
		Итого оплата труда:				**190,53**	**12754**
18. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	2,283	729,00	1664
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,46858	2465,00	1155
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,46858	1088,00	510
		Итого эксплуатация машин:				**42,11**	**2819**
18. 5	2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	1,673	14628,00	24480
18. 6	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,2	147,268	228,00	33577
18. 7	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	281,148	226,00	63539
18. 8	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,01071	130035,00	1393
18. 9	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,016066	54214,00	871

		Итого материалов:				**1850,32**	**123860**
		Накладные расходы	%	93		177,19	11861
		Сметная прибыль	%	8		180,20	12063
		Сметная стоимость:				**2432,73**	**162847**
19	**1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м(прижимная стенка). Кладка**	**м2**	**27,0500**		**2173,78**	**58801**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	1,43	38,681	910,00	35200
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0422	1,142	1088,00	1242
		Итого оплата труда:				**1347,21**	**36442**
19. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	1,112	5764,00	6408
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	1,112	1088,00	1210
19. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,029755	2465,00	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,029755	1088,00	32
		Итого эксплуатация машин:				**239,61**	**6482**
19. 5	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	0,62215	18808,00	11701
19. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,000622	218211,00	136
19. 7	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,004328	21421,00	93
19. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,003	0,08115	30,00	2
19. 9	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0009	0,024345	213050,00	5187
		Итого материалов:				**632,87**	**17119**
		Накладные расходы	%	93		1252,91	33891
		Сметная прибыль	%	8		274,13	7415
		Сметная стоимость:				**3700,82**	**100107**
20	**2103-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 100 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**0,0002**		**24767,00**	**4**
		Сметная прибыль	%	8		1981,36	--
		Сметная стоимость:				**26748,36**	**4**

21	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м ПМ-1**	**м3**	**1,6800**		**41865,35**	**70334**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,06	13,541	928,00	12566
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,523656	1102,05	577
		Итого оплата труда:				**7823,19**	**13143**
21. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,004536	4249,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,004536	1088,00	5
21. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,805728	15,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,479808	5764,00	2766
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,479808	1088,00	522
21. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,015792	4329,00	68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,015792	1554,00	25
21. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,07728	79,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,02352	2465,00	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,02352	1088,00	26
		Итого эксплуатация машин:				**1743,70**	**2929**
21. 9	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,705	23516,00	40099
21.10	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,19488	114,00	22
21.11	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,0084	439273,00	3690
21.12	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,016632	58256,00	969
21.13	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,104496	40416,00	4223
21.14	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,008904	53953,00	480
21.15	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,043848	58360,00	2559

21.16	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,001445	26517,00	38
21.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	1,327	310,00	411
21.18	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,007207	6994,00	50
21.19	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,04704	20899,00	983
21.20	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00257	0,004318	30,00	0
21.21	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	1,446	907,00	1312
		Итого материалов:				**32641,97**	**54839**
		Накладные расходы	%	91		7119,10	11960
		Сметная прибыль	%	8		3918,76	6584
		Сметная стоимость:				**52903,21**	**88877**
22	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0972**		**198348,00**	**19283**
		Сметная прибыль	%	8		15867,84	1543
		Сметная стоимость:				**214215,84**	**20826**
23	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1778**		**195353,00**	**34730**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	2778
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**37508**
24	**1106-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**УСТРОЙСТВО БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ БМ-1 ИЗ В15**	**м3**	**0,4500**		**49084,09**	**22088**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	14,4	6,48	928,00	6013
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	0,431325	1095,92	473
		Итого оплата труда:				**14413,64**	**6486**
24. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001215	4249,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001215	1088,00	1
24. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	0,38556	39,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

24. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	0,411795	5764,00	2374
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	0,411795	1088,00	448
24. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,007335	4329,00	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,007335	1554,00	11
24. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0628	0,02826	79,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,832	1,274	174,00	222
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,01098	2465,00	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,01098	1088,00	12
		Итого эксплуатация машин:				**5948,00**	**2677**
24.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,45675	21086,00	9631
24.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	0,243	70,00	17
24.12	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,006795	58256,00	396
24.13	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	0,04302	40416,00	1739
24.14	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,009135	58360,00	533
24.15	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,000355	26517,00	9
24.16	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	0,3015	310,00	93
24.17	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,00153	212247,00	325
24.18	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,000801	27221,00	22
24.19	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00235	0,001058	30,00	0
24.20	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	0,6975	907,00	633
		Итого материалов:				**29772,90**	**13398**
		Накладные расходы	%	91		13116,42	5902
		Сметная прибыль	%	8		4976,04	2239

		Сметная стоимость:				**67176,55**	**30229**
25	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0105**		**198348,00**	**2091**
		Сметная прибыль	%	8		15867,84	167
		Сметная стоимость:				**214215,84**	**2258**
26	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0574**		**195353,00**	**11209**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	897
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**12106**
27	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0375**		**213050,00**	**7992**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	639
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**8631**
28	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0137**		**213489,00**	**2929**
		Сметная прибыль	%	8		17079,12	234
		Сметная стоимость:				**230568,12**	**3163**
29	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**55,9200**		**822,41**	**45989**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,212	11,855	1071,00	12697
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,11184	1088,00	122
		Итого оплата труда:				**229,23**	**12818**
29. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	1,09	729,00	795
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,11184	2465,00	276
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,11184	1088,00	122
		Итого эксплуатация машин:				**19,15**	**1071**
29. 5	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	134,208	226,00	30331

29. 6	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,008947	130035,00	1163
29. 7	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,013421	54214,00	728
		Итого материалов:				**576,22**	**32222**
		Накладные расходы	%	93		213,18	11921
		Сметная прибыль	%	8		82,85	4633
		Сметная стоимость:				**1118,44**	**62543**
30	**1108-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**ШТУКАТУРКА ЦЕМ.Р-РОМ М100 С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ**	**м2 поверхности**	**12,8700**		**1073,43**	**13815**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,382	4,916	910,00	4474
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	0,05148	1088,00	56
		Итого оплата труда:				**351,97**	**4530**
30. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004	0,05148	2465,00	127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	0,05148	1088,00	56
		Итого эксплуатация машин:				**9,86**	**127**
30. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	0,39897	16850,00	6723
30. 5	2113-0512-0301 РСНБ РК 2015	Стекло жидкое калийное	т	0,0005	0,006435	387071,00	2491
30. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00225	0,028958	30,00	1
		Итого материалов:				**715,95**	**9214**
		Накладные расходы	%	93		327,33	4213
		Сметная прибыль	%	8		112,06	1442
		Сметная стоимость:				**1512,83**	**19470**
31	**1106-1401-0104 РСНБ РК 2015**	**Сооружения емкостные. Железнение поверхности**	**м2 поверхности**	**12,8700**		**331,97**	**4272**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,289	3,719	1088,00	4047
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,003861	1088,01	4
		Итого оплата труда:				**314,76**	**4051**
31. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,003861	2465,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,003861	1088,00	4
		Итого эксплуатация машин:				**0,74**	**10**

31. 4	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0007	0,009009	17349,00	156
31. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,05	0,6435	90,00	58
31. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,005	0,06435	30,00	2
		Итого материалов:				**16,79**	**216**
		Накладные расходы	%	91		286,43	3686
		Сметная прибыль	%	8		49,47	637
		Сметная стоимость:				**667,87**	**8595**
32	**1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой В ТРИ СЛОЯ**	**м2 поверхности**	**12,8700**		**609,87**	**7849**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,9=1277)	чел-ч	0,243	3,127	1277,00	3994
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	0,055341	1013,49	56
		Итого оплата труда:				**314,67**	**4050**
32. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,015	0,19305	26,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
32. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0437	0,562419	729,00	410
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
32. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,023166	1888,00	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,023166	910,00	21
32. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,032175	2465,00	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,032175	1088,00	35
		Итого эксплуатация машин:				**41,81**	**538**
32. 7	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00176	0,022651	101855,00	2307
32. 8	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00008	0,00103	230541,00	237
32. 9	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,06435	90,00	6
32.10	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00125	0,016087	21468,00	345
32.11	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,007336	57467,00	422

		Итого материалов:				**257,75**	**3317**
		Накладные расходы	%	94		295,79	3807
		Сметная прибыль	%	8		72,45	932
		Сметная стоимость:				**978,11**	**12588**
33	**1111-0101-0406 РСНБ РК 2015 К=2 К ОБЬЕМУ**	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405**	**м2 поверхности**	**25,7400**		**228,50**	**5882**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,9=1277)	чел-ч	0,082	2,111	1277,00	2695
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0024	0,061776	1013,83	63
		Итого оплата труда:				**107,15**	**2758**
33. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,011	0,28314	26,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0219	0,563706	729,00	411
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,02574	1888,00	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,02574	910,00	23
33. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,036036	2465,00	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,036036	1088,00	39
		Итого эксплуатация машин:				**21,59**	**556**
33. 7	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00078	0,020077	101855,00	2045
33. 8	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00004	0,00103	230541,00	237
33. 9	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00063	0,016216	21468,00	348
		Итого материалов:				**102,19**	**2630**
		Накладные расходы	%	94		100,72	2592
		Сметная прибыль	%	8		26,34	678
		Сметная стоимость:				**355,55**	**9152**
34	**1108-0101-0304 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом ЦЕМ.Р-РОМ М 100 СЖИДКИМ СТЕКЛОМ**	**м2 поверхности**	**34,7300**		**1663,41**	**57770**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	0,888	30,84	1018,00	31395

34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	0,13892	1088,00	151
		Итого оплата труда:				**908,34**	**31547**
34. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004	0,13892	2465,00	342
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	0,13892	1088,00	151
		Итого эксплуатация машин:				**9,86**	**342**
34. 4	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,028	0,97244	19856,00	19309
34. 5	2113-0512-0301 РСНБ РК 2015	Стекло жидкое калийное	т	0,0005	0,017365	387071,00	6721
34. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00225	0,078143	30,00	2
		Итого материалов:				**749,57**	**26033**
		Накладные расходы	%	93		844,75	29338
		Сметная прибыль	%	8		200,65	6969
		Сметная стоимость:				**2708,82**	**94077**
35	**1106-1401-0104 РСНБ РК 2015**	**Сооружения емкостные. Железнение поверхности**	**м2 поверхности**	**34,7300**		**331,97**	**11529**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,289	10,037	1088,00	10920
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,010419	1088,00	11
		Итого оплата труда:				**314,76**	**10932**
35. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,010419	2465,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,010419	1088,00	11
		Итого эксплуатация машин:				**0,74**	**26**
35. 4	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0007	0,024311	17349,00	422
35. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,05	1,737	90,00	156
35. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,005	0,17365	30,00	5
		Итого материалов:				**16,79**	**583**
		Накладные расходы	%	91		286,43	9948
		Сметная прибыль	%	8		49,47	1718
		Сметная стоимость:				**667,87**	**23195**

36	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=1,5 К ОБЬЕМУ**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону В 3 СЛОЯ**	**м2 поверхности**	**52,0950**		**822,41**	**42844**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,212	11,044	1071,00	11828
36. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,10419	1088,00	113
		Итого оплата труда:				**229,23**	**11942**
36. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	1,016	729,00	741
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
36. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,10419	2465,00	257
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,10419	1088,00	113
		Итого эксплуатация машин:				**19,15**	**997**
36. 5	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	125,028	226,00	28256
36. 6	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,008335	130035,00	1084
36. 7	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,012503	54214,00	678
		Итого материалов:				**576,22**	**30018**
		Накладные расходы	%	93		213,18	11106
		Сметная прибыль	%	8		82,85	4316
		Сметная стоимость:				**1118,44**	**58265**
37	**1108-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Боковая изоляция стен, фундаментов глиной**	**м3**	**16,4600**		**8543,79**	**140631**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	6,93	114,068	762,00	86920
37. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	9,547	1088,00	10387
		Итого оплата труда:				**5911,70**	**97307**
37. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,58	9,547	2338,00	22320
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,58	9,547	1088,00	10387
37. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,16	19,094	14,00	267
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1372,28**	**22588**

37. 5	2101-0102-0101 РСНБ РК 2015	Глина	м3	1,15	18,929	1639,00	31025
37. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,2	3,292	30,00	99
		Итого материалов:				**1890,85**	**31123**
		Накладные расходы	%	93		5497,88	90495
		Сметная прибыль	%	8		1123,33	18490
		Сметная стоимость:				**15165,00**	**249616**
38	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство плит типа ПП1, ПП2,ПП3**	**м3**	**0,7900**		**27406,09**	**21651**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	1,79	1,414	910,00	1287
38. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	0,227362	1103,87	251
		Итого оплата труда:				**1946,59**	**1538**
38. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002133	4249,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002133	1088,00	2
38. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,084609	39,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
38. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	0,205874	5764,00	1187
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	0,205874	1088,00	224
38. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,007742	4329,00	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,007742	1554,00	12
38. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,00079	79,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
38. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,03397	174,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
38. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,011613	2465,00	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,011613	1088,00	13
		Итого эксплуатация машин:				**1603,97**	**1267**
38.10	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,80185	23516,00	18856

38.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,08058	70,00	6
38.12	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,000316	58360,00	18
38.13	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000079	26517,00	2
38.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,0158	310,00	5
38.15	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,0237	6994,00	166
38.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,00004	212247,00	8
38.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0073	0,005767	30,00	0
38.18	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,02844	1236,00	35
		Итого материалов:				**24173,22**	**19097**
		Накладные расходы	%	91		1771,40	1399
		Сметная прибыль	%	8		2334,20	1844
		Сметная стоимость:				**31511,69**	**24894**
39	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0585**		**198348,00**	**11602**
		Сметная прибыль	%	8		15867,84	928
		Сметная стоимость:				**214215,84**	**12530**
40	**2105-0301-3501 РСНБ РК 2015**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр3 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0600**		**213050,00**	**12783**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	1023
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**13806**
41	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,8880**		**213050,00**	**189188**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	15135
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**204323**
42	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**14,0600**		**10657,37**	**149843**

42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	4,54	63,832	865,00	55215
42. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	5,624	1088,00	6119
		Итого оплата труда:				**4362,30**	**61334**
42. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	5,624	5764,00	32417
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	5,624	1088,00	6119
		Итого эксплуатация машин:				**2305,60**	**32417**
42. 4	2102-0401-2808 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	3,374	18386,00	62042
42. 5	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,00703	21421,00	151
42. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,044	0,61864	30,00	19
		Итого материалов:				**4424,67**	**62211**
		Накладные расходы	%	93		4056,94	57041
		Сметная прибыль	%	8		1177,14	16551
		Сметная стоимость:				**15891,45**	**223434**
43	**2103-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 100 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**0,0053**		**24767,00**	**132**
		Сметная прибыль	%	8		1981,36	11
		Сметная стоимость:				**26748,36**	**143**
44	**1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**3,8850**		**10620,25**	**41260**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	4,38	17,016	865,00	14719
44. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	1,554	1088,00	1691
		Итого оплата труда:				**4223,90**	**16410**
44. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	1,554	5764,00	8957
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	1,554	1088,00	1691
		Итого эксплуатация машин:				**2305,60**	**8957**
44. 4	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,9324	18808,00	17537
44. 5	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,001943	21421,00	42
44. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,044	0,17094	30,00	5

		Итого материалов:				**4525,95**	**17583**
		Накладные расходы	%	93		3928,23	15261
		Сметная прибыль	%	8		1163,88	4522
		Сметная стоимость:				**15712,36**	**61043**
45	**1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м2 перегородок**	**37,0000**		**2173,78**	**80430**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	1,43	52,91	910,00	48148
45. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0422	1,561	1088,00	1699
		Итого оплата труда:				**1347,21**	**49847**
45. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	1,521	5764,00	8765
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	1,521	1088,00	1655
45. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,0407	2465,00	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0407	1088,00	44
		Итого эксплуатация машин:				**239,61**	**8866**
45. 5	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	0,851	18808,00	16006
45. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,000851	218211,00	186
45. 7	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,00592	21421,00	127
45. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,003	0,111	30,00	3
45. 9	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0009	0,0333	213050,00	7095
		Итого материалов:				**632,87**	**23416**
		Накладные расходы	%	93		1252,91	46358
		Сметная прибыль	%	8		274,13	10143
		Сметная стоимость:				**3700,82**	**136930**
46	**2103-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 100 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**0,0012**		**24767,00**	**30**
		Сметная прибыль	%	8		1981,36	2
		Сметная стоимость:				**26748,36**	**32**

47	**1106-0701-0109 РСНБ РК 2015**	**Перемычки. Устройство**	**м3**	**2,1000**		**47978,08**	**100754**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	13,1	27,51	928,00	25529
47. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6699	1,407	1096,35	1542
		Итого оплата труда:				**12891,24**	**27072**
47. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00567	4249,00	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00567	1088,00	6
47. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7795	1,637	39,00	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
47. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6378	1,339	5764,00	7720
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6378	1,339	1088,00	1457
47. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,012	0,0252	4329,00	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,0252	1554,00	39
47. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0632	0,13272	79,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
47. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,916	4,023	174,00	700
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
47. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0174	0,03654	2465,00	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	0,03654	1088,00	40
		Итого эксплуатация машин:				**4151,35**	**8718**
47.10	2102-0101-2601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,131	23028,00	49084
47.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	5,25	70,00	368
47.12	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	0,0294	58256,00	1713
47.13	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,086	0,1806	40416,00	7299
47.14	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0251	0,05271	58360,00	3076
47.15	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00077	0,001617	26517,00	43

47.16	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,635	1,333	310,00	413
47.17	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0023	0,00483	212247,00	1025
47.18	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00231	0,004851	30,00	0
47.19	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,83	3,843	907,00	3486
		Итого материалов:				**31669,93**	**66507**
		Накладные расходы	%	91		11731,03	24635
		Сметная прибыль	%	8		4776,73	10031
		Сметная стоимость:				**64485,84**	**135420**
48	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1420**		**213050,00**	**30253**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	2420
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**32673**
49	**2105-0301-3501 РСНБ РК 2015**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0290**		**213050,00**	**6178**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	494
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**6673**
50	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Устройство прокладной пароизоляции в один слой**	**м2**	**34,2300**		**321,59**	**11008**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,0694	2,376	946,00	2247
50. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,071883	1198,95	86
		Итого оплата труда:				**68,17**	**2333**
50. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,027384	5764,00	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,027384	1088,00	30
50. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,017115	4329,00	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,017115	1554,00	27
50. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	0,140343	729,00	102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

50. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,027384	2465,00	68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,027384	1088,00	30
		Итого эксплуатация машин:				**11,74**	**402**
50. 7	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	37,653	162,00	6100
50. 8	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	17,115	132,00	2259
		Итого материалов:				**244,20**	**8359**
		Накладные расходы	%	92		62,72	2147
		Сметная прибыль	%	8		30,74	1052
		Сметная стоимость:				**415,05**	**14207**
51	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15(25) мм**	**м2**	**34,2300**		**617,96**	**21153**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,243	8,318	762,00	6338
51. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,664062	1088,00	722
		Итого оплата труда:				**206,27**	**7061**
51. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	0,431298	4249,00	1833
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,431298	1088,00	469
51. 4	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	0,807828	158,00	128
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
51. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	0,232764	5764,00	1342
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,232764	1088,00	253
		Итого эксплуатация машин:				**96,46**	**3302**
51. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	1,047	2537,00	2657
51. 7	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,523719	16367,00	8572
51. 8	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	1,506	162,00	244
51. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0385	1,318	30,00	40
		Итого материалов:				**336,33**	**11513**
		Накладные расходы	%	92		189,77	6496
		Сметная прибыль	%	8		64,62	2212

		Сметная стоимость:				**872,35**	**29860**
52	**1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 к=5 к объему**	**Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек**	**м2**	**171,1500**		**18,81**	**3219**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,0009	0,154035	762,00	117
52. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,051345	1088,00	56
		Итого оплата труда:				**1,01**	**173**
52. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,03423	4249,00	145
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,03423	1088,00	37
52. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0001	0,017115	5764,00	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,017115	1088,00	19
		Итого эксплуатация машин:				**1,43**	**244**
52. 5	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,00102	0,174573	16367,00	2857
		Итого материалов:				**16,69**	**2857**
		Накладные расходы	%	92		0,93	159
		Сметная прибыль	%	8		1,58	270
		Сметная стоимость:				**21,32**	**3648**
53	**1110-0105-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка стропил,мауэрлат,кобылка,карнизный щит,брусок,доски**	**м3**	**2,1700**		**93735,73**	**203407**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	22,1	47,957	865,00	41483
53. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	0,8029	1276,92	1025
		Итого оплата труда:				**19588,96**	**42508**
53. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,3255	4329,00	1409
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,3255	1554,00	506
53. 4	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	0,9548	145,00	138
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
53. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,4774	2465,00	1177
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,4774	1088,00	519
		Итого эксплуатация машин:				**1255,45**	**2724**

53. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,08246	218211,00	17994
53. 7	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	9,505	70,00	665
53. 8	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,3472	51097,00	17741
53. 9	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,1302	57894,00	7538
53.10	2107-0203-0105 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	1,801	58936,00	106150
53.11	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	7,335	228,00	1672
53.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	15,624	310,00	4843
53.13	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,00196	0,004253	610448,00	2596
		Итого материалов:				**73363,78**	**159199**
		Накладные расходы	%	90		17630,06	38257
		Сметная прибыль	%	8		8909,26	19333
		Сметная стоимость:				**120275,05**	**260997**
54	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	**м3**	**2,1700**		**9970,93**	**21637**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	0,78	1,693	928,00	1571
54. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,03689	1225,06	45
		Итого оплата труда:				**744,67**	**1616**
54. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,01085	4329,00	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,01085	1554,00	17
54. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,02604	2465,00	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,02604	1088,00	28
		Итого эксплуатация машин:				**51,23**	**111**
54. 5	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,00217	71020,00	154
54. 6	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,003689	75217,00	277
54. 7	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,014539	1342730,00	19522

54. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,023	0,04991	30,00	1
		Итого материалов:				**9195,87**	**19955**
		Накладные расходы	%	90		670,20	1454
		Сметная прибыль	%	8		851,29	1847
		Сметная стоимость:				**11492,43**	**24939**
55	**1110-0114-0402 РСНБ РК 2015**	**Укладка по конькового бруса**	**м3**	**0,0600**		**80683,52**	**4841**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	13,8	0,828	1088,00	901
55. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0216	1282,17	28
		Итого оплата труда:				**15475,98**	**929**
55. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,009	4329,00	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,009	1554,00	14
55. 4	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,14	0,0084	11,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
55. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,0126	2465,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,0126	1088,00	14
		Итого эксплуатация машин:				**1168,54**	**70**
55. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,001	0,00006	218211,00	13
55. 7	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,02	0,0612	60195,00	3684
55. 8	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,03	0,0018	58360,00	105
55. 9	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,7	0,042	310,00	13
55.10	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,0015	0,00009	610448,00	55
		Итого материалов:				**64500,58**	**3870**
		Накладные расходы	%	90		13928,38	836
		Сметная прибыль	%	8		7568,95	454
		Сметная стоимость:				**102180,86**	**6131**

56	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	**м3**	**0,0600**		**9970,93**	**598**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	0,78	0,0468	928,00	43
56. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,00102	1225,10	1
		Итого оплата труда:				**744,67**	**45**
56. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,0003	4329,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,0003	1554,00	0
56. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,00072	2465,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,00072	1088,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**51,23**	**3**
56. 5	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,00006	71020,00	4
56. 6	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,000102	75217,00	8
56. 7	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,000402	1342730,00	540
56. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,023	0,00138	30,00	0
		Итого материалов:				**9195,87**	**552**
		Накладные расходы	%	90		670,20	40
		Сметная прибыль	%	8		851,29	51
		Сметная стоимость:				**11492,43**	**690**
57	**1112-0101-0702 РСНБ РК 2015**	**Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2**	**49,2500**		**2360,16**	**116238**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	0,424	20,882	928,00	19378
57. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0164	0,8077	1198,82	968
		Итого оплата труда:				**413,13**	**20347**
57. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0069	0,339825	5764,00	1959
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0069	0,339825	1088,00	370
57. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,192075	4329,00	831
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,192075	1554,00	298

57. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,2758	2465,00	680
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,2758	1088,00	300
		Итого эксплуатация машин:				**70,46**	**3470**
57. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0008	0,0394	16850,00	664
57. 7	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,002462	218211,00	537
57. 8	2105-0302-0102 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,004925	312813,00	1541
57. 9	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	0,26595	51097,00	13589
57.10	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	0,24625	68537,00	16877
57.11	2110-0202-0104 РСНБ РК 2015	Лист асбестоцементный 8-волновый среднего профиля 40/150, толщиной 5,8 мм, ГОСТ 30340-2012	м2	1,28	63,04	798,00	50306
57.12	2113-0209-0202 РСНБ РК 2015	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,08	3,94	393,00	1548
57.13	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,0191	0,940675	351,00	330
57.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0567	2,792	310,00	866
57.15	2113-0211-0609 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,000106	0,005221	191646,00	1000
57.16	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,0197	311190,00	6130
		Итого материалов:				**1896,23**	**93389**
		Накладные расходы	%	92		380,08	18719
		Сметная прибыль	%	8		219,22	10797
		Сметная стоимость:				**2959,46**	**145754**
58	**2107-0203-0404 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 ОБРЕШЕТКА**	**м3**	**0,2730**		**21816,00**	**5955**
		Сметная прибыль	%	8		1745,28	476
		Сметная стоимость:				**23561,28**	**6431**
59	**1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам**	**м2**	**49,2500**		**346,02**	**17041**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,029	1,428	946,00	1351

59. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,038908	1223,67	48
		Итого оплата труда:				**28,40**	**1399**
59. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,011327	4329,00	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,011327	1554,00	18
59. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,02758	2465,00	68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,02758	1088,00	30
		Итого эксплуатация машин:				**2,38**	**117**
59. 5	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,00197	71020,00	140
59. 6	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,002955	75217,00	222
59. 7	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,011327	1342730,00	15210
59. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00079	0,038908	30,00	1
		Итого материалов:				**316,21**	**15573**
		Накладные расходы	%	90		25,56	1259
		Сметная прибыль	%	8		29,73	1464
		Сметная стоимость:				**401,30**	**19764**
60	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг=СКОБЫ**	**т**	**0,0013**		**679631,61**	**911**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	42,7	0,057218	1172,00	67
60. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,00138	1088,03	2
		Итого оплата труда:				**51165,04**	**69**
60. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	0,028475	174,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
60. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,00138	2465,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,00138	1088,00	2
		Итого эксплуатация машин:				**6236,45**	**8**
60. 5	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,00134	614991,00	824
60. 6	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,000054	208994,00	11

		Итого материалов:				**623350,76**	**835**
		Накладные расходы	%	118		60374,75	81
		Сметная прибыль	%	8		59200,51	79
		Сметная стоимость:				**799206,87**	**1071**
61	**1110-0104-0203 РСНБ РК 2015**	**ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ ДВП ТОЛЩ.5ММ**	**м2 потолков**	**49,2500**		**1021,40**	**50304**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	0,671	33,047	928,00	30667
61. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0054	0,26595	1088,00	289
		Итого оплата труда:				**628,56**	**30957**
61. 3	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0067	0,329975	11,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
61. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0054	0,26595	2465,00	656
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0054	0,26595	1088,00	289
		Итого эксплуатация машин:				**13,38**	**659**
61. 5	2107-0507-1402 РСНБ РК 2015	Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 твердые марки ТС-400, группа А толщиной 5 мм	1000 м2	0,00105	0,051712	349268,00	18062
61. 6	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,06	2,955	310,00	916
		Итого материалов:				**385,33**	**18978**
		Накладные расходы	%	90		565,71	27861
		Сметная прибыль	%	8		126,97	6253
		Сметная стоимость:				**1714,08**	**84418**
62	**1111-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение гравием**	**м2 уплотнения**	**28,9000**		**237,07**	**6851**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	0,0681	1,968	879,00	1730
62. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,25432	1088,00	277
		Итого оплата труда:				**69,43**	**2007**
62. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,09537	4249,00	405
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,09537	1088,00	104
62. 4	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,02601	3173,00	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,02601	1088,00	28

62. 5	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,13294	2338,00	311
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,13294	1088,00	145
62. 6	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	0,26877	14,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**27,76**	**802**
62. 7	2101-0301-0104 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	1,474	2929,00	4317
62. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0022	0,06358	30,00	2
		Итого материалов:				**149,44**	**4319**
		Накладные расходы	%	94		65,27	1886
		Сметная прибыль	%	8		24,19	699
		Сметная стоимость:				**326,52**	**9436**
63	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**2,8900**		**24402,70**	**70524**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	10,577	835,00	8832
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**8832**
63. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,387	15,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**21**
63. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,8959	2537,00	2273
63. 4	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,948	18609,00	54856
63. 5	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00289	15252,00	44
63. 6	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	5,78	773,00	4468
63. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	1,012	30,00	30
		Итого материалов:				**21339,40**	**61671**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	8302
		Сметная прибыль	%	8		2182,03	6306
		Сметная стоимость:				**29457,47**	**85132**

64	**1111-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**28,9000**		**1095,65**	**31664**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,361	10,433	791,00	8252
64. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	0,82076	1035,98	850
		Итого оплата труда:				**314,97**	**9103**
64. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	0,3468	4249,00	1474
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,3468	1088,00	377
64. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	1,144	15,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
64. 5	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	0,23409	2338,00	547
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,23409	1088,00	255
64. 6	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	0,23987	1888,00	453
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	0,23987	910,00	218
		Итого эксплуатация машин:				**86,19**	**2491**
64. 7	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,88434	2537,00	2244
64. 8	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	0,88434	21086,00	18647
64. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	1,012	30,00	30
		Итого материалов:				**723,91**	**20921**
		Накладные расходы	%	94		296,07	8557
		Сметная прибыль	%	8		111,34	3218
		Сметная стоимость:				**1503,07**	**43439**
65	**1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2**	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	**м2 покрытия**	**28,9000**		**-238,95**	**-6906**
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,0208	0,60112	-791,00	-475
65. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,05491	-1820,00	-100
		Итого оплата труда:				**-19,91**	**-575**
65. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0162	0,46818	-15,00	-7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

65. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0038	0,10982	-1888,00	-207
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	0,10982	-910,00	-100
		Итого эксплуатация машин:				**-7,42**	**-214**
65. 5	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0102	0,29478	-21086,00	-6216
		Итого материалов:				**-215,08**	**-6216**
		Накладные расходы	%	94		-18,72	-541
		Сметная прибыль	%	8		-20,61	-596
		Сметная стоимость:				**-278,28**	**-8042**
66	**1111-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**7,3000**		**1095,65**	**7998**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,361	2,635	791,00	2085
66. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	0,20732	1035,98	215
		Итого оплата труда:				**314,97**	**2299**
66. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	0,0876	4249,00	372
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,0876	1088,00	95
66. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	0,28908	15,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 5	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	0,05913	2338,00	138
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,05913	1088,00	64
66. 6	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	0,06059	1888,00	114
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	0,06059	910,00	55
		Итого эксплуатация машин:				**86,19**	**629**
66. 7	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,22338	2537,00	567
66. 8	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	0,22338	21086,00	4710
66. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	0,2555	30,00	8
		Итого материалов:				**723,91**	**5285**
		Накладные расходы	%	94		296,07	2161

		Сметная прибыль	%	8		111,34	813
		Сметная стоимость:				**1503,07**	**10972**
67	**1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2 К ОБЬЕМУ**	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	**м2 покрытия**	**7,3000**		**-119,47**	**-872**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,0104	0,07592	-791,00	-60
67. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,01387	-910,00	-13
		Итого оплата труда:				**-9,96**	**-73**
67. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0081	0,05913	-15,00	-1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
67. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0019	0,01387	-1888,00	-26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,01387	-910,00	-13
		Итого эксплуатация машин:				**-3,71**	**-27**
67. 5	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0051	0,03723	-21086,00	-785
		Итого материалов:				**-107,54**	**-785**
		Накладные расходы	%	94		-9,36	-68
		Сметная прибыль	%	8		-10,31	-75
		Сметная стоимость:				**-139,14**	**-1016**
68	**1111-0101-3902 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса цементные. Устройство**	**м плинтусов**	**72,4000**		**147,02**	**10644**
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,104	7,53	1088,00	8192
68. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,02896	1088,00	32
		Итого оплата труда:				**113,59**	**8224**
68. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,02896	2465,00	71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,02896	1088,00	32
		Итого эксплуатация машин:				**0,99**	**71**
68. 4	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,11584	20552,00	2381
		Итого материалов:				**32,88**	**2381**
		Накладные расходы	%	94		106,77	7730
		Сметная прибыль	%	8		20,30	1470

		Сметная стоимость:				**274,10**	**19845**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**2977210**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**657227**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**253243**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**67198**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**2066740**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**653026**
	ИТОГО:		Тенге				**3630236**
	Сметная прибыль		Тенге				**290419**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**3920655**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №6-3. Теплоснабжение.							
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**400,0000**		**139,30**	**55720**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,00888	3,552	762,00	2707
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	7,72	1554,00	11997
		Итого оплата труда:				**36,76**	**14704**
1. 3	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	7,72	6867,00	53013
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	7,72	1554,00	11997
		Итого эксплуатация машин:				**132,53**	**53013**
		Накладные расходы	%	72		26,47	10587

		Сметная прибыль	%	8		13,26	5305
		Сметная стоимость:				**179,03**	**71611**
2	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**1500,0000**		**30,63**	**45942**
2. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	12,09	1300,00	15717
		Итого оплата труда:				**10,48**	**15717**
2. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	12,09	3800,00	45942
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	12,09	1300,00	15717
		Итого эксплуатация машин:				**30,63**	**45942**
		Накладные расходы	%	72		7,54	11316
		Сметная прибыль	%	8		3,05	4581
		Сметная стоимость:				**41,23**	**61839**
3	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**320,0000**		**706,64**	**226126**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=727)	чел-ч	0,972	311,04	727,00	226126
		Итого оплата труда:				**706,64**	**226126**
		Накладные расходы	%	72		508,78	162811
		Сметная прибыль	%	8		97,23	31115
		Сметная стоимость:				**1312,66**	**420052**
4	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**320,0000**		**131,75**	**42159**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,108	34,56	638,00	22049
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	8,4	1088,00	9139
		Итого оплата труда:				**97,46**	**31188**
4. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	8,4	2338,00	19639
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	8,4	1088,00	9139
4. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	33,6	14,00	470
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**62,84**	**20110**
		Накладные расходы	%	72		70,17	22456
		Сметная прибыль	%	8		16,15	5169

		Сметная стоимость:				**218,07**	**69784**
5	**1101-0102-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3**	**м3 грунта**	**119,7800**		**72,61**	**8698**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,00602	0,721076	964,00	695
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01944	2,329	1575,00	3667
		Итого оплата труда:				**36,42**	**4363**
5. 3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00278	0,332988	4161,00	1386
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00278	0,332988	1554,00	517
5. 4	3101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу, 2,5 м3	маш.-ч	0,00833	0,997767	6624,00	6609
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,01666	1,995534	1578,50	3150
		Итого эксплуатация машин:				**66,75**	**7995**
5. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,003593	2119,00	8
		Итого материалов:				**0,06**	**8**
		Накладные расходы	%	72		26,22	3141
		Сметная прибыль	%	8		7,91	947
		Сметная стоимость:				**106,74**	**12786**
6	**4102-0103-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**209,6150**		**119,00**	**24944**
		Сметная прибыль	%	8		9,52	1996
		Сметная стоимость:				**128,52**	**26940**
		ТЕПЛОТРАССА					
7	**1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб до 50 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,0640**		**847345,79**	**54230**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	415	26,56	1071,00	28446
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	69,49	4,447	1441,67	6412
		Итого оплата труда:				**544646,96**	**34857**
7. 3	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	65,8	4,211	547,00	2304
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	12,5	0,8	2338,00	1870

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	12,5	0,8	1088,00	870
7. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,08	0,00512	4329,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,00512	1554,00	8
7. 6	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	27,66	1,77	6550,00	11595
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	27,66	1,77	1554,00	2751
7. 7	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	8,26	0,52864	28,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 8	3204-0105-0202 РСНБ РК 2015	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 70 м3/ч	маш.-ч	25	1,6	5630,00	9008
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	25	1,6	1554,00	2486
7. 9	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,13	0,26432	1419,00	375
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,13	0,26432	1088,00	288
7.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,12	0,00768	2465,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,00768	1088,00	8
		Итого эксплуатация машин:				**393874,47**	**25208**
7.11	2113-0102-0901 РСНБ РК 2015	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0006	0,000038	350730,00	13
7.12	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00256	212247,00	543
7.13	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	10,2	0,6528	30,00	20
		Итого материалов:				**9006,32**	**576**
		Накладные расходы	%	99		539200,49	34509
		Сметная прибыль	%	8		110923,70	7099
		Сметная стоимость:				**1497469,98**	**95838**
		ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА ТИП 11 - 2 ШТ					
68	**1101-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**30,0000**		**152,84**	**4585**
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,00724	0,2172	762,00	166
68. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0315	0,945	1300,00	1229
		Итого оплата труда:				**46,47**	**1394**
68. 3	3101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,0315	0,945	4677,00	4420

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0315	0,945	1300,00	1229
		Итого эксплуатация машин:				**147,33**	**4420**
		Накладные расходы	%	72		33,46	1004
		Сметная прибыль	%	8		14,90	447
		Сметная стоимость:				**201,20**	**6036**
69	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**2,0000**		**1353,66**	**2707**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	1,54	3,08	879,00	2707
		Итого оплата труда:				**1353,66**	**2707**
		Накладные расходы	%	72		974,64	1949
		Сметная прибыль	%	8		186,26	373
		Сметная стоимость:				**2514,56**	**5029**
70	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**6,5000**		**30,63**	**199**
70. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,05239	1300,00	68
		Итого оплата труда:				**10,48**	**68**
70. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,05239	3800,00	199
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	0,05239	1300,00	68
		Итого эксплуатация машин:				**30,63**	**199**
		Накладные расходы	%	72		7,54	49
		Сметная прибыль	%	8		3,05	20
		Сметная стоимость:				**41,23**	**268**
71	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2,0000**		**706,64**	**1413**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=727)	чел-ч	0,972	1,944	727,00	1413
		Итого оплата труда:				**706,64**	**1413**
		Накладные расходы	%	72		508,78	1018
		Сметная прибыль	%	8		97,23	194
		Сметная стоимость:				**1312,66**	**2625**
72	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**6,5000**		**131,75**	**856**
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,108	0,702	638,00	448

72. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,170625	1088,00	186
		Итого оплата труда:				**97,46**	**634**
72. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,170625	2338,00	399
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	0,170625	1088,00	186
72. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	0,6825	14,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**62,84**	**408**
		Накладные расходы	%	72		70,17	456
		Сметная прибыль	%	8		16,15	105
		Сметная стоимость:				**218,07**	**1417**
73	**1101-0102-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**м3 грунта**	**23,5000**		**248,35**	**5836**
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,0179	0,42065	946,00	398
73. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0519	1,22	1300,00	1586
		Итого оплата труда:				**84,40**	**1983**
73. 3	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,013	0,3055	3800,00	1161
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,3055	1300,00	397
73. 4	3101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,0389	0,91415	4677,00	4275
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0389	0,91415	1300,00	1188
		Итого эксплуатация машин:				**231,34**	**5436**
73. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,00094	2119,00	2
		Итого материалов:				**0,08**	**2**
		Накладные расходы	%	72		60,77	1428
		Сметная прибыль	%	8		24,73	581
		Сметная стоимость:				**333,85**	**7846**
74	**4102-0102-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**Тенге за 1 тонну**	**39,2400**		**139,00**	**5454**
		Сметная прибыль	%	8		11,12	436
		Сметная стоимость:				**150,12**	**5891**

75	**1106-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	**м3**	**18,3500**		**24336,53**	**446575**
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	3,06	56,151	946,00	53119
75. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2287	4,197	1119,18	4697
		Итого оплата труда:				**3150,72**	**57816**
75. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,049545	4249,00	211
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,049545	1088,00	54
75. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1821	3,342	39,00	130
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
75. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,188	3,45	5764,00	19885
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,188	3,45	1088,00	3754
75. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0153	0,280755	4329,00	1215
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,280755	1554,00	436
75. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,008	0,1468	79,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
75. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0227	0,416545	2465,00	1027
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0227	0,416545	1088,00	453
		Итого эксплуатация машин:				**1225,03**	**22479**
75. 9	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	18,717	18609,00	348305
75.10	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,012845	40416,00	519
75.11	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0086	0,15781	58360,00	9210
75.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00026	0,004771	26517,00	127
75.13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,009175	404706,00	3713
75.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	7,89	310,00	2446
75.15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00077	0,014129	30,00	0

75.16	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,4	7,34	907,00	6657
		Итого материалов:				**20216,74**	**370977**
		Накладные расходы	%	91		2867,15	52612
		Сметная прибыль	%	8		2176,29	39935
		Сметная стоимость:				**29379,97**	**539122**
76	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**3,1100**		**22443,24**	**69798**
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	1,35	4,199	762,00	3199
76. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,563843	1088,00	613
		Итого оплата труда:				**1225,95**	**3813**
76. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,493	15,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
76. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,5598	5764,00	3227
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,5598	1088,00	609
76. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,004043	2465,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,004043	1088,00	4
		Итого эксплуатация машин:				**1047,92**	**3259**
76. 6	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	3,172	18253,00	57902
76. 7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,7775	6994,00	5438
76. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,00622	30,00	0
		Итого материалов:				**20366,62**	**63340**
		Накладные расходы	%	91		1115,62	3470
		Сметная прибыль	%	8		1884,71	5861
		Сметная стоимость:				**25443,57**	**79130**
77	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**12,8600**		**691,12**	**8888**
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	4,578	791,00	3621
77. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,163322	910,00	149
		Итого оплата труда:				**293,15**	**3770**

77. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	1,166	15,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
77. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,163322	1888,00	308
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,163322	910,00	149
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**326**
77. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,262344	18781,00	4927
77. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	0,4501	30,00	14
		Итого материалов:				**384,18**	**4941**
		Накладные расходы	%	94		275,56	3544
		Сметная прибыль	%	8		77,33	995
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**13426**
78	**1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**87,3100**		**2075,34**	**181198**
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,201	17,549	910,00	15970
78. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,61117	1088,00	665
		Итого оплата труда:				**190,53**	**16635**
78. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	2,977	729,00	2170
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
78. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,61117	2465,00	1507
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,61117	1088,00	665
		Итого эксплуатация машин:				**42,11**	**3677**
78. 5	2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	2,183	14628,00	31929
78. 6	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,2	192,082	228,00	43795
78. 7	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	366,702	226,00	82875
78. 8	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,01397	130035,00	1817
78. 9	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,020954	54214,00	1136

		Итого материалов:				**1850,32**	**161551**
		Накладные расходы	%	93		177,19	15470
		Сметная прибыль	%	8		180,20	15733
		Сметная стоимость:				**2432,73**	**212402**
79	**1106-0101-0118 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство**	**м3**	**3,9200**		**29742,98**	**116592**
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	3,64	14,269	1035,00	14768
79. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3397	1,332	1112,42	1481
		Итого оплата труда:				**4145,29**	**16250**
79. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,010584	4249,00	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,010584	1088,00	12
79. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2166	0,849072	39,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
79. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2927	1,147	5764,00	6614
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2927	1,147	1088,00	1248
79. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0178	0,069776	4329,00	302
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0178	0,069776	1554,00	108
79. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,003	0,01176	79,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
79. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,7616	2,985	174,00	519
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
79. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0265	0,10388	2465,00	256
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0265	0,10388	1088,00	113
		Итого эксплуатация машин:				**1982,18**	**7770**
79.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,979	21086,00	83897
79.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,142	0,55664	70,00	39
79.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0002	0,000784	53953,00	42

79.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0013	0,005096	58360,00	297
79.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,003214	26517,00	85
79.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,09	0,3528	310,00	109
79.16	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,3	1,176	6994,00	8225
79.17	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	0,003136	212247,00	666
79.18	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00424	0,016621	30,00	1
79.19	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,143	0,56056	1236,00	693
		Итого материалов:				**23993,41**	**94054**
		Накладные расходы	%	91		3772,21	14787
		Сметная прибыль	%	8		2681,22	10510
		Сметная стоимость:				**36196,41**	**141890**
80	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,5380**		**213489,00**	**114857**
		Сметная прибыль	%	8		17079,12	9189
		Сметная стоимость:				**230568,12**	**124046**
81	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0008**		**213050,00**	**162**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	13
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**175**
82	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**1,8600**		**22443,24**	**41744**
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	1,35	2,511	762,00	1913
82. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,337218	1088,00	367
		Итого оплата труда:				**1225,95**	**2280**
82. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,8928	15,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
82. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,3348	5764,00	1930

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,3348	1088,00	364
82. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,002418	2465,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,002418	1088,00	3
		Итого эксплуатация машин:				**1047,92**	**1949**
82. 6	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,897	18253,00	34630
82. 7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,465	6994,00	3252
82. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,00372	30,00	0
		Итого материалов:				**20366,62**	**37882**
		Накладные расходы	%	91		1115,62	2075
		Сметная прибыль	%	8		1884,71	3506
		Сметная стоимость:				**25443,57**	**47325**
83	**1107-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты**	**м3**	**3,1000**		**6646,58**	**20604**
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,54	4,774	1000,00	4774
83. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1977	0,61287	1447,96	887
		Итого оплата труда:				**1826,26**	**5661**
83. 3	3105-0106-0201 РСНБ РК 2015	Краны стреловые на рельсовом ходу, 50-100 т	маш.-ч	0,116	0,3596	15870,00	5707
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,116	0,3596	1554,00	559
83. 4	3304-0201-0102 РСНБ РК 2015	Тягачи седельные, 15 т	маш.-ч	0,0807	0,25017	4127,00	1032
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0807	0,25017	1300,00	325
83. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0714	0,22134	174,00	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
83. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,0031	2465,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0031	1088,00	3
83. 7	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0083	0,02573	26,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
83. 8	3302-0201-0201 РСНБ РК 2015	Полуприцепы-тяжеловозы, 40 т	маш.-ч	0,0807	0,25017	1703,00	426

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2326,51**	**7212**
83. 9	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,071	0,2201	20658,00	4547
83.10	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0152	0,04712	16850,00	794
83.11	2104-9999-9903 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1	3,1	--	--
83.12	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0008	0,00248	614991,00	1525
83.13	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000006	628269,00	4
83.14	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,007	0,0217	293,00	6
83.15	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0024	0,00744	234191,00	1742
		Итого материалов:				**2780,07**	**8618**
		Накладные расходы	%	118		2154,99	6680
		Сметная прибыль	%	8		704,13	2183
		Сметная стоимость:				**9505,69**	**29468**
84	**2104-0302-0229 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**3,1000**		**55649,00**	**172512**
		Сметная прибыль	%	8		4451,92	13801
		Сметная стоимость:				**60100,92**	**186313**
85	**1107-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Укладка балок до 5 т Б-7**	**шт**	**2,0000**		**22275,59**	**44551**
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,6=1214)	чел-ч	10,8	21,6	1214,00	26222
85. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7134	1,427	1140,13	1627
		Итого оплата труда:				**13924,57**	**27849**
85. 3	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0564	0,1128	39,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
85. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,514	1,028	5764,00	5925
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,514	1,028	1088,00	1118

85. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0798	0,1596	4329,00	691
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0798	0,1596	1554,00	248
85. 6	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,908	5,816	174,00	1012
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
85. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1196	0,2392	2465,00	590
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1196	0,2392	1088,00	260
85. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,426	0,852	26,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4122,23**	**8244**
85. 9	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0632	0,1264	21086,00	2665
85.10	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,002	16367,00	33
85.11	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00374	0,00748	21163,00	158
85.12	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	2	--	--
85.13	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00441	0,00882	218211,00	1925
85.14	2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,0185	0,037	1627,00	60
85.15	2107-0203-0405 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,0016	21816,00	35
85.16	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,07	0,14	310,00	43
85.17	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000045	0,00009	628269,00	57
85.18	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,3588	0,7176	293,00	210
85.19	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000203	0,000406	286680,00	116
85.20	2113-0812-1037 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0062	0,0124	224445,00	2783
85.21	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,03	0,06	516,00	31
85.22	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,137	0,274	907,00	249

85.23	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0044	0,0088	195353,00	1719
		Итого материалов:				**5042,16**	**10084**
		Накладные расходы	%	118		16430,99	32862
		Сметная прибыль	%	8		3096,53	6193
		Сметная стоимость:				**41803,11**	**83606**
86	**2104-9999-9917 РСНБ РК 2015**	**Балки из тяжелого бетона класса В30 (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)**	**м3**	**0,8200**		**32404,00**	**26571**
		Сметная прибыль	%	8		2592,32	2126
		Сметная стоимость:				**34996,32**	**28697**
87	**1146-0303-0102 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2**	**м3 заделки**	**0,1900**		**73280,21**	**13923**
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=821)	чел-ч	44,66	8,485	821,00	6967
87. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,24	0,0456	1088,00	50
		Итого оплата труда:				**36926,98**	**7016**
87. 3	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,49	0,0931	27,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
87. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,24	0,0456	2465,00	112
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,24	0,0456	1088,00	50
		Итого эксплуатация машин:				**604,83**	**115**
87. 5	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,04	0,1976	18609,00	3677
87. 6	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5	0,095	114,00	11
87. 7	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	9,5	1,805	70,00	126
87. 8	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,09	0,0171	58360,00	998
87. 9	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0011	0,000209	26517,00	6
87.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0032	0,000608	30,00	0
87.11	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05	0,0095	213050,00	2024
		Итого материалов:				**36009,52**	**6842**

		Накладные расходы	%	84		31018,66	5894
		Сметная прибыль	%	8		8343,91	1585
		Сметная стоимость:				**112642,79**	**21402**
88	**1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону**	**м2 поверхности**	**46,1000**		**1366,55**	**62998**
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	0,73	33,653	1035,00	34831
88. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0466	2,148	910,00	1955
		Итого оплата труда:				**797,96**	**36786**
88. 3	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,039	1,798	1076,00	1935
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039	1,798	910,00	1636
88. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0076	0,35036	1888,00	661
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0076	0,35036	910,00	319
		Итого эксплуатация машин:				**56,31**	**2596**
88. 5	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,026	1,199	19856,00	23799
88. 6	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00009	0,004149	17349,00	72
88. 7	2113-0816-3545 РСНБ РК 2015	Церезит	т	0,0005	0,02305	73730,00	1699
88. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0003	0,01383	30,00	0
88. 9	2105-0308-0360 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,053	2,443	--	--
		Итого материалов:				**554,69**	**25571**
		Накладные расходы	%	80		638,36	29429
		Сметная прибыль	%	8		160,39	7394
		Сметная стоимость:				**2165,31**	**99821**
89	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**36,2000**		**822,41**	**29771**
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,212	7,674	1071,00	8219
89. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0724	1088,00	79
		Итого оплата труда:				**229,23**	**8298**

89. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,7059	729,00	515
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
89. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,0724	2465,00	178
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0724	1088,00	79
		Итого эксплуатация машин:				**19,15**	**693**
89. 5	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	86,88	226,00	19635
89. 6	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,005792	130035,00	753
89. 7	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,008688	54214,00	471
		Итого материалов:				**576,22**	**20859**
		Накладные расходы	%	93		213,18	7717
		Сметная прибыль	%	8		82,85	2999
		Сметная стоимость:				**1118,44**	**40488**
90	**1106-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	**м3**	**7,2000**		**24336,53**	**175223**
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	3,06	22,032	946,00	20842
90. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2287	1,647	1119,18	1843
		Итого оплата труда:				**3150,72**	**22685**
90. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01944	4249,00	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,01944	1088,00	21
90. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1821	1,311	39,00	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
90. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,188	1,354	5764,00	7802
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,188	1,354	1088,00	1473
90. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0153	0,11016	4329,00	477
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,11016	1554,00	171
90. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,008	0,0576	79,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

90. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0227	0,16344	2465,00	403
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0227	0,16344	1088,00	178
		Итого эксплуатация машин:				**1225,03**	**8820**
90. 9	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	7,344	18609,00	136664
90.10	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,00504	40416,00	204
90.11	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0086	0,06192	58360,00	3614
90.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00026	0,001872	26517,00	50
90.13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,0036	404706,00	1457
90.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	3,096	310,00	960
90.15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00077	0,005544	30,00	0
90.16	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,4	2,88	907,00	2612
		Итого материалов:				**20216,74**	**145561**
		Накладные расходы	%	91		2867,15	20643
		Сметная прибыль	%	8		2176,29	15669
		Сметная стоимость:				**29379,97**	**211536**
91	**ех.часть**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**40,1472**		**270,00**	**10840**
		Сметная прибыль	%	8		21,60	867
		Сметная стоимость:				**291,60**	**11707**
92	**2113-0814-2208 РСНБ РК 2015**	**Скобы ходовые**	**шт.**	**6,0000**		**599,00**	**3594**
		Сметная прибыль	%	8		47,92	288
		Сметная стоимость:				**646,92**	**3882**
93	**1107-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	**м3 сборных ж/б конструкций**	**5,7338**		**11984,32**	**68716**
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	4,933	28,285	982,00	27776
93. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,677	9,613	1287,35	12375

		Итого оплата труда:				**7002,45**	**40151**
93. 3	3105-0102-0104 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,27	1,548	6341,00	9817
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	1,548	1554,00	2406
93. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,983	5,636	3996,00	22523
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,983	5,636	1300,00	7327
93. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4235	2,428	2465,00	5986
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4235	2,428	1088,00	2642
		Итого эксплуатация машин:				**6684,07**	**38325**
93. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,018	0,103208	16850,00	1739
93. 7	2104-9999-9903 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1	5,734	--	--
93. 8	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0007	0,004014	218211,00	876
		Итого материалов:				**456,05**	**2615**
		Накладные расходы	%	118		8262,90	47378
		Сметная прибыль	%	8		1619,78	9287
		Сметная стоимость:				**21866,99**	**125381**
94	**2104-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.4 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**5,0000**		**6550,00**	**32750**
		Сметная прибыль	%	8		524,00	2620
		Сметная стоимость:				**7074,00**	**35370**
95	**1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Установка**	**шт.**	**5,0000**		**35717,03**	**178585**
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	1,31	6,55	928,00	6078
95. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,35	1088,00	381
		Итого оплата труда:				**1291,84**	**6459**
95. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,35	2465,00	863
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,35	1088,00	381
		Итого эксплуатация машин:				**172,55**	**863**
95. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	0,04	16850,00	674

95. 5	2303-0101-0204 РСНБ РК 2015	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Л ГОСТ 8591-76	комплект	1	5	34194,00	170970
		Итого материалов:				**34328,80**	**171644**
		Накладные расходы	%	99		1278,92	6395
		Сметная прибыль	%	8		2959,68	14798
		Сметная стоимость:				**39955,63**	**199778**
96	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**15,0000**		**424,05**	**6361**
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,148	2,22	946,00	2100
96. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,645	1088,00	702
		Итого оплата труда:				**186,79**	**2802**
96. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,618	5764,00	3562
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,618	1088,00	672
96. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,027	2465,00	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,027	1088,00	29
		Итого эксплуатация машин:				**241,91**	**3629**
96. 5	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,0375	16850,00	632
96. 6	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	15	--	--
		Итого материалов:				**42,13**	**632**
		Накладные расходы	%	118		220,41	3306
		Сметная прибыль	%	8		51,56	773
		Сметная стоимость:				**696,02**	**10440**
97	**2104-0405-9901 РСНБ РК 2015**	**Сборные железобетонные стойки СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**0,9900**		**--**	**--**
98	**1106-0701-0109 РСНБ РК 2015**	**Перемычки. Устройство**	**м3**	**1,3000**		**47950,68**	**62336**
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	13,1	17,03	928,00	15804
98. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6699	0,87087	1096,35	955
		Итого оплата труда:				**12891,24**	**16759**

98. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00351	4249,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00351	1088,00	4
98. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7795	1,013	39,00	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
98. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6378	0,82914	5764,00	4779
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6378	0,82914	1088,00	902
98. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,012	0,0156	4329,00	68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,0156	1554,00	24
98. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0632	0,08216	79,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
98. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,916	2,491	174,00	433
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
98. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0174	0,02262	2465,00	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	0,02262	1088,00	25
		Итого эксплуатация машин:				**4151,35**	**5397**
98.10	2102-0101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,319	23001,00	30350
98.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	3,25	70,00	228
98.12	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	0,0182	58256,00	1060
98.13	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,086	0,1118	40416,00	4519
98.14	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0251	0,03263	58360,00	1904
98.15	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00077	0,001001	26517,00	27
98.16	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,635	0,8255	310,00	256
98.17	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0023	0,00299	212247,00	635
98.18	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00231	0,003003	30,00	0

98.19	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,83	2,379	907,00	2158
		Итого материалов:				**31642,53**	**41135**
		Накладные расходы	%	91		11731,03	15250
		Сметная прибыль	%	8		4774,54	6207
		Сметная стоимость:				**64456,24**	**83793**
99	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0127**		**198348,00**	**2527**
		Сметная прибыль	%	8		15867,84	202
		Сметная стоимость:				**214215,84**	**2729**
		НИЩА КОМПЕНСАТОРНАЯ ТИП К1 - 1ШТ					
100	**1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**8,7400**		**8667,56**	**75754**
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	3,33	29,104	1018,00	29628
100. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,549	4,798	1296,32	6220
		Итого оплата труда:				**4101,62**	**35848**
100. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0316	0,276184	4329,00	1196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0316	0,276184	1554,00	429
100. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,47	4,108	3996,00	16415
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	4,108	1300,00	5340
100. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,5264	4,601	729,00	3354
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
100. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0474	0,414276	2465,00	1021
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0474	0,414276	1088,00	451
		Итого эксплуатация машин:				**2515,50**	**21985**
100. 7	2104-9999-9903 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1	8,74	--	--
100. 8	2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0026	0,022724	57533,00	1307
100. 9	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,5	4,37	310,00	1355

100.10	2113-0703-0901 РСНБ РК 2015	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,0017	0,014858	171586,00	2549
100.11	2113-0104-9906 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ	т	0,034	0,29716	63701,00	18929
		Итого материалов:				**2762,12**	**24141**
		Накладные расходы	%	118		4839,91	42301
		Сметная прибыль	%	8		1080,60	9444
		Сметная стоимость:				**14588,07**	**127500**
101	**2104-0303-0106 РСНБ РК 2015**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м 3 ГОСТ 13015-2012**	**м3**	**3,6900**		**50298,00**	**185600**
		Сметная прибыль	%	8		4023,84	14848
		Сметная стоимость:				**54321,84**	**200448**
102	**2104-0302-9904 РСНБ РК 2015**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012**	**м3**	**5,3400**		**46280,00**	**247135**
		Сметная прибыль	%	8		3702,40	19771
		Сметная стоимость:				**49982,40**	**266906**
		УГОЛ ПОВОРОТА УП1,УП2					
103	**1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**2,3600**		**8667,56**	**20455**
103. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	3,33	7,859	1018,00	8000
103. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,549	1,296	1296,32	1680
		Итого оплата труда:				**4101,62**	**9680**
103. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0316	0,074576	4329,00	323
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0316	0,074576	1554,00	116
103. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,47	1,109	3996,00	4432
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	1,109	1300,00	1442
103. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,5264	1,242	729,00	906
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
103. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0474	0,111864	2465,00	276

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0474	0,111864	1088,00	122
		Итого эксплуатация машин:				**2515,50**	**5937**
103. 7	2104-9999-9903 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1	2,36	--	--
103. 8	2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0026	0,006136	57533,00	353
103. 9	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,5	1,18	310,00	366
103.10	2113-0703-0901 РСНБ РК 2015	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,0017	0,004012	171586,00	688
103.11	2113-0104-9906 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ	т	0,034	0,08024	63701,00	5111
		Итого материалов:				**2762,12**	**6519**
		Накладные расходы	%	118		4839,91	11422
		Сметная прибыль	%	8		1080,60	2550
		Сметная стоимость:				**14588,07**	**34428**
104	**2104-0303-0105 РСНБ РК 2015**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**1,3800**		**52733,00**	**72772**
		Сметная прибыль	%	8		4218,64	5822
		Сметная стоимость:				**56951,64**	**78593**
105	**2104-0302-0229 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**3,1900**		**55649,00**	**177520**
		Сметная прибыль	%	8		4451,92	14202
		Сметная стоимость:				**60100,92**	**191722**
106	**2104-0302-0230 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**1,8100**		**52590,00**	**95188**
		Сметная прибыль	%	8		4207,20	7615
		Сметная стоимость:				**56797,20**	**102803**
107	**2102-0101-2701 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**2,1600**		**23516,00**	**50795**
		Сметная прибыль	%	8		1881,28	4064
		Сметная стоимость:				**25397,28**	**54858**

108	**1107-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Укладка балок до 5 т Б-7**	**шт**	**4,0000**		**22275,59**	**89102**
108. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,6=1214)	чел-ч	10,8	43,2	1214,00	52445
108. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7134	2,854	1140,13	3253
		Итого оплата труда:				**13924,57**	**55698**
108. 3	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0564	0,2256	39,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
108. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,514	2,056	5764,00	11851
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,514	2,056	1088,00	2237
108. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0798	0,3192	4329,00	1382
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0798	0,3192	1554,00	496
108. 6	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,908	11,632	174,00	2024
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
108. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1196	0,4784	2465,00	1179
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1196	0,4784	1088,00	521
108. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,426	1,704	26,00	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4122,23**	**16489**
108. 9	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0632	0,2528	21086,00	5331
108.10	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,004	16367,00	65
108.11	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00374	0,01496	21163,00	317
108.12	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	4	--	--
108.13	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00441	0,01764	218211,00	3849
108.14	2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,0185	0,074	1627,00	120
108.15	2107-0203-0405 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,0032	21816,00	70

108.16	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,07	0,28	310,00	87
108.17	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000045	0,00018	628269,00	113
108.18	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,3588	1,435	293,00	421
108.19	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000203	0,000812	286680,00	233
108.20	2113-0812-1037 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0062	0,0248	224445,00	5566
108.21	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,03	0,12	516,00	62
108.22	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,137	0,548	907,00	497
108.23	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0044	0,0176	195353,00	3438
		Итого материалов:				**5042,16**	**20169**
		Накладные расходы	%	118		16430,99	65724
		Сметная прибыль	%	8		3096,53	12386
		Сметная стоимость:				**41803,11**	**167212**
109	**2104-9999-9917 РСНБ РК 2015**	**Балки из тяжелого бетона класса В30 (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)**	**м3**	**0,6800**		**32404,00**	**22035**
		Сметная прибыль	%	8		2592,32	1763
		Сметная стоимость:				**34996,32**	**23797**
110	**1106-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	**м3**	**2,8000**		**25402,43**	**71127**
110. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	3,06	8,568	946,00	8105
110. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2287	0,64036	1119,18	717
		Итого оплата труда:				**3150,72**	**8822**
110. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00756	4249,00	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00756	1088,00	8
110. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1821	0,50988	39,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
110. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,188	0,5264	5764,00	3034
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,188	0,5264	1088,00	573

110. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0153	0,04284	4329,00	185
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,04284	1554,00	67
110. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,008	0,0224	79,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
110. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0227	0,06356	2465,00	157
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0227	0,06356	1088,00	69
		Итого эксплуатация машин:				**1225,03**	**3430**
110. 9	2102-0101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,856	19654,00	56132
110.10	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,00196	40416,00	79
110.11	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0086	0,02408	58360,00	1405
110.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00026	0,000728	26517,00	19
110.13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,0014	404706,00	567
110.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	1,204	310,00	373
110.15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00077	0,002156	30,00	0
110.16	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,4	1,12	907,00	1016
		Итого материалов:				**21282,64**	**59591**
		Накладные расходы	%	91		2867,15	8028
		Сметная прибыль	%	8		2261,57	6332
		Сметная стоимость:				**30531,14**	**85487**
		УГОЛ ПОВОРОТА УП3,УП4					
111	**1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**3,3200**		**8667,56**	**28776**
111. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	3,33	11,056	1018,00	11255
111. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,549	1,823	1296,32	2363
		Итого оплата труда:				**4101,62**	**13617**
111. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0316	0,104912	4329,00	454

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0316	0,104912	1554,00	163
111. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,47	1,56	3996,00	6235
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	1,56	1300,00	2028
111. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,5264	1,748	729,00	1274
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
111. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0474	0,157368	2465,00	388
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0474	0,157368	1088,00	171
		Итого эксплуатация машин:				**2515,50**	**8351**
111. 7	2104-9999-9903 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1	3,32	--	--
111. 8	2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0026	0,008632	57533,00	497
111. 9	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,5	1,66	310,00	515
111.10	2113-0703-0901 РСНБ РК 2015	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,0017	0,005644	171586,00	968
111.11	2113-0104-9906 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ	т	0,034	0,11288	63701,00	7191
		Итого материалов:				**2762,12**	**9170**
		Накладные расходы	%	118		4839,91	16068
		Сметная прибыль	%	8		1080,60	3588
		Сметная стоимость:				**14588,07**	**48432**
112	**2104-0302-0229 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**3,3200**		**55649,00**	**184755**
		Сметная прибыль	%	8		4451,92	14780
		Сметная стоимость:				**60100,92**	**199535**
113	**1106-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	**м3**	**2,4000**		**25402,43**	**60966**
113. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	3,06	7,344	946,00	6947
113. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2287	0,54888	1119,18	614
		Итого оплата труда:				**3150,72**	**7562**
113. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00648	4249,00	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00648	1088,00	7

113. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1821	0,43704	39,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
113. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,188	0,4512	5764,00	2601
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,188	0,4512	1088,00	491
113. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0153	0,03672	4329,00	159
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,03672	1554,00	57
113. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,008	0,0192	79,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
113. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0227	0,05448	2465,00	134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0227	0,05448	1088,00	59
		Итого эксплуатация машин:				**1225,03**	**2940**
113. 9	2102-0101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,448	19654,00	48113
113.10	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,00168	40416,00	68
113.11	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0086	0,02064	58360,00	1205
113.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00026	0,000624	26517,00	17
113.13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,0012	404706,00	486
113.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	1,032	310,00	320
113.15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00077	0,001848	30,00	0
113.16	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,4	0,96	907,00	871
		Итого материалов:				**21282,64**	**51078**
		Накладные расходы	%	91		2867,15	6881
		Сметная прибыль	%	8		2261,57	5428
		Сметная стоимость:				**30531,14**	**73275**
114	**1106-0801-0107 РСНБ РК 2015**	**Монолитные заделки. Устройство**	**м3**	**0,6200**		**41989,60**	**26034**
114. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	14,2	8,804	928,00	8170

114. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4725	0,29295	1098,75	322
		Итого оплата труда:				**13696,76**	**8492**
114. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001674	4249,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001674	1088,00	2
114. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,8449	0,523838	15,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
114. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4427	0,274474	5764,00	1582
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4427	0,274474	1088,00	299
114. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0109	0,006758	4329,00	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0109	0,006758	1554,00	11
114. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,038	0,02356	79,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
114. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,999	1,24	174,00	216
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
114. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0162	0,010044	2465,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0162	0,010044	1088,00	11
		Итого эксплуатация машин:				**3013,85**	**1869**
114.10	2102-0101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,6293	19654,00	12368
114.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2	1,24	70,00	87
114.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0191	0,011842	53953,00	639
114.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0448	0,027776	58360,00	1621
114.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00076	0,000471	26517,00	12
114.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,48	0,2976	310,00	92
114.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0024	0,001488	212247,00	316
114.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00214	0,001327	30,00	0

114.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,528	0,94736	907,00	859
		Итого материалов:				**25798,15**	**15995**
		Накладные расходы	%	91		12464,05	7728
		Сметная прибыль	%	8		4356,29	2701
		Сметная стоимость:				**58809,94**	**36462**
115	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0379**		**213489,00**	**8096**
		Сметная прибыль	%	8		17079,12	648
		Сметная стоимость:				**230568,12**	**8743**
		НИЩА КОМПЕНСАТОРНАЯ ТИП К2 - 1ШТ					
116	**1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**8,7400**		**8667,56**	**75754**
116. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	3,33	29,104	1018,00	29628
116. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,549	4,798	1296,32	6220
		Итого оплата труда:				**4101,62**	**35848**
116. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0316	0,276184	4329,00	1196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0316	0,276184	1554,00	429
116. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,47	4,108	3996,00	16415
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	4,108	1300,00	5340
116. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,5264	4,601	729,00	3354
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
116. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0474	0,414276	2465,00	1021
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0474	0,414276	1088,00	451
		Итого эксплуатация машин:				**2515,50**	**21985**
116. 7	2104-9999-9903 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1	8,74	--	--
116. 8	2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0026	0,022724	57533,00	1307
116. 9	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,5	4,37	310,00	1355

116.10	2113-0703-0901 РСНБ РК 2015	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,0017	0,014858	171586,00	2549
116.11	2113-0104-9906 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ	т	0,034	0,29716	63701,00	18929
		Итого материалов:				**2762,12**	**24141**
		Накладные расходы	%	118		4839,91	42301
		Сметная прибыль	%	8		1080,60	9444
		Сметная стоимость:				**14588,07**	**127500**
117	**2104-0303-0106 РСНБ РК 2015**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м 3 ГОСТ 13015-2012**	**м3**	**3,6900**		**50298,00**	**185600**
		Сметная прибыль	%	8		4023,84	14848
		Сметная стоимость:				**54321,84**	**200448**
118	**2104-0302-9904 РСНБ РК 2015**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012**	**м3**	**5,3400**		**46280,00**	**247135**
		Сметная прибыль	%	8		3702,40	19771
		Сметная стоимость:				**49982,40**	**266906**
		УГОЛ ПОВОРОТА УП1,УП2					
119	**1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**2,3600**		**8667,56**	**20455**
119. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	3,33	7,859	1018,00	8000
119. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,549	1,296	1296,32	1680
		Итого оплата труда:				**4101,62**	**9680**
119. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0316	0,074576	4329,00	323
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0316	0,074576	1554,00	116
119. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,47	1,109	3996,00	4432
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	1,109	1300,00	1442
119. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,5264	1,242	729,00	906
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
119. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0474	0,111864	2465,00	276

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0474	0,111864	1088,00	122
		Итого эксплуатация машин:				**2515,50**	**5937**
119. 7	2104-9999-9903 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1	2,36	--	--
119. 8	2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0026	0,006136	57533,00	353
119. 9	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,5	1,18	310,00	366
119.10	2113-0703-0901 РСНБ РК 2015	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,0017	0,004012	171586,00	688
119.11	2113-0104-9906 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ	т	0,034	0,08024	63701,00	5111
		Итого материалов:				**2762,12**	**6519**
		Накладные расходы	%	118		4839,91	11422
		Сметная прибыль	%	8		1080,60	2550
		Сметная стоимость:				**14588,07**	**34428**
120	**2104-0303-0105 РСНБ РК 2015**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**1,3800**		**52733,00**	**72772**
		Сметная прибыль	%	8		4218,64	5822
		Сметная стоимость:				**56951,64**	**78593**
121	**2104-0302-0229 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**3,1900**		**55649,00**	**177520**
		Сметная прибыль	%	8		4451,92	14202
		Сметная стоимость:				**60100,92**	**191722**
122	**2104-0302-0230 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**1,8100**		**52590,00**	**95188**
		Сметная прибыль	%	8		4207,20	7615
		Сметная стоимость:				**56797,20**	**102803**
123	**2102-0101-2701 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**2,1600**		**23516,00**	**50795**
		Сметная прибыль	%	8		1881,28	4064
		Сметная стоимость:				**25397,28**	**54858**

124	**1107-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Укладка балок до 5 т Б-7**	**шт**	**4,0000**		**22275,59**	**89102**
124. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,6=1214)	чел-ч	10,8	43,2	1214,00	52445
124. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7134	2,854	1140,13	3253
		Итого оплата труда:				**13924,57**	**55698**
124. 3	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0564	0,2256	39,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
124. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,514	2,056	5764,00	11851
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,514	2,056	1088,00	2237
124. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0798	0,3192	4329,00	1382
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0798	0,3192	1554,00	496
124. 6	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,908	11,632	174,00	2024
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
124. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1196	0,4784	2465,00	1179
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1196	0,4784	1088,00	521
124. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,426	1,704	26,00	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4122,23**	**16489**
124. 9	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0632	0,2528	21086,00	5331
124.10	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,004	16367,00	65
124.11	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00374	0,01496	21163,00	317
124.12	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	4	--	--
124.13	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00441	0,01764	218211,00	3849
124.14	2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,0185	0,074	1627,00	120
124.15	2107-0203-0405 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,0032	21816,00	70

124.16	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,07	0,28	310,00	87
124.17	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000045	0,00018	628269,00	113
124.18	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,3588	1,435	293,00	421
124.19	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000203	0,000812	286680,00	233
124.20	2113-0812-1037 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0062	0,0248	224445,00	5566
124.21	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,03	0,12	516,00	62
124.22	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,137	0,548	907,00	497
124.23	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0044	0,0176	195353,00	3438
		Итого материалов:				**5042,16**	**20169**
		Накладные расходы	%	118		16430,99	65724
		Сметная прибыль	%	8		3096,53	12386
		Сметная стоимость:				**41803,11**	**167212**
125	**2104-9999-9917 РСНБ РК 2015**	**Балки из тяжелого бетона класса В30 (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)**	**м3**	**0,6800**		**32404,00**	**22035**
		Сметная прибыль	%	8		2592,32	1763
		Сметная стоимость:				**34996,32**	**23797**
126	**1106-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	**м3**	**2,8000**		**25402,43**	**71127**
126. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	3,06	8,568	946,00	8105
126. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2287	0,64036	1119,18	717
		Итого оплата труда:				**3150,72**	**8822**
126. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00756	4249,00	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00756	1088,00	8
126. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1821	0,50988	39,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
126. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,188	0,5264	5764,00	3034
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,188	0,5264	1088,00	573

126. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0153	0,04284	4329,00	185
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,04284	1554,00	67
126. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,008	0,0224	79,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
126. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0227	0,06356	2465,00	157
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0227	0,06356	1088,00	69
		Итого эксплуатация машин:				**1225,03**	**3430**
126. 9	2102-0101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,856	19654,00	56132
126.10	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,00196	40416,00	79
126.11	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0086	0,02408	58360,00	1405
126.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00026	0,000728	26517,00	19
126.13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,0014	404706,00	567
126.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	1,204	310,00	373
126.15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00077	0,002156	30,00	0
126.16	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,4	1,12	907,00	1016
		Итого материалов:				**21282,64**	**59591**
		Накладные расходы	%	91		2867,15	8028
		Сметная прибыль	%	8		2261,57	6332
		Сметная стоимость:				**30531,14**	**85487**
		УГОЛ ПОВОРОТА УП3,УП4					
127	**1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**3,3200**		**8667,56**	**28776**
127. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	3,33	11,056	1018,00	11255
127. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,549	1,823	1296,32	2363
		Итого оплата труда:				**4101,62**	**13617**
127. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0316	0,104912	4329,00	454

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0316	0,104912	1554,00	163
127. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,47	1,56	3996,00	6235
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	1,56	1300,00	2028
127. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,5264	1,748	729,00	1274
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
127. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0474	0,157368	2465,00	388
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0474	0,157368	1088,00	171
		Итого эксплуатация машин:				**2515,50**	**8351**
127. 7	2104-9999-9903 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1	3,32	--	--
127. 8	2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0026	0,008632	57533,00	497
127. 9	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,5	1,66	310,00	515
127.10	2113-0703-0901 РСНБ РК 2015	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,0017	0,005644	171586,00	968
127.11	2113-0104-9906 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ	т	0,034	0,11288	63701,00	7191
		Итого материалов:				**2762,12**	**9170**
		Накладные расходы	%	118		4839,91	16068
		Сметная прибыль	%	8		1080,60	3588
		Сметная стоимость:				**14588,07**	**48432**
128	**2104-0302-0229 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**3,3200**		**55649,00**	**184755**
		Сметная прибыль	%	8		4451,92	14780
		Сметная стоимость:				**60100,92**	**199535**
129	**1106-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	**м3**	**2,4000**		**25402,43**	**60966**
129. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	3,06	7,344	946,00	6947
129. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2287	0,54888	1119,18	614
		Итого оплата труда:				**3150,72**	**7562**
129. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00648	4249,00	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00648	1088,00	7

129. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1821	0,43704	39,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
129. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,188	0,4512	5764,00	2601
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,188	0,4512	1088,00	491
129. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0153	0,03672	4329,00	159
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,03672	1554,00	57
129. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,008	0,0192	79,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
129. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0227	0,05448	2465,00	134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0227	0,05448	1088,00	59
		Итого эксплуатация машин:				**1225,03**	**2940**
129. 9	2102-0101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,448	19654,00	48113
129.10	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,00168	40416,00	68
129.11	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0086	0,02064	58360,00	1205
129.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00026	0,000624	26517,00	17
129.13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,0012	404706,00	486
129.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	1,032	310,00	320
129.15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00077	0,001848	30,00	0
129.16	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,4	0,96	907,00	871
		Итого материалов:				**21282,64**	**51078**
		Накладные расходы	%	91		2867,15	6881
		Сметная прибыль	%	8		2261,57	5428
		Сметная стоимость:				**30531,14**	**73275**
130	**1106-0801-0107 РСНБ РК 2015**	**Монолитные заделки. Устройство**	**м3**	**0,6200**		**41989,60**	**26034**
130. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	14,2	8,804	928,00	8170

130. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4725	0,29295	1098,75	322
		Итого оплата труда:				**13696,76**	**8492**
130. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001674	4249,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001674	1088,00	2
130. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,8449	0,523838	15,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
130. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4427	0,274474	5764,00	1582
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4427	0,274474	1088,00	299
130. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0109	0,006758	4329,00	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0109	0,006758	1554,00	11
130. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,038	0,02356	79,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
130. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,999	1,24	174,00	216
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
130. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0162	0,010044	2465,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0162	0,010044	1088,00	11
		Итого эксплуатация машин:				**3013,85**	**1869**
130.10	2102-0101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,6293	19654,00	12368
130.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2	1,24	70,00	87
130.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0191	0,011842	53953,00	639
130.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0448	0,027776	58360,00	1621
130.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00076	0,000471	26517,00	12
130.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,48	0,2976	310,00	92
130.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0024	0,001488	212247,00	316
130.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00214	0,001327	30,00	0

130.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,528	0,94736	907,00	859
		Итого материалов:				**25798,15**	**15995**
		Накладные расходы	%	91		12464,05	7728
		Сметная прибыль	%	8		4356,29	2701
		Сметная стоимость:				**58809,94**	**36462**
131	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0379**		**213489,00**	**8096**
		Сметная прибыль	%	8		17079,12	648
		Сметная стоимость:				**230568,12**	**8743**
		НИЩА КОМПЕНСАТОРНАЯ ТИП К3 - 1ШТ					
132	**1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**8,7400**		**8667,56**	**75754**
132. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	3,33	29,104	1018,00	29628
132. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,549	4,798	1296,32	6220
		Итого оплата труда:				**4101,62**	**35848**
132. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0316	0,276184	4329,00	1196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0316	0,276184	1554,00	429
132. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,47	4,108	3996,00	16415
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	4,108	1300,00	5340
132. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,5264	4,601	729,00	3354
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
132. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0474	0,414276	2465,00	1021
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0474	0,414276	1088,00	451
		Итого эксплуатация машин:				**2515,50**	**21985**
132. 7	2104-9999-9903 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1	8,74	--	--
132. 8	2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0026	0,022724	57533,00	1307
132. 9	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,5	4,37	310,00	1355

132.10	2113-0703-0901 РСНБ РК 2015	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,0017	0,014858	171586,00	2549
132.11	2113-0104-9906 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ	т	0,034	0,29716	63701,00	18929
		Итого материалов:				**2762,12**	**24141**
		Накладные расходы	%	118		4839,91	42301
		Сметная прибыль	%	8		1080,60	9444
		Сметная стоимость:				**14588,07**	**127500**
133	**2104-0303-0106 РСНБ РК 2015**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м 3 ГОСТ 13015-2012**	**м3**	**3,6900**		**50298,00**	**185600**
		Сметная прибыль	%	8		4023,84	14848
		Сметная стоимость:				**54321,84**	**200448**
134	**2104-0302-9904 РСНБ РК 2015**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012**	**м3**	**5,3400**		**46280,00**	**247135**
		Сметная прибыль	%	8		3702,40	19771
		Сметная стоимость:				**49982,40**	**266906**
		УГОЛ ПОВОРОТА УП1,УП2					
135	**1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**2,3600**		**8667,56**	**20455**
135. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	3,33	7,859	1018,00	8000
135. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,549	1,296	1296,32	1680
		Итого оплата труда:				**4101,62**	**9680**
135. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0316	0,074576	4329,00	323
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0316	0,074576	1554,00	116
135. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,47	1,109	3996,00	4432
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	1,109	1300,00	1442
135. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,5264	1,242	729,00	906
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
135. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0474	0,111864	2465,00	276

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0474	0,111864	1088,00	122
		Итого эксплуатация машин:				**2515,50**	**5937**
135. 7	2104-9999-9903 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1	2,36	--	--
135. 8	2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0026	0,006136	57533,00	353
135. 9	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,5	1,18	310,00	366
135.10	2113-0703-0901 РСНБ РК 2015	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,0017	0,004012	171586,00	688
135.11	2113-0104-9906 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ	т	0,034	0,08024	63701,00	5111
		Итого материалов:				**2762,12**	**6519**
		Накладные расходы	%	118		4839,91	11422
		Сметная прибыль	%	8		1080,60	2550
		Сметная стоимость:				**14588,07**	**34428**
136	**2104-0303-0105 РСНБ РК 2015**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**1,3800**		**52733,00**	**72772**
		Сметная прибыль	%	8		4218,64	5822
		Сметная стоимость:				**56951,64**	**78593**
137	**2104-0302-0229 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**3,1900**		**55649,00**	**177520**
		Сметная прибыль	%	8		4451,92	14202
		Сметная стоимость:				**60100,92**	**191722**
138	**2104-0302-0230 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**1,8100**		**52590,00**	**95188**
		Сметная прибыль	%	8		4207,20	7615
		Сметная стоимость:				**56797,20**	**102803**
139	**2102-0101-2701 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**2,1600**		**23516,00**	**50795**
		Сметная прибыль	%	8		1881,28	4064
		Сметная стоимость:				**25397,28**	**54858**

140	**1107-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Укладка балок до 5 т Б-7**	**шт**	**4,0000**		**22275,59**	**89102**
140. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,6=1214)	чел-ч	10,8	43,2	1214,00	52445
140. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7134	2,854	1140,13	3253
		Итого оплата труда:				**13924,57**	**55698**
140. 3	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0564	0,2256	39,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
140. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,514	2,056	5764,00	11851
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,514	2,056	1088,00	2237
140. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0798	0,3192	4329,00	1382
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0798	0,3192	1554,00	496
140. 6	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,908	11,632	174,00	2024
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
140. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1196	0,4784	2465,00	1179
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1196	0,4784	1088,00	521
140. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,426	1,704	26,00	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4122,23**	**16489**
140. 9	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0632	0,2528	21086,00	5331
140.10	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,004	16367,00	65
140.11	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00374	0,01496	21163,00	317
140.12	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	4	--	--
140.13	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00441	0,01764	218211,00	3849
140.14	2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,0185	0,074	1627,00	120
140.15	2107-0203-0405 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,0032	21816,00	70

140.16	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,07	0,28	310,00	87
140.17	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000045	0,00018	628269,00	113
140.18	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,3588	1,435	293,00	421
140.19	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000203	0,000812	286680,00	233
140.20	2113-0812-1037 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0062	0,0248	224445,00	5566
140.21	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,03	0,12	516,00	62
140.22	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,137	0,548	907,00	497
140.23	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0044	0,0176	195353,00	3438
		Итого материалов:				**5042,16**	**20169**
		Накладные расходы	%	118		16430,99	65724
		Сметная прибыль	%	8		3096,53	12386
		Сметная стоимость:				**41803,11**	**167212**
141	**2104-9999-9917 РСНБ РК 2015**	**Балки из тяжелого бетона класса В30 (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)**	**м3**	**0,6800**		**32404,00**	**22035**
		Сметная прибыль	%	8		2592,32	1763
		Сметная стоимость:				**34996,32**	**23797**
142	**1106-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	**м3**	**2,8000**		**25402,43**	**71127**
142. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	3,06	8,568	946,00	8105
142. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2287	0,64036	1119,18	717
		Итого оплата труда:				**3150,72**	**8822**
142. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00756	4249,00	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00756	1088,00	8
142. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1821	0,50988	39,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
142. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,188	0,5264	5764,00	3034
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,188	0,5264	1088,00	573

142. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0153	0,04284	4329,00	185
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,04284	1554,00	67
142. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,008	0,0224	79,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
142. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0227	0,06356	2465,00	157
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0227	0,06356	1088,00	69
		Итого эксплуатация машин:				**1225,03**	**3430**
142. 9	2102-0101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,856	19654,00	56132
142.10	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,00196	40416,00	79
142.11	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0086	0,02408	58360,00	1405
142.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00026	0,000728	26517,00	19
142.13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,0014	404706,00	567
142.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	1,204	310,00	373
142.15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00077	0,002156	30,00	0
142.16	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,4	1,12	907,00	1016
		Итого материалов:				**21282,64**	**59591**
		Накладные расходы	%	91		2867,15	8028
		Сметная прибыль	%	8		2261,57	6332
		Сметная стоимость:				**30531,14**	**85487**
		УГОЛ ПОВОРОТА УП3,УП4					
143	**1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**3,3200**		**8667,56**	**28776**
143. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	3,33	11,056	1018,00	11255
143. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,549	1,823	1296,32	2363
		Итого оплата труда:				**4101,62**	**13617**
143. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0316	0,104912	4329,00	454

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0316	0,104912	1554,00	163
143. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,47	1,56	3996,00	6235
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	1,56	1300,00	2028
143. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,5264	1,748	729,00	1274
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
143. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0474	0,157368	2465,00	388
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0474	0,157368	1088,00	171
		Итого эксплуатация машин:				**2515,50**	**8351**
143. 7	2104-9999-9903 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1	3,32	--	--
143. 8	2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0026	0,008632	57533,00	497
143. 9	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,5	1,66	310,00	515
143.10	2113-0703-0901 РСНБ РК 2015	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,0017	0,005644	171586,00	968
143.11	2113-0104-9906 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ	т	0,034	0,11288	63701,00	7191
		Итого материалов:				**2762,12**	**9170**
		Накладные расходы	%	118		4839,91	16068
		Сметная прибыль	%	8		1080,60	3588
		Сметная стоимость:				**14588,07**	**48432**
144	**2104-0302-0229 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**3,3200**		**55649,00**	**184755**
		Сметная прибыль	%	8		4451,92	14780
		Сметная стоимость:				**60100,92**	**199535**
145	**1106-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	**м3**	**2,4000**		**25402,43**	**60966**
145. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	3,06	7,344	946,00	6947
145. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2287	0,54888	1119,18	614
		Итого оплата труда:				**3150,72**	**7562**
145. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00648	4249,00	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00648	1088,00	7

145. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1821	0,43704	39,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
145. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,188	0,4512	5764,00	2601
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,188	0,4512	1088,00	491
145. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0153	0,03672	4329,00	159
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,03672	1554,00	57
145. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,008	0,0192	79,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
145. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0227	0,05448	2465,00	134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0227	0,05448	1088,00	59
		Итого эксплуатация машин:				**1225,03**	**2940**
145. 9	2102-0101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,448	19654,00	48113
145.10	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,00168	40416,00	68
145.11	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0086	0,02064	58360,00	1205
145.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00026	0,000624	26517,00	17
145.13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,0012	404706,00	486
145.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	1,032	310,00	320
145.15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00077	0,001848	30,00	0
145.16	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,4	0,96	907,00	871
		Итого материалов:				**21282,64**	**51078**
		Накладные расходы	%	91		2867,15	6881
		Сметная прибыль	%	8		2261,57	5428
		Сметная стоимость:				**30531,14**	**73275**
146	**1106-0801-0107 РСНБ РК 2015**	**Монолитные заделки. Устройство**	**м3**	**0,6200**		**41989,60**	**26034**
146. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	14,2	8,804	928,00	8170

146. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4725	0,29295	1098,75	322
		Итого оплата труда:				**13696,76**	**8492**
146. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001674	4249,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001674	1088,00	2
146. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,8449	0,523838	15,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
146. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4427	0,274474	5764,00	1582
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4427	0,274474	1088,00	299
146. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0109	0,006758	4329,00	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0109	0,006758	1554,00	11
146. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,038	0,02356	79,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
146. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,999	1,24	174,00	216
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
146. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0162	0,010044	2465,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0162	0,010044	1088,00	11
		Итого эксплуатация машин:				**3013,85**	**1869**
146.10	2102-0101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,6293	19654,00	12368
146.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2	1,24	70,00	87
146.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0191	0,011842	53953,00	639
146.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0448	0,027776	58360,00	1621
146.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00076	0,000471	26517,00	12
146.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,48	0,2976	310,00	92
146.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0024	0,001488	212247,00	316
146.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00214	0,001327	30,00	0

146.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,528	0,94736	907,00	859
		Итого материалов:				**25798,15**	**15995**
		Накладные расходы	%	91		12464,05	7728
		Сметная прибыль	%	8		4356,29	2701
		Сметная стоимость:				**58809,94**	**36462**
147	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0379**		**213489,00**	**8096**
		Сметная прибыль	%	8		17079,12	648
		Сметная стоимость:				**230568,12**	**8743**
		НИЩА КОМПЕНСАТОРНАЯ ТИП К4 - 1ШТ					
148	**1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**2,4700**		**8667,56**	**21409**
148. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	3,33	8,225	1018,00	8373
148. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,549	1,356	1296,32	1758
		Итого оплата труда:				**4101,62**	**10131**
148. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0316	0,078052	4329,00	338
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0316	0,078052	1554,00	121
148. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,47	1,161	3996,00	4639
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	1,161	1300,00	1509
148. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,5264	1,3	729,00	948
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
148. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0474	0,117078	2465,00	289
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0474	0,117078	1088,00	127
		Итого эксплуатация машин:				**2515,50**	**6213**
148. 7	2104-9999-9903 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1	2,47	--	--
148. 8	2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0026	0,006422	57533,00	369
148. 9	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,5	1,235	310,00	383

148.10	2113-0703-0901 РСНБ РК 2015	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,0017	0,004199	171586,00	720
148.11	2113-0104-9906 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ	т	0,034	0,08398	63701,00	5350
		Итого материалов:				**2762,12**	**6822**
		Накладные расходы	%	118		4839,91	11955
		Сметная прибыль	%	8		1080,60	2669
		Сметная стоимость:				**14588,07**	**36033**
149	**2104-0303-0105 РСНБ РК 2015**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**0,7200**		**52733,00**	**37968**
		Сметная прибыль	%	8		4218,64	3037
		Сметная стоимость:				**56951,64**	**41005**
150	**2104-0303-0106 РСНБ РК 2015**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м 3 ГОСТ 13015-2012**	**м3**	**0,7000**		**50298,00**	**35209**
		Сметная прибыль	%	8		4023,84	2817
		Сметная стоимость:				**54321,84**	**38025**
151	**2104-0302-0229 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**0,5200**		**55649,00**	**28937**
		Сметная прибыль	%	8		4451,92	2315
		Сметная стоимость:				**60100,92**	**31252**
152	**2104-0302-0230 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**0,5300**		**52590,00**	**27873**
		Сметная прибыль	%	8		4207,20	2230
		Сметная стоимость:				**56797,20**	**30103**
		УГОЛ ПОВОРОТА УП1,УП2,УП3,УП4					
153	**1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**3,3200**		**8667,56**	**28776**
153. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	3,33	11,056	1018,00	11255
153. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,549	1,823	1296,32	2363
		Итого оплата труда:				**4101,62**	**13617**
153. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0316	0,104912	4329,00	454

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0316	0,104912	1554,00	163
153. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,47	1,56	3996,00	6235
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	1,56	1300,00	2028
153. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,5264	1,748	729,00	1274
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
153. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0474	0,157368	2465,00	388
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0474	0,157368	1088,00	171
		Итого эксплуатация машин:				**2515,50**	**8351**
153. 7	2104-9999-9903 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1	3,32	--	--
153. 8	2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0026	0,008632	57533,00	497
153. 9	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,5	1,66	310,00	515
153.10	2113-0703-0901 РСНБ РК 2015	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,0017	0,005644	171586,00	968
153.11	2113-0104-9906 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ	т	0,034	0,11288	63701,00	7191
		Итого материалов:				**2762,12**	**9170**
		Накладные расходы	%	118		4839,91	16068
		Сметная прибыль	%	8		1080,60	3588
		Сметная стоимость:				**14588,07**	**48432**
154	**2104-0302-0229 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**3,3200**		**55649,00**	**184755**
		Сметная прибыль	%	8		4451,92	14780
		Сметная стоимость:				**60100,92**	**199535**
155	**2102-0101-2701 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,6800**		**23516,00**	**39507**
		Сметная прибыль	%	8		1881,28	3161
		Сметная стоимость:				**25397,28**	**42667**
156	**2102-0101-2501 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**2,4000**		**22261,00**	**53426**
		Сметная прибыль	%	8		1780,88	4274

		Сметная стоимость:				**24041,88**	**57701**
157	**1106-0801-0107 РСНБ РК 2015**	**Монолитные заделки. Устройство**	**м3**	**0,5300**		**41989,60**	**22254**
157. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	14,2	7,526	928,00	6984
157. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4725	0,250425	1098,75	275
		Итого оплата труда:				**13696,76**	**7259**
157. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001431	4249,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001431	1088,00	2
157. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,8449	0,447797	15,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
157. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4427	0,234631	5764,00	1352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4427	0,234631	1088,00	255
157. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0109	0,005777	4329,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0109	0,005777	1554,00	9
157. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,038	0,02014	79,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
157. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,999	1,06	174,00	184
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
157. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0162	0,008586	2465,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0162	0,008586	1088,00	9
		Итого эксплуатация машин:				**3013,85**	**1597**
157.10	2102-0101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,53795	19654,00	10573
157.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2	1,06	70,00	74
157.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0191	0,010123	53953,00	546
157.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0448	0,023744	58360,00	1386
157.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00076	0,000403	26517,00	11

157.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,48	0,2544	310,00	79
157.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0024	0,001272	212247,00	270
157.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00214	0,001134	30,00	0
157.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,528	0,80984	907,00	735
		Итого материалов:				**25798,15**	**13673**
		Накладные расходы	%	91		12464,05	6606
		Сметная прибыль	%	8		4356,29	2309
		Сметная стоимость:				**58809,94**	**31169**
158	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0332**		**213489,00**	**7084**
		Сметная прибыль	%	8		17079,12	567
		Сметная стоимость:				**230568,12**	**7650**
		КОМПЕНСАТОРЫ					
159	**1124-0105-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Компенсаторы П-образные диаметром труб 100 мм. Установка**	**компенсатор**	**2,0000**		**9213,95**	**18428**
159. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	3,11	6,22	1172,00	7290
159. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,21	2,42	1311,37	3174
		Итого оплата труда:				**5231,68**	**10463**
159. 3	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,79	1,58	547,00	864
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
159. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02	0,04	4329,00	173
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,04	1554,00	62
159. 5	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,56	1,12	6550,00	7336
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,56	1,12	1554,00	1740
159. 6	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,2	2,4	28,00	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
159. 7	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,6	1,2	1419,00	1703

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6	1,2	1088,00	1306
159. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,06	2465,00	148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,06	1088,00	65
159. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,3	0,6	26,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5153,46**	**10307**
159.10	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,05	0,1	5488,00	549
159.11	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,25	0,5	293,00	147
159.12	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00032	0,00064	212247,00	136
		Итого материалов:				**415,57**	**831**
		Накладные расходы	%	99		5179,36	10359
		Сметная прибыль	%	8		1151,46	2303
		Сметная стоимость:				**15544,78**	**31090**
160	**1124-0105-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Компенсаторы П-образные диаметром труб 133 мм. Установка**	**компенсатор**	**6,0000**		**13725,10**	**82351**
160. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	4,49	26,94	1172,00	31574
160. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,77	10,62	1340,75	14239
		Итого оплата труда:				**7635,40**	**45812**
160. 3	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,89	5,34	547,00	2921
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
160. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,03	0,18	4329,00	779
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,18	1554,00	280
160. 5	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,93	5,58	6550,00	36549
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	5,58	1554,00	8671
160. 6	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,52	9,12	28,00	255
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
160. 7	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,76	4,56	1419,00	6471

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,76	4,56	1088,00	4961
160. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	0,3	2465,00	740
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	0,3	1088,00	326
160. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,35	2,1	26,00	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7961,55**	**47769**
160.10	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,06	0,36	5488,00	1976
160.11	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,29	1,74	293,00	510
160.12	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00041	0,00246	212247,00	522
		Итого материалов:				**501,27**	**3008**
		Накладные расходы	%	99		7559,05	45354
		Сметная прибыль	%	8		1702,73	10216
		Сметная стоимость:				**22986,88**	**137921**
161	**1124-0105-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Компенсаторы П-образные диаметром труб 150 мм. Установка**	**компенсатор**	**2,0000**		**18691,90**	**37384**
161. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1235)	чел-ч	6,95	13,9	1235,00	17167
161. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,94	3,88	1321,00	5125
		Итого оплата труда:				**11145,99**	**22292**
161. 3	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	3,02	6,04	547,00	3304
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
161. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,04	0,08	4329,00	346
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	0,08	1554,00	124
161. 5	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,93	1,86	6550,00	12183
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	1,86	1554,00	2890
161. 6	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,8	3,6	28,00	101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
161. 7	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,9	1,8	1419,00	2554

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9	1,8	1088,00	1958
161. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,14	2465,00	345
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,14	1088,00	152
161. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,37	0,74	26,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**9426,27**	**18853**
161.10	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,09	0,18	5488,00	988
161.11	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,31	0,62	293,00	182
161.12	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00046	0,00092	212247,00	195
		Итого материалов:				**682,38**	**1365**
		Накладные расходы	%	99		11034,53	22069
		Сметная прибыль	%	8		2378,11	4756
		Сметная стоимость:				**32104,55**	**64209**
162	**1124-0105-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Компенсаторы П-образные диаметром труб 200 мм. Установка**	**компенсатор**	**2,0000**		**23914,60**	**47829**
162. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1235)	чел-ч	8,95	17,9	1235,00	22107
162. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,57	5,14	1312,84	6748
		Итого оплата труда:				**14427,25**	**28855**
162. 3	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	3,83	7,66	547,00	4190
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
162. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,08	0,16	4329,00	693
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,16	1554,00	249
162. 5	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	1,16	2,32	6550,00	15196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,16	2,32	1554,00	3605
162. 6	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,4	4,8	28,00	134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
162. 7	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,2	2,4	1419,00	3406

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,2	2,4	1088,00	2611
162. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,13	0,26	2465,00	641
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,13	0,26	1088,00	283
162. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,45	0,9	26,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**12141,48**	**24283**
162.10	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,09	0,18	5488,00	988
162.11	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,38	0,76	293,00	223
162.12	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00054	0,00108	212247,00	229
		Итого материалов:				**719,87**	**1440**
		Накладные расходы	%	99		14282,98	28566
		Сметная прибыль	%	8		3055,81	6112
		Сметная стоимость:				**41253,39**	**82507**
163	**2301-0201-0186 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**9,3200**		**2533,00**	**23608**
		Сметная прибыль	%	8		202,64	1889
		Сметная стоимость:				**2735,64**	**25496**
164	**2301-0201-0209 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**38,8000**		**3142,00**	**121910**
		Сметная прибыль	%	8		251,36	9753
		Сметная стоимость:				**3393,36**	**131662**
165	**2301-0201-0219 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**20,0400**		**4233,00**	**84829**
		Сметная прибыль	%	8		338,64	6786
		Сметная стоимость:				**4571,64**	**91616**
166	**2301-0201-0232 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**19,4300**		**8693,00**	**168905**
		Сметная прибыль	%	8		695,44	13512
		Сметная стоимость:				**9388,44**	**182417**

167	**1124-0105-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Компенсаторы П-образные диаметром труб 65 мм. Установка**	**компенсатор**	**5,0000**		**4732,55**	**23663**
167. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=1151)	чел-ч	3	15	1151,00	17265
167. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,53	2,65	1088,00	2883
		Итого оплата труда:				**4029,64**	**20148**
167. 3	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,4	2	547,00	1094
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
167. 4	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,88	4,4	28,00	123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
167. 5	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,44	2,2	1419,00	3122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,44	2,2	1088,00	2394
167. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,09	0,45	2465,00	1109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,45	1088,00	490
167. 7	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,12	0,6	26,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1092,77**	**5464**
167. 8	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,022	0,11	5488,00	604
167. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,095	0,475	293,00	139
167.10	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00018	0,0009	212247,00	191
		Итого материалов:				**186,78**	**934**
		Накладные расходы	%	99		3989,34	19947
		Сметная прибыль	%	8		697,75	3489
		Сметная стоимость:				**9419,64**	**47098**
168	**1124-0105-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Компенсаторы П-образные диаметром труб 80 мм. Установка**	**компенсатор**	**5,0000**		**5222,91**	**26115**
168. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	3,11	15,55	1172,00	18225
168. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	2,9	1088,00	3155

		Итого оплата труда:				**4275,96**	**21380**
168. 3	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,6	3	547,00	1641
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
168. 4	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,96	4,8	28,00	134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
168. 5	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,48	2,4	1419,00	3406
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,48	2,4	1088,00	2611
168. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1	0,5	2465,00	1233
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,5	1088,00	544
168. 7	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,21	1,05	26,00	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1288,16**	**6441**
168. 8	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,036	0,18	5488,00	988
168. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,17	0,85	293,00	249
168.10	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,001	212247,00	212
		Итого материалов:				**289,83**	**1449**
		Накладные расходы	%	99		4233,20	21166
		Сметная прибыль	%	8		756,49	3782
		Сметная стоимость:				**10212,60**	**51063**
169	**1124-0105-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Компенсаторы П-образные диаметром труб 100 мм. Установка**	**компенсатор**	**1,0000**		**9213,95**	**9214**
169. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	3,11	3,11	1172,00	3645
169. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,21	1,21	1311,37	1587
		Итого оплата труда:				**5231,68**	**5232**
169. 3	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,79	0,79	547,00	432
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
169. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02	0,02	4329,00	87

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	1554,00	31
169. 5	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,56	0,56	6550,00	3668
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,56	0,56	1554,00	870
169. 6	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,2	1,2	28,00	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
169. 7	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,6	0,6	1419,00	851
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6	0,6	1088,00	653
169. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,03	2465,00	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,03	1088,00	33
169. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,3	0,3	26,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5153,46**	**5153**
169.10	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,05	0,05	5488,00	274
169.11	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,25	0,25	293,00	73
169.12	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00032	0,00032	212247,00	68
		Итого материалов:				**415,57**	**416**
		Накладные расходы	%	99		5179,36	5179
		Сметная прибыль	%	8		1151,46	1151
		Сметная стоимость:				**15544,78**	**15545**
170	**1124-0105-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Компенсаторы П-образные диаметром труб 125 мм. Установка**	**компенсатор**	**1,0000**		**13725,10**	**13725**
170. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	4,49	4,49	1172,00	5262
170. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,77	1,77	1340,75	2373
		Итого оплата труда:				**7635,40**	**7635**
170. 3	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,89	0,89	547,00	487
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
170. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,03	0,03	4329,00	130

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,03	1554,00	47
170. 5	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,93	0,93	6550,00	6092
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	0,93	1554,00	1445
170. 6	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,52	1,52	28,00	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
170. 7	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,76	0,76	1419,00	1078
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,76	0,76	1088,00	827
170. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	0,05	2465,00	123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	0,05	1088,00	54
170. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,35	0,35	26,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7961,55**	**7962**
170.10	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,06	0,06	5488,00	329
170.11	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,29	0,29	293,00	85
170.12	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00041	0,00041	212247,00	87
		Итого материалов:				**501,27**	**501**
		Накладные расходы	%	99		7559,05	7559
		Сметная прибыль	%	8		1702,73	1703
		Сметная стоимость:				**22986,88**	**22987**
171	**2301-0103-0207 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**25,2500**		**2693,00**	**67998**
		Сметная прибыль	%	8		215,44	5440
		Сметная стоимость:				**2908,44**	**73438**
172	**2301-0103-0110 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 80, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**28,5100**		**2833,00**	**80769**
		Сметная прибыль	%	8		226,64	6462
		Сметная стоимость:				**3059,64**	**87230**

173	**2301-0103-0112 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**7,6500**		**4187,00**	**32031**
		Сметная прибыль	%	8		334,96	2562
		Сметная стоимость:				**4521,96**	**34593**
174	**2301-0103-0212 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 125, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**8,2100**		**6803,00**	**55853**
		Сметная прибыль	%	8		544,24	4468
		Сметная стоимость:				**7347,24**	**60321**
		ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ 154х48 1шт,126х50 3шт,98х50 1шт,154х40 3шт,126х50 6шт,98х50					
175	**1107-0601-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Опоры неподвижные щитовые из сборных железобетонных конструкций. Устройство**	**м3 конструкции**	**7,0000**		**9108,15**	**63757**
175. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	2,75	19,25	982,00	18904
175. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5533	3,873	1298,74	5030
		Итого оплата труда:				**3419,09**	**23934**
175. 3	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,137	0,959	39,00	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
175. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,55	3,85	3996,00	15385
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,55	3,85	1300,00	5005
175. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,308	2,156	729,00	1572
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
175. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,0231	2465,00	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,0231	1088,00	25
		Итого эксплуатация машин:				**2435,81**	**17051**
175. 7	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,163	1,141	21086,00	24059
175. 8	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0147	0,1029	16850,00	1734
175. 9	2104-9999-9903 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	0,84	5,88	--	--
175.10	2113-0104-0803 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-90/30	т	0,0026	0,0182	101855,00	1854

175.11	2113-0703-0901 РСНБ РК 2015	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,00013	0,00091	171586,00	156
		Итого материалов:				**3971,84**	**27803**
		Накладные расходы	%	118		4034,53	28242
		Сметная прибыль	%	8		1051,41	7360
		Сметная стоимость:				**14194,09**	**99359**
176	**2104-0302-0229 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**1,5700**		**55649,00**	**87369**
		Сметная прибыль	%	8		4451,92	6990
		Сметная стоимость:				**60100,92**	**94358**
177	**2104-0302-0230 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**5,4300**		**52590,00**	**285564**
		Сметная прибыль	%	8		4207,20	22845
		Сметная стоимость:				**56797,20**	**308409**
178	**2102-0101-2501 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**5,7200**		**22261,00**	**127333**
		Сметная прибыль	%	8		1780,88	10187
		Сметная стоимость:				**24041,88**	**137520**
179	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,4826**		**64640,61**	**31197**
179. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	42,7	20,608	1172,00	24153
179. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,497109	1088,00	541
		Итого оплата труда:				**51165,04**	**24694**
179. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	10,256	174,00	1785
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
179. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,497109	2465,00	1225
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,497109	1088,00	541
		Итого эксплуатация машин:				**6236,45**	**3010**
179. 5	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,019305	208994,00	4035
		Итого материалов:				**8359,76**	**4035**
		Накладные расходы	%	118		60374,75	29139

		Сметная прибыль	%	8		10001,23	4827
		Сметная стоимость:				**135016,59**	**65163**
180	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,3633**		**191111,00**	**69434**
		Сметная прибыль	%	8		15288,88	5555
		Сметная стоимость:				**206399,88**	**74989**
181	**2105-0204-0702 РСНБ РК 2015**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,1193**		**328029,00**	**39137**
		Сметная прибыль	%	8		26242,32	3131
		Сметная стоимость:				**354271,32**	**42268**
		Монолитные участки теплотрассы					
182	**1106-0801-0107 РСНБ РК 2015**	**Монолитные заделки. Устройство**	**м3**	**9,2000**		**41989,60**	**386304**
182. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	14,2	130,64	928,00	121234
182. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4725	4,347	1098,75	4776
		Итого оплата труда:				**13696,76**	**126010**
182. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,02484	4249,00	106
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,02484	1088,00	27
182. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,8449	7,773	15,00	117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
182. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4427	4,073	5764,00	23476
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4427	4,073	1088,00	4431
182. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0109	0,10028	4329,00	434
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0109	0,10028	1554,00	156
182. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,038	0,3496	79,00	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
182. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,999	18,393	174,00	3200
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
182. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0162	0,14904	2465,00	367

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0162	0,14904	1088,00	162
		Итого эксплуатация машин:				**3013,85**	**27727**
182.10	2102-0101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	9,338	19654,00	183529
182.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2	18,4	70,00	1288
182.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0191	0,17572	53953,00	9481
182.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0448	0,41216	58360,00	24054
182.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00076	0,006992	26517,00	185
182.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,48	4,416	310,00	1369
182.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0024	0,02208	212247,00	4686
182.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00214	0,019688	30,00	1
182.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,528	14,058	907,00	12750
		Итого материалов:				**25798,15**	**237343**
		Накладные расходы	%	91		12464,05	114669
		Сметная прибыль	%	8		4356,29	40078
		Сметная стоимость:				**58809,94**	**541051**
183	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,4305**		**234191,00**	**100819**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	8066
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**108885**
		ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ					
184	**СТСПРАЙС-ЛИСТ**	**Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм ГОСТ 13015-2012**	**шт.**	**226,0000**		**1116,07**	**252232**
		Сметная прибыль	%	8		89,29	20179
		Сметная стоимость:				**1205,36**	**272411**
185	**СТСПРАЙС-ЛИСТ**	**Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм ГОСТ 13015-2012**	**шт.**	**326,0000**		**1339,29**	**436607**
		Сметная прибыль	%	8		107,14	34929
		Сметная стоимость:				**1446,43**	**471536**

186	**СТСПРАЙС-ЛИСТ**	**Подушки опорные марки ОП3, размерами 400 мм х 400 мм х 90 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**20,0000**		**2232,14**	**44643**
		Сметная прибыль	%	8		178,57	3571
		Сметная стоимость:				**2410,71**	**48214**
		ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ					
187	**2106-0510-1003 РСНБ РК 2015**	**Опоры скользящие**	**т**	**0,8459**		**424970,00**	**359461**
		Сметная прибыль	%	8		33997,60	28757
		Сметная стоимость:				**458967,60**	**388218**
		ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ					
188	**2106-0510-1004 РСНБ РК 2015**	**Опоры неподвижные**	**т**	**0,0632**		**424970,00**	**26858**
		Сметная прибыль	%	8		33997,60	2149
		Сметная стоимость:				**458967,60**	**29007**
		ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ 1540х480 - 32 ШТ					
189	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**4,1888**		**22425,49**	**93936**
189. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	1,79	7,498	910,00	6823
189. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	1,206	1103,87	1331
		Итого оплата труда:				**1946,59**	**8154**
189. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01131	4249,00	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,01131	1088,00	12
189. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,44862	39,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
189. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	1,092	5764,00	6292
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	1,092	1088,00	1188
189. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,04105	4329,00	178
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,04105	1554,00	64
189. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,004189	79,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

189. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,180118	174,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
189. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,061575	2465,00	152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,061575	1088,00	67
		Итого эксплуатация машин:				**1603,97**	**6719**
189.10	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,252	18609,00	79119
189.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,427258	70,00	30
189.12	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,001676	58360,00	98
189.13	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000419	26517,00	11
189.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,083776	310,00	26
189.15	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,125664	6994,00	879
189.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000209	212247,00	44
189.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0073	0,030578	30,00	1
189.18	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,150797	1236,00	186
		Итого материалов:				**19192,62**	**80394**
		Накладные расходы	%	91		1771,40	7420
		Сметная прибыль	%	8		1935,75	8108
		Сметная стоимость:				**26132,64**	**109464**
190	**2105-0301-0102 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,3590**		**--**	**--**
191	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**4,1888**		**24402,70**	**102218**
191. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	15,331	835,00	12801
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**12801**
191. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	2,011	15,00	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**30**
191. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	1,299	2537,00	3294
191. 4	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	4,273	18609,00	79508
191. 5	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,004189	15252,00	64
191. 6	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	8,378	773,00	6476
191. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	1,466	30,00	44
		Итого материалов:				**21339,40**	**89386**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	12033
		Сметная прибыль	%	8		2182,03	9140
		Сметная стоимость:				**29457,47**	**123391**
192	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**41,8880**		**691,12**	**28949**
192. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	14,912	791,00	11795
192. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,531978	910,00	484
		Итого оплата труда:				**293,15**	**12280**
192. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	3,799	15,00	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
192. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,531978	1888,00	1004
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,531978	910,00	484
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**1061**
192. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,854515	18781,00	16049
192. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	1,466	30,00	44
		Итого материалов:				**384,18**	**16093**
		Накладные расходы	%	94		275,56	11543
		Сметная прибыль	%	8		77,33	3239
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**43732**

193	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Защитная кирпичная стенка**	**м3 кладки**	**1,7952**		**20068,83**	**36028**
193. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	4,54	8,15	865,00	7050
193. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,71808	1088,00	781
		Итого оплата труда:				**4362,30**	**7831**
193. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	0,71808	5764,00	4139
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,71808	1088,00	781
		Итого эксплуатация машин:				**2305,60**	**4139**
193. 4	2102-0401-2808 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,430848	18386,00	7922
193. 5	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	0,682176	24767,00	16895
193. 6	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,000898	21421,00	19
193. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,044	0,078989	30,00	2
		Итого материалов:				**13836,13**	**24839**
		Накладные расходы	%	93		4056,94	7283
		Сметная прибыль	%	8		1930,06	3465
		Сметная стоимость:				**26055,83**	**46775**
194	**2103-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**0,7181**		**24767,00**	**17785**
		Сметная прибыль	%	8		1981,36	1423
		Сметная стоимость:				**26748,36**	**19207**
195	**1113-0501-0305 РСНБ РК 2015**	**Поверхности. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой**	**м2**	**143,6160**		**2978,24**	**427723**
195. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1193)	чел-ч	0,62	89,042	1193,00	106227
195. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	4,308	1028,67	4432
		Итого оплата труда:				**770,52**	**110659**
195. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01	1,436	4249,00	6102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	1,436	1088,00	1562
195. 4	3103-0101-0601 РСНБ РК 2015	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,01	1,436	939,00	1349

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	1,436	910,00	1307
195. 5	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	1,436	27,00	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
195. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	1,436	2465,00	3540
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	1,436	1088,00	1562
		Итого эксплуатация машин:				**76,80**	**11030**
195. 7	2110-0501-0801 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	2,42	347,551	460,00	159873
195. 8	2113-0803-1603 РСНБ РК 2015	Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-11 ГОСТ 19170-2001	м2	1,09	156,541	962,00	150593
		Итого материалов:				**2161,78**	**310466**
		Накладные расходы	%	69		531,66	76355
		Сметная прибыль	%	8		280,79	40326
		Сметная стоимость:				**3790,69**	**544404**
196	**1107-0516-0101 РСНБ РК 2015**	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд**	**м шва**	**251,3280**		**140,05**	**35198**
196. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,0633	15,909	1000,00	15909
196. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,251328	1088,00	273
		Итого оплата труда:				**64,39**	**16183**
196. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,251328	2465,00	620
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,251328	1088,00	273
		Итого эксплуатация машин:				**2,46**	**620**
196. 4	2110-0501-1303 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая кумароно-каучуковая КН-3 ГОСТ 24064-80	кг	0,13	32,673	513,00	16761
196. 5	2110-0502-1001 РСНБ РК 2015	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	0,0105	2,639	723,00	1908
		Итого материалов:				**74,28**	**18669**
		Накладные расходы	%	118		75,98	19095
		Сметная прибыль	%	8		17,28	4343
		Сметная стоимость:				**233,31**	**58636**
197	**1126-0301-0602 РСНБ РК 2015**	**Изоляция поверхностей фасонных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия**	**м2 изоляции**	**59,8400**		**3924,79**	**234859**
197. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1300)	чел-ч	2,72	162,765	1300,00	211594

197. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,634304	1088,00	690
		Итого оплата труда:				**3547,53**	**212284**
197. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0521	3,118	13,00	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
197. 4	3204-0106-0501 РСНБ РК 2015	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	0,31	18,55	1018,00	18884
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
197. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0106	0,634304	2465,00	1564
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	0,634304	1088,00	690
		Итого эксплуатация машин:				**342,39**	**20488**
197. 6	2113-0211-0406 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4х6 мм	шт.	23,2	1388,288	2,00	2777
197. 7	2110-0103-9902 РСНБ РК 2015	Металлические покрытия	м2	1,22	73,005	--	--
		Итого материалов:				**46,40**	**2777**
		Накладные расходы	%	76		2696,12	161336
		Сметная прибыль	%	8		529,67	31696
		Сметная стоимость:				**7150,58**	**427891**
198	**2105-0104-0302 РСНБ РК 2015**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,4787**		**311190,00**	**148973**
		Сметная прибыль	%	8		24895,20	11918
		Сметная стоимость:				**336085,20**	**160891**
199	**1113-0301-1903 РСНБ РК 2015**	**Поверхности. Шпатлевка силикатной шпатлевкой толщиной слоя 3 мм**	**м2**	**44,8000**		**1154,81**	**51735**
199. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	0,299	13,395	1172,00	15699
199. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0096	0,43008	1032,37	444
		Итого оплата труда:				**360,34**	**16143**
199. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0003	0,01344	4249,00	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,01344	1088,00	15
199. 4	3103-0101-0601 РСНБ РК 2015	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,003	0,1344	939,00	126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,1344	910,00	122
199. 5	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0011	0,04928	27,00	1

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
199. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0063	0,28224	2465,00	696
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0063	0,28224	1088,00	307
		Итого эксплуатация машин:				**19,65**	**880**
199. 7	2113-0512-0201 РСНБ РК 2015	Стекло натриевое жидкое каустическое ГОСТ 13078-81	т	0,00219	0,098112	230081,00	22574
199. 8	2113-0704-3602 РСНБ РК 2015	Натрий кремнефтористый технический, I сорта	т	0,00028	0,012544	715521,00	8975
199. 9	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00375	0,168	21468,00	3607
		Итого материалов:				**784,73**	**35156**
		Накладные расходы	%	69		248,63	11139
		Сметная прибыль	%	8		112,28	5030
		Сметная стоимость:				**1515,72**	**67904**
		ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ 1260х500 - 60ШТ					
200	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**4,2000**		**22425,49**	**94187**
200. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	1,79	7,518	910,00	6841
200. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	1,209	1103,87	1334
		Итого оплата труда:				**1946,59**	**8176**
200. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01134	4249,00	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,01134	1088,00	12
200. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,44982	39,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
200. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	1,095	5764,00	6309
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	1,095	1088,00	1191
200. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,04116	4329,00	178
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,04116	1554,00	64
200. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,0042	79,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
200. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,1806	174,00	31

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
200. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,06174	2465,00	152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,06174	1088,00	67
		Итого эксплуатация машин:				**1603,97**	**6737**
200.10	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,263	18609,00	79330
200.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,4284	70,00	30
200.12	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,00168	58360,00	98
200.13	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00042	26517,00	11
200.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,084	310,00	26
200.15	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,126	6994,00	881
200.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,00021	212247,00	45
200.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0073	0,03066	30,00	1
200.18	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,1512	1236,00	187
		Итого материалов:				**19192,62**	**80609**
		Накладные расходы	%	91		1771,40	7440
		Сметная прибыль	%	8		1935,75	8130
		Сметная стоимость:				**26132,64**	**109757**
201	**2105-0301-0102 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,3600**		**--**	**--**
202	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**4,2000**		**24402,70**	**102491**
202. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	15,372	835,00	12836
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**12836**
202. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	2,016	15,00	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**30**

202. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	1,302	2537,00	3303
202. 4	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	4,284	18609,00	79721
202. 5	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0042	15252,00	64
202. 6	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	8,4	773,00	6493
202. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	1,47	30,00	44
		Итого материалов:				**21339,40**	**89625**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	12065
		Сметная прибыль	%	8		2182,03	9165
		Сметная стоимость:				**29457,47**	**123721**
203	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**42,0000**		**691,12**	**29027**
203. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	14,952	791,00	11827
203. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,5334	910,00	485
		Итого оплата труда:				**293,15**	**12312**
203. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	3,809	15,00	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
203. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,5334	1888,00	1007
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,5334	910,00	485
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**1064**
203. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,8568	18781,00	16092
203. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	1,47	30,00	44
		Итого материалов:				**384,18**	**16136**
		Накладные расходы	%	94		275,56	11574
		Сметная прибыль	%	8		77,33	3248
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**43849**
204	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Защитная кирпичная стенка**	**м3 кладки**	**1,8000**		**20068,83**	**36124**

204. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	4,54	8,172	865,00	7069
204. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,72	1088,00	783
		Итого оплата труда:				**4362,30**	**7852**
204. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	0,72	5764,00	4150
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,72	1088,00	783
		Итого эксплуатация машин:				**2305,60**	**4150**
204. 4	2102-0401-2808 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,432	18386,00	7943
204. 5	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	0,684	24767,00	16941
204. 6	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,0009	21421,00	19
204. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,044	0,0792	30,00	2
		Итого материалов:				**13836,13**	**24905**
		Накладные расходы	%	93		4056,94	7302
		Сметная прибыль	%	8		1930,06	3474
		Сметная стоимость:				**26055,83**	**46900**
205	**2103-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**0,7200**		**24767,00**	**17832**
		Сметная прибыль	%	8		1981,36	1427
		Сметная стоимость:				**26748,36**	**19259**
206	**1113-0501-0305 РСНБ РК 2015**	**Поверхности. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой**	**м2**	**144,0000**		**2978,24**	**428867**
206. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1193)	чел-ч	0,62	89,28	1193,00	106511
206. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	4,32	1028,67	4444
		Итого оплата труда:				**770,52**	**110955**
206. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01	1,44	4249,00	6119
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	1,44	1088,00	1567
206. 4	3103-0101-0601 РСНБ РК 2015	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,01	1,44	939,00	1352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	1,44	910,00	1310
206. 5	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	1,44	27,00	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

206. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	1,44	2465,00	3550
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	1,44	1088,00	1567
		Итого эксплуатация машин:				**76,80**	**11059**
206. 7	2110-0501-0801 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	2,42	348,48	460,00	160301
206. 8	2113-0803-1603 РСНБ РК 2015	Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-11 ГОСТ 19170-2001	м2	1,09	156,96	962,00	150996
		Итого материалов:				**2161,78**	**311296**
		Накладные расходы	%	69		531,66	76559
		Сметная прибыль	%	8		280,79	40434
		Сметная стоимость:				**3790,69**	**545859**
207	**1107-0516-0101 РСНБ РК 2015**	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд**	**м шва**	**228,0000**		**140,05**	**31931**
207. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,0633	14,432	1000,00	14432
207. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,228	1088,00	248
		Итого оплата труда:				**64,39**	**14680**
207. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,228	2465,00	562
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,228	1088,00	248
		Итого эксплуатация машин:				**2,46**	**562**
207. 4	2110-0501-1303 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая кумароно-каучуковая КН-3 ГОСТ 24064-80	кг	0,13	29,64	513,00	15205
207. 5	2110-0502-1001 РСНБ РК 2015	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	0,0105	2,394	723,00	1731
		Итого материалов:				**74,28**	**16936**
		Накладные расходы	%	118		75,98	17323
		Сметная прибыль	%	8		17,28	3940
		Сметная стоимость:				**233,31**	**53194**
208	**1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**12,8400**		**252068,13**	**3236555**
208. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	203	2606,52	1053,00	2744666
208. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3984	5,115	1471,49	7527
		Итого оплата труда:				**214345,24**	**2752193**

208. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,1	1,284	4249,00	5456
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	1,284	1088,00	1397
208. 4	3201-0201-0103 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	29,84	383,146	1007,00	385828
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.	чел-ч	0,2984	3,83146	1600,00	6130
208. 5	3105-0402-0203 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	69,1	887,244	11,00	9760
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**31233,88**	**401043**
208. 6	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	3,21	27221,00	87379
208. 7	2113-0803-9902 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	15,408	225,00	3467
		Итого материалов:				**7075,25**	**90846**
		Накладные расходы	%	99		212201,79	2724671
		Сметная прибыль	%	8		37141,59	476898
		Сметная стоимость:				**501411,51**	**6438124**
209	**1126-0301-0602 РСНБ РК 2015**	**Изоляция поверхностей фасонных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия**	**м2 изоляции**	**54,6000**		**3924,79**	**214293**
209. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1300)	чел-ч	2,72	148,512	1300,00	193066
209. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,57876	1088,00	630
		Итого оплата труда:				**3547,53**	**193695**
209. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0521	2,845	13,00	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
209. 4	3204-0106-0501 РСНБ РК 2015	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	0,31	16,926	1018,00	17231
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
209. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0106	0,57876	2465,00	1427
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	0,57876	1088,00	630
		Итого эксплуатация машин:				**342,39**	**18694**
209. 6	2113-0211-0406 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4х6 мм	шт.	23,2	1266,72	2,00	2533
209. 7	2110-0103-9902 РСНБ РК 2015	Металлические покрытия	м2	1,22	66,612	--	--
		Итого материалов:				**46,40**	**2533**

		Накладные расходы	%	76		2696,12	147208
		Сметная прибыль	%	8		529,67	28920
		Сметная стоимость:				**7150,58**	**390422**
210	**2105-0104-0302 РСНБ РК 2015**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,4200**		**311190,00**	**130700**
		Сметная прибыль	%	8		24895,20	10456
		Сметная стоимость:				**336085,20**	**141156**
211	**1113-0301-1903 РСНБ РК 2015**	**Поверхности. Шпатлевка силикатной шпатлевкой толщиной слоя 3 мм**	**м2**	**72,0000**		**1154,81**	**83146**
211. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	0,299	21,528	1172,00	25231
211. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0096	0,6912	1032,37	714
		Итого оплата труда:				**360,34**	**25944**
211. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0216	4249,00	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0216	1088,00	24
211. 4	3103-0101-0601 РСНБ РК 2015	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,003	0,216	939,00	203
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,216	910,00	197
211. 5	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0011	0,0792	27,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
211. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0063	0,4536	2465,00	1118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0063	0,4536	1088,00	494
		Итого эксплуатация машин:				**19,65**	**1415**
211. 7	2113-0512-0201 РСНБ РК 2015	Стекло натриевое жидкое каустическое ГОСТ 13078-81	т	0,00219	0,15768	230081,00	36279
211. 8	2113-0704-3602 РСНБ РК 2015	Натрий кремнефтористый технический, I сорта	т	0,00028	0,02016	715521,00	14425
211. 9	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00375	0,27	21468,00	5796
		Итого материалов:				**784,73**	**56500**
		Накладные расходы	%	69		248,63	17902
		Сметная прибыль	%	8		112,28	8084
		Сметная стоимость:				**1515,72**	**109132**
		ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ 980х500 - 4 ШТ					

212	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**0,2200**		**22425,49**	**4934**
212. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	1,79	0,3938	910,00	358
212. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	0,063316	1103,87	70
		Итого оплата труда:				**1946,59**	**428**
212. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000594	4249,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000594	1088,00	1
212. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,023562	39,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
212. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	0,057332	5764,00	330
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	0,057332	1088,00	62
212. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,002156	4329,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,002156	1554,00	3
212. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,00022	79,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
212. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,00946	174,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
212. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,003234	2465,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,003234	1088,00	4
		Итого эксплуатация машин:				**1603,97**	**353**
212.10	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,2233	18609,00	4155
212.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,02244	70,00	2
212.12	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,000088	58360,00	5
212.13	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000022	26517,00	1
212.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,0044	310,00	1
212.15	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,0066	6994,00	46

212.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000011	212247,00	2
212.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0073	0,001606	30,00	0
212.18	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,00792	1236,00	10
		Итого материалов:				**19192,62**	**4222**
		Накладные расходы	%	91		1771,40	390
		Сметная прибыль	%	8		1935,75	426
		Сметная стоимость:				**26132,64**	**5749**
213	**2105-0301-0102 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0200**		**--**	**--**
214	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,2200**		**24402,70**	**5369**
214. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	0,8052	835,00	672
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**672**
214. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,1056	15,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**2**
214. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,0682	2537,00	173
214. 4	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,2244	18609,00	4176
214. 5	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00022	15252,00	3
214. 6	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	0,44	773,00	340
214. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,077	30,00	2
		Итого материалов:				**21339,40**	**4695**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	632
		Сметная прибыль	%	8		2182,03	480
		Сметная стоимость:				**29457,47**	**6481**
215	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**2,2000**		**691,12**	**1520**

215. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	0,7832	791,00	620
215. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,02794	910,00	25
		Итого оплата труда:				**293,15**	**645**
215. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	0,19954	15,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
215. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,02794	1888,00	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,02794	910,00	25
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**56**
215. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,04488	18781,00	843
215. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	0,077	30,00	2
		Итого материалов:				**384,18**	**845**
		Накладные расходы	%	94		275,56	606
		Сметная прибыль	%	8		77,33	170
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**2297**
216	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Защитная кирпичная стенка**	**м3 кладки**	**0,1200**		**20068,83**	**2408**
216. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	4,54	0,5448	865,00	471
216. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,048	1088,00	52
		Итого оплата труда:				**4362,30**	**523**
216. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	0,048	5764,00	277
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,048	1088,00	52
		Итого эксплуатация машин:				**2305,60**	**277**
216. 4	2102-0401-2808 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,0288	18386,00	530
216. 5	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	0,0456	24767,00	1129
216. 6	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,00006	21421,00	1
216. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,044	0,00528	30,00	0
		Итого материалов:				**13836,13**	**1660**
		Накладные расходы	%	93		4056,94	487

		Сметная прибыль	%	8		1930,06	232
		Сметная стоимость:				**26055,83**	**3127**
217	**2103-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**0,0480**		**24767,00**	**1189**
		Сметная прибыль	%	8		1981,36	95
		Сметная стоимость:				**26748,36**	**1284**
218	**1113-0501-0305 РСНБ РК 2015**	**Поверхности. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой**	**м2**	**8,0000**		**2978,24**	**23826**
218. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1193)	чел-ч	0,62	4,96	1193,00	5917
218. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,24	1028,67	247
		Итого оплата труда:				**770,52**	**6164**
218. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01	0,08	4249,00	340
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,08	1088,00	87
218. 4	3103-0101-0601 РСНБ РК 2015	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,01	0,08	939,00	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,08	910,00	73
218. 5	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	0,08	27,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
218. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,08	2465,00	197
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,08	1088,00	87
		Итого эксплуатация машин:				**76,80**	**614**
218. 7	2110-0501-0801 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	2,42	19,36	460,00	8906
218. 8	2113-0803-1603 РСНБ РК 2015	Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-11 ГОСТ 19170-2001	м2	1,09	8,72	962,00	8389
		Итого материалов:				**2161,78**	**17294**
		Накладные расходы	%	69		531,66	4253
		Сметная прибыль	%	8		280,79	2246
		Сметная стоимость:				**3790,69**	**30326**
219	**1107-0516-0101 РСНБ РК 2015**	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд**	**м шва**	**12,8000**		**140,05**	**1793**
219. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,0633	0,81024	1000,00	810

219. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,0128	1088,00	14
		Итого оплата труда:				**64,39**	**824**
219. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,0128	2465,00	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0128	1088,00	14
		Итого эксплуатация машин:				**2,46**	**32**
219. 4	2110-0501-1303 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая кумароно-каучуковая КН-3 ГОСТ 24064-80	кг	0,13	1,664	513,00	854
219. 5	2110-0502-1001 РСНБ РК 2015	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	0,0105	0,1344	723,00	97
		Итого материалов:				**74,28**	**951**
		Накладные расходы	%	118		75,98	973
		Сметная прибыль	%	8		17,28	221
		Сметная стоимость:				**233,31**	**2986**
220	**1126-0301-0602 РСНБ РК 2015**	**Изоляция поверхностей фасонных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия**	**м2 изоляции**	**3,0800**		**3924,79**	**12088**
220. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1300)	чел-ч	2,72	8,378	1300,00	10891
220. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,032648	1088,00	36
		Итого оплата труда:				**3547,53**	**10926**
220. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0521	0,160468	13,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
220. 4	3204-0106-0501 РСНБ РК 2015	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	0,31	0,9548	1018,00	972
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
220. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0106	0,032648	2465,00	80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	0,032648	1088,00	36
		Итого эксплуатация машин:				**342,39**	**1055**
220. 6	2113-0211-0406 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4х6 мм	шт.	23,2	71,456	2,00	143
220. 7	2110-0103-9902 РСНБ РК 2015	Металлические покрытия	м2	1,22	3,758	--	--
		Итого материалов:				**46,40**	**143**
		Накладные расходы	%	76		2696,12	8304
		Сметная прибыль	%	8		529,67	1631
		Сметная стоимость:				**7150,58**	**22024**

221	**2105-0104-0302 РСНБ РК 2015**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,0240**		**311190,00**	**7469**
		Сметная прибыль	%	8		24895,20	597
		Сметная стоимость:				**336085,20**	**8066**
222	**1113-0301-1903 РСНБ РК 2015**	**Поверхности. Шпатлевка силикатной шпатлевкой толщиной слоя 3 мм**	**м2**	**4,0000**		**1154,81**	**4619**
222. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	0,299	1,196	1172,00	1402
222. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0096	0,0384	1032,38	40
		Итого оплата труда:				**360,34**	**1441**
222. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0012	4249,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0012	1088,00	1
222. 4	3103-0101-0601 РСНБ РК 2015	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,003	0,012	939,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,012	910,00	11
222. 5	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0011	0,0044	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
222. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0063	0,0252	2465,00	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0063	0,0252	1088,00	27
		Итого эксплуатация машин:				**19,65**	**79**
222. 7	2113-0512-0201 РСНБ РК 2015	Стекло натриевое жидкое каустическое ГОСТ 13078-81	т	0,00219	0,00876	230081,00	2016
222. 8	2113-0704-3602 РСНБ РК 2015	Натрий кремнефтористый технический, I сорта	т	0,00028	0,00112	715521,00	801
222. 9	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00375	0,015	21468,00	322
		Итого материалов:				**784,73**	**3139**
		Накладные расходы	%	69		248,63	995
		Сметная прибыль	%	8		112,28	449
		Сметная стоимость:				**1515,72**	**6063**
		ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ 700х510 - 13 ШТ					
223	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**0,5200**		**22425,49**	**11661**
223. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	1,79	0,9308	910,00	847

223. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	0,149656	1103,87	165
		Итого оплата труда:				**1946,59**	**1012**
223. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001404	4249,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001404	1088,00	2
223. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,055692	39,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
223. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	0,135512	5764,00	781
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	0,135512	1088,00	147
223. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,005096	4329,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,005096	1554,00	8
223. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,00052	79,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
223. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,02236	174,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
223. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,007644	2465,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,007644	1088,00	8
		Итого эксплуатация машин:				**1603,97**	**834**
223.10	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,5278	18609,00	9822
223.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,05304	70,00	4
223.12	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,000208	58360,00	12
223.13	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000052	26517,00	1
223.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,0104	310,00	3
223.15	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,0156	6994,00	109
223.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000026	212247,00	6
223.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0073	0,003796	30,00	0

223.18	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,01872	1236,00	23
		Итого материалов:				**19192,62**	**9980**
		Накладные расходы	%	91		1771,40	921
		Сметная прибыль	%	8		1935,75	1007
		Сметная стоимость:				**26132,64**	**13589**
224	**2105-0301-0102 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0390**		**--**	**--**
225	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,5200**		**24402,70**	**12689**
225. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	1,903	835,00	1589
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**1589**
225. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,2496	15,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**4**
225. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,1612	2537,00	409
225. 4	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,5304	18609,00	9870
225. 5	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00052	15252,00	8
225. 6	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	1,04	773,00	804
225. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,182	30,00	5
		Итого материалов:				**21339,40**	**11096**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	1494
		Сметная прибыль	%	8		2182,03	1135
		Сметная стоимость:				**29457,47**	**15318**
226	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**5,2000**		**691,12**	**3594**
226. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	1,851	791,00	1464
226. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,06604	910,00	60
		Итого оплата труда:				**293,15**	**1524**

226. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	0,47164	15,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
226. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,06604	1888,00	125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,06604	910,00	60
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**132**
226. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,10608	18781,00	1992
226. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	0,182	30,00	5
		Итого материалов:				**384,18**	**1998**
		Накладные расходы	%	94		275,56	1433
		Сметная прибыль	%	8		77,33	402
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**5429**
227	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Защитная кирпичная стенка**	**м3 кладки**	**0,3900**		**20068,83**	**7827**
227. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	4,54	1,771	865,00	1532
227. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,156	1088,00	170
		Итого оплата труда:				**4362,30**	**1701**
227. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	0,156	5764,00	899
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,156	1088,00	170
		Итого эксплуатация машин:				**2305,60**	**899**
227. 4	2102-0401-2808 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,0936	18386,00	1721
227. 5	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	0,1482	24767,00	3670
227. 6	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,000195	21421,00	4
227. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,044	0,01716	30,00	1
		Итого материалов:				**13836,13**	**5396**
		Накладные расходы	%	93		4056,94	1582
		Сметная прибыль	%	8		1930,06	753
		Сметная стоимость:				**26055,83**	**10162**

228	**2103-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**0,1560**		**24767,00**	**3864**
		Сметная прибыль	%	8		1981,36	309
		Сметная стоимость:				**26748,36**	**4173**
229	**1113-0501-0305 РСНБ РК 2015**	**Поверхности. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой**	**м2**	**23,4000**		**2978,24**	**69691**
229. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1193)	чел-ч	0,62	14,508	1193,00	17308
229. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,702	1028,67	722
		Итого оплата труда:				**770,52**	**18030**
229. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01	0,234	4249,00	994
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,234	1088,00	255
229. 4	3103-0101-0601 РСНБ РК 2015	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,01	0,234	939,00	220
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,234	910,00	213
229. 5	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	0,234	27,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
229. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,234	2465,00	577
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,234	1088,00	255
		Итого эксплуатация машин:				**76,80**	**1797**
229. 7	2110-0501-0801 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	2,42	56,628	460,00	26049
229. 8	2113-0803-1603 РСНБ РК 2015	Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-11 ГОСТ 19170-2001	м2	1,09	25,506	962,00	24537
		Итого материалов:				**2161,78**	**50586**
		Накладные расходы	%	69		531,66	12441
		Сметная прибыль	%	8		280,79	6571
		Сметная стоимость:				**3790,69**	**88702**
230	**1107-0516-0101 РСНБ РК 2015**	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд**	**м шва**	**31,2000**		**140,05**	**4369**
230. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,0633	1,975	1000,00	1975
230. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,0312	1088,00	34
		Итого оплата труда:				**64,39**	**2009**

230. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,0312	2465,00	77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0312	1088,00	34
		Итого эксплуатация машин:				**2,46**	**77**
230. 4	2110-0501-1303 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая кумароно-каучуковая КН-3 ГОСТ 24064-80	кг	0,13	4,056	513,00	2081
230. 5	2110-0502-1001 РСНБ РК 2015	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	0,0105	0,3276	723,00	237
		Итого материалов:				**74,28**	**2318**
		Накладные расходы	%	118		75,98	2371
		Сметная прибыль	%	8		17,28	539
		Сметная стоимость:				**233,31**	**7279**
231	**1126-0301-0602 РСНБ РК 2015**	**Изоляция поверхностей фасонных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия**	**м2 изоляции**	**7,5400**		**3924,79**	**29593**
231. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1300)	чел-ч	2,72	20,509	1300,00	26661
231. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,079924	1088,00	87
		Итого оплата труда:				**3547,53**	**26748**
231. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0521	0,392834	13,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
231. 4	3204-0106-0501 РСНБ РК 2015	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	0,31	2,337	1018,00	2379
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
231. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0106	0,079924	2465,00	197
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	0,079924	1088,00	87
		Итого эксплуатация машин:				**342,39**	**2582**
231. 6	2113-0211-0406 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4х6 мм	шт.	23,2	174,928	2,00	350
231. 7	2110-0103-9902 РСНБ РК 2015	Металлические покрытия	м2	1,22	9,199	--	--
		Итого материалов:				**46,40**	**350**
		Накладные расходы	%	76		2696,12	20329
		Сметная прибыль	%	8		529,67	3994
		Сметная стоимость:				**7150,58**	**53915**
232	**2105-0104-0302 РСНБ РК 2015**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,0650**		**311190,00**	**20227**

		Сметная прибыль	%	8		24895,20	1618
		Сметная стоимость:				**336085,20**	**21846**
233	**1113-0301-1903 РСНБ РК 2015**	**Поверхности. Шпатлевка силикатной шпатлевкой толщиной слоя 3 мм**	**м2**	**10,4000**		**1154,81**	**12010**
233. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	0,299	3,11	1172,00	3644
233. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0096	0,09984	1032,37	103
		Итого оплата труда:				**360,34**	**3748**
233. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0003	0,00312	4249,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,00312	1088,00	3
233. 4	3103-0101-0601 РСНБ РК 2015	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,003	0,0312	939,00	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,0312	910,00	28
233. 5	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0011	0,01144	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
233. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0063	0,06552	2465,00	162
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0063	0,06552	1088,00	71
		Итого эксплуатация машин:				**19,65**	**204**
233. 7	2113-0512-0201 РСНБ РК 2015	Стекло натриевое жидкое каустическое ГОСТ 13078-81	т	0,00219	0,022776	230081,00	5240
233. 8	2113-0704-3602 РСНБ РК 2015	Натрий кремнефтористый технический, I сорта	т	0,00028	0,002912	715521,00	2084
233. 9	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00375	0,039	21468,00	837
		Итого материалов:				**784,73**	**8161**
		Накладные расходы	%	69		248,63	2586
		Сметная прибыль	%	8		112,28	1168
		Сметная стоимость:				**1515,72**	**15763**
		УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ И ЗАДВИЖЕК					
234	**1124-0106-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Установка**	**комплект**	**2,0000**		**12602,95**	**25206**
234. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=1151)	чел-ч	5,15	10,3	1151,00	11855
234. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	2,06	1436,37	2959

		Итого оплата труда:				**7407,11**	**14814**
234. 3	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	1,68	3,36	547,00	1838
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
234. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02	0,04	4329,00	173
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,04	1554,00	62
234. 5	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,75	1,5	6550,00	9825
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,75	1,5	1554,00	2331
234. 6	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,45	0,9	28,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
234. 7	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,23	0,46	1419,00	653
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,46	1088,00	500
234. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,06	2465,00	148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,06	1088,00	65
234. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,35	0,7	26,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**6340,06**	**12680**
234.10	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,034	0,068	5488,00	373
234.11	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,29	0,58	293,00	170
234.12	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0006	212247,00	127
		Итого материалов:				**335,24**	**670**
		Накладные расходы	%	99		7333,04	14666
		Сметная прибыль	%	8		1594,88	3190
		Сметная стоимость:				**21530,86**	**43062**
235	**2304-0201-1504 РСНБ РК 2015**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**2,0000**		**183673,00**	**367346**
		Сметная прибыль	%	8		14693,84	29388
		Сметная стоимость:				**198366,84**	**396734**

236	**2302-0103-0112 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**3617,00**	**14468**
		Сметная прибыль	%	8		289,36	1157
		Сметная стоимость:				**3906,36**	**15625**
237	**1124-0106-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 125 мм для горячей воды и пара**	**компл**	**4,0000**		**8198,51**	**32794**
237. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	3,05	12,2	1130,00	13786
237. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,75	3	1448,37	4345
		Итого оплата труда:				**4532,78**	**18131**
237. 3	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,79	3,16	547,00	1729
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
237. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02	0,08	4329,00	346
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,08	1554,00	124
237. 5	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,56	2,24	6550,00	14672
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,56	2,24	1554,00	3481
237. 6	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,3	1,2	28,00	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
237. 7	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,15	0,6	1419,00	851
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,6	1088,00	653
237. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,08	2465,00	197
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,08	1088,00	87
237. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,29	1,16	26,00	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4464,80**	**17859**
237.10	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,03	0,12	5488,00	659
237.11	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,23	0,92	293,00	270

237.12	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00026	0,00104	212247,00	221
237.13	5101-9999-9911 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные для горячей воды и пара (или клапаны) ГОСТ 5762-2002	шт.	1	4	--	--
		Итого материалов:				**287,21**	**1149**
		Накладные расходы	%	99		4487,45	17950
		Сметная прибыль	%	8		1014,88	4060
		Сметная стоимость:				**13700,84**	**54803**
238	**2304-0201-1503 РСНБ РК 2015**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 125 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**4,0000**		**97047,00**	**388188**
		Сметная прибыль	%	8		7763,76	31055
		Сметная стоимость:				**104810,76**	**419243**
239	**2302-0103-0111 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 125 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**8,0000**		**3203,00**	**25624**
		Сметная прибыль	%	8		256,24	2050
		Сметная стоимость:				**3459,24**	**27674**
240	**1124-0106-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара**	**компл**	**4,0000**		**8198,51**	**32794**
240. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	3,05	12,2	1130,00	13786
240. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,75	3	1448,37	4345
		Итого оплата труда:				**4532,78**	**18131**
240. 3	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,79	3,16	547,00	1729
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
240. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02	0,08	4329,00	346
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,08	1554,00	124
240. 5	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,56	2,24	6550,00	14672
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,56	2,24	1554,00	3481
240. 6	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,3	1,2	28,00	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
240. 7	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,15	0,6	1419,00	851

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,6	1088,00	653
240. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,08	2465,00	197
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,08	1088,00	87
240. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,29	1,16	26,00	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4464,80**	**17859**
240.10	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,03	0,12	5488,00	659
240.11	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,23	0,92	293,00	270
240.12	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00026	0,00104	212247,00	221
240.13	5101-9999-9911 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные для горячей воды и пара (или клапаны) ГОСТ 5762-2002	шт.	1	4	--	--
		Итого материалов:				**287,21**	**1149**
		Накладные расходы	%	99		4487,45	17950
		Сметная прибыль	%	8		1014,88	4060
		Сметная стоимость:				**13700,84**	**54803**
241	**2304-0201-1503 РСНБ РК 2015**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**4,0000**		**97047,00**	**388188**
		Сметная прибыль	%	8		7763,76	31055
		Сметная стоимость:				**104810,76**	**419243**
242	**2302-0103-2510 РСНБ РК 2015**	**Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 2,5 МПа, Dy 100 мм**	**компл**	**8,0000**		**18958,00**	**151664**
		Сметная прибыль	%	8		1516,64	12133
		Сметная стоимость:				**20474,64**	**163797**
243	**1124-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара**	**компл**	**12,0000**		**7594,71**	**91136**
243. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	2,76	33,12	1130,00	37426
243. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,71	8,52	1462,11	12457
		Итого оплата труда:				**4156,90**	**49883**
243. 3	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,6	7,2	547,00	3938

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
243. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,12	4329,00	519
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,12	1554,00	186
243. 5	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,56	6,72	6550,00	44016
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,56	6,72	1554,00	10443
243. 6	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,24	2,88	28,00	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
243. 7	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,12	1,44	1419,00	2043
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	1,44	1088,00	1567
243. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,24	2465,00	592
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,24	1088,00	261
243. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,16	1,92	26,00	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4269,95**	**51239**
243.10	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,024	0,288	5488,00	1581
243.11	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,123	1,476	293,00	432
243.12	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00018	0,00216	212247,00	458
243.13	5101-9999-9911 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные для горячей воды и пара (или клапаны) ГОСТ 5762-2002	шт.	1	12	--	--
		Итого материалов:				**205,96**	**2471**
		Накладные расходы	%	99		4115,33	49384
		Сметная прибыль	%	8		936,80	11242
		Сметная стоимость:				**12646,84**	**151762**
244	**2304-0201-1502 РСНБ РК 2015**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**12,0000**		**67597,00**	**811164**
		Сметная прибыль	%	8		5407,76	64893
		Сметная стоимость:				**73004,76**	**876057**

245	**2302-0103-2509 РСНБ РК 2015**	**Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 2,5 МПа, Dy 80 мм**	**компл**	**24,0000**		**13937,00**	**334488**
		Сметная прибыль	%	8		1114,96	26759
		Сметная стоимость:				**15051,96**	**361247**
246	**1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара**	**компл**	**3,0000**		**4743,90**	**14232**
246. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	1,73	5,19	1130,00	5865
246. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	1,35	1450,44	1958
		Итого оплата труда:				**2607,60**	**7823**
246. 3	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,38	1,14	547,00	624
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
246. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,03	4329,00	130
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,03	1554,00	47
246. 5	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,34	1,02	6550,00	6681
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,34	1,02	1554,00	1585
246. 6	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,16	0,48	28,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
246. 7	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,08	0,24	1419,00	341
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,24	1088,00	261
246. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,06	2465,00	148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,06	1088,00	65
246. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,08	0,24	26,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2647,53**	**7943**
246.10	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,016	0,048	5488,00	263
246.11	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,06	0,18	293,00	53

246.12	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00017	0,00051	212247,00	108
246.13	5101-9999-9911 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные для горячей воды и пара (или клапаны) ГОСТ 5762-2002	шт.	1	3	--	--
		Итого материалов:				**141,47**	**424**
		Накладные расходы	%	99		2581,52	7745
		Сметная прибыль	%	8		586,03	1758
		Сметная стоимость:				**7911,46**	**23734**
247	**2304-0201-1501 РСНБ РК 2015**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**3,0000**		**48569,00**	**145707**
		Сметная прибыль	%	8		3885,52	11657
		Сметная стоимость:				**52454,52**	**157364**
248	**2302-0103-2507 РСНБ РК 2015**	**Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 2,5 МПа, Dy 50 мм**	**компл**	**6,0000**		**6475,00**	**38850**
		Сметная прибыль	%	8		518,00	3108
		Сметная стоимость:				**6993,00**	**41958**
249	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	**1шт**	**21,0000**		**1880,77**	**39496**
249. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,47	30,87	1000,00	30870
249. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,42	1088,00	457
		Итого оплата труда:				**1491,76**	**31327**
249. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	7,35	174,00	1279
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
249. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,42	2465,00	1035
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,42	1088,00	457
		Итого эксплуатация машин:				**110,20**	**2314**
249. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0231	188694,00	4359
249. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00294	207096,00	609
249. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,042	32005,00	1344
249. 8	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	2	42	--	--

249. 9	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	21	--	--
		Итого материалов:				**300,57**	**6312**
		Накладные расходы	%	98		1461,92	30700
		Сметная прибыль	%	8		267,42	5616
		Сметная стоимость:				**3610,11**	**75812**
250	**2304-0601-0904 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные фланцевые 15с22 нж для воды и пара, PN 40, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**11,0000**		**26155,00**	**287705**
		Сметная прибыль	%	8		2092,40	23016
		Сметная стоимость:				**28247,40**	**310721**
251	**2302-0103-2406 РСНБ РК 2015**	**Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм**	**компл**	**22,0000**		**3174,00**	**69828**
		Сметная прибыль	%	8		253,92	5586
		Сметная стоимость:				**3427,92**	**75414**
252	**2304-0601-1204 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные фланцевые 15с27 нж1 для пара, PN 64, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**10,0000**		**45185,00**	**451850**
		Сметная прибыль	%	8		3614,80	36148
		Сметная стоимость:				**48799,80**	**487998**
253	**2302-0103-2405 РСНБ РК 2015**	**Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм**	**компл**	**20,0000**		**3391,00**	**67820**
		Сметная прибыль	%	8		271,28	5426
		Сметная стоимость:				**3662,28**	**73246**
254	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	**1шт**	**24,0000**		**1856,12**	**44547**
254. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,47	35,28	1000,00	35280
254. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,24	1088,00	261
		Итого оплата труда:				**1480,88**	**35541**
254. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	8,4	174,00	1462
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
254. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,24	2465,00	592

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,24	1088,00	261
		Итого эксплуатация машин:				**85,55**	**2053**
254. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0264	188694,00	4982
254. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00336	207096,00	696
254. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,048	32005,00	1536
254. 8	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	2	48	--	--
254. 9	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	24	--	--
		Итого материалов:				**300,57**	**7214**
		Накладные расходы	%	98		1451,26	34830
		Сметная прибыль	%	8		264,59	6350
		Сметная стоимость:				**3571,97**	**85727**
255	**2304-0601-1203 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**24,0000**		**31363,00**	**752712**
		Сметная прибыль	%	8		2509,04	60217
		Сметная стоимость:				**33872,04**	**812929**
256	**2302-0103-0104 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**48,0000**		**626,00**	**30048**
		Сметная прибыль	%	8		50,08	2404
		Сметная стоимость:				**676,08**	**32452**
257	**1124-0106-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка**	**комплект**	**3,0000**		**8198,51**	**24596**
257. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	3,05	9,15	1130,00	10340
257. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,75	2,25	1448,37	3259
		Итого оплата труда:				**4532,78**	**13598**
257. 3	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,79	2,37	547,00	1296
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
257. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02	0,06	4329,00	260
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,06	1554,00	93

257. 5	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,56	1,68	6550,00	11004
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,56	1,68	1554,00	2611
257. 6	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,3	0,9	28,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
257. 7	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,15	0,45	1419,00	639
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,45	1088,00	490
257. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,06	2465,00	148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,06	1088,00	65
257. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,29	0,87	26,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4464,80**	**13394**
257.10	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,03	0,09	5488,00	494
257.11	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,23	0,69	293,00	202
257.12	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00026	0,00078	212247,00	166
257.13	5101-9999-9911 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные для горячей воды и пара (или клапаны) ГОСТ 5762-2002	шт.	1	3	--	--
		Итого материалов:				**287,21**	**862**
		Накладные расходы	%	99		4487,45	13462
		Сметная прибыль	%	8		1014,88	3045
		Сметная стоимость:				**13700,84**	**41103**
258	**2304-1001-3105 РСНБ РК 2015**	**Клапан-захлопка, Dy 100 мм**	**шт**	**3,0000**		**133277,00**	**399831**
		Сметная прибыль	%	8		10662,16	31986
		Сметная стоимость:				**143939,16**	**431817**
		АНТИКОРРОЗИЯ ТРУБ					
259	**1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,2140**		**252068,13**	**53943**
259. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	203	43,442	1053,00	45744

259. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3984	0,085258	1471,49	125
		Итого оплата труда:				**214345,24**	**45870**
259. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,1	0,0214	4249,00	91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,0214	1088,00	23
259. 4	3201-0201-0103 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	29,84	6,386	1007,00	6430
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.	чел-ч	0,2984	0,06386	1600,00	102
259. 5	3105-0402-0203 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	69,1	14,787	11,00	163
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**31233,88**	**6684**
259. 6	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,0535	27221,00	1456
259. 7	2113-0803-9902 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,2568	225,00	58
		Итого материалов:				**7075,25**	**1514**
		Накладные расходы	%	99		212201,79	45411
		Сметная прибыль	%	8		37141,59	7948
		Сметная стоимость:				**501411,51**	**107302**
260	**1122-0601-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,4283**		**253248,60**	**108454**
260. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	204	87,363	1053,00	91993
260. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4284	0,183462	1444,63	265
		Итого оплата труда:				**215430,88**	**92258**
260. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,13	0,055672	4249,00	237
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,13	0,055672	1088,00	61
260. 4	3201-0201-0103 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	29,84	12,779	1007,00	12868
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.	чел-ч	0,2984	0,12779	1600,00	204
260. 5	3105-0402-0203 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	69,1	29,592	11,00	326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**31361,35**	**13430**
260. 6	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,107063	27221,00	2914

260. 7	2113-0803-9902 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,5139	225,00	116
		Итого материалов:				**7075,25**	**3030**
		Накладные расходы	%	99		213276,57	91336
		Сметная прибыль	%	8		37322,01	15983
		Сметная стоимость:				**503847,18**	**215773**
261	**1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,7435**		**255923,85**	**190274**
261. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	205	152,413	1053,00	160491
261. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4924	0,36609	1412,84	517
		Итого оплата труда:				**216560,68**	**161009**
261. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,18	0,133826	4249,00	569
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,133826	1088,00	146
261. 4	3201-0201-0103 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	31,24	23,226	1007,00	23389
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.	чел-ч	0,3124	0,23226	1600,00	372
261. 5	3105-0402-0203 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	69,1	51,374	11,00	565
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**32983,60**	**24523**
261. 6	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,18587	27221,00	5060
261. 7	2113-0803-9902 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,892176	225,00	201
		Итого материалов:				**7075,25**	**5260**
		Накладные расходы	%	99		214395,07	159398
		Сметная прибыль	%	8		37625,51	27974
		Сметная стоимость:				**507944,44**	**377647**
262	**1122-0601-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,5840**		**285503,65**	**166737**
262. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	228	133,154	1053,00	140211
262. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5526	0,322724	1396,16	451
		Итого оплата труда:				**240855,52**	**140662**

262. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,22	0,128482	4249,00	546
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,128482	1088,00	140
262. 4	3201-0201-0103 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	33,26	19,424	1007,00	19560
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.	чел-ч	0,3326	0,19424	1600,00	311
262. 5	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	76,8	44,852	51,00	2287
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**38344,40**	**22394**
262. 6	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,146003	27221,00	3974
262. 7	2113-0803-9902 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,700812	225,00	158
		Итого материалов:				**7075,25**	**4132**
		Накладные расходы	%	99		238446,96	139255
		Сметная прибыль	%	8		41916,05	24479
		Сметная стоимость:				**565866,66**	**330472**
265	**2110-0402-9903 РСНБ РК 2015**	**Изол ГОСТ 10296-79**	**м2**	**1700,0000**		**229,00**	**389300**
		Сметная прибыль	%	8		18,32	31144
		Сметная стоимость:				**247,32**	**420444**
266	**2110-0501-1401 РСНБ РК 2015**	**Мастика "Изол"**	**кг**	**1000,0000**		**215,00**	**215000**
		Сметная прибыль	%	8		17,20	17200
		Сметная стоимость:				**232,20**	**232200**
267	**2110-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**200,0000**		**445,00**	**89000**
		Сметная прибыль	%	8		35,60	7120
		Сметная стоимость:				**480,60**	**96120**
268	**2113-0803-1101 РСНБ РК 2015**	**Ткань мешочная ГОСТ 30090-93**	**10 м2**	**100,0000**		**6994,00**	**699400**
		Сметная прибыль	%	8		559,52	55952
		Сметная стоимость:				**7553,52**	**755352**

		ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КАНАЛОВ					
272	**1113-0301-1201 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734**	**м2**	**601,0000**		**832,89**	**500569**
272. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,0828	49,763	1000,00	49763
272. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,1803	2176,00	392
		Итого оплата труда:				**83,45**	**50155**
272. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,1202	4249,00	511
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,1202	1088,00	131
272. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,1202	27,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
272. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,2404	2465,00	593
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,2404	1088,00	262
272. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	7,813	137,00	1070
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,62**	**2177**
272. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0001	0,0601	290315,00	17448
272. 8	2204-0501-1307 РСНБ РК 2015	Лак ХП-734 ГОСТ 52165-2003	кг	0,64	384,64	1121,00	431181
		Итого материалов:				**746,47**	**448629**
		Накладные расходы	%	69		57,58	34607
		Сметная прибыль	%	8		71,24	42814
		Сметная стоимость:				**961,71**	**577990**
273	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытие канала битумом. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности**	**м2 поверхности**	**604,0000**		**822,41**	**496738**
273. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,212	128,048	1071,00	137139
273. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	1,208	1088,00	1314
		Итого оплата труда:				**229,23**	**138454**
273. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	11,778	729,00	8586
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

273. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	1,208	2465,00	2978
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	1,208	1088,00	1314
		Итого эксплуатация машин:				**19,15**	**11564**
273. 5	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	1449,6	226,00	327610
273. 6	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,09664	130035,00	12567
273. 7	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,14496	54214,00	7859
		Итого материалов:				**576,22**	**348035**
		Накладные расходы	%	93		213,18	128762
		Сметная прибыль	%	8		82,85	50040
		Сметная стоимость:				**1118,44**	**675540**
		БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ПОД КАНАЛЫ,ПОД ОПОР					
274	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**60,0000**		**22443,24**	**1346595**
274. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	1,35	81	762,00	61722
274. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	10,878	1088,00	11835
		Итого оплата труда:				**1225,95**	**73557**
274. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	28,8	15,00	432
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
274. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	10,8	5764,00	62251
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	10,8	1088,00	11750
274. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,078	2465,00	192
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,078	1088,00	85
		Итого эксплуатация машин:				**1047,92**	**62875**
274. 6	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	61,2	18253,00	1117084
274. 7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	15	6994,00	104910
274. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,12	30,00	4
		Итого материалов:				**20366,62**	**1221997**
		Накладные расходы	%	91		1115,62	66937

		Сметная прибыль	%	8		1884,71	113083
		Сметная стоимость:				**25443,57**	**1526614**
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДИАМ.=1М- 1 ШТ					
275	**1101-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**24,0000**		**118,39**	**2841**
275. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,00561	0,13464	762,00	103
275. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0244	0,5856	1300,00	761
		Итого оплата труда:				**35,99**	**864**
275. 3	3101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,0244	0,5856	4677,00	2739
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,5856	1300,00	761
		Итого эксплуатация машин:				**114,12**	**2739**
		Накладные расходы	%	72		25,92	622
		Сметная прибыль	%	8		11,54	277
		Сметная стоимость:				**155,85**	**3741**
276	**1101-0205-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**6,0000**		**1098,75**	**6593**
276. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	1,25	7,5	879,00	6593
		Итого оплата труда:				**1098,75**	**6593**
		Накладные расходы	%	72		791,10	4747
		Сметная прибыль	%	8		151,19	907
		Сметная стоимость:				**2041,04**	**12246**
277	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,4500**		**22443,24**	**10099**
277. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	1,35	0,6075	762,00	463
277. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,081585	1088,00	89
		Итого оплата труда:				**1225,95**	**552**
277. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,216	15,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
277. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,081	5764,00	467
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,081	1088,00	88

277. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000585	2465,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000585	1088,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**1047,92**	**472**
277. 6	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,459	18253,00	8378
277. 7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,1125	6994,00	787
277. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,0009	30,00	0
		Итого материалов:				**20366,62**	**9165**
		Накладные расходы	%	91		1115,62	502
		Сметная прибыль	%	8		1884,71	848
		Сметная стоимость:				**25443,57**	**11450**
278	**1111-0101-1601 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из бетона кислотоупорного толщиной 40 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**5,0000**		**8427,45**	**42137**
278. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,8=1504)	чел-ч	0,963	4,815	1504,00	7242
278. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,136	0,68	925,58	629
		Итого оплата труда:				**1574,23**	**7871**
278. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0119	0,0595	2465,00	147
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	0,0595	1088,00	65
278. 4	3103-0101-0302 РСНБ РК 2015	Бетоносмесители передвижные принудительного действия, 250 л	маш.-ч	0,1215	0,6075	1049,00	637
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1215	0,6075	910,00	553
278. 5	3103-0101-0602 РСНБ РК 2015	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0026	0,013	983,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,013	910,00	12
		Итого эксплуатация машин:				**159,34**	**797**
278. 6	2101-0208-0501 РСНБ РК 2015	Щебень андезитовый рядовой фракции от 0 до 70 мм	м3	0,0212	0,106	2401,00	255
278. 7	2101-0405-0101 РСНБ РК 2015	Песок кварцевый	т	0,0186	0,093	1219,00	113
278. 8	2113-0512-0201 РСНБ РК 2015	Стекло натриевое жидкое каустическое ГОСТ 13078-81	т	0,0163	0,0815	230081,00	18752
278. 9	2113-0703-1002 РСНБ РК 2015	Спирт фуриловый	т	0,00046	0,0023	1400343,00	3221
278.10	2113-0704-3602 РСНБ РК 2015	Натрий кремнефтористый технический, I сорта	т	0,0028	0,014	715521,00	10017

278.11	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,025	90,00	2
278.12	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00077	0,00385	21468,00	83
278.13	2113-0816-2002 РСНБ РК 2015	Порошок кварцевый	т	0,0186	0,093	17810,00	1656
		Итого материалов:				**6819,76**	**34099**
		Накладные расходы	%	94		1479,78	7399
		Сметная прибыль	%	8		792,58	3963
		Сметная стоимость:				**10699,81**	**53499**
279	**1111-0101-1603 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из бетона кислотоупорного. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1601**	**м2 покрытия**	**10,0000**		**-1967,65**	**-19676**
279. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,8=1504)	чел-ч	0,2	2	-1504,00	-3008
279. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0303	0,303	-925,86	-281
		Итого оплата труда:				**-328,85**	**-3289**
279. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0027	0,027	-2465,00	-67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,027	-1088,00	-29
279. 4	3103-0101-0302 РСНБ РК 2015	Бетоносмесители передвижные принудительного действия, 250 л	маш.-ч	0,0276	0,276	-1049,00	-290
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0276	0,276	-910,00	-251
		Итого эксплуатация машин:				**-35,61**	**-356**
279. 5	2101-0208-0501 РСНБ РК 2015	Щебень андезитовый рядовой фракции от 0 до 70 мм	м3	0,003	0,03	-2401,00	-72
279. 6	2101-0405-0101 РСНБ РК 2015	Песок кварцевый	т	0,00465	0,0465	-1219,00	-57
279. 7	2113-0512-0201 РСНБ РК 2015	Стекло натриевое жидкое каустическое ГОСТ 13078-81	т	0,00386	0,0386	-230081,00	-8881
279. 8	2113-0703-1002 РСНБ РК 2015	Спирт фуриловый	т	0,00012	0,0012	-1400343,00	-1680
279. 9	2113-0704-3602 РСНБ РК 2015	Натрий кремнефтористый технический, I сорта	т	0,00067	0,0067	-715521,00	-4794
279.10	2113-0816-2002 РСНБ РК 2015	Порошок кварцевый	т	0,00465	0,0465	-17810,00	-828
		Итого материалов:				**-1631,24**	**-16312**
		Накладные расходы	%	94		-309,12	-3091
		Сметная прибыль	%	8		-182,14	-1821
		Сметная стоимость:				**-2458,91**	**-24589**

280	**1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкций колодца**	**1,1820**		**70076,04**	**82830**
280. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	15,868	18,756	1000,00	18756
280. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,441	2,885	1462,37	4219
		Итого оплата труда:				**19437,63**	**22975**
280. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,961	2,318	4329,00	10034
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,961	2,318	1554,00	3602
280. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,076	0,089832	729,00	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
280. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,48	0,56736	2465,00	1399
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,48	0,56736	1088,00	617
		Итого эксплуатация машин:				**9727,77**	**11498**
280. 6	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,125	0,14775	18253,00	2697
280. 7	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,41	0,48462	21086,00	10219
280. 8	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,072	0,085104	16850,00	1434
280. 9	2102-0403-0111 РСНБ РК 2015	Раствор асбоцементный	м3	0,00445	0,00526	--	--
280.10	2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,021	0,024822	17811,00	442
280.11	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0008	0,000946	17349,00	16
280.12	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,01	0,01182	130035,00	1537
280.13	2113-0703-0902 РСНБ РК 2015	Топливо моторное, марка ДТ ГОСТ 1667-68	т	0,0018	0,002128	52858,00	112
280.14	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,0072	0,00851	1371537,00	11672
280.15	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	1,182	19408,00	22940
280.16	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная	т	0,0017	0,002009	749241,00	1506
		Итого материалов:				**44480,27**	**52576**
		Накладные расходы	%	99		19243,26	22746

		Сметная прибыль	%	8		7145,54	8446
		Сметная стоимость:				**96464,84**	**114021**
281	**2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6**	**шт.**	**1,0000**		**5324,00**	**5324**
		Сметная прибыль	%	8		425,92	426
		Сметная стоимость:				**5749,92**	**5750**
282	**2104-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3**	**шт.**	**2,0000**		**6550,00**	**13100**
		Сметная прибыль	%	8		524,00	1048
		Сметная стоимость:				**7074,00**	**14148**
283	**2104-0302-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-2**	**шт.**	**1,0000**		**8944,00**	**8944**
		Сметная прибыль	%	8		715,52	716
		Сметная стоимость:				**9659,52**	**9660**
284	**2104-0301-0105 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6**	**шт.**	**2,0000**		**8700,00**	**17400**
		Сметная прибыль	%	8		696,00	1392
		Сметная стоимость:				**9396,00**	**18792**
285	**2104-0301-0106 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9**	**шт.**	**1,0000**		**11372,00**	**11372**
		Сметная прибыль	%	8		909,76	910
		Сметная стоимость:				**12281,76**	**12282**
286	**2104-0302-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10**	**шт.**	**1,0000**		**10583,00**	**10583**
		Сметная прибыль	%	8		846,64	847
		Сметная стоимость:				**11429,64**	**11430**
287	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,0168**		**521272,00**	**8757**
		Сметная прибыль	%	8		41701,76	701
		Сметная стоимость:				**562973,76**	**9458**

288	**1146-0303-0102 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2**	**м3 заделки**	**0,0500**		**75856,29**	**3793**
288. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=821)	чел-ч	44,66	2,233	821,00	1833
288. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,24	0,012	1088,00	13
		Итого оплата труда:				**36926,98**	**1846**
288. 3	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,49	0,0245	27,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
288. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,24	0,012	2465,00	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,24	0,012	1088,00	13
		Итого эксплуатация машин:				**604,83**	**30**
288. 5	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,04	0,052	21086,00	1096
288. 6	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5	0,025	114,00	3
288. 7	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	9,5	0,475	70,00	33
288. 8	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,09	0,0045	58360,00	263
288. 9	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0011	0,000055	26517,00	1
288.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0032	0,00016	30,00	0
288.11	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05	0,0025	213050,00	533
		Итого материалов:				**38585,60**	**1929**
		Накладные расходы	%	84		31018,66	1551
		Сметная прибыль	%	8		8550,00	427
		Сметная стоимость:				**115424,95**	**5771**
289	**1127-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство**	**м3 основания**	**1,0000**		**1617,86**	**1618**
289. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=821)	чел-ч	0,216	0,216	821,00	177
289. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1972	0,1972	1474,36	291
		Итого оплата труда:				**468,08**	**468**
289. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0179	0,0179	9400,00	168

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0179	0,0179	1554,00	28
289. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0246	0,0246	4249,00	105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0246	0,0246	1088,00	27
289. 5	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0235	0,0235	4161,00	98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0235	0,0235	1554,00	37
289. 6	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,1221	0,1221	8342,00	1019
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1221	0,1221	1554,00	190
289. 7	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,0091	5417,00	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,0091	1088,00	10
		Итого эксплуатация машин:				**1438,42**	**1438**
289. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,07	0,07	30,00	2
		Итого материалов:				**2,10**	**2**
		Накладные расходы	%	108		505,53	506
		Сметная прибыль	%	8		169,87	170
		Сметная стоимость:				**2293,26**	**2293**
290	**1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен щебень шлаковый - 1,26 м3**	**м3 основания**	**1,0000**		**7795,64**	**7796**
290. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=821)	чел-ч	0,216	0,216	821,00	177
290. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1972	0,1972	1474,36	291
		Итого оплата труда:				**468,08**	**468**
290. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0179	0,0179	9400,00	168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0179	0,0179	1554,00	28
290. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0246	0,0246	4249,00	105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0246	0,0246	1088,00	27
290. 5	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0235	0,0235	4161,00	98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0235	0,0235	1554,00	37
290. 6	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,1221	0,1221	8342,00	1019

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1221	0,1221	1554,00	190
290. 7	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,0091	5417,00	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,0091	1088,00	10
		Итого эксплуатация машин:				**1438,42**	**1438**
290. 8	2101-0208-0404 РСНБ РК 2015	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40-70 мм ГОСТ 3344-83	м3	1,26	1,26	4903,00	6178
290. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,07	0,07	30,00	2
		Итого материалов:				**6179,88**	**6180**
		Накладные расходы	%	108		505,53	506
		Сметная прибыль	%	8		664,09	664
		Сметная стоимость:				**8965,26**	**8965**
291	**2101-0501-0601 РСНБ РК 2015**	**Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм**	**м3**	**1,0000**		**4645,00**	**4645**
		Сметная прибыль	%	8		371,60	372
		Сметная стоимость:				**5016,60**	**5017**
292	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**1,0000**		**643,39**	**643**
292. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=727)	чел-ч	0,885	0,885	727,00	643
		Итого оплата труда:				**643,39**	**643**
		Накладные расходы	%	72		463,24	463
		Сметная прибыль	%	8		88,53	89
		Сметная стоимость:				**1195,17**	**1195**
293	**1101-0204-0601 РСНБ РК 2015**	**Наброска или призма каменная. Устройство**	**м3 камня (в деле)**	**1,0000**		**5343,51**	**5344**
293. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	2,81	2,81	865,00	2431
293. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,001	1088,00	1
		Итого оплата труда:				**2431,74**	**2432**
293. 3	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,001	0,001	3054,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,001	1088,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**3,05**	**3**
293. 4	2101-0701-0203 РСНБ РК 2015	Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 400	м3	1,01	1,01	2881,00	2910

		Итого материалов:				**2909,81**	**2910**
		Накладные расходы	%	72		1750,85	1751
		Сметная прибыль	%	8		567,55	568
		Сметная стоимость:				**7661,91**	**7662**
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДИАМ.=2М- 2 ШТ					
294	**1101-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**48,0000**		**118,39**	**5683**
294. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,00561	0,26928	762,00	205
294. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0244	1,171	1300,00	1523
		Итого оплата труда:				**35,99**	**1728**
294. 3	3101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,0244	1,171	4677,00	5478
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	1,171	1300,00	1522
		Итого эксплуатация машин:				**114,12**	**5478**
		Накладные расходы	%	72		25,92	1244
		Сметная прибыль	%	8		11,54	554
		Сметная стоимость:				**155,85**	**7481**
295	**1101-0205-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**12,0000**		**1098,75**	**13185**
295. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	1,25	15	879,00	13185
		Итого оплата труда:				**1098,75**	**13185**
		Накладные расходы	%	72		791,10	9493
		Сметная прибыль	%	8		151,19	1814
		Сметная стоимость:				**2041,04**	**24492**
296	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,9000**		**22443,24**	**20199**
296. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	1,35	1,215	762,00	926
296. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,16317	1088,00	178
		Итого оплата труда:				**1225,95**	**1103**
296. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,432	15,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
296. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,162	5764,00	934

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,162	1088,00	176
296. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00117	2465,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00117	1088,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**1047,92**	**943**
296. 6	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,918	18253,00	16756
296. 7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,225	6994,00	1574
296. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,0018	30,00	0
		Итого материалов:				**20366,62**	**18330**
		Накладные расходы	%	91		1115,62	1004
		Сметная прибыль	%	8		1884,71	1696
		Сметная стоимость:				**25443,57**	**22899**
297	**1111-0101-1601 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из бетона кислотоупорного толщиной 40 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**10,0000**		**8427,45**	**84275**
297. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,8=1504)	чел-ч	0,963	9,63	1504,00	14484
297. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,136	1,36	925,58	1259
		Итого оплата труда:				**1574,23**	**15742**
297. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0119	0,119	2465,00	293
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	0,119	1088,00	129
297. 4	3103-0101-0302 РСНБ РК 2015	Бетоносмесители передвижные принудительного действия, 250 л	маш.-ч	0,1215	1,215	1049,00	1275
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1215	1,215	910,00	1106
297. 5	3103-0101-0602 РСНБ РК 2015	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0026	0,026	983,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,026	910,00	24
		Итого эксплуатация машин:				**159,34**	**1593**
297. 6	2101-0208-0501 РСНБ РК 2015	Щебень андезитовый рядовой фракции от 0 до 70 мм	м3	0,0212	0,212	2401,00	509
297. 7	2101-0405-0101 РСНБ РК 2015	Песок кварцевый	т	0,0186	0,186	1219,00	227
297. 8	2113-0512-0201 РСНБ РК 2015	Стекло натриевое жидкое каустическое ГОСТ 13078-81	т	0,0163	0,163	230081,00	37503
297. 9	2113-0703-1002 РСНБ РК 2015	Спирт фуриловый	т	0,00046	0,0046	1400343,00	6442

297.10	2113-0704-3602 РСНБ РК 2015	Натрий кремнефтористый технический, I сорта	т	0,0028	0,028	715521,00	20035
297.11	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,05	90,00	5
297.12	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00077	0,0077	21468,00	165
297.13	2113-0816-2002 РСНБ РК 2015	Порошок кварцевый	т	0,0186	0,186	17810,00	3313
		Итого материалов:				**6819,76**	**68198**
		Накладные расходы	%	94		1479,78	14798
		Сметная прибыль	%	8		792,58	7926
		Сметная стоимость:				**10699,81**	**106998**
298	**1111-0101-1603 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из бетона кислотоупорного. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1601**	**м2 покрытия**	**20,0000**		**-1967,65**	**-39353**
298. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,8=1504)	чел-ч	0,2	4	-1504,00	-6016
298. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0303	0,606	-925,86	-561
		Итого оплата труда:				**-328,85**	**-6577**
298. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0027	0,054	-2465,00	-133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,054	-1088,00	-59
298. 4	3103-0101-0302 РСНБ РК 2015	Бетоносмесители передвижные принудительного действия, 250 л	маш.-ч	0,0276	0,552	-1049,00	-579
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0276	0,552	-910,00	-502
		Итого эксплуатация машин:				**-35,61**	**-712**
298. 5	2101-0208-0501 РСНБ РК 2015	Щебень андезитовый рядовой фракции от 0 до 70 мм	м3	0,003	0,06	-2401,00	-144
298. 6	2101-0405-0101 РСНБ РК 2015	Песок кварцевый	т	0,00465	0,093	-1219,00	-113
298. 7	2113-0512-0201 РСНБ РК 2015	Стекло натриевое жидкое каустическое ГОСТ 13078-81	т	0,00386	0,0772	-230081,00	-17762
298. 8	2113-0703-1002 РСНБ РК 2015	Спирт фуриловый	т	0,00012	0,0024	-1400343,00	-3361
298. 9	2113-0704-3602 РСНБ РК 2015	Натрий кремнефтористый технический, I сорта	т	0,00067	0,0134	-715521,00	-9588
298.10	2113-0816-2002 РСНБ РК 2015	Порошок кварцевый	т	0,00465	0,093	-17810,00	-1656
		Итого материалов:				**-1631,24**	**-32625**
		Накладные расходы	%	94		-309,12	-6182
		Сметная прибыль	%	8		-182,14	-3643

		Сметная стоимость:				**-2458,91**	**-49178**
299	**1123-0601-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкций колодца**	**5,1800**		**63509,10**	**328977**
299. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	9,16	47,449	1000,00	47449
299. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,767	9,153	1386,80	12693
		Итого оплата труда:				**11610,47**	**60142**
299. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,133	5,869	4329,00	25407
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,133	5,869	1554,00	9120
299. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,055	0,2849	729,00	208
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
299. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,634	3,284	2465,00	8095
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,634	3,284	1088,00	3573
		Итого эксплуатация машин:				**6507,66**	**33710**
299. 6	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,09	0,4662	18253,00	8510
299. 7	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,573	2,968	21086,00	62586
299. 8	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,069	0,35742	16850,00	6023
299. 9	2102-0403-0111 РСНБ РК 2015	Раствор асбоцементный	м3	0,0033	0,017094	--	--
299.10	2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,016	0,08288	17811,00	1476
299.11	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0006	0,003108	17349,00	54
299.12	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,007	0,03626	130035,00	4715
299.13	2113-0703-0902 РСНБ РК 2015	Топливо моторное, марка ДТ ГОСТ 1667-68	т	0,0013	0,006734	52858,00	356
299.14	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,0078	0,040404	1371537,00	55416
299.15	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	5,18	19408,00	100533
299.16	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная	т	0,0021	0,010878	749241,00	8150
		Итого материалов:				**47841,44**	**247819**

		Накладные расходы	%	99		11494,37	59541
		Сметная прибыль	%	8		6000,28	31081
		Сметная стоимость:				**81003,75**	**419599**
300	**2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6**	**шт.**	**2,0000**		**5324,00**	**10648**
		Сметная прибыль	%	8		425,92	852
		Сметная стоимость:				**5749,92**	**11500**
301	**2104-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3**	**шт.**	**4,0000**		**6550,00**	**26200**
		Сметная прибыль	%	8		524,00	2096
		Сметная стоимость:				**7074,00**	**28296**
302	**2104-0302-0114 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП20-2**	**шт.**	**2,0000**		**23112,00**	**46224**
		Сметная прибыль	%	8		1848,96	3698
		Сметная стоимость:				**24960,96**	**49922**
303	**2104-0301-0115 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.6**	**шт.**	**4,0000**		**14860,00**	**59440**
		Сметная прибыль	%	8		1188,80	4755
		Сметная стоимость:				**16048,80**	**64195**
304	**2104-0301-0117 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9**	**шт.**	**2,0000**		**22150,00**	**44300**
		Сметная прибыль	%	8		1772,00	3544
		Сметная стоимость:				**23922,00**	**47844**
305	**2104-0302-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20**	**шт.**	**2,0000**		**25618,00**	**51236**
		Сметная прибыль	%	8		2049,44	4099
		Сметная стоимость:				**27667,44**	**55335**
306	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,0336**		**521272,00**	**17515**
		Сметная прибыль	%	8		41701,76	1401
		Сметная стоимость:				**562973,76**	**18916**

307	**1146-0303-0102 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2**	**м3 заделки**	**0,1000**		**75856,29**	**7586**
307. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=821)	чел-ч	44,66	4,466	821,00	3667
307. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,24	0,024	1088,00	26
		Итого оплата труда:				**36926,98**	**3693**
307. 3	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,49	0,049	27,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
307. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,24	0,024	2465,00	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,24	0,024	1088,00	26
		Итого эксплуатация машин:				**604,83**	**60**
307. 5	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,04	0,104	21086,00	2193
307. 6	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5	0,05	114,00	6
307. 7	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	9,5	0,95	70,00	67
307. 8	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,09	0,009	58360,00	525
307. 9	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0011	0,00011	26517,00	3
307.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0032	0,00032	30,00	0
307.11	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05	0,005	213050,00	1065
		Итого материалов:				**38585,60**	**3859**
		Накладные расходы	%	84		31018,66	3102
		Сметная прибыль	%	8		8550,00	855
		Сметная стоимость:				**115424,95**	**11542**
308	**1127-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство**	**м3 основания**	**2,0000**		**1617,86**	**3236**
308. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=821)	чел-ч	0,216	0,432	821,00	355
308. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1972	0,3944	1474,36	581
		Итого оплата труда:				**468,08**	**936**
308. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0179	0,0358	9400,00	337

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0179	0,0358	1554,00	56
308. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0246	0,0492	4249,00	209
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0246	0,0492	1088,00	54
308. 5	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0235	0,047	4161,00	196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0235	0,047	1554,00	73
308. 6	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,1221	0,2442	8342,00	2037
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1221	0,2442	1554,00	379
308. 7	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,0182	5417,00	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,0182	1088,00	20
		Итого эксплуатация машин:				**1438,42**	**2877**
308. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,07	0,14	30,00	4
		Итого материалов:				**2,10**	**4**
		Накладные расходы	%	108		505,53	1011
		Сметная прибыль	%	8		169,87	340
		Сметная стоимость:				**2293,26**	**4587**
309	**1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен щебень шлаковый -1,26 м3**	**м3 основания**	**2,0000**		**7795,64**	**15591**
309. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=821)	чел-ч	0,216	0,432	821,00	355
309. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1972	0,3944	1474,36	581
		Итого оплата труда:				**468,08**	**936**
309. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0179	0,0358	9400,00	337
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0179	0,0358	1554,00	56
309. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0246	0,0492	4249,00	209
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0246	0,0492	1088,00	54
309. 5	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0235	0,047	4161,00	196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0235	0,047	1554,00	73
309. 6	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,1221	0,2442	8342,00	2037

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1221	0,2442	1554,00	379
309. 7	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,0182	5417,00	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,0182	1088,00	20
		Итого эксплуатация машин:				**1438,42**	**2877**
309. 8	2101-0208-0404 РСНБ РК 2015	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40-70 мм ГОСТ 3344-83	м3	1,26	2,52	4903,00	12356
309. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,07	0,14	30,00	4
		Итого материалов:				**6179,88**	**12360**
		Накладные расходы	%	108		505,53	1011
		Сметная прибыль	%	8		664,09	1328
		Сметная стоимость:				**8965,26**	**17931**
310	**2101-0501-0601 РСНБ РК 2015**	**Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм**	**м3**	**2,0000**		**4645,00**	**9290**
		Сметная прибыль	%	8		371,60	743
		Сметная стоимость:				**5016,60**	**10033**
311	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**2,0000**		**643,39**	**1287**
311. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=727)	чел-ч	0,885	1,77	727,00	1287
		Итого оплата труда:				**643,39**	**1287**
		Накладные расходы	%	72		463,24	926
		Сметная прибыль	%	8		88,53	177
		Сметная стоимость:				**1195,17**	**2390**
312	**1101-0204-0601 РСНБ РК 2015**	**Наброска или призма каменная. Устройство**	**м3 камня (в деле)**	**2,0000**		**5343,51**	**10687**
312. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	2,81	5,62	865,00	4861
312. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,002	1088,00	2
		Итого оплата труда:				**2431,74**	**4863**
312. 3	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,001	0,002	3054,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,002	1088,00	2
		Итого эксплуатация машин:				**3,05**	**6**
312. 4	2101-0701-0203 РСНБ РК 2015	Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 400	м3	1,01	2,02	2881,00	5820

		Итого материалов:				**2909,81**	**5820**
		Накладные расходы	%	72		1750,85	3502
		Сметная прибыль	%	8		567,55	1135
		Сметная стоимость:				**7661,91**	**15324**
		ДЕТАЛЬ ТЕПЛОВОГО ВВОДА - 6 ШТ					
313	**1106-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство монолитной стенки из бетона В15**	**м3**	**0,6710**		**26863,07**	**18025**
313. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	3,06	2,053	946,00	1942
313. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2287	0,153458	1119,18	172
		Итого оплата труда:				**3150,72**	**2114**
313. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001812	4249,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001812	1088,00	2
313. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1821	0,122189	39,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
313. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,188	0,126148	5764,00	727
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,188	0,126148	1088,00	137
313. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0153	0,010266	4329,00	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,010266	1554,00	16
313. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,008	0,005368	79,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
313. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0227	0,015232	2465,00	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0227	0,015232	1088,00	17
		Итого эксплуатация машин:				**1225,03**	**822**
313. 9	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,68442	21086,00	14432
313.10	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,00047	40416,00	19
313.11	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0086	0,005771	58360,00	337
313.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00026	0,000174	26517,00	5

313.13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,000336	404706,00	136
313.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	0,28853	310,00	89
313.15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00077	0,000517	30,00	0
313.16	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,4	0,2684	907,00	243
		Итого материалов:				**22743,28**	**15261**
		Накладные расходы	%	91		2867,15	1924
		Сметная прибыль	%	8		2378,42	1596
		Сметная стоимость:				**32108,63**	**21545**
314	**1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Укладка вентиляционной трубы**	**км**	**0,0160**		**393578,92**	**6297**
314. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1193)	чел-ч	254	4,064	1193,00	4848
314. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	21,14	0,33824	1225,63	415
		Итого оплата труда:				**328931,88**	**5263**
314. 3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	11,79	0,18864	4828,00	911
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	11,79	0,18864	1300,00	245
314. 4	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,88	0,01408	5520,00	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,01408	1554,00	22
314. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	12,36	0,19776	28,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
314. 6	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	0,128	73,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
314. 7	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,5	0,024	181,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
314. 8	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	8,27	0,13232	1419,00	188
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	8,27	0,13232	1088,00	144
314. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2	0,0032	2465,00	8

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,0032	1088,00	3
		Итого эксплуатация машин:				**75209,43**	**1203**
314.10	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,00288	40416,00	116
314.11	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,03	0,00048	212247,00	102
314.12	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	9,8	0,1568	174,00	27
314.13	2301-1399-9901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные	м	1004	16,064	--	--
		Итого материалов:				**15347,49**	**246**
		Накладные расходы	%	99		325642,56	5210
		Сметная прибыль	%	8		57537,72	921
		Сметная стоимость:				**776759,20**	**12428**
315	**2301-0103-0110 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 80, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**16,6400**		**2833,00**	**47141**
		Сметная прибыль	%	8		226,64	3771
		Сметная стоимость:				**3059,64**	**50912**
316	**1113-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение штуцеров шнуровым асбестом на замазке "Арзамит-5"**	**шт**	**8,0000**		**3995,36**	**31963**
316. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1193)	чел-ч	1,81	14,48	1193,00	17275
316. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	0,64	1021,25	654
		Итого оплата труда:				**2241,03**	**17928**
316. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01	0,08	4249,00	340
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,08	1088,00	87
316. 4	3103-0101-0601 РСНБ РК 2015	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,03	0,24	939,00	225
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,24	910,00	218
316. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04	0,32	2465,00	789
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	0,32	1088,00	348
		Итого эксплуатация машин:				**169,26**	**1354**
316. 6	2110-0502-1201 РСНБ РК 2015	Замазка химически стойкая Арзамит-5, порошок	т	0,00309	0,02472	242336,00	5991
316. 7	2110-0502-1202 РСНБ РК 2015	Замазка химически стойкая Арзамит-5, раствор	т	0,00249	0,01992	368654,00	7344

		Итого материалов:				**1666,77**	**13334**
		Накладные расходы	%	69		1546,31	12370
		Сметная прибыль	%	8		443,33	3547
		Сметная стоимость:				**5985,00**	**47880**
317	**2113-0406-0101 РСНБ РК 2015**	**Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83**	**т**	**0,0269**		**2426131,00**	**65263**
		Сметная прибыль	%	8		194090,48	5221
		Сметная стоимость:				**2620221,48**	**70484**
318	**1146-0303-0105 РСНБ РК 2015**	**Заделка штуцеров асбестоцементным и цементным расвором**	**м3**	**0,1220**		**84363,79**	**10296**
318. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=821)	чел-ч	75,22	9,18	821,00	7537
318. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,048816	1088,00	53
		Итого оплата труда:				**62190,82**	**7590**
318. 3	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,21	0,025628	27,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
318. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	0,048816	2465,00	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,048816	1088,00	53
		Итого эксплуатация машин:				**991,67**	**121**
318. 5	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	9,5	1,159	70,00	81
318. 6	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,21	0,025628	40416,00	1036
318. 7	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,021967	58360,00	1282
318. 8	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0049	0,000598	26517,00	16
318. 9	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	5,9	0,720036	310,00	223
318.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0137	0,001672	30,00	0
		Итого материалов:				**21616,50**	**2638**
		Накладные расходы	%	84		52240,29	6375
		Сметная прибыль	%	8		10928,33	1334
		Сметная стоимость:				**147532,41**	**18005**

319	**2102-0401-2804 РСНБ РК 2015**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- 100**	**м3**	**0,1138**		**16850,00**	**1918**
		Сметная прибыль	%	8		1348,00	153
		Сметная стоимость:				**18198,00**	**2071**
320	**2113-0401-0333 РСНБ РК 2015**	**Асбестоцементная смесь**	**м3**	**0,0082**		**324673,00**	**2675**
		Сметная прибыль	%	8		25973,84	214
		Сметная стоимость:				**350646,84**	**2889**
321	**1106-1401-0203 РСНБ РК 2015**	**Устройство деформационных швов с применением герметика**	**1м шва**	**15,1200**		**1344,78**	**20333**
321. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,217	3,281	1071,00	3514
321. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0023	0,034776	1088,00	38
		Итого оплата труда:				**234,91**	**3552**
321. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0023	0,034776	2465,00	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,034776	1088,00	38
		Итого эксплуатация машин:				**5,67**	**86**
321. 4	2110-0502-0203 РСНБ РК 2015	Герметик марки 51-Г-10 ГОСТ 25621-83	кг	1,86	28,123	595,00	16733
		Итого материалов:				**1106,70**	**16733**
		Накладные расходы	%	91		213,77	3232
		Сметная прибыль	%	8		124,68	1885
		Сметная стоимость:				**1683,23**	**25450**
322	**1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 поверхности**	**2,2400**		**375,44**	**841**
322. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,369	0,82656	964,00	797
322. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,000896	1043,53	1
		Итого оплата труда:				**356,13**	**798**
322. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,000224	1888,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000224	910,00	0
322. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,000672	2465,00	2

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,000672	1088,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**0,93**	**2**
322. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,003	0,00672	90,00	1
322. 6	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,06048	686,00	41
322. 7	2204-0201-9910 РСНБ РК 2015	Краски масляные для внутренних работ готовые к применению	кг	0,246	0,55104	--	--
		Итого материалов:				**18,79**	**42**
		Накладные расходы	%	80		284,91	638
		Сметная прибыль	%	8		52,83	118
		Сметная стоимость:				**713,17**	**1598**
323	**1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Контроль качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром до 350 мм**	**стык**	**21,0000**		**29664,75**	**622960**
323. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	1,95	40,95	1088,00	44554
323. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,253	68,313	1554,00	106158
		Итого оплата труда:				**7176,76**	**150712**
323. 3	3204-0105-0301 РСНБ РК 2015	Лаборатории для контроля сварных соединений, высокопроходимые передвижные	маш.-ч	3,253	68,313	8467,00	578406
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,253	68,313	1554,00	106158
		Итого эксплуатация машин:				**27543,15**	**578406**
323. 4	2113-0810-0202 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая рулонная	м	1,34	28,14	--	--
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы	%	91		6530,85	137148
		Сметная прибыль	%	8		2895,65	60809
		Сметная стоимость:				**39091,25**	**820916**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				**27189045**
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**5847891**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**2065863**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**379512**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**19244893**
		- перевозка грузов	Тенге				**30399**

- оборудование	Тенге				**0**
Накладные расходы	Тенге				**5894056**
ИТОГО:	Тенге				**33083101**
Сметная прибыль	Тенге				**2646648**
ИТОГО по смете:	Тенге				**35729749**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
НВК. ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №6-4. Водопровод и канализация.							
РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД В1							
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**1147,3300**		**139,30**	**159823**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,00888	10,188	762,00	7763
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	22,143	1554,00	34411
		Итого оплата труда:				**36,76**	**42174**
1. 3	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	22,143	6867,00	152059
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	22,143	1554,00	34410
		Итого эксплуатация машин:				**132,53**	**152059**
		Накладные расходы	%	72		26,47	30366
		Сметная прибыль	%	8		13,26	15215
		Сметная стоимость:				**179,03**	**205403**
2	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.48 Кзтр=1,20, Кэм=1,20**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Работа в забоях с мокрой глинистой подошвой, с передвижкой экскаваторов по щитам, автосамосвалов по сланям, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2**	**м3 грунта**	**424,6000**		**167,16**	**70976**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,010656	4,525	762,00	3448
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	8,195	1864,80	15282

		Итого оплата труда:				**44,11**	**18729**
2. 3	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02316	9,834	6867,00	67528
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02316	9,834	1554,00	15282
		Итого эксплуатация машин:				**159,04**	**67528**
		Накладные расходы	%	72		31,76	13485
		Сметная прибыль	%	8		15,91	6757
		Сметная стоимость:				**214,83**	**91218**
3	**1101-0102-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3**	**м3 грунта**	**22,9400**		**72,61**	**1666**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,00602	0,138099	964,00	133
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01944	0,445954	1575,00	702
		Итого оплата труда:				**36,42**	**836**
3. 3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00278	0,063773	4161,00	265
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00278	0,063773	1554,00	99
3. 4	3101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу, 2,5 м3	маш.-ч	0,00833	0,19109	6624,00	1266
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,01666	0,38218	1578,50	603
		Итого эксплуатация машин:				**66,75**	**1531**
3. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,000688	2119,00	1
		Итого материалов:				**0,06**	**1**
		Накладные расходы	%	72		26,22	602
		Сметная прибыль	%	8		7,91	181
		Сметная стоимость:				**106,74**	**2449**
4	**4102-0103-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**4014,5000**		**119,00**	**477726**
		Сметная прибыль	%	8		9,52	38218
		Сметная стоимость:				**128,52**	**515944**
5	**1101-0205-0303 РСНБ РК 2015**	**Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом**	**м3**	**70,0000**		**2615,90**	**183113**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	2,976	208,32	879,00	183113
		Итого оплата труда:				**2615,90**	**183113**

		Накладные расходы	%	72		1883,45	131842
		Сметная прибыль	%	8		359,95	25196
		Сметная стоимость:				**4859,30**	**340151**
6	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**1300,0000**		**30,63**	**39816**
6. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	10,478	1300,00	13621
		Итого оплата труда:				**10,48**	**13621**
6. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	10,478	3800,00	39816
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	10,478	1300,00	13621
		Итого эксплуатация машин:				**30,63**	**39816**
		Накладные расходы	%	72		7,54	9807
		Сметная прибыль	%	8		3,05	3970
		Сметная стоимость:				**41,23**	**53594**
7	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**250,0000**		**706,64**	**176661**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=727)	чел-ч	0,972	243	727,00	176661
		Итого оплата труда:				**706,64**	**176661**
		Накладные расходы	%	72		508,78	127196
		Сметная прибыль	%	8		97,23	24309
		Сметная стоимость:				**1312,66**	**328165**
		ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ					
10	**1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,5490**		**391067,62**	**214696**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	247	135,603	1018,00	138044
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	20,994	931,22	19550
		Итого оплата труда:				**287055,96**	**157594**
10. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34,3	18,831	3546,00	66774
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	34,3	18,831	910,00	17136
10. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,52	0,28548	3996,00	1141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,28548	1300,00	371

10. 5	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	10,98	73,00	802
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 6	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,32	1,274	1419,00	1807
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,32	1,274	1088,00	1386
10. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,1	0,6039	2465,00	1489
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1	0,6039	1088,00	657
		Итого эксплуатация машин:				**131169,30**	**72012**
10. 8	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,24156	228,00	55
10. 9	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48	26,352	174,00	4585
10.10	2301-1399-9903 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	554,49	--	--
		Итого материалов:				**8452,32**	**4640**
		Накладные расходы	%	99		284185,40	156018
		Сметная прибыль	%	8		54020,24	29657
		Сметная стоимость:				**729273,26**	**400371**
11	**1122-1401-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 160 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**0,0050**		**1191,46**	**6**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,897	0,004485	1088,00	5
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,00001	1084,21	0
		Итого оплата труда:				**978,00**	**5**
11. 3	3105-0402-0203 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,2608	0,001304	11,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0019	0,00001	2465,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,00001	1088,00	0
		Итого эксплуатация машин:				**7,55**	**--**
11. 5	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,000641	0,000003	242,00	0
11. 6	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000048	0	286680,00	0
11. 7	2113-0816-2304 РСНБ РК 2015	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,31	0,00155	626,00	1

		Итого материалов:				**207,98**	**1**
		Накладные расходы	%	99		968,22	5
		Сметная прибыль	%	8		172,77	1
		Сметная стоимость:				**2332,46**	**12**
12	**2301-0501-1316 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**559,5400**		**2914,00**	**1630500**
		Сметная прибыль	%	8		233,12	130440
		Сметная стоимость:				**3147,12**	**1760940**
13	**1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 100 мм**	**км**	**0,1350**		**296662,85**	**40049**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	194	26,19	1035,00	27107
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	3,622	927,32	3359
		Итого оплата труда:				**225670,08**	**30465**
13. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	3,321	3546,00	11776
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	3,321	910,00	3022
13. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,0432	3996,00	173
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,0432	1300,00	56
13. 5	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	1,62	73,00	118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 6	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,18765	1419,00	266
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	0,18765	1088,00	204
13. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,0702	2465,00	173
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,0702	1088,00	76
		Итого эксплуатация машин:				**92640,53**	**12506**
13. 8	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,0594	228,00	14
13. 9	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	2,43	174,00	423
13.10	2301-1399-9903 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	136,35	--	--
		Итого материалов:				**3232,32**	**436**

		Накладные расходы	%	99		223413,38	30161
		Сметная прибыль	%	8		41606,10	5617
		Сметная стоимость:				**561682,33**	**75827**
14	**1122-1401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**0,0050**		**1077,54**	**5**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,844	0,00422	1088,00	5
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,000008	1082,35	0
		Итого оплата труда:				**920,12**	**5**
14. 3	3105-0402-0203 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,2608	0,001304	11,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,000008	2465,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,000008	1088,00	0
		Итого эксплуатация машин:				**7,06**	**--**
14. 5	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,000538	0,000003	242,00	0
14. 6	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000037	0	286680,00	0
14. 7	2113-0816-2304 РСНБ РК 2015	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	0,00113	626,00	1
		Итого материалов:				**152,21**	**1**
		Накладные расходы	%	99		910,92	5
		Сметная прибыль	%	8		159,08	1
		Сметная стоимость:				**2147,54**	**11**
15	**2301-0501-1313 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004**	**м**	**141,4000**		**1394,00**	**197112**
		Сметная прибыль	%	8		111,52	15769
		Сметная стоимость:				**1505,52**	**212881**
		ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ					
20	**1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0020**		**986766,06**	**1974**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1193)	чел-ч	376	0,752	1193,00	897
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	107,34	0,21468	1285,23	276

		Итого оплата труда:				**586525,10**	**1173**
20. 3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	69,64	0,13928	4828,00	672
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	69,64	0,13928	1300,00	181
20. 4	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,65	0,0033	5520,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	0,0033	1554,00	5
20. 5	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	12,1	0,0242	6550,00	159
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	12,1	0,0242	1554,00	38
20. 6	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	33	0,066	28,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 7	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	30	0,06	73,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 8	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	7,8	0,0156	181,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 9	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	23,52	0,04704	1419,00	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	23,52	0,04704	1088,00	51
20.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,43	0,00086	2465,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,43	0,00086	1088,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**463545,55**	**927**
20.11	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	50	0,1	561,00	56
20.12	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2	0,0004	40416,00	16
20.13	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,00026	212247,00	55
20.14	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	62,8	0,1256	174,00	22
20.15	2301-1399-9901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные	м	1004	2,008	--	--
		Итого материалов:				**74652,51**	**149**
		Накладные расходы	%	99		580659,85	1161
		Сметная прибыль	%	8		125394,07	251
		Сметная стоимость:				**1692819,98**	**3386**

21	**1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0050**		**1100986,92**	**5505**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1193)	чел-ч	441	2,205	1193,00	2631
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	115,86	0,5793	1278,19	740
		Итого оплата труда:				**674204,22**	**3371**
21. 3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	70,42	0,3521	4828,00	1700
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	70,42	0,3521	1300,00	458
21. 4	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,65	0,00825	5520,00	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	0,00825	1554,00	13
21. 5	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	13,6	0,068	6550,00	445
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	13,6	0,068	1554,00	106
21. 6	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	41,25	0,20625	28,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 7	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	0,175	73,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 8	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	15,12	0,0756	181,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 9	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	29,73	0,14865	1419,00	211
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	29,73	0,14865	1088,00	162
21.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,46	0,0023	2465,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,0023	1088,00	3
		Итого эксплуатация машин:				**487943,25**	**2440**
21.11	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	60	0,3	561,00	168
21.12	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,21	0,00105	40416,00	42
21.13	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,00065	212247,00	138
21.14	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	98,8	0,494	174,00	86

		Итого материалов:				**86930,67**	**435**
		Накладные расходы	%	99		667462,18	3337
		Сметная прибыль	%	8		141475,93	707
		Сметная стоимость:				**1909925,03**	**9550**
22	**1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0050**		**1756791,77**	**8784**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1193)	чел-ч	662	3,31	1193,00	3949
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	194,34	0,9717	1292,26	1256
		Итого оплата труда:				**1040904,46**	**5205**
22. 3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	114,82	0,5741	4828,00	2772
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	114,82	0,5741	1300,00	746
22. 4	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,65	0,00825	5520,00	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	0,00825	1554,00	13
22. 5	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	31,3	0,1565	6550,00	1025
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	31,3	0,1565	1554,00	243
22. 6	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	66	0,33	28,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 7	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	42,5	0,2125	73,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 8	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	24,6	0,123	181,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 9	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	46,06	0,2303	1419,00	327
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	46,06	0,2303	1088,00	251
22.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	0,00255	2465,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	0,00255	1088,00	3
		Итого эксплуатация машин:				**844493,35**	**4222**
22.11	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	70	0,35	561,00	196

22.12	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,24	0,0012	40416,00	48
22.13	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,14	0,0007	212247,00	149
22.14	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	252	1,26	174,00	219
		Итого материалов:				**122532,42**	**613**
		Накладные расходы	%	99		1030495,42	5152
		Сметная прибыль	%	8		222982,97	1115
		Сметная стоимость:				**3010270,16**	**15051**
23	**2301-0201-0231 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,0200**		**7278,00**	**14702**
		Сметная прибыль	%	8		582,24	1176
		Сметная стоимость:				**7860,24**	**15878**
24	**2301-0201-0236 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 257 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**5,0500**		**9115,00**	**46031**
		Сметная прибыль	%	8		729,20	3682
		Сметная стоимость:				**9844,20**	**49713**
25	**2301-0201-0256 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**5,0500**		**21836,00**	**110272**
		Сметная прибыль	%	8		1746,88	8822
		Сметная стоимость:				**23582,88**	**119094**
26	**1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0070**		**2898398,53**	**20289**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	278	1,946	1053,00	2049
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	22,628	0,158397	1548,40	245
		Итого оплата труда:				**327771,28**	**2294**
26. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,34	0,00238	4249,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,34	0,00238	1088,00	3
26. 4	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	21,6	0,1512	6550,00	990
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	21,6	0,1512	1554,00	235

26. 5	3201-0201-0103 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	68,81	0,48167	1007,00	485
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.	чел-ч	0,6881	0,0048167	1600,00	8
26. 6	3105-0402-0203 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	46,41	0,32487	11,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**212726,84**	**1489**
26. 7	2110-0501-9903 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	6630	46,41	266,00	12345
26. 8	2111-0203-0804 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	168	1,176	3284,00	3862
26. 9	2113-0802-0107 РСНБ РК 2015	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	1,44	0,01008	17105,00	172
26.10	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,00217	6994,00	15
26.11	2204-0101-9904 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,114	0,000798	383957,00	306
26.12	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,00175	27221,00	48
26.13	2113-0803-9902 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,0084	225,00	2
		Итого материалов:				**2392937,69**	**16751**
		Накладные расходы	%	99		324493,57	2271
		Сметная прибыль	%	8		257831,37	1805
		Сметная стоимость:				**3480723,46**	**24365**
27	**1122-0601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0050**		**5827511,72**	**29138**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	368	1,84	1035,00	1904
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	120,658	0,60329	1461,55	882
		Итого оплата труда:				**557228,14**	**2786**
27. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,67	0,00335	4249,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,67	0,00335	1088,00	4
27. 4	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	76,31	0,38155	6550,00	2499
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	76,31	0,38155	1554,00	593
27. 5	3201-0201-0103 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	83,84	0,4192	1007,00	422

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.	чел-ч	0,8384	0,004192	1600,00	7
27. 6	3204-0106-0102 РСНБ РК 2015	Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм	маш.-ч	6,32	0,0316	6693,00	211
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	12,64	0,0632	1300,00	82
27. 7	3204-0106-0303 РСНБ РК 2015	Машины изоляционные для труб диаметром 350-500 мм	маш.-ч	15,1	0,0755	6300,00	476
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	30,2	0,151	1300,00	196
27. 8	3204-0108-0801 РСНБ РК 2015	Установка для сушки труб диаметром до 1400 мм	маш.-ч	1,69	0,00845	11024,00	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**743164,53**	**3716**
27. 9	2110-0501-9903 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	13000	65	266,00	17290
27.10	2111-0203-0804 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	330	1,65	3284,00	5419
27.11	2113-0802-0107 РСНБ РК 2015	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	2,8	0,014	17105,00	239
27.12	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,00125	6994,00	9
27.13	2204-0101-9904 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,27	0,00135	383957,00	518
27.14	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,3	0,0015	27221,00	41
27.15	2113-0803-9902 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,006	225,00	1
		Итого материалов:				**4703467,19**	**23517**
		Накладные расходы	%	99		551655,86	2758
		Сметная прибыль	%	8		510333,41	2552
		Сметная стоимость:				**6889500,98**	**34448**
		ЗАДВИЖКИ, ФЛАНЦЫ, КРАНЫ, ВТУЛКИ					
28	**1122-0901-0105 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**2,0000**		**2576,14**	**5152**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,93	3,86	1000,00	3860
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,14	1088,00	152
		Итого оплата труда:				**2006,16**	**4012**
28. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,14	2465,00	345
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,14	1088,00	152

		Итого эксплуатация машин:				**172,55**	**345**
28. 4	2113-0201-0510 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0022	0,0044	194814,00	857
28. 5	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	0,2	450,00	90
28. 6	5101-9999-9910 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	1	2	--	--
		Итого материалов:				**473,59**	**947**
		Накладные расходы	%	99		1986,10	3972
		Сметная прибыль	%	8		364,98	730
		Сметная стоимость:				**4927,22**	**9854**
29	**2304-0102-0107 РСНБ РК 2015**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2,0000**		**92188,00**	**184376**
		Сметная прибыль	%	8		7375,04	14750
		Сметная стоимость:				**99563,04**	**199126**
30	**1122-0901-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм**	**шт**	**5,0000**		**1753,96**	**8770**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	1,4	7	964,00	6748
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,15	1088,00	163
		Итого оплата труда:				**1382,24**	**6911**
30. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,15	2465,00	370
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,15	1088,00	163
		Итого эксплуатация машин:				**73,95**	**370**
30. 4	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	0,0075	190274,00	1427
30. 5	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	0,5	450,00	225
30. 6	5101-9999-9910 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	1	5	--	--
		Итого материалов:				**330,41**	**1652**
		Накладные расходы	%	99		1368,42	6842
		Сметная прибыль	%	8		249,79	1249
		Сметная стоимость:				**3372,17**	**16861**
31	**2304-0102-0105 РСНБ РК 2015**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**5,0000**		**57841,00**	**289205**

		Сметная прибыль	%	8		4627,28	23136
		Сметная стоимость:				**62468,28**	**312341**
32	**1122-0901-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм**	**шт**	**2,0000**		**1047,69**	**2095**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,88	1,76	964,00	1697
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,02	1088,00	22
		Итого оплата труда:				**859,20**	**1718**
32. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,02	2465,00	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	1088,00	22
		Итого эксплуатация машин:				**24,65**	**49**
32. 4	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	0,0016	190274,00	304
32. 5	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,05	0,1	450,00	45
32. 6	5101-9999-9910 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	1	2	--	--
		Итого материалов:				**174,72**	**349**
		Накладные расходы	%	99		850,61	1701
		Сметная прибыль	%	8		151,86	304
		Сметная стоимость:				**2050,16**	**4100**
33	**2304-0102-0102 РСНБ РК 2015**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2,0000**		**27295,00**	**54590**
		Сметная прибыль	%	8		2183,60	4367
		Сметная стоимость:				**29478,60**	**58957**
34	**1122-0901-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм**	**шт**	**1,0000**		**1047,69**	**1048**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,88	0,88	964,00	848
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,01	1088,00	11
		Итого оплата труда:				**859,20**	**859**
34. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	2465,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1088,00	11
		Итого эксплуатация машин:				**24,65**	**25**

34. 4	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	0,0008	190274,00	152
34. 5	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,05	0,05	450,00	23
34. 6	5101-9999-9910 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	1	1	--	--
		Итого материалов:				**174,72**	**175**
		Накладные расходы	%	99		850,61	851
		Сметная прибыль	%	8		151,86	152
		Сметная стоимость:				**2050,16**	**2050**
35	**2304-0501-0229 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**1402,00**	**1402**
		Сметная прибыль	%	8		112,16	112
		Сметная стоимость:				**1514,16**	**1514**
36	**2302-0103-0612 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**7092,00**	**28368**
		Сметная прибыль	%	8		567,36	2269
		Сметная стоимость:				**7659,36**	**30637**
37	**2302-0103-0310 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**10,0000**		**2716,00**	**27160**
		Сметная прибыль	%	8		217,28	2173
		Сметная стоимость:				**2933,28**	**29333**
38	**2302-0103-0307 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**1489,00**	**5956**
		Сметная прибыль	%	8		119,12	476
		Сметная стоимость:				**1608,12**	**6432**
39	**1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0020**		**375260,51**	**751**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1193)	чел-ч	253	0,506	1193,00	604
39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	16,57	0,03314	1236,08	41
		Итого оплата труда:				**322310,92**	**645**

39. 3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	9,64	0,01928	4828,00	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9,64	0,01928	1300,00	25
39. 4	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,88	0,00176	5520,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,00176	1554,00	3
39. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	8,26	0,01652	28,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 6	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	0,016	73,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 7	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,2	0,0024	181,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 8	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	5,86	0,01172	1419,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,86	0,01172	1088,00	13
39. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,00038	2465,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,00038	1088,00	0
		Итого эксплуатация машин:				**61215,69**	**122**
39.10	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,00036	40416,00	15
39.11	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,00004	212247,00	8
39.12	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	4	0,008	174,00	1
		Итого материалов:				**12215,82**	**24**
		Накладные расходы	%	99		319087,81	638
		Сметная прибыль	%	8		55547,87	111
		Сметная стоимость:				**749896,19**	**1500**
40	**1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0030**		**437951,00**	**1314**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1193)	чел-ч	270	0,81	1193,00	966
40. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	27,65	0,08295	1222,85	101
		Итого оплата труда:				**355921,84**	**1068**

40. 3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	15,17	0,04551	4828,00	220
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	15,17	0,04551	1300,00	59
40. 4	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,1	0,0033	5520,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1	0,0033	1554,00	5
40. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	16,5	0,0495	28,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 6	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	0,036	73,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 7	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,8	0,0054	181,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 8	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	11,17	0,03351	1419,00	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	11,17	0,03351	1088,00	36
40. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,00063	2465,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,00063	1088,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**97344,44**	**292**
40.10	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,00054	40416,00	22
40.11	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00012	212247,00	25
40.12	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	15,7	0,0471	174,00	8
		Итого материалов:				**18496,56**	**55**
		Накладные расходы	%	99		352362,62	1057
		Сметная прибыль	%	8		63225,09	190
		Сметная стоимость:				**853538,71**	**2561**
41	**1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0080**		**695396,72**	**5563**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1193)	чел-ч	360	2,88	1193,00	3436
41. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	51,53	0,41224	1289,08	531
		Итого оплата труда:				**495906,08**	**3967**

41. 3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	21,75	0,174	4828,00	840
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	21,75	0,174	1300,00	226
41. 4	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,54	0,01232	5520,00	68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,54	0,01232	1554,00	19
41. 5	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	10,8	0,0864	6550,00	566
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	10,8	0,0864	1554,00	134
41. 6	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	24,75	0,198	28,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
41. 7	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	0,16	73,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
41. 8	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	3,5	0,028	181,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
41. 9	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	17,09	0,13672	1419,00	194
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,09	0,13672	1088,00	149
41.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,35	0,0028	2465,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,35	0,0028	1088,00	3
		Итого эксплуатация машин:				**212149,76**	**1697**
41.11	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	40	0,32	561,00	180
41.12	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2	0,0016	40416,00	65
41.13	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,00064	212247,00	136
41.14	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	36	0,288	174,00	50
		Итого материалов:				**53766,96**	**430**
		Накладные расходы	%	99		490947,02	3928
		Сметная прибыль	%	8		94907,50	759
		Сметная стоимость:				**1281251,24**	**10250**
42	**2301-0201-0145 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,0800**		**1140,00**	**2371**

		Сметная прибыль	%	8		91,20	190
		Сметная стоимость:				**1231,20**	**2561**
43	**2301-0201-0185 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,1200**		**2226,00**	**6945**
		Сметная прибыль	%	8		178,08	556
		Сметная стоимость:				**2404,08**	**7501**
44	**2301-0201-0218 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**8,3200**		**3848,00**	**32015**
		Сметная прибыль	%	8		307,84	2561
		Сметная стоимость:				**4155,84**	**34577**
45	**1122-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0020**		**655177,74**	**1310**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	159	0,318	1071,00	341
45. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3105	0,000621	1484,54	1
		Итого оплата труда:				**170749,96**	**341**
45. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,07	0,00014	4249,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,00014	1088,00	0
45. 4	3201-0201-0103 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	24,05	0,0481	1007,00	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.	чел-ч	0,2405	0,000481	1600,00	1
45. 5	3105-0402-0203 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	54,07	0,10814	11,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**25110,55**	**50**
45. 6	2110-0402-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	220	0,44	283,00	125
45. 7	2110-0501-9903 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1160	2,32	266,00	617
45. 8	2111-0203-0804 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	21	0,042	3284,00	138
45. 9	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,00062	6994,00	4
45.10	2204-0101-9904 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,028	0,000056	383957,00	22

45.11	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,0005	27221,00	14
45.12	2113-0803-9902 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,0024	225,00	1
		Итого материалов:				**459778,19**	**920**
		Накладные расходы	%	99		169042,46	338
		Сметная прибыль	%	8		65937,62	132
		Сметная стоимость:				**890157,81**	**1780**
46	**1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0030**		**1058554,52**	**3176**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	161	0,483	1053,00	509
46. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,372	0,001116	1421,06	2
		Итого оплата труда:				**170061,64**	**510**
46. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,13	0,00039	4249,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,13	0,00039	1088,00	0
46. 4	3201-0201-0103 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	24,2	0,0726	1007,00	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.	чел-ч	0,242	0,000726	1600,00	1
46. 5	3105-0402-0203 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	54,07	0,16221	11,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**25516,54**	**77**
46. 6	2110-0402-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	420	1,26	283,00	357
46. 7	2110-0501-9903 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	2190	6,57	266,00	1748
46. 8	2111-0203-0804 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	40	0,12	3284,00	394
46. 9	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,00093	6994,00	7
46.10	2204-0101-9904 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,056	0,000168	383957,00	65
46.11	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,00075	27221,00	20
46.12	2113-0803-9902 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,0036	225,00	1
		Итого материалов:				**863504,98**	**2591**

		Накладные расходы	%	99		168361,02	505
		Сметная прибыль	%	8		98153,24	294
		Сметная стоимость:				**1325068,79**	**3975**
47	**1122-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0080**		**1589489,36**	**12716**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	185	1,48	1053,00	1558
47. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	14,683	0,117462	1549,26	182
		Итого оплата труда:				**217552,36**	**1740**
47. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,19	0,00152	4249,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,00152	1088,00	2
47. 4	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	14,08	0,11264	6550,00	738
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	14,08	0,11264	1554,00	175
47. 5	3201-0201-0103 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	41,27	0,33016	1007,00	332
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.	чел-ч	0,4127	0,0033016	1600,00	5
47. 6	3105-0402-0203 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	31,11	0,24888	11,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**134932,41**	**1079**
47. 7	2110-0402-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	620	4,96	283,00	1404
47. 8	2110-0501-9903 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	3210	25,68	266,00	6831
47. 9	2111-0203-0804 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	58	0,464	3284,00	1524
47.10	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,00248	6994,00	17
47.11	2204-0101-9904 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,08	0,00064	383957,00	246
47.12	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,002	27221,00	54
47.13	2113-0803-9902 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,0096	225,00	2
		Итого материалов:				**1259751,95**	**10078**
		Накладные расходы	%	99		215376,84	1723

		Сметная прибыль	%	8		144389,30	1155
		Сметная стоимость:				**1949255,49**	**15594**
48	**2302-0201-6105 РСНБ РК 2015**	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 200 мм ГОСТ 30732-2006**	**комплект**	**2,0000**		**8360,00**	**16720**
		Сметная прибыль	%	8		668,80	1338
		Сметная стоимость:				**9028,80**	**18058**
49	**2302-0201-6109 РСНБ РК 2015**	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 315 мм ГОСТ 30732-2006**	**комплект**	**6,0000**		**15946,00**	**95676**
		Сметная прибыль	%	8		1275,68	7654
		Сметная стоимость:				**17221,68**	**103330**
50	**2302-0201-6111 РСНБ РК 2015**	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 650 мм, диаметром 400 мм ГОСТ 30732-2006**	**комплект**	**12,0000**		**24772,00**	**297264**
		Сметная прибыль	%	8		1981,76	23781
		Сметная стоимость:				**26753,76**	**321045**
51	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Установка полиэтиленовых втулки**	**шт**	**20,0000**		**1214,77**	**24295**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,414	8,28	1000,00	8280
51. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	4,52	912,51	4125
		Итого оплата труда:				**620,23**	**12405**
51. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	4,48	3546,00	15886
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	4,48	910,00	4077
51. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,02	3996,00	80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,02	1300,00	26
51. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,02	2465,00	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,02	1088,00	22
		Итого эксплуатация машин:				**800,76**	**16015**
51. 6	2302-1199-9901 РСНБ РК 2015	Фасонные части	шт.	1	20	--	--
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы	%	99		614,03	12281
		Сметная прибыль	%	8		146,30	2926

		Сметная стоимость:				**1975,09**	**39502**
52	**2302-0302-8007 РСНБ РК 2015**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**755,00**	**1510**
		Сметная прибыль	%	8		60,40	121
		Сметная стоимость:				**815,40**	**1631**
53	**2302-0302-8010 РСНБ РК 2015**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**6,0000**		**1485,00**	**8910**
		Сметная прибыль	%	8		118,80	713
		Сметная стоимость:				**1603,80**	**9623**
54	**2302-0302-8013 РСНБ РК 2015**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**12,0000**		**2815,00**	**33780**
		Сметная прибыль	%	8		225,20	2702
		Сметная стоимость:				**3040,20**	**36482**
		Гидранты					
55	**1122-1001-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка гидрантов пожарных**	**шт**	**4,0000**		**2376,50**	**9506**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	1,82	7,28	910,00	6625
55. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,2	1274,40	255
		Итого оплата труда:				**1719,92**	**6880**
55. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02	0,08	4329,00	346
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,08	1554,00	124
55. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,12	2465,00	296
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,12	1088,00	131
		Итого эксплуатация машин:				**160,53**	**642**
55. 5	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	0,0112	190274,00	2131
55. 6	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,06	0,24	450,00	108
		Итого материалов:				**559,77**	**2239**
		Накладные расходы	%	99		1702,72	6811
		Сметная прибыль	%	8		326,34	1305
		Сметная стоимость:				**4405,56**	**17622**

56	**2303-0103-0904 РСНБ РК 2015**	**Гидранты пожарные подземные Н 1230 мм ГОСТ 8220-85**	**шт**	**4,0000**		**60305,00**	**241220**
		Сметная прибыль	%	8		4824,40	19298
		Сметная стоимость:				**65129,40**	**260518**
57	**1308-0201-3701 РСНБ РК 2015**	**Указатель пожарного гидранта**	**шт**	**4,0000**		**1035,02**	**4140**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,62	2,48	1088,00	2698
		Итого оплата труда:				**674,56**	**2698**
57. 2	2105-0201-0124 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,002	0,008	--	--
57. 3	2204-0703-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль антикоррозийная ХС-720 серебристая ГОСТ Р 51691-2008	т	0,0002	0,0008	889747,00	712
57. 4	2105-0199-9903 РСНБ РК 2015	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0008	0,0032	228133,00	730
		Итого материалов:				**360,46**	**1442**
		Накладные расходы	%	72		485,68	1943
		Сметная прибыль	%	8		121,66	487
		Сметная стоимость:				**1642,35**	**6569**
58	**2404-0207-5110 РСНБ РК 2015**	**Таблички для пожарных гидрантов ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,0000**		**6467,00**	**25868**
		Сметная прибыль	%	8		517,36	2069
		Сметная стоимость:				**6984,36**	**27937**
59	**2302-0103-0613 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**10068,00**	**40272**
		Сметная прибыль	%	8		805,44	3222
		Сметная стоимость:				**10873,44**	**43494**
		КОЛОДЦЫ Д=1500 мм - 6 ШТ					
60	**1122-1301-0102 РСНБ РК 2015**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 конструкций**	**8,9400**		**57106,16**	**510529**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	13,9	124,266	1035,00	128615
60. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,231	19,945	1380,42	27533
		Итого оплата труда:				**17466,23**	**156148**

60. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	12,516	4329,00	54182
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	12,516	1554,00	19450
60. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,149	1,332	729,00	971
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
60. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,831	7,429	2465,00	18313
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,831	7,429	1088,00	8083
		Итого эксплуатация машин:				**8217,64**	**73466**
60. 6	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,272	2,432	18609,00	45251
60. 7	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,101	0,90294	20658,00	18653
60. 8	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,0894	16850,00	1506
60. 9	2102-0403-0111 РСНБ РК 2015	Раствор асбоцементный	м3	0,0034	0,030396	--	--
60.10	2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,09	0,8046	17811,00	14331
60.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,03576	40416,00	1445
60.12	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	21,1	188,634	132,00	24900
60.13	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,000983	26517,00	26
60.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,7152	310,00	222
60.15	2113-0703-0901 РСНБ РК 2015	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,002	0,01788	171586,00	3068
60.16	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,004	0,03576	1371537,00	49046
60.17	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	5	44,7	599,00	26775
60.18	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00031	0,002771	30,00	0
60.19	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	1,073	1236,00	1326
60.20	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	0,57216	213050,00	121899
		Итого материалов:				**34502,03**	**308448**
		Накладные расходы	%	99		17291,57	154587

		Сметная прибыль	%	8		5951,82	53209
		Сметная стоимость:				**80349,55**	**718325**
61	**2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15**	**шт.**	**6,0000**		**18516,00**	**111096**
		Сметная прибыль	%	8		1481,28	8888
		Сметная стоимость:				**19997,28**	**119984**
62	**2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9**	**шт.**	**12,0000**		**16677,00**	**200124**
		Сметная прибыль	%	8		1334,16	16010
		Сметная стоимость:				**18011,16**	**216134**
63	**2104-0302-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**6,0000**		**18270,00**	**109620**
		Сметная прибыль	%	8		1461,60	8770
		Сметная стоимость:				**19731,60**	**118390**
64	**2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6**	**шт.**	**6,0000**		**5324,00**	**31944**
		Сметная прибыль	%	8		425,92	2556
		Сметная стоимость:				**5749,92**	**34500**
65	**2104-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3**	**шт.**	**6,0000**		**6550,00**	**39300**
		Сметная прибыль	%	8		524,00	3144
		Сметная стоимость:				**7074,00**	**42444**
66	**2102-0101-2701 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,3000**		**23516,00**	**7055**
		Сметная прибыль	%	8		1881,28	564
		Сметная стоимость:				**25397,28**	**7619**
67	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Стремянка металлическая**	**т**	**0,1025**		**521272,00**	**53420**
		Сметная прибыль	%	8		41701,76	4274
		Сметная стоимость:				**562973,76**	**57694**
		КОЛОДЦЫ Д=2000 мм - 1 ШТ					

68	**1122-1301-0102 РСНБ РК 2015**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 колодца**	**2,1400**		**57106,16**	**122207**
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	13,9	29,746	1035,00	30787
68. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,231	4,774	1380,42	6591
		Итого оплата труда:				**17466,23**	**37378**
68. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	2,996	4329,00	12970
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	2,996	1554,00	4656
68. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,149	0,31886	729,00	232
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
68. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,831	1,778	2465,00	4384
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,831	1,778	1088,00	1934
		Итого эксплуатация машин:				**8217,64**	**17586**
68. 6	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,272	0,58208	18609,00	10832
68. 7	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,101	0,21614	20658,00	4465
68. 8	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,0214	16850,00	361
68. 9	2102-0403-0111 РСНБ РК 2015	Раствор асбоцементный	м3	0,0034	0,007276	--	--
68.10	2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,09	0,1926	17811,00	3430
68.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,00856	40416,00	346
68.12	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	21,1	45,154	132,00	5960
68.13	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,000235	26517,00	6
68.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,1712	310,00	53
68.15	2113-0703-0901 РСНБ РК 2015	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,002	0,00428	171586,00	734
68.16	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,004	0,00856	1371537,00	11740
68.17	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	5	10,7	599,00	6409

68.18	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00031	0,000663	30,00	0
68.19	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	0,2568	1236,00	317
68.20	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	0,13696	213050,00	29179
		Итого материалов:				**34502,03**	**73834**
		Накладные расходы	%	99		17291,57	37004
		Сметная прибыль	%	8		5951,82	12737
		Сметная стоимость:				**80349,55**	**171948**
69	**2104-0302-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**25618,00**	**25618**
		Сметная прибыль	%	8		2049,44	2049
		Сметная стоимость:				**27667,44**	**27667**
70	**2104-0302-0113 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**29869,00**	**29869**
		Сметная прибыль	%	8		2389,52	2390
		Сметная стоимость:				**32258,52**	**32259**
71	**2104-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**6550,00**	**6550**
		Сметная прибыль	%	8		524,00	524
		Сметная стоимость:				**7074,00**	**7074**
72	**2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**5324,00**	**5324**
		Сметная прибыль	%	8		425,92	426
		Сметная стоимость:				**5749,92**	**5750**
73	**2104-0301-0117 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**22150,00**	**22150**
		Сметная прибыль	%	8		1772,00	1772
		Сметная стоимость:				**23922,00**	**23922**
74	**2104-0301-0117 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9Б СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**22150,00**	**22150**

		Сметная прибыль	%	8		1772,00	1772
		Сметная стоимость:				**23922,00**	**23922**
75	**2102-0101-2701 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,0500**		**23516,00**	**1176**
		Сметная прибыль	%	8		1881,28	94
		Сметная стоимость:				**25397,28**	**1270**
76	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Стремянка металлическая**	**т**	**0,0171**		**521272,00**	**8903**
		Сметная прибыль	%	8		41701,76	712
		Сметная стоимость:				**562973,76**	**9616**
		КАМЕРА ВОДОПРОВОДНАЯ Д2000Х2500 мм - 1 ШТ					
77	**1122-1301-0303 РСНБ РК 2015**	**Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 ж/б колодца**	**4,5000**		**48161,65**	**216727**
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	8,01	36,045	1071,00	38604
77. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,914	4,113	1261,86	5190
		Итого оплата труда:				**9732,05**	**43794**
77. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,006	0,027	4249,00	115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006	0,027	1088,00	29
77. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,811	3,649	39,00	142
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
77. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,341	1,534	4329,00	6643
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,341	1,534	1554,00	2384
77. 6	3101-0105-0601 РСНБ РК 2015	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,009	0,0405	226,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
77. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,035	0,1575	79,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
77. 8	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,43	1,935	1419,00	2746
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,43	1,935	1088,00	2105
77. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,137	0,6165	2465,00	1520

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,137	0,6165	1088,00	671
		Итого эксплуатация машин:				**2485,99**	**11187**
77.10	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,17	0,765	18609,00	14236
77.11	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,727	3,271	20658,00	67583
77.12	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,019	0,0855	16850,00	1441
77.13	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,13	0,585	114,00	67
77.14	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0012	0,0054	40416,00	218
77.15	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,043	0,1935	58360,00	11293
77.16	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00063	0,002835	26517,00	75
77.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,09	310,00	28
77.18	2101-0299-9901 РСНБ РК 2015	Щебень	м3	0,054	0,243	--	--
77.19	2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	0,15	0,675	58554,00	39524
77.20	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00175	0,007875	30,00	0
77.21	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,15	0,675	1236,00	834
77.22	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,033	0,1485	213050,00	31638
		Итого материалов:				**37096,95**	**166936**
		Накладные расходы	%	99		9634,73	43356
		Сметная прибыль	%	8		4623,71	20807
		Сметная стоимость:				**62420,09**	**280890**
78	**1106-1301-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	**м3**	**0,7000**		**41757,86**	**29231**
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	12,49	8,743	1053,00	9206
78. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,246	0,87234	1295,76	1130
		Итого оплата труда:				**14766,74**	**10337**

78. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00189	4249,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00189	1088,00	2
78. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7	0,49	39,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
78. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0124	0,00868	4329,00	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0124	0,00868	1554,00	13
78. 6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,194	0,8358	3996,00	3340
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,194	0,8358	1300,00	1087
78. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0094	0,00658	79,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
78. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,081	0,0567	174,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
78. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0371	0,02597	2465,00	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0371	0,02597	1088,00	28
		Итого эксплуатация машин:				**4969,96**	**3479**
78.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,7105	21086,00	14982
78.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	0,7	70,00	49
78.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,00189	53953,00	102
78.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,009	0,0063	58360,00	368
78.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00137	0,000959	26517,00	25
78.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,9	1,33	310,00	412
78.16	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000113	0,000079	208994,00	17
78.17	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,013	0,0091	27221,00	248
78.18	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00412	0,002884	30,00	0

78.19	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,54	0,378	907,00	343
		Итого материалов:				**23635,92**	**16545**
		Накладные расходы	%	91		13437,74	9406
		Сметная прибыль	%	8		4415,65	3091
		Сметная стоимость:				**59611,24**	**41728**
79	**2104-0302-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**25618,00**	**25618**
		Сметная прибыль	%	8		2049,44	2049
		Сметная стоимость:				**27667,44**	**27667**
80	**2104-0302-0113 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2,0000**		**29869,00**	**59738**
		Сметная прибыль	%	8		2389,52	4779
		Сметная стоимость:				**32258,52**	**64517**
81	**2104-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2,0000**		**6550,00**	**13100**
		Сметная прибыль	%	8		524,00	1048
		Сметная стоимость:				**7074,00**	**14148**
82	**2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2,0000**		**5324,00**	**10648**
		Сметная прибыль	%	8		425,92	852
		Сметная стоимость:				**5749,92**	**11500**
83	**2104-0301-0117 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**22150,00**	**22150**
		Сметная прибыль	%	8		1772,00	1772
		Сметная стоимость:				**23922,00**	**23922**
84	**2104-0301-0117 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9Б СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**22150,00**	**22150**
		Сметная прибыль	%	8		1772,00	1772
		Сметная стоимость:				**23922,00**	**23922**

85	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Упор бетонный. Устройство**	**м3**	**0,0700**		**31234,28**	**2186**
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=910)	чел-ч	4,9	0,343	910,00	312
85. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,01379	1105,50	15
		Итого оплата труда:				**4676,78**	**327**
85. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000189	4249,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000189	1088,00	0
85. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,020412	39,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
85. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,012327	5764,00	71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	0,012327	1088,00	13
85. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,000518	4329,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,000518	1554,00	1
85. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,000602	79,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
85. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,000756	2465,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,000756	1088,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**1097,22**	**77**
85. 9	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,0714	23516,00	1679
85.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	0,05334	70,00	4
85.11	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,00049	58360,00	29
85.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,000057	26517,00	2
85.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,021	310,00	7
85.14	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,00525	6994,00	37
85.15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00424	0,000297	30,00	0

85.16	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	0,04557	907,00	41
		Итого материалов:				**25678,06**	**1797**
		Накладные расходы	%	91		4255,87	298
		Сметная прибыль	%	8		2839,21	199
		Сметная стоимость:				**38329,37**	**2683**
86	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Упор бетонный (для горловины). Устройство**	**м3**	**0,0500**		**31234,28**	**1562**
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	4,9	0,245	910,00	223
86. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,00985	1105,50	11
		Итого оплата труда:				**4676,78**	**234**
86. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000135	4249,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000135	1088,00	0
86. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,01458	39,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
86. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,008805	5764,00	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	0,008805	1088,00	10
86. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,00037	4329,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,00037	1554,00	1
86. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,00043	79,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
86. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,00054	2465,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,00054	1088,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**1097,22**	**55**
86. 9	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,051	23516,00	1199
86.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	0,0381	70,00	3
86.11	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,00035	58360,00	20
86.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,000041	26517,00	1

86.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,015	310,00	5
86.14	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,00375	6994,00	26
86.15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00424	0,000212	30,00	0
86.16	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	0,03255	907,00	30
		Итого материалов:				**25678,06**	**1284**
		Накладные расходы	%	91		4255,87	213
		Сметная прибыль	%	8		2839,21	142
		Сметная стоимость:				**38329,37**	**1916**
87	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Стремянка металлическая**	**т**	**0,0194**		**521272,00**	**10113**
		Сметная прибыль	%	8		41701,76	809
		Сметная стоимость:				**562973,76**	**10922**
88	**2303-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**9,0000**		**19408,00**	**174672**
		Сметная прибыль	%	8		1552,64	13974
		Сметная стоимость:				**20960,64**	**188646**
89	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Упор бетонный (для колодцев). Устройство**	**м3**	**0,4000**		**31234,28**	**12494**
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	4,9	1,96	910,00	1784
89. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,0788	1105,51	87
		Итого оплата труда:				**4676,78**	**1871**
89. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00108	4249,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00108	1088,00	1
89. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,11664	39,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
89. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,07044	5764,00	406
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	0,07044	1088,00	77
89. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,00296	4329,00	13

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,00296	1554,00	5
89. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,00344	79,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
89. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,00432	2465,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,00432	1088,00	5
		Итого эксплуатация машин:				**1097,22**	**439**
89. 9	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,408	23516,00	9595
89.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	0,3048	70,00	21
89.11	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,0028	58360,00	163
89.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,000328	26517,00	9
89.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,12	310,00	37
89.14	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,03	6994,00	210
89.15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00424	0,001696	30,00	0
89.16	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	0,2604	907,00	236
		Итого материалов:				**25678,06**	**10271**
		Накладные расходы	%	91		4255,87	1702
		Сметная прибыль	%	8		2839,21	1136
		Сметная стоимость:				**38329,37**	**15332**
90	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Упор бетонный (для угла поворота). Устройство**	**м3**	**0,9000**		**31234,28**	**28111**
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	4,9	4,41	910,00	4013
90. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,1773	1105,50	196
		Итого оплата труда:				**4676,78**	**4209**
90. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00243	4249,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00243	1088,00	3
90. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,26244	39,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

90. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,15849	5764,00	914
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	0,15849	1088,00	172
90. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,00666	4329,00	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,00666	1554,00	10
90. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,00774	79,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
90. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,00972	2465,00	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,00972	1088,00	11
		Итого эксплуатация машин:				**1097,22**	**987**
90. 9	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,918	23516,00	21588
90.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	0,6858	70,00	48
90.11	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,0063	58360,00	368
90.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,000738	26517,00	20
90.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,27	310,00	84
90.14	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,0675	6994,00	472
90.15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00424	0,003816	30,00	0
90.16	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	0,5859	907,00	531
		Итого материалов:				**25678,06**	**23110**
		Накладные расходы	%	91		4255,87	3830
		Сметная прибыль	%	8		2839,21	2555
		Сметная стоимость:				**38329,37**	**34496**
		ВРЕЗКА					
95	**1122-1101-0104 РСНБ РК 2015**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**2,0000**		**12231,75**	**24464**
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,8=1256)	чел-ч	2,81	5,62	1256,00	7059
95. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,44	2,88	1260,25	3630
		Итого оплата труда:				**5344,12**	**10688**

95. 3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,17	2,34	4828,00	11298
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,17	2,34	1300,00	3042
95. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,27	0,54	2465,00	1331
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	0,54	1088,00	588
95. 5	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,6	1,2	26,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**6329,91**	**12660**
95. 6	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,089	0,178	5488,00	977
95. 7	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,51	1,02	293,00	299
95. 8	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00041	0,00082	212247,00	174
95. 9	2301-0201-0214 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	0,8	4119,00	3295
		Итого материалов:				**2372,48**	**4745**
		Накладные расходы	%	99		5290,68	10581
		Сметная прибыль	%	8		1401,79	2804
		Сметная стоимость:				**18924,23**	**37848**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**6862284**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**4140**
Материалы -			Тенге				**1442**
Всего заработная плата -			Тенге				**2698**
Накладные расходы -			Тенге				**1943**
Сметная прибыль -			Тенге				**487**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**6569**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**2**
Сметная заработная плата -			Тенге				**2698**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3244680**
Материалы -			Тенге				**672977**
Всего заработная плата -			Тенге				**944076**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**25868**
Местные материалы -			Тенге				**765380**

		Транспортные расходы -	Тенге			**477726**
		Накладные расходы -	Тенге			**815790**
		Сметная прибыль -	Тенге			**324838**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**4385308**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**992**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**944076**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**72436**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**72436**
		Сметная прибыль -	Тенге			**5795**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**78231**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**3541028**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**3541028**
		Сметная прибыль -	Тенге			**283282**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**3824310**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**8294419**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**994**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**946774**
		РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ К1				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
96	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**1130,5200**		**139,30**	**157481**
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,00888	10,039	762,00	7650
96. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	21,819	1554,00	33907
		Итого оплата труда:				**36,76**	**41557**
96. 3	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	21,819	6867,00	149831
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	21,819	1554,00	33907
		Итого эксплуатация машин:				**132,53**	**149831**
		Накладные расходы	%	72		26,47	29921
		Сметная прибыль	%	8		13,26	14992
		Сметная стоимость:				**179,03**	**202394**

97	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.48 Кзтр=1,20, Кэм=1,20**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Работа в забоях с мокрой глинистой подошвой, с передвижкой экскаваторов по щитам, автосамосвалов по сланям, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2**	**м3 грунта**	**230,6800**		**167,16**	**38560**
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,010656	2,458	762,00	1873
97. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	4,452	1864,80	8302
		Итого оплата труда:				**44,11**	**10175**
97. 3	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02316	5,343	6867,00	36687
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02316	5,343	1554,00	8303
		Итого эксплуатация машин:				**159,04**	**36687**
		Накладные расходы	%	72		31,76	7326
		Сметная прибыль	%	8		15,91	3671
		Сметная стоимость:				**214,83**	**49558**
98	**1101-0102-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3**	**м3 грунта**	**119,3200**		**72,61**	**8664**
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,00602	0,718306	964,00	692
98. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01944	2,32	1575,00	3653
		Итого оплата труда:				**36,42**	**4346**
98. 3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00278	0,33171	4161,00	1380
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00278	0,33171	1554,00	515
98. 4	3101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу, 2,5 м3	маш.-ч	0,00833	0,993936	6624,00	6584
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,01666	1,987872	1578,50	3138
		Итого эксплуатация машин:				**66,75**	**7964**
98. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,00358	2119,00	8
		Итого материалов:				**0,06**	**8**
		Накладные расходы	%	72		26,22	3129
		Сметная прибыль	%	8		7,91	943
		Сметная стоимость:				**106,74**	**12737**
99	**4102-0103-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**208,8100**		**119,00**	**24848**

		Сметная прибыль	%	8		9,52	1988
		Сметная стоимость:				**128,52**	**26836**
100	**1101-0205-0303 РСНБ РК 2015**	**Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом**	**м3**	**60,0000**		**2615,90**	**156954**
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	2,976	178,56	879,00	156954
		Итого оплата труда:				**2615,90**	**156954**
		Накладные расходы	%	72		1883,45	113007
		Сметная прибыль	%	8		359,95	21597
		Сметная стоимость:				**4859,30**	**291558**
101	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**1156,9800**		**30,63**	**35436**
101. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	9,325	1300,00	12123
		Итого оплата труда:				**10,48**	**12123**
101. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	9,325	3800,00	35436
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	9,325	1300,00	12123
		Итого эксплуатация машин:				**30,63**	**35436**
		Накладные расходы	%	72		7,54	8728
		Сметная прибыль	%	8		3,05	3533
		Сметная стоимость:				**41,23**	**47698**
102	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**231,1500**		**706,64**	**163341**
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=727)	чел-ч	0,972	224,678	727,00	163341
		Итого оплата труда:				**706,64**	**163341**
		Накладные расходы	%	72		508,78	117605
		Сметная прибыль	%	8		97,23	22476
		Сметная стоимость:				**1312,66**	**303422**
104	**1101-0205-1201 РСНБ РК 2015**	**Траншеи. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**210,9000**		**1069,64**	**225587**
104. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,858	180,952	763,33	138127
		Итого оплата труда:				**654,94**	**138127**
104. 2	3205-0101-0102 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	2,86	603,174	374,00	225587

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел.	чел-ч	0,858	180,9522	763,33	138127
		Итого эксплуатация машин:				**1069,64**	**225587**
		Накладные расходы	%	72		471,56	99451
		Сметная прибыль	%	8		123,30	26003
		Сметная стоимость:				**1664,49**	**351041**
		ТРУБ ИЗ ПХВ					
105	**1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм**	**км**	**0,0520**		**391067,62**	**20336**
105. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	247	12,844	1018,00	13075
105. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	1,988	931,22	1852
		Итого оплата труда:				**287055,96**	**14927**
105. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34,3	1,784	3546,00	6325
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	34,3	1,784	910,00	1623
105. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,52	0,02704	3996,00	108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,02704	1300,00	35
105. 5	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	1,04	73,00	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
105. 6	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,32	0,12064	1419,00	171
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,32	0,12064	1088,00	131
105. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,1	0,0572	2465,00	141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1	0,0572	1088,00	62
		Итого эксплуатация машин:				**131169,30**	**6821**
105. 8	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,02288	228,00	5
105. 9	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48	2,496	174,00	434
105.10	2301-1399-9903 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	52,52	--	--
		Итого материалов:				**8452,32**	**440**
		Накладные расходы	%	99		284185,40	14778
		Сметная прибыль	%	8		54020,24	2809

		Сметная стоимость:				**729273,26**	**37922**
106	**2301-0603-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**52,5200**		**1871,00**	**98265**
		Сметная прибыль	%	8		149,68	7861
		Сметная стоимость:				**2020,68**	**106126**
107	**1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм**	**км**	**0,6000**		**475170,82**	**285102**
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	286	171,6	1018,00	174689
107. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	49,89	29,934	930,90	27866
		Итого оплата труда:				**337590,84**	**202555**
107. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	44,4	26,64	3546,00	94465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	44,4	26,64	910,00	24242
107. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,31	0,186	3996,00	743
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,186	1300,00	242
107. 5	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	21	73,00	1533
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
107. 6	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	3,48	2,088	1419,00	2963
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,48	2,088	1088,00	2272
107. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,7	1,02	2465,00	2514
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,7	1,02	1088,00	1110
		Итого эксплуатация машин:				**170364,78**	**102219**
107. 8	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	2,058	228,00	469
107. 9	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	74	44,4	174,00	7726
107.10	2301-1399-9903 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	606	--	--
		Итого материалов:				**13658,04**	**8195**
		Накладные расходы	%	99		334214,93	200529
		Сметная прибыль	%	8		64750,86	38851
		Сметная стоимость:				**874136,61**	**524482**

108	**2301-0603-0204 РСНБ РК 2015**	**Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**634,2517**		**2536,00**	**1608462**
		Сметная прибыль	%	8		202,88	128677
		Сметная стоимость:				**2738,88**	**1737139**
		КОЛОДЦЫ Д=1000 мм 5+14+1шт					
109	**1123-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые кирпичные с покрытием из сборного железобетона, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	**7,1000**		**37010,41**	**262774**
109. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	14,312	101,615	1018,00	103444
109. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	2,84	1415,37	4020
		Итого оплата труда:				**15135,76**	**107464**
109. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001	0,0071	4249,00	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0071	1088,00	8
109. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,281	1,995	4329,00	8637
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,281	1,995	1554,00	3100
109. 5	3101-0105-0601 РСНБ РК 2015	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,002	0,0142	226,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
109. 6	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,001	0,0071	1419,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0071	1088,00	8
109. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,117	0,8307	2465,00	2048
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,117	0,8307	1088,00	904
		Итого эксплуатация машин:				**1510,97**	**10728**
109. 8	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,066	0,4686	18253,00	8553
109. 9	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,205	1,456	21086,00	30691
109.10	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,168	1,193	15402,00	18372
109.11	2102-0403-0111 РСНБ РК 2015	Раствор асбоцементный	м3	0,005	0,0355	--	--
109.12	2103-0101-0105 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,305	2,166	31138,00	67429

109.13	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00004	0,000284	17349,00	5
109.14	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	5	35,5	599,00	21265
109.15	2101-0299-9901 РСНБ РК 2015	Щебень	м3	0,011	0,0781	--	--
109.16	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная	т	0,00043	0,003053	749241,00	2287
		Итого материалов:				**20929,82**	**148602**
		Накладные расходы	%	99		14984,40	106389
		Сметная прибыль	%	8		4159,59	29533
		Сметная стоимость:				**56154,40**	**398696**
110	**1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкций колодца**	**21,3000**		**53289,01**	**1135056**
110. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	15,868	337,988	1000,00	337988
110. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,441	51,993	1462,37	76033
		Итого оплата труда:				**19437,63**	**414022**
110. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,961	41,769	4329,00	180819
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,961	41,769	1554,00	64909
110. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,076	1,619	729,00	1180
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
110. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,48	10,224	2465,00	25202
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,48	10,224	1088,00	11124
		Итого эксплуатация машин:				**9727,77**	**207202**
110. 6	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,125	2,663	18253,00	48599
110. 7	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,41	8,733	21086,00	184144
110. 8	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,072	1,534	16850,00	25841
110. 9	2102-0403-0111 РСНБ РК 2015	Раствор асбоцементный	м3	0,00445	0,094785	--	--
110.10	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0008	0,01704	17349,00	296

110.11	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,01	0,213	130035,00	27697
110.12	2113-0703-0902 РСНБ РК 2015	Топливо моторное, марка ДТ ГОСТ 1667-68	т	0,0018	0,03834	52858,00	2027
110.13	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,0072	0,15336	1371537,00	210339
110.14	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	5	106,5	599,00	63794
110.15	2102-0599-9901 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные	т	0,021	0,4473	--	--
110.16	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная	т	0,0017	0,03621	749241,00	27130
		Итого материалов:				**27693,23**	**589866**
		Накладные расходы	%	99		19243,26	409881
		Сметная прибыль	%	8		5802,58	123595
		Сметная стоимость:				**78334,85**	**1668532**
111	**2104-0302-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10**	**шт.**	**20,0000**		**10583,00**	**211660**
		Сметная прибыль	%	8		846,64	16933
		Сметная стоимость:				**11429,64**	**228593**
112	**2104-0301-0105 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6**	**шт.**	**40,0000**		**8700,00**	**348000**
		Сметная прибыль	%	8		696,00	27840
		Сметная стоимость:				**9396,00**	**375840**
113	**2104-0301-0106 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9**	**шт.**	**20,0000**		**11372,00**	**227440**
		Сметная прибыль	%	8		909,76	18195
		Сметная стоимость:				**12281,76**	**245635**
114	**2104-0302-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-2**	**шт.**	**20,0000**		**8944,00**	**178880**
		Сметная прибыль	%	8		715,52	14310
		Сметная стоимость:				**9659,52**	**193190**
115	**2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6**	**шт.**	**20,0000**		**5324,00**	**106480**

		Сметная прибыль	%	8		425,92	8518
		Сметная стоимость:				**5749,92**	**114998**
116	**2104-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3**	**шт.**	**20,0000**		**6550,00**	**131000**
		Сметная прибыль	%	8		524,00	10480
		Сметная стоимость:				**7074,00**	**141480**
117	**2102-0101-2701 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,2000**		**23516,00**	**4703**
		Сметная прибыль	%	8		1881,28	376
		Сметная стоимость:				**25397,28**	**5079**
118	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Стремянка металлическая**	**т**	**0,3416**		**521272,00**	**178067**
		Сметная прибыль	%	8		41701,76	14245
		Сметная стоимость:				**562973,76**	**192312**
		КОЛОДЦЫ Д=1500 мм 8+12+2шт					
119	**1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкций колодца**	**31,6800**		**42740,41**	**1354016**
119. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	11,16	353,549	1000,00	353549
119. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,793	56,802	1386,62	78763
		Итого оплата труда:				**13646,22**	**432312**
119. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,149	36,4	4329,00	157577
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,149	36,4	1554,00	56566
119. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,061	1,932	729,00	1409
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
119. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,644	20,402	2465,00	50291
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,644	20,402	1088,00	22197
		Итого эксплуатация машин:				**6605,95**	**209276**
119. 6	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,101	3,2	18253,00	58404

119. 7	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,52	16,474	21086,00	347362
119. 8	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,082	2,598	16850,00	43772
119. 9	2102-0403-0111 РСНБ РК 2015	Раствор асбоцементный	м3	0,0038	0,120384	--	--
119.10	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0007	0,022176	17349,00	385
119.11	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,008	0,25344	130035,00	32956
119.12	2113-0703-0902 РСНБ РК 2015	Топливо моторное, марка ДТ ГОСТ 1667-68	т	0,0015	0,04752	52858,00	2512
119.13	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,006	0,19008	1371537,00	260702
119.14	2102-0599-9901 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные	т	0,019	0,60192	--	--
119.15	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная	т	0,0019	0,060192	749241,00	45098
		Итого материалов:				**24974,46**	**791191**
		Накладные расходы	%	99		13509,76	427989
		Сметная прибыль	%	8		4500,01	142560
		Сметная стоимость:				**60750,18**	**1924566**
120	**1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	**55,4400**		**30081,01**	**1667691**
120. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	9,655	535,273	1000,00	535273
120. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,73	95,911	1375,68	131943
		Итого оплата труда:				**12034,93**	**667216**
120. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,016	0,88704	4249,00	3769
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	0,88704	1088,00	965
120. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,068	59,21	4329,00	256320
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,068	59,21	1554,00	92012
120. 5	3101-0105-0601 РСНБ РК 2015	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,026	1,441	226,00	326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
120. 6	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,013	0,72072	1419,00	1023

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,72072	1088,00	784
120. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,633	35,094	2465,00	86506
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,633	35,094	1088,00	38182
		Итого эксплуатация машин:				**6276,02**	**347943**
120. 8	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,145	8,039	2537,00	20394
120. 9	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,52	28,829	21086,00	607884
120.10	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,082	4,546	16850,00	76601
120.11	2102-0403-0111 РСНБ РК 2015	Раствор асбоцементный	м3	0,012	0,66528	--	--
120.12	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0007	0,038808	17349,00	673
120.13	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная	т	0,0019	0,105336	749241,00	78922
		Итого материалов:				**14149,99**	**784475**
		Накладные расходы	%	99		11914,58	660544
		Сметная прибыль	%	8		3359,65	186259
		Сметная стоимость:				**45355,24**	**2514494**
121	**2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15**	**шт.**	**22,0000**		**18516,00**	**407352**
		Сметная прибыль	%	8		1481,28	32588
		Сметная стоимость:				**19997,28**	**439940**
122	**2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9**	**шт.**	**44,0000**		**16677,00**	**733788**
		Сметная прибыль	%	8		1334,16	58703
		Сметная стоимость:				**18011,16**	**792491**
123	**2104-0302-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**22,0000**		**18270,00**	**401940**
		Сметная прибыль	%	8		1461,60	32155
		Сметная стоимость:				**19731,60**	**434095**
124	**2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6**	**шт.**	**22,0000**		**5324,00**	**117128**

		Сметная прибыль	%	8		425,92	9370
		Сметная стоимость:				**5749,92**	**126498**
125	**2104-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3**	**шт.**	**22,0000**		**6550,00**	**144100**
		Сметная прибыль	%	8		524,00	11528
		Сметная стоимость:				**7074,00**	**155628**
126	**2102-0101-2701 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,6600**		**23516,00**	**15521**
		Сметная прибыль	%	8		1881,28	1242
		Сметная стоимость:				**25397,28**	**16762**
127	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Стремянка металлическая**	**т**	**0,3758**		**521272,00**	**195873**
		Сметная прибыль	%	8		41701,76	15670
		Сметная стоимость:				**562973,76**	**211543**
		ЛЮК					
128	**2303-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**42,0000**		**19408,00**	**815136**
		Сметная прибыль	%	8		1552,64	65211
		Сметная стоимость:				**20960,64**	**880347**
129	**1106-0101-0119 РСНБ РК 2015**	**Отмостка вокруг горловины. Устройство**	**м3**	**23,1000**		**24018,05**	**554817**
129. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	2,82	65,142	928,00	60452
129. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	5,223	1096,04	5725
		Итого оплата труда:				**2864,77**	**66176**
129. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,06237	4249,00	265
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,06237	1088,00	68
129. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	3,876	39,00	151
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
129. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	4,92	5764,00	28361
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,213	4,92	1088,00	5353

129. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,09009	4329,00	390
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,09009	1554,00	140
129. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,17094	79,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
129. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,15015	2465,00	370
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,15015	1088,00	163
		Итого эксплуатация машин:				**1279,24**	**29550**
129. 9	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	23,447	18609,00	436316
129.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	6,468	70,00	453
129.11	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,05082	58360,00	2966
129.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,005775	26517,00	153
129.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	4,158	310,00	1289
129.14	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	2,037	6994,00	14250
129.15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00283	0,065373	30,00	2
129.16	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	10,349	907,00	9386
		Итого материалов:				**20121,85**	**464815**
		Накладные расходы	%	91		2606,94	60220
		Сметная прибыль	%	8		2130,00	49203
		Сметная стоимость:				**28754,99**	**664240**
		Колено					
130	**1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм**	**км**	**0,0140**		**475170,82**	**6652**
130. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	286	4,004	1018,00	4076
130. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	49,89	0,69846	930,90	650
		Итого оплата труда:				**337590,84**	**4726**
130. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	44,4	0,6216	3546,00	2204

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	44,4	0,6216	910,00	566
130. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,31	0,00434	3996,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,00434	1300,00	6
130. 5	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	0,49	73,00	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
130. 6	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	3,48	0,04872	1419,00	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,48	0,04872	1088,00	53
130. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,7	0,0238	2465,00	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,7	0,0238	1088,00	26
		Итого эксплуатация машин:				**170364,78**	**2385**
130. 8	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	0,04802	228,00	11
130. 9	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	74	1,036	174,00	180
130.10	2301-1399-9903 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	14,14	--	--
		Итого материалов:				**13658,04**	**191**
		Накладные расходы	%	99		334214,93	4679
		Сметная прибыль	%	8		64750,86	907
		Сметная стоимость:				**874136,61**	**12238**
131	**2301-0603-0204 РСНБ РК 2015**	**Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**14,1400**		**2536,00**	**35859**
		Сметная прибыль	%	8		202,88	2869
		Сметная стоимость:				**2738,88**	**38728**
132	**2302-0201-6105 РСНБ РК 2015**	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 200 мм ГОСТ 30732-2006**	**комплект**	**70,0000**		**8360,00**	**585200**
		Сметная прибыль	%	8		668,80	46816
		Сметная стоимость:				**9028,80**	**632016**
133	**2302-0201-6104 РСНБ РК 2015**	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 30732-2006**	**комплект**	**12,0000**		**7649,00**	**91788**
		Сметная прибыль	%	8		611,92	7343
		Сметная стоимость:				**8260,92**	**99131**

134	**2302-0201-6103 РСНБ РК 2015**	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 100 мм ГОСТ 30732-2006**	**комплект**	**25,0000**		**6868,00**	**171700**
		Сметная прибыль	%	8		549,44	13736
		Сметная стоимость:				**7417,44**	**185436**
		ОХЛАЖДАЮЩИЙ КОЛОДЕЦ-2ШТ					
135	**1101-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**20,0000**		**118,39**	**2368**
135. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,00561	0,1122	762,00	85
135. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0244	0,488	1300,00	634
		Итого оплата труда:				**35,99**	**720**
135. 3	3101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,0244	0,488	4677,00	2282
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,488	1300,00	634
		Итого эксплуатация машин:				**114,12**	**2282**
		Накладные расходы	%	72		25,92	518
		Сметная прибыль	%	8		11,54	231
		Сметная стоимость:				**155,85**	**3117**
136	**1101-0205-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**4,0000**		**1098,75**	**4395**
136. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	1,25	5	879,00	4395
		Итого оплата труда:				**1098,75**	**4395**
		Накладные расходы	%	72		791,10	3164
		Сметная прибыль	%	8		151,19	605
		Сметная стоимость:				**2041,04**	**8164**
137	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**12,0000**		**643,39**	**7721**
137. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=727)	чел-ч	0,885	10,62	727,00	7721
		Итого оплата труда:				**643,39**	**7721**
		Накладные расходы	%	72		463,24	5559
		Сметная прибыль	%	8		88,53	1062
		Сметная стоимость:				**1195,17**	**14342**

138	**1111-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта гравием**	**м2**	**4,0000**		**237,07**	**948**
138. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	0,0681	0,2724	879,00	239
138. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,0352	1088,00	38
		Итого оплата труда:				**69,43**	**278**
138. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,0132	4249,00	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,0132	1088,00	14
138. 4	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,0036	3173,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,0036	1088,00	4
138. 5	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,0184	2338,00	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,0184	1088,00	20
138. 6	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	0,0372	14,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**27,76**	**111**
138. 7	2101-0301-0104 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	0,204	2929,00	598
138. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0022	0,0088	30,00	0
		Итого материалов:				**149,44**	**598**
		Накладные расходы	%	94		65,27	261
		Сметная прибыль	%	8		24,19	97
		Сметная стоимость:				**326,52**	**1306**
139	**1111-0101-1903 РСНБ РК 2015**	**Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм**	**м2**	**4,0000**		**1217,62**	**4870**
139. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=894)	чел-ч	0,143	0,572	894,00	511
139. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0202	0,0808	1088,00	88
		Итого оплата труда:				**149,82**	**599**
139. 3	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,014	0,056	3173,00	178
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,056	1088,00	61
139. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0051	0,0204	2338,00	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0051	0,0204	1088,00	22

139. 5	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,01	0,04	14,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
139. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,0044	2465,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0044	1088,00	5
139. 7	3104-0203-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты для подачи грунтовки	маш.-ч	0,0065	0,026	245,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**60,79**	**243**
139. 8	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0579	0,2316	16830,00	3898
139. 9	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0001	0,0004	40416,00	16
139.10	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,000173	0,00069	130035,00	90
139.11	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000517	0,00207	54214,00	112
		Итого материалов:				**1028,99**	**4116**
		Накладные расходы	%	94		140,83	563
		Сметная прибыль	%	8		108,68	435
		Сметная стоимость:				**1467,12**	**5868**
140	**1111-0101-1904 РСНБ РК 2015**	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий**	**м2**	**4,0000**		**-216,27**	**-865**
140. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=894)	чел-ч	0,0201	0,0804	-894,00	-72
140. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0052	-1088,00	-6
		Итого оплата труда:				**-19,38**	**-78**
140. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0013	0,0052	-2338,00	-12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,0052	-1088,00	-6
140. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0026	0,0104	-14,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**-3,08**	**-12**
140. 5	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0116	0,0464	-16830,00	-781
		Итого материалов:				**-195,23**	**-781**
		Накладные расходы	%	94		-18,22	-73

		Сметная прибыль	%	8		-18,76	-75
		Сметная стоимость:				**-253,25**	**-1013**
141	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**4,0000**		**691,12**	**2764**
141. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	1,424	791,00	1126
141. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,0508	910,00	46
		Итого оплата труда:				**293,15**	**1173**
141. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	0,3628	15,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
141. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,0508	1888,00	96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,0508	910,00	46
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**101**
141. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,0816	18781,00	1533
141. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	0,14	30,00	4
		Итого материалов:				**384,18**	**1537**
		Накладные расходы	%	94		275,56	1102
		Сметная прибыль	%	8		77,33	309
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**4176**
142	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015**	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм и зменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**8,0000**		**103,58**	**829**
142. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,0044	0,0352	791,00	28
142. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,0168	910,00	15
		Итого оплата труда:				**5,39**	**43**
142. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0232	0,1856	15,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
142. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0021	0,0168	1888,00	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0168	910,00	15
		Итого эксплуатация машин:				**4,31**	**35**
142. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,0408	18781,00	766

		Итого материалов:				**95,78**	**766**
		Накладные расходы	%	94		5,07	41
		Сметная прибыль	%	8		8,69	70
		Сметная стоимость:				**117,34**	**939**
143	**1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкций колодца**	**2,5200**		**44875,82**	**113087**
143. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	11,16	28,123	1000,00	28123
143. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,793	4,518	1386,62	6265
		Итого оплата труда:				**13646,22**	**34388**
143. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,149	2,895	4329,00	12535
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,149	2,895	1554,00	4499
143. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,061	0,15372	729,00	112
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
143. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,644	1,623	2465,00	4000
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,644	1,623	1088,00	1766
		Итого эксплуатация машин:				**6605,95**	**16647**
143. 6	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,101	0,25452	18253,00	4646
143. 7	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,52	1,31	21086,00	27631
143. 8	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,082	0,20664	16850,00	3482
143. 9	2102-0403-0111 РСНБ РК 2015	Раствор асбоцементный	м3	0,0038	0,009576	--	--
143.10	2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,019	0,04788	17811,00	853
143.11	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0007	0,001764	17349,00	31
143.12	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,008	0,02016	130035,00	2622
143.13	2113-0703-0902 РСНБ РК 2015	Топливо моторное, марка ДТ ГОСТ 1667-68	т	0,0015	0,00378	52858,00	200
143.14	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,006	0,01512	1371537,00	20738

143.15	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	3	7,56	599,00	4528
143.16	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная	т	0,0019	0,004788	749241,00	3587
		Итого материалов:				**27109,87**	**68317**
		Накладные расходы	%	99		13509,76	34045
		Сметная прибыль	%	8		4670,85	11771
		Сметная стоимость:				**63056,43**	**158902**
144	**2104-0301-0110 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6**	**шт.**	**4,0000**		**12490,00**	**49960**
		Сметная прибыль	%	8		999,20	3997
		Сметная стоимость:				**13489,20**	**53957**
145	**2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9**	**шт.**	**2,0000**		**16677,00**	**33354**
		Сметная прибыль	%	8		1334,16	2668
		Сметная стоимость:				**18011,16**	**36022**
146	**2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6**	**шт.**	**2,0000**		**5324,00**	**10648**
		Сметная прибыль	%	8		425,92	852
		Сметная стоимость:				**5749,92**	**11500**
147	**2104-0302-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**2,0000**		**18270,00**	**36540**
		Сметная прибыль	%	8		1461,60	2923
		Сметная стоимость:				**19731,60**	**39463**
148	**2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15**	**шт.**	**2,0000**		**18516,00**	**37032**
		Сметная прибыль	%	8		1481,28	2963
		Сметная стоимость:				**19997,28**	**39995**
149	**2303-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**2,0000**		**19408,00**	**38816**
		Сметная прибыль	%	8		1552,64	3105
		Сметная стоимость:				**20960,64**	**41921**

150	**2106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т**	**т**	**0,1600**		**439273,00**	**70284**
		Сметная прибыль	%	8		35141,84	5623
		Сметная стоимость:				**474414,84**	**75906**
151	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестни чные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,0400**		**521272,00**	**20851**
		Сметная прибыль	%	8		41701,76	1668
		Сметная стоимость:				**562973,76**	**22519**
152	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кладка стен наружных просты х при высоте этажа до 4 м (ЗАЩИТНАЯ СТЕНКА)**	**м3**	**2,0000**		**20068,83**	**40138**
152. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	4,54	9,08	865,00	7854
152. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,8	1088,00	870
		Итого оплата труда:				**4362,30**	**8725**
152. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	0,8	5764,00	4611
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,8	1088,00	870
		Итого эксплуатация машин:				**2305,60**	**4611**
152. 4	2102-0401-2808 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,48	18386,00	8825
152. 5	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	0,76	24767,00	18823
152. 6	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,001	21421,00	21
152. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,044	0,088	30,00	3
		Итого материалов:				**13836,13**	**27672**
		Накладные расходы	%	93		4056,94	8114
		Сметная прибыль	%	8		1930,06	3860
		Сметная стоимость:				**26055,83**	**52112**
153	**1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.50 мм**	**м**	**0,4000**		**2430,66**	**972**
153. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,372	0,1488	1088,00	162
153. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,004	1120,62	4

		Итого оплата труда:				**415,94**	**166**
153. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,00048	5764,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,00048	1088,00	1
153. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,00028	4329,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,00028	1554,00	0
153. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0081	0,00324	2465,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,00324	1088,00	4
153. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0167	0,00668	26,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**30,35**	**12**
153. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0026	0,00104	561,00	1
153. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000005	0,000002	628269,00	1
153. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,001124	293,00	0
153.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,00024	323,00	0
153.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0062	0,00248	508,00	1
153.12	2301-1306-0106 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1	0,4	1979,00	792
153.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	0,011	174,00	2
153.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0055	0,0022	516,00	1
		Итого материалов:				**1995,58**	**798**
		Накладные расходы	%	98		407,62	163
		Сметная прибыль	%	8		227,06	91
		Сметная стоимость:				**3065,35**	**1226**
154	**2301-0102-0108 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные легкие 50х3 мм**	**м**	**0,4000**		**--**	**--**

155	**1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм**	**1сальник**	**2,0000**		**2553,95**	**5108**
155. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,8	3,6	1000,00	3600
		Итого оплата труда:				**1800,00**	**3600**
155. 2	2110-0501-0301 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная холодного применения МБК ГОСТ 30693-2000	кг	0,49	0,98	125,00	123
155. 3	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00064	0,00128	173901,00	223
155. 4	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1,8	3,6	323,00	1163
		Итого материалов:				**753,95**	**1508**
		Накладные расходы	%	98		1764,00	3528
		Сметная прибыль	%	8		345,44	691
		Сметная стоимость:				**4663,38**	**9327**
		КОЛОДЕЦ МАСЛО-ЖИРОУЛОВИТЕЛЬ -2 шт					
156	**1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**390,7800**		**186,29**	**72798**
156. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,0115	4,494	762,00	3424
156. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	9,77	1554,00	15182
		Итого оплата труда:				**47,61**	**18606**
156. 3	3101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,025	9,77	7101,00	69373
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	9,77	1554,00	15183
		Итого эксплуатация машин:				**177,53**	**69373**
		Накладные расходы	%	72		34,28	13396
		Сметная прибыль	%	8		17,65	6896
		Сметная стоимость:				**238,21**	**93090**
157	**1101-0105-0802 РСНБ РК 2015**	**Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта недобора**	**22,0600**		**698,69**	**15413**
157. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	0,481	10,611	835,00	8860
157. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04708	1,039	1554,00	1614
		Итого оплата труда:				**474,80**	**10474**
157. 3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00998	0,220159	4161,00	916

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00998	0,220159	1554,00	342
157. 4	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0371	0,818426	6867,00	5620
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0371	0,818426	1554,00	1272
		Итого эксплуатация машин:				**296,29**	**6536**
157. 5	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000035	0,000772	21816,00	17
		Итого материалов:				**0,76**	**17**
		Накладные расходы	%	72		341,85	7541
		Сметная прибыль	%	8		83,24	1836
		Сметная стоимость:				**1123,79**	**24791**
158	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**7,3600**		**1353,66**	**9963**
158. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	1,54	11,334	879,00	9963
		Итого оплата труда:				**1353,66**	**9963**
		Накладные расходы	%	72		974,64	7173
		Сметная прибыль	%	8		186,26	1371
		Сметная стоимость:				**2514,56**	**18507**
159	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**380,2000**		**30,63**	**11645**
159. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	3,064	1300,00	3984
		Итого оплата труда:				**10,48**	**3984**
159. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	3,064	3800,00	11645
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	3,064	1300,00	3983
		Итого эксплуатация машин:				**30,63**	**11645**
		Накладные расходы	%	72		7,54	2868
		Сметная прибыль	%	8		3,05	1161
		Сметная стоимость:				**41,23**	**15674**
160	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**380,2000**		**131,75**	**50090**
160. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,108	41,062	638,00	26197
160. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	9,98	1088,00	10859
		Итого оплата труда:				**97,46**	**37056**

160. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	9,98	2338,00	23334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	9,98	1088,00	10858
160. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	39,921	14,00	559
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**62,84**	**23893**
		Накладные расходы	%	72		70,17	26680
		Сметная прибыль	%	8		16,15	6142
		Сметная стоимость:				**218,07**	**82912**
161	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**380,2000**		**76,87**	**29226**
161. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,0122	4,638	638,00	2959
161. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	4,638	1088,00	5047
		Итого оплата труда:				**21,06**	**8006**
161. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	4,638	5417,00	25126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	4,638	1088,00	5046
		Итого эксплуатация машин:				**66,09**	**25126**
161. 4	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,1	38,02	30,00	1141
		Итого материалов:				**3,00**	**1141**
		Накладные расходы	%	72		15,16	5764
		Сметная прибыль	%	8		7,36	2799
		Сметная стоимость:				**99,39**	**37790**
162	**1101-0204-0201 РСНБ РК 2015**	**Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную**	**м2**	**12,4800**		**400,96**	**5004**
162. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,332	4,143	791,00	3277
		Итого оплата труда:				**262,61**	**3277**
162. 2	3203-0303-0201 РСНБ РК 2015	Вагонетки неопрокидные, до 1,5 м3	маш.-ч	0,0365	0,45552	7,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,26**	**3**
162. 3	2101-0101-0202 РСНБ РК 2015	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,136	1,697	828,00	1405

162. 4	2503-0201-0201 РСНБ РК 2015	Семена многолетних трав	кг	0,012	0,14976	2124,00	318
		Итого материалов:				**138,10**	**1723**
		Накладные расходы	%	72		189,08	2360
		Сметная прибыль	%	8		47,20	589
		Сметная стоимость:				**637,25**	**7953**
163	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,9800**		**22443,24**	**21994**
163. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	1,35	1,323	762,00	1008
163. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,177674	1088,00	193
		Итого оплата труда:				**1225,95**	**1201**
163. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,4704	15,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
163. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,1764	5764,00	1017
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,1764	1088,00	192
163. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,001274	2465,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,001274	1088,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**1047,92**	**1027**
163. 6	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,9996	18253,00	18246
163. 7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,245	6994,00	1714
163. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,00196	30,00	0
		Итого материалов:				**20366,62**	**19959**
		Накладные расходы	%	91		1115,62	1093
		Сметная прибыль	%	8		1884,71	1847
		Сметная стоимость:				**25443,57**	**24935**
164	**1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	**м2 поверхности**	**9,8200**		**609,87**	**5989**
164. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,9=1277)	чел-ч	0,243	2,386	1277,00	3047
164. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	0,042226	1013,49	43

		Итого оплата труда:				**314,67**	**3090**
164. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,015	0,1473	26,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
164. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0437	0,429134	729,00	313
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
164. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,017676	1888,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,017676	910,00	16
164. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,02455	2465,00	61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,02455	1088,00	27
		Итого эксплуатация машин:				**41,81**	**411**
164. 7	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00176	0,017283	101855,00	1760
164. 8	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00008	0,000786	230541,00	181
164. 9	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,0491	90,00	4
164.10	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00125	0,012275	21468,00	264
164.11	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,005597	57467,00	322
		Итого материалов:				**257,75**	**2531**
		Накладные расходы	%	94		295,79	2905
		Сметная прибыль	%	8		72,45	711
		Сметная стоимость:				**978,11**	**9605**
165	**1111-0101-0406 РСНБ РК 2015 к=3**	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405**	**м2 поверхности**	**29,4600**		**432,88**	**12753**
165. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,9=1277)	чел-ч	0,082	2,416	1277,00	3085
165. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0024	0,070704	1013,83	72
		Итого оплата труда:				**107,15**	**3157**
165. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,011	0,32406	26,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
165. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0219	0,645174	729,00	470

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
165. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,02946	1888,00	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,02946	910,00	27
165. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,041244	2465,00	102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,041244	1088,00	45
		Итого эксплуатация машин:				**21,59**	**636**
165. 7	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00234	0,068936	101855,00	7022
165. 8	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00012	0,003535	230541,00	815
165. 9	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00189	0,055679	21468,00	1195
		Итого материалов:				**306,58**	**9032**
		Накладные расходы	%	94		100,72	2967
		Сметная прибыль	%	8		42,69	1258
		Сметная стоимость:				**576,29**	**16978**
166	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**9,8200**		**691,12**	**6787**
166. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	3,496	791,00	2765
166. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,124714	910,00	113
		Итого оплата труда:				**293,15**	**2879**
166. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	0,890674	15,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
166. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,124714	1888,00	235
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,124714	910,00	113
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**249**
166. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,200328	18781,00	3762
166. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	0,3437	30,00	10
		Итого материалов:				**384,18**	**3773**
		Накладные расходы	%	94		275,56	2706
		Сметная прибыль	%	8		77,33	759

		Сметная стоимость:				**1044,01**	**10252**
167	**1107-0201-0202 РСНБ РК 2015**	**Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка**	**м3 ж/б конструкций**	**6,2000**		**7331,48**	**45455**
167. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	2,998	18,588	1000,00	18588
167. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,069	6,625	1248,07	8268
		Итого оплата труда:				**4331,56**	**26856**
167. 3	3105-0102-0104 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,135	0,837	6341,00	5307
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,135	0,837	1554,00	1301
167. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,51	3,162	3996,00	12635
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	3,162	1300,00	4111
167. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4235	2,626	2465,00	6472
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4235	2,626	1088,00	2857
		Итого эксплуатация машин:				**3937,92**	**24415**
167. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,017	0,1054	16850,00	1776
167. 7	2104-9999-9903 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1	6,2	--	--
167. 8	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0005	0,0031	218211,00	676
		Итого материалов:				**395,56**	**2452**
		Накладные расходы	%	118		5111,24	31690
		Сметная прибыль	%	8		995,42	6172
		Сметная стоимость:				**13438,13**	**83316**
168	**2104-0302-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10**	**шт.**	**2,0000**		**10583,00**	**21166**
		Сметная прибыль	%	8		846,64	1693
		Сметная стоимость:				**11429,64**	**22859**
169	**2104-0301-0105 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6**	**шт.**	**4,0000**		**8700,00**	**34800**
		Сметная прибыль	%	8		696,00	2784
		Сметная стоимость:				**9396,00**	**37584**

170	**2104-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3**	**шт.**	**4,0000**		**6550,00**	**26200**
		Сметная прибыль	%	8		524,00	2096
		Сметная стоимость:				**7074,00**	**28296**
171	**2104-0302-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1**	**шт.**	**2,0000**		**8841,00**	**17682**
		Сметная прибыль	%	8		707,28	1415
		Сметная стоимость:				**9548,28**	**19097**
172	**2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные дляколодцев ГОСТ 8020-90 КО6**	**шт.**	**4,0000**		**5324,00**	**21296**
		Сметная прибыль	%	8		425,92	1704
		Сметная стоимость:				**5749,92**	**23000**
173	**ех.часть**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**2,1400**		**270,00**	**578**
		Сметная прибыль	%	8		21,60	46
		Сметная стоимость:				**291,60**	**624**
174	**ех.часть**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение водонепроницаемости**	**м3**	**6,2000**		**278,00**	**1724**
		Сметная прибыль	%	8		22,24	138
		Сметная стоимость:				**300,24**	**1861**
175	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,1220**		**679631,61**	**82915**
175. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	42,7	5,209	1172,00	6105
175. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,12566	1088,00	137
		Итого оплата труда:				**51165,04**	**6242**
175. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	2,592	174,00	451
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
175. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,12566	2465,00	310
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,12566	1088,00	137
		Итого эксплуатация машин:				**6236,45**	**761**

175. 5	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,122	614991,00	75029
175. 6	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00488	208994,00	1020
		Итого материалов:				**623350,76**	**76049**
		Накладные расходы	%	118		60374,75	7366
		Сметная прибыль	%	8		59200,51	7222
		Сметная стоимость:				**799206,87**	**97503**
176	**2105-0301-9918 РСНБ РК 2015**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,1220**		**109654,00**	**13378**
		Сметная прибыль	%	8		8772,32	1070
		Сметная стоимость:				**118426,32**	**14448**
177	**1111-0101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**6,2800**		**726,05**	**4560**
177. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,366	2,298	762,00	1751
177. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,079756	910,00	73
		Итого оплата труда:				**290,45**	**1824**
177. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,047	0,29516	15,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
177. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,079756	1888,00	151
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,079756	910,00	73
		Итого эксплуатация машин:				**24,68**	**155**
177. 5	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,128112	20658,00	2647
177. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	0,2198	30,00	7
		Итого материалов:				**422,47**	**2653**
		Накладные расходы	%	94		273,02	1715
		Сметная прибыль	%	8		79,93	502
		Сметная стоимость:				**1079,00**	**6776**
178	**1111-0101-1104 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	**м2 стяжки**	**6,2800**		**113,02**	**710**

178. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,0044	0,027632	762,00	21
178. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,013188	910,00	12
		Итого оплата труда:				**5,26**	**33**
178. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0232	0,145696	15,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
178. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0021	0,013188	1888,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,013188	910,00	12
		Итого эксплуатация машин:				**4,31**	**27**
178. 5	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0051	0,032028	20658,00	662
		Итого материалов:				**105,36**	**662**
		Накладные расходы	%	94		4,95	31
		Сметная прибыль	%	8		9,44	59
		Сметная стоимость:				**127,41**	**800**
179	**1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**1523,03**	**3046**
179. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	1,31	2,62	928,00	2431
179. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,14	1088,00	152
		Итого оплата труда:				**1291,84**	**2584**
179. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,14	2465,00	345
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,14	1088,00	152
		Итого эксплуатация машин:				**172,55**	**345**
179. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	0,016	16850,00	270
179. 5	2303-0101-9902 РСНБ РК 2015	Люки чугунные	комплект	1	2	--	--
		Итого материалов:				**134,80**	**270**
		Накладные расходы	%	99		1278,92	2558
		Сметная прибыль	%	8		224,16	448
		Сметная стоимость:				**3026,11**	**6052**
180	**1145-2101-0202 РСНБ РК 2015**	**Установка ходовых скоб**	**т**	**0,0050**		**195724,04**	**979**
180. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	138	0,69	1109,00	765

180. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	47,45	0,23725	781,08	185
		Итого оплата труда:				**190104,28**	**951**
180. 3	3105-0403-0201 РСНБ РК 2015	Лебедочные станции, до 0,5т	маш.-ч	23,19	0,11595	692,00	80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	23,19	0,11595	638,00	74
180. 4	3204-0108-0301 РСНБ РК 2015	Краны-укосины для строительства труб, грузоподъемность до 0,5 т, высота 6 м, диаметр трубы до 2,5 м	маш.-ч	23,19	0,11595	981,00	114
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	23,19	0,11595	910,00	106
180. 5	3301-0201-0103 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 10 т	маш.-ч	1,07	0,00535	3631,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,07	0,00535	1088,00	6
		Итого эксплуатация машин:				**42682,04**	**213**
180. 6	2106-0106-9902 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции и изделия	т	1	0,005	--	--
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы	%	80		152083,42	760
		Сметная прибыль	%	8		27824,60	139
		Сметная стоимость:				**375632,06**	**1878**
181	**2113-0814-2209 РСНБ РК 2015**	**Скобы ходовые**	**кг**	**4,9200**		**349,00**	**1717**
		Сметная прибыль	%	8		27,92	137
		Сметная стоимость:				**376,92**	**1854**
182	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж лестницы**	**т**	**0,0480**		**62849,91**	**3017**
182. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	28,9	1,387	1053,00	1461
182. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	0,251808	1305,14	329
		Итого оплата труда:				**37278,46**	**1789**
182. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	0,41232	295,00	122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
182. 4	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,04128	23,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
182. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,00576	4329,00	25

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,00576	1554,00	9
182. 6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	0,23376	3996,00	934
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	0,23376	1300,00	304
182. 7	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,003168	8085,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,003168	1857,00	6
182. 8	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,01392	28,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
182. 9	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,01872	181,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
182.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,00912	2465,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,00912	1088,00	10
182.11	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,08064	26,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**23658,18**	**1136**
182.12	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,00144	70,00	0
182.13	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000898	3360,00	3
182.14	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000048	415412,00	20
182.15	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000049	60195,00	3
182.16	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,000643	404706,00	260
182.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00048	310,00	0
182.18	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,06576	293,00	19
182.19	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,01968	147,00	3
182.20	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000005	1880677,00	9
182.21	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000192	220651,00	42

182.22	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000015	433151,00	6
182.23	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000029	572135,00	16
182.24	2106-0405-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	1	0,048	--	--
182.25	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000093	402893,00	38
		Итого материалов:				**8760,03**	**420**
		Накладные расходы	%	69		25722,14	1235
		Сметная прибыль	%	8		7085,76	340
		Сметная стоимость:				**95657,81**	**4592**
183	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Стоимость лестницы**	**т**	**0,0480**		**521272,00**	**25021**
		Сметная прибыль	%	8		41701,76	2002
		Сметная стоимость:				**562973,76**	**27023**
184	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**4,7200**		**81,98**	**387**
184. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1235)	чел-ч	0,0295	0,13924	1235,00	172
184. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000944	1088,03	1
		Итого оплата труда:				**36,65**	**173**
184. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000472	4249,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000472	1088,00	1
184. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000472	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
184. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000472	2465,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000472	1088,00	1
184. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,052864	137,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,21**	**10**
184. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000071	290315,00	21

184. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000425	433151,00	184
		Итого материалов:				**43,34**	**205**
		Накладные расходы	%	69		25,29	119
		Сметная прибыль	%	8		8,58	41
		Сметная стоимость:				**115,85**	**547**
185	**1113-0301-0401 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз**	**м2**	**4,8600**		**156,75**	**762**
185. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,9=1277)	чел-ч	0,0218	0,105948	1277,00	135
185. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,001458	1088,00	2
		Итого оплата труда:				**28,16**	**137**
185. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000486	4249,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000486	1088,00	1
185. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000486	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
185. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000972	2465,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000972	1088,00	1
185. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,054432	137,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,46**	**12**
185. 7	2204-0101-0901 РСНБ РК 2015	Грунтовка химостойкая, ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000142	0,00069	660843,00	456
185. 8	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000057	0,000277	572135,00	158
		Итого материалов:				**126,45**	**615**
		Накладные расходы	%	69		19,43	94
		Сметная прибыль	%	8		14,09	68
		Сметная стоимость:				**190,27**	**925**
186	**1113-0301-1419 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724**	**м2**	**4,8600**		**178,75**	**869**
186. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,0136	0,066096	1000,00	66
186. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000972	1087,96	1

		Итого оплата труда:				**13,82**	**67**
186. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000486	4249,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000486	1088,00	1
186. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000486	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
186. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000486	2465,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000486	1088,00	1
186. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,03159	137,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,56**	**8**
186. 7	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00004	0,000194	572135,00	111
186. 8	2204-0501-0902 РСНБ РК 2015	Лак сополимеро-винилхлоридный ХС-724 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,15	0,729	938,00	684
		Итого материалов:				**163,59**	**795**
		Накладные расходы	%	69		9,53	46
		Сметная прибыль	%	8		15,06	73
		Сметная стоимость:				**203,35**	**988**
187	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0100**		**679631,61**	**6796**
187. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	42,7	0,427	1172,00	500
187. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,0103	1088,00	11
		Итого оплата труда:				**51165,04**	**512**
187. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	0,2125	174,00	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
187. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,0103	2465,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,0103	1088,00	11
		Итого эксплуатация машин:				**6236,45**	**62**
187. 5	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,01	614991,00	6150

187. 6	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,0004	208994,00	84
		Итого материалов:				**623350,76**	**6234**
		Накладные расходы	%	118		60374,75	604
		Сметная прибыль	%	8		59200,51	592
		Сметная стоимость:				**799206,87**	**7992**
188	**2105-0301-9918 РСНБ РК 2015**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,0100**		**109654,00**	**1097**
		Сметная прибыль	%	8		8772,32	88
		Сметная стоимость:				**118426,32**	**1184**
189	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**6,5000**		**617,96**	**4017**
189. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,243	1,579	762,00	1204
189. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,1261	1088,00	137
		Итого оплата труда:				**206,27**	**1341**
189. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	0,0819	4249,00	348
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,0819	1088,00	89
189. 4	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	0,1534	158,00	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
189. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	0,0442	5764,00	255
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,0442	1088,00	48
		Итого эксплуатация машин:				**96,46**	**627**
189. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,1989	2537,00	505
189. 7	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,09945	16367,00	1628
189. 8	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	0,286	162,00	46
189. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0385	0,25025	30,00	8
		Итого материалов:				**336,33**	**2186**
		Накладные расходы	%	92		189,77	1234
		Сметная прибыль	%	8		64,62	420
		Сметная стоимость:				**872,35**	**5670**

190	**1112-0101-1702 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	**м2 стяжки**	**97,5000**		**252,53**	**24621**
190. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,0009	0,08775	762,00	67
190. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,02925	1088,00	32
		Итого оплата труда:				**1,01**	**99**
190. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0195	4249,00	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0195	1088,00	21
190. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0001	0,00975	5764,00	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00975	1088,00	11
		Итого эксплуатация машин:				**1,43**	**139**
190. 5	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	1,492	16367,00	24415
		Итого материалов:				**250,42**	**24415**
		Накладные расходы	%	92		0,93	91
		Сметная прибыль	%	8		20,28	1977
		Сметная стоимость:				**273,73**	**26689**
191	**1112-0101-1504 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой**	**м2 поверхности**	**6,5000**		**261,94**	**1703**
191. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,093	0,6045	946,00	572
191. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,00585	1243,33	7
		Итого оплата труда:				**89,10**	**579**
191. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0026	5764,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0026	1088,00	3
191. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,00195	4329,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,00195	1554,00	3
191. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0086	0,0559	729,00	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
191. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0013	2465,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0013	1088,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**10,37**	**67**

191. 7	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,8	5,2	132,00	686
191. 8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,001625	101855,00	166
191. 9	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006	0,0039	54214,00	211
		Итого материалов:				**163,59**	**1063**
		Накладные расходы	%	92		81,97	533
		Сметная прибыль	%	8		27,51	179
		Сметная стоимость:				**371,42**	**2414**
192	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 поверхности**	**6,5000**		**321,59**	**2090**
192. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,0694	0,4511	946,00	427
192. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,01365	1198,95	16
		Итого оплата труда:				**68,17**	**443**
192. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0052	5764,00	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0052	1088,00	6
192. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,00325	4329,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,00325	1554,00	5
192. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	0,02665	729,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
192. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,0052	2465,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0052	1088,00	6
		Итого эксплуатация машин:				**11,74**	**76**
192. 7	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	7,15	162,00	1158
192. 8	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	3,25	132,00	429
		Итого материалов:				**244,20**	**1587**
		Накладные расходы	%	92		62,72	408
		Сметная прибыль	%	8		30,74	200
		Сметная стоимость:				**415,05**	**2698**

193	**1312-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Монтаж гидрозатвора из готовых узлов диаметр 219-273 мм**	**м**	**24,3000**		**4360,83**	**105968**
193. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	2,32	56,376	1088,00	61337
193. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2661	6,466	1634,36	10568
		Итого оплата труда:				**2959,06**	**71905**
193. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,1799	4,372	4689,00	20498
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1799	4,372	1554,00	6794
193. 4	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,033	0,8019	28,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
193. 5	3204-0105-0203 РСНБ РК 2015	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 300 м3/ч	маш.-ч	0,0777	1,888	9129,00	17237
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0777	1,888	1857,00	3506
193. 6	3304-0201-0101 РСНБ РК 2015	Тягачи седельные, 12 т	маш.-ч	0,0085	0,20655	3612,00	746
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0085	0,20655	1300,00	269
193. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,6104	14,833	174,00	2581
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
193. 8	3302-0201-0101 РСНБ РК 2015	Полуприцепы общего назначения, 12 т	маш.-ч	0,0085	0,20655	761,00	157
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1697,18**	**41241**
193. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,13	3,159	293,00	926
193.10	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,028	0,6804	147,00	100
193.11	2113-0812-1005 РСНБ РК 2015	Электроды диаметром 4 мм Э55 ГОСТ 9466-75	т	0,00071	0,017253	134528,00	2321
193.12	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,059	1,434	30,00	43
		Итого материалов:				**139,49**	**3390**
		Накладные расходы	%	61		1805,03	43862
		Сметная прибыль	%	8		493,27	11986
		Сметная стоимость:				**6659,13**	**161817**

194	**2301-1306-0503 РСНБ РК 2015**	**Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 219 мм х 9 мм**	**т**	**0,2430**		**570511,00**	**138634**
		Сметная прибыль	%	8		45640,88	11091
		Сметная стоимость:				**616151,88**	**149725**
195	**1122-0801-0106 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0464**		**941912,58**	**43705**
195. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1300)	чел-ч	147,7	6,853	1300,00	8909
195. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	74,55	3,459	1343,32	4647
		Итого оплата труда:				**292154,36**	**13556**
195. 3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	58,13	2,697	4828,00	13022
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	58,13	2,697	1300,00	3506
195. 4	3204-0102-0102 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, 12,5 т	маш.-ч	14,4	0,66816	7520,00	5025
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	14,4	0,66816	1554,00	1038
195. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,02	0,093728	2465,00	231
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,02	0,093728	1088,00	102
		Итого эксплуатация машин:				**393918,94**	**18278**
195. 6	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,06	0,002784	208994,00	582
195. 7	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,0464	343444,00	15936
		Итого материалов:				**355983,64**	**16518**
		Накладные расходы	%	99		289232,82	13420
		Сметная прибыль	%	8		98491,63	4570
		Сметная стоимость:				**1329637,03**	**61695**
196	**2105-0301-9918 РСНБ РК 2015**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,0464**		**109654,00**	**5088**
		Сметная прибыль	%	8		8772,32	407
		Сметная стоимость:				**118426,32**	**5495**
197	**1110-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Укладка щитов над подпольными каналами (деревянная крушка люка)**	**м2**	**0,5100**		**3614,16**	**1843**
197. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=727)	чел-ч	0,233	0,11883	727,00	86

197. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0345	0,017595	1274,40	22
		Итого оплата труда:				**213,36**	**109**
197. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0138	0,007038	4329,00	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0138	0,007038	1554,00	11
197. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0207	0,010557	2465,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0207	0,010557	1088,00	11
		Итого эксплуатация машин:				**110,77**	**56**
197. 5	2701-0101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты настила	м2	1	0,51	3334,00	1700
		Итого материалов:				**3334,00**	**1700**
		Накладные расходы	%	90		192,02	98
		Сметная прибыль	%	8		304,49	155
		Сметная стоимость:				**4110,67**	**2096**
198	**1115-0403-0304 РСНБ РК 2015**	**Заполнения проемов дверных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 поверхности**	**1,0200**		**847,24**	**864**
198. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,843	0,85986	1000,00	860
198. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,00102	1070,20	1
		Итого оплата труда:				**844,07**	**861**
198. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,000102	1888,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000102	910,00	0
198. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,000918	2465,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,000918	1088,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**2,41**	**2**
198. 5	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,000024	4645,00	0
198. 6	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0031	0,003162	90,00	0
198. 7	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,008568	172,00	1
198. 8	2204-0201-9910 РСНБ РК 2015	Краски масляные для внутренних работ готовые к применению	кг	0,2474	0,252348	--	--
198. 9	2204-0301-9902 РСНБ РК 2015	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0,41	0,4182	--	--

198.10	2204-0603-0106 РСНБ РК 2015	Олифа для улучшенной окраски (10 % натуральной, 90% комбинированной) ГОСТ 32389-2013	кг	0,025	0,0255	--	--
		Итого материалов:				**1,84**	**2**
		Накладные расходы	%	80		675,26	689
		Сметная прибыль	%	8		121,80	124
		Сметная стоимость:				**1644,30**	**1677**
199	**1146-0302-0403 РСНБ РК 2015**	**Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2**	**отверстие**	**6,0000**		**1766,82**	**10601**
199. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,9538	5,723	1071,00	6129
199. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3057	1,834	1088,00	1996
		Итого оплата труда:				**1354,12**	**8125**
199. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,3057	1,834	2338,00	4288
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3057	1,834	1088,00	1995
199. 4	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,6114	3,668	50,00	183
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**745,30**	**4472**
		Накладные расходы	%	84		1137,46	6825
		Сметная прибыль	%	8		232,34	1394
		Сметная стоимость:				**3136,62**	**18820**
200	**1122-0301-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0038**		**437951,00**	**1664**
200. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1193)	чел-ч	270	1,026	1193,00	1224
200. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	27,65	0,10507	1222,85	128
		Итого оплата труда:				**355921,84**	**1353**
200. 3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	15,17	0,057646	4828,00	278
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	15,17	0,057646	1300,00	75
200. 4	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,1	0,00418	5520,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1	0,00418	1554,00	7
200. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	16,5	0,0627	28,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

200. 6	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	0,0456	73,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
200. 7	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,8	0,00684	181,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
200. 8	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	11,17	0,042446	1419,00	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	11,17	0,042446	1088,00	46
200. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,000798	2465,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,000798	1088,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**97344,44**	**370**
200.10	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,000684	40416,00	28
200.11	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,000152	212247,00	32
200.12	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	15,7	0,05966	174,00	10
200.13	2301-1399-9901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные	м	1004	3,815	--	--
		Итого материалов:				**18496,56**	**70**
		Накладные расходы	%	99		352362,62	1339
		Сметная прибыль	%	8		63225,09	240
		Сметная стоимость:				**853538,71**	**3243**
201	**2301-0201-0171 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,8400**		**2068,00**	**7941**
		Сметная прибыль	%	8		165,44	635
		Сметная стоимость:				**2233,44**	**8576**
202	**1113-0301-0401 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз**	**м2**	**1,8432**		**156,75**	**289**
202. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,9=1277)	чел-ч	0,0218	0,040182	1277,00	51
202. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,000553	1087,96	1
		Итого оплата труда:				**28,16**	**52**
202. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000184	4249,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000184	1088,00	0

202. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000184	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
202. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000369	2465,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000369	1088,00	0
202. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,020644	137,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,46**	**5**
202. 7	2204-0101-0901 РСНБ РК 2015	Грунтовка химостойкая, ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000142	0,000262	660843,00	173
202. 8	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000057	0,000105	572135,00	60
		Итого материалов:				**126,45**	**233**
		Накладные расходы	%	69		19,43	36
		Сметная прибыль	%	8		14,09	26
		Сметная стоимость:				**190,27**	**351**
203	**1113-0301-1419 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724**	**м2**	**1,8432**		**178,75**	**329**
203. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,0136	0,025068	1000,00	25
203. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000369	1088,05	0
		Итого оплата труда:				**13,82**	**25**
203. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000184	4249,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000184	1088,00	0
203. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000184	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
203. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000184	2465,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000184	1088,00	0
203. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,011981	137,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,56**	**3**
203. 7	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00004	0,000074	572135,00	42

203. 8	2204-0501-0902 РСНБ РК 2015	Лак сополимеро-винилхлоридный ХС-724 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,15	0,27648	938,00	259
		Итого материалов:				**163,59**	**302**
		Накладные расходы	%	69		9,53	18
		Сметная прибыль	%	8		15,06	28
		Сметная стоимость:				**203,35**	**375**
204	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0456**		**679631,61**	**30991**
204. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	42,7	1,947	1172,00	2282
204. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,046968	1088,00	51
		Итого оплата труда:				**51165,04**	**2333**
204. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	0,969	174,00	169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
204. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,046968	2465,00	116
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,046968	1088,00	51
		Итого эксплуатация машин:				**6236,45**	**284**
204. 5	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,0456	614991,00	28044
204. 6	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,001824	208994,00	381
		Итого материалов:				**623350,76**	**28425**
		Накладные расходы	%	118		60374,75	2753
		Сметная прибыль	%	8		59200,51	2700
		Сметная стоимость:				**799206,87**	**36444**
205	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1,3224**		**81,98**	**108**
205. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1235)	чел-ч	0,0295	0,039011	1235,00	48
205. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000264	1088,17	0
		Итого оплата труда:				**36,65**	**48**
205. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000132	4249,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000132	1088,00	0

205. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000132	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
205. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000132	2465,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000132	1088,00	0
205. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,014811	137,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,21**	**3**
205. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,00002	290315,00	6
205. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000119	433151,00	52
		Итого материалов:				**43,34**	**57**
		Накладные расходы	%	69		25,29	33
		Сметная прибыль	%	8		8,58	11
		Сметная стоимость:				**115,85**	**153**
206	**1113-0301-0401 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз**	**м2**	**1,3224**		**156,75**	**207**
206. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,9=1277)	чел-ч	0,0218	0,028828	1277,00	37
206. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,000397	1087,92	0
		Итого оплата труда:				**28,16**	**37**
206. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000132	4249,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000132	1088,00	0
206. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000132	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
206. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000264	2465,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000264	1088,00	0
206. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,014811	137,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,46**	**3**
206. 7	2204-0101-0901 РСНБ РК 2015	Грунтовка химостойкая, ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000142	0,000188	660843,00	124

206. 8	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000057	0,000075	572135,00	43
		Итого материалов:				**126,45**	**167**
		Накладные расходы	%	69		19,43	26
		Сметная прибыль	%	8		14,09	19
		Сметная стоимость:				**190,27**	**252**
207	**1113-0301-1419 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724**	**м2**	**1,3224**		**178,75**	**236**
207. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,0136	0,017985	1000,00	18
207. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000264	1088,17	0
		Итого оплата труда:				**13,82**	**18**
207. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000132	4249,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000132	1088,00	0
207. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000132	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
207. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000132	2465,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000132	1088,00	0
207. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,008596	137,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,56**	**2**
207. 7	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00004	0,000053	572135,00	30
207. 8	2204-0501-0902 РСНБ РК 2015	Лак сополимеро-винилхлоридный ХС-724 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,15	0,19836	938,00	186
		Итого материалов:				**163,59**	**216**
		Накладные расходы	%	69		9,53	13
		Сметная прибыль	%	8		15,06	20
		Сметная стоимость:				**203,35**	**269**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**14322194**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**105968**
Материалы -			Тенге				**3390**

Всего заработная плата -	Тенге				**71905**
Накладные расходы -	Тенге				**43862**
Сметная прибыль -	Тенге				**11986**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				**161817**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**63**
Сметная заработная плата -	Тенге				**71905**
Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**10125232**
Материалы -	Тенге				**3095058**
Всего заработная плата -	Тенге				**2664034**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**21279**
Местные материалы -	Тенге				**3318971**
Транспортные расходы -	Тенге				**24848**
Накладные расходы -	Тенге				**2465424**
Сметная прибыль -	Тенге				**1007252**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**13597909**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2701**
Сметная заработная плата -	Тенге				**2664034**
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**493112**
Материалы -	Тенге				**420**
Всего заработная плата -	Тенге				**1789**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**490095**
Накладные расходы -	Тенге				**1235**
Сметная прибыль -	Тенге				**39548**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**533894**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2**
Сметная заработная плата -	Тенге				**1789**
Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**3597882**
Материалы -	Тенге				**2306**
Всего заработная плата -	Тенге				**3766**

Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**3591802**
Накладные расходы -	Тенге				**3691**
Сметная прибыль -	Тенге				**288126**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**3889699**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4**
Сметная заработная плата -	Тенге				**3766**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**18183319**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2769**
Сметная заработная плата -	Тенге				**2741495**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:	Тенге				**21184478**
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2953172**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**2126280**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**735097**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**15602452**
- перевозка грузов	Тенге				**502574**
Накладные расходы	Тенге				**3331945**
ИТОГО:	Тенге				**24516423**
Сметная прибыль	Тенге				**1961314**
ИТОГО по смете:	Тенге				**26477737**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №7-3. Ограждение							
РАЗДЕЛ 1. ОГРАЖДЕНИЯ ДЕКОРАТИВНЫЕ-205,8 М, ВОРОТА-2ШТ, КАЛИТКИ-4ШТ							
		СО-1-83ШТ					
7	**2113-0814-1901 РСНБ РК 2015**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**9,2396**		**513036,00**	**4740227**
		Сметная прибыль	%	8		41042,88	379218
		Сметная стоимость:				**554078,88**	**5119445**
		СВ-1-2ШТ					
8	**2113-0814-1901 РСНБ РК 2015**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,5170**		**513036,00**	**265219**
		Сметная прибыль	%	8		41042,88	21218
		Сметная стоимость:				**554078,88**	**286437**
		СК-1-4ШТ					
9	**2113-0814-1901 РСНБ РК 2015**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,3736**		**513036,00**	**191670**
		Сметная прибыль	%	8		41042,88	15334
		Сметная стоимость:				**554078,88**	**207004**
		Доборные панели					
10	**2113-0814-1901 РСНБ РК 2015**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,3084**		**513036,00**	**158205**
		Сметная прибыль	%	8		41042,88	12656
		Сметная стоимость:				**554078,88**	**170861**
		ОКРАСКА					
11	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**302,7310**		**81,98**	**24818**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1235)	чел-ч	0,0295	8,931	1235,00	11029
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,060546	1088,00	66
		Итого оплата труда:				**36,65**	**11095**

11. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,030273	4249,00	129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,030273	1088,00	33
11. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,030273	27,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,030273	2465,00	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,030273	1088,00	33
11. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	3,391	137,00	465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,21**	**669**
11. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,004541	290315,00	1318
11. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,027246	433151,00	11802
		Итого материалов:				**43,34**	**13120**
		Накладные расходы	%	69		25,29	7656
		Сметная прибыль	%	8		8,58	2598
		Сметная стоимость:				**115,85**	**35071**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**5380139**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5380139**
Материалы -			Тенге				**13120**
Всего заработная плата -			Тенге				**11095**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**5355321**
Накладные расходы -			Тенге				**7656**
Сметная прибыль -			Тенге				**431024**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5818818**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**9**
Сметная заработная плата -			Тенге				**11095**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**5818818**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**9**
Сметная заработная плата -			Тенге				**11095**

РАЗДЕЛ 2. ОГРАЖДЕНИЯ СЕТЧАТЫЕ-173,9М							
17	**2105-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0312**		**216670,00**	**6760**
		Сметная прибыль	%	8		17333,60	541
		Сметная стоимость:				**234003,60**	**7301**
		ПМ - L2,6м 1шт					
18	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,0071**		**216670,00**	**1538**
		Сметная прибыль	%	8		17333,60	123
		Сметная стоимость:				**234003,60**	**1661**
19	**2105-0106-2401 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0001**		**266142,00**	**27**
		Сметная прибыль	%	8		21291,36	2
		Сметная стоимость:				**287433,36**	**29**
20	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0004**		**213050,00**	**87**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	7
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**94**
21	**2105-0308-0221 РСНБ РК 2015**	**Сетки стальные плетеные одинарн ые из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, разером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**1,9890**		**1627,00**	**3236**
		Сметная прибыль	%	8		130,16	259
		Сметная стоимость:				**1757,16**	**3495**
		ПМ - L3,8м 1шт					
22	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,0381**		**216670,00**	**8251**
		Сметная прибыль	%	8		17333,60	660
		Сметная стоимость:				**234003,60**	**8911**
23	**2105-0106-2401 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 12 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**т**	**0,0005**		**266142,00**	**142**
		Сметная прибыль	%	8		21291,36	11
		Сметная стоимость:				**287433,36**	**153**

24	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0017**		**213050,00**	**358**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	29
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**387**
25	**2105-0308-0221 РСНБ РК 2015**	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**12,1900**		**1627,00**	**19833**
		Сметная прибыль	%	8		130,16	1587
		Сметная стоимость:				**1757,16**	**21420**
		2ПМ30.16 55шт					
26	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой сталобыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**1,7622**		**216670,00**	**381816**
		Сметная прибыль	%	8		17333,60	30545
		Сметная стоимость:				**234003,60**	**412361**
27	**2105-0106-2401 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 12 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**т**	**0,0253**		**266142,00**	**6733**
		Сметная прибыль	%	8		21291,36	539
		Сметная стоимость:				**287433,36**	**7272**
28	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,1023**		**213050,00**	**21795**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	1744
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**23539**
29	**2105-0308-0221 РСНБ РК 2015**	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**521,4000**		**1627,00**	**848318**
		Сметная прибыль	%	8		130,16	67865
		Сметная стоимость:				**1757,16**	**916183**
		ПМ - L1,2м 1шт					
30	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,0185**		**216670,00**	**4004**
		Сметная прибыль	%	8		17333,60	320
		Сметная стоимость:				**234003,60**	**4324**

31	**2105-0106-2401 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 12 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**т**	**0,0002**	**266142,00**	**61**
		Сметная прибыль	%	8	21291,36	5
		Сметная стоимость:			**287433,36**	**66**
32	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0050**	**213050,00**	**1070**
		Сметная прибыль	%	8	17044,00	86
		Сметная стоимость:			**230094,00**	**1155**
33	**2105-0308-0221 РСНБ РК 2015**	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**3,3900**	**1627,00**	**5516**
		Сметная прибыль	%	8	130,16	441
		Сметная стоимость:			**1757,16**	**5957**
		ПМ - L1,5м 1шт				
34	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,0207**	**216670,00**	**4494**
		Сметная прибыль	%	8	17333,60	359
		Сметная стоимость:			**234003,60**	**4853**
35	**2105-0106-2401 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 12 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**т**	**0,0003**	**266142,00**	**81**
		Сметная прибыль	%	8	21291,36	6
		Сметная стоимость:			**287433,36**	**87**
36	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурнаягорячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм Г ОСТ 5781-82**	**т**	**0,0009**	**213050,00**	**194**
		Сметная прибыль	%	8	17044,00	16
		Сметная стоимость:			**230094,00**	**209**
37	**2105-0308-0221 РСНБ РК 2015**	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**4,4000**	**1627,00**	**7159**
		Сметная прибыль	%	8	130,16	573
		Сметная стоимость:			**1757,16**	**7732**
		ОКРАСКА				

38	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**522,5300**		**81,98**	**42837**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1235)	чел-ч	0,0295	15,415	1235,00	19037
38. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,104506	1088,00	114
		Итого оплата труда:				**36,65**	**19151**
38. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,052253	4249,00	222
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,052253	1088,00	57
38. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,052253	27,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
38. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,052253	2465,00	129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,052253	1088,00	57
38. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	5,852	137,00	802
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,21**	**1154**
38. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,007838	290315,00	2275
38. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,047028	433151,00	20370
		Итого материалов:				**43,34**	**22646**
		Накладные расходы	%	69		25,29	13214
		Сметная прибыль	%	8		8,58	4484
		Сметная стоимость:				**115,85**	**60535**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1364309**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1364309**
Материалы -			Тенге				**22646**
Всего заработная плата -			Тенге				**19151**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1321472**
Накладные расходы -			Тенге				**13214**
Сметная прибыль -			Тенге				**110202**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1487725**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**16**

Сметная заработная плата -	Тенге				**19151**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1487725**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**16**
Сметная заработная плата -	Тенге				**19151**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:	Тенге				**6744448**
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**30066**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1823**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**180**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**6712559**
Накладные расходы	Тенге				**20870**
ИТОГО:	Тенге				**6765317**
Сметная прибыль	Тенге				**541225**
ИТОГО по смете:	Тенге				**7306543**

Итого СМР	439 310 973
Итого оборудование	590 928
Итого по Ф-2	**439 901 901**
сметная зарплата	68 873 302

Глава 8. Временные здания и сооружения

Временные здания и сооружения 1,5%	6 589 665
Итого СМР	445 900 638
Итого оборудование	590 928
Итого по Ф-2	**453 081 230**

Глава 9. Дополнительные затраты на строительство

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	6 019 659
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	29 650 697
Итого по Ф-2	**482 161 921**

Итого по Ф-2 в ценах 2018 г.	**482 161 921**
Итого с к=1,0498961	**506 219 921**
Итого с понижающим коэффициентом подрядчика 0,9998194	**506 128 497,41**
НДС - 12 %	**60 735 419,69**
Всего по Ф-2	**566 863 917,10**

Сдал:
Подрядчик
ТОО "Абу-Сер".
БИН: 0112 4000 7474

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Серікбаев Р.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи) Место печати (при наличии)

Принял:
Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
БИН: 0601 4000 1844

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Гл.специалист _____ **Файзуллаев Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи) Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Жоба".

Авторский надзор _____ **Джуманова А.А. (KZ81VJE00021728; KZ11VJE00021727)**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперты технического надзора: ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

Технадзор _____ **Кайыров С.Н. (KZ29VJE00024798; KZ11VJE00025025; KZ02VJE00024799)**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)