нысан 3

Тапсырыс беруші: "Қазығұрт аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Инженер: "Су Жоба Құрылыс" ЖШС
Мердігер: "ХМСУ Шымкентмелиорация" ЖШС
Құрылыстың атауы: Қазығұрт ауданы, Жаңабазар ауылдық округі, Жылыбұлақ елді мекеніндегі электр жүйелерінің құрылысы
Келісім: 2019 жылғы 11 наурыз №29 келісім шарт

Орындалған құрылыс жұмыстарының құны және шығындары туралы
№2 АНЫҚТАМА
25.07.2019ж.

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық	
2683502	30340						
тапсырыс беруші	мердігер	нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
"Қазығұрт аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	"ХМСУ Шымкентмелиорация" ЖШС	келісім шарт №29	2019 жылғы 11 наурыз	Облыстық бюджеттен	02	ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге								ҚҚС (1-баған бойынша)	Төлемге барлығы
	ҚҚС қоса алғанда жылдың басынан бастап есепті айға дейін	ҚҚС-сыз есепті айда	1-баганнан							
			2017 жылғы 4 квартал деңгейіндегі ҚМЖ құны	соның ішінде		2017 жылғы 4 квартал деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материал-дар сатып алуға	басқа қосмша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Қазығұрт ауданы, Жаңабазар ауылдық округі, Жылыбұлақ елді мекеніндегі электр жүйелерінің құрылысы	29 541 805,44	4 295 209,11							585 710,33	4 880 919,44

Тапсырыс беруші:

"Қазығұрт аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ басшысы

Қуралбаев Б.Т.

Инженер:

"Су Жоба Құрылыс" ЖШС директоры

Тоқумтаев К.

Мердігер:

"ХМСУ Шымкентмелиорация" ЖШС директоры

Карсыбаев С.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"
Инженер: ТОО "Су Жоба Құрылыс"
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Договор: № 29 от 11.03.2019г.
Наименование обьекта - Строительство электроснабжения населенного пункта Жылыбулак сельского округа Жанабазар Казыгуртскогорайона ЮКО

А К Т

приемки выполненных работ
за июль месяц 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. КТПГ-2									
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	2,4	44,22	44,22	106	106	--	27	143
					--	15,47	--	37		11	
2	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /Замена срезанного растительного грунта/	м3 грунта	2,13	30,99	30,99	66	66	--	17	89
					--	10,84	--	23		7	
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,13	135,12	63,84	288	136	--	155	478
					71,28	29,56	152	63		35	
4	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	уплотненного	2,13	77,60	66,55	165	142	6	33	215
					8,05	13,74	17	29		16	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				625	450	6	232	925
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				925				
		РАЗДЕЛ 2. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ									
		КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КТПГ-160/10-0,4кВ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5108-0102-0104 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт.	1	3478970,00	--	3478970	--		--	3478970
					--	--	--	--	3478970	--	
6	5108-0101-0105	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный	шт.	1	816880,00	--	816880	--		--	816880
					--	--	--	--	816880	--	
7	СТ Прайс-лист стр7 AVT-IT	Выключатель автоматический ВА51-39	шт	1	111864,29	--	111864	--	111864	--	120813
					--	--	--	--		8949	
8	СТ Прайс-лист стр8 Asop.kz	Стоимость счетчика трехфазного ЦЭ6850М	шт	1	60133,93	--	60134	--	60134	--	64945
					--	--	--	--		4811	
9	2307-0503-0612 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока Т-0,66 250/5АГОСТ 7746-2001	шт.	5	2363,00	--	11815	--	11815	--	12760
					--	--	--	--		945	
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ТРАНСФОРМАТОРА ФМ-1									
10	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн",	м3 грунта	3,53856	154,45	148,74	547	526	--	122	723
					5,71	42,37	20	150		54	
11	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2	м3 грунта	0,10944	1681,68	--	184	--	--	133	342
					1681,68	--	184	--		25	
12	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,41256	30,99	30,99	106	106	--	27	143
					--	10,84	--	37		11	
13	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,52456	730,94	--	2576	--	--	1855	4786
					730,94	--	2576	--		354	
14	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	уплотненного	3,52456	135,12	63,84	476	225	--	256	791
					71,28	29,56	251	104		59	
15	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,3	18252,95	1063,69	41982	2446	37089	2654	48206
					1063,80	204,14	2447	470		3571	
16	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемомдо 3 м3. Устройство из бетона кл.В12,5, сульфатостойкий	м3	1,566286	25837,24	1858,17	40469	2910	28205	9035	53464
					5972,28	366,86	9354	575		3960	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4566002	6214	249107	14082	4602823
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4602823				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				4603747,63				
		Временные здания и сооружения- 2,4%	Тенге				110489,94				
		Итого:	Тенге				4714237,57				
		Зимнее удорожание- 0,7%	Тенге				32999,66				
		Итого:	Тенге				4747237,24				
		Непредвиденные работы и затраты- 2%	Тенге				94944,74				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого:	Тенге				4842181,98				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,9	Тенге				4357963,78				
		НДС-12%	Тенге				522955,65				
		ИТОГО с НДС:	Тенге				4 880 919,44				

Инженер:
ТОО "Су Жоба Құрылыс"

Инженер-жедел топ _____ Қ.Мұсабеков

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "СУ ЖОБА ҚҰРЫЛЫС"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ

Подрядчик:
ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Директор _____ С.К.Карсыбаев

Нач.уч-ка _____ С.А.Кумарбеков