Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление строительства архитетуры и градостроительства Актюбинской области,Актобе,пр-тАбилкайыр хана40, тел.: 54-92-71** — **160140010537**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Спарта и Ко",030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл., г.Актобе, Гришина, дом № 11А, к.8, тел.: 8 7132 557691** — **020240001781**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №96 от 27.05.2020г.

Номер документа	Дата составления
13	**22.07.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция 4 этажа детского стационара ГКП "Актюбинский медицинский центр" на ПХВ			тен	1	20 354 782,54	20 354 782,54	2 180 869,56
				Итого	1	x	20 354 782,54	2 180 869,56

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / Сабыргазиев Т.К

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.07.2020

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление строительства архитетуры и градостроительства Актюбинской области,Актобе,пр-тАбилкайыр хана40, тел.: 54-92-71** — **160140010537**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Спарта и Ко",030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл., г.Актобе, Гришина, дом № 11А, к.8, тел.: 8 7132 557691** — **020240001781**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №96 от 27.05.2020г.

Номер документа	Дата составления
13	**22.07.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция 4 этажа детского стационара ГКП "Актюбинский медицинский центр" на ПХВ			тен	1	20 354 782,54	20 354 782,54	2 180 869,56
				Итого	1	x	20 354 782,54	2 180 869,56

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Сабыргазиев Т.К
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.07.2020

М.П.

форма №3

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Спарта и Ко"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция 4 этажа детского стационара ГКП "Актюбинский медицинский центр " на ПХВ

Договор генерального строительного подряда № 96 от 27.05.2020 г.

С П Р А В К А № 1
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июль 2020 года

код	код подрядчика		Договор		Источник финанс		Организац.правовая форма	
заказчика			номер	дата	номер	дата	наим.	код
			96	27.05.2020				

Наименование пусковых комплексов,объектов комплексов работ	стоимость выполненных работ								НДС тенге	ВСЕГО, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост.СМР	доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		СМР	другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	18 173 912,98								2180869,56	20354782,54
Общестроительные работы	18 173 912,98								2180869,56	20354782,54
в т.ч. за июль		18 173 912,98							2180869,56	20354782,54
Всего к оплате:	Двадцать миллионов триста пятьдесят четыре тысячи семьсот восемьдесят два тенге, 54 тиына									

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

_____

Подрядчик:
ТОО "Спарта и Ко"

_____ **Сабыргазиев Т.К.**

Тех надзор:
ТОО "Мастер МеталлПласт"

_____ **Досов Р.И.**

Аттестат эксперта: KZ07VJE00016173от 04.11.2015

Авторский надзор
ТОО "Гипрогаз Кампани"

_____ **Кузенкова Ж.А.**

Лицензия ГСЛ № 15015445

Форма 2

Заказчик ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Спарта и Ко"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Реконструкция 4 этажа детского стационара ГКП "Актюбинский медицинский центр " на ПХВ
(организация, адрес, телефон)

Объект Реконструкция 4 этажа
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 96 от 27.05.2020

Акт приемки выполненных работ № 1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

(Локальный сметный расчет)

на Здание АР

(наименование работ и затрат)

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	1	1206-0101-0902 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с выламыванием четвертей в кладке	шт.	38		3771,10	97,38	143302	3700	--	101711	264614
			НР - 72%; СП - 8%				3673,72	43,79	139601	1664		19601	
2	2	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	69,7		290,97	--	20280	--	--	14602	37673
			НР - 72%; СП - 8%				290,97	--	20280	--		2791	
3	3	1203-0101-0202 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича облегченной конструкции. Разборка каменной кладки	м3 кладки	56,9		18204,54	4049,79	1035838	230433	--	652355	1823249
			НР - 72%; СП - 8%				14154,75	1768,79	805405	100644		135055	
4	4	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	148,5		672,16	27,26	99816	4048	--	70374	183805
			НР - 72%; СП - 8%				644,90	13,29	95768	1974		13615	
5	6	1212-0104-0505 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с лестниц	м2	136		248,91	--	33851	--	--	24373	62882
			НР - 72%; СП - 8%				248,91	--	33851	--		4658	
6	7	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	79,5		632,34	46,85	50271	3725	--	34733	91805
			НР - 72%; СП - 8%				585,48	21,32	46546	1695		6800	
			Отделочные работы										
			Потолок										
7	8	1212-0104-0502 РСНБ РК 2015	Снятие набела	м2	706,7		172,38	--	121820	--	--	87711	226293
			НР - 72%; СП - 8%				172,38	--	121820	--		16762	
			Стены										
8	12	1212-0104-0502 РСНБ РК 2015	Снятие набела	м2	1141		172,38	--	196684	--	--	141613	365361
			НР - 72%; СП - 8%				172,38	--	196684	--		27064	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	20	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	233,7	2090,29	239,38	488501	55944	124099	296983	848322
			НР - 93%; СП - 8%			1319,89	46,55	308458	10878		62839	
10	21	2103-0102-0502 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	11,778	34651,00	--	408119	--	408119	--	440769
			СП - 8%			--	--	--	--		32650	
11	22	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	406,2	1703,05	236,65	691777	96129	141992	439026	1221267
			НР - 93%; СП - 8%			1116,83	45,33	453656	18414		90464	
12	23	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	20,472	43142,00	--	883203	--	883203	--	953859
			СП - 8%			--	--	--	--		70656	
13	24	2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	141	604,00	--	85164	--	85164	--	91977
			СП - 8%			--	--	--	--		6813	
14	25	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,451	281979,00	--	127173	--	127173	--	137346
			СП - 8%			--	--	--	--		10174	
15	26	1109-0101-0101 РСНБ РК 2015	КАркасы длч крепления стен перегородок. Монтаж	т конструкций	0,451	46629,29	15660,29	21030	7063	4018	8080	31439
			НР - 69%; СП - 8%			22060,00	3906,45	9949	1762		2329	
16	27	1205-0101-1502 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные. Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов	м2 проемов	7,6	4776,15	168,20	36299	1278	23379	8813	48721
			НР - 72%; СП - 8%			1531,85	78,75	11642	599		3609	
					Откосы двери							
17	31	1212-0104-0502 РСНБ РК 2015	Снятие набела	м2	2,94	172,38	--	507	--	--	365	941
			НР - 72%; СП - 8%			172,38	--	507	--		70	
18	32	1115-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы криволинейные при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	453	819,14	0,73	371071	329	60953	247831	668414
			НР - 80%; СП - 8%			683,86	--	309789	--		49512	
19	33	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	70,89	1168,27	37,29	82819	2643	45132	29788	121615
			НР - 80%; СП - 8%			494,35	30,90	35044	2190		9009	
20	34	2105-0308-1201 РСНБ РК 2015	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	67,95	1755,00	--	119252	--	119252	--	128792
			СП - 8%			--	--	--	--		9540	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	35	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	70,89	625,32	4,10	44329	291	16501	22134	71779
			НР - 80%; СП - 8%			388,44	1,84	27537	130		5317	
			ПРоемы									
			Двери									
22	37	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	67,2	4089,00	--	274781	--	274781	--	296763
			СП - 8%			--	--	--	--		21982	
23	38	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	25,2	4089,00	--	103043	--	103043	--	111286
			СП - 8%			--	--	--	--		8243	
24	39	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние СТ РК 943-92	м2	71,82	4089,00	--	293672	--	293672	--	317166
			СП - 8%			--	--	--	--		23494	
25	40	2109-0402-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные металлические внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,78	24896,00	--	94107	--	94107	--	101635
			СП - 8%			--	--	--	--		7529	
26	41	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-12П внутренние СТ РК 943-92	м2	7,56	3711,00	--	28055	--	28055	--	30300
			СП - 8%			--	--	--	--		2244	
27	42	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,68	4990,00	--	8383	--	8383	--	9054
			СП - 8%			--	--	--	--		671	
28	43	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	88	660,00	--	58080	--	58080	--	62726
			СП - 8%			--	--	--	--		4646	
29	44	2109-0404-0311	Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011	шт.	88	2079,00	--	182952	--	182952	--	197588
			СП - 8%			--	--	--	--		14636	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								8947441

Итого прямые затраты по смете	**8 947 441,0**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	134 211,6
Затраты на производство СМР в зимнее время (2,069 %)	187 899,4
	9 269 552,0
2019г. - 100 % (Иинф = 1,0498961)	**9732066,5**
Налог на добавленную стоимость	**1 167 848,0**
Итого с НДС	**10 899 914,5**
Всего:	**10 899 914,5**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик:
ТОО "Спарта и Ко"
Сабыргазиев Т.К.

Тех надзор:
ТОО "Мастер МеталлПласт"
Досов Р.И.

Авторский надзор
ТОО "Гипрогаз Кампани",
Кузенкова Ж.А.

Аттестат эксперта: KZ05VJE00016173от.04.11.2015

Лицензия ГСЛ № 13015445

Сост рас с/о-2 прав по смете

Форма 2 Форма 4

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Спарта и Ко"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция 4 этажа детского стационара ГКП "Актюбинский медицинский центр " на ПХВ**
(организация, адрес, телефон)

Объект **Реконструкция 4 этажа**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 96** от **27.05.2020**

Акт приемки выполненных работ № 2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4

(Локальный сметный расчет)

на Водоснабжение и канализация

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Холодный водопровод										
1	1	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	10		1270,97	16,64	12710	166	90	12206	26909
			НР - 98%; СП - 8%				1245,40	0,13	12454	1		1993	
2	2	2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	10		273,00	--	2730	--	2730	--	2948
			СП - 8%				--	--	--	--		218	
3	3	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	150		1178,87	13,90	176831	2085	1685	169611	374158
			НР - 98%; СП - 8%				1153,74	0,08	173061	12		27715	
4	4	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	150		179,00	--	26850	--	26850	--	28998
			СП - 8%				--	--	--	--		2148	
5	5	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	160		71,42	1,04	11427	166	71	10967	24185
			НР - 98%; СП - 8%				69,94	--	11190	--		1791	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	62	1873,01	81,85	116127	5075	18636	91238	223954
			НР - 98%; СП - 8%			1490,58	11,03	92416	684		16589	
7	7	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	62	649,00	--	40238	--	40238	--	43457
			СП - 8%			--	--	--	--		3219	
8	8	2302-0403-2601 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	264	96,00	--	25344	--	25344	--	27372
			СП - 8%			--	--	--	--		2028	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**751981**
			РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение									
9	9	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1270,97	16,64	12710	166	90	12206	26909
			НР - 98%; СП - 8%			1245,40	0,13	12454	1		1993	
10	10	2301-0602-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	10	294,00	--	2940	--	2940	--	3175
			СП - 8%			--	--	--	--		235	
11	11	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	240	1178,87	13,90	282929	3337	2695	271378	598652
			НР - 98%; СП - 8%			1153,74	0,08	276897	19		44345	
12	12	2301-0602-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	240	182,00	--	43680	--	43680	--	47174
			СП - 8%			--	--	--	--		3494	
13	13	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего	м трубопровода	250	71,42	1,04	17855	259	111	17135	37789
			НР - 98%; СП - 8%			69,94	--	17485	--		2799	
14	14	2302-0403-2601 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	450	96,00	--	43200	--	43200	--	46656
			СП - 8%			--	--	--	--		3456	
15	15	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	41	1873,01	81,85	76793	3356	12323	60335	148098
			НР - 98%; СП - 8%			1490,58	11,03	61114	452		10970	
16	16	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	41	649,00	--	26609	--	26609	--	28738
			СП - 8%			--	--	--	--		2129	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	18	2303-0102-1226 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96	шт.	15	6663,00	--	99945	--	99945	--	107941
			СП - 8%			--	--	--	--		7996	
18	19	2303-0102-1221 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	23	4056,00	--	93288	--	93288	--	100751
			СП - 8%			--	--	--	--		7463	
19	20	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников ГОСТ 23289-94	шт.	23	877,00	--	20171	--	20171	--	21785
			СП - 8%			--	--	--	--		1614	
20	21	2303-0102-1232 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	3	5295,00	--	15885	--	15885	--	17156
			СП - 8%			--	--	--	--		1271	
21	22	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для моек ГОСТ 23289-94	шт.	3	877,00	--	2631	--	2631	--	2841
			СП - 8%			--	--	--	--		210	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								**1187665**
			РАЗДЕЛ 3.Канализация К1									
22	24	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	80	649,92	3,09	51993	247	405	50382	110565
			НР - 98%; СП - 8%			641,76	0,87	51341	69		8190	
23	25	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	80	916,00	--	73280	--	73280	--	79142
			СП - 8%			--	--	--	--		5862	
24	26	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	85	672,81	1,26	57189	107	195	55781	122007
			НР - 98%; СП - 8%			669,26	0,38	56887	32		9038	
25	27	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	85	301,00	--	25585	--	25585	--	27632
			СП - 8%			--	--	--	--		2047	
26	28	2302-0802-1002 РСНБ РК 2015	Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	21	3653,00	--	76713	--	76713	--	82850
			СП - 8%			--	--	--	--		6137	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	29	2303-0102-2205 РСНБ РК 2015	Трап чугунный с вертикальным отводом ТВ50 ГОСТ 1811-97 *СП - 8%*	комплект	4	9715,00 --	-- --	38860 --	-- --	38860	-- 3109	41969
28	31	2303-0102-0933 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96 *СП - 8%*	шт.	25	8709,00 --	-- --	217725 --	-- --	217725	-- 17418	235143
29	32	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников ГОСТ 23289-94 *СП - 8%*	шт.	25	877,00 --	-- --	21925 --	-- --	21925	-- 1754	23679
30	34	2303-0102-0303 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 *СП - 8%*	комплект	21	18173,00 --	-- --	381633 --	-- --	381633	-- 30531	412164
31	35	2303-0102-0208 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94 *СП - 8%*	шт.	13	13659,00 --	-- --	177567 --	-- --	177567	-- 14205	191772
32	37	2303-0102-0121 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94 *СП - 8%*	шт.	2	20491,00 --	-- --	40982 --	-- --	40982	-- 3279	44261
33	38	1215-0101-1001 РСНБ РК 2015	Сеть канализационная внутренняя. Прочистка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	8	400,92 272,73	0,25 0,11	3207 2182	2 1	1023	1572 382	5161
					Демонтаж							
34	39	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 32 мм. Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопроводов	330	337,39 303,97	2,75 0,92	111338 100310	908 305	10120	72442 14702	198482
35	40	1215-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода с фасонными частями	85	627,04 624,02	3,03 1,48	53299 53041	257 126	--	38280 7326	98905
36	41	1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода с фасонными частями	80	779,73 773,67	6,06 2,95	62378 61894	485 236	--	44734 8569	115681
37	42	1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	прибор	23	478,42 473,50	4,92 2,40	11004 10890	113 55	--	7881 1511	20395
38	43	1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	прибор	21	594,73 589,24	5,49 2,68	12489 12374	115 56	--	8950 1715	23154

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	44	1215-0101-0404 РСНБ РК 2015	Поддон душевой. Демонтаж	прибор	13	2754,18	49,79	35804	647	--	25540	66252
			НР - 72%; СП - 8%			2704,39	24,27	35157	316		4908	
40	45	1215-0101-0404 РСНБ РК 2015	Ванна. Демонтаж	прибор	2	2754,18	49,79	5508	100	--	3929	10193
			НР - 72%; СП - 8%			2704,39	24,27	5409	49		755	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**								**1909407**

Итого прямые затраты по смете	**3 849 053,0**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	57 735,8
Затраты на производство СМР в зимнее время (2,069 %)	80 831,5
	3 987 620,3
2019г. - 100 % (Иинф = 1,0498961)	**4186587,0**
Налог на добавленную стоимость	**502 390,4**
Итого с НДС	**4 688 977,4**
Всего:	**4 688 977,4**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик:
ТОО "Спарта и Ко"
Сабыргазиев Т.К.

Тех надзор:
ТОО "Мастер МеталлПласт"
Досов Р.И.
Аттестат эксперта: KZ07VJE00016173от 04.11.2015

Авторский надзор
ТОО "Гипрогаз Кампани",
Кузенкова Ж.А.
Лицензия ГСЛ № 15015445

Соот рос Ф-2 прав по смете

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Спарта и Ко"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция 4 этажа детского стационара ГКП "Актюбинский медицинский центр " на ПХВ**
(организация, адрес, телефон)

Объект **Реконструкция 4 этажа**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 96** от **27.05.2020**

Акт приемки выполненных работ № 3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5
(Локальный сметный расчет)

на Пожарная сигнализация
(наименование работ и затрат)

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Пожарная сигнализация										
1	1	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический,	шт.	33		2308,89	1,92	76193	63	3332	44407	130248
			НР - 61%; СП - 8%				2206,00	--	72798	--		9648	
2	2	2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	33		911,00	--	30063	--	30063	--	32468
			СП - 8%				--	--	--	--		2405	
3	3	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	111		2308,89	1,92	256287	213	11208	149368	438107
			НР - 61%; СП - 8%				2206,00	--	244866	--		32452	
4	4	2308-0302-0202 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	111		232,00	--	25752	--	25752	--	27812
			СП - 8%				--	--	--	--		2060	
5	5	2308-0302-0604 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	3		1625,00	--	4875	--	4875	--	5265
			СП - 8%				--	--	--	--		390	
6	6	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	20		135,00	--	2700	--	2700	--	2916
			СП - 8%				--	--	--	--		216	
7	7	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1200		293,29	137,14	351947	164573	55014	128251	518614
			НР - 72%; СП - 8%				110,30	38,14	132360	45766		38416	
8	8	2306-0410-0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,80	км	1,2		106231,00	--	127477	--	127477	--	137675
			СП - 8%				--	--	--	--		10198	
9	9	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Прокладка кабельного канала 10х12мм	м	1000		237,39	8,99	237387	8992	78875	109776	374936

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			149,52	2,95	149520	2947		27773	
10	10	2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 10 мм х 12 мм	м	1000	32,00	--	32000	--	32000	--	34560
			СП - 8%			--	--	--	--		2560	
11	11	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Прокладка трубы	м кабеля	5	156,15	--	781	--	229	397	1272
			НР - 72%; СП - 8%			110,30	--	552	--		94	
12	12	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	5	24,00	--	120	--	120	--	130
			СП - 8%			--	--	--	--		10	
			Светозвуковое оповещение о пожаре									
13	13	1310-0701-0107 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	шт	4	1513,91	0,19	6056	1	96	3635	10466
			НР - 61%; СП - 8%			1489,80	--	5959	--		775	
14	14	2308-0304-0640 РСНБ РК 2015	Оповещатели светозвуковые модели Призма-200 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	4	923,00	--	3692	--	3692	--	3987
			СП - 8%			--	--	--	--		295	
15	15	1310-0408-0506 РСНБ РК 2015	Табло сигнальное студийное или коридорное. Монтаж оборудования	шт.	11	6271,77	--	68990	--	4442	39374	117033
			НР - 61%; СП - 8%			5868,00	--	64548	--		8669	
16	16	2308-0304-0301 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-12-К "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	11	1593,00	--	17523	--	17523	--	18925
			СП - 8%			--	--	--	--		1402	
17	17	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	200	293,29	137,14	58658	27429	9169	21375	86436
			НР - 72%; СП - 8%			110,30	38,14	22060	7628		6403	
18	18	2306-0410-0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,80	км	0,2	106231,00	--	21246	--	21246	--	22946
			СП - 8%			--	--	--	--		1700	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1963796**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

Итого прямые затраты по смете	**1 963 796,0**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	29 456,9
Затраты на производство СМР в зимнее время (2,069 %)	41 240,4
	2 034 493,3
2019г. - 100 % (Иинф = 1,0498961)	**2136006,6**
Налог на добавленную стоимость	**256 320,8**
Итого с НДС	**2 392 327,4**
Всего:	**2 392 327,4**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик:
ТОО "Спарта и Ко"
Сабыргазиев Т.К.

Тех надзор:
ТОО "Мастер МеталлПласт"
Досов Р.И.

Авторский надзор
ТОО "Гипрогаз Кампани",
Кузенкова Ж.А.

Аттестат эксперта: KZ07VJE00016173от 04.11.2015

Лицензия ГСЛ № 15015445

соот рас. ф-а нав по смете

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Спарта и Ко"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция 4 этажа детского стационара ГКП "Актюбинский медицинский центр " на ПХВ**
(организация, адрес, телефон)

Объект **Реконструкция 4 этажа**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 96** от **27.05.2020**

Форма 2 Форма 4

Акт приемки выполненных работ № 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-7
(Локальный сметный расчет)

на Электроосвещение
(наименование работ и затрат)

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Монтажные работы										
1	1	1308-0305-0301	**Светильник для помещений с нормальными условиями** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	306		1969,60 / 469,86	562,30 / 393,50	602697 / 143777	172063 / 120410	286857	190214 / 63433	856344
2	2	2307-0102-1401 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для внутренней установки 2х18 LRS/A (4560) ГОСТ 17677-82** *СП - 8%*	шт.	52		2699,00 / –	– / –	140348 / –	– / –	140348	– / 11228	151576
3	3	2307-0102-1324 РСНБ РК 2015	**Светильник потолочный встроенный с люминесцентными лампами с акриловым рассеивателем IP40** *СП - 8%*	шт.	4		9225,00 / –	– / –	36900 / –	– / –	36900	– / 2952	39852
4	4	2307-0102-1401 РСНБ РК 2015	**Светильник потолочный встроенный с люминесцентными лампами зеркальной алюминиевой решеткой IP40** *СП - 8%*	шт.	115		2699,00 / –	– / –	310385 / –	– / –	310385	– / 24831	335216

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	2307-0102-1207 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные,встраиваемый в подвесной потолок, с ЭПРА Uн 220 В, Рл	шт.	44	564,00	--	24816	--	24816	--	26801
			СП - 8%			--	--	--	--		1985	
6	6	2307-0102-0118 РСНБ РК 2015	Светильник компактный с рассеивателем из поликарбоната, потолочно-подвесной, с Э/м ПРА Uн 220 В, Рл	шт.	20	2098,00	--	41960	--	41960	--	45317
			СП - 8%			--	--	--	--		3357	
7	7	2307-0106-0113 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный ДСО-15 с низковольтным питанием предназначен для местного освещения места проведения работ, мощность 8 Вт, световой поток 1020 лм, степень защиты IP 54, количество LED 20 штук ГОСТ 55705-2013	шт.	24	10728,00	--	257472	--	257472	--	278070
			СП - 8%			--	--	--	--		20598	
8	8	2307-0104-0403 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт.	7	643,00	--	4501	--	4501	--	4861
			СП - 8%			--	--	--	--		360	
9	9	2307-0102-0118 РСНБ РК 2015	Светильник настенный информационный с уст. лампой PL-S (с выкл.)	шт.	40	2098,00	--	83920	--	83920	--	90634
			СП - 8%			--	--	--	--		6714	
10	10	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	110	348,50	3,22	38335	354	1424	26406	69920
			НР - 72%; СП - 8%			332,34	1,07	36557	118		5179	
11	11	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	110	355,00	--	39050	--	39050	--	42174
			СП - 8%			--	--	--	--		3124	
12	12	1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж	шт.	12	348,50	3,22	4182	39	155	2881	7628
			НР - 72%; СП - 8%			332,34	1,07	3988	13		565	
13	13	2307-0218-1504	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой	шт.	12	357,00	--	4284	--	4284	--	4627
			СП - 8%			--	--	--	--		343	
14	14	2307-0106-0341 РСНБ РК 2015	Светорегулятор поворотный 10 А, 220 В	шт.	3	25025,00	--	75075	--	75075	--	81081
			СП - 8%			--	--	--	--		6006	
15	15	1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	98	899,63	17,21	88164	1687	10108	55213	154847

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			779,28	3,21	76369	315		11470	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1948393**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

Итого прямые затраты по смете	**1 948 393,0**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	29 225,9
Затраты на производство СМР в зимнее время (2,069 %)	40 916,9
	2 018 535,8
2019г. - 100 % (Иинф = 1,0498961)	**2119252,9**
Налог на добавленную стоимость	**254 310,3**
Итого с НДС	**2 373 563,2**
Всего:	**2 373 563,2**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

_____

Тех надзор:
ТОО "Мастер МеталлПласт"
_____ **Досов Р.И.**
Аттестат эксперта: KZ07VJE00016173от 04.11.2015

Подрядчик:
ТОО "Спарта и Ко"
_____ **Сабыргазиев Т.К.**

Авторский надзор
ТОО "Гипрогаз Кампани",
_____ **Кузенкова Ж.А.**
Лицензия ГСЛ № 15015445

Соот рдс Ф-2 прав по смете