Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление строительства архитетуры и градостроительства Актюбинской области,Актобе,пр-тАбилкайыр хана40, тел.: 54-92-71** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**160140010537**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Спарта и Ко",030012, Республика Казахстан, Актюбинская обл., г.Актобе, квартал Промзона, дом № 256, тел.: 8 7132 557691** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**020240001781**

Договор (контракт) №96 от 27.05.2020г.

Номер документа	Дата составления
26	**28.09.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция 4 этажа детского стационара ГКП "Актюбинский медицинский центр" на ПХВ			тен	1	30 586 574,19	30 586 574,19	3 277 132,95
				Итого	1	x	30 586 574,19	3 277 132,95

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.09.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

форма №3

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Спарта и Ко"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция 4 этажа детского стационара ГКП "Актюбинский медицинский центр " на ПХВ

Договор генерального строительного подряда № 96 от 27.05.2020 г.

С П Р А В К А № 3

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за сентябрь 2020 года

код	код подрядчика		Договор		Источник финанси		Организац.правовая форма	
заказчика			номер	дата	номер	дата	наим.	код
			96	27.05.2020				

Наименование пусковых комплексов,объектов комплексов работ	стоимость выполненных работ									ВСЕГО, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1						НДС тенге	
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост.СМР	доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		СМР	другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	66 436 469,12	20 359 633,69							4 624 025,60	43 157 572,27
Акт № 7 Здание АР	8 505 570,91	7 594 259,74							911 311,17	8 505 570,91
Акт № 8 Здание КР	6 342 707,85	5 663 132,01							679 575,84	6 342 707,85
Акт № 9 Отопление	430 725,80	384 576,61							46 149,19	430 725,80
Акт № 10 Водоснабжение и канализация	879 996,50	785 711,16							94 285,34	879 996,50
Акт № 11 Технологическое оборудование	14 073 055,27	12 565 227,92							1 507 827,35	14 073 055,27
Акт № 12 Элетроосвещение	354 517,87	316 533,81							37 984,06	354 517,87
Итого, за сентябрь	**30 586 574,19**	**27 309 441,24**							**3 277 132,95**	**30 586 574,19**
Всего к оплате:										

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

_____

Тех надзор:
ТОО "Мастер МеталлПласт"
_____ **Досов Р.И.**

Аттестат эксперта: KZ07VJB00016173от 04.11.2015

Подрядчик:
ТОО "Спарта и Ко"

_____ **Сабыргазиев Т.К.**

Авторский надзор
ТОО "Гипрогаз Кампани",
_____ **Кузенкова Ж.А.**

Лицензия ГСЛ № 15015445

Форма 2

Заказчик ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Спарта и Ко"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Реконструкция 4 этажа детского стационара ГКП "Актюбинский медицинский центр " на ПХВ
(организация, адрес, телефон)

Объект Реконструкция 4 этажа
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 96 от 27.05.2020

Акт приемки выполненных работ № 7

на Здание АР

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1										
			РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	5	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м2	410,3		90,51	2,46	37134	1010	--	26364	68579
			НР - 72%; СП - 8%				88,04	1,20	36125	492		5080	
			Отделочные работы										
			Потолок										
3	9	1211-0101-0107 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка потолков. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм**	м2	706,7		483,25	5,68	341513	4013	57550	202973	588045
4	10	1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Шпаклевка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное из (финишных) сухих растворимых смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	м2	706,7		2205,26	25,37	1558454	17931	786934	552634	2279976
			НР - 72%; СП - 8%				1066,35	19,75	753589	13959		168887	
5	11	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	706,7		746,33	4,35	527434	3072	179464	277020	868811
			НР - 80%; СП - 8%				488,04	1,95	344898	1378		64356	
			Стены										
6	13	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1038,1		1234,17	66,47	1281195	69006	391758	698811	2138406
			НР - 80%; СП - 8%				790,32	51,13	820431	53082		158400	
			Откосы окна										
7	28	1212-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Снятие набела**	м2	75,88		172,38	--	13080	--	--	9418	24298
			НР - 72%; СП - 8%				172,38	--	13080	--		1800	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	29	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	75,88	1168,27	37,29	88648	2829	48308	31884	130175
			НР - 80%; СП - 8%			494,35	30,90	37511	2345		9643	
9	30	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	75,88	625,32	4,10	47449	311	17663	23692	76832
			НР - 80%; СП - 8%			388,44	1,84	29475	140		5691	
					Откосы двери							
					ПРоемы							
			Двери									
10	36	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах	м2	177,24	3418,82	158,44	605952	28083	433268	141148	806868
			НР - 90%; СП - 8%			815,85	69,01	144601	12231		59768	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**6981990**

Итого прямые затраты по смете	**6 981 990,00**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	**104 729,85**
Затраты на производство СМР в зимнее время (2,069 %)	**146 624,23**
	7 233 344,08
2019г. - 100 % (Иинф = 1,0498961)	**7 594 259,74**
Налог на добавленную стоимость	**911 311,17**
Итого с НДС	**8 505 570,91**
Всего:	**8 505 570,91**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Утенов Б.Р.

Тех надзор:
ТОО "Мастер МеталлПласт"

Досов Р.И.
Аттестат эксперта KZ02VJE00016173 от 04.11.2015

Подрядчик:
ТОО "Спарта и Ко"

Сабыргазиев Т.К.

Авторский надзор
ТОО "Гипрогаз Кампани"

Кузенкова Ж.А.
Лицензия ГСЛ № 15015445

соот. рас. Ф. г прав. по смете

Заказчик ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" 1
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Спарта и Ко"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Реконструкция 4 этажа детского стационара ГКП "Актюбинский медицинский центр " на ПХВ
(организация, адрес, телефон)

Объект Реконструкция 4 этажа
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 96 от 27.05.2020

Акт приемки выполненных работ № 8

на Здание КР

Составлен(а) Составлена в ценах на 4 квартал 2018 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2										
			РАЗДЕЛ 1.Полы										
			Тип 1										
1	1	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки		644,4	627,00	25,40	404037	16369	203684	180045	630809
			НР - 94%; СП - 8%				285,51	11,72	183984	7554		46727	
2	2	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия		324,6	1352,94	65,83	439165	21370	87482	319126	818954
			НР - 94%; СП - 8%				1017,60	28,29	330313	9182		60663	
3	3	2206-0301-0607 РСНБ РК 2015	**Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 500х500 ГОСТ 6787-2001**	м2		331,1	2781,00	--	920789	--	920789	--	994452
			СП - 8%				--	--	--	--		73663	
4	4	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия		319,8	2996,09	19,03	958149	6084	844928	103338	1146407
			НР - 94%; СП - 8%				335,01	8,75	107137	2797		84919	
5	5	2206-0101-9901 РСНБ РК 2015	**Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77**	м2		326,196	2305,00	--	751882	--	751882	--	812032
			СП - 8%				--	--	--	--		60151	
6	6	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности		84,9	1118,90	79,92	94995	6786	40741	45426	151655
			НР - 94%; СП - 8%				559,10	10,11	47468	858		11234	
7	7	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	м2 изолируемой поверхности		84,9	595,83	39,47	50586	3351	18594	27382	84205
			НР - 94%; СП - 8%				337,34	5,76	28641	489		6237	
8	8	2110-0402-9901 РСНБ РК 2015	**Гидроизол**	м2		190,176	283,00	--	53820	--	53820	--	58125
			СП - 8%				--	--	--	--		4306	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	9	2202-0101-9902 РСНБ РК 2015	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	372,2	236,00	--	87839	--	87839	--	94866
			СП - 8%			--	--	--	--		7027	
10	10	2206-0401-9901 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	363	166,00	--	60258	--	60258	--	65079
			СП - 8%			--	--	--	--		4821	
			Перемычки									
11	11	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	69	419,69	241,69	28959	16677	2478	15430	47940
			НР - 118%; СП - 8%			142,08	47,43	9804	3273		3551	
12	12	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1,53	76069,00	--	116386	--	116386	--	125696
			СП - 8%			--	--	--	--		9311	
13	13	2105-0204-0902 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из низколегированной стали ГОСТ 19281-89	т	0,36	392261,00	--	141214	--	141214	--	152511
			СП - 8%			--	--	--	--		11297	
14	14	2113-0206-0303 РСНБ РК 2015	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 300 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,04	247025,00	--	9881	--	9881	--	10671
			СП - 8%			--	--	--	--		790	
15	15	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,064	190286,00	--	12178	--	12178	--	13153
			СП - 8%			--	--	--	--		974	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**5206555**

Итого прямые затраты по смете	**5 206 555,00**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	**78 098,33**
Затраты на производство СМР в зимнее время (2,069 %)	**109 339,48**
	5 393 992,80
2019г. - 100 % (Иинф = 1,0498961)	**5 663 132,01**
Налог на добавленную стоимость	**679 575,84**
Итого с НДС	**6 342 707,85**
Всего:	**6 342 707,85**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Утешов Б.Р.

Тех надзор:
ТОО "Мастер МеталлПласт"

Досов Р.И.

Аттестат эксперта: KZ07VJE00016173от 04.11.2015

Подрядчик:
ТОО "Спарта и Ко"

Сабыргазиев Т.К.

Авторский надзор
ТОО "Гипрогаз Кампани"

Кузенкова Ж.А.

Лицензия ГСЛ № 15015445

соот. рас. Ф. 2 прав по смете

Заказчик ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" 1
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Спарта и Ко"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Реконструкция 4 этажа детского стационара ГКП "Актюбинский медицинский центр " на ПХВ
(организация, адрес, телефон)

Объект Реконструкция 4 этажа
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 96 от 27.05.2020

Акт приемки выполненных работ № 9

на Отопление

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3										
1	1	1120-0101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов		32,97	1881,09 1552,32	23,37 9,03	62019 51180	771 298	10068	50448 8997	121465
2	2	2305-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, тип ВАГГ, диаметр 100 мм** *СП - 8%*	м2		32,97	1048,00 --	-- --	34553 --	-- --	34553	-- 2764	37317
3	3	2305-0302-1901 РСНБ РК 2015	**Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 100 мм** *СП - 8%*	шт.		28	1740,00 --	-- --	48720 --	-- --	48720	-- 3898	52618
4	4	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода		15	1178,87 1153,74	13,90 0,08	17683 17306	209 1	168	16961 2772	37416
5	5	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	м		15	124,00 --	-- --	1860 --	-- --	1860	-- 149	2009
6	6	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода		15	71,42 69,94	1,04 --	1071 1049	16 --	6	1028 168	2267
7	7	2302-0401-2702 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.		2	404,00 --	-- --	808 --	-- --	808	-- 65	873
8	8	2302-0401-1901 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с накидной гайкой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.		12	487,00 --	-- --	5844 --	-- --	5844	-- 468	6312
9	9	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Радиаторы чугунные. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	кВт		0,96	19110,88 699,65	141,92 64,75	18346 672	136 62	17538	719 1525	20591

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	2305-1001-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления чугунные с межосевым расстоянием 300 мм, глубиной секции до 100 мм ГОСТ 31311-2005	секция	6	2200,00	--	13200	--	13200	--	14256
			СП - 8%			--	--	--	--		1056	
			Комплект для подключения отопительных приборов 2 комплекта									
11	11	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	1873,01	81,85	3746	164	601	2943	7224
			НР - 98%; СП - 8%			1490,58	11,03	2981	22		535	
12	12	2304-0905-1815 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	277,00	--	554	--	554	--	598
			СП - 8%			--	--	--	--		44	
13	13	2302-0301-1202 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	109,00	--	218	--	218	--	235
			СП - 8%			--	--	--	--		17	
14	14	2302-1104-0402	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и	100 шт.	0,08	5638,00	--	451	--	451	--	487
			СП - 8%			--	--	--	--		36	
15	15	2307-0213-0101 РСНБ РК 2015	Терморегуляторы модели РТ320, без датчика	шт.	2	22338,00	--	44676	--	44676	--	48250
			СП - 8%			--	--	--	--		3574	
16	16	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Радиаторы. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,2	769,96	0,93	924	1	165	607	1653
			НР - 80%; СП - 8%			631,79	0,42	758	1		122	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								353571
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Итого прямые затраты по смете									353 571,00	
		Временные здания и сооружения (1,5 %)									5 303,57	
		Затраты на производство СМР в зимнее время (2,069 %)									7 425,11	
											366 299,68	
		2019г. - 100 % (Иинф = 1,0498961)									384 576,61	
		Налог на добавленную стоимость									46 149,19	
		Итого с НДС									430 725,80	
		Всего:									430 725,80	

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Утешов Б.Р.

Тех надзор:
ТОО "Мастер МеталлПласт"

Досов Р.И.
Аттестат эксперта: KZ07VTE00016173от 09-11-2015

Подрядчик:
ТОО "Спарта и Ко"

Сабыргазиев Т.К.

Авторский надзор
ТОО "Гипрогаз Кампани"

Кузенкова Ж.А.
Лицензия ГСЛ № 15015445

соот. рас. Ф-2 прав. по смете

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Спарта и Ко"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция 4 этажа детского стационара ГКП "Актюбинский медицинский центр " на ПХВ**
(организация, адрес, телефон)

Объект **Реконструкция 4 этажа**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 96** от **27.05.2020**

Акт приемки выполненных работ № 10

на Водоснабжение и канализация

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4										
			РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение										
1	17	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Смесители. Установка**	шт.	43		811,20	0,12	34882	5	1677	32536	72812
			НР - 98%; СП - 8%				772,10	--	33200	--		5393	
2	23	1117-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Полотенцесушители латунные хромированные. Установка**	шт.	15		21320,00	25,28	319800	379	278389	40373	388987
			НР - 98%; СП - 8%				2735,44	11,03	41032	165		28814	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге									461799
			РАЗДЕЛ 3.Канализация К1										
3	30	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	25		2454,45	79,41	61361	1985	5605	53584	124141
			НР - 98%; СП - 8%				2150,85	36,27	53771	907		9196	
4	33	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	21		3110,69	157,54	65325	3308	11388	51110	125749
			НР - 98%; СП - 8%				2410,92	72,55	50629	1524		9315	

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4)

2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	36	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	2	2699,50	312,06	5399	624	473	4486	10676
			НР - 98%; СП - 8%			2150,85	138,08	4302	276		791	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								260566
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								722365
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								722 365,00	
			Итого прямые затраты по смете								10 835,48	
			Временные здания и сооружения (1,5 %)								15 169,92	
			Затраты на производство СМР в зимнее время (2,069 %)								748 370,39	
			2019г. - 100 % (Иинф = 1,0498961)								785 711,16	
			Налог на добавленную стоимость								94 285,34	
			Итого с НДС								879 996,50	
			Всего:								879 996,50	

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Утешов Б.Р.

Тех надзор:
ТОО "Мастер МеталлПласт"

Досов Р.И.

Аттестат эксперта: KZ07VJE00016172от 04.11.2015

Подрядчик:
ТОО "Спарта и Ко"

Сабыргазиев Т.К.

Авторский надзор:
ТОО "Гипрогаз Кампани"

Кузенкова Ж.А.

Лицензия ГСЛ № 15015445

соот. рас. Ф-2 прав по смете

Заказчик ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Спарта и Ко"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Реконструкция 4 этажа детского стационара ГКП "Актюбинский медицинский центр " на ПХВ
(организация, адрес, телефон)

Объект Реконструкция 4 этажа
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 96 от 27.05.2020

Акт приемки выполненных работ № 11

на Технологическое оборудование

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6										
			РАЗДЕЛ 1.Лор отделение										
			Медицинская мебель и прочее оборудование										
1	1	прайс лист ТОО "ПИЩЕТОРГ СЕРВИС"	Койка медицинская 1900х700х1140	шт		22	21875,00	--	481250	--		--	481250
							--	--	--	--	481250	--	
2	2	прайс лист ТОО "Экспериментальный завод №1"	Тумбочка прикроватная 416х332х528	шт		32	6996,43	--	223886	--		--	223886
							--	--	--	--	223886	--	
3	3	прайс лист ТОО "Экспериментальный завод №1"	Кровать детская 1400х600х600	шт		10	14285,71	--	142857	--		--	142857
							--	--	--	--	142857	--	
4	4	прайс лист ТОО "Экспериментальный завод №1"	Облучатель бактерицидный настенный ОБНП-2х150	шт		29	4910,71	--	142411	--		--	142411
							--	--	--	--	142411	--	
5	5	прайс лист ТОО "ПИЩЕТОРГ СЕРВИС"	Стол пеленальный с полкой	шт		6	21428,57	--	128571	--		--	128571
							--	--	--	--	128571	--	
6	6	прайс лист ТОО "Экспериментальный завод №1"	Стол компьютерный 800х600х750	шт		4	15158,93	--	60636	--		--	60636
							--	--	--	--	60636	--	
7	7	прайс лист ТОО "ПИЩЕТОРГ СЕРВИС"	Кресло рабочее	шт		5	10714,29	--	53571	--		--	53571
							--	--	--	--	53571	--	

РАЗДЕЛ 1.Лор отделение

8	8	прайс лист ТОО "Экспериментальный завод №1"	Компьютер	шт	5	106607,14	--	533036	--		--	533036
						--	--	--	--	533036	--	
9	9	прайс лист ТОО "Экспериментальный завод №1"	Струйный принтер	шт	4	37491,07	--	149964	--		--	149964
						--	--	--	--	149964	--	
10	10	прайс лист ТОО "ПИЩЕТОРГ СЕРВИС"	Стол открытый 1200x600x860 с подвесной тумбой	шт	2	18750,00	--	37500	--		--	37500
						--	--	--	--	37500	--	
11	11	прайс лист ТОО "ПИЩЕТОРГ СЕРВИС"	Стул мягкий	шт	20	4017,86	--	80357	--		--	80357
						--	--	--	--	80357	--	
12	12	прайс лист ТОО "ПИЩЕТОРГ СЕРВИС"	Шкаф для хранения документов 800x500x1700	шт	2	21875,00	--	43750	--		--	43750
						--	--	--	--	43750	--	
13	13	прайс лист ТОО "Экспериментальный завод №1	Шкаф для одежды 900x600x1750	шт	10	25000,00	--	250000	--		--	250000
						--	--	--	--	250000	--	
14	14	прайс лист ТОО "ПИЩЕТОРГ СЕРВИС"	Кушетка медицинская смотровая 1950x650x520 МО-302	шт	3	19642,86	--	58929	--		--	58929
						--	--	--	--	58929	--	
15	15	прайс лист ТОО "Экспериментальный завод №1	Светильник медицинский передвижной ПР-3	шт	4	220982,14	--	883929	--		--	883929
						--	--	--	--	883929	--	
16	16	прайс лист ТОО "ПИЩЕТОРГ СЕРВИС"	Стол перевязочный 2050x570x870	шт	2	16517,86	--	33036	--		--	33036
						--	--	--	--	33036	--	
17	17	прайс лист ТОО "ПИЩЕТОРГ СЕРВИС"	Холодильник лабораторный 600x600x1100 ХШ-100	шт	2	158928,57	--	317857	--		--	317857
						--	--	--	--	317857	--	
18	18	прайс лист ТОО "Экспериментальный завод №1	Негатоскоп 1ф0,1 квт шр	шт	2	24107,14	--	48214	--		--	48214
						--	--	--	--	48214	--	
19	19	прайс лист ТОО "ПИЩЕТОРГ СЕРВИС"	Столик манипуляционный 660x500x945-1200	шт	2	19642,86	--	39286	--		--	39286
						--	--	--	--	39286	--	
20	20	прайс лист ТОО "Экспериментальный завод №1	Столик инструментальный с двумя полками 595x450x910	шт	2	16071,43	--	32143	--		--	32143
						--	--	--	--	32143	--	
21	21	прайс лист ТОО "Экспериментальный завод №1"	Хирургический умывальник (бесконтактный смеситель)	шт	2	537500,00	--	1075000	--		--	1075000

РАЗДЕЛ 1.Лор отделение

						--	--	--	--	1075000	--	
22	22	прайс лист ТОО "Экспериментальный завод №1	Стол обеденный 800x800x750	шт	8	9196,43	--	73571	--		--	73571
						--	--	--	--	73571	--	
23	23	прайс лист ТОО "ПИЩЕТОРГ СЕРВИС"	Стулья полужесткие	шт	16	4017,86	--	64286	--		--	64286
						--	--	--	--	64286	--	
24	24	прайс лист ТОО "ПИЩЕТОРГ СЕРВИС"	Стол производственный открытый 1200x600x860 (однотумбовый)	шт	3	21875,00	--	65625	--		--	65625
						--	--	--	--	65625	--	
25	25	прайс лист ТОО "ПИЩЕТОРГ СЕРВИС"	Шкаф для посуды 1050x650x1500	шт	2	25446,43	--	50893	--		--	50893
						--	--	--	--	50893	--	
26	26	прайс лист ТОО "ПИЩЕТОРГ СЕРВИС"	Холодильник бытовой 1ф 0,15 квт	шт	6	75892,86	--	455357	--		--	455357
						--	--	--	--	455357	--	
27	27	прайс лист ТОО	Камера для хранения стерильного инструмента	шт	4	136607,14	--	546429	--		--	546429
						--	--	--	--	546429	--	
28	28	прайс лист ТОО	Лор кресло регулир по высоте и наклону	шт	1	671964,29	--	671964	--		--	671964
						--	--	--	--	671964	--	
29	29	прайс лист ТОО "Экспериментальный завод №1	Светильник бра	шт	21	6696,43	--	140625	--		--	140625
						--	--	--	--	140625	--	
30	30	прайс лист ТОО	Стол однотумбовый 1200x600x860	шт	10	21875,00	--	218750	--		--	218750
						--	--	--	--	218750	--	
31	31	прайс лист ТОО "ПИЩЕТОРГ СЕРВИС"	Шкаф медицинский стеклянный одностворчатый 700x500x1700	шт	3	49107,14	--	147321	--		--	147321
						--	--	--	--	147321	--	
32	32	прайс лист ТОО "Экспериментальный завод №1	Шкаф для белья ячейки 350x450x1750 (с полками)	шт	2	25000,00	--	50000	--		--	50000
						--	--	--	--	50000	--	
33	33	прайс лист ТОО "ПИЩЕТОРГ СЕРВИС"	Шкаф для моющих средств ячейки 600x500x1656	шт	1	21875,00	--	21875	--		--	21875
						--	--	--	--	21875	--	
34	34	прайс лист ТОО "Экспериментальный завод №1	Весы медицинские	шт	1	69464,29	--	69464	--		--	69464
						--	--	--	--	69464	--	
35	35	прайс лист ТОО "Экспериментальный завод №1	Тележка медицинская многофункциональная 495x450x945	шт	1	49107,14	--	49107	--		--	49107
						--	--	--	--	49107	--	
36	36	прайс лист ТОО "Экспериментальный завод №1	Штатив для длительных вливаний	шт	2	3187,50	--	6375	--		--	6375
						--	--	--	--	6375	--	
37	37	прайс лист ТОО "ПИЩЕТОРГ СЕРВИС"	Диван	шт	3	69642,86	--	208929	--		--	208929

РАЗДЕЛ 1.Лор отделение

							--	--	--	--	208929	--	
38	38	прайс лист ТОО	Стол детский четырехместный	шт	5	7316,07	--	36580	--		--	36580
						--	--	--	--	36580	--	
39	39	прайс лист ТОО	Стул детский	шт	20	3571,43	--	71429	--		--	71429
						--	--	--	--	71429	--	
40	40	прайс лист ТОО "ПИЩЕТОРГ СЕРВИС"	Ковер 2000х3500	шт	1	25892,86	--	25893	--		--	25893
						--	--	--	--	25893	--	
41	41	прайс лист ТОО "Экспериментальный завод №1	Кушетка физиотерапевтическая 1930х650х550	шт	8	37230,36	--	297843	--		--	297843
						--	--	--	--	297843	--	
42	42	прайс лист ТОО "Экспериментальный завод №1	Тумба для физиоаппаратуры 450х450х550	шт	8	9821,43	--	78571	--		--	78571
						--	--	--	--	78571	--	
43	43	прайс лист ТОО "Экспериментальный завод №1	Ширма медицинская	шт	3	25000,00	--	75000	--		--	75000
						--	--	--	--	75000	--	
44	44	прайс лист ТОО "Экспериментальный завод №1	Бак с крышкой для использованного белья	шт	4	7946,43	--	31786	--		--	31786
						--	--	--	--	31786	--	
45	45	прайс лист ТОО "Экспериментальный завод №1	Стерилизатор паровой ГП-100-3М	шт	2	580357,14	--	1160714	--		--	1160714
						--	--	--	--	1160714	--	
46	46	прайс лист ТОО "Экспериментальный завод №1	Настольный паровой стерилизатор 1ф 2,4 квт не требует подвода воды и канализации	шт	1	21875,00	--	21875	--		--	21875
						--	--	--	--	21875	--	
47	47	прайс лист ТОО "Экспериментальный завод №1	Стерилизатор воздушный для сушки и стерилизации 590х700х570 1ф 220в 1,5 квт	шт	2	156250,00	--	312500	--		--	312500
						--	--	--	--	312500	--	
48	48	прайс лист ТОО	Шкаф для химических реактивов	шт	2	33928,57	--	67857	--		--	67857
						--	--	--	--	67857	--	
49	49	прайс лист ТОО	Стелаж металический 1000х600х1650	шт	3	31250,00	--	93750	--		--	93750
						--	--	--	--	93750	--	
50	50	прайс лист ТОО "Экспериментальный завод №1	Подставка под биксы и тазы	шт	2	12500,00	--	25000	--		--	25000
						--	--	--	--	25000	--	
51	51	прайс лист ТОО "Экспериментальный завод №1	Ванна моечная цельнотянутая 3-х гнездная	шт	1	113839,29	--	113839	--		--	113839
						--	--	--	--	113839	--	
52	52	прайс лист ТОО "Экспериментальный завод №1	Шкаф сушильный 650х695х1500 ШС-80-01	шт	2	142857,14	--	285714	--		--	285714
						--	--	--	--	285714	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				10355105	--	--	--	10355105
								--	--	10355105	--	
		Стоимость оборудования		Тенге				10355105				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				10355105				

РАЗДЕЛ 1.Лор отделение

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					10355105				

РАЗДЕЛ 2.Нейрохирургическое отделение

53	53	прайс лист ТОО "ПИЩЕТОРГ СЕРВИС"	Койка медицинская 1900x700x1140	шт	16	21875,00	--	350000	--		--		350000
						--	--	--	--	350000	--		
54	54	прайс лист ТОО "Экспериментальный завод №1"	Тумбочка прикроватная 416x332x528	шт	16	6996,43	--	111943	--		--		111943
						--	--	--	--	111943	--		
55	55	прайс лист ТОО "Экспериментальный завод №1"	Облучатель бактерицидный настенный ОБНП-2x150	шт	11	4910,71	--	54018	--		--		54018
						--	--	--	--	54018	--		
56	56	прайс лист ТОО "ПИЩЕТОРГ СЕРВИС"	Стул мягкий	шт	4	4017,86	--	16071	--		--		16071
						--	--	--	--	16071	--		
57	57	прайс лист ТОО "ПИЩЕТОРГ СЕРВИС"	Кушетка медицинская смотровая 1950x650x520 МО-302	шт	1	19642,86	--	19643	--		--		19643
						--	--	--	--	19643	--		
58	58	прайс лист ТОО "Экспериментальный завод №1	Светильник медицинский передвижной ПР-3	шт	1	220982,14	--	220982	--		--		220982
						--	--	--	--	220982	--		
59	59	прайс лист ТОО "ПИЩЕТОРГ СЕРВИС"	Холодильник лабораторный 600x600x1100 ХШ-100	шт	1	158928,57	--	158929	--		--		158929
						--	--	--	--	158929	--		
60	60	прайс лист ТОО "Экспериментальный завод №1	Стол обеденный 800x800x750	шт	5	9196,43	--	45982	--		--		45982
						--	--	--	--	45982	--		
61	61	прайс лист ТОО "ПИЩЕТОРГ СЕРВИС"	Стулья полужесткие	шт	12	4017,86	--	48214	--		--		48214
						--	--	--	--	48214	--		
62	62	прайс лист ТОО "Экспериментальный завод №1	Светильник бра	шт	21	7455,36	--	156563	--		--		156563
						--	--	--	--	156563	--		
63	63	прайс лист ТОО "ПИЩЕТОРГ СЕРВИС"	Стол однотумбовый 1200x600x860	шт	2	21875,00	--	43750	--		--		43750
						--	--	--	--	43750	--		
64	64	прайс лист ТОО "ПИЩЕТОРГ СЕРВИС"	Шкаф медицинский стеклянный одностворчатый 700x500x1700	шт	1	49107,14	--	49107	--		--		49107
						--	--	--	--	49107	--		

РАЗДЕЛ 1.Лор отделение

65	65	прайс лист ТОО "Экспериментальный завод №1	Тележка медицинская многофункциональная 495x450x945	шт	2	49107,14	--	98214	--		--	98214
						--	--	--	--	98214	--	
66	66	прайс лист ТОО "Экспериментальный завод №1	Штатив для длительных вливаний	шт	3	3187,50	--	9563	--		--	9563
						--	--	--	--	9563	--	
67	67	прайс лист ТОО "ПИЩЕТОРГ СЕРВИС"	Диван	шт	2	69642,86	--	139286	--		--	139286
						--	--	--	--	139286	--	
68	68	прайс лист ТОО "Экспериментальный завод №1	Стол детский четырехместный	шт	3	7316,07	--	21948	--		--	21948
						--	--	--	--	21948	--	
69	69	прайс лист ТОО "ПИЩЕТОРГ СЕРВИС"	Стул детский	шт	12	3571,43	--	42857	--		--	42857
						--	--	--	--	42857	--	
70	70	прайс лист ТОО "ПИЩЕТОРГ СЕРВИС"	Ковер 2000x3500	шт	1	25892,86	--	25893	--		--	25893
						--	--	--	--	25893	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								1612962
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								11968068
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								11 968 068,00	
			Итого прямые затраты по смете								12 565 227,92	
			2019г. - 100 % (Иинф = 1,0498961)								1 507 827,35	
			Налог на добавленную стоимость								14 073 055,27	
			Итого с НДС								14 073 055,27	
			Всего:									

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

_____ **Утешов Б.Р.**

Тех надзор:
ТОО "Мастер МеталлПласт"

_____ **Доков Р.И.**

Аттестат эксперта: KZ02VJE00016173от 04.11.2015

Подрядчик:
ТОО "Спарта и Ко"

_____ **Сабыргазиев Т.К.**

Авторский надзор
ТОО "Гипрогаз Кампани"

_____ **Кузенкова Ж.А.**

Лицензия ГСЛ № 15015445

соот. рас. ст. 2 пров. по смете

Программный комплекс АВС-4 (версия 2.0.8.0) Форма 2 3040

Заказчик ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Спарта и Ко"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Реконструкция 4 этажа детского стационара ГКП "Актюбинский медицинский центр " на ПХВ
(организация, адрес, телефон)

Объект Реконструкция 4 этажа
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 96 от 27.05.2020

Акт приемки выполненных работ № 12

на Электроосвещение

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-7									
			Монтажные работы									
1	16	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	92	423,00	--	38916	--	38916	--	42029
			СП - 8%			--	--	--	--		3113	
2	17	2307-0220-0804 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 3Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	6	1301,00	--	7806	--	7806	--	8430
			СП - 8%			--	--	--	--		624	
3	13	2307-0218-1504	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой	шт.	12	357,00	--	4284	--	4284	--	4627
			СП - 8%			--	--	--	--		343	
4	14	2307-0106-0341	Светорегулятор поворотный 10 А, 220 В	шт.	3	25025,00	--	75075	--	75075	--	81081
			СП - 8%			--	--	--	--		6006	
5	15	1308-0305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая.	шт.	98	899,63	17,21	88164	1687	10108	55213	154847
			НР - 72%; СП - 8%			779,28	3,21	76369	315		11470	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								291014
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Итого прямые затраты по смете								291 014,00	
			Временные здания и сооружения (1,5 %)								4 365,21	
			Затраты на производство СМР в зимнее время (2,069 %)								6 111,40	
											301 490,61	
			2019г. - 100 % (Инф = 1,0498961)								316 533,81	
			Налог на добавленную стоимость								37 984,06	
			Итого с НДС								354 517,87	
			Всего:								354 517,87	

сост. рас. Ф.2 прав. по смете

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Утешов Б.Р.

Подрядчик:
ТОО "Спарта и Ко"

Сабыргазиев Т.К.

Тех надзор:
ТОО "Мастер МеталлПласт"

Досов Р.И.

Авторский надзор
ТОО "Гипрогаз Кампани"

Кузенкова Ж.А.

Аттестат эксперта: KZ07VJE00016173от 04.11.2015

Страниц - 1

Лицензия 1СЛ № 15015445