Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма-3

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**

Подрядчик: **ТОО "Абу-Сер"**

Наименование строительство и его адрес: **Строительство центральной районной больницы на 100 коек в пос.Жалагаш Жалагашского района Кызылординской области"**

Справка №16

о стоимости выполненных работ за Октябрь м-ц 2020г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№82	30.05.2019г.				
		Дополнительное соглашение					
		157	09.09.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	2 368 576 790,18	-	-	-	-	-	-	253 776 084,66	
За отчетный период:	**106 149 484,13**	**94 776 325,12**	-	-	-	-	-	**11 373 159,01**	**106 149 484,13**

Заказчик:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области" БИН 0601 4000 1844

Зам.руководителя _____ **Конарбаев С.**

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер, или индивидуальный идентификационный номер, печать)

М.П.

Нач.отдела _____ **Утегенов К.**

Гл.специалист _____ **Файзуллаев Ж.**

Подрядчик:

ТОО "Абу-Сер". БИН 0112 4000 7474

Директор _____ **Серікбаев Р.И.**

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер, или индивидуальный идентификационный номер, печать)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Жоба"

Директор _____ **С.Пягай**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперты технического надзора:ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

Директор _____ **Кайыров С.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма-2

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
(БИН: 0601 4000 1844, адрес: Кызылординкая область, г.Кызылорда, ул.С.Бейбарыс, строение 1, тел: +7/7242/60-53-53)

Подрядчик: **ТОО "Абу-Сер"**
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппасбай батыра 119; тел: +7/7242/25-31-25)

Стройка **Строительство центральной районной больницы на 100 коек в пос.Жалагаш Жалагашского района Кызылординской области**

Договор подряда (контракт): **Дополнительное соглашение №157 от 09.09.2020года к договору №82 от 30.05.2019г.**

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
(по ресурсному методу)
за Октябрь м-ц 2020 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
Блок "А". ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №2-1-2. Общестроительные работы выше 0,00							
РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ							
304	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	**м3**	**35,0200**		**9970,93**	**349182**
304. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	0,78	27,316	928,00	25349
304. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,59534	1225,06	729
		Итого оплата труда:				**744,67**	**26078**
304. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,1751	4329,00	758
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,1751	1554,00	272
304. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,42024	2465,00	1036
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,42024	1088,00	457
		Итого эксплуатация машин:				**51,23**	**1794**
304. 5	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,03502	71020,00	2487

304. 6	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,059534	75217,00	4478
304. 7	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,234634	1342730,00	315050
304. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,023	0,80546	30,00	24
		Итого материалов:				**9195,87**	**322039**
		Накладные расходы	%	90		670,20	23470
		Сметная прибыль	%	8		851,29	29812
		Сметная стоимость:				**11492,43**	**402465**
307	**1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам**	**м2**	**1153,0000**		**346,02**	**398956**
307. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,029	33,437	946,00	31631
307. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,91087	1223,67	1115
		Итого оплата труда:				**28,40**	**32746**
307. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,26519	4329,00	1148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,26519	1554,00	412
307. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,64568	2465,00	1592
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,64568	1088,00	703
		Итого эксплуатация машин:				**2,38**	**2740**
307. 5	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,04612	71020,00	3275
307. 6	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,06918	75217,00	5204
307. 7	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,26519	1342730,00	356079
307. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00079	0,91087	30,00	27
		Итого материалов:				**316,21**	**364585**
		Накладные расходы	%	90		25,56	29471
		Сметная прибыль	%	8		29,73	34274
		Сметная стоимость:				**401,30**	**462701**
		Жалюзи Ж-1 34шт					
324	**1109-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,2224**		**47705,29**	**10608**
324. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	46,6	10,362	910,00	9429
324. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,068932	1268,39	87

		Итого оплата труда:				**42799,20**	**9517**
324. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	0,38913	295,00	115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
324. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,026683	4329,00	116
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,026683	1554,00	41
324. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	0,091168	28,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
324. 6	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	2,019	91,00	184
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
324. 7	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	0,03113	181,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
324. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,042248	2465,00	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,042248	1088,00	46
324. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	0,41359	26,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2415,54**	**537**
324.10	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3	кг	0,03	0,006671	70,00	0
324.11	2105-0310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с.,	10 м	0,0187	0,004158	3360,00	14
324.12	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,000734	404706,00	297
324.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,002224	310,00	1
324.14	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,33354	293,00	98
324.15	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	0,100062	147,00	15
324.16	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000022	1880677,00	42
324.17	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,000311	220651,00	69
324.18	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000069	433151,00	30
324.19	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000133	572135,00	76
		Итого материалов:				**2883,75**	**641**
		Накладные расходы	%	69		29531,45	6567
		Сметная прибыль	%	8		6178,94	1374

		Сметная стоимость:				**83415,68**	**18548**
325	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,1081**		**216670,00**	**23426**
		Сметная прибыль	%	8		17333,60	1874
		Сметная стоимость:				**234003,60**	**25300**
326	**2105-0106-2402 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,1142**		**251663,00**	**28750**
		Сметная прибыль	%	8		20133,04	2300
		Сметная стоимость:				**271796,04**	**31050**
		Жалюзи Ж-2 42шт					
327	**1109-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,7333**		**47705,29**	**34983**
327. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	46,6	34,173	910,00	31097
327. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,227329	1268,39	288
		Итого оплата труда:				**42799,20**	**31386**
327. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	1,283	295,00	379
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
327. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,087998	4329,00	381
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,087998	1554,00	137
327. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	0,300661	28,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
327. 6	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	6,659	91,00	606
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
327. 7	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	0,102665	181,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
327. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,139331	2465,00	343
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,139331	1088,00	152
327. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	1,364	26,00	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2415,54**	**1771**
327.10	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3	кг	0,03	0,022	70,00	2

327.11	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,013713	3360,00	46
327.12	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,00242	404706,00	979
327.13	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,007333	310,00	2
327.14	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	1,1	293,00	322
327.15	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	0,329994	147,00	49
327.16	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000073	1880677,00	138
327.17	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,001027	220651,00	227
327.18	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000227	433151,00	98
327.19	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00044	572135,00	252
		Итого материалов:				**2883,75**	**2115**
		Накладные расходы	%	69		29531,45	21656
		Сметная прибыль	%	8		6178,94	4531
		Сметная стоимость:				**83415,68**	**61170**
328	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,2360**		**216670,00**	**51143**
		Сметная прибыль	%	8		17333,60	4091
		Сметная стоимость:				**234003,60**	**55234**
329	**2105-0106-2402 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,4973**		**251663,00**	**125147**
		Сметная прибыль	%	8		20133,04	10012
		Сметная стоимость:				**271796,04**	**135159**
		Жалюзи Ж-3 4шт					
330	**1109-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1862**		**47705,29**	**8883**
330. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	46,6	8,677	910,00	7896
330. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,057722	1268,39	73
		Итого оплата труда:				**42799,20**	**7969**
330. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	0,32585	295,00	96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

330. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,022344	4329,00	97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,022344	1554,00	35
330. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	0,076342	28,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
330. 6	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	1,691	91,00	154
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
330. 7	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	0,026068	181,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
330. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,035378	2465,00	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,035378	1088,00	38
330. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	0,346332	26,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2415,54**	**450**
330.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,005586	70,00	0
330.11	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,003482	3360,00	12
330.12	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,000614	404706,00	249
330.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001862	310,00	1
330.14	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,2793	293,00	82
330.15	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	0,08379	147,00	12
330.16	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000019	1880677,00	35
330.17	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,000261	220651,00	58
330.18	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000058	433151,00	25
330.19	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000112	572135,00	64
		Итого материалов:				**2883,75**	**537**
		Накладные расходы	%	69		29531,45	5499

		Сметная прибыль	%	8		6178,94	1151
		Сметная стоимость:				**83415,68**	**15532**
331	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0420**		**216670,00**	**9100**
		Сметная прибыль	%	8		17333,60	728
		Сметная стоимость:				**234003,60**	**9828**
332	**2105-0106-2402 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,1442**		**251663,00**	**36290**
		Сметная прибыль	%	8		20133,04	2903
		Сметная стоимость:				**271796,04**	**39193**
		СЛУХОВЫЕ ОКНА - 6 ШТ					
349	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	**м3**	**0,2160**		**9970,93**	**2154**
349. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	0,78	0,16848	928,00	156
349. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,003672	1225,05	4
		Итого оплата труда:				**744,67**	**161**
349. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,00108	4329,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,00108	1554,00	2
349. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,002592	2465,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,002592	1088,00	3
		Итого эксплуатация машин:				**51,23**	**11**
349. 5	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,000216	71020,00	15
349. 6	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,000367	75217,00	28
349. 7	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,001447	1342730,00	1943
349. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,023	0,004968	30,00	0
		Итого материалов:				**9195,87**	**1986**
		Накладные расходы	%	90		670,20	145
		Сметная прибыль	%	8		851,29	184
		Сметная стоимость:				**11492,43**	**2482**
		ЧЕРДАК					

365	**1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**101,0000**		**346,02**	**34948**
365. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,029	2,929	946,00	2771
365. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,07979	1223,67	98
		Итого оплата труда:				**28,40**	**2868**
365. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,02323	4329,00	101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,02323	1554,00	36
365. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,05656	2465,00	139
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,05656	1088,00	62
		Итого эксплуатация машин:				**2,38**	**240**
365. 5	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,00404	71020,00	287
365. 6	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,00606	75217,00	456
365. 7	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,02323	1342730,00	31192
365. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00079	0,07979	30,00	2
		Итого материалов:				**316,21**	**31937**
		Накладные расходы	%	90		25,56	2582
		Сметная прибыль	%	8		29,73	3002
		Сметная стоимость:				**401,30**	**40532**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**1113569**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1059095**
Материалы -			Тенге				**720547**
Всего заработная плата -			Тенге				**61854**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**273856**
Накладные расходы -			Тенге				**55668**
Сметная прибыль -			Тенге				**89181**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1203945**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**65**
Сметная заработная плата -			Тенге				**61854**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**54474**
Материалы -			Тенге				**3293**
Всего заработная плата -			Тенге				**48872**

		Накладные расходы -	Тенге				**33721**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7056**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**95251**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**54**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**48872**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**1299195**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**119**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**110725**
		РАЗДЕЛ 6. ОКНА, ВИТРАЖИ					
		ВИТРАЖ В-2 2,56х2,67м2 3шт					
379	**1109-0403-0203 РСНБ РК 2015**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**6,9400**		**6046,62**	**41964**
379. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	4,98	34,561	1130,00	39054
379. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1955	1,357	954,91	1296
		Итого оплата труда:				**5814,08**	**40350**
379. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0566	0,392804	13,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
379. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,02	0,1388	3996,00	555
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,1388	1300,00	180
379. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,17	1,18	1888,00	2227
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	1,18	910,00	1074
379. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,03817	2465,00	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,03817	1088,00	42
		Итого эксплуатация машин:				**415,17**	**2881**
379. 7	2106-0407-0501 РСНБ РК 2015	Детали крепления стальные	кг	0,0057	0,039558	--	--
379. 8	2109-0304-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке	м2	1	6,94	--	--
379. 9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,000069	404706,00	28
		Итого материалов:				**4,05**	**28**
		Накладные расходы	%	69		4011,72	27841
		Сметная прибыль	%	8		804,67	5584
		Сметная стоимость:				**10863,01**	**75389**

381	**2109-0304-0206 РСНБ РК 2015**	**Блоки для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**6,9400**		**81220,00**	**563667**
		Сметная прибыль	%	8		6497,60	45093
		Сметная стоимость:				**87717,60**	**608760**
382	**2109-0304-0206 РСНБ РК 2015**	**Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**6,7200**		**81220,00**	**545798**
		Сметная прибыль	%	8		6497,60	43664
		Сметная стоимость:				**87717,60**	**589462**
383	**1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Монтаж СТОЕК**	**т**	**0,1372**		**75303,40**	**10332**
383. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	56,5	7,752	946,00	7333
383. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	0,495018	1310,87	649
		Итого оплата труда:				**58178,62**	**7982**
383. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,01372	295,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
383. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,016464	4329,00	71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,016464	1554,00	26
383. 5	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	0,440412	5530,00	2435
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,21	0,440412	1300,00	573
383. 6	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,012074	8085,00	98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,012074	1857,00	22
383. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,026068	2465,00	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,026068	1088,00	28
383. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	0,200312	26,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**19518,07**	**2678**
383. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,004116	70,00	0

383.10	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,002566	3360,00	9
383.11	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,000027	415412,00	11
383.12	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000141	60195,00	9
383.13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,00006	404706,00	24
383.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001372	310,00	0
383.15	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,16464	293,00	48
383.16	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,049392	147,00	7
383.17	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000014	1880677,00	26
383.18	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,00006	212247,00	13
383.19	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000043	433151,00	18
383.20	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000082	572135,00	47
383.21	2106-0405-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	1	0,1372	--	--
383.22	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000266	402893,00	107
		Итого материалов:				**2336,33**	**321**
		Накладные расходы	%	69		40143,25	5508
		Сметная прибыль	%	8		9235,73	1267
		Сметная стоимость:				**124682,38**	**17106**
384	**2106-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т**	**т**	**0,1372**		**491541,00**	**67439**
		Сметная прибыль	%	8		39323,28	5395
		Сметная стоимость:				**530864,28**	**72835**
		ВИТРАЖ В-3 2,56х2,6м2 3шт					
385	**1109-0403-0203 РСНБ РК 2015**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**6,6000**		**6046,62**	**39908**
385. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	4,98	32,868	1130,00	37141
385. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1955	1,29	954,91	1232

		Итого оплата труда:				**5814,08**	**38373**
385. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0566	0,37356	13,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
385. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,02	0,132	3996,00	527
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,132	1300,00	172
385. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,17	1,122	1888,00	2118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	1,122	910,00	1021
385. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,0363	2465,00	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,0363	1088,00	39
		Итого эксплуатация машин:				**415,17**	**2740**
385. 7	2106-0407-0501 РСНБ РК 2015	Детали крепления стальные	кг	0,0057	0,03762	--	--
385. 8	2109-0304-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке	м2	1	6,6	--	--
385. 9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,000066	404706,00	27
		Итого материалов:				**4,05**	**27**
		Накладные расходы	%	69		4011,72	26477
		Сметная прибыль	%	8		804,67	5311
		Сметная стоимость:				**10863,01**	**71696**
386	**1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**6,7200**		**2193,80**	**14742**
386. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,872	12,577	946,00	11898
386. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	0,098784	1185,21	117
		Итого оплата труда:				**1787,96**	**12015**
386. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0842	0,565824	13,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
386. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,032928	4329,00	143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,032928	1554,00	51
386. 5	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0082	0,055104	28,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
386. 6	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0048	0,032256	1888,00	61

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,032256	910,00	29
386. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,0336	2465,00	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,0336	1088,00	37
386. 8	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,053	0,35616	18,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**44,88**	**302**
386. 9	2107-0201-0304 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00044	0,002957	21816,00	65
386.10	2109-9999-9903 РСНБ РК 2015	Блоки дверные	м2	1	6,72	--	--
386.11	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	1,21	1364,00	1650
386.12	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,3901	2,621	316,00	828
		Итого материалов:				**378,39**	**2543**
		Накладные расходы	%	69		1233,69	8290
		Сметная прибыль	%	8		274,20	1843
		Сметная стоимость:				**3701,69**	**24875**
387	**2109-0304-0206 РСНБ РК 2015**	**Блоки для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**6,6000**		**81220,00**	**536052**
		Сметная прибыль	%	8		6497,60	42884
		Сметная стоимость:				**87717,60**	**578936**
388	**2109-0304-0206 РСНБ РК 2015**	**Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**6,7200**		**81220,00**	**545798**
		Сметная прибыль	%	8		6497,60	43664
		Сметная стоимость:				**87717,60**	**589462**
389	**1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Монтаж СТОЕК**	**т**	**0,1240**		**75303,40**	**9338**
389. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	56,5	7,006	946,00	6628
389. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	0,447392	1310,87	586
		Итого оплата труда:				**58178,62**	**7214**
389. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,0124	295,00	4

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
389. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,01488	4329,00	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,01488	1554,00	23
389. 5	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	0,39804	5530,00	2201
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,21	0,39804	1300,00	517
389. 6	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,010912	8085,00	88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,010912	1857,00	20
389. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,02356	2465,00	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,02356	1088,00	26
389. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	0,18104	26,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**19518,07**	**2420**
389. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,00372	70,00	0
389.10	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,002319	3360,00	8
389.11	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,000025	415412,00	10
389.12	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000128	60195,00	8
389.13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000055	404706,00	22
389.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00124	310,00	0
389.15	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,1488	293,00	44
389.16	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,04464	147,00	7
389.17	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000012	1880677,00	23
389.18	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,000055	212247,00	12
389.19	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000038	433151,00	17
389.20	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000074	572135,00	43

389.21	2106-0405-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	1	0,124	--	--
389.22	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000241	402893,00	97
		Итого материалов:				**2336,33**	**290**
		Накладные расходы	%	69		40143,25	4978
		Сметная прибыль	%	8		9235,73	1145
		Сметная стоимость:				**124682,38**	**15461**
390	**2106-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т**	**т**	**0,1240**		**491541,00**	**60951**
		Сметная прибыль	%	8		39323,28	4876
		Сметная стоимость:				**530864,28**	**65827**
		ВИТРАЖ В-4 2,96х2,45м2 6шт					
391	**1109-0403-0203 РСНБ РК 2015**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**11,6700**		**6046,62**	**70564**
391. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	4,98	58,117	1130,00	65672
391. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1955	2,281	954,91	2179
		Итого оплата труда:				**5814,08**	**67850**
391. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0566	0,660522	13,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
391. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,02	0,2334	3996,00	933
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,2334	1300,00	303
391. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,17	1,984	1888,00	3746
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	1,984	910,00	1805
391. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,064185	2465,00	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,064185	1088,00	70
		Итого эксплуатация машин:				**415,17**	**4845**
391. 7	2106-0407-0501 РСНБ РК 2015	Детали крепления стальные	кг	0,0057	0,066519	--	--
391. 8	2109-0304-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке	м2	1	11,67	--	--
391. 9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,000117	404706,00	47
		Итого материалов:				**4,05**	**47**
		Накладные расходы	%	69		4011,72	46817
		Сметная прибыль	%	8		804,67	9390

		Сметная стоимость:				**10863,01**	**126771**
392	**1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**10,0800**		**2193,80**	**22114**
392. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,872	18,866	946,00	17847
392. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	0,148176	1185,21	176
		Итого оплата труда:				**1787,96**	**18023**
392. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0842	0,848736	13,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
392. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,049392	4329,00	214
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,049392	1554,00	77
392. 5	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0082	0,082656	28,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
392. 6	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0048	0,048384	1888,00	91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,048384	910,00	44
392. 7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,0504	2465,00	124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,0504	1088,00	55
392. 8	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,053	0,53424	18,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**44,88**	**452**
392. 9	2107-0201-0304	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм,	м3	0,00044	0,004435	21816,00	97
392.10	2109-9999-9903 РСНБ РК 2015	Блоки дверные	м2	1	10,08	--	--
392.11	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	1,814	1364,00	2475
392.12	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,3901	3,932	316,00	1243
		Итого материалов:				**378,39**	**3814**
		Накладные расходы	%	69		1233,69	12436
		Сметная прибыль	%	8		274,20	2764
		Сметная стоимость:				**3701,69**	**37313**
393	**2109-0304-0206 РСНБ РК 2015**	**Блоки для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**11,6700**		**81220,00**	**947837**
		Сметная прибыль	%	8		6497,60	75827
		Сметная стоимость:				**87717,60**	**1023664**

394	**2109-0304-0206 РСНБ РК 2015**	**Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**10,0800**		**81220,00**	**818698**
		Сметная прибыль	%	8		6497,60	65496
		Сметная стоимость:				**87717,60**	**884193**
395	**1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Монтаж СТОЕК**	**т**	**0,2058**		**75303,40**	**15497**
395. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	56,5	11,628	946,00	11000
395. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	0,742526	1310,87	973
		Итого оплата труда:				**58178,62**	**11973**
395. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,02058	295,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
395. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,024696	4329,00	107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,024696	1554,00	38
395. 5	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	0,660618	5530,00	3653
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,21	0,660618	1300,00	859
395. 6	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,01811	8085,00	146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,01811	1857,00	34
395. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,039102	2465,00	96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,039102	1088,00	43
395. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	0,300468	26,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**19518,07**	**4017**
395. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,006174	70,00	0
395.10	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,003848	3360,00	13
395.11	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,000041	415412,00	17
395.12	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000212	60195,00	13

395.13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000091	404706,00	37
395.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,002058	310,00	1
395.15	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,24696	293,00	72
395.16	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,074088	147,00	11
395.17	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000021	1880677,00	39
395.18	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,000091	212247,00	19
395.19	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000064	433151,00	28
395.20	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000123	572135,00	71
395.21	2106-0405-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	1	0,2058	--	--
395.22	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из	т	0,00194	0,000399	402893,00	161
		Итого материалов:				**2336,33**	**481**
		Накладные расходы	%	69		40143,25	8261
		Сметная прибыль	%	8		9235,73	1901
		Сметная стоимость:				**124682,38**	**25660**
396	**2106-0801-0301**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с**	**т**	**0,2058**		**491541,00**	**101159**
		Сметная прибыль	%	8		39323,28	8093
		Сметная стоимость:				**530864,28**	**109252**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**4411858**
В том числе:							
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**4411858**
Материалы -			Тенге				**7550**
Всего заработная плата -			Тенге				**203780**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**4187400**
Накладные расходы -			Тенге				**140608**
Сметная прибыль -			Тенге				**364197**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**4916664**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**190**
Сметная заработная плата -			Тенге				**203780**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**4916664**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**190**
Сметная заработная плата -			Тенге				**203780**

		РАЗДЕЛ 9.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
804	**1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	**м2**	**167,3500**		**398,10**	**66622**
804. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	0,2357	39,444	928,00	36604
804. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00054	0,090369	1554,00	140
		Итого оплата труда:				**219,57**	**36745**
804. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00054	0,090369	4329,00	391
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00054	0,090369	1554,00	140
804. 4	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0351	5,874	18,00	106
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,97**	**497**
804. 5	2113-0816-2808 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	8,4	1405,74	21,00	29521
		Итого материалов:				**176,40**	**29521**
		Накладные расходы	%	80		175,66	29396
		Сметная прибыль	%	8		45,90	7681
		Сметная стоимость:				**619,65**	**103699**
805	**2111-0101-0108 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**17,2371**		**37363,00**	**644028**
		Сметная прибыль	%	8		2989,04	51522
		Сметная стоимость:				**40352,04**	**695550**
806	**1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	**м2**	**167,3500**		**2443,27**	**408881**
806. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	1,202	201,088	982,00	197468
806. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00162	0,271107	1554,00	421
		Итого оплата труда:				**1182,49**	**197889**
806. 3	3403-0302-0701 РСНБ РК 2015	Гайковерт электрический	маш.-ч	0,0293	4,903	36,00	177
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
806. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0605	10,125	13,00	132
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
806. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00162	0,271107	4329,00	1174

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00162	0,271107	1554,00	421
806. 6	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0303	5,071	198,00	1004
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
806. 7	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,065	10,878	18,00	196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**16,02**	**2682**
806. 8	2106-0902-1301 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	2,5	418,375	264,00	110451
806. 9	2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,264	44,18	629,00	27789
806.10	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	2,54	425,069	93,00	39531
806.11	2113-0211-0802 РСНБ РК 2015	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2,5	418,375	74,00	30960
		Итого материалов:				**1247,28**	**208732**
		Накладные расходы	%	80		945,99	158312
		Сметная прибыль	%	8		271,14	45375
		Сметная стоимость:				**3660,40**	**612568**
807	**1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями**	**м2**	**167,3500**		**331,92**	**55547**
807. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,3484	58,305	946,00	55156
807. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00054	0,090369	1554,00	140
		Итого оплата труда:				**330,43**	**55297**
807. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00054	0,090369	4329,00	391
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00054	0,090369	1554,00	140
		Итого эксплуатация машин:				**2,34**	**391**
		Накладные расходы	%	80		264,34	44237
		Сметная прибыль	%	8		47,70	7983
		Сметная стоимость:				**643,97**	**107768**
808	**2106-0901-1601 РСНБ РК 2015**	**Панели фасадные алюминиевые**	**м2**	**170,6970**		**9629,00**	**1643641**
		Сметная прибыль	%	8		770,32	131491
		Сметная стоимость:				**10399,32**	**1775133**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**2818720**
В том числе:							

Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1175079**
Материалы -	Тенге				**238252**
Всего заработная плата -	Тенге				**289931**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**644028**
Накладные расходы -	Тенге				**231945**
Сметная прибыль -	Тенге				**112562**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1519585**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**299**
Сметная заработная плата -	Тенге				**289931**
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**1643641**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**1643641**
Сметная прибыль -	Тенге				**131491**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**1775133**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**3294718**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**299**
Сметная заработная плата -	Тенге				**289931**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:	Тенге				**8344147**
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**594131**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**31448**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**10305**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**7718568**
- перевозка грузов	Тенге				**0**
- оборудование	Тенге				**0**
Накладные расходы	Тенге				**461943**
ИТОГО:	Тенге				**8806090**
Сметная прибыль	Тенге				**704487**
ИТОГО по смете:	Тенге				**9510577**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
БЛОК "Б". ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №2-2-2. Общестроительные работы. Выше 0,00							
РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ							
485	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	**м3**	**43,0900**		**9970,93**	**429648**
485. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	0,78	33,61	928,00	31190
485. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,73253	1225,06	897
		Итого оплата труда:				**744,67**	**32088**
485. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,21545	4329,00	933
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,21545	1554,00	335
485. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,51708	2465,00	1275
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,51708	1088,00	563
		Итого эксплуатация машин:				**51,23**	**2207**
485. 5	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,04309	71020,00	3060
485. 6	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,073253	75217,00	5510
485. 7	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,288703	1342730,00	387650
485. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,023	0,99107	30,00	30
		Итого материалов:				**9195,87**	**396250**
		Накладные расходы	%	90		670,20	28879
		Сметная прибыль	%	8		851,29	36682
		Сметная стоимость:				**11492,43**	**495209**
488	**1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам**	**м2**	**1330,0000**		**346,02**	**460201**
488. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,029	38,57	946,00	36487
488. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	1,051	1223,67	1286
		Итого оплата труда:				**28,40**	**37773**
488. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,3059	4329,00	1324

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,3059	1554,00	475
488. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,7448	2465,00	1836
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,7448	1088,00	810
		Итого эксплуатация машин:				**2,38**	**3160**
488. 5	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,0532	71020,00	3778
488. 6	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,0798	75217,00	6002
488. 7	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,3059	1342730,00	410741
488. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00079	1,051	30,00	32
		Итого материалов:				**316,21**	**420553**
		Накладные расходы	%	90		25,56	33996
		Сметная прибыль	%	8		29,73	39536
		Сметная стоимость:				**401,30**	**533732**
489	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**--**		**911,81**	**--**
490	**2105-0109-0210 РСНБ РК 2015**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**--**		**1463,00**	**--**
491	**2105-0301-0104 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**--**		**--**	**--**
492	**2105-0301-3501 РСНБ РК 2015**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**--**		**213050,00**	**--**
493	**2113-0201-1104 РСНБ РК 2015**	**Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90**	**шт.**	**--**		**34,00**	**--**
494	**1106-0301-0402 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м**	**т**	**--**		**390563,12**	**--**
495	**1112-0101-1201 РСНБ РК 2015**	**Кровли. Ограждение перилами**	**м ограждения**	**133,0000**		**85,79**	**11410**
495. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,059	7,847	964,00	7565
495. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	0,5719	1207,21	690
		Итого оплата труда:				**62,07**	**8255**

495. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0018	0,2394	5764,00	1380
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,2394	1088,00	260
495. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,1463	4329,00	633
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,1463	1554,00	227
495. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0189	2,514	174,00	437
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
495. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,1862	2465,00	459
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,1862	1088,00	203
		Итого эксплуатация машин:				**21,88**	**2910**
495. 7	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000665	208994,00	139
495. 8	2113-0816-2305 РСНБ РК 2015	Резина прессованная	кг	0,0052	0,6916	1152,00	797
		Итого материалов:				**7,04**	**936**
		Накладные расходы	%	92		57,10	7595
		Сметная прибыль	%	8		11,43	1520
		Сметная стоимость:				**154,32**	**20525**
496	**2105-0301-3002 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,7421**		**208224,00**	**154531**
		Сметная прибыль	%	8		16657,92	12363
		Сметная стоимость:				**224881,92**	**166894**
497	**2105-0106-2402 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0200**		**251663,00**	**5021**
		Сметная прибыль	%	8		20133,04	402
		Сметная стоимость:				**271796,04**	**5422**
498	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Решетки, окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**77,5000**		**757,10**	**58675**
498. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,646	50,065	964,00	48263
498. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,031	1043,50	32
		Итого оплата труда:				**623,16**	**48295**
498. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00775	1888,00	15

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00775	910,00	7
498. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,02325	2465,00	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,02325	1088,00	25
		Итого эксплуатация машин:				**0,93**	**72**
498. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,003	0,2325	90,00	21
498. 6	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	2,092	686,00	1435
498. 7	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	19,065	466,00	8884
		Итого материалов:				**133,43**	**10341**
		Накладные расходы	%	80		498,53	38636
		Сметная прибыль	%	8		100,45	7785
		Сметная стоимость:				**1356,08**	**105096**
		СЛУХОВЫЕ ОКНА - 7 ШТ					
534	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	**м3**	**0,2520**		**9970,93**	**2513**
534. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	0,78	0,19656	928,00	182
534. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,004284	1225,07	5
		Итого оплата труда:				**744,67**	**188**
534. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,00126	4329,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,00126	1554,00	2
534. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,003024	2465,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,003024	1088,00	3
		Итого эксплуатация машин:				**51,23**	**13**
534. 5	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,000252	71020,00	18
534. 6	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,000428	75217,00	32
534. 7	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,001688	1342730,00	2267
534. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,023	0,005796	30,00	0
		Итого материалов:				**9195,87**	**2317**
		Накладные расходы	%	90		670,20	169
		Сметная прибыль	%	8		851,29	215
		Сметная стоимость:				**11492,43**	**2896**

538	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**	**т**	**0,0642**		**62849,91**	**4035**
538. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	28,9	1,855	1053,00	1954
538. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	0,336793	1305,14	440
		Итого оплата труда:				**37278,46**	**2393**
538. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	0,551478	295,00	163
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
538. 4	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,055212	23,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
538. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,007704	4329,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,007704	1554,00	12
538. 6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	0,312654	3996,00	1249
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	0,312654	1300,00	406
538. 7	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,004237	8085,00	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,004237	1857,00	8
538. 8	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,018618	28,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
538. 9	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,025038	181,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
538.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,012198	2465,00	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,012198	1088,00	13
538.11	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,107856	26,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**23658,18**	**1519**
538.12	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,001926	70,00	0
538.13	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001201	3360,00	4
538.14	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000064	415412,00	27

538.15	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000066	60195,00	4
538.16	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,00086	404706,00	348
538.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000642	310,00	0
538.18	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,087954	293,00	26
538.19	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,026322	147,00	4
538.20	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000006	1880677,00	12
538.21	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000257	220651,00	57
538.22	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,00002	433151,00	9
538.23	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000039	572135,00	22
538.24	2106-0405-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	1	0,0642	--	--
538.25	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000125	402893,00	50
		Итого материалов:				**8760,03**	**562**
		Накладные расходы	%	69		25722,14	1651
		Сметная прибыль	%	8		7085,76	455
		Сметная стоимость:				**95657,81**	**6141**
539	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,0642**		**521272,00**	**33466**
		Сметная прибыль	%	8		41701,76	2677
		Сметная стоимость:				**562973,76**	**36143**
540	**1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2**	**м2**	**1,0000**		**3016,18**	**3016**
540. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=894)	чел-ч	1,23	1,23	894,00	1100
540. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0964	0,0964	1130,54	109
		Итого оплата труда:				**1208,60**	**1209**
540. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	0,0692	5764,00	399
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0692	0,0692	1088,00	75

540. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0088	0,0088	4329,00	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0088	0,0088	1554,00	14
540. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0286	0,0286	729,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
540. 6	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0253	0,0253	16,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
540. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0184	0,0184	2465,00	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0184	0,0184	1088,00	20
		Итого эксплуатация машин:				**503,57**	**504**
540. 8	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00167	0,00167	21163,00	35
540. 9	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,42	1,42	228,00	324
540.10	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000258	0,000258	22269,00	6
540.11	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,0333	0,0333	351,00	12
540.12	2113-0211-0609 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,000016	0,000016	191646,00	3
540.13	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,73	1,73	580,00	1003
540.14	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,000375	0,000375	79965,00	30
540.15	2107-0510-1401 РСНБ РК 2015	Лазы и люки	м2	1	1	--	--
		Итого материалов:				**1412,99**	**1413**
		Накладные расходы	%	90		1087,74	1088
		Сметная прибыль	%	8		328,31	328
		Сметная стоимость:				**4432,24**	**4432**
541	**2109-0404-1003 РСНБ РК 2015**	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**	**пара**	**1,0000**		**4249,00**	**4249**
		Сметная прибыль	%	8		339,92	340
		Сметная стоимость:				**4588,92**	**4589**
542	**2109-0102-0305 РСНБ РК 2015**	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92**	**м2**	**1,0000**		**33418,00**	**33418**
		Сметная прибыль	%	8		2673,44	2673

		Сметная стоимость:				**36091,44**	**36091**
		ЧЕРДАК					
550	**1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**98,0000**		**346,02**	**33910**
550. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,029	2,842	946,00	2689
550. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,07742	1223,67	95
		Итого оплата труда:				**28,40**	**2783**
550. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,02254	4329,00	98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,02254	1554,00	35
550. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,05488	2465,00	135
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,05488	1088,00	60
		Итого эксплуатация машин:				**2,38**	**233**
550. 5	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,00392	71020,00	278
550. 6	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,00588	75217,00	442
550. 7	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,02254	1342730,00	30265
550. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00079	0,07742	30,00	2
		Итого материалов:				**316,21**	**30988**
		Накладные расходы	%	90		25,56	2505
		Сметная прибыль	%	8		29,73	2913
		Сметная стоимость:				**401,30**	**39328**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**1234091**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1192342**
Материалы -			Тенге				**862798**
Всего заработная плата -			Тенге				**130590**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**192970**
Накладные расходы -			Тенге				**112867**
Сметная прибыль -			Тенге				**104417**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1409625**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**137**
Сметная заработная плата -			Тенге				**130590**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**41750**

		Материалы -	Тенге				**562**
		Всего заработная плата -	Тенге				**2393**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**37715**
		Накладные расходы -	Тенге				**1651**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3472**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**46873**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2393**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**1456498**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**139**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**132983**
		РАЗДЕЛ 7. ОКНА, ВИТРАЖИ					
		ВИТРАЖ В-2 3,96х1,77м2 10шт					
566	**1109-0403-0203 РСНБ РК 2015**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**35,0450**		**6046,62**	**211904**
566. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	4,98	174,524	1130,00	197212
566. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1955	6,851	954,91	6542
		Итого оплата труда:				**5814,08**	**203755**
566. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0566	1,984	13,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
566. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,02	0,7009	3996,00	2801
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,7009	1300,00	911
566. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,17	5,958	1888,00	11248
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	5,958	910,00	5422
566. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,192748	2465,00	475
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,192748	1088,00	210
		Итого эксплуатация машин:				**415,17**	**14550**
566. 7	2106-0407-0501 РСНБ РК 2015	Детали крепления стальные	кг	0,0057	0,199757	--	--
566. 8	2109-0304-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке	м2	1	35,045	--	--
566. 9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,00035	404706,00	142
		Итого материалов:				**4,05**	**142**
		Накладные расходы	%	69		4011,72	140591

		Сметная прибыль	%	8		804,67	28200
		Сметная стоимость:				**10863,01**	**380694**
567	**2109-0304-0206 РСНБ РК 2015**	**Блоки для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**35,0450**		**81220,00**	**2846355**
		Сметная прибыль	%	8		6497,60	227708
		Сметная стоимость:				**87717,60**	**3074063**
		ВИТРАЖ В-1ж 2,56х2,56м2 8шт					
568	**1109-0403-0203 РСНБ РК 2015**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**26,2000**		**6046,62**	**158421**
568. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	4,98	130,476	1130,00	147438
568. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1955	5,122	954,91	4891
		Итого оплата труда:				**5814,08**	**152329**
568. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0566	1,483	13,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
568. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,02	0,524	3996,00	2094
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,524	1300,00	681
568. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,17	4,454	1888,00	8409
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	4,454	910,00	4053
568. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,1441	2465,00	355
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,1441	1088,00	157
		Итого эксплуатация машин:				**415,17**	**10878**
568. 7	2106-0407-0501 РСНБ РК 2015	Детали крепления стальные	кг	0,0057	0,14934	--	--
568. 8	2109-0304-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке	м2	1	26,2	--	--
568. 9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,000262	404706,00	106
		Итого материалов:				**4,05**	**106**
		Накладные расходы	%	69		4011,72	105107
		Сметная прибыль	%	8		804,67	21082
		Сметная стоимость:				**10863,01**	**284611**

569	**2109-0304-0206 РСНБ РК 2015**	**Блоки для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**26,2000**		**81220,00**	**2127964**
		Сметная прибыль	%	8		6497,60	170237
		Сметная стоимость:				**87717,60**	**2298201**
		ВИТРАЖ В-3 2,85х2,96м2 7шт					
572	**1109-0403-0203 РСНБ РК 2015**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**33,7440**		**6046,62**	**204037**
572. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	4,98	168,045	1130,00	189891
572. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1955	6,597	954,91	6299
		Итого оплата труда:				**5814,08**	**196190**
572. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0566	1,91	13,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
572. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,02	0,67488	3996,00	2697
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,67488	1300,00	877
572. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,17	5,736	1888,00	10830
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	5,736	910,00	5220
572. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,185592	2465,00	457
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,185592	1088,00	202
		Итого эксплуатация машин:				**415,17**	**14010**
572. 7	2106-0407-0501 РСНБ РК 2015	Детали крепления стальные	кг	0,0057	0,192341	--	--
572. 8	2109-0304-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке	м2	1	33,744	--	--
572. 9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,000337	404706,00	137
		Итого материалов:				**4,05**	**137**
		Накладные расходы	%	69		4011,72	135371
		Сметная прибыль	%	8		804,67	27153
		Сметная стоимость:				**10863,01**	**366561**
573	**2109-0304-0206 РСНБ РК 2015**	**Блоки для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**33,7440**		**81220,00**	**2740688**
		Сметная прибыль	%	8		6497,60	219255

		Сметная стоимость:				**87717,60**	**2959943**
		ВИТРАЖ В-8 3,39х2,96м2 1шт					
582	**1109-0403-0203 РСНБ РК 2015**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**10,0340**		**6046,62**	**60672**
582. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	4,98	49,969	1130,00	56465
582. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1955	1,962	954,91	1873
		Итого оплата труда:				**5814,08**	**58339**
582. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0566	0,567924	13,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
582. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,02	0,20068	3996,00	802
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,20068	1300,00	261
582. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,17	1,706	1888,00	3221
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	1,706	910,00	1552
582. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,055187	2465,00	136
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,055187	1088,00	60
		Итого эксплуатация машин:				**415,17**	**4166**
582. 7	2106-0407-0501 РСНБ РК 2015	Детали крепления стальные	кг	0,0057	0,057194	--	--
582. 8	2109-0304-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке	м2	1	10,034	--	--
582. 9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,0001	404706,00	41
		Итого материалов:				**4,05**	**41**
		Накладные расходы	%	69		4011,72	40254
		Сметная прибыль	%	8		804,67	8074
		Сметная стоимость:				**10863,01**	**108999**
583	**2109-0304-0206 РСНБ РК 2015**	**Блоки для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**10,0340**		**81220,00**	**814961**
		Сметная прибыль	%	8		6497,60	65197
		Сметная стоимость:				**87717,60**	**880158**
		ВИТРАЖ В-9 4,25х2,96м2 1шт					
584	**1109-0403-0203 РСНБ РК 2015**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**12,5600**		**6046,62**	**75946**

584. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	4,98	62,549	1130,00	70680
584. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1955	2,455	954,91	2345
		Итого оплата труда:				**5814,08**	**73025**
584. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0566	0,710896	13,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
584. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,02	0,2512	3996,00	1004
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,2512	1300,00	327
584. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,17	2,135	1888,00	4031
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	2,135	910,00	1943
584. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,06908	2465,00	170
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,06908	1088,00	75
		Итого эксплуатация машин:				**415,17**	**5215**
584. 7	2106-0407-0501 РСНБ РК 2015	Детали крепления стальные	кг	0,0057	0,071592	--	--
584. 8	2109-0304-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке	м2	1	12,56	--	--
584. 9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,000126	404706,00	51
		Итого материалов:				**4,05**	**51**
		Накладные расходы	%	69		4011,72	50387
		Сметная прибыль	%	8		804,67	10107
		Сметная стоимость:				**10863,01**	**136439**
585	**2109-0304-0206 РСНБ РК 2015**	**Блоки для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**12,5600**		**81220,00**	**1020123**
		Сметная прибыль	%	8		6497,60	81610
		Сметная стоимость:				**87717,60**	**1101733**
		ВИТРАЖ В-10 5,095х2,96м2 1шт					
586	**1109-0403-0203 РСНБ РК 2015**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**15,0810**		**6046,62**	**91189**
586. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	4,98	75,103	1130,00	84867
586. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1955	2,948	954,91	2815
		Итого оплата труда:				**5814,08**	**87682**
586. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0566	0,853585	13,00	11

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
586. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,02	0,30162	3996,00	1205
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,30162	1300,00	392
586. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,17	2,564	1888,00	4840
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	2,564	910,00	2333
586. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,082945	2465,00	204
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,082945	1088,00	90
		Итого эксплуатация машин:				**415,17**	**6261**
586. 7	2106-0407-0501 РСНБ РК 2015	Детали крепления стальные	кг	0,0057	0,085962	--	--
586. 8	2109-0304-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке	м2	1	15,081	--	--
586. 9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,000151	404706,00	61
		Итого материалов:				**4,05**	**61**
		Накладные расходы	%	69		4011,72	60501
		Сметная прибыль	%	8		804,67	12135
		Сметная стоимость:				**10863,01**	**163825**
587	**2109-0304-0206 РСНБ РК 2015**	**Блоки для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**15,0810**		**81220,00**	**1224879**
		Сметная прибыль	%	8		6497,60	97990
		Сметная стоимость:				**87717,60**	**1322869**
		ВИТРАЖ В-11 5,025х2,96м2 1шт					
588	**1109-0403-0203 РСНБ РК 2015**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**24,2880**		**6046,62**	**146860**
588. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	4,98	120,954	1130,00	136678
588. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1955	4,748	954,91	4534
		Итого оплата труда:				**5814,08**	**141212**
588. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0566	1,375	13,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
588. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,02	0,48576	3996,00	1941
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,48576	1300,00	631
588. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,17	4,129	1888,00	7795

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	4,129	910,00	3757
588. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,133584	2465,00	329
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,133584	1088,00	145
		Итого эксплуатация машин:				**415,17**	**10084**
588. 7	2106-0407-0501 РСНБ РК 2015	Детали крепления стальные	кг	0,0057	0,138442	--	--
588. 8	2109-0304-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке	м2	1	24,288	--	--
588. 9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,000243	404706,00	98
		Итого материалов:				**4,05**	**98**
		Накладные расходы	%	69		4011,72	97437
		Сметная прибыль	%	8		804,67	19544
		Сметная стоимость:				**10863,01**	**263841**
589	**2109-0304-0206 РСНБ РК 2015**	**Блоки для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**24,2880**		**81220,00**	**1972671**
		Сметная прибыль	%	8		6497,60	157814
		Сметная стоимость:				**87717,60**	**2130485**
590	**1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные пхв двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**5,4600**		**2193,80**	**11978**
590. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,872	10,219	946,00	9667
590. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	0,080262	1185,21	95
		Итого оплата труда:				**1787,96**	**9762**
590. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0842	0,459732	13,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
590. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,026754	4329,00	116
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,026754	1554,00	42
590. 5	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0082	0,044772	28,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
590. 6	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0048	0,026208	1888,00	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,026208	910,00	24
590. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,0273	2465,00	67

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,0273	1088,00	30
590. 8	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,053	0,28938	18,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**44,88**	**245**
590. 9	2107-0201-0304 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00044	0,002402	21816,00	52
590.10	2109-9999-9903 РСНБ РК 2015	Блоки дверные	м2	1	5,46	--	--
590.11	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	0,9828	1364,00	1341
590.12	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,3901	2,13	316,00	673
		Итого материалов:				**378,39**	**2066**
		Накладные расходы	%	69		1233,69	6736
		Сметная прибыль	%	8		274,20	1497
		Сметная стоимость:				**3701,69**	**20211**
591	**2109-0304-0206 РСНБ РК 2015**	**Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**5,4600**		**81220,00**	**443461**
		Сметная прибыль	%	8		6497,60	35477
		Сметная стоимость:				**87717,60**	**478938**
592	**1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Монтаж СТОЕК**	**т**	**0,2744**		**75303,40**	**20663**
592. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	56,5	15,504	946,00	14666
592. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	0,990035	1310,87	1298
		Итого оплата труда:				**58178,62**	**15964**
592. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,02744	295,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
592. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,032928	4329,00	143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,032928	1554,00	51
592. 5	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	0,880824	5530,00	4871
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,21	0,880824	1300,00	1145
592. 6	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,024147	8085,00	195
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,024147	1857,00	45

592. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,052136	2465,00	129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,052136	1088,00	57
592. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	0,400624	26,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**19518,07**	**5356**
592. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,008232	70,00	1
592.10	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,005131	3360,00	17
592.11	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,000055	415412,00	23
592.12	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000283	60195,00	17
592.13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000121	404706,00	49
592.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,002744	310,00	1
592.15	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,32928	293,00	96
592.16	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,098784	147,00	15
592.17	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000027	1880677,00	52
592.18	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,000121	212247,00	26
592.19	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000085	433151,00	37
592.20	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000165	572135,00	94
592.21	2106-0405-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	1	0,2744	--	--
592.22	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000532	402893,00	214
		Итого материалов:				**2336,33**	**641**
		Накладные расходы	%	69		40143,25	11015
		Сметная прибыль	%	8		9235,73	2534
		Сметная стоимость:				**124682,38**	**34213**

593	**2106-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т**	**т**	**0,2744**		**491541,00**	**134879**
		Сметная прибыль	%	8		39323,28	10790
		Сметная стоимость:				**530864,28**	**145669**
		ВИТРАЖ В-12 5,02х2,96м2 1шт					
594	**1109-0403-0203 РСНБ РК 2015**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**24,2580**		**6046,62**	**146679**
594. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	4,98	120,805	1130,00	136509
594. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1955	4,742	954,91	4529
		Итого оплата труда:				**5814,08**	**141038**
594. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0566	1,373	13,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
594. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,02	0,48516	3996,00	1939
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,48516	1300,00	631
594. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,17	4,124	1888,00	7786
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	4,124	910,00	3753
594. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,133419	2465,00	329
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,133419	1088,00	145
		Итого эксплуатация машин:				**415,17**	**10071**
594. 7	2106-0407-0501 РСНБ РК 2015	Детали крепления стальные	кг	0,0057	0,138271	--	--
594. 8	2109-0304-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке	м2	1	24,258	--	--
594. 9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,000243	404706,00	98
		Итого материалов:				**4,05**	**98**
		Накладные расходы	%	69		4011,72	97316
		Сметная прибыль	%	8		804,67	19520
		Сметная стоимость:				**10863,01**	**263515**
595	**2109-0304-0206 РСНБ РК 2015**	**Блоки для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**24,2580**		**81220,00**	**1970235**
		Сметная прибыль	%	8		6497,60	157619
		Сметная стоимость:				**87717,60**	**2127854**

596	**1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные пхв двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**5,4600**		**2193,80**	**11978**
596. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,872	10,219	946,00	9667
596. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	0,080262	1185,21	95
		Итого оплата труда:				**1787,96**	**9762**
596. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0842	0,459732	13,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
596. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,026754	4329,00	116
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,026754	1554,00	42
596. 5	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0082	0,044772	28,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
596. 6	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0048	0,026208	1888,00	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,026208	910,00	24
596. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,0273	2465,00	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,0273	1088,00	30
596. 8	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,053	0,28938	18,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**44,88**	**245**
596. 9	2107-0201-0304 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00044	0,002402	21816,00	52
596.10	2109-9999-9903 РСНБ РК 2015	Блоки дверные	м2	1	5,46	--	--
596.11	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	0,9828	1364,00	1341
596.12	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,3901	2,13	316,00	673
		Итого материалов:				**378,39**	**2066**
		Накладные расходы	%	69		1233,69	6736
		Сметная прибыль	%	8		274,20	1497
		Сметная стоимость:				**3701,69**	**20211**
597	**2109-0304-0206 РСНБ РК 2015**	**Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**5,4600**		**81220,00**	**443461**

		Сметная прибыль	%	8		6497,60	35477
		Сметная стоимость:				**87717,60**	**478938**
598	**1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Монтаж СТОЕК**	**т**	**0,2744**		**75303,40**	**20663**
598. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	56,5	15,504	946,00	14666
598. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	0,990035	1310,87	1298
		Итого оплата труда:				**58178,62**	**15964**
598. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,02744	295,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
598. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,032928	4329,00	143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,032928	1554,00	51
598. 5	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	0,880824	5530,00	4871
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,21	0,880824	1300,00	1145
598. 6	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,024147	8085,00	195
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,024147	1857,00	45
598. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,052136	2465,00	129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,052136	1088,00	57
598. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	0,400624	26,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**19518,07**	**5356**
598. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,008232	70,00	1
598.10	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,005131	3360,00	17
598.11	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,000055	415412,00	23
598.12	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000283	60195,00	17
598.13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000121	404706,00	49
598.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,002744	310,00	1

598.15	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,32928	293,00	96
598.16	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,098784	147,00	15
598.17	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000027	1880677,00	52
598.18	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,000121	212247,00	26
598.19	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000085	433151,00	37
598.20	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000165	572135,00	94
598.21	2106-0405-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	1	0,2744	--	--
598.22	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000532	402893,00	214
		Итого материалов:				**2336,33**	**641**
		Накладные расходы	%	69		40143,25	11015
		Сметная прибыль	%	8		9235,73	2534
		Сметная стоимость:				**124682,38**	**34213**
599	**2106-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т**	**т**	**0,2744**		**491541,00**	**134879**
		Сметная прибыль	%	8		39323,28	10790
		Сметная стоимость:				**530864,28**	**145669**
		ВИТРАЖ В-13 5,025х2,96м2 1шт					
600	**1109-0403-0203 РСНБ РК 2015**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**14,8700**		**6046,62**	**89913**
600. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	4,98	74,053	1130,00	83679
600. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1955	2,907	954,91	2776
		Итого оплата труда:				**5814,08**	**86455**
600. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0566	0,841642	13,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
600. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,02	0,2974	3996,00	1188
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,2974	1300,00	387
600. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,17	2,528	1888,00	4773
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	2,528	910,00	2300

600. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,081785	2465,00	202
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,081785	1088,00	89
		Итого эксплуатация машин:				**415,17**	**6174**
600. 7	2106-0407-0501 РСНБ РК 2015	Детали крепления стальные	кг	0,0057	0,084759	--	--
600. 8	2109-0304-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке	м2	1	14,87	--	--
600. 9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,000149	404706,00	60
		Итого материалов:				**4,05**	**60**
		Накладные расходы	%	69		4011,72	59654
		Сметная прибыль	%	8		804,67	11965
		Сметная стоимость:				**10863,01**	**161533**
601	**2109-0304-0206 РСНБ РК 2015**	**Блоки для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**14,8700**		**81220,00**	**1207741**
		Сметная прибыль	%	8		6497,60	96619
		Сметная стоимость:				**87717,60**	**1304361**
		ВИТРАЖ В-14 24,51х2,96м2 1шт					
602	**1109-0403-0203 РСНБ РК 2015**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**67,9300**		**6046,62**	**410747**
602. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	4,98	338,291	1130,00	382269
602. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1955	13,28	954,91	12681
		Итого оплата труда:				**5814,08**	**394951**
602. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0566	3,845	13,00	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
602. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,02	1,359	3996,00	5429
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	1,359	1300,00	1767
602. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,17	11,548	1888,00	21803
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	11,548	910,00	10509
602. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,373615	2465,00	921
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,373615	1088,00	406
		Итого эксплуатация машин:				**415,17**	**28203**
602. 7	2106-0407-0501 РСНБ РК 2015	Детали крепления стальные	кг	0,0057	0,387201	--	--

602. 8	2109-0304-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке	м2	1	67,93	--	--
602. 9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,000679	404706,00	275
		Итого материалов:				**4,05**	**275**
		Накладные расходы	%	69		4011,72	272516
		Сметная прибыль	%	8		804,67	54661
		Сметная стоимость:				**10863,01**	**737924**
603	**2109-0304-0206 РСНБ РК 2015**	**Блоки для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**67,9300**		**81220,00**	**5517275**
		Сметная прибыль	%	8		6497,60	441382
		Сметная стоимость:				**87717,60**	**5958657**
604	**1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные пхв однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**4,6200**		**2539,39**	**11732**
604. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	2,142	9,896	946,00	9361
604. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0138	0,063756	1185,29	76
		Итого оплата труда:				**2042,59**	**9437**
604. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,1045	0,48279	13,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
604. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0046	0,021252	4329,00	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,021252	1554,00	33
604. 5	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0073	0,033726	28,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
604. 6	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0045	0,02079	1888,00	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,02079	910,00	19
604. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0047	0,021714	2465,00	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,021714	1088,00	24
604. 8	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1064	0,491568	18,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**43,47**	**201**
604. 9	2107-0201-0304 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00043	0,001987	21816,00	43

604.10	2109-9999-9903 РСНБ РК 2015	Блоки дверные	м2	1	4,62	--	--
604.11	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	1,109	1364,00	1512
604.12	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,4207	1,944	316,00	614
		Итого материалов:				**469,68**	**2170**
		Накладные расходы	%	69		1409,39	6511
		Сметная прибыль	%	8		315,90	1459
		Сметная стоимость:				**4264,69**	**19703**
605	**2109-0304-0206 РСНБ РК 2015**	**Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**4,6200**		**81220,00**	**375236**
		Сметная прибыль	%	8		6497,60	30019
		Сметная стоимость:				**87717,60**	**405255**
606	**1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Монтаж СТОЕК**	**т**	**0,2744**		**75303,40**	**20663**
606. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	56,5	15,504	946,00	14666
606. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	0,990035	1310,87	1298
		Итого оплата труда:				**58178,62**	**15964**
606. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,02744	295,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
606. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,032928	4329,00	143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,032928	1554,00	51
606. 5	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	0,880824	5530,00	4871
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,21	0,880824	1300,00	1145
606. 6	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,024147	8085,00	195
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,024147	1857,00	45
606. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,052136	2465,00	129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,052136	1088,00	57
606. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	0,400624	26,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**19518,07**	**5356**

606. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,008232	70,00	1
606.10	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,005131	3360,00	17
606.11	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,000055	415412,00	23
606.12	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000283	60195,00	17
606.13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000121	404706,00	49
606.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,002744	310,00	1
606.15	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,32928	293,00	96
606.16	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,098784	147,00	15
606.17	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000027	1880677,00	52
606.18	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,000121	212247,00	26
606.19	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000085	433151,00	37
606.20	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000165	572135,00	94
606.21	2106-0405-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	1	0,2744	--	--
606.22	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000532	402893,00	214
		Итого материалов:				**2336,33**	**641**
		Накладные расходы	%	69		40143,25	11015
		Сметная прибыль	%	8		9235,73	2534
		Сметная стоимость:				**124682,38**	**34213**
607	**2106-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т**	**т**	**0,2744**		**491541,00**	**134879**
		Сметная прибыль	%	8		39323,28	10790
		Сметная стоимость:				**530864,28**	**145669**
		ВИТРАЖ В-15 1,77х3,96м2 1шт					
608	**1109-0403-0203 РСНБ РК 2015**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**6,5880**		**6046,62**	**39835**

608. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	4,98	32,808	1130,00	37073
608. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1955	1,288	954,91	1230
		Итого оплата труда:				**5814,08**	**38303**
608. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0566	0,372881	13,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
608. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,02	0,13176	3996,00	527
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,13176	1300,00	171
608. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,17	1,12	1888,00	2114
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	1,12	910,00	1019
608. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,036234	2465,00	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,036234	1088,00	39
		Итого эксплуатация машин:				**415,17**	**2735**
608. 7	2106-0407-0501 РСНБ РК 2015	Детали крепления стальные	кг	0,0057	0,037552	--	--
608. 8	2109-0304-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке	м2	1	6,588	--	--
608. 9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,000066	404706,00	27
		Итого материалов:				**4,05**	**27**
		Накладные расходы	%	69		4011,72	26429
		Сметная прибыль	%	8		804,67	5301
		Сметная стоимость:				**10863,01**	**71565**
609	**2109-0304-0206 РСНБ РК 2015**	**Блоки для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**6,5880**		**81220,00**	**535077**
		Сметная прибыль	%	8		6497,60	42806
		Сметная стоимость:				**87717,60**	**577884**
610	**1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные пхв двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**7,4300**		**2193,80**	**16300**
610. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,872	13,906	946,00	13155
610. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	0,109221	1185,21	129
		Итого оплата труда:				**1787,96**	**13285**
610. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0842	0,625606	13,00	8

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
610. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,036407	4329,00	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,036407	1554,00	57
610. 5	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0082	0,060926	28,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
610. 6	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0048	0,035664	1888,00	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,035664	910,00	32
610. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,03715	2465,00	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,03715	1088,00	40
610. 8	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,053	0,39379	18,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**44,88**	**333**
610. 9	2107-0201-0304 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00044	0,003269	21816,00	71
610.10	2109-9999-9903 РСНБ РК 2015	Блоки дверные	м2	1	7,43	--	--
610.11	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	1,337	1364,00	1824
610.12	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,3901	2,898	316,00	916
		Итого материалов:				**378,39**	**2811**
		Накладные расходы	%	69		1233,69	9166
		Сметная прибыль	%	8		274,20	2037
		Сметная стоимость:				**3701,69**	**27504**
611	**2109-0304-0206 РСНБ РК 2015**	**Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**7,4300**		**81220,00**	**603465**
		Сметная прибыль	%	8		6497,60	48277
		Сметная стоимость:				**87717,60**	**651742**
612	**1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Монтаж СТОЕК**	**т**	**0,2744**		**75303,40**	**20663**
612. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	56,5	15,504	946,00	14666
612. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	0,990035	1310,87	1298
		Итого оплата труда:				**58178,62**	**15964**

612. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,02744	295,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
612. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,032928	4329,00	143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,032928	1554,00	51
612. 5	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	0,880824	5530,00	4871
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,21	0,880824	1300,00	1145
612. 6	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,024147	8085,00	195
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,024147	1857,00	45
612. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,052136	2465,00	129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,052136	1088,00	57
612. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	0,400624	26,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**19518,07**	**5356**
612. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,008232	70,00	1
612.10	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,005131	3360,00	17
612.11	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,000055	415412,00	23
612.12	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000283	60195,00	17
612.13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000121	404706,00	49
612.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,002744	310,00	1
612.15	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,32928	293,00	96
612.16	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,098784	147,00	15
612.17	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000027	1880677,00	52
612.18	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,000121	212247,00	26
612.19	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000085	433151,00	37

612.20	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000165	572135,00	94
612.21	2106-0405-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	1	0,2744	--	--
612.22	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000532	402893,00	214
		Итого материалов:				**2336,33**	**641**
		Накладные расходы	%	69		40143,25	11015
		Сметная прибыль	%	8		9235,73	2534
		Сметная стоимость:				**124682,38**	**34213**
613	**2106-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т**	**т**	**0,2744**		**491541,00**	**134879**
		Сметная прибыль	%	8		39323,28	10790
		Сметная стоимость:				**530864,28**	**145669**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**26153953**
		В том числе:					
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**26153953**
		Материалы -	Тенге				**12773**
		Всего заработная плата -	Тенге				**1679382**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**24383108**
		Накладные расходы -	Тенге				**1158774**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2185018**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**29497745**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1511**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1679382**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**29497745**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1511**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1679382**
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					
		ПЕРВЫЙ ЭТАЖ					
				Бетонное покрытие			
760	**1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	**м3**	**1,2434**		**6203,03**	**7713**
760. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	2,99	3,718	835,00	3104
760. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	0,373008	1088,00	406
		Итого оплата труда:				**2823,05**	**3510**
760. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,099469	4249,00	423

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,099469	1088,00	108
760. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,273539	2338,00	640
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,273539	1088,00	298
760. 5	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	0,547078	14,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**860,44**	**1070**
760. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	1,393	2537,00	3533
760. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,186504	30,00	6
		Итого материалов:				**2845,94**	**3539**
		Накладные расходы	%	94		2653,67	3299
		Сметная прибыль	%	8		708,54	881
		Сметная стоимость:				**9565,23**	**11893**
761	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**65,4400**		**691,12**	**45227**
761. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	23,297	791,00	18428
761. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,831088	910,00	756
		Итого оплата труда:				**293,15**	**19184**
761. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	5,935	15,00	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
761. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,831088	1888,00	1569
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,831088	910,00	756
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**1658**
761. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,335	18781,00	25072
761. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	2,29	30,00	69
		Итого материалов:				**384,18**	**25141**
		Накладные расходы	%	94		275,56	18033
		Сметная прибыль	%	8		77,33	5061
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**68320**
762	**1111-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**65,4400**		**1095,65**	**71700**
762. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,361	23,624	791,00	18686

762. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	1,858	1035,98	1925
		Итого оплата труда:				**314,97**	**20612**
762. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	0,78528	4249,00	3337
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,78528	1088,00	854
762. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	2,591	15,00	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
762. 5	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	0,530064	2338,00	1239
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,530064	1088,00	577
762. 6	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	0,543152	1888,00	1025
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	0,543152	910,00	494
		Итого эксплуатация машин:				**86,19**	**5640**
762. 7	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	2,002	2537,00	5080
762. 8	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	2,002	21086,00	42224
762. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	2,29	30,00	69
		Итого материалов:				**723,91**	**47373**
		Накладные расходы	%	94		296,07	19375
		Сметная прибыль	%	8		111,34	7286
		Сметная стоимость:				**1503,07**	**98361**
763	**1111-0101-3902 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса цементные. Устройство**	**м плинтусов**	**70,0208**		**147,02**	**10295**
763. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,104	7,282	1088,00	7923
763. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,028008	1088,00	30
		Итого оплата труда:				**113,59**	**7953**
763. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,028008	2465,00	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,028008	1088,00	30
		Итого эксплуатация машин:				**0,99**	**69**
763. 4	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,112033	20552,00	2303
		Итого материалов:				**32,88**	**2303**
		Накладные расходы	%	94		106,77	7476
		Сметная прибыль	%	8		20,30	1422
		Сметная стоимость:				**274,10**	**19192**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**134933**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**134933**
Материалы -			Тенге				**78355**
Всего заработная плата -			Тенге				**51259**
Накладные расходы -			Тенге				**48184**
Сметная прибыль -			Тенге				**14649**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**197767**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**61**
Сметная заработная плата -			Тенге				**51259**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**197767**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**61**
Сметная заработная плата -			Тенге				**51259**
РАЗДЕЛ 11. Крыльца							
		Крыльцо КР-3 1шт					
1058	**1111-0101-1303**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2**	**9,0000**		**1262,20**	**11360**
1058. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=850)	чел-ч	0,263	2,367	850,00	2012
1058. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	0,297	1260,28	374
		Итого оплата труда:				**265,14**	**2386**
1058. 3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0077	0,0693	4249,00	294
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,0693	1088,00	75
1058. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	0,1098	4161,00	457
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	0,1098	1554,00	171
1058. 5	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0116	0,1044	3173,00	331
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0116	0,1044	1088,00	114
1058. 6	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,051	0,459	120,00	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1058. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,0135	2465,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,0135	1088,00	15
		Итого эксплуатация машин:				**130,11**	**1171**
1058. 8	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	0,1656	2704,00	448
1058. 9	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0092	0,0828	2467,00	204

1058.10	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0298	0,2682	2225,00	597
1058.11	2113-0104-0902 РСНБ РК 2015	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,0124	0,1116	62080,00	6928
		Итого материалов:				**908,55**	**8177**
		Накладные расходы	%	94		249,23	2243
		Сметная прибыль	%	8		120,91	1088
		Сметная стоимость:				**1632,35**	**14691**
1059	**1106-0101-0116 РСНБ РК 2015**	**Устройство фундаментных плит железобетонных (В15)**	**м3**	**3,4000**		**28417,23**	**96619**
1059. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=910)	чел-ч	2,37	8,058	910,00	7333
1059. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3432	1,167	1118,55	1305
		Итого оплата труда:				**2540,59**	**8638**
1059. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00918	4249,00	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00918	1088,00	10
1059. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1416	0,48144	39,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1059. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2844	0,96696	5764,00	5574
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2844	0,96696	1088,00	1052
1059. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0225	0,0765	4329,00	331
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0225	0,0765	1554,00	119
1059. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0015	0,0051	79,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1059. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0893	0,30362	174,00	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1059. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0336	0,11424	2465,00	282
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0336	0,11424	1088,00	124
		Итого эксплуатация машин:				**1852,16**	**6297**
1059.10	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,451	23516,00	81154
1059.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,3468	70,00	24

1059.12	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,00238	58360,00	139
1059.13	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00034	26517,00	9
1059.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,109	0,3706	310,00	115
1059.15	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,05	0,17	6994,00	1189
1059.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,00034	212247,00	72
1059.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00731	0,024854	30,00	1
1059.18	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,068	0,2312	1236,00	286
		Итого материалов:				**24408,37**	**82988**
		Накладные расходы	%	91		2311,93	7861
		Сметная прибыль	%	8		2458,33	8358
		Сметная стоимость:				**33187,49**	**112837**
1060	**2105-0301-3501 РСНБ РК 2015**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,1002**		**213050,00**	**21348**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	1708
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**23055**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**129326**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**129326**
Материалы -			Тенге				**91165**
Всего заработная плата -			Тенге				**11024**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**21348**
Накладные расходы -			Тенге				**10104**
Сметная прибыль -			Тенге				**11154**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**150584**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**12**
Сметная заработная плата -			Тенге				**11024**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**150584**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**12**
Сметная заработная плата -			Тенге				**11024**

		РАЗДЕЛ 12. Навес 1,2					
1101	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**9,8200**		**1105,88**	**10860**
1101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=806)	чел-ч	0,144	1,414	806,00	1140
1101. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	1,404	1369,23	1923
		Итого оплата труда:				**311,86**	**3063**
1101. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,15221	9400,00	1431
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,15221	1554,00	237
1101. 4	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,467432	4249,00	1986
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,467432	1088,00	509
1101. 5	3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,695256	8342,00	5800
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,695256	1554,00	1080
1101. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,089362	5417,00	484
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,089362	1088,00	97
		Итого эксплуатация машин:				**987,86**	**9701**
1101. 7	2113-0703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,07	0,6874	28,00	19
		Итого материалов:				**1,96**	**19**
		Накладные расходы	%	108		336,81	3308
		Сметная прибыль	%	8		115,42	1133
		Сметная стоимость:				**1558,11**	**15301**
1102	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**9,8200**		**1273,00**	**12501**
		Сметная прибыль	%	8		101,84	1000
		Сметная стоимость:				**1374,84**	**13501**
1103	**1111-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**12,0000**		**492,41**	**5909**
1103. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=850)	чел-ч	0,263	3,156	850,00	2683
1103. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	0,396	1260,28	499
		Итого оплата труда:				**265,14**	**3182**
1103. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0077	0,0924	4249,00	393

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,0924	1088,00	101
1103. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	0,1464	4161,00	609
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	0,1464	1554,00	228
1103. 5	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0116	0,1392	3173,00	442
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0116	0,1392	1088,00	151
1103. 6	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,051	0,612	120,00	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1103. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,018	2465,00	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,018	1088,00	20
		Итого эксплуатация машин:				**130,11**	**1561**
1103. 8	1-1-39	Битум нефтяной строительный, марка БН, БНСК	т	0,0124	0,1488	--	--
1103. 9	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	0,2208	2704,00	597
1103.10	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0092	0,1104	2467,00	272
1103.11	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0298	0,3576	2225,00	796
		Итого материалов:				**138,76**	**1665**
		Накладные расходы	%	94		249,23	2991
		Сметная прибыль	%	8		59,33	712
		Сметная стоимость:				**800,97**	**9612**
1104	**2113-0104-0502 РСНБ РК 2015**	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**0,1488**		**118196,00**	**17588**
		Сметная прибыль	%	8		9455,68	1407
		Сметная стоимость:				**127651,68**	**18995**
		ФМ-1 4шт					
1105	**1106-0601-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 100 мм**	**м3**	**6,8000**		**69464,14**	**472356**
1105. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	26,7	181,56	946,00	171756
1105. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,863	12,667	1091,25	13823
		Итого оплата труда:				**27290,98**	**185579**
1105. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01836	4249,00	78

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,01836	1088,00	20
1105. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,589	10,803	39,00	421
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1105. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,828	12,429	5764,00	71641
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,828	12,429	1088,00	13523
1105. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,013	0,0884	4329,00	383
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,0884	1554,00	137
1105. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0725	0,493	79,00	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1105. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,499	10,196	174,00	1774
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1105. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0193	0,13124	2465,00	324
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	0,13124	1088,00	143
		Итого эксплуатация машин:				**10979,35**	**74660**
1105.10	2102-0101-2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	6,902	20620,00	142319
1105.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0073	0,04964	40416,00	2006
1105.12	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0899	0,61132	58360,00	35677
1105.13	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00206	0,014008	26517,00	371
1105.14	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0048	0,03264	404706,00	13210
1105.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	2,56	17,408	310,00	5396
1105.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0018	0,01224	212247,00	2598
1105.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00618	0,042024	30,00	1
1105.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	3,95	26,86	907,00	24362
		Итого материалов:				**33226,59**	**225941**
		Накладные расходы	%	91		24834,80	168877
		Сметная прибыль	%	8		7543,91	51299
		Сметная стоимость:				**101842,85**	**692531**

1106	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0788**		**198348,00**	**15630**
		Сметная прибыль	%	8		15867,84	1250
		Сметная стоимость:				**214215,84**	**16880**
1107	**1106-0301-0402 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м**	**т**	**0,0204**		**390563,12**	**7967**
1107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	207	4,223	964,00	4071
1107. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,56	0,011424	1279,39	15
		Итого оплата труда:				**200264,46**	**4085**
1107. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,23	0,004692	4329,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,004692	1554,00	7
1107. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,33	0,006732	2465,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	0,006732	1088,00	7
		Итого эксплуатация машин:				**1809,12**	**37**
1107. 5	2106-0510-0201 РСНБ РК 2015	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,01	0,000204	--	--
1107. 6	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,0204	189206,00	3860
		Итого материалов:				**189206,00**	**3860**
		Накладные расходы	%	91		182240,66	3718
		Сметная прибыль	%	8		45824,30	935
		Сметная стоимость:				**618628,08**	**12620**
		ФМ-2 8шт					
1108	**1106-0601-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 100 мм**	**м3**	**7,2800**		**69464,14**	**505699**
1108. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	26,7	194,376	946,00	183880
1108. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,863	13,561	1091,25	14799
		Итого оплата труда:				**27290,98**	**198678**
1108. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,019656	4249,00	84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,019656	1088,00	21
1108. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,589	11,566	39,00	451

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1108. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,828	13,306	5764,00	76698
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,828	13,306	1088,00	14477
1108. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,013	0,09464	4329,00	410
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,09464	1554,00	147
1108. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0725	0,5278	79,00	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1108. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,499	10,916	174,00	1899
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1108. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0193	0,140504	2465,00	346
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	0,140504	1088,00	153
		Итого эксплуатация машин:				**10979,35**	**79930**
1108.10	2102-0101-2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	7,389	20620,00	152365
1108.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0073	0,053144	40416,00	2148
1108.12	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0899	0,654472	58360,00	38195
1108.13	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00206	0,014997	26517,00	398
1108.14	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0048	0,034944	404706,00	14142
1108.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	2,56	18,637	310,00	5777
1108.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0018	0,013104	212247,00	2781
1108.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00618	0,04499	30,00	1
1108.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	3,95	28,756	907,00	26082
		Итого материалов:				**33226,59**	**241890**
		Накладные расходы	%	91		24834,80	180797
		Сметная прибыль	%	8		7543,91	54920
		Сметная стоимость:				**101842,85**	**741416**
1109	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1424**		**198348,00**	**28245**

		Сметная прибыль	%	8		15867,84	2260
		Сметная стоимость:				**214215,84**	**30504**
1110	**1106-0301-0402 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м**	**т**	**0,0408**		**390563,12**	**15935**
1110. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	207	8,446	964,00	8142
1110. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,56	0,022848	1279,39	29
		Итого оплата труда:				**200264,46**	**8171**
1110. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,23	0,009384	4329,00	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,009384	1554,00	15
1110. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,33	0,013464	2465,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	0,013464	1088,00	15
		Итого эксплуатация машин:				**1809,12**	**74**
1110. 5	2106-0510-0201 РСНБ РК 2015	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,01	0,000408	--	--
1110. 6	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,0408	189206,00	7720
		Итого материалов:				**189206,00**	**7720**
		Накладные расходы	%	91		182240,66	7435
		Сметная прибыль	%	8		45824,30	1870
		Сметная стоимость:				**618628,08**	**25240**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**1092689**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1092689**
Материалы -			Тенге				**481094**
Всего заработная плата -			Тенге				**402757**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**61462**
Местные материалы -			Тенге				**12501**
		Накладные расходы -	Тенге				**367125**
		Сметная прибыль -	Тенге				**116785**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1576600**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**421**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**402757**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**1576600**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**421**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**402757**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							

Итого прямые затраты:	Тенге				**28744993**
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2181864**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**327277**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**95542**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**26235851**
- перевозка грузов	Тенге				**0**
- оборудование	Тенге				**0**
Накладные расходы	Тенге				**1698704**
ИТОГО:	Тенге				**30443697**
Сметная прибыль	Тенге				**2435496**
ИТОГО по смете:	Тенге				**32879193**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
БЛОК "В". ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №2-3-2. Общестроительные работы. Выше 0,00							
РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ							
291	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	**м3**	**36,0400**		**9970,93**	**359352**
291. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	0,78	28,111	928,00	26087
291. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,61268	1225,06	751
		Итого оплата труда:				**744,67**	**26838**
291. 3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,1802	4329,00	780
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,1802	1554,00	280
291. 4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,43248	2465,00	1066
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,43248	1088,00	471
		Итого эксплуатация машин:				**51,23**	**1846**
291. 5	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,03604	71020,00	2560
291. 6	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,061268	75217,00	4608

291. 7	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,241468	1342730,00	324226
291. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,023	0,82892	30,00	25
		Итого материалов:				**9195,87**	**331419**
		Накладные расходы	%	90		670,20	24154
		Сметная прибыль	%	8		851,29	30681
		Сметная стоимость:				**11492,43**	**414187**
294	**1110-0115-0201**	**Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам**	**м2**	**1295,0000**		**346,02**	**448090**
294. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,029	37,555	946,00	35527
294. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	1,023	1223,67	1252
		Итого оплата труда:				**28,40**	**36779**
294. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,29785	4329,00	1289
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,29785	1554,00	463
294. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,7252	2465,00	1788
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,7252	1088,00	789
		Итого эксплуатация машин:				**2,38**	**3077**
294. 5	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,0518	71020,00	3679
294. 6	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,0777	75217,00	5844
294. 7	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,29785	1342730,00	399932
294. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00079	1,023	30,00	31
		Итого материалов:				**316,21**	**409486**
		Накладные расходы	%	90		25,56	33101
		Сметная прибыль	%	8		29,73	38495
		Сметная стоимость:				**401,30**	**519686**
		Жалюзи Ж-1 80шт					
309	**1109-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,5232**		**47705,29**	**24959**
309. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	46,6	24,381	910,00	22187
309. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,162192	1268,39	206
		Итого оплата труда:				**42799,20**	**22393**
309. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	0,9156	295,00	270
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
309. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,062784	4329,00	272

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,062784	1554,00	98
309. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	0,214512	28,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
309. 6	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	4,751	91,00	432
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
309. 7	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	0,073248	181,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
309. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,099408	2465,00	245
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,099408	1088,00	108
309. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	0,973152	26,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2415,54**	**1264**
309.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,015696	70,00	1
309.11	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,009784	3360,00	33
309.12	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,001727	404706,00	699
309.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,005232	310,00	2
309.14	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,7848	293,00	230
309.15	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	0,23544	147,00	35
309.16	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000052	1880677,00	98
309.17	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,000732	220651,00	162
309.18	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000162	433151,00	70
309.19	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000314	572135,00	180
		Итого материалов:				**2883,75**	**1509**
		Накладные расходы	%	69		29531,45	15451
		Сметная прибыль	%	8		6178,94	3233
		Сметная стоимость:				**83415,68**	**43643**

310	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,2544**		**216670,00**	**55121**
		Сметная прибыль	%	8		17333,60	4410
		Сметная стоимость:				**234003,60**	**59531**
311	**2105-0106-2402 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,2688**		**251663,00**	**67647**
		Сметная прибыль	%	8		20133,04	5412
		Сметная стоимость:				**271796,04**	**73059**
		Жалюзи Ж-2 4шт					
312	**1109-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1862**		**47705,29**	**8883**
312. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	46,6	8,677	910,00	7896
312. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,057722	1268,39	73
		Итого оплата труда:				**42799,20**	**7969**
312. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	0,32585	295,00	96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
312. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,022344	4329,00	97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,022344	1554,00	35
312. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	0,076342	28,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
312. 6	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	1,691	91,00	154
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
312. 7	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	0,026068	181,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
312. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,035378	2465,00	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,035378	1088,00	38
312. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	0,346332	26,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2415,54**	**450**
312.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,005586	70,00	0

312.11	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,003482	3360,00	12
312.12	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,000614	404706,00	249
312.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001862	310,00	1
312.14	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,2793	293,00	82
312.15	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	0,08379	147,00	12
312.16	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000019	1880677,00	35
312.17	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,000261	220651,00	58
312.18	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000058	433151,00	25
312.19	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000112	572135,00	64
		Итого материалов:				**2883,75**	**537**
		Накладные расходы	%	69		29531,45	5499
		Сметная прибыль	%	8		6178,94	1151
		Сметная стоимость:				**83415,68**	**15532**
313	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0420**		**216670,00**	**9100**
		Сметная прибыль	%	8		17333,60	728
		Сметная стоимость:				**234003,60**	**9828**
314	**2105-0106-2402 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 0 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,1442**		**251663,00**	**36290**
		Сметная прибыль	%	8		20133,04	2903
		Сметная стоимость:				**271796,04**	**39193**
		СЛУХОВЫЕ ОКНА - 6 ШТ					
331	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	**м3**	**0,2160**		**9970,93**	**2154**
331. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	0,78	0,16848	928,00	156
331. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,003672	1225,05	4
		Итого оплата труда:				**744,67**	**161**

331. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,00108	4329,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,00108	1554,00	2
331. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,002592	2465,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,002592	1088,00	3
		Итого эксплуатация машин:				**51,23**	**11**
331. 5	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,000216	71020,00	15
331. 6	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,000367	75217,00	28
331. 7	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,001447	1342730,00	1943
331. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,023	0,004968	30,00	0
		Итого материалов:				**9195,87**	**1986**
		Накладные расходы	%	90		670,20	145
		Сметная прибыль	%	8		851,29	184
		Сметная стоимость:				**11492,43**	**2482**
		ЧЕРДАК					
347	**1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**77,1700**		**346,02**	**26702**
347. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,029	2,238	946,00	2117
347. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,060964	1223,67	75
		Итого оплата труда:				**28,40**	**2192**
347. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,017749	4329,00	77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,017749	1554,00	28
347. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,043215	2465,00	107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,043215	1088,00	47
		Итого эксплуатация машин:				**2,38**	**183**
347. 5	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,003087	71020,00	219
347. 6	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,00463	75217,00	348
347. 7	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,017749	1342730,00	23832

347. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00079	0,060964	30,00	2
		Итого материалов:				**316,21**	**24402**
		Накладные расходы	%	90		25,56	1973
		Сметная прибыль	%	8		29,73	2294
		Сметная стоимость:				**401,30**	**30968**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**1038298**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1004456**
Материалы -			Тенге				**767293**
Всего заработная плата -			Тенге				**65969**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**168158**
Накладные расходы -			Тенге				**59372**
Сметная прибыль -			Тенге				**85106**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1148935**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**70**
Сметная заработная плата -			Тенге				**65969**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**33842**
Материалы -			Тенге				**2046**
Всего заработная плата -			Тенге				**30362**
Накладные расходы -			Тенге				**20950**
Сметная прибыль -			Тенге				**4383**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**59175**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**33**
Сметная заработная плата -			Тенге				**30362**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**1208110**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**103**
Сметная заработная плата -			Тенге				**96331**
РАЗДЕЛ 6. ОКНА, ВИТРАЖИ							
		ВИТРАЖ В-3 2,96х1,8м2					
382	**1109-0403-0203 РСНБ РК 2015**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**3,1900**		**6046,62**	**19289**
382. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	4,98	15,886	1130,00	17951
382. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1955	0,623645	954,91	596
		Итого оплата труда:				**5814,08**	**18547**
382. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0566	0,180554	13,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

382. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,02	0,0638	3996,00	255
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,0638	1300,00	83
382. 5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,17	0,5423	1888,00	1024
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,5423	910,00	493
382. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,017545	2465,00	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,017545	1088,00	19
		Итого эксплуатация машин:				**415,17**	**1324**
382. 7	2106-0407-0501 РСНБ РК 2015	Детали крепления стальные	кг	0,0057	0,018183	--	--
382. 8	2109-0304-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке	м2	1	3,19	--	--
382. 9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,000032	404706,00	13
		Итого материалов:				**4,05**	**13**
		Накладные расходы	%	69		4011,72	12797
		Сметная прибыль	%	8		804,67	2567
		Сметная стоимость:				**10863,01**	**34653**
383	**1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**2,1400**		**2193,80**	**4695**
383. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,872	4,005	946,00	3789
383. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	0,031458	1185,21	37
		Итого оплата труда:				**1787,96**	**3826**
383. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0842	0,180188	13,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
383. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,010486	4329,00	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,010486	1554,00	16
383. 5	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0082	0,017548	28,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
383. 6	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0048	0,010272	1888,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,010272	910,00	9
383. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,0107	2465,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,0107	1088,00	12

383. 8	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,053	0,11342	18,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**44,88**	**96**
383. 9	2107-0201-0304 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00044	0,000942	21816,00	21
383.10	2109-9999-9903 РСНБ РК 2015	Блоки дверные	м2	1	2,14	--	--
383.11	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	0,3852	1364,00	525
383.12	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,3901	0,834814	316,00	264
		Итого материалов:				**378,39**	**810**
		Накладные расходы	%	69		1233,69	2640
		Сметная прибыль	%	8		274,20	587
		Сметная стоимость:				**3701,69**	**7922**
384	**2109-0304-0206 РСНБ РК 2015**	**Блоки для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**3,1900**		**81220,00**	**259092**
		Сметная прибыль	%	8		6497,60	20727
		Сметная стоимость:				**87717,60**	**279819**
385	**2109-0304-0206 РСНБ РК 2015**	**Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**2,1400**		**81220,00**	**173811**
		Сметная прибыль	%	8		6497,60	13905
		Сметная стоимость:				**87717,60**	**187716**
386	**1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Монтаж СТОЕК**	**т**	**0,0099**		**75303,40**	**746**
386. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	56,5	0,55935	946,00	529
386. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	0,035719	1310,87	47
		Итого оплата труда:				**58178,62**	**576**
386. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,00099	295,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
386. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,001188	4329,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,001188	1554,00	2

386. 5	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	0,031779	5530,00	176
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,21	0,031779	1300,00	41
386. 6	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,000871	8085,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,000871	1857,00	2
386. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,001881	2465,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,001881	1088,00	2
386. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	0,014454	26,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**19518,07**	**193**
386. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,000297	70,00	0
386.10	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000185	3360,00	1
386.11	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,000002	415412,00	1
386.12	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,00001	60195,00	1
386.13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000004	404706,00	2
386.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000099	310,00	0
386.15	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,01188	293,00	3
386.16	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,003564	147,00	1
386.17	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000001	1880677,00	2
386.18	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,000004	212247,00	1
386.19	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000003	433151,00	1
386.20	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000006	572135,00	3
386.21	2106-0405-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	1	0,0099	--	--
386.22	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000019	402893,00	8
		Итого материалов:				**2336,33**	**23**

		Накладные расходы	%	69		40143,25	397
		Сметная прибыль	%	8		9235,73	91
		Сметная стоимость:				**124682,38**	**1234**
387	**2106-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т**	**т**	**0,0099**		**491541,00**	**4866**
		Сметная прибыль	%	8		39323,28	389
		Сметная стоимость:				**530864,28**	**5256**
388	**2107-0503-0205 РСНБ РК 2015**	**Наличники из ПХВ**	**м**	**3,0300**		**501,00**	**1518**
		Сметная прибыль	%	8		40,08	121
		Сметная стоимость:				**541,08**	**1639**
		ВИТРАЖ В-4 2,96х2,18м2					
389	**1109-0403-0203 РСНБ РК 2015**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**4,3500**		**6046,62**	**26303**
389. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	4,98	21,663	1130,00	24479
389. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1955	0,850425	954,91	812
		Итого оплата труда:				**5814,08**	**25291**
389. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0566	0,24621	13,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
389. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,02	0,087	3996,00	348
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,087	1300,00	113
389. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,17	0,7395	1888,00	1396
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,7395	910,00	673
389. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,023925	2465,00	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,023925	1088,00	26
		Итого эксплуатация машин:				**415,17**	**1806**
389. 7	2106-0407-0501	Детали крепления стальные	кг	0,0057	0,024795	--	--
389. 8	2109-0304-9901	Конструкции витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой	м2	1	4,35	--	--
389. 9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,000044	404706,00	18
		Итого материалов:				**4,05**	**18**
		Накладные расходы	%	69		4011,72	17451
		Сметная прибыль	%	8		804,67	3500
		Сметная стоимость:				**10863,01**	**47254**

390	**1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**2,1000**		**2193,80**	**4607**
390. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,872	3,93	946,00	3718
390. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	0,03087	1185,21	37
		Итого оплата труда:				**1787,96**	**3755**
390. 3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0842	0,17682	13,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
390. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,01029	4329,00	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,01029	1554,00	16
390. 5	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0082	0,01722	28,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
390. 6	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0048	0,01008	1888,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,01008	910,00	9
390. 7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,0105	2465,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,0105	1088,00	11
390. 8	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,053	0,1113	18,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**44,88**	**94**
390. 9	2107-0201-0304 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00044	0,000924	21816,00	20
390.10	2109-9999-9903 РСНБ РК 2015	Блоки дверные	м2	1	2,1	--	--
390.11	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	0,378	1364,00	516
390.12	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,3901	0,81921	316,00	259
		Итого материалов:				**378,39**	**795**
		Накладные расходы	%	69		1233,69	2591
		Сметная прибыль	%	8		274,20	576
		Сметная стоимость:				**3701,69**	**7774**
391	**2109-0304-0206**	**Блоки для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55**	**м2**	**4,3500**		**81220,00**	**353307**
		Сметная прибыль	%	8		6497,60	28265
		Сметная стоимость:				**87717,60**	**381572**
392	**2109-0304-0206 РСНБ РК 2015**	**Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**2,1000**		**81220,00**	**170562**

		Сметная прибыль	%	8		6497,60	13645
		Сметная стоимость:				**87717,60**	**184207**
393	**1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Монтаж СТОЕК**	**т**	**0,0120**		**75303,40**	**904**
393. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	56,5	0,678	946,00	641
393. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	0,043296	1310,87	57
		Итого оплата труда:				**58178,62**	**698**
393. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,0012	295,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
393. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,00144	4329,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,00144	1554,00	2
393. 5	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	0,03852	5530,00	213
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,21	0,03852	1300,00	50
393. 6	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,001056	8085,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,001056	1857,00	2
393. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,00228	2465,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,00228	1088,00	2
393. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	0,01752	26,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**19518,07**	**234**
393. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,00036	70,00	0
393.10	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000224	3360,00	1
393.11	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,000002	415412,00	1
393.12	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000012	60195,00	1
393.13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000005	404706,00	2
393.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00012	310,00	0

393.15	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,0144	293,00	4
393.16	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,00432	147,00	1
393.17	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000001	1880677,00	2
393.18	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,000005	212247,00	1
393.19	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000004	433151,00	2
393.20	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000007	572135,00	4
393.21	2106-0405-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	1	0,012	--	--
393.22	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000023	402893,00	9
		Итого материалов:				**2336,33**	**28**
		Накладные расходы	%	69		40143,25	482
		Сметная прибыль	%	8		9235,73	111
		Сметная стоимость:				**124682,38**	**1496**
394	**2106-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т**	**т**	**0,0120**		**491541,00**	**5898**
		Сметная прибыль	%	8		39323,28	472
		Сметная стоимость:				**530864,28**	**6370**
395	**2107-0503-0205 РСНБ РК 2015**	**Наличники из ПХВ**	**м**	**3,6700**		**501,00**	**1839**
		Сметная прибыль	%	8		40,08	147
		Сметная стоимость:				**541,08**	**1986**
		ВИТРАЖ В-5 2,96х4,52м2					
396	**1109-0403-0203 РСНБ РК 2015**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**11,2400**		**6046,62**	**67964**
396. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	4,98	55,975	1130,00	63252
396. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1955	2,197	954,91	2098
		Итого оплата труда:				**5814,08**	**65350**
396. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0566	0,636184	13,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
396. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,02	0,2248	3996,00	898

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,2248	1300,00	292
396. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,17	1,911	1888,00	3608
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	1,911	910,00	1739
396. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,06182	2465,00	152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,06182	1088,00	67
		Итого эксплуатация машин:				**415,17**	**4667**
396. 7	2106-0407-0501 РСНБ РК 2015	Детали крепления стальные	кг	0,0057	0,064068	--	--
396. 8	2109-0304-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке	м2	1	11,24	--	--
396. 9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,000112	404706,00	45
		Итого материалов:				**4,05**	**45**
		Накладные расходы	%	69		4011,72	45092
		Сметная прибыль	%	8		804,67	9044
		Сметная стоимость:				**10863,01**	**122100**
397	**1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**2,1400**		**2193,80**	**4695**
397. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,872	4,005	946,00	3789
397. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	0,031458	1185,21	37
		Итого оплата труда:				**1787,96**	**3826**
397. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0842	0,180188	13,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
397. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,010486	4329,00	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,010486	1554,00	16
397. 5	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0082	0,017548	28,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
397. 6	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0048	0,010272	1888,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,010272	910,00	9
397. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,0107	2465,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,0107	1088,00	12
397. 8	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,053	0,11342	18,00	2

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**44,88**	**96**
397. 9	2107-0201-0304 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00044	0,000942	21816,00	21
397.10	2109-9999-9903 РСНБ РК 2015	Блоки дверные	м2	1	2,14	--	--
397.11	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	0,3852	1364,00	525
397.12	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,3901	0,834814	316,00	264
		Итого материалов:				**378,39**	**810**
		Накладные расходы	%	69		1233,69	2640
		Сметная прибыль	%	8		274,20	587
		Сметная стоимость:				**3701,69**	**7922**
398	**2109-0304-0206 РСНБ РК 2015**	**Блоки для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**11,2400**		**81220,00**	**912913**
		Сметная прибыль	%	8		6497,60	73033
		Сметная стоимость:				**87717,60**	**985946**
399	**2109-0304-0206 РСНБ РК 2015**	**Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**2,1400**		**81220,00**	**173811**
		Сметная прибыль	%	8		6497,60	13905
		Сметная стоимость:				**87717,60**	**187716**
400	**1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Монтаж СТОЕК**	**т**	**0,0250**		**75303,40**	**1883**
400. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	56,5	1,413	946,00	1336
400. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	0,0902	1310,87	118
		Итого оплата труда:				**58178,62**	**1454**
400. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,0025	295,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
400. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,003	4329,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,003	1554,00	5
400. 5	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	0,08025	5530,00	444

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,21	0,08025	1300,00	104
400. 6	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,0022	8085,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,0022	1857,00	4
400. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,00475	2465,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,00475	1088,00	5
400. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	0,0365	26,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**19518,07**	**488**
400. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,00075	70,00	0
400.10	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000467	3360,00	2
400.11	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,000005	415412,00	2
400.12	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000026	60195,00	2
400.13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000011	404706,00	4
400.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00025	310,00	0
400.15	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,03	293,00	9
400.16	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,009	147,00	1
400.17	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000003	1880677,00	5
400.18	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,000011	212247,00	2
400.19	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000008	433151,00	3
400.20	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000015	572135,00	9
400.21	2106-0405-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	1	0,025	--	--
400.22	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000048	402893,00	20
		Итого материалов:				**2336,33**	**58**
		Накладные расходы	%	69		40143,25	1004
		Сметная прибыль	%	8		9235,73	231

		Сметная стоимость:				**124682,38**	**3117**
401	**2106-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т**	**т**	**0,0250**		**491541,00**	**12289**
		Сметная прибыль	%	8		39323,28	983
		Сметная стоимость:				**530864,28**	**13272**
402	**2107-0503-0205 РСНБ РК 2015**	**Наличники из ПХВ**	**м**	**7,6200**		**501,00**	**3818**
		Сметная прибыль	%	8		40,08	305
		Сметная стоимость:				**541,08**	**4123**
		ВИТРАЖ В-6 2,56х3,08м2 2шт					
403	**1109-0403-0203 РСНБ РК 2015**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**12,4100**		**6046,62**	**75039**
403. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	4,98	61,802	1130,00	69836
403. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1955	2,426	954,91	2317
		Итого оплата труда:				**5814,08**	**72153**
403. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0566	0,702406	13,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
403. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,02	0,2482	3996,00	992
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,2482	1300,00	323
403. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,17	2,11	1888,00	3983
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	2,11	910,00	1920
403. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,068255	2465,00	168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,068255	1088,00	74
		Итого эксплуатация машин:				**415,17**	**5152**
403. 7	2106-0407-0501 РСНБ РК 2015	Детали крепления стальные	кг	0,0057	0,070737	--	--
403. 8	2109-0304-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке	м2	1	12,41	--	--
403. 9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,000124	404706,00	50
		Итого материалов:				**4,05**	**50**
		Накладные расходы	%	69		4011,72	49785
		Сметная прибыль	%	8		804,67	9986
		Сметная стоимость:				**10863,01**	**134810**

404	**1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**3,3600**		**2193,80**	**7371**
404. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,872	6,289	946,00	5949
404. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	0,049392	1185,21	59
		Итого оплата труда:				**1787,96**	**6008**
404. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0842	0,282912	13,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
404. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,016464	4329,00	71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,016464	1554,00	26
404. 5	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0082	0,027552	28,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
404. 6	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0048	0,016128	1888,00	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,016128	910,00	15
404. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,0168	2465,00	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,0168	1088,00	18
404. 8	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,053	0,17808	18,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**44,88**	**151**
404. 9	2107-0201-0304 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00044	0,001478	21816,00	32
404.10	2109-9999-9903 РСНБ РК 2015	Блоки дверные	м2	1	3,36	--	--
404.11	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	0,6048	1364,00	825
404.12	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,3901	1,311	316,00	414
		Итого материалов:				**378,39**	**1271**
		Накладные расходы	%	69		1233,69	4145
		Сметная прибыль	%	8		274,20	921
		Сметная стоимость:				**3701,69**	**12438**
405	**2109-0304-0206 РСНБ РК 2015**	**Блоки для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**12,4100**		**81220,00**	**1007940**

		Сметная прибыль	%	8		6497,60	80635
		Сметная стоимость:				**87717,60**	**1088575**
406	**2109-0304-0206 РСНБ РК 2015**	**Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**3,3600**		**81220,00**	**272899**
		Сметная прибыль	%	8		6497,60	21832
		Сметная стоимость:				**87717,60**	**294731**
407	**1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Монтаж СТОЕК**	**т**	**0,0290**		**75303,40**	**2184**
407. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	56,5	1,638	946,00	1550
407. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	0,104632	1310,87	137
		Итого оплата труда:				**58178,62**	**1687**
407. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,0029	295,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
407. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,00348	4329,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,00348	1554,00	5
407. 5	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	0,09309	5530,00	515
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,21	0,09309	1300,00	121
407. 6	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,002552	8085,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,002552	1857,00	5
407. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,00551	2465,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,00551	1088,00	6
407. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	0,04234	26,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**19518,07**	**566**
407. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,00087	70,00	0
407.10	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000542	3360,00	2
407.11	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,000006	415412,00	2

407.12	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,00003	60195,00	2
407.13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000013	404706,00	5
407.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00029	310,00	0
407.15	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,0348	293,00	10
407.16	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,01044	147,00	2
407.17	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000003	1880677,00	5
407.18	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,000013	212247,00	3
407.19	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000009	433151,00	4
407.20	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000017	572135,00	10
407.21	2106-0405-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	1	0,029	--	--
407.22	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из	т	0,00194	0,000056	402893,00	23
		Итого материалов:				**2336,33**	**68**
		Накладные расходы	%	69		40143,25	1164
		Сметная прибыль	%	8		9235,73	268
		Сметная стоимость:				**124682,38**	**3616**
408	**2106-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т**	**т**	**0,0290**		**491541,00**	**14255**
		Сметная прибыль	%	8		39323,28	1140
		Сметная стоимость:				**530864,28**	**15395**
409	**2107-0503-0205 РСНБ РК 2015**	**Наличники из ПХВ**	**м**	**8,9800**		**501,00**	**4499**
		Сметная прибыль	%	8		40,08	360
		Сметная стоимость:				**541,08**	**4859**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**3588993**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**11673**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**11673**
Сметная прибыль -			Тенге				**934**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**12607**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**3577320**

		Материалы -	Тенге				**3989**
		Всего заработная плата -	Тенге				**203172**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**3361643**
		Накладные расходы -	Тенге				**140188**
		Сметная прибыль -	Тенге				**297401**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**4014909**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**184**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**203172**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**4027516**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**184**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**203172**
		РАЗДЕЛ 7. ДВЕРИ					
414	**1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2**	**м2**	**120,9600**		**3406,45**	**412044**
414. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,8342	100,905	964,00	97272
414. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0678	8,201	1003,73	8232
		Итого оплата труда:				**872,22**	**105504**
414. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0321	3,883	1888,00	7331
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0321	3,883	910,00	3534
414. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2091	25,293	16,00	405
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
414. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	4,318	2465,00	10645
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	4,318	1088,00	4698
414. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3221	38,961	18,00	701
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**157,75**	**19081**
414. 7	2109-9999-9903 РСНБ РК 2015	Блоки дверные	м2	1	120,96	--	--
414. 8	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,235	149,386	1364,00	203762
414. 9	2113-0207-9901 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6,52	788,659	26,00	20505
414.10	2113-0809-0301 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая диффузионная	м	0,43	52,013	115,00	5981

414.11	2113-0809-0302 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,93	354,413	86,00	30480
414.12	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	967,68	10,00	9677
414.13	2113-0809-9901 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая	м	4,02	486,259	52,00	25285
		Итого материалов:				**2444,53**	**295690**
		Накладные расходы	%	90		785,00	94954
		Сметная прибыль	%	8		335,32	40560
		Сметная стоимость:				**4526,76**	**547557**
416	**2109-0202-0801 РСНБ РК 2015**	**Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные**	**м2**	**120,9600**		**28240,00**	**3415910**
		Сметная прибыль	%	8		2259,20	273273
		Сметная стоимость:				**30499,20**	**3689183**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**3827954**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3827954**
Материалы -			Тенге				**295690**
Всего заработная плата -			Тенге				**105504**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3415910**
Накладные расходы -			Тенге				**94954**
Сметная прибыль -			Тенге				**313833**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4236740**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**109**
Сметная заработная плата -			Тенге				**105504**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**4236740**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**109**
Сметная заработная плата -			Тенге				**105504**
РАЗДЕЛ 9. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА							
818	**1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	**м2**	**567,0000**		**398,10**	**225722**
818. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	0,2357	133,642	928,00	124020
818. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00054	0,30618	1554,00	476
		Итого оплата труда:				**219,57**	**124495**
818. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00054	0,30618	4329,00	1325
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00054	0,30618	1554,00	476

818. 4	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0351	19,902	18,00	358
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,97**	**1684**
818. 5	2113-0816-2808 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	8,4	4762,8	21,00	100019
		Итого материалов:				**176,40**	**100019**
		Накладные расходы	%	80		175,66	99596
		Сметная прибыль	%	8		45,90	26025
		Сметная стоимость:				**619,65**	**351344**
819	**2111-0101-0108 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**49,3200**		**37363,00**	**1842743**
		Сметная прибыль	%	8		2989,04	147419
		Сметная стоимость:				**40352,04**	**1990163**
820	**1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	**м2**	**567,0000**		**2443,27**	**1385335**
820. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	1,202	681,307	982,00	669044
820. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00162	0,91854	1554,00	1427
		Итого оплата труда:				**1182,49**	**670471**
820. 3	3403-0302-0701 РСНБ РК 2015	Гайковерт электрический	маш.-ч	0,0293	16,613	36,00	598
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
820. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0605	34,303	13,00	446
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
820. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00162	0,91854	4329,00	3976
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00162	0,91854	1554,00	1427
820. 6	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0303	17,18	198,00	3402
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
820. 7	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,065	36,855	18,00	663
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**16,02**	**9085**
820. 8	2106-0902-1301 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	2,5	1417,5	264,00	374220
820. 9	2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,264	149,688	629,00	94154

820.10	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	2,54	1440,18	93,00	133937
820.11	2113-0211-0802 РСНБ РК 2015	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2,5	1417,5	74,00	104895
		Итого материалов:				**1247,28**	**707205**
		Накладные расходы	%	80		945,99	536377
		Сметная прибыль	%	8		271,14	153737
		Сметная стоимость:				**3660,40**	**2075448**
821	**1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями**	**м2**	**567,0000**		**331,92**	**188201**
821. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,3484	197,543	946,00	186875
821. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00054	0,30618	1554,00	476
		Итого оплата труда:				**330,43**	**187351**
821. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00054	0,30618	4329,00	1325
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00054	0,30618	1554,00	476
		Итого эксплуатация машин:				**2,34**	**1325**
		Накладные расходы	%	80		264,34	149881
		Сметная прибыль	%	8		47,70	27047
		Сметная стоимость:				**643,97**	**365129**
822	**2106-0901-1601 РСНБ РК 2015**	**Панели фасадные алюминиевые**	**м2**	**578,3400**		**9629,00**	**5568836**
		Сметная прибыль	%	8		770,32	445507
		Сметная стоимость:				**10399,32**	**6014343**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**9210837**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3642001**
Материалы -			Тенге				**807224**
Всего заработная плата -			Тенге				**982318**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1842743**
Накладные расходы -			Тенге				**785854**
Сметная прибыль -			Тенге				**354228**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4782084**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1014**
Сметная заработная плата -			Тенге				**982318**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**5568836**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**5568836**
Сметная прибыль -			Тенге				**445507**

ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**6014343**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**10796426**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1014**
Сметная заработная плата -	Тенге				**982318**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:	Тенге				**17666082**
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1368002**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**52875**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**19322**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**16245206**
- перевозка грузов	Тенге				**0**
- оборудование	Тенге				**0**
Накладные расходы	Тенге				**1101318**
ИТОГО:	Тенге				**18767401**
Сметная прибыль	Тенге				**1501392**
ИТОГО по смете:	Тенге				**20268793**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
ЗДАНИЕ ГАЛЕРЕИ. БЛОК "Г". ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №2-4-1. Общестроительные работы.							
РАЗДЕЛ 3.РАМА МОНОЛИТНАЯ							
		Ригель РМ1-4шт					
23	**1106-0701-0401 РСНБ РК 2015**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	**м3**	**23,7300**		**42371,46**	**1005475**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	12,53	297,337	964,00	286633
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9573	22,717	1098,56	24956
		Итого оплата труда:				**13130,57**	**311589**

23. 3	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7402	17,565	39,00	685
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,903	21,428	5764,00	123512
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,903	21,428	1088,00	23314
23. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0217	0,514941	4329,00	2229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0217	0,514941	1554,00	800
23. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0326	0,773598	2465,00	1907
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0326	0,773598	1088,00	842
		Итого эксплуатация машин:				**5408,06**	**128333**
23. 7	2102-0101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	24,086	23001,00	554001
23. 8	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	7,119	114,00	812
23. 9	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,4746	68537,00	32528
23.10	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,2	4,746	310,00	1471
23.11	2113-0702-0101 РСНБ РК 2015	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,00158	0,037493	45268,00	1697
		Итого материалов:				**24884,48**	**590509**
		Накладные расходы	%	91		11948,82	283546
		Сметная прибыль	%	8		4345,62	103122
		Сметная стоимость:				**58665,90**	**1392142**
24	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,6603**		**213050,00**	**140677**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	11254
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**151931**
25	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,9077**		**195353,00**	**568020**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	45442
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**613462**
26	**2401-0106-2601 РСНБ РК 2015**	**Шайбы**	**шт.**	**12,0000**		**151,00**	**1812**
		Сметная прибыль	%	8		12,08	145

		Сметная стоимость:				**163,08**	**1957**
		Ригель РМ2-4шт					
27	**1106-0701-0401 РСНБ РК 2015**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	**м3**	**12,6000**		**42371,46**	**533880**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	12,53	157,878	964,00	152194
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9573	12,062	1098,56	13251
		Итого оплата труда:				**13130,57**	**165445**
27. 3	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7402	9,327	39,00	364
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,903	11,378	5764,00	65582
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,903	11,378	1088,00	12379
27. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0217	0,27342	4329,00	1184
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0217	0,27342	1554,00	425
27. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0326	0,41076	2465,00	1013
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0326	0,41076	1088,00	447
		Итого эксплуатация машин:				**5408,06**	**68142**
27. 7	2102-0101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	12,789	23001,00	294160
27. 8	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	3,78	114,00	431
27. 9	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,252	68537,00	17271
27.10	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,2	2,52	310,00	781
27.11	2113-0702-0101 РСНБ РК 2015	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,00158	0,019908	45268,00	901
		Итого материалов:				**24884,48**	**313544**
		Накладные расходы	%	91		11948,82	150555
		Сметная прибыль	%	8		4345,62	54755
		Сметная стоимость:				**58665,90**	**739190**
28	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3580**		**213050,00**	**76272**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	6102
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**82374**

29	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,5348**		**195353,00**	**299828**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	23986
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**323814**
30	**2401-0106-2601 РСНБ РК 2015**	**Шайбы**	**шт.**	**16,0000**		**151,00**	**2416**
		Сметная прибыль	%	8		12,08	193
		Сметная стоимость:				**163,08**	**2609**
		Ригель РМ3-2шт					
31	**1106-0701-0401 РСНБ РК 2015**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	**м3**	**3,0200**		**42371,46**	**127962**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	12,53	37,841	964,00	36478
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9573	2,891	1098,56	3176
		Итого оплата труда:				**13130,57**	**39654**
31. 3	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7402	2,235	39,00	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,903	2,727	5764,00	15719
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,903	2,727	1088,00	2967
31. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0217	0,065534	4329,00	284
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0217	0,065534	1554,00	102
31. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0326	0,098452	2465,00	243
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0326	0,098452	1088,00	107
		Итого эксплуатация машин:				**5408,06**	**16332**
31. 7	2102-0101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,065	23001,00	70505
31. 8	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	0,906	114,00	103
31. 9	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,0604	68537,00	4140
31.10	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,2	0,604	310,00	187
31.11	2113-0702-0101 РСНБ РК 2015	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,00158	0,004772	45268,00	216
		Итого материалов:				**24884,48**	**75151**

		Накладные расходы	%	91		11948,82	36085
		Сметная прибыль	%	8		4345,62	13124
		Сметная стоимость:				**58665,90**	**177171**
32	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0824**		**213050,00**	**17555**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	1404
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**18960**
33	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3712**		**195353,00**	**72515**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	5801
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**78316**
34	**2401-0106-2601 РСНБ РК 2015**	**Шайбы**	**шт.**	**16,0000**		**151,00**	**2416**
		Сметная прибыль	%	8		12,08	193
		Сметная стоимость:				**163,08**	**2609**
		Ригель РМ4-18шт					
35	**1106-0701-0401 РСНБ РК 2015**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	**м3**	**16,0000**		**42371,46**	**677943**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	12,53	200,48	964,00	193263
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9573	15,317	1098,56	16826
		Итого оплата труда:				**13130,57**	**210089**
35. 3	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7402	11,843	39,00	462
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,903	14,448	5764,00	83278
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,903	14,448	1088,00	15719
35. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0217	0,3472	4329,00	1503
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0217	0,3472	1554,00	540
35. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0326	0,5216	2465,00	1286
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0326	0,5216	1088,00	568
		Итого эксплуатация машин:				**5408,06**	**86529**
35. 7	2102-0101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	16,24	23001,00	373536

35. 8	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	4,8	114,00	547
35. 9	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,32	68537,00	21932
35.10	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,2	3,2	310,00	992
35.11	2113-0702-0101 РСНБ РК 2015	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,00158	0,02528	45268,00	1144
		Итого материалов:				**24884,48**	**398152**
		Накладные расходы	%	91		11948,82	191181
		Сметная прибыль	%	8		4345,62	69530
		Сметная стоимость:				**58665,90**	**938654**
36	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3632**		**213050,00**	**77380**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	6190
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**83570**
37	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,8534**		**195353,00**	**362075**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	28966
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**391041**
38	**2401-0106-2601 РСНБ РК 2015**	**Шайбы**	**шт.**	**16,0000**		**151,00**	**2416**
		Сметная прибыль	%	8		12,08	193
		Сметная стоимость:				**163,08**	**2609**
		Колонна КМ1-8шт					
39	**1106-0501-0201 РСНБ РК 2015**	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	**м3**	**11,8800**		**64109,83**	**761625**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	12,43	147,668	1000,00	147668
39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,652	55,261	1090,91	60285
		Итого оплата труда:				**17504,45**	**207953**
39. 3	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0085	0,10098	39,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	4,6	54,648	5764,00	314991
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,6	54,648	1088,00	59457

39. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,029	0,34452	4329,00	1491
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,029	0,34452	1554,00	535
39. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0226	0,268488	2465,00	662
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0226	0,268488	1088,00	292
		Итого эксплуатация машин:				**26695,98**	**317148**
39. 7	2102-0101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	12,058	23001,00	277351
39. 8	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	3,564	114,00	406
39. 9	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,2376	68537,00	16284
39.10	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	5,108	310,00	1584
39.11	2113-0702-0101 РСНБ РК 2015	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,0022	0,026136	45268,00	1183
		Итого материалов:				**24983,84**	**296808**
		Накладные расходы	%	91		15929,05	189237
		Сметная прибыль	%	8		6403,11	76069
		Сметная стоимость:				**86441,99**	**1026931**
40	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2238**		**213050,00**	**47681**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	3814
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**51495**
41	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,1959**		**195353,00**	**233627**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	18690
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**252317**
42	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,6958**		**213489,00**	**148546**
		Сметная прибыль	%	8		17079,12	11884
		Сметная стоимость:				**230568,12**	**160429**
		Колонна КМ2-4шт					
43	**1106-0501-0201 РСНБ РК 2015**	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	**м3**	**5,9400**		**64109,83**	**380812**

43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	12,43	73,834	1000,00	73834
43. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,652	27,631	1090,91	30142
		Итого оплата труда:				**17504,45**	**103976**
43. 3	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0085	0,05049	39,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
43. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	4,6	27,324	5764,00	157496
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,6	27,324	1088,00	29729
43. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,029	0,17226	4329,00	746
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,029	0,17226	1554,00	268
43. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0226	0,134244	2465,00	331
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0226	0,134244	1088,00	146
		Итого эксплуатация машин:				**26695,98**	**158574**
43. 7	2102-0101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	6,029	23001,00	138675
43. 8	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	1,782	114,00	203
43. 9	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,1188	68537,00	8142
43.10	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	2,554	310,00	792
43.11	2113-0702-0101 РСНБ РК 2015	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,0022	0,013068	45268,00	592
		Итого материалов:				**24983,84**	**148404**
		Накладные расходы	%	91		15929,05	94619
		Сметная прибыль	%	8		6403,11	38034
		Сметная стоимость:				**86441,99**	**513465**
44	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1056**		**213050,00**	**22498**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	1800
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**24298**
45	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,5980**		**195353,00**	**116813**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	9345
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**126158**

46	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**1,1916**		**213489,00**	**254393**
		Сметная прибыль	%	8		17079,12	20351
		Сметная стоимость:				**230568,12**	**274745**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**5934637**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5934637**
Материалы -			Тенге				**1822568**
Всего заработная плата -			Тенге				**1038707**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2446940**
Накладные расходы -			Тенге				**945223**
Сметная прибыль -			Тенге				**550389**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7430249**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1051**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1038707**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**7430249**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1051**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1038707**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**5934637**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**890071**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**775058**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**148636**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**4269508**
- перевозка грузов			Тенге				**0**
- оборудование			Тенге				**0**
Накладные расходы			Тенге				**945223**
ИТОГО:			Тенге				**6879860**
Сметная прибыль			Тенге				**550389**
ИТОГО по смете:			Тенге				**7430249**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
. СЕТИ 0,4кВ. ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №4-2. Электроснабжение и электроосвещение ВЛ-0,4							
РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 0,4 КВ							
1	**1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг**	**м**	**2682,0000**		**356,34**	**955701**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,12	321,84	1088,00	350162
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0556	149,119	1082,97	161492
		Итого оплата труда:				**190,77**	**511654**
1. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0117	31,379	4689,00	147138
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0117	31,379	1554,00	48763
1. 4	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0322	86,36	3518,00	303816
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0322	86,36	910,00	78588
1. 5	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0322	86,36	15,00	1295
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 6	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0117	31,379	3316,00	104054
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0117	31,379	1088,00	34140
		Итого эксплуатация машин:				**207,42**	**556303**
1. 7	2105-0106-9908 РСНБ РК 2015	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00001	0,02682	--	--
1. 8	2105-0201-0124 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0001	0,2682	--	--
1. 9	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	1,073	369,00	396
1.10	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,021456	1834952,00	39371
1.11	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,000096	0,257472	1772,00	456
1.12	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00041	1,1	2834,00	3116

1.13	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,223142	383,00	85
1.14	2204-0201-0902 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,0025	6,705	516,00	3460
1.15	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	1,609	1461,00	2351
		Итого материалов:				**18,36**	**49235**
		Накладные расходы	%	72		137,36	368391
		Сметная прибыль	%	8		39,50	105927
		Сметная стоимость:				**533,19**	**1430019**
2	**1308-0201-0903 РСНБ РК 2015**	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг**	**м**	**443,0000**		**533,96**	**236542**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,19	84,17	1088,00	91577
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0766	33,934	1034,48	35104
		Итого оплата труда:				**285,96**	**126681**
2. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0116	5,139	4689,00	24096
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0116	5,139	1554,00	7986
2. 4	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0534	23,656	3518,00	83223
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0534	23,656	910,00	21527
2. 5	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0534	23,656	15,00	355
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 6	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0116	5,139	3316,00	17040
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0116	5,139	1088,00	5591
		Итого эксплуатация машин:				**281,52**	**124713**
2. 7	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,1772	369,00	65
2. 8	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,003544	1834952,00	6503
2. 9	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,000096	0,042528	1772,00	75
2.10	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,018163	2834,00	51
2.11	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,002215	5938576,00	13154
2.12	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,036858	383,00	14

2.13	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,2658	1461,00	388
		Итого материалов:				**45,71**	**20252**
		Накладные расходы	%	72		205,89	91210
		Сметная прибыль	%	8		59,19	26220
		Сметная стоимость:				**799,03**	**353972**
5	**2306-0133-0922 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВБбШв 4х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0989**		**9463458,00**	**935643**
		Сметная прибыль	%	8		757076,64	74851
		Сметная стоимость:				**10220534,64**	**1010494**
6	**2306-0133-0921 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВБбШв 4х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**1,3000**		**6420797,00**	**8347036**
		Сметная прибыль	%	8		513663,76	667763
		Сметная стоимость:				**6934460,76**	**9014799**
7	**2306-0133-0917 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВБбШв 4х10 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,2600**		**1427029,00**	**371028**
		Сметная прибыль	%	8		114162,32	29682
		Сметная стоимость:				**1541191,32**	**400710**
8	**2306-0133-0915 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВБбШв 4х4,0 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,2850**		**686584,00**	**195676**
		Сметная прибыль	%	8		54926,72	15654
		Сметная стоимость:				**741510,72**	**211331**
9	**2306-0133-0914 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВБбШв 4х2,5 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0650**		**490224,00**	**31865**
		Сметная прибыль	%	8		39217,92	2549
		Сметная стоимость:				**529441,92**	**34414**
10	**2306-0128-0306 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,9800**		**599117,00**	**587135**
		Сметная прибыль	%	8		47929,36	46971
		Сметная стоимость:				**647046,36**	**634105**
		Заземление					
11	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**48,0500**		**139,30**	**6693**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,00888	0,426684	762,00	325

11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	0,927365	1554,00	1441
		Итого оплата труда:				**36,76**	**1766**
11. 3	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	0,927365	6867,00	6368
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	0,927365	1554,00	1441
		Итого эксплуатация машин:				**132,53**	**6368**
		Накладные расходы	%	72		26,47	1272
		Сметная прибыль	%	8		13,26	637
		Сметная стоимость:				**179,03**	**8602**
12	**1101-0106-3302 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами, при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**35,9600**		**16,31**	**587**
12. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,03596	2219,00	80
		Итого оплата труда:				**2,22**	**80**
12. 2	3101-0101-0406 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 303 кВт (410 л.с.)	маш.-ч	0,001	0,03596	16311,00	587
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,03596	2219,00	80
		Итого эксплуатация машин:				**16,31**	**587**
		Накладные расходы	%	72		1,60	57
		Сметная прибыль	%	8		1,43	52
		Сметная стоимость:				**19,34**	**696**
13	**1133-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Котлованы и ямы. Бурение на глубину до 4 м. Группа грунтов 2**	**котлован**	**17,0000**		**5712,64**	**97115**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	1,24	21,08	1088,00	22935
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,28	21,76	1554,00	33815
		Итого оплата труда:				**3338,24**	**56750**
13. 3	3101-0303-0401 РСНБ РК 2015	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,28	21,76	3409,00	74180
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,28	21,76	1554,00	33815
		Итого эксплуатация машин:				**4363,52**	**74180**
		Накладные расходы	%	80		2670,59	45400
		Сметная прибыль	%	8		670,66	11401
		Сметная стоимость:				**9053,89**	**153916**
14	**1133-0101-0306 РСНБ РК 2015**	**Котлованы и ямы. Бурение на глубину более 4 м. Добавлять к норме 1133-0101-0304 на каждый последующий 1 м бурения**	**котлован**	**17,0000**		**1653,01**	**28101**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,36	6,12	1088,00	6659
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	6,29	1554,00	9775
		Итого оплата труда:				**966,66**	**16433**

14. 3	3101-0303-0401 РСНБ РК 2015	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,37	6,29	3409,00	21443
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	6,29	1554,00	9775
		Итого эксплуатация машин:				**1261,33**	**21443**
		Накладные расходы	%	80		773,33	13147
		Сметная прибыль	%	8		194,11	3300
		Сметная стоимость:				**2620,45**	**44548**
15	**1308-0208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм**	**шт**	**17,0000**		**2890,55**	**49139**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,7	11,9	1053,00	12531
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,028	0,476	1321,00	629
		Итого оплата труда:				**774,09**	**13159**
15. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,014	0,238	4689,00	1116
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,238	1554,00	370
15. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,254	4,318	174,00	751
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,014	0,238	3316,00	789
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,238	1088,00	259
		Итого эксплуатация машин:				**156,27**	**2657**
15. 6	2105-0304-0115 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0081	0,1377	208224,00	28672
15. 7	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000078	0,001326	235559,00	312
15. 8	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2	3,4	1461,00	4967
		Итого материалов:				**1997,19**	**33952**
		Накладные расходы	%	72		557,34	9475
		Сметная прибыль	%	8		275,83	4689
		Сметная стоимость:				**3723,73**	**63303**
16	**1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2**	**м**	**190,0000**		**226,65**	**43064**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,14	26,6	1053,00	28010
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,836	1321,00	1104
		Итого оплата труда:				**153,23**	**29114**
16. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,418	4689,00	1960

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,418	1554,00	650
16. 4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	5,947	174,00	1035
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,418	3316,00	1386
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,418	1088,00	455
		Итого эксплуатация машин:				**23,06**	**4381**
16. 6	2105-0106-1001 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,0013	0,247	--	--
16. 7	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,00171	235559,00	403
16. 8	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	7,03	1461,00	10271
		Итого материалов:				**56,18**	**10674**
		Накладные расходы	%	72		110,33	20962
		Сметная прибыль	%	8		26,96	5122
		Сметная стоимость:				**363,94**	**69149**
17	**2105-0106-2402 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,2983**		**251663,00**	**75071**
		Сметная прибыль	%	8		20133,04	6006
		Сметная стоимость:				**271796,04**	**81077**
18	**1122-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт**	**км трубопровода**	**0,4430**		**297434,31**	**131763**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	270	119,61	1018,00	121763
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,59	1,147	1149,17	1319
		Итого оплата труда:				**277836,36**	**123082**
18. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,34	0,15062	4329,00	652
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,34	0,15062	1554,00	234
18. 4	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	15	6,645	73,00	485
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 5	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,74	0,77082	1419,00	1094
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,74	0,77082	1088,00	839
18. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	0,22593	2465,00	557
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	0,22593	1088,00	246
		Итого эксплуатация машин:				**6293,07**	**2788**

18. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,66	0,29238	16850,00	4927
18. 8	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,02658	40416,00	1074
18. 9	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	15,72	6,964	174,00	1212
18.10	2301-1399-9913 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ГОСТ 31416-2009	м	1008	446,544	--	--
		Итого материалов:				**16281,24**	**7213**
		Накладные расходы	%	99		275058,00	121851
		Сметная прибыль	%	8		45799,38	20289
		Сметная стоимость:				**618291,69**	**273903**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**12092159**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**11752828**
Материалы -			Тенге				**114113**
Всего заработная плата -			Тенге				**680609**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**10468382**
Накладные расходы -			Тенге				**490038**
Сметная прибыль -			Тенге				**979429**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**13222296**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**629**
Сметная заработная плата -			Тенге				**680609**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**339330**
Материалы -			Тенге				**7213**
Всего заработная плата -			Тенге				**198111**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**75071**
Накладные расходы -			Тенге				**181726**
Сметная прибыль -			Тенге				**41685**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**562741**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**177**
Сметная заработная плата -			Тенге				**198111**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**13785038**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**806**
Сметная заработная плата -			Тенге				**878720**
РАЗДЕЛ 3. ОБЪЕМ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ							
46	**1101-0101-0402**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн",**	**м3 грунта**	**347,8000**		**152,84**	**53159**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,00724	2,518	762,00	1919
46. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0315	10,956	1300,00	14242

		Итого оплата труда:				**46,47**	**16161**
46. 3	3101-0201-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,0315	10,956	4677,00	51240
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0315	10,956	1300,00	14243
		Итого эксплуатация машин:				**147,33**	**51240**
		Накладные расходы	%	72		33,46	11636
		Сметная прибыль	%	8		14,90	5184
		Сметная стоимость:				**201,20**	**69978**
47	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**343,7800**		**30,63**	**10529**
47. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	2,771	1300,00	3602
		Итого оплата труда:				**10,48**	**3602**
47. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	2,771	3800,00	10529
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	2,771	1300,00	3602
		Итого эксплуатация машин:				**30,63**	**10529**
		Накладные расходы	%	72		7,54	2594
		Сметная прибыль	%	8		3,05	1050
		Сметная стоимость:				**41,23**	**14173**
48	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**343,7800**		**131,75**	**45292**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,108	37,128	638,00	23688
48. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	9,024	1088,00	9818
		Итого оплата труда:				**97,46**	**33506**
48. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	9,024	2338,00	21099
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	9,024	1088,00	9818
48. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	36,097	14,00	505
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**62,84**	**21604**
		Накладные расходы	%	72		70,17	24124
		Сметная прибыль	%	8		16,15	5553
		Сметная стоимость:				**218,07**	**74970**
49	**1308-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	**м**	**969,0000**		**464,73**	**450323**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,06	58,14	1088,00	63256
49. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0998	96,706	1321,00	127749
		Итого оплата труда:				**197,12**	**191005**

49. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0499	48,353	4689,00	226728
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0499	48,353	1554,00	75141
49. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0499	48,353	3316,00	160339
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0499	48,353	1088,00	52608
		Итого эксплуатация машин:				**399,45**	**387067**
		Накладные расходы	%	72		141,92	137524
		Сметная прибыль	%	8		48,53	47028
		Сметная стоимость:				**655,19**	**634874**
50	**1308-0201-0302 РСНБ РК 2015**	**На каждыйпоследующий кабель добавлять к расц. 8-142-1**	**м**	**1878,0000**		**136,23**	**255843**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,02	37,56	1088,00	40865
50. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0286	53,711	1321,00	70952
		Итого оплата труда:				**59,54**	**111817**
50. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0143	26,855	4689,00	125925
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	26,855	1554,00	41733
50. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0143	26,855	3316,00	89053
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	26,855	1088,00	29218
		Итого эксплуатация машин:				**114,47**	**214977**
		Накладные расходы	%	72		42,87	80508
		Сметная прибыль	%	8		14,33	26908
		Сметная стоимость:				**193,43**	**363259**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**815145**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**706166**
Всего заработная плата -			Тенге				**302822**
Накладные расходы -			Тенге				**218032**
Сметная прибыль -			Тенге				**73936**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**998134**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**246**
Сметная заработная плата -			Тенге				**302822**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**108980**
Всего заработная плата -			Тенге				**53269**
Накладные расходы -			Тенге				**38354**
Сметная прибыль -			Тенге				**11787**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**159120**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**62**

Сметная заработная плата -	Тенге				**53269**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1157254**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**309**
Сметная заработная плата -	Тенге				**356092**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:	Тенге				**12907304**
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**763689**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1478836**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**471122**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**10664779**
- перевозка грузов	Тенге				**0**
- оборудование	Тенге				**0**
Накладные расходы	Тенге				**928151**
ИТОГО:	Тенге				**13835455**
Сметная прибыль	Тенге				**1106836**
ИТОГО по смете:	Тенге				**14942292**

Итого СМР	85 031 104
Итого оборудование	
Итого по Ф-2	**85 031 104**
сметная зарплата	6 542 685
Глава 8. Временные здания и сооружения	
Временные здания и сооружения 1,5%	1 275 467
Итого СМР	86 306 571
Итого оборудование	-
Итого по Ф-2	**87 582 037**
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	1 165 139
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	2 816 696
Итого по Ф-2	**90 288 406**
Итого по Ф-2 в ценах 2018 г.	**90 288 406**

Итого с понижающим коэффициентом подрядчика 0,9998194	94 793 445
НДС - 12 %	94 776 325,12
Всего по Ф-2	11 373 159,01
	106 149 484,13

Сдал:
Подрядчик
ТОО "Абу-Сер".
БИН: 0112 4000 7474

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Серікбаев Р.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи) Место печати (при наличии)

Принял:
Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
БИН: 0601 4000 1844

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Гл.специалист _____ **Файзуллаев Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи) Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Жоба".

Авторский надзор _____ **Джуманова А.А. (KZ81VJE00021728; KZ11VJE00021727)**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперты технического надзора: ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

Технадзор _____ **Кайыров С.Н. (KZ29VJE00024798; KZ11VJE00025025; KZ02VJE00024799)**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Гл.специалист _____

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)