Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«08» ноября 2020 г.

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района", Республика Казахстан, Заподно-Казахстанская область, Каратобинский район, с.Каратобе , ул. Курмангалиев-19. И.о руководителя Жаледденов Н.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от «23» октября 2020 г. ТОО «СК-Максимум» Ельжанов Г. Е. директор , Республика Казахстан, г. Актобе, район Астана, квартал Промзона, здание-474**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от« » октября 2020 г. ТОО «Кумбез» эксперт Имангалиев Ж.Н. Аттестат экспертов KZ29VJE00017329; от 05.05.2020 г**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от « » октября 2020 г. ТОО «STROYCONSALTING» эксперт Шукеев А.Н. Аттестат эксперта №15014654 от 06.08.2015 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта **«Строительство водоснабжения к 150 земельным участкам жилого массива «Темирауыл» в с.Каратобе, Каратобинского района, Заподно-Казахстанской области»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Заподно-Казахстанская область, Каратобинский район, с.Каратобе, жилой массив «Темирауыл»**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю ГУ «Аппарат акима Каратобинского сельского округа » №180 от 05.12.2017г.

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей)существующих зданий от« »_____ г. №_____

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Государственное учреждение**

«Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области» KZ69REA00178010 от 05.06.2020 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)**ТОО «STROYCONSALTING» РП083-17-НВ**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района" № от** г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2020 г.;**

месяц, год

окончание работ **октябрь 2020 г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5;**

фактически, месяц: **4,5;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая протяженность водопровода	метр	7778,7	7778,7
Из них: 1. Внутри посёлковая водопроводная сеть	метр	4804,4	4804,4
2.Подводящая сеть к границам жилых домов	метр	2974,3	2974,3
Пожарные гидранты Н2000	шт	13	13
Водопроводные колодцы Ф=1500мм	шт	65	65
Вантуз	шт	14	14

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **69 066,056 тыс.тенге,** в том числе:

строительно-монтажных работ **69 066,056 тыс.тенге,** оборудования, инструмента и инвентаря, тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **69 066,056 тыс.тенге,** в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **69 066,056 тыс.тенге;**

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря, тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство водоснабжения к 150 земельным участкам жилого массива «Темирауыл» в с.Каратобе, Каратобинского района, Западно-Казахстанской области»**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик: **Жаледденов Н.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор **Имангалиев Ж.Н.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **Шукеев А.Н.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Ельжанов Г.Е.**

фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя М.П.

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

« 23 » октября 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью «СК-Максимум» Республика Казахстан, г.Актобе, район Астана, квартал Промзона, здание-474
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Елжанова Г.Е.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство водоснабжения к 150 земельным участкам жилого массива «Темирауыл» в с.Каратобе , Каратобинского района, Западно-Казахстанской области
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района", и.о руководителя Жаледденов Н. С.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО "STROYCONSALTING" РП083-17-НВ
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) заказчиком ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района" № от .
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая протяженность водопровода	метр	7778,7	7778,7
Из них: 1. Внутри посёлковая водопроводная сеть	метр	4804,4	4804,4
2.Подводящая сеть к границам жилых домов	метр	2974,3	2974,3
Пожарные гидранты Н2000	шт	13	13
Водопроводные колодцы Ф=1500мм	шт	65	65
Вантуз	шт	14	14

5. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию
6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране

окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2020 г.;
месяц, год
окончание работ октябрь 2020 г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства: 5 месяцев;
фактически: 4,5 месяца

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Строительство водоснабжения к 150 земельным участкам жилого массива «Темирауыл» в с.Каратобе, Каратобинского района, Западно-Казахстанской области» готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «СК-Максимум» директор Ельжанов Г.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

«СК-Максимум» ЖСН 010440004127 БИН
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Республика Казахстан г. Актобе

Приложение 2
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«30» октября 2020 г.

Авторский надзор ТОО «STROYCONSALTING» Кусайнова Д.А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице эксперта Шукеев А.Н., Аттестат эксперта №15014654 от 06.08.2015 г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании договора № 12 от 29.05.2020 г.
№ договора и дата

по объекту: «Строительство водоснабжения к 150 земельным участкам жилого массива «Темирауыл» в с.Каратобе, Каратобинского района, Западно-Казахстанской области»
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района», и.о руководителя Жаледденов Н.С. К.А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1.Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «СК-Максимум» ГСЛ №14018900 от 15.12.2014г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Ельжанова Г.Е.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: «июнь» 2020;
месяц, год

окончание работ: «октябрь» 2020;
месяц, год

при продолжительности строительства:5 месяца;

по норме или по проекту организации строительства: 5 месяца;

фактически: 4,5 месяц;

3.Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «STROYCONSALTING» РП083-17-НВ,
наименование проектной организации, номер проекта

утверждена заказчиком ГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района" № от г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация ТОО «STROYCONSALTING» директор Кусайнова Д.А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору Шукеев А.Н., Аттестат эксперта №15014654 от 06.08.2015 г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата М.П.

Приложение 1
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«30» октября 2020 г.

Технический надзор: ТОО «Кумбез», директор Имангалиев Н.У, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Ескалиева -90/1

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице эксперта Имангалиев Ж.Н. Аттестат экспертов KZ29VJE00017329; от 05.05.2020 г

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании договора №29; от 29.05.2020 года

№ договора и дата

по объекту: «Строительство водоснабжения к 150 земельным участкам жилого массива «Темирауыл» в с.Каратобе, Каратобинского района, Западно-Казахстанской области»

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является: ГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района», и.о руководителя Жаледденов Н.С. К.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1.Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «СК-Максимум» ГСЛ №14018900 от 15.12.2014г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Ельжанова Г.Е.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями _____

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: «июнь» 2020 г.;

месяц, год

окончание работ: «октябрь» 2020 г. ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства: 5 месяца;

фактически: 4,5 месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

Всего 69 066,056 тыс.тенге,

в том числе строительно-монтажных работ 69 066,056 тыс.тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря, тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 69 066,056 тыс.тенге,

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 69 066,056 тыс.тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря, тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО "STROYCONSALTING" РП083-17-НВ

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) заказчиком ГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района" № от г.

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6.Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7.Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8.Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
Организация: ТОО «Кумбез» директор Имангалиев Н. У.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя) подпись, дата М.П.

эксперт технического надзора: эксперт Имангалиев Ж.Н. Аттестат эксперта KZ29VJE00017329; от 05.05.2020 г
(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов) подпись, дата М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района,Западно-Казахстанская область, Каратобинский район, с. Каратобе, Курмангалиева 19, тел.: 87114531287**	**101240008312**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-Максимум",РК, СКО, г. Петропавловск, Проезд Труда, строение 14, тел.: (7132) 97-23-41**	**010440004127**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №11 от 28.04.2020 г.	

Номер документа	Дата составления
26	**23.06.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство водоснабжения к 150 земельным участкам жилого массива "Темирауыл" с.Каратобе, Каратобинского района,ЗКО.			услуга	1	10 143 741,00	10 143 741,00
				Итого	1	x	10 143 741,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сыгынаев Г.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) и.о.руководителя _____ / Жамиденов Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

"SANA-2015". Версия 18.1.2 от 06.04.18 г.

Форма КС-3

Заказ 74000

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района"
Подрядчик: ТОО "СК-Максимум"
Объект:Строительство водоснабжения к 150 земельным участкам жилого массива "Темирауыл" с.Каратобе, Каратобинского района, ЗКО
Договор № 11 от 28.04.2020 г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
июнь 2020 г.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	8879325,61	8879325,61		177587	1086829,39	10 143 741,00
	Всего по объекту с начала строительства	**8879325,61**	**8879325,61**		**177587**	**1086829,39**	**10 143 741,00**

Заказчик:
И.о. руководителя Жаледденов Н.С.

Подрядчик:
Директор Ельжанов Г.Е.

Авторский надзор:
Директор Кусайнова Д.А.

Технадзор: Иманкалиев Ж.Н.

"SANA-2015". Версия 18.1.2 от 06.04.18 г. Цены региона Западно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

74000

Заказ

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчи ТОО "СК-Максимум"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство водоснабжения к 150 земельным участкам жилого массива "Темирауыл" с.Каратобе, Каратобинского района, ЗКО
(наименование, адрес)

Объект : Строительство водоснабжения к 150 земельным участкам жилого массива "Темирауыл" с.Каратобе, Каратобинского района, ЗКО
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11 от 28.04.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №1 за июнь 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 01.01.18 г

Номер пп	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1101-0104-0101	Срезка ПРС	м3 грунта	107,16	50,63	5425
2	2	1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	107,16	46,86	5022
3	3	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	107,16	21,31	2284
4	4	1101-0101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	1964,6	262,83	516357

5	5 1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м ktpp1=1,2; ktpp2=1,2; ktpp3=1,2;	м3 грунта	80,37	5399,43	433952
6	6 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1518,1	41,46	62948
7	7 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	446,5	1328,91	593360
8	8 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	80,37	3883,03	312079
9	9 1310-0904-0101	Провод сигнальный прокладка. Один кабель	км кабеля	0,893	117257,56	104711
10	10 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,04642	244352,16	11343
11	11 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,893	569641,66	508690
12	12 2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	250,5	1287,36	322484
13	13 2301-0501-1111	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 90x4,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1042,5	858,6	895091
14	14 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	4	3409,25	13637
15	15 2304-0102-0303	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 65, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2	36795,6	73591

16	16 2304-0102-0304	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2	44659,08	89318
17	17 2302-0302-3109	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 108x89x89, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2253,96	2254
18	18 2302-0302-3109	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 89x76x89, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	2253,96	4508
19	19 2302-0302-3109	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 89x89x89, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	2253,96	4508
20	20 2302-0302-2409	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1146,96	4588
21	21 2302-0304-2217	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	7373,16	117971
22	22 1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	3	15392,67	46178
23	23 2303-0103-0907	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	13	81428,76	1058574
24	24 2302-0103-0311	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	1	3998,16	3998
25	25 2302-0103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	22	2359,8	51916

26	26 2302-0103-0308	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2077,92	4156
27	27 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,171	479836,26	82052
28	28 2301-0501-1402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1000	125,28	125280
29	29 2302-0301-1725	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 90x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	756	6804
30	30 2302-1104-2801	Ниппель	кг	4,32	1726,92	7461
31	31 1122-0301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,011	2295090,91	25246
32	32 2301-0201-0237	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	11	13313,16	146445
33	33 1122-0601-0108	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,011	2799181,82	30791
34	34 1122-0301-0109	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка	км трубопровода	0,048	2777187,5	133305
35	35 2301-0201-0246	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	48	21562,2	1034986

36	36 1122-0601-0109	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,048	3478208,33	166954
37	37 1123-0601-0106	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	10,92	66001,56	720737
38	38 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	22578,48	316099
39	39 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	26792,64	187548
40	40 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	24897,24	174281
41	41 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	5010,12	35071
42	42 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	4952,88	34670
43	43 2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	7	5667,84	39675
	Всего					**8516348,61**
	Временные здания и сооружения (2,6 %)					221 425
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,62 %)					141 552
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**177 587**

Итого в текущих ценах с 01.01.18 г	**9056912.61**
НДС (12 %)	1086829.39
Итого	**10143741.00**

Заказчик: ГУ "Отдел АГИС Каратобинского района"

Подрядчик: ТОО "СК-Максимум"

И.о. руководителя Жаледденов Н.С.

Директор Ельжанов Г.Е.

Авторский надзор: ТОО "STROYCONSALTING"

Технадзор: ТОО "Кумбез"

Директор Кусайнова Д.А.

Масимгалиев Ж.Н.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района,Западно-Казахстанская область, Каратобинский район, с. Каратобе, Курмангалиева 19, тел.: 87114531287**	**101240008312**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-Максимум",РК, СКО, г. Петропавловск, Проезд Труда, строение 14, тел.: (7132) 97-23-41**	**010440004127**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №11 от 28.04.2020 г.	

Номер документа	Дата составления
48	**27.07.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство водоснабжения к 150 земельным участкам жилого массива "Темирауыл" с.Каратобе, Каратобинского района,ЗКО.			услуга	1	16 373 279,00	16 373 279,00
				Итого	1	x	16 373 279,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Сыгонов Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) и.о. руководителя / _____ / Жамедденов Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма КС-3

"SANA-2015". Версия 18.1.2 от 06.04.18 г. Заказ 74000

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района"
Подрядчик: ТОО "СК-Максимум"
Объект: Строительство водоснабжения к 150 земельным участкам жилого массива "Темирауыл" с.Каратобе, Каратобинского района, ЗКО

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
июль 2020 г.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
Выполнено в текущем месяце		**14 332 352,11**	**14 332 352,11**		**286 647,00**	**1 754 279,89**	**16 373 279,00**
Всего по объекту с начала строительства		26 211 677,72	23 211 677,72		464 234,00	2 841 109,28	26 517 020,00

Заказчик:
И.о руководителя Жаледденов Н.

Технический надзор Имангалиев Ж.Н.

Подрядчик:
Директор Ельжанов Г.Е.

Авторский надзор
Директор Кусайнова Д.А.

Форма 2В

"SANA-2015". Версия 18.1.2 от 06.04.18 г. Цены региона

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
74000

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района"
(организация, адрес, телефон)

Заказ

Подрядчик: ТОО "СК-Максимум"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство водоснабжения к 150 земельным участкам жилого массива "Темирауыл" с.Каратобе, Каратобинского района, ЗКО
(наименование, адрес)

Объект : Строительство водоснабжения к 150 земельным участкам жилого массива "Темирауыл" с.Каратобе, Каратобинского района, ЗКО
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11 от 28.04.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №2 за июль 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 01.01.18 г

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1101-0104-0101	Срезка ПРС	м3 грунта	451,512	50,62	22857
2	2	1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	451,512	46,86	21160
3	3	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	451,512	21,31	9623
4	4	1101-0101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	3724,9	262,83	979018

5	5 1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м ktpp1=1,2; ktpp2=1,2; ktpp3=1,2;	м3 грунта	169,31	5399,43	914177
6	6 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2486,34	41,47	103098
7	7 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1100	1328,91	1461801
8	8 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	188,13	3883,03	730514
9	9 1310-0904-0101	Провод сигнальный прокладка. Один кабель	км кабеля	2,4453	117257,19	286729
10	10 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,12715	244352,16	31069
11	11 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,3813	569641,64	786846
12	12 2301-0501-1111	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 90x4,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	836,5	858,6	718219
13	13 2301-0501-1110	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 75x3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	280,9	597,24	167765
14	14 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	7	3409,14	23864
15	15 2304-0102-0303	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 65, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	36795,6	36796

16	16 2304-0102-0304	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	6	44659,08	267954
17	17 2302-0302-3109	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 89x76x89, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	2253,96	4508
18	18 2302-0302-2408	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1043,28	1043
19	19 2302-0304-2217	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x89, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	7373,16	44239
20	20 1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	3	15392,67	46178
21	21 2304-1011-0101	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 2" резьба, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	5	103956,48	519782
22	22 2302-0103-0311	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	9	3998,16	35983
23	23 2302-0103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	20	2359,8	47196
24	24 2302-0103-0308	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2077,92	16623
25	25 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,6439	479840,04	308969

26	26	2301-0501-1402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	643,9	125,28	80667
27	27	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	43	2073,16	89146
28	28	2304-0502-1401	Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20 °С до +200 °С, PN 16, DN 15, типа FAF ГОСТ 5761-2005	шт.	43	11535,48	496026
29	29	2302-0301-1719	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 75x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	1010,88	8087
30	30	2302-0301-1725	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 90x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26	756	19656
31	31	2302-1104-2801	Ниппель	кг	18,16	1726,92	31361
32	32	1122-0301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,033	2295000	75735
33	33	2301-0201-0237	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	33	13313,16	439334
34	34	1122-0601-0108	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,033	2799242,42	92375
35	35	2302-1103-0607	Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 300	шт.	6	14208,48	85251
36	36	1122-0301-0109	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка	км трубопровода	0,037	2777081,08	102752

37	37 2301-0201-0246	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	37	21562,2	797801
38	38 1122-0601-0109	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,037	3478243,24	128695
39	39 2302-1103-0608	Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 350	шт.	16	14481,72	231708
40	40 1123-0601-0106	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	26,52	66001,66	1750364
41	41 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	26	22578,48	587040
42	42 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	17	26792,64	455475
43	43 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	17	24897,24	423253
44	44 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	17	5010,12	85172
45	45 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	17	4952,88	84199
46	46 2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	17	5667,84	96353
	Всего					**13746461,11**
	Временные здания и сооружения (2,6 %)					357 408
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,62 %)					228 483

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**286 647**
Итого в текущих ценах с 01.01.18 г	**14618999.11**
НДС (12 %)	1754279.89
Итого	**16 373 279**

Заказчик ГУ "Отдел АГИО Каратобинского района"

И.о. руководителя Жаледденов Н.С.

Подрядчик ТОО "СК-Максимум"

Директор Ельжанов Г.Е.

Технический надзор: ТОО "Кумбез "

Имангалиев Ж.Н.

Авторский надзор: ТОО "STROYCONSALTING"

Директор Кусайнова Д.А.

"SANA-2015". Версия 18.1.2 от 06.04.18 г.

Форма КС-3

Заказ 74000

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района"
Подрядчик: ТОО "СК-Максимум"
Объект: Строительство водоснабжения к 150 земельным участкам жилого массива "Темирауыл" с.Каратобе, Каратобинского района, ЗКО

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
август 2020 г.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	**17 317 200,64**	**17 317 200,64**		**346 344**	**2 119 625,36**	**19 783 170**
	Всего по объекту с начала строительства	40 528 878,36	40 528 878,36		810 578	4 960 734,64	46 300 190

Заказчик:

И.о. руководителя Жаледденов Н.

Подрядчик:

Директор Ельжанов Г.Е.

Технический надзор: Имангалиев Ж.Н.

Авторский надзор:

Директор Кусайнова Д.А.

"SANA-2015". Версия 18.1.2 от 06.04.18 г. Цены региона

Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
74000

Заказ

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района
(организация, адрес, телефон)

Подрядч ТОО "СК-Максимум"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство водоснабжения к 150 земельным участкам жилого массива "Темирауыл" с.Каратобе, Каратобинского района, ЗКО
(наименование, адрес)

Объект : Строительство водоснабжения к 150 земельным участкам жилого массива "Темирауыл" с.Каратобе, Каратобинского района, ЗКО
(наименование)

Договор подряда (контракт) №11 от 28.04.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №3 за август 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 01.01.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1101-0104-0101	Срезка ПРС	м3 грунта	704,2	50,62	35649
2	2	1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	704,2	46,87	33004
3	3	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	704,2	21,31	15008
4	4	1101-0101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	4720,7	262,83	1240743

5	5 1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м ktpp1=1,2; ktpp2=1,2; ktpp3=1,2;	м3 грунта	46,32	5399,44	250102
6	6 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	924,46	41,47	38334
7	7 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2160,5	1328,91	2871110
8	8 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	243,5	3883,03	945518
9	9 1310-0904-0101	Провод сигнальный прокладка. Один кабель	км кабеля	2,3842	117258,2	279567
10	10 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,12398	244352,16	30295
11	11 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,3198	569640,1	751811
12	12 2301-0501-1111	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 90x4,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	806	858,6	692032
13	13 2301-0501-1110	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 75x3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	513,8	597,24	306861
14	14 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3	3409	10227
15	15 2304-0102-0304	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	3	44659,08	133977

16	16 2302-0302-3109	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 89x76x89, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	2253,96	4508
17	17 2302-0302-2409	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1146,96	4588
18	18 2302-0304-2217	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x89, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	7373,16	88478
19	19 1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	4	15392,25	61569
20	20 2304-1011-0101	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 2" резьба, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	3	103956,48	311869
21	21 2302-0103-0311	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	6	3998,16	23989
22	22 2302-0103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	16	2359,8	37757
23	23 2302-0103-0308	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2077,92	8312
24	24 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	1,0644	479838,41	510740
25	25 2301-0501-1402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1064,4	125,28	133348
26	26 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	51	2073,18	105732

27	27 2304-0502-1401	Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20 °С до +200 °С, PN 16, DN 15, типа FAF ГОСТ 5761-2005	шт.	51	11535,48	588309
28	28 2302-0301-1719	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 75x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	28	1010,88	28305
29	29 2302-0301-1725	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 90x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	23	756	17388
30	30 2302-1104-2801	Ниппель	кг	38,46	1726,92	66418
31	31 1122-0301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,055	2294909,09	126220
32	32 2301-0201-0237	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	55	13313,16	732224
33	33 1122-0601-0108	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,055	2799218,18	153957
34	34 2302-1103-0607	Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 300	шт.	10	14208,48	142085
35	35 1122-0301-0109	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка	км трубопровода	0,044	2777136,36	122194
36	36 2301-0201-0246	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	44	21562,2	948737

37	37 1122-0601-0109	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,044	3478227,27	153042
38	38 2302-1103-0608	Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 350	шт.	8	14481,72	115854
39	39 1123-0601-0106	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	31,2	66001,6	2059250
40	40 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	48	22578,48	1083767
41	41 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	20	26792,64	535853
42	42 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	20	24897,24	497945
43	43 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	20	5010,12	100202
44	44 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	20	4952,88	99058
45	45 2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	20	5667,84	113357

Всего	**16 609 292.64**
Временные здания и сооружения (2,6 %)	431 842
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,62 %)	276 066
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**346 344**

Итого в текущих ценах с 01.01.18 г	**17 663 544.64**
НДС (12 %)	2 119 625.36
Итого	**19 783 170**

Заказчик: ГУ "Отдел АГиС Каратобинского района"

И.о. руководителя _____ Жаледденов Н.С.

Технический надзор: ТОО "Кумбез" _____ Имангалиев Ж.Н.

Подрядчик: ТОО "СК-Максимум"

Директор _____ Ельжанов Г.Е.

Авторский надзор: ТОО "STROYCONSALTING"

Директор _____ Кусайнова Д.А.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района,Западно-Казахстанская область, Каратобинский район, с. Каратобе, Курмангалиева 19, тел.: 87114531287** — **101240008312**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-Максимум",РК, г.Актобе, Промзона уч. 474, тел.: (7132) 97-23-41** — **010440004127**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №11 от 28.04.2020 г.

Номер документа	Дата составления
79	21.09.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство водоснабжения к 150 земельным участкам жилого массива "Темирауыл" с.Каратобе, Каратобинского района,ЗКО.	.		услуга	1	11 127 814,00	11 127 814,00
				Итого	1	x	11 127 814,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Симонов П.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.09.2020

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района»
Подрядчик: ТОО «СК-Максимум»
Наименование строительства и его адрес: Строительство водоснабжения к 150 земельным участкам жилого массива «Темирауыл» с.Каратобе, Каратобинского района, ЗКО.

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу) за сентябрь 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водоснабжения к 150 земельным участкам жилого массива «Темирауыл» с.Каратобе	**57 428 004**	**9 935 548,21**	**9 342 543,21**			**593 005**			**1 192 265,79**	**11 127 814**

Заказчик: ГУ «Отдел АГиС Каратобинского района»

И.о руководителя _____ Жаледденов Н.С

Подрядчик: ТОО «СК-Максимум»

Директор _____ Ельжанов Г.Е.

Авторский надзор: ТОО «STROYCOBSALTING»

Директор _____ Кусайнова Д.А.

Технадзор: ТОО «Кумбез»

Эксперт _____ Имангалиев Ж.Н.

Цены региона Западно-Казахстанская обл.

ФОРМА 2В

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района"
Подрядчик: ТОО "СК-Максимум"

Стройка: Строительство водоснабжения к 150 земельным участкам жилого массива "Темирауыл" с.Каратобе, Каратобинского района, ЗКО Объект:Строительство водоснабжения к 150 земельным участкам жилого массива "Темирауыл" с.Каратобе, Каратобинского района, ЗКО

Договор подряда: №11 от 28.04.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №4 за сентябрь 2020 года.

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0104-0101	Срезка ПРС НР = 72 %	м3 грунта	400,016	37,55	37,55	15020	15020	–	3730	20250
					–	12,95	–	5180	–	1500	
2	1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	400,016	34,76	34,76	13906	13906	–	3453	18748
					–	11,99	–	4796	–	1389	
3	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	400,016	14,82	12,58	5927	5034	54	1966	8524
					2,1	4,73	839	1892	–	631	

4	1101-0101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	147,1	190,12	181,72	27967	26731	–	7831	38662
					8,4	65,53	1236	9640	–	2864	
5	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 % ктрр1=1,2; ктрр2=1,2; ктрр3=1,2;	м3 грунта	20,25	2906,67	–	58860	–	–	42379	109338
					2906,67	–	58860	–	–	8099	
6	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	296,64	30,76	30,76	9124	9124	–	2265	12300
					–	10,61	–	3146	–	911	
7	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	596,46	715,39	–	426702	–	–	307226	792642
					715,39	–	426703	–	–	58714	
8	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	3 основания	60,24	2703,97	149,17	162887	8986	101980	53700	233914
					861,9	38,53	51921	2321	–	17327	
9	1310-0904-0101	Провод сигнальный прокладка. Один кабель НР = 61 %	км кабеля	1,2754	86313,31	61848,05	110084	78881	–	28390	149552
					24465,27	12026,03	31203	15338	–	11078	
10	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,06632	226252		15005		15005	–	16205
					–		–		–	1200	

11	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	убопровода	0,7228	301238,24	92928,89	217735	67169	3612	163502	411736
					203312,12	25179,86	146954	18200	–	30499	
12	2301-0501-1111	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 90x4,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	476,1	795		378500		378500	–	408780
					–		–		–	30280	
13	2301-0501-1110	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 75x3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	246,7	553		136425		136425	–	147339
					–		–		–	10914	
14	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	а или клапан	3	1771	74,33	5313	223	991	4156	10227
					1366,33	33	4099	99	–	758	
15	2304-0102-0304	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	3	41351		124053		124053	–	133977
					–		–		–	9924	
16	2302-0302-3109	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 89x76x89, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	2087		4174		4174	–	4508
					–		–		–	334	
17	2302-0302-2409	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1062		2124		2124	–	2294
					–		–		–	170	

18	2302-0302-2408	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	966 / –		966 / –		966 / –	– / 77	1043
19	2302-0304-2217	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x89, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	6827 / –		20481 / –		20481 / –	– / 1638	22119
20	2302-0304-2217	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 75x76, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	6827 / –		13654 / –		13654 / –	– / 1092	14746
21	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %	кран	2	13248 / 991	109,5 / 33	26496 / 1982	219 / 66	24295 / –	2007 / 2280	30783
22	2304-1011-0101	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 2" резьба, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	4	96256 / –		385024 / –		385024 / –	– / 30802	415826
23	2302-0103-0311	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	6	3702 / –		22212 / –		22212 / –	– / 1777	23989
24	2302-0103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	16	2185 / –		34960 / –		34960 / –	– / 2797	37757

25	2302-0103-0308	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1924		7696		7696	–	8312
					–		–		–	616	
26	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	›убопровода	0,7557	247569,14	64868,33	187088	49021	1056	148664	362612
					181303,43	17407,7	137011	13155	–	26860	
27	2301-0501-1402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	755,7	116		87661		87661	–	94674
					–		–		–	7013	
28	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	ı или клапан	38	1058,39	24,79	40219	942	6640	32724	78778
					858,87	11	32637	418	–	5835	
29	2304-0502-1401	Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20 °С до +200 °С, PN 16, DN 15, типа FAF ГОСТ 5761-2005	шт.	38	10681		405878		405878	–	438348
					–		–		–	32470	
30	2302-0301-1719	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 75x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	17	936		15912		15912	–	17185
					–		–		–	1273	
31	2302-0301-1725	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 90x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	21	700		14700		14700	–	15876
					–		–		–	1176	
32	2302-1104-2801	Ниппель	кг	11,54	1599		18452		18452	–	19928
					–		–		–	1476	

33	1122-0301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка НР = 99 %	›убопровода	0,099	1336505,05	619010,1	132314	61282	10808	78054	227197
					608323,23	188060,61	60224	18618	–	16829	
34	2301-0201-0237	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	99	12327		1220373		1220373	–	1318003
					–		–		–	97630	
35	1122-0601-0108	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	›убопровода	0,099	2359696,97	147373,74	233610	14590	198230	22984	277122
					210000	24505,05	20790	2426	–	20528	
36	2302-1103-0607	Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 300	шт.	18	13156		236808		236808	–	255753
					–		–		–	18945	
37	1122-0301-0109	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка НР = 99 %	›убопровода	0,012	1616500	743083,33	19398	8917	1573	11459	33326
					742333,33	222250	8908	2667	–	2469	
38	2301-0201-0246	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12	19965		239580		239580	–	258746
					–		–		–	19166	
39	1122-0601-0109	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	›убопровода	0,012	2932750	416750	35193	5001	27916	3453	41738
					189666,67	101000	2276	1212	–	3092	
40	2302-1103-0608	Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 350	шт.	2	13409		26818		26818	–	28963

				–		–		–	2145		
41	1123-0601-0106	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 %	ций колодца	20,28	47441,57	6634,71	962115	134552	598522	277250	1338514
					11293,93	2515,24	229041	51009	–	99149	
42	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	26	20906		543556		543556	–	587040
					–		–		–	43484	
43	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	13	24808		322504		322504	–	348304
					–		–		–	25800	
44	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	13	23053		299689		299689	–	323664
					–		–		–	23975	
45	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	13	4639		60307		60307	–	65132
					–		–		–	4825	
46	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	13	4586		59618		59618	–	64387
					–		–		–	4769	
47	2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	13	5248		68224		68224	–	73682
					–		–		–	5458	
		Всего									**9 342 543.21**
		Временные здания и сооружения (2,6%)									242 906

Затраты на производство СМР в зимнее время (1,62%)	155 284
Непредвиденные работы и затраты (2%)	194 815
Итого в текущих ценах с 01.01.18 г.	**9 935 548.21**
НДС (12%)	1 192 265.79
Итого	**11 127 814**

Заказчик: ГУ "Отдел АГиС Каратобинского района"

И.О руководителя _____ Жаледденов Н.С.

Технадзор: ТОО "Кумбез"

Эксперт _____ Имангалиев Ж.Н.

Подрядчик: ТОО "СК- Максимум"

Директор _____ Ельжанов Г.Е.

Авторский надзор: ТОО "STROYCONSALTING"

Директор _____ Кусайнова Д.А.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района,Западно-Казахстанская область, Каратобинский район, с. Каратобе, Курмангалиева 19, тел.: 87114531287**	**101240008312**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-Максимум",РК, г.Актобе, Промзона уч. 474, тел.: (7132) 97-23-41**	**010440004127**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Доп.согл №1 от 20.10.2020 г. к Договору №11 от 28.04.2020 г.	

Номер документа	Дата составления
111	**26.10.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство водоснабжения к 150 земельным участкам жилого массива "Темирауыл" с.Каратобе, Каратобинского района,ЗКО.			услуга	1	4 731 446,40	4 731 446,40
				Итого	1	x	4 731 446,40

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Елтаевев Б.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.10.2020

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма-3

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района»
Подрядчик: ТОО «СК-Максимум»
Наименование строительства и его адрес: Строительство водоснабжения к 150 земельным участкам жилого массива «Темирауыл» с.Каратобе, Каратобинского района, ЗКО.
Договор подряда (контракт) №11 от 28.04.2020 г.

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу) за октябрь 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водоснабжения к 150 земельным участкам жилого массива «Темирауыл» с.Каратобе	**62 159 450,4**	**4 224 505,71**	**3 972 365,31**			**252 140,4**			**506 940,69**	**4 731 446,4**

Заказчик: ГУ «Отдел АГиС Каратобинского района»

И.о руководителя _____Жаледденов Н.С

Подрядчик: ТОО «СК-Максимум»

Директор _____Ельжанов Г.Е.

Авторский надзор: ТОО «STROYCOBSALTING»

Директор _____Кусайнова Д.А.

Технадзор: ТОО «Кумбез»

Эксперт _____Имангалиев Ж.Н.

Цены региона

Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ 74000

Заказчик: ГУ "Отдел АГиС Каратобинского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчи ТОО "СК-Максимум"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство водоснабжения к 150 земельным участкам жилого массива "Темирауыл" с.Каратобе, Каратобинского района, ЗКО
(наименование, адрес)

Объект : Строительство водоснабжения к 150 земельным участкам жилого массива "Темирауыл" с.Каратобе, Каратобинского района, ЗКО
(наименование)

Составлен в текущих ценах с 01.01.18 г

Акт приемки выполненных работ №5 за октябрь 2020 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1101-0104-0101	Срезка ПРС	м3 грунта	204	18,48	3770
2	2	1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	204	17,11	3490,4
3	3	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	204	7,8	1591,2
4	4	1101-0101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	75,1	95,95	7205,8

5	5 1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м ktpp1=1,2; ktpp2=1,2; ktpp3=1,2;	м3 грунта	10,35	1971	20399,8
6	6 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	151,46	15,14	2293,1
7	7 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	304,54	485,14	147746,1
8	8 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	30,76	1417,58	43604,7
9	9 1310-0904-0101	Провод сигнальный прокладка. Один кабель	км кабеля	0,7808	42807,36	33423,9
10	10 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,04061	89205,64	3622,6
11	11 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,4875	207958,1	101379,6
12	12 2301-0501-1111	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 90x4,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	217,3	313,45	68112,68
13	13 2301-0501-1110	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 75x3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	134,1	218,03	29238,4
14	14 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1244,71	2489,42
15	15 2304-0102-0304	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2	16303,9	32607,38

16	16 2302-0302-3109	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 89x76x89, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	822,85	822,86
17	17 2302-0302-2409	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	418,72	837,44
18	18 2302-0304-2217	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 75x76, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2691,72	2691,7
19	19 1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	1	5619,52	5619,5
20	20 2304-1011-0101	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 2" резьба, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	2	37951,39	75902,8
21	21 2302-0103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	10	861,49	8614,9
22	22 2302-0103-0308	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	4	758,58	3034,3
23	23 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,3393	175172,27	59435,9
24	24 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	19	756,86	14380,4
25	25 2304-0502-1401	Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20 °С до +200 °С, PN 16, DN 15, типа FAF ГОСТ 5761-2005	шт.	19	4211,26	80013,9
26	26 1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	151	5703,87	861284,1

27	27 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	151	362,85	54789,8
28	28 2303-0301-0301	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	151	7106,03	1073010,4
29	29 2302-0301-1719	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 75x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	369,04	2583,29
30	30 2302-0301-1725	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 90x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	275,99	3311,91
31	31 1122-0301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,011	837868,84	9216,5
32	32 2301-0201-0237	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	11	4860,23	53462,6
33	33 1122-0601-0108	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,011	1021897,3	11240,9
34	34 2302-1103-0607	Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 300	шт.	4	5187,09	20748,3
35	35 1123-0601-0106	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	12,48	24095,26	300708,9
36	36 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16	8242,72	131883,6
37	37 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	9781,19	78249,5

38	38 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	9089,23	72713,9
39	39 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	1829,04	14632,4
40	40 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	1808,15	14465,2
41	41 2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	6	2069,16	12414,9
42	42 2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	7652,1	15304,2
43	43 2105-0301-3201	Лестница/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,40748	79665,36	32462,1
44	44 1110-0110-0101	Каркас из брусьев. Установка (Деревянная крышка -65 шт)	м3	0,8151	60889,79	49631,3
45	45 1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка (Указательный знак "пожарный гидрант")	шт.	13	2976,78	38698,1
46	46 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,208	11448,8	2381,3
47	47 2401-0201-0401	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	м2	2,34	7941,1	18582,2
48	48 2102-0101-0618	Бетон тяжелый класса В15, F200, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,21216	11574,75	2455,7

49	49 1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,05213	85850,62	4475,4
50	50 2301-0201-0185	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	23,4	870,95	20380,3
51	51 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,05213	84892,27	4425,4
52	52 2113-0201-0303	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,0234	230,04	5
53	53 1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	3,6289	42580,57	154520,6
54	54 1122-0701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,1755	40240,93	47303,2
55	55 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	2,9743	38562,18	114695,5

Всего	**3 972 365.28**
Временные здания и сооружения (2,6 %)	103 281.49
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,62 %)	66 025.48
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**82 833.46**
Итого в текущих ценах с 01.01.18 г	**4 224 505.71**

НДС (12 %)	506 940.69
Итого	**4 731 446.4**

Заказчик: ГУ "Отдел АГИС Каратобинского района"

И.о. руководителя Жаледденов Н.С.

Подрядчик: ТОО "СК-Максимум"

Директор Ельжанов Г.Е.

Авторский надзор: ТОО "STROYCONSALTING"

Директор Кусайнова Д.А.

Технадзор: ТОО "Кумбез"

Имангалиев Ж.Н.