ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент" **Форма-2**
Инженер: ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"
Подрядчик: ТОО «АлемСтрой-1»
Авторский надзор: ТОО "City Engineering" Сити Инжиниринг
Договор: № 220 от 14 мая 2020года.
Наименование стройки:Строительство магистрального канализационного коллектора от жилого массива Тогус города Шымкент

А К Т
приемки выполненных работ за июнь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2										
		Канализация самотечная К1										
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.23 Кзм=1,06	**Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	м3 грунта		5053,7	211,31	201,21	1067905	1016878	--	209436	1379528
		НР - 72%; СП - 8%				10,10	47,46	51027	239856		102187	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта		156,3	1872,02	--	292597	--	--	210670	543529
		НР - 72%; СП - 8%				1872,02	--	292597	--		40261	
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками /дно траншеи/**	м3 уплотненного грунта		90,3	151,99	72,61	13724	6556	--	7301	22708
		НР - 72%; СП - 8%				79,38	32,92	7168	2972		1682	
		Засыпка песком										
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1 /засыпка песком,затраты на присыпку трубопровода грунтом толщиной 10 см без учета стоимости грунта учтены в прокладке трубопровода/**	м3 грунта		290,3	741,63	--	215295	--	--	155013	399932
		НР - 72%; СП - 8%				741,63	--	215295	--		29625	
5	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-20 14**	м3		380,8	3229,00	--	1229603	--	1229603	--	1327971
		СП - 8%				--	--	--	--		98368	
		Засыпка местным грунтом										
6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кзм=1,06	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	м3 грунта		3829,77	36,06	36,06	138111	138111	--	35291	187274

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,80	--	49015		13872	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта		3829,77	151,99	72,61	582077	278070	--	309653	963069
		НР - 72%; СП - 8%				79,38	32,92	304007	126066		71338	
8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой**	м3 уплотненного грунта		3829,77	79,82	67,95	305696	260248	11106	66911	402416
		НР - 72%; СП - 8%				8,97	15,30	34342	58591		29809	
9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи,пазухи котлованов и я мы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	м3 грунта		425,53	814,54	--	346610	--	--	249559	643862
		НР - 72%; СП - 8%				814,54	--	346610	--		47693	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					4191619	1699864	1240709	1243834	5870289
								1251046	476501	--	434835	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					4191619				
	Материалы		Тенге					11106				
	Всего заработная плата		Тенге						1727547			
	Местные материалы		Тенге					1229603				
		Накладные расходы	Тенге					1243833				
		Сметная прибыль	Тенге					434836				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					5870289				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1804
		Сметная заработная плата	Тенге						1727547			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					5870289				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1804
		Сметная заработная плата	Тенге						1727547			
		РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОД										
14	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 250 мм.Укладка**	км трубопровода		0,32	598482,77	213562,16	191514	68340	12067	129271	346448
		НР - 99%; СП - 8%				347208,00	60844,20	111107	19470		25663	
15	2301-0503-0205 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые без напорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-201 1**	м		989,8	3254,00	--	3220809	--	3220809	--	3478474
		СП - 8%				--	--	--	--		257665	
17	2301-0503-0206 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализаци и с раструбом DN/OD 315 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	м		3012,63628	4384,00	--	13207397	--	13207397	--	14263989
		СП - 8%				--	--	--	--		1056592	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					16619721	68340	16440273	129271	18088911
								111107	19470	--	1339920	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					191514				
	Материалы		Тенге					12068				
	Всего заработная плата		Тенге						130577			
		Накладные расходы	Тенге					129271				
		Сметная прибыль	Тенге					25663				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					346448				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									113
		Сметная заработная плата	Тенге						130577			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					16428207				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					16428207				
		Сметная прибыль	Тенге					1314257				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					17742463				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					18088911				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч									113
		Сметная заработная плата	Тенге						130577			
		РАЗДЕЛ 3. КОЛОДЦЫ DУ=1000 (49 шт.),DУ=1500 (167 шт.)										
18	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1 м.Устройство.Грунты сухие**	м3 конструкций колодца		13,04	35599,18	10420,01	464213	135877	119995	257908	779891
		НР - 99%; СП - 8%				15977,09	4000,88	208341	52172		57770	
19	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1,5 м.Устройство.Грунты сухие**	м3 конструкций колодца		25,6	29071,64	6908,56	744234	176859	282637	351407	1183293
		НР - 99%; СП - 8%				11122,56	2742,94	284738	70219		87651	
20	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 197 1-2010,ГОСТ 8020-90**	шт.		28	8518,00	--	238504	--	238504	--	257584
		СП - 8%				--	--	--	--		19080	
21	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 19 71-2010,ГОСТ 8020-90**	шт.		85	16016,00	--	1361360	--	1361360	--	1470269
		СП - 8%				--	--	--	--		108909	
22	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90**	шт.		26	6279,00	--	163254	--	163254	--	176314
		СП - 8%				--	--	--	--		13060	
23	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90**	шт.		16	9845,00	--	157520	--	157520	--	170122
		СП - 8%				--	--	--	--		12602	
24	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 С Т РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90**	шт.		120	9197,00	--	1103640	--	1103640	--	1191931
		СП - 8%				--	--	--	--		88291	
25	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90**	шт.		125	14215,00	--	1776875	--	1776875	--	1919025
		СП - 8%				--	--	--	--		142150	
33	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка /МС-3,5,6,7/**	т стальных элементов		0,9246	712121,70	6916,40	658428	6395	598695	64348	780598
		НР - 118%; СП - 8%				57687,70	1291,62	53338	1194		57822	
35	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону**	м 2 поверхности		315,1	854,63	21,09	269295	6647	180149	77459	374495
		НР - 93%; СП - 8%				261,82	2,51	82499	790		27740	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					6937324	325778	5982629	751122	8303522
								628916	124375	--	615075	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					6937324				
	Материалы		Тенге					1181477				
	Всего заработная плата		Тенге						753291			
	Местные материалы		Тенге					4801153				
		Накладные расходы	Тенге					751122				
		Сметная прибыль	Тенге					615076				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					8303522				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									611
		Сметная заработная плата	Тенге						753291			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					8303522				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									611
		Сметная заработная плата	Тенге						753291			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									32262722
		Оборудование										-
		Всего прямые затраты										32 262 722
		Итого без обородувоние										32 262 722
		Временные здания и сооружения 1,3%										419 415
		Итого										32 682 137
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,98%										320 285
		Итого										33 002 422
		Непредвиденные работы и затраты -2%										660 048
		Итого с непредвиденные работы и затраты -2%										33 662 471
		Итого сметная стоимость										33 662 471
		Итого в текущих ценах на 2020 год К- 1,049901										35 342 262
		Итого стоимость в текущем уровне цен										35 342 262
		НДС 12%										4 241 071
		Всего к оплате										39 583 333
		итог с понижающим коэф:k=0,9600000000860727										38 000 000

Инженер:
ТОО "Жоба Құрылыс Орталығы"

Инженер-эксперт _____ **Сатыбаев А.К.**

Подрядчик:
ТОО " Алем Строй-1"

Директор _____ **Сапарбеков М.К.**