Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма-3

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**

Подрядчик: **ТОО "Абу-Сер"**

Наименование строительство и его адрес: **Строительство центральной районной больницы на 100 коек в пос.Жалагаш Жалагашского района Кызылординской области"**

Справка №18
о стоимости выполненных работ за Ноябрь м-ц 2020г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№82	30.05.2019г.				
		Дополнительное соглашение					
		157	09.09.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	2 519 983 658,74	-	-	-	-	-	-	269 998 249,15	
За отчетный период:	**56 033 092,90**	**50 029 547,23**	-	-	-	-	-	**6 003 545,67**	**56 033 092,90**

Заказчик:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области" БИН 0601 4000 1844

Зам.руководителя _____ **Баймаханов Н.Д.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер, или индивидуальный идентификационный номер, печать)

М.П.

Нач.отдела _____ **Утегенов К.**

Гл.специалист _____ **Файзуллаев Ж.**

Подрядчик:

ТОО "Абу-Сер". БИН 0112 4000 7474

Директор _____ **Серікбаев Р.И.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер, или индивидуальный идентификационный номер, печать)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Жоба"

Директор _____ **Пягай**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперты технического надзора: ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

Директор _____ **Кайыров С.Н.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма-2

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
(БИН: 0601 4000 1844, адрес: Кызылординкая область, г.Кызылорда, ул.С.Бейбарыс, строение 1, тел: +7/7242/60-53-53)

Подрядчик: **ТОО "Абу-Сер"**
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппасбай батыра 119; тел: +7/7242/25-31-25)

Стройка **Строительство центральной районной больницы на 100 коек в пос.Жалагаш Жалагашского района Кызылординской области**

Договор подряда (контракт): **Дополнительное соглашение №157 от 09.09.2020года к договору №82 от 30.05.2019г.**

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
(по ресурсному методу)
за Ноябрь м-ц 2020 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №2-1-7. Блок "А". ЛИФТ					
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	**1303-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 3000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования**	**лифт**	**1,0000**		**1906722,02**	**1906722**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1427	1427	946,00	1349942
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	121,77	121,77	1109,70	135128
		Итого оплата труда:				**1485069,98**	**1485070**
1. 3	3105-0101-0201	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 5 т	маш.-ч	110,43	110,43	3966,00	437965
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	110,43	110,43	1088,00	120148
1. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	5,67	5,67	4689,00	26587
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,67	5,67	1554,00	8811
1. 5	3105-0402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	22,02	22,02	91,00	2004
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 6	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	49,74	49,74	174,00	8655
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	5,67	5,67	2465,00	13977
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,67	5,67	1088,00	6169
		Итого эксплуатация машин:				**489187,14**	**489187**
1. 8	2105-0307-1009 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	0,3	84,00	25
1. 9	2113-0201-0105 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М12 до М14 ГОСТ 1759.0-87	т	0,025	0,025	542205,00	13555
1.10	2113-0201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	170	170	34,00	5780
1.11	2113-0203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,15	0,15	972,00	146
1.12	2113-0211-0605 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,001	0,001	249654,00	250
1.13	2113-0704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00005	0,00005	2535107,00	127
1.14	2113-0809-0601 РСНБ РК 2015	Лента киперная 40 мм ГОСТ 4514-78	10 м	4	4	73,00	292
1.15	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 -	кг	0,8	0,8	658,00	526
1.16	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,026	0,026	207096,00	5384
1.17	2113-0816-1207	Лента стяжная зубчатая У-653	кг	0,25	0,25	65,00	16
1.18	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,0003	0,0003	6245736,00	1874
1.19	2113-0816-3010	Трубка полихлорвиниловая диаметром 16 мм	кг	1,1	1,1	485,00	534
1.20	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,0015	0,0015	604017,00	906
1.21	2601-0103-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	1112	1112	19,00	21128
1.22	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5	5	394,00	1970
1.23	2306-1705-0102	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	90	90	134,00	12060
1.24	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,012	0,012	251663,00	3020
		Итого материалов:				**67592,88**	**67593**
		Накладные расходы	%	61		905892,69	905893
		Сметная прибыль	%	8		225009,18	225009
		Сметная стоимость:				**3037623,89**	**3037624**
2	**1303-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=9**	**Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 3000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта**	**остановка**	**1,0000**		**-584081,80**	**-584082**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	414	414	-946,00	-391644
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,88	4,88	-10058,42	-49085
		Итого оплата труда:				**-440729,10**	**-440729**
2. 3	3105-0101-0201 РСНБ РК 2015	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 5 т	маш.-ч	38,34	38,34	-3966,00	-152056

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	38,34	38,34	-1088,00	-41714
2. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	2,79	2,79	-4689,00	-13082
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,79	2,79	-1554,00	-4336
2. 5	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	13,05	13,05	-174,00	-2271
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,79	2,79	-2465,00	-6877
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,79	2,79	-1088,00	-3036
		Итого эксплуатация машин:				**-174286,80**	**-174287**
2. 7	2105-0307-1009 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,18	0,18	-84,00	-15
2. 8	2113-0201-0105 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М12 до М14 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0054	0,0054	-542205,00	-2928
2. 9	2113-0201-1104 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	135	135	-34,00	-4590
2.10	2113-0203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,063	0,063	-972,00	-61
2.11	2113-0211-0605 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,00063	0,00063	-249654,00	-157
2.12	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000014	0,000014	-2535107,00	-34
2.13	2113-0809-0601 РСНБ РК 2015	Лента киперная 40 мм ГОСТ 4514-78	10 м	2,7	2,7	-73,00	-197
2.14	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,09	0,09	-658,00	-59
2.15	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0126	0,0126	-208994,00	-2633
2.16	2113-0816-1207 РСНБ РК 2015	Лента стяжная зубчатая У-653	кг	0,09	0,09	-65,00	-6
2.17	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00009	0,00009	-6245736,00	-562
2.18	2113-0816-3010 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая диаметром 16 мм	кг	0,09	0,09	-485,00	-44
2.19	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00045	0,00045	-604017,00	-272
2.20	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,8	1,8	-394,00	-709
2.21	2306-1705-0102	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	27	27	-134,00	-3618
2.22	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,009	0,009	-251663,00	-2265
		Итого материалов:				**-18151,00**	**-18151**
		Накладные расходы	%	61		-268844,75	-268845

		Сметная прибыль	%	8		-68234,12	-68234
		Сметная стоимость:				**-921160,68**	**-921161**
3	**1303-0501-0501**	**Лифт малогрузовой и грузовой тротуарный со скоростью движения кабины**	**лифт**	**1,0000**		**374594,36**	**374594**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	346	346	964,00	333544
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,16	1,16	1321,00	1532
		Итого оплата труда:				**335076,36**	**335076**
3. 3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования,	маш.-ч	0,58	0,58	4689,00	2720
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,58	0,58	1554,00	901
3. 4	3105-0402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	48,69	48,69	91,00	4431
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	17,63	17,63	174,00	3068
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,58	0,58	2465,00	1430
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,58	0,58	1088,00	631
		Итого эксплуатация машин:				**11647,73**	**11648**
3. 7	2105-0307-1009 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,15	0,15	84,00	13
3. 8	2113-0201-0105	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М12 до М14 ГОСТ 1759.0-87	т	0,015	0,015	542205,00	8133
3. 9	2113-0201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	115	115	34,00	3910
3.10	2113-0203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,1	0,1	972,00	97
3.11	2113-0211-0605	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,001	0,001	249654,00	250
3.12	2113-0704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000015	0,000015	2535107,00	38
3.13	2113-0809-0601 РСНБ РК 2015	Лента киперная 40 мм ГОСТ 4514-78	10 м	2	2	73,00	146
3.14	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,5	0,5	658,00	329
3.15	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,015	0,015	208994,00	3135
3.16	2113-0816-1207 РСНБ РК 2015	Лента стяжная зубчатая У-653	кг	0,2	0,2	65,00	13
3.17	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00015	0,00015	6245736,00	937
3.18	2113-0816-3010 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая диаметром 16 мм	кг	0,8	0,8	485,00	388
3.19	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,001	0,001	604017,00	604
3.20	2601-0103-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	21	21	19,00	399
3.21	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2	2	394,00	788

3.22	2306-1705-0102 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	50	50	134,00	6700
3.23	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,014	0,014	251663,00	3523
		Итого материалов:				**29402,63**	**29403**
		Накладные расходы	%	61		204396,58	204397
		Сметная прибыль	%	8		46319,27	46319
		Сметная стоимость:				**625310,21**	**625310**
4	**1303-0501-0505 РСНБ РК 2015 К=2**	**Вычитается позиция: Лифт малогрузовой грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый 1м, более или менее 21 м**	**м**	**1,0000**		**-11352,00**	**-11352**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	12	12	-946,00	-11352
		Итого оплата труда:				**-11352,00**	**-11352**
		Накладные расходы	%	61		-6924,72	-6925
		Сметная прибыль	%	8		-1462,14	-1462
		Сметная стоимость:				**-19738,86**	**-19739**
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ					
5	**5110-0101-1602 РСНБ РК 2015**	**Лифт пассажирский энергосберегающий модели ЛП 1010БШЭ, грузоподъемность 3000 кг, количество остановок - 3, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная**	**комплект**	**1,0000**		**7329113,00**	**7329113**
6	**5110-0102-0401**	**Лифт грузовой модели ГП 0505, грузоподъемность 500 кг, количество**	**комплект**	**1,0000**		**4954870,00**	**4954870**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:	Тенге					**13969866**
в том числе:						
- зарплата рабочих-строителей	Тенге					**1280490**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**326548**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**87575**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге					**78845**
- перевозка грузов	Тенге					**0**
- оборудование	Тенге					**12283983**
Накладные расходы	Тенге					**834520**
ИТОГО:	Тенге					**14804385**
Сметная прибыль	Тенге					**201632**
ИТОГО по смете:	Тенге					**15006018**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №2-2-7. Блок "Б". ЛИФТ							
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	**1303-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 3000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования**	**лифт**	**1,0000**		**1906722,02**	**1906722**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1427	1427	946,00	1349942
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	121,77	121,77	1109,70	135128
		Итого оплата труда:				**1485069,98**	**1485070**
1. 3	3105-0101-0201 РСНБ РК 2015	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 5 т	маш.-ч	110,43	110,43	3966,00	437965
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	110,43	110,43	1088,00	120148
1. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	5,67	5,67	4689,00	26587
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,67	5,67	1554,00	8811
1. 5	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	22,02	22,02	91,00	2004
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 6	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	49,74	49,74	174,00	8655
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	5,67	5,67	2465,00	13977
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,67	5,67	1088,00	6169
		Итого эксплуатация машин:				**489187,14**	**489187**
1. 8	2105-0307-1009 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	0,3	84,00	25
1. 9	2113-0201-0105 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М12 до М14 ГОСТ 1759.0-87	т	0,025	0,025	542205,00	13555
1.10	2113-0201-1104 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	170	170	34,00	5780
1.11	2113-0203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,15	0,15	972,00	146
1.12	2113-0211-0605 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,001	0,001	249654,00	250
1.13	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00005	0,00005	2535107,00	127

1.14	2113-0809-0601 РСНБ РК 2015	Лента киперная 40 мм ГОСТ 4514-78	10 м	4	4	73,00	292
1.15	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,8	0,8	658,00	526
1.16	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,026	0,026	207096,00	5384
1.17	2113-0816-1207 РСНБ РК 2015	Лента стяжная зубчатая У-653	кг	0,25	0,25	65,00	16
1.18	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,0003	0,0003	6245736,00	1874
1.19	2113-0816-3010 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая диаметром 16 мм	кг	1,1	1,1	485,00	534
1.20	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,0015	0,0015	604017,00	906
1.21	2601-0103-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	1112	1112	19,00	21128
1.22	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5	5	394,00	1970
1.23	2306-1705-0102 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	90	90	134,00	12060
1.24	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,012	0,012	251663,00	3020
		Итого материалов:				**67592,88**	**67593**
		Накладные расходы	%	61		905892,69	905893
		Сметная прибыль	%	8		225009,18	225009
		Сметная стоимость:				**3037623,89**	**3037624**
2	**1303-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=9**	**Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 3000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта**	**остановка**	**1,0000**		**-584081,80**	**-584082**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	414	414	-946,00	-391644
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,88	4,88	-10058,42	-49085
		Итого оплата труда:				**-440729,10**	**-440729**
2. 3	3105-0101-0201 РСНБ РК 2015	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 5 т	маш.-ч	38,34	38,34	-3966,00	-152056
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	38,34	38,34	-1088,00	-41714
2. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	2,79	2,79	-4689,00	-13082
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,79	2,79	-1554,00	-4336
2. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	13,05	13,05	-174,00	-2271
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

2. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,79	2,79	-2465,00	-6877
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,79	2,79	-1088,00	-3036
		Итого эксплуатация машин:				**-174286,80**	**-174287**
2. 7	2105-0307-1009 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,18	0,18	-84,00	-15
2. 8	2113-0201-0105 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М12 до М14 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0054	0,0054	-542205,00	-2928
2. 9	2113-0201-1104 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	135	135	-34,00	-4590
2.10	2113-0203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,063	0,063	-972,00	-61
2.11	2113-0211-0605 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,00063	0,00063	-249654,00	-157
2.12	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000014	0,000014	-2535107,00	-34
2.13	2113-0809-0601 РСНБ РК 2015	Лента киперная 40 мм ГОСТ 4514-78	10 м	2,7	2,7	-73,00	-197
2.14	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,09	0,09	-658,00	-59
2.15	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0126	0,0126	-208994,00	-2633
2.16	2113-0816-1207 РСНБ РК 2015	Лента стяжная зубчатая У-653	кг	0,09	0,09	-65,00	-6
2.17	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00009	0,00009	-6245736,00	-562
2.18	2113-0816-3010 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая диаметром 16 мм	кг	0,09	0,09	-485,00	-44
2.19	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00045	0,00045	-604017,00	-272
2.20	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,8	1,8	-394,00	-709
2.21	2306-1705-0102 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	27	27	-134,00	-3618
2.22	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,009	0,009	-251663,00	-2265
		Итого материалов:				**-18151,00**	**-18151**
		Накладные расходы	%	61		-268844,75	-268845
		Сметная прибыль	%	8		-68234,12	-68234
		Сметная стоимость:				**-921160,68**	**-921161**

3	**1303-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Лифт малогрузовой и грузовой тротуарный со скоростью движения кабины до 0,5 м/с грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок в глухой шахте, высота шахты 21 м. Монтаж оборудования**	**лифт**	**1,0000**		**374594,36**	**374594**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	346	346	964,00	333544
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,16	1,16	1321,00	1532
		Итого оплата труда:				**335076,36**	**335076**
3. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,58	0,58	4689,00	2720
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,58	0,58	1554,00	901
3. 4	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	48,69	48,69	91,00	4431
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	17,63	17,63	174,00	3068
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,58	0,58	2465,00	1430
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,58	0,58	1088,00	631
		Итого эксплуатация машин:				**11647,73**	**11648**
3. 7	2105-0307-1009 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,15	0,15	84,00	13
3. 8	2113-0201-0105 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М12 до М14 ГОСТ 1759.0-87	т	0,015	0,015	542205,00	8133
3. 9	2113-0201-1104 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	115	115	34,00	3910
3.10	2113-0203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,1	0,1	972,00	97
3.11	2113-0211-0605 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,001	0,001	249654,00	250
3.12	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000015	0,000015	2535107,00	38
3.13	2113-0809-0601 РСНБ РК 2015	Лента киперная 40 мм ГОСТ 4514-78	10 м	2	2	73,00	146
3.14	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,5	0,5	658,00	329
3.15	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,015	0,015	208994,00	3135
3.16	2113-0816-1207 РСНБ РК 2015	Лента стяжная зубчатая У-653	кг	0,2	0,2	65,00	13
3.17	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00015	0,00015	6245736,00	937

3.18	2113-0816-3010 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая диаметром 16 мм	кг	0,8	0,8	485,00	388
3.19	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,001	0,001	604017,00	604
3.20	2601-0103-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	21	21	19,00	399
3.21	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2	2	394,00	788
3.22	2306-1705-0102 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	50	50	134,00	6700
3.23	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,014	0,014	251663,00	3523
		Итого материалов:				**29402,63**	**29403**
		Накладные расходы	%	61		204396,58	204397
		Сметная прибыль	%	8		46319,27	46319
		Сметная стоимость:				**625310,21**	**625310**
4	**1303-0501-0505 РСНБ РК 2015 К=2**	**Вычитается позиция: Лифт малогрузовой грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый 1м, более или менее 21 м**	**м**	**1,0000**		**-11352,00**	**-11352**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	12	12	-946,00	-11352
		Итого оплата труда:				**-11352,00**	**-11352**
		Накладные расходы	%	61		-6924,72	-6925
		Сметная прибыль	%	8		-1462,14	-1462
		Сметная стоимость:				**-19738,86**	**-19739**
5	**1303-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 3000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования**	**лифт**	**1,0000**		**1906722,02**	**1906722**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1427	1427	946,00	1349942
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	121,77	121,77	1109,70	135128
		Итого оплата труда:				**1485069,98**	**1485070**
5. 3	3105-0101-0201 РСНБ РК 2015	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 5 т	маш.-ч	110,43	110,43	3966,00	437965
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	110,43	110,43	1088,00	120148
5. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	5,67	5,67	4689,00	26587
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,67	5,67	1554,00	8811
5. 5	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	22,02	22,02	91,00	2004
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 6	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	49,74	49,74	174,00	8655

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	5,67	5,67	2465,00	13977
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,67	5,67	1088,00	6169
		Итого эксплуатация машин:				**489187,14**	**489187**
5. 8	2105-0307-1009 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	0,3	84,00	25
5. 9	2113-0201-0105 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М12 до М14 ГОСТ 1759.0-87	т	0,025	0,025	542205,00	13555
5.10	2113-0201-1104 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	170	170	34,00	5780
5.11	2113-0203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,15	0,15	972,00	146
5.12	2113-0211-0605 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,001	0,001	249654,00	250
5.13	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00005	0,00005	2535107,00	127
5.14	2113-0809-0601 РСНБ РК 2015	Лента киперная 40 мм ГОСТ 4514-78	10 м	4	4	73,00	292
5.15	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,8	0,8	658,00	526
5.16	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,026	0,026	207096,00	5384
5.17	2113-0816-1207 РСНБ РК 2015	Лента стяжная зубчатая У-653	кг	0,25	0,25	65,00	16
5.18	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,0003	0,0003	6245736,00	1874
5.19	2113-0816-3010 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая диаметром 16 мм	кг	1,1	1,1	485,00	534
5.20	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,0015	0,0015	604017,00	906
5.21	2601-0103-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	1112	1112	19,00	21128
5.22	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5	5	394,00	1970
5.23	2306-1705-0102 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	90	90	134,00	12060
5.24	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,012	0,012	251663,00	3020
		Итого материалов:				**67592,88**	**67593**
		Накладные расходы	%	61		905892,69	905893
		Сметная прибыль	%	8		225009,18	225009
		Сметная стоимость:				**3037623,89**	**3037624**

6	**1303-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=8**	**Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 3000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта**	**остановка**	**1,0000**		**-519183,83**	**-519184**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	368	368	-946,00	-348128
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,88	4,88	-8940,82	-43631
		Итого оплата труда:				**-391759,20**	**-391759**
6. 3	3105-0101-0201 РСНБ РК 2015	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 5 т	маш.-ч	34,08	34,08	-3966,00	-135161
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	34,08	34,08	-1088,00	-37079
6. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	2,48	2,48	-4689,00	-11629
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,48	2,48	-1554,00	-3854
6. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	11,6	11,6	-174,00	-2018
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,48	2,48	-2465,00	-6113
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,48	2,48	-1088,00	-2698
		Итого эксплуатация машин:				**-154921,60**	**-154922**
6. 7	2105-0307-1009 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,16	0,16	-84,00	-13
6. 8	2113-0201-0105 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М12 до М14 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0048	0,0048	-542205,00	-2603
6. 9	2113-0201-1104 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	120	120	-34,00	-4080
6.10	2113-0203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,056	0,056	-972,00	-54
6.11	2113-0211-0605 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,00056	0,00056	-249654,00	-140
6.12	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000012	0,000012	-2535107,00	-30
6.13	2113-0809-0601 РСНБ РК 2015	Лента киперная 40 мм ГОСТ 4514-78	10 м	2,4	2,4	-73,00	-175
6.14	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,08	0,08	-658,00	-53
6.15	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0112	0,0112	-208994,00	-2341
6.16	2113-0816-1207 РСНБ РК 2015	Лента стяжная зубчатая У-653	кг	0,08	0,08	-65,00	-5
6.17	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00008	0,00008	-6245736,00	-500

6.18	2113-0816-3010 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая диаметром 16 мм	кг	0,08	0,08	-485,00	-39
6.19	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,0004	0,0004	-604017,00	-242
6.20	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,6	1,6	-394,00	-630
6.21	2306-1705-0102 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	24	24	-134,00	-3216
6.22	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,008	0,008	-251663,00	-2013
		Итого материалов:				**-16134,23**	**-16134**
		Накладные расходы	%	61		-238973,11	-238973
		Сметная прибыль	%	8		-60652,56	-60653
		Сметная стоимость:				**-818809,49**	**-818809**
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ					
7	**5110-0101-1602 РСНБ РК 2015**	**Лифт пассажирский энергосберегающий модели ЛП 1010БШЭ, грузоподъемность 2500 кг, количество остановок - 3, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная**	**комплект**	**1,0000**		**7329113,00**	**7329113**
8	**5110-0101-1601 РСНБ РК 2015**	**Лифт пассажирский модели ЛП 1010БК, грузоподъемность 1275 кг, количество остановок - 4, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная**	**комплект**	**1,0000**		**7061857,00**	**7061857**
9	**5110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Лифт грузовой модели ГП 0505, грузоподъемность 500 кг, количество остановок - 4, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная**	**комплект**	**1,0000**		**4954870,00**	**4954870**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**22419261**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2282304**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**660814**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**179072**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**130303**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**19345840**
	Накладные расходы		Тенге				**1501439**
	ИТОГО:		Тенге				**23920700**
	Сметная прибыль		Тенге				**365989**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**24286689**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №7-2. ПОКРЫТИЕ							
РАЗДЕЛ 1.Внутриплощадочное покрытие							
		ПОКРЫТИЕ ТИП 1 - 5947 М2					
1	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала**	**111,0000**		**3862,07**	**428690**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=806)	чел-ч	0,144	15,984	806,00	12883
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	15,063	1384,36	20852
		Итого оплата труда:				**303,92**	**33735**
1. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	1,721	9400,00	16173
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	1,721	1554,00	2674
1. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	4,762	4249,00	20233
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	4,762	1088,00	5181
1. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	7,859	8342,00	65558
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	7,859	1554,00	12213
1. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,7215	5417,00	3908
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,7215	1088,00	785
		Итого эксплуатация машин:				**953,81**	**105872**
1. 7	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	122,1	2537,00	309768
1. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,05	5,55	30,00	167
		Итого материалов:				**2792,20**	**309934**
		Накладные расходы	%	108		328,24	36434
		Сметная прибыль	%	8		335,22	37210
		Сметная стоимость:				**4525,53**	**502334**
2	**1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм**	**м2**	**740,0000**		**536,95**	**397345**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	0,0398	29,452	835,00	24592
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03315	24,531	1457,00	35742
		Итого оплата труда:				**81,53**	**60334**

2. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0034	2,516	9400,00	23650
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	2,516	1554,00	3910
2. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	2,22	4249,00	9433
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	2,22	1088,00	2415
2. 5	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	1,739	4161,00	7236
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	1,739	1554,00	2702
2. 6	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0119	8,806	5216,00	45932
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	8,806	1554,00	13685
2. 7	3201-0101-0105 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,0086	6,364	5760,00	36657
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0086	6,364	1554,00	9890
2. 8	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0039	2,886	5417,00	15633
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	2,886	1088,00	3140
		Итого эксплуатация машин:				**187,22**	**138541**
2. 9	2101-0201-0703 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,01	7,4	2240,00	16576
2.10	2101-0201-0704 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0227	16,798	2133,00	35830
2.11	2101-0201-0707 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,121	89,54	2023,00	181139
2.12	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,03	22,2	30,00	666
		Итого материалов:				**316,50**	**234212**
		Накладные расходы	%	108		88,06	65161
		Сметная прибыль	%	8		50,00	37001
		Сметная стоимость:				**675,01**	**499507**
3	**1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=14**	**Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2**	**м2**	**740,0000**		**520,94**	**385497**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	0,00868	6,423	835,00	5363
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00216	1,598	19249,09	30768
		Итого оплата труда:				**48,83**	**36131**
3. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01162	8,599	4249,00	36536
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01162	8,599	1088,00	9356

3. 4	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00952	7,045	5216,00	36746
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00952	7,045	1554,00	10948
3. 5	3201-0101-0105 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,0091	6,734	5760,00	38788
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	6,734	1554,00	10465
		Итого эксплуатация машин:				**151,45**	**112070**
3. 6	2101-0201-0703 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00882	6,527	2240,00	14620
3. 7	2101-0201-0704 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,02646	19,58	2133,00	41765
3. 8	2101-0201-0707 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1414	104,636	2023,00	211679
		Итого материалов:				**362,25**	**268064**
		Накладные расходы	%	108		52,73	39022
		Сметная прибыль	%	8		45,89	33961
		Сметная стоимость:				**619,57**	**458480**
8	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015**	**Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий**	**м**	**390,0000**		**1934,62**	**754501**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=894)	чел-ч	0,698	272,22	894,00	243365
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	2,535	1525,32	3867
		Итого оплата труда:				**633,93**	**247231**
8. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	2,379	4329,00	10299
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	2,379	1554,00	3697
8. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,156	2465,00	385
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,156	1088,00	170
		Итого эксплуатация машин:				**27,39**	**10683**
8. 5	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	23,01	21086,00	485189
8. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,234	16850,00	3943
8. 7	2107-0202-0401 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,663	15252,00	10112
8. 8	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	3,9	310,00	1209
8. 9	2104-0508-9903 РСНБ РК 2015	Камни бортовые	м	1	390	--	--
		Итого материалов:				**1283,21**	**500453**
		Накладные расходы	%	108		684,64	267010
		Сметная прибыль	%	8		209,54	81721

		Сметная стоимость:				**2828,80**	**1103231**
9	**2104-0508-9902 РСНБ РК 2015**	**Камни бетонные бортовые М-400**	**м3**	**17,5500**		**41602,00**	**730115**
		Сметная прибыль	%	8		3328,16	58409
		Сметная стоимость:				**44930,16**	**788524**
		ПОКРЫТИЕ ТИП 4 - 1531 М2					
10	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала**	**50,0000**		**2659,08**	**132954**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=806)	чел-ч	0,144	7,2	806,00	5803
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	7,15	1369,23	9790
		Итого оплата труда:				**311,86**	**15593**
10. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,775	9400,00	7285
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,775	1554,00	1204
10. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	2,38	4249,00	10113
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	2,38	1088,00	2589
10. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	3,54	8342,00	29531
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	3,54	1554,00	5501
10. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,455	5417,00	2465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,455	1088,00	495
		Итого эксплуатация машин:				**987,86**	**49393**
10. 7	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	61	1273,00	77653
10. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,07	3,5	30,00	105
		Итого материалов:				**1555,16**	**77758**
		Накладные расходы	%	108		336,81	16841
		Сметная прибыль	%	8		239,67	11984
		Сметная стоимость:				**3235,57**	**161778**
11	**1127-0701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**м2 тротуара**	**500,0000**		**353,13**	**176563**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	0,381	190,5	835,00	159068
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	4,9	1282,96	6287
		Итого оплата труда:				**330,71**	**165354**
11. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,05	4249,00	212
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,05	1088,00	54

11. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0041	2,05	4329,00	8874
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	2,05	1554,00	3186
11. 5	3201-0212-0401 РСНБ РК 2015	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,0513	25,65	34,00	872
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	2,8	2465,00	6902
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	2,8	1088,00	3046
		Итого эксплуатация машин:				**33,72**	**16861**
11. 7	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0005	0,25	2537,00	634
		Итого материалов:				**1,27**	**634**
		Накладные расходы	%	108		357,16	178582
		Сметная прибыль	%	8		56,82	28412
		Сметная стоимость:				**767,11**	**383557**
12	**2104-0509-0405 РСНБ РК 2015**	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 70 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	**м2**	**500,0000**		**2142,00**	**1071000**
		Сметная прибыль	%	8		171,36	85680
		Сметная стоимость:				**2313,36**	**1156680**
13	**1127-0201-1001 РСНБ РК 2015**	**Установка бортовых бетонных камней при цементнобетонных покрытиях**	**м**	**283,0700**		**1512,90**	**428256**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=894)	чел-ч	0,698	197,583	894,00	176639
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	1,84	1525,32	2807
		Итого оплата труда:				**633,93**	**179446**
13. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	1,727	4329,00	7475
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	1,727	1554,00	2684
13. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,113228	2465,00	279
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,113228	1088,00	123
		Итого эксплуатация машин:				**27,39**	**7754**
13. 5	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,039	11,04	21086,00	232784
13. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,169842	16850,00	2862
13. 7	2107-0202-0401 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,481219	15252,00	7340
13. 8	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	2,831	310,00	878
13. 9	2104-0508-9903 РСНБ РК 2015	Камни бортовые	м	1	283,07	--	--

		Итого материалов:				**861,49**	**243863**
		Накладные расходы	%	108		684,64	193801
		Сметная прибыль	%	8		175,80	49765
		Сметная стоимость:				**2373,34**	**671822**
14	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бетонные бортовыеМ-300**	**м3**	**4,5291**		**57899,00**	**262232**
		Сметная прибыль	%	8		4631,92	20979
		Сметная стоимость:				**62530,92**	**283210**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**4767152**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4767152**
Материалы -			Тенге				**1634917**
Всего заработная плата -			Тенге				**737825**
Местные материалы -			Тенге				**2063347**
		Накладные расходы -	Тенге				**796851**
		Сметная прибыль -	Тенге				**445120**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6009123**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**777**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**737825**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**6009123**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**777**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**737825**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**4767152**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**627713**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**441175**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**110111**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**3698264**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
Накладные расходы			Тенге				**796851**
ИТОГО:			Тенге				**5564003**
Сметная прибыль			Тенге				**445120**
ИТОГО по смете:			Тенге				**6009123**

Итого СМР	13 672 007
Итого оборудование	31 629 823
Итого по Ф-2	**45 301 830**
сметная зарплата	4 567 266

Глава 8. Временные здания и сооружения	
Временные здания и сооружения 1,5%	205 080
Итого СМР	13 877 087
Итого оборудование	31 629 823
Итого по Ф-2	**45 711 990**
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	187 341
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	1 966 257
Итого по Ф-2	**47 660 508**
Итого по Ф-2 в ценах 2018 г.	**47 660 508**
Итого с к=1,0498961	**50 038 581**
Итого с понижающим коэффициентом подрядчика 0,9998194	**50 029 547,23**
НДС - 12 %	**6 003 545,67**
Всего по Ф-2	**56 033 092,90**

Сдал:
Подрядчик
ТОО "Абу-Сер".
БИН: 0112 4000 7474

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Серікбаев Р.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи) Место печати (при наличии)

Принял:
Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
БИН: 0601 4000 1844

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Гл.специалист _____ **Файзуллаев Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи) Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Жоба"

Авторский надзор _____ **Джуманова А.А. (KZ81VJE00021728; KZ11VJE00021727)**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперты технического надзора: ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

Технадзор _____ **Кайыров С.Н. (KZ29VJE00024798; KZ11VJE00025025; KZ02VJE00024799)**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)