Тапсырыс беруші: «Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ-і **форма 3**

Инженер: "Жоба-Құрылыс Орталығы" ЖШС

Мердігер: "Алем Строй-1" ЖШС

Нысан: Шымкент қаласы, Тоғыс тұрғын алабына магистралды дейін кәріз коллекторының құрылысы

Келісім шарт: №220 14.05.2020ж.

2020 жылғы маусым айындағы орындалған жұмыстардың №1 анықтамасы

22.06.2020ж.

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзу			Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі	Күні	Атауы		Коды	Атауы	Коды
	30340	№220 келісім шарт	14.05.2020ж.				ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, обьектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, тенге							ҚҚС есепті айда (Маусым айы үшін)	Төлеу сомасы
	Жалпы сомасы	Есепті айдың Маусым айы ҚҚС-сыз	1-бағыннан						
			Соның ішінде		2020 жылдың 2 квартал дсңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	Қосымша шығындар			
			Есепті айда	Жабдықты монтаждау бойынша		Материалдар сатып алу	Өзге де қосымша шығындар		
Шымкент қаласы, Тоғыс тұрғын алабына магистралды дейін кәріз коллекторының құрылысы	71 789 000	64 097 321						7 691 679	71 789 000
Аванс төлемін ұстап қалу 30%	21 536 700	19 229 196						2 307 504	21 536 700
Ұстап қалу 5%	3 589 450	3 204 866						384 584	3 589 450
Төленетін сомма:	**46 662 850**	**41 663 259**						**4 999 591**	**46 662 850**

Тапсырыс беруші:
«Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ-ң басшысының м.а.
_____ Жамаңқот Н.Ж.
"___" _____2020 жыл

Инженер:
"Жоба-Құрылыс Орталығы" ЖШС директоры:
_____ Егембердиев Д.
"___" _____2020 жыл

Мердігер:
"Алем Строй-1 " ЖШС директоры:
_____ Сапарбеков М.К.
"___" _____2020 жыл

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент" **Форма-2**
Инженер: ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"
Подрядчик: ТОО «АлемСтрой-1»
Авторский надзор: ТОО "City Engineering" Сити Инжиниринг
Договор: № 220 от 14 мая 2020года.
Наименование стройки:Строительство магистрального канализационного коллектора от жилого массива Тогус города Шымкент

А К Т
приемки выполненных работ за июнь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2										
		Канализация самотечная К1										
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.23 Кэм=1,06	**Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	**м3 грунта**		**7227,5961**	**211,31**	**201,21**	**1527274**	**1454297**	**--**	**299527**	**1972945**
		НР - 72%; СП - 8%				**10,10**	**47,46**	**72977**	**343033**		**146144**	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**		**223,5339**	**1872,02**	**--**	**418461**	**--**	**--**	**301292**	**777333**
		НР - 72%; СП - 8%				**1872,02**	**--**	**418461**	**--**		**57580**	
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками /дно траншеи/**	**м3 уплотненного грунта**		**419,103**	**151,99**	**72,61**	**63698**	**30430**	**--**	**33886**	**105391**
		НР - 72%; СП - 8%				**79,38**	**32,92**	**33268**	**13796**		**7807**	
		Засыпка песком										
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1 /засыпка песком,затраты на прпсыпку трубопровода грунтом толщиной 10 см без учета стоимости грунта учтены в прокладке трубопровода/**	**м3 грунта**		**383,6**	**741,63**	**--**	**284489**	**--**	**--**	**204832**	**528467**
		НР - 72%; СП - 8%				**741,63**	**--**	**284489**	**--**		**39146**	
5	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-20 14**	**м3**		**555,71**	**3229,00**	**--**	**1794388**	**--**	**1794388**	**--**	**1937939**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**143551**	
		Засыпка местным грунтом										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта		5958	36,06	36,06	214861	214861	--	54902	291343
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,80	--	76252		21581	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		5958	151,99	72,61	905542	432595	--	481729	1498253
		НР - 72%; СП - 8%				79,38	32,92	472946	196122		110982	
8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта		5958	79,82	67,95	475574	404870	17279	104094	626041
		НР - 72%; СП - 8%				8,97	15,30	53425	91150		46373	
9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и я мы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта		662	814,54	--	539223	--	--	388240	1001660
		НР - 72%; СП - 8%				814,54	--	539223	--		74197	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					6223509	2537053	1811667	1868502	8739372
								1874790	720353	--	647361	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					6223509				
	Материалы		Тенге					17278				
	Всего заработная плата		Тенге						2595143			
	Местные материалы		Тенге					1794388				
		Накладные расходы	Тенге					1868503				
		Сметная прибыль	Тенге					647361				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					8739373				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2723
		Сметная заработная плата	Тенге						2595143			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					8739373				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2723
		Сметная заработная плата	Тенге						2595143			
		РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОД										
14	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 250 мм.Укладка	км трубопровода		1,39701	598482,77	213562,16	836086	298348	52685	564352	1512474
		НР - 99%; СП - 8%				347208,00	60844,20	485053	85000		112035	
15	2301-0503-0205 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые без напорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-201 1	м		1410,9801	3254,00	--	4591329	--	4591329	--	4958636
		СП - 8%				--	--	--	--		367306	
17	2301-0503-0206 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализаци и с раструбом DN/OD 315 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м		2085,54698	4384,00	--	9143038	--	9143038	--	9874481
		СП - 8%				--	--	--	--		731443	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					14570454	298348	13787052	564352	16345591
								485053	85000	--	1210784	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					836086				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге					52685				
	Всего заработная плата		Тенге						570053			
		Накладные расходы	Тенге					564352				
		Сметная прибыль	Тенге					112035				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1512474				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч									492
		Сметная заработная плата	Тенге						570053			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					13734367				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					13734367				
		Сметная прибыль	Тенге					1098749				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					14833117				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					16345591				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч									492
		Сметная заработная плата	Тенге						570053			
		РАЗДЕЛ 3. КОЛОДЦЫ DУ=1000 (49 шт.),DУ=1500 (167 шт.)										
18	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1 м.Устройство.Грунты сухие	м3 конструкций колодца		9,94	35599,18	10420,01	353856	103575	91469	196595	594487
		НР - 99%; СП - 8%				15977,09	4000,88	158812	39769		44036	
19	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1,5 м.Устройство.Грунты сухие	м3 конструкций колодца		7,28	29071,64	6908,56	211642	50294	80376	99931	336499
		НР - 99%; СП - 8%				11122,56	2742,94	80972	19969		24926	
20	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 197 1-2010,ГОСТ 8020-90	шт.		21	8518,00	--	178878	--	178878	--	193188
		СП - 8%				--	--	--	--		14310	
21	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 19 71-2010,ГОСТ 8020-90	шт.		9	16016,00	--	144144	--	144144	--	155676
		СП - 8%				--	--	--	--		11532	
22	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.		28	6279,00	--	175812	--	175812	--	189877
		СП - 8%				--	--	--	--		14065	
23	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.		7	9845,00	--	68915	--	68915	--	74428
		СП - 8%				--	--	--	--		5513	
24	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 С Т РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.		4	9197,00	--	36788	--	36788	--	39731
		СП - 8%				--	--	--	--		2943	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
25	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.		7	14215,00	--	99505	--	99505	--	107465
		СП - 8%				--	--	--	--		7960	
33	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка /МС-3,5,6,7/	т стальных элементов		0,7236	712121,70	6916,40	515291	5005	468543	50359	610903
		НР - 118%; СП - 8%				57687,70	1291,62	41743	935		45252	
35	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м 2 поверхности		115,1	854,63	21,09	98368	2428	65805	28294	136796
		НР - 93%; СП - 8%				261,82	2,51	30135	289		10133	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1883199	161302	1410235	375179	2439050
								311663	60961	--	180670	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1883199				
	Материалы		Тенге					706193				
	Всего заработная плата		Тенге						372623			
	Местные материалы		Тенге					704042				
		Накладные расходы	Тенге					375180				
		Сметная прибыль	Тенге					180670				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2439050				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									301
		Сметная заработная плата	Тенге						372623			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					2439050				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									301
		Сметная заработная плата	Тенге						372623			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3										
		Канализация напорная КН										
		РАЗДЕЛ 4. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.23 Кзм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта		5268,07	211,31	201,21	1113204	1060012	--	218320	1438046
		НР - 72%; СП - 8%				10,10	47,46	53192	250031		106522	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		162,93	1872,02	--	305009	--	--	219606	566584
		НР - 72%; СП - 8%				1872,02	--	305009	--		41969	
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками /дно траншеи/	м3 уплотненного грунта		588,195	151,99	72,61	89398	42707	--	47558	147913
		НР - 72%; СП - 8%				79,38	32,92	46691	19362		10957	
		Засыпка песком										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /засыпка песком, затраты на присыпку трубопровода грунтом толщиной 10 см без учета стоимости грунта учтены в прокладке трубопровода/	м3 грунта		519,12	741,63	--	384995	--	--	277196	715167
		НР - 72%; СП - 8%				741,63	--	384995	--		52975	
5	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		754,41	3229,00	--	2435990	--	2435990	--	2630869
		СП - 8%				--	--	--	--		194879	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4328596	1102719	2435990	762680	5498579
								789886	269392	--	407302	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					4328596				
	Всего заработная плата		Тенге						1059279			
	Местные материалы		Тенге					2435990				
		Накладные расходы	Тенге					762681				
		Сметная прибыль	Тенге					407302				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					5498579				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1040
		Сметная заработная плата	Тенге						1059279			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					5498579				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1040
		Сметная заработная плата	Тенге						1059279			
		РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОД										
12	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка /90 мм/	км трубопровода		0,6986	297739,09	81638,15	208001	57032	1785	163166	400860
		НР - 99%; СП - 8%				213547,00	22374,30	149184	15631		29693	
13	2301-0501-1312 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		721,14	1009,00	--	727630	--	727630	--	785841
		СП - 8%				--	--	--	--		58210	
14	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм.Укладка	км трубопровода		3,3108	549459,62	190041,01	1819151	629188	79262	1275067	3341755
		НР - 99%; СП - 8%				335478,00	53535,70	1110701	177246		247537	
15	2301-0501-1319 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		3417,335	6340,00	--	21665904	--	21665904	--	23399176
		СП - 8%				--	--	--	--		1733272	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					24420686	686220	22474581	1438233	27927632
								1259884	192877	--	2068712	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2027151				
	Материалы		Тенге					81047				
	Всего заработная плата		Тенге						1452761			
		Накладные расходы	Тенге					1438234				
		Сметная прибыль	Тенге					277231				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3742616				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1252
		Сметная заработная плата	Тенге						1452761			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					22393534				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				22393534				
		Сметная прибыль	Тенге				1791483				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				24185017				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				27927633				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1252
		Сметная заработная плата	Тенге					1452761			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								60950225
		Оборудование									-
		Всего прямые затраты									60 950 225
		Итого без обородувоние									60 950 225
		Временные здания и сооружения 1,3%									792 353
		Итого									61 742 578
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,98%									605 077
		Итого									62 347 655
		Непредвиденные работы и затраты -2%									1 246 953
		Итого с непредвиденные работы и затраты -2%									63 594 608
		Итого сметная стоимость									63 594 608
		Итого в текущих ценах на 2020 год К- 1,049901									66 768 043
		Итого стоимость в текущем уровне цен									66 768 043
		НДС 12%									8 012 165
		Всего к оплате									74 780 208
		итог с понижающим коэф k=0,9600000000860727									71 789 000

Инженер:
ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"

Инженер-эксперт Сайбетов А.К.

Подрядчик:
ТОО " Алем Строй-1"

Директор Сапарбеков М.К.