Форма по приложению 54
Приказ и.о. Министра по делам строительства и жилищно-коммунального развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 158

Заказчик : **Таразский филиал РГП на ПХВ "Казреставрация" Министерства культуры и спорта Республики Казахстан**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "AGM Service"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Комплекс усадьбы Абая Кунанбаева: 1894-1904 годы (жилой дом, дом-музей Абая, могила Абая) (научно-реставрационные работы, Восточно-Казахстанская область)**

(наименование, адрес)

Объект : **Комплекс усадьбы Абая Кунанбаева "Музей Саят Кора"**

(наименование)

Договор **№ 20** от **01.06.2020**

Акт выполненных работ

за **июль месяц 2020 года.**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Основное здание#										
1	1	E12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	2552,99	141,82	2553	142	0	1362	4228	
						2411,17	65,93	2411	66		313		
2	2	E11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,5	3123,57	31,51	7809	79	970	3582	12303	
						2704,09	14,97	6760	37		911		
3	3	С121-090402-0204	Блоки дверные стальные наружные двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,5	30611		76528		76528		82650	
											6122		
4	4	E11-100102-0601 Изм. и доп. вып. 16	Блоки дверные. Обшивка досками обшивки	м2	2,5	2385,81	18,66	5965	47	4632	900	7414	
						514,44	9,3	1286	23		549		
5	5	E11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности двери, внутренние. Окраска масляная, количество окосяков 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,5	319,7	1,26	799	3	388	250	1134	
						163,3	0,64	408	2		84		
6	6	E12-060101-0901	Коробки дверные котельной. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	2411,17	0	2411	0	0	1326	4036	
						2411,17	0	2411	0		299		
7	7	E11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные котельной. Установка блоков	м2	1,95	2509,86	138,19	4894	269	1901	1955	7397	
						1397,05	61,28	2724	119		548		
8	8	E11-460201-0601	Стены кирпичные. Кладка заделка двери.	м3	0,756	40597,95	21,12	30692	16	16568	9052	42923	
						18662,03	0	14108	0		3180		
9	9	E11-460201-0601	Стены кирпичные. Кладка заделка окна.	м3	0,61	40597,95	21,12	24765	13	13368	7304	34634	
						18662,03	0	11384	0		2565		
10	10	E12-110101-0109 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	90,1	2217,49	33,04	199796	2977	84231	63224	284061	
						1249,58	26,4	112587	2379		21042		
11	11	E11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Побелка стен белыми водоэмульсионными составами	м2 окрашиваемой поверхности	90,1	808,42	5,5	72839	496	19676	32333	113586	
						584,53	2,77	52666	249		8414		
12	12	E12-110101-0110 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	47,6	2731,71	36,56	130030	1740	51844	42818	186675	
						1605,99	29,74	76445	1416		13828		
13	13	E11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Побелка потолков помещений музея водоэмульсионными составами	м2 окрашиваемой поверхности	47,6	978,45	5,84	46574	278	11339	21446	73462	
						734,41	2,94	34958	140		5442		
14	14	E12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	47,6	24,87	0	1184	0	0	651	1982	
						24,87	0	1184	0		147		
15	15	E12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	40,4	494,27	3,62	19968	146	1339	10196	32577	
						457,51	1,39	18483	56		2413		
16	16	E12-150102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	3	1362,25	58,09	4087	174	0	2203	6793	
						1304,16	31,13	3912	93		503		
17	17	E11-160501-0803 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления от напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в частях		22	1662,21	18,97	36569	417	253	26876	68520	

е п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	18	С123-010507-0104	Труба из термостойкого полиэтилена PERT-1, DN 32, толщина стенки 2,9 мм, PN 10 для отопления СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м трубопровода	22	1631,74 / 612	0,32	35898 / 13464	7	13464	5076 / 1077	14541	
19	19	С123-020302-2604	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	4	575		2300		2300	184	2484	
20	20	С123-020302-9204	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1147		2294		2294	184	2478	
21	21	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	шт.	6	1293,54 / 848,61	8,13 / 1,98	7761 / 5092	49 / 12	2621	3820 / 927	12508	
22	22	С123-051001-0309	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	квт	40	1944		77760		77760	6221	83981	
23	23	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	секция	47,6	844,69 / 430,19	32,93 / 17,65	40207 / 20477	1568 / 840	18162	15305 / 4441	59953	
24	24	Е11-110101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со сваариванием полотнищ в стыках	м2 стяжки	47,6	3434,07 / 369,6	18,75 / 7,97	163462 / 17593	893 / 379	144976	12904 / 14109	190475	
25	25	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м2 покрытия	38,6	315,32 / 107,09	1,89 / 0,66	12171 / 4134	73 / 26	7964	2986 / 1213	16370	
26	26	Е12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	м плинтусов	7	1660,23 / 1642,08	18,15 / 9,73	11622 / 11495	127 / 68	0	6359 / 1438	19419	
27	27	Е12-060101-0101	Коробки оконные кетельной. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2	1660,23 / 1642,08	18,15 / 9,73	3320 / 3284	36 / 19	0	1817 / 411	5548	
8	28	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные 1,4х1,1 м. Установка блоков из ПВХ профилей двухстворчатых	м2	7,7	3124,51 / 1606,76	209,51 / 102,65	24059 / 12372	1613 / 790	10073	9048 / 2649	35755	
9	29	С121-090201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - поворотно и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	7,7	18049		138977		138977	11118	150095	
9	30	Е11-100501-0104 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные1,4х0,8 м. Установка блоков из ПВХ профилей одностворчатых	м2	2,24	2523,61 / 1316,5	126,39 / 59,29	5653 / 2949	283 / 133	2421	2118 / 622	8393	
	31	С121-090201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	2,24	21462		48075		48075	3846	51921	
	32	Е11-100501-0104 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные 0,6х0,7 м в кетельной. Установка блоков из ПВХ профилей одностворчатых	м2	0,85	2523,61 / 1316,5	126,39 / 59,29	2145 / 1119	107 / 50	919	804 / 236	3185	
	33	С121-090201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные	м2	0,85	21462		18243		18243	1459	19702	
	34	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	7,1	1144,29 / 294,46	4,99 / 2,49	8124 / 2091	35 / 18	5998	1449 / 766	10340	
	35	С121-090205-0107	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	7,1	2284		16216		16216	1297	17514	
	36	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены передние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	26	1686,11 / 1169,18	22,86 / 7,74	43839 / 30399	594 / 201	12846	18698 / 5003	67540	
	37	Е11-150402-0201 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилхлоридная	м2 окрашиваемой поверхности	112	912,51 / 208,61	3,99 / 1,99	102201 / 23365	447 / 223	78390	14413 / 9329	125943	
			Итого по разделу: 1. Основное здание#									1862520	
			Раздел: 2. Здание пристройки и навес										
	38	Е12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		1	2552,99	141,82	2553	142	0	1362	4228	

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	39	E12-060101-0101	Демонтаж оконных коробок пластиковых в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2	2411,17	65,93	2411	66		313		
						1712,03	69,95	3424	140	0	1843	5689	
				шт		1642,08	33,81	3284	68		421		
40	40	E12-080101-0202	Демонтаж металлического кровельного покрытия из профлиста	м2 кровли	50	122,06	0,08	6103	4	0	3354	10213	
						121,98	0	6099	0		757		
41	41	E12-080101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и полкосами из досок	м2 кровли	50	298,83	14,7	14942	735	0	7945	24718	
						284,14	4,82	14207	241		1831		
42	42	E12-040101-0302	Потолки. Разборка подшивки чистой из гипсокартонных листов	м2 подшивки	50	174,31	2,33	8716	117	0	4763	14557	
						171,98	1,25	8599	63		1078		
43	43	E12-030101-0204	Стены из пескобетонных камней. Разборка каменной кладки	м3 кладки	21,14	30539,38	2635,72	645602	55719	0	337864	1062144	
						27903,66	1158,5	589883	24491		78677		
44	44	E12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	19	135,81	3,37	2580	64	0	1403	4302	
						132,44	1,81	2516	34		319		
45	45	E12-070101-0208	Полы стяжка бетонная. Разборка покрытия	м2	48	2277,81	732,58	109335	35164	0	49867	171938	
						1545,24	343,89	74171	16507		12736		
46	46	E12-010101-0402	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	8	6900,19	0	55202	0	0	30357	92403	
						6900,19	0	55202	0		6845		
47	47	E11-100114-0101 Изм.	Стойки из круглого леса . Установка	м3 древесины в конструкции	1,085	54053,25	2395,52	58648	2599	34963	15259	79819	
						19434	1024,42	21086	1111		5913		
48	48	E11-100114-0402 Изм.	Прогоны из круглого леса. Укладка	м3 древесины в конструкции	1,51	55345,28	1607,99	83571	2428	46536	24521	116740	
						22919,04	704,63	34608	1064		8647		
49	49	E11-460302-0304	Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм	шт.	7	1829,64	785,04	12807	5495	0	6266	20599	
						1044,6	350,59	7312	2454		1526		
50	50	E11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой	т	0,0021	661926,18	2743,38	1390	6	491	622	2173	
						425176,8	1207,6	893	3		161		
51	51	E11-100210-0101 Изм.	Прогоны. Укрепление к стенам	м3 древесины в конструкции	0,56	18343,26	1639,38	10272	918	172	6590	18211	
						16397,28	721,24	9182	404		1349		
52	52	E11-100104-0107 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия с укладкой балок с накатом из круглого леса. Устройство	м2 перекрытия	58	2574,44	160,17	149318	9290	3915	96252	265216	
						2346,77	67,38	136113	3908		19646		
53	53	E11-100102-0203	Бревна.чистка поверхности	м2 развернутой поверхности	140,9	335,75	13,36	47307	1883	0	31225	84815	
						322,39	0	45424	0		6283		
	54	C121-070101-0101	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 1 сорта ГОСТ 9463-88	м3	4,6216	27477		126988		126988		137147	
											10159		
	55	E12-080101-1401 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка сплошная из досок. Устройство	м2	52	1942,83	21,71	101027	1129	81543	10416	120359	
						352,97	11,26	18355	586		8915		
	56	E11-100102-0603 Изм.	Настилка основания из плит OSV	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	52	1118,94	16,39	58185	852	760	39150	105154	
						1087,93	8,14	56573	423		7789		
	57	C121-070509-0507	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, II-A, I, E1, толщина 10 мм	м2	53,04	1236		65557		65557		70802	
											5245		
	58	E11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	52	401,33	13,11	20869	682	10893	6726	29803	
						178,72	5,36	9294	279		2208		
	59	C121-100403-0302	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, кровля/изолка, марка ХКП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	59,8	329		19674		19674		21248	
											1574		
	60	C121-100403-0401	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, кровля/изолка, марка ХКП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	59,8	347		20751		20751		22411	
											1660		
	61	E11-100102-0601 Изм.	Забивка карнизными досками обшивки	м2	1,87	2496,36	18,66	4668	35	3671	673	5769	
						514,44	9,3	962	17		427		
	62	C121-070203-0104	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05984	58213		3483		3483		3762	
											279		
	63	E11-150404-0109 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза		60	821,94	1,26	49316	75	31105	11105	65255	

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 окрашиваемой поверхности или покрытия			302,27	0,64	18136	38		4834		
4	64	Е11-100113-0105 Изм. и доп. вып. 16	Заборы глухие из бревен по бокам навеса. Устройство про установленных столбах		12	2798,99	242,89	33588	2915	5853	17860	55564	
				м2 забора		2068,34	96,82	24820	1162		4116		
5	65	Е11-100102-0203	Бревна.чистка поверхности		35,5	335,75	13,36	11919	474	0	7867	21369	
				м2 развернутой поверхности		322,39	0	11445	0		1583		
6	66	С121-070101-0101	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 1 сорта ГОСТ 9463-88		1,167	27477		32066		32066		34631	
				м3							2565		
7	67	Е11-150404-0100 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или оштукатуренной поверхности за 2 раза		35,5	821,94	1,26	29179	45	18404	6571	38609	
				м2 окрашиваемой поверхности или покрытия		302,27	0,64	10730	23		2860		
8	68	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из отсева. Устройство		1,42	4701,55	1235,23	6676	1754	4671	540	7793	
				м3 материала основания в плотном теле		177,12	283,79	252	403		577		
9	69	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		47,5	1583,94	154,96	75237	7361	385	50059	135320	
				м2 покрытия		1420,86	47	67491	2233		10024		
10	70	С121-040509-0103	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91		47,5	2316		110010		110010		118811	
				м2							8801		
	71	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3,8	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86		20,2	1893,55	38,26	38250	773	18239	16121	58721	
				м бортового камня		952,35	15,14	19237	306		4350		
	72	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		0,325	47962		15588		15588		16835	
				м3							1247		
	73	Е11-060101-0119 Изм. и доп. изм. 16	Ступенька из бетона. Устройство		1,2	22489,09	1606,12	26987	1927	20264	3649	33087	
				м3		3996,5	378,28	4796	454		2451		
	74	Е11-061501-0110	Бетон тяжелый на щебне класса В15. Приготовление		1,22	13268,97	1260,61	16188	1538	10862	3116	20848	
				м3		3104,68	569,57	3788	695		1544		
	75	Е11-110101-2502 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки до ступеньки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов		3,78	2356,74	206,43	8908	780	1443	4970	14988	
				м2 покрытия		1768,58	62,61	6685	237		1110		
	76	С121-040509-0403	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91		3,78	2139		8085		8085		8732	
				м2							647		
	77	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27	Камни бортовые бетонные. применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86		8,61	1893,55	38,26	16303	329	7774	6871	25029	
				м бортового камня		952,35	15,14	8200	130		1854		
	78	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		0,1377	47962		6604		6604		7133	
				м3							528		
	79	Е11-150106-0102 Изм. и доп. вып. 11	Цоколь. Облицовка наружная по бетонной поверхности камнями из плитняка цементном растворе		1,8	4808,64	37,4	8656	67	773	4796	14527	
				м2 поверхности облицовки		4341,6	18,64	7815	34		1076		
	80	С121-010701-0202	Камень буговый размером от 150 до 500 мм марки 300		0,1	2500		250		250		270	
				м3							20		
	81	Е11-150404-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхность цоколя. Покрытие масляными или спиртовыми лаками за 1 раз		16	400,46	0,92	6407	15	4825	963	7960	
				м2 покрытия		97,99	0,47	1568	8		590		
			Итого по разделу: 2. Здание пристройки и навес									3179702	
			Раздел: 3. Благоустройство										
	82	Е11-070105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Плиты покрытий дорожки внутри ограждения. Демонтаж краном манипулятором, с погрузкой на автомашину бортовую		40	6373,91	3360,54	254956	134422	0	146673	433760	
				шт		3013,37	1055,1	120535	42204		32130		
	83	Е12-180101-2001	Тротуары внутри ограждения. Разборка с отноской и укладкой в штабель		8	207,35	0	1659	0	0	912	2777	
				м2 основания		207,35	0	1659	0		206		
	84	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Борт ленточные бетонные под бордюры. Устройство		1,5	4641,09	21,61	6962	32	934	4178	12031	
				м3		3996,5	10,8	5995	16		891		
	85	Е11-061501-0110	Бетон тяжелый на щебне класса В15. Приготовление		1,55	13268,97	1260,61	20567	1954	13801	3958	26487	
				м3		3104,68	569,57	4812	883		1962		
	86	Е11-270401-0102	Слои оснований из отсева толщиной 0,4 м. Устройство		30	4701,55	1235,23	141047	37057	98676	11406	164649	
				м3		177,12	283,79	5314	8514		12196		
	87	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки внутри ограждения. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		69,8	1583,94	154,96	110559	10816	566	73561	198849	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 покрытия		1420,86	47	99176	3281		14730		
88	88	С121-040509-0103	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91		69,8	2316		161657		161657		174589	
				м2							12933		
89	89	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27	Камни бортовые бетонные. применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86		24,4	1893,55	38,26	46203	934	22032	19473	70930	
				м бортового камня		952,35	15,14	23237	369		5254		
90	90	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		0,39	47962		18705		18705		20202	
				м3							1496		
91	91	Е12-180101-2001	Тротуары за ограждением. Разборка с отноской и укладкой в штабель		218,35	207,35	0	45274	0	0	24898	75786	
				м2 основания		207,35	0	45274	0		5614		
92	92	Е11-110101-2502 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки до ступеньки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов		36,6	2356,74	206,43	86257	7555	13971	48119	145126	
				м2 покрытия		1768,58	62,61	64730	2292		10750		
93	93	С121-040509-0103	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91		36,6	2316		84766		84766		91547	
				м2							6781		
94	94	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27	Камни бортовые бетонные. применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86		37	1893,55	38,26	70061	1416	33409	29529	107558	
				м бортового камня		952,35	15,14	35237	560		7967		
95	95	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		0,592	47962		28394		28394		30665	
				м3							2271		
96	96	Е11-270401-0102	Слои оснований выстилающие и выравнивающие из отсева. Устройство		0,319	4701,55	1235,23	29700	7805	20784	2403	34681	
				м3 материала основания в плотном теле		177,12	283,79	1119	1793		2569		
97	97	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки дорожки. Устройство по готовому выстилающему слою с заполнением швов песком		181,75	1583,94	154,96	287880	28164	1475	191542	517777	
				м2 покрытия		1420,86	47	258242	8542		38354		
98	98	С121-040509-0103	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91		181,75	2316		420933		420933		454608	
				м2							33675		
99	99	Е11-270201-1002 Изм.	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах		226,205	1893,55	38,26	428331	8654	204250	180529	657570	
				м бортового камня		952,35	15,14	215427	3424		48709		
100	100	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		3,62	47962		173622		173622		187512	
				м3							13890		
101	101	Е11-150403-1001 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности ограждений металлическое большие. Окраска масляная. количество окрасок 1		65	256,65	1,26	16682	82	8185	5167	23597	
				м2 окрашиваемой поверхности		129,47	0,64	8415	41		1748		
102	102	С341-010203-1150	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 150 км		51	4136		210936				227811	
				т							16875		
103	103	С341-020102-3150	Перевозка инертных материалов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 150 км		64	4220		270080				291686	
				т							21606		
			Итого по разделу: 3. Благоустройство									**3950198**	
			ИТОГО:					6457785	386970	2907494	1868523	8992417	
			В том числе :					2682304	136707		666108		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099							0			
			НДС									**9441147**	
			Итого с НДС			**12 %**		**348853**					
												9790000	

Сдал (Исполнитель)

Товарищество с ограниченной ответственностью "AGM Service"

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жанибеков М.А**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Таразский филиал РГП на ПХВ "Казреставрация" Министерства культуры и спорта Республики Казахстан

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Бектурсунов М.Д**

(должность, подпись, расшифровка подписи)