форма 3

Тапсырыс беруші: «Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ-і

Инженер: "Жоба-Құрылыс Орталығы" ЖШС

Мердігер: "Алем Строй-1" ЖШС

Нысан: Шымкент қаласы, Тоғыс тұрғын алабына магистралды дейін кәріз коллекторының құрылысы

Келісім шарт: №220 14.05.2020ж.

2020 жылғы шілде айындағы орындалған жұмыстардың №3 анықтамасы

21.07.2020ж.

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзу			Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі	Күні	Атауы		Коды	Атауы	Коды
	30340	№220 келісім шарт	14.05.2020ж.				ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, обьектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, тенге							ҚҚС есепті айда (Маусым айы үшін)	Төлеу сомасы
	Жалпы сомасы	Есепті айдың Маусым айы ҚҚС-сыз	1-бағыннан						
			Соның ішінде		2020 жылдың 2 квартал деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	Қосымша шығындар			
			Есепті айда	Жабдықты монтаждау бойынша		Материалдар сатып алу	Өзге де қосымша шығындар		
Шымкент қаласы, Тоғыс тұрғын алабына магистралды дейін кәріз коллекторының құрылысы	181 578 000	64 097 321						7 691 679	71 789 000
Аванс төлемін ұстап қалу 30%	54 473 400	19 229 196						2 307 504	21 536 700
Ұстап қалу 5%	9 078 900	3 204 866						384 584	3 589 450
Төленетін сомма:	**118 025 700**	**41 663 259**						**4 999 591**	**46 662 850**

Тапсырыс беруші:

«Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ-нің басшысының м.а.

_____ **Жаманов Н.Ж.**

"____" _____ 2020 жыл

Инженер:

"Жоба-Құрылыс Орталығы" ЖШС директоры:

_____ **Егембердиев Д.**

"____" _____ 2020 жыл

Мердігер:

"Алем Строй-1" ЖШС директоры:

_____ **Сапарбеков М.К.**

"____" _____ 2020 жыл

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент" **Форма-2**
Инженер: ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"
Подрядчик: ТОО «АлемСтрой-1»
Авторский надзор: ТОО "City Engineering" Сити Инжиниринг
Договор: № 220 от 14 мая 2020года.
Наименование стройки:Строительство магистрального канализационного коллектора от жилого массива Тогус города Шымкент

А К Т
приемки выполненных работ за июль месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2										
		Канализация самотечная К1										
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.23 Кэм=1,06	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта		9529,28	211,31	201,21	2013646	1917429	--	394914	2601245
		НР - 72%; СП - 8%				10,10	47,46	96217	452274		192685	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		281,3712	1872,02	--	526734	--	--	379248	978460
		НР - 72%; СП - 8%				1872,02	--	526734	--		72479	
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками /дно траншеи/	м3 уплотненного грунта		162,6	151,99	72,61	24713	11806	--	13147	40889
		НР - 72%; СП - 8%				79,38	32,92	12907	5352		3029	
		Засыпка песком										
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1 /засыпка песком,затраты на присыпку трубопровода грунтом толщиной 10 см без учета стоимости грунта учтены в прокладке трубопровода/	м3 грунта		482	741,63	--	357466	--	--	257375	664028
		НР - 72%; СП - 8%				741,63	--	357466	--		49187	
		Засыпка местным грунтом										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта		7659,603	36,06	36,06	276225	276225	--	70582	374551
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,80	--	98030		27745	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		7659,603	151,99	72,61	1164164	556145	--	619311	1926153
		НР - 72%; СП - 8%				79,38	32,92	608019	252135		142678	
8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта		7659,603	79,82	67,95	611397	520501	22212	133824	804839
		НР - 72%; СП - 8%				8,97	15,30	68684	117183		59618	
9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и я мы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта		851,067	814,54	--	693225	--	--	499122	1287734
		НР - 72%; СП - 8%				814,54	--	693225	--		95388	
10	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.26 Кэм=1,06	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /избыток грунта/	м3 грунта		2224,21	164,92	157,32	366808	349912	152	72860	474842
		НР - 72%; СП - 8%				7,53	37,97	16744	84451		35173	
11	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 10 км	т		3781,157	204,00	--	771356	--		--	833065
		СП - 8%				--	--	--	--		61708	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					6805733	3632018	22364	2440383	9985806
								2379995	1009425	--	739690	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					6805733				
	Материалы		Тенге					22364				
	Всего заработная плата		Тенге						3389420			
	Транспортные расходы		Тенге					771356				
		Накладные расходы	Тенге					2440383				
		Сметная прибыль	Тенге					739689				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					9985805				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3501
		Сметная заработная плата	Тенге						3389420			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					9985805				
		РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОД										
15	2301-0503-0205 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые без напорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-201 1	м		202	3254,00	--	657308	--	657308	--	709893
		СП - 8%				--	--	--	--		52585	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 300 мм.Укладка**	км трубопровода		1,25	651850,23	238923,62	814813	298655	67485	528933	1451245
		НР - 99%; СП - 8%				358938,00	68482,38	448673	85603		107500	
17	2301-0503-0206 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 315 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	м		1514,7175	4384,00	--	6640522	--	6640522	--	7171763
		СП - 8%				--	--	--	--		531242	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**8112642**	**298655**	**7365315**	**528933**	**9332901**
								448673	**85603**	--	**691327**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**814813**				
	Материалы		Тенге					**67486**				
	Всего заработная плата		Тенге						**534275**			
		Накладные расходы	Тенге					**528933**				
		Сметная прибыль	Тенге					**107500**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1451245**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									462
		Сметная заработная плата	Тенге						**534275**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**7297830**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**7297830**				
		Сметная прибыль	Тенге					**583826**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**7881656**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**9332901**				
		РАЗДЕЛ 3. КОЛОДЦЫ DУ=1000 (49 шт.),DУ=1500 (167 шт.)										
18	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1 м.Устройство.Грунты сухие**	м3 конструкций колодца		5,88	35599,18	10420,01	209323	61270	54108	116296	351668
		НР - 99%; СП - 8%				15977,09	4000,88	93945	23525		26050	
19	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1,5 м.Устройство.Грунты сухие**	м3 конструкций колодца		55,54	29071,64	6908,56	1614639	383701	613191	762389	2567190
		НР - 99%; СП - 8%				11122,56	2742,94	617747	152343		190162	
21	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 19 71-2010,ГОСТ 8020-90**	шт.		50	16016,00	--	800800	--	800800	--	864864
		СП - 8%				--	--	--	--		64064	
24	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 С Т РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90**	шт.		25	9197,00	--	229925	--	229925	--	248319
		СП - 8%				--	--	--	--		18394	
25	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90**	шт.		44	14215,00	--	625460	--	625460	--	675497
		СП - 8%				--	--	--	--		50037	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 С Т РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.		10	6820,00	--	68200	--	68200	--	73656
		СП - 8%				--	--	--	--		5456	
27	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.		16	13899,00	--	222384	--	222384	--	240175
		СП - 8%				--	--	--	--		17791	
28	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.		26	2177,00	--	56602	--	56602	--	61130
		СП - 8%				--	--	--	--		4528	
29	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3 634-99	комплект		26	20134,00	--	523484	--	523484	--	565363
		СП - 8%				--	--	--	--		41879	
33	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка /МС-3,5,6,7/	т стальных элементов		1,648	712121,70	6916,40	1173577	11398	1067110	114694	1391332
		НР - 118%; СП - 8%				57687,70	1291,62	95069	2129		103062	
35	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м 2 поверхности		569,88	854,63	21,09	487039	12021	325812	140091	677300
		НР - 93%; СП - 8%				261,82	2,51	149206	1429		50170	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					6011433	468390	4587076	1133470	7716494
								955968	179426	--	571593	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					5487949				
	Материалы		Тенге					2060220				
	Всего заработная плата		Тенге						1135393			
	Местные материалы		Тенге					2003371				
		Накладные расходы	Тенге					1133469				
		Сметная прибыль	Тенге					529713				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					7151131				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									922
		Сметная заработная плата	Тенге						1135393			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					523484				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					523484				
		Сметная прибыль	Тенге					41879				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					565363				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					7716494				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									922
		Сметная заработная плата	Тенге						1135393			
РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА "КАЗАХСТАН-КИТАЙ"												
					ФУТЛЯР Dy=720 ММ							
134	2301-0201-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 720 мм,толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10706-76	м		99,396	53662,00	--	5333788	--	5333788	--	5760491
		СП - 8%				--	--	--	--		426703	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
137	1122-0601-0313 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 700 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода		0,099	9626194,74	1411534,89	952993	139742	750078	95122	1131965
		НР - 99%; СП - 8%				638112,00	332422,35	63173	32910		83849	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					6286781	139742	6083866	95122	6892456
								63173	32910	--	510552	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					952993				
	Материалы		Тенге					750078				
	Всего заработная плата		Тенге						96083			
		Накладные расходы	Тенге					95122				
		Сметная прибыль	Тенге					83849				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1131965				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									73
		Сметная заработная плата	Тенге						96083			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					5333788				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5333788				
		Сметная прибыль	Тенге					426703				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					5760491				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					6892456				
		РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПОД АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГОЙ										
					ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
					ФУТЛЯР Dy=720 ММ							
144	2301-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные,D 720 мм,толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10706-76**	м		19,076	53662,00	--	1023656	--	1023656	--	1105549
		СП - 8%				--	--	--	--		81893	
147	1122-0601-0313 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 700 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода		0,019	9626194,74	1411534,89	182898	26819	143955	18256	217246
		НР - 99%; СП - 8%				638112,00	332422,35	12124	6316		16092	
					ФУТЛЯР Dy=1020 ММ							
149	2301-0201-0318 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные,D 1020 мм,толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10706-76**	м		58,232	88081,00	--	5129133	--	5129133	--	5539463
		СП - 8%				--	--	--	--		410331	
152	1122-0601-0316 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 1000 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода		0,058	14802617,19	2662313,29	858552	154414	649847	85316	1019377
		НР - 99%; СП - 8%				936054,00	549770,87	54291	31887		75509	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					7194239	181233	6946591	103572	7881635
								66415	38203	--	583825	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1041449				
	Материалы		Тенге					793801				
	Всего заработная плата		Тенге						104618			
		Накладные расходы	Тенге					103572				
		Сметная прибыль	Тенге					91602				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1236623				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									76
		Сметная заработная плата	Тенге						104618			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					6152789				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					6152789				
		Сметная прибыль	Тенге					492223				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					6645012				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					7881635				
		РАЗДЕЛ 13 ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПОД АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГОЙ										
					ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
					ФУТЛЯР Dy=720 ММ							
156	**2301-0201-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные,D 720 мм,толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10706-76**	**м**		**99,396**	**53662,00**	--	**5333788**	--	**5333788**	--	**5760491**
		СП - 8%				--	--	--	--		**426703**	
160	**1122-0601-0313 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром 700 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**		**0,099**	**9626194,74**	**1411534,89**	**952993**	**139742**	**750078**	**95122**	**1131965**
		НР - 99%; СП - 8%				**638112,00**	**332422,35**	**63173**	**32910**		**83849**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**					**6286781**	**139742**	**6083866**	**95122**	**6892456**
								63173	**32910**	--	**510552**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**952993**				
	Материалы		Тенге					**750078**				
	Всего заработная плата		Тенге						**96083**			
		Накладные расходы	Тенге					**95122**				
		Сметная прибыль	Тенге					**83849**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1131965**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**73**
		Сметная заработная плата	Тенге						**96083**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**5333788**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**5333788**				
		Сметная прибыль	Тенге					**426703**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**5760491**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					**6892456**				
		РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПОД АРЫК МЕЖДУ КОЛОДЦЕВ №84-85										
					ФУТЛЯР Dy=1020 ММ							
164	**2301-0201-0318 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные,D 1020 мм,толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10706-76**	**м**		**14,056**	**88081,00**	--	**1238067**	--	**1238067**	--	**1337112**
		СП - 8%				--	--	--	--		**99045**	
167	**1122-0601-0316 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром 1000 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**		**0,014**	**14802617,19**	**2662313,29**	**207237**	**37272**	**156860**	**20594**	**246057**
		НР - 99%; СП - 8%				**936054,00**	**549770,87**	**13105**	**7697**		**18226**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**					**1445303**	**37272**	**1394927**	**20594**	**1583169**
								13105	**7697**	--	**117271**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					207237				
	Материалы		Тенге					156859				
	Всего заработная плата		Тенге						20802			
		Накладные расходы	Тенге					20594				
		Сметная прибыль	Тенге					18226				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					246057				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									15
		Сметная заработная плата	Тенге						20802			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					1238067				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1238067				
		Сметная прибыль	Тенге					99045				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					1337112				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					1583168				
		РАЗДЕЛ 15 ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПОД АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГОЙ НА АЗС "АЛТАЙ"										
					ФУТЛЯР Dy=720 ММ							
169	**2301-0201-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные,D 720 мм,толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10706-76**	**м**		**111,7452**	**53662,00**	**--**	**5996471**	**--**	**5996471**	**--**	**6476189**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**479718**	
170	**1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,9**	**Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью /720 мм/**	**футляр**		**4**	**27011,28**	**3025,49**	**108045**	**12102**	**63382**	**32459**	**151744**
		НР - 99%; СП - 8%				**8140,21**	**56,43**	**32561**	**226**		**11240**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**					**6104516**	**12102**	**6059853**	**32459**	**6627933**
								32561	**226**	**--**	**490958**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					108045				
	Материалы		Тенге					63382				
	Всего заработная плата		Тенге						32787			
		Накладные расходы	Тенге					32459				
		Сметная прибыль	Тенге					11240				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					151744				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									29
		Сметная заработная плата	Тенге						32787			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					5996471				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5996471				
		Сметная прибыль	Тенге					479718				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					6476189				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					6627933				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3										
		Канализация напорная КН										
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
		Засыпка местным грунтом										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта		4165,2	36,06	36,06	150208	150208	--	38381	203676
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,80	--	53308		15087	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		4165,2	151,99	72,61	633058	302425	--	336774	1047419
		НР - 72%; СП - 8%				79,38	32,92	330634	137108		77587	
8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта		4165,2	79,82	67,95	332470	283042	12079	72772	437662
		НР - 72%; СП - 8%				8,97	15,30	37349	63723		32419	
9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта		462,8	814,54	--	376967	--	--	271416	700254
		НР - 72%; СП - 8%				814,54	--	376967	--		51871	
10	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.26 Кэм=1,06	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /избыток грунта/	м3 грунта		803	164,92	157,32	132428	126328	55	26305	171431
		НР - 72%; СП - 8%				7,53	37,97	6045	30489		12699	
11	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 10 км /избыток грунта/	т		1365,1	204,00	--	278480	--		--	300759
		СП - 8%				--	--	--	--		22278	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1903612	862002	12134	745648	2861201
								750995	284627	--	211941	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1903612				
	Материалы		Тенге					12134				
	Всего заработная плата		Тенге						1035622			
	Транспортные расходы		Тенге					278480				
		Накладные расходы	Тенге					745648				
		Сметная прибыль	Тенге					211941				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2861201				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1169
		Сметная заработная плата	Тенге						1035622			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2861201				
		РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОД										
16	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.		18	1370,93	894,00	24677	16092	--	12735	40405
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	8585	4279		2993	
17	2302-0303-1005 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17,DN 90,PN 10 СТ РК ГОСТ Р52134-2010	шт.		4	685,00	--	2740	--	2740	--	2959
		СП - 8%				--	--	--	--		219	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18	2302-0303-1705 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17,DN 90,PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.		4	1267,00	--	5068	--	5068	--	5473
		СП - 8%				--	--	--	--		405	
19	2302-0303-0312 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17,DN 225,PN 10 СТ РК ГОСТ Р52134-2010**	шт.		6	4462,00	--	26772	--	26772	--	28914
		СП - 8%				--	--	--	--		2142	
20	2302-0303-1012 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17,DN 225,PN 10 СТ РК ГОСТ Р52134-2010**	шт.		4	6080,00	--	24320	--	24320	--	26266
		СП - 8%				--	--	--	--		1946	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					83577	16092	58900	12735	104017
								8585	4279	--	7705	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					24677				
	Всего заработная плата		Тенге						12864			
		Накладные расходы	Тенге					12735				
		Сметная прибыль	Тенге					2993				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					40405				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12
		Сметная заработная плата	Тенге						12864			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					58900				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					58900				
		Сметная прибыль	Тенге					4712				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					63612				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					104017				
		РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ ПОД АВТОДОРОЖНЫЙ ПУТЬ										
					ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
					ФУТЛЯР D=720 ММ							
~~56~~ 63	2301-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные,D 720 мм,толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10706-76**	м		15,4616	53662,00	--	829700	--	829700	--	896076
		СП - 8%				--	--	--	--		66376	
59	1122-0601-0313 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 700 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода		0,0154	9626194,74	1411534,89	148243	21738	116678	14797	176083
		НР - 99%; СП - 8%				638112,00	332422,35	9827	5119		13043	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					977944	21738	946378	14797	1072159
								9827	5119	--	79419	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					148243				
	Материалы		Тенге					116679				
	Всего заработная плата		Тенге						14946			
		Накладные расходы	Тенге					14797				
		Сметная прибыль	Тенге					13043				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					176083				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
		Сметная заработная плата	Тенге						14946			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					829700				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					829700				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге					66376				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					896076				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					1072160				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
		Сметная заработная плата	Тенге						14946			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**60 950 225**
		Оборудование										-
		Всего прямые затраты										**60 950 225**
		Итого без оборудование										**60 950 225**
		Временные здания и сооружения 1,3%										**792 353**
		Итого										**61 742 578**
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,98%										**605 077**
		Итого										**62 347 655**
		Непредвиденные работы и затраты -2%										**1 246 953**
		Итого с непредвиденные работы и затраты -2%										**63 594 608**
		Итого сметная стоимость										**63 594 608**
		Итого в текущих ценах на 2020 год К- 1,049901										**66 768 043**
		Итого стоимость в текущем уровне цен										**66 768 043**
		НДС 12%										**8 012 165**
		Всего к оплате										**74 780 208**
		итог с понижающим коэф k=0,9600000000860727										**71 789 000**

Инженер:
ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"

Инженер-эксперт _____ **Самбетов А.К.**

Подрядчик:
ТОО " Алем Строй-1"

Директор _____ **Сапарбеков М.К.**