Тапсырыс беруші: «Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ-і **форма 3**

Инженер: "Жоба-Құрылыс Орталығы" ЖШС

Мердігер: "Алем Строй-1" ЖШС

Нысан: Шымкент қаласы, Тоғыс тұрғын алабына магистралды дейін кәріз коллекторының құрылысы

Келісім шарт: №220 14.05.2020ж.

2020 жылғы шілде айындағы орындалған жұмыстардың №4 анықтамасы

24.07.2020ж.

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзу			Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі	Күні	Атауы		Коды	Атауы	Коды
	30340	№220 келісім шарт	14.05.2020ж.				ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, обьектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, тенге							ҚҚС есепті айда (Маусым айы үшін)	Төлеу сомасы
	Жалпы сомасы	Есепті айдың Маусым айы ҚҚС-сыз	1-бағыннан						
			Соның ішінде		2020 жылдың 2 квартал деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	Қосымша шығындар			
			Есепті айда	Жабдықты монтаждау бойынша		Материалдар сатып алу	Өзге де қосымша шығындар		
Шымкент қаласы, Тоғыс тұрғын алабына магистралды дейін кәріз коллекторының құрылысы	214 711 385	29 583 379						3 550 006	33 133 385
Аванс төлемін ұстап қалу 30%	64 413 416	8 875 014						1 065 002	9 940 016
Ұстап қалу 5%	10 735 569	1 479 169						177 500	1 656 669
Төленетін сомма:	**139 562 400**	**19 229 197**						**2 307 504**	**21 536 700**

Тапсырыс беруші:
«Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ-я басшысының м.а.
_____ **Жаманкоз Н.Ж.**
"___" _____ 2020 жыл

Инженер:
"Жоба-Құрылыс Орталығы" ЖШС директоры:
_____ **Егембердиев Д.**
"___" _____ 2020 жыл

Мердігер:
"Алем Строй-1 " ЖШС директоры:
_____ **Сапарбеков М.К.**
"___" _____ 2020 жыл

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент" **Форма-2**
Инженер: ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"
Подрядчик: ТОО «АлемСтрой-1»
Авторский надзор: ТОО "City Engineering" Сити Инжиниринг
Договор: № 220 от 14 мая 2020года.
Наименование стройки:Строительство магистрального канализационного коллектора от жилого массива Тогус города Шымкент

А К Т
приемки выполненных работ за июль месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.23 Кэм=1,06	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта		1794,5	211,31	201,21	379198	361079	--	74368	489852
		НР - 72%; СП - 8%				10,10	47,46	18119	85170		36285	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		55,5	1872,02	--	103897	--	--	74806	193000
		НР - 72%; СП - 8%				1872,02	--	103897	--		14296	
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками /дно траншеи/	м3 уплотненного грунта		252,6	151,99	72,61	38392	18341	--	20424	63521
		НР - 72%; СП - 8%				79,38	32,92	20051	8315		4705	
		Засыпка песком										
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1 /засыпка песком,затраты на присыпку трубопровода грунтом толщиной 10 см без учета стоимости грунта учтены в прокладке трубопровода/	м3 грунта		350	741,63	--	259571	--	--	186891	482178
		НР - 72%; СП - 8%				741,63	--	259571	--		35717	
		Засыпка местным грунтом										
6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта		3825,603	36,06	36,06	137961	137961	--	35252	187070
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,80	--	48961		13857	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		3825,603	151,99	72,61	581444	277767	--	309316	962021
		НР - 72%; СП - 8%				79,38	32,92	303676	125929		71261	
8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта		3825,603	79,82	67,95	305363	259965	11094	66839	401978
		НР - 72%; СП - 8%				8,97	15,30	34304	58527		29776	
9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и я мы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта		425,067	814,54	--	346232	--	--	249287	643161
		НР - 72%; СП - 8%				814,54	--	346232	--		47642	
10	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.26 Кэм=1,06	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /избыток грунта/	м3 грунта		624,79	164,92	157,32	103038	98292	43	20467	133385
		НР - 72%; СП - 8%				7,53	37,97	4703	23723		9880	
11	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 10 км	т		1062,143	204,00	--	216677	--		--	234011
		СП - 8%				--	--	--	--		17334	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					2471774	1153405	11137	1037650	3790177
								1090555	350625	--	280753	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2471774				
	Материалы		Тенге					11137				
	Всего заработная плата		Тенге						1441180			
	Транспортные расходы		Тенге					216677				
		Накладные расходы	Тенге					1037649				
		Сметная прибыль	Тенге					280754				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3790177				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1585
		Сметная заработная плата	Тенге						1441180			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3790177				
		РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОД										
16	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 300 мм.Укладка	км трубопровода		0,75	651850,23	238923,62	488888	179193	40491	317360	870747
		НР - 99%; СП - 8%				358938,00	68482,38	269204	51362		64500	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					488888	179193	40491	317360	870747
								269204	51362	--	64500	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					488888				
	Материалы		Тенге					40491				
	Всего заработная плата		Тенге						320565			
		Накладные расходы	Тенге					317360				
		Сметная прибыль	Тенге					64500				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					870747				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									277
		Сметная заработная плата	Тенге						320565			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				870747				
		РАЗДЕЛ 3. КОЛОДЦЫ DУ=1000 (49 шт.),DУ=1500 (167 шт.)									
19	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1,5 м.Устройство.Грунты сухие	м3 конструкций колодца	27,85	29071,64	6908,56	809645	192403	307479	382293	1287293
		НР - 99%; СП - 8%			11122,56	2742,94	309763	76391		95355	
31	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями /стремянка/	т	2,2	573778,00	--	1262312	--	1262312	--	1363297
		СП - 8%			--	--	--	--		100985	
32	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	80,2	173,98	3,30	13953	265	9752	2743	18032
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	3936	40		1336	
33	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка /МС-3,5,6,7/	т стальных элементов	0,548	712121,70	6916,40	390243	3790	354840	38138	462652
		НР - 118%; СП - 8%			57687,70	1291,62	31613	708		34270	
35	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м 2 поверхности	345,408	854,63	21,09	295198	7286	197477	84910	410516
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	90435	866		30409	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				2771350	203744	2131860	508084	3541790
							435747	78005	--	262355	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1509039				
	Материалы		Тенге				869548				
	Всего заработная плата		Тенге					513752			
		Накладные расходы	Тенге				508084				
		Сметная прибыль	Тенге				161370				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2178493				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								418
		Сметная заработная плата	Тенге					513752			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1262312				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1262312				
		Сметная прибыль	Тенге				100985				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1363297				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3541789				
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ ПОД ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЬ МЕЖДУ КОЛ ОДЦЕВ №122-123									
				ФУТЛЯР Dy=1020 ММ							
39	2301-0201-0318 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10706-76	м	34,3368	88081,00	--	3024420	--	3024420	--	3266373
		СП - 8%			--	--	--	--		241954	
42	1122-0601-0316 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 1000 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0342	14802617,19	2662313,29	506250	91051	383186	50307	601081
		НР - 99%; СП - 8%			936054,00	549770,87	32013	18802		44525	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**3530669**	**91051**	**3407606**	**50307**	**3867454**
								32013	**18802**	**--**	**286479**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**506250**				
	Материалы		Тенге					**383185**				
	Всего заработная плата		Тенге						**50815**			
		Накладные расходы	Тенге					**50307**				
		Сметная прибыль	Тенге					**44525**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**601081**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**37**
		Сметная заработная плата	Тенге						**50815**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**3024420**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**3024420**				
		Сметная прибыль	Тенге					**241954**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**3266373**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**3867454**				

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА "КАЗАХСТАН-КИТАЙ"

					ФУТЛЯР Dy=720 ММ							
134	**2301-0201-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные,D 720 мм,толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10706-76**	**м**		**37,5496**	**53662,00**	**--**	**2014987**	**--**	**2014987**	**--**	**2176186**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**161199**	
137	**1122-0601-0313 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром 700 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**		**0,0374**	**9626194,74**	**1411534,89**	**360020**	**52791**	**283364**	**35935**	**427631**
		НР - 99%; СП - 8%				**638112,00**	**332422,35**	**23865**	**12433**		**31676**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**					**2375006**	**52791**	**2298351**	**35935**	**2603817**
								23865	**12433**	**--**	**192875**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**360020**				
	Материалы		Тенге					**283363**				
	Всего заработная плата		Тенге						**36298**			
		Накладные расходы	Тенге					**35935**				
		Сметная прибыль	Тенге					**31676**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**427631**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**28**
		Сметная заработная плата	Тенге						**36298**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**2014987**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**2014987**				
		Сметная прибыль	Тенге					**161199**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**2176186**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					**2603817**				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3

Канализация напорная КН

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ ПОД ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЬ

					ФУТЛЯР D=820 ММ							
49	**2301-0201-0308 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10706-76**	**м**		**39,4572**	**60280,00**	**--**	**2378480**	**--**	**2378480**	**--**	**2568758**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		190278	
52	1122-0601-0314 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 800 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода		0,0393	11544246,36	1913033,56	453689	75182	349695	42800	536208
		НР - 99%; СП - 8%				733125,00	366938,83	28812	14421		39719	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					2832169	75182	2728175	42800	3104966
								28812	14421	--	229997	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					453689				
	Материалы		Тенге					349695				
	Всего заработная плата		Тенге						43233			
		Накладные расходы	Тенге					42800				
		Сметная прибыль	Тенге					39719				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					536208				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									33
		Сметная заработная плата	Тенге						43233			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					2378480				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2378480				
		Сметная прибыль	Тенге					190278				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					2568758				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					3104967				
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ ПОД АВТОДОРОЖНЫЙ ПУТЬ										
					ФУТЛЯР D=820 ММ							
56	2301-0201-0308 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10706-76**	м		4,1406868	60280,00	--	249601	--	249601	--	269569
		СП - 8%				--	--	--	--		19968	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					249601	--	249601	--	269569
								--	--	--	19968	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					249601				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					249601				
		Сметная прибыль	Тенге					19968				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					269569				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					269569				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									18048520

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1
Общестроительные работы АС (переход) 18-06-АС

		РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕХОД 13 м										
					ФУТЛЯР D=1020х14 мм							
19	2301-0201-0323 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные,D 1020 мм,толщина стенки 14,0 м м ГОСТ 10706-76**	м		16,2648	136339,00	--	2217527	--	2217527	--	2394929
		СП - 8%				--	--	--	--		177402	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2217527	--	2217527	--	2394929
								--	--	--	177402	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					2217527				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2217527				
		Сметная прибыль	Тенге					177402				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					2394929				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2394929				
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕХОД 50 м										
						ФУТЛЯР D=1020х14 мм						
40	2301-0201-0323 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные,D 1020 мм,толщина стенки 14,0 ммГОСТ 10706-76**	м		52,208	136339,00	--	7117987	--	7117987	--	7687425
		СП - 8%				--	--	--	--		569439	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					7117987	--	7117987	--	7687425
								--	--	--	569439	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					7117987				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					7117987				
		Сметная прибыль	Тенге					569439				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					7687425				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					7687425				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									10082354
		Оборудование										-
		Всего прямые затраты										28 130 874
		Итого без оборудования										28 130 874
		Временные здания и сооружения 1,3%										365 701
		Итого										28 496 575
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,98%										279 266
		Итого										28 775 841
		Непредвиденные работы и затраты -2%										575 517
		Итого с непредвиденные работы и затраты -2%										29 351 358
		Итого сметная стоимость										29 351 358
		Итого в текущих ценах на 2020 год К- 1,049901										30 816 020
		Итого стоимость в текущем уровне цен										30 816 020
		НДС 12%										3 697 922
		Всего к оплате										**34 513 943**
		итог с понижающим коэф k=0,9600000000860727										**33 133 385**

Инженер:
ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"

Инженер-эксперт _____ **Самбетов А.К.**

Подрядчик:
ТОО " Алем Строй-1"

Директор _____ **Сапарбеков М.К.**