Форма по приложению 4-1
Приказа Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Таразский филиал РГП на ПХВ "Казреставрация" Министерства культуры и спорта Республики Казахстан**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "AGM Service"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Комплекс усадьбы Абая Кунанбаева: 1894 1904 годы (жилой дом, дом-музей Абая, могила Абая) (научно-реставрационные работы, Восточно-Казахстанская область**

(наименование, адрес)

Объект : **Комплекс усадьбы Абая Кунанбаева "Захоронения предков Абая (бабушка Зере и мать Улжан)"**

(наименование)

Договор **№ 19** от **01.06.2020**

Акт выполненных работ

за **июль** месяц **2020** года.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтаж										
1	1	Е11-460201-0802	**Отбивка штукатурки с поверхностей плафона**		17,7	265,35	0	4697	0	0	2783	8078	
				м2		265,35	0	4697	0		598		
2	2	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Штукатурка плафона известково-песчаным раствором**		17,7	1052,63	37,79	18632	669	2	10469	31429	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1014,75	33,35	17961	590		2328		
3	3	Е11-061501-0402	**Приготовление тяжелых отделочных известковых растворов состава 1:2,5**		0,3894	24706	1150,53	9621	448	6791	1689	12215	
				м3		6116,33	641,86	2382	250		905		
4	4	Е11-150402-0201 Изм. и доп. вып. 4	**Покраска плафона составами для наружных работ**		17,7	912,86	4,06	16158	72	12393	2104	19722	
				м2 окрашиваемой поверхности		208,61	1,99	3692	35		1461		
5	5	Е12-130103-0102	**Облицовка ступенек и стен ступенек из плит гранитных. Разборка**		60,73	6310,95	0	383264	0	0	194666	624164	
				м2 облицовки		6310,95	0	383264	0		46234		
6	6	Е11-110101-1103	**Стяжки бетонные ступеней толщиной 20 мм. Устройство**		15	786,94	32,93	11804	494	4926	4409	17510	
				м2 стяжки		425,58	17,65	6384	265		1297		
7	7	Е11-150201-0201 Изм. и доп. вып. 4	**Стены бортиков и ступеней. Штукатурка высококачественная цементным раствором по камню**		42	2315,65	38,04	97257	1598	22511	42072	150476	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1741,64	33,35	73149	1401		11146		
8	8	Е11-150107-0107 Изм. и доп. вып. 7	**Ступеньки ,боковые стенки ступенек,. Облицовка из керамогранита матового на клее из сухих смесей по бетону**		60,73	7123,45	29,85	432607	1813	281683	84945	558956	
				м2 поверхности облицовки		2455,32	23,15	149112	1406		41404		
			Итого по разделу: 1. Демонтаж									1422550	
			Раздел: 2. Благоустройство										
9	9	Е12-070101-0207	**Мозайка из керамических плит.Разборка покрытия**		22	1008,26	37,34	22182	822	0	11073	35915	
				м2		970,91	20,01	21360	440		2660		
10	10	Е12-010101-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Основание под мозайку. Изменение уровня, подсыпка грунта**		1,1	5593,93	0,66	6153	1	90	3080	9972	
				м3 грунта		5511,67	0,33	6063	0		739		
11	11	С121-010501-0103	**Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010**		1,34	2741		3673		3673		3967	
				м3							294		
12	12	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		1,34	197,5	92,39	265	124	0	101	395	
				м3 уплотненного грунта		105,11	43,6	141	58		29		
13	13	Е11-110101-1103	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**		22	786,94	32,93	17313	725	7225	6466	25681	
				м2 стяжки		425,58	17,65	9363	388		1902		
14	14	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия из плит керамогранитных матового на клее из сухих смесей. Устройство**		22	4724,27	129,79	103934	2855	72001	20178	134041	
				м2 покрытия		1321,73	61,45	29078	1352		9929		
15	15	Е12-180101-2101	**Брусчатка вокруг плитные . Размостка с разборкой**		75,2	1571,27	0	118160	0	5222	57363	189564	
				м2 покрытия		1501,83	0	112938	0		14042		
16	16	Е12-180101-1402	**Камни бортовые . Разборка**		41,36	694,72	0	28733	0	0	14594	46794	
				м		694,72	0	28733	0		3466		

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	17	Е11-270201-1001 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	41,4	1693,74 952,35	38,26 15,14	70121 39427	1584 627	29110	30516 8051	108688	
8	18	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,66	47962		31655		31655	2532	34187	
9	19	Е11-110101-2502 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки по верху бетонных плит дорожки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	75,2	2355,74 1768,58	206,43 62,61	177152 132998	15524 4708	28631	91315 21477	289944	
0	20	С121-040509-0103	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91	м2	75,2	2316		174163		174163	13933	188096	
1	21	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0.86	Камни бортовые бетонные. Установка по периметру внутренней дороги и откосов. применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	104,3	1867,82 952,35	38,26 15,14	194813 99330	3990 1579	91493	76880 21735	293429	
2	22	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,667	47962		79953		79953	6396	86349	
3	23	Е11-110101-2502 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки по верху бетонных откосов. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	41,4	2596,96 1768,58	215,23 62,61	107514 73219	8911 2592	25384	50272 12623	170409	
4	24	С121-040509-0103	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91	м2	41,4	2316		95882		95882	7671	103553	
5	25	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из отсева. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,1	3726,96 177,12	260,64 79,05	4100 195	287 87	3618	215 345	4659	
6	26	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	54,6	1583,94 1420,86	154,96 47	86483 77579	8461 2566	443	53145 11170	150799	
7	27	С121-040509-0103	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91	м2	54,6	2316		126454		126454	10116	136570	
	28	Е12-180101-2001	Тротуары и дорожки вокруг каменного знака. Разборка с отноской и укладкой в штабель	м2 основания	80,5	207,35 207,35	0 0	16692 16692	0 0	0	8478 2014	27183	
	29	Е12-180101-1402	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка	м	80,5	926,19 694,72	231,48 106,29	74558 55925	18634 8556	0	32751 8585	115894	
	30	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из отсева. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,41	3726,96 177,12	260,64 79,05	8982 427	628 191	7927	470 756	10209	
	31	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	80,5	1583,94 1420,86	154,96 47	127507 114379	12474 3784	653	78355 16469	222331	
	32	С121-040509-0103	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91	м2	80,5	2316		186438		186438	14915	201353	
	33	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0.86	Камни бортовые бетонные. Установка по внутренней дороги. применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	108,2	1867,82 952,35	38,26 15,14	202098 103044	4140 1638	94914	79755 22548	304401	
	34	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,731	47962		83022		83022	6642	89664	
	35	Е12-180101-2603	Заборы . Разборка	м2 забора	125,8	546,85 546,85	0 0	68794 68794	0 0	0	34941 8299	112034	
	36	У86-010602-0306	Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,0 м х2,0 м	секция	58	70307,6 15411,6	486 127,2	4077841 893873	28188 7378	3155780	578557 372512	5028910	
	37	У86-010605-0501	Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1, с металлическими стойками	шт.	3	67443,8 15320,4	746,4 210	202331 45961	2239 630	154131	29909 18579	250820	
	38	Е12-180101-2603	Заборы . Разборка	м2 забора	29,6	546,85 546,85	0 0	16187 16187	0 0	0	8222 1953	26361	
	39	У86-010602-0306	Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,0 м х2,0 м	секция	23	70307,6 15411,6	486 127,2	1617075 354467	11178 2926	1251430	229428 147720	1994223	

е п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	40	У86-010605-0501	Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1, с металлическими стойками		1	67443,8	746,4	67444	746	51377	9970	83607	
				шт.		15320,4	210	15320	210		6193		
41	41	У86-010302-0307	Скамья без спинки		1	46139,8	139,2	46140	139	43957	1333	51270	
				шт.		2043,6	32,4	2044	32		3798		
42	42	Е12-180101-2001	Тротуары и дорожки из плит площадки . Разборка с отноской и укладкой в штабель		590,8	207,35	0	122501	0	0	62220	199499	
				м2 основания		207,35	0	122501	0		14778		
43	43	Е12-180101-1402	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка		250	926,19	231,48	231548	57869	0	101711	359920	
				м		694,72	106,29	173679	26573		26661		
44	44	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из отсева. Устройство		59,8	3726,96	260,64	222872	15586	196694	11671	253307	
				м3 материала основания в плотном теле		177,12	79,05	10592	4727		18763		
45	45	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки площадки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		590,8	1583,94	154,96	935790	91550	4794	575060	1631718	
				м2 покрытия		1420,86	47	839446	27768		120868		
46	46	С121-040509-0103	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91		590,8	2316		1368293		1368293		1477756	
				м2							109463		
47	47	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0.86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0.86		250	1867,82	38,26	466954	9565	219302	184276	703328	
				м бортового камня		952,35	15,14	238088	3784		52098		
48	48	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		4	47962		191848		191848		207196	
				м3							15348		
49	49	Е11-460601-0202	Туалет кирпичные. Разборка надземной части		4	5889,4	988,24	23558	3953	0	12615	39066	
				м2		4901,16	420,89	19605	1684		2894		
50	50	С341-010204-1150	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 150 км		123	3525		433575				468261	
				т							34686		
51	51	С341-020102-3150	Перевозка инертных материалов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 150 км		94	4220		396680				428414	
				т							31734		
			Итого по разделу: 2. Благоустройство									16299737	
			ИТОГО:					13611471	305264	8113863	2798057	17722285	
								4362089	108225		1312759		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									18606645	
			НДС			12 %		973355					
			Итого с НДС									19580000	

Сдал (Исполнитель)

Товарищество с ограниченной ответственностью "AGM Service"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жанибеков М.А

(должность, фамилия, инициалы, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Таразский филиал РГП на ПХВ "Казреставрация" Министерства культуры и спорта Республики Казахстан

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бектурсунов М.Д

(должность, фамилия, инициалы, расшифровка подписи)