Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима района "Сарыарка" города Нур-Султан"**
(полное наименование)

Исполнитель : **ТОО "АлматыСтройПроект"**
(полное наименование)

Стройка : **Капитальный ремонт благоустройства дворовых территорий района «Сарыарка» города Нур-Султан**
(наименование)

Объект : **Дворовая территория по адресу: ул. Женис 73**
(наименование)

Договор: **№ 118 от 19.05.2020г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.10.2020	22.10.2020	28.10.2020

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 1-5

за октябрь 2020 года

на благоустройство

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы												
		Разборка поребрика и очистка от мусора										
	Е11-270302-0202 1127-0302-0202 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика**	**м**	**53,3**		**698,90**	**--**	**37251**	**--**	**--**	**40231**	**83681**
		НР - 108%; СП - 8%				**698,90**	**--**	**37251**	**--**		**6199**	
	С341-040101-0701 4104-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	**т**	**2,04672**		**641,00**	**--**	**1312**	**--**		**--**	**1417**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**105**	
	С341-020101-0218 4102-0101-0218 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 31-50 км**	**т·км**	**2,04672**		**1535,00**	**--**	**3142**	**--**		**--**	**3393**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**251**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**					**41705**	**--**	**--**	**40231**	**88491**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**37251**	**--**	**--**	**6555**	
								41705				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего заработная плата			Тенге					37251			
Транспортные расходы			Тенге				4454				
		Накладные расходы	Тенге				40231				
		Сметная прибыль	Тенге				6555				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				88491				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					37251			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				88491				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					37251			

РАЗДЕЛ 2. Устройство бортового камня и поребрика

Поребрик

Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы под поребрик.** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**12,5**	**2551,50** **2551,50**	**--** **--**	**31894** **31894**	**--** **--**	**--**	**22964** **4389**	**59246**
С341-040104-0401 4104-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка** *СП - 8%*	**т**	**21,25**	**259,00** **--**	**--** **--**	**5504** **--**	**--** **--**	**--**	**--** **440**	**5944**
С341-020101-0218 4102-0101-0218 РСНБ РК 2015	**Вывоз в отвал. Расстояние перевозки 31-50 км** *СП - 8%*	**т·км**	**21,25**	**1535,00** **--**	**--** **--**	**32619** **--**	**--** **--**	**--**	**--** **2610**	**35229**
Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	**м3 грунта**	**12,5**	**19,27** **3,18**	**16,03** **7,18**	**241** **40**	**201** **90**	**--**	**93** **27**	**361**
Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	**м3 основания**	**5**	**7590,86** **1089,70**	**1924,26** **927,88**	**37954** **5448**	**9621** **4639**	**22885**	**9382** **3787**	**51123**
Е11-270201-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Поребрик. Установка** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	**м поребрика**	**125**	**2065,64** **1327,00**	**34,62** **15,22**	**258205** **165875**	**4327** **1902**	**88003**	**181200** **35152**	**474557**
С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** *СП - 8%*	**м3**	**2**	**40291,00** **--**	**--** **--**	**80582** **--**	**--** **--**	**80582**	**--** **6447**	**87029**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**				**446999**	**14149**	**191470**	**213639**	**713489**
Стоимость общестроительных работ		Тенге				**203257**	**6631**	**--**	**52852**	
						446999				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				110887				
	Всего заработная плата		Тенге					209888			
	Местные материалы		Тенге				80582				
	Транспортные расходы		Тенге				38123				
		Накладные расходы	Тенге				213639				
		Сметная прибыль	Тенге				52852				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				713490				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								157
		Сметная заработная плата	Тенге					209888			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				713490				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								157
		Сметная заработная плата	Тенге					209888			

РАЗДЕЛ 3. Детская игровая площадка с резиновым покрытием

	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	**м3 грунта**	**94,55**	**3316,95**	**--**	**313618**	**--**	**--**	**225805**	**582576**
		НР - 72%; СП - 8%			**3316,95**	**--**	**313618**	**--**		**43154**	
	С341-040104-0401 4104-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	**т**	**160,735**	**259,00**	**--**	**41630**	**--**		**--**	**44960**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3330**	
	С341-020101-0218 4102-0101-0218 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 31-50 км**	**т·км**	**160,735**	**1535,00**	**--**	**246728**	**--**		**--**	**266466**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**19738**	
	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**94,55**	**19,27**	**16,03**	**1822**	**1516**	**5**	**705**	**2729**
		НР - 72%; СП - 8%			**3,18**	**7,18**	**301**	**679**		**202**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**91,5**	**75,02**	**75,02**	**6864**	**6864**	**--**	**2167**	**9753**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**32,89**	**--**	**3009**		**722**	
	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из естественного щебня или дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**76,25**	**8300,52**	**1137,13**	**632915**	**86706**	**532627**	**39423**	**726125**
		НР - 108%; СП - 8%			**178,13**	**300,60**	**13582**	**22921**		**53787**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**305**	**1056,83**	**219,65**	**322333**	**66993**	**242435**	**38401**	**389593**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			**42,31**	**74,27**	**12905**	**22652**		**28859**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Подготовка**	**т**	**0,7625**	**156623,37**	**2024,49**	**119425**	**1544**	**117881**	**953**	**130009**
		НР - 108%; СП - 8%			**--**	**1157,68**	**--**	**883**		**9630**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	**Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**305**	**1456,27**	**3,17**	**444162**	**967**	**373362**	**75851**	**561614**
		НР - 108%; СП - 8%			**228,96**	**1,31**	**69833**	**400**		**41601**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	**Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**1220**	**232,64**	**--**	**283821**	**--**	**238815**	**48606**	**359021**
		НР - 108%; СП - 8%			**36,89**	**--**	**45006**	**--**		**26594**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	**Е11-110101-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство**	**м2 покрытия**	**305**	**1182,67**	**5,40**	**360714**	**1647**	**123128**	**222637**	**630019**
		НР - 94%; СП - 8%			**773,57**	**2,98**	**235939**	**909**		**46668**	
22	**ТОО СТТОО "СЭМ Строй Сервис"**	**Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки, толщиной до 10 мм**	**м2**	**305**	**12571,43**	**--**	**3834286**	**--**	**3834286**	**--**	**4141029**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**306743**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**6608318**	**166237**	**5462539**	**654548**	**7843894**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**691184**	**51453**	**--**	**581028**	
		Материалы	Тенге				**6608318**				
		Всего заработная плата	Тенге				**1628255**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**742637**			
		Транспортные расходы	Тенге				**3834286**				
		Накладные расходы	Тенге				**288359**				
		Сметная прибыль	Тенге				**654548**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**581028**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**7843894**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**742637**			**479**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**7843894**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**742637**			**479**

РАЗДЕЛ 4.Гимнастическая площадка с резиновым покрытием

	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	**м3 грунта**	**35,03**	**3316,95**	**--**	**116193**	**--**	**--**	**83659**	**215840**
		НР - 72%; СП - 8%			**3316,95**	**--**	**116193**	**--**		**15988**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	С341-040104-0401 4104-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**									
		СП - 8%	т	59,551	259,00	--	15424	--		--	16658
					--	--	--	--		1234	
25	С341-020101-0218 4102-0101-0218 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 31-50 км**									
		СП - 8%	т·км	59,551	1535,00	--	91411	--		--	98724
					--	--	--	--		7313	
26	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	35,03	19,27	16,03	675	562	2	261	1011
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3,18	7,18	111	252		75	
27	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	33,9	75,02	75,02	2543	2543	--	803	3613
					--	32,89	--	1115		268	
28	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из естественного щебня или дресвы. Устройство**									
		НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	28,25	8300,52	1137,13	234490	32124	197334	14606	269024
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			178,13	300,60	5032	8492		19928	
29	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**									
		НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	113	1056,83	219,65	119422	24821	89820	14227	144341
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			42,31	74,27	4781	8393		10692	
	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Подготовка**									
		НР - 108%; СП - 8%	т	0,2825	156623,37	2024,49	44246	572	43674	353	48167
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	1157,68	--	327		3568	
	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**									
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	113	1456,27	3,17	164559	358	138329	28102	208074
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			228,96	1,31	25872	148		15413	
	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**									
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	452	232,64	--	105153	--	88479	18008	133014
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			36,89	--	16674	--		9853	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	**Е11-110101-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство**	**м2 покрытия**	**113**	**1182,67**	**5,40**	**133642**	**610**	**45619**	**82485**	**233417**
		НР - 94%; СП - 8%			**773,57**	**2,98**	**87413**	**337**		**17290**	
4	**ТОО СТТОО "СЭМ Строй Сервис"**	**Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки, толщиной до 10 мм**	**м2**	**113**	**14062,50**	**--**	**1589062**	**--**	**1589062**	**--**	**1716187**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**127125**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**2616820**	**61590**	**2192319**	**242504**	**3088070**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**256076**	**19064**	**--**	**228747**	
		Материалы	Тенге				**2616820**				
		Всего заработная плата	Тенге				**603255**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**275140**			
		Транспортные расходы	Тенге				**1589062**				
		Накладные расходы	Тенге				**106834**				
		Сметная прибыль	Тенге				**242504**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**228747**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**3088071**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**177**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**275140**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**3088071**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**275140**			**177**
		РАЗДЕЛ 5. Асфальтовое покрытие тротуара									
5	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3**	**Подготовка площадки под основание**	**м3**	**9,3**	**3316,95**	**--**	**30848**	**--**	**--**	**22210**	**57303**
		НР - 72%; СП - 8%			**3316,95**	**--**	**30848**	**--**		**4245**	
	С341-040104-0401 4104-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	**т**	**15,81**	**259,00**	**--**	**4095**	**--**		**--**	**4423**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**328**	
	С341-020101-0218 4102-0101-0218 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 31-50 км**	**т·км**	**15,81**	**1535,00**	**--**	**24268**	**--**		**--**	**26209**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1941**	
	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Работа на отвале**	**м3**	**9,3**	**19,27**	**16,03**	**179**	**149**	**--**	**69**	**268**
		НР - 72%; СП - 8%			**3,18**	**7,18**	**30**	**67**		**20**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**7,5**	**8300,52**	**1137,13**	**62254**	**8528**	**52390**	**3878**	**71422**
		НР - 108%; СП - 8%			**178,13**	**300,60**	**1336**	**2254**		**5291**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	30	1056,83	219,65	31705	6589	23847	3777	38321
		НР - 108%; СП - 8%			42,31	74,27	1269	2228		2839	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Подготовка**	т	0,075	156623,37	2024,49	11747	152	11595	94	12788
		НР - 108%; СП - 8%			--	1157,68	--	87		947	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	30	1456,27	3,17	43688	95	36724	7461	55241
		НР - 108%; СП - 8%			228,96	1,31	6869	39		4092	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	м2 покрытия	120	232,64	--	27917	--	23490	4781	35314
		НР - 108%; СП - 8%			36,89	--	4427	--		2616	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				236701	15513	148046	42270	301289
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				44779	4675	--	22319	
		Материалы	Тенге				236701				
		Всего заработная плата	Тенге				148045				
		Транспортные расходы	Тенге					49454			
		Накладные расходы	Тенге				28363				
		Сметная прибыль	Тенге				42270				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				22319				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				301290				
		Сметная заработная плата	Тенге					49454			34
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				301290				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					49454			34
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 6. Малые архитектурные формы на детской и гимнастической площадках

	С341-040102-0301 4104-0102-0301 РСНБ РК 2015	**МАФы. Погрузка**	т	0,65	3023,00	--	1965	--		--	2122
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
	С341-040102-0302 4104-0102-0302 РСНБ РК 2015	**МАФы. Разгрузка**	т	0,65	1043,00	--	678	--		--	732

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
6	С341-020201-0116 4102-0201-0116 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 16-20 км**	т·км	0,65	634,00	--	412	--		--	445
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
7	Е12-010101-0402 1201-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м**	яма	65	6937,44	--	450934	--	--	324672	837655
		НР - 72%; СП - 8%			6937,44	--	450934	--		62048	
8	С341-040104-0401 4104-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	т	12,155	259,00	--	3148	--		--	3400
		СП - 8%			--	--	--	--		252	
9	С341-020101-0218 4102-0101-0218 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 31-50 км**	т·км	12,155	1535,00	--	18658	--		--	20151
		СП - 8%			--	--	--	--		1493	
0	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	7,15	19,27	16,03	138	114	1	53	207
		НР - 72%; СП - 8%			3,18	7,18	23	51		15	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под стойки МАФ. Устройство**	м3 основания	1,17	7590,86	1924,26	8881	2252	5354	2195	11962
		НР - 93%; СП - 8%			1089,70	927,88	1275	1086		886	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	м3	2,925	20643,23	1153,47	60381	3374	52387	5010	70622
		НР - 91%; СП - 8%			1579,50	302,77	4620	886		5231	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	Е11-140101-0303 1114-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**МАФы. Сборка**	шт	9	37728,60	13660,92	339557	122948	528	266239	654259
		НР - 99%; СП - 8%			24009,00	5871,88	216081	52847		48464	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	Ц13-370102-0104 1337-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке**	шт.	4	54502,45	5666,76	218010	22667	7124	120146	365209
		НР - 61%; СП - 8%			47054,70	2185,52	188219	8742		27052	
	ТОО "Skiff company Ltd"	**Детский игровой комплекс "мини" для детей от 3 до 7 лет код 5144**	шт	1	631250,00	--	631250	--		--	631250
					--	--	--	--	631250	--	
	ТОО "Skiff company Ltd"	**Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5527**	шт	1	1194642,86	--	1194643	--		--	1194643

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	ТОО "Skiff company Ltd"	Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет код 6337			--	--	--	--	1194643	--	
			шт	1	775892,86	--	775893	--		--	775893
58	ТОО "Акпан-2020"	Комплекс для детей от 14 лет и старше код 6453			--	--	--	--	775893	--	
			шт	1	1344642,86	--	1344643	--		--	1344643
59	Ц13-370102-0103 1337-0102-0103 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке			--	--	--	--	1344643	--	
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	5	49069,59	2814,00	245348	14070	6515	140016	416193
					44952,60	954,38	224763	4772		30829	
60	ТОО "Skiff company Ltd"	Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет код 4102									
			шт	1	94642,86	--	94643	--		--	94643
61	ТОО "Skiff company Ltd"	Качалка на пружине 2-х местная "Джип" для детей от 3-х до 10 лет код 4118			--	--	--	--	94643	--	
			шт	1	211160,71	--	211161	--		--	211161
62	ТОО "Акпан-2020"	Качели на металлических стойках двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155			--	--	--	--	211161	--	
			шт	1	234821,43	--	234821	--		--	234821
63	ТОО "Акпан-2020"	Турник двойной для детей от 14 лет код 6441			--	--	--	--	234821	--	
			шт	1	261160,71	--	261161	--		--	261161
64	ТОО "Акпан-2020"	Брусья классические для детей от 14 лет и старше код 6442			--	--	--	--	261161	--	
			шт	1	258482,14	--	258482	--		--	258482
					--	--	--	--	258482	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				6354806	165425	71909	858331	7389653
		Стоимость оборудования	Тенге				1085915	68384	5006696	176514	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				5006697				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				5006697				
		Материалы	Тенге				463358				
		Всего заработная плата	Тенге				13639				
		Накладные расходы	Тенге					426496			
		Сметная прибыль	Тенге				260162				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				57881				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				781401				
		Сметная заработная плата	Тенге								261
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					426496			
		Материалы	Тенге				884752				
		Всего заработная плата	Тенге				58271				
		Транспортные расходы	Тенге					727803			
		Накладные расходы	Тенге				24861				
		Сметная прибыль	Тенге				598169				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				118633				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1601554				
		Сметная заработная плата	Тенге					727803			544

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				7389652				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1154299			805
	Сметная заработная плата	Тенге								19424886
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				2318462	422914	8066283	2051523	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:						150207		1068015	
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				490994		5006696		
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге								
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								
	- Перевозка грузов	Тенге								
	- Оборудование, инвентарь	Тенге								
	- Накладные расходы	Тенге								
	- Сметная прибыль	Тенге								
	Итого по акту	**Тенге**			1,04%					19 424 886
	Итого с затратами на ВЗиС	**Тенге**			1,35%					19 574 835
	Итого с затратами на ЗУ	**Тенге**		k=	10%					19 771 505
	Итого с конкурсной скидкой (10%)	**Тенге**		k=	12%					17 794 355
	Итого с налогом на добавленную стоимость - 12 %	**Тенге**								19 929 677
	Итого к оплате:	**Тенге**								19 929 677

Сдал (Исполнитель)

ТОО "АлматыСтройПроект", БИН 100240021921

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ташмулина Н.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

И.о.руководителя ОБ района "Сарыарка"

_____ Тусуппаев А.М.

Принял (Заказчик)

ГУ "Аппарат акима района "Сарыарка" города Нур-Султан", БИН 980640001795

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель акима Туребеков Б.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Главный специалист ОБ района "Сарыарка"

_____ Кожахметов Д.Д.

Эксперт(ы) технического надзора

Инженер технического надзора ТОО "SAM PROJECT", Мерсеитов Калдыбек Абделевич, ИИН 620519301247, Приказ №ТН/5-1 от 01.06.2020 года

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "АСТАНА ПРОЕКТ СЕРВИС", Оспанова Анар Сапаргалиевна, БИН 120740012082, Приказ №2-П от 22.05.2020 года

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)