Тапсырыс беруші: «Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ-і **форма 3**

Инженер: "Жоба-Құрылыс Орталығы" ЖШС

Мердігер: "Алем Строй-1" ЖШС

Нысан: Шымкент қаласы, Тоғыс тұрғын алабына магистралды дейін кәріз коллекторының құрылысы

Келісім шарт: №220 14.05.2020ж.

2020 жылғы тамыз айындағы орындалған жұмыстардың №5 анықтамасы

10.08.2020ж.

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзу			Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі	Күні	Атауы		Коды	Атауы	Коды
	30340	№220 келісім шарт	14.05.2020ж.				ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, обьектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, тенге							ҚҚС есепті айда (тамыз айы үшін)	Төлеу сомасы
	Жалпы сомасы	Есепті айдың тамыз айы ҚҚС-сыз	1-бағыннан						
			Соның ішінде		2020 жылдың 2 квартал деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	Қосымша шығындар			
			Есепті айда	Жабдықты монтаждау бойынша		Материалдар сатып алу	Өзге де қосымша шығындар		
Шымкент қаласы, Тоғыс тұрғын алабына магистралды дейін кәріз коллекторының құрылысы	308 050 064	83 338 106						10 000 573	93 338 679
Аванс төлемін ұстап қалу 30%	92 415 020	25 001 432						3 000 172	28 001 604
Ұстап қалу 5%	15 402 503	4 166 905						500 029	4 666 934
Төленетін сомма:	**200 232 541**	**54 169 769**						**6 500 372**	**60 670 141**

Тапсырыс беруші:
«Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ-ң басшысының м.а.
_____ **Жиманқоз Ш.Ж.**
"___"_____2020 жыл

Инженер:
"Жоба-Құрылыс Орталығы" ЖШС директоры:
_____ **Егембердиев Д.**
"___"_____2020 жыл

Мердігер:
"Алем Строй-1" ЖШС директоры:
_____ **Сапарбеков М.К.**
"___"_____2020 жыл

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент" **Форма-2**
Инженер: ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"
Подрядчик: ТОО «АлемСтрой-1»
Авторский надзор: ТОО "City Engineering" Сити Инжиниринг
Договор: № 220 от 14 мая 2020года.
Наименование стройки:Строительство магистрального канализационного коллектора от жилого массива Тогус города Шымкент

А К Т
приемки выполненных работ за июль месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3										
		Канализация напорная КН										
		РАЗДЕЛ 3. НАСОСНАЯ										
					ФУНДАМЕНТ ПОД КНС-1							
		Земляные работы										
21	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.23 Кэм=1,06	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 -0,63) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1, 06**	**м3 грунта**		**80,219**	**211,31**	**201,21**	**16951**	**16141**	**--**	**3324**	**21898**
		НР - 72%; СП - 8%				**10,10**	**47,46**	**810**	**3807**		**1622**	
22	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**		**2,481**	**1872,02**	**--**	**4644**	**--**	**--**	**3344**	**8628**
		НР - 72%; СП - 8%				**1872,02**	**--**	**4644**	**--**		**639**	
23	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		**27,6**	**814,54**	**--**	**22481**	**--**	**--**	**16186**	**41761**
		НР - 72%; СП - 8%				**814,54**	**--**	**22481**	**--**		**3093**	
		Избыток грунта V=38,8 м3 учтен в вертикальной планировке										
		Фундамент Фм-1 (2 шт)										
24	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**		**1,96**	**17092,93**	**1089,24**	**33502**	**2135**	**29044**	**2520**	**38903**
		НР - 91%; СП - 8%				**1185,30**	**227,35**	**2323**	**446**		**2882**	
25	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000мм. Устройство /бетон кл.В12,5/**	**м3**		**9,8**	**21846,89**	**2007,28**	**214099**	**19671**	**155232**	**39155**	**273515**
		НР - 91%; СП - 8%				**3999,60**	**390,94**	**39196**	**3831**		**20260**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,15104	237946,00	--	35939	--	35939	--	38815
		СП - 8%			--	--	--	--		2875	
27	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02928	838565,00	1275,00	24553	37	17837	6092	33097
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	6679	16		2452	
		Фундамент Фм-2 (2 шт)									
28	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,24	17092,93	1089,24	21195	1351	18374	1594	24612
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	1470	282		1823	
29	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /бетон кл.В12,5/	м3	3,2	18095,18	1671,27	57905	5348	46548	6534	69594
		НР - 91%; СП - 8%			1877,71	366,16	6009	1172		5155	
30	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09452	237946,00	--	22491	--	22491	--	24290
		СП - 8%			--	--	--	--		1799	
31	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01764	221381,00	--	3905	--	3905	--	4218
		СП - 8%			--	--	--	--		312	
				ФУНДАМЕНТ ПОД КНС-2							
		Земляные работы									
32	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.23 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 -0,63) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1, 06	м3 грунта	80,219	211,31	201,21	16951	16141	--	3324	21898
		НР - 72%; СП - 8%			10,10	47,46	810	3807		1622	
33	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,481	1872,02	--	4644	--	--	3344	8628
		НР - 72%; СП - 8%			1872,02	--	4644	--		639	
34	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	27,6	814,54	--	22481	--	--	16186	41761
		НР - 72%; СП - 8%			814,54	--	22481	--		3093	
		Избыток грунта V=38,8 м3 учтен в вертикальной планировке									
		Фундамент Фм-1 (2 шт)									
35	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,96	17092,93	1089,24	33502	2135	29044	2520	38903
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	2323	446		2882	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000мм. Устройство /бетон кл.В12,5/	м3	9,8	21846,89	2007,28	214099	19671	155232	39155	273515
		НР - 91%; СП - 8%			3999,60	390,94	39196	3831		20260	
37	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,15104	237946,00	--	35939	--	35939	--	38815
		СП - 8%			--	--	--	--		2875	
38	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02928	838565,00	1275,00	24553	37	17837	6092	33097
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	6679	16		2452	
		Фундамент Фм-2 (2 шт)									
39	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,24	17092,93	1089,24	21195	1351	18374	1594	24612
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	1470	282		1823	
40	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /бетон кл.В12,5/	м3	3,2	18095,18	1671,27	57905	5348	46548	6534	69594
		НР - 91%; СП - 8%			1877,71	366,16	6009	1172		5155	
41	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09452	237946,00	--	22491	--	22491	--	24290
		СП - 8%			--	--	--	--		1799	
42	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячес катаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01764	221381,00	--	3905	--	3905	--	4218
		СП - 8%			--	--	--	--		312	
				НАСОС КНС-1,2							
43	1125-0130-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка /КНС-1, КНС-2/	т блок-боксов	3,6	29772,03	15292,04	107179	55051	6984	55347	175528
		НР - 91%; СП - 8%			12540,00	4354,55	45144	15676		13002	
44	Коммерческое предложение поз.1	Канализационная насосная станция сухого монтажа насосов КНС-1 WS TESTO 30/10/20/40 (в комплекте:1 рабочий, 1 резервный)	компл	1	33538092,03	--	33538092	--	--	--	33538092
					--	--	--	--	33538092	--	
45	Коммерческое предложение поз.2	Канализационная насосная станция сухого монтажа насосов КНС-2 WS TESTO 187/10/20/40 (в комплекте:1 рабочий, 1 резервный)	компл	1	51810894,14	--	51810894	--	--	--	51810894
					--	--	--	--	51810894	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				86371499	144418	665724	212845	86683176
							212368	34783	85348986	98826	
	Стоимость оборудования		Тенге				84336943				
	Заготов.складские расходы		Тенге				1012043				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				85348986				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1022513				
	Материалы		Тенге				541056				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге						247151			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					124670				
		Накладные расходы	Тенге					212845				
		Сметная прибыль	Тенге					98829				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					1334186				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									227
		Сметная заработная плата	Тенге						247151			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					86683173				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									227
		Сметная заработная плата	Тенге						247151			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**86683176**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					212368				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						144418			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						34783			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							665724		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							85348986		
		- Накладные расходы	Тенге								212845	
		Оборудование										**85 348 986**
		Всего прямые затраты										86 683 176
		Итого без оборудование										1 334 190
		Временные здания и сооружения 1,3%										17 344
		Итого										1 351 534
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,98%										13 245
		Итого										1 364 780
		Непредвиденные работы и затраты -2%										27 296
		Итого с непредвиденные работы и затраты -2%										1 392 075
		Итого сметная стоимость										1 392 075
		Итого в текущих ценах на 2020 год К- 1,049901										1 461 541
		Итого стоимость в текущем уровне цен										86 810 527
		НДС 12%										10 417 263
		Всего к оплате										**97 227 790**
		итог с понижающим коэф k=0,9600000000860727										**93 338 679**

Инженер:
ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"

Инженер-эксперт _____ **Самбетов А.К.**

Подрядчик:
ТОО "Адем Строй-1"

Директор _____ **Сапарбеков М.К.**