Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

аказчик : **ГУ "Аппарат акима района "Сарыарка" города Нур-Султан"**
(полное наименование)

Исполнитель : **ТОО "АлматыСтройПроект"**
(полное наименование)

Стройка : **Капитальный ремонт благоустройства дворовых территорий района «Сарыарка» города Нур-Султан**
(наименование)

Объект : **Дворовая территория по адресу: ул. Конституции 20**
(наименование)

Договор: **№ 118 от 19.05.2020г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.10.2020	22.10.2020	28.10.2020

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 1-4

за октябрь 2020 года
на благоустройство

оставлен(а) в текущих ценах на 01.01.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы										
		Разборка поребрика и очистка от мусора										
1	**Е11-270302-0202 1127-0302-0202 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика**	**м**	**30**		**698,90**	**--**	**20967**	**--**	**--**	**22644**	**47100**
		НР - 108%; СП - 8%				**698,90**	**--**	**20967**	**--**		**3489**	
2	**С341-040101-0701 4104-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	**т**	**1,152**		**641,00**	**--**	**738**	**--**		**--**	**797**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**59**	
3	**С341-020101-0218 4102-0101-0218 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 31-50 км**	**т·км**	**1,152**		**1535,00**	**--**	**1768**	**--**		**--**	**1909**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**141**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**23473**	**--**	**--**	**22644**	**49806**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**20967**	**--**	**--**	**3689**	
		Всего заработная плата	Тенге					**23473**				
									20967			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Транспортные расходы		Тенге				2507				
		Накладные расходы	Тенге				22644				
		Сметная прибыль	Тенге				3689				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				49806				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					20967			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				49806				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					20967			
		РАЗДЕЛ 2. Устройство бортового камня и поребрика									
		Бортовой камень									
1	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.**	**м3 грунта**	**0,18705**	**2551,50**	**--**	**477**	**--**	**--**	**344**	**886**
		НР - 72%; СП - 8%			**2551,50**	**--**	**477**	**--**		**66**	
5	**С341-040104-0401 4104-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Разработанный грунт. Погрузка**	**т**	**7,395**	**259,00**	**--**	**1915**	**--**		**--**	**2068**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**153**	
5	**С341-020101-0218 4102-0101-0218 РСНБ РК 2015**	**Вывоз в отвал. Расстояние перевозки 31-50 км**	**т·км**	**7,395**	**1535,00**	**--**	**11351**	**--**		**--**	**12259**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**908**	
	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**4,35**	**19,27**	**16,03**	**84**	**69**	**1**	**32**	**126**
		НР - 72%; СП - 8%			**3,18**	**7,18**	**14**	**31**		**9**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**2,9**	**7590,86**	**1924,26**	**22013**	**5581**	**13272**	**5441**	**29651**
		НР - 93%; СП - 8%			**1089,70**	**927,88**	**3160**	**2691**		**2196**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	Е11-270201-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые.Установка**	**м бортового камня**	**29**	**2065,64**	**34,62**	**59904**	**1004**	**20417**	**42038**	**110098**
		НР - 108%; СП - 8%			**1327,00**	**15,22**	**38483**	**441**		**8155**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**1,247**	**40291,00**	**--**	**50243**	**--**	**50243**	**--**	**54262**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4019**	
		Поребрик									
	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы под поребрик.**	**м3 грунта**	**11,5**	**2551,50**	**--**	**29342**	**--**	**--**	**21126**	**54506**
		НР - 72%; СП - 8%			**2551,50**	**--**	**29342**	**--**		**4037**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С341-040104-0401 4104-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	т	19,55	259,00	--	5063	--		--	5468
		СП - 8%			--	--	--	--		405	
13	С341-020101-0218 4102-0101-0218 РСНБ РК 2015	**Вывоз в отвал. Расстояние перевозки 31-50 км**	т·км	19,55	1535,00	--	30009	--		--	32410
		СП - 8%			--	--	--	--		2401	
14	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	11,5	19,27	16,03	222	185	--	86	332
		НР - 72%; СП - 8%			3,18	7,18	37	83		25	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство**	м3 основания	4,6	7590,86	1924,26	34918	8851	21054	8631	47033
		НР - 93%; СП - 8%			1089,70	927,88	5013	4268		3484	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	Е11-270201-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Поребрик. Установка**	м поребрика	115	2065,64	34,62	237549	3981	80963	166704	436593
		НР - 108%; СП - 8%			1327,00	15,22	152605	1750		32340	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	1,84	40291,00	--	74135	--	74135	--	80066
		СП - 8%			--	--	--	--		5931	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				557225	19671	260085	244402	865758
							229131	9264	--	64129	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				557225				
		Материалы	Тенге				135707				
		Всего заработная плата	Тенге					238395			
		Местные материалы	Тенге				124378				
		Транспортные расходы	Тенге				48339				
		Накладные расходы	Тенге				244402				
		Сметная прибыль	Тенге				64129				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				865756				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								177
		Сметная заработная плата	Тенге					238395			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				865756				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								177
		Сметная заработная плата	Тенге					238395			
		РАЗДЕЛ 3. Подъем колодцев до проектной отметки									
18	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,03	4466,03	1153,47	134	35	52	51	200
		НР - 91%; СП - 8%			1579,50	302,77	47	9		15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,0306	17011,00	--	521	--	521	--	563
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				655	35	573	51	763
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				47	9	--	57	
	Материалы		Тенге				655				
	Всего заработная плата		Тенге				52				
	Местные материалы		Тенге					56			
		Накладные расходы	Тенге				521				
		Сметная прибыль	Тенге				51				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				57				
		Сметная заработная плата	Тенге				763				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					56			
		Сметная заработная плата	Тенге				763				
								56			
		РАЗДЕЛ 4. Брусчатое покрытие тротуаров									
0	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	м3 грунта	39	3316,95	--	129361	--	--	93140	240301
		НР - 72%; СП - 8%			3316,95	--	129361	--		17800	
1	С341-040104-0401 4104-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	т	66,3	259,00	--	17172	--		--	18546
		СП - 8%			--	--	--	--		1374	
2	С341-020101-0218 4102-0101-0218 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 31-50 км**	т·км	66,3	1535,00	--	101770	--		--	109912
		СП - 8%			--	--	--	--		8142	
3	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	39	19,27	16,03	752	625	3	291	1126
		НР - 72%; СП - 8%			3,18	7,18	124	280		83	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство**	м2 покрытия	150	700,06	165,09	105009	24763	30236	63029	181481
		НР - 108%; СП - 8%			333,40	55,67	50010	8350		13443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см**	м2	150	1040,08	165,09	156013	24763	81240	63029	236566
		НР - 108%; СП - 8%			333,40	55,67	50010	8350		17523	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство**	м2 покрытия	150	566,08	165,09	84912	24763	10139	63029	159777
		НР - 108%; СП - 8%			333,40	55,67	50010	8350		11835	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	150	1573,70	138,13	236055	20719	899	208234	479833
		НР - 94%; СП - 8%			1429,58	47,26	214437	7089		35543	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	С121-040509-9904 2104-0509-9904 РСНБ РК 2015	**Брусчатка толщиной 80 мм**	м2	150	5803,57	--	870536	--	870536	--	940179
		СП - 8%			--	--	--	--		69643	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1701580	95633	993053	490752	2367721
							493952	32419	--	175386	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1701580				
	Материалы		Тенге				1170				
	Всего заработная плата		Тенге					526371			
	Местные материалы		Тенге				991879				
	Транспортные расходы		Тенге				118942				
		Накладные расходы	Тенге				490752				
		Сметная прибыль	Тенге				175386				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2367718				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								362
		Сметная заработная плата	Тенге					526371			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2367718				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								362
		Сметная заработная плата	Тенге					526371			
		РАЗДЕЛ 5. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
29	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	м3 грунта	51,15	3316,95	--	169662	--	--	122157	315164
		НР - 72%; СП - 8%			3316,95	--	169662	--		23345	
30	С341-040104-0401 4104-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	т	86,955	259,00	--	22521	--		--	24323
		СП - 8%			--	--	--	--		1802	
31	С341-020101-0218 4102-0101-0218 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 31-50 км**	т·км	86,955	1535,00	--	133476	--		--	144154
		СП - 8%			--	--	--	--		10678	
32	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	51,15	19,27	16,03	986	820	3	382	1477
		НР - 72%; СП - 8%			3,18	7,18	163	367		109	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	49,5	75,02	75,02	3713	3713	--	1172	5276
		НР - 72%; СП - 8%			--	32,89	--	1628		391	
4	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из естесственного щебня или дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	41,25	8300,52	1137,13	342396	46907	288141	21327	392821
		НР - 108%; СП - 8%			178,13	300,60	7348	12400		29098	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	165	1056,83	219,65	174377	36243	131153	20775	210764
		НР - 108%; СП - 8%			42,31	74,27	6981	12255		15612	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Подготовка**	т	0,4125	156623,37	2024,49	64607	836	63771	516	70333
		НР - 108%; СП - 8%			--	1157,68	--	478		5210	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	165	1456,27	3,17	240285	523	201984	41034	303825
		НР - 108%; СП - 8%			228,96	1,31	37778	216		22505	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	м2 покрытия	660	232,64	--	153542	--	129195	26295	194224
		НР - 108%; СП - 8%			36,89	--	24347	--		14387	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	Е11-110101-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство**	м2 покрытия	165	1182,67	5,40	195141	891	66611	120443	340831
		НР - 94%; СП - 8%			773,57	2,98	127639	492		25247	
10	ТОО СТТОО "СЭМ Строй Сервис"	**Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки, толщиной до 10 мм**	м2	165	12571,43	--	2074286	--	2074286	--	2240229
		СП - 8%			--	--	--	--		165943	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				3574992	89933	2955144	354101	4243421
							373918	27836	--	314327	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3574992				
	Материалы		Тенге				880859				
	Всего заработная плата		Тенге					401754			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2074286				
	Транспортные расходы		Тенге				155997				
		Накладные расходы	Тенге				354101				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				314327				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4243420				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								260
		Сметная заработная плата	Тенге					401754			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4243420				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								260
		Сметная заработная плата	Тенге					401754			

РАЗДЕЛ 6.Гимнастическая площадка с резиновым покрытием

1	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	м3 грунта	39,06	3316,95	--	129560	--	--	93283	240671
		НР - 72%; СП - 8%			3316,95	--	129560	--		17827	
2	С341-040104-0401 4104-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	т	66,402	259,00	--	17198	--		--	18574
		СП - 8%			--	--	--	--		1376	
3	С341-020101-0218 4102-0101-0218 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 31-50 км**	т·км	66,402	1535,00	--	101927	--		--	110081
		СП - 8%			--	--	--	--		8154	
4	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	39,06	19,27	16,03	753	626	3	291	1128
		НР - 72%; СП - 8%			3,18	7,18	124	280		84	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	37,8	75,02	75,02	2836	2836	--	895	4030
		НР - 72%; СП - 8%			--	32,89	--	1243		298	
6	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из естесственного щебня или дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	31,5	8300,52	1137,13	261466	35820	220035	16286	299973
		НР - 108%; СП - 8%			178,13	300,60	5611	9469		22220	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	126	1056,83	219,65	133161	27676	100154	15864	160947
		НР - 108%; СП - 8%			42,31	74,27	5331	9358		11922	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Подготовка**	т	0,315	156623,37	2024,49	49336	638	48698	394	53708
		НР - 108%; СП - 8%			--	1157,68	--	365		3978	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	126	1456,27	3,17	183490	399	154242	31335	232011
		НР - 108%; СП - 8%			228,96	1,31	28849	165		17186	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	м2 покрытия	504	232,64	--	117251	--	98658	20080	148317
		НР - 108%; СП - 8%			36,89	--	18593	--		10986	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	Е11-110101-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство**	м2 покрытия	126	1182,67	5,40	149016	680	50866	91975	260270
		НР - 94%; СП - 8%			773,57	2,98	97470	375		19279	
52	ТОО СТТОО "СЭМ Строй Сервис"	**Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки, толщиной до 10 мм**	м2	126	14062,50	--	1771875	--	1771875	--	1913625
		СП - 8%			--	--	--	--		141750	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**2917869**	**68675**	**2444531**	**270403**	**3443335**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**285538**	**21255**	--	**255060**	
	Материалы		Тенге				**2917869**				
	Всего заработная плата		Тенге				**672657**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**306793**			
	Транспортные расходы		Тенге				**1771875**				
		Накладные расходы	Тенге				**119125**				
		Сметная прибыль	Тенге				**270403**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**255060**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**3443332**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**199**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					**306793**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**3443332**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**199**
								306793			

РАЗДЕЛ 7. Малые архитектурные формы

3	С341-040102-0301 4104-0102-0301 РСНБ РК 2015	**МАФы. Погрузка**	т	0,35	1043,00	--	365	--		--	394
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
4	С341-040102-0302 4104-0102-0302 РСНБ РК 2015	**МАФы. Разгрузка**	т	0,35	634,00	--	222	--		--	240
		СП - 8%			--	--	--	--		18	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			9							2120
5 С341-020201-0116 4102-0201-0116 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 16-20 км**	т·км	0,35	3023,00	--	1058	--		--	1143
	СП - 8%			--	--	--	--		85	
6 Е12-010101-0402 1201-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м**	яма	35	6937,44	--	242810	--	--	174823	451044
	НР - 72%; СП - 8%			6937,44	--	242810	--		33411	
7 С341-040104-0401 4104-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	т	6,545	259,00	--	1695	--		--	1831
	СП - 8%			--	--	--	--		136	
8 С341-020101-0218 4102-0101-0218 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 31-50 км**	т·км	6,545	1535,00	--	10047	--		--	10851
	СП - 8%			--	--	--	--		804	
9 Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	3,85	19,27	16,03	74	62	--	29	111
	НР - 72%; СП - 8%			3,18	7,18	12	28		8	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под стойки МАФ. Устройство**	м3 основания	0,63	7590,86	1924,26	4782	1213	2882	1182	6441
	НР - 93%; СП - 8%			1089,70	927,88	687	585		477	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	м3	1,575	20643,23	1153,47	32513	1817	28208	2698	38028
	НР - 91%; СП - 8%			1579,50	302,77	2488	477		2817	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Е11-140101-0303 1114-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**МАФы. Сборка**	шт	7	37728,60	13660,92	264100	95626	411	207074	508868
	НР - 99%; СП - 8%			24009,00	5871,88	168063	41103		37694	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Ц13-370102-0104 1337-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке**	шт.	2	54502,45	5666,76	109005	11333	3563	60073	182604
	НР - 61%; СП - 8%			47054,70	2185,52	94109	4371		13526	
ТОО "Skiff company Ltd"	**Детский спортивный комплекс для детей от 5 лет до 10 лет код 6311**	шт	1	226339,29	--	226339	--		--	226339
				--	--	--	--	226339	--	
ТОО "Акпан-2020"	**Комплекс для детей от 14 лет и старше код 6453**	шт	1	1344642,86	--	1344643	--		--	1344643
				--	--	--	--	1344643	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10							2120
56	Ц13-370102-0103 1337-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке**	шт.	5	49069,59	2814,00	245348	14070	6515	140016	416193
		НР - 61%; СП - 8%			44952,60	954,38	224763	4772		30829	
57	ТОО "Skiff company Ltd"	**Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101**	шт	1	108035,71	--	108036	--		--	108036
					--	--	--	--	108036	--	
58	ТОО "Skiff company Ltd"	**Качалка на пружине "Ромашка"для детей от 3-х до 10 лет код 4114**	шт	1	125000,00	--	125000	--		--	125000
					--	--	--	--	125000	--	
59	ТОО "Акпан-2020"	**Качели на металлических стойках двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155**	шт	1	234821,43	--	234821	--		--	234821
					--	--	--	--	234821	--	
60	ТОО "Skiff company Ltd"	**Домик-беседка для детей от 2 лет и старше код 4304**	шт	1	484821,43	--	484821	--		--	484821
					--	--	--	--	484821	--	
61	ТОО "Акпан-2020"	**Брусья классические для детей от 14 лет и старше код 6442**	шт	1	258482,14	--	258482	--		--	258482
					--	--	--	--	258482	--	
62	Ц13-370102-0103 1337-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке**	шт.	2	49069,59	2814,00	98139	5628	2606	56007	166477
		НР - 61%; СП - 8%			44952,60	954,38	89905	1909		12332	
63	ТОО "Акпан-2020"	**Уличный тренажер "Тяга верхняя"**	шт	1	394928,57	--	394929	--		--	394929
					--	--	--	--	394929	--	
64	ТОО "Акпан-2020"	**Уличный тренажер "Гребля"**	шт	1	356901,79	--	356902	--		--	356902
					--	--	--	--	356902	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				4544131	129749	44185	641902	5318198
		Стоимость оборудования	Тенге				822837	53245	3533973	132166	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				3533973				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				3533973				
		Материалы	Тенге				452492				
		Всего заработная плата	Тенге				12683				
		Накладные расходы	Тенге					419829			
		Сметная прибыль	Тенге				256096				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				56687				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				765275				
		Сметная заработная плата	Тенге					419829			258
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				557666				
		Материалы	Тенге				31503				
		Всего заработная плата	Тенге					456253			
		Транспортные расходы	Тенге				13387				
		Накладные расходы	Тенге				385806				
		Сметная прибыль	Тенге				75479				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1018951				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								331
		Сметная заработная плата	Тенге					456253			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				5318199				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								589
		Сметная заработная плата	Тенге					876082			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								16289002
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2226390				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					403696			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					144028			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6697571		
		- Перевозка грузов	Тенге				458295				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						3533973		
		- Накладные расходы	Тенге							2024255	
		- Сметная прибыль	Тенге							944814	
		Итого по акту	**Тенге**								16 289 002
		Итого с затратами на ВЗиС	**Тенге**		1,04%						16 421 654
		Итого с затратами на ЗУ	**Тенге**		1,35%						16 595 638
		Итого с конкурсной скидкой (10%)	**Тенге**	k=	10%						14 936 074
		Итого с налогом на добавленную стоимость - 12 %	**Тенге**	k=	12%						16 728 403
		Итого к оплате:	**Тенге**								16 728 403

Сдал (Исполнитель)

ТОО "АлматыСтройПроект", БИН 100240021921

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ташмулина Н.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Принял (Заказчик)

ГУ "Аппарат акима района "Сарыарка" города Нур-Султан", БИН 980640001795

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель акима Туребеков Б.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

И.о.руководителя ОБ района "Сарыарка"

_____ Тусуппаев А.М.

Главный специалист ОБ района "Сарыарка"

_____ Кожахметов Д.Д.

Эксперт(ы) технического надзора:

Инженер технического надзора ТОО "SAM PROJECT", Мербеитов Калдыбек Аблаевич, ИИН 620519301247, Приказ №ТН/5-1 от 01.06.2020 года

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "АСТАНА ПРОЕКТ СЕРВИС", Османова Анар Сапаргалиевна, БИН 120740012082, Приказ №2-П от 22.05.2020 года

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)