Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима района "Сарыарка" города Нур-Султан"** (полное наименование)

Исполнитель : **ТОО "АлматыСтройПроект"** (полное наименование)

Стройка : **Капитальный ремонт благоустройства дворовых территорий района «Сарыарка» города Нур-Султан** (наименование)

Объект : **Дворовая территория по адресу: в районе театра "Наз" в ж.м. Коктал** (наименование)

Договор: **№ 118 от 19.05.2020г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.10.2020	22.10.2020	28.10.2020

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 1-6

за октябрь 2020 года
на благоустройство

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы										
		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора										
1	Е12-180101-1204 1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 конструкции	6,7		4821,99 3229,25	1592,74 728,08	32307 21636	10671 4878	--	19090 4112	55509
2	С341-040101-0701 4104-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка** *СП - 8%*	т	15,812		107,00 --	-- --	1692 --	-- --	--	-- 135	1827
3	С341-020101-0218 4102-0101-0218 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 31-50 км** *СП - 8%*	т·км	15,812		1535,00 --	-- --	24271 --	-- --	--	-- 1942	26213

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка *НР - 108%; СП - 8%*	м	670	948,78 948,78	-- --	635683 635683	-- --	-- --	686537 105778	1427998
5	С341-040101-0701 4104-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка *СП - 8%*	т	72,36	641,00 --	-- --	46383 --	-- --		-- 3711	50094
6	С341-020101-0218 4102-0101-0218 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 31-50 км *СП - 8%*	т·км	72,36	1535,00 --	-- --	111073 --	-- --		-- 8886	119959
		Демонтаж брусчатого покрытия									
7	Е12-180101-1201 1218-0101-1201 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания мостовой из булыжного камня. Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м3 конструкции	50,7	3677,57 3368,59	308,98 163,36	186453 170788	15665 8282	--	128930 25231	340614
8	С341-040101-0701 4104-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка *СП - 8%*	т	63,375	641,00 --	-- --	40623 --	-- --		-- 3250	43873
9	С341-020101-0218 4102-0101-0218 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 31-50 км *СП - 8%*	т·км	63,375	1535,00 --	-- --	97281 --	-- --		-- 7782	105063
		Демонтаж существующих МАФ									
10	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж существующих МАФ и и металлических конструкций *НР - 69%; СП - 8%*	т	2,69	77032,43 72304,64	4727,79 423,73	207217 194499	12718 1140	--	134991 27377	369585
11	С341-040103-0501 4104-0103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка *СП - 8%*	т	2,69	569,00 --	-- --	1531 --	-- --		-- 122	1653
12	С341-010102-0117 4101-0102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированных МАФ и металлических конструкций бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км *СП - 8%*	т·км	2,69	1651,00 --	-- --	4441 --	-- --		-- 355	4796
13	С341-040103-0502 4104-0103-0502 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Разгрузка *СП - 8%*	т	2,69	569,00 --	-- --	1531 --	-- --		-- 122	1653
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1390486	39054	--	969548	2548837
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1022606	14300	--	188803	
	Всего заработная плата		Тенге				1183269	841267			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Транспортные расходы		Тенге				328825				
		Накладные расходы	Тенге				834557				
		Сметная прибыль	Тенге				161426				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2179252				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								681
		Сметная заработная плата	Тенге					841267			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				207217				
	Всего заработная плата		Тенге					195639			
		Накладные расходы	Тенге				134991				
		Сметная прибыль	Тенге				27377				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				369585				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								159
		Сметная заработная плата	Тенге					195639			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2548837				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								840
		Сметная заработная плата	Тенге					1036906			

РАЗДЕЛ 2. Устройство бортового камня и поребрика

Поребрик

14	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы под поребрик.**	м3 грунта	80,9	2551,50	--	206416	--	--	148620	383439
		НР - 72%; СП - 8%			2551,50	--	206416	--		28403	
15	С341-040104-0401 4104-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	т	137,53	259,00	--	35620	--		--	38470
		СП - 8%			--	--	--	--		2850	
16	С341-020101-0218 4102-0101-0218 РСНБ РК 2015	**Вывоз в отвал. Расстояние перевозки 31-50 км**	т·км	137,53	1535,00	--	211109	--		--	227998
		СП - 8%			--	--	--	--		16889	
17	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	80,9	19,27	16,03	1559	1297	5	603	2335
		НР - 72%; СП - 8%			3,18	7,18	257	581		173	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство**	м3 основания	32,36	7590,86	1924,26	245640	62269	148108	60719	330867
		НР - 93%; СП - 8%			1089,70	927,88	35263	30026		24509	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	Е11-270201-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Поребрик. Установка**	м поребрика	809	2065,64	34,62	1671103	28008	569552	1172724	3071334
		НР - 108%; СП - 8%			1327,00	15,22	1073543	12313		227506	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	12,944	40291,00	--	521527	--	521527	--	563249
		СП - 8%			--	--	--	--		41722	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**				2892974	91574	1239192	1382666	4617692

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1315479	42920	--	342052	
	Материалы		Тенге				2892974				
	Всего заработная плата		Тенге				717665				
	Местные материалы		Тенге					1358399			
	Транспортные расходы		Тенге				521527				
		Накладные расходы	Тенге				246729				
		Сметная прибыль	Тенге				1382666				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				342052				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4617692				
		Сметная заработная плата	Тенге								1012
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1358399			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4617692				
		Сметная заработная плата	Тенге								1012
								1358399			
		РАЗДЕЛ 3. Брусчатое покрытие тротуаров									
21	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3**	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	**м3 грунта**	**143**	**3316,95**	**--**	**474324**	**--**	**--**	**341513**	**881104**
		НР - 72%; СП - 8%			**3316,95**	**--**	**474324**	**--**		**65267**	
22	**С341-040104-0401 4104-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Разработанный грунт. Погрузка**	**т**	**243,1**	**259,00**	**--**	**62963**	**--**		**--**	**68000**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5037**	
23	**С341-020101-0218 4102-0101-0218 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 31-50 км**	**т·км**	**243,1**	**1535,00**	**--**	**373158**	**--**		**--**	**403011**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**29853**	
24	**Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**143**	**19,27**	**16,03**	**2756**	**2293**	**8**	**1067**	**4128**
		НР - 72%; СП - 8%			**3,18**	**7,18**	**455**	**1027**		**306**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	**Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство**	**м2 покрытия**	**550**	**700,06**	**165,09**	**385033**	**90799**	**110864**	**231108**	**665432**
		НР - 108%; СП - 8%			**333,40**	**55,67**	**183370**	**30618**		**49291**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	**Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см**	**м2**	**550**	**1040,08**	**165,09**	**572047**	**90799**	**297878**	**231108**	**867407**
		НР - 108%; СП - 8%			**333,40**	**55,67**	**183370**	**30618**		**64252**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	**Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство**	**м2 покрытия**	**550**	**566,08**	**165,09**	**311344**	**90799**	**37175**	**231108**	**585848**
		НР - 108%; СП - 8%			**333,40**	**55,67**	**183370**	**30618**		**43396**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	550	1573,70	138,13	865535	75971	3295	763526	1759386
		НР - 94%; СП - 8%			1429,58	47,26	786269	25993		130325	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	С121-040509-9904 2104-0509-9904 РСНБ РК 2015	**Брусчатка толщиной 80 мм**	м2	550	5803,57	--	3191964	--	3191964	--	3447321
		СП - 8%			--	--	--	--		255357	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6239124	350661	3641184	1799430	8681637
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1811158	118874	--	643084	
	Материалы		Тенге				6239124				
	Всего заработная плата		Тенге				4293				
	Местные материалы		Тенге					1930032			
	Транспортные расходы		Тенге				3636889				
		Накладные расходы	Тенге				436121				
		Сметная прибыль	Тенге				1799430				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				643084				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8681638				
		Сметная заработная плата	Тенге								1338
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1930032			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8681638				
		Сметная заработная плата	Тенге								1338
								1930032			
		РАЗДЕЛ 4. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
30	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	м3 грунта	100,75	3316,95	--	334183	--	--	240612	620778
		НР - 72%; СП - 8%			3316,95	--	334183	--		45984	
31	С341-040104-0401 4104-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	т	171,275	259,00	--	44360	--		--	47909
		СП - 8%			--	--	--	--		3549	
32	С341-020101-0218 4102-0101-0218 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 31-50 км**	т·км	171,275	1535,00	--	262907	--		--	283940
		СП - 8%			--	--	--	--		21033	
33	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	100,75	19,27	16,03	1941	1615	6	752	2908
		НР - 72%; СП - 8%			3,18	7,18	320	723		215	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	97,5	75,02	75,02	7314	7315	--	2309	10393
		НР - 72%; СП - 8%			--	32,89	--	3207		770	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из естественного щебня или дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	81,25	8300,52	1137,13	674417	92392	567552	42009	773740
		НР - 108%; СП - 8%			178,13	300,60	14473	24424		57314	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	325	1056,83	219,65	343470	71386	258333	40920	415141
		НР - 108%; СП - 8%			42,31	74,27	13751	24138		30751	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Подготовка	т	0,8125	156623,37	2024,49	127256	1645	125611	1016	138534
		НР - 108%; СП - 8%			--	1157,68	--	941		10262	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	325	1456,27	3,17	473288	1030	397846	80825	598442
		НР - 108%; СП - 8%			228,96	1,31	74412	426		44329	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	1300	232,64	--	302432	--	254475	51794	382564
		НР - 108%; СП - 8%			36,89	--	47957	--		28338	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	Е11-110101-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	325	1182,67	5,40	384368	1754	131204	237236	671332
		НР - 94%; СП - 8%			773,57	2,98	251410	968		49728	
41	ТОО СТТОО "СЭМ Строй Сервис"	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки, толщиной до 10 мм	м2	325	12571,43	--	4085715	--	4085715	--	4412572
		СП - 8%			--	--	--	--		326857	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7041651	177137	5820742	697473	8358253
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				736506	54827	--	619130	
		Материалы	Тенге				7041651				
		Всего заработная плата	Тенге				1735026				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					791333			
		Транспортные расходы	Тенге				4085715				
		Накладные расходы	Тенге				307267				
		Сметная прибыль	Тенге				697473				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				619130				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8358254				
		Сметная заработная плата	Тенге								513
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					791333			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8358254				
											513

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					791333			
		РАЗДЕЛ 5. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									
42	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	м3 грунта	76,57	3316,95	--	253979	--	--	182865	471791
		НР - 72%; СП - 8%			3316,95	--	253979	--		34947	
43	С341-040104-0401 4104-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	т	130,169	259,00	--	33714	--		--	36411
		СП - 8%			--	--	--	--		2697	
44	С341-020101-0218 4102-0101-0218 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 31-50 км**	т·км	130,169	1535,00	--	199809	--		--	215794
		СП - 8%			--	--	--	--		15985	
45	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	76,57	19,27	16,03	1476	1228	5	571	2211
		НР - 72%; СП - 8%			3,18	7,18	243	550		164	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	74,1	75,02	75,02	5559	5559	--	1755	7899
		НР - 72%; СП - 8%			--	32,89	--	2437		585	
47	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из естественного щебня или дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	61,75	8300,52	1137,13	512557	70218	431339	31927	588042
		НР - 108%; СП - 8%			178,13	300,60	11000	18562		43559	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	247	1056,83	219,65	261037	54254	196332	31099	315507
		НР - 108%; СП - 8%			42,31	74,27	10451	18345		23371	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Подготовка**	т	0,6175	156623,37	2024,49	96715	1250	95465	772	105286
		НР - 108%; СП - 8%			--	1157,68	--	715		7799	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	247	1456,27	3,17	359699	783	302363	61427	454816
		НР - 108%; СП - 8%			228,96	1,31	56553	324		33690	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	988	232,64 36,89	-- --	229848 36447	-- --	193401	39363 21537	290748
52	Е11-110101-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	247	1182,67 773,57	5,40 2,98	292119 191072	1334 736	99713	180299 37794	510212
53	ТОО СТТОО "СЭМ Строй Сервис"	**Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки, толщиной до 10 мм** *СП - 8%*	м2	247	14062,50 --	-- --	3473438 --	-- --	3473438	-- 277875	3751313
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5719950	134626	4792056	530078	6750030
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				559745	41669	--	500003	
		Материалы	Тенге				5719950				
		Всего заработная плата	Тенге				1318621				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					601414			
		Транспортные расходы	Тенге				3473438				
		Накладные расходы	Тенге				233523				
		Сметная прибыль	Тенге				530078				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				500003				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6750031				
		Сметная заработная плата	Тенге								389
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					601414			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6750031				
		Сметная заработная плата	Тенге								389
								601414			
		РАЗДЕЛ 6. Малые архитектурные формы									
54	С341-040102-0301 4104-0102-0301 РСНБ РК 2015	**МАФы. Погрузка** *СП - 8%*	т	0,86	1043,00 --	-- --	897 --	-- --		-- 72	969
55	С341-040102-0302 4104-0102-0302 РСНБ РК 2015	**МАФы. Разгрузка** *СП - 8%*	т	0,86	634,00 --	-- --	545 --	-- --		-- 44	589
56	С341-020201-0116 4102-0201-0116 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 16-20 км** *СП - 8%*	т·км	0,86	3023,00 --	-- --	2600 --	-- --		-- 208	2808
57	Е12-010101-0402 1201-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м** *НР - 72%; СП - 8%*	яма	86	6937,44 6937,44	-- --	596620 596620	-- --	--	429566 82095	1108281
58	С341-040104-0401 4104-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	т	16,082	259,00	--	4165	--		--	4498

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		333	
59	С341-020101-0218 4102-0101-0218 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 31-50 км**	т·км	16,082	1535,00	--	24686	--		--	26661
		СП - 8%			--	--	--	--		1975	
60	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	9,46	19,27	16,03	182	152	--	71	273
		НР - 72%; СП - 8%			3,18	7,18	30	68		20	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под стойки МАФ. Устройство**	м3 основания	1,548	7590,86	1924,26	11751	2978	7086	2905	15828
		НР - 93%; СП - 8%			1089,70	927,88	1687	1436		1172	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	м3	3,87	20643,23	1153,47	79889	4464	69312	6629	93439
		НР - 91%; СП - 8%			1579,50	302,77	6113	1172		6921	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	Е11-140101-0303 1114-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**МАФы. Сборка**	шт	10	37728,60	13660,92	377286	136609	587	295821	726955
		НР - 99%; СП - 8%			24009,00	5871,88	240090	58719		53849	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	Ц13-370102-0104 1337-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке**	шт.	4	54502,45	5666,76	218010	22667	7124	120146	365209
		НР - 61%; СП - 8%			47054,70	2185,52	188219	8742		27052	
65	ТОО "Skiff company Ltd"	**Детский игровой комплекс «мини» для детей от 3 до 7 лет код 5143**	шт	1	700892,86	--	700893	--		--	700893
					--	--	--	--	700893	--	
66	ТОО "Skiff company Ltd"	**Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5524**	шт	1	1768750,00	--	1768750	--		--	1768750
					--	--	--	--	1768750	--	
67	ТОО "Акпан-2020"	**Комплекс для детей от 14 лет и старше код 6453**	шт	1	1344642,86	--	1344643	--		--	1344643
					--	--	--	--	1344643	--	
68	ТОО "Акпан-2020"	**Рукоход двойной двухуровневый для детей от 14 лет код 6458**	шт	1	1242857,14	--	1242857	--		--	1242857
					--	--	--	--	1242857	--	
69	Ц13-370102-0103 1337-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке**	шт.	5	49069,59	2814,00	245348	14070	6515	140016	416193
		НР - 61%; СП - 8%			44952,60	954,38	224763	4772		30829	
70	ТОО "Skiff company Ltd"	**Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет код 4102**	шт	1	94642,86	--	94643	--		--	94643
					--	--	--	--	94643	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	ТОО "Skiff company Ltd"	Качалка на пружине "Ромашка"для детей от 3-х до 10 лет код 4114	шт	1	125000,00	--	125000	--		--	125000
					--	--	--	--	125000	--	
72	ТОО "Акпан-2020"	Качели на металлических стойках двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155	шт	1	234821,43	--	234821	--		--	234821
					--	--	--	--	234821	--	
73	ТОО "Акпан-2020"	Брусья двойные, разноуровневые для детей от 14 лет и старше код 6443	шт	1	421875,00	--	421875	--		--	421875
					--	--	--	--	421875	--	
74	ТОО "Акпан-2020"	Комплекс воркаут для детей от 14 лет и старше код 6445	шт	1	273214,29	--	273214	--		--	273214
					--	--	--	--	273214	--	
75	Ц13-370102-0103 1337-0102-0103 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	5	49069,59	2814,00	245348	14070	6515	140016	416193
					44952,60	954,38	224763	4772		30829	
76	ТОО "Акпан-2020"	Уличный тренажер "Жим ногами"	шт	1	304464,29	--	304464	--		--	304464
					--	--	--	--	304464	--	
77	ТОО "Акпан-2020"	Уличный тренажер "Рычажная тяга"	шт	1	394928,57	--	394929	--		--	394929
					--	--	--	--	394929	--	
78	ТОО "Акпан-2020"	Уличный тренажер "Маятниковый"	шт	1	355357,14	--	355357	--		--	355357
					--	--	--	--	355357	--	
79	ТОО "Акпан-2020"	Уличный тренажер "Тяга верхняя"	шт	1	394928,57	--	394929	--		--	394929
					--	--	--	--	394929	--	
80	ТОО "Акпан-2020"	Уличный тренажер "Шаговый"	шт	1	446633,93	--	446634	--		--	446634
					--	--	--	--	446634	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				9910336	195010	97139	1135170	11280905
		Стоимость оборудования	Тенге				1482285	79681	8103009	235399	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				8103009				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				8103009				
		Материалы	Тенге				708706				
		Всего заработная плата	Тенге				20154				
		Накладные расходы	Тенге					656031			
		Сметная прибыль	Тенге				400178				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				88710				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1197594				
		Сметная заработная плата	Тенге								402
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					656031			
		Материалы	Тенге				1098621				
		Всего заработная плата	Тенге				76986				
		Транспортные расходы	Тенге					905935			
		Накладные расходы	Тенге				32893				
		Сметная прибыль	Тенге				734992				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				146689				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1980302				
		Сметная заработная плата	Тенге								686
								905935			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				11280905				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1561966			1088
		Сметная заработная плата	Тенге								42237354
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**				6927779	988062	352271	15590313	
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге								
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				1585359		8103009		
		- Перевозка грузов	Тенге							6514365	
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							2528471	
		- Накладные расходы	Тенге								42 237 354
		- Сметная прибыль	Тенге		1,04%						42 592 351
		Итого по акту	**Тенге**		1,35%						43 057 957
		Итого с затратами на ВЗиС	**Тенге**	k=	10%						38 752 162
		Итого с затратами на ЗУ	**Тенге**	k=	12%						43 402 421
		Итого с конкурсной скидкой (10%)	**Тенге**								43 402 421
		Итого с налогом на добавленную стоимость - 12 %	**Тенге**								
		Итого к оплате:	**Тенге**								

Сдал (Исполнитель)

ТОО "АлматыСтройПроект", БИН 100240021921

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ташмулина Н.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Принял (Заказчик)

ГУ "Аппарат акима района "Сарыарка" города Нур-Султан", БИН 980640001795

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель акима Туребеков Б.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

И.о.руководителя ОБ района "Сарыарка"
_____ Тусуппаев А.М.

Главный специалист ОБ района "Сарыарка"
_____ Кожахметов Д.Д.

Эксперт(ы) технического надзора:
Инженер технического надзора ТОО "SAM PROJECT": Мерсеитов Калыбек-Абделевич, ИИН 620519301247, Приказ №ТН/5-1 от 01.06.2020 года

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "АСТАНА ПРОЕКТ СЕРВИС": Оспанова Анар Сапаргалиевна, БИН 120740012082, Приказ №2-П от 22.05.2020 года

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)