Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию

к : **ГУ "Аппарат акима района "Сарыарка" города Нур-Султан"**
(полное наименование)

итель : **ТОО "АлматыСтройПроект"**
(полное наименование)

ı : **Капитальный ремонт благоустройства дворовых территорий района «Сарыарка» города Нур-Султан**
(наименование)

: **Дворовая территория по адресу: ул. Сейфуллина 14/1**
(наименование)

): **№ 118 от 19.05.2020г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.10.2020	22.10.2020	28.10.2020

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 1-1

за октябрь 2020 года
на благоустройство

н(а) в текущих ценах на 01.01.2020 г.

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
			на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы										
	Разборка бортового камня и очистка от мусора										
Е12-180101-1204 1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см**	**м3 конструкции**	**0,56**		**4821,99**	**1592,74**	**2700**	**892**	**--**	**1596**	**4639**
	НР - 72%; СП - 8%				**3229,25**	**728,08**	**1808**	**408**		**344**	
С341-040101-0701 4104-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	**т**	**1,3216**		**107,00**	**--**	**141**	**--**		**--**	**152**
	СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**11**	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
341-020101-0218 4102-0101-0218 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 31-50 км**	т·км	1,3216	1535,00	--	2029	--		--	2191
	СП - 8%			--	--	--	--		162	
11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	56	948,78	--	53132	--	--	57382	119355
	НР - 108%; СП - 8%			948,78	--	53132	--		8841	
341-040101-0701 4104-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	т	6,048	641,00	--	3877	--		--	4187
	СП - 8%			--	--	--	--		310	
341-020101-0218 4102-0101-0218 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 31-50 км**	т·км	6,048	1535,00	--	9284	--		--	10027
	СП - 8%			--	--	--	--		743	
	Разборка поребрика и очистка от мусора									
11-270302-0202 1127-0302-0202 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика**	м	155	698,90	--	108330	--	--	116996	243352
	НР - 108%; СП - 8%			698,90	--	108330	--		18026	
341-040101-0701 4104-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	т	5,952	641,00	--	3815	--		--	4120
	СП - 8%			--	--	--	--		305	
341-020101-0218 4102-0101-0218 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 31-50 км**	т·км	5,952	1535,00	--	9136	--		--	9867
	СП - 8%			--	--	--	--		731	
	Демонтаж асфальтобетонного покрытия									
12-180101-1204 1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных**	м3 конструкции	67,6	4821,99	1592,74	325967	107669	--	192611	560064
	НР - 72%; СП - 8%			3229,25	728,08	218297	49218		41486	
341-040101-0701 4104-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	т	15,75	641,00	--	10096	--		--	10904
	СП - 8%			--	--	--	--		808	
341-020101-0218 4102-0101-0218 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 31-50 км**	т·км	15,75	1535,00	--	24176	--		--	26110
	СП - 8%			--	--	--	--		1934	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Демонтаж брусчатого покрытия									
12-180101-1201 218-0101-1201 'СНБ РК 2015	**Покрытия и основания мостовой из булыжного камня. Разборка**	**м3 конструкции**	**4,5**	**3677,57**	**308,98**	**16549**	**1390**	**--**	**11444**	**30232**
	НР - 72%; СП - 8%			**3368,59**	**163,36**	**15159**	**735**		**2239**	
341-040101-0701 104-0101-0701 'СНБ РК 2015	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	**т**	**9,375**	**641,00**	**--**	**6009**	**--**		**--**	**6490**
	СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**481**	
341-020101-0218 102-0101-0218 'СНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 31-50 км**	**т·км**	**9,375**	**1535,00**	**--**	**14391**	**--**		**--**	**15542**
	СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1151**	
	Демонтаж существующих МАФ									
11-090305-0301 109-0305-0301 НБ РК 2015 Изм. доп. вып. 16	**Демонтаж существующих МАФ и и металлических конструкций**	**т**	**0,46**	**77032,43**	**4727,79**	**35435**	**2175**	**--**	**23084**	**63200**
	НР - 69%; СП - 8%			**72304,64**	**423,73**	**33260**	**195**		**4682**	
341-040103-0501 104-0103-0501 'СНБ РК 2015	**Конструкции металлические. Погрузка**	**т**	**0,46**	**569,00**	**--**	**262**	**--**		**--**	**283**
	СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**21**	
341-010102-0117 101-0102-0117 'СНБ РК 2015	**Перевозка демонтированных МАФ и металлических конструкций бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	**т·км**	**0,46**	**1651,00**	**--**	**759**	**--**		**--**	**820**
	СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**61**	
341-040103-0502 104-0103-0502 'СНБ РК 2015	**Конструкции металлические. Разгрузка**	**т**	**0,46**	**569,00**	**--**	**262**	**--**		**--**	**283**
	СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**21**	
	Переустановка плит перекрытия существующей теплотрассы									
11-070102-0104 107-0102-0104 'СНБ РК 2015	**Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**4**	**2612,85**	**1109,78**	**10451**	**4439**	**--**	**8916**	**20916**
	НР - 118%; СП - 8%			**1503,07**	**385,93**	**6012**	**1544**		**1549**	
11-070102-0104 107-0102-0104 'СНБ РК 2015	**Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**4**	**7666,30**	**1387,23**	**30665**	**5549**	**15722**	**13362**	**47549**
	НР - 118%; СП - 8%			**2348,55**	**482,41**	**9394**	**1930**		**3522**	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**667466**	**122114**	**15722**	**425391**	**1180283**
						445392	**54030**	**--**	**87428**	
імость общестроительных работ		Тенге				**632031**				
ериалы		Тенге				**15722**				
о заработная плата		Тенге					**465967**			
испортные расходы		Тенге				**84237**				
	Накладные расходы	Тенге				**402307**				
	Сметная прибыль	Тенге				**82746**				
ГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1117084**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**352**
	Сметная заработная плата	Тенге					**465967**			
імость металломонтажных работ		Тенге				**35435**				
о заработная плата		Тенге					**33455**			
	Накладные расходы	Тенге				**23084**				
	Сметная прибыль	Тенге				**4682**				
ГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**63201**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**27**
	Сметная заработная плата	Тенге					**33455**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1180285**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**379**
	Сметная заработная плата	Тенге					**499422**			

РАЗДЕЛ 2. Устройство бортового камня и поребрика

	Бортовой камень									
1-010205-0102 101-0205-0102 СНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.**	**м3 грунта**	**0,3612**	**2551,50**	**--**	**922**	**--**	**--**	**664**	**1712**
	НР - 72%; СП - 8%			**2551,50**	**--**	**922**	**--**		**127**	
41-040104-0401 104-0104-0401 СНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	**т**	**14,28**	**259,00**	**--**	**3699**	**--**		**--**	**3995**
	СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**296**	
41-020101-0218 102-0101-0218 СНБ РК 2015	**Вывоз в отвал. Расстояние перевозки 31-50 км**	**т·км**	**14,28**	**1535,00**	**--**	**21920**	**--**		**--**	**23674**
	СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1754**	
1-010102-0601 101-0102-0601 СНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**8,4**	**19,27**	**16,03**	**162**	**134**	**1**	**63**	**243**
	НР - 72%; СП - 8%			**3,18**	**7,18**	**27**	**60**		**18**	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1-080101-0202 108-0101-0202 СНБ РК 2015	**Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**5,6**	**7590,86**	**1924,26**	**42509**	**10776**	**25631**	**10508**	**57258**
	НР - 93%; СП - 8%			**1089,70**	**927,88**	**6102**	**5196**		**4241**	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11-270201-1003 127-0201-1003 НБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые.Установка**	м бортового камня	56	2065,64	34,62	115676	1938	39426	81177	212602
	НР - 108%; СП - 8%			1327,00	15,22	74312	852		15748	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21-040508-9901 104-0508-9901 СНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	2,408	40291,00	--	97021	--	97021	--	104783
	СП - 8%			--	--	--	--		7762	
	Поребрик									
11-010205-0102 101-0205-0102 СНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы под поребрик.**	м3 грунта	46,6	2551,50	--	118900	--	--	85608	220869
	НР - 72%; СП - 8%			2551,50	--	118900	--		16361	
41-040104-0401 104-0104-0401 СНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	т	79,22	259,00	--	20518	--		--	22159
	СП - 8%			--	--	--	--		1641	
41-020101-0218 102-0101-0218 СНБ РК 2015	**Вывоз в отвал. Расстояние перевозки 31-50 км**	т·км	79,22	1535,00	--	121603	--		--	131331
	СП - 8%			--	--	--	--		9728	
11-010102-0601 101-0102-0601 СНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	46,6	19,27	16,03	898	747	3	348	1345
	НР - 72%; СП - 8%			3,18	7,18	148	335		100	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11-080101-0202 108-0101-0202 СНБ РК 2015	**Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство**	м3 основания	18,64	7590,86	1924,26	141494	35869	85313	34975	190587
	НР - 93%; СП - 8%			1089,70	927,88	20312	17296		14118	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11-270201-1003 127-0201-1003 НБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Поребрик. Установка**	м поребрика	466	2065,64	34,62	962588	16133	328073	675512	1769149
	НР - 108%; СП - 8%			1327,00	15,22	618382	7093		131048	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21-040508-9901 104-0508-9901 СНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	7,456	40291,00	--	300410	--	300410	--	324443
	СП - 8%			--	--	--	--		24033	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1948320**	**65597**	**875878**	**888855**	**3064150**
						839105	**30832**	**--**	**226975**	
имость общестроительных работ		Тенге				**1948320**				
гериалы		Тенге				**478446**				
го заработная плата		Тенге					**869937**			
стные материалы		Тенге				**397431**				
нспортные расходы		Тенге				**167739**				
	Накладные расходы	Тенге				**888855**				
	Сметная прибыль	Тенге				**226975**				
ЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3064150**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**648**
	Сметная заработная плата	Тенге					**869937**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3064150**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**648**
	Сметная заработная плата	Тенге					**869937**			
	РАЗДЕЛ 3. Подъем колодцев до проектной отметки									
11-060101-0101 106-0101-0101 'СНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,18**	**4466,03**	**1153,47**	**804**	**207**	**313**	**308**	**1201**
	НР - 91%; СП - 8%			**1579,50**	**302,77**	**284**	**54**		**89**	
21-020101-0601 102-0101-0601 'СНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,1836**	**17011,00**	**--**	**3123**	**--**	**3123**	**--**	**3373**
	СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**250**	
	Люки									
11-231201-0101 123-1201-0101 'СНБ РК 2015	**Люки. Демонтаж**	**шт.**	**2**	**1366,47**	**171,75**	**2733**	**343**	**--**	**2551**	**5706**
	НР - 99%; СП - 8%			**1194,72**	**93,52**	**2389**	**187**		**423**	
11-231201-0101 123-1201-0101 'СНБ РК 2015	**Люки. Монтаж**	**шт.**	**2**	**2204,85**	**214,69**	**4410**	**430**	**246**	**3928**	**9005**
	НР - 99%; СП - 8%			**1866,75**	**116,90**	**3734**	**234**		**667**	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23-030101-0304 303-0101-0304 'СНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**2**	**28522,00**	**--**	**57044**	**--**	**57044**	**--**	**61608**
	СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4564**	
41-040103-0501 104-0103-0501 'СНБ РК 2015	**Люк чугунный. Погрузка**	**т**	**0,14**	**569,00**	**--**	**80**	**--**		**--**	**86**
	СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6**	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41-010102-0117 **101-0102-0117** **СНБ РК 2015**	**Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 21-30 км**	**т·км**	**0,14**	**452,00**	**--**	**63**	**--**		**--**	**68**
	СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5**	
41-040103-0502 **104-0103-0502** **СНБ РК 2015**	**Люк чугунный. Разгрузка**	**т**	**0,14**	**569,00**	**--**	**80**	**--**		**--**	**86**
	СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**68337**	**980**	**60726**	**6787**	**81133**
						6407	**475**	**--**	**6010**	
імость общестроительных работ		Тенге				**11293**				
ериалы		Тенге				**559**				
о заработная плата		Тенге					**6882**			
ные материалы		Тенге				**3123**				
спортные расходы		Тенге				**223**				
	Накладные расходы	Тенге				**6787**				
	Сметная прибыль	Тенге				**1446**				
ГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**19526**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5**
	Сметная заработная плата	Тенге					**6882**			
імость сантехнических работ		Тенге				**57044**				
імость материалов и конструкций		Тенге				**57044**				
	Сметная прибыль	Тенге				**4564**				
ГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**61608**				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**81134**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5**
	Сметная заработная плата	Тенге					**6882**			

РАЗДЕЛ 4. Асфальтобетонное покрытие проездов (новое)

1-010102-0405 **01-0102-0405** **СНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	**42,42**	**394,38**	**355,02**	**16730**	**15059**	**7**	**5917**	**24458**
	НР - 72%; СП - 8%			**39,23**	**154,49**	**1664**	**6553**		**1812**	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41-020101-0218 **02-0101-0218** **СНБ РК 2015**	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 31-50 км**	**т·км**	**50,4798**	**1535,00**	**--**	**77486**	**--**		**--**	**83685**
	СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6199**	
1-010102-0601 **01-0102-0601** **СНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**29,694**	**19,27**	**16,03**	**572**	**476**	**2**	**221**	**857**
	НР - 72%; СП - 8%			**3,18**	**7,18**	**94**	**213**		**63**	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11-010205-0501 101-0205-0501 СНБ РК 2015	**Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня**	м3 грунта	12,726	987,66	--	12569	--	--	9050	23348
	НР - 72%; СП - 8%			987,66	--	12569	--		1729	
11-010201-0102 101-0201-0102 СНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	30,3	75,02	75,02	2273	2274	--	718	3230
	НР - 72%; СП - 8%			--	32,89	--	997		239	
11-010201-0108 101-0201-0108 СНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	212,1	7,16	7,16	1519	1518	--	382	2053
	НР - 72%; СП - 8%			--	2,50	--	530		152	
11-270401-0102 127-0401-0102 НБ РК 2015 Изм. доп. вып. 17	**Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или песчано-гравийной смеси н-20**	м3	20,2	6565,68	1137,13	132627	22970	106059	10444	154517
	НР - 108%; СП - 8%			178,13	300,60	3598	6072		11446	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11-270403-0201 127-0403-0201 НБ РК 2015 Изм. доп. вып. 18	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"**	м2 основания	101	1067,45	219,65	107812	22184	81355	12717	130171
	НР - 108%; СП - 8%			42,31	74,27	4273	7501		9642	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11-270602-1201 127-0602-1201 НБ РК 2015 Изм. доп. вып. 14)	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/**	м2 покрытия	101	1691,17	51,66	170808	5218	159544	7745	192837
	НР - 108%; СП - 8%			59,86	11,14	6046	1125		14284	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11-270602-1203 127-0602-1203 НБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Корректировка до толщины слоя -10см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	м2 покрытия	1212	191,91	1,82	232595	2206	230244	510	251754
	НР - 108%; СП - 8%			0,12	0,27	145	327		18648	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		**Тенге**				754991	71905	577211	47704	866910
						28389	23318	--	64214	
имость общестроительных работ		Тенге				754991				
ериалы		Тенге				577209				
го заработная плата		Тенге					51707			
нспортные расходы		Тенге				77486				
	Накладные расходы	Тенге				47704				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная прибыль	Тенге				64214				
ЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				866909				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
	Сметная заработная плата	Тенге					51707			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				866909				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
	Сметная заработная плата	Тенге					51707			
	РАЗДЕЛ 5. Брусчатое покрытие тротуаров									
11-010205-0102 101-0205-0102 'СНБ РК 2015 ГЧ 01 табл. 11 3.180 Кзтр=1,3	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	**м3 грунта**	**299**	**3316,95**	**--**	**991768**	**--**	**--**	**714073**	**1842308**
	НР - 72%; СП - 8%			**3316,95**	**--**	**991768**	**--**		**136467**	
41-040104-0401 104-0104-0401 'СНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	**т**	**508,3**	**259,00**	**--**	**131650**	**--**		**--**	**142182**
	СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10532**	
41-020101-0218 102-0101-0218 'СНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 31-50 км**	**т·км**	**508,3**	**1535,00**	**--**	**780240**	**--**		**--**	**842659**
	СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**62419**	
11-010102-0601 101-0102-0601 'СНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**299**	**19,27**	**16,03**	**5762**	**4793**	**18**	**2230**	**8632**
	НР - 72%; СП - 8%			**3,18**	**7,18**	**951**	**2147**		**639**	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11-270401-0102 127-0401-0102 НБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**1150**	**6565,68**	**1137,13**	**7550532**	**1307700**	**6037982**	**594583**	**8796724**
	НР - 108%; СП - 8%			**178,13**	**300,60**	**204850**	**345690**		**651609**	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11-010201-0101 101-0201-0101 'СНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**287,5**	**84,02**	**84,02**	**24156**	**24155**	**--**	**7628**	**34327**
	НР - 72%; СП - 8%			**--**	**36,85**	**--**	**10594**		**2543**	
11-010201-0107 101-0201-0107 'СНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1150**	**7,84**	**7,84**	**9016**	**9016**	**--**	**2260**	**12179**
	НР - 72%; СП - 8%			**--**	**2,73**	**--**	**3140**		**902**	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11-270701-0201 127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство**	**м2 покрытия**	**1150**	**700,06**	**165,09**	**805069**	**189853**	**231806**	**483225**	**1391357**
	НР - 108%; СП - 8%			**333,40**	**55,67**	**383410**	**64020**		**103064**	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11-270701-0201 127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см**	**м2**	**1150**	**1040,08**	**165,09**	**1196098**	**189853**	**622835**	**483225**	**1813669**
	НР - 108%; СП - 8%			**333,40**	**55,67**	**383410**	**64020**		**134346**	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11-270701-0201 127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство**	**м2 покрытия**	**1150**	**566,08**	**165,09**	**650992**	**189853**	**77729**	**483225**	**1224954**
	НР - 108%; СП - 8%			**333,40**	**55,67**	**383410**	**64020**		**90737**	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11-110101-2501 111-0101-2501 НБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2 покрытия**	**1150**	**1573,70**	**138,13**	**1809755**	**158849**	**6889**	**1596464**	**3678717**
	НР - 94%; СП - 8%			**1429,58**	**47,26**	**1644017**	**54349**		**272498**	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121-040509-9904 2104-0509-9904 РСНБ РК 2015	**Брусчатка толщиной 80 мм**	**м2**	**1150**	**5803,57**	**--**	**6674106**	**--**	**6674106**	**--**	**7208034**
	СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**533928**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**20629144**	**2074072**	**13651365**	**4366913**	**26995742**
						3991816	**607980**	**--**	**1999684**	
имость общестроительных работ		Тенге				**20629144**				
ериалы		Тенге				**6046959**				
го заработная плата		Тенге					**4599796**			
стные материалы		Тенге				**7604404**				
испортные расходы		Тенге				**911890**				
	Накладные расходы	Тенге				**4366913**				
	Сметная прибыль	Тенге				**1999684**				
ЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**26995741**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3136**
	Сметная заработная плата	Тенге					**4599796**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**26995741**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3136**
	Сметная заработная плата	Тенге					**4599796**			
РАЗДЕЛ 6.Площадка с искусственным покрытием										
11-010102-0405 101-0102-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	**53,3**	**394,38**	**355,02**	**21020**	**18922**	**7**	**7434**	**30731**
	НР - 72%; СП - 8%			**39,23**	**154,49**	**2091**	**8234**		**2276**	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41-020101-0218 102-0101-0218 СНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 31-50 км**	т·км	90,61	1535,00	--	139086	--		--	150213
	СП - 8%			--	--	--	--		11127	
11-010102-0601 101-0102-0601 СНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	53,3	19,27	16,03	1027	855	3	398	1539
	НР - 72%; СП - 8%			3,18	7,18	169	383		114	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11-010201-0102 101-0201-0102 СНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколлесном ходу 25т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	39	75,02	75,02	2926	2926	--	924	4157
	НР - 72%; СП - 8%			--	32,89	--	1283		308	
11-270401-0102 127-0401-0102 НБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	130	6565,68	1137,13	853538	147827	682554	67214	994412
	НР - 108%; СП - 8%			178,13	300,60	23157	39078		73660	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11-010201-0101 101-0201-0101 СНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	32,5	84,02	84,02	2731	2731	--	862	3881
	НР - 72%; СП - 8%			--	36,85	--	1198		287	
11-010201-0107 101-0201-0107 СНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	130	7,84	7,84	1019	1019	--	256	1377
	НР - 72%; СП - 8%			--	2,73	--	355		102	
11-270401-0102 127-0401-0102 НБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	19,5	6565,68	1137,13	128031	22174	102383	10082	149162
	НР - 108%; СП - 8%			178,13	300,60	3474	5862		11049	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11-270403-0201 127-0403-0201 НБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	130	782,48	219,65	101722	28554	67668	16368	127537
	НР - 108%; СП - 8%			42,31	74,27	5500	9655		9447	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11-270402-0103 127-0402-0103 НБ РК 2015 Изм. доп. вып. 17	**Верхний слой из отсева. Устройство**	м2 основания или покрытия	130	152,49	104,61	19824	13599	32	11280	33592
	НР - 108%; СП - 8%			47,64	32,70	6193	4251		2488	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21-010501-0103 101-0501-0103 СНБ РК 2015	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	м3	7,15	1441,00	--	10303	--	10303	--	11127
	СП - 8%			--	--	--	--		824	
11-110101-3607 111-0101-3607 НБ РК 2015 Изм. доп. вып. 10	**Искусственное покрытие. Устройство**	м2 покрытия	130	602,91	23,93	78378	3111	--	72369	162807
	НР - 94%; СП - 8%			578,98	13,24	75267	1721		12060	
ТОО ТТОО "СЭМ Строй Сервис"	**Искусственное покрытие для футбольных полей, высота ворса 50 мм**	м2	130	10312,50	--	1340625	--	1340625	--	1447875
	СП - 8%			--	--	--	--		107250	
ТОО ТТОО "СЭМ Строй Сервис"	**Соединительная лента**	м.	108,75	875,00	--	95156	--	95156	--	102769
	СП - 8%			--	--	--	--		7613	
ТОО ТТОО "СЭМ Строй Сервис"	**Клей двухкомпонентный полиуретановый**	кг.	54,375	5267,86	--	286440	--	286440	--	309355
	СП - 8%			--	--	--	--		22915	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		**Тенге**				3081826	241718	2585171	187187	3530534
						115851	72020	--	261520	
имость общестроительных работ		Тенге				3081826				
ериалы		Тенге				852647				
го заработная плата		Тенге					187871			
имость материалов и конструкций		Тенге				1722221				
тные материалы		Тенге				10303				
спортные расходы		Тенге				139086				
	Накладные расходы	Тенге				187187				
	Сметная прибыль	Тенге				261519				
ГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3530532				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								122
	Сметная заработная плата	Тенге					187871			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3530532				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								122
	Сметная заработная плата	Тенге					187871			

РАЗДЕЛ 7. Детская игровая площадка с резиновым покрытием

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11-010205-0102 101-0205-0102 'СНБ РК 2015 ГЧ 01 табл. 11 3.180 Кзтр=1,3	**Подготовка площадки под основание**	м3	59,21	3316,95	--	196397	--	--	141406	364827
	НР - 72%; СП - 8%			3316,95	--	196397	--		27024	
41-040104-0401 104-0104-0401 'СНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	т	100,657	259,00	--	26070	--		--	28156
	СП - 8%			--	--	--	--		2086	
41-020101-0218 102-0101-0218 'СНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 31-50 км**	т·км	100,657	1535,00	--	154508	--		--	166869
	СП - 8%			--	--	--	--		12361	
11-010102-0601 101-0102-0601 'СНБ РК 2015	**Работа на отвале**	м3	59,21	19,27	16,03	1141	949	4	442	1709
	НР - 72%; СП - 8%			3,18	7,18	188	425		127	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11-270401-0102 127-0401-0102 НБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	191	6565,68	1137,13	1254045	217192	1002830	98752	1461021
	НР - 108%; СП - 8%			178,13	300,60	34023	57415		108224	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11-010201-0101 101-0201-0101 'СНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	47,75	84,02	84,02	4012	4012	--	1267	5701
	НР - 72%; СП - 8%			--	36,85	--	1760		422	
11-010201-0107 101-0201-0107 'СНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	191	7,84	7,84	1497	1497	--	375	2022
	НР - 72%; СП - 8%			--	2,73	--	521		150	
11-270401-0102 127-0401-0102 НБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	47,75	8300,52	1137,13	396350	54298	333546	24688	454721
	НР - 108%; СП - 8%			178,13	300,60	8506	14354		33683	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11-270403-0201 127-0403-0201 НБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**191**	**1056,83**	**219,65**	**201855**	**41954**	**151820**	**24048**	**243975**
	НР - 108%; СП - 8%			**42,31**	**74,27**	**8081**	**14186**		**18072**	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Подготовка**	**т**	**0,4775**	**156623,37**	**2024,49**	**74788**	**967**	**73821**	**597**	**81416**
	НР - 108%; СП - 8%			**--**	**1157,68**	**--**	**553**		**6031**	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11-270701-0101 1127-0701-0101 НБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**191**	**1456,27**	**3,17**	**278148**	**605**	**233812**	**47500**	**351700**
	НР - 108%; СП - 8%			**228,96**	**1,31**	**43731**	**250**		**26052**	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11-270701-0102 1127-0701-0102 НБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**764**	**232,64**	**--**	**177737**	**--**	**149553**	**30439**	**224830**
	НР - 108%; СП - 8%			**36,89**	**--**	**28184**	**--**		**16654**	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11-110101-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство**	**м2 покрытия**	**191**	**1182,67**	**5,40**	**225890**	**1031**	**77107**	**139422**	**394537**
	НР - 94%; СП - 8%			**773,57**	**2,98**	**147752**	**569**		**29225**	
ТОО СТТОО "СЭМ Строй Сервис"	**Покрытие для детских игровых площадок из ЕПДМ крошки, толщиной до 10 мм**	**м2**	**191**	**12571,43**	**--**	**2401143**	**--**	**2401143**	**--**	**2593234**
	СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**192091**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**5393581**	**322505**	**4423636**	**508936**	**6374718**
						466862	**90033**	**--**	**472202**	
оимость общестроительных работ		Тенге				**5393581**				
атериалы		Тенге				**2022492**				
его заработная плата		Тенге					**556895**			
оимость материалов и конструкций		Тенге				**2401143**				
анспортные расходы		Тенге				**180579**				
	Накладные расходы	Тенге				**508936**				
	Сметная прибыль	Тенге				**472202**				
ЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6374719**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**355**
	Сметная заработная плата	Тенге					**556895**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**6374719**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**355**

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная заработная плата	Тенге					556895			
	РАЗДЕЛ 8.Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									
11-010205-0102 101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ГЧ 01 табл. 11 .3.180 Кзтр=1,3	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	м3 грунта	32,55	3316,95	--	107967	--	--	77736	200559
	НР - 72%; СП - 8%			3316,95	--	107967	--		14856	
341-040104-0401 4104-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	т	55,335	259,00	--	14332	--		--	15479
	СП - 8%			--	--	--	--		1147	
341-020101-0218 4102-0101-0218 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 31-50 км**	т·км	55,335	1535,00	--	84939	--		--	91734
	СП - 8%			--	--	--	--		6795	
11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	32,55	19,27	16,03	627	522	1	243	939
	НР - 72%; СП - 8%			3,18	7,18	104	234		70	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	31,5	75,02	75,02	2363	2363	--	746	3358
	НР - 72%; СП - 8%			--	32,89	--	1036		249	
11-270401-0102 1127-0401-0102 НБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	105	6565,68	1137,13	689396	119399	551293	54288	803179
	НР - 108%; СП - 8%			178,13	300,60	18704	31563		59495	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
E11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	26,25	84,02	84,02	2206	2205	--	696	3135
	НР - 72%; СП - 8%			--	36,85	--	967		232	
E11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	105	7,84	7,84	823	824	--	206	1112
	НР - 72%; СП - 8%			--	2,73	--	287		82	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11-270401-0102 127-0401-0102 НБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**26,25**	**6565,68**	**1137,13**	**172349**	**29850**	**137823**	**13572**	**200795**
	НР - 108%; СП - 8%			**178,13**	**300,60**	**4676**	**7891**		**14874**	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11-270403-0201 127-0403-0201 НБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)**	**м2 основания**	**105**	**1056,83**	**219,65**	**110967**	**23063**	**83461**	**13220**	**134122**
	НР - 108%; СП - 8%			**42,31**	**74,27**	**4443**	**7798**		**9935**	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11-270602-0901 127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Подготовка**	**т**	**0,2625**	**156623,37**	**2024,49**	**41114**	**532**	**40582**	**328**	**44758**
	НР - 108%; СП - 8%			**--**	**1157,68**	**--**	**304**		**3315**	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11-270701-0101 127-0701-0101 НБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**105**	**1456,27**	**3,17**	**152908**	**333**	**128534**	**26113**	**193342**
	НР - 108%; СП - 8%			**228,96**	**1,31**	**24041**	**138**		**14322**	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11-270701-0102 127-0701-0102 НБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**420**	**232,64**	**--**	**97709**	**--**	**82215**	**16733**	**123598**
	НР - 108%; СП - 8%			**36,89**	**--**	**15494**	**--**		**9155**	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11-110101-3801 111-0101-3801 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство**	**м2 покрытия**	**105**	**1182,67**	**5,40**	**124180**	**567**	**42388**	**76645**	**216892**
	НР - 94%; СП - 8%			**773,57**	**2,98**	**81225**	**313**		**16066**	
ТОО **СТТОО "СЭМ** **Строй Сервис"**	**Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки толщиной до 10 мм**	**м2**	**105**	**14062,50**	**--**	**1476562**	**--**	**1476562**	**--**	**1594687**
	СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**118125**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		**Тенге**				**3078442**	**179658**	**2542859**	**280526**	**3627689**
						256654	**50531**	**--**	**268718**	
оимость общестроительных работ		Тенге				**3078442**				
атериалы		Тенге				**1066301**				
его заработная плата		Тенге					**307185**			
оимость материалов и конструкций		Тенге				**1476562**				
анспортные расходы		Тенге				**99271**				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Накладные расходы	Тенге				280526				
	Сметная прибыль	Тенге				268718				
ЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3627686				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								195
	Сметная заработная плата	Тенге					307185			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3627686				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								195
	Сметная заработная плата	Тенге					307185			

РАЗДЕЛ 9.Озеленение

	Газоны									
11-470112-0103 147-0112-0103 РСНБ РК 2015	**Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	**м2**	**947**	**466,23**	**10,50**	**441520**	**9944**	**123441**	**273800**	**772546**
	НР - 88%; СП - 8%			**325,38**	**3,17**	**308135**	**3002**		**57226**	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**441520**	**9944**	**123441**	**273800**	**772546**
						308135	**3002**	**--**	**57226**	
имость общестроительных работ		Тенге				441520				
ериалы		Тенге				123441				
го заработная плата		Тенге					311137			
	Накладные расходы	Тенге				273800				
	Сметная прибыль	Тенге				57226				
ЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				772546				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								256
	Сметная заработная плата	Тенге					311137			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				772546				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								256
	Сметная заработная плата	Тенге					311137			

РАЗДЕЛ 10. Малые архитектурные формы

341-040102-0301 1104-0102-0301 РСНБ РК 2015	**МАФы. Погрузка**	**т**	**0,95**	**1043,00**	**--**	**991**	**--**		**--**	**1070**
	СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**79**	
341-040102-0302 1104-0102-0302 РСНБ РК 2015	**МАФы. Разгрузка**	**т**	**0,95**	**634,00**	**--**	**602**	**--**		**--**	**650**
	СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**48**	
341-020201-0116 1102-0201-0116 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 16-20 км**	**т·км**	**0,95**	**3023,00**	**--**	**2872**	**--**		**--**	**3102**
	СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**230**	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2-010101-0402 201-0101-0402 СНБ РК 2015	**Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м**	**яма**	**95**	**6937,44**	**--**	**659057**	**--**	**--**	**474521**	**1224264**
	НР - 72%; СП - 8%			**6937,44**	**--**	**659057**	**--**		**90686**	
41-040104-0401 104-0104-0401 СНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	**т**	**17,765**	**259,00**	**--**	**4601**	**--**		**--**	**4969**
	СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**368**	
41-020101-0218 102-0101-0218 СНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 31-50 км**	**т·км**	**17,765**	**1535,00**	**--**	**27269**	**--**		**--**	**29451**
	СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2182**	
11-010102-0601 101-0102-0601 СНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**10,45**	**19,27**	**16,03**	**201**	**167**	**1**	**78**	**301**
	НР - 72%; СП - 8%			**3,18**	**7,18**	**33**	**75**		**22**	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11-080101-0202 108-0101-0202 СНБ РК 2015	**Основание под стойки МАФ. Устройство**	**м3 основания**	**1,71**	**7590,86**	**1924,26**	**12980**	**3291**	**7826**	**3209**	**17484**
	НР - 93%; СП - 8%			**1089,70**	**927,88**	**1863**	**1587**		**1295**	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11-060101-0101 106-0101-0101 СНБ РК 2015	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	**м3**	**4,275**	**20643,23**	**1153,47**	**88250**	**4931**	**76567**	**7323**	**103218**
	НР - 91%; СП - 8%			**1579,50**	**302,77**	**6752**	**1294**		**7646**	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11-140101-0303 114-0101-0303 НБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**МАФы. Сборка**	**шт**	**11**	**37728,60**	**13660,92**	**415015**	**150270**	**646**	**325403**	**799651**
	НР - 99%; СП - 8%			**24009,00**	**5871,88**	**264099**	**64591**		**59233**	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13-370102-0104 337-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**5**	**54502,45**	**5666,76**	**272512**	**28334**	**8904**	**150183**	**456510**
	НР - 61%; СП - 8%			**47054,70**	**2185,52**	**235274**	**10928**		**33816**	
ТОО "Skiff company Ltd"	**Пожарная машина для детей от 5 до 10 лет код 4427**	**шт**	**1**	**1017857,14**	**--**	**1017857**	**--**		**--**	**1017857**
				--	**--**	**--**	**--**	**1017857**	**--**	
ТОО "Skiff company Ltd"	**Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5524**	**шт**	**1**	**1768750,00**	**--**	**1768750**	**--**		**--**	**1768750**
				--	**--**	**--**	**--**	**1768750**	**--**	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ТОО "Skiff company Ltd"	Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6136	шт	1	258482,14	--	258482	--		--	258482
				--	--	--	--	258482	--	
О "Акпан-2020"	Комплекс для детей от 14 лет и старше код 6453	шт	1	1344642,86	--	1344643	--		--	1344643
				--	--	--	--	1344643	--	
О "Акпан-2020"	Рукоход двойной двухуровневый для детей от 14 лет код 6458	шт	1	1242857,14	--	1242857	--		--	1242857
				--	--	--	--	1242857	--	
13-370102-0103 337-0102-0103 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	6	49069,59	2814,00	294418	16884	7818	168020	499433
	НР - 61%; СП - 8%			44952,60	954,38	269716	5726		36995	
ТОО "Skiff company Ltd"	Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет код 4102	шт	1	94642,86	--	94643	--		--	94643
				--	--	--	--	94643	--	
ТОО "Skiff company Ltd"	Качалка на пружине "Ромашка"для детей от 3-х до 10 лет код 4114	шт	1	125000,00	--	125000	--		--	125000
				--	--	--	--	125000	--	
ТОО "Skiff company Ltd"	Карусель для детей от 3-х до 12 лет код 4192	шт	1	261160,71	--	261161	--		--	261161
				--	--	--	--	261161	--	
О "Акпан-2020"	Качели на металлических стойках двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155	шт	1	234821,43	--	234821	--		--	234821
				--	--	--	--	234821	--	
О "Акпан-2020"	Брусья двойные, разноуровневые для детей от 14 лет и старше код 6443	шт	1	421875,00	--	421875	--		--	421875
				--	--	--	--	421875	--	
О "Акпан-2020"	Каскад турников "Треугольник" для детей от 14 лет и старше код 6447	шт	1	325446,43	--	325446	--		--	325446
				--	--	--	--	325446	--	
13-370102-0104 337-0102-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	9	54502,45	5666,76	490522	51001	16029	270329	821719
	НР - 61%; СП - 8%			47054,70	2185,52	423492	19670		60868	
О "Акпан-2020"	Декоративный навес	компл	1	17398214,29	--	17398214	--		--	17398214
				--	--	--	--	17398214	--	
О "Акпан-2020"	Декоративный навес с качелей	компл	1	17709821,43	--	17709821	--		--	17709821
				--	--	--	--	17709821	--	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
О "Акпан-2020"	Декоративный пуфик большой	шт	4	1696428,57	--	6785714	--		--	6785714
				--	--	--	--	6785714	--	
О "Акпан-2020"	Декоративный пуфик средний	шт	3	1160714,29	--	3482143	--		--	3482143
				--	--	--	--	3482143	--	
13-370102-0102 337-0102-0102 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	14	40996,18	885,19	573947	12393	18242	332419	978875
	НР - 61%; СП - 8%			38808,00	116,90	543312	1637		72509	
О "Акпан-2020"	Урна со вставкой	шт.	10	57321,43	--	573214	--		--	573214
				--	--	--	--	573214	--	
О "Акпан-2020"	Кашпо декоративное	компл.	4	40178,57	--	160714	--		--	160714
				--	--	--	--	160714	--	
13-370102-0103 1337-0102-0103 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	18	49069,59	2814,00	883253	50652	23454	504059	1498297
	НР - 61%; СП - 8%			44952,60	954,38	809147	17179		110985	
О "Акпан-2020"	Скамья на чугунных ножках L=2м	шт	16	343750,00	--	5500000	--		--	5500000
				--	--	--	--	5500000	--	
О "Акпан-2020"	Круглая бетонная скамья, d=5м	шт	1	4035542,86	--	4035543	--		--	4035543
				--	--	--	--	4035543	--	
ГОО "ASMAR-2020"	Фигурная композиция на стволе дерева	компл	1	1785714,29	--	1785714	--		--	1785714
				--	--	--	--	1785714	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				68253104	317923	159487	2235544	70965608
						3212745	122687	64526614	476962	
оимость оборудования		Тенге				64526612				
ЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				64526612				
оимость монтажных работ		Тенге				2514652				
атериалы		Тенге				74448				
его заработная плата		Тенге					2336081			
	Накладные расходы	Тенге				1425010				
	Сметная прибыль	Тенге				315173				
ЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4254835				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1437
	Сметная заработная плата	Тенге					2336081			
оимость общестроительных работ		Тенге				1211838				
атериалы		Тенге				85038				
его заработная плата		Тенге					999351			
анспортные расходы		Тенге				36335				
	Накладные расходы	Тенге				810534				
	Сметная прибыль	Тенге				161789				
ЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2184161				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								756
	Сметная заработная плата	Тенге					999351			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				70965608				2193
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
	Сметная заработная плата	Тенге					3335432			

РАЗДЕЛ 11.Наружное освещение

Земляные работы

11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**55,1**	**2551,50**	**--**	**140588**	**--**	**--**	**101223**	**261156**
	НР - 72%; СП - 8%			**2551,50**	**--**	**140588**	**--**		**19345**	
11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**18,4**	**3468,77**	**1124,51**	**63825**	**20691**	**24735**	**25845**	**96844**
	НР - 93%; СП - 8%			**999,96**	**510,38**	**18399**	**9391**		**7174**	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**36,7**	**1084,75**	**--**	**39810**	**--**	**--**	**28663**	**73951**
	НР - 72%; СП - 8%			**1084,75**	**--**	**39810**	**--**		**5478**	
11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**36,7**	**190,54**	**84,81**	**6993**	**3113**	**--**	**3952**	**11821**
	НР - 72%; СП - 8%			**105,73**	**43,84**	**3880**	**1609**		**876**	
341-020101-0218 4102-0101-0218 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 31-50 км**	**т·км**	**43,424**	**1535,00**	**--**	**66656**	**--**		**--**	**71988**
	СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5332**	
	Строительство ВЛИ-0,4кВ									
Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 НБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**299**	**370,18**	**157,90**	**110684**	**47212**	**13539**	**48386**	**171796**
	НР - 72%; СП - 8%			**167,00**	**57,76**	**49933**	**17270**		**12726**	
Ц13-080201-0601 1308-0201-0601 НБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений**	**м кабеля**	**247**	**252,33**	**104,94**	**62326**	**25920**	**11657**	**24883**	**94186**
	НР - 72%; СП - 8%			**100,20**	**39,72**	**24749**	**9811**		**6977**	
123-060603-1003 2306-0603-1003 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012**	**км**	**0,32538**	**446146,00**	**--**	**145167**	**--**	**145167**	**--**	**156780**
	СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11613**	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23-060144-0504 306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,23154	276405,00 --	--	63999 --	--	63999 --	-- 5120	69119
	Оборудование на напряжение до 1000 В									
13-080205-0903 308-0205-0903 НБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник с лампами светодиодными. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	50	5366,89 3411,12	1945,42 799,68	268344 170556	97271 39984	517	151589 33595	453527
Прайс	**Светильник светодиодный торшерный 5000К** *СП - 8%*	шт	50	133928,57 --	--	6696428 --	--	6696428	-- 535714	7232142
11-010203-0502 1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	яма	25	1125,20 229,32	895,88 425,15	28130 5733	22397 10629	--	11780 3193	43103
11-330304-0201 1133-0304-0201 НБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка** *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	опора	25	17609,04 9681,36	6415,59 3373,76	440226 242034	160390 84344	37802	261102 56106	757435
Прайс	**Опора освещения высотой 3м Стол Волжский СТ-2 в комплекте с закладной деталью** *СП - 8%*	шт	25	223214,29 --	--	5580357 --	--	5580357	-- 446429	6026786
Е11-330304-0101 1133-0304-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство** *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	опора	25	29269,24 3089,58	--	731731 77240	--	654491	61792 63482	857004
Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 основания	3,75	3468,77 999,96	1124,51 510,38	13008 3750	4217 1914	5041	5267 1462	19737
Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 основания	1	5319,61 1089,70	1924,26 927,88	5320 1090	1924 928	2306	1876 576	7772