Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма-3

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**

Подрядчик: **ТОО "Абу-Сер"**

Наименование строительство и его адрес: **Строительство центральной районной больницы на 100 коек в пос.Жалагаш Жалагашского района Кызылординской области"**

## Справка №21

## о стоимости выполненных работ за Декабрь м-ц 2020г.

| код. заказчика | код подрядчика | Договор | | Источн.фин. | | организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименов. | код | наименов. | код |
| | | №82 | 30.05.2019г. | | | | |
| | | Дополнительное соглашение | | | | | |
| | | 203 | 24.11.2020г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | |
| | | | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобре-тение материалов | другие дополни-тельные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | 3 563 199 737,70 | - | - | - | - | - | - | 381 771 400,47 | |
| **За отчетный период:** | **256 627 263,31** | **229 131 485,10** | - | - | - | - | - | **27 495 778,21** | **256 627 263,31** |

**Заказчик:**

**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области" БИН 0601 4000 1844**

**Зам.руководителя** _____ **Баймаханов Н.Д.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер, или индивидуальный идентификационный номер, печать)

М.П.

**Нач.отдела** _____ **Утегенов К.**

**Гл.специалист** _____ **Файзуллаев Ж.**

**Подрядчик:**

**ТОО "Абу-Сер". БИН 0112 4000 7474**

**Директор** _____ **Серікбаев Р.И.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер, или индивидуальный идентификационный номер, печать)

М.П.

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Жоба"**

**Директор** _____ **С.Пятай**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

**Эксперты технического надзора:ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"**

**Директор** _____ **Кайыров С.Н.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма-2

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
**(БИН: 0601 4000 1844, адрес: Кызылординкая область, г.Кызылорда, ул.С.Бейбарыс, строение 1, тел: +7/7242/60-53-53)**

Подрядчик: **ТОО "Абу-Сер"**
**(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппасбай батыра 119; тел: +7/7242/25-31-25)**

Стройка **Строительство центральной районной больницы на 100 коек в пос.Жалагаш Жалагашского района Кызылординской области**

Договор подряда (контракт): **Дополнительное соглашение №203 от 24.11.2020года к договору №82 от 30.05.2019г.**

# АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
## (по ресурсному методу)
## за Декабрь м-ц 2020 года

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Подготовка территории строительства.** | | | | | | | |
| **Л. Р. С. №1-1. Демонтажные работы** | | | | | | | |
| | | РАЗБОРКА ЗДАНИЙ | | | | | |
| **1** | **1146-0601-0901 РСНБ РК 2015** | **Здания кирпичные отапливаемые (Больница). Разборка методом обрушения** | **м3 строительного объема** | **57,0000** | | **1942,79** | **110739** |
| 1. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 0,3284 | 18,719 | 910,00 | 17034 |
| 1. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3154 | 17,978 | 1392,36 | 25032 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **737,99** | **42066** |
| 1. 3 | 3101-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,0056 | 0,3192 | 3800,00 | 1213 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0056 | 0,3192 | 1300,00 | 415 |
| 1. 4 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,021 | 1,197 | 4329,00 | 5182 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,021 | 1,197 | 1554,00 | 1860 |
| 1. 5 | 3101-0201-0105 РСНБ РК 2015 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1,25 м3 | маш.-ч | 0,1254 | 7,148 | 11468,00 | 81971 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел. | чел-ч | 0,2508 | 14,296 | 1427,00 | 20400 |
| 1. 6 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,038 | 2,166 | 2465,00 | 5339 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,038 | 2,166 | 1088,00 | 2357 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1643,95** | **93705** |
| | | Накладные расходы | % | 84 | | 619,91 | 35335 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 205,02 | 11686 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2767,72** | **157760** |
| **3** | **1146-0601-0901 РСНБ РК 2015** | **Здания кирпичные отапливаемые (Котельная). Разборка методом обрушения** | **м3 строительного объема** | **538,0000** | | **1942,79** | **1045221** |
| 3. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 0,3284 | 176,679 | 910,00 | 160778 |
| 3. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3154 | 169,685 | 1392,36 | 236262 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **737,99** | **397041** |
| 3. 3 | 3101-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,0056 | 3,013 | 3800,00 | 11449 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0056 | 3,013 | 1300,00 | 3917 |
| 3. 4 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,021 | 11,298 | 4329,00 | 48909 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,021 | 11,298 | 1554,00 | 17557 |
| 3. 5 | 3101-0201-0105 РСНБ РК 2015 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1,25 м3 | маш.-ч | 0,1254 | 67,465 | 11468,00 | 773691 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел. | чел-ч | 0,2508 | 134,93 | 1427,00 | 192545 |
| 3. 6 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,038 | 20,444 | 2465,00 | 50394 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,038 | 20,444 | 1088,00 | 22243 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1643,95** | **884443** |
| | | Накладные расходы | % | 84 | | 619,91 | 333514 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 205,02 | 110299 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2767,72** | **1489034** |
| **4** | **1146-0601-0901 РСНБ РК 2015** | **Здания кирпичные отапливаемые (КНС). Разборка методом обрушения** | **м3 строительного объема** | **66,0000** | | **1942,79** | **128224** |
| 4. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 0,3284 | 21,674 | 910,00 | 19724 |
| 4. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3154 | 20,816 | 1392,36 | 28984 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **737,99** | **48708** |
| 4. 3 | 3101-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,0056 | 0,3696 | 3800,00 | 1404 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0056 | 0,3696 | 1300,00 | 480 |
| 4. 4 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,021 | 1,386 | 4329,00 | 6000 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,021 | 1,386 | 1554,00 | 2154 |
| 4. 5 | 3101-0201-0105 РСНБ РК 2015 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1,25 м3 | маш.-ч | 0,1254 | 8,276 | 11468,00 | 94914 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел. | чел-ч | 0,2508 | 16,552 | 1427,00 | 23620 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. 6 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,038 | 2,508 | 2465,00 | 6182 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,038 | 2,508 | 1088,00 | 2729 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1643,95** | **108500** |
| | | Накладные расходы | % | 84 | | 619,91 | 40914 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 205,02 | 13531 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2767,72** | **182670** |
| **5** | **1146-0601-0902 РСНБ РК 2015** | **Здания кирпичные неотапливаемые (уборная). Разборка методом обрушения** | **м3 строительного объема, включая подвал** | **27,0000** | | **1854,16** | **50062** |
| 5. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 0,231 | 6,237 | 910,00 | 5676 |
| 5. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3154 | 8,516 | 1392,36 | 11857 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **649,36** | **17533** |
| 5. 3 | 3101-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,0056 | 0,1512 | 3800,00 | 575 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0056 | 0,1512 | 1300,00 | 197 |
| 5. 4 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,021 | 0,567 | 4329,00 | 2455 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,021 | 0,567 | 1554,00 | 881 |
| 5. 5 | 3101-0201-0105 РСНБ РК 2015 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1,25 м3 | маш.-ч | 0,1254 | 3,386 | 11468,00 | 38828 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел. | чел-ч | 0,2508 | 6,772 | 1427,00 | 9664 |
| 5. 6 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,038 | 1,026 | 2465,00 | 2529 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,038 | 1,026 | 1088,00 | 1116 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1643,95** | **44387** |
| | | Накладные расходы | % | 84 | | 545,46 | 14727 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 191,97 | 5183 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2591,59** | **69973** |
| | | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | |
| **20** | **1146-0601-0901 РСНБ РК 2015** | **Здания кирпичные отапливаемые (ТП). Разборка методом обрушения** | **м3 строительного объема, включая подвал** | **172,0000** | | **1942,79** | **334160** |
| 20. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 0,3284 | 56,485 | 910,00 | 51401 |
| 20. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3154 | 54,249 | 1392,36 | 75534 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **737,99** | **126935** |
| 20. 3 | 3101-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,0056 | 0,9632 | 3800,00 | 3660 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0056 | 0,9632 | 1300,00 | 1252 |
| 20. 4 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,021 | 3,612 | 4329,00 | 15636 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,021 | 3,612 | 1554,00 | 5613 |
| 20. 5 | 3101-0201-0105 РСНБ РК 2015 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1,25 м3 | маш.-ч | 0,1254 | 21,569 | 11468,00 | 247351 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел. | чел-ч | 0,2508 | 43,138 | 1427,00 | 61558 |
| 20. 6 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,038 | 6,536 | 2465,00 | 16111 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,038 | 6,536 | 1088,00 | 7111 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1643,95** | **282759** |
| | | Накладные расходы | % | 84 | | 619,91 | 106625 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 205,02 | 35263 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2767,72** | **476048** |
| | | Разные работы | | | | | |
| **35** | **4131-0104-0501 РСНБ РК 2015** | **Мусор строительный. Погрузка** | **т** | **1463,0000** | | **70,00** | **102410** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 5,60 | 8193 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **75,60** | **110603** |
| **36** | **4102-0103-1005 РСНБ РК 2015** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км** | **т** | **1463,0000** | | **119,00** | **174097** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 9,52 | 13928 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **128,52** | **188025** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| | Итого прямые затраты: | | Тенге | | | | **1944913** |
| | в том числе: | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **254 613** |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **1413794** |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **377 669** |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **0** |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | **276507** |
| | | - оборудование | Тенге | | | | **0** |
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | **531116** |
| | ИТОГО: | | Тенге | | | | **2476030** |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | **198082** |
| | **ИТОГО по смете:** | | **Тенге** | | | | **2 674 112** |
| | Итого зарплата рабочих-строителей и машинистов | | Тенге | | | | 632 282 |

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **Здание главного корпуса.Блок "А"** | | | | | |
| | | **Л. Р. С. №2-1-1. Общестроительные работы.Ниже 0,00** | | | | | |
| | | Утепление фундаментных стен и перегородок подвала | | | | | |
| **170** | **1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм** | **м2** | **58,0000** | | **398,10** | **23090** |
| 170. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928) | чел-ч | 0,2357 | 13,671 | 928,00 | 12686 |
| 170. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00054 | 0,03132 | 1554,00 | 49 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **219,57** | **12735** |
| 170. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00054 | 0,03132 | 4329,00 | 136 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00054 | 0,03132 | 1554,00 | 49 |
| 170. 4 | 3403-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,0351 | 2,036 | 18,00 | 37 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,97** | **172** |
| 170. 5 | 2113-0816-2808 РСНБ РК 2015 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм | шт. | 8,4 | 487,2 | 21,00 | 10231 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **176,40** | **10231** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 175,66 | 10188 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 45,90 | 2662 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **619,65** | **35940** |
| **171** | **2111-0101-0108 РСНБ РК 2015** | **Плиты из минеральной ватына синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012** | **м3** | **5,7600** | | **37363,00** | **215211** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2989,04 | 17217 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **40352,04** | **232428** |
| **172** | **2105-0309-0301 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварныеиз арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром до 6 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,0058** | | **191111,00** | **1101** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15288,88 | 88 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **206399,88** | **1189** |
| **173** | **2105-0301-3201 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,1185** | | **198348,00** | **23497** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15867,84 | 1880 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **214215,84** | **25377** |
| **174** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,1709** | | **213050,00** | **36406** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 2912 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **39318** |
| | | | | Перегородки подвала | | | |
| **175** | **1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм** | **м2** | **30,0000** | | **398,10** | **11943** |
| 175. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928) | чел-ч | 0,2357 | 7,071 | 928,00 | 6562 |
| 175. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00054 | 0,0162 | 1554,00 | 25 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **219,57** | **6587** |
| 175. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00054 | 0,0162 | 4329,00 | 70 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00054 | 0,0162 | 1554,00 | 25 |
| 175. 4 | 3403-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,0351 | 1,053 | 18,00 | 19 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,97** | **89** |
| 175. 5 | 2113-0816-2808 РСНБ РК 2015 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм | шт. | 8,4 | 252 | 21,00 | 5292 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **176,40** | **5292** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 175,66 | 5270 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 45,90 | 1377 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **619,65** | **18590** |
| **176** | **2111-0101-0108 РСНБ РК 2015** | **Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012** | **м3** | **2,4000** | | **37363,00** | **89671** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2989,04 | 7174 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **40352,04** | **96845** |
| **177** | **2105-0309-0301 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром до 6 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,0036** | | **191111,00** | **688** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15288,88 | 55 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **206399,88** | **743** |
| **178** | **2105-0301-3201 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0740** | | **198348,00** | **14686** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15867,84 | 1175 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **214215,84** | **15861** |
| **179** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0120** | | **213050,00** | **2557** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 205 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **2761** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| | Итого прямые затраты: | | Тенге | | | | **418849** |
| | в том числе: | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **19 248** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **261** |
| | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **74** |
| | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **399339** |
| | - перевозка грузов | Тенге | | | | **0** |
| | - оборудование | Тенге | | | | **0** |
| | Накладные расходы | Тенге | | | | **15458** |
| | ИТОГО: | Тенге | | | | **434307** |
| | Сметная прибыль | Тенге | | | | **34745** |
| | **ИТОГО по смете:** | **Тенге** | | | | **469 051** |
| | Итого зарплата рабочих-строителей и машинистов | Тенге | | | | 19 322 |

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Здание главного корпуса. Блок "А"** | | | | | | | |
| **Л. Р. С. №2-1-2. Общестроительные работы. Выше 0,00.** | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 3. ЛЕСТНИЦЫ** | | | | | | | |
| | | ПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА | | | | | |
| **283** | **1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Масляная окраска решеток, переплетов и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2** | **м2** | **2,4524** | | **757,10** | **1857** |
| 283. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964) | чел-ч | 0,646 | 1,584 | 964,00 | 1527 |
| 283. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0004 | 0,000981 | 1043,45 | 1 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **623,16** | **1528** |
| 283. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,000245 | 1888,00 | 0 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,000245 | 910,00 | 0 |
| 283. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,000736 | 2465,00 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,000736 | 1088,00 | 1 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,93** | **2** |
| 283. 5 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,003 | 0,007357 | 90,00 | 1 |
| 283. 6 | 2204-0603-0107 РСНБ РК 2015 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,027 | 0,066216 | 686,00 | 45 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283. 7 | 2204-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,246 | 0,603301 | 466,00 | 281 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **133,43** | **327** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 498,53 | 1223 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 100,45 | 246 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1356,08** | **3326** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | Тенге | | | | **1857** |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **1857** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **327** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **1528** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **1223** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **246** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **3326** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **2** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **1528** |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | Тенге | | | | **3326** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **2** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **1528** |
| | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 8.ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | |
| ПЕРВЫЙ ЭТАЖ | | | | | | | |
| Полы | | | | | | | |
| Деталь 38-2 | | | | | | | |
| **408** | **1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"** | **м2** | **151,3900** | | **484,31** | **73320** |
| 408. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865) | чел-ч | 0,382 | 57,831 | 865,00 | 50024 |
| 408. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0085 | 1,287 | 1014,71 | 1306 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **339,06** | **51330** |
| 408. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0035 | 0,529865 | 1888,00 | 1000 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0035 | 0,529865 | 910,00 | 482 |
| 408. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,005 | 0,75695 | 2465,00 | 1866 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,005 | 0,75695 | 1088,00 | 824 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **18,93** | **2866** |
| 408. 5 | | Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы марки М, толщиной 1,5 мм | м2 | 1,02 | 154,418 | -- | -- |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 408. 6 | 2110-0502-1801 РСНБ РК 2015 | Клей Бустилат | кг | 0,5 | 75,695 | 269,00 | 20362 |
| 408. 7 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,75695 | 90,00 | 68 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **134,95** | **20430** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 318,71 | 48250 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 64,24 | 9726 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **867,27** | **131296** |
| **409** | **1111-0101-3901 РСНБ РК 2015** | **Устройство плинтусов деревянных** | **м** | **161,9873** | | **371,48** | **60175** |
| 409. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 0,0765 | 12,392 | 910,00 | 11277 |
| 409. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,12959 | 1088,00 | 141 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **70,49** | **11418** |
| 409. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,12959 | 2465,00 | 319 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,12959 | 1088,00 | 141 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,97** | **319** |
| 409. 4 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,003 | 0,485962 | 310,00 | 151 |
| 409. 5 | 2206-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88 | м | 1,01 | 163,607 | 296,00 | 48428 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **299,89** | **48578** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 66,26 | 10733 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 35,02 | 5673 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **472,75** | **76580** |
| **410** | **1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов** | **м2** | **3,7848** | | **117211,92** | **443618** |
| 410. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 0,467 | 1,767 | 1000,00 | 1767 |
| 410. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0013 | 0,00492 | 1060,61 | 5 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **468,38** | **1773** |
| 410. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0002 | 0,000757 | 1888,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,000757 | 910,00 | 1 |
| 410. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,004163 | 2465,00 | 10 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,004163 | 1088,00 | 5 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,09** | **12** |
| 410. 5 | 2101-0501-0601 РСНБ РК 2015 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,000024 | 0,000091 | 4645,00 | 0 |
| 410. 6 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,011733 | 90,00 | 1 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410. 7 | 2113-0812-0801 РСНБ РК 2015 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 0,031792 | 172,00 | 5 |
| 410. 8 | 2204-0603-0107 РСНБ РК 2015 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,116 | 0,439031 | 686,00 | 301 |
| 410. 9 | 2204-0201-0302 РСНБ РК 2015 | Краски масляные земляные МА-0115: охра ГОСТ 10503-71 | т | 0,25 | 0,946188 | 466430,00 | 441330 |
| 410.10 | 2204-0301-9901 РСНБ РК 2015 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,54 | 2,044 | 98,00 | 200 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **116741,83** | **441839** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 374,70 | 1418 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 9406,93 | 35603 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **126993,55** | **480639** |
| | | | | Деталь 38-3 | | | |
| **415** | **1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"** | **м2** | **10,7200** | | **2968,01** | **31817** |
| 415. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865) | чел-ч | 0,382 | 4,095 | 865,00 | 3542 |
| 415. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0085 | 0,09112 | 1014,71 | 92 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **339,06** | **3635** |
| 415. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0035 | 0,03752 | 1888,00 | 71 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0035 | 0,03752 | 910,00 | 34 |
| 415. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,005 | 0,0536 | 2465,00 | 132 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,005 | 0,0536 | 1088,00 | 58 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **18,93** | **203** |
| 415. 5 | 2110-0502-1801 РСНБ РК 2015 | Клей Бустилат | кг | 0,5 | 5,36 | 269,00 | 1442 |
| 415. 6 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,0536 | 90,00 | 5 |
| 415. 7 | 2206-0101-9901 РСНБ РК 2015 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77 | м2 | 1,02 | 10,934 | 2435,00 | 26625 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2618,65** | **28072** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 318,71 | 3417 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 262,94 | 2819 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3549,66** | **38052** |
| **416** | **1111-0101-3901 РСНБ РК 2015** | **Устройство плинтусов деревянных** | **м** | **11,4704** | | **371,48** | **4261** |
| 416. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 0,0765 | 0,877486 | 910,00 | 799 |
| 416. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,009176 | 1088,00 | 10 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **70,49** | **808** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,009176 | 2465,00 | 23 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,009176 | 1088,00 | 10 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,97** | **23** |
| 416. 4 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,003 | 0,034411 | 310,00 | 11 |
| 416. 5 | 2206-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88 | м | 1,01 | 11,585 | 296,00 | 3429 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **299,89** | **3440** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 66,26 | 760 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 35,02 | 402 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **472,75** | **5423** |
| **417** | **1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов** | **м2** | **0,2680** | | **117211,92** | **31413** |
| 417. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 0,467 | 0,125156 | 1000,00 | 125 |
| 417. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0013 | 0,000348 | 1060,56 | 0 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **468,38** | **126** |
| 417. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0002 | 0,000054 | 1888,00 | 0 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,000054 | 910,00 | 0 |
| 417. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,000295 | 2465,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,000295 | 1088,00 | 0 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,09** | **1** |
| 417. 5 | 2101-0501-0601 РСНБ РК 2015 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,000024 | 0,000006 | 4645,00 | 0 |
| 417. 6 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,000831 | 90,00 | 0 |
| 417. 7 | 2113-0812-0801 РСНБ РК 2015 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 0,002251 | 172,00 | 0 |
| 417. 8 | 2204-0603-0107 РСНБ РК 2015 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,116 | 0,031088 | 686,00 | 21 |
| 417. 9 | 2204-0201-0302 РСНБ РК 2015 | Краски масляные земляные МА-0115: охра ГОСТ 10503-71 | т | 0,25 | 0,067 | 466430,00 | 31251 |
| 417.10 | 2204-0301-9901 РСНБ РК 2015 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,54 | 0,14472 | 98,00 | 14 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **116741,83** | **31287** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 374,70 | 100 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 9406,93 | 2521 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **126993,55** | **34034** |

Деталь 42-3

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **424** | **1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"** | **м2** | **72,5700** | | **2968,01** | **215389** |
| 424. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865) | чел-ч | 0,382 | 27,722 | 865,00 | 23979 |
| 424. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0085 | 0,616845 | 1014,71 | 626 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **339,06** | **24605** |
| 424. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0035 | 0,253995 | 1888,00 | 480 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0035 | 0,253995 | 910,00 | 231 |
| 424. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,005 | 0,36285 | 2465,00 | 894 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,005 | 0,36285 | 1088,00 | 395 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **18,93** | **1374** |
| 424. 5 | 2110-0502-1801 РСНБ РК 2015 | Клей Бустилат | кг | 0,5 | 36,285 | 269,00 | 9761 |
| 424. 6 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,36285 | 90,00 | 33 |
| 424. 7 | 2206-0101-9901 РСНБ РК 2015 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77 | м2 | 1,02 | 74,021 | 2435,00 | 180242 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2618,65** | **190035** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 318,71 | 23129 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 262,94 | 19081 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3549,66** | **257599** |
| **425** | **1111-0101-3901 РСНБ РК 2015** | **Устройство плинтусов деревянных** | **м** | **77,6499** | | **371,48** | **28845** |
| 425. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 0,0765 | 5,94 | 910,00 | 5406 |
| 425. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,06212 | 1088,00 | 68 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **70,49** | **5473** |
| 425. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,06212 | 2465,00 | 153 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,06212 | 1088,00 | 68 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,97** | **153** |
| 425. 4 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,003 | 0,23295 | 310,00 | 72 |
| 425. 5 | 2206-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88 | м | 1,01 | 78,426 | 296,00 | 23214 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **299,89** | **23286** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 66,26 | 5145 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 35,02 | 2719 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **472,75** | **36709** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **426** | **1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов** | **м2** | **1,8143** | | **668,00** | **1212** |
| 426. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 0,467 | 0,847255 | 1000,00 | 847 |
| 426. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0013 | 0,002359 | 1060,62 | 3 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **468,38** | **850** |
| 426. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0002 | 0,000363 | 1888,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,000363 | 910,00 | 0 |
| 426. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,001996 | 2465,00 | 5 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,001996 | 1088,00 | 2 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,09** | **6** |
| 426. 5 | 2101-0501-0601 РСНБ РК 2015 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,000024 | 0,000044 | 4645,00 | 0 |
| 426. 6 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,005624 | 90,00 | 1 |
| 426. 7 | 2113-0812-0801 РСНБ РК 2015 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 0,01524 | 172,00 | 3 |
| 426. 8 | 2204-0603-0107 РСНБ РК 2015 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,116 | 0,210453 | 686,00 | 144 |
| 426. 9 | 2204-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,25 | 0,453563 | 466,00 | 211 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **197,91** | **359** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 374,70 | 680 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 83,42 | 151 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1126,12** | **2043** |
| | | | | Деталь 44-3 | | | |
| **483** | **1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"** | **м2** | **24,6000** | | **2968,01** | **73013** |
| 483. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865) | чел-ч | 0,382 | 9,397 | 865,00 | 8129 |
| 483. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0085 | 0,2091 | 1014,71 | 212 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **339,06** | **8341** |
| 483. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0035 | 0,0861 | 1888,00 | 163 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0035 | 0,0861 | 910,00 | 78 |
| 483. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,005 | 0,123 | 2465,00 | 303 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,005 | 0,123 | 1088,00 | 134 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **18,93** | **466** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 483. 5 | 2110-0502-1801 РСНБ РК 2015 | Клей Бустилат | кг | 0,5 | 12,3 | 269,00 | 3309 |
| 483. 6 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,123 | 90,00 | 11 |
| 483. 7 | 2206-0101-9901 РСНБ РК 2015 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77 | м2 | 1,02 | 25,092 | 2435,00 | 61099 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2618,65** | **64419** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 318,71 | 7840 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 262,94 | 6468 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3549,66** | **87322** |
| **484** | **1111-0101-3901 РСНБ РК 2015** | **Устройство плинтусов деревянных** | **м** | **26,3220** | | **371,48** | **9778** |
| 484. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 0,0765 | 2,014 | 910,00 | 1832 |
| 484. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,021058 | 1088,00 | 23 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **70,49** | **1855** |
| 484. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,021058 | 2465,00 | 52 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,021058 | 1088,00 | 23 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,97** | **52** |
| 484. 4 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,003 | 0,078966 | 310,00 | 24 |
| 484. 5 | 2206-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88 | м | 1,01 | 26,585 | 296,00 | 7869 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **299,89** | **7894** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 66,26 | 1744 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 35,02 | 922 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **472,75** | **12444** |
| **485** | **1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов** | **м2** | **2,4600** | | **668,00** | **1643** |
| 485. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 0,467 | 1,149 | 1000,00 | 1149 |
| 485. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0013 | 0,003198 | 1060,60 | 3 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **468,38** | **1152** |
| 485. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0002 | 0,000492 | 1888,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,000492 | 910,00 | 0 |
| 485. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,002706 | 2465,00 | 7 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,002706 | 1088,00 | 3 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,09** | **8** |
| 485. 5 | 2101-0501-0601 РСНБ РК 2015 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,000024 | 0,000059 | 4645,00 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 485. 6 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,007626 | 90,00 | 1 |
| 485. 7 | 2113-0812-0801 РСНБ РК 2015 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 0,020664 | 172,00 | 4 |
| 485. 8 | 2204-0603-0107 РСНБ РК 2015 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,116 | 0,28536 | 686,00 | 196 |
| 485. 9 | 2204-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,25 | 0,615 | 466,00 | 287 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **197,91** | **487** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 374,70 | 922 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 83,42 | 205 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1126,12** | **2770** |
| | | | | Деталь 52-3 | | | |
| **491** | **1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"** | **м2** | **20,0400** | | **2968,01** | **59479** |
| 491. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865) | чел-ч | 0,382 | 7,655 | 865,00 | 6622 |
| 491. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0085 | 0,17034 | 1014,71 | 173 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **339,06** | **6795** |
| 491. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0035 | 0,07014 | 1888,00 | 132 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0035 | 0,07014 | 910,00 | 64 |
| 491. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,005 | 0,1002 | 2465,00 | 247 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,005 | 0,1002 | 1088,00 | 109 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **18,93** | **379** |
| 491. 5 | 2110-0502-1801 РСНБ РК 2015 | Клей Бустилат | кг | 0,5 | 10,02 | 269,00 | 2695 |
| 491. 6 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,1002 | 90,00 | 9 |
| 491. 7 | 2206-0101-9901 РСНБ РК 2015 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77 | м2 | 1,02 | 20,441 | 2435,00 | 49773 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2618,65** | **52478** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 318,71 | 6387 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 262,94 | 5269 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3549,66** | **71135** |
| **492** | **1111-0101-3901 РСНБ РК 2015** | **Устройство плинтусов деревянных** | **м** | **21,4428** | | **371,48** | **7966** |
| 492. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 0,0765 | 1,64 | 910,00 | 1493 |
| 492. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,017154 | 1088,00 | 19 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **70,49** | **1511** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,017154 | 2465,00 | 42 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,017154 | 1088,00 | 19 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,97** | **42** |
| 492. 4 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,003 | 0,064328 | 310,00 | 20 |
| 492. 5 | 2206-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88 | м | 1,01 | 21,657 | 296,00 | 6411 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **299,89** | **6430** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 66,26 | 1421 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 35,02 | 751 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **472,75** | **10137** |
| **493** | **1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов** | **м2** | **2,0040** | | **668,00** | **1339** |
| 493. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 0,467 | 0,935868 | 1000,00 | 936 |
| 493. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0013 | 0,002605 | 1060,61 | 3 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **468,38** | **939** |
| 493. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0002 | 0,000401 | 1888,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,000401 | 910,00 | 0 |
| 493. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,002204 | 2465,00 | 5 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,002204 | 1088,00 | 2 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,09** | **6** |
| 493. 5 | 2101-0501-0601 РСНБ РК 2015 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,000024 | 0,000048 | 4645,00 | 0 |
| 493. 6 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,006212 | 90,00 | 1 |
| 493. 7 | 2113-0812-0801 РСНБ РК 2015 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 0,016834 | 172,00 | 3 |
| 493. 8 | 2204-0603-0107 РСНБ РК 2015 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,116 | 0,232464 | 686,00 | 159 |
| 493. 9 | 2204-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,25 | 0,501 | 466,00 | 233 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **197,91** | **397** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 374,70 | 751 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 83,42 | 167 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1126,12** | **2257** |
| | | | | Деталь реллин | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499** | **1111-0101-3701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Покрытия из "Релина". Устройство на клее "Бустилат"** | **м2 покрытия** | **19,1200** | | **18751,84** | **358535** |
| 499. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,9=894) | чел-ч | 0,424 | 8,107 | 894,00 | 7248 |
| 499. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0088 | 0,168256 | 1015,18 | 171 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **387,99** | **7418** |
| 499. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0036 | 0,068832 | 1888,00 | 130 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0036 | 0,068832 | 910,00 | 63 |
| 499. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0052 | 0,099424 | 2465,00 | 245 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0052 | 0,099424 | 1088,00 | 108 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **19,61** | **375** |
| 499. 5 | 2110-0502-1801 РСНБ РК 2015 | Клей Бустилат | кг | 0,5 | 9,56 | 269,00 | 2572 |
| 499. 6 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,0956 | 90,00 | 9 |
| 499. 7 | 2206-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Линолеум резиновый многослойный - релин толщиной защитного слоя от 0,8 мм ГОСТ 16914-71 | м2 | 1,02 | 19,502 | 17861,00 | 348332 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **18353,17** | **350913** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 364,71 | 6973 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1529,32 | 29241 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **20645,88** | **394749** |
| **500** | **1111-0101-3901 РСНБ РК 2015** | **Устройство плинтусов деревянных** | **м** | **20,4584** | | **371,48** | **7600** |
| 500. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 0,0765 | 1,565 | 910,00 | 1424 |
| 500. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,016367 | 1088,00 | 18 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **70,49** | **1442** |
| 500. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,016367 | 2465,00 | 40 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,016367 | 1088,00 | 18 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,97** | **40** |
| 500. 4 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,003 | 0,061375 | 310,00 | 19 |
| 500. 5 | 2206-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88 | м | 1,01 | 20,663 | 296,00 | 6116 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **299,89** | **6135** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 66,26 | 1355 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 35,02 | 716 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **472,75** | **9672** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **501** | **1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов** | **м2** | **1,9120** | | **668,00** | **1277** |
| 501. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 0,467 | 0,892904 | 1000,00 | 893 |
| 501. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0013 | 0,002486 | 1060,63 | 3 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **468,38** | **896** |
| 501. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0002 | 0,000382 | 1888,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,000382 | 910,00 | 0 |
| 501. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,002103 | 2465,00 | 5 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,002103 | 1088,00 | 2 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,09** | **6** |
| 501. 5 | 2101-0501-0601 РСНБ РК 2015 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,000024 | 0,000046 | 4645,00 | 0 |
| 501. 6 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,005927 | 90,00 | 1 |
| 501. 7 | 2113-0812-0801 РСНБ РК 2015 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 0,016061 | 172,00 | 3 |
| 501. 8 | 2204-0603-0107 РСНБ РК 2015 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,116 | 0,221792 | 686,00 | 152 |
| 501. 9 | 2204-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,25 | 0,478 | 466,00 | 223 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **197,91** | **378** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 374,70 | 716 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 83,42 | 159 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1126,12** | **2153** |
| | | | | | Деталь 101-1 | | |
| **520** | **1111-0101-1405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Полы бетонные на гранитном щебне толщиной 25 мм. Устройство, выполняемое методом вакуумирования** | **м2 пола** | **12,5200** | | **1034,50** | **12952** |
| 520. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 0,303 | 3,794 | 1088,00 | 4127 |
| 520. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0057 | 0,071364 | 1300,00 | 93 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **337,07** | **4220** |
| 520. 3 | 3104-0103-0101 РСНБ РК 2015 | Комплексы вакуумные типа СО-177 | маш.-ч | 0,095 | 1,189 | 355,00 | 422 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,06 чел. | чел-ч | 0,0057 | 0,07134 | 1300,00 | 93 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **33,73** | **422** |
| 520. 4 | 2102-0101-1201 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,025 | 0,313 | 26315,00 | 8237 |
| 520. 5 | 2107-0203-0403 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0006 | 0,007512 | 21816,00 | 164 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520. 6 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,005 | 0,0626 | 30,00 | 2 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **671,11** | **8402** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 316,85 | 3967 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 108,11 | 1354 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1459,46** | **18272** |
| **521** | **1111-0101-3902 РСНБ РК 2015** | **Плинтуса цементные. Устройство** | **м плинтусов** | **13,3964** | | **147,02** | **1970** |
| 521. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 0,104 | 1,393 | 1088,00 | 1516 |
| 521. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0004 | 0,005359 | 1088,00 | 6 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **113,59** | **1522** |
| 521. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,005359 | 2465,00 | 13 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,005359 | 1088,00 | 6 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,99** | **13** |
| 521. 4 | 2102-0401-2806 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0016 | 0,021434 | 20552,00 | 441 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **32,88** | **441** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 106,77 | 1430 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 20,30 | 272 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **274,10** | **3672** |
| | | Потолок | | | | | |
| **530** | **1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** | **м2 поверхности** | **137,9960** | | **669,44** | **92380** |
| 530. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982) | чел-ч | 0,49 | 67,618 | 982,00 | 66401 |
| 530. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0018 | 0,248393 | 1068,22 | 265 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **483,10** | **66666** |
| 530. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0002 | 0,027599 | 1888,00 | 52 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,027599 | 910,00 | 25 |
| 530. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0016 | 0,220794 | 2465,00 | 544 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0016 | 0,220794 | 1088,00 | 240 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **4,32** | **596** |
| 530. 5 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,427788 | 90,00 | 39 |
| 530. 6 | 2113-0812-0801 РСНБ РК 2015 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 1,159 | 172,00 | 199 |
| 530. 7 | 2204-0802-0101 РСНБ РК 2015 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,00069 | 0,095217 | 264082,00 | 25145 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **183,94** | **25383** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 386,48 | 53333 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 84,47 | 11657 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1140,40** | **157370** |
| | | Стены | | | | | |
| **532** | **1115-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Окраска водными составами внутри помещений силикатная по штукатурке и кирпичу** | **м2** | **281,1080** | | **137,74** | **38721** |
| 532. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835) | чел-ч | 0,129 | 36,263 | 835,00 | 30280 |
| 532. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0004 | 0,112443 | 1043,50 | 117 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **108,13** | **30397** |
| 532. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,028111 | 1888,00 | 53 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,028111 | 910,00 | 26 |
| 532. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,084332 | 2465,00 | 208 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,084332 | 1088,00 | 92 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,93** | **261** |
| 532. 5 | 2204-0201-9904 РСНБ РК 2015 | Краска силикатная ГОСТ 18958-73 | кг | 0,3 | 84,332 | 97,00 | 8180 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **29,10** | **8180** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 86,51 | 24318 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17,94 | 5043 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **242,19** | **68081** |
| **533** | **1115-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная** | **м2** | **33,7500** | | **129,70** | **4377** |
| 533. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982) | чел-ч | 0,101 | 3,409 | 982,00 | 3347 |
| 533. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0005 | 0,016875 | 1052,40 | 18 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **99,71** | **3365** |
| 533. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,003375 | 1888,00 | 6 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,003375 | 910,00 | 3 |
| 533. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,0135 | 2465,00 | 33 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,0135 | 1088,00 | 15 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,17** | **40** |
| 533. 5 | 2101-0501-0601 РСНБ РК 2015 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,000004 | 0,000135 | 4645,00 | 1 |
| 533. 6 | 2110-0502-1805 РСНБ РК 2015 | Клей малярный жидкий | кг | 0,009 | 0,30375 | 1207,00 | 367 |
| 533. 7 | 2113-0704-3001 РСНБ РК 2015 | Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014 | т | 0,000006 | 0,000203 | 768460,00 | 156 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 533. 8 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,0001 | 0,003375 | 90,00 | 0 |
| 533. 9 | 2113-0812-0801 РСНБ РК 2015 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,008 | 0,27 | 172,00 | 46 |
| 533.10 | 2113-0816-1704 РСНБ РК 2015 | Паста меловая ПМ-1 | т | 0,00025 | 0,008438 | 24966,00 | 211 |
| 533.11 | 2113-0816-3427 РСНБ РК 2015 | Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95 | шт. | 0,015 | 0,50625 | 128,00 | 65 |
| 533.12 | 2204-0603-0107 РСНБ РК 2015 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,0001 | 0,003375 | 686,00 | 2 |
| 533.13 | 2204-0201-9909 РСНБ РК 2015 | Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ | кг | 0,017 | 0,57375 | 128,00 | 73 |
| 533.14 | 2204-0301-9901 РСНБ РК 2015 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,021 | 0,70875 | 98,00 | 69 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **29,34** | **990** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 79,77 | 2692 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 16,76 | 566 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **226,22** | **7635** |
| | | ВТОРОЙ ЭТАЖ | | | | | |
| | | | | | Деталь 38-2 | | |
| **543** | **1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"** | **м2** | **214,4400** | | **484,31** | **103856** |
| 543. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865) | чел-ч | 0,382 | 81,916 | 865,00 | 70857 |
| 543. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0085 | 1,823 | 1014,71 | 1850 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **339,06** | **72707** |
| 543. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0035 | 0,75054 | 1888,00 | 1417 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0035 | 0,75054 | 910,00 | 683 |
| 543. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,005 | 1,072 | 2465,00 | 2643 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,005 | 1,072 | 1088,00 | 1166 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **18,93** | **4060** |
| 543. 5 | | Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы марки М, толщиной 1,5 мм | м2 | 1,02 | 218,729 | -- | -- |
| 543. 6 | 2110-0502-1801 РСНБ РК 2015 | Клей Бустилат | кг | 0,5 | 107,22 | 269,00 | 28842 |
| 543. 7 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,005 | 1,072 | 90,00 | 96 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **134,95** | **28939** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 318,71 | 68345 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 64,24 | 13776 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **867,27** | **185977** |
| **544** | **1111-0101-3901 РСНБ РК 2015** | **Устройство плинтусов деревянных** | **м** | **229,4508** | | **371,48** | **85236** |
| 544. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 0,0765 | 17,553 | 910,00 | 15973 |
| 544. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,183561 | 1088,00 | 200 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **70,49** | **16173** |
| 544. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,183561 | 2465,00 | 452 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,183561 | 1088,00 | 200 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,97** | **452** |
| 544. 4 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,003 | 0,688352 | 310,00 | 213 |
| 544. 5 | 2206-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88 | м | 1,01 | 231,745 | 296,00 | 68597 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **299,89** | **68810** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 66,26 | 15203 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 35,02 | 8035 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **472,75** | **108473** |
| **545** | **1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов** | **м2** | **5,3610** | | **117211,92** | **628373** |
| 545. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 0,467 | 2,504 | 1000,00 | 2504 |
| 545. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0013 | 0,006969 | 1060,61 | 7 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **468,38** | **2511** |
| 545. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0002 | 0,001072 | 1888,00 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,001072 | 910,00 | 1 |
| 545. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,005897 | 2465,00 | 15 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,005897 | 1088,00 | 6 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,09** | **17** |
| 545. 5 | 2101-0501-0601 РСНБ РК 2015 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,000024 | 0,000129 | 4645,00 | 1 |
| 545. 6 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,016619 | 90,00 | 1 |
| 545. 7 | 2113-0812-0801 РСНБ РК 2015 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 0,045032 | 172,00 | 8 |
| 545. 8 | 2204-0603-0107 РСНБ РК 2015 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,116 | 0,621876 | 686,00 | 427 |
| 545. 9 | 2204-0201-0302 РСНБ РК 2015 | Краски масляные земляные МА-0115: охра ГОСТ 10503-71 | т | 0,25 | 1,34 | 466430,00 | 625133 |
| 545.10 | 2204-0301-9901 РСНБ РК 2015 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,54 | 2,895 | 98,00 | 284 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **116741,83** | **625853** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 374,70 | 2009 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 9406,93 | 50431 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **126993,55** | **680812** |
| | | | | Деталь 38-3 | | | |
| **550** | **1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"** | **м2** | **10,7200** | | **2968,01** | **31817** |
| 550. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865) | чел-ч | 0,382 | 4,095 | 865,00 | 3542 |
| 550. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0085 | 0,09112 | 1014,71 | 92 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **339,06** | **3635** |
| 550. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0035 | 0,03752 | 1888,00 | 71 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0035 | 0,03752 | 910,00 | 34 |
| 550. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,005 | 0,0536 | 2465,00 | 132 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,005 | 0,0536 | 1088,00 | 58 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **18,93** | **203** |
| 550. 5 | 2110-0502-1801 РСНБ РК 2015 | Клей Бустилат | кг | 0,5 | 5,36 | 269,00 | 1442 |
| 550. 6 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,0536 | 90,00 | 5 |
| 550. 7 | 2206-0101-9901 РСНБ РК 2015 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77 | м2 | 1,02 | 10,934 | 2435,00 | 26625 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2618,65** | **28072** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 318,71 | 3417 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 262,94 | 2819 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3549,66** | **38052** |
| **551** | **1111-0101-3901 РСНБ РК 2015** | **Устройство плинтусов деревянных** | **м** | **11,4704** | | **371,48** | **4261** |
| 551. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 0,0765 | 0,877486 | 910,00 | 799 |
| 551. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,009176 | 1088,00 | 10 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **70,49** | **808** |
| 551. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,009176 | 2465,00 | 23 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,009176 | 1088,00 | 10 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,97** | **23** |
| 551. 4 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,003 | 0,034411 | 310,00 | 11 |
| 551. 5 | 2206-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88 | м | 1,01 | 11,585 | 296,00 | 3429 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **299,89** | **3440** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 66,26 | 760 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 35,02 | 402 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **472,75** | **5423** |
| **552** | **1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов** | **м2** | **0,2680** | | **117211,92** | **31413** |
| 552. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 0,467 | 0,125156 | 1000,00 | 125 |
| 552. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0013 | 0,000348 | 1060,56 | 0 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **468,38** | **126** |
| 552. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0002 | 0,000054 | 1888,00 | 0 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,000054 | 910,00 | 0 |
| 552. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,000295 | 2465,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,000295 | 1088,00 | 0 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,09** | **1** |
| 552. 5 | 2101-0501-0601 РСНБ РК 2015 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,000024 | 0,000006 | 4645,00 | 0 |
| 552. 6 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,000831 | 90,00 | 0 |
| 552. 7 | 2113-0812-0801 РСНБ РК 2015 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 0,002251 | 172,00 | 0 |
| 552. 8 | 2204-0603-0107 РСНБ РК 2015 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,116 | 0,031088 | 686,00 | 21 |
| 552. 9 | 2204-0201-0302 РСНБ РК 2015 | Краски масляные земляные МА-0115: охра ГОСТ 10503-71 | т | 0,25 | 0,067 | 466430,00 | 31251 |
| 552.10 | 2204-0301-9901 РСНБ РК 2015 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,54 | 0,14472 | 98,00 | 14 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **116741,83** | **31287** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 374,70 | 100 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 9406,93 | 2521 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **126993,55** | **34034** |
| | | | | Деталь 42-3 | | | |
| **582** | **1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"** | **м2** | **41,6000** | | **2968,01** | **123469** |
| 582. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865) | чел-ч | 0,382 | 15,891 | 865,00 | 13746 |
| 582. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0085 | 0,3536 | 1014,71 | 359 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **339,06** | **14105** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 582. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0035 | 0,1456 | 1888,00 | 275 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0035 | 0,1456 | 910,00 | 133 |
| 582. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,005 | 0,208 | 2465,00 | 513 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,005 | 0,208 | 1088,00 | 226 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **18,93** | **788** |
| 582. 5 | 2110-0502-1801 РСНБ РК 2015 | Клей Бустилат | кг | 0,5 | 20,8 | 269,00 | 5595 |
| 582. 6 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,208 | 90,00 | 19 |
| 582. 7 | 2206-0101-9901 РСНБ РК 2015 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77 | м2 | 1,02 | 42,432 | 2435,00 | 103322 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2618,65** | **108936** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 318,71 | 13258 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 262,94 | 10938 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3549,66** | **147666** |
| **583** | **1111-0101-3901 РСНБ РК 2015** | **Устройство плинтусов деревянных** | **м** | **44,5120** | | **371,48** | **16535** |
| 583. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 0,0765 | 3,405 | 910,00 | 3099 |
| 583. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,03561 | 1088,00 | 39 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **70,49** | **3137** |
| 583. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,03561 | 2465,00 | 88 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,03561 | 1088,00 | 39 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,97** | **88** |
| 583. 4 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,003 | 0,133536 | 310,00 | 41 |
| 583. 5 | 2206-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88 | м | 1,01 | 44,957 | 296,00 | 13307 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **299,89** | **13349** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 66,26 | 2949 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 35,02 | 1559 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **472,75** | **21043** |
| **584** | **1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов** | **м2** | **1,0400** | | **668,00** | **695** |
| 584. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 0,467 | 0,48568 | 1000,00 | 486 |
| 584. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0013 | 0,001352 | 1060,65 | 1 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **468,38** | **487** |
| 584. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0002 | 0,000208 | 1888,00 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,000208 | 910,00 | 0 |
| 584. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,001144 | 2465,00 | 3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,001144 | 1088,00 | 1 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,09** | **3** |
| 584. 5 | 2101-0501-0601 РСНБ РК 2015 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,000024 | 0,000025 | 4645,00 | 0 |
| 584. 6 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,003224 | 90,00 | 0 |
| 584. 7 | 2113-0812-0801 РСНБ РК 2015 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 0,008736 | 172,00 | 2 |
| 584. 8 | 2204-0603-0107 РСНБ РК 2015 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,116 | 0,12064 | 686,00 | 83 |
| 584. 9 | 2204-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,25 | 0,26 | 466,00 | 121 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **197,91** | **206** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 374,70 | 390 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 83,42 | 87 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1126,12** | **1171** |
| | | | | Деталь 52-3 | | | |
| **606** | **1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"** | **м2** | **35,7500** | | **2968,01** | **106106** |
| 606. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865) | чел-ч | 0,382 | 13,657 | 865,00 | 11813 |
| 606. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0085 | 0,303875 | 1014,71 | 308 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **339,06** | **12121** |
| 606. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0035 | 0,125125 | 1888,00 | 236 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0035 | 0,125125 | 910,00 | 114 |
| 606. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,005 | 0,17875 | 2465,00 | 441 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,005 | 0,17875 | 1088,00 | 194 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **18,93** | **677** |
| 606. 5 | 2110-0502-1801 РСНБ РК 2015 | Клей Бустилат | кг | 0,5 | 17,875 | 269,00 | 4808 |
| 606. 6 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,17875 | 90,00 | 16 |
| 606. 7 | 2206-0101-9901 РСНБ РК 2015 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77 | м2 | 1,02 | 36,465 | 2435,00 | 88792 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2618,65** | **93617** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 318,71 | 11394 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 262,94 | 9400 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3549,66** | **126900** |
| **607** | **1111-0101-3901 РСНБ РК 2015** | **Устройство плинтусов деревянных** | **м** | **38,2525** | | **371,48** | **14210** |
| 607. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 0,0765 | 2,926 | 910,00 | 2663 |
| 607. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,030602 | 1088,00 | 33 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **70,49** | **2696** |
| 607. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,030602 | 2465,00 | 75 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,030602 | 1088,00 | 33 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,97** | **75** |
| 607. 4 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,003 | 0,114757 | 310,00 | 36 |
| 607. 5 | 2206-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88 | м | 1,01 | 38,635 | 296,00 | 11436 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **299,89** | **11472** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 66,26 | 2534 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 35,02 | 1340 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **472,75** | **18084** |
| **608** | **1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов** | **м2** | **3,5750** | | **668,00** | **2388** |
| 608. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 0,467 | 1,67 | 1000,00 | 1670 |
| 608. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0013 | 0,004647 | 1060,61 | 5 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **468,38** | **1674** |
| 608. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0002 | 0,000715 | 1888,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,000715 | 910,00 | 1 |
| 608. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,003933 | 2465,00 | 10 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,003933 | 1088,00 | 4 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,09** | **11** |
| 608. 5 | 2101-0501-0601 РСНБ РК 2015 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,000024 | 0,000086 | 4645,00 | 0 |
| 608. 6 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,011083 | 90,00 | 1 |
| 608. 7 | 2113-0812-0801 РСНБ РК 2015 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 0,03003 | 172,00 | 5 |
| 608. 8 | 2204-0603-0107 РСНБ РК 2015 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,116 | 0,4147 | 686,00 | 284 |
| 608. 9 | 2204-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,25 | 0,89375 | 466,00 | 416 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **197,91** | **708** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 374,70 | 1340 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 83,42 | 298 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1126,12** | **4026** |
| | | | | Деталь 44-3 | | | |
| **615** | **1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"** | **м2** | **12,4600** | | **2968,01** | **36981** |
| 615. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865) | чел-ч | 0,382 | 4,76 | 865,00 | 4117 |
| 615. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0085 | 0,10591 | 1014,71 | 107 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **339,06** | **4225** |
| 615. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0035 | 0,04361 | 1888,00 | 82 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0035 | 0,04361 | 910,00 | 40 |
| 615. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,005 | 0,0623 | 2465,00 | 154 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,005 | 0,0623 | 1088,00 | 68 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **18,93** | **236** |
| 615. 5 | 2110-0502-1801 РСНБ РК 2015 | Клей Бустилат | кг | 0,5 | 6,23 | 269,00 | 1676 |
| 615. 6 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,0623 | 90,00 | 6 |
| 615. 7 | 2206-0101-9901 РСНБ РК 2015 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77 | м2 | 1,02 | 12,709 | 2435,00 | 30947 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2618,65** | **32628** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 318,71 | 3971 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 262,94 | 3276 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3549,66** | **44229** |
| **616** | **1111-0101-3901 РСНБ РК 2015** | **Устройство плинтусов деревянных** | **м** | **13,3322** | | **371,48** | **4953** |
| 616. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 0,0765 | 1,02 | 910,00 | 928 |
| 616. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,010666 | 1088,00 | 12 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **70,49** | **940** |
| 616. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,010666 | 2465,00 | 26 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,010666 | 1088,00 | 12 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,97** | **26** |
| 616. 4 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,003 | 0,039997 | 310,00 | 12 |
| 616. 5 | 2206-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88 | м | 1,01 | 13,466 | 296,00 | 3986 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **299,89** | **3998** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 66,26 | 883 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 35,02 | 467 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **472,75** | **6303** |
| **617** | **1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов** | **м2** | **1,2460** | | **668,00** | **832** |
| 617. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 0,467 | 0,581882 | 1000,00 | 582 |
| 617. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0013 | 0,00162 | 1060,62 | 2 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **468,38** | **584** |
| 617. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0002 | 0,000249 | 1888,00 | 0 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,000249 | 910,00 | 0 |
| 617. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,001371 | 2465,00 | 3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,001371 | 1088,00 | 1 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,09** | **4** |
| 617. 5 | 2101-0501-0601 РСНБ РК 2015 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,000024 | 0,00003 | 4645,00 | 0 |
| 617. 6 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,003863 | 90,00 | 0 |
| 617. 7 | 2113-0812-0801 РСНБ РК 2015 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 0,010466 | 172,00 | 2 |
| 617. 8 | 2204-0603-0107 РСНБ РК 2015 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,116 | 0,144536 | 686,00 | 99 |
| 617. 9 | 2204-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,25 | 0,3115 | 466,00 | 145 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **197,91** | **247** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 374,70 | 467 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 83,42 | 104 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1126,12** | **1403** |
| | | | | | Деталь реллин | | |
| **623** | **1111-0101-3701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Покрытия из "Релина". Устройство на клее "Бустилат"** | **м2 покрытия** | **12,4600** | | **18751,84** | **233648** |
| 623. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,9=894) | чел-ч | 0,424 | 5,283 | 894,00 | 4723 |
| 623. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0088 | 0,109648 | 1015,18 | 111 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **387,99** | **4834** |
| 623. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0036 | 0,044856 | 1888,00 | 85 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0036 | 0,044856 | 910,00 | 41 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 623. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0052 | 0,064792 | 2465,00 | 160 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0052 | 0,064792 | 1088,00 | 70 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **19,61** | **244** |
| 623. 5 | 2110-0502-1801 РСНБ РК 2015 | Клей Бустилат | кг | 0,5 | 6,23 | 269,00 | 1676 |
| 623. 6 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,0623 | 90,00 | 6 |
| 623. 7 | 2206-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Линолеум резиновый многослойный - релин толщиной защитного слоя от 0,8 мм ГОСТ 16914-71 | м2 | 1,02 | 12,709 | 17861,00 | 226999 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **18353,17** | **228680** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 364,71 | 4544 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1529,32 | 19055 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **20645,88** | **257248** |
| **624** | **1111-0101-3901 РСНБ РК 2015** | **Устройство плинтусов деревянных** | **м** | **13,3322** | | **371,48** | **4953** |
| 624. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 0,0765 | 1,02 | 910,00 | 928 |
| 624. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,010666 | 1088,00 | 12 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **70,49** | **940** |
| 624. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,010666 | 2465,00 | 26 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,010666 | 1088,00 | 12 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,97** | **26** |
| 624. 4 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,003 | 0,039997 | 310,00 | 12 |
| 624. 5 | 2206-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88 | м | 1,01 | 13,466 | 296,00 | 3986 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **299,89** | **3998** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 66,26 | 883 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 35,02 | 467 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **472,75** | **6303** |
| **625** | **1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов** | **м2** | **1,2460** | | **668,00** | **832** |
| 625. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 0,467 | 0,581882 | 1000,00 | 582 |
| 625. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0013 | 0,00162 | 1060,62 | 2 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **468,38** | **584** |
| 625. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0002 | 0,000249 | 1888,00 | 0 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,000249 | 910,00 | 0 |
| 625. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,001371 | 2465,00 | 3 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,001371 | 1088,00 | 1 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,09** | **4** |
| 625. 5 | 2101-0501-0601 РСНБ РК 2015 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,000024 | 0,00003 | 4645,00 | 0 |
| 625. 6 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,003863 | 90,00 | 0 |
| 625. 7 | 2113-0812-0801 РСНБ РК 2015 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 0,010466 | 172,00 | 2 |
| 625. 8 | 2204-0603-0107 РСНБ РК 2015 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,116 | 0,144536 | 686,00 | 99 |
| 625. 9 | 2204-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,25 | 0,3115 | 466,00 | 145 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **197,91** | **247** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 374,70 | 467 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 83,42 | 104 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1126,12** | **1403** |
| | | | | Деталь 52-2 | | | |
| **642** | **1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"** | **м2** | **12,3500** | | **484,31** | **5981** |
| 642. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865) | чел-ч | 0,382 | 4,718 | 865,00 | 4081 |
| 642. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0085 | 0,104975 | 1014,71 | 107 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **339,06** | **4187** |
| 642. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0035 | 0,043225 | 1888,00 | 82 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0035 | 0,043225 | 910,00 | 39 |
| 642. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,005 | 0,06175 | 2465,00 | 152 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,005 | 0,06175 | 1088,00 | 67 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **18,93** | **234** |
| 642. 5 | | Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы марки М, толщиной 1,5 мм | м2 | 1,02 | 12,597 | -- | -- |
| 642. 6 | 2110-0502-1801 РСНБ РК 2015 | Клей Бустилат | кг | 0,5 | 6,175 | 269,00 | 1661 |
| 642. 7 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,06175 | 90,00 | 6 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **134,95** | **1667** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 318,71 | 3936 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 64,24 | 793 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **867,27** | **10711** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **643** | **1111-0101-3901 РСНБ РК 2015** | **Устройство плинтусов деревянных** | **м** | **13,2145** | | **371,48** | **4909** |
| 643. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 0,0765 | 1,011 | 910,00 | 920 |
| 643. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,010572 | 1088,00 | 12 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **70,49** | **931** |
| 643. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,010572 | 2465,00 | 26 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,010572 | 1088,00 | 12 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,97** | **26** |
| 643. 4 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,003 | 0,039643 | 310,00 | 12 |
| 643. 5 | 2206-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88 | м | 1,01 | 13,347 | 296,00 | 3951 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **299,89** | **3963** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 66,26 | 876 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 35,02 | 463 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **472,75** | **6247** |
| **644** | **1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов** | **м2** | **1,2350** | | **668,00** | **825** |
| 644. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 0,467 | 0,576745 | 1000,00 | 577 |
| 644. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0013 | 0,001605 | 1060,60 | 2 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **468,38** | **578** |
| 644. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0002 | 0,000247 | 1888,00 | 0 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,000247 | 910,00 | 0 |
| 644. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,001358 | 2465,00 | 3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,001358 | 1088,00 | 1 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,09** | **4** |
| 644. 5 | 2101-0501-0601 РСНБ РК 2015 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,000024 | 0,00003 | 4645,00 | 0 |
| 644. 6 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,003829 | 90,00 | 0 |
| 644. 7 | 2113-0812-0801 РСНБ РК 2015 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 0,010374 | 172,00 | 2 |
| 644. 8 | 2204-0603-0107 РСНБ РК 2015 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,116 | 0,14326 | 686,00 | 98 |
| 644. 9 | 2204-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,25 | 0,30875 | 466,00 | 144 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **197,91** | **244** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 374,70 | 463 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 83,42 | 103 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1126,12** | **1391** |
| | | Потолок | | | | | |
| **650** | **1115-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная** | **м2 поверхности** | **9,6480** | | **129,70** | **1251** |
| 650. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982) | чел-ч | 0,101 | 0,974448 | 982,00 | 957 |
| 650. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0005 | 0,004824 | 1052,40 | 5 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **99,71** | **962** |
| 650. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,000965 | 1888,00 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,000965 | 910,00 | 1 |
| 650. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,003859 | 2465,00 | 10 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,003859 | 1088,00 | 4 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,17** | **11** |
| 650. 5 | 2101-0501-0601 РСНБ РК 2015 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,000004 | 0,000039 | 4645,00 | 0 |
| 650. 6 | 2110-0502-1805 РСНБ РК 2015 | Клей малярный жидкий | кг | 0,009 | 0,086832 | 1207,00 | 105 |
| 650. 7 | 2113-0704-3001 РСНБ РК 2015 | Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014 | т | 0,000006 | 0,000058 | 768460,00 | 44 |
| 650. 8 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,0001 | 0,000965 | 90,00 | 0 |
| 650. 9 | 2113-0812-0801 РСНБ РК 2015 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,008 | 0,077184 | 172,00 | 13 |
| 650.10 | 2113-0816-1704 РСНБ РК 2015 | Паста меловая ПМ-1 | т | 0,00025 | 0,002412 | 24966,00 | 60 |
| 650.11 | 2113-0816-3427 РСНБ РК 2015 | Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95 | шт. | 0,015 | 0,14472 | 128,00 | 19 |
| 650.12 | 2204-0603-0107 РСНБ РК 2015 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,0001 | 0,000965 | 686,00 | 1 |
| 650.13 | 2204-0201-9909 РСНБ РК 2015 | Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ | кг | 0,017 | 0,164016 | 128,00 | 21 |
| 650.14 | 2204-0301-9901 РСНБ РК 2015 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,021 | 0,202608 | 98,00 | 20 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **29,34** | **283** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 79,77 | 770 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 16,76 | 162 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **226,22** | **2183** |
| **654** | **1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** | **м2 поверхности** | **138,5720** | | **669,44** | **92766** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 654. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982) | чел-ч | 0,49 | 67,9 | 982,00 | 66678 |
| 654. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0018 | 0,24943 | 1068,22 | 266 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **483,10** | **66945** |
| 654. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0002 | 0,027714 | 1888,00 | 52 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,027714 | 910,00 | 25 |
| 654. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0016 | 0,221715 | 2465,00 | 547 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0016 | 0,221715 | 1088,00 | 241 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **4,32** | **599** |
| 654. 5 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,429573 | 90,00 | 39 |
| 654. 6 | 2113-0812-0801 РСНБ РК 2015 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 1,164 | 172,00 | 200 |
| 654. 7 | 2204-0802-0101 РСНБ РК 2015 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,00069 | 0,095615 | 264082,00 | 25250 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **183,94** | **25489** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 386,48 | 53556 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 84,47 | 11706 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1140,40** | **158027** |
| | | Стены | | | | | |
| **656** | **1115-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Окраска водными составами внутри помещений силикатная по штукатурке и кирпичу** | **м2** | **275,6300** | | **137,74** | **37966** |
| 656. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835) | чел-ч | 0,129 | 35,556 | 835,00 | 29689 |
| 656. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0004 | 0,110252 | 1043,50 | 115 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **108,13** | **29805** |
| 656. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,027563 | 1888,00 | 52 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,027563 | 910,00 | 25 |
| 656. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,082689 | 2465,00 | 204 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,082689 | 1088,00 | 90 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,93** | **256** |
| 656. 5 | 2204-0201-9904 РСНБ РК 2015 | Краска силикатная ГОСТ 18958-73 | кг | 0,3 | 82,689 | 97,00 | 8021 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **29,10** | **8021** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 86,51 | 23844 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17,94 | 4945 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **242,19** | **66755** |
| | | ТРЕТИЙ ЭТАЖ | | | | | |
| | | | | Деталь 38-2 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **667** | **1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"** | **м2** | **145,6500** | | **484,31** | **70540** |
| 667. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865) | чел-ч | 0,382 | 55,638 | 865,00 | 48127 |
| 667. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0085 | 1,238 | 1014,71 | 1256 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **339,06** | **49383** |
| 667. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0035 | 0,509775 | 1888,00 | 962 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0035 | 0,509775 | 910,00 | 464 |
| 667. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,005 | 0,72825 | 2465,00 | 1795 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,005 | 0,72825 | 1088,00 | 792 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **18,93** | **2758** |
| 667. 5 | | Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы марки М, толщиной 1,5 мм | м2 | 1,02 | 148,563 | -- | -- |
| 667. 6 | 2110-0502-1801 РСНБ РК 2015 | Клей Бустилат | кг | 0,5 | 72,825 | 269,00 | 19590 |
| 667. 7 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,72825 | 90,00 | 66 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **134,95** | **19655** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 318,71 | 46420 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 64,24 | 9357 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **867,27** | **126317** |
| **668** | **1111-0101-3901 РСНБ РК 2015** | **Устройство плинтусов деревянных** | **м** | **155,8455** | | **371,48** | **57893** |
| 668. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 0,0765 | 11,922 | 910,00 | 10849 |
| 668. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,124676 | 1088,00 | 136 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **70,49** | **10985** |
| 668. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,124676 | 2465,00 | 307 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,124676 | 1088,00 | 136 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,97** | **307** |
| 668. 4 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,003 | 0,467537 | 310,00 | 145 |
| 668. 5 | 2206-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88 | м | 1,01 | 157,404 | 296,00 | 46592 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **299,89** | **46737** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 66,26 | 10326 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 35,02 | 5458 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **472,75** | **73676** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **669** | **1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов** | **м2** | **3,6413** | | **117211,92** | **426798** |
| 669. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 0,467 | 1,7 | 1000,00 | 1700 |
| 669. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0013 | 0,004734 | 1060,62 | 5 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **468,38** | **1705** |
| 669. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0002 | 0,000728 | 1888,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,000728 | 910,00 | 1 |
| 669. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,004005 | 2465,00 | 10 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,004005 | 1088,00 | 4 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,09** | **11** |
| 669. 5 | 2101-0501-0601 РСНБ РК 2015 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,000024 | 0,000087 | 4645,00 | 0 |
| 669. 6 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,011288 | 90,00 | 1 |
| 669. 7 | 2113-0812-0801 РСНБ РК 2015 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 0,030587 | 172,00 | 5 |
| 669. 8 | 2204-0603-0107 РСНБ РК 2015 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,116 | 0,422385 | 686,00 | 290 |
| 669. 9 | 2204-0201-0302 РСНБ РК 2015 | Краски масляные земляные МА-0115: охра ГОСТ 10503-71 | т | 0,25 | 0,910312 | 466430,00 | 424597 |
| 669.10 | 2204-0301-9901 РСНБ РК 2015 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,54 | 1,966 | 98,00 | 193 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **116741,83** | **425086** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 374,70 | 1364 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 9406,93 | 34253 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **126993,55** | **462415** |
| | | | | Деталь 38-3 | | | |
| **674** | **1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"** | **м2** | **10,7400** | | **2968,01** | **31876** |
| 674. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865) | чел-ч | 0,382 | 4,103 | 865,00 | 3549 |
| 674. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0085 | 0,09129 | 1014,71 | 93 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **339,06** | **3641** |
| 674. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0035 | 0,03759 | 1888,00 | 71 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0035 | 0,03759 | 910,00 | 34 |
| 674. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,005 | 0,0537 | 2465,00 | 132 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,005 | 0,0537 | 1088,00 | 58 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **18,93** | **203** |
| 674. 5 | 2110-0502-1801 РСНБ РК 2015 | Клей Бустилат | кг | 0,5 | 5,37 | 269,00 | 1445 |
| 674. 6 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,0537 | 90,00 | 5 |
| 674. 7 | 2206-0101-9901 РСНБ РК 2015 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77 | м2 | 1,02 | 10,955 | 2435,00 | 26675 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2618,65** | **28124** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 318,71 | 3423 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 262,94 | 2824 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3549,66** | **38123** |
| **675** | **1111-0101-3901 РСНБ РК 2015** | **Устройство плинтусов деревянных** | **м** | **11,4918** | | **371,48** | **4269** |
| 675. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 0,0765 | 0,879123 | 910,00 | 800 |
| 675. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,009193 | 1088,00 | 10 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **70,49** | **810** |
| 675. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,009193 | 2465,00 | 23 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,009193 | 1088,00 | 10 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,97** | **23** |
| 675. 4 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,003 | 0,034475 | 310,00 | 11 |
| 675. 5 | 2206-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88 | м | 1,01 | 11,607 | 296,00 | 3436 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **299,89** | **3446** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 66,26 | 761 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 35,02 | 402 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **472,75** | **5433** |
| **676** | **1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов** | **м2** | **0,2685** | | **117211,92** | **31471** |
| 676. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 0,467 | 0,125389 | 1000,00 | 125 |
| 676. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0013 | 0,000349 | 1060,59 | 0 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **468,38** | **126** |
| 676. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0002 | 0,000054 | 1888,00 | 0 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,000054 | 910,00 | 0 |
| 676. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,000295 | 2465,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,000295 | 1088,00 | 0 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,09** | **1** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 676. 5 | 2101-0501-0601 РСНБ РК 2015 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,000024 | 0,000006 | 4645,00 | 0 |
| 676. 6 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,000832 | 90,00 | 0 |
| 676. 7 | 2113-0812-0801 РСНБ РК 2015 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 0,002255 | 172,00 | 0 |
| 676. 8 | 2204-0603-0107 РСНБ РК 2015 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,116 | 0,031146 | 686,00 | 21 |
| 676. 9 | 2204-0201-0302 РСНБ РК 2015 | Краски масляные земляные МА-0115: охра ГОСТ 10503-71 | т | 0,25 | 0,067125 | 466430,00 | 31309 |
| 676.10 | 2204-0301-9901 РСНБ РК 2015 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,54 | 0,14499 | 98,00 | 14 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **116741,83** | **31345** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 374,70 | 101 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 9406,93 | 2526 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **126993,55** | **34098** |
| | | | | Деталь 42-3 | | | |
| **706** | **1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"** | **м2** | **36,3000** | | **2968,01** | **107739** |
| 706. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865) | чел-ч | 0,382 | 13,867 | 865,00 | 11995 |
| 706. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0085 | 0,30855 | 1014,71 | 313 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **339,06** | **12308** |
| 706. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0035 | 0,12705 | 1888,00 | 240 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0035 | 0,12705 | 910,00 | 116 |
| 706. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,005 | 0,1815 | 2465,00 | 447 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,005 | 0,1815 | 1088,00 | 197 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **18,93** | **687** |
| 706. 5 | 2110-0502-1801 РСНБ РК 2015 | Клей Бустилат | кг | 0,5 | 18,15 | 269,00 | 4882 |
| 706. 6 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,1815 | 90,00 | 16 |
| 706. 7 | 2206-0101-9901 РСНБ РК 2015 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77 | м2 | 1,02 | 37,026 | 2435,00 | 90158 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2618,65** | **95057** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 318,71 | 11569 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 262,94 | 9545 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3549,66** | **128853** |
| **707** | **1111-0101-3901 РСНБ РК 2015** | **Устройство плинтусов деревянных** | **м** | **38,8410** | | **371,48** | **14429** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 707. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 0,0765 | 2,971 | 910,00 | 2704 |
| 707. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,031073 | 1088,00 | 34 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **70,49** | **2738** |
| 707. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,031073 | 2465,00 | 77 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,031073 | 1088,00 | 34 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,97** | **77** |
| 707. 4 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,003 | 0,116523 | 310,00 | 36 |
| 707. 5 | 2206-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88 | м | 1,01 | 39,229 | 296,00 | 11612 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **299,89** | **11648** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 66,26 | 2573 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 35,02 | 1360 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **472,75** | **18362** |
| **708** | **1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов** | **м2** | **0,9075** | | **668,00** | **606** |
| 708. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 0,467 | 0,423802 | 1000,00 | 424 |
| 708. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0013 | 0,00118 | 1060,65 | 1 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **468,38** | **425** |
| 708. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0002 | 0,000181 | 1888,00 | 0 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,000181 | 910,00 | 0 |
| 708. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,000998 | 2465,00 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,000998 | 1088,00 | 1 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,09** | **3** |
| 708. 5 | 2101-0501-0601 РСНБ РК 2015 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,000024 | 0,000022 | 4645,00 | 0 |
| 708. 6 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,002813 | 90,00 | 0 |
| 708. 7 | 2113-0812-0801 РСНБ РК 2015 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 0,007623 | 172,00 | 1 |
| 708. 8 | 2204-0603-0107 РСНБ РК 2015 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,116 | 0,10527 | 686,00 | 72 |
| 708. 9 | 2204-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,25 | 0,226875 | 466,00 | 106 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **197,91** | **180** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 374,70 | 340 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 83,42 | 76 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1126,12** | **1022** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Деталь 52-3 | | | |
| **730** | **1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"** | **м2** | **32,1400** | | **2968,01** | **95392** |
| 730. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865) | чел-ч | 0,382 | 12,277 | 865,00 | 10620 |
| 730. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0085 | 0,27319 | 1014,71 | 277 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **339,06** | **10897** |
| 730. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0035 | 0,11249 | 1888,00 | 212 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0035 | 0,11249 | 910,00 | 102 |
| 730. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,005 | 0,1607 | 2465,00 | 396 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,005 | 0,1607 | 1088,00 | 175 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **18,93** | **609** |
| 730. 5 | 2110-0502-1801 РСНБ РК 2015 | Клей Бустилат | кг | 0,5 | 16,07 | 269,00 | 4323 |
| 730. 6 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,1607 | 90,00 | 14 |
| 730. 7 | 2206-0101-9901 РСНБ РК 2015 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77 | м2 | 1,02 | 32,783 | 2435,00 | 79826 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2618,65** | **84163** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 318,71 | 10243 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 262,94 | 8451 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3549,66** | **114086** |
| **731** | **1111-0101-3901 РСНБ РК 2015** | **Устройство плинтусов деревянных** | **м** | **34,3898** | | **371,48** | **12775** |
| 731. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 0,0765 | 2,631 | 910,00 | 2394 |
| 731. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,027512 | 1088,00 | 30 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **70,49** | **2424** |
| 731. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,027512 | 2465,00 | 68 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,027512 | 1088,00 | 30 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,97** | **68** |
| 731. 4 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,003 | 0,103169 | 310,00 | 32 |
| 731. 5 | 2206-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88 | м | 1,01 | 34,734 | 296,00 | 10281 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **299,89** | **10313** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 66,26 | 2279 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 35,02 | 1204 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **472,75** | **16258** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **732** | **1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов** | **м2** | **3,2140** | | **668,00** | **2147** |
| 732. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 0,467 | 1,501 | 1000,00 | 1501 |
| 732. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0013 | 0,004178 | 1060,62 | 4 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **468,38** | **1505** |
| 732. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0002 | 0,000643 | 1888,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,000643 | 910,00 | 1 |
| 732. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,003535 | 2465,00 | 9 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,003535 | 1088,00 | 4 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,09** | **10** |
| 732. 5 | 2101-0501-0601 РСНБ РК 2015 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,000024 | 0,000077 | 4645,00 | 0 |
| 732. 6 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,009963 | 90,00 | 1 |
| 732. 7 | 2113-0812-0801 РСНБ РК 2015 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 0,026998 | 172,00 | 5 |
| 732. 8 | 2204-0603-0107 РСНБ РК 2015 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,116 | 0,372824 | 686,00 | 256 |
| 732. 9 | 2204-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,25 | 0,8035 | 466,00 | 374 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **197,91** | **636** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 374,70 | 1204 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 83,42 | 268 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1126,12** | **3619** |
| | | | | Деталь 44-3 | | | |
| **739** | **1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"** | **м2** | **23,2000** | | **2968,01** | **68858** |
| 739. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865) | чел-ч | 0,382 | 8,862 | 865,00 | 7666 |
| 739. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0085 | 0,1972 | 1014,71 | 200 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **339,06** | **7866** |
| 739. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0035 | 0,0812 | 1888,00 | 153 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0035 | 0,0812 | 910,00 | 74 |
| 739. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,005 | 0,116 | 2465,00 | 286 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,005 | 0,116 | 1088,00 | 126 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **18,93** | **439** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 739. 5 | 2110-0502-1801 РСНБ РК 2015 | Клей Бустилат | кг | 0,5 | 11,6 | 269,00 | 3120 |
| 739. 6 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,116 | 90,00 | 10 |
| 739. 7 | 2206-0101-9901 РСНБ РК 2015 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77 | м2 | 1,02 | 23,664 | 2435,00 | 57622 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2618,65** | **60753** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 318,71 | 7394 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 262,94 | 6100 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3549,66** | **82352** |
| **740** | **1111-0101-3901 РСНБ РК 2015** | **Устройство плинтусов деревянных** | **м** | **24,8240** | | **371,48** | **9222** |
| 740. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 0,0765 | 1,899 | 910,00 | 1728 |
| 740. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,019859 | 1088,00 | 22 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **70,49** | **1750** |
| 740. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,019859 | 2465,00 | 49 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,019859 | 1088,00 | 22 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,97** | **49** |
| 740. 4 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,003 | 0,074472 | 310,00 | 23 |
| 740. 5 | 2206-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88 | м | 1,01 | 25,072 | 296,00 | 7421 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **299,89** | **7444** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 66,26 | 1645 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 35,02 | 869 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **472,75** | **11736** |
| **741** | **1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов** | **м2** | **2,3200** | | **668,00** | **1550** |
| 741. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 0,467 | 1,083 | 1000,00 | 1083 |
| 741. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0013 | 0,003016 | 1060,61 | 3 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **468,38** | **1087** |
| 741. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0002 | 0,000464 | 1888,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,000464 | 910,00 | 0 |
| 741. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,002552 | 2465,00 | 6 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,002552 | 1088,00 | 3 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,09** | **7** |
| 741. 5 | 2101-0501-0601 РСНБ РК 2015 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,000024 | 0,000056 | 4645,00 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 741. 6 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,007192 | 90,00 | 1 |
| 741. 7 | 2113-0812-0801 РСНБ РК 2015 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 0,019488 | 172,00 | 3 |
| 741. 8 | 2204-0603-0107 РСНБ РК 2015 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,116 | 0,26912 | 686,00 | 185 |
| 741. 9 | 2204-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,25 | 0,58 | 466,00 | 270 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **197,91** | **459** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 374,70 | 869 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 83,42 | 194 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1126,12** | **2613** |
| | | | | Деталь 44-2 | | | |
| **748** | **1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. 10** | **Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"** | **м2** | **13,1400** | | **484,31** | **6364** |
| 748. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865) | чел-ч | 0,382 | 5,019 | 865,00 | 4342 |
| 748. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0085 | 0,11169 | 1014,71 | 113 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **339,06** | **4455** |
| 748. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0035 | 0,04599 | 1888,00 | 87 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0035 | 0,04599 | 910,00 | 42 |
| 748. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,005 | 0,0657 | 2465,00 | 162 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,005 | 0,0657 | 1088,00 | 71 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **18,93** | **249** |
| 748. 5 | | Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы марки М, толщиной 1,5 мм | м2 | 1,02 | 13,403 | -- | -- |
| 748. 6 | 2110-0502-1801 РСНБ РК 2015 | Клей Бустилат | кг | 0,5 | 6,57 | 269,00 | 1767 |
| 748. 7 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,0657 | 90,00 | 6 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **134,95** | **1773** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 318,71 | 4188 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 64,24 | 844 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **867,27** | **11396** |
| **749** | **1111-0101-3901 РСНБ РК 2015** | **Устройство плинтусов деревянных** | **м** | **14,0598** | | **371,48** | **5223** |
| 749. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 0,0765 | 1,076 | 910,00 | 979 |
| 749. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,011248 | 1088,00 | 12 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **70,49** | **991** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 749. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,011248 | 2465,00 | 28 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,011248 | 1088,00 | 12 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,97** | **28** |
| 749. 4 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,003 | 0,042179 | 310,00 | 13 |
| 749. 5 | 2206-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88 | м | 1,01 | 14,2 | 296,00 | 4203 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **299,89** | **4216** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 66,26 | 932 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 35,02 | 492 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **472,75** | **6647** |
| **750** | **1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов** | **м2** | **1,3140** | | **668,00** | **878** |
| 750. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 0,467 | 0,613638 | 1000,00 | 614 |
| 750. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0013 | 0,001708 | 1060,59 | 2 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **468,38** | **615** |
| 750. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0002 | 0,000263 | 1888,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,000263 | 910,00 | 0 |
| 750. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,001445 | 2465,00 | 4 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,001445 | 1088,00 | 2 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,09** | **4** |
| 750. 5 | 2101-0501-0601 РСНБ РК 2015 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,000024 | 0,000032 | 4645,00 | 0 |
| 750. 6 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,004073 | 90,00 | 0 |
| 750. 7 | 2113-0812-0801 РСНБ РК 2015 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 0,011038 | 172,00 | 2 |
| 750. 8 | 2204-0603-0107 РСНБ РК 2015 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,116 | 0,152424 | 686,00 | 105 |
| 750. 9 | 2204-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,25 | 0,3285 | 466,00 | 153 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **197,91** | **260** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 374,70 | 492 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 83,42 | 110 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1126,12** | **1480** |
| | | | | Деталь реллин | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **756** | **1111-0101-3701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. 10** | **Покрытия из "Релина". Устройство на клее "Бустилат"** | **м2 покрытия** | **25,2400** | | **18751,84** | **473296** |
| 756. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,9=894) | чел-ч | 0,424 | 10,702 | 894,00 | 9567 |
| 756. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0088 | 0,222112 | 1015,18 | 225 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **387,99** | **9793** |
| 756. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0036 | 0,090864 | 1888,00 | 172 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0036 | 0,090864 | 910,00 | 83 |
| 756. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0052 | 0,131248 | 2465,00 | 324 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0052 | 0,131248 | 1088,00 | 143 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **19,61** | **495** |
| 756. 5 | 2110-0502-1801 РСНБ РК 2015 | Клей Бустилат | кг | 0,5 | 12,62 | 269,00 | 3395 |
| 756. 6 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,1262 | 90,00 | 11 |
| 756. 7 | 2206-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Линолеум резиновый многослойный - релин толщиной защитного слоя от 0,8 мм ГОСТ 16914-71 | м2 | 1,02 | 25,745 | 17861,00 | 459828 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **18353,17** | **463234** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 364,71 | 9205 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1529,32 | 38600 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **20645,88** | **521102** |
| **757** | **1111-0101-3901 РСНБ РК 2015** | **Устройство плинтусов деревянных** | **м** | **27,0068** | | **371,48** | **10032** |
| 757. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 0,0765 | 2,066 | 910,00 | 1880 |
| 757. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,021605 | 1088,00 | 24 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **70,49** | **1904** |
| 757. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,021605 | 2465,00 | 53 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,021605 | 1088,00 | 24 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,97** | **53** |
| 757. 4 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,003 | 0,08102 | 310,00 | 25 |
| 757. 5 | 2206-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88 | м | 1,01 | 27,277 | 296,00 | 8074 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **299,89** | **8099** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 66,26 | 1789 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 35,02 | 946 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **472,75** | **12768** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **758** | **1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов** | **м2** | **2,5240** | | **668,00** | **1686** |
| 758. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 0,467 | 1,179 | 1000,00 | 1179 |
| 758. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0013 | 0,003281 | 1060,62 | 3 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **468,38** | **1182** |
| 758. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0002 | 0,000505 | 1888,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,000505 | 910,00 | 0 |
| 758. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,002776 | 2465,00 | 7 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,002776 | 1088,00 | 3 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,09** | **8** |
| 758. 5 | 2101-0501-0601 РСНБ РК 2015 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,000024 | 0,000061 | 4645,00 | 0 |
| 758. 6 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,007824 | 90,00 | 1 |
| 758. 7 | 2113-0812-0801 РСНБ РК 2015 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 0,021202 | 172,00 | 4 |
| 758. 8 | 2204-0603-0107 РСНБ РК 2015 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,116 | 0,292784 | 686,00 | 201 |
| 758. 9 | 2204-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,25 | 0,631 | 466,00 | 294 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **197,91** | **500** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 374,70 | 946 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 83,42 | 211 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1126,12** | **2842** |
| | | | | Деталь 52-2 | | | |
| **775** | **1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"** | **м2** | **12,3500** | | **484,31** | **5981** |
| 775. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865) | чел-ч | 0,382 | 4,718 | 865,00 | 4081 |
| 775. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0085 | 0,104975 | 1014,71 | 107 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **339,06** | **4187** |
| 775. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0035 | 0,043225 | 1888,00 | 82 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0035 | 0,043225 | 910,00 | 39 |
| 775. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,005 | 0,06175 | 2465,00 | 152 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,005 | 0,06175 | 1088,00 | 67 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **18,93** | **234** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 775. 5 | | Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы марки М, толщиной 1,5 мм | м2 | 1,02 | 12,597 | -- | -- |
| 775. 6 | 2110-0502-1801 РСНБ РК 2015 | Клей Бустилат | кг | 0,5 | 6,175 | 269,00 | 1661 |
| 775. 7 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,06175 | 90,00 | 6 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **134,95** | **1667** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 318,71 | 3936 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 64,24 | 793 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **867,27** | **10711** |
| **776** | **1111-0101-3901 РСНБ РК 2015** | **Устройство плинтусов деревянных** | **м** | **13,2145** | | **371,48** | **4909** |
| 776. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 0,0765 | 1,011 | 910,00 | 920 |
| 776. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,010572 | 1088,00 | 12 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **70,49** | **931** |
| 776. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,010572 | 2465,00 | 26 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,010572 | 1088,00 | 12 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,97** | **26** |
| 776. 4 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,003 | 0,039643 | 310,00 | 12 |
| 776. 5 | 2206-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88 | м | 1,01 | 13,347 | 296,00 | 3951 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **299,89** | **3963** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 66,26 | 876 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 35,02 | 463 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **472,75** | **6247** |
| **777** | **1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов** | **м2** | **1,2350** | | **668,00** | **825** |
| 777. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 0,467 | 0,576745 | 1000,00 | 577 |
| 777. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0013 | 0,001605 | 1060,60 | 2 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **468,38** | **578** |
| 777. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0002 | 0,000247 | 1888,00 | 0 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,000247 | 910,00 | 0 |
| 777. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,001358 | 2465,00 | 3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,001358 | 1088,00 | 1 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,09** | **4** |
| 777. 5 | 2101-0501-0601 РСНБ РК 2015 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,000024 | 0,00003 | 4645,00 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 777. 6 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,003829 | 90,00 | 0 |
| 777. 7 | 2113-0812-0801 РСНБ РК 2015 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 0,010374 | 172,00 | 2 |
| 777. 8 | 2204-0603-0107 РСНБ РК 2015 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,116 | 0,14326 | 686,00 | 98 |
| 777. 9 | 2204-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,25 | 0,30875 | 466,00 | 144 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **197,91** | **244** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 374,70 | 463 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 83,42 | 103 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1126,12** | **1391** |
| | | Потолок | | | | | |
| **787** | **1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** | **м2 поверхности** | **130,6540** | | **669,44** | **87465** |
| 787. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982) | чел-ч | 0,49 | 64,02 | 982,00 | 62868 |
| 787. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0018 | 0,235177 | 1068,22 | 251 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **483,10** | **63119** |
| 787. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0002 | 0,026131 | 1888,00 | 49 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,026131 | 910,00 | 24 |
| 787. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0016 | 0,209046 | 2465,00 | 515 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0016 | 0,209046 | 1088,00 | 227 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **4,32** | **565** |
| 787. 5 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,405027 | 90,00 | 36 |
| 787. 6 | 2113-0812-0801 РСНБ РК 2015 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 1,097 | 172,00 | 189 |
| 787. 7 | 2204-0802-0101 РСНБ РК 2015 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,00069 | 0,090151 | 264082,00 | 23807 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **183,94** | **24033** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 386,48 | 50495 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 84,47 | 11037 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1140,40** | **148998** |
| | | Стены | | | | | |
| **789** | **1115-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Окраска водными составами внутри помещений силикатная по штукатурке и кирпичу** | **м2** | **263,5780** | | **137,74** | **36306** |
| 789. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835) | чел-ч | 0,129 | 34,002 | 835,00 | 28391 |
| 789. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0004 | 0,105431 | 1043,50 | 110 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **108,13** | **28501** |
| 789. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,026358 | 1888,00 | 50 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,026358 | 910,00 | 24 |
| 789. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,079073 | 2465,00 | 195 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,079073 | 1088,00 | 86 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,93** | **245** |
| 789. 5 | 2204-0201-9904 РСНБ РК 2015 | Краска силикатная ГОСТ 18958-73 | кг | 0,3 | 79,073 | 97,00 | 7670 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **29,10** | **7670** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 86,51 | 22801 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17,94 | 4729 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **242,19** | **63836** |
| | | Обшивка тамбура | | | | | |
| **798** | **1115-0204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Поверхности. Обивка изоляционным материалом** | **м2 поверхности** | **33,8100** | | **43,21** | **1461** |
| 798. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(1,8=740) | чел-ч | 0,056 | 1,893 | 740,00 | 1401 |
| 798. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0004 | 0,013524 | 1088,00 | 15 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **41,88** | **1416** |
| 798. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,013524 | 2465,00 | 33 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,013524 | 1088,00 | 15 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,99** | **33** |
| 798. 4 | 2113-0209-0303 РСНБ РК 2015 | Гвозди отделочные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4032-63) | кг | 0,003 | 0,10143 | 261,00 | 26 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,78** | **26** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 33,50 | 1133 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 6,14 | 207 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **82,85** | **2801** |
| **799** | **2111-0101-0108 РСНБ РК 2015** | **Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012** | **м3** | **3,3810** | | **37363,00** | **126324** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2989,04 | 10106 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **40352,04** | **136430** |
| **800** | **1115-0108-1503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. 10** | **Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клее** | **м2 стен (за вычетом проемов)** | **33,8100** | | **823,19** | **27832** |
| 800. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964) | чел-ч | 0,5394 | 18,237 | 964,00 | 17581 |
| 800. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0038 | 0,128478 | 1321,00 | 170 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **525,00** | **17750** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800. 3 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,0033 | 0,111573 | 13,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 800. 4 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0019 | 0,064239 | 4329,00 | 278 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0019 | 0,064239 | 1554,00 | 100 |
| 800. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0019 | 0,064239 | 2465,00 | 158 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0019 | 0,064239 | 1088,00 | 70 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **12,95** | **438** |
| 800. 6 | 2205-0108-0101 РСНБ РК 2015 | Сухие смеси - клей для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006 | кг | 2,84 | 96,007 | 72,00 | 6912 |
| 800. 7 | 2205-0108-0102 РСНБ РК 2015 | Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006 | кг | 0,3651 | 12,344 | 109,00 | 1345 |
| 800. 8 | 2113-0703-1404 РСНБ РК 2015 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0011 | 0,037191 | 174,00 | 6 |
| 800. 9 | 2113-0809-1305 РСНБ РК 2015 | Лента армирующая бумажная | м | 1,061 | 35,856 | 10,00 | 359 |
| 800.10 | 2204-0101-1801 РСНБ РК 2015 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 0,1608 | 5,437 | 219,00 | 1191 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **290,26** | **9814** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 420,00 | 14200 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 99,46 | 3363 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1342,65** | **45395** |
| **801** | **2203-0201-0104 РСНБ РК 2015** | **Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 11 мм СТ РК EN 520-2012** | **м2** | **34,1481** | | **366,00** | **12498** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 29,28 | 1000 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **395,28** | **13498** |
| **802** | **1110-0102-0401 РСНБ РК 2015** | **Элементы каркаса из брусьев. Установка** | **м3 древесины** | **1,0000** | | **90144,95** | **90145** |
| 802. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879) | чел-ч | 22,5 | 22,5 | 879,00 | 19778 |
| 802. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,36 | 0,36 | 1088,00 | 392 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **20169,18** | **20169** |
| 802. 3 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,23 | 0,23 | 13,00 | 3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 802. 4 | 3403-0102-0401 РСНБ РК 2015 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 0,33 | 0,33 | 145,00 | 48 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 802. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,36 | 0,36 | 2465,00 | 887 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,36 | 0,36 | 1088,00 | 392 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **938,24** | **938** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 802. 6 | 2105-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,0031 | 0,0031 | 218211,00 | 676 |
| 802. 7 | 2107-0201-0202 РСНБ РК 2015 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,93 | 0,93 | 57894,00 | 53841 |
| 802. 8 | 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,12 | 0,12 | 68537,00 | 8224 |
| 802. 9 | 2107-0204-0304 РСНБ РК 2015 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,01 | 0,01 | 23747,00 | 237 |
| 802.10 | 2110-0401-1001 РСНБ РК 2015 | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 1,45 | 1,45 | 228,00 | 331 |
| 802.11 | 2113-0201-0904 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0075 | 0,0075 | 419343,00 | 3145 |
| 802.12 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 3 | 3 | 310,00 | 930 |
| 802.13 | 2113-0816-2701 РСНБ РК 2015 | Смола каменноугольная | т | 0,00258 | 0,00258 | 79965,00 | 206 |
| 802.14 | 2113-0816-9902 РСНБ РК 2015 | Паста антисептическая | т | 0,00301 | 0,00301 | 610448,00 | 1837 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **69429,21** | **69429** |
| | | Накладные расходы | % | 90 | | 18152,26 | 18152 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 8663,78 | 8664 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **116960,99** | **116961** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | | | Тенге | | | | **4962127** |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **4962127** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **4064381** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **745474** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **138823** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **653959** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **449287** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **6065373** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **825** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **745474** |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | | | Тенге | | | | **6065373** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **825** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **745474** |

## РАЗДЕЛ 10.Крыльца

Крыльцо КР-1 4шт с навесом

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **811** | **1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство** | **м2 покрытия** | **47,5200** | **2299,08** | **109252** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 811. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982) | чел-ч | 1,57 | 74,606 | 982,00 | 73263 |
| 811. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0231 | 1,098 | 1010,94 | 1110 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1565,09** | **74373** |
| 811. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0109 | 0,517968 | 4249,00 | 2201 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0109 | 0,517968 | 1088,00 | 564 |
| 811. 4 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,5626 | 26,735 | 15,00 | 401 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 811. 5 | 3104-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Машины мозаично-шлифовальные | маш.-ч | 0,32 | 15,206 | 46,00 | 699 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 811. 6 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,01 | 0,4752 | 1888,00 | 897 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,4752 | 910,00 | 432 |
| 811. 7 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0022 | 0,104544 | 2465,00 | 258 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0022 | 0,104544 | 1088,00 | 114 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **93,78** | **4456** |
| 811. 8 | 2113-0704-1901 РСНБ РК 2015 | Карборунд | кг | 0,02 | 0,9504 | 121,00 | 115 |
| 811. 9 | 2107-0510-0501 РСНБ РК 2015 | Опилки древесные | м3 | 0,0306 | 1,454 | 2590,00 | 3766 |
| 811.10 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0585 | 2,78 | 30,00 | 83 |
| 811.11 | 2102-0402-0902 РСНБ РК 2015 | Раствор декоративный (с каменной крошкой) ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0204 | 0,969408 | 28438,00 | 27568 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **663,56** | **31533** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 1471,19 | 69911 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 301,62 | 14333 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4071,89** | **193496** |
| **812** | **1107-0519-0103 РСНБ РК 2015** | **Установка металлических огражденийс поручнями из поливинилхлорида** | **м** | **41,6000** | | **14340,53** | **596566** |
| 812. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053) | чел-ч | 0,571 | 23,754 | 1053,00 | 25013 |
| 812. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0282 | 1,173 | 1062,12 | 1246 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **631,21** | **26259** |
| 812. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0041 | 0,17056 | 1888,00 | 322 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0041 | 0,17056 | 910,00 | 155 |
| 812. 4 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,058 | 2,413 | 174,00 | 420 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 812. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0241 | 1,003 | 2465,00 | 2471 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0241 | 1,003 | 1088,00 | 1091 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **77,24** | **3213** |
| 812. 6 | 2106-0510-0101 РСНБ РК 2015 | Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, | т | 0,0209 | 0,86944 | 629551,00 | 547357 |
| 812. 7 | 2113-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | 0,0015 | 0,0624 | 17349,00 | 1083 |
| 812. 8 | 2113-0812-1046 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0002 | 0,00832 | 208994,00 | 1739 |
| 812. 9 | 2113-0816-3512 РСНБ РК 2015 | Поручень поливинилхлоридный | м | 1,02 | 42,432 | 428,00 | 18161 |
| 812.10 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,001 | 0,0416 | 30,00 | 1 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **13662,03** | **568340** |
| | | Накладные расходы | % | 118 | | 744,83 | 30985 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1206,83 | 50204 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **16292,19** | **677755** |
| | | НАВЕС | | | | | |
| **819** | **1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м** | **т** | **0,0154** | | **75303,40** | **1157** |
| 819. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946) | чел-ч | 56,5 | 0,86784 | 946,00 | 821 |
| 819. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 3,608 | 0,055419 | 1310,87 | 73 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **58178,62** | **894** |
| 819. 3 | 3106-0103-0101 РСНБ РК 2015 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0,1 | 0,001536 | 295,00 | 0 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 819. 4 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,12 | 0,001843 | 4329,00 | 8 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,12 | 0,001843 | 1554,00 | 3 |
| 819. 5 | 3105-0104-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на гусеничном ходу, 25 т | маш.-ч | 3,21 | 0,049306 | 5530,00 | 273 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 3,21 | 0,049306 | 1300,00 | 64 |
| 819. 6 | 3105-0102-0105 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 25 т | маш.-ч | 0,088 | 0,001352 | 8085,00 | 11 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,088 | 0,001352 | 1857,00 | 3 |
| 819. 7 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,19 | 0,002918 | 2465,00 | 7 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,19 | 0,002918 | 1088,00 | 3 |
| 819. 8 | 3106-0202-0501 РСНБ РК 2015 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,46 | 0,022426 | 26,00 | 1 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **19518,07** | **300** |
| 819. 9 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,03 | 0,000461 | 70,00 | 0 |
| 819.10 | 2105-0310-1108 РСНБ РК 2015 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 0,0187 | 0,000287 | 3360,00 | 1 |
| 819.11 | 2106-0801-0102 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,0002 | 0,000003 | 415412,00 | 1 |
| 819.12 | 2107-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00103 | 0,000016 | 60195,00 | 1 |
| 819.13 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00044 | 0,000007 | 404706,00 | 3 |
| 819.14 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,01 | 0,000154 | 310,00 | 0 |
| 819.15 | 2113-0701-0401 РСНБ РК 2015 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,2 | 0,018432 | 293,00 | 5 |
| 819.16 | 2113-0701-1002 РСНБ РК 2015 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,36 | 0,00553 | 147,00 | 1 |
| 819.17 | 2113-0804-0301 РСНБ РК 2015 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0001 | 0,000002 | 1880677,00 | 3 |
| 819.18 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00044 | 0,000007 | 212247,00 | 1 |
| 819.19 | 2204-0101-0502 РСНБ РК 2015 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00031 | 0,000005 | 433151,00 | 2 |
| 819.20 | 2204-0601-0602 РСНБ РК 2015 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0006 | 0,000009 | 572135,00 | 5 |
| 819.21 | 2106-0405-9901 РСНБ РК 2015 | Конструкции стальные | т | 1 | 0,01536 | -- | -- |
| 819.22 | 2105-0204-0703 РСНБ РК 2015 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,00194 | 0,00003 | 402893,00 | 12 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2336,33** | **36** |
| | | Накладные расходы | % | 69 | | 40143,25 | 617 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 9235,73 | 142 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **124682,38** | **1915** |
| **820** | **2106-0801-0301 РСНБ РК 2015** | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т** | **т** | **0,0154** | | **491541,00** | **7550** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 39323,28 | 604 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **530864,28** | **8154** |
| **821** | **1109-0401-0204 РСНБ РК 2015** | **Покрытие кровельное из листов при высоте здания до 50 м. Монтаж** | **м2 покрытия** | **52,0000** | | **1227,70** | **63840** |
| 821. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946) | чел-ч | 0,367 | 19,084 | 946,00 | 18053 |
| 821. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,038 | 1,976 | 1298,54 | 2566 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **396,53** | **20619** |
| 821. 3 | 3106-0103-0101 РСНБ РК 2015 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0,0171 | 0,8892 | 295,00 | 262 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 821. 4 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,0298 | 1,55 | 13,00 | 20 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 821. 5 | 3105-0202-0303 РСНБ РК 2015 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,0208 | 5455,00 | 113 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,0208 | 1300,00 | 27 |
| 821. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0012 | 0,0624 | 4329,00 | 270 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0012 | 0,0624 | 1554,00 | 97 |
| 821. 7 | 3105-0104-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.-ч | 0,0347 | 1,804 | 5530,00 | 9978 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0347 | 1,804 | 1300,00 | 2345 |
| 821. 8 | 3106-0103-0701 РСНБ РК 2015 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С | маш.-ч | 0,0073 | 0,3796 | 181,00 | 69 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 821. 9 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0017 | 0,0884 | 2465,00 | 218 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0017 | 0,0884 | 1088,00 | 96 |
| 821.10 | 3106-0202-0501 РСНБ РК 2015 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,0112 | 0,5824 | 26,00 | 15 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **210,50** | **10946** |
| 821.11 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,01 | 0,52 | 70,00 | 36 |
| 821.12 | 2105-0310-1108 РСНБ РК 2015 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 0,00005 | 0,0026 | 3360,00 | 9 |
| 821.13 | 2106-0801-0102 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,0006 | 0,0312 | 415412,00 | 12961 |
| 821.14 | 2107-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,000005 | 0,00026 | 60195,00 | 16 |
| 821.15 | 2110-0501-1407 РСНБ РК 2015 | Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83 | кг | 0,18 | 9,36 | 2269,00 | 21238 |
| 821.16 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000002 | 0,000104 | 404706,00 | 42 |
| 821.17 | 2113-0701-0401 РСНБ РК 2015 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,0091 | 0,4732 | 293,00 | 139 |
| 821.18 | 2113-0701-1002 РСНБ РК 2015 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,0027 | 0,1404 | 147,00 | 21 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821.19 | 2113-0804-0301 РСНБ РК 2015 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0 | 0,000026 | 1880677,00 | 49 |
| 821.20 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00003 | 0,00156 | 212247,00 | 331 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **670,02** | **34841** |
| | | Накладные расходы | % | 69 | | 273,60 | 14227 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 120,10 | 6245 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1621,41** | **84313** |
| **822** | **2202-0201-0207 РСНБ РК 2015** | **Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 10 мм** | **м2** | **52,0000** | | **2244,00** | **116688** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 179,52 | 9335 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2423,52** | **126023** |
| | | Крыльцо КР-2 2шт | | | | | |
| **826** | **1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство** | **м2 покрытия** | **24,0500** | | **2299,08** | **55293** |
| 826. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982) | чел-ч | 1,57 | 37,758 | 982,00 | 37079 |
| 826. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0231 | 0,555555 | 1010,94 | 562 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1565,09** | **37640** |
| 826. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0109 | 0,262145 | 4249,00 | 1114 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0109 | 0,262145 | 1088,00 | 285 |
| 826. 4 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,5626 | 13,531 | 15,00 | 203 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 826. 5 | 3104-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Машины мозаично-шлифовальные | маш.-ч | 0,32 | 7,696 | 46,00 | 354 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 826. 6 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,01 | 0,2405 | 1888,00 | 454 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,2405 | 910,00 | 219 |
| 826. 7 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0022 | 0,05291 | 2465,00 | 130 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0022 | 0,05291 | 1088,00 | 58 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **93,78** | **2255** |
| 826. 8 | 2113-0704-1901 РСНБ РК 2015 | Карборунд | кг | 0,02 | 0,481 | 121,00 | 58 |
| 826. 9 | 2107-0510-0501 РСНБ РК 2015 | Опилки древесные | м3 | 0,0306 | 0,73593 | 2590,00 | 1906 |
| 826.10 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0585 | 1,407 | 30,00 | 42 |
| 826.11 | 2102-0402-0902 РСНБ РК 2015 | Раствор декоративный (с каменной крошкой) ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0204 | 0,49062 | 28438,00 | 13952 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **663,56** | **15959** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 1471,19 | 35382 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 301,62 | 7254 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4071,89** | **97929** |
| **827** | **1107-0519-0103 РСНБ РК 2015** | **Установка металлических ограждениjс поручнями из поливинилхлорида** | **м** | **41,5200** | | **14340,53** | **595419** |
| 827. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053) | чел-ч | 0,571 | 23,708 | 1053,00 | 24964 |
| 827. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0282 | 1,171 | 1062,12 | 1244 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **631,21** | **26208** |
| 827. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0041 | 0,170232 | 1888,00 | 321 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0041 | 0,170232 | 910,00 | 155 |
| 827. 4 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,058 | 2,408 | 174,00 | 419 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 827. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0241 | 1,001 | 2465,00 | 2467 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0241 | 1,001 | 1088,00 | 1089 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **77,24** | **3207** |
| 827. 6 | 2106-0510-0101 РСНБ РК 2015 | Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, | т | 0,0209 | 0,867768 | 629551,00 | 546304 |
| 827. 7 | 2113-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | 0,0015 | 0,06228 | 17349,00 | 1080 |
| 827. 8 | 2113-0812-1046 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0002 | 0,008304 | 208994,00 | 1735 |
| 827. 9 | 2113-0816-3512 РСНБ РК 2015 | Поручень поливинилхлоридный | м | 1,02 | 42,35 | 428,00 | 18126 |
| 827.10 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,001 | 0,04152 | 30,00 | 1 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **13662,03** | **567247** |
| | | Накладные расходы | % | 118 | | 744,83 | 30925 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1206,83 | 50108 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **16292,19** | **676452** |
| | | Крыльцо КР-3 1шт | | | | | |
| **831** | **1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство** | **м2 покрытия** | **24,0500** | | **2299,08** | **55293** |
| 831. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982) | чел-ч | 1,57 | 37,758 | 982,00 | 37079 |
| 831. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0231 | 0,555555 | 1010,94 | 562 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1565,09** | **37640** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0109 | 0,262145 | 4249,00 | 1114 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0109 | 0,262145 | 1088,00 | 285 |
| 831. 4 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,5626 | 13,531 | 15,00 | 203 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 831. 5 | 3104-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Машины мозаично-шлифовальные | маш.-ч | 0,32 | 7,696 | 46,00 | 354 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 831. 6 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,01 | 0,2405 | 1888,00 | 454 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,2405 | 910,00 | 219 |
| 831. 7 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0022 | 0,05291 | 2465,00 | 130 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0022 | 0,05291 | 1088,00 | 58 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **93,78** | **2255** |
| 831. 8 | 2113-0704-1901 РСНБ РК 2015 | Карборунд | кг | 0,02 | 0,481 | 121,00 | 58 |
| 831. 9 | 2107-0510-0501 РСНБ РК 2015 | Опилки древесные | м3 | 0,0306 | 0,73593 | 2590,00 | 1906 |
| 831.10 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0585 | 1,407 | 30,00 | 42 |
| 831.11 | 2102-0402-0902 РСНБ РК 2015 | Раствор декоративный (с каменной крошкой) ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0204 | 0,49062 | 28438,00 | 13952 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **663,56** | **15959** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 1471,19 | 35382 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 301,62 | 7254 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4071,89** | **97929** |
| **832** | **1107-0519-0103 РСНБ РК 2015** | **Установка металлических огражденийс поручнями из поливинилхлорида** | **м** | **41,5200** | | **14340,53** | **595419** |
| 832. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053) | чел-ч | 0,571 | 23,708 | 1053,00 | 24964 |
| 832. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0282 | 1,171 | 1062,12 | 1244 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **631,21** | **26208** |
| 832. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0041 | 0,170232 | 1888,00 | 321 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0041 | 0,170232 | 910,00 | 155 |
| 832. 4 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,058 | 2,408 | 174,00 | 419 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 832. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0241 | 1,001 | 2465,00 | 2467 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0241 | 1,001 | 1088,00 | 1089 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **77,24** | **3207** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 832. 6 | 2106-0510-0101 РСНБ РК 2015 | Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, | т | 0,0209 | 0,867768 | 629551,00 | 546304 |
| 832. 7 | 2113-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | 0,0015 | 0,06228 | 17349,00 | 1080 |
| 832. 8 | 2113-0812-1046 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0002 | 0,008304 | 208994,00 | 1735 |
| 832. 9 | 2113-0816-3512 РСНБ РК 2015 | Поручень поливинилхлоридный | м | 1,02 | 42,35 | 428,00 | 18126 |
| 832.10 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,001 | 0,04152 | 30,00 | 1 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **13662,03** | **567247** |
| | | Накладные расходы | % | 118 | | 744,83 | 30925 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1206,83 | 50108 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **16292,19** | **676452** |
| | | Пандус | | | | | |
| **833** | **1111-0101-1303 РСНБ РК 2015** | **Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** | **м2 покрытия** | **32,0800** | | **1262,20** | **40491** |
| 833. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,6=850) | чел-ч | 0,263 | 8,437 | 850,00 | 7171 |
| 833. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,033 | 1,059 | 1260,28 | 1334 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **265,14** | **8506** |
| 833. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0077 | 0,247016 | 4249,00 | 1050 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0077 | 0,247016 | 1088,00 | 269 |
| 833. 4 | 3101-0101-0103 РСНБ РК 2015 | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,0122 | 0,391376 | 4161,00 | 1629 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0122 | 0,391376 | 1554,00 | 608 |
| 833. 5 | 3201-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т | маш.-ч | 0,0116 | 0,372128 | 3173,00 | 1181 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0116 | 0,372128 | 1088,00 | 405 |
| 833. 6 | 3201-0202-0301 РСНБ РК 2015 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,051 | 1,636 | 120,00 | 196 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 833. 7 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0015 | 0,04812 | 2465,00 | 119 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0015 | 0,04812 | 1088,00 | 52 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **130,11** | **4174** |
| 833. 8 | 2101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,0184 | 0,590272 | 2704,00 | 1596 |
| 833. 9 | 2101-0201-0602 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,0092 | 0,295136 | 2467,00 | 728 |
| 833.10 | 2101-0201-0603 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,0298 | 0,955984 | 2225,00 | 2127 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 833.11 | 2113-0104-0902 РСНБ РК 2015 | Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82 | т | 0,0124 | 0,397792 | 62080,00 | 24695 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **908,55** | **29146** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 249,23 | 7995 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 120,91 | 3879 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1632,35** | **52366** |
| **834** | **1106-0101-0116 РСНБ РК 2015** | **Устройство фундаментных плит железобетонных (В15)** | **м3** | **12,2000** | | **28417,23** | **346690** |
| 834. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 2,37 | 28,914 | 910,00 | 26312 |
| 834. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3432 | 4,187 | 1118,55 | 4683 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2540,59** | **30995** |
| 834. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,03294 | 4249,00 | 140 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,03294 | 1088,00 | 36 |
| 834. 4 | 3104-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,1416 | 1,728 | 39,00 | 67 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 834. 5 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,2844 | 3,47 | 5764,00 | 19999 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,2844 | 3,47 | 1088,00 | 3775 |
| 834. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0225 | 0,2745 | 4329,00 | 1188 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0225 | 0,2745 | 1554,00 | 427 |
| 834. 7 | 3403-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,0015 | 0,0183 | 79,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 834. 8 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,0893 | 1,089 | 174,00 | 190 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 834. 9 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0336 | 0,40992 | 2465,00 | 1010 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0336 | 0,40992 | 1088,00 | 446 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1852,16** | **22596** |
| 834.10 | 2102-0101-2701 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 12,383 | 23516,00 | 291199 |
| 834.11 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,102 | 1,244 | 70,00 | 87 |
| 834.12 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0007 | 0,00854 | 58360,00 | 498 |
| 834.13 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,0001 | 0,00122 | 26517,00 | 32 |
| 834.14 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,109 | 1,33 | 310,00 | 412 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 834.15 | 2113-0803-1101 РСНБ РК 2015 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,05 | 0,61 | 6994,00 | 4266 |
| 834.16 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0001 | 0,00122 | 212247,00 | 259 |
| 834.17 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,00731 | 0,089182 | 30,00 | 3 |
| 834.18 | 2701-0101-0105 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 40 мм | м2 | 0,068 | 0,8296 | 1236,00 | 1025 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **24408,37** | **297782** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 2311,93 | 28206 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2458,33 | 29992 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **33187,49** | **404887** |
| **835** | **2105-0301-3501 РСНБ РК 2015** | **Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр 1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80** | **т** | **0,1550** | | **213050,00** | **33017** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 2641 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **35658** |
| **836** | **1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство** | **м2 покрытия** | **45,5800** | | **2299,08** | **104792** |
| 836. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982) | чел-ч | 1,57 | 71,561 | 982,00 | 70273 |
| 836. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0231 | 1,053 | 1010,94 | 1064 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1565,09** | **71337** |
| 836. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0109 | 0,496822 | 4249,00 | 2111 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0109 | 0,496822 | 1088,00 | 541 |
| 836. 4 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,5626 | 25,643 | 15,00 | 385 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 836. 5 | 3104-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Машины мозаично-шлифовальные | маш.-ч | 0,32 | 14,586 | 46,00 | 671 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 836. 6 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,01 | 0,4558 | 1888,00 | 861 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,4558 | 910,00 | 415 |
| 836. 7 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0022 | 0,100276 | 2465,00 | 247 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0022 | 0,100276 | 1088,00 | 109 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **93,78** | **4274** |
| 836. 8 | 2113-0704-1901 РСНБ РК 2015 | Карборунд | кг | 0,02 | 0,9116 | 121,00 | 110 |
| 836. 9 | 2107-0510-0501 РСНБ РК 2015 | Опилки древесные | м3 | 0,0306 | 1,395 | 2590,00 | 3612 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 836.10 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0585 | 2,666 | 30,00 | 80 |
| 836.11 | 2102-0402-0902 РСНБ РК 2015 | Раствор декоративный (с каменной крошкой) ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0204 | 0,929832 | 28438,00 | 26443 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **663,56** | **30245** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 1471,19 | 67057 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 301,62 | 13748 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4071,89** | **185597** |
| **837** | **1106-0301-0408 РСНБ РК 2015** | **Установка закладных деталей весом до 20 кг** | **1т** | **0,0023** | | **222621,00** | **503** |
| 837. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 58 | 0,13108 | 1000,00 | 131 |
| 837. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,36 | 0,000814 | 1282,20 | 1 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **58461,58** | **132** |
| 837. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,15 | 0,000339 | 4329,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,15 | 0,000339 | 1554,00 | 1 |
| 837. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,21 | 0,000475 | 2465,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,21 | 0,000475 | 1088,00 | 1 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1167,00** | **3** |
| 837. 5 | 2113-0210-0102 РСНБ РК 2015 | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 | т | 1 | 0,00226 | 163454,00 | 369 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **163454,00** | **369** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 53200,04 | 120 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 22065,68 | 50 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **297886,72** | **673** |
| | | | | НАВЕС | | | |
| **845** | **1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м** | **т** | **0,2158** | | **75303,40** | **16251** |
| 845. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946) | чел-ч | 56,5 | 12,193 | 946,00 | 11535 |
| 845. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 3,608 | 0,778642 | 1310,87 | 1021 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **58178,62** | **12556** |
| 845. 3 | 3106-0103-0101 РСНБ РК 2015 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0,1 | 0,021581 | 295,00 | 6 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 845. 4 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,12 | 0,025897 | 4329,00 | 112 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,12 | 0,025897 | 1554,00 | 40 |
| 845. 5 | 3105-0104-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на гусеничном ходу, 25 т | маш.-ч | 3,21 | 0,69275 | 5530,00 | 3831 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 3,21 | 0,69275 | 1300,00 | 901 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 845. 6 | 3105-0102-0105 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 25 т | маш.-ч | 0,088 | 0,018991 | 8085,00 | 154 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,088 | 0,018991 | 1857,00 | 35 |
| 845. 7 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,19 | 0,041004 | 2465,00 | 101 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,19 | 0,041004 | 1088,00 | 45 |
| 845. 8 | 3106-0202-0501 РСНБ РК 2015 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,46 | 0,315083 | 26,00 | 8 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **19518,07** | **4212** |
| 845. 9 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,03 | 0,006474 | 70,00 | 0 |
| 845.10 | 2105-0310-1108 РСНБ РК 2015 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 0,0187 | 0,004036 | 3360,00 | 14 |
| 845.11 | 2106-0801-0102 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,0002 | 0,000043 | 415412,00 | 18 |
| 845.12 | 2107-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00103 | 0,000222 | 60195,00 | 13 |
| 845.13 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00044 | 0,000095 | 404706,00 | 38 |
| 845.14 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,01 | 0,002158 | 310,00 | 1 |
| 845.15 | 2113-0701-0401 РСНБ РК 2015 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,2 | 0,258972 | 293,00 | 76 |
| 845.16 | 2113-0701-1002 РСНБ РК 2015 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,36 | 0,077692 | 147,00 | 11 |
| 845.17 | 2113-0804-0301 РСНБ РК 2015 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0001 | 0,000022 | 1880677,00 | 41 |
| 845.18 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00044 | 0,000095 | 212247,00 | 20 |
| 845.19 | 2204-0101-0502 РСНБ РК 2015 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00031 | 0,000067 | 433151,00 | 29 |
| 845.20 | 2204-0601-0602 РСНБ РК 2015 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0006 | 0,000129 | 572135,00 | 74 |
| 845.21 | 2106-0405-9901 РСНБ РК 2015 | Конструкции стальные | т | 1 | 0,21581 | -- | -- |
| 845.22 | 2105-0204-0703 РСНБ РК 2015 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,00194 | 0,000419 | 402893,00 | 169 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2336,33** | **504** |
| | | Накладные расходы | % | 69 | | 40143,25 | 8663 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 9235,73 | 1993 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **124682,38** | **26908** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **846** | **2106-0801-0301 РСНБ РК 2015** | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т** | **т** | **0,2158** | | **491541,00** | **106079** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 39323,28 | 8486 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **530864,28** | **114566** |
| **847** | **1109-0401-0204 РСНБ РК 2015** | **Покрытие кровельное из листов при высоте здания до 50 м. Монтаж** | **м2 покрытия** | **14,7000** | | **1227,70** | **18047** |
| 847. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946) | чел-ч | 0,367 | 5,395 | 946,00 | 5104 |
| 847. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,038 | 0,5586 | 1298,54 | 725 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **396,53** | **5829** |
| 847. 3 | 3106-0103-0101 РСНБ РК 2015 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0,0171 | 0,25137 | 295,00 | 74 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 847. 4 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,0298 | 0,43806 | 13,00 | 6 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 847. 5 | 3105-0202-0303 РСНБ РК 2015 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,00588 | 5455,00 | 32 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,00588 | 1300,00 | 8 |
| 847. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0012 | 0,01764 | 4329,00 | 76 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0012 | 0,01764 | 1554,00 | 27 |
| 847. 7 | 3105-0104-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.-ч | 0,0347 | 0,51009 | 5530,00 | 2821 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0347 | 0,51009 | 1300,00 | 663 |
| 847. 8 | 3106-0103-0701 РСНБ РК 2015 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С | маш.-ч | 0,0073 | 0,10731 | 181,00 | 19 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 847. 9 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0017 | 0,02499 | 2465,00 | 62 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0017 | 0,02499 | 1088,00 | 27 |
| 847.10 | 3106-0202-0501 РСНБ РК 2015 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,0112 | 0,16464 | 26,00 | 4 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **210,50** | **3094** |
| 847.11 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,01 | 0,147 | 70,00 | 10 |
| 847.12 | 2105-0310-1108 РСНБ РК 2015 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 0,00005 | 0,000735 | 3360,00 | 2 |
| 847.13 | 2106-0801-0102 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,0006 | 0,00882 | 415412,00 | 3664 |
| 847.14 | 2107-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,000005 | 0,000073 | 60195,00 | 4 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 847.15 | 2110-0501-1407 РСНБ РК 2015 | Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83 | кг | 0,18 | 2,646 | 2269,00 | 6004 |
| 847.16 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000002 | 0,000029 | 404706,00 | 12 |
| 847.17 | 2113-0701-0401 РСНБ РК 2015 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,0091 | 0,13377 | 293,00 | 39 |
| 847.18 | 2113-0701-1002 РСНБ РК 2015 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,0027 | 0,03969 | 147,00 | 6 |
| 847.19 | 2113-0804-0301 РСНБ РК 2015 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0 | 0,000007 | 1880677,00 | 14 |
| 847.20 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00003 | 0,000441 | 212247,00 | 94 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **670,02** | **9849** |
| | | Накладные расходы | % | 69 | | 273,60 | 4022 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 120,10 | 1766 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1621,41** | **23835** |
| **848** | **2202-0201-0207 РСНБ РК 2015** | **Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 10 мм** | **м2** | **14,7000** | | **2244,00** | **32987** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 179,52 | 2639 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2423,52** | **35626** |
| **849** | **2301-0201-0111 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные электросварныепрямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **2,8000** | | **268,00** | **750** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 21,44 | 60 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **289,44** | **810** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10 | | | Тенге | | | | **2896086** |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **2682410** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **2123828** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **339299** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **182692** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **336889** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **241544** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **3260843** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **342** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **339299** |
| Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | | **212925** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **45230** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **39897** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **113630** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **27529** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **19236** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | | **259691** |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **41** |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **39897** |
| Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | **750** |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | **750** |
| Сметная прибыль - | Тенге | | | | **60** |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | **810** |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | | **3521344** |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **383** |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **379196** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | |
| Итого прямые затраты: | Тенге | | | | **7860070** |
| в том числе: | | | | | |
| - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **1 097 912** |
| - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **92497** |
| - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **28 287** |
| - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **6669661** |
| - перевозка грузов | Тенге | | | | **0** |
| - оборудование | Тенге | | | | **0** |
| Накладные расходы | Тенге | | | | **1019600** |
| ИТОГО: | Тенге | | | | **8879669** |
| Сметная прибыль | Тенге | | | | **710374** |
| **ИТОГО по смете:** | Тенге | | | | **9 590 043** |
| Итого зарплата рабочих-строителей и машинистов | Тенге | | | | **1 126 199** |

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Здание главного корпуса. Блок "А".** | | | | | | | |
| **Л. Р. С. №2-1-3. Отопление и вентиляция** | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 1. Узел управления** | | | | | | | |
| **26** | **1312-1101-0301 РСНБ РК 2015** | **Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования** | **шт.** | **1,0000** | | **4888,50** | **4888** |
| 26. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 4,4 | 4,4 | 1088,00 | 4787 |
| 26. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02 | 0,02 | 1088,00 | 22 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4808,96** | **4809** |
| 26. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 2465,00 | 49 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,02 | 0,02 | 1088,00 | 22 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **49,30** | **49** |
| 26. 4 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000084 | 0,000084 | 404706,00 | 34 |
| 26. 5 | 2113-0816-2202 РСНБ РК 2015 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,04 | 0,04 | 450,00 | 18 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **52,00** | **52** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 2933,47 | 2933 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 625,76 | 626 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8447,72** | **8448** |
| **27** | **5104-0206-0201 РСНБ РК 2015** | **Электропривод, модель ARV 152, для клапанов** | **шт.** | **1,0000** | | **72415,00** | **72415** |
| **53** | **1118-0501-0101 РСНБ РК 2015** | **Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка** | **насос** | **2,0000** | | **17330,20** | **34660** |
| 53. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035) | чел-ч | 13,39 | 26,78 | 1035,00 | 27717 |
| 53. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0824 | 0,1648 | 1379,25 | 227 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **13972,30** | **27945** |
| 53. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0515 | 0,103 | 4329,00 | 446 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0515 | 0,103 | 1554,00 | 160 |
| 53. 4 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,5356 | 1,071 | 174,00 | 186 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 53. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0309 | 0,0618 | 2465,00 | 152 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0309 | 0,0618 | 1088,00 | 67 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **392,31** | **785** |
| 53. 6 | 2102-0401-2802 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,014 | 0,028 | 15402,00 | 431 |
| 53. 7 | 2113-0201-1201 РСНБ РК 2015 | Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00127 | 0,00254 | 250467,00 | 636 |
| 53. 8 | 2113-0205-0101 РСНБ РК 2015 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 0,0022 | 0,0044 | 189206,00 | 833 |
| 53. 9 | 2113-0812-1039 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00039 | 0,00078 | 207096,00 | 162 |
| 53.10 | 2113-0816-2202 РСНБ РК 2015 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,07 | 0,14 | 450,00 | 63 |
| 53.11 | 2302-0103-0206 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80 | шт. | 1 | 2 | 915,00 | 1830 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.12 | 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 1 | 2 | 1102,00 | 2204 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **3079,24** | **6158** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 13692,85 | 27386 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2481,84 | 4964 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **33504,90** | **67010** |
| **54** | **5102-0602-0135 РСНБ РК 2015** | **Насосы циркуляционные модели TOP_S 25/1-10 CAN PN 10, типа WILO** | **шт.** | **2,0000** | | **133290,00** | **266580** |
| **61** | **1118-0501-0101 РСНБ РК 2015** | **Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка** | **насос** | **1,0000** | | **17330,20** | **17330** |
| 61.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035) | чел-ч | 13,39 | 13,39 | 1035,00 | 13859 |
| 61.2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0824 | 0,0824 | 1379,25 | 114 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **13972,30** | **13972** |
| 61.3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0515 | 0,0515 | 4329,00 | 223 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0515 | 0,0515 | 1554,00 | 80 |
| 61.4 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,5356 | 0,5356 | 174,00 | 93 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 61.5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0309 | 0,0309 | 2465,00 | 76 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0309 | 0,0309 | 1088,00 | 34 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **392,31** | **392** |
| 61.6 | 2102-0401-2802 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,014 | 0,014 | 15402,00 | 216 |
| 61.7 | 2113-0201-1201 РСНБ РК 2015 | Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00127 | 0,00127 | 250467,00 | 318 |
| 61.8 | 2113-0205-0101 РСНБ РК 2015 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 0,0022 | 0,0022 | 189206,00 | 416 |
| 61.9 | 2113-0812-1039 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00039 | 0,00039 | 207096,00 | 81 |
| 61.10 | 2113-0816-2202 РСНБ РК 2015 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,07 | 0,07 | 450,00 | 32 |
| 61.11 | 2302-0103-0206 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80 | шт. | 1 | 1 | 915,00 | 915 |
| 61.12 | 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 1 | 1 | 1102,00 | 1102 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **3079,24** | **3079** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 13692,85 | 13693 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2481,84 | 2482 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **33504,90** | **33505** |
| **62** | **5102-0602-0131 РСНБ РК 2015** | **Насосы циркуляционные модели Stratos 25/2 CAN PN 10, типа WILO** | **шт.** | **1,0000** | | **135978,00** | **135978** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **75** | **2305-1401-0202 РСНБ РК 2015** | **Регулятор температуры электронный ECL 210 (контроллер) с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss** | **шт.** | **1,0000** | | **160911,00** | **160911** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12872,88 | 12873 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **173783,88** | **173784** |
| **76** | **2305-1401-0404 РСНБ РК 2015** | **Ключ программирования А 231, типа Danfoss** | **шт.** | **1,0000** | | **61771,00** | **61771** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 4941,68 | 4942 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **66712,68** | **66713** |
| **77** | **1308-0304-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 600 мм. Установка** | **м ширины по фронту** | **1,0000** | | **13121,73** | **13122** |
| 77. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130) | чел-ч | 5 | 5 | 1130,00 | 5650 |
| 77. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,68 | 1,68 | 1321,00 | 2219 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **7869,28** | **7869** |
| 77. 3 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,84 | 0,84 | 4689,00 | 3939 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,84 | 0,84 | 1554,00 | 1305 |
| 77. 4 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 2,2 | 2,2 | 174,00 | 383 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 77. 5 | 3301-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,84 | 0,84 | 3316,00 | 2785 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,84 | 0,84 | 1088,00 | 914 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7107,00** | **7107** |
| 77. 6 | 2105-0106-9908 РСНБ РК 2015 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0004 | 0,0004 | -- | -- |
| 77. 7 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00051 | 0,00051 | 404706,00 | 206 |
| 77. 8 | 2113-0812-1036 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,00015 | 0,00015 | 235559,00 | 35 |
| 77. 9 | 2404-0207-3960 РСНБ РК 2015 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 1 | 123,00 | 123 |
| 77.10 | 2204-0201-9901 РСНБ РК 2015 | Краска | кг | 0,15 | 0,15 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **364,73** | **365** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 5665,88 | 5666 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1503,01 | 1503 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **20290,62** | **20291** |
| **78** | **Прайс-лист** | **Шкаф управления ECL** | **шт.** | **1,0000** | | **1947102,68** | **1947103** |
| **79** | **1118-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Указатели уровня кранового типа. Установка** | **комплект** | **--** | | **1008,41** | **--** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **84** | **1118-1001-0105 РСНБ РК 2015** | **Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка** | **фильтр** | **2,0000** | | **1486,52** | **2973** |
| 84. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035) | чел-ч | 1,143 | 2,287 | 1035,00 | 2367 |
| 84. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,07313 | 0,14626 | 1160,20 | 170 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1268,16** | **2536** |
| 84. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,01133 | 0,02266 | 4329,00 | 98 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01133 | 0,02266 | 1554,00 | 35 |
| 84. 4 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,45423 | 0,90846 | 174,00 | 158 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 84. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0618 | 0,1236 | 2465,00 | 305 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0618 | 0,1236 | 1088,00 | 134 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **280,42** | **561** |
| 84. 6 | 2113-0812-1039 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00011 | 0,00022 | 207096,00 | 46 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **22,78** | **46** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 1242,80 | 2486 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 218,35 | 437 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2947,66** | **5895** |
| **85** | **2304-1013-0407 РСНБ РК 2015** | **Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°C, PN 16, DN 65, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010** | **шт.** | **2,0000** | | **45442,00** | **90884** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3635,36 | 7271 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **49077,36** | **98155** |
| | | Антикоррозийная защита | | | | | |
| **99** | **1113-0301-0406 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | **м2** | **4,9900** | | **81,98** | **409** |
| 99. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1235) | чел-ч | 0,0295 | 0,147205 | 1235,00 | 182 |
| 99. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,000998 | 1087,98 | 1 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **36,65** | **183** |
| 99. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,000499 | 4249,00 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,000499 | 1088,00 | 1 |
| 99. 4 | 3105-0402-0301 РСНБ РК 2015 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0001 | 0,000499 | 27,00 | 0 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 99. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,000499 | 2465,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,000499 | 1088,00 | 1 |
| 99. 6 | 3104-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,0112 | 0,055888 | 137,00 | 8 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,21** | **11** |
| 99. 7 | 2113-0704-3101 РСНБ РК 2015 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,000015 | 0,000075 | 290315,00 | 22 |
| 99. 8 | 2204-0101-0502 РСНБ РК 2015 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00009 | 0,000449 | 433151,00 | 195 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **43,34** | **216** |
| | | Накладные расходы | % | 69 | | 25,29 | 126 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 8,58 | 43 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **115,85** | **578** |
| **100** | **1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой** | **м2** | **4,9900** | | **235,85** | **1177** |
| 100. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 0,032 | 0,15968 | 1000,00 | 160 |
| 100. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0003 | 0,001497 | 2176,02 | 3 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **32,65** | **163** |
| 100. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,000998 | 4249,00 | 4 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,000998 | 1088,00 | 1 |
| 100. 4 | 3105-0402-0301 РСНБ РК 2015 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0002 | 0,000998 | 27,00 | 0 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 100. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,001996 | 2465,00 | 5 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,001996 | 1088,00 | 2 |
| 100. 6 | 3104-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,028 | 0,13972 | 137,00 | 19 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **5,68** | **28** |
| 100. 7 | 2113-0704-3101 РСНБ РК 2015 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,000026 | 0,00013 | 290315,00 | 38 |
| 100. 8 | 2204-0201-9908 РСНБ РК 2015 | Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79 | кг | 0,18 | 0,8982 | 1059,00 | 951 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **198,17** | **989** |
| | | Накладные расходы | % | 69 | | 22,53 | 112 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 20,67 | 103 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **279,05** | **1392** |
| | | Теплоизоляционные работы | | | | | |
| **101** | **1126-0101-0301 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем** | **м3 изоляции** | **1,4300** | | **69507,31** | **99395** |
| 101. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018) | чел-ч | 18,8 | 26,884 | 1018,00 | 27368 |
| 101. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4 | 0,572 | 1088,00 | 622 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **19573,60** | **27990** |
| 101. 3 | 3204-0106-0401 РСНБ РК 2015 | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч | 1,18 | 1,687 | 34,00 | 57 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 101. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,4 | 0,572 | 2465,00 | 1410 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,4 | 0,572 | 1088,00 | 622 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1026,12** | **1467** |
| 101. 5 | 2105-0107-0701 РСНБ РК 2015 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | т | 0,0109 | 0,015587 | 133507,00 | 2081 |
| 101. 6 | 2105-0307-1002 РСНБ РК 2015 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282- | кг | 1,1 | 1,573 | 160,00 | 252 |
| 101. 7 | 2105-0307-1003 РСНБ РК 2015 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282- | кг | 4 | 5,72 | 133,00 | 761 |
| 101. 8 | 2111-0205-9902 РСНБ РК 2015 | Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003 | м3 | 1,032 | 1,476 | 34697,00 | 51204 |
| 101. 9 | 2113-0211-0301 РСНБ РК 2015 | Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00004 | 0,000057 | 1288391,00 | 74 |
| 101.10 | 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,039 | 0,05577 | 290275,00 | 16189 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **49342,79** | **70560** |
| | | Накладные расходы | % | 76 | | 14875,94 | 21273 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 6750,66 | 9653 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **91133,91** | **130321** |
| **102** | **1126-0301-0702 РСНБ РК 2015** | **Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике** | **м2 изоляции** | **17,3400** | | **932,38** | **16167** |
| 102. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928) | чел-ч | 0,472 | 8,184 | 928,00 | 7595 |
| 102. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0047 | 0,081498 | 1088,00 | 89 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **443,13** | **7684** |
| 102. 3 | 3204-0106-0501 РСНБ РК 2015 | Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции | маш.-ч | 0,0126 | 0,218484 | 1018,00 | 222 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 102. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0047 | 0,081498 | 2465,00 | 201 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0047 | 0,081498 | 1088,00 | 89 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **24,41** | **423** |
| 102. 5 | 2105-0107-0701 РСНБ РК 2015 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | т | 0,000473 | 0,008202 | 133507,00 | 1095 |
| 102. 6 | 2110-0501-1404 РСНБ РК 2015 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 1,8 | 31,212 | 226,00 | 7054 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **469,95** | **8149** |
| | | Накладные расходы | % | 76 | | 336,78 | 5840 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 101,53 | 1761 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1370,69** | **23768** |
| **103** | **2110-0406-0301 РСНБ РК 2015** | **Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/** | **1000м2** | **0,0199** | | **303350,00** | **6049** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 24268,00 | 484 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **327618,00** | **6533** |
| | | ОКРАСКА | | | | | |
| **104** | **1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2** | **м2** | **107,7300** | | **642,46** | **69213** |
| 104. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964) | чел-ч | 0,646 | 69,594 | 964,00 | 67088 |
| 104. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0004 | 0,043092 | 1043,50 | 45 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **623,16** | **67133** |
| 104. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,010773 | 1888,00 | 20 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,010773 | 910,00 | 10 |
| 104. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,032319 | 2465,00 | 80 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,032319 | 1088,00 | 35 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,93** | **100** |
| 104. 5 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,003 | 0,32319 | 90,00 | 29 |
| 104. 6 | 2204-0603-0107 РСНБ РК 2015 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,027 | 2,909 | 686,00 | 1995 |
| 104. 7 | 2204-0201-9910 РСНБ РК 2015 | Краски масляные для внутренних работ готовые к применению | кг | 0,246 | 26,502 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **18,79** | **2024** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 498,53 | 53707 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 91,28 | 9834 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1232,27** | **132753** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | **3001026** |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость оборудования - | | | Тенге | | | | **474973** |
| ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | | Тенге | | | | **474973** |
| Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | | **18010** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **417** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **12678** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **8599** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **2129** |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | | **28738** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **11** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **12678** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | **2139513** |
| | Материалы - | Тенге | | | | **81939** |
| | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **103153** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | **6049** |
| | Местные материалы - | Тенге | | | | **1947103** |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | | **81057** |
| | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **177646** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | **2398216** |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **106** |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **103153** |
| | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | **368530** |
| | Материалы - | Тенге | | | | **9283** |
| | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **44453** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | **313566** |
| | Сдача и испытание - | Тенге | | | | **1330** |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | | **43564** |
| | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **32968** |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | **445061** |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **43** |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **44453** |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **3346989** |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **160** |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **160285** |
| | | | | | | |
| | **РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ** | | | | | |
| | ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА П1.1 | | | | | |
| **117** | **1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Приточные установки типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка** | **камера** | **1,0000** | | **49941,61** | **49942** |
| 117. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018) | чел-ч | 42,105 | 42,105 | 1018,00 | 42863 |
| 117. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,5775 | 0,5775 | 1274,40 | 736 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **43598,86** | **43599** |
| 117. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,231 | 0,231 | 4329,00 | 1000 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,231 | 0,231 | 1554,00 | 359 |
| 117. 4 | 3105-0402-0205 РСНБ РК 2015 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 13,24 | 13,24 | 51,00 | 675 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 117. 5 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 1,764 | 1,764 | 174,00 | 307 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117. 6 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,3465 | 0,3465 | 2465,00 | 854 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,3465 | 0,3465 | 1088,00 | 377 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2836,32** | **2836** |
| 117. 7 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0042 | 0,0042 | 404706,00 | 1700 |
| 117. 8 | 2113-0201-0903 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00096 | 0,00096 | 531723,00 | 510 |
| 117. 9 | 2113-0802-1002 РСНБ РК 2015 | Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74 | т | 0,00038 | 0,00038 | 442656,00 | 168 |
| 117.10 | 2113-0803-0901 РСНБ РК 2015 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,15 | 0,15 | 323,00 | 48 |
| 117.11 | 2113-0812-1039 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00034 | 0,00034 | 207096,00 | 70 |
| 117.12 | 2113-0816-2202 РСНБ РК 2015 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 2,72 | 2,72 | 450,00 | 1224 |
| 117.13 | 2204-0603-0108 РСНБ РК 2015 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,14 | 0,14 | 508,00 | 71 |
| 117.14 | 2113-0203-9901 РСНБ РК 2015 | Шайбы плоские ГОСТ 11371-78 | 1000 шт. | 0,00018 | 0,00018 | 86232,00 | 16 |
| 117.15 | 2204-0201-0603 РСНБ РК 2015 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,29 | 0,29 | 474,00 | 137 |
| 117.16 | 2302-1199-9931 РСНБ РК 2015 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм | шт. | 3 | 3 | 99,00 | 297 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **4242,39** | **4242** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 42726,88 | 42727 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 7413,48 | 7413 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **100081,96** | **100082** |
| **118** | **Прайс-лист VST Kazakhstan** | **Приточная установка VS-21R-H/FS** | **комплект** | **1,0000** | | **1103113,39** | **1103113** |
| | | ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА П2.1 | | | | | |
| **119** | **1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Приточные установки типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка** | **камера** | **1,0000** | | **49941,61** | **49942** |
| 119. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018) | чел-ч | 42,105 | 42,105 | 1018,00 | 42863 |
| 119. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,5775 | 0,5775 | 1274,40 | 736 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **43598,86** | **43599** |
| 119. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,231 | 0,231 | 4329,00 | 1000 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,231 | 0,231 | 1554,00 | 359 |
| 119. 4 | 3105-0402-0205 РСНБ РК 2015 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 13,24 | 13,24 | 51,00 | 675 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119. 5 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 1,764 | 1,764 | 174,00 | 307 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 119. 6 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,3465 | 0,3465 | 2465,00 | 854 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,3465 | 0,3465 | 1088,00 | 377 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2836,32** | **2836** |
| 119. 7 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0042 | 0,0042 | 404706,00 | 1700 |
| 119. 8 | 2113-0201-0903 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00096 | 0,00096 | 531723,00 | 510 |
| 119. 9 | 2113-0802-1002 РСНБ РК 2015 | Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74 | т | 0,00038 | 0,00038 | 442656,00 | 168 |
| 119.10 | 2113-0803-0901 РСНБ РК 2015 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,15 | 0,15 | 323,00 | 48 |
| 119.11 | 2113-0812-1039 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00034 | 0,00034 | 207096,00 | 70 |
| 119.12 | 2113-0816-2202 РСНБ РК 2015 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 2,72 | 2,72 | 450,00 | 1224 |
| 119.13 | 2204-0603-0108 РСНБ РК 2015 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,14 | 0,14 | 508,00 | 71 |
| 119.14 | 2113-0203-9901 РСНБ РК 2015 | Шайбы плоские ГОСТ 11371-78 | 1000 шт. | 0,00018 | 0,00018 | 86232,00 | 16 |
| 119.15 | 2204-0201-0603 РСНБ РК 2015 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,29 | 0,29 | 474,00 | 137 |
| 119.16 | 2302-1199-9931 РСНБ РК 2015 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм | шт. | 3 | 3 | 99,00 | 297 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **4242,39** | **4242** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 42726,88 | 42727 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 7413,48 | 7413 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **100081,96** | **100082** |
| **120** | **Прайс-лист VST Kazakhstan** | **Приточная установка VS-55R-H/FS** | **комплект** | **1,0000** | | **1902957,05** | **1902957** |
| | | ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ АГРЕГАТ В-1р,В-5 | | | | | |
| **121** | **1120-1401-0101 РСНБ РК 2015** | **Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка** | **вентилятор** | **2,0000** | | **6629,07** | **13258** |
| 121. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 6,3 | 12,6 | 910,00 | 11466 |
| 121. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,021 | 0,042 | 1321,00 | 55 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **5760,74** | **11521** |
| 121. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0105 | 0,021 | 4329,00 | 91 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0105 | 0,021 | 1554,00 | 33 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121. 4 | 3105-0402-0205 РСНБ РК 2015 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 1,575 | 3,15 | 51,00 | 161 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 121. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0105 | 0,021 | 2465,00 | 52 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0105 | 0,021 | 1088,00 | 23 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **151,66** | **303** |
| 121. 6 | 2113-0201-0903 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0014 | 0,0028 | 531723,00 | 1489 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **744,41** | **1489** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 5645,53 | 11291 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 981,97 | 1964 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **13256,57** | **26513** |
| **122** | **2305-0405-0114 РСНБ РК 2015** | **Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 4-282 (ВР-300-45) К №2,5, Р 3 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90** | **комплект** | **2,0000** | | **136018,00** | **272036** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 10881,44 | 21763 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **146899,44** | **293799** |
| | | ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ АГРЕГАТ В-1 | | | | | |
| **123** | **1120-1401-0101 РСНБ РК 2015** | **Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка** | **вентилятор** | **1,0000** | | **6629,07** | **6629** |
| 123. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 6,3 | 6,3 | 910,00 | 5733 |
| 123. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,021 | 0,021 | 1321,00 | 28 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **5760,74** | **5761** |
| 123. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0105 | 0,0105 | 4329,00 | 45 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0105 | 0,0105 | 1554,00 | 16 |
| 123. 4 | 3105-0402-0205 РСНБ РК 2015 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 1,575 | 1,575 | 51,00 | 80 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 123. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0105 | 0,0105 | 2465,00 | 26 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0105 | 0,0105 | 1088,00 | 11 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **151,66** | **152** |
| 123. 6 | 2113-0201-0903 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0014 | 0,0014 | 531723,00 | 744 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **744,41** | **744** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 5645,53 | 5646 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 981,97 | 982 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **13256,57** | **13257** |
| **124** | **2305-0404-0207 РСНБ РК 2015** | **Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №2,5, Р 0,55 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90** | **комплект** | **1,0000** | | **48141,00** | **48141** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3851,28 | 3851 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **51992,28** | **51992** |
| | | ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ АГРЕГАТ В-3,В-6 | | | | | |
| **125** | **1120-1401-0101 РСНБ РК 2015** | **Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка** | **вентилятор** | **2,0000** | | **6629,07** | **13258** |
| 125. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 6,3 | 12,6 | 910,00 | 11466 |
| 125. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,021 | 0,042 | 1321,00 | 55 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **5760,74** | **11521** |
| 125. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0105 | 0,021 | 4329,00 | 91 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0105 | 0,021 | 1554,00 | 33 |
| 125. 4 | 3105-0402-0205 РСНБ РК 2015 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 1,575 | 3,15 | 51,00 | 161 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 125. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0105 | 0,021 | 2465,00 | 52 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0105 | 0,021 | 1088,00 | 23 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **151,66** | **303** |
| 125. 6 | 2113-0201-0903 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0014 | 0,0028 | 531723,00 | 1489 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **744,41** | **1489** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 5645,53 | 11291 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 981,97 | 1964 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **13256,57** | **26513** |
| **126** | **2305-0404-0207 РСНБ РК 2015** | **Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №2,5, Р 0,55 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90** | **комплект** | **2,0000** | | **48141,00** | **96282** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3851,28 | 7703 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **51992,28** | **103985** |
| | | ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ АГРЕГАТ В-2,В-4 | | | | | |
| **127** | **1120-1401-0101 РСНБ РК 2015** | **Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка** | **вентилятор** | **1,0000** | | **6629,07** | **6629** |
| 127. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 6,3 | 6,3 | 910,00 | 5733 |
| 127. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,021 | 0,021 | 1321,00 | 28 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **5760,74** | **5761** |
| 127. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0105 | 0,0105 | 4329,00 | 45 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0105 | 0,0105 | 1554,00 | 16 |
| 127. 4 | 3105-0402-0205 РСНБ РК 2015 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 1,575 | 1,575 | 51,00 | 80 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 127. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0105 | 0,0105 | 2465,00 | 26 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0105 | 0,0105 | 1088,00 | 11 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **151,66** | **152** |
| 127. 6 | 2113-0201-0903 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0014 | 0,0014 | 531723,00 | 744 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **744,41** | **744** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 5645,53 | 5646 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 981,97 | 982 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **13256,57** | **13257** |
| **128** | **2305-0404-0217 РСНБ РК 2015** | **Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №3,15, Р 1,5 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90** | **комплект** | **1,0000** | | **61425,00** | **61425** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 4914,00 | 4914 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **66339,00** | **66339** |
| | | ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ АГРЕГАТ В-2р | | | | | |
| **129** | **1120-1401-0101 РСНБ РК 2015** | **Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка** | **вентилятор** | **1,0000** | | **6629,07** | **6629** |
| 129. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 6,3 | 6,3 | 910,00 | 5733 |
| 129. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,021 | 0,021 | 1321,00 | 28 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **5760,74** | **5761** |
| 129. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0105 | 0,0105 | 4329,00 | 45 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0105 | 0,0105 | 1554,00 | 16 |
| 129. 4 | 3105-0402-0205 РСНБ РК 2015 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 1,575 | 1,575 | 51,00 | 80 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 129. 5 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0105 | 0,0105 | 2465,00 | 26 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0105 | 0,0105 | 1088,00 | 11 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **151,66** | **152** |
| 129. 6 | 2113-0201-0903 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0014 | 0,0014 | 531723,00 | 744 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **744,41** | **744** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 5645,53 | 5646 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 981,97 | 982 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **13256,57** | **13257** |
| **130** | **2305-0404-0217 РСНБ РК 2015** | **Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №3,15, Р 1,5 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90** | **комплект** | **1,0000** | | **61425,00** | **61425** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 4914,00 | 4914 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **66339,00** | **66339** |
| **131** | **1120-2401-0101 РСНБ РК 2015** | **Виброизолятор. Установка** | **виброизолятор** | **48,0000** | | **1550,28** | **74414** |
| 131. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130) | чел-ч | 0,3885 | 18,648 | 1130,00 | 21072 |
| 131. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00105 | 0,0504 | 1088,00 | 55 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **440,15** | **21127** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,00105 | 0,0504 | 2465,00 | 124 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00105 | 0,0504 | 1088,00 | 55 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,59** | **124** |
| 131. 4 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00004 | 0,00192 | 404706,00 | 777 |
| 131. 5 | 2113-0816-2202 РСНБ РК 2015 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,11 | 5,28 | 450,00 | 2376 |
| 131. 6 | 2305-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Виброизоляторы пружинные до N38 ГОСТ 27242-87 | шт. | 1 | 48 | 1043,00 | 50064 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1108,69** | **53217** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 431,34 | 20705 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 158,53 | 7609 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2140,16** | **102727** |
| **157** | **1120-0301-0210 РСНБ РК 2015** | **Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка** | **решетка** | **147,0000** | | **1442,49** | **212046** |
| 157. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982) | чел-ч | 1,124 | 165,155 | 982,00 | 162182 |
| 157. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0105 | 1,543 | 1088,00 | 1679 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1114,70** | **163861** |
| 157. 3 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,2835 | 41,674 | 13,00 | 542 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 157. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0105 | 1,543 | 2465,00 | 3805 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0105 | 1,543 | 1088,00 | 1679 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **29,57** | **4346** |
| 157. 5 | 2113-0209-0301 РСНБ РК 2015 | Гвозди винтовые ГОСТ 283-75 | кг | 0,01 | 1,47 | 387,00 | 569 |
| 157. 6 | 2305-0301-1501 РСНБ РК 2015 | Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм | м2 | 0,02 | 2,94 | 10708,00 | 31482 |
| 157. 7 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00043 | 0,06321 | 213050,00 | 13467 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **309,64** | **45517** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 1092,41 | 160584 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 202,79 | 29810 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2737,68** | **402440** |
| **158** | **1120-0301-0211 РСНБ РК 2015** | **Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка** | **решетка** | **75,0000** | | **1537,37** | **115302** |
| 158. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982) | чел-ч | 1,123 | 84,263 | 982,00 | 82746 |
| 158. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0105 | 0,7875 | 1088,00 | 857 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1114,70** | **83603** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158. 3 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,2835 | 21,262 | 13,00 | 276 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 158. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0105 | 0,7875 | 2465,00 | 1941 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0105 | 0,7875 | 1088,00 | 857 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **29,57** | **2218** |
| 158. 5 | 2113-0209-0301 РСНБ РК 2015 | Гвозди винтовые ГОСТ 283-75 | кг | 0,01 | 0,75 | 387,00 | 290 |
| 158. 6 | 2305-0301-1502 РСНБ РК 2015 | Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм | м2 | 0,04 | 3 | 7726,00 | 23178 |
| 158. 7 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00043 | 0,03225 | 213050,00 | 6871 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **404,52** | **30339** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 1092,41 | 81931 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 210,38 | 15779 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2840,16** | **213012** |
| **159** | **1120-0401-0101 РСНБ РК 2015** | **Клапаны обратные, диаметр 400 мм. Установка** | **клапан** | **2,0000** | | **1274,01** | **2548** |
| 159. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964) | чел-ч | 1,082 | 2,163 | 964,00 | 2085 |
| 159. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0105 | 0,021 | 1088,00 | 23 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1053,99** | **2108** |
| 159. 3 | 3105-0402-0205 РСНБ РК 2015 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 0,273 | 0,546 | 51,00 | 28 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 159. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0105 | 0,021 | 2465,00 | 52 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0105 | 0,021 | 1088,00 | 23 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **39,81** | **80** |
| 159. 5 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0002 | 0,0004 | 404706,00 | 162 |
| 159. 6 | 2113-0816-2202 РСНБ РК 2015 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,246 | 0,492 | 450,00 | 221 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **191,64** | **383** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 1032,91 | 2066 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 184,55 | 369 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2491,48** | **4983** |
| **160** | **1120-0401-0102 РСНБ РК 2015** | **Клапаны обратные, диаметр 630 мм. Установка** | **клапан** | **2,0000** | | **1574,38** | **3149** |
| 160. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964) | чел-ч | 1,344 | 2,688 | 964,00 | 2591 |
| 160. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0105 | 0,021 | 1088,00 | 23 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1307,04** | **2614** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160. 3 | 3105-0402-0205 РСНБ РК 2015 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 0,336 | 0,672 | 51,00 | 34 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 160. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0105 | 0,021 | 2465,00 | 52 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0105 | 0,021 | 1088,00 | 23 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **43,02** | **86** |
| 160. 5 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0002 | 0,0004 | 404706,00 | 162 |
| 160. 6 | 2113-0816-2202 РСНБ РК 2015 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,344 | 0,688 | 450,00 | 310 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **235,74** | **471** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 1280,90 | 2562 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 228,42 | 457 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3083,70** | **6167** |
| **161** | **2305-0302-0401 РСНБ РК 2015** | **Клапаны обратные из листовой и сортовой стали в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КО2, сечением 315 мм** | **шт.** | **2,0000** | | **8007,00** | **16014** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 640,56 | 1281 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8647,56** | **17295** |
| **162** | **2305-0302-0404 РСНБ РК 2015** | **Клапаны обратные из листовой и сортовой стали в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КО4, сечением 630 мм** | **шт.** | **2,0000** | | **26623,00** | **53246** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2129,84 | 4260 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **28752,84** | **57506** |
| **163** | **1126-0101-1101 РСНБ РК 2015** | **Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем** | **м3 изоляции** | **35,9600** | | **18706,13** | **672672** |
| 163. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035) | чел-ч | 14,8 | 532,208 | 1035,00 | 550835 |
| 163. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,51 | 18,34 | 1088,00 | 19953 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **15872,88** | **570789** |
| 163. 3 | 3204-0106-0401 РСНБ РК 2015 | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч | 0,2 | 7,192 | 34,00 | 245 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 163. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,51 | 18,34 | 2465,00 | 45207 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,51 | 18,34 | 1088,00 | 19954 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1263,95** | **45452** |
| 163. 5 | 2105-0107-0701 РСНБ РК 2015 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | т | 0,00726 | 0,26107 | 133507,00 | 34855 |
| 163. 6 | 2105-0307-0102 РСНБ РК 2015 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,5 | 17,98 | 285,00 | 5124 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163. 7 | 2105-0307-0108 РСНБ РК 2015 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 1,4 | 50,344 | 285,00 | 14348 |
| 163. 8 | 2105-0307-1002 РСНБ РК 2015 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282- | кг | 2 | 71,92 | 160,00 | 11507 |
| 163. 9 | 2105-0307-1005 РСНБ РК 2015 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм | кг | 3 | 107,88 | 92,00 | 9925 |
| 163.10 | 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,00006 | 0,002158 | 290275,00 | 626 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2124,18** | **76385** |
| | | Накладные расходы | % | 76 | | 12063,39 | 433799 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2461,56 | 88518 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **33231,08** | **1194990** |
| **164** | **2111-0203-0106 РСНБ РК 2015** | **Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50** | **м3** | **29,0000** | | **12256,00** | **355424** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 980,48 | 28434 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **13236,48** | **383858** |
| **165** | **1126-0301-0702 РСНБ РК 2015** | **Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике** | **м2 изоляции** | **1356,0000** | | **932,38** | **1264303** |
| 165. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928) | чел-ч | 0,472 | 640,032 | 928,00 | 593950 |
| 165. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0047 | 6,373 | 1088,00 | 6934 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **443,13** | **600884** |
| 165. 3 | 3204-0106-0501 РСНБ РК 2015 | Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции | маш.-ч | 0,0126 | 17,086 | 1018,00 | 17393 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 165. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0047 | 6,373 | 2465,00 | 15710 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0047 | 6,373 | 1088,00 | 6934 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **24,41** | **33103** |
| 165. 5 | 2105-0107-0701 РСНБ РК 2015 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | т | 0,000473 | 0,641388 | 133507,00 | 85630 |
| 165. 6 | 2110-0501-1404 РСНБ РК 2015 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 1,8 | 2440,8 | 226,00 | 551621 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **469,95** | **637251** |
| | | Накладные расходы | % | 76 | | 336,78 | 456672 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 101,53 | 137678 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1370,69** | **1858653** |
| **166** | **2110-0406-0301 РСНБ РК 2015** | **Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/** | **1000м2** | **1,5594** | | **303350,00** | **473044** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 24268,00 | 37844 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **327618,00** | **510888** |
| **167** | **1120-0401-0106 РСНБ РК 2015** | **Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. Установка** | **клапан** | **1,0000** | | **1574,38** | **1574** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964) | чел-ч | 1,344 | 1,344 | 964,00 | 1296 |
| 167. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0105 | 0,0105 | 1088,00 | 11 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1307,04** | **1307** |
| 167. 3 | 3105-0402-0205 РСНБ РК 2015 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 0,336 | 0,336 | 51,00 | 17 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 167. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0105 | 0,0105 | 2465,00 | 26 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0105 | 0,0105 | 1088,00 | 11 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **43,02** | **43** |
| 167. 5 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0002 | 0,0002 | 404706,00 | 81 |
| 167. 6 | 2113-0816-2202 РСНБ РК 2015 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,344 | 0,344 | 450,00 | 155 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **235,74** | **236** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 1280,90 | 1281 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 228,42 | 228 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3083,70** | **3084** |
| **168** | **1120-0401-0107 РСНБ РК 2015** | **Клапаны обратные, периметр 2600 мм. Установка** | **клапан** | **1,0000** | | **2444,65** | **2445** |
| 168. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964) | чел-ч | 2,006 | 2,006 | 964,00 | 1933 |
| 168. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,021 | 0,021 | 1321,00 | 28 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1961,04** | **1961** |
| 168. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0105 | 0,0105 | 4329,00 | 45 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0105 | 0,0105 | 1554,00 | 16 |
| 168. 4 | 3105-0402-0205 РСНБ РК 2015 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 0,504 | 0,504 | 51,00 | 26 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 168. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0105 | 0,0105 | 2465,00 | 26 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0105 | 0,0105 | 1088,00 | 11 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **97,04** | **97** |
| 168. 6 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0005 | 0,0005 | 404706,00 | 202 |
| 168. 7 | 2113-0816-2202 РСНБ РК 2015 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,471 | 0,471 | 450,00 | 212 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **414,30** | **414** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 1921,82 | 1922 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 349,32 | 349 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4715,79** | **4716** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **169** | **2305-0308-0414 РСНБ РК 2015** | **Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 500 мм х 300 мм, предел огнестойкости EI 60** | **шт.** | **1,0000** | | **45348,00** | **45348** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3627,84 | 3628 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **48975,84** | **48976** |
| **170** | **2305-0308-0423 РСНБ РК 2015** | **Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 800 мм х 500 мм, предел огнестойкости EI 60** | **шт.** | **1,0000** | | **58446,00** | **58446** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 4675,68 | 4676 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **63121,68** | **63122** |
| | | Антикоррозийная защита | | | | | |
| **187** | **1113-0301-0406 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | **м2** | **7,5000** | | **81,98** | **615** |
| 187. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1235) | чел-ч | 0,0295 | 0,22125 | 1235,00 | 273 |
| 187. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,0015 | 1088,00 | 2 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **36,65** | **275** |
| 187. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,00075 | 4249,00 | 3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,00075 | 1088,00 | 1 |
| 187. 4 | 3105-0402-0301 РСНБ РК 2015 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0001 | 0,00075 | 27,00 | 0 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 187. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,00075 | 2465,00 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,00075 | 1088,00 | 1 |
| 187. 6 | 3104-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,0112 | 0,084 | 137,00 | 12 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,21** | **17** |
| 187. 7 | 2113-0704-3101 РСНБ РК 2015 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,000015 | 0,000112 | 290315,00 | 33 |
| 187. 8 | 2204-0101-0502 РСНБ РК 2015 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00009 | 0,000675 | 433151,00 | 292 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **43,34** | **325** |
| | | Накладные расходы | % | 69 | | 25,29 | 190 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 8,58 | 64 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **115,85** | **869** |
| **188** | **1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой** | **м2** | **7,5000** | | **235,85** | **1769** |
| 188. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 0,032 | 0,24 | 1000,00 | 240 |
| 188. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0003 | 0,00225 | 2176,00 | 5 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **32,65** | **245** |
| 188. 3 | 3105-0501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,0015 | 4249,00 | 6 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,0015 | 1088,00 | 2 |
| 188. 4 | 3105-0402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0002 | 0,0015 | 27,00 | 0 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 188. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,003 | 2465,00 | 7 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,003 | 1088,00 | 3 |
| 188. 6 | 3104-0301-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,028 | 0,21 | 137,00 | 29 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **5,68** | **43** |
| 188. 7 | 2113-0704-3101 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,000026 | 0,000195 | 290315,00 | 57 |
| 188. 8 | 2204-0201-9908 РСНБ РК 2015 | Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79 | кг | 0,18 | 1,35 | 1059,00 | 1430 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **198,17** | **1486** |
| | | Накладные расходы | % | 69 | | 22,53 | 169 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 20,67 | 155 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **279,05** | **2093** |
| | | Теплоизоляционные работы | | | | | |
| **189** | **1126-0101-0301** | **Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной** | **м3** | **0,6000** | | **69507,31** | **41704** |
| 189. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018) | чел-ч | 18,8 | 11,28 | 1018,00 | 11483 |
| 189. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4 | 0,24 | 1088,00 | 261 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **19573,60** | **11744** |
| 189. 3 | 3204-0106-0401 РСНБ РК 2015 | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч | 1,18 | 0,708 | 34,00 | 24 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 189. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,4 | 0,24 | 2465,00 | 592 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,4 | 0,24 | 1088,00 | 261 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1026,12** | **616** |
| 189. 5 | 2105-0107-0701 РСНБ РК 2015 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | т | 0,0109 | 0,00654 | 133507,00 | 873 |
| 189. 6 | 2105-0307-1002 РСНБ РК 2015 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282- | кг | 1,1 | 0,66 | 160,00 | 106 |
| 189. 7 | 2105-0307-1003 РСНБ РК 2015 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282- | кг | 4 | 2,4 | 133,00 | 319 |
| 189. 8 | 2111-0205-9902 РСНБ РК 2015 | Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003 | м3 | 1,032 | 0,6192 | 34697,00 | 21484 |
| 189. 9 | 2113-0211-0301 РСНБ РК 2015 | Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00004 | 0,000024 | 1288391,00 | 31 |
| 189.10 | 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,039 | 0,0234 | 290275,00 | 6792 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **49342,79** | **29606** |
| | | Накладные расходы | % | 76 | | 14875,94 | 8926 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 6750,66 | 4050 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **91133,91** | **54680** |
| **190** | **1126-0301-0702 РСНБ РК 2015** | **Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике** | **м2 изоляции** | **24,0000** | | **932,38** | **22377** |
| 190. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928) | чел-ч | 0,472 | 11,328 | 928,00 | 10512 |
| 190. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0047 | 0,1128 | 1088,00 | 123 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **443,13** | **10635** |
| 190. 3 | 3204-0106-0501 РСНБ РК 2015 | Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции | маш.-ч | 0,0126 | 0,3024 | 1018,00 | 308 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 190. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0047 | 0,1128 | 2465,00 | 278 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0047 | 0,1128 | 1088,00 | 123 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **24,41** | **586** |
| 190. 5 | 2105-0107-0701 РСНБ РК 2015 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | т | 0,000473 | 0,011352 | 133507,00 | 1516 |
| 190. 6 | 2110-0501-1404 РСНБ РК 2015 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 1,8 | 43,2 | 226,00 | 9763 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **469,95** | **11279** |
| | | Накладные расходы | % | 76 | | 336,78 | 8083 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 101,53 | 2437 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1370,69** | **32897** |
| **191** | **2110-0406-0301 РСНБ РК 2015** | **Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/** | **1000м2** | **0,0276** | | **303350,00** | **8372** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 24268,00 | 670 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **327618,00** | **9042** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | **7116479** |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость оборудования - | | | Тенге | | | | **3006070** |
| ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | | Тенге | | | | **3006070** |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **2840281** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **756332** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **1194572** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **836840** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **907838** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **299850** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **4047969** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **1220** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **1194572** |
| Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | | **1270127** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **144274** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего заработная плата - | Тенге | | | | | **404104** |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | | **712363** |
| Сдача и испытание - | Тенге | | | | | **19690** |
| Накладные расходы - | Тенге | | | | | **396022** |
| Сметная прибыль - | Тенге | | | | | **133292** |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | | **1799441** |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | **408** |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | **404104** |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | **8853480** |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | **1629** |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | **1598675** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | |
| Итого прямые затраты: | Тенге | | | | | **10117505** |
| в том числе: | | | | | | |
| - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | | **1723828** |
| - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **104468** |
| - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **35132** |
| - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | **4808166** |
| - перевозка грузов | Тенге | | | | | **0** |
| - оборудование | Тенге | | | | | **3 481 043** |
| Накладные расходы | Тенге | | | | | **1437081** |
| ИТОГО: | Тенге | | | | | **11554586** |
| Сметная прибыль | Тенге | | | | | **645883** |
| ИТОГО по смете: | Тенге | | | | | **12 200 469** |
| Итого зарплата рабочих-строителей и машинистов | Тенге | | | | | **1 758 960** |

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Здание главного корпуса.Блок "А"** | | | | | | | |
| **Л. Р. С. №2-1-4. Водопровод и канализацию** | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД ниже 0,00** | | | | | | | |
| | | Водопровод холодной воды В1 | | | | | |
| **6** | **1122-0701-0101 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы диаметром до 50 мм. Промывка с дезинфекцией** | **км трубопровода** | **0,0420** | | **49125,13** | **2063** |
| 6. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 51,5 | 2,163 | 910,00 | 1968 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **46865,00** | **1968** |
| 6. 2 | 2113-0102-0901 РСНБ РК 2015 | Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011 | т | 0,00059 | 0,000025 | 350730,00 | 9 |
| 6. 3 | 2113-0703-1404 РСНБ РК 2015 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 11,8 | 0,4956 | 174,00 | 86 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2260,13** | **95** |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 46396,35 | 1949 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 7641,72 | 321 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **103163,20** | **4333** |
| **7** | **1122-0701-0102 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы диаметром 65 мм. Промывка с дезинфекцией** | **км трубопровода** | **0,0100** | | **51942,47** | **519** |
| 7. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 51,5 | 0,515 | 910,00 | 469 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **46865,00** | **469** |
| 7. 2 | 2113-0102-0901 РСНБ РК 2015 | Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011 | т | 0,00133 | 0,000013 | 350730,00 | 5 |
| 7. 3 | 2113-0703-1404 РСНБ РК 2015 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 26,5 | 0,265 | 174,00 | 46 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **5077,47** | **51** |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 46396,35 | 464 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 7867,11 | 79 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **106205,93** | **1062** |
| **8** | **1122-0701-0103 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией** | **км трубопровода** | **0,1470** | | **55867,22** | **8212** |
| 8. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 51,5 | 7,57 | 910,00 | 6889 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **46865,00** | **6889** |
| 8. 2 | 2113-0102-0901 РСНБ РК 2015 | Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011 | т | 0,00235 | 0,000345 | 350730,00 | 121 |
| 8. 3 | 2113-0703-1404 РСНБ РК 2015 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 47 | 6,909 | 174,00 | 1202 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **9002,22** | **1323** |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 46396,35 | 6820 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 8181,09 | 1203 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **110444,65** | **16235** |
| **15** | **1113-0301-0406 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | **м2** | **14,6500** | | **81,98** | **1201** |
| 15. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1235) | чел-ч | 0,0295 | 0,432175 | 1235,00 | 534 |
| 15. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,00293 | 1087,99 | 3 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **36,65** | **537** |
| 15. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,001465 | 4249,00 | 6 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,001465 | 1088,00 | 2 |
| 15. 4 | 3105-0402-0301 РСНБ РК 2015 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0001 | 0,001465 | 27,00 | 0 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 15. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,001465 | 2465,00 | 4 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,001465 | 1088,00 | 2 |
| 15. 6 | 3104-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,0112 | 0,16408 | 137,00 | 22 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,21** | **32** |
| 15. 7 | 2113-0704-3101 РСНБ РК 2015 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,000015 | 0,00022 | 290315,00 | 64 |
| 15. 8 | 2204-0101-0502 РСНБ РК 2015 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00009 | 0,001319 | 433151,00 | 571 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **43,34** | **635** |
| | | Накладные расходы | % | 69 | | 25,29 | 370 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 8,58 | 126 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **115,85** | **1697** |
| **16** | **1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой** | **м2** | **14,6500** | | **235,85** | **3455** |
| 16. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 0,032 | 0,4688 | 1000,00 | 469 |
| 16. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0003 | 0,004395 | 2176,00 | 10 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **32,65** | **478** |
| 16. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,00293 | 4249,00 | 12 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,00293 | 1088,00 | 3 |
| 16. 4 | 3105-0402-0301 РСНБ РК 2015 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0002 | 0,00293 | 27,00 | 0 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 16. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,00586 | 2465,00 | 14 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,00586 | 1088,00 | 6 |
| 16. 6 | 3104-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,028 | 0,4102 | 137,00 | 56 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **5,68** | **83** |
| 16. 7 | 2113-0704-3101 РСНБ РК 2015 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,000026 | 0,000381 | 290315,00 | 111 |
| 16. 8 | 2204-0201-9908 РСНБ РК 2015 | Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79 | кг | 0,18 | 2,637 | 1059,00 | 2793 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **198,17** | **2903** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | 69 | | 22,53 | 330 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 20,67 | 303 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **279,05** | **4088** |
| **17** | **1126-0101-0301 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем** | **м3 изоляции** | **3,3800** | | **69507,31** | **234935** |
| 17. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018) | чел-ч | 18,8 | 63,544 | 1018,00 | 64688 |
| 17. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4 | 1,352 | 1088,00 | 1471 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **19573,60** | **66159** |
| 17. 3 | 3204-0106-0401 РСНБ РК 2015 | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч | 1,18 | 3,988 | 34,00 | 136 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 17. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,4 | 1,352 | 2465,00 | 3333 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,4 | 1,352 | 1088,00 | 1471 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1026,12** | **3468** |
| 17. 5 | 2105-0107-0701 РСНБ РК 2015 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | т | 0,0109 | 0,036842 | 133507,00 | 4919 |
| 17. 6 | 2105-0307-1002 РСНБ РК 2015 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282- | кг | 1,1 | 3,718 | 160,00 | 595 |
| 17. 7 | 2105-0307-1003 РСНБ РК 2015 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282- | кг | 4 | 13,52 | 133,00 | 1798 |
| 17. 8 | 2111-0205-9902 РСНБ РК 2015 | Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003 | м3 | 1,032 | 3,488 | 34697,00 | 121029 |
| 17. 9 | 2113-0211-0301 РСНБ РК 2015 | Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00004 | 0,000135 | 1288391,00 | 174 |
| 17.10 | 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,039 | 0,13182 | 290275,00 | 38264 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **49342,79** | **166779** |
| | | Накладные расходы | % | 76 | | 14875,94 | 50281 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 6750,66 | 22817 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **91133,91** | **308033** |
| **18** | **1126-0301-0702 РСНБ РК 2015** | **Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике** | **м2 изоляции** | **63,3900** | | **932,38** | **59103** |
| 18. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928) | чел-ч | 0,472 | 29,92 | 928,00 | 27766 |
| 18. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0047 | 0,297933 | 1088,00 | 324 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **443,13** | **28090** |
| 18. 3 | 3204-0106-0501 РСНБ РК 2015 | Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции | маш.-ч | 0,0126 | 0,798714 | 1018,00 | 813 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 18. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0047 | 0,297933 | 2465,00 | 734 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0047 | 0,297933 | 1088,00 | 324 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **24,41** | **1547** |
| 18. 5 | 2105-0107-0701 РСНБ РК 2015 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | т | 0,000473 | 0,029983 | 133507,00 | 4003 |
| 18. 6 | 2110-0501-1404 РСНБ РК 2015 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 1,8 | 114,102 | 226,00 | 25787 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **469,95** | **29790** |
| | | Накладные расходы | % | 76 | | 336,78 | 21348 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 101,53 | 6436 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1370,69** | **86888** |
| **19** | **2110-0406-0301 РСНБ РК 2015** | **Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/** | **1000м2** | **0,0729** | | **303350,00** | **22114** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 24268,00 | 1769 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **327618,00** | **23883** |
| | | Водопровод для противопожарной нужды воды В2 | | | | | |
| **28** | **1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое** | **м трубопровода** | **134,0000** | | **71,52** | **9584** |
| 28. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1376) | чел-ч | 0,0501 | 6,713 | 1376,00 | 9238 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **68,94** | **9238** |
| 28. 2 | 3204-0105-0501 РСНБ РК 2015 | Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 0,015 | 2,01 | 73,00 | 147 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,09** | **147** |
| 28. 3 | 2113-0803-0901 РСНБ РК 2015 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,0002 | 0,0268 | 323,00 | 9 |
| 28. 4 | 2204-0603-0102 РСНБ РК 2015 | Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,0002 | 0,0268 | 508,00 | 14 |
| 28. 5 | 2204-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,0005 | 0,067 | 516,00 | 35 |
| 28. 6 | 2113-0703-1407 РСНБ РК 2015 | Вода | м3 | 0,038 | 5,092 | 28,00 | 143 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1,49** | **199** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 67,56 | 9053 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 11,13 | 1491 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **150,21** | **20128** |
| **29** | **1113-0301-0406 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | **м2** | **18,4300** | | **81,98** | **1511** |
| 29. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1235) | чел-ч | 0,0295 | 0,543685 | 1235,00 | 671 |
| 29. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,003686 | 1088,01 | 4 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **36,65** | **675** |
| 29. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,001843 | 4249,00 | 8 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,001843 | 1088,00 | 2 |
| 29. 4 | 3105-0402-0301 РСНБ РК 2015 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0001 | 0,001843 | 27,00 | 0 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 29. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,001843 | 2465,00 | 5 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,001843 | 1088,00 | 2 |
| 29. 6 | 3104-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,0112 | 0,206416 | 137,00 | 28 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,21** | **41** |
| 29. 7 | 2113-0704-3101 РСНБ РК 2015 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,000015 | 0,000276 | 290315,00 | 80 |
| 29. 8 | 2204-0101-0502 РСНБ РК 2015 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00009 | 0,001659 | 433151,00 | 718 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **43,34** | **799** |
| | | Накладные расходы | % | 69 | | 25,29 | 466 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 8,58 | 158 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **115,85** | **2135** |
| **30** | **1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой** | **м2** | **18,4300** | | **235,85** | **4347** |
| 30. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 0,032 | 0,58976 | 1000,00 | 590 |
| 30. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0003 | 0,005529 | 2176,00 | 12 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **32,65** | **602** |
| 30. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,003686 | 4249,00 | 16 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,003686 | 1088,00 | 4 |
| 30. 4 | 3105-0402-0301 РСНБ РК 2015 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0002 | 0,003686 | 27,00 | 0 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 30. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,007372 | 2465,00 | 18 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,007372 | 1088,00 | 8 |
| 30. 6 | 3104-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,028 | 0,51604 | 137,00 | 71 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **5,68** | **105** |
| 30. 7 | 2113-0704-3101 РСНБ РК 2015 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,000026 | 0,000479 | 290315,00 | 139 |
| 30. 8 | 2204-0201-9908 РСНБ РК 2015 | Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79 | кг | 0,18 | 3,317 | 1059,00 | 3513 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **198,17** | **3652** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | 69 | | 22,53 | 415 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 20,67 | 381 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **279,05** | **5143** |
| **31** | **1126-0101-0301 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем** | **м3 изоляции** | **2,0800** | | **69507,31** | **144575** |
| 31. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018) | чел-ч | 18,8 | 39,104 | 1018,00 | 39808 |
| 31. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4 | 0,832 | 1088,00 | 905 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **19573,60** | **40713** |
| 31. 3 | 3204-0106-0401 РСНБ РК 2015 | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч | 1,18 | 2,454 | 34,00 | 83 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 31. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,4 | 0,832 | 2465,00 | 2051 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,4 | 0,832 | 1088,00 | 905 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1026,12** | **2134** |
| 31. 5 | 2105-0107-0701 РСНБ РК 2015 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | т | 0,0109 | 0,022672 | 133507,00 | 3027 |
| 31. 6 | 2105-0307-1002 РСНБ РК 2015 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282- | кг | 1,1 | 2,288 | 160,00 | 366 |
| 31. 7 | 2105-0307-1003 РСНБ РК 2015 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282- | кг | 4 | 8,32 | 133,00 | 1107 |
| 31. 8 | 2111-0205-9902 РСНБ РК 2015 | Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003 | м3 | 1,032 | 2,147 | 34697,00 | 74479 |
| 31. 9 | 2113-0211-0301 РСНБ РК 2015 | Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00004 | 0,000083 | 1288391,00 | 107 |
| 31.10 | 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,039 | 0,08112 | 290275,00 | 23547 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **49342,79** | **102633** |
| | | Накладные расходы | % | 76 | | 14875,94 | 30942 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 6750,66 | 14041 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **91133,91** | **189559** |
| **32** | **1126-0301-0702 РСНБ РК 2015** | **Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике** | **м2 изоляции** | **35,3900** | | **932,38** | **32997** |
| 32. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928) | чел-ч | 0,472 | 16,704 | 928,00 | 15501 |
| 32. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0047 | 0,166333 | 1088,00 | 181 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **443,13** | **15682** |
| 32. 3 | 3204-0106-0501 РСНБ РК 2015 | Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции | маш.-ч | 0,0126 | 0,445914 | 1018,00 | 454 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 32. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0047 | 0,166333 | 2465,00 | 410 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0047 | 0,166333 | 1088,00 | 181 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **24,41** | **864** |
| 32. 5 | 2105-0107-0701 РСНБ РК 2015 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | т | 0,000473 | 0,016739 | 133507,00 | 2235 |
| 32. 6 | 2110-0501-1404 РСНБ РК 2015 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 1,8 | 63,702 | 226,00 | 14397 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **469,95** | **16631** |
| | | Накладные расходы | % | 76 | | 336,78 | 11919 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 101,53 | 3593 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1370,69** | **48509** |
| **33** | **2110-0406-0301 РСНБ РК 2015** | **Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/** | **1000м2** | **0,0407** | | **303350,00** | **12346** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 24268,00 | 988 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **327618,00** | **13334** |
| | | Водопровод горячей воды Т3 и Т4 ниже 0,00 | | | | | |
| **41** | **1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое** | **м трубопровода** | **294,0000** | | **71,52** | **21027** |
| 41. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1376) | чел-ч | 0,0501 | 14,729 | 1376,00 | 20268 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **68,94** | **20268** |
| 41. 2 | 3204-0105-0501 РСНБ РК 2015 | Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 0,015 | 4,41 | 73,00 | 322 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,09** | **322** |
| 41. 3 | 2113-0803-0901 РСНБ РК 2015 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,0002 | 0,0588 | 323,00 | 19 |
| 41. 4 | 2204-0603-0102 РСНБ РК 2015 | Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,0002 | 0,0588 | 508,00 | 30 |
| 41. 5 | 2204-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,0005 | 0,147 | 516,00 | 76 |
| 41. 6 | 2113-0703-1407 РСНБ РК 2015 | Вода | м3 | 0,038 | 11,172 | 28,00 | 313 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1,49** | **438** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 67,56 | 19862 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 11,13 | 3271 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **150,21** | **44161** |
| **42** | **1122-0701-0101 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы диаметром до 50 мм. Промывка с дезинфекцией** | **км трубопровода** | **0,1040** | | **49125,13** | **5109** |
| 42. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 51,5 | 5,356 | 910,00 | 4874 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **46865,00** | **4874** |
| 42. 2 | 2113-0102-0901 РСНБ РК 2015 | Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011 | т | 0,00059 | 0,000061 | 350730,00 | 22 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42. 3 | 2113-0703-1404 РСНБ РК 2015 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 11,8 | 1,227 | 174,00 | 214 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2260,13** | **235** |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 46396,35 | 4825 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 7641,72 | 795 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **103163,20** | **10729** |
| **43** | **1122-0701-0102 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы диаметром 65 мм. Промывка с дезинфекцией** | **км трубопровода** | **0,0147** | | **51942,47** | **764** |
| 43. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 51,5 | 0,75705 | 910,00 | 689 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **46865,00** | **689** |
| 43. 2 | 2113-0102-0901 РСНБ РК 2015 | Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011 | т | 0,00133 | 0,00002 | 350730,00 | 7 |
| 43. 3 | 2113-0703-1404 РСНБ РК 2015 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 26,5 | 0,38955 | 174,00 | 68 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **5077,47** | **75** |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 46396,35 | 682 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 7867,11 | 116 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **106205,93** | **1561** |
| **44** | **1122-0701-0103 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией** | **км трубопровода** | **0,0147** | | **55867,22** | **821** |
| 44. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 51,5 | 0,75705 | 910,00 | 689 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **46865,00** | **689** |
| 44. 2 | 2113-0102-0901 РСНБ РК 2015 | Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011 | т | 0,00235 | 0,000035 | 350730,00 | 12 |
| 44. 3 | 2113-0703-1404 РСНБ РК 2015 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 47 | 0,6909 | 174,00 | 120 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **9002,22** | **132** |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 46396,35 | 682 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 8181,09 | 120 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **110444,65** | **1624** |
| **54** | **1113-0301-0406 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | **м2** | **23,6400** | | **81,98** | **1938** |
| 54. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1235) | чел-ч | 0,0295 | 0,69738 | 1235,00 | 861 |
| 54. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,004728 | 1088,01 | 5 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **36,65** | **866** |
| 54. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,002364 | 4249,00 | 10 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,002364 | 1088,00 | 3 |
| 54. 4 | 3105-0402-0301 РСНБ РК 2015 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0001 | 0,002364 | 27,00 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 54. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,002364 | 2465,00 | 6 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,002364 | 1088,00 | 3 |
| 54. 6 | 3104-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,0112 | 0,264768 | 137,00 | 36 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,21** | **52** |
| 54. 7 | 2113-0704-3101 РСНБ РК 2015 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,000015 | 0,000355 | 290315,00 | 103 |
| 54. 8 | 2204-0101-0502 РСНБ РК 2015 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00009 | 0,002128 | 433151,00 | 922 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **43,34** | **1025** |
| | | Накладные расходы | % | 69 | | 25,29 | 598 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 8,58 | 203 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **115,85** | **2739** |
| **55** | **1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой** | **м2** | **23,6400** | | **235,85** | **5575** |
| 55. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 0,032 | 0,75648 | 1000,00 | 756 |
| 55. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0003 | 0,007092 | 2176,00 | 15 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **32,65** | **772** |
| 55. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,004728 | 4249,00 | 20 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,004728 | 1088,00 | 5 |
| 55. 4 | 3105-0402-0301 РСНБ РК 2015 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0002 | 0,004728 | 27,00 | 0 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 55. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,009456 | 2465,00 | 23 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,009456 | 1088,00 | 10 |
| 55. 6 | 3104-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,028 | 0,66192 | 137,00 | 91 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **5,68** | **134** |
| 55. 7 | 2113-0704-3101 РСНБ РК 2015 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,000026 | 0,000615 | 290315,00 | 178 |
| 55. 8 | 2204-0201-9908 РСНБ РК 2015 | Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79 | кг | 0,18 | 4,255 | 1059,00 | 4506 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **198,17** | **4685** |
| | | Накладные расходы | % | 69 | | 22,53 | 533 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 20,67 | 489 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **279,05** | **6597** |
| **56** | **1126-0101-0301 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем** | **м3 изоляции** | **4,7900** | | **69507,31** | **332940** |
| 56. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018) | чел-ч | 18,8 | 90,052 | 1018,00 | 91673 |
| 56. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4 | 1,916 | 1088,00 | 2085 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **19573,60** | **93758** |
| 56. 3 | 3204-0106-0401 РСНБ РК 2015 | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч | 1,18 | 5,652 | 34,00 | 192 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 56. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,4 | 1,916 | 2465,00 | 4723 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,4 | 1,916 | 1088,00 | 2085 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1026,12** | **4915** |
| 56. 5 | 2105-0107-0701 РСНБ РК 2015 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | т | 0,0109 | 0,052211 | 133507,00 | 6971 |
| 56. 6 | 2105-0307-1002 РСНБ РК 2015 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282- | кг | 1,1 | 5,269 | 160,00 | 843 |
| 56. 7 | 2105-0307-1003 РСНБ РК 2015 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282- | кг | 4 | 19,16 | 133,00 | 2548 |
| 56. 8 | 2111-0205-9902 РСНБ РК 2015 | Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003 | м3 | 1,032 | 4,943 | 34697,00 | 171517 |
| 56. 9 | 2113-0211-0301 РСНБ РК 2015 | Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00004 | 0,000192 | 1288391,00 | 247 |
| 56.10 | 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,039 | 0,18681 | 290275,00 | 54226 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **49342,79** | **236352** |
| | | Накладные расходы | % | 76 | | 14875,94 | 71256 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 6750,66 | 32336 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **91133,91** | **436531** |
| **57** | **1126-0301-0702 РСНБ РК 2015** | **Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике** | **м2 изоляции** | **79,1300** | | **932,38** | **73779** |
| 57. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928) | чел-ч | 0,472 | 37,349 | 928,00 | 34660 |
| 57. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0047 | 0,371911 | 1088,00 | 405 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **443,13** | **35065** |
| 57. 3 | 3204-0106-0501 РСНБ РК 2015 | Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции | маш.-ч | 0,0126 | 0,997038 | 1018,00 | 1015 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 57. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0047 | 0,371911 | 2465,00 | 917 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0047 | 0,371911 | 1088,00 | 405 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **24,41** | **1932** |
| 57. 5 | 2105-0107-0701 РСНБ РК 2015 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | т | 0,000473 | 0,037428 | 133507,00 | 4997 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57. 6 | 2110-0501-1404 РСНБ РК 2015 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 1,8 | 142,434 | 226,00 | 32190 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **469,95** | **37187** |
| | | Накладные расходы | % | 76 | | 336,78 | 26649 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 101,53 | 8034 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1370,69** | **108463** |
| **58** | **2110-0406-0301 РСНБ РК 2015** | **Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/** | **1000м2** | **0,0910** | | **303350,00** | **27605** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 24268,00 | 2208 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **327618,00** | **29813** |
| | | Канализация К1 ниже 0,00 | | | | | |
| **64** | **1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое** | **м трубопровода** | **193,0000** | | **71,52** | **13804** |
| 64. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1376) | чел-ч | 0,0501 | 9,669 | 1376,00 | 13305 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **68,94** | **13305** |
| 64. 2 | 3204-0105-0501 РСНБ РК 2015 | Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 0,015 | 2,895 | 73,00 | 211 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,09** | **211** |
| 64. 3 | 2113-0803-0901 РСНБ РК 2015 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,0002 | 0,0386 | 323,00 | 12 |
| 64. 4 | 2204-0603-0102 РСНБ РК 2015 | Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,0002 | 0,0386 | 508,00 | 20 |
| 64. 5 | 2204-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,0005 | 0,0965 | 516,00 | 50 |
| 64. 6 | 2113-0703-1407 РСНБ РК 2015 | Вода | м3 | 0,038 | 7,334 | 28,00 | 205 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1,49** | **287** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 67,56 | 13039 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 11,13 | 2147 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **150,21** | **28990** |
| **65** | **1118-0501-0101 РСНБ РК 2015** | **Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка** | **насос** | **1,0000** | | **17330,20** | **17330** |
| 65. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035) | чел-ч | 13,39 | 13,39 | 1035,00 | 13859 |
| 65. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0824 | 0,0824 | 1379,25 | 114 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **13972,30** | **13972** |
| 65. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0515 | 0,0515 | 4329,00 | 223 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0515 | 0,0515 | 1554,00 | 80 |
| 65. 4 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,5356 | 0,5356 | 174,00 | 93 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 65. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0309 | 0,0309 | 2465,00 | 76 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0309 | 0,0309 | 1088,00 | 34 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **392,31** | **392** |
| 65. 6 | 2102-0401-2802 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,014 | 0,014 | 15402,00 | 216 |
| 65. 7 | 2113-0201-1201 РСНБ РК 2015 | Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00127 | 0,00127 | 250467,00 | 318 |
| 65. 8 | 2113-0205-0101 РСНБ РК 2015 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 0,0022 | 0,0022 | 189206,00 | 416 |
| 65. 9 | 2113-0812-1039 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00039 | 0,00039 | 207096,00 | 81 |
| 65.10 | 2113-0816-2202 РСНБ РК 2015 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,07 | 0,07 | 450,00 | 32 |
| 65.11 | 2302-0103-0206 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80 | шт. | 1 | 1 | 915,00 | 915 |
| 65.12 | 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 1 | 1 | 1102,00 | 1102 |
| 65.13 | 5102-0299-9901 РСНБ РК 2015 | Насосы с электродвигателем | комплект | 1 | 1 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **3079,24** | **3079** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 13692,85 | 13693 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2481,84 | 2482 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **33504,90** | **33505** |
| **66** | **5102-0604-0202 РСНБ РК 2015** | **Насосы циркуляционные модели UPS 25-55, типа Grundfos** | **шт.** | **1,0000** | | **129035,00** | **129035** |
| **67** | **1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т** | **шт** | **1,0000** | | **2077,50** | **2077** |
| 67. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130) | чел-ч | 1 | 1 | 1130,00 | 1130 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1130,00** | **1130** |
| 67. 2 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,09 | 0,09 | 174,00 | 16 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 67. 3 | 3401-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.-ч | 0,11 | 0,11 | 24,00 | 3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **18,30** | **18** |
| 67. 4 | 2107-0204-0305 РСНБ РК 2015 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,01 | 0,01 | 27994,00 | 280 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67. 5 | 2113-0702-1113 РСНБ РК 2015 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73 | т | 0,00031 | 0,00031 | 552660,00 | 171 |
| 67. 6 | 2113-0804-0802 РСНБ РК 2015 | Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88 | кг | 0,8 | 0,8 | 307,00 | 246 |
| 67. 7 | 2113-0809-0801 РСНБ РК 2015 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,004 | 0,004 | 658,00 | 3 |
| 67. 8 | 2113-0812-1036 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,00008 | 0,00008 | 235559,00 | 19 |
| 67. 9 | 2113-0816-0202 РСНБ РК 2015 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,031 | 0,031 | 2834,00 | 88 |
| 67.10 | 2404-0207-3960 РСНБ РК 2015 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 1 | 123,00 | 123 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **929,20** | **929** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 813,60 | 814 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 231,29 | 231 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3122,38** | **3122** |
| **68** | **1126-0101-0902 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы. Изоляция плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ** | **м3 изоляции** | **4,1168** | | **33521,15** | **138000** |
| 68. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109) | чел-ч | 18,85 | 77,602 | 1109,00 | 86060 |
| 68. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,55 | 2,264 | 1088,00 | 2463 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **21503,05** | **88524** |
| 68. 3 | 3204-0106-0401 РСНБ РК 2015 | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч | 0,63 | 2,594 | 34,00 | 88 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 68. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,55 | 2,264 | 2465,00 | 5581 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,55 | 2,264 | 1088,00 | 2463 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1377,17** | **5670** |
| 68. 5 | 2105-0107-0701 РСНБ РК 2015 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | т | 0,0106 | 0,043638 | 133507,00 | 5826 |
| 68. 6 | 2105-0112-0603 РСНБ РК 2015 | Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76 | кг | 0,78 | 3,211 | 1529,00 | 4910 |
| 68. 7 | 2105-0307-1002 РСНБ РК 2015 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282- | кг | 0,53 | 2,182 | 160,00 | 349 |
| 68. 8 | 2105-0307-1003 РСНБ РК 2015 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282- | кг | 1,01 | 4,158 | 133,00 | 553 |
| 68. 9 | 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015 | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В | 1000 м2 | 0,002204 | 0,009073 | 303350,00 | 2752 |
| 68.10 | 2113-0211-0301 РСНБ РК 2015 | Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00004 | 0,000165 | 1288391,00 | 212 |
| 68.11 | 2111-0205-9913 РСНБ РК 2015 | Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77 | м3 | 1,24 | 5,105 | -- | -- |
| 68.12 | 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,0265 | 0,109095 | 290275,00 | 31668 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **11239,33** | **46270** |
| | | Накладные расходы | % | 76 | | 16342,32 | 67278 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3989,08 | 16422 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **53852,55** | **221700** |
| **69** | **2111-0103-0101 РСНБ РК 2015** | **Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью до 15 кг/м3 ГОСТ 10499-95** | **м3** | **4,1168** | | **7439,00** | **30625** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 595,12 | 2450 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8034,12** | **33075** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | **1337391** |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость оборудования - | | | Тенге | | | | **129035** |
| ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | | Тенге | | | | **129035** |
| Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | | **2077** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **929** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **1130** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **814** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **231** |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | | **3122** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **1** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **1130** |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **1144534** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **651252** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **387499** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **92689** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **297807** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **115387** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **1557729** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **382** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **387499** |
| Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | | **61745** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **4003** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **56783** |
| Сдача и испытание - | | | Тенге | | | | **415** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **55647** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **9391** |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | | **126783** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **45** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **56783** |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | **1816669** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **428** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **445412** |
| | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД выше 0,00** | | | | | |
| | | САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | |
| **97** | **1117-0101-0106 РСНБ РК 2015** | **Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды** | **комплект** | **80,0000** | | **2422,48** | **193798** |
| 97. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 1,95 | 156 | 1088,00 | 169728 |
| 97. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,035 | 2,8 | 1021,89 | 2861 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2157,37** | **172589** |
| 97. 3 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,02 | 1,6 | 13,00 | 21 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 97. 4 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,013 | 1,04 | 1888,00 | 1964 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,013 | 1,04 | 910,00 | 946 |
| 97. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,022 | 1,76 | 2465,00 | 4338 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,022 | 1,76 | 1088,00 | 1915 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **79,03** | **6323** |
| 97. 6 | 2105-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,00036 | 0,0288 | 218211,00 | 6284 |
| 97. 7 | 2110-0502-1301 РСНБ РК 2015 | Замазка защитная | кг | 0,2 | 16 | 360,00 | 5760 |
| 97. 8 | 2113-0207-0409 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм | 10 шт. | 0,4 | 32 | 77,00 | 2464 |
| 97. 9 | 2113-0803-0901 РСНБ РК 2015 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,03 | 2,4 | 323,00 | 775 |
| 97.10 | 2204-0603-0108 РСНБ РК 2015 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,02 | 1,6 | 508,00 | 813 |
| 97.11 | 2204-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,04 | 3,2 | 516,00 | 1651 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **221,85** | **17748** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 2114,22 | 169137 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 362,94 | 29035 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4899,63** | **391971** |
| **101** | **1117-0301-0101 РСНБ РК 2015** | **Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным** | **комплект** | **37,0000** | | **3074,56** | **113759** |
| 101. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071) | чел-ч | 2,22 | 82,14 | 1071,00 | 87972 |
| 101. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,071 | 2,627 | 1007,77 | 2647 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2449,17** | **90619** |
| 101. 3 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,02 | 0,74 | 13,00 | 10 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 101. 4 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,032 | 1,184 | 1888,00 | 2235 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,032 | 1,184 | 910,00 | 1077 |
| 101. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,039 | 1,443 | 2465,00 | 3557 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,039 | 1,443 | 1088,00 | 1570 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **156,81** | **5802** |
| 101. 6 | 2110-0502-1301 РСНБ РК 2015 | Замазка защитная | кг | 0,4 | 14,8 | 360,00 | 5328 |
| 101. 7 | 2110-0502-1812 РСНБ РК 2015 | Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74 | т | 0,00008 | 0,00296 | 1188096,00 | 3517 |
| 101. 8 | 2113-0207-0409 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм | 10 шт. | 0,4 | 14,8 | 77,00 | 1140 |
| 101. 9 | 2113-0803-0901 РСНБ РК 2015 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,004 | 0,148 | 323,00 | 48 |
| 101.10 | 2113-0804-0401 РСНБ РК 2015 | Каболка | т | 0,0001 | 0,0037 | 1371537,00 | 5075 |
| 101.11 | 2113-0816-1901 РСНБ РК 2015 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90 | кг | 0,08 | 2,96 | 1263,00 | 3738 |
| 101.12 | 2204-0603-0108 РСНБ РК 2015 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,02 | 0,74 | 508,00 | 376 |
| 101.13 | 2303-0102-9902 РСНБ РК 2015 | Санитарные приборы | комплект | 1 | 37 | -- | -- |
| 101.14 | 2204-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,04 | 1,48 | 516,00 | 764 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **540,13** | **19985** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 2400,19 | 88807 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 437,98 | 16205 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5912,73** | **218771** |
| **103** | **1117-0101-0102 РСНБ РК 2015** | **Ванны купальные стальные. Установка** | **комплект** | **10,0000** | | **2662,36** | **26624** |
| 103. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 1,95 | 19,5 | 1088,00 | 21216 |
| 103. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,127 | 1,27 | 1072,30 | 1362 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2257,78** | **22578** |
| 103. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,011 | 0,11 | 4329,00 | 476 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,011 | 0,11 | 1554,00 | 171 |
| 103. 4 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,04 | 0,4 | 1888,00 | 755 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,04 | 0,4 | 910,00 | 364 |
| 103. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,076 | 0,76 | 2465,00 | 1873 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,076 | 0,76 | 1088,00 | 827 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **310,48** | **3105** |
| 103. 6 | 2113-0101-1901 РСНБ РК 2015 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74 | т | 0,0002 | 0,002 | 173901,00 | 348 |
| 103. 7 | 2113-0803-0901 РСНБ РК 2015 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,006 | 0,06 | 323,00 | 19 |
| 103. 8 | 2113-0804-0401 РСНБ РК 2015 | Каболка | т | 0,00007 | 0,0007 | 1371537,00 | 960 |
| 103. 9 | 2204-0603-0108 РСНБ РК 2015 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,06 | 0,6 | 508,00 | 305 |
| 103.10 | 2303-0102-9902 РСНБ РК 2015 | Санитарные приборы | комплект | 1 | 10 | -- | -- |
| 103.11 | 2204-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,13 | 1,3 | 516,00 | 671 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **230,29** | **2303** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 2212,63 | 22126 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 390,00 | 3900 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5264,99** | **52650** |
| **105** | **1117-0101-0110 РСНБ РК 2015** | **Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка** | **комплект** | **6,0000** | | **1536,01** | **9216** |
| 105. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 0,99 | 5,94 | 1088,00 | 6463 |
| 105. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,085 | 0,51 | 1039,84 | 530 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1165,51** | **6993** |
| 105. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,023 | 0,138 | 1888,00 | 261 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,023 | 0,138 | 910,00 | 126 |
| 105. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,062 | 0,372 | 2465,00 | 917 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,062 | 0,372 | 1088,00 | 405 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **196,25** | **1178** |
| 105. 5 | 2113-0101-1901 РСНБ РК 2015 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74 | т | 0,0002 | 0,0012 | 173901,00 | 209 |
| 105. 6 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00001 | 0,00006 | 404706,00 | 24 |
| 105. 7 | 2113-0803-0901 РСНБ РК 2015 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,06 | 0,36 | 323,00 | 116 |
| 105. 8 | 2113-0804-0401 РСНБ РК 2015 | Каболка | т | 0,00007 | 0,00042 | 1371537,00 | 576 |
| 105. 9 | 2113-0812-1039 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,000003 | 0,000018 | 207096,00 | 4 |
| 105.10 | 2204-0603-0108 РСНБ РК 2015 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,07 | 0,42 | 508,00 | 213 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.11 | 2204-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,14 | 0,84 | 516,00 | 433 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **262,64** | **1576** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 1142,20 | 6853 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 214,26 | 1286 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2892,46** | **17355** |
| **107** | **1117-0201-0103 РСНБ РК 2015** | **Смесители. Установка** | **шт.** | **16,0000** | | **799,35** | **12790** |
| 107. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 0,7 | 11,2 | 1088,00 | 12186 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **761,60** | **12186** |
| 107. 2 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,01 | 0,16 | 13,00 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,13** | **2** |
| 107. 3 | 2113-0207-0405 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм | 10 шт. | 0,2 | 3,2 | 67,00 | 214 |
| 107. 4 | 2113-0803-0901 РСНБ РК 2015 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,013 | 0,208 | 323,00 | 67 |
| 107. 5 | 2204-0603-0108 РСНБ РК 2015 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,013 | 0,208 | 508,00 | 106 |
| 107. 6 | 2204-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,026 | 0,416 | 516,00 | 215 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **37,62** | **602** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 746,37 | 11942 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 123,66 | 1979 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1669,37** | **26710** |
| **110** | **1117-0201-0103 РСНБ РК 2015** | **Смесители. Установка** | **шт.** | **37,0000** | | **799,35** | **29576** |
| 110. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 0,7 | 25,9 | 1088,00 | 28179 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **761,60** | **28179** |
| 110. 2 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,01 | 0,37 | 13,00 | 5 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,13** | **5** |
| 110. 3 | 2113-0207-0405 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм | 10 шт. | 0,2 | 7,4 | 67,00 | 496 |
| 110. 4 | 2113-0803-0901 РСНБ РК 2015 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,013 | 0,481 | 323,00 | 155 |
| 110. 5 | 2204-0603-0108 РСНБ РК 2015 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,013 | 0,481 | 508,00 | 244 |
| 110. 6 | 2204-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,026 | 0,962 | 516,00 | 496 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **37,62** | **1392** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 746,37 | 27616 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 123,66 | 4575 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1669,37** | **61767** |
| | | ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | |
| **112** | **1117-0101-0106 РСНБ РК 2015** | **Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды** | **комплект** | **9,0000** | | **2422,48** | **21802** |
| 112. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 1,95 | 17,55 | 1088,00 | 19094 |
| 112. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,035 | 0,315 | 1021,89 | 322 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2157,37** | **19416** |
| 112. 3 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,02 | 0,18 | 13,00 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 112. 4 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,013 | 0,117 | 1888,00 | 221 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,013 | 0,117 | 910,00 | 106 |
| 112. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,022 | 0,198 | 2465,00 | 488 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,022 | 0,198 | 1088,00 | 215 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **79,03** | **711** |
| 112. 6 | 2105-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,00036 | 0,00324 | 218211,00 | 707 |
| 112. 7 | 2110-0502-1301 РСНБ РК 2015 | Замазка защитная | кг | 0,2 | 1,8 | 360,00 | 648 |
| 112. 8 | 2113-0207-0409 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм | 10 шт. | 0,4 | 3,6 | 77,00 | 277 |
| 112. 9 | 2113-0803-0901 РСНБ РК 2015 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,03 | 0,27 | 323,00 | 87 |
| 112.10 | 2204-0603-0108 РСНБ РК 2015 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,02 | 0,18 | 508,00 | 91 |
| 112.11 | 2303-0102-9902 РСНБ РК 2015 | Санитарные приборы | комплект | 1 | 9 | -- | -- |
| 112.12 | 2204-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,04 | 0,36 | 516,00 | 186 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **221,85** | **1997** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 2114,22 | 19028 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 362,94 | 3266 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4899,63** | **44097** |
| **115** | **1117-0301-0106 РСНБ РК 2015** | **Сливы больничные. Установка** | **комплект** | **4,0000** | | **6467,77** | **25871** |
| 115. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071) | чел-ч | 4,23 | 16,92 | 1071,00 | 18121 |
| 115. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,113 | 0,452 | 1082,96 | 489 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4652,70** | **18611** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115. 3 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,03 | 0,12 | 13,00 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 115. 4 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,011 | 0,044 | 4329,00 | 190 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,011 | 0,044 | 1554,00 | 68 |
| 115. 5 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,032 | 0,128 | 1888,00 | 242 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,032 | 0,128 | 910,00 | 116 |
| 115. 6 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,07 | 0,28 | 2465,00 | 690 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,07 | 0,28 | 1088,00 | 305 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **280,98** | **1124** |
| 115. 7 | 2105-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,0001 | 0,0004 | 218211,00 | 87 |
| 115. 8 | 2110-0502-1301 РСНБ РК 2015 | Замазка защитная | кг | 0,4 | 1,6 | 360,00 | 576 |
| 115. 9 | 2113-0207-0409 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм | 10 шт. | 0,6 | 2,4 | 77,00 | 185 |
| 115.10 | 2113-0803-0901 РСНБ РК 2015 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,03 | 0,12 | 323,00 | 39 |
| 115.11 | 2113-0804-0401 РСНБ РК 2015 | Каболка | т | 0,0001 | 0,0004 | 1371537,00 | 549 |
| 115.12 | 2204-0603-0108 РСНБ РК 2015 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,04 | 0,16 | 508,00 | 81 |
| 115.13 | 2303-0102-2101 РСНБ РК 2015 | Трубы смывные из водогазопроводных оцинкованных труб, d 32 мм | шт. | 1 | 4 | 1236,00 | 4944 |
| 115.14 | 2204-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,08 | 0,32 | 516,00 | 165 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1656,46** | **6626** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 4559,65 | 18239 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 882,19 | 3529 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **11909,61** | **47638** |
| **117** | **1117-0101-0101 РСНБ РК 2015** | **Установка ванн** | **комплект** | **9,0000** | | **3793,12** | **34138** |
| 117. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 2,9 | 26,1 | 1088,00 | 28397 |
| 117. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,155 | 1,395 | 1088,68 | 1519 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3323,95** | **29916** |
| 117. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,022 | 0,198 | 4329,00 | 857 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,022 | 0,198 | 1554,00 | 308 |
| 117. 4 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,057 | 0,513 | 1888,00 | 969 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,057 | 0,513 | 910,00 | 467 |
| 117. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,076 | 0,684 | 2465,00 | 1686 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,076 | 0,684 | 1088,00 | 744 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **390,19** | **3512** |
| 117. 6 | 2113-0101-1901 РСНБ РК 2015 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74 | т | 0,0002 | 0,0018 | 173901,00 | 313 |
| 117. 7 | 2113-0803-0901 РСНБ РК 2015 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,06 | 0,54 | 323,00 | 174 |
| 117. 8 | 2113-0804-0401 РСНБ РК 2015 | Каболка | т | 0,00007 | 0,00063 | 1371537,00 | 864 |
| 117. 9 | 2204-0603-0108 РСНБ РК 2015 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,06 | 0,54 | 508,00 | 274 |
| 117.10 | 2303-0102-9902 РСНБ РК 2015 | Санитарные приборы | комплект | 1 | 9 | -- | -- |
| 117.11 | 2204-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,13 | 1,17 | 516,00 | 604 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **247,73** | **2230** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 3257,47 | 29317 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 564,05 | 5076 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **7614,64** | **68532** |
| **119** | **1117-0501-0104 РСНБ РК 2015** | **Рукомойник. Установка** | **комплект** | **3,0000** | | **1290,31** | **3871** |
| 119. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 0,81 | 2,43 | 1088,00 | 2644 |
| 119. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,021 | 0,063 | 1028,67 | 65 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **902,88** | **2709** |
| 119. 3 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,02 | 0,06 | 13,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 119. 4 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,007 | 0,021 | 1888,00 | 40 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,007 | 0,021 | 910,00 | 19 |
| 119. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,014 | 0,042 | 2465,00 | 104 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,014 | 0,042 | 1088,00 | 46 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **47,99** | **144** |
| 119. 6 | 2110-0502-1301 РСНБ РК 2015 | Замазка защитная | кг | 0,2 | 0,6 | 360,00 | 216 |
| 119. 7 | 2113-0101-1901 РСНБ РК 2015 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74 | т | 0,0002 | 0,0006 | 173901,00 | 104 |
| 119. 8 | 2113-0207-0409 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм | 10 шт. | 0,4 | 1,2 | 77,00 | 92 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119. 9 | 2113-0803-0901 РСНБ РК 2015 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,002 | 0,006 | 323,00 | 2 |
| 119.10 | 2113-0804-0401 РСНБ РК 2015 | Каболка | т | 0,00014 | 0,00042 | 1371537,00 | 576 |
| 119.11 | 2204-0603-0108 РСНБ РК 2015 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,02 | 0,06 | 508,00 | 30 |
| 119.12 | 2204-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,04 | 0,12 | 516,00 | 62 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **361,04** | **1083** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 884,82 | 2654 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 174,01 | 522 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2349,14** | **7047** |
| **121** | **1117-0501-0104 РСНБ РК 2015** | **Раковины. Установка** | **комплект** | **4,0000** | | **1290,31** | **5161** |
| 121. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 0,81 | 3,24 | 1088,00 | 3525 |
| 121. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,021 | 0,084 | 1028,67 | 86 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **902,88** | **3612** |
| 121. 3 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,02 | 0,08 | 13,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 121. 4 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,007 | 0,028 | 1888,00 | 53 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,007 | 0,028 | 910,00 | 25 |
| 121. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,014 | 0,056 | 2465,00 | 138 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,014 | 0,056 | 1088,00 | 61 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **47,99** | **192** |
| 121. 6 | 2110-0502-1301 РСНБ РК 2015 | Замазка защитная | кг | 0,2 | 0,8 | 360,00 | 288 |
| 121. 7 | 2113-0101-1901 РСНБ РК 2015 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74 | т | 0,0002 | 0,0008 | 173901,00 | 139 |
| 121. 8 | 2113-0207-0409 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм | 10 шт. | 0,4 | 1,6 | 77,00 | 123 |
| 121. 9 | 2113-0803-0901 РСНБ РК 2015 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,002 | 0,008 | 323,00 | 3 |
| 121.10 | 2113-0804-0401 РСНБ РК 2015 | Каболка | т | 0,00014 | 0,00056 | 1371537,00 | 768 |
| 121.11 | 2204-0603-0108 РСНБ РК 2015 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,02 | 0,08 | 508,00 | 41 |
| 121.12 | 2204-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,04 | 0,16 | 516,00 | 83 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **361,04** | **1444** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 884,82 | 3539 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 174,01 | 696 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2349,14** | **9397** |
| **123** | **1117-0501-0101 РСНБ РК 2015** | **Мойки на одно отделение.Установка** | **комплект** | **3,0000** | | **2091,55** | **6275** |
| 123. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 1,56 | 4,68 | 1088,00 | 5092 |
| 123. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,027 | 0,081 | 1002,30 | 81 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1724,34** | **5173** |
| 123. 3 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,02 | 0,06 | 13,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 123. 4 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,013 | 0,039 | 1888,00 | 74 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,013 | 0,039 | 910,00 | 35 |
| 123. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,014 | 0,042 | 2465,00 | 104 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,014 | 0,042 | 1088,00 | 46 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **59,31** | **178** |
| 123. 6 | 2102-0401-2802 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,001 | 0,003 | 15402,00 | 46 |
| 123. 7 | 2110-0502-1301 РСНБ РК 2015 | Замазка защитная | кг | 0,2 | 0,6 | 360,00 | 216 |
| 123. 8 | 2113-0207-0409 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм | 10 шт. | 0,4 | 1,2 | 77,00 | 92 |
| 123. 9 | 2113-0803-0901 РСНБ РК 2015 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,013 | 0,039 | 323,00 | 13 |
| 123.10 | 2113-0804-0401 РСНБ РК 2015 | Каболка | т | 0,00014 | 0,00042 | 1371537,00 | 576 |
| 123.11 | 2204-0603-0108 РСНБ РК 2015 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,013 | 0,039 | 508,00 | 20 |
| 123.12 | 2204-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,027 | 0,081 | 516,00 | 42 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **334,95** | **1005** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 1689,86 | 5070 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 302,51 | 908 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4083,91** | **12252** |
| **126** | **1117-0201-0101 РСНБ РК 2015** | **Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка** | **шт.** | **12,0000** | | **7015,75** | **84189** |
| 126. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 0,61 | 7,32 | 1088,00 | 7964 |
| 126. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01 | 0,12 | 1088,00 | 131 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **674,56** | **8095** |
| 126. 3 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,02 | 0,24 | 13,00 | 3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,12 | 2465,00 | 296 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,12 | 1088,00 | 131 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **24,91** | **299** |
| 126. 5 | 2113-0207-0405 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм | 10 шт. | 0,4 | 4,8 | 67,00 | 322 |
| 126. 6 | 2113-0803-0901 РСНБ РК 2015 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,012 | 0,144 | 323,00 | 47 |
| 126. 7 | 2204-0603-0108 РСНБ РК 2015 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,012 | 0,144 | 508,00 | 73 |
| 126. 8 | 2303-0102-1601 РСНБ РК 2015 | Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d=25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2 | шт. | 1 | 12 | 6278,00 | 75336 |
| 126. 9 | 2204-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,024 | 0,288 | 516,00 | 149 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **6327,16** | **75926** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 661,07 | 7933 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 614,15 | 7370 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8290,96** | **99492** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | **567070** |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | | **567070** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **133915** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **420675** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **412261** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **78346** |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | | **1057678** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **389** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **420675** |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | **1057678** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **389** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **420675** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| Итого прямые затраты: | | | Тенге | | | | **1904461** |
| в том числе: | | | | | | | |
| - зарплата рабочих-строителей | | | Тенге | | | | **847 996** |
| - затраты на эксплуатацию машин | | | Тенге | | | | **44642** |
| - в том числе зарплата машинистов | | | Тенге | | | | **18 091** |
| - материалов, изделий и конструкций | | | Тенге | | | | **882789** |
| - перевозка грузов | | | Тенге | | | | **0** |
| - оборудование | | | Тенге | | | | **129 035** |
| Накладные расходы | | | Тенге | | | | **766529** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ИТОГО: | Тенге | | | | **2670990** |
| | Сметная прибыль | Тенге | | | | **203356** |
| | **ИТОГО по смете:** | **Тенге** | | | | **2 874 346** |
| | Итого зарплата рабочих-строителей и машинистов | Тенге | | | | 866 087 |

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Здание главного корпуса.Блок "А"** | | | | | | | |
| **Л. Р. С. №2-1-5. Электрооборудование и электроосвещение** | | | | | | | |
| | | Электроустановочные изделия | | | | | |
| **60** | **1308-0305-0109 РСНБ РК 2015** | **Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** | **шт.** | **41,0000** | | **409,18** | **16776** |
| 60. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130) | чел-ч | 0,34 | 13,94 | 1130,00 | 15752 |
| 60. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,0328 | 1321,00 | 43 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **385,26** | **15796** |
| 60. 3 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,0164 | 4689,00 | 77 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,0164 | 1554,00 | 25 |
| 60. 4 | 3301-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,0164 | 3316,00 | 54 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,0164 | 1088,00 | 18 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,20** | **131** |
| 60. 5 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,000031 | 0,001291 | 22269,00 | 29 |
| 60. 6 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000015 | 0,000615 | 404706,00 | 249 |
| 60. 7 | 2113-0809-0801 РСНБ РК 2015 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,0042 | 0,1722 | 658,00 | 113 |
| 60. 8 | 2404-0207-1008 РСНБ РК 2015 | Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1,02 | 41,82 | 12,00 | 502 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **21,78** | **893** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 277,38 | 11373 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 54,93 | 2252 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **741,49** | **30401** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **61** | **2307-0217-0107 РСНБ РК 2015** | **Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220** | **шт.** | **41,0000** | | **227,00** | **9307** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18,16 | 745 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **245,16** | **10052** |
| | | Электроосвещение | | | | | |
| **90** | **1308-0305-0402 РСНБ РК 2015** | **Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике** | **шт** | **227,0000** | | **2089,49** | **474315** |
| 90. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130) | чел-ч | 0,99 | 224,73 | 1130,00 | 253945 |
| 90. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4776 | 108,415 | 956,13 | 103659 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1575,35** | **357603** |
| 90. 3 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0268 | 6,084 | 4689,00 | 28526 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0268 | 6,084 | 1554,00 | 9455 |
| 90. 4 | 3105-0602-0101 РСНБ РК 2015 | Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м | маш.-ч | 0,424 | 96,248 | 1300,00 | 125122 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,424 | 96,248 | 910,00 | 87586 |
| 90. 5 | 3301-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0268 | 6,084 | 3316,00 | 20173 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0268 | 6,084 | 1088,00 | 6619 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **765,73** | **173822** |
| 90. 6 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,000032 | 0,00715 | 22269,00 | 159 |
| 90. 7 | 2113-0814-3301 РСНБ РК 2015 | Шпильки | шт. | 2,04 | 463,08 | 95,00 | 43993 |
| 90. 8 | 2113-0816-3008 РСНБ РК 2015 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,028 | 6,356 | 377,00 | 2396 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **205,06** | **46548** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 1134,25 | 257474 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 257,90 | 58543 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3481,64** | **790332** |
| **97** | **1308-0305-0301 РСНБ РК 2015** | **Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк** | **шт.** | **12,0000** | | **1958,34** | **23500** |
| 97. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130) | чел-ч | 0,41 | 4,92 | 1130,00 | 5560 |
| 97. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4256 | 5,107 | 911,55 | 4655 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **851,25** | **10215** |
| 97. 3 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,0096 | 4689,00 | 45 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,0096 | 1554,00 | 15 |
| 97. 4 | 3105-0602-0101 РСНБ РК 2015 | Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м | маш.-ч | 0,424 | 5,088 | 1300,00 | 6614 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,424 | 5,088 | 910,00 | 4630 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97. 5 | 3301-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,0096 | 3316,00 | 32 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,0096 | 1088,00 | 10 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **557,60** | **6691** |
| 97. 6 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,000032 | 0,000378 | 22269,00 | 8 |
| 97. 7 | 2113-0809-0801 РСНБ РК 2015 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,0031 | 0,0372 | 658,00 | 24 |
| 97. 8 | 2113-0816-3008 РСНБ РК 2015 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,0102 | 0,1224 | 377,00 | 46 |
| 97. 9 | 2113-0816-3301 РСНБ РК 2015 | Хомутик | шт. | 1,02 | 12,24 | 868,00 | 10624 |
| 97.10 | 2404-0207-2502 РСНБ РК 2015 | Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 0,0102 | 0,1224 | 960,00 | 118 |
| 97.11 | 2404-0207-4004 РСНБ РК 2015 | Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1,02 | 12,24 | 35,00 | 428 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **937,44** | **11249** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 612,90 | 7355 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 205,70 | 2468 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2776,94** | **33323** |
| **106** | **1308-0305-0105 РСНБ РК 2015** | **Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке** | **шт** | **21,0000** | | **343,84** | **7221** |
| 106. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130) | чел-ч | 0,29 | 6,09 | 1130,00 | 6882 |
| 106. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,0168 | 1321,00 | 22 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **328,76** | **6904** |
| 106. 3 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,0084 | 4689,00 | 39 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,0084 | 1554,00 | 13 |
| 106. 4 | 3301-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,0084 | 3316,00 | 28 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,0084 | 1088,00 | 9 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,20** | **67** |
| 106. 5 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,000032 | 0,000661 | 22269,00 | 15 |
| 106. 6 | 2404-0207-1008 РСНБ РК 2015 | Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1,02 | 21,42 | 12,00 | 257 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **12,94** | **272** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 236,70 | 4971 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 46,44 | 975 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **626,99** | **13167** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **107** | **2307-0218-1503 РСНБ РК 2015** | **Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012** | **шт.** | **21,0000** | | **315,00** | **6615** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 25,20 | 529 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **340,20** | **7144** |
| **108** | **1308-0305-0102 РСНБ РК 2015** | **Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** | **шт.** | **60,0000** | | **343,84** | **20631** |
| 108. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130) | чел-ч | 0,29 | 17,4 | 1130,00 | 19662 |
| 108. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,048 | 1321,00 | 63 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **328,76** | **19725** |
| 108. 3 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,024 | 4689,00 | 113 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,024 | 1554,00 | 37 |
| 108. 4 | 3301-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,024 | 3316,00 | 80 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,024 | 1088,00 | 26 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,20** | **192** |
| 108. 5 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,000032 | 0,00189 | 22269,00 | 42 |
| 108. 6 | 2404-0207-1008 РСНБ РК 2015 | Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1,02 | 61,2 | 12,00 | 734 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **12,94** | **776** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 236,70 | 14202 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 46,44 | 2787 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **626,99** | **37620** |
| **109** | **2307-0218-1501 РСНБ РК 2015** | **Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012** | **шт.** | **60,0000** | | **306,00** | **18360** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 24,48 | 1469 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **330,48** | **19829** |
| **110** | **1308-0305-0101 РСНБ РК 2015** | **Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке** | **шт.** | **9,0000** | | **382,98** | **3447** |
| 110. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130) | чел-ч | 0,33 | 2,97 | 1130,00 | 3356 |
| 110. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0006 | 0,0054 | 1321,00 | 7 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **373,69** | **3363** |
| 110. 3 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,064 | 0,576 | 13,00 | 7 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 110. 4 | 3105-0102-0302 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, | маш.-ч | 0,0003 | 0,0027 | 4689,00 | 13 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,0027 | 1554,00 | 4 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110. 5 | 3301-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,0027 | 3316,00 | 9 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,0027 | 1088,00 | 3 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,23** | **29** |
| 110. 6 | 2113-0207-1204 РСНБ РК 2015 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,0102 | 0,0918 | 455,00 | 42 |
| 110. 7 | 2113-0211-0603 РСНБ РК 2015 | Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм | т | 0,000002 | 0,000014 | 335203,00 | 5 |
| 110. 8 | 2113-0211-0606 РСНБ РК 2015 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0,000003 | 0,000027 | 315725,00 | 9 |
| 110. 9 | 2113-0809-0801 РСНБ РК 2015 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,0011 | 0,0099 | 658,00 | 7 |
| 110.10 | 2404-0207-3963 РСНБ РК 2015 | Подрозетники деревянные ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 0,0103 | 0,0927 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **6,85** | **62** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 269,06 | 2422 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 52,16 | 469 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **704,20** | **6338** |
| **111** | **2307-0218-1601 РСНБ РК 2015** | **Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012** | **шт.** | **9,0000** | | **217,00** | **1953** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17,36 | 156 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **234,36** | **2109** |
| **112** | **1308-0305-0108 РСНБ РК 2015** | **Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке** | **шт** | **50,0000** | | **417,68** | **20884** |
| 112. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130) | чел-ч | 0,36 | 18 | 1130,00 | 20340 |
| 112. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,04 | 1321,00 | 53 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **407,86** | **20393** |
| 112. 3 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,064 | 3,2 | 13,00 | 42 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 112. 4 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,02 | 4689,00 | 94 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,02 | 1554,00 | 31 |
| 112. 5 | 3301-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,02 | 3316,00 | 66 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,02 | 1088,00 | 22 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **4,03** | **202** |
| 112. 6 | 2113-0207-1204 РСНБ РК 2015 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,0102 | 0,51 | 455,00 | 232 |
| 112. 7 | 2113-0211-0603 РСНБ РК 2015 | Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм | т | 0,000002 | 0,00008 | 335203,00 | 27 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112. 8 | 2113-0211-0606 РСНБ РК 2015 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0,000003 | 0,00015 | 315725,00 | 47 |
| 112. 9 | 2113-0809-0801 РСНБ РК 2015 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,0011 | 0,055 | 658,00 | 36 |
| 112.10 | 2404-0207-3963 РСНБ РК 2015 | Подрозетники деревянные ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 0,0103 | 0,515 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **6,85** | **342** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 293,66 | 14683 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 56,91 | 2845 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **768,25** | **38412** |
| **113** | **2307-0220-0523 РСНБ РК 2015** | **Розетка штепсельная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011** | **шт.** | **50,0000** | | **761,00** | **38050** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 60,88 | 3044 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **821,88** | **41094** |
| **114** | **1308-0305-0109 РСНБ РК 2015** | **Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** | **шт.** | **6,0000** | | **409,18** | **2455** |
| 114. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130) | чел-ч | 0,34 | 2,04 | 1130,00 | 2305 |
| 114. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,0048 | 1321,00 | 6 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **385,26** | **2312** |
| 114. 3 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,0024 | 4689,00 | 11 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,0024 | 1554,00 | 4 |
| 114. 4 | 3301-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,0024 | 3316,00 | 8 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,0024 | 1088,00 | 3 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,20** | **19** |
| 114. 5 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,000032 | 0,000189 | 22269,00 | 4 |
| 114. 6 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000015 | 0,00009 | 404706,00 | 36 |
| 114. 7 | 2113-0809-0801 РСНБ РК 2015 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,0042 | 0,0252 | 658,00 | 17 |
| 114. 8 | 2404-0207-1008 РСНБ РК 2015 | Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1,02 | 6,12 | 12,00 | 73 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **21,78** | **131** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 277,38 | 1664 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 54,93 | 330 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **741,49** | **4449** |
| **115** | **2307-0220-0501 РСНБ РК 2015** | **Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011** | **шт.** | **6,0000** | | **317,00** | **1902** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 25,36 | 152 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **342,36** | **2054** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| | Итого прямые затраты: | | Тенге | | | | **645415** |
| | в том числе: | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **327 802** |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **181154** |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **108509** |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **136460** |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | **0** |
| | | - оборудование | Тенге | | | | **0** |
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | **314144** |
| | ИТОГО: | | Тенге | | | | **959559** |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | **76765** |
| | ИТОГО по смете: | | Тенге | | | | **1 036 324** |
| | Итого зарплата рабочих-строителей и машинистов | | Тенге | | | | 436 311 |

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Здание главного корпуса.Блок "А"** | | | | | | | |
| **Л. Р. С. №2-1-6.Пожарная сигнализация и СС** | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 1. Пожарная сигнализация** | | | | | | | |
| **1** | **1310-0701-0102 РСНБ РК 2015** | **Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования** | **шт.** | **1,0000** | | **44499,20** | **44499** |
| 1. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,3=1151) | чел-ч | 38 | 38 | 1151,00 | 43738 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **43738,00** | **43738** |
| 1. 2 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 13,00 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,08** | **2** |
| 1. 3 | 2113-0207-0429 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм | 10 шт. | 0,4 | 0,4 | 273,00 | 109 |
| 1. 4 | 2113-0704-2101 РСНБ РК 2015 | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 0,00001 | 0,00001 | 2535107,00 | 25 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 5 | 2113-0816-2101 РСНБ РК 2015 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,0001 | 0,0001 | 6245736,00 | 625 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **759,12** | **759** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 26680,18 | 26680 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 5694,35 | 5694 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **76873,74** | **76874** |
| **3** | **1310-0701-0202 РСНБ РК 2015** | **Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении** | **шт** | **108,0000** | | **2279,05** | **246137** |
| 3. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 2 | 216 | 1088,00 | 235008 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2176,00** | **235008** |
| 3. 2 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,16 | 17,28 | 13,00 | 225 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,08** | **225** |
| 3. 3 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,00001 | 0,00108 | 22269,00 | 24 |
| 3. 4 | 2113-0207-0429 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм | 10 шт. | 0,25 | 27 | 273,00 | 7371 |
| 3. 5 | 2113-0704-2101 РСНБ РК 2015 | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 0 | 0,000054 | 2535107,00 | 137 |
| 3. 6 | 2113-0816-2101 РСНБ РК 2015 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,000005 | 0,00054 | 6245736,00 | 3373 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **100,97** | **10905** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 1327,36 | 143355 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 288,51 | 31159 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3894,92** | **420652** |
| **5** | **1310-0701-0201 РСНБ РК 2015** | **Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении** | **шт** | **173,0000** | | **1138,72** | **196998** |
| 5. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 1 | 173 | 1088,00 | 188224 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1088,00** | **188224** |
| 5. 2 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,06 | 10,38 | 13,00 | 135 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,78** | **135** |
| 5. 3 | 2110-0502-1802 РСНБ РК 2015 | Клей марки 88-СА | кг | 0,005 | 0,865 | 1883,00 | 1629 |
| 5. 4 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,00001 | 0,00173 | 22269,00 | 39 |
| 5. 5 | 2113-0207-0429 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм | 10 шт. | 0,1 | 17,3 | 273,00 | 4723 |
| 5. 6 | 2113-0704-2101 РСНБ РК 2015 | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 0 | 0,000035 | 2535107,00 | 88 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. 7 | 2113-0816-2101 РСНБ РК 2015 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,000002 | 0,000346 | 6245736,00 | 2161 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **49,94** | **8639** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 663,68 | 114817 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 144,19 | 24945 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1946,59** | **336760** |
| **7** | **1310-0701-0302 РСНБ РК 2015** | **Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении** | **шт** | **10,0000** | | **5955,21** | **59552** |
| 7. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172) | чел-ч | 5 | 50 | 1172,00 | 58600 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **5860,00** | **58600** |
| 7. 2 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,09 | 0,9 | 13,00 | 12 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,17** | **12** |
| 7. 3 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,00002 | 0,0002 | 22269,00 | 4 |
| 7. 4 | 2113-0207-0429 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм | 10 шт. | 0,2 | 2 | 273,00 | 546 |
| 7. 5 | 2113-0704-2101 РСНБ РК 2015 | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 0,000001 | 0,000006 | 2535107,00 | 15 |
| 7. 6 | 2113-0816-2101 РСНБ РК 2015 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,000006 | 0,00006 | 6245736,00 | 375 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **94,04** | **940** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 3574,60 | 35746 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 762,38 | 7624 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **10292,20** | **102922** |
| **14** | **1310-0701-0303 РСНБ РК 2015** | **Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля** | **шт** | **1,0000** | | **6048,02** | **6048** |
| 14. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172) | чел-ч | 5 | 5 | 1172,00 | 5860 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **5860,00** | **5860** |
| 14. 2 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,13 | 0,13 | 13,00 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,69** | **2** |
| 14. 3 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,00002 | 0,00002 | 22269,00 | 0 |
| 14. 4 | 2113-0207-0429 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм | 10 шт. | 0,3 | 0,3 | 273,00 | 82 |
| 14. 5 | 2113-0704-2101 РСНБ РК 2015 | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 0,000002 | 0,000002 | 2535107,00 | 4 |
| 14. 6 | 2113-0816-2101 РСНБ РК 2015 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,000016 | 0,000016 | 6245736,00 | 100 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **186,33** | **186** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 3574,60 | 3575 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 769,81 | 770 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **10392,43** | **10392** |
| **16** | **1308-0305-0310 РСНБ РК 2015** | **Указатели световые настенные.Монтаж оборудования** | **шт.** | **9,0000** | | **1140,89** | **10268** |
| 16. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130) | чел-ч | 0,82 | 7,38 | 1130,00 | 8339 |
| 16. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0224 | 0,2016 | 1321,00 | 266 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **956,19** | **8606** |
| 16. 3 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0112 | 0,1008 | 4689,00 | 473 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0112 | 0,1008 | 1554,00 | 157 |
| 16. 4 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,256 | 2,304 | 174,00 | 401 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 16. 5 | 3301-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0112 | 0,1008 | 3316,00 | 334 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0112 | 0,1008 | 1088,00 | 110 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **134,20** | **1208** |
| 16. 6 | 2113-0207-1204 РСНБ РК 2015 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,0408 | 0,3672 | 455,00 | 167 |
| 16. 7 | 2113-0809-0801 РСНБ РК 2015 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,0021 | 0,0189 | 658,00 | 12 |
| 16. 8 | 2306-1001-0101 РСНБ РК 2015 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 0,00044 | 0,00396 | 136698,00 | 541 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **80,09** | **721** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 688,46 | 6196 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 146,35 | 1317 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1975,70** | **17781** |
| **18** | **1310-0701-0301 РСНБ РК 2015** | **Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования** | **шт.** | **1,0000** | | **12413,02** | **12413** |
| 18. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109) | чел-ч | 11 | 11 | 1109,00 | 12199 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **12199,00** | **12199** |
| 18. 2 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,13 | 0,13 | 13,00 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,69** | **2** |
| 18. 3 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,00002 | 0,00002 | 22269,00 | 0 |
| 18. 4 | 2113-0207-0429 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм | 10 шт. | 0,3 | 0,3 | 273,00 | 82 |
| 18. 5 | 2113-0704-2101 РСНБ РК 2015 | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 0,000002 | 0,000002 | 2535107,00 | 5 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. 6 | 2113-0816-2101 РСНБ РК 2015 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,00002 | 0,00002 | 6245736,00 | 125 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **212,33** | **212** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 7441,39 | 7441 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1588,35 | 1588 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **21442,76** | **21443** |
| **20** | **1310-0701-0301 РСНБ РК 2015** | **Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования** | **шт.** | **9,0000** | | **12413,02** | **111717** |
| 20. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109) | чел-ч | 11 | 99 | 1109,00 | 109791 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **12199,00** | **109791** |
| 20. 2 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,13 | 1,17 | 13,00 | 15 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,69** | **15** |
| 20. 3 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,00002 | 0,00018 | 22269,00 | 4 |
| 20. 4 | 2113-0207-0429 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм | 10 шт. | 0,3 | 2,7 | 273,00 | 737 |
| 20. 5 | 2113-0704-2101 РСНБ РК 2015 | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 0,000002 | 0,000018 | 2535107,00 | 46 |
| 20. 6 | 2113-0816-2101 РСНБ РК 2015 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,00002 | 0,00018 | 6245736,00 | 1124 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **212,33** | **1911** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 7441,39 | 66973 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1588,35 | 14295 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **21442,76** | **192985** |
| **22** | **1308-0105-0105 РСНБ РК 2015** | **Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-6, СК-6, С-8, СК-8. Монтаж оборудования** | **шт.** | **2,0000** | | **5290,62** | **10581** |
| 22. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 4 | 8 | 1088,00 | 8704 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4352,00** | **8704** |
| 22. 2 | 2105-0401-0303 РСНБ РК 2015 | Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках ГОСТ 1583-93 марки АК5М2 | т | 0,00003 | 0,00006 | 251131,00 | 15 |
| 22. 3 | 2113-0703-1402 РСНБ РК 2015 | Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72 | кг | 10,2 | 20,4 | 64,00 | 1306 |
| 22. 4 | 2113-0703-1607 РСНБ РК 2015 | Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73 | т | 0,00341 | 0,00682 | 68982,00 | 470 |
| 22. 5 | 2113-0704-0801 РСНБ РК 2015 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79 | т | 0,00011 | 0,00022 | 391418,00 | 86 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **938,62** | **1877** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 3133,44 | 6267 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 673,92 | 1348 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **9097,98** | **18196** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Оповещение о пожаре | | | | | |
| **27** | **1310-0701-0301 РСНБ РК 2015** | **Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования** | **шт.** | **1,0000** | | **12413,02** | **12413** |
| 27. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109) | чел-ч | 11 | 11 | 1109,00 | 12199 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **12199,00** | **12199** |
| 27. 2 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,13 | 0,13 | 13,00 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,69** | **2** |
| 27. 3 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,00002 | 0,00002 | 22269,00 | 0 |
| 27. 4 | 2113-0207-0429 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм | 10 шт. | 0,3 | 0,3 | 273,00 | 82 |
| 27. 5 | 2113-0704-2101 РСНБ РК 2015 | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 0,000002 | 0,000002 | 2535107,00 | 5 |
| 27. 6 | 2113-0816-2101 РСНБ РК 2015 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,00002 | 0,00002 | 6245736,00 | 125 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **212,33** | **212** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 7441,39 | 7441 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1588,35 | 1588 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **21442,76** | **21443** |
| **29** | **1310-0411-0207 РСНБ РК 2015** | **Усилитель дуплексный или абонентский, отдельно устанавливаемый** | **шт** | **6,0000** | | **2199,97** | **13200** |
| 29. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 2 | 12 | 1000,00 | 12000 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2000,00** | **12000** |
| 29. 2 | 2113-0211-0101 РСНБ РК 2015 | Глухари | 100 шт. | 0,011 | 0,066 | 4311,00 | 285 |
| 29. 3 | 2113-0809-0801 РСНБ РК 2015 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,015 | 0,09 | 658,00 | 59 |
| 29. 4 | 2306-1601-0701 РСНБ РК 2015 | Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО | 1000 м | 0,005 | 0,03 | 28536,00 | 856 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **199,97** | **1200** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 1220,00 | 7320 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 273,60 | 1642 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3693,57** | **22161** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | **723827** |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | | **723827** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **27563** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **694929** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **425811** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **91971** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | | **1241608** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **631** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **694929** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **1241608** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **631** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **694929** |
| | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Слаботочные сети** | | | | | |
| | | ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ | | | | | |
| **40** | **1310-0203-0101 РСНБ РК 2015** | **Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС** | **шт** | **7,0000** | | **1037,44** | **7262** |
| 40. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 0,72 | 5,04 | 1088,00 | 5484 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **783,36** | **5484** |
| 40. 2 | 2107-0204-0304 РСНБ РК 2015 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,001 | 0,007 | 23747,00 | 166 |
| 40. 3 | 2113-0207-0429 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм | 10 шт. | 0,2 | 1,4 | 273,00 | 382 |
| 40. 4 | 2113-0704-2101 РСНБ РК 2015 | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 0,00001 | 0,00007 | 2535107,00 | 177 |
| 40. 5 | 2113-0809-1202 РСНБ РК 2015 | Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86 | кг | 0,01 | 0,07 | 592,00 | 41 |
| 40. 6 | 2113-0816-2101 РСНБ РК 2015 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,00001 | 0,00007 | 6245736,00 | 437 |
| 40. 7 | 2404-0201-0654 РСНБ РК 2015 | Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ 51177-98 | 10 шт. | 0,2 | 1,4 | 410,00 | 574 |
| 40. 8 | 2404-0207-3963 РСНБ РК 2015 | Подрозетники деревянные ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 0,01 | 0,07 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **254,08** | **1779** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 477,85 | 3345 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 121,22 | 849 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1636,51** | **11456** |
| **42** | **1310-0105-0502 РСНБ РК 2015** | **Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг** | **м** | **50,0000** | | **587,80** | **29390** |
| 42. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 0,33 | 16,5 | 1000,00 | 16500 |
| 42. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0153 | 0,765 | 1088,00 | 832 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **346,65** | **17332** |
| 42. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0153 | 0,765 | 4249,00 | 3250 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0153 | 0,765 | 1088,00 | 832 |
| 42. 4 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,0425 | 2,125 | 13,00 | 28 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **65,56** | **3278** |
| 42. 5 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,000006 | 0,000275 | 22269,00 | 6 |
| 42. 6 | 2113-0207-0429 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм | 10 шт. | 0,369 | 18,45 | 273,00 | 5037 |
| 42. 7 | 2113-0211-0607 РСНБ РК 2015 | Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм | т | 0,000014 | 0,000695 | 253038,00 | 176 |
| 42. 8 | 2404-0207-2602 РСНБ РК 2015 | Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 0,0312 | 1,56 | 2816,00 | 4393 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **192,24** | **9612** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 211,45 | 10573 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 63,94 | 3197 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **863,19** | **43160** |
| **46** | **1308-0305-0108 РСНБ РК 2015** | **Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке** | **шт.** | **7,0000** | | **417,68** | **2924** |
| 46. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130) | чел-ч | 0,36 | 2,52 | 1130,00 | 2848 |
| 46. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,0056 | 1321,00 | 7 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **407,86** | **2855** |
| 46. 3 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,064 | 0,448 | 13,00 | 6 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 46. 4 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,0028 | 4689,00 | 13 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,0028 | 1554,00 | 4 |
| 46. 5 | 3301-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,0028 | 3316,00 | 9 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,0028 | 1088,00 | 3 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **4,03** | **28** |
| 46. 6 | 2113-0207-1204 РСНБ РК 2015 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,0102 | 0,0714 | 455,00 | 32 |
| 46. 7 | 2113-0211-0603 РСНБ РК 2015 | Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм | т | 0,000002 | 0,000011 | 335203,00 | 4 |
| 46. 8 | 2113-0211-0606 РСНБ РК 2015 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0,000003 | 0,000021 | 315725,00 | 7 |
| 46. 9 | 2113-0809-0801 РСНБ РК 2015 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,0011 | 0,0077 | 658,00 | 5 |
| 46.10 | 2404-0207-3963 РСНБ РК 2015 | Подрозетники деревянные ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 0,0103 | 0,0721 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **6,85** | **48** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 293,66 | 2056 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 56,91 | 398 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **768,25** | **5378** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **48** | **1310-0202-0302 РСНБ РК 2015** | **Устройства телефонные** | **шт** | **2,0000** | | **30873,44** | **61747** |
| 48. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 28 | 56 | 1088,00 | 60928 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **30464,00** | **60928** |
| 48. 2 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,0002 | 0,0004 | 22269,00 | 9 |
| 48. 3 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0002 | 0,0004 | 404706,00 | 162 |
| 48. 4 | 2113-0207-0429 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм | 10 шт. | 0,8 | 1,6 | 273,00 | 437 |
| 48. 5 | 2113-0703-1003 РСНБ РК 2015 | Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87 | т | 0,000002 | 0,000003 | 315254,00 | 1 |
| 48. 6 | 2113-0704-2101 РСНБ РК 2015 | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 0,00001 | 0,00002 | 2535107,00 | 51 |
| 48. 7 | 2113-0809-0801 РСНБ РК 2015 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,01 | 0,02 | 658,00 | 13 |
| 48. 8 | 2113-0816-2101 РСНБ РК 2015 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,00001 | 0,00002 | 6245736,00 | 125 |
| 48. 9 | 2113-0816-3009 РСНБ РК 2015 | Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм | кг | 0,01 | 0,02 | 619,00 | 12 |
| 48.10 | 2204-0802-0101 РСНБ РК 2015 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,00001 | 0,00002 | 264082,00 | 5 |
| 48.11 | 2204-0501-1314 РСНБ РК 2015 | Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,01 | 0,02 | 192,00 | 4 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **409,44** | **819** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 18583,04 | 37166 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3956,52 | 7913 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **53413,00** | **106826** |
| **49** | **Прайс-лист** | **Таксофон ТМС-1517 К 4** | **шт.** | **2,0000** | | **181956,44** | **363913** |
| | | ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ | | | | | |
| **51** | **1310-0702-0201 РСНБ РК 2015** | **Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене** | **шт.** | **14,0000** | | **2008,62** | **28121** |
| 51. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 2 | 28 | 1000,00 | 28000 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2000,00** | **28000** |
| 51. 2 | 2105-0307-1003 РСНБ РК 2015 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282- | кг | 0,01 | 0,14 | 133,00 | 19 |
| 51. 3 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,0001 | 0,0014 | 22269,00 | 31 |
| 51. 4 | 2113-0211-0607 РСНБ РК 2015 | Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм | т | 0,00002 | 0,00028 | 253038,00 | 71 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **8,62** | **121** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 1220,00 | 17080 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 258,29 | 3616 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3486,91** | **48817** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | **493356** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | | **363913** |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | | **363913** |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | | **129443** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **12378** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **114599** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **70219** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **15973** |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | | **215636** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **109** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **114599** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **579548** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **109** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **114599** |
| | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. Вызывная палатная связь** | | | | | |
| **61** | **1310-0701-0303 РСНБ РК 2015** | **Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля** | **шт** | **3,0000** | | **6048,02** | **18144** |
| 61. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172) | чел-ч | 5 | 15 | 1172,00 | 17580 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **5860,00** | **17580** |
| 61. 2 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,13 | 0,39 | 13,00 | 5 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,69** | **5** |
| 61. 3 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,00002 | 0,00006 | 22269,00 | 1 |
| 61. 4 | 2113-0207-0429 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм | 10 шт. | 0,3 | 0,9 | 273,00 | 246 |
| 61. 5 | 2113-0704-2101 РСНБ РК 2015 | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 0,000002 | 0,000005 | 2535107,00 | 12 |
| 61. 6 | 2113-0816-2101 РСНБ РК 2015 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,000016 | 0,000048 | 6245736,00 | 300 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **186,33** | **559** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 3574,60 | 10724 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 769,81 | 2309 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **10392,43** | **31177** |
| **62** | **2308-0306-0307 РСНБ РК 2015** | **Блок питания БИРП 12/1,6** | **шт.** | **3,0000** | | **7027,00** | **21081** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 562,16 | 1686 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **7589,16** | **22767** |
| **63** | **1308-0303-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Контроллер палатный кулачковый постоянного или переменного тока на ток до 63 А. Установка на конструкции** | **шт.** | **17,0000** | | **50495,13** | **858417** |
| 63. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053) | чел-ч | 4 | 68 | 1053,00 | 71604 |
| 63. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02 | 0,34 | 1321,00 | 449 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4238,42** | **72053** |
| 63. 3 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,12 | 2,04 | 13,00 | 27 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 63. 4 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,01 | 0,17 | 4689,00 | 797 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,17 | 1554,00 | 264 |
| 63. 5 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,12 | 2,04 | 174,00 | 355 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 63. 6 | 3301-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,01 | 0,17 | 3316,00 | 564 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,17 | 1088,00 | 185 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **102,49** | **1742** |
| 63. 7 | 2106-0405-1201 РСНБ РК 2015 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012 | т | 0,09 | 1,53 | 504746,00 | 772261 |
| 63. 8 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000882 | 0,014994 | 404706,00 | 6068 |
| 63. 9 | 2113-0207-1204 РСНБ РК 2015 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,02 | 0,34 | 455,00 | 155 |
| 63.10 | 2113-0702-1301 РСНБ РК 2015 | Вазелин технический | кг | 0,01 | 0,17 | 719,00 | 122 |
| 63.11 | 2113-0804-0802 РСНБ РК 2015 | Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88 | кг | 0,004 | 0,068 | 307,00 | 21 |
| 63.12 | 2113-0804-1205 РСНБ РК 2015 | Нитки швейные ГОСТ 6309-93 | кг | 0,002 | 0,034 | 1085,00 | 37 |
| 63.13 | 2113-0809-0801 РСНБ РК 2015 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,04 | 0,68 | 658,00 | 447 |
| 63.14 | 2113-0812-1036 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,0001 | 0,0017 | 235559,00 | 400 |
| 63.15 | 2113-0816-0202 РСНБ РК 2015 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,041 | 0,697 | 2834,00 | 1975 |
| 63.16 | 2113-0816-0203 РСНБ РК 2015 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 0,041 | 0,697 | 2071,00 | 1443 |
| 63.17 | 2404-0207-3960 РСНБ РК 2015 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 17 | 123,00 | 2091 |
| 63.18 | 2204-0201-9901 РСНБ РК 2015 | Краска | кг | 0,056 | 0,952 | -- | -- |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.19 | 2204-0501-1314 РСНБ РК 2015 | Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,015 | 0,255 | 192,00 | 49 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **46180,64** | **785071** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 3051,66 | 51878 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 4283,74 | 72824 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **57830,54** | **983119** |
| **64** | **Прайс-лист** | **Палатный контроллер ПК-3.06** | **шт.** | **17,0000** | | **23376,42** | **397399** |
| **65** | **Прайс-лист** | **Кнопка стандартного вызова Палатный контроллер ПК-3.06для лежачих больных с шнуром 1,5м** | **шт.** | **50,0000** | | **4254,75** | **212738** |
| **66** | **1308-0305-0301 РСНБ РК 2015** | **Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж** | **шт.** | **17,0000** | | **1958,34** | **33292** |
| 66. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130) | чел-ч | 0,41 | 6,97 | 1130,00 | 7876 |
| 66. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4256 | 7,235 | 911,55 | 6595 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **851,25** | **14471** |
| 66. 3 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,0136 | 4689,00 | 64 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,0136 | 1554,00 | 21 |
| 66. 4 | 3105-0602-0101 РСНБ РК 2015 | Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м | маш.-ч | 0,424 | 7,208 | 1300,00 | 9370 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,424 | 7,208 | 910,00 | 6559 |
| 66. 5 | 3301-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,0136 | 3316,00 | 45 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,0136 | 1088,00 | 15 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **557,60** | **9479** |
| 66. 6 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,000032 | 0,000535 | 22269,00 | 12 |
| 66. 7 | 2113-0809-0801 РСНБ РК 2015 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,0031 | 0,0527 | 658,00 | 35 |
| 66. 8 | 2113-0816-3008 РСНБ РК 2015 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,0102 | 0,1734 | 377,00 | 65 |
| 66. 9 | 2113-0816-3301 РСНБ РК 2015 | Хомутик | шт. | 1,02 | 17,34 | 868,00 | 15051 |
| 66.10 | 2404-0207-2502 РСНБ РК 2015 | Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 0,0102 | 0,1734 | 960,00 | 166 |
| 66.11 | 2404-0207-4004 РСНБ РК 2015 | Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1,02 | 17,34 | 35,00 | 607 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **937,44** | **15936** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 612,90 | 10419 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 205,70 | 3497 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2776,94** | **47208** |
| **67** | **2307-0101-0340 РСНБ РК 2015** | **Светильники потолочные, тип НПП03-60/100-03 ГОСТ 17677-82** | **шт.** | **17,0000** | | **1355,00** | **23035** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 108,40 | 1843 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1463,40** | **24878** |
| **68** | **2307-0104-0301 РСНБ РК 2015** | **Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 11** | **шт** | **17,0000** | | **583,00** | **9911** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 46,64 | 793 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **629,64** | **10704** |
| **69** | **Прайс-лист** | **Кнопка сброса/присутствия** | **шт.** | **17,0000** | | **5726,07** | **97343** |
| **80** | **1308-0105-0105 РСНБ РК 2015** | **Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-6, СК-6, С-8, СК-8. Монтаж оборудования** | **шт.** | **3,0000** | | **5290,62** | **15872** |
| 80. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 4 | 12 | 1088,00 | 13056 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4352,00** | **13056** |
| 80. 2 | 2105-0401-0303 РСНБ РК 2015 | Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках ГОСТ 1583-93 марки АК5М2 | т | 0,00003 | 0,00009 | 251131,00 | 23 |
| 80. 3 | 2113-0703-1402 РСНБ РК 2015 | Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72 | кг | 10,2 | 30,6 | 64,00 | 1958 |
| 80. 4 | 2113-0703-1607 РСНБ РК 2015 | Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73 | т | 0,00341 | 0,01023 | 68982,00 | 706 |
| 80. 5 | 2113-0704-0801 РСНБ РК 2015 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79 | т | 0,00011 | 0,00033 | 391418,00 | 129 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **938,62** | **2816** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 3133,44 | 9400 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 673,92 | 2022 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **9097,98** | **27294** |
| **81** | **2308-0306-0210 РСНБ РК 2015** | **Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч** | **шт.** | **3,0000** | | **6651,00** | **19953** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 532,08 | 1596 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **7183,08** | **21549** |
| **82** | **1310-0202-0206 РСНБ РК 2015** | **Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования** | **шт.** | **1,0000** | | **15191,47** | **15191** |
| 82. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(5=1300) | чел-ч | 9 | 9 | 1300,00 | 11700 |
| 82. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,44 | 0,44 | 1088,00 | 479 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **12178,72** | **12179** |
| 82. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,44 | 0,44 | 4249,00 | 1870 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,44 | 0,44 | 1088,00 | 479 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1869,56** | **1870** |
| 82. 4 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,0003 | 0,0003 | 22269,00 | 7 |
| 82. 5 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0003 | 0,0003 | 404706,00 | 121 |
| 82. 6 | 2113-0207-0429 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм | 10 шт. | 1 | 1 | 273,00 | 273 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82. 7 | 2113-0704-2101 РСНБ РК 2015 | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 0,00001 | 0,00001 | 2535107,00 | 25 |
| 82. 8 | 2113-0809-0801 РСНБ РК 2015 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,02 | 0,02 | 658,00 | 13 |
| 82. 9 | 2113-0816-2101 РСНБ РК 2015 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,00006 | 0,00006 | 6245736,00 | 375 |
| 82.10 | 2113-0816-3009 РСНБ РК 2015 | Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм | кг | 0,08 | 0,08 | 619,00 | 50 |
| 82.11 | 2204-0802-0101 РСНБ РК 2015 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,00002 | 0,00002 | 264082,00 | 5 |
| 82.12 | 2404-0207-1812 РСНБ РК 2015 | Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 10 | 10 | 35,00 | 350 |
| 82.13 | 2404-0207-2601 РСНБ РК 2015 | Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-98 | кг | 0,02 | 0,02 | 160,00 | 3 |
| 82.14 | 2105-0307-9908 РСНБ РК 2015 | Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90 | кг | 0,1 | 0,1 | 3938,00 | 394 |
| 82.15 | 2204-0501-1314 РСНБ РК 2015 | Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,03 | 0,03 | 192,00 | 6 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1621,91** | **1622** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 7429,02 | 7429 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1809,64 | 1810 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **24430,13** | **24430** |
| **83** | **2308-0306-0311 РСНБ РК 2015** | **Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01** | **шт.** | **3,0000** | | **20808,00** | **62424** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1664,64 | 4994 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **22472,64** | **67418** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | Тенге | | | | **1784800** |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость оборудования - | | | Тенге | | | | **707480** |
| ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | | Тенге | | | | **707480** |
| Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | | **1077320** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **806004** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **129339** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **136404** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **89851** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **93374** |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | | **1260545** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **119** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **129339** |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | Тенге | | | | **1968025** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **119** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **129339** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **РАЗДЕЛ 4.Активное оборудование СКС** | | | | | | | |
| **85** | **1310-0905-0501 РСНБ РК 2015** | **Коммутатор гигабитный, емкость до 16 портов. Монтаж оборудования** | **номер** | **1,0000** | | **57536,00** | **57536** |
| 85. 1 | 0101-0103-0103 РСНБ РК 2015 | Инженер I категории | чел.-ч | 16 | 16 | 1887,00 | 30192 |
| 85. 2 | 0101-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Инженер II категории | чел.-ч | 16 | 16 | 1709,00 | 27344 |
| 85. 3 | 0101-0101-0199 РСНБ РК 2015 | Затраты труда, в том числе: | чел.-ч | 32 | 32 | -- | -- |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **57536,00** | **57536** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 41425,92 | 41426 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 7916,95 | 7917 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **106878,87** | **106879** |
| **87** | **1310-0905-0501 РСНБ РК 2015** | **Коммутатор гигабитный, емкость до 24 портов. Монтаж оборудования** | **номер** | **1,0000** | | **57536,00** | **57536** |
| 87. 1 | 0101-0103-0103 РСНБ РК 2015 | Инженер I категории | чел.-ч | 16 | 16 | 1887,00 | 30192 |
| 87. 2 | 0101-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Инженер II категории | чел.-ч | 16 | 16 | 1709,00 | 27344 |
| 87. 3 | 0101-0101-0199 РСНБ РК 2015 | Затраты труда, в том числе: | чел.-ч | 32 | 32 | -- | -- |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **57536,00** | **57536** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 41425,92 | 41426 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 7916,95 | 7917 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **106878,87** | **106879** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | | | Тенге | | | | **115072** |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | | **115072** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **115072** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **82852** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **15834** |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | | **213758** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **128** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **115072** |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | | | Тенге | | | | **213758** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **128** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **115072** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| Итого прямые затраты: | | | Тенге | | | | **3117055** |
| в том числе: | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **1045310** |
| | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **18004** |
| | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **8629** |
| | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **982349** |
| | - перевозка грузов | Тенге | | | | **0** |
| | - оборудование | Тенге | | | | **1 071 393** |
| | Накладные расходы | Тенге | | | | **668733** |
| | ИТОГО: | Тенге | | | | **3785788** |
| | Сметная прибыль | Тенге | | | | **217152** |
| | ИТОГО по смете: | Тенге | | | | **4002939** |
| | Итого зарплата рабочих-строителей и машинистов | Тенге | | | | 1 053 939 |

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Здание главного корпуса. Блок "А"** | | | | | | | |
| **Л. Р. С. №2-1-9. Кислородоснабжение** | | | | | | | |
| **1** | **1312-0104-0101 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы из медных трубна условное давление до 2,5 МПа, диаметр наружный 8-18 мм** | **м** | **146,0000** | | **983,55** | **143598** |
| 1. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 0,8 | 116,8 | 1088,00 | 127078 |
| 1. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0251 | 3,665 | 1273,66 | 4667 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **902,37** | **131746** |
| 1. 3 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,01 | 1,46 | 4689,00 | 6846 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 1,46 | 1554,00 | 2269 |
| 1. 4 | 3105-0402-0303 РСНБ РК 2015 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 0,0389 | 5,679 | 58,00 | 329 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 1. 5 | 3204-0108-0401 РСНБ РК 2015 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.-ч | 0,0051 | 0,7446 | 1588,00 | 1182 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0051 | 0,7446 | 1088,00 | 810 |
| 1. 6 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 1,46 | 2465,00 | 3599 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 1,46 | 1088,00 | 1588 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **81,89** | **11957** |
| 1. 7 | 2113-0701-0201 РСНБ РК 2015 | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,0047 | 0,6862 | 5488,00 | 3766 |
| 1. 8 | 2113-0701-0401 РСНБ РК 2015 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,0054 | 0,7884 | 293,00 | 231 |
| 1. 9 | 2113-0704-0201 РСНБ РК 2015 | Бура ГОСТ 8429-77 | т | 0 | 0,000029 | 550837,00 | 16 |
| 1.10 | 2113-0816-2113 РСНБ РК 2015 | Припой | кг | 0,0021 | 0,3066 | 1677,00 | 514 |
| 1.11 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0081 | 1,183 | 30,00 | 35 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **31,25** | **4563** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 550,44 | 80365 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 122,72 | 17917 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1656,71** | **241880** |
| **2** | **2301-0201-0901 РСНБ РК 2015** | **Медные трубы марки "Т" 8х1 мм ГОСТ 11068-81** | **м** | **27,5000** | | **610,00** | **16775** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 48,80 | 1342 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **658,80** | **18117** |
| **3** | **2301-0201-0902 РСНБ РК 2015** | **Медные трубы марки "Т" 10х1 мм ГОСТ 11068-81** | **м** | **70,0000** | | **772,00** | **54040** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 61,76 | 4323 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **833,76** | **58363** |
| **4** | **2301-0201-0908 РСНБ РК 2015** | **Медные трубы марки "Т" 12х1 мм ГОСТ 11068-81** | **м** | **48,5000** | | **1551,00** | **75224** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 124,08 | 6018 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1675,08** | **81241** |
| **5** | **1312-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Вентиль латунный запорный теплый низкого давления, диаметр условного прохода до 25 мм. Монтаж оборудования** | **шт.** | **8,0000** | | **2649,29** | **21194** |
| 5. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 2 | 16 | 1088,00 | 17408 |
| 5. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02 | 0,16 | 1321,00 | 211 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2202,42** | **17619** |
| 5. 3 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,01 | 0,08 | 4689,00 | 375 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,08 | 1554,00 | 124 |
| 5. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,08 | 2465,00 | 197 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,08 | 1088,00 | 87 |
| 5. 5 | 3106-0202-0501 РСНБ РК 2015 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,0232 | 0,1856 | 26,00 | 5 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **72,14** | **577** |
| 5. 6 | 2113-0701-0201 РСНБ РК 2015 | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,042 | 0,336 | 5488,00 | 1844 |
| 5. 7 | 2113-0701-0401 РСНБ РК 2015 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,048 | 0,384 | 293,00 | 113 |
| 5. 8 | 2113-0704-0201 РСНБ РК 2015 | Бура ГОСТ 8429-77 | т | 0,000002 | 0,000017 | 550837,00 | 9 |
| 5. 9 | 2113-0816-2108 РСНБ РК 2015 | Припои марки ПРМНМЦ 68-4-2 | кг | 0,021 | 0,168 | 793,00 | 133 |
| 5.10 | 2302-1101-1401 РСНБ РК 2015 | Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80 | кг | 0,088 | 0,704 | 1577,00 | 1110 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **401,15** | **3209** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 1343,48 | 10748 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 319,42 | 2555 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4312,19** | **34497** |
| **6** | **2304-0502-0601 РСНБ РК 2015** | **Вентили проходные фланцевые 15 ч9р2 для воды, PN 16, DN 8-25 ГОСТ 5761-2005** | **шт.** | **8,0000** | | **1211,00** | **9688** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 96,88 | 775 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1307,88** | **10463** |
| **7** | **1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Манометры с трехходовым краном. Установка** | **комплект** | **3,0000** | | **2472,69** | **7418** |
| 7. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130) | чел-ч | 0,2266 | 0,6798 | 1130,00 | 768 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **256,06** | **768** |
| 7. 2 | 2113-0803-0901 РСНБ РК 2015 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,01 | 0,03 | 323,00 | 10 |
| 7. 3 | 2204-0603-0102 РСНБ РК 2015 | Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,01 | 0,03 | 508,00 | 15 |
| 7. 4 | 2204-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,02 | 0,06 | 516,00 | 31 |
| 7. 5 | 2305-1501-0102 РСНБ РК 2015 | Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 | комплект | 1 | 3 | 2198,00 | 6594 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2216,63** | **6650** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 250,94 | 753 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 217,89 | 654 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2941,51** | **8825** |
| **8** | **2302-1104-0405 РСНБ РК 2015** | **Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** | **кг** | **146,0000** | | **542,00** | **79132** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 43,36 | 6331 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **585,36** | **85463** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9** | **1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Коробки поэтажная отключающая на 1 газ** | **шт** | **3,0000** | | **2637,04** | **7911** |
| 9. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053) | чел-ч | 2,09 | 6,27 | 1053,00 | 6602 |
| 9. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,109 | 0,327 | 1321,00 | 432 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2344,76** | **7034** |
| 9. 3 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0545 | 0,1635 | 4689,00 | 767 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0545 | 0,1635 | 1554,00 | 254 |
| 9. 4 | 3301-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0545 | 0,1635 | 3316,00 | 542 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0545 | 0,1635 | 1088,00 | 178 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **436,27** | **1309** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 1688,23 | 5065 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 346,02 | 1038 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4671,29** | **14014** |
| **10** | **2305-1403-0207 РСНБ РК 2015** | **Коробка отключающая поэтажная на 1 газ** | **шт** | **3,0000** | | **21541,00** | **64623** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1723,28 | 5170 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **23264,28** | **69793** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| | Итого прямые затраты: | | Тенге | | | | **479603** |
| | в том числе: | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **151 857** |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **13843** |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **5 311** |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **313903** |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | **0** |
| | | - оборудование | Тенге | | | | 0 |
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | **96930** |
| | ИТОГО: | | Тенге | | | | **576533** |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | **46123** |
| | **ИТОГО по смете:** | | Тенге | | | | **622 656** |
| | Итого зарплата рабочих-строителей и машинистов | | Тенге | | | | **157 168** |

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Здание главного корпуса. Блок "Б"** | | | | | | | |
| **Л.Р.С. №2-2-2. Общестроительные работы. Выше 0,00** | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 4. ЛЕСТНИЦЫ** | | | | | | | |
| | | ПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА | | | | | |
| **468** | **1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Масляная окраска решеток, переплетов и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2** | **м2** | **2,4524** | | **757,10** | **1857** |
| 468. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964) | чел-ч | 0,646 | 1,584 | 964,00 | 1527 |
| 468. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0004 | 0,000981 | 1043,45 | 1 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **623,16** | **1528** |
| 468. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,000245 | 1888,00 | 0 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,000245 | 910,00 | 0 |
| 468. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,000736 | 2465,00 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,000736 | 1088,00 | 1 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,93** | **2** |
| 468. 5 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,003 | 0,007357 | 90,00 | 1 |
| 468. 6 | 2204-0603-0107 РСНБ РК 2015 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,027 | 0,066216 | 686,00 | 45 |
| 468. 7 | 2204-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,246 | 0,603301 | 466,00 | 281 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **133,43** | **327** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 498,53 | 1223 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 100,45 | 246 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1356,08** | **3326** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | | | Тенге | | | | **1857** |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **1857** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **327** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **1528** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **1223** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **246** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **3326** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **2** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **1528** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | **3326** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **2** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1528** |
| | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | |
| | | ПЕРВЫЙ ЭТАЖ | | | | | |
| | | Полы | | | | | |
| | | Деталь 44-3 | | | | | |
| **635** | **1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"** | **м2** | **66,9500** | | **2968,01** | **198708** |
| 635. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865) | чел-ч | 0,382 | 25,575 | 865,00 | 22122 |
| 635. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0085 | 0,569075 | 1014,71 | 577 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **339,06** | **22700** |
| 635. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0035 | 0,234325 | 1888,00 | 442 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0035 | 0,234325 | 910,00 | 213 |
| 635. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,005 | 0,33475 | 2465,00 | 825 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,005 | 0,33475 | 1088,00 | 364 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **18,93** | **1268** |
| 635. 5 | 2110-0502-1801 РСНБ РК 2015 | Клей Бустилат | кг | 0,5 | 33,475 | 269,00 | 9005 |
| 635. 6 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,33475 | 90,00 | 30 |
| 635. 7 | 2206-0101-9901 РСНБ РК 2015 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77 | м2 | 1,02 | 68,289 | 2435,00 | 166284 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2618,65** | **175319** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 318,71 | 21338 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 262,94 | 17604 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3549,66** | **237650** |
| **636** | **1111-0101-3901 РСНБ РК 2015** | **Устройство плинтусов деревянных** | **м** | **71,6365** | | **371,48** | **26611** |
| 636. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 0,0765 | 5,48 | 910,00 | 4987 |
| 636. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,057309 | 1088,00 | 62 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **70,49** | **5049** |
| 636. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,057309 | 2465,00 | 141 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,057309 | 1088,00 | 62 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,97** | **141** |
| 636. 4 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,003 | 0,21491 | 310,00 | 67 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 636. 5 | 2206-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88 | м | 1,01 | 72,353 | 296,00 | 21416 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **299,89** | **21483** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 66,26 | 4746 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 35,02 | 2509 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **472,75** | **33866** |
| **637** | **1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов** | **м2** | **66,9500** | | **668,00** | **44723** |
| 637. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 0,467 | 31,266 | 1000,00 | 31266 |
| 637. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0013 | 0,087035 | 1060,62 | 92 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **468,38** | **31358** |
| 637. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0002 | 0,01339 | 1888,00 | 25 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,01339 | 910,00 | 12 |
| 637. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,073645 | 2465,00 | 182 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,073645 | 1088,00 | 80 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,09** | **207** |
| 637. 5 | 2101-0501-0601 РСНБ РК 2015 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,000024 | 0,001607 | 4645,00 | 7 |
| 637. 6 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,207545 | 90,00 | 19 |
| 637. 7 | 2113-0812-0801 РСНБ РК 2015 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 0,56238 | 172,00 | 97 |
| 637. 8 | 2204-0603-0107 РСНБ РК 2015 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,116 | 7,766 | 686,00 | 5328 |
| 637. 9 | 2204-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,25 | 16,738 | 466,00 | 7800 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **197,91** | **13250** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 374,70 | 25086 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 83,42 | 5585 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1126,12** | **75394** |
| | | | | Деталь 52-2 | | | |
| **657** | **1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"** | **м2** | **60,2800** | | **484,31** | **29194** |
| 657. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865) | чел-ч | 0,382 | 23,027 | 865,00 | 19918 |
| 657. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0085 | 0,51238 | 1014,71 | 520 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **339,06** | **20438** |
| 657. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0035 | 0,21098 | 1888,00 | 398 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0035 | 0,21098 | 910,00 | 192 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 657. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,005 | 0,3014 | 2465,00 | 743 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,005 | 0,3014 | 1088,00 | 328 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **18,93** | **1141** |
| 657. 5 | | Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы марки М, толщиной 1,5 мм | м2 | 1,02 | 61,486 | -- | -- |
| 657. 6 | 2110-0502-1801 РСНБ РК 2015 | Клей Бустилат | кг | 0,5 | 30,14 | 269,00 | 8108 |
| 657. 7 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,3014 | 90,00 | 27 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **134,95** | **8135** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 318,71 | 19212 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 64,24 | 3873 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **867,27** | **52279** |
| **658** | **1111-0101-3901 РСНБ РК 2015** | **Устройство плинтусов деревянных** | **м** | **64,4996** | | **371,48** | **23960** |
| 658. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 0,0765 | 4,934 | 910,00 | 4490 |
| 658. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,0516 | 1088,00 | 56 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **70,49** | **4546** |
| 658. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,0516 | 2465,00 | 127 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,0516 | 1088,00 | 56 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,97** | **127** |
| 658. 4 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,003 | 0,193499 | 310,00 | 60 |
| 658. 5 | 2206-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88 | м | 1,01 | 65,145 | 296,00 | 19283 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **299,89** | **19343** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 66,26 | 4274 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 35,02 | 2259 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **472,75** | **30492** |
| **659** | **1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов** | **м2** | **6,0280** | | **668,00** | **4027** |
| 659. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 0,467 | 2,815 | 1000,00 | 2815 |
| 659. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0013 | 0,007836 | 1060,61 | 8 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **468,38** | **2823** |
| 659. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0002 | 0,001206 | 1888,00 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,001206 | 910,00 | 1 |
| 659. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,006631 | 2465,00 | 16 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,006631 | 1088,00 | 7 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,09** | **19** |
| 659. 5 | 2101-0501-0601 РСНБ РК 2015 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,000024 | 0,000145 | 4645,00 | 1 |
| 659. 6 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,018687 | 90,00 | 2 |
| 659. 7 | 2113-0812-0801 РСНБ РК 2015 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 0,050635 | 172,00 | 9 |
| 659. 8 | 2204-0603-0107 РСНБ РК 2015 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,116 | 0,699248 | 686,00 | 480 |
| 659. 9 | 2204-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,25 | 1,507 | 466,00 | 702 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **197,91** | **1193** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 374,70 | 2259 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 83,42 | 503 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1126,12** | **6788** |
| | | | | Деталь 42-3 | | | |
| **702** | **1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"** | **м2** | **18,1700** | | **2968,01** | **53929** |
| 702. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865) | чел-ч | 0,382 | 6,941 | 865,00 | 6004 |
| 702. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0085 | 0,154445 | 1014,71 | 157 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **339,06** | **6161** |
| 702. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0035 | 0,063595 | 1888,00 | 120 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0035 | 0,063595 | 910,00 | 58 |
| 702. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,005 | 0,09085 | 2465,00 | 224 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,005 | 0,09085 | 1088,00 | 99 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **18,93** | **344** |
| 702. 5 | 2110-0502-1801 РСНБ РК 2015 | Клей Бустилат | кг | 0,5 | 9,085 | 269,00 | 2444 |
| 702. 6 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,09085 | 90,00 | 8 |
| 702. 7 | 2206-0101-9901 РСНБ РК 2015 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77 | м2 | 1,02 | 18,533 | 2435,00 | 45129 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2618,65** | **47581** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 318,71 | 5791 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 262,94 | 4778 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3549,66** | **64497** |
| **703** | **1111-0101-3901 РСНБ РК 2015** | **Устройство плинтусов деревянных** | **м** | **19,4419** | | **371,48** | **7222** |
| 703. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 0,0765 | 1,487 | 910,00 | 1353 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 703. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,015554 | 1088,00 | 17 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **70,49** | **1370** |
| 703. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,015554 | 2465,00 | 38 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,015554 | 1088,00 | 17 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,97** | **38** |
| 703. 4 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,003 | 0,058326 | 310,00 | 18 |
| 703. 5 | 2206-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88 | м | 1,01 | 19,636 | 296,00 | 5812 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **299,89** | **5830** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 66,26 | 1288 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 35,02 | 681 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **472,75** | **9191** |
| **704** | **1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов** | **м2** | **0,4543** | | **668,00** | **303** |
| 704. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 0,467 | 0,212135 | 1000,00 | 212 |
| 704. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0013 | 0,000591 | 1060,58 | 1 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **468,38** | **213** |
| 704. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0002 | 0,000091 | 1888,00 | 0 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,000091 | 910,00 | 0 |
| 704. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,0005 | 2465,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,0005 | 1088,00 | 1 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,09** | **1** |
| 704. 5 | 2101-0501-0601 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от | м3 | 0,000024 | 0,000011 | 4645,00 | 0 |
| 704. 6 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,001408 | 90,00 | 0 |
| 704. 7 | 2113-0812-0801 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 0,003816 | 172,00 | 1 |
| 704. 8 | 2204-0603-0107 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,116 | 0,052693 | 686,00 | 36 |
| 704. 9 | 2204-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,25 | 0,113562 | 466,00 | 53 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **197,91** | **90** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 374,70 | 170 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 83,42 | 38 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1126,12** | **512** |
| | | | | Деталь 84 | | | |
| **729** | **1111-0101-3403 РСНБ РК 2015** | **Устройство покрытий из паркета штучного без жилок** | **м2** | **53,3400** | | **8838,79** | **471461** |
| 729. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053) | чел-ч | 1,03 | 54,94 | 1053,00 | 57852 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 729. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0102 | 0,544068 | 1014,71 | 552 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1094,94** | **58404** |
| 729. 3 | 3104-0401-0201 РСНБ РК 2015 | Машина паркетно-шлифовальная | маш.-ч | 0,049 | 2,614 | 87,00 | 227 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 729. 4 | 3104-0402-0101 РСНБ РК 2015 | Машина для острожки деревянных полов | маш.-ч | 0,021 | 1,12 | 41,00 | 46 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 729. 5 | 3403-0102-0101 РСНБ РК 2015 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,0103 | 0,549402 | 11,00 | 6 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 729. 6 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0042 | 0,224028 | 1888,00 | 423 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0042 | 0,224028 | 910,00 | 204 |
| 729. 7 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,006 | 0,32004 | 2465,00 | 789 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,006 | 0,32004 | 1088,00 | 348 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **27,96** | **1491** |
| 729. 8 | 2110-0501-1302 РСНБ РК 2015 | Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80 | кг | 0,5 | 26,67 | 582,00 | 15522 |
| 729. 9 | 2206-0202-0201 РСНБ РК 2015 | Паркет штучный из березы ГОСТ 862.1-85 | м2 | 1,02 | 54,407 | 7264,00 | 395211 |
| 729.10 | 2107-0510-0501 РСНБ РК 2015 | Опилки древесные | м3 | 0,01 | 0,5334 | 2590,00 | 1382 |
| 729.11 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,002 | 0,10668 | 30,00 | 3 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **7726,24** | **412118** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 1029,24 | 54900 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 789,44 | 42109 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **10657,47** | **568470** |
| **730** | **1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2** | **м** | **57,0738** | | **304,13** | **17358** |
| 730. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109) | чел-ч | 0,0899 | 5,131 | 1109,00 | 5690 |
| 730. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0003 | 0,017122 | 1088,00 | 19 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **100,03** | **5709** |
| 730. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,017122 | 2465,00 | 42 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,017122 | 1088,00 | 19 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,74** | **42** |
| 730. 4 | 2110-0501-1302 РСНБ РК 2015 | Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80 | кг | 0,0515 | 2,939 | 582,00 | 1711 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730. 5 | 2206-0401-9901 РСНБ РК 2015 | Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001 | м | 1,01 | 57,645 | 172,00 | 9915 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **203,69** | **11626** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 94,02 | 5366 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 31,85 | 1818 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **430,01** | **24542** |
| | | | | Деталь 38-3 | | | |
| **735** | **1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"** | **м2** | **27,8300** | | **2968,01** | **82600** |
| 735. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865) | чел-ч | 0,382 | 10,631 | 865,00 | 9196 |
| 735. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0085 | 0,236555 | 1014,71 | 240 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **339,06** | **9436** |
| 735. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0035 | 0,097405 | 1888,00 | 184 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0035 | 0,097405 | 910,00 | 89 |
| 735. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,005 | 0,13915 | 2465,00 | 343 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,005 | 0,13915 | 1088,00 | 151 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **18,93** | **527** |
| 735. 5 | 2110-0502-1801 РСНБ РК 2015 | Клей Бустилат | кг | 0,5 | 13,915 | 269,00 | 3743 |
| 735. 6 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,13915 | 90,00 | 13 |
| 735. 7 | 2206-0101-9901 РСНБ РК 2015 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77 | м2 | 1,02 | 28,387 | 2435,00 | 69121 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2618,65** | **72877** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 318,71 | 8870 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 262,94 | 7318 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3549,66** | **98787** |
| **736** | **1111-0101-3901 РСНБ РК 2015** | **Устройство плинтусов деревянных** | **м** | **29,7781** | | **371,48** | **11062** |
| 736. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 0,0765 | 2,278 | 910,00 | 2073 |
| 736. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,023822 | 1088,00 | 26 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **70,49** | **2099** |
| 736. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,023822 | 2465,00 | 59 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,023822 | 1088,00 | 26 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,97** | **59** |
| 736. 4 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,003 | 0,089334 | 310,00 | 28 |
| 736. 5 | 2206-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88 | м | 1,01 | 30,076 | 296,00 | 8902 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **299,89** | **8930** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 66,26 | 1973 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 35,02 | 1043 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **472,75** | **14078** |
| **737** | **1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов** | **м2** | **0,6958** | | **117211,92** | **81550** |
| 737. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 0,467 | 0,324915 | 1000,00 | 325 |
| 737. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0013 | 0,000904 | 1060,62 | 1 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **468,38** | **326** |
| 737. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0002 | 0,000139 | 1888,00 | 0 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,000139 | 910,00 | 0 |
| 737. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,000765 | 2465,00 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,000765 | 1088,00 | 1 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,09** | **2** |
| 737. 5 | 2101-0501-0601 РСНБ РК 2015 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,000024 | 0,000017 | 4645,00 | 0 |
| 737. 6 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,002157 | 90,00 | 0 |
| 737. 7 | 2113-0812-0801 РСНБ РК 2015 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 0,005844 | 172,00 | 1 |
| 737. 8 | 2204-0603-0107 РСНБ РК 2015 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,116 | 0,080707 | 686,00 | 55 |
| 737. 9 | 2204-0201-0302 РСНБ РК 2015 | Краски масляные земляные МА-0115: охра ГОСТ 10503-71 | т | 0,25 | 0,173937 | 466430,00 | 81130 |
| 737.10 | 2204-0301-9901 РСНБ РК 2015 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,54 | 0,375705 | 98,00 | 37 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **116741,83** | **81223** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 374,70 | 261 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 9406,93 | 6545 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **126993,55** | **88356** |
| | | | | Деталь 101-1 | | | |
| **758** | **1111-0101-1405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Полы бетонные на гранитном щебне толщиной 25 мм. Устройство, выполняемое методом вакуумирования** | **м2 пола** | **53,4000** | | **1034,50** | **55242** |
| 758. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 0,303 | 16,18 | 1088,00 | 17604 |
| 758. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0057 | 0,30438 | 1300,00 | 396 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **337,07** | **18000** |
| 758. 3 | 3104-0103-0101 РСНБ РК 2015 | Комплексы вакуумные типа СО-177 | маш.-ч | 0,095 | 5,073 | 355,00 | 1801 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,06 чел. | чел-ч | 0,0057 | 0,30438 | 1300,00 | 396 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **33,73** | **1801** |
| 758. 4 | 2102-0101-1201 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,025 | 1,335 | 26315,00 | 35131 |
| 758. 5 | 2107-0203-0403 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0006 | 0,03204 | 21816,00 | 699 |
| 758. 6 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,005 | 0,267 | 30,00 | 8 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **671,11** | **35838** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 316,85 | 16920 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 108,11 | 5773 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1459,46** | **77935** |
| **759** | **1111-0101-3902 РСНБ РК 2015** | **Плинтуса цементные. Устройство** | **м плинтусов** | **57,1380** | | **147,02** | **8400** |
| 759. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 0,104 | 5,942 | 1088,00 | 6465 |
| 759. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0004 | 0,022855 | 1088,00 | 25 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **113,59** | **6490** |
| 759. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,022855 | 2465,00 | 56 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,022855 | 1088,00 | 25 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,99** | **56** |
| 759. 4 | 2102-0401-2806 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0016 | 0,091421 | 20552,00 | 1879 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **32,88** | **1879** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 106,77 | 6101 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 20,30 | 1160 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **274,10** | **15661** |
| | | | | Деталь 52-3 | | | |
| **769** | **1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"** | **м2** | **22,5300** | | **2968,01** | **66869** |
| 769. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865) | чел-ч | 0,382 | 8,606 | 865,00 | 7445 |
| 769. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0085 | 0,191505 | 1014,71 | 194 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **339,06** | **7639** |
| 769. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0035 | 0,078855 | 1888,00 | 149 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0035 | 0,078855 | 910,00 | 72 |
| 769. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,005 | 0,11265 | 2465,00 | 278 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,005 | 0,11265 | 1088,00 | 123 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **18,93** | **427** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 769. 5 | 2110-0502-1801 РСНБ РК 2015 | Клей Бустилат | кг | 0,5 | 11,265 | 269,00 | 3030 |
| 769. 6 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,11265 | 90,00 | 10 |
| 769. 7 | 2206-0101-9901 РСНБ РК 2015 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77 | м2 | 1,02 | 22,981 | 2435,00 | 55958 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2618,65** | **58998** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 318,71 | 7181 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 262,94 | 5924 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3549,66** | **79974** |
| **770** | **1111-0101-3901 РСНБ РК 2015** | **Устройство плинтусов деревянных** | **м** | **24,1071** | | **371,48** | **8955** |
| 770. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 0,0765 | 1,844 | 910,00 | 1678 |
| 770. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,019286 | 1088,00 | 21 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **70,49** | **1699** |
| 770. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,019286 | 2465,00 | 48 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,019286 | 1088,00 | 21 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,97** | **48** |
| 770. 4 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,003 | 0,072321 | 310,00 | 22 |
| 770. 5 | 2206-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88 | м | 1,01 | 24,348 | 296,00 | 7207 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **299,89** | **7229** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 66,26 | 1597 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 35,02 | 844 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **472,75** | **11397** |
| **771** | **1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов** | **м2** | **2,2530** | | **668,00** | **1505** |
| 771. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 0,467 | 1,052 | 1000,00 | 1052 |
| 771. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0013 | 0,002929 | 1060,60 | 3 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **468,38** | **1055** |
| 771. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0002 | 0,000451 | 1888,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,000451 | 910,00 | 0 |
| 771. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,002478 | 2465,00 | 6 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,002478 | 1088,00 | 3 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,09** | **7** |
| 771. 5 | 2101-0501-0601 РСНБ РК 2015 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,000024 | 0,000054 | 4645,00 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 771. 6 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,006984 | 90,00 | 1 |
| 771. 7 | 2113-0812-0801 РСНБ РК 2015 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 0,018925 | 172,00 | 3 |
| 771. 8 | 2204-0603-0107 РСНБ РК 2015 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,116 | 0,261348 | 686,00 | 179 |
| 771. 9 | 2204-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,25 | 0,56325 | 466,00 | 262 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **197,91** | **446** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 374,70 | 844 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 83,42 | 188 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1126,12** | **2537** |
| | | | | Деталь 58-2 | | | |
| **776** | **1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство** | **м2 покрытия** | **13,8800** | | **1424,65** | **19774** |
| 776. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946) | чел-ч | 1,132 | 15,707 | 946,00 | 14858 |
| 776. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0294 | 0,408072 | 948,75 | 387 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1098,39** | **15246** |
| 776. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0036 | 0,049968 | 4249,00 | 212 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0036 | 0,049968 | 1088,00 | 54 |
| 776. 4 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,0154 | 0,213752 | 13,00 | 3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 776. 5 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,023 | 0,31924 | 1888,00 | 603 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,023 | 0,31924 | 910,00 | 291 |
| 776. 6 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0028 | 0,038864 | 2465,00 | 96 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0028 | 0,038864 | 1088,00 | 42 |
| 776. 7 | 3403-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Пылесосы промышленные | маш.-ч | 0,0088 | 0,122144 | 120,00 | 15 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **66,88** | **928** |
| 776. 8 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,0694 | 90,00 | 6 |
| 776. 9 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,001 | 0,01388 | 30,00 | 0 |
| 776.10 | 2205-0102-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006 | кг | 4,5 | 62,46 | 45,00 | 2811 |
| 776.11 | 2205-0107-0103 РСНБ РК 2015 | Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006 | кг | 0,6 | 8,328 | 104,00 | 866 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 776.12 | 2204-0101-1801 РСНБ РК 2015 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 0,1 | 1,388 | 219,00 | 304 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **287,28** | **3987** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 1032,48 | 14331 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 196,57 | 2728 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2653,71** | **36833** |
| **777** | **2113-0806-0602 РСНБ РК 2015** | **Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные** | **м2** | **14,5740** | | **7017,00** | **102266** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 561,36 | 8181 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **7578,36** | **110447** |
| **778** | **1111-0101-3904 РСНБ РК 2015** | **Устройство плинтусов из плиток керамических** | **м** | **14,8516** | | **519,55** | **7716** |
| 778. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071) | чел-ч | 0,236 | 3,505 | 1071,00 | 3754 |
| 778. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0006 | 0,008911 | 1088,00 | 10 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **253,41** | **3764** |
| 778. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0006 | 0,008911 | 2465,00 | 22 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0006 | 0,008911 | 1088,00 | 10 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,48** | **22** |
| 778. 4 | 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0016 | 0,023763 | 16850,00 | 400 |
| 778. 5 | 2202-0101-9902 РСНБ РК 2015 | Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91 | м | 1,01 | 15 | 236,00 | 3540 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **265,32** | **3940** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 238,20 | 3538 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 60,62 | 900 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **818,38** | **12154** |
| | | Потолок | | | | | |
| **785** | **1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** | **м2 поверхности** | **156,4820** | | **669,44** | **104756** |
| 785. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982) | чел-ч | 0,49 | 76,676 | 982,00 | 75296 |
| 785. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0018 | 0,281668 | 1068,22 | 301 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **483,10** | **75597** |
| 785. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0002 | 0,031296 | 1888,00 | 59 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,031296 | 910,00 | 28 |
| 785. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0016 | 0,250371 | 2465,00 | 617 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0016 | 0,250371 | 1088,00 | 272 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **4,32** | **676** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 785. 5 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,485094 | 90,00 | 44 |
| 785. 6 | 2113-0812-0801 РСНБ РК 2015 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 1,314 | 172,00 | 226 |
| 785. 7 | 2204-0802-0101 РСНБ РК 2015 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,00069 | 0,107973 | 264082,00 | 28514 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **183,94** | **28783** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 386,48 | 60478 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 84,47 | 13219 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1140,40** | **178452** |
| | | Стены | | | | | |
| **787** | **1115-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Окраска водными составами внутри помещений силикатная по штукатурке и кирпичу** | **м2** | **413,5840** | | **137,74** | **56968** |
| 787. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835) | чел-ч | 0,129 | 53,352 | 835,00 | 44549 |
| 787. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0004 | 0,165434 | 1043,50 | 173 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **108,13** | **44722** |
| 787. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,041358 | 1888,00 | 78 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,041358 | 910,00 | 38 |
| 787. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,124075 | 2465,00 | 306 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,124075 | 1088,00 | 135 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,93** | **384** |
| 787. 5 | 2204-0201-9904 РСНБ РК 2015 | Краска силикатная ГОСТ 18958-73 | кг | 0,3 | 124,075 | 97,00 | 12035 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **29,10** | **12035** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 86,51 | 35777 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17,94 | 7420 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **242,19** | **100166** |
| | | ВТОРОЙ ЭТАЖ | | | | | |
| | | | | | Деталь 52-3 | | |
| **845** | **1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"** | **м2** | **23,2800** | | **2968,01** | **69095** |
| 845. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865) | чел-ч | 0,382 | 8,893 | 865,00 | 7692 |
| 845. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0085 | 0,19788 | 1014,71 | 201 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **339,06** | **7893** |
| 845. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0035 | 0,08148 | 1888,00 | 154 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0035 | 0,08148 | 910,00 | 74 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 845. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,005 | 0,1164 | 2465,00 | 287 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,005 | 0,1164 | 1088,00 | 127 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **18,93** | **441** |
| 845. 5 | 2110-0502-1801 РСНБ РК 2015 | Клей Бустилат | кг | 0,5 | 11,64 | 269,00 | 3131 |
| 845. 6 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,1164 | 90,00 | 10 |
| 845. 7 | 2206-0101-9901 РСНБ РК 2015 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77 | м2 | 1,02 | 23,746 | 2435,00 | 57821 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2618,65** | **60962** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 318,71 | 7420 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 262,94 | 6121 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3549,66** | **82636** |
| **846** | **1111-0101-3901 РСНБ РК 2015** | **Устройство плинтусов деревянных** | **м** | **24,9096** | | **371,48** | **9253** |
| 846. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 0,0765 | 1,906 | 910,00 | 1734 |
| 846. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,019928 | 1088,00 | 22 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **70,49** | **1756** |
| 846. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,019928 | 2465,00 | 49 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,019928 | 1088,00 | 22 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,97** | **49** |
| 846. 4 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,003 | 0,074729 | 310,00 | 23 |
| 846. 5 | 2206-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88 | м | 1,01 | 25,159 | 296,00 | 7447 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **299,89** | **7470** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 66,26 | 1650 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 35,02 | 872 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **472,75** | **11776** |
| **847** | **1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов** | **м2** | **2,3280** | | **668,00** | **1555** |
| 847. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 0,467 | 1,087 | 1000,00 | 1087 |
| 847. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0013 | 0,003026 | 1060,60 | 3 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **468,38** | **1090** |
| 847. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0002 | 0,000466 | 1888,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,000466 | 910,00 | 0 |
| 847. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,002561 | 2465,00 | 6 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,002561 | 1088,00 | 3 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,09** | **7** |
| 847. 5 | 2101-0501-0601 РСНБ РК 2015 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,000024 | 0,000056 | 4645,00 | 0 |
| 847. 6 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,007217 | 90,00 | 1 |
| 847. 7 | 2113-0812-0801 РСНБ РК 2015 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 0,019555 | 172,00 | 3 |
| 847. 8 | 2204-0603-0107 РСНБ РК 2015 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,116 | 0,270048 | 686,00 | 185 |
| 847. 9 | 2204-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,25 | 0,582 | 466,00 | 271 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **197,91** | **461** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 374,70 | 872 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 83,42 | 194 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1126,12** | **2622** |
| | | | | Деталь 42-3 | | | |
| **854** | **1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"** | **м2** | **42,1500** | | **2968,01** | **125102** |
| 854. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865) | чел-ч | 0,382 | 16,101 | 865,00 | 13928 |
| 854. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0085 | 0,358275 | 1014,71 | 364 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **339,06** | **14291** |
| 854. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0035 | 0,147525 | 1888,00 | 279 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0035 | 0,147525 | 910,00 | 134 |
| 854. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,005 | 0,21075 | 2465,00 | 519 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,005 | 0,21075 | 1088,00 | 229 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **18,93** | **798** |
| 854. 5 | 2110-0502-1801 РСНБ РК 2015 | Клей Бустилат | кг | 0,5 | 21,075 | 269,00 | 5669 |
| 854. 6 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,21075 | 90,00 | 19 |
| 854. 7 | 2206-0101-9901 РСНБ РК 2015 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77 | м2 | 1,02 | 42,993 | 2435,00 | 104688 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2618,65** | **110376** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 318,71 | 13434 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 262,94 | 11083 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3549,66** | **149618** |
| **855** | **1111-0101-3901 РСНБ РК 2015** | **Устройство плинтусов деревянных** | **м** | **45,1005** | | **371,48** | **16754** |
| 855. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 0,0765 | 3,45 | 910,00 | 3140 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 855. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,03608 | 1088,00 | 39 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **70,49** | **3179** |
| 855. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,03608 | 2465,00 | 89 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,03608 | 1088,00 | 39 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,97** | **89** |
| 855. 4 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,003 | 0,135302 | 310,00 | 42 |
| 855. 5 | 2206-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88 | м | 1,01 | 45,552 | 296,00 | 13483 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **299,89** | **13525** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 66,26 | 2988 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 35,02 | 1579 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **472,75** | **21321** |
| **856** | **1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов** | **м2** | **1,0538** | | **668,00** | **704** |
| 856. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 0,467 | 0,492101 | 1000,00 | 492 |
| 856. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0013 | 0,00137 | 1060,61 | 1 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **468,38** | **494** |
| 856. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0002 | 0,000211 | 1888,00 | 0 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,000211 | 910,00 | 0 |
| 856. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,001159 | 2465,00 | 3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,001159 | 1088,00 | 1 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,09** | **3** |
| 856. 5 | 2101-0501-0601 РСНБ РК 2015 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,000024 | 0,000025 | 4645,00 | 0 |
| 856. 6 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,003267 | 90,00 | 0 |
| 856. 7 | 2113-0812-0801 РСНБ РК 2015 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 0,008851 | 172,00 | 2 |
| 856. 8 | 2204-0603-0107 РСНБ РК 2015 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,116 | 0,122235 | 686,00 | 84 |
| 856. 9 | 2204-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,25 | 0,263437 | 466,00 | 123 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **197,91** | **209** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 374,70 | 395 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 83,42 | 88 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1126,12** | **1187** |

Деталь 58-2

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **857** | **1111-0101-0201 РСНБ РК 2015** | **Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных** | **м3** | **1,3608** | | **6203,03** | **8441** |
| 857. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835) | чел-ч | 2,99 | 4,069 | 835,00 | 3397 |
| 857. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3 | 0,40824 | 1088,00 | 444 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2823,05** | **3842** |
| 857. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,08 | 0,108864 | 4249,00 | 463 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,08 | 0,108864 | 1088,00 | 118 |
| 857. 4 | 3106-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,22 | 0,299376 | 2338,00 | 700 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,22 | 0,299376 | 1088,00 | 326 |
| 857. 5 | 3403-0402-0101 РСНБ РК 2015 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,44 | 0,598752 | 14,00 | 8 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **860,44** | **1171** |
| 857. 6 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 1,12 | 1,524 | 2537,00 | 3867 |
| 857. 7 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,15 | 0,20412 | 30,00 | 6 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2845,94** | **3873** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 2653,67 | 3611 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 708,54 | 964 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **9565,23** | **13016** |
| **858** | **1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11** | **Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой** | **м2** | **17,0100** | | **2936,64** | **49952** |
| 858. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172) | чел-ч | 1,38 | 23,474 | 1172,00 | 27511 |
| 858. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0516 | 0,877716 | 918,62 | 806 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1664,76** | **28318** |
| 858. 3 | 3103-0305-0901 РСНБ РК 2015 | Термос 100 л | маш-ч. | 0,025 | 0,42525 | 26,00 | 11 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 858. 4 | 3106-0202-1201 РСНБ РК 2015 | Установки для сварки полиэтиленовой пленки | маш.-ч | 0,048 | 0,81648 | 1302,00 | 1063 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,048 | 0,81648 | 910,00 | 743 |
| 858. 5 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0011 | 0,018711 | 1888,00 | 35 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,018711 | 910,00 | 17 |
| 858. 6 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0025 | 0,042525 | 2465,00 | 105 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0025 | 0,042525 | 1088,00 | 46 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **71,39** | **1214** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 858. 7 | 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0031 | 0,052731 | 16850,00 | 889 |
| 858. 8 | 2110-0401-0401 РСНБ РК 2015 | Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 1,12 | 19,051 | 228,00 | 4344 |
| 858. 9 | 2110-0501-0801 РСНБ РК 2015 | Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79 | кг | 1,16 | 19,732 | 460,00 | 9077 |
| 858.10 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,01 | 0,1701 | 90,00 | 15 |
| 858.11 | 2113-0810-0102 РСНБ РК 2015 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82 | т | 0,00022 | 0,003742 | 398756,00 | 1492 |
| 858.12 | 2204-0601-0101 РСНБ РК 2015 | Ацетон технический ГОСТ 2768-84 | т | 0,000011 | 0,000187 | 744233,00 | 139 |
| 858.13 | 2204-0601-0201 РСНБ РК 2015 | Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 | т | 0,00047 | 0,007995 | 57467,00 | 459 |
| 858.14 | 2113-0811-9901 РСНБ РК 2015 | Каучук бутиловый | т | 0,00006 | 0,001021 | 1431245,00 | 1461 |
| 858.15 | 2204-0501-0802 РСНБ РК 2015 | Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,5 | 8,505 | 394,00 | 3351 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1247,89** | **21227** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 1564,88 | 26619 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 360,12 | 6126 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4861,63** | **82696** |
| **859** | **1111-0101-1101 РСНБ РК 2015** | **Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм** | **м2** | **17,0100** | | **691,12** | **11756** |
| 859. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791) | чел-ч | 0,356 | 6,056 | 791,00 | 4790 |
| 859. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0127 | 0,216027 | 910,00 | 197 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **293,15** | **4987** |
| 859. 3 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0907 | 1,543 | 15,00 | 23 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 859. 4 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0127 | 0,216027 | 1888,00 | 408 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0127 | 0,216027 | 910,00 | 197 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **25,34** | **431** |
| 859. 5 | 2102-0401-2805 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0204 | 0,347004 | 18781,00 | 6517 |
| 859. 6 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,035 | 0,59535 | 30,00 | 18 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **384,18** | **6535** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 275,56 | 4687 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 77,33 | 1315 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1044,01** | **17759** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **860** | **1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4** | **добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки** | **м2** | **17,0100** | | **414,31** | **7047** |
| 860. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791) | чел-ч | 0,0176 | 0,299376 | 791,00 | 237 |
| 860. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0021 | 0,035721 | 3640,00 | 130 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **21,57** | **367** |
| 860. 3 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0928 | 1,579 | 15,00 | 24 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 860. 4 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0084 | 0,142884 | 1888,00 | 270 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0084 | 0,142884 | 910,00 | 130 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **17,25** | **293** |
| 860. 5 | 2102-0401-2805 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0204 | 0,347004 | 18781,00 | 6517 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **383,13** | **6517** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 20,27 | 345 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 34,77 | 591 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **469,34** | **7984** |
| | | | | Деталь 38-2 | | | |
| **868** | **1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"** | **м2** | **19,5400** | | **484,31** | **9463** |
| 868. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865) | чел-ч | 0,382 | 7,464 | 865,00 | 6457 |
| 868. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0085 | 0,16609 | 1014,71 | 169 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **339,06** | **6625** |
| 868. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0035 | 0,06839 | 1888,00 | 129 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0035 | 0,06839 | 910,00 | 62 |
| 868. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,005 | 0,0977 | 2465,00 | 241 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,005 | 0,0977 | 1088,00 | 106 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **18,93** | **370** |
| 868. 5 | | Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы марки М, толщиной 1,5 мм | м2 | 1,02 | 19,931 | -- | -- |
| 868. 6 | 2110-0502-1801 РСНБ РК 2015 | Клей Бустилат | кг | 0,5 | 9,77 | 269,00 | 2628 |
| 868. 7 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,0977 | 90,00 | 9 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **134,95** | **2637** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 318,71 | 6228 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 64,24 | 1255 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **867,27** | **16946** |
| **869** | **1111-0101-3901 РСНБ РК 2015** | **Устройство плинтусов деревянных** | **м** | **20,9078** | | **371,48** | **7767** |
| 869. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 0,0765 | 1,599 | 910,00 | 1455 |
| 869. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,016726 | 1088,00 | 18 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **70,49** | **1474** |
| 869. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,016726 | 2465,00 | 41 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,016726 | 1088,00 | 18 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,97** | **41** |
| 869. 4 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,003 | 0,062723 | 310,00 | 19 |
| 869. 5 | 2206-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88 | м | 1,01 | 21,117 | 296,00 | 6251 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **299,89** | **6270** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 66,26 | 1385 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 35,02 | 732 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **472,75** | **9884** |
| **870** | **1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов** | **м2** | **0,4885** | | **117211,92** | **57258** |
| 870. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 0,467 | 0,22813 | 1000,00 | 228 |
| 870. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0013 | 0,000635 | 1060,55 | 1 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **468,38** | **229** |
| 870. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0002 | 0,000098 | 1888,00 | 0 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,000098 | 910,00 | 0 |
| 870. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,000537 | 2465,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,000537 | 1088,00 | 1 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,09** | **2** |
| 870. 5 | 2101-0501-0601 РСНБ РК 2015 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,000024 | 0,000012 | 4645,00 | 0 |
| 870. 6 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,001514 | 90,00 | 0 |
| 870. 7 | 2113-0812-0801 РСНБ РК 2015 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 0,004103 | 172,00 | 1 |
| 870. 8 | 2204-0603-0107 РСНБ РК 2015 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,116 | 0,056666 | 686,00 | 39 |
| 870. 9 | 2204-0201-0302 РСНБ РК 2015 | Краски масляные земляные МА-0115: охра ГОСТ 10503-71 | т | 0,25 | 0,122125 | 466430,00 | 56963 |
| 870.10 | 2204-0301-9901 РСНБ РК 2015 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,54 | 0,26379 | 98,00 | 26 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **116741,83** | **57028** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 374,70 | 183 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 9406,93 | 4595 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **126993,55** | **62036** |
| | | | | Деталь 38-3 | | | |
| **875** | **1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"** | **м2** | **45,2100** | | **2968,01** | **134184** |
| 875. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865) | чел-ч | 0,382 | 17,27 | 865,00 | 14939 |
| 875. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0085 | 0,384285 | 1014,71 | 390 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **339,06** | **15329** |
| 875. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0035 | 0,158235 | 1888,00 | 299 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0035 | 0,158235 | 910,00 | 144 |
| 875. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,005 | 0,22605 | 2465,00 | 557 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,005 | 0,22605 | 1088,00 | 246 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **18,93** | **856** |
| 875. 5 | 2110-0502-1801 РСНБ РК 2015 | Клей Бустилат | кг | 0,5 | 22,605 | 269,00 | 6081 |
| 875. 6 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,22605 | 90,00 | 20 |
| 875. 7 | 2206-0101-9901 РСНБ РК 2015 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77 | м2 | 1,02 | 46,114 | 2435,00 | 112288 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2618,65** | **118389** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 318,71 | 14409 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 262,94 | 11887 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3549,66** | **160480** |
| **876** | **1111-0101-3901 РСНБ РК 2015** | **Устройство плинтусов деревянных** | **м** | **48,3747** | | **371,48** | **17970** |
| 876. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 0,0765 | 3,701 | 910,00 | 3368 |
| 876. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,0387 | 1088,00 | 42 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **70,49** | **3410** |
| 876. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,0387 | 2465,00 | 95 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,0387 | 1088,00 | 42 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,97** | **95** |
| 876. 4 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,003 | 0,145124 | 310,00 | 45 |
| 876. 5 | 2206-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88 | м | 1,01 | 48,858 | 296,00 | 14462 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **299,89** | **14507** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 66,26 | 3205 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 35,02 | 1694 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **472,75** | **22869** |
| **877** | **1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов** | **м2** | **1,1303** | | **117211,92** | **132479** |
| 877. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 0,467 | 0,527827 | 1000,00 | 528 |
| 877. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0013 | 0,001469 | 1060,62 | 2 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **468,38** | **529** |
| 877. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0002 | 0,000226 | 1888,00 | 0 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,000226 | 910,00 | 0 |
| 877. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,001243 | 2465,00 | 3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,001243 | 1088,00 | 1 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,09** | **3** |
| 877. 5 | 2101-0501-0601 РСНБ РК 2015 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,000024 | 0,000027 | 4645,00 | 0 |
| 877. 6 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,003504 | 90,00 | 0 |
| 877. 7 | 2113-0812-0801 РСНБ РК 2015 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 0,009494 | 172,00 | 2 |
| 877. 8 | 2204-0603-0107 РСНБ РК 2015 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,116 | 0,131109 | 686,00 | 90 |
| 877. 9 | 2204-0201-0302 РСНБ РК 2015 | Краски масляные земляные МА-0115: охра ГОСТ 10503-71 | т | 0,25 | 0,282562 | 466430,00 | 131796 |
| 877.10 | 2204-0301-9901 РСНБ РК 2015 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,54 | 0,610335 | 98,00 | 60 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **116741,83** | **131947** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 374,70 | 424 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 9406,93 | 10632 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **126993,55** | **143534** |
| | | | | Деталь 101-1 | | | |
| **887** | **1111-0101-1405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Полы бетонные на гранитном щебне толщиной 25 мм. Устройство, выполняемое методом вакуумирования** | **м2 пола** | **107,9000** | | **1034,50** | **111623** |
| 887. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 0,303 | 32,694 | 1088,00 | 35571 |
| 887. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0057 | 0,61503 | 1300,00 | 800 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **337,07** | **36370** |
| 887. 3 | 3104-0103-0101 РСНБ РК 2015 | Комплексы вакуумные типа СО-177 | маш.-ч | 0,095 | 10,25 | 355,00 | 3639 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,06 чел. | чел-ч | 0,0057 | 0,615 | 1300,00 | 800 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **33,73** | **3639** |
| 887. 4 | 2102-0101-1201 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,025 | 2,697 | 26315,00 | 70985 |
| 887. 5 | 2107-0203-0403 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0006 | 0,06474 | 21816,00 | 1412 |
| 887. 6 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,005 | 0,5395 | 30,00 | 16 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **671,11** | **72413** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 316,85 | 34188 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 108,11 | 11665 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1459,46** | **157476** |
| **888** | **1111-0101-3902 РСНБ РК 2015** | **Плинтуса цементные. Устройство** | **м плинтусов** | **115,4530** | | **147,02** | **16974** |
| 888. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 0,104 | 12,007 | 1088,00 | 13064 |
| 888. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0004 | 0,046181 | 1088,00 | 50 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **113,59** | **13114** |
| 888. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,046181 | 2465,00 | 114 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,046181 | 1088,00 | 50 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,99** | **114** |
| 888. 4 | 2102-0401-2806 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0016 | 0,184725 | 20552,00 | 3796 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **32,88** | **3796** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 106,77 | 12327 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 20,30 | 2344 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **274,10** | **31645** |
| | | | | Деталь 44-3 | | | |
| **895** | **1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"** | **м2** | **10,7400** | | **2968,01** | **31876** |
| 895. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865) | чел-ч | 0,382 | 4,103 | 865,00 | 3549 |
| 895. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0085 | 0,09129 | 1014,71 | 93 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **339,06** | **3641** |
| 895. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0035 | 0,03759 | 1888,00 | 71 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0035 | 0,03759 | 910,00 | 34 |
| 895. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,005 | 0,0537 | 2465,00 | 132 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,005 | 0,0537 | 1088,00 | 58 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **18,93** | **203** |
| 895. 5 | 2110-0502-1801 РСНБ РК 2015 | Клей Бустилат | кг | 0,5 | 5,37 | 269,00 | 1445 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 895. 6 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,0537 | 90,00 | 5 |
| 895. 7 | 2206-0101-9901 РСНБ РК 2015 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77 | м2 | 1,02 | 10,955 | 2435,00 | 26675 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2618,65** | **28124** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 318,71 | 3423 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 262,94 | 2824 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3549,66** | **38123** |
| **896** | **1111-0101-3901 РСНБ РК 2015** | **Устройство плинтусов деревянных** | **м** | **11,4918** | | **371,48** | **4269** |
| 896. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 0,0765 | 0,879123 | 910,00 | 800 |
| 896. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,009193 | 1088,00 | 10 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **70,49** | **810** |
| 896. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,009193 | 2465,00 | 23 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,009193 | 1088,00 | 10 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,97** | **23** |
| 896. 4 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,003 | 0,034475 | 310,00 | 11 |
| 896. 5 | 2206-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88 | м | 1,01 | 11,607 | 296,00 | 3436 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **299,89** | **3446** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 66,26 | 761 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 35,02 | 402 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **472,75** | **5433** |
| **897** | **1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов** | **м2** | **1,0740** | | **668,00** | **717** |
| 897. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 0,467 | 0,501558 | 1000,00 | 502 |
| 897. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0013 | 0,001396 | 1060,59 | 1 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **468,38** | **503** |
| 897. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0002 | 0,000215 | 1888,00 | 0 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,000215 | 910,00 | 0 |
| 897. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,001181 | 2465,00 | 3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,001181 | 1088,00 | 1 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,09** | **3** |
| 897. 5 | 2101-0501-0601 РСНБ РК 2015 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,000024 | 0,000026 | 4645,00 | 0 |
| 897. 6 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,003329 | 90,00 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 897. 7 | 2113-0812-0801 РСНБ РК 2015 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 0,009022 | 172,00 | 2 |
| 897. 8 | 2204-0603-0107 РСНБ РК 2015 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,116 | 0,124584 | 686,00 | 85 |
| 897. 9 | 2204-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,25 | 0,2685 | 466,00 | 125 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **197,91** | **213** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 374,70 | 402 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 83,42 | 90 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1126,12** | **1209** |
| | | | | Деталь 52-2 | | | |
| **903** | **1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"** | **м2** | **11,4200** | | **484,31** | **5531** |
| 903. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865) | чел-ч | 0,382 | 4,362 | 865,00 | 3774 |
| 903. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0085 | 0,09707 | 1014,71 | 98 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **339,06** | **3872** |
| 903. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0035 | 0,03997 | 1888,00 | 75 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0035 | 0,03997 | 910,00 | 36 |
| 903. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,005 | 0,0571 | 2465,00 | 141 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,005 | 0,0571 | 1088,00 | 62 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **18,93** | **216** |
| 903. 5 | | Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы марки М, толщиной 1,5 мм | м2 | 1,02 | 11,648 | -- | -- |
| 903. 6 | 2110-0502-1801 РСНБ РК 2015 | Клей Бустилат | кг | 0,5 | 5,71 | 269,00 | 1536 |
| 903. 7 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,0571 | 90,00 | 5 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **134,95** | **1541** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 318,71 | 3640 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 64,24 | 734 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **867,27** | **9904** |
| **904** | **1111-0101-3901 РСНБ РК 2015** | **Устройство плинтусов деревянных** | **м** | **12,2194** | | **371,48** | **4539** |
| 904. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 0,0765 | 0,934784 | 910,00 | 851 |
| 904. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,009776 | 1088,00 | 11 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **70,49** | **861** |
| 904. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,009776 | 2465,00 | 24 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,009776 | 1088,00 | 11 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,97** | **24** |
| 904. 4 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,003 | 0,036658 | 310,00 | 11 |
| 904. 5 | 2206-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88 | м | 1,01 | 12,342 | 296,00 | 3653 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **299,89** | **3664** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 66,26 | 810 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 35,02 | 428 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **472,75** | **5777** |
| **905** | **1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов** | **м2** | **1,1420** | | **668,00** | **763** |
| 905. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 0,467 | 0,533314 | 1000,00 | 533 |
| 905. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0013 | 0,001485 | 1060,62 | 2 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **468,38** | **535** |
| 905. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0002 | 0,000228 | 1888,00 | 0 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,000228 | 910,00 | 0 |
| 905. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,001256 | 2465,00 | 3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,001256 | 1088,00 | 1 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,09** | **4** |
| 905. 5 | 2101-0501-0601 РСНБ РК 2015 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,000024 | 0,000027 | 4645,00 | 0 |
| 905. 6 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,00354 | 90,00 | 0 |
| 905. 7 | 2113-0812-0801 РСНБ РК 2015 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 0,009593 | 172,00 | 2 |
| 905. 8 | 2204-0603-0107 РСНБ РК 2015 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,116 | 0,132472 | 686,00 | 91 |
| 905. 9 | 2204-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,25 | 0,2855 | 466,00 | 133 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **197,91** | **226** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 374,70 | 428 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 83,42 | 95 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1126,12** | **1286** |
| | | Потолок | | | | | |
| **914** | **1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** | **м2 поверхности** | **171,6080** | | **669,44** | **114882** |
| 914. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982) | чел-ч | 0,49 | 84,088 | 982,00 | 82574 |
| 914. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0018 | 0,308894 | 1068,22 | 330 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **483,10** | **82904** |
| 914. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0002 | 0,034322 | 1888,00 | 65 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,034322 | 910,00 | 31 |
| 914. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0016 | 0,274573 | 2465,00 | 677 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0016 | 0,274573 | 1088,00 | 299 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **4,32** | **742** |
| 914. 5 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,531985 | 90,00 | 48 |
| 914. 6 | 2113-0812-0801 РСНБ РК 2015 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 1,442 | 172,00 | 248 |
| 914. 7 | 2204-0802-0101 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,00069 | 0,11841 | 264082,00 | 31270 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **183,94** | **31566** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 386,48 | 66323 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 84,47 | 14496 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1140,40** | **195701** |
| | | Стены | | | | | |
| **916** | **1115-0401-0204** | **Окраска водными составами внутри помещений силикатная по штукатурке** | **м2** | **286,5420** | | **137,74** | **39469** |
| 916. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835) | чел-ч | 0,129 | 36,964 | 835,00 | 30865 |
| 916. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0004 | 0,114617 | 1043,50 | 120 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **108,13** | **30984** |
| 916. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,028654 | 1888,00 | 54 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,028654 | 910,00 | 26 |
| 916. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,085963 | 2465,00 | 212 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,085963 | 1088,00 | 94 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,93** | **266** |
| 916. 5 | 2204-0201-9904 РСНБ РК 2015 | Краска силикатная ГОСТ 18958-73 | кг | 0,3 | 85,963 | 97,00 | 8338 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **29,10** | **8338** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 86,51 | 24788 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17,94 | 5141 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **242,19** | **69397** |
| | | ТРЕТИЙ ЭТАЖ | | | | | |
| | | | | | Деталь 38-3 | | |
| **934** | **1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"** | **м2** | **104,1600** | | **2968,01** | **309148** |
| 934. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865) | чел-ч | 0,382 | 39,789 | 865,00 | 34418 |
| 934. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0085 | 0,88536 | 1014,71 | 898 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **339,06** | **35316** |
| 934. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0035 | 0,36456 | 1888,00 | 688 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0035 | 0,36456 | 910,00 | 332 |
| 934. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,005 | 0,5208 | 2465,00 | 1284 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,005 | 0,5208 | 1088,00 | 567 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **18,93** | **1972** |
| 934. 5 | 2110-0502-1801 РСНБ РК 2015 | Клей Бустилат | кг | 0,5 | 52,08 | 269,00 | 14010 |
| 934. 6 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,5208 | 90,00 | 47 |
| 934. 7 | 2206-0101-9901 РСНБ РК 2015 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77 | м2 | 1,02 | 106,243 | 2435,00 | 258702 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2618,65** | **272759** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 318,71 | 33197 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 262,94 | 27388 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3549,66** | **369733** |
| **935** | **1111-0101-3901 РСНБ РК 2015** | **Устройство плинтусов деревянных** | **м** | **111,4512** | | **371,48** | **41402** |
| 935. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 0,0765 | 8,526 | 910,00 | 7759 |
| 935. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,089161 | 1088,00 | 97 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **70,49** | **7856** |
| 935. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,089161 | 2465,00 | 220 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,089161 | 1088,00 | 97 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,97** | **220** |
| 935. 4 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,003 | 0,334354 | 310,00 | 104 |
| 935. 5 | 2206-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88 | м | 1,01 | 112,566 | 296,00 | 33319 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **299,89** | **33423** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 66,26 | 7384 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 35,02 | 3903 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **472,75** | **52689** |
| **936** | **1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов** | **м2** | **2,6040** | | **117211,92** | **305220** |
| 936. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 0,467 | 1,216 | 1000,00 | 1216 |
| 936. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0013 | 0,003385 | 1060,62 | 4 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **468,38** | **1220** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 936. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0002 | 0,000521 | 1888,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,000521 | 910,00 | 0 |
| 936. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,002864 | 2465,00 | 7 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,002864 | 1088,00 | 3 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,09** | **8** |
| 936. 5 | 2101-0501-0601 РСНБ РК 2015 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,000024 | 0,000062 | 4645,00 | 0 |
| 936. 6 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,008072 | 90,00 | 1 |
| 936. 7 | 2113-0812-0801 РСНБ РК 2015 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 0,021874 | 172,00 | 4 |
| 936. 8 | 2204-0603-0107 РСНБ РК 2015 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,116 | 0,302064 | 686,00 | 207 |
| 936. 9 | 2204-0201-0302 РСНБ РК 2015 | Краски масляные земляные МА-0115: охра ГОСТ 10503-71 | т | 0,25 | 0,651 | 466430,00 | 303646 |
| 936.10 | 2204-0301-9901 РСНБ РК 2015 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,54 | 1,406 | 98,00 | 138 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **116741,83** | **303996** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 374,70 | 976 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 9406,93 | 24496 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **126993,55** | **330691** |
| | | | | Деталь 101-1 | | | |
| **964** | **1111-0101-1405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Полы бетонные на гранитном щебне толщиной 25 мм. Устройство, выполняемое методом вакуумирования** | **м2 пола** | **94,9100** | | **1034,50** | **98185** |
| 964. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 0,303 | 28,758 | 1088,00 | 31288 |
| 964. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0057 | 0,540987 | 1300,00 | 703 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **337,07** | **31992** |
| 964. 3 | 3104-0103-0101 РСНБ РК 2015 | Комплексы вакуумные типа СО-177 | маш.-ч | 0,095 | 9,016 | 355,00 | 3201 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,06 чел. | чел-ч | 0,0057 | 0,54096 | 1300,00 | 703 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **33,73** | **3201** |
| 964. 4 | 2102-0101-1201 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,025 | 2,373 | 26315,00 | 62439 |
| 964. 5 | 2107-0203-0403 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0006 | 0,056946 | 21816,00 | 1242 |
| 964. 6 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,005 | 0,47455 | 30,00 | 14 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **671,11** | **63695** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 316,85 | 30072 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 108,11 | 10261 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1459,46** | **138517** |
| **965** | **1111-0101-3902 РСНБ РК 2015** | **Плинтуса цементные. Устройство** | **м плинтусов** | **101,5537** | | **147,02** | **14931** |
| 965. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 0,104 | 10,562 | 1088,00 | 11491 |
| 965. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0004 | 0,040621 | 1088,00 | 44 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **113,59** | **11535** |
| 965. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,040621 | 2465,00 | 100 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,040621 | 1088,00 | 44 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,99** | **100** |
| 965. 4 | 2102-0401-2806 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0016 | 0,162486 | 20552,00 | 3339 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **32,88** | **3339** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 106,77 | 10843 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 20,30 | 2062 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **274,10** | **27836** |
| | | | | Деталь 62-3 | | | |
| **972** | **1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство** | **м2 покрытия** | **84,3000** | | **1424,65** | **120098** |
| 972. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946) | чел-ч | 1,132 | 95,394 | 946,00 | 90243 |
| 972. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0294 | 2,478 | 948,75 | 2351 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1098,39** | **92594** |
| 972. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0036 | 0,30348 | 4249,00 | 1289 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0036 | 0,30348 | 1088,00 | 330 |
| 972. 4 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,0154 | 1,298 | 13,00 | 17 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 972. 5 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,023 | 1,939 | 1888,00 | 3661 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,023 | 1,939 | 910,00 | 1764 |
| 972. 6 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0028 | 0,23604 | 2465,00 | 582 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0028 | 0,23604 | 1088,00 | 257 |
| 972. 7 | 3403-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Пылесосы промышленные | маш.-ч | 0,0088 | 0,74184 | 120,00 | 89 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **66,88** | **5638** |
| 972. 8 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,4215 | 90,00 | 38 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 972. 9 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,001 | 0,0843 | 30,00 | 3 |
| 972.10 | 2205-0102-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006 | кг | 4,5 | 379,35 | 45,00 | 17071 |
| 972.11 | 2205-0107-0103 РСНБ РК 2015 | Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006 | кг | 0,6 | 50,58 | 104,00 | 5260 |
| 972.12 | 2204-0101-1801 РСНБ РК 2015 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 0,1 | 8,43 | 219,00 | 1846 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **287,28** | **24218** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 1032,48 | 87038 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 196,57 | 16571 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2653,71** | **223707** |
| **973** | **2113-0806-0602 РСНБ РК 2015** | **Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные** | **м2** | **88,5150** | | **7017,00** | **621110** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 561,36 | 49689 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **7578,36** | **670799** |
| **974** | **1111-0101-3904 РСНБ РК 2015** | **Устройство плинтусов из плиток керамических** | **м** | **90,2010** | | **519,55** | **46864** |
| 974. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071) | чел-ч | 0,236 | 21,287 | 1071,00 | 22799 |
| 974. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0006 | 0,054121 | 1088,00 | 59 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **253,41** | **22858** |
| 974. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0006 | 0,054121 | 2465,00 | 133 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0006 | 0,054121 | 1088,00 | 59 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,48** | **133** |
| 974. 4 | 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0016 | 0,144322 | 16850,00 | 2432 |
| 974. 5 | 2202-0101-9902 РСНБ РК 2015 | Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91 | м | 1,01 | 91,103 | 236,00 | 21500 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **265,32** | **23932** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 238,20 | 21486 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 60,62 | 5468 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **818,38** | **73819** |
| | | | | Деталь 44-3 | | | |
| **981** | **1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"** | **м2** | **11,9100** | | **2968,01** | **35349** |
| 981. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865) | чел-ч | 0,382 | 4,55 | 865,00 | 3935 |
| 981. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0085 | 0,101235 | 1014,71 | 103 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **339,06** | **4038** |
| 981. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0035 | 0,041685 | 1888,00 | 79 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0035 | 0,041685 | 910,00 | 38 |
| 981. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,005 | 0,05955 | 2465,00 | 147 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,005 | 0,05955 | 1088,00 | 65 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **18,93** | **225** |
| 981. 5 | 2110-0502-1801 РСНБ РК 2015 | Клей Бустилат | кг | 0,5 | 5,955 | 269,00 | 1602 |
| 981. 6 | 2113-0803-1001 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,05955 | 90,00 | 5 |
| 981. 7 | 2206-0101-9901 РСНБ РК 2015 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77 | м2 | 1,02 | 12,148 | 2435,00 | 29581 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2618,65** | **31188** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 318,71 | 3796 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 262,94 | 3132 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3549,66** | **42276** |
| **982** | **1111-0101-3901** | **Устройство плинтусов деревянных** | **м** | **12,7437** | | **371,48** | **4734** |
| 982. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 0,0765 | 0,974893 | 910,00 | 887 |
| 982. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,010195 | 1088,00 | 11 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **70,49** | **898** |
| 982. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,010195 | 2465,00 | 25 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,010195 | 1088,00 | 11 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,97** | **25** |
| 982. 4 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,003 | 0,038231 | 310,00 | 12 |
| 982. 5 | 2206-0401-0101 | Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88 | м | 1,01 | 12,871 | 296,00 | 3810 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **299,89** | **3822** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 66,26 | 844 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 35,02 | 446 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **472,75** | **6025** |
| **983** | **1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов** | **м2** | **11,9100** | | **668,00** | **7956** |
| 983. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 0,467 | 5,562 | 1000,00 | 5562 |
| 983. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0013 | 0,015483 | 1060,61 | 16 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **468,38** | **5578** |
| 983. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0002 | 0,002382 | 1888,00 | 4 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,002382 | 910,00 | 2 |
| 983. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,013101 | 2465,00 | 32 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,013101 | 1088,00 | 14 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,09** | **37** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 983. 5 | 2101-0501-0601 РСНБ РК 2015 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,000024 | 0,000286 | 4645,00 | 1 |
| 983. 6 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,036921 | 90,00 | 3 |
| 983. 7 | 2113-0812-0801 РСНБ РК 2015 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 0,100044 | 172,00 | 17 |
| 983. 8 | 2204-0603-0107 РСНБ РК 2015 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,116 | 1,382 | 686,00 | 948 |
| 983. 9 | 2204-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,25 | 2,978 | 466,00 | 1388 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **197,91** | **2357** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 374,70 | 4463 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 83,42 | 993 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1126,12** | **13412** |
| | | | | Деталь 52-3 | | | |
| **989** | **1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"** | **м2** | **12,1000** | | **2968,01** | **35913** |
| 989. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865) | чел-ч | 0,382 | 4,622 | 865,00 | 3998 |
| 989. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0085 | 0,10285 | 1014,71 | 104 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **339,06** | **4103** |
| 989. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0035 | 0,04235 | 1888,00 | 80 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0035 | 0,04235 | 910,00 | 39 |
| 989. 4 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,005 | 0,0605 | 2465,00 | 149 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,005 | 0,0605 | 1088,00 | 66 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **18,93** | **229** |
| 989. 5 | 2110-0502-1801 РСНБ РК 2015 | Клей Бустилат | кг | 0,5 | 6,05 | 269,00 | 1627 |
| 989. 6 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,0605 | 90,00 | 5 |
| 989. 7 | 2206-0101-9901 РСНБ РК 2015 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77 | м2 | 1,02 | 12,342 | 2435,00 | 30053 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2618,65** | **31686** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 318,71 | 3856 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 262,94 | 3182 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3549,66** | **42951** |
| **990** | **1111-0101-3901 РСНБ РК 2015** | **Устройство плинтусов деревянных** | **м** | **12,9470** | | **371,48** | **4810** |
| 990. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 0,0765 | 0,990445 | 910,00 | 901 |
| 990. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,010358 | 1088,00 | 11 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **70,49** | **913** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 990. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,010358 | 2465,00 | 26 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,010358 | 1088,00 | 11 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,97** | **26** |
| 990. 4 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,003 | 0,038841 | 310,00 | 12 |
| 990. 5 | 2206-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88 | м | 1,01 | 13,076 | 296,00 | 3871 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **299,89** | **3883** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 66,26 | 858 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 35,02 | 453 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **472,75** | **6121** |
| **991** | **1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов** | **м2** | **1,2100** | | **668,00** | **808** |
| 991. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 0,467 | 0,56507 | 1000,00 | 565 |
| 991. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0013 | 0,001573 | 1060,58 | 2 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **468,38** | **567** |
| 991. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0002 | 0,000242 | 1888,00 | 0 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,000242 | 910,00 | 0 |
| 991. 4 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,001331 | 2465,00 | 3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,001331 | 1088,00 | 1 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,09** | **4** |
| 991. 5 | 2101-0501-0601 РСНБ РК 2015 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,000024 | 0,000029 | 4645,00 | 0 |
| 991. 6 | 2113-0803-1001 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,003751 | 90,00 | 0 |
| 991. 7 | 2113-0812-0801 РСНБ РК 2015 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 0,010164 | 172,00 | 2 |
| 991. 8 | 2204-0603-0107 РСНБ РК 2015 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,116 | 0,14036 | 686,00 | 96 |
| 991. 9 | 2204-0201-0601 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, | кг | 0,25 | 0,3025 | 466,00 | 141 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **197,91** | **239** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 374,70 | 453 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 83,42 | 101 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1126,12** | **1363** |
| | | | | Деталь 42-3 | | | |
| **998** | **1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"** | **м2** | **8,6800** | | **2968,01** | **25762** |
| 998. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865) | чел-ч | 0,382 | 3,316 | 865,00 | 2868 |
| 998. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0085 | 0,07378 | 1014,71 | 75 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **339,06** | **2943** |
| 998. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0035 | 0,03038 | 1888,00 | 57 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0035 | 0,03038 | 910,00 | 28 |
| 998. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,005 | 0,0434 | 2465,00 | 107 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,005 | 0,0434 | 1088,00 | 47 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **18,93** | **164** |
| 998. 5 | 2110-0502-1801 РСНБ РК 2015 | Клей Бустилат | кг | 0,5 | 4,34 | 269,00 | 1167 |
| 998. 6 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,0434 | 90,00 | 4 |
| 998. 7 | 2206-0101-9901 РСНБ РК 2015 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77 | м2 | 1,02 | 8,854 | 2435,00 | 21559 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2618,65** | **22730** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 318,71 | 2766 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 262,94 | 2282 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3549,66** | **30811** |
| **999** | **1111-0101-3901 РСНБ РК 2015** | **Устройство плинтусов деревянных** | **м** | **9,2876** | | **371,48** | **3450** |
| 999. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 0,0765 | 0,710501 | 910,00 | 647 |
| 999. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,00743 | 1088,00 | 8 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **70,49** | **655** |
| 999. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,00743 | 2465,00 | 18 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,00743 | 1088,00 | 8 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,97** | **18** |
| 999. 4 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,003 | 0,027863 | 310,00 | 9 |
| 999. 5 | 2206-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88 | м | 1,01 | 9,38 | 296,00 | 2777 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **299,89** | **2785** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 66,26 | 615 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 35,02 | 325 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **472,75** | **4391** |
| **1000** | **1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов** | **м2** | **0,2170** | | **668,00** | **145** |
| 1000. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 0,467 | 0,101339 | 1000,00 | 101 |
| 1000. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0013 | 0,000282 | 1060,62 | 0 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **468,38** | **102** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0002 | 0,000043 | 1888,00 | 0 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,000043 | 910,00 | 0 |
| 1000. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,000239 | 2465,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,000239 | 1088,00 | 0 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,09** | **1** |
| 1000. 5 | 2101-0501-0601 РСНБ РК 2015 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,000024 | 0,000005 | 4645,00 | 0 |
| 1000. 6 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,000673 | 90,00 | 0 |
| 1000. 7 | 2113-0812-0801 РСНБ РК 2015 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 0,001823 | 172,00 | 0 |
| 1000. 8 | 2204-0603-0107 РСНБ РК 2015 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,116 | 0,025172 | 686,00 | 17 |
| 1000. 9 | 2204-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,25 | 0,05425 | 466,00 | 25 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **197,91** | **43** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 374,70 | 81 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 83,42 | 18 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1126,12** | **244** |
| | | Потолок | | | | | |
| **1010** | **1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** | **м2 поверхности** | **162,9120** | | **669,44** | **109060** |
| 1010. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982) | чел-ч | 0,49 | 79,827 | 982,00 | 78390 |
| 1010. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0018 | 0,293242 | 1068,22 | 313 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **483,10** | **78703** |
| 1010. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0002 | 0,032582 | 1888,00 | 62 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,032582 | 910,00 | 30 |
| 1010. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0016 | 0,260659 | 2465,00 | 643 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0016 | 0,260659 | 1088,00 | 284 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **4,32** | **704** |
| 1010. 5 | 2113-0803-1001 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,505027 | 90,00 | 45 |
| 1010. 6 | 2113-0812-0801 РСНБ РК 2015 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 1,368 | 172,00 | 235 |
| 1010. 7 | 2204-0802-0101 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,00069 | 0,112409 | 264082,00 | 29685 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **183,94** | **29966** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 386,48 | 62963 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 84,47 | 13762 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1140,40** | **185785** |
| | | Стены | | | | | |
| **1012** | **1115-0401-0204** | **Окраска водными составами внутри помещений силикатная по штукатурке** | **м2** | **226,2740** | | **137,74** | **31168** |
| 1012. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835) | чел-ч | 0,129 | 29,189 | 835,00 | 24373 |
| 1012. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0004 | 0,09051 | 1043,50 | 94 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **108,13** | **24468** |
| 1012. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,022627 | 1888,00 | 43 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,022627 | 910,00 | 21 |
| 1012. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,067882 | 2465,00 | 167 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,067882 | 1088,00 | 74 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,93** | **210** |
| 1012. 5 | 2204-0201-9904 РСНБ РК 2015 | Краска силикатная ГОСТ 18958-73 | кг | 0,3 | 67,882 | 97,00 | 6585 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **29,10** | **6585** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 86,51 | 19574 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17,94 | 4059 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **242,19** | **54801** |
| | | Обшивка тамбура | | | | | |
| **1019** | **1115-0204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Поверхности. Обивка изоляционным материалом** | **м2 поверхности** | **76,2000** | | **43,21** | **3293** |
| 1019. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(1,8=740) | чел-ч | 0,056 | 4,267 | 740,00 | 3158 |
| 1019. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0004 | 0,03048 | 1088,00 | 33 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **41,88** | **3191** |
| 1019. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,03048 | 2465,00 | 75 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,03048 | 1088,00 | 33 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,99** | **75** |
| 1019. 4 | 2113-0209-0303 РСНБ РК 2015 | Гвозди отделочные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4032-63) | кг | 0,003 | 0,2286 | 261,00 | 60 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,78** | **60** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 33,50 | 2553 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 6,14 | 468 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **82,85** | **6313** |
| **1020** | **2111-0101-0108 РСНБ РК 2015** | **Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012** | **м3** | **7,6200** | | **37363,00** | **284706** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2989,04 | 22776 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **40352,04** | **307483** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1021** | **1115-0108-1503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клее** | **м2 стен (за вычетом проемов)** | **76,2000** | | **823,19** | **62727** |
| 1021. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964) | чел-ч | 0,5394 | 41,102 | 964,00 | 39623 |
| 1021. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0038 | 0,28956 | 1321,00 | 383 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **525,00** | **40005** |
| 1021. 3 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,0033 | 0,25146 | 13,00 | 3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 1021. 4 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0019 | 0,14478 | 4329,00 | 627 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0019 | 0,14478 | 1554,00 | 225 |
| 1021. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0019 | 0,14478 | 2465,00 | 357 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0019 | 0,14478 | 1088,00 | 158 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **12,95** | **987** |
| 1021. 6 | 2205-0108-0101 РСНБ РК 2015 | Сухие смеси - клей для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006 | кг | 2,84 | 216,378 | 72,00 | 15579 |
| 1021. 7 | 2205-0108-0102 РСНБ РК 2015 | Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006 | кг | 0,3651 | 27,821 | 109,00 | 3032 |
| 1021. 8 | 2113-0703-1404 РСНБ РК 2015 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0011 | 0,08382 | 174,00 | 15 |
| 1021. 9 | 2113-0809-1305 РСНБ РК 2015 | Лента армирующая бумажная | м | 1,061 | 80,81 | 10,00 | 808 |
| 1021.10 | 2204-0101-1801 РСНБ РК 2015 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 0,1608 | 12,253 | 219,00 | 2683 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **290,26** | **22118** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 420,00 | 32004 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 99,46 | 7579 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1342,65** | **102310** |
| **1022** | **2203-0201-0104 РСНБ РК 2015** | **Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 11 мм СТ РК EN 520-2012** | **м2** | **76,9620** | | **366,00** | **28168** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 29,28 | 2253 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **395,28** | **30422** |
| **1023** | **1110-0105-0101 РСНБ РК 2015** | **Стропила,обрешетка. Установка** | **м3 древесины** | **2,0000** | | **93735,73** | **187471** |
| 1023. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865) | чел-ч | 22,1 | 44,2 | 865,00 | 38233 |
| 1023. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,37 | 0,74 | 1276,92 | 945 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **19588,96** | **39178** |
| 1023. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,15 | 0,3 | 4329,00 | 1299 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,15 | 0,3 | 1554,00 | 466 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1023. 4 | 3403-0102-0401 РСНБ РК 2015 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 0,44 | 0,88 | 145,00 | 128 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 1023. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,22 | 0,44 | 2465,00 | 1085 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,22 | 0,44 | 1088,00 | 479 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1255,45** | **2511** |
| 1023. 6 | 2105-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,038 | 0,076 | 218211,00 | 16584 |
| 1023. 7 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 4,38 | 8,76 | 70,00 | 613 |
| 1023. 8 | 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,16 | 0,32 | 51097,00 | 16351 |
| 1023. 9 | 2107-0201-0202 РСНБ РК 2015 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,06 | 0,12 | 57894,00 | 6947 |
| 1023.1 0 | 2107-0203-0105 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,83 | 1,66 | 58936,00 | 97834 |
| 1023.1 1 | 2110-0401-1001 РСНБ РК 2015 | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 3,38 | 6,76 | 228,00 | 1541 |
| 1023.1 2 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 7,2 | 14,4 | 310,00 | 4464 |
| 1023.1 3 | 2113-0816-9902 РСНБ РК 2015 | Паста антисептическая | т | 0,00196 | 0,00392 | 610448,00 | 2393 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **73363,78** | **146728** |
| | | Накладные расходы | % | 90 | | 17630,06 | 35260 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 8909,26 | 17819 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **120275,05** | **240550** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 | | | Тенге | | | | **4857063** |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **4857063** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **2776946** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **1020961** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **1036250** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **898329** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **460431** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **6215823** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **1071** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **1020961** |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | | | Тенге | | | | **6215823** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **1071** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **1020961** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **РАЗДЕЛ 11. Крыльца** | | | | | | | |
| | | Крыльцо КР-1 1шт с навесом | | | | | |
| **1032** | **1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство** | **м2 покрытия** | **11,8800** | | **2299,08** | **27313** |
| 1032. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982) | чел-ч | 1,57 | 18,652 | 982,00 | 18316 |
| 1032. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0231 | 0,274428 | 1010,94 | 277 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1565,09** | **18593** |
| 1032. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0109 | 0,129492 | 4249,00 | 550 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0109 | 0,129492 | 1088,00 | 141 |
| 1032. 4 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,5626 | 6,684 | 15,00 | 100 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 1032. 5 | 3104-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Машины мозаично-шлифовальные | маш.-ч | 0,32 | 3,802 | 46,00 | 175 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 1032. 6 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,01 | 0,1188 | 1888,00 | 224 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,1188 | 910,00 | 108 |
| 1032. 7 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0022 | 0,026136 | 2465,00 | 64 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0022 | 0,026136 | 1088,00 | 28 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **93,78** | **1114** |
| 1032. 8 | 2113-0704-1901 РСНБ РК 2015 | Карборунд | кг | 0,02 | 0,2376 | 121,00 | 29 |
| 1032. 9 | 2107-0510-0501 РСНБ РК 2015 | Опилки древесные | м3 | 0,0306 | 0,363528 | 2590,00 | 942 |
| 1032.10 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0585 | 0,69498 | 30,00 | 21 |
| 1032.11 | 2102-0402-0902 РСНБ РК 2015 | Раствор декоративный (с каменной крошкой) ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0204 | 0,242352 | 28438,00 | 6892 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **663,56** | **7883** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 1471,19 | 17478 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 301,62 | 3583 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4071,89** | **48374** |
| | | НАВЕС | | | | | |
| **1041** | **1109-0401-0204 РСНБ РК 2015** | **Покрытие кровельное из листов при высоте здания до 50 м. Монтаж** | **м2 покрытия** | **13,0000** | | **1227,70** | **15960** |
| 1041. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946) | чел-ч | 0,367 | 4,771 | 946,00 | 4513 |
| 1041. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,038 | 0,494 | 1298,54 | 641 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **396,53** | **5155** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041. 3 | 3106-0103-0101 РСНБ РК 2015 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0,0171 | 0,2223 | 295,00 | 66 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 1041. 4 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,0298 | 0,3874 | 13,00 | 5 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 1041. 5 | 3105-0202-0303 РСНБ РК 2015 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,0052 | 5455,00 | 28 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,0052 | 1300,00 | 7 |
| 1041. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0012 | 0,0156 | 4329,00 | 68 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0012 | 0,0156 | 1554,00 | 24 |
| 1041. 7 | 3105-0104-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.-ч | 0,0347 | 0,4511 | 5530,00 | 2495 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0347 | 0,4511 | 1300,00 | 586 |
| 1041. 8 | 3106-0103-0701 РСНБ РК 2015 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С | маш.-ч | 0,0073 | 0,0949 | 181,00 | 17 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 1041. 9 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0017 | 0,0221 | 2465,00 | 54 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0017 | 0,0221 | 1088,00 | 24 |
| 1041.10 | 3106-0202-0501 РСНБ РК 2015 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,0112 | 0,1456 | 26,00 | 4 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **210,50** | **2737** |
| 1041.11 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,01 | 0,13 | 70,00 | 9 |
| 1041.12 | 2105-0310-1108 РСНБ РК 2015 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 0,00005 | 0,00065 | 3360,00 | 2 |
| 1041.13 | 2106-0801-0102 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,0006 | 0,0078 | 415412,00 | 3240 |
| 1041.14 | 2107-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,000005 | 0,000065 | 60195,00 | 4 |
| 1041.15 | 2110-0501-1407 РСНБ РК 2015 | Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83 | кг | 0,18 | 2,34 | 2269,00 | 5309 |
| 1041.16 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000002 | 0,000026 | 404706,00 | 11 |
| 1041.17 | 2113-0701-0401 РСНБ РК 2015 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,0091 | 0,1183 | 293,00 | 35 |
| 1041.18 | 2113-0701-1002 РСНБ РК 2015 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,0027 | 0,0351 | 147,00 | 5 |
| 1041.19 | 2113-0804-0301 РСНБ РК 2015 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0 | 0,000006 | 1880677,00 | 12 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041.20 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00003 | 0,00039 | 212247,00 | 83 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **670,02** | **8710** |
| | | Накладные расходы | % | 69 | | 273,60 | 3557 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 120,10 | 1561 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1621,41** | **21078** |
| **1042** | **2202-0201-0207 РСНБ РК 2015** | **Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 10 мм** | **м2** | **13,0000** | | **2244,00** | **29172** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 179,52 | 2334 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2423,52** | **31506** |
| | | Крыльцо КР-2 2шт с навесом | | | | | |
| **1046** | **1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство** | **м2 покрытия** | **23,7600** | | **2299,08** | **54626** |
| 1046. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982) | чел-ч | 1,57 | 37,303 | 982,00 | 36632 |
| 1046. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0231 | 0,548856 | 1010,94 | 555 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1565,09** | **37187** |
| 1046. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0109 | 0,258984 | 4249,00 | 1100 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0109 | 0,258984 | 1088,00 | 282 |
| 1046. 4 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,5626 | 13,367 | 15,00 | 201 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 1046. 5 | 3104-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Машины мозаично-шлифовальные | маш.-ч | 0,32 | 7,603 | 46,00 | 350 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 1046. 6 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,01 | 0,2376 | 1888,00 | 449 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,2376 | 910,00 | 216 |
| 1046. 7 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0022 | 0,052272 | 2465,00 | 129 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0022 | 0,052272 | 1088,00 | 57 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **93,78** | **2228** |
| 1046. 8 | 2113-0704-1901 РСНБ РК 2015 | Карборунд | кг | 0,02 | 0,4752 | 121,00 | 57 |
| 1046. 9 | 2107-0510-0501 РСНБ РК 2015 | Опилки древесные | м3 | 0,0306 | 0,727056 | 2590,00 | 1883 |
| 1046.10 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0585 | 1,39 | 30,00 | 42 |
| 1046.11 | 2102-0402-0902 РСНБ РК 2015 | Раствор декоративный (с каменной крошкой) ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0204 | 0,484704 | 28438,00 | 13784 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **663,56** | **15766** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 1471,19 | 34955 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 301,62 | 7167 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4071,89** | **96748** |
| **1047** | **1107-0519-0103 РСНБ РК 2015** | **Установка металлических ограждениjс поручнями из поливинилхлорида** | **м** | **20,8000** | | **14340,53** | **298283** |
| 1047. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053) | чел-ч | 0,571 | 11,877 | 1053,00 | 12506 |
| 1047. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0282 | 0,58656 | 1062,12 | 623 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **631,21** | **13129** |
| 1047. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0041 | 0,08528 | 1888,00 | 161 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0041 | 0,08528 | 910,00 | 78 |
| 1047. 4 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,058 | 1,206 | 174,00 | 210 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 1047. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0241 | 0,50128 | 2465,00 | 1236 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0241 | 0,50128 | 1088,00 | 545 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **77,24** | **1607** |
| 1047. 6 | 2106-0510-0101 РСНБ РК 2015 | Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, | т | 0,0209 | 0,43472 | 629551,00 | 273678 |
| 1047. 7 | 2113-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | 0,0015 | 0,0312 | 17349,00 | 541 |
| 1047. 8 | 2113-0812-1046 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0002 | 0,00416 | 208994,00 | 869 |
| 1047. 9 | 2113-0816-3512 РСНБ РК 2015 | Поручень поливинилхлоридный | м | 1,02 | 21,216 | 428,00 | 9080 |
| 1047.10 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,001 | 0,0208 | 30,00 | 1 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **13662,03** | **284170** |
| | | Накладные расходы | % | 118 | | 744,83 | 15493 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1206,83 | 25102 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **16292,19** | **338878** |
| | | НАВЕС | | | | | |
| **1056** | **1109-0401-0204 РСНБ РК 2015** | **Покрытие кровельное из листов при высоте здания до 50 м. Монтаж** | **м2 покрытия** | **26,0000** | | **1227,70** | **31920** |
| 1056. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946) | чел-ч | 0,367 | 9,542 | 946,00 | 9027 |
| 1056. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,038 | 0,988 | 1298,54 | 1283 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **396,53** | **10310** |
| 1056. 3 | 3106-0103-0101 РСНБ РК 2015 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0,0171 | 0,4446 | 295,00 | 131 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1056. 4 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,0298 | 0,7748 | 13,00 | 10 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 1056. 5 | 3105-0202-0303 РСНБ РК 2015 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,0104 | 5455,00 | 57 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,0104 | 1300,00 | 14 |
| 1056. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0012 | 0,0312 | 4329,00 | 135 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0012 | 0,0312 | 1554,00 | 48 |
| 1056. 7 | 3105-0104-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.-ч | 0,0347 | 0,9022 | 5530,00 | 4989 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0347 | 0,9022 | 1300,00 | 1173 |
| 1056. 8 | 3106-0103-0701 РСНБ РК 2015 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С | маш.-ч | 0,0073 | 0,1898 | 181,00 | 34 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 1056. 9 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0017 | 0,0442 | 2465,00 | 109 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0017 | 0,0442 | 1088,00 | 48 |
| 1056.10 | 3106-0202-0501 РСНБ РК 2015 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,0112 | 0,2912 | 26,00 | 8 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **210,50** | **5473** |
| 1056.11 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,01 | 0,26 | 70,00 | 18 |
| 1056.12 | 2105-0310-1108 РСНБ РК 2015 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 0,00005 | 0,0013 | 3360,00 | 4 |
| 1056.13 | 2106-0801-0102 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,0006 | 0,0156 | 415412,00 | 6480 |
| 1056.14 | 2107-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,000005 | 0,00013 | 60195,00 | 8 |
| 1056.15 | 2110-0501-1407 РСНБ РК 2015 | Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83 | кг | 0,18 | 4,68 | 2269,00 | 10619 |
| 1056.16 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000002 | 0,000052 | 404706,00 | 21 |
| 1056.17 | 2113-0701-0401 РСНБ РК 2015 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,0091 | 0,2366 | 293,00 | 69 |
| 1056.18 | 2113-0701-1002 РСНБ РК 2015 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,0027 | 0,0702 | 147,00 | 10 |
| 1056.19 | 2113-0804-0301 РСНБ РК 2015 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0 | 0,000013 | 1880677,00 | 24 |
| 1056.20 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00003 | 0,00078 | 212247,00 | 166 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **670,02** | **17420** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | 69 | | 273,60 | 7114 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 120,10 | 3123 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1621,41** | **42157** |
| **1057** | **2202-0201-0207 РСНБ РК 2015** | **Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 10 мм** | **м2** | **26,0000** | | **2244,00** | **58344** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 179,52 | 4668 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2423,52** | **63012** |
| | | Крыльцо КР-3 1шт | | | | | |
| **1061** | **1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство** | **м2 покрытия** | **11,8800** | | **2299,08** | **27313** |
| 1061. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982) | чел-ч | 1,57 | 18,652 | 982,00 | 18316 |
| 1061. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0231 | 0,274428 | 1010,94 | 277 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1565,09** | **18593** |
| 1061. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0109 | 0,129492 | 4249,00 | 550 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0109 | 0,129492 | 1088,00 | 141 |
| 1061. 4 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,5626 | 6,684 | 15,00 | 100 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 1061. 5 | 3104-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Машины мозаично-шлифовальные | маш.-ч | 0,32 | 3,802 | 46,00 | 175 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 1061. 6 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,01 | 0,1188 | 1888,00 | 224 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,1188 | 910,00 | 108 |
| 1061. 7 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0022 | 0,026136 | 2465,00 | 64 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0022 | 0,026136 | 1088,00 | 28 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **93,78** | **1114** |
| 1061. 8 | 2113-0704-1901 РСНБ РК 2015 | Карборунд | кг | 0,02 | 0,2376 | 121,00 | 29 |
| 1061. 9 | 2107-0510-0501 РСНБ РК 2015 | Опилки древесные | м3 | 0,0306 | 0,363528 | 2590,00 | 942 |
| 1061.10 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0585 | 0,69498 | 30,00 | 21 |
| 1061.11 | 2102-0402-0902 РСНБ РК 2015 | Раствор декоративный (с каменной крошкой) ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0204 | 0,242352 | 28438,00 | 6892 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **663,56** | **7883** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 1471,19 | 17478 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 301,62 | 3583 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4071,89** | **48374** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1062** | **1107-0519-0103 РСНБ РК 2015** | **Установка металлических ограждениjс поручнями из поливинилхлорида** | **м** | **10,4000** | | **14340,53** | **149142** |
| 1062. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053) | чел-ч | 0,571 | 5,938 | 1053,00 | 6253 |
| 1062. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0282 | 0,29328 | 1062,12 | 311 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **631,21** | **6565** |
| 1062. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0041 | 0,04264 | 1888,00 | 81 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0041 | 0,04264 | 910,00 | 39 |
| 1062. 4 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,058 | 0,6032 | 174,00 | 105 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 1062. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0241 | 0,25064 | 2465,00 | 618 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0241 | 0,25064 | 1088,00 | 273 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **77,24** | **803** |
| 1062. 6 | 2106-0510-0101 РСНБ РК 2015 | Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, | т | 0,0209 | 0,21736 | 629551,00 | 136839 |
| 1062. 7 | 2113-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | 0,0015 | 0,0156 | 17349,00 | 271 |
| 1062. 8 | 2113-0812-1046 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0002 | 0,00208 | 208994,00 | 435 |
| 1062. 9 | 2113-0816-3512 РСНБ РК 2015 | Поручень поливинилхлоридный | м | 1,02 | 10,608 | 428,00 | 4540 |
| 1062.10 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,001 | 0,0104 | 30,00 | 0 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **13662,03** | **142085** |
| | | Накладные расходы | % | 118 | | 744,83 | 7746 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1206,83 | 12551 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **16292,19** | **169439** |
| | | Крыльцо КР-4 2шт | | | | | |
| **1075** | **1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство** | **м2 покрытия** | **23,7600** | | **2299,08** | **54626** |
| 1075. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982) | чел-ч | 1,57 | 37,303 | 982,00 | 36632 |
| 1075. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0231 | 0,548856 | 1010,94 | 555 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1565,09** | **37187** |
| 1075. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0109 | 0,258984 | 4249,00 | 1100 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0109 | 0,258984 | 1088,00 | 282 |
| 1075. 4 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,5626 | 13,367 | 15,00 | 201 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 1075. 5 | 3104-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Машины мозаично-шлифовальные | маш.-ч | 0,32 | 7,603 | 46,00 | 350 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 1075. 6 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,01 | 0,2376 | 1888,00 | 449 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,2376 | 910,00 | 216 |
| 1075. 7 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0022 | 0,052272 | 2465,00 | 129 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0022 | 0,052272 | 1088,00 | 57 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **93,78** | **2228** |
| 1075. 8 | 2113-0704-1901 РСНБ РК 2015 | Карборунд | кг | 0,02 | 0,4752 | 121,00 | 57 |
| 1075. 9 | 2107-0510-0501 РСНБ РК 2015 | Опилки древесные | м3 | 0,0306 | 0,727056 | 2590,00 | 1883 |
| 1075.1 | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0585 | 1,39 | 30,00 | 42 |
| 1075.1 1 | 2102-0402-0902 РСНБ РК 2015 | Раствор декоративный (с каменной крошкой) ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0204 | 0,484704 | 28438,00 | 13784 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **663,56** | **15766** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 1471,19 | 34955 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 301,62 | 7167 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4071,89** | **96748** |
| **1076** | **1107-0519-0103** | **Установка металлических ограждениймс поручнями из поливинилхлорида** | **м** | **88,0000** | | **14340,53** | **1261967** |
| 1076. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053) | чел-ч | 0,571 | 50,248 | 1053,00 | 52911 |
| 1076. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0282 | 2,482 | 1062,12 | 2636 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **631,21** | **55547** |
| 1076. 3 | 3105-0602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0041 | 0,3608 | 1888,00 | 681 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0041 | 0,3608 | 910,00 | 328 |
| 1076. 4 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,058 | 5,104 | 174,00 | 888 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 1076. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0241 | 2,121 | 2465,00 | 5228 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0241 | 2,121 | 1088,00 | 2308 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **77,24** | **6797** |
| 1076. 6 | 2106-0510-0101 | Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания | т | 0,0209 | 1,839 | 629551,00 | 1157870 |
| 1076. 7 | 2113-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | 0,0015 | 0,132 | 17349,00 | 2290 |
| 1076. 8 | 2113-0812-1046 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0002 | 0,0176 | 208994,00 | 3678 |
| 1076. 9 | 2113-0816-3512 РСНБ РК 2015 | Поручень поливинилхлоридный | м | 1,02 | 89,76 | 428,00 | 38417 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1076.10 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,001 | 0,088 | 30,00 | 3 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **13662,03** | **1202258** |
| | | Накладные расходы | % | 118 | | 744,83 | 65545 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1206,83 | 106201 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **16292,19** | **1433713** |
| | | ЗАКЛАДНАЯ ЗД-1 | | | | | |
| **1077** | **1106-0301-0408 РСНБ РК 2015** | **Установка закладных деталей весом до 20 кг** | **1т** | **0,0045** | | **222621,00** | **1006** |
| 1077. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 58 | 0,26216 | 1000,00 | 262 |
| 1077. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,36 | 0,001627 | 1282,14 | 2 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **58461,58** | **264** |
| 1077. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,15 | 0,000678 | 4329,00 | 3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,15 | 0,000678 | 1554,00 | 1 |
| 1077. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,21 | 0,000949 | 2465,00 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,21 | 0,000949 | 1088,00 | 1 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1167,00** | **5** |
| 1077. 5 | 2113-0210-0102 РСНБ РК 2015 | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 | т | 1 | 0,00452 | 163454,00 | 739 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **163454,00** | **739** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 53200,04 | 240 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 22065,68 | 100 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **297886,72** | **1346** |
| | | Крыльцо КР-5 1шт | | | | | |
| **1082** | **1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство** | **м2 покрытия** | **34,8000** | | **2299,08** | **80008** |
| 1082. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982) | чел-ч | 1,57 | 54,636 | 982,00 | 53653 |
| 1082. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0231 | 0,80388 | 1010,94 | 813 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1565,09** | **54465** |
| 1082. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0109 | 0,37932 | 4249,00 | 1612 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0109 | 0,37932 | 1088,00 | 413 |
| 1082. 4 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,5626 | 19,578 | 15,00 | 294 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 1082. 5 | 3104-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Машины мозаично-шлифовальные | маш.-ч | 0,32 | 11,136 | 46,00 | 512 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1082. 6 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,01 | 0,348 | 1888,00 | 657 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,348 | 910,00 | 317 |
| 1082. 7 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0022 | 0,07656 | 2465,00 | 189 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0022 | 0,07656 | 1088,00 | 83 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **93,78** | **3263** |
| 1082. 8 | 2113-0704-1901 РСНБ РК 2015 | Карборунд | кг | 0,02 | 0,696 | 121,00 | 84 |
| 1082. 9 | 2107-0510-0501 РСНБ РК 2015 | Опилки древесные | м3 | 0,0306 | 1,065 | 2590,00 | 2758 |
| 1082.10 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0585 | 2,036 | 30,00 | 61 |
| 1082.11 | 2102-0402-0902 РСНБ РК 2015 | Раствор декоративный (с каменной крошкой) ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0204 | 0,70992 | 28438,00 | 20189 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **663,56** | **23092** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 1471,19 | 51197 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 301,62 | 10496 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4071,89** | **141702** |
| **1083** | **1107-0519-0103 РСНБ РК 2015** | **Установка металлических ограждений поручнями из поливинилхлорида** | **м** | **43,7500** | | **14340,53** | **627398** |
| 1083. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053) | чел-ч | 0,571 | 24,981 | 1053,00 | 26305 |
| 1083. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0282 | 1,234 | 1062,12 | 1310 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **631,21** | **27616** |
| 1083. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0041 | 0,179375 | 1888,00 | 339 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0041 | 0,179375 | 910,00 | 163 |
| 1083. 4 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,058 | 2,538 | 174,00 | 442 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 1083. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0241 | 1,054 | 2465,00 | 2599 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0241 | 1,054 | 1088,00 | 1147 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **77,24** | **3379** |
| 1083. 6 | 2106-0510-0101 РСНБ РК 2015 | Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, | т | 0,0209 | 0,914375 | 629551,00 | 575646 |
| 1083. 7 | 2113-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | 0,0015 | 0,065625 | 17349,00 | 1139 |
| 1083. 8 | 2113-0812-1046 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0002 | 0,00875 | 208994,00 | 1829 |
| 1083. 9 | 2113-0816-3512 РСНБ РК 2015 | Поручень поливинилхлоридный | м | 1,02 | 44,625 | 428,00 | 19100 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1083.10 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,001 | 0,04375 | 30,00 | 1 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **13662,03** | **597714** |
| | | Накладные расходы | % | 118 | | 744,83 | 32586 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1206,83 | 52799 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **16292,19** | **712783** |
| | | Пандус | | | | | |
| **1085** | **1111-0101-1501 РСНБ РК 2015** | **Покрытия бетонные,мозаичного состава толщина 30 мм. Устройство** | **м2 покрытия** | **26,2500** | | **1095,65** | **28761** |
| 1085. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791) | чел-ч | 0,361 | 9,476 | 791,00 | 7496 |
| 1085. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0284 | 0,7455 | 1035,98 | 772 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **314,97** | **8268** |
| 1085. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,012 | 0,315 | 4249,00 | 1338 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,012 | 0,315 | 1088,00 | 343 |
| 1085. 4 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0396 | 1,04 | 15,00 | 16 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 1085. 5 | 3106-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,0081 | 0,212625 | 2338,00 | 497 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0081 | 0,212625 | 1088,00 | 231 |
| 1085. 6 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0083 | 0,217875 | 1888,00 | 411 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0083 | 0,217875 | 910,00 | 198 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **86,19** | **2262** |
| 1085. 7 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,0306 | 0,80325 | 2537,00 | 2038 |
| 1085. 8 | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,0306 | 0,80325 | 21086,00 | 16937 |
| 1085. 9 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,035 | 0,91875 | 30,00 | 28 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **723,91** | **19003** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 296,07 | 7772 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 111,34 | 2923 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1503,07** | **39456** |
| **1086** | **1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2** | **Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501** | **м2 покрытия** | **26,2500** | | **-238,95** | **-6272** |
| 1086. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791) | чел-ч | 0,0208 | 0,546 | -791,00 | -432 |
| 1086. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0019 | 0,049875 | -1820,00 | -91 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **-19,91** | **-523** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1086. 3 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0162 | 0,42525 | -15,00 | -6 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 1086. 4 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0038 | 0,09975 | -1888,00 | -188 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0038 | 0,09975 | -910,00 | -91 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **-7,42** | **-195** |
| 1086. 5 | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,0102 | 0,26775 | -21086,00 | -5646 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **-215,08** | **-5646** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | -18,72 | -491 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | -20,61 | -541 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **-278,28** | **-7305** |
| **1087** | **1106-0101-0116 РСНБ РК 2015** | **Устройство фундаментных плит железобетонных (В15)** | **м3** | **13,8500** | | **28417,23** | **393579** |
| 1087. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 2,37 | 32,825 | 910,00 | 29870 |
| 1087. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3432 | 4,753 | 1118,55 | 5317 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2540,59** | **35187** |
| 1087. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,037395 | 4249,00 | 159 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,037395 | 1088,00 | 41 |
| 1087. 4 | 3104-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,1416 | 1,961 | 39,00 | 76 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 1087. 5 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,2844 | 3,939 | 5764,00 | 22704 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,2844 | 3,939 | 1088,00 | 4286 |
| 1087. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0225 | 0,311625 | 4329,00 | 1349 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0225 | 0,311625 | 1554,00 | 484 |
| 1087. 7 | 3403-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,0015 | 0,020775 | 79,00 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 1087. 8 | 3106-0103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,0893 | 1,237 | 174,00 | 215 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 1087. 9 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0336 | 0,46536 | 2465,00 | 1147 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0336 | 0,46536 | 1088,00 | 506 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1852,16** | **25652** |
| 1087.1 | 2102-0101-2701 | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 14,058 | 23516,00 | 330582 |
| 1087.1 1 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,102 | 1,413 | 70,00 | 99 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1087.12 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0007 | 0,009695 | 58360,00 | 566 |
| 1087.13 | 2113-0102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,0001 | 0,001385 | 26517,00 | 37 |
| 1087.14 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,109 | 1,51 | 310,00 | 468 |
| 1087.15 | 2113-0803-1101 РСНБ РК 2015 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,05 | 0,6925 | 6994,00 | 4843 |
| 1087.16 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0001 | 0,001385 | 212247,00 | 294 |
| 1087.17 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,00731 | 0,101244 | 30,00 | 3 |
| 1087.18 | 2701-0101-0105 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 40 мм | м2 | 0,068 | 0,9418 | 1236,00 | 1164 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **24408,37** | **338056** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 2311,93 | 32020 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2458,33 | 34048 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **33187,49** | **459647** |
| **1088** | **2105-0301-3501 РСНБ РК 2015** | **Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80** | **т** | **0,2001** | | **213050,00** | **42629** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 3410 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **46040** |
| НАВЕС | | | | | | | |
| **1098** | **1109-0401-0204 РСНБ РК 2015** | **Покрытие кровельное из листов при высоте здания до 50 м. Монтаж** | **м2 покрытия** | **21,0000** | | **1227,70** | **25782** |
| 1098. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946) | чел-ч | 0,367 | 7,707 | 946,00 | 7291 |
| 1098. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,038 | 0,798 | 1298,54 | 1036 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **396,53** | **8327** |
| 1098. 3 | 3106-0103-0101 РСНБ РК 2015 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0,0171 | 0,3591 | 295,00 | 106 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 1098. 4 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,0298 | 0,6258 | 13,00 | 8 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 1098. 5 | 3105-0202-0303 РСНБ РК 2015 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,0084 | 5455,00 | 46 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,0084 | 1300,00 | 11 |
| 1098. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0012 | 0,0252 | 4329,00 | 109 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0012 | 0,0252 | 1554,00 | 39 |
| 1098. 7 | 3105-0104-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.-ч | 0,0347 | 0,7287 | 5530,00 | 4030 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0347 | 0,7287 | 1300,00 | 947 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1098. 8 | 3106-0103-0701 РСНБ РК 2015 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С | маш.-ч | 0,0073 | 0,1533 | 181,00 | 28 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 1098. 9 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0017 | 0,0357 | 2465,00 | 88 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0017 | 0,0357 | 1088,00 | 39 |
| 1098.10 | 3106-0202-0501 РСНБ РК 2015 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,0112 | 0,2352 | 26,00 | 6 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **210,50** | **4421** |
| 1098.11 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,01 | 0,21 | 70,00 | 15 |
| 1098.12 | 2105-0310-1108 РСНБ РК 2015 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 0,00005 | 0,00105 | 3360,00 | 4 |
| 1098.13 | 2106-0801-0102 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,0006 | 0,0126 | 415412,00 | 5234 |
| 1098.14 | 2107-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,000005 | 0,000105 | 60195,00 | 6 |
| 1098.15 | 2110-0501-1407 РСНБ РК 2015 | Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83 | кг | 0,18 | 3,78 | 2269,00 | 8577 |
| 1098.16 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000002 | 0,000042 | 404706,00 | 17 |
| 1098.17 | 2113-0701-0401 РСНБ РК 2015 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,0091 | 0,1911 | 293,00 | 56 |
| 1098.18 | 2113-0701-1002 РСНБ РК 2015 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,0027 | 0,0567 | 147,00 | 8 |
| 1098.19 | 2113-0804-0301 РСНБ РК 2015 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0 | 0,00001 | 1880677,00 | 20 |
| 1098.20 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00003 | 0,00063 | 212247,00 | 134 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **670,02** | **14070** |
| | | Накладные расходы | % | 69 | | 273,60 | 5746 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 120,10 | 2522 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1621,41** | **34050** |
| **1099** | **2202-0201-0207 РСНБ РК 2015** | **Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 10 мм** | **м2** | **21,0000** | | **2244,00** | **47124** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 179,52 | 3770 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2423,52** | **50894** |
| **1100** | **2301-0201-0111 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **4,0000** | | **268,00** | **1072** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 21,44 | 86 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **289,44** | **1158** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11 | | | Тенге | | | **3249753** |
| В том числе: | | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | **3175018** |
| Материалы - | | | Тенге | | | **2648770** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | **312078** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | **177269** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | **316976** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | **279360** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | **3771354** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | **314** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | **312078** |
| Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | **73662** |
| Материалы - | | | Тенге | | | **40201** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | **23792** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | **16416** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | **7206** |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | **97285** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | **24** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | **23792** |
| Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | **1072** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | **1072** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | **86** |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | **1158** |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | | | Тенге | | | **3869796** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | **338** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | **335870** |
| | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 12. Навес 1,2** | | | | | | |
| **1122** | **1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж** | **м2 покрытия** | **480,0000** | **531,74** | **255236** |
| 1122. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946) | чел-ч | 0,317 | 152,16 | 946,00 | 143944 |
| 1122. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02673 | 12,83 | 1501,95 | 19271 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **340,03** | **163214** |
| 1122. 3 | 3106-0103-0101 РСНБ РК 2015 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0,0016 | 0,768 | 295,00 | 227 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 1122. 4 | 3105-0401-0104 РСНБ РК 2015 | Домкраты гидравлические, до 100 т | маш.-ч | 0,0088 | 4,224 | 23,00 | 97 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122. 5 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,0241 | 11,568 | 13,00 | 150 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 1122. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0021 | 1,008 | 4329,00 | 4364 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0021 | 1,008 | 1554,00 | 1566 |
| 1122. 7 | 3105-0104-0103 РСНБ РК 2015 | Краны на гусеничном ходу, 40 т | маш.-ч | 0,0211 | 10,128 | 6230,00 | 63097 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0211 | 10,128 | 1554,00 | 15739 |
| 1122. 8 | 3105-0102-0105 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 25 т | маш.-ч | 0,00033 | 0,1584 | 8085,00 | 1281 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00033 | 0,1584 | 1857,00 | 294 |
| 1122. 9 | 3106-0103-0701 РСНБ РК 2015 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С | маш.-ч | 0,0002 | 0,096 | 181,00 | 17 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 1122.1 0 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0032 | 1,536 | 2465,00 | 3786 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0032 | 1,536 | 1088,00 | 1671 |
| 1122.1 1 | 3106-0202-0501 РСНБ РК 2015 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,0168 | 8,064 | 26,00 | 210 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **152,56** | **73229** |
| 1122.1 2 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,0004 | 0,192 | 70,00 | 13 |
| 1122.1 3 | 2105-0310-1108 РСНБ РК 2015 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 0,00016 | 0,0768 | 3360,00 | 258 |
| 1122.1 4 | 2106-0801-0102 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,00011 | 0,0528 | 415412,00 | 21934 |
| 1122.1 5 | 2107-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,000013 | 0,00624 | 60195,00 | 376 |
| 1122.1 6 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000022 | 0,01056 | 404706,00 | 4274 |
| 1122.1 7 | 2113-0701-0401 РСНБ РК 2015 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,014 | 6,72 | 293,00 | 1969 |
| 1122.1 8 | 2113-0701-1002 РСНБ РК 2015 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,0042 | 2,016 | 147,00 | 296 |
| 1122.1 9 | 2113-0804-0301 РСНБ РК 2015 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,000001 | 0,00072 | 1880677,00 | 1354 |
| 1122.2 0 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,000006 | 0,002928 | 212247,00 | 621 |
| 1122.2 1 | 2204-0101-0502 РСНБ РК 2015 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,000005 | 0,002256 | 433151,00 | 977 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122.22 | 2204-0601-0602 РСНБ РК 2015 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,000001 | 0,000432 | 572135,00 | 247 |
| 1122.23 | 2105-0204-0703 РСНБ РК 2015 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,00003 | 0,014256 | 402893,00 | 5744 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **79,30** | **38063** |
| | | Накладные расходы | % | 69 | | 234,62 | 112618 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 61,31 | 29428 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **827,67** | **397282** |
| **1123** | **2105-0108-0111 РСНБ РК 2015** | **Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012** | **м2** | **489,6000** | | **1964,00** | **961574** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 157,12 | 76926 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2121,12** | **1038500** |
| **1124** | **1112-0101-1503 РСНБ РК 2015** | **Устройство прокладной пароизоляции в один слой** | **м2** | **446,0000** | | **143,39** | **63951** |
| 1124. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946) | чел-ч | 0,0694 | 30,952 | 946,00 | 29281 |
| 1124. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0021 | 0,9366 | 1198,95 | 1123 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **68,17** | **30404** |
| 1124. 3 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,3568 | 5764,00 | 2057 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,3568 | 1088,00 | 388 |
| 1124. 4 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0005 | 0,223 | 4329,00 | 965 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0005 | 0,223 | 1554,00 | 347 |
| 1124. 5 | 3201-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0041 | 1,829 | 729,00 | 1333 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 1124. 6 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,3568 | 2465,00 | 880 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,3568 | 1088,00 | 388 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **11,74** | **5235** |
| 1124. 7 | 2110-0501-0701 РСНБ РК 2015 | Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80 | кг | 0,5 | 223 | 132,00 | 29436 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **66,00** | **29436** |
| | | Накладные расходы | % | 92 | | 62,72 | 27972 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 16,49 | 7354 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **222,59** | **99277** |
| **1125** | **2110-0401-1404** | **Пергамин кровельный П-350** | **м2** | **490,6000** | | **84,00** | **41210** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 6,72 | 3297 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **90,72** | **44507** |
| **1126** | **1112-0101-1303 РСНБ РК 2015** | **Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой** | **м2** | **446,0000** | | **802,99** | **358133** |
| 1126. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071) | чел-ч | 0,403 | 179,738 | 1071,00 | 192499 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1126. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0083 | 3,702 | 1200,29 | 4443 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **441,58** | **196943** |
| 1126. 3 | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0035 | 1,561 | 5764,00 | 8998 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0035 | 1,561 | 1088,00 | 1698 |
| 1126. 4 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,002 | 0,892 | 4329,00 | 3861 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,002 | 0,892 | 1554,00 | 1386 |
| 1126. 5 | 3201-0201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0184 | 8,206 | 729,00 | 5982 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 1126. 6 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0028 | 1,249 | 2465,00 | 3078 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0028 | 1,249 | 1088,00 | 1359 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **49,15** | **21920** |
| 1126. 7 | 2110-0501-0701 | Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80 | кг | 2,01 | 896,46 | 132,00 | 118333 |
| 1126. 8 | 2113-0104-0804 | Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180 | т | 0,00025 | 0,1115 | 101855,00 | 11357 |
| 1126. 9 | 2113-0703-0201 РСНБ РК 2015 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00058 | 0,25868 | 54214,00 | 14024 |
| 1126.1 0 | 2111-0205-9907 РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77 | м2 | 1,03 | 459,38 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **322,23** | **143714** |
| | | Накладные расходы | % | 92 | | 406,25 | 181187 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 96,74 | 43146 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1305,98** | **582466** |
| **1127** | **2111-0101-0110 РСНБ РК 2015** | **Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марки 200** | **м3** | **91,8760** | | **37363,00** | **3432763** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2989,04 | 274621 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **40352,04** | **3707384** |
| | | Масляная окраска | | | | | |
| **1128** | **1113-0301-0406 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | **м2** | **1143,8800** | | **81,98** | **93774** |
| 1128. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1235) | чел-ч | 0,0295 | 33,744 | 1235,00 | 41674 |
| 1128. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,228776 | 1088,00 | 249 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **36,65** | **41923** |
| 1128. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,114388 | 4249,00 | 486 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,114388 | 1088,00 | 124 |
| 1128. 4 | 3105-0402-0301 РСНБ РК 2015 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0001 | 0,114388 | 27,00 | 3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 1128. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,114388 | 2465,00 | 282 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,114388 | 1088,00 | 124 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1128. 6 | 3104-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,0112 | 12,811 | 137,00 | 1755 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,21** | **2526** |
| 1128. 7 | 2113-0704-3101 РСНБ РК 2015 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,000015 | 0,017158 | 290315,00 | 4981 |
| 1128. 8 | 2204-0101-0502 РСНБ РК 2015 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00009 | 0,102949 | 433151,00 | 44593 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **43,34** | **49574** |
| | | Накладные расходы | % | 69 | | 25,29 | 28927 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 8,58 | 9816 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **115,85** | **132518** |
| **1129** | **1113-0301-1406** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | **м2** | **1143,8800** | | **82,64** | **94531** |
| 1129. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 0,0213 | 24,365 | 1000,00 | 24365 |
| 1129. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,228776 | 1088,00 | 249 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **21,52** | **24614** |
| 1129. 3 | 3105-0501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,114388 | 4249,00 | 486 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,114388 | 1088,00 | 124 |
| 1129. 4 | 3105-0402-0301 РСНБ РК 2015 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0001 | 0,114388 | 27,00 | 3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 1129. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,114388 | 2465,00 | 282 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,114388 | 1088,00 | 124 |
| 1129. 6 | 3104-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,0065 | 7,435 | 137,00 | 1019 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,56** | **1790** |
| 1129. 7 | 2204-0601-0501 РСНБ РК 2015 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,000014 | 0,016014 | 386750,00 | 6194 |
| 1129. 8 | 2204-0705-0402 РСНБ РК 2015 | Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76 | т | 0,00009 | 0,102949 | 604017,00 | 62183 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **59,78** | **68377** |
| | | Накладные расходы | % | 69 | | 14,85 | 16983 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 7,80 | 8921 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **105,29** | **120435** |
| | | Подвесной потолок | | | | | |
| **1130** | **1109-0306-0301 РСНБ РК 2015** | **Потолки подвесные комбинированные стальные с облицовкой алюминиевыми листами. Монтаж** | **м2** | **430,5000** | | **4550,04** | **1958791** |
| 1130. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 2,5 | 1076,25 | 1000,00 | 1076250 |
| 1130. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1312 | 56,482 | 1485,80 | 83921 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2694,94** | **1160171** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0074 | 3,186 | 4249,00 | 13536 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0074 | 3,186 | 1088,00 | 3466 |
| 1130. 4 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,142 | 61,131 | 13,00 | 795 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 1130. 5 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,112 | 48,216 | 4329,00 | 208727 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,112 | 48,216 | 1554,00 | 74928 |
| 1130. 6 | 3105-0402-0304 РСНБ РК 2015 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 6,76 | 2910,18 | 91,00 | 264826 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 1130. 7 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0118 | 5,08 | 2465,00 | 12522 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0118 | 5,08 | 1088,00 | 5527 |
| 1130. 8 | 3106-0202-0501 РСНБ РК 2015 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,0098 | 4,219 | 26,00 | 110 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1162,64** | **500516** |
| 1130. 9 | 2105-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,000005 | 0,002196 | 218211,00 | 479 |
| 1130.10 | 2105-0310-1108 РСНБ РК 2015 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 0,0033 | 1,421 | 3360,00 | 4773 |
| 1130.11 | 2106-0801-0102 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,0003 | 0,12915 | 415412,00 | 53650 |
| 1130.12 | 2107-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0017 | 0,73185 | 60195,00 | 44054 |
| 1130.13 | 2110-0502-1810 РСНБ РК 2015 | Клей резиновый марки П-9 ГОСТ 2199-78 | кг | 0,0519 | 22,343 | 556,00 | 12423 |
| 1130.14 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00002 | 0,00861 | 404706,00 | 3485 |
| 1130.15 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,0165 | 7,103 | 310,00 | 2202 |
| 1130.16 | 2113-0211-0301 РСНБ РК 2015 | Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00008 | 0,03444 | 1288391,00 | 44372 |
| 1130.17 | 2113-0701-0401 РСНБ РК 2015 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,0088 | 3,788 | 293,00 | 1110 |
| 1130.18 | 2113-0701-1002 РСНБ РК 2015 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,0026 | 1,119 | 147,00 | 165 |
| 1130.19 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,1084 | 46,666 | 90,00 | 4200 |
| 1130.20 | 2113-0804-0301 РСНБ РК 2015 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,00001 | 0,004391 | 1880677,00 | 8258 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130.21 | 2113-0816-2305 РСНБ РК 2015 | Резина прессованная | кг | 0,4 | 172,2 | 1152,00 | 198374 |
| 1130.22 | 2113-0816-3427 РСНБ РК 2015 | Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95 | шт. | 0,0813 | 35 | 128,00 | 4480 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **887,40** | **382025** |
| | | Накладные расходы | % | 69 | | 1859,51 | 800518 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 512,76 | 220745 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **6922,31** | **2980053** |
| **1131** | **2110-0104-0125 РСНБ РК 2015** | **Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012** | **м2** | **430,5000** | | **2873,00** | **1236827** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 229,84 | 98946 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3102,84** | **1335773** |
| **1132** | **2105-0201-0701 РСНБ РК 2015** | **Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005** | **т** | **0,8369** | | **216671,00** | **181341** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17333,68 | 14507 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **234004,68** | **195848** |
| **1133** | **2105-0301-3201 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0432** | | **198348,00** | **8569** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15867,84 | 685 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **214215,84** | **9254** |
| | | Карниз | | | | | |
| **1134** | **1109-0402-0104 РСНБ РК 2015** | **Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж** | **м2** | **68,1400** | | **3317,10** | **226028** |
| 1134. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053) | чел-ч | 1,52 | 103,573 | 1053,00 | 109062 |
| 1134. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3036 | 20,687 | 1414,52 | 29263 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2030,01** | **138325** |
| 1134. 3 | 3106-0103-0101 РСНБ РК 2015 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0,0496 | 3,38 | 295,00 | 997 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 1134. 4 | 3105-0401-0104 РСНБ РК 2015 | Домкраты гидравлические, до 100 т | маш.-ч | 0,002 | 0,13628 | 23,00 | 3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 1134. 5 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0118 | 0,804052 | 4329,00 | 3481 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0118 | 0,804052 | 1554,00 | 1250 |
| 1134. 6 | 3105-0104-0104 РСНБ РК 2015 | Краны на гусеничном ходу, 50-63 т | маш.-ч | 0,1381 | 9,41 | 10146,00 | 95475 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел. | чел-ч | 0,2762 | 18,82 | 1427,00 | 26856 |
| 1134. 7 | 3106-0103-0701 РСНБ РК 2015 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С | маш.-ч | 0,0027 | 0,183978 | 181,00 | 33 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 1134. 8 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0156 | 1,063 | 2465,00 | 2620 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0156 | 1,063 | 1088,00 | 1157 |
| 1134. 9 | 3106-0202-0501 РСНБ РК 2015 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,1187 | 8,088 | 26,00 | 210 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1508,95** | **102820** |
| 1134.10 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,0013 | 0,088582 | 70,00 | 6 |
| 1134.11 | 2105-0310-1108 РСНБ РК 2015 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 0,00055 | 0,037477 | 3360,00 | 126 |
| 1134.12 | 2106-0801-0102 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,00017 | 0,011584 | 415412,00 | 4812 |
| 1134.13 | 2107-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00005 | 0,003407 | 60195,00 | 205 |
| 1134.14 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000126 | 0,008586 | 404706,00 | 3475 |
| 1134.15 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,0005 | 0,03407 | 310,00 | 11 |
| 1134.16 | 2113-0701-0401 РСНБ РК 2015 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,0298 | 2,031 | 293,00 | 595 |
| 1134.17 | 2113-0701-1002 РСНБ РК 2015 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,0316 | 2,153 | 147,00 | 317 |
| 1134.18 | 2113-0804-0301 РСНБ РК 2015 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,000005 | 0,000368 | 1880677,00 | 692 |
| 1134.19 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,000031 | 0,002112 | 212247,00 | 448 |
| 1134.20 | 2204-0101-0502 РСНБ РК 2015 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,000017 | 0,001124 | 433151,00 | 487 |
| 1134.21 | 2204-0601-0602 РСНБ РК 2015 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,000003 | 0,000204 | 572135,00 | 117 |
| 1134.22 | 2105-0204-0703 РСНБ РК 2015 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,000104 | 0,007087 | 402893,00 | 2855 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **207,59** | **14145** |
| | | Накладные расходы | % | 69 | | 1400,71 | 95444 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 377,42 | 25718 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5095,23** | **347189** |
| **1135** | **2106-0201-0204 РСНБ РК 2015** | **Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм, с открытым креплением ГОСТ 32603-2012** | **м2** | **63,8360** | | **7945,00** | **507177** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 635,60 | 40574 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8580,60** | **547751** |
| **1136** | **2106-0201-0202 РСНБ РК 2015** | **Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 50 мм, с открытым креплением ГОСТ 32603-2012** | **м2** | **1,9240** | | **6857,00** | **13193** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 548,56 | 1055 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **7405,56** | **14248** |
| **1137** | **2106-0201-0203 РСНБ РК 2015** | **Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 75 мм, с открытым креплением ГОСТ 32603-2012** | **м2** | **2,3800** | | **8080,00** | **19230** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 646,40 | 1538 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8726,40** | **20769** |
| **1138** | **2105-0302-0104 РСНБ РК 2015** | **Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70** | **кг** | **43,2160** | | **242,00** | **10458** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 19,36 | 837 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **261,36** | **11295** |
| | | Кровля | | | | | |
| **1139** | **1112-0101-0101 РСНБ РК 2015** | **Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике. Устройство** | **м2 кровли** | **446,0000** | | **1633,28** | **728442** |
| 1139. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053) | чел-ч | 0,146 | 65,116 | 1053,00 | 68567 |
| 1139. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0048 | 2,141 | 1175,37 | 2516 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **159,38** | **71083** |
| 1139. 3 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0024 | 1,07 | 5764,00 | 6170 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0024 | 1,07 | 1088,00 | 1164 |
| 1139. 4 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0009 | 0,4014 | 4329,00 | 1738 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0009 | 0,4014 | 1554,00 | 624 |
| 1139. 5 | 3201-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,058 | 25,868 | 729,00 | 18858 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 1139. 6 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0015 | 0,669 | 2465,00 | 1649 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0015 | 0,669 | 1088,00 | 728 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **63,71** | **28414** |
| 1139. 7 | 2110-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93 | м2 | 1,15 | 512,9 | 239,00 | 122583 |
| 1139. 8 | 2110-0401-0202 РСНБ РК 2015 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93 | м2 | 2,26 | 1007,96 | 89,00 | 89708 |
| 1139. 9 | 2110-0501-0701 РСНБ РК 2015 | Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80 | кг | 7,12 | 3175,52 | 132,00 | 419169 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1415,83** | **631460** |
| | | Накладные расходы | % | 92 | | 146,63 | 65397 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 142,39 | 63507 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1922,30** | **857345** |
| **1140** | **1112-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой** | **м2 кровли** | **446,0000** | | **96,49** | **43036** |
| 1140. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053) | чел-ч | 0,08 | 35,68 | 1053,00 | 37571 |
| 1140. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0016 | 0,7136 | 1175,38 | 839 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **86,12** | **38410** |
| 1140. 3 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,3568 | 5764,00 | 2057 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,3568 | 1088,00 | 388 |
| 1140. 4 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,1338 | 4329,00 | 579 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,1338 | 1554,00 | 208 |
| 1140. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0005 | 0,223 | 2465,00 | 550 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0005 | 0,223 | 1088,00 | 243 |
| 1140. 6 | 3204-0108-0501 РСНБ РК 2015 | Горелки газопламенные | маш.-ч | 0,028 | 12,488 | 4,00 | 50 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7,25** | **3235** |
| 1140. 7 | 2113-0701-1002 РСНБ РК 2015 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,034 | 15,164 | 147,00 | 2229 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **5,00** | **2229** |
| | | Накладные расходы | % | 92 | | 79,23 | 35337 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 14,06 | 6270 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **189,78** | **84642** |
| **1141** | **2110-0401-0301 РСНБ РК 2015** | **Рубероид наплавляемый РК-420-1,0 ГОСТ 10923-93** | **м2** | **446,0000** | | **341,00** | **152086** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 27,28 | 12167 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **368,28** | **164253** |
| **1142** | **1112-0101-0711 РСНБ РК 2015** | **Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов** | **м2 кровли** | **480,0000** | | **2256,13** | **1082941** |
| 1142. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 0,804 | 385,92 | 1000,00 | 385920 |
| 1142. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0063 | 3,024 | 1147,17 | 3469 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **811,23** | **389389** |
| 1142. 3 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0042 | 2,016 | 5764,00 | 11620 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0042 | 2,016 | 1088,00 | 2193 |
| 1142. 4 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,384 | 4329,00 | 1662 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,384 | 1554,00 | 597 |
| 1142. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0013 | 0,624 | 2465,00 | 1538 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0013 | 0,624 | 1088,00 | 679 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **30,88** | **14821** |
| 1142. 6 | 2105-0302-0102 РСНБ РК 2015 | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70 | т | 0,00052 | 0,2496 | 312813,00 | 78078 |
| 1142. 7 | 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,018 | 8,64 | 68537,00 | 592160 |
| 1142. 8 | 2113-0209-0203 РСНБ РК 2015 | Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63) | кг | 0,071 | 34,08 | 351,00 | 11962 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1421,25** | **682200** |
| | | Накладные расходы | % | 92 | | 746,33 | 358238 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 240,20 | 115294 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3242,65** | **1556473** |
| **1143** | **1112-0101-0702 РСНБ РК 2015** | **Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль средний. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством** | **м2 кровли** | **446,0000** | | **2421,60** | **1080035** |
| 1143. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928) | чел-ч | 0,424 | 189,104 | 928,00 | 175489 |
| 1143. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0164 | 7,314 | 1198,82 | 8769 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **413,13** | **184257** |
| 1143. 3 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0069 | 3,077 | 5764,00 | 17738 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0069 | 3,077 | 1088,00 | 3348 |
| 1143. 4 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0039 | 1,739 | 4329,00 | 7530 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0039 | 1,739 | 1554,00 | 2702 |
| 1143. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0056 | 2,498 | 2465,00 | 6157 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0056 | 2,498 | 1088,00 | 2718 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **70,46** | **31425** |
| 1143. 6 | 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0008 | 0,3568 | 16850,00 | 6012 |
| 1143. 7 | 2105-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,00005 | 0,0223 | 218211,00 | 4866 |
| 1143. 8 | 2105-0302-0102 РСНБ РК 2015 | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70 | т | 0,0001 | 0,0446 | 312813,00 | 13951 |
| 1143. 9 | 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0054 | 2,408 | 51097,00 | 123062 |
| 1143.10 | 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,005 | 2,23 | 68537,00 | 152838 |
| 1143.11 | 2110-0202-0102 РСНБ РК 2015 | Лист асбестоцементный волнистый унифицированного профиля 54/200, толщиной 7,5 мм, ГОСТ 30340-2012 | м2 | 1,28 | 570,88 | 846,00 | 482964 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1143.12 | 2113-0209-0202 РСНБ РК 2015 | Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63) | кг | 0,08 | 35,68 | 393,00 | 14022 |
| 1143.13 | 2113-0209-0203 РСНБ РК 2015 | Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63) | кг | 0,0191 | 8,519 | 351,00 | 2990 |
| 1143.14 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,0567 | 25,288 | 310,00 | 7839 |
| 1143.15 | 2113-0211-0609 РСНБ РК 2015 | Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм | т | 0,000106 | 0,047276 | 191646,00 | 9060 |
| 1143.16 | 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,0004 | 0,1784 | 311190,00 | 55516 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1957,67** | **873122** |
| | | Накладные расходы | % | 92 | | 380,08 | 169517 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 224,13 | 99964 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3025,82** | **1349516** |
| **1144** | **1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** | **м2 поверхности** | **446,0000** | | **346,02** | **154323** |
| 1144. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946) | чел-ч | 0,029 | 12,934 | 946,00 | 12236 |
| 1144. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00079 | 0,35234 | 1223,67 | 431 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **28,40** | **12667** |
| 1144. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00023 | 0,10258 | 4329,00 | 444 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00023 | 0,10258 | 1554,00 | 159 |
| 1144. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,00056 | 0,24976 | 2465,00 | 616 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00056 | 0,24976 | 1088,00 | 272 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,38** | **1060** |
| 1144. 5 | 2113-0703-0301 РСНБ РК 2015 | Контакт Петрова керосиновый | т | 0,00004 | 0,01784 | 71020,00 | 1267 |
| 1144. 6 | 2113-0704-2302 РСНБ РК 2015 | Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82 | т | 0,00006 | 0,02676 | 75217,00 | 2013 |
| 1144. 7 | 2113-0704-2401 РСНБ РК 2015 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75 | т | 0,00023 | 0,10258 | 1342730,00 | 137737 |
| 1144. 8 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,00079 | 0,35234 | 30,00 | 11 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **316,21** | **141028** |
| | | Накладные расходы | % | 90 | | 25,56 | 11400 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 29,73 | 13258 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **401,30** | **178981** |
| **1145** | **1112-0101-1303 РСНБ РК 2015** | **Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой** | **м2 покрытия** | **15,8000** | | **802,99** | **12687** |
| 1145. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071) | чел-ч | 0,403 | 6,367 | 1071,00 | 6819 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1145. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0083 | 0,13114 | 1200,29 | 157 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **441,58** | **6977** |
| 1145. 3 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0035 | 0,0553 | 5764,00 | 319 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0035 | 0,0553 | 1088,00 | 60 |
| 1145. 4 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,002 | 0,0316 | 4329,00 | 137 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,002 | 0,0316 | 1554,00 | 49 |
| 1145. 5 | 3201-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0184 | 0,29072 | 729,00 | 212 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 1145. 6 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0028 | 0,04424 | 2465,00 | 109 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0028 | 0,04424 | 1088,00 | 48 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **49,15** | **777** |
| 1145. 7 | 2110-0501-0701 РСНБ РК 2015 | Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80 | кг | 2,01 | 31,758 | 132,00 | 4192 |
| 1145. 8 | 2113-0104-0804 РСНБ РК 2015 | Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180 | т | 0,00025 | 0,00395 | 101855,00 | 402 |
| 1145. 9 | 2113-0703-0201 РСНБ РК 2015 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00058 | 0,009164 | 54214,00 | 497 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **322,23** | **5091** |
| | | Накладные расходы | % | 92 | | 406,25 | 6419 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 96,74 | 1528 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1305,98** | **20634** |
| **1146** | **2111-0101-0110 РСНБ РК 2015** | **Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012** | **м3** | **1,5800** | | **37363,00** | **59034** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2989,04 | 4723 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **40352,04** | **63756** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12 | | | Тенге | | | | **12775369** |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **9795714** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **2626230** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **996666** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **6083861** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **901376** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **855767** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **11552858** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **983** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **996666** |
| Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | | **2979655** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **434234** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего заработная плата - | Тенге | | | | | **1461709** |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | | **539600** |
| Накладные расходы - | Тенге | | | | | **1008579** |
| Сметная прибыль - | Тенге | | | | | **319059** |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | | | **4307293** |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | **1422** |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | **1461709** |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | | | **15860150** |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | **2405** |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | **2458376** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | |
| Итого прямые затраты: | Тенге | | | | | **20884041** |
| в том числе: | | | | | | |
| - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | | **3 631 280** |
| - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **888001** |
| - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **185 455** |
| - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | **16364761** |
| - перевозка грузов | Тенге | | | | | **0** |
| - оборудование | Тенге | | | | | **0** |
| Накладные расходы | Тенге | | | | | **3142899** |
| ИТОГО: | Тенге | | | | | **24026940** |
| Сметная прибыль | Тенге | | | | | **1922155** |
| **ИТОГО по смете:** | **Тенге** | | | | | **25 949 095** |
| Итого зарплата рабочих-строителей и машинистов | Тенге | | | | | 3 816 735 |

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Здание главного корпуса. Блок "Б"** | | | | | | | |
| **Л. Р. С. №2-2-3. Отопление и вентиляция** | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ** | | | | | | | |
| **30** | **1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Установка автоматического воздухоотводчика** | **шт** | **3,0000** | | **163,49** | **490** |
| 30. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172) | чел-ч | 0,1236 | 0,3708 | 1172,00 | 435 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **144,86** | **435** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. 2 | 2113-0803-0901 РСНБ РК 2015 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,01 | 0,03 | 323,00 | 10 |
| 30. 3 | 2204-0603-0102 РСНБ РК 2015 | Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,01 | 0,03 | 508,00 | 15 |
| 30. 4 | 2204-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,02 | 0,06 | 516,00 | 31 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **18,63** | **56** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 141,96 | 426 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 24,44 | 73 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **329,89** | **990** |
| **31** | **Прайс-лист** | **Дегазатор SAS диам.40мм** | **шт.** | **2,0000** | | **13229,92** | **26460** |
| **32** | **Прайс-лист** | **Дегазатор SAS диам.20мм** | **шт.** | **2,0000** | | **4637,09** | **9274** |
| **33** | **1120-1901-0101 РСНБ РК 2015** | **Установка автоматического воздухоотводчика** | **шт** | **3,0000** | | **9469,35** | **28408** |
| 33. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,6=850) | чел-ч | 5,061 | 15,183 | 850,00 | 12906 |
| 33. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1785 | 0,5355 | 1088,00 | 583 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4496,06** | **13488** |
| 33. 3 | 3105-0402-0205 РСНБ РК 2015 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 1,26 | 3,78 | 51,00 | 193 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 33. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,1785 | 0,5355 | 2465,00 | 1320 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,1785 | 0,5355 | 1088,00 | 583 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **504,26** | **1513** |
| 33. 5 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00081 | 0,00243 | 404706,00 | 983 |
| 33. 6 | 2113-0201-0903 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0017 | 0,0051 | 531723,00 | 2712 |
| 33. 7 | 2113-0816-2202 РСНБ РК 2015 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,67 | 2,01 | 450,00 | 905 |
| 33. 8 | 2113-0816-2402 РСНБ РК 2015 | Рукав герметичный гибкий | шт. | 1 | 3 | 3130,00 | 9390 |
| 33. 9 | 5105-0601-0400 РСНБ РК 2015 | Агрегаты вентиляционные пылеулавливающие | шт. | 1 | 3 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **4663,24** | **13990** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 4406,14 | 13218 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1110,04 | 3330 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **14985,53** | **44957** |
| **34** | **2305-1207-0901 РСНБ РК 2015** | **Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 20** | **шт.** | **1,0000** | | **2374,00** | **2374** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 189,92 | 190 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2563,92** | **2564** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **35** | **2305-1207-0901 РСНБ РК 2015** | **Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 40** | **шт.** | **2,0000** | | **2374,00** | **4748** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 189,92 | 380 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2563,92** | **5128** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | **71755** |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **35734** |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | | **35734** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **2859** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **38593** |
| Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | | **36021** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **14046** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **13923** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **7122** |
| Сдача и испытание - | | | Тенге | | | | **699** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **13644** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **3973** |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | | **53638** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **16** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **13923** |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | **92231** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **16** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **13923** |
| | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 2. Узел управления** | | | | | | | |
| **38** | **1312-1101-0301 РСНБ РК 2015** | **Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования** | **шт.** | **1,0000** | | **4888,50** | **4888** |
| 38. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 4,4 | 4,4 | 1088,00 | 4787 |
| 38. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02 | 0,02 | 1088,00 | 22 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4808,96** | **4809** |
| 38. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 2465,00 | 49 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,02 | 0,02 | 1088,00 | 22 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **49,30** | **49** |
| 38. 4 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000084 | 0,000084 | 404706,00 | 34 |
| 38. 5 | 2113-0816-2202 РСНБ РК 2015 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,04 | 0,04 | 450,00 | 18 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **52,00** | **52** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 2933,47 | 2933 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 625,76 | 626 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8447,72** | **8448** |
| **39** | **5104-0206-0201 РСНБ РК 2015** | **Электропривод, модель ARV 152, для клапанов** | **шт.** | **1,0000** | | **72415,00** | **72415** |
| **63** | **2304-1012-0103 РСНБ РК 2015** | **Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 27036-86** | **шт.** | **4,0000** | | **11469,00** | **45876** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 917,52 | 3670 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **12386,52** | **49546** |
| **64** | **1118-0501-0101 РСНБ РК 2015** | **Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка** | **насос** | **2,0000** | | **17330,20** | **34660** |
| 64. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035) | чел-ч | 13,39 | 26,78 | 1035,00 | 27717 |
| 64. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0824 | 0,1648 | 1379,25 | 227 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **13972,30** | **27945** |
| 64. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0515 | 0,103 | 4329,00 | 446 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0515 | 0,103 | 1554,00 | 160 |
| 64. 4 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,5356 | 1,071 | 174,00 | 186 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 64. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0309 | 0,0618 | 2465,00 | 152 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0309 | 0,0618 | 1088,00 | 67 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **392,31** | **785** |
| 64. 6 | 2102-0401-2802 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,014 | 0,028 | 15402,00 | 431 |
| 64. 7 | 2113-0201-1201 РСНБ РК 2015 | Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00127 | 0,00254 | 250467,00 | 636 |
| 64. 8 | 2113-0205-0101 РСНБ РК 2015 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 0,0022 | 0,0044 | 189206,00 | 833 |
| 64. 9 | 2113-0812-1039 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00039 | 0,00078 | 207096,00 | 162 |
| 64.10 | 2113-0816-2202 РСНБ РК 2015 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,07 | 0,14 | 450,00 | 63 |
| 64.11 | 2302-0103-0206 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80 | шт. | 1 | 2 | 915,00 | 1830 |
| 64.12 | 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 1 | 2 | 1102,00 | 2204 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **3079,24** | **6158** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 13692,85 | 27386 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2481,84 | 4964 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **33504,90** | **67010** |
| **65** | **5102-0602-0135 РСНБ РК 2015** | **Насосы циркуляционные модели TOP_S 25/1-10 CAN PN 10, типа WILO** | **шт.** | **2,0000** | | **133290,00** | **266580** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **72** | **1118-0501-0101 РСНБ РК 2015** | **Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка** | **насос** | **1,0000** | | **17330,20** | **17330** |
| 72. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035) | чел-ч | 13,39 | 13,39 | 1035,00 | 13859 |
| 72. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0824 | 0,0824 | 1379,25 | 114 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **13972,30** | **13972** |
| 72. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0515 | 0,0515 | 4329,00 | 223 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0515 | 0,0515 | 1554,00 | 80 |
| 72. 4 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,5356 | 0,5356 | 174,00 | 93 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 72. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0309 | 0,0309 | 2465,00 | 76 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0309 | 0,0309 | 1088,00 | 34 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **392,31** | **392** |
| 72. 6 | 2102-0401-2802 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,014 | 0,014 | 15402,00 | 216 |
| 72. 7 | 2113-0201-1201 РСНБ РК 2015 | Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00127 | 0,00127 | 250467,00 | 318 |
| 72. 8 | 2113-0205-0101 РСНБ РК 2015 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 0,0022 | 0,0022 | 189206,00 | 416 |
| 72. 9 | 2113-0812-1039 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00039 | 0,00039 | 207096,00 | 81 |
| 72.10 | 2113-0816-2202 РСНБ РК 2015 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,07 | 0,07 | 450,00 | 32 |
| 72.11 | 2302-0103-0206 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80 | шт. | 1 | 1 | 915,00 | 915 |
| 72.12 | 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 1 | 1 | 1102,00 | 1102 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **3079,24** | **3079** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 13692,85 | 13693 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2481,84 | 2482 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **33504,90** | **33505** |
| **73** | **5102-0602-0131 РСНБ РК 2015** | **Насосы циркуляционные модели Stratos 25/2 CAN PN 10, типа WILO** | **шт.** | **1,0000** | | **135978,00** | **135978** |
| **75** | **Прайс-лист** | **Клапан соленоидный EV220B 16 бар, DN 25 ГОСТ 11823-91** | **шт.** | **--** | | **55135,80** | **--** |
| **76** | **1311-0201-0102 РСНБ РК 2015** | **Прибор. Установка на резьбовых соединениях** | **шт.** | **1,0000** | | **1829,03** | **1829** |
| 76. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130) | чел-ч | 1,56 | 1,56 | 1130,00 | 1763 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1762,80** | **1763** |
| 76. 2 | 2302-1101-1401 РСНБ РК 2015 | Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80 | кг | 0,042 | 0,042 | 1577,00 | 66 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **66,23** | **66** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | 75 | | 1322,10 | 1322 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 252,09 | 252 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3403,22** | **3403** |
| **77** | **Прайс-лист** | **Прессостат марки KRI-35 ГОСТ 23469.0-81** | **100 шт.** | **0,0100** | | **23180,10** | **232** |
| **85** | **1118-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Указатели уровня кранового типа. Установка** | **комплект** | **1,0000** | | **1008,41** | **1008** |
| 85. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109) | чел-ч | 0,8034 | 0,8034 | 1109,00 | 891 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **890,97** | **891** |
| 85. 2 | 2113-0201-1201 РСНБ РК 2015 | Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00016 | 0,00016 | 250467,00 | 40 |
| 85. 3 | 2113-0803-0901 РСНБ РК 2015 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,002 | 0,002 | 323,00 | 1 |
| 85. 4 | 2204-0603-0102 РСНБ РК 2015 | Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,01 | 0,01 | 508,00 | 5 |
| 85. 5 | 2302-1101-1304 РСНБ РК 2015 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,001 | 0,001 | 61315,00 | 61 |
| 85. 6 | 2204-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,02 | 0,02 | 516,00 | 10 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **117,44** | **117** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 873,15 | 873 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 150,52 | 151 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2032,08** | **2032** |
| **86** | **2305-1401-0202 РСНБ РК 2015** | **Регулятор температуры электронный ECL 210 (контроллер) с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss** | **шт.** | **1,0000** | | **160911,00** | **160911** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12872,88 | 12873 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **173783,88** | **173784** |
| **87** | **2305-1401-0404 РСНБ РК 2015** | **Ключ программирования А 231, типа Danfoss** | **шт.** | **1,0000** | | **61771,00** | **61771** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 4941,68 | 4942 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **66712,68** | **66713** |
| **88** | **1308-0304-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 600 мм. Установка** | **м ширины по фронту** | **1,0000** | | **13121,73** | **13122** |
| 88. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130) | чел-ч | 5 | 5 | 1130,00 | 5650 |
| 88. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,68 | 1,68 | 1321,00 | 2219 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **7869,28** | **7869** |
| 88. 3 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,84 | 0,84 | 4689,00 | 3939 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,84 | 0,84 | 1554,00 | 1305 |
| 88. 4 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 2,2 | 2,2 | 174,00 | 383 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 88. 5 | 3301-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,84 | 0,84 | 3316,00 | 2785 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,84 | 0,84 | 1088,00 | 914 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7107,00** | **7107** |
| 88. 6 | 2105-0106-9908 РСНБ РК 2015 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0004 | 0,0004 | -- | -- |
| 88. 7 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00051 | 0,00051 | 404706,00 | 206 |
| 88. 8 | 2113-0812-1036 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,00015 | 0,00015 | 235559,00 | 35 |
| 88. 9 | 2404-0207-3960 РСНБ РК 2015 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 1 | 123,00 | 123 |
| 88.10 | 2204-0201-9901 РСНБ РК 2015 | Краска | кг | 0,15 | 0,15 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **364,73** | **365** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 5665,88 | 5666 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1503,01 | 1503 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **20290,62** | **20291** |
| **89** | **Прайс-лист** | **Шкаф управления ECL** | **шт.** | **1,0000** | | **1947102,68** | **1947103** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | **2763704** |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость оборудования - | | | Тенге | | | | **474973** |
| ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | | Тенге | | | | **474973** |
| Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | | **19839** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **483** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **14441** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **9921** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **2381** |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | | **32142** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **13** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **14441** |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **1947334** |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | | **1947334** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **155787** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **2103121** |
| Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | | **321557** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **9355** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **42808** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **268558** |
| Сдача и испытание - | | | Тенге | | | | **1271** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **41952** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **29081** |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | **392589** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **41** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **42808** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **3002825** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **54** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **57249** |
| | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ** | | | | | |
| | | ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА П3.1 | | | | | |
| **155** | **1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Приточные установки типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка** | **камера** | **1,0000** | | **49941,61** | **49942** |
| 155. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018) | чел-ч | 42,105 | 42,105 | 1018,00 | 42863 |
| 155. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,5775 | 0,5775 | 1274,40 | 736 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **43598,86** | **43599** |
| 155. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,231 | 0,231 | 4329,00 | 1000 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,231 | 0,231 | 1554,00 | 359 |
| 155. 4 | 3105-0402-0205 РСНБ РК 2015 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 13,24 | 13,24 | 51,00 | 675 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 155. 5 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 1,764 | 1,764 | 174,00 | 307 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 155. 6 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,3465 | 0,3465 | 2465,00 | 854 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,3465 | 0,3465 | 1088,00 | 377 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2836,32** | **2836** |
| 155. 7 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0042 | 0,0042 | 404706,00 | 1700 |
| 155. 8 | 2113-0201-0903 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00096 | 0,00096 | 531723,00 | 510 |
| 155. 9 | 2113-0802-1002 РСНБ РК 2015 | Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74 | т | 0,00038 | 0,00038 | 442656,00 | 168 |
| 155.10 | 2113-0803-0901 РСНБ РК 2015 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,15 | 0,15 | 323,00 | 48 |
| 155.11 | 2113-0812-1039 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00034 | 0,00034 | 207096,00 | 70 |
| 155.12 | 2113-0816-2202 РСНБ РК 2015 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 2,72 | 2,72 | 450,00 | 1224 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155.13 | 2204-0603-0108 РСНБ РК 2015 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,14 | 0,14 | 508,00 | 71 |
| 155.14 | 2113-0203-9901 РСНБ РК 2015 | Шайбы плоские ГОСТ 11371-78 | 1000 шт. | 0,00018 | 0,00018 | 86232,00 | 16 |
| 155.15 | 2204-0201-0603 РСНБ РК 2015 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,29 | 0,29 | 474,00 | 137 |
| 155.16 | 2302-1199-9931 РСНБ РК 2015 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм | шт. | 3 | 3 | 99,00 | 297 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **4242,39** | **4242** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 42726,88 | 42727 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 7413,48 | 7413 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **100081,96** | **100082** |
| **156** | **Прайс-лист VST Kazakhstan** | **Приточная установка VS-30R-H/FS** | **комплект** | **1,0000** | | **1212387,32** | **1212387** |
| | | ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА П4.1 | | | | | |
| **157** | **1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Приточные установки типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка** | **камера** | **1,0000** | | **49941,61** | **49942** |
| 157. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018) | чел-ч | 42,105 | 42,105 | 1018,00 | 42863 |
| 157. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,5775 | 0,5775 | 1274,40 | 736 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **43598,86** | **43599** |
| 157. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,231 | 0,231 | 4329,00 | 1000 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,231 | 0,231 | 1554,00 | 359 |
| 157. 4 | 3105-0402-0205 РСНБ РК 2015 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 13,24 | 13,24 | 51,00 | 675 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 157. 5 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 1,764 | 1,764 | 174,00 | 307 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 157. 6 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,3465 | 0,3465 | 2465,00 | 854 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,3465 | 0,3465 | 1088,00 | 377 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2836,32** | **2836** |
| 157. 7 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0042 | 0,0042 | 404706,00 | 1700 |
| 157. 8 | 2113-0201-0903 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00096 | 0,00096 | 531723,00 | 510 |
| 157. 9 | 2113-0802-1002 РСНБ РК 2015 | Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74 | т | 0,00038 | 0,00038 | 442656,00 | 168 |
| 157.10 | 2113-0803-0901 РСНБ РК 2015 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,15 | 0,15 | 323,00 | 48 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157.11 | 2113-0812-1039 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00034 | 0,00034 | 207096,00 | 70 |
| 157.12 | 2113-0816-2202 РСНБ РК 2015 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 2,72 | 2,72 | 450,00 | 1224 |
| 157.13 | 2204-0603-0108 РСНБ РК 2015 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,14 | 0,14 | 508,00 | 71 |
| 157.14 | 2113-0203-9901 РСНБ РК 2015 | Шайбы плоские ГОСТ 11371-78 | 1000 шт. | 0,00018 | 0,00018 | 86232,00 | 16 |
| 157.15 | 2204-0201-0603 РСНБ РК 2015 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,29 | 0,29 | 474,00 | 137 |
| 157.16 | 2302-1199-9931 РСНБ РК 2015 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм | шт. | 3 | 3 | 99,00 | 297 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **4242,39** | **4242** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 42726,88 | 42727 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 7413,48 | 7413 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **100081,96** | **100082** |
| **158** | **Прайс-лист VST Kazakhstan** | **Приточная установка VS-21R-H/FS** | **комплект** | **1,0000** | | **1061271,16** | **1061271** |
| | | ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА П8.1 | | | | | |
| **159** | **1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Приточные установки типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка** | **камера** | **1,0000** | | **49941,61** | **49942** |
| 159. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018) | чел-ч | 42,105 | 42,105 | 1018,00 | 42863 |
| 159. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,5775 | 0,5775 | 1274,40 | 736 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **43598,86** | **43599** |
| 159. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,231 | 0,231 | 4329,00 | 1000 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,231 | 0,231 | 1554,00 | 359 |
| 159. 4 | 3105-0402-0205 РСНБ РК 2015 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 13,24 | 13,24 | 51,00 | 675 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 159. 5 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 1,764 | 1,764 | 174,00 | 307 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 159. 6 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,3465 | 0,3465 | 2465,00 | 854 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,3465 | 0,3465 | 1088,00 | 377 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2836,32** | **2836** |
| 159. 7 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0042 | 0,0042 | 404706,00 | 1700 |
| 159. 8 | 2113-0201-0903 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00096 | 0,00096 | 531723,00 | 510 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159. 9 | 2113-0802-1002 РСНБ РК 2015 | Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74 | т | 0,00038 | 0,00038 | 442656,00 | 168 |
| 159.10 | 2113-0803-0901 РСНБ РК 2015 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,15 | 0,15 | 323,00 | 48 |
| 159.11 | 2113-0812-1039 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00034 | 0,00034 | 207096,00 | 70 |
| 159.12 | 2113-0816-2202 РСНБ РК 2015 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 2,72 | 2,72 | 450,00 | 1224 |
| 159.13 | 2204-0603-0108 РСНБ РК 2015 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,14 | 0,14 | 508,00 | 71 |
| 159.14 | 2113-0203-9901 РСНБ РК 2015 | Шайбы плоские ГОСТ 11371-78 | 1000 шт. | 0,00018 | 0,00018 | 86232,00 | 16 |
| 159.15 | 2204-0201-0603 РСНБ РК 2015 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,29 | 0,29 | 474,00 | 137 |
| 159.16 | 2302-1199-9931 РСНБ РК 2015 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм | шт. | 3 | 3 | 99,00 | 297 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **4242,39** | **4242** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 42726,88 | 42727 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 7413,48 | 7413 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **100081,96** | **100082** |
| **160** | **Прайс-лист VST Kazakhstan** | **Приточная установка VS-30R-H/FS** | **комплект** | **1,0000** | | **1348979,73** | **1348980** |
| | | ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА П9.1 | | | | | |
| **161** | **1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Приточные установки типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка** | **камера** | **2,0000** | | **49941,61** | **99883** |
| 161. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018) | чел-ч | 42,105 | 84,21 | 1018,00 | 85726 |
| 161. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,5775 | 1,155 | 1274,40 | 1472 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **43598,86** | **87198** |
| 161. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,231 | 0,462 | 4329,00 | 2000 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,231 | 0,462 | 1554,00 | 718 |
| 161. 4 | 3105-0402-0205 РСНБ РК 2015 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 13,24 | 26,481 | 51,00 | 1351 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 161. 5 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 1,764 | 3,528 | 174,00 | 614 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 161. 6 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,3465 | 0,693 | 2465,00 | 1708 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,3465 | 0,693 | 1088,00 | 754 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2836,32** | **5673** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161. 7 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0042 | 0,0084 | 404706,00 | 3400 |
| 161. 8 | 2113-0201-0903 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00096 | 0,00192 | 531723,00 | 1021 |
| 161. 9 | 2113-0802-1002 РСНБ РК 2015 | Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74 | т | 0,00038 | 0,00076 | 442656,00 | 336 |
| 161.10 | 2113-0803-0901 РСНБ РК 2015 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,15 | 0,3 | 323,00 | 97 |
| 161.11 | 2113-0812-1039 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00034 | 0,00068 | 207096,00 | 141 |
| 161.12 | 2113-0816-2202 РСНБ РК 2015 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 2,72 | 5,44 | 450,00 | 2448 |
| 161.13 | 2204-0603-0108 РСНБ РК 2015 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,14 | 0,28 | 508,00 | 142 |
| 161.14 | 2113-0203-9901 РСНБ РК 2015 | Шайбы плоские ГОСТ 11371-78 | 1000 шт. | 0,00018 | 0,00036 | 86232,00 | 31 |
| 161.15 | 2204-0201-0603 РСНБ РК 2015 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,29 | 0,58 | 474,00 | 275 |
| 161.16 | 2302-1199-9931 РСНБ РК 2015 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм | шт. | 3 | 6 | 99,00 | 594 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **4242,39** | **8485** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 42726,88 | 85454 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 7413,48 | 14827 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **100081,96** | **200164** |
| **162** | **Прайс-лист VST Kazakhstan** | **Приточная установка VS-30R-H/FS** | **комплект** | **2,0000** | | **1348979,73** | **2697959** |
| | | ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ АГРЕГАТ В-7,В-8,В-9,В-10 | | | | | |
| **163** | **1120-1401-0101 РСНБ РК 2015** | **Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка** | **вентилятор** | **4,0000** | | **6629,07** | **26516** |
| 163. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 6,3 | 25,2 | 910,00 | 22932 |
| 163. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,021 | 0,084 | 1321,00 | 111 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **5760,74** | **23043** |
| 163. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0105 | 0,042 | 4329,00 | 182 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0105 | 0,042 | 1554,00 | 65 |
| 163. 4 | 3105-0402-0205 РСНБ РК 2015 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 1,575 | 6,3 | 51,00 | 321 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 163. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0105 | 0,042 | 2465,00 | 104 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0105 | 0,042 | 1088,00 | 46 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **151,66** | **607** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163. 6 | 2113-0201-0903 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0014 | 0,0056 | 531723,00 | 2978 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **744,41** | **2978** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 5645,53 | 22582 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 981,97 | 3928 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **13256,57** | **53026** |
| **164** | **2305-0405-0114 РСНБ РК 2015** | **Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 4-282 (ВР-300-45) К №2,5, Р 3 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90** | **комплект** | **4,0000** | | **136018,00** | **544072** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 10881,44 | 43526 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **146899,44** | **587598** |
| | | ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ АГРЕГАТ В-11р,В-12р,В-13 | | | | | |
| **165** | **1120-1401-0101 РСНБ РК 2015** | **Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка** | **вентилятор** | **3,0000** | | **6629,07** | **19887** |
| 165. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 6,3 | 18,9 | 910,00 | 17199 |
| 165. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,021 | 0,063 | 1321,00 | 83 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **5760,74** | **17282** |
| 165. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0105 | 0,0315 | 4329,00 | 136 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0105 | 0,0315 | 1554,00 | 49 |
| 165. 4 | 3105-0402-0205 РСНБ РК 2015 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 1,575 | 4,725 | 51,00 | 241 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 165. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0105 | 0,0315 | 2465,00 | 78 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0105 | 0,0315 | 1088,00 | 34 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **151,66** | **455** |
| 165. 6 | 2113-0201-0903 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0014 | 0,0042 | 531723,00 | 2233 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **744,41** | **2233** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 5645,53 | 16937 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 981,97 | 2946 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **13256,57** | **39770** |
| **166** | **2305-0404-0207 РСНБ РК 2015** | **Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №2,5, Р 0,55 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90** | **комплект** | **3,0000** | | **48141,00** | **144423** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3851,28 | 11554 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **51992,28** | **155977** |
| | | ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ АГРЕГАТ В-11,В-12,В-15,В-16 | | | | | |
| **167** | **1120-1401-0101 РСНБ РК 2015** | **Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка** | **вентилятор** | **4,0000** | | **6629,07** | **26516** |
| 167. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 6,3 | 25,2 | 910,00 | 22932 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,021 | 0,084 | 1321,00 | 111 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **5760,74** | **23043** |
| 167. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0105 | 0,042 | 4329,00 | 182 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0105 | 0,042 | 1554,00 | 65 |
| 167. 4 | 3105-0402-0205 РСНБ РК 2015 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 1,575 | 6,3 | 51,00 | 321 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 167. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0105 | 0,042 | 2465,00 | 104 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0105 | 0,042 | 1088,00 | 46 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **151,66** | **607** |
| 167. 6 | 2113-0201-0903 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0014 | 0,0056 | 531723,00 | 2978 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **744,41** | **2978** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 5645,53 | 22582 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 981,97 | 3928 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **13256,57** | **53026** |
| **168** | **2305-0404-0207 РСНБ РК 2015** | **Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №2,5, Р 0,55 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90** | **комплект** | **4,0000** | | **48141,00** | **192564** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3851,28 | 15405 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **51992,28** | **207969** |
| | | ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ АГРЕГАТ В-14 | | | | | |
| **169** | **1120-1401-0101 РСНБ РК 2015** | **Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка** | **вентилятор** | **1,0000** | | **6629,07** | **6629** |
| 169. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 6,3 | 6,3 | 910,00 | 5733 |
| 169. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,021 | 0,021 | 1321,00 | 28 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **5760,74** | **5761** |
| 169. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0105 | 0,0105 | 4329,00 | 45 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0105 | 0,0105 | 1554,00 | 16 |
| 169. 4 | 3105-0402-0205 РСНБ РК 2015 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 1,575 | 1,575 | 51,00 | 80 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 169. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0105 | 0,0105 | 2465,00 | 26 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0105 | 0,0105 | 1088,00 | 11 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **151,66** | **152** |
| 169. 6 | 2113-0201-0903 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0014 | 0,0014 | 531723,00 | 744 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **744,41** | **744** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 5645,53 | 5646 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 981,97 | 982 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **13256,57** | **13257** |
| **170** | **2305-0404-0207 РСНБ РК 2015** | **Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №2,5, Р 0,55 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90** | **комплект** | **1,0000** | | **48141,00** | **48141** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3851,28 | 3851 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **51992,28** | **51992** |
| | | ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ АГРЕГАТ В-14р | | | | | |
| **171** | **1120-1401-0101 РСНБ РК 2015** | **Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка** | **вентилятор** | **1,0000** | | **6629,07** | **6629** |
| 171. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 6,3 | 6,3 | 910,00 | 5733 |
| 171. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,021 | 0,021 | 1321,00 | 28 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **5760,74** | **5761** |
| 171. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0105 | 0,0105 | 4329,00 | 45 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0105 | 0,0105 | 1554,00 | 16 |
| 171. 4 | 3105-0402-0205 РСНБ РК 2015 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 1,575 | 1,575 | 51,00 | 80 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 171. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0105 | 0,0105 | 2465,00 | 26 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0105 | 0,0105 | 1088,00 | 11 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **151,66** | **152** |
| 171. 6 | 2113-0201-0903 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0014 | 0,0014 | 531723,00 | 744 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **744,41** | **744** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 5645,53 | 5646 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 981,97 | 982 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **13256,57** | **13257** |
| **172** | **2305-0404-0207 РСНБ РК 2015** | **Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №2,5, Р 0,55 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90** | **комплект** | **1,0000** | | **48141,00** | **48141** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3851,28 | 3851 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **51992,28** | **51992** |
| | | КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР В-27 | | | | | |
| **173** | **1120-1501-0101 РСНБ РК 2015** | **Вентиляторы канальный, масса до 0,025 т. Установка** | **вентилятор** | **1,0000** | | **4411,57** | **4412** |
| 173. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 3,833 | 3,833 | 1088,00 | 4170 |
| 173. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0525 | 0,0525 | 1181,20 | 62 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4231,77** | **4232** |
| 173. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0105 | 0,0105 | 4329,00 | 45 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0105 | 0,0105 | 1554,00 | 16 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173. 4 | 3105-0402-0205 РСНБ РК 2015 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 0,9555 | 0,9555 | 51,00 | 49 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 173. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,042 | 0,042 | 2465,00 | 104 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,042 | 0,042 | 1088,00 | 46 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **197,72** | **198** |
| 173. 6 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00002 | 0,00002 | 404706,00 | 8 |
| 173. 7 | 2113-0816-2202 РСНБ РК 2015 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,08 | 0,08 | 450,00 | 36 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **44,09** | **44** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 4147,14 | 4147 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 684,70 | 685 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **9243,40** | **9243** |
| **174** | **2305-0403-0817 РСНБ РК 2015** | **Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 150 S L, размерами 148 мм x 200 мм x 200 мм, P 25 Вт, Qmax 280 м3/ч** | **комплект** | **1,0000** | | **5405,00** | **5405** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 432,40 | 432 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5837,40** | **5837** |
| **175** | **1120-2401-0101 РСНБ РК 2015** | **Виброизолятор. Установка** | **виброизолятор** | **32,0000** | | **1550,28** | **49609** |
| 175. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130) | чел-ч | 0,3885 | 12,432 | 1130,00 | 14048 |
| 175. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00105 | 0,0336 | 1088,00 | 37 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **440,15** | **14085** |
| 175. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,00105 | 0,0336 | 2465,00 | 83 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00105 | 0,0336 | 1088,00 | 37 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,59** | **83** |
| 175. 4 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00004 | 0,00128 | 404706,00 | 518 |
| 175. 5 | 2113-0816-2202 РСНБ РК 2015 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,11 | 3,52 | 450,00 | 1584 |
| 175. 6 | 2305-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Виброизоляторы пружинные до N38 ГОСТ 27242-87 | шт. | 1 | 32 | 1043,00 | 33376 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1108,69** | **35478** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 431,34 | 13803 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 158,53 | 5073 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2140,16** | **68485** |
| **201** | **1120-0401-0101 РСНБ РК 2015** | **Клапаны обратные, диаметр 400 мм. Установка** | **клапан** | **4,0000** | | **1274,01** | **5096** |
| 201. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964) | чел-ч | 1,082 | 4,326 | 964,00 | 4170 |
| 201. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0105 | 0,042 | 1088,00 | 46 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1053,99** | **4216** |
| 201. 3 | 3105-0402-0205 РСНБ РК 2015 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 0,273 | 1,092 | 51,00 | 56 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 201. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0105 | 0,042 | 2465,00 | 104 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0105 | 0,042 | 1088,00 | 46 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **39,81** | **159** |
| 201. 5 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0002 | 0,0008 | 404706,00 | 324 |
| 201. 6 | 2113-0816-2202 РСНБ РК 2015 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,246 | 0,984 | 450,00 | 443 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **191,64** | **767** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 1032,91 | 4132 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 184,55 | 738 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2491,48** | **9966** |
| **202** | **1120-0401-0102 РСНБ РК 2015** | **Клапаны обратные, диаметр 630 мм. Установка** | **клапан** | **2,0000** | | **1574,38** | **3149** |
| 202. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964) | чел-ч | 1,344 | 2,688 | 964,00 | 2591 |
| 202. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0105 | 0,021 | 1088,00 | 23 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1307,04** | **2614** |
| 202. 3 | 3105-0402-0205 РСНБ РК 2015 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 0,336 | 0,672 | 51,00 | 34 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 202. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0105 | 0,021 | 2465,00 | 52 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0105 | 0,021 | 1088,00 | 23 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **43,02** | **86** |
| 202. 5 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0002 | 0,0004 | 404706,00 | 162 |
| 202. 6 | 2113-0816-2202 РСНБ РК 2015 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,344 | 0,688 | 450,00 | 310 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **235,74** | **471** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 1280,90 | 2562 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 228,42 | 457 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3083,70** | **6167** |
| **203** | **2305-0302-0402 РСНБ РК 2015** | **Клапаны обратные из листовой и сортовой стали в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КО2, сечением 400 мм** | **шт.** | **4,0000** | | **14263,00** | **57052** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1141,04 | 4564 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **15404,04** | **61616** |
| **204** | **2305-0302-0404 РСНБ РК 2015** | **Клапаны обратные из листовой и сортовой стали в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КО4, сечением 630 мм** | **шт.** | **2,0000** | | **26623,00** | **53246** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2129,84 | 4260 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **28752,84** | **57506** |
| **205** | **1120-1101-0105 РСНБ РК 2015** | **Установка дверей герметических утепленных размером 1250х500 мм** | **шт** | **1,0000** | | **37426,37** | **37426** |
| 205. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172) | чел-ч | 2,1 | 2,1 | 1172,00 | 2461 |
| 205. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,063 | 0,063 | 1088,00 | 69 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2529,74** | **2530** |
| 205. 3 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,882 | 0,882 | 174,00 | 153 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 205. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,063 | 0,063 | 2465,00 | 155 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,063 | 0,063 | 1088,00 | 69 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **308,76** | **309** |
| 205. 5 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0041 | 0,0041 | 404706,00 | 1659 |
| 205. 6 | 2113-0812-1039 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00072 | 0,00072 | 207096,00 | 149 |
| 205. 7 | 2305-0301-0403 РСНБ РК 2015 | Двери стальные для вентиляционных камер утепленные размером 1250х500 мм | шт. | 1 | 1 | 32848,00 | 32848 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **34656,40** | **34656** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 2479,15 | 2479 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3192,44 | 3192 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **43097,96** | **43098** |
| **206** | **1126-0101-1101 РСНБ РК 2015** | **Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем** | **м3 изоляции** | **33,0000** | | **18706,13** | **617302** |
| 206. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035) | чел-ч | 14,8 | 488,4 | 1035,00 | 505494 |
| 206. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,51 | 16,83 | 1088,00 | 18311 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **15872,88** | **523805** |
| 206. 3 | 3204-0106-0401 РСНБ РК 2015 | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч | 0,2 | 6,6 | 34,00 | 224 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 206. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,51 | 16,83 | 2465,00 | 41486 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,51 | 16,83 | 1088,00 | 18311 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1263,95** | **41710** |
| 206. 5 | 2105-0107-0701 РСНБ РК 2015 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | т | 0,00726 | 0,23958 | 133507,00 | 31986 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206. 6 | 2105-0307-0102 РСНБ РК 2015 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,5 | 16,5 | 285,00 | 4703 |
| 206. 7 | 2105-0307-0108 РСНБ РК 2015 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 1,4 | 46,2 | 285,00 | 13167 |
| 206. 8 | 2105-0307-1002 РСНБ РК 2015 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282- | кг | 2 | 66 | 160,00 | 10560 |
| 206. 9 | 2105-0307-1005 РСНБ РК 2015 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм | кг | 3 | 99 | 92,00 | 9108 |
| 206.10 | 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,00006 | 0,00198 | 290275,00 | 575 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2124,18** | **70098** |
| | | Накладные расходы | % | 76 | | 12063,39 | 398092 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2461,56 | 81232 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **33231,08** | **1096626** |
| **207** | **2111-0203-0106 РСНБ РК 2015** | **Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50** | **м3** | **40,9200** | | **12256,00** | **501516** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 980,48 | 40121 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **13236,48** | **541637** |
| **208** | **1126-0301-0702 РСНБ РК 2015** | **Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике** | **м2 изоляции** | **1109,0000** | | **932,38** | **1034006** |
| 208. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928) | чел-ч | 0,472 | 523,448 | 928,00 | 485760 |
| 208. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0047 | 5,212 | 1088,00 | 5671 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **443,13** | **491431** |
| 208. 3 | 3204-0106-0501 РСНБ РК 2015 | Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции | маш.-ч | 0,0126 | 13,973 | 1018,00 | 14225 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 208. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0047 | 5,212 | 2465,00 | 12848 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0047 | 5,212 | 1088,00 | 5671 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **24,41** | **27073** |
| 208. 5 | 2105-0107-0701 РСНБ РК 2015 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | т | 0,000473 | 0,524557 | 133507,00 | 70032 |
| 208. 6 | 2110-0501-1404 РСНБ РК 2015 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 1,8 | 1996,2 | 226,00 | 451141 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **469,95** | **521173** |
| | | Накладные расходы | % | 76 | | 336,78 | 373487 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 101,53 | 112599 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1370,69** | **1520093** |
| **209** | **2110-0406-0301 РСНБ РК 2015** | **Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/** | **1000м2** | **1,2754** | | **303350,00** | **386877** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 24268,00 | 30950 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **327618,00** | **417828** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **210** | **1120-1201-0101 РСНБ РК 2015** | **Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка** | **м2** | **25,6310** | | **5854,30** | **150052** |
| 210. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946) | чел-ч | 6,037 | 154,747 | 946,00 | 146391 |
| 210. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0105 | 0,269126 | 1088,00 | 293 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **5722,90** | **146684** |
| 210. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0105 | 0,269126 | 2465,00 | 663 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0105 | 0,269126 | 1088,00 | 293 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **25,88** | **663** |
| 210. 4 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0002 | 0,005126 | 404706,00 | 2075 |
| 210. 5 | 2113-0816-2202 РСНБ РК 2015 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,08 | 2,05 | 450,00 | 923 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **116,94** | **2997** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 5608,44 | 143750 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 917,02 | 23504 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **12379,76** | **317306** |
| **211** | **2305-0307-0502 РСНБ РК 2015** | **Вставки гибкие № 2,5 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46** | **шт.** | **4,0000** | | **3053,00** | **12212** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 244,24 | 977 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3297,24** | **13189** |
| **212** | **2305-0307-0503 РСНБ РК 2015** | **Вставки гибкие № 2,8 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46** | **шт.** | **7,0000** | | **3449,00** | **24143** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 275,92 | 1931 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3724,92** | **26074** |
| **213** | **2305-0307-0504 РСНБ РК 2015** | **Вставки гибкие № 3,15 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46** | **шт.** | **2,0000** | | **3804,00** | **7608** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 304,32 | 609 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4108,32** | **8217** |
| **214** | **2305-0307-0402 РСНБ РК 2015** | **Вставки гибкие № 2,5 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46** | **шт.** | **4,0000** | | **3002,00** | **12008** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 240,16 | 961 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3242,16** | **12969** |
| **215** | **2305-0307-0403 РСНБ РК 2015** | **Вставки гибкие № 2,8 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46** | **шт.** | **7,0000** | | **3257,00** | **22799** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 260,56 | 1824 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3517,56** | **24623** |
| **216** | **2305-0307-0404 РСНБ РК 2015** | **Вставки гибкие № 3,15 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46** | **шт.** | **2,0000** | | **3510,00** | **7020** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 280,80 | 562 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3790,80** | **7582** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **10624762** |
| В том числе: | | | | | |
| Стоимость оборудования - | Тенге | | | | **6320598** |
| ВСЕГО, Стоимость оборудования - | Тенге | | | | **6320598** |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | **2539701** |
| Материалы - | Тенге | | | | **591271** |
| Всего заработная плата - | Тенге | | | | **1015236** |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | **888393** |
| Накладные расходы - | Тенге | | | | **771579** |
| Сметная прибыль - | Тенге | | | | **264902** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | **3576183** |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **1034** |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1015236** |
| Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | **1764463** |
| Материалы - | Тенге | | | | **105303** |
| Всего заработная плата - | Тенге | | | | **467244** |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | **1178834** |
| Сдача и испытание - | Тенге | | | | **22873** |
| Накладные расходы - | Тенге | | | | **457899** |
| Сметная прибыль - | Тенге | | | | **177789** |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | **2400151** |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **476** |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **467244** |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **12296932** |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **1510** |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1482480** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | |
| Итого прямые затраты: | Тенге | | | | **13460221** |
| в том числе: | | | | | |
| - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **1 521 936** |
| - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **96281** |
| - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **31 716** |
| - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **5046433** |
| - оборудование | Тенге | | | | **6 795 571** |
| Накладные расходы | Тенге | | | | **1294996** |
| ИТОГО: | Тенге | | | | **14755216** |
| Сметная прибыль | Тенге | | | | **636772** |
| **ИТОГО по смете:** | Тенге | | | | **15 391 988** |
| Итого зарплата рабочих-строителей и машинистов | Тенге | | | | 1 553 652 |

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Здание главного корпуса. Блок "Б"** | | | | | | | |
| **Л. Р. С. №2-2-4. Водопровод и канализация** | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД ниже 0,00** | | | | | | | |
| | | Водопровод холодной воды В1 | | | | | |
| **8** | **1122-0701-0101 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы диаметром до 50 мм. Промывка с дезинфекцией** | **км трубопровода** | **0,1080** | | **49125,13** | **5306** |
| 8. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 51,5 | 5,562 | 910,00 | 5061 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **46865,00** | **5061** |
| 8. 2 | 2113-0102-0901 РСНБ РК 2015 | Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011 | т | 0,00059 | 0,000064 | 350730,00 | 22 |
| 8. 3 | 2113-0703-1404 РСНБ РК 2015 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 11,8 | 1,274 | 174,00 | 222 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2260,13** | **244** |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 46396,35 | 5011 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 7641,72 | 825 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **103163,20** | **11142** |
| **9** | **1122-0701-0102 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы диаметром 65 мм. Промывка с дезинфекцией** | **км трубопровода** | **0,0650** | | **51942,47** | **3376** |
| 9. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 51,5 | 3,348 | 910,00 | 3046 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **46865,00** | **3046** |
| 9. 2 | 2113-0102-0901 РСНБ РК 2015 | Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011 | т | 0,00133 | 0,000086 | 350730,00 | 30 |
| 9. 3 | 2113-0703-1404 РСНБ РК 2015 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 26,5 | 1,722 | 174,00 | 300 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **5077,47** | **330** |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 46396,35 | 3016 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 7867,11 | 511 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **106205,93** | **6903** |
| **10** | **1122-0701-0103 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией** | **км трубопровода** | **0,1900** | | **55867,22** | **10615** |
| 10. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 51,5 | 9,785 | 910,00 | 8904 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **46865,00** | **8904** |
| 10. 2 | 2113-0102-0901 РСНБ РК 2015 | Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011 | т | 0,00235 | 0,000447 | 350730,00 | 157 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. 3 | 2113-0703-1404 РСНБ РК 2015 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 47 | 8,93 | 174,00 | 1554 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **9002,22** | **1710** |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 46396,35 | 8815 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 8181,09 | 1554 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **110444,65** | **20984** |
| | | Водопровод для противопожарной нужды воды В2 | | | | | |
| **26** | **1122-0701-0101 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы диаметром до 50 мм. Промывка с дезинфекцией** | **км трубопровода** | **0,0150** | | **49125,13** | **737** |
| 26. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 51,5 | 0,7725 | 910,00 | 703 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **46865,00** | **703** |
| 26. 2 | 2113-0102-0901 РСНБ РК 2015 | Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011 | т | 0,00059 | 0,000009 | 350730,00 | 3 |
| 26. 3 | 2113-0703-1404 РСНБ РК 2015 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 11,8 | 0,177 | 174,00 | 31 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2260,13** | **34** |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 46396,35 | 696 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 7641,72 | 115 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **103163,20** | **1547** |
| **27** | **1122-0701-0102 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы диаметром 65 мм. Промывка с дезинфекцией** | **км трубопровода** | **0,0060** | | **51942,47** | **312** |
| 27. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 51,5 | 0,309 | 910,00 | 281 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **46865,00** | **281** |
| 27. 2 | 2113-0102-0901 РСНБ РК 2015 | Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011 | т | 0,00133 | 0,000008 | 350730,00 | 3 |
| 27. 3 | 2113-0703-1404 РСНБ РК 2015 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 26,5 | 0,159 | 174,00 | 28 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **5077,47** | **30** |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 46396,35 | 278 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 7867,11 | 47 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **106205,93** | **637** |
| **28** | **1122-0701-0103 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией** | **км трубопровода** | **0,4400** | | **55867,22** | **24582** |
| 28. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 51,5 | 22,66 | 910,00 | 20621 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **46865,00** | **20621** |
| 28. 2 | 2113-0102-0901 РСНБ РК 2015 | Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011 | т | 0,00235 | 0,001034 | 350730,00 | 363 |
| 28. 3 | 2113-0703-1404 РСНБ РК 2015 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 47 | 20,68 | 174,00 | 3598 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **9002,22** | **3961** |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 46396,35 | 20414 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 8181,09 | 3600 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **110444,65** | **48596** |
| | | Водопровод для противопожарной нужды воды Т3 и Т4 | | | | | |
| **47** | **1122-0701-0101 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы диаметром до 50 мм. Промывка с дезинфекцией** | **км трубопровода** | **0,1890** | | **49125,13** | **9285** |
| 47. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 51,5 | 9,733 | 910,00 | 8857 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **46865,00** | **8857** |
| 47. 2 | 2113-0102-0901 РСНБ РК 2015 | Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011 | т | 0,00059 | 0,000112 | 350730,00 | 39 |
| 47. 3 | 2113-0703-1404 РСНБ РК 2015 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 11,8 | 2,23 | 174,00 | 388 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2260,13** | **427** |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 46396,35 | 8769 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 7641,72 | 1444 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **103163,20** | **19498** |
| **48** | **1122-0701-0102 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы диаметром 65-80 мм. Промывка с дезинфекцией** | **км трубопровода** | **0,4000** | | **51942,47** | **20777** |
| 48. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 51,5 | 20,6 | 910,00 | 18746 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **46865,00** | **18746** |
| 48. 2 | 2113-0102-0901 РСНБ РК 2015 | Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011 | т | 0,00133 | 0,000532 | 350730,00 | 187 |
| 48. 3 | 2113-0703-1404 РСНБ РК 2015 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 26,5 | 10,6 | 174,00 | 1844 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **5077,47** | **2031** |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 46396,35 | 18559 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 7867,11 | 3147 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **106205,93** | **42482** |
| **58** | **1117-0101-0106 РСНБ РК 2015** | **Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды** | **комплект** | **3,0000** | | **2422,48** | **7267** |
| 58. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 1,95 | 5,85 | 1088,00 | 6365 |
| 58. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,035 | 0,105 | 1021,89 | 107 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2157,37** | **6472** |
| 58. 3 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,02 | 0,06 | 13,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 58. 4 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,013 | 0,039 | 1888,00 | 74 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,013 | 0,039 | 910,00 | 35 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,022 | 0,066 | 2465,00 | 163 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,022 | 0,066 | 1088,00 | 72 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **79,03** | **237** |
| 58. 6 | 2105-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,00036 | 0,00108 | 218211,00 | 236 |
| 58. 7 | 2110-0502-1301 РСНБ РК 2015 | Замазка защитная | кг | 0,2 | 0,6 | 360,00 | 216 |
| 58. 8 | 2113-0207-0409 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм | 10 шт. | 0,4 | 1,2 | 77,00 | 92 |
| 58. 9 | 2113-0803-0901 РСНБ РК 2015 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,03 | 0,09 | 323,00 | 29 |
| 58.10 | 2204-0603-0108 РСНБ РК 2015 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,02 | 0,06 | 508,00 | 30 |
| 58.11 | 2204-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,04 | 0,12 | 516,00 | 62 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **221,85** | **666** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 2114,22 | 6343 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 362,94 | 1089 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4899,63** | **14699** |
| **62** | **1117-0301-0101 РСНБ РК 2015** | **Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным** | **комплект** | **3,0000** | | **3074,56** | **9224** |
| 62. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071) | чел-ч | 2,22 | 6,66 | 1071,00 | 7133 |
| 62. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,071 | 0,213 | 1007,77 | 215 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2449,17** | **7348** |
| 62. 3 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,02 | 0,06 | 13,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 62. 4 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,032 | 0,096 | 1888,00 | 181 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,032 | 0,096 | 910,00 | 87 |
| 62. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,039 | 0,117 | 2465,00 | 288 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,039 | 0,117 | 1088,00 | 127 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **156,81** | **470** |
| 62. 6 | 2110-0502-1301 РСНБ РК 2015 | Замазка защитная | кг | 0,4 | 1,2 | 360,00 | 432 |
| 62. 7 | 2110-0502-1812 РСНБ РК 2015 | Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74 | т | 0,00008 | 0,00024 | 1188096,00 | 285 |
| 62. 8 | 2113-0207-0409 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм | 10 шт. | 0,4 | 1,2 | 77,00 | 92 |
| 62. 9 | 2113-0803-0901 РСНБ РК 2015 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,004 | 0,012 | 323,00 | 4 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.10 | 2113-0804-0401 РСНБ РК 2015 | Каболка | т | 0,0001 | 0,0003 | 1371537,00 | 411 |
| 62.11 | 2113-0816-1901 РСНБ РК 2015 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90 | кг | 0,08 | 0,24 | 1263,00 | 303 |
| 62.12 | 2204-0603-0108 РСНБ РК 2015 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,02 | 0,06 | 508,00 | 30 |
| 62.13 | 2303-0102-9902 РСНБ РК 2015 | Санитарные приборы | комплект | 1 | 3 | -- | -- |
| 62.14 | 2204-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,04 | 0,12 | 516,00 | 62 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **540,13** | **1620** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 2400,19 | 7201 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 437,98 | 1314 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5912,73** | **17738** |
| **64** | **1117-0101-0111 РСНБ РК 2015** | **Установка трапов диам. 50 мм** | **комплект** | **14,0000** | | **7356,58** | **102992** |
| 64. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 0,46 | 6,44 | 1088,00 | 7007 |
| 64. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,013 | 0,182 | 1046,92 | 191 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **514,09** | **7197** |
| 64. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,003 | 0,042 | 1888,00 | 79 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,003 | 0,042 | 910,00 | 38 |
| 64. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,14 | 2465,00 | 345 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,14 | 1088,00 | 152 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **30,31** | **424** |
| 64. 5 | 2113-0101-1901 РСНБ РК 2015 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74 | т | 0,0002 | 0,0028 | 173901,00 | 487 |
| 64. 6 | 2113-0804-0401 РСНБ РК 2015 | Каболка | т | 0,00007 | 0,00098 | 1371537,00 | 1344 |
| 64. 7 | 2303-0102-2202 РСНБ РК 2015 | Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т50 ГОСТ 1811-98 | комплект | 1 | 14 | 6695,00 | 93730 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **6825,79** | **95561** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 503,81 | 7053 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 628,83 | 8804 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8489,22** | **118849** |
| **67** | **1117-0201-0103 РСНБ РК 2015** | **Смесители. Установка** | **шт.** | **14,0000** | | **799,35** | **11191** |
| 67. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 0,7 | 9,8 | 1088,00 | 10662 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **761,60** | **10662** |
| 67. 2 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,01 | 0,14 | 13,00 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,13** | **2** |
| 67. 3 | 2113-0207-0405 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм | 10 шт. | 0,2 | 2,8 | 67,00 | 188 |
| 67. 4 | 2113-0803-0901 РСНБ РК 2015 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,013 | 0,182 | 323,00 | 59 |
| 67. 5 | 2204-0603-0108 РСНБ РК 2015 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,013 | 0,182 | 508,00 | 92 |
| 67. 6 | 2204-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,026 | 0,364 | 516,00 | 188 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **37,62** | **527** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 746,37 | 10449 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 123,66 | 1731 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1669,37** | **23371** |
| | | Канализация К1 | | | | | |
| **73** | **1118-0501-0101 РСНБ РК 2015** | **Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка** | **насос** | **1,0000** | | **17330,20** | **17330** |
| 73. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035) | чел-ч | 13,39 | 13,39 | 1035,00 | 13859 |
| 73. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0824 | 0,0824 | 1379,25 | 114 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **13972,30** | **13972** |
| 73. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0515 | 0,0515 | 4329,00 | 223 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0515 | 0,0515 | 1554,00 | 80 |
| 73. 4 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,5356 | 0,5356 | 174,00 | 93 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 73. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0309 | 0,0309 | 2465,00 | 76 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0309 | 0,0309 | 1088,00 | 34 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **392,31** | **392** |
| 73. 6 | 2102-0401-2802 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,014 | 0,014 | 15402,00 | 216 |
| 73. 7 | 2113-0201-1201 РСНБ РК 2015 | Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00127 | 0,00127 | 250467,00 | 318 |
| 73. 8 | 2113-0205-0101 РСНБ РК 2015 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 0,0022 | 0,0022 | 189206,00 | 416 |
| 73. 9 | 2113-0812-1039 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00039 | 0,00039 | 207096,00 | 81 |
| 73.10 | 2113-0816-2202 РСНБ РК 2015 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,07 | 0,07 | 450,00 | 32 |
| 73.11 | 2302-0103-0206 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80 | шт. | 1 | 1 | 915,00 | 915 |
| 73.12 | 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 1 | 1 | 1102,00 | 1102 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.13 | 5102-0299-9901 РСНБ РК 2015 | Насосы с электродвигателем | комплект | 1 | 1 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **3079,24** | **3079** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 13692,85 | 13693 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2481,84 | 2482 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **33504,90** | **33505** |
| **74** | **5102-0604-0202 РСНБ РК 2015** | **Насосы циркуляционные модели UPS 25-55, типа Grundfos** | **шт.** | **1,0000** | | **129035,00** | **129035** |
| **75** | **1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т** | **шт** | **1,0000** | | **2077,50** | **2077** |
| 75. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130) | чел-ч | 1 | 1 | 1130,00 | 1130 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1130,00** | **1130** |
| 75. 2 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,09 | 0,09 | 174,00 | 16 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 75. 3 | 3401-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.-ч | 0,11 | 0,11 | 24,00 | 3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **18,30** | **18** |
| 75. 4 | 2107-0204-0305 РСНБ РК 2015 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,01 | 0,01 | 27994,00 | 280 |
| 75. 5 | 2113-0702-1113 РСНБ РК 2015 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (конталин жировой) ГОСТ 1957-73 | т | 0,00031 | 0,00031 | 552660,00 | 171 |
| 75. 6 | 2113-0804-0802 РСНБ РК 2015 | Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88 | кг | 0,8 | 0,8 | 307,00 | 246 |
| 75. 7 | 2113-0809-0801 РСНБ РК 2015 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,004 | 0,004 | 658,00 | 3 |
| 75. 8 | 2113-0812-1036 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,00008 | 0,00008 | 235559,00 | 19 |
| 75. 9 | 2113-0816-0202 РСНБ РК 2015 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,031 | 0,031 | 2834,00 | 88 |
| 75.10 | 2404-0207-3960 РСНБ РК 2015 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 1 | 123,00 | 123 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **929,20** | **929** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 813,60 | 814 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 231,29 | 231 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3122,38** | **3122** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | **354105** |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость оборудования - | | | Тенге | | | | **129035** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | Тенге | | | | **129035** |
| | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | | **2077** |
| | Материалы - | Тенге | | | | **929** |
| | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **1130** |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | | **814** |
| | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **231** |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | | **3122** |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **1** |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1130** |
| | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | **74988** |
| | Материалы - | Тенге | | | | **8768** |
| | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **66220** |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | | **65558** |
| | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **11244** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | **151790** |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **73** |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **66220** |
| | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | **148004** |
| | Материалы - | Тенге | | | | **101453** |
| | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **45652** |
| | Сдача и испытание - | Тенге | | | | **415** |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | | **44739** |
| | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **15419** |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | **208162** |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **43** |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **45652** |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **492110** |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **116** |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **113002** |
| | | | | | | |
| | **РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД выше 0,00** | | | | | |
| | САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | |
| **111** | **1117-0101-0106 РСНБ РК 2015** | **Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды** | **комплект** | **45,0000** | | **2422,48** | **109012** |
| 111. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 1,95 | 87,75 | 1088,00 | 95472 |
| 111. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,035 | 1,575 | 1021,89 | 1609 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2157,37** | **97081** |
| 111. 3 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,02 | 0,9 | 13,00 | 12 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111. 4 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,013 | 0,585 | 1888,00 | 1104 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,013 | 0,585 | 910,00 | 532 |
| 111. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,022 | 0,99 | 2465,00 | 2440 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,022 | 0,99 | 1088,00 | 1077 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **79,03** | **3557** |
| 111. 6 | 2105-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,00036 | 0,0162 | 218211,00 | 3535 |
| 111. 7 | 2110-0502-1301 РСНБ РК 2015 | Замазка защитная | кг | 0,2 | 9 | 360,00 | 3240 |
| 111. 8 | 2113-0207-0409 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм | 10 шт. | 0,4 | 18 | 77,00 | 1386 |
| 111. 9 | 2113-0803-0901 РСНБ РК 2015 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,03 | 1,35 | 323,00 | 436 |
| 111.10 | 2204-0603-0108 РСНБ РК 2015 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,02 | 0,9 | 508,00 | 457 |
| 111.11 | 2204-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,04 | 1,8 | 516,00 | 929 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **221,85** | **9983** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 2114,22 | 95140 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 362,94 | 16332 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4899,63** | **220484** |
| **115** | **1117-0301-0101 РСНБ РК 2015** | **Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным** | **комплект** | **11,0000** | | **3074,56** | **33820** |
| 115. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071) | чел-ч | 2,22 | 24,42 | 1071,00 | 26154 |
| 115. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,071 | 0,781 | 1007,77 | 787 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2449,17** | **26941** |
| 115. 3 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,02 | 0,22 | 13,00 | 3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 115. 4 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,032 | 0,352 | 1888,00 | 665 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,032 | 0,352 | 910,00 | 320 |
| 115. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,039 | 0,429 | 2465,00 | 1057 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,039 | 0,429 | 1088,00 | 467 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **156,81** | **1725** |
| 115. 6 | 2110-0502-1301 РСНБ РК 2015 | Замазка защитная | кг | 0,4 | 4,4 | 360,00 | 1584 |
| 115. 7 | 2110-0502-1812 РСНБ РК 2015 | Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74 | т | 0,00008 | 0,00088 | 1188096,00 | 1046 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115. 8 | 2113-0207-0409 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм | 10 шт. | 0,4 | 4,4 | 77,00 | 339 |
| 115. 9 | 2113-0803-0901 РСНБ РК 2015 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,004 | 0,044 | 323,00 | 14 |
| 115.10 | 2113-0804-0401 РСНБ РК 2015 | Каболка | т | 0,0001 | 0,0011 | 1371537,00 | 1509 |
| 115.11 | 2113-0816-1901 РСНБ РК 2015 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90 | кг | 0,08 | 0,88 | 1263,00 | 1111 |
| 115.12 | 2204-0603-0108 РСНБ РК 2015 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,02 | 0,22 | 508,00 | 112 |
| 115.13 | 2303-0102-9902 РСНБ РК 2015 | Санитарные приборы | комплект | 1 | 11 | -- | -- |
| 115.14 | 2204-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,04 | 0,44 | 516,00 | 227 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **540,13** | **5941** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 2400,19 | 26402 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 437,98 | 4818 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5912,73** | **65040** |
| **117** | **1117-0101-0102 РСНБ РК 2015** | **Ванны купальные стальные. Установка** | **комплект** | **2,0000** | | **2662,36** | **5325** |
| 117. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 1,95 | 3,9 | 1088,00 | 4243 |
| 117. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,127 | 0,254 | 1072,30 | 272 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2257,78** | **4516** |
| 117. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,011 | 0,022 | 4329,00 | 95 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,011 | 0,022 | 1554,00 | 34 |
| 117. 4 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,04 | 0,08 | 1888,00 | 151 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,04 | 0,08 | 910,00 | 73 |
| 117. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,076 | 0,152 | 2465,00 | 375 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,076 | 0,152 | 1088,00 | 165 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **310,48** | **621** |
| 117. 6 | 2113-0101-1901 РСНБ РК 2015 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74 | т | 0,0002 | 0,0004 | 173901,00 | 70 |
| 117. 7 | 2113-0803-0901 РСНБ РК 2015 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,006 | 0,012 | 323,00 | 4 |
| 117. 8 | 2113-0804-0401 РСНБ РК 2015 | Каболка | т | 0,00007 | 0,00014 | 1371537,00 | 192 |
| 117. 9 | 2204-0603-0108 РСНБ РК 2015 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,06 | 0,12 | 508,00 | 61 |
| 117.10 | 2303-0102-9902 РСНБ РК 2015 | Санитарные приборы | комплект | 1 | 2 | -- | -- |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.11 | 2204-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,13 | 0,26 | 516,00 | 134 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **230,29** | **461** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 2212,63 | 4425 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 390,00 | 780 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5264,99** | **10530** |
| **119** | **1117-0101-0110 РСНБ РК 2015** | **Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка** | **комплект** | **4,0000** | | **1536,01** | **6144** |
| 119. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 0,99 | 3,96 | 1088,00 | 4308 |
| 119. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,085 | 0,34 | 1039,84 | 354 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1165,51** | **4662** |
| 119. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,023 | 0,092 | 1888,00 | 174 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,023 | 0,092 | 910,00 | 84 |
| 119. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,062 | 0,248 | 2465,00 | 611 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,062 | 0,248 | 1088,00 | 270 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **196,25** | **785** |
| 119. 5 | 2113-0101-1901 РСНБ РК 2015 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74 | т | 0,0002 | 0,0008 | 173901,00 | 139 |
| 119. 6 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00001 | 0,00004 | 404706,00 | 16 |
| 119. 7 | 2113-0803-0901 РСНБ РК 2015 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,06 | 0,24 | 323,00 | 78 |
| 119. 8 | 2113-0804-0401 РСНБ РК 2015 | Каболка | т | 0,00007 | 0,00028 | 1371537,00 | 384 |
| 119. 9 | 2113-0812-1039 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,000003 | 0,000012 | 207096,00 | 2 |
| 119.10 | 2204-0603-0108 РСНБ РК 2015 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,07 | 0,28 | 508,00 | 142 |
| 119.11 | 2204-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,14 | 0,56 | 516,00 | 289 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **262,64** | **1051** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 1142,20 | 4569 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 214,26 | 857 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2892,46** | **11570** |
| **121** | **1117-0201-0103 РСНБ РК 2015** | **Смесители. Установка** | **шт.** | **6,0000** | | **799,35** | **4796** |
| 121. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 0,7 | 4,2 | 1088,00 | 4570 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **761,60** | **4570** |
| 121. 2 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,01 | 0,06 | 13,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,13** | **1** |
| 121. 3 | 2113-0207-0405 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм | 10 шт. | 0,2 | 1,2 | 67,00 | 80 |
| 121. 4 | 2113-0803-0901 РСНБ РК 2015 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,013 | 0,078 | 323,00 | 25 |
| 121. 5 | 2204-0603-0108 РСНБ РК 2015 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,013 | 0,078 | 508,00 | 40 |
| 121. 6 | 2204-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,026 | 0,156 | 516,00 | 80 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **37,62** | **226** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 746,37 | 4478 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 123,66 | 742 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1669,37** | **10016** |
| **123** | **1117-0201-0103 РСНБ РК 2015** | **Смесители. Установка** | **шт.** | **11,0000** | | **799,35** | **8793** |
| 123. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 0,7 | 7,7 | 1088,00 | 8378 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **761,60** | **8378** |
| 123. 2 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,01 | 0,11 | 13,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,13** | **1** |
| 123. 3 | 2113-0207-0405 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм | 10 шт. | 0,2 | 2,2 | 67,00 | 147 |
| 123. 4 | 2113-0803-0901 РСНБ РК 2015 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,013 | 0,143 | 323,00 | 46 |
| 123. 5 | 2204-0603-0108 РСНБ РК 2015 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,013 | 0,143 | 508,00 | 73 |
| 123. 6 | 2204-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,026 | 0,286 | 516,00 | 148 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **37,62** | **414** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 746,37 | 8210 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 123,66 | 1360 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1669,37** | **18363** |
| | | ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | |
| **125** | **1117-0101-0106 РСНБ РК 2015** | **Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды** | **комплект** | **24,0000** | | **2422,48** | **58140** |
| 125. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 1,95 | 46,8 | 1088,00 | 50918 |
| 125. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,035 | 0,84 | 1021,89 | 858 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2157,37** | **51777** |
| 125. 3 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,02 | 0,48 | 13,00 | 6 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125. 4 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,013 | 0,312 | 1888,00 | 589 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,013 | 0,312 | 910,00 | 284 |
| 125. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,022 | 0,528 | 2465,00 | 1302 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,022 | 0,528 | 1088,00 | 574 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **79,03** | **1897** |
| 125. 6 | 2105-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,00036 | 0,00864 | 218211,00 | 1885 |
| 125. 7 | 2110-0502-1301 РСНБ РК 2015 | Замазка защитная | кг | 0,2 | 4,8 | 360,00 | 1728 |
| 125. 8 | 2113-0207-0409 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм | 10 шт. | 0,4 | 9,6 | 77,00 | 739 |
| 125. 9 | 2113-0803-0901 РСНБ РК 2015 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,03 | 0,72 | 323,00 | 233 |
| 125.10 | 2204-0603-0108 РСНБ РК 2015 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,02 | 0,48 | 508,00 | 244 |
| 125.11 | 2303-0102-9902 РСНБ РК 2015 | Санитарные приборы | комплект | 1 | 24 | -- | -- |
| 125.12 | 2204-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,04 | 0,96 | 516,00 | 495 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **221,85** | **5324** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 2114,22 | 50741 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 362,94 | 8710 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4899,63** | **117591** |
| **128** | **1117-0301-0106 РСНБ РК 2015** | **Сливы больничные. Установка** | **комплект** | **5,0000** | | **6467,77** | **32339** |
| 128. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071) | чел-ч | 4,23 | 21,15 | 1071,00 | 22652 |
| 128. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,113 | 0,565 | 1082,96 | 612 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4652,70** | **23264** |
| 128. 3 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,03 | 0,15 | 13,00 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 128. 4 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,011 | 0,055 | 4329,00 | 238 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,011 | 0,055 | 1554,00 | 85 |
| 128. 5 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,032 | 0,16 | 1888,00 | 302 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,032 | 0,16 | 910,00 | 146 |
| 128. 6 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,07 | 0,35 | 2465,00 | 863 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,07 | 0,35 | 1088,00 | 381 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **280,98** | **1405** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128. 7 | 2105-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,0001 | 0,0005 | 218211,00 | 109 |
| 128. 8 | 2110-0502-1301 РСНБ РК 2015 | Замазка защитная | кг | 0,4 | 2 | 360,00 | 720 |
| 128. 9 | 2113-0207-0409 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм | 10 шт. | 0,6 | 3 | 77,00 | 231 |
| 128.10 | 2113-0803-0901 РСНБ РК 2015 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,03 | 0,15 | 323,00 | 48 |
| 128.11 | 2113-0804-0401 РСНБ РК 2015 | Каболка | т | 0,0001 | 0,0005 | 1371537,00 | 686 |
| 128.12 | 2204-0603-0108 РСНБ РК 2015 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,04 | 0,2 | 508,00 | 102 |
| 128.13 | 2303-0102-2101 РСНБ РК 2015 | Трубы смывные из водогазопроводных оцинкованных труб, d 32 мм | шт. | 1 | 5 | 1236,00 | 6180 |
| 128.14 | 2204-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,08 | 0,4 | 516,00 | 206 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1656,46** | **8282** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 4559,65 | 22798 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 882,19 | 4411 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **11909,61** | **59548** |
| **130** | **1117-0101-0101 РСНБ РК 2015** | **Установка ванн** | **комплект** | **14,0000** | | **3793,12** | **53104** |
| 130. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 2,9 | 40,6 | 1088,00 | 44173 |
| 130. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,155 | 2,17 | 1088,68 | 2362 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3323,95** | **46535** |
| 130. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,022 | 0,308 | 4329,00 | 1333 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,022 | 0,308 | 1554,00 | 479 |
| 130. 4 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,057 | 0,798 | 1888,00 | 1507 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,057 | 0,798 | 910,00 | 726 |
| 130. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,076 | 1,064 | 2465,00 | 2623 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,076 | 1,064 | 1088,00 | 1158 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **390,19** | **5463** |
| 130. 6 | 2113-0101-1901 РСНБ РК 2015 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74 | т | 0,0002 | 0,0028 | 173901,00 | 487 |
| 130. 7 | 2113-0803-0901 РСНБ РК 2015 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,06 | 0,84 | 323,00 | 271 |
| 130. 8 | 2113-0804-0401 РСНБ РК 2015 | Каболка | т | 0,00007 | 0,00098 | 1371537,00 | 1344 |
| 130. 9 | 2204-0603-0108 РСНБ РК 2015 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,06 | 0,84 | 508,00 | 427 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.10 | 2303-0102-9902 РСНБ РК 2015 | Санитарные приборы | комплект | 1 | 14 | -- | -- |
| 130.11 | 2204-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,13 | 1,82 | 516,00 | 939 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **247,73** | **3468** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 3257,47 | 45605 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 564,05 | 7897 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **7614,64** | **106605** |
| **132** | **1117-0501-0104 РСНБ РК 2015** | **Рукомойник. Установка** | **комплект** | **4,0000** | | **1290,31** | **5161** |
| 132. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 0,81 | 3,24 | 1088,00 | 3525 |
| 132. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,021 | 0,084 | 1028,67 | 86 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **902,88** | **3612** |
| 132. 3 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,02 | 0,08 | 13,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 132. 4 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,007 | 0,028 | 1888,00 | 53 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,007 | 0,028 | 910,00 | 25 |
| 132. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,014 | 0,056 | 2465,00 | 138 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,014 | 0,056 | 1088,00 | 61 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **47,99** | **192** |
| 132. 6 | 2110-0502-1301 РСНБ РК 2015 | Замазка защитная | кг | 0,2 | 0,8 | 360,00 | 288 |
| 132. 7 | 2113-0101-1901 РСНБ РК 2015 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74 | т | 0,0002 | 0,0008 | 173901,00 | 139 |
| 132. 8 | 2113-0207-0409 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм | 10 шт. | 0,4 | 1,6 | 77,00 | 123 |
| 132. 9 | 2113-0803-0901 РСНБ РК 2015 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,002 | 0,008 | 323,00 | 3 |
| 132.10 | 2113-0804-0401 РСНБ РК 2015 | Каболка | т | 0,00014 | 0,00056 | 1371537,00 | 768 |
| 132.11 | 2204-0603-0108 РСНБ РК 2015 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,02 | 0,08 | 508,00 | 41 |
| 132.12 | 2204-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,04 | 0,16 | 516,00 | 83 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **361,04** | **1444** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 884,82 | 3539 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 174,01 | 696 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2349,14** | **9397** |
| **134** | **1117-0501-0104 РСНБ РК 2015** | **Раковины. Установка** | **комплект** | **2,0000** | | **1290,31** | **2581** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 0,81 | 1,62 | 1088,00 | 1763 |
| 134. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,021 | 0,042 | 1028,67 | 43 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **902,88** | **1806** |
| 134. 3 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,02 | 0,04 | 13,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 134. 4 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,007 | 0,014 | 1888,00 | 26 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,007 | 0,014 | 910,00 | 13 |
| 134. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,014 | 0,028 | 2465,00 | 69 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,014 | 0,028 | 1088,00 | 30 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **47,99** | **96** |
| 134. 6 | 2110-0502-1301 РСНБ РК 2015 | Замазка защитная | кг | 0,2 | 0,4 | 360,00 | 144 |
| 134. 7 | 2113-0101-1901 РСНБ РК 2015 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74 | т | 0,0002 | 0,0004 | 173901,00 | 70 |
| 134. 8 | 2113-0207-0409 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм | 10 шт. | 0,4 | 0,8 | 77,00 | 62 |
| 134. 9 | 2113-0803-0901 РСНБ РК 2015 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,002 | 0,004 | 323,00 | 1 |
| 134.10 | 2113-0804-0401 РСНБ РК 2015 | Каболка | т | 0,00014 | 0,00028 | 1371537,00 | 384 |
| 134.11 | 2204-0603-0108 РСНБ РК 2015 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,02 | 0,04 | 508,00 | 20 |
| 134.12 | 2204-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,04 | 0,08 | 516,00 | 41 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **361,04** | **722** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 884,82 | 1770 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 174,01 | 348 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2349,14** | **4698** |
| **136** | **1117-0501-0101 РСНБ РК 2015** | **Мойки на одно отделение. Установка** | **комплект** | **1,0000** | | **2091,55** | **2092** |
| 136. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 1,56 | 1,56 | 1088,00 | 1697 |
| 136. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,027 | 0,027 | 1002,30 | 27 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1724,34** | **1724** |
| 136. 3 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 13,00 | 0 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 136. 4 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,013 | 0,013 | 1888,00 | 25 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,013 | 0,013 | 910,00 | 12 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,014 | 0,014 | 2465,00 | 35 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,014 | 0,014 | 1088,00 | 15 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **59,31** | **59** |
| 136. 6 | 2102-0401-2802 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,001 | 0,001 | 15402,00 | 15 |
| 136. 7 | 2110-0502-1301 РСНБ РК 2015 | Замазка защитная | кг | 0,2 | 0,2 | 360,00 | 72 |
| 136. 8 | 2113-0207-0409 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм | 10 шт. | 0,4 | 0,4 | 77,00 | 31 |
| 136. 9 | 2113-0803-0901 РСНБ РК 2015 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,013 | 0,013 | 323,00 | 4 |
| 136.10 | 2113-0804-0401 РСНБ РК 2015 | Каболка | т | 0,00014 | 0,00014 | 1371537,00 | 192 |
| 136.11 | 2204-0603-0108 РСНБ РК 2015 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,013 | 0,013 | 508,00 | 7 |
| 136.12 | 2204-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,027 | 0,027 | 516,00 | 14 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **334,95** | **335** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 1689,86 | 1690 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 302,51 | 303 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4083,91** | **4084** |
| **139** | **1117-0201-0101 РСНБ РК 2015** | **Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка** | **шт.** | **14,0000** | | **7015,75** | **98220** |
| 139. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 0,61 | 8,54 | 1088,00 | 9292 |
| 139. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01 | 0,14 | 1088,00 | 152 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **674,56** | **9444** |
| 139. 3 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,02 | 0,28 | 13,00 | 4 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 139. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,14 | 2465,00 | 345 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,14 | 1088,00 | 152 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **24,91** | **349** |
| 139. 5 | 2113-0207-0405 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм | 10 шт. | 0,4 | 5,6 | 67,00 | 375 |
| 139. 6 | 2113-0803-0901 РСНБ РК 2015 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,012 | 0,168 | 323,00 | 54 |
| 139. 7 | 2204-0603-0108 РСНБ РК 2015 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,012 | 0,168 | 508,00 | 85 |
| 139. 8 | 2303-0102-1601 РСНБ РК 2015 | Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d=25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2 | шт. | 1 | 14 | 6278,00 | 87892 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139. 9 | 2204-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,024 | 0,336 | 516,00 | 173 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **6327,16** | **88580** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 661,07 | 9255 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 614,15 | 8598 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8290,96** | **116073** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | **419525** |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | | **419525** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **126231** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **284308** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **278622** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **55852** |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | | **753999** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **262** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **284308** |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | **753999** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **262** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **284308** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| Итого прямые затраты: | | | Тенге | | | | **773631** |
| в том числе: | | | | | | | |
| - зарплата рабочих-строителей | | | Тенге | | | | **389 520** |
| - затраты на эксплуатацию машин | | | Тенге | | | | **17694** |
| - в том числе зарплата машинистов | | | Тенге | | | | **7 790** |
| - материалов, изделий и конструкций | | | Тенге | | | | **237381** |
| - перевозка грузов | | | Тенге | | | | **0** |
| - оборудование | | | Тенге | | | | **129 035** |
| Накладные расходы | | | Тенге | | | | **389732** |
| ИТОГО: | | | Тенге | | | | **1163363** |
| Сметная прибыль | | | Тенге | | | | **82746** |
| **ИТОГО по смете:** | | | Тенге | | | | **1 246 110** |
| Итого зарплата рабочих-строителей и машинистов | | | Тенге | | | | 397 310 |

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Здание главного корпуса. Блок "Б"** | | | | | | | |
| **Л.Р.С. №2-2-5. Электрооборудование и электроосвещение** | | | | | | | |
| | | Электроустановочные изделия | | | | | |
| **57** | **1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования** | **шт.** | **6,0000** | | **885,25** | **5312** |
| 57. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130) | чел-ч | 0,68 | 4,08 | 1130,00 | 4610 |
| 57. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,002 | 0,012 | 1321,00 | 16 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **771,04** | **4626** |
| 57. 3 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,001 | 0,006 | 4689,00 | 28 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001 | 0,006 | 1554,00 | 9 |
| 57. 4 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,0464 | 0,2784 | 174,00 | 48 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 57. 5 | 3301-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,001 | 0,006 | 3316,00 | 20 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001 | 0,006 | 1088,00 | 7 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **16,08** | **96** |
| 57. 6 | 2105-0106-9908 РСНБ РК 2015 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,00014 | 0,00084 | -- | -- |
| 57. 7 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000035 | 0,000212 | 404706,00 | 86 |
| 57. 8 | 2113-0207-1201 РСНБ РК 2015 | Дюбели для пристрелки стальные | 10 шт. | 0,0976 | 0,5856 | 194,00 | 114 |
| 57. 9 | 2113-0812-0102 РСНБ РК 2015 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 0,0976 | 0,5856 | 287,00 | 168 |
| 57.10 | 2113-0812-1036 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0 | 0,000001 | 235559,00 | 0 |
| 57.11 | 2204-0501-0803 РСНБ РК 2015 | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,027 | 0,162 | 1461,00 | 237 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **100,78** | **605** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 555,15 | 3331 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 115,23 | 691 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1555,64** | **9334** |
| **58** | **2307-0218-1508 РСНБ РК 2015** | **Выключатель одноклавишный герметичный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012** | **шт.** | **6,0000** | | **355,00** | **2130** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 28,40 | 170 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **383,40** | **2300** |
| **59** | **2306-1709-0201 РСНБ РК 2015** | **Коробка клемная У262** | **шт.** | **6,0000** | | **1014,00** | **6084** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 81,12 | 487 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1095,12** | **6571** |
| **60** | **1308-0305-0109 РСНБ РК 2015** | **Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** | **шт.** | **100,0000** | | **409,18** | **40918** |
| 60. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130) | чел-ч | 0,34 | 34 | 1130,00 | 38420 |
| 60. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,08 | 1321,00 | 106 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **385,26** | **38526** |
| 60. 3 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,04 | 4689,00 | 188 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,04 | 1554,00 | 62 |
| 60. 4 | 3301-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,04 | 3316,00 | 133 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,04 | 1088,00 | 44 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,20** | **320** |
| 60. 5 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,000032 | 0,00315 | 22269,00 | 70 |
| 60. 6 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000015 | 0,0015 | 404706,00 | 607 |
| 60. 7 | 2113-0809-0801 РСНБ РК 2015 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,0042 | 0,42 | 658,00 | 276 |
| 60. 8 | 2404-0207-1008 РСНБ РК 2015 | Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1,02 | 102 | 12,00 | 1224 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **21,78** | **2178** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 277,38 | 27738 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 54,93 | 5493 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **741,49** | **74149** |
| **61** | **2307-0217-0107 РСНБ РК 2015** | **Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220** | **шт.** | **100,0000** | | **227,00** | **22700** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18,16 | 1816 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **245,16** | **24516** |
| **92** | **1308-0305-0402 РСНБ РК 2015** | **Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике** | **шт** | **280,0000** | | **2089,49** | **585058** |
| 92. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130) | чел-ч | 0,99 | 277,2 | 1130,00 | 313236 |
| 92. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4776 | 133,728 | 956,13 | 127861 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1575,35** | **441097** |
| 92. 3 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0268 | 7,504 | 4689,00 | 35186 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0268 | 7,504 | 1554,00 | 11661 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92. 4 | 3105-0602-0101 РСНБ РК 2015 | Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м | маш.-ч | 0,424 | 118,72 | 1300,00 | 154336 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,424 | 118,72 | 910,00 | 108035 |
| 92. 5 | 3301-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0268 | 7,504 | 3316,00 | 24883 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0268 | 7,504 | 1088,00 | 8164 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **765,73** | **214406** |
| 92. 6 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,000032 | 0,00882 | 22269,00 | 196 |
| 92. 7 | 2113-0814-3301 РСНБ РК 2015 | Шпильки | шт. | 2,04 | 571,2 | 95,00 | 54264 |
| 92. 8 | 2113-0816-3008 РСНБ РК 2015 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,028 | 7,84 | 377,00 | 2956 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **205,06** | **57416** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 1134,25 | 317590 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 257,90 | 72212 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3481,64** | **974859** |
| **99** | **1308-0305-0301 РСНБ РК 2015** | **Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк** | **шт.** | **7,0000** | | **1958,34** | **13708** |
| 99. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130) | чел-ч | 0,41 | 2,87 | 1130,00 | 3243 |
| 99. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4256 | 2,979 | 911,55 | 2716 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **851,25** | **5959** |
| 99. 3 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,0056 | 4689,00 | 26 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,0056 | 1554,00 | 9 |
| 99. 4 | 3105-0602-0101 РСНБ РК 2015 | Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м | маш.-ч | 0,424 | 2,968 | 1300,00 | 3858 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,424 | 2,968 | 910,00 | 2701 |
| 99. 5 | 3301-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,0056 | 3316,00 | 19 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,0056 | 1088,00 | 6 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **557,60** | **3903** |
| 99. 6 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,000032 | 0,00022 | 22269,00 | 5 |
| 99. 7 | 2113-0809-0801 РСНБ РК 2015 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,0031 | 0,0217 | 658,00 | 14 |
| 99. 8 | 2113-0816-3008 РСНБ РК 2015 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,0102 | 0,0714 | 377,00 | 27 |
| 99. 9 | 2113-0816-3301 РСНБ РК 2015 | Хомутик | шт. | 1,02 | 7,14 | 868,00 | 6198 |
| 99.10 | 2404-0207-2502 РСНБ РК 2015 | Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 0,0102 | 0,0714 | 960,00 | 69 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.11 | 2404-0207-4004 РСНБ РК 2015 | Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1,02 | 7,14 | 35,00 | 250 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **937,44** | **6562** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 612,90 | 4290 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 205,70 | 1440 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2776,94** | **19439** |
| **109** | **1308-0305-0105 РСНБ РК 2015** | **Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке** | **шт** | **34,0000** | | **343,84** | **11691** |
| 109. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130) | чел-ч | 0,29 | 9,86 | 1130,00 | 11142 |
| 109. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,0272 | 1321,00 | 36 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **328,76** | **11178** |
| 109. 3 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,0136 | 4689,00 | 64 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,0136 | 1554,00 | 21 |
| 109. 4 | 3301-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,0136 | 3316,00 | 45 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,0136 | 1088,00 | 15 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,20** | **109** |
| 109. 5 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,000032 | 0,001071 | 22269,00 | 24 |
| 109. 6 | 2404-0207-1008 РСНБ РК 2015 | Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1,02 | 34,68 | 12,00 | 416 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **12,94** | **440** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 236,70 | 8048 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 46,44 | 1579 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **626,99** | **21318** |
| **110** | **2307-0218-1503 РСНБ РК 2015** | **Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012** | **шт.** | **34,0000** | | **315,00** | **10710** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 25,20 | 857 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **340,20** | **11567** |
| **111** | **1308-0305-0102 РСНБ РК 2015** | **Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** | **шт.** | **37,0000** | | **343,84** | **12722** |
| 111. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130) | чел-ч | 0,29 | 10,73 | 1130,00 | 12125 |
| 111. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,0296 | 1321,00 | 39 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **328,76** | **12164** |
| 111. 3 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,0148 | 4689,00 | 69 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,0148 | 1554,00 | 23 |
| 111. 4 | 3301-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,0148 | 3316,00 | 49 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,0148 | 1088,00 | 16 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,20** | **118** |
| 111. 5 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,000032 | 0,001166 | 22269,00 | 26 |
| 111. 6 | 2404-0207-1008 РСНБ РК 2015 | Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1,02 | 37,74 | 12,00 | 453 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **12,94** | **479** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 236,70 | 8758 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 46,44 | 1718 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **626,99** | **23199** |
| **112** | **2307-0218-1501 РСНБ РК 2015** | **Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012** | **шт.** | **37,0000** | | **306,00** | **11322** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 24,48 | 906 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **330,48** | **12228** |
| **113** | **1308-0305-0101 РСНБ РК 2015** | **Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке** | **шт.** | **25,0000** | | **382,98** | **9575** |
| 113. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130) | чел-ч | 0,33 | 8,25 | 1130,00 | 9323 |
| 113. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0006 | 0,015 | 1321,00 | 20 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **373,69** | **9342** |
| 113. 3 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,064 | 1,6 | 13,00 | 21 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 113. 4 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,0075 | 4689,00 | 35 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,0075 | 1554,00 | 12 |
| 113. 5 | 3301-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,0075 | 3316,00 | 25 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,0075 | 1088,00 | 8 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,23** | **81** |
| 113. 6 | 2113-0207-1204 РСНБ РК 2015 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,0102 | 0,255 | 455,00 | 116 |
| 113. 7 | 2113-0211-0603 РСНБ РК 2015 | Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм | т | 0,000002 | 0,00004 | 335203,00 | 13 |
| 113. 8 | 2113-0211-0606 РСНБ РК 2015 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0,000003 | 0,000075 | 315725,00 | 24 |
| 113. 9 | 2113-0809-0801 РСНБ РК 2015 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,0011 | 0,0275 | 658,00 | 18 |
| 113.10 | 2404-0207-3963 РСНБ РК 2015 | Подрозетники деревянные ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 0,0103 | 0,2575 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **6,85** | **171** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 269,06 | 6726 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 52,16 | 1304 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **704,20** | **17605** |
| **114** | **2307-0218-1601 РСНБ РК 2015** | **Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012** | **шт.** | **25,0000** | | **217,00** | **5425** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17,36 | 434 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **234,36** | **5859** |
| **115** | **1308-0305-0108 РСНБ РК 2015** | **Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке** | **шт** | **8,0000** | | **417,68** | **3341** |
| 115. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130) | чел-ч | 0,36 | 2,88 | 1130,00 | 3254 |
| 115. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,0064 | 1321,00 | 8 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **407,86** | **3263** |
| 115. 3 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,064 | 0,512 | 13,00 | 7 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 115. 4 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,0032 | 4689,00 | 15 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,0032 | 1554,00 | 5 |
| 115. 5 | 3301-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,0032 | 3316,00 | 11 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,0032 | 1088,00 | 3 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **4,03** | **32** |
| 115. 6 | 2113-0207-1204 РСНБ РК 2015 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,0102 | 0,0816 | 455,00 | 37 |
| 115. 7 | 2113-0211-0603 РСНБ РК 2015 | Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм | т | 0,000002 | 0,000013 | 335203,00 | 4 |
| 115. 8 | 2113-0211-0606 РСНБ РК 2015 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0,000003 | 0,000024 | 315725,00 | 8 |
| 115. 9 | 2113-0809-0801 РСНБ РК 2015 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,0011 | 0,0088 | 658,00 | 6 |
| 115.10 | 2404-0207-3963 РСНБ РК 2015 | Подрозетники деревянные ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 0,0103 | 0,0824 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **6,85** | **55** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 293,66 | 2349 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 56,91 | 455 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **768,25** | **6146** |
| **116** | **2307-0220-0523 РСНБ РК 2015** | **Розетка штепсельная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011** | **шт.** | **8,0000** | | **761,00** | **6088** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 60,88 | 487 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **821,88** | **6575** |
| **117** | **1308-0305-0109 РСНБ РК 2015** | **Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** | **шт.** | **47,0000** | | **409,18** | **19231** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130) | чел-ч | 0,34 | 15,98 | 1130,00 | 18057 |
| 117. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,0376 | 1321,00 | 50 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **385,26** | **18107** |
| 117. 3 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,0188 | 4689,00 | 88 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,0188 | 1554,00 | 29 |
| 117. 4 | 3301-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,0188 | 3316,00 | 62 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,0188 | 1088,00 | 20 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,20** | **150** |
| 117. 5 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,000031 | 0,00148 | 22269,00 | 33 |
| 117. 6 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000015 | 0,000705 | 404706,00 | 285 |
| 117. 7 | 2113-0809-0801 РСНБ РК 2015 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,0042 | 0,1974 | 658,00 | 130 |
| 117. 8 | 2404-0207-1008 РСНБ РК 2015 | Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1,02 | 47,94 | 12,00 | 575 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **21,78** | **1023** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 277,38 | 13037 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 54,93 | 2581 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **741,49** | **34850** |
| **118** | **2307-0220-0501 РСНБ РК 2015** | **Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011** | **шт.** | **77,0000** | | **317,00** | **24409** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 25,36 | 1953 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **342,36** | **26362** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | |
| Итого прямые затраты: | Тенге | | | | **790424** |
| в том числе: | | | | | |
| - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **413 411** |
| - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **219216** |
| - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **130 851** |
| - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **157797** |
| - оборудование | Тенге | | | | **0** |
| Накладные расходы | Тенге | | | | **391868** |
| ИТОГО: | Тенге | | | | **1182292** |
| Сметная прибыль | Тенге | | | | **94583** |
| **ИТОГО по смете:** | Тенге | | | | **1 276 875** |
| Итого зарплата рабочих-строителей и машинистов | Тенге | | | | 544 262 |

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Здание главного корпуса.Блок "Б"** | | | | | | | |
| **Л. Р. С. №2-2-6. Пожарная сигнализация и СС** | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 1.Пожарная сигнализация** | | | | | | | |
| **1** | **1310-0701-0102 РСНБ РК 2015** | **Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования** | **шт.** | **1,0000** | | **44499,20** | **44499** |
| 1. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,3=1151) | чел-ч | 38 | 38 | 1151,00 | 43738 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **43738,00** | **43738** |
| 1. 2 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 13,00 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,08** | **2** |
| 1. 3 | 2113-0207-0429 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм | 10 шт. | 0,4 | 0,4 | 273,00 | 109 |
| 1. 4 | 2113-0704-2101 РСНБ РК 2015 | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 0,00001 | 0,00001 | 2535107,00 | 25 |
| 1. 5 | 2113-0816-2101 РСНБ РК 2015 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,0001 | 0,0001 | 6245736,00 | 625 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **759,12** | **759** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 26680,18 | 26680 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 5694,35 | 5694 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **76873,74** | **76874** |
| **3** | **1310-0701-0202 РСНБ РК 2015** | **Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении** | **шт** | **95,0000** | | **2279,05** | **216510** |
| 3. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 2 | 190 | 1088,00 | 206720 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2176,00** | **206720** |
| 3. 2 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,16 | 15,2 | 13,00 | 198 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,08** | **198** |
| 3. 3 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,00001 | 0,00095 | 22269,00 | 21 |
| 3. 4 | 2113-0207-0429 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм | 10 шт. | 0,25 | 23,75 | 273,00 | 6484 |
| 3. 5 | 2113-0704-2101 РСНБ РК 2015 | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 0 | 0,000047 | 2535107,00 | 120 |
| 3. 6 | 2113-0816-2101 РСНБ РК 2015 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,000005 | 0,000475 | 6245736,00 | 2967 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **100,97** | **9592** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 1327,36 | 126099 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 288,51 | 27409 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3894,92** | **370018** |
| **5** | **1310-0701-0201 РСНБ РК 2015** | **Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении** | **шт** | **203,0000** | | **1138,72** | **231159** |
| 5. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 1 | 203 | 1088,00 | 220864 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1088,00** | **220864** |
| 5. 2 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,06 | 12,18 | 13,00 | 158 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,78** | **158** |
| 5. 3 | 2110-0502-1802 РСНБ РК 2015 | Клей марки 88-СА | кг | 0,005 | 1,015 | 1883,00 | 1911 |
| 5. 4 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,00001 | 0,00203 | 22269,00 | 45 |
| 5. 5 | 2113-0207-0429 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм | 10 шт. | 0,1 | 20,3 | 273,00 | 5542 |
| 5. 6 | 2113-0704-2101 РСНБ РК 2015 | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 0 | 0,000041 | 2535107,00 | 103 |
| 5. 7 | 2113-0816-2101 РСНБ РК 2015 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,000002 | 0,000406 | 6245736,00 | 2536 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **49,94** | **10137** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 663,68 | 134727 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 144,19 | 29271 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1946,59** | **395157** |
| **7** | **1310-0701-0302 РСНБ РК 2015** | **Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении** | **шт** | **9,0000** | | **5955,21** | **53597** |
| 7. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172) | чел-ч | 5 | 45 | 1172,00 | 52740 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **5860,00** | **52740** |
| 7. 2 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,09 | 0,81 | 13,00 | 11 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,17** | **11** |
| 7. 3 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,00002 | 0,00018 | 22269,00 | 4 |
| 7. 4 | 2113-0207-0429 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм | 10 шт. | 0,2 | 1,8 | 273,00 | 491 |
| 7. 5 | 2113-0704-2101 РСНБ РК 2015 | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 0,000001 | 0,000005 | 2535107,00 | 14 |
| 7. 6 | 2113-0816-2101 РСНБ РК 2015 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,000006 | 0,000054 | 6245736,00 | 337 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **94,04** | **846** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 3574,60 | 32171 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 762,38 | 6861 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **10292,20** | **92630** |
| **14** | **1310-0701-0303 РСНБ РК 2015** | **Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля** | **шт** | **1,0000** | | **6048,02** | **6048** |
| 14. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172) | чел-ч | 5 | 5 | 1172,00 | 5860 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **5860,00** | **5860** |
| 14. 2 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,13 | 0,13 | 13,00 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,69** | **2** |
| 14. 3 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,00002 | 0,00002 | 22269,00 | 0 |
| 14. 4 | 2113-0207-0429 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм | 10 шт. | 0,3 | 0,3 | 273,00 | 82 |
| 14. 5 | 2113-0704-2101 РСНБ РК 2015 | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 0,000002 | 0,000002 | 2535107,00 | 4 |
| 14. 6 | 2113-0816-2101 РСНБ РК 2015 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,000016 | 0,000016 | 6245736,00 | 100 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **186,33** | **186** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 3574,60 | 3575 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 769,81 | 770 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **10392,43** | **10392** |
| **16** | **1308-0305-0310 РСНБ РК 2015** | **Указатели световые настенные.Монтаж оборудования** | **шт.** | **12,0000** | | **1140,89** | **13691** |
| 16. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130) | чел-ч | 0,82 | 9,84 | 1130,00 | 11119 |
| 16. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0224 | 0,2688 | 1321,00 | 355 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **956,19** | **11474** |
| 16. 3 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0112 | 0,1344 | 4689,00 | 630 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0112 | 0,1344 | 1554,00 | 209 |
| 16. 4 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,256 | 3,072 | 174,00 | 535 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 16. 5 | 3301-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0112 | 0,1344 | 3316,00 | 446 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0112 | 0,1344 | 1088,00 | 146 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **134,20** | **1610** |
| 16. 6 | 2113-0207-1204 РСНБ РК 2015 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,0408 | 0,4896 | 455,00 | 223 |
| 16. 7 | 2113-0809-0801 РСНБ РК 2015 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,0021 | 0,0252 | 658,00 | 17 |
| 16. 8 | 2306-1001-0101 РСНБ РК 2015 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 0,00044 | 0,00528 | 136698,00 | 722 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **80,09** | **961** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 688,46 | 8261 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 146,35 | 1756 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1975,70** | **23708** |
| **18** | **1310-0701-0301 РСНБ РК 2015** | **Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования** | **шт.** | **1,0000** | | **12413,02** | **12413** |
| 18. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109) | чел-ч | 11 | 11 | 1109,00 | 12199 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **12199,00** | **12199** |
| 18. 2 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,13 | 0,13 | 13,00 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,69** | **2** |
| 18. 3 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,00002 | 0,00002 | 22269,00 | 0 |
| 18. 4 | 2113-0207-0429 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм | 10 шт. | 0,3 | 0,3 | 273,00 | 82 |
| 18. 5 | 2113-0704-2101 РСНБ РК 2015 | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 0,000002 | 0,000002 | 2535107,00 | 5 |
| 18. 6 | 2113-0816-2101 РСНБ РК 2015 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,00002 | 0,00002 | 6245736,00 | 125 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **212,33** | **212** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 7441,39 | 7441 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1588,35 | 1588 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **21442,76** | **21443** |
| **20** | **1310-0701-0301 РСНБ РК 2015** | **Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования** | **шт.** | **12,0000** | | **12413,02** | **148956** |
| 20. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109) | чел-ч | 11 | 132 | 1109,00 | 146388 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **12199,00** | **146388** |
| 20. 2 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,13 | 1,56 | 13,00 | 20 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,69** | **20** |
| 20. 3 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,00002 | 0,00024 | 22269,00 | 5 |
| 20. 4 | 2113-0207-0429 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм | 10 шт. | 0,3 | 3,6 | 273,00 | 983 |
| 20. 5 | 2113-0704-2101 РСНБ РК 2015 | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 0,000002 | 0,000024 | 2535107,00 | 61 |
| 20. 6 | 2113-0816-2101 РСНБ РК 2015 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,00002 | 0,00024 | 6245736,00 | 1499 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **212,33** | **2548** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 7441,39 | 89297 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1588,35 | 19060 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **21442,76** | **257313** |
| **22** | **1308-0105-0105 РСНБ РК 2015** | **Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-6, СК-6, С-8, СК-8. Монтаж оборудования** | **шт.** | **2,0000** | | **5290,62** | **10581** |
| 22. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 4 | 8 | 1088,00 | 8704 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4352,00** | **8704** |
| 22. 2 | 2105-0401-0303 РСНБ РК 2015 | Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках ГОСТ 1583-93 марки АК5М2 | т | 0,00003 | 0,00006 | 251131,00 | 15 |
| 22. 3 | 2113-0703-1402 РСНБ РК 2015 | Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72 | кг | 10,2 | 20,4 | 64,00 | 1306 |
| 22. 4 | 2113-0703-1607 РСНБ РК 2015 | Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73 | т | 0,00341 | 0,00682 | 68982,00 | 470 |
| 22. 5 | 2113-0704-0801 РСНБ РК 2015 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79 | т | 0,00011 | 0,00022 | 391418,00 | 86 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **938,62** | **1877** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 3133,44 | 6267 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 673,92 | 1348 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **9097,98** | **18196** |
| | | Оповещение о пожаре | | | | | |
| **28** | **1310-0701-0301 РСНБ РК 2015** | **Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования** | **шт.** | **1,0000** | | **12413,02** | **12413** |
| 28. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109) | чел-ч | 11 | 11 | 1109,00 | 12199 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **12199,00** | **12199** |
| 28. 2 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,13 | 0,13 | 13,00 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,69** | **2** |
| 28. 3 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,00002 | 0,00002 | 22269,00 | 0 |
| 28. 4 | 2113-0207-0429 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм | 10 шт. | 0,3 | 0,3 | 273,00 | 82 |
| 28. 5 | 2113-0704-2101 РСНБ РК 2015 | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 0,000002 | 0,000002 | 2535107,00 | 5 |
| 28. 6 | 2113-0816-2101 РСНБ РК 2015 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,00002 | 0,00002 | 6245736,00 | 125 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **212,33** | **212** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 7441,39 | 7441 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1588,35 | 1588 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **21442,76** | **21443** |
| **30** | **1310-0411-0207 РСНБ РК 2015** | **Усилитель дуплексный или абонентский, отдельно устанавливаемый** | **шт** | **6,0000** | | **2199,97** | **13200** |
| 30. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 2 | 12 | 1000,00 | 12000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2000,00** | **12000** |
| 30. 2 | 2113-0211-0101 РСНБ РК 2015 | Глухари | 100 шт. | 0,011 | 0,066 | 4311,00 | 285 |
| 30. 3 | 2113-0809-0801 РСНБ РК 2015 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,015 | 0,09 | 658,00 | 59 |
| 30. 4 | 2306-1601-0701 РСНБ РК 2015 | Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО | 1000 м | 0,005 | 0,03 | 28536,00 | 856 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **199,97** | **1200** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 1220,00 | 7320 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 273,60 | 1642 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3693,57** | **22161** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | **763067** |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | | **763067** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **28532** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **732886** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **449280** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **96988** |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | | **1309335** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **665** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **732886** |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | **1309335** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **665** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **732886** |
| | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 2.Слаботочные сети** | | | | | | | |
| | | ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ | | | | | |
| **41** | **1310-0203-0101 РСНБ РК 2015** | **Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС** | **шт** | **8,0000** | | **1037,44** | **8299** |
| 41. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 0,72 | 5,76 | 1088,00 | 6267 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **783,36** | **6267** |
| 41. 2 | 2107-0204-0304 РСНБ РК 2015 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,001 | 0,008 | 23747,00 | 190 |
| 41. 3 | 2113-0207-0429 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм | 10 шт. | 0,2 | 1,6 | 273,00 | 437 |
| 41. 4 | 2113-0704-2101 РСНБ РК 2015 | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 0,00001 | 0,00008 | 2535107,00 | 203 |
| 41. 5 | 2113-0809-1202 РСНБ РК 2015 | Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86 | кг | 0,01 | 0,08 | 592,00 | 47 |
| 41. 6 | 2113-0816-2101 РСНБ РК 2015 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,00001 | 0,00008 | 6245736,00 | 500 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41. 7 | 2404-0201-0654 РСНБ РК 2015 | Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ 51177-98 | 10 шт. | 0,2 | 1,6 | 410,00 | 656 |
| 41. 8 | 2404-0207-3963 РСНБ РК 2015 | Подрозетники деревянные ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 0,01 | 0,08 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **254,08** | **2033** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 477,85 | 3823 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 121,22 | 970 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1636,51** | **13092** |
| **42** | **2308-0201-0201 РСНБ РК 2015** | **Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350** | **шт.** | **8,0000** | | **4420,00** | **35360** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 353,60 | 2829 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4773,60** | **38189** |
| **47** | **1308-0305-0108 РСНБ РК 2015** | **Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке** | **шт.** | **8,0000** | | **417,68** | **3341** |
| 47. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130) | чел-ч | 0,36 | 2,88 | 1130,00 | 3254 |
| 47. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,0064 | 1321,00 | 8 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **407,86** | **3263** |
| 47. 3 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,064 | 0,512 | 13,00 | 7 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 47. 4 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,0032 | 4689,00 | 15 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,0032 | 1554,00 | 5 |
| 47. 5 | 3301-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,0032 | 3316,00 | 11 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,0032 | 1088,00 | 3 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **4,03** | **32** |
| 47. 6 | 2113-0207-1204 РСНБ РК 2015 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,0102 | 0,0816 | 455,00 | 37 |
| 47. 7 | 2113-0211-0603 РСНБ РК 2015 | Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм | т | 0,000002 | 0,000013 | 335203,00 | 4 |
| 47. 8 | 2113-0211-0606 РСНБ РК 2015 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0,000003 | 0,000024 | 315725,00 | 8 |
| 47. 9 | 2113-0809-0801 РСНБ РК 2015 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,0011 | 0,0088 | 658,00 | 6 |
| 47.10 | 2404-0207-3963 РСНБ РК 2015 | Подрозетники деревянные ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 0,0103 | 0,0824 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **6,85** | **55** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 293,66 | 2349 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 56,91 | 455 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **768,25** | **6146** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **49** | **1310-0202-0302 РСНБ РК 2015** | **Устройства телефонные** | **шт** | **2,0000** | | **30873,44** | **61747** |
| 49. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 28 | 56 | 1088,00 | 60928 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **30464,00** | **60928** |
| 49. 2 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,0002 | 0,0004 | 22269,00 | 9 |
| 49. 3 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0002 | 0,0004 | 404706,00 | 162 |
| 49. 4 | 2113-0207-0429 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм | 10 шт. | 0,8 | 1,6 | 273,00 | 437 |
| 49. 5 | 2113-0703-1003 РСНБ РК 2015 | Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87 | т | 0,000002 | 0,000003 | 315254,00 | 1 |
| 49. 6 | 2113-0704-2101 РСНБ РК 2015 | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 0,00001 | 0,00002 | 2535107,00 | 51 |
| 49. 7 | 2113-0809-0801 РСНБ РК 2015 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,01 | 0,02 | 658,00 | 13 |
| 49. 8 | 2113-0816-2101 РСНБ РК 2015 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,00001 | 0,00002 | 6245736,00 | 125 |
| 49. 9 | 2113-0816-3009 РСНБ РК 2015 | Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм | кг | 0,01 | 0,02 | 619,00 | 12 |
| 49.10 | 2204-0802-0101 РСНБ РК 2015 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,00001 | 0,00002 | 264082,00 | 5 |
| 49.11 | 2204-0501-1314 РСНБ РК 2015 | Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,01 | 0,02 | 192,00 | 4 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **409,44** | **819** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 18583,04 | 37166 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3956,52 | 7913 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **53413,00** | **106826** |
| **50** | **Прайс-лист** | **Таксофон ТМС-1517 К 4** | **шт.** | **2,0000** | | **181956,44** | **363913** |
| **51** | **2308-0201-0101 РСНБ РК 2015** | **Коробка телефонная распределительная серия КРТП ГОСТ 12343-93** | **шт.** | **1,0000** | | **1160,00** | **1160** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 92,80 | 93 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1252,80** | **1253** |
| | | ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ | | | | | |
| **52** | **1310-0702-0101 РСНБ РК 2015** | **Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РИ-Р24-Р6-1** | **шт** | **1,0000** | | **3649,29** | **3649** |
| 52. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,6=1214) | чел-ч | 3 | 3 | 1214,00 | 3642 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3642,00** | **3642** |
| 52. 2 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,0001 | 0,0001 | 22269,00 | 2 |
| 52. 3 | 2113-0211-0607 РСНБ РК 2015 | Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм | т | 0,00002 | 0,00002 | 253038,00 | 5 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **7,29** | **7** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 2221,62 | 2222 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 469,67 | 470 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **6340,58** | **6341** |
| **54** | **1310-0702-0201 РСНБ РК 2015** | **Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене** | **шт.** | **19,0000** | | **2008,62** | **38164** |
| 54. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 2 | 38 | 1000,00 | 38000 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2000,00** | **38000** |
| 54. 2 | 2105-0307-1003 РСНБ РК 2015 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282- | кг | 0,01 | 0,19 | 133,00 | 25 |
| 54. 3 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,0001 | 0,0019 | 22269,00 | 42 |
| 54. 4 | 2113-0211-0607 РСНБ РК 2015 | Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм | т | 0,00002 | 0,00038 | 253038,00 | 96 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **8,62** | **164** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 1220,00 | 23180 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 258,29 | 4907 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3486,91** | **66251** |
| | | ТЕЛЕВИДЕНИЕ | | | | | |
| **60** | **1310-0410-0102 РСНБ РК 2015** | **Устройство антенное развязывающее. Монтаж оборудования** | **устройство** | **1,0000** | | **22479,09** | **22479** |
| 60. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 14 | 14 | 1088,00 | 15232 |
| 60. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,76 | 0,76 | 1088,00 | 827 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **16058,88** | **16059** |
| 60. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,76 | 0,76 | 4249,00 | 3229 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,76 | 0,76 | 1088,00 | 827 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3229,24** | **3229** |
| 60. 4 | 2113-0816-0204 РСНБ РК 2015 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт. | 0,45 | 0,45 | 281,00 | 126 |
| 60. 5 | 2113-0816-2102 РСНБ РК 2015 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76 | т | 0,00014 | 0,00014 | 5938576,00 | 831 |
| 60. 6 | 2404-0207-1813 РСНБ РК 2015 | Наконечники кабельные П6-4Д-МУЗ ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 45 | 45 | 68,00 | 3060 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **4017,85** | **4018** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 9795,92 | 9796 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2582,00 | 2582 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **34857,01** | **34857** |
| **61** | **2308-0101-0203 РСНБ РК 2015** | **Мачта телескопическая модели МТП-6С высотой 5,71 м, стальные трубы диаметром 32 мм, 40 мм, 45 мм, длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм** | **шт.** | **1,0000** | | **26169,00** | **26169** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2093,52 | 2094 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **28262,52** | **28263** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | **564282** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость оборудования - | | | Тенге | | | | **363913** |
| ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | | Тенге | | | | **363913** |
| Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | | **200369** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **7095** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **128159** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **62689** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **78536** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **22312** |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | | **301217** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **120** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **128159** |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | **665130** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **120** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **128159** |
| | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 3. Активное оборудование СКС** | | | | | | | |
| **72** | **1310-0905-0501 РСНБ РК 2015** | **Коммутатор гигабитный, емкость до 16 портов. Монтаж оборудования** | **номер** | **2,0000** | | **57536,00** | **115072** |
| 72. 1 | 0101-0103-0103 РСНБ РК 2015 | Инженер I категории | чел.-ч | 16 | 32 | 1887,00 | 60384 |
| 72. 2 | 0101-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Инженер II категории | чел.-ч | 16 | 32 | 1709,00 | 54688 |
| 72. 3 | 0101-0101-0199 РСНБ РК 2015 | Затраты труда, в том числе: | чел.-ч | 32 | 64 | -- | -- |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **57536,00** | **115072** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 41425,92 | 82852 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 7916,95 | 15834 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **106878,87** | **213758** |
| **73** | **Прайс-лист** | **Ethernet-коммутатор доступа - MES1124MB: 16 портов 10/100 Base-T, 4 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP), L2, 220V AC, 12V DC** | **шт.** | **2,0000** | | **76548,00** | **153096** |
| **74** | **1310-0905-0501 РСНБ РК 2015** | **Коммутатор гигабитный, емкость до 24 портов. Монтаж оборудования** | **номер** | **2,0000** | | **57536,00** | **115072** |
| 74. 1 | 0101-0103-0103 РСНБ РК 2015 | Инженер I категории | чел.-ч | 16 | 32 | 1887,00 | 60384 |
| 74. 2 | 0101-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Инженер II категории | чел.-ч | 16 | 32 | 1709,00 | 54688 |
| 74. 3 | 0101-0101-0199 РСНБ РК 2015 | Затраты труда, в том числе: | чел.-ч | 32 | 64 | -- | -- |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **57536,00** | **115072** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 41425,92 | 82852 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 7916,95 | 15834 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **106878,87** | **213758** |
| **75** | **Прайс-лист** | **Ethernet-коммутатор доступа - MES1124M: 24 порта 10/100 Base-T, 4 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP), L2, 48V DC** | **шт.** | **2,0000** | | **90156,00** | **180312** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | Тенге | | | | **563552** |
| | | | В том числе: | | | | |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | | **333408** |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | | **333408** |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | | **230144** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **230144** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **165704** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **31668** |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | | **427515** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **256** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **230144** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **760923** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **256** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **230144** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| | Итого прямые затраты: | | Тенге | | | | **1890901** |
| | в том числе: | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **1 089 998** |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **5266** |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **1 190** |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **98316** |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | **0** |
| | | - оборудование | Тенге | | | | **697 321** |
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | **693520** |
| | ИТОГО: | | Тенге | | | | **2584421** |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | **150968** |
| | **ИТОГО по смете:** | | Тенге | | | | **2 735 389** |
| | Итого зарплата рабочих-строителей и машинистов | | Тенге | | | | 1 091 188 |

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Здание главного корпуса. Блок "Б"** | | | | | | | |
| **Л. Р. С. №2-2-9. Кислородоснабжение** | | | | | | | |
| **1** | **1119-0401-0101 РСНБ РК 2015** | **Установка редуктора диаметром до 50 мм** | **редуктор** | **1,0000** | | **7461,44** | **7461** |
| 1. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109) | чел-ч | 4,1 | 4,1 | 1109,00 | 4547 |
| 1. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,04 | 0,04 | 1088,00 | 44 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4590,42** | **4590** |
| 1. 3 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,7 | 0,7 | 174,00 | 122 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 1. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 2465,00 | 99 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,04 | 0,04 | 1088,00 | 44 |
| 1. 5 | 3106-0202-0501 РСНБ РК 2015 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 26,00 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **221,96** | **222** |
| 1. 6 | 2113-0201-1201 РСНБ РК 2015 | Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00122 | 0,00122 | 250467,00 | 306 |
| 1. 7 | 2113-0701-0201 РСНБ РК 2015 | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,01 | 0,01 | 5488,00 | 55 |
| 1. 8 | 2113-0701-0401 РСНБ РК 2015 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,05 | 0,05 | 293,00 | 15 |
| 1. 9 | 2113-0812-1036 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,00021 | 0,00021 | 235559,00 | 49 |
| 1.10 | 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 2 | 2 | 1102,00 | 2204 |
| 1.11 | 2302-1101-1303 РСНБ РК 2015 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,002 | 0,002 | 32005,00 | 64 |
| 1.12 | 2309-0102-0300 РСНБ РК 2015 | Регулятор давления | шт. | 1 | 1 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2692,58** | **2693** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 4498,61 | 4499 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 956,80 | 957 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **12916,85** | **12917** |
| **2** | **2304-1010-2820 РСНБ РК 2015** | **Редуктор дкп-1-65** | **шт.** | **1,0000** | | **66125,00** | **66125** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 5290,00 | 5290 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **71415,00** | **71415** |
| **3** | **1312-0104-0101 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы из медных трубна условное давление до 2,5 МПа, диаметр наружный 8-18 мм** | **м** | **285,5000** | | **983,55** | **280802** |
| 3. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 0,8 | 228,4 | 1088,00 | 248499 |
| 3. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0251 | 7,166 | 1273,66 | 9127 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **902,37** | **257626** |
| 3. 3 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,01 | 2,855 | 4689,00 | 13387 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 2,855 | 1554,00 | 4437 |
| 3. 4 | 3105-0402-0303 РСНБ РК 2015 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 0,0389 | 11,106 | 58,00 | 644 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 3. 5 | 3204-0108-0401 РСНБ РК 2015 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.-ч | 0,0051 | 1,456 | 1588,00 | 2312 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0051 | 1,456 | 1088,00 | 1584 |
| 3. 6 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 2,855 | 2465,00 | 7038 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 2,855 | 1088,00 | 3106 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **81,89** | **23381** |
| 3. 7 | 2113-0701-0201 РСНБ РК 2015 | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,0047 | 1,342 | 5488,00 | 7364 |
| 3. 8 | 2113-0701-0401 РСНБ РК 2015 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,0054 | 1,542 | 293,00 | 452 |
| 3. 9 | 2113-0704-0201 РСНБ РК 2015 | Бура ГОСТ 8429-77 | т | 0 | 0,000057 | 550837,00 | 31 |
| 3.10 | 2113-0816-2113 РСНБ РК 2015 | Припой | кг | 0,0021 | 0,59955 | 1677,00 | 1005 |
| 3.11 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0081 | 2,313 | 30,00 | 69 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **31,25** | **8922** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 550,44 | 157152 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 122,72 | 35036 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1656,71** | **472991** |
| **4** | **2301-0201-0901 РСНБ РК 2015** | **Медные трубы марки "Т" 8х1 мм ГОСТ 11068-81** | **м** | **130,0000** | | **610,00** | **79300** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 48,80 | 6344 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **658,80** | **85644** |
| **5** | **2301-0201-0902 РСНБ РК 2015** | **Медные трубы марки "Т" 10х1 мм ГОСТ 11068-81** | **м** | **45,5000** | | **772,00** | **35126** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 61,76 | 2810 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **833,76** | **37936** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **2301-0201-0908 РСНБ РК 2015** | **Медные трубы марки "Т" 12х1 мм ГОСТ 11068-81** | **м** | **110,0000** | | **1551,00** | **170610** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 124,08 | 13649 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1675,08** | **184259** |
| **7** | **1312-0601-0104 РСНБ РК 2015** | **Проводка трубная из водогазопроводных труб углеродистых и низколегированных сталей, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж на соединениях сварных** | **м трубопровода** | **15,0000** | | **1321,29** | **19819** |
| 7. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 0,46 | 6,9 | 1088,00 | 7507 |
| 7. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,30752 | 4,613 | 1164,16 | 5370 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **858,48** | **12877** |
| 7. 3 | 3106-0102-0301 РСНБ РК 2015 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм), 6,3 м3/мин | маш.-ч | 0,00812 | 0,1218 | 2323,00 | 283 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00812 | 0,1218 | 1088,00 | 133 |
| 7. 4 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0024 | 0,036 | 4689,00 | 169 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0024 | 0,036 | 1554,00 | 56 |
| 7. 5 | 3204-0105-0203 РСНБ РК 2015 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 300 м3/ч | маш.-ч | 0,029 | 0,435 | 9129,00 | 3971 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,029 | 0,435 | 1857,00 | 808 |
| 7. 6 | 3204-0108-0401 РСНБ РК 2015 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.-ч | 0,0928 | 1,392 | 1588,00 | 2210 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0928 | 1,392 | 1088,00 | 1515 |
| 7. 7 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,3341 | 5,011 | 174,00 | 872 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 7. 8 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0024 | 0,036 | 2465,00 | 89 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0024 | 0,036 | 1088,00 | 39 |
| 7. 9 | 3401-0202-0101 РСНБ РК 2015 | Станки трубонарезные | маш.-ч | 0,0928 | 1,392 | 1508,00 | 2099 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0928 | 1,392 | 1088,00 | 1515 |
| 7.10 | 3401-0104-0101 РСНБ РК 2015 | Станки трубоотрезные | маш.-ч | 0,08 | 1,2 | 2006,00 | 2407 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,08 | 1,2 | 1088,00 | 1306 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **806,70** | **12100** |
| 7.11 | 2105-0307-1007 РСНБ РК 2015 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,00018 | 0,0027 | 114,00 | 0 |
| 7.12 | 2113-0201-0105 РСНБ РК 2015 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М12 до М14 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000003 | 0,000051 | 542205,00 | 28 |
| 7.13 | 2113-0203-0204 РСНБ РК 2015 | Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78 | кг | 0,00048 | 0,0072 | 972,00 | 7 |
| 7.14 | 2113-0701-0401 РСНБ РК 2015 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,00433 | 0,06495 | 293,00 | 19 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.15 | 2113-0812-1007 РСНБ РК 2015 | Электроды диаметром 8 мм Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,000009 | 0,000139 | 120284,00 | 17 |
| 7.16 | 2113-0816-0204 РСНБ РК 2015 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт. | 0,0007 | 0,0105 | 281,00 | 3 |
| 7.17 | 2204-0101-0502 РСНБ РК 2015 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,000002 | 0,00003 | 433151,00 | 13 |
| 7.18 | 2204-0601-0501 РСНБ РК 2015 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,000001 | 0,000009 | 386750,00 | 3 |
| 7.19 | 2204-0705-0501 РСНБ РК 2015 | Эмаль пентафталевая ПФ-167 разных цветов СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 | т | 0,000002 | 0,00003 | 818453,00 | 25 |
| 7.20 | 2404-0201-0652 РСНБ РК 2015 | Скобы СД ГОСТ 51177-98 | 10 шт. | 0,02 | 0,3 | 321,00 | 96 |
| 7.21 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,00145 | 0,02175 | 30,00 | 1 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **14,12** | **212** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 523,67 | 7855 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 147,60 | 2214 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1992,57** | **29888** |
| **8** | **2301-0302-0327 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 9941-81** | **м** | **15,0000** | | **9964,00** | **149460** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 797,12 | 11957 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **10761,12** | **161417** |
| **9** | **1312-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Вентиль латунный запорный теплый низкого давления, диаметр условного прохода до 25 мм. Монтаж оборудования** | **шт.** | **8,0000** | | **2649,29** | **21194** |
| 9. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 2 | 16 | 1088,00 | 17408 |
| 9. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02 | 0,16 | 1321,00 | 211 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2202,42** | **17619** |
| 9. 3 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,01 | 0,08 | 4689,00 | 375 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,08 | 1554,00 | 124 |
| 9. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,08 | 2465,00 | 197 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,08 | 1088,00 | 87 |
| 9. 5 | 3106-0202-0501 РСНБ РК 2015 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,0232 | 0,1856 | 26,00 | 5 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **72,14** | **577** |
| 9. 6 | 2113-0701-0201 РСНБ РК 2015 | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,042 | 0,336 | 5488,00 | 1844 |
| 9. 7 | 2113-0701-0401 РСНБ РК 2015 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,048 | 0,384 | 293,00 | 113 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. 8 | 2113-0704-0201 РСНБ РК 2015 | Бура ГОСТ 8429-77 | т | 0,000002 | 0,000017 | 550837,00 | 9 |
| 9. 9 | 2113-0816-2108 РСНБ РК 2015 | Припои марки ПРМНМЦ 68-4-2 | кг | 0,021 | 0,168 | 793,00 | 133 |
| 9.10 | 2302-1101-1401 РСНБ РК 2015 | Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80 | кг | 0,088 | 0,704 | 1577,00 | 1110 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **401,15** | **3209** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 1343,48 | 10748 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 319,42 | 2555 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4312,19** | **34497** |
| **10** | **2304-0502-0601 РСНБ РК 2015** | **Вентили проходные фланцевые 15 ч9р2 для воды, PN 16, DN 8-25 ГОСТ 5761-2005** | **шт.** | **8,0000** | | **1211,00** | **9688** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 96,88 | 775 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1307,88** | **10463** |
| **11** | **1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Манометры с трехходовым краном. Установка** | **комплект** | **4,0000** | | **2472,69** | **9891** |
| 11. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130) | чел-ч | 0,2266 | 0,9064 | 1130,00 | 1024 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **256,06** | **1024** |
| 11. 2 | 2113-0803-0901 РСНБ РК 2015 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,01 | 0,04 | 323,00 | 13 |
| 11. 3 | 2204-0603-0102 РСНБ РК 2015 | Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,01 | 0,04 | 508,00 | 20 |
| 11. 4 | 2204-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,02 | 0,08 | 516,00 | 41 |
| 11. 5 | 2305-1501-0102 РСНБ РК 2015 | Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 | комплект | 1 | 4 | 2198,00 | 8792 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2216,63** | **8867** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 250,94 | 1004 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 217,89 | 872 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2941,51** | **11766** |
| **12** | **2302-1104-0405 РСНБ РК 2015** | **Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** | **кг** | **285,0000** | | **542,00** | **154470** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 43,36 | 12358 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **585,36** | **166828** |
| **13** | **1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Коробки поэтажная отключающая на 1 газ** | **шт** | **6,0000** | | **2637,04** | **15822** |
| 13. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053) | чел-ч | 2,09 | 12,54 | 1053,00 | 13205 |
| 13. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,109 | 0,654 | 1321,00 | 864 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2344,76** | **14069** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. 3 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0545 | 0,327 | 4689,00 | 1533 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0545 | 0,327 | 1554,00 | 508 |
| 13. 4 | 3301-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0545 | 0,327 | 3316,00 | 1084 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0545 | 0,327 | 1088,00 | 356 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **436,27** | **2618** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 1688,23 | 10129 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 346,02 | 2076 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4671,29** | **28028** |
| **14** | **2305-1403-0207 РСНБ РК 2015** | **Коробка отключающая поэтажная на 1 газ** | **шт** | **6,0000** | | **21541,00** | **129246** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1723,28 | 10340 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **23264,28** | **139586** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| | Итого прямые затраты: | | Тенге | | | | **1149015** |
| | в том числе: | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **292 190** |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **38898** |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **15 616** |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **817927** |
| | | **- оборудование** | **Тенге** | | | | **0** |
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | **191387** |
| | ИТОГО: | | Тенге | | | | **1340402** |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | **107232** |
| | **ИТОГО по смете:** | | Тенге | | | | **1 447 634** |
| | Итого зарплата рабочих-строителей и машинистов | | Тенге | | | | 307 806 |

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Здание главного корпуса. Блок "В"** | | | | | | | |
| **Л.Р.С. №2-3-1. Общестроительные работы. Ниже 0,00** | | | | | | | |
| | | Утепление фундаментных стен и перегородок подвала | | | | | |
| **153** | **1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм** | **м2** | **58,0000** | | **398,10** | **23090** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928) | чел-ч | 0,2357 | 13,671 | 928,00 | 12686 |
| 153. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00054 | 0,03132 | 1554,00 | 49 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **219,57** | **12735** |
| 153. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00054 | 0,03132 | 4329,00 | 136 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00054 | 0,03132 | 1554,00 | 49 |
| 153. 4 | 3403-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,0351 | 2,036 | 18,00 | 37 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,97** | **172** |
| 153. 5 | 2113-0816-2808 РСНБ РК 2015 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм | шт. | 8,4 | 487,2 | 21,00 | 10231 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **176,40** | **10231** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 175,66 | 10188 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 45,90 | 2662 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **619,65** | **35940** |
| **154** | **2111-0101-0108 РСНБ РК 2015** | **Плиты из минеральной ватына синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012** | **м3** | **5,7600** | | **37363,00** | **215211** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2989,04 | 17217 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **40352,04** | **232428** |
| **155** | **2105-0309-0301 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварныеиз арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром до 6 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,0058** | | **191111,00** | **1101** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15288,88 | 88 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **206399,88** | **1189** |
| **156** | **2105-0301-3201 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,1185** | | **198348,00** | **23497** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15867,84 | 1880 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **214215,84** | **25377** |
| **157** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,1709** | | **213050,00** | **36406** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 2912 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **39318** |
| | | | | | Перегородки подвала | | |
| **158** | **1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм** | **м2** | **30,0000** | | **398,10** | **11943** |
| 158. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928) | чел-ч | 0,2357 | 7,071 | 928,00 | 6562 |
| 158. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00054 | 0,0162 | 1554,00 | 25 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **219,57** | **6587** |
| 158. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00054 | 0,0162 | 4329,00 | 70 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00054 | 0,0162 | 1554,00 | 25 |
| 158. 4 | 3403-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,0351 | 1,053 | 18,00 | 19 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,97** | **89** |
| 158. 5 | 2113-0816-2808 РСНБ РК 2015 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм | шт. | 8,4 | 252 | 21,00 | 5292 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **176,40** | **5292** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 175,66 | 5270 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 45,90 | 1377 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **619,65** | **18590** |
| **159** | **2111-0101-0108 РСНБ РК 2015** | **Плиты из минеральной ватына синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012** | **м3** | **2,4000** | | **37363,00** | **89671** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2989,04 | 7174 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **40352,04** | **96845** |
| **160** | **2105-0309-0301 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварныеиз арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром до 6 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,0036** | | **191111,00** | **688** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15288,88 | 55 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **206399,88** | **743** |
| **161** | **2105-0301-3201 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0740** | | **198348,00** | **14686** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15867,84 | 1175 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **214215,84** | **15861** |
| **162** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0120** | | **213050,00** | **2557** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 205 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **2761** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | | | Тенге | | | | **418849** |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **418849** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **15523** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **19322** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **383816** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **15458** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **34745** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **469051** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **21** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **19322** |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | | | Тенге | | | | **469051** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **21** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **19322** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | |
| Итого прямые затраты: | Тенге | | | | **418849** |
| в том числе: | | | | | |
| - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **19 248** |
| - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **261** |
| - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **74** |
| - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **399339** |
| - перевозка грузов | Тенге | | | | **0** |
| - оборудование | Тенге | | | | **0** |
| Накладные расходы | Тенге | | | | **15458** |
| ИТОГО: | Тенге | | | | **434307** |
| Сметная прибыль | Тенге | | | | **34745** |
| **ИТОГО по смете:** | Тенге | | | | **469 051** |
| Итого зарплата рабочих-строителей и машинистов | Тенге | | | | **19 322** |

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Здание главного корпуса. Блок "В"** | | | | | | | |
| **Л. Р. С. №2-3-2. Общестроительные работы.Выше 0,00** | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 4. ЛЕСТНИЦЫ** | | | | | | | |
| | | ЛЕСТНИЦА Л-1 1ШТ | | | | | |
| | | ПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА | | | | | |
| **282** | **1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Масляная окраска решеток, переплетов и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2** | **м2** | **2,4524** | | **757,10** | **1857** |
| 282. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964) | чел-ч | 0,646 | 1,584 | 964,00 | 1527 |
| 282. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0004 | 0,000981 | 1043,45 | 1 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **623,16** | **1528** |
| 282. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,000245 | 1888,00 | 0 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,000245 | 910,00 | 0 |
| 282. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,000736 | 2465,00 | 2 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,000736 | 1088,00 | 1 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,93** | **2** |
| 282. 5 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,003 | 0,007357 | 90,00 | 1 |
| 282. 6 | 2204-0603-0107 РСНБ РК 2015 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,027 | 0,066216 | 686,00 | 45 |
| 282. 7 | 2204-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,246 | 0,603301 | 466,00 | 281 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **133,43** | **327** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 498,53 | 1223 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 100,45 | 246 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1356,08** | **3326** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | | | Тенге | | | | **1857** |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **1857** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **327** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **1528** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **1223** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **246** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **3326** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **2** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **1528** |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | | | Тенге | | | | **3326** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **2** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **1528** |
| | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 6. ОКНА, ВИТРАЖИ** | | | | | | | |
| **356** | **1109-0601-0102 РСНБ РК 2015** | **Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж** | **т конструкций** | **0,0136** | | **48486,90** | **657** |
| 356. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 46,6 | 0,631896 | 910,00 | 575 |
| 356. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,31 | 0,004204 | 1268,39 | 5 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **42799,20** | **580** |
| 356. 3 | 3106-0103-0101 РСНБ РК 2015 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 1,75 | 0,02373 | 295,00 | 7 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 356. 4 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,12 | 0,001627 | 4329,00 | 7 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,12 | 0,001627 | 1554,00 | 3 |
| 356. 5 | 3403-0202-0101 РСНБ РК 2015 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,41 | 0,00556 | 28,00 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 356. 6 | 3105-0402-0304 РСНБ РК 2015 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 9,08 | 0,123125 | 91,00 | 11 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 356. 7 | 3106-0103-0701 РСНБ РК 2015 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С | маш.-ч | 0,14 | 0,001898 | 181,00 | 0 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 356. 8 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,19 | 0,002576 | 2465,00 | 6 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,19 | 0,002576 | 1088,00 | 3 |
| 356. 9 | 3106-0202-0501 РСНБ РК 2015 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,86 | 0,025222 | 26,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2415,54** | **33** |
| 356.10 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,03 | 0,000407 | 70,00 | 0 |
| 356.11 | 2105-0310-1108 РСНБ РК 2015 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 0,0187 | 0,000254 | 3360,00 | 1 |
| 356.12 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0033 | 0,000045 | 404706,00 | 18 |
| 356.13 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,01 | 0,000136 | 310,00 | 0 |
| 356.14 | 2113-0701-0401 РСНБ РК 2015 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,5 | 0,02034 | 293,00 | 6 |
| 356.15 | 2113-0701-1002 РСНБ РК 2015 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,45 | 0,006102 | 147,00 | 1 |
| 356.16 | 2113-0804-0301 РСНБ РК 2015 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0001 | 0,000001 | 1880677,00 | 3 |
| 356.17 | 2113-0812-1045 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0014 | 0,000019 | 220651,00 | 4 |
| 356.18 | 2204-0101-0502 РСНБ РК 2015 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00031 | 0,000004 | 433151,00 | 2 |
| 356.19 | 2204-0601-0602 РСНБ РК 2015 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0006 | 0,000008 | 572135,00 | 5 |
| 356.20 | 2105-0204-0703 РСНБ РК 2015 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,00194 | 0,000026 | 402893,00 | 11 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **3665,36** | **50** |
| | | Накладные расходы | % | 69 | | 29531,45 | 400 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 6241,47 | 85 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **84259,82** | **1143** |
| **357** | **2106-0405-1201 РСНБ РК 2015** | **Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012** | **т** | **0,0136** | | **504746,00** | **6844** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 40379,68 | 548 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **545125,68** | **7392** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | | | Тенге | | | | **7502** |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | | **7502** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **50** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **580** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **6844** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **400** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **632** |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | | **8534** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **1** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **580** |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | | | Тенге | | | | **8534** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **1** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **580** |
| | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 8. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | |
| ПЕРВЫЙ ЭТАЖ | | | | | | | |
| Деталь 101-1 | | | | | | | |
| **427** | **1111-0101-1405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Полы бетонные на гранитном щебне толщиной 25 мм. Устройство, выполняемое методом вакуумирования** | **м2 пола** | **86,0100** | | **1034,50** | **88978** |
| 427. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 0,303 | 26,061 | 1088,00 | 28354 |
| 427. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0057 | 0,490257 | 1300,00 | 637 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **337,07** | **28992** |
| 427. 3 | 3104-0103-0101 РСНБ РК 2015 | Комплексы вакуумные типа СО-177 | маш.-ч | 0,095 | 8,171 | 355,00 | 2901 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,06 чел. | чел-ч | 0,0057 | 0,49026 | 1300,00 | 637 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **33,73** | **2901** |
| 427. 4 | 2102-0101-1201 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,025 | 2,15 | 26315,00 | 56584 |
| 427. 5 | 2107-0203-0403 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0006 | 0,051606 | 21816,00 | 1126 |
| 427. 6 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,005 | 0,43005 | 30,00 | 13 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **671,11** | **57723** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 316,85 | 27252 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 108,11 | 9298 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1459,46** | **125528** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **428** | **1111-0101-3902 РСНБ РК 2015** | **Плинтуса цементные. Устройство** | **м плинтусов** | **92,0307** | | **147,02** | **13530** |
| 428. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 0,104 | 9,571 | 1088,00 | 10413 |
| 428. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0004 | 0,036812 | 1088,00 | 40 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **113,59** | **10454** |
| 428. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,036812 | 2465,00 | 91 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,036812 | 1088,00 | 40 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,99** | **91** |
| 428. 4 | 2102-0401-2806 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0016 | 0,147249 | 20552,00 | 3026 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **32,88** | **3026** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 106,77 | 9826 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 20,30 | 1869 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **274,10** | **25225** |
| | | | | Деталь 38-3 | | | |
| **433** | **1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"** | **м2** | **10,7400** | | **2968,01** | **31876** |
| 433. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865) | чел-ч | 0,382 | 4,103 | 865,00 | 3549 |
| 433. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0085 | 0,09129 | 1014,71 | 93 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **339,06** | **3641** |
| 433. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0035 | 0,03759 | 1888,00 | 71 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0035 | 0,03759 | 910,00 | 34 |
| 433. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,005 | 0,0537 | 2465,00 | 132 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,005 | 0,0537 | 1088,00 | 58 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **18,93** | **203** |
| 433. 5 | 2110-0502-1801 РСНБ РК 2015 | Клей Бустилат | кг | 0,5 | 5,37 | 269,00 | 1445 |
| 433. 6 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,0537 | 90,00 | 5 |
| 433. 7 | 2206-0101-9901 РСНБ РК 2015 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77 | м2 | 1,02 | 10,955 | 2435,00 | 26675 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2618,65** | **28124** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 318,71 | 3423 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 262,94 | 2824 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3549,66** | **38123** |
| **434** | **1111-0101-3901 РСНБ РК 2015** | **Устройство плинтусов деревянных** | **м** | **11,4918** | | **371,48** | **4269** |
| 434. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 0,0765 | 0,879123 | 910,00 | 800 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 434. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,009193 | 1088,00 | 10 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **70,49** | **810** |
| 434. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,009193 | 2465,00 | 23 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,009193 | 1088,00 | 10 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,97** | **23** |
| 434. 4 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,003 | 0,034475 | 310,00 | 11 |
| 434. 5 | 2206-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88 | м | 1,01 | 11,607 | 296,00 | 3436 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **299,89** | **3446** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 66,26 | 761 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 35,02 | 402 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **472,75** | **5433** |
| **435** | **1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов** | **м2** | **0,2685** | | **117211,92** | **31471** |
| 435. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 0,467 | 0,125389 | 1000,00 | 125 |
| 435. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0013 | 0,000349 | 1060,59 | 0 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **468,38** | **126** |
| 435. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0002 | 0,000054 | 1888,00 | 0 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,000054 | 910,00 | 0 |
| 435. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,000295 | 2465,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,000295 | 1088,00 | 0 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,09** | **1** |
| 435. 5 | 2101-0501-0601 РСНБ РК 2015 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,000024 | 0,000006 | 4645,00 | 0 |
| 435. 6 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,000832 | 90,00 | 0 |
| 435. 7 | 2113-0812-0801 РСНБ РК 2015 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 0,002255 | 172,00 | 0 |
| 435. 8 | 2204-0603-0107 РСНБ РК 2015 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,116 | 0,031146 | 686,00 | 21 |
| 435. 9 | 2204-0201-0302 РСНБ РК 2015 | Краски масляные земляные МА-0115: охра ГОСТ 10503-71 | т | 0,25 | 0,067125 | 466430,00 | 31309 |
| 435.10 | 2204-0301-9901 РСНБ РК 2015 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,54 | 0,14499 | 98,00 | 14 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **116741,83** | **31345** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 374,70 | 101 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 9406,93 | 2526 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **126993,55** | **34098** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Деталь 52-3 | | | | |
| **441** | **1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"** | **м2** | **22,8400** | | **2968,01** | **67789** |
| 441. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865) | чел-ч | 0,382 | 8,725 | 865,00 | 7547 |
| 441. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0085 | 0,19414 | 1014,71 | 197 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **339,06** | **7744** |
| 441. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0035 | 0,07994 | 1888,00 | 151 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0035 | 0,07994 | 910,00 | 73 |
| 441. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,005 | 0,1142 | 2465,00 | 282 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,005 | 0,1142 | 1088,00 | 124 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **18,93** | **432** |
| 441. 5 | 2110-0502-1801 РСНБ РК 2015 | Клей Бустилат | кг | 0,5 | 11,42 | 269,00 | 3072 |
| 441. 6 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,1142 | 90,00 | 10 |
| 441. 7 | 2206-0101-9901 РСНБ РК 2015 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77 | м2 | 1,02 | 23,297 | 2435,00 | 56728 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2618,65** | **59810** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 318,71 | 7279 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 262,94 | 6006 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3549,66** | **81074** |
| **442** | **1111-0101-3901 РСНБ РК 2015** | **Устройство плинтусов деревянных** | **м** | **24,4388** | | **371,48** | **9078** |
| 442. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 0,0765 | 1,87 | 910,00 | 1701 |
| 442. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,019551 | 1088,00 | 21 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **70,49** | **1723** |
| 442. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,019551 | 2465,00 | 48 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,019551 | 1088,00 | 21 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,97** | **48** |
| 442. 4 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,003 | 0,073316 | 310,00 | 23 |
| 442. 5 | 2206-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88 | м | 1,01 | 24,683 | 296,00 | 7306 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **299,89** | **7329** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 66,26 | 1619 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 35,02 | 856 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **472,75** | **11553** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **443** | **1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов** | **м2** | **2,2840** | | **668,00** | **1526** |
| 443. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 0,467 | 1,067 | 1000,00 | 1067 |
| 443. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0013 | 0,002969 | 1060,62 | 3 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **468,38** | **1070** |
| 443. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0002 | 0,000457 | 1888,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,000457 | 910,00 | 0 |
| 443. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,002512 | 2465,00 | 6 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,002512 | 1088,00 | 3 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,09** | **7** |
| 443. 5 | 2101-0501-0601 РСНБ РК 2015 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,000024 | 0,000055 | 4645,00 | 0 |
| 443. 6 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,00708 | 90,00 | 1 |
| 443. 7 | 2113-0812-0801 РСНБ РК 2015 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 0,019186 | 172,00 | 3 |
| 443. 8 | 2204-0603-0107 РСНБ РК 2015 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,116 | 0,264944 | 686,00 | 182 |
| 443. 9 | 2204-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,25 | 0,571 | 466,00 | 266 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **197,91** | **452** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 374,70 | 856 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 83,42 | 191 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1126,12** | **2572** |
| | | | | Деталь 42-3 | | | |
| **459** | **1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"** | **м2** | **42,1500** | | **2968,01** | **125102** |
| 459. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865) | чел-ч | 0,382 | 16,101 | 865,00 | 13928 |
| 459. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0085 | 0,358275 | 1014,71 | 364 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **339,06** | **14291** |
| 459. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0035 | 0,147525 | 1888,00 | 279 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0035 | 0,147525 | 910,00 | 134 |
| 459. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,005 | 0,21075 | 2465,00 | 519 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,005 | 0,21075 | 1088,00 | 229 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **18,93** | **798** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 459. 5 | 2110-0502-1801 РСНБ РК 2015 | Клей Бустилат | кг | 0,5 | 21,075 | 269,00 | 5669 |
| 459. 6 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,21075 | 90,00 | 19 |
| 459. 7 | 2206-0101-9901 РСНБ РК 2015 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77 | м2 | 1,02 | 42,993 | 2435,00 | 104688 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2618,65** | **110376** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 318,71 | 13434 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 262,94 | 11083 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3549,66** | **149618** |
| **460** | **1111-0101-3901 РСНБ РК 2015** | **Устройство плинтусов деревянных** | **м** | **45,1005** | | **371,48** | **16754** |
| 460. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 0,0765 | 3,45 | 910,00 | 3140 |
| 460. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,03608 | 1088,00 | 39 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **70,49** | **3179** |
| 460. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,03608 | 2465,00 | 89 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,03608 | 1088,00 | 39 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,97** | **89** |
| 460. 4 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,003 | 0,135302 | 310,00 | 42 |
| 460. 5 | 2206-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88 | м | 1,01 | 45,552 | 296,00 | 13483 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **299,89** | **13525** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 66,26 | 2988 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 35,02 | 1579 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **472,75** | **21321** |
| **461** | **1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов** | **м2** | **1,0538** | | **668,00** | **704** |
| 461. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 0,467 | 0,492101 | 1000,00 | 492 |
| 461. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0013 | 0,00137 | 1060,61 | 1 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **468,38** | **494** |
| 461. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0002 | 0,000211 | 1888,00 | 0 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,000211 | 910,00 | 0 |
| 461. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,001159 | 2465,00 | 3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,001159 | 1088,00 | 1 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,09** | **3** |
| 461. 5 | 2101-0501-0601 РСНБ РК 2015 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,000024 | 0,000025 | 4645,00 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461. 6 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,003267 | 90,00 | 0 |
| 461. 7 | 2113-0812-0801 РСНБ РК 2015 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 0,008851 | 172,00 | 2 |
| 461. 8 | 2204-0603-0107 РСНБ РК 2015 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,116 | 0,122235 | 686,00 | 84 |
| 461. 9 | 2204-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,25 | 0,263437 | 466,00 | 123 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **197,91** | **209** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 374,70 | 395 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 83,42 | 88 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1126,12** | **1187** |
| | | | | Деталь реллин | | | |
| **510** | **1111-0101-3701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Покрытия из "Релина". Устройство на клее "Бустилат"** | **м2 покрытия** | **7,9100** | | **18751,84** | **148327** |
| 510. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,9=894) | чел-ч | 0,424 | 3,354 | 894,00 | 2998 |
| 510. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0088 | 0,069608 | 1015,18 | 71 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **387,99** | **3069** |
| 510. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0036 | 0,028476 | 1888,00 | 54 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0036 | 0,028476 | 910,00 | 26 |
| 510. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0052 | 0,041132 | 2465,00 | 101 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0052 | 0,041132 | 1088,00 | 45 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **19,61** | **155** |
| 510. 5 | 2110-0502-1801 РСНБ РК 2015 | Клей Бустилат | кг | 0,5 | 3,955 | 269,00 | 1064 |
| 510. 6 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,03955 | 90,00 | 4 |
| 510. 7 | 2206-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Линолеум резиновый многослойный - релин толщиной защитного слоя от 0,8 мм ГОСТ 16914-71 | м2 | 1,02 | 8,068 | 17861,00 | 144106 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **18353,17** | **145174** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 364,71 | 2885 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1529,32 | 12097 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **20645,88** | **163309** |
| **511** | **1111-0101-3901 РСНБ РК 2015** | **Устройство плинтусов деревянных** | **м** | **8,4637** | | **371,48** | **3144** |
| 511. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 0,0765 | 0,647473 | 910,00 | 589 |
| 511. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,006771 | 1088,00 | 7 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **70,49** | **597** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,006771 | 2465,00 | 17 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,006771 | 1088,00 | 7 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,97** | **17** |
| 511. 4 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,003 | 0,025391 | 310,00 | 8 |
| 511. 5 | 2206-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88 | м | 1,01 | 8,548 | 296,00 | 2530 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **299,89** | **2538** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 66,26 | 561 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 35,02 | 296 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **472,75** | **4001** |
| **512** | **1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов** | **м2** | **0,7910** | | **668,00** | **528** |
| 512. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 0,467 | 0,369397 | 1000,00 | 369 |
| 512. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0013 | 0,001028 | 1060,59 | 1 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **468,38** | **370** |
| 512. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0002 | 0,000158 | 1888,00 | 0 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,000158 | 910,00 | 0 |
| 512. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,00087 | 2465,00 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,00087 | 1088,00 | 1 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,09** | **2** |
| 512. 5 | 2101-0501-0601 РСНБ РК 2015 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,000024 | 0,000019 | 4645,00 | 0 |
| 512. 6 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,002452 | 90,00 | 0 |
| 512. 7 | 2113-0812-0801 РСНБ РК 2015 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 0,006644 | 172,00 | 1 |
| 512. 8 | 2204-0603-0107 РСНБ РК 2015 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,116 | 0,091756 | 686,00 | 63 |
| 512. 9 | 2204-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,25 | 0,19775 | 466,00 | 92 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **197,91** | **157** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 374,70 | 296 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 83,42 | 66 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1126,12** | **891** |

Деталь 52-2

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **518** | **1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"** | **м2** | **11,7600** | | **484,31** | **5696** |
| 518. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865) | чел-ч | 0,382 | 4,492 | 865,00 | 3886 |
| 518. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0085 | 0,09996 | 1014,71 | 101 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **339,06** | **3987** |
| 518. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0035 | 0,04116 | 1888,00 | 78 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0035 | 0,04116 | 910,00 | 37 |
| 518. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,005 | 0,0588 | 2465,00 | 145 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,005 | 0,0588 | 1088,00 | 64 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **18,93** | **223** |
| 518. 5 | | Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы марки М, толщиной 1,5 мм | м2 | 1,02 | 11,995 | -- | -- |
| 518. 6 | 2110-0502-1801 РСНБ РК 2015 | Клей Бустилат | кг | 0,5 | 5,88 | 269,00 | 1582 |
| 518. 7 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,0588 | 90,00 | 5 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **134,95** | **1587** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 318,71 | 3748 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 64,24 | 755 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **867,27** | **10199** |
| **519** | **1111-0101-3901 РСНБ РК 2015** | **Устройство плинтусов деревянных** | **м** | **12,5832** | | **371,48** | **4674** |
| 519. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 0,0765 | 0,962615 | 910,00 | 876 |
| 519. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,010067 | 1088,00 | 11 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **70,49** | **887** |
| 519. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,010067 | 2465,00 | 25 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,010067 | 1088,00 | 11 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,97** | **25** |
| 519. 4 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,003 | 0,03775 | 310,00 | 12 |
| 519. 5 | 2206-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88 | м | 1,01 | 12,709 | 296,00 | 3762 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **299,89** | **3774** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 66,26 | 834 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 35,02 | 441 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **472,75** | **5949** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **520** | **1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов** | **м2** | **1,1760** | | **668,00** | **786** |
| 520. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 0,467 | 0,549192 | 1000,00 | 549 |
| 520. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0013 | 0,001529 | 1060,64 | 2 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **468,38** | **551** |
| 520. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0002 | 0,000235 | 1888,00 | 0 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,000235 | 910,00 | 0 |
| 520. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,001294 | 2465,00 | 3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,001294 | 1088,00 | 1 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,09** | **4** |
| 520. 5 | 2101-0501-0601 РСНБ РК 2015 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,000024 | 0,000028 | 4645,00 | 0 |
| 520. 6 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,003646 | 90,00 | 0 |
| 520. 7 | 2113-0812-0801 РСНБ РК 2015 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 0,009878 | 172,00 | 2 |
| 520. 8 | 2204-0603-0107 РСНБ РК 2015 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,116 | 0,136416 | 686,00 | 94 |
| 520. 9 | 2204-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,25 | 0,294 | 466,00 | 137 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **197,91** | **233** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 374,70 | 441 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 83,42 | 98 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1126,12** | **1324** |
| | | | | Деталь 38-2 | | | |
| **525** | **1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"** | **м2** | **102,9500** | | **484,31** | **49860** |
| 525. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865) | чел-ч | 0,382 | 39,327 | 865,00 | 34018 |
| 525. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0085 | 0,875075 | 1014,71 | 888 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **339,06** | **34906** |
| 525. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0035 | 0,360325 | 1888,00 | 680 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0035 | 0,360325 | 910,00 | 328 |
| 525. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,005 | 0,51475 | 2465,00 | 1269 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,005 | 0,51475 | 1088,00 | 560 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **18,93** | **1949** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 525. 5 | | Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы марки М, толщиной 1,5 мм | м2 | 1,02 | 105,009 | -- | -- |
| 525. 6 | 2110-0502-1801 РСНБ РК 2015 | Клей Бустилат | кг | 0,5 | 51,475 | 269,00 | 13847 |
| 525. 7 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,51475 | 90,00 | 46 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **134,95** | **13893** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 318,71 | 32811 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 64,24 | 6614 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **867,27** | **89285** |
| **526** | **1111-0101-3901 РСНБ РК 2015** | **Устройство плинтусов деревянных** | **м** | **110,1565** | | **371,48** | **40921** |
| 526. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 0,0765 | 8,427 | 910,00 | 7669 |
| 526. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,088125 | 1088,00 | 96 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **70,49** | **7764** |
| 526. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,088125 | 2465,00 | 217 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,088125 | 1088,00 | 96 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,97** | **217** |
| 526. 4 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,003 | 0,33047 | 310,00 | 102 |
| 526. 5 | 2206-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88 | м | 1,01 | 111,258 | 296,00 | 32932 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **299,89** | **33035** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 66,26 | 7299 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 35,02 | 3858 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **472,75** | **52077** |
| **527** | **1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов** | **м2** | **2,5738** | | **117211,92** | **301674** |
| 527. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 0,467 | 1,202 | 1000,00 | 1202 |
| 527. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0013 | 0,003346 | 1060,62 | 4 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **468,38** | **1205** |
| 527. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0002 | 0,000515 | 1888,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,000515 | 910,00 | 0 |
| 527. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,002831 | 2465,00 | 7 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,002831 | 1088,00 | 3 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,09** | **8** |
| 527. 5 | 2101-0501-0601 РСНБ РК 2015 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,000024 | 0,000062 | 4645,00 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 527. 6 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,007979 | 90,00 | 1 |
| 527. 7 | 2113-0812-0801 РСНБ РК 2015 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 0,021619 | 172,00 | 4 |
| 527. 8 | 2204-0603-0107 РСНБ РК 2015 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,116 | 0,298555 | 686,00 | 205 |
| 527. 9 | 2204-0201-0302 РСНБ РК 2015 | Краски масляные земляные МА-0115: охра ГОСТ 10503-71 | т | 0,25 | 0,643437 | 466430,00 | 300119 |
| 527.10 | 2204-0301-9901 РСНБ РК 2015 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,54 | 1,39 | 98,00 | 136 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **116741,83** | **300464** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 374,70 | 964 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 9406,93 | 24211 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **126993,55** | **326850** |
| | | Потолок | | | | | |
| **542** | **1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** | **м2 поверхности** | **53,0830** | | **669,44** | **35536** |
| 542. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982) | чел-ч | 0,49 | 26,011 | 982,00 | 25542 |
| 542. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0018 | 0,095549 | 1068,22 | 102 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **483,10** | **25645** |
| 542. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0002 | 0,010617 | 1888,00 | 20 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,010617 | 910,00 | 10 |
| 542. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0016 | 0,084933 | 2465,00 | 209 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0016 | 0,084933 | 1088,00 | 92 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **4,32** | **229** |
| 542. 5 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,164557 | 90,00 | 15 |
| 542. 6 | 2113-0812-0801 РСНБ РК 2015 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 0,445897 | 172,00 | 77 |
| 542. 7 | 2204-0802-0101 РСНБ РК 2015 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,00069 | 0,036627 | 264082,00 | 9673 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **183,94** | **9764** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 386,48 | 20516 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 84,47 | 4484 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1140,40** | **60536** |
| | | Стены | | | | | |
| **544** | **1115-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Окраска водными составами внутри помещений силикатная по штукатурке и кирпичу** | **м2** | **115,0200** | | **137,74** | **15843** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 544. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835) | чел-ч | 0,129 | 14,838 | 835,00 | 12389 |
| 544. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0004 | 0,046008 | 1043,50 | 48 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **108,13** | **12437** |
| 544. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,011502 | 1888,00 | 22 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,011502 | 910,00 | 10 |
| 544. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,034506 | 2465,00 | 85 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,034506 | 1088,00 | 38 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,93** | **107** |
| 544. 5 | 2204-0201-9904 РСНБ РК 2015 | Краска силикатная ГОСТ 18958-73 | кг | 0,3 | 34,506 | 97,00 | 3347 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **29,10** | **3347** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 86,51 | 9950 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17,94 | 2063 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **242,19** | **27857** |
| | | ВТОРОЙ ЭТАЖ | | | | | |
| | | | | Деталь 38-3 | | | |
| **574** | **1111-0101-3901 РСНБ РК 2015** | **Устройство плинтусов деревянных** | **м** | **37,3216** | | **371,48** | **13864** |
| 574. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 0,0765 | 2,855 | 910,00 | 2598 |
| 574. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,029857 | 1088,00 | 32 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **70,49** | **2631** |
| 574. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,029857 | 2465,00 | 74 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,029857 | 1088,00 | 32 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,97** | **74** |
| 574. 4 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,003 | 0,111965 | 310,00 | 35 |
| 574. 5 | 2206-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88 | м | 1,01 | 37,695 | 296,00 | 11158 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **299,89** | **11192** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 66,26 | 2473 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 35,02 | 1307 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **472,75** | **17644** |
| **575** | **1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов** | **м2** | **0,8720** | | **117211,92** | **102209** |
| 575. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 0,467 | 0,407224 | 1000,00 | 407 |
| 575. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0013 | 0,001134 | 1060,60 | 1 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **468,38** | **408** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 575. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0002 | 0,000174 | 1888,00 | 0 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,000174 | 910,00 | 0 |
| 575. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,000959 | 2465,00 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,000959 | 1088,00 | 1 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,09** | **3** |
| 575. 5 | 2101-0501-0601 РСНБ РК 2015 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,000024 | 0,000021 | 4645,00 | 0 |
| 575. 6 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,002703 | 90,00 | 0 |
| 575. 7 | 2113-0812-0801 РСНБ РК 2015 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 0,007325 | 172,00 | 1 |
| 575. 8 | 2204-0603-0107 РСНБ РК 2015 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,116 | 0,101152 | 686,00 | 69 |
| 575. 9 | 2204-0201-0302 РСНБ РК 2015 | Краски масляные земляные МА-0115: охра ГОСТ 10503-71 | т | 0,25 | 0,218 | 466430,00 | 101682 |
| 575.10 | 2204-0301-9901 РСНБ РК 2015 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,54 | 0,47088 | 98,00 | 46 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **116741,83** | **101799** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 374,70 | 327 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 9406,93 | 8203 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **126993,55** | **110738** |
| | | | | Деталь реллин | | | |
| **597** | **1111-0101-3701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Покрытия из "Релина". Устройство на клее "Бустилат"** | **м2 покрытия** | **11,8900** | | **18751,84** | **222959** |
| 597. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,9=894) | чел-ч | 0,424 | 5,041 | 894,00 | 4507 |
| 597. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0088 | 0,104632 | 1015,18 | 106 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **387,99** | **4613** |
| 597. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0036 | 0,042804 | 1888,00 | 81 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0036 | 0,042804 | 910,00 | 39 |
| 597. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0052 | 0,061828 | 2465,00 | 152 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0052 | 0,061828 | 1088,00 | 67 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **19,61** | **233** |
| 597. 5 | 2110-0502-1801 РСНБ РК 2015 | Клей Бустилат | кг | 0,5 | 5,945 | 269,00 | 1599 |
| 597. 6 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,05945 | 90,00 | 5 |
| 597. 7 | 2206-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Линолеум резиновый многослойный - релин толщиной защитного слоя от 0,8 мм ГОСТ 16914-71 | м2 | 1,02 | 12,128 | 17861,00 | 216615 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **18353,17** | **218219** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 364,71 | 4336 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1529,32 | 18184 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **20645,88** | **245479** |
| **598** | **1111-0101-3901 РСНБ РК 2015** | **Устройство плинтусов деревянных** | **м** | **12,7223** | | **371,48** | **4726** |
| 598. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 0,0765 | 0,973256 | 910,00 | 886 |
| 598. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,010178 | 1088,00 | 11 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **70,49** | **897** |
| 598. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,010178 | 2465,00 | 25 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,010178 | 1088,00 | 11 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,97** | **25** |
| 598. 4 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,003 | 0,038167 | 310,00 | 12 |
| 598. 5 | 2206-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88 | м | 1,01 | 12,85 | 296,00 | 3803 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **299,89** | **3815** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 66,26 | 843 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 35,02 | 446 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **472,75** | **6014** |
| **599** | **1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов** | **м2** | **1,1890** | | **668,00** | **794** |
| 599. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 0,467 | 0,555263 | 1000,00 | 555 |
| 599. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0013 | 0,001546 | 1060,62 | 2 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **468,38** | **557** |
| 599. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0002 | 0,000238 | 1888,00 | 0 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,000238 | 910,00 | 0 |
| 599. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,001308 | 2465,00 | 3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,001308 | 1088,00 | 1 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,09** | **4** |
| 599. 5 | 2101-0501-0601 РСНБ РК 2015 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,000024 | 0,000029 | 4645,00 | 0 |
| 599. 6 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,003686 | 90,00 | 0 |
| 599. 7 | 2113-0812-0801 РСНБ РК 2015 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 0,009988 | 172,00 | 2 |
| 599. 8 | 2204-0603-0107 РСНБ РК 2015 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,116 | 0,137924 | 686,00 | 95 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 599. 9 | 2204-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,25 | 0,29725 | 466,00 | 139 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **197,91** | **235** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 374,70 | 446 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 83,42 | 99 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1126,12** | **1339** |
| | | | | Деталь 38-2 | | | |
| **605** | **1111-0101-3901 РСНБ РК 2015** | **Устройство плинтусов деревянных** | **м** | **168,0328** | | **371,48** | **62420** |
| 605. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 0,0765 | 12,855 | 910,00 | 11698 |
| 605. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,134426 | 1088,00 | 146 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **70,49** | **11844** |
| 605. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,134426 | 2465,00 | 331 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,134426 | 1088,00 | 146 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,97** | **331** |
| 605. 4 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,003 | 0,504098 | 310,00 | 156 |
| 605. 5 | 2206-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88 | м | 1,01 | 169,713 | 296,00 | 50235 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **299,89** | **50391** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 66,26 | 11133 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 35,02 | 5884 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **472,75** | **79438** |
| **606** | **1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов** | **м2** | **3,9260** | | **117211,92** | **460174** |
| 606. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 0,467 | 1,833 | 1000,00 | 1833 |
| 606. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0013 | 0,005104 | 1060,62 | 5 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **468,38** | **1839** |
| 606. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0002 | 0,000785 | 1888,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,000785 | 910,00 | 1 |
| 606. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,004319 | 2465,00 | 11 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,004319 | 1088,00 | 5 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,09** | **12** |
| 606. 5 | 2101-0501-0601 РСНБ РК 2015 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,000024 | 0,000094 | 4645,00 | 0 |
| 606. 6 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,012171 | 90,00 | 1 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 606. 7 | 2113-0812-0801 РСНБ РК 2015 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 0,032978 | 172,00 | 6 |
| 606. 8 | 2204-0603-0107 РСНБ РК 2015 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,116 | 0,455416 | 686,00 | 312 |
| 606. 9 | 2204-0201-0302 РСНБ РК 2015 | Краски масляные земляные МА-0115: охра ГОСТ 10503-71 | т | 0,25 | 0,9815 | 466430,00 | 457801 |
| 606.10 | 2204-0301-9901 РСНБ РК 2015 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,54 | 2,12 | 98,00 | 208 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **116741,83** | **458328** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 374,70 | 1471 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 9406,93 | 36932 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **126993,55** | **498577** |
| | | | | Деталь 84 | | | |
| **631** | **1111-0101-3403 РСНБ РК 2015** | **Устройство покрытий из паркета штучного без жилок** | **м2** | **15,2700** | | **8838,79** | **134968** |
| 631. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053) | чел-ч | 1,03 | 15,728 | 1053,00 | 16562 |
| 631. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0102 | 0,155754 | 1014,71 | 158 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1094,94** | **16720** |
| 631. 3 | 3104-0401-0201 РСНБ РК 2015 | Машина паркетно-шлифовальная | маш.-ч | 0,049 | 0,74823 | 87,00 | 65 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 631. 4 | 3104-0402-0101 РСНБ РК 2015 | Машина для острожки деревянных полов | маш.-ч | 0,021 | 0,32067 | 41,00 | 13 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 631. 5 | 3403-0102-0101 РСНБ РК 2015 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,0103 | 0,157281 | 11,00 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 631. 6 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0042 | 0,064134 | 1888,00 | 121 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0042 | 0,064134 | 910,00 | 58 |
| 631. 7 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,006 | 0,09162 | 2465,00 | 226 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,006 | 0,09162 | 1088,00 | 100 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **27,96** | **427** |
| 631. 8 | 2110-0501-1302 РСНБ РК 2015 | Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80 | кг | 0,5 | 7,635 | 582,00 | 4444 |
| 631. 9 | 2206-0202-0201 РСНБ РК 2015 | Паркет штучный из березы ГОСТ 862.1-85 | м2 | 1,02 | 15,575 | 7264,00 | 113140 |
| 631.10 | 2107-0510-0501 РСНБ РК 2015 | Опилки древесные | м3 | 0,01 | 0,1527 | 2590,00 | 395 |
| 631.11 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,002 | 0,03054 | 30,00 | 1 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **7726,24** | **117980** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 1029,24 | 15717 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 789,44 | 12055 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **10657,47** | **162740** |
| **632** | **1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2** | **м** | **16,3389** | | **304,13** | **4969** |
| 632. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109) | чел-ч | 0,0899 | 1,469 | 1109,00 | 1629 |
| 632. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0003 | 0,004902 | 1088,00 | 5 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **100,03** | **1634** |
| 632. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,004902 | 2465,00 | 12 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,004902 | 1088,00 | 5 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,74** | **12** |
| 632. 4 | 2110-0501-1302 РСНБ РК 2015 | Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80 | кг | 0,0515 | 0,841453 | 582,00 | 490 |
| 632. 5 | 2206-0401-9901 РСНБ РК 2015 | Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001 | м | 1,01 | 16,502 | 172,00 | 2838 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **203,69** | **3328** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 94,02 | 1536 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 31,85 | 520 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **430,01** | **7026** |
| | | | | Деталь 42-3 | | | |
| **647** | **1111-0101-3901 РСНБ РК 2015** | **Устройство плинтусов деревянных** | **м** | **38,3274** | | **371,48** | **14238** |
| 647. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 0,0765 | 2,932 | 910,00 | 2668 |
| 647. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,030662 | 1088,00 | 33 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **70,49** | **2702** |
| 647. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,030662 | 2465,00 | 76 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,030662 | 1088,00 | 33 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,97** | **76** |
| 647. 4 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,003 | 0,114982 | 310,00 | 36 |
| 647. 5 | 2206-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88 | м | 1,01 | 38,711 | 296,00 | 11458 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **299,89** | **11494** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 66,26 | 2539 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 35,02 | 1342 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **472,75** | **18119** |
| **648** | **1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов** | **м2** | **0,8955** | | **668,00** | **598** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 0,467 | 0,418199 | 1000,00 | 418 |
| 648. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0013 | 0,001164 | 1060,60 | 1 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **468,38** | **419** |
| 648. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0002 | 0,000179 | 1888,00 | 0 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,000179 | 910,00 | 0 |
| 648. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,000985 | 2465,00 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,000985 | 1088,00 | 1 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,09** | **3** |
| 648. 5 | 2101-0501-0601 РСНБ РК 2015 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,000024 | 0,000021 | 4645,00 | 0 |
| 648. 6 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,002776 | 90,00 | 0 |
| 648. 7 | 2113-0812-0801 РСНБ РК 2015 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 0,007522 | 172,00 | 1 |
| 648. 8 | 2204-0603-0107 РСНБ РК 2015 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,116 | 0,103878 | 686,00 | 71 |
| 648. 9 | 2204-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,25 | 0,223875 | 466,00 | 104 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **197,91** | **177** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 374,70 | 336 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 83,42 | 75 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1126,12** | **1008** |
| | | | | Деталь 52-3 | | | |
| **655** | **1111-0101-3901 РСНБ РК 2015** | **Устройство плинтусов деревянных** | **м** | **34,4540** | | **371,48** | **12799** |
| 655. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 0,0765 | 2,636 | 910,00 | 2399 |
| 655. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,027563 | 1088,00 | 30 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **70,49** | **2429** |
| 655. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,027563 | 2465,00 | 68 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,027563 | 1088,00 | 30 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,97** | **68** |
| 655. 4 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,003 | 0,103362 | 310,00 | 32 |
| 655. 5 | 2206-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88 | м | 1,01 | 34,799 | 296,00 | 10300 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **299,89** | **10332** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 66,26 | 2283 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 35,02 | 1207 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **472,75** | **16288** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **656** | **1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов** | **м2** | **3,2200** | | **668,00** | **2151** |
| 656. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 0,467 | 1,504 | 1000,00 | 1504 |
| 656. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0013 | 0,004186 | 1060,61 | 4 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **468,38** | **1508** |
| 656. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0002 | 0,000644 | 1888,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,000644 | 910,00 | 1 |
| 656. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,003542 | 2465,00 | 9 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,003542 | 1088,00 | 4 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,09** | **10** |
| 656. 5 | 2101-0501-0601 РСНБ РК 2015 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,000024 | 0,000077 | 4645,00 | 0 |
| 656. 6 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,009982 | 90,00 | 1 |
| 656. 7 | 2113-0812-0801 РСНБ РК 2015 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 0,027048 | 172,00 | 5 |
| 656. 8 | 2204-0603-0107 РСНБ РК 2015 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,116 | 0,37352 | 686,00 | 256 |
| 656. 9 | 2204-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,25 | 0,805 | 466,00 | 375 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **197,91** | **637** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 374,70 | 1207 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 83,42 | 269 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1126,12** | **3626** |
| | | | | Деталь 44-3 | | | |
| **664** | **1111-0101-3901 РСНБ РК 2015** | **Устройство плинтусов деревянных** | **м** | **10,4967** | | **371,48** | **3899** |
| 664. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 0,0765 | 0,802998 | 910,00 | 731 |
| 664. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,008397 | 1088,00 | 9 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **70,49** | **740** |
| 664. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,008397 | 2465,00 | 21 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,008397 | 1088,00 | 9 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,97** | **21** |
| 664. 4 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,003 | 0,03149 | 310,00 | 10 |
| 664. 5 | 2206-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88 | м | 1,01 | 10,602 | 296,00 | 3138 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **299,89** | **3148** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 66,26 | 695 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 35,02 | 368 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **472,75** | **4962** |
| **665** | **1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов** | **м2** | **9,8100** | | **668,00** | **6553** |
| 665. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 0,467 | 4,581 | 1000,00 | 4581 |
| 665. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0013 | 0,012753 | 1060,61 | 14 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **468,38** | **4595** |
| 665. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0002 | 0,001962 | 1888,00 | 4 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,001962 | 910,00 | 2 |
| 665. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,010791 | 2465,00 | 27 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,010791 | 1088,00 | 12 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,09** | **30** |
| 665. 5 | 2101-0501-0601 РСНБ РК 2015 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,000024 | 0,000235 | 4645,00 | 1 |
| 665. 6 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,030411 | 90,00 | 3 |
| 665. 7 | 2113-0812-0801 РСНБ РК 2015 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 0,082404 | 172,00 | 14 |
| 665. 8 | 2204-0603-0107 РСНБ РК 2015 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,116 | 1,138 | 686,00 | 781 |
| 665. 9 | 2204-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,25 | 2,453 | 466,00 | 1143 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **197,91** | **1942** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 374,70 | 3676 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 83,42 | 818 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1126,12** | **11047** |
| | | | | Деталь 52-2 | | | |
| **672** | **1111-0101-3901 РСНБ РК 2015** | **Устройство плинтусов деревянных** | **м** | **12,5832** | | **371,48** | **4674** |
| 672. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 0,0765 | 0,962615 | 910,00 | 876 |
| 672. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,010067 | 1088,00 | 11 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **70,49** | **887** |
| 672. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,010067 | 2465,00 | 25 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,010067 | 1088,00 | 11 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,97** | **25** |
| 672. 4 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,003 | 0,03775 | 310,00 | 12 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 672. 5 | 2206-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88 | м | 1,01 | 12,709 | 296,00 | 3762 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **299,89** | **3774** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 66,26 | 834 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 35,02 | 441 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **472,75** | **5949** |
| **673** | **1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов** | **м2** | **1,1760** | | **668,00** | **786** |
| 673. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 0,467 | 0,549192 | 1000,00 | 549 |
| 673. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0013 | 0,001529 | 1060,64 | 2 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **468,38** | **551** |
| 673. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0002 | 0,000235 | 1888,00 | 0 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,000235 | 910,00 | 0 |
| 673. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,001294 | 2465,00 | 3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,001294 | 1088,00 | 1 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,09** | **4** |
| 673. 5 | 2101-0501-0601 РСНБ РК 2015 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,000024 | 0,000028 | 4645,00 | 0 |
| 673. 6 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,003646 | 90,00 | 0 |
| 673. 7 | 2113-0812-0801 РСНБ РК 2015 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 0,009878 | 172,00 | 2 |
| 673. 8 | 2204-0603-0107 РСНБ РК 2015 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,116 | 0,136416 | 686,00 | 94 |
| 673. 9 | 2204-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,25 | 0,294 | 466,00 | 137 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **197,91** | **233** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 374,70 | 441 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 83,42 | 98 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1126,12** | **1324** |
| | | Потолок | | | | | |
| **683** | **1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** | **м2 поверхности** | **69,7530** | | **669,44** | **46696** |
| 683. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982) | чел-ч | 0,49 | 34,179 | 982,00 | 33564 |
| 683. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0018 | 0,125555 | 1068,22 | 134 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **483,10** | **33698** |
| 683. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0002 | 0,013951 | 1888,00 | 26 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,013951 | 910,00 | 13 |
| 683. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0016 | 0,111605 | 2465,00 | 275 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0016 | 0,111605 | 1088,00 | 121 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **4,32** | **301** |
| 683. 5 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,216234 | 90,00 | 19 |
| 683. 6 | 2113-0812-0801 РСНБ РК 2015 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 0,585925 | 172,00 | 101 |
| 683. 7 | 2204-0802-0101 РСНБ РК 2015 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,00069 | 0,04813 | 264082,00 | 12710 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **183,94** | **12830** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 386,48 | 26958 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 84,47 | 5892 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1140,40** | **79546** |
| | | Стены | | | | | |
| **685** | **1115-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Окраска водными составами внутри помещений силикатная по штукатурке и кирпичу** | **м2** | **155,0340** | | **137,74** | **21355** |
| 685. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835) | чел-ч | 0,129 | 19,999 | 835,00 | 16699 |
| 685. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0004 | 0,062014 | 1043,50 | 65 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **108,13** | **16764** |
| 685. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,015503 | 1888,00 | 29 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,015503 | 910,00 | 14 |
| 685. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,04651 | 2465,00 | 115 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,04651 | 1088,00 | 51 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,93** | **144** |
| 685. 5 | 2204-0201-9904 РСНБ РК 2015 | Краска силикатная ГОСТ 18958-73 | кг | 0,3 | 46,51 | 97,00 | 4511 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **29,10** | **4511** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 86,51 | 13411 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17,94 | 2781 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **242,19** | **37548** |
| | | ТРЕТИЙ ЭТАЖ | | | | | |
| | | | | Деталь 38-3 | | | |
| **704** | **1111-0101-3901 РСНБ РК 2015** | **Устройство плинтусов деревянных** | **м** | **165,3257** | | **371,48** | **61415** |
| 704. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 0,0765 | 12,647 | 910,00 | 11509 |
| 704. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,132261 | 1088,00 | 144 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **70,49** | **11653** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 704. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,132261 | 2465,00 | 326 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,132261 | 1088,00 | 144 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,97** | **326** |
| 704. 4 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,003 | 0,495977 | 310,00 | 154 |
| 704. 5 | 2206-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88 | м | 1,01 | 166,979 | 296,00 | 49426 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **299,89** | **49580** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 66,26 | 10954 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 35,02 | 5789 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **472,75** | **78158** |
| **705** | **1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов** | **м2** | **3,8628** | | **117211,92** | **452760** |
| 705. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 0,467 | 1,804 | 1000,00 | 1804 |
| 705. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0013 | 0,005022 | 1060,62 | 5 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **468,38** | **1809** |
| 705. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0002 | 0,000773 | 1888,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,000773 | 910,00 | 1 |
| 705. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,004249 | 2465,00 | 10 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,004249 | 1088,00 | 5 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,09** | **12** |
| 705. 5 | 2101-0501-0601 РСНБ РК 2015 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,000024 | 0,000093 | 4645,00 | 0 |
| 705. 6 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,011975 | 90,00 | 1 |
| 705. 7 | 2113-0812-0801 РСНБ РК 2015 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 0,032447 | 172,00 | 6 |
| 705. 8 | 2204-0603-0107 РСНБ РК 2015 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,116 | 0,448079 | 686,00 | 307 |
| 705. 9 | 2204-0201-0302 РСНБ РК 2015 | Краски масляные земляные МА-0115: охра ГОСТ 10503-71 | т | 0,25 | 0,965687 | 466430,00 | 450426 |
| 705.10 | 2204-0301-9901 РСНБ РК 2015 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,54 | 2,086 | 98,00 | 204 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **116741,83** | **450945** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 374,70 | 1447 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 9406,93 | 36337 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **126993,55** | **490544** |

Деталь 42-3

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **733** | **1111-0101-3901 РСНБ РК 2015** | **Устройство плинтусов деревянных** | **м** | **30,3024** | | **371,48** | **11257** |
| 733. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 0,0765 | 2,318 | 910,00 | 2110 |
| 733. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,024242 | 1088,00 | 26 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **70,49** | **2136** |
| 733. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,024242 | 2465,00 | 60 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,024242 | 1088,00 | 26 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,97** | **60** |
| 733. 4 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,003 | 0,090907 | 310,00 | 28 |
| 733. 5 | 2206-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88 | м | 1,01 | 30,605 | 296,00 | 9059 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **299,89** | **9087** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 66,26 | 2008 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 35,02 | 1061 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **472,75** | **14326** |
| **734** | **1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов** | **м2** | **0,7080** | | **668,00** | **473** |
| 734. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 0,467 | 0,330636 | 1000,00 | 331 |
| 734. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0013 | 0,00092 | 1060,63 | 1 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **468,38** | **332** |
| 734. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0002 | 0,000142 | 1888,00 | 0 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,000142 | 910,00 | 0 |
| 734. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,000779 | 2465,00 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,000779 | 1088,00 | 1 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,09** | **2** |
| 734. 5 | 2101-0501-0601 РСНБ РК 2015 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,000024 | 0,000017 | 4645,00 | 0 |
| 734. 6 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,002195 | 90,00 | 0 |
| 734. 7 | 2113-0812-0801 РСНБ РК 2015 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 0,005947 | 172,00 | 1 |
| 734. 8 | 2204-0603-0107 РСНБ РК 2015 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,116 | 0,082128 | 686,00 | 56 |
| 734. 9 | 2204-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,25 | 0,177 | 466,00 | 82 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **197,91** | **140** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 374,70 | 265 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 83,42 | 59 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1126,12** | **797** |
| | | | | Деталь 52-3 | | | |
| **757** | **1111-0101-3901 РСНБ РК 2015** | **Устройство плинтусов деревянных** | **м** | **37,0327** | | **371,48** | **13757** |
| 757. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 0,0765 | 2,833 | 910,00 | 2578 |
| 757. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,029626 | 1088,00 | 32 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **70,49** | **2610** |
| 757. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,029626 | 2465,00 | 73 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,029626 | 1088,00 | 32 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,97** | **73** |
| 757. 4 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,003 | 0,111098 | 310,00 | 34 |
| 757. 5 | 2206-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88 | м | 1,01 | 37,403 | 296,00 | 11071 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **299,89** | **11106** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 66,26 | 2454 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 35,02 | 1297 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **472,75** | **17507** |
| **758** | **1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов** | **м2** | **3,4610** | | **668,00** | **2312** |
| 758. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 0,467 | 1,616 | 1000,00 | 1616 |
| 758. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0013 | 0,004499 | 1060,61 | 5 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **468,38** | **1621** |
| 758. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0002 | 0,000692 | 1888,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,000692 | 910,00 | 1 |
| 758. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,003807 | 2465,00 | 9 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,003807 | 1088,00 | 4 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,09** | **11** |
| 758. 5 | 2101-0501-0601 РСНБ РК 2015 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,000024 | 0,000083 | 4645,00 | 0 |
| 758. 6 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,010729 | 90,00 | 1 |
| 758. 7 | 2113-0812-0801 РСНБ РК 2015 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 0,029072 | 172,00 | 5 |
| 758. 8 | 2204-0603-0107 РСНБ РК 2015 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,116 | 0,401476 | 686,00 | 275 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 758. 9 | 2204-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,25 | 0,86525 | 466,00 | 403 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **197,91** | **685** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 374,70 | 1297 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 83,42 | 289 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1126,12** | **3898** |
| | | | | Деталь 52-2 | | | |
| **765** | **1111-0101-3901 РСНБ РК 2015** | **Устройство плинтусов деревянных** | **м** | **12,5832** | | **371,48** | **4674** |
| 765. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 0,0765 | 0,962615 | 910,00 | 876 |
| 765. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,010067 | 1088,00 | 11 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **70,49** | **887** |
| 765. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,010067 | 2465,00 | 25 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,010067 | 1088,00 | 11 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,97** | **25** |
| 765. 4 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,003 | 0,03775 | 310,00 | 12 |
| 765. 5 | 2206-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88 | м | 1,01 | 12,709 | 296,00 | 3762 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **299,89** | **3774** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 66,26 | 834 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 35,02 | 441 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **472,75** | **5949** |
| **766** | **1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов** | **м2** | **1,1760** | | **668,00** | **786** |
| 766. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 0,467 | 0,549192 | 1000,00 | 549 |
| 766. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0013 | 0,001529 | 1060,64 | 2 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **468,38** | **551** |
| 766. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0002 | 0,000235 | 1888,00 | 0 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,000235 | 910,00 | 0 |
| 766. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,001294 | 2465,00 | 3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,001294 | 1088,00 | 1 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,09** | **4** |
| 766. 5 | 2101-0501-0601 РСНБ РК 2015 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,000024 | 0,000028 | 4645,00 | 0 |
| 766. 6 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,003646 | 90,00 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 766. 7 | 2113-0812-0801 РСНБ РК 2015 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 0,009878 | 172,00 | 2 |
| 766. 8 | 2204-0603-0107 РСНБ РК 2015 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,116 | 0,136416 | 686,00 | 94 |
| 766. 9 | 2204-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,25 | 0,294 | 466,00 | 137 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **197,91** | **233** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 374,70 | 441 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 83,42 | 98 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1126,12** | **1324** |
| | | | | Деталь 101-1 | | | |
| **776** | **1111-0101-1405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Полы бетонные на гранитном щебне толщиной 25 мм. Устройство, выполняемое методом вакуумирования** | **м2 пола** | **65,8800** | | **1034,50** | **68153** |
| 776. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 0,303 | 19,962 | 1088,00 | 21718 |
| 776. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0057 | 0,375516 | 1300,00 | 488 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **337,07** | **22206** |
| 776. 3 | 3104-0103-0101 РСНБ РК 2015 | Комплексы вакуумные типа СО-177 | маш.-ч | 0,095 | 6,259 | 355,00 | 2222 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,06 чел. | чел-ч | 0,0057 | 0,37554 | 1300,00 | 488 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **33,73** | **2222** |
| 776. 4 | 2102-0101-1201 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,025 | 1,647 | 26315,00 | 43341 |
| 776. 5 | 2107-0203-0403 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0006 | 0,039528 | 21816,00 | 862 |
| 776. 6 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,005 | 0,3294 | 30,00 | 10 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **671,11** | **44213** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 316,85 | 20874 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 108,11 | 7122 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1459,46** | **96149** |
| **777** | **1111-0101-3902 РСНБ РК 2015** | **Плинтуса цементные. Устройство** | **м плинтусов** | **70,4916** | | **147,02** | **10364** |
| 777. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 0,104 | 7,331 | 1088,00 | 7976 |
| 777. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0004 | 0,028197 | 1088,00 | 31 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **113,59** | **8007** |
| 777. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,028197 | 2465,00 | 70 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,028197 | 1088,00 | 31 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,99** | **70** |
| 777. 4 | 2102-0401-2806 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0016 | 0,112787 | 20552,00 | 2318 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **32,88** | **2318** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 106,77 | 7527 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 20,30 | 1431 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **274,10** | **19322** |
| | | | | Деталь 38-2 | | | |
| **783** | **1111-0101-3901 РСНБ РК 2015** | **Устройство плинтусов деревянных** | **м** | **66,0939** | | **371,48** | **24552** |
| 783. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 0,0765 | 5,056 | 910,00 | 4601 |
| 783. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,052875 | 1088,00 | 58 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **70,49** | **4659** |
| 783. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,052875 | 2465,00 | 130 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,052875 | 1088,00 | 58 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,97** | **130** |
| 783. 4 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,003 | 0,198282 | 310,00 | 61 |
| 783. 5 | 2206-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88 | м | 1,01 | 66,755 | 296,00 | 19759 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **299,89** | **19821** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 66,26 | 4379 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 35,02 | 2315 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **472,75** | **31246** |
| **784** | **1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов** | **м2** | **1,5443** | | **117211,92** | **181005** |
| 784. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 0,467 | 0,721165 | 1000,00 | 721 |
| 784. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0013 | 0,002008 | 1060,61 | 2 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **468,38** | **723** |
| 784. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0002 | 0,000309 | 1888,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,000309 | 910,00 | 0 |
| 784. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,001699 | 2465,00 | 4 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,001699 | 1088,00 | 2 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,09** | **5** |
| 784. 5 | 2101-0501-0601 РСНБ РК 2015 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,000024 | 0,000037 | 4645,00 | 0 |
| 784. 6 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,004787 | 90,00 | 0 |
| 784. 7 | 2113-0812-0801 РСНБ РК 2015 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 0,012972 | 172,00 | 2 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 784. 8 | 2204-0603-0107 РСНБ РК 2015 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,116 | 0,179133 | 686,00 | 123 |
| 784. 9 | 2204-0201-0302 РСНБ РК 2015 | Краски масляные земляные МА-0115: охра ГОСТ 10503-71 | т | 0,25 | 0,386063 | 466430,00 | 180071 |
| 784.10 | 2204-0301-9901 РСНБ РК 2015 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,54 | 0,833895 | 98,00 | 82 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **116741,83** | **180279** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 374,70 | 579 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 9406,93 | 14527 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **126993,55** | **196110** |
| | | Потолок | | | | | |
| **804** | **1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** | **м2 поверхности** | **64,0430** | | **669,44** | **42873** |
| 804. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982) | чел-ч | 0,49 | 31,381 | 982,00 | 30816 |
| 804. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0018 | 0,115277 | 1068,22 | 123 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **483,10** | **30939** |
| 804. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0002 | 0,012809 | 1888,00 | 24 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,012809 | 910,00 | 12 |
| 804. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0016 | 0,102469 | 2465,00 | 253 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0016 | 0,102469 | 1088,00 | 111 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **4,32** | **277** |
| 804. 5 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,198533 | 90,00 | 18 |
| 804. 6 | 2113-0812-0801 РСНБ РК 2015 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 0,537961 | 172,00 | 93 |
| 804. 7 | 2204-0802-0101 РСНБ РК 2015 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,00069 | 0,04419 | 264082,00 | 11670 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **183,94** | **11780** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 386,48 | 24751 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 84,47 | 5410 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1140,40** | **73035** |
| | | Стены | | | | | |
| **806** | **1115-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Окраска водными составами внутри помещений силикатная по штукатурке и кирпичу** | **м2** | **129,6970** | | **137,74** | **17865** |
| 806. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835) | чел-ч | 0,129 | 16,731 | 835,00 | 13970 |
| 806. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0004 | 0,051879 | 1043,50 | 54 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **108,13** | **14024** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 806. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,01297 | 1888,00 | 24 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,01297 | 910,00 | 12 |
| 806. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,038909 | 2465,00 | 96 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,038909 | 1088,00 | 42 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,93** | **120** |
| 806. 5 | 2204-0201-9904 РСНБ РК 2015 | Краска силикатная ГОСТ 18958-73 | кг | 0,3 | 38,909 | 97,00 | 3774 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **29,10** | **3774** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 86,51 | 11220 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17,94 | 2327 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **242,19** | **31411** |
| | | Обшивка тамбура | | | | | |
| **813** | **1115-0204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Поверхности. Обивка изоляционным материалом** | **м2 поверхности** | **33,1000** | | **43,21** | **1430** |
| 813. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(1,8=740) | чел-ч | 0,056 | 1,854 | 740,00 | 1372 |
| 813. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0004 | 0,01324 | 1088,00 | 14 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **41,88** | **1386** |
| 813. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,01324 | 2465,00 | 33 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,01324 | 1088,00 | 14 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,99** | **33** |
| 813. 4 | 2113-0209-0303 РСНБ РК 2015 | Гвозди отделочные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4032-63) | кг | 0,003 | 0,0993 | 261,00 | 26 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,78** | **26** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 33,50 | 1109 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 6,14 | 203 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **82,85** | **2742** |
| **814** | **2111-0101-0108 РСНБ РК 2015** | **Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012** | **м3** | **3,3100** | | **37363,00** | **123672** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2989,04 | 9894 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **40352,04** | **133565** |
| **815** | **1115-0108-1503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клее** | **м2 стен (за вычетом проемов)** | **33,1000** | | **823,19** | **27248** |
| 815. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964) | чел-ч | 0,5394 | 17,854 | 964,00 | 17211 |
| 815. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0038 | 0,12578 | 1321,00 | 166 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **525,00** | **17378** |
| 815. 3 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,0033 | 0,10923 | 13,00 | 1 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 815. 4 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0019 | 0,06289 | 4329,00 | 272 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0019 | 0,06289 | 1554,00 | 98 |
| 815. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0019 | 0,06289 | 2465,00 | 155 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0019 | 0,06289 | 1088,00 | 68 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **12,95** | **429** |
| 815. 6 | 2205-0108-0101 РСНБ РК 2015 | Сухие смеси - клей для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006 | кг | 2,84 | 93,991 | 72,00 | 6767 |
| 815. 7 | 2205-0108-0102 РСНБ РК 2015 | Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006 | кг | 0,3651 | 12,085 | 109,00 | 1317 |
| 815. 8 | 2113-0703-1404 РСНБ РК 2015 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0011 | 0,03641 | 174,00 | 6 |
| 815. 9 | 2113-0809-1305 РСНБ РК 2015 | Лента армирующая бумажная | м | 1,061 | 35,103 | 10,00 | 351 |
| 815.10 | 2204-0101-1801 РСНБ РК 2015 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 0,1608 | 5,322 | 219,00 | 1166 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **290,26** | **9608** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 420,00 | 13902 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 99,46 | 3292 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1342,65** | **44442** |
| **816** | **2203-0201-0104 РСНБ РК 2015** | **Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 11 мм СТ РК EN 520-2012** | **м2** | **33,4310** | | **366,00** | **12236** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 29,28 | 979 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **395,28** | **13215** |
| **817** | **1110-0102-0401 РСНБ РК 2015** | **Элементы каркаса из брусьев. Установка** | **м3 древесины** | **1,0000** | | **90144,95** | **90145** |
| 817. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879) | чел-ч | 22,5 | 22,5 | 879,00 | 19778 |
| 817. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,36 | 0,36 | 1088,00 | 392 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **20169,18** | **20169** |
| 817. 3 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,23 | 0,23 | 13,00 | 3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 817. 4 | 3403-0102-0401 РСНБ РК 2015 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 0,33 | 0,33 | 145,00 | 48 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 817. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,36 | 0,36 | 2465,00 | 887 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,36 | 0,36 | 1088,00 | 392 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **938,24** | **938** |
| 817. 6 | 2105-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,0031 | 0,0031 | 218211,00 | 676 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 817. 7 | 2107-0201-0202 РСНБ РК 2015 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,93 | 0,93 | 57894,00 | 53841 |
| 817. 8 | 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,12 | 0,12 | 68537,00 | 8224 |
| 817. 9 | 2107-0204-0304 РСНБ РК 2015 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,01 | 0,01 | 23747,00 | 237 |
| 817.10 | 2110-0401-1001 РСНБ РК 2015 | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 1,45 | 1,45 | 228,00 | 331 |
| 817.11 | 2113-0201-0904 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0075 | 0,0075 | 419343,00 | 3145 |
| 817.12 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 3 | 3 | 310,00 | 930 |
| 817.13 | 2113-0816-2701 РСНБ РК 2015 | Смола каменноугольная | т | 0,00258 | 0,00258 | 79965,00 | 206 |
| 817.14 | 2113-0816-9902 РСНБ РК 2015 | Паста антисептическая | т | 0,00301 | 0,00301 | 610448,00 | 1837 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **69429,21** | **69429** |
| | | Накладные расходы | % | 90 | | 18152,26 | 18152 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 8663,78 | 8664 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **116960,99** | **116961** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | | | Тенге | | | | **3265875** |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **3265875** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **2710494** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **410467** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **135907** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **361092** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **290157** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **3917124** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **434** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **410467** |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | | | Тенге | | | | **3917124** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **434** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **410467** |
| | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 9. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА** | | | | | | | |
| **818** | **1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм** | **м2** | **141,7500** | | **398,10** | **56431** |
| 818. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928) | чел-ч | 0,2357 | 33,41 | 928,00 | 31005 |
| 818. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00054 | 0,076545 | 1554,00 | 119 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **219,57** | **31124** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 818. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00054 | 0,076545 | 4329,00 | 331 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00054 | 0,076545 | 1554,00 | 119 |
| 818. 4 | 3403-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,0351 | 4,975 | 18,00 | 90 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,97** | **421** |
| 818. 5 | 2113-0816-2808 РСНБ РК 2015 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм | шт. | 8,4 | 1190,7 | 21,00 | 25005 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **176,40** | **25005** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 175,66 | 24899 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 45,90 | 6506 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **619,65** | **87836** |
| **819** | **2111-0101-0108 РСНБ РК 2015** | **Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012** | **м3** | **12,3300** | | **37363,00** | **460686** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2989,04 | 36855 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **40352,04** | **497541** |
| **820** | **1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля** | **м2** | **141,7500** | | **2443,27** | **346334** |
| 820. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982) | чел-ч | 1,202 | 170,327 | 982,00 | 167261 |
| 820. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00162 | 0,229635 | 1554,00 | 357 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1182,49** | **167618** |
| 820. 3 | 3403-0302-0701 РСНБ РК 2015 | Гайковерт электрический | маш.-ч | 0,0293 | 4,153 | 36,00 | 150 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 820. 4 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,0605 | 8,576 | 13,00 | 111 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 820. 5 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00162 | 0,229635 | 4329,00 | 994 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00162 | 0,229635 | 1554,00 | 357 |
| 820. 6 | 3403-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Ножницы электрические | маш.-ч | 0,0303 | 4,295 | 198,00 | 850 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 820. 7 | 3403-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,065 | 9,214 | 18,00 | 166 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **16,02** | **2271** |
| 820. 8 | 2106-0902-1301 РСНБ РК 2015 | Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм | м | 2,5 | 354,375 | 264,00 | 93555 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 820. 9 | 2113-0201-0304 РСНБ РК 2015 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87 | кг | 0,264 | 37,422 | 629,00 | 23538 |
| 820.10 | 2113-0205-0501 РСНБ РК 2015 | Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90 | шт. | 2,54 | 360,045 | 93,00 | 33484 |
| 820.11 | 2113-0211-0802 РСНБ РК 2015 | Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/ | шт. | 2,5 | 354,375 | 74,00 | 26224 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1247,28** | **176801** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 945,99 | 134094 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 271,14 | 38434 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3660,40** | **518862** |
| **821** | **1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями** | **м2** | **141,7500** | | **331,92** | **47050** |
| 821. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946) | чел-ч | 0,3484 | 49,386 | 946,00 | 46719 |
| 821. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00054 | 0,076545 | 1554,00 | 119 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **330,43** | **46838** |
| 821. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00054 | 0,076545 | 4329,00 | 331 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00054 | 0,076545 | 1554,00 | 119 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,34** | **331** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 264,34 | 37470 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 47,70 | 6762 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **643,97** | **91282** |
| **822** | **2106-0901-1601 РСНБ РК 2015** | **Панели фасадные алюминиевые** | **м2** | **144,5850** | | **9629,00** | **1392209** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 770,32 | 111377 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **10399,32** | **1503586** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 | | | Тенге | | | | **2302709** |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **910500** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **201806** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **245579** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **460686** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **196464** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **88557** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **1195521** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **254** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **245579** |
| Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | | **1392209** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **1392209** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **111377** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | | **1503586** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | **2699107** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **254** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **245579** |
| | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 10. Крыльца** | | | | | |
| | | Крыльцо КР-1 4шт с навесом | | | | | |
| **826** | **1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство** | **м2 покрытия** | **47,5200** | | **2299,08** | **109252** |
| 826. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982) | чел-ч | 1,57 | 74,606 | 982,00 | 73263 |
| 826. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0231 | 1,098 | 1010,94 | 1110 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1565,09** | **74373** |
| 826. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0109 | 0,517968 | 4249,00 | 2201 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0109 | 0,517968 | 1088,00 | 564 |
| 826. 4 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,5626 | 26,735 | 15,00 | 401 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 826. 5 | 3104-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Машины мозаично-шлифовальные | маш.-ч | 0,32 | 15,206 | 46,00 | 699 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 826. 6 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,01 | 0,4752 | 1888,00 | 897 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,4752 | 910,00 | 432 |
| 826. 7 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0022 | 0,104544 | 2465,00 | 258 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0022 | 0,104544 | 1088,00 | 114 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **93,78** | **4456** |
| 826. 8 | 2113-0704-1901 РСНБ РК 2015 | Карборунд | кг | 0,02 | 0,9504 | 121,00 | 115 |
| 826. 9 | 2107-0510-0501 РСНБ РК 2015 | Опилки древесные | м3 | 0,0306 | 1,454 | 2590,00 | 3766 |
| 826.10 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0585 | 2,78 | 30,00 | 83 |
| 826.11 | 2102-0402-0902 РСНБ РК 2015 | Раствор декоративный (с каменной крошкой) ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0204 | 0,969408 | 28438,00 | 27568 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **663,56** | **31533** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 1471,19 | 69911 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 301,62 | 14333 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4071,89** | **193496** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **827** | **1107-0519-0103 РСНБ РК 2015** | **Установка металлических ограждениймс поручнями из поливинилхлорида** | **м** | **41,6000** | | **14340,53** | **596566** |
| 827. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053) | чел-ч | 0,571 | 23,754 | 1053,00 | 25013 |
| 827. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0282 | 1,173 | 1062,12 | 1246 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **631,21** | **26259** |
| 827. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0041 | 0,17056 | 1888,00 | 322 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0041 | 0,17056 | 910,00 | 155 |
| 827. 4 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,058 | 2,413 | 174,00 | 420 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 827. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0241 | 1,003 | 2465,00 | 2471 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0241 | 1,003 | 1088,00 | 1091 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **77,24** | **3213** |
| 827. 6 | 2106-0510-0101 РСНБ РК 2015 | Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, | т | 0,0209 | 0,86944 | 629551,00 | 547357 |
| 827. 7 | 2113-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | 0,0015 | 0,0624 | 17349,00 | 1083 |
| 827. 8 | 2113-0812-1046 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0002 | 0,00832 | 208994,00 | 1739 |
| 827. 9 | 2113-0816-3512 РСНБ РК 2015 | Поручень поливинилхлоридный | м | 1,02 | 42,432 | 428,00 | 18161 |
| 827.10 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,001 | 0,0416 | 30,00 | 1 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **13662,03** | **568340** |
| | | Накладные расходы | % | 118 | | 744,83 | 30985 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1206,83 | 50204 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **16292,19** | **677755** |
| | | НАВЕС | | | | | |
| **836** | **1109-0401-0204 РСНБ РК 2015** | **Покрытие кровельное из листов при высоте здания до 50 м. Монтаж** | **м2 покрытия** | **52,0000** | | **1227,70** | **63840** |
| 836. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946) | чел-ч | 0,367 | 19,084 | 946,00 | 18053 |
| 836. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,038 | 1,976 | 1298,54 | 2566 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **396,53** | **20619** |
| 836. 3 | 3106-0103-0101 РСНБ РК 2015 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0,0171 | 0,8892 | 295,00 | 262 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 836. 4 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,0298 | 1,55 | 13,00 | 20 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 836. 5 | 3105-0202-0303 РСНБ РК 2015 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,0208 | 5455,00 | 113 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,0208 | 1300,00 | 27 |
| 836. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0012 | 0,0624 | 4329,00 | 270 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0012 | 0,0624 | 1554,00 | 97 |
| 836. 7 | 3105-0104-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.-ч | 0,0347 | 1,804 | 5530,00 | 9978 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0347 | 1,804 | 1300,00 | 2345 |
| 836. 8 | 3106-0103-0701 РСНБ РК 2015 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С | маш.-ч | 0,0073 | 0,3796 | 181,00 | 69 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 836. 9 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0017 | 0,0884 | 2465,00 | 218 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0017 | 0,0884 | 1088,00 | 96 |
| 836.10 | 3106-0202-0501 РСНБ РК 2015 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,0112 | 0,5824 | 26,00 | 15 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **210,50** | **10946** |
| 836.11 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,01 | 0,52 | 70,00 | 36 |
| 836.12 | 2105-0310-1108 РСНБ РК 2015 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 0,00005 | 0,0026 | 3360,00 | 9 |
| 836.13 | 2106-0801-0102 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,0006 | 0,0312 | 415412,00 | 12961 |
| 836.14 | 2107-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,000005 | 0,00026 | 60195,00 | 16 |
| 836.15 | 2110-0501-1407 РСНБ РК 2015 | Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83 | кг | 0,18 | 9,36 | 2269,00 | 21238 |
| 836.16 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000002 | 0,000104 | 404706,00 | 42 |
| 836.17 | 2113-0701-0401 РСНБ РК 2015 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,0091 | 0,4732 | 293,00 | 139 |
| 836.18 | 2113-0701-1002 РСНБ РК 2015 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,0027 | 0,1404 | 147,00 | 21 |
| 836.19 | 2113-0804-0301 РСНБ РК 2015 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0 | 0,000026 | 1880677,00 | 49 |
| 836.20 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00003 | 0,00156 | 212247,00 | 331 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **670,02** | **34841** |
| | | Накладные расходы | % | 69 | | 273,60 | 14227 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 120,10 | 6245 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1621,41** | **84313** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **837** | **2202-0201-0207 РСНБ РК 2015** | **Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 10 мм** | **м2** | **52,0000** | | **2244,00** | **116688** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 179,52 | 9335 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2423,52** | **126023** |
| | | Крыльцо КР-2 2шт | | | | | |
| **841** | **1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство** | **м2 покрытия** | **24,0500** | | **2299,08** | **55293** |
| 841. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982) | чел-ч | 1,57 | 37,758 | 982,00 | 37079 |
| 841. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0231 | 0,555555 | 1010,94 | 562 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1565,09** | **37640** |
| 841. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0109 | 0,262145 | 4249,00 | 1114 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0109 | 0,262145 | 1088,00 | 285 |
| 841. 4 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,5626 | 13,531 | 15,00 | 203 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 841. 5 | 3104-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Машины мозаично-шлифовальные | маш.-ч | 0,32 | 7,696 | 46,00 | 354 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 841. 6 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,01 | 0,2405 | 1888,00 | 454 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,2405 | 910,00 | 219 |
| 841. 7 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0022 | 0,05291 | 2465,00 | 130 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0022 | 0,05291 | 1088,00 | 58 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **93,78** | **2255** |
| 841. 8 | 2113-0704-1901 РСНБ РК 2015 | Карборунд | кг | 0,02 | 0,481 | 121,00 | 58 |
| 841. 9 | 2107-0510-0501 РСНБ РК 2015 | Опилки древесные | м3 | 0,0306 | 0,73593 | 2590,00 | 1906 |
| 841.10 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0585 | 1,407 | 30,00 | 42 |
| 841.11 | 2102-0402-0902 РСНБ РК 2015 | Раствор декоративный (с каменной крошкой) ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0204 | 0,49062 | 28438,00 | 13952 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **663,56** | **15959** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 1471,19 | 35382 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 301,62 | 7254 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4071,89** | **97929** |
| **842** | **1107-0519-0103 РСНБ РК 2015** | **Установка металлических ограждениймс поручнями из поливинилхлорида** | **м** | **41,5200** | | **14340,53** | **595419** |
| 842. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053) | чел-ч | 0,571 | 23,708 | 1053,00 | 24964 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 842. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0282 | 1,171 | 1062,12 | 1244 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **631,21** | **26208** |
| 842. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0041 | 0,170232 | 1888,00 | 321 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0041 | 0,170232 | 910,00 | 155 |
| 842. 4 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,058 | 2,408 | 174,00 | 419 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 842. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0241 | 1,001 | 2465,00 | 2467 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0241 | 1,001 | 1088,00 | 1089 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **77,24** | **3207** |
| 842. 6 | 2106-0510-0101 РСНБ РК 2015 | Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, | т | 0,0209 | 0,867768 | 629551,00 | 546304 |
| 842. 7 | 2113-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | 0,0015 | 0,06228 | 17349,00 | 1080 |
| 842. 8 | 2113-0812-1046 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0002 | 0,008304 | 208994,00 | 1735 |
| 842. 9 | 2113-0816-3512 РСНБ РК 2015 | Поручень поливинилхлоридный | м | 1,02 | 42,35 | 428,00 | 18126 |
| 842.10 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,001 | 0,04152 | 30,00 | 1 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **13662,03** | **567247** |
| | | Накладные расходы | % | 118 | | 744,83 | 30925 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1206,83 | 50108 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **16292,19** | **676452** |
| | | Крыльцо КР-3 1шт | | | | | |
| **846** | **1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство** | **м2 покрытия** | **24,0500** | | **2299,08** | **55293** |
| 846. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982) | чел-ч | 1,57 | 37,758 | 982,00 | 37079 |
| 846. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0231 | 0,555555 | 1010,94 | 562 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1565,09** | **37640** |
| 846. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0109 | 0,262145 | 4249,00 | 1114 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0109 | 0,262145 | 1088,00 | 285 |
| 846. 4 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,5626 | 13,531 | 15,00 | 203 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 846. 5 | 3104-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Машины мозаично-шлифовальные | маш.-ч | 0,32 | 7,696 | 46,00 | 354 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 846. 6 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,01 | 0,2405 | 1888,00 | 454 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,2405 | 910,00 | 219 |
| 846. 7 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0022 | 0,05291 | 2465,00 | 130 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0022 | 0,05291 | 1088,00 | 58 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **93,78** | **2255** |
| 846. 8 | 2113-0704-1901 РСНБ РК 2015 | Карборунд | кг | 0,02 | 0,481 | 121,00 | 58 |
| 846. 9 | 2107-0510-0501 РСНБ РК 2015 | Опилки древесные | м3 | 0,0306 | 0,73593 | 2590,00 | 1906 |
| 846.10 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0585 | 1,407 | 30,00 | 42 |
| 846.11 | 2102-0402-0902 РСНБ РК 2015 | Раствор декоративный (с каменной крошкой) ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0204 | 0,49062 | 28438,00 | 13952 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **663,56** | **15959** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 1471,19 | 35382 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 301,62 | 7254 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4071,89** | **97929** |
| **847** | **1107-0519-0103 РСНБ РК 2015** | **Установка металлических ограждений поручнями из поливинилхлорида** | **м** | **41,5200** | | **14340,53** | **595419** |
| 847. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053) | чел-ч | 0,571 | 23,708 | 1053,00 | 24964 |
| 847. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0282 | 1,171 | 1062,12 | 1244 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **631,21** | **26208** |
| 847. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0041 | 0,170232 | 1888,00 | 321 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0041 | 0,170232 | 910,00 | 155 |
| 847. 4 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,058 | 2,408 | 174,00 | 419 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 847. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0241 | 1,001 | 2465,00 | 2467 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0241 | 1,001 | 1088,00 | 1089 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **77,24** | **3207** |
| 847. 6 | 2106-0510-0101 РСНБ РК 2015 | Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, | т | 0,0209 | 0,867768 | 629551,00 | 546304 |
| 847. 7 | 2113-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | 0,0015 | 0,06228 | 17349,00 | 1080 |
| 847. 8 | 2113-0812-1046 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0002 | 0,008304 | 208994,00 | 1735 |
| 847. 9 | 2113-0816-3512 РСНБ РК 2015 | Поручень поливинилхлоридный | м | 1,02 | 42,35 | 428,00 | 18126 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 847.10 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,001 | 0,04152 | 30,00 | 1 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **13662,03** | **567247** |
| | | Накладные расходы | % | 118 | | 744,83 | 30925 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1206,83 | 50108 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **16292,19** | **676452** |
| | | Пандус | | | | | |
| **848** | **1111-0101-1303 РСНБ РК 2015** | **Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** | **м2 покрытия** | **32,0800** | | **1262,20** | **40491** |
| 848. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,6=850) | чел-ч | 0,263 | 8,437 | 850,00 | 7171 |
| 848. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,033 | 1,059 | 1260,28 | 1334 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **265,14** | **8506** |
| 848. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0077 | 0,247016 | 4249,00 | 1050 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0077 | 0,247016 | 1088,00 | 269 |
| 848. 4 | 3101-0101-0103 РСНБ РК 2015 | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,0122 | 0,391376 | 4161,00 | 1629 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0122 | 0,391376 | 1554,00 | 608 |
| 848. 5 | 3201-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т | маш.-ч | 0,0116 | 0,372128 | 3173,00 | 1181 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0116 | 0,372128 | 1088,00 | 405 |
| 848. 6 | 3201-0202-0301 РСНБ РК 2015 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,051 | 1,636 | 120,00 | 196 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 848. 7 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0015 | 0,04812 | 2465,00 | 119 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0015 | 0,04812 | 1088,00 | 52 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **130,11** | **4174** |
| 848. 8 | 2101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,0184 | 0,590272 | 2704,00 | 1596 |
| 848. 9 | 2101-0201-0602 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,0092 | 0,295136 | 2467,00 | 728 |
| 848.10 | 2101-0201-0603 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,0298 | 0,955984 | 2225,00 | 2127 |
| 848.11 | 2113-0104-0902 РСНБ РК 2015 | Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82 | т | 0,0124 | 0,397792 | 62080,00 | 24695 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **908,55** | **29146** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 249,23 | 7995 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 120,91 | 3879 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1632,35** | **52366** |
| **849** | **1106-0101-0116 РСНБ РК 2015** | **Устройство фундаментных плит железобетонных (В15)** | **м3** | **12,2000** | | **28417,23** | **346690** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 849. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 2,37 | 28,914 | 910,00 | 26312 |
| 849. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3432 | 4,187 | 1118,55 | 4683 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2540,59** | **30995** |
| 849. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,03294 | 4249,00 | 140 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,03294 | 1088,00 | 36 |
| 849. 4 | 3104-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,1416 | 1,728 | 39,00 | 67 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 849. 5 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,2844 | 3,47 | 5764,00 | 19999 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,2844 | 3,47 | 1088,00 | 3775 |
| 849. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0225 | 0,2745 | 4329,00 | 1188 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0225 | 0,2745 | 1554,00 | 427 |
| 849. 7 | 3403-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,0015 | 0,0183 | 79,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 849. 8 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,0893 | 1,089 | 174,00 | 190 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 849. 9 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0336 | 0,40992 | 2465,00 | 1010 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0336 | 0,40992 | 1088,00 | 446 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1852,16** | **22596** |
| 849.10 | 2102-0101-2701 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 12,383 | 23516,00 | 291199 |
| 849.11 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,102 | 1,244 | 70,00 | 87 |
| 849.12 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0007 | 0,00854 | 58360,00 | 498 |
| 849.13 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,0001 | 0,00122 | 26517,00 | 32 |
| 849.14 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,109 | 1,33 | 310,00 | 412 |
| 849.15 | 2113-0803-1101 РСНБ РК 2015 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,05 | 0,61 | 6994,00 | 4266 |
| 849.16 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0001 | 0,00122 | 212247,00 | 259 |
| 849.17 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,00731 | 0,089182 | 30,00 | 3 |
| 849.18 | 2701-0101-0105 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 40 мм | м2 | 0,068 | 0,8296 | 1236,00 | 1025 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **24408,37** | **297782** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 2311,93 | 28206 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2458,33 | 29992 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **33187,49** | **404887** |
| **850** | **2105-0301-3501 РСНБ РК 2015** | **Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр 1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80** | **т** | **0,1550** | | **213050,00** | **33017** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 2641 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **35658** |
| **851** | **1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство** | **м2 покрытия** | **45,5800** | | **2299,08** | **104792** |
| 851. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982) | чел-ч | 1,57 | 71,561 | 982,00 | 70273 |
| 851. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0231 | 1,053 | 1010,94 | 1064 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1565,09** | **71337** |
| 851. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0109 | 0,496822 | 4249,00 | 2111 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0109 | 0,496822 | 1088,00 | 541 |
| 851. 4 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,5626 | 25,643 | 15,00 | 385 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 851. 5 | 3104-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Машины мозаично-шлифовальные | маш.-ч | 0,32 | 14,586 | 46,00 | 671 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 851. 6 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,01 | 0,4558 | 1888,00 | 861 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,4558 | 910,00 | 415 |
| 851. 7 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0022 | 0,100276 | 2465,00 | 247 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0022 | 0,100276 | 1088,00 | 109 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **93,78** | **4274** |
| 851. 8 | 2113-0704-1901 РСНБ РК 2015 | Карборунд | кг | 0,02 | 0,9116 | 121,00 | 110 |
| 851. 9 | 2107-0510-0501 РСНБ РК 2015 | Опилки древесные | м3 | 0,0306 | 1,395 | 2590,00 | 3612 |
| 851.10 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0585 | 2,666 | 30,00 | 80 |
| 851.11 | 2102-0402-0902 РСНБ РК 2015 | Раствор декоративный (с каменной крошкой) ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0204 | 0,929832 | 28438,00 | 26443 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **663,56** | **30245** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 1471,19 | 67057 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 301,62 | 13748 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4071,89** | **185597** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **852** | **1106-0301-0408 РСНБ РК 2015** | **Установка закладных деталей весом до 20 кг** | **1т** | **0,0023** | | **222621,00** | **503** |
| 852. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 58 | 0,13108 | 1000,00 | 131 |
| 852. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,36 | 0,000814 | 1282,20 | 1 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **58461,58** | **132** |
| 852. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,15 | 0,000339 | 4329,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,15 | 0,000339 | 1554,00 | 1 |
| 852. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,21 | 0,000475 | 2465,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,21 | 0,000475 | 1088,00 | 1 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1167,00** | **3** |
| 852. 5 | 2113-0210-0102 РСНБ РК 2015 | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 | т | 1 | 0,00226 | 163454,00 | 369 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **163454,00** | **369** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 53200,04 | 120 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 22065,68 | 50 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **297886,72** | **673** |
| | | | | НАВЕС | | | |
| **863** | **2202-0201-0207 РСНБ РК 2015** | **Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 10 мм** | **м2** | **25,2000** | | **2244,00** | **56549** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 179,52 | 4524 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2423,52** | **61073** |
| **864** | **2301-0201-0111 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **4,8000** | | **268,00** | **1286** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 21,44 | 103 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **289,44** | **1389** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10 | | | Тенге | | | | **2771099** |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **2705972** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **2123828** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **339299** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **206254** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **336889** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **243429** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **3286290** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **342** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **339299** |
| Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | | **63840** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Материалы - | Тенге | | | | **34841** |
| Всего заработная плата - | Тенге | | | | **20619** |
| Накладные расходы - | Тенге | | | | **14227** |
| Сметная прибыль - | Тенге | | | | **6245** |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | | **84313** |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **21** |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **20619** |
| Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | **1286** |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | **1286** |
| Сметная прибыль - | Тенге | | | | **103** |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | **1389** |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | | **3371992** |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **363** |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **359918** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | |
| Итого прямые затраты: | Тенге | | | | **8349042** |
| в том числе: | | | | | |
| - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **996 795** |
| - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **77715** |
| - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **21 278** |
| - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **7274532** |
| - перевозка грузов | Тенге | | | | **0** |
| - оборудование | Тенге | | | | **0** |
| Накладные расходы | Тенге | | | | **910295** |
| ИТОГО: | Тенге | | | | **9259336** |
| Сметная прибыль | Тенге | | | | **740747** |
| **ИТОГО по смете:** | Тенге | | | | **10 000 083** |
| Итого зарплата рабочих-строителей и машинистов | Тенге | | | | 1 018 073 |

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Здание главного корпуса. Блок "В"** | | | | | | | |
| **Л. Р. С. №2-3-3. Отопление и вентиляция** | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 2.Узел управления** | | | | | | | |
| **26** | **1116-0601-0102 РСНБ РК 2015** | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка** | **шт.** | **1,0000** | | **1880,77** | **1881** |
| 26. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 1,47 | 1,47 | 1000,00 | 1470 |
| 26. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02 | 0,02 | 1088,00 | 22 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1491,76** | **1492** |
| 26. 3 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,35 | 0,35 | 174,00 | 61 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 26. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 2465,00 | 49 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,02 | 0,02 | 1088,00 | 22 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **110,20** | **110** |
| 26. 5 | 2113-0201-0506 РСНБ РК 2015 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0011 | 0,0011 | 188694,00 | 208 |
| 26. 6 | 2113-0812-1039 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00014 | 0,00014 | 207096,00 | 29 |
| 26. 7 | 2302-1101-1303 РСНБ РК 2015 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,002 | 0,002 | 32005,00 | 64 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **300,57** | **301** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 1461,92 | 1462 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 267,42 | 267 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3610,11** | **3610** |
| **27** | **2304-1005-1510 РСНБ РК 2015** | **Клапан регулирующий седельный VFM , фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss** | **шт.** | **1,0000** | | **151221,00** | **151221** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12097,68 | 12098 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **163318,68** | **163319** |
| **28** | **1312-1101-0301 РСНБ РК 2015** | **Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования** | **шт.** | **1,0000** | | **4888,50** | **4888** |
| 28. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 4,4 | 4,4 | 1088,00 | 4787 |
| 28. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02 | 0,02 | 1088,00 | 22 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4808,96** | **4809** |
| 28. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 2465,00 | 49 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,02 | 0,02 | 1088,00 | 22 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **49,30** | **49** |
| 28. 4 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000084 | 0,000084 | 404706,00 | 34 |
| 28. 5 | 2113-0816-2202 РСНБ РК 2015 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,04 | 0,04 | 450,00 | 18 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **52,00** | **52** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 2933,47 | 2933 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 625,76 | 626 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8447,72** | **8448** |
| **29** | **5104-0206-0201 РСНБ РК 2015** | **Электропривод, модель ARV 152, для клапанов** | **шт.** | **1,0000** | | **72415,00** | **72415** |
| **30** | **1116-0601-0102 РСНБ РК 2015** | **Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм** | **1шт** | **4,0000** | | **1880,77** | **7523** |
| 30. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 1,47 | 5,88 | 1000,00 | 5880 |
| 30. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02 | 0,08 | 1088,00 | 87 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1491,76** | **5967** |
| 30. 3 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,35 | 1,4 | 174,00 | 244 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 30. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,08 | 2465,00 | 197 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,02 | 0,08 | 1088,00 | 87 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **110,20** | **441** |
| 30. 5 | 2113-0201-0506 РСНБ РК 2015 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0011 | 0,0044 | 188694,00 | 830 |
| 30. 6 | 2113-0812-1039 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00014 | 0,00056 | 207096,00 | 116 |
| 30. 7 | 2302-1101-1303 РСНБ РК 2015 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,002 | 0,008 | 32005,00 | 256 |
| 30. 8 | 2302-1199-9912 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные | шт. | 2 | 8 | -- | -- |
| 30. 9 | 5101-0802-0101 РСНБ РК 2015 | Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009 | шт. | 1 | 4 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **300,57** | **1202** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 1461,92 | 5848 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 267,42 | 1070 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3610,11** | **14440** |
| **31** | **2304-0902-0506 РСНБ РК 2015** | **Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005** | **шт.** | **4,0000** | | **23612,00** | **94448** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1888,96 | 7556 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **25500,96** | **102004** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **32** | **1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Установка термометров в оправе прямых или угловых** | **комплект** | **4,0000** | | **397,44** | **1590** |
| 32. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053) | чел-ч | 0,3193 | 1,277 | 1053,00 | 1345 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **336,22** | **1345** |
| 32. 2 | 2113-0702-0401 РСНБ РК 2015 | Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88 | т | 0,00011 | 0,00044 | 387177,00 | 170 |
| 32. 3 | 2113-0803-0901 РСНБ РК 2015 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,01 | 0,04 | 323,00 | 13 |
| 32. 4 | 2204-0603-0102 РСНБ РК 2015 | Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,01 | 0,04 | 508,00 | 20 |
| 32. 5 | 2204-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,02 | 0,08 | 516,00 | 41 |
| 32. 6 | 2305-1501-9901 РСНБ РК 2015 | Контрольно-измерительные приборы | комплект | 1 | 4 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **61,22** | **245** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 329,50 | 1318 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 58,16 | 233 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **785,10** | **3140** |
| **33** | **2305-1501-0301 РСНБ РК 2015** | **Термометры прямые в оправе 160С** | **шт** | **4,0000** | | **1698,00** | **6792** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 135,84 | 543 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1833,84** | **7335** |
| **34** | **1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Манометры с трехходовым краном. Установка** | **комплект** | **18,0000** | | **2472,69** | **44508** |
| 34. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130) | чел-ч | 0,2266 | 4,079 | 1130,00 | 4609 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **256,06** | **4609** |
| 34. 2 | 2113-0803-0901 РСНБ РК 2015 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,01 | 0,18 | 323,00 | 58 |
| 34. 3 | 2204-0603-0102 РСНБ РК 2015 | Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,01 | 0,18 | 508,00 | 91 |
| 34. 4 | 2204-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,02 | 0,36 | 516,00 | 186 |
| 34. 5 | 2305-1501-0102 РСНБ РК 2015 | Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 | комплект | 1 | 18 | 2198,00 | 39564 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2216,63** | **39899** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 250,94 | 4517 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 217,89 | 3922 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2941,51** | **52947** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **35** | **1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм** | **1шт** | **2,0000** | | **1856,12** | **3712** |
| 35. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 1,47 | 2,94 | 1000,00 | 2940 |
| 35. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01 | 0,02 | 1088,00 | 22 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1480,88** | **2962** |
| 35. 3 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,35 | 0,7 | 174,00 | 122 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 35. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,02 | 2465,00 | 49 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,02 | 1088,00 | 22 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **85,55** | **171** |
| 35. 5 | 2113-0201-0506 РСНБ РК 2015 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0011 | 0,0022 | 188694,00 | 415 |
| 35. 6 | 2113-0812-1039 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00014 | 0,00028 | 207096,00 | 58 |
| 35. 7 | 2302-1101-1303 РСНБ РК 2015 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,002 | 0,004 | 32005,00 | 128 |
| 35. 8 | 2302-1199-9912 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные | шт. | 2 | 4 | -- | -- |
| 35. 9 | 5101-0802-0101 РСНБ РК 2015 | Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009 | шт. | 1 | 2 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **300,57** | **601** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 1451,26 | 2903 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 264,59 | 529 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3571,97** | **7144** |
| **36** | **2304-0902-0501 РСНБ РК 2015** | **Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005** | **шт.** | **2,0000** | | **12769,00** | **25538** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1021,52 | 2043 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **13790,52** | **27581** |
| **37** | **1116-0601-0102 РСНБ РК 2015** | **Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм** | **1шт** | **2,0000** | | **1880,77** | **3762** |
| 37. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 1,47 | 2,94 | 1000,00 | 2940 |
| 37. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02 | 0,04 | 1088,00 | 44 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1491,76** | **2984** |
| 37. 3 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,35 | 0,7 | 174,00 | 122 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 37. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,04 | 2465,00 | 99 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,02 | 0,04 | 1088,00 | 44 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **110,20** | **220** |
| 37. 5 | 2113-0201-0506 РСНБ РК 2015 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0011 | 0,0022 | 188694,00 | 415 |
| 37. 6 | 2113-0812-1039 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00014 | 0,00028 | 207096,00 | 58 |
| 37. 7 | 2302-1101-1303 РСНБ РК 2015 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,002 | 0,004 | 32005,00 | 128 |
| 37. 8 | 2302-1199-9912 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные | шт. | 2 | 4 | -- | -- |
| 37. 9 | 5101-0802-0101 РСНБ РК 2015 | Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009 | шт. | 1 | 2 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **300,57** | **601** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 1461,92 | 2924 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 267,42 | 535 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3610,11** | **7220** |
| **38** | **Прайс-лист** | **Клапан типа BVR диам.40 мм** | **шт.** | **2,0000** | | **13025,11** | **26050** |
| **39** | **1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Установка термометров в оправе прямых или угловых** | **комплект** | **4,0000** | | **397,44** | **1590** |
| 39. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053) | чел-ч | 0,3193 | 1,277 | 1053,00 | 1345 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **336,22** | **1345** |
| 39. 2 | 2113-0702-0401 РСНБ РК 2015 | Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88 | т | 0,00011 | 0,00044 | 387177,00 | 170 |
| 39. 3 | 2113-0803-0901 РСНБ РК 2015 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,01 | 0,04 | 323,00 | 13 |
| 39. 4 | 2204-0603-0102 РСНБ РК 2015 | Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,01 | 0,04 | 508,00 | 20 |
| 39. 5 | 2204-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,02 | 0,08 | 516,00 | 41 |
| 39. 6 | 2305-1501-9901 РСНБ РК 2015 | Контрольно-измерительные приборы | комплект | 1 | 4 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **61,22** | **245** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 329,50 | 1318 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 58,16 | 233 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **785,10** | **3140** |
| **40** | **2305-1501-0301 РСНБ РК 2015** | **Термометры прямые в оправе 120С** | **шт** | **4,0000** | | **1698,00** | **6792** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 135,84 | 543 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1833,84** | **7335** |
| **41** | **1116-0601-0103 РСНБ РК 2015** | **Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм** | **1шт** | **4,0000** | | **3386,07** | **13544** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 2,6 | 10,4 | 1000,00 | 10400 |
| 41. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,04 | 0,16 | 1204,50 | 193 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2648,18** | **10593** |
| 41. 3 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,01 | 0,04 | 5764,00 | 231 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,04 | 1088,00 | 44 |
| 41. 4 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,01 | 0,04 | 4329,00 | 173 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,04 | 1554,00 | 62 |
| 41. 5 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,63 | 2,52 | 174,00 | 438 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 41. 6 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,08 | 2465,00 | 197 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,02 | 0,08 | 1088,00 | 87 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **259,85** | **1039** |
| 41. 7 | 2113-0201-0508 РСНБ РК 2015 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00207 | 0,00828 | 190274,00 | 1575 |
| 41. 8 | 2113-0812-1039 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00033 | 0,00132 | 207096,00 | 273 |
| 41. 9 | 2302-1101-1303 РСНБ РК 2015 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,002 | 0,008 | 32005,00 | 256 |
| 41.10 | 2302-1199-9912 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные | шт. | 2 | 8 | -- | -- |
| 41.11 | 5101-0802-0101 РСНБ РК 2015 | Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009 | шт. | 1 | 4 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **526,22** | **2105** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 2595,22 | 10381 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 478,50 | 1914 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **6459,79** | **25839** |
| **42** | **2304-0103-3417 РСНБ РК 2015** | **Затвор дисковый поворотный VFY-WA (SYLAX) из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, Тмакс 120°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 13547-79** | **шт.** | **4,0000** | | **298177,00** | **1192708** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 23854,16 | 95417 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **322031,16** | **1288125** |
| **43** | **1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм** | **1шт** | **2,0000** | | **1856,12** | **3712** |
| 43. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 1,47 | 2,94 | 1000,00 | 2940 |
| 43. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01 | 0,02 | 1088,00 | 22 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1480,88** | **2962** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43. 3 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,35 | 0,7 | 174,00 | 122 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 43. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,02 | 2465,00 | 49 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,02 | 1088,00 | 22 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **85,55** | **171** |
| 43. 5 | 2113-0201-0506 РСНБ РК 2015 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0011 | 0,0022 | 188694,00 | 415 |
| 43. 6 | 2113-0812-1039 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00014 | 0,00028 | 207096,00 | 58 |
| 43. 7 | 2302-1101-1303 РСНБ РК 2015 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,002 | 0,004 | 32005,00 | 128 |
| 43. 8 | 2302-1199-9912 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные | шт. | 2 | 4 | -- | -- |
| 43. 9 | 5101-0802-0101 РСНБ РК 2015 | Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009 | шт. | 1 | 2 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **300,57** | **601** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 1451,26 | 2903 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 264,59 | 529 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3571,97** | **7144** |
| **44** | **Прайс-лист** | **Клапан типа BVR диам.25 мм** | **шт.** | **2,0000** | | **3954,95** | **7910** |
| **45** | **1118-0801-0301 РСНБ РК 2015** | **Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте** | **теплообменник** | **2,0000** | | **1940,13** | **3880** |
| 45. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 1,787 | 3,574 | 1000,00 | 3574 |
| 45. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02575 | 0,0515 | 1088,00 | 56 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1815,07** | **3630** |
| 45. 3 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,515 | 1,03 | 174,00 | 179 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 45. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,02575 | 0,0515 | 2465,00 | 127 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,02575 | 0,0515 | 1088,00 | 56 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **153,08** | **306** |
| 45. 5 | 2113-0201-0505 РСНБ РК 2015 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 10 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00021 | 0,00042 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **--** | **--** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 1778,76 | 3558 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 297,51 | 595 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4016,41** | **8033** |
| **46** | **2305-1101-0104 РСНБ РК 2015** | **Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 14, для системы отопления мощностью от 30 кВт до 40 кВт, Т1 90°С/Т2** | **шт.** | **2,0000** | | **160381,00** | **320762** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12830,48 | 25661 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **173211,48** | **346423** |
| **47** | **1118-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Указатели уровня кранового типа. Установка** | **комплект** | **2,0000** | | **1008,41** | **2017** |
| 47. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109) | чел-ч | 0,8034 | 1,607 | 1109,00 | 1782 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **890,97** | **1782** |
| 47. 2 | 2113-0201-1201 РСНБ РК 2015 | Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00016 | 0,00032 | 250467,00 | 80 |
| 47. 3 | 2113-0803-0901 РСНБ РК 2015 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,002 | 0,004 | 323,00 | 1 |
| 47. 4 | 2204-0603-0102 РСНБ РК 2015 | Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,01 | 0,02 | 508,00 | 10 |
| 47. 5 | 2302-1101-1304 РСНБ РК 2015 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,001 | 0,002 | 61315,00 | 123 |
| 47. 6 | 2204-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,02 | 0,04 | 516,00 | 21 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **117,44** | **235** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 873,15 | 1746 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 150,52 | 301 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2032,08** | **4064** |
| **48** | **2305-1401-0701 РСНБ РК 2015** | **Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss** | **шт.** | **2,0000** | | **26294,00** | **52588** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2103,52 | 4207 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **28397,52** | **56795** |
| **54** | **1118-0501-0101 РСНБ РК 2015** | **Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка** | **насос** | **2,0000** | | **17330,20** | **34660** |
| 54. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035) | чел-ч | 13,39 | 26,78 | 1035,00 | 27717 |
| 54. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0824 | 0,1648 | 1379,25 | 227 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **13972,30** | **27945** |
| 54. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0515 | 0,103 | 4329,00 | 446 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0515 | 0,103 | 1554,00 | 160 |
| 54. 4 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,5356 | 1,071 | 174,00 | 186 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 54. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0309 | 0,0618 | 2465,00 | 152 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0309 | 0,0618 | 1088,00 | 67 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **392,31** | **785** |
| 54. 6 | 2102-0401-2802 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,014 | 0,028 | 15402,00 | 431 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. 7 | 2113-0201-1201 РСНБ РК 2015 | Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00127 | 0,00254 | 250467,00 | 636 |
| 54. 8 | 2113-0205-0101 РСНБ РК 2015 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 0,0022 | 0,0044 | 189206,00 | 833 |
| 54. 9 | 2113-0812-1039 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00039 | 0,00078 | 207096,00 | 162 |
| 54.10 | 2113-0816-2202 РСНБ РК 2015 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,07 | 0,14 | 450,00 | 63 |
| 54.11 | 2302-0103-0206 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80 | шт. | 1 | 2 | 915,00 | 1830 |
| 54.12 | 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 1 | 2 | 1102,00 | 2204 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **3079,24** | **6158** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 13692,85 | 27386 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2481,84 | 4964 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **33504,90** | **67010** |
| **55** | **5102-0602-0135 РСНБ РК 2015** | **Насосы циркуляционные модели TOP_S 25/1-10 CAN PN 10, типа WILO** | **шт.** | **2,0000** | | **133290,00** | **266580** |
| **62** | **1118-0501-0101 РСНБ РК 2015** | **Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка** | **насос** | **1,0000** | | **17330,20** | **17330** |
| 62. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035) | чел-ч | 13,39 | 13,39 | 1035,00 | 13859 |
| 62. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0824 | 0,0824 | 1379,25 | 114 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **13972,30** | **13972** |
| 62. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0515 | 0,0515 | 4329,00 | 223 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0515 | 0,0515 | 1554,00 | 80 |
| 62. 4 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,5356 | 0,5356 | 174,00 | 93 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 62. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0309 | 0,0309 | 2465,00 | 76 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0309 | 0,0309 | 1088,00 | 34 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **392,31** | **392** |
| 62. 6 | 2102-0401-2802 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,014 | 0,014 | 15402,00 | 216 |
| 62. 7 | 2113-0201-1201 РСНБ РК 2015 | Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00127 | 0,00127 | 250467,00 | 318 |
| 62. 8 | 2113-0205-0101 РСНБ РК 2015 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 0,0022 | 0,0022 | 189206,00 | 416 |
| 62. 9 | 2113-0812-1039 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00039 | 0,00039 | 207096,00 | 81 |
| 62.10 | 2113-0816-2202 РСНБ РК 2015 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,07 | 0,07 | 450,00 | 32 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.11 | 2302-0103-0206 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80 | шт. | 1 | 1 | 915,00 | 915 |
| 62.12 | 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 1 | 1 | 1102,00 | 1102 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **3079,24** | **3079** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 13692,85 | 13693 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2481,84 | 2482 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **33504,90** | **33505** |
| **63** | **5102-0602-0131 РСНБ РК 2015** | **Насосы циркуляционные модели Stratos 25/2 CAN PN 10, типа WILO** | **шт.** | **1,0000** | | **135978,00** | **135978** |
| **64** | **1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм** | **1шт** | **1,0000** | | **1856,12** | **1856** |
| 64. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 1,47 | 1,47 | 1000,00 | 1470 |
| 64. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01 | 0,01 | 1088,00 | 11 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1480,88** | **1481** |
| 64. 3 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,35 | 0,35 | 174,00 | 61 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 64. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 2465,00 | 25 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,01 | 1088,00 | 11 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **85,55** | **86** |
| 64. 5 | 2113-0201-0506 РСНБ РК 2015 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0011 | 0,0011 | 188694,00 | 208 |
| 64. 6 | 2113-0812-1039 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00014 | 0,00014 | 207096,00 | 29 |
| 64. 7 | 2302-1101-1303 РСНБ РК 2015 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,002 | 0,002 | 32005,00 | 64 |
| 64. 8 | 2302-1199-9912 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные | шт. | 2 | 2 | -- | -- |
| 64. 9 | 5101-0802-0101 РСНБ РК 2015 | Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009 | шт. | 1 | 1 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **300,57** | **301** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 1451,26 | 1451 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 264,59 | 265 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3571,97** | **3572** |
| **65** | **Прайс-лист** | **Клапан соленоидный EV220B 16 бар, DN 25 ГОСТ 11823-91** | **шт.** | **1,0000** | | **55135,80** | **55136** |
| **66** | **1311-0201-0102 РСНБ РК 2015** | **Прибор. Установка на резьбовых соединениях** | **шт.** | **1,0000** | | **1829,03** | **1829** |
| 66. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130) | чел-ч | 1,56 | 1,56 | 1130,00 | 1763 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1762,80** | **1763** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66. 2 | 2302-1101-1401 РСНБ РК 2015 | Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80 | кг | 0,042 | 0,042 | 1577,00 | 66 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **66,23** | **66** |
| | | Накладные расходы | % | 75 | | 1322,10 | 1322 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 252,09 | 252 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3403,22** | **3403** |
| **67** | **Прайс-лист** | **Прессостат марки KRI-35 ГОСТ 23469.0-81** | **100 шт.** | **0,0100** | | **23180,10** | **232** |
| **68** | **1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм** | **1шт** | **1,0000** | | **1856,12** | **1856** |
| 68. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 1,47 | 1,47 | 1000,00 | 1470 |
| 68. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01 | 0,01 | 1088,00 | 11 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1480,88** | **1481** |
| 68. 3 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,35 | 0,35 | 174,00 | 61 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 68. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 2465,00 | 25 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,01 | 1088,00 | 11 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **85,55** | **86** |
| 68. 5 | 2113-0201-0506 РСНБ РК 2015 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0011 | 0,0011 | 188694,00 | 208 |
| 68. 6 | 2113-0812-1039 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00014 | 0,00014 | 207096,00 | 29 |
| 68. 7 | 2302-1101-1303 РСНБ РК 2015 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,002 | 0,002 | 32005,00 | 64 |
| 68. 8 | 2302-1199-9912 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные | шт. | 2 | 2 | -- | -- |
| 68. 9 | 5101-0802-0101 РСНБ РК 2015 | Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009 | шт. | 1 | 1 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **300,57** | **301** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 1451,26 | 1451 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 264,59 | 265 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3571,97** | **3572** |
| **69** | **Прайс-лист** | **Клапан типа BVR диам.15 мм** | **шт.** | **1,0000** | | **2665,37** | **2665** |
| **75** | **1118-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Указатели уровня кранового типа. Установка** | **комплект** | **1,0000** | | **1008,41** | **1008** |
| 75. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109) | чел-ч | 0,8034 | 0,8034 | 1109,00 | 891 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **890,97** | **891** |
| 75. 2 | 2113-0201-1201 РСНБ РК 2015 | Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00016 | 0,00016 | 250467,00 | 40 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75. 3 | 2113-0803-0901 РСНБ РК 2015 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,002 | 0,002 | 323,00 | 1 |
| 75. 4 | 2204-0603-0102 РСНБ РК 2015 | Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,01 | 0,01 | 508,00 | 5 |
| 75. 5 | 2302-1101-1304 РСНБ РК 2015 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,001 | 0,001 | 61315,00 | 61 |
| 75. 6 | 2204-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,02 | 0,02 | 516,00 | 10 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **117,44** | **117** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 873,15 | 873 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 150,52 | 151 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2032,08** | **2032** |
| **76** | **2305-1401-0202 РСНБ РК 2015** | **Регулятор температуры электронный ECL 210 (контроллер) с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss** | **шт.** | **1,0000** | | **160911,00** | **160911** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12872,88 | 12873 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **173783,88** | **173784** |
| **77** | **2305-1401-0404 РСНБ РК 2015** | **Ключ программирования А 231, типа Danfoss** | **шт.** | **1,0000** | | **61771,00** | **61771** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 4941,68 | 4942 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **66712,68** | **66713** |
| **78** | **1308-0304-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 600 мм. Установка** | **м ширины по фронту** | **1,0000** | | **13121,73** | **13122** |
| 78. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130) | чел-ч | 5 | 5 | 1130,00 | 5650 |
| 78. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,68 | 1,68 | 1321,00 | 2219 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **7869,28** | **7869** |
| 78. 3 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,84 | 0,84 | 4689,00 | 3939 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,84 | 0,84 | 1554,00 | 1305 |
| 78. 4 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 2,2 | 2,2 | 174,00 | 383 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 78. 5 | 3301-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,84 | 0,84 | 3316,00 | 2785 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,84 | 0,84 | 1088,00 | 914 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7107,00** | **7107** |
| 78. 6 | 2105-0106-9908 РСНБ РК 2015 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0004 | 0,0004 | -- | -- |
| 78. 7 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00051 | 0,00051 | 404706,00 | 206 |
| 78. 8 | 2113-0812-1036 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,00015 | 0,00015 | 235559,00 | 35 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78. 9 | 2404-0207-3960 РСНБ РК 2015 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 1 | 123,00 | 123 |
| 78.10 | 2204-0201-9901 РСНБ РК 2015 | Краска | кг | 0,15 | 0,15 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **364,73** | **365** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 5665,88 | 5666 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1503,01 | 1503 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **20290,62** | **20291** |
| **79** | **Прайс-лист** | **Шкаф управления ECL** | **шт.** | **1,0000** | | **1947102,68** | **1947103** |
| **80** | **1118-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Указатели уровня кранового типа. Установка** | **комплект** | **1,0000** | | **1008,41** | **1008** |
| 80. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109) | чел-ч | 0,8034 | 0,8034 | 1109,00 | 891 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **890,97** | **891** |
| 80. 2 | 2113-0201-1201 РСНБ РК 2015 | Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00016 | 0,00016 | 250467,00 | 40 |
| 80. 3 | 2113-0803-0901 РСНБ РК 2015 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,002 | 0,002 | 323,00 | 1 |
| 80. 4 | 2204-0603-0102 РСНБ РК 2015 | Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,01 | 0,01 | 508,00 | 5 |
| 80. 5 | 2302-1101-1304 РСНБ РК 2015 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,001 | 0,001 | 61315,00 | 61 |
| 80. 6 | 2204-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,02 | 0,02 | 516,00 | 10 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **117,44** | **117** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 873,15 | 873 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 150,52 | 151 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2032,08** | **2032** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | **4752878** |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость оборудования - | | | Тенге | | | | **474973** |
| ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | | Тенге | | | | **474973** |
| Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | | **19839** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **483** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **14441** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **9921** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **2381** |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | | **32142** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **13** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **14441** |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **2039096** |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | | **2039096** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **163128** |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **2202223** |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | **2218970** |
| | | Материалы - | Тенге | | | **56109** |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | **86330** |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | **2073531** |
| | | Сдача и испытание - | Тенге | | | **1675** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **84603** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **184286** |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | **2487859** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | **84** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | **86330** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | **5197197** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | **96** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | **100771** |
| | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ** | | | | |
| | | ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА П5.1 | | | | |
| **111** | **1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Приточные установки типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка** | **камера** | **1,0000** | **49941,61** | **49942** |
| 111. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018) | чел-ч | 42,105 | 1018,00 | 42863 |
| 111. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,5775 | 1274,40 | 736 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **43598,86** | **43599** |
| 111. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,231 | 4329,00 | 1000 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,231 | 1554,00 | 359 |
| 111. 4 | 3105-0402-0205 РСНБ РК 2015 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 13,24 | 51,00 | 675 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- |
| 111. 5 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 1,764 | 174,00 | 307 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- |
| 111. 6 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,3465 | 2465,00 | 854 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,3465 | 1088,00 | 377 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **2836,32** | **2836** |
| 111. 7 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0042 | 404706,00 | 1700 |
| 111. 8 | 2113-0201-0903 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00096 | 531723,00 | 510 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111. 9 | 2113-0802-1002 РСНБ РК 2015 | Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74 | т | 0,00038 | 0,00038 | 442656,00 | 168 |
| 111.10 | 2113-0803-0901 РСНБ РК 2015 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,15 | 0,15 | 323,00 | 48 |
| 111.11 | 2113-0812-1039 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00034 | 0,00034 | 207096,00 | 70 |
| 111.12 | 2113-0816-2202 РСНБ РК 2015 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 2,72 | 2,72 | 450,00 | 1224 |
| 111.13 | 2204-0603-0108 РСНБ РК 2015 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,14 | 0,14 | 508,00 | 71 |
| 111.14 | 2113-0203-9901 РСНБ РК 2015 | Шайбы плоские ГОСТ 11371-78 | 1000 шт. | 0,00018 | 0,00018 | 86232,00 | 16 |
| 111.15 | 2204-0201-0603 РСНБ РК 2015 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,29 | 0,29 | 474,00 | 137 |
| 111.16 | 2302-1199-9931 РСНБ РК 2015 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм | шт. | 3 | 3 | 99,00 | 297 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **4242,39** | **4242** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 42726,88 | 42727 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 7413,48 | 7413 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **100081,96** | **100082** |
| **112** | **Прайс-лист VST Kazakhstan** | **Приточная установка VS-21R-H/FS** | **комплект** | **1,0000** | | **2043699,11** | **2043699** |
| | | ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА П6.1,П7.1 | | | | | |
| **113** | **1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Приточные установки типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка** | **камера** | **2,0000** | | **49941,61** | **99883** |
| 113. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018) | чел-ч | 42,105 | 84,21 | 1018,00 | 85726 |
| 113. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,5775 | 1,155 | 1274,40 | 1472 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **43598,86** | **87198** |
| 113. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,231 | 0,462 | 4329,00 | 2000 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,231 | 0,462 | 1554,00 | 718 |
| 113. 4 | 3105-0402-0205 РСНБ РК 2015 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 13,24 | 26,481 | 51,00 | 1351 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 113. 5 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 1,764 | 3,528 | 174,00 | 614 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 113. 6 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,3465 | 0,693 | 2465,00 | 1708 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,3465 | 0,693 | 1088,00 | 754 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2836,32** | **5673** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113. 7 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0042 | 0,0084 | 404706,00 | 3400 |
| 113. 8 | 2113-0201-0903 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00096 | 0,00192 | 531723,00 | 1021 |
| 113. 9 | 2113-0802-1002 РСНБ РК 2015 | Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74 | т | 0,00038 | 0,00076 | 442656,00 | 336 |
| 113.10 | 2113-0803-0901 РСНБ РК 2015 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,15 | 0,3 | 323,00 | 97 |
| 113.11 | 2113-0812-1039 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00034 | 0,00068 | 207096,00 | 141 |
| 113.12 | 2113-0816-2202 РСНБ РК 2015 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 2,72 | 5,44 | 450,00 | 2448 |
| 113.13 | 2204-0603-0108 РСНБ РК 2015 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,14 | 0,28 | 508,00 | 142 |
| 113.14 | 2113-0203-9901 РСНБ РК 2015 | Шайбы плоские ГОСТ 11371-78 | 1000 шт. | 0,00018 | 0,00036 | 86232,00 | 31 |
| 113.15 | 2204-0201-0603 РСНБ РК 2015 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,29 | 0,58 | 474,00 | 275 |
| 113.16 | 2302-1199-9931 РСНБ РК 2015 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм | шт. | 3 | 6 | 99,00 | 594 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **4242,39** | **8485** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 42726,88 | 85454 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 7413,48 | 14827 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **100081,96** | **200164** |
| **114** | **Прайс-лист VST Kazakhstan** | **Приточная установка VS-55R-H/FS** | **комплект** | **2,0000** | | **1351054,55** | **2702109** |
| | | ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ АГРЕГАТ В-17р,В-18р | | | | | |
| **115** | **1120-1401-0101 РСНБ РК 2015** | **Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка** | **вентилятор** | **2,0000** | | **6629,07** | **13258** |
| 115. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 6,3 | 12,6 | 910,00 | 11466 |
| 115. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,021 | 0,042 | 1321,00 | 55 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **5760,74** | **11521** |
| 115. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0105 | 0,021 | 4329,00 | 91 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0105 | 0,021 | 1554,00 | 33 |
| 115. 4 | 3105-0402-0205 РСНБ РК 2015 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 1,575 | 3,15 | 51,00 | 161 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 115. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0105 | 0,021 | 2465,00 | 52 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0105 | 0,021 | 1088,00 | 23 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **151,66** | **303** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115. 6 | 2113-0201-0903 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0014 | 0,0028 | 531723,00 | 1489 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **744,41** | **1489** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 5645,53 | 11291 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 981,97 | 1964 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **13256,57** | **26513** |
| **116** | **2305-0405-0114 РСНБ РК 2015** | **Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 4-282 (ВР-300-45) К №2,5, Р 3 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90** | **комплект** | **2,0000** | | **136018,00** | **272036** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 10881,44 | 21763 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **146899,44** | **293799** |
| | | ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ АГРЕГАТ В-25 | | | | | |
| **117** | **1120-1401-0101 РСНБ РК 2015** | **Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка** | **вентилятор** | **1,0000** | | **6629,07** | **6629** |
| 117. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 6,3 | 6,3 | 910,00 | 5733 |
| 117. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,021 | 0,021 | 1321,00 | 28 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **5760,74** | **5761** |
| 117. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0105 | 0,0105 | 4329,00 | 45 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0105 | 0,0105 | 1554,00 | 16 |
| 117. 4 | 3105-0402-0205 РСНБ РК 2015 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 1,575 | 1,575 | 51,00 | 80 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 117. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0105 | 0,0105 | 2465,00 | 26 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0105 | 0,0105 | 1088,00 | 11 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **151,66** | **152** |
| 117. 6 | 2113-0201-0903 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0014 | 0,0014 | 531723,00 | 744 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **744,41** | **744** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 5645,53 | 5646 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 981,97 | 982 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **13256,57** | **13257** |
| **118** | **2305-0404-0207 РСНБ РК 2015** | **Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №2,5, Р 0,55 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90** | **комплект** | **1,0000** | | **48141,00** | **48141** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3851,28 | 3851 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **51992,28** | **51992** |
| | | ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ АГРЕГАТ В-19,В-21,В-22,В-23,В-26 | | | | | |
| **119** | **1120-1401-0101 РСНБ РК 2015** | **Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка** | **вентилятор** | **5,0000** | | **6629,07** | **33145** |
| 119. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 6,3 | 31,5 | 910,00 | 28665 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,021 | 0,105 | 1321,00 | 139 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **5760,74** | **28804** |
| 119. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0105 | 0,0525 | 4329,00 | 227 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0105 | 0,0525 | 1554,00 | 82 |
| 119. 4 | 3105-0402-0205 РСНБ РК 2015 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 1,575 | 7,875 | 51,00 | 402 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 119. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0105 | 0,0525 | 2465,00 | 129 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0105 | 0,0525 | 1088,00 | 57 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **151,66** | **758** |
| 119. 6 | 2113-0201-0903 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0014 | 0,007 | 531723,00 | 3722 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **744,41** | **3722** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 5645,53 | 28228 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 981,97 | 4910 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **13256,57** | **66283** |
| **120** | **2305-0404-0207 РСНБ РК 2015** | **Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №2,5, Р 0,55 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90** | **комплект** | **5,0000** | | **48141,00** | **240705** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3851,28 | 19256 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **51992,28** | **259961** |
| | | ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ АГРЕГАТ В-19,В-21 | | | | | |
| **121** | **1120-1401-0101 РСНБ РК 2015** | **Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка** | **вентилятор** | **3,0000** | | **6629,07** | **19887** |
| 121. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 6,3 | 18,9 | 910,00 | 17199 |
| 121. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,021 | 0,063 | 1321,00 | 83 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **5760,74** | **17282** |
| 121. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0105 | 0,0315 | 4329,00 | 136 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0105 | 0,0315 | 1554,00 | 49 |
| 121. 4 | 3105-0402-0205 РСНБ РК 2015 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 1,575 | 4,725 | 51,00 | 241 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 121. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0105 | 0,0315 | 2465,00 | 78 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0105 | 0,0315 | 1088,00 | 34 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **151,66** | **455** |
| 121. 6 | 2113-0201-0903 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0014 | 0,0042 | 531723,00 | 2233 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **744,41** | **2233** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 5645,53 | 16937 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 981,97 | 2946 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **13256,57** | **39770** |
| **122** | **2305-0404-0207 РСНБ РК 2015** | **Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №2,5, Р 0,55 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90** | **комплект** | **3,0000** | | **48141,00** | **144423** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3851,28 | 11554 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **51992,28** | **155977** |
| | | КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР В-23 | | | | | |
| **123** | **1120-1501-0101 РСНБ РК 2015** | **Вентиляторы канальный, масса до 0,025 т. Установка** | **вентилятор** | **1,0000** | | **4411,57** | **4412** |
| 123. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 3,833 | 3,833 | 1088,00 | 4170 |
| 123. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0525 | 0,0525 | 1181,20 | 62 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4231,77** | **4232** |
| 123. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0105 | 0,0105 | 4329,00 | 45 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0105 | 0,0105 | 1554,00 | 16 |
| 123. 4 | 3105-0402-0205 РСНБ РК 2015 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 0,9555 | 0,9555 | 51,00 | 49 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 123. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,042 | 0,042 | 2465,00 | 104 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,042 | 0,042 | 1088,00 | 46 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **197,72** | **198** |
| 123. 6 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00002 | 0,00002 | 404706,00 | 8 |
| 123. 7 | 2113-0816-2202 РСНБ РК 2015 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,08 | 0,08 | 450,00 | 36 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **44,09** | **44** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 4147,14 | 4147 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 684,70 | 685 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **9243,40** | **9243** |
| **124** | **2305-0403-0817 РСНБ РК 2015** | **Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 150 S L, размерами 148 мм x 200 мм x 200 мм, Р 25 Вт, Qmax 280 м3/ч** | **комплект** | **1,0000** | | **5405,00** | **5405** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 432,40 | 432 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5837,40** | **5837** |
| **125** | **1120-2401-0101 РСНБ РК 2015** | **Виброизолятор. Установка** | **виброизолятор** | **48,0000** | | **1550,28** | **74414** |
| 125. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130) | чел-ч | 0,3885 | 18,648 | 1130,00 | 21072 |
| 125. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00105 | 0,0504 | 1088,00 | 55 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **440,15** | **21127** |
| 125. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,00105 | 0,0504 | 2465,00 | 124 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00105 | 0,0504 | 1088,00 | 55 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,59** | **124** |
| 125. 4 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00004 | 0,00192 | 404706,00 | 777 |
| 125. 5 | 2113-0816-2202 РСНБ РК 2015 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,11 | 5,28 | 450,00 | 2376 |
| 125. 6 | 2305-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Виброизоляторы пружинные до N38 ГОСТ 27242-87 | шт. | 1 | 48 | 1043,00 | 50064 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1108,69** | **53217** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 431,34 | 20705 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 158,53 | 7609 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2140,16** | **102727** |
| **154** | **1120-1101-0105 РСНБ РК 2015** | **Установка дверей герметических утепленных размером 1250х500 мм** | **шт** | **1,0000** | | **37426,37** | **37426** |
| 154. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172) | чел-ч | 2,1 | 2,1 | 1172,00 | 2461 |
| 154. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,063 | 0,063 | 1088,00 | 69 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2529,74** | **2530** |
| 154. 3 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,882 | 0,882 | 174,00 | 153 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 154. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,063 | 0,063 | 2465,00 | 155 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,063 | 0,063 | 1088,00 | 69 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **308,76** | **309** |
| 154. 5 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0041 | 0,0041 | 404706,00 | 1659 |
| 154. 6 | 2113-0812-1039 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00072 | 0,00072 | 207096,00 | 149 |
| 154. 7 | 2305-0301-0403 РСНБ РК 2015 | Двери стальные для вентиляционных камер утепленные размером 1250х500 мм | шт. | 1 | 1 | 32848,00 | 32848 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **34656,40** | **34656** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 2479,15 | 2479 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3192,44 | 3192 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **43097,96** | **43098** |
| **155** | **1126-0101-1101 РСНБ РК 2015** | **Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем** | **м3 изоляции** | **28,5000** | | **18706,13** | **533125** |
| 155. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035) | чел-ч | 14,8 | 421,8 | 1035,00 | 436563 |
| 155. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,51 | 14,535 | 1088,00 | 15814 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **15872,88** | **452377** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155. 3 | 3204-0106-0401 РСНБ РК 2015 | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч | 0,2 | 5,7 | 34,00 | 194 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 155. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,51 | 14,535 | 2465,00 | 35829 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,51 | 14,535 | 1088,00 | 15814 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1263,95** | **36023** |
| 155. 5 | 2105-0107-0701 РСНБ РК 2015 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | т | 0,00726 | 0,20691 | 133507,00 | 27624 |
| 155. 6 | 2105-0307-0102 РСНБ РК 2015 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,5 | 14,25 | 285,00 | 4061 |
| 155. 7 | 2105-0307-0108 РСНБ РК 2015 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 1,4 | 39,9 | 285,00 | 11372 |
| 155. 8 | 2105-0307-1002 РСНБ РК 2015 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282- | кг | 2 | 57 | 160,00 | 9120 |
| 155. 9 | 2105-0307-1005 РСНБ РК 2015 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм | кг | 3 | 85,5 | 92,00 | 7866 |
| 155.10 | 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,00006 | 0,00171 | 290275,00 | 496 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2124,18** | **60539** |
| | | Накладные расходы | % | 76 | | 12063,39 | 343807 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2461,56 | 70154 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **33231,08** | **947086** |
| **156** | **2111-0203-0106 РСНБ РК 2015** | **Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50** | **м3** | **35,3400** | | **12256,00** | **433127** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 980,48 | 34650 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **13236,48** | **467777** |
| **157** | **1126-0301-0702 РСНБ РК 2015** | **Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике** | **м2 изоляции** | **1029,0000** | | **932,38** | **959416** |
| 157. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928) | чел-ч | 0,472 | 485,688 | 928,00 | 450718 |
| 157. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0047 | 4,836 | 1088,00 | 5262 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **443,13** | **455980** |
| 157. 3 | 3204-0106-0501 РСНБ РК 2015 | Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции | маш.-ч | 0,0126 | 12,965 | 1018,00 | 13199 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 157. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0047 | 4,836 | 2465,00 | 11921 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0047 | 4,836 | 1088,00 | 5262 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **24,41** | **25120** |
| 157. 5 | 2105-0107-0701 РСНБ РК 2015 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | т | 0,000473 | 0,486717 | 133507,00 | 64980 |
| 157. 6 | 2110-0501-1404 РСНБ РК 2015 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 1,8 | 1852,2 | 226,00 | 418597 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **469,95** | **483577** |
| | | Накладные расходы | % | 76 | | 336,78 | 346545 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 101,53 | 104477 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1370,69** | **1410438** |
| **158** | **2110-0406-0301 РСНБ РК 2015** | **Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/** | **1000м2** | **1,1834** | | **303350,00** | **358969** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 24268,00 | 28718 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **327618,00** | **387687** |
| **159** | **1120-1201-0101 РСНБ РК 2015** | **Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка** | **м2** | **28,1310** | | **5854,30** | **164687** |
| 159. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946) | чел-ч | 6,038 | 169,841 | 946,00 | 160670 |
| 159. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0105 | 0,295376 | 1088,00 | 321 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **5722,90** | **160991** |
| 159. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0105 | 0,295376 | 2465,00 | 728 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0105 | 0,295376 | 1088,00 | 321 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **25,88** | **728** |
| 159. 4 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0002 | 0,005626 | 404706,00 | 2277 |
| 159. 5 | 2113-0816-2202 РСНБ РК 2015 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,08 | 2,25 | 450,00 | 1013 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **116,94** | **3290** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 5608,44 | 157771 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 917,02 | 25797 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **12379,76** | **348255** |
| **160** | **2305-0307-0502 РСНБ РК 2015** | **Вставки гибкие № 2,5 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46** | **шт.** | **4,0000** | | **3053,00** | **12212** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 244,24 | 977 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3297,24** | **13189** |
| **161** | **2305-0307-0503 РСНБ РК 2015** | **Вставки гибкие № 2,8 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46** | **шт.** | **1,0000** | | **3449,00** | **3449** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 275,92 | 276 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3724,92** | **3725** |
| **162** | **2305-0307-0504 РСНБ РК 2015** | **Вставки гибкие № 3,15 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46** | **шт.** | **8,0000** | | **3804,00** | **30432** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 304,32 | 2435 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4108,32** | **32867** |
| **163** | **2305-0307-0402 РСНБ РК 2015** | **Вставки гибкие № 2,5 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46** | **шт.** | **5,0000** | | **3002,00** | **15010** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 240,16 | 1201 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3242,16** | **16211** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **164** | **2305-0307-0403 РСНБ РК 2015** | **Вставки гибкие № 2,8 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46** | **шт.** | **1,0000** | | **3257,00** | **3257** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 260,56 | 261 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3517,56** | **3518** |
| **165** | **2305-0307-0404 РСНБ РК 2015** | **Вставки гибкие № 3,15 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46** | **шт.** | **8,0000** | | **3510,00** | **28080** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 280,80 | 2246 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3790,80** | **30326** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | Тенге | | | | **8337279** |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость оборудования - | | | Тенге | | | | **4745808** |
| ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | | Тенге | | | | **4745808** |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **2284637** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **544116** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **908357** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **792096** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **690352** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **237999** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **3212988** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **927** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **908357** |
| Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | | **1306833** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **112123** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **383044** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **803150** |
| Сдача и испытание - | | | Тенге | | | | **18646** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **375383** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **134577** |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | | **1816794** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **392** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **383044** |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | Тенге | | | | **9775590** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **1319** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **1291402** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| Итого прямые затраты: | | | Тенге | | | | **13090156** |
| в том числе: | | | | | | | |
| - зарплата рабочих-строителей | | | Тенге | | | | **1 365 029** |
| - затраты на эксплуатацию машин | | | Тенге | | | | **83642** |
| - в том числе зарплата машинистов | | | Тенге | | | | **27 144** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **6420704** |
| | - перевозка грузов | Тенге | | | | **0** |
| | - оборудование | Тенге | | | | **5 220 781** |
| | Накладные расходы | Тенге | | | | **1160260** |
| | ИТОГО: | Тенге | | | | **14250416** |
| | Сметная прибыль | Тенге | | | | **722371** |
| | **ИТОГО по смете:** | Тенге | | | | **14 972 787** |
| | Итого зарплата рабочих-строителей и машинистов | Тенге | | | | 1 392 173 |

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Здание главного корпуса.Блок "В"** | | | | | | | |
| **Л. Р. С. №2-3-4. Водопровод и канализация** | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД ниже 0,00** | | | | | | | |
| | | Водопровод холодной воды В1 | | | | | |
| **4** | **1122-0701-0102 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы диаметром 65 мм. Промывка с дезинфекцией** | **км трубопровода** | **0,0200** | | **51942,47** | **1039** |
| 4. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 51,5 | 1,03 | 910,00 | 937 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **46865,00** | **937** |
| 4. 2 | 2113-0102-0901 РСНБ РК 2015 | Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011 | т | 0,00133 | 0,000027 | 350730,00 | 9 |
| 4. 3 | 2113-0703-1404 РСНБ РК 2015 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 26,5 | 0,53 | 174,00 | 92 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **5077,47** | **102** |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 46396,35 | 928 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 7867,11 | 157 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **106205,93** | **2124** |
| **5** | **1122-0701-0103 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией** | **км трубопровода** | **0,2040** | | **55867,22** | **11397** |
| 5. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 51,5 | 10,506 | 910,00 | 9560 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **46865,00** | **9560** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. 2 | 2113-0102-0901 РСНБ РК 2015 | Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011 | т | 0,00235 | 0,000479 | 350730,00 | 168 |
| 5. 3 | 2113-0703-1404 РСНБ РК 2015 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 47 | 9,588 | 174,00 | 1668 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **9002,22** | **1836** |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 46396,35 | 9465 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 8181,09 | 1669 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **110444,65** | **22531** |
| | | ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ 2шт | | | | | |
| **12** | **1116-0901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка** | **узел** | **2,0000** | | **30198,29** | **60397** |
| 12. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 13,1 | 26,2 | 1000,00 | 26200 |
| 12. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,22 | 0,44 | 1172,73 | 516 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **13358,00** | **26716** |
| 12. 3 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,07 | 0,14 | 5764,00 | 807 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,07 | 0,14 | 1088,00 | 152 |
| 12. 4 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,04 | 0,08 | 4329,00 | 346 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,04 | 0,08 | 1554,00 | 124 |
| 12. 5 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 1,19 | 2,38 | 174,00 | 414 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 12. 6 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,11 | 0,22 | 2465,00 | 542 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,11 | 0,22 | 1088,00 | 239 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1054,85** | **2110** |
| 12. 7 | 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,003 | 0,006 | 16850,00 | 101 |
| 12. 8 | 2113-0803-0901 РСНБ РК 2015 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,01 | 0,02 | 323,00 | 6 |
| 12. 9 | 2113-0812-1039 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00053 | 0,00106 | 207096,00 | 220 |
| 12.10 | 2204-0603-0102 РСНБ РК 2015 | Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,01 | 0,02 | 508,00 | 10 |
| 12.11 | 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 8,5 | 17 | 542,00 | 9214 |
| 12.12 | 2302-1105-0101 РСНБ РК 2015 | Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой | комплект | 1 | 2 | -- | -- |
| 12.13 | 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 12,4 | 24,8 | 685,00 | 16988 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.14 | 2113-0703-1404 РСНБ РК 2015 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 3,25 | 6,5 | 174,00 | 1131 |
| 12.15 | 2204-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,02 | 0,04 | 516,00 | 21 |
| 12.16 | 2305-1501-0102 РСНБ РК 2015 | Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 | комплект | 1 | 2 | 2198,00 | 4396 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **16043,44** | **32087** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 13090,84 | 26182 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3463,13 | 6926 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **46752,26** | **93505** |
| **13** | **2303-0301-0105 РСНБ РК 2015** | **Счетчики (водомеры) горячей воды турбинные ВТГ-50** | **шт.** | **2,0000** | | **30909,00** | **61818** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2472,72 | 4945 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **33381,72** | **66763** |
| | | Насосная станция | | | | | |
| **27** | **1307-0401-0102 РСНБ РК 2015** | **Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования** | **шт.** | **1,0000** | | **32384,56** | **32385** |
| 27. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053) | чел-ч | 28 | 28 | 1053,00 | 29484 |
| 27. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2 | 0,2 | 1321,00 | 264 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **29748,20** | **29748** |
| 27. 3 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 4689,00 | 469 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,1 | 0,1 | 1554,00 | 155 |
| 27. 4 | 3403-0202-0101 РСНБ РК 2015 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 2,9 | 2,9 | 28,00 | 81 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 27. 5 | 3105-0402-0304 РСНБ РК 2015 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 0,72 | 0,72 | 91,00 | 66 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 27. 6 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 3,02 | 3,02 | 174,00 | 525 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 27. 7 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 2465,00 | 247 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,1 | 0,1 | 1088,00 | 109 |
| 27. 8 | 3106-0202-0501 РСНБ РК 2015 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,58 | 0,58 | 26,00 | 15 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1402,68** | **1403** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. 9 | 2113-0701-0401 РСНБ РК 2015 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,4 | 1,4 | 293,00 | 410 |
| 27.10 | 2113-0701-1002 РСНБ РК 2015 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,24 | 0,24 | 147,00 | 35 |
| 27.11 | 2113-0812-1038 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75 | т | 0,0035 | 0,0035 | 249113,00 | 872 |
| 27.12 | 2601-0103-0101 РСНБ РК 2015 | Электроэнергия | кВт/ч | 9,5 | 9,5 | 19,00 | 181 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1497,88** | **1498** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 18146,40 | 18146 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 4042,48 | 4042 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **54573,43** | **54573** |
| **29** | **1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т** | **шт** | **2,0000** | | **2077,50** | **4155** |
| 29. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130) | чел-ч | 1 | 2 | 1130,00 | 2260 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1130,00** | **2260** |
| 29. 2 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,09 | 0,18 | 174,00 | 31 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 29. 3 | 3401-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.-ч | 0,11 | 0,22 | 24,00 | 5 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **18,30** | **37** |
| 29. 4 | 2107-0204-0305 РСНБ РК 2015 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,01 | 0,02 | 27994,00 | 560 |
| 29. 5 | 2113-0702-1113 РСНБ РК 2015 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (конталин жировой) ГОСТ 1957-73 | т | 0,00031 | 0,00062 | 552660,00 | 343 |
| 29. 6 | 2113-0804-0802 РСНБ РК 2015 | Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88 | кг | 0,8 | 1,6 | 307,00 | 491 |
| 29. 7 | 2113-0809-0801 РСНБ РК 2015 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,004 | 0,008 | 658,00 | 5 |
| 29. 8 | 2113-0812-1036 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,00008 | 0,00016 | 235559,00 | 38 |
| 29. 9 | 2113-0816-0202 РСНБ РК 2015 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,031 | 0,062 | 2834,00 | 176 |
| 29.10 | 2404-0207-3960 РСНБ РК 2015 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 2 | 123,00 | 246 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **929,20** | **1858** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 813,60 | 1627 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 231,29 | 463 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3122,38** | **6245** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Водопровод для противопожарных нужд В2 ниже 0,00 | | | | | |
| **47** | **1307-0401-0101 РСНБ РК 2015** | **Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования** | **шт.** | **1,0000** | | **30678,19** | **30678** |
| 47. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053) | чел-ч | 27 | 27 | 1053,00 | 28431 |
| 47. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,06 | 0,06 | 1321,00 | 79 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **28510,26** | **28510** |
| 47. 3 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 4689,00 | 141 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,03 | 0,03 | 1554,00 | 47 |
| 47. 4 | 3403-0202-0101 РСНБ РК 2015 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 2,9 | 2,9 | 28,00 | 81 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 47. 5 | 3105-0402-0304 РСНБ РК 2015 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 0,63 | 0,63 | 91,00 | 57 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 47. 6 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 3,02 | 3,02 | 174,00 | 525 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 47. 7 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 2465,00 | 74 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,03 | 0,03 | 1088,00 | 33 |
| 47. 8 | 3106-0202-0501 РСНБ РК 2015 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,58 | 0,58 | 26,00 | 15 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **893,71** | **894** |
| 47. 9 | 2113-0701-0401 РСНБ РК 2015 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,4 | 1,4 | 293,00 | 410 |
| 47.10 | 2113-0701-1002 РСНБ РК 2015 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,24 | 0,24 | 147,00 | 35 |
| 47.11 | 2113-0812-1038 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75 | т | 0,0035 | 0,0035 | 249113,00 | 872 |
| 47.12 | 2601-0103-0101 РСНБ РК 2015 | Электроэнергия | кВт/ч | 1,9 | 1,9 | 19,00 | 36 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1353,48** | **1353** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 17391,26 | 17391 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3845,56 | 3846 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **51915,00** | **51915** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **49** | **1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т** | **шт** | **1,0000** | | **2077,50** | **2077** |
| 49. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130) | чел-ч | 1 | 1 | 1130,00 | 1130 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1130,00** | **1130** |
| 49. 2 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,09 | 0,09 | 174,00 | 16 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 49. 3 | 3401-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.-ч | 0,11 | 0,11 | 24,00 | 3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **18,30** | **18** |
| 49. 4 | 2107-0204-0305 РСНБ РК 2015 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,01 | 0,01 | 27994,00 | 280 |
| 49. 5 | 2113-0702-1113 РСНБ РК 2015 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (конталин жировой) ГОСТ 1957-73 | т | 0,00031 | 0,00031 | 552660,00 | 171 |
| 49. 6 | 2113-0804-0802 РСНБ РК 2015 | Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88 | кг | 0,8 | 0,8 | 307,00 | 246 |
| 49. 7 | 2113-0809-0801 РСНБ РК 2015 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,004 | 0,004 | 658,00 | 3 |
| 49. 8 | 2113-0812-1036 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,00008 | 0,00008 | 235559,00 | 19 |
| 49. 9 | 2113-0816-0202 РСНБ РК 2015 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,031 | 0,031 | 2834,00 | 88 |
| 49.10 | 2404-0207-3960 РСНБ РК 2015 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 1 | 123,00 | 123 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **929,20** | **929** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 813,60 | 814 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 231,29 | 231 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3122,38** | **3122** |
| | | Канализация К1 ниже 0,00 | | | | | |
| **70** | **1118-0501-0101 РСНБ РК 2015** | **Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка** | **насос** | **1,0000** | | **17330,20** | **17330** |
| 70. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035) | чел-ч | 13,39 | 13,39 | 1035,00 | 13859 |
| 70. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0824 | 0,0824 | 1379,25 | 114 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **13972,30** | **13972** |
| 70. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0515 | 0,0515 | 4329,00 | 223 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0515 | 0,0515 | 1554,00 | 80 |
| 70. 4 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,5356 | 0,5356 | 174,00 | 93 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0309 | 0,0309 | 2465,00 | 76 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0309 | 0,0309 | 1088,00 | 34 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **392,31** | **392** |
| 70. 6 | 2102-0401-2802 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,014 | 0,014 | 15402,00 | 216 |
| 70. 7 | 2113-0201-1201 РСНБ РК 2015 | Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00127 | 0,00127 | 250467,00 | 318 |
| 70. 8 | 2113-0205-0101 РСНБ РК 2015 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 0,0022 | 0,0022 | 189206,00 | 416 |
| 70. 9 | 2113-0812-1039 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00039 | 0,00039 | 207096,00 | 81 |
| 70.10 | 2113-0816-2202 РСНБ РК 2015 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,07 | 0,07 | 450,00 | 32 |
| 70.11 | 2302-0103-0206 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80 | шт. | 1 | 1 | 915,00 | 915 |
| 70.12 | 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 1 | 1 | 1102,00 | 1102 |
| 70.13 | 5102-0299-9901 РСНБ РК 2015 | Насосы с электродвигателем | комплект | 1 | 1 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **3079,24** | **3079** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 13692,85 | 13693 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2481,84 | 2482 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **33504,90** | **33505** |
| **71** | **5102-0604-0202 РСНБ РК 2015** | **Насосы циркуляционные модели UPS 25-55, типа Grundfos** | **шт.** | **1,0000** | | **129035,00** | **129035** |
| **72** | **1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т** | **шт** | **1,0000** | | **2077,50** | **2077** |
| 72. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130) | чел-ч | 1 | 1 | 1130,00 | 1130 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1130,00** | **1130** |
| 72. 2 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,09 | 0,09 | 174,00 | 16 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 72. 3 | 3401-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.-ч | 0,11 | 0,11 | 24,00 | 3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **18,30** | **18** |
| 72. 4 | 2107-0204-0305 РСНБ РК 2015 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,01 | 0,01 | 27994,00 | 280 |
| 72. 5 | 2113-0702-1113 РСНБ РК 2015 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (конталин жировой) ГОСТ 1957-73 | т | 0,00031 | 0,00031 | 552660,00 | 171 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72. 6 | 2113-0804-0802 РСНБ РК 2015 | Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88 | кг | 0,8 | 0,8 | 307,00 | 246 |
| 72. 7 | 2113-0809-0801 РСНБ РК 2015 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,004 | 0,004 | 658,00 | 3 |
| 72. 8 | 2113-0812-1036 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,00008 | 0,00008 | 235559,00 | 19 |
| 72. 9 | 2113-0816-0202 РСНБ РК 2015 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,031 | 0,031 | 2834,00 | 88 |
| 72.10 | 2404-0207-3960 РСНБ РК 2015 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 1 | 123,00 | 123 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **929,20** | **929** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 813,60 | 814 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 231,29 | 231 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3122,38** | **3122** |
| **73** | **1126-0101-0902 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы. Изоляция плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ** | **м3 изоляции** | **6,0388** | | **33521,15** | **202428** |
| 73. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109) | чел-ч | 18,85 | 113,831 | 1109,00 | 126239 |
| 73. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,55 | 3,321 | 1088,00 | 3614 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **21503,05** | **129853** |
| 73. 3 | 3204-0106-0401 РСНБ РК 2015 | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч | 0,63 | 3,804 | 34,00 | 129 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 73. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,55 | 3,321 | 2465,00 | 8187 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,55 | 3,321 | 1088,00 | 3613 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1377,17** | **8316** |
| 73. 5 | 2105-0107-0701 РСНБ РК 2015 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | т | 0,0106 | 0,064011 | 133507,00 | 8546 |
| 73. 6 | 2105-0112-0603 РСНБ РК 2015 | Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76 | кг | 0,78 | 4,71 | 1529,00 | 7202 |
| 73. 7 | 2105-0307-1002 РСНБ РК 2015 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282- | кг | 0,53 | 3,201 | 160,00 | 512 |
| 73. 8 | 2105-0307-1003 РСНБ РК 2015 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282- | кг | 1,01 | 6,099 | 133,00 | 811 |
| 73. 9 | 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015 | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В | 1000 м2 | 0,002204 | 0,01331 | 303350,00 | 4037 |
| 73.10 | 2113-0211-0301 РСНБ РК 2015 | Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00004 | 0,000242 | 1288391,00 | 311 |
| 73.11 | 2111-0205-9913 РСНБ РК 2015 | Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77 | м3 | 1,24 | 7,488 | -- | -- |
| 73.12 | 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,0265 | 0,160028 | 290275,00 | 46452 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **11239,33** | **67872** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | 76 | | 16342,32 | 98688 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3989,08 | 24089 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **53852,55** | **325205** |
| **74** | **2111-0103-0101 РСНБ РК 2015** | **Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью до 15 кг/м3 ГОСТ 10499-95** | **м3** | **6,0388** | | **7439,00** | **44923** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 595,12 | 3594 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8034,12** | **48516** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | **599738** |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость оборудования - | | | Тенге | | | | **129035** |
| ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | | Тенге | | | | **129035** |
| Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | | **71373** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **6568** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **62778** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **38792** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **8813** |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | | **118978** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **59** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **62778** |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **259786** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **69810** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **140350** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **44923** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **109081** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **29509** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **398376** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **129** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **140350** |
| Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | | **139545** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **35166** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **40688** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **61818** |
| Сдача и испытание - | | | Тенге | | | | **415** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **39875** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **14354** |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | | **193773** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **40** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **40688** |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | **840162** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **228** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **243817** |
| | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Канализация К1 выше 0,00** | | | | | |
| | | САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | |
| **105** | **1117-0101-0106 РСНБ РК 2015** | **Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды** | **комплект** | **57,0000** | | **2422,48** | **138081** |
| 105. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 1,95 | 111,15 | 1088,00 | 120931 |
| 105. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,035 | 1,995 | 1021,89 | 2039 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2157,37** | **122970** |
| 105. 3 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,02 | 1,14 | 13,00 | 15 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 105. 4 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,013 | 0,741 | 1888,00 | 1399 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,013 | 0,741 | 910,00 | 674 |
| 105. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,022 | 1,254 | 2465,00 | 3091 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,022 | 1,254 | 1088,00 | 1364 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **79,03** | **4505** |
| 105. 6 | 2105-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,00036 | 0,02052 | 218211,00 | 4478 |
| 105. 7 | 2110-0502-1301 РСНБ РК 2015 | Замазка защитная | кг | 0,2 | 11,4 | 360,00 | 4104 |
| 105. 8 | 2113-0207-0409 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм | 10 шт. | 0,4 | 22,8 | 77,00 | 1756 |
| 105. 9 | 2113-0803-0901 РСНБ РК 2015 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,03 | 1,71 | 323,00 | 552 |
| 105.10 | 2204-0603-0108 РСНБ РК 2015 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,02 | 1,14 | 508,00 | 579 |
| 105.11 | 2204-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,04 | 2,28 | 516,00 | 1176 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **221,85** | **12645** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 2114,22 | 120510 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 362,94 | 20687 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4899,63** | **279279** |
| **108** | **1117-0301-0101 РСНБ РК 2015** | **Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным** | **комплект** | **30,0000** | | **3074,56** | **92237** |
| 108. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071) | чел-ч | 2,22 | 66,6 | 1071,00 | 71329 |
| 108. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,071 | 2,13 | 1007,77 | 2147 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2449,17** | **73475** |
| 108. 3 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,02 | 0,6 | 13,00 | 8 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 108. 4 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,032 | 0,96 | 1888,00 | 1812 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,032 | 0,96 | 910,00 | 874 |
| 108. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,039 | 1,17 | 2465,00 | 2884 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,039 | 1,17 | 1088,00 | 1273 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **156,81** | **4704** |
| 108. 6 | 2110-0502-1301 РСНБ РК 2015 | Замазка защитная | кг | 0,4 | 12 | 360,00 | 4320 |
| 108. 7 | 2110-0502-1812 РСНБ РК 2015 | Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74 | т | 0,00008 | 0,0024 | 1188096,00 | 2851 |
| 108. 8 | 2113-0207-0409 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм | 10 шт. | 0,4 | 12 | 77,00 | 924 |
| 108. 9 | 2113-0803-0901 РСНБ РК 2015 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,004 | 0,12 | 323,00 | 39 |
| 108.10 | 2113-0804-0401 РСНБ РК 2015 | Каболка | т | 0,0001 | 0,003 | 1371537,00 | 4115 |
| 108.11 | 2113-0816-1901 РСНБ РК 2015 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90 | кг | 0,08 | 2,4 | 1263,00 | 3031 |
| 108.12 | 2204-0603-0108 РСНБ РК 2015 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,02 | 0,6 | 508,00 | 305 |
| 108.13 | 2303-0102-9902 РСНБ РК 2015 | Санитарные приборы | комплект | 1 | 30 | -- | -- |
| 108.14 | 2204-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,04 | 1,2 | 516,00 | 619 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **540,13** | **16204** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 2400,19 | 72006 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 437,98 | 13139 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5912,73** | **177382** |
| **110** | **1117-0101-0102 РСНБ РК 2015** | **Ванны купальные стальные. Установка** | **комплект** | **6,0000** | | **2662,36** | **15974** |
| 110. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 1,95 | 11,7 | 1088,00 | 12730 |
| 110. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,127 | 0,762 | 1072,30 | 817 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2257,78** | **13547** |
| 110. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,011 | 0,066 | 4329,00 | 286 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,011 | 0,066 | 1554,00 | 103 |
| 110. 4 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,04 | 0,24 | 1888,00 | 453 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,04 | 0,24 | 910,00 | 218 |
| 110. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,076 | 0,456 | 2465,00 | 1124 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,076 | 0,456 | 1088,00 | 496 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **310,48** | **1863** |
| 110. 6 | 2113-0101-1901 РСНБ РК 2015 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74 | т | 0,0002 | 0,0012 | 173901,00 | 209 |
| 110. 7 | 2113-0803-0901 РСНБ РК 2015 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,006 | 0,036 | 323,00 | 12 |
| 110. 8 | 2113-0804-0401 РСНБ РК 2015 | Каболка | т | 0,00007 | 0,00042 | 1371537,00 | 576 |
| 110. 9 | 2204-0603-0108 РСНБ РК 2015 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,06 | 0,36 | 508,00 | 183 |
| 110.10 | 2303-0102-9902 РСНБ РК 2015 | Санитарные приборы | комплект | 1 | 6 | -- | -- |
| 110.11 | 2204-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,13 | 0,78 | 516,00 | 402 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **230,29** | **1382** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 2212,63 | 13276 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 390,00 | 2340 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5264,99** | **31590** |
| **112** | **1117-0101-0110 РСНБ РК 2015** | **Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка** | **комплект** | **25,0000** | | **1536,01** | **38400** |
| 112. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 0,99 | 24,75 | 1088,00 | 26928 |
| 112. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,085 | 2,125 | 1039,84 | 2210 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1165,51** | **29138** |
| 112. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,023 | 0,575 | 1888,00 | 1086 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,023 | 0,575 | 910,00 | 523 |
| 112. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,062 | 1,55 | 2465,00 | 3821 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,062 | 1,55 | 1088,00 | 1686 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **196,25** | **4906** |
| 112. 5 | 2113-0101-1901 РСНБ РК 2015 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74 | т | 0,0002 | 0,005 | 173901,00 | 870 |
| 112. 6 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00001 | 0,00025 | 404706,00 | 101 |
| 112. 7 | 2113-0803-0901 РСНБ РК 2015 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,06 | 1,5 | 323,00 | 485 |
| 112. 8 | 2113-0804-0401 РСНБ РК 2015 | Каболка | т | 0,00007 | 0,00175 | 1371537,00 | 2400 |
| 112. 9 | 2113-0812-1039 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,000003 | 0,000075 | 207096,00 | 16 |
| 112.10 | 2204-0603-0108 РСНБ РК 2015 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,07 | 1,75 | 508,00 | 889 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.11 | 2204-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,14 | 3,5 | 516,00 | 1806 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **262,64** | **6566** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 1142,20 | 28555 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 214,26 | 5356 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2892,46** | **72312** |
| **114** | **1117-0201-0103 РСНБ РК 2015** | **Смесители. Установка** | **шт.** | **31,0000** | | **799,35** | **24780** |
| 114. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 0,7 | 21,7 | 1088,00 | 23610 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **761,60** | **23610** |
| 114. 2 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,01 | 0,31 | 13,00 | 4 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,13** | **4** |
| 114. 3 | 2113-0207-0405 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм | 10 шт. | 0,2 | 6,2 | 67,00 | 415 |
| 114. 4 | 2113-0803-0901 РСНБ РК 2015 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,013 | 0,403 | 323,00 | 130 |
| 114. 5 | 2204-0603-0108 РСНБ РК 2015 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,013 | 0,403 | 508,00 | 205 |
| 114. 6 | 2204-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,026 | 0,806 | 516,00 | 416 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **37,62** | **1166** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 746,37 | 23137 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 123,66 | 3833 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1669,37** | **51751** |
| **116** | **1117-0201-0103 РСНБ РК 2015** | **Смесители. Установка** | **шт.** | **37,0000** | | **799,35** | **29576** |
| 116. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 0,7 | 25,9 | 1088,00 | 28179 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **761,60** | **28179** |
| 116. 2 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,01 | 0,37 | 13,00 | 5 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,13** | **5** |
| 116. 3 | 2113-0207-0405 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм | 10 шт. | 0,2 | 7,4 | 67,00 | 496 |
| 116. 4 | 2113-0803-0901 РСНБ РК 2015 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,013 | 0,481 | 323,00 | 155 |
| 116. 5 | 2204-0603-0108 РСНБ РК 2015 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,013 | 0,481 | 508,00 | 244 |
| 116. 6 | 2204-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,026 | 0,962 | 516,00 | 496 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **37,62** | **1392** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 746,37 | 27616 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 123,66 | 4575 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1669,37** | **61767** |
| | | ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | |
| **121** | **1117-0301-0106 РСНБ РК 2015** | **Сливы больничные. Установка** | **комплект** | **3,0000** | | **6467,77** | **19403** |
| 121. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071) | чел-ч | 4,23 | 12,69 | 1071,00 | 13591 |
| 121. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,113 | 0,339 | 1082,96 | 367 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4652,70** | **13958** |
| 121. 3 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,03 | 0,09 | 13,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 121. 4 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,011 | 0,033 | 4329,00 | 143 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,011 | 0,033 | 1554,00 | 51 |
| 121. 5 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,032 | 0,096 | 1888,00 | 181 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,032 | 0,096 | 910,00 | 87 |
| 121. 6 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,07 | 0,21 | 2465,00 | 518 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,07 | 0,21 | 1088,00 | 228 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **280,98** | **843** |
| 121. 7 | 2105-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,0001 | 0,0003 | 218211,00 | 65 |
| 121. 8 | 2110-0502-1301 РСНБ РК 2015 | Замазка защитная | кг | 0,4 | 1,2 | 360,00 | 432 |
| 121. 9 | 2113-0207-0409 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм | 10 шт. | 0,6 | 1,8 | 77,00 | 139 |
| 121.10 | 2113-0803-0901 РСНБ РК 2015 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,03 | 0,09 | 323,00 | 29 |
| 121.11 | 2113-0804-0401 РСНБ РК 2015 | Каболка | т | 0,0001 | 0,0003 | 1371537,00 | 411 |
| 121.12 | 2204-0603-0108 РСНБ РК 2015 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,04 | 0,12 | 508,00 | 61 |
| 121.13 | 2303-0102-2101 РСНБ РК 2015 | Трубы смывные из водогазопроводных оцинкованных труб, d 32 мм | шт. | 1 | 3 | 1236,00 | 3708 |
| 121.14 | 2204-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,08 | 0,24 | 516,00 | 124 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1656,46** | **4969** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 4559,65 | 13679 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 882,19 | 2647 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **11909,61** | **35729** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **123** | **1117-0101-0101 РСНБ РК 2015** | **Установка ванн** | **комплект** | **9,0000** | | **3793,12** | **34138** |
| 123. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 2,9 | 26,1 | 1088,00 | 28397 |
| 123. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,155 | 1,395 | 1088,68 | 1519 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3323,95** | **29916** |
| 123. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,022 | 0,198 | 4329,00 | 857 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,022 | 0,198 | 1554,00 | 308 |
| 123. 4 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,057 | 0,513 | 1888,00 | 969 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,057 | 0,513 | 910,00 | 467 |
| 123. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,076 | 0,684 | 2465,00 | 1686 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,076 | 0,684 | 1088,00 | 744 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **390,19** | **3512** |
| 123. 6 | 2113-0101-1901 РСНБ РК 2015 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74 | т | 0,0002 | 0,0018 | 173901,00 | 313 |
| 123. 7 | 2113-0803-0901 РСНБ РК 2015 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,06 | 0,54 | 323,00 | 174 |
| 123. 8 | 2113-0804-0401 РСНБ РК 2015 | Каболка | т | 0,00007 | 0,00063 | 1371537,00 | 864 |
| 123. 9 | 2204-0603-0108 РСНБ РК 2015 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,06 | 0,54 | 508,00 | 274 |
| 123.10 | 2303-0102-9902 РСНБ РК 2015 | Санитарные приборы | комплект | 1 | 9 | -- | -- |
| 123.11 | 2204-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,13 | 1,17 | 516,00 | 604 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **247,73** | **2230** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 3257,47 | 29317 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 564,05 | 5076 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **7614,64** | **68532** |
| **125** | **1117-0501-0104 РСНБ РК 2015** | **Рукомойник. Установка** | **комплект** | **3,0000** | | **1290,31** | **3871** |
| 125. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 0,81 | 2,43 | 1088,00 | 2644 |
| 125. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,021 | 0,063 | 1028,67 | 65 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **902,88** | **2709** |
| 125. 3 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,02 | 0,06 | 13,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 125. 4 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,007 | 0,021 | 1888,00 | 40 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,007 | 0,021 | 910,00 | 19 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,014 | 0,042 | 2465,00 | 104 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,014 | 0,042 | 1088,00 | 46 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **47,99** | **144** |
| 125. 6 | 2110-0502-1301 РСНБ РК 2015 | Замазка защитная | кг | 0,2 | 0,6 | 360,00 | 216 |
| 125. 7 | 2113-0101-1901 РСНБ РК 2015 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74 | т | 0,0002 | 0,0006 | 173901,00 | 104 |
| 125. 8 | 2113-0207-0409 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм | 10 шт. | 0,4 | 1,2 | 77,00 | 92 |
| 125. 9 | 2113-0803-0901 РСНБ РК 2015 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,002 | 0,006 | 323,00 | 2 |
| 125.10 | 2113-0804-0401 РСНБ РК 2015 | Каболка | т | 0,00014 | 0,00042 | 1371537,00 | 576 |
| 125.11 | 2204-0603-0108 РСНБ РК 2015 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,02 | 0,06 | 508,00 | 30 |
| 125.12 | 2204-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,04 | 0,12 | 516,00 | 62 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **361,04** | **1083** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 884,82 | 2654 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 174,01 | 522 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2349,14** | **7047** |
| **127** | **1117-0501-0101 РСНБ РК 2015** | **Мойки на одно отделение. Установка** | **комплект** | **6,0000** | | **2091,55** | **12549** |
| 127. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 1,56 | 9,36 | 1088,00 | 10184 |
| 127. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,027 | 0,162 | 1002,30 | 162 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1724,34** | **10346** |
| 127. 3 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,02 | 0,12 | 13,00 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 127. 4 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,013 | 0,078 | 1888,00 | 147 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,013 | 0,078 | 910,00 | 71 |
| 127. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,014 | 0,084 | 2465,00 | 207 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,014 | 0,084 | 1088,00 | 91 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **59,31** | **356** |
| 127. 6 | 2102-0401-2802 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,001 | 0,006 | 15402,00 | 92 |
| 127. 7 | 2110-0502-1301 РСНБ РК 2015 | Замазка защитная | кг | 0,2 | 1,2 | 360,00 | 432 |
| 127. 8 | 2113-0207-0409 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм | 10 шт. | 0,4 | 2,4 | 77,00 | 185 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127. 9 | 2113-0803-0901 РСНБ РК 2015 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,013 | 0,078 | 323,00 | 25 |
| 127.10 | 2113-0804-0401 РСНБ РК 2015 | Каболка | т | 0,00014 | 0,00084 | 1371537,00 | 1152 |
| 127.11 | 2204-0603-0108 РСНБ РК 2015 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,013 | 0,078 | 508,00 | 40 |
| 127.12 | 2204-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,027 | 0,162 | 516,00 | 84 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **334,95** | **2010** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 1689,86 | 10139 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 302,51 | 1815 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4083,91** | **24503** |
| **130** | **1117-0201-0101 РСНБ РК 2015** | **Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка** | **шт.** | **6,0000** | | **7015,75** | **42094** |
| 130. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 0,61 | 3,66 | 1088,00 | 3982 |
| 130. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01 | 0,06 | 1088,00 | 65 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **674,56** | **4047** |
| 130. 3 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,02 | 0,12 | 13,00 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 130. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,06 | 2465,00 | 148 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,06 | 1088,00 | 65 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **24,91** | **149** |
| 130. 5 | 2113-0207-0405 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм | 10 шт. | 0,4 | 2,4 | 67,00 | 161 |
| 130. 6 | 2113-0803-0901 РСНБ РК 2015 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,012 | 0,072 | 323,00 | 23 |
| 130. 7 | 2204-0603-0108 РСНБ РК 2015 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,012 | 0,072 | 508,00 | 37 |
| 130. 8 | 2303-0102-1601 РСНБ РК 2015 | Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d=25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2 | шт. | 1 | 6 | 6278,00 | 37668 |
| 130. 9 | 2204-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,024 | 0,144 | 516,00 | 74 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **6327,16** | **37963** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 661,07 | 3966 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 614,15 | 3685 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8290,96** | **49746** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | Тенге | | | | **451105** |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | | **451105** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **87610** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Всего заработная плата - | Тенге | | | | **351894** |
| Накладные расходы - | Тенге | | | | **344856** |
| Сметная прибыль - | Тенге | | | | **63677** |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | **859637** |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **325** |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **351894** |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **859637** |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **325** |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **351894** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | |
| Итого прямые затраты: | Тенге | | | | **1050843** |
| в том числе: | | | | | |
| - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **581 734** |
| - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **34179** |
| - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **13 977** |
| - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **305895** |
| - оборудование | Тенге | | | | **129 035** |
| Накладные расходы | Тенге | | | | **532603** |
| ИТОГО: | Тенге | | | | **1583446** |
| Сметная прибыль | Тенге | | | | **116353** |
| **ИТОГО по смете:** | Тенге | | | | **1 699 799** |
| Итого зарплата рабочих-строителей и машинистов | Тенге | | | | 595 711 |

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Здание главного корпуса. Блок "В"** | | | | | | | |
| **Л. Р. С. №2-3-5. Электрооборудование и электроосвещение** | | | | | | | |
| | | Электроустановочные изделия | | | | | |
| **67** | **1308-0305-0102 РСНБ РК 2015** | **Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** | **шт.** | **7,0000** | | **343,84** | **2407** |
| 67. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130) | чел-ч | 0,29 | 2,03 | 1130,00 | 2294 |
| 67. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,0056 | 1321,00 | 7 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **328,76** | **2301** |
| 67. 3 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,0028 | 4689,00 | 13 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,0028 | 1554,00 | 4 |
| 67. 4 | 3301-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,0028 | 3316,00 | 9 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,0028 | 1088,00 | 3 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,20** | **22** |
| 67. 5 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,000032 | 0,00022 | 22269,00 | 5 |
| 67. 6 | 2404-0207-1008 РСНБ РК 2015 | Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1,02 | 7,14 | 12,00 | 86 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **12,94** | **91** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 236,70 | 1657 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 46,44 | 325 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **626,99** | **4389** |
| **68** | **2307-0218-1508 РСНБ РК 2015** | **Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012** | **шт.** | **7,0000** | | **355,00** | **2485** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 28,40 | 199 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **383,40** | **2684** |
| **69** | **1308-0305-0109 РСНБ РК 2015** | **Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** | **шт.** | **79,0000** | | **409,18** | **32325** |
| 69. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130) | чел-ч | 0,34 | 26,86 | 1130,00 | 30352 |
| 69. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,0632 | 1321,00 | 83 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **385,26** | **30435** |
| 69. 3 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,0316 | 4689,00 | 148 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,0316 | 1554,00 | 49 |
| 69. 4 | 3301-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,0316 | 3316,00 | 105 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,0316 | 1088,00 | 34 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,20** | **253** |
| 69. 5 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,000032 | 0,002488 | 22269,00 | 55 |
| 69. 6 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000015 | 0,001185 | 404706,00 | 480 |
| 69. 7 | 2113-0809-0801 РСНБ РК 2015 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,0042 | 0,3318 | 658,00 | 218 |
| 69. 8 | 2404-0207-1008 РСНБ РК 2015 | Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1,02 | 80,58 | 12,00 | 967 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **21,78** | **1720** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 277,38 | 21913 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 54,93 | 4339 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **741,49** | **58578** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **70** | **2307-0217-0107 РСНБ РК 2015** | **Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220** | **шт.** | **79,0000** | | **227,00** | **17933** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18,16 | 1435 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **245,16** | **19368** |
| | | Электроосвещение | | | | | |
| **102** | **1308-0305-0402 РСНБ РК 2015** | **Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике** | **шт** | **236,0000** | | **2089,49** | **493120** |
| 102. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130) | чел-ч | 0,99 | 233,64 | 1130,00 | 264013 |
| 102. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4776 | 112,714 | 956,13 | 107768 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1575,35** | **371782** |
| 102. 3 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0268 | 6,325 | 4689,00 | 29657 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0268 | 6,325 | 1554,00 | 9829 |
| 102. 4 | 3105-0602-0101 РСНБ РК 2015 | Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м | маш.-ч | 0,424 | 100,064 | 1300,00 | 130083 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,424 | 100,064 | 910,00 | 91058 |
| 102. 5 | 3301-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0268 | 6,325 | 3316,00 | 20973 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0268 | 6,325 | 1088,00 | 6882 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **765,73** | **180713** |
| 102. 6 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,000031 | 0,007434 | 22269,00 | 166 |
| 102. 7 | 2113-0814-3301 РСНБ РК 2015 | Шпильки | шт. | 2,04 | 481,44 | 95,00 | 45737 |
| 102. 8 | 2113-0816-3008 РСНБ РК 2015 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,028 | 6,608 | 377,00 | 2491 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **205,06** | **48394** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 1134,25 | 267683 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 257,90 | 60864 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3481,64** | **821667** |
| **117** | **1308-0305-0105 РСНБ РК 2015** | **Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке** | **шт** | **32,0000** | | **343,84** | **11003** |
| 117. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130) | чел-ч | 0,29 | 9,28 | 1130,00 | 10486 |
| 117. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,0256 | 1321,00 | 34 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **328,76** | **10520** |
| 117. 3 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,0128 | 4689,00 | 60 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,0128 | 1554,00 | 20 |
| 117. 4 | 3301-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,0128 | 3316,00 | 42 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,0128 | 1088,00 | 14 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,20** | **102** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117. 5 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,000032 | 0,001008 | 22269,00 | 22 |
| 117. 6 | 2404-0207-1008 РСНБ РК 2015 | Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1,02 | 32,64 | 12,00 | 392 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **12,94** | **414** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 236,70 | 7575 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 46,44 | 1486 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **626,99** | **20064** |
| **118** | **2307-0218-1503 РСНБ РК 2015** | **Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012** | **шт.** | **32,0000** | | **315,00** | **10080** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 25,20 | 806 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **340,20** | **10886** |
| **119** | **1308-0305-0102 РСНБ РК 2015** | **Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** | **шт.** | **34,0000** | | **343,84** | **11691** |
| 119. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130) | чел-ч | 0,29 | 9,86 | 1130,00 | 11142 |
| 119. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,0272 | 1321,00 | 36 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **328,76** | **11178** |
| 119. 3 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,0136 | 4689,00 | 64 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,0136 | 1554,00 | 21 |
| 119. 4 | 3301-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,0136 | 3316,00 | 45 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,0136 | 1088,00 | 15 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,20** | **109** |
| 119. 5 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,000032 | 0,001071 | 22269,00 | 24 |
| 119. 6 | 2404-0207-1008 РСНБ РК 2015 | Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1,02 | 34,68 | 12,00 | 416 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **12,94** | **440** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 236,70 | 8048 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 46,44 | 1579 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **626,99** | **21318** |
| **120** | **2307-0218-1501 РСНБ РК 2015** | **Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012** | **шт.** | **34,0000** | | **306,00** | **10404** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 24,48 | 832 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **330,48** | **11236** |
| **121** | **1308-0305-0101 РСНБ РК 2015** | **Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке** | **шт.** | **10,0000** | | **382,98** | **3830** |
| 121. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130) | чел-ч | 0,33 | 3,3 | 1130,00 | 3729 |
| 121. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0006 | 0,006 | 1321,00 | 8 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **373,69** | **3737** |
| 121. 3 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,064 | 0,64 | 13,00 | 8 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 121. 4 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,003 | 4689,00 | 14 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,003 | 1554,00 | 5 |
| 121. 5 | 3301-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,003 | 3316,00 | 10 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,003 | 1088,00 | 3 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,23** | **32** |
| 121. 6 | 2113-0207-1204 РСНБ РК 2015 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,0102 | 0,102 | 455,00 | 46 |
| 121. 7 | 2113-0211-0603 РСНБ РК 2015 | Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм | т | 0,000002 | 0,000016 | 335203,00 | 5 |
| 121. 8 | 2113-0211-0606 РСНБ РК 2015 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0,000003 | 0,00003 | 315725,00 | 9 |
| 121. 9 | 2113-0809-0801 РСНБ РК 2015 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,0011 | 0,011 | 658,00 | 7 |
| 121.10 | 2404-0207-3963 РСНБ РК 2015 | Подрозетники деревянные ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 0,0103 | 0,103 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **6,85** | **68** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 269,06 | 2691 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 52,16 | 522 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **704,20** | **7042** |
| **122** | **2307-0218-1601 РСНБ РК 2015** | **Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012** | **шт.** | **10,0000** | | **217,00** | **2170** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17,36 | 174 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **234,36** | **2344** |
| **123** | **1308-0305-0108 РСНБ РК 2015** | **Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке** | **шт** | **72,0000** | | **417,68** | **30073** |
| 123. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130) | чел-ч | 0,36 | 25,92 | 1130,00 | 29290 |
| 123. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,0576 | 1321,00 | 76 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **407,86** | **29366** |
| 123. 3 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,064 | 4,608 | 13,00 | 60 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 123. 4 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,0288 | 4689,00 | 135 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,0288 | 1554,00 | 45 |
| 123. 5 | 3301-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,0288 | 3316,00 | 96 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,0288 | 1088,00 | 31 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **4,03** | **290** |
| 123. 6 | 2113-0207-1204 РСНБ РК 2015 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,0102 | 0,7344 | 455,00 | 334 |
| 123. 7 | 2113-0211-0603 РСНБ РК 2015 | Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм | т | 0,000002 | 0,000115 | 335203,00 | 39 |
| 123. 8 | 2113-0211-0606 РСНБ РК 2015 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0,000003 | 0,000216 | 315725,00 | 68 |
| 123. 9 | 2113-0809-0801 РСНБ РК 2015 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,0011 | 0,0792 | 658,00 | 52 |
| 123.10 | 2404-0207-3963 РСНБ РК 2015 | Подрозетники деревянные ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 0,0103 | 0,7416 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **6,85** | **493** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 293,66 | 21143 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 56,91 | 4097 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **768,25** | **55314** |
| **124** | **2307-0220-0523 РСНБ РК 2015** | **Розетка штепсельная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011** | **шт.** | **72,0000** | | **761,00** | **54792** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 60,88 | 4383 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **821,88** | **59175** |
| **125** | **1308-0305-0109 РСНБ РК 2015** | **Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** | **шт.** | **6,0000** | | **409,18** | **2455** |
| 125. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130) | чел-ч | 0,34 | 2,04 | 1130,00 | 2305 |
| 125. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,0048 | 1321,00 | 6 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **385,26** | **2312** |
| 125. 3 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,0024 | 4689,00 | 11 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,0024 | 1554,00 | 4 |
| 125. 4 | 3301-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,0024 | 3316,00 | 8 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,0024 | 1088,00 | 3 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,20** | **19** |
| 125. 5 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,000032 | 0,000189 | 22269,00 | 4 |
| 125. 6 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000015 | 0,00009 | 404706,00 | 36 |
| 125. 7 | 2113-0809-0801 РСНБ РК 2015 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,0042 | 0,0252 | 658,00 | 17 |
| 125. 8 | 2404-0207-1008 РСНБ РК 2015 | Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1,02 | 6,12 | 12,00 | 73 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **21,78** | **131** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 277,38 | 1664 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 54,93 | 330 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **741,49** | **4449** |
| **126** | **2307-0220-0501 РСНБ РК 2015** | **Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011** | **шт.** | **6,0000** | | **317,00** | **1902** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 25,36 | 152 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **342,36** | **2054** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| | Итого прямые затраты: | | Тенге | | | | **686670** |
| | в том числе: | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **353611** |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **181542** |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **108019** |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **151517** |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | **0** |
| | | - оборудование | Тенге | | | | **0** |
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | **332374** |
| | ИТОГО: | | Тенге | | | | **1019043** |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | **81523** |
| | **ИТОГО по смете:** | | Тенге | | | | **1100567** |
| | Итого зарплата рабочих-строителей и машинистов | | Тенге | | | | 461 630 |

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Здание главного корпуса. Блок "В"** | | | | | | | |
| **Л. Р. С.№2-3-6. Пожарная сигнализация и СС** | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 1.Пожарная сигнализация** | | | | | | | |
| **1** | **1310-0701-0102 РСНБ РК 2015** | **Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования** | **шт.** | **1,0000** | | **44499,20** | **44499** |
| 1. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,3=1151) | чел-ч | 38 | 38 | 1151,00 | 43738 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **43738,00** | **43738** |
| 1. 2 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 13,00 | 2 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,08** | **2** |
| 1. 3 | 2113-0207-0429 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм | 10 шт. | 0,4 | 0,4 | 273,00 | 109 |
| 1. 4 | 2113-0704-2101 РСНБ РК 2015 | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 0,00001 | 0,00001 | 2535107,00 | 25 |
| 1. 5 | 2113-0816-2101 РСНБ РК 2015 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,0001 | 0,0001 | 6245736,00 | 625 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **759,12** | **759** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 26680,18 | 26680 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 5694,35 | 5694 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **76873,74** | **76874** |
| **3** | **1310-0701-0202 РСНБ РК 2015** | **Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении** | **шт** | **113,0000** | | **2279,05** | **257533** |
| 3. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 2 | 226 | 1088,00 | 245888 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2176,00** | **245888** |
| 3. 2 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,16 | 18,08 | 13,00 | 235 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,08** | **235** |
| 3. 3 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,00001 | 0,00113 | 22269,00 | 25 |
| 3. 4 | 2113-0207-0429 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм | 10 шт. | 0,25 | 28,25 | 273,00 | 7712 |
| 3. 5 | 2113-0704-2101 РСНБ РК 2015 | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 0 | 0,000056 | 2535107,00 | 143 |
| 3. 6 | 2113-0816-2101 РСНБ РК 2015 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,000005 | 0,000565 | 6245736,00 | 3529 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **100,97** | **11409** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 1327,36 | 149992 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 288,51 | 32602 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3894,92** | **440126** |
| **5** | **1310-0701-0201 РСНБ РК 2015** | **Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении** | **шт** | **181,0000** | | **1138,72** | **206108** |
| 5. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 1 | 181 | 1088,00 | 196928 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1088,00** | **196928** |
| 5. 2 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,06 | 10,86 | 13,00 | 141 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,78** | **141** |
| 5. 3 | 2110-0502-1802 РСНБ РК 2015 | Клей марки 88-СА | кг | 0,005 | 0,905 | 1883,00 | 1704 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. 4 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,00001 | 0,00181 | 22269,00 | 40 |
| 5. 5 | 2113-0207-0429 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм | 10 шт. | 0,1 | 18,1 | 273,00 | 4941 |
| 5. 6 | 2113-0704-2101 РСНБ РК 2015 | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 0 | 0,000036 | 2535107,00 | 92 |
| 5. 7 | 2113-0816-2101 РСНБ РК 2015 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,000002 | 0,000362 | 6245736,00 | 2261 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **49,94** | **9038** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 663,68 | 120126 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 144,19 | 26099 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1946,59** | **352332** |
| **7** | **1310-0701-0302 РСНБ РК 2015** | **Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении** | **шт** | **11,0000** | | **5955,21** | **65507** |
| 7. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172) | чел-ч | 5 | 55 | 1172,00 | 64460 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **5860,00** | **64460** |
| 7. 2 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,09 | 0,99 | 13,00 | 13 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,17** | **13** |
| 7. 3 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,00002 | 0,00022 | 22269,00 | 5 |
| 7. 4 | 2113-0207-0429 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм | 10 шт. | 0,2 | 2,2 | 273,00 | 601 |
| 7. 5 | 2113-0704-2101 РСНБ РК 2015 | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 0,000001 | 0,000007 | 2535107,00 | 17 |
| 7. 6 | 2113-0816-2101 РСНБ РК 2015 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,000006 | 0,000066 | 6245736,00 | 412 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **94,04** | **1034** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 3574,60 | 39321 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 762,38 | 8386 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **10292,20** | **113214** |
| **14** | **1310-0701-0303 РСНБ РК 2015** | **Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля** | **шт** | **1,0000** | | **6048,02** | **6048** |
| 14. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172) | чел-ч | 5 | 5 | 1172,00 | 5860 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **5860,00** | **5860** |
| 14. 2 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,13 | 0,13 | 13,00 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,69** | **2** |
| 14. 3 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,00002 | 0,00002 | 22269,00 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. 4 | 2113-0207-0429 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм | 10 шт. | 0,3 | 0,3 | 273,00 | 82 |
| 14. 5 | 2113-0704-2101 РСНБ РК 2015 | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 0,000002 | 0,000002 | 2535107,00 | 4 |
| 14. 6 | 2113-0816-2101 РСНБ РК 2015 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,000016 | 0,000016 | 6245736,00 | 100 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **186,33** | **186** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 3574,60 | 3575 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 769,81 | 770 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **10392,43** | **10392** |
| **16** | **1308-0305-0310 РСНБ РК 2015** | **Указатели световые настенные.Монтаж оборудования** | **шт.** | **11,0000** | | **1140,89** | **12550** |
| 16. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130) | чел-ч | 0,82 | 9,02 | 1130,00 | 10193 |
| 16. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0224 | 0,2464 | 1321,00 | 325 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **956,19** | **10518** |
| 16. 3 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0112 | 0,1232 | 4689,00 | 578 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0112 | 0,1232 | 1554,00 | 191 |
| 16. 4 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,256 | 2,816 | 174,00 | 490 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 16. 5 | 3301-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0112 | 0,1232 | 3316,00 | 409 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0112 | 0,1232 | 1088,00 | 134 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **134,20** | **1476** |
| 16. 6 | 2113-0207-1204 РСНБ РК 2015 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,0408 | 0,4488 | 455,00 | 204 |
| 16. 7 | 2113-0809-0801 РСНБ РК 2015 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,0021 | 0,0231 | 658,00 | 15 |
| 16. 8 | 2306-1001-0101 РСНБ РК 2015 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 0,00044 | 0,00484 | 136698,00 | 662 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **80,09** | **881** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 688,46 | 7573 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 146,35 | 1610 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1975,70** | **21733** |
| **18** | **1310-0701-0301 РСНБ РК 2015** | **Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования** | **шт.** | **1,0000** | | **12413,02** | **12413** |
| 18. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109) | чел-ч | 11 | 11 | 1109,00 | 12199 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **12199,00** | **12199** |
| 18. 2 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,13 | 0,13 | 13,00 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,69** | **2** |
| 18. 3 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,00002 | 0,00002 | 22269,00 | 0 |
| 18. 4 | 2113-0207-0429 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм | 10 шт. | 0,3 | 0,3 | 273,00 | 82 |
| 18. 5 | 2113-0704-2101 РСНБ РК 2015 | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 0,000002 | 0,000002 | 2535107,00 | 5 |
| 18. 6 | 2113-0816-2101 РСНБ РК 2015 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,00002 | 0,00002 | 6245736,00 | 125 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **212,33** | **212** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 7441,39 | 7441 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1588,35 | 1588 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **21442,76** | **21443** |
| **20** | **1310-0701-0301 РСНБ РК 2015** | **Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования** | **шт.** | **11,0000** | | **12413,02** | **136543** |
| 20. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109) | чел-ч | 11 | 121 | 1109,00 | 134189 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **12199,00** | **134189** |
| 20. 2 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,13 | 1,43 | 13,00 | 19 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,69** | **19** |
| 20. 3 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,00002 | 0,00022 | 22269,00 | 5 |
| 20. 4 | 2113-0207-0429 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм | 10 шт. | 0,3 | 3,3 | 273,00 | 901 |
| 20. 5 | 2113-0704-2101 РСНБ РК 2015 | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 0,000002 | 0,000022 | 2535107,00 | 56 |
| 20. 6 | 2113-0816-2101 РСНБ РК 2015 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,00002 | 0,00022 | 6245736,00 | 1374 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **212,33** | **2336** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 7441,39 | 81855 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1588,35 | 17472 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **21442,76** | **235870** |
| **22** | **1308-0105-0105 РСНБ РК 2015** | **Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-6, СК-6, С-8, СК-8. Монтаж оборудования** | **шт.** | **2,0000** | | **5290,62** | **10581** |
| 22. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 4 | 8 | 1088,00 | 8704 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4352,00** | **8704** |
| 22. 2 | 2105-0401-0303 РСНБ РК 2015 | Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках ГОСТ 1583-93 марки АК5М2 | т | 0,00003 | 0,00006 | 251131,00 | 15 |
| 22. 3 | 2113-0703-1402 РСНБ РК 2015 | Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72 | кг | 10,2 | 20,4 | 64,00 | 1306 |
| 22. 4 | 2113-0703-1607 РСНБ РК 2015 | Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73 | т | 0,00341 | 0,00682 | 68982,00 | 470 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. 5 | 2113-0704-0801 РСНБ РК 2015 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79 | т | 0,00011 | 0,00022 | 391418,00 | 86 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **938,62** | **1877** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 3133,44 | 6267 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 673,92 | 1348 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **9097,98** | **18196** |
| | | Оповещение о пожаре | | | | | |
| **26** | **1310-0701-0301 РСНБ РК 2015** | **Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования** | **шт.** | **1,0000** | | **12413,02** | **12413** |
| 26. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109) | чел-ч | 11 | 11 | 1109,00 | 12199 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **12199,00** | **12199** |
| 26. 2 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,13 | 0,13 | 13,00 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,69** | **2** |
| 26. 3 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,00002 | 0,00002 | 22269,00 | 0 |
| 26. 4 | 2113-0207-0429 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм | 10 шт. | 0,3 | 0,3 | 273,00 | 82 |
| 26. 5 | 2113-0704-2101 РСНБ РК 2015 | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 0,000002 | 0,000002 | 2535107,00 | 5 |
| 26. 6 | 2113-0816-2101 РСНБ РК 2015 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,00002 | 0,00002 | 6245736,00 | 125 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **212,33** | **212** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 7441,39 | 7441 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1588,35 | 1588 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **21442,76** | **21443** |
| **28** | **1310-0411-0207 РСНБ РК 2015** | **Усилитель дуплексный или абонентский, отдельно устанавливаемый** | **шт** | **6,0000** | | **2199,97** | **13200** |
| 28. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 2 | 12 | 1000,00 | 12000 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2000,00** | **12000** |
| 28. 2 | 2113-0211-0101 РСНБ РК 2015 | Глухари | 100 шт. | 0,011 | 0,066 | 4311,00 | 285 |
| 28. 3 | 2113-0809-0801 РСНБ РК 2015 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,015 | 0,09 | 658,00 | 59 |
| 28. 4 | 2306-1601-0701 РСНБ РК 2015 | Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО | 1000 м | 0,005 | 0,03 | 28536,00 | 856 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **199,97** | **1200** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 1220,00 | 7320 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 273,60 | 1642 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3693,57** | **22161** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | **777395** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В том числе: | | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | | **777395** |
| | | Материалы - | Тенге | | | | **29146** |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **746683** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **457591** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **98799** |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | | **1333785** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **677** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **746683** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **1333785** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **677** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **746683** |
| | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Слаботочные сети** | | | | | |
| | | ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ | | | | | |
| **39** | **1310-0203-0101 РСНБ РК 2015** | **Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС** | **шт** | **8,0000** | | **1037,44** | **8299** |
| 39. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 0,72 | 5,76 | 1088,00 | 6267 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **783,36** | **6267** |
| 39. 2 | 2107-0204-0304 РСНБ РК 2015 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,001 | 0,008 | 23747,00 | 190 |
| 39. 3 | 2113-0207-0429 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм | 10 шт. | 0,2 | 1,6 | 273,00 | 437 |
| 39. 4 | 2113-0704-2101 РСНБ РК 2015 | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 0,00001 | 0,00008 | 2535107,00 | 203 |
| 39. 5 | 2113-0809-1202 РСНБ РК 2015 | Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86 | кг | 0,01 | 0,08 | 592,00 | 47 |
| 39. 6 | 2113-0816-2101 РСНБ РК 2015 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,00001 | 0,00008 | 6245736,00 | 500 |
| 39. 7 | 2404-0201-0654 РСНБ РК 2015 | Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ 51177-98 | 10 шт. | 0,2 | 1,6 | 410,00 | 656 |
| 39. 8 | 2404-0207-3963 РСНБ РК 2015 | Подрозетники деревянные ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 0,01 | 0,08 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **254,08** | **2033** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 477,85 | 3823 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 121,22 | 970 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1636,51** | **13092** |
| **45** | **1308-0305-0108 РСНБ РК 2015** | **Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке** | **шт.** | **8,0000** | | **417,68** | **3341** |
| 45. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130) | чел-ч | 0,36 | 2,88 | 1130,00 | 3254 |
| 45. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,0064 | 1321,00 | 8 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **407,86** | **3263** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45. 3 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,064 | 0,512 | 13,00 | 7 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 45. 4 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,0032 | 4689,00 | 15 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,0032 | 1554,00 | 5 |
| 45. 5 | 3301-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,0032 | 3316,00 | 11 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,0032 | 1088,00 | 3 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **4,03** | **32** |
| 45. 6 | 2113-0207-1204 РСНБ РК 2015 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,0102 | 0,0816 | 455,00 | 37 |
| 45. 7 | 2113-0211-0603 РСНБ РК 2015 | Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм | т | 0,000002 | 0,000013 | 335203,00 | 4 |
| 45. 8 | 2113-0211-0606 РСНБ РК 2015 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0,000003 | 0,000024 | 315725,00 | 8 |
| 45. 9 | 2113-0809-0801 РСНБ РК 2015 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,0011 | 0,0088 | 658,00 | 6 |
| 45.10 | 2404-0207-3963 РСНБ РК 2015 | Подрозетники деревянные ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 0,0103 | 0,0824 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **6,85** | **55** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 293,66 | 2349 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 56,91 | 455 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **768,25** | **6146** |
| **46** | **2307-0220-0704 РСНБ РК 2015** | **Розетка коммуникационная одноместная открытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81** | **шт.** | **8,0000** | | **302,00** | **2416** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 24,16 | 193 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **326,16** | **2609** |
| **47** | **1310-0202-0302 РСНБ РК 2015** | **Устройства телефонные** | **шт** | **2,0000** | | **30873,44** | **61747** |
| 47. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 28 | 56 | 1088,00 | 60928 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **30464,00** | **60928** |
| 47. 2 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,0002 | 0,0004 | 22269,00 | 9 |
| 47. 3 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0002 | 0,0004 | 404706,00 | 162 |
| 47. 4 | 2113-0207-0429 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм | 10 шт. | 0,8 | 1,6 | 273,00 | 437 |
| 47. 5 | 2113-0703-1003 РСНБ РК 2015 | Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87 | т | 0,000002 | 0,000003 | 315254,00 | 1 |
| 47. 6 | 2113-0704-2101 РСНБ РК 2015 | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 0,00001 | 0,00002 | 2535107,00 | 51 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47. 7 | 2113-0809-0801 РСНБ РК 2015 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,01 | 0,02 | 658,00 | 13 |
| 47. 8 | 2113-0816-2101 РСНБ РК 2015 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,00001 | 0,00002 | 6245736,00 | 125 |
| 47. 9 | 2113-0816-3009 РСНБ РК 2015 | Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм | кг | 0,01 | 0,02 | 619,00 | 12 |
| 47.10 | 2204-0802-0101 РСНБ РК 2015 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,00001 | 0,00002 | 264082,00 | 5 |
| 47.11 | 2204-0501-1314 РСНБ РК 2015 | Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,01 | 0,02 | 192,00 | 4 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **409,44** | **819** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 18583,04 | 37166 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3956,52 | 7913 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **53413,00** | **106826** |
| **48** | **Прайс-лист** | **Таксофон ТМС-1517 К 4** | **шт.** | **2,0000** | | **181956,44** | **363913** |
| **49** | **2308-0201-0101 РСНБ РК 2015** | **Коробка телефонная распределительная серия КРТП ГОСТ 12343-93** | **шт.** | **1,0000** | | **1160,00** | **1160** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 92,80 | 93 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1252,80** | **1253** |
| | | ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ | | | | | |
| **50** | **1310-0702-0201 РСНБ РК 2015** | **Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене** | **шт.** | **18,0000** | | **2008,62** | **36155** |
| 50. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 2 | 36 | 1000,00 | 36000 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2000,00** | **36000** |
| 50. 2 | 2105-0307-1003 РСНБ РК 2015 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282- | кг | 0,01 | 0,18 | 133,00 | 24 |
| 50. 3 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,0001 | 0,0018 | 22269,00 | 40 |
| 50. 4 | 2113-0211-0607 РСНБ РК 2015 | Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм | т | 0,00002 | 0,00036 | 253038,00 | 91 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **8,62** | **155** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 1220,00 | 21960 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 258,29 | 4649 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3486,91** | **62764** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | **477032** |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость оборудования - | | | Тенге | | | | **363913** |
| ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | | Тенге | | | | **363913** |
| Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | | **113119** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **3061** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **106458** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **3576** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **65298** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **14273** |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | | **192690** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **101** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **106458** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **556603** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **101** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **106458** |
| | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Вызывная палатная связь** | | | | | |
| **61** | **1310-0701-0303 РСНБ РК 2015** | **Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля** | **шт** | **3,0000** | | **6048,02** | **18144** |
| 61. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172) | чел-ч | 5 | 15 | 1172,00 | 17580 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **5860,00** | **17580** |
| 61. 2 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,13 | 0,39 | 13,00 | 5 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,69** | **5** |
| 61. 3 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,00002 | 0,00006 | 22269,00 | 1 |
| 61. 4 | 2113-0207-0429 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм | 10 шт. | 0,3 | 0,9 | 273,00 | 246 |
| 61. 5 | 2113-0704-2101 РСНБ РК 2015 | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 0,000002 | 0,000005 | 2535107,00 | 12 |
| 61. 6 | 2113-0816-2101 РСНБ РК 2015 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,000016 | 0,000048 | 6245736,00 | 300 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **186,33** | **559** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 3574,60 | 10724 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 769,81 | 2309 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **10392,43** | **31177** |
| **63** | **1308-0303-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Контроллер палатный кулачковый постоянного или переменного тока на ток до 63 А. Установка на конструкции** | **шт.** | **18,0000** | | **50495,13** | **908912** |
| 63. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053) | чел-ч | 4 | 72 | 1053,00 | 75816 |
| 63. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02 | 0,36 | 1321,00 | 476 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4238,42** | **76292** |
| 63. 3 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,12 | 2,16 | 13,00 | 28 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 63. 4 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,01 | 0,18 | 4689,00 | 844 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,18 | 1554,00 | 280 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63. 5 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,12 | 2,16 | 174,00 | 376 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 63. 6 | 3301-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,01 | 0,18 | 3316,00 | 597 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,18 | 1088,00 | 196 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **102,49** | **1845** |
| 63. 7 | 2106-0405-1201 РСНБ РК 2015 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012 | т | 0,09 | 1,62 | 504746,00 | 817689 |
| 63. 8 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000882 | 0,015876 | 404706,00 | 6425 |
| 63. 9 | 2113-0207-1204 РСНБ РК 2015 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,02 | 0,36 | 455,00 | 164 |
| 63.10 | 2113-0702-1301 РСНБ РК 2015 | Вазелин технический | кг | 0,01 | 0,18 | 719,00 | 129 |
| 63.11 | 2113-0804-0802 РСНБ РК 2015 | Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88 | кг | 0,004 | 0,072 | 307,00 | 22 |
| 63.12 | 2113-0804-1205 РСНБ РК 2015 | Нитки швейные ГОСТ 6309-93 | кг | 0,002 | 0,036 | 1085,00 | 39 |
| 63.13 | 2113-0809-0801 РСНБ РК 2015 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,04 | 0,72 | 658,00 | 474 |
| 63.14 | 2113-0812-1036 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,0001 | 0,0018 | 235559,00 | 424 |
| 63.15 | 2113-0816-0202 РСНБ РК 2015 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,041 | 0,738 | 2834,00 | 2091 |
| 63.16 | 2113-0816-0203 РСНБ РК 2015 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 0,041 | 0,738 | 2071,00 | 1528 |
| 63.17 | 2404-0207-3960 РСНБ РК 2015 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 18 | 123,00 | 2214 |
| 63.18 | 2204-0201-9901 РСНБ РК 2015 | Краска | кг | 0,056 | 1,008 | -- | -- |
| 63.19 | 2204-0501-1314 РСНБ РК 2015 | Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,015 | 0,27 | 192,00 | 52 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **46180,64** | **831252** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 3051,66 | 54930 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 4283,74 | 77107 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **57830,54** | **1040950** |
| **66** | **1308-0305-0301 РСНБ РК 2015** | **Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж** | **шт.** | **18,0000** | | **1958,34** | **35250** |
| 66. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130) | чел-ч | 0,41 | 7,38 | 1130,00 | 8339 |
| 66. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4256 | 7,661 | 911,55 | 6983 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **851,25** | **15323** |
| 66. 3 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,0144 | 4689,00 | 68 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,0144 | 1554,00 | 22 |
| 66. 4 | 3105-0602-0101 РСНБ РК 2015 | Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м | маш.-ч | 0,424 | 7,632 | 1300,00 | 9922 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,424 | 7,632 | 910,00 | 6945 |
| 66. 5 | 3301-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,0144 | 3316,00 | 48 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,0144 | 1088,00 | 16 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **557,60** | **10037** |
| 66. 6 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,000032 | 0,000567 | 22269,00 | 13 |
| 66. 7 | 2113-0809-0801 РСНБ РК 2015 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,0031 | 0,0558 | 658,00 | 37 |
| 66. 8 | 2113-0816-3008 РСНБ РК 2015 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,0102 | 0,1836 | 377,00 | 69 |
| 66. 9 | 2113-0816-3301 РСНБ РК 2015 | Хомутик | шт. | 1,02 | 18,36 | 868,00 | 15936 |
| 66.10 | 2404-0207-2502 РСНБ РК 2015 | Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 0,0102 | 0,1836 | 960,00 | 176 |
| 66.11 | 2404-0207-4004 РСНБ РК 2015 | Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1,02 | 18,36 | 35,00 | 643 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **937,44** | **16874** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 612,90 | 11032 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 205,70 | 3703 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2776,94** | **49985** |
| **70** | **1308-0305-0109 РСНБ РК 2015** | **Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** | **шт.** | **30,0000** | | **409,18** | **12275** |
| 70. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130) | чел-ч | 0,34 | 10,2 | 1130,00 | 11526 |
| 70. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,024 | 1321,00 | 32 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **385,26** | **11558** |
| 70. 3 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,012 | 4689,00 | 56 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,012 | 1554,00 | 19 |
| 70. 4 | 3301-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,012 | 3316,00 | 40 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,012 | 1088,00 | 13 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,20** | **96** |
| 70. 5 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,000032 | 0,000945 | 22269,00 | 21 |
| 70. 6 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000015 | 0,00045 | 404706,00 | 182 |
| 70. 7 | 2113-0809-0801 РСНБ РК 2015 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,0042 | 0,126 | 658,00 | 83 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70. 8 | 2404-0207-1008 РСНБ РК 2015 | Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1,02 | 30,6 | 12,00 | 367 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **21,78** | **653** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 277,38 | 8322 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 54,93 | 1648 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **741,49** | **22245** |
| **80** | **1308-0105-0105 РСНБ РК 2015** | **Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-6, СК-6, С-8, СК-8. Монтаж оборудования** | **шт.** | **3,0000** | | **5290,62** | **15872** |
| 80. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 4 | 12 | 1088,00 | 13056 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4352,00** | **13056** |
| 80. 2 | 2105-0401-0303 РСНБ РК 2015 | Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках ГОСТ 1583-93 марки АК5М2 | т | 0,00003 | 0,00009 | 251131,00 | 23 |
| 80. 3 | 2113-0703-1402 РСНБ РК 2015 | Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72 | кг | 10,2 | 30,6 | 64,00 | 1958 |
| 80. 4 | 2113-0703-1607 РСНБ РК 2015 | Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73 | т | 0,00341 | 0,01023 | 68982,00 | 706 |
| 80. 5 | 2113-0704-0801 РСНБ РК 2015 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79 | т | 0,00011 | 0,00033 | 391418,00 | 129 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **938,62** | **2816** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 3133,44 | 9400 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 673,92 | 2022 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **9097,98** | **27294** |
| **82** | **1310-0202-0206 РСНБ РК 2015** | **Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования** | **шт.** | **1,0000** | | **15191,47** | **15191** |
| 82. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(5=1300) | чел-ч | 9 | 9 | 1300,00 | 11700 |
| 82. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,44 | 0,44 | 1088,00 | 479 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **12178,72** | **12179** |
| 82. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,44 | 0,44 | 4249,00 | 1870 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,44 | 0,44 | 1088,00 | 479 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1869,56** | **1870** |
| 82. 4 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,0003 | 0,0003 | 22269,00 | 7 |
| 82. 5 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0003 | 0,0003 | 404706,00 | 121 |
| 82. 6 | 2113-0207-0429 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм | 10 шт. | 1 | 1 | 273,00 | 273 |
| 82. 7 | 2113-0704-2101 РСНБ РК 2015 | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 0,00001 | 0,00001 | 2535107,00 | 25 |
| 82. 8 | 2113-0809-0801 РСНБ РК 2015 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,02 | 0,02 | 658,00 | 13 |
| 82. 9 | 2113-0816-2101 РСНБ РК 2015 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,00006 | 0,00006 | 6245736,00 | 375 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.10 | 2113-0816-3009 РСНБ РК 2015 | Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм | кг | 0,08 | 0,08 | 619,00 | 50 |
| 82.11 | 2204-0802-0101 РСНБ РК 2015 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,00002 | 0,00002 | 264082,00 | 5 |
| 82.12 | 2404-0207-1812 РСНБ РК 2015 | Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 10 | 10 | 35,00 | 350 |
| 82.13 | 2404-0207-2601 РСНБ РК 2015 | Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-98 | кг | 0,02 | 0,02 | 160,00 | 3 |
| 82.14 | 2105-0307-9908 РСНБ РК 2015 | Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90 | кг | 0,1 | 0,1 | 3938,00 | 394 |
| 82.15 | 2204-0501-1314 РСНБ РК 2015 | Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,03 | 0,03 | 192,00 | 6 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1621,91** | **1622** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 7429,02 | 7429 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1809,64 | 1810 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **24430,13** | **24430** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | Тенге | | | | **1005645** |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | | **1005645** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **853775** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **145987** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **101837** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **88599** |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | | **1196081** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **134** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **145987** |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | Тенге | | | | **1196081** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **134** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **145987** |
| | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 4.Активное оборудование СКС** | | | | | | | |
| **84** | **Прайс-лист** | **Пульт медсестры** | **шт** | **1,0000** | | **62558,55** | **62559** |
| **85** | **1310-0905-0501 РСНБ РК 2015** | **Коммутатор гигабитный, емкость до 16 портов. Монтаж оборудования** | **номер** | **2,0000** | | **57536,00** | **115072** |
| 85. 1 | 0101-0103-0103 РСНБ РК 2015 | Инженер I категории | чел.-ч | 16 | 32 | 1887,00 | 60384 |
| 85. 2 | 0101-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Инженер II категории | чел.-ч | 16 | 32 | 1709,00 | 54688 |
| 85. 3 | 0101-0101-0199 РСНБ РК 2015 | Затраты труда, в том числе: | чел.-ч | 32 | 64 | -- | -- |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **57536,00** | **115072** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 41425,92 | 82852 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 7916,95 | 15834 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **106878,87** | **213758** |
| **86** | **Прайс-лист** | **Ethernet-коммутатор доступа - MES1124MB: 16 портов 10/100 Base-T, 4 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP), L2, 220V AC, 12V DC** | **шт.** | **2,0000** | | **76548,00** | **153096** |
| **87** | **1310-0905-0501 РСНБ РК 2015** | **Коммутатор гигабитный, емкость до 24 портов. Монтаж оборудования** | **номер** | **2,0000** | | **57536,00** | **115072** |
| 87. 1 | 0101-0103-0103 РСНБ РК 2015 | Инженер I категории | чел.-ч | 16 | 32 | 1887,00 | 60384 |
| 87. 2 | 0101-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Инженер II категории | чел.-ч | 16 | 32 | 1709,00 | 54688 |
| 87. 3 | 0101-0101-0199 РСНБ РК 2015 | Затраты труда, в том числе: | чел.-ч | 32 | 64 | -- | -- |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **57536,00** | **115072** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 41425,92 | 82852 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 7916,95 | 15834 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **106878,87** | **213758** |
| **88** | **Прайс-лист** | **Ethernet-коммутатор доступа - MES1124M: 24 порта 10/100 Base-T, 4 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP), L2, 48V DC** | **шт.** | **2,0000** | | **90156,00** | **180312** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | | | Тенге | | | | **626111** |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость оборудования - | | | Тенге | | | | **395967** |
| ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | | Тенге | | | | **395967** |
| Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | | **230144** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **230144** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **165704** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **31668** |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | | **427515** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **256** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **230144** |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | | | Тенге | | | | **823482** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **256** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **230144** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| Итого прямые затраты: | | | Тенге | | | | **2886182** |
| в том числе: | | | | | | | |
| - зарплата рабочих-строителей | | | Тенге | | | | **1 220 968** |
| - затраты на эксплуатацию машин | | | Тенге | | | | **15776** |
| - в том числе зарплата машинистов | | | Тенге | | | | **8 303** |
| - материалов, изделий и конструкций | | | Тенге | | | | **889559** |
| - перевозка грузов | | | Тенге | | | | **0** |
| - оборудование | | | Тенге | | | | **759 879** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Накладные расходы | Тенге | | | | **790430** |
| | ИТОГО: | Тенге | | | | **3676612** |
| | Сметная прибыль | Тенге | | | | **233339** |
| | **ИТОГО по смете:** | Тенге | | | | **3 909 951** |
| | **Итого зарплата рабочих-строителей и машинистов** | **Тенге** | | | | **1 229 271** |

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Здание главного корпуса. Блок "В"** | | | | | | | |
| **Л.Р.С. №2-2-9. Кислородоснабжение** | | | | | | | |
| **1** | **1312-0104-0101 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы из медных трубна условное давление до 2,5 МПа, диаметр наружный 8-18 мм** | **м** | **224,5000** | | **983,55** | **220806** |
| 1. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 0,8 | 179,6 | 1088,00 | 195405 |
| 1. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0251 | 5,635 | 1273,66 | 7177 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **902,37** | **202582** |
| 1. 3 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,01 | 2,245 | 4689,00 | 10527 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 2,245 | 1554,00 | 3489 |
| 1. 4 | 3105-0402-0303 РСНБ РК 2015 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 0,0389 | 8,733 | 58,00 | 507 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 1. 5 | 3204-0108-0401 РСНБ РК 2015 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.-ч | 0,0051 | 1,145 | 1588,00 | 1818 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0051 | 1,145 | 1088,00 | 1246 |
| 1. 6 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 2,245 | 2465,00 | 5534 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 2,245 | 1088,00 | 2443 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **81,89** | **18385** |
| 1. 7 | 2113-0701-0201 РСНБ РК 2015 | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,0047 | 1,055 | 5488,00 | 5791 |
| 1. 8 | 2113-0701-0401 РСНБ РК 2015 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,0054 | 1,212 | 293,00 | 355 |
| 1. 9 | 2113-0704-0201 РСНБ РК 2015 | Бура ГОСТ 8429-77 | т | 0 | 0,000045 | 550837,00 | 25 |
| 1.10 | 2113-0816-2113 РСНБ РК 2015 | Припой | кг | 0,0021 | 0,47145 | 1677,00 | 791 |
| 1.11 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0081 | 1,818 | 30,00 | 55 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **31,25** | **7016** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 550,44 | 123575 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 122,72 | 27550 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1656,71** | **371931** |
| **2** | **2301-0201-0901 РСНБ РК 2015** | **Медные трубы марки "Т" 8х1 мм ГОСТ 11068-81** | **м** | **51,0000** | | **610,00** | **31110** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 48,80 | 2489 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **658,80** | **33599** |
| **3** | **2301-0201-0902 РСНБ РК 2015** | **Медные трубы марки "Т" 10х1 мм ГОСТ 11068-81** | **м** | **143,5000** | | **772,00** | **110782** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 61,76 | 8863 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **833,76** | **119645** |
| **4** | **2301-0201-0908 РСНБ РК 2015** | **Медные трубы марки "Т" 12х1 мм ГОСТ 11068-81** | **м** | **30,0000** | | **1551,00** | **46530** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 124,08 | 3722 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1675,08** | **50252** |
| **5** | **1312-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Вентиль латунный запорный теплый низкого давления, диаметр условного прохода до 25 мм. Монтаж оборудования** | **шт.** | **6,0000** | | **2649,29** | **15896** |
| 5. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 2 | 12 | 1088,00 | 13056 |
| 5. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02 | 0,12 | 1321,00 | 159 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2202,42** | **13215** |
| 5. 3 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,01 | 0,06 | 4689,00 | 281 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,06 | 1554,00 | 93 |
| 5. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,06 | 2465,00 | 148 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,06 | 1088,00 | 65 |
| 5. 5 | 3106-0202-0501 РСНБ РК 2015 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,0232 | 0,1392 | 26,00 | 4 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **72,14** | **433** |
| 5. 6 | 2113-0701-0201 РСНБ РК 2015 | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,042 | 0,252 | 5488,00 | 1383 |
| 5. 7 | 2113-0701-0401 РСНБ РК 2015 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,048 | 0,288 | 293,00 | 84 |
| 5. 8 | 2113-0704-0201 РСНБ РК 2015 | Бура ГОСТ 8429-77 | т | 0,000002 | 0,000013 | 550837,00 | 7 |
| 5. 9 | 2113-0816-2108 РСНБ РК 2015 | Припои марки ПРМНМЦ 68-4-2 | кг | 0,021 | 0,126 | 793,00 | 100 |
| 5.10 | 2302-1101-1401 РСНБ РК 2015 | Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80 | кг | 0,088 | 0,528 | 1577,00 | 833 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **401,15** | **2407** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 1343,48 | 8061 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 319,42 | 1917 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4312,19** | **25873** |
| **6** | **2304-0502-0601 РСНБ РК 2015** | **Вентили проходные фланцевые 15 ч9р2 для воды, PN 16, DN 8-25 ГОСТ 5761-2005** | **шт.** | **6,0000** | | **1211,00** | **7266** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 96,88 | 581 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1307,88** | **7847** |
| **7** | **1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Манометры с трехходовым краном. Установка** | **комплект** | **3,0000** | | **2472,69** | **7418** |
| 7. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130) | чел-ч | 0,2266 | 0,6798 | 1130,00 | 768 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **256,06** | **768** |
| 7. 2 | 2113-0803-0901 РСНБ РК 2015 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,01 | 0,03 | 323,00 | 10 |
| 7. 3 | 2204-0603-0102 РСНБ РК 2015 | Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,01 | 0,03 | 508,00 | 15 |
| 7. 4 | 2204-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,02 | 0,06 | 516,00 | 31 |
| 7. 5 | 2305-1501-0102 РСНБ РК 2015 | Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 | комплект | 1 | 3 | 2198,00 | 6594 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2216,63** | **6650** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 250,94 | 753 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 217,89 | 654 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2941,51** | **8825** |
| **8** | **2302-1104-0405 РСНБ РК 2015** | **Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** | **кг** | **224,0000** | | **542,00** | **121408** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 43,36 | 9713 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **585,36** | **131121** |
| **9** | **1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Коробки поэтажная отключающая на 1 газ** | **шт** | **3,0000** | | **2637,04** | **7911** |
| 9. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053) | чел-ч | 2,09 | 6,27 | 1053,00 | 6602 |
| 9. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,109 | 0,327 | 1321,00 | 432 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2344,76** | **7034** |
| 9. 3 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0545 | 0,1635 | 4689,00 | 767 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0545 | 0,1635 | 1554,00 | 254 |
| 9. 4 | 3301-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0545 | 0,1635 | 3316,00 | 542 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0545 | 0,1635 | 1088,00 | 178 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **436,27** | **1309** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 1688,23 | 5065 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 346,02 | 1038 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4671,29** | **14014** |
| **10** | **2305-1403-0207 РСНБ РК 2015** | **Коробка отключающая поэтажная на 1 газ** | **шт** | **3,0000** | | **21541,00** | **64623** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1723,28 | 5170 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **23264,28** | **69793** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| | Итого прямые затраты: | | Тенге | | | | **633750** |
| | в том числе: | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **215 831** |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **20127** |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **7 767** |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **397792** |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | **0** |
| | | - оборудование | Тенге | | | | **0** |
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | **137453** |
| | ИТОГО: | | Тенге | | | | **771203** |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | **61696** |
| | ИТОГО по смете: | | Тенге | | | | **832 899** |
| | Итого зарплата рабочих-строителей и машинистов | | Тенге | | | | **223 598** |

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Здание галереи. Блок "Г"** | | | | | | | |
| **Л. Р. С. №2-4-1. Общестроительные работы** | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ** | | | | | | | |
| **69** | **1112-0101-1503 РСНБ РК 2015** | **Устройство прокладной пароизоляции в один слой** | **м2** | **119,8000** | | **143,39** | **17178** |
| 69. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946) | чел-ч | 0,0694 | 8,314 | 946,00 | 7865 |
| 69. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0021 | 0,25158 | 1198,95 | 302 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **68,17** | **8167** |
| 69. 3 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,09584 | 5764,00 | 552 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,09584 | 1088,00 | 104 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69. 4 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0005 | 0,0599 | 4329,00 | 259 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0005 | 0,0599 | 1554,00 | 93 |
| 69. 5 | 3201-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0041 | 0,49118 | 729,00 | 358 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 69. 6 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,09584 | 2465,00 | 236 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,09584 | 1088,00 | 104 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **11,74** | **1406** |
| 69. 7 | 2110-0501-0701 РСНБ РК 2015 | Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80 | кг | 0,5 | 59,9 | 132,00 | 7907 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **66,00** | **7907** |
| | | Накладные расходы | % | 92 | | 62,72 | 7513 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 16,49 | 1975 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **222,59** | **26667** |
| **70** | **2110-0401-1404 РСНБ РК 2015** | **Пергамин кровельный П-350** | **м2** | **131,7800** | | **84,00** | **11070** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 6,72 | 886 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **90,72** | **11955** |
| **71** | **1112-0101-1303 РСНБ РК 2015** | **Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой** | **м2** | **119,8000** | | **802,99** | **96198** |
| 71. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071) | чел-ч | 0,403 | 48,279 | 1071,00 | 51707 |
| 71. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0083 | 0,99434 | 1200,29 | 1193 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **441,58** | **52901** |
| 71. 3 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0035 | 0,4193 | 5764,00 | 2417 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0035 | 0,4193 | 1088,00 | 456 |
| 71. 4 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,002 | 0,2396 | 4329,00 | 1037 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,002 | 0,2396 | 1554,00 | 372 |
| 71. 5 | 3201-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0184 | 2,204 | 729,00 | 1607 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 71. 6 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0028 | 0,33544 | 2465,00 | 827 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0028 | 0,33544 | 1088,00 | 365 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **49,15** | **5888** |
| 71. 7 | 2110-0501-0701 РСНБ РК 2015 | Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80 | кг | 2,01 | 240,798 | 132,00 | 31785 |
| 71. 8 | 2113-0104-0804 РСНБ РК 2015 | Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180 | т | 0,00025 | 0,02995 | 101855,00 | 3051 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71. 9 | 2113-0703-0201 РСНБ РК 2015 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00058 | 0,069484 | 54214,00 | 3767 |
| 71.10 | 2111-0205-9907 РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77 | м2 | 1,03 | 123,394 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **322,23** | **38603** |
| | | Накладные расходы | % | 92 | | 406,25 | 48669 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 96,74 | 11589 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1305,98** | **156456** |
| **72** | **2111-0101-0110 РСНБ РК 2015** | **Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марки 200** | **м3** | **24,6788** | | **37363,00** | **922074** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2989,04 | 73766 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **40352,04** | **995840** |
| **73** | **1112-0101-1701 РСНБ РК 2015** | **Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм** | **м2** | **119,8000** | | **617,96** | **74031** |
| 73. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=762) | чел-ч | 0,243 | 29,111 | 762,00 | 22183 |
| 73. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0194 | 2,324 | 1088,00 | 2529 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **206,27** | **24712** |
| 73. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0126 | 1,509 | 4249,00 | 6414 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0126 | 1,509 | 1088,00 | 1642 |
| 73. 4 | 3103-0206-0101 РСНБ РК 2015 | Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м | маш.-ч | 0,0236 | 2,827 | 158,00 | 447 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 73. 5 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0068 | 0,81464 | 5764,00 | 4696 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0068 | 0,81464 | 1088,00 | 886 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **96,46** | **11556** |
| 73. 6 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,0306 | 3,666 | 2537,00 | 9300 |
| 73. 7 | 2102-0401-2803 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0153 | 1,833 | 16367,00 | 30000 |
| 73. 8 | 2110-0401-0603 РСНБ РК 2015 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93 | м2 | 0,044 | 5,271 | 162,00 | 854 |
| 73. 9 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0385 | 4,612 | 30,00 | 138 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **336,33** | **40292** |
| | | Накладные расходы | % | 92 | | 189,77 | 22735 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 64,62 | 7741 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **872,35** | **104507** |
| **74** | **1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5** | **Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек** | **м2** | **119,8000** | | **94,03** | **11265** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=762) | чел-ч | 0,0045 | 0,5391 | 762,00 | 411 |
| 74. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0003 | 0,03594 | 5440,00 | 196 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **5,06** | **606** |
| 74. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,001 | 0,1198 | 4249,00 | 509 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001 | 0,1198 | 1088,00 | 130 |
| 74. 4 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0005 | 0,0599 | 5764,00 | 345 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0005 | 0,0599 | 1088,00 | 65 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7,13** | **854** |
| 74. 5 | 2102-0401-2803 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0051 | 0,61098 | 16367,00 | 10000 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **83,47** | **10000** |
| | | Накладные расходы | % | 92 | | 4,66 | 558 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 7,90 | 946 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **106,58** | **12769** |
| **75** | **1110-0105-0101 РСНБ РК 2015** | **Установка стропил** | **м3** | **8,3300** | | **93735,73** | **780819** |
| 75. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865) | чел-ч | 22,1 | 184,093 | 865,00 | 159240 |
| 75. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,37 | 3,082 | 1276,92 | 3936 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **19588,96** | **163176** |
| 75. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,15 | 1,25 | 4329,00 | 5409 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,15 | 1,25 | 1554,00 | 1943 |
| 75. 4 | 3403-0102-0401 РСНБ РК 2015 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 0,44 | 3,665 | 145,00 | 531 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 75. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,22 | 1,833 | 2465,00 | 4517 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,22 | 1,833 | 1088,00 | 1994 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1255,45** | **10458** |
| 75. 6 | 2105-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,038 | 0,31654 | 218211,00 | 69073 |
| 75. 7 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 4,38 | 36,485 | 70,00 | 2554 |
| 75. 8 | 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,16 | 1,333 | 51097,00 | 68102 |
| 75. 9 | 2107-0201-0202 РСНБ РК 2015 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,06 | 0,4998 | 57894,00 | 28935 |
| 75.10 | 2107-0203-0105 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,83 | 6,914 | 58936,00 | 407478 |
| 75.11 | 2110-0401-1001 РСНБ РК 2015 | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 3,38 | 28,155 | 228,00 | 6419 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.12 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 7,2 | 59,976 | 310,00 | 18593 |
| 75.13 | 2113-0816-9902 РСНБ РК 2015 | Паста антисептическая | т | 0,00196 | 0,016327 | 610448,00 | 9967 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **73363,78** | **611120** |
| | | Накладные расходы | % | 90 | | 17630,06 | 146858 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 8909,26 | 74214 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **120275,05** | **1001891** |
| **76** | **1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов** | **м3** | **8,3300** | | **9970,93** | **83058** |
| 76. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928) | чел-ч | 0,78 | 6,497 | 928,00 | 6030 |
| 76. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,017 | 0,14161 | 1225,06 | 173 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **744,67** | **6203** |
| 76. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,005 | 0,04165 | 4329,00 | 180 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,005 | 0,04165 | 1554,00 | 65 |
| 76. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,012 | 0,09996 | 2465,00 | 246 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,012 | 0,09996 | 1088,00 | 109 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **51,23** | **427** |
| 76. 5 | 2113-0703-0301 РСНБ РК 2015 | Контакт Петрова керосиновый | т | 0,001 | 0,00833 | 71020,00 | 592 |
| 76. 6 | 2113-0704-2302 РСНБ РК 2015 | Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82 | т | 0,0017 | 0,014161 | 75217,00 | 1065 |
| 76. 7 | 2113-0704-2401 РСНБ РК 2015 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75 | т | 0,0067 | 0,055811 | 1342730,00 | 74939 |
| 76. 8 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,023 | 0,19159 | 30,00 | 6 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **9195,87** | **76602** |
| | | Накладные расходы | % | 90 | | 670,20 | 5583 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 851,29 | 7091 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **11492,43** | **95732** |
| **77** | **1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство** | **м2 кровли** | **180,0000** | | **649,57** | **116922** |
| 77. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982) | чел-ч | 0,5663 | 101,934 | 982,00 | 100099 |
| 77. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0045 | 0,81 | 1440,09 | 1166 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **562,59** | **101266** |
| 77. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0034 | 0,612 | 4329,00 | 2649 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0034 | 0,612 | 1554,00 | 951 |
| 77. 4 | 3403-0102-0101 РСНБ РК 2015 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,0294 | 5,292 | 11,00 | 58 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 77. 5 | 3403-0302-0501 РСНБ РК 2015 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,065 | 11,7 | 16,00 | 187 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 77. 6 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,198 | 2465,00 | 488 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,198 | 1088,00 | 215 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **18,79** | **3383** |
| 77. 7 | 2113-0208-0202 РСНБ РК 2015 | Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм | 1000 шт. | 0,0071 | 1,278 | 6115,00 | 7815 |
| 77. 8 | 2113-0211-0414 РСНБ РК 2015 | Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм | шт. | 3,03 | 545,4 | 3,00 | 1636 |
| 77. 9 | 2204-0201-9905 РСНБ РК 2015 | Краска аэрозольная, объемом 400 мл | шт. | 0,02 | 3,6 | 1108,00 | 3989 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **74,67** | **13440** |
| | | Накладные расходы | % | 92 | | 517,58 | 93164 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 93,37 | 16807 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1260,52** | **226893** |
| **78** | **2105-0109-0210 РСНБ РК 2015** | **Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012** | **м2** | **207,0000** | | **1463,00** | **302841** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 117,04 | 24227 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1580,04** | **327068** |
| **79** | **1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам** | **м2** | **180,0000** | | **346,02** | **62283** |
| 79. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946) | чел-ч | 0,029 | 5,22 | 946,00 | 4938 |
| 79. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00079 | 0,1422 | 1223,67 | 174 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **28,40** | **5112** |
| 79. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00023 | 0,0414 | 4329,00 | 179 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00023 | 0,0414 | 1554,00 | 64 |
| 79. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,00056 | 0,1008 | 2465,00 | 248 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00056 | 0,1008 | 1088,00 | 110 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,38** | **428** |
| 79. 5 | 2113-0703-0301 РСНБ РК 2015 | Контакт Петрова керосиновый | т | 0,00004 | 0,0072 | 71020,00 | 511 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79. 6 | 2113-0704-2302 РСНБ РК 2015 | Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82 | т | 0,00006 | 0,0108 | 75217,00 | 812 |
| 79. 7 | 2113-0704-2401 РСНБ РК 2015 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75 | т | 0,00023 | 0,0414 | 1342730,00 | 55589 |
| 79. 8 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,00079 | 0,1422 | 30,00 | 4 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **316,21** | **56917** |
| | | Накладные расходы | % | 90 | | 25,56 | 4601 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 29,73 | 5351 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **401,30** | **72234** |
| **80** | **2105-0301-0104 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0770** | | **--** | **--** |
| **81** | **2105-0301-3501 РСНБ РК 2015** | **Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80** | **т** | **0,1060** | | **213050,00** | **22583** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 1807 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **24390** |
| **82** | **2113-0201-1104 РСНБ РК 2015** | **Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90** | **шт.** | **31,0000** | | **34,00** | **1054** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2,72 | 84 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **36,72** | **1138** |
| **83** | **1112-0101-1201 РСНБ РК 2015** | **Кровли. Ограждение перилами** | **м ограждения** | **102,0000** | | **85,79** | **8750** |
| 83. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964) | чел-ч | 0,059 | 6,018 | 964,00 | 5801 |
| 83. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0043 | 0,4386 | 1207,21 | 529 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **62,07** | **6331** |
| 83. 3 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0018 | 0,1836 | 5764,00 | 1058 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0018 | 0,1836 | 1088,00 | 200 |
| 83. 4 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,1122 | 4329,00 | 486 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,1122 | 1554,00 | 174 |
| 83. 5 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,0189 | 1,928 | 174,00 | 335 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 83. 6 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0014 | 0,1428 | 2465,00 | 352 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0014 | 0,1428 | 1088,00 | 155 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **21,88** | **2231** |
| 83. 7 | 2113-0812-1046 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,000005 | 0,00051 | 208994,00 | 107 |
| 83. 8 | 2113-0816-2305 РСНБ РК 2015 | Резина прессованная | кг | 0,0052 | 0,5304 | 1152,00 | 611 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **7,04** | **718** |
| | | Накладные расходы | % | 92 | | 57,10 | 5824 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 11,43 | 1166 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **154,32** | **15741** |
| **84** | **2105-0301-3002 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,5692** | | **208224,00** | **118513** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 16657,92 | 9481 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **224881,92** | **127994** |
| **85** | **2105-0106-2402 РСНБ РК 2015** | **Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005** | **т** | **0,0153** | | **251663,00** | **3850** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 20133,04 | 308 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **271796,04** | **4158** |
| **86** | **1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Решетки, окраска масляная, количество окрасок 2** | **м2 поверхности** | **51,0000** | | **757,10** | **38612** |
| 86. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964) | чел-ч | 0,646 | 32,946 | 964,00 | 31760 |
| 86. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0004 | 0,0204 | 1043,50 | 21 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **623,16** | **31781** |
| 86. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,0051 | 1888,00 | 10 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,0051 | 910,00 | 5 |
| 86. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,0153 | 2465,00 | 38 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,0153 | 1088,00 | 17 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,93** | **47** |
| 86. 5 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,003 | 0,153 | 90,00 | 14 |
| 86. 6 | 2204-0603-0107 РСНБ РК 2015 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,027 | 1,377 | 686,00 | 945 |
| 86. 7 | 2204-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,246 | 12,546 | 466,00 | 5846 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **133,43** | **6805** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 498,53 | 25425 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 100,45 | 5123 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1356,08** | **69160** |
| | | Водосточная система | | | | | |
| **87** | **1112-0101-0801 РСНБ РК 2015** | **Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб** | **м2 фасада (без вычета проемов)** | **43,8000** | | **331,69** | **14528** |
| 87. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 0,134 | 5,869 | 910,00 | 5341 |
| 87. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0003 | 0,01314 | 1088,00 | 14 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **122,27** | **5355** |
| 87. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,01314 | 2465,00 | 32 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,01314 | 1088,00 | 14 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,74** | **32** |
| 87. 4 | 2105-0302-0102 РСНБ РК 2015 | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70 | т | 0,000112 | 0,004906 | 312813,00 | 1535 |
| 87. 5 | 2105-0307-1004 РСНБ РК 2015 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282- | кг | 0,039 | 1,708 | 106,00 | 181 |
| 87. 6 | 2113-0209-0203 РСНБ РК 2015 | Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63) | кг | 0,014 | 0,6132 | 351,00 | 215 |
| 87. 7 | 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,00053 | 0,023214 | 311190,00 | 7224 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **209,01** | **9155** |
| | | Накладные расходы | % | 92 | | 112,49 | 4927 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 35,53 | 1556 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **479,71** | **21011** |
| **88** | **2110-0105-0102 РСНБ РК 2015** | **Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,8 мм** | **т** | **0,2751** | | **136884,00** | **37652** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 10950,72 | 3012 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **147834,72** | **40664** |
| **89** | **2105-0201-0502 РСНБ РК 2015** | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** | **т** | **0,0101** | | **216670,00** | **2193** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17333,60 | 175 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **234003,60** | **2368** |
| **90** | **2105-0106-2402 РСНБ РК 2015** | **Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005** | **т** | **0,1288** | | **251663,00** | **32422** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 20133,04 | 2594 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **271796,04** | **35015** |
| | | Жалюзи Ж-1 20шт | | | | | |
| **91** | **1109-0601-0102 РСНБ РК 2015** | **Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж** | **т конструкций** | **0,1308** | | **47705,29** | **6240** |
| 91. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 46,6 | 6,095 | 910,00 | 5547 |
| 91. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,31 | 0,040548 | 1268,39 | 51 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **42799,20** | **5598** |
| 91. 3 | 3106-0103-0101 РСНБ РК 2015 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 1,75 | 0,2289 | 295,00 | 68 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 91. 4 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,12 | 0,015696 | 4329,00 | 68 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,12 | 0,015696 | 1554,00 | 24 |
| 91. 5 | 3403-0202-0101 РСНБ РК 2015 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,41 | 0,053628 | 28,00 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 91. 6 | 3105-0402-0304 РСНБ РК 2015 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 9,08 | 1,188 | 91,00 | 108 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 91. 7 | 3106-0103-0701 РСНБ РК 2015 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С | маш.-ч | 0,14 | 0,018312 | 181,00 | 3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 91. 8 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,19 | 0,024852 | 2465,00 | 61 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,19 | 0,024852 | 1088,00 | 27 |
| 91. 9 | 3106-0202-0501 РСНБ РК 2015 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,86 | 0,243288 | 26,00 | 6 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2415,54** | **316** |
| 91.10 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,03 | 0,003924 | 70,00 | 0 |
| 91.11 | 2105-0310-1108 РСНБ РК 2015 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 0,0187 | 0,002446 | 3360,00 | 8 |
| 91.12 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0033 | 0,000432 | 404706,00 | 175 |
| 91.13 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,01 | 0,001308 | 310,00 | 0 |
| 91.14 | 2113-0701-0401 РСНБ РК 2015 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,5 | 0,1962 | 293,00 | 57 |
| 91.15 | 2113-0701-1002 РСНБ РК 2015 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,45 | 0,05886 | 147,00 | 9 |
| 91.16 | 2113-0804-0301 РСНБ РК 2015 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0001 | 0,000013 | 1880677,00 | 25 |
| 91.17 | 2113-0812-1045 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0014 | 0,000183 | 220651,00 | 40 |
| 91.18 | 2204-0101-0502 РСНБ РК 2015 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00031 | 0,000041 | 433151,00 | 18 |
| 91.19 | 2204-0601-0602 РСНБ РК 2015 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0006 | 0,000078 | 572135,00 | 45 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2883,75** | **377** |
| | | Накладные расходы | % | 69 | | 29531,45 | 3863 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 6178,94 | 808 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **83415,68** | **10911** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **92** | **2105-0201-0502 РСНБ РК 2015** | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** | **т** | **0,0636** | | **216670,00** | **13780** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17333,60 | 1102 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **234003,60** | **14883** |
| **93** | **2105-0106-2402 РСНБ РК 2015** | **Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005** | **т** | **0,0672** | | **251663,00** | **16912** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 20133,04 | 1353 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **271796,04** | **18265** |
| | | СЛУХОВЫЕ ОКНА - 4 ШТ | | | | | |
| **94** | **1110-0106-0101 РСНБ РК 2015** | **Устройство слуховых окон** | **шт** | **4,0000** | | **16750,52** | **67002** |
| 94. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 6,08 | 24,32 | 910,00 | 22131 |
| 94. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,22 | 0,88 | 1321,00 | 1162 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **5823,42** | **23294** |
| 94. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,11 | 0,44 | 4329,00 | 1905 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,11 | 0,44 | 1554,00 | 684 |
| 94. 4 | 3403-0102-0101 РСНБ РК 2015 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,16 | 0,64 | 11,00 | 7 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 94. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,11 | 0,44 | 2465,00 | 1085 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,11 | 0,44 | 1088,00 | 479 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **749,10** | **2996** |
| 94. 6 | 2107-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ | м3 | 0,06 | 0,24 | 29337,00 | 7041 |
| 94. 7 | 2107-0203-0302 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,06 | 0,24 | 40640,00 | 9754 |
| 94. 8 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,1 | 0,4 | 58360,00 | 23344 |
| 94. 9 | 2109-0105-0100 РСНБ РК 2015 | Переплеты оконные деревянные | м2 | 0,5 | 2 | -- | -- |
| 94.10 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 1,4 | 5,6 | 310,00 | 1736 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **10468,62** | **41874** |
| | | Накладные расходы | % | 90 | | 5241,08 | 20964 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1759,33 | 7037 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **23750,93** | **95004** |
| **95** | **2109-0101-9901 РСНБ РК 2015** | **Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92** | **м2** | **2,1600** | | **9792,00** | **21151** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 783,36 | 1692 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **10575,36** | **22843** |
| **96** | **1110-0205-0101 РСНБ РК 2015** | **Устройство жалюзи** | **м2** | **2,1600** | | **193,46** | **418** |
| 96. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,4=821) | чел-ч | 0,205 | 0,4428 | 821,00 | 364 |
| 96. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0014 | 0,003024 | 1088,00 | 3 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **169,83** | **367** |
| 96. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0014 | 0,003024 | 2465,00 | 7 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0014 | 0,003024 | 1088,00 | 3 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,45** | **7** |
| 96. 4 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,07 | 0,1512 | 310,00 | 47 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **21,70** | **47** |
| | | Накладные расходы | % | 90 | | 152,85 | 330 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 27,70 | 60 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **374,01** | **808** |
| **97** | **2107-0205-0201 РСНБ РК 2015** | **Рейки из хвойных неантисептированных пород** | **м3** | **0,0640** | | **34697,00** | **2221** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2775,76 | 178 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **37472,76** | **2398** |
| **98** | **1112-0101-0706 РСНБ РК 2015** | **Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей** | **м2** | **14,0000** | | **1727,88** | **24190** |
| 98. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928) | чел-ч | 1,48 | 20,72 | 928,00 | 19228 |
| 98. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0195 | 0,273 | 1157,30 | 316 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1396,01** | **19544** |
| 98. 3 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0121 | 0,1694 | 5764,00 | 976 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0121 | 0,1694 | 1088,00 | 184 |
| 98. 4 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0029 | 0,0406 | 4329,00 | 176 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0029 | 0,0406 | 1554,00 | 63 |
| 98. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0045 | 0,063 | 2465,00 | 155 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0045 | 0,063 | 1088,00 | 69 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **93,39** | **1307** |
| 98. 6 | 2113-0211-0301 РСНБ РК 2015 | Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000106 | 0,001484 | 1288391,00 | 1912 |
| 98. 7 | 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,0004 | 0,0056 | 311190,00 | 1743 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **261,05** | **3655** |
| | | Накладные расходы | % | 92 | | 1284,33 | 17981 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 240,98 | 3374 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3253,18** | **45545** |
| **99** | **2105-0108-0202 РСНБ РК 2015** | **Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,3 мм СТ РК EN 508-1-2012** | **м2** | **16,7900** | | **838,00** | **14070** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 67,04 | 1126 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **905,04** | **15196** |
| **100** | **1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам** | **м2** | **14,6000** | | **346,02** | **5052** |
| 100. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946) | чел-ч | 0,029 | 0,4234 | 946,00 | 401 |
| 100. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00079 | 0,011534 | 1223,67 | 14 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **28,40** | **415** |
| 100. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00023 | 0,003358 | 4329,00 | 15 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00023 | 0,003358 | 1554,00 | 5 |
| 100. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,00056 | 0,008176 | 2465,00 | 20 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00056 | 0,008176 | 1088,00 | 9 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,38** | **35** |
| 100. 5 | 2113-0703-0301 РСНБ РК 2015 | Контакт Петрова керосиновый | т | 0,00004 | 0,000584 | 71020,00 | 41 |
| 100. 6 | 2113-0704-2302 РСНБ РК 2015 | Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82 | т | 0,00006 | 0,000876 | 75217,00 | 66 |
| 100. 7 | 2113-0704-2401 РСНБ РК 2015 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75 | т | 0,00023 | 0,003358 | 1342730,00 | 4509 |
| 100. 8 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,00079 | 0,011534 | 30,00 | 0 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **316,21** | **4617** |
| | | Накладные расходы | % | 90 | | 25,56 | 373 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 29,73 | 434 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **401,30** | **5859** |
| **101** | **1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов** | **м3** | **0,0780** | | **9970,93** | **778** |
| 101. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928) | чел-ч | 0,78 | 0,06084 | 928,00 | 56 |
| 101. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,017 | 0,001326 | 1225,04 | 2 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **744,67** | **58** |
| 101. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,005 | 0,00039 | 4329,00 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,005 | 0,00039 | 1554,00 | 1 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,012 | 0,000936 | 2465,00 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,012 | 0,000936 | 1088,00 | 1 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **51,23** | **4** |
| 101. 5 | 2113-0703-0301 РСНБ РК 2015 | Контакт Петрова керосиновый | т | 0,001 | 0,000078 | 71020,00 | 6 |
| 101. 6 | 2113-0704-2302 РСНБ РК 2015 | Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82 | т | 0,0017 | 0,000133 | 75217,00 | 10 |
| 101. 7 | 2113-0704-2401 РСНБ РК 2015 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75 | т | 0,0067 | 0,000523 | 1342730,00 | 702 |
| 101. 8 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,023 | 0,001794 | 30,00 | 0 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **9195,87** | **717** |
| | | Накладные расходы | % | 90 | | 670,20 | 52 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 851,29 | 66 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **11492,43** | **896** |
| **102** | **1115-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Окна со спаренным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм** | **м2 площади** | **4,3200** | | **2244,71** | **9697** |
| 102. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 0,452 | 1,953 | 910,00 | 1777 |
| 102. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0079 | 0,034128 | 1088,00 | 37 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **419,92** | **1814** |
| 102. 3 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0033 | 0,014256 | 5764,00 | 82 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0033 | 0,014256 | 1088,00 | 16 |
| 102. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0046 | 0,019872 | 2465,00 | 49 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0046 | 0,019872 | 1088,00 | 22 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **30,36** | **131** |
| 102. 5 | 2110-0502-1401 РСНБ РК 2015 | Замазка оконная на олифе | т | 0,00063 | 0,002722 | 242133,00 | 659 |
| 102. 6 | 2113-0209-0101 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63) | кг | 0,0069 | 0,029808 | 463,00 | 14 |
| 102. 7 | 2113-0508-0102 РСНБ РК 2015 | Стекло листовое, толщина 3 мм ГОСТ 111-2001 | м2 | 1,57 | 6,782 | 1042,00 | 7067 |
| 102. 8 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,002 | 0,00864 | 90,00 | 1 |
| 102. 9 | 2204-0603-0101 РСНБ РК 2015 | Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,022 | 0,09504 | 508,00 | 48 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1803,03** | **7789** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 335,93 | 1451 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 206,45 | 892 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2787,10** | **12040** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **103** | **2113-0814-2211 РСНБ РК 2015** | **Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная** | **шт** | **4,0000** | | **835,00** | **3340** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 66,80 | 267 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **901,80** | **3607** |
| **104** | **2109-0404-0507 РСНБ РК 2015** | **Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86** | **шт.** | **4,0000** | | **490,00** | **1960** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 39,20 | 157 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **529,20** | **2117** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | | | Тенге | | | | **2944706** |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **2936506** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **930257** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **451101** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **1525725** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **407009** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **267481** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **3610996** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **486** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **451101** |
| Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | | **8200** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **377** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **5598** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **1960** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **3863** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **965** |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | | **13028** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **6** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **5598** |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | | | Тенге | | | | **3624024** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **492** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **456699** |
| | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 7. ОКНА** | | | | | | | |
| **105** | **1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2** | **м2** | **54,0000** | | **2614,23** | **141168** |
| 105. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946) | чел-ч | 1,023 | 55,264 | 946,00 | 52279 |
| 105. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0678 | 3,661 | 1003,73 | 3675 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1036,19** | **55954** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0321 | 1,733 | 1888,00 | 3273 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0321 | 1,733 | 910,00 | 1577 |
| 105. 4 | 3403-0302-0501 РСНБ РК 2015 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,1321 | 7,133 | 16,00 | 114 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 105. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0357 | 1,928 | 2465,00 | 4752 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0357 | 1,928 | 1088,00 | 2098 |
| 105. 6 | 3403-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,2035 | 10,989 | 18,00 | 198 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **154,38** | **8337** |
| 105. 7 | 2109-9999-9902 РСНБ РК 2015 | Блоки оконные | м2 | 1 | 54 | -- | -- |
| 105. 8 | 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,71 | 38,34 | 1364,00 | 52296 |
| 105. 9 | 2113-0207-9901 РСНБ РК 2015 | Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90 | шт. | 4,12 | 222,48 | 26,00 | 5784 |
| 105.10 | 2113-0809-0301 РСНБ РК 2015 | Лента бутиловая диффузионная | м | 0,59 | 31,86 | 115,00 | 3664 |
| 105.11 | 2113-0809-0302 РСНБ РК 2015 | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 1,59 | 85,86 | 86,00 | 7384 |
| 105.12 | 2113-0816-3417 РСНБ РК 2015 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 8 | 432 | 10,00 | 4320 |
| 105.13 | 2113-0809-9901 РСНБ РК 2015 | Лента бутиловая | м | 2,53 | 136,62 | 52,00 | 7104 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1491,71** | **80552** |
| | | Накладные расходы | % | 90 | | 932,57 | 50359 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 283,74 | 15322 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3830,54** | **206849** |
| **106** | **2109-0201-0503 РСНБ РК 2015** | **Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой** | **м2** | **54,0000** | | **15308,00** | **826632** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1224,64 | 66131 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **16532,64** | **892763** |
| **107** | **1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м** | **м** | **38,0000** | | **1009,31** | **38354** |
| 107. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 0,2119 | 8,052 | 910,00 | 7328 |
| 107. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0019 | 0,0722 | 1050,53 | 76 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **194,82** | **7403** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0004 | 0,0152 | 1888,00 | 29 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,0152 | 910,00 | 14 |
| 107. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0015 | 0,057 | 2465,00 | 141 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0015 | 0,057 | 1088,00 | 62 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **4,45** | **169** |
| 107. 5 | 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,566 | 21,508 | 1364,00 | 29337 |
| 107. 6 | 2113-0816-3417 РСНБ РК 2015 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 4 | 152 | 10,00 | 1520 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **812,02** | **30857** |
| | | Накладные расходы | % | 90 | | 175,34 | 6663 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 94,77 | 3601 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1279,42** | **48618** |
| **108** | **2109-0205-0104 РСНБ РК 2015** | **Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99** | **м** | **38,0000** | | **1389,00** | **52782** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 111,12 | 4223 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1500,12** | **57005** |
| **109** | **1112-0101-0801 РСНБ РК 2015** | **Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб** | **м2 фасада (без вычета проемов)** | **9,5000** | | **331,69** | **3151** |
| 109. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 0,134 | 1,273 | 910,00 | 1158 |
| 109. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0003 | 0,00285 | 1088,00 | 3 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **122,27** | **1162** |
| 109. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,00285 | 2465,00 | 7 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,00285 | 1088,00 | 3 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,74** | **7** |
| 109. 4 | 2105-0302-0102 РСНБ РК 2015 | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70 | т | 0,000112 | 0,001064 | 312813,00 | 333 |
| 109. 5 | 2105-0307-1004 РСНБ РК 2015 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282- | кг | 0,039 | 0,3705 | 106,00 | 39 |
| 109. 6 | 2113-0209-0203 РСНБ РК 2015 | Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63) | кг | 0,014 | 0,133 | 351,00 | 47 |
| 109. 7 | 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,00053 | 0,005035 | 311190,00 | 1567 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **209,01** | **1986** |
| | | Накладные расходы | % | 92 | | 112,49 | 1069 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 35,53 | 338 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **479,71** | **4557** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | | | Тенге | | | | **1062087** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| В том числе: | | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | | **1062087** |
| Материалы - | Тенге | | | | | **113395** |
| Всего заработная плата - | Тенге | | | | | **64519** |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | | **879414** |
| Накладные расходы - | Тенге | | | | | **58090** |
| Сметная прибыль - | Тенге | | | | | **89614** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | | **1209792** |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | **68** |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | **64519** |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | | **1209792** |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | **68** |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | **64519** |

## РАЗДЕЛ 8. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Полы

Деталь 58-1

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **110** | **1111-0101-0201 РСНБ РК 2015** | **Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных** | **м3** | **16,2544** | | **6203,03** | **100827** |
| 110. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835) | чел-ч | 2,99 | 48,601 | 835,00 | 40582 |
| 110. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3 | 4,876 | 1088,00 | 5305 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2823,05** | **45887** |
| 110. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,08 | 1,3 | 4249,00 | 5525 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,08 | 1,3 | 1088,00 | 1414 |
| 110. 4 | 3106-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,22 | 3,576 | 2338,00 | 8361 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,22 | 3,576 | 1088,00 | 3891 |
| 110. 5 | 3403-0402-0101 РСНБ РК 2015 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,44 | 7,152 | 14,00 | 100 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **860,44** | **13986** |
| 110. 6 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 1,12 | 18,205 | 2537,00 | 46186 |
| 110. 7 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,15 | 2,438 | 30,00 | 73 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2845,94** | **46259** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 2653,67 | 43134 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 708,54 | 11517 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **9565,23** | **155477** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111** | **1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11** | **Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой** | **м2** | **203,1800** | | **2936,64** | **596666** |
| 111. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172) | чел-ч | 1,38 | 280,388 | 1172,00 | 328615 |
| 111. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0516 | 10,484 | 918,62 | 9631 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1664,76** | **338246** |
| 111. 3 | 3103-0305-0901 РСНБ РК 2015 | Термос 100 л | маш-ч. | 0,025 | 5,079 | 26,00 | 132 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 111. 4 | 3106-0202-1201 РСНБ РК 2015 | Установки для сварки полиэтиленовой пленки | маш.-ч | 0,048 | 9,753 | 1302,00 | 12698 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,048 | 9,753 | 910,00 | 8875 |
| 111. 5 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0011 | 0,223498 | 1888,00 | 422 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,223498 | 910,00 | 203 |
| 111. 6 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0025 | 0,50795 | 2465,00 | 1252 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0025 | 0,50795 | 1088,00 | 553 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **71,39** | **14504** |
| 111. 7 | 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0031 | 0,629858 | 16850,00 | 10613 |
| 111. 8 | 2110-0401-0401 РСНБ РК 2015 | Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 1,12 | 227,562 | 228,00 | 51884 |
| 111. 9 | 2110-0501-0801 РСНБ РК 2015 | Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79 | кг | 1,16 | 235,689 | 460,00 | 108417 |
| 111.10 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,01 | 2,032 | 90,00 | 183 |
| 111.11 | 2113-0810-0102 РСНБ РК 2015 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82 | т | 0,00022 | 0,0447 | 398756,00 | 17824 |
| 111.12 | 2204-0601-0101 РСНБ РК 2015 | Ацетон технический ГОСТ 2768-84 | т | 0,000011 | 0,002235 | 744233,00 | 1663 |
| 111.13 | 2204-0601-0201 РСНБ РК 2015 | Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 | т | 0,00047 | 0,095495 | 57467,00 | 5488 |
| 111.14 | 2113-0811-9901 РСНБ РК 2015 | Каучук бутиловый | т | 0,00006 | 0,012191 | 1431245,00 | 17448 |
| 111.15 | 2204-0501-0802 РСНБ РК 2015 | Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,5 | 101,59 | 394,00 | 40026 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1247,89** | **253547** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 1564,88 | 317951 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 360,12 | 73169 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4861,63** | **987787** |
| **112** | **1111-0101-1101 РСНБ РК 2015** | **Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм** | **м2** | **203,1800** | | **691,12** | **140421** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791) | чел-ч | 0,356 | 72,332 | 791,00 | 57215 |
| 112. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0127 | 2,58 | 910,00 | 2348 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **293,15** | **59563** |
| 112. 3 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0907 | 18,428 | 15,00 | 276 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 112. 4 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0127 | 2,58 | 1888,00 | 4872 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0127 | 2,58 | 910,00 | 2348 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **25,34** | **5148** |
| 112. 5 | 2102-0401-2805 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0204 | 4,145 | 18781,00 | 77845 |
| 112. 6 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,035 | 7,111 | 30,00 | 213 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **384,18** | **78058** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 275,56 | 55989 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 77,33 | 15713 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1044,01** | **212123** |
| **113** | **1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4** | **добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки** | **м2** | **203,1800** | | **414,31** | **84179** |
| 113. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791) | чел-ч | 0,0176 | 3,576 | 791,00 | 2829 |
| 113. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0021 | 0,426678 | 3640,00 | 1553 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **21,57** | **4382** |
| 113. 3 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0928 | 18,855 | 15,00 | 283 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 113. 4 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0084 | 1,707 | 1888,00 | 3222 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0084 | 1,707 | 910,00 | 1553 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **17,25** | **3505** |
| 113. 5 | 2102-0401-2805 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0204 | 4,145 | 18781,00 | 77845 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **383,13** | **77845** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 20,27 | 4119 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 34,77 | 7064 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **469,34** | **95361** |
| **114** | **1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство** | **м2 покрытия** | **203,1800** | | **1424,65** | **289461** |
| 114. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946) | чел-ч | 1,132 | 229,918 | 946,00 | 217503 |
| 114. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0294 | 5,973 | 948,75 | 5667 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1098,39** | **223170** |
| 114. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0036 | 0,731448 | 4249,00 | 3108 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0036 | 0,731448 | 1088,00 | 796 |
| 114. 4 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,0154 | 3,129 | 13,00 | 41 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 114. 5 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,023 | 4,673 | 1888,00 | 8823 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,023 | 4,673 | 910,00 | 4252 |
| 114. 6 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0028 | 0,568904 | 2465,00 | 1402 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0028 | 0,568904 | 1088,00 | 619 |
| 114. 7 | 3403-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Пылесосы промышленные | маш.-ч | 0,0088 | 1,788 | 120,00 | 215 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **66,88** | **13588** |
| 114. 8 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,005 | 1,016 | 90,00 | 91 |
| 114. 9 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,001 | 0,20318 | 30,00 | 6 |
| 114.10 | 2205-0102-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006 | кг | 4,5 | 914,31 | 45,00 | 41144 |
| 114.11 | 2205-0107-0103 РСНБ РК 2015 | Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006 | кг | 0,6 | 121,908 | 104,00 | 12678 |
| 114.12 | 2204-0101-1801 РСНБ РК 2015 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 0,1 | 20,318 | 219,00 | 4450 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **287,28** | **58370** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 1032,48 | 209780 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 196,57 | 39939 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2653,71** | **539180** |
| **115** | **2206-0301-1207 РСНБ РК 2015** | **Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, квадратные и прямоугольные с одноцветным рисунком, толщиной 11-13 мм** | **м2** | **207,2436** | | **2717,00** | **563081** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 217,36 | 45046 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2934,36** | **608127** |
| **116** | **1111-0101-3904 РСНБ РК 2015** | **Устройство плинтусов из плиток керамических** | **м** | **217,4026** | | **519,55** | **112953** |
| 116. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071) | чел-ч | 0,236 | 51,307 | 1071,00 | 54950 |
| 116. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0006 | 0,130442 | 1088,00 | 142 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **253,41** | **55092** |
| 116. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0006 | 0,130442 | 2465,00 | 322 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0006 | 0,130442 | 1088,00 | 142 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,48** | **322** |
| 116. 4 | 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0016 | 0,347844 | 16850,00 | 5861 |
| 116. 5 | 2202-0101-9902 РСНБ РК 2015 | Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91 | м | 1,01 | 219,577 | 236,00 | 51820 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **265,32** | **57681** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 238,20 | 51786 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 60,62 | 13179 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **818,38** | **177918** |
| | | Потолок | | | | | |
| **117** | **1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором** | **м2 поверхности** | **203,1800** | | **577,72** | **117381** |
| 117. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964) | чел-ч | 0,45 | 91,431 | 964,00 | 88139 |
| 117. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,003 | 0,60954 | 910,00 | 555 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **436,53** | **88694** |
| 117. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,003 | 0,60954 | 1888,00 | 1151 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,003 | 0,60954 | 910,00 | 555 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **5,66** | **1151** |
| 117. 4 | 2102-0402-0206 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,007 | 1,422 | 19751,00 | 28091 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **138,26** | **28091** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 349,22 | 70955 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 74,16 | 15067 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1001,10** | **203404** |
| **118** | **1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** | **м2 поверхности** | **203,1800** | | **669,44** | **136017** |
| 118. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982) | чел-ч | 0,49 | 99,558 | 982,00 | 97766 |
| 118. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0018 | 0,365724 | 1068,22 | 391 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **483,10** | **98157** |
| 118. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0002 | 0,040636 | 1888,00 | 77 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,040636 | 910,00 | 37 |
| 118. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0016 | 0,325088 | 2465,00 | 801 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0016 | 0,325088 | 1088,00 | 354 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **4,32** | **878** |
| 118. 5 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,629858 | 90,00 | 57 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118. 6 | 2113-0812-0801 РСНБ РК 2015 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 1,707 | 172,00 | 294 |
| 118. 7 | 2204-0802-0101 РСНБ РК 2015 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,00069 | 0,140194 | 264082,00 | 37023 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **183,94** | **37373** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 386,48 | 78525 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 84,47 | 17163 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1140,40** | **231706** |
| | | Стены | | | | | |
| **119** | **1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен** | **м2** | **382,2000** | | **1265,92** | **483833** |
| 119. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053) | чел-ч | 0,74 | 282,828 | 1053,00 | 297818 |
| 119. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0554 | 21,174 | 910,00 | 19268 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **829,63** | **317086** |
| 119. 3 | 3103-0205-0201 РСНБ РК 2015 | Растворонасосы, 1 м3/ч | маш.-ч | 0,047 | 17,963 | 1076,00 | 19329 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,047 | 17,963 | 910,00 | 16346 |
| 119. 4 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0084 | 3,21 | 1888,00 | 6061 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0084 | 3,21 | 910,00 | 2921 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **66,43** | **25390** |
| 119. 5 | 2102-0402-0206 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0187 | 7,147 | 19751,00 | 141163 |
| 119. 6 | 2105-0308-0375 РСНБ РК 2015 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82 | м2 | 0,0554 | 21,174 | 885,00 | 18739 |
| 119. 7 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,00006 | 0,022932 | 22269,00 | 511 |
| 119. 8 | 2113-0209-0101 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63) | кг | 0,0012 | 0,45864 | 463,00 | 212 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **420,26** | **160625** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 663,71 | 253669 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 154,37 | 59000 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2083,99** | **796502** |
| **120** | **1115-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Окраска водными составами внутри помещений силикатная по штукатурке и кирпичу** | **м2** | **382,2000** | | **137,74** | **52645** |
| 120. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835) | чел-ч | 0,129 | 49,304 | 835,00 | 41169 |
| 120. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0004 | 0,15288 | 1043,50 | 160 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **108,13** | **41328** |
| 120. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,03822 | 1888,00 | 72 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,03822 | 910,00 | 35 |
| 120. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,11466 | 2465,00 | 283 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,11466 | 1088,00 | 125 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,93** | **355** |
| 120. 5 | 2204-0201-9904 РСНБ РК 2015 | Краска силикатная ГОСТ 18958-73 | кг | 0,3 | 114,66 | 97,00 | 11122 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **29,10** | **11122** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 86,51 | 33063 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17,94 | 6857 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **242,19** | **92565** |
| | | Откосы | | | | | |
| **121** | **1115-0204-0101 РСНБ РК 2015** | **Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню** | **м2** | **10,6000** | | **2747,08** | **29119** |
| 121. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035) | чел-ч | 1,79 | 18,974 | 1035,00 | 19638 |
| 121. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0206 | 0,21836 | 910,00 | 199 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1871,40** | **19837** |
| 121. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0206 | 0,21836 | 1888,00 | 412 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0206 | 0,21836 | 910,00 | 199 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **38,89** | **412** |
| 121. 4 | 2102-0402-0206 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,001 | 0,0106 | 19751,00 | 209 |
| 121. 5 | 2102-0402-0302 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,043 | 0,4558 | 19437,00 | 8859 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **855,54** | **9069** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 1497,12 | 15869 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 339,54 | 3599 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4583,74** | **48588** |
| **122** | **1115-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Окраска водными составами откосов силикатная по штукатурке и кирпичу** | **м2** | **10,6000** | | **137,74** | **1460** |
| 122. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835) | чел-ч | 0,129 | 1,367 | 835,00 | 1142 |
| 122. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0004 | 0,00424 | 1043,49 | 4 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **108,13** | **1146** |
| 122. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,00106 | 1888,00 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,00106 | 910,00 | 1 |
| 122. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,00318 | 2465,00 | 8 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,00318 | 1088,00 | 3 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,93** | **10** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122. 5 | 2204-0201-9904 РСНБ РК 2015 | Краска силикатная ГОСТ 18958-73 | кг | 0,3 | 3,18 | 97,00 | 308 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **29,10** | **308** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 86,51 | 917 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17,94 | 190 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **242,19** | **2567** |
| **123** | **1107-0516-0115 РСНБ РК 2015** | **Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором** | **м** | **15,3200** | | **333,43** | **5108** |
| 123. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 0,298 | 4,565 | 1088,00 | 4967 |
| 123. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,001 | 0,01532 | 1088,00 | 17 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **325,31** | **4984** |
| 123. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,001 | 0,01532 | 2465,00 | 38 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001 | 0,01532 | 1088,00 | 17 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,46** | **38** |
| 123. 4 | 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0004 | 0,006128 | 16850,00 | 103 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **6,74** | **103** |
| | | Накладные расходы | % | 118 | | 383,87 | 5881 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 57,38 | 879 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **774,68** | **11868** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | | | Тенге | | | | **2713151** |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **2713151** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **818451** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **1297572** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **563081** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **1141639** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **308383** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **4163173** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **1281** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **1297572** |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | | | Тенге | | | | **4163173** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **1281** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **1297572** |
| | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 9. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА** | | | | | | | |
| **124** | **1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм** | **м2** | **625,8000** | | **398,10** | **249130** |
| 124. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928) | чел-ч | 0,2357 | 147,501 | 928,00 | 136881 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00054 | 0,337932 | 1554,00 | 525 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **219,57** | **137406** |
| 124. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00054 | 0,337932 | 4329,00 | 1463 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00054 | 0,337932 | 1554,00 | 525 |
| 124. 4 | 3403-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,0351 | 21,966 | 18,00 | 395 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,97** | **1858** |
| 124. 5 | 2113-0816-2808 РСНБ РК 2015 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм | шт. | 8,4 | 5256,72 | 21,00 | 110391 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **176,40** | **110391** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 175,66 | 109925 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 45,90 | 28724 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **619,65** | **387780** |
| **125** | **2111-0101-0108 РСНБ РК 2015** | **Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012** | **м3** | **62,5800** | | **37363,00** | **2338177** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2989,04 | 187054 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **40352,04** | **2525231** |
| **126** | **1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля** | **м2** | **625,8000** | | **2443,27** | **1528999** |
| 126. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982) | чел-ч | 1,202 | 751,961 | 982,00 | 738426 |
| 126. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00162 | 1,014 | 1554,00 | 1575 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1182,49** | **740001** |
| 126. 3 | 3403-0302-0701 РСНБ РК 2015 | Гайковерт электрический | маш.-ч | 0,0293 | 18,336 | 36,00 | 660 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 126. 4 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,0605 | 37,861 | 13,00 | 492 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 126. 5 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00162 | 1,014 | 4329,00 | 4389 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00162 | 1,014 | 1554,00 | 1576 |
| 126. 6 | 3403-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Ножницы электрические | маш.-ч | 0,0303 | 18,962 | 198,00 | 3754 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 126. 7 | 3403-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,065 | 40,677 | 18,00 | 732 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **16,02** | **10028** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126. 8 | 2106-0902-1301 РСНБ РК 2015 | Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм | м | 2,5 | 1564,5 | 264,00 | 413028 |
| 126. 9 | 2113-0201-0304 РСНБ РК 2015 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87 | кг | 0,264 | 165,211 | 629,00 | 103918 |
| 126.10 | 2113-0205-0501 РСНБ РК 2015 | Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90 | шт. | 2,54 | 1589,532 | 93,00 | 147826 |
| 126.11 | 2113-0211-0802 РСНБ РК 2015 | Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/ | шт. | 2,5 | 1564,5 | 74,00 | 115773 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1247,28** | **780545** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 945,99 | 592001 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 271,14 | 169680 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3660,40** | **2290680** |
| **127** | **1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями** | **м2** | **625,8000** | | **331,92** | **207718** |
| 127. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946) | чел-ч | 0,3484 | 218,029 | 946,00 | 206255 |
| 127. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00054 | 0,337932 | 1554,00 | 525 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **330,43** | **206780** |
| 127. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00054 | 0,337932 | 4329,00 | 1463 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00054 | 0,337932 | 1554,00 | 525 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,34** | **1463** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 264,34 | 165424 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 47,70 | 29851 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **643,97** | **402994** |
| **128** | **2106-0901-1601 РСНБ РК 2015** | **Панели фасадные алюминиевые** | **м2** | **638,3160** | | **9629,00** | **6146345** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 770,32 | 491708 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **10399,32** | **6638052** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 | | | Тенге | | | | **10470369** |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **4324024** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **890936** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **1084188** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **2338177** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **867350** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **415310** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **5606684** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **1119** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **1084188** |
| Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | | **6146345** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | **6146345** |
| Сметная прибыль - | Тенге | | | | **491708** |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | | **6638052** |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | **12244736** |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **1119** |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1084188** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | |
| Итого прямые затраты: | Тенге | | | | **17190312** |
| в том числе: | | | | | |
| - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **2 839 539** |
| - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **142656** |
| - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **63 439** |
| - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **14208118** |
| - перевозка грузов | Тенге | | | | **0** |
| - оборудование | Тенге | | | | **0** |
| Накладные расходы | Тенге | | | | **2477951** |
| ИТОГО: | Тенге | | | | **19668263** |
| Сметная прибыль | Тенге | | | | **1573461** |
| **ИТОГО по смете:** | Тенге | | | | **21 241 724** |
| Итого зарплата рабочих-строителей и машинистов | Тенге | | | | 2 902 978 |

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Здание галереи. Блок "Г"** | | | | | | | |
| **Л. Р. С. №2-4-2. Отопление и вентиляция** | | | | | | | |
| **1** | **1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **50,0000** | | **1540,22** | **77011** |
| 1. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 0,297 | 14,85 | 1088,00 | 16157 |
| 1. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,005 | 0,25 | 1153,24 | 288 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **328,90** | **16445** |
| 1. 3 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,04 | 5764,00 | 231 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,04 | 1088,00 | 44 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 4 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0007 | 0,035 | 4329,00 | 152 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0007 | 0,035 | 1554,00 | 54 |
| 1. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0035 | 0,175 | 2465,00 | 431 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0035 | 0,175 | 1088,00 | 190 |
| 1. 6 | 3106-0202-0501 РСНБ РК 2015 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,0115 | 0,575 | 26,00 | 15 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **16,57** | **828** |
| 1. 7 | 2105-0307-0507 РСНБ РК 2015 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70 | кг | 0,0017 | 0,085 | 561,00 | 48 |
| 1. 8 | 2113-0701-0102 РСНБ РК 2015 | Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75 | т | 0,000001 | 0,000065 | 628269,00 | 41 |
| 1. 9 | 2113-0701-0401 РСНБ РК 2015 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,00281 | 0,1405 | 293,00 | 41 |
| 1.10 | 2113-0803-0901 РСНБ РК 2015 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,0006 | 0,03 | 323,00 | 10 |
| 1.11 | 2204-0603-0102 РСНБ РК 2015 | Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,0053 | 0,265 | 508,00 | 135 |
| 1.12 | 2301-1306-0102 РСНБ РК 2015 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм | м | 1 | 50 | 1192,00 | 59600 |
| 1.13 | 2113-0703-1404 РСНБ РК 2015 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0044 | 0,22 | 174,00 | 38 |
| 1.14 | 2204-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,0044 | 0,22 | 516,00 | 114 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1200,52** | **60026** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 322,32 | 16116 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 149,00 | 7450 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2011,55** | **100577** |
| **2** | **1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11** | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **100,0000** | | **673,58** | **67358** |
| 2. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109) | чел-ч | 0,553 | 55,3 | 1109,00 | 61328 |
| 2. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0106 | 1,06 | 1118,77 | 1186 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **625,14** | **62514** |
| 2. 3 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0012 | 0,12 | 5764,00 | 692 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0012 | 0,12 | 1088,00 | 131 |
| 2. 4 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0007 | 0,07 | 4329,00 | 303 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0007 | 0,07 | 1554,00 | 109 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0087 | 0,87 | 2465,00 | 2145 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0087 | 0,87 | 1088,00 | 947 |
| 2. 6 | 3106-0202-0501 РСНБ РК 2015 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,1844 | 18,44 | 26,00 | 479 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **36,19** | **3619** |
| 2. 7 | 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,00008 | 0,008 | 16850,00 | 135 |
| 2. 8 | 2105-0307-0507 РСНБ РК 2015 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70 | кг | 0,002 | 0,2 | 561,00 | 112 |
| 2. 9 | 2113-0701-0201 РСНБ РК 2015 | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,0032 | 0,32 | 5488,00 | 1756 |
| 2.10 | 2113-0701-0401 РСНБ РК 2015 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,0035 | 0,35 | 293,00 | 103 |
| 2.11 | 2113-0703-1404 РСНБ РК 2015 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0176 | 1,76 | 174,00 | 306 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **24,12** | **2412** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 612,63 | 61263 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 102,90 | 10290 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1389,11** | **138911** |
| **3** | **2301-0201-0113 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 26 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **100,0000** | | **293,00** | **29300** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 23,44 | 2344 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **316,44** | **31644** |
| **4** | **1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Краны воздушные. Установка** | **шт.** | **10,0000** | | **255,49** | **2555** |
| 4. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172) | чел-ч | 0,1236 | 1,236 | 1172,00 | 1449 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **144,86** | **1449** |
| 4. 2 | 2113-0803-0901 РСНБ РК 2015 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,01 | 0,1 | 323,00 | 32 |
| 4. 3 | 2204-0603-0102 РСНБ РК 2015 | Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,01 | 0,1 | 508,00 | 51 |
| 4. 4 | 2204-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,02 | 0,2 | 516,00 | 103 |
| 4. 5 | 2304-0905-1804 РСНБ РК 2015 | Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005 | шт. | 1 | 10 | 92,00 | 920 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **110,63** | **1106** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 141,96 | 1420 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 31,80 | 318 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **429,25** | **4292** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **2304-0501-0227 РСНБ РК 2015** | **Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005** | **шт.** | **4,0000** | | **851,00** | **3404** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 68,08 | 272 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **919,08** | **3676** |
| **6** | **2304-0501-0229 РСНБ РК 2015** | **Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005** | **шт.** | **4,0000** | | **1402,00** | **5608** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 112,16 | 449 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1514,16** | **6057** |
| **7** | **1118-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Установка стальных радиаторов** | **1кВт** | **11,8400** | | **685,65** | **8118** |
| 7. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982) | чел-ч | 0,60873 | 7,207 | 982,00 | 7078 |
| 7. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,032239 | 0,38171 | 1033,73 | 395 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **631,10** | **7472** |
| 7. 3 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,002163 | 0,02561 | 13,00 | 0 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 7. 4 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,000927 | 0,010976 | 4329,00 | 48 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000927 | 0,010976 | 1554,00 | 17 |
| 7. 5 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,012257 | 0,145123 | 1888,00 | 274 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,012257 | 0,145123 | 910,00 | 132 |
| 7. 6 | 3204-0105-0501 РСНБ РК 2015 | Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 0,00824 | 0,097562 | 73,00 | 7 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 7. 7 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,019055 | 0,225611 | 2465,00 | 556 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,019055 | 0,225611 | 1088,00 | 245 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **74,75** | **885** |
| 7. 8 | 2113-0211-0609 РСНБ РК 2015 | Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм | т | 0,000045 | 0,000533 | 191646,00 | 102 |
| 7. 9 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,15 | 1,776 | 30,00 | 53 |
| 7.10 | 2305-1001-9902 РСНБ РК 2015 | Радиаторы стальные | кВт | 1 | 11,84 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **13,12** | **155** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 618,48 | 7323 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 104,33 | 1235 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1408,46** | **16676** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8** | **2305-1001-0851 РСНБ РК 2015** | **Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1000 мм ГОСТ 31311-2005** | **комплект** | **20,0000** | | **19847,00** | **396940** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1587,76 | 31755 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **21434,76** | **428695** |
| **9** | **2404-0207-3904 РСНБ РК 2015** | **Крепления ГОСТ Р 51177-98** | **шт.** | **40,0000** | | **179,00** | **7160** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 14,32 | 573 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **193,32** | **7733** |
| **10** | **1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм** | **м** | **150,0000** | | **70,74** | **10611** |
| 10. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1376) | чел-ч | 0,0501 | 7,515 | 1376,00 | 10341 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **68,94** | **10341** |
| 10. 2 | 3204-0105-0501 РСНБ РК 2015 | Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 0,015 | 2,25 | 73,00 | 164 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,09** | **164** |
| 10. 3 | 2113-0803-0901 РСНБ РК 2015 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,0002 | 0,03 | 323,00 | 10 |
| 10. 4 | 2204-0603-0102 РСНБ РК 2015 | Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,0002 | 0,03 | 508,00 | 15 |
| 10. 5 | 2204-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,0005 | 0,075 | 516,00 | 39 |
| 10. 6 | 2113-0703-1407 РСНБ РК 2015 | Вода | м3 | 0,01 | 1,5 | 28,00 | 42 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,70** | **106** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 67,56 | 10134 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 11,06 | 1660 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **149,36** | **22404** |
| **11** | **1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2** | **м2 окрашиваемой поверхност** | **30,0000** | | **757,10** | **22713** |
| 11. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964) | чел-ч | 0,646 | 19,38 | 964,00 | 18682 |
| 11. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0004 | 0,012 | 1043,50 | 13 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **623,16** | **18695** |
| 11. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,003 | 1888,00 | 6 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,003 | 910,00 | 3 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,009 | 2465,00 | 22 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,009 | 1088,00 | 10 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,93** | **28** |
| 11. 5 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,003 | 0,09 | 90,00 | 8 |
| 11. 6 | 2204-0603-0107 РСНБ РК 2015 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,027 | 0,81 | 686,00 | 556 |
| 11. 7 | 2204-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,246 | 7,38 | 466,00 | 3439 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **133,43** | **4003** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 498,53 | 14956 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 100,45 | 3014 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1356,08** | **40682** |
| **12** | **2302-1104-0405 РСНБ РК 2015** | **Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** | **кг** | **110,0000** | | **542,00** | **59620** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 43,36 | 4770 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **585,36** | **64390** |
| | | Гильзы | | | | | |
| **13** | **1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11** | **Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм** | **м** | **3,4200** | | **1321,58** | **4520** |
| 13. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109) | чел-ч | 0,553 | 1,891 | 1109,00 | 2097 |
| 13. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0106 | 0,036252 | 1118,77 | 41 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **625,14** | **2138** |
| 13. 3 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0012 | 0,004104 | 5764,00 | 24 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0012 | 0,004104 | 1088,00 | 4 |
| 13. 4 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0007 | 0,002394 | 4329,00 | 10 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0007 | 0,002394 | 1554,00 | 4 |
| 13. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0087 | 0,029754 | 2465,00 | 73 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0087 | 0,029754 | 1088,00 | 32 |
| 13. 6 | 3106-0202-0501 РСНБ РК 2015 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,1844 | 0,630648 | 26,00 | 16 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **36,19** | **124** |
| 13. 7 | 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,00008 | 0,000274 | 16850,00 | 5 |
| 13. 8 | 2105-0307-0507 РСНБ РК 2015 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70 | кг | 0,002 | 0,00684 | 561,00 | 4 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. 9 | 2113-0701-0201 РСНБ РК 2015 | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,0032 | 0,010944 | 5488,00 | 60 |
| 13.10 | 2113-0701-0401 РСНБ РК 2015 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,0035 | 0,01197 | 293,00 | 4 |
| 13.11 | 2113-0703-1404 РСНБ РК 2015 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0176 | 0,060192 | 174,00 | 10 |
| 13.12 | 2301-1307-0104 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм | м | 1 | 3,42 | 648,00 | 2216 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **672,12** | **2299** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 612,63 | 2095 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 154,74 | 529 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2088,95** | **7144** |
| **14** | **2301-0201-0121 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **3,4200** | | **374,00** | **1279** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 29,92 | 102 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **403,92** | **1381** |
| **15** | **2404-0207-3904 РСНБ РК 2015** | **Крепления ГОСТ Р 51177-98** | **шт.** | **30,0000** | | **179,00** | **5370** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 14,32 | 430 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **193,32** | **5800** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| | Итого прямые затраты: | | Тенге | | | | **701567** |
| | в том числе: | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **117 131** |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **5648** |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **1 922** |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **578788** |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | **0** |
| | | - оборудование | Тенге | | | | **0** |
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | **113307** |
| | ИТОГО: | | Тенге | | | | **814874** |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | **65190** |
| | **ИТОГО по смете:** | | Тенге | | | | **880 063** |
| | Итого зарплата рабочих-строителей и машинистов | | **Тенге** | | | | **119 053** |

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Здание галереи. Блок "Г"** | | | | | | | |
| **Л. Р. С. №2-4-3. Электроосвещение** | | | | | | | |
| **1** | **1308-0305-0402 РСНБ РК 2015** | **Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике** | **шт** | **16,0000** | | **2089,49** | **33432** |
| 1. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130) | чел-ч | 0,99 | 15,84 | 1130,00 | 17899 |
| 1. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4776 | 7,642 | 956,13 | 7306 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1575,35** | **25206** |
| 1. 3 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0268 | 0,4288 | 4689,00 | 2011 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0268 | 0,4288 | 1554,00 | 666 |
| 1. 4 | 3105-0602-0101 РСНБ РК 2015 | Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м | маш.-ч | 0,424 | 6,784 | 1300,00 | 8819 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,424 | 6,784 | 910,00 | 6173 |
| 1. 5 | 3301-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0268 | 0,4288 | 3316,00 | 1422 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0268 | 0,4288 | 1088,00 | 467 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **765,73** | **12252** |
| 1. 6 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,000032 | 0,000504 | 22269,00 | 11 |
| 1. 7 | 2113-0814-3301 РСНБ РК 2015 | Шпильки | шт. | 2,04 | 32,64 | 95,00 | 3101 |
| 1. 8 | 2113-0816-3008 РСНБ РК 2015 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,028 | 0,448 | 377,00 | 169 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **205,06** | **3281** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 1134,25 | 18148 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 257,90 | 4126 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3481,64** | **55706** |
| **2** | **2307-0102-0302 РСНБ РК 2015** | **Светильники для люминесцентных ламп, тип ARS/S 4x18 ГОСТ 17677-82** | **шт.** | **16,0000** | | **2643,00** | **42288** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 211,44 | 3383 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2854,44** | **45671** |
| **3** | **2307-0104-0202 РСНБ РК 2015** | **Лампы ртутные низкого давления, ЛБ36, ЛХЕ36, ЛЕЦ36, ЛБ40, ЛЕЦ40** | **шт.** | **64,0000** | | **684,00** | **43776** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 54,72 | 3502 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **738,72** | **47278** |
| **4** | **2404-0101-0523 РСНБ РК 2015** | **Стартер тип 8ОС-220** | **шт** | **64,0000** | | **84,00** | **5376** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 6,72 | 430 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **90,72** | **5806** |
| **5** | **1308-0305-0102 РСНБ РК 2015** | **Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке** | **шт** | **1,0000** | | **343,84** | **344** |
| 5. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130) | чел-ч | 0,29 | 0,29 | 1130,00 | 328 |
| 5. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,0008 | 1321,00 | 1 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **328,76** | **329** |
| 5. 3 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,0004 | 4689,00 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,0004 | 1554,00 | 1 |
| 5. 4 | 3301-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,0004 | 3316,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,0004 | 1088,00 | 0 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,20** | **3** |
| 5. 5 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,000032 | 0,000032 | 22269,00 | 1 |
| 5. 6 | 2404-0207-1008 РСНБ РК 2015 | Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1,02 | 1,02 | 12,00 | 12 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **12,94** | **13** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 236,70 | 237 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 46,44 | 46 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **626,99** | **627** |
| **6** | **2307-0218-1501 РСНБ РК 2015** | **Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012** | **шт.** | **1,0000** | | **306,00** | **306** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 24,48 | 24 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **330,48** | **330** |
| **7** | **1308-0305-0105 РСНБ РК 2015** | **Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке** | **шт** | **1,0000** | | **343,84** | **344** |
| 7. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130) | чел-ч | 0,29 | 0,29 | 1130,00 | 328 |
| 7. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,0008 | 1321,00 | 1 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **328,76** | **329** |
| 7. 3 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,0004 | 4689,00 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,0004 | 1554,00 | 1 |
| 7. 4 | 3301-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,0004 | 3316,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,0004 | 1088,00 | 0 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,20** | **3** |
| 7. 5 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,000032 | 0,000032 | 22269,00 | 1 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. 6 | 2404-0207-1008 РСНБ РК 2015 | Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1,02 | 1,02 | 12,00 | 12 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **12,94** | **13** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 236,70 | 237 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 46,44 | 46 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **626,99** | **627** |
| **8** | **2307-0218-1704 РСНБ РК 2015** | **Выключатель двухклавишный с индикатором, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012** | **шт.** | **1,0000** | | **503,00** | **503** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 40,24 | 40 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **543,24** | **543** |
| **9** | **2307-0202-0530 РСНБ РК 2015** | **Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41255, IP44, крышка защелкивающаяся, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, типа ИЭК** | **шт.** | **7,0000** | | **409,00** | **2863** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 32,72 | 229 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **441,72** | **3092** |
| **10** | **2307-0202-0524 РСНБ РК 2015** | **Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41233, IP44, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, типа ИЭК** | **шт.** | **2,0000** | | **305,00** | **610** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 24,40 | 49 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **329,40** | **659** |
| **11** | **1308-0206-2001 РСНБ РК 2015** | **Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола** | **м** | **20,0000** | | **235,74** | **4715** |
| 11. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053) | чел-ч | 0,14 | 2,8 | 1053,00 | 2948 |
| 11. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0022 | 0,044 | 1321,00 | 58 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **150,33** | **3007** |
| 11. 3 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,022 | 4689,00 | 103 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,022 | 1554,00 | 34 |
| 11. 4 | 3301-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,022 | 3316,00 | 73 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,022 | 1088,00 | 24 |
| 11. 5 | 3403-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,0081 | 0,162 | 18,00 | 3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **8,95** | **179** |
| 11. 6 | 2102-0401-2806 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,00021 | 0,0042 | 20552,00 | 86 |
| 11. 7 | 2105-0307-0210 РСНБ РК 2015 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,021 | 0,42 | 369,00 | 155 |
| 11. 8 | 2110-0502-1823 РСНБ РК 2015 | Клей марки БМК-5к | кг | 0,002 | 0,04 | 236,00 | 9 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. 9 | 2113-0207-1201 РСНБ РК 2015 | Дюбели для пристрелки стальные | 10 шт. | 0,122 | 2,44 | 194,00 | 473 |
| 11.10 | 2113-0812-0102 РСНБ РК 2015 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 0,122 | 2,44 | 287,00 | 700 |
| 11.11 | 2113-0815-0308 РСНБ РК 2015 | Профиль монтажный | шт. | 0,005 | 0,1 | 541,00 | 54 |
| 11.12 | 2404-0207-1008 РСНБ РК 2015 | Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 0,32 | 6,4 | 12,00 | 77 |
| 11.13 | 2404-0207-3915 РСНБ РК 2015 | Заглушки ГОСТ Р 51177-98 | 10 шт. | 0,01 | 0,2 | 160,00 | 32 |
| 11.14 | 2301-1399-9903 РСНБ РК 2015 | Трубы полиэтиленовые напорные | м | 0,003 | 0,06 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **79,36** | **1587** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 108,23 | 2165 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 27,52 | 550 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **371,49** | **7430** |
| **12** | **2301-0504-0102 РСНБ РК 2015** | **Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм** | **м** | **20,0000** | | **29,00** | **580** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2,32 | 46 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **31,32** | **626** |
| **13** | **1308-0206-2202 РСНБ РК 2015** | **Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2** | **м** | **20,0000** | | **84,18** | **1684** |
| 13. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053) | чел-ч | 0,06 | 1,2 | 1053,00 | 1264 |
| 13. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0004 | 0,008 | 1321,00 | 11 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **63,71** | **1274** |
| 13. 3 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,004 | 4689,00 | 19 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,004 | 1554,00 | 6 |
| 13. 4 | 3301-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,004 | 3316,00 | 13 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,004 | 1088,00 | 4 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,60** | **32** |
| 13. 5 | 2113-0809-0801 РСНБ РК 2015 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,0016 | 0,032 | 658,00 | 21 |
| 13. 6 | 2113-0816-0202 РСНБ РК 2015 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,0002 | 0,004 | 2834,00 | 11 |
| 13. 7 | 2113-0816-3536 РСНБ РК 2015 | Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75 | т | 0,000006 | 0,00012 | 76171,00 | 9 |
| 13. 8 | 2306-1702-0103 РСНБ РК 2015 | Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81 | шт. | 0,05 | 1 | 32,00 | 32 |
| 13. 9 | 2404-0207-1008 РСНБ РК 2015 | Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 0,122 | 2,44 | 12,00 | 29 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10 | 2404-0207-2501 РСНБ РК 2015 | Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 0,0031 | 0,062 | 4251,00 | 264 |
| 13.11 | 2404-0207-2804 РСНБ РК 2015 | Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 | 10 шт. | 0,008 | 0,16 | 122,00 | 20 |
| 13.12 | 2204-0201-0902 РСНБ РК 2015 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,0002 | 0,004 | 516,00 | 2 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **19,40** | **388** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 45,87 | 917 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 10,40 | 208 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **140,45** | **2809** |
| **14** | **1308-0206-1202 РСНБ РК 2015** | **Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок во взрывоопасных и пожароопасных помещениях** | **м кабеля** | **130,0000** | | **329,39** | **42821** |
| 14. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053) | чел-ч | 0,12 | 15,6 | 1053,00 | 16427 |
| 14. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0328 | 4,264 | 1321,00 | 5633 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **169,69** | **22060** |
| 14. 3 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0164 | 2,132 | 4689,00 | 9997 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0164 | 2,132 | 1554,00 | 3313 |
| 14. 4 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,027 | 3,51 | 174,00 | 611 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 14. 5 | 3301-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0164 | 2,132 | 3316,00 | 7070 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0164 | 2,132 | 1088,00 | 2320 |
| 14. 6 | 3403-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,0325 | 4,225 | 18,00 | 76 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **136,56** | **17753** |
| 14. 7 | 2113-0809-0801 РСНБ РК 2015 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,0016 | 0,208 | 658,00 | 137 |
| 14. 8 | 2113-0809-1301 РСНБ РК 2015 | Лента К226 | 100 м | 0,0005 | 0,065 | 1772,00 | 115 |
| 14. 9 | 2113-0812-1036 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,000019 | 0,00247 | 235559,00 | 582 |
| 14.10 | 2113-0816-0202 РСНБ РК 2015 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,0041 | 0,533 | 2834,00 | 1511 |
| 14.11 | 2113-0816-3538 РСНБ РК 2015 | Уплотнительный состав | кг | 0,072 | 9,36 | 501,00 | 4689 |
| 14.12 | 2404-0207-1303 РСНБ РК 2015 | Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 0,003 | 0,39 | 1827,00 | 713 |
| 14.13 | 2404-0207-2501 РСНБ РК 2015 | Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 0,0016 | 0,208 | 4251,00 | 884 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.14 | 2404-0207-3932 РСНБ РК 2015 | Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98 | 1000 шт. | 0,0002 | 0,026 | 383,00 | 10 |
| 14.15 | 2204-0201-9901 РСНБ РК 2015 | Краска | кг | 0,004 | 0,52 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **66,47** | **8640** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 122,18 | 15883 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 36,13 | 4696 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **487,69** | **63400** |
| **15** | **2306-0903-0115 РСНБ РК 2015** | **Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79** | **км** | **0,1500** | | **242445,00** | **36367** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 19395,60 | 2909 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **261840,60** | **39276** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| | Итого прямые затраты: | | Тенге | | | | **216007** |
| | в том числе: | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **39 193** |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **30223** |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **13 010** |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **146591** |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | **0** |
| | | - оборудование | Тенге | | | | **0** |
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | **37586** |
| | ИТОГО: | | Тенге | | | | **253594** |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | **20287** |
| | **ИТОГО по смете:** | | Тенге | | | | **273 881** |
| | Итого зарплата рабочих-строителей и машинистов | | Тенге | | | | 52 203 |

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **ПИЩЕБЛОК** | | | | | | | |
| **Л. Р. С. №3-1-1. Общестроительные работы** | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 10. ПОЛЫ** | | | | | | | |
| **141** | **1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"** | **м2 покрытия** | **18,3000** | | **2968,01** | **54315** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865) | чел-ч | 0,382 | 6,991 | 865,00 | 6047 |
| 141. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0085 | 0,15555 | 1014,71 | 158 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **339,06** | **6205** |
| 141. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0035 | 0,06405 | 1888,00 | 121 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0035 | 0,06405 | 910,00 | 58 |
| 141. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,005 | 0,0915 | 2465,00 | 226 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,005 | 0,0915 | 1088,00 | 100 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **18,93** | **346** |
| 141. 5 | 2110-0502-1801 РСНБ РК 2015 | Клей Бустилат | кг | 0,5 | 9,15 | 269,00 | 2461 |
| 141. 6 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,0915 | 90,00 | 8 |
| 141. 7 | 2206-0101-9901 РСНБ РК 2015 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77 | м2 | 1,02 | 18,666 | 2435,00 | 45452 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2618,65** | **47921** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 318,71 | 5832 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 262,94 | 4812 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3549,66** | **64959** |
| **142** | **1111-0101-3802 РСНБ РК 2015** | **Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клее КН-2** | **м2 покрытия** | **19,6725** | | **6630,45** | **130438** |
| 142. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172) | чел-ч | 0,462 | 9,089 | 1172,00 | 10652 |
| 142. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,015738 | 1021,25 | 16 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **542,28** | **10668** |
| 142. 3 | 3104-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Машины мозаично-шлифовальные | маш.-ч | 0,09 | 1,771 | 46,00 | 81 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 142. 4 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0003 | 0,005902 | 1888,00 | 11 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,005902 | 910,00 | 5 |
| 142. 5 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0005 | 0,009836 | 2465,00 | 24 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0005 | 0,009836 | 1088,00 | 11 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **5,94** | **117** |
| 142. 6 | 2110-0501-1302 РСНБ РК 2015 | Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80 | кг | 0,52 | 10,23 | 582,00 | 5954 |
| 142. 7 | 2113-0704-1901 | Карборунд | кг | 0,01 | 0,196725 | 121,00 | 24 |
| 142. 8 | 2113-0803-1001 | Ветошь | кг | 0,01 | 0,196725 | 90,00 | 18 |
| 142. 9 | 2206-0205-0101 РСНБ РК 2015 | Плитки поливинилхлоридные прессованные Превинил, марки ВК для полов ГОСТ 16475-81 | м2 | 1,02 | 20,066 | 5665,00 | 113674 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **6083,05** | **119669** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 509,74 | 10028 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 571,22 | 11237 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **7711,41** | **151703** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10 | | | Тенге | | | | **184752** |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **184752** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **167590** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **16873** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **15860** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **16049** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **216662** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **16** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **16873** |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | | | Тенге | | | | **216662** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **16** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **16873** |
| | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА** | | | | | | | |
| **164** | **1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** | **м2 поверхности** | **75,1000** | | **669,44** | **50275** |
| 164. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982) | чел-ч | 0,49 | 36,799 | 982,00 | 36137 |
| 164. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0018 | 0,13518 | 1068,22 | 144 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **483,10** | **36281** |
| 164. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0002 | 0,01502 | 1888,00 | 28 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,01502 | 910,00 | 14 |
| 164. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0016 | 0,12016 | 2465,00 | 296 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0016 | 0,12016 | 1088,00 | 131 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **4,32** | **325** |
| 164. 5 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,23281 | 90,00 | 21 |
| 164. 6 | 2113-0812-0801 РСНБ РК 2015 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 0,63084 | 172,00 | 109 |
| 164. 7 | 2204-0802-0101 РСНБ РК 2015 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,00069 | 0,051819 | 264082,00 | 13684 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **183,94** | **13814** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 386,48 | 29025 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 84,47 | 6344 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1140,40** | **85644** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **165** | **1115-0203-0501 РСНБ РК 2015** | **Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен** | **м2** | **98,0000** | | **473,25** | **46378** |
| 165. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946) | чел-ч | 0,37 | 36,26 | 946,00 | 34302 |
| 165. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0025 | 0,245 | 910,00 | 223 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **352,30** | **34525** |
| 165. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0025 | 0,245 | 1888,00 | 463 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0025 | 0,245 | 910,00 | 223 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **4,72** | **463** |
| 165. 4 | 2102-0402-0206 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,006 | 0,588 | 19751,00 | 11614 |
| 165. 5 | | Ресурса нет в кодификаторе ресурсов. | | 2,8 | 274,4 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **118,51** | **11614** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 281,84 | 27620 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 60,41 | 5920 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **815,49** | **79918** |
| **166** | **1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** | **м2 поверхности** | **98,0000** | | **555,15** | **54405** |
| 166. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982) | чел-ч | 0,39 | 38,22 | 982,00 | 37532 |
| 166. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0017 | 0,1666 | 1067,06 | 178 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **384,79** | **37710** |
| 166. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0002 | 0,0196 | 1888,00 | 37 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,0196 | 910,00 | 18 |
| 166. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0015 | 0,147 | 2465,00 | 362 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0015 | 0,147 | 1088,00 | 160 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **4,08** | **399** |
| 166. 5 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,3038 | 90,00 | 27 |
| 166. 6 | 2113-0812-0801 РСНБ РК 2015 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 0,8232 | 172,00 | 142 |
| 166. 7 | 2204-0802-0101 РСНБ РК 2015 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,00063 | 0,06174 | 264082,00 | 16304 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **168,10** | **16473** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 307,84 | 30168 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 69,04 | 6766 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **932,02** | **91338** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11 | | | Тенге | | | | **151058** |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **151058** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Материалы - | | Тенге | | | | **41901** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **108516** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **86813** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **19030** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **256900** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **112** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **108516** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | | **256900** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **112** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **108516** |
| | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 12. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА** | | | | | |
| **172** | **1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11** | **Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")** | **м2 поверхности облицовки** | **32,1000** | | **6735,41** | **216207** |
| 172. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053) | чел-ч | 2,55 | 81,855 | 1053,00 | 86193 |
| 172. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0132 | 0,42372 | 924,83 | 392 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2697,36** | **86585** |
| 172. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,03531 | 4249,00 | 150 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,03531 | 1088,00 | 38 |
| 172. 4 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0121 | 0,38841 | 1888,00 | 733 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0121 | 0,38841 | 910,00 | 353 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **27,52** | **883** |
| 172. 5 | 2102-0402-0102 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,02 | 0,642 | 19856,00 | 12748 |
| 172. 6 | 2113-0101-0803 РСНБ РК 2015 | Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ССПЦ400-Д20 ГОСТ 22266-2013 | т | 0,0004 | 0,01284 | 15436,00 | 198 |
| 172. 7 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,1605 | 90,00 | 14 |
| 172. 8 | 2206-0301-1212 РСНБ РК 2015 | Плитки керамические фасадные цветные (однотонные) типа "Кабанчик", толщина 10 мм ГОСТ 13996-93 | м2 | 1 | 32,1 | 3619,00 | 116170 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **4022,74** | **129130** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 2157,89 | 69268 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 711,46 | 22838 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **9604,76** | **308313** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12 | | | Тенге | | | | **216207** |
| | | | В том числе: | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **216207** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Материалы - | Тенге | | | | | **129130** |
| Всего заработная плата - | Тенге | | | | | **86585** |
| Накладные расходы - | Тенге | | | | | **69268** |
| Сметная прибыль - | Тенге | | | | | **22838** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | | **308313** |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | **82** |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | **86585** |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | | | **308313** |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | **82** |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | **86585** |

## РАЗДЕЛ 19. ПАНДУС

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **214** | **1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство** | **м2 покрытия** | **24,3600** | | **1718,95** | **41874** |
| 214. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982) | чел-ч | 1,57 | 38,245 | 982,00 | 37557 |
| 214. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0231 | 0,562716 | 1010,94 | 569 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1565,09** | **38126** |
| 214. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0109 | 0,265524 | 4249,00 | 1128 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0109 | 0,265524 | 1088,00 | 289 |
| 214. 4 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,5626 | 13,705 | 15,00 | 206 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 214. 5 | 3104-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Машины мозаично-шлифовальные | маш.-ч | 0,32 | 7,795 | 46,00 | 359 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 214. 6 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,01 | 0,2436 | 1888,00 | 460 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,2436 | 910,00 | 222 |
| 214. 7 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0022 | 0,053592 | 2465,00 | 132 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0022 | 0,053592 | 1088,00 | 58 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **93,78** | **2284** |
| 214. 8 | 2113-0704-1901 РСНБ РК 2015 | Карборунд | кг | 0,02 | 0,4872 | 121,00 | 59 |
| 214. 9 | 2107-0510-0501 РСНБ РК 2015 | Опилки древесные | м3 | 0,0306 | 0,745416 | 2590,00 | 1931 |
| 214.10 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0585 | 1,425 | 30,00 | 43 |
| 214.11 | 2102-0402-0902 РСНБ РК 2015 | Раствор декоративный (с каменной крошкой) ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0204 | 0,496944 | -- | -- |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **83,43** | **2032** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 1471,19 | 35838 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 255,21 | 6217 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3445,34** | **83929** |
| **215** | **1111-0101-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=2** | **Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 11-110101-1702, 11-110101-1703** | **м2 покрытия** | **24,3600** | | **304,90** | **7427** |
| 215. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982) | чел-ч | 0,306 | 7,454 | 982,00 | 7320 |
| 215. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0005 | 0,01218 | 1820,00 | 22 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **301,40** | **7342** |
| 215. 3 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,1682 | 4,097 | 15,00 | 61 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 215. 4 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,001 | 0,02436 | 1888,00 | 46 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001 | 0,02436 | 910,00 | 22 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **4,41** | **107** |
| 215. 5 | 2102-0402-0902 РСНБ РК 2015 | Раствор декоративный (с каменной крошкой) ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0102 | 0,248472 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,00** | **--** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 283,32 | 6902 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 47,06 | 1146 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **635,28** | **15475** |
| **216** | **1107-0519-0103 РСНБ РК 2015** | **Установка металлических ограждениймс поручнями из поливинилхлорида** | **м** | **12,6000** | | **14340,53** | **180691** |
| 216. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053) | чел-ч | 0,571 | 7,195 | 1053,00 | 7576 |
| 216. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0282 | 0,35532 | 1062,12 | 377 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **631,21** | **7953** |
| 216. 3 | 3105-0602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0041 | 0,05166 | 1888,00 | 98 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0041 | 0,05166 | 910,00 | 47 |
| 216. 4 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,058 | 0,7308 | 174,00 | 127 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 216. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0241 | 0,30366 | 2465,00 | 749 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0241 | 0,30366 | 1088,00 | 330 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **77,24** | **973** |
| 216. 6 | 2106-0510-0101 РСНБ РК 2015 | Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, | т | 0,0209 | 0,26334 | 629551,00 | 165786 |
| 216. 7 | 2113-0101-0101 | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | 0,0015 | 0,0189 | 17349,00 | 328 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216. 8 | 2113-0812-1046 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0002 | 0,00252 | 208994,00 | 527 |
| 216. 9 | 2113-0816-3512 РСНБ РК 2015 | Поручень поливинилхлоридный | м | 1,02 | 12,852 | 428,00 | 5501 |
| 216.10 | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,001 | 0,0126 | 30,00 | 0 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **13662,03** | **172142** |
| | | Накладные расходы | % | 118 | | 744,83 | 9385 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1206,83 | 15206 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **16292,19** | **205282** |
| **217** | **1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Масляная окраска решеток, белилами с добавлением колера, количество окрасок 2** | **м2** | **6,3000** | | **757,10** | **4770** |
| 217. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964) | чел-ч | 0,646 | 4,07 | 964,00 | 3923 |
| 217. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0004 | 0,00252 | 1043,49 | 3 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **623,16** | **3926** |
| 217. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,00063 | 1888,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,00063 | 910,00 | 1 |
| 217. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,00189 | 2465,00 | 5 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,00189 | 1088,00 | 2 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,93** | **6** |
| 217. 5 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,003 | 0,0189 | 90,00 | 2 |
| 217. 6 | 2204-0603-0107 РСНБ РК 2015 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,027 | 0,1701 | 686,00 | 117 |
| 217. 7 | 2204-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,246 | 1,55 | 466,00 | 722 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **133,43** | **841** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 498,53 | 3141 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 100,45 | 633 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1356,08** | **8543** |
| | | КРЫЛЬЦО КР-1 | | | | | |
| **222** | **1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство** | **м2 покрытия** | **19,6160** | | **1718,95** | **33719** |
| 222. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982) | чел-ч | 1,57 | 30,797 | 982,00 | 30243 |
| 222. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0231 | 0,45313 | 1010,94 | 458 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1565,09** | **30701** |
| 222. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0109 | 0,213814 | 4249,00 | 908 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0109 | 0,213814 | 1088,00 | 233 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222. 4 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,5626 | 11,036 | 15,00 | 166 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 222. 5 | 3104-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Машины мозаично-шлифовальные | маш.-ч | 0,32 | 6,277 | 46,00 | 289 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 222. 6 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,01 | 0,19616 | 1888,00 | 370 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,19616 | 910,00 | 179 |
| 222. 7 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0022 | 0,043155 | 2465,00 | 106 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0022 | 0,043155 | 1088,00 | 47 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **93,78** | **1840** |
| 222. 8 | 2113-0704-1901 РСНБ РК 2015 | Карборунд | кг | 0,02 | 0,39232 | 121,00 | 47 |
| 222. 9 | 2107-0510-0501 РСНБ РК 2015 | Опилки древесные | м3 | 0,0306 | 0,60025 | 2590,00 | 1555 |
| 222.10 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0585 | 1,148 | 30,00 | 34 |
| 222.11 | 2102-0402-0902 РСНБ РК 2015 | Раствор декоративный (с каменной крошкой) ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0204 | 0,400166 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **83,43** | **1637** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 1471,19 | 28859 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 255,21 | 5006 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3445,34** | **67584** |
| **223** | **1111-0101-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=2** | **Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 11-110101-1702, 11-110101-1703** | **м2 покрытия** | **19,6160** | | **304,90** | **5981** |
| 223. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982) | чел-ч | 0,306 | 6,002 | 982,00 | 5894 |
| 223. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0005 | 0,009808 | 1820,00 | 18 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **301,40** | **5912** |
| 223. 3 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,1682 | 3,299 | 15,00 | 49 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 223. 4 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,001 | 0,019616 | 1888,00 | 37 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001 | 0,019616 | 910,00 | 18 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **4,41** | **87** |
| 223. 5 | 2102-0402-0902 РСНБ РК 2015 | Раствор декоративный (с каменной крошкой) ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0102 | 0,200083 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,00** | **--** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 283,32 | 5558 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 47,06 | 923 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **635,28** | **12462** |
| | | КРЫЛЬЦО КР-2 | | | | | |
| **228** | **1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство** | **м2 покрытия** | **5,8000** | | **1718,95** | **9970** |
| 228. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982) | чел-ч | 1,57 | 9,106 | 982,00 | 8942 |
| 228. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0231 | 0,13398 | 1010,94 | 135 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1565,09** | **9078** |
| 228. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0109 | 0,06322 | 4249,00 | 269 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0109 | 0,06322 | 1088,00 | 69 |
| 228. 4 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,5626 | 3,263 | 15,00 | 49 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 228. 5 | 3104-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Машины мозаично-шлифовальные | маш.-ч | 0,32 | 1,856 | 46,00 | 85 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 228. 6 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,01 | 0,058 | 1888,00 | 110 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,058 | 910,00 | 53 |
| 228. 7 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0022 | 0,01276 | 2465,00 | 31 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0022 | 0,01276 | 1088,00 | 14 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **93,78** | **544** |
| 228. 8 | 2113-0704-1901 РСНБ РК 2015 | Карборунд | кг | 0,02 | 0,116 | 121,00 | 14 |
| 228. 9 | 2107-0510-0501 РСНБ РК 2015 | Опилки древесные | м3 | 0,0306 | 0,17748 | 2590,00 | 460 |
| 228.10 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0585 | 0,3393 | 30,00 | 10 |
| 228.11 | 2102-0402-0902 РСНБ РК 2015 | Раствор декоративный (с каменной крошкой) ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0204 | 0,11832 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **83,43** | **484** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 1471,19 | 8533 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 255,21 | 1480 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3445,34** | **19983** |
| **229** | **1111-0101-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=2** | **Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 11-110101-1702, 11-110101-1703** | **м2 покрытия** | **5,8000** | | **304,90** | **1768** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982) | чел-ч | 0,306 | 1,775 | 982,00 | 1743 |
| 229. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0005 | 0,0029 | 1820,00 | 5 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **301,40** | **1748** |
| 229. 3 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,1682 | 0,97556 | 15,00 | 15 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 229. 4 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,001 | 0,0058 | 1888,00 | 11 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001 | 0,0058 | 910,00 | 5 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **4,41** | **26** |
| 229. 5 | 2102-0402-0902 РСНБ РК 2015 | Раствор декоративный (с каменной крошкой) ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0102 | 0,05916 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,00** | **--** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 283,32 | 1643 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 47,06 | 273 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **635,28** | **3685** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19 | | | Тенге | | | | **286199** |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **286199** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **177135** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **104786** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **99858** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **30885** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **416942** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **106** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **104786** |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19 | | | Тенге | | | | **416942** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **106** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **104786** |

## РАЗДЕЛ 20. КОЗЫРЕК КВ-1

СТОЙКА СТ-1

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **230** | **1106-0101-0113 РСНБ РК 2015** | **Фундаменты-столбы бетонные. Устройство** | **м3** | **1,2600** | | **28280,36** | **35633** |
| 230. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 4,9 | 6,174 | 910,00 | 5618 |
| 230. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,197 | 0,24822 | 1105,50 | 274 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4676,78** | **5893** |
| 230. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,003402 | 4249,00 | 14 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,003402 | 1088,00 | 4 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230. 4 | 3104-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,2916 | 0,367416 | 39,00 | 14 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 230. 5 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,1761 | 0,221886 | 5764,00 | 1279 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,1761 | 0,221886 | 1088,00 | 241 |
| 230. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0074 | 0,009324 | 4329,00 | 40 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0074 | 0,009324 | 1554,00 | 14 |
| 230. 7 | 3403-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,0086 | 0,010836 | 79,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 230. 8 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0108 | 0,013608 | 2465,00 | 34 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0108 | 0,013608 | 1088,00 | 15 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1097,22** | **1382** |
| 230. 9 | 2102-0101-2401 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 1,285 | 20620,00 | 26501 |
| 230.10 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,762 | 0,96012 | 70,00 | 67 |
| 230.11 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,007 | 0,00882 | 58360,00 | 515 |
| 230.12 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00082 | 0,001033 | 26517,00 | 27 |
| 230.13 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,3 | 0,378 | 310,00 | 117 |
| 230.14 | 2113-0803-1101 РСНБ РК 2015 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,075 | 0,0945 | 6994,00 | 661 |
| 230.15 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,00424 | 0,005342 | 30,00 | 0 |
| 230.16 | 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,651 | 0,82026 | 907,00 | 744 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **22724,14** | **28632** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 4255,87 | 5362 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2602,90 | 3280 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **35139,13** | **44275** |
| **231** | **2105-0301-3201 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0192** | | **198348,00** | **3808** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15867,84 | 305 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **214215,84** | **4113** |
| **232** | **1109-0302-0112 РСНБ РК 2015** | **Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м** | **т** | **1,4465** | | **23145,28** | **33481** |
| 232. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982) | чел-ч | 5,88 | 8,506 | 982,00 | 8353 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,21 | 3,197 | 1295,18 | 4140 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8636,50** | **12493** |
| 232. 3 | 3106-0103-0101 РСНБ РК 2015 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0,09 | 0,130189 | 295,00 | 38 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 232. 4 | 3105-0202-0303 РСНБ РК 2015 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т | маш.-ч | 0,88 | 1,273 | 5455,00 | 6944 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,88 | 1,273 | 1300,00 | 1655 |
| 232. 5 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,15 | 0,216981 | 4329,00 | 939 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,15 | 0,216981 | 1554,00 | 337 |
| 232. 6 | 3105-0104-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на гусеничном ходу, 25 т | маш.-ч | 0,95 | 1,374 | 5530,00 | 7599 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,95 | 1,374 | 1300,00 | 1786 |
| 232. 7 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,23 | 0,332704 | 2465,00 | 820 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,23 | 0,332704 | 1088,00 | 362 |
| 232. 8 | 3106-0202-0501 РСНБ РК 2015 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,24 | 3,24 | 26,00 | 84 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **11354,99** | **16425** |
| 232. 9 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,03 | 0,043396 | 70,00 | 3 |
| 232.10 | 2105-0310-1108 РСНБ РК 2015 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 0,0187 | 0,02705 | 3360,00 | 91 |
| 232.11 | 2106-0801-0102 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,005 | 0,007233 | 415412,00 | 3005 |
| 232.12 | 2107-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00103 | 0,00149 | 60195,00 | 90 |
| 232.13 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,004 | 0,005786 | 404706,00 | 2342 |
| 232.14 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,01 | 0,014465 | 310,00 | 4 |
| 232.15 | 2113-0701-0401 РСНБ РК 2015 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,95 | 2,821 | 293,00 | 826 |
| 232.16 | 2113-0701-1002 РСНБ РК 2015 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,59 | 0,853459 | 147,00 | 125 |
| 232.17 | 2113-0804-0301 РСНБ РК 2015 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0001 | 0,000145 | 1880677,00 | 272 |
| 232.18 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0004 | 0,000579 | 212247,00 | 123 |
| 232.19 | 2204-0101-0502 РСНБ РК 2015 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00031 | 0,000448 | 433151,00 | 194 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232.20 | 2204-0601-0602 РСНБ РК 2015 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0006 | 0,000868 | 572135,00 | 497 |
| 232.21 | 2106-0405-9901 РСНБ РК 2015 | Конструкции стальные | т | 1 | 1,447 | -- | -- |
| 232.22 | 2105-0204-0703 РСНБ РК 2015 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,00194 | 0,002806 | 402893,00 | 1131 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **6016,13** | **8703** |
| | | Накладные расходы | % | 69 | | 5959,19 | 8620 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2328,36 | 3368 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **31432,83** | **45469** |
| **233** | **2105-0206-0803 РСНБ РК 2015** | **Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86** | **т** | **1,4465** | | **254421,00** | **368030** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 20353,68 | 29442 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **274774,68** | **397473** |
| | | ЗАКЛАДНАЯ ЗД-1 | | | | | |
| **234** | **1106-0301-0408 РСНБ РК 2015** | **Установка закладных деталей весом до 20 кг** | **1т** | **0,0045** | | **222621,00** | **1007** |
| 234. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 58 | 0,262392 | 1000,00 | 262 |
| 234. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,36 | 0,001629 | 1282,17 | 2 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **58461,58** | **264** |
| 234. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,15 | 0,000679 | 4329,00 | 3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,15 | 0,000679 | 1554,00 | 1 |
| 234. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,21 | 0,00095 | 2465,00 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,21 | 0,00095 | 1088,00 | 1 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1167,00** | **5** |
| 234. 5 | 2113-0210-0102 РСНБ РК 2015 | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 | т | 1 | 0,004524 | 163454,00 | 739 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **163454,00** | **739** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 53200,04 | 241 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 22065,68 | 100 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **297886,72** | **1348** |
| | | Навес | | | | | |
| **235** | **1110-0110-0101 РСНБ РК 2015** | **Установка каркаса из брусьев** | **м3** | **0,0020** | | **114125,78** | **228** |
| 235. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109) | чел-ч | 39 | 0,078 | 1109,00 | 87 |
| 235. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,35 | 0,0007 | 1274,43 | 1 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **43697,04** | **87** |
| 235. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,14 | 0,00028 | 4329,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,14 | 0,00028 | 1554,00 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235. 4 | 3403-0102-0401 РСНБ РК 2015 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 0,39 | 0,00078 | 145,00 | 0 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 235. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,21 | 0,00042 | 2465,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,21 | 0,00042 | 1088,00 | 0 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1180,26** | **2** |
| 235. 6 | 2105-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,04 | 0,00008 | 218211,00 | 17 |
| 235. 7 | 2107-0201-0202 РСНБ РК 2015 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,56 | 0,00112 | 57894,00 | 65 |
| 235. 8 | 2107-0201-0203 РСНБ РК 2015 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,49 | 0,00098 | 58256,00 | 57 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **69694,52** | **139** |
| | | Накладные расходы | % | 90 | | 39327,34 | 79 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12276,25 | 25 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **165729,37** | **331** |
| **236** | **1112-0101-1001 РСНБ РК 2015** | **Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали** | **м2** | **1,2000** | | **2698,32** | **3238** |
| 236. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 0,972 | 1,166 | 910,00 | 1061 |
| 236. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0027 | 0,00324 | 1087,99 | 4 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **887,46** | **1065** |
| 236. 3 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,002 | 0,0024 | 5764,00 | 14 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,002 | 0,0024 | 1088,00 | 3 |
| 236. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0007 | 0,00084 | 2465,00 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0007 | 0,00084 | 1088,00 | 1 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **13,25** | **16** |
| 236. 5 | 2105-0307-1004 РСНБ РК 2015 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282- | кг | 0,12 | 0,144 | 106,00 | 15 |
| 236. 6 | 2113-0209-0203 РСНБ РК 2015 | Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63) | кг | 0,04 | 0,048 | 351,00 | 17 |
| 236. 7 | 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,0057 | 0,00684 | 311190,00 | 2129 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1800,54** | **2161** |
| | | Накладные расходы | % | 92 | | 816,46 | 980 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 281,18 | 337 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3795,96** | **4555** |
| **237** | **1106-0301-0406 РСНБ РК 2015** | **Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона** | **1т** | **0,0010** | | **541447,11** | **520** |
| 237. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 42,5 | 0,0408 | 1088,00 | 44 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 4,38 | 0,004205 | 1274,19 | 5 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **51820,94** | **50** |
| 237. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 1,75 | 0,00168 | 4329,00 | 7 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,75 | 0,00168 | 1554,00 | 3 |
| 237. 4 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 8,82 | 0,008467 | 174,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 237. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 2,63 | 0,002525 | 2465,00 | 6 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 2,63 | 0,002525 | 1088,00 | 3 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **15593,38** | **15** |
| 237. 6 | 2106-0802-0105 РСНБ РК 2015 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций | т | 1 | 0,00096 | 478128,00 | 459 |
| 237. 7 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,007 | 0,000007 | 212247,00 | 1 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **479613,73** | **460** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 47157,06 | 45 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 47088,33 | 45 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **635692,50** | **610** |
| **238** | **1112-0101-1001 РСНБ РК 2015** | **Устройство ФАРТУКА из листовой оцинкованной стали** | **м2** | **1,0000** | | **2698,32** | **2698** |
| 238. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 0,972 | 0,972 | 910,00 | 885 |
| 238. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0027 | 0,0027 | 1088,00 | 3 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **887,46** | **887** |
| 238. 3 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,002 | 0,002 | 5764,00 | 12 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,002 | 0,002 | 1088,00 | 2 |
| 238. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0007 | 0,0007 | 2465,00 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0007 | 0,0007 | 1088,00 | 1 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **13,25** | **13** |
| 238. 5 | 2105-0307-1004 РСНБ РК 2015 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282- | кг | 0,12 | 0,12 | 106,00 | 13 |
| 238. 6 | 2113-0209-0203 РСНБ РК 2015 | Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63) | кг | 0,04 | 0,04 | 351,00 | 14 |
| 238. 7 | 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,0057 | 0,0057 | 311190,00 | 1774 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1800,54** | **1801** |
| | | Накладные расходы | % | 92 | | 816,46 | 816 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 281,18 | 281 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3795,96** | **3796** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **239** | **1112-0101-0705 РСНБ РК 2015** | **Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством** | **м2** | **14,9100** | | **2602,12** | **38798** |
| 239. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928) | чел-ч | 1,71 | 25,496 | 928,00 | 23660 |
| 239. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0195 | 0,290745 | 1157,30 | 336 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1609,45** | **23997** |
| 239. 3 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0121 | 0,180411 | 5764,00 | 1040 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0121 | 0,180411 | 1088,00 | 196 |
| 239. 4 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0029 | 0,043239 | 4329,00 | 187 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0029 | 0,043239 | 1554,00 | 67 |
| 239. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0045 | 0,067095 | 2465,00 | 165 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0045 | 0,067095 | 1088,00 | 73 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **93,39** | **1392** |
| 239. 6 | 2105-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,00005 | 0,000746 | 218211,00 | 163 |
| 239. 7 | 2105-0302-0102 РСНБ РК 2015 | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70 | т | 0,0001 | 0,001491 | 312813,00 | 466 |
| 239. 8 | 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0054 | 0,080514 | 51097,00 | 4114 |
| 239. 9 | 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,005 | 0,07455 | 68537,00 | 5109 |
| 239.10 | 2113-0211-0301 РСНБ РК 2015 | Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000106 | 0,00158 | 1288391,00 | 2036 |
| 239.11 | 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,0004 | 0,005964 | 311190,00 | 1856 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **921,85** | **13745** |
| | | Накладные расходы | % | 92 | | 1480,69 | 22077 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 326,62 | 4870 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4409,43** | **65745** |
| **240** | **2110-0101-0401 РСНБ РК 2015** | **Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011** | **м2** | **16,4905** | | **1959,00** | **32305** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 156,72 | 2584 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2115,72** | **34889** |
| **241** | **1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам** | **м2** | **14,9100** | | **346,02** | **5159** |
| 241. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946) | чел-ч | 0,029 | 0,43239 | 946,00 | 409 |
| 241. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00079 | 0,011779 | 1223,67 | 14 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **28,40** | **423** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00023 | 0,003429 | 4329,00 | 15 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00023 | 0,003429 | 1554,00 | 5 |
| 241. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,00056 | 0,00835 | 2465,00 | 21 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00056 | 0,00835 | 1088,00 | 9 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,38** | **35** |
| 241. 5 | 2113-0703-0301 РСНБ РК 2015 | Контакт Петрова керосиновый | т | 0,00004 | 0,000596 | 71020,00 | 42 |
| 241. 6 | 2113-0704-2302 РСНБ РК 2015 | Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82 | т | 0,00006 | 0,000895 | 75217,00 | 67 |
| 241. 7 | 2113-0704-2401 РСНБ РК 2015 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75 | т | 0,00023 | 0,003429 | 1342730,00 | 4605 |
| 241. 8 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,00079 | 0,011779 | 30,00 | 0 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **316,21** | **4715** |
| | | Накладные расходы | % | 90 | | 25,56 | 381 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 29,73 | 443 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **401,30** | **5983** |
| **242** | **1106-0101-0114 РСНБ РК 2015** | **Устройство вкладыши бетонных** | **м3** | **0,0400** | | **21279,86** | **851** |
| 242. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 0,97 | 0,0388 | 910,00 | 35 |
| 242. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2015 | 0,00806 | 1099,33 | 9 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1104,22** | **44** |
| 242. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,000108 | 4249,00 | 0 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,000108 | 1088,00 | 0 |
| 242. 4 | 3104-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,0583 | 0,002332 | 39,00 | 0 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 242. 5 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,1868 | 0,007472 | 5764,00 | 43 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,1868 | 0,007472 | 1088,00 | 8 |
| 242. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0049 | 0,000196 | 4329,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0049 | 0,000196 | 1554,00 | 0 |
| 242. 7 | 3403-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,001 | 0,00004 | 79,00 | 0 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 242. 8 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0071 | 0,000284 | 2465,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0071 | 0,000284 | 1088,00 | 0 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1129,25** | **45** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242. 9 | 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 0,0408 | 18609,00 | 759 |
| 242.10 | 2107-0203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной | м3 | 0,0004 | 0,000016 | 58360,00 | 1 |
| 242.11 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,0001 | 0,000004 | 26517,00 | 0 |
| 242.12 | 2113-0209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,02 | 0,0008 | 310,00 | 0 |
| 242.13 | 2113-0803-1101 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,03 | 0,0012 | 6994,00 | 8 |
| 242.14 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0073 | 0,000292 | 30,00 | 0 |
| 242.15 | 2701-0101-0105 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 40 мм | м2 | 0,036 | 0,00144 | 1236,00 | 2 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **19267,91** | **771** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 1004,84 | 40 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1782,78 | 71 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **24067,48** | **963** |
| **243** | **1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2** | **м2** | **1,6250** | | **757,10** | **1230** |
| 243. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964) | чел-ч | 0,646 | 1,05 | 964,00 | 1012 |
| 243. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0004 | 0,00065 | 1043,54 | 1 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **623,16** | **1013** |
| 243. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,000162 | 1888,00 | 0 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,000162 | 910,00 | 0 |
| 243. 4 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,000488 | 2465,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,000488 | 1088,00 | 1 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,93** | **2** |
| 243. 5 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,003 | 0,004875 | 90,00 | 0 |
| 243. 6 | 2204-0603-0107 РСНБ РК 2015 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,027 | 0,043875 | 686,00 | 30 |
| 243. 7 | 2204-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,246 | 0,39975 | 466,00 | 186 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **133,43** | **217** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 498,53 | 810 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 100,45 | 163 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1356,08** | **2204** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20 | | | Тенге | | | | **526987** |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **493506** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **53380** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **33724** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **404143** |
| Накладные расходы - | | Тенге | | | | **30832** |
| Сметная прибыль - | | Тенге | | | | **41947** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **566285** |
| Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | | **36** |
| Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | **33724** |
| Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | | **33481** |
| Материалы - | | Тенге | | | | **8703** |
| Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **12493** |
| Накладные расходы - | | Тенге | | | | **8620** |
| Сметная прибыль - | | Тенге | | | | **3368** |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | | **45469** |
| Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | | **12** |
| Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | **12493** |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20 | | Тенге | | | | **611754** |
| Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | | **48** |
| Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | **46217** |
| | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 21. КОЗЫРЕК КВ-2** | | | | | | |
| **252** | **1112-0101-1001 РСНБ РК 2015** | **Устройство ФАРТУКА из листовой оцинкованной стали** | **м2** | **1,0000** | | **2698,32** | **2698** |
| 252. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 0,972 | 0,972 | 910,00 | 885 |
| 252. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0027 | 0,0027 | 1088,00 | 3 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **887,46** | **887** |
| 252. 3 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,002 | 0,002 | 5764,00 | 12 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,002 | 0,002 | 1088,00 | 2 |
| 252. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0007 | 0,0007 | 2465,00 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0007 | 0,0007 | 1088,00 | 1 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **13,25** | **13** |
| 252. 5 | 2105-0307-1004 РСНБ РК 2015 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282- | кг | 0,12 | 0,12 | 106,00 | 13 |
| 252. 6 | 2113-0209-0203 РСНБ РК 2015 | Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63) | кг | 0,04 | 0,04 | 351,00 | 14 |
| 252. 7 | 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,0057 | 0,0057 | 311190,00 | 1774 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1800,54** | **1801** |
| | | Накладные расходы | % | 92 | | 816,46 | 816 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 281,18 | 281 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3795,96** | **3796** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **253** | **1112-0101-0705 РСНБ РК 2015** | **Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством** | **м2** | **4,8700** | | **2602,12** | **12672** |
| 253. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928) | чел-ч | 1,71 | 8,328 | 928,00 | 7728 |
| 253. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0195 | 0,094965 | 1157,30 | 110 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1609,45** | **7838** |
| 253. 3 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0121 | 0,058927 | 5764,00 | 340 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0121 | 0,058927 | 1088,00 | 64 |
| 253. 4 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0029 | 0,014123 | 4329,00 | 61 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0029 | 0,014123 | 1554,00 | 22 |
| 253. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0045 | 0,021915 | 2465,00 | 54 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0045 | 0,021915 | 1088,00 | 24 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **93,39** | **455** |
| 253. 6 | 2105-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,00005 | 0,000244 | 218211,00 | 53 |
| 253. 7 | 2105-0302-0102 РСНБ РК 2015 | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70 | т | 0,0001 | 0,000487 | 312813,00 | 152 |
| 253. 8 | 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0054 | 0,026298 | 51097,00 | 1344 |
| 253. 9 | 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,005 | 0,02435 | 68537,00 | 1669 |
| 253.10 | 2113-0211-0301 РСНБ РК 2015 | Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000106 | 0,000516 | 1288391,00 | 665 |
| 253.11 | 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,0004 | 0,001948 | 311190,00 | 606 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **921,85** | **4489** |
| | | Накладные расходы | % | 92 | | 1480,69 | 7211 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 326,62 | 1591 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4409,43** | **21474** |
| **254** | **2110-0101-0401 РСНБ РК 2015** | **Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011** | **м2** | **5,3862** | | **1959,00** | **10552** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 156,72 | 844 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2115,72** | **11396** |
| **255** | **1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам** | **м2** | **4,8700** | | **346,02** | **1685** |
| 255. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946) | чел-ч | 0,029 | 0,14123 | 946,00 | 134 |
| 255. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00079 | 0,003847 | 1223,66 | 5 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **28,40** | **138** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00023 | 0,00112 | 4329,00 | 5 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00023 | 0,00112 | 1554,00 | 2 |
| 255. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,00056 | 0,002727 | 2465,00 | 7 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00056 | 0,002727 | 1088,00 | 3 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,38** | **12** |
| 255. 5 | 2113-0703-0301 РСНБ РК 2015 | Контакт Петрова керосиновый | т | 0,00004 | 0,000195 | 71020,00 | 14 |
| 255. 6 | 2113-0704-2302 РСНБ РК 2015 | Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82 | т | 0,00006 | 0,000292 | 75217,00 | 22 |
| 255. 7 | 2113-0704-2401 РСНБ РК 2015 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75 | т | 0,00023 | 0,00112 | 1342730,00 | 1504 |
| 255. 8 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,00079 | 0,003847 | 30,00 | 0 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **316,21** | **1540** |
| | | Накладные расходы | % | 90 | | 25,56 | 124 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 29,73 | 145 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **401,30** | **1954** |
| **256** | **1106-0101-0114 РСНБ РК 2015** | **Устройство вкладыши бетонных** | **м3** | **0,0400** | | **21279,86** | **851** |
| 256. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 0,97 | 0,0388 | 910,00 | 35 |
| 256. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2015 | 0,00806 | 1099,33 | 9 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1104,22** | **44** |
| 256. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,000108 | 4249,00 | 0 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,000108 | 1088,00 | 0 |
| 256. 4 | 3104-0101-0101 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,0583 | 0,002332 | 39,00 | 0 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 256. 5 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,1868 | 0,007472 | 5764,00 | 43 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,1868 | 0,007472 | 1088,00 | 8 |
| 256. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0049 | 0,000196 | 4329,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0049 | 0,000196 | 1554,00 | 0 |
| 256. 7 | 3403-0102-0201 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,001 | 0,00004 | 79,00 | 0 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 256. 8 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0071 | 0,000284 | 2465,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0071 | 0,000284 | 1088,00 | 0 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1129,25** | **45** |
| 256. 9 | 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 0,0408 | 18609,00 | 759 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256.10 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0004 | 0,000016 | 58360,00 | 1 |
| 256.11 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,0001 | 0,000004 | 26517,00 | 0 |
| 256.12 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,02 | 0,0008 | 310,00 | 0 |
| 256.13 | 2113-0803-1101 РСНБ РК 2015 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,03 | 0,0012 | 6994,00 | 8 |
| 256.14 | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0073 | 0,000292 | 30,00 | 0 |
| 256.15 | 2701-0101-0105 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 40 мм | м2 | 0,036 | 0,00144 | 1236,00 | 2 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **19267,91** | **771** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 1004,84 | 40 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1782,78 | 71 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **24067,48** | **963** |
| **257** | **1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2** | **м2** | **1,6250** | | **757,10** | **1230** |
| 257. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964) | чел-ч | 0,646 | 1,05 | 964,00 | 1012 |
| 257. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0004 | 0,00065 | 1043,54 | 1 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **623,16** | **1013** |
| 257. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,000162 | 1888,00 | 0 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,000162 | 910,00 | 0 |
| 257. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,000488 | 2465,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,000488 | 1088,00 | 1 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,93** | **2** |
| 257. 5 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,003 | 0,004875 | 90,00 | 0 |
| 257. 6 | 2204-0603-0107 РСНБ РК 2015 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,027 | 0,043875 | 686,00 | 30 |
| 257. 7 | 2204-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,246 | 0,39975 | 466,00 | 186 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **133,43** | **217** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 498,53 | 810 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 100,45 | 163 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1356,08** | **2204** |
| | | ОКНО ПЕРЕДАТОЧНОЕ И РАЗДАТОЧНОЕ | | | | | |
| **258** | **1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2** | **м2** | **2,0000** | | **3368,73** | **6737** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982) | чел-ч | 1,64 | 3,28 | 982,00 | 3221 |
| 258. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0901 | 0,1802 | 1164,55 | 210 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1715,41** | **3431** |
| 258. 3 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0531 | 0,1062 | 5764,00 | 612 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0531 | 0,1062 | 1088,00 | 116 |
| 258. 4 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0148 | 0,0296 | 4329,00 | 128 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0148 | 0,0296 | 1554,00 | 46 |
| 258. 5 | 3201-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0238 | 0,0476 | 729,00 | 35 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 258. 6 | 3403-0302-0501 РСНБ РК 2015 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,1017 | 0,2034 | 16,00 | 3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 258. 7 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0222 | 0,0444 | 2465,00 | 109 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0222 | 0,0444 | 1088,00 | 48 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **443,84** | **888** |
| 258. 8 | 2102-0402-0104 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,00138 | 0,00276 | 21163,00 | 58 |
| 258. 9 | 2109-9999-9902 РСНБ РК 2015 | Блоки оконные | м2 | 1 | 2 | -- | -- |
| 258.10 | 2110-0401-1001 РСНБ РК 2015 | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 1,18 | 2,36 | 228,00 | 538 |
| 258.11 | 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,692 | 1,384 | 1364,00 | 1888 |
| 258.12 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,000298 | 0,000596 | 22269,00 | 13 |
| 258.13 | 2113-0209-0203 РСНБ РК 2015 | Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63) | кг | 0,028 | 0,056 | 351,00 | 20 |
| 258.14 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,0296 | 0,0592 | 310,00 | 18 |
| 258.15 | 2113-0211-0609 РСНБ РК 2015 | Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм | т | 0,000114 | 0,000228 | 191646,00 | 44 |
| 258.16 | 2113-0816-2701 РСНБ РК 2015 | Смола каменноугольная | т | 0,00031 | 0,00062 | 79965,00 | 50 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1314,41** | **2629** |
| | | Накладные расходы | % | 90 | | 1543,87 | 3088 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 393,01 | 786 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5305,60** | **10611** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **259** | **1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2** | **м2** | **2,0000** | | **3317,44** | **6635** |
| 259. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946) | чел-ч | 1,382 | 2,764 | 946,00 | 2615 |
| 259. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0659 | 0,1318 | 1006,43 | 133 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1373,88** | **2748** |
| 259. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0302 | 0,0604 | 1888,00 | 114 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0302 | 0,0604 | 910,00 | 55 |
| 259. 4 | 3403-0302-0501 РСНБ РК 2015 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,0981 | 0,1962 | 16,00 | 3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 259. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0357 | 0,0714 | 2465,00 | 176 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0357 | 0,0714 | 1088,00 | 78 |
| 259. 6 | 3403-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,1512 | 0,3024 | 18,00 | 5 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **149,31** | **299** |
| 259. 7 | 2109-9999-9902 РСНБ РК 2015 | Блоки оконные | м2 | 1 | 2 | -- | -- |
| 259. 8 | 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,92 | 1,84 | 1364,00 | 2510 |
| 259. 9 | 2113-0207-9901 РСНБ РК 2015 | Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90 | шт. | 3,06 | 6,12 | 26,00 | 159 |
| 259.10 | 2113-0809-0301 РСНБ РК 2015 | Лента бутиловая диффузионная | м | 0,71 | 1,42 | 115,00 | 163 |
| 259.11 | 2113-0809-0302 РСНБ РК 2015 | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 2,14 | 4,28 | 86,00 | 368 |
| 259.12 | 2113-0816-3417 РСНБ РК 2015 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 8 | 16 | 10,00 | 160 |
| 259.13 | 2113-0809-9901 РСНБ РК 2015 | Лента бутиловая | м | 3,47 | 6,94 | 52,00 | 361 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1860,57** | **3721** |
| | | Накладные расходы | % | 90 | | 1236,50 | 2473 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 364,31 | 729 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4918,25** | **9837** |
| **260** | **2109-0101-9902 РСНБ РК 2015** | **Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых,общественных и вспомогательных зданий и сооруженийСТ РК 950-92** | **м2** | **2,0000** | | **14151,00** | **28302** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1132,08 | 2264 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **15283,08** | **30566** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21 | Тенге | | | | **71363** |
| В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | **71363** |
| Материалы - | Тенге | | | | **15167** |
| Всего заработная плата - | Тенге | | | | **16099** |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | **38854** |
| Накладные расходы - | Тенге | | | | **14563** |
| Сметная прибыль - | Тенге | | | | **6874** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | **92800** |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **17** |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **16099** |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21 | Тенге | | | | **92800** |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **17** |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **16099** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | |
| Итого прямые затраты: | Тенге | | | | **1436566** |
| в том числе: | | | | | |
| - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **371 117** |
| - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **29446** |
| - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **7 958** |
| - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **1036003** |
| - перевозка грузов | Тенге | | | | **0** |
| - оборудование | Тенге | | | | **0** |
| Накладные расходы | Тенге | | | | **325814** |
| ИТОГО: | Тенге | | | | **1762380** |
| Сметная прибыль | Тенге | | | | **140990** |
| **ИТОГО по смете:** | Тенге | | | | **1 903 371** |
| Итого зарплата рабочих-строителей и машинистов | Тенге | | | | 379 075 |

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **ПИЩЕБЛОК** | | | | | | | |
| **Л. Р. С. №3-1-2. Отопление и вентиляция** | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 5. ВЕНТИЛЯЦИЯ П1** | | | | | | | |
| **59** | **1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка** | **камера** | **1,0000** | | **49941,61** | **49942** |
| 59. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018) | чел-ч | 42,105 | 42,105 | 1018,00 | 42863 |
| 59. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,5775 | 0,5775 | 1274,40 | 736 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **43598,86** | **43599** |
| 59. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,231 | 0,231 | 4329,00 | 1000 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,231 | 0,231 | 1554,00 | 359 |
| 59. 4 | 3105-0402-0205 РСНБ РК 2015 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 13,24 | 13,24 | 51,00 | 675 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 59. 5 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 1,764 | 1,764 | 174,00 | 307 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 59. 6 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,3465 | 0,3465 | 2465,00 | 854 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,3465 | 0,3465 | 1088,00 | 377 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2836,32** | **2836** |
| 59. 7 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0042 | 0,0042 | 404706,00 | 1700 |
| 59. 8 | 2113-0201-0903 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00096 | 0,00096 | 531723,00 | 510 |
| 59. 9 | 2113-0802-1002 РСНБ РК 2015 | Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74 | т | 0,00038 | 0,00038 | 442656,00 | 168 |
| 59.10 | 2113-0803-0901 РСНБ РК 2015 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,15 | 0,15 | 323,00 | 48 |
| 59.11 | 2113-0812-1039 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00034 | 0,00034 | 207096,00 | 70 |
| 59.12 | 2113-0816-2202 РСНБ РК 2015 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 2,72 | 2,72 | 450,00 | 1224 |
| 59.13 | 2204-0603-0108 РСНБ РК 2015 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,14 | 0,14 | 508,00 | 71 |
| 59.14 | 2113-0203-9901 РСНБ РК 2015 | Шайбы плоские ГОСТ 11371-78 | 1000 шт. | 0,00018 | 0,00018 | 86232,00 | 16 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.15 | 2204-0201-0603 РСНБ РК 2015 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,29 | 0,29 | 474,00 | 137 |
| 59.16 | 2302-1199-9931 РСНБ РК 2015 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм | шт. | 3 | 3 | 99,00 | 297 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **4242,39** | **4242** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 42726,88 | 42727 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 7413,48 | 7413 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **100081,96** | **100082** |
| **60** | **5105-0603-0101 РСНБ РК 2015** | **Приточная установка VS-21-R-H, в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением, типа VTS** | **комплект** | **1,0000** | | **1074741,00** | **1074741** |
| **61** | **2302-0101-3642 РСНБ РК 2015** | **Переход Ст 821х313-800х500** | **шт.** | **1,0000** | | **627217,00** | **627217** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 50177,36 | 50177 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **677394,36** | **677394** |
| **62** | **2302-0101-3641 РСНБ РК 2015** | **Переход Ст 800х500-500х300** | **шт.** | **1,0000** | | **392011,00** | **392011** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 31360,88 | 31361 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **423371,88** | **423372** |
| **63** | **1120-1001-0301 РСНБ РК 2015** | **Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые типа ГП, ПП, ВП 1-1 размером пластин 100х500х750 мм. Установка** | **пластина** | **40,0000** | | **20481,24** | **819249** |
| 63. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964) | чел-ч | 0,8085 | 32,34 | 964,00 | 31176 |
| 63. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0105 | 0,42 | 1088,00 | 457 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **790,82** | **31633** |
| 63. 3 | 3105-0402-0205 РСНБ РК 2015 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 0,1995 | 7,98 | 51,00 | 407 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 63. 4 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,126 | 5,04 | 174,00 | 877 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 63. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0105 | 0,42 | 2465,00 | 1035 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0105 | 0,42 | 1088,00 | 457 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **57,98** | **2319** |
| 63. 6 | 2113-0209-0301 РСНБ РК 2015 | Гвозди винтовые ГОСТ 283-75 | кг | 0,02 | 0,8 | 387,00 | 310 |
| 63. 7 | 2113-0812-1039 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0001 | 0,004 | 207096,00 | 828 |
| 63. 8 | 2305-0203-0101 РСНБ РК 2015 | Пластины звукопоглощающие из листовой горячекатаной и тонколистовой оцинкованной стали из супертонкого волокна БСТ М.III марки ПП1-1, ВП1-1 сечением 100х500 мм, длиной 0,75 м и массе наполнителя 0,71 кг ГОСТ 23499-2009 | шт. | 1 | 40 | 19508,00 | 780320 |
| 63. 9 | 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,00039 | 0,0156 | 275414,00 | 4296 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **19643,86** | **785754** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 775,00 | 31000 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1700,50 | 68020 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **22956,74** | **918269** |
| **64** | **1120-0301-0201 РСНБ РК 2015** | **Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х490 мм. Установка** | **решетка** | **2,0000** | | **1546,13** | **3092** |
| 64. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982) | чел-ч | 1,123 | 2,247 | 982,00 | 2207 |
| 64. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0105 | 0,021 | 1088,00 | 23 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1114,70** | **2229** |
| 64. 3 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,2835 | 0,567 | 13,00 | 7 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 64. 4 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,126 | 0,252 | 174,00 | 44 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 64. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0105 | 0,021 | 2465,00 | 52 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0105 | 0,021 | 1088,00 | 23 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **51,49** | **103** |
| 64. 6 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00004 | 0,00008 | 404706,00 | 32 |
| 64. 7 | 2113-0812-1039 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0001 | 0,0002 | 207096,00 | 41 |
| 64. 8 | 2305-0301-1201 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 301, размер 150х490 мм | м2 | 0,074 | 0,148 | 3552,00 | 526 |
| 64. 9 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00043 | 0,00086 | 213050,00 | 183 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **391,36** | **783** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 1092,41 | 2185 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 211,08 | 422 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2849,62** | **5699** |
| **65** | **1120-1101-0101 РСНБ РК 2015** | **Установка дверей герметических штампованных размером 1250х500 мм** | **шт** | **1,0000** | | **33303,37** | **33303** |
| 65. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172) | чел-ч | 2,1 | 2,1 | 1172,00 | 2461 |
| 65. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,063 | 0,063 | 1088,00 | 69 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2529,74** | **2530** |
| 65. 3 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,882 | 0,882 | 174,00 | 153 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 65. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,063 | 0,063 | 2465,00 | 155 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,063 | 0,063 | 1088,00 | 69 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **308,76** | **309** |
| 65. 5 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0041 | 0,0041 | 404706,00 | 1659 |
| 65. 6 | 2113-0812-1039 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00072 | 0,00072 | 207096,00 | 149 |
| 65. 7 | 2305-0301-0401 РСНБ РК 2015 | Двери стальные для вентиляционных камер неутепленные размером 1250х500 мм | шт. | 1 | 1 | 28725,00 | 28725 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **30533,40** | **30533** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 2479,15 | 2479 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2862,60 | 2863 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **38645,12** | **38645** |
| | | Переходы и отводы | | | | | |
| **70** | **1120-0301-0210 РСНБ РК 2015** | **Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150 х150 мм** | **шт** | **9,0000** | | **1442,49** | **12982** |
| 70. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982) | чел-ч | 1,123 | 10,111 | 982,00 | 9929 |
| 70. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0105 | 0,0945 | 1088,00 | 103 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1114,70** | **10032** |
| 70. 3 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,2835 | 2,551 | 13,00 | 33 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 70. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0105 | 0,0945 | 2465,00 | 233 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0105 | 0,0945 | 1088,00 | 103 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **29,57** | **266** |
| 70. 5 | 2113-0209-0301 РСНБ РК 2015 | Гвозди винтовые ГОСТ 283-75 | кг | 0,01 | 0,09 | 387,00 | 35 |
| 70. 6 | 2305-0301-1501 РСНБ РК 2015 | Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм | м2 | 0,02 | 0,18 | 10708,00 | 1927 |
| 70. 7 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00043 | 0,00387 | 213050,00 | 825 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **309,64** | **2787** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 1092,41 | 9832 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 202,79 | 1825 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2737,68** | **24639** |
| **71** | **1120-0301-0211 РСНБ РК 2015** | **Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200 х200 мм** | **шт** | **6,0000** | | **1537,37** | **9224** |
| 71. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982) | чел-ч | 1,124 | 6,741 | 982,00 | 6620 |
| 71. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0105 | 0,063 | 1088,00 | 69 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1114,70** | **6688** |
| 71. 3 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,2835 | 1,701 | 13,00 | 22 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0105 | 0,063 | 2465,00 | 155 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0105 | 0,063 | 1088,00 | 69 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **29,57** | **177** |
| 71. 5 | 2113-0209-0301 РСНБ РК 2015 | Гвозди винтовые ГОСТ 283-75 | кг | 0,01 | 0,06 | 387,00 | 23 |
| 71. 6 | 2305-0301-1502 РСНБ РК 2015 | Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм | м2 | 0,04 | 0,24 | 7726,00 | 1854 |
| 71. 7 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00043 | 0,00258 | 213050,00 | 550 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **404,52** | **2427** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 1092,41 | 6554 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 210,38 | 1262 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2840,16** | **17041** |
| **72** | **1120-0601-0101 РСНБ РК 2015** | **Установка отсосов от оборудования** | **кг** | **366,0000** | | **49,08** | **17964** |
| 72. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053) | чел-ч | 0,041685 | 15,257 | 1053,00 | 16065 |
| 72. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00105 | 0,3843 | 1088,00 | 418 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **45,04** | **16483** |
| 72. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,00105 | 0,3843 | 2465,00 | 947 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00105 | 0,3843 | 1088,00 | 418 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,59** | **947** |
| 72. 4 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000002 | 0,000805 | 404706,00 | 326 |
| 72. 5 | 2113-0814-1301 РСНБ РК 2015 | Отсосы | кг | 1 | 366 | -- | -- |
| 72. 6 | 2113-0816-2202 РСНБ РК 2015 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,0038 | 1,391 | 450,00 | 626 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2,60** | **952** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 44,14 | 16154 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 7,46 | 2729 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **100,68** | **36848** |
| **73** | **2106-0209-0201 РСНБ РК 2015** | **Стоимость металлоконструкций местного отсоса** | **т** | **0,3660** | | **496892,00** | **181862** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 39751,36 | 14549 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **536643,36** | **196411** |
| **74** | **2113-0803-1605 РСНБ РК 2015** | **Ткань стеклянная марки Т-10 (ГОСТ 19170-2001)** | **м2** | **28,8000** | | **1201,00** | **34589** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 96,08 | 2767 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1297,08** | **37356** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **75** | **1120-0501-0104 РСНБ РК 2015** | **Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 800 мм. Установка** | **заслонка** | **6,0000** | | **2948,51** | **17691** |
| 75. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982) | чел-ч | 2,247 | 13,482 | 982,00 | 13239 |
| 75. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0315 | 0,189 | 1243,33 | 235 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2245,72** | **13474** |
| 75. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0105 | 0,063 | 4329,00 | 273 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0105 | 0,063 | 1554,00 | 98 |
| 75. 4 | 3105-0402-0205 РСНБ РК 2015 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 0,5565 | 3,339 | 51,00 | 170 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 75. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,021 | 0,126 | 2465,00 | 311 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,021 | 0,126 | 1088,00 | 137 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **125,60** | **754** |
| 75. 6 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0005 | 0,003 | 404706,00 | 1214 |
| 75. 7 | 2113-0816-2202 РСНБ РК 2015 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,92 | 5,52 | 450,00 | 2484 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **616,35** | **3698** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 2200,80 | 13205 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 411,95 | 2472 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5561,26** | **33368** |
| **76** | **2305-0302-2041 РСНБ РК 2015** | **Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм х 200 мм** | **шт.** | **6,0000** | | **4001,00** | **24006** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 320,08 | 1920 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4321,08** | **25926** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | | | Тенге | | | | **3297875** |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость оборудования - | | | Тенге | | | | **1074741** |
| ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | | Тенге | | | | **1074741** |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **34589** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **34589** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **2767** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **37356** |
| Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | | **181862** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **181862** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **14549** |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | | **196411** |
| Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | | **2006683** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **831177** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **126669** |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | **1043234** |
| | | Сдача и испытание - | Тенге | | | | **6299** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **124136** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **170465** |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | **2301284** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **126** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **126669** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | **3609792** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **126** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **126669** |
| | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6. ВЕНТИЛЯЦИЯ В1** | | | | | |
| **77** | **1120-1601-0101 РСНБ РК 2015** | **Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т** | **шт** | **1,0000** | | **8484,27** | **8484** |
| 77. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 5,281 | 5,281 | 1088,00 | 5746 |
| 77. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,294 | 0,294 | 1271,07 | 374 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **6119,97** | **6120** |
| 77. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,1155 | 0,1155 | 4329,00 | 500 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,1155 | 0,1155 | 1554,00 | 179 |
| 77. 4 | 3105-0402-0205 РСНБ РК 2015 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 1,165 | 1,165 | 51,00 | 59 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 77. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,1785 | 0,1785 | 2465,00 | 440 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,1785 | 0,1785 | 1088,00 | 194 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **999,44** | **999** |
| 77. 6 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00007 | 0,00007 | 404706,00 | 28 |
| 77. 7 | 2113-0201-0903 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0028 | 0,0028 | 531723,00 | 1489 |
| 77. 8 | 2113-0816-2202 РСНБ РК 2015 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,492 | 0,492 | 450,00 | 221 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1738,55** | **1739** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 5997,57 | 5998 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1158,55 | 1159 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **15640,38** | **15640** |
| **78** | **2305-0411-0104 РСНБ РК 2015** | **Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-4, Р 0,37 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81** | **комплект** | **1,0000** | | **70903,00** | **70903** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 5672,24 | 5672 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **76575,24** | **76575** |
| **79** | **1120-0301-0210 РСНБ РК 2015** | **Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150 х150 мм** | **шт** | **5,0000** | | **1442,49** | **7212** |
| 79. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982) | чел-ч | 1,123 | 5,617 | 982,00 | 5516 |
| 79. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0105 | 0,0525 | 1088,00 | 57 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1114,70** | **5574** |
| 79. 3 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,2835 | 1,417 | 13,00 | 18 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 79. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0105 | 0,0525 | 2465,00 | 129 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0105 | 0,0525 | 1088,00 | 57 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **29,57** | **148** |
| 79. 5 | 2113-0209-0301 РСНБ РК 2015 | Гвозди винтовые ГОСТ 283-75 | кг | 0,01 | 0,05 | 387,00 | 19 |
| 79. 6 | 2305-0301-1501 РСНБ РК 2015 | Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм | м2 | 0,02 | 0,1 | 10708,00 | 1071 |
| 79. 7 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00043 | 0,00215 | 213050,00 | 458 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **309,64** | **1548** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 1092,41 | 5462 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 202,79 | 1014 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2737,68** | **13688** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | | | Тенге | | | | **86600** |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | | **86600** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **3287** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **11693** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **70903** |
| Сдача и испытание - | | | Тенге | | | | **591** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **11460** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **7845** |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | | **105904** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **11** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **11693** |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | | | Тенге | | | | **105904** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **11** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **11693** |

## РАЗДЕЛ 7. ВЕНТИЛЯЦИЯ В2

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **85** | **1120-1601-0101 РСНБ РК 2015** | **Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т** | **шт** | **1,0000** | | **8484,27** | **8484** |
| 85. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 5,281 | 5,281 | 1088,00 | 5746 |
| 85. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,294 | 0,294 | 1271,07 | 374 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **6119,97** | **6120** |
| 85. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,1155 | 0,1155 | 4329,00 | 500 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,1155 | 0,1155 | 1554,00 | 179 |
| 85. 4 | 3105-0402-0205 РСНБ РК 2015 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 1,165 | 1,165 | 51,00 | 59 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 85. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,1785 | 0,1785 | 2465,00 | 440 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,1785 | 0,1785 | 1088,00 | 194 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **999,44** | **999** |
| 85. 6 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00007 | 0,00007 | 404706,00 | 28 |
| 85. 7 | 2113-0201-0903 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0028 | 0,0028 | 531723,00 | 1489 |
| 85. 8 | 2113-0816-2202 РСНБ РК 2015 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,492 | 0,492 | 450,00 | 221 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1738,55** | **1739** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 5997,57 | 5998 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1158,55 | 1159 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **15640,38** | **15640** |
| **86** | **2305-0411-0104 РСНБ РК 2015** | **Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-4, Р 0,37 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81** | **комплект** | **1,0000** | | **70903,00** | **70903** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 5672,24 | 5672 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **76575,24** | **76575** |
| **87** | **1120-0301-0210 РСНБ РК 2015** | **Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150 х150 мм** | **шт** | **9,0000** | | **1442,49** | **12982** |
| 87. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982) | чел-ч | 1,123 | 10,111 | 982,00 | 9929 |
| 87. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0105 | 0,0945 | 1088,00 | 103 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1114,70** | **10032** |
| 87. 3 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,2835 | 2,551 | 13,00 | 33 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 87. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0105 | 0,0945 | 2465,00 | 233 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0105 | 0,0945 | 1088,00 | 103 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **29,57** | **266** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87. 5 | 2113-0209-0301 РСНБ РК 2015 | Гвозди винтовые ГОСТ 283-75 | кг | 0,01 | 0,09 | 387,00 | 35 |
| 87. 6 | 2305-0301-1501 РСНБ РК 2015 | Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм | м2 | 0,02 | 0,18 | 10708,00 | 1927 |
| 87. 7 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00043 | 0,00387 | 213050,00 | 825 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **309,64** | **2787** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 1092,41 | 9832 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 202,79 | 1825 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2737,68** | **24639** |
| **88** | **1120-0301-0211 РСНБ РК 2015** | **Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200 х200 мм** | **шт** | **1,0000** | | **1537,37** | **1537** |
| 88. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982) | чел-ч | 1,123 | 1,123 | 982,00 | 1103 |
| 88. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0105 | 0,0105 | 1088,00 | 11 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1114,70** | **1115** |
| 88. 3 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,2835 | 0,2835 | 13,00 | 4 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 88. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0105 | 0,0105 | 2465,00 | 26 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0105 | 0,0105 | 1088,00 | 11 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **29,57** | **30** |
| 88. 5 | 2113-0209-0301 РСНБ РК 2015 | Гвозди винтовые ГОСТ 283-75 | кг | 0,01 | 0,01 | 387,00 | 4 |
| 88. 6 | 2305-0301-1502 РСНБ РК 2015 | Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм | м2 | 0,04 | 0,04 | 7726,00 | 309 |
| 88. 7 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00043 | 0,00043 | 213050,00 | 92 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **404,52** | **405** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 1092,41 | 1092 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 210,38 | 210 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2840,16** | **2840** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | | | Тенге | | | | **93907** |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | | **93907** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **4930** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **17267** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **70903** |
| Сдача и испытание - | | | Тенге | | | | **861** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **16922** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **8866** |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | | **119695** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **17** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **17267** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | **119695** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **17** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **17267** |
| | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 8. ВЕНТИЛЯЦИЯ В3** | | | | | |
| **94** | **1120-1601-0101 РСНБ РК 2015** | **Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т** | **шт** | **1,0000** | | **8484,27** | **8484** |
| 94. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 5,281 | 5,281 | 1088,00 | 5746 |
| 94. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,294 | 0,294 | 1271,07 | 374 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **6119,97** | **6120** |
| 94. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,1155 | 0,1155 | 4329,00 | 500 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,1155 | 0,1155 | 1554,00 | 179 |
| 94. 4 | 3105-0402-0205 РСНБ РК 2015 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 1,165 | 1,165 | 51,00 | 59 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 94. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,1785 | 0,1785 | 2465,00 | 440 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,1785 | 0,1785 | 1088,00 | 194 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **999,44** | **999** |
| 94. 6 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00007 | 0,00007 | 404706,00 | 28 |
| 94. 7 | 2113-0201-0903 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0028 | 0,0028 | 531723,00 | 1489 |
| 94. 8 | 2113-0816-2202 РСНБ РК 2015 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,492 | 0,492 | 450,00 | 221 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1738,55** | **1739** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 5997,57 | 5998 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1158,55 | 1159 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **15640,38** | **15640** |
| **95** | **2305-0411-0110 РСНБ РК 2015** | **Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-5, Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81** | **комплект** | **1,0000** | | **88156,00** | **88156** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 7052,48 | 7052 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **95208,48** | **95208** |
| **96** | **1120-0301-0210 РСНБ РК 2015** | **Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150 х150 мм** | **шт** | **1,0000** | | **1442,49** | **1442** |
| 96. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982) | чел-ч | 1,123 | 1,123 | 982,00 | 1103 |
| 96. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0105 | 0,0105 | 1088,00 | 11 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1114,70** | **1115** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96. 3 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,2835 | 0,2835 | 13,00 | 4 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 96. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0105 | 0,0105 | 2465,00 | 26 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0105 | 0,0105 | 1088,00 | 11 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **29,57** | **30** |
| 96. 5 | 2113-0209-0301 РСНБ РК 2015 | Гвозди винтовые ГОСТ 283-75 | кг | 0,01 | 0,01 | 387,00 | 4 |
| 96. 6 | 2305-0301-1501 РСНБ РК 2015 | Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм | м2 | 0,02 | 0,02 | 10708,00 | 214 |
| 96. 7 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00043 | 0,00043 | 213050,00 | 92 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **309,64** | **310** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 1092,41 | 1092 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 202,79 | 203 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2737,68** | **2738** |
| **97** | **1120-0301-0211 РСНБ РК 2015** | **Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200 х200 мм** | **шт** | **3,0000** | | **1537,37** | **4612** |
| 97. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982) | чел-ч | 1,124 | 3,371 | 982,00 | 3310 |
| 97. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0105 | 0,0315 | 1088,00 | 34 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1114,70** | **3344** |
| 97. 3 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,2835 | 0,8505 | 13,00 | 11 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 97. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0105 | 0,0315 | 2465,00 | 78 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0105 | 0,0315 | 1088,00 | 34 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **29,57** | **89** |
| 97. 5 | 2113-0209-0301 РСНБ РК 2015 | Гвозди винтовые ГОСТ 283-75 | кг | 0,01 | 0,03 | 387,00 | 12 |
| 97. 6 | 2305-0301-1502 РСНБ РК 2015 | Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм | м2 | 0,04 | 0,12 | 7726,00 | 927 |
| 97. 7 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00043 | 0,00129 | 213050,00 | 275 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **404,52** | **1214** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 1092,41 | 3277 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 210,38 | 631 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2840,16** | **8520** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | | | Тенге | | | | **102695** |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | | **102695** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Материалы - | Тенге | | | | **3262** |
| | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **10579** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | **88156** |
| | Сдача и испытание - | Тенге | | | | **537** |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | | **10367** |
| | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **9045** |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | **122107** |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **10** |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **10579** |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | **122107** |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **10** |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **10579** |
| | | | | | | |
| | **РАЗДЕЛ 9. ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ1-ВЕ8** | | | | | |
| **105** | **1120-1501-0102 РСНБ РК 2015** | **Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка** | **вентилятор** | **1,0000** | | **6089,63** | **6090** |
| 105. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 5,208 | 5,208 | 1088,00 | 5666 |
| 105. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1155 | 0,1155 | 1130,36 | 131 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **5796,86** | **5797** |
| 105. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0105 | 0,0105 | 4329,00 | 45 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0105 | 0,0105 | 1554,00 | 16 |
| 105. 4 | 3105-0402-0205 РСНБ РК 2015 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 1,302 | 1,302 | 51,00 | 66 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 105. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,105 | 0,105 | 2465,00 | 259 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,105 | 0,105 | 1088,00 | 114 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **370,68** | **371** |
| 105. 6 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00003 | 0,00003 | 404706,00 | 12 |
| 105. 7 | 2113-0816-2202 РСНБ РК 2015 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,09 | 0,09 | 450,00 | 41 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **52,64** | **53** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 5680,92 | 5681 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 941,64 | 942 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **12712,19** | **12712** |
| **106** | **2305-0403-0210 РСНБ РК 2015** | **Вентиляторы осевые с защитной решеткой из оцинкованной стали, марки ВО 560-4-02 (380 В), Р 6,5 кВт, n 1300 об/мин, Qmax 8500 м3/ч ГОСТ 11442-90** | **комплект** | **3,0000** | | **50115,00** | **150345** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 4009,20 | 12028 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **54124,20** | **162373** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **107** | **1120-0301-0206 РСНБ РК 2015** | **Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х400 мм. Установка** | **решетка** | **2,0000** | | **2819,09** | **5638** |
| 107. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982) | чел-ч | 1,123 | 2,247 | 982,00 | 2207 |
| 107. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0105 | 0,021 | 1088,00 | 23 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1114,70** | **2229** |
| 107. 3 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,2835 | 0,567 | 13,00 | 7 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 107. 4 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,126 | 0,252 | 174,00 | 44 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 107. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0105 | 0,021 | 2465,00 | 52 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0105 | 0,021 | 1088,00 | 23 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **51,49** | **103** |
| 107. 6 | 2113-0209-0301 РСНБ РК 2015 | Гвозди винтовые ГОСТ 283-75 | кг | 0,08 | 0,16 | 387,00 | 62 |
| 107. 7 | 2113-0812-1039 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00001 | 0,00002 | 207096,00 | 4 |
| 107. 8 | 2305-0301-1402 РСНБ РК 2015 | Решетки регулирующие марки РР-2, размер 100х400 мм | м2 | 0,04 | 0,08 | 38492,00 | 3079 |
| 107. 9 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00043 | 0,00086 | 213050,00 | 183 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1664,32** | **3329** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 1092,41 | 2185 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 312,92 | 626 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4224,42** | **8449** |
| **108** | **1120-0301-0208 РСНБ РК 2015** | **Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка** | **решетка** | **4,0000** | | **3950,83** | **15803** |
| 108. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982) | чел-ч | 1,123 | 4,494 | 982,00 | 4413 |
| 108. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0105 | 0,042 | 1088,00 | 46 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1114,70** | **4459** |
| 108. 3 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,2835 | 1,134 | 13,00 | 15 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 108. 4 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,126 | 0,504 | 174,00 | 88 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 108. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0105 | 0,042 | 2465,00 | 104 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0105 | 0,042 | 1088,00 | 46 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **51,49** | **206** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108. 6 | 2113-0209-0301 РСНБ РК 2015 | Гвозди винтовые ГОСТ 283-75 | кг | 0,08 | 0,32 | 387,00 | 124 |
| 108. 7 | 2113-0812-1039 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00003 | 0,00012 | 207096,00 | 25 |
| 108. 8 | 2305-0301-1404 РСНБ РК 2015 | Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм | м2 | 0,08 | 0,32 | 33341,00 | 10669 |
| 108. 9 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00043 | 0,00172 | 213050,00 | 366 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2796,06** | **11184** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 1092,41 | 4370 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 403,46 | 1614 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5446,70** | **21787** |
| **109** | **1120-0701-0401 РСНБ РК 2015** | **Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами** | **зонт** | **3,0000** | | **4442,23** | **13327** |
| 109. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018) | чел-ч | 0,5145 | 1,543 | 1018,00 | 1571 |
| 109. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0105 | 0,0315 | 1088,00 | 34 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **535,18** | **1606** |
| 109. 3 | 3105-0402-0205 РСНБ РК 2015 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 0,126 | 0,378 | 51,00 | 19 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 109. 4 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,063 | 0,189 | 174,00 | 33 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 109. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0105 | 0,0315 | 2465,00 | 78 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0105 | 0,0315 | 1088,00 | 34 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **43,27** | **130** |
| 109. 6 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00018 | 0,00054 | 404706,00 | 219 |
| 109. 7 | 2113-0812-1039 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00005 | 0,00015 | 207096,00 | 31 |
| 109. 8 | 2305-0301-0910 РСНБ РК 2015 | Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки 3П250Х250Ц для вентиляционной шахты периметром 1000 мм | шт. | 1 | 3 | 3792,00 | 11376 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **3875,20** | **11626** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 524,48 | 1573 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 397,34 | 1192 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5364,05** | **16092** |
| **110** | **2305-0301-1801 РСНБ РК 2015** | **Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали** | **кг** | **9,7500** | | **685,00** | **6679** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 54,80 | 534 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **739,80** | **7213** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 | | | Тенге | | | | **197882** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| В том числе: | | | | | |
| Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | **197882** |
| Материалы - | Тенге | | | | **26191** |
| Всего заработная плата - | Тенге | | | | **14091** |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | **157024** |
| Сдача и испытание - | Тенге | | | | **698** |
| Накладные расходы - | Тенге | | | | **13809** |
| Сметная прибыль - | Тенге | | | | **16935** |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | **228626** |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **14** |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **14091** |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | **228626** |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **14** |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **14091** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | |
| Итого прямые затраты: | Тенге | | | | **3778958** |
| в том числе: | | | | | |
| - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **176 619** |
| - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **12081** |
| - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **3 680** |
| - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **2515517** |
| - перевозка грузов | Тенге | | | | **0** |
| - оборудование | Тенге | | | | **1 074 741** |
| Накладные расходы | Тенге | | | | **176693** |
| ИТОГО: | Тенге | | | | **3955651** |
| Сметная прибыль | Тенге | | | | **230473** |
| **ИТОГО по смете:** | Тенге | | | | **4 186 124** |
| Итого зарплата рабочих-строителей и машинистов | Тенге | | | | 180 299 |

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **ПИЩЕБЛОК.** | | | | | | | |
| **Л.Р.С. №3-1-3. Водопровод и канализация** | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 4. САНТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ** | | | | | | | |
| **41** | **1117-0101-0106 РСНБ РК 2015** | **Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды** | **комплект** | **3,0000** | | **2422,48** | **7267** |
| 41. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 1,95 | 5,85 | 1088,00 | 6365 |
| 41. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,035 | 0,105 | 1021,89 | 107 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2157,37** | **6472** |
| 41. 3 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,02 | 0,06 | 13,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 41. 4 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,013 | 0,039 | 1888,00 | 74 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,013 | 0,039 | 910,00 | 35 |
| 41. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,022 | 0,066 | 2465,00 | 163 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,022 | 0,066 | 1088,00 | 72 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **79,03** | **237** |
| 41. 6 | 2105-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,00036 | 0,00108 | 218211,00 | 236 |
| 41. 7 | 2110-0502-1301 РСНБ РК 2015 | Замазка защитная | кг | 0,2 | 0,6 | 360,00 | 216 |
| 41. 8 | 2113-0207-0409 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм | 10 шт. | 0,4 | 1,2 | 77,00 | 92 |
| 41. 9 | 2113-0803-0901 РСНБ РК 2015 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,03 | 0,09 | 323,00 | 29 |
| 41.10 | 2204-0603-0108 РСНБ РК 2015 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,02 | 0,06 | 508,00 | 30 |
| 41.11 | 2303-0102-9902 РСНБ РК 2015 | Санитарные приборы | комплект | 1 | 3 | -- | -- |
| 41.12 | 2204-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,04 | 0,12 | 516,00 | 62 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **221,85** | **666** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 2114,22 | 6343 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 362,94 | 1089 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4899,63** | **14699** |
| **45** | **1117-0301-0101 РСНБ РК 2015** | **Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка** | **комплект** | **2,0000** | | **3074,56** | **6149** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071) | чел-ч | 2,22 | 4,44 | 1071,00 | 4755 |
| 45. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,071 | 0,142 | 1007,77 | 143 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2449,17** | **4898** |
| 45. 3 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,02 | 0,04 | 13,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 45. 4 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,032 | 0,064 | 1888,00 | 121 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,032 | 0,064 | 910,00 | 58 |
| 45. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,039 | 0,078 | 2465,00 | 192 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,039 | 0,078 | 1088,00 | 85 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **156,81** | **314** |
| 45. 6 | 2110-0502-1301 РСНБ РК 2015 | Замазка защитная | кг | 0,4 | 0,8 | 360,00 | 288 |
| 45. 7 | 2110-0502-1812 РСНБ РК 2015 | Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74 | т | 0,00008 | 0,00016 | 1188096,00 | 190 |
| 45. 8 | 2113-0207-0409 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм | 10 шт. | 0,4 | 0,8 | 77,00 | 62 |
| 45. 9 | 2113-0803-0901 РСНБ РК 2015 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,004 | 0,008 | 323,00 | 3 |
| 45.10 | 2113-0804-0401 РСНБ РК 2015 | Каболка | т | 0,0001 | 0,0002 | 1371537,00 | 274 |
| 45.11 | 2113-0816-1901 РСНБ РК 2015 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90 | кг | 0,08 | 0,16 | 1263,00 | 202 |
| 45.12 | 2204-0603-0108 РСНБ РК 2015 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,02 | 0,04 | 508,00 | 20 |
| 45.13 | 2303-0102-9902 РСНБ РК 2015 | Санитарные приборы | комплект | 1 | 2 | -- | -- |
| 45.14 | 2204-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,04 | 0,08 | 516,00 | 41 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **540,13** | **1080** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 2400,19 | 4800 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 437,98 | 876 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5912,73** | **11825** |
| **47** | **1117-0101-0110 РСНБ РК 2015** | **Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка** | **комплект** | **1,0000** | | **1536,01** | **1536** |
| 47. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 0,99 | 0,99 | 1088,00 | 1077 |
| 47. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,085 | 0,085 | 1039,84 | 88 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1165,51** | **1166** |
| 47. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,023 | 0,023 | 1888,00 | 43 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,023 | 0,023 | 910,00 | 21 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,062 | 0,062 | 2465,00 | 153 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,062 | 0,062 | 1088,00 | 67 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **196,25** | **196** |
| 47. 5 | 2113-0101-1901 РСНБ РК 2015 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74 | т | 0,0002 | 0,0002 | 173901,00 | 35 |
| 47. 6 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00001 | 0,00001 | 404706,00 | 4 |
| 47. 7 | 2113-0803-0901 РСНБ РК 2015 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,06 | 0,06 | 323,00 | 19 |
| 47. 8 | 2113-0804-0401 РСНБ РК 2015 | Каболка | т | 0,00007 | 0,00007 | 1371537,00 | 96 |
| 47. 9 | 2113-0812-1039 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,000003 | 0,000003 | 207096,00 | 1 |
| 47.10 | 2204-0603-0108 РСНБ РК 2015 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,07 | 0,07 | 508,00 | 36 |
| 47.11 | 2303-0102-9902 РСНБ РК 2015 | Санитарные приборы | комплект | 1 | 1 | -- | -- |
| 47.12 | 2204-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,14 | 0,14 | 516,00 | 72 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **262,64** | **263** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 1142,20 | 1142 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 214,26 | 214 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2892,46** | **2892** |
| **49** | **1117-0201-0103 РСНБ РК 2015** | **Смесители. Установка** | **шт.** | **3,0000** | | **799,35** | **2398** |
| 49. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 0,7 | 2,1 | 1088,00 | 2285 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **761,60** | **2285** |
| 49. 2 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,01 | 0,03 | 13,00 | 0 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,13** | **--** |
| 49. 3 | 2113-0207-0405 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм | 10 шт. | 0,2 | 0,6 | 67,00 | 40 |
| 49. 4 | 2113-0803-0901 РСНБ РК 2015 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,013 | 0,039 | 323,00 | 13 |
| 49. 5 | 2204-0603-0108 РСНБ РК 2015 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,013 | 0,039 | 508,00 | 20 |
| 49. 6 | 2303-0102-1200 РСНБ РК 2015 | Смесители и краны водоразборные | шт. | 1 | 3 | -- | -- |
| 49. 7 | 2204-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,026 | 0,078 | 516,00 | 40 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **37,62** | **113** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 746,37 | 2239 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 123,66 | 371 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1669,37** | **5008** |
| **51** | **1117-0101-0111 РСНБ РК 2015** | **Трапы диаметром 50 мм. Установка** | **комплект** | **6,0000** | | **7356,58** | **44139** |
| 51. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 0,46 | 2,76 | 1088,00 | 3003 |
| 51. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,013 | 0,078 | 1046,92 | 82 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **514,09** | **3085** |
| 51. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,003 | 0,018 | 1888,00 | 34 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,003 | 0,018 | 910,00 | 16 |
| 51. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,06 | 2465,00 | 148 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,06 | 1088,00 | 65 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **30,31** | **182** |
| 51. 5 | 2113-0101-1901 РСНБ РК 2015 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74 | т | 0,0002 | 0,0012 | 173901,00 | 209 |
| 51. 6 | 2113-0804-0401 РСНБ РК 2015 | Каболка | т | 0,00007 | 0,00042 | 1371537,00 | 576 |
| 51. 7 | 2303-0102-2202 РСНБ РК 2015 | Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т50 ГОСТ 1811-98 | комплект | 1 | 6 | 6695,00 | 40170 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **6825,79** | **40955** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 503,81 | 3023 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 628,83 | 3773 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8489,22** | **50935** |
| **52** | **1117-0101-0108 РСНБ РК 2015** | **Биде. Установка** | **комплект** | **1,0000** | | **3426,09** | **3426** |
| 52. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 2,75 | 2,75 | 1088,00 | 2992 |
| 52. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,046 | 0,046 | 1037,70 | 48 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3039,73** | **3040** |
| 52. 3 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 13,00 | 0 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 52. 4 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,013 | 0,013 | 1888,00 | 25 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,013 | 0,013 | 910,00 | 12 |
| 52. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,033 | 0,033 | 2465,00 | 81 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,033 | 0,033 | 1088,00 | 36 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **106,15** | **106** |
| 52. 6 | 2110-0502-1301 РСНБ РК 2015 | Замазка защитная | кг | 0,4 | 0,4 | 360,00 | 144 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52. 7 | 2113-0101-1901 РСНБ РК 2015 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74 | т | 0,0002 | 0,0002 | 173901,00 | 35 |
| 52. 8 | 2113-0207-0409 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм | 10 шт. | 0,4 | 0,4 | 77,00 | 31 |
| 52. 9 | 2113-0803-0901 РСНБ РК 2015 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,012 | 0,012 | 323,00 | 4 |
| 52.10 | 2113-0804-0401 РСНБ РК 2015 | Каболка | т | 0,00007 | 0,00007 | 1371537,00 | 96 |
| 52.11 | 2204-0603-0108 РСНБ РК 2015 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,012 | 0,012 | 508,00 | 6 |
| 52.12 | 2204-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,024 | 0,024 | 516,00 | 12 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **327,94** | **328** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 2978,94 | 2979 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 512,40 | 512 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **6917,43** | **6917** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| Итого прямые затраты: | | | Тенге | | | | **64916** |
| в том числе: | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **20 477** |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **1035** |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **468** |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **43404** |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | **0** |
| | | - оборудование | Тенге | | | | **0** |
| Накладные расходы | | | Тенге | | | | **20526** |
| ИТОГО: | | | Тенге | | | | **85442** |
| Сметная прибыль | | | Тенге | | | | **6835** |
| **ИТОГО по смете:** | | | Тенге | | | | **92 278** |
| Итого зарплата рабочих-строителей и машинистов | | | Тенге | | | | 20 945 |

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **ПИЩЕБЛОК.** | | | | | | | |
| **Л.Р.С. №3-1-4. Электроосвещение и электрооборудование** | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 2.Электроосвещение** | | | | | | | |
| **91** | **1308-0305-0402 РСНБ РК 2015** | **Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике** | **шт** | **31,0000** | | **2089,49** | **64774** |
| 91. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130) | чел-ч | 0,99 | 30,69 | 1130,00 | 34680 |
| 91. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4776 | 14,806 | 956,13 | 14156 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1575,35** | **48836** |
| 91. 3 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0268 | 0,8308 | 4689,00 | 3896 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0268 | 0,8308 | 1554,00 | 1291 |
| 91. 4 | 3105-0602-0101 РСНБ РК 2015 | Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м | маш.-ч | 0,424 | 13,144 | 1300,00 | 17087 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,424 | 13,144 | 910,00 | 11961 |
| 91. 5 | 3301-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0268 | 0,8308 | 3316,00 | 2755 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0268 | 0,8308 | 1088,00 | 904 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **765,73** | **23738** |
| 91. 6 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,000032 | 0,000977 | 22269,00 | 22 |
| 91. 7 | 2113-0814-3301 РСНБ РК 2015 | Шпильки | шт. | 2,04 | 63,24 | 95,00 | 6008 |
| 91. 8 | 2113-0816-3008 РСНБ РК 2015 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,028 | 0,868 | 377,00 | 327 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **205,06** | **6357** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 1134,25 | 35162 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 257,90 | 7995 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3481,64** | **107931** |
| **94** | **1308-0305-0301 РСНБ РК 2015** | **Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк** | **шт.** | **25,0000** | | **1958,34** | **48959** |
| 94. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130) | чел-ч | 0,41 | 10,25 | 1130,00 | 11583 |
| 94. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4256 | 10,64 | 911,55 | 9699 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **851,25** | **21281** |
| 94. 3 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,02 | 4689,00 | 94 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,02 | 1554,00 | 31 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94. 4 | 3105-0602-0101 РСНБ РК 2015 | Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м | маш.-ч | 0,424 | 10,6 | 1300,00 | 13780 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,424 | 10,6 | 910,00 | 9646 |
| 94. 5 | 3301-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,02 | 3316,00 | 66 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,02 | 1088,00 | 22 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **557,60** | **13940** |
| 94. 6 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,000032 | 0,000788 | 22269,00 | 18 |
| 94. 7 | 2113-0809-0801 РСНБ РК 2015 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,0031 | 0,0775 | 658,00 | 51 |
| 94. 8 | 2113-0816-3008 РСНБ РК 2015 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,0102 | 0,255 | 377,00 | 96 |
| 94. 9 | 2113-0816-3301 РСНБ РК 2015 | Хомутик | шт. | 1,02 | 25,5 | 868,00 | 22134 |
| 94.10 | 2404-0207-2502 РСНБ РК 2015 | Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 0,0102 | 0,255 | 960,00 | 245 |
| 94.11 | 2404-0207-4004 РСНБ РК 2015 | Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1,02 | 25,5 | 35,00 | 893 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **937,44** | **23436** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 612,90 | 15323 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 205,70 | 5142 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2776,94** | **69424** |
| **102** | **1308-0305-0101 РСНБ РК 2015** | **Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке** | **шт** | **6,0000** | | **382,98** | **2298** |
| 102. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130) | чел-ч | 0,33 | 1,98 | 1130,00 | 2237 |
| 102. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0006 | 0,0036 | 1321,00 | 5 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **373,69** | **2242** |
| 102. 3 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,064 | 0,384 | 13,00 | 5 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 102. 4 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,0018 | 4689,00 | 8 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,0018 | 1554,00 | 3 |
| 102. 5 | 3301-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,0018 | 3316,00 | 6 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,0018 | 1088,00 | 2 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,23** | **19** |
| 102. 6 | 2113-0207-1204 РСНБ РК 2015 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,0102 | 0,0612 | 455,00 | 28 |
| 102. 7 | 2113-0211-0603 РСНБ РК 2015 | Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм | т | 0,000002 | 0,00001 | 335203,00 | 3 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102. 8 | 2113-0211-0606 РСНБ РК 2015 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0,000003 | 0,000018 | 315725,00 | 6 |
| 102. 9 | 2113-0809-0801 РСНБ РК 2015 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,0011 | 0,0066 | 658,00 | 4 |
| 102.10 | 2404-0207-3963 РСНБ РК 2015 | Подрозетники деревянные ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 0,0103 | 0,0618 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **6,85** | **41** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 269,06 | 1614 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 52,16 | 313 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **704,20** | **4225** |
| **103** | **2307-0218-1201 РСНБ РК 2015** | **Выключатель одноклавишный брызгозащищенный, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012** | **шт.** | **6,0000** | | **1091,00** | **6546** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 87,28 | 524 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1178,28** | **7070** |
| **104** | **1308-0305-0102 РСНБ РК 2015** | **Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке** | **шт** | **31,0000** | | **343,84** | **10659** |
| 104. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130) | чел-ч | 0,29 | 8,99 | 1130,00 | 10159 |
| 104. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,0248 | 1321,00 | 33 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **328,76** | **10191** |
| 104. 3 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,0124 | 4689,00 | 58 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,0124 | 1554,00 | 19 |
| 104. 4 | 3301-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,0124 | 3316,00 | 41 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,0124 | 1088,00 | 13 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,20** | **99** |
| 104. 5 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,000032 | 0,000977 | 22269,00 | 22 |
| 104. 6 | 2404-0207-1008 РСНБ РК 2015 | Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1,02 | 31,62 | 12,00 | 379 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **12,94** | **401** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 236,70 | 7338 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 46,44 | 1440 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **626,99** | **19437** |
| **105** | **2307-0218-1501 РСНБ РК 2015** | **Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012** | **шт.** | **31,0000** | | **306,00** | **9486** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 24,48 | 759 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **330,48** | **10245** |
| **106** | **1308-0305-0105 РСНБ РК 2015** | **Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке** | **шт** | **5,0000** | | **343,84** | **1719** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130) | чел-ч | 0,29 | 1,45 | 1130,00 | 1639 |
| 106. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,004 | 1321,00 | 5 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **328,76** | **1644** |
| 106. 3 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,002 | 4689,00 | 9 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,002 | 1554,00 | 3 |
| 106. 4 | 3301-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,002 | 3316,00 | 7 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,002 | 1088,00 | 2 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,20** | **16** |
| 106. 5 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,000032 | 0,000158 | 22269,00 | 4 |
| 106. 6 | 2404-0207-1008 РСНБ РК 2015 | Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1,02 | 5,1 | 12,00 | 61 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **12,94** | **65** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 236,70 | 1184 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 46,44 | 232 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **626,99** | **3135** |
| **107** | **2307-0218-1704 РСНБ РК 2015** | **Выключатель двухклавишный с индикатором, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012** | **шт.** | **5,0000** | | **503,00** | **2515** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 40,24 | 201 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **543,24** | **2716** |
| **108** | **1308-0305-0108 РСНБ РК 2015** | **Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке** | **шт** | **3,0000** | | **417,68** | **1253** |
| 108. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130) | чел-ч | 0,36 | 1,08 | 1130,00 | 1220 |
| 108. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,0024 | 1321,00 | 3 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **407,86** | **1224** |
| 108. 3 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,064 | 0,192 | 13,00 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 108. 4 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,0012 | 4689,00 | 6 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,0012 | 1554,00 | 2 |
| 108. 5 | 3301-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,0012 | 3316,00 | 4 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,0012 | 1088,00 | 1 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **4,03** | **12** |
| 108. 6 | 2113-0207-1204 РСНБ РК 2015 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,0102 | 0,0306 | 455,00 | 14 |
| 108. 7 | 2113-0211-0603 РСНБ РК 2015 | Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм | т | 0,000002 | 0,000005 | 335203,00 | 2 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108. 8 | 2113-0211-0606 РСНБ РК 2015 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0,000003 | 0,000009 | 315725,00 | 3 |
| 108. 9 | 2113-0809-0801 РСНБ РК 2015 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,0011 | 0,0033 | 658,00 | 2 |
| 108.10 | 2404-0207-3963 РСНБ РК 2015 | Подрозетники деревянные ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 0,0103 | 0,0309 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **6,85** | **21** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 293,66 | 881 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 56,91 | 171 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **768,25** | **2305** |
| **109** | **2307-0220-0523 РСНБ РК 2015** | **Розетка штепсельная трехместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011** | **шт.** | **3,0000** | | **761,00** | **2283** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 60,88 | 183 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **821,88** | **2466** |
| **110** | **1308-0305-0109 РСНБ РК 2015** | **Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** | **шт.** | **2,0000** | | **409,18** | **818** |
| 110. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130) | чел-ч | 0,34 | 0,68 | 1130,00 | 768 |
| 110. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,0016 | 1321,00 | 2 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **385,26** | **771** |
| 110. 3 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,0008 | 4689,00 | 4 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,0008 | 1554,00 | 1 |
| 110. 4 | 3301-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,0008 | 3316,00 | 3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,0008 | 1088,00 | 1 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,20** | **6** |
| 110. 5 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,000032 | 0,000063 | 22269,00 | 1 |
| 110. 6 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000015 | 0,00003 | 404706,00 | 12 |
| 110. 7 | 2113-0809-0801 РСНБ РК 2015 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,0042 | 0,0084 | 658,00 | 6 |
| 110. 8 | 2404-0207-1008 РСНБ РК 2015 | Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1,02 | 2,04 | 12,00 | 24 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **21,78** | **44** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 277,38 | 555 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 54,93 | 110 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **741,49** | **1483** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | **151310** |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | | **151310** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Материалы - | Тенге | | | | **30364** |
| Всего заработная плата - | Тенге | | | | **86189** |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | **20830** |
| Накладные расходы - | Тенге | | | | **62056** |
| Сметная прибыль - | Тенге | | | | **17069** |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | | **230436** |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **81** |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **86189** |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **230436** |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **81** |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **86189** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | |
| Итого прямые затраты: | Тенге | | | | **151310** |
| в том числе: | | | | | |
| - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **62286** |
| - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **37831** |
| - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **23903** |
| - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **51194** |
| - перевозка грузов | Тенге | | | | **0** |
| - оборудование | Тенге | | | | **0** |
| Накладные расходы | Тенге | | | | **62056** |
| ИТОГО: | Тенге | | | | **213366** |
| Сметная прибыль | Тенге | | | | **17069** |
| **ИТОГО по смете:** | Тенге | | | | **230436** |
| Итого зарплата рабочих-строителей и машинистов | Тенге | | | | 86 189 |

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **ПИЩЕБЛОК.** | | | | | | | |
| **Л.Р.С. №3-1-5. Слаботочные сети. Пожарно-охранная сигнализация** | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 1.Слаботочные сети** | | | | | | | |
| **1** | **1310-0203-0101 РСНБ РК 2015** | **Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС** | **шт** | **1,0000** | | **1037,44** | **1037** |
| 1. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 0,72 | 0,72 | 1088,00 | 783 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **783,36** | **783** |
| 1. 2 | 2107-0204-0304 РСНБ РК 2015 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,001 | 0,001 | 23747,00 | 24 |
| 1. 3 | 2113-0207-0429 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм | 10 шт. | 0,2 | 0,2 | 273,00 | 55 |
| 1. 4 | 2113-0704-2101 РСНБ РК 2015 | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 0,00001 | 0,00001 | 2535107,00 | 25 |
| 1. 5 | 2113-0809-1202 РСНБ РК 2015 | Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86 | кг | 0,01 | 0,01 | 592,00 | 6 |
| 1. 6 | 2113-0816-2101 РСНБ РК 2015 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,00001 | 0,00001 | 6245736,00 | 62 |
| 1. 7 | 2404-0201-0654 РСНБ РК 2015 | Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ 51177-98 | 10 шт. | 0,2 | 0,2 | 410,00 | 82 |
| 1. 8 | 2404-0207-3963 РСНБ РК 2015 | Подрозетники деревянные ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 0,01 | 0,01 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **254,08** | **254** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 477,85 | 478 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 121,22 | 121 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1636,51** | **1637** |
| **2** | **2308-0201-0201 РСНБ РК 2015** | **Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350** | **шт.** | **1,0000** | | **4420,00** | **4420** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 353,60 | 354 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4773,60** | **4774** |
| **3** | **1310-0105-0502 РСНБ РК 2015** | **Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг** | **м** | **45,0000** | | **587,80** | **26451** |
| 3. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 0,33 | 14,85 | 1000,00 | 14850 |
| 3. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0153 | 0,6885 | 1088,00 | 749 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **346,65** | **15599** |
| 3. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0153 | 0,6885 | 4249,00 | 2925 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0153 | 0,6885 | 1088,00 | 749 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 4 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,0425 | 1,913 | 13,00 | 25 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **65,56** | **2950** |
| 3. 5 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,000006 | 0,000247 | 22269,00 | 6 |
| 3. 6 | 2113-0207-0429 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм | 10 шт. | 0,369 | 16,605 | 273,00 | 4533 |
| 3. 7 | 2113-0211-0607 РСНБ РК 2015 | Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм | т | 0,000014 | 0,000625 | 253038,00 | 158 |
| 3. 8 | 2404-0207-2602 РСНБ РК 2015 | Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 0,0312 | 1,404 | 2816,00 | 3954 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **192,24** | **8651** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 211,45 | 9515 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 63,94 | 2877 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **863,19** | **38844** |
| **4** | **2306-0408-0101 РСНБ РК 2015** | **Провод для телефонной связи ТРП 2х0,4** | **км** | **0,0450** | | **17666,00** | **795** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1413,28 | 64 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **19079,28** | **859** |
| **5** | **1308-0305-0108 РСНБ РК 2015** | **Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке** | **шт.** | **1,0000** | | **417,68** | **418** |
| 5. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130) | чел-ч | 0,36 | 0,36 | 1130,00 | 407 |
| 5. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,0008 | 1321,00 | 1 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **407,86** | **408** |
| 5. 3 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,064 | 0,064 | 13,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 5. 4 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,0004 | 4689,00 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,0004 | 1554,00 | 1 |
| 5. 5 | 3301-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,0004 | 3316,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,0004 | 1088,00 | 0 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **4,03** | **4** |
| 5. 6 | 2113-0207-1204 РСНБ РК 2015 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,0102 | 0,0102 | 455,00 | 5 |
| 5. 7 | 2113-0211-0603 РСНБ РК 2015 | Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм | т | 0,000002 | 0,000002 | 335203,00 | 1 |
| 5. 8 | 2113-0211-0606 РСНБ РК 2015 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0,000003 | 0,000003 | 315725,00 | 1 |
| 5. 9 | 2113-0809-0801 РСНБ РК 2015 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,0011 | 0,0011 | 658,00 | 1 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.10 | 2404-0207-3963 РСНБ РК 2015 | Подрозетники деревянные ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 0,0103 | 0,0103 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **6,85** | **7** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 293,66 | 294 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 56,91 | 57 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **768,25** | **768** |
| **6** | **2307-0220-0704 РСНБ РК 2015** | **Розетка коммуникационная одноместная открытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81** | **шт.** | **1,0000** | | **302,00** | **302** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 24,16 | 24 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **326,16** | **326** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | **33423** |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | | **33423** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **8912** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **16790** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **5517** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **10287** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **3497** |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | | **47207** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **17** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **16790** |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | **47207** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **17** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **16790** |
| | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 2.Пожарная сигнализация** | | | | | | | |
| **7** | **1310-0701-0101 РСНБ РК 2015** | **Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования** | **шт.** | **1,0000** | | **26948,24** | **26948** |
| 7. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,3=1151) | чел-ч | 23 | 23 | 1151,00 | 26473 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **26473,00** | **26473** |
| 7. 2 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 13,00 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,08** | **2** |
| 7. 3 | 2113-0207-0429 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм | 10 шт. | 0,4 | 0,4 | 273,00 | 109 |
| 7. 4 | 2113-0704-2101 РСНБ РК 2015 | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 0,000006 | 0,000006 | 2535107,00 | 14 |
| 7. 5 | 2113-0816-2101 РСНБ РК 2015 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,000056 | 0,000056 | 6245736,00 | 350 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **473,16** | **473** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 16148,53 | 16149 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3447,74 | 3448 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **46544,51** | **46545** |
| **8** | **2308-0303-0304 РСНБ РК 2015** | **Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-5** | **шт.** | **1,0000** | | **9954,00** | **9954** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 796,32 | 796 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **10750,32** | **10750** |
| **9** | **1310-0701-0202 РСНБ РК 2015** | **Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световойв нормальном исполнении** | **шт** | **40,0000** | | **2279,05** | **91162** |
| 9. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 2 | 80 | 1088,00 | 87040 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2176,00** | **87040** |
| 9. 2 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,16 | 6,4 | 13,00 | 83 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,08** | **83** |
| 9. 3 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,00001 | 0,0004 | 22269,00 | 9 |
| 9. 4 | 2113-0207-0429 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм | 10 шт. | 0,25 | 10 | 273,00 | 2730 |
| 9. 5 | 2113-0704-2101 РСНБ РК 2015 | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 0 | 0,00002 | 2535107,00 | 51 |
| 9. 6 | 2113-0816-2101 РСНБ РК 2015 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,000005 | 0,0002 | 6245736,00 | 1249 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **100,97** | **4039** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 1327,36 | 53094 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 288,51 | 11541 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3894,92** | **155797** |
| **10** | **2308-0302-0302 РСНБ РК 2015** | **Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М** | **шт.** | **40,0000** | | **765,00** | **30600** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 61,20 | 2448 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **826,20** | **33048** |
| **11** | **1310-0701-0302 РСНБ РК 2015** | **Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор ультразвуковой в одноблочномисполнении** | **шт** | **2,0000** | | **5955,21** | **11910** |
| 11. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172) | чел-ч | 5 | 10 | 1172,00 | 11720 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **5860,00** | **11720** |
| 11. 2 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,09 | 0,18 | 13,00 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,17** | **2** |
| 11. 3 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,00002 | 0,00004 | 22269,00 | 1 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. 4 | 2113-0207-0429 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм | 10 шт. | 0,2 | 0,4 | 273,00 | 109 |
| 11. 5 | 2113-0704-2101 РСНБ РК 2015 | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 0,000001 | 0,000001 | 2535107,00 | 3 |
| 11. 6 | 2113-0816-2101 РСНБ РК 2015 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,000006 | 0,000012 | 6245736,00 | 75 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **94,04** | **188** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 3574,60 | 7149 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 762,38 | 1525 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **10292,20** | **20584** |
| **12** | **2308-0302-0604** | **Извещатели пожарные ручные моделиИПР** | **шт.** | **2,0000** | | **1625,00** | **3250** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 130,00 | 260 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1755,00** | **3510** |
| **13** | **1310-0701-0301** | **Оповещатель звуковой.Сирена.Монтаж** | **шт** | **2,0000** | | **12413,02** | **24826** |
| 13. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109) | чел-ч | 11 | 22 | 1109,00 | 24398 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **12199,00** | **24398** |
| 13. 2 | 3403-0302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,13 | 0,26 | 13,00 | 3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,69** | **3** |
| 13. 3 | 2113-0103-0102 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,00002 | 0,00004 | 22269,00 | 1 |
| 13. 4 | 2113-0207-0429 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм | 10 шт. | 0,3 | 0,6 | 273,00 | 164 |
| 13. 5 | 2113-0704-2101 РСНБ РК 2015 | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 0,000002 | 0,000004 | 2535107,00 | 10 |
| 13. 6 | 2113-0816-2101 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,00002 | 0,00004 | 6245736,00 | 250 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **212,33** | **425** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 7441,39 | 14883 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1588,35 | 3177 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **21442,76** | **42886** |
| **14** | **2308-0304-0505 РСНБ РК 2015** | **Оповещатели модели LD-96 RED ГОСТР 54126-2010** | **шт.** | **2,0000** | | **624,00** | **1248** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 49,92 | 100 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **673,92** | **1348** |
| **15** | **1310-0701-0301 РСНБ РК 2015** | **Устройство, прибор свето-звуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования** | **шт.** | **1,0000** | | **12413,02** | **12413** |
| 15. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109) | чел-ч | 11 | 11 | 1109,00 | 12199 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **12199,00** | **12199** |
| 15. 2 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,13 | 0,13 | 13,00 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,69** | **2** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. 3 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,00002 | 0,00002 | 22269,00 | 0 |
| 15. 4 | 2113-0207-0429 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм | 10 шт. | 0,3 | 0,3 | 273,00 | 82 |
| 15. 5 | 2113-0704-2101 РСНБ РК 2015 | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 0,000002 | 0,000002 | 2535107,00 | 5 |
| 15. 6 | 2113-0816-2101 РСНБ РК 2015 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,00002 | 0,00002 | 6245736,00 | 125 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **212,33** | **212** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 7441,39 | 7441 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1588,35 | 1588 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **21442,76** | **21443** |
| **16** | **2308-0304-0312 РСНБ РК 2015** | **Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010** | **шт.** | **1,0000** | | **1387,00** | **1387** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 110,96 | 111 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1497,96** | **1498** |
| **17** | **1308-0305-0310 РСНБ РК 2015** | **Указатели световые настенные. Монтаж оборудования** | **шт.** | **13,0000** | | **1140,89** | **14832** |
| 17. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130) | чел-ч | 0,82 | 10,66 | 1130,00 | 12046 |
| 17. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0224 | 0,2912 | 1321,00 | 385 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **956,19** | **12430** |
| 17. 3 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0112 | 0,1456 | 4689,00 | 683 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0112 | 0,1456 | 1554,00 | 226 |
| 17. 4 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,256 | 3,328 | 174,00 | 579 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 17. 5 | 3301-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0112 | 0,1456 | 3316,00 | 483 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0112 | 0,1456 | 1088,00 | 158 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **134,20** | **1745** |
| 17. 6 | 2113-0207-1204 РСНБ РК 2015 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,0408 | 0,5304 | 455,00 | 241 |
| 17. 7 | 2113-0809-0801 РСНБ РК 2015 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,0021 | 0,0273 | 658,00 | 18 |
| 17. 8 | 2306-1001-0101 РСНБ РК 2015 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 0,00044 | 0,00572 | 136698,00 | 782 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **80,09** | **1041** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 688,46 | 8950 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 146,35 | 1903 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1975,70** | **25684** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18** | **2308-0304-0601 РСНБ РК 2015** | **Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010** | **шт.** | **13,0000** | | **608,00** | **7904** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 48,64 | 632 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **656,64** | **8536** |
| **19** | **1308-0206-0101 РСНБ РК 2015** | **Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования** | **м** | **130,0000** | | **195,82** | **25457** |
| 19. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071) | чел-ч | 0,1629 | 21,177 | 1071,00 | 22681 |
| 19. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0001 | 0,013 | 910,00 | 12 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **174,56** | **22692** |
| 19. 3 | 3105-0602-0505 РСНБ РК 2015 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,013 | 1334,00 | 17 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,013 | 910,00 | 12 |
| 19. 4 | 3403-0302-0501 РСНБ РК 2015 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,0608 | 7,904 | 16,00 | 126 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 19. 5 | 3403-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,0608 | 7,904 | 18,00 | 142 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,20** | **286** |
| 19. 6 | 2113-0207-1006 РСНБ РК 2015 | Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм | шт. | 2 | 260 | 8,00 | 2080 |
| 19. 7 | 2113-0211-0606 РСНБ РК 2015 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0,00001 | 0,0013 | 315725,00 | 410 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **19,16** | **2490** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 125,68 | 16339 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 25,72 | 3344 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **347,23** | **45139** |
| **20** | **2306-1710-0102** | **Канал кабельный размерами 15 ммх 10 мм** | **м** | **130,0000** | | **34,00** | **4420** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2,72 | 354 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **36,72** | **4774** |
| **21** | **1308-0206-2201 РСНБ РК 2015** | **Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава:провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2** | **м** | **130,0000** | | **72,07** | **9369** |
| 21. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053) | чел-ч | 0,05 | 6,5 | 1053,00 | 6845 |
| 21. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,026 | 1321,00 | 34 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **52,91** | **6879** |
| 21. 3 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,013 | 4689,00 | 61 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,013 | 1554,00 | 20 |
| 21. 4 | 3301-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,013 | 3316,00 | 43 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,013 | 1088,00 | 14 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,80** | **104** |
| 21. 5 | 2113-0809-0801 РСНБ РК 2015 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,0016 | 0,208 | 658,00 | 137 |
| 21. 6 | 2113-0816-0202 РСНБ РК 2015 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,0002 | 0,026 | 2834,00 | 74 |
| 21. 7 | 2113-0816-3536 РСНБ РК 2015 | Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75 | т | 0,000004 | 0,000559 | 76171,00 | 43 |
| 21. 8 | 2306-1702-0101 РСНБ РК 2015 | Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81 | шт. | 0,05 | 6,5 | 19,00 | 124 |
| 21. 9 | 2404-0207-1008 РСНБ РК 2015 | Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 0,122 | 15,86 | 12,00 | 190 |
| 21.10 | 2404-0207-2501 РСНБ РК 2015 | Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 0,0031 | 0,403 | 4251,00 | 1713 |
| 21.11 | 2404-0207-2804 РСНБ РК 2015 | Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 | 10 шт. | 0,008 | 1,04 | 122,00 | 127 |
| 21.12 | 2204-0201-0902 РСНБ РК 2015 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,0002 | 0,026 | 516,00 | 13 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **18,62** | **2420** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 38,10 | 4953 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 8,81 | 1146 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **118,98** | **15467** |
| **22** | **1310-0105-0502 РСНБ РК 2015** | **Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг** | **м** | **25,0000** | | **587,80** | **14695** |
| 22. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 0,33 | 8,25 | 1000,00 | 8250 |
| 22. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0153 | 0,3825 | 1088,00 | 416 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **346,65** | **8666** |
| 22. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0153 | 0,3825 | 4249,00 | 1625 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0153 | 0,3825 | 1088,00 | 416 |
| 22. 4 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,0425 | 1,063 | 13,00 | 14 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **65,56** | **1639** |
| 22. 5 | 2113-0103-0102 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,000006 | 0,000138 | 22269,00 | 3 |
| 22. 6 | 2113-0207-0429 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм | 10 шт. | 0,369 | 9,225 | 273,00 | 2518 |
| 22. 7 | 2113-0211-0607 | Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм | т | 0,000014 | 0,000348 | 253038,00 | 88 |
| 22. 8 | 2404-0207-2602 | Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 0,0312 | 0,78 | 2816,00 | 2196 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **192,24** | **4806** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 211,45 | 5286 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 63,94 | 1599 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **863,19** | **21580** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **2306-0401-0929** | **Кабели КПСВВ 1х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012** | **км** | **0,1400** | | **894736,00** | **125263** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 71578,88 | 10021 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **966314,88** | **135284** |
| **24** | **2306-0401-3002 РСНБ РК 2015** | **Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,8** | **км** | **0,0150** | | **56632,00** | **849** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 4530,56 | 68 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **61162,56** | **917** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | **416488** |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | | **416488** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **16095** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **212498** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **184876** |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | | **134244** |
| | Сметная прибыль - | | Тенге | | | | **44059** |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | | **594790** |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | | **193** |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | **212498** |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | | **594790** |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | | **193** |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | **212498** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| Итого прямые затраты: | | | Тенге | | | | **449911** |
| в том числе: | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей | | Тенге | | | | **227 691** |
| | - затраты на эксплуатацию машин | | Тенге | | | | **6821** |
| | - в том числе зарплата машинистов | | Тенге | | | | **1 597** |
| | - материалов, изделий и конструкций | | Тенге | | | | **215399** |
| | - перевозка грузов | | Тенге | | | | **0** |
| | - оборудование | | Тенге | | | | **0** |
| Накладные расходы | | | Тенге | | | | **144531** |
| ИТОГО: | | | Тенге | | | | **594442** |
| Сметная прибыль | | | Тенге | | | | **47555** |
| **ИТОГО по смете:** | | | Тенге | | | | **641 997** |
| Итого зарплата рабочих-строителей и машинистов | | | Тенге | | | | 229 288 |

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Кислородная рампа.** | | | | | | | |
| **Л.Р.С. №3-2-1. Общкстроительные работы** | | | | | | | |
| | | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА | | | | | |
| **72** | **1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11** | **Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")** | **м2 поверхности облицовки** | **43,9000** | | **6735,41** | **295685** |
| 72. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053) | чел-ч | 2,55 | 111,945 | 1053,00 | 117878 |
| 72. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0132 | 0,57948 | 924,83 | 536 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2697,36** | **118414** |
| 72. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,04829 | 4249,00 | 205 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,04829 | 1088,00 | 53 |
| 72. 4 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0121 | 0,53119 | 1888,00 | 1003 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0121 | 0,53119 | 910,00 | 483 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **27,52** | **1208** |
| 72. 5 | 2102-0402-0102 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,02 | 0,878 | 19856,00 | 17434 |
| 72. 6 | 2113-0101-0803 РСНБ РК 2015 | Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ССПЦ400-Д20 ГОСТ 22266-2013 | т | 0,0004 | 0,01756 | 15436,00 | 271 |
| 72. 7 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,2195 | 90,00 | 20 |
| 72. 8 | 2206-0301-1212 РСНБ РК 2015 | Плитки керамические фасадные цветные (однотонные) типа "Кабанчик", толщина 10 мм ГОСТ 13996-93 | м2 | 1 | 43,9 | 3619,00 | 158874 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **4022,74** | **176598** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 2157,89 | 94731 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 711,46 | 31233 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **9604,76** | **421649** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | | | Тенге | | | | **295685** |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **295685** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **176598** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **118414** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **94731** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **31233** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **421649** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **113** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **118414** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | **421649** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **113** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **118414** |
| | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | |
| | | КРЫЛЬЦО КР-2 | | | | | |
| **77** | **1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство** | **м2 покрытия** | **17,0300** | | **1718,95** | **29274** |
| 77. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982) | чел-ч | 1,57 | 26,737 | 982,00 | 26256 |
| 77. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0231 | 0,393393 | 1010,94 | 398 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1565,09** | **26654** |
| 77. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0109 | 0,185627 | 4249,00 | 789 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0109 | 0,185627 | 1088,00 | 202 |
| 77. 4 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,5626 | 9,581 | 15,00 | 144 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 77. 5 | 3104-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Машины мозаично-шлифовальные | маш.-ч | 0,32 | 5,45 | 46,00 | 251 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 77. 6 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,01 | 0,1703 | 1888,00 | 322 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,1703 | 910,00 | 155 |
| 77. 7 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0022 | 0,037466 | 2465,00 | 92 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0022 | 0,037466 | 1088,00 | 41 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **93,78** | **1597** |
| 77. 8 | 2113-0704-1901 РСНБ РК 2015 | Карборунд | кг | 0,02 | 0,3406 | 121,00 | 41 |
| 77. 9 | 2107-0510-0501 РСНБ РК 2015 | Опилки древесные | м3 | 0,0306 | 0,521118 | 2590,00 | 1350 |
| 77.10 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0585 | 0,996255 | 30,00 | 30 |
| 77.11 | 2102-0402-0902 РСНБ РК 2015 | Раствор декоративный (с каменной крошкой) ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0204 | 0,347412 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **83,43** | **1421** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 1471,19 | 25054 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 255,21 | 4346 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3445,34** | **58674** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **78** | **1111-0101-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=2** | **Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 11-110101-1702, 11-110101-1703** | **м2 покрытия** | **17,0300** | | **304,90** | **5192** |
| 78. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982) | чел-ч | 0,306 | 5,211 | 982,00 | 5117 |
| 78. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0005 | 0,008515 | 1820,00 | 15 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **301,40** | **5133** |
| 78. 3 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,1682 | 2,864 | 15,00 | 43 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 78. 4 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,001 | 0,01703 | 1888,00 | 32 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001 | 0,01703 | 910,00 | 16 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **4,41** | **75** |
| 78. 5 | 2102-0402-0902 РСНБ РК 2015 | Раствор декоративный (с каменной крошкой) ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0102 | 0,173706 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,00** | **--** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 283,32 | 4825 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 47,06 | 801 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **635,28** | **10819** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | | | Тенге | | | | **34466** |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **34466** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **1421** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **31786** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **29879** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **5148** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **69493** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **32** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **31786** |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | | | Тенге | | | | **69493** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **32** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **31786** |
| | | | | | | | |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| Итого прямые затраты: | | | Тенге | | | | **330151** |
| в том числе: | | | | | | | |
| - зарплата рабочих-строителей | | | Тенге | | | | **149 251** |
| - затраты на эксплуатацию машин | | | Тенге | | | | **2880** |
| - в том числе зарплата машинистов | | | Тенге | | | | **949** |
| - материалов, изделий и конструкций | | | Тенге | | | | **178019** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| - перевозка грузов | Тенге | | | | **0** |
| - оборудование | Тенге | | | | **0** |
| Накладные расходы | Тенге | | | | **124610** |
| ИТОГО: | Тенге | | | | **454761** |
| Сметная прибыль | Тенге | | | | **36381** |
| **ИТОГО по смете:** | Тенге | | | | **491 142** |
| Итого зарплата рабочих-строителей и машинистов | Тенге | | | | 150 200 |

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Кислородная рампа.** | | | | | | | |
| **Л. Р. С. №3-2-2. Отопление и вентиляция** | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ П1** | | | | | | | |
| **29** | **1120-0301-0211 РСНБ РК 2015** | **Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200 х200 мм** | **шт** | **6,0000** | | **1537,37** | **9224** |
| 29. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982) | чел-ч | 1,124 | 6,741 | 982,00 | 6620 |
| 29. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0105 | 0,063 | 1088,00 | 69 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1114,70** | **6688** |
| 29. 3 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,2835 | 1,701 | 13,00 | 22 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 29. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0105 | 0,063 | 2465,00 | 155 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0105 | 0,063 | 1088,00 | 69 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **29,57** | **177** |
| 29. 5 | 2113-0209-0301 РСНБ РК 2015 | Гвозди винтовые ГОСТ 283-75 | кг | 0,01 | 0,06 | 387,00 | 23 |
| 29. 6 | 2305-0301-1502 РСНБ РК 2015 | Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм | м2 | 0,04 | 0,24 | 7726,00 | 1854 |
| 29. 7 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00043 | 0,00258 | 213050,00 | 550 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **404,52** | **2427** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 1092,41 | 6554 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 210,38 | 1262 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2840,16** | **17041** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | |
| Итого прямые затраты: | Тенге | | | | **9224** |
| в том числе: | | | | | |
| - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **6 620** |
| - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **177** |
| - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **69** |
| - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **2427** |
| - перевозка грузов | Тенге | | | | **0** |
| - оборудование | Тенге | | | | **0** |
| Накладные расходы | Тенге | | | | **6554** |
| ИТОГО: | Тенге | | | | **15779** |
| Сметная прибыль | Тенге | | | | **1262** |
| **ИТОГО по смете:** | Тенге | | | | **17 041** |
| Итого зарплата рабочих-строителей и машинистов | Тенге | | | | 6 688 |

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Кислородная рампа.** | | | | | | | |
| **Л.Р.С. №3-2-3. Электроосвещение, ПОС** | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 2. Пожарная сигнализация** | | | | | | | |
| **21** | **1310-0701-0104 РСНБ РК 2015** | **Приборы ПС на 4 луча. Монтаж оборудования** | **шт.** | **1,0000** | | **13404,09** | **13404** |
| 21. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1193) | чел-ч | 11 | 11 | 1193,00 | 13123 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **13123,00** | **13123** |
| 21. 2 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,29 | 0,29 | 13,00 | 4 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,77** | **4** |
| 21. 3 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,00002 | 0,00002 | 22269,00 | 0 |
| 21. 4 | 2113-0207-0429 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм | 10 шт. | 0,3 | 0,3 | 273,00 | 82 |
| 21. 5 | 2113-0704-2101 РСНБ РК 2015 | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 0,000003 | 0,000003 | 2535107,00 | 8 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. 6 | 2113-0816-2101 РСНБ РК 2015 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,00003 | 0,00003 | 6245736,00 | 187 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **277,32** | **277** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 8005,03 | 8005 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1712,73 | 1713 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **23121,85** | **23122** |
| **23** | **1310-0701-0202 РСНБ РК 2015** | **Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении** | **шт** | **4,0000** | | **2279,05** | **9116** |
| 23. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 2 | 8 | 1088,00 | 8704 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2176,00** | **8704** |
| 23. 2 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,16 | 0,64 | 13,00 | 8 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,08** | **8** |
| 23. 3 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,00001 | 0,00004 | 22269,00 | 1 |
| 23. 4 | 2113-0207-0429 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм | 10 шт. | 0,25 | 1 | 273,00 | 273 |
| 23. 5 | 2113-0704-2101 РСНБ РК 2015 | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 0 | 0,000002 | 2535107,00 | 5 |
| 23. 6 | 2113-0816-2101 РСНБ РК 2015 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,000005 | 0,00002 | 6245736,00 | 125 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **100,97** | **404** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 1327,36 | 5309 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 288,51 | 1154 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3894,92** | **15580** |
| **25** | **1310-0701-0302 РСНБ РК 2015** | **Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении** | **шт** | **1,0000** | | **5955,21** | **5955** |
| 25. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172) | чел-ч | 5 | 5 | 1172,00 | 5860 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **5860,00** | **5860** |
| 25. 2 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,09 | 0,09 | 13,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,17** | **1** |
| 25. 3 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,00002 | 0,00002 | 22269,00 | 0 |
| 25. 4 | 2113-0207-0429 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм | 10 шт. | 0,2 | 0,2 | 273,00 | 55 |
| 25. 5 | 2113-0704-2101 РСНБ РК 2015 | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 0,000001 | 0,000001 | 2535107,00 | 2 |
| 25. 6 | 2113-0816-2101 РСНБ РК 2015 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,000006 | 0,000006 | 6245736,00 | 37 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **94,04** | **94** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 3574,60 | 3575 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 762,38 | 762 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **10292,20** | **10292** |
| **27** | **1310-0701-0303 РСНБ РК 2015** | **Оповещатель звуковой.Сирена.Монтаж** | **шт** | **1,0000** | | **6048,02** | **6048** |
| 27. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172) | чел-ч | 5 | 5 | 1172,00 | 5860 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **5860,00** | **5860** |
| 27. 2 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,13 | 0,13 | 13,00 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,69** | **2** |
| 27. 3 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,00002 | 0,00002 | 22269,00 | 0 |
| 27. 4 | 2113-0207-0429 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм | 10 шт. | 0,3 | 0,3 | 273,00 | 82 |
| 27. 5 | 2113-0704-2101 РСНБ РК 2015 | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 0,000002 | 0,000002 | 2535107,00 | 4 |
| 27. 6 | 2113-0816-2101 РСНБ РК 2015 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,000016 | 0,000016 | 6245736,00 | 100 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **186,33** | **186** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 3574,60 | 3575 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 769,81 | 770 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **10392,43** | **10392** |
| **29** | **1310-0701-0302 РСНБ РК 2015** | **Устройство, прибор свето-звуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования** | **шт.** | **1,0000** | | **5955,21** | **5955** |
| 29. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172) | чел-ч | 5 | 5 | 1172,00 | 5860 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **5860,00** | **5860** |
| 29. 2 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,09 | 0,09 | 13,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,17** | **1** |
| 29. 3 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,00002 | 0,00002 | 22269,00 | 0 |
| 29. 4 | 2113-0207-0429 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм | 10 шт. | 0,2 | 0,2 | 273,00 | 55 |
| 29. 5 | 2113-0704-2101 РСНБ РК 2015 | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 0,000001 | 0,000001 | 2535107,00 | 2 |
| 29. 6 | 2113-0816-2101 РСНБ РК 2015 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,000006 | 0,000006 | 6245736,00 | 37 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **94,04** | **94** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 3574,60 | 3575 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 762,38 | 762 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **10292,20** | **10292** |
| **31** | **1308-0305-0310 РСНБ РК 2015** | **Указатели световые настенные. Монтаж оборудования** | **шт.** | **1,0000** | | **1140,89** | **1141** |
| 31. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130) | чел-ч | 0,82 | 0,82 | 1130,00 | 927 |
| 31. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0224 | 0,0224 | 1321,00 | 30 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **956,19** | **956** |
| 31. 3 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0112 | 0,0112 | 4689,00 | 53 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0112 | 0,0112 | 1554,00 | 17 |
| 31. 4 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,256 | 0,256 | 174,00 | 45 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 31. 5 | 3301-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0112 | 0,0112 | 3316,00 | 37 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0112 | 0,0112 | 1088,00 | 12 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **134,20** | **134** |
| 31. 6 | 2113-0207-1204 РСНБ РК 2015 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,0408 | 0,0408 | 455,00 | 19 |
| 31. 7 | 2113-0809-0801 РСНБ РК 2015 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,0021 | 0,0021 | 658,00 | 1 |
| 31. 8 | 2306-1001-0101 РСНБ РК 2015 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 0,00044 | 0,00044 | 136698,00 | 60 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **80,09** | **80** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 688,46 | 688 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 146,35 | 146 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1975,70** | **1976** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | **41620** |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | | **41620** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **1136** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **40363** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **24727** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **5308** |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | | **71654** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **35** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **40363** |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | **71654** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **35** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **40363** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| Итого прямые затраты: | | | Тенге | | | | **41620** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| в том числе: | | | | | | |
| - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | | **40 334** |
| - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **150** |
| - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **30** |
| - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | **1136** |
| - перевозка грузов | Тенге | | | | | **0** |
| - оборудование | Тенге | | | | | **0** |
| Накладные расходы | Тенге | | | | | **24727** |
| ИТОГО: | Тенге | | | | | **66346** |
| Сметная прибыль | Тенге | | | | | **5308** |
| **ИТОГО по смете:** | Тенге | | | | | **71 654** |
| Итого зарплата рабочих-строителей и машинистов | Тенге | | | | | 40 364 |

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Теплая стоянка на 4 автомашины.** | | | | | | | |
| **Л.Р.С. №3-3-1. Общестроительные работы** | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 10. ПОЛЫ** | | | | | | | |
| | | Л 12,03м2 | | | | | |
| **117** | **1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"** | **м2 покрытия** | **12,0300** | | **2968,01** | **35705** |
| 117. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865) | чел-ч | 0,382 | 4,595 | 865,00 | 3975 |
| 117. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0085 | 0,102255 | 1014,71 | 104 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **339,06** | **4079** |
| 117. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0035 | 0,042105 | 1888,00 | 79 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0035 | 0,042105 | 910,00 | 38 |
| 117. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,005 | 0,06015 | 2465,00 | 148 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,005 | 0,06015 | 1088,00 | 65 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **18,93** | **228** |
| 117. 5 | 2110-0502-1801 РСНБ РК 2015 | Клей Бустилат | кг | 0,5 | 6,015 | 269,00 | 1618 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117. 6 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,06015 | 90,00 | 5 |
| 117. 7 | 2206-0101-9901 РСНБ РК 2015 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77 | м2 | 1,02 | 12,271 | 2435,00 | 29879 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2618,65** | **31502** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 318,71 | 3834 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 262,94 | 3163 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3549,66** | **42702** |
| **118** | **1111-0101-3802 РСНБ РК 2015** | **Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клее КН-2** | **м2 покрытия** | **12,9323** | | **6630,45** | **85747** |
| 118. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172) | чел-ч | 0,462 | 5,975 | 1172,00 | 7002 |
| 118. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,010346 | 1021,25 | 11 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **542,28** | **7013** |
| 118. 3 | 3104-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Машины мозаично-шлифовальные | маш.-ч | 0,09 | 1,164 | 46,00 | 54 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 118. 4 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0003 | 0,00388 | 1888,00 | 7 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,00388 | 910,00 | 4 |
| 118. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0005 | 0,006466 | 2465,00 | 16 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0005 | 0,006466 | 1088,00 | 7 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **5,94** | **77** |
| 118. 6 | 2110-0501-1302 РСНБ РК 2015 | Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80 | кг | 0,52 | 6,725 | 582,00 | 3914 |
| 118. 7 | 2113-0704-1901 РСНБ РК 2015 | Карборунд | кг | 0,01 | 0,129323 | 121,00 | 16 |
| 118. 8 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,01 | 0,129323 | 90,00 | 12 |
| 118. 9 | 2206-0205-0101 РСНБ РК 2015 | Плитки поливинилхлоридные прессованные Превинил, марки ВК для полов ГОСТ 16475-81 | м2 | 1,02 | 13,191 | 5665,00 | 74726 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **6083,05** | **78668** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 509,74 | 6592 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 571,22 | 7387 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **7711,41** | **99726** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10 | | | Тенге | | | | **121452** |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **121452** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **110170** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **11092** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **10426** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **10550** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **142428** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **11** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **11092** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | | **142428** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **11** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **11092** |
| | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 12. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА** | | | | | |
| **148** | **1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11** | **Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")** | **м2 поверхности облицовки** | **6,5000** | | **6735,41** | **43780** |
| 148. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053) | чел-ч | 2,55 | 16,575 | 1053,00 | 17453 |
| 148. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0132 | 0,0858 | 924,83 | 79 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2697,36** | **17533** |
| 148. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,00715 | 4249,00 | 30 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,00715 | 1088,00 | 8 |
| 148. 4 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0121 | 0,07865 | 1888,00 | 148 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0121 | 0,07865 | 910,00 | 72 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **27,52** | **179** |
| 148. 5 | 2102-0402-0102 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,02 | 0,13 | 19856,00 | 2581 |
| 148. 6 | 2113-0101-0803 РСНБ РК 2015 | Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ССПЦ400-Д20 ГОСТ 22266-2013 | т | 0,0004 | 0,0026 | 15436,00 | 40 |
| 148. 7 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,0325 | 90,00 | 3 |
| 148. 8 | 2206-0301-1212 РСНБ РК 2015 | Плитки керамические фасадные цветные (однотонные) типа "Кабанчик", толщина 10 мм ГОСТ 13996-93 | м2 | 1 | 6,5 | 3619,00 | 23524 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **4022,74** | **26148** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 2157,89 | 14026 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 711,46 | 4625 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **9604,76** | **62431** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12 | | | Тенге | | | | **43780** |
| В том числе: | | | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **43780** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **26148** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **17533** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **14026** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **4625** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | **62431** |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **17** |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **17533** |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | | **62431** |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **17** |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **17533** |
| | | | | | |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | |
| Итого прямые затраты: | Тенге | | | | **165232** |
| в том числе: | | | | | |
| - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **28 431** |
| - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **483** |
| - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **194** |
| - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **136318** |
| - перевозка грузов | Тенге | | | | **0** |
| - оборудование | Тенге | | | | **0** |
| Накладные расходы | Тенге | | | | **24453** |
| ИТОГО: | Тенге | | | | **189685** |
| Сметная прибыль | Тенге | | | | **15175** |
| **ИТОГО по смете:** | Тенге | | | | **204 859** |
| Итого зарплата рабочих-строителей и машинистов | Тенге | | | | 28 625 |

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Теплая стоянка на 4 автомашины.** | | | | | | | |
| **Л.Р.С. №3-3-2. Отопление и вентиляция** | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ** | | | | | | | |
| **39** | **1120-1601-0101 РСНБ РК 2015** | **Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т** | **шт** | **1,0000** | | **8484,27** | **8484** |
| 39. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 5,281 | 5,281 | 1088,00 | 5746 |
| 39. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,294 | 0,294 | 1271,07 | 374 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **6119,97** | **6120** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,1155 | 0,1155 | 4329,00 | 500 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,1155 | 0,1155 | 1554,00 | 179 |
| 39. 4 | 3105-0402-0205 РСНБ РК 2015 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 1,165 | 1,165 | 51,00 | 59 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 39. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,1785 | 0,1785 | 2465,00 | 440 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,1785 | 0,1785 | 1088,00 | 194 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **999,44** | **999** |
| 39. 6 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00007 | 0,00007 | 404706,00 | 28 |
| 39. 7 | 2113-0201-0903 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0028 | 0,0028 | 531723,00 | 1489 |
| 39. 8 | 2113-0816-2202 РСНБ РК 2015 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,492 | 0,492 | 450,00 | 221 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1738,55** | **1739** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 5997,57 | 5998 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1158,55 | 1159 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **15640,38** | **15640** |
| **40** | **2305-0411-0104 РСНБ РК 2015** | **Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-4, Р 0,37 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81** | **комплект** | **1,0000** | | **70903,00** | **70903** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 5672,24 | 5672 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **76575,24** | **76575** |
| **45** | **1120-0301-0210 РСНБ РК 2015** | **Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150 х150 мм** | **шт** | **6,0000** | | **1442,49** | **8655** |
| 45. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982) | чел-ч | 1,124 | 6,741 | 982,00 | 6620 |
| 45. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0105 | 0,063 | 1088,00 | 69 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1114,70** | **6688** |
| 45. 3 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,2835 | 1,701 | 13,00 | 22 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 45. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0105 | 0,063 | 2465,00 | 155 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0105 | 0,063 | 1088,00 | 69 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **29,57** | **177** |
| 45. 5 | 2113-0209-0301 РСНБ РК 2015 | Гвозди винтовые ГОСТ 283-75 | кг | 0,01 | 0,06 | 387,00 | 23 |
| 45. 6 | 2305-0301-1501 РСНБ РК 2015 | Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм | м2 | 0,02 | 0,12 | 10708,00 | 1285 |
| 45. 7 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00043 | 0,00258 | 213050,00 | 550 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **309,64** | **1858** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 1092,41 | 6554 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 202,79 | 1217 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2737,68** | **16426** |
| **46** | **1120-0301-0211 РСНБ РК 2015** | **Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200 х200 мм** | **шт** | **7,0000** | | **1537,37** | **10762** |
| 46. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982) | чел-ч | 1,124 | 7,865 | 982,00 | 7723 |
| 46. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0105 | 0,0735 | 1088,00 | 80 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1114,70** | **7803** |
| 46. 3 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,2835 | 1,984 | 13,00 | 26 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 46. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0105 | 0,0735 | 2465,00 | 181 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0105 | 0,0735 | 1088,00 | 80 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **29,57** | **207** |
| 46. 5 | 2113-0209-0301 РСНБ РК 2015 | Гвозди винтовые ГОСТ 283-75 | кг | 0,01 | 0,07 | 387,00 | 27 |
| 46. 6 | 2305-0301-1502 РСНБ РК 2015 | Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм | м2 | 0,04 | 0,28 | 7726,00 | 2163 |
| 46. 7 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00043 | 0,00301 | 213050,00 | 641 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **404,52** | **2832** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 1092,41 | 7647 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 210,38 | 1473 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2840,16** | **19881** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| | Итого прямые затраты: | | Тенге | | | | **98804** |
| | в том числе: | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **20 089** |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **1384** |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **522** |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **77331** |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | **0** |
| | | - оборудование | Тенге | | | | **0** |
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | **20199** |
| | ИТОГО: | | Тенге | | | | **119003** |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | **9520** |
| | **ИТОГО по смете:** | | Тенге | | | | **128 523** |
| | Итого зарплата рабочих-строителей и машинистов | | Тенге | | | | 20 611 |

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Теплая стоянка на 4 автомашины.** | | | | | | | |
| **Л. Р. С. №3-3-3. Электроосвещение** | | | | | | | |
| | | ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | | | | | |
| **10** | **1308-0305-0301 РСНБ РК 2015** | **Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк** | **шт.** | **10,0000** | | **1958,34** | **19583** |
| 10. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130) | чел-ч | 0,41 | 4,1 | 1130,00 | 4633 |
| 10. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4256 | 4,256 | 911,55 | 3880 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **851,25** | **8513** |
| 10. 3 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,008 | 4689,00 | 38 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,008 | 1554,00 | 12 |
| 10. 4 | 3105-0602-0101 РСНБ РК 2015 | Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м | маш.-ч | 0,424 | 4,24 | 1300,00 | 5512 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,424 | 4,24 | 910,00 | 3858 |
| 10. 5 | 3301-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,008 | 3316,00 | 27 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,008 | 1088,00 | 9 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **557,60** | **5576** |
| 10. 6 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,000032 | 0,000315 | 22269,00 | 7 |
| 10. 7 | 2113-0809-0801 РСНБ РК 2015 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,0031 | 0,031 | 658,00 | 20 |
| 10. 8 | 2113-0816-3008 РСНБ РК 2015 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,0102 | 0,102 | 377,00 | 38 |
| 10. 9 | 2113-0816-3301 РСНБ РК 2015 | Хомутик | шт. | 1,02 | 10,2 | 868,00 | 8854 |
| 10.10 | 2404-0207-2502 РСНБ РК 2015 | Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 0,0102 | 0,102 | 960,00 | 98 |
| 10.11 | 2404-0207-4004 РСНБ РК 2015 | Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1,02 | 10,2 | 35,00 | 357 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **937,44** | **9374** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 612,90 | 6129 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 205,70 | 2057 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2776,94** | **27769** |
| **14** | **1308-0305-0308 РСНБ РК 2015** | **Светильник. Монтаж с подвеской к смонтированной тросовой проводке** | **шт.** | **10,0000** | | **895,52** | **8955** |
| 14. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130) | чел-ч | 0,37 | 3,7 | 1130,00 | 4181 |
| 14. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3132 | 3,132 | 916,82 | 2871 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **705,25** | **7052** |
| 14. 3 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0026 | 0,026 | 4689,00 | 122 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0026 | 0,026 | 1554,00 | 40 |
| 14. 4 | 3105-0602-0101 РСНБ РК 2015 | Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м | маш.-ч | 0,308 | 3,08 | 1300,00 | 4004 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,308 | 3,08 | 910,00 | 2803 |
| 14. 5 | 3301-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0026 | 0,026 | 3316,00 | 86 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0026 | 0,026 | 1088,00 | 28 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **421,21** | **4212** |
| 14. 6 | 2113-0809-0801 РСНБ РК 2015 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,0102 | 0,102 | 658,00 | 67 |
| 14. 7 | 2306-1001-0101 РСНБ РК 2015 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 0,00018 | 0,0018 | 136698,00 | 246 |
| 14. 8 | 2404-0207-2804 РСНБ РК 2015 | Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 | 10 шт. | 0,204 | 2,04 | 122,00 | 249 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **56,21** | **562** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 507,78 | 5078 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 112,26 | 1123 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1515,56** | **15156** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | |
| Итого прямые затраты: | Тенге | | | | | **28539** |
| в том числе: | | | | | | |
| - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | | **8 814** |
| - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **9788** |
| - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **6 751** |
| - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | **9936** |
| - перевозка грузов | Тенге | | | | | **0** |
| - оборудование | Тенге | | | | | **0** |
| Накладные расходы | Тенге | | | | | **11207** |
| ИТОГО: | Тенге | | | | | **39745** |
| Сметная прибыль | Тенге | | | | | **3180** |
| **ИТОГО по смете:** | Тенге | | | | | **42 926** |
| Итого зарплата рабочих-строителей и машинистов | Тенге | | | | | 15 565 |

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Теплая стоянка на 4 автомашины.** | | | | | | | |
| **Л. Р. С. №3-3-4. Пожарная сигнализация** | | | | | | | |
| **1** | **1310-0701-0104 РСНБ РК 2015** | **Приборы ПС на 4 луча. Монтаж оборудования** | **шт.** | **1,0000** | | **13404,09** | **13404** |
| 1. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1193) | чел-ч | 11 | 11 | 1193,00 | 13123 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **13123,00** | **13123** |
| 1. 2 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,29 | 0,29 | 13,00 | 4 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,77** | **4** |
| 1. 3 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,00002 | 0,00002 | 22269,00 | 0 |
| 1. 4 | 2113-0207-0429 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм | 10 шт. | 0,3 | 0,3 | 273,00 | 82 |
| 1. 5 | 2113-0704-2101 РСНБ РК 2015 | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 0,000003 | 0,000003 | 2535107,00 | 8 |
| 1. 6 | 2113-0816-2101 РСНБ РК 2015 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,00003 | 0,00003 | 6245736,00 | 187 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **277,32** | **277** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 8005,03 | 8005 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1712,73 | 1713 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **23121,85** | **23122** |
| **3** | **1310-0701-0202 РСНБ РК 2015** | **Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении** | **шт** | **5,0000** | | **2279,05** | **11395** |
| 3. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 2 | 10 | 1088,00 | 10880 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2176,00** | **10880** |
| 3. 2 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,16 | 0,8 | 13,00 | 10 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,08** | **10** |
| 3. 3 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,00001 | 0,00005 | 22269,00 | 1 |
| 3. 4 | 2113-0207-0429 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм | 10 шт. | 0,25 | 1,25 | 273,00 | 341 |
| 3. 5 | 2113-0704-2101 РСНБ РК 2015 | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 0 | 0,000003 | 2535107,00 | 6 |
| 3. 6 | 2113-0816-2101 РСНБ РК 2015 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,000005 | 0,000025 | 6245736,00 | 156 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **100,97** | **505** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 1327,36 | 6637 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 288,51 | 1443 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3894,92** | **19475** |
| **5** | **1310-0701-0302 РСНБ РК 2015** | **Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении** | **шт** | **3,0000** | | **5955,21** | **17866** |
| 5. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172) | чел-ч | 5 | 15 | 1172,00 | 17580 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **5860,00** | **17580** |
| 5. 2 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,09 | 0,27 | 13,00 | 4 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,17** | **4** |
| 5. 3 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,00002 | 0,00006 | 22269,00 | 1 |
| 5. 4 | 2113-0207-0429 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм | 10 шт. | 0,2 | 0,6 | 273,00 | 164 |
| 5. 5 | 2113-0704-2101 РСНБ РК 2015 | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 0,000001 | 0,000002 | 2535107,00 | 5 |
| 5. 6 | 2113-0816-2101 РСНБ РК 2015 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,000006 | 0,000018 | 6245736,00 | 112 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **94,04** | **282** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 3574,60 | 10724 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 762,38 | 2287 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **10292,20** | **30877** |
| **7** | **1310-0701-0301 РСНБ РК 2015** | **Оповещатель звуковой.Сирена.Монтаж** | **шт** | **2,0000** | | **12413,02** | **24826** |
| 7. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109) | чел-ч | 11 | 22 | 1109,00 | 24398 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **12199,00** | **24398** |
| 7. 2 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,13 | 0,26 | 13,00 | 3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,69** | **3** |
| 7. 3 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,00002 | 0,00004 | 22269,00 | 1 |
| 7. 4 | 2113-0207-0429 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм | 10 шт. | 0,3 | 0,6 | 273,00 | 164 |
| 7. 5 | 2113-0704-2101 РСНБ РК 2015 | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 0,000002 | 0,000004 | 2535107,00 | 10 |
| 7. 6 | 2113-0816-2101 РСНБ РК 2015 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,00002 | 0,00004 | 6245736,00 | 250 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **212,33** | **425** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 7441,39 | 14883 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1588,35 | 3177 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **21442,76** | **42886** |
| **9** | **1308-0305-0310 РСНБ РК 2015** | **Указатели световые настенные. Монтаж оборудования** | **шт.** | **5,0000** | | **1140,89** | **5704** |
| 9. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130) | чел-ч | 0,82 | 4,1 | 1130,00 | 4633 |
| 9. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0224 | 0,112 | 1321,00 | 148 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **956,19** | **4781** |
| 9. 3 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0112 | 0,056 | 4689,00 | 263 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0112 | 0,056 | 1554,00 | 87 |
| 9. 4 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,256 | 1,28 | 174,00 | 223 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 9. 5 | 3301-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0112 | 0,056 | 3316,00 | 186 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0112 | 0,056 | 1088,00 | 61 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **134,20** | **671** |
| 9. 6 | 2113-0207-1204 РСНБ РК 2015 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,0408 | 0,204 | 455,00 | 93 |
| 9. 7 | 2113-0809-0801 РСНБ РК 2015 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,0021 | 0,0105 | 658,00 | 7 |
| 9. 8 | 2306-1001-0101 РСНБ РК 2015 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 0,00044 | 0,0022 | 136698,00 | 301 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **80,09** | **400** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 688,46 | 3442 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 146,35 | 732 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1975,70** | **9878** |
| **11** | **1310-0701-0301 РСНБ РК 2015** | **Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования** | **шт.** | **1,0000** | | **12413,02** | **12413** |
| 11. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109) | чел-ч | 11 | 11 | 1109,00 | 12199 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **12199,00** | **12199** |
| 11. 2 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,13 | 0,13 | 13,00 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,69** | **2** |
| 11. 3 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,00002 | 0,00002 | 22269,00 | 0 |
| 11. 4 | 2113-0207-0429 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм | 10 шт. | 0,3 | 0,3 | 273,00 | 82 |
| 11. 5 | 2113-0704-2101 РСНБ РК 2015 | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 0,000002 | 0,000002 | 2535107,00 | 5 |
| 11. 6 | 2113-0816-2101 РСНБ РК 2015 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,00002 | 0,00002 | 6245736,00 | 125 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **212,33** | **212** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 7441,39 | 7441 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1588,35 | 1588 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **21442,76** | **21443** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| | Итого прямые затраты: | | Тенге | | | | **85608** |
| | в том числе: | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **82 813** |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **694** |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **148** |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **2102** |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | **0** |
| | | - оборудование | Тенге | | | | **0** |
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | **51132** |
| | ИТОГО: | | Тенге | | | | **136741** |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | **10939** |
| | **ИТОГО по смете:** | | Тенге | | | | **147 680** |
| | Итого зарплата рабочих-строителей и машинистов | | Тенге | | | | 82 961 |

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Теплая стоянка на 4 автомашины.** | | | | | | | |
| **Л. Р. С. №3-3-5. Водопровод и канализация** | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 1. ХОЛОДНОЕ ВОДОПРОВОД В1** | | | | | | | |
| **13** | **1116-0901-0501 РСНБ РК 2015** | **Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм** | **1счетчик** | **1,0000** | | **475,01** | **475** |
| 13. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053) | чел-ч | 0,41 | 0,41 | 1053,00 | 432 |
| 13. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01 | 0,01 | 1088,00 | 11 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **442,61** | **443** |
| 13. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 2465,00 | 25 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,01 | 1088,00 | 11 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **24,65** | **25** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. 4 | 2113-0803-0901 РСНБ РК 2015 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,01 | 0,01 | 323,00 | 3 |
| 13. 5 | 2204-0603-0102 РСНБ РК 2015 | Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,01 | 0,01 | 508,00 | 5 |
| 13. 6 | 2204-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,02 | 0,02 | 516,00 | 10 |
| 13. 7 | 2303-0301-9900 РСНБ РК 2015 | Водомеры ГОСТ 6019-83 | шт. | 1 | 1 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **18,63** | **19** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 433,76 | 434 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 72,70 | 73 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **981,47** | **981** |
| **14** | **2303-0301-0301 РСНБ РК 2015** | **Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч** | **шт.** | **1,0000** | | **18023,00** | **18023** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1441,84 | 1442 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **19464,84** | **19465** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | **18498** |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | | **18498** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **19** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **443** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **18023** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **434** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **1515** |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | | **20446** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **0** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **443** |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | **20446** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **0** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **443** |
| | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т3** | | | | | | | |
| **19** | **1117-0801-0101 РСНБ РК 2015** | **Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка** | **комплект** | **1,0000** | | **8742,62** | **8743** |
| 19. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053) | чел-ч | 7,87 | 7,87 | 1053,00 | 8287 |
| 19. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,152 | 0,152 | 1120,36 | 170 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8457,40** | **8457** |
| 19. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,035 | 0,035 | 4329,00 | 152 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,035 | 0,035 | 1554,00 | 54 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. 4 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,064 | 0,064 | 1888,00 | 121 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,064 | 0,064 | 910,00 | 58 |
| 19. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,053 | 0,053 | 2465,00 | 131 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,053 | 0,053 | 1088,00 | 58 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **402,99** | **403** |
| 19. 6 | 2102-0401-2802 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,002 | 0,002 | 15402,00 | 31 |
| 19. 7 | 2113-0803-0901 РСНБ РК 2015 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,01 | 0,01 | 323,00 | 3 |
| 19. 8 | 2204-0603-0108 РСНБ РК 2015 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,012 | 0,012 | 508,00 | 6 |
| 19. 9 | 2204-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,024 | 0,024 | 516,00 | 12 |
| 19.10 | 2303-0102-2500 РСНБ РК 2015 | Приборы нагревательные | комплект | 1 | 1 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **52,51** | **53** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 8288,26 | 8288 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1362,47 | 1362 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **18393,34** | **18393** |
| **20** | **5104-0106-0118 РСНБ РК 2015** | **Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52084-** | **шт.** | **1,0000** | | **42231,00** | **42231** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | **50974** |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость оборудования - | | | Тенге | | | | **42231** |
| ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | | Тенге | | | | **42231** |
| Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | | **8743** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **53** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **8457** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **8288** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **1362** |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | | **18393** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **8** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **8457** |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | **60624** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **8** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **8457** |

## РАЗДЕЛ 4. САНТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **37** | **1117-0101-0106 РСНБ РК 2015** | **Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды** | **комплект** | **2,0000** | | **2422,48** | **4845** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 1,95 | 3,9 | 1088,00 | 4243 |
| 37. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,035 | 0,07 | 1021,89 | 72 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2157,37** | **4315** |
| 37. 3 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,02 | 0,04 | 13,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 37. 4 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,013 | 0,026 | 1888,00 | 49 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,013 | 0,026 | 910,00 | 24 |
| 37. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,022 | 0,044 | 2465,00 | 108 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,022 | 0,044 | 1088,00 | 48 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **79,03** | **158** |
| 37. 6 | 2105-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,00036 | 0,00072 | 218211,00 | 157 |
| 37. 7 | 2110-0502-1301 РСНБ РК 2015 | Замазка защитная | кг | 0,2 | 0,4 | 360,00 | 144 |
| 37. 8 | 2113-0207-0409 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм | 10 шт. | 0,4 | 0,8 | 77,00 | 62 |
| 37. 9 | 2113-0803-0901 РСНБ РК 2015 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,03 | 0,06 | 323,00 | 19 |
| 37.10 | 2204-0603-0108 РСНБ РК 2015 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,02 | 0,04 | 508,00 | 20 |
| 37.11 | 2303-0102-9902 РСНБ РК 2015 | Санитарные приборы | комплект | 1 | 2 | -- | -- |
| 37.12 | 2204-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,04 | 0,08 | 516,00 | 41 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **221,85** | **444** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 2114,22 | 4228 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 362,94 | 726 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4899,63** | **9799** |
| **41** | **1117-0301-0101 РСНБ РК 2015** | **Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка** | **комплект** | **1,0000** | | **3074,56** | **3075** |
| 41. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071) | чел-ч | 2,22 | 2,22 | 1071,00 | 2378 |
| 41. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,071 | 0,071 | 1007,77 | 72 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2449,17** | **2449** |
| 41. 3 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 13,00 | 0 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 41. 4 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,032 | 0,032 | 1888,00 | 60 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,032 | 0,032 | 910,00 | 29 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,039 | 0,039 | 2465,00 | 96 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,039 | 0,039 | 1088,00 | 42 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **156,81** | **157** |
| 41. 6 | 2110-0502-1301 РСНБ РК 2015 | Замазка защитная | кг | 0,4 | 0,4 | 360,00 | 144 |
| 41. 7 | 2110-0502-1812 РСНБ РК 2015 | Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74 | т | 0,00008 | 0,00008 | 1188096,00 | 95 |
| 41. 8 | 2113-0207-0409 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм | 10 шт. | 0,4 | 0,4 | 77,00 | 31 |
| 41. 9 | 2113-0803-0901 РСНБ РК 2015 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,004 | 0,004 | 323,00 | 1 |
| 41.10 | 2113-0804-0401 РСНБ РК 2015 | Каболка | т | 0,0001 | 0,0001 | 1371537,00 | 137 |
| 41.11 | 2113-0816-1901 РСНБ РК 2015 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90 | кг | 0,08 | 0,08 | 1263,00 | 101 |
| 41.12 | 2204-0603-0108 РСНБ РК 2015 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,02 | 0,02 | 508,00 | 10 |
| 41.13 | 2303-0102-9902 РСНБ РК 2015 | Санитарные приборы | комплект | 1 | 1 | -- | -- |
| 41.14 | 2204-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,04 | 0,04 | 516,00 | 21 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **540,13** | **540** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 2400,19 | 2400 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 437,98 | 438 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5912,73** | **5913** |
| **43** | **1117-0101-0110 РСНБ РК 2015** | **Установка душевой кабины. Установка** | **комплект** | **1,0000** | | **1536,01** | **1536** |
| 43. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 0,99 | 0,99 | 1088,00 | 1077 |
| 43. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,085 | 0,085 | 1039,84 | 88 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1165,51** | **1166** |
| 43. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,023 | 0,023 | 1888,00 | 43 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,023 | 0,023 | 910,00 | 21 |
| 43. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,062 | 0,062 | 2465,00 | 153 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,062 | 0,062 | 1088,00 | 67 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **196,25** | **196** |
| 43. 5 | 2113-0101-1901 РСНБ РК 2015 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74 | т | 0,0002 | 0,0002 | 173901,00 | 35 |
| 43. 6 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00001 | 0,00001 | 404706,00 | 4 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43. 7 | 2113-0803-0901 РСНБ РК 2015 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,06 | 0,06 | 323,00 | 19 |
| 43. 8 | 2113-0804-0401 РСНБ РК 2015 | Каболка | т | 0,00007 | 0,00007 | 1371537,00 | 96 |
| 43. 9 | 2113-0812-1039 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,000003 | 0,000003 | 207096,00 | 1 |
| 43.10 | 2204-0603-0108 РСНБ РК 2015 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,07 | 0,07 | 508,00 | 36 |
| 43.11 | 2303-0102-9902 РСНБ РК 2015 | Санитарные приборы | комплект | 1 | 1 | -- | -- |
| 43.12 | 2204-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,14 | 0,14 | 516,00 | 72 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **262,64** | **263** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 1142,20 | 1142 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 214,26 | 214 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2892,46** | **2892** |
| **44** | **123-030102-9901** | **Душевая кабина** | **шт.** | **1,0000** | | **3685,00** | **3685** |
| **45** | **1117-0201-0103 РСНБ РК 2015** | **Смесители. Установка** | **шт.** | **1,0000** | | **799,35** | **799** |
| 45. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 0,7 | 0,7 | 1088,00 | 762 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **761,60** | **762** |
| 45. 2 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 13,00 | 0 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,13** | **--** |
| 45. 3 | 2113-0207-0405 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм | 10 шт. | 0,2 | 0,2 | 67,00 | 13 |
| 45. 4 | 2113-0803-0901 РСНБ РК 2015 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,013 | 0,013 | 323,00 | 4 |
| 45. 5 | 2204-0603-0108 РСНБ РК 2015 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,013 | 0,013 | 508,00 | 7 |
| 45. 6 | 2303-0102-1200 РСНБ РК 2015 | Смесители и краны водоразборные | шт. | 1 | 1 | -- | -- |
| 45. 7 | 2204-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,026 | 0,026 | 516,00 | 13 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **37,62** | **38** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 746,37 | 746 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 123,66 | 124 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1669,37** | **1669** |
| **46** | **2303-0102-1230 РСНБ РК 2015** | **Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96** | **шт.** | **1,0000** | | **5975,00** | **5975** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 478,00 | 478 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **6453,00** | **6453** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **47** | **1126-0101-0301 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем** | **м3 изоляции** | **0,8090** | | **69507,31** | **56231** |
| 47. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018) | чел-ч | 18,8 | 15,209 | 1018,00 | 15483 |
| 47. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4 | 0,3236 | 1088,00 | 352 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **19573,60** | **15835** |
| 47. 3 | 3204-0106-0401 РСНБ РК 2015 | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч | 1,18 | 0,95462 | 34,00 | 32 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 47. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,4 | 0,3236 | 2465,00 | 798 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,4 | 0,3236 | 1088,00 | 352 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1026,12** | **830** |
| 47. 5 | 2105-0107-0701 РСНБ РК 2015 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | т | 0,0109 | 0,008818 | 133507,00 | 1177 |
| 47. 6 | 2105-0307-1002 РСНБ РК 2015 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282- | кг | 1,1 | 0,8899 | 160,00 | 142 |
| 47. 7 | 2105-0307-1003 РСНБ РК 2015 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282- | кг | 4 | 3,236 | 133,00 | 430 |
| 47. 8 | 2111-0205-9902 РСНБ РК 2015 | Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003 | м3 | 1,032 | 0,834888 | 34697,00 | 28968 |
| 47. 9 | 2113-0211-0301 РСНБ РК 2015 | Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00004 | 0,000032 | 1288391,00 | 42 |
| 47.10 | 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,039 | 0,031551 | 290275,00 | 9158 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **49342,79** | **39918** |
| | | Накладные расходы | % | 76 | | 14875,94 | 12035 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 6750,66 | 5461 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **91133,91** | **73727** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | | | Тенге | | | | **76146** |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **56231** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **39918** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **15835** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **12035** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **5461** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **73727** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **16** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **15835** |
| Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | | **16230** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **1284** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **8691** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **5975** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Накладные расходы - | Тенге | | | | **8517** |
| Сметная прибыль - | Тенге | | | | **1980** |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | **26727** |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **8** |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **8691** |
| Стоимость прочих работ - | Тенге | | | | **3685** |
| ВСЕГО, Стоимость прочих работ - | Тенге | | | | **3685** |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | **104139** |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **24** |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **24526** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | |
| Итого прямые затраты: | Тенге | | | | **145618** |
| в том числе: | | | | | |
| - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **32 661** |
| - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **1769** |
| - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **765** |
| - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **65272** |
| - перевозка грузов | Тенге | | | | **0** |
| - оборудование | Тенге | | | | **42 231** |
| Накладные расходы | Тенге | | | | **29274** |
| ИТОГО: | Тенге | | | | **174892** |
| Сметная прибыль | Тенге | | | | **10318** |
| **ИТОГО по смете:** | Тенге | | | | **185 210** |
| Итого зарплата рабочих-строителей и машинистов | Тенге | | | | 33 426 |

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **УБОРНАЯ НА 9 ОЧКОВ.** | | | | | | | |
| **Л. Р. С. №3-4-1. Общестроительные работы** | | | | | | | |
| **90** | **1115-0402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая** | **м2** | **77,0000** | | **45,17** | **3478** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946) | чел-ч | 0,0406 | 3,126 | 946,00 | 2957 |
| 90. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,0154 | 1088,00 | 17 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **38,63** | **2974** |
| 90. 3 | 3105-0402-0301 РСНБ РК 2015 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0014 | 0,1078 | 27,00 | 3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 90. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,0154 | 2465,00 | 38 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,0154 | 1088,00 | 17 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,53** | **41** |
| 90. 5 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00019 | 0,01463 | 26517,00 | 388 |
| 90. 6 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,00124 | 0,09548 | 30,00 | 3 |
| 90. 7 | 2204-0201-9909 РСНБ РК 2015 | Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ | кг | 0,009 | 0,693 | 128,00 | 89 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **6,23** | **480** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 30,90 | 2379 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 6,09 | 469 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **82,15** | **6326** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | |
| Итого прямые затраты: | Тенге | | | | | **3478** |
| в том числе: | | | | | | |
| - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | | **2 957** |
| - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **41** |
| - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **17** |
| - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | **480** |
| - перевозка грузов | Тенге | | | | | **0** |
| - оборудование | Тенге | | | | | **0** |
| Накладные расходы | Тенге | | | | | **2379** |
| ИТОГО: | Тенге | | | | | **5857** |
| Сметная прибыль | Тенге | | | | | **469** |
| **ИТОГО по смете:** | Тенге | | | | | **6 326** |
| Итого зарплата рабочих-строителей и машинистов | Тенге | | | | | 2 974 |

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **УБОРНАЯ НА 9 ОЧКОВ.** | | | | | | | |
| **Л. Р. С. №3-4-2. Электроосвещение** | | | | | | | |
| **1** | **1308-0305-0301 РСНБ РК 2015** | **Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк** | **шт.** | **10,0000** | | **1958,34** | **19583** |
| 1. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130) | чел-ч | 0,41 | 4,1 | 1130,00 | 4633 |
| 1. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4256 | 4,256 | 911,55 | 3880 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **851,25** | **8513** |
| 1. 3 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,008 | 4689,00 | 38 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,008 | 1554,00 | 12 |
| 1. 4 | 3105-0602-0101 РСНБ РК 2015 | Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м | маш.-ч | 0,424 | 4,24 | 1300,00 | 5512 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,424 | 4,24 | 910,00 | 3858 |
| 1. 5 | 3301-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,008 | 3316,00 | 27 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,008 | 1088,00 | 9 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **557,60** | **5576** |
| 1. 6 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,000032 | 0,000315 | 22269,00 | 7 |
| 1. 7 | 2113-0809-0801 РСНБ РК 2015 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,0031 | 0,031 | 658,00 | 20 |
| 1. 8 | 2113-0816-3008 РСНБ РК 2015 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,0102 | 0,102 | 377,00 | 38 |
| 1. 9 | 2113-0816-3301 РСНБ РК 2015 | Хомутик | шт. | 1,02 | 10,2 | 868,00 | 8854 |
| 1.10 | 2404-0207-2502 РСНБ РК 2015 | Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 0,0102 | 0,102 | 960,00 | 98 |
| 1.11 | 2404-0207-4004 РСНБ РК 2015 | Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1,02 | 10,2 | 35,00 | 357 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **937,44** | **9374** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 612,90 | 6129 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 205,70 | 2057 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2776,94** | **27769** |
| **2** | **2307-0101-0327 РСНБ РК 2015** | **Светильники потолочные, тип НПП03-100-001.1 IP65 ГОСТ 17677-82** | **шт.** | **8,0000** | | **1949,00** | **15592** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 155,92 | 1247 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2104,92** | **16839** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **2307-0101-0335 РСНБ РК 2015** | **Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82** | **шт.** | **2,0000** | | **1099,00** | **2198** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 87,92 | 176 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1186,92** | **2374** |
| **4** | **2307-0104-0501 РСНБ РК 2015** | **Лампы энергосберегающие сети 220 В, мощность 25 Вт** | **шт.** | **8,0000** | | **738,00** | **5904** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 59,04 | 472 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **797,04** | **6376** |
| **5** | **2307-0104-0501 РСНБ РК 2015** | **Лампы энергосберегающие сети 220 В, мощность 12 Вт** | **шт.** | **2,0000** | | **738,00** | **1476** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 59,04 | 118 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **797,04** | **1594** |
| **6** | **1308-0201-0704 РСНБ РК 2015** | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами** | **м кабеля** | **30,0000** | | **1035,25** | **31057** |
| 6. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 0,2 | 6 | 1088,00 | 6528 |
| 6. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1491 | 4,473 | 1162,89 | 5202 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **390,99** | **11730** |
| 6. 3 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0119 | 0,357 | 4689,00 | 1674 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0119 | 0,357 | 1554,00 | 555 |
| 6. 4 | 3105-0402-0308 РСНБ РК 2015 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 0,0537 | 1,611 | 3518,00 | 5667 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0537 | 1,611 | 910,00 | 1466 |
| 6. 5 | 3105-0401-0103 РСНБ РК 2015 | Домкраты гидравлические, 63 т | маш.-ч | 0,0537 | 1,611 | 15,00 | 24 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 6. 6 | 3105-0602-1101 РСНБ РК 2015 | Вышки телескопические, 25 м | маш.-ч | 0,0716 | 2,148 | 3995,00 | 8581 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0716 | 2,148 | 1300,00 | 2792 |
| 6. 7 | 3301-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0119 | 0,357 | 3316,00 | 1184 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0119 | 0,357 | 1088,00 | 388 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **571,02** | **17131** |
| 6. 8 | 2105-0307-0210 РСНБ РК 2015 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,001 | 0,03 | 369,00 | 11 |
| 6. 9 | 2105-0402-0201 РСНБ РК 2015 | Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73 | т | 0,000016 | 0,00048 | 1834952,00 | 881 |
| 6.10 | 2113-0207-1201 РСНБ РК 2015 | Дюбели для пристрелки стальные | 10 шт. | 0,248 | 7,44 | 194,00 | 1443 |
| 6.11 | 2113-0809-1301 РСНБ РК 2015 | Лента К226 | 100 м | 0,000245 | 0,00735 | 1772,00 | 13 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.12 | 2113-0812-0102 РСНБ РК 2015 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 0,248 | 7,44 | 287,00 | 2135 |
| 6.13 | 2113-0816-0202 РСНБ РК 2015 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,00001 | 0,0003 | 2834,00 | 1 |
| 6.14 | 2113-0816-2102 РСНБ РК 2015 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76 | т | 0,000005 | 0,00015 | 5938576,00 | 891 |
| 6.15 | 2404-0201-0645 РСНБ РК 2015 | Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98 | 10 шт. | 0,102 | 3,06 | 248,00 | 759 |
| 6.16 | 2404-0207-3932 РСНБ РК 2015 | Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98 | 1000 шт. | 0,000208 | 0,00624 | 383,00 | 2 |
| 6.17 | 2204-0501-0803 РСНБ РК 2015 | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,0288 | 0,864 | 1461,00 | 1262 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **246,62** | **7399** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 281,51 | 8445 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 105,34 | 3160 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1422,10** | **42663** |
| **7** | **2306-0128-0302 РСНБ РК 2015** | **Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2** | **1000м** | **0,0300** | | **167024,00** | **5011** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 13361,92 | 401 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **180385,92** | **5412** |
| **8** | **1308-0305-0101 РСНБ РК 2015** | **Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке** | **шт** | **2,0000** | | **382,98** | **766** |
| 8. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130) | чел-ч | 0,33 | 0,66 | 1130,00 | 746 |
| 8. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0006 | 0,0012 | 1321,00 | 2 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **373,69** | **747** |
| 8. 3 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,064 | 0,128 | 13,00 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 8. 4 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,0006 | 4689,00 | 3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,0006 | 1554,00 | 1 |
| 8. 5 | 3301-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,0006 | 3316,00 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,0006 | 1088,00 | 1 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,23** | **6** |
| 8. 6 | 2113-0207-1204 РСНБ РК 2015 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,0102 | 0,0204 | 455,00 | 9 |
| 8. 7 | 2113-0211-0603 РСНБ РК 2015 | Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм | т | 0,000002 | 0,000003 | 335203,00 | 1 |
| 8. 8 | 2113-0211-0606 РСНБ РК 2015 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0,000003 | 0,000006 | 315725,00 | 2 |
| 8. 9 | 2113-0809-0801 РСНБ РК 2015 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,0011 | 0,0022 | 658,00 | 1 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.10 | 2404-0207-3963 РСНБ РК 2015 | Подрозетники деревянные ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 0,0103 | 0,0206 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **6,85** | **14** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 269,06 | 538 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 52,16 | 104 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **704,20** | **1408** |
| **9** | **2307-0218-1601 РСНБ РК 2015** | **Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012** | **шт.** | **2,0000** | | **217,00** | **434** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17,36 | 35 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **234,36** | **469** |
| **10** | **2307-0202-0104 РСНБ РК 2015** | **Коробки У409 ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм** | **шт.** | **11,0000** | | **626,00** | **6886** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 50,08 | 551 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **676,08** | **7437** |
| **11** | **1308-0303-0128 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Рубильник на плите с приводом, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании** | **шт.** | **1,0000** | | **4225,77** | **4226** |
| 11. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1235) | чел-ч | 3 | 3 | 1235,00 | 3705 |
| 11. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02 | 0,02 | 1321,00 | 26 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3731,42** | **3731** |
| 11. 3 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,38 | 0,38 | 13,00 | 5 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 11. 4 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 4689,00 | 47 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,01 | 1554,00 | 16 |
| 11. 5 | 3301-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 3316,00 | 33 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,01 | 1088,00 | 11 |
| 11. 6 | 3401-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.-ч | 0,38 | 0,38 | 24,00 | 9 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **94,11** | **94** |
| 11. 7 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000575 | 0,000575 | 404706,00 | 233 |
| 11. 8 | 2113-0702-1301 РСНБ РК 2015 | Вазелин технический | кг | 0,048 | 0,048 | 719,00 | 35 |
| 11. 9 | 2113-0804-0802 РСНБ РК 2015 | Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88 | кг | 0,008 | 0,008 | 307,00 | 2 |
| 11.10 | 2113-0804-1205 РСНБ РК 2015 | Нитки швейные ГОСТ 6309-93 | кг | 0,005 | 0,005 | 1085,00 | 5 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11 | 2113-0809-0801 РСНБ РК 2015 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,072 | 0,072 | 658,00 | 47 |
| 11.12 | 2113-0816-0202 РСНБ РК 2015 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,02 | 0,02 | 2834,00 | 57 |
| 11.13 | 2204-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,09 | 0,09 | 466,00 | 42 |
| 11.14 | 2204-0501-1314 РСНБ РК 2015 | Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,029 | 0,029 | 192,00 | 6 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **426,66** | **427** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 2686,62 | 2687 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 552,99 | 553 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **7465,39** | **7465** |
| **12** | **2307-0203-0801 РСНБ РК 2015** | **Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 20** | **шт.** | **1,0000** | | **18305,00** | **18305** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1464,40 | 1464 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **19769,40** | **19769** |
| **13** | **2302-1104-0405 РСНБ РК 2015** | **Крепления металлоизделия** | **кг** | **5,0000** | | **542,00** | **2710** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 43,36 | 217 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **585,36** | **2927** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| | Итого прямые затраты: | | Тенге | | | | **114148** |
| | в том числе: | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **15 612** |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **22807** |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **9 109** |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **75729** |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | **0** |
| | | - оборудование | Тенге | | | | **0** |
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | **17799** |
| | ИТОГО: | | Тенге | | | | **131947** |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | **10556** |
| | **ИТОГО по смете:** | | Тенге | | | | **142 503** |
| | Итого зарплата рабочих-строителей и машинистов | | Тенге | | | | 24 721 |

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **КПП. Л. Р. С. №3-5-2. . Электроосвещение, электроотопление и пожарная сигнализация** | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 1.Отопление** | | | | | | | |
| **28** | **1308-0305-1201 РСНБ РК 2015** | **Электропечь. Монтаж оборудования** | **шт.** | **2,0000** | | **1232,09** | **2464** |
| 28. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130) | чел-ч | 1 | 2 | 1130,00 | 2260 |
| 28. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02 | 0,04 | 1321,00 | 53 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1156,42** | **2313** |
| 28. 3 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,26 | 0,52 | 13,00 | 7 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 28. 4 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,01 | 0,02 | 4689,00 | 94 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,02 | 1554,00 | 31 |
| 28. 5 | 3301-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,01 | 0,02 | 3316,00 | 66 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,02 | 1088,00 | 22 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **83,43** | **167** |
| 28. 6 | 2113-0207-1204 РСНБ РК 2015 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,041 | 0,082 | 455,00 | 37 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **18,66** | **37** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 832,62 | 1665 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 165,18 | 330 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2229,88** | **4460** |
| **29** | **123-051002-0204** | **Электропечь ПЭТ-4** | **шт** | **2,0000** | | **4553,57** | **9107** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 364,29 | 729 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4917,86** | **9836** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | **11571** |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | | **2464** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **37** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **2313** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **1665** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **330** |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | | **4460** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **2** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **2313** |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **9107** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | **9107** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **729** |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | **9836** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **14295** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **2** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **2313** |
| | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Пожарная сигнализация** | | | | | |
| **30** | **1310-0701-0104 РСНБ РК 2015** | **Приборы ПС на 4 луча. Монтаж оборудования** | **шт.** | **2,0000** | | **13404,09** | **26808** |
| 30. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1193) | чел-ч | 11 | 22 | 1193,00 | 26246 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **13123,00** | **26246** |
| 30. 2 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,29 | 0,58 | 13,00 | 8 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,77** | **8** |
| 30. 3 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,00002 | 0,00004 | 22269,00 | 1 |
| 30. 4 | 2113-0207-0429 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм | 10 шт. | 0,3 | 0,6 | 273,00 | 164 |
| 30. 5 | 2113-0704-2101 РСНБ РК 2015 | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 0,000003 | 0,000006 | 2535107,00 | 15 |
| 30. 6 | 2113-0816-2101 РСНБ РК 2015 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,00003 | 0,00006 | 6245736,00 | 375 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **277,32** | **555** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 8005,03 | 16010 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1712,73 | 3425 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **23121,85** | **46244** |
| **32** | **1310-0701-0202 РСНБ РК 2015** | **Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световойв нормальном исполнении** | **шт** | **4,0000** | | **2279,05** | **9116** |
| 32. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 2 | 8 | 1088,00 | 8704 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2176,00** | **8704** |
| 32. 2 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,16 | 0,64 | 13,00 | 8 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,08** | **8** |
| 32. 3 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,00001 | 0,00004 | 22269,00 | 1 |
| 32. 4 | 2113-0207-0429 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм | 10 шт. | 0,25 | 1 | 273,00 | 273 |
| 32. 5 | 2113-0704-2101 РСНБ РК 2015 | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 0 | 0,000002 | 2535107,00 | 5 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32. 6 | 2113-0816-2101 РСНБ РК 2015 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,000005 | 0,00002 | 6245736,00 | 125 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **100,97** | **404** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 1327,36 | 5309 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 288,51 | 1154 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3894,92** | **15580** |
| **34** | **1310-0701-0302 РСНБ РК 2015** | **Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении** | **шт** | **1,0000** | | **5955,21** | **5955** |
| 34. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172) | чел-ч | 5 | 5 | 1172,00 | 5860 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **5860,00** | **5860** |
| 34. 2 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,09 | 0,09 | 13,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,17** | **1** |
| 34. 3 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,00002 | 0,00002 | 22269,00 | 0 |
| 34. 4 | 2113-0207-0429 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм | 10 шт. | 0,2 | 0,2 | 273,00 | 55 |
| 34. 5 | 2113-0704-2101 РСНБ РК 2015 | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 0,000001 | 0,000001 | 2535107,00 | 2 |
| 34. 6 | 2113-0816-2101 РСНБ РК 2015 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,000006 | 0,000006 | 6245736,00 | 37 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **94,04** | **94** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 3574,60 | 3575 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 762,38 | 762 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **10292,20** | **10292** |
| **36** | **1308-0305-0310 РСНБ РК 2015** | **Указатели световые настенные. Монтаж оборудования** | **шт.** | **1,0000** | | **1140,89** | **1141** |
| 36. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130) | чел-ч | 0,82 | 0,82 | 1130,00 | 927 |
| 36. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0224 | 0,0224 | 1321,00 | 30 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **956,19** | **956** |
| 36. 3 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0112 | 0,0112 | 4689,00 | 53 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0112 | 0,0112 | 1554,00 | 17 |
| 36. 4 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,256 | 0,256 | 174,00 | 45 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 36. 5 | 3301-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0112 | 0,0112 | 3316,00 | 37 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0112 | 0,0112 | 1088,00 | 12 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **134,20** | **134** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36. 6 | 2113-0207-1204 РСНБ РК 2015 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,0408 | 0,0408 | 455,00 | 19 |
| 36. 7 | 2113-0809-0801 РСНБ РК 2015 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,0021 | 0,0021 | 658,00 | 1 |
| 36. 8 | 2306-1001-0101 РСНБ РК 2015 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 0,00044 | 0,00044 | 136698,00 | 60 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **80,09** | **80** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 688,46 | 688 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 146,35 | 146 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1975,70** | **1976** |
| **38** | **1310-0701-0301 РСНБ РК 2015** | **Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования** | **шт.** | **1,0000** | | **12413,02** | **12413** |
| 38. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109) | чел-ч | 11 | 11 | 1109,00 | 12199 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **12199,00** | **12199** |
| 38. 2 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,13 | 0,13 | 13,00 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,69** | **2** |
| 38. 3 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,00002 | 0,00002 | 22269,00 | 0 |
| 38. 4 | 2113-0207-0429 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм | 10 шт. | 0,3 | 0,3 | 273,00 | 82 |
| 38. 5 | 2113-0704-2101 РСНБ РК 2015 | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 0,000002 | 0,000002 | 2535107,00 | 5 |
| 38. 6 | 2113-0816-2101 РСНБ РК 2015 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,00002 | 0,00002 | 6245736,00 | 125 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **212,33** | **212** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 7441,39 | 7441 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1588,35 | 1588 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **21442,76** | **21443** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | **55434** |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | | **55434** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **1345** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **53965** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **33024** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **7077** |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | | **95534** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **47** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **53965** |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | **95534** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **47** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **53965** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | |
| Итого прямые затраты: | Тенге | | | | **67005** |
| в том числе: | | | | | |
| - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **56 196** |
| - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **320** |
| - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **82** |
| - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **10489** |
| - перевозка грузов | Тенге | | | | **0** |
| - оборудование | Тенге | | | | **0** |
| Накладные расходы | Тенге | | | | **34689** |
| ИТОГО: | Тенге | | | | **101694** |
| Сметная прибыль | Тенге | | | | **8136** |
| **ИТОГО по смете:** | Тенге | | | | **109 830** |
| Итого зарплата рабочих-строителей и машинистов | Тенге | | | | 56 278 |

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **КПП. Л. Р. С. №3-5-4. Пожарная сигнализация** | | | | | | | |
| **1** | **1310-0701-0104 РСНБ РК 2015** | **Приборы ПС на 4 луча. Монтаж оборудования** | **шт.** | **1,0000** | | **13404,09** | **13404** |
| 1. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1193) | чел-ч | 11 | 11 | 1193,00 | 13123 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **13123,00** | **13123** |
| 1. 2 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,29 | 0,29 | 13,00 | 4 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,77** | **4** |
| 1. 3 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,00002 | 0,00002 | 22269,00 | 0 |
| 1. 4 | 2113-0207-0429 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм | 10 шт. | 0,3 | 0,3 | 273,00 | 82 |
| 1. 5 | 2113-0704-2101 РСНБ РК 2015 | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 0,000003 | 0,000003 | 2535107,00 | 8 |
| 1. 6 | 2113-0816-2101 РСНБ РК 2015 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,00003 | 0,00003 | 6245736,00 | 187 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **277,32** | **277** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 8005,03 | 8005 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1712,73 | 1713 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **23121,85** | **23122** |
| **3** | **1310-0701-0202 РСНБ РК 2015** | **Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении** | **шт** | **4,0000** | | **2279,05** | **9116** |
| 3. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 2 | 8 | 1088,00 | 8704 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2176,00** | **8704** |
| 3. 2 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,16 | 0,64 | 13,00 | 8 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,08** | **8** |
| 3. 3 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,00001 | 0,00004 | 22269,00 | 1 |
| 3. 4 | 2113-0207-0429 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм | 10 шт. | 0,25 | 1 | 273,00 | 273 |
| 3. 5 | 2113-0704-2101 РСНБ РК 2015 | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 0 | 0,000002 | 2535107,00 | 5 |
| 3. 6 | 2113-0816-2101 РСНБ РК 2015 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,000005 | 0,00002 | 6245736,00 | 125 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **100,97** | **404** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 1327,36 | 5309 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 288,51 | 1154 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3894,92** | **15580** |
| **5** | **1310-0701-0302 РСНБ РК 2015** | **Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении** | **шт** | **1,0000** | | **5955,21** | **5955** |
| 5. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172) | чел-ч | 5 | 5 | 1172,00 | 5860 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **5860,00** | **5860** |
| 5. 2 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,09 | 0,09 | 13,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,17** | **1** |
| 5. 3 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,00002 | 0,00002 | 22269,00 | 0 |
| 5. 4 | 2113-0207-0429 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм | 10 шт. | 0,2 | 0,2 | 273,00 | 55 |
| 5. 5 | 2113-0704-2101 РСНБ РК 2015 | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 0,000001 | 0,000001 | 2535107,00 | 2 |
| 5. 6 | 2113-0816-2101 РСНБ РК 2015 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,000006 | 0,000006 | 6245736,00 | 37 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **94,04** | **94** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 3574,60 | 3575 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 762,38 | 762 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **10292,20** | **10292** |
| **7** | **1310-0701-0303 РСНБ РК 2015** | **Оповещатель звуковой.Сирена.Монтаж** | **шт** | **1,0000** | | **6048,02** | **6048** |
| 7. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172) | чел-ч | 5 | 5 | 1172,00 | 5860 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **5860,00** | **5860** |
| 7. 2 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,13 | 0,13 | 13,00 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,69** | **2** |
| 7. 3 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,00002 | 0,00002 | 22269,00 | 0 |
| 7. 4 | 2113-0207-0429 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм | 10 шт. | 0,3 | 0,3 | 273,00 | 82 |
| 7. 5 | 2113-0704-2101 РСНБ РК 2015 | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 0,000002 | 0,000002 | 2535107,00 | 4 |
| 7. 6 | 2113-0816-2101 РСНБ РК 2015 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,000016 | 0,000016 | 6245736,00 | 100 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **186,33** | **186** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 3574,60 | 3575 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 769,81 | 770 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **10392,43** | **10392** |
| **9** | **1310-0701-0302 РСНБ РК 2015** | **Устройство, прибор свето-звуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования** | **шт.** | **1,0000** | | **5955,21** | **5955** |
| 9. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172) | чел-ч | 5 | 5 | 1172,00 | 5860 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **5860,00** | **5860** |
| 9. 2 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,09 | 0,09 | 13,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,17** | **1** |
| 9. 3 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,00002 | 0,00002 | 22269,00 | 0 |
| 9. 4 | 2113-0207-0429 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм | 10 шт. | 0,2 | 0,2 | 273,00 | 55 |
| 9. 5 | 2113-0704-2101 РСНБ РК 2015 | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 0,000001 | 0,000001 | 2535107,00 | 2 |
| 9. 6 | 2113-0816-2101 РСНБ РК 2015 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,000006 | 0,000006 | 6245736,00 | 37 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **94,04** | **94** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 3574,60 | 3575 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 762,38 | 762 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **10292,20** | **10292** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | **1308-0305-0310 РСНБ РК 2015** | **Указатели световые настенные. Монтаж оборудования** | **шт.** | **1,0000** | | **1140,89** | **1141** |
| 11. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130) | чел-ч | 0,82 | 0,82 | 1130,00 | 927 |
| 11. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0224 | 0,0224 | 1321,00 | 30 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **956,19** | **956** |
| 11. 3 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0112 | 0,0112 | 4689,00 | 53 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0112 | 0,0112 | 1554,00 | 17 |
| 11. 4 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,256 | 0,256 | 174,00 | 45 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 11. 5 | 3301-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0112 | 0,0112 | 3316,00 | 37 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0112 | 0,0112 | 1088,00 | 12 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **134,20** | **134** |
| 11. 6 | 2113-0207-1204 РСНБ РК 2015 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,0408 | 0,0408 | 455,00 | 19 |
| 11. 7 | 2113-0809-0801 РСНБ РК 2015 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,0021 | 0,0021 | 658,00 | 1 |
| 11. 8 | 2306-1001-0101 РСНБ РК 2015 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 0,00044 | 0,00044 | 136698,00 | 60 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **80,09** | **80** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 688,46 | 688 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 146,35 | 146 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1975,70** | **1976** |
| **13** | **1308-0206-0101 РСНБ РК 2015** | **Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования** | **м** | **180,0000** | | **-195,82** | **-35248** |
| 13. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071) | чел-ч | 0,1629 | 29,322 | -1071,00 | -31404 |
| 13. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0001 | 0,018 | -910,00 | -16 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **-174,56** | **-31420** |
| 13. 3 | 3105-0602-0505 РСНБ РК 2015 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,018 | -1334,00 | -24 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,018 | -910,00 | -16 |
| 13. 4 | 3403-0302-0501 РСНБ РК 2015 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,0608 | 10,944 | -16,00 | -175 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 13. 5 | 3403-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,0608 | 10,944 | -18,00 | -197 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **-2,20** | **-396** |
| 13. 6 | 2113-0207-1006 РСНБ РК 2015 | Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм | шт. | 2 | 360 | -8,00 | -2880 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. 7 | 2113-0211-0606 РСНБ РК 2015 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0,00001 | 0,0018 | -315725,00 | -568 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **-19,16** | **-3448** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | -125,68 | -22623 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | -25,72 | -4630 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **-347,23** | **-62501** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| | Итого прямые затраты: | | Тенге | | | | **6371** |
| | в том числе: | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **8 930** |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **-246** |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **13** |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **-2313** |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | **0** |
| | | - оборудование | Тенге | | | | **0** |
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | **2104** |
| | ИТОГО: | | Тенге | | | | **8476** |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | **678** |
| | **ИТОГО по смете:** | | Тенге | | | | **9 154** |
| | Итого зарплата рабочих-строителей и машинистов | | Тенге | | | | 8 943 |

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Сети 10кВ. Л. Р. С. №4-1. Электроснабжение и электроосвещение ВЛ-10** | | | | | | | |
| | | КТПН | | | | | |
| **17** | **1310-0905-0501 РСНБ РК 2015** | **Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка** | **шт.** | **2,0000** | | **57536,00** | **115072** |
| 17. 1 | 0101-0103-0103 РСНБ РК 2015 | Инженер I категории | чел.-ч | 16 | 32 | 1887,00 | 60384 |
| 17. 2 | 0101-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Инженер II категории | чел.-ч | 16 | 32 | 1709,00 | 54688 |
| 17. 3 | 0101-0101-0199 РСНБ РК 2015 | Затраты труда, в том числе: | чел.-ч | 32 | 64 | -- | -- |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **57536,00** | **115072** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 41425,92 | 82852 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 7916,95 | 15834 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **106878,87** | **213758** |
| **18** | **ПРАЙС-ЛИСТ** | **Модем Teleofis WRX 708-R4** | **шт** | **2,0000** | | **33928,57** | **67857** |
| **19** | **1308-0101-2604 РСНБ РК 2015** | **Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с выключателем без коридора обслуживания. Монтаж оборудования** | **шт.** | **2,0000** | | **35775,43** | **71551** |
| 19. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 27 | 54 | 1088,00 | 58752 |
| 19. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,17 | 2,34 | 1426,55 | 3338 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **31045,06** | **62090** |
| 19. 3 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,85 | 1,7 | 4689,00 | 7971 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,85 | 1,7 | 1554,00 | 2642 |
| 19. 4 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 1,93 | 3,86 | 174,00 | 672 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 19. 5 | 3301-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,32 | 0,64 | 3316,00 | 2122 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,32 | 0,64 | 1088,00 | 696 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **5382,59** | **10765** |
| 19. 6 | 2113-0702-1116 РСНБ РК 2015 | Смазка N 9 | т | 0,00017 | 0,00034 | 781029,00 | 266 |
| 19. 7 | 2113-0803-0301 РСНБ РК 2015 | Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005 | 10 м | 0,03 | 0,06 | 2847,00 | 171 |
| 19. 8 | 2113-0812-1036 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,0008 | 0,0016 | 235559,00 | 377 |
| 19. 9 | 2601-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72 | т | 0,0002 | 0,0004 | 70720,00 | 28 |
| 19.10 | 2105-0199-9903 РСНБ РК 2015 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,002 | 0,004 | 228133,00 | 913 |
| 19.11 | 2204-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,3 | 0,6 | 466,00 | 280 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1016,84** | **2034** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 22352,44 | 44705 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 4650,23 | 9300 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **62778,11** | **125556** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| Итого прямые затраты: | | | Тенге | | | | **254480** |
| в том числе: | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **173 824** |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **10765** |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **3 338** |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **2034** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| - перевозка грузов | Тенге | | | | **0** |
| - оборудование | Тенге | | | | **67 857** |
| Накладные расходы | Тенге | | | | **127557** |
| ИТОГО: | Тенге | | | | **382037** |
| Сметная прибыль | Тенге | | | | **25134** |
| **ИТОГО по смете:** | Тенге | | | | **407 172** |
| Итого зарплата рабочих-строителей и машинистов | Тенге | | | | 177 162 |

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Сети 0,4кВ. Л. Р. С. №4-2. Электроснабжение и электроосвещение ВЛ-0,4** | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ-24ШТ** | | | | | | | |
| **19** | **1101-0101-0402 РСНБ РК 2015** | **Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3** | **м3** | **10,4760** | | **152,84** | **1601** |
| 19. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=762) | чел-ч | 0,00724 | 0,075846 | 762,00 | 58 |
| 19. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0315 | 0,329994 | 1300,00 | 429 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **46,47** | **487** |
| 19. 3 | 3101-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3 | маш.-ч | 0,0315 | 0,329994 | 4677,00 | 1543 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0315 | 0,329994 | 1300,00 | 429 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **147,33** | **1543** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 33,46 | 350 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 14,90 | 156 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **201,20** | **2108** |
| **20** | **1101-0205-0101 РСНБ РК 2015** | **Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м** | **м3** | **0,3240** | | **1098,75** | **356** |
| 20. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879) | чел-ч | 1,25 | 0,405 | 879,00 | 356 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1098,75** | **356** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 791,10 | 256 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 151,19 | 49 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2041,04** | **661** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **21** | **1101-0104-0402 РСНБ РК 2015** | **Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м** | **м3** | **5,5440** | | **30,63** | **170** |
| 21. 1 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00806 | 0,044685 | 1300,00 | 58 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **10,48** | **58** |
| 21. 2 | 3101-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,00806 | 0,044685 | 3800,00 | 170 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00806 | 0,044685 | 1300,00 | 58 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **30,63** | **170** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 7,54 | 42 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3,05 | 17 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **41,23** | **229** |
| **22** | **1101-0205-0502 РСНБ РК 2015** | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы** | **м3** | **2,3760** | | **706,64** | **1679** |
| 22. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(1,7=727) | чел-ч | 0,972 | 2,309 | 727,00 | 1679 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **706,64** | **1679** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 508,78 | 1209 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 97,23 | 231 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1312,66** | **3119** |
| **23** | **1101-0201-0501 РСНБ РК 2015** | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | **м3 уплотненного грунта** | **5,5440** | | **131,75** | **730** |
| 23. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(1=638) | чел-ч | 0,108 | 0,598752 | 638,00 | 382 |
| 23. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02625 | 0,14553 | 1088,00 | 158 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **97,46** | **540** |
| 23. 3 | 3106-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,02625 | 0,14553 | 2338,00 | 340 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,02625 | 0,14553 | 1088,00 | 158 |
| 23. 4 | 3403-0402-0101 РСНБ РК 2015 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,105 | 0,58212 | 14,00 | 8 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **62,84** | **348** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 70,17 | 389 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 16,15 | 90 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **218,07** | **1209** |
| **24** | **1106-0101-0114 РСНБ РК 2015** | **Установка фундаментов под светильник** | **м3** | **1,2000** | | **21279,86** | **25536** |
| 24. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 0,97 | 1,164 | 910,00 | 1059 |
| 24. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2015 | 0,2418 | 1099,33 | 266 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1104,22** | **1325** |
| 24. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,00324 | 4249,00 | 14 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,00324 | 1088,00 | 4 |
| 24. 4 | 3104-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,0583 | 0,06996 | 39,00 | 3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 24. 5 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,1868 | 0,22416 | 5764,00 | 1292 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,1868 | 0,22416 | 1088,00 | 244 |
| 24. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0049 | 0,00588 | 4329,00 | 25 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0049 | 0,00588 | 1554,00 | 9 |
| 24. 7 | 3403-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,001 | 0,0012 | 79,00 | 0 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 24. 8 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0071 | 0,00852 | 2465,00 | 21 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0071 | 0,00852 | 1088,00 | 9 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1129,25** | **1355** |
| 24. 9 | 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 1,224 | 18609,00 | 22777 |
| 24.10 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0004 | 0,00048 | 58360,00 | 28 |
| 24.11 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,0001 | 0,00012 | 26517,00 | 3 |
| 24.12 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,02 | 0,024 | 310,00 | 7 |
| 24.13 | 2113-0803-1101 РСНБ РК 2015 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,03 | 0,036 | 6994,00 | 252 |
| 24.14 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0073 | 0,00876 | 30,00 | 0 |
| 24.15 | 2701-0101-0105 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 40 мм | м2 | 0,036 | 0,0432 | 1236,00 | 53 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **19267,91** | **23121** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 1004,84 | 1206 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1782,78 | 2139 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **24067,48** | **28881** |
| **25** | **121-020199-9917** | **Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента** | **м3** | **1,2180** | | **270,00** | **329** |
| **26** | **1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | **м2 поверхности** | **11,5200** | | **822,41** | **9474** |
| 26. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071) | чел-ч | 0,212 | 2,442 | 1071,00 | 2616 |
| 26. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,002 | 0,02304 | 1088,00 | 25 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **229,23** | **2641** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. 3 | 3201-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0195 | 0,22464 | 729,00 | 164 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 26. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,002 | 0,02304 | 2465,00 | 57 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,002 | 0,02304 | 1088,00 | 25 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **19,15** | **221** |
| 26. 5 | 2110-0501-1404 РСНБ РК 2015 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 2,4 | 27,648 | 226,00 | 6248 |
| 26. 6 | 2113-0104-0103 РСНБ РК 2015 | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,00016 | 0,001843 | 130035,00 | 240 |
| 26. 7 | 2113-0703-0201 РСНБ РК 2015 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00024 | 0,002765 | 54214,00 | 150 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **576,22** | **6638** |
| | | Накладные расходы | % | 93 | | 213,18 | 2456 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 82,85 | 954 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1118,44** | **12884** |
| **27** | **1133-0207-0101 РСНБ РК 2015** | **Установка светильников с лампами накаливания** | **шт** | **12,0000** | | **1568,86** | **18826** |
| 27. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 1,29 | 15,48 | 1088,00 | 16842 |
| 27. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,06 | 0,72 | 1088,00 | 783 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1468,80** | **17626** |
| 27. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,06 | 0,72 | 2465,00 | 1775 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,06 | 0,72 | 1088,00 | 783 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **147,90** | **1775** |
| 27. 4 | 2113-0702-1102 РСНБ РК 2015 | Смазка защитная ЗЭС | кг | 0,01 | 0,12 | 1399,00 | 168 |
| 27. 5 | 2204-0601-0201 РСНБ РК 2015 | Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 | т | 0,00006 | 0,00072 | 57467,00 | 41 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **17,44** | **209** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 1175,04 | 14100 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 219,51 | 2634 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2963,41** | **35561** |
| **28** | **2307-0103-0504 РСНБ РК 2015** | **Светильники, тип РТУ 01-125-001 ГОСТ 8045-82** | **шт.** | **36,0000** | | **14888,00** | **535968** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1191,04 | 42877 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **16079,04** | **578845** |
| **29** | **2307-0104-0201 РСНБ РК 2015** | **Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65** | **шт.** | **36,0000** | | **318,00** | **11448** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 25,44 | 916 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **343,44** | **12364** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **30** | **1109-0701-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Изготовление опоры наружного освещения** | **т** | **0,4100** | | **180933,37** | **74190** |
| 30. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053) | чел-ч | 110 | 45,104 | 1053,00 | 47495 |
| 30. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,4 | 0,984096 | 1301,58 | 1281 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **118953,80** | **48776** |
| 30. 3 | 3106-0201-0801 РСНБ РК 2015 | Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А | маш.-ч | 43 | 17,632 | 1227,00 | 21634 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 30. 4 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,3 | 0,123012 | 13,00 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 30. 5 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 1,1 | 0,451044 | 4689,00 | 2115 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,1 | 0,451044 | 1554,00 | 701 |
| 30. 6 | 3403-0202-0101 РСНБ РК 2015 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,4 | 0,164016 | 28,00 | 5 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 30. 7 | 3401-0304-0101 РСНБ РК 2015 | Пресс-ножницы комбинированные | маш.-ч | 0,8 | 0,328032 | 1210,00 | 397 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,8 | 0,328032 | 1088,00 | 357 |
| 30. 8 | 3401-0102-0101 РСНБ РК 2015 | Станки сверлильные | маш.-ч | 2,4 | 0,984096 | 51,00 | 50 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 30. 9 | 3301-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,5 | 0,20502 | 3316,00 | 680 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,5 | 0,20502 | 1088,00 | 223 |
| 30.10 | 3106-0202-0501 РСНБ РК 2015 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,9 | 0,369036 | 26,00 | 10 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **60705,80** | **24892** |
| 30.11 | 2113-0701-0401 РСНБ РК 2015 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,6 | 0,246024 | 293,00 | 72 |
| 30.12 | 2113-0701-1002 РСНБ РК 2015 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,2 | 0,082008 | 147,00 | 12 |
| 30.13 | 2113-0812-1045 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,019 | 0,007791 | 220651,00 | 1719 |
| 30.14 | 2105-0199-9902 РСНБ РК 2015 | Металл для изготовления конструкций | т | 1,06 | 0,434642 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **4397,57** | **1803** |
| | | Накладные расходы | % | 69 | | 82078,12 | 33655 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 21040,92 | 8628 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **284052,41** | **116473** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **1109-0301-0201 РСНБ РК 2015** | **Установка опоры наружного освещения Торшер** | **т** | **0,4100** | | **21990,74** | **9017** |
| 31. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018) | чел-ч | 9,35 | 3,834 | 1018,00 | 3903 |
| 31. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,03 | 0,832381 | 1292,65 | 1076 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **12142,38** | **4979** |
| 31. 3 | 3106-0103-0101 РСНБ РК 2015 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0,98 | 0,401839 | 295,00 | 119 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 31. 4 | 3105-0202-0303 РСНБ РК 2015 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т | маш.-ч | 0,08 | 0,032803 | 5455,00 | 179 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,08 | 0,032803 | 1300,00 | 43 |
| 31. 5 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,2 | 0,082008 | 4329,00 | 355 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,2 | 0,082008 | 1554,00 | 127 |
| 31. 6 | 3105-0104-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на гусеничном ходу, 25 т | маш.-ч | 1,44 | 0,590458 | 5530,00 | 3265 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,44 | 0,590458 | 1300,00 | 768 |
| 31. 7 | 3403-0202-0101 РСНБ РК 2015 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,09 | 0,036904 | 28,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 31. 8 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,31 | 0,127112 | 2465,00 | 313 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,31 | 0,127112 | 1088,00 | 138 |
| 31. 9 | 3106-0202-0501 РСНБ РК 2015 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,01 | 0,41414 | 26,00 | 11 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **10347,43** | **4243** |
| 31.10 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,03 | 0,012301 | 70,00 | 1 |
| 31.11 | 2105-0310-1108 РСНБ РК 2015 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 0,0187 | 0,007668 | 3360,00 | 26 |
| 31.12 | 2106-0801-0102 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,0004 | 0,000164 | 415412,00 | 68 |
| 31.13 | 2107-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00103 | 0,000422 | 60195,00 | 25 |
| 31.14 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00015 | 0,000062 | 404706,00 | 25 |
| 31.15 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,01 | 0,0041 | 310,00 | 1 |
| 31.16 | 2113-0701-0401 РСНБ РК 2015 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,7 | 0,287028 | 293,00 | 84 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.17 | 2113-0701-1002 РСНБ РК 2015 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,21 | 0,086108 | 147,00 | 13 |
| 31.18 | 2113-0804-0301 РСНБ РК 2015 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0001 | 0,000041 | 1880677,00 | 77 |
| 31.19 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0004 | 0,000164 | 212247,00 | 35 |
| 31.20 | 2204-0101-0502 РСНБ РК 2015 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00031 | 0,000127 | 433151,00 | 55 |
| 31.21 | 2204-0601-0602 РСНБ РК 2015 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0006 | 0,000246 | 572135,00 | 141 |
| 31.22 | 2106-0405-9901 РСНБ РК 2015 | Конструкции стальные | т | 1 | 0,41004 | -- | -- |
| 31.23 | 2105-0204-0703 РСНБ РК 2015 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,00194 | 0,000795 | 402893,00 | 320 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2125,01** | **871** |
| | | Накладные расходы | % | 69 | | 8378,24 | 3435 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2429,52 | 996 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **32798,50** | **13449** |
| **32** | **2301-0301-0171 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74** | **м** | **19,2000** | | **3424,00** | **65741** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 273,92 | 5259 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3697,92** | **71000** |
| **33** | **2301-0301-0131 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 60 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74** | **м** | **33,6000** | | **1843,00** | **61925** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 147,44 | 4954 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1990,44** | **66879** |
| **34** | **2301-0301-0104 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74** | **м** | **33,6000** | | **621,00** | **20866** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 49,68 | 1669 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **670,68** | **22535** |
| **35** | **2105-0304-0303 РСНБ РК 2015** | **Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 8 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)** | **т** | **0,0240** | | **257132,00** | **6171** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 20570,56 | 494 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **277702,56** | **6665** |
| **36** | **1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования** | **шт.** | **12,0000** | | **2637,04** | **31645** |
| 36. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053) | чел-ч | 2,09 | 25,08 | 1053,00 | 26409 |
| 36. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,109 | 1,308 | 1321,00 | 1728 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2344,76** | **28137** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36. 3 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0545 | 0,654 | 4689,00 | 3067 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0545 | 0,654 | 1554,00 | 1016 |
| 36. 4 | 3301-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0545 | 0,654 | 3316,00 | 2169 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0545 | 0,654 | 1088,00 | 712 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **436,27** | **5235** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 1688,23 | 20259 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 346,02 | 4152 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4671,29** | **56055** |
| **37** | **2308-0306-0104 РСНБ РК 2015** | **Коробка монтажная модели МК-04** | **шт.** | **12,0000** | | **4344,00** | **52128** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 347,52 | 4170 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4691,52** | **56298** |
| **38** | **1109-0501-0301 РСНБ РК 2015** | **Постановка строительных болтов с гайками и шайбами** | **шт** | **12,0000** | | **119,74** | **1437** |
| 38. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 0,119 | 1,428 | 1000,00 | 1428 |
| 38. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0003 | 0,0036 | 1088,00 | 4 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **119,33** | **1432** |
| 38. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,0036 | 2465,00 | 9 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,0036 | 1088,00 | 4 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,74** | **9** |
| | | Накладные расходы | % | 69 | | 82,34 | 988 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 16,17 | 194 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **218,24** | **2619** |
| **39** | **2113-0201-0901 РСНБ РК 2015** | **Болты строительные с гайками и шайбами** | **т** | **0,0240** | | **404706,00** | **9713** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 32376,48 | 777 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **437082,48** | **10490** |
| **40** | **2401-0106-0604 РСНБ РК 2015** | **Предохранитель** | **шт** | **12,0000** | | **417,00** | **5004** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 33,36 | 400 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **450,36** | **5404** |
| **41** | **2404-0201-0216 РСНБ РК 2015** | **Колодка форфоровая** | **шт.** | **12,0000** | | **1354,00** | **16248** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 108,32 | 1300 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1462,32** | **17548** |
| **42** | **2105-0205-0902 РСНБ РК 2015** | **Профили монтажные** | **т** | **0,0600** | | **328886,00** | **19733** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 26310,88 | 1579 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **355196,88** | **21312** |
| **43** | **2306-0902-0305 РСНБ РК 2015** | **Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79** | **км** | **0,1200** | | **56435,00** | **6772** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 4514,80 | 542 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **60949,80** | **7314** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | **986707** |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | | **637961** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **28137** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **606316** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **20259** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **52658** |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | | **710877** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **26** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **28137** |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **115242** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **29969** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **24712** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **56869** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **20009** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **10820** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **146071** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **24** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **24712** |
| Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | | **84644** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **2675** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **55187** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **38079** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **9818** |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | | **132540** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **52** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **55187** |
| Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | | **148531** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **148531** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **11882** |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | | **160414** |
| Стоимость прочих работ - | | | Тенге | | | | **329** |
| ВСЕГО, Стоимость прочих работ - | | | Тенге | | | | **329** |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | **1150231** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **103** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **108035** |
| | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. ОБЪЕМ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ** | | | | | |
| | | ФУНДАМЕНТЫ ДЛЯ ДЭС | | | | | |
| **50** | **1106-0101-0120 РСНБ РК 2015** | **Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверхудо 1000 мм. Устройство** | **м3** | **3,3000** | | **30912,23** | **102010** |
| 50. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964) | чел-ч | 3,6 | 11,88 | 964,00 | 11452 |
| 50. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3064 | 1,011 | 1107,01 | 1119 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3809,59** | **12572** |
| 50. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,00891 | 4249,00 | 38 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,00891 | 1088,00 | 10 |
| 50. 4 | 3104-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,2142 | 0,70686 | 39,00 | 28 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 50. 5 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,2725 | 0,89925 | 5764,00 | 5183 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,2725 | 0,89925 | 1088,00 | 978 |
| 50. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0125 | 0,04125 | 4329,00 | 179 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0125 | 0,04125 | 1554,00 | 64 |
| 50. 7 | 3403-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,0081 | 0,02673 | 79,00 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 50. 8 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 1,238 | 4,084 | 174,00 | 711 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 50. 9 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0187 | 0,06171 | 2465,00 | 152 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0187 | 0,06171 | 1088,00 | 67 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1906,71** | **6292** |
| 50.10 | 2102-0101-2701 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 3,349 | 23516,00 | 78767 |
| 50.11 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,303 | 0,9999 | 70,00 | 70 |
| 50.12 | 2107-0203-0303 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0014 | 0,00462 | 53953,00 | 249 |
| 50.13 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0047 | 0,01551 | 58360,00 | 905 |
| 50.14 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00025 | 0,000825 | 26517,00 | 22 |
| 50.15 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,13 | 0,429 | 310,00 | 133 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.16 | 2113-0803-1101 РСНБ РК 2015 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,0882 | 0,29106 | 6994,00 | 2036 |
| 50.17 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0013 | 0,00429 | 212247,00 | 911 |
| 50.18 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,00283 | 0,009339 | 30,00 | 0 |
| 50.19 | 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,392 | 1,294 | 907,00 | 1173 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **25535,13** | **84266** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 3466,73 | 11440 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2750,32 | 9076 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **37129,27** | **122527** |
| **51** | **2105-0301-3201 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,2052** | | **198348,00** | **40709** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15867,84 | 3257 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **214215,84** | **43966** |
| **52** | **ех.часть** | **Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента** | **м3** | **3,3000** | | **270,00** | **891** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 21,60 | 71 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **291,60** | **962** |
| **53** | **1111-0101-1303 РСНБ РК 2015** | **Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** | **м2 покрытия** | **21,4300** | | **492,41** | **10552** |
| 53. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,6=850) | чел-ч | 0,263 | 5,636 | 850,00 | 4791 |
| 53. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,033 | 0,70719 | 1260,28 | 891 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **265,14** | **5682** |
| 53. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0077 | 0,165011 | 4249,00 | 701 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0077 | 0,165011 | 1088,00 | 180 |
| 53. 4 | 3101-0101-0103 РСНБ РК 2015 | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,0122 | 0,261446 | 4161,00 | 1088 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0122 | 0,261446 | 1554,00 | 406 |
| 53. 5 | 3201-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т | маш.-ч | 0,0116 | 0,248588 | 3173,00 | 789 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0116 | 0,248588 | 1088,00 | 270 |
| 53. 6 | 3201-0202-0301 РСНБ РК 2015 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,051 | 1,093 | 120,00 | 131 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 53. 7 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0015 | 0,032145 | 2465,00 | 79 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0015 | 0,032145 | 1088,00 | 35 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **130,11** | **2788** |
| 53. 8 | 1-1-39 | Битум нефтяной строительный, марка БН, БНСК | т | 0,0124 | 0,265732 | -- | -- |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. 9 | 2101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,0184 | 0,394312 | 2704,00 | 1066 |
| 53.10 | 2101-0201-0602 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,0092 | 0,197156 | 2467,00 | 486 |
| 53.11 | 2101-0201-0603 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,0298 | 0,638614 | 2225,00 | 1421 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **138,76** | **2974** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 249,23 | 5341 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 59,33 | 1271 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **800,97** | **17165** |
| **54** | **2113-0104-0502 РСНБ РК 2015** | **Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130** | **т** | **0,2657** | | **118196,00** | **31408** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 9455,68 | 2513 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **127651,68** | **33921** |
| | | ДЭС | | | | | |
| **55** | **1308-0101-2704 РСНБ РК 2015** | **Распределительные устройства комплектные блочные 110 кВ: дизергенератор** | **ячейка** | **1,0000** | | **948209,38** | **948209** |
| 55. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 370 | 370 | 1088,00 | 402560 |
| 55. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 142,94 | 142,94 | 1198,91 | 171372 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **573932,02** | **573932** |
| 55. 3 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 32,2 | 32,2 | 4689,00 | 150986 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 32,2 | 32,2 | 1554,00 | 50039 |
| 55. 4 | 3105-0402-0308 РСНБ РК 2015 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 10,7 | 10,7 | 3518,00 | 37643 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 10,7 | 10,7 | 910,00 | 9737 |
| 55. 5 | 3105-0602-0101 РСНБ РК 2015 | Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м | маш.-ч | 73,1 | 73,1 | 1300,00 | 95030 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 73,1 | 73,1 | 910,00 | 66521 |
| 55. 6 | 3106-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.-ч | 23 | 23 | 443,00 | 10189 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 55. 7 | 3204-0105-0203 РСНБ РК 2015 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 300 м3/ч | маш.-ч | 20,5 | 20,5 | 9129,00 | 187145 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 20,5 | 20,5 | 1857,00 | 38069 |
| 55. 8 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 21 | 21 | 174,00 | 3654 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 55. 9 | 3301-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 6,44 | 6,44 | 3316,00 | 21355 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 6,44 | 6,44 | 1088,00 | 7007 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **506000,94** | **506001** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.10 | 2105-0307-0505 РСНБ РК 2015 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 2 мм ГОСТ 2246-70 | кг | 0,52 | 0,52 | 455,00 | 237 |
| 55.11 | 2106-0510-0501 РСНБ РК 2015 | Подкладки металлические | кг | 2 | 2 | -- | -- |
| 55.12 | 2107-0204-0301 РСНБ РК 2015 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,016 | 0,016 | 25677,00 | 411 |
| 55.13 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,31 | 0,31 | 310,00 | 96 |
| 55.14 | 2113-0701-0802 РСНБ РК 2015 | Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 1 сорта | м3 | 21,7 | 21,7 | 1229,00 | 26669 |
| 55.15 | 2113-0702-1116 РСНБ РК 2015 | Смазка N 9 | т | 0,0005 | 0,0005 | 781029,00 | 391 |
| 55.16 | 2113-0802-9901 РСНБ РК 2015 | Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82 | кг | 2,56 | 2,56 | 305,00 | 781 |
| 55.17 | 2113-0803-0301 РСНБ РК 2015 | Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005 | 10 м | 0,371 | 0,371 | 2847,00 | 1056 |
| 55.18 | 2113-0812-1036 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,00804 | 0,00804 | 235559,00 | 1894 |
| 55.19 | 2113-0815-0306 РСНБ РК 2015 | Профиль монтажный | м | 6 | 6 | 431,00 | 2586 |
| 55.20 | 2601-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72 | т | 0,009 | 0,009 | 70720,00 | 636 |
| 55.21 | 2204-0201-0902 РСНБ РК 2015 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71 | кг | 9,48 | 9,48 | 516,00 | 4892 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **39648,44** | **39648** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 413231,05 | 413231 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 108915,23 | 108915 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1470355,67** | **1470356** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | Тенге | | | | **1133781** |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | | **948209** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **39648** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **573932** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **413231** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **108915** |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | | **1470356** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **513** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **573932** |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **185571** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **87239** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **18254** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **72117** |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | | **891** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Накладные расходы - | Тенге | | | | | **16781** |
| Сметная прибыль - | Тенге | | | | | **16188** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | | **218541** |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | **19** |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | **18254** |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | **1688896** |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | **532** |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | **592186** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | |
| Итого прямые затраты: | Тенге | | | | | **2120487** |
| в том числе: | | | | | | |
| - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | | **521 030** |
| - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **554872** |
| - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **179 191** |
| - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | **1044256** |
| - перевозка грузов | Тенге | | | | | **0** |
| - оборудование | Тенге | | | | | **0** |
| Накладные расходы | Тенге | | | | | **508358** |
| ИТОГО: | Тенге | | | | | **2628846** |
| Сметная прибыль | Тенге | | | | | **210281** |
| **ИТОГО по смете:** | Тенге | | | | | **2 839 127** |
| Итого зарплата рабочих-строителей и машинистов | Тенге | | | | | 700 221 |

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Л.Р.С. №5-1. НАРУЖНАЯ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ** | | | | | | | |
| | | ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ | | | | | |
| **1** | **1310-0902-0101 РСНБ РК 2015** | **Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг** | **км** | **0,1000** | | **181901,34** | **18190** |
| 1. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 114 | 11,4 | 910,00 | 10374 |
| 1. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 11,02 | 1,102 | 1088,00 | 1199 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **115729,76** | **11573** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 3 | 3204-0203-0101 РСНБ РК 2015 | Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля | маш.-ч | 11,02 | 1,102 | 3252,00 | 3584 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 11,02 | 1,102 | 1088,00 | 1199 |
| 1. 4 | 3204-0203-1401 РСНБ РК 2015 | Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т | маш.-ч | 11,02 | 1,102 | 1142,00 | 1258 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **48421,88** | **4842** |
| 1. 5 | 2105-0307-1004 РСНБ РК 2015 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282- | кг | 10 | 1 | 106,00 | 106 |
| 1. 6 | 2110-0502-1702 РСНБ РК 2015 | Замазка уплотнительная ТГ-18 | кг | 0,7 | 0,07 | 1190,00 | 83 |
| 1. 7 | 2113-0702-1301 РСНБ РК 2015 | Вазелин технический | кг | 30 | 3 | 719,00 | 2157 |
| 1. 8 | 2113-0804-1101 РСНБ РК 2015 | Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 | кг | 0,33 | 0,033 | 580,00 | 19 |
| 1. 9 | 2113-0809-0501 РСНБ РК 2015 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97 | кг | 0,035 | 0,0035 | 452,00 | 2 |
| 1.10 | 2113-0809-0801 РСНБ РК 2015 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,14 | 0,014 | 658,00 | 9 |
| 1.11 | 2204-0603-0107 РСНБ РК 2015 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,7 | 0,07 | 686,00 | 48 |
| 1.12 | 2404-0207-1201 РСНБ РК 2015 | Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-1 ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 0,28 | 0,028 | 19079,00 | 534 |
| 1.13 | 2204-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,3 | 0,03 | 516,00 | 15 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **29739,46** | **2974** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 83325,43 | 8333 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 21218,14 | 2122 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **286444,91** | **28644** |
| **2** | **2306-0401-0527 РСНБ РК 2015** | **Кабели телефонные ТППэпЗ 50х2х 0,4-315 ГОСТ 31943-2012** | **км** | **0,1000** | | **817428,00** | **81743** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 65394,24 | 6539 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **882822,24** | **88282** |
| **3** | **1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка** | **км трубопровода** | **0,0880** | | **243176,86** | **21400** |
| 3. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035) | чел-ч | 173 | 15,224 | 1035,00 | 15757 |
| 3. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 18,65 | 1,641 | 922,23 | 1514 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **196254,52** | **17270** |
| 3. 3 | 3106-0202-0201 РСНБ РК 2015 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 17,5 | 1,54 | 3546,00 | 5461 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 17,5 | 1,54 | 910,00 | 1401 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 4 | 3105-0104-0101 РСНБ РК 2015 | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 0,11 | 0,00968 | 3996,00 | 39 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,11 | 0,00968 | 1300,00 | 13 |
| 3. 5 | 3106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Электростанции передвижные, до 4 кВт | маш.-ч | 0,93 | 0,08184 | 1419,00 | 116 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,93 | 0,08184 | 1088,00 | 89 |
| 3. 6 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,11 | 0,00968 | 2465,00 | 24 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,11 | 0,00968 | 1088,00 | 11 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **64085,38** | **5640** |
| 3. 7 | 2110-0401-1001 РСНБ РК 2015 | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 0,16 | 0,01408 | 228,00 | 3 |
| 3. 8 | 2301-1399-9903 РСНБ РК 2015 | Трубы полиэтиленовые напорные | м | 1010 | 88,88 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **36,48** | **3** |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 194291,97 | 17098 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 34997,51 | 3080 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **472466,34** | **41577** |
| **4** | **2301-0501-0801 РСНБ РК 2015** | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 50х2 питьевая ГОСТ 18599-2001** | **м** | **88,8800** | | **247,00** | **21953** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 19,76 | 1756 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **266,76** | **23710** |
| **5** | **1125-0209-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Укладка сигнальной ленты** | **км** | **0,0900** | | **50322,90** | **4529** |
| 5. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946) | чел-ч | 4,6 | 0,414 | 946,00 | 392 |
| 5. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 9,6 | 0,864 | 1342,73 | 1160 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **17241,80** | **1552** |
| 5. 3 | 3204-0102-0101 РСНБ РК 2015 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т | маш.-ч | 2,7 | 0,243 | 6550,00 | 1592 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 2,7 | 0,243 | 1554,00 | 378 |
| 5. 4 | 3204-0106-0101 РСНБ РК 2015 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 150-300 мм | маш.-ч | 1,4 | 0,126 | 4286,00 | 540 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел. | чел-ч | 2,8 | 0,252 | 1300,00 | 328 |
| 5. 5 | 3204-0106-0301 РСНБ РК 2015 | Машины изоляционные для труб диаметром до 150 мм | маш.-ч | 1,4 | 0,126 | 3393,00 | 428 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел. | чел-ч | 2,8 | 0,252 | 1300,00 | 328 |
| 5. 6 | 3204-0108-0801 РСНБ РК 2015 | Установка для сушки труб диаметром до 1400 мм | маш.-ч | 1,3 | 0,117 | 11024,00 | 1290 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 5. 7 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 1,3 | 0,117 | 2465,00 | 288 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,3 | 0,117 | 1088,00 | 127 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **45971,30** | **4137** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 15690,04 | 1412 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 5281,04 | 475 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **71293,97** | **6416** |
| **6** | **2113-0809-1301 РСНБ РК 2015** | **Лента сигнальная** | **100м** | **0,9000** | | **1772,00** | **1595** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 141,76 | 128 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1913,76** | **1722** |
| | | КОЛОДЦЫ-1шт | | | | | |
| **7** | **1134-0201-0504 РСНБ РК 2015** | **Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство** | **колодец** | **1,0000** | | **37502,98** | **37503** |
| 7. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018) | чел-ч | 6,91 | 6,91 | 1018,00 | 7034 |
| 7. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,59 | 0,59 | 1554,00 | 917 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **7951,24** | **7951** |
| 7. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,59 | 0,59 | 4329,00 | 2554 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,59 | 0,59 | 1554,00 | 917 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2554,11** | **2554** |
| 7. 4 | 2102-0401-2802 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,045 | 0,045 | 15402,00 | 693 |
| 7. 5 | 2110-0502-1301 РСНБ РК 2015 | Замазка защитная | кг | 0,5 | 0,5 | 360,00 | 180 |
| 7. 6 | 2303-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Люк ГТС, тип Л ГОСТ 8591-76х | комплект | 1 | 1 | 26757,00 | 26757 |
| 7. 7 | 2204-0201-0603 РСНБ РК 2015 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,6 | 0,6 | 474,00 | 284 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **27914,49** | **27914** |
| | | Накладные расходы | % | 76 | | 6042,94 | 6043 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3483,67 | 3484 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **47029,60** | **47030** |
| **8** | **2104-0301-0501 РСНБ РК 2015** | **Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92** | **м3** | **0,6400** | | **41397,00** | **26494** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3311,76 | 2120 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **44708,76** | **28614** |
| **9** | **2303-0101-0201 РСНБ РК 2015** | **Люк ГТС, тип Л ГОСТ 8591-76х** | **комплект** | **1,0000** | | **26757,00** | **26757** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2140,56 | 2141 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **28897,56** | **28898** |
| **10** | **1310-0902-0208 РСНБ РК 2015** | **Консоль одноместная. Установка в коллекторе** | **шт.** | **16,0000** | | **474,23** | **7588** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835) | чел-ч | 0,2 | 3,2 | 835,00 | 2672 |
| 10. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,03 | 0,48 | 1088,00 | 522 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **199,64** | **3194** |
| 10. 3 | 3204-0203-0101 РСНБ РК 2015 | Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля | маш.-ч | 0,03 | 0,48 | 3252,00 | 1561 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,03 | 0,48 | 1088,00 | 522 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **97,56** | **1561** |
| 10. 4 | 2204-0603-0107 РСНБ РК 2015 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,02 | 0,32 | 686,00 | 220 |
| 10. 5 | 2404-0207-1201 РСНБ РК 2015 | Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-1 ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 0,01 | 0,16 | 19079,00 | 3053 |
| 10. 6 | 2204-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,01 | 0,16 | 516,00 | 83 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **209,67** | **3355** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 143,74 | 2300 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 49,44 | 791 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **667,41** | **10679** |
| **11** | **1134-0201-0803 РСНБ РК 2015** | **Колодцы. Установка кронштейна** | **шт.** | **2,0000** | | **2533,55** | **5067** |
| 11. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982) | чел-ч | 0,82 | 1,64 | 982,00 | 1610 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **805,24** | **1610** |
| 11. 2 | 2102-0401-2802 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,002 | 0,004 | 15402,00 | 62 |
| 11. 3 | 2113-0201-0902 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0002 | 0,0004 | 370009,00 | 148 |
| 11. 4 | 2404-0207-2302 РСНБ РК 2015 | Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 2 | 1505,00 | 3010 |
| 11. 5 | 2204-0201-0603 РСНБ РК 2015 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,25 | 0,5 | 474,00 | 237 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1728,31** | **3457** |
| | | Накладные расходы | % | 76 | | 611,98 | 1224 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 251,64 | 503 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3397,17** | **6794** |
| | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | |
| **12** | **1101-0101-0402** | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн",** | **м3 грунта** | **27,2800** | | **152,84** | **4170** |
| 12. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=762) | чел-ч | 0,00724 | 0,197507 | 762,00 | 151 |
| 12. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0315 | 0,85932 | 1300,00 | 1117 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **46,47** | **1268** |
| 12. 3 | 3101-0201-0101 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3 | маш.-ч | 0,0315 | 0,85932 | 4677,00 | 4019 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0315 | 0,85932 | 1300,00 | 1117 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **147,33** | **4019** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 33,46 | 913 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 14,90 | 407 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **201,20** | **5489** |
| **13** | **1101-0104-0402 РСНБ РК 2015** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **27,2800** | | **30,63** | **836** |
| 13. 1 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00806 | 0,219877 | 1300,00 | 286 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **10,48** | **286** |
| 13. 2 | 3101-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,00806 | 0,219877 | 3800,00 | 836 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00806 | 0,219877 | 1300,00 | 286 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **30,63** | **836** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 7,54 | 206 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3,05 | 83 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **41,23** | **1125** |
| **14** | **1101-0201-0501 РСНБ РК 2015** | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | **м3 уплотненного грунта** | **27,2800** | | **131,75** | **3594** |
| 14. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(1=638) | чел-ч | 0,108 | 2,946 | 638,00 | 1880 |
| 14. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02625 | 0,7161 | 1088,00 | 779 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **97,46** | **2659** |
| 14. 3 | 3106-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,02625 | 0,7161 | 2338,00 | 1674 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,02625 | 0,7161 | 1088,00 | 779 |
| 14. 4 | 3403-0402-0101 РСНБ РК 2015 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,105 | 2,864 | 14,00 | 40 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **62,84** | **1714** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 70,17 | 1914 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 16,15 | 441 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **218,07** | **5949** |
| **15** | **1308-0201-0301 РСНБ РК 2015** | **Устройство постели при одном кабеле в траншее** | **м** | **88,0000** | | **464,73** | **40896** |
| 15. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 0,06 | 5,28 | 1088,00 | 5745 |
| 15. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0998 | 8,782 | 1321,00 | 11602 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **197,12** | **17346** |
| 15. 3 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0499 | 4,391 | 4689,00 | 20590 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0499 | 4,391 | 1554,00 | 6824 |
| 15. 4 | 3301-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0499 | 4,391 | 3316,00 | 14561 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0499 | 4,391 | 1088,00 | 4777 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **399,45** | **35152** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 141,92 | 12489 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 48,53 | 4271 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **655,19** | **57656** |
| **16** | **2101-0401-0101 РСНБ РК 2015** | **Песок природный ГОСТ 8736-2014** | **м3** | **6,1900** | | **2537,00** | **15704** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 202,96 | 1256 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2739,96** | **16960** |
| | | Вскрытие 19,5 м2 и восстановление дороги 33,74 м2 | | | | | |
| **17** | **1127-0302-0104 РСНБ РК 2015** | **Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка** | **м3 конструкции** | **0,7800** | | **2382,84** | **1859** |
| 17. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865) | чел-ч | 1,55 | 1,209 | 865,00 | 1046 |
| 17. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3886 | 0,303108 | 1104,31 | 335 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1769,88** | **1381** |
| 17. 3 | 3101-0103-0201 РСНБ РК 2015 | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,0136 | 0,010608 | 9400,00 | 100 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0136 | 0,010608 | 1554,00 | 16 |
| 17. 4 | 3106-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,375 | 0,2925 | 2338,00 | 684 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,375 | 0,2925 | 1088,00 | 318 |
| 17. 5 | 3403-0401-0301 РСНБ РК 2015 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0,75 | 0,585 | 50,00 | 29 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1042,09** | **813** |
| | | Накладные расходы | % | 108 | | 1911,48 | 1491 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 343,55 | 268 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4637,86** | **3618** |
| **18** | **1127-0403-0101 РСНБ РК 2015** | **Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** | **м2 основания** | **33,7400** | | **676,03** | **22809** |
| 18. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835) | чел-ч | 0,033 | 1,113 | 835,00 | 930 |
| 18. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,04436 | 1,497 | 1420,92 | 2127 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **90,59** | **3056** |
| 18. 3 | 3101-0103-0201 РСНБ РК 2015 | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,00036 | 0,012146 | 9400,00 | 114 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00036 | 0,012146 | 1554,00 | 19 |
| 18. 4 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,00398 | 0,134285 | 4249,00 | 571 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00398 | 0,134285 | 1088,00 | 146 |
| 18. 5 | 3101-0101-0103 РСНБ РК 2015 | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,00235 | 0,079289 | 4161,00 | 330 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00235 | 0,079289 | 1554,00 | 123 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. 6 | 3201-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т | маш.-ч | 0,0106 | 0,357644 | 3374,00 | 1207 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0106 | 0,357644 | 1300,00 | 465 |
| 18. 7 | 3201-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т | маш.-ч | 0,0239 | 0,806386 | 5216,00 | 4206 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0239 | 0,806386 | 1554,00 | 1253 |
| 18. 8 | 3201-0211-0201 РСНБ РК 2015 | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,0026 | 0,087724 | 5417,00 | 475 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0026 | 0,087724 | 1088,00 | 95 |
| 18. 9 | 3201-0212-0101 РСНБ РК 2015 | Распределители щебня и гравия | маш.-ч | 0,00057 | 0,019232 | 6098,00 | 117 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00057 | 0,019232 | 1300,00 | 25 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **208,06** | **7020** |
| 18.10 | 2101-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,015 | 0,5061 | 2485,00 | 1258 |
| 18.11 | 2101-0201-0704 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,189 | 6,377 | 2133,00 | 13602 |
| 18.12 | 2113-0703-1406 РСНБ РК 2015 | Вода с открытых источников | м3 | 0,03 | 1,012 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **440,41** | **14860** |
| | | Накладные расходы | % | 108 | | 97,83 | 3301 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 61,91 | 2089 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **835,77** | **28199** |
| **19** | **1127-0602-0301 РСНБ РК 2015** | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** | **м2 покрытия** | **33,7400** | | **1847,46** | **62333** |
| 19. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 0,0336 | 1,134 | 1088,00 | 1233 |
| 19. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01683 | 0,567844 | 1489,72 | 846 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **61,63** | **2079** |
| 19. 3 | 3201-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т | маш.-ч | 0,00347 | 0,117078 | 3374,00 | 395 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00347 | 0,117078 | 1300,00 | 152 |
| 19. 4 | 3201-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т | маш.-ч | 0,0101 | 0,340774 | 5216,00 | 1777 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0101 | 0,340774 | 1554,00 | 530 |
| 19. 5 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00003 | 0,001012 | 4329,00 | 4 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00003 | 0,001012 | 1554,00 | 2 |
| 19. 6 | 3201-0211-0201 | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,00039 | 0,013159 | 5417,00 | 71 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00039 | 0,013159 | 1088,00 | 14 |
| 19. 7 | 3201-0202-0301 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,0014 | 0,047236 | 120,00 | 6 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. 8 | 3201-0209-0101 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 0,0028 | 0,094472 | 8404,00 | 794 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0028 | 0,094472 | 1554,00 | 147 |
| 19. 9 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,00004 | 0,00135 | 2465,00 | 3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00004 | 0,00135 | 1088,00 | 1 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **90,43** | **3051** |
| 19.10 | 2102-0501-0601 РСНБ РК 2015 | Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые, марки I СТ РК 1225-2013 | т | 0,0966 | 3,259 | 17719,00 | 57751 |
| 19.11 | 2105-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,000006 | 0,000209 | 218211,00 | 46 |
| 19.12 | 2107-0201-0301 РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00015 | 0,005061 | 40416,00 | 205 |
| 19.13 | 2113-0104-0103 РСНБ РК 2015 | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,000011 | 0,000364 | 130035,00 | 47 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1720,48** | **58049** |
| | | Накладные расходы | % | 108 | | 66,56 | 2246 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 153,12 | 5166 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2067,14** | **69745** |
| **20** | **1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2** | **Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301** | **м2 покрытия** | **33,7400** | | **429,40** | **14488** |
| 20. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 0,00018 | 0,006073 | 1088,00 | 7 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **0,20** | **7** |
| 20. 2 | 3201-0202-0301 РСНБ РК 2015 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,00018 | 0,006073 | 120,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,04** | **1** |
| 20. 3 | 2102-0501-0601 РСНБ РК 2015 | Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые, марки I СТ РК 1225-2013 | т | 0,0242 | 0,816508 | 17719,00 | 14468 |
| 20. 4 | 2113-0104-0103 РСНБ РК 2015 | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,000003 | 0,000094 | 130035,00 | 12 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **429,16** | **14480** |
| | | Накладные расходы | % | 108 | | 0,21 | 7 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 34,37 | 1160 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **463,98** | **15655** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| Итого прямые затраты: | | | Тенге | | | | **419507** |
| в том числе: | | | | | | | |
| - зарплата рабочих-строителей | | | Тенге | | | | **48 830** |
| - затраты на эксплуатацию машин | | | Тенге | | | | **71340** |
| - в том числе зарплата машинистов | | | Тенге | | | | **22 403** |
| - материалов, изделий и конструкций | | | Тенге | | | | **299337** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| - перевозка грузов | Тенге | | | | **0** |
| - оборудование | Тенге | | | | **0** |
| Накладные расходы | Тенге | | | | **58976** |
| ИТОГО: | Тенге | | | | **478483** |
| Сметная прибыль | Тенге | | | | **38279** |
| **ИТОГО по смете:** | Тенге | | | | **516 762** |
| Итого зарплата рабочих-строителей и машинистов | Тенге | | | | 71 232 |

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №6-3. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ** | | | | | | | |
| | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | |
| **2** | **1101-0104-0402 РСНБ РК 2015** | **Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м** | **м3** | **534,5300** | | **30,63** | **16372** |
| 2. 1 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00806 | 4,308 | 1300,00 | 5601 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **10,48** | **5601** |
| 2. 2 | 3101-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,00806 | 4,308 | 3800,00 | 16372 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00806 | 4,308 | 1300,00 | 5600 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **30,63** | **16372** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 7,54 | 4033 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3,05 | 1632 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **41,23** | **22036** |
| **3** | **1101-0205-0502 РСНБ РК 2015** | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы** | **м3** | **39,0400** | | **706,64** | **27587** |
| 3. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(1,7=727) | чел-ч | 0,972 | 37,947 | 727,00 | 27587 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **706,64** | **27587** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 508,78 | 19863 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 97,23 | 3796 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1312,66** | **51246** |
| **4** | **1101-0201-0501 РСНБ РК 2015** | **Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками** | **м3** | **39,0400** | | **131,75** | **5143** |
| 4. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(1=638) | чел-ч | 0,108 | 4,216 | 638,00 | 2690 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02625 | 1,025 | 1088,00 | 1115 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **97,46** | **3805** |
| 4. 3 | 3106-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,02625 | 1,025 | 2338,00 | 2396 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,02625 | 1,025 | 1088,00 | 1115 |
| 4. 4 | 3403-0402-0101 РСНБ РК 2015 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,105 | 4,099 | 14,00 | 57 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **62,84** | **2453** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 70,17 | 2740 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 16,15 | 631 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **218,07** | **8514** |
| | | АНТИКОРРОЗИЯ ТРУБ | | | | | |
| **263** | **1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** | **км трубопровода** | **0,0760** | | **465345,63** | **35385** |
| 263. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053) | чел-ч | 256 | 19,466 | 1053,00 | 20498 |
| 263. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 20,625 | 1,568 | 1549,63 | 2430 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **301529,20** | **22928** |
| 263. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,25 | 0,01901 | 4249,00 | 81 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,25 | 0,01901 | 1088,00 | 21 |
| 263. 4 | 3204-0102-0101 РСНБ РК 2015 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т | маш.-ч | 19,8 | 1,506 | 6550,00 | 9862 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 19,8 | 1,506 | 1554,00 | 2340 |
| 263. 5 | 3201-0201-0103 РСНБ РК 2015 | Котлы битумные передвижные, 1000 л | маш.-ч | 57,5 | 4,372 | 1007,00 | 4403 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел. | чел-ч | 0,575 | 0,04372 | 1600,00 | 70 |
| 263. 6 | 3105-0402-0203 РСНБ РК 2015 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т) | маш.-ч | 4,33 | 0,329253 | 11,00 | 4 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **188702,38** | **14349** |
| 263. 7 | 2107-0101-9901 РСНБ РК 2015 | Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,25 | 0,01901 | 27221,00 | 517 |
| 263. 8 | 2113-0803-9902 РСНБ РК 2015 | Брезент ГОСТ 15530-93 | м2 | 1,2 | 0,091248 | 225,00 | 21 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **7075,25** | **538** |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 298513,91 | 22699 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 61108,76 | 4647 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **824968,30** | **62731** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **264** | **1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** | **км трубопровода** | **0,1374** | | **512536,09** | **70438** |
| 264. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053) | чел-ч | 278 | 38,206 | 1053,00 | 40230 |
| 264. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 22,628 | 3,11 | 1548,40 | 4815 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **327771,28** | **45046** |
| 264. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,34 | 0,046726 | 4249,00 | 199 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,34 | 0,046726 | 1088,00 | 51 |
| 264. 4 | 3204-0102-0101 РСНБ РК 2015 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т | маш.-ч | 21,6 | 2,968 | 6550,00 | 19444 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 21,6 | 2,968 | 1554,00 | 4612 |
| 264. 5 | 3201-0201-0103 РСНБ РК 2015 | Котлы битумные передвижные, 1000 л | маш.-ч | 68,81 | 9,457 | 1007,00 | 9523 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел. | чел-ч | 0,6881 | 0,09457 | 1600,00 | 151 |
| 264. 6 | 3105-0402-0203 РСНБ РК 2015 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т) | маш.-ч | 46,41 | 6,378 | 11,00 | 70 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **212726,84** | **29235** |
| 264. 7 | 2107-0101-9901 РСНБ РК 2015 | Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,25 | 0,034357 | 27221,00 | 935 |
| 264. 8 | 2113-0803-9902 РСНБ РК 2015 | Брезент ГОСТ 15530-93 | м2 | 1,2 | 0,164916 | 225,00 | 37 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **7075,25** | **972** |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 324493,57 | 44595 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 66962,37 | 9203 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **903992,03** | **124236** |
| **265** | **2110-0402-9903 РСНБ РК 2015** | **Изол ГОСТ 10296-79** | **м2** | **97,0000** | | **229,00** | **22213** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18,32 | 1777 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **247,32** | **23990** |
| **266** | **2110-0501-1401 РСНБ РК 2015** | **Мастика "Изол"** | **кг** | **78,0000** | | **215,00** | **16770** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17,20 | 1342 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **232,20** | **18112** |
| **267** | **2110-0501-0101 РСНБ РК 2015** | **Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000** | **кг** | **15,0000** | | **445,00** | **6675** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 35,60 | 534 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **480,60** | **7209** |
| **268** | **2113-0803-1101 РСНБ РК 2015** | **Ткань мешочная ГОСТ 30090-93** | **10 м2** | **7,8000** | | **6994,00** | **54553** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 559,52 | 4364 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **7553,52** | **58917** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| | Итого прямые затраты: | | Тенге | | | | **255136** |
| | в том числе: | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **91 006** |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **62409** |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **13 961** |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **101722** |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | **0** |
| | | - оборудование | Тенге | | | | **0** |
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | **93929** |
| | ИТОГО: | | Тенге | | | | **349066** |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | **27925** |
| | **ИТОГО по смете:** | | Тенге | | | | **376 991** |
| | Итого зарплата рабочих-строителей и машинистов | | Тенге | | | | 104 967 |

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **НВК. Л.Р.С. №6-4. Водопровод и канализация** | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД В1** | | | | | | | |
| | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | |
| **1** | **1101-0101-0308 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** | **м3 грунта** | **240,1800** | | **139,30** | **33457** |
| 1. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=762) | чел-ч | 0,00888 | 2,133 | 762,00 | 1625 |
| 1. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0193 | 4,635 | 1554,00 | 7204 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **36,76** | **8829** |
| 1. 3 | 3101-0201-0103 РСНБ РК 2015 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 | маш.-ч | 0,0193 | 4,635 | 6867,00 | 31832 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0193 | 4,635 | 1554,00 | 7203 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **132,53** | **31832** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 26,47 | 6357 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 13,26 | 3185 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **179,03** | **42999** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **1101-0205-0303 РСНБ РК 2015** | **Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом** | **м3** | **6,4600** | | **2615,90** | **16899** |
| 5. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879) | чел-ч | 2,976 | 19,225 | 879,00 | 16899 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2615,90** | **16899** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 1883,45 | 12167 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 359,95 | 2325 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4859,30** | **31391** |
| **6** | **1101-0104-0402 РСНБ РК 2015** | **Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м** | **м3** | **240,1800** | | **30,63** | **7356** |
| 6. 1 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00806 | 1,936 | 1300,00 | 2517 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **10,48** | **2517** |
| 6. 2 | 3101-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,00806 | 1,936 | 3800,00 | 7356 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00806 | 1,936 | 1300,00 | 2517 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **30,63** | **7356** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 7,54 | 1812 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3,05 | 733 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **41,23** | **9902** |
| **7** | **1101-0205-0502 РСНБ РК 2015** | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы** | **м3** | **21,8200** | | **706,64** | **15419** |
| 7. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(1,7=727) | чел-ч | 0,972 | 21,209 | 727,00 | 15419 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **706,64** | **15419** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 508,78 | 11102 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 97,23 | 2122 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1312,66** | **28642** |
| **8** | **1101-0201-0501 РСНБ РК 2015** | **Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками** | **м3** | **271,8200** | | **131,75** | **35811** |
| 8. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(1=638) | чел-ч | 0,108 | 29,357 | 638,00 | 18729 |
| 8. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02625 | 7,135 | 1088,00 | 7763 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **97,46** | **26493** |
| 8. 3 | 3106-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,02625 | 7,135 | 2338,00 | 16682 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,02625 | 7,135 | 1088,00 | 7763 |
| 8. 4 | 3403-0402-0101 РСНБ РК 2015 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,105 | 28,541 | 14,00 | 400 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **62,84** | **17082** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 70,17 | 19075 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 16,15 | 4391 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **218,07** | **59277** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9** | **1101-0205-1201 РСНБ РК 2015** | **Траншеи. Водоотлив** | **м3 мокрого грунта** | **395,7150** | | **1069,64** | **423273** |
| 9. 1 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,858 | 339,523 | 763,33 | 259170 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **654,94** | **259170** |
| 9. 2 | 3205-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт | маш.-ч | 2,86 | 1131,745 | 374,00 | 423273 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел. | чел-ч | 0,858 | 339,5235 | 763,33 | 259170 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1069,64** | **423273** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 471,56 | 186602 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 123,30 | 48790 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1664,49** | **658665** |
| | | ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ | | | | | |
| **16** | **1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 100 мм** | **км** | **0,0270** | | **296662,85** | **8010** |
| 16. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035) | чел-ч | 194 | 5,238 | 1035,00 | 5421 |
| 16. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 26,83 | 0,72441 | 927,32 | 672 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **225670,08** | **6093** |
| 16. 3 | 3106-0202-0201 РСНБ РК 2015 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 24,6 | 0,6642 | 3546,00 | 2355 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 24,6 | 0,6642 | 910,00 | 604 |
| 16. 4 | 3105-0104-0101 РСНБ РК 2015 | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 0,32 | 0,00864 | 3996,00 | 35 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,32 | 0,00864 | 1300,00 | 11 |
| 16. 5 | 3204-0105-0501 РСНБ РК 2015 | Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 12 | 0,324 | 73,00 | 24 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 16. 6 | 3106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Электростанции передвижные, до 4 кВт | маш.-ч | 1,39 | 0,03753 | 1419,00 | 53 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,39 | 0,03753 | 1088,00 | 41 |
| 16. 7 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,52 | 0,01404 | 2465,00 | 35 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,52 | 0,01404 | 1088,00 | 15 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **92640,53** | **2501** |
| 16. 8 | 2110-0401-1001 РСНБ РК 2015 | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 0,44 | 0,01188 | 228,00 | 3 |
| 16. 9 | 2113-0703-1404 РСНБ РК 2015 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 18 | 0,486 | 174,00 | 85 |
| 16.10 | 2301-1399-9903 РСНБ РК 2015 | Трубы полиэтиленовые напорные | м | 1010 | 27,27 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **3232,32** | **87** |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 223413,38 | 6032 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 41606,10 | 1123 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **561682,33** | **15165** |
| **17** | **2301-0501-1312 РСНБ РК 2015** | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90х5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001** | **м** | **27,2700** | | **934,00** | **25470** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 74,72 | 2038 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1008,72** | **27508** |
| **18** | **1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм** | **км** | **0,0150** | | **259840,08** | **3898** |
| 18. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035) | чел-ч | 179 | 2,685 | 1035,00 | 2779 |
| 18. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 21,05 | 0,31575 | 922,08 | 291 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **204674,80** | **3070** |
| 18. 3 | 3106-0202-0201 РСНБ РК 2015 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 19,8 | 0,297 | 3546,00 | 1053 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 19,8 | 0,297 | 910,00 | 270 |
| 18. 4 | 3105-0104-0101 РСНБ РК 2015 | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 0,15 | 0,00225 | 3996,00 | 9 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,15 | 0,00225 | 1300,00 | 3 |
| 18. 5 | 3204-0105-0501 РСНБ РК 2015 | Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 8 | 0,12 | 73,00 | 9 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 18. 6 | 3106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Электростанции передвижные, до 4 кВт | маш.-ч | 0,93 | 0,01395 | 1419,00 | 20 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,93 | 0,01395 | 1088,00 | 15 |
| 18. 7 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,17 | 0,00255 | 2465,00 | 6 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,17 | 0,00255 | 1088,00 | 3 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **73132,92** | **1097** |
| 18. 8 | 2110-0401-1001 РСНБ РК 2015 | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 0,22 | 0,0033 | 228,00 | 1 |
| 18. 9 | 2113-0703-1404 РСНБ РК 2015 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 8 | 0,12 | 174,00 | 21 |
| 18.10 | 2301-1399-9903 РСНБ РК 2015 | Трубы полиэтиленовые напорные | м | 1010 | 15,15 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1442,16** | **22** |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 202628,05 | 3039 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 36997,45 | 555 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **499465,58** | **7492** |
| **19** | **2301-0501-1310 РСНБ РК 2015** | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004** | **м** | **15,1500** | | **461,00** | **6984** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 36,88 | 559 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **497,88** | **7543** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПРОМЫВКА ТРУБ | | | | | |
| **91** | **1122-0701-0103 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы диаметром 90-100 мм. Промывка с дезинфекцией** | **км трубопровода** | **0,1670** | | **55867,22** | **9330** |
| 91. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 51,5 | 8,601 | 910,00 | 7826 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **46865,00** | **7826** |
| 91. 2 | 2113-0102-0901 РСНБ РК 2015 | Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011 | т | 0,00235 | 0,000392 | 350730,00 | 138 |
| 91. 3 | 2113-0703-1404 РСНБ РК 2015 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 47 | 7,849 | 174,00 | 1366 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **9002,22** | **1503** |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 46396,35 | 7748 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 8181,09 | 1366 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **110444,65** | **18444** |
| **92** | **1122-0701-0101 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией** | **км трубопровода** | **0,0150** | | **49125,13** | **737** |
| 92. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 51,5 | 0,7725 | 910,00 | 703 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **46865,00** | **703** |
| 92. 2 | 2113-0102-0901 РСНБ РК 2015 | Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011 | т | 0,00059 | 0,000009 | 350730,00 | 3 |
| 92. 3 | 2113-0703-1404 РСНБ РК 2015 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 11,8 | 0,177 | 174,00 | 31 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2260,13** | **34** |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 46396,35 | 696 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 7641,72 | 115 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **103163,20** | **1547** |
| **93** | **1122-0701-0105 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией** | **км трубопровода** | **0,5540** | | **76923,94** | **42616** |
| 93. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 61,8 | 34,237 | 910,00 | 31156 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **56238,00** | **31156** |
| 93. 2 | 2113-0102-0901 РСНБ РК 2015 | Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011 | т | 0,0054 | 0,002992 | 350730,00 | 1049 |
| 93. 3 | 2113-0703-1404 РСНБ РК 2015 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 108 | 59,832 | 174,00 | 10411 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **20685,94** | **11460** |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 55675,62 | 30844 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 10607,96 | 5877 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **143207,53** | **79337** |
| **94** | **1106-0101-0119 РСНБ РК 2015** | **Отмостка вокруг горловины бетоном. Устройство** | **м3** | **4,9500** | | **24018,05** | **118889** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928) | чел-ч | 2,82 | 13,959 | 928,00 | 12954 |
| 94. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2261 | 1,119 | 1096,04 | 1227 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2864,77** | **14181** |
| 94. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,013365 | 4249,00 | 57 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,013365 | 1088,00 | 15 |
| 94. 4 | 3104-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,1678 | 0,83061 | 39,00 | 32 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 94. 5 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,213 | 1,054 | 5764,00 | 6077 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,213 | 1,054 | 1088,00 | 1147 |
| 94. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0039 | 0,019305 | 4329,00 | 84 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0039 | 0,019305 | 1554,00 | 30 |
| 94. 7 | 3403-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,0074 | 0,03663 | 79,00 | 3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 94. 8 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0065 | 0,032175 | 2465,00 | 79 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0065 | 0,032175 | 1088,00 | 35 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1279,24** | **6332** |
| 94. 9 | 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 5,024 | 18609,00 | 93496 |
| 94.10 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,28 | 1,386 | 70,00 | 97 |
| 94.11 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0022 | 0,01089 | 58360,00 | 636 |
| 94.12 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00025 | 0,001237 | 26517,00 | 33 |
| 94.13 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,18 | 0,891 | 310,00 | 276 |
| 94.14 | 2113-0803-1101 РСНБ РК 2015 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,0882 | 0,43659 | 6994,00 | 3054 |
| 94.15 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,00283 | 0,014009 | 30,00 | 0 |
| 94.16 | 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,448 | 2,218 | 907,00 | 2011 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **20121,85** | **99603** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 2606,94 | 12904 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2130,00 | 10543 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **28754,99** | **142337** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | **748149** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | | **715694** |
| Материалы - | | Тенге | | | | | **112709** |
| Всего заработная плата - | | Тенге | | | | | **392354** |
| Накладные расходы - | | Тенге | | | | | **298379** |
| Сметная прибыль - | | Тенге | | | | | **81126** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | | **1095199** |
| Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | | | **493** |
| Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | | **392354** |
| Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | | | **32454** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | | **32454** |
| Сметная прибыль - | | Тенге | | | | | **2596** |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | | | **35051** |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | | | **1130249** |
| Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | | | **493** |
| Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | | **392354** |
| | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ К1** | | | | | | | |
| ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | |
| **96** | **1101-0101-0308 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** | **м3 грунта** | **152,8800** | | **139,30** | **21296** |
| 96. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=762) | чел-ч | 0,00888 | 1,358 | 762,00 | 1034 |
| 96. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0193 | 2,951 | 1554,00 | 4585 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **36,76** | **5620** |
| 96. 3 | 3101-0201-0103 РСНБ РК 2015 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 | маш.-ч | 0,0193 | 2,951 | 6867,00 | 20262 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0193 | 2,951 | 1554,00 | 4586 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **132,53** | **20262** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 26,47 | 4046 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 13,26 | 2027 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **179,03** | **27370** |
| **97** | **1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.48 Кзтр=1,20, Кэм=1,20** | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Работа в забоях с мокрой глинистой подошвой, с передвижкой экскаваторов по щитам, автосамосвалов по сланям, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2** | **м3 грунта** | **26,9300** | | **167,16** | **4502** |
| 97. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=762) | чел-ч | 0,010656 | 0,286966 | 762,00 | 219 |
| 97. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0193 | 0,519749 | 1864,80 | 969 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **44,11** | **1188** |
| 97. 3 | 3101-0201-0103 РСНБ РК 2015 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 | маш.-ч | 0,02316 | 0,623699 | 6867,00 | 4283 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,02316 | 0,623699 | 1554,00 | 969 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **159,04** | **4283** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 31,76 | 855 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15,91 | 429 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **214,83** | **5785** |
| **100** | **1101-0205-0303 РСНБ РК 2015** | **Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом** | **м3** | **9,1800** | | **2615,90** | **24014** |
| 100. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879) | чел-ч | 2,976 | 27,32 | 879,00 | 24014 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2615,90** | **24014** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 1883,45 | 17290 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 359,95 | 3304 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4859,30** | **44608** |
| **101** | **1101-0104-0402 РСНБ РК 2015** | **Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м** | **м3** | **152,8800** | | **30,63** | **4682** |
| 101. 1 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00806 | 1,232 | 1300,00 | 1602 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **10,48** | **1602** |
| 101. 2 | 3101-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,00806 | 1,232 | 3800,00 | 4682 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00806 | 1,232 | 1300,00 | 1602 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **30,63** | **4682** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 7,54 | 1153 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3,05 | 467 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **41,23** | **6303** |
| **103** | **1101-0201-0501 РСНБ РК 2015** | **Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками** | **м3** | **231,1500** | | **131,75** | **30453** |
| 103. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(1=638) | чел-ч | 0,108 | 24,964 | 638,00 | 15927 |
| 103. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02625 | 6,068 | 1088,00 | 6602 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **97,46** | **22529** |
| 103. 3 | 3106-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,02625 | 6,068 | 2338,00 | 14186 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,02625 | 6,068 | 1088,00 | 6602 |
| 103. 4 | 3403-0402-0101 РСНБ РК 2015 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,105 | 24,271 | 14,00 | 340 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **62,84** | **14526** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 70,17 | 16221 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 16,15 | 3734 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **218,07** | **50408** |
| | | ТРУБ ИЗ ПХВ | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **107** | **1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм** | **км** | **0,0280** | | **475170,82** | **13305** |
| 107. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018) | чел-ч | 286 | 8,008 | 1018,00 | 8152 |
| 107. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 49,89 | 1,397 | 930,90 | 1300 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **337590,84** | **9453** |
| 107. 3 | 3106-0202-0201 РСНБ РК 2015 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 44,4 | 1,243 | 3546,00 | 4408 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 44,4 | 1,243 | 910,00 | 1131 |
| 107. 4 | 3105-0104-0101 РСНБ РК 2015 | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 0,31 | 0,00868 | 3996,00 | 35 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,31 | 0,00868 | 1300,00 | 11 |
| 107. 5 | 3204-0105-0501 РСНБ РК 2015 | Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 35 | 0,98 | 73,00 | 72 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 107. 6 | 3106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Электростанции передвижные, до 4 кВт | маш.-ч | 3,48 | 0,09744 | 1419,00 | 138 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 3,48 | 0,09744 | 1088,00 | 106 |
| 107. 7 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 1,7 | 0,0476 | 2465,00 | 117 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,7 | 0,0476 | 1088,00 | 52 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **170364,78** | **4770** |
| 107. 8 | 2110-0401-1001 РСНБ РК 2015 | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 3,43 | 0,09604 | 228,00 | 22 |
| 107. 9 | 2113-0703-1404 РСНБ РК 2015 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 74 | 2,072 | 174,00 | 361 |
| 107.10 | 2301-1399-9903 РСНБ РК 2015 | Трубы полиэтиленовые напорные | м | 1010 | 28,28 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **13658,04** | **382** |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 334214,93 | 9358 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 64750,86 | 1813 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **874136,61** | **24476** |
| **108** | **2301-0603-0204 РСНБ РК 2015** | **Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011** | **м** | **0,0283** | | **2536,00** | **72** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 202,88 | 6 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2738,88** | **77** |
| | | Отмостка | | | | | |
| **208** | **1111-0101-0209 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **1,6020** | | **24402,70** | **39093** |
| 208. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835) | чел-ч | 3,66 | 5,863 | 835,00 | 4896 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3056,10** | **4896** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208. 2 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 0,76896 | 15,00 | 12 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7,20** | **12** |
| 208. 3 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,31 | 0,49662 | 2537,00 | 1260 |
| 208. 4 | 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 1,634 | 18609,00 | 30408 |
| 208. 5 | 2107-0204-0404 РСНБ РК 2015 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,001 | 0,001602 | 15252,00 | 24 |
| 208. 6 | 2110-0501-0501 РСНБ РК 2015 | Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95 | кг | 2 | 3,204 | 773,00 | 2477 |
| 208. 7 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,35 | 0,5607 | 30,00 | 17 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **21339,40** | **34186** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 2872,73 | 4602 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2182,03 | 3496 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **29457,47** | **47191** |
| | | Маслосток | | | | | |
| **209** | **1123-0201-0101 РСНБ РК 2015** | **Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам.100мм.Маслосток** | **км** | **0,0480** | | **502506,00** | **24120** |
| 209. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 361 | 17,328 | 1000,00 | 17328 |
| 209. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,98 | 0,04704 | 1273,45 | 60 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **362247,98** | **17388** |
| 209. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,39 | 0,01872 | 4329,00 | 81 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,39 | 0,01872 | 1554,00 | 29 |
| 209. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,59 | 0,02832 | 2465,00 | 70 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,59 | 0,02832 | 1088,00 | 31 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3142,66** | **151** |
| 209. 5 | 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,93 | 0,04464 | 16850,00 | 752 |
| 209. 6 | 2107-0201-0301 РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,07 | 0,00336 | 40416,00 | 136 |
| 209. 7 | 2113-0804-0401 РСНБ РК 2015 | Каболка | т | 0,087 | 0,004176 | 1371537,00 | 5728 |
| 209. 8 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 18 | 0,864 | 30,00 | 26 |
| 209. 9 | 2301-1399-9914 РСНБ РК 2015 | Трубы хризотилцементные безнапорные ГОСТ 31416-2009 | м | 1008 | 48,384 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **138363,34** | **6641** |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 358625,50 | 17214 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 68890,52 | 3307 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **930022,02** | **44641** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | **161537** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **161466** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **41210** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **86689** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **70740** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **18576** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **250782** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **97** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **86689** |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | | **72** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **72** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **6** |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | | **77** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **250859** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **97** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **86689** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| | Итого прямые затраты: | | Тенге | | | | **909686** |
| | в том числе: | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **185 082** |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **538159** |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **293 961** |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **186445** |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | **0** |
| | | - оборудование | Тенге | | | | **0** |
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | **369118** |
| | ИТОГО: | | Тенге | | | | **1278804** |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | **102304** |
| | **ИТОГО по смете:** | | Тенге | | | | **1 381 109** |
| | Итого зарплата рабочих-строителей и машинистов | | Тенге | | | | 479 043 |

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №7-2. Покрытие** | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 1.Внутриплощадочное покрытие** | | | | | | | |
| | | ПОКРЫТИЕ ТИП 1 - 5947 М2 | | | | | |
| **1** | **1127-0401-0101 РСНБ РК 2015** | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство** | **м3 материала** | **624,4500** | | **3862,07** | **2411670** |
| 1. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,3=806) | чел-ч | 0,144 | 89,921 | 806,00 | 72476 |
| 1. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1357 | 84,738 | 1384,36 | 117308 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **303,92** | **189784** |
| 1. 3 | 3101-0103-0201 РСНБ РК 2015 | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,0155 | 9,679 | 9400,00 | 90982 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0155 | 9,679 | 1554,00 | 15041 |
| 1. 4 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0429 | 26,789 | 4249,00 | 113826 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0429 | 26,789 | 1088,00 | 29146 |
| 1. 5 | 3201-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т | маш.-ч | 0,0708 | 44,211 | 8342,00 | 368809 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0708 | 44,211 | 1554,00 | 68704 |
| 1. 6 | 3201-0211-0201 РСНБ РК 2015 | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,0065 | 4,059 | 5417,00 | 21987 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0065 | 4,059 | 1088,00 | 4416 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **953,81** | **595604** |
| 1. 7 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 1,1 | 686,895 | 2537,00 | 1742653 |
| 1. 8 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,05 | 31,223 | 30,00 | 937 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2792,20** | **1743589** |
| | | Накладные расходы | % | 108 | | 328,24 | 204966 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 335,22 | 209331 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4525,53** | **2825967** |
| **2** | **1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм** | **м2** | **4163,0000** | | **536,95** | **2235336** |
| 2. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835) | чел-ч | 0,0398 | 165,687 | 835,00 | 138349 |
| 2. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,03315 | 138,003 | 1457,00 | 201072 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **81,53** | **339421** |
| 2. 3 | 3101-0103-0201 РСНБ РК 2015 | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,0034 | 14,154 | 9400,00 | 133049 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0034 | 14,154 | 1554,00 | 21995 |
| 2. 4 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,003 | 12,489 | 4249,00 | 53066 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,003 | 12,489 | 1088,00 | 13588 |
| 2. 5 | 3101-0101-0103 РСНБ РК 2015 | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,00235 | 9,783 | 4161,00 | 40707 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00235 | 9,783 | 1554,00 | 15203 |
| 2. 6 | 3201-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т | маш.-ч | 0,0119 | 49,54 | 5216,00 | 258399 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0119 | 49,54 | 1554,00 | 76985 |
| 2. 7 | 3201-0101-0105 РСНБ РК 2015 | Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т | маш.-ч | 0,0086 | 35,802 | 5760,00 | 206218 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0086 | 35,802 | 1554,00 | 55636 |
| 2. 8 | 3201-0211-0201 РСНБ РК 2015 | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,0039 | 16,236 | 5417,00 | 87949 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0039 | 16,236 | 1088,00 | 17665 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **187,22** | **779389** |
| 2. 9 | 2101-0201-0703 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,01 | 41,63 | 2240,00 | 93251 |
| 2.10 | 2101-0201-0704 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,0227 | 94,5 | 2133,00 | 201569 |
| 2.11 | 2101-0201-0707 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,121 | 503,723 | 2023,00 | 1019032 |
| 2.12 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,03 | 124,89 | 30,00 | 3747 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **316,50** | **1317598** |
| | | Накладные расходы | % | 108 | | 88,06 | 366574 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 50,00 | 208153 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **675,01** | **2810063** |
| **3** | **1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=14** | **Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2** | **м2** | **4163,0000** | | **520,94** | **2168680** |
| 3. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835) | чел-ч | 0,00868 | 36,135 | 835,00 | 30173 |
| 3. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00216 | 8,992 | 19249,09 | 173089 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **48,83** | **203262** |
| 3. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,01162 | 48,374 | 4249,00 | 205541 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01162 | 48,374 | 1088,00 | 52631 |
| 3. 4 | 3201-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т | маш.-ч | 0,00952 | 39,632 | 5216,00 | 206719 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00952 | 39,632 | 1554,00 | 61588 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 5 | 3201-0101-0105 РСНБ РК 2015 | Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т | маш.-ч | 0,0091 | 37,883 | 5760,00 | 218208 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0091 | 37,883 | 1554,00 | 58870 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **151,45** | **630468** |
| 3. 6 | 2101-0201-0703 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,00882 | 36,718 | 2240,00 | 82248 |
| 3. 7 | 2101-0201-0704 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,02646 | 110,153 | 2133,00 | 234956 |
| 3. 8 | 2101-0201-0707 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,1414 | 588,648 | 2023,00 | 1190835 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **362,25** | **1508039** |
| | | Накладные расходы | % | 108 | | 52,73 | 219523 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 45,89 | 191056 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **619,57** | **2579259** |
| **4** | **1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см** | **м2** | **5947,0000** | | **1563,49** | **9298097** |
| 4. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035) | чел-ч | 0,144 | 856,368 | 1035,00 | 886341 |
| 4. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0007 | 4,163 | 1221,14 | 5083 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **149,89** | **891424** |
| 4. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 1,784 | 4249,00 | 7581 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 1,784 | 1088,00 | 1941 |
| 4. 4 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0002 | 1,189 | 4329,00 | 5149 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 1,189 | 1554,00 | 1848 |
| 4. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 1,189 | 2465,00 | 2932 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 1,189 | 1088,00 | 1294 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,63** | **15661** |
| 4. 6 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,005 | 29,735 | 2537,00 | 75438 |
| 4. 7 | 2102-0501-0301 РСНБ РК 2015 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013 | т | 0,0714 | 424,616 | 18503,00 | 7856666 |
| 4. 8 | 2113-0104-0103 РСНБ РК 2015 | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,0006 | 3,568 | 130035,00 | 463991 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1411,82** | **8396095** |
| | | Накладные расходы | % | 108 | | 161,89 | 962738 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 138,03 | 820867 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1863,41** | **11081702** |
| **5** | **2113-0104-0502 РСНБ РК 2015** | **Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130** | **т** | **3,5682** | | **118196,00** | **421747** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 9455,68 | 33740 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **127651,68** | **455487** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | **16535530** |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **16535530** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **12965321** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **1623891** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **421747** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **1753802** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **1463147** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **19752478** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **1384** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **1623891** |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | **19752478** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **1384** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **1623891** |
| | | | | | | | |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| Итого прямые затраты: | | | Тенге | | | | **16535530** |
| в том числе: | | | | | | | |
| - зарплата рабочих-строителей | | | Тенге | | | | **1 127 339** |
| - затраты на эксплуатацию машин | | | Тенге | | | | **2021123** |
| - в том числе зарплата машинистов | | | Тенге | | | | **496 552** |
| - материалов, изделий и конструкций | | | Тенге | | | | **13387068** |
| - перевозка грузов | | | Тенге | | | | **0** |
| - оборудование | | | Тенге | | | | **0** |
| Накладные расходы | | | Тенге | | | | **1753802** |
| ИТОГО: | | | Тенге | | | | **18289332** |
| Сметная прибыль | | | Тенге | | | | **1463147** |
| ИТОГО по смете: | | | Тенге | | | | **19 752 478** |
| Итого зарплата раочих-строителей, машинистов | | | Тенге | | | | **1 623 891** |

| | |
|---|---|
| Итого СМР | 169 605 598 |
| Итого оборудование | 1 067 113 |
| **Итого по Ф-2** | **170 672 711** |
| сметная зарплата | 26 242 757 |
| **Глава 8. Временные здания и сооружения** | |
| Временные здания и сооружения 1,5% | 2 544 084 |
| Итого СМР | 172 149 682 |

| | |
|---|---|
| Итого оборудование | 1 067 113 |
| **Итого по Ф-2** | **175 760 879** |
| **Глава 9. Дополнительные затраты на строительство** | |
| Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35% | 2 324 021 |
| Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска | 11 297 789 |
| **Итого по Ф-2** | **186 838 605** |
| **Итого по Ф-2 в ценах 2018 г.** | **186 838 605** |
| **Итого с к=1,0498961** | **202 997 622** |
| **Непредвиденные расходы 2% + за 1-18 акты** | **26 175 252** |
| **Итого по Ф-2** | **229 172 873** |
| **Итого с понижающим коэффициентом подрядчика 0,9998194** | **229 131 485,10** |
| **НДС - 12 %** | **27 495 778,21** |
| **Всего по Ф-2** | **256 627 263,31** |

**Подрядчик**
**ТОО "Абу-Сер".**
БИН: 0112 4000 7474

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор** _____ **Серікбаев Р.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи) Место печати (при наличии)

**Заказчик**
**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
БИН: 0601 4000 1844

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Гл.специалист** _____ **Файзуллаев Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи) Место печати (при наличии)

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Жоба"**

**Авторский надзор** _____ **Джуманова А.А. (KZ81VJE00021728; KZ11VJE00021727)**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

**Эксперты технического надзора: ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"**

**Технадзор** _____ **Кайыров С.Н. (KZ29VJE00024798; KZ11VJE00025025; KZ02VJE00024799)**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)